COPEBA S.A.S

ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 1

INFORME No. 17 SOBRE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO





INVIAS

Dirección Territorial Córdoba

VÍA 9002: ARBOLETES - PUERTO REY
VÍA 9003: MOÑITOS - LORICA
VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS
VÍA 74CR02: SANTA LUCÍA - MOÑITOS
VÍA 7401: PUERTO REY - MONTERÍA
VÍA 2103: CERETÉ - LORICA
VÍA 7801: LORICA - CHINÚ

OCTUBRE DE 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

INFORME DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 17

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS

CONTRATO 1436 DE 2024
CONTRATO 1437 DE 2024
CONTRATO 1447 DE 2024
CONTRATO 1449 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL
GRUPO 1

COPEBA S.A.S
CONTRATO No. 1887 DE 2024

NOVIEMBRE DE 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3.1 LOCALIZACIÓN 4
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS 5
4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAMANBER” DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 (CONTRATO 1436 DE 2024). 6
4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAFLOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 (CONTRATO 1437 DE 2024). 7
4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACA” DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 (CONTRATO No. 1447 DE 2024). 9
4.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACAVIL” DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 (CONTRATO No. 1449 DE 2024). 11
4.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL 12
5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS 13
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 15
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL 16
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17

1. INTRODUCCIÓN

El contrato de Administración Vial va encaminado, entre otros aspectos, a planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras asignadas y ejercer la supervisión de sus contratos. Estas actividades se desarrollan para alcanzar los objetivos establecidos por el Instituto Nacional de Vías con el fin de proporcionar a los usuarios de las vías una red segura.

Partiendo de las obligaciones contractuales del Administrador Vial Grupo 1 en el presente informe se describen las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario que hacen parte de las cooperativas COOTRAMANBER, COOTRAFLOR, COOTRACA y COOTRACAVIL en el período comprendido entre el primero (1) y el treinta y uno (31) de octubre de 2025.

2. OBJETIVO

Evaluar las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por las cooperativas en las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba de INVÍAS bajo la responsabilidad de la Administración Vial del Grupo 1.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado al norte del Departamento de Córdoba sobre las carreteras 9002: Arboletes – Puerto Rey, 7401: Puerto Rey – Montería (sector del puente Gustavo Rojas Pinilla), 74CR02: Santa Lucía – Moñitos, 2103: Cereté – Lorica (pasos por Cereté y por Lorica), 9003: Moñitos – Lorica, 9004: Lorica – Coveñas y 7801: Lorica – Chinú.

A continuación se muestra la localización del proyecto y el detalle de las vías a cargo:

Imagen 1. Localización de las vías 9002, 7401, 74CR02, 2103, 9003, 9004 y 7801.



Las vías a cargo de la Administración Vial Grupo 1 de la Dirección Territorial Córdoba de INVIAS y que han sido delegadas mediante el contrato No. 1887 de 2024 a la empresa COPEBA S.A.S. son: 9002: Arboletes – Puerto Rey (PR82+0000 – PR86+0858); 9003: Moñitos – San Bernardo del Viento – Lorica (PR0+0000 – PR49+0000); 9004: Lorica – Coveñas (PR0+0000 – PR5+0850 en el Paso por Lorica y PR23+0300 – PR30+0000 en el Paso por Coveñas); 74CR02: Santa Lucía - Moñitos (PR0+0000 – PR55+0000); 7801: Lorica – Chinú (PR0+0000 – PR52+0000); 2103: Cereté – Lorica (PR6+0942 – PR10+0764 en el Paso por Cereté y PR48+0222 – PR49+1360 en el paso por Lorica) y 7401: Puerto Rey – Montería (PR63+0340 – PR64+0000 en el Puente Gustavo Rojas Pinilla), en una longitud total de 178,63 km.

La importancia de esta malla vial radica principalmente en la conexión existente entre el departamento de Córdoba con los departamentos de Antioquia y Sucre y con el resto del país. Adicionalmente, la zona se encuentra ubicada dentro de un corredor turístico de gran importancia que comunica con las playas de los departamentos de Córdoba y Sucre por lo que son vías que permanentemente tienen una gran afluencia de usuarios, constituyendo así una de las más importantes fuentes de ingreso para el departamento de Córdoba y la Región Caribe como tal.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS

Las cooperativas que hacen parte de los sectores de la Administración Vial Grupo 1 encargadas del mantenimiento rutinario de las vías son las siguientes:

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER" que tiene a cargo el siguiente sector:

  - Vía 9003: Moñitos – San Bernardo del Viento – Lorica entre el PR0+0000 y el PR49+0000.

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR" que tiene a cargo los siguientes sectores:

  - Vía 9002: Arboletes – Puerto Rey entre el PR82+0000 y el PR86+0858.
  - Vía 7401: Puerto Rey – Montería entre el PR63+0340 y el PR64+0000 correspondiendo al sector del Puente Gustavo Rojas Pinilla.
  - Vía 74CR02: Santa Lucía – Moñitos entre el PR0+0000 y el PR55+0000.

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA" que tiene a cargo el siguiente sector:

  - Vía 7801: Lorica – Chinú entre el PR10+0000 y el PR52+0000.

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL" que tiene a cargo el siguiente sector:

  - Vía 9004: Lorica – Coveñas desde el PR0+0000 hasta el PR5+0850 (Paso por Lorica) y desde el PR23+0300 hasta el PR30+0000 (Paso por Coveñas).
  - Vía 2103: Cereté – Lorica entre el PR6+0942 y el PR10+0764 (Paso por Cereté) y entre el PR48+0222 y el PR49+1360 (Paso por Lorica).
  - Vía 7801: Lorica – Chinú desde el PR0+0000 hasta el PR10+0000.

A continuación, se describen las actividades realizadas por cada una de las cooperativas a cargo:

4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRAMANBER" DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 (CONTRATO 1436 DE 2024).

Las actividades desarrolladas por la cooperativa en la vía 9003: Moñitos – Lorica durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual desde el PR43+0000 hasta el PR45+0000, desde el PR18+0000 hasta el PR21+0000, desde el PR16+0000 hasta el PR18+0000, desde el PR14+0000 hasta el PR16+0000, desde el PR11+0000 hasta el PR14+0000, desde el PR40+0000 hasta el PR43+0000, desde el PR38+0000 hasta el PR40+0000, desde el PR36+0000 hasta el PR38+0000, desde el PR34+0000 hasta el PR38+0000, desde el PR9+0000 hasta el PR11+0000, desde el PR0+0000 hasta el PR4+0000, desde el PR6+0000 hasta el PR9+0000, desde el PR9+0000 hasta el PR11+0000, desde el PR47+0000 hasta el PR49+0000, desde el PR45+0000 hasta el PR47+0000, desde el PR28+0000 hasta el PR31+0000, desde el PR43+0000 hasta el PR45+0000, desde el PR31+0000 hasta el PR34+0000, desde el PR20+0000 hasta el PR24+0000 y desde el PR24+0000 hasta el PR28+0000, en ambos lados de la vía con 220 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR43+0000 hasta el PR43+0100, desde el PR16+0500 hasta el PR16+0570, desde el PR15+0950 hasta el PR16+0000, desde el PR15+0400 hasta el PR15+0600, desde el PR14+0300 hasta el PR14+0350, desde el PR14+0300 hasta el PR14+0330, desde el PR14+0770 hasta el PR14+0850, desde el PR42+0950 hasta el PR43+0000, desde el PR41+0000 hasta el PR41+0500, desde el PR41+0500 hasta el PR42+0100, desde el PR19+0040 hasta el PR19+0550, desde el PR47+0000 hasta el PR47+0950, desde el PR46+0000 hasta el PR46+0400, desde el PR28+0070 hasta el PR28+0100, desde el PR43+0000 hasta el PR45+0950, desde el PR31+0850 hasta el PR32+0000, desde el PR20+0000 hasta el PR20+0150 y desde el PR26+0400 hasta el PR26+0500, en donde se limpiaron 4090 metros lineales con 72 jornales de trabajo.

- Limpieza de bermas desde el PR14+0000 hasta el PR14+0070, desde el PR37+0100 hasta el PR37+0800, desde el PR19+0050 hasta el PR19+0400, desde el PR19+0400 hasta el PR19+0800, desde el PR4+0600 hasta el PR5+0500, desde el PR5+0800 hasta el PR6+0300, desde el PR6+0000 hasta el PR6+0200, desde el PR0+0000 hasta el PR1+0350 y desde el PR20+0900 hasta el PR22+0150, en donde se limpiaron 7970 metros lineales con 48 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR37+0100 hasta el PR37+0700 y desde el PR35+0750 hasta el PR35+0800, en donde se limpiaron 4 obras con 4 jornales de trabajo.
- Señalización preventiva con cinta en puntos críticos desde el PR43+0000 hasta el PR45+0000 y en el PR15+0950, con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente La Doctrina en el PR38+0063, con 11 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales desde el PR43+0000 hasta el PR45+0000, desde el PR18+0000 hasta el PR21+0000, desde el PR14+0000 hasta el PR16+0000, desde el PR34+0000 hasta el PR38+0000 y desde el PR9+0000 hasta el PR11+0000, desde el PR6+0000 hasta el PR8+0000, desde el 43+0000 hasta el PR49+0000 y desde el PR28+0000 hasta el PR31+0000 y desde el PR20+0000 hasta el PR28+0000, en donde se despejaron 56 señales con 21 jornales de trabajo.
- Descole de aguas lluvia en el PR14+0850, con 2 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con material de fresado en el PR20+0100, en donde se colocó 1 m3 de fresado con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR15+0750 y en el PR47+0200, con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales desde el PR0+0000 hasta el PR12+0000 y desde el PR31+0000 hasta el PR34+0000, en donde se limpiaron 23 señales con 7 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR0+0000 hasta el PR9+0000 y desde el PR20+000 hasta el PR28+0000, en donde se podaron 34 árboles con 10 jornales de trabajo.
- Vigilancia en el sector a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de octubre de 2025 y el treinta y uno (31) de octubre de 2025, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAFLOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 (CONTRATO 1437 DE 2024).

Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por la cooperativa en este periodo son las siguientes:

➢ ***VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS***

- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR2+0000, desde el PR2+0000 hasta el PR3+0300, desde el PR3+0300 hasta el PR4+0600, desde el PR31+0000 hasta el PR32+0600, desde el PR10+0800 hasta el PR12+0400, desde el PR8+0700 hasta el PR10+0800, desde el PR6+0700 hasta el PR8+0700, desde el PR4+0600 hasta el PR6+0700, desde el PR12+0400 hasta el PR15+0000, desde el PR15+0000 hasta el PR18+0800, desde el PR18+0000 hasta el PR19+0500, desde el PR30+0300 hasta el PR31+0000, desde el PR50+0000 hasta el PR55+0000, desde el PR46+0400 hasta el PR50+0000, desde el PR43+0000 hasta el PR46+0400, desde el PR40+0000 hasta el PR43+0000, desde el PR38+0000 hasta el PR40+0000, desde el PR35+0500 hasta el PR38+0000, desde el PR19+0500 hasta el PR21+0000, desde el PR0+0000 hasta el PR2+0200 y desde el PR21+0000 hasta el PR22+0300, en ambos lados de la vía con 182 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR0+0100 hasta el PR0+0250, desde el PR3+0550 hasta el PR3+0630, desde el PR5+0750 hasta el PR5+0820, desde el PR14+0800 hasta el PR14+0950, desde el PR15+0200 hasta el PR15+0270, desde el PR50+0950 hasta el PR51+0000, desde el PR30+0600 hasta el PR30+0660, desde el PR50+0400 hasta el PR50+0490, desde el PR48+0800 hasta el PR48+0870, desde el PR49+0050 hasta el PR49+0130, desde el PR48+0950 hasta el PR49+0020, desde el PR46+0400 hasta el PR46+0490, desde el PR47+0800 hasta el PR47+0920, desde el PR47+0450 hasta el PR47+0510, desde el PR49+0200 hasta el PR49+0280, desde el PR48+0200 hasta el PR48+0265, desde el PR15+0350 hasta el PR15+0400 y desde el PR00+050 hasta el PR0+0170, en donde se limpiaron 2065 metros lineales con 75 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR16+0500 hasta el PR16+0570 y desde el PR0+0750 hasta el PR0+0900, en donde se limpiaron 220 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Medición anchos de vía, anchos de berma y anchos de zona de retiro desde el PR0+0000 hasta el PR55+0000, con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR49+0650, con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de anden desde el PR52+0050 hasta el PR52+0200, en donde se limpiaron 200 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas desde el PR37+0100 hasta el PR37+0224, en donde se limpiaron 50 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Despeje y limpieza de disipador de energía en el PR16+0270, con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR47+0450, con 2 jornales de trabajo.
- limpieza de descole en el PR2+0250, en el PR0+0060, en el PR3+0600, en el PR47+0250, en el PR11+0300, en el PR9+0450, en el PR7+0800, en el PR4+0850, en el PR14+0100, en el PR18+0000, en el PR31+0050 y en el PR0+0000, con 8 jornales de trabajo.

- Despeje de señales verticales en el PR1+0400, en el PR13+0750, en el PR15+0450, en el PR47+0600, en el PR48+0100, en el PR0+0000, en el PR15+0000 y en el PR15+0350, en donde se despejaron 12 señales con 7 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR3+0750, desde el PR11+0800 hasta el PR 11+0950, en el PR3+0750, en el PR46+0750, en el PR4+0500, en el PR14+0060, en el PR51+0200, en el PR49+0350, en el PR48+0900, en el PR47+0800, en el PR41+0950, en el PR47+0600, en el PR51+0200, en el PR37+0650, en el PR1+0200 y en el PR54+0950, en donde se podaron 34 árboles con 13 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

➢ ***VIA 7401 PUERTO REY – MONTERIA.***

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 210 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

➢ ***VIA 9002 ARBOLETES - PUERTO REY***

- Rocería y desmonte manual desde el PR82+0000 hasta el PR86+0858, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente El Volcán en el PR82+0010, con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales desde el PR84+0000 hasta el PR86+0000 en donde se limpiaron 5 señales con 2 jornales de trabajo.
- limpieza de calzada en el PR84+0200, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de octubre de 2025 y el treinta y uno (31) de octubre de 2025, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACA” DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 (CONTRATO No. 1447 DE 2024).

Las actividades desarrolladas por la cooperativa en la vía 7801: Lorica – Chinú durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual desde el PR17+0000 hasta el PR18+0300, desde el PR18+0300 hasta el PR20+0500, desde el PR43+0300 hasta el PR45+0000, desde el PR42+0000 hasta el PR43+0500, desde el PR13+0500 hasta el

PR16+0000, desde el PR18+0600 hasta el PR22+0700, desde el PR33+0000 hasta el PR34+0590, desde el PR21+0000 hasta el PR23+0000, desde el PR20+0000 hasta el PR21+0000, desde el PR23+0000 hasta el PR25+0000, desde el PR40+0000 hasta el PR42+0000, desde el PR45+0000 hasta el PR47+0000, desde el PR29+0000 hasta el PR30+0500, desde el PR10+0000 hasta el PR12+0000, desde el PR38+0500 hasta el PR39+0700, desde el PR46+0000 hasta el PR47+0700, desde el PR27+0000 hasta el PR29+0000, desde el PR12+0000 hasta el PR14+0000, desde el PR49+0000 hasta el PR52+0000 y desde el PR50+0000 hasta el PR52+0000, en ambos lados de la vía con un total de 143 jornales de trabajo.

- Limpieza de cunetas desde el PR32+0500 hasta el PR32+0700, desde el PR49+0400 hasta el PR49+0650, desde el PR49+0700 hasta el PR50+0000, desde el PR50+0600 hasta el PR50+0800, desde el PR19+0300 hasta el PR19+0400, desde el PR48+0700 hasta el PR49+0000, desde el PR42+0000 hasta el PR42+0300, desde el PR46+0700 hasta el PR47+0000, desde el PR41+0800 hasta el PR41+0900, desde el PR45+0000 hasta el PR45+0650, desde el PR45+0600 hasta el PR45+0800, desde el PR46+0700 hasta el PR47+0000, desde el PR38+0500 hasta el PR39+0000, desde el PR28+0000 hasta el PR28+0300, desde el PR28+0450 hasta el PR28+0900 y desde el PR32+0500 hasta el PR32+0700, en donde se limpiaron 4650 metros lineales con 48 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR26+0650 hasta el PR26+0750, desde el PR26+0300 hasta el PR26+0750, desde el PR33+0600 hasta el PR34+0000, desde el PR25+0500 hasta el PR25+0800, desde el PR29+0400 hasta el PR29+0800, desde el PR33+0000 hasta el PR33+0500, desde el PR46+0400 hasta el PR46+0900, desde el PR49+0350 hasta el PR49+0650, desde el PR46+0000 hasta el PR46+0400 y desde el PR13+0000 hasta el PR13+0320, en donde se limpiaron 3292 metros lineales con 30 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR49+0000 hasta el PR51+0700, desde el PR22+0000 hasta el PR23+0000, desde el PR20+0000 hasta el PR22+0000, desde el PR47+0000 hasta el PR48+0000 y desde el PR29+0000 hasta el PR31+0000, en donde se limpiaron 37 obras con 20 jornales de trabajo.
- Medición anchos de vía, anchos bermas y anchos zonas de retiro desde el PR 10+0000 al PR40+0000, con 2 jornales de trabajo.
- Parcheo con asfalto reciclado desde el PR48+0800 hasta el PR50+0000, con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR49+0650, en el PR32+0500 y en el PR19+0000, con 7 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR49+0350, con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de señal vertical en el PR48+0850, en donde se despejaron 2 señales con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR48+0800, desde el PR36+0300 hasta el PR36+0800, en el PR32+0800 y en el PR41+0350, en donde se podaron 10 árboles con 7 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de octubre de 2025 y el treinta y uno (31) de octubre de 2025, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRACAVIL" DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 (CONTRATO No. 1449 DE 2024).

Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada durante este período son las siguientes:

➢ VIA 9004 LORICA – COVEÑAS

- Rocería y desmonte manual desde el PR27+0000 hasta el PR29+0150, desde el PR25+0000 hasta el PR27+0000, desde el PR23+0300 hasta el PR25+0000, desde el PR3+0600 hasta el PR5+0600 y desde el PR0+0000 hasta el PR3+0600, en ambos lados de la vía con 40 jornales de trabajo
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0150 hasta el PR29+0000, desde el PR1+0200 hasta el PR1+0250, desde el PR2+0300 hasta el PR2+0500, desde el PR1+0650 hasta el PR1+0750 y desde el PR1+0500 hasta el PR1+0550, en donde se limpiaron 650 metros lineales con 20 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente Arroyo Carbonero en el PR24+0769con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR0+0050, en el PR1+0800 y en el PR1+0200, con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR24+0000 hasta el PR24+0200, en donde se limpiaron 200 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Medición anchos de vía, anchos bermas y anchos zonas de retiro sobre la vía desde el PR0+0000 hasta el PR5+0800, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ VIA 7801 LORICA – CHINU

- Rocería y desmonte manual desde el PR6+0800 hasta el PR7+0900 en ambos lados de la vía, desde el PR3+0100 hasta el PR6+0800 lado derecho de la vía, desde el PR4+0000 hasta el PR6+0800 lado izquierdo de la vía, desde el PR2+0000 hasta el PR4+0000 lado izquierdo de la vía, desde el PR1+0600 hasta el PR3+0100 lado derecho de la vía, desde el PR0+0000 hasta el PR1+0600 en ambos lados de la vía, desde el PR8+0000 hasta el PR10+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR6+0700 hasta el PR8+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR5+0000 hasta el PR6+0700 en ambos lados de la vía y desde el PR3+0000 hasta el PR5+0000 en ambos lados de la vía, con 80 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR6+0000 hasta el PR6+0100, desde el PR3+0900 hasta el PR4+0000, desde el PR1+0600 hasta el PR1+0670 y desde el PR6+0000

hasta el PR6+0100, en donde se limpiaron 370 metros lineales con 14 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR7+0100 hasta el PR7+0900, desde el PR6+0000 hasta el PR6+0100, desde el PR7+0020 hasta el PR7+0900, desde el PR2+0600 hasta el PR3+0100, desde el PR1+0700 hasta el PR1+0750, desde el PR1+0700 hasta el PR2+0000 y desde el PR5+0800 hasta el PR6+0000, en donde se limpiaron 2730 metros lineales con 21 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente el Toto en el PR1+0650, con 8 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR1+0700 y en el PR0+0850, con 7 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR0+0500, con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR7+0800 hasta el PR9+0200, en donde se limpiaron 10 obras con 8 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR7+0200 y en el PR4+0500, en donde se podaron 10 árboles con 6 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

➢ **VIA 2103 CERETE – LORICA**

- Rocería y desmonte manual desde el PR48+0400 hasta el PR49+0100 y desde el PR7+0000 hasta el PR10+0764, en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Parcheo con asfalto reciclado desde el PR7+0600 hasta el PR8+0100, en donde se colaron 2 metros cúbicos con 3 jornales de trabajo.
- Parcheo con asfalto en frio desde el PR8+0400 hasta el PR8+0800, en donde se colaron 6 sacos con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR10+0450 hasta el PR10+0500 y desde el PR9+0930 hasta el PR10+0000, en donde se limpiaron 120 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Medición anchos de vía, anchos bermas y anchos zonas de retiro sobre la vía desde el PR7+0000 hasta el PR10+0764 y desde el PR48+0222 hasta el PR49+1360, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de octubre de 2025 y el treinta y uno (31) de octubre de 2025, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL

En el desarrollo del contrato de Administración Vial se ejecutan visitas periódicas a las vías a cargo en donde se toma la información requerida para dar cumplimiento a lo

exigido en las condiciones contractuales y se inspeccionan las actividades de mantenimiento rutinario.

Se verifica que las cooperativas estén desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se inspecciona que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como las señales temporales y los elementos de protección personal requeridos. Se reitera permanentemente la importancia de mejorar los indicadores propuestos en los plazos pactados para lograr mantener un estado óptimo de las vías, también se les solicita dar aviso y apoyo oportuno ante cualquier eventualidad que se presente en las vías a cargo, como por ejemplo para la atención de emergencias, evitando que se comprometa la operación normal del tráfico y finalmente se les insta a usar adecuadamente los elementos de protección personal puesto que son fundamentales para evitar lesiones y/o enfermedades durante la realización de sus actividades de manera que prevalezca su integridad y salud.

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS

COOPERATIVA	**COOTRAMANBER**
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000 LOTE 3.
CONTRATO N°	1436 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$1.429.290.562,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.429.290.562,00
ESTADO DEL CONTRATO:	58,66% EJECUTADO

COOPERATIVA	**COOTRAFLOR**
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 LAS CRUCES) - PR55+0000 9002

	ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.
CONTRATO N°	1437 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	17 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$2.760.457.438,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.760.457.438,00
ESTADO DEL CONTRATO:	58,99% EJECUTADO

COOPERATIVA	**COOTRACA**
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5
CONTRATO N°	1447 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$1.324.055.427,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.324.055.427,00
ESTADO DEL CONTRATO:	58,66% EJECUTADO

	COOTRACAVIL
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA -

	CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.
CONTRATO N°	1449 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$930.269.866,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$930.269.866,00
ESTADO DEL CONTRATO:	58,66% EJECUTADO

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

INTERVENTOR:	**COPEBA S.A.S**
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.
CONTRATO N°:	1887 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	26 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$4.050.293.282,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.050.293.282,00
ESTADO DEL CONTRATO:	37,28% EJECUTADO

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL

- Durante este mes se planearon, organizaron, coordinaron, evaluaron y controlaron las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras a cargo.

- Se realizó seguimiento a las programaciones semanales de actividades de mantenimiento rutinario de las cooperativas las cuales se adjuntan al presente informe.

- Se verificaron las bitácoras de obra de cada cooperativa constatando el cumplimiento de lo programado con lo ejecutado. Las bitácoras de obra se adjuntan al presente informe.

- Se estuvo pendiente de los accidentes presentados en las vías a cargo, algunos de los cuales fueron reportados por las cooperativas.

- Las cooperativas colaboran informando sobre casos de atropellamiento y avistamiento de la fauna que se presentan en sus sectores a cargo.

- Se realiza seguimiento constante al personal mínimo que deben estar trabajando en la vía, aclarando que se encuentran laborando con normalidad todos los trabajadores de mantenimiento rutinario exigidos por el Instituto Nacional de Vías.

- Las cooperativas realizaron la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y despeje de la zona de carretera encaminada al embellecimiento y ornato de la vía.

- Durante el mes de octubre de 2025 las cooperativas además de realizar sus actividades de mantenimiento vial rutinario realizaron la actividad de monitoreo y vigilancia periódica de los sectores a cargo y estuvieron pendientes de atender las eventualidades presentadas.

- En este mes se ejecutaron actividades de tapahuecos utilizando material de fresado reciclado con ACPM.

- En este mes se realizó la actividad de medición de los anchos de calzada, bermas y rocería en todas las vías con el fin de actualizar inventarios viales y las hectáreas para el indicador de rocería.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el período correspondiente al presente informe se resalta que las cooperativas en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario cumplieron con los indicadores de mantenimiento exigidos por INVIAS. Continúa el indicador de rocería en porcentajes satisfactorios de cumplimiento.

Durante el mes de octubre se realizó seguimiento a las programaciones semanales dando un cierre satisfactorio al final del mes, en donde se tuvo muy en cuenta las necesidades requeridas en cada sector a cargo, así como también los requerimientos para cumplir con los indicadores de ornato y embellecimiento, ya que dependiendo del sector las necesidades son diferentes y todas se suplieron a cabalidad.

Se recomendó seguir priorizando la ejecución de la actividad de descoles, limpieza de obras de arte y cunetas, limpieza y despeje de señales y rocería.

Dado el próximo inicio de un contrato de señalización vial con el cual se demarcarán algunos sectores de las vías a cargo, se solicitó a las cooperativas priorizar la limpieza de bermas y bordes de calzada.

ANEXOS

COOPERATIVA COOTRAMANBER

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000.

CONTRATO No. 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Guadañadoras	STIHL		VÍA 9003; PR27+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 9003; PR27+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 9003; PR27+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 9003; PR27+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	4/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCION TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA. PR0+000 - PR49+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE ARL: LA EQUIDAD **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BLANQUICET ÁLVAREZ ANDRÉS MIGUEL	1.047.392.267	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	PORVENIR	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
2	GUZMAN MEDRANO OSCAR ANTONIO	10.943.575	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	COLFONDOS	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
3	HOYOS PINTO MICHAEL MANUEL	11.166.087	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	COLFONDOS	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
4	RAMIREZ DORIA JOSE EDUARDO	11.166.445	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	COLFONDOS	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
5	HOYOS LUNA OSVALDO ENRIQUE	15.022.329	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
6	WILLIAM JESÚS DE AGUAS GUZMAN	1.070.822.220	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	PORVENIR	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
7	REYES BURGOS OBERTO JOSE	10.939.770	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
8	SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO	10.942.510	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	COLFONDOS	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
9	SANCHEZ MARTINEZ ADALBERTO	11.165.837	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	COLFONDOS	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
10	REYES BURGOS JOSE TOMAS	15.681.220	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
11	CUADRADO ALVAREZ ARNOLD JOSE	1.047.392.267	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4628196776	$ 57.000,00	PORVENIR	4628196776	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría IMV 61
Matrícula Profesional No. 1920251816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	22	24	20	24	24	21	21	24	24	24	23	22	20	24	24	24	22	22	24	24	24	23	22	24	22	24	22	24	**738**
Lluvias moderadas	0	0	0	1	0	2	0	0	2	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**17**
Lluvias intensas	0	0	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	**14**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	**769**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000 LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 20/05/2024
PLAZO INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.429.290.562,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.429.290.562,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 142.929.056,20	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 285.858.112,40	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 428.787.168,60	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031758
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	18%	$ 260.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010415 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA	4 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA COOTRAFLOR

COOPERATIVA COOTRACA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 7801: LORICA - CHINÚ. PR10+0000 - PR52+0000.

CONTRATO No. 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Guadañadoras	STIHL		VÍA 7801; PR47+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 7801; PR47+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 7801; PR47+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 7801; PR47+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																
			TOTAL ACTIVO																																
			TOTAL EN REPARACIÓN																																
			TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACA
CC. No. 6.616.665 de Chinú

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	4/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR10+0000 - PR52+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RIVERA JAIRO ALBERTO	78.726.699	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4627805991	$ 57.000,00	PORVENIR	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
2	BORJA MARSIGLIA RUBEN DARIO	6.618.952	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4627805991	$ 57.000,00		4627805991		$ 57.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
3	DIAZ MARTELO ISAEL RAFAEL	78.672.881	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4627805991	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
4	MARTELO ALVAREZ JESUS DAVID	78.734.217	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4627805991	$ 57.000,00	PORVENIR	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
5	PEREZ RIVERO DABERTO ANTONIO	948.818	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4627805991	$ 57.000,00	PORVENIR	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
6	SALGADO MORALES ALBERTO MANUEL	6.616.665	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4627805991	$ 57.000,00	PORVENIR	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
7	SALCEDO ORDOSGOITIA WALBERTO	6.616.905	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4627805991	$ 57.000,00	PORVENIR	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
8	RIVAS CASTILLO CARLOS HUMBERTO	78.672.067	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4627805991	$ 57.000,00		4627805991		$ 57.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
9	ZAPATA GUZMAN CRISTO MIGUEL	78.675.651	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4627805991	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
10	TORRES TORRES EMIDGIO JOSE	78.675.857	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4627805991	$ 57.000,00	PORVENIR	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
11	SUAREZ PEINADO SANDRA MARCELA	1.065.379.149	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4627805991	$ 57.000,00	COLFONDOS	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
12	CHAVEZ ALMANZA FRANKI FABIAN	1.072.258.952	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4627805991	$ 57.000,00	PORVENIR	4627805991	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoria. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACA
CC. No. 6.616.665 de Chinú

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO CASTRO
Residente de Interventoría IMV 61
Matrícula Profesional No. 1520261616 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR10+0000 - PR52+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	24	24	24	24	20	24	24	21	21	23	24	24	23	22	20	24	24	24	22	22	24	24	24	23	22	24	22	24	22	24	**738**
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**18**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	**13**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	**769**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACA
CC. No. 6.616.665 de Chinú

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5

FECHA DE INICIO: 20/05/2024
PLAZO INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.324.055.427,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.324.055.427,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 132.405.542,70	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 264.811.085,40	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 397.216.628,10	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101138409
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	$ 260.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010419 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA	4 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA COOTRACAVIL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 - PR30+0000, VÍA 2103: CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).

CONTRATO No. 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Guadañadoras	STIHL		VÍA 9003; PR43+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 9003; PR43+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 9003; PR43+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 9003; PR43+0000	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACAVIL
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	4/11/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCION TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 - PR30+0000, VÍA 2103: CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALVAREZ PINTO SANDYS	11.165.928	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9494315924	$ 57.000,00	PORVENIR	9494315924	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
2	HOYOS PINTO OSWALDO ENRIQUE	11.165.945	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9494315924	$ 57.000,00	PORVENIR	9494315924	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
3	MORELO POLO MANUEL FRANCISCO	15.021.567	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9494315924	$ 57.000,00	PORVENIR	9494315924	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
4	PINTO GUZMAN ROBINSON	10.942.037	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9494315924	$ 57.000,00	PORVENIR	9494315924	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
5	PRIETO BLANCO LUIS ELIAS	78.160.006	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9494315924	$ 57.000,00		9494315924		$ 57.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
6	VIGA VARGAS JHON JAIRO	1.063.137.920	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	SALUD TOTAL	9494315924	$ 57.000,00	PORVENIR	9494315924	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
7	VIGA RUIZ JOSE ALBERTO	78.075.992	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9494315924	$ 57.000,00	PORVENIR	9494315924	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
8	VIGA RUIZ LUIS CARLOS	1.063.138.935	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9494315924	$ 57.000,00	PORVENIR	9494315924	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adiunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACAVIL
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría IMV 61
Matrícula Profesional No. 1920251816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	24	24	24	24	20	24	24	21	21	23	24	24	23	22	20	24	24	24	22	22	24	24	24	23	22	24	22	24	22	24	**738**
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**18**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	**13**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	**769**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACAVIL
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.

FECHA DE INICIO: 20/05/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 930.269.866,00

VALOR ACUMULADO: $ 930.269.866,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 93.026.986,60	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186.053.973,20	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 279.080.959,80	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031761

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	28%	$ 260.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010418 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMACIÓN SEMANAL

COOPERATIVA
COOTRAMANBER

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	INSTALACIÓN DE CALCOMANIAS DE SEÑALES DE TRANSITO	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	ANDENES	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	29/09/2025	PR47+0000 - PR49+0000	PR28+0000 - PR49+0000	PR47+0000 - PR49+0000						PR47+0000 - PR49+0000	PR47+0000 - PR49+0000
MARTES	9003	30/09/2025	PR45+0000 - PR47+0000	PR0+0000 - PR28+00000	PR45+0000 - PR47+0000							PR45+0000 - PR47+0000
MIÉRCOLES	9003	1/10/2025	PR43+0000 - PR45+0000		PR43+0000 - PR45+0000							PR43+0000 - PR45+0000
JUEVES	9003	2/10/2025	PR18+0000 - PR21+0000		PR18+0000 - PR21+0000						PR18+0000 - PR21+0000	PR18+0000 - PR21+0000
VIERNES	9003	3/10/2025	PR15+0000 - PR18+0000		PR15+0000 - PR18+0000		PR15+0000 - PR18+0000				PR15+0000 - PR18+0000	PR15+0000 - PR18+0000
SÁBADO		4/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE						PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	6/10/2025	PR14+0000 - PR16+0000		PR14+0000 - PR16+0000					PR14+0000 - PR16+0000	PR14+0000 - PR16+0000
MARTES	9003	7/10/2025	PR11+0000 - PR14+0000			PR11+0000 - PR14+0000					PR11+0000 - PR14+0000
MIÉRCOLES	9003	8/10/2025	PR40+0000 - PR43+0000		PR40+0000 - PR43+0000						PR40+0000 - PR43+0000
JUEVES	9003	9/10/2025	PR38+0000 - PR40+0000							PR38+0000 - PR40+0000	PR38+0000 - PR40+0000
VIERNES	9003	10/10/2025			PR3+0000 - PR10+0000	PR3+0000 - PR10+0000					
SÁBADO		11/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE						PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES		13/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA								
MARTES	9003	14/10/2025	PR34+0000 - PR36+0000				PR34+0000 - PR36+0000				PR34+0000 - PR36+0000
MIÉRCOLES	9003	15/10/2025	PR0+0000 - PR4+0000		PR0+0000 - PR4+0000	PR0+0000 - PR4+0000					PR0+0000 - PR4+0000
JUEVES	9003	16/10/2025	PR4+0000 - PR7+0000		PR4+0000 - PR7+0000					PR4+0000 - PR7+0000	PR4+0000 - PR7+0000
VIERNES	9003	17/10/2025	PR7+0000 - PR10+0000		PR7+0000 - PR10+0000					PR7+0000 - PR10+0000	PR7+0000 - PR10+0000
SÁBADO		18/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	TAPAHUECOS	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	ANDEN	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	20/10/2025	PR4+0000 - PR6+0000	PR0+0000- PR20+0000			PR4+0000 - PR6+0000					PR4+0000 - PR6+0000
MARTES	9003	21/10/2025	PR47+0000 - PR49+0000		PR47+0000 - PR49+0000	PR47+0000 - PR49+0000						
MIÉRCOLES	9003	22/10/2025	PR45+0000 - PR47+0000		PR45+0000 - PR47+0000						PR45+0000 - PR47+0000	PR45+0000 - PR47+0000
JUEVES	9003	23/10/2025	PR28+0000 - PR32+0000		PR28+0000 - PR32+0000						PR28+0000 - PR32+0000	PR28+0000 - PR32+0000
VIERNES		24/10/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: SEGURIDAD ANTE LA DELINCUENCIA.									
SÁBADO		25/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	TAPAHUECOS	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	ANDEN	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	27/10/2025	PR31+0000 - PR34+0000		PR31+0000 - PR34+0000						PR31+0000 - PR34+0000	PR31+0000 - PR34+0000
MARTES	9003	28/10/2025	PR48+0000 - PR49+0000			PR48+0000 - PR49+0000						PR48+0000 - PR49+0000
MIÉRCOLES	9003	29/10/2025					PR0+0000 - PR28+0000					PR0+0000 - PR28+0000
JUEVES	9003	30/10/2025					PR0+0000 - PR28+0000				PR0+0000 - PR28+0000	
VIERNES		31/10/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: PRÁCTICA SOSTENIBLE PARA LA PODA DE ÁRBOLES.									
SÁBADO		1/11/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

BITÁCORA

COOPERATIVA COOTRAMANBER

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 7-3 de oct 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:			JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2															43	45	X	X	12	T1		18	24	X	X	6	T1		16	18	X	X	6	T1								
Limpieza de Bermas	M																																										
Limpieza de Cunetas	M															43 - 43+100 = 100 mt														16+500 - 16+570 = 70													
Bacheo	M2																																										
Despeje de derrumbes	Un																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																										
Reposición y/o Pintura PR	Un																																										
Limpieza de Obra de arte (cunetas/box culvert y portones)	Un																																										
Limpieza de Puentes	Un																																										
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M																																										
Limpieza de Calzada	M2																																										
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un															Despejadas = 6							Despejadas = 8																				
Parches	M3																																										
Salin de Reuso	M																																										

COMENTARIOS				
			En Se colocaron	# Pintura a los
			sintas de Seguri-	Paralas Verticales
			dad en Puentes	los a los Señales
			y Cabeceras de Box	con pliego nuevo

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 6-10 oct 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:			JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	14	16	X	X	6	T1		71	14	X	X	6	T1		40	43	X	X	15	T1		38	40	X	X	12	T1		36	38	X	X												
Limpieza de Barreras	M								14+00 - 14+70 = 70																				37+700 - 37+800 = 100														
Limpieza de Cunetas	M	15+950 16 = 50 15+400 - 15+600 = 200 14+300 - 14+350 = 50 Total 300 mt							14+300 - 14+330 = 30 14+770 - 14+850 = 80 total 110 mt							42+950 - 43 = 50 47 - 47+500 = 500 total 550 mt							47+500 - 42+700 = 800																					
Bacheo	M2																																											
Cargues de escombros	Un																																											
Poda, corte y/o retiro de arbustos	Un																																											
Reposición y/o Pintura PR	Un																																											
Limpieza de Obra de arte (encauzamientos cuneta y pontones)	Un	Sertafi zacion Alcantarilla km 157+950 L.I.S.D																												Limp de Alcantarilla cantidad = 3 Alc														
Limpieza de Puentes	Un																						Limp Cabecera de Puente km 38+00																				
Limpieza de Sumideros y Cañuelas Metálicas	M																																											
Limpieza de Calzada	M2																																											
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	Desenfrader = 6																																											
Pavimen	M3																																											
Bacheo de Neumen	M																																											
COMENTARIOS		Dq vole km 14+850																												Acceso Alcantarilla 37+700 - 37+650 37+700														

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO I
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 13-17 oct 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES					RUTA:		MARTES					RUTA:		MIERCOLES					RUTA:		JUEVES					RUTA:		VIERNES					RUTA:		SABADO					RUTA:	
		PR Inicial	PR Final	Izquierda	Derecha	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Izquierda	Derecha	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Izquierda	Derecha	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Izquierda	Derecha	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Izquierda	Derecha	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Izquierda	Derecha	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2								34	38	X	X	6	77		9	77	X	X	6	77		0	4	X	X	6	77		6	9	X	X	6	77								
Limpieza de Bermas	M																						19150 19+400 = 250 LI 19+400 19+800 = 400 LD																			
Limpieza de Cunetas	M																						19+040-19+190=50 19+170-19+350=280																			
Bermas	M3																																									
Cabezas de Alcantarilla	Un																																									
Pozos Limpie y/o retiro de Arboles	Un															Despeje y Retiro arbolantura 20+300-77=700							Pozo de tirados = 6							Pozo de tirados = 7												
Reposición y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas box coulvert y gaviones)	Un								Limp de Alcant. tra 35+750																																			
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Cabezales Metálicos	M																																									
Limpieza de Calzada	M2															Limp de calzada 15+750																												
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un								Despejadas = 3							Despejadas = 4							(cantidad de cercados) tra 0+12 = 20 cantidad							(cantidad de cercados) 0-12 = 20 cantidad											
Pavimento	M2																																									
Daño de Taludes	M																																									

COMENTARIOS

COPERASAS


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 20 - 24 Oct 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:			JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	6	8	XX		6	TT		47	49	XX		13	TT		45	47	XX		15	TT		28	34	XX		6	TT		43	45	XX		6	TT								
Limpieza de Bermas	M	N+600 - 5+500 = 900 5+800 - 6+300 = 500 6+400 - 6+200 = 200 total 1600 mt																																									
Limpieza de Cunetas	M								47 - 47+700 = 100 47+ - 47+700 = 400 47+ 500 - 47+800 = 300 total 500 mt							46+700 - 46+400 = 300 46+700 - 46+400 = 300 47+800 - 47+950 = 150 total 750 mt							28+00 - 28+750 = 30							45+00 - 45+950 = 100 45+800 - 45+850 = 100 43 - 43+750 = 150 total 350 mt											
Sachas	M2																																										
Desrame de cementos	UN																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	UN																																										
Reposición y/o Pintura PR	UN																																										
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y puentones)	UN																																										
Limpieza de Puentes	UN																																										
Limpieza de Zunchos y Defensas Metálicas	M																																										
Limpieza de Cabezote	M2								47+200																																			
Limpieza de Señales Verticales y PR	UN	Pa Pegadas = 7							Pa Pegadas = 2							Pa Pegadas = 2							Pa Pegadas = 4							Pa Pegadas = 2												
Pavimen	M3																																										
Bateo de Taludes	M																																										
COMENTARIOS		* Se tapo huecos km 20+100 con Fresado																																										



COPEBASAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 27-31 Oct 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIERCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO						
		RUTA:							RUTA:							RUTA:							RUTA:							RUTA:							RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	MC	37	34	X	X	6	77									20	24	X	X	6	77																						
Limpieza de Bermas	M								0-7+350		LI					20+800	22+250	= 2150 m					24	28	X	X	6	77														
Limpieza de Cunetas	M	37+850	32	= 750 m					0-7+350		LD					20+000	30+750	= 150 m					26+400	26+500	= 100																	
Sardineles	MC								2.700 mt							150 mt																										
Desmonte de derrumbes	Un																																									
Poda, corte y retiro de árboles	Un	Poda = Tun 37+300 Lado I-59.														Podar = 20 Arboles							Poda = 15 Arboles																			
Reposición por Poblura (m)	Un																																									
Limpieza de Obra de arte (Alcantarillas, box culvert y similares)	Un																																									
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M																																									
Limpieza de Calzada	MC																																									
Limpieza de Señales Verticales y (m)	Un	~~Poda~~ Limp = 3														Despejados = 5							Despejados = 6																			
Pavimento	MC																																									
Bahía de Buses	M																																									
COMENTARIOS		* Reunion mañana hora de la Tarde 2:30 PM							* Se colocaron Señales en el tun 7+600																						* Capacitacion Poda de Arboles												

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y croquis. ver

PROGRAMACIÓN SEMANAL

COOPERATIVA COOTRAFLOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	MANTENIMIENTO DE RESALTOS CON PINTURA	PARCHEO CON ASFALTO FRIO	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
						CUNETAS	DEFENSAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	29/09/2025								PR34+0500 - PR51+0000		PR34+0500 - PR51+0000
MARTES	74CR02 9002	30/09/2025	PR0+0050 - PR2+0000	PR82+0255 - PR82+0725	PR82+0000 - PR86+0858	PR0+0050 - PR2+0000						
MIÉRCOLES	74CR02	1/10/2025	PR2+0000 - PR4+0500			PR2+0000 - PR4+0500			PR2+0000 - PR4+0500			
JUEVES	9002	2/10/2025	PR82+0000 - PR86+0858			PR82+0000 - PR86+0858						
VIERNES	74CR02	3/10/2025	PR4+0500 - PR6+0500			PR4+0500 - PR6+0500			PR4+0500 - PR6+0500			
SÁBADO		4/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	Medición de anchos de calzada, bermas, zona disponible de zona de carretera.	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	6/10/2025	PR8+0800 - PR11+0000		PR8+0800 - PR11+0000			PR8+0800 - PR11+0000			PR8+0800 - PR11+0000
MARTES	74CR02	7/10/2025	PR11+0000 - PR13+0500	VIA 74CR02	PR11+0000 - PR13+0500						
MIÉRCOLES	9002	8/10/2025	PR82+0000 - PR86+0858	VIA 9002	PR82+0000 - PR86+0858				PR82+0010 - PR82+0030 PUENTE EL VOLCAN	PR82+0000 - PR86+0858	PR82+0000 - PR86+0858
JUEVES	74CR02	9/10/2025	PR4+0300 - PR6+0500		PR4+0300 - PR6+0500			PR4+0300 - PR6+0500			
VIERNES	74CR02	10/10/2025	PR5+0500 - PR8+0800		PR5+0500 - PR8+0800			PR5+0500 - PR8+0800			
SÁBADO		11/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES		13/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS								
MARTES	74CR02	14/10/2025	PR4+0200 - PR6+0700		PR4+0200 - PR6+0700			PR4+0200 - PR6+0700			
MIÉRCOLES	74CR02	15/10/2025	PR12+0300 - PR14+0500		PR12+0300 - PR14+0500			PR12+0300 - PR14+0500		PR12+0300 - PR14+0500	PR12+0300 - PR14+0500
JUEVES	74CR02	16/10/2025	PR14+0500 - PR16+0500		PR14+0500 - PR16+0500			PR14+0500 - PR16+0500		PR14+0500 - PR16+0500	PR14+0500 - PR16+0500
VIERNES	74CR02	17/10/2025	PR16+0500 - PR18+0700		PR16+0500 - PR18+0700			PR16+0500 - PR18+0700			
SÁBADO		18/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR							
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE					PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	20/10/2025	PR50+0000 - PR55+0000		PR50+0000 - PR55+0000			PR50+0000 - PR55+0000		PR50+0000 - PR55+0000	PR50+0000 - PR55+0000
MARTES	74CR02	21/10/2025	PR47+0500 - PR50+0000		PR47+0500 - PR50+0000			PR47+0500 - PR50+0000		PR47+0500 - PR50+0000	PR47+0500 - PR50+0000
MIÉRCOLES	74CR02	22/10/2025	PR45+0000 - PR47+0500		PR45+0000 - PR47+0500						PR45+0000 - PR47+0500
JUEVES	74CR02	23/10/2025	PR42+0000 - PR45+0000		PR42+0000 - PR45+0000						PR42+0000 - PR45+0000
VIERNES		24/10/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: SEGURIDAD ANTE LA DELINCUENCIA.								
SÁBADO		25/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR							
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE					PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	27/10/2025	PR35+0500 - PR38+0000		PR35+0500 - PR38+0000					PR35+0500 - PR38+0000	PR35+0500 - PR38+0000
MARTES	74CR02	28/10/2025	PR19+0500 - PR21+0000		PR19+0500 - PR21+0000						
MIÉRCOLES	74CR02	29/10/2025	PR0+0000 - PR2+0500		PR0+0000 - PR2+0500			PR0+0000 - PR2+0500			
JUEVES	74CR02	30/10/2025	PR21+0000 - PR23+0500		PR21+0000 - PR23+0500			PR21+0000 - PR23+0500		PR21+0000 - PR23+0500	PR21+0000 - PR23+0500
VIERNES		31/10/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: PRÁCTICA SOSTENIBLE PARA LA PODA DE ÁRBOLES.								
SÁBADO		1/11/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS								

BITÁCORA

COOPERATIVA COOTRAFLOR

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 01 Al 03 oct 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2															0+100	2+00	X	X		8	
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml															0+100	0+250	Ambos Lados 150 mts.			5	
Bacheo	M2															Durcal 0+060					1	
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																					
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	2+00	3+300	X	X		9		3+200	3+600	X	X		8								
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml								3+550	3+630	80 mts Ambos Lados.			6								
Bacheo	M2	Parcial 2+250 25 mts.					3		Durcal 3+600													
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un								Poda PR 3+750.													
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	Despeje de S.U 1+400 Total 3.					1															
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS	

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 06 Al 10 oct 2025.

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:			JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	31+100	32+600	X	X	8	9		10+800	12+400	X	X		10		8+900	10+800	X	X		9		82+100	86+550	X	X		8		6+200	9+800	X	X		8								
Limpieza de Bermas	Ml																																										
Limpieza de Cunetas	Ml	46+700 Descole	46+820 47+250	120 mts. 12. mts			6		11+150 Descole	11+210 11+300	60 mts2 12 mts2			4		8+850 9+00	8+950 9+050	100 mts; 50 mts:			3		8+100					2		8+200 7+150	Ambos Lados.	70 mts 80 mts			2								
Bacheo	MZ															Descole. 9+450 12 mts.														Descole PR 7+800 12 mts: y lino de drenaje 7+800 10 mts.					2								
Despeje de derrumbes	Un																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	46+750.														11+800 al 11+950 150 mts.					2																							
Reposición y/o Pintura PR	Un																																										
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																																										
Limpieza de Puentes	Un																																										
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																										
Limpieza de Calzada	M2																																										
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																						84+100 TOTAL 5.					2															
Parcheo	M3																																										
Sello de fisuras	Ml																																										
COMENTARIOS																Demarcacion en Zona de carretera PR 17							Demarcacion en Zona de carretera PR 86+500 Semana. 2							Demarcacion a la Via PR 55 Ruta 74 co 02. 2													

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 14 al 17 oct 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA: PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	MARTES RUTA: PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	MIERCOLES RUTA: PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	JUEVES RUTA: PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	VIERNES RUTA: PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	SABADO RUTA: PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2								4+200	6+700	x	x		8		12+300	15+00	x	x		10		15+00	18+200	x	x		8		18+00	19+500	x	x		6								
																													30+300	31+200	x	x		4								
Limpieza de Bermas	Ml																						16+500	16+570	70 mts.			1															
Limpieza de Cunetas	Ml								5+250	5+820	Ambos Lados.			4		14+800	14+950	150 mts			2		15+200	15+270				1		58+950	59+00				2								
																														60+600	60 mts											
Bacheo	M2								Limp Drenaje 04+850 15. mts					2		Descole 14 + 100 12 mts.					4		Limp de alcantarillas 16+270 y descole PR 18					4															
Despeje de derrumbes	Un																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un								Poda 4+500 100 mts.							14 + 060													Retiro de arbol en cuneta PR 51+220 Retiro de Ramas en cuneta 49+650.					2													
Reposición y/o Pintura PR	Un																																										
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																																										
Limpieza de Puentes	Un																																										
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																										
Limpieza de Calzada	M2																																										
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un															Despeje S.V 13 + 700							Despeje S.V 15+450																				
Parcheo	M3																																										
Sello de fisuras	Ml																																										

COMENTARIOS	

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa.*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 20 al 24 de oct 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIERCOLES						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	50+100	55+700	X	X		10		46+900	50+100	X	X		8		961400	93+100	X	X		11	
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml	50+400	50+490	90 mts.			2		48+200	48+820	7 mts.			2		49+050 46+400	49+130 46+490	70 mts. 90 mts.			3	
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, cone y/o retiro de árboles	Un								Poda 49+350 48+900 47+300					9								
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Berandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un								47+600 disp/ji. S.U.							48+200 disp/ji. S.U.						
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	JUEVES							VIERNES							SABADO						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	43+00	40+00	X	X		8		40200	38+00	X	X		8								
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml	47+800	47+920	120 mts ambos lados			9		47+450	47+510				6								
Bacheo	M2								Limpieza de alcuado 47+450													
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, cone y/o retiro de árboles	Un	41+900 47+600 poda.																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Berandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
	Retiro de tierra en anden PR 52+050 y corte de material PR 50+400. Jornal 2				Corte de Arbol seco PR 51+200.	

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 27 Al 31 oct 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:			JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	35+500	38+00	X	X		14		19+500	21+00	X	X		10		0+00	2+00	X	X				21+00	22+00	X	X																	
Limpieza de Bermas	Ml															0+950	0+900	150 mts Ambos Lados																									
Limpieza de Cunetas	Ml								49+200 48+200	49+250 48+205	235 m			4		0+50	0+110	Ambos Lados 120 mts					15+350	15+400	50 mts																			
Bacheo	M2															Descolo 0+200 10 mts																											
Despeje de derrumbes	Un																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	37+650					"									1+200 Poda							Poda 54+950																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																													Capacitacion en Logica.													
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml	Comp D.M 37+100					"																																			
Limpieza de Calzada	M2																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un															Despeje S.V 0+00							Despeje S.V. 15+350 15+00 TOTAL 4.																				
Parcheo	M3																																									
Sello de fisuras	Ml																																									

COMENTARIOS																																											

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa.*

PROGRAMACIÓN SEMANAL

COOPERATIVA COOTRACA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	OTRAS	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	29/09/2025	PR17+0500 - PR18+0300 LD PR16+0200 - PR18+0300 LI			PR36+0000 - PR36+0200						PR25+0000 - PR27+0000
MARTES	7801	30/09/2025	PR18+0300 - PR20+0000									PR27+0000 - PR29+0000
MIÉRCOLES	7801	1/10/2025	PR20+0000 - PR21+0500	Medición de anchos de calzada, bermas, zona disponible de zona de carretera.	PR32+0500 - PR32+0900							
JUEVES	7801	2/10/2025	PR21+0500 - PR23+0000								PR21+0500 - PR23+0000	PR21+0500 - PR23+0000
VIERNES	7801	3/10/2025	PR43+0500 - PR45+0000				PR42+0000 - PR42+0500					
SABADO		4/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	6/10/2025	PR43+0500 - PR45+0000 LI		PR49+0000 - PR49+0650			PR50+0000 - PR52+0000				
MARTES	7801	7/10/2025	PR13+0500 - PR16+0000					PR16+0000 - PR18+0000				
MIÉRCOLES	7801	8/10/2025	PR16+0000 - PR18+0000		PR18+0300 - PR19+0000							
JUEVES	7801	9/10/2025	PR18+0000 - PR19+0500		PR19+0000 - PR19+0450							
VIERNES	7801	10/10/2025	PR19+0500 - PR21+0000					PR18+0000 - PR21+0000				
SABADO		11/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES		13/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									
MARTES	7801	14/10/2025	PR23+0000 - PR25+0000					PR21+0000 - PR24+0000				
MIÉRCOLES	7801	15/10/2025	PR27+0000 - PR29+0000		PR28+0200 - PR28+0800							
JUEVES		16/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA (COOPERATIVA EN EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS)									
VIERNES	7801	17/10/2025	PR47+0000 - PR48+0500					PR47+0000 - PR48+0000				
SABADO	7801	18/10/2025	PR45+0000 - PR47+0000		PR45+0100 - PR45+0800							

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	20/10/2025	PR47+0000 - PR48+0500					PR47+0000 - PR48+0000				PR47+0000 - PR48+0500
MARTES	7801	21/10/2025	PR45+0000 - PR47+0000		PR45+0000 - PR45+0800							PR45+0000 - PR47+0000
MIÉRCOLES	7801	22/10/2025	PR10+0000 - PR12+0000					PR10+0000 - PR12+0000				PR10+0000 - PR12+0000
JUEVES	7801	23/10/2025	PR27+0000 - PR28+0500		PR28+0000 - PR28+0700							PR27+0000 - PR28+0500
VIERNES		24/10/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: SEGURIDAD ANTE LA DELINCUENCIA.									
SABADO		25/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	27/10/2025	PR12+0000 - PR13+0500				PR12+0000 - PR12+0500					
MARTES	7801	28/10/2025	PR27+0000 - PR29+0000									PR49+0000 - PR50+0000
MIÉRCOLES	7801	29/10/2025	PR32+0000 - PR34+0000			PR32+0500 - PR32+0600	PR34+0000 - PR34+0500					
JUEVES	7801	30/10/2025	PR34+0000 - PR36+0000		PR35+0500 - PR35+0700							
VIERNES		31/10/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: PRÁCTICA SOSTENIBLE PARA LA PODA DE ÁRBOLES.									
SABADO		1/11/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

BITÁCORA

COOPERATIVA COOTRACA

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL: Octubre 1 al 3 - 2025

DAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			1 MIERCOLES				RUTA:			2 JUEVES				RUTA:			3 VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
	M2															17+000	18+000	X	X	9	7		18+300	20+500			8	7		43+320	45+000	X	X	9	6								
	M																																										
	M															32+500	32+700													49+400	49+650				3									
	M2																						26+650	26+750				4		400													
	Un																																										
	Un															PR 36+300 X 36+800					3																							
	Un																																										
	Un																																										
																							1 enfermo																					
																							Brinda PR 26+300 al PR 26+750							Se marcó la Calzada del PR 49+400 al PR 49+650												

Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa.

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL: del 6 de octubre al 10 = 2025

ACTIVIDAD	Unidad	6 LUNES				RUTA: 7801			7 MARTES				RUTA: 7801			8 MIERCOLES				RUTA: 7801			9 JUEVES				RUTA: 7801			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	42+500	43+500	X	X	9	7	13	48+500	16+00	X	X		6		18+600	22+700	X		9	7		33+00	34+500	X	X	9	7		21+00	23+00	X	X	9	6								
Limpieza de Bermas	M																																										
Limpieza de Cunetas	M	49+700	60+00	X			2		48+700	49+00		X		2		42+00	42+300	X			3																						
Bacheo	M2																						33+600	34+00	X	X		3																
Despeje de derrumbes	Un																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																										
Reposición y/o Pintura PR	Un																																										
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un	PR 49+00 PR 50+u				1																								PR 22+00 PR 23+u				4									
Limpieza de Puentes	Un																																										
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M																																										
Limpieza de Calzada	M2	49+650																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																										
Parcheo	M3																																										
Sello de fisuras	M																																										

COMENTARIOS			
Cuneta PR 50+600 PR 50+800	Cuneta PR 19+300 PR 19+400 1 Jornal empleado	1 empleado	1 empleado	9 alcantarilla 1 empleado	

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL:

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA:							14 MARTES RUTA: 7801							15 MIERCOLES RUTA: 7801							16 JUEVES RUTA: 7801							17 VIERNES RUTA: 7801							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2								20+ 0d	21+ 0D		X	9	6		23+ 0d	25+ 0d		X	9	6									40+ 0d	42 0d		X	9	6							
Limpieza de Bermas	MI																																									
Limpieza de Cunetas	MI															32+ 5W	32 7W				3																						
Sacheo	M2								25+ 5W	25+ 8W				1																												
Retejo de Cambes	Un																																									
Corte y/o Arboles	Un																																									
Con y/o PR	Un																																									
Cde Corte as, y	Un								PR 20+ PR22 #6 alcantarilla					4		Podo PR32+8W					1																						
	Un																																									
	MI																																									
	M2																																									
	Un																																									
	M3																																									

Exsamens mediciones

32+500 3

Quitar Con 2
Concreto
PR 19+a

Rue Lado Izquierdo	Del PR 23 al PR	
21+600 PR	28+a de	
22+400	Izquierdo	
Lenguado	1 Cita medica	

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL:

ACTIVIDAD	Unidad	20 LUNES RUTA: 7801							21 MARTES RUTA: 7801							22 MIERCOLES RUTA: 7801							23 JUEVES RUTA: 7801							24 VIERNES RUTA: 7801							SABADO	
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final
Rocería	M2	45+ CV	47+ VV	X	X	9	6		29+ CV	30+ 50V	X	X	9	6		10+ CV	12+ VV	X	X	9	6		38+ 500V	39+ 700	X	X	9	6		46+ CV	47+ 70V	X	X	10	6			
Limpieza de Bermas	Ml																																				
Limpieza de Cunetas	Ml	46+ 700	47+ CO	X			2									45+ CV	45+ 650		X		3		38+ 500	39+ 700	X	X		3		46+ 700	47 OV	X	X		1			
Bacheo	M2								29+ 400	29+ 80	X	X			3								33+ 50V	33 50V				3									
Despeje de derrumbes	Un																																				
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y portones)	Un	47+ PR 48+ #6					2		29+ CO	31+ CV					2																						
Limpieza de Puentes	Un																																				
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																				
Limpieza de Calzada	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
[illegible]	M3																																		48 800	50+ OV	4	
[illegible]	Ml							1														1																

OBSERVACIONES

Cunta 41+90V PR 41+ 800

Cunta PR 45+60V
PR 45+800
1 Socavación

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa

COPERA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL:

ACTIVIDAD	Unidad	27 LUNES RUTA: 7801							28 MARTES RUTA: 7801							29 MIERCOLES RUTA: 7801							30 JUEVES RUTA: 7801							31 VIERNES RUTA: 7801							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	MD	27+ 0V	29+ 0V		X	10	6		27+ 0V	29+ 0V	X			6		12+ 0V	14+ 0V	X	X	10	6		49+ 0V	52+ 0V	X		10	6														
Limpieza de Bermas	MI								46+400	46+900		X		3		49+350	49+650	X			4																					
Limpieza de Cunetas	MI	28+450	28+900	X	X		4																																				
Bacheo	MD																						46+0V	46+400				3														
Limpieza de derrumbes	Un																																									
Poda, corte y/o retiro de arboles	Un																						poda de arbol PR 41+350					2													
Reposición y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un								Despues de Cunetas PR 49+350					1																													
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																									
Limpieza de Calzada	MC																																									
Limpieza de Señales verticales y PR	Un								48+850		X			1																												
Parcheo	MD																																									
Lavado de fisuras	Ml																				1 3																					
COMENTARIOS		2 er montaje														Otro en Buen Estado PR 47+0 PR 47+350																											

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa

PROGRAMACIÓN SEMANAL

COOPERATIVA COOTRACAVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMA	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	29/09/2025	PR8+0000 - PR10+0000				PR1+0000 - PR1+0600					PR8+0000 - PR10+0000
MARTES	7801	30/09/2025	PR6+0000 - PR8+0000								PR6+0000 - PR10+0000	PR6+0000 - PR10+0000
MIÉRCOLES	7801	1/10/2025	PR4+0000 - PR6+0000		PR4+0000 - PR6+0000							
JUEVES	7801	2/10/2025	PR2+0500 - PR4+0000								PR2+0500 - PR4+0000	PR2+0500 - PR4+0000
VIERNES	7801	3/10/2025	PR0+0000 - PR2+0500					PR0+0000 - PR2+0500				
SABADO		4/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMA	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	6/10/2025	PR2+0500 - PR4+0000 LI		PR2+0500 - PR4+0000							
MARTES	7801	7/10/2025	PR0+0000 - PR3+0100 LD					PR0+0000 - PR3+0100				
MIÉRCOLES	7801	8/10/2025	PR0+0000 - PR2+0500 LI		PR0+0000 - PR2+0500							PR0+0000 - PR2+0500
JUEVES	9004	9/10/2025	PR27+0000 - PR30+0000		PR27+0000 - PR30+0000					EL CARBONERO. PR24+0678		
VIERNES	2103	10/10/2025	PR48+0400 - PR49+0200							PR49+0113 - PR49+0184 CAÑO DE AGUAS PRIETAS		PR48+0400 - PR49+0200
SABADO		11/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2025 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	Medición de anchos de calzada, bermas, zona disponible de zona de carretera.	TAPAHUECOS CON ASFALTO RECICLADO	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
						CUNETAS	BERMA	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES		13/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									
MARTES	9004	14/10/2025	PR25+0000 - PR27+0000			PR25+0000 - PR27+0000						
MIÉRCOLES	9004 - 2103	15/10/2025	PR23+0300 - PR25+0000		PR7+0000 - PR10+0764 (2103)							PR23+0300 - PR25+0000
JUEVES	9004	16/10/2025	PR3+0000 - PR5+0800			PR3+0000 - PR5+0800						
VIERNES	9004	17/10/2025	PR0+0000 - PR3+0000	VÍA 9004							PR0+0000 - PR3+0000	PR0+0000 - PR3+0000
SABADO		18/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	Medición de anchos de calzada, bermas, zona disponible de zona de carretera.	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	ANDEN	BERMA	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9004	20/10/2025	PR0+0000 - PR3+0600		PR0+0000 - PR3+0600							
MARTES	9004	21/10/2025			PR1+0680 - PR1+0820							
MIÉRCOLES	2103	22/10/2025	PR7+0000 - PR10+0764	VIA 2103		PR8+0606 - PR8+0863					PR7+0000 - PR10+0764	PR7+0000 - PR10+0764
JUEVES	7801	23/10/2025		VIA 9004				PR0+0000 - PR10+0000				
VIERNES		24/10/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: SEGURIDAD ANTE LA DELINCUENCIA.									
SABADO		25/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	ANDEN	BERMA	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	27/10/2025	PR8+0000 - PR10+0000								PR8+0000 - PR10+0000	PR8+0000 - PR10+0000
MARTES	7801	28/10/2025	PR6+0000 - PR8+0000		PR6+0000 - PR8+0000						PR6+0000 - PR8+0000	PR6+0000 - PR8+0000
MIÉRCOLES	7801	29/10/2025	PR4+0000 - PR6+0000		PR4+0000 - PR6+0000						PR4+0000 - PR6+0000	PR4+0000 - PR6+0000
JUEVES	7801	30/10/2025	PR2+0000 - PR4+0000	PR2+0000 - PR4+0000								
VIERNES		31/10/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: PRÁCTICA SOSTENIBLE PARA LA PODA DE ÁRBOLES.									
SABADO		1/11/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

BITÁCORA

COOPERATIVA COOTRACAVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

PEBA S.A.S

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 1 DE OCTUBRE/3/25

	Unidad	LUNES RUTA:							MARTES RUTA:							MIERCOLES RUTA: 7801							JUEVES RUTA: 7801							VIERNES RUTA: 7801							SABADO RUTA:						
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
	M2															77 900	67 800	X	X	5m	8	3	67 800	37 100			5m	8	3	61 800	47 000	X		5m	8	3							
	M															77 900	77 800	700 mts			3	3	67 700	67 000	700 mts			3	3	77 900	77 950	800 mts			3	3							
	M																						67 700	67 000	900 mts			3	3													
	M2																																										
	Un																																										
	Un																													71200				2	3							
	Un																																										
	Un																																										
	Un																																										
	Un																																										
	M																																										
	M2																																										
	Un																																										
	M3																																										
	M																																										

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 6 AL 10 octubre /2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA: 7801							MARTES RUTA: 7801							MIERCOLES RUTA: 7801							JUEVES RUTA: 2103							VIERNES RUTA: 9004							SABADO				
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	
Rocería	M2	4+	2+	X					3+	1+						1+	0+						49+	48+						29+	27+	X	X								
		000	000		X	5m	8	3	100	600		X	5m	8	3	600	000	X	X	5m	8	3	100	400	X	X	5m	8	3	150	000			5m	8	3					
Limpieza de Bermas	Ml								3+ 100	3+ 600	800 mts			3	3	1+ 700	1+ 750	mts 50			3	3																			
Limpieza de Cunetas	Ml	4+ 000	4+ 3+00	100 mts			1	3																						29+ 000	28+ 150	450 mts			3	3					
Bacheo	M2																																							
Despeje de derrumbes	Un																																							
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																													7+200				2	3					
Reposición y/o Pintura PR	Un																																							
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																																							
Limpieza de Puentes	Un															1 Pr- 1+600					3	3								pr 24+800				3	3					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																							
Limpieza de Calzada	M2																						Pr 0+050 (9004)					3	3											
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																							
Parcheo	M3																																							
Sello de fisuras	Ml																																							

COMENTARIOS

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 14 AL 17 octubre /2025

VIDAD	Unidad	LUNES RUTA:							MARTES RUTA: 9064							MIERCOLES RUTA: 9064							JUEVES RUTA: 7801							VIERNES RUTA:							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m	Jornal	Foto No.
ceria	M2								26+900	25+000	X	X	5m	8	3	24+000	25+000	X	X	5m	8	3								3+800	3+600	X	X	5m	8	3							
ieza de rmas	Ml															24+000	24+200	200 mts			3	3	1+700	2+000	300 mts			8	3														
ieza de inetas	Ml																																										
cheo	M2																													(cerete 2103)					3							
peje de umbes	Un																																										
corte y/o ie árboles	Un															pr 24+150					1	3																						
sición y/o ura PR	Un																																										
ieza de de arte ntarillas, culvert y ntiones)	Un																																										
pieza de uentes	Un																																										
pieza de andas y fensas tálicas	Ml																																										
ieza de rizada	M2								pr. 1+200					3	3								pr. 0+050					8	3														
ieza de fiales les y PR	Un																																										
cheo	M3																																										
fisuras	Ml																																										

| ENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 20 AL 24 Octubre/25

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA: 9004			MARTES				RUTA: 9004			MIERCOLES				RUTA: 7801			JUEVES				RUTA: 2103			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	3+600	10+000	X	X	5m	8	3			X							X	X				10+800	7+000	X		5m	8	3														
Limpieza de Bermas	Ml																						10+300	10+000	500 mts		3	8															
Limpieza de Cunetas	Ml	3+300	2+500	200 mts		3	3		1+750	1+650	100 mts		8	3																1+600	1+670	70 mts		5	3.									
Bacheo	M2																																											
Despeje de derrumbes	Un																																											
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																											
Reposición y/o Pintura PR	Un																																											
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un															9+200 - 8+700 (10 alcant)					8	3																							
Limpieza de Puentes	Un																																											
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																											
Limpieza de Calzada	M2																																											
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																											
Parcheo	M3																																											
Sello de fisuras	Ml																																											

COMENTARIOS					
					marcacion de la
					via (2103) (9004).
					48+400 - 0+000.
					0+000 - 51+800.

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVI

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 27 Al 31 octubre/25.

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA: 7801							MARTES RUTA: 7801							MIERCOLES RUTA: 7801						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	10+000	8+000	X	X	5m	8	3	8+000	6+700	X	X	5m	8	3.	6+700	5+000	X	X	5m	8	3
Limpieza de Bermas	Ml															6+000.	5+200	200 mts			3	3.
Limpieza de Cunetas	Ml								1+500	1+550	50 mts			3	3.	6+000	6+100	100 mts			3	3
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																					
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2	pr- 1+850					3	3.														
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	JUEVES RUTA: 7801							VIERNES RUTA:							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	5+000	3+000	X	X	5m	8	3.														
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml																					
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	pr- 1+500.					3	3.														
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS	
	Despeje de zona de carretera. 1+000.
	capacitacion en Lorica.

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa.