INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

<table>
<tr><td rowspan="2">TIPO DE CONTRATO
Contrato de prestación de servicios
Nº PROCESO:
CONCURSO DE MÉRITOS
CM-SI-001-2025</td><td colspan="3">INFORME DEL SUPERVISIÓN 06:</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JIRÍDICA, AMBIENTAL Y DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBAR QUE TIENE COMO OBJETO LAQ CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE MULALÓ, MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA»</td></tr>
<tr><td>Nº CONTRATO:
116.19.8.001-2025</td><td>FECHA DE INFORME:

13 mayo de 2026</td><td colspan="2">NUMERO DE INFORME:

06-2026</td></tr>
<tr><td>Corregimiento: Mulaló</td><td rowspan="3">INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO</td><td colspan="2" rowspan="3">DR. CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARQ. JOSE OVIDIO SEOANE BLANCO
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>Sector: 5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</td></tr>
<tr><td>Id tramo
0</td></tr>
<tr><td>Razón social Contratista:
CONSORCIO MULALÓ 2025</td><td>ID Contratista
NIT. 901964602-9</td><td colspan="2">Estado
2 - EN EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td>DEPARTAMENTO
VALLE DEL CAUCA</td><td colspan="3">LINK SECOP
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8239312</td></tr>
<tr><td>NUMERO PÓLIZA</td><td>Cumplimiento del contrato, prestaciones y calidad del servicio Nº C-100100388</td><td>ASEGURADORA NIT</td><td>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA 860.037.013 -6</td></tr>
</table>

LOCALIZACION DE LA OBRA

Numero vértice	Latitud	Longitud
A	3.629987	-76.471914
B	3.647574	-76.462019
C	3.629816	-76.471863
D	3.629638	-76.471881
E	3.629457	-76.471950

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

F	3.629731	-76.472120
Sector CORREMIENTO DE MULALÓ	**Municipio Obra** 1046 - YUMBO	**ID / BPIN** 2024;768920063
SEGUIMIENTO FISICO		
% AVANCE FISICO PROGRAMADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): NOVENTA Y CINCO (95,00)		
% AVANCE FISICO EJECUTADO: 95%		
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
VALOR CONTRATO (PESOS): **$ 258.424.684,00**		
VALOR ANTICIPO (PESOS): **SIN ANTICIPO**		
VALOR PAGADO (PESOS): **$ 0,00**		
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): 0,00%		
CANTIDAD ADICIONES: **CERO (0)**		
VALOR TOTAL ADICIONES (PESOS): **CERO (0)**		
VALOR COMPROMETIDO (PESOS)(SUMATORIA DE LOS CDP): **$ 258.522.874,00**		
VALOR OBLIGADO (PESOS) (SUMATORIA DE LOS RDP): **$ 258.424.684,00**		
VALOR CONTRATO INICIAL: **$ 258.424.684,00**		
VALOR CONTRATO FINAL:		
DESARROLLO DEL CONTRATO		
ACTA DE INICIO:	**2025-07-18**	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	**2025-07-09**	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**2025-12-15**	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIONES	**2026-03-15**	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	**2025-06-12**	
FECHA PROGRAMADA TERMINA	**2026-03-15**	
MODIFICACIONES AL CONTRATO		
HITOS: DOS (2)		
FECHA DE HITO: 12 diciembre 2025		
DETALLE HITO: Adición de plazo 90 días		
NUMERO DE OTRO SI (sumatoria de otrosí): UNO (1)		

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

DETALLE HITO: Adición de plazo 60 días	
NUMERO DE OTRO SI (sumatoria de otrosí): DOS (2)	
DETALLE HITO: Adición de plazo 90 días	
NUMERO DE OTRO SI (sumatoria de otrosí): TRES (3)	
FECHA OTRO SI EN VALOR (fecha y valor):	NO APLICA
CANTIDAD SUSPENSIONES	CERO (0)
CANTIDAD DE PRORROGAS	CERO (0)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	CERO (0)
TIEMPO DE PRORROGAS	CERO (0) días
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA DE REANUDACIÓN ÚLTIMA SUSPENSIÓN: NO APLICA	
FECHA ULTIMA PRORROGA: NO APLICA	
FECHA DE REANUDACION ULTIMA PRORROGA: NO APLICA	
FECHA DE TERMINACION: **2026-08-15**	

PLAN DE ACCION

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	2024 768920063 Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo. -40 Vivienda, ciudad y territorio

1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El avance físico del contrato de interventoría avanza en paralelo al avance de la obra, que se encuentra actualmente por encima del 38 %, con ejecución de la mayor parte de las estructuras de concreto, trabajándose únicamente en la estructura de pre tratamiento, ya que la UASB, el filtro percolador, sedimentadores secundarios, lecho de lodos se encuentran con sus estructuras de concreto prácticamente finalizadas, al igual que la caseta de control.

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El avance actual del contrato desde el punto de vista financiero es del 31%.

3. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

ESTADO FISCAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 116.06.10.001.2025		
VALOR	**$ 258.424.684,00**	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 1		$80.111.652,00
SALDO		$ 178.313.032,00
SUMAS IGUALES	**$ 258.424.684,00**	**$ 258.424.684,00**

4. PRESUPUESTO

El valor del contrato de interventoría es por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($258.424.684,00).

5. SOLICITUD DE PRÓRROGA

Se ha recibido solicitud de prórroga por parte del contratista, motivada por el componente eléctrico y suministros críticos cuyas características dependían de la aprobación definitiva del proyecto eléctrico por parte de Emcali, y por la naturaleza y origen de los mismos, la demora en la entrega de materiales muy concretos y específicos. La solicitud viene avalada con informe favorable de interventoría con cronograma ajustado a los plazos de entrega de los equipos adquiridos, que son los que tienen incidencia más notable en el retraso de la finalización de la obra, que recomiendan una prórroga al plazo del contrato de noventa (90) días calendario.

Se considera necesario y adecuado para la correcta finalización del proyecto la prórroga solicitada, que llevaría la finalización del contrato al 15 de AGOSTO de 2026.

Esto ha provocado solicitud en igual sentido por parte del contratista, con referencia CI_IPM-050-2026.

La prolongación del contrato de interventoría es necesaria para ajustar el plazo al de la ejecución de la obra, por lo que sería necesario prorrogarlo en noventa (90) días calendario.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo acontecido en la ejecución del presente contrato, que ha sido expuesto en epígrafes anteriores, la entidad mediante este documento de estudios previos al Otrosí Nº 3, tiene en cuenta las diferentes consideraciones técnicas, financieras y jurídicas y las recomendaciones realizadas en cada uno de los documentos presentados tanto por el contratista de obra, la interventoría y la Supervisión; en virtud de ello considera viable la modificación de la CLAUSULA CUATRO "PLAZO DEL CONTRATO" modificando el plazo de ejecución del contrato con la adición de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO.

Yumbo, trece de mayo de dos mil veintiséis.

FIRMA: DR. CARLOS EDUARDO BRION MOLINA Secretario de infraestructura y servicios públicos SUPERVISOR DEL CONTRATO	Arq. JOSÉ OVIDIO SEOANE BLANCO Supervisor del contrato Secretaría de infraestructura y servicios públicos