ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 002 - 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP Y CONSORCIO LA PALMITA

Contratante:	AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP
Contratista:	CONSORCIO LA PALMITA.
Interventor:	CESAR ALMENARES VILLARREAL
Supervisor:	YEISON ANDRES RINCON MORA
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA VIVIENDAS DE ALTO IMPACTO FASE II, EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO Y LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR"
Valor del contrato:	MIL CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 1.005.284.119).
Valor Anticipo	QUINIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 502.642.059,50)
Plazo de ejecución inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Inicio:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Suspensión 1:	12 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Reinicio 1:	12 DE MARZO DE 2026
Fecha de Terminación:	25 DE MARZO DE 2026

El día hábil siguiente a la terminación del presente contrato, es decir el veintiséis (26) de marzo del 2026, en la oficina de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P. se reunieron, el señor **OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA** identificado con cédula de ciudadanía N° 80.094.869 expedida en Bogotá D.C. en Representación Legal de **CONSORCIO LA PALMITA** con Nit 902.007.482-0 como contratista; y por otro lado el señor **CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL** identificado con cedula de ciudadanía 77.026.480 en calidad

de Interventor, y **JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ**, mayor de edad, con residencia y domicilio en el municipio de la Jagua de Ibirico – Cesar, con cedula de ciudadanía Nº 12.646.655 en calidad de representante legal de la entidad contratante, con el propósito de dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que la AAA de La Jagua de Ibirico SA ESP, celebró el día 12 de noviembre de 2025 con **OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.094.869 de Bogotá, en calidad de representante legal del **CONSORCIO LA PALMITA con NIT 902.007.482-0** el Contrato de Obra, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA VIVIENDAS DE ALTO IMPACTO FASE II, EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO Y LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR".**

SEGUNDA. Que el supervisor verificó el cumplimiento de las actividades desarrolladas, las cuales se encuentran ajustadas con las obligaciones pactadas en el contrato.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

1. Alcantarillado Sanitario

Se realizaron obras de infraestructura subterránea que incluyen:

- **Movimiento de tierras:** Excavaciones manuales en diferentes tipos de material (común y roca) y rellenos compactados para la protección de la tubería.
- **Instalación de tuberías:** Suministro e instalación de tubería para alcantarillado, incluyendo accesorios.
- **Obras de concreto:** Corte de calzada, demolición y reposición de pavimentos y andenes afectados por la obra.
- **Conexiones domiciliarias:** Construcción de cajas de inspección y acometidas para conectar las viviendas a la red principal.

2. Sistema de Acueducto

Las actividades se enfocaron en asegurar el suministro de agua potable mediante:

- **Redes de distribución:** Excavación de zanjas y colocación de tubería de presión.
- **Accesorios y válvulas:** Instalación de elementos de control para el flujo de agua.
- **Acometidas:** Instalación de medidores y conexiones finales hacia los usuarios.

3. Actividades Complementarias y de Cierre.

- **Gestión de escombros:** Cargue, retiro y disposición final de los materiales sobrantes de las excavaciones en sitios autorizados.
- **Limpieza final:** Labores de limpieza para dejar las áreas intervenidas en condiciones operativas y estéticas adecuadas.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL - MODIFICATORIA - BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA No.1 Y ACTA FINAL						COBRADO ANTERIOR ACUMULADO		PRESENTE ACTA FINAL		SALDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. Unitario	Vr. Total	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
A	CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO										
I	ALCANTARILLADO SANITARIO										
1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 3.147.114,40		$ -		$ 3.147.114,40		$ -
1.1	CORTE DE CALZADA EN CONCRETO	Ml	24,00	$ 13.030,00	$ 312.720,00	0,00	$ -	24,00	$ 312.720,00	0,00	$ -
1.2	DEMOLICIÓN MECANICA DE PAVIMENTO (e: 0.2 m), NO INCLUYE RETIRO	m2	6,60	$ 24.450,00	$ 161.370,00	0,00	$ -	6,60	$ 161.370,00	0,00	$ -
1.3	DEMOLICIÓN DE ANDEN (e: 0.1 m), NO INCLUYE RETIRO	m2	2,48	$ 14.760,00	$ 36.604,40	0,00	$ -	2,48	$ 36.604,40	0,00	$ -
1.4	CONSTRUCCION DE ANDEN Y PAVIMENTOS EN CONCRETO DE 3500 PSI DE e: 10 cm a 20 cm DE ESPESOR	m3	2,20	$ 1.198.350,00	$ 2.636.370,00	0,00	$ -	2,20	$ 2.636.370,00	0,00	$ -
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ 38.702.126,10		$ 33.009.904,84		$ 5.692.221,26		$ -
2.1	EXCAVACIONES				$ 15.733.764,00		$ 13.486.320,42		$ 2.247.443,58		$ -
2.1.1	EXCAVACION MANUAL EN ROCA H= 0 - 2,00 M.	m3	62,01	$ 127.620,00	$ 7.913.716,20	53,33	$ 6.805.498,05	8,68	$ 1.108.218,15	0,00	$ -
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO H= 0 - 2.00	m3	33,39	$ 56.520,00	$ 1.887.202,80	28,71	$ 1.622.923,37	4,68	$ 264.279,43	0,00	$ -
2.1.3	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS O MATERIAL SOBRANTE DE OBRA EN SITIO AUTORIZADO.	m3	92,34	$ 64.250,00	$ 5.932.845,00	78,72	$ 5.057.898,99	13,62	$ 874.946,01	0,00	$ -
2.2	RELLENOS				$ 22.968.362,10		$ 19.523.584,41		$ 3.444.777,69		$ -
2.2.1	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA CON UNA COMPACTACION AL PROCTOR MODIFICADO DEL 95%	m3	81,22	$ 259.790,00	$ 21.100.143,80	69,04	$ 17.935.972,87	12,18	$ 3.164.170,93	0,00	$ -
2.2.2	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN MACANICA DE MATERIAL DE SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN CON UNA COMPACTACION AL PROCTOR MODIFICADO DEL 95%.	m3	2,11	$ 38.430,00	$ 81.087,30	1,80	$ 68.992,33	0,31	$ 12.094,97	0,00	$ -
2.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA PVC.	m3	7,85	$ 227.660,00	$ 1.787.131,00	6,67	$ 1.518.619,21	1,18	$ 268.511,79	0,00	$ -
3	OBRAS ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO				$ 12.454.865,00		$ 9.804.715,00		$ 2.650.150,00		$ -
3.1	CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO				$ 4.311.480,00		$ 3.233.610,00		$ 1.077.870,00		$ -
3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE SILLA YEE Ø=8X6" (200mmx160mm) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	Un	12,00	$ 252.670,00	$ 3.032.040,00	9,00	$ 2.274.030,00	3,00	$ 758.010,00	0,00	$ -
3.1.2	CONEXIÓN DE CAJILLAS EXISTENTES A DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	Un	12,00	$ 106.620,00	$ 1.279.440,00	9,00	$ 959.580,00	3,00	$ 319.860,00	0,00	$ -
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				$ 8.143.385,00		$ 6.571.105,00		$ 1.572.280,00		$ -
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC NOVAFORT 6"	Ml	95,30	$ 85.450,00	$ 8.143.385,00	76,90	$ 6.571.105,00	18,40	$ 1.572.280,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DE ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 54.304.105,50		$ 42.814.619,84		$ 11.489.485,66		$ -
II	ACUEDUCTO										
4	MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ 50.747.568,83		$ 38.267.680,61		$ 12.479.982,22		$ -
4.1	EXCAVACIONES				$ 12.754.476,51		$ 9.590.583,83		$ 3.163.892,67		$ -
4.1.1	EXCAVACION MANUAL EN ROCA H= 0 - 2,00 M.	m3	80,62	$ 127.620,00	$ 10.288.971,66	60,61	$ 7.735.341,33	20,01	$ 2.553.630,34	0,00	$ -
4.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO H= 0 - 2.00	m3	43,62	$ 56.520,00	$ 2.465.504,84	32,82	$ 1.855.242,51	10,80	$ 610.262,34	0,00	$ -
4.2	RELLENOS				$ 37.993.392,32		$ 28.677.302,78		$ 9.316.089,55		$ -
4.2.1	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA CON UNA COMPACTACION AL PROCTOR MODIFICADO DEL 95%.	m3	112,16	$ 259.790,00	$ 29.138.143,82	84,41	$ 21.927.818,50	27,75	$ 7.210.325,32	0,00	$ -
4.2.2	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN MACANICA DE MATERIAL DE SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN CON UNA COMPACTACION AL PROCTOR MODIFICADO DEL 95%.	m3	12,45	$ 38.430,00	$ 478.583,20	9,38	$ 360.413,35	3,07	$ 118.169,85	0,00	$ -
4.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA PVC.	m3	11,33	$ 227.660,00	$ 2.579.387,80	8,67	$ 1.973.812,20	2,66	$ 605.575,60	0,00	$ -
4.2.4	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS O MATERIAL SOBRANTE DE OBRA EN SITIO AUTORIZADO.	m3	90,23	$ 64.250,00	$ 5.797.277,50	68,72	$ 4.415.258,72	21,51	$ 1.382.018,78	0,00	$ -
5	DOMICILIARIAS				$ 6.360.190,00		$ -		$ 6.360.190,00		$ -
5.1	CONEXIONES DOMICILIARIAS ACUEDUCTO				$ 6.360.190,00				$ 6.360.190,00	0,00	$ -
5.1.1	ACOMETIDA Y DOMICILIARIA (INCLUYE COLLARIN DE DERIVACION DE 3" X 1/2" O (20mm), TUBERIA PF+UAD 1/2" Y LLAVES DE PASO)	Un	23,00	$ 276.530,00	$ 6.360.190,00	0,00	$ -	23,00	$ 6.360.190,00	0,00	$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				$ 10.038.310,00		$ 7.723.236,00		$ 2.365.074,00		$ -
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC RDE 26 UNIÓN MECANICA DE 3"	Ml	151,00	$ 66.510,00	$ 10.038.310,00	116,60	$ 7.723.236,00	35,40	$ 2.365.074,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DE ACUEDUCTO				$ 67.196.368,83		$ 45.991.122,61		$ 21.205.246,22		$ -
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DE ALCANTYARILLADO Y ACUEDUCTO LA VICTORIA DE SAN ISIDRO				$ 121.500.474,33		$ 88.805.742,45		$ 32.694.731,88		$ -
B	CORREGIMIENTO DE LA PALMITA										
III	ALCANTARILLADO SANITARIO										
7	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 282.682,80		$ -		$ 282.682,80		$ -
7.1	CORTE DE CALZADA EN CONCRETO	Ml	0,00	$ 13.030,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2	DEMOLICIÓN MECANICA DE PAVIMENTO (e: 0.2 m), NO INCLUYE RETIRO	m2	0,00	$ 24.450,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETOS H=0 - 2.0 M	m3	1,53	$ 184.760,00	$ 282.682,80	0,00	$ -	1,53	$ 282.682,80	0,00	$ -
7.4	CONSTRUCCION DE ANDEN Y PAVIMENTOS EN CONCRETO DE 3500 PSI DE e: 10 cm a 20 cm DE ESPESOR	m3	0,00	$ 1.198.350,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
8	MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ 185.473.123,64		$ 172.244.924,95		$ 13.228.198,69		$ -
8.1	EXCAVACIONES				$ 88.438.029,61		$ 82.512.964,86		$ 5.925.064,75		$ -
8.1.1	EXCAVACION MANUAL EN ROCA H= 0 - 2,00 M.	m3	313,71	$ 127.620,00	$ 40.035.188,82	311,89	$ 39.803.855,44	1,81	$ 231.333,39	0,00	$ -
8.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO H= 0 - 2.00	m3	169,23	$ 56.520,00	$ 9.564.634,37	167,94	$ 9.492.120,46	1,28	$ 72.513,92	0,00	$ -
8.1.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO H= 2 - 4.00 M.	m3	84,32	$ 80.170,00	$ 6.759.934,40	71,68	$ 5.746.271,33	12,64	$ 1.013.663,07	0,00	$ -
8.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M. PARA POZOS DE INSPECCIÓN	m3	10,22	$ 78.010,00	$ 797.262,20	4,92	$ 383.488,58	5,30	$ 413.773,62	0,00	$ -
8.1.5	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS O MATERIAL SOBRANTE DE OBRA EN SITIO AUTORIZADO.	m3	466,80	$ 64.250,00	$ 29.992.209,81	401,53	$ 25.798.429,06	65,27	$ 4.193.780,75	0,00	$ -
8.1.6	BOMBEO AGUAS SERVIDAS Y/O NIVEL FREATICOP RODUCTO DE EXCAVACIONES CON MOTOBOMBA Ø=3"	Hr	40,00	$ 32.220,00	$ 1.288.800,00	40,00	$ 1.288.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -

EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P	CODIGO:	PS-OJ-FR-10
	VERSION:	1
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	FECHA:	17/09/2020

8.2	RELLENOS				$ 97.035.094,04		$ 89.731.980,09		$ 7.303.133,95		$ -
8.2.1	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA CON UNA COMPACTACION AL PROCTOR MODIFICADO DEL 95%.	m3	420,87	$ 203.430,00	$ 85.617.500,11	388,06	$ 78.146.243,48	31,61	$ 6.471.256,63	0,00	$ -
8.2.2	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN MACANICA DE MATERIAL DE SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN CON UNA COMPACTACION AL PROCTOR MODIFICADO DEL 95%.	m3	109,50	$ 38.430,00	$ 4.207.931,55	107,99	$ 4.149.988,53	1,51	$ 58.023,03	0,00	$ -
8.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA PVC.	m3	39,00	$ 183.440,00	$ 7.200.662,37	35,08	$ 6.426.748,08	4,22	$ 773.854,29	0,00	$ -
9	OBRAS ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO				$ 28.295.450,00		$ 26.100.280,00		$ 2.195.170,00		$ -
9.1	CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO				$ 12.574.940,00		$ 10.379.770,00		$ 2.195.170,00		$ -
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE SILLA YEE Ø=6X6" (200mmx160mm) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	Un	26,00	$ 252.670,00	$ 6.569.420,00	19,00	$ 4.800.730,00	7,00	$ 1.768.690,00	0,00	$ -
9.1.2	CONEXIÓN DE CAJILLAS EXISTENTES A DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	Un	16,00	105.620,00	$ 1.705.920,00	12,00	$ 1.279.440,00	4,00	$ 426.480,00	0,00	$ -
9.1.3	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, DE SECCIÓN INTERNA 0.40 X 0.40 M, DE 0.70 M DE PROFUNDIDAD, CON MUROS Y PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO DE E = 0.10 M. LA TAPA DE E = 0.07 M., EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO, INCLUYE ADEMÁS RELLENO LATERAL Y MORTERO 1:4 PARA SELLADO DE TAPA.	Un	10,00	$ 429.960,00	$ 4.299.600,00	10,00	$ 4.299.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2	POZOS DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO				$ 15.720.510,00		$ 15.720.510,00		$ -		$ -
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE EN CONCRETO DE 28 MPA IMPERMEABILIZADO PARA POZO DE D= 1,2M. INCLUYE CAÑUELA EN CONCRETO DE 21MPA, CONCRETO DE LIMPIEZA F'C 14 MPA.	Un	3,00	$ 1.161.650,00	$ 3.484.950,00	3,00	$ 3.484.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA - 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA EL MURO DEL CILINDRO Y CONO DE POZO DE INSPECCIÓN DE D= 1.2M , 1.00M < H ≤ 2.00M. INCLUYE FORMALETA METÁLICA SARDINELPARA POZO, ESCALONES DE 5/8" Y CINTA PVC PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN.	Un	3,00	$ 1.906.030,00	$ 5.718.090,00	3,00	$ 5.718.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PLACA PARA CUBIERTA DE CONCRETO DE 28 MPA - 4000 PSI PARA POZO DE D= 1,2M. INCLUYE TAPA EN CONCRETO EN VÍAS SIN PAVIMENTAR.	Un	3,00	$ 1.148.170,00	$ 3.444.510,00	3,00	$ 3.444.510,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) DE 420 MPA PARA POZOS DE D= 1.2M, 1.00M < H ≤ 2,00M.	KG	396,00	$ 7.760,00	$ 3.072.960,00	396,00	$ 3.072.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS				$ 37.663.290,00		$ 34.041.920,00		$ 3.621.371,00		$ -
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC NOVAFORT 8"	Ml	150,30	$ 123.180,00	$ 18.513.954,00	150,30	$ 18.513.954,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC NOVAFORT 6"	Ml	224,10	$ 65.450,00	$ 19.149.345,00	181,72	$ 15.527.974,00	42,38	$ 3.621.371,00	0,00	$ -
11	SISTEMA SEPTICO				$ 63.676.830,00		$ 36.386.760,00		$ 27.290.070,00		$ -
11.1	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA SÉPTICO CÓNICO: INCLUYE (EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	Un	7,00	$ 333.670,00	$ 2.370.690,00	4,00	$ 1.354.680,00	3,00	$ 1.016.010,00	0,00	$ -
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO PLASTICO INCLUYE TANQUESEPTICO, TANQUE ANAEROBEO, TRAMPA DE GRASA Y KIT DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Un	7,00	$ 7.700.590,00	$ 53.904.130,00	4,00	$ 30.802.360,00	3,00	$ 23.101.770,00	0,00	$ -
11.3	CAMPO DE INFILTRACION EN TUBERIA DRENAJE 3" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	Un	7,00	$ 1.057.430,00	$ 7.402.010,00	4,00	$ 4.220.720,00	3,00	$ 3.172.290,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DE ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 315.391.385,44		$ 268.773.892,95		$ 46.617.492,49		$ -
IV	ACUEDUCTO										
12	MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ 207.611.848,69		$ 170.523.680,33		$ 37.088.208,37		$ -
12.1	EXCAVACIONES				$ 58.301.181,43		$ 46.867.829,55		$ 11.433.351,88		$ -
12.1.1	EXCAVACION MANUAL EN ROCA DE H= 0 - 2 M.	m3	368,66	$ 127.820,00	$ 47.074.092,77	294,12	$ 37.535.013,30	74,75	$ 9.539.079,47	0,00	$ -
12.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN Y/O CONCLOMERADO H= 0 - 2 M.	m3	158,64	56.520,00	$ 11.227.068,67	165,12	$ 9.332.816,25	33,52	$ 1.894.272,42	0,00	$ -
12.2	RELLENOS				$ 149.310.667,26		$ 123.655.750,77		$ 25.654.916,48	0	$ -
12.2.1	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA CON UNA COMPACTACION AL PROCTOR MODIFICADO DEL 95%.	m3	510,69	$ 203.430,00	$ 103.888.987,63	424,60	$ 86.377.379,69	86,08	$ 17.511.587,74	0,00	$ -
12.2.2	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN MACANICA DE MATERIAL DE SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN CON UNA COMPACTACION AL PROCTOR MODIFICADO DEL 95%.	m3	56,71	$ 38.430,00	$ 2.179.521,43	45,65	$ 1.754.109,12	11,07	$ 425.323,31	0,00	$ -
12.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA PVC.	m3	57,65	$ 183.440,00	$ 10.575.370,66	47,66	$ 8.742.858,63	9,99	$ 1.832.712,18	0,00	$ -
12.2.4	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS O MATERIAL SOBRANTE DE OBRA EN SITIO AUTORIZADO.	m3	508,43	$ 64.250,00	$ 32.669.007,34	416,83	$ 26.781.514,68	91,60	$ 5.885.293,26	0,00	$ -
13	DOMICILIARIAS				$ 17.069.510,00		$ 13.865.910,00		$ 3.203.600,00	0	$ -
13.1	CONEXIONES DOMICILIARIAS ACUEDUCTO				$ 15.762.210,00		$ 12.996.910,00		$ 2.765.300,00	0	$ -
13.1.1	ACOMETIDA Y DOMICILIARIA (INCLUYE COLLARIN DE DERIVACION DE 3" X 1/2" Ø (20mm), TUBERIA PF+UAD 1/2" Y LLAVES DE PASO)	Un	57,00	$ 276.530,00	$ 15.762.210,00	47,00	$ 12.996.910,00	10,00	$ 2.765.300,00	0,00	$ -
13.2	ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION				$ 1.307.300,00		$ 869.000,00		$ 438.300,00	0	$ -
13.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD JH DE 3"x 3"	Un	4,00	$ 219.150,00	$ 876.600,00	2,00	$ 438.300,00	2,00	$ 438.300,00	0,00	$ -
13.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON PVC SOLADO DE 3"	Un	1,00	$ 38.920,00	$ 38.920,00	1,00	$ 38.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD JH DE 3"	Un	2,00	$ 195.590,00	$ 391.780,00	2,00	$ 391.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -
14	INSTALACIÓN TUBERÍAS				$ 51.354.888,41		$ 42.455.082,60		$ 8.899.803,81	0	$ -
14.1.1	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC RDE 26 UNIÓN MECANICA DE 3"	Ml	769,67	$ 66.810,00	$ 51.354.888,41	635,46	$ 42.455.082,60	133,21	$ 8.899.803,81	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DE ACUEDUCTO				$ 276.036.245,16		$ 226.844.572,93		$ 49.191.672,18		$ -
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DE ALCANTYARILLADO Y ACUEDUCTO LA PALMITA				$ 591.427.630,54		$ 495.618.465,87		$ 95.809.164,67		$ -
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO					$ 712.928.104,97		$ 584.424.208,32		$ 128.503.896,65		$ -
	ADMINISTRACIÓN	26,00%	26,0%		$ 185.361.307,27		$ 151.950.294,16		$ 33.411.013,10		$ -
	IMPREVISTOS	1,00%	1,0%		$ 7.129.281,05		$ 5.844.242,08		$ 1.285.038,97		$ -
	UTILIDAD	3,00%	3,0%		$ 21.387.843,15		$ 17.532.726,25		$ 3.855.116,90		$ -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 213.878.431,46		$ 175.327.262,50		$ 38.551.168,97		$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS OBRA CIVIL					$ 926.806.536,34		$ 759.751.470,82		$ 167.055.065,52		$ -
	TOTAL PRESUPUESTO				$ 926.806.536,34		$ 759.751.470,82		$ 167.055.065,52		$ -
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 38.020.892,00	PMT	$ 38.020.892,00		$ -		$ -
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 40.377.690,66	PMA	$ 40.377.690,66		$ -		$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 1.005.204.119,00		$ 838.229.053,48		$ 167.055.065,52		$ -
						PORCENTAJE COBRADO ACUMULADO ANTERIOR	83,38%	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA	16,62%	PORCENTAJE DE SALDO	0,00%

CUADRO RESUMEN		
VALOR DEL CONTRATO		$ 1.005.284.119,00
ANTICIPO	50%	$ 502.642.059,50
VALOR A AMORTIZAR DE PRESENTE ACTA		$ 83.527.532,76
VALOR NETO A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 83.527.532,76

*La **"AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P"**, es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.*

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

TERCERA. Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizó las actividades de acuerdo a las cantidades señaladas en la consideración segunda de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por los que en ella intervinieron en el municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, el día veintiséis (26) de marzo del 2026.

JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ
AAA de La Jagua de Ibirico SA ESP
Gerente

OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA
R.L. CONSORCIO LA PALMITA
Contratista

CESAR ALMENARES VILARREAL
Interventor