EAG	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: RE.SGJ.006 Versión: 00 Fecha: 29.11.2024

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	006

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

*Seleccione con una **X** el tipo de documento:*	CONTRATO	X	CONVENIO	

NÚMERO DEL CONTRATO	CD 141 - 2025	FECHA	25	Nov	2025	VALOR INICIAL	$	295.176.321,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ."

SUPERVISOR	HERNÁN DARIO DUQUE VELEZ	CÉDULA	8.056.094
CARGO	APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA		
CONTRATISTA	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	CÉDULA O NIT	901.676.254-3

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	30	Abr	2026	PERÍODO DE COBRO	10	Abr	2026	A	24	Abr	2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0630*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	25	Nov	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	25	Nov	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25	Sep	2026

DURACIÓN DEL CONTRATO	10 MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO	305	DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		
4		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES			
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO			SI
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	OTROSI No. 01 del 07/04/2026	0161	$ 145.125.938,54
2			

VALOR TOTAL ADICIONES	**$**	**145.125.938,54**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$**	**440.302.259,54**

2.3 SUSPENSIONES		
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO		NO
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		
2		

2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NO
El supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**295.176.321,00**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**295.176.321,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	145.125.938,54
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**440.302.259,54**
VALOR PAGO ANTICIPADO	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1	$	43.371.288
VALOR DEL ACTA No. 2	$	81.784.054
VALOR DEL ACTA No. 3	$	72.756.626
VALOR DEL ACTA No. 4	$	34.353.112
VALOR DEL ACTA No. 5	$	151.403.657
VALOR DEL ACTA No. 6 (Presente acta)	$	11.326.704
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**394.995.441**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**45.306.818**
COSTOS Y GASTOS		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	**No.**	02400009989	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NO	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**				**FECHA CORTE**				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	**FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS**					**ANEXA RECIBO**	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI Planilla No. 9503419172
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato.	SI

SEGUROS MUNDIAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CVA 100011436 - PÓLIZA DE RCE No. CVA 100006224 (Anexo 3)

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	25	Nov	2025	25	Mar	2027	$ 44.030.225,95
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	25	Nov	2025	25	Sep	2029	$ 44.030.225,95
Calidad del servicio	25	Nov	2025	25	Sep	2026	$ 44.030.225,95
Estabilidad y calidad de la obra	25	Sep	2026	25	Sep	2031	$ 88.060.541,91
Amparo básico - Predios, labores y operaciones	25	Nov	2025	25	Sep	2026	$ 350.181.000,00
Patronal	25	Nov	2025	25	Sep	2026	$ 350.181.000,00
Contratistas y subcontratistas	25	Nov	2025	25	Sep	2026	$ 350.181.000,00
Vehiculos propios y no propios	25	Nov	2025	25	Sep	2026	$ 350.181.000,00
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	89,71%

El contrato se encuentra en ejecución.

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO

PRESUPUESTO GENERAL

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ADICIÓN PRESUPUESTAL MEDIANTE OTROSI No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL N°6		ACUMULADO EJECUTADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	CANTIDADES FINALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1. SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO														
1.1	Camaras PTZ V1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution	und	1,00	$ 12.672.456	$ 12.672.456	1,00	$ 12.672.456	2,00	$ 25.344.912			2,00	$ 25.344.912	0,00	$ 0
1.2	Camara LPR DS-TCM403-BI(B)/VP(D0832 Bala IP 4 Megapixel / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares para Trafico de Alta Velocidad /	und	2,00	$ 8.842.567	$ 17.685.134	1,00	$ 8.842.567	3,00	$ 26.527.701			3,00	$ 26.527.701	0,00	$ 0
1.3	Camaras ip 8mp motorizada f1.6 ext 60m ir vdr 120 db h265+ip67 entrada de audio y alarma hikvision acusense DS2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)	und	2,00	$ 1.652.341	$ 3.304.682			2,00	$ 3.304.682			2,00	$ 3.304.682	0,00	$ 0
1.4	Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION.	und	3,00	$ 2.234.463	$ 6.703.388	5,00	$ 11.172.315	8,00	$ 17.875.703			8,00	$ 17.875.704	0,00	$ 0
1.5	licencia de altavoz ip speaker	und	3,00	$ 699.900	$ 2.099.700	5,00	$ 3.449.500	8,00	$ 5.549.200			8,00	$ 5.549.200	0,00	$ 0
1.6	licencia An LPR Hk	und	2,00	$ 1.488.405	$ 2.976.810	1,00	$ 1.488.405	3,00	$ 4.465.215			3,00	$ 4.465.215	0,00	$ 0
1.7	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und	2,00	$ 2.765.978	$ 5.531.956	1,00	$ 2.765.978	3,00	$ 8.297.934			3,00	$ 8.297.934	0,00	$ 0
1.8	mensula de 6mt altura tipo arco, con apertura de 6mts pernada, galvanizada en tuberia de 6.5" apoya	und	1,00	$ 7.891.763	$ 7.891.763			1,00	$ 7.891.763			1,00	$ 7.891.763	0,00	$ 0
1.9	Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1pulgada en rosca	und	1,00	$ 945.000	$ 945.000			1,00	$ 945.000			1,00	$ 945.000	0,00	$ 0
1.10	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1pulgada	und	1,00	$ 2.340.000	$ 2.340.000			1,00	$ 2.340.000			1,00	$ 2.340.000	0,00	$ 0
1.11	Instalaciones eléctricas, aislamiento, tubería y conductor, cableado.	und	3,00	$ 598.421	$ 1.795.263	1,00	$ 598.421	4,00	$ 2.393.684			4,00	$ 2.393.684	0,00	$ 0
1.12	Corona en varilla de acero punta de ¾ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	und	3,00	$ 428.940	$ 1.286.820	1,00	$ 428.940	4,00	$ 1.715.760			4,00	$ 1.715.760	0,00	$ 0
1.13	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo apantallado de cal 8.	und	3,00	$ 598.173	$ 1.794.519	1,00	$ 598.173	4,00	$ 2.392.692			4,00	$ 2.392.692	0,00	$ 0
1.14	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	und	3,00	$ 3.621.964	$ 10.865.892			3,00	$ 10.865.892			3,00	$ 10.865.892	0,00	$ 0
1.15	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac no- Sicde entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red External	und	3,00	$ 2.889.337	$ 8.668.011	14,00	$ 40.450.718	17,00	$ 49.118.729			17,00	$ 49.118.729	0,00	$ 0
1.16	Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en piedra para drenaje.	und	3,00	$ 361.109	$ 1.083.327	1,00	$ 361.109	4,00	$ 1.444.436			4,00	$ 1.444.436	0,00	$ 0
1.17	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	und	3,00	$ 2.578.123	$ 8.034.369	2,00	$ 5.356.246	5,00	$ 13.390.615			5,00	$ 13.390.615	0,00	$ 0
1.18	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321B Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional	und	3,00	$ 793.280	$ 2.379.840	2,00	$ 1.586.560	5,00	$ 3.966.400			5,00	$ 3.966.400	0,00	$ 0
1.19	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10 c a 50 c	mts	470,00	$ 5.200	$ 2.444.000			470,00	$ 2.444.000			470,00	$ 2.444.000	0,00	$ 0
1.20	Carrete de cable UTP de 100% cobre, exterior, cat 6 de 305 mts	und	1,00	$ 645.000	$ 645.000			1,00	$ 645.000			1,00	$ 645.000	0,00	$ 0
1.21	pantalla LED exterior publicitaria de 1.70 alto x 1.20 ancho incluye licenciamiento de dominio hikcentral+ soportes+ por devisual	und	1,00	$ 8.781.234	$ 8.781.234			1,00	$ 8.781.234			1,00	$ 8.781.234	0,00	$ 0
1.22	Monitor de 55" 4K para Publicidad Digital / Base para Piso (Tonemi / Puertos UCO / Entrada de Video: HDMI y VGA / WiFi / Altavoz Integrado	und	1,00	$ 6.986.153	$ 6.986.153			1,00	$ 6.986.153			1,00	$ 6.986.153	0,00	$ 0
1.23	HikCentral Professional / Licencia para Activación de Modulo de Reportes Business Intelligent	und	1,00	$ 975.241	$ 975.241			1,00	$ 975.241			1,00	$ 975.241	0,00	$ 0
INP	**ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO**														
INP 1.1	Lamparas reflectivas Hikvision para Sistema LPR-Iluminadores TL 2000	und		$ 1.269.783		6,00	$ 7.618.578	6,00	$ 7.618.578			6,00	$ 7.618.578	0,00	$ 0
INP 1.2	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con tonsor de acople de 1pulgada. De 2.50m de largo.	und		$ 2.542.000		1,00	$ 2.542.000	1,00	$ 2.542.000			1,00	$ 2.542.000	0,00	$ 0
	SUBTOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				$ 117.860.559,00		$ 99.931.966,00		$ 217.792.525,00		$ 0,00		$ 217.792.525,00		$ 0,00
	IVA 19%				$ 22.393.507,00		$ 18.987.073,54		$ 41.380.580,54		$ 0,00		$ 41.380.580,54		$ 0,00
	TOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				**$ 140.254.066,00**		**$ 118.919.039,54**		**$ 259.173.105,54**		**$ 0,00**		$ 259.173.105,54		$ 0,00
	2. INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO														
2.1	Camaras PTZ V1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution	und	1,00	$ 1.190.476	$ 1.190.476	1,00	$ 1.190.476	2,00	$ 2.380.952			2,00	$ 2.380.952	0,00	$ 0
2.2	Camara LPR DS-TCM403-BI(B)/VP(D0832 Bala IP 4 Megapixel / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares para Trafico de Alta Velocidad /	und	2,00	$ 1.190.476	$ 2.380.952	1,00	$ 1.190.476	3,00	$ 3.571.428			3,00	$ 3.571.428	0,00	$ 0
2.3	Camaras ip 8mp motorizada f1.6 ext 60m ir vdr 120 db h265+ip67 entrada de audio y alarma hikvision acusense DS2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)	und	2,00	$ 936.774	$ 1.873.548			2,00	$ 1.873.548			2,00	$ 1.873.548	0,00	$ 0
2.4	Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION.	und	3,00	$ 396.783	$ 2.960.289	5,00	$ 4.933.815	8,00	$ 7.894.104			8,00	$ 7.894.104	0,00	$ 0
2.5	licencia de altavoz ip speaker	und	3,00	$ 196.700	$ 590.100	5,00	$ 983.500	8,00	$ 1.573.600			8,00	$ 1.573.600	0,00	$ 0
2.6	licencia An LPR Hk	und	2,00	$ 196.700	$ 393.400	1,00	$ 196.700	3,00	$ 590.100			3,00	$ 590.100	0,00	$ 0
2.7	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und	2,00	$ 928.915	$ 1.857.829	1,00	$ 928.915	3,00	$ 2.786.744			3,00	$ 2.786.744	0,00	$ 0
2.8	mensula de 6mt altura tipo arco, con apertura de 6mts pernada, galvanizada en tuberia de 6.5" apoya	und	1,00	$ 1.273.910	$ 1.273.910			1,00	$ 1.273.910			1,00	$ 1.273.910	0,00	$ 0
2.9	Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1pulgada en rosca	und	1,00	$ 534.257	$ 534.257			1,00	$ 534.257			1,00	$ 534.257	0,00	$ 0
2.10	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1pulgada	und	1,00	$ 534.257	$ 534.257	1,00	$ 534.257	2,00	$ 1.068.514			2,00	$ 1.068.514	0,00	$ 0
2.11	Instalaciones eléctricas, aislamiento, tubería y conductos, cableado.	und	3,00	$ 453.672	$ 1.361.016	1,00	$ 453.672	4,00	$ 1.814.688			4,00	$ 1.814.688	0,00	$ 0
2.12	Corona en varilla de acero punta de ¾ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	und	3,00	$ 146.660	$ 439.980	1,00	$ 146.667	4,00	$ 586.647			4,00	$ 586.647	0,00	$ 0
2.13	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo apantallado de cal 8.	und	3,00	$ 200.000	$ 600.000	1,00	$ 200.000	4,00	$ 800.000			4,00	$ 800.000	0,00	$ 0
2.14	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	und	3,00	$ 845.670	$ 2.537.010	1,00	$ 845.670	4,00	$ 3.382.680			4,00	$ 3.382.680	0,00	$ 0
2.15	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac no- Sicde entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red External	und	3,00	$ 435.672	$ 1.307.016	14,00	$ 6.099.408	17,00	$ 7.406.424			17,00	$ 7.406.424	0,00	$ 0
2.16	Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en piedra para drenaje.	mts	3,00	$ 234.099	$ 702.294	1,00	$ 234.098	4,00	$ 936.392			4,00	$ 936.392	0,00	$ 0
2.17	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	und	3,00	$ 987.263	$ 2.961.789	2,00	$ 1.974.526	5,00	$ 4.936.315			5,00	$ 4.936.315	0,00	$ 0
2.18	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321B Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional	und	3,00	$ 123.487	$ 370.461	2,00	$ 246.974	5,00	$ 617.435			5,00	$ 617.435	0,00	$ 0
2.19	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10 c a 50 c	mts	470,00	$ 15.200	$ 7.144.000			470,00	$ 7.144.000			470,00	$ 7.144.000	0,00	$ 0
2.20	Carrete de cable UTP de 100% cobre, exterior, cat 6 de 305 mts	und	1,00	$ 345.688	$ 345.688			1,00	$ 345.688			1,00	$ 345.688	0,00	$ 0
2.21	pantalla LED exterior publicitaria de 1.70 alto x 1.20 ancho	und	1,00	$ 678.198	$ 678.198			1,00	$ 678.198			1,00	$ 678.198	0,00	$ 0
	SUBTOTAL INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				$ 32.042.470,00		$ 20.159.159,17		$ 52.201.623,17		$ 0,00		$ 52.201.623,17		$ 0,00
	ADMINISTRACIÓN 25%				$ 8.010.617,50		$ 5.039.789,29		$ 13.050.405,79		$ 0,00		$ 13.050.405,79		$ 0,00
	UTILIDAD 5%				$ 1.602.123,50		$ 1.007.957,66		$ 2.610.081,16		$ 0,00		$ 2.610.081,16		$ 0,00
	TOTAL INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				$ 41.655.211,00		$ 26.206.899,00		$ 67.862.110,00		$ 0,00		$ 67.862.110,00		$ 0,00
	3. SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO														
3.1	Soporte técnico remoto 24/7, mesa de ayuda, mantenimiento preventivo del CCTV; mantenimiento del sistema central (servidor) Flash y de todos sus componentes como switch, discos, NVR, conexiones y UPS; mantenimiento a los 49 puntos de cámaras existentes y nuevos, mantenimiento a los sistemas internos y servidores durante el tiempo de ejecución del contrato.	mes	10,00	$ 5.838.385	$ 58.383.850			10,00	$ 58.383.850	1,00	$ 5.838.385	6,00	$ 33.830.190	4,00	$ 22.553.460
3.2	Asistencia correctiva para 49 puntos de camara, así como las redes eléctricas y de conexión durante durante el tiempo de ejecución del contrato.	mes	10,00	$ 3.879.874	$ 38.798.740			10,00	$ 38.798.740	1,00	$ 3.879.674	6,00	$ 23.278.244	4,00	$ 15.519.496
	SUBTOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				$ 95.182.390,00		$ 0,00		$ 95.182.390,00		$ 9.516.299,00		$ 57.109.434,00		$ 38.072.956,00
	IVA 19%				$ 18.084.654,00		$ 0,00		$ 18.084.654,00		$ 1.808.465,00		$ 10.850.792,00		$ 7.233.861,64
	TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				**$ 113.267.044,00**		**$ 0,00**		**$ 113.267.044,00**		**$ 11.326.704,00**		**$ 67.960.226,00**		**$ 45.306.817,64**
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO				**$ 295.176.321,00**	**VALOR ADICIÓN**	**$ 145.125.938,54**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**	**$ 440.302.259,54**	**VALOR ACTA 6**	**$ 11.326.704,00**	**VALOR ACUMULADO**	**$ 394.995.441,54**	**VALOR X EJECUTAR**	**$ 45.306.817,00**

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	**$ 295.176.321,00**
VALOR ACTA PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL	$ 145.125.938,54
VALOR CONTRACTUAL FINAL	**$ 440.302.259,54**
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1	$ 43.371.288,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2	$ 81.784.054,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3	$ 72.756.626,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 4	$ 34.353.112,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 5	$ 151.403.657,54
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 6	**$ 11.326.704,00**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	9,85%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 2	18,57%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 3	16,52%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 4	7,80%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 5	34,39%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 6	**2,57%**
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL EJECUTADO	**89,71%**

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO

¿ POR QUÉ?	A la fecha no se han presentado incumplimientos para tomar medidas correctivas

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	NO
1	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:	
	Valor inicial del Contrato:	$ -
	Valor Adiciones (si las hubiere):	$ -
	Valor Definitivo del Contrato:	$ -
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	$ -
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	$ -

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	006	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S		HERNÁN DARIO DUQUE VELEZ	
Firma:			
Cédula No.	901.676.254-3	Cédula No.	8.056.094

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO	
Firma:	
Cédula No.	1.037.236.681