ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 1

CONTRATO No. 4182.010.26.1.528-2023

CONTRATO No.	4182.010.26.1.528-2023					**FECHA DE ELABORACION:**	
CONTRATISTA:	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ					10/11/2023	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT		CC	X	94.407.112		
OBJETO :	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO AL ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA					FECHA DE INICIO:	23/10/2023
PERIODO PRESENTE ACTA	**DESDE EL**	23/10/2023	**HASTA EL**	10/11/2023		FECHA DE FINALIZACION:	31/12/2023
INTERVENTOR	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ						

CONDICIONES CONTRACTUALES						Cantidades y/o valores unitarios - Modificados según acta de modificación No (1)		OBRA EJECUTADA					
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**VR. UNT.**	**VALOR TOTAL**	**Nueva Cantidad**	**Nuevo VR. UNT.**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
MEJORAMEIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA													
	RED DE CONDUCCIÓN												
1.1.11.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1.1.11.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ML	1550	$ 8.178	$ 12.675.900,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	1.550,00	$ 12.675.900	1550,00	$ 12.675.900
	Subtotal preliminares				**$ 12.675.900,00**						**$ 12.675.900**		
1.1.11.2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**												
1.1.11.2.1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	M3	1406	$ 38.030	$ 53.470.215,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	1.262,40	$ 48.009.155	1262,40	$ 48.009.155
1.1.11.2.2	ACARREO DE MATERIAL A MANO	M3	1406	$ 4.057	$ 5.704.142,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	1.262,40	$ 5.121.557	1262,40	$ 5.121.557
1.1.11.2.3	RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION CON COMPACTADOR	M3	681	$ 34.051	$ 23.188.731,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	590,40	$ 20.103.710	590,40	$ 20.103.710
1.1.11.2.4	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	M3	317	$ 65.555	$ 20.780.935,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	150,00	$ 9.833.250	150,00	$ 9.833.250
1.1.11.2.5	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (ROCA MUERTA) SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA	M3	408	$ 94.636	$ 38.611.488,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	45,28	$ 4.285.365	45,28	$ 4.285.365
1.1.11.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA	M3	105	$ 170.072	$ 17.857.560,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	105,00	$ 17.857.560	105,00	$ 17.857.560
	Subtotal Movimiento de tierra				**$ 159.613.071,00**						**$ 105.210.598**		
1.1.11.3	**TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS**												
1.1.11.3.1	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION TUBERIA D=4" RDE 13,5	ML	1550	$ 165.630	$ 256.726.500,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	1.230,00	$ 203.724.900	1230,00	$ 203.724.900
1.1.11.3.2	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DE 0" A 12". RETIRO A 10 KMTS	ML	1550	$ 4.918	$ 7.622.900,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.1.11.3.3	PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA PRESION DIAMETRO ENTRE 1" Y 6"	ML	1550	$ 3.842	$ 5.955.100,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	Subtotal tuberías, válvulas y accesorios				**$ 270.304.500,00**						**$ 203.724.900**		
1.1.11.4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**												
	RED DOMICILIAR												
1.1.11.4.1	SUMINISTRO TRANS. INST. MEDIDOR VOLUMETRICO D=1/2" MARCA KENT O SIMILAR, REGISTRO DE CORTE Y ACCESORIOS	UND	350	$ 331.373	$ 115.980.550,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	350,00	$ 115.980.550	350,00	$ 115.980.550
1.1.11.4.2	SUMINISTRO TRANS INST LLAVE 1/2" DE PASO	UND	350	$ 93.832	$ 32.841.200,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	350,00	$ 32.841.200	350,00	$ 32.841.200
1.1.11.4.3	SUMINISTRO TRANS INST MURETE PARA MEDIDOR D=1/2"	UND	350	$ 130.707	$ 45.747.450,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.1.11.4.4	REPELLO LISO PARA MUROS	M2	55	$ 32.290	$ 1.775.950,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.1.11.4.5	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	M3	45	$ 65.555	$ 2.949.975,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	45,00	$ 2.949.975	45,00	$ 2.949.975
1.1.11.4.6	DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO E=0.1MTS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KMTS EN VOLQUETA)	M2	500	$ 26.932	$ 13.466.000,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.1.11.4.7	ANDEN EN CONCRETO 3100 PSI E=0.1MTS	M2	500	$ 78.039	$ 39.019.500,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.1.11.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION COLLAR DE DERIVACION 2" A 1/2"	UND	24	$ 39.605	$ 950.520,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	24,00	$ 950.520	24,00	$ 950.520
1.1.11.4.9	TUBERÍA DOMICILIAR PF+UAD, D= 1/2",INCLUYE EXCAV., RELLENO, LECHO DE ARENA SOPORTE TUBERIA Y RETIRO DE MATER. SOBRAN. A 10 KM.	ML	3200	$ 12.652	$ 40.486.400,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	2.800,00	$ 35.425.600	2800,00	$ 35.425.600
	Subtotal obras complementarias				**$ 293.217.545,00**						**$ 188.147.845**		
1.1.11.5	**MANEJO AMBIENTAL - SEÑALIZACIÓN**												
1.1.11.5.1	VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON IMAGEN CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO)	UND	1	$ 2.604.089	$ 2.604.089,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.1.11.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA BARRERA PREVENTIVA 300 ML	UND	50	$ 69.647	$ 3.482.350,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 3.482.350	50,00	$ 3.482.350
1.1.11.5.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1.27M REFLECTIVA DE ALTA CON REUTILIZACION	UND	50	$ 70.340	$ 3.517.000,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 3.517.000	50,00	$ 3.517.000
	Subtotal manejo ambiental - señalización				**$ 9.603.439,00**						**$ 6.999.350**		
	SUBTOTAL				**$ 745.414.455,00**						**$ 516.758.593**		**$ 516.758.593**
	COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 745.414.455,00**			**COSTO DIRECTO TOTAL**			**$ 516.758.593**		**$ 516.758.593**
	FACTOR DISTANCIA			**6%**	**$ 44.724.868,00**			**FACTOR DISTANCIA**		**0,06**	**$ 31.005.516**	**6%**	**$ 31.005.516**
	ADMINISTRACION (30%)			**30%**	**$ 237.041.797,00**			**ADMINISTRACION (30%)**		**0,30**	**$ 164.329.233**	**30%**	**$ 164.329.233**
	UTILIDAD (5%)			**5%**	**$ 39.506.967,00**			**UTILIDAD (5%)**		**0,05**	**$ 27.388.205**	**5%**	**$ 27.388.205**
	COSTO TOTAL				**$ 1.066.688.087,00**			**COSTO TOTAL**			**$ 739.481.547**		**$ 739.481.547**
	VALOR NETO A PAGAR				**$ 739.481.547,00**								

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 1

CONTRATO No. 4182.010.26.1.528-2023

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
OBRA CONTRATADA	$	1.066.688.087
ANTICIPO ENTREGADO	$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$	-
ACTA No 1	$	739.481.547
ACTA No 2	$	-
VALOR PRESENTE ACTA	$	739.481.547
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$	739.481.547
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$	-
AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADA	$	-
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$	-
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	739.481.547

ESTADO DEL CONTRATO		
CONTRATO ADICIONAL	$	-
TOTAL CONTRATADO	$	1.066.688.087
EJECUTADO A LA FECHA	$	739.481.547
RETENCION GARANTIA (10%) (SI APLICA)		
VALOR PAGADO	$	-
SALDO DEL CONTRATO DESCONTADO RETENCION DE GARANTIA		
SALDO DEL CONTRATO SIN DESCONTAR RETENCION DE GARANTI	$	327.206.540
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA	$	739.481.547

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS)	**SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1

JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATISTA

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
INTERVENTORIA
REPRESENTANTE LEGAL