Nov 13 /2023.

Se inicia instalación de Ventosas sobre la tubería principal. realizando perforaciones en tubería y la instalación de la respectiva ventosa

Nov 14 /2023.
Se continúa instalación de Ventosas sobre la tubería de aducción principal.

Nov 15 /2023

Se Continua instalación de Ventosas y se realiza la instalación de la purga, dejandola anclada en el terreno.

Nov 16 /2023.

Se inician trabajo de Construcción de Cajas y Válvulas para las Ventosas.

Nov 17/2023

Se continúa con la construcción de cajas de válvulas en concreto. para la protección de ventosas.

Nov 18/2023

Se inicia construcción de anclajes en los puntos críticos sobre tubería principal, llevando a cabo el acarreo de materiales de forma manual

Nov 20/2023

Se continúa con construcción de anclajes en puntos de apoyo críticos y donde se instalaron accesorios como codos de 45° y 22.5° y zonas de curvatura

Nov 21/2023.

Se continua con la construcción de cajas en Concreto y se realiza acopio de materiales para la terminación de anclajes.

Nov 22/2023.

Se continúa con la salida de materiales de la via con el personal de la obra, esto teniendo en cuenta que para culminar las actividades de Concreto se requiere el material cerca a la zona de fundición

Nov 23/2023

Se continúa con la actividad de fundición de anclajes en Concreto sobre el sector del Bosque.

Nov 24/2023

Se inicia Construcción de pases de Viaductos y pases a desnivel por las quebradas

Nov 25/2023

Se continúa con las excavaciones para la construcción de viaductos y pasos a nivel y desnivel de la vía, la cual quedará protegida embebida en concreto reforzado.

Nov 27/2023

Se sigue con la actividad de construcción de pasos a desnivel y viaducto sobre la zona de Bosque

Nov 28/2023

Se inicia nuevamente con todo el personal técnico y operativo de la obra la subida de material desde la vía hasta la zona donde se está trabajando.

Nov 29/2023

Se continúa subiendo material desde la vía acopiando en sitios estratégicos para el desarrollo de las actividades.

Nov 29/2023.

Se reinician las actividades de fundición de viaducto en concreto y paso a nivel y nivelación en el tramo de la tubería instalada.

Nov 30/2023

Se realiza desformaleteado de zonas de cajas de válvulas ventosas y purgas y se continua con la construcción de viaducto.

Dic 1/2023

Se inicia construcción de anclajes en la zona del sector de placa huellas.

Dia 2/2023

Se continua con la construcción de anclajes en el sector de las placa huellas, zona de inicio de instalación de tubería.

Dic 3/2023
De manera paralela se ha continuado con la instalación de cajas domiciliarias.

Dic 4/2023.

Se continua con la instalación de cajas domiciliarias y construcción de anclajes en zona de placa huellas.

