ACTA DE REINICIO No. 01			
CONTRATO N°:	CP-O-003 DE 2025	**FECHA CONTRATO:**	22/10/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MENOR CUANTÍA	**FECHA ACTA:**	02/02/2026
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA FERNÁNDEZ LIMITADA – SERFING LTDA		
C.C:	900.153.662-7		
OBJETO:	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($305.842.140,63) M/CTE., Incluido IVA.		
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES		
ACTA DE INICIO:	29 DE OCTUBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA PRESENTE ACTA	02 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACION:	11 DE FEBRERO DE 2026		

En El Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los dos (02) días del mes de febrero de 2026, se reunieron en el Despacho de la Secretaria de Planeación e Infraestructura, **JUAN CARLOS URREA CUADROS**, en calidad de Secretario de Planeación y obras Públicas, Supervisor del Contrato, y SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA FERNÁNDEZ LIMITADA – SERFING LTDA., con NIT 900.153.662-7, representada legalmente por FELIPE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía 79.272.977 de Bogotá en calidad de contratista del Contrato N° **CP-O-003-2025**, con el fin de suscribir el Acta de Reinicio N° 01 al Contrato, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día veintidós (22) de octubre de 2025, se suscribió el contrato de la referencia.
2. Que el día veintinueve (29) de octubre de 2025 se suscribió el acta de inicio.

3. Que el plazo de ejecución del contrato No. **CP-O-003-2025**, corresponde a DOS (02) MESES contados a partir de la SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
4. Que a la Fecha no se han suscrito Prórrogas al Contrato y Tampoco Adiciones.
5. Que el día quince (15) de diciembre de 2025 el Contratista mediante oficio manifestó al Municipio: *"(…) Para el mantenimiento y optimización de la planta de tratamiento de agua potable, se requirió realizar procesos como visita de campo para constatar el estado de las unidades, levantamiento especifico de cantidades de obra, programación de adquisición de materiales; estas actividades se desarrollaron en el mes de noviembre del año en curso, sin embargo, para la realización final de las actividades de mantenimiento se requiere realizar la suspensión programada de suministro de agua al sector urbano, para poder sacar de funcionamiento las unidades y realizar el proceso de mantenimiento de los filtros específicamente, teniendo en consideración que esta actividad se programó para el mes de diciembre, Pero la empresa de servicios públicos de El Cocuy informa al contratista, que este mes es el que mayor auge de visitantes permanentes tiene el municipio y que no considera pertinente la suspensión del servicio de acueducto.*

   Que para las actividades de construcción del tercer filtro y el suministro e instalación del sistema de cloro, el contratista realiza las actividades previas de visita de campo, control de cantidades de obra y dimensionamiento final de unidades, se realiza la adquisición de materiales, los cuales están en bodega ya para la fase final, sin embargo debido a la época del año en donde se tiene en mayor auge de visitantes permanentes en el área urbana no es viable realizar la instalación de estas unidades, ya que se debería contar con tiempo de suspensión del servicio de acueducto por tiempos estimados de cuatro horas diarias durante veinte días.

   En atención a los anteriores considerandos se solicita la suspensión temporal por el término de 45 días del contrato de la referencia hasta cuando los eventos de final de año y temporada de vacaciones se finalicen (…)"

6. Que los motivos que originaron dicha suspensión han sido superados.

SE ACUERDA POR LAS PARTES:

1. Reiniciar la ejecución del contrato de Obra N° **CP-O-003 DE 2025**, a partir de la fecha de la presente Acta.
2. Exigir al contratista la actualización de las garantías pactadas en el Contrato No. **CP-O-003 DE 2025** que tiene por objeto: "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" Conforme al contenido de la presente.
3. La presente acta hace parte integral del Contrato de Obra N° **CP-O-003 DE 2025.**

Para constancia se firma en El Cocuy - Boyacá, a los Dos (02) días del mes de febrero de 2026.

Supervisor,

JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Contratista,

Original firmado por

FELIPE FERNANDEZ SÁNCHEZ
R.L. SERFING LTDA
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Ing. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA	Profesional de apoyo	
REVISÓ Y APROBÓ	Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS	Secretario de Planeación y obras publicas	