CONTRATO No. 2025033.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ.

INFORME DE AVANCE DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATISTA DE OBRA: ANDERSON GIOVANI DIAZ DUQUINO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA

SUPERVISOR MUNICIPIO: ALCALDIA DE PAYA

PAYA, DICIEMBRE 19 DE 2025

Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

PAYA, DICIEMBRE 19 DE 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE PAYA
Alcaldía Municipal
Ciudad

Referencia: Contrato No. 2025033. "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ."

Asunto: Informe de Avance de Obra Acta Parcial No. 1.

Respetado Ingeniero.

Por medio de la presente me permito presentar a ustedes el informe de Avance de Obra Acta parcial No. 1 del contrato No. **2025033. "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ."** correspondiente a la ejecución del mismo.

El informe incluye los siguientes aspectos:

1. Aspecto Legal y Administrativo
2. Aspecto Financiero
3. Aspecto Técnico – Constructivo

Sin otro particular

Atentamente,

ANDERSON GIOVANI DIAZ DUQUINO
CONTRATISTA

"Servicio con experiencia y eficacia"
Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

INFORME DE OBRA	No. CONSECUTIVO INT-003	FECHA: DICIEMBRE 16 DEL 2025	
CONTRATO No. 2025033.	OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ."		

1. ASPECTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

1.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	20250033
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL MEDIANTE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ."
FECHA	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
PLAZO O TERMINO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (05) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL N°.	
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUANTRO CENTAVOS. ($928.854.484,48).
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL	NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUANTRO CENTAVOS. ($928.854.484,48).
FECHA DE INICIACION	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	31 DE ENERO 2026

1.2. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA
1	Acta Iniciación de obra	SEPTIEMBRE 01 DE 2025
2	Acta parcial N° 1	DICIEMBRE 19 DE 2025
3		

1.3. PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA: ANDERSON GIOVANI DIAZ DUQUINO
Director de Obra: ANDERSON GIOVANI DIAZ DUQUINO. Ingeniero Civil.
Residente de Obra: OMAR YESID RODRIGUEZ BALAGUERA. Ingeniero Civil.
Director de Interventoría: JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ. Ingeniero Civil.
Residente de Interventoría: WILSON HUMBERTO TORRES VIANCHA. Ingeniero Civil.

1.4. GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

POLIZAS CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	01/09/2025	08/06/2026	$92,885,448.45
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/09/2025	08/02/2029	$92,885,448.45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/02/2026	08/02/2031	$92,885,448.45

1.5. RELACIÓN DE MAQUINARIA UTILIZADA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	RETROESCAVADORA SOBRE RUEDAS
1	VOLQUETA
1	CANGURO VIBROCOMPACTADOR
1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO

Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

1.6. MATERIALES EMPLEADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA UTILIZADA

DESCRIPCIÓN	FUENTE	PROVEEDOR
ARENA		
GRAVA		
CEMENTO		
HIERRO		

2. ASPECTO AMBIENTAL – SOCIAL

2.1. SOCIALIZACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se ha realizado un seguimiento a la realización de las actividades del proyecto, se realizó reunión de socialización del proyecto con los propietarios de las fincas de la Zona del Municipio de paya, donde se expuso el alcance del proyecto.

2.2. PLAN DE SEÑALIZACIÓN

Se vienen realizando las diferentes medidas planteadas en el plan de señalización entregado por el contratista para cada actividad del contrato, estas medidas son básicamente el uso adecuado de cinta reflectiva y elementos de señalización en el perímetro del proyecto.



3. ASPECTO TÉCNICO - CONSTRUCTIVO

3.1 ACTIVIDADES O ITEM EJECUTADOS

3.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo de construcción de la obra se han realizado varios comités de obra, en donde se han tratado temas relacionados con las actividades realizadas en el proyecto, avance de obra, rendimientos, permisos, inconvenientes técnicos y demás temas relacionados con el aspecto técnico del proyecto.

Las actividades ejecutadas para este periodo de ejecución del contrato corresponden básicamente a:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	INCREMENTO POR DISTANCIA 20%	VR TOTAL
	25 ALCANTARILLAS TIPO I (6M)					
1.1	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m³	1034,00	$ 99.562,00		$ 102.947.108,00
1.2	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	kg	9600,00	$ 7.675,00	$ 1.535,00	$ 88.416.000,00
1.3	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	m³	191,30	$ 556.652,00	$ 111.330,40	$ 127.785.033,12
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	m	120,00	$ 724.942,00	$ 144.988,40	$ 104.391.648,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	m³	27,50	$ 558.149,00	$ 111.629,80	$ 18.418.917,00
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	m³	9,10	$ 453.833,00	$ 90.766,60	$ 4.955.856,36
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	m³	430,00	$ 27.765,00		$ 11.938.950,00
					SUBTOTAL	$ 458.853.512,48
						$ 96.359.237,62
						$ 18.354.140,50
						$ 22.942.675,62
						$ 596.509.566,22

Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ALCANTARILLAS CONSTRUIDAS A LA FECHA

Nº. ITEM	Nº. ALCANTARILLA CONSTRUIDA	VEREDA
1	1	San José
2	2	San José
3	3	Guacal
4	4	Guacal
5	5	Guacal
6	7	Boca de monte
7	8	Boca de monte
8	9	Boca de monte
9	10	Soapaga
10	11	Soapaga
11	12	Abejon
12	14	Nombita
13	15	Nombita
14	16	Tutaza
15	17	Tutaza
16	18	Tutaza
17	19	Llano de miguel
18	21	Llano de miguel
19	22	Llano de miguel
20	23	Llano de miguel
21	6	Sabaneta
22	13	Niscota
23	20	Milagros
24	24	Milagros
25	25	Milagros
26	26	Milagros
27	27	Nombita
28	28	Guacal
29	29	Morcote
30	30	Morcote

Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 1 VEREDA SAN JOSE	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51,70



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9,57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1,38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21,50





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 2 VEREDA SAN JOSE	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 3 VEREDA GUACAL	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50





ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA N°. 4 VEREDA GUACAL	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0





ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50





ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 15 VEREDA NOMBITA	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI).	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480





ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0





ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 14 VEREDA NOMBITA	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50





ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 7 VEREDA BOCA DE MONTE	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 9 VEREDA BOCA DE MONTE	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0





ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 21 VEREDA LLANO DE MIGUEL	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 12 VEREDA ABEJON	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 11 VEREDA SOAPAGA	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 10 VEREDA SOAPAGA	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0





ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 16 VEREDA TUTAZA	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 17 VEREDA TUTAZA	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 18 VEREDA TUTAZA	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 22 VEREDA LLANO DE MIEGUEL	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 8 VEREDA BOCA DE MONTE	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 23 VEREDA LLANO DE MIGUEL	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 19 VEREDA LLANO DE MIGUEL	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38





Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
	ALCANTARILLA Nº. 5 VEREDA GUACAL	
1.1.	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 1.292,50
CANTIDAD EJECUTADA: 51.70



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2.	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG

CANTIDAD CONTRATADA: 12.000,00
CANTIDAD EJECUTADA: 480



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.3.	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 239,20
CANTIDAD EJECUTADA: 9.57



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	M

CANTIDAD CONTRATADA: 150,00
CANTIDAD EJECUTADA: 6,0



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 34,40
CANTIDAD EJECUTADA: 1.38



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.6	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 11,30
CANTIDAD EJECUTADA: 0,45



ITEM	DESCRIPCION	UND
1.7	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3

CANTIDAD CONTRATADA: 537,50
CANTIDAD EJECUTADA: 21.50



Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

4. AVANCE DE OBRA

Avance ejecución de obra	64,20 %
Avance Acumulado ejecución de obra	64,20 %

El avance Acumulado reportado en el cuadro anterior corresponde a la obra ejecutada acumulada, en el Municipio de paya desde primero (01) de septiembre al diecinueve (19) de diciembre de 2025.

5. AVANCE EN TIEMPO

Plazo de ejecución Inicial	CINCO (05) MESES
Plazo adicional N° 1	0,0
Plazo Total	CINCO (05) MESES
Plazo Ejecutado	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS

6. AVANCE FINANCIERO

INVERSIÓN CONTRATADA INICIAL	$ 928.854.484,48 M/CTE.
VALOR ADICIONAL	0,00 M/CTE.
INVERSIÓN CONTRATADA FINAL	$ 928.854.484,48 M/CTE.
VALOR PRESENTA ACTA PARCIAL	$ 596.509.566,22 M/CTE.

La inversión ejecutada corresponde al valor acumulado de la inversión realizada en el periodo comprendido desde el primero (01) de septiembre al diecinueve (19) de diciembre de 2025, de acuerdo al corte de obra realizado a la fecha.

7. DIFICULTADES TÉCNICAS

En términos generales se han presentado retrasos por lluvias y falta de maquinaria durante el desarrollo de las labores del presente contrato.

8. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Durante la ejecución de las obras correspondientes al contrato se presentaron lluvias fuertes, que obligaron a la suspensión en algunos periodos de las actividades en la obra.

9. MATERIALES UTILIZADOS

En general se ha acatado por parte del contratista todas las indicaciones y recomendaciones sugeridas por la Supervisión técnica y la Interventoría, con lo que respecta a la calidad de los materiales empleados en la ejecución de las obras del proyecto, para lo cual se anexa certificaciones y especificaciones de la calidad de los materiales.

10. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

Al momento de recibir las obras, estas se encuentran en perfecto estado, y cumpliendo la función requerida por el objeto del contrato. Se le solicitó al contratista que, al momento de la entrega de las mismas, se realizara una limpieza adecuada principalmente a los alrededores de las obras y haciendo las recomendaciones para su adecuado mantenimiento y cuidado.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se llevó a cabo la revisión de lo planeado contra lo ejecutado y se verificó las condiciones en las cuales se adelantó dicha ejecución, estableciéndose las acciones y cantidades objeto del contrato de obra.

- El contrato se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas de la entidad, siguiendo los planos de diseño y empleando los materiales que se indicaban en los mismos.

- La continua comunicación entre el contratista, la Interventoría y por parte de la supervisión de la alcaldía permite la celeridad en los trabajos y la solución rápida de los problemas presentados en la ejecución de la obra.



Ing. ANDERSON GIOVANI DIAZ DUQUINO
CONTRATISTA

Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com

ANEXOS

Calle 2a No 4 -18. Pesca, Tel: (098)7784062 . 311 2039913
Email: andeso99@latinmail.com