7/10/2025

CONSORCIO VIAL MHC 063

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800.215.807-2
Calle 25G N73B-90 - Piso 6
7056000

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de recibo de Obra No.52 Septiembre de 2025		2,634,024,998.00
Administracion	23%	605,825,749.00
Imprevistos	5%	131,701,250.00
Utilidad	2%	52,680,500.00
IVA	19%	10,009,295.00
Provision para estudios y diseños de sitios criticos nuevos y los requeridos para obtener la modificacion de la licencia ambiental, monto agotable		121,979,222.00
IVA Provision para estudios y diseños de sitios criticos nuevos y los requeridos para obtener la modificacion de la licencia ambiental, monto agotable	19%	23,176,052.00
GESTION PREDIAL		10,789,500.00
IVA GESTION PREDIAL	19%	2,050,005.00
ADQUISICION PREDIAL		27,014,451.00
OTROS (ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICION PREDIAL)		675,362.00
IVA 19% SOBRE ADMINISTRACION DE ADQUISICION PREDIAL	19%	128,319.00
	SUBTOTAL	**3,584,691,032.00**
	IVA	35,363,671.00
	VALOR TOTAL	**3,620,054,703.00**

Observaciones: #$24-02-00;0989-2021;jlrodriguezd@invias.gov.co#$

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE

Consorciados:

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0
MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2025.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 52 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,584,691,032.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8/10/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	09/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	09/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	16/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	23/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jessica L. Rodríguez D.		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 **NIT.** 901475859-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL MHC 063

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3,620,054,703.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: RECIBO PARCIAL DE OBRA No.52 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE DE 2025. (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Matricula profesional No.: 2520262127CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 17/10/2025
(Suscribe según su competencia)

RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Fecha: 2025.10.23 10:56:07 -05'00'
Firma
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 23/10/2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 de 3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,584,691,032.00 **MES** SEPTIEMBRE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67,580,051,078.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 532,868,141,553.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 21 de fecha 25/07/2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	72.00	$ 1,154,770.00	$ 83,143,440	72.00	$ 83,143,440	-	$ -	17.23	$ 19,896,687.00
2	5-11604	201-13		Demolición de Estructuras	m3	4,039.00	$ 113,400.00	$ 458,022,600	2,344.00	$ 265,809,600	3.00	$ 340,200.00	1,275.00	$ 144,585,000.00
3	5-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	9,334.00	$ 4,470.00	$ 41,722,980	9,334.00	$ 41,722,980	-	$ -	140.00	$ 625,800.00
4	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	566,041.00	$ 10,000.00	$ 5,660,410,000	591,849.00	$ 5,918,490,000	1,387.00	$ 13,870,000.00	266,793.00	$ 2,667,930,000.00
5	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	146,834.00	$ 12,570.00	$ 1,845,703,380	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	14,784.00	$ 62,890.00	$ 929,765,760	48,922.00	$ 3,076,704,580	-	$ -	11,425.00	$ 718,518,250.00
7	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	368,680.00	$ 10,000.00	$ 3,686,800,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	1-11601	220.1		Terraplenes	m3	734,168.00	$ 12,000.00	$ 8,810,016,000	690,250.00	$ 8,283,000,000	3,272.00	$ 39,264,000.00	320,730.40	$ 3,848,764,800.00
SUBTOTAL								**$ 21,515,584,160**	-	**$ 17,668,870,600**		**$ 53,474,200.00**	-	**$ 7,400,320,537.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
9	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	184,744.00	$ 139,000.00	$ 25,679,416,000	27,890.00	$ 3,876,710,000	-	$ -	4,017.00	$ 558,363,000.00
10	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	124,370.00	$ 150,000.00	$ 18,655,500,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	12,600.00	$ 179,850.00	$ 2,266,110,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 46,601,026,000**	-	**$ 3,876,710,000**		**$ -**		**$ 558,363,000.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS									-					
12	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	197,124.00	$ 2,910.00	$ 573,630,840	319,315.00	$ 929,206,650	-	$ -	155,969.00	$ 453,869,790.00
13	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	522,324.00	$ 1,840.00	$ 961,076,160	1,131,973.00	$ 2,082,830,320	24,371.00	$ 44,842,640.00	761,692.00	$ 1,401,513,280.00
14	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,548.00	$ 750,000.00	$ 22,161,000,000	7,251.00	$ 5,438,250,000	-	$ -	7,250.40	$ 5,437,800,000.00
15	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	26,624.00	$ 760,000.00	$ 20,234,240,000	28,149.00	$ 21,393,240,000	396.00	$ 300,960,000.00	14,926.10	$ 11,343,836,000.00
16	7-11603		450.10P..	Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos	m3	5,040.00	$ 795,600.00	$ 4,009,824,000	7,757.00	$ 6,171,469,200	-	$ -	7,756.40	$ 6,170,991,840.00
17	7-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfalítico	m3	14,175.00	$ 72,820.00	$ 1,032,223,500	60,859.00	$ 4,431,752,380	2,405.50	$ 175,168,510.00	56,214.77	$ 4,093,559,551.00
18	7-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	22,680.00	$ 78,890.00	$ 1,789,225,200	5,497.00	$ 433,658,330	19.70	$ 1,554,133.00	781.10	$ 61,620,979.00
19	7-11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfalítico sin ruteo	m	10,000.00	$ 4,340.00	$ 43,400,000	222,969.00	$ 967,685,461	17,686.70	$ 76,760,278.00	172,535.70	$ 748,804,938.00
Subtotal								**$ 50,804,619,700**	-	**$ 41,848,092,341**		**$ 599,285,561.00**		**$ 29,711,996,378.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO									-					
20	7-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	932.00	$ 837,200.00	$ 780,270,400	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 780,270,400**	-	$ -		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-					
21	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	122,977.00	$ 28,000.00	$ 3,443,356,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 28,000.00	$ -	55.00	$ 1,540,000	-	$ -	-	$ -
21-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 28,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 28,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 28,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11,429.00	$ 81,880.00	$ 935,806,520	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,880.00	$ -	188.00	$ 15,393,440	-	$ -	1.30	$ 106,444.00
22-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,880.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,880.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,880.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	5	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3,500.00	$ 25,950.00	$ 90,825,000	384.80	$ 9,985,560	-	$ -	384.80	$ 9,985,560.00
23-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 25,950.00	$ -	27,552.00	$ 714,974,400	-	$ -	21,724.70	$ 563,755,985.00
23-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 25,950.00	$ -	3,000.00	$ 77,850,000	-	$ -	640.30	$ 16,615,785.00
23-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 25,950.00	$ -	3,000.00	$ 77,850,000	318.80	$ 8,272,860.00	1,711.00	$ 44,400,450.00
23-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 25,950.00	$ -	3,155.00	$ 81,872,250	-	$ -	713.10	$ 18,504,945.00
24	1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	34,322.00	$ 52,470.00	$ 1,800,875,340	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24-A	1-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 52,470.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24-B	1-11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 52,470.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24-C	1-11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 52,470.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24-D	1-14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 52,470.00	$ -	1,523.00	$ 79,911,810	-	$ -	-	$ -
25	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1,884.00	$ 119,000.00	$ 224,196,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25-A	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 119,000.00	$ -	3,151.00	$ 374,969,000	-	$ -	-	$ -
25-B	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 119,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25-C	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 119,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25D	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 119,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	34,991.00	$ 140,000.00	$ 4,898,740,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26-A	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 140,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26-B	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 140,000.00	$ -	500.00	$ 70,000,000	-	$ -	90.00	$ 12,600,000.00
26-C	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 140,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26-D	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 140,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	5		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	184.00	$ 2,289,000.00	$ 421,176,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27-A	5-11606		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,289,000.00	$ -	1,547.00	$ 3,541,083,000	-	$ -	1,216.50	$ 2,784,568,500.00
27-B	5-14102		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,289,000.00	$ -	1,026.00	$ 2,348,514,000	64.00	$ 146,496,000.00	763.00	$ 1,746,507,000.00
28	5-14102		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3,985.00	$ 2,300,000.00	$ 9,165,500,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	6-14104		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	5,986.00	$ 1,200,000.00	$ 7,183,200,000	1,829.00	$ 2,194,800,000	-	$ -	-	$ -
30	6-14104		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	14,785.00	$ 1,500,000.00	$ 22,177,500,000	2,504.00	$ 3,756,000,000	-	$ -	-	$ -
31	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	19,118.00	$ 810,000.00	$ 15,485,580,000	60.00	$ 48,600,000	-	$ -	60.00	$ 48,600,000.00
31-A	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 810,000.00	$ -	5,170.00	$ 4,187,700,000	1.00	$ 810,000.00	3,479.80	$ 2,818,638,000.00
31-B	5-11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 810,000.00	$ -	10,010.00	$ 8,108,100,000	-	$ -	-	$ -
31-C	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 810,000.00	$ -	1,824.00	$ 1,477,440,000	78.10	$ 63,261,000.00	406.80	$ 329,508,000.00
31-D	5-14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 810,000.00	$ -	378.00	$ 306,180,000	-	$ -	-	$ -
32	5-14104		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	25,957.00	$ 900,000.00	$ 23,361,300,000	3,340.00	$ 3,006,000,000	-	$ -	940.20	$ 846,180,000.00
33	5-14104		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	5,339.00	$ 1,200,000.00	$ 6,406,800,000	502.00	$ 602,400,000	-	$ -	-	$ -
34	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	27,163.00	$ 650,000.00	$ 17,655,950,000	200.00	$ 130,000,000	1.70	$ 1,105,000.00	53.60	$ 34,840,000.00
35	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	5,433.00	$ 495,350.00	$ 2,691,236,550	30.00	$ 14,860,500	-	$ -	30.00	$ 14,860,500.00
35-A	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 495,350.00	$ -	1,051.00	$ 520,612,850	5.00	$ 2,476,750.00	448.40	$ 222,114,940.00
35-B	5-14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 495,350.00	$ -	88.00	$ 43,590,800	-	$ -	9.20	$ 4,557,220.00
36	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m	1,420.00	$ 548,010.00	$ 778,174,200	261.00	$ 143,030,610	-	$ -	-	$ -
37	5-11604	632-13		Baranda de concreto	m	687.00	$ 214,420.00	$ 147,306,540	20.00	$ 4,288,400	-	$ -	-	$ -
38	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	11,840,561.00	$ 5,378.00	$ 63,678,537,058	4,903.00	$ 26,368,334	-	$ -	4,903.00	$ 26,368,334.00
38-A	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	1,424,855.66	$ 7,662,873,749	4,289.00	$ 23,066,242.00	525,865.97	$ 2,828,107,164.55
38-B	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	1,371,786.00	$ 7,377,465,108	-	$ -	17,563.00	$ 94,453,814.00
38-C	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	428,598.00	$ 2,305,000,044	14,548.00	$ 78,239,144.00	251,939.00	$ 1,354,927,942.00
38-D	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	734,347.74	$ 3,949,322,135	-	$ -	12,823.00	$ 68,962,094.00
39	4-11604	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	76,562.00	$ 5,480.00	$ 419,559,760	1,115.00	$ 6,110,200	-	$ -	-	$ -
40	4-14104	641-13		Acero de Presfuerzo	Tf-m	1,572,187.00	$ 2,230.00	$ 3,505,977,010	2,586,902.00	$ 5,768,791,460	-	$ -	-	$ -
41	5-14104	642-13		Apoyo elastomerico de 35cm*45cm*5cm	u	156.00	$ 768,350.00	$ 119,862,600	76.00	$ 58,394,600	-	$ -	-	$ -
42	5-14104		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastomericas intermedias +/-40 mm)	m	228.00	$ 1,583,120.00	$ 360,951,360	545.00	$ 862,800,400	-	$ -	-	$ -
43	4-14103	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	53,475.00	$ 11,325.00	$ 605,604,375	198,981.00	$ 2,253,459,825	-	$ -	194,862.00	$ 2,206,812,150.00
44	4-14103	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	53,475.00	$ 200.00	$ 10,695,000	198,981.00	$ 39,796,200	-	$ -	194,862.00	$ 38,972,400.00
45	4-14103	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	53,475.00	$ 4,286.00	$ 229,193,850	198,981.00	$ 852,832,566	-	$ -	194,862.00	$ 835,178,532.00
46	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,722.00	$ 600,000.00	$ 2,233,200,000	1,220.00	$ 732,000,000	14.00	$ 8,400,000.00	379.85	$ 227,910,000.00

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,584,691,032.00 **MES** SEPTIEMBRE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67,580,051,078.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 532,868,141,553.00

47	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	246.00	$	1,264,890.00	$	311,162,940	94.00	$	118,899,660	-	$	-	-	$	-
48	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	340.00	$	1,834,530.00	$	623,740,200	-	$	-	-	$	-	-	$	-
49	5-11604		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	42,017.00	$	38,110.00	$	1,601,267,870	17,851.00	$	680,301,610	69.10	$	2,633,401.00	9,717.20	$	370,322,492.00
50	5-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	3,546.00	$	580,000.00	$	2,056,680,000	-	$	-	-	$	-	-	$	-
51	5-11605	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	2,366.00	$	86,540.00	$	204,753,640	5,000.00	$	432,700,000	31.20	$	2,700,048.00	1,378.50	$	119,295,390.00
52	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	63,200.00	$	7,700.00	$	486,640,000	60,628.00	$	466,835,600	204.00	$	1,570,800.00	29,312.40	$	225,705,480.00
53	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3	27,297.00	$	130,000.00	$	3,548,610,000	11,242.00	$	1,461,460,000	42.00	$	5,460,000.00	6,280.82	$	816,506,600.00
54	5-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	5,459.00	$	170,000.00	$	928,030,000	516.00	$	87,720,000	-	$	-	-	$	-
55	5-11604	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1,309.00	$	173,900.00	$	227,635,100	13,156.00	$	2,287,828,400	-	$	-	309.00	$	53,735,100.00
56	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,150.00	$	248,500.00	$	534,275,000	606.00	$	150,591,000	20.00	$	4,970,000.00	427.50	$	106,233,750.00
Subtotal									**$**	**198,553,897,913**	-	**$**	**69,519,097,511**	-	**$**	**349,461,245.00**		**$**	**18,889,834,551.55**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										-									
57	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	935,857.00	$	1,790.00	$	1,675,184,030	1,118,821.00	$	2,002,689,590	24,937.00	$	44,637,230.00	781,881.80	$	1,399,568,422.00
58	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	3,068.00	$	22,070.00	$	67,710,760	16,781.00	$	370,356,670	81.10	$	1,789,877.00	12,337.57	$	272,290,170.00
59	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	10,794.00	$	59,980.00	$	647,424,120	-	$	-	-	$	-	-	$	-
60	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	53,514.00	$	8,340.00	$	446,306,760	30,351.00	$	253,127,340	1,653.00	$	13,786,020.00	13,796.00	$	115,058,640.00
61	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	2,164.00	$	397,600.00	$	860,406,400	606.00	$	240,945,600	-	$	-	291.00	$	115,701,600.00
62	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,714.00	$	325,630.00	$	883,759,820	207.00	$	67,405,410	-	$	-	104.00	$	33,865,520.00
63	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	159.00	$	504,590.00	$	80,229,810	628.00	$	316,882,520	4.00	$	2,018,360.00	301.00	$	151,881,590.00
64	5-11607	720-13		Poste de referencia	u	500.00	$	254,830.00	$	127,415,000	19.00	$	4,841,770	-	$	-	-	$	-
65	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	4,000.00	$	230,530.00	$	922,120,000	2,612.00	$	602,144,360	-	$	-	424.00	$	97,744,720.00
66	4-11607	740-13		Captafaros	u	1,000.00	$	22,030.00	$	22,030,000	1,523.00	$	33,551,690	79.00	$	1,740,370.00	352.00	$	7,754,560.00
Subtotal									**$**	**5,732,586,700**	-	**$**	**3,891,944,950**	-	**$**	**63,971,857.00**		**$**	**2,193,865,222.00**
OBRAS SUBTERRANEAS										-									
67	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	10,332.00	$	221,660.00	$	2,290,191,120	-	$	-	-	$	-	-	$	-
68	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	16,195.00	$	253,200.00	$	4,100,574,000	-	$	-	-	$	-	-	$	-
69	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	3,360.00	$	291,510.00	$	979,473,600	-	$	-	-	$	-	-	$	-
70	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	14,674.00	$	300,000.00	$	4,402,200,000	-	$	-	-	$	-	-	$	-
71	5-15102		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	2,000.00	$	100,640.00	$	201,280,000	-	$	-	-	$	-	-	$	-
72	5-15103		PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	2,411.00	$	1,166,190.00	$	2,811,684,090	-	$	-	-	$	-	-	$	-
73	5-15103		PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	611.00	$	970,770.00	$	593,140,470	-	$	-	-	$	-	-	$	-
74	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	kg	176,103.00	$	10,648.00	$	1,875,144,744	-	$	-	-	$	-	-	$	-
75	5-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	3,124.00	$	83,100.00	$	259,604,400	-	$	-	-	$	-	-	$	-
76	5-15106		PT-9	Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m	u	71.00	$	1,053,100.00	$	74,770,100	-	$	-	-	$	-	-	$	-
77	4-15102		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	5,341.00	$	258,899.00	$	1,382,779,559	-	$	-	-	$	-	-	$	-
Subtotal									**$**	**18,970,842,083**	-	**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**
OBRAS VARIAS										-						-		**$**	**-**
78	5-11601	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	29,900.00	$	34,230.00	$	1,023,477,000	12,904.00	$	441,703,920	-	$	-	960.00	$	32,860,800.00
79	5-11606	810-13		Proleccion de taludes con tierra organica	m2	271,138.00	$	13,000.00	$	3,524,794,000	171,238.00	$	2,226,094,000	-	$	-	151,588.00	$	1,970,644,000.00
Subtotal									**$**	**4,548,271,000**	-	**$**	**2,667,797,920**		**$**	**-**		**$**	**2,003,504,800.00**
TRANSPORTES										-									
80	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,480,309.00	$	1,100.00	$	8,228,339,900	19,773,292.00	$	21,750,621,200	56,327.00	$	61,959,700.00	16,668,832.00	$	18,335,715,200.00
Subtotal									**$**	**8,228,339,900**	-	**$**	**21,750,621,200**		**$**	**61,959,700.00**	-	**$**	**18,335,715,200.00**
				ITEM NO PREVISTOS															
81	1-11601		220.1P	Material para Terraplen	m3		$	42,374.00	$	-	686,054.00	$	29,070,852,196	3,646.00	$	154,495,604.00	316,592.00	$	13,415,269,408.00
82	1-11601	221.1		Pedraplen Compacto	m3		$	19,910.00	$	-	183,042.00	$	3,644,366,220	336.00	$	6,689,760.00	96,794.00	$	1,927,168,540.00
83	1-11601		221.1P	Material para Pedraplen	m3		$	81,868.00	$	-	237,728.00	$	19,462,315,904	435.00	$	35,612,580.00	125,599.30	$	10,282,563,492.00
84	5	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$	45,232.00	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-
84-A	5-11604	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$	45,232.00	$	-	9,160.00	$	414,325,120	-	$	-	7,054.30	$	319,080,097.00
84-B	5-11606	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$	45,232.00	$	-	600.00	$	27,139,200	-	$	-	-	$	-
84-C	5-14104	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$	45,232.00	$	-	200.00	$	9,046,400	-	$	-	-	$	-
85	5-11604		661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml		$	1,610,012.00	$	-	1,263.00	$	2,033,445,156	-	$	-	1,055.75	$	1,699,770,189.00
86	5-11607		7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ml		$	138,738.00	$	-	2,513.00	$	348,648,594	13.70	$	1,900,710.60	1,717.75	$	238,317,199.60
87	5-11607		8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u		$	77,167.00	$	-	3,121.00	$	240,838,207	-	$	-	2,382.00	$	183,811,794.00
88	5-11607		9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u		$	77,971.00	$	-	794.00	$	61,908,974	7.00	$	545,797.00	396.00	$	30,876,516.00
89	4-11607		710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación)	u		$	1,324,653.00	$	-	150.00	$	198,697,950	-	$	-	12.00	$	15,895,836.00
90	7-11601	231.1		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2		$	10,590.00	$	-	612,538.00	$	6,486,777,420	1,197.00	$	12,676,230.00	278,032.00	$	2,944,358,880.00
91	5-11604		642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml		$	56,631.00	$	-	3,766.00	$	213,272,346	9.70	$	549,320.70	2,392.10	$	135,467,017.20
92	7-11603		450.13P	Base tratada con asfalto - BTA	m3		$	674,379.00	$	-	53,761.00	$	36,255,289,419	-	$	-	25,017.90	$	16,871,546,384.30
93	5-11604		642.4P	Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester expandido de e=20mm de espesor.	ml		$	135,126.00	$	-	1,191.00	$	160,935,066	-	$	-	748.40	$	101,128,299.60
94	5-11604	630.7		Concreto clase 14 MPA - ciclópeo	m3		$	376,988.00	$	-	1,482.00	$	558,696,216	0.50	$	188,494.00	809.50	$	305,171,787.00
95	7-11603		450.4P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3		$	730,766.00	$	-	31,920.00	$	23,326,050,720	-	$	-	13,501.40	$	9,866,364,071.80
96	1-11606		220.2P	Geobloque densidad 30kg/m3	m3		$	1,032,638.00	$	-	4,152.00	$	4,287,512,976	-	$	-	3,362.00	$	3,471,728,956.00
97	4-11607		11P	Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si	u		$	58,894.00	$	-	154.00	$	9,069,676	-	$	-	14.00	$	824,516.00
98	5-11706		12P	TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	u		$	252,987,756.00	$	-	1.00	$	252,987,756	-	$	-	0.93	$	234,772,638.00
99	5-11706		13P	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	u		$	8,511,981.00	$	-	1.00	$	8,511,981	-	$	-	1.00	$	8,511,981.00
100	5-11706		14P	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	u		$	978,684,911.00	$	-	1.00	$	978,684,911	-	$	-	0.80	$	782,947,928.80
101	2-11602		320.1.1P	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA)	m3		$	108,109.00	$	-	12,906.00	$	1,395,254,754	-	$	-	11,815.00	$	1,277,307,835.00
102	5-11604		671.1P	CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3		$	650,786.00	$	-	3,080.90	$	2,005,006,587	19.50	$	12,690,327.00	1,926.20	$	1,253,543,992.80
103	5-11304		15P	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)	UN		$	22,264,277.00	$	-	187.00	$	4,163,419,799	-	$	-	187.00	$	4,163,419,799.00
104	5-11304		17P	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	4,158,327.00	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-
105	5-11304		18P	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	3,326,662.00	$	-	86.00	$	286,092,932	-	$	-	86.00	$	286,092,932.00
106	5-11304		19P	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	2,970,234.00	$	-	86.00	$	255,440,124	-	$	-	85.00	$	252,469,890.00
107	4-11606		812.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2		$	269,425.00	$	-	8,408.00	$	2,265,325,400	-	$	-	8,407.00	$	2,265,055,975.50
108	4-11606		623.1P	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M		$	270,418.00	$	-	5,619.00	$	1,519,478,742	-	$	-	5,619.00	$	1,519,478,742.00
109	7-11606		811.1 P	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE	M2		$	50,253.00	$	-	6,203.00	$	311,719,359	-	$	-	2,507.00	$	125,984,271.00
110	1-11601		200.2P	DESABOMBE DE TALUDES	M2		$	21,359.00	$	-	8,131.00	$	173,670,029	-	$	-	7,772.00	$	166,002,148.00

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,584,691,032.00 **MES** SEPTIEMBRE 2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67,580,051,078.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 532,868,141,553.00

111	4-11604		662.2P	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 Pl; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG		$ 3,240.00	$ -	149,306.00	$ 483,751,440	-	$ -	127,764.00	$ 413,955,360.00
112	4-11604		662.1P	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, REFERENCIA (Pls) 183 Pl; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG		$ 19,896.00	$ -	149,306.00	$ 2,970,592,176	-	$ -	127,764.00	$ 2,541,992,544.00
113	7-11604		673.3P	GEODREN PLANAR H= 1,0 m	M		$ 51,662.00	$ -	3,300.00	$ 170,484,600	209.10	$ 10,802,524.20	2,721.40	$ 140,592,967.20
114	5-11606		621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		$ 3,197,047.00	$ -	54.00	$ 172,640,538	-	$ -	54.00	$ 172,640,538.00
115	3-11608		900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	M3-E		$ 1,100.00	$ -	177,966.00	$ 195,762,600	-	$ -	8,976.00	$ 9,873,600.00
116	5-11604		663.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M		$ 275,983.00	$ -	766.00	$ 211,402,978	-	$ -	427.70	$ 118,037,929.10
117	1-11601		211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3		$ 16,718.00	$ -	34,489.00	$ 576,587,102	-	$ -	882.00	$ 14,745,276.00
118	3-11608		900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM		$ 1,175.00	$ -	338,880.00	$ 398,184,000	-	$ -	2,068.00	$ 2,429,900.00
119	4-11304		22P	POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U		$ 4,158,327.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120	5-12202		23P	DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M		$ 3,318,594.00	$ -	19.20	$ 63,717,005	-	$ -	19.20	$ 63,717,004.80
121	5-12202		24P	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON	M		$ 1,805,618.00	$ -	23.00	$ 41,529,214	-	$ -	23.00	$ 41,529,214.00
122	7-11603		450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3		$ 743,399.00	$ -	15,886.00	$ 11,809,636,514	1,238.70	$ 920,848,341.30	15,886.00	$ 11,809,636,514.00
123	7-11603		450.15P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3		$ 733,409.00	$ -	1,967.00	$ 1,442,615,503	-	$ -	1,966.80	$ 1,442,468,821.20
124	7-11603		450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3		$ 665,781.00	$ -	6,996.00	$ 4,657,803,876	860.30	$ 572,771,394.30	5,609.40	$ 3,734,631,941.40
125	3-11603		900.1.1P	Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/KM		$ 1,511.00	$ -	2,583,253.00	$ 3,903,295,283	262,182.30	$ 396,157,455.30	2,487,648.80	$ 3,758,837,336.80
126	5-14103		630.3.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2		$ 341,770.00	$ -	1,000.00	$ 341,770,000	-	$ -	949.00	$ 324,339,730.00
127	4-11607		730.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M		$ 275,524.00	$ -	2,000.00	$ 551,048,000	4.00	$ 1,102,096.00	1,304.00	$ 359,283,296.00
128	4-11607		710.1.2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO DOBLE- TIPO CHEVRON. TABLERO DE 80X30 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u		$ 297,577.00	$ -	150.00	$ 44,636,550	-	$ -	12.00	$ 3,570,924.00
129	4-11607		710.1.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO SENCILLO- TIPO DOL. TABLERO DE 80X15 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u		$ 255,001.00	$ -	200.00	$ 51,000,200	-	$ -	65.00	$ 16,575,065.00
130	4-11607		710.1.4P	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	u		$ 1,007,546.00	$ -	30.00	$ 30,226,380	-	$ -	9.00	$ 9,067,914.00
131	4-11607		730.4P	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)	u		$ 1,405,751.00	$ -	130.00	$ 182,747,630	2.00	$ 2,811,502.00	93.00	$ 130,734,843.00
132	5-11605		29P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PARA BANCA EN CONCRETO TIPO M40	u		$ 303,701.00	$ -	24.00	$ 7,288,824	-	$ -	16.00	$ 4,859,216.00
133	4-11605		30P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN METÁLICO TIPO M63	u		$ 241,470.00	$ -	86.00	$ 20,766,420	-	$ -	-	$ -
134	4-11605		31P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA	u		$ 1,873,885.00	$ -	14.00	$ 26,234,390	-	$ -	6.00	$ 11,243,310.00
135	4-11605		32P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO TIPO M10	u		$ 9,225,675.00	$ -	8.00	$ 73,805,400	-	$ -	4.00	$ 36,902,700.00
136	4-11607		710.1.5P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.88 m x 2.20 m)	u		$ 46,479,517.00	$ -	1.00	$ 46,479,517	-	$ -	1.00	$ 46,479,517.00
137	4-11607		710.1.6P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (dimensiones tablero 5.60 m x 2.44 m)	u		$ 53,967,096.00	$ -	2.00	$ 107,934,192	-	$ -	2.00	$ 107,934,192.00
138	4-11607		710.1.7P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.00 m x 2.00 m)	u		$ 42,673,870.00	$ -	2.00	$ 85,347,740	-	$ -	2.00	$ 85,347,740.00
139	4-11607		710.1.8P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.60 m x 1.60 m)	u		$ 31,573,292.00	$ -	1.00	$ 31,573,292	-	$ -	1.00	$ 31,573,292.00
140	4-11607		710.1.9P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 1.60 m)	u		$ 34,235,607.00	$ -	1.00	$ 34,235,607	-	$ -	1.00	$ 34,235,607.00
141	4-11607		710.1.10P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 2.00 m)	u		$ 44,563,123.00	$ -	1.00	$ 44,563,123	-	$ -	1.00	$ 44,563,123.00
142	4-11607	710-13		Señal vertical de tránsito poste de referencia SI-04	u		$ 380,890.00	$ -	7.00	$ 2,666,230	-	$ -	6.00	$ 2,285,340.00
143	5-14103		36P	Mortero tipo grout sin contracción para espesores superiores a 50 mm	m3		$ 6,562,681.00	$ -	5.00	$ 32,813,405	-	$ -	2.59	$ 16,997,343.79
144	4-11607		710.1.11P	Señal vertical de tránsito tipo dúplex SP/SR - SR/SR - SP/SP dimensiones 75*75 con lámina retrorreflectiva tipo XI	u		$ 679,851.00	$ -	60.00	$ 40,791,060	-	$ -	23.00	$ 15,636,573.00
145	4-11605		33P	Suministro e instalación de baranda metálica M82	m		$ 451,786.00	$ -	112.00	$ 50,600,032	67.00	$ 30,269,662.00	103.00	$ 46,533,958.00
146	5-14103		34P	Prueba de carga estática del puente peatonal Ave Colombia – Zipaquirá	u		$ 41,774,954.00	$ -	1.00	$ 41,774,954	-	$ -	1.00	$ 41,774,954.00
147	4-11304		37P	Poste metálico troncocónico octogonal de 6 metros sobre puente peatonal (Suministro e instalación, incluye soporte en L, brazo metálico para alumbrado público)	u		$ 3,326,067.00	$ -	7.00	$ 23,282,469	-	$ -	7.00	$ 23,282,469.00
148	5-14104	642.2		Apoyo elastómero de 20cm*20cm*2cm dureza 60	u		$ 272,949.00	$ -	4.00	$ 1,091,796	-	$ -	4.00	$ 1,091,796.00
149	5-14104	642.3		Apoyo elastómero de 15cm*15cm*2cm dureza 60	u		$ 172,537.00	$ -	4.00	$ 690,148	-	$ -	4.00	$ 690,148.00
150	5-11605		630.5P	Concreto estampado de 21 MPa con espesor de 10 cm (Incluye suministro y colocación de concreto, molde, desmoldante,	m2		$ 125,001.00	$ -	5,078.00	$ 634,755,078	-	$ -	1,656.67	$ 207,085,406.67
									-					
								$ -		$ 170,030,905,400		$ 2,160,111,798.40		$ 100,012,108,500.56
Ajuste al peso														

	SUBTOTAL OBRA	$ 355,735,437,856.00	$ 331,254,039,922.00	$ 3,288,264,361.00	$ 179,105,708,189.00
*	PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104,337.00	$ 136,480,362,432.00	$ 135,968,136.00	$ 45,794,256,810.00
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000,000.00	$ 1,200,000,000.00	$ -	$ -
*	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 384,892,542,193.00	$ 468,934,402,354.00	$ 3,424,232,497.00	$ 224,899,964,999.00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070,508.00	$ 1,370,731,330.00	$ 10,009,295.00	$ 657,399,896.00
*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 386,017,612,701.00	$ 470,305,133,684.00	$ 3,434,241,792.00	$ 225,557,364,895.00

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,584,691,032.00 **MES** SEPTIEMBRE 2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67,580,051,078.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 532,868,141,553.00

*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$	2,640,000,000.00		$	2,640,000,000.00	$ -	$	2,640,000,000.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$	501,600,000.00		$	501,600,000.00	$ -	$	501,600,000.00
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$**	**3,141,600,000.00**		**$**	**3,141,600,000.00**	**$ -**	**$**	**3,141,600,000.00**
*	PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE				$	4,698,521,780.00	$ 121,979,222.00	$	1,463,042,929.00
*	IVA PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.				$	892,719,138.00	$ 23,176,052.00	$	277,978,157.00
*	TOTAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.				**$**	**5,591,240,918.00**	**$ 145,155,274.00**	**$**	**1,741,021,086.00**
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	**$**	**75,778,877,774.00**		**$**	**53,827,286,178.00**	**$ 40,657,637.00**	**$**	**9,531,887,423.00**
	VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL						$ 38,479,313.00	$	7,113,336,286.00
	IVA GESTIÓN PREDIAL						$ 2,178,324.00	$	131,352,491.00
	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL						$ -	$	1,939,690,257.00
	IVA GESTIÓN SOCIAL						$ -	$	9,042,501.00
	VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)						$ -	$	338,465,888.00
	IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)						$ -	$	-
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$**	**350,000,000.00**		**$**	**2,880,773.00**	**$ -**	**$**	**2,880,773.00**
	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						$ -	$	2,797,546.00
	ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						$ -	$	69,939.00
	IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						$ -	$	13,288.27
*	**VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO**						**$ 3,584,691,032.00**	**$**	**238,397,367,844.00**
*	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B)**	**$**	**465,288,090,475.00**		**$**	**532,868,141,553.00**	**$ 3,620,054,703.00**	**$**	**239,974,754,177.00**
			VERDADERO			**VERDADERO**			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU
Utilidad

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3,288,264,361.00	$ 9,611,850.00	$ 3,297,876,211.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 135,968,136.00	$ 397,445.00	$ 136,365,581
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 121,979,222.00	$ 23,176,052.00	$ 145,155,274
GESTION PREDIAL (PRE ACTA)	$ 38,479,313.00	$ 2,178,324.00	$ 40,657,637
GESTION SOCIAL (PRE ACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3,584,691,032.00**	**$ 35,363,671.00**	**$ 3,620,054,703.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

	G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	EXPLANACIONES	$ 262,948,374	$ 39,622,157,237
SB	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 572,771,394	$ 22,441,849,161
PA	PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 1,520,133,902	$ 52,830,465,785
PC	PAVIMENTOS DE CONCRETO	$ -	$ -
ED	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 403,961,573	$ 32,333,571,635
SEÑ	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 70,331,963	$ 7,714,298,309
OS	OBRAS SUBTERRANEAS	$ -	$ -
OV	OBRAS VARIAS	$ -	$ 2,056,510,026
T	TRANSPORTES	$ 458,117,155	$ 22,106,856,037
ES	ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 121,979,222	$ 4,103,042,929
NP	ÍTEM NO PREVISTOS	$ -	$ -
	TOTAL	**$ 3,410,243,583**	**$ 183,208,751,118**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica):ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de Explanación	$ 249,931,944.00	$ 36,532,587,557.00
2. Sub-Bases y bases	$ -	$ 1,835,670,835.00
3. Transporte de materiales	$ 458,117,155.30	$ 22,106,856,036.80
4. Aceros y elementos metálicos	$ 139,247,376.00	$ 15,623,183,257.05
5. Concretos, morteros y obras varias	$ 262,799,908.30	$ 24,347,207,562.36
6. Concreto para estructuras de puentes	$ -	$ -
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 2,178,167,977.80	$ 78,660,202,940.90
*		
*		
TOTAL	**$ 3,288,264,361.00**	**$ 179,105,708,189.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Vias interurbanas-Preliminares y explanación	$ 262,608,174.00	$ 35,212,370,068.70
11604-Vias interurbanas-Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 70,093,058.90	$ 15,171,125,539.05
11602-Vias interurbanas-Afirmados, subbases y bases	$ -	$ 1,835,670,835.00
11603-Vias interurbanas-Pavimentos asfalticos / concreto	$ 2,489,062,751.90	$ 68,244,840,335.30
11606-Vias interurbanas-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 76,503,860.00	$ 12,884,696,997.00
14101-Puentes-Preliminares y cimentación	$ -	$ 18,504,945.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1 5 de 9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,584,691,032.00 **MES** SEPTIEMBRE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67,580,051,078.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 532,868,141,553.00

14102-Puentes-Subestructura y cimentación	$ 146,496,000.00	$ 1,746,507,000.00
14104-Puentes-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 921,481,258.00
14103-Puentes-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ 78,239,144.00	$ 4,819,003,051.79
11605-Vias interurbanas-Obras de urbanismo	$ 32,969,710.00	$ 455,135,765.67
11607-Vias interurbanas-Señalización y control de transito	$ 70,331,962.60	$ 3,360,396,463.40
11608-Vias interurbanas-Transporte y sobre acarreos	$ 61,959,700.00	$ 18,263,899,500.00
15102-Túneles-Aceros y excavaciones	$ -	$ -
15103-Túneles-Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	$ -	$ -
15106-Túneles-Drenajes, instalación e instrumentación	$ -	$ -
11706-Vias urbanas-Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	$ -	$ 1,026,232,547.60
11304-Espacio público-Señalización, redes eléctricas e iluminación	$ -	$ 4,725,265,090.00
12202-Vías férreas-Superestructura	$ -	$ 105,246,218.80
TOTAL ICOCIV	**$ 3,288,264,361.00**	**$ 168,790,375,615.00**

TOTAL CTO	**$ 179,105,708,189.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 3,620,054,703.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de"Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:23:32 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: Septiembre 2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 52-A

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☑ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ACTA 46-A: AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA A PRIMEROS 7 KMS

REMISIÓN DEL AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA PARA EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 2029 DE 2009. RADICADO MEDIANTE OFICIO D-000004363 EL 16 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No: 989 DE 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA- BUCARAMANGA; GIRON PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 21 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 20 (Día) DE 12 (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MHC 063

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF **CONTRATO No.** 791 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
989	8/06/2021	114 MESES	$ 465,288,090,475	$ 465,288,090,475
1	10/05/2022	0	$ 18,580,051,078	$ 483,868,141,553
2	22/07/2022	0	$ 40,000,000,000	$ 523,868,141,553

FECHA: Septiembre 2025
(Día / Mes / Año)

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y SEGUNDA CALZADA CASABLANCA UBATE

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

D-000004363 - Avance del estudio de impacto ambiental – EIA

2. Planos.

No Aplica	No Aplica

3. Otros.

No Aplica

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 121,979,222

NOTAS:

1. En el Acta 46-A, se realiza cobro por concepto de avance del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2029 de 2009 por el valor de $426,927,278 sin incluir Iva, correspondiente al 70% del valor de la modificación de la licencia para los primeros 7 km del tramo Casablanca - Ubaté.

2. En el acta 48-A, acorde al balance general de los estudios y diseños de la modificaicon No. 3 del contrato 989-2021, se presenta el cobro por por concepto de avance de estudios y diseños del tramo 2 Casbalanca - Ubate para el segundo y tercer sector de 5km y 15 km respectivamente por valor de $914'136,429 sin incluir Iva.

3. En el acta 52-A, se realiza cobro por concepto de avance del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2029 de 2009 por el valor de $121,979,222 sin incluir Iva, correspondiente al 20% del valor de la modificación de la licencia para los primeros 7 km del tramo Casablanca - Ubaté.

QUIEN ENTREGA:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:23:52 -05'00'

Firma:

Nombre: Mario Alberto Huertas Cotes
Representante legal o apoderado.
Contratista.
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda
Representante legal o apoderado.
Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **008308**
(17 SEP. 2025)

"Por el cual se inicia un trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones"

LA SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las funciones delegadas en la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, en el Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, modificado por el Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, las Resoluciones, 2938 del 27 de diciembre de 2024, 0760 del 21 de abril de 2025 y 1226 del 27 de junio de 2025 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – (**ANLA**), y

CONSIDERANDO QUE:

Mediante Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (**MAVDT**); hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (**MINAMBIENTE**) otorgó Licencia Ambiental a la UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS con NIT 806.010.877-9, para el proyecto Construcción de la Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté.

Por medio de la Resolución 36 del 12 de enero de 2010, el MINAMBIENTE resolvió el recurso de reposición presentado por el titular contra la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, en el sentido de modificar la Descripción del proyecto contenida en la página 7 y en los numerales 1.1 y 1.2 del artículo segundo de la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009.

A través de la Resolución 1552 del 12 de agosto de 2011, el MINAMBIENTE modificó subnumeral 1.1 del numeral 1 del artículo segundo de la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, modificado por el artículo sexto de la Resolución 0036 del 12 de enero de 2010, en el sentido de modificar el Tramo 1 e incluir la actividad denominada Variante de Zipaquirá en doble calzada en el tramo comprendido entre los K26+430 al K33+000, con sus permisos y obligaciones.

Por medio de la Resolución 1074 del 13 de diciembre de 2012, la ANLA aclaró la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, en el sentido de remitir copia dicho acto administrativo a los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté.

A través de la Resolución 00310 del 03 de febrero de 2022, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Licencia Ambiental otorgada a la UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS, mediante la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, para el proyecto *"Construcción de la Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté",* localizado en jurisdicción de los municipios Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté en el departamento de Cundinamarca, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, junto con los demás actos administrativos surtidos en el expediente LAM4576.

Mediante comunicación con radicado en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – (VITAL) 3800080021580725003 y en la ANLA 20256201033832 del 28 de agosto de 2025 (VPD0216-00-2025), el doctor Carlos Andrés Montoya Arteaga, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.003.653, en calidad de apoderado especial del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, (**la solicitante**), identificado con NIT. 800.215.807 - 2, presentó solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009 para el proyecto denominado *"Construcción de la Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté",* localizado en jurisdicción de los municipios Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté en el departamento de Cundinamarca.

La solicitante radicó ante la ANLA el complemento del Estudio de Impacto Ambiental (**EIA**) del proyecto, acompañado entre otros de la documentación enunciada a continuación, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015:

1. Formulario Único de Solicitud de Modificación de Licencia Ambiental.

2. Solicitud suscrita por el doctor Carlos Andres Montoya Arteaga, en calidad de apoderado especial de la solicitante.

3. Decreto 258 del 04 de marzo del 2025, por medio de la cual se decretó el encargo de Subdirector General, Código 40, Grado 23, de la Planta Global del Instituto Nacional de Vías al doctor Jhon Jairo González Bernal.

4. Descripción explicativa del proyecto, localización y costo estimado de inversión y operación.

5. Plano de localización del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento Geográfico.

6. Constancia de pago al Fondo Nacional Ambiental / Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (**FONAM – ANLA**), por concepto de servicio de evaluación ambiental vigencia 2025, el cual está relacionado para el presente trámite, de conformidad con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad.

7. Copia de la Resolución ST – 0101 del 31 de enero del 2025, *Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades"* emitida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la cual resolvió que **no procede la consulta previa** con Comunidades Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Comunidades Rom para el proyecto ***"MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA PARA LLEVAR A DOBLE CALZADA LA VÍA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ", DE MANERA ESPECÍFICA PARA EL TRAMO 2 PEAJE CASABLANCA – UBATÉ LOCALIZADO EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE TAUSA, SUTATAUSA Y NEMOCÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 2029 DE 2009",*** localizado en jurisdicción de los municipios de Cogua, Tausa y Nemocón, en el departamento de Cundinamarca, expedida específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas por el solicitante mediante los oficios con radicados No. **2024-1-002410-100629-ID-458159 y 2024-1-002410-100753-ID-458458 del 05 y 06 de diciembre de 2024**.

8. Copia de la Resolución 0525 del 10 de abril del 2023, proferida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (**ICANH**), por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1474 del 29 de octubre de 2021 que aprobó el registro del Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto "*Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto contrato 989 de 2021: mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de Los Comuneros tramos 1 y 2".*

9. Copia del radicado 20251095496 del 26 de agosto de 2025 relacionado con la entrega a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (**CAR**), del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental (**EIA**) para la Modificación Licencia Ambiental.

10. Copia de las Resoluciones 00433 del 22 de febrero de 2022 y 00311 del 28 de febrero de 2024, mediante la cual la ANLA otorgó a la sociedad Gelvez & Ramírez Ingeniería y Desarrollo Sociedad por Acciones Simplificadas, con NIT 830.501.913-0 1, permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, para ejecutarse a nivel nacional.

11. Copia de la Resolución 02335 del 26 de septiembre de 2022 mediante la cual la ANLA otorgó a la sociedad Consultoría y Servicios Ambientales CIAN S.A.S., con NIT.830.502.614-8, Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, para ejecutarse a nivel nacional

La reunión virtual de presentación de resultados de la Verificación Preliminar de la Documentación (**VPD**) correspondiente al expediente VPD0216-00-2025 realizada con la solicitante, para el presente trámite administrativo de evaluación de solicitud de

modificación de licencia ambiental, adelantada el 05 de septiembre de 2025, tuvo como resultado APROBADA.

El complemento del EIA, presentado por la solicitante, indicó respecto del proyecto objeto de evaluación lo siguiente:

"(…)

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

(…)
El corredor vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa– Bucaramanga; Girón – Piedecuesta comprende cuatro rutas nacionales: La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquirá (PR28+200) y termina en el municipio de Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05 iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en el municipio de Puente Nacional (PR89+340). La tercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente Nacional (PR0+000) y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 iniciando en el municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga (PR80+081). Para el corredor vial Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta se contempla una longitud total del corredor de 344.0 km aproximadamente.

El tramo objeto de modificación de licenciamiento corresponde al tramo 2 peaje Casablanca – Ubaté, entre el K40+070 al K47+452, localizado en jurisdicción de los municipios de Tausa, Cogua y Nemocón en el departamento de Cundinamarca, perteneciente a la ruta nacional 45-A04 tramo Troncal Central sector Zipaquirá Ubaté de la red vial Nacional de carretera a cargo del Instituto Nacional de Vías.

(…)

Se precisa que el titular del instrumento de manejo y control ambiental, que la presente diligencia tiene como objetivo modificación de Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, es el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS. Ahora bien, mediante el contrato de Obra No 989 de 2021, el INVIAS designo al Consorcio Vial MHC 063, para las obras de MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1, por lo que Consorcio Vial MHC 063 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato mencionado, desarrolla las actividades atientes a la estructuración del EIA para la modificación de la licencia ambiental, cuyas diligencias se surten en el Expediente LAM 4576 , licenciado ambientalmente con la Resolución ANLA No. 2029 del 22 de Octubre de 2009 y sus posteriores modificatorias.

A lo largo del estudio de impacto ambiental, las fuentes de los diferentes capítulos son determinadas por el Consorcio Vial MHC 063, así como el equipos técnico y de consultoría especializada que participaron en la estructuración de los diferentes capítulos y de los documentos técnicos de soporte, cumpliendo así el objeto del contrato, finalmente se confirma que la modificación del instrumento de manejo ambiental es de responsabilidad del es el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – IINVIAS.

3.1 LOCALIZACIÓN

La segunda calzada objeto de modificación, se localiza entre el sector del Peaje Casablanca y el municipio de Ubaté; esta se proyecta sobre el corredor existente de calzada sencilla identificado como ruta nacional 45A-04 Troncal Central, sector Zipaquirá Ubaté, infraestructura vial administrada por el INVIAS.

La segunda calzada Peaje Casablanca – Ubaté K40+070 al K47+452, se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca en los municipios de Cogua (vereda Casablanca), municipio de Nemocón (vereda Casablanca, Patio Bonito y Cerro Verde) y el municipio de Tausa (veredas Pajarito, Chorrillo y Rasgata Bajo) y se proyecta aprovechando la estructura de vía existente, para construir la vía proyectada (segunda calzada) de acuerdo con diversos criterios (Geométrico, predial, social, geotécnico, ambiental, etc.).

A continuación, en la Ver Tabla 3-1 se presenta la ubicación tanto en abscisa como en coordenada del inicio y fin del proyecto objeto de la presente solicitud de modificación de Licencia Ambiental:

Tabla 3-1 Localización de la Segunda Calzada


Unidad de obra	***Descripción***	***Abscisas***		***Coordenadas CTM 12***		***Longitud (m)***
				Este	***Norte***	
Segunda calzada	*Corredor vial*	*Inicio*	*K40+070*	*4898898.29*	*2122160.07*	*7.382*
		Fin	*K47+452*	*4901114.45*	*2128659.33*	
**Establecido de acuerdo con abscisado de diseño de la Segunda calzada*						

Fuente: Consorcio Vial MHC 063 – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2025

A continuación, se presenta detalladamente la composición de la segunda calzada (Tabla 3-2).

"Por el cual se inicia un trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones"


Tabla 3-2. Localización intersección - Retornos

Sector	Descripción	Abscisas	Coordenadas CTM 12	
			Este	Norte
	Inicio del proyecto Objeto de Modificación	Calzada derecha K40+070	4898898.29	2122160.07
		Calzada Izquierda K40+070	4898892.07	2122163.41
	Intersección Casablanca-Retorno 1	K40+450	4899084.07	2122490.81
		K40+950	4899279.76	2122944.76
	Retorno 2	K42+650	4899619.12	2124592.06
		K42+950	4899707.65	2124867.49
Sector	**Descripción**	**Abscisas**	**Coordenadas CTM 12**	
			Este	**Norte**
	Retorno 3	K44+200	4899892.22	2126013.10
		K44+650	4899783.72	2126425.02
	Fin del proyecto Objeto de Modificación	K47+452	4901114.45	2128659.33

Fuente: Consorcio Vial MHC 063 – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2025

En la Figura 3-1 se ilustra la localización de la Segunda Calzada con su intersección y dos retornos.

Figura 3-1. Localización Intersección - Retornos.



Fuente: Consorcio Vial MHC 063 – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2025

La caracterización correspondiente de los asentamientos humanos se realiza en el Capítulo 5 – Caracterización del Área de Influencia, específicamente en el capítulo 5.3. Medio socioeconómico

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

La longitud de la Segunda calzada es de 7.382 km, (Ver tabla 3-4), cumpliendo de esta manera con las especificaciones requeridas en la normatividad vigente, el proyecto objeto de licenciamiento corresponde a:

(…)

3.2.2 Fases y Actividades del Proyecto.

Se identifican tres (3) fases del proyecto: Preconstrucción (PC), Construcción (CO) y Desmantelamiento y Abandono (DA).

La fase Preconstrucción (PC) se estima en doce (12) meses de duración, la Construcción (CO) se estima en doce (12) meses y la fase de desmantelamiento y abandono (DA) se estima de un (1) mes, no obstante, a medida que vaya avanzando la obra se irán desarrollando las respectivas actividades de desmantelamiento y abandono. Las actividades que serán ejecutadas a lo largo de las fases del proyecto se presentan en la Tabla 3-12.

"Por el cual se inicia un trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones"

Fase	***Actividad***	***Descripción***
Preconstrucción	*Socialización y Acercamiento con la comunidad*	*El desarrollo de los procesos de socialización, se plantean mediante reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra, adaptándose a las nuevas condiciones de acercamiento social en donde con información clara, veraz y oportuna la cual será impartida por los profesionales vinculados al Proyecto. Las comunidades de los municipios de Cogua, Nemocón y Tausa conocerán las características del Proyecto, por parte del Consorcio Vial MHC 063 y de los profesionales vinculados, así como las acciones del Plan de Manejo Ambiental y particularmente las del Programa de Gestión Social. Se realizarán reuniones de inicio, avance, finalización, extraordinarias y con el Comité de Participación Comunitaria. Se realizarán reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra, con información clara, veraz y oportuna la cual será impartida por los profesionales vinculados al Proyecto. Se contará con herramientas y canales de comunicación desde esta fase, para garantizar un acercamiento eficaz y veras con la comunidad, con los medios de comunicación escritos, radiales y audiovisuales, necesarios para el proceso de información, participación y posicionamiento y manejo de imagen del proyecto.*
	Adquisición de predios	*Adquisición de las franjas o áreas para la construcción de la segunda calzada junto con su infraestructura asociada; este proceso se desarrollará de acuerdo con la normatividad vigente en la materia, establecida por el INVIAS y con personal con experiencia en el tema predial. Esta actividad es susceptible de generar impactos como expectativas en*

"Por el cual se inicia un trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones"

		la población, aumento de costo de tierra, impactos sociales por afectación del arraigo de las comunidades.
	Contratación mano de obra	*De acuerdo con las actividades de construcción de la segunda calzada, se proyecta la vinculación de personal de mano de obra calificada y no calificada para su ejecución, vinculando principalmente a las comunidades de los municipios de Cogua, Nemocón y Tausa.*
	Instalación y operación de infraestructura temporal	*La instalación de infraestructura temporal se refiere a la necesidad de colocar estructuras temporales para el desarrollo de las obras, estos puntos servirán para el acopio de algunos materiales, carpa vestier y casillero para los trabajadores; Esta actividad es susceptible de producir impactos debido a la demanda de recursos naturales y generación de escombros; en cuanto a la operación de dicha infraestructura esta se refiere a todas las actividades que se deben desarrollar en estos sitios para el manejo adecuado de la obra; esta es una actividad susceptible de producir impacto debido a la generación de las aguas residuales (cuyo manejo se dará con instalación de baños portátiles), generación de accidentes, de ruido, de olores, a la producción de emisiones de material particulado y gases, generación de aceites, residuos sólidos, manejo de combustible, operación de vehículos y de maquinaria.*
Construcción	*Adecuación de Campamento*	*Para la ejecución de la Segunda Calzada, en la condición actual, se cuenta con una zona de campamento existente y operativo, el cual tiene oficinas, almacén, acopios de materiales, zona de parqueadero de vehículos, motocicletas, zona de taller, acopios de material, planta dosificadora de concretos, área*

		ubicada en el sector denominado K44+200 del sector Peaje Casablanca – Ubaté. Adicional a esto, el campamento existente cuenta con baterías sanitarias portátiles, de acuerdo con la cantidad de personal que permanezca en esta zona, a las cuales se les realiza mantenimiento dos veces por semana; así mismo cuenta con la demarcación de zonas con su respectivo cerramiento perimetral, con malla electrosoldada y polisombra negra y cuenta con un instrumento de me manejo ambiental identificado como ***Plan de Adaptación a las Guías Ambientales – PAGA.*** *Teniendo en cuenta la anterior precisión, para la modificación de licencia, se proyecta incorporar dos (2) estructuras adjuntas al campamento existente del K44+200, tales como Planta de Asfalto y Trituradora.*
	Adecuación y mantenimiento de vías existentes	*Hace referencia a las actividades que durante la construcción in situ, requieren del cierre de la vía nacional Ruta 45ª04 y de las vías terciarias contiguas a la segunda calzada, así como de los accesos a los Zodmes de forma temporal y transitoria, con el fin de realizar las actividades requeridas y no generar riesgos a la población, a los vehículos que circulan en el corredor vial y evitar fatalidades y accidentes, lo cual, a su vez, generará molestias a la comunidad por el tiempo que deberá emplear esperando el transito normal.*
	Desmonte, Limpieza y Tala Forestal	*Esta actividad consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas que ocuparán las obras de segunda calzada y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de*

		tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. Se incluye de igual manera en esta actividad el traslado y disposición final del material removido. Incluye la tala forestal que consiste en retirar los individuos arbóreos para la adecuación de la segunda calzada. Este ítem analiza también la operación de maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de esta actividad Es susceptible de producir impactos debido a la generación de residuos sólidos, el arrastre de material y a la pérdida en sí de la cobertura vegetal.
	Demoliciones y retiro de infraestructura y RCD.	*Esta actividad consiste en la demolición total o parcial de estructuras o construcciones existentes en las zonas que, identificadas en el área de intervención de la segunda calzada, incluye:* *▪ Retiro, cambio, restauración o protección de las instalaciones de los servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto.* *▪ Manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes.* *▪ Remoción de cercas de alambre y otros obstáculos.* *▪ Remoción de especies vegetales que no van a ser trasplantadas y que no se encuentren dentro de áreas que son objeto de trabajos de desmonte y limpieza.* *▪ Suministro, colocación y conformación del material de relleno para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos.*

	Relocalización de Redes	*Consiste en todo el proceso ligado al tendido, reubicación de las líneas, ductos o tuberías de acueducto, alcantarillado, telefonía, gas, energía. Su naturaleza guarda especial relación con inmuebles y vías rurales, conllevando una importante labor de excavación, manejo de concretos y manejo potencial de fugas y de antiguos sistemas domiciliarios que dan servicio a comunidades, y que por lo mismo refieren una condición impactante cuando se trata de su intervención en ámbitos existentes, es decir con asentamientos poblacionales existentes.*
	Excavaciones	*Esta actividad consiste en el conjunto de actividades de excavación, remoción, cargue y transporte hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales de la segunda calzada.* *Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote, además de otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones de la explanación y terraplenes.*
Construcción	*Almacenamiento de materiales de construcción y sobrantes de excavación*	*Los materiales pétreos ya procesados serán almacenados antes de su colocación sobre la misma banca de la vía en conformación para su uso inmediato sobre el corredor.* *Los sobrantes de excavación susceptibles de aprovechamiento serán llevados a las áreas definidas para la disposición final. En volúmenes menores y de forma transitoria, serán acopiados a borde de calzadas en construcción, dentro del derecho de vía o al borde de construcción de obras de arte.*

"Por el cual se inicia un trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones"

	Cierres parciales de la vía existente.	*Hace referencia a las actividades que durante la construcción in situ, requieren del cierre de la vía de forma temporal y transitoria, con el fin de realizar las actividades requeridas y no generar riesgos a la población, a los vehículos que circulan en el corredor vial y evitar fatalidades y accidentes, lo cual, a su vez, generará molestias a la comunidad por el tiempo que deberá emplear esperando el transito normal.*
	Terraplenes y Pedraplenes	*Esta actividad consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno o del afirmado en donde se haya de colocar un terraplén nuevo. Previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza; eventual descapote y retiro de material inadecuado; demolición; drenaje y a la colocación, el humedecimiento o secamiento, la conformación y compactación de materiales.* *Como parte de los diseños de la doble calzada del tramo Casablanca – Ubaté, se debe realizar un movimiento de tierras para la adecuación de los terraplenes, este movimiento de tierra está conformado por excavaciones que van de (1) un a (2) metros de profundidad y cortes del talud entre 25 a 30 metros, medidos desde la cota actual del terreno. Estos materiales harán parte del lleno para la conformación del separador central del tramo.*
Construcción	*Operación de Maquinaria y Equipos*	*Las actividades constructivas, implican la utilización de maquinaria y equipo de manera integral en el desarrollo de la obra. Esta actividad se asocia con la operación de equipos para las actividades de explanación y excavaciones, y conformación de la estructura de la vía, así como pavimentación del tramo vial.*

"Por el cual se inicia un trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones"

		Conformación de la subrasante, base y subbase granular y capa asfáltica	*Mejoramiento de la Subrasante: Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material de la subrasante, el retiro o adición de materiales y el transporte de materiales desde el punto de suministro hasta el frente de obra, la mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final, de acuerdo con el diseño del proyecto.* *Subbase Granular: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los diseños del proyecto.* *Base Granular: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones del proyecto.* *Riego de Imprimación: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación uniforme de una emulsión asfáltica o un asfalto líquido sobre una superficie granular terminada, previamente a la extensión de una capa asfáltica o un tratamiento bituminoso.* *Mezclas Asfálticas en Caliente: Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos. Este Artículo se refiere a*

		las mezclas asfálticas en caliente (MSC).
	Afinamiento, Recubrimiento y Protección de Taludes	*Esta actividad consiste en las operaciones necesarias para mejorar geométricamente superficies irregulares o deterioradas de taludes existentes de excavaciones, terraplenes y pedraplenes que así lo requieran, de acuerdo con los documentos del proyecto Adicionalmente consiste en la protección de taludes de terraplenes, excavaciones y otras áreas del proyecto, en los sitios indicados en los planos o determinados por el interventor. También hace referencia al uso e instalación de sistemas para control de erosión que faciliten el establecimiento de la vegetación natural en taludes o laderas geotécnicamente estables con el objetivo de controlar el proceso erosivo. Además, incluye la protección de taludes utilizando malla de alambres de acero y mortero de cemento hidráulico.*
	Obras Geotécnicas, Gaviones, Tierra Armada	*Para esta actividad se identificaron 3 zonas de corte, el primero se localiza entre las abscisas K40+400 y K40+710 y corresponde a un corte en el talud izquierdo, con altura menor a 3.0 m. El segundo sector de corte también se realiza en el costado izquierdo, se observa entre el K40+820 y el K41+680. Este tramo lo conforman dos taludes y una zona de transición; se alcanzan alturas hasta de 30.0 m, las cuales corresponden a las mayores alturas del sector 1, El tercer sector se encuentra entre la abscisa K44+610 y el K46+230. La altura máxima de los cortes es de 17.0 m. Para los taludes de corte menores a 3.0 m se recomienda la conformación del talud con inclinación 1H:1V. Estos taludes se podrán proteger superficialmente con un geomanto temporal del tipo 1ª después de instalar una hidrosiembra. Como alternativa,*

		se podrán construir muros de gavión de dos o tres niveles en la base del talud y revegetalizar. En la siguiente tabla se muestran los tramos viales con taludes menores a 3.0 m.
	Obras Hidráulicas (rellenos, tuberías y sedimentadores, cunetas)	*Esta actividad contempla el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de tubería y cunetas, con los diámetros, alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto y ordenados por el interventor; comprende, además, el suministro de los materiales para las juntas de los tubos y la construcción de éstas, así como las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas y la remoción y disposición del material sobrante. En caso necesario, incluye también las operaciones de alineamiento, excavación, conformación de la sección, suministro de material de16eyeno necesario y compactación del suelo.* *También, consiste en la construcción de disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado o en concreto ciclópeo. En todos los casos, la construcción comprende el suministro de materiales y equipos, así como la colocación de formaletas, preparación y vaciado de mezclas de concreto y mortero, colocación de gaviones, acabado y curado de las obras y, en general, todas las operaciones requeridas para su terminación, de acuerdo con los planos y las instrucciones del interventor.*
	Movilización de materiales, RCD, equipos y personal.	*Esta actividad consiste en el transporte de los materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, y el transporte de los materiales provenientes de derrumbes.*
	Construcción del puente	*Para el proyecto de construcción de la segunda calzada Casablanca – Ubaté se*

		tiene contemplado la construcción e implementación del puente K44+500, el cual tiene unas dimensiones de 106.47 m longitud, 14.9 m de ancho y una pendiente del 6.94%. El puente cuenta con 2 estribos y 2 pilas, los cuales cuentan con las cargas estructurales *Así mismo, dentro de estas áreas de intervención temporal, maniobrarán los equipos requeridos para la construcción de las obras planteadas para la protección del puente.*
	Adecuación de Accesos	*Como se indicó en la caracterización del área de influencia para la construcción de la segunda calzada, se requiere intervenir una franja en donde se afectarán accesos veredales y privados, lo cual se realiza en la etapa inicial de la fase constructiva y en donde se establecerán actividades particulares, a cargo del Consorcio* *quien adelantará la gestión necesaria para la restitución.*
	Manejo y disposición de material sobrante y escombros y adecuación y conformación de zonas de depósito (ZODMES)	*Hace referencia a la disposición del material sobrante de las excavaciones, el cual es un material que no cumple con las características geotécnicas para la reutilización o no es requerido por las obras del proyecto. Dicho almacenamiento se realizará en unas zonas autorizadas para tal fin y se conformarán de acuerdo con los diseños geotécnicos, hidráulicos e hidrológicos.* *Así mismo comprende actividades de instalación de sistemas de drenaje, obras de contención y señalización de zonas de depósito.*
	Señalización horizontal y vertical	*Líneas de Demarcación y Marcas viales.* *Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico o resina termoplástica de aplicación en caliente, reflectorizada con microesferas de vidrio para*

"Por el cual se inicia un trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones"

		líneas y marcas viales sobre un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y colores que indiquen los planos del proyecto. *Tachas Reflectivas.* *Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento, utilizando adhesivos adecuados para que resistan el tránsito automotor sin desprenderse, de acuerdo con esta especificación, los planos del proyecto.* *Señales Verticales de Tránsito* *Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales verticales de tránsito, conforme lo establezcan los planos del proyecto.* *Postes de Referencia* *Este trabajo consiste en el suministro, transporte, manejo, almacenamiento, pintura e instalación de postes de referencia en los sitios establecidos en los planos del proyecto.*
	Restitución de infraestructura social.	*Se proyecta realizar traslado y restitución de la infraestructura social sensible de intervención por la construcción de la segunda calzada asociada al puente peatonal sector la Ruidosa, así como las redes secas y húmedas a lo largo de los 7 km.*
Desmantelamiento y Abandono	*Desmantelamiento, limpieza y abandono de instalaciones temporales*	*Culminada la fase de construcción, y a medida que se vaya terminando la operación de las instalaciones temporales, se considera el desmantelamiento de las obras provisionales tales como: instalaciones provisionales en*

		la misma área de construcción de la segunda calzada, zonas de acopio temporales. *Esta actividad consiste en el retiro de los escombros y residuos generados durante el funcionamiento de las instalaciones. Se almacenarán temporalmente los residuos y desechos, para luego disponerlos en forma adecuada en los sitios de disposición según el tipo de residuo con el fin de evitar la contaminación de los suelos y cuerpos de agua cercanos. En el caso de las instalaciones provisionales (los cuales se ubican en la misma área de construcción de la segunda calzada) la limpieza final se realizará luego de concluir el desmantelamiento.*
	Recuperación áreas intervenidas	*Luego del desmantelamiento de cada una de las obras del Proyecto se debe proceder a la recuperación de estas zonas de conformidad con el uso final del suelo, el cual, de acuerdo con los estudios realizados, se hace fundamental que en las zonas intervenidas por el proyecto se desarrollen actividades encaminadas a la atenuación o eliminación de procesos de inestabilidad del suelo, la recuperación de suelos y repoblamiento de áreas desprotegidas.*

Fuente: Consorcio Vial MHC 063 – G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2025

(…)

7 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

El presente análisis detalla la demanda de los recursos naturales, para la construcción de la segunda calzada Casablanca – Ubaté en el Tramo K40+070 al K47+452 con una longitud de 7,38 y su infraestructura asociada, la cual constituye un componente clave para la conectividad del departamento de Cundinamarca y Boyacá, puesto que existe una gran necesidad de modernización de la infraestructura vial de la región central, por lo que se requiere la demanda de una serie de recursos naturales evaluados en la modificación de licencia, con el propósito de realizar la materialización de este tramo de segunda calzada; en este sentido la demanda, uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la segunda calzada, ha sido planificada mediante análisis independiente a cada uno de los componentes y de tal manera, que se pueda realizar la mínima afectación posible y la

conservación de los elementos ambientales del área, establecidos desde los principios del Desarrollo Sostenible que puedan generar este tipo de proyectos de infraestructura vial.

En este contexto no se puede perder de vista la condición del trazado adosado a la vía existente, en donde se intervendrá una serie de terrenos continuos a la vía nacional dispuestos a la producción pecuaria en su mayoría y algunos sectores agrícola y de conservación en menor proporción, los cuales están asociados a una topografía ondulada, donde se plantea mantener la integridad ambiental y ecológica. Por ello, las demandas de recursos para la construcción de la segunda calzada deben ser planificadas de manera adecuada, con el propósito de no promover mayores perturbaciones y efectos a los ya existentes en las áreas de influencia del proyecto.

Bajo tales consideraciones, en este capítulo se concretan los recursos requeridos para la obra, soportando con ello la solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de los permisos necesarios para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos requeridos y disponibles en la zona, y que se definen en las intervenciones del recurso forestal y la ocupación de cauces por la construcción de obras hidráulicas.

A continuación, se presenta la caracterización detallada de los recursos naturales renovables que demandaría el proyecto y que serían utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes fases de construcción del tramo de segunda calzada; esta información fue estructurada a partir de la detallada caracterización ambiental elaborada en el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental. Dentro de este esquema los componentes evaluados son los siguientes:

- *Aprovechamiento Forestal*
- *Ocupación de cauces*
- *Emisiones Atmosféricas*

(…)

7.1 AGUAS SUPERFICIALES

De acuerdo a lo establecido por el Consorcio, en cuanto a la necesidad del recurso hídrico requerido para la construcción de la segunda calzada, ***NO*** *se tiene contemplado la necesidad de realizar captación de agua para los procesos constructivos (actividades como compactación y estructuración de los materiales que conforman la estructura de la vía, humectación de subbase y base granular, así como la humectación de vía para el control de partículas en suspensión); esto significa que el responsable del proyecto recurrirá al suministro de agua, mediante la compra de agua en bloque a las empresas que tengan concesiones legalizadas ante la autoridad ambiental competente y cuenten con excedentes para el suministro. Esta condición se documentará a través de informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), indicando, de manera detallada, los proveedores, las concesiones otorgadas y los volúmenes requeridos y adquiridos en cada compra.*

7.2 UTILIZACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Respecto a la utilización de aguas subterráneas para la materialización de la segunda calzada, EN NINGUNA de sus etapas constructivas se prevé el aprovechamiento de las aguas provenientes de pozos profundos o aljibes; esto quiere decir que no contempla la solicitud de aprovechamiento para el uso y afectación de aguas subterráneas y ***NO*** *se solicita concesión de aguas subterráneas.*

7.3 VERTIMIENTOS

*En cuanto a la necesidad de realizar vertimientos para el proceso constructivo del tramo de segunda calzada, es necesario aclarar que **NO** se prevé realizar ningún tipo de vertimientos de aguas residuales domesticas o industriales.*

(…)

7.4 OCUPACIONES DE CAUCE

Las consideraciones establecidas por el proyecto para la ocupación definitiva de cauces en los drenajes permanentes e intermitentes necesario para la materialización de la segunda calzada, hacen parte del diseño integral que incluye obras con la capacidad de darle continuidad a los flujos hídricos de los drenajes. Para ello se determinó, como requerimiento, obras hidráulicas nuevas con la capacidad hidráulica suficiente para regular el caudal a través de box culvert y alcantarillas nuevas.

El detalle de cada una de las obras necesarias que requiere la intervención de cauces de cuerpos de agua intermitentes y continuos prevé como condición de entrada que la caracterización de la dinámica fluvial de los cuerpos de aguas se presenta en la caracterización ambiental, específicamente en el Ítem de la Línea de Base "5.1.5. Medio Abiótico - Hidrología".

(…)

Para la construcción de la segunda calzada Casablanca Ubaté, se proponen en total 22 obras hidráulicas que requieren ocupación de cauce, distribuidas en 16 box culvert y 6 alcantarillas, así como la ocupación de cauce por la construcción de la Pila 1 del Puente del K44+500 por proximidad a un drenaje intermitente; estas obras propuestas podrán manejar el caudal máximo esperado para un periodo de retorno de 100, 50 y 25 años respectivamente, de los cuerpos de agua plenamente identificados y modelados.

Es necesario aclarar que los diseños de las obras se plantean con condiciones de flujo permanente y uniforme, lo que resulta y específicamente para este caso en diámetros o secciones de mayor tamaño, que precisan mayor seguridad en función del riesgo de la obra.

7.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL

Para las obras de modificación de Licencia Ambiental del proyecto denominado "Construcción de la Segunda Calzada de la vía Zipaquirá – Ubaté", de manera específica para el tramo 2 peaje Casablanca – Ubaté, entre el K40+070 al K47+452, se prevé solicitar el permiso de aprovechamiento forestal único, el cual está reglamentado mediante el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo), específicamente en su Artículo 2.2.1.1.3.1., que establece el código de aprovechamiento forestal y determina el aprovechamiento forestal único. "Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social."

Este aprovechamiento forestal se realizará teniendo en cuenta todas las medidas que se presentan en el Plan de Manejo ambiental, estructurado para el estudio; es necesario aclarar que se realizó el inventario forestal al 100% sobre todo el corredor y las áreas adicionales estimadas a ser intervenidas por la materialización del proyecto de infraestructura vial. Dentro

del Anexo 7.3. Carteras de campo se soportan la información levantada en campo como soporte del inventario forestal.

Por último, se presenta la estimación de la cobertura vegetal que será removida en los diferentes ecosistemas del área de estudio, para lo cual se aplicarán los lineamientos establecidos en el Manual de Compensaciones de Compensaciones del Componente Biótico, expedido mediante Resolución 256 de 2018.

(…)

7.5.2 Detalle del Aprovechamiento Forestal

*Para el desarrollo de las obras de segunda calzada Casablanca – Ubaté, de manera específica para el tramo 2 peaje Casablanca – Ubaté, entre el K40+070 al K47+452 el cual cuenta con un área de intervención de **46.52** ha., se presenta el número de individuos que se verán afectados con las actividades de construcción del corredor vial, donde se requieren en total **3007 individuos arbóreos** para tala, que corresponden a **861,35 m3** de volumen total y **381,07 m3** de volumen comercial (Ver anexo 7.2 FUN Aprovechamiento forestal).*

A continuación, se establece el número de individuos que se verán afectados con obras de mejoramiento en los diferentes municipios consideradas como se observa en la Tabla 7-16.

Tabla 7-16 Aprovechamiento forestal Segunda calzada Casablanca – Ubaté

SOLICITUD	HABITO	MUNICIPIO	N. INDIVIDUOS	VOLUMEN TOTAL (m³)	VOLUMEN COMERCIAL (m³)
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA CASABLANCA – UBATÉ EN EL TRAMO K40+070 AL K47+452	Árbol	COGUA	61	15,34	6,48
		NEMOCÓN	1967	550,13	264,01
		TAUSA	979	295,89	110,58
TOTAL			**3007**	**861,35**	**381,07**

Fuente: G&R Ingeniería y Desarrollo S.A.S., 2025

Teniendo en cuenta la Tabla 7-16 se observa que la mayoría de los individuos se encuentran en el Municipio de Nemocón con 1967 árboles que representan el 65,41% del total para tala, por ende un volumen total de 550,13 m3 y comercial de 264,01 m3; Seguido por Tausa con 979 árboles que representan el 32,56%, con un volumen total de 295,89 m3 y comercial de 110,58 m3; por ultimo esta Cogua con 61 individuos (2,03%) y un volumen total de 15,34 m3 y comercial de 6,48 m3.

*Cabe resaltar que se realizó la revisión detallada de cada una de las especies identificadas susceptibles de aprovechamiento para determinar si alguna de estas especies se encuentra en algún grado de amenaza, ya sea por estar incluida en los apéndices CITES, libros Rojos (IUCN) y/o por estar consideradas amenazadas en el territorio nacional según la Resolución 0126 del 06 de febrero del 2024 del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Así mismo se realizaron revisiones sobre las especies inventariadas, para la verificación de algún grado de veda a nivel nacional y regional, en donde **no se encontraron especies con algún tipo de veda.***

(…)

7.6 EMISIONES ATMOSFÉRICAS

La materialización de la segunda calzada requiere permiso de emisiones atmosféricas según lo contemplando en el Artículo 2.2.5.1.7.2 Casos que requieren permiso de emisión atmosférica, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible, por lo que se enlistan las actividades, obras o servicios, públicos o privados que son sujeto de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas. Así mismo, se indica su aplicabilidad en función de la construcción de la segunda calzada sobre el cual se solicita la modificación de licencia ambiental. En virtud de esto, en la Tabla 7-41 se presenta la aplicabilidad de las actividades que requieren permiso de emisiones en el proyecto.

(…)

7.7 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

*Según lo establecido en la descripción del proyecto y el alcance constructivo detallado para el desarrollo de la segunda calzada, en lo correspondiente a los materiales de construcción el proyecto **NO** prevé realizar intervenciones de recursos naturales relacionados con la extracción de material de construcción, por lo que se proyecta realizar compra a fuentes ya licenciadas por el consorcio establecidas previamente en la zona, las cuales deberán contar con los respectivos permisos ambientales y mineros*

Para proveer el material requerido para el desarrollo constructivo de la segunda calzada, el consorcio utilizará un proveedor local debidamente acreditado por la Autoridad Minera y la Autoridad Ambiental Regional.

(…)"

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución Política, el Estado se encuentra obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas[1]. Este artículo dispone:

> ***"Artículo 8º.- Riquezas culturales y naturales de la Nación.** Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación."*

Así mismo, el artículo 80 impone la obligación al Estado de planificar el aprovechamiento de los recursos naturales, para lo cual, entre otras funciones, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

El artículo 28 de la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000, faculta a la ANLA para efectuar el cobro por los servicios de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Con el propósito de unificar las decisiones de la ANLA, en materia de cobro por servicios de evaluación y seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones,

[1] GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006. Pág. 84

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, mediante Resolución 000921 del 14 de mayo del 2025, se fijaron las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambientales, derogando los expedidos con anterioridad sobre la materia, en particular la Resolución 1140 de 2022, modificada por la Resolución 00999 del 12 de mayo de 2023.

DEL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL

Con respecto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental, el artículo 49 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 establece:

> ***"Artículo 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental.*** *La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental".*

A su vez, el artículo 50 de la citada Ley, define la Licencia Ambiental así:

> ***"Artículo 50.- De la Licencia Ambiental****: Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada".*

A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la normativa del referido sector.

Ahora bien, el Libro 2, Parte 2, Título 2, Capítulo 3 de Licencias Ambientales, Sección 7, artículo 2.2.2.3.7.1 y siguientes del citado Decreto, regulan las circunstancias por las que procede la modificación de la Licencia Ambiental.

> ***"Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental.*** *La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:*
>
> *"(…)*
>
> *1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.*
>
> *2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.*
>
> *3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.*

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto.

(…)"

Asimismo, el Libro 2, Parte 2, Título 2, Capítulo 3 de Licencias Ambientales, Sección 7, artículo 2.2.2.3.7.2, del citado Decreto, señala los requisitos para la modificación de una licencia ambiental, así:

*"**ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental.** Cuando se pretenda modificar la Licencia Ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente información:*

1. *Solicitud suscrita por el titular de la Licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido.*

2. *La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es) objeto de modificación; incluyendo planos y mapas de localización, el costo de la modificación y la justificación.*

3. *El complemento del Estudio de Impacto Ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al Plan de Manejo Ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.*

4. *Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previa a la solicitud de modificación.*

5. *Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables."*

(…)"

CONSIDERACIONES DE LA ANLA

Revisados los antecedentes de la solicitud, se concluye que la solicitante, ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 2.2.2.3.7.1 y 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, razón por la cual, la ANLA expedirá el auto de inicio de trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009 para el proyecto *"Construcción de la Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté",* localizado en jurisdicción de los municipios Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté en el departamento de Cundinamarca.

La solicitud de modificación tiene por objetivo la construcción de la segunda calzada, correspondiente a una vía de 7,38 km con dos carriles por calzada, bermas, separador

central, además de la construcción de un puente vehicular, un puente peatonal, tres retornos tipo corbatín y 14 accesos veredales, además de 59 obras hidráulicas (22 con ocupación de cauce), cunetas y sistemas de drenaje; incluye también la incorporación de zonas de disposición de material excedente (ZODME), la instalación de una planta de asfalto y una trituradora en el campamento K44+200, y la habilitación de 19 áreas temporales para acopio de materiales, maquinaria, manejo de lodos y apoyo logístico, todo con el fin de optimizar la movilidad y garantizar la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, entre otros, obras y actividades asociadas al tramo 2 peaje Casablanca – Ubaté, entre el K40+070 al K47+452, localizado en jurisdicción de los municipios de Tausa, Cogua y Nemocón en el departamento de Cundinamarca.

Para su ejecución, el proyecto requiere permisos asociados a: ocupación de cauces aprovechamiento forestal y emisiones atmosféricas.

Para efectos de resolver de fondo la mencionada solicitud, la ANLA evaluará el complemento del EIA aportado y realizará visita al área del proyecto de considerarlo necesario, la cual se programará según lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y será efectuada por los evaluadores técnicos de la misma.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 1437 del 18 de enero de 2011, para la formación y examen de expedientes se establece: *"Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente (…)",* Por lo que la ANLA continuará el trámite administrativo iniciado mediante el presente acto administrativo en el expediente LAM4576, de conformidad con los antecedentes indicados.

COMPETENCIA DE LA ANLA

Mediante Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, expedido por el Gobierno Nacional en uso de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (**ANLA**) con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, la cual hace parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Asimismo, a través del numeral primero del artículo tercero del decreto antes referido, le fue asignada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (**ANLA**) entre otras, la función de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos.

Por medio del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableciendo en su artículo 1.1.2.2.1, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (**ANLA**) es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país.

Por su parte el Decreto 376 del 11 de marzo de 2020 *"Por el cual se modifica la estructura de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales* (**ANLA**)*"* estableció, en el numeral 1 del

artículo 9º, como una de las funciones de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, la de "*Evaluar las solicitudes de licencias ambientales y planes de manejo ambiental o su modificación para definir la viabilidad ambiental de los proyectos, obras o actividades".*

A través de la Resolución 2938 del 27 de diciembre de 2024, se adoptó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (**ANLA**) establecida por los Decretos 3578 del 27 de septiembre de 2011 y 376 y 377 de 2020, estableciendo dentro de su estructura para el cumplimiento de su objeto y funciones el cargo de Subdirector de Evaluación de Licencias Ambientales.

Mediante el artículo segundo de la Resolución 000760 del 21 de abril del 2025, expedida por la ANLA, fue nombrada la ingeniera Diana Marcela Hurtado Chaves en el empleo denominado Subdirector Técnico, Código 150, Grado 21 adscrito a la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales de la planta de personal de esta Entidad.

Igualmente, mediante Resolución 1226 del 27 de junio de 2025, la Directora General de esta Autoridad Nacional delegó en el (la) Subdirector(a) de Evaluación de Licencias Ambientales, entre otras funciones, la de suscribir los actos administrativos de inicio de trámite de solicitud de licencias ambientales o su modificación, planes de manejo ambiental o su modificación y demás instrumentos de manejo y control ambiental equivalentes de competencia de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales.

En mérito de lo expuesto, la ANLA,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar el trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009 para el proyecto denominado *"Construcción de la Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté",* localizado en jurisdicción de los municipios Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté en el departamento de Cundinamarca*,* a solicitud del Instituto Nacional de Vías **(INVIAS)**, identificado con NIT. 800.215.807 - 2, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Evaluar el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental (**EIA**) presentado por el INVIAS, a efectos de resolver de fondo la mencionada solicitud, previa visita al área del proyecto de considerarlo necesario, fecha que se informará mediante oficio.

ARTÍCULO TERCERO. Si en desarrollo del trámite, se constata la presencia de comunidades étnicas, la existencia de territorios étnicos o se presentan estas dos condiciones en el área objeto de la modificación del proyecto, será necesario que el INVIAS dé aviso por escrito al Ministerio del Interior (**MININTERIOR)**, Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (**DANCP**) con copia a la ANLA , para que en el marco de sus competencias, determine la procedencia del proceso de consulta previa de que trata el

artículo 330 de la Constitución Política, de conformidad con el numeral 1 del artículo 16A del Decreto 2353 del 26 de diciembre de 2019.

PARÁGRAFO. Igual previsión deberá tener el solicitante respecto de las obligaciones establecidas en el numeral 1.4 del artículo 7 de la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008, el Decreto 138 del 6 de febrero de 2019, artículo 131 del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 y demás normas concordantes o modificatorias, relacionadas con el Plan de Manejo Arqueológico.

ARTÍCULO CUARTO. Informar al INVIAS, que en caso de superposición en el área con proyectos que cuenten con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, deberá adelantar el análisis de superposición de proyectos.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar al INVIAS, que, si el proyecto, obra o actividad requiere la sustracción de un área de reserva forestal del orden nacional o regional, se deberá tramitar el correspondiente pronunciamiento ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (**MINAMBIENTE**), o ante la Autoridad Ambiental Regional, respectivamente, y presentar a la ANLA copia del acto administrativo con que se pronuncie sobre la misma.

PARÁGRAFO. La ANLA se abstendrá de expedir el acto administrativo que declara reunida toda la información, así como el que resuelve la solicitud de modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto se cuente con la copia del pronunciamiento emitido por la Dirección precitada o la autoridad ambiental competente según sea el caso, lo anterior, de conformidad con el parágrafo 5 del artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

ARTÍCULO SEXTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (**ANLA**), notificar personalmente o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al representante legal, o al apoderado debidamente constituido o a la persona autorizada por el INVIAS, de conformidad con lo previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (**ANLA**), comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (**CAR**), a las Alcaldías Municipales de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, en el departamento de Cundinamarca al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (**MINAMBIENTE)**, y a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 3 para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (**ANLA**), publicar el presente acto administrativo en la Gaceta de la página web de la ANLA, en los términos del artículo 70 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993.

ARTÍCULO NOVENO. Contra el presente auto no procede recurso alguno, por tratarse de un acto administrativo de trámite, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.

"Por el cual se inicia un trámite administrativo de evaluación de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones"

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 17 SEP. 2025

DIANA MARCELA HURTADO CHAVES
SUBDIRECTORA DE EVALUACION DE LICENCIAS AMBIENTALES

CARLOS ANDRES VARGAS FLORIAN
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA SALAZAR VILLAMIZAR
CONTRATISTA

CARLOS ENRIQUE ANDRADE PRADO
COORDINADOR DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ANGELICA MARIA DE LA CRUZ TORRES
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CAMILA ALEJANDRA CASTRO BELLO
CONTRATISTA

Expediente No. LAM4576
Fecha: septiembre de 2025

Proceso No.: 20253000083085

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-PR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 30 (Día) | 9 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 52
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (Indicar con una X)

Resolución N°: 2029 (22-10-2009) (Indicar N° de Resolución,día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA):

LICENCIADO: X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTORIA: CONSORCIO ICEACSA - TPF

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PEDRIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ, BARBOSA, BUCARAMANGA, GIRÓN, PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA , MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA - BUCARAMANGA, GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1

N° CONTRATO: 989 de 2021 — FECHA DE INICIO: 21 de junio de 2021 — FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de agosto de 2030

N° CONTRATO: 971 de 2021 — FECHA DE INICIO: 21 de junio de 2021 — FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de agosto de 2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	445.288.690.475,00
Valor Adicional No.	$	18.590.051.678,00
Valor Adicional No.	$	40.000.000.000,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	123.668.141.553,00

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	33.499.857.416,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	33.499.857.416,00

AIU %:	30%
U %:	2%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	75.778.877.774,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental		$ 1.106.707.500,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 208.285.000,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		$ 898.422.500,00

Nota: El valor registrado hace parte de la Gestion Social, Predial y Ambiental del contrato

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 29032025

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	Gestión para la biodiversidad y servicios ecosistémicos.	Recuperación de áreas afectadas (Compensación por sustracción de reserva)	Reforestación de predios en areas de importancia ambiental aprobadas por la Autoridad Ambiental	X	X			X	1	Global	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
	Gestión para la biodiversidad y servicios ecosistémicos.	Recuperación de áreas afectadas (Compensación por permisos de aprovechamiento forestal y levantamiento de veda)	Reforestación de predios en areas de importancia ambiental aprobadas por la Autoridad Ambiental	X	X			X	1	Global	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
	Cumplimiento de requerimientos legales	Obligaciones o requerimientos de la Autoridad Ambiental	Liquidación Cambio menor dentro del Giro ordinario Licencia Ambiental	X	X			X	1	Global	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
	Cumplimiento de requerimientos legales	Obligaciones o requerimientos de la Autoridad Ambiental	Liquidación cesión total Licencia Ambiental ANLA	X	X			X	1	Global	$ 17.756.000,00	$ 17.756.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.756.000,00	$ 0,00	$ 0,00
	Cumplimiento de requerimientos legales	Obligaciones o requerimientos de la Autoridad Ambiental	Monitoreo de aire solicitado por Interventoria	X	X				3	Unidad	$ 44.565.500,00	$ 133.696.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.696.500,00	$ 0,00	$ 0,00
	Cumplimiento de requerimientos legales	Obligaciones o requerimientos de la Autoridad Ambiental	Pago por Evaluación de la Modificación de la Licencia Ambiental	X					1	Global	$ 105.255.000,00	$ 105.255.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.255.000,00	$ 0,00	$ 0,00
										SUBTOTAL		$ 1.106.707.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.106.707.500,00	$ 0,00	$ 0,00

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 105.255.000,00	$ 0,00	$ 0,00
0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)
0	$ 0,00
0	$ 0,00
1	$ 236.101.000,00
0	$ 0,00
2	$ 89.131.000,00
1	$ 105.255.000,00
	$ 208.285.000,00

VALOR POR EJECUTAR

CANTIDAD	VALORTOTAL ($)
1	$ 300.000.000,00
1	$ 300.000.000,00
1	$ 13.899.000,00
1	$ 17.756.000,00
1	$ 44.565.500,00
0	$ 0,00

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL - Valor estimado para compensación derivada del aprovechamiento forestal, en el área de influencia directa de la licencia Ambiental (Se plantea compra de predios, sin embargo se tendra en cuenta lo establecido en la Licencia Ambiental donde especifica medidas de reforestación), se ajusta según cotizaciones del mercado en el momento de realizar la actividad
	PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL - Valor estimado para compensación derivada del aprovechamiento forestal, en el área de influencia directa de la licencia Ambiental (Se plantea compra de predios, sin embargo se tendra en cuenta lo establecido en la Licencia Ambiental donde especifica medidas de reforestación), se ajusta según cotizaciones del mercado en el momento de realizar la actividad
Factura Liquidación de cobro de la Autoridad Ambiental.	Valor correspondiente a la preacta 12 del mes de mayo de 2022. Se adjuntó soportes de pago de 3 cambios menores, bajo giro ordinario de los sectores: Ave Colombiana, Acceso a Cogua y Acceso PTAR.
Pago por servicios de Evaluación de Cesión Total de la Licencia.	Seran reconocidos mediante factura o liquidacion de la Autoridad Ambiental ANLA que se deriven de las liquidaciones de cesión de la Licencia Ambiental
Factura, Soportes de pago e Informe de monitoreo	2do cobro. Abril 2025. Se adjuntó registro de cumplimiento, factura, soporte de pago e informe de monitoreo. 1er cobro Diciembre 2022. Se adjuntó soportes de pago, Factura por realización de monitoreo de Calidad de Aire e informe del laboratorio, realizado en el sector Ave Colombiana de la Variante Zipaquirá, según requerimiento de la Interventoria.
Recibo de Cobro y soporte de pago.	Cobro preacta No 51 Agosto 2025. Se adjuntó Recibo de Cobro 4400760107174432025 del 23 de mayo de 2025 y soporte de pago del 27 de mayo de 2025.

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES — Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. Fecha: 2025.10.07 15:24:10 -05'00'

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 14502 CND

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. : 68202-16905 STDER

Vo. Bo. Firma
Nombre: JULIED ANDREA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 25238-364085CND

Vo. Bo. Firma
Nombre: JUAN CARLOS CORREA MAHECHA
Profesional Ambiental
Interventoria
Matricula No. : 2523823957SCND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	de	10

FECHA: 15/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

PRE ACTA PREDIAL No: 52
PERIODO - MES: 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025
FECHA ELABORACION: 15-sep-25

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 371 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030
VALOR ADICIÓN No (1): $ 18.580.051.078,00
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Ficha (Res. 898). Solo encargo valuatorio	Correcc Ficha	Ficha (Mejoras)	Estudio Título	Ajuste Estudio de Títulos	Estudio de Títulos (Diagnostico Jurídico Mejoras)	Solicitud actualización cabida y/o linderos	Avalúo	Avalúo + (Res. 898) dentro del encargo valuatorio	Avalúo Mejoratorios	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios							Gestion Expropiaciones					Gestión Mejoras			
															Entrega Anticipada	Promesa	Pago N° 1	Acta Entrega de predios	Escrituración	Pago N° 2 y Ultimo	IGAC	Elaboración Y Notificación Resol. Exprop	Cont. de Recurso de Reposición en Vía admin.	Not. de Recurso de Reposición en Vía admin.	Pres. de demanda admitida-con sol. de entrega anticipada	entrega real y materrial del predio por parte del juex	Propuesta compraventa de mejoras	Documento de compraventa de mejoras y legalización	Entrega predio libre de servicios públicos, previo cumplimiento requisitos de documento compraventa.	Trámite de pago y recibo a satisfacción del último contado por parte del vendedor
001-D-T1-MCRC	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	12				12				17			17	23	12		29	36	32	34	38									
002-I-T1-MCRC	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	12				12				17			17	23	15		34	36	32	34	38									
003-I-T1-MCRC	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	12				12				17			17	23	12		29	36	32	34	38									
004-I-T1-MCRC	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	13				13				17			17	23	13	27	27	36	30	30										
005-I-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	10	20	18		10	18			20	20		23	24	10	25	25	36	35	32										
006-D-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	12				12				17			17	20	12	27	27	36	32	32										
009-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	12				12				17			18	25	12		28	36	29	29	36									
010-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	10				10				17			18	20	12		28	36	28	29	36									
011-D-T1-MCRC	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	12	20			12				17	20		17	27	13		28	36	28	30	36									
012-D-T1-MCRC	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	12				13			18	15			17	25	18	20	20	38	34	34										
013-I-T1-MCRC	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	10				10				10			10	20	12	13	14	36	22	17	47									
014-I-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	13				14				23			25	27			47					36			47					
014A-I-T1-MCRC	HKZ INVERSIONES S.A.S	22				22				23			25	25			29	35	32	32	47									
014B-D-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	13				14				20			25	25			47					36			47					
015-I-T1-MCRC	LUIS ALVARO TORRES LOPEZ Y OTROS														15															
022-I-T1-MCRC	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	12				13				23			24	25	15		30	37	30	32										
001-D-T2-MCRC	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FITAGRO	47				49																								
001B-I-T2-MCRC	CARLOS ARTURO TORRES TORRES	45				47																								
002-ID-T2-MCRC	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDINO	22				27				27																				
003-D-T2-MCRC	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	22				22				29			33	33			40		44	42	48									
004-ID-T2-MCRC	RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS Y OTROS														24															
005-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	22				22				27			52	52	24															
005A-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	22				22				27			52	52	29															
005B-D-T2-MCRC	EDWIN OLMEDO GARNICA FUENTES Y OTRO	42	49			44					49	49	52	52	24															
005B-I-D-T2-MCRC	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO				39			41				49															51			
005B-2-D-T2-MCRC	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO				39			41				49															51			
005B-3-D-T2-MCRC	LADY JOHANA AHUMADA PULIDO				39			41				49															51			
005B-4-D-T2-MCRC	EMILCE AHUMADA PULIDO				39			41				49															51			
005B-5-D-T2-MCRC	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO				39			41				49															51			
008-D-T2-MCRC	MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS Y OTRO	24	49			24				27					34															
009-D-T2-MCRC	BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO	24				24				27					34															
010-D-T2-MCRC	LADRILLERA ACATAMA S.A.S	51													34															
011-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	27				27				34			36	37			50		49			47								
012-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	27				27				34			36	37			49		49			47								
013-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	49				51																								
014-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	49				51																								
015-D-T2-MCRC	JAIME RODRIGUEZ	47				51																								
016-D-T2-MCRC	JUAN BAUTISTA SANCHEZ PINZÓN Y OTROS	48	49			51																								
017-D-T2-MCRC	CARLOS JULIO DELGADO NOVOA	48	49			51																								
018-D-T2-MCRC	ANA DOLORES PINZON CASTILLO	48	49			51																								
019-D-T2-MCRC	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTROS	24	35			24				35	35		36	44			45		47	47										
020-D-T2-MCRC	CARMEN ROSA ESTUPIÑAN CARVAJAL Y OTROS	35	35			35																								
021-D-T2-MCRC	MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN	35	35			35				37	49		44	47																
022-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	35	35			35				45			45	47																
023-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	35	35			35				45			45	47																
024-D-T2-MCRC	EDELMIRA CARVAJAL ESTUPIÑAN	44				51																								
024A-D-T2-MCRC	EDELMIRA CARVAJAL ESTUPIÑAN	44				47																								
025-D-T2-MCRC	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	24	34			32				32	34		34	34								47	47	47						
025-1-D-T2-MCRC	YANETH FORERO CARVAJAL Y OTRO				38			38		48																				
026-D-T2-MCRC	LUZ ANGELICA CUEVAS GOMEZ Y OTROS	47																												
027-D-T2-MCRC	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	24	33			24				29	33		32	32		36	36	45	45	45	48									
027A-D-T2-MCRC	JOSE GILLERMO PINZON DIAZ	24	33			24				29	33		32	32		33	33	45	45	45	48									
027B-D-T2-MCRC	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	24	33			24				29	33		32	32		36	36	44	44	44	48									
027C-D-T2-MCRC	ROSA INES RINCÓN FRESNEDA	24	33			24				29	33		32	32		36	36		45	45	48									
028-D-T2-MCRC	ULDARICO RODRIGUEZ GOMEZ	48	49			51																								
029-D-T2-MCRC	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	39	49			40				44			45	47			50		52	52										
030-D-T2-MCRC	BERNABE FANDIÑO PINZON Y OTRO	39	49			40				44			45	45	45															
030A-D-T2-MCRC	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	39	49			40				44			45	45	42		49		50	50										
030B-D-T2-MCRC	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	39	49			40				44			45	45	45		49		50	50										
031-D-T2-MCRC	JOSE JOAQUIN FANDIÑO SANCHEZ	39	49			44				44	49		47	48	48															
032-D-T2-MCRC	ANA HILDA FIGUEROA DE CAICEDO	44	49			47									48															
033-I-T2-MCRC	INGRID ALEXI CAMARGO NIÑO Y OTRA	51																												
035-I-T2-MCRC	EDITH YANETH FANDIÑO RODRIGUEZ Y OTRA	44	49			47																								
036-D-T2-MCRC	EDELMIRA FANDIÑO CONTRERAS	49	49			51																								
039-I-T2-MCRC	IVAN DARIO FANDIÑO CARDENAS	47				49																								
041-I-T2-MCRC	JOSE EMILIO FANDIÑO CONTRERAS	52																												
042-I-T2-MCRC	MARGARITA CASTILLO CASTILLO Y OTROS	52																												
043-I-T2-MCRC	LUIS ERNESTO GÓMEZ GORDILLO Y OTRA	52																												
045-I-T2-MCRC	GLORIA ELVIRA AHUMADA SANCHEZ Y OTROS	52																												
046-I-T2-MCRC	JUAN DE JESUS TORRES FAJARDO Y OTRA	52	52																											
073-D-T2-MCRC	FRANCISCO ALFREDO MONROY VILLAMIL Y OTRA	44	49			45																								
074-D-T2-MCRC	DANIEL LOPEZ SAAVEDRA	44				45																								
075-D-T2-MCRC	MARIA CELMIRA VANEGAS PINZON	44	49			48									49															
076-D-T2-MCRC	ALCIRA MONTAÑO PINZON Y OTRA	44	49			48																								
	TOTAL	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

PRE ACTA PREDIAL No: 52
PERIODO - MES: 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025
FECHA ELABORACION: 15-sep-25

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 371 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030
VALOR ADICIÓN No (1): $ 18.580.051.078,00
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Ficha (Res. 898) Solo encargo valuatorio	Correcc Ficha	Ficha (Mejoras)	Estudio Título	Ajuste Estudio de Títulos	Estudio de Títulos (Diagnostico Jurídico Mejoras)	Solicitud actualización cabida y/o linderos	Avalúo	Avalúo + (Res. 898) dentro del encargo valuatorio	Avalúo Mejoratorios	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios							Gestion Expropiaciones					Gestión Mejoras			
															Entrega Anticipada	Promesa	Pago N° 1	Acta Entrega de predios	Escrituración	Pago N° 2 y Ultimo	IGAC	Elaboración Y Notificación Resol. Expropi	Cont. de Recurso de Reposición en Vía admin.	Not. de Recurso de Reposición en Vía admin.	Pres. de demanda admitida con sol. de entrega anticipada	entrega real y materrial del predio por parte del juex	Propuesta compraventa de mejoras	Documento de compraventa de mejoras y legalización	Entrega predio libre de servicios públicos, previo cumplimiento requisitos de documento compraventa.	Tramite de pago y recibo a satisfacción del último contado por parte del vendedor
	Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 10	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 12	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 13	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 17	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 20	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 22	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 23	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 24	8	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 27	2	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 29	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 32	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	4	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 33	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 34	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	3	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 35	4	5	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	10	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 38	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 39	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 40	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 41	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 44	8	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 45	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6	3	2	0	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 47	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	2	0	1	1	2	3	1	1	2	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 48	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 49	3	17	0	0	2	0	0	0	0	3	6	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 51	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 52	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**66**	**30**	**1**	**6**	**58**	**1**	**6**	**1**	**38**	**11**	**6**	**35**	**35**	**26**	**9**	**26**	**16**	**24**	**22**	**13**	**5**	**1**	**1**	**2**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**

Firma
Nombre: ALEJANDRO HERRERA TOVAR
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND

Firma
Nombre: Paola Torres Ashury
Profesional predial Interventoría
Matrícula No: 091037-0661580 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 15/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No. 52

PERIODO - MES: 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025

FECHA ELABORACION: 15-sep-25

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

VALOR ADICIÓN No 1: $ 18.580.051.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
CREDICORP CAPITAL	08/07/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	08/02/2022	$ 1.400.959.564,22	$ 840.575.738,53	$ -	Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)
CREDICORP CAPITAL	20/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	08/02/2022	$ 1.400.959.564,22	$ 280.191.912,84	$ -	Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)
CREDICORP CAPITAL	17/01/2023	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	$ 62.326.518,00	$ 49.861.214,40	$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)
CREDICORP CAPITAL	15/03/2023	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	08/02/2022	$ 1.400.959.564,22	$ 280.191.912,84	$ -	Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	21/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	08/02/2022	$ 1.400.959.564,22	$ 21.366.557,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #24)
CREDICORP CAPITAL	24/05/2023	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	05/12/2022	$ 673.120.378,00	$ 413.125.201,55	$ -	Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)
CREDICORP CAPITAL	26/07/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	$ 39.929.714,00	$ 23.957.828,40	$ -	Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorizacion y a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
CREDICORP CAPITAL	17/07/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	$ 847.218,00	$ 677.774,40	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	$ 6.239.444,00	$ 4.991.555,20	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	$ 32.189.541,58	$ 25.751.633,26	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	$ 83.328.199,38	$ 66.662.559,50	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	10/10/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	$ 6.239.444,00	$ 821.583,00	$ -	Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	06/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	$ 32.189.541,58	$ 1.210.117,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	30/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	$ 83.328.199,38	$ 1.199.600,00	$ -	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	$ 2.409.951,40	$ 1.927.961,12	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No. 52

PERIODO - MES: 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025

FECHA ELABORACION: 15-sep-25

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

VALOR ADICIÓN No 1: $ 18.580.051.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	$ 13.146.701,90	$ 10.517.361,52	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	$ 6.239.444,00	$ 1.247.888,80	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	$ 32.189.541,58	$ 6.437.908,32	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
CREDICORP CAPITAL	11/10/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	$ 6.923.570,00	$ 5.538.856,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
CREDICORP CAPITAL	29/09/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	$ 39.929.714,00	$ 7.985.942,80	$ -	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	$ 39.929.714,00	$ 1.482.636,00	$ -	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	13/11/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	$ 847.218,00	$ 1.865.532,00	$ -	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
LIQUIDACION DE DERECHOS DE REGISTRO - SNR	30/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	$ 6.239.444,00	$ 150.200,00	$ -	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	$ 83.328.199,38	$ 16.665.639,88	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
RECIBO 18268	13/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	$ 83.328.199,38	$ 870.772,00	$ -	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	19/11/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	$ 6.923.570,00	$ 1.106.425,00	$ -	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
CREDICORP CAPITAL	09/10/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	$ 43.537.732,00	$ 34.830.185,60	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008 de la notaria 2 de zipaquira, registrada en la anotacion #7 del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propitarios, son los siguientes: - Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad). - Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad). - Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/10/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	$ 43.537.732,00	$ 2.039.118,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	$ 2.409.951,40	$ 1.961.772,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/11/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	$ 3.269.213,46	$ 930.331,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	$ 13.146.701,90	$ 2.051.272,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
CREDICORP CAPITAL	25/09/2023	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	05/12/2022	$ 673.120.378,00	$ 132.623.560,72	$ -	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32). El ajuste de notariado y registro que un inicio se liquidó en la promesa, se corrige en la EP adjunta.
CREDICORP CAPITAL	06/12/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	$ 847.218,00	$ 169.443,60	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No. 52
PERIODO - MES: 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025
FECHA ELABORACION: 15-sep-25

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

VALOR ADICIÓN No 1: $ 18.580.051.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
CREDICORP CAPITAL	06/12/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	$ 6.923.570,00	$ 1.384.714,00	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
CREDICORP CAPITAL	04/12/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P.- 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	$ 43.537.732,00	$ 8.707.546,40	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
CREDICORP CAPITAL	06/12/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	$ 39.929.714,00	$ 7.985.942,80	$ -	Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/12/2023	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	$ 62.326.518,00	$ 1.554.365,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)
CHEQUE DE GERENCIA	26/01/2024	027A-D-T2-MCRC	471,72		K43+775,85	K43+797,98	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173217	1.073.169.150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	10/07/2023	$ 627.264.830,00	$ 501.811.864,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de compraventa al momento de su firma. (Preacta #33)
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	18/12/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	$ 2.409.951,40	$ 481.990,28	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
CREDICORP CAPITAL	09/10/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	$ 3.269.213,46	$ 2.615.370,77	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la firma de la escritura de compraventa (Preacta #34)
CREDICORP CAPITAL	18/12/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	$ 3.269.213,46	$ 653.842,69	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	18/12/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	$ 13.146.701,90	$ 2.629.340,38	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
CREDICORP CAPITAL	24/01/2024	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	$ 62.326.518,00	$ 12.465.303,60	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
CREDICORP CAPITAL	11/04/2024	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	05/12/2022	$ 673.120.378,00	$ 132.623.560,73	$ -	Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1588. (Preacta #35)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	14/03/2024	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA E.P ACLARATORIA 285 DEL 28-02-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	05/12/2022	$ 673.120.378,00	$ 12.520.654,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública No. 1588 de compraventa a favor de INVIAS, mas los Intereses Moratorios de Escritura pública No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública No. 285 (Preacta #35)
CHEQUE DE GERENCIA	09/05/2024	027-D-T2-MCRC	180,00		K43+763,72	K43+775,85	176-173216	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173216	4.139.867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	10/07/2023	$ 296.413.588,00	$ 246.010.870,40	$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. (Preacta #36)
CHEQUE DE GERENCIA	09/05/2024	027B-D-T2-MCRC	410,00		K43+797,98	K43+812,10	176-173218	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 1° DE ZIPAQUIRÁ	176-173218	1.076.657.274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	10/07/2023	$ 192.297.601,00	$ 157.246.081,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36)
CHEQUE DE GERENCIA	09/05/2024	027C-D-T2-MCRC	590,00		K43+812,10	K43+829,43	176-173219	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173219	20.443.584	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	10/07/2023	$ 332.373.321,00	$ 272.858.657,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36).
CHEQUE DE GERENCIA	13/09/2024	003-D-T2-MCRC	1600,65		K40+773,63	K40+786,94	176-40999	TRAMITE DE ESCRITURACIÓN	176-40999	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	10/07/2023	$ 88.154.340,00	$ 70.523.472,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #40).
PAGOS VIRTUALES PSE	10/10/2024	014-I-T1-MCRC	2205,86		K2+817,20	K3+193,19	176-130754	RADICADO NO. 11001-31-03-030-2024-00252-00 JUZGADO TREINTA CIVIL DELCIRCUITO DE BOGOTÁ D.C		122.379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	28/02/2023	$ 85.364.210,00	$ 85.364.210,00	$ -	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiacióñ
PAGOS VIRTUALES PSE	10/10/2024	014B-D-T1-MCRC	174,92		K2+837,47	K2+899,52	176-130755	PROCESO NO. 2024-00394 JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C		122.379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	24/10/2022	$ 6.322.883,46	$ 6.322.883,46	$ -	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiacióñ
CHEQUE DE GERENCIA	28/10/2024	003-D-T2-MCRC	1600,65		K40+773,63	K40+786,94	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-40999	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	10/07/2023	$ 88.154.340,00	$ 17.630.868,00	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #42).

FECHA: 15/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No. 52

PERIODO - MES: 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025

FECHA ELABORACION: 15-sep-25

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

VALOR ADICIÓN No 1: $ 18.580.051.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	003-D-T2-MCRC	1600,65		K40+773,63	K40+786,94	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-40999	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	10/07/2023	$ 88.154.340,00	$ 1.673.940,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	027A-D-T2-MCRC	471,72		K43+775,85	K43+797,98	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173217	1.073.169.150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	10/07/2023	$ 627.264.830,00	$ 10.532.649,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	027B-D-T2-MCRC	410,00		K43+797,98	K43+812,10	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218	1.076.657.274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	10/07/2023	$ 192.297.601,00	$ 3.411.224,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	027C-D-T2-MCRC	590,00		K43+812,10	K43+829,43	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219	20.443.584	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	10/07/2023	$ 332.373.321,00	$ 5.549.295,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
CHEQUE DE GERENCIA	09/05/2024	027B-D-T2-MCRC	410,00		K43+797,98	K43+812,10	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218	1.076.657.274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	10/07/2023	$ 192.297.601,00	$ 39.311.520,00	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 086 (Preacta #44).
CHEQUE DE GERENCIA	11/12/2024	019-D-T2-MCRC	568,40		K43+574,08	K43+594,41	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ		35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	20/10/2023	$ 34.746.627,00	$ 27.797.301,60	$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 (Preacta #45).
CHEQUE DE GERENCIA	10/02/2025	027-D-T2-MCRC	180,00		K43+763,72	K43+775,85	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216	4.139.867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	10/07/2023	$ 296.413.588,00	$ 61.502.717,60	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 1779 (Preacta #45).
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	06/12/2024	027-D-T2-MCRC	180,00		K43+763,72	K43+775,85	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216	4.139.867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	10/07/2023	$ 296.413.588,00	$ 5.465.561,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #45)
CHEQUE DE GERENCIA	10/02/2025	027A-D-T2-MCRC	471,72		K43+775,85	K43+797,98	176-173217	E.P 2305 DEL 06-08-24 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-173217	1.073.169.150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	10/07/2023	$ 627.264.830,00	$ 125.452.966,00	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No.2305 (Preacta #45).
CHEQUE DE GERENCIA	10/02/2025	027C-D-T2-MCRC	590,00		K43+812,10	K43+829,43	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219	20.443.584	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	10/07/2023	$ 332.373.321,00	$ 68.214.664,20	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 087 (Preacta #45).
CREDICORP CAPITAL	17/03/2025	019-D-T2-MCRC	568,40		K43+574,08	K43+594,41	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808	35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	20/10/2023	$ 34.746.627,00	$ 6.949.325,40	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 del 26 de noviembre de 2024 (Preacta #47)
CREDICORP CAPITAL	16/12/2024	019-D-T2-MCRC	568,40		K43+574,08	K43+594,41	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808	35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	20/10/2023	$ 34.746.627,00	$ 1.811.036,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #47)
CREDICORP CAPITAL	19/05/2025	012-D-T2-MCRC	4763,30		K42+797,81	K42+971,56	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	10/10/2023	$ 844.931.831,00	$ 14.080.419,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #48)
CREDICORP CAPITAL	29/05/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ		900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	$ 368.563.063,00	$ 294.850.450,40	$ -	Primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y MHC. (Preacta #49).
CREDICORP CAPITAL	29/05/2025	030B-D-T2-MCRC	6670,33		K44+366,90	K44+500,97	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ		409.419	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	19/10/2024	$ 497.117.154,00	$ 397.693.723,20	$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #49).
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	27/05/2025	011-D-T2-MCRC	5202,00		K42+689,00	K42+797,81	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	13/10/2023	$ 412.697.509,50	$ 9.251.418,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #49)
CHEQUE DE GERENCIA	12/06/2025	012-D-T2-MCRC	4763,30		K42+797,81	K42+971,56	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	10/10/2023	$ 844.931.831,00	$ 844.391.831,00	$ -	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #49).
CHEQUE DE GERENCIA	10/07/2025	011-D-T2-MCRC	5202,00		K42+689,00	K42+797,81	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	13/10/2023	$ 412.697.509,50	$ 412.697.509,50	$ -	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS.(Preacta #50)
CHEQUE DE GERENCIA	08/07/2025	029-D-T2-MCRC	1862,39		K43+987,33	K44+110,88	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ		20.758.243	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	19/10/2024	$ 135.087.257,00	$ 108.072.805,60	$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula cuarta de la Escritura Pública No. 622 (Preacta #50)
CREDICORP CAPITAL	07/07/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	$ 368.563.063,00	$ 73.939.612,60	$ -	Segundo y último pago correspondiente al 20% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. (Preacta #50).
CREDICORP CAPITAL	02/07/2025	030B-D-T2-MCRC	6670,33		K44+366,90	K44+500,97	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374	409.419	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	19/10/2024	$ 497.117.154,00	$ 99.423.430,80	$ -	Segundo y último pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #50).
CHEQUE DE GERENCIA	12/06/2025	012-D-T2-MCRC	4763,30		K42+797,81	K42+971,56	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	10/10/2023	$ 844.931.831,00	$ 540.000,00	$ -	Saldo faltante Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. En la preacta #49 se cobró un valor de $844.391.831 y era $844.931.831. (Preacta #51)
CHEQUE DE GERENCIA	22/09/2025	029-D-T2-MCRC	1862,39		K43+987,33	K44+110,88	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526	20.758.243	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	19/10/2024	$ 135.087.257,00	$ 27.014.451,40	$ -	Segundo y último pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #52)
													TOTAL	**$ 6.422.007.382,09**	**$ 0,00**	

TRAMO 1	$ 2.516.297.718,39
TRAMO 2	$ 3.905.709.663,70

NOTA: En la casilla Descripción del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre ALEJANDRO HERRERA TOVAR
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND

Firma
Nombre: Paola Torres Achury
Profesional predial Interventoría
Matrícula No: 091037-0661580 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 15/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORAL:** CUNDINAMARCA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
CONTRATO DE OBRA No	989 de 2021	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**971 de 2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC - 063	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO ICEACSA TPF**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	No.Identificación	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
001-D-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K1+971,41	K2+003,95	$ 2.409.951,40
002-I-T1-MCRC	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	K1+996,54	K2+020,59	$ 3.269.213,46
003-I-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K2+018,92	K2+399,78	$ 13.146.701,90
004-I-T1-MCRC	41756516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	K2+399,66	K2+507,14	$ 39.929.714,00
006-D-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+743,17	K2+765,27	$ 847.218,00
009-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+823,69	K2+847,72	$ 6.239.444,00
010-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+807,42	K2+850,52	$ 32.189.541,58
011-D-T1-MCRC	11339787	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	K2+805,88	K2+820,66	$ 78.469.586,61
012-D-T1-MCRC	29394476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	K2+796,24	K2+816,24	$ 62.326.518,00
013-I-T1-MCRC	800087821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	K2+781,26	K2+839,71	$ 1.400.959.564,22
014B-D-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+837,47	K2+899,52	$ 6.322.883,46
005-I-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+507,14	K2+766,04	$ 673.120.378,00
014-I-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+817,20	K3+193,19	$ 85.364.210,00
014A-I-T1-MCRC	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES S.A.S	K3+193,55	K3+233,41	$ 6.923.570,00
022-I-T1-MCRC	40011177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	K4+765,43	K4+827,01	$ 43.537.732,00
002-ID-T2-MCRC	325593	LUIS ALEJANDRO MUNOZ FANDINO	K40+559,86	K40+771,71	$ 1.522.668.010,00
003-D-T2-MCRC	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	K40+773,63	K40+786,94	$ 88.154.340,00
011-D-T2-MCRC	901130256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+689,00	K42+797,81	$ 412.697.509,50
012-D-T2-MCRC	901130256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+797,81	K42+971,56	$ 844.931.831,00
019-D-T2-MCRC	35417664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	K43+574,08	K43+594,41	$ 34.746.627,00
027-D-T2-MCRC	4139867	EDGAR SANTISTEVAN RIANO	K43+763,72	K43+775,85	$ 296.413.588,00
027A-D-T2-MCRC	1073169150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	K43+775,85	K43+797,98	$ 627.264.830,00
027B-D-T2-MCRC	1076657274	ERCY ESMERALDA FANDINO RINCON	K43+797,98	K43+812,10	$ 192.297.601,00
027C-D-T2-MCRC	20443584	ROSA INES RINCON FRESNEDA	K43+812,10	K43+829,43	$ 332.373.321,00
030A-D-T2-MCRC	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	K44+259,74	K44+366,90	$ 369.698.063,00
030B-D-T2-MCRC	409419	HECTOR MANUEL FANDINO SANCHEZ	K44+366,90	K44+500,97	$ 497.117.154,00
				TRAMO 1	$ 2.455.056.226,63
				TRAMO 2	$ 7.560.489.909,34
					$ 10.015.546.136

Firma
Nombre ALEJANDRO HERRERA TOVAR
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND

Firma
Nombre: Paola Torres Achury
Profesional predial Interventoría
Matrícula No: 091037-0661580 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 15/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO: **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ	
6. CONTRATO DE OBRA No:	989 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT	901475859-6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF	NIT	900797235-9
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 Meses	12. FECHA DE INICIO:	21/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	112 Meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 40.657.637,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:	$ 53.827.286.178,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ 465.288.090.475,00
21. VR. ANTICIPO:	$ 0,00
22. VR. ADICIÓN No (1):	$ 18.580.051.078,00
23. VR. ADICION No (2):	$ 40.000.000.000,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 0,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$ 523.868.141.553,00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACION

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD:**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	5	$ 1.394.000,00	$ 6.970.000,00
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 898/2014)	1	$ 1.394.000,00	$ 1.394.000,00
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000,00	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348.500,00	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000,00	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN	0	$ 805.500,00	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 754.000,00	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000,00	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000,00	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000,00	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1.340.000,00	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.680.000,00	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	$ -
	41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 640.000,00	$ -
	42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0		$ -
	43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0		$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	3	$ 346.500,00	$ 1.039.500,00
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	3	$ 231.000,00	$ 693.000,00
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRIC.	0	$ 346.500,00	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 115.500,00	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	1	$ 462.000,00	$ 462.000,00
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	1	$ 231.000,00	$ 231.000,00
	51. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	0	$ 115.500,00	$ -
	52. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 231.000,00	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	53. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321.000,00	$ -
	54. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000,00	$ -
	55. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000,00	$ -
	56. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749.000,00	$ -
	57. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642.000,00	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIJA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	58. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000,00	$ -
	59. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000,00	$ -
	60. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000,00	$ -
	61.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000,00	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	62. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		14		$ 10.789.500,00
IVA		19%		$ 2.050.005,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**14**		**$ 12.839.505,00**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			$ 1.400.959.564,22	$ 840.575.738,53	Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			$ 1.400.959.564,22	$ 280.191.912,84	Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			$ 62.326.518,00	$ 49.861.214,40	Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			$ 1.400.959.564,22	$ 280.191.912,84	Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			$ 1.400.959.564,22	$ 21.366.557,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #24)
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			$ 673.120.378,00	$ 413.125.201,55	Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			$ 39.929.714,00	$ 23.957.828,40	Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorizacion y a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			$ 847.218,00	$ 677.774,40	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			$ 6.239.444,00	$ 4.991.555,20	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			$ 32.189.541,58	$ 25.751.633,26	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			$ 83.328.199,38	$ 66.662.559,50	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			$ 6.239.444,00	$ 821.583,00	Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			$ 32.189.541,58	$ 1.210.117,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			$ 83.328.199,38	$ 1.199.600,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470			$ 2.409.951,40	$ 1.927.961,12	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			$ 13.146.701,90	$ 10.517.361,52	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)

FECHA: 15/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO: **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ	
6. CONTRATO DE OBRA No:	989 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT	901475859-6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF	NIT	900797235-9
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 Meses	12. FECHA DE INICIO:	21/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	112 Meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 40.657.637,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:	$ 53.827.286.178,00

009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			$ 6.239.444,00	$ 1.247.888,80	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			$ 32.189.541,58	$ 6.437.908,32	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			$ 6.923.570,00	$ 5.538.856,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			$ 39.929.714,00	$ 7.985.942,80	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			$ 39.929.714,00	$ 1.482.636,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			$ 847.218,00	$ 1.865.532,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			$ 6.239.444,00	$ 150.200,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			$ 83.328.199,38	$ 16.665.639,88	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			$ 83.328.199,38	$ 870.772,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			$ 6.923.570,00	$ 1.106.425,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888			$ 43.537.732,00	$ 34.830.185,60	Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008 de la notaria 2 de zipaquira, registrada en la anotacion #7 del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propitarios, son los siguientes: - Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad), - Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad), - Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta #30)
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888			$ 43.537.732,00	$ 2.039.118,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470			$ 2.409.951,40	$ 1.961.772,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			$ 3.269.213,46	$ 930.331,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			$ 13.146.701,90	$ 2.051.272,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			$ 673.120.378,00	$ 132.623.560,72	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32)
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			$ 847.218,00	$ 169.443,60	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			$ 6.923.570,00	$ 1.384.714,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P- 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-235888			$ 43.537.732,00	$ 8.707.546,40	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			$ 39.929.714,00	$ 7.985.942,80	Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			$ 62.326.518,00	$ 1.554.365,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173217			$ 627.264.830,00	$ 501.811.864,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de compraventa al momento de su firma. (Preacta #33)
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236470			$ 2.409.951,40	$ 481.990,28	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			$ 3.269.213,46	$ 2.615.370,77	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la firma de la escritura de compraventa (Preacta #34)
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			$ 3.269.213,46	$ 653.842,69	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			$ 13.146.701,90	$ 2.629.340,38	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			$ 62.326.518,00	$ 12.465.303,60	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			$ 673.120.378,00	$ 132.623.560,73	Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1588. (Preacta #35)
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA E.P ACLARATORIA 285 DEL 28-02-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			$ 673.120.378,00	$ 12.520.654,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública No. 1588 de compraventa a favor de INVIAS, mas los Intereses Moratorios de Escritura pública No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública No. 285 (Preacta #35)
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173216			$ 296.413.588,00	$ 246.010.870,40	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. (Preacta #36)
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 1° DE ZIPAQUIRÁ	176-173218			$ 192.297.601,00	$ 157.246.081,00	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36)
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173219			$ 332.373.321,00	$ 272.858.657,00	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36).
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	TRAMITE DE ESCRITURACIÓN	176-40999			$ 88.154.340,00	$ 70.523.472,00	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #40).
014-I-T1-MCRC	P	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	122.379	176-130754	RADICADO NO. 11001-31-03-030-2024-00252-00 JUZGADO TREINTA CIVIL	0			$ 85.364.210,00	$ 85.364.210,00	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiacióón

FECHA: 15/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS		TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ
6. CONTRATO DE OBRA No:	989 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT	901475859-6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF	NIT	900797235-9
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 Meses	12. FECHA DE INICIO:	21/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	112 Meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 40.657.637,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:	$ 53.827.286.178,00

014B-D-T1-MCRC	P	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	122.379	176-130755	PROCESO No. 2024-00284 JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.	0			$ 6.322.883,46	$ 6.322.883,46	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiación
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-40999			$ 88.154.340,00	$ 17.630.868,00	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #42).
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-40999			$ 88.154.340,00	$ 1.673.940,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173217			$ 627.264.830,00	$ 10.532.649,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218			$ 192.297.601,00	$ 3.411.224,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219			$ 332.373.321,00	$ 5.549.295,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218			$ 192.297.601,00	$ 39.311.520,00	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 086 (Preacta #44).
019-D-T2-MCRC	P	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	35417664	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	0			$ 34.746.627,00	$ 27.797.301,60	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 (Preacta #45).
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216			$ 296.413.588,00	$ 61.502.717,60	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 1779 (Preacta #45).
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216			$ 296.413.588,00	$ 5.465.561,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #45)
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	E.P 2305 DEL 06-08-24 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-173217			$ 627.264.830,00	$ 125.452.966,00	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No.2305 (Preacta #45).
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219			$ 332.373.321,00	$ 68.214.664,20	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 087 (Preacta #45).
019-D-T2-MCRC	P	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	35417664	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808			$ 34.746.627,00	$ 6.949.325,40	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 del 26 de noviembre de 2024 (Preacta #47)
019-D-T2-MCRC	P	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	35417664	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808			$ 34.746.627,00	$ 1.811.036,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #47)
012-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766			$ 844.931.831,00	$ 14.080.419,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #48)
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	0			$ 368.563.063,00	$ 294.850.450,40	Primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y MHC. (Preacta #49).
030B-D-T2-MCRC	P	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	409419	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	0			$ 497.117.154,00	$ 397.693.723,20	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #49).
011-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106			$ 412.697.509,50	$ 9.251.418,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #49)
012-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766			$ 844.931.831,00	$ 844.391.831,00	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #49).
011-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106			$ 412.697.509,50	$ 412.697.509,50	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS.(Preacta #50)
029-D-T2-MCRC	P	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	20758243	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ	0			$ 135.087.257,00	$ 108.072.805,60	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula cuarta de la Escritura Pública No. 622 (Preacta #50)
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375			$ 368.563.063,00	$ 73.939.612,60	Segundo y último pago correspondiente al 20% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. (Preacta #50).
030B-D-T2-MCRC	P	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	409419	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374			$ 497.117.154,00	$ 99.423.430,80	Segundo y último pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #50).
012-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766			$ 844.931.831,00	$ 540.000,00	Saldo faltante Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. En la preacta #49 se cobró un valor de $844.391.831 y era $844.931.831. (Preacta #51)
029-D-T2-MCRC	P	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	20758243	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526			$ 135.087.257,00	$ 27.014.451,40	Segundo y último pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #52)

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ 27.014.451,40**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 27.014.451,40
64. OTROS (Administración 2.5%)	$ 675.361,29
65. IVA	$ 128.318,64
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$ 27.689.812,69

IV. VALORES LIQUIDADOS

69. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA	$ 38.479.313,00
70. IVA PRESENTE PREACTA	$ 2.178.324,00
71. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 40.657.637,00**
72. VALOR GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL PRESENTE PREACTA	**$ 40.657.637,00**

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

73. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 7.204.037.137,59
74. GESTIÓN PREDIAL	$ 533.351.378,00
75. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 6.422.007.382,09
76. OTROS, (Administración 2,5%)	$ 157.983.522,83
77. IVA	$ 131.352.491,00
78. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 7.244.694.773,92
79. SALDO POR EJECUTAR	**$ 46.582.591.404,00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. Fecha: 2025.09.25 17:46:12 -05'00'	FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	NOMBRES Y APELLIDOS	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
C.C. X C.E. __	NUMERO 19146113	C.C. X C.E. __	NUMERO 91200647 [X]
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 25000-14502	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 68202-16905 STD
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [ ]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.
5. Teniendo en cuenta la modificacion 3 al contrato de obra 989 de 2021, el valor de la gestión predial, social y ambiental es de $53.827.286.178,00; y para la gestión predial se aprobó un valor de $27.201´058.364, según circular 2024I-VBOG-075539
6. El avalúo del predio 5B-D-T2-MCRC se relaciona en la casilla de avalúo de mejoratario, ya que en la preacta 48, el avalúo de mejoratario de la ficha 025-1-D-T2-MCRC se relacionó como avalúo de predio con terreno

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra — Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	52		FECHA	30	SEPTIEMBRE	2025
						(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	989 de 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Cundinamarca			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	971 de 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	5			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	14	AGOSTO	2024									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM (*)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
PAGA: Proyecto 1. Atención al Usuario Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria **Puntos SAU**	Carteleras Informativas	Unitario	9	$ 380.000	$ 3.420.000	x		$	3.521.745	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.173.915	$ 2.347.830	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria **(2) Reuniones de Inicio de Obra Municipio de Nemocón (2025/04/23) Municipio de Tausa (2025/04/24)**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1408	$ 6.000	$ 8.340.600	x		$	8.588.733	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	508	$ 3.028.083	$ 5.560.650	
	Estacion de Café	Unitario	9	$ 333.200	$ 2.965.600	x		$	3.053.827	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 823.800	$ 2.230.027	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	9	$ 1.089.000	$ 9.621.000	x		$	9.907.225	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 2.468.311	$ 7.438.914	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	17	$ 150.000	$ 2.453.000	x		$	2.525.977	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 672.427	$ 1.853.550	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	8	$ 476.000	$ 3.808.000	x		$	3.921.288	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 980.322	$ 2.940.966	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	8	$ 400.000	$ 3.200.000	x		$	3.295.200	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 411.900	$ 2.883.300	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1200	$ 900	$ 1.080.000	x		$	1.112.130	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	300	$ 278.033	$ 834.098	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Socialización Información General **Reuniones de Avance de Obra**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1500	$ 6.000	$ 8.895.000	x		$	9.159.626	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	300	$ 1.745.426	$ 7.414.200	
	Estacion de Café	Unitario	10	$ 333.200	$ 3.296.800	x		$	3.394.880	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 399.543	$ 2.995.337	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	10	$ 1.089.000	$ 10.712.500	x		$	11.031.197	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.759.328	$ 9.271.869	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	20	$ 150.000	$ 3.000.000	x		$	3.089.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	4	$ 617.850	$ 2.471.400	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	10	$ 476.000	$ 4.684.000	x		$	4.823.349	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 902.061	$ 3.921.288	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	10	$ 400.000	$ 4.000.000	x		$	4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 823.800	$ 3.295.200	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1500	$ 900	$ 1.320.000	x		$	1.359.270	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	300	$ 247.140	$ 1.112.130	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria **Reuniones de Finalización de Obra**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1500	$ 6.000	$ 9.000.000	x		$	9.267.750	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 9.267.750	
	Estacion de Café	Unitario	10	$ 333.200	$ 3.332.000	x		$	3.431.127	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 3.431.127	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	10	$ 1.089.000	$ 10.890.000	x		$	11.213.978	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 11.213.978	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	20	$ 150.000	$ 3.000.000	x		$	3.089.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 3.089.250	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	10	$ 476.000	$ 4.760.000	x		$	4.901.610	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 4.901.610	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	10	$ 400.000	$ 4.000.000	x		$	4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 4.119.000	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1500	$ 900	$ 1.350.000	x		$	1.390.163	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 1.390.163	
Transporte Comunidad a Reuniones Generales Informativas **Reuniones Generales Comunidad Variante Zipaquirá**	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Inicio, Avance y Cierre ida y vuelta	Unitario	5	$ 300.000	$ 1.080.000	x		$	1.112.130	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 494.280	$ 617.850	No aplica
Transporte Comunidad a Reuniones Generales Informativas **Reuniones Generales Comunidad Tramo 2**	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Inicio ida y vuelta	Unitario	8	$ 500.000	$ 4.000.000	x		$	4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 1.029.750	$ 3.089.250	
	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Avance ida y vuelta	Unitario	8	$ 500.000	$ 4.000.000	x		$	4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 4.119.000	No aplica
	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Cierre ida y vuelta	Unitario	8	$ 500.000	$ 4.000.000	x		$	4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 4.119.000	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Socialización Información **Reuniones de Finalización**	Cartillas de cierre del proyecto	Unitario	10000	$ 14.875	$ 148.750.000	x		$	153.175.313	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 153.175.313	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria **Reuniones Extraordinarias**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitaio	9006	$ 6.000	$ 52.688.220	x		$	54.255.695	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1206	$ 6.041.240	$ 48.214.455	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitaio	166	$ 800.000	$ 131.227.000	x		$	135.131.003	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	10	$ 6.618.203	$ 128.512.800	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitaio	166	$ 150.000	$ 25.967.908	x		$	26.740.453	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	10	$ 2.644.303	$ 24.096.150	
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitaio	165	$ 476.000	$ 78.132.000	x		$	80.456.427	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	9	$ 3.991.311	$ 76.465.116	No aplica
	Estacion de Café	Unitario	156	$ 333.200	$ 51.979.200	x		$	53.525.581	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 53.525.581	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	158	$ 400.000	$ 63.200.000	x		$	65.080.200	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 823.800	$ 64.256.400	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	7850	$ 900	$ 7.065.000	x		$	7.275.184	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	50	$ 46.339	$ 7.228.845	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental:Programa de Manejo de Impactos sobre niveles de ingreso en las actividades económicas. **Reunión del Comité de Participación Comunitaria**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	3060	$ 6.000	$ 17.845.940	x		$	18.376.857	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	470	$ 2.374.542	$ 16.002.315	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	2690	$ 900	$ 2.401.000	x		$	2.472.430	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	100	$ 72.083	$ 2.400.347	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	79	$ 800.000	$ 62.089.000	x		$	63.936.148	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 2.974.948	$ 60.961.200	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	85	$ 476.000	$ 38.374.000	x		$	39.515.627	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	11	$ 3.243.713	$ 36.271.914	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	79	$ 150.000	$ 11.910.000	x		$	12.264.323	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 834.098	$ 11.430.225	
Gestión de Reuniones Extraordinarias interinstitucionales y/o con comunidad, solicitadas por INVÍAS **Reuniones a solicitud de INVÍAS**	Desayunos Especiales	Unitario	865	$ 16.800	$ 14.819.000	x		$	15.259.865	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	70	$ 1.506.524	$ 13.753.341	
	Almuerzos	Unitario	848	$ 77.350	$ 64.535.389	x		$	66.455.317	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	227	$ 5.806.341	$ 60.648.976	
	Estacion de Café	Unitario	27	$ 333.200	$ 8.996.400	x		$	9.264.043	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 336.986	$ 8.927.057	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	28	$ 800.000	$ 22.202.000	x		$	22.862.510	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.983.299	$ 20.879.211	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	55	$ 150.000	$ 8.250.000	x		$	8.495.438	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 308.925	$ 8.186.513	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	28	$ 476.000	$ 13.302.000	x		$	13.697.735	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.443.710	$ 12.254.025	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	28	$ 400.000	$ 11.200.000	x		$	11.533.200	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.235.700	$ 10.297.500	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	890	$ 900	$ 793.000	x		$	816.592	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	195	$ 172.483	$ 644.109	
	Snacks (galletas tosh, maní y jugo de caja de 200 ml)	Unitario	810	$ 7.000	$ 5.670.000	x		$	5.838.683	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 5.838.683	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto **Volantes Informativos**	Volante	Unitario	73000	$ 1.416	$ 94.270.000	x		$	97.074.533	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	9000	$ 1.205.837	$ 95.868.695	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto **Afiches**	Afiche de Avance de Obra	Unitario	850	$ 5.712	$ 4.660.356	X		$	4.799.002	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	70	$ 211.094	$ 4.587.907	No aplica

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	52	FECHA	30	SEPTIEMBRE	2025 (Día / Mes / Año)

PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto **Plegables**	Plegables Informativos Comité de Participación	Unitario	2600	$ 3.570	$ 9.282.000	x		$ 9.558.140	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	300	$ 617.603	$ 8.940.537	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto **Cuñas Radiales**	Elaboración y emisión de Cuñas Radiales y/o publicación en redes sociales (Elaboración y transmisión)	Unitario	132	$ 450.000	$ 58.519.000	x		$ 60.259.940	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	4	$ 946.340	$ 59.313.600	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación **Instalación puntos satélites de información**	Carteleras Informativas	Unitario	30	$ 380.000	$ 11.400.000	x		$ 11.739.150	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	10	$ 3.913.050	$ 7.826.100	No aplica
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Actividades pedagógicas **Pendones institucionales de identificación del proyecto**	Pendones Institucionales de identificación del proyecto o pasacalles	Unitario	104	$ 285.600	$ 26.727.400	x		$ 27.522.540	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	24	$ 3.513.365	$ 24.009.175	No aplica
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población **Talleres pedagógicos de sostenibilidad**	Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta)	Unitario	6104	$ 7.600	$ 44.409.450	x		$ 45.730.631	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1064	$ 6.287.087	$ 39.443.544	No aplica
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población **Talleres pedagógicos de Sostenibilidad Instiuciones Educativas** **Kit Cartillas para colorear**	Kit de cartillas (preescolar, primaria y bachillerato)	Unitario	5960	$ 14.875	$ 83.240.500	x		$ 85.716.905	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	631	$ 3.038.324	$ 82.678.581	No aplica
	Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta)	Unitario	655	$ 7.600	$ 4.767.000	x		$ 4.908.818	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	660	$ 4.604.527	$ 304.291	
	Cajas de colores	Unitario	5687	$ 12.000	$ 67.279.250	x		$ 69.280.808	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	631	$ 4.780.779	$ 64.500.029	
	Lápiz	Unitario	5687	$ 794	$ 4.509.349	x		$ 4.643.502	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	631	$ 431.331	$ 4.212.171	
	Borrador	Unitario	5687	$ 833	$ 4.682.564	x		$ 4.821.870	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	631	$ 345.005	$ 4.476.865	
	Tajalápiz	Unitario	5460	$ 2.350	$ 12.831.000	x		$ 13.212.722	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 13.212.722	
	Tula	Unitario	5460	$ 7.140	$ 38.984.400	x		$ 40.144.186	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	134	$ 777.537	$ 39.366.648	
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población **Talleres pedagógicos en espacios cerrados con Comité de Participación** **Agenda institucional y bolígrafo**	Agenda	Unitario	200	$ 17.850	$ 3.570.000	x		$ 3.676.208	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 3.676.208	No aplica
	Bolígrafo	Unitario	200	$ 2.856	$ 571.200	x		$ 588.193	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 588.193	
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población **Talleres pedagógicos de sostenibilidad en espacios abiertos** **Campaña de Seguridad Vial Sector Ave Colombiana (2024/06/28)**	Carpa para campañas móviles	Unitario	29	$ 220.000	$ 7.002.000	x		$ 7.210.310	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.320.140	$ 5.890.170	No aplica
	Hidratación (incluye servilletas)	Unitario	1509	$ 900	$ 1.395.250	x		$ 1.436.759	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	309	$ 324.629	$ 1.112.130	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	27	$ 150.000	$ 4.800.000	x		$ 4.942.800	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 926.775	$ 4.016.025	
	Planta eléctrica (campaña espacios abiertos)	Unitario	26	$ 400.000	$ 10.400.000	x		$ 10.709.400	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 10.709.400	
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	28	$ 476.000	$ 12.976.000	x		$ 13.362.036	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 617.850	$ 12.744.186	
	Transporte insumos de alquiler para las campañas	Unitario	26	$ 150.000	$ 3.900.000	x		$ 4.016.025	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 4.016.025	
PAGA: Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o obras con particpación comunitaria Lic. Amb: Programa de Manejo de Impacto sobre los niveles de ingreso a las actividades económicas **Proyectos Productivos u OPC**	Propuesta y ejecución de Proyectos Productivos en 10 municipios del AID	Unitario	10	$ 160.702.797	$ 1.607.027.970	x		$ 1.654.837.052	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 1.654.837.052	No aplica
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Línea Académica: "Del Aula a la Obra"**	Casco blanco bunker semiautomático	Unitario	800	$ 15.351	$ 12.280.800	x		$ 12.646.154	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	460	$ 5.249.624	$ 7.396.529	Cobrado en la preacta N 19
	Manillas personalizadas publicitarias full color plásticas con logo INVIAS	Unitario	800	$ 1.190	$ 952.000	x		$ 980.322	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	600	$ 525.173	$ 455.150	
	Calcomanías frontales y laterales con logo de INVIAS para casco	Unitario	800	$ 774	$ 619.200	x		$ 637.621	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	600	$ 525.173	$ 112.449	
	Tapabocas caja x 50 unidades	Unitario	20	$ 17.800	$ 356.000	x		$ 366.591	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	200	$ 63.721	$ 302.870	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1000	$ 5.700	$ 5.700.000	x		$ 5.869.575	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	671	$ 3.280.784	$ 2.588.792	
	Hidratación (botella de agua) 300ml	Unitario	1000	$ 952	$ 952.000	x		$ 980.322	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	370	$ 223.868	$ 756.454	
	Transporte ida y vuelta para 40 personas entre Bogotá y Zipaquirá	Unitario	20	$ 600.000	$ 12.000.000	x		$ 12.357.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	11	$ 5.972.550	$ 6.384.450	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Línea Sostenible: Jornadas de siembra familiar**	Tallerista Gestión del Riesgo INVIAS	Unitario	1	$ 8.500.000	$ 8.500.000	x		$ 8.752.875	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 8.752.875	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	(1) Pendón genérico de siembra con araña (Tamaño 2 x 1 metros, lona gruesa, full color	Unitario	1	$ 166.600	$ 166.600	x		$ 171.556	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 171.556	$ 0	
	Diplomas *"siembra familiar"* tamaño carta, papel kimberly grueso, full color	Unitario	25	$ 5.950	$ 148.750	x		$ 153.175,31	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	25	$ 153.175	$ 0	
	Cartillas para colorear INVIAS para entregar a los niños (tamaño 22x33,5cms, Papel reciclable o propalcote portada y hojas dentro bond, cosida, A full color y a láser o offset)	Unitario	25	$ 41.650	$ 1.041.250	x		$ 1.072.227,19	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	25	$ 1.072.227	$ 0	
	Alquiler Carpa 6*6 mts	Unitario	1	$ 185.000	$ 185.000	x		$ 190.504	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 190.504	$ 0	
	Refrigerios tipo almuerzo (jugo +sandwich pernil cerdo o pastel+ fruta calibre 150)	Unitario	100	$ 7.000	$ 700.000	x		$ 720.825	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	100	$ 720.825	$ 0	
	Activ pedagógica estudiantes (12 cartulinas x juego)	Unitario	96	$ 2.000	$ 192.000	x		$ 197.712	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	96	$ 197.712	$ 0	
	Activ pedagógica estudiantes (6 marcadores gruesos x juego)	Unitario	72	$ 1.800	$ 129.600	x		$ 133.456	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	72	$ 133.456	$ 0	
	Uniforme Camisetas+ medias + pantalonetas genéricas estampadas con el logo de INVIAS y numero para niños entre los 6 y 12 años (32 niños por municipio)	Unitario	192	$ 53.550	$ 10.281.600	x		$ 10.587.478	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	192	$ 10.587.478	$ 0	
	Balones Microfútbol Futsal para categoria infantil Golty	Unitario	6	$ 95.200	$ 571.200	x		$ 588.193	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	6	$ 588.193	$ 0	
	Arcos Metálicos Microfútbol Futsal no profesional (c/u)	Unitario	12	$ 476.000	$ 5.712.000	x		$ 5.881.932	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 5.881.932	$ 0	
	Mallas Arcos Microfútbol Futsal para grosor No. 5 (par)	Unitario	6	$ 154.700	$ 928.200	x		$ 955.814	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	6	$ 955.814	$ 0	
	Medallas de premiación deportivas, metálicas con cintillo en tela color naranja	Unitario	192	$ 5.950	$ 1.142.400	x		$ 1.176.386	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	192	$ 1.176.386	$ 0	
	Trofeos para los equipos ganadores de cada municipio	Unitario	6	$ 35.700	$ 214.200	x		$ 220.572	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	6	$ 220.572	$ 0	
	Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas quirúrgico)	Unitario	192	$ 2.396	$ 459.946	x		$ 473.629	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	192	$ 473.629	$ 0	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)(total por c/colegio)	Unitario	770	$ 6.200	$ 4.774.000	x		$ 4.916.027	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	770	$ 4.916.027	$ 0	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	52	FECHA	30	SEPTIEMBRE	2025
					(Día / Mes / Año)		

GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Línea Deportiva: "INVIAS, vias deportivas"**	Hidratación (botella de agua) 300ml para los 12 partidos	Unitario	527	$ 700	$ 368.900	x		$ 379.875	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	527	$ 379.875	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Alquiler Mesas plásticas rimax 4 puestos (3 mesas para clausura)	Unitario	3	$ 8.000	$ 24.000	x		$ 24.714	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 24.714	$ 0	
	Alquiler Sillas plásticas rimax sin brazos (12 sillas para clausura)	Unitario	12	$ 800	$ 9.600	x		$ 9.886	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 9.886	$ 0	
	Alquiler de Sonido y Microfono (1 alquiler por c/juego)	Unitario	1	$ 400.000	$ 400.000	x		$ 411.900	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 411.900	$ 0	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)(100 refrigerios para clausura)	Unitario	240	$ 5.349	$ 1.283.700	x		$ 1.321.890	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	240	$ 1.321.890	$ 0	
	Hidratación clausura (botella de agua)	Unitario	171	$ 700	$ 119.700	x		$ 123.261	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	171	$ 123.261	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de fútbol	Unitario	12	$ 95.200	$ 1.142.400	x		$ 1.176.386	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 1.176.386	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de baloncesto	Unitario	12	$ 77.350	$ 928.200	x		$ 955.814	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 955.814	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de voleybol	Unitario	12	$ 95.200	$ 1.142.400	x		$ 1.176.386	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 1.176.386	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: (10) lazos para saltar	Unitario	60	$ 11.900	$ 714.000	x		$ 735.242	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	60	$ 735.242	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: juegos de mesa: ajedrez, parqués o dominó	Unitario	6	$ 11.900	$ 71.400	x		$ 73.524	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	6	$ 73.524	$ 0	
	(2) servicios de bus / transporte ida y vuelta para clausura	Unitario	2	$ 600.000	$ 1.200.000	x		$ 1.235.700	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 1.235.700	$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Línea Social: "Manos a la obra" Fachadas de escuelas**	Gorra con logo INVIAS	Unitario	120	$ 26.180	$ 3.141.600	x		$ 3.235.063	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	120	$ 3.235.063	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Pintura / Pintuland Tipo gal	Unitario	75	$ 65.000	$ 4.875.014	x		$ 5.020.046	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	75	$ 5.020.046	$ 0	
	Pintura de aceite blanca (galones)	Unitario	14	$ 64.000	$ 896.000	x		$ 922.656	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	14	$ 922.656	$ 0	
	Tinner (1/2 galón)	Unitario	7	$ 22.000	$ 153.997	x		$ 158.578	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	7	$ 158.578	$ 0	
	Estuco plástico (1/2 caneca)	Unitario	9	$ 39.667	$ 357.000	x		$ 367.621	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	9	$ 367.621	$ 0	
	Pegamaster (bultos)	Unitario	4	$ 31.981	$ 127.925	x		$ 131.731	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	4	$ 131.731	$ 0	
	Rodillos master No. 9 (2*escuela)	Unitario	12	$ 7.501	$ 90.007	x		$ 92.685	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 92.685	$ 0	
	Brochas 3" (2*escuela)	Unitario	12	$ 7.000	$ 84.000	x		$ 86.499	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 86.499	$ 0	
	Espátulas (2*escuela)	Unitario	12	$ 5.196	$ 62.356	x		$ 64.211	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 64.211	$ 0	
	Rollos cinta enmascarar ancha 2cm (2*escuela)	Unitario	12	$ 14.000	$ 168.000	x		$ 172.998	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 172.998	$ 0	
	Pliego de lija de agua 80 gramos	Unitario	12	$ 1.428	$ 17.136	x		$ 17.646	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 17.646	$ 0	
	Pliego de lija de agua 120 grano (2*escuela)	Unitario	12	$ 1.428	$ 17.136	x		$ 17.646	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 17.646	$ 0	
	Pliego de lija de agua 150 grano	Unitario	12	$ 1.428	$ 17.136	x		$ 17.646	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 17.646	$ 0	
	30 temperas de colores surtidos por colegio (mural pintado)	Unitario	180	$ 533	$ 96.000	x		$ 98.856	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	180	$ 98.856	$ 0	
	Pinceles delgados (mural pintado por los niños) * m/cpio	Unitario	60	$ 900	$ 54.000	x		$ 55.607	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	60	$ 55.607	$ 0	
	Pinceles gruesos (mural pintado por los niños) * m/pio	Unitario	60	$ 1.400	$ 84.000	x		$ 86.499	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	60	$ 86.499	$ 0	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) 40 para c/actividad mural	Unitario	180	$ 6.533	$ 1.176.000	x		$ 1.210.986	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	180	$ 1.210.986	$ 0	
	Hidratación (botella de agua) 40 para c/actividad mural	Unitario	180	$ 700	$ 126.000	x		$ 129.749	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	180	$ 129.749	$ 0	
	Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas quirúrgico)	Unitario	80	$ 2.086	$ 166.892	x		$ 171.857	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	80	$ 171.857	$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Línea Turistica: "Turisteando con el INVIAS" - Caminata al Neusa**	Recorrido Reserva Natural del embalse del Neusa	Unitario	39	$ 38.000	$ 1.482.000	x		$ 1.526.090	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	39	$ 1.526.090	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Gorra con logo INVIAS	Unitario	40	$ 26.180	$ 1.047.200	x		$ 1.078.354	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	40	$ 1.078.354	$ 0	
	Camiseta con logo INVIAS	Unitario	40	$ 21.420	$ 856.800	x		$ 882.290	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	40	$ 882.290	$ 0	
	Indumentaria picnic para mantel para grupos de 5 personas c/u	Unitario	8	$ 6.000	$ 48.000	x		$ 49.428	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	8	$ 49.428	$ 0	
	Indumentaria picnic canastas para grupos de 5 personas c/u	Unitario	8	$ 7.000	$ 56.000	x		$ 57.666	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	8	$ 57.666	$ 0	
	Kit bioseguridad	Unitario	40	$ 2.086	$ 83.446	x		$ 85.929	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	40	$ 85.929	$ 0	
	Refrigerios tipo picnic (jugo +sandwich pernil cerdo o pastel+ fruta calibre 150)	Unitario	40	$ 6.700	$ 268.000	x		$ 275.973	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	40	$ 275.973	$ 0	
	Transporte ida y vuelta caminantes	Unitario	1	$ 600.000	$ 600.000	x		$ 617.850	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 617.850	$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Personal y Transporte**	Residente Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 meses	Unitario	4,5	$ 5.600.000	$ 25.200.000	x		$ 25.949.700	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 25.949.700	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Auxiliar Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 meses	Unitario	4,5	$ 3.200.000	$ 14.400.000	x		$ 14.828.400	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 14.828.400	$ 0	
	Alquiler de camioneta con conductor *2 meses	Unitario	1,5	$ 7.500.000	$ 11.250.000	x		$ 11.584.688	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 11.584.688	$ 0	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	52	FECHA	30	SEPTIEMBRE	2025
					(Día / Mes / Año)		

GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Plan de Medios Líneas Estratégicas**	(1) Comunicador social	Unitario	3,47	$ 5.600.000	$ 19.432.000	x		$ 20.010.102	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 20.010.102	$ 0	Cobrado en la preacta N 19	
	Computador portátil y programas de edición	Unitario	5	$ 304.742	$ 1.523.710	x		$ 1.569.040	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 1.569.040	$ 0		
	Soporte refrigerante portátil, teclado y mouse	Unitario	1	$ 171.680	$ 171.680	x		$ 176.787	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 176.787	$ 0		
	Vallas informativas del proyecto	Unitario	1	$ 10.177.000	$ 10.177.000	x		$ 10.479.766	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 10.479.766	$ 0		
	Pasacalles con información del proyecto 6*08 m	Unitario	7	$ 190.638	$ 1.334.468	x		$ 1.374.168	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	7	$ 1.374.168	$ 0		
Implementación del Plan de Manejo Arqueológico	Personal: Arqueólogo Líder	Unitario	111	$ 7.338.765	$ 814.602.915	x		$ 838.837.352	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	44,30	$ 315.833.691,23	$ 523.003.660,77	No Aplica.	
	Personal: Arqueólogo Residente 1	Unitario	111	$ 6.347.040	$ 704.521.440	x		$ 725.480.953	1	$ -	2,5%	$ -	$ -	45,00	$ 248.324.312,71	$ 477.156.640,29	No Aplica.	
	Personal: Arqueólogo Residente 2	Unitario	111	$ 6.347.040	$ 704.521.440	x		$ 725.480.953	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40,00	$ 206.025.055,29	$ 519.455.897,71	N/A	
	Personal: Arqueólogo Residente 3	Unitario	111	$ 6.347.040	$ 704.521.440	x		$ 725.480.953	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	29,00	$ 137.206.485,85	$ 588.274.467,15	N/A	
	Personal: Profesional SIG	Unitario	111	$ 4.193.580	$ 465.487.380	x		$ 479.335.630	1	$ -	2,5%	$ -	$ -	44,00	$ 154.620.554,50	$ 324.715.075,50000	No Aplica.	
	Transporte: Vehículo	Unitario	111	$ 6.500.000	$ 721.500.000	x		$ 742.964.625	1	$ -	2,5%	$ -	$ -	39,00	$ 259.332.240,00	$ 483.632.385,00	No Aplica.	
	Monitoreo Arqueológico y Arqueología Pública: Materiales y alquiler de equipos	Global	1	$ 127.882.730	$ 127.882.730	x		$ 131.687.241	0,000	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,124	$ 16.378.307,62	$ 115.308.933,38000	No Aplica.	
	Actividad de Rescate Sito 1 (PR4+570 a PR4+660): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	$ 99.127.095	$ 99.127.095	x		$ 102.076.126	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 55.513.427,77	$ 46.562.698,2300	No Aplica. Cobrado en preacta No. 19	
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección Sito 2 (PK 3+310 a PK 3+365):	Global	1	$ 2.678.931	$ 2.678.931	x		$ 2.758.629	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 826.277,45	$ 1.932.351,5500	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20	
	Actividad de Rescate Sito 2 (PK 3+310 a PK 3+365): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	$ 37.618.031	$ 37.618.031	x		$ 38.737.167	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 25.282.375,24	$ 13.454.791,76000	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20	
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección AVE colombiana	Global	1	$ 410.973	$ 410.973	x		$ 423.199	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 352.689,38	$ 70.509,62000	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20	
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección Sitio 3 (PK 2+735 a PK 2+755)	Global	1	$ 423.376	$ 423.376	x		$ 435.971	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 334.668,75	$ 101.302,25	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20	
	Actividad de RescateSitio 3 (PK 2+735 a PK 2+755): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	$ 65.599.179	$ 65.599.179	x		$ 67.550.754	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 37.529.103,85	$ 30.021.650,15	No aplica cobrado en preacta No. 21	
	Actividades de laboratorio arqueológico 52844 fragmentos arqueólogicos: Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de laboratorio de 52844 fragmentos cerámicos	Global	1	$ 141.023.284	$ 141.023.284	x		$ 145.218.726	0,000	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,77	$ 112.256.679,15	$ 32.962.046,85	No Aplica.	
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - REASENTAMIENTO Y COMPENSACIÓN SOCIAL. CONTRATO - 989	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS UMV	Unitario	70	$ 117.000.000	$ 8.190.000.000	x		$ 8.433.652.500	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 0	$ 8.433.652.500	No Aplica	
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS UME	Unitario	66	$ 19.500.000	$ 1.287.000.000	x		$ 1.325.288.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	5	$ 76.386.855	$ 1.248.901.395	No Aplica	
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS ARRTO	Unitario	66	$ 2.600.000	$ 171.000.000	x		$ 176.087.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	9	$ 23.189.970	$ 152.897.280	No Aplica	
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS TDO	Unitario	150	$ 2.600.000	$ 389.400.000	x		$ 400.984.650	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	9	$ 22.901.640	$ 378.083.010	No Aplica	
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS HTO	Unitario	3	$ 3.900.000	$ 11.700.000	x		$ 12.048.075	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 0	$ 12.048.075	No aplica	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 16.476.460.429,00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.948.732.759,00
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 18.425.193.188,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	10,58%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como anexo a la presente acta se adjuntan las memorias de cálculo donde se describen el cobro de cada uno de los item reflejados en la presente acta.
Una vez revisadas las actividades y valores reportados en la presente pre acta al igual que los soportes adjuntados, por parte de interventoría se da aprobación para el cobro correspondiente.

6. FIRMAS

Firma: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES — Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. Fecha: 2025.10.07 15:24:32 -05'00'
Nombre: **Mario Alberto Huertas Cotes**
Representante Legal Contratista — **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Firma:
Nombre: **Luz Amparo Sánchez Porras**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 151743705 - I

Firma:
Nombre: **Luis Antonio Rueda Rueda**
Representante Legal Interventoría — **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 68202 - 16905 STND

Firma:
Nombre: **Danna Soler Ruiz**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 271911023 - 1

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 989 DE 2021

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	52	SEPTIEMBRE 2025
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	229725	RUBRO No. C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$	585,493,635.00
No. COMPROMISO	229725	RUBRO No. C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$	555,905,998.00
No. COMPROMISO	229725	RUBRO No. C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$	410,137,685.00
No. COMPROMISO	119825	RUBRO No. C -2401-0600-41-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$	2,068,517,385.00
					TOTAL ACTA	$	3,620,054,703.00

NOTAS:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO -REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

Contrato N° **989-2021** Contratista **CONSORCIO VIAL MHC 063**

Objeto del Contrato: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.**

Acta N° 52 Valor básico $ 3,584,691,032.00 Período SEPTIEMBRE 2025

Valor Incluido Iva $ 3,620,054,703.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	RUTA 45ACND	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ 111,931,780.00	$ -	$ -	$ 111,931,780.00
2	RUTA 45A04	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ 813,854,935.00	$ 145,155,274.00	$ 5,877,089.00	$ 964,887,298.00
3	RUTA 45A05	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ -	$ -	$ 142,071,805.00	$ 142,071,805.00
4	RUTA 45A06	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ -	$ -	$ 2,401,163,820.00	$ 2,401,163,820.00
5	RUTA 45A07	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ -	$ -	$ -	$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						
		TOTALES	**$ 925,786,715.00**	**$ 145,155,274.00**	**$ 2,549,112,714.00**	**$ 3,620,054,703.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	COGUA	$ 27,056,915.00	$ 26,978,056.00
	MUNICIPIO 2	FUQUENE	$ 14,009,870.00	$ 13,969,037.00
	MUNICIPIO 3	NEMOCON	$ 76,712,958.00	$ 64,464,671.00
	MUNICIPIO 4	SIMIJACA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 5	SUSA	$ 3,187,538.00	$ 3,178,248.00
	MUNICIPIO 6	SUTATAUSA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 7	TAUSA	$ 861,504,427.00	$ 846,126,677.00
	MUNICIPIO 8	UBATE	$ -	$ -
	MUNICIPIO 9	ZIPAQUIRA	$ 84,496,689.00	$ 84,250,419.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 1,066,968,397.00**	**$ 1,038,967,108.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHIQUINQUIRA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 2	SABOYA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DE PARE	$ -	$ -
	MUNICIPIO 4	SANTANA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 5	CHITARAQUE	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUENTE NACIONAL	$ 413,512,435.00	$ 412,307,229.00
	MUNICIPIO 2	BARBOSA	$ 945,910,533.00	$ 943,153,622.00
	MUNICIPIO 3	GUEPSA	$ 1,166,648,887.00	$ 1,163,248,622.00
	MUNICIPIO 4	SUAITA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 5	OIBA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 6	CONFINES	$ -	$ -
	MUNICIPIO 7	PALMAS DEL SOCORRO	$ -	$ -
	MUNICIPIO 8	SOCORRO	$ -	$ -
	MUNICIPIO 9	PINCHOTE	$ -	$ -
	MUNICIPIO 10	SAN GIL	$ -	$ -
	MUNICIPIO 11	CURITI	$ -	$ -
	MUNICIPIO 12	ARACATOCA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 13	PIEDECUESTA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 2,526,071,855.00**	**$ 2,518,709,473.00**

VALOR REEMBOLSOS		
REEMBOLSO COMPRA DE PREDIOS	**$ 27,014,451.00**	**$ 27,014,451.00**
REEMBOLSO DE GASTOS SOCIALES		
REEMBOLSO DE GASTOS AMBIENTALES		
TOTAL REEMBOLSOS	**$ 27,014,451.00**	**$ 27,014,451.00**

NOTAS:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:25:01 -05'00'

CONTRATISTA
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal

INTERVENTOR
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal (S)

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** del **Consorcio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** del **Consorcio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de octubre de 2025.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.01 21:31:14 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO MORENO RICO
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2025.10.02 09:33:33 -05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaboro: Lorena U.

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mhc.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** de **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. 19.146.113**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al primer (01) día del mes de octubre de 2025.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.01 21:32:29 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO MORENO RICO
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2025.10.02 09:44:34 -05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaborado: Lorena U.

Ingeniería y Construcción de Obras Civiles SAS

MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S
NIT. 900.904.055-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Jorge Eduardo Cifuentes Linares**, identificado con **C.C. No. 79.901.429 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor fiscal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al primer (01) día del mes de octubre de 2025.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.01 21:33:52 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
Fecha: 2025.10.01 10:44:48 -05'00'

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.901.429 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 108597-T

Elaboro: Lorena U

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025

PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021	$ 9,910,906,523.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	20	Propios	989-2021	$ 791,727,768.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	989-2021	$ 533,075,232.00	-
		TOTAL				**$ 11,235,709,523.00**	
2022	R. P. No. 202422	C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	Nación	989-2021	$ 22,599,725,501.95	-
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	13	Nación	989-2021	$ 463,254,998.53	-
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	13	Nación	989-2021	$ 341,781,404.52	-
	R. P. No. 546722	C-2401-0600-41-0-2401023-02	13	Nación	Adicion No 1	$ 13,601,601,038.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	Nación	Adicion No 1	$ 4,978,450,040.00	-
	R. P. No. 812322	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	Adicion No 2	$ 39,605,717,078.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	Adicion No 2	$ 394,282,922.00	-
	R. P. No.1135122	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021 Traslado de recursos No 1	$ 20,000,000,000.00	-
		TOTAL				**$ 101,984,812,983.00**	
2023	R. P. No. 121123	C-2401-0600-41-0-2401008-02	11	Nacion	989-2021	$ 39,479,505,905.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	11	Nacion	989-2021	$ 833,858,997.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	11	Nacion	989-2021	$ 615,206,527.00	-
		TOTAL				**$ 40,928,571,429.00**	
2024	R. P. No. 214424	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	11	Nacion	989-2021	$ 22,151,083,525.00	-
		C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	11	Nacion	989-2021	$ 1,094,520,472.00	-
		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	11	Nacion	989-2021	$ 159,157,907.00	-
		C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	16	Nacion	989-2021	$ 32,088,257,679.00	-
		C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	16	Nacion	989-2021	$ 17,291,524.00	-
		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	16	Nacion	989-2021	$ 161,117,464.00	-
		TOTAL				**$ 55,671,428,571.00**	-
2025	R. P. No. 229725	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	11	Nacion	989-2021	$ 20,000,000,000.00	-
		C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	16	Nacion	989-2021	$ 7,119,670,603.00	585,493,635.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	16	Nacion	989-2021	$ 555,905,998.00	555,905,998.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	16	Nacion	989-2021	$ 410,137,685.00	410,137,685.00
	R. P. No.119825	C -2401-0600-41-51102D-2401023-02	20	Propios	Adicion No 3	$ 9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
		TOTAL				**$ 37,085,714,286.00**	**$ 10,551,537,318.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 246,906,236,792.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	Junio 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 11,235,709,523	$ 465,288,090,475				Pagada
1	Ajuste Definitivo	Junio 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 11,235,709,523	$ 465,288,090,475				Pagada
2	Obra	Julio 2021	$ 856,006,600	$ 76,640,120	$ 932,646,720	$ -	$ 932,646,720	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 10,303,062,803	$ 464,355,443,755	17358, 25/02/2022	X		Pagada
2	Ajuste Definitivo	Julio 2021	$ 23,621,314	$ 69,047	$ 956,337,081	$ -	$ 23,690,361	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 10,279,372,442	$ 464,331,753,394	125292, 16/02/2022	X		Pagada
3	Obra	Agosto 2021	$ 1,701,826,111	$ 4,976,370	$ 2,663,139,562	$ -	$ 1,706,802,481	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 8,572,569,961	$ 462,624,950,913	96455, 26/10/2021	X		Pagada
3	Ajuste Definitivo	Agosto 2021	$ 88,354,885	$ 258,268	$ 2,751,752,715	$ -	$ 88,613,153	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 8,483,956,808	$ 462,536,337,760	125297, 25/02/2022	X		Pagada
4	Obra	Septiembre 2021	$ 1,629,017,284	$ 4,762,293	$ 4,385,532,292	$ -	$ 1,633,779,577	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 6,850,177,231	$ 460,902,558,183	16718, 26/02/2022	X		Pagada
4	Ajuste Definitivo	Septiembre 2021	$ 75,998,178	$ 222,149	$ 4,461,752,619	$ -	$ 76,220,327	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 6,773,956,904	$ 460,826,337,856	125303, 13/02/2022	X		Pagada
5	Obra	Octubre 2021	$ 2,486,379,830	$ 7,267,880	$ 6,955,400,329	$ -	$ 2,493,647,710	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 4,280,309,194	$ 458,332,690,146	120823, 18/12/2021	X		Pagada
5	Ajuste Definitivo	Octubre 2021	$ 124,273,332	$ 363,261	$ 7,080,036,922	$ -	$ 124,636,593	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 4,155,672,601	$ 458,208,053,553	125299, 25/02/2022	X		Pagada
6	Obra	Noviembre 2021	$ 1,467,772,666	$ 4,290,412	$ 8,552,100,000	$ -	$ 1,472,063,078	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 2,683,609,523	$ 456,735,990,475	125304, 29/12/2021	X		Pagada
6	Ajuste Definitivo	Noviembre 2021	$ 102,922,830	$ 300,851	$ 8,655,323,681	$ -	$ 103,223,681	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 2,580,385,842	$ 456,632,766,794	17165, 27/02/2022	X		Pagada
7	obra	Diciembre 2021	$ 2,572,751,048	$ 7,520,349	$ 11,235,595,078	$ -	$ 2,580,271,397	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 114,445	$ 454,052,495,397	127275, 30/12/2021	X		Pagada
8	obra	Enero 2022	$ 96,172	$ 18,273	$ 11,235,709,523	$ -	$ 114,445	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 454,052,380,952	23484, 12/03/2022	X		Pagada

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
8	obra	Enero 2022	$ 5,379,716,641.00	$ 15,707,334.00	$ 16,631,133,498	$ -	$ 5,395,423,975	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 18,009,337,930	$ 448,656,956,977	23484, 12/03/2022	X		Pagada
7	Ajuste Definitivo	Diciembre 2021	$ 143,281,245.00	$ 418,822.00	$ 16,774,833,565	$ -	$ 143,700,067	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 17,865,637,863	$ 448,513,256,910	23506, 11/03/2022	X		Pagada
9	obra	Febrero 2022	$ 5,386,822,235.00	$ 15,747,248.00	$ 22,177,403,048	$ -	$ 5,402,569,483	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 12,463,068,380	$ 443,110,687,427	33934, 10/04/2022	X		Pagada
9	Ajuste Provisional	Febrero 2022	$ 188,520,658.00	$ 551,060.00	$ 22,366,474,766	$ -	$ 189,071,718	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 12,273,996,662	$ 442,921,615,709	51702, 24/05/2022	X		Pagada
8	Ajuste Provisional	Enero 2022	$ 242,228,964.00	$ 708,054.00	$ 22,609,411,784	$ -	$ 242,937,018	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 12,031,059,644	$ 442,678,678,691	51669, 24/05/2022	X		Pagada
10	obra	Marzo 2022	$ 5,492,119,837.00	$ 17,639,909.00	$ 28,119,171,530	$ -	$ 5,509,759,746	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 6,521,299,898	$ 437,168,918,945	58537, 10/06/2022	X		Pagada
11	obra	Abril 2022	$ 5,993,939,994.00	$ 17,521,463.00	$ 34,130,632,987	$ -	$ 6,011,461,457	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 509,838,441	$ 431,157,457,488	52524, 24/05/2022	X		Pagada
10	Ajuste Provisional	Marzo 2022	$ 156,031,867.00	$ 456,093.00	$ 34,287,120,947	$ -	$ 156,487,960	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 353,350,481	$ 431,000,969,528	59238, 15/06/2022	X		Pagada
11	Ajuste Provisional	Abril 2022	$ 83,070,581.00	$ 242,822.00	$ 34,370,434,350	$ -	$ 83,313,403	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 270,037,078	$ 430,917,656,125	57710, 08/06/2022	X		Pagada
12	obra	Mayo 2022	$ 269,940,322.00	$ 96,756.00	$ 34,640,471,428	$ -	$ 270,037,078	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ -	$ 430,647,619,047	77583, 27/07/2022	X		Pagada
12	obra	Mayo 2022	$ 4,561,185,767	$ 17,254,124	$ 39,218,911,319	$ -	$ 4,578,439,891	$ -	No.546722 De (11/05/2022)	$ 14,001,611,187	$ 444,649,230,234	77583, 27/07/2022	X		Pagada
12	Ajuste Provisional	Mayo 2022	$ 78,612,046	$ 229,789	$ 39,297,753,154	$ -	$ 78,841,835	$ -	No.546722 De (11/05/2022)	$ 13,922,769,352	$ 444,570,388,399	77577, 27/07/2022	X		Pagada
13	Obra	Junio 2022	$ 9,851,848,191	$ 30,176,093	$ 49,179,777,438	$ -	$ 9,882,024,284	$ -	No.546722 De (11/05/2022)	$ 4,040,745,068	$ 434,688,364,115	77585, 27/07/2022	X		Pagada
13	Ajuste Provisional	Junio 2022	$ 273,793,543	$ 800,320	$ 49,454,371,301	$ -	$ 274,593,863	$ -	No.546722 De (11/05/2022)	$ 3,766,151,205	$ 434,413,770,252	87625, 22/08/2022	X		Pagada
14	Obra	Julio 2022	$ 9,222,067,958	$ 196,633,413	$ 58,873,072,672	$ -	$ 9,418,701,371	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 34,347,449,834	$ 464,995,068,881	94407, 06/09/2022	X		Pagada
15	Obra	Agosto 2022	$ 7,030,671,331	$ 28,983,288	$ 65,932,727,291	$ -	$ 7,059,654,619	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 27,287,795,215	$ 457,935,414,262	100306, 19/09/2022	X		Pagada
8	Ajuste Definitivo	Enero 2022	$ 69,844,488	$ 204,161	$ 66,002,775,940	$ -	$ 70,048,649	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 27,217,746,566	$ 457,865,365,613	136898, 31/01/2023	X		Pagada
9	Ajuste Definitivo	Febrero 2022	$ 148,244,511	$ 433,330	$ 66,151,453,781	$ -	$ 148,677,841	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 27,069,068,725	$ 457,716,687,772	137654, 31/01/2023	X		Pagada
10	Ajuste Definitivo	Marzo 2022	$ 181,867,320	$ 531,612	$ 66,333,852,713	$ -	$ 182,398,932	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 26,886,669,793	$ 457,534,288,840	116444, 28/10/2022	X		Pagada
11	Ajuste Definitivo	Abril 2022	$ 200,864,520	$ 587,142	$ 66,535,304,375	$ -	$ 201,451,662	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 26,685,218,131	$ 457,332,837,178	132665, 14/02/2022	X		Pagada
12	Ajuste Definitivo	Mayo 2022	$ 216,155,291	$ 631,839	$ 66,752,091,505	$ -	$ 216,787,130	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 26,468,431,001	$ 457,116,050,048	136927, 30/01/2023	X		Pagada
13	Ajuste Definitivo	Junio 2022	$ 574,482,297	$ 1,679,256	$ 67,328,253,058	$ -	$ 576,161,553	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 25,892,269,448	$ 456,539,888,495	134252, 19/12/2022	X		Pagada
14	Ajuste Definitivo	Julio 2022	$ 1,101,288,844	$ 3,219,152	$ 68,432,761,054	$ -	$ 1,104,507,996	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 24,787,761,452	$ 455,435,380,499	117546, 01/11/2022	X		Pagada

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

15	Ajuste Definitivo	Agosto 2022	$ 1,024,823,410	$ 2,995,638	$ 69,460,580,102	$ -	$ 1,027,819,048	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 23,759,942,404	$ 454,407,561,451	134639, 23/12/2022	X		Pagada
16	Obra	Septiembre 2022	$ 7,593,958,623	$ 22,249,620	$ 77,076,788,345		$ 7,616,208,243	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 16,143,734,161	$ 446,791,353,208	115399, 28/10/2022	X		Pagada
16	Ajuste Definitivo	Septiembre 2022	$ 1,195,604,725	$ 3,494,845	$ 78,275,887,915	$ -	$ 1,199,099,570	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 14,944,634,591	$ 445,592,253,638	134492, 15/12/2022	X		Pagada
17	Obra	Octubre 2022	$ 5,314,743,936	$ 74,446,733	$ 83,665,078,584	$ -	$ 5,389,190,669	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 9,555,443,922	$ 440,203,062,969	129490, 30/11/2022	X		Pagada
17	Ajuste Provisional	Octubre 2022	$ 837,572,751	$ 2,448,290	$ 84,505,099,625	$ -	$ 840,021,041	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 8,715,422,881	$ 439,363,041,928	141930, 01/02/2023	X		Pagada
17	Ajuste Definitivo	Octubre 2022	$ 44,575,007	$ 130,296	$ 84,549,804,928	$ -	$ 44,705,303	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 8,670,717,578	$ 439,318,336,625	12390, 22/02/2023	X		Pagada
18	Obra	Noviembre 2022	$ 6,708,720,272	$ 20,152,067	$ 91,278,677,267	$ -	$ 6,728,872,339	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 1,941,845,239	$ 432,589,464,286	137963, 27/01/2023	X		Pagada
18	Ajuste Provisional	Noviembre 2022	$ 1,228,609,873	$ 3,591,321	$ 92,510,878,461	$ -	$ 1,232,201,194	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 709,644,045	$ 431,357,263,092	141953, 01/02/2023	X		Pagada
19	Obra	Diciembre 2022	$ 704,587,605	$ 5,056,440	$ 93,220,522,506	$ -	$ 709,644,045	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ -	$ 430,647,619,047	141922, 01/02/2023	X		Pagada
19	Obra	Diciembre 2022	$ 9,622,972,689	$ 59,411,536	$ 102,902,906,731	$ -	$ 9,682,384,225	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 10,317,615,775	$ 420,965,234,822	141922, 01/02/2023	X		Pagada
19	Ajuste Provisional	Diciembre 2022	$ 2,091,059,845	$ 6,112,328	$ 105,000,078,904	$ -	$ 2,097,172,173	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 8,220,443,602	$ 418,868,062,649	141955, 11/02/2023	X		Pagada

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
20	Obra	Enero 2023	$ 1,831,866,913	$ 7,607,765	$ 106,839,553,582	$ -	$ 1,839,474,678	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 6,380,968,924	$ 417,028,587,971	20483, 08/03/2023	X		Pagada
20	Ajuste Provisional	Enero 2023	$ 166,728,843	$ 487,362	$ 107,006,769,787	$ -	$ 167,216,205	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 6,213,752,719	$ 416,861,371,766	34658, 17/04/2023	X		Pagada
21	Obra	Febrero 2023	$ 6,015,093,638	$ 18,687,555	$ 113,040,550,980	$ -	$ 6,033,781,193	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 36,094,790,236	$ 410,827,590,573	29130, 28/03/2023	X		Pagada
21	Ajuste Provisional	Febrero 2023	$ 1,128,432,175	$ 3,298,494	$ 114,172,281,649	$ -	$ 1,131,730,669	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 34,963,059,567	$ 409,695,859,904	37966, 20/04/2023	X		Pagada
22	Obra	Marzo 2023	$ 3,199,999,721	$ 46,914,926	$ 117,419,196,296	$ -	$ 3,246,914,647	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 31,716,144,920	$ 406,448,945,257	36558, 18/04/2023	X		Pagada
22	Ajuste Provisional	Marzo 2023	$ 767,465,921	$ 2,243,362	$ 118,188,905,579	$ -	$ 769,709,283	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 30,946,435,637	$ 405,679,235,974	38082, 20/04/2023	X		Pagada
23	Obra	Abril 2023	$ 3,269,573,881	$ 10,697,920	$ 121,469,177,380	$ -	$ 3,280,271,801		No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 2,933,480,918	$ 402,398,964,173	53601, 14/06/2023	X		Pagada
23	Ajuste Provisional	Abril 2023	$ 956,134,353	$ 2,794,854	$ 122,428,106,587	$ -	$ 958,929,207		No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 1,974,551,711	$ 401,440,034,966	53900, 15/06/2023	X		Pagada
24	Obra	Mayo 2023	$ 1,966,773,725	$ 7,777,986	$ 124,402,658,298	$ -	$ 1,974,551,711	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ -	$ 399,465,483,255	61617, 17/07/2023	X		Pagada
24	Obra	Mayo 2023	$ 2,320,110,095	$ 9,175,323	$ 126,731,943,716	$ -	$ 2,329,285,418	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 28,617,150,219	$ 397,136,197,837	61617, 17/07/2023	X		Pagada
24	Ajuste Provisional	Mayo 2023	$ 945,017,297	$ 2,762,358	$ 127,679,723,371	$ -	$ 947,779,655		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 27,669,370,564	$ 396,188,418,182	64904, 06/07/2023	X		Pagada
25	Obra	Junio 2023	$ 3,217,905,526	$ 10,673,901	$ 130,908,302,798	$ -	$ 3,228,579,427	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 24,440,791,137	$ 392,959,838,755	70343, 20/07/2023	X		Pagada
25	Ajuste Provisional	Junio 2023	$ 601,075,149	$ 1,756,989	$ 131,511,134,936	$ -	$ 602,832,138		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 23,837,958,999	$ 392,357,006,617	76637, 09/08/2023	X		Pagada
26	Obra	Julio 2023	$ 1,084,001,313	$ 3,281,516	$ 132,598,417,765	$ -	$ 1,087,282,829	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,750,676,170	$ 391,269,723,788	80363, 22/08/2023	X		Pagada
26	Ajuste Provisional	Julio 2023	$ 195,373,240	$ 571,091	$ 132,794,362,096	$ -	$ 195,944,331		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,554,731,839	$ 391,073,779,457	80534, 24/08/2023	X		Pagada
18	Ajuste Definitivo	Noviembre 2022	$ 87,120,068	$ 254,659	$ 132,881,736,823	$ -	$ 87,374,727		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,467,357,112	$ 390,986,404,730	81981, 25/09/2023	X		Pagada
19	Ajuste Definitivo	Diciembre 2022	$ 129,838,042	$ 379,527	$ 133,011,954,392	$ -	$ 130,217,569		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,337,139,543	$ 390,856,187,161	81720, 19/09/2023	X		Pagada
20	Ajuste Definitivo	Enero 2023	$ 71,015,812	$ 207,583	$ 133,083,177,787	$ -	$ 71,223,395		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,265,916,148	$ 390,784,963,766	81722, 20/09/2023	X		Pagada
21	Ajuste Definitivo	Febrero 2023	$ 149,043,160	$ 435,664	$ 133,232,656,611	$ -	$ 149,478,824		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,116,437,324	$ 390,635,484,942	82174, 26/09/2023	X		Pagada
22	Ajuste Definitivo	Marzo 2023	$ 44,496,958	$ 130,068	$ 133,277,283,637	$ -	$ 44,627,026		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,071,810,298	$ 390,590,857,916	81724, 21/09/2023	X		Pagada
27	Obra	Agosto 2023	$ 1,655,891,362	$ 7,359,034	$ 134,940,534,033	$ -	$ 1,663,250,396	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 20,408,559,902	$ 388,927,607,520	81982, 22/09/2023	X		Pagada
28	Obra	Septiembre 2023	$ 2,081,745,441	$ 6,541,847	$ 137,028,821,321	$ -	$ 2,088,287,288	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 18,320,272,614	$ 386,839,320,232	83218, 20/10/2023	X		Pagada
29	Obra	Octubre 2023	$ 2,388,482,822	$ 8,763,623	$ 139,426,067,766	$ -	$ 2,397,246,445	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 15,923,026,169	$ 384,442,073,787	85220, 22/11/2023	X		Pagada
27	Ajuste Provisional	Agosto 2023	$ 502,880,067	$ 1,469,957	$ 139,930,417,790	$ -	$ 504,350,024	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 15,418,676,145	$ 383,937,723,763	86223, 04/12/2024	X		Pagada
28	Ajuste Provisional	Septiembre 2023	$ 659,637,980	$ 1,928,173	$ 140,591,983,943	$ -	$ 661,566,153	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 14,757,109,992	$ 383,276,157,610	86224, 04/12/2023	X		Pagada
29	Ajuste Provisional	Octubre 2023	$ 791,952,086	$ 2,314,937	$ 141,386,250,966	$ -	$ 794,267,023	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 13,962,842,969	$ 382,481,890,587	89010, 05/03/2024	X		Pagada
30	Obra	Noviembre 2023	$ 4,708,466,466	$ 14,130,560	$ 146,108,847,992	$ -	$ 4,722,597,026	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 8,040,245,943	$ 377,759,293,561	87786, 01/02/2024	X		Pagada
30	Ajuste Provisional	Noviembre 2023	$ 2,179,390,225	$ 6,370,526	$ 148,294,608,743	$ -	$ 2,185,760,751	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 5,854,485,192	$ 375,573,532,810	87792, 16/12/2023	X		Pagada
31	Obra	Diciembre 2023	$ 4,222,178,084	$ 12,341,751	$ 152,529,128,578	$ -	$ 4,234,519,835	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 1,619,965,357	$ 371,339,012,975	87793, 17/12/2023	X		Pagada
31	Ajuste Provisional	Diciembre 2023	$ 1,615,243,875	$ 4,721,482	$ 154,149,093,935	$ -	$ 1,619,965,357	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ -	$ 369,719,047,618	87800, 17/12/2023	X		Pagada

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
32	Obra	Enero 2024	$ 1,110,474,272	$ 4,242,781	$ 155,263,810,988	$ -	$ 1,114,717,053	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 55,056,711,518	$ 368,604,330,565	1798, 03/04/2024	X		Pagada
32	Ajuste Provisional	Enero 2024	$ 352,671,948	$ 1,030,887	$ 155,617,513,823	$ -	$ 353,702,835	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 54,703,008,683	$ 368,250,627,730	2049, 04/04/2024	X		Pagada
33	Obra	Febrero 2024	$ 3,432,134,271	$ 10,756,403	$ 159,060,404,497	$ -	$ 3,442,890,674	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 51,260,118,009	$ 364,807,737,056	2050, 04/04/2024	X		Pagada
33	Ajuste Provisional	Febrero 2024	$ 1,265,984,654	$ 3,700,570	$ 160,330,089,721	$ -	$ 1,269,685,224	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 49,990,432,785	$ 363,538,051,832	2451, 22/04/2024	X		Pagada
34	Obra	Marzo 2024	$ 2,805,319,125	$ 9,462,375	$ 163,144,871,221	$ -	$ 2,814,781,500	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 47,175,651,285	$ 360,723,270,332	3109, 25/04/2024	X		Pagada
34	Ajuste Provisional	Marzo 2024	$ 1,062,552,647	$ 3,105,923	$ 164,210,529,791	$ -	$ 1,065,658,570	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 46,109,992,715	$ 359,657,611,762	4153, 17/05/2024	X		Pagada
35	Obra	Abril 2024	$ 2,537,880,112	$ 10,527,278	$ 166,758,937,181	$ -	$ 2,548,407,390	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 43,561,585,325	$ 357,109,204,372	4200, 20/05/2024	X		Pagada
35	Ajuste Provisional	Abril 2024	$ 1,014,861,267	$ 2,966,517	$ 167,776,764,965	$ -	$ 1,017,827,784	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 42,543,757,541	$ 356,091,376,588	5903, 18/06/2024	X		Pagada
36	Obra	Mayo 2024	$ 2,392,821,981	$ 9,034,960	$ 170,178,621,906	$ -	$ 2,401,856,941	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 40,141,900,600	$ 353,689,519,647	6105, 24/06/2024	X		Pagada

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

37	Obra	Junio 2024	$ 2,153,952,065	$ 6,654,888	$ 172,339,228,859	$ -	$ 2,160,606,953	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 37,981,293,647	$ 351,528,912,694	6533, 28/06/2024	X		Pagada
36	Ajuste Provisional	Mayo 2024	$ 633,411,375	$ 1,851,509	$ 172,974,491,743	$ -	$ 635,262,884	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 37,346,030,763	$ 350,893,649,810	7341, 19/07/2024	X		Pagada
37	Ajuste Provisional	Junio 2024	$ 727,508,298	$ 2,126,563	$ 173,704,126,604	$ -	$ 729,634,861	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 36,616,395,902	$ 350,164,014,949	7495, 22/07/2022	X		Pagada
38	Obra	Julio 2024	$ 2,564,411,273	$ 8,045,385	$ 176,276,583,262	$ -	$ 2,572,456,658	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 34,043,939,244	$ 347,591,558,291				Pagada
38	Ajuste Provisional	Julio 2024	$ 1,079,624,338	$ 3,155,825	$ 177,359,363,425	$ -	$ 1,082,780,163	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 32,961,159,081	$ 346,508,778,128	10274, 30/08/2024			Pagada
39	Obra	Agosto 2024	$ 2,827,067,584	$ 14,333,224	$ 180,200,764,233	$ -	$ 2,841,400,808	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 30,119,758,273	$ 343,667,377,320				Pagada
39	Ajuste Provisional	Agosto 2024	$ 1,173,241,738	$ 3,429,476	$ 181,377,435,447	$ -	$ 1,176,671,214	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 28,943,087,059	$ 342,490,706,106				Pagada
40	Obra	Septiembre 2024	$ 3,632,674,932	$ 11,774,860	$ 185,021,885,239	$ -	$ 3,644,449,792	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 25,298,637,267	$ 338,846,256,314	14222, 31/10/2024			Pagada
41	Obra	Octubre 2024	$ 2,913,326,677	$ 9,029,323	$ 187,944,241,239	$ -	$ 2,922,356,000	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 22,376,281,267	$ 335,923,900,314	16738, 28/11/2024			Pagada
40	Ajuste Provisional	Septiembre 2024	$ 1,598,009,911	$ 4,671,106	$ 189,546,922,256	$ -	$ 1,602,681,017	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 20,773,600,250	$ 334,321,219,297	16913, 02/12/2024			Pagada
41	Ajuste Provisional	Octubre 2024	$ 1,096,364,015	$ 3,204,756	$ 190,646,491,027	$ -	$ 1,099,568,771	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 19,674,031,479	$ 333,221,650,526	17103, 04/12/2024			Pagada
42	Obra	Noviembre 2024	$ 3,762,610,727	$ 11,647,055	$ 194,420,748,809	$ -	$ 3,774,257,782	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 15,899,773,697	$ 329,447,392,744	18167, 12/12/2024			Pagada
43	Obra	Diciembre 2024	$ 4,262,294,477	$ 152,188,934	$ 198,835,232,220		$ 4,414,483,411	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 11,485,290,286	$ 325,032,909,333	19104, 16/12/2024			Pagada
42	Ajuste Provisional	Noviembre 2024	$ 1,313,115,145	$ 3,838,336	$ 200,152,185,701	$ -	$ 1,316,953,481		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 10,168,336,805	$ 323,715,955,852	18981, 16/12/2024			Pagada
43	Ajuste Provisional	Diciembre 2024	$ 1,537,246,675	$ 4,493,490	$ 201,693,925,866	$ -	$ 1,541,740,165		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,626,596,640	$ 322,174,215,687	18847, 16/12/2024			Pagada
23	Ajuste Definitivo	Abril 2023	$ 52,957,145	$ 154,798	$ 201,747,037,809	$ -	$ 53,111,943		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,573,484,697	$ 322,121,103,744	19107, 16/12/2024			Pagada
24	Ajuste Definitivo	Mayo 2023	$ 15,601,927	$ 45,606	$ 201,762,685,342	$ -	$ 15,647,533		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,557,837,164	$ 322,105,456,211	19107, 16/12/2024			Pagada
25	Ajuste Definitivo	Junio 2023	$ 3,752,490	$ 10,969	$ 201,766,448,801	$ -	$ 3,763,459		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,554,073,705	$ 322,101,692,752	19107, 16/12/2024			Pagada
26	Ajuste Definitivo	Julio 2023	$ 2,421,909	$ 7,080	$ 201,768,877,790	$ -	$ 2,428,989		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,551,644,716	$ 322,099,263,763	19107, 16/12/2024			Pagada
27	Ajuste Definitivo	Agosto 2023	$ 56,898,691	$ 166,320	$ 201,825,942,801	$ -	$ 57,065,011		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,494,579,705	$ 322,042,198,752	19107, 16/12/2024			Pagada
28	Ajuste Definitivo	Septiembre 2023	$ 38,555,895	$ 112,702	$ 201,864,611,398	$ -	$ 38,668,597		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,455,911,108	$ 322,003,530,155	19107, 16/12/2024			Pagada
29	Ajuste Definitivo	Octubre 2023	$ 39,816,425	$ 116,386	$ 201,904,544,209	$ -	$ 39,932,811		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,415,978,297	$ 321,963,597,344	19107, 16/12/2024			Pagada
30	Ajuste Definitivo	Noviembre 2023	$ 191,832,862	$ 560,742	$ 202,096,937,813	$ -	$ 192,393,604		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,223,584,693	$ 321,771,203,740	19107, 16/12/2024			Pagada
31	Ajuste Definitivo	Diciembre 2023	$ 102,130,994	$ 298,537	$ 202,199,367,344	$ -	$ 102,429,531		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,121,155,162	$ 321,668,774,209	19107, 16/12/2024			Pagada
32	Ajuste Definitivo	Enero 2024	$ 40,772,357	$ 119,181	$ 202,240,258,882	$ -	$ 40,891,538		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,080,263,624	$ 321,627,882,671	19520, 17/12/2024			Pagada
33	Ajuste Definitivo	Febrero 2024	$ 67,652,072	$ 197,753	$ 202,308,108,707	$ -	$ 67,849,825		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,012,413,799	$ 321,560,032,846	19520, 17/12/2024			Pagada
34	Ajuste Definitivo	Marzo 2024	$ 22,994,408	$ 67,215	$ 202,331,170,330	$ -	$ 23,061,623		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,989,352,176	$ 321,536,971,223	19520, 17/12/2024			Pagada
35	Ajuste Definitivo	Abril 2024	$ 85,802,686	$ 250,808	$ 202,417,223,824	$ -	$ 86,053,494		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,903,298,682	$ 321,450,917,729	19520, 17/12/2024			Pagada
36	Ajuste Definitivo	Mayo 2024	$ 59,587,545	$ 174,179	$ 202,476,985,548	$ -	$ 59,761,724		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,843,536,958	$ 321,391,156,005	19520, 17/12/2024			Pagada
37	Ajuste Definitivo	Junio 2024	$ 9,077,121	$ 26,533	$ 202,486,089,202	$ -	$ 9,103,654		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,834,433,304	$ 321,382,052,351	19520, 17/12/2024			Pagada
38	Ajuste Definitivo	Julio 2024	$ 63,229,449	$ 184,825	$ 202,549,503,476	$ -	$ 63,414,274		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,771,019,030	$ 321,318,638,077	19520, 17/12/2024			Pagada
39	Ajuste Definitivo	Agosto 2024	$ 73,843,117	$ 215,849	$ 202,623,562,442	$ -	$ 74,058,966		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,696,960,064	$ 321,244,579,111	19520, 17/12/2024			Pagada
40	Ajuste Definitivo	Septiembre 2024	$ 128,381,682	$ 375,270	$ 202,752,319,394	$ -	$ 128,756,952		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,568,203,112	$ 321,115,822,159	19520, 17/12/2024			Pagada
41	Ajuste Definitivo	Octubre 2024	$ 21,955,210	$ 64,177	$ 202,774,338,781	$ -	$ 22,019,387	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,546,183,725	$ 321,093,802,772	19520, 17/12/2024			Pagada

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
42	Ajuste Definitivo	Noviembre 2024	$ 18,047,910	$ 52,753	$ 202,792,439,444	$ -	$ 18,100,663	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,028,083,062	$ 321,075,702,109				Pagada
44	Obra	Enero 2025	$ 422,744,512	$ 5,272,189	$ 203,220,456,145	$ -	$ 428,016,701	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 6,600,066,361	$ 320,647,685,408				Pagada
43	Ajuste Definitivo	Diciembre 2024	$ 52,433,795	$ 153,268	$ 203,273,043,208	$ -	$ 52,587,063	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 6,547,479,298	$ 320,595,098,345	993, 10/03/2025			Pagada
44	Ajuste Provisional	Enero 2025	$ 190,122,167	$ 555,742	$ 203,463,721,117	$ -	$ 190,677,909	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 6,356,801,389	$ 320,404,420,436	991, 10/03/2025			Pagada
45	Obra	Febrero 2025	$ 2,228,167,763	$ 9,293,179	$ 205,701,182,059	$ -	$ 2,237,460,942	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 4,119,340,447	$ 318,166,959,494				Pagada
45	Ajuste Provisional	Febrero 2025	$ 894,737,703	$ 2,615,388	$ 206,598,535,150	$ -	$ 897,353,091	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 3,221,987,356	$ 317,269,606,403				Pagada
44	Ajuste Definitivo	Enero 2025	$ 9,574,719	$ 27,987	$ 206,608,137,856	$ -	$ 9,602,706	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 3,212,384,650.00	$ 317,260,003,697				Pagada
46	Obra	Marzo 2025	$ 3,170,982,481	$ 41,402,169	$ 209,820,522,506	$ -	$ 3,212,384,650.00	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ -	$ 314,047,619,047				Pagada
46	Obra	Marzo 2025	$ 206,848,936	$ 2,700,739	$ 210,030,072,181	$ -	$ 209,549,675	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 27,876,164,611	$ 313,838,069,372				Pagada
46	Ajuste Provisional	Marzo 2025	$ 1,786,742,812	$ 5,222,787	$ 211,822,037,780	$ -	$ 1,791,965,599	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 26,084,199,012	$ 312,046,103,773				Pagada
45	Ajuste Definitivo	Febrero 2025	$ 50,682,063	$ 148,147	$ 211,872,867,990	$ -	$ 50,830,210	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 26,033,368,802	$ 311,995,273,563				Pagada
47	Obra	Abril 2025	$ 2,213,490,359	$ 9,042,393	$ 214,095,400,742	$ -	$ 2,222,532,752	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 23,810,836,050	$ 309,772,740,811				Pagada
47	Ajuste Provisional	Abril 2025	$ 1,145,682,833	$ 3,348,919	$ 215,244,432,494	$ -	$ 1,149,031,752	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 22,661,804,298	$ 308,623,709,059				Pagada
46	Ajuste Definitivo	Marzo 2025	$ 16,474,584	$ 48,156	$ 215,260,955,234	$ -	$ 16,522,740	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 22,645,281,558	$ 308,607,186,319				Pagada
48	Obra	Mayo 2025	$ 3,415,960,774	$ 246,109,935	$ 218,923,025,943	$ -	$ 3,662,070,709	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 18,983,210,849	$ 304,945,115,610				Pagada
48	Ajuste Provisional	Mayo 2025	$ 1,231,233,887	$ 3,598,991	$ 220,157,858,821	$ -	$ 1,234,832,878	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 17,748,377,971	$ 303,710,282,732				Pagada
47	Ajuste Definitivo	Abril 2025	$ 4,947,989	$ 14,464	$ 220,162,821,274	$ -	$ 4,962,453	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 17,743,415,518	$ 303,705,320,279				Pagada
49	Obra	Junio 2025	$ 3,667,835,331	$ 21,016,277	$ 223,851,672,882	$ -	$ 3,688,851,608	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 14,054,563,910	$ 300,016,468,671				Pagada

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025

PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

48	Ajuste Definitivo	Mayo 2025	-$ 8,974,547	-$ 26,233	$ 223,842,672,102	$ -	-$ 9,000,780	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 14,063,564,690	$ 300,025,469,451				Pagada
49	Ajuste Provisional	Junio 2025	$ 1,052,879,411	$ 3,077,647	$ 224,898,629,160	$ -	$ 1,055,957,058	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 13,007,607,632	$ 298,969,512,393				Pagada
50	Obra	Julio 2025	$ 4,174,148,541	$ 13,768,000	$ 229,086,545,701	$ -	$ 4,187,916,541	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 8,819,691,091	$ 303,781,595,852				Pagada
50	Ajuste Provisional	Julio 2025	$ 1,886,753,526	$ 5,515,125	$ 230,978,814,352	$ -	$ 1,892,268,651	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 6,927,422,440	$ 301,889,327,201				Pagada
49	Ajuste Definitivo	Junio 2025	$ 1,258,388	$ 3,678	$ 230,980,076,418	$ -	$ 1,262,066	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 6,926,160,374	$ 301,888,065,135				Pagada
51	Obra	Agosto 2025	$ 3,450,007,845	$ 11,752,198	$ 234,441,836,461	$ -	$ 3,461,760,043	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 3,464,400,331	$ 298,426,305,092				No Pagada
51	Ajuste Provisional	Agosto 2025	$ 1,891,553,086	$ 5,529,156	$ 236,338,918,703	$ -	$ 1,897,082,242	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 1,567,318,089	$ 296,529,222,850				No Pagada
50	Ajuste Definitivo	Julio 2025	$ 15,734,777	$ 45,994	$ 236,354,699,474	$ -	$ 15,780,771	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 1,551,537,318	$ 296,513,442,079				No Pagada
52	Obra	Septiembre 2025	$ 1,536,380,626	$ 15,156,692	$ 237,906,236,792	$ -	$ 1,551,537,318	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ -	$ 294,961,904,761				No Pagada
52	Obra	Septiembre 2025	$ 2,048,310,406	$ 20,206,979	$ 239,974,754,177	$ -	$ 2,068,517,385	$ -	No.119825De (09/07/2025)	$ 6,931,482,615	$ 292,893,387,376				No Pagada
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 179,105,708,189	$ 523,539,762	**$ 179,629,247,951**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 45,794,256,810	$ 133,860,134	**$ 45,928,116,944**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4,103,042,929	$ 779,578,157	**$ 4,882,621,086**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 7,113,336,286	$ 131,352,491	**$ 7,244,688,777**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1,939,690,257	$ 9,042,501	**$ 1,948,732,758**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 338,465,888	$ -	**$ 338,465,888**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 2,797,546		**$ 2,797,546**
ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 69,939	$ 13,288	**$ 83,227**
VALOR TOTAL	$ 238,397,367,844	$ 1,577,386,333	**$ 239,974,754,177**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: PABLO CESAR MOLINA SALINAS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202105926CND

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-MNT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 12
FECHA	09/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,288,264,361.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/09/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 67,580,051,078.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 532,868,141,553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22
EXPLANACIONES	($ 21,515,584.16) $81,370,952	(6.05%) 24.56%	11.98% $39,622,157	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.017% $ 60,544 $ 71,421 0.020%	0.057% $ 202,502 $ 213,053 0.060%	0.147% $ 523,978 $ 509,955 0.14%	0.234% $ 831,190 $ 1,103,359 0.31%	0.374% $ 1,330,052 $ 1,709,022 0.48%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	($ 46,601,026.00) $46,185,058	(13.10%) 13.94%	6.77% $22,441,849	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.038% $ 126,450 $ 72,535 0.02%	0.151% $ 536,850 $ 72,535 0.020%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	($ 50,804,619.70) $78,426,395	(14.28%) 23.68%	15.95% $52,830,466	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.002% $ 8,684 $ 456,960 0.129%	0.564% $ 2,006,050 $ 2,149,128 0.604%	0.958% $ 3,406,441 $ 3,148,042 1.053%	1.355% $ 4,821,263 $ 6,200,617 1.743%	1.902% $ 6,767,197 $ 7,527,828 2.116%	2.472% $ 8,793,194 $ 8,650,641 2.016%	2.496% $ 8,880,026 $ 10,950,071 3.08%	2.533% $ 9,010,286 $ 12,237,730 3.44%	2.652% $ 9,435,287 $ 13,092,548 3.655%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	($ 780,270.40) $0	(0.22%) 0.00%	0.00% $0	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.00%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	($ 198,553,897.91) $86,060,101	(55.82%) 25.98%	0.76% $32,333,572	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% $ 17,726 0.005%	0.014% $ 48,000 $ 63,062 0.017%	0.039% $ 137,405 $ 155,350 0.044%	0.075% $ 265,836 $ 252,437 0.07%	0.100% $ 357,430 $ 543,523 0.15%	0.155% $ 550,870 $ 864,328 0.243%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	($ 5,732,586.70) $10,167,778	(1.61%) 3.07%	2.33% $7,714,298	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% $ 9,282 $ 11,606 0.003%	0.003% $ 256,111 $ 42,386 0.012%	0.073% $ 262,586 $ 58,454 0.018%	0.074% $ 274,432 $ 83,261 0.022%	0.077% $ 274,432 $ 190,462 0.054%	0.083% $ 295,865 $ 451,879 0.13%	0.086% $ 305,344 $ 516,098 0.15%	0.088% $ 314,804 $ 610,403 0.172%
OBRAS SUBTERRANEAS	($ 18,970,842.08) $0	(5.33%) 0.00%	0.00% $0	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.00%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%
OBRAS VARIAS	($ 4,548,271.00) $2,795,893	(1.28%) 0.84%	0.62% $2,056,510	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.00%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%
TRANSPORTES	($ 8,228,339.90) $26,247,863	(2.31%) 7.92%	6.67% $22,106,856	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.007% $ 23,494 0.000%	0.022% $ 77,980 $ 84,119 0.022%	0.022% $ 76,333 $ 522,761 0.022%	0.022% $ 79,087 $ 1,312,456 0.022%	0.022% $ 79,640 $ 2,403,402 0.676%
NO PREVISTOS	($ 0.00) $0	(0.00%) 0.00%	0.00% $0	% P $ P $ E % E	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.000%	0.000% 0.028% $ 121,907 0.000%	0.124% $ 433,357 $ 2,196,041 0.203%	0.150% $ 555,253 $ 4,569,356 0.84%	0.137% $ 484,254 $ 7,822,000 1.49%	0.282% $ 931,560 $ 11,753,560 2.221%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 355,735,437.86)	100%	54.07%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,040	100%	$179,105,708.19											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DATO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	Actual	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.56%**	**0.40%**	**0.47%**	**0.59%**	**0.78%**	**0.19%**	**0.26%**	**0.47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$8,684**	**$1,997,366**	**$1,409,652**	**$1,664,361**	**$2,081,847**	**$2,777,950**	**$669,377**	**$916,302**	**$1,657,127**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.56%**	**0.96%**	**1.43%**	**2.01%**	**2.79%**	**2.98%**	**3.24%**	**3.71%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$8,684**	**$2,006,050**	**$3,415,702**	**$5,080,064**	**$7,161,910**	**$9,939,861**	**$10,609,237**	**$11,524,540**	**$13,181,667**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.13%**	**0.48%**	**0.46%**	**0.70%**	**0.41%**	**0.72%**	**1.51%**	**1.51%**	**1.54%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$458,960**	**$1,700,773**	**$1,626,696**	**$2,496,390**	**$1,467,773**	**$2,572,751**	**$5,379,513**	**$5,396,148**	**$5,453,544**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.13%**	**0.61%**	**1.06%**	**1.76%**	**2.18%**	**2.90%**	**4.41%**	**5.93%**	**7.47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$458,960**	**$2,159,733**	**$3,786,429**	**$6,274,809**	**$7,742,582**	**$10,315,333**	**$15,695,145**	**$21,091,294**	**$26,964,838**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 $ 136,480,362.43	$ 45,794,256.81	33.55%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 $ 1,370,731.33	$ 657,399.90	47.96%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE	$ - $ 4,698,521.78	$ 1,463,042.93	31.138%
IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE.	$ - $ 892,719.14	$ 277,978.16	31.14%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental IVA19%)	$ 75,778,877.77 $ 53,827,286.18	$ 9,531,887.42	17.708%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 60,869,045.99	30.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.10**	**45.03%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:25:21 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-16965 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 12
FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.288.264.361,00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465.288.990.475,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 67.580.051.078,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 532.868.141.553,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.96%	% P	0.855%	0.912%	2.233%	3.555%	5.085%	5.294%	5.522%	6.625%	8.795%	8.920%
	$81,370,952	24.56%	$39,622,157	$ P	$ 3,042,508	$ 3,243,437	$ 7,945,303	$ 12,647,168	$ 18,018,774	$ 18,831,956	$ 19,646,144	$ 23,568	$ 31,287,996	$ 31,730,828
				$ E	$ 2,407,170	$ 13,087,154	$ 18,395,641	$ 21,287,631	$ 24,166,768	$ 27,226,578	$ 29,147,838	$ 30,690	$ 32,264,389	$ 32,607,324
				% E	0.677%	3.679%	5.171%	5.984%	6.793%	7.654%	8.194%	8.627%	9.070%	9.166%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	6.77%	% P	0.378%	0.443%	0.573%	0.769%	0.969%	0.981%	0.993%	1.507%	2.396%	2.608%
				$ P	$ 1,343,650	$ 1,575,646	$ 2,039,730	$ 2,736,810	$ 3,447,261	$ 3,490,606	$ 3,533,950	$ 5,360	$ 8,487,266	$ 9,276,969
	$46,185,058	13.94%	$22,441,849	$ E		177,242	2,019,923	$ 4,228,373	$ 5,255,373	$ 6,730,479	$ 7,438,922	$ 8,472	$ 10,070,436	$ 10,681,178
				% E	0.020%	0.050%	0.568%	1.200%	1.486%	1.899%	2.108%	2.383%	2.831%	2.834%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	15.95%	% P	2.667%	2.801%	2.905%	3.008%	3.891%	4.915%	5.940%	6.300%	6.300%	6.302%
				$ P	$ 9,594,272	$ 9,963,369	$ 10,332,466	$ 10,701,563	$ 13,939,926	$ 17,465,776	$ 21,131,632	$ 22,410	$ 22,410,319	$ 22,417,941
	$78,426,395	23.68%	$52,830,466	$ E	$ 13,092,607	$ 13,095,469	$ 13,128,453	$ 13,613,829	$ 15,053,819	$ 16,998,007	$ 18,038,744	$ 18,545	$ 22,424,761	$ 22,447,202
				% E	3.655%	3.681%	3.691%	3.827%	4.232%	4.770%	5.062%	5.506%	6.304%	6.310%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.110%
				$ P										$ 391,368
	$0	0.00%	$0	$ E									$ 76,446	$ 76,446
				% E									0.022%	0.022%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.76%	% P	0.217%	0.301%	0.472%	0.643%	0.728%	0.987%	1.197%	1.595%	1.451%	1.602%
				$ P	$ 771,380	$ 1,070,504	$ 1,680,464	$ 2,286,421	$ 2,760,851	$ 3,506,481	$ 4,256,312	$ 5,672	$ 5,672,820	$ 6,416,907
	$86,060,101	25.98%	$32,333,572	$ E	$ 1,101,308	$ 2,283,228	$ 2,763,621	$ 3,132,429	$ 3,722,289	$ 4,151,264	$ 4,632,373	$ 5,672	$ 7,264,923	$ 8,101,229
				% E	0.312%	0.642%	0.776%	0.897%	1.060%	1.178%	1.319%	1.645%	2.048%	2.284%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.33%	% P	0.092%	0.117%	0.169%	0.247%	0.294%	0.305%	0.316%	0.316%	0.316%	0.326%
				$ P	$ 325,546	$ 417,229	$ 602,100	$ 878,657	$ 1,044,840	$ 1,085,338	$ 1,125,851	$ 1,125	$ 1,125,851	$ 1,156,764
	$10,167,778	3.07%	$7,714,298	$ E	$ 691,346	$ 984,711	$ 1,025,441	$ 1,038,962	$ 1,044,840	$ 1,054,894	$ 1,098,130	$ 1,125	$ 2,251,903	$ 2,335,864
				% E	0.194%	0.277%	0.297%	0.298%	0.298%	0.299%	0.300%	0.303%	0.636%	0.657%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.62%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
	$2,795,893	0.84%	$2,056,510	$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	0.033%	0.737%	1.172%	1.628%	4.728%	4.984%	5.241%	5.247%	5.247%	5.247%
				$ P	$ 117,230	$ 2,623,269	$ 4,170,392	$ 5,791,464	$ 16,815,366	$ 17,732,077	$ 18,648,788	$ 18,664	$ 18,664,606	$ 18,664,606
	$26,247,863	$0	$22,106,856	$ E	$ 5,550,534	$ 7,717,763	$ 9,824,387	$ 11,224,010	$ 14,292,689	$ 12,987,244	$ 13,494,372	$ 14,932	$ 15,571,827	$ 16,136,003
				% E	1.560%	2.498%	2.762%	3.156%	3.456%	3.651%	3.793%	4.198%	4.490%	4.542%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
	$0	0.00%	$0	$ E	$ 9,731,892									
				% E	2.736%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	54%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,040	100%	$179,105,708											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.57%	1.04%	2.21%	2.32%	5.87%	1.75%	1.75%	2.37%	3.10%	0.62%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,013,406	$3,698,851	$7,876,471	$8,270,686	$20,889,624	$6,214,533	$6,214,533	$8,444,208	$11,045,203	$2,203,824
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	4.27%	5.31%	7.53%	9.85%	15.72%	17.47%	19.22%	21.59%	24.70%	25.31%
	VALOR (Miles de Pesos)	$15,195,073	$18,893,924	$26,770,395	$35,041,081	$55,930,705	$62,145,238	$68,359,770	$76,803,978	$87,849,181	$90,053,005
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.69%	1.34%	2.77%	2.10%	1.96%	2.13%	1.33%	1.89%	2.74%	0.42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5,993,522	$4,781,854	$9,544,480	$7,461,370	$6,985,598	$7,583,630	$4,715,270	$6,705,823	$9,740,315	$1,510,414
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9.15%	10.50%	13.26%	15.36%	17.33%	19.45%	20.78%	22.66%	25.40%	25.82%
	VALOR (Miles de Pesos)	$32,555,360	$37,340,014	$47,184,494	$54,645,864	$61,631,462	$69,195,092	$73,910,362	$80,616,185	$90,356,501	$91,866,915

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 136,480,362.43	$ 45,794,256.81	33.554%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,370,731.33	$ 657,399.90	47.960%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.000%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e/ 9/4/19%)	$ - / $ 4,698,521.78	$ 1,463,042.93	31.136%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ - / $ 892,719.14	$ 277,976.16	31.136%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e/ 9/4/19%)	$ 75,776,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 9,531,887.42	17.708%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.000%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63	$ 60,869,045.99	30.191%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,990.48**	**$ 239,974,754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:25:30 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 12
FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.288.264.361,00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA, GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **465.288.090.475,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 67.580.051.078,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **/C=A+B):** $ **532.868.141.553,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.96%	% P	9.166%	9.180%	9.193%	9.798%	9.898%	9.998%	10.243%	10.293%	10.363%	10.408%
	$81,370,952	24.56%	$39,622,157	$ P	$ 32,666,349	$ 32,855,317	$ 32,703,355	$ 34,854	$ 35,216,076	$ 35,580,813	$ 36,437,365	$ 36,615,252	$ 36,864,247	$ 37,020,190
				$ E	$ 33,723,155	$ 34,099,896	$ 34,854,342	$ 35,783	$ 36,191,307	$ 36,417,881	$ 36,565,874	$ 36,612,174	$ 37,010,179	$ 37,071,358
				% E	9.480%	9.586%	9.798%	10.054%	10.174%	10.237%	10.279%	10.348%	10.404%	10.421%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	6.77%	% P	2.792%	2.865%	3.032%	3.157%	3.158%	3.174%	3.224%	3.264%	3.334%	3.780%
	$46,185,058	13.94%	$22,441,849	$ P	$ 9,954,140	$ 10,209,621	$ 10,797,928	$ 11,232	$ 11,252,968	$ 11,291,055	$ 11,466,923	$ 11,631,217	$ 11,860,232	$ 13,376,665
				$ E	$ 10,324,782	$ 10,778,614	$ 11,232,256	$ 11,232	$ 11,442,345	$ 11,457,823	$ 11,731,831	$ 12,241,728	$ 12,767,272	$ 14,325,494
				% E	2.953%	3.030%	3.157%	3.182%	3.216%	3.221%	3.298%	3.441%	3.595%	4.027%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	15.95%	% P	6.310%	6.711%	6.734%	6.819%	6.819%	6.819%	6.930%	6.979%	7.029%	7.557%
	$78,426,395	23.68%	$52,830,466	$ P	$ 22,447,052	$ 23,873,351	$ 23,955,466	$ 24,256	$ 24,256,611	$ 24,256,611	$ 24,663,494	$ 24,825,788	$ 25,003,655	$ 26,881,939
				$ E	$ 22,830,407	$ 23,568,304	$ 24,256,611	$ 24,466	$ 24,617,771	$ 24,623,406	$ 25,077,240	$ 25,550,258	$ 26,177,365	$ 28,704,365
				% E	6.416%	6.625%	6.819%	6.886%	6.930%	6.922%	7.046%	7.162%	7.359%	8.069%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.110%	0.110%	0.110%	0.110%	0.110%	0.110%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P	$ 391,309	$ 391,309	$ 391,309	$ 391	$ 391,309	$ 391,309	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.76%	% P	2.306%	2.897%	3.214%	3.922%	3.972%	4.052%	5.522%	5.562%	5.632%	5.922%
	$86,060,101	25.98%	$32,333,572	$ P	$ 8,203,700	$ 10,305,577	$ 11,434,902	$ 13,955	$ 14,128,111	$ 14,482,888	$ 19,642,010	$ 19,748,731	$ 20,053,319	$ 21,064,962
				$ E	$ 11,942,302	$ 12,949,021	$ 13,955,243	$ 16,832	$ 18,828,975	$ 15,482,213	$ 20,104,534	$ 20,713,749	$ 21,034,738	$ 21,133,498
				% E	3.329%	3.640%	3.922%	4.732%	5.294%	5.477%	5.652%	5.823%	5.913%	5.941%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.33%	% P	0.345%	0.363%	0.368%	0.671%	0.671%	0.671%	0.674%	0.679%	0.709%	0.709%
	$10,167,778	3.07%	$7,714,298	$ P	$ 1,225,603	$ 1,292,525	$ 1,310,496	$ 2,387	$ 2,387,866	$ 2,387,866	$ 2,398,536	$ 2,416,325	$ 2,523,045	$ 2,520,401
				$ E	$ 2,387,361	$ 2,387,361	$ 2,387,866	$ 2,387	$ 2,387,866	$ 2,561,104	$ 2,415,119	$ 2,436,267	$ 2,455,129	$ 2,466,273
				% E	0.671%	0.671%	0.671%	0.671%	0.671%	0.672%	0.679%	0.685%	0.690%	0.702%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.62%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.172%
	$2,795,893	0.84%	$2,056,510	$ P										$ 609,892
				$ E								$ 4,929	$ 452,731	$ 644,528
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.001%	0.136%	0.237%
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	5.247%	5.247%	5.247%	5.247%	5.247%	5.247%	4.877%	4.877%	4.877%	4.927%
	$26,247,863	$0	$22,106,856	$ P	$ 16,664,888	$ 16,664,888	$ 16,665,332	$ 16,665	$ 16,665,332	$ 16,665,332	$ 17,345,711	$ 17,346,711	$ -	$ 17,527,379
				$ E	$ 16,548,509	$ 16,767,634	$ 17,046,212	$ 17,124	$ 17,206,971	$ 17,325,728	$ 17,384,892	$ 17,482,444	$ 17,543,897	$ 17,532,226
				% E	4.652%	4.714%	4.792%	4.814%	4.837%	4.870%	4.887%	4.909%	4.926%	4.928%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	54%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,040	100%	$179,105,708											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,96%**	**1,13%**	**0,50%**	**1,82%**	**0,15%**	**0,20%**	**1,41%**	**0,16%**	**0,30%**	**1,52%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.420.324**	**$4.008.268**	**$1.767.720**	**$6.489.242**	**$534.315**	**$698.412**	**$5.008.755**	**$586.963**	**$1.067.206**	**$5.392.167**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**26,28%**	**27,40%**	**27,90%**	**29,72%**	**29,87%**	**30,07%**	**31,48%**	**31,64%**	**31,94%**	**33,46%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$93.473.320**	**$97.481.597**	**$99.249.317**	**$105.738.560**	**$106.272.874**	**$106.971.286**	**$111.980.041**	**$112.567.004**	**$113.634.211**	**$119.026.377**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**1,68%**	**0,76%**	**0,89%**	**1,18%**	**0,77%**	**0,29%**	**0,44%**	**0,55%**	**0,63%**	**1,30%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.969.914**	**$2.714.681**	**$3.176.850**	**$4.200.115**	**$2.752.280**	**$1.018.521**	**$1.561.908**	**$1.945.696**	**$2.249.093**	**$4.636.006**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**27,50%**	**28,27%**	**29,16%**	**30,34%**	**31,11%**	**31,40%**	**31,84%**	**32,39%**	**33,02%**	**34,33%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$97.836.929**	**$100.551.480**	**$103.727.530**	**$107.927.645**	**$110.679.934**	**$111.697.955**	**$113.279.863**	**$115.223.960**	**$117.471.053**	**$122.107.739**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 136,480,362.43	$ 45,794,258.81	33.554%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,370,731.33	$ 657,399.90	47.960%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.000%
INA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%)	$ - / $ 4,698,521.78	$ 1,463,042.93	31.138%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ - / $ 892,719.14	$ 277,976.16	31.138%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 9,531,887.42	17.708%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.000%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63	$ 60,869,045.99	30.191%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:25:40 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 12
FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.288.264.361.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 465.288.090.475.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 67.580.051.078.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 532.868.141.553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES	$21.515.584	6.05%	11.98%	% P	10.410%	10.430%	10.445%	10.499%	10.578%	10.687%	10.798%	10.805%	10.842%	10.897%	100%
	$81.370.952	24.58%	$39.622.157	$ P	$ 37.080.355	$ 37.134.261	$ 37.191.195	$ 37.382.427	$ 37.828.856	$ 38.017.362	$ 38.403.826	$ 38.436.339	$ 38.568.389	$ 38.763.466	96%
				$ E	$ 37.079.656	$ 37.071.080	$ 37.277.388	$ 37.595.924	$ 37.587.478	$ 37.668.496	$ 37.679.666	$ 37.778.864	$ 37.821.580	$ 37.980.398	92%
				% E	10.423%	10.421%	10.479%	10.560%	10.569%	10.580%	10.592%	10.629%	10.632%	10.677%	88%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46.601.026	13.10%	6.77%	% P	4.210%	4.260%	4.309%	4.379%	4.565%	4.646%	4.786%	4.790%	4.850%	4.926%	84%
	$46.185.058	13.94%	$22.441.849	$ P	$ 14.976.475	$ 15.156.362	$ 15.307.894	$ 15.577.312	$ 16.207.183	$ 16.526.818	$ 17.086.453	$ 17.071.804	$ 17.262.361	$ 17.563.461	80%
				$ E	$ 14.963.824	$ 15.125.492	$ 15.277.803	$ 16.346.388	$ 17.013.317	$ 17.372.699	$ 17.944.523	$ 18.179.108	$ 18.418.846	$ 18.940.977	76%
				% E	4.215%	4.252%	4.379%	4.596%	4.783%	4.884%	4.932%	5.110%	5.178%	5.296%	72%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50.804.620	14.28%	15.95%	% P	8.547%	8.638%	8.821%	8.960%	9.210%	9.388%	9.566%	9.703%	9.793%	9.928%	68%
	$78.426.395	23.68%	$52.830.468	$ P	$ 30.406.438	$ 30.728.300	$ 31.079.270	$ 31.813.424	$ 32.762.950	$ 33.395.471	$ 34.028.043	$ 34.516.316	$ 34.836.926	$ 35.317.864	64%
				$ E	$ 30.439.718	$ 30.807.267	$ 32.249.720	$ 32.908.117	$ 33.802.201	$ 34.530.679	$ 34.918.391	$ 35.747.894	$ 36.900.832	$ 38.959.956	60%
				% E	8.552%	8.660%	9.063%	9.256%	9.592%	9.709%	9.816%	10.049%	10.373%	10.952%	56%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780.270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	52%
	$0	0.00%	$0	$ P											48%
				$ E											44%
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	40%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198.553.898	55.82%	9.76%	% P	5.945%	5.988%	6.033%	6.164%	6.312%	6.723%	7.334%	7.395%	7.636%	7.915%	36%
	$86.060.101	25.98%	$32.333.672	$ P	$ 21.184.771	$ 21.340.653	$ 21.485.669	$ 21.835.938	$ 22.454.692	$ 24.094.500	$ 26.060.044	$ 26.306.060	$ 27.185.124	$ 28.101.109	32%
				$ E	$ 21.364.423	$ 21.402.410	$ 21.636.222	$ 23.205.382	$ 23.042.340	$ 24.519.218	$ 25.552.402	$ 25.454.736	$ 26.444.022	28%	
				% E	6.011%	6.033%	6.120%	6.364%	6.524%	6.646%	6.893%	7.126%	7.437%	7.574%	24%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5.732.587	1.61%	2.33%	% P	1.139%	1.142%	1.171%	1.190%	1.208%	1.221%	1.280%	1.276%	1.338%	1.432%	20%
	$10.167.778	3.07%	$7.714.298	$ P	$ 4.053.083	$ 4.061.957	$ 4.166.896	$ 4.237.496	$ 4.298.626	$ 4.342.986	$ 4.483.267	$ 4.538.678	$ 4.760.245	$ 5.092.596	16%
				$ E	$ 4.053.556	$ 4.163.896	$ 4.233.402	$ 4.287.567	$ 4.202.697	$ 4.925.232	$ 4.952.413	$ 4.986.277	$ 5.003.064	12%	
				% E	1.139%	1.171%	1.190%	1.206%	1.207%	1.387%	1.392%	1.402%	1.407%	1.407%	8%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18.970.842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	4%
	$0	0.00%	$0	$ P											0%
				$ E											-4%
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	-8%
OBRAS VARIAS	$4.548.271	1.28%	0.62%	% P	0.237%	0.243%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%	-12%
	$2.795.893	0.84%	$2.056.510	$ P	$ 843.093	$ 863.264	$ 1.114.045	$ 1.114.045	$ 1.114.045	$ 1.114.045	$ 1.114.045	$ 1.114.045	$ 1.114.045	$ 1.114.045	-16%
				$ E	$ 844.208	$ 1.114.045	$ 1.466.631	$ 1.405.771	$ 1.604.128	$ 1.746.583	$ 1.818.323	$ 2.038.497	$ 1.870.208	$ 1.870.208	-20%
				% E	0.237%	0.313%	0.419%	0.420%	0.466%	0.492%	0.511%	0.621%	0.527%	0.527%	-24%
TRANSPORTES	$8.228.340	$0	$0	% P	4.929%	4.931%	4.931%	4.949%	4.972%	4.994%	5.036%	5.039%	5.052%	5.071%	-28%
	$26.247.863	$0	$22.106.858	$ P	$ 17.534.694	$ 17.541.808	$ 17.696.121	$ 17.666.310	$ 17.766.466	$ 17.914.417	$ 17.925.710	$ 17.974.603	$ 18.038.680	-32%	
				$ E	$ 17.534.714	$ 17.540.469	$ 17.665.549	$ 17.672.537	$ 17.674.702	$ 17.674.702	$ 17.694.213	$ 17.914.603	$ 18.065.510	-36%	
				% E	4.929%	4.931%	4.940%	4.966%	4.968%	4.968%	4.968%	4.971%	5.036%	5.076%	-40%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	-44%
	$0	0.00%	$0	$ P											-48%
				$ E											-52%
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	-56%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355.735.438	100%	54%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331.254.040	100%	$179.105.708												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.96%	0.22%	0.38%	0.43%	0.64%	0.92%	1.07%	0.24%	0.49%	0.66%
	VALOR (Miles de Pesos)	$6.964.459	$793.869	$1.359.872	$1.540.283	$2.287.992	$3.284.828	$3.804.433	$847.670	$1.758.210	$2.339.255
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	35.42%	35.64%	36.02%	36.46%	37.10%	38.02%	39.09%	39.33%	39.82%	40.48%
	VALOR (Miles de Pesos)	$125.990.837	$126.784.705	$128.144.578	$129.684.860	$131.972.853	$135.257.680	$139.062.114	$139.909.784	$141.667.994	$144.007.249
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.19%	0.27%	0.82%	0.79%	0.67%	0.49%	0.60%	0.79%	0.69%	0.93%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.222.178	$956.008	$2.909.922	$2.802.516	$2.366.650	$1.695.234	$2.152.035	$2.820.325	$2.462.395	$3.296.160
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	35.51%	35.78%	36.60%	37.39%	38.02%	38.49%	39.10%	39.89%	40.58%	41.51%
	VALOR (Miles de Pesos)	$126.329.917	$127.284.924	$130.193.847	$132.876.362	$135.243.013	$136.938.247	$139.090.282	$141.910.607	$144.373.002	$147.669.162

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34	$ 45,794,256.81	33.554%
	$ 136,480,362.43		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00	$ -	0.000%
	$ 1,200,000.00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51	$ 657,399.90	47.960%
	$ 1,370,731.33		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.000%
	$ 2,640,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00	$ 501,600.00	100.000%
	$ 501,600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental+ IVA 19%)	$ -	$ 1,463,042.93	31.138%
	$ 4,698,521.78		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIDO IVA)	$ -	$ 277,978.16	31.138%
	$ 892,719.14		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental+ IVA 19%)	$ 75,778,877.77	$ 9,531,887.42	17.708%
	$ 53,827,286.18		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIDO IVA)	$ 350,000.00	$ 2,880.77	100.000%
	$ 2,880.77		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 60,869,045.99	30.191%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:25:48 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 de 12
FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.288.264.361,00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 465.288.090.475,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67.580.051.078,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 532.868.141.553,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos											
EXPLANACIONES	$21.515.584	6.05%	11.96%	% P	10.710%	10.767%	11.814%	11.823%	11.840%	11.890%	11.895%	11.917%	12.026%	11.849%
				$ P	$ 36.100.398	$ 36.293.398	$ 39.431.585	$ 39.460.927	$ 39.516.238	$ 39.684.711	$ 39.697.569	$ 39.764.931	$ 39.120.580	$ 39.240.423
	$81.370.952	24.56%	$39.622.157	$ E	$ 38.144.066	$ 38.246.302	$ 38.456.834	$ 38.524.044	$ 38.668.711	$ 38.803.142	$ 39.007.084	$ 39.161.590	$ 39.249.423	$ 39.288.543
				% E	10.723%	10.751%	11.822%	11.843%	11.887%	11.947%	11.991%	12.039%	12.066%	11.855%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46.601.026	13.10%	6.77%	% P	5.313%	5.341%	5.970%	5.982%	6.005%	6.104%	6.118%	6.179%	6.434%	6.359%
				$ P	$ 16.900.977	$ 16.990.977	$ 18.421.084	$ 18.460.365	$ 18.533.676	$ 18.865.882	$ 18.900.222	$ 20.195.881	$ 20.929.514	$ 21.004.166
	$46.185.058	13.94%	$22.441.849	$ E	$ 16.031.139	$ 16.103.311	$ 19.024.732	$ 19.041.432	$ 19.821.502	$ 20.036.268	$ 20.284.110	$ 20.834.183	$ 20.904.188	$ 21.290.291
				% E	5.350%	5.388%	5.995%	6.038%	6.093%	6.159%	6.270%	6.395%	6.445%	6.429%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50.804.620	14.28%	15.95%	% P	11.019%	11.385%	12.971%	12.980%	12.998%	13.748%	13.819%	13.857%	14.470%	14.546%
				$ P	$ 39.198.296	$ 40.499.296	$ 42.193.099	$ 42.224.026	$ 42.282.345	$ 44.723.262	$ 44.951.328	$ 45.077.524	$ 47.066.742	$ 48.182.851
	$78.426.395	23.68%	$52.830.466	$ E	$ 29.579.593	$ 40.608.248	$ 42.514.405	$ 42.627.826	$ 43.401.362	$ 45.115.123	$ 45.683.390	$ 47.052.049	$ 48.032.831	$ 49.768.029
				% E	11.126%	11.472%	13.071%	13.104%	13.342%	13.869%	14.136%	14.449%	14.756%	15.024%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780.270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
	$0	0.00%	$0	$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198.553.898	55.82%	9.76%	% P	7.646%	7.871%	8.823%	8.873%	8.968%	9.018%	9.036%	9.012%	9.263%	9.413%
				$ P	$ 27.196.000	$ 27.999.000	$ 29.701.197	$ 29.864.074	$ 29.172.998	$ 26.335.278	$ 26.296.513	$ 26.304.300	$ 30.132.482	$ 31.181.991
	$86.060.101	25.98%	$32.333.572	$ E	$ 27.525.832	$ 28.204.398	$ 28.638.478	$ 28.759.023	$ 29.149.278	$ 25.514.223	$ 25.958.594	$ 30.227.458	$ 30.551.551	$ 31.397.206
				% E	7.756%	7.954%	8.865%	8.844%	8.961%	9.073%	9.222%	9.286%	9.404%	9.478%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5.732.587	1.61%	2.33%	% P	1.434%	1.574%	2.025%	2.040%	2.055%	2.177%	2.180%	2.194%	2.301%	2.299%
				$ P	$ 5.100.064	$ 5.600.064	$ 6.587.075	$ 6.636.469	$ 6.685.863	$ 7.082.629	$ 7.093.939	$ 7.137.209	$ 7.617.646	$ 7.681.800
	$10.167.778	3.07%	$7.714.298	$ E	$ 5.416.252	$ 6.396.819	$ 6.777.215	$ 6.824.194	$ 7.092.530	$ 7.398.821	$ 7.463.397	$ 7.469.205	$ 7.491.465	$ 7.583.109
				% E	1.520%	1.820%	2.083%	2.098%	2.177%	2.274%	2.294%	2.298%	2.303%	2.299%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18.970.842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
	$0	0.00%	$0	$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
OBRAS VARIAS	$4.548.271	1.28%	0.62%	% P	0.527%	0.527%	0.577%	0.599%	0.621%	0.580%	0.581%	0.582%	0.583%	0.593%
				$ P	$ 1.876.269	$ 1.876.269	$ 1.877.009	$ 1.948.004	$ 2.020.143	$ 1.867.571	$ 1.868.748	$ 1.864.044	$ 1.865.822	$ 1.960.762
	$2.795.893	0.84%	$2.056.510	$ E	$ 1.875.208	$ 1.877.208	$ 1.877.009	$ 1.867.571	$ 1.867.571	$ 1.867.571	$ 1.867.571	$ 1.929.248	$ 1.942.792	$ 1.960.478
				% E	0.527%	0.528%	0.577%	0.580%	0.580%	0.580%	0.580%	0.587%	0.597%	0.601%
TRANSPORTES	$8.228.340	$0	$0	% P	5.116%	5.229%	5.960%	5.961%	5.961%	6.131%	6.131%	6.133%	6.309%	6.333%
				$ P	$ 18.200.510	$ 18.600.510	$ 19.366.840	$ 19.389.875	$ 19.389.909	$ 18.944.856	$ 18.945.211	$ 18.950.415	$ 20.484.018	$ 20.952.649
	$26.247.863	$0	$22.106.856	$ E	$ 18.643.617	$ 19.235.550	$ 19.548.709	$ 19.596.825	$ 19.692.054	$ 20.952.878	$ 20.276.934	$ 20.566.007	$ 20.852.649	$ 21.263.083
				% E	5.300%	5.467%	6.007%	6.024%	6.054%	6.174%	6.233%	6.329%	6.395%	6.401%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
	$0	0.00%	$0	$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355.735.438	100%	54%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331.254.040	100%	$179.105.708											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.28%	0.93%	1.45%	0.12%	0.19%	1.20%	0.08%	0.14%	1.51%	0.90%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.669.913	$3.300.000	$4.723.291	$384.968	$615.386	$3.906.276	$261.739	$470.049	$4.910.928	$2.985.110
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	41.77%	42.69%	48.14%	48.26%	48.45%	49.65%	49.73%	49.87%	51.38%	51.38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$148.977.162	$151.877.162	$156.600.454	$156.985.422	$157.600.808	$161.507.084	$161.768.822	$162.238.872	$167.149.799	$170.134.909
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.79%	1.00%	1.07%	0.11%	0.56%	0.98%	0.65%	0.65%	0.59%	1.04%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.817.462	$3.559.760	$3.483.966	$361.242	$1.831.461	$3.194.883	$2.116.185	$2.127.319	$1.933.460	$3.433.730
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	42.30%	43.30%	48.42%	48.59%	49.09%	50.08%	50.73%	51.38%	51.98%	52.68%
	VALOR (Miles de Pesos)	$150.486.625	$154.026.394	$157.510.380	$157.871.622	$159.703.084	$162.897.946	$165.014.131	$167.141.450	$169.074.909	$172.508.640

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27.957.104.34	$ 45.794.256.81	33.554%
	$ 136.480.362.43		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.200.000.00	$ -	0.000%
	$ 1.200.000.00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1.125.070.51	$ 657,399.90	47.960%
	$ 1.370.731.53		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2.640.000.00	$ 2.640.000.00	100.000%
	$ 2.640.000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501.600.00	$ 501.600.00	100.000%
	$ 501.600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA(19%)	$ -	$ 1.463.042.93	31.138%
	$ 4.698.521.78		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ 277.978.16	31.138%
	$ 892.719.14		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA(19%)	$ 75.778.877.77	$ 9.531.887.42	17.708%
	$ 53.827.286.18		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350.000.00	$ 2.880.77	100.000%
	$ 2.880.77		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109.552.652.62	$ 60.869.045.99	30.191%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201.614.101.63		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465.288.090.48**	**$ 239.974.754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532.868.141.55**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:25:56 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-16935 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 de 12
FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,288,264,361.00

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021


OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67,580,051,078.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 532,868,141,553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.96%	% P	11.909%	12.017%	12.135%	12.328%	12.334%	12.441%	12.548%	12.655%	12.762%	12.869%
	$81,370,952	24.56%	$39,622,157	$ P	$ 39,460,207	$ 39,805,942	$ 40,197,251	$ 40,837,575	$ 40,855,691	$ 41,210,482	$ 41,565,272	$ 41,920,062	$ 42,274,852	$ 42,629,642
				$ E	$ 39,359,209	$ 39,622,157								
				% E	11.882%	11.961%								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	6.77%	% P	6.460%	6.683%	6.898%	7.188%	7.622%	7.674%	7.726%	7.778%	7.830%	7.882%
	$46,185,058	13.94%	$22,441,849	$ P	$ 21,402,223	$ 22,160,840	$ 22,860,311	$ 23,810,797	$ 25,247,404	$ 25,416,757	$ 25,592,110	$ 25,764,464	$ 25,936,817	$ 26,109,170
				$ E	$ 21,402,223	$ 22,441,849								
				% E	6.602%	6.775%								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	15.95%	% P	14.646%	14.830%	15.043%	15.344%	16.070%	16.139%	16.208%	16.277%	16.347%	16.416%
	$78,426,395	23.68%	$52,830,466	$ P	$ 48,514,517	$ 49,154,841	$ 49,830,738	$ 50,826,796	$ 53,230,961	$ 53,480,364	$ 53,699,777	$ 53,919,189	$ 54,148,362	$ 54,377,535
				$ E	$ 51,310,332	$ 52,830,466								
				% E	15.490%	15.940%								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%								
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.76%	% P	9.453%	9.532%	9.612%	9.730%	9.731%	9.870%	10.009%	10.147%	10.286%	10.425%
	$86,060,101	25.98%	$32,333,572	$ P	$ 30,313,266	$ 30,579,501	$ 31,009,745	$ 32,231,054	$ 32,235,102	$ 32,894,788	$ 33,154,385	$ 33,613,981	$ 34,073,578	$ 34,533,174
				$ E	$ 30,303,870	$ 32,333,572								
				% E	9.439%	9.781%								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.33%	% P	2.277%	2.277%	2.277%	2.277%	2.277%	2.277%	2.283%	2.290%	2.302%	2.308%
	$10,167,778	3.07%	$7,714,298	$ P	$ 7,241,465	$ 7,541,465	$ 7,541,465	$ 7,541,465	$ 7,541,465	$ 7,541,465	$ 7,592,316	$ 7,643,166	$ 7,694,871	$ 7,745,727
				$ E	$ 7,643,966	$ 7,714,298								
				% E	2.308%	2.329%								
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%								
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.62%	% P	0.612%	0.622%	0.631%	0.631%	0.631%	0.633%	0.635%	0.636%	0.638%	0.640%
	$2,795,893	0.84%	$2,056,510	$ P	$ 2,026,829	$ 2,058,810	$ 2,090,877			$ 2,095,508	$ 2,102,236	$ 2,107,516	$ 2,113,595	$ 2,119,273
				$ E	$ 2,058,810	$ 2,058,810								
				% E	0.621%	0.621%								
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	6.343%	6.379%	6.411%	6.443%	6.752%	6.786%	6.776%	6.765%	6.795%	6.805%
	$26,247,863	$0	$22,106,856	$ P	$ 20,912,341	$ 21,126,754	$ 21,206,454	$ 21,343,175	$ 22,381,436	$ 22,413,297	$ 22,445,158	$ 22,477,014	$ 22,508,872	$ 22,540,731
				$ E	$ 21,648,759	$ 22,106,856								
				% E	6.535%	6.674%								
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	54%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,040	100%	$179,105,708											



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Mes	$ Valor
CURVAS		

		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.35%	0.64%	0.66%	0.93%	1.48%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,151,075	$2,120,191	$2,180,666	$3,094,898	$4,901,318	$1,274,522	$1,274,523	$1,274,522	$1,274,523	$1,274,523
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	51.71%	52.35%	53.01%	53.94%	55.42%	55.81%	56.19%	56.57%	56.96%	57.34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$171,285,965	$173,406,176	$175,586,841	$178,681,740	$183,583,058	$184,857,580	$186,132,103	$187,406,625	$188,681,148	$189,955,670
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.00%	0.99%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$3,308,504	$3,288,264	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	53.08%	54.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$175,817,444	$179,105,708	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 136,480,362.43	$ 45,794,256.81	33.55%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,370,731.33	$ 657,399.90	47.96%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - / $ 4,698,521.78	$ 1,463,042.93	31.138%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ - / $ 892,719.14	$ 277,978.16	31.14%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 9,531,887.42	17.708%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 60,869,045.99	30.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.10**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:26:05 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	7 de 10

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,288,264,361.00

CONTRATO No: 980 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 67,580,051,078.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 532,868,141,553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.96%	% P	12.978%	13.083%	13.190%	13.298%	13.833%	14.369%	14.904%	15.020%	15.136%	15.252%
	$81,370,952	24.56%	$39,622,157	$ P	$ 42,984,433	$ 43,336,223	$ 43,693,228	$ 44,054,259	$ 45,826,286	$ 47,598,350	$ 49,370,455	$ 49,755,275	$ 50,140,146	$ 50,525,018
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	6.77%	% P	7.934%	7.986%	8.038%	8.090%	8.350%	8.610%	8.870%	8.927%	8.983%	9.039%
	$46,185,058	13.94%	$22,441,849	$ P	$ 26,261,324	$ 26,453,977	$ 26,594,048	$ 26,778,139	$ 29,704,595	$ 30,630,951	$ 31,555,507	$ 31,755,588	$ 31,955,671	$ 32,155,753
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	15.95%	% P	16.485%	16.554%	16.624%	16.693%	17.030%	17.386%	17.732%	17.806%	17.881%	17.956%
	$78,426,395	23.68%	$52,830,466	$ P	$ 54,607,348	$ 54,836,141	$ 55,135,868	$ 55,362,154	$ 60,013,885	$ 61,945,615	$ 63,077,348	$ 63,343,645	$ 63,609,943	$ 63,876,241
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.76%	% P	10.342%	10.702%	10.841%	10.982%	11.674%	12.367%	13.061%	13.211%	13.361%	13.511%
	$86,060,101	25.98%	$32,933,572	$ P	$ 34,992,771	$ 35,452,307	$ 36,586,944	$ 37,059,607	$ 41,527,422	$ 43,995,237	$ 46,463,052	$ 46,986,589	$ 47,510,127	$ 48,033,664
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.33%	% P	2.314%	2.321%	2.327%	2.333%	2.365%	2.396%	2.428%	2.435%	2.441%	2.448%
	$10,167,778	3.07%	$7,714,298	$ P	$ 7,696,574	$ 7,687,426	$ 8,277,959	$ 8,300,352	$ 8,412,315	$ 8,524,278	$ 8,636,241	$ 8,660,447	$ 8,684,653	$ 8,708,860
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.62%	% P	0.641%	0.643%	0.645%	0.647%	0.655%	0.664%	0.672%	0.674%	0.676%	0.678%
	$2,795,893	0.84%	$2,056,510	$ P	$ 2,124,955	$ 2,130,834	$ 2,294,199	$ 2,300,298	$ 2,330,706	$ 2,361,292	$ 2,391,760	$ 2,398,382	$ 2,404,975	$ 2,411,568
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,940	$0	$0	% P	6.814%	6.824%	6.834%	6.843%	6.891%	6.939%	6.987%	6.998%	7.008%	7.019%
	$26,247,863	$0	$22,106,856	$ P	$ 22,572,588	$ 22,604,448	$ 24,308,247	$ 24,343,460	$ 24,514,525	$ 24,685,590	$ 24,856,654	$ 24,893,838	$ 24,930,822	$ 24,967,806
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	54%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,040	$1	$179,105,708											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	1.92%	1.92%	1.92%	0.42%	0.42%	0.42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,274,522	$1,274,523	$1,274,522	$1,274,523	$6,372,612	$6,372,612	$6,372,612	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	57.73%	58.11%	58.50%	58.88%	60.81%	62.73%	64.65%	65.07%	65.49%	65.90%
	VALOR (Miles de Pesos)	$191,230,193	$192,504,715	$193,779,238	$195,053,760	$201,426,373	$207,798,985	$214,171,598	$215,549,346	$216,927,095	$218,304,843
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 136,480,362.43	$ 45,794,256.81	33.55%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (-)3% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,370,731.33	$ 657,399.90	47.96%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - / $ 4,698,521.78	$ 1,463,042.93	31.138%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ - / $ 892,719.14	$ 277,978.16	31.14%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 9,531,887.42	17.708%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 60,869,045.99	30.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:26:25 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 de 12
FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,288,264,361.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 67,580,051,078.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 532,868,141,553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28
EXPLANACIONES	$21,515,584 $81,370,952	6.05% 24.56%	11.96% $39,622,157	% P $ P $ E % E	15.367% $ 54,866,885	15.483% $ 55,078,735	15.599% $ 51,671,809	15.715% $ 52,056,334	15.830% $ 52,436,660	15.946% $ 52,822,385	16.594% $ 54,867,859	17.181% $ 56,913,322	17.799% $ 58,958,791	17.910% $ 59,327,387
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026 $46,185,058	13.10% 13.94%	6.77% $22,441,849	% P $ P $ E % E	9.093% $ 32,365,835	9.152% $ 32,555,937	9.208% $ 30,501,760	9.264% $ 30,688,070	9.320% $ 30,874,385	9.377% $ 31,060,698	9.677% $ 32,054,365	9.972% $ 33,048,032	10.272% $ 34,041,698	10.331% $ 34,221,047
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620 $78,426,395	14.28% 23.68%	15.95% $52,830,466	% P $ P $ E % E	18.031% $ 64,162,339	18.106% $ 64,408,837	18.181% $ 60,224,250	18.256% $ 60,472,222	18.330% $ 60,720,194	18.405% $ 60,968,165	18.805% $ 62,290,682	19.204% $ 63,613,198	19.603% $ 64,935,715	19.675% $ 65,174,047
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270 $0	0.22% 0.00%	0.00% $0	% P $ P $ E % E	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898 $86,060,101	55.82% 25.98%	9.76% $92,333,572	% P $ P $ E % E	13.661% $ 48,597,202	13.811% $ 49,130,736	13.961% $ 46,248,425	14.111% $ 46,743,240	14.261% $ 47,240,065	14.411% $ 47,736,885	15.211% $ 50,386,591	16.011% $ 53,036,298	16.811% $ 55,686,004	16.955% $ 56,164,250
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587 $10,167,778	1.61% 3.07%	2.33% $7,714,298	% P $ P $ E % E	2.455% $ 8,733,066	2.462% $ 8,757,272	2.469% $ 8,177,145	2.475% $ 8,198,680	2.482% $ 8,222,225	2.489% $ 8,246,768	2.525% $ 8,364,981	2.562% $ 8,485,197	2.598% $ 8,605,412	2.604% $ 8,627,119
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842 $0	5.33% 0.00%	0.00% $0	% P $ P $ E % E	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -
OBRAS VARIAS	$4,548,271 $2,795,893	1.28% 0.84%	0.62% $2,056,510	% P $ P $ E % E	0.680% $ 2,418,162	0.682% $ 2,424,755	0.683% $ 2,264,026	0.685% $ 2,276,165	0.687% $ 2,276,305	0.689% $ 2,282,444	0.699% $ 2,315,189	0.709% $ 2,347,934	0.719% $ 2,380,679	0.720% $ 2,383,580
TRANSPORTES	$8,228,340 $26,247,863	$0 $0	0.00% $22,106,856	% P $ P $ E % E	7.023% $ 25,004,590	7.039% $ 25,061,574	7.050% $ 23,352,674	7.060% $ 23,387,113	7.071% $ 23,421,551	7.081% $ 23,455,990	7.136% $ 23,639,693	7.192% $ 23,823,397	7.247% $ 24,007,010	7.257% $ 24,040,181
NO PREVISTOS	$0 $0	0.00% 0.00%	0.00% $0	% P $ P $ E % E	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -	0.000% $ -
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	54%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,040	$1	$179,105,708											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	2.22%	2.22%	0.40%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748	$7,347,991	$7,347,991	$1,326,245
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	66.32%	66.73%	67.15%	67.57%	67.98%	68.40%	70.62%	72.83%	75.05%
	VALOR (Miles de Pesos)	$219,682,592	$221,060,340	$222,438,088	$223,815,837	$225,193,585	$226,571,334	$233,919,325	$241,267,316	$248,615,308
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 $ 136,480,362.43	$ 45,794,256.81	33.55%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 $ 1,370,731.33	$ 657,399.90	47.96%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - $ 4,698,521.78	$ 1,463,042.93	31.138%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID- 19 (INCLUYE IVA)	$ - $ 892,719.14	$ 277,978.16	31.14%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 $ 53,827,286.18	$ 9,531,887.42	17.708%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID- 19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 60,869,045.99	30.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:26:41 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	9 de 12

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.288.264.361,00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465.288.090.475,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 67.580.051.078,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 532.868.141.553,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28
EXPLANACIONES	$21,515,584 / $81,370,952	6.05% / 24.58%	11.96% / $39,622,157	% P	18.022%	18.133%	18.244%	18.356%	18.467%	18.579%	18.690%	18.802%	19.582%	20.362%
				$ P	$ 59,697,167	$ 60,066,336	$ 60,435,544	$ 60,804,752	$ 61,173,921	$ 61,543,109	$ 61,912,298	$ 62,281,486	$ 64,865,805	$ 67,450,124
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026 / $46,185,058	13.10% / 13.94%	6.77% / $22,441,849	% P	10.385%	10.439%	10.493%	10.547%	10.601%	10.656%	10.710%	10.764%	11.143%	11.522%
				$ P	$ 34,400,395	$ 34,579,743	$ 34,759,091	$ 34,938,439	$ 35,117,788	$ 35,297,134	$ 35,476,482	$ 35,655,830	$ 36,911,265	$ 38,166,701
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620 / $78,426,395	14.28% / 23.68%	15.95% / $52,830,466	% P	19.747%	19.840%	19.934%	20.028%	20.121%	20.215%	20.309%	20.402%	20.756%	21.260%
				$ P	$ 65,418,178	$ 65,727,408	$ 66,036,637	$ 66,345,867	$ 66,655,097	$ 66,964,326	$ 67,273,556	$ 67,582,785	$ 68,754,948	$ 70,425,364
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270 / $0	0.22% / 0.00%	0.00% / $0	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898 / $86,060,101	55.82% / 25.98%	9.76% / $32,333,572	% P	17.099%	17.244%	17.388%	17.533%	17.677%	17.821%	17.966%	18.110%	19.121%	20.131%
				$ P	$ 56,642,500	$ 57,120,747	$ 57,598,995	$ 58,077,243	$ 58,555,491	$ 59,033,738	$ 59,511,986	$ 59,990,234	$ 63,337,989	$ 66,685,743
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587 / $10,167,778	1.61% / 3.07%	2.33% / $7,714,298	% P	2.611%	2.617%	2.624%	2.631%	2.637%	2.644%	2.650%	2.657%	2.703%	2.748%
				$ P	$ 8,648,807	$ 8,670,505	$ 8,692,203	$ 8,713,901	$ 8,735,598	$ 8,757,296	$ 8,778,994	$ 8,800,692	$ 8,952,576	$ 9,104,461
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842 / $0	5.33% / 0.00%	0.00% / $0	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271 / $2,795,893	1.28% / 0.84%	0.62% / $2,056,510	% P	0.722%	0.724%	0.726%	0.728%	0.729%	0.731%	0.733%	0.735%	0.747%	0.760%
				$ P	$ 2,392,499	$ 2,398,408	$ 2,404,319	$ 2,410,229	$ 2,416,139	$ 2,422,049	$ 2,427,959	$ 2,433,870	$ 2,475,240	$ 2,516,611
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340 / $26,247,863	$0 / $0	$0 / $22,106,856	% P	7.267%	7.277%	7.287%	7.297%	7.307%	7.317%	7.327%	7.337%	7.407%	7.477%
				$ P	$ 24,073,313	$ 24,106,464	$ 24,139,615	$ 24,172,767	$ 24,205,918	$ 24,239,069	$ 24,272,221	$ 24,305,372	$ 24,537,431	$ 24,769,491
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0 / $0	0.00% / 0.00%	0.00% / $0	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	54%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,040	$1	$179,105,708											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	2.80%	2.80%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,326,245	$1,326,246	$1,326,245	$1,326,246	$1,326,245	$1,326,245	$1,326,246	$1,326,245	$9,283,717	$9,283,717
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	76.93%	76.23%	76.65%	77.05%	77.45%	77.86%	78.26%	78.66%	81.46%	84.26%
	VALOR (Miles de Pesos)	$251,267,799	$252,594,044	$253,920,289	$255,246,535	$256,572,780	$257,899,025	$259,225,271	$260,551,516	$269,835,233	$279,118,951
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 136,480,362.43	$ 45,794,256.81	33.55%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,370,731.33	$ 657,399.90	47.96%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - / $ 4,698,521.76	$ 1,463,042.93	31.138%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ / $ 892,719.14	$ 277,976.16	31.14%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 9,531,887.42	17.708%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 60,869,045.99	30.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:28:31 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	10 de 12

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,288,264,361.00

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRÓN-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 67,580,051,078.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 532,868,141,553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.96%	% P	21.142%	21.274%	21.407%	21.539%	21.671%	21.803%	21.935%	22.067%	22.200%	22.332%
	$81,370,952	24.56%	$39,622,157	$ P	$ 70,034,442	$ 70,472,271	$ 70,910,100	$ 71,347,928	$ 71,785,758	$ 72,223,587	$ 72,661,416	$ 73,099,245	$ 73,537,074	$ 73,974,903
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	6.77%	% P	11.851%	11.952%	12.053%	12.154%	12.158%	12.222%	12.286%	12.350%	12.415%	12.479%
	$46,185,058	13.94%	$22,441,849	$ P	$ 39,422,154	$ 39,834,827	$ 40,247,500	$ 40,660,213	$ 40,292,955	$ 40,488,598	$ 40,684,291	$ 40,910,584	$ 41,123,676	$ 41,336,768
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	15.95%	% P	21.765%	21.850%	21.936%	22.021%	22.107%	22.192%	22.278%	22.363%	22.448%	22.534%
	$78,426,395	23.68%	$52,830,466	$ P	$ 72,096,777	$ 72,379,859	$ 72,662,942	$ 72,946,024	$ 73,229,106	$ 73,512,189	$ 73,795,271	$ 74,078,353	$ 74,361,436	$ 74,644,518
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.76%	% P	21.142%	21.313%	21.484%	21.656%	21.827%	21.998%	22.169%	22.340%	22.512%	22.683%
	$86,060,101	25.98%	$32,933,572	$ P	$ 70,033,438	$ 70,600,803	$ 71,167,768	$ 71,734,933	$ 72,302,098	$ 72,869,263	$ 73,436,428	$ 74,003,593	$ 74,570,758	$ 75,137,924
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.33%	% P	2.794%	2.802%	2.810%	2.818%	2.825%	2.833%	2.841%	2.849%	2.856%	2.864%
	$10,167,778	3.07%	$7,714,298	$ P	$ 9,256,345	$ 9,282,977	$ 9,309,609	$ 9,333,541	$ 9,359,273	$ 9,385,005	$ 9,410,736	$ 9,436,468	$ 9,462,200	$ 9,487,932
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.62%	% P	0.772%	0.774%	0.776%	0.779%	0.781%	0.783%	0.785%	0.787%	0.789%	0.791%
	$2,795,893	0.84%	$2,056,510	$ P	$ 2,557,982	$ 2,564,991	$ 2,572,000	$ 2,579,009	$ 2,586,018	$ 2,593,027	$ 2,600,036	$ 2,607,045	$ 2,614,054	$ 2,621,064
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	7.548%	7.559%	7.571%	7.583%	7.595%	7.607%	7.619%	7.631%	7.642%	7.654%
	$26,247,863	$0	$22,106,856	$ P	$ 25,001,550	$ 25,040,805	$ 25,080,180	$ 25,119,445	$ 25,158,810	$ 25,198,125	$ 25,237,440	$ 25,276,755	$ 25,316,070	$ 25,355,385
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	54%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,040	$1	$179,105,708											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**2.80%**	**0.47%**	**0.47%**	**0.47%**	**0.47%**	**0.47%**	**0.47%**	**0.47%**	**0.47%**	**0.47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$9,283,717**	**$1,572,825**	**$1,572,825**	**$1,572,825**	**$1,572,825**	**$1,572,825**	**$1,572,825**	**$1,572,825**	**$1,572,825**	**$1,572,825**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**87.06%**	**87.54%**	**88.01%**	**88.48%**	**88.96%**	**89.44%**	**89.91%**	**90.39%**	**90.86%**	**91.34%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$288,462,688**	**$289,975,493**	**$291,548,318**	**$293,121,143**	**$294,693,968**	**$296,266,793**	**$297,839,618**	**$299,412,443**	**$300,985,268**	**$302,558,093**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34	$ 45,794,256.81	33.55%
	$ 136,480,362.43		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 H ORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,200,000.00		
	$ 1,125,070.51		
	$ 1,370,731.33		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
	$ 2,640,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
	$ 501,600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%)	$ -	$ 1,463,042.93	31.138%
	$ 4,698,521.78		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ 277,978.16	31.14%
	$ 892,719.14		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%)	$ 75,778,877.77	$ 9,531,887.42	17.708%
	$ 53,827,286.18		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00	$ 2,880.77	100.00%
	$ 2,880.77		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 60,869,045.99	30.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:27:58 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-165905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	11 de 12
FECHA (Día / Mes / Año)	06/10/2025

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.288.264.361,00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **465.288.090.475,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **532.868.141.553,00**

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67.580.051.078,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.96%	% P	22.816%	23.301%	23.786%	23.881%	23.977%	24.072%	24.168%	24.264%	24.360%	24.455%
	$81,370,952	24.56%	$39,622,157	$ P	$ 76,560,276	$ 77,186,594	$ 79,297,802	$ 79,625,629	$ 79,954,457	$ 80,283,284	$ 80,612,428	$ 80,941,255	$ 81,270,082	$ 81,611,426
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	6.77%	% P	12.714%	12.950%	13.185%	13.232%	13.278%	13.325%	13.371%	13.418%	13.464%	13.511%
	$46,185,058	13.94%	$22,441,849	$ P	$ 42,116,242	$ 42,896,116	$ 43,675,989	$ 43,830,082	$ 43,984,174	$ 44,138,267	$ 44,292,360	$ 44,446,452	$ 44,600,545	$ 44,754,637
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	15.95%	% P	22.847%	23.161%	23.474%	23.536%	23.598%	23.660%	23.722%	23.784%	23.845%	23.907%
	$78,426,395	23.68%	$52,830,466	$ P	$ 75,982,466	$ 76,720,450	$ 77,,158,424	$ 77,963,512	$ 78,168,601	$ 78,373,690	$ 78,578,779	$ 78,783,867	$ 78,988,956	$ 79,194,045
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.76%	% P	23.311%	23.938%	24.566%	24.690%	24.814%	24.938%	25.062%	25.186%	25.311%	25.435%
	$86,060, 101	25.98%	$32,333,572	$ P	$ 77,217,329	$ 79,297, 138	$ 81,376,760	$ 81,787,642	$ 82,198,548	$ 82,609,447	$ 83,020,349	$ 83,431,251	$ 83,842,153	$ 84,253,056
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.33%	% P	2.893%	2.921%	2.950%	2.955%	2.961%	2.967%	2.972%	2.978%	2.983%	2.989%
	$10,167,778	3.07%	$7,714,298	$ P	$ 9,582,282	$ 9,676,630	$ 9,770,983	$ 9,789,625	$ 9,808,268	$ 9,826,910	$ 9,845,552	$ 9,864,195	$ 9,882,837	$ 9,901,479
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.62%	% P	0.799%	0.807%	0.815%	0.816%	0.818%	0.819%	0.821%	0.822%	0.824%	0.825%
	$2,795,893	0.84%	$2,056,510	$ P	$ 2,646,762	$ 2,672,461	$ 2,698,161	$ 2,703,238	$ 2,708,317	$ 2,713,394	$ 2,718,472	$ 2,723,550	$ 2,728,628	$ 2,733,706
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	7.698%	7.741%	7.785%	7.794%	7.802%	7.811%	7.819%	7.828%	7.837%	7.845%
	$26,247,863	$0	$22,106,856	$ P	$ 25,466,540	$ 25,643,894	$ 25,,787,949	$ 25,816,332	$ 25,844,915	$ 25,873,298	$ 25,901,,782	$ 25,930,265	$ 25,958,748	$ 25,987,231
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	54%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,040	$1	$179,105,708											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.74%	1.74%	1.74%	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5,767,025	$5,767,025	$5,767,025	$1,139,487	$1,139,487	$1,139,487	$1,139,487	$1,139,487	$1,139,487	$1,139,487
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	93.08%	94.82%	96.56%	96.90%	97.25%	97.59%	97.94%	98.28%	98.62%	98.97%
	VALOR (Miles de Pesos)	$308,325,118	$314,092,143	$319,859,168	$320,998,655	$322,138,142	$323,277,630	$324,417,117	$325,556,604	$326,696,091	$327,835,578
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34	$ 45,794,256.81	33.55%
	$ 136,480,362.43		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,200,000.00		
	$ 1,125,070.51		
	$ 1,370,731.33		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
	$ 2,640,000.00		
	$ 501,600.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
	$ 501,600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ -	$ 1,463,042.93	31.138%
	$ 4,698,521.78		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$	$ 277,978.16	31.14%
	$ 892,719.14		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77	$ 9,531,887.42	17.708%
	$ 53,827,286.18		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00	$ 2,880.77	100.00%
	$ 2,880.77		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 60,869,045.99	30.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES — Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2025.10.07 15:28:09 -05'00'

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	12 de 12
FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3,288,294,361.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 532,868,141,553.00

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 67,580,051,078.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		111 / ago-30	103	104	115	116	117	118	119	120
EXPLANACIONES	$21,515,584 / $81,370,952	6.05% / 24.56%	11.98% / $39,622,157	% P / $ P / $ E / % E	24.565% / $ 81,370,952								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026 / $46,185,058	13.10% / 13.94%	6.77% / $22,441,849	% P / $ P / $ E / % E	13.942% / $ 46,185,058								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620 / $78,426,395	14.28% / 23.68%	15.95% / $52,830,486	% P / $ P / $ E / % E	23.676% / $ 78,426,395								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270 / $0	0.22% / 0.00%	0.00% / $0	% P / $ P / $ E / % E	0.000%								
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898 / $86,060,101	55.82% / 25.98%	9.76% / $32,393,572	% P / $ P / $ E / % E	25.980% / $ 86,060,101								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587 / $10,167,778	1.61% / 3.07%	2.33% / $7,714,298	% P / $ P / $ E / % E	3.071% / $ 10,167,778								
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842 / $0	5.33% / 0.00%	0.00% / $0	% P / $ P / $ E / % E	0.000%								
OBRAS VARIAS	$4,548,271 / $2,795,893	1.28% / 0.84%	0.62% / $2,056,510	% P / $ P / $ E / % E	0.844% / $ 2,795,893								
TRANSPORTES	$8,228,340 / $26,247,863	$0 / $0	$0 / $22,106,856	% P / $ P / $ E / % E	7.924% / $ 26,247,863								
NO PREVISTOS	$0 / $0	0.00% / 0.00%	0.00% / $0	% P / $ P / $ E / % E	0.000%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	54.07%										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$331,254,039.922	100.00%	$179,105,708										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1.03%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3,418,462**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**100.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$331,254,040**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 136,480,362.43	$ 45,794,258.81	33.55%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,125,070.51 / $ 1,370,731.33		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - / $ 4,698,521.78	$ 1,463,042.93	31.138%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ - / $ 892,719.14	$ 277,978.16	31.14%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 9,531,887.42	17.708%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 201,614,101.63	$ 60,889,045.99	30.19%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 239,974,754.18**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	**$ 532,868,141.55**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.10.07 15:28:17 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14871053574

(415)7707212489984(8020) 000001487105357 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB

42. Correo electrónico yeir.garzon@mhc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 2 6 6 2 0	3 1 6 6 9 9 5 7 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 1 0 2 7	7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 1 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 2
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 2 6	2 0 1 8 0 1 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 2 9	2 0 1 8 0 1 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 1 0 2 6
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 0 2 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	7 4	2 0 1 8 0 8 3 0	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	2 0 1 6 0 2 1 1

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 2 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 0 1 4 2 9		1 0 8 5 9 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CIFUENTES	LINARES	JORGE	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 5 8 2 5 1 8		2 4 5 2 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON		YEIR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14871053574

(415)7707212489984(8020) 000001487105357 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB

42. Correo electrónico yeir.garzon@mhc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 2 6 6 2 0	3 1 6 6 9 9 5 7 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 1 5 1 0 2 7	7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 1 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 2
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 2 6	2 0 1 8 0 1 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 2 9	2 0 1 8 0 1 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 1 0 2 6
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 0 2 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	7 4	2 0 1 8 0 8 3 0	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 1 0 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	2 0 1 6 0 2 1 1

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 2 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 0 1 4 2 9		1 0 8 5 9 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CIFUENTES	LINARES	JORGE	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 5 8 2 5 1 8		2 4 5 2 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON		YEIR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141021563251

(415)7707212489984(8020) 000014102156325 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL MHC 063

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20

42. Correo electrónico yeir.garzon@mhc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 2 6 6 2 0	3 1 6 6 9 9 5 7 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 4 0 6	7 1 1 2	2 0 2 2 1 2 0 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141021563251

(415)7707212489984(8020) **000014102156325 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141021563251

(415)7707212489984(8020) **000014102156325 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141021563251

(415)7707212489984(8020) **000014102156325 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 1 0 2 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 2 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141021563251

(415)7707212489984(8020) **000014102156325 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 5 8 2 5 1 8		2 4 5 2 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON		YEIR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164800910

(415)7707212489984(8020) 000014116480091 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	EHU S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20

42. Correo electrónico contabilidad@ehuingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 2 6 6 2 0	3 1 1 5 6 1 1 5 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 0 8 0 6 3 0	4 2 9 0	2 0 2 2 0 7 0 1	7 7 3 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUERTAS URIBE ESTEBAN ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164800910

(415)7707212489984(8020) **000014116480091 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 9 0 6 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 6 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 0 5 2 1 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 9 0 6 1 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 1 2 3 1		-
2	7 4	2 0 1 8 0 8 0 3	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164800910

(415)7707212489984(8020) **000014116480091 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 0 6 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164800910

(415)7707212489984(8020) **000014116480091 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 0 1 4 2 9		1 0 8 5 9 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CIFUENTES	LINARES	JORGE	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 2 9 3 6 0		2 9 4 0 9 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GONZALEZ	TORRES	LARRY	EFRAIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 1 9

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164800910

(415)7707212489984(8020) **000014116480091 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: OFICINA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DIAZ JULIO ALEJANDRO	3028799	AYUDANTE GENERAL OBRA	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.510.538	$ 174.733	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 100.422	PORVENIR	1076132894	$ 401.686	$ 100.422	$ -	$ -	
2	MEDINA RODRIGUEZ ISRAEL	3057201	OPERADOR CILINDRO DYNAPACK 1200 14	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.300.000	$ 160.080	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 92.000	COLFONDOS	1076132894	$ 368.000	$ 92.000	$ -	$ -	
3	MARTINEZ GOMEZ JUAN JOSE	3103291	CONDUCTOR CAMIONETA NISSAN SPX-351	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.890.001	$ 201.144	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 115.600	COLFONDOS	1076132894	$ 462.400	$ 115.600	$ -	$ -	
4	ROCHA DELGADILLO LUIS ALBERTO	3146633	AYUDANTE GENERAL OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.560.997	$ 108.645	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 62.440	PORVENIR	1076132894	$ 249.760	$ 62.440	$ -	$ -	
5	BERMUDEZ AGAPE ALFREDO	3199299	CONDUCTOR MULA INTER. 52 SKI-233	$ 3.600.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.230.000	$ 294.408	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 169.200	COLPENSIONES	1076132894	$ 676.800	$ 169.200	$ -	$ -	
6	RIOS EDGAR JOAQUIN	11346058	RESIDENTE ADMINISTRATIVO OBRA	$ 4.900.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.900.000	$ 341.040	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 196.000	COLPENSIONES	1076132894	$ 784.000	$ 196.000	$ -	$ -	
7	HIDALGO BALLESTEROS EDUARDO	11346492	OPERADOR MINICARGADOR CAT 45	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.678.977	$ 186.457	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 107.159	COLPENSIONES	1076132894	$ 428.636	$ 107.159	$ -	$ -	
8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ARTURO	11347058	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 88 SHK-571	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.169.507	$ 220.598	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 126.780	COLPENSIONES	1076132894	$ 507.121	$ 126.780	$ -	$ -	Incapacidad 18/09/2025 al 27/09/2025
9	GONZALEZ RUBIANO VICTOR JULIO	11349838	AYUDANTE GENERAL OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.536.733	$ 106.957	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 61.469	COLPENSIONES	1076132894	$ 245.877	$ 61.469	$ -	$ -	
10	FABIO ENRIQUE ANGEL ANGEL	11445957	CONDUCTOR MULA INTER. 49 SKI-232	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.927.272	$ 342.938	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 197.091	COLPENSIONES	1076132894	$ 788.364	$ 197.091	$ -	$ -	
11	GARCIA MARTINEZ ARMANDO	11520902	AYUDANTE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.423.500	$ 99.076	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 56.940	COLPENSIONES	1076132894	$ 227.760	$ 56.940	$ -	$ -	
12	LANDAZURI GUTIERREZ WILSON LORENZO	13054388	AYUDANTE FINISHER	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.852.182	$ 198.512	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 114.087	PORVENIR	1076132894	$ 456.349	$ 114.087	$ -	$ -	
13	GUTIERREZ VALBUENA HEYNE FERNEI	13513502	OPERADOR MIXER KENWORTH TSM-444 74	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	PR	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.172.750	$ 360.023	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 206.910	PROTECCION	1076132894	$ 827.640	$ 206.910	$ -	$ -	Licencia Remunerada15/09/2025
14	DEL RIO CAÑON JULIAN ANDRES	13993947	COORDINADOR TOPOGRAFIA	$ 4.200.000	PR	PR	PR	PR	PR	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.740.001	$ 399.504	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 229.600	PORVENIR	1076132894	$ 918.400	$ 229.600	$ -	$ -	Licencia Remunerada01/09/2025 al 05/09/2025
15	OSPINA GOMEZ VICTOR ALFONSO	14013451	GUITARRERO	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.847.500	$ 198.186	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 113.900	PROTECCION	1076132894	$ 455.600	$ 113.900	$ -	$ -	
16	RAVAGLI SUAREZ NELSON HERNAN	14327150	RESIDENTE SOCIAL PREDIAL	$ 500.000	X	X	RET			S	D					S	D					S	D					S	D				MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 500.000	$ 34.800	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 20.000	PORVENIR	1076132894	$ 80.000	$ 20.000	$ -	$ -	Retiro 3/09/2025
17	PAEZ LLORENTE RICHARD RAFAEL	15647219	AUXILIAR LABORATORIO	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	PR	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.539.284	$ 246.334	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 141.571	PORVENIR	1076132894	$ 566.285	$ 141.571	$ -	$ -	Licencia Remunerada25/09/2025
18	POTOSI CHUÑA WILLIAN ELIAS	15877102	OPERADOR MINICARGADOR NWHJ 223 63	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.474.244	$ 241.807	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 138.970	PORVENIR	1076132894	$ 555.879	$ 138.970	$ -	$ -	Vacaciones 15/09/2025 al 19/09/2025
19	MORENO BRAVO LUIS FELIPE	19256252	DIRECTOR INVESTIGACION Y DESARROLLO DE	$ 15.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 150.000.000	$ 10.440.000	V	ALIANSALUD	1076132894	$ 6.000.000	NINGUNA AFP		$ 24.000.000	$ 6.000.000	$ 300.000	$ 450.000	
20	SIERRA GALEANO BLANCA INES	23500541	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.287.306	$ 159.196	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 91.492	COLPENSIONES	1076132894	$ 365.969	$ 91.492	$ -	$ -	
21	RINCON RODRIGUEZ EDILMA	35417966	AYUDANTE SERVICIOS GENERALES OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.423.500	$ 99.076	V	EPS SURA	1076132894	$ 56.940	COLFONDOS	1076132894	$ 227.760	$ 56.940	$ -	$ -	
22	SANCHEZ PORRAS LUZ AMPARO	37754784	PROFESIONAL SOCIAL	$ 5.700.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	PR	PR	PR	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.700.000	$ 396.720	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 228.000	PORVENIR	1076132894	$ 912.000	$ 228.000	$ -	$ -	Licencia Remunerada22/09/2025 al 24/09/2025
23	GONZALEZ SOLORZANO YERLY XIOMARA	53075000	GERENTE CONSTRUCCION	$ 25.700.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 20.350.000	$ 1.416.360	V	ADRES MIN002 antes	1076132894	$ 814.000	COLPENSIONES	1076132894	$ 3.256.000	$ 814.000	$ 300.000	$ 450.000	
24	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIED ANDREA	53103582	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 6.000.000	$ 417.600	V	EPS SURA	1076132894	$ 240.000	COLPENSIONES	1076132894	$ 960.000	$ 240.000	$ -	$ -	
25	PARRA PEÑA DISNEYDA	66680055	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.882.902	$ 131.050	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 75.316	PORVENIR	1076132894	$ 301.264	$ 75.316	$ -	$ -	
26	TORRES ALEXANDER	71949982	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.423.500	X	RET				S	D					S	D					S	D					S	D				MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 104.066	$ 7.243	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 4.163	PROTECCION	1076132894	$ 16.651	$ 4.163	$ -	$ -	Retiro 2/09/2025
27	LOPEZ AVELLA CESAR LEONARDO	74084323	ANALISTA TECNICO TOPOGRAFIA	$ 3.800.000	PR	PR	PR	PR	PR	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.800.000	$ 264.480	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 152.000	PROTECCION	1076132894	$ 608.000	$ 152.000	$ -	$ -	Licencia Remunerada01/09/2025 al 05/09/2025
28	BOHORQUEZ ROJAS NELSON DARIO	74281791	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	$ 5.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 220.000	COLFONDOS	1076132894	$ 880.000	$ 220.000	$ -	$ -	
29	GIRALDO OROZCO DIEGO FERNANDO	75103003	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.905.891	$ 271.850	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 156.236	COLPENSIONES	1076132894	$ 624.943	$ 156.236	$ -	$ -	
30	PEÑA SIERRA JOSELIN	79058664	CONDUCTOR 2.TROQ. INTER.108 SJU 790	$ 2.500.000	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.254.864	$ 156.939	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 90.195	PROTECCION	1076132894	$ 360.778	$ 90.195	$ -	$ -	Incapacidad 1/09/2025 al 30/09/2025
31	ALVARO BOHORQUEZ CASTAÑEDA	79065570	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 2.400.000						S	D					S	D					S	D					ING	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.854.364	$ 198.664	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 114.175	PORVENIR	1076132894	$ 456.698	$ 114.175	$ -	$ -	Ingreso por traslado 26/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
32	CONEJO MARIN MELQUECIDE	79167728	OPERADOR DUMPER VOLVO 30 A25F	$ 3.600.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.910.909	$ 272.199	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 156.436	COLPENSIONES	1076132894	$ 625.745	$ 156.436	$ -	$ -	
33	TARAZONA MONTERO HENRY AUGUSTO	79285675	DIRECTOR SOCIOAMBIENTAL Y TRANSITO	$ 20.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 14.000.000	$ 974.400	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 560.000	NINGUNA AFP	1076132894	$ 2.240.000	$ 560.000	$ 280.000	$ 420.000	
34	WILLIAM ALVAREZ ROJAS	79685100	AUXILIAR LABORATORIO	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.053.636	$ 142.933	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 82.145	PORVENIR	1076132894	$ 328.582	$ 82.145	$ -	$ -	
35	MOLINA SALINAS PABLO CESAR	80058930	DIRECTOR OBRA	$ 14.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 14.000.000	$ 974.400	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 560.000	COLPENSIONES	1076132894	$ 2.240.000	$ 560.000	$ 280.000	$ 420.000	
36	DIAZ ESPINOSA IVAN JAVIER	80069660	CONDUCTOR CAMIONETA NISSAN SPX 352	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.281.819	$ 228.415	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 131.273	COLPENSIONES	1076132894	$ 525.091	$ 131.273	$ -	$ -	
37	CAMPO MEDINA ROBERT	80124961	OPERADOR MINICARGADOR DIGGER NO 66	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.368.978	$ 234.481	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 134.759	PORVENIR	1076132894	$ 539.036	$ 134.759	$ -	$ -	Vacaciones 08/09/2025 al 12/09/2025
38	CERTUCHE PENAGOS ROQUE SAIR	80236461	SOLDADOR	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.729.886	$ 329.200	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 189.195	COLFONDOS	1076132894	$ 756.782	$ 189.195	$ -	$ -	
39	MORENO RICO LUIS ALFONSO	80279301	MAESTRO OBRA	$ 2.900.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.038.409	$ 211.473	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 121.536	PROTECCION	1076132894	$ 486.145	$ 121.536	$ -	$ -	
40	JOSE ALFONSO POSADA ARIAS	80385392	OPERADOR FINISHER DYNAPAC SD2500	$ 4.200.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 7.415.864	$ 516.144	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 296.635	COLPENSIONES	1076132894	$ 1.186.538	$ 296.635	$ -	$ -	
41	GUAYACAN PANCHE OSCAR JAVIER	80388655	OPERADOR CILINDRO CAT PS-1500 21	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.695.682	$ 257.219	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 147.827	COLPENSIONES	1076132894	$ 591.309	$ 147.827	$ -	$ -	
42	SAENZ JEREZ CLEMENTE	80406796	OPERADOR DUMPER VOLVO 39 A30E	$ 3.300.000	X	RET				S	D						S	D					S	D					S	D			MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.429.546	$ 238.696	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 137.182	PROTECCION	1076132894	$ 548.727	$ 137.182	$ -	$ -	Retiro por traslado desde 02/09/2025
43	CASTAÑEDA CASTRO OLIVERIO	80540912	CONDUCTOR CAMIONETA MITSUBISHI L 770	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.975.000	$ 207.060	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 119.000	PORVENIR	1076132894	$ 476.000	$ 119.000	$ -	$ -	
44	ALONSO CASTILLO JOSE GABRIEL	80541492	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 88 SHK-571	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.863.636	$ 199.309	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 114.545	COLFONDOS	1076132894	$ 458.182	$ 114.545	$ -	$ -	
45	GARCIA SIERRA LUIS ALFONSO	80548125	AYUDANTE VIGILANCIA	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.375.920	$ 165.364	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 95.037	PORVENIR	1076132894	$ 380.147	$ 95.037	$ -	$ -	
46	FORERO HERNANDEZ OSCAR JAVIER	80757886	CONDUCTOR 2.TROQ. INTER.97 CKT-354	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.190.341	$ 222.048	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 127.614	COLPENSIONES	1076132894	$ 510.455	$ 127.614	$ -	$ -	
47	RIAÑOS GUZMAN FREDY GIOVANI	80758274	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.491.439	$ 103.804	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 59.658	PORVENIR	1076132894	$ 238.630	$ 59.658	$ -	$ -	
48	PINZON MIRANDA LUIS EZEQUIEL	81720239	OPERADOR AUTOHORMIGONERO DIECI 12	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.454.545	$ 170.836	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 98.182	PORVENIR	1076132894	$ 392.727	$ 98.182	$ -	$ -	
49	SUAZA CASTRO JULIO ESNEYDER	83090711	MECANICO	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.597.160	$ 319.962	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 183.886	PROTECCION	1076132894	$ 735.546	$ 183.886	$ -	$ -	
50	CUADROS ALMEIDA JHON JAIRO	91510564	OPERADOR CARGADOR HYUNDAI HL 740 60	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.200.000	$ 222.720	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 128.000	PORVENIR	1076132894	$ 512.000	$ 128.000	$ -	$ -	
51	ZAMORA MORA WILSON	93363609	DIRECTOR DE TOPOGRAFIA DE CAMPO	$ 9.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.500.000	$ 174.000	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 100.000	COLPENSIONES	1076132894	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
52	ALVAREZ VIVAS DIEGO MAURICIO	94482582	OPERADOR MOTO CAT 14G 33	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.000.000	$ 278.400	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 160.000	COLPENSIONES	1076132894	$ 640.000	$ 160.000	$ -	$ -	
53	VIANA LARA DEIBIS JOSE	1002326435	AYUDANTE FINISHER	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.880.018	$ 200.449	V	EPS SURA	1076132894	$ 115.201	COLFONDOS	1076132894	$ 460.803	$ 115.201	$ -	$ -	
54	GOMEZ PELAYO JUAN DANIEL	1002548316	AYUDANTE GENERAL OBRA	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.880.881	$ 130.909	V	NUEVA EPS S.A. CM	1076132894	$ 75.235	PORVENIR	1076132894	$ 300.941	$ 75.235	$ -	$ -	
55	CALDERON MONTES SANTIAGO	1003882515	CADENERO SEGUNDO	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.953.977	$ 135.997	V	EPS SURA	1076132894	$ 78.159	COLPENSIONES	1076132894	$ 312.636	$ 78.159	$ -	$ -	
56	BOLAÑO CARRANZA STENVENSON JOSE	1007162360	AYUDANTE EXTENDEDORA CONCRETO	$ 1.800.000			X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.774.900	$ 123.533	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 70.996	PORVENIR	1076132894	$ 283.984	$ 70.996	$ -	$ -	
57	CHAVES ANGARITA DIEGO ALEXANDER	1007341923	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.423.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.562.614	$ 108.758	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 62.505	PORVENIR	1076132894	$ 250.018	$ 62.505	$ -	$ -	
58	MANJARREZ TRIANA DIEGO ALEJANDRO	1007534795	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	PR	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.965.218	$ 275.979	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 158.609	PORVENIR	1076132894	$ 634.435	$ 158.609	$ -	$ -	Licencia Remunerada19/09/2025
59	RIOS ALFONSO JOHAN NICOLAS	1007861118	GESTOR ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS OBRA	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 80.000	COLPENSIONES	1076132894	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
60	VELASQUEZ GARZON HECTOR YESID	1020810038	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 3.700.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.827.273	$ 266.378	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 153.091	PROTECCION	1076132894	$ 612.364	$ 153.091	$ -	$ -	
61	HERNANDEZ ARGOTE MONICA TATIANA	1022404846	ARQUEOLOGO	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.000.000	$ 278.400	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 160.000	COLFONDOS	1076132894	$ 640.000	$ 160.000	$ -	$ -	
62	WILMER JAVIER CONTRERAS ALFONSO	1024463954	OPERADOR FRESADORA WIRTGEN W 1000	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.407.954	$ 306.794	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 176.318	PORVENIR	1076132894	$ 705.273	$ 176.318	$ -	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
63	HERRERA TOVAR JEFFERSON ALEJANDRO	1030536614	COORDINADOR TECNICO PREDIAL	$ 8.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	VAC	VAC	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 8.000.000	$ 556.800	V	EPS SURA	1076132894	$ 320.000	PROTECCION	1076132894	$ 1.280.000	$ 320.000	$ -	$ -	Vacaciones 18/09/2025 al 19/09/2025
64	SANDOVAL HERNANDEZ MARCOS ISAI	1032389610	OPERADOR RETRO CARG. 428 E 68	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.309.091	$ 230.313	V	ADRES MIN001 antes	1076132894	$ 132.364	PROTECCION	1076132894	$ 529.455	$ 132.364	$ -	$ -	
65	MORALES MORENO JAVIER ANDRES	1049630363	OPERADOR CILINDRO P. DYNAPAC 2200 30	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.199.772	$ 222.704	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 127.991	PORVENIR	1076132894	$ 511.964	$ 127.991	$ -	$ -	
66	HERNANDEZ DURAN JHON ALEXANDER	1053328900	CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.423.500						S	D						S	D		ING	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 711.750	$ 49.537,80	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 28.470	PORVENIR	1076132894	$ 113.880	$ 28.470	$ -	$ -	Ingreso 16/09/2025
67	MORA CEPEDA PAULA DANIELA	1057607448	ASISTENTE TALENTO HUMANO OBRA	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.500.000	$ 174.000	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 100.000	PORVENIR	1076132894	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
68	JIMENEZ MONTERO EDWIN DAVID	1069100434	ASISTENTE MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.571.023	$ 178.943	V	EPS SURA	1076132894	$ 102.841	PORVENIR	1076132894	$ 411.364	$ 102.841	$ -	$ -	
69	HERREÑO RANGEL MIGUEL ANGEL	1069432860	AYUDANTE FINISHER	$ 1.423.500						S	D						S	D		ING	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 71.750	$ 4.994	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 2.870	PORVENIR	1076132894	$ 11.480	$ 2.870	$ -	$ -	Ingreso 16/09/2025
70	PRIETO PRIETO JORGE ENRIQUE	1070947420	GUITARRERO	$ 2.200.000	VAC	VAC	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.971.593	$ 206.823	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 118.864	PORVENIR	1076132894	$ 475.455	$ 118.864	$ -	$ -	Vacaciones 01/09/2025 al 02/09/2025
71	RINCON BACHILLER JUAN CARLOS	1070951879	OPERADOR RETRO EXC. KOBELCO SK 350.5	$ 4.100.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.146.591	$ 288.603	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 165.864	COLPENSIONES	1076132894	$ 663.455	$ 165.864	$ -	$ -	
72	MONTERO CIFUENTES CRISTIAN ALEXANDER	1070988923	AYUDANTE LABORATORIO MHC	$ 1.700.000						S	D	ING	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.709.659	$ 118.992	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 68.386	PORVENIR	1076132894	$ 273.545	$ 68.386	$ -	$ -	Ingreso por Traslado 08/09/2025
73	CAMELO SEGURA YOHAN ALDEMAR	1072447725	OPERADOR CILINDRO HAMM HD 75K 23	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.782.386	$ 263.254	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 151.295	PORVENIR	1076132894	$ 605.182	$ 151.295	$ -	$ -	
74	BETANCURT MARIN JHON NEIDER	1072658915	CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.423.500						S	D						S	D		ING	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 711.750	$ 49.538	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 28.470	PORVENIR	1076132894	$ 113.880	$ 28.470	$ -	$ -	Ingresa 16/09/2025
75	BENITEZ OTALORA KEVIN SEBASTIAN	1072673962	ASISTENTE SOCIAL	$ 2.700.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.700.000	$ 187.920	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 108.000	PORVENIR	1076132894	$ 432.000	$ 108.000	$ -	$ -	
76	GAITAN GARCIA CESAR ANDRES	1073679242	CONDUCTOR 2.TROQ. MACK 77 FCG-561	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.348.364	$ 372.246	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 213.935	PORVENIR	1076132894	$ 855.738	$ 213.935	$ -	$ -	
77	YEISON HUMBERTO GONZALEZ ZABALA	1074187540	OPERADOR TRIT./CLAS. ASTEC 2612	$ 3.400.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.419.318	$ 237.985	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 136.773	COLPENSIONES	1076132894	$ 547.091	$ 136.773	$ -	$ -	
78	RAMIREZ OCHOA CARLOS FERNANDO	1075664068	CAÑENERO PRIMERO INSPECTOR	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.703.409	$ 188.157	V	EPS SURA	1076132894	$ 108.136	PORVENIR	1076132894	$ 432.545	$ 108.136	$ -	$ -	
79	GARCIA PINILLA PITER CAMILO	1075664381	RESIDENTE CONTROL OBRA	$ 6.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 6.500.000	$ 452.400	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 260.000	PORVENIR	1076132894	$ 1.040.000	$ 260.000	$ -	$ -	
80	JULIO RAMOS JEISON ENRIQUE	1075670406	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.287.306	$ 159.196	V	NUEVA EPS S.A. CM	1076132894	$ 91.492	PORVENIR	1076132894	$ 365.969	$ 91.492	$ -	$ -	
81	ROMERO GONZALEZ ANDREA YINETH	1075688014	RESIDENTE OBRA	$ 4.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.500.000	$ 313.200	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 180.000	PORVENIR	1076132894	$ 720.000	$ 180.000	$ -	$ -	
82	MONTAÑO POVEDA HECTOR DANIEL	1076658338	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 88 SHK-571	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.638.536	$ 253.242	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 145.541	PROTECCION	1076132894	$ 582.166	$ 145.541	$ -	$ -	Vacaciones 8/09/2025 al 11/09/2025
83	FAJARDO CASTELLANOS CRISTIAN DAVID	1077085173	CONDUCTOR MICROBUS 5 TSM - 434	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.727.046	$ 259.402	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 149.082	PORVENIR	1076132894	$ 596.327	$ 149.082	$ -	$ -	
84	GUTIERREZ MAHECHA DAVINSON	1077972031	OPERADOR LANZADORA DE CONCRETO	$ 2.600.000	X	X	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.777.641	$ 193.324	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 111.106	PORVENIR	1076132894	$ 444.423	$ 111.106	$ -	$ -	Vacaciones 3/09/2025 al 12/09/2025
85	PRADA VELASQUEZ HERNAN DARIO	1078369090	AYUDANTE GENERAL OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	PR	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.431.589	$ 99.639	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 57.264	COLPENSIONES	1076132894	$ 229.054	$ 57.264	$ -	$ -	licencia remunerada 12/09/2025
86	NARVAEZ GARCIA ANA CASIMIRA	1085225826	RESIDENTE JURIDICO PREDIAL	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 6.000.000	$ 417.600	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 240.000	PORVENIR	1076132894	$ 960.000	$ 240.000	$ -	$ -	
87	BELTRAN DUARTE OSCAR IVAN	1090368350	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	PR	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.017.111	$ 140.391	V	EPS SURA	1076132894	$ 80.684	PORVENIR	1076132894	$ 322.738	$ 80.684	$ -	$ -	Licencia Remunerada30/09/2025
88	LAMUS GOMEZ LUIS LEONARDO	1095934443	MAESTRO OBRA	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.035.986	$ 211.305	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 121.439	PORVENIR	1076132894	$ 485.758	$ 121.439	$ -	$ -	Vacaciones 15/09/2025 al 19/09/2025
89	CASTILLO GOMEZ SERGIO ALEXANDER	1098610928	COORDINADOR DISEÑOS	$ 8.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 8.000.000	$ 556.800	V	EPS SURA	1076132894	$ 320.000	PORVENIR	1076132894	$ 1.280.000	$ 320.000	$ -	$ -	
90	VARGAS CARREÑO MARIA LORENA	1098797292	RESIDENTE CALIDAD MATERIALES	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	PR	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.866.668	$ 269.120	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 154.667	COLPENSIONES	1076132894	$ 618.667	$ 154.667	$ -	$ -	Licencia Remunerada10/09/2025
91	ALCAZAR DIAZ MAURIS	1101453229	AYUDANTE FINISHER	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.880.818	$ 200.505	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 115.233	PORVENIR	1076132894	$ 460.931	$ 115.233	$ -	$ -	
92	MARTINEZ PINTO DAVID ANDRES	1104070710	RESIDENTE TECNICO PREDIAL	$ 5.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 220.000	COLPENSIONES	1076132894	$ 880.000	$ 220.000	$ -	$ -	
93	ORJUELA ESPEJO FRANCO DAVID	1105672175	AYUDANTE FINISHER	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	PR	PR	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.873.374	$ 199.987	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 114.935	PROTECCION	1076132894	$ 459.740	$ 114.935	$ -	$ -	Permiso remuneado 15-16/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
94	MAHECHA GIRALDO JEFFRY	1105785152	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 81 SOA-800	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.852.272	$ 198.518	V	EPS SURA	1076132894	$ 114.091	PORVENIR	1076132894	$ 456.364	$ 114.091	$ -	$ -	
95	VASQUEZ RODRIGUEZ NEYLA YISSETH	1105786307	ASISTENTE PREDIAL	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.800.000	$ 194.880	V	EPS SANITAS	1076132894	$ 112.000	COLPENSIONES	1076132894	$ 448.000	$ 112.000	$ -	$ -	
96	PINZON CAICEDO LUIS EDUARDO	1109386847	OPERADOR FINISHER DYNAPAC SD2500C	$ 3.600.000	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.181.533	$ 221.435	V	SALUD TOTAL EPS	1076132894	$ 127.261	PORVENIR	1076132894	$ 509.045	$ 127.261	$ -	$ -	Incapacidad enfermedad general 01/09/2025 al 30/09/2025
97	SIERRA ORDUZ MIGUEL ANGEL	1116871736	OPERADOR FRESADORA WIRTGEN 2100 DC	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.557.954	$ 317.234	V	COMPENSAR EPS	1076132894	$ 182.318	PORVENIR	1076132894	$ 729.273	$ 182.318	$ -	$ -	
98	CRISTIAN FABIAN COTRINA	1121868169	INSPECTOR PAVIMENTOS	$ 3.800.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.453.864	$ 379.589	V	FAMISANAR EPS	1076132894	$ 218.155	COLFONDOS	1076132894	$ 872.618	$ 218.155	$ -	$ -	
99	ZAMORA SUAREZ ANGIE CAROLINA	1233899380	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X		MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.100.000	$ 146.160	V	NUEVA EPS S.A.	1076132894	$ 84.000	PORVENIR	1076132894	$ 336.000	$ 84.000	$ -	$ -	
100	RAMIREZ GALINDO JOSE FERNEY	1055247079	OPERARIO	$ 1.423.500						S	D						S	D						S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS /JO SEÑALIZAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SALUD TOTAL	1075854551	$ 57.000	PROTECCIÓN	1075854551	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
101	SALDAÑA GALINDO JOSE HENRY	80745594	OPERARIO	$ 1.423.500						S	D						S	D						S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS /JO SEÑALIZAR	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SALUD TOTAL	1075854551	$ 57.000	COLFONDOS	1075854551	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
102	ORTEGÓN FERRO JULIO MOISES	7307743	SUPERVISOR	$ 5.000.000						S	D						S	D						S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS /JO SEÑALIZAR	$ 5.000.000	$ 348.000	V	FAMISANAR	1075854551	$ 200.000	COLPENSIONES	1075854551	$ 800.000	$ 200.000	$ -	$ -	
103	PEÑA VARGAS CARLOS ALBERTO	1033684346	OPERARIO	$ 2.532.824	X	X	X	X		S	D	X	X				S	D						S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 2.532.824	$ 176.285	V	COMPENSAR	1076000561	$ 101.313	PORVENIR	1076000561	$ 405.252	$ 101.313	$ -	$ -	
104	CAICEDO RIAÑO PABLO ANTONIO	79566921	OPERARIO	$ 2.284.686						S	D						S	D	X					S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 2.284.686	$ 159.014	V	FAMISANAR	1076000561	$ 91.387	COLFONDOS	1076000561	$ 365.550	$ 91.387	$ -	$ -	
105	SALAS SÁNCHEZ JUAN SEBASTIÁN	1014303283	OPERARIO	$ 1.833.079						S	D						S	D	X					S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 1.833.079	$ 127.582	V	FAMISANAR	1076000561	$ 73.323	PORVENIR	1076000561	$ 293.293	$ 73.323	$ -	$ -	
106	ROSARIO VARGAS JHON HECTOR	1003359685	AYUDANTE	$ 1.833.079						S	D						S	D	X					S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 1.833.079	$ 127.582	V	NUEVA EPS	1076000561	$ 73.323	COLPENSIONES	1076000561	$ 293.293	$ 73.323	$ -	$ -	
107	VARGAS BELTRAN WILMER JOHAN	1076516639	OPERARIO	$ 1.769.992	X	X	X	X		S	D	X	X				S	D						S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 1.769.992	$ 123.191	V	FAMISANAR	1076000561	$ 70.800	PORVENIR	1076000561	$ 283.199	$ 70.800	$ -	$ -	
108	TELLEZ CHAPARRO TANIA YULIETH	1000253811	AYUDANTE	$ 1.582.026	X	X	X	X		S	D	X	X				S	D	X					S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 1.582.026	$ 110.109	V	COMPENSAR	1076000561	$ 63.281	PORVENIR	1076000561	$ 253.124	$ 63.281	$ -	$ -	
109	BUSTOS CLAUDIA MILENA	107565890	AUXILIAR SST	$ 1.800.000	X	X	X	X		S	D	X	X				S	D	X					S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 1.800.000	$ 125.280	V	COMPENSAR	1076000561	$ 72.000	COLPENSIONES	1076000561	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
110	CAMPO FLORES ALEXANDER	1052573204	OPERARIO	$ 1.399.923						S	D						S	D						S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VYS COMERCIAL SAS	$ 379.600	$ 26.420	V	COMPENSAR	1076000561	$ 15.184	PORVENIR	1076000561	$ 60.736	$ 15.184	$ -	$ -	Vacaciones 22/09/2025 al 30/09/2025
111	MARTINEZ PEREZ ERIKC DAVID SANTIAGO	1019982143	OPERARIO	$ 1.423.500						S	D						S	D						S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VYS COMERCIAL SAS	$ 379.600	$ 26.420	V	COMPENSAR	1076000561	$ 15.184	PROTECCIÓN	1076000561	$ 60.736	$ 15.184	$ -	$ -	Vacaciones 22/09/2025 al 30/09/2025
112	VILLAMIL BERNAL WILLIAM ALEJANDRO	1072650924	OPERARIO	$ 1.670.033						S	D						S	D						S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 379.600	$ 26.420	V	COMPENSAR	1076000561	$ 15.184	COLPENSIONES	1076000561	$ 60.736	$ 15.184	$ -	$ -	
113	CAICEDO GONZALEZ BYRON FERNEY	1015448389	OPERARIO	$ 1.918.156						S	D						S	D						S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 1.918.156	$ 133.504	V	FAMISANAR	1076000561	$ 57.000	PORVENIR	1076000561	$ 306.905	$ 76.726	$ -	$ -	
114	BETANCUR RENDON JEISSON OBED	80251237	OPERARIO	$ 2.148.293						S	D						S	D						S	D					S	D			VYS COMERCIAL SAS	$ 2.148.293	$ 149.521	V	FAMISANAR	1076000561	$ 57.000	PORVENIR	1076000561	$ 343.727	$ 85.932	$ -	$ -	
115	CERVANTES HERNANDEZ ARLINTON DE JESUS	1083571449	AYUDANTE	$ 1.698.000	X	RET																												SUMINISTROS D&P SAS/ARMADO Y PILOTAJE	$ 1.698.000	$ 118.181	V	SALUD TOTAL EPS	89881537	$ 67.920	PORVENIR	89881537	$ 271.680	$ 67.920	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/09/2025
116	MANGA CANTILLO WIDET ALFONSO	12627745	HERRERO	$ 1.698.000	X	RET																												SUMINISTROS D&P SAS/ARMADO Y PILOTAJE	$ 1.698.000	$ 118.181	V	SALUD TOTAL EPS	89881537	$ 67.920	PORVENIR	89881537	$ 271.680	$ 67.920	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/09/2025
117	PALENCIA ALEAN ISAMAEL DAVID	1003465578	OPERADOR MAQUINARIA	$ 3.066.000	X	RET																												SUMINISTROS D&P SAS	$ 3.066.000	$ 213.394	V	SALUD TOTAL EPS	88527752	$ 122.640	PORVENIR	88527752	$ 490.560	$ 122.640	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/09/2025
118	HERRERA PINEDO ALEJANDRO DAVID	1007250982	INGENIERO RISIDENTE	$ 2.300.000	X	RET																												SUMINISTROS D&P SAS	$ 2.300.000	$ 160.080	V	SANITAS EPS	88527752	$ 92.000	PORVENIR	88527752	$ 368.000	$ 92.000	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/09/2026
119	CAICEDO BELTRAN ERIKA YORLADY	1113530533	INSPECTOR SST	$ 1.800.000	X	RET																												SUMINISTROS D&P SAS	$ 1.800.000	$ 125.280	V	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	88527752	$ 72.000	PORVENIR	88527752	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/09/2027
120	ALMANZA MONTIEL JOSE JULIAN	1003125638	SOLDADOR	$ 2.000.000	X	RET																												SUMINISTROS D&P SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SALUD TOTAL EPS	88527752	$ 80.000	PORVENIR	88527752	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/09/2028
121	BUELVAS URANGO JUAN DAVID	1003588246	AYUDANTE	$ 1.698.000	X	RET																												SUMINISTROS D&P SAS	$ 1.698.000	$ 118.181	V	SALUD TOTAL EPS	88527752	$ 67.920	PORVENIR	88527752	$ 271.680	$ 67.920	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/09/2029
122	PALENCIA ALEAN ISAMAEL DAVID	1003965578	OPERADOR MAQUINARIA	$ 3.066.000	X	RET																												SUMINISTROS D&P SAS	$ 3.066.000	$ 213.394	V	SALUD TOTAL EPS	88527752	$ 122.640	PORVENIR	88527752	$ 490.560	$ 122.640	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/09/2030
123	CERVANTES VARGAS JESUS ALBERTO	1042351213	MAESTRO DE OBRA	$1,423,500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	9491960902	$ 57.000	PORVENIR	9491960902	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Fecha de pago 19/10/2025
124	GUTIERREZ MARTINEZ JESUS MIGUEL	1010146394	AYUDANTE DE OBRA	$1,423,500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	9491960902	$ 57.000	PORVENIR	9491960902	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Fecha de pago 19/10/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
125	MONSALVO GUTIERREZ FREIDER ANTONIO	1007564108	AYUDANTE DE OBRA	$1,423,500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAJA COPI EPS SAS	9491960902	$ 57.000	PORVENIR	9491960902	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Fecha de pago 19/10/2025
126	SILVA RODRIGUEZ YOLEINER DE JESUS	1004212747	AYUDANTE DE OBRA	$1,423,500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	9491960902	$ 57.000	PROTECCION	9491960902	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Fecha de pago 19/10/2025
127	HERNANDEZ MARTINEZ DEIVIS RAFAEL	1080013959	AYUDANTE DE OBRA	$1,423,500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	9491960902	$ 57.000	PORVENIR	9491960902	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Fecha de pago 19/10/2025
128	RODRIGUEZ MORALES YORS YOVANNY	11444225	REPRESENTANTE LEGAL	$2,000,000	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	9491960902	$ 80.000	PORVENIR	9491960902	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	Fecha de pago 19/10/2025
129	SARMIENTO RODRIGUEZ LUIS CARLOS	1076658667	INSPECTOR SST	$ 1.800.000					ING	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.800.000	$ 108.600	V	NUEVA EPS	9491960902	$ 62.400	COLPENSIONES	9491960902	$ 249.600	$ 62.400	$ -	$ -	Ingreso 5/09/ 2025 Fecha de pago 19/10/2025
130	DIAZ ROMERO REINALDO	72176528	VIGILANTE	$ 1.423.500		X		X		X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	X		X		X	X	X		X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.904.322	$ 127.000	V	COMPENSAR EPS	1075239000	$ 73.000	COLPENSIONES	1075239000	$ 291.800	$ 73.000	$ -	$ -	Fecha de pago 22/10/2025
131	SIEMPIRA AMADO HECTOR WILMAN	80854212	VIGILANTE	$ 1.423.500		X		X		X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	X		X		X	X	X		X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.904.322	$ 127.000	V	FAMISANAR EPS	1075239000	$ 73.000	PROTECCION	1075239000	$ 291.800	$ 73.000	$ -	$ -	Fecha de pago 22/10/2025
132	RIASCOS SINISTERRA JHON EDINSON	1007795935	VIGILANTE	$ 1.423.500	RET					S							S							S							S			SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.904.322	$ 4.233	V	NUEVA EPS	1075239000	$ 2.433	PORVENIR	1075239000	$ 9.726	$ 4.233	$ -	$ -	Retiro 01/09/2025 Fecha de pago 22/10/2025
133	MONTAÑO CORTES JOSE CRISTOBAL	79166821	VIGILANTE	$ 1.423.500	X		X		X	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X		X		X		X	X	X		SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.904.322	$ 72.700	V	NUEVA EPS	1075239000	$ 41.800	COLPENSIONES	1075239000	$ 167.100	$ 41.800	$ -	$ -	Fecha de pago 22/10/2025
134	GOMEZ CORTES BIBIAN MAURICIO	7318256	VIGILANTE	$ 1.423.500		X		X		X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	PER	X		X		X	X	X		SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.904.322	$ 72.700	V	NUEVA EPS	1075239000	$ 41.800	PROTECCION	1075239000	$ 167.100	$ 41.800	$ -	$ -	Permiso no remuneado 21/09/2025
135	HOYOS GONZALEZ MATEO ALEJANDRO	1002635420	VIGILANTE	$ 1.423.500	X		X		X	X	X		X		X		X	X	X		X		X	X		X		X		X	X	X		SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.043.900	$ 72.700	V	SALUD TOTAL	1075239000	$ 41.800	PORVENOR	1075239000	$ 167.100	$ 41.800	$ -	$ -	Fecha de pago 22/10/2025
136	GARCIA GUERRERO JUAN CARLOS	13616367	VIGILANTE	$ 1.423.500						S							S				ING	X	X	X		X		X		X	X	X		SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.043.900	$ 72.700	V	NUEVA EPS	1075239000	$ 41.800	COLPENSIONES	1075239000	$ 167.100	$ 41.800	$ -	$ -	Ingreso 18/09//2025 fecha de pago 22/10/2025
137	GUZMAN FLORIAN HUBERT YESID	1050457497	SUPERVISOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	S		X	X	X	X	X	S		X	X	X	X	X	S		X	X	X	X	S		X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.904.322	$ 129.300	V	FAMISANAR EPS	1075239353	$ 76.173	COLPENSIONES	1075239353	$ 297.100	$ 129.300	$ -	$ -	Fecha de pago 22/10/2025
138	LOZANO BETANCOURT FILIBERTO	93451084	SUPERVISOR	$ 1.423.500	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	1075239353	$ 56.940	COLFONDOS	1075239353	$ 227.800	$ 56.940	$ -	$ -	Incapacidad EPS 01 -30/09/2025 Fecha de pago 22/10/2025
139	GONZALO CARRILLO JOSE*	2989413	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X			X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	RET				S	D					S	D			CONSTRUCCIONES DYG/JOSE GONZALO CARRILLO	$ 1.428.000	$ 62.000	V	NUEVA EPS	9491992765	$ 57.120	COLPENSIONES	9491992765	$ 227.800	$ 57.120	$ -	$ -	Retiro 15/09/2025
140	SANCHEZ VILLAMIL USMAN FIOBAN *	1075672239	CONDUCTOR	$ 1.423.500	X			X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D					S	D		X	CONSTRUCCIONES DYG/USMAN FIOBAN SANCHEZ VILLAMIL	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	SURA	89528920	$ 56.940	PROTECCIÓN	89528920	$ 227.800	$ 56.940	$ -	$ -	Fecha de pago 9/10/2025
141	PEREZ MORENO LUIS AGUSTIN	1015456177	INGENIERO RESIDENTE	2´200,000						S	D						S	D						S	D						S	D			EHU INGENIERIA S.A.S	$ 2.200.000	$ 153.120	V	SANITAS EPS	1075324723	$ 88.000	PORVENIR	1075324723	$ 352.000	$ 88.000	$ -	$ -	Fecha de pago 11/10/2025
142	RODRIGUEZ ALVARO	80414597	CONDUCTOR	2´000,000						S	D						S	D						S	D			X			S	D			EHU INGENIERIA S.A.S	$ 2.000.000	$ 139.200	V	FAMISANAR LTDA	1075324723	$ 80.000	PROTECCIÓN	1075324723	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	Fecha de pago 11/10/2025
143	LACHERO CARREÑO YEISON JAVIER	1051266766	AUXILIAR DE OBRA	1´423,500						S	D						S	D						S	D			X			S	D			EHU INGENIERIA S.A.S	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR LTDA	1075324723	$ 56.940	PORVENIR	1075324723	$ 227.760	$ 56.940	$ -	$ -	Fecha de pago 11/10/2025
144	CABEZAS GUTIÉRREZ ANDERSSON	1033735991	TÉCNICO ELECTRICISTA	$ 2.000.000						S	D						S	D						S	D						S	D			EHU INGENIERIA S.A.S	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COMPENSAR EPS	1075324723	$ 80.000	PROTECCIÓN	1075324723	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	Fecha de pago 11/10/2025
145	GUTIERREZ CAMELO ERIKA LUCÍA*	20362761	ARQUEÓLOGA LÍDER	$ 6.475.000		X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X				S	D			ERIKA LUCIA GUTIERREZ CAMELO	$ 7.000.000	$ 487.200	V	ALIANSALUD	9491776957	$ 875.000	COLPENSIONES	9491776957	$ 1.190.000	$ 140.000	$ -	$ -	
146	INFANTE RODRIGUEZ LUIS ANGEL	19355111	CONDUCTOR	$ 1.623.500	RET					S	D						S	D						S	D						S	D			COLVIATOURS SAS	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	SANITAS	90371822	$ 57.000	PROTECCION	90371822	$ 57.000	$ 57.000	$ -	$ -	Retiro 01/09/2025
147	NEME ALDANA HECTOR LAURIANO	3119010	CONDUCTOR	$ 1.623.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	AMERICAN TOUR SAS	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	COMPENSAR	9491535656	$ 57.000	PROTECCION	9491535656	$ 57.000	$ 57.000	$ -	$ -	
148	RODRIGUEZ LUIS ELIECER	2986128	CONDUCTOR	$ 1.623.500	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	RET		S	D						S	D						S	D			COLVIATOURS SAS	$ 1.423.500	$ 22.733	IV	SANITAS	90371822	$ 20.900	PROTECCION	90371822	$ 20.900	$ 20.900	$ -	$ -	Retiro 10/092025
149	LOPEZ GARCES JORGE LUIS	107740727	Inspector de Obras	$ 2.100.000						S	D						S	D				ING	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	$ 2.350.500	$ 163.595	V	DISAN	89516389	$ 94.020	PROTECCIÓN	89516389	$ 376.080	$ 94.020	$ -	$ -	Ingreso 18/09/2025 Fecha de pago 20/10/2025
150	ADRIANA PATRICIA AMAYA GONZALEZ	52839080	Ing. SST	$ 3.000.000						S	D						S	D				ING	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	COMPENSAR	89516389	$ 120.000	PROTECCIÓN	89516389	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	Ingreso 18/09/2025 Fecha de pago 20/10/2025
151	KRISTIAN LOAIZA	1109495509	Auxiliar de Obra	$ 1.520.000						S	D						S	D				ING	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	$ 1.735.200	$ 120.770	V	SANITAS	89516389	$ 69.408	PORVENIR	89516389	$ 277.632	$ 69.408	$ -	$ -	Ingreso 18/09/2025 Fecha de pago 20/10/2025
152	FRANCISCO ESCUDERO	1030598344	operador	$ 1.800.000						S	D						S	D				ING	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	$ 2.055.100	$ 143.035	V	SALUD TOTAL	89516389	$ 82.204	PORVENIR	89516389	$ 328.816	$ 82.204	$ -	$ -	Ingreso 18/09/2025 Fecha de pago 20/10/2025
153	JAIRO LADINO	79643235	Auxiliar de Obra	$ 1.520.000						S	D						S	D				ING	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	$ 1.735.200	$ 120.770	V	SANITAS	89516389	$ 69.408	PROTECCION	89516389	$ 277.632	$ 69.408	$ -	$ -	Ingreso 18/09/2025 Fecha de pago 20/10/2025
154	LUIS SUAREZ	11521629	Conductor	$ 1.620.000						S	D						S	D				ING	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	$ 1.978.000	$ 137.669	V	SANITAS	89516389	$ 79.120	PORVENIR	89516389	$ 316.480	$ 79.120	$ -	$ -	Ingreso 18/09/2025 Fecha de pago 20/10/2025
155	ANDRES CAMILO RIOS	1062880068	Auxiliar de Obra	$ 1.520.000						S	D						S	D				ING	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	$ 1.735.200	$ 120.770	V	NUEVA EPS	89516389	$ 69.408	PORVENIR	89516389	$ 277.632	$ 69.408	$ -	$ -	Ingreso 18/09/2025 Fecha de pago 20/10/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

El contratista adjunta la certificación de 5/10/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma			Firma	
Nombre:	Pablo Cesar Molina Salinas	*Observacion: Se envian anexos de acuerdo a normatividad vigente artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016, sustituido por el Decreto 1990 de 2016, donde permite la presentación y pago de las planillas de seguridad social, hasta unas fechas determinadas.*	Nombre:	Luis Antonio Rueda Rueda
	Director de Obra			Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	25202105926 CND		Matrícula Profesional No.:	68202-16905 STD

riginal: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS

INVIAS	MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063	**PREACTA DE OBRA**	**F-635**

PREACTA N.° : 52

CONTRATO No : 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 **FECHA DE INICIO:** 21 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IEACSA-TPF

VALOR DEL CONTRATO: $ 532,868,141,553.00

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES						**$ 53,474,200.00**
1	200-13	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1,154,770.00		$ -
2	201-13	Demolición de Estructuras	m3	$ 113,400.00	3.00	$ 340,200.00
3	201-13	Remoción de cercas de alambre	m	$ 4,470.00		$ -
4	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	$ 10,000.00	1,387.00	$ 13,870,000.00
5	210-13	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 12,570.00		$ -
6	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62,890.00		$ -
7	210-13	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 10,000.00		$ -
8	220.1	Terraplenes	m3	$ 12,000.00	3,272.00	$ 39,264,000.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						**0.00**
9	320.1	Subbase Granular clase A	m3	$ 139,000.00		$ -
10	330.1	Base granular clase A	m3	$ 150,000.00		$ -
11	330.4..	Base granular para bacheo clase A	m3	$ 179,850.00		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS						**599,285,561.00**
12	420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2,910.00		$ -
13	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1,840.00	24,371.00	$ 44,842,640.00
14	450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 750,000.00		$ -
15	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 760,000.00	396.00	$ 300,960,000.00
16	450.10P	Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos	m3	$ 795,600.00		$ -
17	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 72,820.00	2,405.50	$ 175,168,510.00
18	465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 78,890.00	19.70	$ 1,554,133.00
19	466-13	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	$ 4,340.00	17,686.70	$ 76,760,278.00
PAVIMENTOS DE CONCRETO						**0.00**
20	500.1	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	$ 837,200.00		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						**349,461,245.00**
21	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
21-A	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
21-B	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
21-C	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
21-D	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
22	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
22-A	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
22-B	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
22-C	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
22-D	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
23	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00		$ -
23-A	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00		$ -
23-B	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00		$ -
23-C	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00	318.80	$ 8,272,860.00
23-D	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00		$ -
24	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
24-A	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
24-B	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
24-C	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
24-D	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
25	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
25-A	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
25-B	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
25-C	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
25D	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
26	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
26-A	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
26-B	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
26-C	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
26-D	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
27	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,289,000.00		$ -

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
27-A	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,289,000.00		$ -
27-B	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,289,000.00	64.00	$ 146,496,000.00
28	621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,300,000.00		$ -
29	630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1,200,000.00		$ -
30	630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	$ 1,500,000.00		$ -
31	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00		$ -
31-A	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00	1.00	$ 810,000.00
31-B	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00		$ -
31-C	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00	78.10	$ 63,261,000.00
31-D	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00		$ -
32	630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	$ 900,000.00		$ -
33	630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	$ 1,200,000.00		$ -
34	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	$ 650,000.00	1.70	$ 1,105,000.00
35	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	$ 495,350.00		$ -
35-A	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	$ 495,350.00	5.00	$ 2,476,750.00
35-B	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	$ 495,350.00		$ -
36	632.1P	Baranda Metalica	m	$ 548,010.00		$ -
37	632.1	Baranda de concreto	m	$ 214,420.00		$ -
38	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00		$ -
38-A	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00	4,289.00	$ 23,066,242.00
38-B	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00		$ -
38-C	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00	14,548.00	$ 78,239,144.00
38-D	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00		$ -
39	640	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	$ 5,480.00		$ -
40	641.1	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2,230.00		$ -
41	642	Apoyo elastomerico de 35cm*45cm*5cm	u	$ 768,350.00		$ -
42	642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1,583,120.00		$ -
43	650.2	Fabricación de estructura metálica	kg	$ 11,325.00		$ -
44	650.3	Transporte de estructura metalica	kg	$ 200.00		$ -
45	650.4	Montaje de estructura metálica	kg	$ 4,286.00		$ -
46	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 600,000.00	14.00	$ 8,400,000.00
47	661.2	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	$ 1,264,890.00		$ -
48	661.3	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	$ 1,834,530.00		$ -
49	663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 38,110.00	69.10	$ 2,633,401.00
50	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	$ 580,000.00		$ -
51	672	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 86,540.00	31.20	$ 2,700,048.00
52	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7,700.00	204.00	$ 1,570,800.00
53	673.2	Material granular drenante	m3	$ 130,000.00	42.00	$ 5,460,000.00
54	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	$ 170,000.00		$ -
55	674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	$ 173,900.00		$ -
56	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	$ 248,500.00	20.00	$ 4,970,000.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						**63,971,857.00**
57	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1,790.00	24,937.00	$ 44,637,230.00
58	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	$ 22,070.00	81.10	$ 1,789,877.00
59	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	$ 59,980.00		$ -
60	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8,340.00	1,653.00	$ 13,786,020.00
61	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 397,600.00		$ -
62	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 325,630.00		$ -
63	5P.	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 504,590.00	4.00	$ 2,018,360.00
64	720.1	Poste de referencia	u	$ 254,830.00		$ -
65	730.1	Defensa metalica	m	$ 230,530.00		$ -
66	740.1	Captafaros	u	$ 22,030.00	79.00	$ 1,740,370.00
OBRAS SUBTERRANEAS						**0.00**
67	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	$ 221,660.00		$ -
68	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	$ 253,200.00		$ -
69	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	$ 291,510.00		$ -
70	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	$ 300,000.00		$ -
71	PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	$ 100,640.00		$ -
72	PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	$ 1,166,190.00		$ -
73	PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	$ 970,770.00		$ -
74	PT-6	Arco de acero estructural	kg	$ 10,648.00		$ -
75	PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	$ 83,100.00		$ -
76	PT-9	Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m	u	$ 1,053,100.00		$ -
77	PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	$ 258,899.00		$ -
OBRAS VARIAS						**0.00**
78	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	$ 34,230.00	0.00	$ -
79	810-13	Proteccion de taludes con tierra organica	m2	$ 13,000.00		$ -
TRANSPORTES						**61,959,700.00**

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
80	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1,100.00	56,327.00	$ 61,959,700.00
NO PREVISTOS						**2,160,111,798.40**
81	220.1P	Material para Terraplen	m3	$ 42,374.00	3,646.00	$ 154,495,604.00
82	221.1	Pedraplen Compacto	m3	$ 19,910.00	336.00	$ 6,689,760.00
83	221.1P	Material para Pedraplen	m3	$ 81,868.00	435.00	$ 35,612,580.00
84	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 45,232.00		$ -
84-A	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 45,232.00		$ -
84-B	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 45,232.00		$ -
84-C	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 45,232.00		$ -
85	661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml	$ 1,610,012.00		$ -
86	7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ml	$ 138,738.00	13.70	$ 1,900,710.60
87	8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u	$ 77,167.00		$ -
88	9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u	$ 77,971.00	7.00	$ 545,797.00
89	710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación)	u	$ 1,324,653.00		$ -
90	231	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2	$ 10,590.00	1,197.00	$ 12,676,230.00
91	642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml	$ 56,631.00	9.70	$ 549,320.70
92	450.13P	Base tratada con asfalto - BTA	m3	$ 674,379.00		$ -
93	642.4P	Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester expandido de e=20mm de espesor.	ml	$ 135,126.00	0.00	$ -
94	631	Concreto clase 14 MPA - ciclópeo	m3	$ 376,988.00	0.50	$ 188,494.00
95	450.4P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	$ 730,766.00		$ -
96	mm	Geobloque densidad 30kg/m3	m3	$ 1,032,638.00		$ -
97	11P	Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si	u	$ 58,894.00		$ -
98	12P	TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	u	$ 252,987,756.00		$ -
99	13P	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	u	$ 8,511,981.00		$ -
100	14P	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	u	$ 978,684,911.00		$ -
101	320.1.1P	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA)	m3	$ 108,109.00		$ -
102	671.1P	CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	$ 650,786.00	19.50	$ 12,690,327.00
103	15P	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)	UN	$ 22,264,277.00		$ -
104	17P	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4,158,327.00		$ -
105	18P	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3,326,662.00		$ -
106	19P	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2,970,234.00		$ -
107	812.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2	$ 269,425.00		$ -
108	623.1P	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M	$ 270,418.00		$ -
109	811.1 P	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE"	M2	$ 50,253.00		$ -
110	200.2P	DESABOMBE DE TALUDES	M2	$ 21,359.00		$ -
111	662.2P	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG	$ 3,240.00		$ -
112	662.1P	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	$ 19,896.00		$ -
113	673.3P	GEODREN PLANAR H= 1,0 m	M	$ 51,662.00	209.10	$ 10,802,524.20
114	621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	$ 3,197,047.00		$ -
115	900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	M3-E	$ 1,100.00		$ -
116	663.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M	$ 275,983.00		$ -
117	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	$ 16,718.00		$ -
118	900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 1,175.00		$ -
119	22P	POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	$ 4,158,327.00		$ -
120	23P	DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M	$ 3,318,594.00		$ -
121	24P	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON	M	$ 1,805,618.00		$ -
122	450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	$ 743,399.00	1,238.70	$ 920,848,341.30
123	450.15P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	$ 733,409.00		$ -
124	450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	$ 665,781.00	860.30	$ 572,771,394.30
125	900.1.1P	Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/KM	$ 1,511.00	262,182.30	$ 396,157,455.30
126	630.3.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2	$ 341,770.00		$ -
127	730.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M	$ 275,524.00	4.00	$ 1,102,096.00

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
128	710.1.2P	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO DOBLE- TIPO CHEVRON. TABLERO DE 80X30 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u	$ 297,577.00		$ -
129	710.1.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO SENCILLO- TIPO DOL. TABLERO DE 80X15 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u	$ 255,001.00		$ -
130	710.1.4P	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	u	$ 1,007,546.00		$ -
131	730.4P	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)	u	$ 1,405,751.00	2.00	$ 2,811,502.00
132	29P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PARA BANCA EN CONCRETO TIPO M40	u	$ 303,701.00		$ -
133	30P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN METÁLICO TIPO M63	u	$ 241,470.00		$ -
134	31P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA	u	$ 1,873,885.00		$ -
135	32P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO TIPO M10	u	$ 9,225,675.00		$ -
136	710.1.5P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.88 m x 2.20 m)	u	$ 46,479,517.00		$ -
137	710.1.6P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (dimensiones tablero 5.60 m x 2.44 m)	u	$ 53,967,096.00		$ -
138	710.1.7P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.00 m x 2.00 m)	u	$ 42,673,870.00		$ -
139	710.1.8P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.60 m x 1.60 m)	u	$ 31,573,292.00		$ -
140	710.1.9P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 1.60 m)	u	$ 34,235,607.00		$ -
141	710.1.10P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 2.00 m)	u	$ 44,563,123.00		$ -
142	710-13	Señal vertical de tránsito poste de referencia SI-04	u	$ 380,890.00		$ -
143	36P	Mortero tipo grout sin contracción para espesores superiores a 50 mm	m3	$ 6,562,681.00	0.00	$ -
144	710.1.11P	Señal vertical de tránsito tipo dúplex SP/SR - SR/SR - SP/SP dimensiones 75*75 con lámina retrorreflectiva tipo XI	u	$ 679,851.00		$ -
145	33P	Suministro e instalación de baranda metálica M82	m	$ 451,786.00	67.00	$ 30,269,662.00
146	34P	Prueba de carga estática del puente peatonal Ave Colombia – Zipaquirá	u	$ 41,774,954.00		$ -
147	37P	Poste metálico troncocónico octogonal de 6 metros sobre puente peatonal (Suministro e instalación, incluye soporte en L, brazo metálico para alumbrado público)	u	$ 3,326,067.00		$ -
148	642	Apoyo elastómero de 20cm*20cm*2cm dureza 60	u	$ 272,949.00		$ -
149	642	Apoyo elastómero de 15cm*15cm*2cm dureza 60	u	$ 172,537.00		$ -
150	630.5P	Concreto estampado de 21 MPa con espesor de 10 cm (Incluye suministro y colocación de concreto, molde, desmoldante, sellante transparente, corte y sellado de juntas.)	m2	$ 125,001.00	0.00	$ -

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 3,288,264,361.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	135,968,136.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 3,424,232,497.00**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 10,009,295.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 3,434,241,792.00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ -**
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE	$ 121,979,222.00
IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.	$ 23,176,052.00
TOTAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.	**$ 145,155,274.00**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 40,657,637.00**
VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL	$ 38,479,313.00
IVA GESTIÓN PREDIAL	$ 2,178,324.00
VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL	
IVA GESTIÓN SOCIAL	
VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PMA, PAGA y licencia ambiental)	$ -
IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PMA, PAGA y licencia ambiental)	$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ -**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -
ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -
IVA (19%) -PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -
VALOR BASICO TOTAL DEL CONTRATO	**$ 3,584,691,032.00**
VALOR TOTAL	**$ 3,620,054,703.00**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13	Demolición de Estructuras	M3	1,272.00	1.00	1,273.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 04+200	K 04+200	E	5.30	2.80	0.10	1.48	8/06/2024	Construccion vía - Retorno del 4+200 demolición de cuneta (8junio) -APP-25976
					SUBTOTAL	1.48		
						VOLUMEN PARA PAGO		1.48	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0.48	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		1.00	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13	Demolición de Estructuras	M3	1,272.00	2.00	1,274.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	Area(m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 44+595	K 44+595	I	0.90	1.13	1.00	1.02	22/09/2025	Construcción puente vehicular - demolición pilote No. 16 -APP-87441
K 44+489	K 44+489	I	0.90	1.13	1.00	1.02	22/09/2025	Construcción puente vehicular - demolición pilote No. 3 -APP-87440
					SUBTOTAL	2.03		
					VOLUMEN PARA PAGO		2.03	
					APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0.03	
					VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		2.00	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	265,406.00	7.00	265,413.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 00+480	K 00+490			40.78		297.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+490	K 00+500			36.99		388.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+500	K 00+510			23.91		304.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+510	K 00+520			53.04		384.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+520	K 00+530			47.31		501.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+530	K 00+540			47.88		475.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+540	K 00+550			47.80		478.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+550	K 00+560			48.68		482.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+560	K 00+570			48.53		486.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+570	K 00+580			29.63		390.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+580	K 00+590			39.71		346.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+590	K 00+600			28.01		338.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+600	K 00+610			27.87		279.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+610	K 00+620			48.98		384.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+620	K 00+630			44.58		467.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+630	K 00+640			42.71		436.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+640	K 00+650			40.93		418.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+650	K 00+660			42.93		419.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+660	K 00+670			44.48		437.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+670	K 00+680			44.46		444.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+680	K 00+690			41.57		430.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+690	K 00+700			16.24		289.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+700	K 00+710			12.10		141.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+710	K 00+720			12.63		123.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+720	K 00+730			13.06		128.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+730	K 00+740			13.03		130.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+740	K 00+750			12.55		127.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+750	K 00+760			3.40		79.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+760	K 00+770			13.88		86.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+770	K 00+780			13.45		136.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+780	K 00+790			13.27		133.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+790	K 00+800			13.18		132.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+800	K 00+810			12.90		130.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+810	K 00+820			15.14		140.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+820	K 00+830			13.68		144.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+830	K 00+840			14.38		140.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+840	K 00+850			18.18		162.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+850	K 00+860			24.55		213.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+860	K 00+870			19.07		218.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+870	K 00+880			17.90		184.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+880	K 00+890			17.75		178.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+890	K 00+900			20.27		190.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+900	K 00+910			20.65		204.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+910	K 00+920			20.83		207.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+920	K 00+930			26.77		237.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+930	K 00+940			24.47		256.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+940	K 00+950			21.32		228.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+950	K 00+960			30.27		257.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+960	K 00+970			34.30		322.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+970	K 00+980			23.61		289.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+980	K 00+990			26.25		249.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+990	K 01+000			21.84		240.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+000	K 01+010			24.77		233.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+010	K 01+020			26.18		254.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+020	K 01+030			29.31		277.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+030	K 01+040			29.31		293.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+040	K 01+050			36.66		329.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+050	K 01+060			38.05		373.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+060	K 01+070			29.89		339.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+070	K 01+080			27.49		286.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+080	K 01+090			27.93		277.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+090	K 01+100			27.31		276.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+100	K 01+110			25.93		266.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+110	K 01+120			18.69		223.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+120	K 01+130			22.59		206.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+130	K 01+140			23.79		231.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+140	K 01+150			26.74		252.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+150	K 01+160			30.06		283.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+160	K 01+170			32.46		312.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+170	K 01+180			29.53		309.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+180	K 01+190			25.72		276.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+190	K 01+200			23.13		244.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+200	K 01+210			23.29		232.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+210	K 01+220			23.05		231.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+220	K 01+230			24.51		237.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+230	K 01+240			25.05		247.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 01+240	K 01+250			21.89		234.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+250	K 01+260			22.34		221.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+260	K 01+270			31.19		267.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+270	K 01+280			29.23		302.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+280	K 01+290			39.78		345.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+290	K 01+300			23.48		316.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+300	K 01+310			36.35		299.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+310	K 01+320			36.24		362.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+320	K 01+330			30.89		335.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+330	K 01+340			32.68		317.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+340	K 01+350			27.98		303.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+350	K 01+360			24.84		264.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+360	K 01+370			25.03		249.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+370	K 01+380			22.11		235.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+380	K 01+390			24.79		234.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+390	K 01+400			30.30		275.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+400	K 01+410			32.02		311.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+410	K 01+420			30.86		314.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+420	K 01+430			31.55		312.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+430	K 01+440			25.70		286.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+440	K 01+450			24.84		252.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+450	K 01+460			0.00		124.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+460	K 01+470			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+470	K 01+480			29.19		145.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+480	K 01+490			20.32		247.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+490	K 01+500			19.90		201.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+500	K 01+510			28.71		243.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+510	K 01+520			30.22		294.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+520	K 01+530			31.38		308.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+530	K 01+540			31.47		314.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+540	K 01+550			29.65		305.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+550	K 01+560			30.35		300.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+560	K 01+570			37.20		337.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+570	K 01+580			37.09		371.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+580	K 01+590			34.51		358.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+590	K 01+600			36.43		354.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+600	K 01+610			36.86		366.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+610	K 01+620			34.33		355.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+620	K 01+630			32.44		333.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+630	K 01+640			32.69		325.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+640	K 01+650			31.51		321.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+650	K 01+660			32.20		318.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+660	K 01+670			32.05		321.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+670	K 01+680			29.89		309.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+680	K 01+690			28.99		294.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+690	K 01+700			28.78		288.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+700	K 01+710			28.38		285.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+710	K 01+720			27.73		280.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+720	K 01+730			33.98		308.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+730	K 01+740			30.67		323.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+740	K 01+750			46.90		387.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+750	K 01+760			39.38		431.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+760	K 01+770			55.06		472.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+770	K 01+780			46.10		505.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+780	K 01+790			55.08		505.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+790	K 01+800			40.41		477.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+800	K 01+810			42.06		412.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+810	K 01+820			33.60		378.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+820	K 01+830			33.87		337.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+830	K 01+840			29.73		317.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+840	K 01+850			29.25		294.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+850	K 01+860			31.57		304.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+860	K 01+870			34.95		332.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+870	K 01+880			36.36		356.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+880	K 01+890			39.59		379.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+890	K 01+900			42.93		412.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+900	K 01+910			43.67		433.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+910	K 01+920			43.64		436.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+920	K 01+930			47.93		457.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+930	K 01+940			44.92		464.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+940	K 01+950			46.12		455.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+950	K 01+960			42.72		444.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+960	K 01+970			44.77		437.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+970	K 01+980			42.97		438.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+980	K 01+990			47.89		454.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+990	K 02+000			0.00		239.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+000	K 02+010			23.94		119.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+010	K 02+020			26.45		251.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+020	K 02+030			31.89		291.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+030	K 02+040			29.98		309.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+040	K 02+050			28.48		292.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+050	K 02+060			25.05		267.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+060	K 02+070			26.81		259.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+070	K 02+080			20.75		237.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+080	K 02+090			26.96		238.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 02+090	K 02+100			38.28		326.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+100	K 02+110			51.51		448.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+110	K 02+120			61.58		565.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+120	K 02+130			52.27		569.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+130	K 02+140			42.25		472.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+140	K 02+150			33.68		379.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+150	K 02+160			31.09		323.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+160	K 02+170			54.78		429.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+170	K 02+180			48.58		516.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+180	K 02+190			42.73		456.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+190	K 02+200			39.82		412.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+200	K 02+210			38.13		389.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+210	K 02+220			30.91		345.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+220	K 02+230			30.05		304.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+230	K 02+240			27.89		289.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+240	K 02+250			38.07		329.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+250	K 02+260			0.00		190.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+290	K 03+300			41.52		207.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+300	K 03+310			46.12		438.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+310	K 03+320			47.42		467.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+320	K 03+330			34.68		410.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+330	K 03+340			31.06		328.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+340	K 03+350			35.12		330.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+350	K 03+360			35.50		353.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+360	K 03+370			16.96		262.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+370	K 03+380			31.22		240.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+380	K 03+390			25.78		284.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+390	K 03+400			28.09		269.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+400	K 03+410			23.63		258.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+410	K 03+420			23.04		233.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+420	K 03+430			17.91		204.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+430	K 03+440			21.53		197.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+440	K 03+450			20.12		208.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+450	K 03+460			20.53		203.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+460	K 03+470			27.12		238.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+470	K 03+480			23.90		255.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+480	K 03+490			20.71		223.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+490	K 03+500			42.22		314.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+500	K 03+510			39.14		406.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+510	K 03+520			39.00		390.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+520	K 03+530			39.77		393.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+530	K 03+540			38.26		390.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+540	K 03+550			40.16		392.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+550	K 03+560			36.21		381.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+560	K 03+570			48.57		423.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+570	K 03+580			48.67		486.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+580	K 03+590			28.66		386.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+590	K 03+600			23.80		262.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+600	K 03+610			33.74		287.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+610	K 03+620			28.95		313.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+620	K 03+630			38.83		338.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+630	K 03+640			32.07		354.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+640	K 03+650			41.81		369.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+650	K 03+660			38.63		402.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+660	K 03+670			31.03		348.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+670	K 03+680			37.39		342.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+680	K 03+690			33.09		352.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+690	K 03+700			32.59		328.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+700	K 03+710			32.18		323.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+710	K 03+720			33.81		329.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+720	K 03+730			29.94		318.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+730	K 03+740			29.59		297.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+740	K 03+750			28.93		292.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+750	K 03+760			28.78		288.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+760	K 03+770			26.83		278.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+770	K 03+780			27.73		272.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+780	K 03+790			28.28		280.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+790	K 03+800			23.05		256.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+800	K 03+810			22.97		230.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+810	K 03+820			21.67		223.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+820	K 03+830			21.63		216.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+830	K 03+840			21.44		215.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+840	K 03+850			21.20		213.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+850	K 03+860			23.57		223.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+860	K 03+870			23.29		234.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+870	K 03+880			21.26		222.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+880	K 03+890			28.84		250.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+890	K 03+900			23.34		260.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+900	K 03+910			24.59		239.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+910	K 03+920			23.18		238.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+920	K 03+930			22.70		229.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+930	K 03+940			21.21		219.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+940	K 03+950			19.88		205.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+950	K 03+960			20.65		202.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 03+960	K 03+970			19.41		200.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+970	K 03+980			19.82		196.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+980	K 03+990			18.92		193.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+990	K 04+000			18.74		188.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+000	K 04+010			17.43		180.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+010	K 04+020			17.95		176.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+020	K 04+030			22.18		200.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+030	K 04+040			20.82		215.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+040	K 04+050			12.18		164.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+050	K 04+060			24.64		184.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+060	K 04+070			25.50		250.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+070	K 04+080			18.34		219.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+080	K 04+090			20.83		195.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+090	K 04+100			22.36		215.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+100	K 04+110			27.40		248.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+110	K 04+120			36.39		318.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+120	K 04+130			37.41		368.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+130	K 04+140			40.07		387.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+140	K 04+150			45.60		428.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+150	K 04+160			44.52		450.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+160	K 04+170			40.48		424.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+170	K 04+180			30.92		356.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+180	K 04+190			35.12		330.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+190	K 04+200			36.61		358.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+200	K 04+210			33.91		352.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+210	K 04+220			30.17		320.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+220	K 04+230			30.65		304.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+230	K 04+240			42.54		365.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+240	K 04+250			39.82		411.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+250	K 04+260			39.11		394.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+260	K 04+270			37.94		385.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+270	K 04+280			34.18		360.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+280	K 04+290			25.36		297.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+290	K 04+300			22.57		239.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+300	K 04+310			18.38		204.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+310	K 04+320			18.75		185.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+320	K 04+330			19.66		192.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+330	K 04+340			20.65		201.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+340	K 04+350			21.69		211.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+350	K 04+360			16.44		190.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+360	K 04+370			20.19		183.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+370	K 04+380			21.04		206.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+380	K 04+390			18.83		199.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+390	K 04+400			17.94		183.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+400	K 04+410			15.45		166.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+410	K 04+420			15.55		155.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+420	K 04+430			15.09		153.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+430	K 04+440			18.05		165.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+440	K 04+450			15.89		169.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+450	K 04+460			20.22		180.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+460	K 04+470			20.88		205.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+470	K 04+480			20.74		208.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+480	K 04+490			21.13		209.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+490	K 04+500			21.88		215.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+500	K 04+510			22.44		221.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+510	K 04+520			23.06		227.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+520	K 04+530			22.62		228.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+530	K 04+540			22.92		227.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+540	K 04+550			28.14		255.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+550	K 04+560			27.28		277.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+560	K 04+570			25.82		265.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+570	K 04+580			27.30		265.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+580	K 04+590			27.05		271.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+590	K 04+600			23.85		254.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+600	K 04+610			27.05		254.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+610	K 04+620			26.05		265.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+620	K 04+630			26.80		264.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+630	K 04+640			24.92		258.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+640	K 04+650			22.86		238.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+650	K 04+660			23.49		231.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+660	K 04+670			19.09		212.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+670	K 04+680			17.13		181.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+680	K 04+690			19.05		180.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+690	K 04+700			23.80		214.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+700	K 04+710			30.78		272.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+710	K 04+720			30.00		303.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+720	K 04+730			33.72		318.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+730	K 04+740			36.01		348.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+740	K 04+750			25.65		308.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+750	K 04+760			25.86		257.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+760	K 04+770			26.27		260.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+770	K 04+780			28.12		271.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+780	K 04+790			24.82		264.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+790	K 04+800			24.71		247.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+800	K 04+810			25.16		249.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 04+810	K 04+820			23.36		242.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+820	K 04+830			23.41		233.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+830	K 04+840			23.91		236.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+840	K 04+850			26.48		251.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+850	K 04+860			21.74		241.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+860	K 04+870			21.74		217.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+870	K 04+880			23.39		225.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+880	K 04+890			18.43		209.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+890	K 04+900			19.88		191.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+900	K 04+910			20.03		199.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+910	K 04+920			19.35		196.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+920	K 04+930			19.14		192.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+930	K 04+940			19.73		194.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+940	K 04+950			20.48		201.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+950	K 04+960			18.95		197.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+960	K 04+970			19.58		192.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+970	K 04+980			20.23		199.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+980	K 04+990			20.19		202.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+990	K 05+000			20.29		202.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+000	K 05+010			20.85		205.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+010	K 05+020			21.42		211.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+020	K 05+030			19.32		203.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+030	K 05+040			18.70		190.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+040	K 05+050			20.13		194.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+050	K 05+060			18.87		194.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+060	K 05+070			20.60		197.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+070	K 05+080			21.01		208.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+080	K 05+090			21.90		214.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+090	K 05+100			22.30		221.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+100	K 05+110			22.81		225.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+110	K 05+120			23.41		231.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+120	K 05+130			17.41		204.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+130	K 05+140			20.77		190.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+140	K 05+150			29.63		251.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+150	K 05+160			40.61		351.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+160	K 05+170			21.82		312.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+170	K 05+180			25.85		238.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+180	K 05+190			27.19		265.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+190	K 05+200			24.18		256.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+200	K 05+210			20.32		222.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+210	K 05+220			21.00		206.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+220	K 05+230			27.28		241.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+230	K 05+240			30.02		286.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+240	K 05+250			29.89		299.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+250	K 05+260			31.37		306.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+260	K 05+270			25.42		283.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+270	K 05+280			23.67		245.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+280	K 05+290			23.34		235.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+290	K 05+300			23.49		234.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+300	K 05+310			21.52		225.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+310	K 05+320			20.66		210.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+320	K 05+330			21.29		209.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+330	K 05+340			21.42		213.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+340	K 05+350			21.27		213.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+350	K 05+360			20.25		207.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+360	K 05+370			20.05		201.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+370	K 05+380			19.75		198.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+380	K 05+390			19.90		198.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+390	K 05+400			20.18		200.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+400	K 05+410			20.22		201.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+410	K 05+420			19.59		199.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+420	K 05+430			19.41		195.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+430	K 05+440			20.35		198.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+440	K 05+450			20.38		203.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+450	K 05+460			20.45		204.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+460	K 05+470			19.86		201.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+470	K 05+480			19.72		197.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+480	K 05+490			20.77		202.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+490	K 05+500			20.60		206.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+500	K 05+510			20.35		204.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+510	K 05+520			22.13		212.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+520	K 05+530			25.58		238.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+530	K 05+540			30.73		281.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+540	K 05+550			54.55		426.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+550	K 05+560			65.45		599.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+560	K 05+570			61.00		632.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+570	K 05+580			57.03		590.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+580	K 05+590			24.48		407.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+590	K 05+600			29.33		269.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+600	K 05+610			20.46		248.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+610	K 05+620			21.20		208.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+620	K 05+630			22.07		216.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+630	K 05+640			22.60		223.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+640	K 05+650			22.38		224.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+650	K 05+660			26.04		242.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 05+660	K 05+670			26.49		262.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+670	K 05+680			26.16		263.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+680	K 05+690			26.34		262.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+690	K 05+700			25.97		261.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+700	K 05+710			25.37		256.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+710	K 05+720			25.47		254.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+720	K 05+730			25.14		253.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+730	K 05+740			25.00		250.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+740	K 05+750			24.54		247.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+750	K 05+760			24.16		243.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+760	K 05+770			24.38		242.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+770	K 05+780			24.43		244.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+780	K 05+790			24.45		244.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+790	K 05+800			24.67		245.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+800	K 05+810			20.29		224.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+810	K 05+820			20.56		204.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+820	K 05+830			20.51		205.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+830	K 05+840			21.00		207.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+840	K 05+850			21.34		211.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+850	K 05+860			21.70		215.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+860	K 05+870			21.64		216.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+870	K 05+880			21.23		214.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+880	K 05+890			22.15		216.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+890	K 05+900			18.05		201.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+900	K 05+910			18.37		182.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+910	K 05+920			18.47		184.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+920	K 05+930			18.60		185.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+930	K 05+940			18.40		185.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+940	K 05+950			18.09		182.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+950	K 05+960			17.86		179.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+960	K 05+970			17.56		177.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+970	K 05+980			16.39		169.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+980	K 05+990			16.09		162.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+990	K 06+000			23.13		196.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+000	K 06+010			21.98		225.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+010	K 06+020			18.33		201.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+020	K 06+030			20.01		191.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+030	K 06+040			18.88		194.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+040	K 06+050			20.17		195.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+050	K 06+060			19.11		196.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+060	K 06+070			19.53		193.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+070	K 06+080			19.58		195.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+080	K 06+090			19.35		194.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+090	K 06+100			20.09		197.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+100	K 06+110			31.33		257.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+110	K 06+120			32.67		319.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+120	K 06+130			18.70		256.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+130	K 06+140			20.23		194.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+140	K 06+150			20.28		202.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+150	K 06+160			19.83		200.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+160	K 06+170			19.98		199.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+170	K 06+180			19.42		196.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+180	K 06+190			19.69		195.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+190	K 06+200			20.09		198.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+200	K 06+210			20.15		201.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+210	K 06+220			19.82		199.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+220	K 06+230			19.83		198.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+230	K 06+240			19.04		194.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+240	K 06+250			18.55		187.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+250	K 06+260			19.21		188.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+260	K 06+270			19.46		193.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+270	K 06+280			19.68		195.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+280	K 06+290			21.70		206.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+290	K 06+300			23.27		224.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+300	K 06+310			19.74		215.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+310	K 06+320			21.70		207.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+320	K 06+330			26.04		238.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+330	K 06+340			23.92		249.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+340	K 06+350			22.45		231.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+350	K 06+360			21.12		217.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+360	K 06+370			21.29		212.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+370	K 06+380			19.59		204.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+380	K 06+390			20.17		198.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+390	K 06+400			20.60		203.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+400	K 06+410			23.49		220.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+410	K 06+420			24.69		240.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+420	K 06+430			26.90		257.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+430	K 06+440			28.16		275.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+440	K 06+450			33.09		306.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+450	K 06+460			36.05		345.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+460	K 06+470			32.78		344.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+470	K 06+480			23.53		281.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+480	K 06+490			25.13		243.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+490	K 06+500			22.82		239.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+500	K 06+510			20.46		216.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 06+510	K 06+520			20.60		205.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+520	K 06+530			20.67		206.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+530	K 06+540			20.75		207.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+540	K 06+550			19.39		200.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+550	K 06+560			19.18		192.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+560	K 06+570			17.87		185.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+570	K 06+580			19.98		189.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+580	K 06+590			19.00		194.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+590	K 06+600			18.22		186.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+600	K 06+610			17.40		178.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+610	K 06+620			15.65		82.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+560	K 06+570			1.53		1.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja Tercer carril	
K 06+570	K 06+580			7.38		7.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja Tercer carril	
K 06+580	K 06+590			16.88		16.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja Tercer carril	
K 06+590	K 06+600			27.87		27.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja Tercer carril	
K 06+600	K 06+610			39.55		39.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja Tercer carril	
K 00+000	K 00+010			22.60		269.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+010	K 00+020			24.22		234.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+020	K 00+030			23.17		236.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+030	K 00+040			20.69		219.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+040	K 00+050			20.73		207.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+050	K 00+060			18.78		197.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+060	K 00+070			20.89		198.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+070	K 00+080			19.38		201.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+080	K 00+090			20.76		200.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+090	K 00+100			18.68		197.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+100	K 00+110			17.51		180.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+110	K 00+120			17.55		175.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+120	K 00+130			21.94		197.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+130	K 00+140			19.32		206.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+140	K 00+150			19.63		194.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+150	K 00+160			22.59		211.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+160	K 00+170			19.88		212.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+170	K 00+180			21.17		205.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+180	K 00+190			17.71		194.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+190	K 00+200			20.04		188.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+200	K 00+210			22.01		210.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+210	K 00+220			27.24		246.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+220	K 00+230			20.62		239.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+230	K 00+240			30.81		257.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+240	K 00+250			22.31		265.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+250	K 00+260			24.79		235.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+260	K 00+270			29.46		271.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+270	K 00+280			19.01		242.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+280	K 00+290			21.76		203.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+290	K 00+300			17.63		196.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+300	K 00+310			15.14		163.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+310	K 00+320			22.12		186.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+320	K 00+330			21.04		215.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+330	K 00+340			19.00		200.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+340	K 00+350			19.98		194.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+350	K 00+360			18.58		192.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+360	K 00+370			20.12		193.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+370	K 00+380			23.95		220.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+380	K 00+390			21.29		226.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+390	K 00+400			21.48		213.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+400	K 00+410			20.78		211.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+410	K 00+420			28.67		247.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+420	K 00+430			15.86		222.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+430	K 00+440			17.40		83.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 06+610	K 06+615			6.09		58.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 06+615	K 06+620			7.82		34.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 06+620	K 06+630			9.33		85.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 06+630	K 06+640			10.66		99.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 06+640	K 06+650			10.61		106.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 06+650	K 06+660			11.66		111.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 06+660	K 06+670			9.65		106.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 06+670	K 06+680			10.82		102.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 06+680	K 06+690			9.26		100.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 06+690	K 06+700			11.06		101.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados Tercer carril	
K 00+000	K 00+010			7.48		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+010	K 00+020			9.75		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+020	K 00+030			6.62		99.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+030	K 00+040			9.45		80.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+040	K 00+050			8.27		88.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+050	K 00+060			8.01		81.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+060	K 00+070			7.52		77.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+070	K 00+080			7.69		76.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+080	K 00+090			8.28		79.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+090	K 00+100			8.82		85.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+100	K 00+110			8.02		84.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+110	K 00+120			12.05		100.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+120	K 00+130			15.12		135.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+130	K 00+140			5.90		105.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+140	K 00+150			9.64		77.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+150	K 00+160			10.51		100.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+160	K 00+170			4.70		76.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+170	K 00+180			11.77		82.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+180	K 00+190			10.79		112.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+190	K 00+200			10.52		106.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+200	K 00+210			11.65		110.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+210	K 00+216			11.65		69.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K5+300	
K 00+010	K 00+020			24.46		122.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Desvio Ave Colombiana	
K 00+020	K 00+030			23.22		238.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Desvio Ave Colombiana	
K 00+030	K 00+040			18.15		206.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Desvio Ave Colombiana	
K 00+040	K 00+050			15.95		170.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Desvio Ave Colombiana	
K 00+050	K 00+060			11.87		139.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Desvio Ave Colombiana	
K 00+060	K 00+070			0.00		59.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Desvio Ave Colombiana	
K 00+000	K 00+010			20.75		201.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+010	K 00+020			19.54		201.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+020	K 00+030			23.42		214.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+030	K 00+040			29.16		262.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+040	K 00+050			79.71		544.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+050	K 00+060			78.87		792.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+060	K 00+070			67.33		730.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+070	K 00+080			49.99		586.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+080	K 00+090			32.51		412.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+090	K 00+100			24.32		284.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+100	K 00+110			18.65		214.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+110	K 00+120			13.58		161.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+120	K 00+130			15.40		144.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+130	K 00+140			12.92		141.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+140	K 00+150			15.05		139.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+150	K 00+160			16.50		157.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+160	K 00+170			16.87		166.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+170	K 00+180			17.54		172.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+180	K 00+190			17.19		173.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+190	K 00+200			17.01		170.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+200	K 00+210			20.98		189.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+210	K 00+220			20.81		208.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+220	K 00+230			22.26		215.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+230	K 00+240			26.44		243.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+240	K 00+250			22.78		246.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+250	K 00+260			28.61		256.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+260	K 00+270			32.14		303.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+270	K 00+280			30.89		315.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+280	K 00+290			27.90		293.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+290	K 00+300			24.28		260.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+300	K 00+310			20.21		222.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+310	K 00+320			17.74		189.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+320	K 00+330			17.68		177.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+330	K 00+340			14.71		161.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno K4+200	
K 00+000	K 00+010			21.78		248.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+010	K 00+020			25.58		236.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+020	K 00+030			55.37		404.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+030	K 00+040			49.61		524.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+040	K 00+050			57.52		535.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+050	K 00+060			65.11		613.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+060	K 00+070			53.21		591.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+070	K 00+080			40.18		466.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+080	K 00+090			27.96		340.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+090	K 00+100			18.99		234.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+063	K 00+064			1.34		1.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+064	K 00+066			1.79		3.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+066	K 00+068			2.12		3.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+068	K 00+070			2.45		4.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+070	K 00+072			2.77		5.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+072	K 00+074			4.59		7.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+074	K 00+076			4.85		9.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+076	K 00+078			4.77		9.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+078	K 00+080			4.69		9.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+080	K 00+082			4.58		9.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+082	K 00+084			4.30		8.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+084	K 00+086			4.76		9.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+086	K 00+088			4.53		9.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+088	K 00+090			3.48		8.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+090	K 00+092			2.99		6.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+092	K 00+094			2.50		5.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+094	K 00+096			1.99		4.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+096	K 00+098			1.46		3.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+098	K 00+100			0.96		2.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+140	K 00+145			28.64		105.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso occidente glorieta calle 8	
K 00+145	K 00+150			27.78		141.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso occidente glorieta calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+150	K 00+155			35.15		157.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso occidente glorieta calle 8	
K 00+155	K 00+160			32.35		168.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso occidente glorieta calle 8	
K 00+160	K 00+165			29.42		154.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso occidente glorieta calle 8	
K 00+165	K 00+170			19.13		121.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso occidente glorieta calle 8	
K 00+170	K 00+175			7.85		67.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso occidente glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			16.167		80.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+030	K 00+040			16.214		161.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+040	K 00+050			24.566		203.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+050	K 00+060			20.362		224.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+060	K 00+070			22.101		212.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+070	K 00+080			25.436		237.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+080	K 00+090			24.534		249.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+090	K 00+100			31.638		280.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+100	K 00+110			34.365		330.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+110	K 00+120			33.668		340.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+120	K 00+130			20.279		269.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+130	K 00+140			20.041		201.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+140	K 00+150			15.471		177.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+150	K 00+160			17.934		167.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+160	K 00+170			20.852		193.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+170	K 00+180			21.370		211.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+180	K 00+190			19.212		202.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+190	K 00+200			18.728		189.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+200	K 00+210			17.804		182.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+210	K 00+220			19.078		184.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+220	K 00+230			18.050		185.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+230	K 00+240			20.153		191.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+240	K 00+250			23.090		216.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+250	K 00+260			22.037		225.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+260	K 00+270			21.953		219.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+270	K 00+280			23.327		226.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+280	K 00+290			24.485		239.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+290	K 00+300			21.881		231.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+300	K 00+310			22.416		221.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+310	K 00+320			23.043		227.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+320	K 00+330			23.107		230.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+330	K 00+340			22.810		229.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+340	K 00+350			21.004		219.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+350	K 00+360			21.235		211.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+360	K 00+370			23.176		222.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+370	K 00+380			24.236		237.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+380	K 00+390			23.602		239.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+390	K 00+400			21.663		226.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+400	K 00+410			19.407		205.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+410	K 00+420			18.762		190.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+420	K 00+430			18.973		188.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+430	K 00+440			16.075		175.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+440	K 00+450			15.732		159.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+450	K 00+460			17.910		168.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+460	K 00+470			22.210		200.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+470	K 00+480			18.140		201.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+480	K 00+485			72.316		226.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+485	K 00+490						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+000	K 00+010			16.947		106.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+010	K 00+020			65.520		412.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+070	K 00+080			36.680		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+080	K 00+090			58.80		477.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+090	K 00+097			7.91		233.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+097	K 00+098			8.36		8.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+098	K 00+099			7.43		7.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+099	K 00+100			5.80		6.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+100	K 00+101			4.95		5.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+101	K 00+102			4.91		4.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+102	K 00+103			9.14		7.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+103	K 00+104			12.01		10.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+104	K 00+105			13.55		12.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+105	K 00+106			14.44		13.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+106	K 00+107			14.80		14.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+107	K 00+108			15.78		15.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+108	K 00+109			16.64		16.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+109	K 00+110			17.70		17.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+110	K 00+111			18.26		17.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+111	K 00+112			18.42		18.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+112	K 00+113			17.99		18.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+113	K 00+114			17.29		17.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+114	K 00+115			15.36		16.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+115	K 00+116			12.19		13.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+116	K 00+117			101.22		56.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+117	K 00+118			3.50		52.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+118	K 00+120			0.00		3.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+120	K 00+130			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+130	K 00+135			41.06		102.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+135	K 00+140			44.58		214.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+140	K 00+150			45.16		448.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+150	K 00+160			33.03		390.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+160	K 00+170			59.15		460.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+170	K 00+180			51.99		555.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+180	K 00+190			63.16		575.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+190	K 00+200			37.05		501.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+200	K 00+210			49.42		432.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+210	K 00+220			41.40		454.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+220	K 00+230			60.73		510.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+230	K 00+240			47.02		538.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+240	K 00+250			29.74		383.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+250	K 00+260			25.18		274.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Glorieta Calle 8	
K 00+010	K 00+020			34.03		170.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+020	K 00+030			29.16		315.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+030	K 00+040			28.18		286.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+040	K 00+050			24.64		264.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+050	K 00+060			41.63		331.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+060	K 00+070			34.88		382.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+070	K 00+080			31.08		329.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+080	K 00+090			36.41		337.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+090	K 00+100			38.87		376.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+100	K 00+110			44.82		418.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+110	K 00+120			54.39		496.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+120	K 00+130			60.19		572.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+130	K 00+140			57.48		588.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+140	K 00+150			33.90		456.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+150	K 00+160			33.38		336.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+160	K 00+170			39.83		366.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+170	K 00+180			35.92		378.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+180	K 00+190			42.53		392.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+190	K 00+200			39.32		409.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+200	K 00+210			41.07		401.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+210	K 00+220			37.09		390.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+220	K 00+230			35.21		361.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+230	K 00+240			31.44		333.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+240	K 00+250			32.00		317.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+250	K 00+260			35.87		339.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+260	K 00+270			30.44		331.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+270	K 00+280			26.69		285.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+280	K 00+290			27.58		271.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+290	K 00+300			29.28		284.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+300	K 00+310			33.43		313.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+310	K 00+320			44.73		390.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+320	K 00+330			53.49		491.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+330	K 00+340			51.26		523.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+340	K 00+350			49.91		256.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+350	K 00+360			37.50		144.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+360	K 00+370			47.19		338.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+370	K 00+380			45.34		379.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+380	K 00+390			37.42		337.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+390	K 00+400			39.84		337.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+400	K 00+410			50.73		434.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+410	K 00+420			58.48		523.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+420	K 00+430			49.91		524.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+430	K 00+440			47.03		484.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+440	K 00+450			43.03		450.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+450	K 00+460			37.85		404.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+460	K 00+470			39.04		384.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+470	K 00+480			40.33		396.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+480	K 00+490			31.84		360.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+490	K 00+500			28.45		301.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+000	K 00+013			15.22		98.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+013	K 00+015			39.45		54.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+015	K 00+020			49.22		221.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+020	K 00+025			56.17		263.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+025	K 00+030			53.23		273.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+030	K 00+035			30.41		209.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+035	K 00+040			13.58		109.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+040	K 00+045			12.47		65.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+045	K 00+050			18.62		77.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+050	K 00+055			57.47		190.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+055	K 00+060			34.47		229.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+060	K 00+065			27.44		154.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+065	K 00+070			19.08		116.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+070	K 00+075			37.10		140.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Canal susagua	
K 00+009	K 00+010			0.86		0.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+010	K 00+020			1.11		9.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+020	K 00+030			1.14		11.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+030	K 00+040			1.37		12.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+040	K 00+050			2.15		17.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+050	K 00+060			7.20		46.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+060	K 00+070			14.73		109.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+070	K 00+080			16.17		154.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+080	K 00+090			17.37		167.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+090	K 00+100			12.20		147.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+100	K 00+110			11.24		117.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+110	K 00+120			9.01		101.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+120	K 00+130			8.86		89.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+130	K 00+140			8.37		86.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+140	K 00+150			8.14		82.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+150	K 00+160			9.78		89.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+160	K 00+170			8.60		91.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+170	K 00+180			9.35		89.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+180	K 00+190			11.94		106.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+190	K 00+200			11.05		114.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+200	K 00+210			7.65		93.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+210	K 00+220			8.32		79.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+220	K 00+230			7.98		81.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+230	K 00+240			6.95		74.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+240	K 00+250			7.41		71.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+250	K 00+260			7.02		72.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+260	K 00+270			6.83		69.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+270	K 00+280			4.43		56.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+280	K 00+290			5.58		50.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+290	K 00+300			4.80		51.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+300	K 00+310			4.19		44.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+310	K 00+320			3.32		37.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+320	K 00+321			3.23		3.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte Norte	
K 00+000	K 00+010			3.73		32.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+010	K 00+020			3.62		36.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+020	K 00+030			4.47		40.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+030	K 00+040			6.43		54.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+040	K 00+050			9.64		80.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+050	K 00+060			5.64		76.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+060	K 00+070			5.67		56.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+070	K 00+080			9.21		74.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+080	K 00+090			8.02		86.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+090	K 00+100			7.84		79.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+100	K 00+110			9.29		85.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+110	K 00+120			9.93		96.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+120	K 00+130			10.14		100.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+130	K 00+140			18.19		141.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+140	K 00+150			22.81		205.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+150	K 00+160			28.06		254.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+160	K 00+170			26.57		273.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+170	K 00+180			18.67		226.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+180	K 00+190			11.29		149.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+190	K 00+200			8.44		98.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+200	K 00+210			8.45		84.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+210	K 00+220			8.38		84.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+220	K 00+230			6.78		75.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+230	K 00+240			6.59		66.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+240	K 00+250			5.16		58.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+250	K 00+260			7.32		62.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+260	K 00+270			4.70		60.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+270	K 00+280			2.98		38.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur Sur	
K 00+000	K 00+010			7.90		59.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			8.75		83.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			9.92		93.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040			8.80		93.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			9.45		91.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			12.11		107.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			11.30		117.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			21.33		163.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			21.49		214.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			10.59		160.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			18.44		145.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			11.37		149.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+123			11.37		28.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			15.59		153.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			12.16		138.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			9.90		110.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			11.13		105.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			7.82		94.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			5.68		67.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			6.73		62.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			8.41		75.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+130			7.25		78.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			8.05		76.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			6.02		70.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+151			6.02		8.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso glorieta calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+020	K 00+022			4.95		4.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+022	K 00+024			7.97		12.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+024	K 00+026			5.67		13.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+026	K 00+028			4.74		10.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+028	K 00+030			6.78		11.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+030	K 00+032			7.84		14.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+032	K 00+034			7.42		15.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+034	K 00+036			6.05		13.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+036	K 00+038			5.11		11.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+038	K 00+040			4.30		9.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+040	K 00+042			3.93		8.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+042	K 00+044			3.91		7.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+044	K 00+046			3.26		7.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+046	K 00+048			2.67		5.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+048	K 00+050			2.24		4.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+050	K 00+052			1.98		4.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+052	K 00+054			1.79		3.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+054	K 00+056			2.06		3.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+056	K 00+058			2.61		4.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+058	K 00+060			3.36		5.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+060	K 00+062			3.81		7.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+062	K 00+064			4.31		8.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+064	K 00+066			4.03		8.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+066	K 00+068			2.92		6.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+068	K 00+070			1.99		4.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+070	K 00+072			1.81		3.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+072	K 00+074			2.08		3.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+074	K 00+076			2.74		4.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+076	K 00+078			3.16		5.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+078	K 00+080			3.54		6.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+080	K 00+082			3.97		7.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+082	K 00+084			2.07		6.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+084	K 00+086			0.83		2.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+086	K 00+088			0.37		1.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+044	K 00+046			8.46		8.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+046	K 00+048			14.84		23.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+048	K 00+050			18.67		33.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+050	K 00+052			27.35		46.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+052	K 00+054			34.43		61.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+054	K 00+056			40.49		74.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+056	K 00+058			55.52		96.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+058	K 00+060			67.98		123.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+060	K 00+062			75.11		143.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+062	K 00+064			80.46		155.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+064	K 00+066			71.42		151.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+066	K 00+068			70.48		141.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+068	K 00+070			67.55		138.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+070	K 00+072			56.85		124.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+072	K 00+074			44.19		101.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+074	K 00+076			30.69		74.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+076	K 00+078			20.54		51.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+078	K 00+080			12.01		32.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+080	K 00+082			7.56		19.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+082	K 00+084			10.32		17.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+084	K 00+086			5.95		16.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+086	K 00+088			0.00		5.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Jarillon Picacho 1	
K 00+016	K 00+018			12.944		17.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+018	K 00+020			6.601		19.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+020	K 00+022			4.008		10.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+022	K 00+024			5.161		9.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+024	K 00+026			5.627		10.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+026	K 00+028			5.078		10.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+028	K 00+030			4.136		9.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+030	K 00+032			3.355		7.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+032	K 00+034			4.115		7.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+034	K 00+036			5.401		9.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+036	K 00+038			6.299		11.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+038	K 00+040			6.685		12.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+040	K 00+042			6.425		13.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+042	K 00+044			4.792		11.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+044	K 00+046			5.875		10.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+046	K 00+048			6.013		11.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+048	K 00+050			5.942		11.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+050	K 00+052			5.940		11.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+052	K 00+054			5.948		11.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+054	K 00+056			5.784		11.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+056	K 00+058			5.915		11.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+058	K 00+060			6.016		11.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+060	K 00+062			5.818		11.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+062	K 00+064			5.452		11.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+064	K 00+066			6.566		12.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+066	K 00+068			7.865		14.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+068	K 00+070			7.963		15.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+070	K 00+072			7.410		15.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+072	K 00+074			7.429		14.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+074	K 00+076			6.233		13.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+076	K 00+078			5.984		12.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+078	K 00+080			5.773		11.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+080	K 00+082			5.541		11.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+082	K 00+084			7.049		12.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+084	K 00+086			11.351		18.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+086	K 00+088			12.257		23.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+088	K 00+090			11.934		24.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+090	K 00+092			11.750		23.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+092	K 00+094			11.296		23.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+094	K 00+096			10.205		21.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+096	K 00+098			9.192		19.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+098	K 00+100			8.638		17.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+100	K 00+102			8.594		17.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+102	K 00+104			8.363		16.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+104	K 00+106			7.874		16.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+106	K 00+108			7.285		15.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+108	K 00+110			5.461		12.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+110	K 00+112			3.147		8.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+112	K 00+114			1.110		4.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+114	K 00+116			1.886		3.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+116	K 00+118			3.224		5.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+118	K 00+120			4.590		7.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+120	K 00+122			5.433		10.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+122	K 00+124			5.419		10.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+124	K 00+126			4.556		9.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+126	K 00+128			0.808		5.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Jarillon Picacho 1	
K 00+130	K 00+140			0.627		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+140	K 00+150			2.919		17.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+150	K 00+160			6.514		47.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+160	K 00+170			16.320		114.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+170	K 00+180			13.300		148.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+180	K 00+190			13.149		132.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+190	K 00+200			18.030		155.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Desaceleracion	
K 00+045	K 00+050			9.931		45.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+050	K 00+060			12.673		113.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+060	K 00+070			13.058		128.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+070	K 00+080			16.447		147.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+080	K 00+090			9.184		128.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+090	K 00+100			8.249		87.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+100	K 00+110			10.254		92.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce de cogua Aceleracion	
K 00+215	K 00+220			14.665		36.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+220	K 00+225			16.030		76.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+225	K 00+230			11.837		69.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+230	K 00+235			9.039		52.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+235	K 00+240			3.268		30.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+240	K 00+245			12.693		39.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+245	K 00+250			13.688		65.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+250	K 00+255			12.255		64.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+255	K 00+260			14.411		66.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+260	K 00+265			16.574		77.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+265	K 00+270			21.027		94.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+270	K 00+275			14.548		88.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+275	K 00+280			18.308		82.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+280	K 00+285			11.609		74.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+285	K 00+290			4.545		40.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+290	K 00+295			2.920		18.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+295	K 00+300			2.265		12.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+300	K 00+305			0.000		5.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+150	K 00+155			4.204		14.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+155	K 00+160			5.050		23.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+160	K 00+165			4.497		23.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+165	K 00+170			6.341		27.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+170	K 00+175			4.080		26.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+175	K 00+180			4.884		22.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+180	K 00+185			4.629		23.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+185	K 00+190			4.433		22.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+190	K 00+195			4.332		21.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+195	K 00+200			3.455		19.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+200	K 00+205			1.693		12.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+205	K 00+210			0.622		5.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+210	K 00+215			0.000		1.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+145	K 00+150			9.754		46.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+150	K 00+155			7.007		41.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+155	K 00+160			6.796		34.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+160	K 00+165			7.106		34.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+165	K 00+170			0.000		17.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+170	K 00+175			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+175	K 00+180			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+180	K 00+185			6.204		15.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+185	K 00+190			6.682		32.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+190	K 00+195			5.653		30.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+195	K 00+200			3.863		23.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+200	K 00+205			6.401		25.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+205	K 00+210			6.200		31.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+060	K 00+070						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+070	K 00+080						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+080	K 00+090						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+100	K 00+105			81.433		291.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+105	K 00+110			103.471		462.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+110	K 00+115			74.990		446.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+115	K 00+120			67.561		356.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+120	K 00+125			61.377		322.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+125	K 00+130			68.436		324.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+130	K 00+135			66.700		337.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+135	K 00+140			85.776		381.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+140	K 00+145			122.262		520.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+145	K 00+150			120.156		606.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+150	K 00+155			89.581		524.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+155	K 00+160			74.143		409.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+160	K 00+165			53.288		318.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+165	K 00+168			42.342		143.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Via Tramo 1-2 Susagua	
K 00+140	K 00+145			0.000		3.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sobreexcavacion Tramo 1-2 Susagua	
K 00+145	K 00+150			6.680		16.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sobreexcavacion Tramo 1-2 Susagua	
K 00+150	K 00+155			10.653		43.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sobreexcavacion Tramo 1-2 Susagua	
K 00+090	K 00+100			39.761		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+100	K 00+110			38.078		389.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+110	K 00+120			28.519		332.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+120	K 00+130			13.901		212.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+130	K 00+140			7.590		107.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+140	K 00+150			4.708		61.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+150	K 00+160			4.522		46.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+025	K 00+030			5.130		20.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida occidente	
K 00+030	K 00+035			5.381		26.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida occidente	
K 00+035	K 00+040			5.950		28.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida occidente	
K 00+040	K 00+045			7.301		33.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida occidente	
K 00+045	K 00+050			6.241		33.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida occidente	
K 00+050	K 00+055			8.511		36.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida occidente	
K 00+055	K 00+060			1.278		24.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida occidente	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+060	K 00+065			3.778		12.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida occidente	
K 00+005	K 00+010			1.086		5.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+010	K 00+015			0.000		2.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+015	K 00+020			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+020	K 00+025			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+025	K 00+030			4.652		11.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+030	K 00+035			6.808		28.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+035	K 00+040			6.151		32.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+040	K 00+045			0.226		15.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+045	K 00+050			0.513		1.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+040	K 00+045			6.224		22.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+045	K 00+050			6.265		31.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+050	K 00+055			7.242		33.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+055	K 00+060			4.029		28.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+060	K 00+065			2.765		16.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+065	K 00+070			1.279		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+070	K 00+075			1.135		6.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+075	K 00+078			1.047		2.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+000	K 00+005			2.784		35.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+005	K 00+010			2.215		34.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+010	K 00+015			3.523		25.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+015	K 00+020			3.864		18.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+020	K 00+025			5.444		23.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+025	K 00+030			7.438		32.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+030	K 00+035			8.549		39.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+035	K 00+040			8.574		42.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+040	K 00+045			7.664		40.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+045	K 00+050			6.314		34.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+050	K 00+055			10.049		40.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+055	K 00+060			8.984		47.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+060	K 00+065			8.659		44.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+065	K 00+070			10.260		47.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+070	K 00+075			9.960		50.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+075	K 00+080			7.440		43.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+080	K 00+085			2.859		25.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+085	K 00+090			1.702		11.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+090	K 00+095			0.407		5.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de salida via existente	
K 00+035	K 00+040			1.171		5.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de entrada via existente	
K 00+040	K 00+045			5.197		15.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de entrada via existente	
K 00+045	K 00+050			7.235		31.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de entrada via existente	
K 00+050	K 00+055			6.993		35.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de entrada via existente	
K 00+055	K 00+060			7.358		35.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de entrada via existente	
K 00+060	K 00+065			5.141		31.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de entrada via existente	
K 00+065	K 00+070			1.444		16.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de entrada via existente	
K 00+070	K 00+072			1.111		3.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua eje de entrada via existente	
K 00+025	K 00+030			2.374		14.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+030	K 00+035			2.030		11.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+035	K 00+040			3.931		14.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+040	K 00+045			2.942		17.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+045	K 00+050			2.473		13.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+050	K 00+055			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+060	K 00+060			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+065	K 00+065			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+070	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+075	K 00+075			0.462		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+080	K 00+080			0.262		1.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+085	K 00+085			0.350		1.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+090	K 00+090			0.664		2.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+095	K 00+095			0.725		3.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+100	K 00+100			0.726		3.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+075	K 00+080			2.616		12.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Entrada	
K 00+080	K 00+085			2.948		13.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Entrada	
K 00+055	K 00+060			2.003		6.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia calle 8	
K 00+060	K 00+065			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia calle 8	
K 00+065	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia calle 8	
K 00+070	K 00+075			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia calle 8	
K 00+075	K 00+080			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia calle 8	
K 00+080	K 00+085			0.795		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia calle 8	
K 00+085	K 00+087			0.795		1.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia calle 8	
3+680	3+880		200.00	26.71	0.15	801.30	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
4+370	4+600		230.00	25.00	0.15	862.50	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
4+780	4+890		110.00	24.10	0.15	397.65	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
4+890	5+030		140.00	19.00	0.15	399.00	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
5+030	5+150		120.00	27.58	0.15	496.44	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
5+170	5+540		370.00	23.95	0.15	1,329.23	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
5+600	5+650		50.00	24.94	0.15	187.05	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
5+660	6+700		1040.00	23.30	0.15	3,634.80	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
1+570	1+990		420.00	23.80	0.15	1,499.40	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
0+000	0+290		290.00	17.50	0.15	761.25	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
3+644	3+675		31.00	27.00	0.15	125.55	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
3+930	3+960		30.00	21.50	0.15	96.75	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
3+990	4+030		40.00	19.25	0.15	115.50	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
4+230	4+270		40.00	18.50	0.15	111.00	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
4+350	4+370		20.00	18.50	0.15	55.50	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
0+700	1+000		80.00	33.00	0.15	396.00	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
1+000	1+570		570.00	24.50	0.15	2,094.75	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
3+280	3+680		400.00	21.50	0.15	1,290.00	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
4+100	4+230		130.00	25.50	0.15	497.25	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
4+600	4+780		180.00	27.50	0.15	742.50	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
2+000	2+300		120.00	23.00	0.15	414.00	mar-22	Excavacion primera capa Acta Marzo 2022	
3+930	3+960		30.00	8.40	0.50	126.00	mar-22	Fallos entre el 15 al 22 de marzo 2022- Acta 10	
						560.06	ene-22	Fallos enero 2022	
						683.00	feb-22	Fallos Febrero 2022	
						497.59	mar-22	Fallos Marzo 2022	
K 03+310	K 03+330		20.00	8.00	0.80	128.00	jul-22	Fallo Julio 2022	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	265,406.00	7.00	265,413.00
KM INICIAL	**KM FINAL**	**CARRIL**	**LONGITUD (m)**	**AREA (m2)**	**ESPESOR (m)**	**VOLUMEN (m3)**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	
K 00+440	K 00+410		10.00	5.00	0.40	20.00	sep-22	Fallo Septiembre Glorieta Ave colombiana Sur Izquierdo	
K 01+490	K 01+510		20.00	6.00	1.00	120.00	25/11/2022	Fallo Noviembre 2022	
K 01+130	K 01+145		15.00	10.00	0.80	120.00	8/11/2022	Fallo Noviembre 2022	
K 00+760	K 00+765		5.00	5.00	0.50	12.50	20/01/2023	Fallo Enero 2023	
K 00+175	K 00+220		10.00	4.50	1.00	45.00	15/02/2023	Fallo Febrero 2023- retorno norte K0+850 - fallo	
K 00+050	K 00+070		20.00	4.00	0.30	24.00	9/02/2023	Fallo Febrero 2023- retorno sur K0+850 - fallo	
45A04						24.00	ene-23	Fallos PR44 Enero 2023 - Acta No 20	
K0+600	K0+600	E	30.00	10.00	1.30	390.00	6/05/2023	Construcción obra No. 1 (encauce)	
K0+600	K0+600	E	40.00	10.00	1.30	520.00	3/05/2023	Construcción obra No. 1 (encauce)	
K0+600	K0+600	E	20.00	4.20	2.20	184.80	10/05/2023	Construcción obra No. 1 (encauce)	
k00+493	k00+620	I	127.00	3.00	2.00	762.00	2/05/2024	Cnstruccion via - excavacion canal sumidero a obra amoladero	
k07+150	k07+150	I	34.00	0.90	0.80	24.48	18/06/2024	Construccion via - canal para desague -APP-26046	
k00+000	k00+020	E	42.50	1.00	0.50	21.25	23/10/2024	Excavación canal cruce de Cogua - carril norte calzada existente -APP-43152	
k00+080	k00+083	E	5.70	4.70	0.26	6.97	3/06/2025	Excav. Fallo en Glorieta -APP-70793	
K 04+630	K 04+660		30.00	12.00	0.70	- 252.00	jul-22	Excavacion arqueologica K4+630 A k4+660	
K 03+310	K 03+365		20.00	12.00	0.60	- 144.00	jul-22	Excavacion arqueologica K3+310 A k3+365	
K 03+310	K 03+365		2.00	2.00	0.50	- 2.00	jul-22	Excavacion arqueologica K3+310 A k3+365	
K 03+310	K 03+365		2.00	2.00	0.40	- 1.60	jul-22	Excavacion arqueologica K3+310 A k3+365	
45A04						1,500.00	mar-23	Conformacion Rampa 1 Picacho 1	
45A04						768.00	mar-23	Conformacion Rampa 2 Picacho 1	
K 02+000	K 02+000					170.00	nov-21	Actividad Calle San Gabriel - Barandillas	
45A04						270.00	nov-21	Actividad Picacho	
45A05						170.00	may-22	Remocion de derrumbes K16+230; 20+750; 21+000; 23+000	
45A05						105.00	may-22	Remocion de derrumbes K20+800; 21+000; 23+000	
45A04						105.00	19/10/2022	Remocion derrumbe PR 42	
45A04						306.00	20/10/2022	Remocion derrumbe PR 42	
45A04						240.00	29/10/2023	Remocion derrumbe PR 42	
45A04						96.00	17/11/2023	Remocion derrumbe PR 42	
45A04						345.00	26/11/2023	Remocion derrumbe PR 42	
45A04						6,243.31	jun-23	Según cartera topografica Cerro del Picacho 1	
45A04						19.00	Septiembre 2023.	Bacheo - berma Septiembre 2023 - Acta No 28	
45ACND						2,570.00	Marzo 2024 a origen	Bacheo - Varianta Marzo 2024 - Acta No 34	
						- 257,336.48	Agosto 2025 a origen	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45ACND	
					SUBTOTAL	**6.85**			
						VOLUMENPARA PAGO		6.85	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0.15**	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		**7.00**	**m³**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	265,406.00	1,380.00	266,786.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA(m2) y/o ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K44+120.00	K44+130.00			12.88		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+130.00	K44+135.00			12.87		64.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+135.00	K44+140.00			15.33		70.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+140.00	K44+145.00			11.49		67.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+145.00	K44+150.00			11.49		57.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+150.00	K44+155.00			11.49		57.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+155.00	K44+160.00			16.18		69.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+160.00	K44+165.00			16.24		81.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+165.00	K44+170.00			13.28		73.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+170.00	K44+175.00			10.85		60.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+175.00	K44+180.00			6.87		44.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+180.00	K44+185.00			9.08		39.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+185.00	K44+190.00			22.70		79.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+190.00	K44+200.00			25.11		239.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+200.00	K44+205.00			22.41		118.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+205.00	K44+210.00			15.28		94.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+210.00	K44+215.00			14.28		73.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+215.00	K44+220.00			12.22		66.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+220.00	K44+230.00			10.54		113.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+230.00	K44+240.00			8.19		93.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+240.00	K44+250.00			6.35		72.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+250.00	K44+260.00			43.52		249.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+260.00	K44+270.00			49.87		466.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+270.00	K44+280.00			50.61		502.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+280.00	K44+290.00			49.36		499.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+290.00	K44+300.00			42.30		458.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+300.00	K44+310.00			46.15		442.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+310.00	K44+320.00			18.38		322.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+320.00	K44+330.00			32.96		256.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+330.00	K44+340.00			33.74		333.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+340.00	K44+350.00			21.02		273.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+350.00	K44+360.00			26.91		239.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+360.00	K44+365.00			37.91		162.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+365.00	K44+370.00			19.44		143.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+370.00	K44+375.00			30.08		123.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+375.00	K44+380.00			32.38		156.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+380.00	K44+390.00			46.88		396.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+390.00	K44+394.00			7.96		109.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+394.00	K44+396.00			8.20		16.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+396.00	K44+398.00			10.26		18.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+398.00	K44+400.00			31.85		42.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+400.00	K44+402.00			20.66		52.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+402.00	K44+404.00			17.42		38.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+404.00	K44+406.00			15.11		32.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+406.00	K44+408.00			15.45		30.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+408.00	K44+410.00			14.25		29.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+410.00	K44+412.00			16.35		30.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+412.00	K44+414.00			9.45		25.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+414.00	K44+416.00			8.21		17.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+416.00	K44+418.00			4.08		12.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+418.00	K44+420.00			2.98		7.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+420.00	K44+422.00			3.39		6.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+422.00	K44+424.00			4.00		7.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+424.00	K44+426.00			1.62		5.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+426.00	K44+428.00			1.47		3.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+428.00	K44+430.00			1.45		2.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+430.00	K44+432.00			1.57		3.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+432.00	K44+434.00			1.85		3.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+434.00	K44+436.00			1.60		3.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+436.00	K44+438.00			1.64		3.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+438.00	K44+440.00			2.52		4.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+440.00	K44+442.00			3.02		5.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+442.00	K44+444.00			30.65		33.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+444.00	K44+446.00			32.22		62.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+446.00	K44+448.00			31.79		64.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+448.00	K44+450.00			32.75		64.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+450.00	K44+452.00			29.28		62.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+452.00	K44+454.00			26.26		55.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+454.00	K44+456.00			40.12		66.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+456.00	K44+458.00			37.74		77.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+458.00	K44+460.00			36.82		74.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+460.00	K44+462.00			10.28		47.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+462.00	K44+464.00			9.96		20.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+464.00	K44+466.00			10.42		20.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+466.00	K44+468.00			9.20		19.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+468.00	K44+470.00			10.15		19.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+470.00	K44+472.00			5.41		15.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+472.00	K44+474.00			4.17		9.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+474.00	K44+476.00			4.16		8.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+476.00	K44+478.00			7.21		11.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+478.00	K44+480.00			5.06		12.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+480.00	K44+482.00			4.41		9.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+482.00	K44+484.00			4.10		8.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+484.00	K44+486.00			6.59		10.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+486.00	K44+488.00			4.66		11.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+488.00	K44+490.00			4.73		9.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+490.00	K44+492.00			4.11		8.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K00+010.00	K00+012.00			7.65		12.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+012.00	K00+014.00			8.96		16.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+014.00	K00+016.00			9.45		18.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+016.00	K00+018.00			9.95		19.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+018.00	K00+020.00			11.42		21.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+020.00	K00+022.00			17.97		29.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+022.00	K00+024.00			25.87		43.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+024.00	K00+026.00			24.40		50.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+026.00	K00+028.00			35.68		60.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+028.00	K00+030.00			45.14		80.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+030.00	K00+032.00			33.56		78.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate

K00+032.00	K00+034.00			38.07		71.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+034.00	K00+036.00			47.25		85.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44 +400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+112.00	K00+114.00			12.95		18.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+114.00	K00+116.00			15.42		22.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+116.00	K00+118.00			17.89		26.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+118.00	K00+120.00			19.99		30.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+120.00	K00+122.00			23.09		34.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+122.00	K00+124.00			26.03		39.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+124.00	K00+126.00			28.79		43.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+126.00	K00+128.00			35.17		51.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+128.00	K00+130.00			31.13		53.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+130.00	K00+132.00			30.75		49.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+132.00	K00+134.00			31.50		49.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+134.00	K00+136.00			33.85		52.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+136.00	K00+138.00			35.72		55.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+138.00	K00+140.00			31.51		53.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+140.00	K00+142.00			27.06		46.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+142.00	K00+144.00			28.05		44.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+144.00	K00+146.00			27.92		44.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+146.00	K00+148.00			21.37		39.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+148.00	K00+150.00			18.55		31.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+150.00	K00+152.00			12.18		24.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+152.00	K00+154.00			12.07		19.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+ 400 Ubate- Ubate Casa Blanca -Ubate
K44+350.00	K44+370.00	E	20.00	10.00	0.25	50.00	Marzo 2025.	Fallo Casa Blanca Ubate
						-8069.52	Agosto 2025 a origen	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45A04 Carteras
					SUBTOTAL	**1,380.29**		
						VOLUMENPARA PAGO	1380.29	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**-0.29**	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	**1380.00**	**m^3**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1	Terraplenes	M3	317,458.40	76.00	317,534.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 00+480	K 00+490			19.026		137.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+490	K 00+500			19.776		194.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+500	K 00+510			13.327		165.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+510	K 00+520			26.613		199.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+520	K 00+530			20.751		236.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+530	K 00+540			23.608		221.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+540	K 00+550			22.695		231.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+550	K 00+560			23.926		233.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+560	K 00+570			27.547		257.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+570	K 00+580			19.114		233.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+580	K 00+590			28.505		238.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+590	K 00+600			25.714		271.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+600	K 00+610			23.915		248.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+610	K 00+620			44.120		340.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+620	K 00+630			47.597		458.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+630	K 00+640			45.795		466.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+640	K 00+650			42.809		443.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+650	K 00+660			39.632		412.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+660	K 00+670			40.045		398.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+670	K 00+680			43.262		416.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+680	K 00+690			42.040		426.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+690	K 00+700			32.735		373.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+700	K 00+710			26.329		295.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+710	K 00+720			26.408		263.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+720	K 00+730			25.081		257.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+730	K 00+740			22.276		236.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+740	K 00+750			16.487		193.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+750	K 00+760			17.630		170.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+760	K 00+770			19.054		183.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+770	K 00+780			19.548		193.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+780	K 00+790			19.395		194.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+790	K 00+800			19.059		192.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+800	K 00+810			19.695		193.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+810	K 00+820			22.789		212.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+820	K 00+830			23.592		231.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+830	K 00+840			24.228		239.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+840	K 00+850			31.413		278.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+850	K 00+860			40.218		358.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+860	K 00+870			41.267		407.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+870	K 00+880			38.551		399.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+880	K 00+890			37.328		379.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+890	K 00+900			40.269		387.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+900	K 00+910			41.449		408.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+910	K 00+920			43.203		423.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+920	K 00+930			58.123		506.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+930	K 00+940			52.807		554.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+940	K 00+950			51.409		521.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+950	K 00+960			52.773		520.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+960	K 00+970			57.088		549.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+970	K 00+980			46.455		517.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+980	K 00+990			50.157		483.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+990	K 01+000			44.487		473.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+000	K 01+010			45.740		451.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+010	K 01+020			44.559		451.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+020	K 01+030			53.310		489.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+030	K 01+040			49.122		512.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+040	K 01+050			50.763		499.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+050	K 01+060			58.544		546.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+060	K 01+070			54.506		565.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+070	K 01+080			50.868		526.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+080	K 01+090			46.374		486.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+090	K 01+100			45.287		458.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+100	K 01+110			32.568		389.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+110	K 01+120			32.370		324.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+120	K 01+130			40.896		366.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+130	K 01+140			40.241		405.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+140	K 01+150			41.307		407.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+150	K 01+160			42.801		420.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+160	K 01+170			44.281		435.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+170	K 01+180			42.546		434.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+180	K 01+190			38.974		407.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+190	K 01+200			35.463		372.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+200	K 01+210			37.043		362.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+210	K 01+220			38.501		377.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+220	K 01+230			40.560		395.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+230	K 01+240			41.164		408.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+240	K 01+250			39.727		404.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+250	K 01+260			41.447		405.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+260	K 01+270			47.787		446.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+270	K 01+280			42.004		448.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+280	K 01+290			38.421		402.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+290	K 01+300			40.485		394.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+300	K 01+310			10.068		252.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+310	K 01+320			10.660		103.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+320	K 01+330			11.269		109.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+330	K 01+340			11.300		112.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+340	K 01+350			10.984		111.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+350	K 01+360			10.905		109.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+360	K 01+370			11.608		112.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+370	K 01+380			39.742		256.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+380	K 01+390			39.509		396.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+390	K 01+400			40.087		397.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+400	K 01+410			33.850		369.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+410	K 01+420			35.612		347.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+420	K 01+430			35.442		355.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+430	K 01+440			34.524		349.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+440	K 01+450			31.069		327.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+450	K 01+460			0.000		155.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+460	K 01+470			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 01+470	K 01+480			50.049		250.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+480	K 01+490			27.119		385.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+490	K 01+500			29.125		281.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+500	K 01+510			30.709		299.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+510	K 01+520			32.073		313.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+520	K 01+530			33.627		328.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+530	K 01+540			34.954		342.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+540	K 01+550			39.262		371.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+550	K 01+560			41.296		402.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+560	K 01+570			50.602		459.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+570	K 01+580			51.988		512.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+580	K 01+590			47.030		495.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+590	K 01+600			51.512		492.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+600	K 01+610			53.299		524.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+610	K 01+620			52.322		528.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+620	K 01+630			50.310		513.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+630	K 01+640			50.118		502.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+640	K 01+650			47.358		487.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+650	K 01+660			45.540		464.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+660	K 01+670			42.960		442.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+670	K 01+680			39.175		410.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+680	K 01+690			36.758		379.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+690	K 01+700			36.045		364.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+700	K 01+710			35.211		356.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+710	K 01+720			34.469		348.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+720	K 01+730			41.619		380.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+730	K 01+740			38.821		402.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+740	K 01+750			55.679		472.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+750	K 01+760			29.774		427.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+760	K 01+770			64.638		472.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+770	K 01+780			49.222		569.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+780	K 01+790			51.775		504.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+790	K 01+800			50.078		509.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+800	K 01+810			52.575		513.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+810	K 01+820			35.044		438.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+820	K 01+830			34.356		347.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+830	K 01+840			30.581		324.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+840	K 01+850			30.914		307.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+850	K 01+860			35.606		332.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+860	K 01+870			44.457		400.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+870	K 01+880			47.100		457.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+880	K 01+890			44.992		460.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+890	K 01+900			45.260		451.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+900	K 01+910			45.954		456.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+910	K 01+920			44.327		451.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+920	K 01+930			46.302		453.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+930	K 01+940			40.041		431.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+940	K 01+950			35.829		379.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+950	K 01+960			39.603		377.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+960	K 01+970			42.612		411.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+970	K 01+980			42.481		425.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+980	K 01+990			46.970		447.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+990	K 02+000			0.000		234.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+000	K 02+010			37.223		186.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+010	K 02+020			40.918		390.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+020	K 02+030			53.416		471.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+030	K 02+040			50.878		521.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+040	K 02+050			48.918		498.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+050	K 02+060			45.344		471.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+060	K 02+070			45.053		451.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+070	K 02+080			37.287		411.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+080	K 02+090			39.589		384.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+090	K 02+100			50.021		448.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+100	K 02+110			64.056		570.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+110	K 02+120			80.364		722.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+120	K 02+130			92.459		864.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+130	K 02+140			61.815		771.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+140	K 02+150			55.042		584.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+150	K 02+160			43.970		495.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+160	K 02+170			59.470		517.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+170	K 02+180			67.320		633.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+180	K 02+190			52.566		599.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+190	K 02+200			40.580		465.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+200	K 02+210			32.140		363.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+210	K 02+220			21.778		269.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+220	K 02+230			12.028		169.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+230	K 02+240			12.300		121.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+240	K 02+250			5.786		90.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+250	K 02+260			0.000		28.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+290	K 03+300			59.292		296.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+300	K 03+310			54.692		569.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+310	K 03+320			56.719		557.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+320	K 03+330			45.985		513.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+330	K 03+340			42.972		444.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+340	K 03+350			46.217		445.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+350	K 03+360			46.840		465.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+360	K 03+370			27.863		373.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+370	K 03+380			39.283		335.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+380	K 03+390			32.961		361.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+390	K 03+400			38.569		357.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+400	K 03+410			38.906		387.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+410	K 03+420			41.446		401.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+420	K 03+430			38.376		399.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+430	K 03+440			40.885		396.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+440	K 03+450			42.243		415.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+450	K 03+460			44.783		435.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+460	K 03+470			52.124		484.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+470	K 03+480			51.609		518.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+480	K 03+490			48.928		502.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+490	K 03+500			53.586		512.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+500	K 03+510			65.634		596.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+510	K 03+520			68.700		671.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+520	K 03+530			75.504		721.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+530	K 03+540			75.714		756.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+540	K 03+550			81.040		783.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+550	K 03+560			81.454		812.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+560	K 03+570			96.493		889.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 03+570	K 03+580			103.944		1,002.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+580	K 03+590			87.190		955.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+590	K 03+600			73.953		805.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+600	K 03+610			98.036		859.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+610	K 03+620			87.865		929.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+620	K 03+630			90.191		890.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+630	K 03+640			27.537		588.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+640	K 03+650			102.366		649.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+650	K 03+660			98.997		1,006.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+660	K 03+670			93.684		963.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+670	K 03+680			96.775		952.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+680	K 03+690			81.212		889.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+690	K 03+700			76.128		786.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+700	K 03+710			71.022		735.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+710	K 03+720			71.337		711.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+720	K 03+730			74.441		728.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+730	K 03+740			71.948		731.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+740	K 03+750			70.368		711.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+750	K 03+760			69.843		701.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+760	K 03+770			69.892		698.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+770	K 03+780			69.057		694.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+780	K 03+790			66.057		675.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+790	K 03+800			62.181		641.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+800	K 03+810			60.680		614.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+810	K 03+820			57.685		591.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+820	K 03+830			58.218		579.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+830	K 03+840			56.275		572.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+840	K 03+850			55.018		556.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+850	K 03+860			55.530		552.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+860	K 03+870			53.588		545.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+870	K 03+880			50.353		519.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+880	K 03+890			54.738		525.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+890	K 03+900			48.569		516.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+900	K 03+910			49.190		488.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+910	K 03+920			48.851		490.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+920	K 03+930			42.682		457.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+930	K 03+940			40.266		414.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+940	K 03+950			37.461		388.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+950	K 03+960			32.516		349.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+960	K 03+970			33.888		332.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+970	K 03+980			31.128		325.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+980	K 03+990			28.903		300.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+990	K 04+000			30.045		294.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+000	K 04+010			24.609		273.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+010	K 04+020			23.391		240.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+020	K 04+030			26.820		251.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+030	K 04+040			25.449		261.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+040	K 04+050			14.549		199.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+050	K 04+060			12.565		135.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+060	K 04+070			27.120		198.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+070	K 04+080			13.538		203.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+080	K 04+090			13.644		135.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+090	K 04+100			13.553		135.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+100	K 04+110			13.472		135.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+110	K 04+120			15.072		142.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+120	K 04+130			11.301		131.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+130	K 04+140			12.572		119.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+140	K 04+150			13.355		129.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+150	K 04+160			13.030		131.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+160	K 04+170			9.322		111.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+170	K 04+180			9.861		95.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+180	K 04+190			8.701		92.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+190	K 04+200			8.691		86.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+200	K 04+210			8.692		86.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+210	K 04+220			8.692		86.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+220	K 04+230			8.975		88.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+230	K 04+240			11.903		104.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+240	K 04+250			11.709		118.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+250	K 04+260			17.657		146.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+260	K 04+270			20.993		193.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+270	K 04+280			18.280		196.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+280	K 04+290			15.171		167.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+290	K 04+300			12.423		137.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+300	K 04+310			13.325		128.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+310	K 04+320			17.126		152.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+320	K 04+330			21.392		192.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+330	K 04+340			25.328		233.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+340	K 04+350			30.467		278.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+350	K 04+360			29.062		297.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+360	K 04+370			29.181		291.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+370	K 04+380			30.225		297.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+380	K 04+390			29.405		298.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+390	K 04+400			27.047		282.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+400	K 04+410			23.531		252.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+410	K 04+420			23.040		232.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+420	K 04+430			24.150		235.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+430	K 04+440			26.796		254.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+440	K 04+450			29.297		280.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+450	K 04+460			31.380		303.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+460	K 04+470			32.865		321.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+470	K 04+480			38.808		358.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+480	K 04+490			41.040		399.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+490	K 04+500			43.429		422.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+500	K 04+510			43.309		433.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+510	K 04+520			44.149		437.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+520	K 04+530			44.495		443.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+530	K 04+540			44.267		443.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+540	K 04+550			45.395		448.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+550	K 04+560			44.292		448.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+560	K 04+570			44.084		441.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+570	K 04+580			45.994		450.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+580	K 04+590			46.110		460.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+590	K 04+600			42.404		442.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+600	K 04+610			44.866		436.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+610	K 04+620			43.574		442.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+620	K 04+630			41.995		427.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+630	K 04+640			39.173		405.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 04+640	K 04+650			37.532		383.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+650	K 04+660			35.924		367.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+660	K 04+670			31.275		336.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+670	K 04+680			30.219		307.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+680	K 04+690			27.649		289.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+690	K 04+700			31.876		297.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+700	K 04+710			34.806		333.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+710	K 04+720			31.973		333.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+720	K 04+730			39.905		359.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+730	K 04+740			35.458		376.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+740	K 04+750			25.434		304.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+750	K 04+760			31.264		283.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+760	K 04+770			34.250		327.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+770	K 04+780			40.179		372.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+780	K 04+790			37.639		389.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+790	K 04+800			40.723		391.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+800	K 04+810			39.501		401.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+810	K 04+820			38.029		387.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+820	K 04+830			38.644		383.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+830	K 04+840			37.863		382.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+840	K 04+850			39.505		386.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+850	K 04+860			34.691		370.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+860	K 04+870			33.590		341.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+870	K 04+880			34.030		338.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+880	K 04+890			30.317		321.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+890	K 04+900			36.228		332.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+900	K 04+910			36.363		362.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+910	K 04+920			32.920		346.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+920	K 04+930			35.044		339.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+930	K 04+940			36.691		358.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+940	K 04+950			38.139		374.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+950	K 04+960			37.431		377.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+960	K 04+970			35.340		363.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+970	K 04+980			35.323		353.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+980	K 04+990			38.481		369.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+990	K 05+000			34.316		363.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+000	K 05+010			36.418		353.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+010	K 05+020			40.208		383.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+020	K 05+030			36.916		385.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+030	K 05+040			43.241		400.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+040	K 05+050			49.896		465.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+050	K 05+060			51.820		508.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+060	K 05+070			55.569		536.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+070	K 05+080			59.002		572.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+080	K 05+090			59.483		592.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+090	K 05+100			62.003		607.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+100	K 05+110			63.560		627.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+110	K 05+120			65.682		646.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+120	K 05+130			64.655		651.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+130	K 05+140			67.799		662.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+140	K 05+150			62.833		653.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+150	K 05+160			86.073		744.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+160	K 05+170			29.090		575.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+170	K 05+180			64.007		465.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+180	K 05+190			60.590		622.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+190	K 05+200			54.143		573.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+200	K 05+210			53.518		538.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+210	K 05+220			56.312		549.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+220	K 05+230			62.566		594.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+230	K 05+240			64.432		634.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+240	K 05+250			61.238		628.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+250	K 05+260			64.514		628.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+260	K 05+270			49.593		570.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+270	K 05+280			47.473		485.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+280	K 05+290			47.504		474.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+290	K 05+300			47.479		474.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+300	K 05+310			45.262		463.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+310	K 05+320			42.867		440.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+320	K 05+330			41.382		421.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+330	K 05+340			40.695		410.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+340	K 05+350			38.170		394.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+350	K 05+360			32.890		355.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+360	K 05+370			30.419		316.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+370	K 05+380			29.083		297.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+380	K 05+390			29.354		292.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+390	K 05+400			29.822		295.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+400	K 05+410			26.828		283.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+410	K 05+420			23.722		252.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+420	K 05+430			24.319		240.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+430	K 05+440			25.057		246.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+440	K 05+450			24.963		250.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+450	K 05+460			25.696		253.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+460	K 05+470			24.328		250.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+470	K 05+480			25.305		248.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+480	K 05+490			27.128		262.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+490	K 05+500			29.355		282.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+500	K 05+510			31.760		305.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+510	K 05+520			42.629		371.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+520	K 05+530			59.360		509.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+530	K 05+540			82.954		711.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+540	K 05+550			106.466		947.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+550	K 05+560			123.617		1,150.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+560	K 05+570			127.428		1,255.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+570	K 05+580			112.102		1,197.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+580	K 05+590			97.498		1,048.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+590	K 05+600			82.494		899.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+600	K 05+610			63.869		731.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+610	K 05+620			46.948		554.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+620	K 05+630			44.329		456.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+630	K 05+640			43.445		438.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+640	K 05+650			41.771		426.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+650	K 05+660			50.177		459.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+660	K 05+670			48.299		492.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+670	K 05+680			47.592		479.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+680	K 05+690			48.678		481.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+690	K 05+700			47.014		478.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+700	K 05+710			43.726		453.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+710	K 05+720			43.066		433.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 05+720	K 05+730			43.549		433.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+730	K 05+740			42.204		428.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+740	K 05+750			40.730		414.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+750	K 05+760			38.565		396.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+760	K 05+770			39.151		388.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+770	K 05+780			39.462		393.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+780	K 05+790			42.298		408.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+790	K 05+800			42.528		424.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+800	K 05+810			40.018		412.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+810	K 05+820			41.322		406.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+820	K 05+830			43.034		421.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+830	K 05+840			45.310		441.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+840	K 05+850			47.825		465.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+850	K 05+860			49.506		486.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+860	K 05+870			54.546		520.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+870	K 05+880			49.887		522.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+880	K 05+890			46.587		482.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+890	K 05+900			41.833		442.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+900	K 05+910			43.101		424.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+910	K 05+920			43.637		433.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+920	K 05+930			44.474		440.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+930	K 05+940			43.394		439.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+940	K 05+950			41.115		422.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+950	K 05+960			39.908		405.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+960	K 05+970			37.381		386.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+970	K 05+980			34.666		360.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+980	K 05+990			31.412		330.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+990	K 06+000			36.621		340.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+000	K 06+010			33.426		350.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+010	K 06+020			28.799		311.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+020	K 06+030			32.021		304.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+030	K 06+040			33.834		329.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+040	K 06+050			35.752		347.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+050	K 06+060			35.324		355.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+060	K 06+070			36.463		358.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+070	K 06+080			37.873		371.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+080	K 06+090			34.700		362.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+090	K 06+100			35.657		351.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+100	K 06+110			42.659		391.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+110	K 06+120			45.711		441.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+120	K 06+130			33.169		394.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+130	K 06+140			37.152		351.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+140	K 06+150			37.792		374.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+150	K 06+160			36.615		372.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+160	K 06+170			35.853		362.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+170	K 06+180			32.614		342.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+180	K 06+190			34.956		337.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+190	K 06+200			35.833		353.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+200	K 06+210			36.963		363.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+210	K 06+220			33.862		354.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+220	K 06+230			32.645		332.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+230	K 06+240			28.190		304.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+240	K 06+250			28.985		285.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+250	K 06+260			33.969		314.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+260	K 06+270			36.143		350.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+270	K 06+280			35.352		357.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+280	K 06+290			36.265		358.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+290	K 06+300			36.679		364.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+300	K 06+310			41.196		389.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+310	K 06+320			44.271		427.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+320	K 06+330			61.376		528.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+330	K 06+340			48.153		547.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+340	K 06+350			46.503		473.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+350	K 06+360			48.944		477.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+360	K 06+370			48.820		488.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+370	K 06+380			49.954		493.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+380	K 06+390			53.828		518.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+390	K 06+400			54.717		542.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+400	K 06+410			53.283		540.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+410	K 06+420			55.001		541.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+420	K 06+430			54.630		548.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+430	K 06+440			56.203		554.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+440	K 06+450			59.885		580.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+450	K 06+460			57.180		585.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+460	K 06+470			59.041		581.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+470	K 06+480			58.603		588.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+480	K 06+490			62.152		603.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+490	K 06+500			61.645		618.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+500	K 06+510			60.883		612.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+510	K 06+520			62.437		616.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+520	K 06+530			62.926		626.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+530	K 06+540			64.591		637.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+540	K 06+550			63.653		641.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+550	K 06+560			64.198		639.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+560	K 06+570			60.314		622.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+570	K 06+580			62.829		615.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+580	K 06+590			58.443		606.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+590	K 06+600			55.420		569.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+600	K 06+610			51.188		533.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+610	K 06+620			45.436		241.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+560	K 06+570			1.162		5.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+570	K 06+580			3.914		25.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+580	K 06+590			7.793		58.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+590	K 06+600			11.920		98.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+600	K 06+610			16.043		139.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 00+000	K 00+010			8.717		129.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+010	K 00+020			9.129		89.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+020	K 00+030			9.359		92.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+030	K 00+040			8.071		87.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+040	K 00+050			7.612		78.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+050	K 00+060			7.016		73.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+060	K 00+070			9.668		83.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+070	K 00+080			8.361		90.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+080	K 00+090			11.083		97.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+090	K 00+100			10.488		107.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+100	K 00+110			14.038		122.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+110	K 00+120			16.271		151.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+120	K 00+130			21.942		191.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+130	K 00+140			19.663		208.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+140	K 00+150			22.083		208.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+150	K 00+160			24.135		231.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+160	K 00+170			22.383		232.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+170	K 00+180			21.551		219.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+180	K 00+190			22.074		218.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+190	K 00+200			23.616		228.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+200	K 00+210			28.468		260.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+210	K 00+220			30.693		295.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+220	K 00+230			26.242		284.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+230	K 00+240			32.153		291.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+240	K 00+250			32.492		323.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+250	K 00+260			32.449		324.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+260	K 00+270			24.528		284.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+270	K 00+280			25.344		249.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+280	K 00+290			31.307		283.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+290	K 00+300			28.855		300.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+300	K 00+310			28.380		286.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+310	K 00+320			32.153		302.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+320	K 00+330			28.316		302.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+330	K 00+340			31.685		300.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+340	K 00+350			41.424		365.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+350	K 00+360			41.787		416.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+360	K 00+370			39.645		407.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+370	K 00+380			42.477		410.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+380	K 00+390			40.872		416.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+390	K 00+400			43.028		419.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+400	K 00+410			44.462		437.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+410	K 00+420			48.832		466.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+420	K 00+430			45.488		471.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+430	K 00+440			51.118		241.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 06+610	K 06+610			23.004		392.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+610	K 06+620			24.405		237.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+620	K 06+630			27.324		258.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+630	K 06+640			29.550		284.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+640	K 06+650			29.506		295.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+650	K 06+660			30.411		299.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+660	K 06+670			29.323		298.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+670	K 06+680			27.008		281.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+680	K 06+690			27.085		270.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+690	K 06+700			11.609		193.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+010	K 00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+020	K 00+030			3.778		56.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+030	K 00+040			5.651		47.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+040	K 00+050			5.518		55.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+050	K 00+060			5.754		56.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+060	K 00+070			5.936		58.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+070	K 00+080			5.602		57.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+080	K 00+090			7.935		67.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+090	K 00+100			6.462		71.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+100	K 00+110			5.313		58.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+110	K 00+120			8.607		69.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+120	K 00+130			13.793		112.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+130	K 00+140			13.906		138.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+140	K 00+150			19.721		168.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+150	K 00+160			20.286		200.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+160	K 00+170			14.625		174.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+170	K 00+180			21.018		178.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+180	K 00+190			21.130		210.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+190	K 00+200			20.878		210.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+200	K 00+210			22.606		217.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+210	K 00+216			0.000		67.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+000	K 00+010			7.054		73.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+010	K 00+020			5.356		62.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+020	K 00+030			6.299		58.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+030	K 00+040			6.364		63.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+040	K 00+050			36.256		213.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+050	K 00+060			35.187		357.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+060	K 00+070			25.212		302.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+070	K 00+080			22.215		237.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+080	K 00+090			16.750		194.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+090	K 00+100			16.673		167.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+100	K 00+110			12.695		146.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+110	K 00+120			9.738		112.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+120	K 00+130			10.625		101.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+130	K 00+140			9.600		101.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+140	K 00+150			12.376		109.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+150	K 00+160			11.606		119.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+160	K 00+170			12.327		119.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+170	K 00+180			5.818		90.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+180	K 00+190			6.162		59.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+190	K 00+200			6.088		61.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+200	K 00+210			10.172		81.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+210	K 00+220			10.099		101.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+220	K 00+230			12.545		113.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+230	K 00+240			22.678		176.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+240	K 00+250			17.896		202.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+250	K 00+260			28.247		230.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+260	K 00+270			28.660		284.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+270	K 00+280			27.790		282.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+280	K 00+290			25.237		265.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+290	K 00+300			20.633		229.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+300	K 00+310			14.748		176.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+310	K 00+320			14.470		146.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+320	K 00+330			14.217		143.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+330	K 00+340			11.309		127.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+000	K 00+010			12.698		147.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+010	K 00+020			16.186		144.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+020	K 00+030			36.608		263.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+030	K 00+040			31.700		341.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+040	K 00+050			25.481		285.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+050	K 00+060			27.864		266.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+060	K 00+070			22.043		249.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+070	K 00+080			14.642		183.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+080	K 00+090			8.573		116.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+090	K 00+100			5.576		70.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+063	K 00+064			0.340		0.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+064	K 00+066			0.455		0.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+066	K 00+068			0.552		1.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+068	K 00+070			0.651		1.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+070	K 00+072			0.751		1.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+072	K 00+074			0.852		1.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+074	K 00+076			0.914		1.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+076	K 00+078			0.909		1.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+078	K 00+080			0.904		1.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+080	K 00+082			0.899		1.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+082	K 00+084			0.877		1.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+084	K 00+086			0.847		1.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+086	K 00+088			0.839		1.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+088	K 00+090			0.746		1.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+090	K 00+092			0.632		1.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+092	K 00+094			0.519		1.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+094	K 00+096			0.409		0.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+096	K 00+098			0.302		0.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+098	K 00+100			0.197		0.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+140	K 00+145			11.558		41.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+145	K 00+150			12.813		60.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+150	K 00+155			21.629		86.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+155	K 00+160			20.372		105.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+160	K 00+165			18.466		97.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+165	K 00+170			12.307		76.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+170	K 00+175			5.106		43.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+020	K 00+030			23.190		115.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+030	K 00+040			23.656		234.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+040	K 00+050			32.308		279.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+050	K 00+060			22.673		274.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+060	K 00+070			21.080		218.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+070	K 00+080			22.208		216.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+080	K 00+090			21.518		218.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+090	K 00+100			30.886		262.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+100	K 00+110			23.861		273.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+110	K 00+120			21.761		228.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+120	K 00+130			14.139		179.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+130	K 00+140			18.831		164.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+140	K 00+150			13.631		162.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+150	K 00+160			13.491		135.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+160	K 00+170			13.373		134.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+170	K 00+180			18.448		159.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+180	K 00+190			19.327		188.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+190	K 00+200			21.142		202.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+200	K 00+210			23.496		223.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+210	K 00+220			26.240		248.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+220	K 00+230			28.846		275.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+230	K 00+240			31.918		303.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+240	K 00+250			36.000		339.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+250	K 00+260			37.563		367.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+260	K 00+270			37.905		377.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+270	K 00+280			38.086		379.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+280	K 00+290			37.783		379.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+290	K 00+300			36.892		373.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+300	K 00+310			35.413		361.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+310	K 00+320			33.498		344.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+320	K 00+330			30.667		320.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+330	K 00+340			29.138		299.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+340	K 00+350			28.800		289.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+350	K 00+360			29.391		290.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+360	K 00+370			28.530		289.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+370	K 00+380			27.327		279.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+380	K 00+390			24.493		259.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+390	K 00+400			22.030		232.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+400	K 00+410			19.846		209.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+410	K 00+420			18.438		191.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+420	K 00+430			16.490		174.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+430	K 00+440			14.322		154.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+440	K 00+450			14.221		142.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+450	K 00+460			16.202		152.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+460	K 00+470			24.003		201.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+470	K 00+480			27.004		255.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+480	K 00+490			95.844		307.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+000	K 00+010			2.941		3.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado como subbase Glorieta Calle 8	
K 00+000	K 00+010			12.551		84.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+010	K 00+020			58.351		354.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+070	K 00+080			38.391		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+080	K 00+090			125.440		819.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+090	K 00+095			79.964		513.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+095	K 00+096			79.964		79.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+096	K 00+100			78.166		316.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+100	K 00+102			82.017		160.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+102	K 00+106			98.951		361.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+106	K 00+110			97.669		393.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+110	K 00+112			106.392		204.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+112	K 00+114			107.857		214.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+114	K 00+120			48.202		468.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+120	K 00+122			50.743		98.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+122	K 00+124			63.318		114.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+124	K 00+130			121.859		555.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+130	K 00+140			30.773		763.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+140	K 00+150			28.328		295.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+150	K 00+160			17.533		229.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+160	K 00+170			31.809		246.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+170	K 00+180			27.606		297.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+180	K 00+190			34.346		309.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+190	K 00+200			17.704		260.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+200	K 00+210			24.013		208.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+210	K 00+220			7.045		155.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+220	K 00+230			18.005		125.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+230	K 00+240			17.387		176.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+240	K 00+250			14.748		160.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+250	K 00+260			13.624		141.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+010	K 00+020			9.296		46.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+020	K 00+030			9.191		92.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+030	K 00+040			14.720		119.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+040	K 00+050			34.857		247.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+050	K 00+060			64.721		497.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+060	K 00+070			61.284		630.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+070	K 00+080			65.406		633.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+080	K 00+090			71.872		686.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+090	K 00+100			74.512		731.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+100	K 00+110			70.640		725.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+110	K 00+120			62.785		667.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+120	K 00+130			65.506		641.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+130	K 00+140			64.551		650.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+140	K 00+150			55.925		602.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+150	K 00+160			56.957		564.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+160	K 00+170			60.927		589.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+170	K 00+180			49.124		550.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+180	K 00+190			56.852		529.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+190	K 00+200			53.059		549.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+200	K 00+210			55.279		541.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+210	K 00+220			50.695		529.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+220	K 00+230			48.069		493.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+230	K 00+240			43.522		457.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+240	K 00+250			45.510		445.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+250	K 00+260			50.308		479.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+260	K 00+270			45.703		480.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+270	K 00+280			42.763		442.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+280	K 00+290			43.990		433.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+290	K 00+300			48.236		461.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+300	K 00+310			53.513		508.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+310	K 00+320			63.546		585.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+320	K 00+330			66.618		650.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+330	K 00+340			59.210		629.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+340	K 00+350			65.420		623.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+350	K 00+360			45.341		553.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+360	K 00+370			46.895		461.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+370	K 00+380			38.696		427.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+380	K 00+390			17.801		282.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+390	K 00+400			12.827		153.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+400	K 00+410			14.300		135.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+410	K 00+420			14.272		142.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+420	K 00+430			8.541		114.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+430	K 00+440			8.186		83.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+440	K 00+450			7.681		79.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+450	K 00+460			14.064		108.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+460	K 00+470			15.160		146.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+470	K 00+480			10.800		129.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+480	K 00+490			13.479		121.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+490	K 00+500			13.200		133.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+009	K 00+010			7.624		8.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+010	K 00+020			7.582		76.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+020	K 00+030			7.608		75.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+030	K 00+040			8.165		78.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+040	K 00+050			11.030		95.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+050	K 00+060			20.531		157.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+060	K 00+070			29.159		248.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+070	K 00+080			24.867		270.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+080	K 00+090			19.122		219.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+090	K 00+100			14.451		167.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+100	K 00+110			12.899		136.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+110	K 00+120			9.684		112.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+120	K 00+130			9.477		95.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+130	K 00+140			9.363		94.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+140	K 00+150			9.402		93.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+150	K 00+160			9.371		93.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+160	K 00+170			8.902		91.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+170	K 00+180			8.796		88.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+180	K 00+190			11.078		99.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+190	K 00+200			11.606		113.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+200	K 00+210			9.341		104.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+210	K 00+220			9.398		93.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+220	K 00+230			9.357		93.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+230	K 00+240			8.822		90.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+240	K 00+250			7.370		80.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+250	K 00+260			6.354		68.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+260	K 00+270			5.513		59.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+270	K 00+280			4.806		51.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+280	K 00+290			4.000		44.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+290	K 00+300			3.610		38.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+300	K 00+310			2.793		32.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+310	K 00+320			2.017		24.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+320	K 00+321			0.000		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+000	K 00+010			6.680		60.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+010	K 00+020			6.563		66.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+020	K 00+030			7.532		70.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+030	K 00+040			8.818		81.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+040	K 00+050			10.592		97.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+050	K 00+060			13.673		121.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+060	K 00+070			8.312		109.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+070	K 00+080			13.679		109.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+080	K 00+090			12.028		128.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+090	K 00+100			11.977		120.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+100	K 00+110			13.681		128.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+110	K 00+120			15.542		146.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+120	K 00+130			17.172		163.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+130	K 00+140			26.121		216.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+140	K 00+150			32.006		290.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+150	K 00+160			37.415		347.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+160	K 00+170			32.456		349.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+170	K 00+180			23.363		279.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+180	K 00+190			12.366		178.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+190	K 00+200			9.100		107.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+200	K 00+210			8.718		89.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+210	K 00+220			8.556		86.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+220	K 00+230			6.931		77.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+230	K 00+240			6.095		65.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+240	K 00+250			4.613		53.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+250	K 00+260			5.121		48.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+260	K 00+270			2.651		38.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+270	K 00+280			1.112		18.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+000	K 00+010			3.192		21.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			4.240		37.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			4.713		44.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040			4.203		44.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			4.570		43.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			8.052		63.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			9.925		89.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			23.160		165.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			27.916		255.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			14.160		210.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			15.491		148.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			7.906		116.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+122			7.906		19.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			9.260		104.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			7.203		82.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			5.752		64.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			6.232		59.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			4.243		52.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			2.896		35.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			4.153		35.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			3.086		36.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+130			2.898		29.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			3.018		29.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			2.057		25.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+151			2.003		2.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+025	K 00+030			0.969		2.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Norte Acceso Calle 8	
K 00+030	K 00+035			0.799		1.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Norte Acceso Calle 8	
K 00+035	K 00+040			1.827		1.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Norte Acceso Calle 8	
K 00+025	K 00+030			9.859		44.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+030	K 00+035			10.506		50.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+035	K 00+040			9.569		50.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+040	K 00+050			9.272		94.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+050	K 00+055			8.895		45.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+055	K 00+060			6.350		38.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+060	K 00+065			5.708		30.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+065	K 00+070			5.038		26.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+070	K 00+075			4.294		23.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+075	K 00+080			1.938		15.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+080	K 00+082			1.294		3.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+140	K 00+150			4.063		27.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+150	K 00+160			5.432		47.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+160	K 00+170			9.032		72.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+170	K 00+180			4.577		68.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+180	K 00+190			4.298		44.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+190	K 00+200			4.380		43.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+045	K 00+050			3.710		16.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+050	K 00+060			4.985		43.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+060	K 00+070			5.683		53.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+070	K 00+080			11.309		84.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+080	K 00+090			9.839		105.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+090	K 00+100			8.213		90.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+100	K 00+110			6.517		73.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+185	K 00+190			3.234		9.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+190	K 00+195			7.324		26.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+195	K 00+200			0.706		20.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+200	K 00+205			0.000		1.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+205	K 00+210					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+210	K 00+215					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+215	K 00+220			15.241		38.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+220	K 00+225			12.602		69.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+225	K 00+230			10.358		57.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+230	K 00+235			6.560		42.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+235	K 00+240			4.293		27.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+240	K 00+245			9.737		35.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+245	K 00+250			12.340		55.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+250	K 00+255			13.257		63.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+255	K 00+260			13.785		67.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+260	K 00+265			13.955		69.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+265	K 00+270			13.180		67.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+270	K 00+275			5.595		46.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+275	K 00+280			8.073		34.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+280	K 00+285			3.023		27.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+185	K 00+190			0.421		1.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+190	K 00+195			0.745		2.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+195	K 00+200			0.076		2.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+200	K 00+205			0.000		0.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+205	K 00+210			7.774		19.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+210	K 00+215			9.624		43.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+215	K 00+220			2.377		30.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+220	K 00+225			2.195		11.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+225	K 00+230			1.841		10.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+230	K 00+235			1.635		8.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+235	K 00+240			0.999		6.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+240	K 00+245			1.493		6.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+245	K 00+250			1.488		7.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+250	K 00+255			1.525		7.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+255	K 00+260			1.608		7.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+260	K 00+265			1.755		8.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+265	K 00+270			1.966		9.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+270	K 00+275			2.081		10.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+275	K 00+280			1.694		9.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+280	K 00+285			1.210		7.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+285	K 00+290			1.222		6.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+290	K 00+295			0.893		5.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+295	K 00+300			0.664		3.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+300	K 00+305			0.000		1.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon Fresado como terraplen	
K 00+150	K 00+155			1.989		6.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+155	K 00+160			2.135		10.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+160	K 00+165			1.836		9.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+165	K 00+170			3.121		12.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+170	K 00+175			1.407		11.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+175	K 00+180			1.867		8.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+180	K 00+185			1.678		8.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+185	K 00+190			1.310		7.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+190	K 00+195			1.045		5.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+195	K 00+200			0.786		4.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+200	K 00+205			0.000		1.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+150	K 00+155			0.678		2.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+155	K 00+160			0.897		3.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+160	K 00+165			0.776		4.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+165	K 00+170			0.772		3.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+170	K 00+175			0.718		3.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+175	K 00+180			0.659		3.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+180	K 00+185			0.696		3.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+185	K 00+190			0.743		3.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+190	K 00+195			0.749		3.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+195	K 00+200			0.565		3.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+200	K 00+205			0.372		2.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+205	K 00+210			0.133		1.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+210	K 00+215			0.000		0.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate Fresado como terraplen	
K 00+145	K 00+150			3.877		17.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+150	K 00+155			3.388		18.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+155	K 00+160			3.110		16.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+160	K 00+165			2.934		15.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+165	K 00+170			0.000		7.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+145	K 00+150			1.548		6.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+150	K 00+155			1.336		7.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+155	K 00+160			1.234		6.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+160	K 00+165			1.153		5.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+165	K 00+170			3.123		10.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+170	K 00+175			3.602		16.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+175	K 00+180			2.944		16.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+180	K 00+185			3.825		16.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+185	K 00+190			3.953		19.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+190	K 00+195			4.065		20.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+195	K 00+200			4.090		20.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+200	K 00+205			4.194		20.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+205	K 00+210			4.530		21.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate Fresado como terraplen	
K 00+070	K 00+080			5.870		42.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+080	K 00+090			6.034		59.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+090	K 00+100			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+100	K 00+110			1.894		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+110	K 00+120			12.898		73.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+120	K 00+130			12.210		125.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+130	K 00+140			8.904		105.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+140	K 00+148			1.450		43.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+000	K 00+005			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+005	K 00+010			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+010	K 00+015			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+015	K 00+020			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+020	K 00+025			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+000	K 00+005			1.731		8.34	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K 00+005	K 00+010			1.879		9.03	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K 00+010	K 00+015			2.063		9.86	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K 00+015	K 00+020			0.970		7.58	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K 00+020	K 00+025			0.000		2.43	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K0+100	K0+110			18.382		207.52	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+110	K0+120			13.732		160.57	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+120	K0+130			6.460		100.96	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+130	K0+140			3.873		51.67	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+140	K0+150			2.327		31.00	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+150	K0+160			2.501		24.14	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K 00+025	K 00+030			8.575		34.81	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+030	K 00+035			11.347		49.81	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+035	K 00+040			10.929		55.69	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+040	K 00+045			12.630		58.90	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+045	K 00+050			13.702		65.83	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+050	K 00+055			10.737		61.10	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+055	K 00+060			6.344		42.70	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+060	K 00+065			7.844		35.47	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+065	K 00+070			2.881		26.81	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+070	K 00+075			1.430		10.78	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+075	K 00+080			2.638		10.17	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+005	K 00+010			1.647		5.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+010	K 00+015			2.018		9.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+015	K 00+020			5.036		17.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+020	K 00+025			7.943		32.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+025	K 00+030			9.811		44.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+030	K 00+035			8.707		46.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+035	K 00+040			8.039		41.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+040	K 00+045			3.166		28.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+045	K 00+050			0.418		8.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+040	K 00+045			3.266		11.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho Fresado como terraplen	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+045	K 00+050			3.233		16.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+050	K 00+055			4.623		19.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+055	K 00+060			2.396		17.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+060	K 00+065			1.595		9.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+065	K 00+070			1.193		6.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+070	K 00+075			0.756		4.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+075	K 00+078			0.669		1.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho Fresado como terraplen	
K 00+030	K 00+040			0.633		3.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+040	K 00+050			0.594		6.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+050	K 00+060			0.745		6.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+060	K 00+070			0.922		8.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+070	K 00+080			0.999		9.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+080	K 00+090			1.431		12.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+090	K 00+100			1.875		16.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+100	K 00+110			1.605		17.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+110	K 00+120			1.547		15.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+120	K 00+130			1.525		15.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+130	K 00+140			1.510		15.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+140	K 00+150			1.487		14.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+150	K 00+151			1.486		2.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Norte Acceso Calle 8 Subbase existente conformacion	
K 00+000	K 00+005			1.012			Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente con subbase	
K 00+005	K 00+010			1.055			Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente con subbase	
K 00+010	K 00+015			1.649			Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente con subbase	
K 00+015	K 00+020			1.379		3.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+020	K 00+025			2.032		8.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+025	K 00+030			2.549		11.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+030	K 00+035			2.953		13.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+035	K 00+040			3.107		15.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+040	K 00+045			3.236		15.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+045	K 00+050			2.663		14.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+050	K 00+055			7.250		24.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+055	K 00+060			7.838		37.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+060	K 00+065			7.517		38.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+065	K 00+070			8.319		39.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+070	K 00+075			7.452		39.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+075	K 00+080			5.378		32.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+080	K 00+085			1.256		16.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+085	K 00+090			0.612		4.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+090	K 00+095			0.131		1.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+035	K 00+040			1.254		4.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+040	K 00+045			4.258		13.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+045	K 00+050			7.454		29.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+050	K 00+055			7.274		36.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+055	K 00+060			6.974		35.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+060	K 00+065			7.257		35.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+065	K 00+070			2.899		25.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+070	K 00+072			1.526		5.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+000	K 00+005			4.481		11.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+005	K 00+010			5.320		24.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+010	K 00+015			5.252		26.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+015	K 00+020			6.634		29.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+020	K 00+025			5.994		31.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+025	K 00+030			4.319		25.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+100	K 00+105			106.731		379.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+105	K 00+110			144.092		579.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+110	K 00+115			112.460		641.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+115	K 00+120			94.559		517.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+120	K 00+125			88.629		457.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+125	K 00+130			91.409		450.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+130	K 00+135			100.200		479.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+135	K 00+140			109.038		523.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+140	K 00+145			158.543		668.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+145	K 00+150			156.211		786.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+150	K 00+155			13.146		423.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+155	K 00+160			55.603		171.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+160	K 00+165			21.877		193.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+165	K 00+168			20.856		64.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K0+165	K0+165			0.950		- 6.50	Septiembre 2025 a Origen	Volumen de descuento por tuberia en concreto de 36"	
K 00+020	K 00+025			10.700		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 salida	
K 00+025	K 00+030			7.532		45.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 salida	
K 00+030	K 00+035			6.403		34.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 salida	
K 00+035	K 00+040			14.484		52.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 salida	
K 00+040	K 00+045			9.341		59.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 salida	
K 00+045	K 00+050			7.628		42.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 salida	
K 00+050	K 00+055			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 salida	
K 00+075	K 00+080			9.866		41.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental conectante calle 8 Entrada	
K 00+080	K 00+085			23.598		83.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental conectante calle 8 Entrada	
K 00+055	K 00+060			0.568		2.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+060	K 00+065			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+065	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+070	K 00+075			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+075	K 00+080			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+080	K 00+085			0.043		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+085	K 00+087			0.043		0.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 02+750	K 02+750			339.470		411.71	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica- Volumen rampa 2 Lleno de dados puente peatonal	
K 00+019	K 00+020			0.727		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 11	
K 00+020	K 00+021			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 11	
K 00+021	K 00+022			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 11	
K 00+022	K 00+023			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+023	K 00+024			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+024	K 00+025			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+025	K 00+026			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+026	K 00+027			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+027	K 00+028			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+028	K 00+029			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+029	K 00+030			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+030	K 00+031			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+031	K 00+032			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+032	K 00+033			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+033	K 00+034			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+034	K 00+035			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+035	K 00+036			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+036	K 00+037			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+037	K 00+038			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+038	K 00+039			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+039	K 00+040			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+040	K 00+041			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+041	K 00+042			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+042	K 00+043			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+043	K 00+044			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+044	K 00+045			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+045	K 00+046			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+046	K 00+047			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+047	K 00+048			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+048	K 00+049			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+049	K 00+050			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+050	K 00+051			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+051	K 00+052			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+052	K 00+053			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+053	K 00+054			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+054	K 00+055			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+055	K 00+056			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+056	K 00+057			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+057	K 00+058			0.727		0.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+058	K 00+059			0.746		0.74	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+059	K 00+060			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+060	K 00+061			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+061	K 00+062			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+062	K 00+063			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+063	K 00+064			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+064	K 00+065			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+065	K 00+066			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+066	K 00+067			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+067	K 00+068			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+068	K 00+069			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+069	K 00+070			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+070	K 00+071			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+071	K 00+072			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+072	K 00+073			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+073	K 00+074			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+074	K 00+075			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+075	K 00+076			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+076	K 00+077			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+077	K 00+078			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+078	K 00+079			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+079	K 00+080			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+080	K 00+081			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+081	K 00+082			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+082	K 00+083			0.746		0.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+083	K 00+084			0.840		0.79	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+084	K 00+085			0.926		0.88	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+085	K 00+086			1.013		0.97	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+086	K 00+087			1.099		1.06	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+087	K 00+088			0.815		0.96	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+088	K 00+089			1.556		1.19	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+089	K 00+090			1.579		1.57	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+090	K 00+091			1.567		1.57	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+091	K 00+092			1.574		1.57	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+092	K 00+093			1.711		1.64	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+093	K 00+094			1.711		1.71	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+094	K 00+095			1.711		1.71	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+095	K 00+096			1.711		1.71	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+096	K 00+097			1.711		1.71	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+097	K 00+098			1.711		1.71	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+098	K 00+099			1.711		1.71	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+099	K 00+100			1.711		1.71	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion fresado Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+004	K 00+006			7.381		9.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+006	K 00+008			8.455		15.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+008	K 00+010			7.986		16.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+010	K 00+012			11.924		19.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+012	K 00+014			9.260		21.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+014	K 00+016			8.853		18.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+016	K 00+018			8.794		17.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+018	K 00+020			8.538		17.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+020	K 00+022			9.420		17.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+022	K 00+024			8.114		17.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+024	K 00+026			5.014		13.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+026	K 00+028			5.802		10.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+028	K 00+030			6.660		12.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+030	K 00+032			6.943		13.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+032	K 00+034			9.200		16.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+034	K 00+036			6.748		15.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+036	K 00+038			5.272		12.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+038	K 00+040			5.583		10.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+040	K 00+042			5.058		10.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+042	K 00+044			3.638		8.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+044	K 00+046			3.130		6.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+046	K 00+048			4.213		7.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+048	K 00+050			4.952		9.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+050	K 00+052			5.707		10.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+052	K 00+054			7.695		13.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+054	K 00+056			9.650		17.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+056	K 00+058			9.486		19.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+058	K 00+060			6.976		16.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 02+750	K 02+750			10.214		1.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 1 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			8.089		1.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 2 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			17.240		2.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 3 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			13.040		1.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 4 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			7.072		1.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 5 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			7.320		1.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 6A subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			6.168		0.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 6B subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			16.745		2.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 7 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			13.482		3.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 8A subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			9.526		1.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 8B subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			8.372		1.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 8C subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			14.358		2.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 8D subase conformacion de fresado Rampa 1	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 02+750	K 02+750			13.091		1.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 8E subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			25.545		3.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 8F subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			6.008		1.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 8G subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			9.638		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 9 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			5.275		0.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 10 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			17.621		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 11 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			9.798		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 12 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			11.235		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 13 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			5.333		0.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 14 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			9.238		1.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 15 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			2.718		0.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 16 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			0.810		0.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 17 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 18 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			25.527		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 19 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			16.273		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 20 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			26.348		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 21 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			11.811		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 22 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			11.533		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 23 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			3.189		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 24 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			2.854		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 25 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			21.385		8.815	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 26 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			2.015		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 27 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			5.147		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 28 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			5.667		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 29 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			6.245		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 30 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			6.247		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 31 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			3.754		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 32 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			15.002		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 33 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			4.121		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 34 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			4.027		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Paño 35 subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			3.024		0.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa Occidente subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			1.611		1.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa Sur subase conformacion de fresado Rampa 1	
K 02+750	K 02+750			34.046		6.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 1	
K 02+750	K 02+750			26.964		5.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 2	
K 02+750	K 02+750			57.467		11.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 3	
K 02+750	K 02+750			43.468		8.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 4	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 5	
K 02+750	K 02+750			24.399		4.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 6A	
K 02+750	K 02+750			20.561		4.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 6B	
K 02+750	K 02+750			55.818		11.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 7	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8A	
K 02+750	K 02+750			31.754		6.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8B	
K 02+750	K 02+750			27.907		5.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8C	
K 02+750	K 02+750			47.859		9.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8D	
K 02+750	K 02+750			43.635		8.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8E	
K 02+750	K 02+750			85.151		17.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8F	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8G	
K 02+750	K 02+750			32.127		11.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 9	
K 02+750	K 02+750			17.583		3.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 10	
K 02+750	K 02+750			58.735		20.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 11	
K 02+750	K 02+750			32.661		11.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 12	
K 02+750	K 02+750			37.450		13.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 13	
K 02+750	K 02+750			17.776		3.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 14	
K 02+750	K 02+750			30.792		6.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 15	
K 02+750	K 02+750			9.061		1.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 16	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 17	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 18	
K 02+750	K 02+750			85.091		21.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 19	
K 02+750	K 02+750			54.242		13.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 20	
K 02+750	K 02+750			87.825		21.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 21	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 22	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 23	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 24	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 25	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 26	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 27	
K 02+750	K 02+750			17.158		6.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 28	
K 02+750	K 02+750			18.890		6.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 29	
K 02+750	K 02+750			20.815		7.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 30	
K 02+750	K 02+750			20.823		4.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 31	
K 02+750	K 02+750			12.512		2.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 32	
K 02+750	K 02+750			50.007		10.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 33	
K 02+750	K 02+750			13.735		2.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 34	
K 02+750	K 02+750			13.422		2.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 35	
K 02+750	K 02+750			10.080		2.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Rampa occidente	
K 02+750	K 02+750			5.370		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Rampa Sur	
K 00+004	K 00+006			2.654		5.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+006	K 00+008			2.795		5.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+008	K 00+010			2.796		5.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+010	K 00+012			2.719		5.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+012	K 00+014			2.593		5.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+014	K 00+016			2.467		5.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+016	K 00+018			2.712		5.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+018	K 00+020			2.951		5.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+020	K 00+022			2.665		5.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+022	K 00+024			2.093		4.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+024	K 00+026			1.991		4.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+026	K 00+028			1.817		3.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+028	K 00+030			1.511		3.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+030	K 00+032			1.626		3.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+032	K 00+034			1.488		3.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+034	K 00+036			1.490		2.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+036	K 00+038			1.521		3.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+490	K 00+500			1.369		13.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello con material de fresado	
K 00+500	K 00+510			0.888		11.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello con material de fresado	
K 00+510	K 00+520			1.739		13.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello con material de fresado	
K 00+520	K 00+530			1.713		17.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello con material de fresado	
K 00+530	K 00+540			1.713		17.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello con material de fresado	
K 00+540	K 00+550			1.709		17.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello con material de fresado	
K 00+550	K 00+560			1.705		17.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello con material de fresado	
K 00+560	K 00+570			1.663		5.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+570	K 00+580			1.088		3.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+580	K 00+590			1.372		7.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+590	K 00+600			1.492		14.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+600	K 00+610			1.531		15.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+610	K 00+620			1.886		8.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+620	K 00+630			1.780		1.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+260	K 01+270			1.909		19.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+270	K 01+280			1.804		18.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+280	K 01+290			1.767		17.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+290	K 01+300			1.975		18.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+300	K 01+310			1.678		18.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+310	K 01+320			1.777		17.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+320	K 01+330			1.878		18.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+330	K 01+340			1.883		18.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+340	K 01+350			1.831		18.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+350	K 01+360			1.818		18.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+360	K 01+370			1.935		18.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+370	K 01+380			1.833		18.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+380	K 01+390			1.764		17.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+390	K 01+400			1.738		17.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+400	K 01+410			1.707		17.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+410	K 01+420			1.747		17.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+420	K 01+430			1.681		17.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+430	K 01+440			1.677		16.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+440	K 01+450			1.684		16.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+450	K 01+460			0.000		8.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+460	K 01+470			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+470	K 01+480			1.934		9.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+000	K 02+010			1.770		8.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+010	K 02+020			1.899		18.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+020	K 02+030			2.400		21.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+030	K 02+040			2.381		23.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+040	K 02+050			2.261		23.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+050	K 02+060			2.257		22.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+060	K 02+070			2.228		22.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+070	K 02+080			2.207		22.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+080	K 02+090			2.149		21.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+090	K 02+100			2.177		21.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+100	K 02+110			2.197		21.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+110	K 02+120			2.266		22.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+120	K 02+130			2.198		22.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+130	K 02+140			2.323		22.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+140	K 02+150			2.425		23.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+150	K 02+160			2.360		23.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+160	K 02+170			2.345		23.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+170	K 02+180			2.180		22.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+180	K 02+190			2.061		21.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+190	K 02+200			1.950		20.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+200	K 02+210			1.857		19.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+210	K 02+220			1.764		18.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+220	K 02+230			1.714		17.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+230	K 02+240			1.675		16.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+240	K 02+250			1.821		17.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+250	K 02+260			1.157		14.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+400	K 03+410			1.941		19.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+410	K 03+420			1.986		19.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+420	K 03+430			2.019		20.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+430	K 03+440			1.965		19.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+440	K 03+450			2.055		20.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+450	K 03+460			2.084		20.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+460	K 03+470			2.122		21.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+470	K 03+480			2.139		21.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+480	K 03+490			2.128		21.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+490	K 03+500			1.868		19.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+500	K 03+510			2.147		20.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+510	K 03+520			2.149		21.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+520	K 03+530			2.171		21.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+530	K 03+540			2.179		21.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+540	K 03+550			2.178		21.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+550	K 03+560			2.265		22.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+560	K 03+570			2.321		22.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+570	K 03+580			2.414		23.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+580	K 03+590			2.406		24.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+590	K 03+600			2.337		23.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+600	K 03+610			2.443		23.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+610	K 03+620			2.421		24.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+620	K 03+630			2.352		23.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+630	K 03+640			2.777		25.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+640	K 03+650			2.445		26.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+650	K 03+660			2.356		24.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+660	K 03+670			2.324		23.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+670	K 03+680			2.475		24.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+680	K 03+690			2.440		24.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+700	K 04+710			2.125		20.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+710	K 04+720			2.122		21.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+720	K 04+730			2.225		21.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+730	K 04+740			2.519		23.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+740	K 04+750			1.630		20.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+750	K 04+760			1.773		17.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+760	K 04+770			1.773		17.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+770	K 04+780			2.448		21.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+780	K 04+790			2.261		23.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+790	K 04+800			2.258		22.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+800	K 04+810			2.261		22.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+810	K 04+820			2.264		22.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+820	K 04+830			2.236		22.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+830	K 04+840			2.195		22.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+840	K 04+850			2.145		21.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+850	K 04+860			2.071		21.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+860	K 04+870			2.031		20.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+870	K 04+880			1.995		20.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+880	K 04+890			1.909		19.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+890	K 04+900			1.996		19.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+900	K 04+910			2.021		20.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+910	K 04+920			1.992		20.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+920	K 04+930			2.005		19.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+930	K 04+940			2.009		20.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+940	K 04+950			2.018		20.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+950	K 04+960			2.018		20.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+960	K 04+970			1.868		19.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 04+970	K 04+980			1.868		18.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+980	K 04+990			1.925		18.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+990	K 05+000			1.935		19.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+000	K 05+010			1.988		19.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+010	K 05+020			2.040		20.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+020	K 05+030			2.027		20.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+030	K 05+040			2.241		21.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+040	K 05+050			2.259		22.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+050	K 05+060			2.314		22.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+060	K 05+070			2.367		23.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+070	K 05+080			2.436		24.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+080	K 05+090			2.431		24.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+090	K 05+100			2.454		24.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+100	K 05+110			2.443		24.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+110	K 05+120			2.470		24.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+120	K 05+130			2.443		24.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+130	K 05+140			2.492		24.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+140	K 05+150			2.627		25.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+150	K 05+160			2.399		25.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+160	K 05+170			2.054		22.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+170	K 05+180			2.054		20.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+180	K 05+190			2.489		22.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+190	K 05+200			2.594		25.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+200	K 05+210			2.483		25.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+210	K 05+220			2.465		24.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+220	K 05+230			2.411		24.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+230	K 05+240			2.503		24.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+240	K 05+250			2.540		25.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+250	K 05+260			2.571		25.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+260	K 05+270			2.100		23.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+270	K 05+280			1.970		20.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+280	K 05+290			1.974		19.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+290	K 05+300			1.978		19.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+300	K 05+310			1.944		19.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+310	K 05+320			1.928		19.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+320	K 05+330			1.972		19.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+330	K 05+340			1.960		19.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+340	K 05+350			1.936		19.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+350	K 05+360			1.856		18.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+360	K 05+370			1.861		18.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+370	K 05+380			1.796		18.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+380	K 05+390			1.809		18.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+390	K 05+400			1.834		18.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+400	K 05+410			1.838		18.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+410	K 05+420			1.781		18.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+420	K 05+430			1.764		17.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+430	K 05+440			1.770		17.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+440	K 05+450			1.772		17.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+450	K 05+460			1.778		17.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+460	K 05+470			1.727		17.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+470	K 05+480			1.714		17.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+480	K 05+490			1.806		17.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+490	K 05+500			1.786		17.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+500	K 05+510			1.728		17.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+510	K 05+520			1.840		17.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+520	K 05+530			2.066		19.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+530	K 05+540			2.293		21.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+540	K 05+550			2.833		25.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+550	K 05+560			2.043		24.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+560	K 05+570			2.228		21.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+570	K 05+580			2.050		21.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+580	K 05+590			2.352		22.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+590	K 05+600			2.231		22.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+600	K 05+610			2.231		22.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+610	K 05+620			2.079		21.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+620	K 05+630			2.005		20.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+630	K 05+640			2.033		20.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+640	K 05+650			1.983		20.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+650	K 05+660			2.003		19.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+660	K 05+670			2.038		20.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+670	K 05+680			2.013		20.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+680	K 05+690			2.027		20.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+690	K 05+700			1.998		20.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+700	K 05+710			1.952		19.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+710	K 05+720			1.959		19.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+720	K 05+730			1.934		19.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+730	K 05+740			1.924		19.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+740	K 05+750			1.887		19.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+750	K 05+760			1.858		18.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+760	K 05+770			1.875		18.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+770	K 05+780			1.879		18.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+780	K 05+790			1.879		18.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+790	K 05+800			1.895		18.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+800	K 05+810			1.931		19.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+810	K 05+820			1.958		19.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+820	K 05+830			1.951		19.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+830	K 05+840			1.996		19.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+840	K 05+850			2.031		20.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+850	K 05+860			2.066		20.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+860	K 05+870			2.054		20.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+870	K 05+880			2.018		20.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+880	K 05+890			2.012		20.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+890	K 05+900			2.005		20.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+900	K 05+910			2.041		20.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+910	K 05+920			2.053		20.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+920	K 05+930			2.053		20.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+930	K 05+940			2.044		20.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+940	K 05+950			2.010		20.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+950	K 05+960			1.984		19.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+960	K 05+970			1.951		19.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+970	K 05+980			1.927		19.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+980	K 05+990			1.893		19.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+990	K 06+000			1.855		18.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+000	K 06+010			1.811		18.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+010	K 06+020			1.833		18.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+020	K 06+030			1.863		18.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+030	K 06+040			1.889		18.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+040	K 06+050			1.907		18.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 06+050	K 06+060			1.833		18.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+060	K 06+070			1.833		18.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+070	K 06+080			1.959		18.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+080	K 06+090			1.959		19.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+090	K 06+100			1.911		19.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+100	K 06+110			2.113		20.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+110	K 06+120			1.812		19.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+120	K 06+130			1.869		18.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+130	K 06+140			1.911		18.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+140	K 06+150			1.932		19.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+150	K 06+160			1.932		19.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+160	K 06+170			1.903		19.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+170	K 06+180			1.848		18.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+180	K 06+190			1.879		18.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+190	K 06+200			2.113		19.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+200	K 06+210			1.919		20.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+210	K 06+220			1.886		19.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+220	K 06+230			1.889		18.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+230	K 06+240			1.819		18.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+240	K 06+250			1.859		18.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+250	K 06+260			1.896		18.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+260	K 06+270			1.946		19.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+270	K 06+280			1.939		19.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+280	K 06+290			1.900		19.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+290	K 06+300			1.861		18.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+300	K 06+310			1.965		19.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+310	K 06+320			1.963		19.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+320	K 06+330			2.360		21.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+330	K 06+340			2.005		21.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+340	K 06+350			2.005		20.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+350	K 06+360			2.125		20.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+360	K 06+370			2.125		21.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+370	K 06+380			2.840		24.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+380	K 06+390			2.242		25.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+390	K 06+400			2.305		22.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+400	K 06+410			2.305		23.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+410	K 06+420			2.355		23.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+420	K 06+430			2.386		23.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+430	K 06+440			2.378		23.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+440	K 06+450			2.395		23.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+450	K 06+460			2.372		23.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+460	K 06+470			2.479		24.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+470	K 06+480			2.520		25.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+480	K 06+490			2.506		25.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+490	K 06+500			2.536		25.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+500	K 06+510			2.558		25.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+510	K 06+520			2.577		25.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+520	K 06+530			2.579		25.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+530	K 06+540			2.592		25.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+540	K 06+550			2.590		25.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+550	K 06+560			2.600		25.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+560	K 06+570			2.478		25.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+570	K 06+580			2.478		24.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+580	K 06+590			2.376		24.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+590	K 06+600			2.276		23.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+600	K 06+610			2.176		22.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+610	K 06+620			1.957		10.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+560	K 06+570			0.044		0.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 06+570	K 06+580			0.135		0.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 06+580	K 06+590			0.276		2.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 06+590	K 06+600			0.421		3.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 06+600	K 06+610			0.568		4.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 00+000	K 00+010			1.568		16.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+010	K 00+020			1.521		15.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+020	K 00+030			1.368		14.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+030	K 00+040			1.286		13.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+040	K 00+050			1.255		12.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+050	K 00+060			1.075		11.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+060	K 00+070			1.041		10.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+070	K 00+080			1.046		10.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+080	K 00+090			1.087		10.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+090	K 00+100			1.132		11.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+100	K 00+110			1.416		12.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+110	K 00+120			1.313		13.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+120	K 00+130			1.224		12.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+130	K 00+140			1.528		13.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+140	K 00+150			1.562		15.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+150	K 00+160			1.518		15.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+160	K 00+170			1.551		15.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+170	K 00+180			1.552		15.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+180	K 00+190			1.574		15.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+190	K 00+200			1.571		15.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+200	K 00+210			1.480		15.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+210	K 00+220			1.441		14.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+220	K 00+230			1.414		14.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+230	K 00+240			1.507		14.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+240	K 00+250			1.614		15.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+250	K 00+260			1.592		16.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+260	K 00+270			1.435		15.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+270	K 00+280			1.437		14.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+280	K 00+290			1.430		14.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+290	K 00+300			1.604		15.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+300	K 00+310			1.475		15.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+310	K 00+320			1.452		14.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+320	K 00+330			1.412		14.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+330	K 00+340			1.506		14.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+340	K 00+350			1.639		15.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+350	K 00+360			1.567		16.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+360	K 00+370			1.552		15.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+370	K 00+380			1.549		15.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+380	K 00+390			1.564		15.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+390	K 00+400			1.590		15.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+400	K 00+410			1.624		16.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+410	K 00+420			1.765		16.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+420	K 00+430			1.957		18.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+430	K 00+440			2.176		10.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 06+610	K 06+610			0.761		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+610	K 06+620			0.855		8.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+620	K 06+630			0.960		9.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+630	K 06+640			1.054		10.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+640	K 06+650			1.071		10.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+650	K 06+660			1.088		10.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+660	K 06+670			1.094		10.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+670	K 06+680			1.087		10.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+680	K 06+690			1.147		11.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+690	K 06+700			1.160		11.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+010	K 00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+020	K 00+030			0.466		6.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+030	K 00+040			0.549		5.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+040	K 00+050			0.574		5.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+050	K 00+060			0.615		5.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+060	K 00+070			0.653		6.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+070	K 00+080			0.687		6.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+080	K 00+090			0.811		7.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+090	K 00+100			0.734		7.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+100	K 00+110			0.754		7.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+110	K 00+120			1.042		8.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+120	K 00+130			1.748		13.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+130	K 00+140			2.038		18.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+140	K 00+150			2.193		21.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+150	K 00+160			1.635		19.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+160	K 00+170			1.303		14.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+170	K 00+180			1.248		12.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+180	K 00+190			1.059		11.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+190	K 00+200			1.037		10.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+200	K 00+210			1.013		10.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+210	K 00+216			1.013		6.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+074	K 00+076			0.267		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+076	K 00+078			0.265		0.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+078	K 00+080			0.264		0.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+080	K 00+082			0.263		0.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+082	K 00+084			0.261		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+084	K 00+086			0.259		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+086	K 00+088			0.257		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+088	K 00+090			0.231		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+090	K 00+092			0.197		0.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+092	K 00+094			0.164		0.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+094	K 00+096			0.131		0.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+096	K 00+098			0.097		0.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+098	K 00+100			0.064		0.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Bahia paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+063	K 00+064			0.048		0.04	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+064	K 00+066			0.064		0.11	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+066	K 00+068			0.076		0.14	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+068	K 00+070			0.088		0.16	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+070	K 00+072			0.101		0.19	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+072	K 00+074			0.113		0.21	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+074	K 00+076			0.120		0.23	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+076	K 00+078			0.119		0.24	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+078	K 00+080			0.119		0.24	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+080	K 00+082			0.118		0.24	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+082	K 00+084			0.118		0.24	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+084	K 00+086			0.117		0.23	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+086	K 00+088			0.117		0.23	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+088	K 00+090			0.104		0.22	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+090	K 00+092			0.089		0.19	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+092	K 00+094			0.074		0.16	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+094	K 00+096			0.059		0.13	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+096	K 00+098			0.044		0.10	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+098	K 00+100			0.029		0.07	Abril 2025 a Origen	Según cartera topografica -Conformacion Fresado como subbase Bahia Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+020	K 00+030			1.727		8.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+030	K 00+040			1.690		17.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+040	K 00+050			1.545		16.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+050	K 00+060			1.484		15.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+060	K 00+070			1.433		14.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+010	K 00+020			2.261		21.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+070	K 00+080			1.995		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+080	K 00+090			2.800		23.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+090	K 00+095			2.800		14.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+095	K 00+096			2.160		2.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+096	K 00+100			2.317		8.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+100	K 00+102			2.468		4.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+102	K 00+106			2.732		10.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+106	K 00+110			2.764		10.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+110	K 00+112			2.944		5.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+112	K 00+114			3.251		6.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+114	K 00+120			1.052		12.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+120	K 00+122			1.228		2.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+122	K 00+124			1.630		2.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+124	K 00+130			2.304		11.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+130	K 00+140			1.913		21.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+140	K 00+150			1.866		18.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+150	K 00+160			1.334		16.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+160	K 00+170			2.155		17.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+170	K 00+180			1.847		20.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+180	K 00+190			2.239		20.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+190	K 00+200			1.650		19.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+200	K 00+210			2.447		20.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+210	K 00+220			1.795		21.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+220	K 00+230			1.911		18.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+230	K 00+240			1.870		18.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+240	K 00+250			1.847		18.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+250	K 00+260			1.617		17.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+010	K 00+020			1.345		6.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+020	K 00+030			1.204		12.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+030	K 00+040			1.408		13.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+040	K 00+050			1.653		15.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+050	K 00+060			2.060		18.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+060	K 00+070			2.064		20.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+070	K 00+080			2.133		20.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+080	K 00+090			2.115		21.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+090	K 00+100			2.065		20.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+100	K 00+110			1.934		20.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+110	K 00+120			1.849		18.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+120	K 00+130			1.818		18.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+130	K 00+140			1.923		18.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+240	K 00+250			1.769		17.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+250	K 00+260			1.803		17.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+260	K 00+270			1.816		18.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+270	K 00+280			1.812		18.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+280	K 00+290			1.781		17.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+290	K 00+300			1.780		17.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+300	K 00+310			1.763		17.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+310	K 00+320			1.751		17.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+320	K 00+330			1.694		17.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+330	K 00+340			1.620		16.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+340	K 00+350			0.000		8.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+350	K 00+360			1.719		8.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+360	K 00+370			1.691		17.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+370	K 00+380			1.446		15.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+380	K 00+390			1.309		13.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+390	K 00+400			1.349		13.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+400	K 00+410			1.416		13.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+410	K 00+420			1.511		14.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+420	K 00+430			1.513		15.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+430	K 00+440			1.407		14.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+440	K 00+450			1.387		13.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+450	K 00+460			1.360		13.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+460	K 00+470			1.345		13.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+470	K 00+480			1.321		13.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+480	K 00+490			1.183		12.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+490	K 00+500			1.157		11.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+000	K 00+010			0.417		3.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			0.547		4.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.596		5.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.524		5.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.701		6.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.886		7.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.825		8.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			0.966		8.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			1.094		10.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			0.936		10.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.945		9.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			0.850		8.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+123			0.850		2.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.807		7.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.661		7.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.551		6.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			0.467		5.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			0.351		4.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			0.268		3.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.330		2.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			0.292		3.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+130			0.284		2.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			0.301		2.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			0.220		2.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+151			0.220		0.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			0.519		3.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+150	K 00+160			0.715		6.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+160	K 00+170			0.918		8.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+170	K 00+180			0.595		7.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+180	K 00+190			0.511		5.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+190	K 00+200			0.527		5.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+045	K 00+050			0.408		1.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+050	K 00+060			0.531		4.695	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+060	K 00+070			0.645		5.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+070	K 00+080			0.154		3.995	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+080	K 00+090			0.896		5.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+090	K 00+100			0.739		8.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+100	K 00+110			0.631		6.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+215	K 00+220			2.081		5.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+220	K 00+225			1.729		9.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+225	K 00+230			1.431		7.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+230	K 00+235			1.273		6.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+235	K 00+240			0.790		5.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+240	K 00+245			1.341		5.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+245	K 00+250			1.333		6.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+250	K 00+255			1.418		6.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+255	K 00+260			1.479		7.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+260	K 00+265			1.542		7.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+265	K 00+270			1.698		8.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+270	K 00+275			1.751		8.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+275	K 00+280			1.412		7.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+280	K 00+285			1.008		6.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+150	K 00+155			0.597		2.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+155	K 00+160			0.775		3.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+160	K 00+165			0.656		3.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+165	K 00+170			0.653		3.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+170	K 00+175			0.588		3.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+175	K 00+180			0.549		2.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+180	K 00+185			0.597		2.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+185	K 00+190			0.610		3.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+190	K 00+195			0.606		3.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+195	K 00+200			0.500		2.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+200	K 00+205			0.310		2.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+205	K 00+210			0.110		1.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+210	K 00+215			0.000		0.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+145	K 00+150			1.292		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+150	K 00+155			1.130		6.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+155	K 00+160			1.037		5.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+160	K 00+165			0.978		5.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+165	K 00+170			0.000		2.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+170	K 00+175			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+175	K 00+180			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+180	K 00+185			0.957		2.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+185	K 00+190			0.994		4.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+190	K 00+195			1.038		5.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+195	K 00+200			1.052		5.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+200	K 00+205			1.059		5.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+205	K 00+210			1.096		5.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+060	K 00+070						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+070	K 00+080						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+080	K 00+090						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+090	K 00+100						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+100	K 00+105			1.617		4.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+105	K 00+110			2.336		9.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+110	K 00+115			3.018		13.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+115	K 00+120			2.878		14.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+120	K 00+125			1.965		12.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+125	K 00+130			0.929		7.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+130	K 00+135			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+135	K 00+140			0.776		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+140	K 00+145			1.565		5.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+145	K 00+150			1.131		6.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+150	K 00+155			1.338		6.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+155	K 00+160			1.817		7.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+160	K 00+165			1.936		9.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+165	K 00+170			1.302		8.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+170	K 00+175			1.200		6.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+100	K 00+110			1.229		12.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+110	K 00+120			0.932		10.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+120	K 00+130			0.429		6.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+130	K 00+140			0.262		3.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+140	K 00+150			0.152		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+150	K 00+160			0.148		1.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho Fresado como terraplen	
K 00+025	K 00+030			0.412		1.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Salida Suroccidental San Gabriel Fresado como terraplen	
K 00+030	K 00+035			0.410		2.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Salida Suroccidental San Gabriel Fresado como terraplen	
K 00+035	K 00+040			0.455		2.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Salida Suroccidental San Gabriel Fresado como terraplen	
K 00+040	K 00+045			0.414		2.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Salida Suroccidental San Gabriel Fresado como terraplen	
K 00+045	K 00+050			0.352		1.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Salida Suroccidental San Gabriel Fresado como terraplen	
K 00+050	K 00+055			0.511		2.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Salida Suroccidental San Gabriel Fresado como terraplen	
K 00+015	K 00+020			0.261		1.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+020	K 00+025			0.383		1.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+025	K 00+030			0.605		2.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+030	K 00+035			0.774		3.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+035	K 00+040			0.818		3.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+040	K 00+045			0.843		4.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+045	K 00+050			0.889		4.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+050	K 00+055			1.049		4.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+055	K 00+060			1.132		5.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+060	K 00+065			1.102		5.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+065	K 00+070			1.123		5.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+070	K 00+075			1.112		5.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+075	K 00+080			0.819		4.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+080	K 00+085			0.450		3.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+085	K 00+090			0.214		1.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+090	K 00+095			0.044		0.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje salida via existente Fresado como terraplen	
K 00+045	K 00+050			1.113		4.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+050	K 00+055			0.867		4.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+055	K 00+060			0.727		3.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso cruce de cogua eje entrada via existente Fresado como terraplen	
K 00+100	K 00+105			1.352		3.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+105	K 00+110			2.049		8.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+110	K 00+115			1.474		8.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+115	K 00+120			1.159		6.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+120	K 00+125			0.883		5.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+125	K 00+130			1.061		4.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+130	K 00+135			1.238		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+135	K 00+140			1.244		6.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+140	K 00+145			2.268		8.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+145	K 00+150			2.220		11.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+150	K 00+155			1.555		9.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+155	K 00+160			1.063		6.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+160	K 00+165			0.403		3.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+165	K 00+168			0.403		1.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+055	K 00+060			0.249		0.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello conformacion de fresado Oriental Bahia calle 8	
K 00+060	K 00+065			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello conformacion de fresado Oriental Bahia calle 8	
K 00+065	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello conformacion de fresado Oriental Bahia calle 8	
K 00+070	K 00+075			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello conformacion de fresado Oriental Bahia calle 8	
K 00+075	K 00+080			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello conformacion de fresado Oriental Bahia calle 8	
K 00+080	K 00+085			0.076		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello conformacion de fresado Oriental Bahia calle 8	
K 00+085	K 00+087			0.076		0.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello conformacion de fresado Oriental Bahia calle 8	
K 00+004	K 00+006			0.902		1.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+006	K 00+008			1.152		2.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+008	K 00+010			1.374		2.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+010	K 00+012			1.562		2.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+012	K 00+014			1.288		2.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+014	K 00+016			1.259		2.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+016	K 00+018			1.192		2.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+018	K 00+020			1.056		2.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+020	K 00+022			1.074		2.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+022	K 00+024			1.072		2.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+024	K 00+026			1.070		2.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+026	K 00+028			1.113		2.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+028	K 00+030			0.766		1.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+030	K 00+032			0.753		1.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+032	K 00+034			0.801		1.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+034	K 00+036			0.736		1.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+036	K 00+038			0.802		1.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+038	K 00+040			0.942		1.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+040	K 00+042			0.916		1.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+042	K 00+044			0.796		1.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+044	K 00+046			0.661		1.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+046	K 00+048			0.650		1.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+048	K 00+050			0.616		1.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+050	K 00+052			0.700		1.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+052	K 00+054			0.756		1.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+054	K 00+056			0.872		1.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+056	K 00+058			0.907		1.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+058	K 00+060			0.669		1.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K5+500	K5+600	E	100.00	1.15	0.10	11.50	1/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+880	K4+980	E	100.00	1.15	0.10	11.50	6/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+350	K5+450	E	100.00	1.15	0.10	11.50	5/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+980	K5+100	E	120.00	1.15	0.10	13.80	9/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+100	K5+220	E	120.00	1.15	0.10	13.80	12/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+220	K5+260	E	40.00	1.15	0.10	4.60	14/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+840	K4+920	E	80.00	1.15	0.10	9.20	3/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+790	K4+840	E	50.00	1.15	0.10	5.75	4/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+751	K4+760	E	10.00	1.15	0.10	1.15	5/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+741	K5+750	E	9.00	2.40	1.10	23.76	13/01/2023	Construcción vía - Conformación aleta obra 44	
K5+600	K5+710	E	110.00	1.15	0.10	12.65	5/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+450	K5+500	E	50.00	1.15	0.10	5.75	3/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+600	K4+750	E	150.00	1.15	0.10	17.25	5/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+380	K4+450	E	70.00	1.15	0.10	8.05	7/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+450	K4+600	E	150.00	1.15	0.10	17.25	6/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+360	K4+380	E	20.00	1.15	0.10	2.30	10/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+880	K4+0	E	120.00	1.15	0.10	13.80	13/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+570	K3+700	E	130.00	1.15	0.10	14.95	18/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+700	K3+830	E	130.00	1.15	0.10	14.95	19/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+200	K4+360	E	160.00	1.15	0.10	18.40	20/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+100	K4+180	E	80.00	1.15	0.10	9.20	25/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K0+188.5	K0+216	E	27.50	1.15	0.10	3.16	14/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta retorno 5+300	
K6+237	K6+246	E	9.00	2.50	0.80	18.00	19/12/2022	Construcción vía - Relleno en aletas obra 48	
K6+294	K6+303	E	9.00	3.00	1.00	27.00	19/12/2022	Construcción vía - Relleno en aletas obra 49	
K4+471	K4+480	E	9.00	3.00	1.20	32.40	3/01/2023	Construcción vía - Relleno para piedra pegada a obra 32a Encole	
K0+245	K0+250	E	5.00	3.65	0.10	1.83	16/12/2022	Construcción vía - Relleno en aletas obra 51	
K3+476	K3+476	E	9.00	3.50	2.30	72.45	14/12/2022	Construcción obra No. 25 (Relleno cabezal)	
K5+888	K5+896	E	8.00	27.00	0.60	129.60	7/12/2022	Construcción Obra No. 45 (acceso)	
K3+395	K3+395	E	9.00	3.00	2.50	67.50	12/12/2022	Construccion obra No. 24 (adecuado sobre aleta)	
K6+119	K6+128	E	9.00	2.00	1.30	23.40	21/12/2022	Construcción vía - Relleno en aletas obra 47	
K3+390	K3+398	E	8.000	1.150	0.100	0.92	1/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+400	K3+500	E	100.000	1.150	0.100	11.50	1/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+380	K3+400	E	20.000	1.150	0.100	2.30	8/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+130	K4+136.9	E	6.900	1.300	0.100	0.90	30/01/2023	Construcción vía - Para cuneta en descole obra 31	
K3+500	K3+570	E	70.000	1.150	0.100	8.05	31/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+890	K3+900.6	E	10.600	1.400	0.100	1.48	28/01/2023	Construcción vía - Para cuneta en descole obra 29	
K0+80	K0+180	E	100.000	1.150	0.100	11.50	11/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta Retorno del 4+200	
K0+180	K0+240	E	60.000	1.150	0.100	6.90	14/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta Retorno 4+200	
K0+250	K0+345	I	95.000	1.150	0.100	10.93	20/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K 00+200	K 00+250	I	50.000	1.150	0.100	5.75	21/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K0+100	K0+200	I	100.000	1.150	0.100	11.50	24/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K2+150	K2+250	D	100.000	1.150	0.200	23.00	14/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K2+250	K2+260	D	10.000	1.150	0.100	1.15	16/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K2+220	K2+260	I	40.000	1.150	0.100	4.60	23/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K2+80	K2+150	D	70.000	1.150	0.200	16.10	4/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K2+20	K2+80	D	60.000	1.150	0.200	13.80	9/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+475	K4+475	E	10.000	3.850	0.200	7.70	13/03/2023	Construccion Obra No. 32a (para piedra pegada - protección de escorrentía descole	
K4+675.5	K4+685.3	E	4.800	4.320	0.300	6.22	9/03/2023	Construcción vía - Conformación para piedra pegada Obra 34	
K0+400	K0+500	I	100.000	1.150	0.100	11.50	3/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K0+355	K0+400	I	45.000	1.150	0.100	5.18	27/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K0+450	K0+500	D	50.000	1.150	0.200	11.50	16/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K3+593	K3+593	I	12.600	13.700	0.600	103.57	17/04/2023	Construccion acceso costado izquierdo	
K3+800	K3+800	I	8.500	13.000	0.250	27.63	17/04/2023	Construccion acceso costado izquierdo	
K3+300	K3+380	D	80.000	1.150	0.200	18.40	19/04/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+430	K3+442	E	12.000	11.000	0.300	39.60	14/04/2023	Construccion accesso predial	
K3+675	K3+675	E	9.000	7.500	0.200	13.50	10/04/2023	Construcción obra No. 28 (para proteccion de escorrentia)	
K3+829	K3+829	E	7.500	5.600	0.100	4.20	4/04/2023	Construcción obra No. 29 (para proteccion de escorrentia)	
K3+395	K3+395	E	9.000	4.600	0.200	8.28	22/04/2023	Construccion obra No. 24 (para protección escorrentía)	
K3+476	K3+476	E	9.000	4.600	0.200	8.28	21/04/2023	Construccion Obra No. 25 (para proteccion escorrentia)	
K0+350	K0+440	D	90.000	1.150	0.100	10.35	30/03/2023	Construccion conectante sur Glorieta Ave colombiana - Conformación cuneta	
K0+240	K0+250	E	11.300	11.600	0.600	78.65	12/04/2023	Adecuacion para zona de traslado de agua potable y gas calle 8	
K0+240	K0+250	E	13.000	6.000	0.400	31.20	15/04/2023	Desvio Etapa 1 la Paz a barandillas Parlelo a calle 8 sobre glorieta Ave Colombiana unica capa	
K0+180	K0+190	E	56.000	11.300	0.130	82.26	3/04/2023	Colocación de fresado para desvio Etapa 1 la Paz a barandillas paralelo a calle 8 primera capa	
K0+240	K0+250	E	11.300	11.600	0.400	52.43	5/04/2023	Construcción desvio Etapa 1 la Paz a barandillas paralelo calle 8	
K0+170	K0+170	E	56.000	11.340	0.150	95.26	30/03/2023	Colocación de fresado para desvio Etapa 1 la Paz a barandillas paralelo calle 8 segunda capa	
K0+240	K0+250	E	6.000	13.000	0.400	31.20	18/04/2023	Construccion isleta ave colombiana desvio calle 8 Traslado de redes	
K0+30	K0+120	E	90.000	1.150	0.200	20.70	13/04/2023	Construcción conectante norte glorieta Ave - Conformación cuneta	
K0+190	K0+310	I	120.000	1.150	0.200	27.60	25/04/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante norte	
K3+641	K3+641	E	14.500	6.400	0.200	18.56	11/04/2023	Construcción obra No. 27 (para proteccion de escorrentia)	
K4+770	K4+778	E	12.000	0.800	0.300	2.88	26/04/2023	Para tuberia 16" en cruce de Cogua	
K1+700	K1+800	D	100.000	1.150	0.200	23.00	13/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K1+500	K1+550	D	50.000	1.150	0.200	11.50	16/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K1+550	K1+600	D	50.000	1.150	0.200	11.50	15/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K1+800	K1+900	D	100.000	1.150	0.200	23.00	15/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K3+430	K3+442	E	12.000	11.000	0.090	11.88	28/04/2023	Acceso predial conformacion de fresado proveniente de 90 grados	
K3+593	K3+605	E	12.000	13.000	0.080	12.48	28/04/2023	Acceso predial conformacion de fresado proveniente de 90 grados	
K3+800	K3+808.5	E	8.500	13.000	0.090	9.95	28/04/2023	Acceso predial conformacion de fresado proveniente de 90 grados	
K5+154	K5+154	E	15.000	4.500	0.200	13.50	12/05/2023	Construcción Obra 38 - Conformación para piedra pegada(Escorrentia)	
K5+218	K5+218	E	9.000	5.000	0.200	9.00	2/05/2023	Construcciónobra 39 - Conformación para piedra pegada (Escorrentia)	
K4+951	K4+951	E	10.000	3.500	0.200	7.00	6/05/2023	Construcción Obra 36 - Conformación para piedra pegada (Escorrentia)	
K1+68.76	K1+68.76	E	15.000	6.000	0.200	18.00	15/05/2023	Construcción Obra 6 - Conformación piedra pegada (Escorrentia)	
K1+119.96	K1+119.96	E	10.000	4.500	0.200	9.00	12/05/2023	Construcción Obra 7 - Conformación piedra pegada (Escorrentia)	
K1+299	K1+299	E	11.500	5.000	0.200	11.50	10/05/2023	Construcción obra No. 8 (conformación piedra pegada proteccion escorrentia)	
K5+289	K5+289	E	10.000	4.000	0.200	8.00	28/04/2023	Construccion obra No. 40 (para ciclopeo protección escorrentía)	
K0+140	K 00+190	I	50.000	1.150	0.200	11.50	5/05/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante norte	
K2+413	K2+413	E	0.800	6.300	1.200	6.05	19/05/2023	Construccion obra 16 (llenos cabezal)	
K2+413	K2+413	E	10.000	2.500	0.200	5.00	23/05/2023	Construcción obra No. 16 (para piedra pegada proteccion de escorrentia)	
K1+508	K1+508	E	10.000	3.500	0.200	7.00	9/05/2023	Construcción obra No. 10 (conformación piedra pegada proteccion de escorrentia)	
K1+350	K1+430	D	80.000	1.150	0.200	18.40	9/06/2023	Construcción via - conformación cunetas	
K1+430	K1+500	D	70.000	1.150	0.200	16.10	24/06/2023	Construcción via - conformación cunetas	
K1+50	K1+150	D	100.000	1.150	0.200	23.00	1/06/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K2+0	K2+0	E	45.000	6.000	0.100	27.00	2/06/2023	Mantenimiento San Gabriel (K0+055 a K0+100) extendida de fresado	
K1+150	K1+300	D	150.000	1.150	0.200	34.50	5/06/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K2+750	K2+750	D	50.000	5.000	0.150	37.50	29/05/2023	Mantenimiento desvío calle 8 Ave Carril derecho (Actividad)	
K1+900	K2+0	D	100.000	1.150	0.200	23.00	30/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K2+750	K2+750	I	50.000	6.000	0.150	45.00	30/05/2023	Mantenimiento desvío calle 8 Ave Carril izquierdo (Actividad)	
K 01+866	K 01+866	E	12.600	1.600	0.200	4.03	22/06/2023	Construcción obra 13 - descole	
K1+658	K1+658	E	10.000	5.000	0.200	10.00	10/06/2023	Construcción obra No. 11 (conformación para piedra pegada)	
K1+658	K1+658	E	6.000	1.600	0.200	1.92	21/06/2023	Conformación descole obra No. 11 para cuneta	
K1+772	K1+772	E	10.000	4.500	0.200	9.00	10/06/2023	Construcción obra No. 12 (conformación para piedra pegada)	
K1+772	K1+772	E	15.900	1.600	0.200	5.09	21/06/2023	Conformación descole obra No. 12 para cuneta	
K1+420	K1+420	E	10.000	4.200	0.200	8.40	13/06/2023	Construcción obra No. 9 (conformación para piedra pegada)	
K 02+750	K 02+750	E	50.00	11.00	0.15	82.50	27/06/2023	Mantenimiento desvio calle 8	
K2+0	K2+0	E				42.00	1/06/2023	Mantenimiento Cruce San Gabriel	
K2+0	K2+0	E				70.00	2/06/2023	Mantenimiento San Gabriel (K0+055 a K0+100) con piedra sello	
K5+577	K5+577	E	15.800	5.800	0.200	18.33	28/06/2023	Construcción obra No. 41 (conformación para piedra pegada)	
K5+595	K5+595	E	16.800	5.800	0.200	19.49	27/06/2023	Construcción obra No. 42 (conformación para piedra pegada)	
K6+300	K6+300	E	6.500	1.600	0.200	2.08	10/07/2023	Construcción obra No. 49 - costado sur (Conformación cuneta)	
K6+300	K6+300	E	14.000	1.600	0.200	4.48	7/07/2023	Construcción obra No. 49 (Conformación cuneta)	
K6+476	K6+476	E	5.000	1.600	0.200	1.60	10/07/2023	Construcción obra No. 51 (Conformación cuneta)	
K6+123	K6+123	E	14.600	1.700	0.200	4.96	13/07/2023	Construcción obra No. 47 (Conformación cuneta)	
K6+17	K6+17	E	14.000	1.600	0.200	4.48	14/07/2023	Construcción obra No. 46 (Conformación cuneta)	
K5+752	K5+752	E	15.600	1.600	0.200	4.99	21/07/2023	Construcción obra No. 44 (Conformación cuneta)	
K5+894	K5+894	E	10.500	1.700	0.200	3.57	18/07/2023	Construcción obra No. 45 (Conformación cuneta)	
K5+637	K5+637	E	12.500	1.700	0.200	4.25	25/07/2023	Construcción obra No. 43 (Conformación cuneta)	
K3+395	K3+395	E	22.50	2.80	0.20	12.60	6/05/2022	Construccion Obra No.24-sello	
K5+400	K5+400	D	30.000	2.200	0.400	26.40	2/08/2023	Construcción vía - conformación cuneta de calzada nueva a calzada existente	
K4+769	K4+790	D	21.000	1.500	0.200	6.30	8/08/2023	Construcción vía - conformación cuneta descole obra 36	
K5+300	K5+300	E	10.000	2.000	0.300	6.00	17/08/2023	Construcción Retorno Cogua K5+300 - Conformación cuneta descole a caja	
K2+750	K2+750	E	6.000	1.800	0.600	6.48	1/08/2023	Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3 (via existente) capa 3 y 4	
K2+750	K2+750	E	10.000	1.800	0.600	10.80	1/08/2023	Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3 (via existente) capa 1 y 2	
K2+750	K2+750	E	7.000	1.800	1.200	15.12	31/07/2023	Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3 (via existente) capa 1, 2, 3 y 4	
K4+951	K4+951	E	11.000	1.700	0.300	5.61	8/08/2023	Construcción obra No. 36 - conformación cuneta	
K4+564	K4+564	E	5.600	1.600	0.200	1.79	25/08/2023	Construcción obra No. 33 (Conformación cuneta)	
K1+866	K1+866	E	9.000	4.500	0.200	8.10	14/08/2023	Construcción obra No. 13 (Conformación piedra pegada)	
K4+765	K4+765	E	10.000	2.000	0.300	6.00	9/08/2023	Construcción obra No. 35 - conformación cuneta	
K0+10	K0+50	E	40.000	1.600	0.200	12.80	18/08/2023	Construcción Retorno Cogua K5+300 - Conformación cuneta	
K0+50	K0+100	E	50.000	1.600	0.200	16.00	17/08/2023	Construcción Retorno Cogua K5+300 - Conformación cuneta	
K0+100	K0+175	E	75.000	1.600	0.200	24.00	15/08/2023	Construcción Retorno Cogua K5+300 - Conformación cuneta	
K0+20	K0+113	E	93.000	1.400	0.200	26.04	13/09/2023	Conformación cuneta conectante sur Glorieta calle 8	
K3+220	K3+220	E	75.000	2.800	0.150	31.50	3/10/2022	Construccion tramo longitudinal canal entre O22 y O23 sello	
K3+220	K3+220	I	20.000	6.000	0.200	24.00	1/11/2023	Ingreso a bodegas	
K1+447	K1+460	D	13.000	1.400	0.200	3.64	2/11/2023	Conformación para cunetas	
K1+474	K1+506	D	32.000	1.400	0.200	8.96	2/11/2023	Conformación para cunetas	
K0+140	K0+154.5	D	14.500	1.400	0.150	3.05	16/11/2023	Conformación para cunetas conectante norte	
K31+800	K31+800	E	30.000	7.500	0.185	41.63	12/01/2024	Instalación de fresado en entrada placa huella Picacho 2	
K4+751	K4+761	D	10.000	15.000	0.150	22.50	17/01/2024	Instalación de fresado en ingreso costado derecho calzada derecha	
K6+0	K6+9	D	9.000	2.000	0.150	2.70	17/01/2024	Instalación de fresado en ingreso costado derecho calzada derecha	
K6+300	K6+315	D	15.000	3.000	0.150	6.75	17/01/2024	Instalación de fresado en ingreso costado derecho calzada derecha	
K5+890	K5+903	D	13.000	3.000	0.150	5.85	17/01/2024	Instalación de fresado en ingreso costado derecho calzada derecha	
K2+480	K2+480	E	20.00	11.00	0.15	33.00	5/02/2024	Instalación de fresado - ingreso a chatarrería calzada derecha	
K2+0	K2+0	I	16.50	2.30	0.10	3.80	21/02/2024	Construccion cruce San Gabriel Gaviones - sello con fresado	
K0+620	K0+664	I	44.00	1.20	0.20	10.56	19/04/2024	Construccion vía - conformación fresado para cuneta	
K0+942	K0+990	I	48.00	1.50	0.20	14.40	3/04/2024	Construccion vía - conformación fresado para cunetas	
K0+942	K1+21.4	I	79.40	1.50	0.20	23.82	5/04/2024	Construccion vía - conformación fresado para cunetas RETORNO NORTE 0+850	
K1+121.4	K1+144	I	22.80	1.40	0.20	6.38	10/04/2024	Construccion vía - conformación fresado para cuneta	
K6+333	K6+333	I	8.50	15.00	0.24	30.60	24/04/2024	Construcción vía - conformación fresado acceso a predio	
K0+135	K0+190	I	49.90	1.40	0.20	13.97	9/04/2024	Construccion retorno sur K0+850 - conformación fresado para cunetas	
K0+240	K0+320	I	84.00	1.50	0.20	25.20	12/04/2024	Construccion retorno sur K0+850 - conformación fresado para cuneta (Abs final 0+324)	
K0+190	K0+240	I	50.00	1.50	0.20	15.00	13/04/2024	Construcción retorno sur K0+850 - conformación fresado para cunetas	
K0+100	K0+135	I	9.60	2.00	0.20	3.84	10/04/2024	Construccion retorno sur K0+850 - conformación fresado para cunetas	
K0+50	K0+161	I	111.00	1.40	0.20	31.08	24/04/2024	Construccion interseccion a nivel Pasoancho - conformacion fresado para cuneta	
K0+35	K0+50	I	14.10	1.45	0.40	8.18	18/04/2024	Construccion carril sur cruce San Gabriel - conformacin fresado	
K0+35	K0+50	I	4.00	5.60	0.70	15.68	18/04/2024	Construccion carril sur cruce San Gabriel - conformación fresado	
K0+35	K0+50	I	4.60	4.10	0.50	9.43	18/04/2024	Construcción carril sur cruce San Gabriel - conformacion fresado	
K0+475	K0+550	I	65.00	0.80	0.40	20.80	27/04/2024	Construcción vía - bordillo	
K4+58	K4+74	D	16.00	1.00	0.10	1.60	15/05/2024	Construcción vía - instalacion de fresado en tubería de sumidero a caja 31sector via ferrea	
K0+620	K0+620	I	9.30	17.00	0.10	15.81	16/05/2024	Construccion vía - ingreso a predio en Pasoancho	
K7+0	K7+70	I	68.00	1.10	0.20	14.96	18/06/2024	Construccion vía - conformacion en fresado para cuneta Sector 90 grados -APP-26036	
K2+750	K2+750	E	5.70	2.41	0.30	4.12	24/06/2024	Construccion puente peatonal Material de Fresado - Dado A Rampa 1	
K 01+716	K 01+770	I	54.00	1.20	0.20	12.96	23/08/2024	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-34902	
K 00+854	K 00+869	I	10.40	1.20	0.20	2.50	22/08/2024	Conformacion cuneta calzada existente -APP-34567	
K 01+600	K 01+658	I	58.00	1.20	0.20	13.92	16/08/2024	Conformación para cuneta calzada existente -APP-33488	
K 01+501	K 01+600	I	99.00	1.20	0.20	23.76	15/08/2024	Conformacion para cuneta - calzada existente -APP-33132	
K 01+420	K 01+501	I	81.00	1.20	0.20	19.44	12/08/2024	Conformacion cuneta - vía existente -APP-33042	
K 01+360	K 01+420	I	60.00	1.20	0.20	14.40	6/08/2024	Conformación pára cuneta - via existente -APP-32343	
K 01+299	K 01+360	I	61.00	1.20	0.20	14.64	5/08/2024	Via existente - conformacion para cuneta -APP-32323	
K 00+248	K 00+300	I	52.10	1.10	0.20	11.46	1/08/2024	Construccion retorno norte - conformacion en fresado para cuneta -APP-31432	
K 00+102	K 00+114	I	11.70	1.10	0.20	2.57	1/08/2024	Construccion retorno norte - conformacion en fresado para cuneta -APP-31429	
K 04+750	K 04+750	E	3.10	3.10	0.20	1.92	9/10/2024	Construccion paso peatonal cruce de Cogua conformación separador	
K 04+750	K 04+750	E	5.00	2.35	0.20	2.35	9/10/2024	Construccion paso peatonal cruce de Cogua conformación separador	
K 04+750	K 04+750	E	4.60	2.35	0.20	2.16	9/10/2024	Construccion paso peatonal cruce de Cogua conformación separador	
K 04+750	K 04+750	E	3.20	2.35	0.20	1.50	9/10/2024	Construccion paso peatonal cruce de Cogua conformación separador	
K 04+770	K 04+802	I	31.50	1.40	0.20	8.82	13/09/2024	Conformacion para cuneta - calzada existente	
K 04+770	K 04+770	E	2.45	2.00	0.20	0.98	13/09/2024	Construccion sendero peatonal separador - conformación	
K 04+770	K 04+770	E	6.70	3.00	0.20	4.02	13/09/2024	Construccion sendero peatonal separador - conformación	
K 02+750	K 02+750	E	3.03	2.75	0.65	5.42	17/09/2024	Construccion puente peatonal - conformación para modulo de inicio rampa 1	
K 02+750	K 02+750	E	3.03	2.75	0.31	2.58	18/09/2024	Construccion puente peatonal - conformación para modulo de inicio rampa 1	
K 02+750	K 02+750	E	3.03	2.75	0.84	7.00	18/09/2024	Construccion puente peatonal - conformación para modulo de inicio rampa 1	
K 02+435	K 02+535	I	100.00	1.20	0.20	24.00	21/09/2024	Construcción cuneta calzada existente - conformación	
K 02+750	K 02+750	E	30.00	0.70	0.80	16.80	24/09/2024	Conformación sobre tubería Caja 2 a caja 2A Glorieta Ave colombia	
K 02+361	K 02+435	I	74.00	1.20	0.20	17.76	25/09/2024	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-39053	
K 02+535	K 02+600	I	65.00	1.20	0.20	15.60	25/09/2024	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-39050	
K 02+750	K 02+750	E	23.30	0.70	0.10	1.63	26/09/2024	conformación para tubería de caja 2 a caja 3 - conectante occidental -APP-39241	
K 02+120	K 02+220	I	82.30	1.20	0.20	19.75	27/09/2024	Conformación cuneta calzada existente (27sept) -APP-39996	
K 02+750	K 02+750	E	23.30	0.70	1.10	17.94	2/10/2024	Conformacion B200 sobre tubería caja 2 caja 3 -APP-40140	
K 01+988	K 02+120	I	131.36	1.20	0.20	31.53	3/10/2024	Conformación para cuneta calzada existente -APP-40563	
K 01+818	K 01+896	I	78.00	1.20	0.20	18.72	8/10/2024	Conformación para cuneta - calzada existente (8oct) -APP-41377	
K 01+896	K 01+988	I	92.20	1.20	0.20	22.13	4/10/2024	Conformacion cuneta calzada existente -APP-41365	
K 01+773	K 01+818	I	45.10	1.20	0.20	10.82	9/10/2024	Conformacion para cuenta calzada existente -APP-41386	
K 04+751	K 04+770	I	20.00	1.20	0.20	4.80	16/10/2024	Conformacion para cuneta calzada existente -APP-42096	
K 04+678	K 04+750	I	72.30	1.20	0.20	17.35	16/10/2024	Conformación B200 para cuneta - calzada existente -APP-42109	
K 04+678	K 04+586	I	92.00	1.20	0.20	22.08	17/10/2024	Conformacion B200 - cuneta calzada existente -APP-42124	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 04+450	K 04+376	I	73.60	1.20	0.20	17.66	18/10/2024	Conformación B200 para cuneta calzada existente -APP-42156	
K 04+586	K 04+576	I	9.40	1.20	0.20	2.26	18/10/2024	Conformación cuneta calzada existente -APP-42152	
K 04+586	K 04+525	I	60.80	1.20	0.20	14.59	21/10/2024	Conformación cuneta calzada existente (21oct) -APP-43115	
K 00+092	K 00+102	I	1.60	1.20	0.20	0.38	1/08/2024	Ingreso a Caja 3 - conformacion cuneta retorno norte en fresado	
K 00+092	K 00+102	I	4.60	2.00	0.20	1.84	1/08/2024	Ingreso a Caja 3 - conformacion cuneta retorno norte en fresado	
K 01+085	K 01+121	I	36.40	1.10	0.20	8.01	1/08/2024	Construccion retorno norte - conformacion en fresado para cuneta	
K 01+144	K 01+167	I	23.00	1.10	0.20	5.06	1/08/2024	Construccion retorno norte - conformacion en fresado para cuneta	
K 00+060	K 00+090	I	30.00	1.50	0.20	9.00	4/04/2024	Construccion vía - conformación fresado para cuneta	
K 00+000	K 00+095	I	61.00	1.50	0.20	18.30	4/04/2024	Construccion vía - conformación fresado para cuneta	
K 03+347	K 03+436	I	89.00	1.20	0.20	21.36	20/11/2024	Conformación B200 para cuneta - calzada existente -APP-46587	
K 03+210	K 03+210	D	17.70	7.03	0.15	18.66	18/11/2024	Instalación de fresado en ingreso a predio (18nov) -APP-46582	
K 03+436	K 03+526	I	90.00	1.20	0.20	21.60	15/11/2024	Conformación cuneta calzada existente -APP-45453	
K 03+526	K 03+665	I	138.80	1.20	0.20	33.31	14/11/2024	Conformacion para cuneta calzada existente -APP-45449	
K 03+665	K 03+813	I	148.00	1.20	0.20	35.52	13/11/2024	Conformación para cuneta calzada existente -APP-45435	
K 03+813	K 03+941	E	128.00	1.20	0.20	30.72	13/11/2024	Conformación B200 para cuneta -APP-45424	
K 03+941	K 04+060	I	119.00	1.20	0.20	28.56	5/11/2024	Conformación para cuneta calzada existente -APP-44789	
K 00+610	K 00+610	I	9.20	5.25	1.70	82.11	5/08/2024	acceso predio -APP-32326	
K 03+216	K 03+347	I	131.00	1.20	0.20	31.44	28/11/2024	Conformacion para cuneta calzada existente -APP-47538	
K 03+169	K 03+216	I	47.20	1.20	0.20	11.33	3/12/2024	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-48862	
K 03+088	K 03+169	I	81.00	1.20	0.20	19.44	5/12/2024	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-49022	
K 02+750	K 02+750	I	5.60	2.20	0.05	0.62	12!2/2024	Construccion Puente peatonal - Dado U rampa 2 -APP-49999	
K 05+068	K 05+215	I	146.50	1.20	0.20	35.16	12/12/2024	Conformación para cuneta calzada existente -APP-50009	
K 02+750	K 02+750	I	5.60	2.20	0.10	1.23	12/12/2024	Construccion Puente peatonal - Dado S rampa 2 -APP-49997	
K 02+750	K 02+750	I	5.60	2.20	0.10	1.23	13/12/2024	Construccion puente peatonal - instalación fresado Dado P (13dic) -APP-50383	
K 02+750	K 02+750	I	5.60	2.20	0.10	1.23	13/12/2024	Construccion puente peatonal - instalación fresado Dado Q (13dic) -APP-50384	
K 02+750	K 02+750	I	5.60	2.20	0.10	1.23	17/12/2024	Construccion puente peatonal - conformacion fresado dado R (17dic) -APP-50949	
K 02+750	K 02+750	I	5.60	2.20	0.10	1.23	18/12/2024	Construccion puente peatonal - instalacion fresado Dado W -APP-50970	
K 06+212	K 06+300	I	86.60	1.20	0.20	20.78	19/12/2024	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-51034	
K 02+750	K 02+750	I	2.00	2.00	0.10	0.40	10/01/2025	Construccion puente peatonal conformacion fresado pila 4 (10 enero) -APP-52145	
K 06+122	K 06+211	I	89.10	1.20	0.20	21.38	15/01/2025	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-52458	
K 06+027	K 06+122	I	95.00	1.20	0.20	22.80	16/01/2025	Conformacion B200 para cuneta - calzada existente -APP-52487	
K 05+943	K 06+027	I	84.00	1.20	0.20	20.16	17/01/2025	Conformación para cuneta calzada existente -APP-52911	
K 05+861	K 05+943	I	81.70	1.20	0.20	19.61	20/01/2025	Conformacion para cuneta calzada existente (20/enero) -APP-53085	
K 02+750	K 02+750	E	10.20	3.50	0.10	3.57	20/02/2025	Construcción obra No. 19 - muro de salida conformacion en fresado -APP-57048	
K 02+750	K 02+750	E	10.20	3.50	0.50	17.85	20/02/2025	Construcción obra No. 19 - muro de salida piedra sello Los Pinos -APP-57045	
K 06+541	K 06+471	I	70.00	1.20	0.20	16.80	18/02/2025	Conformacion para cuneta calzada existente 18feb -APP-57031	
K 06+630	K 06+541	I	88.80	1.20	0.20	21.31	17/02/2025	Conformacion para cuneta calzada existente 17feb -APP-57027	
K 06+335	K 06+296	I	38.50	1.20	0.20	9.24	13/02/2025	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-55919	
K 06+471	K 06+335	I	136.30	1.20	0.20	32.71	12/02/2025	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-55891	
K 00+020	K 00+090	E	70.00	1.20	0.20	16.80	31/01/2025	Conformación para cuneta cruce de cogua carril de salidad calzada existente -APP-55146	
K 05+454	K 05+544	I	90.00	1.20	0.20	21.60	28/01/2025	Conformación cunetas calzada existente -APP-54011	
K 05+544	K 05+678	I	134.00	1.20	0.20	32.16	27/01/2025	Confromación para cuneta - calzada existente -APP-53667	
K 02+750	K 02+750	E	60.80	0.10	1.00	6.08	10/03/2025	Construccion obra No. 19 conformacion de fresado - aletas empalme acceso mantenimiento Susagua 10/marzo -APP-59465	
k02+750	k02+750	I	3.40	7.00	0.50	11.900	21/03/2025	Conformacion con material de excavación costado sur oriental glorieta avecolombiana . -APP-61181	
k02+750	k02+750	I	2.20	5.10	0.50	5.610	25/03/2025	Conformacion con material de excavación costado sur oriental glorieta avecolombiana . -APP-61177	
k02+750	k02+750	I	2.20	5.10	0.50	5.610	26/03/2025	Conformacion con material de excavación costado sur oriental glorieta avecolombiana- 2da capa (Glorieta) -APP-61400	
k02+750	k02+750	I	3.40	7.00	0.50	11.900	26/03/2025	Conformacion con material de excavación costado sur oriental glorieta avecolombiana- 2da capa (Glorieta) -APP-61403	
k02+598	k02+718	I	121.80	1.20	0.20	29.232	10/04/2025	Conformacion para cuneta - calzada existente -APP-63162	
k02+870	k02+985	I	115.00	1.20	0.20	27.600	15/04/2025	Conformacion para cuneta glorieta - calzada existente -APP-63867	
k00+040	k00+040	I	2.20	5.10	0.50	5.610	27/03/2025	Conformacion con material de excavación costado sur oriental glorieta avecolombiana- 3ra capa glorieta . -APP-61730	
K4+025.00	K4+095.00	E	70.00	11.60	0.30	243.600	7/02/2024	Conformacion fresado desvio cruce de cogua	
k00+112	k00+235	E	1.75	2.20	0.20	0.770	30/05/2025	Conformación con para cuneta glorieta. -APP-70447	
k00+112	k00+235	E	2.30	1.00	0.20	0.460	30/05/2025	Conformación con para cuneta glorieta. -APP-70452	
k00+112	k00+235	E	2.70	1.40	0.20	0.756	30/05/2025	Conformación para cuneta glorieta. -APP-70442	
k00+112	k00+235	E	98.20	1.20	0.20	23.568	30/05/2025	Conformación para cuneta glorieta. -APP-70439	
k00+000	k00+112	E	7.00	1.20	0.20	1.680	9/06/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conformación para cuneta -APP-71583	
k00+000	k00+112	E	94.80	1.20	0.20	22.752	9/06/2025	Conformación Cuneta en glorieta . -APP-71167	
k00+235	k00+260	E	1.40	1.10	0.20	0.308	9/06/2025	Conformación Cuneta en glorieta . -APP-71164	
k00+235	k00+260	E	25.00	1.20	0.20	6.000	9/06/2025	Conformación Cuneta en glorieta c. -APP-71161	
k02+750	k02+750	E	12.00	0.70	0.15	1.260	25/06/2025	Urbanismo rampa 2 - conformacion fresado sobre tubería de SP2 a SP 1 Ave -APP-73439	
k02+750	k02+750	E	12.00	0.70	0.15	1.260	25/06/2025	Urbanismo rampa 2 - conformacion fresado para tubería de SP2 a SP 1 -APP-73436	
k02+750	k02+750	E	44.00	9.00	0.30	118.800	25/06/2025	Urbanismo rampa 2 -tubería de SP2 a caja parqueadero Ave corona -APP-73431	
k02+750	k02+750	E	2.00	2.00	0.30	1.200	6/06/2025	1ra capa (Rampa 2): Terraplén mód. de inicio. -APP-71077	
k02+750	k02+750	E	12.00	0.50	0.20	1.200	25/07/2025	Construccion glorieta ave colombiana - atraque tuberia ingreso a ave colombiana conformacion fresado -APP-78074	
k02+750	k02+750	E	26.00	0.50	0.15	1.95	10/06/2025	Urbanismo - atraque tubería caja C1 a SP2 -APP-71615	
k02+750	k02+750	E	26.00	0.50	0.15	1.95	10/06/2025	Urbanismo - atraque tubería caja C1 a SP2 -APP-71617	
k00+007	k00+125	E	115.00	1.20	0.20	27.600	13/05/2025	Construccion conectante occidental glorieta ave colombiana - conformación para cuneta 13/mayo -APP-67741	
k02+750	k02+750	E	13.50	3.50	0.15	7.088	6/08/2025	Urbanismo rampa 1 - Conformación fresado en acceso occidental -APP-79867	
k02+750	k02+750	I	3.30	6.00	0.50	9.900	31/03/2025	Construccion obra No.19 - relleno espaldar muro de contención capa 1 frente a box de transcicion - 31marzo -APP-62555	
k02+750	k02+750	I	6.20	4.50	0.50	13.950	31/03/2025	Construccion obra No.19 - relleno espaldar muro de contención capa 1 box de transcion -31marzo -APP-62554	
k02+750	k02+750	I	3.30	6.00	0.50	9.900	1/04/2025	Construccion obra No.19 - relleno espaldar muro de contención 2da capa 02 abril -APP-62556	
k02+750	k02+750	I	4.50	6.20	0.50	13.950	1/04/2025	Construccion obra No.19 - relleno espaldar muro de contención 2da capa 02 abril -APP-62557	
K 05+342	K 05+454		112.00	1.20	0.20	26.88	30/01/2025	Conformación para cuneta calzada existente -APP-54244	
k02+750	k02+750	E	20.00	0.80	0.10	1.60	19/05/2025	Construccion obra No. 19 - tubería de caja C1 a muro de contención 19/mayo -APP-68436	
K 06+030	K 06+270					507.120	Febrero a Origen	Según cartera topografica -Material de terraplen como capa de subbase aprobado previo concepto de especialista de pavimentos del contratista, garantizando el cumplimiento de la estructura de pavimento	
K 06+360	K 06+550					481.742	Febrero a Origen	Según cartera topografica -Material de terraplen como capa de subbase aprobado previo concepto de especialista de pavimentos del contratista, garantizando el cumplimiento de la estructura de pavimento	
K 06+550	K 06+620					155.431	Febrero a Origen	Según cartera topografica -Material de terraplen como capa de subbase aprobado previo concepto de especialista de pavimentos del contratista, garantizando el cumplimiento de la estructura de pavimento	
K 00+360	K 00+440					129.503	Febrero a Origen	Según cartera topografica -Material de terraplen como capa de subbase aprobado previo concepto de especialista de pavimentos del contratista, garantizando el cumplimiento de la estructura de pavimento	
K 05+637			2.20	25.000	0.100	5.50		Según cartera -Sello Obra Hidraulica 43 Junio	
K 00+761						- 28.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.2	
K 00+857						- 15.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.3 Tramo 1	
K 00+857						- 10.49		Volumen descontar por obra provisional Obra No.3 Tramo en retorno norte	
K 00+956						- 156.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.4	
K 01+028						- 25.40		Volumen descontar por obra provisional Obra No.5	
K 01+069						- 207.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.6	
K 01+120						- 24.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.7	
K 01+299						- 100.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.8	
K 01+420						- 21.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.9	
K 01+508						- 17.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.10	
K 01+658						- 20.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.11	
K 01+772						- 20.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.12	
K 01+886						- 22.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.13	
K 02+014						- 176.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.14	
K 02+138						- 219.42		Volumen descontar por obra provisional Obra No.15	
K 02+413						- 85.05		Volumen descontar por obra provisional Obra No.16	
K 02+618						- 14.46		Volumen descontar por obra provisional Obra No.17	
K 02+694						- 15.77		Volumen descontar por obra provisional Obra No.18	
K 02+977						- 15.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.20	
K 03+136						- 14.70		Volumen descontar por obra provisional Obra No.21	
K 03+220						- 13.12		Volumen descontar por obra provisional Obra No.22	
K 03+282						- 15.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.23	
K 03+400						- 21.25		Volumen descontar por obra provisional Obra No.24	
K 03+476						- 35.49		Volumen descontar por obra provisional Obra No.25	
K 03+568						- 35.49		Volumen descontar por obra provisional Obra No.26	
K 03+641						- 216.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.27	
K 03+675						- 216.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.28	
K 03+829						- 22.50		Volumen descontar por obra provisional Obra No.29	
K 03+892						- 22.50		Volumen descontar por obra provisional Obra No.30	
K 04+075						- 53.30		Volumen descontar por obra provisional Obra No.31	
K 04+354						- 27.04		Volumen descontar por obra provisional Obra No.32	
K 04+475						- 19.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.32A	
K 04+564						- 33.80		Volumen descontar por obra provisional Obra No.33	
K 04+686						- 29.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.34	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1		Terraplenes				M3	317,458.40	76.00	317,534.40
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 04+765						- 34.39		Volumen descontar por obra provisional Obra No.35	
K 04+951						- 36.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.36	
K 05+096						- 38.41		Volumen descontar por obra provisional Obra No.37	
K 05+154						- 285.12		Volumen descontar por obra provisional Obra No.38	
K 05+218						- 35.49		Volumen descontar por obra provisional Obra No.39	
K 05+289						- 18.53		Volumen descontar por obra provisional Obra No.40	
K 05+577						- 260.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.41	
K 05+595						- 294.19		Volumen descontar por obra provisional Obra No.42	
K 05+637						- 20.19		Volumen descontar por obra provisional Obra No.43	
K 05+752						- 33.80		Volumen descontar por obra provisional Obra No.44	
K 05+894						- 35.91		Volumen descontar por obra provisional Obra No.45	
K 06+017						- 35.91		Volumen descontar por obra provisional Obra No.46	
K 06+123						- 31.69		Volumen descontar por obra provisional Obra No.47	
K 06+245						- 33.97		Volumen descontar por obra provisional Obra No.48	
K 06+300						- 35.79		Volumen descontar por obra provisional Obra No.49	
K 06+333						- 261.79		Volumen descontar por obra provisional Obra No.50	
K 06+475						- 33.80		Volumen descontar por obra provisional Obra No.51	
K 06+720						- 89.91		Volumen descontar por obra provisional Obra No.52	
K 06+810						- 92.61		Volumen descontar por obra provisional Obra No.53	
K 06+913						- 19.10		Volumen descontar por obra provisional Obra No.54	
K2+750	K2+750	E	25.00	0.90	0.20	- 4.50	17/07/2023	Construcción vía - tubería aguas lluviasSumidero 2 a PZ 3 -Reconocido como material granular drenante	
K2+750	K2+750	E	25.00	1.00	0.20	- 5.00	27/07/2023	Construcción vía - tubería aguas lluvias Sumidero 4 a PZ 2-Reconocido como material granular drenante	
K0+480	K0+480	E	13.76	-0.64		- 8.75	12/03/2024	Volumen descontar costado norte tubería existente paso ancho - capa 2	
K 00+110	K 00+110	E	12.30	-0.13		- 1.55	13/03/2024	Volumen descontar Instalación tubería Pasoancho conectante CR 36	
K 00+520	K 00+520	E	17.00	-0.13		- 2.14	13/03/2024	Volumen descontar Carcamo ENEL Pasoancho conectante CR 36	
K 06+200	K 06+200		56.00	1.00	0.25	14.00	15/02/2023	Tapahuecos Ruta 45A05	
K0+0	K0+240					60.00	17/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					60.00	18/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					60.00	17/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					90.00	18/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					30.00	19/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					30.00	20/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					15.00	21/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					15.00	23/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					15.00	24/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					14.00	25/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					1.00	25/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K4+750	K4+750	E				45.00	13/03/2023	Mantenimiento cruce Cogua	
K4+750	K4+750	E				60.00	14/03/2023	Mantenimiento cruce Cogua	
K4+750	K4+750	E				30.00	16/03/2023	Mantenimiento cruce Cogua	
K4+750	K4+750	E				30.00	4/03/2023	Mantenimiento cruce Cogua	
45A04						515.50		Fresado proveniente de 90 grados a cruce de cogua - Acta No.25 Junio 2023	
45A04						278.50		Material granular proveniente de 90 grados a cruce de cogua - Acta No.25 Junio 2023	
45A05						40.00	Agosto 2023.	Bacheo - conformación de fresado Agosto 2023 - Acta No 27	
45A05						258.00	Septiembre 2023.	Bacheo - conformación de fresado Septiembre 2023 - Acta No 28	
45A05						63.00	Octubre 2023.	Bacheo - conformación de fresado Octubre 2023 - Acta No 29	
45A05						55.00	Noviembre 2023.	Bacheo - conformación de fresado Noviembre 2023 - Acta No 30	
45A05						45.00	Marzo 2024.	Bacheo - conformación de fresado Marzo 2024 - Acta No 34	
45A04						53.00	Abril 2024.	Bacheo - conformación de fresado Abril 2024 - Acta No 35	
45A05						43.00	Abril 2024.	Bacheo - conformación de fresado Abril 2024 - Acta No 35	
45A05						5.00	Mayo 2024.	Bacheo - conformación de fresado Mayo 2024 - Acta No 36	
45A05						65.00	Julio 2024.	Bacheo - conformación de fresado Mayo 2024 - Acta No 38	
45A05						15.00	Octubre 2024.	Bacheo - conformación de fresado Octubre 2024 - Acta No 41	
45A06						10.00	Octubre 2024.	Bacheo - conformación de fresado Octubre 2024 - Acta No 41	
45A07						45.00	Octubre 2024.	Bacheo - conformación de fresado Octubre 2024 - Acta No 41	
45A06						28.20	Noviembre 2024.	Bacheo - conformación de fresado Noviembre 2024 - Acta No 42	
45A07						5.20	Noviembre 2024.	Bacheo - conformación de fresado Noviembre 2024 - Acta No 42	
45A06						15.00	Enero 2025.	Bacheo - conformación de fresado Enero 2025 - Acta No 44	
45A05						1.00	Marzo 2025.	Bacheo - conformación de fresadoMarzo 2025 - Acta No 46	
45A05						17.00	Abril 2025.	Bacheo - conformación de fresado Abril 2025 - Acta No 47	
45A05						2.00	Mayo 2025.	Bacheo - conformación de fresado Mayo 2025 - Acta No 48	
45A05						60.00	Junio 2025.	Bacheo - conformación de fresado Mayo 2025 - Acta No 48	
45A06						28.00	Agosto 2025.	Bacheo - conformación de fresado Agosto 2025 - Acta No 51	
PR4+300	PR4+300					181.50	16/03/2022	Actividad Barrio Rudal Calle 4 y Calle 2 , Ruta 45ACNB	
PR4+300	PR4+300					181.50	18/03/2022	Actividad Barrio Rudal Calle 4 y Calle 2 , Ruta 45ACNB	
K 02+000	K 02+000					128.00	1/11/2021	Actividad Calle San Gabriel	
K 04+760	K 04+760					60.00	1/06/2022	Actividad calle cogua	
K2+750	K2+750	E	20.00	7.00	0.30	42.00	24/10/2022	.Construcción vía - Desvio	
K2+750	K2+750	E	80.00	3.00	0.10	24.00	24/10/2022	.Construcción vía - Paso peatonal	
K 01+470	K 01+470	I	7.90	8.00	0.25	15.80	18/03/2024	Instalacion de fresado (ingreso planta de transferencia de solidos)	
K 01+470	K 01+470	I	7.90	10.20	0.25	20.15	18/03/2024	Instalacion de fresado (ingreso planta de transferencia de solidos)	
K 01+028	K 01+121	I	93.40	1.20	0.20	22.42	15/07/2024	Construcción Vía - calzada existente y retorno norte (Abs empalme K0+300 = k1+085) confromación en fresado para cuneta- -APP-29038	
K 02+750	K 02+750	I	45.50	2.60	0.10	11.83	4/07/2024	Construccion obra No. 19 - viga cabezal occidental entre pilotes 12 y 35 conformación fresado sello rajon -APP-27809	
						- 137.00	Julio	Descuento volumen Geobloque K5+500 Acta 14	
						- 1,186.50	Agosto	Descuento volumen Geobloque K5+500 Acta 15	
						- 1,181.50	Septiembre	Descuento volumen Geobloque K5+500 y K3+500 Acta 16	
						- 857.00	Octubre	Descuento volumen Geobloque K3+500 Acta 17	
						- 312,325.03	Agosto 2025 a origen	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45ACND	
					SUBTOTAL	75.85			
						VOLUMEN PARA PAGO		75.85	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.15	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		76.00	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52
RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1	Terraplenes	M3	317,458.40	3,165.00	320,623.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA(m2) y/o ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K44+120.00	K44+130.00			2.61		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+130.00	K44+135.00			7.74		25.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+135.00	K44+140.00			8.00		39.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+140.00	K44+145.00			7.69		39.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+145.00	K44+150.00			7.69		38.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+150.00	K44+155.00			7.69		38.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+155.00	K44+160.00			10.32		45.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+160.00	K44+165.00			8.39		46.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+165.00	K44+170.00			23.37		79.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+170.00	K44+175.00			24.27		119.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+175.00	K44+180.00			19.24		108.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+180.00	K44+185.00			12.51		79.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+185.00	K44+190.00			9.35		54.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+190.00	K44+200.00			11.35		103.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+200.00	K44+205.00			9.48		52.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+205.00	K44+210.00			8.74		45.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+210.00	K44+215.00			7.71		41.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+215.00	K44+220.00			7.20		37.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+220.00	K44+230.00			7.24		72.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+230.00	K44+240.00			7.48		73.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+240.00	K44+250.00			7.79		76.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+250.00	K44+260.00			7.15		74.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+260.00	K44+270.00			7.14		71.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+270.00	K44+280.00			7.42		72.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+280.00	K44+290.00			7.32		73.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+290.00	K44+300.00			7.71		75.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+300.00	K44+310.00			1.94		48.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+310.00	K44+320.00			1.80		18.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+320.00	K44+330.00			7.41		46.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+330.00	K44+340.00			25.08		162.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+340.00	K44+350.00			24.97		250.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+350.00	K44+360.00			44.09		345.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+360.00	K44+365.00			41.06		212.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+365.00	K44+370.00			50.43		228.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+370.00	K44+375.00			66.83		293.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+375.00	K44+380.00			81.93		371.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+380.00	K44+385.00			88.80		426.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+385.00	K44+390.00			91.31		450.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+390.00	K44+394.00			36.79		256.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+394.00	K44+396.00			38.63		75.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+396.00	K44+398.00			41.49		80.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+398.00	K44+400.00			55.39		96.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+400.00	K44+402.00			64.62		120.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+402.00	K44+404.00			64.34		128.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+404.00	K44+406.00			64.43		128.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+406.00	K44+408.00			62.06		126.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+408.00	K44+410.00			61.27		123.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+410.00	K44+412.00			60.16		121.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+412.00	K44+414.00			56.62		116.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+414.00	K44+416.00			53.87		110.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+416.00	K44+418.00			47.15		101.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+418.00	K44+420.00			42.97		90.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+420.00	K44+422.00			44.38		87.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+422.00	K44+424.00			45.47		89.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+424.00	K44+426.00			29.99		75.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+426.00	K44+428.00			29.64		59.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+428.00	K44+430.00			29.65		59.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+430.00	K44+432.00			27.53		57.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+432.00	K44+434.00			28.44		55.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+434.00	K44+436.00			28.37		56.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+436.00	K44+438.00			20.41		48.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+438.00	K44+440.00			21.66		42.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+440.00	K44+442.00			22.66		44.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K00+010.00	K00+012.00			28.53		43.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+012.00	K00+014.00			31.74		48.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+014.00	K00+016.00			35.90		54.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+016.00	K00+018.00			41.62		62.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+018.00	K00+020.00			46.78		70.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+020.00	K00+022.00			50.26		77.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+022.00	K00+024.00			52.89		82.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+024.00	K00+026.00			46.48		79.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+026.00	K00+028.00			46.62		74.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+028.00	K00+030.00			63.38		88.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+030.00	K00+032.00			57.18		96.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+032.00	K00+034.00			55.71		90.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+034.00	K00+036.00			55.44		88.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+124.00	K00+126.00			11.63		14.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+126.00	K00+128.00			22.53		27.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+128.00	K00+130.00			26.76		39.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+130.00	K00+132.00			27.66		43.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+132.00	K00+134.00			32.44		48.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+134.00	K00+136.00			37.40		55.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+136.00	K00+138.00			42.02		63.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+138.00	K00+140.00			40.11		65.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+140.00	K00+142.00			37.17		61.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+142.00	K00+144.00			38.65		60.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+144.00	K00+146.00			38.83		61.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+146.00	K00+148.00			23.45		49.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+148.00	K00+150.00			19.31		34.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+150.00	K00+152.00			12.83		25.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+152.00	K00+154.00			10.93		19.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K 44+160	K 44+165			1.13		5.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+165	K 44+170			1.25		5.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+170	K 44+175			1.14		5.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+175	K 44+180			0.96		5.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+180	K 44+185			1.11		5.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+185	K 44+190			1.00		5.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+190	K 44+200			1.02		10.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+200	K 44+205			1.02		5.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+340	K 44+350			0.10		1.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+350	K 44+360			0.10		1.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+360	K 44+365			1.82		4.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+365	K 44+370			2.05		9.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+370	K 44+375			2.50		11.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+375	K 44+380			2.74		13.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1	Terraplenes	M3	317,458.40	3,165.00	320,623.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA(m2) y/o ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 44+380	K 44+385			2.79		13.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+385	K 44+390			2.44		13.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+390	K 44+394			1.08		7.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+394	K 44+396			1.08		2.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+396	K 44+398			1.08		2.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+398	K 44+400			1.70		2.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+400	K 44+402			1.46		3.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+402	K 44+404			1.47		2.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+404	K 44+406			1.48		2.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+406	K 44+408			1.47		2.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+408	K 44+410			1.45		2.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+410	K 44+412			1.42		2.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+412	K 44+414			0.59		2.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+414	K 44+416			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+416	K 44+418			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+418	K 44+420			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+420	K 44+422			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+422	K 44+424			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+424	K 44+426			0.51		1.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+426	K 44+428			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+428	K 44+430			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+430	K 44+432			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+432	K 44+434			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+434	K 44+436			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+436	K 44+438			0.44		0.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+438	K 44+440			0.44		0.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 44+440	K 44+442			0.44		0.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate
K 00+010	K 00+012			1.32		2.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+012	K 00+014			1.38		2.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+014	K 00+016			1.48		2.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			1.61		3.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			1.72		3.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			1.81		3.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			1.90		3.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			1.92		3.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			3.69		5.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+028	K 00+030			1.19		4.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 44+390	K 44+394			0.43		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+394	K 44+396			0.43		0.86	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+396	K 44+398			0.43		0.86	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+398	K 44+400			0.43		0.86	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+400	K 44+402			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
K 44+402	K 44+404			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
K 44+404	K 44+406			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
K 44+406	K 44+408			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
K 44+408	K 44+410			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
K 44+410	K 44+412			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
K 44+412	K 44+414			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
K 44+414	K 44+416			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
K 44+416	K 44+418			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
K 44+418	K 44+420			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 44+420	K 44+422			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 44+422	K 44+424			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 44+424	K 44+426			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
K 44+426	K 44+428			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
K 44+428	K 44+430			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
K 44+430	K 44+432			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
K 44+432	K 44+434			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
K 44+434	K 44+436			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
K 44+436	K 44+438			0.35		0.84	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
K 44+438	K 44+440			0.35		0.70	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
K 44+440	K 44+442			0.35		0.70	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
K 00+008	K 00+010			7.41		14.74	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+010	K 00+012			6.72		14.13	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+012	K 00+014			5.15		11.87	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+014	K 00+016			4.91		10.06	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			4.27		9.18	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			4.39		8.65	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			4.26		8.65	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			3.90		8.16	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			3.73		7.63	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			2.64		6.37	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+008	K 00+010			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+010	K 00+012			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+012	K 00+014			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+014	K 00+016			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+008	K 00+010			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+010	K 00+012			0.47		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+012	K 00+014			0.34		0.81	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+014	K 00+016			0.32		0.66	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			0.29		0.61	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			0.27		0.56	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			0.25		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			0.22		0.47	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			0.21		0.43	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			0.18		0.39	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 44+400	K 44+400		35.00	7.50	-1.68	- 441.00	Octubre 2025.	Pendiente por liberar densidades retornos zona de curva k44+400
						- 5,133.37	Agosto 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45A04 Carteras
					SUBTOTAL	3,164.96		

VOLUMEN PARA PAGO		3164.96	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.04	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		3165.00	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1	Terraplenes	M3	317,458.40	31.00	317,489.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K16+466.60	K16+449.60	D	16.40	2.00	0.20	6.56	19/09/2025	Mantenimiento - conformación fresado -APP-86797
K22+900.00	K22+900.00	D	30.00	8.00	0.10	24.00	4/09/2025	Mantenimiento - nivelación conformación fresado punto crítico -APP-84732
					SUBTOTAL	30.56		
						VOLUMEN PARA PAGO		30.56
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.44
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		31.00 m³

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	737,321.00	233.00	737,554.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K86+700.00	K86+700.00	I	5.55	4.00		22.20	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87266
K86+640.00	K86+640.00	D	7.40	3.10		22.94	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87264
K86+600.00	K86+600.00	D	3.70	3.00		11.10	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87260
K87+050.00	K87+050.00	I	2.00	1.00		2.00	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87270
K87+500.00	K87+500.00	I	5.40	3.90		21.06	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87279
K87+180.00	K87+180.00	I	29.30	2.00		58.60	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87276
K87+100.00	K87+100.00	I	3.50	3.20		11.20	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87273
K87+600.00	K87+600.00	I	3.50	3.00		10.50	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87281
K87+500.00	K87+508.00	D	8.00	3.00		24.00	9/09/2025	Tapahuecos -APP-85386
K87+535.00	K87+542.50	D	7.50	3.00		22.50	9/09/2025	Tapahuecos -APP-85388
K87+520.00	K87+526.50	D	6.50	4.10		26.65	9/09/2025	Tapahuecos -APP-85387
					SUBTOTAL	**232.75**		
					AREA PARA PAGO			232.75
					APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN			**0.25**
					AREA TOTAL PARA PAGO :			**233.00** **m2**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	737,321.00	24,117.00	761,438.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K04+051.80	K04+004.80	D	47.00	4.10		192.70	25/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87393
K04+259.40	K04+207.80	D	51.60	4.18		215.69	25/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87357
K04+152.40	K04+094.80	D	57.60	4.23		243.65	25/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87385
K04+207.80	K04+184.20	D	23.60	4.10		96.76	25/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87371
K04+184.20	K04+152.40	D	31.80	4.10		130.38	25/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87376
K04+328.90	K04+292.40	D	36.50	4.10		149.65	25/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87353
K04+544.90	K04+515.90	D	29.00	3.65		105.85	25/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87350
K04+259.40	K04+207.80	D	51.60	4.18		215.69	25/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-87361
K04+184.20	K04+152.40	D	31.80	4.10		130.38	25/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-87378
K04+578.00	K04+544.90	D	33.10	3.95		130.75	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87318
K04+709.00	K04+692.00	D	17.00	3.70		62.90	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87309
K04+658.00	K04+636.00	D	22.00	3.75		82.50	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87313
K04+515.90	K04+467.90	D	48.00	3.95		189.60	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87329
K04+381.90	K04+328.90	D	53.00	4.35		230.55	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87337
K04+467.90	K04+381.90	D	86.00	4.20		361.20	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87332
K04+467.90	K04+381.90	D	86.00	4.20		361.20	24/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-87334
K14+355.00	K14+402.00	I	47.00	3.60		169.20	22/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87241
K14+355.00	K14+372.00	D	17.00	3.90		66.30	22/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87218
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.67		201.85	22/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87236
K14+058.00	K14+113.00	D	55.00	3.95		217.25	22/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87210
K14+372.00	K14+387.00	D	15.00	4.50		67.50	22/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87226
K14+387.00	K14+402.00	D	15.00	3.90		58.50	22/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87231
K14+355.00	K14+372.00	D	17.00	3.90		66.30	22/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-87222
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.67		201.85	22/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-87238
K14+058.00	K14+113.00	D	55.00	3.95		217.25	22/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-87212
K14+372.00	K14+387.00	D	15.00	4.50		67.50	22/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-87228
K14+387.00	K14+402.00	D	15.00	3.90		58.50	22/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-87233
K16+466.60	K16+449.60	D	16.40	4.00		65.60	19/09/2025	Mantenimiento - sobre MDC19 -APP-86793
K16+092.00	K16+034.00	D	58.00	3.55		205.90	19/09/2025	Mantenimiento - Sobre superficie fresada -APP-86799
K16+934.40	K16+887.40	D	47.00	3.90		183.30	19/09/2025	Mantenimiento - Sobre superficie fresada -APP-86764
K16+466.60	K16+449.60	D	16.40	4.00		65.60	19/09/2025	Mantenimiento - Sobre superficie fresada -APP-86791
K16+510.40	K16+502.80	D	8.60	3.50		30.10	19/09/2025	Mantenimiento - Sobre superficie fresada -APP-86785
K16+554.40	K16+527.80	D	26.80	3.60		96.48	19/09/2025	Mantenimiento - Sobre superficie fresada -APP-86776
K16+805.40	K16+761.40	D	44.00	3.70		162.80	19/09/2025	Mantenimiento - Sobre superficie fresada -APP-86770
K16+000.00	K15+940.00	I	60.00	3.80		228.00	18/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86755
K16+548.90	K16+359.90	I	189.00	3.87		731.43	18/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86743
K16+330.50	K16+293.80	I	36.70	3.80		139.46	18/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86748
K16+971.40	K16+934.40	D	37.00	3.70		136.90	17/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86739
K17+196.00	K17+147.30	D	48.70	4.35		211.85	17/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86707
K17+013.40	K16+985.90	D	27.50	4.40		121.00	17/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86732
K17+039.40	K17+013.40	D	26.60	3.70		98.42	17/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86728
K17+093.50	K17+039.40	D	54.00	3.80		205.20	17/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86721
K17+147.50	K17+093.50	D	53.80	5.00		269.00	17/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86714
K17+196.00	K17+147.30	D	48.70	4.35		211.85	17/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86709
K17+147.30	K17+093.50	D	53.80	5.00		269.00	17/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86716
K17+013.40	K16+985.90	D	27.50	4.40		121.00	17/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86734
K17+093.50	K17+039.40	D	54.00	3.80		205.20	17/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86723
K16+932.40	K16+878.00	I	54.40	4.05		220.32	16/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86193
K16+696.40	K16+663.90	I	32.50	3.60		117.00	16/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86201
K16+791.70	K16+706.70	I	85.00	3.90		331.50	16/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86197
K16+965.80	K16+932.40	I	33.40	5.00		167.00	16/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86186
K16+984.90	K16+965.80	I	19.10	3.90		74.49	16/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86173
K16+994.50	K16+984.90	I	9.60	5.10		48.96	16/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86161
K17+027.70	K16+994.30	I	33.20	3.90		129.48	16/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86156
K16+965.80	K16+932.40	I	33.40	5.00		167.00	16/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86188
K16+984.90	K16+965.80	I	19.10	3.90		74.49	16/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86176
K16+994.50	K16+984.90	I	9.60	5.10		48.96	16/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86164
K17+434.10	K17+330.10	I	104.50	4.30		449.35	15/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86146
K17+469.20	K17+454.40	I	14.80	4.30		63.64	15/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86137
K17+658.50	K17+649.20	I	189.30	4.00		757.20	15/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86128
K17+683.90	K17+658.50	I	25.40	4.65		118.11	15/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86120
K17+469.20	K17+454.40	I	14.80	4.30		63.64	15/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86141
K17+683.90	K17+658.50	I	25.40	4.65		118.11	15/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86122
K17+082.80	K17+044.70	I	38.10	3.70		140.97	12/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86104
K17+359.80	K17+345.00	I	14.80	4.02		59.50	12/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-86074
K17+585.70	K17+556.20	I	29.50	3.87		114.17	12/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86067
K17+082.80	K17+044.70	I	38.10	3.70		140.97	12/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86102
K17+324.40	K17+219.80	I	104.60	3.70		387.02	12/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86095
K17+359.80	K17+345.00	I	14.80	4.02		59.50	12/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-86072
K17+770.00	K17+759.70	I	10.30	3.67		37.80	12/09/2025	Mantenimiento (se divide el parche en dos por el municipio) - sobre superficie fresa
K17+824.00	K17+770.00	I	54.40	3.67		199.65	12/09/2025	Mantenimiento (se divide el parche en dos por municipios) - sobre superficie fresad

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	737,321.00	24,117.00	761,438.00
KM INICIAL	**KM FINAL**	**CARRIL**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ESPESOR (m)**	**AREA (m2)**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	
K17+683.90	K17+770.00	D	86.10	4.40		378.84	11/09/2025	Mantenimiento - sobre superfcie fresada (un solo parche, se separa por municipios	
K17+770.00	K17+823.90	D	53.90	4.40		237.16	11/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada (un solo parche, se separa por municipio	
K17+966.90	K17+860.90	D	106.00	3.90		413.40	11/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-85420	
K17+966.90	K17+860.90	D	106.00	3.90		413.40	11/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-85418	
K18+049.90	K18+029.90	I	20.00	3.92		78.40	10/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-85401	
K17+981.40	K17+901.40	I	80.00	3.90		312.00	10/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-85412	
K18+029.90	K17+981.40	I	48.50	3.92		190.12	10/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-85406	
K18+049.90	K18+029.90	I	20.00	3.92		78.40	10/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-85399	
K18+941.40	K17+901.40	I	80.00	3.90		312.00	10/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-85410	
K18+205.90	K18+049.90	I	156.00	3.92		611.52	10/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-85396	
K18+221.70	K17+966.90	D	254.70	3.90		993.33	8/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-85379	
K18+221.70	K17+966.90	D	254.70	3.90		993.33	8/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-85377	
K18+476.50	K18+221.70	D	254.80	3.90		993.72	5/09/2025	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84743	
K18+476.30	K18+221.70	D	254.80	3.90		993.72	5/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-84741	
K22+900.00	K22+900.00	E	30.00	8.00		240.00	4/09/2025	Mantenimiento - sobre fresado punto crítico -APP-84733	
K18+427.00	K18+390.90	I	36.10	4.18		150.90	3/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84195	
K18+271.70	K18+205.90	I	65.80	3.92		257.94	3/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84210	
K18+390.90	K18+271.70	I	119.20	3.65		435.08	3/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84202	
K18+530.60	K18+515.60	I	15.00	3.85		57.75	3/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84191	
K18+427.00	K18+390.90	I	36.10	4.18		150.90	3/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-84197	
K18+522.30	K18+476.50	D	45.80	3.90		178.62	2/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-84131	
K18+552.30	K18+476.50	D	45.80	3.90		178.62	2/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84129	
K18+593.80	K18+566.30	D	27.50	3.94		108.35	2/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresad -APP-84125	
K18+802.50	K18+784.70	I	17.90	3.91		69.99	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84006	
K18+746.80	K18+711.70	I	35.10	3.80		133.38	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84024	
K18+879.80	K18+673.80	I	206.00	4.00		824.00	2/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84112	
K18+663.80	K18+618.80	I	45.70	3.60		164.52	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84120	
K18+500.40	K18+530.60	I	30.20	3.85		116.27	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84102	
K18+633.30	K18+570.10	I	63.20	3.65		230.68	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84086	
K18+633.30	K18+570.10	I	63.20	3.65		230.68	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84090	
K18+697.40	K18+679.10	I	18.30	3.40		62.22	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84052	
K18+711.30	K18+697.40	I	14.30	3.80		54.34	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84038	
K18+872.30	K18+828.30	I	44.00	3.90		171.60	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-84000	
K19+074.70	K19+039.30	I	35.40	4.06		143.72	1/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-83988	
K18+746.80	K18+711.70	I	35.10	3.80		133.38	1/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-84027	
K18+879.80	K18+673.80	I	206.00	4.00		824.00	2/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-84115	
K18+697.40	K18+679.10	I	18.30	3.40		62.22	1/09/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-84059	
					SUBTOTAL	**24,116.83**			
						AREA PARA PAGO		24116.83	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0.17**	
						AREA TOTAL PARA PAGO :		**24117.00**	**m2**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	737,321.00	21.00	737,342.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 44+140	K 44+145			9.86		48.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+145	K 44+150			9.86		49.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+150	K 44+155			9.86		49.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+155	K 44+160			10.11		49.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+160	K 44+165			10.35		51.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+165	K 44+170			10.04		50.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+170	K 44+175			10.23		50.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+175	K 44+180			10.02		50.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+180	K 44+185			9.94		49.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+185	K 44+190			9.71		49.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+195	K 44+200			9.60		96.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+200	K 44+205			9.60		48.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+205	K 44+210			9.60		48.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+210	K 44+215			9.60		48.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+215	K 44+220			9.61		48.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+220	K 44+230			9.61		96.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+230	K 44+240			10.13		98.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+240	K 44+250			10.11		101.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+250	K 44+260			10.02		100.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+260	K 44+270			9.99		100.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+270	K 44+280			9.99		99.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+280	K 44+290			10.18		100.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+290	K 44+300			10.73		104.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 25+951	K 25+951	E	4.00	2.00		8.00	21/05/2025	Tapa hueco. -APP-68841
K 26+200	K 26+200	E	4.50	3.00		13.50	21/05/2025	Tapa hueco. -APP-68940
						- 1,590.19	Agosto 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45A04 Carteras
					SUBTOTAL	**21.50**		

AREA PARA PAGO	21.50		
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**-0.50**		
AREA TOTAL PARA PAGO :	**21.00**	**m2**	

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	14,530.10	0.50	14,530.60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K87+600.00	K87+600.00	I	3.50	3.00	0.05	0.53	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87282
					SUBTOTAL	**0.53**		

VOLUMEN PARA PAGO	0.53		
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**-0.03**		
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	**0.50**	m^3	

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	14,530.10	395.50	14,925.60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K04+051.80	K04+004.80	D	47.00	4.10	0.10	19.27	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87394
K04+259.40	K04+207.80	D	51.60	4.18	0.08	17.26	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87367
K04+152.40	K04+094.80	D	57.80	4.23	0.10	24.45	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87386
K04+184.20	K04+152.40	D	31.80	4.10	0.08	10.43	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87380
K04+207.80	K04+184.20	D	23.60	4.10	0.10	9.68	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87374
K04+328.90	K04+292.40	D	36.50	4.10	0.10	14.97	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87354
K04+544.90	K04+515.90	D	29.00	3.65	0.10	10.59	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87351
K04+381.90	K04+328.90	D	53.00	4.35	0.10	23.06	24/09/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-87338
K04+578.00	K04+544.90	D	33.10	3.95	0.10	13.07	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87319
K04+709.00	K04+692.00	D	17.00	3.70	0.10	6.29	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87310
K04+658.00	K04+636.00	D	22.00	3.75	0.10	8.25	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87315
K04+515.90	K04+467.90	D	48.00	3.95	0.10	18.96	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87330
K04+467.90	K04+381.90	D	86.00	4.20	0.08	28.90	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87335
K05+000.00	K05+008.00	E	8.00	5.00	0.05	2.00	24/09/2025	Mantenimiento nivelación -APP-87340
K14+355.00	K14+402.00	I	47.00	3.60	0.10	16.92	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87242
K14+355.00	K14+372.00	I	17.00	3.90	0.08	5.30	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87223
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.67	0.08	16.15	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87239
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.95	0.08	17.38	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87214
K14+372.00	K14+387.00	D	15.00	4.50	0.08	5.40	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87229
K14+387.00	K14+402.00	D	15.00	3.90	0.08	4.68	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87234
K16+092.00	K16+034.00	D	58.00	3.55	0.10	20.59	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86800
K16+934.40	K16+887.40	D	47.00	3.90	0.10	18.33	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86766
K16+466.60	K16+449.60	D	16.40	4.00	0.08	5.25	19/09/2025	Mantenimiento Segunda capa -APP-86794
K17+039.40	K17+013.40	D	26.60	3.70	0.10	9.84	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86729
K04+051.80	K17+013.40	D	185.26	3.70	0.10	68.55	17/09/2025	Mantenimiento_T
					SUBTOTAL	395.54		
						VOLUMEN PARA PAGO		395.54
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0.04
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		395.50 m³

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	53,809.27	2,405.50	56,214.77

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K04+051.80	K04+004.80	D	47.00	4.10	0.10	19.27	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87387
K04+259.40	K04+207.80	D	51.60	4.18	0.20	43.14	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87356
K04+152.40	K04+094.80	D	57.60	4.23	0.10	24.36	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87383
K04+184.20	K04+152.40	D	31.80	4.10	0.20	26.08	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87375
K04+207.80	K04+184.20	D	23.60	4.10	0.10	9.68	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87370
K04+328.90	K04+292.40	D	36.50	4.10	0.10	14.97	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87352
K04+544.90	K04+515.90	D	29.00	3.65	0.10	10.59	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87349
K04+578.00	K04+544.90	D	33.10	3.95	0.10	13.07	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87316
K04+709.00	K04+692.00	D	17.00	3.70	0.10	6.29	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87308
K04+658.00	K04+636.00	D	22.00	3.75	0.10	8.25	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87312
K04+515.90	K04+467.90	D	48.00	3.95	0.10	18.96	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87328
K04+381.90	K04+328.90	D	53.00	4.35	0.10	23.06	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87336
K04+467.90	K04+381.90	D	86.00	4.20	0.20	72.24	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87331
K14+355.00	K14+402.00	I	47.00	3.60	0.10	16.92	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87240
K14+355.00	K14+372.00	I	17.00	3.90	0.20	13.26	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87216
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.67	0.20	40.37	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87235
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.95	0.20	43.45	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87209
K14+372.00	K14+387.00	D	15.00	4.50	0.20	13.50	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87224
K14+387.00	K14+402.00	D	15.00	3.90	0.20	11.70	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87230
K16+934.40	K16+887.40	D	47.00	3.90	0.10	18.33	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86761
K16+092.00	K16+034.00	D	58.00	3.55	0.10	20.59	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86798
K16+466.60	K16+449.60	D	16.40	4.00	0.20	13.12	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86790
K16+510.40	K16+502.80	D	8.60	3.50	0.10	3.01	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86783
K16+554.40	K16+527.60	D	26.80	3.60	0.10	9.65	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86775
K16+805.40	K16+761.40	D	44.00	3.70	0.10	16.28	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86769
K16+000.00	K15+940.00	I	60.00	3.80	0.10	22.80	18/09/2025	Mantenimiento -APP-86754
K16+548.90	K16+359.90	I	189.00	3.87	0.10	73.14	18/09/2025	Mantenimiento -APP-86742
K16+330.50	K16+293.80	I	36.70	3.80	0.10	13.95	18/09/2025	Mantenimiento -APP-86747
K16+971.40	K16+934.40	D	37.00	3.70	0.10	13.69	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86738
K17+196.00	K17+147.30	D	48.70	4.35	0.20	42.37	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86706
K17+147.30	K17+093.50	D	53.80	5.00	0.20	53.80	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86713
K17+013.40	K16+985.90	D	27.50	4.40	0.20	24.20	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86731
K17+039.40	K17+013.40	D	26.60	3.70	0.10	9.84	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86727
K17+093.50	K17+039.40	D	54.00	3.80	0.20	41.04	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86720
K16+932.40	K16+878.00	I	54.40	4.05	0.10	22.03	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86192
K16+696.40	K16+663.90	I	32.50	3.60	0.10	11.70	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86200
K16+791.70	K16+706.70	I	85.00	3.90	0.10	33.15	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86196
K16+965.80	K16+932.40	I	33.40	5.00	0.20	33.40	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86184
K16+984.90	K16+965.80	I	19.10	3.90	0.20	14.90	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86171
K16+994.50	K16+984.90	I	9.60	5.10	0.20	9.79	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86159
K17+027.70	K16+994.50	I	33.20	3.90	0.10	12.95	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86154
K17+434.10	K17+330.10	I	104.50	4.30	0.10	44.94	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86145
K17+469.20	K17+454.40	I	14.80	4.30	0.20	12.73	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86133
K17+658.50	K17+469.20	I	189.30	4.00	0.10	75.72	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86127
K17+683.90	K17+658.90	I	25.40	4.65	0.20	23.62	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86119
K17+585.70	K17+556.20	I	29.50	3.87	0.10	11.42	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86066
K17+082.80	K17+044.70	I	38.10	3.70	0.20	28.19	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86101
K17+324.40	K17+219.80	I	104.60	3.70	0.10	38.70	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86094
K17+359.80	K17+345.00	I	14.80	4.02	0.20	11.90	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86071
K17+770.00	K17+759.70	I	10.30	3.67	0.10	3.78	12/09/2025	Mantenimiento (se divide el parche en dos por el municipio) -APP-86054
K17+824.00	K17+770.00	I	54.40	3.67	0.10	19.96	12/09/2025	Mantenimiento (un solo parche, se divide en dos por los municipios) -APP-8600
K17+683.90	K17+770.00	I	86.10	4.40	0.10	37.88	11/09/2025	Mantenimiento (un solo parche, se separa por municipios) -APP-85428
K17+770.00	K17+823.90	I	53.90	4.40	0.10	23.72	11/09/2025	Mantenimiento (un solo parche, se separa por municipios) -APP-85432
K17+966.90	K17+860.90	D	106.00	3.90	0.20	82.68	11/09/2025	Mantenimiento -APP-85417
K18+029.90	K17+981.40	I	48.50	3.92	0.10	19.01	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85405
K18+049.90	K18+029.90	I	20.00	3.92	0.20	15.68	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85398
K18+205.90	K18+049.50	I	156.00	3.92	0.10	61.15	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85395
K17+981.40	K17+901.40	I	80.00	3.90	0.20	62.40	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85409
K18+221.70	K17+966.90	D	254.70	3.90	0.20	198.67	8/09/2025	Mantenimiento -APP-85376
K18+476.50	K18+221.70	D	254.80	3.90	0.20	198.74	5/09/2025	mantenimiento -APP-84739
K18+427.00	K18+390.90	I	36.10	4.18	0.20	30.18	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84194
K18+271.70	K18+205.90	I	65.80	3.92	0.10	25.79	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84209
K18+390.90	K18+271.70	I	119.20	3.65	0.10	43.51	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84201
K18+530.60	K18+515.60	I	15.00	3.85	0.10	5.78	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84190
K18+879.80	K18+673.80	I	206.00	4.00	0.20	164.80	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84110
K18+522.30	K18+476.50	D	45.80	3.90	0.20	35.72	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84128
K18+593.80	K18+566.30	D	27.50	3.94	0.10	10.84	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84124
K18+802.50	K18+784.70	I	17.90	3.91	0.10	7.00	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84005

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P		Fresado de pavimento asfaltico				m3	53,809.27	2,405.50	56,214.77
KM INICIAL	**KM FINAL**	**CARRIL**	**LONGITUD (m)**	**AREA (m2)**	**ESPESOR (m)**	**VOLUMEN (m3)**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	
K18+746.80	K18+711.70	I	35.10	3.80	0.20	26.68	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84022	
K18+663.80	K18+618.80	I	45.00	3.95	0.10	17.78	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84119	
K18+633.30	K18+570.10	I	63.20	3.65	0.20	46.14	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84082	
K18+679.10	K18+633.30	E	45.70	3.60	0.10	16.45	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84070	
K18+697.40	K18+679.10	I	18.30	3.40	0.20	12.44	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84048	
K18+872.30	K18+828.30	I	44.00	3.90	0.10	17.16	1/09/2025	Mantenimiento -APP-83996	
K18+560.60	K18+530.60	E	30.20	3.85	0.10	11.63	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84100	
K18+711.70	K18+697.40	E	14.30	3.80	0.10	5.43	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84036	
K19+074.70	K19+039.30	I	35.40	4.06	0.10	14.37	1/09/2025	Mantenimiento -APP-83986	
					SUBTOTAL	**2,405.46**			
						VOLUMEN PARA PAGO		2405.46	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0.04**	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		**2405.50**	**m^3**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	M3	761.40	13.10	774.50

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K87+535	K87+542.5	E	7.50	3.00	0.10	2.25	9/09/2025	Tapahuecos - se realizó excavación manual y con minicargado
K87+520	K87+526.5	E	6.50	4.10	0.10	2.67	9/09/2025	Tapahuecos - se realizó excavación manual y con minicargado
K87+500	K87+508	E	8.00	3.00	0.12	2.88	9/09/2025	Tapahuecos - se realizó excavación manual y con minicargado
K86+600	K86+600	D	3.70	3.00	0.08	0.89	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87255
K86+640	K86+640	D	7.40	3.10	0.08	1.84	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87263
K87+500	K87+500	I	5.40	3.90	0.08	1.68	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87278
K87+100	K87+100	I	3.50	3.20	0.08	0.90	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87271
					SUBTOTAL	13.10		
						VOLUMEN PARA PAGO	13.10	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0.00	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	13.10	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	M3	761.40	6.60	768.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K16+466.60	K16+449.60	D	16.40	2.00	0.20	6.56	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86796
					SUBTOTAL	**6.56**		
						VOLUMEN PARA PAGO	6.56	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.04**	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	**6.60**	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
466-13	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	ML	154,849.00	17,686.70	172,535.70

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K27+900.00	K28+628.00	I	549.20			549.20	18/09/2025	Mantenimiento -APP-87156
K27+900.00	K28+620.00	D	174.00			174.00	18/09/2025	Mantenimiento -APP-87155
K81+050.00	K82+410.00	D	1907.30			1,907.30	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87161
K81+050.00	K82+218.00	I	865.30			865.30	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87163
K83+000.00	K83+400.00	D	727.20			727.20	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87162
K85+300.00	K86+000.00	I	3501.60			3,501.60	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87171
K84+500.00	K85+300.00	I	1898.30			1,898.30	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87168
K80+000.00	K81+050.00	D	1789.10			1,789.10	19/09/2025	Mantenimiento -APP-87160
K80+000.00	K81+050.00	I	2171.40			2,171.40	19/09/2025	Mantenimiento -APP-87158
K84+000.00	K84+500.00	I	766.00			766.00	23/09/2025	Mantenimiento -APP-87170
K84+000.00	K84+500.00	D	2089.00			2,089.00	23/09/2025	Mantenimiento -APP-87169
K84+500.00	K85+300.00	D	1248.30			1,248.30	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87167
					SUBTOTAL	17,686.70		
						LONGITUD PARA PAGO		17686.70
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		17686.70 m³

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
600.2.3	Excavaciones varias en material común en seco	m3	24,855.10	318.80	25,173.90

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+393	k44+394			9.14		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+394	k44+396			12.75		21.89	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+396	k44+398			19.57		32.32	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+398	k44+400			22.26		41.83	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+404	k44+406			30.47		52.73	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+400	k44+402			26.80		57.27	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+402	k44+404			25.48		52.29	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+406	k44+408			22.52		48.01	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+408	k44+410			23.91		46.44	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+410	k44+412			26.48		50.39	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+412	k44+414			23.75		50.22	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+414	k44+416			27.10		50.85	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+416	k44+418			30.49		57.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+418	k44+420			29.27		59.76	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+420	k44+422			32.52		61.79	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+422	k44+424			35.95		68.47	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+424	k44+426			14.90		50.85	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+426	k44+428			17.69		32.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+428	k44+430			21.95		39.64	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+430	k44+432			20.04		41.99	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+432	k44+434			23.25		43.28	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+434	k44+436			25.96		49.20	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+436	k44+438			13.61		39.57	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+438	k44+440			15.80		29.41	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+440	k44+442			18.04		33.84	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+480	k44+482			27.64		44.02	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+482	k44+484			29.08		56.72	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+484	k44+486			26.72		55.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+486	k44+488			25.21		51.93	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+488	k44+490			28.15		53.36	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+490	k44+492			28.85		57.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+492	k44+494			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+494	k44+496			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+496	k44+498			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
						- 1,112.20	Agosto 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45A04 Carteras Muro de contencion S25
			ICOCIV	*11606*	**SUBTOTAL**	**318.81**		
			ICOCIV	*11606*		**VOLUMEN PARA PAGO**	318.81	
			ICOCIV	*11606*		**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**	**-0.01**	
			ICOCIV	*11606*		**VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :**	**318.80**	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	ML	1,915.50	64.00	1,979.50

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+524	k44+524	E	16.00			16.00	29/08/2025	Construcción puente vehicular - pilote No. 7 pila 1 -APP-84252
k44+524	k44+524	E	16.00			16.00	28/08/2025	Construccion puente vehicular - Pilote No. 5 Pila1 -APP-83060
k44+524	k44+524	E	16.00			16.00	27/08/2025	Construcciónpuente vehicular - Pilote No. 8 Pila 1 -APP-83039
k44+524	k44+524	E	16.00			16.00	26/08/2025	Construcción puente vehicular - Pilote No. 6 pila 1 -APP-83028
			ICOCIV	*14102*	SUBTOTAL	**64.00**		
			ICOCIV	*14102*		**LONGITUD PARA PAGO**		64.00
			ICOCIV	*14102*		**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**		**0.00**
			ICOCIV	*14102*		**LONGITUD TOTAL PARA PAGO :**		**64.00** ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	3,867.50	1.00	3,868.50

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	0.60	1.50	0.20	0.18	12/09/2025	Construcción obra No. 19 - disipador descole arco metalico costado occidental -APP-86401
k02+750	k02+750	E	1.36	1.17	0.20	0.32	12/09/2025	Construcción obra No. 19 - disipador descole arco metalico costado occidental -APP-86399
k02+750	k02+750	E	1.45	1.68	0.20	0.49	12/09/2025	Construcción obra No. 19 - disipador descole arco metalico costado occidental-APP-86403
				11604	**SUBTOTAL**	**0.99**		
				11604		**VOLUMEN PARA PAGO**	0.99	
				11604		**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**	**0.01**	
				11604		**VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :**	**1.00**	**m^3**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	3,867.50	78.10	3,945.60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+486	k44+492	E	6.00	0.40	0.40	0.96	25/09/2025	Construcción muro S26 - seccion 5 modulo 4 -APP-87446
k44+486	k44+492	E	6.00	1.20	0.43	3.10	24/09/2025	Construcción muro S26 - seccion 4 modulo 4 -APP-87445
k44+486	k44+492	E	6.00	2.40	0.50	7.20	23/09/2025	Construcción muro S26 - Seccion 2 y 3 modulo 4 -APP-87443
k44+486	k44+480	E	6.00	2.40	0.55	7.92	15/09/2025	Construcción muro S26 - sección 1 y 2 módulo 3 -APP-86471
k44+486	k44+492	E	6.00	1.20	0.58	4.18	19/09/2025	Construcción muro S26 - sección 1 módulo 4 -APP-87436
k44+480	k44+486	E	6.00	1.60	0.40	3.84	19/09/2025	Construcción muro S26 - sección 4 módulo 3 -APP-87435
k44+486	k44+492	E	6.00	4.90	0.60	17.64	18/09/2025	Construcción muro S26 - zarpa módulo 4 -APP-86496
k44+388	k44+388	E	5.10	1.20	0.25	1.53	17/09/2025	Construcción obra NO. 32 - muros caja 2 seccion 2-APP-86491
k44+486	k44+480	E	6.00	1.20	0.48	3.46	17/09/2025	Construcción muro S26 - seccion 3 modulo 3 -APP-86489
k44+486	k44+480	E	6.00	4.90	0.60	17.64	10/09/2025	Construcción muro S26 - zarpa módulo 3 -APP-86497
k44+438	k44+438	E	5.25	1.20	0.25	1.58	5/09/2025	Construcción obra No. 32 - Muros caja 2 1ra sección -APP-85242
k44+388	k44+388	E	5.80	0.70	0.25	1.02	3/09/2025	Construcción obra No. 32 - sección 2 caja 1 -APP-84325
k44+388	k44+388	E	4.75	1.20	0.25	1.43	29/08/2025	Construcción obra No. 32 - 1ra sección muros caja 1 -APP-84324
k44+388	k44+388	E	1.70	1.70	0.30	0.87	26/08/2025	Construccion obra No. 32 - losa inferior caja 1 -APP-83029
k44+418	k44+412	E	6.00	1.10	0.67	4.42	21/07/2025	Construcción Muro S25 - módulo 4 sección 1 -APP-83448
k44+388	k44+388	E	1.30	1.20	0.22	0.34	24/09/2025	Construcción obra No. 32 - Dado tubería a caja 2 APP 87618
k44+388	k44+388	E	5.80	0.50	0.25	0.73	24/09/2025	Construcción obra No. 32 - muros caja 2 APP 87674
k01+120	k01+120	E	2.40	1.50	0.12	0.43	14/08/2024	Construccion obra 7 - tapa caja -APP-33115
k44+388	k44+388	E		0.79	-0.25	- 0.20	3/09/2025	Construcción obra No. 32 - Area tuberia en sección 2 caja 1 -APP-84325
				11606	**SUBTOTAL**	**78.07**		
				11606		**VOLUMEN PARA PAGO**		78.07
				11606		**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**		**0.03**
				11606		**VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :**		**78.10** m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52
RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	51.90	1.70	53.60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	I	28.00	0.20	0.12	0.67	20/05/2025	Bordillo canal a Sumidero obra 19A - Conectante Norte. Ejecutado el 16 de mayo 2025. -APP-68223
k02+750	k02+750	I	14.00	0.70	0.10	0.98	19/05/2025	Canal Acceso a obra 19A. Ejecutado el 16 de mayo 2025. -APP-68222
					SUBTOTAL	**1.65**		
						VOLUMEN PARA PAGO	1.65	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.05**	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	**1.70**	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	482.60	0.70	483.30

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	2.50	1.80	0.05	0.23	14/02/2025	Construccion obra No. 19 - Solado box de transicion norte 14feb -APP-57040
k02+750	k02+750	E	5.20	1.20	0.05	0.31	11/12/2024	Construccion obra No. 19 - solado tubería de caja 5 (PZ 2) a arco metalico caja 7 (PZ3) -APP-49958
K2+750	K2+750	E	1.70	1.70	0.05	0.14	30/08/2023	Construcción sumidero S1 (solado)
			ICOCIV	***11604***	**SUBTOTAL**	**0.68**		
			ICOCIV	***11604***	**VOLUMEN PARA PAGO**			0.68
			ICOCIV	***11604***	**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**			**0.02**
			ICOCIV	***11604***	**VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :**			**0.70** m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	482.60	4.30	486.90

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)y/o AREA (M2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k00+008	k00+010			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+010	k00+012			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+012	k00+014			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+014	k00+016			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+016	k00+018			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+018	k00+020			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+020	k00+022			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+022	k00+024			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+024	k00+026			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+026	k00+028			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+008	k00+010			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+010	k00+012			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+012	k00+014			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+014	k00+016			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+016	k00+018			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+018	k00+020			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+020	k00+022			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+022	k00+024			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+024	k00+026			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+026	k00+028			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k44+390	k44+394			0.25		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+394	k44+396			0.25		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+396	k44+398			0.25		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+398	k44+400			0.25		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+400	k44+402			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+402	k44+404			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+404	k44+406			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+406	k44+408			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+408	k44+410			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+410	k44+412			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+412	k44+414			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+414	k44+416			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+416	k44+418			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+418	k44+420			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+420	k44+422			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+422	k44+424			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+424	k44+426			0.25			Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+426	k44+428			0.25		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+428	k44+430			0.25		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+430	k44+432			0.25		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+432	k44+434			0.25		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+434	k44+436			0.25		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+436	k44+438			0.20		0.45	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+438	k44+440			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+440	k44+442			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+480	k44+482			0.25		0.45	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+482	k44+484			0.25		0.49	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+484	k44+486			0.25		0.49	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+486	k44+488			0.25		0.49	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+488	k44+490			0.25		0.49	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+490	k44+492			0.25		0.49	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+492	k44+494			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+494	k44+496			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+496	k44+498			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+388	k44+388	E	22.00	0.25	0.25	1.38	2/09/2025	Construcción obra No. 32 - atraque tubería (costado norte y sur) -APP-84412
						- 10.43	Agosto 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45A04 Carteras
			ICOCIV	*11604*	**SUBTOTAL**	**4.27**		
			ICOCIV	*11604*		**VOLUMEN PARA PAGO**		4.27
			ICOCIV	*11604*		**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**		**0.03**
			ICOCIV	*11604*		**VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :**		**4.30** m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	794,256.97	4,289.00	798,545.97

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	D				415.56	415.56	25/03/2025	Acero losa inferior aletas. - Ejecutado el 25 de marzo 2025 -APP-61334
k02+750	k02+750	E				260.92	260.92	25/09/2025	Construcción obra No. 19 - sumidero SP2 APP-87679
k02+750	k02+750	E				265.43	265.43	25/09/2025	Construcción obra No. 19 - sumidero SP1 APP-87678
k02+750	k02+750	E				476.48	476.48	25/09/2025	Construcción obra No. 19 - Caja C1 APP-87677
k02+750	k02+750	E				212.80	212.80	25/09/2025	Construcción obra No. 19 - Juntas entre módulos canal de acceso a mantenimiento APP-87676
k02+750	k02+750	E				255.36	255.36	25/09/2025	Construcción obra NO. 19 - juntas en módulos canal acceso a mantenimiento Susagua APP-87674
k02+750	k02+750	E				2250.87	2,250.87	25/09/2025	Construcción obra No. 19 - Aletas canal acceso a mantenimiento APP-87673
k02+750	k02+750	E				152.00	152.00	27/05/2025	Sumidero obra 18
				ICOCIV	*11604*	**SUBTOTAL**	**4,289.42**		
				ICOCIV	*11604*	**PESO PARA PAGO**		4289.42	
				ICOCIV	*11604*	**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**		**-0.42**	
				ICOCIV	*11604*	**PESO TOTAL PARA PAGO :**		**4289.00**	**Kg**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	794,256.97	14,548.00	808,804.97

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+524	k44+524	E				3637.10	3,637.10	28/08/2025	Construcción puente vehicular - pilote No. 5 pila 1 -APP-84251
k44+524	k44+524	E				3637.10	3,637.10	27/08/2025	Construcción puente vehicular - Pilote No. 8 pila 1 -APP-84250
k44+524	k44+524	E				3637.10	3,637.10	26/08/2025	Construcción puente vehicular - pilote No. 6 Pila 1 -APP-84249
k44+524	k44+524	E				3637.10	3,637.10	29/08/2025	Construcción puente vehicular - pilote No. 7 pila 1 -APP-84253
				ICOCIV	*14103*	**SUBTOTAL**	**14,548.40**		
				ICOCIV	*14103*		**PESO PARA PAGO**		14548.40
				ICOCIV	*14103*		**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**		**-0.40**
				ICOCIV	*14103*		**PESO TOTAL PARA PAGO :**		**14548.00** **Kg**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
661.3	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	ML	365.85	14.00	379.85

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+388	k44+388	E	1.00			1.00	17/09/2025	Construcción obra No. 32 -APP-86492
k44+388	k44+388	E	1.00			1.00	27/08/2025	Construccion obra No. 32 -APP-83040
k44+388	k44+388	E	10.00			10.00	26/08/2025	Construccion obra No. 32 -APP-83031
k44+388	k44+388	E	2.00			2.00	5/09/2025	Construcción obra No. 32 -APP-85245
					SUBTOTAL	14.00		
						LONGITUD PARA PAGO		14.00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		14.00 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	ML	9,648.10	60.00	9,708.10

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k06+366	k06+306	I	60.00			60.00	7/02/2025	Construcción filtro - calzada existente 07/feb -APP-55885
					SUBTOTAL	60.00		
						LONGITUD PARA PAGO		60.00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		60.00 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	ML	9,648.10	9.10	9,657.20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+400	k44+391	E	9.10			9.10	28/08/2025	Construccion muro S25 - 1ra tira geodren -APP-83048

SUBTOTAL	9.10
LONGITUD PARA PAGO	9.10
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0.00
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	9.10 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
672	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	ML	1,347.30	31.20	1,378.50

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	Longitus (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	7.20			7.20	16/07/2025	urbanismo rampa 2 - bordillos A10 paño 7 -APP-76335
k02+750	k02+750	E	24.00			24.00	16/06/2025	Bordillo A80-Ciclovía (Rampa 2). -APP-72751
					SUBTOTAL	**31.20**		
						LONGITUD PARA PAGO	31.20	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.00**	
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	**31.20**	**m**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
673.1	Geotextil Tipo II no tejido	M2	29,108.40	204.00	29,312.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k06+366	k06+306	I	60.00	3.40		204.00	7/02/2025	Construcción filtro - calzada existente 07/feb -APP-55884
					SUBTOTAL	**204.00**		
						AREA PARA PAGO	204.00	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.00**	
						AREA TOTAL PARA PAGO :	**204.00**	**m2**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
673.2	Material granular drenante	M3	6,238.82	42.00	6,280.82

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k06+366	k06+306	I	60.00	1.00	0.70	42.00	7/02/2025	Construcción filtro - calzada existente 07/feb -APP-55887
					SUBTOTAL	42.00		
						VOLUMEN PARA PAGO		42.00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		42.00 M3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3	407.50	20.00	427.50

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	2.00	2.00	1.00	4.00	7/05/2025	Construccion obra No. 19 - 2do nivel gaviones porico de salida arco metalico -AP
k02+750	k02+750	E	2.00	2.00	1.00	4.00	25/09/2025	Construcción obra No. 19 - gaviones pórtico 2 APP-87633
k02+750	k02+750	E	4.00	1.00	1.00	4.00	24/09/2025	Construcción obra No. 19 - gaviones pórtico 2 APP-87631
k02+750	k02+750	E	2.00	1.00	1.00	2.00	23/09/2025	Construcción obra No. 19 - gaviones pórtico 2 APP-87630
k02+750	k02+750	E	2.00	1.00	1.00	2.00	22/09/2025	Construcción orba No. 19 - gaviones pórtico 2 APP-87628
k02+750	k02+750	E	2.00	2.00	1.00	4.00	19/09/2025	Construcción orba No. 19 - gaviones pórtico 2 APP-87625
					SUBTOTAL	**20.00**		

VOLUMEN PARA PAGO	20.00	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.00**	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	**20.00**	**M3**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	ML	756,944.80	24,937.00	24,937.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (ml)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k14+100	k12+300	E	3486.00			3,486.00	9/09/2025	Demarcación -Amarillo linea doble APP-86671
k14+100	k12+300	I	1575.00			1,575.00	8/09/2025	Demarcación línea sencilla continua blanca -APP-86673
k12+300	k14+100	D	1743.00			1,743.00	8/09/2025	Demarcación línea sencilla continua blanca -APP-86672
k81+500	k85+700	E	9060.00			9,060.00	4/09/2025	Demarcación línea doble continua amarilla eje -APP-84316
k81+500	k85+700	I	4518.00			4,518.00	3/09/2025	Demarcación línea sencilla continua borde izquierdo -APP-84315
k81+500	k85+700	D	4555.00			4,555.00	3/09/2025	Demarcación línea sencilla continua borde derecho -APP-84313
					SUBTOTAL	24937.00		
						LONGITUD PARA PAGO		24937.00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		24937.00 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	M2	12,256.47	81.10	12,337.57

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k12+720	k12+720	E	5.80	2.00		11.60	15/09/2025	Demarcación pictograma zona escolar en cada sentido -APP-86687
k12+720	k12+720	E	3.36	2.00		6.72	15/09/2025	Demarcación SR30(30) en cada sentido -APP-86686
k12+720	k12+720	E	162.00	0.30		48.60	15/09/2025	Demarcación 20 líneas logarítmicas por cada sentido -APP-86684
k12+720	k12+720	E	7.10	2.00		14.20	15/09/2025	Demarcación texto "zona escolar" ambos sentidos -APP-86679
					SUBTOTAL	81.12		
						AREA PARA PAGO		81.12
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0.02
						AREA TOTAL PARA PAGO :		81.10 m2

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	UNIDAD	12,143.00	955.00	13,098.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	65.00			65.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante sur tacha blanca costado orier
k02+750	k02+750	E	17.00			17.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante sur calzada antigua eje -APP-8
k02+750	k02+750	E	11.00			11.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante sur calzada nueva eje -APP-84
k02+750	k02+750	E	42.00			42.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante occidental tacha blanca conec
k02+750	k02+750	E	34.00			34.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante occidental tacha blanca carril
k02+750	k02+750	E	77.00			77.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante occidental carril norte eje -AP
k02+750	k02+750	E	88.00			88.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante norte tacha blanca borde occi
k02+750	k02+750	E	15.00			15.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante norte calzada nueva tacha bla
k02+750	k02+750	E	15.00			15.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante oriental tacha blanca borde no
k02+750	k02+750	E	125.00			125.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante oriental tacha amarilla isleta -
k02+750	k02+750	E	99.00			99.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante occidental tacha amarilla islet
k02+750	k02+750	E	51.00			51.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante sur tacha amarilla separador -
k02+750	k02+750	E	80.00			80.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante norte tacha amarilla separado
k02+750	k02+750	E	7.00			7.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante oriental tacha blanca ceda el p
k02+750	k02+750	E	12.00			12.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante sur tacha blanca ceda el paso
k02+750	k02+750	E	6.00			6.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante occidental tacha blanca ceda
k02+750	k02+750	E	11.00			11.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - conectante norte tacha blanca ceda el pas
k02+750	k02+750	E	200.00			200.00	29/08/2025	Construcción glorieta ave colombiana - tacha amarilla borde interno -APP-84275
					SUBTOTAL	955.00		
						UNIDAD PARA PAGO		955.00	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00	
						UNIDAD TOTAL PARA PAGO :		955.00	Un

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	UNIDAD	12,143.00	698.00	12,841.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
k52+000	k51+100	E	75.00			75.00	1/09/2025	Tacha amarilla eje -APP-84311
k49+000	k50+500	E	122.00			122.00	1/09/2025	Tacha amarilla eje -APP-84310
k50+000	k49+000	D	75.00			75.00	1/09/2025	Tacha blanca borde derecho -APP-84309
k49+000	k52+000	D	141.00			141.00	1/09/2025	Tacha blanca borde derecho -APP-84307
k49+000	k52+000	I	285.00			285.00	1/09/2025	Tacha blanca borde izquierdo -APP-84308
					SUBTOTAL	**698.00**		

UNIDAD PARA PAGO	698.00	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.00**	
UNIDAD TOTAL PARA PAGO :	**698.00**	**Un**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
6P	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	Un	297.00	4.00	301.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+780	k02+780	E	1.00			1.00	29/07/2025	Construccion glorieta - SR02 salida Nemocón -APP-79636
k02+750	k02+750	E	2.00			2.00	29/07/2025	Construccion glorieta - SR02 calzada existente -APP-79631
k02+830	k02+830	E	1.00			1.00	29/07/2025	Construccion glorieta - SR02 OK -APP-79620
					SUBTOTAL	4.00		

UNIDADES PARA PAGO	4.00	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0.00	
UNIDADES TOTAL PARA PAGO :	4.00	und

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
740.1	Captafaros	UN	273.00	79.00	352.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	48.00			48.00	1/09/2025	Construcción glorieta ave colombiana - Defensa costado nor - occidental
k02+750	k02+750	E	1.00			1.00	5/09/2025	Construcción glorieta - en defensa costado nororiental -APP-85455
k02+750	k02+750	E	14.00			14.00	28/08/2025	Construccion glorieta - En defensa costado sur oriental -APP-83062
k02+750	k02+750	E	16.00			16.00	28/08/2025	Construccion glorieta a ve colobiana - en defensa costado nororiental -AP
					SUBTOTAL	**79.00**		
					UNIDAD PARA PAGO			79.00
					APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN			**0.00**
					UNIDAD TOTAL PARA PAGO :			**79.00** un

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

Introduce el texto aquí

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3/Km	16,612,505.00	474.00	16,612,979.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 02+750	K 02+750	E	Pedraplen	2.25	48.05	108.10	Septiembre 2025.	Cantera Juz cucunuba Glorieta
K 02+750	K 02+750	E	Pedraplen	48.75	7.50	365.63	Septiembre 2025.	Cantera Quinta
					SUBTOTAL	473.73		
						LONGITUD PARA PAGO		473.73
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.27
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		474.00 m3/km

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-65870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3/Km	16,612,505.00	55,853.00	16,668,358.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
K44+120.00	K44+500.00	E	Terraplen	3618.00	11.60	41,968.80	Septiembre 2025.	Cantera Pinos Tramo 2
K44+150.00	K44+500.00	E	Pedraplen	384.00	32.22	12,372.48	Septiembre 2025.	Cantera Juz cucunuba Tramo 2
K44+250.00	K44+310.00	E	Terraplen	438.00	0.28	122.64	Enero 2025.	LosPinos Tramo 2
K44+120.00	K44+250.00	E	Terraplen	933.65	0.19	172.72	Febrero 2025.	LosPinos Tramo 2
K44+250.00	K44+310.00	E	Terraplen	8.35	0.28	2.34	Febrero 2025.	LosPinos Tramo 2
K44+120.00	K44+370.00	E	Terraplen	1083.00	0.24	265.33	Marzo 2025.	LosPinos Tramo 2
K44+350.00	K44+390.00	E	Terraplen	1030.00	0.37	381.10	Abril 2025.	LosPinos Tramo 2
K44+330.00	K44+390.00	E	Terraplen	1171.00	0.36	421.56	Mayo 2025.	LosPinos Tramo 2
K44+390.00	K44+442.00	E	Terraplen	10.00	0.42	4.16	Junio 2025.	LosPinos Tramo 2
K44+120.00	K44+500.00	E	Terraplen	459.00	0.31	142.29	Agosto 2025.	Cantera Pinos Tramo 2
					SUBTOTAL	**55,853.43**		

LONGITUD PARA PAGO	55853.43		
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**-0.43**		
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	**55853.00**	**m3/km**	

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P	Material para Terraplen	M3	312,946.00	28.00	312,974.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 00+480	K 00+490			19.026		137.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+490	K 00+500			19.776		194.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+500	K 00+510			13.327		165.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+510	K 00+520			26.613		199.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+520	K 00+530			20.751		236.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+530	K 00+540			23.608		221.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+540	K 00+550			22.695		231.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+550	K 00+560			23.926		233.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+560	K 00+570			27.547		257.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+570	K 00+580			19.114		233.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+580	K 00+590			28.505		238.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+590	K 00+600			25.714		271.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+600	K 00+610			23.915		248.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+610	K 00+620			44.120		340.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+620	K 00+630			47.597		458.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+630	K 00+640			45.795		466.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+640	K 00+650			42.809		443.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+650	K 00+660			39.632		412.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+660	K 00+670			40.045		398.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+670	K 00+680			43.262		416.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+680	K 00+690			42.040		426.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+690	K 00+700			32.735		373.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+700	K 00+710			26.329		295.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+710	K 00+720			26.408		263.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+720	K 00+730			25.081		257.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+730	K 00+740			22.276		236.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+740	K 00+750			16.487		193.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+750	K 00+760			17.630		170.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+760	K 00+770			19.054		183.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+770	K 00+780			19.548		193.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+780	K 00+790			19.395		194.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+790	K 00+800			19.059		192.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+800	K 00+810			19.695		193.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+810	K 00+820			22.789		212.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+820	K 00+830			23.592		231.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+830	K 00+840			24.228		239.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+840	K 00+850			31.413		278.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+850	K 00+860			40.218		358.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+860	K 00+870			41.267		407.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+870	K 00+880			38.551		399.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+880	K 00+890			37.328		379.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+890	K 00+900			40.269		387.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+900	K 00+910			41.449		408.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+910	K 00+920			43.203		423.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+920	K 00+930			58.123		506.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+930	K 00+940			52.807		554.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+940	K 00+950			51.409		521.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+950	K 00+960			52.773		520.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+960	K 00+970			57.088		549.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+970	K 00+980			46.455		517.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+980	K 00+990			50.157		483.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+990	K 01+000			44.487		473.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+000	K 01+010			45.740		451.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+010	K 01+020			44.559		451.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+020	K 01+030			53.310		489.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+030	K 01+040			49.122		512.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+040	K 01+050			50.763		499.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+050	K 01+060			58.544		546.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+060	K 01+070			54.506		565.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+070	K 01+080			50.868		526.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+080	K 01+090			46.374		486.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+090	K 01+100			45.287		458.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+100	K 01+110			32.568		389.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+110	K 01+120			32.370		324.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+120	K 01+130			40.896		366.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+130	K 01+140			40.241		405.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+140	K 01+150			41.307		407.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+150	K 01+160			42.801		420.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+160	K 01+170			44.281		435.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+170	K 01+180			42.546		434.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+180	K 01+190			38.974		407.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+190	K 01+200			35.463		372.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+200	K 01+210			37.043		362.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+210	K 01+220			38.501		377.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+220	K 01+230			40.560		395.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+230	K 01+240			41.164		408.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+240	K 01+250			39.727		404.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+250	K 01+260			41.447		405.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+260	K 01+270			47.787		446.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+270	K 01+280			42.004		448.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+280	K 01+290			38.421		402.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+290	K 01+300			40.485		394.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+300	K 01+310			10.068		252.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+310	K 01+320			10.660		103.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+320	K 01+330			11.269		109.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+330	K 01+340			11.300		112.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+340	K 01+350			10.984		111.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+350	K 01+360			10.905		109.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+360	K 01+370			11.608		112.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+370	K 01+380			39.742		256.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+380	K 01+390			39.509		396.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 01+390	K 01+400			40.087		397.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+400	K 01+410			33.850		369.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+410	K 01+420			35.612		347.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+420	K 01+430			35.442		355.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+430	K 01+440			34.524		349.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+440	K 01+450			31.069		327.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+450	K 01+460			0.000		155.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+460	K 01+470			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+470	K 01+480			50.049		250.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+480	K 01+490			27.119		385.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+490	K 01+500			29.125		281.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+500	K 01+510			30.709		299.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+510	K 01+520			32.073		313.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+520	K 01+530			33.627		328.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+530	K 01+540			34.954		342.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+540	K 01+550			39.262		371.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+550	K 01+560			41.296		402.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+560	K 01+570			50.602		459.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+570	K 01+580			51.988		512.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+580	K 01+590			47.030		495.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+590	K 01+600			51.512		492.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+600	K 01+610			53.299		524.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+610	K 01+620			52.322		528.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+620	K 01+630			50.310		513.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+630	K 01+640			50.118		502.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+640	K 01+650			47.358		487.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+650	K 01+660			45.540		464.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+660	K 01+670			42.960		442.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+670	K 01+680			39.175		410.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+680	K 01+690			36.758		379.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+690	K 01+700			36.045		364.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+700	K 01+710			35.211		356.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+710	K 01+720			34.469		348.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+720	K 01+730			41.619		380.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+730	K 01+740			38.821		402.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+740	K 01+750			55.679		472.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+750	K 01+760			29.774		427.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+760	K 01+770			64.638		472.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+770	K 01+780			49.222		569.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+780	K 01+790			51.775		504.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+790	K 01+800			50.078		509.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+800	K 01+810			52.575		513.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+810	K 01+820			35.044		438.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+820	K 01+830			34.356		347.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+830	K 01+840			30.581		324.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+840	K 01+850			30.914		307.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+850	K 01+860			35.606		332.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+860	K 01+870			44.457		400.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+870	K 01+880			47.100		457.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+880	K 01+890			44.992		460.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+890	K 01+900			45.260		451.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+900	K 01+910			45.954		456.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+910	K 01+920			44.327		451.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+920	K 01+930			46.302		453.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+930	K 01+940			40.041		431.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+940	K 01+950			35.829		379.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+950	K 01+960			39.603		377.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+960	K 01+970			42.612		411.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+970	K 01+980			42.481		425.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+980	K 01+990			46.970		447.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+990	K 02+000			0.000		234.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+000	K 02+010			37.223		186.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+010	K 02+020			40.918		390.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+020	K 02+030			53.416		471.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+030	K 02+040			50.878		521.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+040	K 02+050			48.918		498.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+050	K 02+060			45.344		471.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+060	K 02+070			45.053		451.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+070	K 02+080			37.287		411.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+080	K 02+090			39.589		384.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+090	K 02+100			50.021		448.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+100	K 02+110			64.056		570.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+110	K 02+120			80.364		722.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+120	K 02+130			92.459		864.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+130	K 02+140			61.815		771.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+140	K 02+150			55.042		584.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+150	K 02+160			43.970		495.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+160	K 02+170			59.470		517.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+170	K 02+180			67.320		633.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+180	K 02+190			52.566		599.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+190	K 02+200			40.580		465.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+200	K 02+210			32.140		363.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+210	K 02+220			21.778		269.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+220	K 02+230			12.028		169.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+230	K 02+240			12.300		121.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+240	K 02+250			5.786		90.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+250	K 02+260			0.000		28.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+290	K 03+300			59.292		296.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+300	K 03+310			54.692		569.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+310	K 03+320			56.719		557.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+320	K 03+330			45.985		513.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+330	K 03+340			42.972		444.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+340	K 03+350			46.217		445.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+350	K 03+360			46.840		465.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+360	K 03+370			27.863		373.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+370	K 03+380			39.283		335.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+380	K 03+390			32.961		361.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+390	K 03+400			38.569		357.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+400	K 03+410			38.906		387.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 03+410	K 03+420			41.446		401.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+420	K 03+430			38.376		399.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+430	K 03+440			40.885		396.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+440	K 03+450			42.243		415.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+450	K 03+460			44.783		435.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+460	K 03+470			52.124		484.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+470	K 03+480			51.609		518.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+480	K 03+490			48.928		502.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+490	K 03+500			53.586		512.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+500	K 03+510			65.634		596.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+510	K 03+520			68.700		671.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+520	K 03+530			75.504		721.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+530	K 03+540			75.714		756.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+540	K 03+550			81.040		783.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+550	K 03+560			81.454		812.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+560	K 03+570			96.493		889.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+570	K 03+580			103.944		1,002.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+580	K 03+590			87.190		955.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+590	K 03+600			73.953		805.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+600	K 03+610			98.036		859.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+610	K 03+620			87.865		929.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+620	K 03+630			90.191		890.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+630	K 03+640			27.537		588.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+640	K 03+650			102.366		649.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+650	K 03+660			98.997		1,006.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+660	K 03+670			93.684		963.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+670	K 03+680			96.775		952.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+680	K 03+690			81.212		889.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+690	K 03+700			76.128		786.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+700	K 03+710			71.022		735.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+710	K 03+720			71.337		711.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+720	K 03+730			74.441		728.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+730	K 03+740			71.948		731.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+740	K 03+750			70.368		711.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+750	K 03+760			69.843		701.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+760	K 03+770			69.892		698.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+770	K 03+780			69.057		694.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+780	K 03+790			66.057		675.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+790	K 03+800			62.181		641.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+800	K 03+810			60.680		614.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+810	K 03+820			57.685		591.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+820	K 03+830			58.218		579.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+830	K 03+840			56.275		572.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+840	K 03+850			55.018		556.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+850	K 03+860			55.530		552.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+860	K 03+870			53.588		545.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+870	K 03+880			50.353		519.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+880	K 03+890			54.738		525.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+890	K 03+900			48.569		516.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+900	K 03+910			49.190		488.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+910	K 03+920			48.851		490.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+920	K 03+930			42.682		457.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+930	K 03+940			40.266		414.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+940	K 03+950			37.461		388.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+950	K 03+960			32.516		349.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+960	K 03+970			33.888		332.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+970	K 03+980			31.128		325.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+980	K 03+990			28.903		300.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+990	K 04+000			30.045		294.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+000	K 04+010			24.609		273.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+010	K 04+020			23.391		240.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+020	K 04+030			26.820		251.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+030	K 04+040			25.449		261.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+040	K 04+050			14.549		199.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+050	K 04+060			12.565		135.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+060	K 04+070			27.120		198.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+070	K 04+080			13.538		203.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+080	K 04+090			13.644		135.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+090	K 04+100			13.553		135.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+100	K 04+110			13.472		135.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+110	K 04+120			15.072		142.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+120	K 04+130			11.301		131.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+130	K 04+140			12.572		119.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+140	K 04+150			13.355		129.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+150	K 04+160			13.030		131.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+160	K 04+170			9.322		111.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+170	K 04+180			9.861		95.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+180	K 04+190			8.701		92.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+190	K 04+200			8.691		86.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+200	K 04+210			8.692		86.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+210	K 04+220			8.692		86.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+220	K 04+230			8.975		88.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+230	K 04+240			11.903		104.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+240	K 04+250			11.709		118.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+250	K 04+260			17.657		146.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+260	K 04+270			20.993		193.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+270	K 04+280			18.280		196.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+280	K 04+290			15.171		167.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+290	K 04+300			12.423		137.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+300	K 04+310			13.325		128.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+310	K 04+320			17.126		152.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+320	K 04+330			21.392		192.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+330	K 04+340			25.328		233.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+340	K 04+350			30.467		278.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+350	K 04+360			29.062		297.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+360	K 04+370			29.181		291.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+370	K 04+380			30.225		297.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+380	K 04+390			29.405		298.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+390	K 04+400			27.047		282.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+400	K 04+410			23.531		252.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 04+410	K 04+420			23.040		232.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+420	K 04+430			24.150		235.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+430	K 04+440			26.796		254.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+440	K 04+450			29.297		280.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+450	K 04+460			31.380		303.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+460	K 04+470			32.865		321.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+470	K 04+480			38.808		358.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+480	K 04+490			41.040		399.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+490	K 04+500			43.429		422.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+500	K 04+510			43.309		433.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+510	K 04+520			44.149		437.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+520	K 04+530			44.495		443.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+530	K 04+540			44.267		443.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+540	K 04+550			45.395		448.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+550	K 04+560			44.292		448.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+560	K 04+570			44.084		441.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+570	K 04+580			45.994		450.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+580	K 04+590			46.110		460.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+590	K 04+600			42.404		442.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+600	K 04+610			44.866		436.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+610	K 04+620			43.574		442.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+620	K 04+630			41.995		427.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+630	K 04+640			39.173		405.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+640	K 04+650			37.532		383.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+650	K 04+660			35.924		367.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+660	K 04+670			31.275		336.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+670	K 04+680			30.219		307.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+680	K 04+690			27.649		289.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+690	K 04+700			31.876		297.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+700	K 04+710			34.806		333.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+710	K 04+720			31.973		333.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+720	K 04+730			39.905		359.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+730	K 04+740			35.458		376.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+740	K 04+750			25.434		304.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+750	K 04+760			31.264		283.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+760	K 04+770			34.250		327.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+770	K 04+780			40.179		372.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+780	K 04+790			37.639		389.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+790	K 04+800			40.723		391.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+800	K 04+810			39.501		401.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+810	K 04+820			38.029		387.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+820	K 04+830			38.644		383.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+830	K 04+840			37.863		382.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+840	K 04+850			39.505		386.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+850	K 04+860			34.691		370.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+860	K 04+870			33.590		341.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+870	K 04+880			34.030		338.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+880	K 04+890			30.317		321.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+890	K 04+900			36.228		332.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+900	K 04+910			36.363		362.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+910	K 04+920			32.920		346.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+920	K 04+930			35.044		339.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+930	K 04+940			36.691		358.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+940	K 04+950			38.139		374.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+950	K 04+960			37.431		377.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+960	K 04+970			35.340		363.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+970	K 04+980			35.323		353.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+980	K 04+990			38.481		369.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+990	K 05+000			34.316		363.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+000	K 05+010			36.418		353.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+010	K 05+020			40.208		383.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+020	K 05+030			36.916		385.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+030	K 05+040			43.241		400.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+040	K 05+050			49.896		465.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+050	K 05+060			51.820		508.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+060	K 05+070			55.569		536.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+070	K 05+080			59.002		572.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+080	K 05+090			59.483		592.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+090	K 05+100			62.003		607.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+100	K 05+110			63.560		627.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+110	K 05+120			65.682		646.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+120	K 05+130			64.655		651.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+130	K 05+140			67.799		662.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+140	K 05+150			62.833		653.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+150	K 05+160			86.073		744.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+160	K 05+170			29.090		575.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+170	K 05+180			64.007		465.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+180	K 05+190			60.590		622.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+190	K 05+200			54.143		573.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+200	K 05+210			53.518		538.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+210	K 05+220			56.312		549.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+220	K 05+230			62.566		594.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+230	K 05+240			64.432		634.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+240	K 05+250			61.238		628.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+250	K 05+260			64.514		628.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+260	K 05+270			49.593		570.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+270	K 05+280			47.473		485.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+280	K 05+290			47.504		474.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+290	K 05+300			47.479		474.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+300	K 05+310			45.262		463.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+310	K 05+320			42.867		440.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+320	K 05+330			41.382		421.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+330	K 05+340			40.695		410.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+340	K 05+350			38.170		394.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+350	K 05+360			32.890		355.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+360	K 05+370			30.419		316.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+370	K 05+380			29.083		297.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+380	K 05+390			29.354		292.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+390	K 05+400			29.822		295.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+400	K 05+410			26.828		283.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 05+410	K 05+420			23.722		252.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+420	K 05+430			24.319		240.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+430	K 05+440			25.057		246.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+440	K 05+450			24.963		250.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+450	K 05+460			25.696		253.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+460	K 05+470			24.328		250.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+470	K 05+480			25.305		248.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+480	K 05+490			27.128		262.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+490	K 05+500			29.355		282.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+500	K 05+510			31.760		305.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+510	K 05+520			42.629		371.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+520	K 05+530			59.360		509.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+530	K 05+540			82.954		711.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+540	K 05+550			106.466		947.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+550	K 05+560			123.617		1,150.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+560	K 05+570			127.428		1,255.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+570	K 05+580			112.102		1,197.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+580	K 05+590			97.498		1,048.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+590	K 05+600			82.494		899.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+600	K 05+610			63.869		731.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+610	K 05+620			46.948		554.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+620	K 05+630			44.329		456.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+630	K 05+640			43.445		438.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+640	K 05+650			41.771		426.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+650	K 05+660			50.177		459.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+660	K 05+670			48.299		492.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+670	K 05+680			47.592		479.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+680	K 05+690			48.678		481.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+690	K 05+700			47.014		478.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+700	K 05+710			43.726		453.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+710	K 05+720			43.066		433.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+720	K 05+730			43.549		433.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+730	K 05+740			42.204		428.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+740	K 05+750			40.730		414.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+750	K 05+760			38.565		396.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+760	K 05+770			39.151		388.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+770	K 05+780			39.462		393.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+780	K 05+790			42.298		408.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+790	K 05+800			42.528		424.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+800	K 05+810			40.018		412.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+810	K 05+820			41.322		406.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+820	K 05+830			43.034		421.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+830	K 05+840			45.310		441.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+840	K 05+850			47.825		465.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+850	K 05+860			49.506		486.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+860	K 05+870			54.546		520.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+870	K 05+880			49.887		522.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+880	K 05+890			46.587		482.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+890	K 05+900			41.833		442.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+900	K 05+910			43.101		424.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+910	K 05+920			43.637		433.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+920	K 05+930			44.474		440.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+930	K 05+940			43.394		439.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+940	K 05+950			41.115		422.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+950	K 05+960			39.908		405.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+960	K 05+970			37.381		386.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+970	K 05+980			34.666		360.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+980	K 05+990			31.412		330.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+990	K 06+000			36.621		340.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+000	K 06+010			33.426		350.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+010	K 06+020			28.799		311.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+020	K 06+030			32.021		304.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+030	K 06+040			33.834		329.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+040	K 06+050			35.752		347.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+050	K 06+060			35.324		355.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+060	K 06+070			36.463		358.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+070	K 06+080			37.873		371.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+080	K 06+090			34.700		362.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+090	K 06+100			35.657		351.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+100	K 06+110			42.659		391.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+110	K 06+120			45.711		441.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+120	K 06+130			33.169		394.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+130	K 06+140			37.152		351.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+140	K 06+150			37.792		374.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+150	K 06+160			36.615		372.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+160	K 06+170			35.853		362.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+170	K 06+180			32.614		342.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+180	K 06+190			34.956		337.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+190	K 06+200			35.833		353.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+200	K 06+210			36.963		363.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+210	K 06+220			33.862		354.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+220	K 06+230			32.645		332.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+230	K 06+240			28.190		304.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+240	K 06+250			28.985		285.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+250	K 06+260			33.969		314.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+260	K 06+270			36.143		350.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+270	K 06+280			35.352		357.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+280	K 06+290			36.265		358.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+290	K 06+300			36.679		364.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+300	K 06+310			41.196		389.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+310	K 06+320			44.271		427.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+320	K 06+330			61.376		528.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+330	K 06+340			48.153		547.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+340	K 06+350			46.503		473.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+350	K 06+360			48.944		477.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+360	K 06+370			48.820		488.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+370	K 06+380			49.954		493.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+380	K 06+390			53.828		518.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+390	K 06+400			54.717		542.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+400	K 06+410			53.283		540.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 06+410	K 06+420			55.001		541.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+420	K 06+430			54.630		548.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+430	K 06+440			56.203		554.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+440	K 06+450			59.885		580.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+450	K 06+460			57.180		585.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+460	K 06+470			59.041		581.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+470	K 06+480			58.603		588.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+480	K 06+490			62.152		603.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+490	K 06+500			61.645		618.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+500	K 06+510			60.883		612.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+510	K 06+520			62.437		616.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+520	K 06+530			62.926		626.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+530	K 06+540			64.591		637.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+540	K 06+550			63.653		641.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+550	K 06+560			64.198		639.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+560	K 06+570			60.314		622.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+570	K 06+580			62.829		615.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+580	K 06+590			58.443		606.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+590	K 06+600			55.420		569.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+600	K 06+610			51.188		533.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+610	K 06+620			45.436		241.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+560	K 06+570			1.162		5.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+570	K 06+580			3.914		25.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+580	K 06+590			7.793		58.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+590	K 06+600			11.920		98.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+600	K 06+610			16.043		139.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 00+000	K 00+010			8.717		129.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+010	K 00+020			9.129		89.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+020	K 00+030			9.359		92.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+030	K 00+040			8.071		87.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+040	K 00+050			7.612		78.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+050	K 00+060			7.016		73.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+060	K 00+070			9.668		83.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+070	K 00+080			8.361		90.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+080	K 00+090			11.083		97.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+090	K 00+100			10.488		107.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+100	K 00+110			14.038		122.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+110	K 00+120			16.271		151.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+120	K 00+130			21.942		191.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+130	K 00+140			19.663		208.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+140	K 00+150			22.083		208.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+150	K 00+160			24.135		231.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+160	K 00+170			22.383		232.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+170	K 00+180			21.551		219.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+180	K 00+190			22.074		218.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+190	K 00+200			23.616		228.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+200	K 00+210			28.468		260.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+210	K 00+220			30.693		295.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+220	K 00+230			26.242		284.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+230	K 00+240			32.153		291.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+240	K 00+250			32.492		323.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+250	K 00+260			32.449		324.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+260	K 00+270			24.528		284.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+270	K 00+280			25.344		249.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+280	K 00+290			31.307		283.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+290	K 00+300			28.855		300.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+300	K 00+310			28.380		286.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+310	K 00+320			32.153		302.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+320	K 00+330			28.316		302.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+330	K 00+340			31.685		300.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+340	K 00+350			41.424		365.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+350	K 00+360			41.787		416.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+360	K 00+370			39.645		407.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+370	K 00+380			42.477		410.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+380	K 00+390			40.872		416.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+390	K 00+400			43.028		419.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+400	K 00+410			44.462		437.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+410	K 00+420			48.832		466.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+420	K 00+430			45.488		471.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 00+430	K 00+440			51.118		241.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados	
K 06+610	K 06+610			23.004		392.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+610	K 06+620			24.405		237.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+620	K 06+630			27.324		258.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+630	K 06+640			29.550		284.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+640	K 06+650			29.506		295.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+650	K 06+660			30.411		299.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+660	K 06+670			29.323		298.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+670	K 06+680			27.008		281.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+680	K 06+690			27.085		270.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+690	K 06+700			11.609		193.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+010	K 00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+020	K 00+030			3.778		56.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+030	K 00+040			5.651		47.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+040	K 00+050			5.518		55.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+050	K 00+060			5.754		56.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+060	K 00+070			5.936		58.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+070	K 00+080			5.602		57.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+080	K 00+090			7.935		67.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+090	K 00+100			6.462		71.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+100	K 00+110			5.313		58.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+110	K 00+120			8.607		69.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+120	K 00+130			13.793		112.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+130	K 00+140			13.906		138.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+140	K 00+150			19.721		168.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+150	K 00+160			20.286		200.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+160	K 00+170			14.625		174.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+170	K 00+180			21.018		178.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+180	K 00+190			21.130		210.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+190	K 00+200			20.878		210.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+200	K 00+210			22.606		217.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+210	K 00+216			0.000		67.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K5+300	
K 00+000	K 00+010			7.054		73.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+010	K 00+020			5.356		62.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+020	K 00+030			6.299		58.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+030	K 00+040			6.364		63.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+040	K 00+050			36.256		213.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+050	K 00+060			35.187		357.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+060	K 00+070			25.212		302.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+070	K 00+080			22.215		237.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+080	K 00+090			16.750		194.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+090	K 00+100			16.673		167.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+100	K 00+110			12.695		146.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+110	K 00+120			9.738		112.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+120	K 00+130			10.625		101.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+130	K 00+140			9.600		101.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+140	K 00+150			12.376		109.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+150	K 00+160			11.606		119.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+160	K 00+170			12.327		119.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+170	K 00+180			5.818		90.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+180	K 00+190			6.162		59.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+190	K 00+200			6.088		61.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+200	K 00+210			10.172		81.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+210	K 00+220			10.099		101.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+220	K 00+230			12.545		113.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+230	K 00+240			22.678		176.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+240	K 00+250			17.896		202.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+250	K 00+260			28.247		230.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+260	K 00+270			28.660		284.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+270	K 00+280			27.790		282.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+280	K 00+290			25.237		265.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+290	K 00+300			20.633		229.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+300	K 00+310			14.748		176.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+310	K 00+320			14.470		146.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+320	K 00+330			14.217		143.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+330	K 00+340			11.309		127.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 4+200	
K 00+000	K 00+010			12.698		147.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+010	K 00+020			16.186		144.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+020	K 00+030			36.608		263.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+030	K 00+040			31.700		341.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+040	K 00+050			25.481		285.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+050	K 00+060			27.864		266.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+060	K 00+070			22.043		249.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+070	K 00+080			14.642		183.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+080	K 00+090			8.573		116.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+090	K 00+100			5.576		70.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Calle 8	
K 00+063	K 00+064			0.340		0.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+064	K 00+066			0.455		0.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+066	K 00+068			0.552		1.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+068	K 00+070			0.651		1.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+070	K 00+072			0.751		1.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+072	K 00+074			0.852		1.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+074	K 00+076			0.914		1.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+076	K 00+078			0.909		1.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+078	K 00+080			0.904		1.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+080	K 00+082			0.899		1.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+082	K 00+084			0.877		1.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+084	K 00+086			0.847		1.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+086	K 00+088			0.839		1.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+088	K 00+090			0.746		1.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+090	K 00+092			0.632		1.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+092	K 00+094			0.519		1.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+094	K 00+096			0.409		0.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+096	K 00+098			0.302		0.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+098	K 00+100			0.197		0.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - paradero acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+140	K 00+145			11.558		41.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+145	K 00+150			12.813		60.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+150	K 00+155			21.629		86.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+155	K 00+160			20.372		105.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+160	K 00+165			18.466		97.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+165	K 00+170			12.307		76.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+170	K 00+175			5.106		43.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+020	K 00+030			23.190		115.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+030	K 00+040			23.656		234.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+040	K 00+050			32.308		279.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+050	K 00+060			22.673		274.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+060	K 00+070			21.080		218.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+070	K 00+080			22.208		216.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+080	K 00+090			21.518		218.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+090	K 00+100			30.886		262.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+100	K 00+110			23.861		273.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+110	K 00+120			21.761		228.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+120	K 00+130			14.139		179.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+130	K 00+140			18.831		164.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+140	K 00+150			13.631		162.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+150	K 00+160			13.491		135.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+160	K 00+170			13.373		134.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+170	K 00+180			18.448		159.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+180	K 00+190			19.327		188.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+190	K 00+200			21.142		202.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+200	K 00+210			23.496		223.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+210	K 00+220			26.240		248.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+220	K 00+230			28.846		275.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+230	K 00+240			31.918		303.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+240	K 00+250			36.000		339.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+250	K 00+260			37.563		367.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+260	K 00+270			37.905		377.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+270	K 00+280			38.086		379.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+280	K 00+290			37.783		379.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+290	K 00+300			36.892		373.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+300	K 00+310			35.413		361.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+310	K 00+320			33.498		344.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+320	K 00+330			30.667		320.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+330	K 00+340			29.138		299.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+340	K 00+350			28.800		289.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+350	K 00+360			29.391		290.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+360	K 00+370			28.530		289.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+370	K 00+380			27.327		279.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+380	K 00+390			24.493		259.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+390	K 00+400			22.030		232.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+400	K 00+410			19.846		209.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+410	K 00+420			18.438		191.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+420	K 00+430			16.490		174.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+430	K 00+440			14.322		154.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+440	K 00+450			14.221		142.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+450	K 00+460			16.202		152.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+460	K 00+470			24.003		201.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+470	K 00+480			27.004		255.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+480	K 00+490			95.844		307.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Norte Calle 8	
K 00+000	K 00+010			12.551		84.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+010	K 00+020			58.351		354.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+070	K 00+080			38.391		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+080	K 00+090			125.440		819.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+090	K 00+095			79.964		513.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+095	K 00+096			79.964		79.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+096	K 00+100			78.166		316.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+100	K 00+102			82.017		160.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+102	K 00+106			98.951		361.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+106	K 00+110			97.669		393.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+110	K 00+112			106.392		204.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+112	K 00+114			107.857		214.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+114	K 00+120			48.202		468.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+120	K 00+122			50.743		98.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+122	K 00+124			63.318		114.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+124	K 00+130			121.859		555.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+130	K 00+140			30.773		763.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+140	K 00+150			28.328		295.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+150	K 00+160			17.533		229.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+160	K 00+170			31.809		246.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+170	K 00+180			27.606		297.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+180	K 00+190			34.346		309.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+190	K 00+200			17.704		260.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+200	K 00+210			24.013		208.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+210	K 00+220			7.045		155.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+220	K 00+230			18.005		125.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+230	K 00+240			17.387		176.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+240	K 00+250			14.748		160.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+250	K 00+260			13.624		141.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta Calle 8	
K 00+010	K 00+020			9.296		46.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+020	K 00+030			9.191		92.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+030	K 00+040			14.720		119.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+040	K 00+050			34.857		247.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+050	K 00+060			64.721		497.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+060	K 00+070			61.284		630.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+070	K 00+080			65.406		633.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+080	K 00+090			71.872		686.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+090	K 00+100			74.512		731.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+100	K 00+110			70.640		725.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+110	K 00+120			62.785		667.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+120	K 00+130			65.506		641.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+130	K 00+140			64.551		650.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+140	K 00+150			55.925		602.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+150	K 00+160			56.957		564.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+160	K 00+170			60.927		589.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+170	K 00+180			49.124		550.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+180	K 00+190			56.852		529.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+190	K 00+200			53.059		549.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+200	K 00+210			55.279		541.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+210	K 00+220			50.695		529.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+220	K 00+230			48.069		493.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+230	K 00+240			43.522		457.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+240	K 00+250			45.510		445.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+250	K 00+260			50.308		479.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+260	K 00+270			45.703		480.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+270	K 00+280			42.763		442.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+280	K 00+290			43.990		433.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+290	K 00+300			48.236		461.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+300	K 00+310			53.513		508.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+310	K 00+320			63.546		585.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+320	K 00+330			66.618		650.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+330	K 00+340			59.210		629.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+340	K 00+350			65.420		623.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+350	K 00+360			45.341		553.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+360	K 00+370			46.895		461.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+370	K 00+380			38.696		427.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+380	K 00+390			17.801		282.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+390	K 00+400			12.827		153.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+400	K 00+410			14.300		135.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+410	K 00+420			14.272		142.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+420	K 00+430			8.541		114.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+430	K 00+440			8.186		83.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+440	K 00+450			7.681		79.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+450	K 00+460			14.064		108.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+460	K 00+470			15.160		146.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+470	K 00+480			10.800		129.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+480	K 00+490			13.479		121.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+490	K 00+500			13.200		133.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Acceso Sur Calle 8	
K 00+009	K 00+010			7.624		8.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+010	K 00+020			7.582		76.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+020	K 00+030			7.608		75.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+030	K 00+040			8.165		78.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+040	K 00+050			11.030		95.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+050	K 00+060			20.531		157.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+060	K 00+070			29.159		248.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+070	K 00+080			24.867		270.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+080	K 00+090			19.122		219.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+090	K 00+100			14.451		167.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+100	K 00+110			12.899		136.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+110	K 00+120			9.684		112.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+120	K 00+130			9.477		95.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+130	K 00+140			9.363		94.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+140	K 00+150			9.402		93.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+150	K 00+160			9.371		93.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+160	K 00+170			8.902		91.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+170	K 00+180			8.796		88.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+180	K 00+190			11.078		99.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+190	K 00+200			11.606		113.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+200	K 00+210			9.341		104.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+210	K 00+220			9.398		93.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+220	K 00+230			9.357		93.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+230	K 00+240			8.822		90.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+240	K 00+250			7.370		80.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+250	K 00+260			6.354		68.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+260	K 00+270			5.513		59.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+270	K 00+280			4.806		51.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+280	K 00+290			4.000		44.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+290	K 00+300			3.610		38.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+300	K 00+310			2.793		32.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+310	K 00+320			2.017		24.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+320	K 00+321			0.000		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Norte	
K 00+000	K 00+010			6.680		60.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+010	K 00+020			6.563		66.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+020	K 00+030			7.532		70.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+030	K 00+040			8.818		81.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+040	K 00+050			10.592		97.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+050	K 00+060			13.673		121.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+060	K 00+070			8.312		109.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+070	K 00+080			13.679		109.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+080	K 00+090			12.028		128.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+090	K 00+100			11.977		120.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+100	K 00+110			13.681		128.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+110	K 00+120			15.542		146.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+120	K 00+130			17.172		163.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+130	K 00+140			26.121		216.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+140	K 00+150			32.006		290.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+150	K 00+160			37.415		347.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+160	K 00+170			32.456		349.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+170	K 00+180			23.363		279.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+180	K 00+190			12.366		178.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+190	K 00+200			9.100		107.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+200	K 00+210			8.718		89.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+210	K 00+220			8.556		86.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+220	K 00+230			6.931		77.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+230	K 00+240			6.095		65.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+240	K 00+250			4.613		53.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+250	K 00+260			5.121		48.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+260	K 00+270			2.651		38.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+270	K 00+280			1.112		18.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -retorno 0+850 Sur	
K 00+000	K 00+010			3.192		21.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			4.240		37.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			4.713		44.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040			4.203		44.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			4.570		43.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			8.052		63.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			9.925		89.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			23.160		165.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			27.916		255.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			14.160		210.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			15.491		148.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			7.906		116.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+122			7.906		19.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			9.260		104.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			7.203		82.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			5.752		64.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			6.232		59.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			4.243		52.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			2.896		35.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			4.153		35.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			3.086		36.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+120	K 00+130			2.898		29.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			3.018		29.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			2.057		25.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+151			2.003		2.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+025	K 00+030			9.859		44.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+030	K 00+035			10.506		50.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+035	K 00+040			9.569		50.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+040	K 00+050			9.272		94.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+050	K 00+055			8.895		45.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+055	K 00+060			6.350		38.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+060	K 00+065			5.708		30.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+065	K 00+070			5.038		26.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+070	K 00+075			4.294		23.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+075	K 00+080			1.938		15.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+080	K 00+082			1.294		3.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento lateral canal Urbanismo	
K 00+140	K 00+150			4.063		27.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+150	K 00+160			5.432		47.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+160	K 00+170			9.032		72.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+170	K 00+180			4.577		68.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+180	K 00+190			4.298		44.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+190	K 00+200			4.380		43.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Desacelercion cruce de cogua	
K 00+045	K 00+050			3.710		16.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+050	K 00+060			4.985		43.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+060	K 00+070			5.683		53.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+070	K 00+080			11.309		84.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+080	K 00+090			9.839		105.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+090	K 00+100			8.213		90.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+100	K 00+110			6.517		73.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Carril Acelercion cruce de cogua	
K 00+185	K 00+190			3.234		9.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+190	K 00+195			7.324		26.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+195	K 00+200			0.706		20.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+200	K 00+205			0.000		1.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+205	K 00+210					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+210	K 00+215					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+215	K 00+220			15.241		38.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+220	K 00+225			12.602		69.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+225	K 00+230			10.358		57.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+230	K 00+235			6.560		42.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+235	K 00+240			4.293		27.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+240	K 00+245			9.737		35.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+245	K 00+250			12.340		55.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+250	K 00+255			13.257		63.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+255	K 00+260			13.785		67.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+260	K 00+265			13.955		69.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+265	K 00+270			13.180		67.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+270	K 00+275			5.595		46.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+275	K 00+280			8.073		34.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+280	K 00+285			3.023		27.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+150	K 00+155			1.989		6.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+155	K 00+160			2.135		10.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+160	K 00+165			1.836		9.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+165	K 00+170			3.121		12.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+170	K 00+175			1.407		11.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+175	K 00+180			1.867		8.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+180	K 00+185			1.678		8.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+185	K 00+190			1.310		7.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+190	K 00+195			1.045		5.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+195	K 00+200			0.786		4.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+200	K 00+205			0.000		1.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+145	K 00+150			3.877		17.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+150	K 00+155			3.388		18.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+155	K 00+160			3.110		16.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+160	K 00+165			2.934		15.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+165	K 00+170			0.000		7.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+070	K 00+080			5.870		42.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+080	K 00+090			6.034		59.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+090	K 00+100			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+100	K 00+110			1.894		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+110	K 00+120			12.898		73.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+120	K 00+130			12.210		125.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+130	K 00+140			8.904		105.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+140	K 00+148			1.450		43.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Susagua Tramo 2	
K 00+000	K 00+005			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+005	K 00+010			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+010	K 00+015			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+015	K 00+020			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+020	K 00+025			0.414		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 1 a PZ 2	
K 00+000	K 00+005			1.731		8.34	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K 00+005	K 00+010			1.879		9.03	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K 00+010	K 00+015			2.063		9.86	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K 00+015	K 00+020			0.970		7.58	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K 00+020	K 00+025			0.000		2.43	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K0+100	K0+110			18.382		207.52	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+110	K0+120			13.732		160.57	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+120	K0+130			6.460		100.96	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+130	K0+140			3.873		51.67	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+140	K0+150			2.327		31.00	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K0+150	K0+160			2.501		24.14	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Conectante Carrera 36 Paso Ancho	
K 00+025	K 00+030			8.575		34.81	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+030	K 00+035			11.347		49.81	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+035	K 00+040			10.929		55.69	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+040	K 00+045			12.630		58.90	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+045	K 00+050			13.702		65.83	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+050	K 00+055			10.737		61.10	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+055	K 00+060			6.344		42.70	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+060	K 00+065			7.844		35.47	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+065	K 00+070			2.881		26.81	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+070	K 00+075			1.430		10.78	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+075	K 00+080			2.638		10.17	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+000	K 00+005			4.481		11.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+005	K 00+010			5.320		24.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+010	K 00+015			5.252		26.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+015	K 00+020			6.634		29.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+020	K 00+025			5.994		31.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+025	K 00+030			4.319		25.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Rampa 1 puente peatonal ave colombiana	
K 00+100	K 00+105			106.731		379.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+105	K 00+110			144.092		579.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+110	K 00+115			112.460		641.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+115	K 00+120			94.559		517.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+120	K 00+125			88.629		457.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+125	K 00+130			91.409		450.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+130	K 00+135			100.200		479.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+135	K 00+140			109.038		523.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+140	K 00+145			158.543		668.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+145	K 00+150			156.211		786.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+150	K 00+155			13.146		423.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+155	K 00+160			55.603		171.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+160	K 00+165			21.877		193.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K 00+165	K 00+168			20.856		64.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga susagua Tramo 1 -2 ave colombiana	
K0+165	K0+165			0.950		- 6.50	Septiembre 2025 a Origen	Volumen de descuento por tuberia en concreto de 36"	
K 00+020	K 00+025			10.700		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+025	K 00+030			7.532		45.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+030	K 00+035			6.403		34.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+035	K 00+040			14.484		52.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+040	K 00+045			9.341		59.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+045	K 00+050			7.628		42.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+050	K 00+055			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -conectante oriental calle 8 Salida	
K 00+075	K 00+080			9.866		41.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental conectante calle 8 Entrada	
K 00+080	K 00+085			23.598		83.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental conectante calle 8 Entrada	
K 00+055	K 00+060			0.568		2.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+060	K 00+065			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+065	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+070	K 00+075			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+075	K 00+080			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+080	K 00+085			0.043		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 00+085	K 00+087			0.043		0.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Oriental Bahia Calle 8	
K 02+750	K 02+750			339.470		411.71	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica- Volumen rampa 2 Lleno de dados puente peatonal	
K 02+750	K 02+750			34.046		6.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 1	
K 02+750	K 02+750			26.964		5.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 2	
K 02+750	K 02+750			57.467		11.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 3	
K 02+750	K 02+750			43.468		8.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 4	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 5	
K 02+750	K 02+750			24.399		4.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 6A	
K 02+750	K 02+750			20.561		4.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 6B	
K 02+750	K 02+750			55.818		11.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 7	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8A	
K 02+750	K 02+750			31.754		6.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8B	
K 02+750	K 02+750			27.907		5.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8C	
K 02+750	K 02+750			47.859		9.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8D	
K 02+750	K 02+750			43.635		8.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8E	
K 02+750	K 02+750			85.151		17.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8F	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 8G	
K 02+750	K 02+750			32.127		11.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 9	
K 02+750	K 02+750			17.583		3.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 10	
K 02+750	K 02+750			58.735		20.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 11	
K 02+750	K 02+750			32.661		11.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 12	
K 02+750	K 02+750			37.450		13.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 13	
K 02+750	K 02+750			17.776		3.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 14	
K 02+750	K 02+750			30.792		6.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 15	
K 02+750	K 02+750			9.061		1.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 16	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 17	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 18	
K 02+750	K 02+750			85.091		21.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 19	
K 02+750	K 02+750			54.242		13.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 20	
K 02+750	K 02+750			87.825		21.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 21	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 22	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 23	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 24	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 25	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 26	
K 02+750	K 02+750					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 27	
K 02+750	K 02+750			17.158		6.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 28	
K 02+750	K 02+750			18.890		6.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 29	
K 02+750	K 02+750			20.815		7.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 30	
K 02+750	K 02+750			20.823		4.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 31	
K 02+750	K 02+750			12.512		2.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 32	
K 02+750	K 02+750			50.007		10.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 33	
K 02+750	K 02+750			13.735		2.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 34	
K 02+750	K 02+750			13.422		2.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Paño 35	
K 02+750	K 02+750			10.080		2.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Rampa occidente	
K 02+750	K 02+750			5.370		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 rampa 1 Avecolombiana Rampa Sur	
K 00+004	K 00+006			2.654		5.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+006	K 00+008			2.795		5.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+008	K 00+010			2.796		5.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+010	K 00+012			2.719		5.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+012	K 00+014			2.593		5.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+014	K 00+016			2.467		5.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+016	K 00+018			2.712		5.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+018	K 00+020			2.951		5.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+020	K 00+022			2.665		5.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+022	K 00+024			2.093		4.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+024	K 00+026			1.991		4.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+026	K 00+028			1.817		3.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+028	K 00+030			1.511		3.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+030	K 00+032			1.626		3.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+032	K 00+034			1.488		3.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+034	K 00+036			1.490		2.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+036	K 00+038			1.521		3.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Ubanismo Glorieta Calle 8 Espacio publico Occidental	
K 00+004	K 00+006			7.381		9.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+006	K 00+008			8.455		15.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+008	K 00+010			7.986		16.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+010	K 00+012			11.924		19.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+012	K 00+014			9.260		21.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+014	K 00+016			8.853		18.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+016	K 00+018			8.794		17.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+018	K 00+020			8.538		17.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+020	K 00+022			9.420		17.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+022	K 00+024			8.114		17.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+024	K 00+026			5.014		13.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+026	K 00+028			5.802		10.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+028	K 00+030			6.660		12.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+030	K 00+032			6.943		13.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+032	K 00+034			9.200		16.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+034	K 00+036			6.748		15.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+036	K 00+038			5.272		12.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+038	K 00+040			5.583		10.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+040	K 00+042			5.058		10.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+042	K 00+044			3.638		8.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+044	K 00+046			3.130		6.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+046	K 00+048			4.213		7.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+048	K 00+050			4.952		9.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+050	K 00+052			5.707		10.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+052	K 00+054			7.695		13.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+054	K 00+056			9.650		17.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+056	K 00+058			9.486		19.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+058	K 00+060			6.976		16.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+560	K 00+570			1.663		5.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+570	K 00+580			1.088		3.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+580	K 00+590			1.372		7.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+590	K 00+600			1.492		14.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+600	K 00+610			1.531		15.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+610	K 00+620			1.886		8.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+620	K 00+630			1.780		1.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+260	K 01+270			1.909		19.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+270	K 01+280			1.804		18.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+280	K 01+290			1.767		17.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+290	K 01+300			1.975		18.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+300	K 01+310			1.678		18.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+310	K 01+320			1.777		17.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+320	K 01+330			1.878		18.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+330	K 01+340			1.883		18.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+340	K 01+350			1.831		18.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+350	K 01+360			1.818		18.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+360	K 01+370			1.935		18.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+370	K 01+380			1.833		18.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+380	K 01+390			1.764		17.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+390	K 01+400			1.738		17.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+400	K 01+410			1.707		17.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+410	K 01+420			1.747		17.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+420	K 01+430			1.681		17.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+430	K 01+440			1.677		16.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+440	K 01+450			1.684		16.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+450	K 01+460			0.000		8.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+460	K 01+470			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+470	K 01+480			1.934		9.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+000	K 02+010			1.770		8.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+010	K 02+020			1.899		18.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+020	K 02+030			2.400		21.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+030	K 02+040			2.381		23.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+040	K 02+050			2.261		23.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+050	K 02+060			2.257		22.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+060	K 02+070			2.228		22.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+070	K 02+080			2.207		22.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+080	K 02+090			2.149		21.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+090	K 02+100			2.177		21.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+100	K 02+110			2.197		21.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+110	K 02+120			2.266		22.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+120	K 02+130			2.198		22.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+130	K 02+140			2.323		22.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+140	K 02+150			2.425		23.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+150	K 02+160			2.360		23.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+160	K 02+170			2.345		23.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+170	K 02+180			2.180		22.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+180	K 02+190			2.061		21.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+190	K 02+200			1.950		20.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+200	K 02+210			1.857		19.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+210	K 02+220			1.764		18.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+220	K 02+230			1.714		17.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+230	K 02+240			1.675		16.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 02+240	K 02+250			1.821		17.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 02+250	K 02+260			1.157		14.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+400	K 03+410			1.941		19.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+410	K 03+420			1.986		19.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+420	K 03+430			2.019		20.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+430	K 03+440			1.965		19.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+440	K 03+450			2.055		20.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+450	K 03+460			2.084		20.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+460	K 03+470			2.122		21.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+470	K 03+480			2.139		21.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+480	K 03+490			2.128		21.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+490	K 03+500			1.868		19.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+500	K 03+510			2.147		20.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+510	K 03+520			2.149		21.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+520	K 03+530			2.171		21.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+530	K 03+540			2.179		21.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+540	K 03+550			2.178		21.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+550	K 03+560			2.265		22.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+560	K 03+570			2.321		22.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+570	K 03+580			2.414		23.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+580	K 03+590			2.406		24.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+590	K 03+600			2.337		23.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+600	K 03+610			2.443		23.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+610	K 03+620			2.421		24.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+620	K 03+630			2.352		23.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+630	K 03+640			2.777		25.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+640	K 03+650			2.445		26.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+650	K 03+660			2.356		24.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+660	K 03+670			2.324		23.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+670	K 03+680			2.475		24.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 03+680	K 03+690			2.440		24.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+700	K 04+710			2.125		20.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+710	K 04+720			2.122		21.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+720	K 04+730			2.225		21.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+730	K 04+740			2.519		23.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+740	K 04+750			1.630		20.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+750	K 04+760			1.773		17.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+760	K 04+770			1.773		17.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+770	K 04+780			2.448		21.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+780	K 04+790			2.261		23.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+790	K 04+800			2.258		22.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+800	K 04+810			2.261		22.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+810	K 04+820			2.264		22.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+820	K 04+830			2.236		22.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+830	K 04+840			2.195		22.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+840	K 04+850			2.145		21.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+850	K 04+860			2.071		21.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+860	K 04+870			2.031		20.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+870	K 04+880			1.995		20.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+880	K 04+890			1.909		19.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+890	K 04+900			1.996		19.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+900	K 04+910			2.021		20.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+910	K 04+920			1.992		20.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+920	K 04+930			2.005		19.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+930	K 04+940			2.009		20.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+940	K 04+950			2.018		20.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+950	K 04+960			2.018		20.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+960	K 04+970			1.868		19.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+970	K 04+980			1.868		18.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+980	K 04+990			1.925		18.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+990	K 05+000			1.935		19.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+000	K 05+010			1.988		19.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+010	K 05+020			2.040		20.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+020	K 05+030			2.027		20.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+030	K 05+040			2.241		21.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+040	K 05+050			2.259		22.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+050	K 05+060			2.314		22.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+060	K 05+070			2.367		23.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+070	K 05+080			2.436		24.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+080	K 05+090			2.431		24.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+090	K 05+100			2.454		24.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+100	K 05+110			2.443		24.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+110	K 05+120			2.470		24.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+120	K 05+130			2.443		24.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+130	K 05+140			2.492		24.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+140	K 05+150			2.627		25.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+150	K 05+160			2.399		25.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+160	K 05+170			2.054		22.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+170	K 05+180			2.054		20.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+180	K 05+190			2.489		22.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+190	K 05+200			2.594		25.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+200	K 05+210			2.483		25.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+210	K 05+220			2.465		24.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+220	K 05+230			2.411		24.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+230	K 05+240			2.503		24.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+240	K 05+250			2.540		25.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+250	K 05+260			2.571		25.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+260	K 05+270			2.100		23.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+270	K 05+280			1.970		20.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+280	K 05+290			1.974		19.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+290	K 05+300			1.978		19.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+300	K 05+310			1.944		19.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+310	K 05+320			1.928		19.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+320	K 05+330			1.972		19.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+330	K 05+340			1.960		19.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+340	K 05+350			1.936		19.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+350	K 05+360			1.856		18.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+360	K 05+370			1.861		18.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+370	K 05+380			1.796		18.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+380	K 05+390			1.809		18.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 05+390	K 05+400			1.834		18.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+400	K 05+410			1.838		18.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+410	K 05+420			1.781		18.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+420	K 05+430			1.764		17.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+430	K 05+440			1.770		17.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+440	K 05+450			1.772		17.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+450	K 05+460			1.778		17.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+460	K 05+470			1.727		17.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+470	K 05+480			1.714		17.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+480	K 05+490			1.806		17.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+490	K 05+500			1.786		17.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+500	K 05+510			1.728		17.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+510	K 05+520			1.840		17.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+520	K 05+530			2.066		19.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+530	K 05+540			2.293		21.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+540	K 05+550			2.833		25.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+550	K 05+560			2.043		24.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+560	K 05+570			2.228		21.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+570	K 05+580			2.050		21.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+580	K 05+590			2.352		22.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+590	K 05+600			2.231		22.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+600	K 05+610			2.231		22.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+610	K 05+620			2.079		21.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+620	K 05+630			2.005		20.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+630	K 05+640			2.033		20.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+640	K 05+650			1.983		20.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+650	K 05+660			2.003		19.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+660	K 05+670			2.038		20.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+670	K 05+680			2.013		20.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+680	K 05+690			2.027		20.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+690	K 05+700			1.998		20.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+700	K 05+710			1.952		19.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+710	K 05+720			1.959		19.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+720	K 05+730			1.934		19.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+730	K 05+740			1.924		19.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+740	K 05+750			1.887		19.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+750	K 05+760			1.858		18.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+760	K 05+770			1.875		18.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+770	K 05+780			1.879		18.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+780	K 05+790			1.879		18.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+790	K 05+800			1.895		18.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+800	K 05+810			1.931		19.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+810	K 05+820			1.958		19.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+820	K 05+830			1.951		19.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+830	K 05+840			1.996		19.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+840	K 05+850			2.031		20.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+850	K 05+860			2.066		20.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+860	K 05+870			2.054		20.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+870	K 05+880			2.018		20.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+880	K 05+890			2.012		20.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+890	K 05+900			2.005		20.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+900	K 05+910			2.041		20.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+910	K 05+920			2.053		20.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+920	K 05+930			2.053		20.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+930	K 05+940			2.044		20.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+940	K 05+950			2.010		20.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+950	K 05+960			1.984		19.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+960	K 05+970			1.951		19.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+970	K 05+980			1.927		19.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+980	K 05+990			1.893		19.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 05+990	K 06+000			1.855		18.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+000	K 06+010			1.811		18.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+010	K 06+020			1.833		18.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+020	K 06+030			1.863		18.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+030	K 06+040			1.889		18.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+040	K 06+050			1.907		18.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+050	K 06+060			1.833		18.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+060	K 06+070			1.833		18.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+070	K 06+080			1.959		18.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+080	K 06+090			1.959		19.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+090	K 06+100			1.911		19.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+100	K 06+110			2.113		20.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+110	K 06+120			1.812		19.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+120	K 06+130			1.869		18.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+130	K 06+140			1.911		18.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+140	K 06+150			1.932		19.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+150	K 06+160			1.932		19.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+160	K 06+170			1.903		19.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+170	K 06+180			1.848		18.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+180	K 06+190			1.879		18.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+190	K 06+200			2.113		19.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+200	K 06+210			1.919		20.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+210	K 06+220			1.886		19.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+220	K 06+230			1.889		18.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+230	K 06+240			1.819		18.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+240	K 06+250			1.859		18.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+250	K 06+260			1.896		18.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+260	K 06+270			1.946		19.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+270	K 06+280			1.939		19.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+280	K 06+290			1.900		19.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+290	K 06+300			1.861		18.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+300	K 06+310			1.965		19.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+310	K 06+320			1.963		19.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+320	K 06+330			2.360		21.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+330	K 06+340			2.005		21.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+340	K 06+350			2.005		20.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+350	K 06+360			2.125		20.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+360	K 06+370			2.125		21.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+370	K 06+380			2.840		24.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+380	K 06+390			2.242		25.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 06+390	K 06+400			2.305		22.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+400	K 06+410			2.305		23.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+410	K 06+420			2.355		23.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+420	K 06+430			2.386		23.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+430	K 06+440			2.378		23.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+440	K 06+450			2.395		23.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+450	K 06+460			2.372		23.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+460	K 06+470			2.479		24.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+470	K 06+480			2.520		25.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+480	K 06+490			2.506		25.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+490	K 06+500			2.536		25.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+500	K 06+510			2.558		25.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+510	K 06+520			2.577		25.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+520	K 06+530			2.579		25.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+530	K 06+540			2.592		25.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+540	K 06+550			2.590		25.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+550	K 06+560			2.600		25.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+560	K 06+570			2.478		25.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+570	K 06+580			2.478		24.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+580	K 06+590			2.376		24.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+590	K 06+600			2.276		23.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+600	K 06+610			2.176		22.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+610	K 06+620			1.957		10.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 06+560	K 06+570			0.044		0.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 06+570	K 06+580			0.135		0.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 06+580	K 06+590			0.276		2.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 06+590	K 06+600			0.421		3.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 06+600	K 06+610			0.568		4.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello Aguja tercer carril	
K 00+000	K 00+010			1.568		16.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+010	K 00+020			1.521		15.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+020	K 00+030			1.368		14.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+030	K 00+040			1.286		13.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+040	K 00+050			1.255		12.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+050	K 00+060			1.075		11.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+060	K 00+070			1.041		10.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+070	K 00+080			1.046		10.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+080	K 00+090			1.087		10.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+090	K 00+100			1.132		11.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+100	K 00+110			1.416		12.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+110	K 00+120			1.313		13.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+120	K 00+130			1.224		12.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+130	K 00+140			1.528		13.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+140	K 00+150			1.562		15.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+150	K 00+160			1.518		15.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+160	K 00+170			1.551		15.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+170	K 00+180			1.552		15.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+180	K 00+190			1.574		15.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+190	K 00+200			1.571		15.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+200	K 00+210			1.480		15.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+210	K 00+220			1.441		14.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+220	K 00+230			1.414		14.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+230	K 00+240			1.507		14.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+240	K 00+250			1.614		15.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+250	K 00+260			1.592		16.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+260	K 00+270			1.435		15.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+270	K 00+280			1.437		14.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+280	K 00+290			1.430		14.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+290	K 00+300			1.604		15.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+300	K 00+310			1.475		15.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+310	K 00+320			1.452		14.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+320	K 00+330			1.412		14.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+330	K 00+340			1.506		14.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+340	K 00+350			1.639		15.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+350	K 00+360			1.567		16.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+360	K 00+370			1.552		15.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+370	K 00+380			1.549		15.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+380	K 00+390			1.564		15.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+390	K 00+400			1.590		15.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+400	K 00+410			1.624		16.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+410	K 00+420			1.765		16.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+420	K 00+430			1.957		18.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 00+430	K 00+440			2.176		10.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados	
K 06+610	K 06+610			0.761		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+610	K 06+620			0.855		8.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+620	K 06+630			0.960		9.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+630	K 06+640			1.054		10.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+640	K 06+650			1.071		10.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+650	K 06+660			1.088		10.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+660	K 06+670			1.094		10.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+670	K 06+680			1.087		10.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+680	K 06+690			1.147		11.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 06+690	K 06+700			1.160		11.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- conectante 90 Grados Aguja tercer carril	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+010	K 00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+020	K 00+030			0.466		6.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+030	K 00+040			0.549		5.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+040	K 00+050			0.574		5.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+050	K 00+060			0.615		5.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+060	K 00+070			0.653		6.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+070	K 00+080			0.687		6.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+080	K 00+090			0.811		7.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+090	K 00+100			0.734		7.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+100	K 00+110			0.754		7.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+110	K 00+120			1.042		8.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+120	K 00+130			1.748		13.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+130	K 00+140			2.038		18.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+140	K 00+150			2.193		21.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+150	K 00+160			1.635		19.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+160	K 00+170			1.303		14.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+170	K 00+180			1.248		12.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+180	K 00+190			1.059		11.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+190	K 00+200			1.037		10.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+200	K 00+210			1.013		10.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+210	K 00+216			1.013		6.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Retrono 5+300	
K 00+074	K 00+076			0.267		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+076	K 00+078			0.265		0.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+078	K 00+080			0.264		0.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+080	K 00+082			0.263		0.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+082	K 00+084			0.261		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+084	K 00+086			0.259		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+086	K 00+088			0.257		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+088	K 00+090			0.231		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+090	K 00+092			0.197		0.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+092	K 00+094			0.164		0.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+094	K 00+096			0.131		0.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+096	K 00+098			0.097		0.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+098	K 00+100			0.064		0.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello- Paradero Acceso glorieta occidente calle 8	
K 00+020	K 00+030			1.727		8.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+030	K 00+040			1.690		17.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+040	K 00+050			1.545		16.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+050	K 00+060			1.484		15.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+060	K 00+070			1.433		14.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+010	K 00+020			2.261		21.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+070	K 00+080			1.995		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+080	K 00+090			2.800		23.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+090	K 00+095			2.800		14.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+095	K 00+096			2.160		2.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+096	K 00+100			2.317		8.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+100	K 00+102			2.468		4.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+102	K 00+106			2.732		10.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+106	K 00+110			2.764		10.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+110	K 00+112			2.944		5.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+112	K 00+114			3.251		6.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+114	K 00+120			1.052		12.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Glorieta Calle 8	
K 00+120	K 00+122			1.228		2.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+122	K 00+124			1.630		2.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+124	K 00+130			2.304		11.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+130	K 00+140			1.913		21.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+140	K 00+150			1.866		18.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+150	K 00+160			1.334		16.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+160	K 00+170			2.155		17.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+170	K 00+180			1.847		20.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+180	K 00+190			2.239		20.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+190	K 00+200			1.650		19.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+200	K 00+210			2.447		20.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+210	K 00+220			1.795		21.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+220	K 00+230			1.911		18.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+230	K 00+240			1.870		18.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+240	K 00+250			1.847		18.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+250	K 00+260			1.617		17.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Glorieta Calle 8	
K 00+010	K 00+020			1.345		6.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+020	K 00+030			1.204		12.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+030	K 00+040			1.408		13.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+040	K 00+050			1.653		15.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+050	K 00+060			2.060		18.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+060	K 00+070			2.064		20.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+070	K 00+080			2.133		20.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+080	K 00+090			2.115		21.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+090	K 00+100			2.065		20.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+100	K 00+110			1.934		20.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+110	K 00+120			1.849		18.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+120	K 00+130			1.818		18.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+130	K 00+140			1.923		18.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+240	K 00+250			1.769		17.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+250	K 00+260			1.803		17.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+260	K 00+270			1.816		18.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+270	K 00+280			1.812		18.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+280	K 00+290			1.781		17.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+290	K 00+300			1.780		17.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+300	K 00+310			1.763		17.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+310	K 00+320			1.751		17.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+320	K 00+330			1.694		17.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+330	K 00+340			1.620		16.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+340	K 00+350			0.000		8.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+350	K 00+360			1.719		8.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+360	K 00+370			1.691		17.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+370	K 00+380			1.446		15.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+380	K 00+390			1.309		13.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+390	K 00+400			1.349		13.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+400	K 00+410			1.416		13.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+410	K 00+420			1.511		14.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+420	K 00+430			1.513		15.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+430	K 00+440			1.407		14.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+440	K 00+450			1.387		13.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+450	K 00+460			1.360		13.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+460	K 00+470			1.345		13.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+470	K 00+480			1.321		13.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+480	K 00+490			1.183		12.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+490	K 00+500			1.157		11.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+000	K 00+010			0.417		3.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			0.547		4.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.596		5.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.524		5.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.701		6.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.886		7.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.825		8.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			0.966		8.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			1.094		10.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			0.936		10.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.945		9.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			0.850		8.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+123			0.850		2.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Sur Acceso glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.807		7.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.661		7.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.551		6.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			0.467		5.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			0.351		4.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			0.268		3.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.330		2.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			0.292		3.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+130			0.284		2.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			0.301		2.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			0.220		2.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+151			0.220		0.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Norte Acceso glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			0.519		3.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+150	K 00+160			0.715		6.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+160	K 00+170			0.918		8.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+170	K 00+180			0.595		7.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+180	K 00+190			0.511		5.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+190	K 00+200			0.527		5.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua desaceleracion	
K 00+045	K 00+050			0.408		1.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+050	K 00+060			0.531		4.695	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+060	K 00+070			0.645		5.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+070	K 00+080			0.154		3.995	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+080	K 00+090			0.896		5.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+090	K 00+100			0.739		8.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+100	K 00+110			0.631		6.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello cruce de cogua Aceleracion	
K 00+215	K 00+220			2.081		5.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+220	K 00+225			1.729		9.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+225	K 00+230			1.431		7.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+230	K 00+235			1.273		6.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+235	K 00+240			0.790		5.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+240	K 00+245			1.341		5.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+245	K 00+250			1.333		6.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+250	K 00+255			1.418		6.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+255	K 00+260			1.479		7.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+260	K 00+265			1.542		7.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+265	K 00+270			1.698		8.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+270	K 00+275			1.751		8.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+275	K 00+280			1.412		7.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+280	K 00+285			1.008		6.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Zipaquira Nemocon	
K 00+150	K 00+155			0.597		2.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+155	K 00+160			0.775		3.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+160	K 00+165			0.656		3.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+165	K 00+170			0.653		3.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+170	K 00+175			0.588		3.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+175	K 00+180			0.549		2.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+180	K 00+185			0.597		2.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+185	K 00+190			0.610		3.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+190	K 00+195			0.606		3.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+195	K 00+200			0.500		2.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+200	K 00+205			0.310		2.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+205	K 00+210			0.110		1.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+210	K 00+215			0.000		0.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Nemocon Ubate	
K 00+145	K 00+150			1.292		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+150	K 00+155			1.130		6.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+155	K 00+160			1.037		5.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+160	K 00+165			0.978		5.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+165	K 00+170			0.000		2.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+170	K 00+175			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+175	K 00+180			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+180	K 00+185			0.957		2.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+185	K 00+190			0.994		4.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+190	K 00+195			1.038		5.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+195	K 00+200			1.052		5.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+200	K 00+205			1.059		5.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+205	K 00+210			1.096		5.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Desvio Bogota Ubate	
K 00+060	K 00+070						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+070	K 00+080						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+080	K 00+090						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+090	K 00+100						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+100	K 00+105			1.617		4.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+105	K 00+110			2.336		9.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+110	K 00+115			3.018		13.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+115	K 00+120			2.878		14.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+120	K 00+125			1.965		12.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+125	K 00+130			0.929		7.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+130	K 00+135			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+135	K 00+140			0.776		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+140	K 00+145			1.565		5.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+145	K 00+150			1.131		6.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+150	K 00+155			1.338		6.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+155	K 00+160			1.817		7.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+160	K 00+165			1.936		9.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+165	K 00+170			1.302		8.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+170	K 00+175			1.200		6.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Susagua Tramo 2	
K 00+100	K 00+110			1.229		12.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+110	K 00+120			0.932		10.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+120	K 00+130			0.429		6.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+130	K 00+140			0.262		3.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+140	K 00+150			0.152		2.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso conectante Cr 36 Paso Ancho	
K 00+100	K 00+105			1.352		3.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+105	K 00+110			2.049		8.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+110	K 00+115			1.474		8.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+115	K 00+120			1.159		6.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+120	K 00+125			0.883		5.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+125	K 00+130			1.061		4.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+130	K 00+135			1.238		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+135	K 00+140			1.244		6.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+140	K 00+145			2.268		8.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+145	K 00+150			2.220		11.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+150	K 00+155			1.555		9.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+155	K 00+160			1.063		6.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+160	K 00+165			0.403		3.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+165	K 00+168			0.403		1.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Tramo 1 - 2 viga susagua en glorieta	
K 00+004	K 00+006			0.902		1.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+006	K 00+008			1.152		2.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+008	K 00+010			1.374		2.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+010	K 00+012			1.562		2.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+012	K 00+014			1.288		2.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+014	K 00+016			1.259		2.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+016	K 00+018			1.192		2.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+018	K 00+020			1.056		2.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+020	K 00+022			1.074		2.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+022	K 00+024			1.072		2.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+024	K 00+026			1.070		2.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+026	K 00+028			1.113		2.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+028	K 00+030			0.766		1.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+030	K 00+032			0.753		1.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+032	K 00+034			0.801		1.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+034	K 00+036			0.736		1.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+036	K 00+038			0.802		1.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+038	K 00+040			0.942		1.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+040	K 00+042			0.916		1.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+042	K 00+044			0.796		1.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+044	K 00+046			0.661		1.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+046	K 00+048			0.650		1.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+048	K 00+050			0.616		1.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+050	K 00+052			0.700		1.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+052	K 00+054			0.756		1.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+054	K 00+056			0.872		1.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+056	K 00+058			0.907		1.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+058	K 00+060			0.669		1.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K5+500	K5+600	E	100.00	1.15	0.10	11.50	1/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+880	K4+980	E	100.00	1.15	0.10	11.50	6/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+350	K5+450	E	100.00	1.15	0.10	11.50	5/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+980	K5+100	E	120.00	1.15	0.10	13.80	9/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+100	K5+220	E	120.00	1.15	0.10	13.80	12/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+220	K5+260	E	40.00	1.15	0.10	4.60	14/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+840	K4+920	E	80.00	1.15	0.10	9.20	3/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+790	K4+840	E	50.00	1.15	0.10	5.75	4/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+751	K4+760	E	10.00	1.15	0.10	1.15	5/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+741	K5+750	E	9.00	2.40	1.10	23.76	13/01/2023	Construcción vía - Conformación aleta obra 44	
K5+600	K5+710	E	110.00	1.15	0.10	12.65	5/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K5+450	K5+500	E	50.00	1.15	0.10	5.75	3/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+600	K4+750	E	150.00	1.15	0.10	17.25	5/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+380	K4+450	E	70.00	1.15	0.10	8.05	7/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+450	K4+600	E	150.00	1.15	0.10	17.25	6/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+360	K4+380	E	20.00	1.15	0.10	2.30	10/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+880	K4+0	E	120.00	1.15	0.10	13.80	13/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+570	K3+700	E	130.00	1.15	0.10	14.95	18/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+700	K3+830	E	130.00	1.15	0.10	14.95	19/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+200	K4+360	E	160.00	1.15	0.10	18.40	20/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+100	K4+180	E	80.00	1.15	0.10	9.20	25/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K0+188.5	K0+216	E	27.50	1.15	0.10	3.16	14/12/2022	Construcción vía - Conformación cuneta retorno 5+300	
K6+237	K6+246	E	9.00	2.50	0.80	18.00	19/12/2022	Construcción vía - Relleno en aletas obra 48	
K6+294	K6+303	E	9.00	3.00	1.00	27.00	19/12/2022	Construcción vía - Relleno en aletas obra 49	
K4+471	K4+480	E	9.00	3.00	1.20	32.40	3/01/2023	Construcción vía - Relleno para piedra pegada a obra 32a Encole	
K0+245	K0+250	E	5.00	3.65	0.10	1.83	16/12/2022	Construcción vía - Relleno en aletas obra 51	
K3+476	K3+476	E	9.00	3.50	2.30	72.45	14/12/2022	Construcción obra No. 25 (Relleno cabezal)	
K5+888	K5+896	E	8.00	27.00	0.60	129.60	7/12/2022	Construcción Obra No. 45 (acceso)	
K3+395	K3+395	E	9.00	3.00	2.50	67.50	12/12/2022	Construccion obra No. 24 (adecuado sobre aleta)	
K6+119	K6+128	E	9.00	2.00	1.30	23.40	21/12/2022	Construcción vía - Relleno en aletas obra 47	
K3+390	K3+398	E	8.000	1.150	0.100	0.92	1/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+400	K3+500	E	100.000	1.150	0.100	11.50	1/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+380	K3+400	E	20.000	1.150	0.100	2.30	8/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+130	K4+136.9	E	6.900	1.300	0.100	0.90	30/01/2023	Construcción vía - Para cuneta en descole obra 31	
K3+500	K3+570	E	70.000	1.150	0.100	8.05	31/01/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+890	K3+900.6	E	10.600	1.400	0.100	1.48	28/01/2023	Construcción vía - Para cuneta en descole obra 29	
K0+80	K0+180	E	100.000	1.150	0.100	11.50	11/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta Retorno del 4+200	
K0+180	K0+240	E	60.000	1.150	0.100	6.90	14/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta Retorno 4+200	
K0+250	K0+345	I	95.000	1.150	0.100	10.93	20/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K 00+200	K 00+250	I	50.000	1.150	0.100	5.75	21/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K0+100	K0+200	I	100.000	1.150	0.100	11.50	24/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K2+150	K2+250	D	100.000	1.150	0.200	23.00	14/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K2+250	K2+260	D	10.000	1.150	0.100	1.15	16/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K2+220	K2+260	I	40.000	1.150	0.100	4.60	23/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K2+80	K2+150	D	70.000	1.150	0.200	16.10	4/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K2+20	K2+80	D	60.000	1.150	0.200	13.80	9/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K4+475	K4+475	E	10.000	3.850	0.200	7.70	13/03/2023	Construccion Obra No. 32a (para piedra pegada - protección de escorrentía descole	
K4+675.5	K4+685.3	E	4.800	4.320	0.300	6.22	9/03/2023	Construcción vía - Conformación para piedra pegada Obra 34	
K0+400	K0+500	I	100.000	1.150	0.100	11.50	3/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K0+355	K0+400	I	45.000	1.150	0.100	5.18	27/02/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K0+450	K0+500	D	50.000	1.150	0.200	11.50	16/03/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante sur	
K3+593	K3+593	I	12.600	13.700	0.600	103.57	17/04/2023	Construccion acceso costado izquierdo	
K3+800	K3+800	I	8.500	13.000	0.250	27.63	17/04/2023	Construccion acceso costado izquierdo	
K3+300	K3+380	D	80.000	1.150	0.200	18.40	19/04/2023	Construcción vía - Conformación cuneta	
K3+430	K3+442	E	12.000	11.000	0.300	39.60	14/04/2023	Construccion accesso predial	
K3+829	K3+829	E	7.500	5.600	0.100	4.20	4/04/2023	Construcción obra No. 29 (para piedra pegada)	
K3+395	K3+395	E	9.000	4.600	0.200	8.28	22/04/2023	Construccion obra No. 24 (para protección escorrentía)	
K3+476	K3+476	E	9.000	4.600	0.200	8.28	21/04/2023	Construccion Obra No. 25 (para proteccion escorrentia)	
K0+350	K0+440	D	90.000	1.150	0.100	10.35	30/03/2023	Construccion conectante sur Glorieta Ave colombiana - Conformación cuneta	
K0+240	K0+250	E	11.300	11.600	0.600	78.65	12/04/2023	Adecuacion para zona de traslado de agua potable y gas calle 8	
K0+240	K0+250	E	13.000	6.000	0.400	31.20	15/04/2023	Construccion isleta ave colombiana desvio Etapa 1 la Paz a barandillas Parlelo a calle 8 Traslado de redes	
K0+240	K0+250	E	11.300	11.600	0.400	52.43	5/04/2023	Construcción desvio Etapa 1 la Paz a barandillas Parlelo a calle 8	
K0+240	K2+850	E	6.000	13.000	0.400	31.20	18/04/2023	Construccion isleta ave colombiana desvio Etapa 1 la Paz a barandillas Parlelo a calle 8 Traslado de redes	
K0+30	K0+120	E	90.000	1.150	0.200	20.70	13/04/2023	Construcción conectante norte glorieta Ave - Conformación cuneta	
K0+190	K0+310	I	120.000	1.150	0.200	27.60	25/04/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante norte	
K3+641	K3+641	E	14.500	6.400	0.200	18.56	11/04/2023	Construcción obra No. 27 (para piedra pegada)	
K3+675	K3+675	E	9.000	7.500	0.200	13.50	10/04/2023	Construcción obra No. 28 (para piedra pegada)	
K4+770	K4+778	E	12.000	0.800	0.300	2.88	26/04/2023	Para tubería 16" en cruce de Cogua	
K1+700	K1+800	D	100.000	1.150	0.200	23.00	13/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K1+500	K1+550	D	50.000	1.150	0.200	11.50	16/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K1+550	K1+600	D	50.000	1.150	0.200	11.50	15/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K1+800	K1+900	D	100.000	1.150	0.200	23.00	15/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K5+154	K5+154	E	15.000	4.500	0.200	13.50	12/05/2023	Construcción Obra 38 - Conformación para piedra pegada(Escorrentia)	
K5+218	K5+218	E	9.000	5.000	0.200	9.00	2/05/2023	Construcciónobra 39 - Conformación para piedra pegada (Escorrentia)	
K4+951	K4+951	E	10.000	3.500	0.200	7.00	6/05/2023	Construcción Obra 36 - Conformación para piedra pegada (Escorrentia)	
K1+68.76	K1+68.76	E	15.000	6.000	0.200	18.00	15/05/2023	Construcción Obra 6 - Conformación piedra pegada (Escorrentia)	
K1+119.96	K1+119.96	E	10.000	4.500	0.200	9.00	12/05/2023	Construcción Obra 7 - Conformación piedra pegada (Escorrentia)	
K1+299	K1+299	E	11.500	5.000	0.200	11.50	10/05/2023	Construcción obra No. 8 (conformación piedra pegada proteccion escorrentia)	
K5+289	K5+289	E	10.000	4.000	0.200	8.00	28/04/2023	Construccion obra No. 40 (para ciclopeo protección escorrentía)	
K0+140	K 00+190	I	50.000	1.150	0.200	11.50	5/05/2023	Construcción vía - Conformación cuneta conectante norte	
K2+413	K2+413	E	0.800	6.300	1.200	6.05	19/05/2023	Construccion obra 16 (llenos cabezal)	
K2+413	K2+413	E	10.000	2.500	0.200	5.00	23/05/2023	Construcción obra No. 16 (para piedra pegada proteccion de escorrentia)	
K1+508	K1+508	E	10.000	3.500	0.200	7.00	9/05/2023	Construcción obra No. 10 (conformación piedra pegada proteccion de escorrentia)	
K1+350	K1+430	D	80.000	1.150	0.200	18.40	9/06/2023	Construcción via - conformación cunetas	
K1+430	K1+500	D	70.000	1.150	0.200	16.10	24/06/2023	Construcción via - conformación cunetas	
K1+50	K1+150	D	100.000	1.150	0.200	23.00	1/06/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K1+150	K1+300	E	150.000	1.150	0.200	34.50	5/06/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K1+900	K2+0	E	100.000	1.150	0.200	23.00	30/05/2023	Construcción vía - Conformación cunetas	
K 01+866	K 01+866	E	12.600	1.600	0.200	4.03	22/06/2023	Construcción obra 13 - replanteo descole	
K1+658	K1+658	E	10.000	5.000	0.200	10.00	10/06/2023	Construcción obra No. 11 (conformación para piedra pegada)	
K1+658	K1+658	E	6.000	1.600	0.200	1.92	21/06/2023	Conformación descole obra No. 11 para cuneta	
K1+772	K1+772	E	10.000	4.500	0.200	9.00	10/06/2023	Construcción obra No. 12 (conformación para piedra pegada)	
K1+772	K1+772	E	15.900	1.600	0.200	5.09	21/06/2023	Conformación descole obra No. 12 para cuneta	
K1+420	K1+420	E	10.000	4.200	0.200	8.40	13/06/2023	Construcción obra No. 9 (conformación para piedra pegada)	
K 02+750	K 02+750	E	50.00	11.00	0.15	82.50	27/06/2023	Mantenimiento desvio calle 8	
K2+0	K2+0	E				42.00	1/06/2023	Mantenimiento Cruce San Gabriel	
K2+0	K2+0	E				70.00	2/06/2023	Mantenimiento San Gabriel (K0+055 a K0+100) con piedra sello	
K5+577	K5+577	E	15.800	5.800	0.200	18.33	28/06/2023	Construcción obra No. 41 (conformación para piedra pegada)	
K5+595	K5+595	E	16.800	5.800	0.200	19.49	27/06/2023	Construcción obra No. 42 (conformación para piedra pegada)	
K6+300	K6+300	E	14.000	1.600	0.200	4.48	7/07/2023	Construcción obra No. 49 (Conformación cuneta)	
K6+300	K6+300	E	6.500	1.600	0.200	2.08	10/07/2023	Construcción obra No. 49 - costado sur (Conformación cuneta)	
K6+476	K6+476	E	5.000	1.600	0.200	1.60	10/07/2023	Construcción obra No. 51 (Conformación cuneta)	
K6+123	K6+123	E	14.600	1.700	0.200	4.96	13/07/2023	Construcción obra No. 47 (Conformación cuneta)	
K6+17	K6+17	E	14.000	1.600	0.200	4.48	14/07/2023	Construcción obra No. 46 (Conformación cuneta)	
K5+752	K5+752	E	15.600	1.600	0.200	4.99	21/07/2023	Construcción obra No. 44 (Conformación cuneta)	
K5+894	K5+894	E	10.500	1.700	0.200	3.57	18/07/2023	Construcción obra No. 45 (Conformación cuneta)	
K5+637	K5+637	E	12.500	1.700	0.200	4.25	25/07/2023	Construcción obra No. 43 (Conformación cuneta)	
K3+395	K3+395	E	22.500	2.800	0.200	12.60	6/05/2022	Construccion Obra No.24-sello	
K5+400	K5+400	E	30.000	2.200	0.400	26.40	2/08/2023	Construcción via - conformación cuneta	
K4+769	K4+790	E	21.000	1.500	0.200	6.30	8/08/2023	Construcción via - conformación cuneta	
K5+300	K5+300	E	10.000	2.000	0.300	6.00	17/08/2023	Construcción Retorno Cogua K5+300 - Conformación cuneta	
K2+750	K2+750	E	6.000	1.800	0.600	6.48	1/08/2023	Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3 (via existente) capa 3 y 4	
K2+750	K2+750	E	10.000	1.800	0.600	10.80	1/08/2023	Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3 (via existente) capa 1 y 2	
K2+750	K2+750	E	7.000	1.800	1.200	15.12	31/07/2023	Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3 (via existente) capa 1, 2, 3 y 4	
K4+951	K4+951	E	11.000	1.700	0.300	5.61	8/08/2023	Construcción obra No. 36 - conformación cuneta	
K4+564	K4+564	E	5.600	1.600	0.200	1.79	25/08/2023	Construcción obra No. 33 (Conformación cuneta)	
K1+866	K1+866	E	9.000	4.500	0.200	8.10	14/08/2023	Construcción obra No. 13 (Conformación piedra pegada)	
K4+765	K4+765	E	10.000	2.000	0.300	6.00	9/08/2023	Construcción obra No. 35 - conformación cuneta	
K0+10	K0+50	E	40.000	1.600	0.200	12.80	18/08/2023	Construcción Retorno Cogua K5+300 - Conformación cuneta	
K0+50	K0+100	E	50.000	1.600	0.200	16.00	17/08/2023	Construcción Retorno Cogua K5+300 - Conformación cuneta	
K0+100	K0+175	E	75.000	1.600	0.200	24.00	15/08/2023	Construcción Retorno Cogua K5+300 - Conformación cuneta	
K0+20	K0+113	E	93.000	1.400	0.200	26.04	13/09/2023	Conformación cuneta conectante sur Glorieta calle 8	
K3+220	K3+220	E	75.000	2.800	0.150	31.50	3/10/2022	Construccion tramo longitudinal canal entre O22 y O23 sello	
K3+220	K3+220	I	20.000	6.000	0.200	24.00	1/11/2023	Ingreso a bodegas	
K1+447	K1+460	D	13.000	1.400	0.200	3.64	2/11/2023	Conformación para cunetas	
K1+474	K1+506	D	32.000	1.400	0.200	8.96	2/11/2023	Conformación para cunetas	
K0+140	K0+154.5	D	14.500	1.400	0.150	3.05	16/11/2023	Conformación para cunetas Conectante norte	
K1+716	K1+770	D	54.000	1.200	0.200	12.96	23/08/2024	Conformacion cuneta calzada existente -APP-34903	
K0+854	K0+869.3	D	10.40	1.200	0.200	2.50	22/08/2024	Conformacion cuneta calzada existente -APP-34568	
K1+600	K1+658	D	58.000	1.200	0.200	13.92	16/08/2024	Conformación para cuneta calzada existente -APP-33490	
K1+501	K1+600	D	99.000	1.200	0.200	23.76	15/08/2024	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-33133	
K1+420	K1+501	D	81.000	1.200	0.200	19.44	12/08/2024	Conformacion para cuneta - calzada existente -APP-33043	
K1+360	K1+420	D	60.000	1.200	0.200	14.40	6/08/2024	Conformación B200 pára cuneta - via existente -APP-32344	
K1+299	K1+360	D	61.000	1.200	0.200	14.64	5/08/2024	Via existente - conformacion B200 para cuneta -APP-32324	
K 04+750	K 04+750	E	3.100	3.100	0.200	1.92	9/10/2024	Construccion paso peatonal cruce de Cogua conformación B200 (09septiembre) -APP-36883	
K 04+750	K 04+750	E	5.000	2.350	0.200	2.35	9/10/2024	Construccion paso peatonal cruce de Cogua conformación B200 (09septiembre) -APP-36882	
K 04+750	K 04+750	E	4.600	2.350	0.200	2.16	9/10/2024	Construccion paso peatonal cruce de Cogua conformación B200 (09septiembre) -APP-36879	
K 04+750	K 04+750	E	3.200	2.350	0.200	1.50	9/10/2024	Construccion paso peatonal cruce de Cogua conformación B200 (09septiembre) -APP-36880	
K 04+770	K 04+802	I	31.500	1.400	0.200	8.82	13/09/2024	Conformacion para cuneta - calzada existente (13septiembre2024) -APP-37467	
K 04+770	K 04+770	E	2.450	2.000	0.200	0.98	15/09/2024	Construccion sendero peatonal separador - conformación con B200 (15sept) -APP-37464	
K 04+770	K 04+770	E	6.700	3.000	0.200	4.02	15/09/2024	Construccion sendero peatonal separador - conformación con B200 (15sept) -APP-37461	
K 02+750	K 02+750	E	3.030	2.750	0.650	5.42	18/09/2024	Construccion puente peatonal - conformación B200 para modulo de inicio 1 -APP-37576	
K 02+750	K 02+750	E	3.030	2.750	0.310	2.58	18/09/2024	Construccion puente peatonal - conformación B200 para modulo de inicio 1 -APP-37573	
K 02+750	K 02+750	E	3.030	2.750	0.840	7.00	18/09/2024	Construccion puente peatonal - conformación B200 para modulo de inicio 1 -APP-37568	
K 02+435	K 02+535	I	100.000	1.200	0.200	24.00	20/09/2024	Construcción cuneta calzada existente - conformación B200 (20sept) -APP-38575	
K 02+750	K 02+750	E	30.000	0.700	0.800	16.80	24/09/2024	Conformación B200 sobre tubería de caja 2 a caja 2A - conectante occidental -APP-38983	
K 02+361	K 02+435	I	74.000	1.200	0.200	17.76	25/09/2024	Conformación B200 para cuneta - calzada existente -APP-39054	
K 02+535	K 02+600	I	65.000	1.200	0.200	15.60	25/09/2024	Conformación B200 para cuneta - calzada existente -APP-39051	
K 02+750	K 02+750	E	23.30	0.70	0.10	1.63	26/09/2024	conformación para tubería de caja 2 a caja 3 - conectante occidental -APP-39241	
K 02+120	K 02+220	I	82.30	1.20	0.20	19.75	27/09/2024	Conformación cuneta calzada existente (27sept) -APP-39996	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 02+750	K 02+750	E	23.30	0.70	1.10	17.94	2/10/2024	Conformacion B200 sobre tubería caja 2 caja 3 -APP-40140	
K 01+988	K 02+120	I	131.36	1.20	0.20	31.53	3/10/2024	Conformación para cuneta calzada existente -APP-40563	
K 01+818	K 01+896	I	78.00	1.20	0.20	18.72	8/10/2024	Conformación para cuneta - calzada existente (8oct) -APP-41377	
K 01+896	K 01+988	I	92.20	1.20	0.20	22.13	4/10/2024	Conformacion cuneta calzada existente -APP-41365	
K 01+773	K 01+818	I	45.10	1.20	0.20	10.82	9/10/2024	Conformacion para cuenta calzada existente -APP-41386	
K 04+751	K 04+770	I	20.00	1.20	0.20	4.80	16/10/2024	Conformacion para cuneta calzada existente -APP-42096	
K 04+678	K 04+750	I	72.30	1.20	0.20	17.35	16/10/2024	Conformación B200 para cuneta - calzada existente -APP-42109	
K 04+678	K 04+586	I	92.00	1.20	0.20	22.08	17/10/2024	Conformacion B200 - cuneta calzada existente -APP-42124	
K 04+450	K 04+376	I	73.60	1.20	0.20	17.66	18/10/2024	Conformación B200 para cuneta calzada existente -APP-42156	
K 04+586	K 04+576	I	9.40	1.20	0.20	2.26	18/10/2024	Conformación cuneta calzada existente -APP-42152	
K 04+586	K 04+525	I	60.80	1.20	0.20	14.59	21/10/2024	Conformación cuneta calzada existente (21oct) -APP-43115	
K 03+347	K 03+436	I	89.00	1.20	0.20	21.36	20/11/2024	Conformación B200 para cuneta - calzada existente -APP-46587	
K 03+436	K 03+526	I	90.00	1.20	0.20	21.60	15/11/2024	Conformación cuneta calzada existente -APP-45453	
K 03+526	K 03+665	I	138.80	1.20	0.20	33.31	14/11/2024	Conformacion para cuneta calzada existente -APP-45449	
K 03+665	K 03+813	I	148.00	1.20	0.20	35.52	13/11/2024	Conformacion para cuneta calzada existente -APP-45435	
K 03+813	K 03+941	E	128.00	1.20	0.20	30.72	13/11/2024	Conformación B200 para cuneta -APP-45424	
K 03+941	K 04+060	I	119.00	1.20	0.20	28.56	5/11/2024	Conformacion para cuneta calzada existente -APP-44789	
K 03+216	K 03+347	I	131.00	1.20	0.20	31.44	28/11/2024	Conformacion para cuneta calzada existente -APP-47539	
K 03+169	K 03+216	I	47.20	1.20	0.20	11.33	3/12/2024	Conformacion para cuneta - calzada existente -APP-48863	
K 03+088	K 03+169	I	81.00	1.20	0.20	19.44	5/12/2024	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-49023	
K 05+068	K 05+215	I	146.50	1.20	0.20	35.16	12/12/2024	Conformación para cuneta calzada existente -APP-50011	
K 06+212	K 06+300	I	86.60	1.20	0.20	20.78	19/12/2024	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-51037	
K 02+750	K 02+750	E	8.40	6.30	1.00	52.92	14/01/2025	Construccion puente peatonal - rampa 2 -APP-52282	
K 02+750	K 02+750	E	10.60	6.70	0.40	28.41	14/01/2025	Construccion puente peatonal - rampa 2 -APP-52273	
K 02+750	K 02+750	E	10.60	6.70	0.40	28.41	14/01/2025	Construccion puente peatonal - rampa 2 -APP-52265	
K 02+750	K 02+750	E	5.80	5.70	1.00	33.06	14/01/2025	Construccion puente peatonal - rampa 2 -APP-52291	
K 06+122	K 06+211	I	89.10	1.20	0.20	21.38	15/01/2025	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-52460	
K 02+750	K 02+750	E	7.25	11.00	0.50	39.88	15/01/2025	Construccion puente peatonal - lleno rampa 2 -APP-52454	
K 06+027	K 06+122	I	95.00	1.20	0.20	22.80	16/01/2025	Conformacion B200 para cuneta - calzada existente -APP-52489	
K 05+943	K 06+027	I	84.00	1.20	0.20	20.16	17/01/2025	Conformación para cuneta calzada existente (17enero) -APP-52912	
K 05+861	K 05+943	I	81.70	1.20	0.20	19.61	20/01/2025	Conformacion para cuneta calzada existente (20/enero) -APP-53087	
K 02+750	K 02+750	E	10.60	6.70	0.60	42.61	21/01/2025	Construccion puente peatonal - 2da capa dados rampa 21/enero -APP-53413	
K 02+750	K 02+750	E	10.60	6.70	0.60	42.61	21/01/2025	Construccion puente peatonal 2da capa dados rampa 21/enero cantera los Pinos -APP-53418	
K 02+750	K 02+750	E	11.90	5.70	0.40	27.13	23/01/2025	Construccion puente peatonal - costados dado W rampa 2 capa 1 -APP-53402	
K 02+750	K 02+750	E	11.90	5.70	0.40	27.13	23/01/2025	Construccion puente peatonal - costados dado W rampa 2 capa 2 -APP-53407	
K0+610	K0+610	D	9.200	5.250	1.700	82.11	5/08/2024	Acceso predio Pasoancho -APP-32327	
K2+750	K2+750	D	10.200	3.500	0.500	17.85	20/02/2025	Construcción obra No. 19 - muro de salida piedra sello Los Pinos -APP-57046	
K6+541.2	K6+471.2	D	70.000	1.200	0.200	16.80	18/02/2025	Conformacion para cuneta calzada existente 18feb -APP-57032	
K6+630	K6+541.2	D	88.800	1.200	0.200	21.31	17/02/2025	Conformacion para cuneta calzada existente 17feb -APP-57028	
K6+334	K6+296.2	D	38.500	1.200	0.200	9.24	13/02/2025	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-55922	
K6+471	K6+334.7	D	136.300	1.200	0.200	32.71	13/02/2025	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-55895	
K0+20	K0+90	D	70.000	1.200	0.200	16.80	31/01/2025	Conformación para cuneta calzada existente cruce de cogua Carril de salida 31/enero -APP-55149	
K5+454.2	K5+544.2	D	90.000	1.200	0.200	21.60	29/01/2025	Conformación cuneta calzada existente (28/enero) -APP-54013	
K5+544.2	K5+678.2	D	134.000	1.200	0.200	32.16	27/01/2025	Conformación para cuneta - calzada existente -APP-53668	
K2+750	K2+750	D	8.800	9.000	0.250	19.80	25/03/2025	B200 - Unica capa, rampa 1 Paño 8f -APP-61277	
K2+750	K2+750	D	27.000	5.550	0.200	29.97	21/03/2025	B200 unica capa- rampa 1: Ejecutado el 21 de marzo 2025. -APP-61218	
K2+750	K2+750	D	10.850	4.020	0.200	8.72	20/03/2025	Urbanimo Rampa 1 - Unica capa Paño 4 -APP-60697	
K2+750	K2+750	D	8.100	3.100	0.350	8.79	17/03/2025	Instalación B200 unica capa - Urbanismo Rampa 1Paño 9 -APP-60520	
K2+750	K2+750	D	7.700	3.100	0.350	8.35	17/03/2025	Instalación B200 Urbanismo paño 9 -APP-60505	
K2+750	K2+750	D	5.500	4.100	0.300	6.77	5/03/2025	Construccion urbanismo - costado norte rampa 1 paño 8capa 1 -APP-58532	
K2+750	K2+750	D	5.500	4.100	0.100	2.26	5/03/2025	Construccion urbanismo - costado norte rampa 1 paño 8sello en B200 -APP-58528	
K 02+598	K 02+718	I	121.800	1.200	0.200	29.23	10/04/2025	Conformacion para cuneta - calzada existente -APP-63163	
K 02+870	K 02+985	I	115.400	1.200	0.200	27.70	15/04/2025	Conformacion para cuneta Glorieta- calzada existente -APP-63868	
K 00+007	K 00+125	E	115.000	1.200	0.200	27.60	13/05/2025	Construccion conectante occidental glorieta ave colombiana - conformación para cuneta 13/mayo -APP-67742	
K0+0	K0+112	E	94.800	1.200	0.200	22.75	9/06/2025	Conformación Cuneta en glorieta con . -APP-71168	
K0+235	K0+260	E	1.400	1.100	0.200	0.31	9/06/2025	Conformación Cuneta en glorieta con . -APP-71165	
K0+235	K0+260	E	25.000	1.200	0.200	6.00	9/06/2025	Conformación Cuneta en glorieta con . -APP-71162	
K0+112	K0+235	E	1.750	2.200	0.200	0.77	30/05/2025	Conformación con para cuneta glorieta. -APP-70448	
K0+112	K0+235	E	2.300	1.000	0.200	0.46	30/05/2025	Conformación con para cuneta glorieta. -APP-70453	
K0+112	K0+235	E	2.700	1.400	0.200	0.76	30/05/2025	Conformación con para cuneta glorieta. -APP-70443	
K0+112	K0+235	E	98.200	1.200	0.200	23.57	30/05/2025	Conformación para cuneta glorieta. -APP-70440	
K2+750	K2+750	E	44.000	9.000	0.300	118.80	25/06/2025	Urbanismo rampa 2 - tubería de SP2 a SP1 caja parqueadero Ave corona -APP-73432	
K2+750	K2+750	E	2.000	2.000	0.300	1.20	6/06/2025	1ra capa (Rampa 2): Terraplén mód. de inicio. -APP-71079	
k02+750	k02+750	E	26.00	0.50	0.15	1.95	10/06/2025	Urbanismo - atraque tubería caja C1 a SP2 -APP-71615	
k02+750	k02+750	E	26.00	0.50	0.15	1.95	10/06/2025	Urbanismo - atraque tubería caja C1 a SP2 -APP-71617	
K 05+342	K 05+454	I	112.00	1.20	0.20	26.88	30/01/2025	Conformación para cuneta calzada existente -APP-54244	
k02+750	k02+750	E	20.00	0.80	0.10	1.60	19/05/2025	Construccion obra No. 19 - tubería de caja C1 a muro de contención 19/mayo -APP-68436	
K 06+030	K 06+270					507.120	Febrero a Origen	Según cartera topografica -Material de terraplén como capa de subbase aprobado previo concepto de especialista de pavimentos del contratista, garantizando el cumplimiento de la estructura de pavimento	
K 06+360	K 06+550					481.742	Febrero a Origen	Según cartera topografica -Material de terraplén como capa de subbase aprobado previo concepto de especialista de pavimentos del contratista, garantizando el cumplimiento de la estructura de pavimento	
K 06+550	K 06+620					155.431	Febrero a Origen	Según cartera topografica -Material de terraplén como capa de subbase aprobado previo concepto de especialista de pavimentos del contratista, garantizando el cumplimiento de la estructura de pavimento	
K 00+360	K 00+440					129.503	Febrero a Origen	Según cartera topografica -Material de terraplén como capa de subbase aprobado previo concepto de especialista de pavimentos del contratista, garantizando el cumplimiento de la estructura de pavimento	
K 05+637			2.20	25.000	0.100	5.50		Según cartera -Sello Obra Hidraulica 43 Junio	
K 00+761						- 28.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.2	
K 00+857						- 15.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.3 Tramo 1	
K 00+857						- 10.49		Volumen descontar por obra provisional Obra No.3 Tramo en retorno norte	
K 00+956						- 156.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.4	
K 01+028						- 25.40		Volumen descontar por obra provisional Obra No.5	
K 01+069						- 207.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.6	
K 01+120						- 24.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.7	
K 01+299						- 100.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.8	
K 01+420						- 21.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.9	
K 01+508						- 17.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.10	
K 01+658						- 20.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.11	
K 01+772						- 20.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.12	
K 01+886						- 22.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.13	
K 02+014						- 176.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.14	
K 02+138						- 219.42		Volumen descontar por obra provisional Obra No.15	
K 02+413						- 85.05		Volumen descontar por obra provisional Obra No.16	
K 02+618						- 14.46		Volumen descontar por obra provisional Obra No.17	
K 02+694						- 15.77		Volumen descontar por obra provisional Obra No.18	
K 02+977						- 15.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.20	
K 03+136						- 14.70		Volumen descontar por obra provisional Obra No.21	
K 03+220						- 13.12		Volumen descontar por obra provisional Obra No.22	
K 03+282						- 15.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.23	
K 03+400						- 21.25		Volumen descontar por obra provisional Obra No.24	
K 03+476						- 35.49		Volumen descontar por obra provisional Obra No.25	
K 03+568						- 35.49		Volumen descontar por obra provisional Obra No.26	
K 03+641						- 216.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.27	
K 03+675						- 216.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.28	
K 03+829						- 22.50		Volumen descontar por obra provisional Obra No.29	
K 03+892						- 22.50		Volumen descontar por obra provisional Obra No.30	
K 04+075						- 53.30		Volumen descontar por obra provisional Obra No.31	
K 04+354						- 27.04		Volumen descontar por obra provisional Obra No.32	
K 04+475						- 19.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.32A	
K 04+564						- 33.80		Volumen descontar por obra provisional Obra No.33	
K 04+686						- 29.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.34	
K 04+765						- 34.39		Volumen descontar por obra provisional Obra No.35	
K 04+951						- 36.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.36	
K 05+096						- 38.41		Volumen descontar por obra provisional Obra No.37	
K 05+154						- 285.12		Volumen descontar por obra provisional Obra No.38	
K 05+218						- 35.49		Volumen descontar por obra provisional Obra No.39	
K 05+289						- 18.53		Volumen descontar por obra provisional Obra No.40	
K 05+577						- 260.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.41	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	28.00	312,974.00
KM INICIAL	**KM FINAL**	**CARRIL**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ESPESOR (m)**	**VOLUMEN (m3)**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	
K 05+595						- 294.19		Volumen descontar por obra provisional Obra No.42	
K 05+637						- 20.19		Volumen descontar por obra provisional Obra No.43	
K 05+752						- 33.80		Volumen descontar por obra provisional Obra No.44	
K 05+894						- 35.91		Volumen descontar por obra provisional Obra No.45	
K 06+017						- 35.91		Volumen descontar por obra provisional Obra No.46	
K 06+123						- 31.69		Volumen descontar por obra provisional Obra No.47	
K 06+245						- 33.97		Volumen descontar por obra provisional Obra No.48	
K 06+300						- 35.79		Volumen descontar por obra provisional Obra No.49	
K 06+333						- 261.79		Volumen descontar por obra provisional Obra No.50	
K 06+475						- 33.80		Volumen descontar por obra provisional Obra No.51	
K 06+720						- 89.91		Volumen descontar por obra provisional Obra No.52	
K 06+810						- 92.61		Volumen descontar por obra provisional Obra No.53	
K 06+913						- 19.10		Volumen descontar por obra provisional Obra No.54	
K2+750	K2+750	E	25.00	0.90	0.20	- 4.50	17/07/2023	Construcción vía - tubería aguas lluviasSumidero 2 a PZ 3 -Reconocido como material granular drenate	
K2+750	K2+750	E	25.00	1.00	0.20	- 5.00	27/07/2023	Construcción vía - tubería aguas lluvias Sumidero 4 a PZ 2	
K0+480	K0+480	E	13.76	-0.64		- 8.75	12/03/2024	Volumen descontar costado norte tubería existente paso ancho - capa 2	
K 00+110	K 00+110	E	12.30	-0.13		- 1.55	13/03/2024	Volumen descontar Instalación tubería Pasoancho conectante CR 36	
K 00+520	K 00+520	E	17.00	-0.13		- 2.14	13/03/2024	Volumen descontar Carcamo ENEL Pasoancho conectante CR 36	
K 06+200	K 06+200		56.00	1.00	0.25	14.00	15/02/2023	Tapahuecos Ruta 45A05	
K0+0	K0+240					60.00	17/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					60.00	18/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					60.00	17/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					90.00	18/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					30.00	19/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					30.00	20/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					15.00	21/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					15.00	23/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					15.00	24/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					14.00	25/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K0+0	K0+240					1.00	25/01/2023	Mantenimiento por emergencia cerro picacho - Cruce cogua	
K4+750	K4+750	E				45.00	13/03/2023	Mantenimiento cruce Cogua	
K4+750	K4+750	E				60.00	14/03/2023	Mantenimiento cruce Cogua	
K4+750	K4+750	E				30.00	16/03/2023	Mantenimiento cruce Cogua	
K4+750	K4+750	E				30.00	4/03/2023	Mantenimiento cruce Cogua	
k02+000	k02+000					128.00	1/11/2021	Actividad Calle San Gabriel	
k04+760	k04+760					60.00	1/06/2022	Actividad calle cogua	
K2+750	K2+750	E	20.00	7.00	0.30	42.00	24/10/2022	Construcción vía - Desvio	
K2+750	K2+750	E	80.00	3.00	0.10	24.00	24/10/2022	.Construcción vía - Paso peatonal	
						- 137.00	Julio	Descuento volumen Geobloque K5+500 Acta 14	
						- 1,186.50	Agosto	Descuento volumen Geobloque K5+500 Acta 15	
						- 1,181.50	Septiembre	Descuento volumen Geobloque K5+500 y K3+500 Acta 16	
						- 857.00	Octubre	Descuento volumen Geobloque K3+500 Acta 17	
						- 307,812.67	Agosto 2025 a origen	Acumulado acta 51 Agsoto 2025- Ruta 45ACND	
					SUBTOTAL	**28.24**			
						VOLUMEN PARA PAGO		28.24	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**-0.24**	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		**28.00**	**m^3**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P	Material para Terraplen	M3	312,946.00	3,618.00	316,564.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K44+120.00	K44+130.00			2.61		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+130.00	K44+135.00			7.74		25.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+135.00	K44+140.00			8.00		39.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+140.00	K44+145.00			7.69		39.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+145.00	K44+150.00			7.69		38.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+150.00	K44+155.00			7.69		38.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+155.00	K44+160.00			10.32		45.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+160.00	K44+165.00			8.39		46.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+165.00	K44+170.00			23.37		79.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+170.00	K44+175.00			24.27		119.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+175.00	K44+180.00			19.24		108.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+180.00	K44+185.00			12.51		79.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+185.00	K44+190.00			9.35		54.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+190.00	K44+200.00			11.35		103.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+200.00	K44+205.00			9.48		52.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+205.00	K44+210.00			8.74		45.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+210.00	K44+215.00			7.71		41.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+215.00	K44+220.00			7.20		37.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+220.00	K44+230.00			7.24		72.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+230.00	K44+240.00			7.48		73.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+240.00	K44+250.00			7.79		76.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+250.00	K44+260.00			7.15		74.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+260.00	K44+270.00			7.14		71.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+270.00	K44+280.00			7.42		72.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+280.00	K44+290.00			7.32		73.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+290.00	K44+300.00			7.71		75.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+300.00	K44+310.00			1.94		48.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+310.00	K44+320.00			1.80		18.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+320.00	K44+330.00			7.41		46.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+330.00	K44+340.00			25.08		162.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+340.00	K44+350.00			24.97		250.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+350.00	K44+360.00			44.09		345.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+360.00	K44+365.00			41.06		212.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+365.00	K44+370.00			50.43		228.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+370.00	K44+375.00			66.83		293.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+375.00	K44+380.00			81.93		371.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+380.00	K44+385.00			88.80		426.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+385.00	K44+390.00			91.31		450.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+390.00	K44+394.00			36.79		256.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+394.00	K44+396.00			38.63		75.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+396.00	K44+398.00			41.49		80.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+398.00	K44+400.00			55.39		96.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+400.00	K44+402.00			64.62		120.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+402.00	K44+404.00			64.34		128.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+404.00	K44+406.00			64.43		128.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+406.00	K44+408.00			62.06		126.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+408.00	K44+410.00			61.27		123.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+410.00	K44+412.00			60.16		121.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+412.00	K44+414.00			56.62		116.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+414.00	K44+416.00			53.87		110.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+416.00	K44+418.00			47.15		101.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+418.00	K44+420.00			42.97		90.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+420.00	K44+422.00			44.38		87.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+422.00	K44+424.00			45.47		89.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+424.00	K44+426.00			29.99		75.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+426.00	K44+428.00			29.64		59.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+428.00	K44+430.00			29.65		59.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+430.00	K44+432.00			27.53		57.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+432.00	K44+434.00			28.44		55.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+434.00	K44+436.00			28.37		56.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+436.00	K44+438.00			20.41		48.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+438.00	K44+440.00			21.66		42.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K44+440.00	K44+442.00			22.66		44.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K00+010.00	K00+012.00			28.53		43.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+012.00	K00+014.00			31.74		48.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+014.00	K00+016.00			35.90		54.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+016.00	K00+018.00			41.62		62.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+018.00	K00+020.00			46.78		70.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+020.00	K00+022.00			50.26		77.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+022.00	K00+024.00			52.89		82.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+024.00	K00+026.00			46.48		79.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+026.00	K00+028.00			46.62		74.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+028.00	K00+030.00			63.38		88.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+030.00	K00+032.00			57.18		96.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+032.00	K00+034.00			55.71		90.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K00+034.00	K00+036.00			55.44		88.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
						-		
K00+124.00	K00+126.00			11.63		14.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+126.00	K00+128.00			22.53		27.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K00+128.00	K00+130.00			26.76		39.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	3,618.00	316,564.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K00+130.00	K00+132.00			27.66		43.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+132.00	K00+134.00			32.44		48.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+134.00	K00+136.00			37.40		55.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+136.00	K00+138.00			42.02		63.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+138.00	K00+140.00			40.11		65.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+140.00	K00+142.00			37.17		61.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+142.00	K00+144.00			38.65		60.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+144.00	K00+146.00			38.83		61.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+146.00	K00+148.00			23.45		49.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+148.00	K00+150.00			19.31		34.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+150.00	K00+152.00			12.83		25.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K00+152.00	K00+154.00			10.93		19.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K 44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 44+160	K 44+165			1.13		5.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+165	K 44+170			1.25		5.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+170	K 44+175			1.14		5.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+175	K 44+180			0.96		5.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+180	K 44+185			1.11		5.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+185	K 44+190			1.00		5.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+190	K 44+200			1.02		10.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+200	K 44+205			1.02		5.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+340	K 44+350			0.10		1.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+350	K 44+360			0.10		1.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+360	K 44+365			1.82		4.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+365	K 44+370			2.05		9.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+370	K 44+375			2.50		11.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+375	K 44+380			2.74		13.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+380	K 44+385			2.79		13.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+385	K 44+390			2.44		13.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+390	K 44+394			1.08		7.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+394	K 44+396			1.08		2.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+396	K 44+398			1.08		2.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+398	K 44+400			1.70		2.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+400	K 44+402			1.46		3.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+402	K 44+404			1.47		2.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+404	K 44+406			1.48		2.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+406	K 44+408			1.47		2.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+408	K 44+410			1.45		2.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+410	K 44+412			1.42		2.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+412	K 44+414			0.59		2.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+414	K 44+416			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+416	K 44+418			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+418	K 44+420			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+420	K 44+422			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+422	K 44+424			0.59		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+424	K 44+426			0.51		1.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+426	K 44+428			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+428	K 44+430			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+430	K 44+432			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+432	K 44+434			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+434	K 44+436			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+436	K 44+438			0.44		0.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+438	K 44+440			0.44		0.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 44+440	K 44+442			0.44		0.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Casa Blanca -Ubate	
K 00+010	K 00+012			1.32		2.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 00+012	K 00+014			1.38		2.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 00+014	K 00+016			1.48		2.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 00+016	K 00+018			1.61		3.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 00+018	K 00+020			1.72		3.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 00+020	K 00+022			1.81		3.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 00+022	K 00+024			1.90		3.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 00+024	K 00+026			1.92		3.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 00+026	K 00+028			3.69		5.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 00+028	K 00+030			1.19		4.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Sello Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate	
K 44+390	K 44+394			0.43		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
K 44+394	K 44+396			0.43		0.86	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
K 44+396	K 44+398			0.43		0.86	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
K 44+398	K 44+400			0.43		0.86	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
K 44+400	K 44+402			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2	
K 44+402	K 44+404			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2	
K 44+404	K 44+406			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2	
K 44+406	K 44+408			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3	
K 44+408	K 44+410			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3	
K 44+410	K 44+412			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3	
K 44+412	K 44+414			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4	
K 44+414	K 44+416			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4	
K 44+416	K 44+418			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4	
K 44+418	K 44+420			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5	
K 44+420	K 44+422			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5	
K 44+422	K 44+424			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5	
K 44+424	K 44+426			0.49		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6	
K 44+426	K 44+428			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6	
K 44+428	K 44+430			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6	
K 44+430	K 44+432			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7	
K 44+432	K 44+434			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7	
K 44+434	K 44+436			0.49		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7	
K 44+436	K 44+438			0.35		0.84	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P		Material para Terraplen				M3	312,946.00	3,618.00	316,564.00
KM INICIAL	**KM FINAL**	**CARRIL**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ESPESOR (m)**	**VOLUMEN (m3)**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	
K 44+438	K 44+440			0.35		0.70	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8	
K 44+440	K 44+442			0.35		0.70	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8	
k44+466	k44+468			0.40		0.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+468	k44+470			0.40		0.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+470	k44+472			0.40		0.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+472	k44+474			0.40		0.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+474	k44+476			0.40		0.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+476	k44+478			0.40		0.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+478	k44+480			0.40		0.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+480	k44+482			0.49		0.89	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+482	k44+484			0.49		0.98	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+484	k44+486			0.49		0.98	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+486	k44+488			0.49		0.98	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+488	k44+490			0.49		0.98	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+490	k44+492			0.49		0.98	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+492	k44+494			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+494	k44+496			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
k44+496	k44+498			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1	
K 00+008	K 00+010			7.41		14.74	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+010	K 00+012			6.72		14.13	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+012	K 00+014			5.15		11.87	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+014	K 00+016			4.91		10.06	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+016	K 00+018			4.27		9.18	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+018	K 00+020			4.39		8.65	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+020	K 00+022			4.26		8.65	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+022	K 00+024			3.90		8.16	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+024	K 00+026			3.73		7.63	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+026	K 00+028			2.64		6.37	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+008	K 00+010			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+010	K 00+012			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+012	K 00+014			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+014	K 00+016			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+016	K 00+018			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+018	K 00+020			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+020	K 00+022			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+022	K 00+024			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+024	K 00+026			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+026	K 00+028			0.20		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+008	K 00+010			0.51		1.02	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+010	K 00+012			0.47		0.98	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+012	K 00+014			0.34		0.81	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+014	K 00+016			0.32		0.66	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+016	K 00+018			0.29		0.61	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+018	K 00+020			0.27		0.56	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+020	K 00+022			0.25		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+022	K 00+024			0.22		0.47	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+024	K 00+026			0.21		0.43	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
K 00+026	K 00+028			0.18		0.39	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Sello Via cruce Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate	
						- 5,133.33	Agosto 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45A04 Carteras	
					SUBTOTAL	**3,617.88**			
						VOLUMEN PARA PAGO		3617.88	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0.12**	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		**3618.00**	**m^3**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221	Pedraplén Compacto	M3	96,458.00	40.00	96,498.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 00+480	K 00+490			10.132		50.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+490	K 00+500			10.146		101.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+500	K 00+510			6.660		84.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+510	K 00+520			15.128		108.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+520	K 00+530			15.766		154.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+530	K 00+540			13.520		146.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+540	K 00+550			13.339		134.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+550	K 00+560			13.252		132.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+560	K 00+570			12.344		127.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+570	K 00+580			8.097		102.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+580	K 00+590			23.286		156.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+590	K 00+600			16.987		201.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+600	K 00+610			8.839		129.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+610	K 00+620			25.833		173.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+620	K 00+630			21.081		234.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+630	K 00+640			21.095		210.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+640	K 00+650			21.603		213.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+650	K 00+660			21.091		213.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+660	K 00+670			21.161		211.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+670	K 00+680			21.123		211.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+680	K 00+690			32.916		270.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+690	K 00+700			9.357		211.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+700	K 00+710			6.940		81.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+710	K 00+720			7.004		69.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+720	K 00+730			6.964		69.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+730	K 00+740			6.820		68.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+740	K 00+750			6.463		66.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+750	K 00+760			6.611		65.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+760	K 00+770			6.211		64.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+770	K 00+780			7.072		66.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+780	K 00+790			6.523		67.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+790	K 00+800			6.607		65.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+800	K 00+810			6.333		64.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+810	K 00+820			6.680		65.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+820	K 00+830			6.464		65.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+830	K 00+840			8.513		74.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+840	K 00+850			8.918		87.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+850	K 00+860			10.479		96.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+860	K 00+870			10.129		103.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+870	K 00+880			9.588		98.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+880	K 00+890			9.478		95.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+890	K 00+900			9.886		96.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+900	K 00+910			10.309		100.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+910	K 00+920			10.688		104.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+920	K 00+930			16.672		136.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+930	K 00+940			12.029		143.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+940	K 00+950			11.821		119.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+950	K 00+960			11.548		116.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+960	K 00+970			10.737		111.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+970	K 00+980			10.550		106.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+980	K 00+990			10.383		104.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+990	K 01+000			10.221		103.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+000	K 01+010			10.070		101.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+010	K 01+020			9.732		99.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+020	K 01+030			10.124		99.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+030	K 01+040			9.680		99.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+040	K 01+050			9.331		95.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+050	K 01+060			10.055		96.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+060	K 01+070			11.062		105.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+070	K 01+080			9.727		103.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+080	K 01+090			9.400		95.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+090	K 01+100			9.621		95.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+100	K 01+110			9.446		95.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+110	K 01+120			9.582		95.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+120	K 01+130			9.664		96.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+130	K 01+140			9.467		95.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+140	K 01+150			9.339		94.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+150	K 01+160			9.195		92.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+160	K 01+170			9.159		91.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+170	K 01+180			9.316		92.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+180	K 01+190			9.333		93.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+190	K 01+200			9.258		92.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+200	K 01+210			9.300		92.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+210	K 01+220			9.484		93.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+220	K 01+230			9.523		95.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+230	K 01+240			9.474		94.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+240	K 01+250			9.617		95.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+250	K 01+260			9.711		96.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+260	K 01+270			9.817		97.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+270	K 01+280			9.292		95.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+280	K 01+290			9.224		92.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+290	K 01+300			11.029		101.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+300	K 01+310			8.390		97.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+310	K 01+320			8.885		86.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+320	K 01+330			9.808		93.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+330	K 01+340			9.069		94.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+340	K 01+350			10.226		96.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+350	K 01+360			8.485		93.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+360	K 01+370			8.405		84.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+370	K 01+380			8.846		86.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+380	K 01+390			8.713		87.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+390	K 01+400			8.402		85.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+400	K 01+410			8.902		86.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+410	K 01+420			8.268		85.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+420	K 01+430			9.577		89.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+430	K 01+440			7.979		87.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+440	K 01+450			7.965		79.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+450	K 01+460			0.000		39.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+460	K 01+470			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+470	K 01+480			9.683		48.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+480	K 01+490			8.444		90.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+490	K 01+500			8.506		84.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+500	K 01+510			8.406		84.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+510	K 01+520			8.210		83.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+520	K 01+530			8.116		81.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+530	K 01+540			7.889		80.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221			Pedraplén Compacto			M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 01+540	K 01+550			8.913		84.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+550	K 01+560			8.965		89.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+560	K 01+570			9.715		93.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+570	K 01+580			9.604		96.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+580	K 01+590			9.663		96.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+590	K 01+600			9.765		97.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+600	K 01+610			9.988		98.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+610	K 01+620			10.078		100.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+620	K 01+630			10.051		100.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+630	K 01+640			10.175		101.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+640	K 01+650			9.839		100.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+650	K 01+660			9.381		96.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+660	K 01+670			9.238		93.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+670	K 01+680			8.986		91.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+680	K 01+690			9.165		90.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+690	K 01+700			9.051		91.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+700	K 01+710			9.056		90.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+710	K 01+720			9.365		92.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+720	K 01+730			9.454		94.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+730	K 01+740			9.556		95.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+740	K 01+750			9.816		96.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+750	K 01+760			29.401		196.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+760	K 01+770			10.633		200.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+770	K 01+780			17.621		141.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+780	K 01+790			11.059		143.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+790	K 01+800			11.119		110.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+800	K 01+810			11.152		111.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+810	K 01+820			19.492		153.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+820	K 01+830			20.152		198.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+830	K 01+840			18.639		193.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+840	K 01+850			17.258		179.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+850	K 01+860			14.671		159.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+860	K 01+870			10.646		126.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+870	K 01+880			10.810		107.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+880	K 01+890			10.534		106.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+890	K 01+900			10.354		104.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+900	K 01+910			10.069		102.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+910	K 01+920			10.133		101.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+920	K 01+930			9.790		99.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+930	K 01+940			9.339		95.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+940	K 01+950			9.328		93.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+950	K 01+960			10.253		97.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+960	K 01+970			11.349		108.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+970	K 01+980			15.431		133.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+980	K 01+990			14.907		151.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+990	K 02+000			0.000		74.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+000	K 02+010			8.849		44.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+010	K 02+020			9.497		91.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+020	K 02+030			12.001		107.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+030	K 02+040			11.903		119.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+040	K 02+050			11.306		116.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+050	K 02+060			11.285		112.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+060	K 02+070			11.138		112.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+070	K 02+080			11.035		110.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+080	K 02+090			10.744		108.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+090	K 02+100			10.887		108.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+100	K 02+110			10.983		109.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+110	K 02+120			11.328		111.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+120	K 02+130			10.990		111.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+130	K 02+140			27.877		194.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+140	K 02+150			29.098		284.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+150	K 02+160			28.323		287.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+160	K 02+170			28.140		282.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+170	K 02+180			10.901		195.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+180	K 02+190			10.307		106.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+190	K 02+200			9.748		100.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+200	K 02+210			9.285		95.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+210	K 02+220			8.822		90.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+220	K 02+230			8.572		86.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+230	K 02+240			8.376		84.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+240	K 02+250			9.106		87.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+250	K 02+260			9.106		91.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+290	K 03+300			9.831		49.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+300	K 03+310			9.489		96.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+310	K 03+320			10.095		97.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+320	K 03+330			10.100		100.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+330	K 03+340			10.548		103.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+340	K 03+350			10.251		104.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+350	K 03+360			9.893		100.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+360	K 03+370			9.806		98.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+370	K 03+380			9.663		97.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+380	K 03+390			9.494		95.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+390	K 03+400			10.436		99.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+400	K 03+410			9.704		100.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+410	K 03+420			9.930		98.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+420	K 03+430			9.604		97.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+430	K 03+440			9.825		97.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+440	K 03+450			10.272		100.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+450	K 03+460			10.418		103.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+460	K 03+470			10.612		105.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+470	K 03+480			10.650		106.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+480	K 03+490			10.642		106.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+490	K 03+500			9.342		99.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+500	K 03+510			10.733		100.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+510	K 03+520			10.743		107.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+520	K 03+530			10.856		108.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+530	K 03+540			10.897		108.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+540	K 03+550			10.890		108.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+550	K 03+560			11.325		111.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+560	K 03+570			11.607		114.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+570	K 03+580			12.039		118.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+580	K 03+590			12.112		120.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+590	K 03+600			16.961		145.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+600	K 03+610			12.079		145.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+610	K 03+620			12.259		121.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+620	K 03+630			11.928		120.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+630	K 03+640			13.851		128.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+640	K 03+650			12.228		130.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+650	K 03+660			12.179		122.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+660	K 03+670			12.155		121.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+670	K 03+680			13.117		126.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+680	K 03+690			12.208		126.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+690	K 03+700			12.203		122.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 03+700	K 03+710			12.089		121.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+710	K 03+720			11.892		119.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+720	K 03+730			11.971		119.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+730	K 03+740			11.835		119.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+740	K 03+750			11.817		118.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+750	K 03+760			11.780		117.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+760	K 03+770			11.795		117.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+770	K 03+780			11.792		117.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+780	K 03+790			11.582		116.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+790	K 03+800			11.485		115.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+800	K 03+810			11.261		113.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+810	K 03+820			11.419		113.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+820	K 03+830			11.396		114.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+830	K 03+840			11.296		113.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+840	K 03+850			11.190		112.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+850	K 03+860			11.104		111.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+860	K 03+870			11.062		110.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+870	K 03+880			10.879		109.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+880	K 03+890			10.686		107.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+890	K 03+900			10.621		106.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+900	K 03+910			10.740		106.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+910	K 03+920			10.552		106.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+920	K 03+930			10.332		104.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+930	K 03+940			10.115		102.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+940	K 03+950			9.955		100.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+950	K 03+960			9.848		99.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+960	K 03+970			9.721		97.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+970	K 03+980			9.456		95.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+980	K 03+990			9.290		93.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+990	K 04+000			9.444		93.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+000	K 04+010			9.030		92.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+010	K 04+020			8.992		90.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+020	K 04+030			8.792		88.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+030	K 04+040			8.839		88.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+040	K 04+050			8.321		85.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+050	K 04+060			0.000		41.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+060	K 04+070			7.426		37.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+070	K 04+080			7.074		72.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+080	K 04+090			7.525		73.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+090	K 04+100			7.255		73.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+100	K 04+110			6.795		70.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+110	K 04+120			6.925		68.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+120	K 04+130			6.455		66.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+130	K 04+140			6.449		64.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+140	K 04+150			6.459		64.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+150	K 04+160			6.457		64.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+160	K 04+170			6.453		64.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+170	K 04+180			5.950		62.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+180	K 04+190			5.953		59.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+190	K 04+200			5.953		59.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+200	K 04+210			5.953		59.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+210	K 04+220			5.953		59.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+220	K 04+230			5.969		59.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+230	K 04+240			8.174		70.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+240	K 04+250			8.023		80.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+250	K 04+260			7.829		79.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+260	K 04+270			7.599		77.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+270	K 04+280			7.332		74.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+280	K 04+290			7.446		73.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+290	K 04+300			8.448		79.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+300	K 04+310			7.537		79.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+310	K 04+320			7.859		76.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+320	K 04+330			8.225		80.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+330	K 04+340			8.553		83.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+340	K 04+350			10.109		93.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+350	K 04+360			9.134		96.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+360	K 04+370			8.932		90.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+370	K 04+380			9.099		90.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+380	K 04+390			9.095		90.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+390	K 04+400			8.968		90.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+400	K 04+410			8.898		89.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+410	K 04+420			8.855		88.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+420	K 04+430			9.083		89.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+430	K 04+440			9.001		90.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+440	K 04+450			9.437		92.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+450	K 04+460			9.658		95.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+460	K 04+470			9.871		97.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+470	K 04+480			10.600		102.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+480	K 04+490			10.914		107.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+490	K 04+500			11.232		110.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+500	K 04+510			11.757		114.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+510	K 04+520			11.865		118.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+520	K 04+530			11.825		118.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+530	K 04+540			11.752		117.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+540	K 04+550			11.590		116.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+550	K 04+560			12.155		118.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+560	K 04+570			11.505		118.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+570	K 04+580			11.525		115.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+580	K 04+590			11.544		115.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+590	K 04+600			11.610		115.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+600	K 04+610			11.069		113.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+610	K 04+620			10.299		106.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+620	K 04+630			10.827		105.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+630	K 04+640			10.472		106.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+640	K 04+650			9.829		101.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+650	K 04+660			10.443		101.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+660	K 04+670			9.990		102.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+670	K 04+680			10.528		102.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+680	K 04+690			10.970		107.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+690	K 04+700			10.486		107.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+700	K 04+710			10.623		105.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+710	K 04+720			11.035		108.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+720	K 04+730			11.126		110.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+730	K 04+740			12.596		118.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+740	K 04+750			8.155		103.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+750	K 04+760			8.852		85.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+760	K 04+770			9.743		92.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+770	K 04+780			12.743		112.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+780	K 04+790			11.984		123.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+790	K 04+800			11.292		116.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+800	K 04+810			12.210		117.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+810	K 04+820			11.773		119.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+820	K 04+830			11.176		114.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+830	K 04+840			12.075		116.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+840	K 04+850			10.726		114.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 04+850	K 04+860			10.326		105.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+860	K 04+870			10.768		105.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+870	K 04+880			9.978		103.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+880	K 04+890			10.117		100.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+890	K 04+900			9.979		100.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+900	K 04+910			10.104		100.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+910	K 04+920			9.966		100.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+920	K 04+930			10.026		99.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+930	K 04+940			10.045		100.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+940	K 04+950			10.093		100.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+950	K 04+960			9.978		100.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+960	K 04+970			9.335		96.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+970	K 04+980			10.032		96.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+980	K 04+990			9.623		98.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+990	K 05+000			9.673		96.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+000	K 05+010			9.935		98.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+010	K 05+020			10.215		100.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+020	K 05+030			10.545		103.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+030	K 05+040			11.241		108.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+040	K 05+050			11.301		112.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+050	K 05+060			12.323		118.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+060	K 05+070			12.200		122.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+070	K 05+080			13.329		127.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+080	K 05+090			13.864		135.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+090	K 05+100			14.360		141.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+100	K 05+110			12.955		136.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+110	K 05+120			12.650		128.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+120	K 05+130			12.836		127.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+130	K 05+140			13.255		130.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+140	K 05+150			13.531		133.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+150	K 05+160			11.995		127.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+160	K 05+170			15.228		136.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+170	K 05+180			18.304		167.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+180	K 05+190			18.004		181.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+190	K 05+200			17.977		179.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+200	K 05+210			13.384		156.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+210	K 05+220			12.304		128.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+220	K 05+230			12.063		121.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+230	K 05+240			12.513		122.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+240	K 05+250			13.898		132.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+250	K 05+260			12.732		133.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+260	K 05+270			12.005		123.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+270	K 05+280			9.869		109.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+280	K 05+290			9.886		98.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+290	K 05+300			10.286		100.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+300	K 05+310			9.722		100.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+310	K 05+320			9.641		96.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+320	K 05+330			9.870		97.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+330	K 05+340			9.800		98.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+340	K 05+350			9.767		97.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+350	K 05+360			9.467		96.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+360	K 05+370			9.202		93.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+370	K 05+380			8.980		90.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+380	K 05+390			9.225		91.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+390	K 05+400			10.547		98.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+400	K 05+410			13.785		121.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+410	K 05+420			13.360		135.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+420	K 05+430			12.527		129.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+430	K 05+440			12.655		125.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+440	K 05+450			11.255		119.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+450	K 05+460			10.936		110.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+460	K 05+470			11.140		110.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+470	K 05+480			9.944		105.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+480	K 05+490			12.774		113.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+490	K 05+500			11.821		122.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+500	K 05+510			12.011		119.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+510	K 05+520			15.298		136.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+520	K 05+530			18.224		167.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+530	K 05+540			17.093		176.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+540	K 05+550			15.805		164.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+550	K 05+560			9.600		127.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+560	K 05+570			14.840		122.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+570	K 05+580			11.038		129.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+580	K 05+590			10.317		106.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+590	K 05+600			11.152		107.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+600	K 05+610			11.152		111.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+610	K 05+620			10.398		107.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+620	K 05+630			10.029		102.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+630	K 05+640			10.257		101.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+640	K 05+650			9.922		100.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+650	K 05+660			10.015		99.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+660	K 05+670			10.391		102.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+670	K 05+680			10.063		102.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+680	K 05+690			10.131		100.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+690	K 05+700			9.991		100.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+700	K 05+710			9.757		98.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+710	K 05+720			9.894		98.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+720	K 05+730			9.668		97.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+730	K 05+740			9.616		96.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+740	K 05+750			9.438		95.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+750	K 05+760			9.293		93.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+760	K 05+770			9.376		93.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+770	K 05+780			9.397		93.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+780	K 05+790			9.402		94.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+790	K 05+800			9.488		94.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+800	K 05+810			9.660		95.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+810	K 05+820			9.796		97.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+820	K 05+830			9.769		97.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+830	K 05+840			10.177		99.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+840	K 05+850			10.164		101.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+850	K 05+860			10.539		103.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+860	K 05+870			10.510		105.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+870	K 05+880			10.112		103.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+880	K 05+890			10.069		100.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+890	K 05+900			10.230		101.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+900	K 05+910			10.409		103.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+910	K 05+920			10.468		104.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+920	K 05+930			10.314		103.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+930	K 05+940			10.429		103.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+940	K 05+950			10.050		102.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+950	K 05+960			9.923		99.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+960	K 05+970			9.756		98.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+970	K 05+980			9.637		96.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+980	K 05+990			9.464		95.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+990	K 06+000			9.649		95.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 06+000	K 06+010			9.056		93.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+010	K 06+020			9.165		91.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+020	K 06+030			9.324		92.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+030	K 06+040			9.445		93.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+040	K 06+050			9.916		96.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+050	K 06+060			9.928		99.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+060	K 06+070			10.354		101.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+070	K 06+080			9.795		100.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+080	K 06+090			11.739		107.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+090	K 06+100			10.136		109.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+100	K 06+110			9.054		95.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+110	K 06+120			10.207		96.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+120	K 06+130			9.403		98.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+130	K 06+140			9.729		95.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+140	K 06+150			9.660		96.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+150	K 06+160			9.461		95.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+160	K 06+170			10.084		97.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+170	K 06+180			9.240		96.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+180	K 06+190			9.393		93.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+190	K 06+200			9.579		94.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+200	K 06+210			9.691		96.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+210	K 06+220			9.998		98.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+220	K 06+230			9.821		99.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+230	K 06+240			10.098		99.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+240	K 06+250			10.690		103.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+250	K 06+260			9.477		100.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+260	K 06+270			10.800		101.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+270	K 06+280			10.081		104.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+280	K 06+290			9.499		97.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+290	K 06+300			10.237		98.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+300	K 06+310			9.613		99.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+310	K 06+320			9.812		97.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+320	K 06+330			12.555		111.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+330	K 06+340			10.018		112.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+340	K 06+350			10.670		103.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+350	K 06+360			12.115		113.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+360	K 06+370			11.583		118.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+370	K 06+380			11.031		113.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+380	K 06+390			11.204		111.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+390	K 06+400			11.462		113.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+400	K 06+410			12.958		122.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+410	K 06+420			11.599		122.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+420	K 06+430			14.478		130.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+430	K 06+440			11.868		131.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+440	K 06+450			10.535		112.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+450	K 06+460			11.169		108.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+460	K 06+470			17.784		144.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+470	K 06+480			13.679		157.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+480	K 06+490			13.831		137.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+490	K 06+500			12.656		132.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+500	K 06+510			12.788		127.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+510	K 06+520			12.876		128.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+520	K 06+530			13.712		132.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+530	K 06+540			12.986		133.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+540	K 06+550			12.926		129.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+550	K 06+560			13.000		129.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+560	K 06+570			13.988		134.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+570	K 06+580			12.809		133.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+580	K 06+590			12.173		124.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+590	K 06+600			11.842		120.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+600	K 06+610			11.536		116.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+610	K 06+620			9.793		53.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+560	K 06+570			0.238		1.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+570	K 06+580			0.694		4.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+580	K 06+590			1.415		10.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+590	K 06+600			2.188		18.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+600	K 06+610			3.010		25.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 00+000	K 00+010			7.839		80.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+010	K 00+020			7.606		77.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+020	K 00+030			6.838		72.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+030	K 00+040			6.432		66.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+040	K 00+050			6.277		63.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+050	K 00+060			5.374		58.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+060	K 00+070			5.247		53.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+070	K 00+080			5.245		52.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+080	K 00+090			5.436		53.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+090	K 00+100			5.662		55.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+100	K 00+110			6.437		60.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+110	K 00+120			6.563		65.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+120	K 00+130			6.053		63.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+130	K 00+140			6.946		65.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+140	K 00+150			7.101		70.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+150	K 00+160			6.901		70.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+160	K 00+170			7.051		69.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+170	K 00+180			7.054		70.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+180	K 00+190			7.153		71.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+190	K 00+200			7.145		71.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+200	K 00+210			7.049		70.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+210	K 00+220			7.070		70.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+220	K 00+230			7.069		70.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+230	K 00+240			6.502		67.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+240	K 00+250			7.338		69.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+250	K 00+260			7.235		72.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+260	K 00+270			6.521		68.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+270	K 00+280			6.533		65.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+280	K 00+290			7.152		68.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+290	K 00+300			7.292		72.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+300	K 00+310			7.376		73.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+310	K 00+320			7.261		73.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+320	K 00+330			7.060		71.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+330	K 00+340			7.528		72.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+340	K 00+350			8.076		78.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+350	K 00+360			7.834		79.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+360	K 00+370			7.759		77.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+370	K 00+380			7.745		77.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+380	K 00+390			7.821		77.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+390	K 00+400			7.950		78.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+400	K 00+410			8.119		80.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+410	K 00+420			9.034		85.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+420	K 00+430			9.793		94.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+430	K 00+440			11.536		53.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 06+610	K 06+615			3.803		28.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 06+615	K 06+620			4.448		20.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+620	K 06+630			4.802		46.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+630	K 06+640			5.268		50.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+640	K 06+650			5.356		53.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+650	K 06+660			5.439		53.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+660	K 06+670			5.468		54.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+670	K 06+680			5.434		54.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+680	K 06+690			5.735		55.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+690	K 06+700			5.805		57.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 00+020	K 00+030			2.496		37.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+030	K 00+040			2.381		24.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+040	K 00+050			3.057		27.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+050	K 00+060			3.248		31.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+060	K 00+070			3.442		33.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+070	K 00+080			3.619		35.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+080	K 00+090			4.141		38.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+090	K 00+100			3.833		39.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+100	K 00+110			3.927		38.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+110	K 00+120			5.221		45.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+120	K 00+130			9.870		75.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+130	K 00+140			10.381		101.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+140	K 00+150			11.171		107.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+150	K 00+160			8.356		97.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+160	K 00+170			6.703		75.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+170	K 00+180			6.436		65.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+180	K 00+190			5.292		58.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+190	K 00+200			5.229		52.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+200	K 00+210			5.069		51.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+210	K 00+216			5.069		30.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+000	K 00+010			3.212		29.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+010	K 00+020			2.988		31.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+020	K 00+030			3.503		32.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+030	K 00+040			4.186		38.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+040	K 00+050			7.769		59.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+050	K 00+060			8.487		81.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+060	K 00+070			10.373		94.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+070	K 00+080			7.429		89.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+080	K 00+090			4.620		60.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+090	K 00+100			3.408		40.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+100	K 00+110			3.100		32.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+110	K 00+120			2.591		28.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+120	K 00+130			2.665		26.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+130	K 00+140			2.556		26.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+140	K 00+150			2.799		26.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+150	K 00+160			2.498		26.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+160	K 00+170			2.654		25.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+170	K 00+180			2.814		27.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+180	K 00+190			2.905		28.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+190	K 00+200			3.166		30.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+200	K 00+210			3.293		32.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+210	K 00+220			3.274		32.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+220	K 00+230			3.410		33.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+230	K 00+240			3.625		35.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+240	K 00+250			3.352		34.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+250	K 00+260			4.046		36.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+260	K 00+270			4.380		42.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+270	K 00+280			3.930		41.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+280	K 00+290			3.565		37.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+290	K 00+300			3.174		33.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+300	K 00+310			2.752		29.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+310	K 00+320			2.393		25.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+320	K 00+330			2.451		24.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+330	K 00+340			2.036		22.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+000	K 00+010			1.287		6.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+010	K 00+015			1.282		6.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+015	K 00+020			1.277		5.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+020	K 00+030			1.291		12.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+030	K 00+033			1.279		3.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+033	K 00+040			1.288		9.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+040	K 00+050			1.282		12.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+050	K 00+060			1.285		12.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+060	K 00+070			1.290		12.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+070	K 00+074			1.286		5.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+074	K 00+080			1.296		7.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+080	K 00+087			1.306		8.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+087	K 00+090			1.311		4.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+000	K 00+010			4.218		50.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+010	K 00+020			4.238		42.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+020	K 00+030			7.017		56.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+030	K 00+040			7.095		70.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+040	K 00+050			9.631		83.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+050	K 00+060			10.092		98.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+060	K 00+070			8.620		93.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+070	K 00+080			7.555		80.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+080	K 00+090			4.428		59.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+090	K 00+100			3.029		37.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.000			Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+074	K 00+076			1.332		2.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+076	K 00+078			1.326		2.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+078	K 00+080			1.320		2.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+080	K 00+082			1.314		2.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+082	K 00+084			1.306		2.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+084	K 00+086			2.080		3.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+086	K 00+088			1.935		4.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+088	K 00+090			1.154		3.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+090	K 00+092			0.987		2.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+092	K 00+094			0.821		1.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+094	K 00+096			0.652		1.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+096	K 00+098			0.487		1.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+098	K 00+100			0.321		0.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+140	K 00+145			4.371		16.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+145	K 00+150			4.500		22.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+155			4.500		22.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+155	K 00+160			4.500		22.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+160	K 00+165			4.500		22.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+165	K 00+170			2.995		18.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+170	K 00+175			1.242		10.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			8.633		43.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+030	K 00+040			8.451		85.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+040	K 00+050			7.727		80.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+050	K 00+060			7.418		75.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+060	K 00+070			7.166		72.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+070	K 00+080			7.100		71.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+080	K 00+090			6.697		68.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+090	K 00+100			6.904		68.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+100	K 00+110			6.004		64.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+110	K 00+120			5.659		58.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+120	K 00+130			6.270		59.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+130	K 00+140			6.502		63.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+140	K 00+150			6.676		65.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+150	K 00+160			7.190		69.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+160	K 00+170			6.464		68.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+170	K 00+180			7.011		67.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+180	K 00+190			7.848		74.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+190	K 00+200			7.532		76.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+200	K 00+210			7.433		74.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+210	K 00+220			8.649		80.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+220	K 00+230			8.156		84.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+230	K 00+240			8.642		83.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+240	K 00+250			8.321		84.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+250	K 00+260			8.498		84.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+260	K 00+270			8.927		87.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+270	K 00+280			8.899		89.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+280	K 00+290			8.963		89.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+290	K 00+300			9.051		90.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+300	K 00+310			9.209		91.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+310	K 00+320			9.433		93.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+320	K 00+330			9.360		93.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+330	K 00+340			8.939		91.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+340	K 00+350			7.861		84.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+350	K 00+360			7.811		78.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+360	K 00+370			7.786		77.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+370	K 00+380			7.299		75.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+380	K 00+390			7.143		72.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+390	K 00+400			7.360		72.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+400	K 00+410			7.258		73.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+410	K 00+420			7.196		72.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+420	K 00+430			6.914		70.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+430	K 00+440			6.730		68.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+440	K 00+450			6.829		67.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+450	K 00+460			7.166		69.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+460	K 00+470			7.758		74.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+470	K 00+480			8.589		81.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+480	K 00+485			11.522		57.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+485	K 00+490					35.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			11.306		105.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			9.977		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			14.002		119.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+095			2.418		41.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+095	K 00+096			8.213		5.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+096	K 00+100			6.079		28.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+102			8.232		14.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+102	K 00+106			14.565		45.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+106	K 00+110			15.534		60.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+112			16.769		32.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+112	K 00+114			14.653		31.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+114	K 00+120			4.386		57.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+122			4.909		9.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+122	K 00+124			5.999		10.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+124	K 00+130			11.744		53.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			8.801		102.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			9.221		90.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+160			6.967		80.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+160	K 00+170			11.768		93.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+170	K 00+180			9.159		104.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+180	K 00+190			11.120		101.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+190	K 00+200			8.250		96.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+200	K 00+210			8.077		81.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+210	K 00+220			11.045		95.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+220	K 00+230			9.557		103.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+230	K 00+240			9.852		97.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+240	K 00+250			9.149		95.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+250	K 00+260			8.101		86.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			6.538		32.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+020	K 00+030			5.929		62.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+030	K 00+040			7.118		65.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+040	K 00+050			8.266		76.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+050	K 00+060			12.493		103.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+060	K 00+070			10.321		114.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+070	K 00+080			10.663		104.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+080	K 00+090			10.575		106.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+090	K 00+100			10.327		104.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+100	K 00+110			9.672		100.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+110	K 00+120			9.430		95.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+120	K 00+130			9.091		92.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+130	K 00+140			9.616		93.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+140	K 00+150			10.702		101.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+150	K 00+160			10.083		103.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+160	K 00+170			9.988		100.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+170	K 00+180			9.911		99.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+180	K 00+190			9.464		96.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+190	K 00+200			9.264		93.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+200	K 00+210			9.258		92.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+210	K 00+220			9.030		91.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+220	K 00+230			8.931		89.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+230	K 00+240			8.691		88.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+240	K 00+250			8.847		87.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+250	K 00+260			9.013		89.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+260	K 00+270			9.082		90.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+270	K 00+280			9.062		90.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+280	K 00+290			8.904		89.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+290	K 00+300			8.999		89.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+300	K 00+310			8.815		89.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+310	K 00+320			8.756		87.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+320	K 00+330			8.742		87.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+330	K 00+340			8.101		84.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+340	K 00+350			0.000		40.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+350	K 00+360			8.596		42.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+360	K 00+370			8.453		85.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+370	K 00+380			7.229		78.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+380	K 00+390			6.547		68.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+390	K 00+400			6.747		66.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+400	K 00+410			7.078		69.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+410	K 00+420			7.556		73.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+420	K 00+430			7.562		75.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+430	K 00+440			7.037		73.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+440	K 00+450			6.935		69.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+450	K 00+460			6.799		68.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+460	K 00+470			6.723		67.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+470	K 00+480			6.605		66.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+480	K 00+490			5.917		62.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+490	K 00+500			5.786		58.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+050	K 00+060			2.410		24.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+060	K 00+070			2.180		22.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+070	K 00+080			2.160		21.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+080	K 00+090			2.337		22.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+090	K 00+100			1.256		17.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+100	K 00+110			1.817		15.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+110	K 00+120			2.139		19.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+009	K 00+010			1.010		1.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+010	K 00+020			1.323		11.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+020	K 00+030			1.358		13.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+030	K 00+040			1.586		14.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+040	K 00+050			2.552		20.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+050	K 00+060			4.870		37.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+060	K 00+070			7.538		62.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+070	K 00+080			7.866		77.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+080	K 00+090			6.486		71.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+090	K 00+100			3.711		50.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+100	K 00+110			2.803		32.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+110	K 00+120			3.309		30.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+120	K 00+130			3.029		31.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+130	K 00+140			2.882		29.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+140	K 00+150			2.876		28.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+150	K 00+160			2.876		28.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+160	K 00+170			2.876		28.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+170	K 00+180			2.875		28.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+180	K 00+190			2.876		28.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+190	K 00+200			2.875		28.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+200	K 00+210			2.875		28.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+210	K 00+220			2.878		28.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+220	K 00+230			2.881		28.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+230	K 00+240			2.718		28.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+240	K 00+250			2.272		24.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+250	K 00+260			1.958		21.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+260	K 00+270			1.699		18.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+270	K 00+280			1.481		15.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+280	K 00+290			1.314		13.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+290	K 00+300			1.112		12.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+300	K 00+310			0.917		10.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+310	K 00+320			0.715		8.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+320	K 00+321			0.000		0.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+000	K 00+010			1.384		12.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+010	K 00+020			1.684		15.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+020	K 00+030			2.008		18.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+030	K 00+040			2.314		21.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+040	K 00+050			2.938		26.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+050	K 00+060			2.792		28.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+060	K 00+070			2.817		28.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+070	K 00+080			2.807		28.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+080	K 00+090			2.808		28.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+090	K 00+100			2.821		28.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+100	K 00+110			2.992		29.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+110	K 00+120			3.403		31.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+120	K 00+130			4.002		37.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+130	K 00+140			6.007		50.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+140	K 00+150			7.019		65.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+150	K 00+160			8.397		77.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+160	K 00+170			8.049		82.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+170	K 00+180			6.694		73.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+180	K 00+190			3.487		50.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+190	K 00+200			2.376		29.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+200	K 00+210			2.055		22.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+210	K 00+220			2.037		20.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+220	K 00+230			1.997		20.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+230	K 00+240			1.682		18.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+240	K 00+250			1.345		15.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+250	K 00+260			1.761		15.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+260	K 00+270			1.437		15.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+270	K 00+280			1.136		12.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+000	K 00+010			2.083		16.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			2.735		24.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			2.982		28.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040			2.619		28.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			3.504		30.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			4.431		39.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			4.123		42.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			4.829		44.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			5.472		51.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			4.679		50.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			4.727		47.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			4.250		44.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+123			4.250		10.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+005	K 00+010			7.700		28.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+010	K 00+015			7.700		38.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+015	K 00+020			7.700		38.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+020	K 00+025			7.700		38.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+025	K 00+030			9.200		42.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+030	K 00+035			7.861		42.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+035	K 00+040			9.192		42.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+040	K 00+045			9.200		45.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+045	K 00+050			9.200		46.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+050	K 00+055			7.700		42.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+055	K 00+060			7.700		38.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+060	K 00+065			7.873		38.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+065	K 00+070			7.970		39.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+070	K 00+075			3.000		27.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 02+750	K 02+750					- 51.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua volumen pilotes	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+000	K 00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			4.034		38.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			3.306		36.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			2.754		30.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			2.335		25.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			1.756		20.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			1.338		15.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			1.649		14.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			1.458		15.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+130			1.422		14.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			1.504		14.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			1.100		13.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+151			1.100		1.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+025	K 00+030			2.718		13.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+030	K 00+035			2.665		13.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+035	K 00+040			2.576		13.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+040	K 00+050			2.290		24.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+050	K 00+055			2.043		10.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+055	K 00+060			1.769		9.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+060	K 00+065			1.750		8.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+065	K 00+070			1.750		8.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+070	K 00+075			1.750		8.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+075	K 00+080			1.750		8.75	Mayo 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+080	K 00+082			2.034		3.78	Mayo 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+000	K 00+010			12.924		64.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+010	K 00+020			13.443		131.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+020	K 00+030			13.349		133.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+030	K 00+040			13.932		136.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+040	K 00+050			0.000		31.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+140	K 00+150			2.585		15.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+150	K 00+160			3.573		30.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+160	K 00+170			4.521		40.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+170	K 00+180			2.911		37.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+180	K 00+190			2.525		27.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+190	K 00+200			2.581		25.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+045	K 00+050			2.039		9.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+050	K 00+060			2.656		23.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+060	K 00+070			3.223		29.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+070	K 00+080			4.478		38.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+080	K 00+090			4.478		44.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+090	K 00+100			3.695		40.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+100	K 00+110			3.303		34.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+215	K 00+220			6.242		15.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+220	K 00+225			6.727		32.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+225	K 00+230			4.302		27.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+230	K 00+235			7.229		28.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+235	K 00+240			2.788		25.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+240	K 00+245			4.448		18.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+245	K 00+250			3.990		21.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+250	K 00+255			4.625		21.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+255	K 00+260			4.483		22.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+260	K 00+265			4.626		22.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+265	K 00+270			5.094		24.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+270	K 00+275			5.253		25.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+275	K 00+280			4.235		23.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+280	K 00+285			3.025		18.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+150	K 00+155			1.792		6.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+155	K 00+160			2.325		10.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+160	K 00+165			1.971		10.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+165	K 00+170			1.954		9.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+170	K 00+175			1.763		9.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+175	K 00+180			1.648		8.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+180	K 00+185			1.734		8.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+185	K 00+190			1.860		8.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+190	K 00+195			1.880		9.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+195	K 00+200			1.499		8.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+200	K 00+205			0.930		6.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+205	K 00+210			0.333		3.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+210	K 00+215			0.000		0.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+145	K 00+150			3.877		17.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+150	K 00+155			3.391		18.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+155	K 00+160			3.110		16.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+160	K 00+165			2.936		15.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+165	K 00+170			0.000		7.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+170	K 00+175			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+175	K 00+180			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+180	K 00+185			4.784		11.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+185	K 00+190			4.991		24.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+190	K 00+195			5.653		26.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+195	K 00+200			5.567		28.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+200	K 00+205			5.308		27.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+205	K 00+210			3.287		21.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+060	K 00+070						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+070	K 00+080						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+080	K 00+090						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+090	K 00+105			9.635		24.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+105	K 00+110			13.830		58.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+110	K 00+120			17.886		79.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+120	K 00+130			17.129		87.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+130	K 00+140			11.614		71.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+140	K 00+150			5.475		42.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+150	K 00+160			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+160	K 00+170			4.532		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+170	K 00+180			9.312		34.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+180	K 00+190			6.687		40.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+190	K 00+200			7.955		36.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+200	K 00+210			11.468		48.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+210	K 00+220			11.304		56.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+220	K 00+230			7.812		47.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+230	K 00+240			7.200		37.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+100	K 00+105			15.639		60.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+105	K 00+110			19.926		88.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+110	K 00+115			16.476		91.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+115	K 00+120			14.110		76.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+120	K 00+125			13.323		68.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+125	K 00+130			13.368		66.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+130	K 00+135			14.591		69.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+135	K 00+140			17.428		80.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+140	K 00+145			21.859		98.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+145	K 00+150			20.547		106.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+150	K 00+155			19.677		100.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+155	K 00+160			7.210		67.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+160	K 00+165			17.140		60.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+165	K 00+168			7.260		36.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 02+750	K 02+750					- 39.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua volumen pilotes 1 al 35	
K 00+110	K 00+100			7.093		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+120	K 00+110			6.328		67.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+130	K 00+120			5.025		56.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+140	K 00+130			2.561		37.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+150	K 00+140			1.524		20.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+160	K 00+150			0.831		11.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+170	K 00+160			0.687		7.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+025	K 00+030			2.285		10.53	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+030	K 00+035			2.313		11.50	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+035	K 00+040			2.897		13.03	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+040	K 00+045			4.200		17.74	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+045	K 00+050			4.384		21.46	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+050	K 00+055			6.585		27.42	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+025	K 00+030			1.938		4.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+030	K 00+035			1.657		8.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+035	K 00+040			1.717		8.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+040	K 00+045			0.461		5.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+040	K 00+045			3.803		13.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+045	K 00+050			4.670		21.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+050	K 00+055			4.228		22.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+055	K 00+060			3.091		18.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+060	K 00+065			1.947		12.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+015	K 00+020			1.045		4.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+020	K 00+025			1.531		6.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+025	K 00+030			2.421		9.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+030	K 00+035			3.097		13.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+035	K 00+040			3.274		15.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+040	K 00+045			3.370		16.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+045	K 00+050			3.555		17.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+050	K 00+055			4.194		19.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+055	K 00+060			4.528		21.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+060	K 00+065			4.410		22.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+065	K 00+070			4.972		23.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+070	K 00+075			4.449		23.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+075	K 00+080			3.275		19.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+080	K 00+085			1.911		12.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+085	K 00+090			0.856		6.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+090	K 00+095			0.175		2.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+045	K 00+050			5.267		19.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+050	K 00+055			4.436		24.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+055	K 00+060			3.435		19.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente - Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana	
K 00+055	K 00+060			1.247		3.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+060	K 00+065			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+065	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+070	K 00+075			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+075	K 00+080			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+080	K 00+085			0.379		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+085	K 00+087			0.379		0.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+020	K 00+021			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 11	
K 00+021	K 00+022			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 11	
K 00+022	K 00+023			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+023	K 00+024			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+024	K 00+025			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+025	K 00+026			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+026	K 00+027			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+027	K 00+028			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+028	K 00+029			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+029	K 00+030			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+030	K 00+031			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+031	K 00+032			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+032	K 00+033			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+033	K 00+034			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+034	K 00+035			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+035	K 00+036			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+036	K 00+037			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+037	K 00+038			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+038	K 00+039			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+039	K 00+040			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+040	K 00+041			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+041	K 00+042			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+042	K 00+043			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+043	K 00+044			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+044	K 00+045			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+045	K 00+046			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+046	K 00+047			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+047	K 00+048			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+048	K 00+049			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+049	K 00+050			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+050	K 00+051			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+051	K 00+052			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+052	K 00+053			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+053	K 00+054			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+054	K 00+055			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+055	K 00+056			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+056	K 00+057			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+057	K 00+058			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+058	K 00+059			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+059	K 00+060			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+060	K 00+061			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+061	K 00+062			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+062	K 00+063			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+063	K 00+064			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+064	K 00+065			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+065	K 00+066			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+066	K 00+067			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+067	K 00+068			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221			Pedraplén Compacto			M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+068	K 00+069			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+069	K 00+070			3.600		3.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+070	K 00+071			7.376		5.49	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+071	K 00+072			7.376		7.38	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+072	K 00+073			7.376		7.38	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+073	K 00+074			7.376		7.38	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+074	K 00+075			7.376		7.38	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+075	K 00+076			7.376		7.38	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+076	K 00+077			7.376		7.38	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+077	K 00+078			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+078	K 00+079			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+079	K 00+080			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+080	K 00+081			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+081	K 00+082			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+082	K 00+083			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+083	K 00+084			4.199		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+084	K 00+085			4.631		4.42	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+085	K 00+086			5.064		4.85	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+086	K 00+087			5.496		5.28	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+087	K 00+088			10.131		7.81	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+088	K 00+089			15.198		12.67	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+089	K 00+090			15.978		15.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+090	K 00+091			16.136		16.06	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+091	K 00+092			16.776		16.46	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+092	K 00+093			21.643		19.21	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+093	K 00+094			22.349		22.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+094	K 00+095			21.648		22.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+095	K 00+096			21.648		21.65	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+096	K 00+097			21.585		21.62	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+097	K 00+098			22.541		22.06	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+098	K 00+099			23.211		22.88	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+099	K 00+100			25.588		24.40	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+004	K 00+006			3.936		8.62	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+006	K 00+008			5.143		9.08	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+008	K 00+010			6.658		11.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+010	K 00+012			7.413		14.07	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+012	K 00+014			6.080		13.49	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+014	K 00+016			6.031		12.11	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+016	K 00+018			5.620		11.65	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+018	K 00+020			5.064		10.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+020	K 00+022			5.222		10.29	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+022	K 00+024			5.212		10.43	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+024	K 00+026			5.204		10.42	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+026	K 00+028			5.204		10.41	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+028	K 00+030			3.754		8.96	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+030	K 00+032			3.565		7.32	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+032	K 00+034			3.932		7.50	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+034	K 00+036			3.598		7.53	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+036	K 00+038			3.935		7.53	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+038	K 00+040			4.639		8.57	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+040	K 00+042			4.506		9.15	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+042	K 00+044			3.907		8.41	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+044	K 00+046			3.232		7.14	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+046	K 00+048			3.048		6.28	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+048	K 00+050			3.004		6.05	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+050	K 00+052			3.423		6.43	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+052	K 00+054			3.704		7.13	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+054	K 00+056			4.211		7.92	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+056	K 00+058			4.384		8.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+058	K 00+060			3.076		7.46	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+510	K 00+520			1.739		6.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+520	K 00+530			1.713		12.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+530	K 00+540			1.713		11.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+540	K 00+550			1.709		11.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+550	K 00+560			1.705		11.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+560	K 00+570			1.663		11.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+570	K 00+580			1.088		10.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+580	K 00+590			1.372		4.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+590	K 00+600			1.492			Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+600	K 00+610			1.531			Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+610	K 00+620			1.886		8.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+620	K 00+630			1.780		16.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+630	K 00+640			1.836		18.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+640	K 00+650			1.819		18.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+650	K 00+660			1.678		17.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+660	K 00+670			1.692		16.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+670	K 00+680			1.752		17.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+680	K 00+690			1.841		17.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+690	K 00+700			1.871		18.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+700	K 00+710			1.388		16.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+710	K 00+720			1.401		13.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+720	K 00+730			1.393		13.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+730	K 00+740			1.364		13.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+740	K 00+750			1.293		13.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+750	K 00+760			1.279		12.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+760	K 00+770			1.295		12.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+770	K 00+780			1.310		13.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+780	K 00+790			1.320		13.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+790	K 00+800			1.302		13.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+800	K 00+810			1.211		12.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+810	K 00+820			1.323		12.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+820	K 00+830			1.344		13.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+830	K 00+840			1.357		13.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+840	K 00+850			1.784		15.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+850	K 00+860			1.977		18.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+860	K 00+870			2.026		20.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+870	K 00+880			1.918		19.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+880	K 00+890			1.896		19.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+890	K 00+900			1.910		19.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+900	K 00+910			1.930		19.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+910	K 00+920			1.960		19.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+920	K 00+930			2.415		21.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+930	K 00+940			2.330		23.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+940	K 00+950			2.314		23.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+950	K 00+960			2.309		23.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+960	K 00+970			2.140		22.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+970	K 00+980			2.110		21.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+980	K 00+990			2.077		20.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+990	K 01+000			2.032		20.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+000	K 01+010			2.001		20.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+010	K 01+020			1.946		19.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+020	K 01+030			2.025		19.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+030	K 01+040			1.919		19.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221			Pedraplén Compacto			M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 01+040	K 01+050			1.866		18.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+050	K 01+060			2.011		19.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+060	K 01+070			2.203		21.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+070	K 01+080			1.945		20.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+080	K 01+090			1.880		19.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+090	K 01+100			1.924		19.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+100	K 01+110			1.889		19.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+110	K 01+120			1.916		19.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+120	K 01+130			1.916		19.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+130	K 01+140			1.893		19.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+140	K 01+150			1.868		18.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+150	K 01+160			1.839		18.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+160	K 01+170			1.815		18.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+170	K 01+180			1.863		18.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+180	K 01+190			1.867		18.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+190	K 01+200			1.852		18.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+200	K 01+210			1.860		18.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+210	K 01+220			1.897		18.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+220	K 01+230			1.905		19.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+230	K 01+240			1.898		19.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+240	K 01+250			1.923		19.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+250	K 01+260			1.942		19.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+480	K 01+490			1.686		18.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+490	K 01+500			1.704		16.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+500	K 01+510			1.679		16.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+510	K 01+520			1.640		16.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+520	K 01+530			1.625		16.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+530	K 01+540			1.596		16.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+540	K 01+550			1.781		16.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+550	K 01+560			1.791		17.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+560	K 01+570			1.908		18.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+570	K 01+580			1.921		19.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+580	K 01+590			1.933		19.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+590	K 01+600			1.952		19.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+600	K 01+610			1.997		19.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+610	K 01+620			2.016		20.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+620	K 01+630			2.010		20.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+630	K 01+640			2.036		20.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+640	K 01+650			1.968		20.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+650	K 01+660			1.876		19.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+660	K 01+670			1.848		18.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+670	K 01+680			1.798		18.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+680	K 01+690			1.831		18.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+690	K 01+700			1.810		18.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+700	K 01+710			1.811		18.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+710	K 01+720			1.875		18.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+720	K 01+730			1.891		18.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+730	K 01+740			1.911		19.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+740	K 01+750			1.963		19.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+750	K 01+760			2.061		20.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+760	K 01+770			2.127		20.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+770	K 01+780			2.173		21.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+780	K 01+790			2.210		21.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+790	K 01+800			2.222		22.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+800	K 01+810			2.230		22.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+810	K 01+820			2.189		22.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+820	K 01+830			2.176		21.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+830	K 01+840			2.222		21.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+840	K 01+850			2.143		21.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+850	K 01+860			2.179		21.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+860	K 01+870			2.131		21.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+870	K 01+880			2.163		21.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+880	K 01+890			2.107		21.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+890	K 01+900			2.071		20.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+900	K 01+910			2.014		20.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+910	K 01+920			2.027		20.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+920	K 01+930			1.957		19.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+930	K 01+940			1.868		19.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+940	K 01+950			1.848		18.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+950	K 01+960			2.014		19.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+960	K 01+970			2.103		20.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+970	K 01+980			2.168		21.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+980	K 01+990			2.378		22.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+990	K 02+000			0.000		11.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+290	K 03+300			1.966		9.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+300	K 03+310			1.898		19.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+310	K 03+320			2.019		19.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+320	K 03+330			2.021		20.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+330	K 03+340			2.110		20.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+340	K 03+350			2.050		20.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+350	K 03+360			1.979		20.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+360	K 03+370			1.961		19.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+370	K 03+380			1.961		19.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+380	K 03+390			1.896		19.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+390	K 03+400			1.945		19.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+690	K 03+700			2.443		24.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+700	K 03+710			2.418		24.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+710	K 03+720			2.379		23.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+720	K 03+730			2.394		23.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+730	K 03+740			2.367		23.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+740	K 03+750			2.364		23.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+750	K 03+760			2.667		25.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+760	K 03+770			2.360		25.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+770	K 03+780			2.360		23.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+780	K 03+790			2.316		23.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+790	K 03+800			2.298		23.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+800	K 03+810			2.252		22.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+810	K 03+820			2.284		22.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+820	K 03+830			2.280		22.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+830	K 03+840			2.259		22.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+840	K 03+850			2.238		22.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+850	K 03+860			2.221		22.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+860	K 03+870			2.211		22.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+870	K 03+880			2.177		21.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+880	K 03+890			2.137		21.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+890	K 03+900			2.125		21.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+900	K 03+910			2.147		21.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+910	K 03+920			2.110		21.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+920	K 03+930			2.066		20.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+930	K 03+940			2.066		20.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+940	K 03+950			1.992		20.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+950	K 03+960			1.992		19.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 03+960	K 03+970			1.944		19.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+970	K 03+980			1.891		19.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+980	K 03+990			1.858		18.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+990	K 04+000			1.889		18.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+000	K 04+010			1.806		18.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+010	K 04+020			1.799		18.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+020	K 04+030			1.759		17.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+030	K 04+040			1.768		17.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+040	K 04+050			1.663		17.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+050	K 04+060			1.486		15.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+060	K 04+070			1.486		14.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+070	K 04+080			1.428		14.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+080	K 04+090			1.505		14.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+090	K 04+100			1.445		14.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+100	K 04+110			1.445		14.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+110	K 04+120			1.385		14.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+120	K 04+130			1.299		13.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+130	K 04+140			1.290		12.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+140	K 04+150			1.291		12.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+150	K 04+160			1.291		12.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+160	K 04+170			1.663		14.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+170	K 04+180			1.190		14.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+180	K 04+190			1.190		11.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+190	K 04+200			1.191		11.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+200	K 04+210			1.191		11.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+210	K 04+220			1.191		11.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+220	K 04+230			1.193		11.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+230	K 04+240			1.635		14.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+240	K 04+250			1.605		16.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+250	K 04+260			1.566		15.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+260	K 04+270			1.519		15.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+270	K 04+280			1.466		14.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+280	K 04+290			1.466		14.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+290	K 04+300			1.690		15.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+300	K 04+310			1.508		15.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+310	K 04+320			1.572		15.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+320	K 04+330			1.644		16.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+330	K 04+340			1.711		16.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+340	K 04+350			1.805		17.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+350	K 04+360			1.826		18.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+360	K 04+370			1.786		18.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+370	K 04+380			1.819		18.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+380	K 04+390			1.818		18.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+390	K 04+400			1.793		18.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+400	K 04+410			1.780		17.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+410	K 04+420			1.770		17.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+420	K 04+430			1.745		17.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+430	K 04+440			1.800		17.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+440	K 04+450			1.887		18.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+450	K 04+460			1.931		19.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+460	K 04+470			1.973		19.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+470	K 04+480			2.120		20.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+480	K 04+490			2.183		21.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+490	K 04+500			2.179		21.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+500	K 04+510			2.351		22.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+510	K 04+520			2.377		23.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+520	K 04+530			2.366		23.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+530	K 04+540			2.351		23.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+540	K 04+550			2.318		23.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+550	K 04+560			2.293		23.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+560	K 04+570			2.301		22.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+570	K 04+580			2.305		23.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+580	K 04+590			2.308		23.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+590	K 04+600			2.322		23.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+600	K 04+610			2.322		23.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+610	K 04+620			2.130		22.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+620	K 04+630			2.153		21.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+630	K 04+640			2.131		21.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+640	K 04+650			2.115		21.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+650	K 04+660			2.115		21.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+660	K 04+670			2.098		21.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+670	K 04+680			2.189		21.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+680	K 04+690			2.086		21.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+690	K 04+700			2.070		20.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+000	K 00+010			0.558		5.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+010	K 00+020			0.537		5.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+020	K 00+030			0.666		6.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+030	K 00+040			0.789		7.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+040	K 00+050			1.584		11.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+050	K 00+060			1.733		16.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+060	K 00+070			1.792		17.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+070	K 00+080			1.407		16.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+080	K 00+090			0.859		11.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+090	K 00+100			0.672		7.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+100	K 00+110			0.581		6.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+110	K 00+120			0.555		5.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+120	K 00+130			0.538		5.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+130	K 00+140			0.516		5.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+140	K 00+150			0.576		5.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+150	K 00+160			0.514		5.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+160	K 00+170			0.547		5.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+170	K 00+180			0.579		5.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+180	K 00+190			0.598		5.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+190	K 00+200			0.653		6.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+200	K 00+210			0.657		6.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+210	K 00+220			0.671		6.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+220	K 00+230			0.980		8.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+230	K 00+240			0.740		8.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+240	K 00+250			0.686		7.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+250	K 00+260			0.824		7.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+260	K 00+270			0.889		8.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+270	K 00+280			0.801		8.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+280	K 00+290			0.729		7.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+290	K 00+300			0.651		6.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+300	K 00+310			0.566		6.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+310	K 00+320			0.495		5.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+320	K 00+330			0.506		5.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+330	K 00+340			0.423		4.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+000	K 00+010			0.263		1.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+010	K 00+015			0.263		1.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+015	K 00+020			0.263		1.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+020	K 00+030			0.263		2.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+030	K 00+033			0.263		0.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+033	K 00+040			0.264		1.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+040	K 00+050			0.264		2.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+050	K 00+060			0.265		2.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+060	K 00+070			0.268		2.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+070	K 00+074			0.267		1.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+074	K 00+080			0.268		1.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+080	K 00+087			0.275		1.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+087	K 00+090			0.277		0.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+000	K 00+010			0.842		9.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+010	K 00+020			0.848		8.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+020	K 00+030			1.404		11.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+030	K 00+040			1.425		14.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+040	K 00+050			1.831		16.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+050	K 00+060			2.018		19.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+060	K 00+070			1.724		18.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+070	K 00+080			1.325		15.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+080	K 00+090			0.883		11.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+090	K 00+100			0.610		7.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Glorieta Occidental Calle 8	
K 00+140	K 00+145			0.910		3.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+145	K 00+150			0.900		4.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+150	K 00+155			0.900		4.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+155	K 00+160			0.900		4.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+160	K 00+165			0.900		4.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+165	K 00+170			0.599		3.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+170	K 00+175			0.248		2.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+070	K 00+080			1.420		14.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+080	K 00+090			1.339		13.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+090	K 00+100			1.381		13.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+100	K 00+110			1.201		12.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+110	K 00+120			1.132		11.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+120	K 00+130			1.254		11.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+130	K 00+140			1.300		12.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+140	K 00+150			1.335		13.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+150	K 00+160			1.322		13.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+160	K 00+170			1.272		12.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+170	K 00+180			1.371		13.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+180	K 00+190			1.440		14.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+190	K 00+200			1.474		14.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+200	K 00+210			1.555		15.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+210	K 00+220			1.608		15.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+220	K 00+230			1.650		16.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+230	K 00+240			1.680		16.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+240	K 00+250			1.695		16.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+250	K 00+260			1.722		17.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+260	K 00+270			1.744		17.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+270	K 00+280			1.729		17.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+280	K 00+290			1.710		17.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+290	K 00+300			1.713		17.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+300	K 00+310			1.687		17.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+310	K 00+320			1.666		16.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+320	K 00+330			1.611		16.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+330	K 00+340			1.579		15.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+340	K 00+350			1.558		15.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+350	K 00+360			1.558		15.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+360	K 00+370			1.535		15.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+370	K 00+380			1.482		15.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+380	K 00+390			1.438		14.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+390	K 00+400			1.433		14.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+400	K 00+410			1.431		14.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+410	K 00+420			1.403		14.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+420	K 00+430			1.353		13.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+430	K 00+440			1.341		13.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+440	K 00+450			1.375		13.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+450	K 00+460			1.433		14.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+460	K 00+470			1.552		14.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+470	K 00+480			1.701		16.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+480	K 00+490			2.304		10.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+140	K 00+150			1.978		19.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+150	K 00+160			2.017		19.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+160	K 00+170			1.998		20.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+170	K 00+180			1.982		19.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+180	K 00+190			1.893		19.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+190	K 00+200			1.853		18.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+200	K 00+210			1.852		18.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+210	K 00+220			1.806		18.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+220	K 00+230			1.786		17.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+230	K 00+240			1.738		17.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+009	K 00+010			0.202		0.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+010	K 00+020			0.265		2.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+020	K 00+030			0.272		2.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+030	K 00+040			0.317		2.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+040	K 00+050			0.510		4.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+050	K 00+060			0.974		7.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+060	K 00+070			1.508		12.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+070	K 00+080			1.573		15.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+080	K 00+090			1.297		14.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+090	K 00+100			0.742		10.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+100	K 00+110			0.561		6.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+110	K 00+120			0.662		6.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+120	K 00+130			0.606		6.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+130	K 00+140			0.576		5.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+140	K 00+150			0.575		5.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+150	K 00+160			0.575		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+160	K 00+170			0.575		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+170	K 00+180			0.575		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+180	K 00+190			0.575		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+190	K 00+200			0.575		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+200	K 00+210			0.575		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+210	K 00+220			0.576		5.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+220	K 00+230			0.576		5.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+230	K 00+240			0.544		5.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+240	K 00+250			0.454		4.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+250	K 00+260			0.392		4.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+260	K 00+270			0.340		3.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+270	K 00+280			0.296		3.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+280	K 00+290			0.263		2.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+290	K 00+300			0.222		2.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+300	K 00+310			0.183		2.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+310	K 00+320			0.143		1.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+320	K 00+321			0.000		0.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+000	K 00+010			0.277		2.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+010	K 00+020			0.337		3.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+020	K 00+030			0.402		3.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+030	K 00+040			0.463		4.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+040	K 00+050			0.588		5.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+050	K 00+060			0.558		5.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+060	K 00+070			0.563		5.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+070	K 00+080			0.561		5.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+080	K 00+090			0.562		5.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+090	K 00+100			0.564		5.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+100	K 00+110			0.598		5.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+110	K 00+120			0.681		6.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+120	K 00+130			0.800		7.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+130	K 00+140			1.201		10.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+140	K 00+150			1.404		13.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+150	K 00+160			1.679		15.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+160	K 00+170			1.610		16.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+170	K 00+180			1.339		14.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+180	K 00+190			0.697		10.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+190	K 00+200			0.475		5.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+200	K 00+210			0.411		4.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+210	K 00+220			0.407		4.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+220	K 00+230			0.399		4.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+230	K 00+240			0.336		3.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+240	K 00+250			0.269		3.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+250	K 00+260			0.352		3.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+260	K 00+270			0.287		3.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+270	K 00+280			0.227		2.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+000	K 00+010			0.748		7.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+010	K 00+020			0.807		7.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.661		7.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.551		6.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.467		5.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.351		4.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.268		3.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+070	K 00+080			0.110		1.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+080	K 00+090			0.072		0.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+090	K 00+100			0.064		0.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.081		0.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+000	K 00+010			1.095		5.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+010	K 00+020			1.171		11.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+020	K 00+030			1.173		11.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+030	K 00+040			1.161		11.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+040	K 00+050					2.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
k00+000	k00+005			0.90		4.50	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía Glorieta calle 8 - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
k00+005	k00+010			0.90		4.50	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía Glorieta calle 8 - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
k00+010	k00+015			0.90		4.50	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía Glorieta calle 8 - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
k00+015	k00+020			0.34		3.11	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía Glorieta calle 8 - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
K1+508	K1+508	E	8.00	3.00	0.60	14.40	10/01/2023	Construccion obra No. 10	
3+930	3+960		30.00	8.40	0.50	126.00	mar-22	Fallos entre el 15 al 22 de marzo 2022- Acta 10	
						560.06		Fallos Enero 2022	
						997.75		Obras Enero 2022	
						683.00		Fallos Febrero 2022	
						468.50		Obras Febrero 2022	
						497.59		Fallos Marzo 2022	
						318.35		Obras Marzo 2022	
						752.35		Obras Abril 2022	
K 03+310	K 03+330		20.00	8.00	0.80	128.00		Fallo Julio 2022	
K 00+400	K 00+410		10.00	5.00	0.40	20.00		Fallos septiembre 2022	
K 00+760	K 00+765		5.00	5.00	0.50	12.50	20/01/2023	Fallo Enero 2023	
K 00+260	K 00+300		40.00	10.00	0.70	280.00	9/09/2022	Fallos Septiembre Conectante sur ave colombiana	
K 00+310	K 00+320		10.00	8.00	0.60	48.00	13/09/2022	Fallos Septiembre Conectante sur ave colombiana	
K 01+130	K 01+145		15.00	10.00	0.80	120.00	8/11/2022	Fallos Noviembre Conectante sur ave colombiana	
K 01+490	K 01+510		20.00	6.00	0.15	18.00	25/11/2022	Fallos Noviembre Conectante sur ave colombiana	
K 01+490	K 01+510		20.00	6.00	0.60	72.00	25/11/2022	Fallos Noviembre Conectante sur ave colombiana	
K3+675	K3+675	E				16.19	21/05/2022	Construccion Obra no. 28 según cartera topografica	
K3+829	K3+829	E	6.000	10.500	1.000	63.00	3/05/2022	Construccion Obra No.29 (aleta)	
K4+75	K4+75	E	5.000	10.000	1.200	60.00	4/05/2022	Construccion Obra No.31 (aleta)	
K3+892	K3+892	E	5.200	10.900	1.200	68.02	3/05/2022	Construccion Obra No.30 (aleta)	
K1+069	K1+069	E	18.500	4.500	1.000	83.25	10/05/2022	Construccion Obra No.6	
K1+069	K1+069	E	4.700	11.000	1.000	51.70	10/05/2022	Construccion Obra No.6	
K1+120	K1+120	E	4.000	7.600	1.000	30.40	23/05/2022	Construccion Obra no. 7	
K1+120	K1+120	E	22.000	2.400	1.000	52.80	23/05/2022	Construccion Obra no. 7	
K4+354	K4+354	E	2.400	45.000	1.320	142.56	4/05/2022	Construccion Obra No.32	
K3+395	K3+395	E	25.000	2.800	1.300	91.00	6/05/2022	Construccion Obra No.24	
K3+568	K3+568	E	26.000	3.000	1.000	78.00	9/05/2022	Construccion Obra No.26	
K3+476	K3+476	E	24.000	2.400	1.000	57.60	11/05/2022	Construccion Obra No.25	
K5+894	K5+894	E	3.750	1.600	0.500	3.00	16/05/2022	Construccion Obra no. 45	
K5+96	K5+96	E				25.43	16/05/2022	Construccion Obra no. 37 según cartera topografica	
K5+218	K5+218	E	9.000	1.500	0.500	6.75	16/05/2022	Construccion Obra no. 39 (aletas)	
K4+951	K4+951	E				25.43	24/05/2022	Construccion Obra no. 36 según cartera topografica	
K0+127	K0+127	E	9.000	1.500	0.500	6.75	6/05/2022	Construccion Obra No.54 (Aletas)	
K5+637	K5+637	E	9.000	3.000	0.500	13.50	28/04/2022	Construccion Obra No. 43 Aleta	
K5+289	K5+289	E	2.000	1.600	0.500	1.60	24/05/2022	Construcción obra No. 40	
K5+289	K5+289	E	18.000	2.200	0.950	37.62	27/04/2022	Construccion obra No. 40 tramo 3	
K5+289	K5+289	E	9.000	3.000	1.200	32.40	28/04/2022	Construccion obra No. 40 Aleta	
K5+637	K5+637	E	2.500	1.500	0.800	3.00	29/04/2022	Construccion Obra No. 40 (caja encole retorno tramo 3)	
K5+289	K5+289	E	2.500	1.500	0.800	3.00	30/04/2022	Construccion Obra No. 40 (caja encole retorno tramo 3 k5+320)	
K0+956	K0+956	E	3.500	13.000	1.000	45.50	25/05/2022	Construccion Obra no. 4 (aletas).	
K2+14	K2+14	E	7.000	3.500	0.900	22.05	17/05/2022	Construccion Obra no. 14 (cuerpo módulo 6 y7)	
K2+14	K2+14	E	10.000	4.950	0.900	44.55	17/05/2022	Construccion Obra no. 14 (cuerpo módulo 8 y 9 calzada existente)	
K2+14	K2+14	E	3.500	12.000	0.900	37.80	17/05/2022	Construccion Obra no. 14 (aletas-calzada existente)	
K2+14	K2+14	E	4.000	9.000	0.900	32.40	17/05/2022	Construccion Obra no. 14 (Aletas)	
K3+476	K3+476	E	3.000	10.500	0.800	25.20	17/05/2022	Construccion Obra no. 25 (Aletas)	
K6+123	K6+123	E	9.000	1.500	0.500	6.75	17/05/2022	Construccion Obra no. 47 (aletas)	
K6+17	K6+17	E	3.000	4.500	0.550	7.43	18/05/2022	Construccion Obra no. 46	
K5+96	K5+96	E	2.300	1.600	0.500	1.84	17/05/2022	Construccion Obra no. 37 (caja)	
K5+218	K5+218	E	1.600	2.500	0.500	2.00	19/05/2022	Construccion Obra no. 39 (caja)	
K4+951	K4+951	E	9.000	1.500	1.200	16.20	16/05/2022	Construccion Obra no. 36 (aletas)	
K4+951	K4+951	E	37.500	4.600	0.500	86.25		Construccion Obra no. 8	
K 00+857	K 00+857	E	24.00	1.50	0.60	21.60	15/03/2023	Construccion Obra No. 3 (complementaria Retorno norte norte)	
K5+577	K5+577	E	3.60	8.00	1.00	28.80	24/02/2022	constrruccion obra 41/ aletas	
K6+0	K6+7.5	E	7.50	4.20	0.10	3.15	7/09/2022	Construcción vía - Aleta obra 46 - sello	
K0+950	K0+953	E	3.00	21.00	0.60	37.80	23/11/2022	Construccion vía - a obra 4	
K5+218	K5+218	E	9.00	1.50	0.50	6.75	13/12/2022	Construccion obra No. 39 (Enrrocado)	
K4+951	K4+951	E	9.00	1.50	0.50	6.75	28/11/2022	Construccion Obra no. 36	
K4+354	K4+354	E	9.00	1.50	0.50	6.75	17/01/2023	Construccion Obra No. 32 (Para ciclopeo)	
K4+475	K4+475	E	9.00	1.20	0.50	5.40	26/11/2022	Construccion Obra No. 32A	
K4+751	K4+751	E	23.00	10.50	0.50	120.75	25/04/2023	Cruce de cogua k 0+130 a k0+155	
K4+765	K4+765	E	12.50	1.50	0.50	9.38	24/04/2023	Construcción obra No. 35	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221		Pedraplén Compacto				M3	96,458.00	40.00	96,498.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K0+857	K0+857	E	4.50	10.00	1.00	45.00	13/04/2023	Construccion Obra No. 3 (aletas)	
K0+240	K0+250	E	11.60	11.30	0.50	65.54	4/04/2023	Construcción via - desvio calle 8	
K0+240	K0+250	E	13.00	6.00	0.50	39.00	15/04/2023	Construccion isleta ave colombiana desvio calle 8 Traslado de redes	
K2+750	K2+750	E	6.00	3.00	1.50	27.00	17/04/2023	Construcción onra No. 19 (En zona de gaviones)	
K0+760	K0+760	E	19.00	1.20	0.70	15.96	3/04/2023	Construccion obra No. 2	
K0+760	K0+760	E	5.00	4.00	0.80	16.00	12/04/2023	Construcción obra No. 2 Aletas	
K0+760	K0+760	E	6.00	2.50	1.00	15.00	15/04/2023	Construcción obra No. 2 Atraque	
K4+750	K4+750	E	43.00	9.00	0.30	116.10	25/10/2022	.Cruce Cogua - Mantenimiento	
K4+750	K4+750	E	27.00	9.00	0.30	72.90	24/10/2022	Cruce Cogua - mantenimiento.	
K4+750	K4+750	E	22.00	9.00	0.30	59.40	22/10/2022	Cruce Cogua - arreglo pozo	
K2+750	K2+755.4	E	5.40	2.40	0.10	1.30	24/05/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+413	K2+413	E	3.50	9.00	0.80	25.20	8/05/2023	Construcción obra No. 16 (encole)	
K2+413	K2+413	E	0.80	6.30	0.40	2.02	19/05/2023	Construccion obra 16 (llenos cabezal)	
K0+600	K0+600	E	4.50	10.00	2.00	90.00	17/05/2023	Construccion Box Portachuelo (Cabezal)	
K2+612	K2+612	E	5.00	9.00	0.15	6.75	2/06/2023	Construcción obra No. 17 (cabezal-sello)	
K2+612	K2+612	E	5.00	9.00	1.50	67.50	2/06/2023	Construcción obra No. 17 (cabezal)	
K0+760	K0+760	E	4.25	2.50	1.00	10.63	18/04/2023	Construcción obra No. 2 (atraque)	
K4+564	K4+564	E	5.50	3.10	1.00	17.05	17/02/2022	construccion obra No.33	
K4+349	K4+349	E	9.00	2.40	0.80	17.28	24/03/2022	construccion obra No.32	
K4+354	K4+354	E	35.00	2.40	0.15	12.60	25/03/2022	Construcción Obra No. 32	
K1+658	K1+658	E	4.80	6.70	0.30	9.65	6/04/2022	construccion obra No. 11 *encole*	
K1+658	K1+658	E	1.60	2.80	0.80	3.58	6/04/2022	construccion obra No. 11 descole	
K5+289	K5+289	E	13.40	2.40	0.50	16.08	23/04/2022	Construccion obra 40	
K2+14	K2+14	E	34.00	3.50	1.05	124.95	25/04/2022	Construccion obra No.14	
K2+14	K2+14	E	24.00	3.50	0.12	10.08	26/04/2022	Construccion obra 14-sello	
K2+14	K2+14	E	4.00	3.50	0.12	1.68	28/04/2022	Construccion obra 14	
K2+138	K2+138	E	15.00	3.70	0.12	6.66	18/05/2022	Construccion Obra no. 15-sello (Aletas)	
K2+14	K2+14	E	6.30	3.50	0.12	2.65	18/05/2022	Construccion Obra no. 14-sello (módulo 8 y 9)	
K1+28	K1+28	E	20.00	2.00	0.90	36.00	23/05/2022	Construccion Obra no. 5	
K1+299	K1+299	E	23.00	4.60	0.10	10.58	24/05/2022	Construccion obra No. 8-sello	
K5+289	K5+289	E	2.00	1.60	0.50	1.60	24/05/2022	Construcción obra No. 40	
K1+28	K1+28	E	3.90	10.50	0.10	4.10	1/06/2022	Construccion Obra No. 5 (Aletas)-sello	
K1+28	K1+28	E	3.90	10.50	0.90	36.86	1/06/2022	Construccion Obra No. 5 (Aletas)	
K3+282	K3+282	E	28.00	3.00	1.40	117.60	14/06/2022	Construccion obra No. 23	
K1+299	K1+299	E	25.00	2.00	0.10	5.00	2/07/2022	Construccion obra 18-sello	
K2+612	K2+612	E	30.00	2.40	1.05	75.60	11/07/2022	Construccion obra No. 17	
K2+612	K2+612	E	3.60	10.00	0.12	4.32	15/07/2022	Construccion obra No. 17	
K2+694	K2+694	E	3.90	9.90	0.12	4.63	15/07/2022	Construccion obra No. 18	
K2+694	K2+694	E	3.90	9.90	1.05	40.54	15/07/2022	Construccion obra No. 18	
K3+136	K3+136	E	30.00	1.80	0.10	5.40	18/07/2022	Construccion obra No. 21-SELLO	
K3+136	K3+136	E	30.00	1.80	1.00	54.00	18/07/2022	Construccion obra No. 21	
K2+977	K2+977	E	30.00	1.80	0.80	43.20	19/07/2022	Construccion obra 20	
K2+977	K2+977	E	30.00	1.80	0.10	5.40	19/07/2022	Construcción obra 20	
K4+686	K4+686	E	3.50	10.00	0.10	3.50	21/07/2022	Construcción obra 34-sello (Cabezal)	
K4+686	K4+686	E	3.50	10.00	0.50	17.50	21/07/2022	Construcción obra 34 (Cabezal)	
K0+956	K0+956	E	10.00	3.60	0.12	4.32	5/08/2022	Construcción obra No. 4-sello	
K1+69	K1+69	E	24.00	4.00	0.15	14.40	18/08/2022	Construcción obra No. 6 - sello	
K1+28	K1+28	E	25.50	2.50	0.10	6.38	23/08/2022	Construcción obra No. 5 - sello	
K4+354	K4+354	I	2.00	1.60	0.50	1.60	26/09/2022	Construccion obra 32 (caja)	
K2+413	K2+413	E	35.00	4.60	1.00	161.00	29/09/2022	Construccion obra No. 16	
K3+220	K3+220	E	25.00	2.40	0.80	48.00	4/10/2022	Construccion Obra No. 22	
K2+413	K2+413	E	13.00	4.00	0.15	7.80	3/11/2022	Construcción obra No. 16 - sello	
K2+413	K2+413	E	6.00	4.00	1.60	38.40	3/11/2022	Construccion obra No. 16	
K3+220	K3+220	E	2.00	1.50	0.50	1.50	24/11/2022	Construccion obra No. 22 - cuerpo box	
K3+220	K3+220	E	2.50	1.50	0.50	1.88	24/11/2022	Construccion obra No. 22 - caja Occidental	
K3+136	K3+136	I	2.10	1.50	0.50	1.58	9/12/2022	Construccion obra No. 21 (Caja occidental)	
K2+977	K2+977	I	2.50	1.50	0.50	1.88	9/12/2022	Construccion obra No. 20 (Caja occidental) - cantera La Resaca	
K3+220	K3+220	I	1.80	1.50	0.50	1.35	9/12/2022	Construccion obra No. 22 (Caja central)	
K5+218	K5+218	E	9.00	1.50	0.50	6.75	13/12/2022	Construccion obra No. 39 (Piedra pegada)	
K3+282	K3+282	E	2.35	1.60	0.50	1.88	13/12/2022	Construccion obra No. 23 (Caja occidental)	
K3+220	K3+220	E	1.80	1.50	0.50	1.35	13/12/2022	Construccion obra No. 22 (Caja Oriental)	
K1+508	K1+508	E	16.00	3.00	0.80	38.40	4/01/2023	Construccion obra No. 10	
K1+508	K1+508	E	16.00	3.00	0.15	7.20	5/01/2023	Construccion obra No. 10	
K1+508	K1+508	E	8.00	3.00	0.60	14.40	10/01/2023	Construccion obra No. 10	
K1+508	K1+508	E	7.00	3.00	0.10	2.10	10/01/2023	Construccion obra No. 10 -sello	
K3+395	K3+395	E	9.00	1.50	0.50	6.75	16/01/2023	Construccion obra No. 32A Descole	
K3+568	K3+568	E	9.00	1.50	0.50	6.75	18/01/2023	Construccion Obra No. 26 (Para cabezal)	
K5+577	K5+577	E	22.40	6.60	0.10	14.78	13/12/2021	construccion obra No.41 Sello Cuerpo	
K4+475	K4+475	E	21.00	2.80	0.70	41.16	18/02/2022	construccion obrar 32A	
K5+577	K5+577	E	7.00	5.00	0.50	17.50	8/04/2022	construcción obra No.41 Aleta 2	
K3+395	K3+395	E	3.50	4.75	0.10	1.66	27/05/2022	Construccion obra No. 24 (aletas)-sello	
K3+395	K3+395	E	3.50	4.75	0.80	13.30	27/05/2022	Construccion obra No. 24 (aletas)	
k06+125	k06+125	E	13.20	1.80	1.10	26.14	21/07/2022	Construcción obra 52 (Cabezal)	
K5+894	K5+894	I	7.00	1.50	0.50	5.25	6/12/2022	Construcción Obra No. 45 (Tubería para acceso)	
K3+220	K3+220	E	75.00	2.80	1.00	210.00	3/10/2022	Construccion tramo longitudinal entre O22 y O23	
K4+765	K4+765	E	1.80	1.60	1.20	3.46	14/09/2023	Construcción obra No. 35	
K0+0	K0+30	E	30.00	8.00	0.30	72.00	17/08/2023	Construcción Desvio centro en glorieta	
K0+50	K0+70	E	70.00	6.00	0.30	126.00	14/08/2023	Construcción Desvio oriental (Barandillas - Ubaté) - k00+000- k00+070	
K2+750	K2+750	E	5.90	2.20	0.80	10.38	13/10/2023	Dado F Rampa 1	
K2+750	K2+750	E	6.00	2.20	0.30	3.96	25/10/2023	Construcción Puente peatonal Dado H Rampa 1	
K2+750	K2+750	E	2.00	2.00	0.30	1.20	25/10/2023	Construcción Puente peatonal Dado I Pila 1	
K2+0	K2+0	E	16.50	3.20	0.25	13.20	21/02/2024	Construccion cruce San Gabriel (gaviones)	
K0+40	K0+55	E	15.00	4.00	0.50	30.00	28/02/2024	Construccion conectante nor-oriental glorieta Ave Colombiana fallo	
k02+750	k02+750	E	2.50	2.50	1.00	6.25	17/07/2024	Construccion puente peatonal - pila 2 -APP-29640	
k02+000	k02+000	D	4.30	1.50	0.50	3.23	4/10/2024	Construccion via - para gaviones San Gabriel calzada existente (04oct) -APP-41361	
k02+750	k02+750	E	2.50	2.50	0.50	3.13	30/10/2024	Construccion caja 8 Glorieta ave colombiana -APP-43873	
k02+750	k02+750	E	10.20	3.50	1.50	53.55	14/02/2025	Construcción obra No. 19 - muro salida arco metálico 7/feb -APP-55946	
k02+750	k02+750	E	7.00	5.00	1.00	35.00	31/01/2025	Construcción obra No. 19 - para muro de contención 31/enero -APP-55141	
k02+750	k02+750	E	7.85	3.10	0.11	2.68	19/03/2025	Urbanismo ramapa 1 - piedra pegada bajo puente -APP-60685	
k02+750	k02+750	E	5.58	3.10	0.11	1.90	19/03/2025	Urbanismo rampa 1 - piedra pegada bajo puente -APP-60689	
k02+750	k02+750	I	6.30	3.10	0.21	4.10	18/03/2025	Piedra pegada bajo el puente-Rampa 1 (Ejecutado el 17 de marzo 2025) -APP-60526	
k02+750	k02+750	E	7.10	3.10	0.11	2.42	18/03/2025	Urbanismo Rampa 1 - Bajo puente piedra pegada -APP-60669	
k02+750	k02+750	E	60.80	0.50	1.00	30.40	10/03/2025	Construccion obra No. 19 - aletas Susagua 10/marzo -APP-59457	
k02+750	k02+750	E	5.50	4.10	0.50	11.28	5/03/2025	Construccion urbanismo - costado norte rampa 1 Paño 8F -APP-58524	
k02+750	k02+750	E	13.00	2.15	2.00	55.90	4/03/2025	Construccion obra No. 19 - relleno muro de contención entre portico 2 y descole acceso mantenimiento (empalme)Susagua -APP-58502	
k02+750	k02+750	E	3.00	3.00	0.11	0.95	23/04/2025	Urbanismo rampa 1 - piedra pegada bajo puente -APP-64755	
k00+100	k00+130	D	21.00	2.00	0.50	21.00	24/04/2025	Rajón Paradero conectante occidental. -APP-64829	
k02+750	k02+750	E	7.80	3.00	0.08	1.87	30/04/2025	Construcción urbanismo - piedra pegada bajo puente rampa 1 Paño 930/abril -APP-66449	
k02+750	k02+750	D	2.50	2.50	0.50	3.13	5/05/2025	Pedraplén para gaviones salida arco metálico cortado oriental -APP-66126	
k02+750	k02+750	E	28.00	3.07	0.09	7.74	23/07/2025	Urbanismo rampa 2 - piedra pegada -APP-77730	
k02+750	k02+750	E	15.00	3.07	0.09	4.14	24/07/2025	Urbanismo rampa 2 - piedra pegada -APP-77734	
k02+750	k02+750	E	2.00	1.00	1.00	2.00	16/09/2025	Construcción obra No. 19 - para gaviones portico 2 -APP-86457	
K6+630	K6+630	E	15.00	5.00	0.50	37.50	4/12/2021	construccion obra #50	
45A05						46.00	Agosto 2023.	Bacheo - conformación de fresado Agosto 2023 - Acta No 27	
45A05						149.00	Septiembre 2023.	Bacheo Mejoramiento - Septiembre 2023 - Acta No 28	
45A05						32.00	Octubre 2023.	Bacheo Mejoramiento - Octubre 2023 - Acta No 29	
45ACND						47.00	Marzo 2024.	Bacheo Mejoramiento - Marzo 2024 - Acta No 34	
45A04						90.00	Abril 2024.	Bacheo Mejoramiento - Abril 2024 - Acta No 35	
45A05						31.00	Abril 2024.	Bacheo Mejoramiento - Abril 2024 - Acta No 35	
45A05						15.00	Octubre 2024.	Bacheo Mejoramiento - Octubre 2024 - Acta No 41	
						- 95,115.11	Agosto 2025 a origen	Acumulado acta 51 Agsoto 2025- Ruta 45ACND	
					SUBTOTAL	39.71			
						VOLUMEN PARA PAGO		39.71	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.29	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		40.00	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matrícula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221	Pedraplén Compacto	M3	96,458.00	296.00	96,754.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 44+160	K 44+165			5.374		26.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+165	K 44+170			6.354		29.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+170	K 44+175			5.761		30.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+175	K 44+180			4.998		26.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+180	K 44+185			5.554		26.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+185	K 44+190			5.003		26.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+190	K 44+200			4.898		49.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+200	K 44+205			5.096		24.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+330	K 44+340			0.500		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+340	K 44+350			0.500		5.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+350	K 44+360			0.500		5.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+360	K 44+365			11.258		29.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+365	K 44+370			12.260		58.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+370	K 44+375			15.974		70.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+375	K 44+380			18.704		86.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+380	K 44+385			18.946		94.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+385	K 44+390			17.057		90.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+390	K 44+394			8.920		51.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+394	K 44+396			9.010		17.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+396	K 44+398			9.097		18.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+398	K 44+400			16.080		25.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+400	K 44+402			8.298		24.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+402	K 44+404			9.883		18.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+404	K 44+406			10.372		20.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+406	K 44+408			10.047		20.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+408	K 44+410			9.800		19.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+410	K 44+412			12.721		22.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+412	K 44+414			3.830		16.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+414	K 44+416			3.830		7.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+416	K 44+418			3.830		7.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+418	K 44+420			3.830		7.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+420	K 44+422			3.830		7.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+422	K 44+424			3.830		7.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+424	K 44+426			3.157		6.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+426	K 44+428			3.157		6.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+428	K 44+430			3.157		6.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+430	K 44+432			3.157		6.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+432	K 44+434			3.157		6.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+434	K 44+436			3.157		6.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+436	K 44+438			2.658		5.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+438	K 44+440			2.659		5.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+440	K 44+442			2.654		5.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 00+006	K 00+008			17.579		22.52	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+008	K 00+010			17.270		34.85	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+010	K 00+012			16.799		34.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+012	K 00+014			3.015		19.81	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+014	K 00+016			2.862		5.88	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			2.711		5.57	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			2.576		5.29	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			2.457		5.03	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			2.313		4.77	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			2.202		4.52	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			2.070		4.27	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 44+390	K 44+394			4.600		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+394	K 44+396			4.600		9.20	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+396	K 44+398			4.600		9.20	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+398	K 44+400			6.100		10.70	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+400	K 44+402			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
K 44+402	K 44+404			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
K 44+404	K 44+406			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
K 44+406	K 44+408			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
K 44+408	K 44+410			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
K 44+410	K 44+412			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
K 44+412	K 44+414			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
K 44+414	K 44+416			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
K 44+416	K 44+418			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
K 44+418	K 44+420			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 44+420	K 44+422			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 44+422	K 44+424			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 44+424	K 44+426			0.245		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
K 44+426	K 44+428			0.245		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
K 44+428	K 44+430			0.245		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
K 44+430	K 44+432			0.245		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
K 44+432	K 44+434			0.245		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
K 44+434	K 44+436			0.245		0.49	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
K 44+436	K 44+438			0.200		0.45	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
K 44+438	K 44+440			0.200		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
K 44+440	K 44+442			0.200		0.40	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+466	k44+468			4.00		8.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+468	k44+470			4.00		8.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+470	k44+472			4.00		8.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+472	k44+474			4.00		8.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+474	k44+476			4.00		8.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+476	k44+478			4.00		8.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+478	k44+480			4.00		8.00	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+480	k44+482			4.90		8.90	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+482	k44+484			4.90		9.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+484	k44+486			4.90		9.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+486	k44+488			4.90		9.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+488	k44+490			4.90		9.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+490	k44+492			4.90		9.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+492	k44+494			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+494	k44+496			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+496	k44+498			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 00+010	K 00+012			10.195		18.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
K 00+221	Pedraplén Compacto	M3	96,458.00	296.00	96,754.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 00+012	K 00+014			11.039		21.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+014	K 00+016			10.910		21.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			10.483		21.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			10.597		21.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			14.937		25.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			19.826		34.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			23.208		43.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			25.896		49.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+028	K 00+030			11.770		37.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+030	K 00+032			2.255		14.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+032	K 00+034			2.208		4.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+034	K 00+036			2.329		4.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
						- 1,342.89	Agosto 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45A04 Carteras
					SUBTOTAL	295.99		

VOLUMEN PARA PAGO	295.99		
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0.01		
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	296.00	m^3	

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P	Material para pedraplén	M3	125,164.30	51.00	125,215.30

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m²)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 00+480	K 00+490			10.132		65.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+490	K 00+500			10.146		131.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+500	K 00+510			6.660		109.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+510	K 00+520			15.128		141.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+520	K 00+530			15.766		200.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+530	K 00+540			13.520		190.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+540	K 00+550			13.339		174.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+550	K 00+560			13.252		172.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+560	K 00+570			12.344		166.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+570	K 00+580			8.097		132.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+580	K 00+590			23.286		203.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+590	K 00+600			16.987		261.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+600	K 00+610			8.839		167.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+610	K 00+620			25.833		225.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+620	K 00+630			21.081		304.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+630	K 00+640			21.095		274.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+640	K 00+650			21.603		277.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+650	K 00+660			21.091		277.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+660	K 00+670			21.161		274.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+670	K 00+680			21.123		274.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+680	K 00+690			32.916		351.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+690	K 00+700			9.357		274.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+700	K 00+710			6.940		105.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+710	K 00+720			7.004		90.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+720	K 00+730			6.964		90.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+730	K 00+740			6.820		89.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+740	K 00+750			6.463		86.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+750	K 00+760			6.611		84.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+760	K 00+770			6.211		83.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+770	K 00+780			7.072		86.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+780	K 00+790			6.523		88.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+790	K 00+800			6.607		85.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+800	K 00+810			6.333		84.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+810	K 00+820			6.680		84.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+820	K 00+830			6.464		85.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+830	K 00+840			8.513		97.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+840	K 00+850			8.918		113.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+850	K 00+860			10.479		126.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+860	K 00+870			10.129		133.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+870	K 00+880			9.588		128.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+880	K 00+890			9.478		123.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+890	K 00+900			9.886		125.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+900	K 00+910			10.309		131.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+910	K 00+920			10.688		136.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
						-		
K 00+920	K 00+930			16.672		177.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+930	K 00+940			12.029		186.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+940	K 00+950			11.821		155.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+950	K 00+960			11.548		151.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+960	K 00+970			10.737		144.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+970	K 00+980			10.550		138.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+980	K 00+990			10.383		136.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 00+990	K 01+000			10.221		133.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+000	K 01+010			10.070		131.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+010	K 01+020			9.732		128.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+020	K 01+030			10.124		129.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+030	K 01+040			9.680		128.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+040	K 01+050			9.331		123.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+050	K 01+060			10.055		126.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+060	K 01+070			11.062		137.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+070	K 01+080			9.727		135.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+080	K 01+090			9.400		124.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+090	K 01+100			9.621		123.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+100	K 01+110			9.446		123.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+110	K 01+120			9.582		123.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+120	K 01+130			9.664		125.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+130	K 01+140			9.467		124.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+140	K 01+150			9.339		122.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+150	K 01+160			9.195		120.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+160	K 01+170			9.159		119.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+170	K 01+180			9.316		120.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+180	K 01+190			9.333		121.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+190	K 01+200			9.258		120.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+200	K 01+210			9.300		120.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+210	K 01+220			9.484		122.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+220	K 01+230			9.523		123.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+230	K 01+240			9.474		123.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+240	K 01+250			9.617		124.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+250	K 01+260			9.711		125.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+260	K 01+270			9.817		126.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+270	K 01+280			9.292		124.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+280	K 01+290			9.224		120.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+290	K 01+300			11.029		131.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+300	K 01+310			8.390		126.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+310	K 01+320			8.885		112.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica
K 01+320	K 01+330			9.808		121.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 01+330	K 01+340			9.069		122.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+340	K 01+350			10.226		125.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+350	K 01+360			8.485		121.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+360	K 01+370			8.405		109.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+370	K 01+380			8.846		112.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+380	K 01+390			8.713		114.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+390	K 01+400			8.402		111.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+400	K 01+410			8.902		112.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+410	K 01+420			8.268		111.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+420	K 01+430			9.577		115.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+430	K 01+440			7.979		114.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+440	K 01+450			7.965		103.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+450	K 01+460			0.000		51.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+460	K 01+470			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+470	K 01+480			9.683		62.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+480	K 01+490			8.444		117.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+490	K 01+500			8.506		110.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+500	K 01+510			8.406		109.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+510	K 01+520			8.210		108.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+520	K 01+530			8.116		106.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+530	K 01+540			7.889		104.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+540	K 01+550			8.913		109.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+550	K 01+560			8.965		116.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+560	K 01+570			9.715		121.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+570	K 01+580			9.604		125.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+580	K 01+590			9.663		125.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+590	K 01+600			9.765		126.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+600	K 01+610			9.988		128.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+610	K 01+620			10.078		130.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+620	K 01+630			10.051		130.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+630	K 01+640			10.175		131.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+640	K 01+650			9.839		130.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+650	K 01+660			9.381		124.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+660	K 01+670			9.238		121.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+670	K 01+680			8.986		118.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+680	K 01+690			9.165		117.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+690	K 01+700			9.051		118.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+700	K 01+710			9.056		117.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+710	K 01+720			9.365		119.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+720	K 01+730			9.454		122.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+730	K 01+740			9.556		123.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+740	K 01+750			9.816		125.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+750	K 01+760			29.401		254.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+760	K 01+770			10.633		260.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+770	K 01+780			17.621		183.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+780	K 01+790			11.059		186.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+790	K 01+800			11.119		144.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+800	K 01+810			11.152		144.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+810	K 01+820			19.492		199.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+820	K 01+830			20.152		257.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+830	K 01+840			18.639		252.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
						-			
K 01+840	K 01+850			17.258		233.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+850	K 01+860			14.671		207.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+860	K 01+870			10.646		164.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+870	K 01+880			10.810		139.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+880	K 01+890			10.534		138.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+890	K 01+900			10.354		135.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+900	K 01+910			10.069		132.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+910	K 01+920			10.133		131.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+920	K 01+930			9.790		129.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+930	K 01+940			9.339		124.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+940	K 01+950			9.328		121.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+950	K 01+960			10.253		127.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+960	K 01+970			11.349		140.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+970	K 01+980			15.431		174.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+980	K 01+990			14.907		197.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 01+990	K 02+000			0.000		96.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+000	K 02+010			8.849		57.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+010	K 02+020			9.497		119.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+020	K 02+030			12.001		139.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+030	K 02+040			11.903		155.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+040	K 02+050			11.306		150.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+050	K 02+060			11.285		146.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+060	K 02+070			11.138		145.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+070	K 02+080			11.035		144.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+080	K 02+090			10.744		141.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+090	K 02+100			10.887		140.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+100	K 02+110			10.983		142.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+110	K 02+120			11.328		145.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+120	K 02+130			10.990		145.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+130	K 02+140			27.877		252.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+140	K 02+150			29.098		370.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+150	K 02+160			28.323		373.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+160	K 02+170			28.140		367.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+170	K 02+180			10.901		253.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+180	K 02+190			10.307		137.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+190	K 02+200			9.748		130.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+200	K 02+210			9.285		123.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+210	K 02+220			8.822		117.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+220	K 02+230			8.572		113.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+230	K 02+240			8.376		110.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+240	K 02+250			9.106		113.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 02+250	K 02+260			9.106		118.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
						-			

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 03+290	K 03+300			9.831		63.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+300	K 03+310			9.489		125.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+310	K 03+320			10.095		127.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+320	K 03+330			10.100		131.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+330	K 03+340			10.548		134.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+340	K 03+350			10.251		135.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+350	K 03+360			9.893		130.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+360	K 03+370			9.806		128.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+370	K 03+380			9.663		126.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+380	K 03+390			9.494		124.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+390	K 03+400			10.436		129.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+400	K 03+410			9.704		130.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+410	K 03+420			9.930		127.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+420	K 03+430			9.604		126.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+430	K 03+440			9.825		126.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+440	K 03+450			10.272		130.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+450	K 03+460			10.418		134.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+460	K 03+470			10.612		136.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+470	K 03+480			10.650		138.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+480	K 03+490			10.642		138.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+490	K 03+500			9.342		129.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+500	K 03+510			10.733		130.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+510	K 03+520			10.743		139.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+520	K 03+530			10.856		140.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+530	K 03+540			10.897		141.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+540	K 03+550			10.890		141.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+550	K 03+560			11.325		144.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+560	K 03+570			11.607		149.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+570	K 03+580			12.039		153.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+580	K 03+590			12.112		156.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+590	K 03+600			16.961		188.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+600	K 03+610			12.079		188.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+610	K 03+620			12.259		158.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+620	K 03+630			11.928		157.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+630	K 03+640			13.851		167.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+640	K 03+650			12.228		169.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+650	K 03+660			12.179		158.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+660	K 03+670			12.155		158.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+670	K 03+680			13.117		164.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+680	K 03+690			12.208		164.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
						-			
K 03+690	K 03+700			12.203		158.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+700	K 03+710			12.089		157.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+710	K 03+720			11.892		155.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+720	K 03+730			11.971		155.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+730	K 03+740			11.835		154.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+740	K 03+750			11.817		153.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+750	K 03+760			11.780		153.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+760	K 03+770			11.795		153.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+770	K 03+780			11.792		153.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+780	K 03+790			11.582		151.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+790	K 03+800			11.485		149.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+800	K 03+810			11.261		147.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+810	K 03+820			11.419		147.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+820	K 03+830			11.396		148.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+830	K 03+840			11.296		147.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+840	K 03+850			11.190		146.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+850	K 03+860			11.104		144.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+860	K 03+870			11.062		144.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+870	K 03+880			10.879		142.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+880	K 03+890			10.686		140.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+890	K 03+900			10.621		138.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+900	K 03+910			10.740		138.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+910	K 03+920			10.552		138.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+920	K 03+930			10.332		135.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+930	K 03+940			10.115		132.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+940	K 03+950			9.955		130.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+950	K 03+960			9.848		128.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+960	K 03+970			9.721		127.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+970	K 03+980			9.456		124.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+980	K 03+990			9.290		121.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 03+990	K 04+000			9.444		121.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+000	K 04+010			9.030		120.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+010	K 04+020			8.992		117.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+020	K 04+030			8.792		115.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+030	K 04+040			8.839		114.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+040	K 04+050			8.321		111.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+050	K 04+060			0.000		54.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+060	K 04+070			7.426		48.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+070	K 04+080			7.074		94.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+080	K 04+090			7.525		94.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+090	K 04+100			7.255		96.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+100	K 04+110			6.795		91.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+110	K 04+120			6.925		89.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+120	K 04+130			6.455		86.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+130	K 04+140			6.449		83.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+140	K 04+150			6.459		83.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+150	K 04+160			6.457		83.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+160	K 04+170			6.453		83.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+170	K 04+180			5.950		80.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+180	K 04+190			5.953		77.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+190	K 04+200			5.953		77.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+200	K 04+210			5.953		77.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+210	K 04+220			5.953		77.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+220	K 04+230			5.969		77.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 04+230	K 04+240			8.174		91.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+240	K 04+250			8.023		105.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+250	K 04+260			7.829		103.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+260	K 04+270			7.599		100.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+270	K 04+280			7.332		97.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+280	K 04+290			7.446		96.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+290	K 04+300			8.448		103.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+300	K 04+310			7.537		103.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+310	K 04+320			7.859		100.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+320	K 04+330			8.225		104.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+330	K 04+340			8.553		109.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+340	K 04+350			10.109		121.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+350	K 04+360			9.134		125.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+360	K 04+370			8.932		117.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+370	K 04+380			9.099		117.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+380	K 04+390			9.095		118.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+390	K 04+400			8.968		117.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+400	K 04+410			8.898		116.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+410	K 04+420			8.855		115.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+420	K 04+430			9.083		116.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+430	K 04+440			9.001		117.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+440	K 04+450			9.437		119.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+450	K 04+460			9.658		124.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+460	K 04+470			9.871		126.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+470	K 04+480			10.600		133.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+480	K 04+490			10.914		139.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+490	K 04+500			11.232		143.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+500	K 04+510			11.757		149.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+510	K 04+520			11.865		153.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+520	K 04+530			11.825		153.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+530	K 04+540			11.752		153.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+540	K 04+550			11.590		151.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+550	K 04+560			12.155		154.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+560	K 04+570			11.505		153.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+570	K 04+580			11.525		149.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+580	K 04+590			11.544		149.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+590	K 04+600			11.610		150.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+600	K 04+610			11.069		147.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
						-			
K 04+610	K 04+620			10.299		138.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+620	K 04+630			10.827		137.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+630	K 04+640			10.472		138.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+640	K 04+650			9.829		131.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+650	K 04+660			10.443		131.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+660	K 04+670			9.990		132.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+670	K 04+680			10.528		133.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+680	K 04+690			10.970		139.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+690	K 04+700			10.486		139.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+700	K 04+710			10.623		137.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+710	K 04+720			11.035		140.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+720	K 04+730			11.126		144.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+730	K 04+740			12.596		154.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+740	K 04+750			8.155		134.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+750	K 04+760			8.852		110.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+760	K 04+770			9.743		120.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+770	K 04+780			12.743		146.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+780	K 04+790			11.984		160.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+790	K 04+800			11.292		151.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+800	K 04+810			12.210		152.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+810	K 04+820			11.773		155.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+820	K 04+830			11.176		149.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+830	K 04+840			12.075		151.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+840	K 04+850			10.726		148.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+850	K 04+860			10.326		136.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+860	K 04+870			10.768		137.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+870	K 04+880			9.978		134.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+880	K 04+890			10.117		130.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+890	K 04+900			9.979		130.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+900	K 04+910			10.104		130.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+910	K 04+920			9.966		130.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+920	K 04+930			10.026		129.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+930	K 04+940			10.045		130.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+940	K 04+950			10.093		130.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+950	K 04+960			9.978		130.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+960	K 04+970			9.335		125.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+970	K 04+980			10.032		125.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+980	K 04+990			9.623		127.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 04+990	K 05+000			9.673		125.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+000	K 05+010			9.935		127.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+010	K 05+020			10.215		130.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+020	K 05+030			10.545		134.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+030	K 05+040			11.241		141.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+040	K 05+050			11.301		146.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+050	K 05+060			12.323		153.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+060	K 05+070			12.200		159.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+070	K 05+080			13.329		165.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+080	K 05+090			13.864		176.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+090	K 05+100			14.360		183.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+100	K 05+110			12.955		177.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+110	K 05+120			12.650		166.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+120	K 05+130			12.836		165.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+130	K 05+140			13.255		169.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+140	K 05+150			13.531		174.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+150	K 05+160			11.995		165.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+160	K 05+170			15.228		176.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 05+170	K 05+180			18.304		217.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+180	K 05+190			18.004		236.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+190	K 05+200			17.977		233.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+200	K 05+210			13.384		203.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+210	K 05+220			12.304		166.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+220	K 05+230			12.063		158.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+230	K 05+240			12.513		159.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+240	K 05+250			13.898		171.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+250	K 05+260			12.732		173.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+260	K 05+270			12.005		160.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+270	K 05+280			9.869		142.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+280	K 05+290			9.886		128.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+290	K 05+300			10.286		131.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+300	K 05+310			9.722		130.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+310	K 05+320			9.641		125.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+320	K 05+330			9.870		126.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+330	K 05+340			9.800		127.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+340	K 05+350			9.767		127.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+350	K 05+360			9.467		125.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+360	K 05+370			9.202		121.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+370	K 05+380			8.980		118.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+380	K 05+390			9.225		118.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+390	K 05+400			10.547		128.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+400	K 05+410			13.785		158.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+410	K 05+420			13.360		176.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+420	K 05+430			12.527		168.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+430	K 05+440			12.655		163.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+440	K 05+450			11.255		155.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+450	K 05+460			10.936		144.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+460	K 05+470			11.140		143.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+470	K 05+480			9.944		137.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+480	K 05+490			12.774		147.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+490	K 05+500			11.821		159.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+500	K 05+510			12.011		154.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+510	K 05+520			15.298		177.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+520	K 05+530			18.224		217.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
						-			
K 05+530	K 05+540			17.093		229.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+540	K 05+550			15.805		213.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+550	K 05+560			9.600		165.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+560	K 05+570			14.840		158.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+570	K 05+580			11.038		168.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+580	K 05+590			10.317		138.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+590	K 05+600			11.152		139.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+600	K 05+610			11.152		144.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+610	K 05+620			10.398		140.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+620	K 05+630			10.029		132.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+630	K 05+640			10.257		131.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+640	K 05+650			9.922		131.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+650	K 05+660			10.015		129.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+660	K 05+670			10.391		132.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+670	K 05+680			10.063		132.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+680	K 05+690			10.131		131.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+690	K 05+700			9.991		130.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+700	K 05+710			9.757		128.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+710	K 05+720			9.894		127.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+720	K 05+730			9.668		127.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+730	K 05+740			9.616		125.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+740	K 05+750			9.438		123.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+750	K 05+760			9.293		121.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+760	K 05+770			9.376		121.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+770	K 05+780			9.397		122.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+780	K 05+790			9.402		122.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+790	K 05+800			9.488		122.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+800	K 05+810			9.660		124.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+810	K 05+820			9.796		126.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+820	K 05+830			9.769		127.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+830	K 05+840			10.177		129.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+840	K 05+850			10.164		132.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+850	K 05+860			10.539		134.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+860	K 05+870			10.510		136.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+870	K 05+880			10.112		134.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+880	K 05+890			10.069		131.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+890	K 05+900			10.230		131.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+900	K 05+910			10.409		134.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+910	K 05+920			10.468		135.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+920	K 05+930			10.314		135.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+930	K 05+940			10.429		134.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+940	K 05+950			10.050		133.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+950	K 05+960			9.923		129.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+960	K 05+970			9.756		127.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+970	K 05+980			9.637		126.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+980	K 05+990			9.464		124.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 05+990	K 06+000			9.649		124.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+000	K 06+010			9.056		121.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+010	K 06+020			9.165		118.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+020	K 06+030			9.324		120.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+030	K 06+040			9.445		122.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+040	K 06+050			9.916		125.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+050	K 06+060			9.928		128.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+060	K 06+070			10.354		131.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+070	K 06+080			9.795		130.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+080	K 06+090			11.739		139.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+090	K 06+100			10.136		142.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+100	K 06+110			9.054		124.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 06+110	K 06+120			10.207		125.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+120	K 06+130			9.403		127.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+130	K 06+140			9.729		124.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+140	K 06+150			9.660		126.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+150	K 06+160			9.461		124.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+160	K 06+170			10.084		127.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+170	K 06+180			9.240		125.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+180	K 06+190			9.393		121.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+190	K 06+200			9.579		123.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+200	K 06+210			9.691		125.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+210	K 06+220			9.998		127.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+220	K 06+230			9.821		128.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+230	K 06+240			10.098		129.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+240	K 06+250			10.690		135.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+250	K 06+260			9.477		131.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+260	K 06+270			10.800		131.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+270	K 06+280			10.081		135.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+280	K 06+290			9.499		127.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+290	K 06+300			10.237		128.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+300	K 06+310			9.613		129.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+310	K 06+320			9.812		126.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+320	K 06+330			12.555		145.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+330	K 06+340			10.018		146.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+340	K 06+350			10.670		134.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+350	K 06+360			12.115		148.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+360	K 06+370			11.583		154.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+370	K 06+380			11.031		146.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+380	K 06+390			11.204		144.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+390	K 06+400			11.462		147.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+400	K 06+410			12.958		158.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+410	K 06+420			11.599		159.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+420	K 06+430			14.478		169.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+430	K 06+440			11.868		171.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+440	K 06+450			10.535		145.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
						-			
K 06+450	K 06+460			11.169		141.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+460	K 06+470			17.784		188.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+470	K 06+480			13.679		204.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+480	K 06+490			13.831		178.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+490	K 06+500			12.656		172.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+500	K 06+510			12.788		165.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+510	K 06+520			12.876		166.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+520	K 06+530			13.712		172.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+530	K 06+540			12.986		173.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+540	K 06+550			12.926		168.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+550	K 06+560			13.000		168.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+560	K 06+570			13.988		175.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+570	K 06+580			12.809		174.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+580	K 06+590			12.173		162.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+590	K 06+600			11.842		156.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+600	K 06+610			11.536		151.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
K 06+610	K 06+620			9.793		69.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica	
						-			
K 06+560	K 06+570			0.238		1.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+570	K 06+580			0.694		6.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+580	K 06+590			1.415		13.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+590	K 06+600			2.188		23.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+600	K 06+610			3.010		33.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
						-			
K 00+000	K 00+010			7.839		104.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+010	K 00+020			7.606		100.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+020	K 00+030			6.838		93.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+030	K 00+040			6.432		86.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+040	K 00+050			6.277		82.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+050	K 00+060			5.374		75.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+060	K 00+070			5.247		69.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+070	K 00+080			5.245		68.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+080	K 00+090			5.436		69.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+090	K 00+100			5.662		72.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+100	K 00+110			6.437		78.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+110	K 00+120			6.563		84.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+120	K 00+130			6.053		82.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+130	K 00+140			6.946		84.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+140	K 00+150			7.101		91.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+150	K 00+160			6.901		91.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+160	K 00+170			7.051		90.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+170	K 00+180			7.054		91.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+180	K 00+190			7.153		92.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+190	K 00+200			7.145		92.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+200	K 00+210			7.049		92.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+210	K 00+220			7.070		91.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+220	K 00+230			7.069		91.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+230	K 00+240			6.502		88.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+240	K 00+250			7.338		89.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+250	K 00+260			7.235		94.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+260	K 00+270			6.521		89.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+270	K 00+280			6.533		84.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+280	K 00+290			7.152		88.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+290	K 00+300			7.292		93.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+300	K 00+310			7.376		95.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+310	K 00+320			7.261		95.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+320	K 00+330			7.060		93.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+330	K 00+340			7.528		94.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+340	K 00+350			8.076		101.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+350	K 00+360			7.834		103.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+360	K 00+370			7.759		101.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+370	K 00+380			7.745		100.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+380	K 00+390			7.821		101.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+390	K 00+400			7.950		102.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+400	K 00+410			8.119		104.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+410	K 00+420			9.034		111.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+420	K 00+430			9.793		122.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
K 00+430	K 00+440			11.536		69.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Conectante 90 Grados	
						-			
K 06+610	K 06+615			3.803		37.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+615	K 06+620			4.448		26.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+620	K 06+630			4.802		60.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+630	K 06+640			5.268		65.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+640	K 06+650			5.356		69.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+650	K 06+660			5.439		70.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+660	K 06+670			5.468		70.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+670	K 06+680			5.434		70.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+680	K 06+690			5.735		72.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
K 06+690	K 06+700			5.805		75.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Aguja tercer carril	
						-			
K 00+020	K 00+030			2.496		48.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+030	K 00+040			2.381		31.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+040	K 00+050			3.057		35.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+050	K 00+060			3.248		40.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+060	K 00+070			3.442		43.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+070	K 00+080			3.619		45.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+080	K 00+090			4.141		50.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+090	K 00+100			3.833		51.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+100	K 00+110			3.927		50.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+110	K 00+120			5.221		59.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+120	K 00+130			9.870		98.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+130	K 00+140			10.381		131.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+140	K 00+150			11.171		140.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+150	K 00+160			8.356		126.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+160	K 00+170			6.703		97.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+170	K 00+180			6.436		85.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+180	K 00+190			5.292		76.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+190	K 00+200			5.229		68.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+200	K 00+210			5.069		66.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
K 00+210	K 00+216			5.069		39.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Retorno 5+300	
						-			
K 00+000	K 00+010			3.212		37.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+010	K 00+020			2.988		40.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+020	K 00+030			3.503		42.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+030	K 00+040			4.186		49.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+040	K 00+050			7.769		77.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+050	K 00+060			8.487		105.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+060	K 00+070			10.373		122.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+070	K 00+080			7.429		115.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+080	K 00+090			4.620		78.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+090	K 00+100			3.408		52.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+100	K 00+110			3.100		42.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+110	K 00+120			2.591		36.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+120	K 00+130			2.665		34.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+130	K 00+140			2.556		33.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+140	K 00+150			2.799		34.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+150	K 00+160			2.498		34.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+160	K 00+170			2.654		33.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+170	K 00+180			2.814		35.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+180	K 00+190			2.905		37.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+190	K 00+200			3.166		39.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+200	K 00+210			3.293		41.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+210	K 00+220			3.274		42.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+220	K 00+230			3.410		43.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+230	K 00+240			3.625		45.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+240	K 00+250			3.352		45.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+250	K 00+260			4.046		48.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+260	K 00+270			4.380		54.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+270	K 00+280			3.930		54.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+280	K 00+290			3.565		48.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+290	K 00+300			3.174		43.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+300	K 00+310			2.752		38.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+310	K 00+320			2.393		33.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+320	K 00+330			2.451		31.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
K 00+330	K 00+340			2.036		29.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 4+200	
						-			
K 00+000	K 00+010			1.287		8.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+010	K 00+015			1.282		9.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+015	K 00+020			1.277		7.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+020	K 00+030			1.291		16.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+030	K 00+033			1.279		4.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+033	K 00+040			1.288		12.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+040	K 00+050			1.282		16.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+050	K 00+060			1.285		16.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+060	K 00+070			1.290		16.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+070	K 00+074			1.286		7.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+074	K 00+080			1.296		9.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+080	K 00+087			1.306		11.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
K 00+087	K 00+090			1.311		5.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Lateral 4+150	
						-			
K 00+000	K 00+010			4.218		65.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
K 00+010	K 00+020			4.238		54.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
K 00+020	K 00+030			7.017		73.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
K 00+030	K 00+040			7.095		91.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
K 00+040	K 00+050			9.631		108.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+050	K 00+060			10.092		128.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
K 00+060	K 00+070			8.620		121.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
K 00+070	K 00+080			7.555		105.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
K 00+080	K 00+090			4.428		77.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
K 00+090	K 00+100			3.029		48.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente calle 8	
						-			
K 00+140	K 00+145			4.371		21.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+145	K 00+150			4.500		28.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+155			4.500		29.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+155	K 00+160			4.500		29.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+160	K 00+165			4.500		29.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+165	K 00+170			2.995		24.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+170	K 00+175			1.242		13.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Occidente Glorieta calle 8	
K 00+074	K 00+076			1.332		3.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+076	K 00+078			1.326		3.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+078	K 00+080			1.320		3.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+080	K 00+082			1.314		3.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+082	K 00+084			1.306		3.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+084	K 00+086			2.080		4.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+086	K 00+088			1.935		5.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+088	K 00+090			1.154		4.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+090	K 00+092			0.987		2.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+092	K 00+094			0.821		2.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+094	K 00+096			0.652		1.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+096	K 00+098			0.487		1.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+098	K 00+100			0.321		1.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Paradero Acceso Glorieta Occidente calle 8	
K 00+020	K 00+030			8.633		56.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+030	K 00+040			8.451		111.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+040	K 00+050			7.727		105.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+050	K 00+060			7.418		98.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+060	K 00+070			7.166		94.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+070	K 00+080			7.100		92.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+080	K 00+090			6.697		89.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+090	K 00+100			6.904		88.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+100	K 00+110			6.004		83.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+110	K 00+120			5.659		75.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+120	K 00+130			6.270		77.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+130	K 00+140			6.502		83.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+140	K 00+150			6.676		85.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+150	K 00+160			7.190		90.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+160	K 00+170			6.464		88.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+170	K 00+180			7.011		87.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+180	K 00+190			7.848		96.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+190	K 00+200			7.532		99.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+200	K 00+210			7.433		97.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+210	K 00+220			8.649		104.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+220	K 00+230			8.156		109.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+230	K 00+240			8.642		109.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+240	K 00+250			8.321		110.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+250	K 00+260			8.498		109.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+260	K 00+270			8.927		113.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+270	K 00+280			8.899		115.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+280	K 00+290			8.963		116.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+290	K 00+300			9.051		117.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+300	K 00+310			9.209		118.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+310	K 00+320			9.433		121.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+320	K 00+330			9.360		122.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+330	K 00+340			8.939		118.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+340	K 00+350			7.861		109.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+350	K 00+360			7.811		101.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+360	K 00+370			7.786		101.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+370	K 00+380			7.299		98.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+380	K 00+390			7.143		93.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+390	K 00+400			7.360		94.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+400	K 00+410			7.258		95.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+410	K 00+420			7.196		93.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+420	K 00+430			6.914		91.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+430	K 00+440			6.730		88.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+440	K 00+450			6.829		88.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+450	K 00+460			7.166		90.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+460	K 00+470			7.758		97.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+470	K 00+480			8.589		106.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+480	K 00+485			11.522		74.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+485	K 00+490					46.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso norte calle 8	
K 00+000	K 00+010			9.831		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			11.306		137.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			9.977		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			14.002		155.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+095			2.418		53.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+095	K 00+096			8.213		6.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+096	K 00+100			6.079		37.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+102			8.232		18.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+102	K 00+106			14.565		59.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+106	K 00+110			15.534		78.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+112			16.769		41.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+112	K 00+114			14.653		40.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+114	K 00+120			4.386		74.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+122			4.909		12.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+122	K 00+124			5.999		14.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+124	K 00+130			11.744		69.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			8.801		133.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			9.221		117.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+160			6.967		105.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+160	K 00+170			11.768		121.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+170	K 00+180			9.159		136.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+180	K 00+190			11.120		131.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+190	K 00+200			8.250		125.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+200	K 00+210			8.077		106.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+210	K 00+220			11.045		124.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+220	K 00+230			9.557		133.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+230	K 00+240			9.852		126.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+240	K 00+250			9.149		123.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
K 00+250	K 00+260			8.101		112.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Glorieta calle 8	
						-			
K 00+010	K 00+020			6.538		42.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+020	K 00+030			5.929		81.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+030	K 00+040			7.118		84.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+040	K 00+050			8.266		100.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+050	K 00+060			12.493		134.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+060	K 00+070			10.321		148.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+070	K 00+080			10.663		136.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+080	K 00+090			10.575		138.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+090	K 00+100			10.327		135.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+100	K 00+110			9.672		129.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+110	K 00+120			9.430		124.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+120	K 00+130			9.091		120.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+130	K 00+140			9.616		121.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+140	K 00+150			10.702		132.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+150	K 00+160			10.083		135.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+160	K 00+170			9.988		130.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+170	K 00+180			9.911		129.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+180	K 00+190			9.464		125.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+190	K 00+200			9.264		121.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+200	K 00+210			9.258		120.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+210	K 00+220			9.030		118.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+220	K 00+230			8.931		116.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+230	K 00+240			8.691		114.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+240	K 00+250			8.847		114.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+250	K 00+260			9.013		116.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+260	K 00+270			9.082		117.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+270	K 00+280			9.062		117.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+280	K 00+290			8.904		116.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+290	K 00+300			8.999		116.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+300	K 00+310			8.815		115.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+310	K 00+320			8.756		114.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+320	K 00+330			8.742		113.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+330	K 00+340			8.101		109.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+340	K 00+350			0.000		52.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+350	K 00+360			8.596		55.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+360	K 00+370			8.453		110.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+370	K 00+380			7.229		101.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+380	K 00+390			6.547		89.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+390	K 00+400			6.747		86.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+400	K 00+410			7.078		89.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+410	K 00+420			7.556		95.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+420	K 00+430			7.562		98.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+430	K 00+440			7.037		94.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+440	K 00+450			6.935		90.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+450	K 00+460			6.799		89.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+460	K 00+470			6.723		87.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+470	K 00+480			6.605		86.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+480	K 00+490			5.917		81.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
K 00+490	K 00+500			5.786		76.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso sur calle 8	
						-			
K 00+050	K 00+060			2.410		31.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+060	K 00+070			2.180		29.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+070	K 00+080			2.160		28.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+080	K 00+090			2.337		29.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+090	K 00+100			1.256		23.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+100	K 00+110			1.817		19.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
K 00+110	K 00+120			2.139		25.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Entre Obra 22 y 23	
						-			
K 00+009	K 00+010			1.010		1.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+010	K 00+020			1.323		15.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+020	K 00+030			1.358		17.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+030	K 00+040			1.586		19.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+040	K 00+050			2.552		26.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+050	K 00+060			4.870		48.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+060	K 00+070			7.538		80.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+070	K 00+080			7.866		100.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+080	K 00+090			6.486		93.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+090	K 00+100			3.711		66.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+100	K 00+110			2.803		42.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+110	K 00+120			3.309		39.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+120	K 00+130			3.029		41.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+130	K 00+140			2.882		38.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+140	K 00+150			2.876		37.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+150	K 00+160			2.876		37.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+160	K 00+170			2.876		37.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+170	K 00+180			2.875		37.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+180	K 00+190			2.876		37.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+190	K 00+200			2.875		37.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+200	K 00+210			2.875		37.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+210	K 00+220			2.878		37.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+220	K 00+230			2.881		37.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+230	K 00+240			2.718		36.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+240	K 00+250			2.272		32.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+250	K 00+260			1.958		27.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+260	K 00+270			1.699		23.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+270	K 00+280			1.481		20.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+280	K 00+290			1.314		18.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+290	K 00+300			1.112		15.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+300	K 00+310			0.917		13.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+310	K 00+320			0.715		10.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
K 00+320	K 00+321			0.000		0.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Norte	
						-			
K 00+000	K 00+010			1.384		15.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+010	K 00+020			1.684		19.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+020	K 00+030			2.008		24.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+030	K 00+040			2.314		28.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+040	K 00+050			2.938		34.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+050	K 00+060			2.792		37.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+060	K 00+070			2.817		36.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+070	K 00+080			2.807		36.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+080	K 00+090			2.808		36.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+090	K 00+100			2.821		36.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+100	K 00+110			2.992		37.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+110	K 00+120			3.403		41.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+120	K 00+130			4.002		48.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+130	K 00+140			6.007		65.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+140	K 00+150			7.019		84.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+150	K 00+160			8.397		100.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+160	K 00+170			8.049		106.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+170	K 00+180			6.694		95.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+180	K 00+190			3.487		66.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+190	K 00+200			2.376		38.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+200	K 00+210			2.055		28.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+210	K 00+220			2.037		26.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+220	K 00+230			1.997		26.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+230	K 00+240			1.682		23.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+240	K 00+250			1.345		19.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+250	K 00+260			1.761		20.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+260	K 00+270			1.437		20.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
K 00+270	K 00+280			1.136		16.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Retorno 0+850 Sur	
						-			
K 00+000	K 00+010			2.083		21.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020			2.735		31.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030			2.982		37.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040			2.619		36.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			3.504		39.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			4.431		51.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			4.123		55.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			4.829		58.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			5.472		66.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			4.679		65.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			4.727		61.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			4.250		58.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+123			4.250		13.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - sur Acceso Glorieta calle 8	
						-			
K 00+005	K 00+010			7.700		37.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+010	K 00+015			7.700		50.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+015	K 00+020			7.700		50.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+020	K 00+025			7.700		50.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+025	K 00+030			9.200		54.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+030	K 00+035			7.861		55.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+035	K 00+040			9.192		55.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+040	K 00+045			9.200		59.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+045	K 00+050			9.200		59.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+050	K 00+055			7.700		54.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+055	K 00+060			7.700		50.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+060	K 00+065			7.873		50.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+065	K 00+070			7.970		51.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 00+070	K 00+075			3.000		35.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua	
K 02+750	K 02+750					- 67.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Viga Susagua volumen pilotes	
						-			
K 00+000	K 00+010					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+010	K 00+020					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+020	K 00+030					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+030	K 00+040					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+040	K 00+050			4.034		50.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+050	K 00+060			3.306		47.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+060	K 00+070			2.754		39.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+070	K 00+080			2.335		33.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+080	K 00+090			1.756		26.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+090	K 00+100			1.338		20.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+100	K 00+110			1.649		19.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+110	K 00+120			1.458		20.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+120	K 00+130			1.422		18.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+130	K 00+140			1.504		19.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+140	K 00+150			1.100		16.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+150	K 00+151			1.100		1.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8	
K 00+025	K 00+030			2.201		17.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+030	K 00+035			2.153		17.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+035	K 00+040			2.079		17.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+040	K 00+050			1.838		31.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+050	K 00+055			1.631		14.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+055	K 00+060			1.402		12.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+060	K 00+065			1.171		11.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+065	K 00+070			0.939		11.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+070	K 00+075			0.702		11.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+075	K 00+080			1.750		11.38	Mayo 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
K 00+080	K 00+082			2.034		4.92	Mayo 2025 a Origen	Según cartera topografica - Norte Acceso Glorieta calle 8 Mejoramiento con piedra Canal Urbanismo	
						-			
K 00+000	K 00+010			12.924		84.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+010	K 00+020			13.443		171.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+020	K 00+030			13.349		174.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+030	K 00+040			13.932		177.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+040	K 00+050			0.000		40.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Obra Hidraulica 1 K0+600	
						-			
K 00+140	K 00+150			2.585		19.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+150	K 00+160			3.573		40.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+160	K 00+170			4.521		52.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+170	K 00+180			2.911		48.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+180	K 00+190			2.525		35.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
K 00+190	K 00+200			2.581		33.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Desaceleracion	
						-			
K 00+045	K 00+050			2.039		12.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+050	K 00+060			2.656		30.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+060	K 00+070			3.223		38.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+070	K 00+080			4.478		50.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+080	K 00+090			4.478		58.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+090	K 00+100			3.695		53.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
K 00+100	K 00+110			3.303		45.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Cruce Cogua Aceleracion	
						-			
K 00+215	K 00+220			6.242		20.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+220	K 00+225			6.727		42.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+225	K 00+230			4.302		35.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+230	K 00+235			7.229		37.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+235	K 00+240			2.788		32.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+240	K 00+245			4.448		23.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+245	K 00+250			3.990		27.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+250	K 00+255			4.625		28.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+255	K 00+260			4.483		29.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+260	K 00+265			4.626		29.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+265	K 00+270			5.094		31.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+270	K 00+275			5.253		33.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+275	K 00+280			4.235		30.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
K 00+280	K 00+285			3.025		23.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Zipa Nemocon	
						-			
K 00+150	K 00+155			1.792		8.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+155	K 00+160			2.325		13.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+160	K 00+165			1.971		13.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+165	K 00+170			1.954		12.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+170	K 00+175			1.763		12.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+175	K 00+180			1.648		11.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+180	K 00+185			1.734		10.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+185	K 00+190			1.860		11.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+190	K 00+195			1.880		12.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+195	K 00+200			1.499		10.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+200	K 00+205			0.930		7.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+205	K 00+210			0.333		4.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
K 00+210	K 00+215			0.000		1.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Nemocon Ubate	
						-			
K 00+145	K 00+150			3.877		22.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+150	K 00+155			3.391		23.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+155	K 00+160			3.110		21.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+160	K 00+165			2.936		19.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+165	K 00+170			0.000		9.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+170	K 00+175			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+175	K 00+180			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+180	K 00+185			4.784		15.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+185	K 00+190			4.991		31.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+190	K 00+195			5.653		34.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+195	K 00+200			5.567		36.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+200	K 00+205			5.308		35.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
K 00+205	K 00+210			3.287		27.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Desvio Calle 8 Bogota Ubate	
						-			
K 00+060	K 00+070					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+070	K 00+080					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+080	K 00+090					-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+090	K 00+105			9.635		31.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+105	K 00+110			13.830		76.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+110	K 00+120			17.886		103.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+120	K 00+130			17.129		113.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+130	K 00+140			11.614		93.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+140	K 00+150			5.475		55.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+150	K 00+160			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+160	K 00+170			4.532		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+170	K 00+180			9.312		44.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+180	K 00+190			6.687		52.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+190	K 00+200			7.955		47.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+200	K 00+210			11.468		63.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+210	K 00+220			11.304		74.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+220	K 00+230			7.812		62.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
K 00+230	K 00+240			7.200		48.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 via susagua	
						-			
K 00+100	K 00+105			15.639		78.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+105	K 00+110			19.926		115.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+110	K 00+115			16.476		118.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+115	K 00+120			14.110		99.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+120	K 00+125			13.323		89.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+125	K 00+130			13.368		86.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+130	K 00+135			14.591		90.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+135	K 00+140			14.872		104.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+140	K 00+145			19.433		127.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+145	K 00+150			17.438		137.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+150	K 00+155			15.251		130.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+155	K 00+160			6.000		87.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+160	K 00+165			17.140		79.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 00+165	K 00+168			7.260		47.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua	
K 02+750	K 02+750					- 39.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Tramo 1-2 viga susagua volumen pilotes 1 al 35	
						-			
K 00+110	K 00+100			7.093		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+120	K 00+110			6.328		87.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+130	K 00+120			5.025		73.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+140	K 00+130			2.561		49.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+150	K 00+140			1.524		26.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+160	K 00+150			0.831		15.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
K 00+170	K 00+160			0.687		9.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Conectante Cr 36	
						-			
K 00+025	K 00+030			2.285		13.69	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+030	K 00+035			2.313		14.94	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+035	K 00+040			2.897		16.93	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+040	K 00+045			4.200		23.07	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+045	K 00+050			4.384		27.90	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
K 00+050	K 00+055			6.585		35.65	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía - Acceso San Gabriel salida suroccidental	
						-			
K 00+025	K 00+030			1.938		6.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+030	K 00+035			1.657		11.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+035	K 00+040			1.717		10.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
K 00+040	K 00+045			0.461		7.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel salida lado derecho	
						-			
K 00+040	K 00+045			3.803		17.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+045	K 00+050			4.670		27.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+050	K 00+055			4.228		28.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+055	K 00+060			3.091		23.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
K 00+060	K 00+065			1.947		16.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso san gabriel entrada lado derecho	
						-			
K 00+015	K 00+020			1.045		6.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+020	K 00+025			1.531		8.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+025	K 00+030			2.421		12.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+030	K 00+035			3.097		17.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+035	K 00+040			3.274		20.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+040	K 00+045			3.370		21.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+045	K 00+050			3.555		22.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+050	K 00+055			4.194		25.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+055	K 00+060			4.528		28.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -acceso cruce de cogua salida via existente	
K 00+055	K 00+060			1.247		5.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+060	K 00+065			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+065	K 00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+070	K 00+075			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+075	K 00+080			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+080	K 00+085			0.379		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+085	K 00+087			0.379		1.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Oriental Bahia calle 8	
K 00+020	K 00+021			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 11	
K 00+021	K 00+022			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 11	
K 00+022	K 00+023			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+023	K 00+024			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+024	K 00+025			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+025	K 00+026			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+026	K 00+027			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+027	K 00+028			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 10	
K 00+028	K 00+029			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+029	K 00+030			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+030	K 00+031			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+031	K 00+032			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+032	K 00+033			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+033	K 00+034			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 9	
K 00+034	K 00+035			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+035	K 00+036			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+036	K 00+037			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+037	K 00+038			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+038	K 00+039			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+039	K 00+040			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 8	
K 00+040	K 00+041			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+041	K 00+042			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+042	K 00+043			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+043	K 00+044			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+044	K 00+045			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+045	K 00+046			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 7	
K 00+046	K 00+047			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+047	K 00+048			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+048	K 00+049			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+049	K 00+050			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+050	K 00+051			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+051	K 00+052			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 6	
K 00+052	K 00+053			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+053	K 00+054			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+054	K 00+055			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+055	K 00+056			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+056	K 00+057			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	
K 00+057	K 00+058			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 5	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+058	K 00+059			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+059	K 00+060			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+060	K 00+061			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+061	K 00+062			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+062	K 00+063			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+063	K 00+064			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 4	
K 00+064	K 00+065			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+065	K 00+066			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+066	K 00+067			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+067	K 00+068			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+068	K 00+069			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+069	K 00+070			3.600		4.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 3	
K 00+070	K 00+071			7.376		7.13	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+071	K 00+072			7.376		9.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+072	K 00+073			7.376		9.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+073	K 00+074			7.376		9.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+074	K 00+075			7.376		9.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+075	K 00+076			7.376		9.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+076	K 00+077			7.376		9.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 2	
K 00+077	K 00+078			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+078	K 00+079			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+079	K 00+080			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+080	K 00+081			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+081	K 00+082			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+082	K 00+083			0.000		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 Modulo 1	
K 00+083	K 00+084			4.199		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+084	K 00+085			4.631		5.74	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+085	K 00+086			5.064		6.30	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+086	K 00+087			5.496		6.86	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+087	K 00+088			10.131		10.16	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+088	K 00+089			15.198		16.46	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+089	K 00+090			15.978		20.26	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+090	K 00+091			16.136		20.87	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+091	K 00+092			16.776		21.39	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+092	K 00+093			21.643		24.97	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+093	K 00+094			22.349		28.59	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+094	K 00+095			21.648		28.60	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+095	K 00+096			21.648		28.14	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+096	K 00+097			21.585		28.10	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+097	K 00+098			22.541		28.68	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+098	K 00+099			23.211		29.74	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
K 00+099	K 00+100			25.588		31.72	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Acceso Mantenimiento Box Susagua Calle 8 k2+750 modulo entre aletas	
						-			
K 00+004	K 00+006			3.936		11.21	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+006	K 00+008			5.143		11.80	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+008	K 00+010			6.658		15.34	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+010	K 00+012			7.413		18.29	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+012	K 00+014			6.080		17.54	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+014	K 00+016			6.031		15.74	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+016	K 00+018			5.620		15.15	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+018	K 00+020			5.064		13.89	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+020	K 00+022			5.222		13.37	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+022	K 00+024			5.212		13.56	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+024	K 00+026			5.204		13.54	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+026	K 00+028			5.204		13.53	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+028	K 00+030			3.754		11.65	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+030	K 00+032			3.565		9.51	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+032	K 00+034			3.932		9.75	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+034	K 00+036			3.598		9.79	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+036	K 00+038			3.935		9.79	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+038	K 00+040			4.639		11.15	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+040	K 00+042			4.506		11.89	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+042	K 00+044			3.907		10.94	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+044	K 00+046			3.232		9.28	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+046	K 00+048			3.048		8.16	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+048	K 00+050			3.004		7.87	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+050	K 00+052			3.423		8.36	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+052	K 00+054			3.704		9.27	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+054	K 00+056			4.211		10.29	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+056	K 00+058			4.384		11.17	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+058	K 00+060			3.076		9.70	Septiembre de 2025 a Origen	Según cartera topografica -Urbanismo Glorieta Calle 8 Avecolombiana Rampa 2	
K 00+510	K 00+520			1.739		7.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+520	K 00+530			1.713		15.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+530	K 00+540			1.713		15.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+540	K 00+550			1.709		15.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+550	K 00+560			1.705		15.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+560	K 00+570			1.663		14.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+570	K 00+580			1.088		13.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+580	K 00+590			1.372		6.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+590	K 00+600			1.492		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+600	K 00+610			1.531		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+610	K 00+620			1.886		11.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+620	K 00+630			1.780		21.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+630	K 00+640			1.836		23.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+640	K 00+650			1.819		23.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+650	K 00+660			1.678		22.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+660	K 00+670			1.692		21.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+670	K 00+680			1.752		22.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+680	K 00+690			1.841		23.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+690	K 00+700			1.871		24.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+700	K 00+710			1.388		21.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+710	K 00+720			1.401		18.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+720	K 00+730			1.393		18.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+730	K 00+740			1.364		17.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+740	K 00+750			1.293		17.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+750	K 00+760			1.279		16.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+760	K 00+770			1.295		16.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+770	K 00+780			1.310		16.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+780	K 00+790			1.320		17.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+790	K 00+800			1.302		17.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+800	K 00+810			1.211		16.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+810	K 00+820			1.323		16.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+820	K 00+830			1.344		17.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+830	K 00+840			1.357		17.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+840	K 00+850			1.784		20.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+850	K 00+860			1.977		24.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+860	K 00+870			2.026		26.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+870	K 00+880			1.918		25.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+880	K 00+890			1.896		24.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+890	K 00+900			1.910		24.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+900	K 00+910			1.930		24.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+910	K 00+920			1.960		25.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
						-			
K 00+920	K 00+930			2.415		28.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+930	K 00+940			2.330		30.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+940	K 00+950			2.314		30.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+950	K 00+960			2.309		30.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+960	K 00+970			2.140		28.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+970	K 00+980			2.110		27.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+980	K 00+990			2.077		27.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 00+990	K 01+000			2.032		26.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+000	K 01+010			2.001		26.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+010	K 01+020			1.946		25.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+020	K 01+030			2.025		25.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+030	K 01+040			1.919		25.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+040	K 01+050			1.866		24.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+050	K 01+060			2.011		25.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+060	K 01+070			2.203		27.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+070	K 01+080			1.945		26.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+080	K 01+090			1.880		24.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+090	K 01+100			1.924		24.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+100	K 01+110			1.889		24.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+110	K 01+120			1.916		24.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+120	K 01+130			1.916		24.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+130	K 01+140			1.893		24.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+140	K 01+150			1.868		24.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+150	K 01+160			1.839		24.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+160	K 01+170			1.815		23.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+170	K 01+180			1.863		23.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+180	K 01+190			1.867		24.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+190	K 01+200			1.852		24.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+200	K 01+210			1.860		24.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+210	K 01+220			1.897		24.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+220	K 01+230			1.905		24.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+230	K 01+240			1.898		24.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+240	K 01+250			1.923		24.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 01+250	K 01+260			1.942		25.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
						-			
K 01+480	K 01+490			1.686		23.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+490	K 01+500			1.704		22.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+500	K 01+510			1.679		21.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+510	K 01+520			1.640		21.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+520	K 01+530			1.625		21.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+530	K 01+540			1.596		20.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+540	K 01+550			1.781		21.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+550	K 01+560			1.791		23.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+560	K 01+570			1.908		24.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+570	K 01+580			1.921		24.89	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+580	K 01+590			1.933		25.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+590	K 01+600			1.952		25.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+600	K 01+610			1.997		25.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+610	K 01+620			2.016		26.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+620	K 01+630			2.010		26.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+630	K 01+640			2.036		26.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+640	K 01+650			1.968		26.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+650	K 01+660			1.876		24.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+660	K 01+670			1.848		24.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+670	K 01+680			1.798		23.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+680	K 01+690			1.831		23.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+690	K 01+700			1.810		23.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+700	K 01+710			1.811		23.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+710	K 01+720			1.875		23.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+720	K 01+730			1.891		24.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+730	K 01+740			1.911		24.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+740	K 01+750			1.963		25.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+750	K 01+760			2.061		26.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+760	K 01+770			2.127		27.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+770	K 01+780			2.173		27.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+780	K 01+790			2.210		28.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+790	K 01+800			2.222		28.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+800	K 01+810			2.230		28.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+810	K 01+820			2.189		28.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+820	K 01+830			2.176		28.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+830	K 01+840			2.222		28.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
						-			
K 01+840	K 01+850			2.143		28.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+850	K 01+860			2.179		28.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+860	K 01+870			2.131		28.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+870	K 01+880			2.163		27.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 01+880	K 01+890			2.107		27.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+890	K 01+900			2.071		27.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+900	K 01+910			2.014		26.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+910	K 01+920			2.027		26.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+920	K 01+930			1.957		25.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+930	K 01+940			1.868		24.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+940	K 01+950			1.848		24.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+950	K 01+960			2.014		25.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+960	K 01+970			2.103		26.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+970	K 01+980			2.168		27.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+980	K 01+990			2.378		29.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 01+990	K 02+000			0.000		15.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
						-			
K 03+290	K 03+300			1.966		12.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+300	K 03+310			1.898		25.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+310	K 03+320			2.019		25.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+320	K 03+330			2.021		26.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+330	K 03+340			2.110		26.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+340	K 03+350			2.050		27.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+350	K 03+360			1.979		26.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+360	K 03+370			1.961		25.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+370	K 03+380			1.961		25.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+380	K 03+390			1.896		25.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+390	K 03+400			1.945		24.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
						-			
K 03+690	K 03+700			2.443		31.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+700	K 03+710			2.418		31.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+710	K 03+720			2.379		31.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+720	K 03+730			2.394		31.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+730	K 03+740			2.367		30.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+740	K 03+750			2.364		30.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+750	K 03+760			2.667		32.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+760	K 03+770			2.360		32.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+770	K 03+780			2.360		30.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+780	K 03+790			2.316		30.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+790	K 03+800			2.298		29.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+800	K 03+810			2.252		29.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+810	K 03+820			2.284		29.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+820	K 03+830			2.280		29.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+830	K 03+840			2.259		29.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+840	K 03+850			2.238		29.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+850	K 03+860			2.221		28.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+860	K 03+870			2.211		28.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+870	K 03+880			2.177		28.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+880	K 03+890			2.137		28.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+890	K 03+900			2.125		27.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+900	K 03+910			2.147		27.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+910	K 03+920			2.110		27.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+920	K 03+930			2.066		27.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+930	K 03+940			2.066		26.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+940	K 03+950			1.992		26.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+950	K 03+960			1.992		25.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+960	K 03+970			1.944		25.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+970	K 03+980			1.891		24.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+980	K 03+990			1.858		24.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 03+990	K 04+000			1.889		24.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+000	K 04+010			1.806		24.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+010	K 04+020			1.799		23.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+020	K 04+030			1.759		23.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+030	K 04+040			1.768		22.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+040	K 04+050			1.663		22.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+050	K 04+060			1.486		20.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+060	K 04+070			1.486		19.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+070	K 04+080			1.428		18.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+080	K 04+090			1.505		19.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+090	K 04+100			1.445		19.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+100	K 04+110			1.445		18.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+110	K 04+120			1.385		18.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+120	K 04+130			1.299		17.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+130	K 04+140			1.290		16.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+140	K 04+150			1.291		16.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+150	K 04+160			1.291		16.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+160	K 04+170			1.663		19.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+170	K 04+180			1.190		18.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+180	K 04+190			1.190		15.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+190	K 04+200			1.191		15.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+200	K 04+210			1.191		15.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+210	K 04+220			1.191		15.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+220	K 04+230			1.193		15.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+230	K 04+240			1.635		18.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+240	K 04+250			1.605		21.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+250	K 04+260			1.566		20.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+260	K 04+270			1.519		20.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+270	K 04+280			1.466		19.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+280	K 04+290			1.466		19.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+290	K 04+300			1.690		20.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+300	K 04+310			1.508		20.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+310	K 04+320			1.572		20.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+320	K 04+330			1.644		20.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+330	K 04+340			1.711		21.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+340	K 04+350			1.805		22.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+350	K 04+360			1.826		23.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+360	K 04+370			1.786		23.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+370	K 04+380			1.819		23.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+380	K 04+390			1.818		23.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 04+390	K 04+400			1.793		23.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+400	K 04+410			1.780		23.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+410	K 04+420			1.770		23.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+420	K 04+430			1.745		22.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+430	K 04+440			1.800		23.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+440	K 04+450			1.887		23.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+450	K 04+460			1.931		24.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+460	K 04+470			1.973		25.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+470	K 04+480			2.120		26.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+480	K 04+490			2.183		27.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+490	K 04+500			2.179		28.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+500	K 04+510			2.351		29.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+510	K 04+520			2.377		30.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+520	K 04+530			2.366		30.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+530	K 04+540			2.351		30.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+540	K 04+550			2.318		30.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+550	K 04+560			2.293		29.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+560	K 04+570			2.301		29.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+570	K 04+580			2.305		29.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+580	K 04+590			2.308		29.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+590	K 04+600			2.322		30.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
K 04+600	K 04+610			2.322		30.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello	
						-			
K 04+610	K 04+620			2.130		28.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+620	K 04+630			2.153		27.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+630	K 04+640			2.131		27.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+640	K 04+650			2.115		27.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+650	K 04+660			2.115		27.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+660	K 04+670			2.098		27.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+670	K 04+680			2.189		27.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+680	K 04+690			2.086		27.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
K 04+690	K 04+700			2.070		27.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica sello	
						-			
K 00+000	K 00+010			0.558		7.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+010	K 00+020			0.537		7.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+020	K 00+030			0.666		7.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+030	K 00+040			0.789		9.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+040	K 00+050			1.584		15.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+050	K 00+060			1.733		21.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+060	K 00+070			1.792		22.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+070	K 00+080			1.407		20.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+080	K 00+090			0.859		14.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+090	K 00+100			0.672		9.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+100	K 00+110			0.581		8.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+110	K 00+120			0.555		7.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+120	K 00+130			0.538		7.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+130	K 00+140			0.516		6.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+140	K 00+150			0.576		7.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+150	K 00+160			0.514		7.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+160	K 00+170			0.547		6.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+170	K 00+180			0.579		7.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+180	K 00+190			0.598		7.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+190	K 00+200			0.653		8.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+200	K 00+210			0.657		8.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+210	K 00+220			0.671		8.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+220	K 00+230			0.980		10.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+230	K 00+240			0.740		11.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+240	K 00+250			0.686		9.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+250	K 00+260			0.824		9.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+260	K 00+270			0.889		11.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+270	K 00+280			0.801		10.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+280	K 00+290			0.729		9.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+290	K 00+300			0.651		8.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+300	K 00+310			0.566		7.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+310	K 00+320			0.495		6.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+320	K 00+330			0.506		6.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
K 00+330	K 00+340			0.423		6.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 4+200	
						-			
K 00+000	K 00+010			0.263		1.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+010	K 00+015			0.263		1.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+015	K 00+020			0.263		1.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+020	K 00+030			0.263		3.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+030	K 00+033			0.263		0.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+033	K 00+040			0.264		2.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+040	K 00+050			0.264		3.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+050	K 00+060			0.265		3.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+060	K 00+070			0.268		3.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+070	K 00+074			0.267		1.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+074	K 00+080			0.268		1.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+080	K 00+087			0.275		2.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
K 00+087	K 00+090			0.277		1.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Alcantarilla 4+150	
						-			
K 00+000	K 00+010			0.842		12.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+010	K 00+020			0.848		10.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+020	K 00+030			1.404		14.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+030	K 00+040			1.425		18.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+040	K 00+050			1.831		21.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+050	K 00+060			2.018		25.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+060	K 00+070			1.724		24.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+070	K 00+080			1.325		19.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+080	K 00+090			0.883		14.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+090	K 00+100			0.610		9.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Calle 8	
K 00+140	K 00+145			0.910		4.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+145	K 00+150			0.900		5.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+150	K 00+155			0.900		5.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+155	K 00+160			0.900		5.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+160	K 00+165			0.900		5.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+165	K 00+170			0.599		4.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
K 00+170	K 00+175			0.248		2.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Occidental Glorieta Calle 8	
						-			
K 00+070	K 00+080			1.420		18.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+080	K 00+090			1.339		17.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+090	K 00+100			1.381		17.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+100	K 00+110			1.201		16.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+110	K 00+120			1.132		15.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+120	K 00+130			1.254		15.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+130	K 00+140			1.300		16.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+140	K 00+150			1.335		17.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+150	K 00+160			1.322		17.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+160	K 00+170			1.272		16.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+170	K 00+180			1.371		17.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+180	K 00+190			1.440		18.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+190	K 00+200			1.474		18.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+200	K 00+210			1.555		19.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+210	K 00+220			1.608		20.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+220	K 00+230			1.650		21.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+230	K 00+240			1.680		21.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+240	K 00+250			1.695		21.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+250	K 00+260			1.722		22.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+260	K 00+270			1.744		22.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+270	K 00+280			1.729		22.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+280	K 00+290			1.710		22.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+290	K 00+300			1.713		22.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+300	K 00+310			1.687		22.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+310	K 00+320			1.666		21.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+320	K 00+330			1.611		21.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+330	K 00+340			1.579		20.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+340	K 00+350			1.558		20.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+350	K 00+360			1.558		20.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+360	K 00+370			1.535		20.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+370	K 00+380			1.482		19.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+380	K 00+390			1.438		18.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+390	K 00+400			1.433		18.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+400	K 00+410			1.431		18.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+410	K 00+420			1.403		18.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+420	K 00+430			1.353		17.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+430	K 00+440			1.341		17.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+440	K 00+450			1.375		17.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+450	K 00+460			1.433		18.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+460	K 00+470			1.552		19.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+470	K 00+480			1.701		21.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
K 00+480	K 00+490			2.304		13.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso Norte Calle 8	
						-			
K 00+140	K 00+150			1.978		25.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+150	K 00+160			2.017		25.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+160	K 00+170			1.998		26.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+170	K 00+180			1.982		25.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+180	K 00+190			1.893		25.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+190	K 00+200			1.853		24.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+200	K 00+210			1.852		24.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+210	K 00+220			1.806		23.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Sello Acceso sur calle 8	
K 00+220	K 00+230			1.786		23.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
K 00+230	K 00+240			1.738		22.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Acceso Sur Calle 8	
						-			
K 00+009	K 00+010			0.202		0.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+010	K 00+020			0.265		3.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+020	K 00+030			0.272		3.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+030	K 00+040			0.317		3.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+040	K 00+050			0.510		5.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+050	K 00+060			0.974		9.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+060	K 00+070			1.508		16.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+070	K 00+080			1.573		20.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+080	K 00+090			1.297		18.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+090	K 00+100			0.742		13.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+100	K 00+110			0.561		8.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+110	K 00+120			0.662		7.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+120	K 00+130			0.606		8.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+130	K 00+140			0.576		7.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+140	K 00+150			0.575		7.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+150	K 00+160			0.575		7.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+160	K 00+170			0.575		7.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+170	K 00+180			0.575		7.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+180	K 00+190			0.575		7.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+190	K 00+200			0.575		7.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+200	K 00+210			0.575		7.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+210	K 00+220			0.576		7.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+220	K 00+230			0.576		7.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+230	K 00+240			0.544		7.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+240	K 00+250			0.454		6.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+250	K 00+260			0.392		5.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+260	K 00+270			0.340		4.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+270	K 00+280			0.296		4.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+280	K 00+290			0.263		3.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+290	K 00+300			0.222		3.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+300	K 00+310			0.183		2.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+310	K 00+320			0.143		2.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
K 00+320	K 00+321			0.000		0.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Norte	
						-			

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K 00+000	K 00+010			0.277		3.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+010	K 00+020			0.337		3.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+020	K 00+030			0.402		4.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+030	K 00+040			0.463		5.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+040	K 00+050			0.588		6.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+050	K 00+060			0.558		7.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+060	K 00+070			0.563		7.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+070	K 00+080			0.561		7.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+080	K 00+090			0.562		7.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+090	K 00+100			0.564		7.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+100	K 00+110			0.598		7.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+110	K 00+120			0.681		8.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+120	K 00+130			0.800		9.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+130	K 00+140			1.201		13.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+140	K 00+150			1.404		16.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+150	K 00+160			1.679		20.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+160	K 00+170			1.610		21.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+170	K 00+180			1.339		19.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+180	K 00+190			0.697		13.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+190	K 00+200			0.475		7.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+200	K 00+210			0.411		5.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+210	K 00+220			0.407		5.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+220	K 00+230			0.399		5.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+230	K 00+240			0.336		4.78	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+240	K 00+250			0.269		3.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+250	K 00+260			0.352		4.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+260	K 00+270			0.287		4.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
K 00+270	K 00+280			0.227		3.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Retorno 0+850 Sur	
						-			
K 00+000	K 00+010			0.748		9.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+010	K 00+020			0.807		10.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+020	K 00+030			0.661		9.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+030	K 00+040			0.551		7.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+040	K 00+050			0.467		6.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+050	K 00+060			0.351		5.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+060	K 00+070			0.268		4.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+070	K 00+080			0.110		2.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+080	K 00+090			0.072		1.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+090	K 00+100			0.064		0.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
K 00+100	K 00+110			0.081		0.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Norte acceso calle 8	
						-			
K 00+000	K 00+010			1.095		7.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+010	K 00+020			1.171		14.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+020	K 00+030			1.173		15.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+030	K 00+040			1.161		15.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
K 00+040	K 00+050					3.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Sello Obra Hidraulica 1 K0+600	
						-			
k00+000	k00+005			0.90		5.85	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía Glorieta calle 8 - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
k00+005	k00+010			0.90		5.85	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía Glorieta calle 8 - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
k00+010	k00+015			0.90		5.85	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía Glorieta calle 8 - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
k00+015	k00+020			0.34		4.04	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Construcción vía Glorieta calle 8 - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
						-			
K1+508	K1+508	E	8.00	3.00	0.78	18.72	10/01/2023	Construccion obra No. 10	
						-			
3+930	3+960		30.00	8.40	0.65	163.80	mar-22	Fallos entre el 15 al 22 de marzo 2022- Acta 10	
						-			
						728.08		Fallos Enero 2022	
						1,297.08		Obras Enero 2022	
						887.90		Fallos Febrero 2022	
						609.05		Obras Febrero 2022	
						646.87		Fallos Marzo 2022	
						413.86		Obras Marzo 2022	
						978.06		Obras Abril 2022	
K 03+310	K 03+330		20.00	8.00	1.04	166.40		Fallo Julio 2022	
K 00+400	K 00+410		10.00	5.00	0.52	26.00		Fallos septiembre 2022	
K 00+760	K 00+765		5.00	5.00	0.65	16.25	20/01/2023	Fallo Enero 2023	
K 00+260	K 00+300		40.00	10.00	0.91	364.00	9/09/2022	Fallos Septiembre Conectante sur ave colombiana	
K 00+310	K 00+320		10.00	8.00	0.78	62.40	13/09/2022	Fallos Septiembre Conectante sur ave colombiana	
K 01+130	K 01+145		15.00	10.00	1.04	156.00	8/11/2022	Fallos Noviembre Conectante sur ave colombiana	
K 01+490	K 01+510		20.00	6.00	0.20	23.40	25/11/2022	Fallos Noviembre Conectante sur ave colombiana	
K 01+490	K 01+510		20.00	6.00	0.78	93.60	25/11/2022	Fallos Noviembre Conectante sur ave colombiana	
						-			
K3+675	K3+675	E				21.05	21/05/2022	Construccion Obra no. 28 según cartera topografica	
K3+829	K3+829	E	6.000	10.500	1.300	81.90	3/05/2022	Construccion Obra No.29 (aleta)	
K4+75	K4+75	E	5.000	10.000	1.560	78.00	4/05/2022	Construccion Obra No.31 (aleta)	
K3+892	K3+892	E	5.200	10.900	1.560	88.42	3/05/2022	Construccion Obra No.30 (aleta)	
K1+069	K1+069	E	18.500	4.500	1.300	108.23	10/05/2022	Construccion Obra No.6	
K1+069	K1+069	E	4.700	11.000	1.300	67.21	10/05/2022	Construccion Obra No.6	
K1+120	K1+120	E	4.000	7.600	1.300	39.52	23/05/2022	Construccion Obra no. 7	
K1+120	K1+120	E	22.000	2.400	1.300	68.64	23/05/2022	Construccion Obra no. 7	
K4+354	K4+354	E	2.400	45.000	1.716	185.33	4/05/2022	Construccion Obra No.32	
K3+395	K3+395	E	25.000	2.800	1.690	118.30	6/05/2022	Construccion Obra No.24	
K3+568	K3+568	E	26.000	3.000	1.300	101.40	9/05/2022	Construccion Obra No.26	
K3+476	K3+476	E	24.000	2.400	1.300	74.88	11/05/2022	Construccion Obra No.25	
K5+894	K5+894	E	3.750	1.600	0.650	3.90	16/05/2022	Construccion Obra no. 45	
K5+96	K5+96	E			33.059	33.06	16/05/2022	Construccion Obra no. 37 según cartera topografica	
K5+218	K5+218	E	9.000	1.500	0.650	8.78	16/05/2022	Construccion Obra no. 39 (aletas)	
K4+951	K4+951	E			33.059	33.06	24/05/2022	Construccion Obra no. 36 según cartera topografica	
K0+127	K0+127	E	9.000	1.500	0.650	8.78	6/05/2022	Construccion Obra No.54 (Aletas)	
K5+637	K5+637	E	9.000	3.000	0.650	17.55	28/04/2022	Construccion Obra No. 43 Aleta	
K5+289	K5+289	E	2.000	1.600	0.650	2.08	24/05/2022	Construcción obra No. 40	
K5+289	K5+289	E	18.000	2.200	1.235	48.91	27/04/2022	Construccion obra No. 40 tramo 3	
K5+289	K5+289	E	9.000	3.000	1.560	42.12	28/04/2022	Construccion obra No. 40 Aleta	
K5+637	K5+637	E	2.500	1.500	1.040	3.90	29/04/2022	Construccion Obra No. 40 (caja encole retorno tramo 3)	
K5+289	K5+289	E	2.500	1.500	1.040	3.90	30/04/2022	Construccion Obra No. 40 (caja encole retorno tramo 3 k5+320)	
K0+956	K0+956	E	3.500	13.000	1.300	59.15	25/05/2022	Construccion Obra no. 4 (aletas).	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P		Material para pedraplén				M3	125,164.30	51.00	125,215.30
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m^2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K2+14	K2+14	E	7.000	3.500	1.170	28.67	17/05/2022	Construccion Obra no. 14 (cuerpo módulo 6 y7)	
K2+14	K2+14	E	10.000	4.950	1.170	57.92	17/05/2022	Construccion Obra no. 14 (cuerpo módulo 8 y 9 calzada existente)	
K2+14	K2+14	E	3.500	12.000	1.170	49.14	17/05/2022	Construccion Obra no. 14 (aletas-calzada existente)	
K2+14	K2+14	E	4.000	9.000	1.170	42.12	17/05/2022	Construccion Obra no. 14 (Aletas)	
K3+476	K3+476	E	3.000	10.500	1.040	32.76	17/05/2022	Construccion Obra no. 25 (Aletas)	
K6+123	K6+123	E	9.000	1.500	0.650	8.78	17/05/2022	Construccion Obra no. 47 (aletas)	
K6+17	K6+17	E	3.000	4.500	0.715	9.65	18/05/2022	Construccion Obra no. 46	
K5+96	K5+96	E	2.300	1.600	0.650	2.39	17/05/2022	Construccion Obra no. 37 (caja)	
K5+218	K5+218	E	1.600	2.500	0.650	2.60	19/05/2022	Construccion Obra no. 39 (caja)	
K4+951	K4+951	E	9.000	1.500	1.560	21.06	16/05/2022	Construccion Obra no. 36 (aletas)	
K4+951	K4+951	E	37.500	4.600	0.650	112.13		Construccion Obra no. 8	
K 00+857	K 00+857	E	24.00	1.50	0.78	28.08	15/03/2023	Construccion Obra No. 3 (complementaria Retorno norte norte)	
K5+577	K5+577	E	3.60	8.00	1.30	37.44	24/02/2022	constrruccion obra 41/ aletas	
K6+0	K6+7.5	E	7.50	4.20	0.13	4.10	7/09/2022	Construcción vía - Aleta obra 46 - sello	
K0+950	K0+953	E	3.00	21.00	0.78	49.14	23/11/2022	Construccion via - a obra 4	
K5+218	K5+218	E	9.00	1.50	0.65	8.78	13/12/2022	Construccion obra No. 39 (Enrrocado)	
K4+951	K4+951	E	9.00	1.50	0.65	8.78	28/11/2022	Construccion Obra no. 36	
K4+354	K4+354	E	9.00	1.50	0.65	8.78	17/01/2023	Construccion Obra No. 32 (Para ciclopeo)	
K4+475	K4+475	E	9.00	1.20	0.65	7.02	26/11/2022	Construccion Obra No. 32A	
K4+751	K4+751	E	23.00	10.50	0.65	156.98	25/04/2023	Cruce de cogua k 0+130 a k0+155	
K4+765	K4+765	E	12.50	1.50	0.65	12.19	24/04/2023	Construcción obra No. 35	
K0+857	K0+857	E	4.50	10.00	1.30	58.50	13/04/2023	Construccion Obra No. 3 (aletas)	
K0+240	K0+250	E	11.60	11.30	0.65	85.20	4/04/2023	Construcción via - desvio calle 8	
K0+240	K0+250	E	13.00	6.00	0.65	50.70	15/04/2023	Construccion isleta ave colombiana desvio calle 8 Traslado de redes	
K2+750	K2+750	E	6.00	3.00	1.95	35.10	17/04/2023	Construcción onra No. 19 (En zona de gaviones)	
K0+760	K0+760	E	19.00	1.20	0.91	20.75	3/04/2023	Construccion obra No. 2	
K0+760	K0+760	E	5.00	4.00	1.04	20.80	12/04/2023	Construcción obra No. 2 Aletas	
K0+760	K0+760	E	6.00	2.50	1.30	19.50	15/04/2023	Construcción obra No. 2 Atraque	
						-			
K4+750	K4+750	E	43.00	9.00	0.39	150.93	25/10/2022	.Cruce Cogua - Mantenimiento	
K4+750	K4+750	E	27.00	9.00	0.39	94.77	24/10/2022	Cruce Cogua - mantenimiento.	
K4+750	K4+750	E	22.00	9.00	0.39	77.22	22/10/2022	Cruce Cogua - arreglo pozo	
K2+750	K2+755.4	E	5.40	2.40	0.13	1.68	24/05/2023	Tapahuecos sobre calle 8	
K2+413	K2+413	E	3.50	9.00	1.04	32.76	8/05/2023	Construcción obra No. 16 (encole)	
K2+413	K2+413	E	0.80	6.30	0.52	2.62	19/05/2023	Construccion obra 16 (llenos cabezal)	
K0+600	K0+600	E	4.50	10.00	2.60	117.00	17/05/2023	Construccion Box Portachuelo (Cabezal)	
K2+612	K2+612	E	5.00	9.00	0.20	8.78	2/06/2023	Construcción obra No. 17 (cabezal-sello)	
K2+612	K2+612	E	5.00	9.00	1.95	87.75	2/06/2023	Construcción obra No. 17 (cabezal)	
K0+760	K0+760	E	4.25	2.50	1.30	13.81	18/04/2023	Construcción obra No. 2 (atraque)	
						-			
K4+564	K4+564	E	5.50	3.10	1.30	22.17	17/02/2022	construccion obra No.33	
K4+349	K4+349	E	9.00	2.40	1.04	22.46	24/03/2022	construccion obra No.32	
K4+354	K4+354	E	35.00	2.40	0.20	16.38	25/03/2022	Construcción Obra No. 32	
K1+658	K1+658	E	4.80	6.70	0.39	12.54	6/04/2022	construccion obra No. 11 *encole*	
K1+658	K1+658	E	1.60	2.80	1.04	4.66	6/04/2022	construccion obra No. 11 descole	
K5+289	K5+289	E	13.40	2.40	0.65	20.90	23/04/2022	Construccion obra 40	
K2+14	K2+14	E	34.00	3.50	1.37	162.44	25/04/2022	Construccion obra No.14	
K2+14	K2+14	E	24.00	3.50	0.16	13.10	26/04/2022	Construccion obra 14-sello	
K2+14	K2+14	E	4.00	3.50	0.16	2.18	28/04/2022	Construccion obra 14	
K2+138	K2+138	E	15.00	3.70	0.16	8.66	18/05/2022	Construccion Obra no. 15-sello (Aletas)	
K2+14	K2+14	E	6.30	3.50	0.16	3.44	18/05/2022	Construccion Obra no. 14-sello (módulo 8 y 9)	
K1+28	K1+28	E	20.00	2.00	1.17	46.80	23/05/2022	Construccion Obra no. 5	
K1+299	K1+299	E	23.00	4.60	0.13	13.75	24/05/2022	Construccion obra No. 8-sello	
K5+289	K5+289	E	2.00	1.60	0.65	2.08	24/05/2022	Construcción obra No. 40	
K1+28	K1+28	E	3.90	10.50	0.13	5.32	1/06/2022	Construccion Obra No. 5 (Aletas)-sello	
K1+28	K1+28	E	3.90	10.50	1.17	47.91	1/06/2022	Construccion Obra No. 5 (Aletas)	
K3+282	K3+282	E	28.00	3.00	1.82	152.88	14/06/2022	Construccion obra No. 23	
K1+299	K1+299	E	25.00	2.00	0.13	6.50	2/07/2022	Construccion obra 18-sello	
K2+612	K2+612	E	30.00	2.40	1.37	98.28	11/07/2022	Construccion obra No. 17	
K2+612	K2+612	E	3.60	10.00	0.16	5.62	15/07/2022	Construccion obra No. 17	
K2+694	K2+694	E	3.90	9.90	0.16	6.02	15/07/2022	Construccion obra No. 18	
K2+694	K2+694	E	3.90	9.90	1.37	52.70	15/07/2022	Construccion obra No. 18	
K3+136	K3+136	E	30.00	1.80	0.13	7.02	18/07/2022	Construccion obra No. 21-SELLO	
K3+136	K3+136	E	30.00	1.80	1.30	70.20	18/07/2022	Construccion obra No. 21	
K2+977	K2+977	E	30.00	1.80	1.04	56.16	19/07/2022	Construcción obra 20	
K2+977	K2+977	E	30.00	1.80	0.13	7.02	19/07/2022	Construcción obra 20	
K4+686	K4+686	E	3.50	10.00	0.13	4.55	21/07/2022	Construcción obra 34-sello (Cabezal)	
K4+686	K4+686	E	3.50	10.00	0.65	22.75	21/07/2022	Construcción obra 34 (Cabezal)	
K0+956	K0+956	E	10.00	3.60	0.16	5.62	5/08/2022	Construcción obra No. 4-sello	
K1+69	K1+69	E	24.00	4.00	0.20	18.72	18/08/2022	Construcción obra No. 6 - sello	
K1+28	K1+28	E	25.50	2.50	0.13	8.29	23/08/2022	Construcción obra No. 5 - sello	
K4+354	K4+354	I	2.00	1.60	0.65	2.08	26/09/2022	Construccion obra 32 (caja)	
K2+413	K2+413	E	35.00	4.60	1.30	209.30	29/09/2022	Construccion obra No. 16	
K3+220	K3+220	E	25.00	2.40	1.04	62.40	4/10/2022	Construccion Obra No. 22	
K2+413	K2+413	E	13.00	4.00	0.20	10.14	3/11/2022	Construcción obra No. 16 - sello	
K2+413	K2+413	E	6.00	4.00	2.08	49.92	3/11/2022	Construcción obra No. 16	
K3+220	K3+220	E	2.00	1.50	0.65	1.95	24/11/2022	Construccion obra No. 22 - cuerpo box	
K3+220	K3+220	E	2.50	1.50	0.65	2.44	24/11/2022	Construccion obra No. 22 - caja Occidental	
K3+136	K3+136	I	2.10	1.50	0.65	2.05	9/12/2022	Construccion obra No. 21 (Caja occidental)	
K2+977	K2+977	I	2.50	1.50	0.65	2.44	9/12/2022	Construccion obra No. 20 (Caja occidental) - cantera La Resaca	
K3+220	K3+220	I	1.80	1.50	0.65	1.76	9/12/2022	Construccion obra No. 22 (Caja central)	
K5+218	K5+218	E	9.00	1.50	0.65	8.78	13/12/2022	Construccion obra No. 39 (Piedra pegada)	
K3+282	K3+282	E	2.35	1.60	0.65	2.44	13/12/2022	Construccion obra No. 23 (Caja occidental)	
K3+220	K3+220	E	1.80	1.50	0.65	1.76	13/12/2022	Construccion obra No. 22 (Caja Oriental)	
K1+508	K1+508	E	16.00	3.00	1.04	49.92	4/01/2023	Construccion obra No. 10	
K1+508	K1+508	E	16.00	3.00	0.20	9.36	5/01/2023	Construccion obra No. 10	
K1+508	K1+508	E	8.00	3.00	0.78	18.72	10/01/2023	Construccion obra No. 10	
K1+508	K1+508	E	7.00	3.00	0.13	2.73	10/01/2023	Construccion obra No. 10 -sello	
K3+395	K3+395	E	9.00	1.50	0.65	8.78	16/01/2023	Construccion obra No. 32A Descole	
K3+568	K3+568	E	9.00	1.50	0.65	8.78	18/01/2023	Construccion Obra No. 26 (Para cabezal)	
					0.00	-			
K5+577	K5+577	E	22.40	6.60	0.13	19.22	13/12/2021	construccion obra No.41 Sello Cuerpo	
K4+475	K4+475	E	21.00	2.80	0.91	53.51	18/02/2022	construccion obrar 32A	
K5+577	K5+577	E	7.00	5.00	0.65	22.75	8/04/2022	construcción obra No.41 Aleta 2	
K3+395	K3+395	E	3.50	4.75	0.13	2.16	27/05/2022	Construccion obra No. 24 (aletas)-sello	
K3+395	K3+395	E	3.50	4.75	1.04	17.29	27/05/2022	Construccion obra No. 24 (aletas)	
k06+125	k06+125	E	13.20	1.80	1.43	33.98	21/07/2022	Construcción obra 52 (Cabezal)	
K5+894	K5+894	I	7.00	1.50	0.65	6.83	6/12/2022	Construcción Obra No. 45 (Tubería para acceso)	
K3+220	K3+220	E	75.00	2.80	1.30	273.00	3/10/2022	Construccion tramo longitudinal entre O22 y O23	
					0.00	-			
K4+765	K4+765	E	1.80	1.60	1.56	4.49	14/09/2023	Construcción obra No. 35	
					0.00	-			
K0+0	K0+30	E	30.00	8.00	0.39	93.60	17/08/2023	Construcción Desvio centro en glorieta	
K0+50	K0+70	E	70.00	6.00	0.39	163.80	14/08/2023	Construcción Desvio oriental (Barandillas - Ubaté) - k00+000- k00+070	
					0.00	-			
K2+750	K2+750	E	5.90	2.20	1.04	13.50	13/10/2023	Dado F Rampa 1	
K2+750	K2+750	E	6.00	2.20	0.39	5.15	25/10/2023	Construcción Puente peatonal Dado H Rampa 1	
K2+750	K2+750	E	2.00	2.00	0.39	1.56	25/10/2023	Construcción Puente peatonal Dado I Pila 1	
						-			
K2+0	K2+0	E	16.50	3.20	0.33	17.16	21/02/2024	Construccion cruce San Gabriel (gaviones)	
K0+40	K0+55	E	15.00	4.00	0.65	39.00	28/02/2024	Construccion conectante nor-oriental glorieta Ave Colombiana fallo	
K2+750	K2+750	E	2.50	2.50	1.30	8.13	17/07/2024	Construccion puente peatonal - pila 2 -APP-29640	
k02+750	k02+750	E	-10.00	3.10	0.40	- 12.40	Julio 2024.	Material proveniente de la demolicion puente barandillas ave colombiana entre pilotes 2 al 6	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P	Material para pedraplén	M3	125,164.30	51.00	125,215.30

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m²)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+000	k02+000	D	4.30	1.50	0.65	4.19	4/10/2024	Construccion via - para gaviones San Gabriel calzada existente (04oct) -APP-41361
k02+750	k02+750	E	2.50	2.50	0.65	4.06	30/10/2024	Cosntruccion caja 8 -APP-43873
k02+750	k02+750	E	10.20	3.50	1.95	69.62	14/02/2025	Construcción obra No. 19 - muro salida arco metálico 7/feb -APP-55946
k02+750	k02+750	E	7.00	5.00	1.30	45.50	31/01/2025	Construcción obra No. 19 - para muro de contención 31/enero -APP-55141
k02+750	k02+750	E	7.85	3.10	0.11	2.68	19/03/2025	Urbanismo ramapa 1 - piedra pegada bajo puente -APP-60685
k02+750	k02+750	E	5.58	3.10	0.11	1.90	19/03/2025	Urbanismo rampa 1 - piedra pegada bajo puente -APP-60689
k02+750	k02+750	I	6.30	3.10	0.21	4.10	18/03/2025	Piedra pegada bajo el puente-Rampa 1 (Ejecutado el 17 de marzo 2025) -APP-60526
k02+750	k02+750	E	7.10	3.10	0.11	2.42	18/03/2025	Urbanismo Rampa 1 - Bajo puente piedra pegada -APP-60669
k02+750	k02+750	E	60.80	0.50	1.30	39.52	10/03/2025	Construccion obra No. 19 - aletas Susagua 10/marzo -APP-59457
k02+750	k02+750	E	5.50	4.10	0.65	14.66	5/03/2025	Construccion urbanismo - costado norte rampa 1 Paño 8F -APP-58524
k02+750	k02+750	E	13.00	2.15	2.60	72.67	4/03/2025	Construccion obra No. 19 - relleno muro de contención entre portico 2 y descole acceso mantenimiento (empalme
k02+750	k02+750	E	3.00	3.00	0.11	0.95	23/04/2025	Urbanismo rampa 1 - piedra pegada bajo puente -APP-64755
k00+100	k00+130	D	21.00	2.00	0.65	27.30	24/04/2025	Rajón Paradero conectante occidental. -APP-64829
k02+750	k02+750	E	7.80	3.00	0.08	1.87	30/04/2025	Construcción urbanismo - piedra pegada bajo puente rampa 1 Paño 930/abril -APP-66449
k02+750	k02+750	D	2.50	2.50	0.65	4.06	5/05/2025	Pedraplén para gaviones salida arco metálico cosrtado oriental -APP-66126
k02+750	k02+750	E	28.00	3.07	0.12	10.06	23/07/2025	Urbanismo rampa 2 - piedra pegada -APP-77730
k02+750	k02+750	E	15.00	3.07	0.12	5.39	24/07/2025	Urbanismo rampa 2 - piedra pegada -APP-77734
k02+750	k02+750	E	2.00	1.00	1.30	2.60	16/09/2025	Construcción obra No. 19 - para gaviones portico 2 -APP-86457
K6+630	K6+630	E	15.00	5.00	0.65	48.75	4/12/2021	construccion obra #50
						-		
45A05						59.80	Agosto 2023.	Bacheo - conformación de fresado Agosto 2023 - Acta No 27
45A05						193.70	Septiembre 2023.	Bacheo Mejoramiento - Septiembre 2023 - Acta No 28
45A05						41.60	Octubre 2023.	Bacheo Mejoramiento - Octubre 2023 - Acta No 29
45ACND						61.10	Marzo 2024.	Bacheo Mejoramiento - Marzo 2024 - Acta No 34
45A04						117.00	Abril 2024.	Bacheo Mejoramiento - Abril 2024 - Acta No 35
45A05						40.30	Abril 2024.	Bacheo Mejoramiento - Abril 2024 - Acta No 35
45A05						19.00	Octubre 2024.	Bacheo Mejoramiento - Octubre 2024 - Acta No 41
						- 123,418.26	Agosto 2025 a origen	Acumulado acta 51 Agosto2025- Ruta 45ACND
					SUBTOTAL	51.38		

VOLUMEN PARA PAGO	51.38	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	-0.38	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	51.00	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
661.1P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ML		13.70	27.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	6.65			6.65	Agosto 2025.	Variante Zipa glorieta Costado Nemocon
k02+750	k02+750	E	7.05			7.05	Agosto 2025.	Variante Zipa glorieta Costado Zipaquira
					SUBTOTAL	13.70		
					LONGITUD PARA PAGO			13.70
					APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN			0.00
					LONGITUD TOTAL PARA PAGO :			13.70 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P	Material para pedraplén	M3	125,164.30	384.00	125,548.30

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 44+160	K 44+165			5.374		34.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+165	K 44+170			6.354		38.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+170	K 44+175			5.761		39.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+175	K 44+180			4.998		34.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+180	K 44+185			5.554		34.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+185	K 44+190			5.003		34.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+190	K 44+200			4.898		64.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+200	K 44+205			5.096		32.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
						-		
K 44+330	K 44+340			0.500		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+340	K 44+350			0.500		6.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+350	K 44+360			0.500		6.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+360	K 44+365			11.258		38.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+365	K 44+370			12.260		76.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+370	K 44+375			15.974		91.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+375	K 44+380			18.704		112.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+380	K 44+385			18.946		122.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+385	K 44+390			17.057		117.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+390	K 44+394			8.920		67.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+394	K 44+396			9.010		23.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+396	K 44+398			9.097		23.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+398	K 44+400			16.080		32.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+400	K 44+402			8.298		31.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+402	K 44+404			9.883		23.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+404	K 44+406			10.372		26.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+406	K 44+408			10.047		26.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+408	K 44+410			9.800		25.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+410	K 44+412			12.721		29.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+412	K 44+414			3.830		21.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+414	K 44+416			3.830		9.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+416	K 44+418			3.830		9.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+418	K 44+420			3.830		9.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+420	K 44+422			3.830		9.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+422	K 44+424			3.830		9.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+424	K 44+426			3.157		9.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+426	K 44+428			3.157		8.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+428	K 44+430			3.157		8.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+430	K 44+432			3.157		8.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+432	K 44+434			3.157		8.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+434	K 44+436			3.157		8.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+436	K 44+438			2.658		7.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+438	K 44+440			2.659		6.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+440	K 44+442			2.654		6.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
						-		
K 00+006	K 00+008			17.579		29.28	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+008	K 00+010			17.270		45.30	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+010	K 00+012			16.799		44.29	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+012	K 00+014			3.015		25.76	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+014	K 00+016			2.862		7.64	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			2.711		7.24	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			2.576		6.87	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			2.457		6.54	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			2.313		6.20	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			2.202		5.87	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			2.070		5.55	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
						-		
K 44+390	K 44+394			4.600		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+394	K 44+396			4.600		11.96	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+396	K 44+398			4.600		11.96	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+398	K 44+400			6.100		13.91	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
K 44+400	K 44+402			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
K 44+402	K 44+404			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
K 44+404	K 44+406			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
K 44+406	K 44+408			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
K 44+408	K 44+410			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
K 44+410	K 44+412			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
K 44+412	K 44+414			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
K 44+414	K 44+416			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
K 44+416	K 44+418			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
K 44+418	K 44+420			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 44+420	K 44+422			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 44+422	K 44+424			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
K 44+424	K 44+426			0.245		-	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
K 44+426	K 44+428			0.245		0.64	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
K 44+428	K 44+430			0.245		0.64	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
K 44+430	K 44+432			0.245		0.64	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
K 44+432	K 44+434			0.245		0.64	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
K 44+434	K 44+436			0.245		0.64	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
K 44+436	K 44+438			0.200		0.58	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
K 44+438	K 44+440			0.200		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
K 44+440	K 44+442			0.200		0.52	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
						-		
k44+466	k44+468			4.00		10.40	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+468	k44+470			4.00		10.40	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+470	k44+472			4.00		10.40	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+472	k44+474			4.00		10.40	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+474	k44+476			4.00		10.40	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+476	k44+478			4.00		10.40	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+478	k44+480			4.00		10.40	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+480	k44+482			4.90		11.57	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+482	k44+484			4.90		12.74	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+484	k44+486			4.90		12.74	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+486	k44+488			4.90		12.74	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+488	k44+490			4.90		12.74	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+490	k44+492			4.90		12.74	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+492	k44+494			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+494	k44+496			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+496	k44+498			0.00		-	Septiembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
						-		
						-		
K 00+010	K 00+012			10.195		23.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+012	K 00+014			11.039		27.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P	Material para pedraplén	M3	125,164.30	384.00	125,548.30

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 00+014	K 00+016			10.910		28.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			10.483		27.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			10.597		27.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			14.937		33.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			19.826		45.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			23.208		55.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			25.896		63.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+028	K 00+030			11.770		48.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+030	K 00+032			2.255		18.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+032	K 00+034			2.208		5.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+034	K 00+036			2.329		5.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
						- 1,746.04	Agosto 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45A04 Carteras
					SUBTOTAL	384.50		
						VOLUMEN PARA PAGO		384.50
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0.50
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		384.00 m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	un	389.00	7.00	396.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (u)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k04+780	k04+780	E	7.00			7.00	11/09/2024	Cruce de Cogua
					SUBTOTAL	7.00		

LONGITUD PARA PAGO	7.00	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0.00	
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	7.00	ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2	276,835.00	0.00	276,835.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k00+480	k00+490			13.760		68.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+490	k00+500			13.690		137.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+500	k00+510			8.880		112.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+510	k00+520			17.390		131.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+520	k00+530			17.130		172.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+530	k00+540			17.130		171.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+540	k00+550			17.090		171.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+550	k00+560			17.050		170.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+560	k00+570			16.630		168.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+570	k00+580			10.880		137.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+580	k00+590			11.130		110.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+590	k00+600			10.100		106.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+600	k00+610			8.860		94.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+610	k00+620			15.410		121.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+620	k00+630			17.797		166.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+630	k00+640			18.356		180.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+640	k00+650			18.194		182.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+650	k00+660			16.777		174.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+660	k00+670			16.923		168.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+670	k00+680			17.517		172.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+680	k00+690			18.407		179.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+690	k00+700			19.710		190.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+700	k00+710			14.880		172.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+710	k00+720			15.010		149.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+720	k00+730			14.930		149.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+730	k00+740			14.640		147.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+740	k00+750			13.930		142.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+750	k00+760			13.790		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+760	k00+770			13.950		138.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+770	k00+780			14.100		140.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+780	k00+790			14.200		141.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+790	k00+800			14.020		141.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+800	k00+810			13.110		135.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+810	k00+820			14.230		136.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+820	k00+830			14.440		143.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+830	k00+840			14.570		145.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+840	k00+850			19.820		171.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+850	k00+860			20.760		202.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+860	k00+870			21.240		210.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+870	k00+880			20.180		207.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+880	k00+890			19.960		200.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+890	k00+900			20.100		200.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+900	k00+910			20.300		202.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+910	k00+920			20.600		204.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+920	k00+930			24.960		228.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+930	k00+940			24.110		247.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+940	k00+950			23.970		242.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+950	k00+960			23.910		241.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+960	k00+970			22.210		232.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+970	k00+980			21.920		222.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+980	k00+990			21.590		219.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k00+990	k01+000			21.140		215.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+000	k01+010			20.830		211.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+010	k01+020			20.300		207.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+020	k01+030			21.080		208.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+030	k01+040			20.190		207.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+040	k01+050			19.490		199.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+050	k01+060			20.940		203.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+060	k01+070			22.860		220.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+070	k01+080			20.290		217.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+080	k01+090			19.630		201.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+090	k01+100			20.070		200.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+100	k01+110			19.720		200.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+110	k01+120			20.000		200.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+120	k01+130			20.160		201.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+130	k01+140			19.770		200.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+140	k01+150			19.510		198.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+150	k01+160			19.230		195.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+160	k01+170			19.150		192.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+170	k01+180			19.460		193.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+180	k01+190			19.490		196.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+190	k01+200			19.350		195.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+200	k01+210			19.440		195.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+210	k01+220			19.800		197.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+220	k01+230			19.880		200.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+230	k01+240			19.810		200.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+240	k01+250			20.070		201.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+250	k01+260			20.620		203.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+260	k01+270			18.630		202.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon
k01+270	k01+280			17.600		195.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k01+280	k01+290			16.630		188.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+290	k01+300			19.170		197.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+300	k01+310			16.280		192.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+310	k01+320			17.310		182.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+320	k01+330			18.240		192.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+330	k01+340			14.400		198.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+340	k01+350			19.160		195.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+350	k01+360			18.960		192.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+360	k01+370			20.150		197.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+370	k01+380			19.130		198.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+380	k01+390			18.440		189.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+390	k01+400			18.170		185.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+400	k01+410			17.860		182.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+410	k01+420			18.270		182.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+420	k01+430			17.600		181.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+430	k01+440			17.570		177.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+440	k01+450			17.280		178.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+450	k01+460			0.000		89.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+460	k01+470			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+470	k01+480			20.140		101.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+480	k01+490			17.660		191.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+490	k01+500			17.850		179.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+500	k01+510			17.580		179.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+510	k01+520			17.190		175.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+520	k01+530			17.060		173.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+530	k01+540			16.760		171.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+540	k01+550			18.610		178.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+550	k01+560			18.700		188.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+560	k01+570			19.960		194.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+570	k01+580			20.070		201.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+580	k01+590			20.330		202.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+590	k01+600			20.520		204.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+600	k01+610			20.970		207.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+610	k01+620			21.160		210.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+620	k01+630			21.100		211.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+630	k01+640			21.360		212.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+640	k01+650			20.680		210.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+650	k01+660			19.760		202.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+660	k01+670			19.480		196.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+670	k01+680			18.980		192.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+680	k01+690			19.310		191.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+690	k01+700			19.100		192.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+700	k01+710			19.110		191.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+710	k01+720			19.750		194.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+720	k01+730			19.820		197.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+730	k01+740			20.120		199.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+740	k01+750			20.630		203.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+750	k01+760			21.610		211.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+760	k01+770			22.260		219.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+770	k01+780			22.730		224.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+780	k01+790			23.040		228.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+790	k01+800			23.147		230.94	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+800	k01+810			23.300		232.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+810	k01+820			22.890		230.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+820	k01+830			22.760		228.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+830	k01+840			23.220		229.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+840	k01+850			22.430		228.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+850	k01+860			22.790		226.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+860	k01+870			22.310		225.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+870	k01+880			22.630		224.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+880	k01+890			22.070		223.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+890	k01+900			21.710		218.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+900	k01+910			21.140		214.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+910	k01+920			21.270		212.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+920	k01+930			20.580		209.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+930	k01+940			19.670		201.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+940	k01+950			19.430		195.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+950	k01+960			21.140		202.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+960	k01+970			22.030		215.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+970	k01+980			22.700		223.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+980	k01+990			24.810		237.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k01+990	k02+000			0.000		124.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+000	k02+010			18.700		93.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+010	k02+020			19.990		193.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+020	k02+030			25.000		224.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+030	k02+040			24.810		249.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+040	k02+050			23.610		242.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+050	k02+060			23.570		235.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+060	k02+070			23.280		234.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+070	k02+080			23.070		231.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+080	k02+090			22.490		227.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+090	k02+100			22.770		226.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+100	k02+110			22.970		228.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+110	k02+120			23.660		233.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+120	k02+130			22.980		233.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+130	k02+140			24.230		236.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+140	k02+150			25.250		247.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+150	k02+160			24.600		249.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+160	k02+170			24.450		245.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k02+170	k02+180			22.800		236.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+180	k02+190			21.610		222.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+190	k02+200			20.500		210.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+200	k02+210			19.570		200.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+210	k02+220			18.640		191.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+220	k02+230			18.140		183.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+230	k02+240			17.750		179.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+240	k02+250			19.210		184.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k02+250	k02+260			12.570		158.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+290	k03+300			20.660		103.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+300	k03+310			19.980		203.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+310	k03+320			21.190		205.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+320	k03+330			21.210		212.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+330	k03+340			22.100		216.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+340	k03+350			21.500		218.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+350	k03+360			20.790		211.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+360	k03+370			20.610		207.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+370	k03+380			20.610		206.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+380	k03+390			19.960		202.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+390	k03+400			20.450		202.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+400	k03+410			20.410		204.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+410	k03+420			20.860		206.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+420	k03+430			21.190		210.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+430	k03+440			20.650		209.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+440	k03+450			21.540		210.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+450	k03+460			21.840		216.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+460	k03+470			22.220		220.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+470	k03+480			22.390		223.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+480	k03+490			22.280		223.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+490	k03+500			19.680		209.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+500	k03+510			22.460		210.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+510	k03+520			22.480		224.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+520	k03+530			22.710		225.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+530	k03+540			22.790		227.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+540	k03+550			22.780		227.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+550	k03+560			23.650		232.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+560	k03+570			24.210		239.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+570	k03+580			25.140		246.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+580	k03+590			25.060		251.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+590	k03+600			24.380		247.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+600	k03+610			25.430		249.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+610	k03+620			25.210		253.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+620	k03+630			24.520		248.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+630	k03+640			28.770		266.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+640	k03+650			25.450		271.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+650	k03+660			24.560		250.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+660	k03+670			24.240		244.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+670	k03+680			25.750		249.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+680	k03+690			25.400		255.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+690	k03+700			25.430		254.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+700	k03+710			25.180		253.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+710	k03+720			24.790		249.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+720	k03+730			24.940		248.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+730	k03+740			24.670		248.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+740	k03+750			24.640		246.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+750	k03+760			27.670		261.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+760	k03+770			24.600		261.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+770	k03+780			24.600		246.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+780	k03+790			24.160		243.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+790	k03+800			23.980		240.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+800	k03+810			23.520		237.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+810	k03+820			23.840		236.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+820	k03+830			23.800		238.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+830	k03+840			23.590		236.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+840	k03+850			23.380		234.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+850	k03+860			23.210		232.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+860	k03+870			23.110		231.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+870	k03+880			22.770		229.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+880	k03+890			22.370		225.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+890	k03+900			22.250		223.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+900	k03+910			22.470		223.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+910	k03+920			22.100		222.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+920	k03+930			21.660		218.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+930	k03+940			21.660		216.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+940	k03+950			20.920		212.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+950	k03+960			20.920		209.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+960	k03+970			20.440		206.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+970	k03+980			19.910		201.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+980	k03+990			19.580		197.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k03+990	k04+000			19.890		197.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+000	k04+010			19.060		194.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+010	k04+020			18.990		190.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+020	k04+030			18.590		187.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+030	k04+040			18.680		186.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+040	k04+050			17.630		181.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+050	k04+060			15.860		167.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+060	k04+070			15.860		158.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+070	k04+080			15.280		155.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k04+080	k04+090			16.050		156.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+090	k04+100			15.450		157.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+100	k04+110			15.450		154.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+110	k04+120			14.850		151.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+120	k04+130			13.990		144.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+130	k04+140			13.900		139.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+140	k04+150			13.910		139.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+150	k04+160			13.910		139.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+160	k04+170			17.630		157.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+170	k04+180			12.900		152.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+180	k04+190			12.900		129.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+190	k04+200			12.910		129.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+200	k04+210			12.910		129.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+210	k04+220			12.910		129.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+220	k04+230			12.930		129.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+230	k04+240			17.350		151.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+240	k04+250			17.050		172.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+250	k04+260			16.660		168.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+260	k04+270			16.190		164.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+270	k04+280			15.660		159.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+280	k04+290			15.660		156.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+290	k04+300			17.900		167.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+300	k04+310			16.080		169.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+310	k04+320			16.720		164.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+320	k04+330			17.440		170.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+330	k04+340			18.110		177.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+340	k04+350			19.050		185.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+350	k04+360			19.260		191.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+360	k04+370			18.860		190.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+370	k04+380			19.190		190.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+380	k04+390			19.180		191.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+390	k04+400			18.930		190.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+400	k04+410			18.800		188.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+410	k04+420			18.700		187.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+420	k04+430			18.450		185.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+430	k04+440			19.000		187.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+440	k04+450			19.870		194.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+450	k04+460			20.310		200.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+460	k04+470			20.730		205.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+470	k04+480			22.200		214.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+480	k04+490			22.830		225.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+490	k04+500			22.790		228.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+500	k04+510			24.510		236.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+510	k04+520			24.770		246.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+520	k04+530			24.660		247.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+530	k04+540			24.510		245.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+540	k04+550			24.180		243.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+550	k04+560			23.930		240.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+560	k04+570			24.010		239.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+570	k04+580			24.050		240.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+580	k04+590			24.080		240.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+590	k04+600			24.220		241.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+600	k04+610			23.220		237.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+610	k04+620			22.300		227.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+620	k04+630			22.530		224.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+630	k04+640			22.310		224.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+640	k04+650			22.150		222.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+650	k04+660			22.150		221.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+660	k04+670			21.980		220.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+670	k04+680			22.890		224.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+680	k04+690			21.860		223.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+690	k04+700			21.700		217.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+700	k04+710			22.250		219.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+710	k04+720			22.220		222.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+720	k04+730			23.250		227.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+730	k04+740			26.190		247.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+740	k04+750			17.300		217.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+750	k04+760			18.730		180.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+760	k04+770			18.730		187.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+770	k04+780			25.480		221.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+780	k04+790			23.610		245.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+790	k04+800			23.580		235.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+800	k04+810			23.610		235.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+810	k04+820			23.640		236.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+820	k04+830			23.360		235.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+830	k04+840			22.950		231.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+840	k04+850			22.450		227.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+850	k04+860			21.710		220.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+860	k04+870			21.310		215.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+870	k04+880			20.950		211.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+880	k04+890			20.090		205.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+890	k04+900			20.960		205.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+900	k04+910			21.210		210.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+910	k04+920			20.920		210.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+920	k04+930			21.050		209.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+930	k04+940			21.090		210.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+940	k04+950			21.180		211.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+950	k04+960			21.180		211.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+960	k04+970			19.680		204.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k04+970	k04+980			19.680		196.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+980	k04+990			20.250		199.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k04+990	k05+000			20.350		203.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+000	k05+010			20.880		206.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+010	k05+020			21.400		211.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+020	k05+030			21.270		213.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+030	k05+040			23.410		223.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+040	k05+050			23.590		235.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+050	k05+060			24.140		238.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+060	k05+070			24.670		244.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+070	k05+080			25.360		250.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+080	k05+090			25.310		253.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+090	k05+100			25.540		254.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+100	k05+110			25.430		254.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+110	k05+120			25.700		255.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+120	k05+130			25.430		255.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+130	k05+140			25.920		256.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+140	k05+150			27.270		265.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+150	k05+160			24.990		261.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+160	k05+170			21.540		232.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+170	k05+180			21.540		215.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+180	k05+190			25.890		237.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+190	k05+200			26.940		264.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+200	k05+210			25.830		263.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+210	k05+220			25.650		257.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+220	k05+230			25.110		253.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+230	k05+240			26.030		255.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+240	k05+250			26.400		262.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+250	k05+260			26.710		265.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+260	k05+270			22.000		243.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+270	k05+280			20.700		213.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+280	k05+290			20.740		207.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+290	k05+300			20.780		207.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+300	k05+310			20.440		206.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+310	k05+320			20.280		203.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+320	k05+330			20.720		205.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+330	k05+340			20.600		206.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+340	k05+350			20.360		204.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+350	k05+360			19.560		199.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+360	k05+370			19.610		195.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+370	k05+380			18.960		192.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+380	k05+390			19.090		190.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+390	k05+400			19.340		192.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+400	k05+410			19.380		193.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+410	k05+420			18.810		190.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+420	k05+430			18.640		187.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+430	k05+440			18.700		186.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+440	k05+450			18.720		187.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+450	k05+460			18.780		187.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+460	k05+470			18.270		185.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+470	k05+480			18.140		182.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+480	k05+490			19.060		186.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+490	k05+500			18.860		189.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+500	k05+510			18.280		185.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+510	k05+520			19.400		188.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+520	k05+530			21.660		205.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+530	k05+540			23.930		227.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+540	k05+550			29.330		266.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+550	k05+560			21.430		253.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+560	k05+570			23.280		223.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+570	k05+580			21.500		223.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+580	k05+590			24.520		230.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+590	k05+600			23.310		239.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+600	k05+610			23.310		233.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+610	k05+620			21.790		225.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+620	k05+630			21.050		214.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+630	k05+640			21.330		211.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+640	k05+650			20.830		210.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+650	k05+660			21.030		209.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+660	k05+670			21.380		212.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+670	k05+680			21.130		212.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+680	k05+690			21.270		212.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+690	k05+700			20.980		211.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+700	k05+710			20.520		207.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+710	k05+720			20.590		205.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+720	k05+730			20.340		204.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+730	k05+740			20.240		202.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+740	k05+750			19.870		200.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+750	k05+760			19.580		197.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+760	k05+770			19.750		196.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+770	k05+780			19.790		197.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+780	k05+790			19.790		197.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+790	k05+800			19.950		198.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+800	k05+810			20.310		201.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+810	k05+820			20.580		204.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+820	k05+830			20.510		205.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+830	k05+840			20.960		207.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+840	k05+850			21.310		211.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+850	k05+860			21.650		214.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k05+860	k05+870			21.540		215.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+870	k05+880			21.180		213.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+880	k05+890			21.120		211.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+890	k05+900			21.050		210.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+900	k05+910			21.410		212.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+910	k05+920			21.530		214.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+920	k05+930			21.530		215.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+930	k05+940			21.440		214.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+940	k05+950			21.100		212.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+950	k05+960			20.840		209.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+960	k05+970			20.510		206.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+970	k05+980			20.270		203.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+980	k05+990			19.930		201.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k05+990	k06+000			19.550		197.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+000	k06+010			19.110		193.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+010	k06+020			19.330		192.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+020	k06+030			19.650		194.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+030	k06+040			19.890		197.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+040	k06+050			20.070		199.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+050	k06+060			19.330		197.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+060	k06+070			19.330		193.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+070	k06+080			20.590		199.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+080	k06+090			20.590		205.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+090	k06+100			20.110		203.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+100	k06+110			22.130		211.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+110	k06+120			19.180		206.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+120	k06+130			19.690		194.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+130	k06+140			20.110		199.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+140	k06+150			20.320		202.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+150	k06+160			20.320		203.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+160	k06+170			20.030		201.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+170	k06+180			19.480		197.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+180	k06+190			19.790		196.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+190	k06+200			22.130		209.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+200	k06+210			20.190		211.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+210	k06+220			19.860		200.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+220	k06+230			19.890		198.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+230	k06+240			19.190		195.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+240	k06+250			19.590		193.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+250	k06+260			19.960		197.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+260	k06+270			20.460		202.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+270	k06+280			20.390		204.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+280	k06+290			20.000		201.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+290	k06+300			19.610		198.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+300	k06+310			20.650		201.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+310	k06+320			20.630		206.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+320	k06+330			24.600		226.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+330	k06+340			21.050		228.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+340	k06+350			21.050		210.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+350	k06+360			22.200		216.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+360	k06+370			22.250		222.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+370	k06+380			29.400		258.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+380	k06+390			23.420		264.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+390	k06+400			24.050		237.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+400	k06+410			24.050		240.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+410	k06+420			24.550		243.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+420	k06+430			24.860		247.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+430	k06+440			24.780		248.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+440	k06+450			24.950		248.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+450	k06+460			24.720		248.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+460	k06+470			25.790		252.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+470	k06+480			26.200		259.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+480	k06+490			26.060		261.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+490	k06+500			26.360		262.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+500	k06+510			26.580		264.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+510	k06+520			26.770		266.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+520	k06+530			26.790		267.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+530	k06+540			26.920		268.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+540	k06+550			26.900		269.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+550	k06+560			27.000		269.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+560	k06+570			25.780		263.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+570	k06+580			25.780		257.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+580	k06+590			24.760		252.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+590	k06+600			23.760		242.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+600	k06+610			22.760		232.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon	
k06+610	k06+620			9.850		152.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Aguja	
k06+620	k06+630			10.900		103.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Aguja	
k06+630	k06+640			11.840		113.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Aguja	
k06+640	k06+650			12.010		119.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Aguja	
k06+650	k06+660			12.180		120.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Aguja	
k06+660	k06+670			12.240		122.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Aguja	
k06+670	k06+680			12.170		122.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Aguja	
k06+680	k06+690			12.770		124.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Aguja	
k06+690	k06+700			12.900		128.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Aguja	
k00+000	k00+010			9.420		109.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+010	k00+020			9.480		94.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+020	k00+030			14.037		117.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k00+030	k00+040			14.249		141.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+040	k00+050			19.310		167.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+050	k00+060			21.180		202.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+060	k00+070			18.240		197.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+070	k00+080			14.250		162.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+080	k00+090			9.830		120.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+090	k00+100			7.100		84.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+100	k00+110			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+140	k00+145			9.097		33.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Occidente Glorieta calle 8	
k00+145	k00+150			9.000		45.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Occidente Glorieta calle 8	
k00+150	k00+155			9.000		45.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Occidente Glorieta calle 8	
k00+155	k00+160			9.000		45.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Occidente Glorieta calle 8	
k00+160	k00+165			9.000		45.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Occidente Glorieta calle 8	
k00+165	k00+170			5.960		37.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Occidente Glorieta calle 8	
k00+170	k00+175			2.485		21.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Occidente Glorieta calle 8	
k00+010	k00+020			14.450		72.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+020	k00+030			13.040		137.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+030	k00+040			15.080		140.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+040	k00+050			17.530		163.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+050	k00+060			21.600		195.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+060	k00+070			21.640		216.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+070	k00+080			22.330		219.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+080	k00+090			22.150		222.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+090	k00+100			21.650		219.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+100	k00+110			20.340		209.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+110	k00+120			19.490		199.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+120	k00+130			19.180		193.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+130	k00+140			20.230		197.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+140	k00+150			20.780		205.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+150	k00+160			21.170		209.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+160	k00+170			20.980		210.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+170	k00+180			20.820		209.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+180	k00+190			19.930		203.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+190	k00+200			19.530		197.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+200	k00+210			19.520		195.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+210	k00+220			19.060		192.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+220	k00+230			18.860		189.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+230	k00+240			18.380		186.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+240	k00+250			18.690		185.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+250	k00+260			19.030		188.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+260	k00+270			19.160		190.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+270	k00+280			19.120		191.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+280	k00+290			18.810		189.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+290	k00+300			18.800		188.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+300	k00+310			18.630		187.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+310	k00+320			18.510		185.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+320	k00+330			17.940		182.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+330	k00+340			17.200		175.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+340	k00+350			18.080		176.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+350	k00+360			18.190		181.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+360	k00+370			17.910		180.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+370	k00+380			15.460		166.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+380	k00+390			14.090		147.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+390	k00+400			14.490		142.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+400	k00+410			15.160		148.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+410	k00+420			16.110		156.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+420	k00+430			16.130		161.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+430	k00+440			15.070		156.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+440	k00+450			14.870		149.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+450	k00+460			14.600		147.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+460	k00+470			14.450		145.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+470	k00+480			14.210		143.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+480	k00+490			12.830		135.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+490	k00+500			12.570		127.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Sur calle 8	
k00+000	k00+010			6.580		64.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+010	k00+020			6.370		64.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+020	k00+030			7.660		70.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+030	k00+040			8.890		82.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+040	k00+050			16.840		128.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+050	k00+060			18.330		175.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+060	k00+070			18.920		186.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+070	k00+080			15.070		169.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+080	k00+090			9.590		123.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+090	k00+100			7.720		86.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+100	k00+110			6.810		72.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+110	k00+120			6.550		66.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+120	k00+130			6.380		64.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+130	k00+140			6.160		62.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+140	k00+150			6.760		64.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+150	k00+160			6.140		64.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+160	k00+170			6.470		63.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+170	k00+180			6.790		66.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+180	k00+190			6.980		68.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+190	k00+200			7.530		72.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+200	k00+210			7.570		75.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+210	k00+220			7.710		76.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+220	k00+230			10.800		92.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k00+230	k00+240			8.400		96.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+240	k00+250			7.860		81.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+250	k00+260			9.240		85.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+260	k00+270			9.890		95.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+270	k00+280			9.010		94.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+280	k00+290			8.290		86.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+290	k00+300			7.510		79.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+300	k00+310			6.660		70.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+310	k00+320			5.950		63.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+320	k00+330			6.060		60.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+330	k00+340			5.230		56.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon retorno 4+200	
k00+000	k00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+010	k00+020			22.612		211.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+020	k00+030			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+030	k00+040			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+040	k00+050			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+050	k00+060			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+060	k00+070			0.000		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+070	k00+080			19.950		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+080	k00+090			28.000		239.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+090	k00+095			5.180		82.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+095	k00+096			13.860		9.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+096	k00+100			15.350		58.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+100	k00+102			14.970		30.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+102	k00+106			21.440		72.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+106	k00+110			22.360		87.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+110	k00+112			23.460		45.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+112	k00+114			23.070		46.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+114	k00+120			7.010		90.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+120	k00+122			8.080		15.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+122	k00+124			10.090		18.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+124	k00+130			24.040		102.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+135	k00+140			20.130		220.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+140	k00+150			19.660		198.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+150	k00+160			14.340		170.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+160	k00+170			22.550		184.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+170	k00+180			19.470		210.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+180	k00+190			23.390		214.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+190	k00+200			16.500		199.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+200	k00+210			25.470		209.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+210	k00+220			18.950		222.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+220	k00+230			20.110		195.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+230	k00+240			19.700		199.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+240	k00+250			19.470		195.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+250	k00+260			17.170		183.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Glorieta Calle 8	
k00+020	k00+030			18.270		91.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+030	k00+040			17.900		180.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+040	k00+050			16.450		171.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+050	k00+060			15.840		161.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+060	k00+070			15.330		155.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+070	k00+080			15.200		152.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+080	k00+090			14.390		147.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+090	k00+100			14.810		146.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+100	k00+110			13.010		139.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+110	k00+120			12.320		126.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+120	k00+130			13.540		129.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+130	k00+140			14.000		137.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+140	k00+150			14.350		141.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+150	k00+160			14.220		142.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+160	k00+170			13.720		139.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+170	k00+180			14.710		142.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+180	k00+190			15.400		150.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+190	k00+200			15.740		155.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+200	k00+210			16.550		161.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+210	k00+220			17.080		168.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+220	k00+230			17.500		172.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+230	k00+240			17.800		176.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+240	k00+250			17.950		178.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+250	k00+260			18.220		180.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+260	k00+270			18.440		183.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+270	k00+280			18.290		183.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+280	k00+290			18.100		181.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+290	k00+300			18.130		181.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+300	k00+310			17.870		180.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+310	k00+320			17.660		177.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+320	k00+330			17.110		173.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+330	k00+340			16.790		169.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+340	k00+350			16.580		166.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+350	k00+360			16.580		165.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+360	k00+370			16.350		164.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+370	k00+380			15.820		160.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+380	k00+390			15.380		156.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+390	k00+400			15.330		153.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+400	k00+410			15.310		153.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+410	k00+420			15.030		151.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+420	k00+430			14.530		147.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+430	k00+440			14.410		144.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+440	k00+450			14.750		145.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k00+450	k00+460			15.330		150.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+460	k00+470			16.520		159.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+470	k00+480			18.010		172.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+480	k00+490			24.040		105.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Acceso Norte calle 8	
k00+000	k00+010			16.680		170.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+010	k00+020			16.210		164.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+020	k00+030			14.680		154.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+030	k00+040			13.860		142.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+040	k00+050			13.550		137.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+050	k00+060			11.750		126.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+060	k00+070			11.410		115.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+070	k00+080			11.460		114.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+080	k00+090			11.870		116.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+090	k00+100			12.320		120.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+100	k00+110			15.160		137.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+110	k00+120			14.130		146.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+120	k00+130			13.240		136.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+130	k00+140			16.280		147.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+140	k00+150			16.620		164.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+150	k00+160			16.180		164.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+160	k00+170			16.510		163.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+170	k00+180			16.520		165.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+180	k00+190			16.740		166.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+190	k00+200			16.710		167.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+200	k00+210			15.800		162.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+210	k00+220			15.410		156.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+220	k00+230			15.140		152.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+230	k00+240			16.070		156.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+240	k00+250			17.140		166.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+250	k00+260			16.920		170.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+260	k00+270			15.350		161.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+270	k00+280			15.370		153.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+280	k00+290			15.300		153.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+290	k00+300			17.040		161.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+300	k00+310			15.750		163.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+310	k00+320			15.520		156.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+320	k00+330			15.120		153.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+330	k00+340			16.060		155.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+340	k00+350			17.390		167.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+350	k00+360			16.670		170.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+360	k00+370			16.520		165.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+370	k00+380			16.490		165.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+380	k00+390			16.640		165.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+390	k00+400			16.900		167.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+400	k00+410			17.240		170.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+410	k00+420			18.650		179.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+420	k00+430			20.570		196.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+430	k00+440			22.760		108.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon 90 Grados	
k00+020	k00+030			5.660		84.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+030	k00+040			6.490		60.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+040	k00+050			6.740		66.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+050	k00+060			7.150		69.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+060	k00+070			7.530		73.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+070	k00+080			7.870		77.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+080	k00+090			9.110		84.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+090	k00+100			8.340		87.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+100	k00+110			8.540		84.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+110	k00+120			11.420		99.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+120	k00+130			18.480		149.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+130	k00+140			21.380		199.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+140	k00+150			22.930		221.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+150	k00+160			17.350		201.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+160	k00+170			14.030		156.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+170	k00+180			13.480		137.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+180	k00+190			11.590		125.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+190	k00+200			11.370		114.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+200	k00+210			11.130		112.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+210	k00+216			11.156		66.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno 5+300	
k00+009	k00+010			2.020		2.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+010	k00+020			2.646		23.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+020	k00+030			2.716		26.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+030	k00+040			3.172		29.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+040	k00+050			5.104		41.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+050	k00+060			9.740		74.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+060	k00+070			15.076		124.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+070	k00+080			15.732		154.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+080	k00+090			12.972		143.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+090	k00+100			7.422		101.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+100	k00+110			5.606		65.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+110	k00+120			6.618		61.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+120	k00+130			6.058		63.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+130	k00+140			5.764		59.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+140	k00+150			5.752		57.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+150	k00+160			5.752		57.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+160	k00+170			5.752		57.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+170	k00+180			5.750		57.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+180	k00+190			5.752		57.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k00+190	k00+200			5.750		57.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+200	k00+210			5.750		57.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+210	k00+220			5.756		57.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+220	k00+230			5.762		57.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+230	k00+240			5.436		55.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+240	k00+250			4.544		49.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+250	k00+260			3.916		42.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+260	k00+270			3.398		36.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+270	k00+280			2.962		31.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+280	k00+290			2.628		27.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+290	k00+300			2.224		24.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+300	k00+310			1.834		20.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+310	k00+320			1.430		16.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Norte 0+850	
k00+000	k00+010			2.768		24.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+010	k00+020			3.368		30.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+020	k00+030			4.016		36.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+030	k00+040			4.628		43.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+040	k00+050			5.876		52.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+050	k00+060			5.584		57.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+060	k00+070			5.634		56.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+070	k00+080			5.614		56.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+080	k00+090			5.616		56.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+090	k00+100			5.642		56.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+100	k00+110			5.984		58.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+110	k00+120			6.806		63.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+120	k00+130			8.004		74.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+130	k00+140			12.014		100.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+140	k00+150			14.038		130.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+150	k00+160			16.794		154.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+160	k00+170			16.098		164.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+170	k00+180			13.388		147.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+180	k00+190			6.974		101.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+190	k00+200			4.752		58.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+200	k00+210			4.110		44.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+210	k00+220			4.074		40.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+220	k00+230			3.994		40.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+230	k00+240			3.364		36.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+240	k00+250			2.690		30.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+250	k00+260			3.522		31.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+260	k00+270			2.874		31.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+270	k00+280			2.272		25.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Retorno Sur 0+850	
k00+000	k00+010			4.166		33.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+010	k00+020			5.470		48.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+020	k00+030			5.964		57.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+030	k00+040			5.238		56.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+040	k00+050			7.008		61.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+050	k00+060			8.862		79.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+060	k00+070			8.246		85.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+070	k00+080			9.658		89.52	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+080	k00+090			10.944		103.01	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+090	k00+100			9.358		101.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+100	k00+110			9.454		94.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+110	k00+120			8.500		89.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+120	k00+123			10.260		23.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Sur Acceso Glorieta calle 8	
k00+000	k00+010						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+010	k00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+020	k00+030						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+030	k00+040						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+040	k00+050			8.070		77.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+050	k00+060			6.610		73.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+060	k00+070			5.510		60.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+070	k00+080			4.670		50.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+080	k00+090			3.510		40.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+090	k00+100			2.680		30.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+100	k00+110			3.300		29.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+110	k00+120			2.920		31.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+120	k00+130			2.840		28.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+130	k00+140			3.010		29.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+140	k00+150			2.200		26.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+150	k00+151			2.200		3.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Norte Acceso Glorieta calle 8	
k00+140	k00+150			5.190		30.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+150	k00+160			7.150		61.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+160	k00+170			9.180		81.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+170	k00+180			5.950		75.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+180	k00+190			5.110		55.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+190	k00+200			5.270		51.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+045	k00+050			4.080		19.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Aceleracion	
k00+050	k00+060			5.310		46.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Aceleracion	
k00+060	k00+070			6.450		58.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Aceleracion	
k00+070	k00+080			1.540		39.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Aceleracion	
k00+080	k00+090			8.960		52.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Aceleracion	
k00+090	k00+100			7.390		81.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Aceleracion	
k00+100	k00+110			6.310		68.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Cruce Cogua Aceleracion	
k00+100	k00+110			12.290		120.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Paso Ancho Cr 36	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k00+110	k00+120			9.320		108.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Paso Ancho Cr 36	
k00+120	k00+130			4.290		68.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Paso Ancho Cr 36	
k00+130	k00+140			2.620		34.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Paso Ancho Cr 36	
k00+140	k00+150			1.520		20.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Paso Ancho Cr 36	
k00+150	k00+160			1.480		15.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Paso Ancho Cr 36	
k00+025	k00+030			4.120		18.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Salida Sur occidental San Gabriel	
k00+030	k00+035			4.100		20.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Salida Sur occidental San Gabriel	
k00+035	k00+040			4.550		21.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Salida Sur occidental San Gabriel	
k00+040	k00+045			4.140		21.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Salida Sur occidental San Gabriel	
k00+045	k00+050			3.520		19.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Salida Sur occidental San Gabriel	
k00+050	k00+055			5.110		21.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Salida Sur occidental San Gabriel	
k00+100	k00+105			14.567		43.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+105	k00+110			21.512		90.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+110	k00+115			15.761		93.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+115	k00+120			12.612		70.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+120	k00+125			11.127		59.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+125	k00+130			11.637		56.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+130	k00+135			13.406		62.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+135	k00+140			13.488		67.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+140	k00+145			23.703		92.98	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+145	k00+150			23.249		117.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+150	k00+155			16.603		99.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+155	k00+160			10.630		68.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+160	k00+165			4.030		36.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+165	k00+168			4.030		12.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Tramo 1 a 2 Arco metalico Viga Susagua Glorieta	
k00+480	k00+490			13.780		137.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+490	k00+500			13.700		137.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+500	k00+510			11.950		128.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+510	k00+520			17.680		148.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+520	k00+530			17.140		174.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+530	k00+540			16.900		170.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+540	k00+550			16.680		167.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+550	k00+560			16.470		165.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+560	k00+570			16.320		163.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+570	k00+580			15.827		160.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+580	k00+590			15.164		154.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+590	k00+600			14.501		148.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+600	k00+610			13.860		141.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+610	k00+620			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+620	k00+630			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+630	k00+640			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+640	k00+650			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+650	k00+660			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+660	k00+670			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+670	k00+680			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+680	k00+690			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+690	k00+700			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+700	k00+710			12.860		133.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+710	k00+720			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+720	k00+730			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+730	k00+740			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+740	k00+750			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+750	k00+760			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+760	k00+770			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+770	k00+780			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+780	k00+790			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+790	k00+800			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+800	k00+810			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+810	k00+820			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+820	k00+830			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+830	k00+840			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+840	k00+850			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+850	k00+860			13.860		133.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+860	k00+870			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+870	k00+880			12.860		133.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+880	k00+890			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+890	k00+900			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+900	k00+910			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+910	k00+920			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+920	k00+930			17.125		149.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+930	k00+940			16.639		168.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+940	k00+950			16.152		163.96	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+950	k00+960			15.665		159.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+960	k00+970			15.179		154.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+970	k00+980			14.692		149.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+980	k00+990			14.205		144.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+990	k01+000			13.860		140.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+000	k01+010			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+010	k01+020			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+020	k01+030			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+030	k01+040			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+040	k01+050			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+050	k01+060			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+060	k01+070			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+070	k01+080			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+080	k01+090			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k01+090	k01+100			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+100	k01+110			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+110	k01+120			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+120	k01+130			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+130	k01+140			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+140	k01+150			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+150	k01+160			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+160	k01+170			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+170	k01+180			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+180	k01+190			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+190	k01+200			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+200	k01+210			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+210	k01+220			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+220	k01+230			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+230	k01+240			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+240	k01+250			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+250	k01+260			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+260	k01+270			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+270	k01+280			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+280	k01+290			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+290	k01+300			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+300	k01+310			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+310	k01+320			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+320	k01+330			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+330	k01+340			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+340	k01+350			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+350	k01+360			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+360	k01+370			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+370	k01+380			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+380	k01+390			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+390	k01+400			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+400	k01+410			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+410	k01+420			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+420	k01+430			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+430	k01+440			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+440	k01+450			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+450	k01+460			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+460	k01+470			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+470	k01+480			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+480	k01+490			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+490	k01+500			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+500	k01+510			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+510	k01+520			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+520	k01+530			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+530	k01+540			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+540	k01+550			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+550	k01+560			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+560	k01+570			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+570	k01+580			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+580	k01+590			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+590	k01+600			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+600	k01+610			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+610	k01+620			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+620	k01+630			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+630	k01+640			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+640	k01+650			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+650	k01+660			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+660	k01+670			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+670	k01+680			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+680	k01+690			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+690	k01+700			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+700	k01+710			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+710	k01+720			14.281		140.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+720	k01+730			14.803		145.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+730	k01+740			15.324		150.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+740	k01+750			15.845		155.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+750	k01+760			16.367		161.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+760	k01+770			16.888		166.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+770	k01+780			17.410		171.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+780	k01+790			17.510		174.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+790	k01+800			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+800	k01+810			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+810	k01+820			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+820	k01+830			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+830	k01+840			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+840	k01+850			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+850	k01+860			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+860	k01+870			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+870	k01+880			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+880	k01+890			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+890	k01+900			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+900	k01+910			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+910	k01+920			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+920	k01+930			17.513		175.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+930	k01+940			17.625		175.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+940	k01+950			17.655		176.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+950	k01+960			17.930		177.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+960	k01+970			18.530		182.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+970	k01+980			19.288		189.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k01+980	k01+990			21.205		202.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k01+990	k02+000			13.860		175.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+000	k02+010			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+010	k02+020			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+020	k02+030			18.950		164.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+030	k02+040			18.943		189.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+040	k02+050			17.554		182.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+050	k02+060			17.510		175.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+060	k02+070			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+070	k02+080			17.432		174.71	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+080	k02+090			16.911		171.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+090	k02+100			16.930		169.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+100	k02+110			15.869		164.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+110	k02+120			15.348		156.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+120	k02+130			14.827		150.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+130	k02+140			14.306		145.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+140	k02+150			13.860		140.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+150	k02+160			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+160	k02+170			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+170	k02+180			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+180	k02+190			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+190	k02+200			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+200	k02+210			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+210	k02+220			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+220	k02+230			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+230	k02+240			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+240	k02+250			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k02+250	k02+260			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+290	k03+300			14.862		74.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+300	k03+310			15.690		152.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+310	k03+320			16.606		161.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+320	k03+330			17.248		169.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+330	k03+340			17.300		172.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+340	k03+350			16.970		171.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+350	k03+360			16.522		167.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+360	k03+370			15.984		162.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+370	k03+380			15.381		156.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+380	k03+390			14.740		150.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+390	k03+400			14.086		144.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+400	k03+410			13.861		139.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+410	k03+420			13.860		138.61	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+420	k03+430			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+430	k03+440			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+440	k03+450			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+450	k03+460			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+460	k03+470			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+470	k03+480			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+480	k03+490			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+490	k03+500			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+500	k03+510			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+510	k03+520			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+520	k03+530			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+530	k03+540			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+540	k03+550			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+550	k03+560			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+560	k03+570			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+570	k03+580			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+580	k03+590			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+590	k03+600			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+600	k03+610			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+610	k03+620			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+620	k03+630			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+630	k03+640			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+640	k03+650			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+650	k03+660			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+660	k03+670			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+670	k03+680			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+680	k03+690			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+690	k03+700			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+700	k03+710			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+710	k03+720			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+720	k03+730			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+730	k03+740			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+740	k03+750			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+750	k03+760			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+760	k03+770			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+770	k03+780			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+780	k03+790			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+790	k03+800			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+800	k03+810			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+810	k03+820			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+820	k03+830			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+830	k03+840			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+840	k03+850			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+850	k03+860			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+860	k03+870			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+870	k03+880			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+880	k03+890			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k03+890	k03+900			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+900	k03+910			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+910	k03+920			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+920	k03+930			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+930	k03+940			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+940	k03+950			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+950	k03+960			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+960	k03+970			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+970	k03+980			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+980	k03+990			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k03+990	k04+000			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+000	k04+010			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+010	k04+020			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+020	k04+030			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+030	k04+040			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+040	k04+050			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+050	k04+060			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+060	k04+070			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+070	k04+080			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+080	k04+090			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+090	k04+100			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+100	k04+110			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+110	k04+120			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+120	k04+130			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+130	k04+140			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+140	k04+150			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+150	k04+160			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+160	k04+170			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+170	k04+180			12.860		133.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+180	k04+190			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+190	k04+200			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+200	k04+210			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+210	k04+220			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+220	k04+230			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+230	k04+240			17.299		150.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+240	k04+250			17.000		171.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+250	k04+260			16.617		168.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+260	k04+270			16.159		163.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+270	k04+280			15.622		158.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+280	k04+290			15.006		153.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+290	k04+300			14.311		146.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+300	k04+310			13.860		140.86	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+310	k04+320			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+320	k04+330			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+330	k04+340			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+340	k04+350			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+350	k04+360			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+360	k04+370			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+370	k04+380			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+380	k04+390			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+390	k04+400			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+400	k04+410			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+410	k04+420			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+420	k04+430			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+430	k04+440			13.901		138.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+440	k04+450			14.147		140.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+450	k04+460			14.472		143.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+460	k04+470			14.877		146.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+470	k04+480			15.360		151.19	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+480	k04+490			15.923		156.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+490	k04+500			16.566		162.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+500	k04+510			17.288		169.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+510	k04+520			17.510		173.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+520	k04+530			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+530	k04+540			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+540	k04+550			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+550	k04+560			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+560	k04+570			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+570	k04+580			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+580	k04+590			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+590	k04+600			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+600	k04+610			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+610	k04+620			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+620	k04+630			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+630	k04+640			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+640	k04+650			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+650	k04+660			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+660	k04+670			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+670	k04+680			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+680	k04+690			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+690	k04+700			17.732		176.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+700	k04+710			18.248		179.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+710	k04+720			18.765		185.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+720	k04+730			19.595		191.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+730	k04+740			22.301		209.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+740	k04+750			13.860		180.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+750	k04+760			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+760	k04+770			15.617		147.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+770	k04+780			20.435		180.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k04+780	k04+790			17.813		191.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+790	k04+800			17.510		176.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+800	k04+810			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+810	k04+820			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+820	k04+830			17.150		173.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+830	k04+840			16.663		169.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+840	k04+850			16.177		164.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+850	k04+860			15.690		159.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+860	k04+870			15.203		154.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+870	k04+880			14.717		149.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+880	k04+890			14.230		144.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+890	k04+900			13.860		140.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+900	k04+910			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+910	k04+920			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+920	k04+930			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+930	k04+940			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+940	k04+950			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+950	k04+960			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+960	k04+970			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+970	k04+980			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+980	k04+990			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k04+990	k05+000			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+000	k05+010			14.104		139.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+010	k05+020			14.591		143.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+020	k05+030			15.078		148.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+030	k05+040			15.564		153.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+040	k05+050			16.051		158.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+050	k05+060			16.538		162.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+060	k05+070			17.024		167.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+070	k05+080			17.510		172.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+080	k05+090			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+090	k05+100			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+100	k05+110			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+110	k05+120			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+120	k05+130			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+130	k05+140			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+140	k05+150			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+150	k05+160			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+160	k05+170			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+170	k05+180			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+180	k05+190			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+190	k05+200			17.509		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+200	k05+210			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+210	k05+220			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+220	k05+230			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+230	k05+240			17.516		175.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+240	k05+250			17.696		176.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+250	k05+260			18.102		178.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+260	k05+270			12.860		154.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+270	k05+280			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+280	k05+290			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+290	k05+300			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+300	k05+310			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+310	k05+320			12.860		128.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+320	k05+330			13.860		133.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+330	k05+340			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+340	k05+350			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+350	k05+360			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+360	k05+370			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+370	k05+380			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+380	k05+390			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+390	k05+400			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+400	k05+410			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+410	k05+420			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+420	k05+430			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+430	k05+440			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+440	k05+450			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+450	k05+460			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+460	k05+470			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+470	k05+480			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+480	k05+490			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+490	k05+500			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+500	k05+510			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+510	k05+520			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+520	k05+530			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+530	k05+540			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+540	k05+550			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+550	k05+560			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+560	k05+570			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+570	k05+580			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+580	k05+590			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+590	k05+600			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+600	k05+610			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+610	k05+620			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+620	k05+630			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+630	k05+640			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+640	k05+650			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+650	k05+660			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+660	k05+670			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k05+670	k05+680			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+680	k05+690			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+690	k05+700			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+700	k05+710			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+710	k05+720			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+720	k05+730			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+730	k05+740			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+740	k05+750			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+750	k05+760			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+760	k05+770			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+770	k05+780			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+780	k05+790			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+790	k05+800			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+800	k05+810			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+810	k05+820			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+820	k05+830			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+830	k05+840			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+840	k05+850			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+850	k05+860			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+860	k05+870			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+870	k05+880			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+880	k05+890			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+890	k05+900			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+900	k05+910			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+910	k05+920			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+920	k05+930			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+930	k05+940			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+940	k05+950			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+950	k05+960			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+960	k05+970			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+970	k05+980			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+980	k05+990			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k05+990	k06+000			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+000	k06+010			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+010	k06+020			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+020	k06+030			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+030	k06+040			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+040	k06+050			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+050	k06+060			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+060	k06+070			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+070	k06+080			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+080	k06+090			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+090	k06+100			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+100	k06+110			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+110	k06+120			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+120	k06+130			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+130	k06+140			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+140	k06+150			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+150	k06+160			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+160	k06+170			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+170	k06+180			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+180	k06+190			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+190	k06+200			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+200	k06+210			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+210	k06+220			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+220	k06+230			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+230	k06+240			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+240	k06+250			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+250	k06+260			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+260	k06+270			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+270	k06+280			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+280	k06+290			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+290	k06+300			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+300	k06+310			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+310	k06+320			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+320	k06+330			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+330	k06+340			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+340	k06+350			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+350	k06+360			13.860		138.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+360	k06+370			13.990		139.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+370	k06+380			14.296		141.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+380	k06+390			14.751		145.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+390	k06+400			15.328		150.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+400	k06+410			15.999		156.64	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+410	k06+420			16.737		163.68	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+420	k06+430			17.510		171.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+430	k06+440			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+440	k06+450			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+450	k06+460			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+460	k06+470			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+470	k06+480			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+480	k06+490			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+490	k06+500			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+500	k06+510			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+510	k06+520			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+520	k06+530			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+530	k06+540			17.510		175.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+540	k06+550			17.471		174.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+550	k06+560			17.461		174.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k06+560	k06+570			17.076		172.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+570	k06+580			16.342		167.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+580	k06+590			15.297		158.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+590	k06+600			14.321		148.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+600	k06+610			13.498		139.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+610	k06+615			12.354		64.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+610	k06+620			9.762		110.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+620	k06+630			11.023		103.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+630	k06+640			11.810		114.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+640	k06+650			12.124		119.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+650	k06+660			12.269		121.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+660	k06+670			12.290		122.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+670	k06+680			12.226		122.58	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+680	k06+690			12.982		126.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k06+690	k06+700			12.992		129.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase	
k00+000	k00+010			8.419		99.66	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+010	k00+020			8.476		84.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+020	k00+030			13.209		108.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+030	k00+040			14.249		137.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+040	k00+050			18.310		162.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+050	k00+060			20.183		192.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+060	k00+070			17.240		187.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+070	k00+080			13.248		152.44	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+080	k00+090			8.950		110.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+090	k00+100			6.244		75.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+100	k00+110						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Glorieta Occidente Calle 8	
k00+140	k00+145			9.097		33.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Occidente Glorieta Calle 8	
k00+145	k00+150			9.000		45.24	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Occidente Glorieta Calle 8	
k00+150	k00+155			9.000		45.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Occidente Glorieta Calle 8	
k00+155	k00+160			9.000		45.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Occidente Glorieta Calle 8	
k00+160	k00+165			9.000		45.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Occidente Glorieta Calle 8	
k00+165	k00+170			5.960		37.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Occidente Glorieta Calle 8	
k00+170	k00+175			2.485		21.11	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Occidente Glorieta Calle 8	
k00+010	k00+020			12.760		63.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+020	k00+030			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+030	k00+040			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+040	k00+050			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+050	k00+060			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+060	k00+070			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+070	k00+080			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+080	k00+090			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+090	k00+100			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+100	k00+110			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+110	k00+120			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+120	k00+130			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+130	k00+140			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+140	k00+150			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+150	k00+160			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+160	k00+170			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+170	k00+180			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+180	k00+190			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+190	k00+200			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+200	k00+210			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+210	k00+220			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+220	k00+230			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+230	k00+240			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+240	k00+250			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+250	k00+260			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+260	k00+270			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+270	k00+280			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+280	k00+290			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+290	k00+300			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+300	k00+310			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+310	k00+320			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+320	k00+330			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+330	k00+340			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+340	k00+350			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+350	k00+360			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+360	k00+370			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+370	k00+380			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+380	k00+390			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+390	k00+400			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+400	k00+410			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+410	k00+420			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+420	k00+430			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+430	k00+440			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+440	k00+450			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+450	k00+460			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+460	k00+470			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+470	k00+480			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+480	k00+490			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+490	k00+500			12.760		127.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso SurCalle 8	
k00+000	k00+010			5.920		58.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+010	k00+020			5.900		59.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+020	k00+030			6.950		64.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k00+030	k00+040			8.080		75.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+040	k00+050			15.222		116.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+050	k00+060			16.019		156.21	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+060	k00+070			17.617		168.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+070	k00+080			14.600		161.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+080	k00+090			9.340		119.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+090	k00+100			7.311		83.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+100	k00+110			6.340		68.26	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+110	k00+120			5.970		61.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+120	k00+130			5.700		58.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+130	k00+140			4.940		53.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+140	k00+150			4.500		47.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+150	k00+160			5.659		50.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+160	k00+170			5.838		57.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+170	k00+180			5.852		58.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+180	k00+190			5.824		58.38	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+190	k00+200			5.792		58.08	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+200	k00+210			5.790		57.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+210	k00+220			5.768		57.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+220	k00+230			5.689		57.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+230	k00+240			5.672		56.81	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+240	k00+250			5.755		57.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+250	k00+260			5.694		57.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+260	k00+270			5.774		57.34	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+270	k00+280			5.395		55.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+280	k00+290			4.860		51.28	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+290	k00+300			4.337		45.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+300	k00+310			3.793		40.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+310	k00+320			3.292		35.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+320	k00+330			2.947		31.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+330	k00+340			2.362		26.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 4+200	
k00+080	k00+090			20.741		191.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+090	k00+095			18.484		98.06	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+095	k00+096			18.854		18.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+096	k00+100			17.667		73.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+100	k00+110			18.300		179.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+110	k00+120			22.187		202.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+120	k00+135			19.440		312.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+135	k00+140			19.130		96.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+140	k00+150			18.660		188.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+150	k00+160			13.340		160.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+160	k00+170			21.550		174.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+170	k00+180			18.470		200.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+180	k00+190			22.340		204.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+190	k00+200			16.500		194.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+200	k00+210			16.310		164.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+210	k00+220			17.950		171.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+220	k00+230			19.110		185.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+230	k00+240			18.696		189.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+240	k00+250			18.470		185.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+250	k00+260			15.970		172.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Glorieta Calle 8	
k00+020	k00+030			11.300		56.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+030	k00+040			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+040	k00+050			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+050	k00+060			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+060	k00+070			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+070	k00+080			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+080	k00+090			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+090	k00+100			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+100	k00+110			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+110	k00+120			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+120	k00+130			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+130	k00+140			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+140	k00+150			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+150	k00+160			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+160	k00+170			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+170	k00+180			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+180	k00+190			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+190	k00+200			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+200	k00+210			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+210	k00+220			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+220	k00+230			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+230	k00+240			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+240	k00+250			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+250	k00+260			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+260	k00+270			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+270	k00+280			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+280	k00+290			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+290	k00+300			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+300	k00+310			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+310	k00+320			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+320	k00+330			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+330	k00+340			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+340	k00+350			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+350	k00+360			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+360	k00+370			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+370	k00+380			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+380	k00+390			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k00+390	k00+400			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+400	k00+410			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+410	k00+420			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+420	k00+430			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+430	k00+440			11.300		113.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+440	k00+450			11.479		113.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+450	k00+460			11.767		116.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+460	k00+470			12.000		118.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+470	k00+480			12.000		120.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+480	k00+485			12.000		60.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Acceso Norte	
k00+000	k00+010			15.910		162.54	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+010	k00+020			15.447		156.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+020	k00+030			14.636		150.42	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+030	k00+040			13.825		142.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+040	k00+050			12.793		133.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+050	k00+060			11.705		122.49	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+060	k00+070			11.372		115.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+070	k00+080			11.260		113.16	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+080	k00+090			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+090	k00+100			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+100	k00+110			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+110	k00+120			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+120	k00+130			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+130	k00+140			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+140	k00+150			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+150	k00+160			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+160	k00+170			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+170	k00+180			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+180	k00+190			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+190	k00+200			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+200	k00+210			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+210	k00+220			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+220	k00+230			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+230	k00+240			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+240	k00+250			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+250	k00+260			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+260	k00+270			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+270	k00+280			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+280	k00+290			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+290	k00+300			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+300	k00+310			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+310	k00+320			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+320	k00+330			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+330	k00+340			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+340	k00+350			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+350	k00+360			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+360	k00+370			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+370	k00+380			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+380	k00+390			11.260		112.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+390	k00+400			11.149		112.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+400	k00+410			11.086		111.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+410	k00+420			11.216		111.51	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+420	k00+430			11.210		112.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+430	k00+440			12.354		58.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase 90 Grados	
k00+020	k00+030			3.000		45.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+030	k00+040			3.240		31.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+040	k00+050			3.720		34.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+050	k00+060			4.350		40.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+060	k00+070			2.790		35.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+070	k00+080			5.210		40.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+080	k00+090			5.390		53.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+090	k00+100			5.280		53.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+100	k00+110			5.960		56.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+110	k00+120			8.550		72.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+120	k00+130			16.310		124.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+130	k00+140			19.270		177.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+140	k00+150			19.970		196.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+150	k00+160			14.490		172.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+160	k00+170			10.970		127.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+170	k00+180			8.900		99.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+180	k00+190			8.030		84.65	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+190	k00+200			7.620		78.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+200	k00+210			7.290		74.55	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+210	k00+216			7.290		43.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno 5+300	
k00+009	k00+010			5.700		5.79	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+010	k00+020			4.953		53.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+020	k00+030			5.287		51.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+030	k00+040			5.707		54.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+040	k00+050			7.727		67.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+050	k00+060			12.907		103.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+060	k00+070			14.447		136.77	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+070	k00+080			14.747		145.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+080	k00+090			12.480		136.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+090	k00+100			8.940		107.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+100	k00+110			7.027		79.83	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+110	k00+120			7.268		71.47	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+120	k00+130			6.700		69.84	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k00+130	k00+140			6.407		65.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+140	k00+150			6.393		64.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+150	k00+160			6.393		63.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+160	k00+170			6.393		63.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+170	k00+180			6.393		63.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+180	k00+190			6.393		63.93	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+190	k00+200			6.347		63.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+200	k00+210			6.293		63.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+210	k00+220			6.247		62.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+220	k00+230			6.207		62.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+230	k00+240			5.860		60.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+240	k00+250			4.967		54.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+250	k00+260			4.340		46.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+260	k00+270			3.820		40.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+270	k00+280			3.387		36.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+280	k00+290			3.053		32.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+290	k00+300			2.220		26.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+300	k00+310						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Norte 0+850	
k00+000	k00+010			3.007		25.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+010	k00+020			3.427		32.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+020	k00+030			4.093		37.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+030	k00+040			4.753		44.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+040	k00+050			5.420		50.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+050	k00+060			5.753		55.87	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+060	k00+070			5.753		57.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+070	k00+080			5.753		57.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+080	k00+090			5.753		57.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+090	k00+100			5.753		57.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+100	k00+110			6.133		59.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+110	k00+120			6.993		65.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+120	k00+130			8.480		77.37	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+130	k00+140			8.313		83.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+140	k00+150			14.233		112.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+150	k00+160			14.560		143.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+160	k00+170			13.753		141.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+170	k00+180			12.513		131.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+180	k00+190			7.413		99.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+190	k00+200			4.380		58.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+200	k00+210			3.707		40.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+210	k00+220			3.653		36.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+220	k00+230			3.573		36.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+230	k00+240			2.933		32.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+240	k00+250			2.247		25.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+250	k00+260			3.087		26.67	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+260	k00+270			2.440		27.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+270	k00+280			1.867		21.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Retorno Sur 0+850	
k00+000	k00+010			3.020		23.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+010	k00+020			3.793		34.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+020	k00+030			4.020		39.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+030	k00+040			4.140		40.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+040	k00+050			4.693		44.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+050	k00+060			4.820		47.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+060	k00+070			5.467		51.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+070	k00+080			5.753		56.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+080	k00+090			6.793		62.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+090	k00+100			8.600		76.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+100	k00+110			9.233		89.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+110	k00+120			8.433		88.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+120	k00+124			8.433		35.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica - Geotextil subbase Sur Acceso Calle 8	
k00+010	k00+020						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+020	k00+030						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+030	k00+040						Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+040	k00+050			8.070		77.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+050	k00+060			6.610		73.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+060	k00+070			5.510		60.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+070	k00+080			4.670		50.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+080	k00+090			3.200		39.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+090	k00+100			2.090		26.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+100	k00+110			2.470		22.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+110	k00+120			2.500		24.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+120	k00+130			2.450		24.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+130	k00+140			2.640		25.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+140	k00+150			1.860		22.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+150	k00+151			1.870		2.57	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil subbase Norte Acceso Calle 8	
k00+045	k00+050			4.080		18.82	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Aceleracion	
k00+050	k00+060			5.313		46.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Aceleracion	
k00+060	k00+070			6.447		58.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Aceleracion	
k00+070	k00+080			8.347		73.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Aceleracion	
k00+080	k00+090			8.973		86.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Aceleracion	
k00+090	k00+100			8.707		88.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Aceleracion	
k00+100	k00+110			7.613		81.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Aceleracion	
k00+140	k00+150			6.747		45.53	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+150	k00+160			7.153		69.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+160	k00+170			8.093		76.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+170	k00+180			5.560		68.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Desaceleracion	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	0.00	276,835.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
k00+180	k00+190			5.167		53.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Desaceleracion	
k00+190	k00+200			5.280		52.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Cruce Cogua Desaceleracion	
K0+100	K0+110			12.940		124.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Pasoancho CR 36	
K0+110	K0+120			9.730		113.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Pasoancho CR 36	
K0+120	K0+130			5.070		74.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Pasoancho CR 36	
K0+130	K0+140			3.100		40.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Pasoancho CR 36	
K0+140	K0+150			2.000		25.50	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Pasoancho CR 36	
K0+150	K0+160			2.007		20.04	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Subbase Pasoancho CR 36	
k03+625	k03+630			7.32		27.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+630	k03+635			10.98		45.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+635	k03+640			0.00		27.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+640	k03+645			10.98		27.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+645	k03+650			10.98		54.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+650	k03+655			10.98		54.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+655	k03+660			10.98		54.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+660	k03+665			10.98		54.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+665	k03+670			10.98		54.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+670	k03+675			3.66		36.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k03+675	k03+680			0.00		9.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K3+300	
k05+530	k05+540			0.00		-	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K5+600	
k05+540	k05+550			21.96		109.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K5+600	
k05+550	k05+560			21.96		219.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K5+600	
k05+560	k05+570			21.96		219.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K5+600	
k05+570	k05+580			18.30		201.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K5+600	
k05+580	k05+590			18.30		183.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K5+600	
k05+590	k05+600			14.64		164.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K5+600	
k05+600	k05+610			0.00		73.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica-Geotextil Geobloque K5+600	
k03+300	k03+400		100.00	4.50		450.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k03+590	k03+700		110.00	6.00		660.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k03+900	k03+930		30.00	8.00		240.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k03+930	k03+978		48.00	10.00		480.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k04+030	k04+040		10.00	10.40		104.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k04+470	k04+800		330.00	7.30		2,409.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k04+800	k04+830		30.00	6.00		180.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k05+020	k05+080		60.00	3.90		234.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k05+150	k05+205		55.00	7.30		401.50	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k05+205	k05+220		15.00	7.60		114.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k05+430	k05+490		60.00	7.70		462.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k05+520	k05+565		45.00	6.60		297.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k05+660	k06+250		590.00	7.30		4,307.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k06+250	k06+297		47.00	7.30		343.10	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k06+300	k06+330		30.00	7.30		219.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k06+330	k06+360		30.00	7.30		219.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k06+360	k06+470		110.00	7.30		803.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k06+470	k06+590		120.00	6.30		756.00	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador	
k06+480	k06+628		148.00	3.90		577.20	Septiembre 2025 a Origen	Según reportes -Geotextil Separador Adicional	
k01+130	k01+180		50.00	8.00		400.00	17/01/2023	Según reportes -Geotextil Separador	
k01+180	k01+280		100.00	7.00		700.00	13/01/2023	Según reportes -Geotextil Separador	
k00+360	k00+380		20.00	21.00		420.00	13/12/2022	Según reportes -Geotextil Separador Conectante sur	
k01+700	k01+780		80.00	5.00		400.00	15/12/2022	Según reportes -Geotextil Separador	
k01+870	k01+900		30.00	7.60		228.00	9/12/2022	Según reportes -Geotextil Separador	
k01+900	k01+990		90.00	4.00		360.00	9/12/2022	Según reportes -Geotextil Separador	
k00+780	k00+870		90.00	5.00		450.00	14/12/2022	Según reportes -Geotextil Separador	
k01+330	k01+380		50.00	9.00		450.00	9/02/2023	Según reportes -Geotextil Separador	
k01+380	k01+420		40.00	9.00		360.00	15/02/2023	Según reportes -Geotextil Separador	
k01+660	k01+780		120.00	7.00		840.00	26/01/2023	Según reportes -Geotextil Separador	
k01+080	k01+120		40.00	6.60		264.00	30/01/2023	Según reportes -Geotextil Separador	
k00+074	k00+076			2.733	5.441		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+076	k00+078			2.758	5.491		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+078	k00+080			2.799	5.557		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+080	k00+082			2.856	5.655		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+082	k00+084			2.912	5.768		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+084	k00+086			2.968	5.880		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+086	k00+088			2.951	5.919		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+088	k00+090			2.912	5.863		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+090	k00+092			2.361	5.273		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+092	k00+094			2.247	4.608		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+094	k00+096			2.069	4.316		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+096	k00+098			2.050	4.119		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+098	k00+100			1.749	3.799		Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica -Geotextil Rajon Bahia Acceso Glorieta Occidente calle 8	
k00+680	k00+720		40.00	10.00		400.00	13/05/2023	Según reportes -Geotextil Separador	
k02+750	k02+750		25.00	2.00		50.00	14/07/2023	Construcción vía - tubería aguas lluvias PZ 2 a PZ 3	
k02+750	k02+750		5.50	4.10		22.55	5/03/2025	Construccion urbanismo - costado sur oriental rampa 1 Fallo -APP-58527	
k03+476			21.220	1.000		- 21.22		Volumen descontar por obra provisional Obra No.25	
k03+568			23.210	1.000		- 23.21		Volumen descontar por obra provisional Obra No.26	
k03+829			22.800	1.000		- 22.80		Volumen descontar por obra provisional Obra No.29	
k03+892			22.800	1.000		- 22.80		Volumen descontar por obra provisional Obra No.30	
k04+354			18.260	1.200		- 21.91		Volumen descontar por obra provisional Obra No.32	
k04+475			21.200	1.200		- 25.44		Volumen descontar por obra provisional Obra No.32A	
k04+564			23.010	1.000		- 23.01		Volumen descontar por obra provisional Obra No.33	
k04+765			17.730	1.000		- 17.73		Volumen descontar por obra provisional Obra No.35	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2	276,835.00	0.00	276,835.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k04+951			20.180	1.000		- 20.18		Volumen descontar por obra provisional Obra No.36
k05+096			24.540	1.000		- 24.54		Volumen descontar por obra provisional Obra No.37
k05+154			23.990	3.000		- 71.97		Volumen descontar por obra provisional Obra No.38
k05+218			24.650	1.000		- 24.65		Volumen descontar por obra provisional Obra No.39
k05+289			19.740	0.900		- 17.77		Volumen descontar por obra provisional Obra No.40
k05+637			20.330	0.900		- 18.30		Volumen descontar por obra provisional Obra No.43
k05+752			18.580	1.000		- 18.58		Volumen descontar por obra provisional Obra No.44
k05+894			20.050	1.000		- 20.05		Volumen descontar por obra provisional Obra No.45
k06+017			18.330	1.000		- 18.33		Volumen descontar por obra provisional Obra No.46
k06+123			18.690	1.000		- 18.69		Volumen descontar por obra provisional Obra No.47
k06+245			18.590	1.000		- 18.59		Volumen descontar por obra provisional Obra No.48
k06+300			18.610	1.000		- 18.61		Volumen descontar por obra provisional Obra No.49
k06+333			20.050	3.000		- 60.15		Volumen descontar por obra provisional Obra No.50
k06+475			25.200	1.000		- 25.20		Volumen descontar por obra provisional Obra No.51
k06+720			11.900	2.000		- 23.80		Volumen descontar por obra provisional Obra No.52
k06+810			15.920	2.000		- 31.84		Volumen descontar por obra provisional Obra No.53
k06+913			15.180	1.000		- 15.18		Volumen descontar por obra provisional Obra No.54
k05+577			20.430	4.000		- 81.72		Volumen descontar por obra provisional Obra No.41
k05+595			22.310	3.000		- 66.93		Volumen descontar por obra provisional Obra No.42
k03+400			19.410	1.000		- 19.41		Volumen descontar por obra provisional Obra No.24
k02+618			24.210	1.000		- 24.21		Volumen descontar por obra provisional Obra No.17
k02+694			15.070	1.000		- 15.07		Volumen descontar por obra provisional Obra No.18
k02+977			11.570	1.000		- 11.57		Volumen descontar por obra provisional Obra No.20
k03+136			15.740	1.000		- 15.74		Volumen descontar por obra provisional Obra No.21
k03+220			12.320	1.000		- 12.32		Volumen descontar por obra provisional Obra No.22
k03+282			16.450	1.000		- 16.45		Volumen descontar por obra provisional Obra No.23
k02+014			19.990	3.000		- 59.97		Volumen descontar por obra provisional Obra No.14
k02+138			21.330	3.000		- 63.99		Volumen descontar por obra provisional Obra No.15
k02+143			20.950	1.500		- 31.43		Volumen descontar por obra provisional Obra No.16
k03+641			24.450	3.000		- 73.35		Volumen descontar por obra provisional Obra No.27
k03+675			24.750	1.000		- 24.75		Volumen descontar por obra provisional Obra No.28
k04+075			14.280	1.000		- 14.28		Volumen descontar por obra provisional Obra No.31
k01+299			18.170	2.000		- 36.34		Volumen descontar por obra provisional Obra No.8
k01+069			19.290	3.000		- 57.87		Volumen descontar por obra provisional Obra No.6
k00+956			22.910	2.000		- 45.82		Volumen descontar por obra provisional Obra No.4
k01+028			19.190	1.000		- 19.19		Volumen descontar por obra provisional Obra No.5
k01+120			19.000	1.000		- 19.00		Volumen descontar por obra provisional Obra No.7
k01+420			17.270	1.000		- 17.27		Volumen descontar por obra provisional Obra No.9
k01+508			16.850	1.000		- 16.85		Volumen descontar por obra provisional Obra No.10
k01+658			19.680	1.000		- 19.68		Volumen descontar por obra provisional Obra No.11
k01+772			21.260	1.000		- 21.26		Volumen descontar por obra provisional Obra No.12
k01+866			21.790	1.000		- 21.79		Volumen descontar por obra provisional Obra No.13
45A05						115.00	Agosto 2023.	Bacheo - conformación de fresado Agosto 2023 - Acta No 27
45A05						281.00	Septiembre 2023.	Bacheo - Septiembre 2023 - Acta No 28
45A05						58.00	Octubre 2023.	Bacheo - Octubre 2023 - Acta No 29
45A05						92.00	Marzo 2024.	Bacheo - Marzo 2024 - Acta No 34
45A04						158.00	Abril 2024.	Bacheo - Abril 2024 - Acta No 35
45A05						103.00	Abril 2024.	Bacheo - Abril 2024 - Acta No 35
45A05						15.00	Julio 2024.	Bacheo - Julio 2024 - Acta No 38
45A04						19.00	Septiembre 2024.	Bacheo - Septiembre 2024 - Acta No 40
						- 274,545.77	Agosto 2025 a origen	Acumulado acta 51 Agosto2025- Ruta 45ACND
					SUBTOTAL	**- 0.39**		
						AREA PARA PAGO		-0.39
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0.39**
						AREA TOTAL PARA PAGO :		**0.00** **m2**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2	276,835.00	1,197.00	278,032.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 44+160	K 44+165			11.26		56.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+165	K 44+170			12.53		59.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+170	K 44+175			11.35		59.70	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+170	K 44+180			9.64		52.48	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+180	K 44+185			11.11		51.88	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+185	K 44+190			10.01		52.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+190	K 44+200			10.20		101.05	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+200	K 44+205			10.20		51.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+310	K 44+320			6.00		60.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+320	K 44+330			6.00		60.00	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+330	K 44+340			13.89		99.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+340	K 44+350			16.78		153.35	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+350	K 44+360			20.57		186.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+360	K 44+365			18.22		96.99	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+365	K 44+370			20.50		96.80	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+370	K 44+375			25.00		113.75	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+375	K 44+380			27.41		131.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+380	K 44+385			27.88		138.22	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+385	K 44+390			24.46		130.85	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+390	K 44+394			15.67		80.27	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+394	K 44+396			15.65		31.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+396	K 44+398			15.74		31.39	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+398	K 44+400			21.88		37.62	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+400	K 44+402			14.59		36.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+402	K 44+404			14.66		29.25	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+404	K 44+406			14.76		29.43	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+406	K 44+408			14.70		29.46	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+408	K 44+410			14.44		29.13	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+410	K 44+412			14.19		28.63	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+412	K 44+414			11.53		25.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+414	K 44+416			10.76		22.30	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+416	K 44+418			9.55		20.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+418	K 44+420			9.36		18.91	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+420	K 44+422			9.56		18.92	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+422	K 44+424			9.47		19.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+424	K 44+426			10.65		20.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+426	K 44+428			10.43		21.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+428	K 44+430			10.30		20.72	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+430	K 44+432			10.30		20.59	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+432	K 44+434			10.60		20.90	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+434	K 44+436			10.34		20.95	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+436	K 44+438			10.22		20.56	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+438	K 44+440			10.18		20.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 44+440	K 44+442			10.22		20.40	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Casa Blanca -Ubate
K 00+008	K 00+010			5.12		10.22	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+010	K 00+012			4.67		9.79	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+012	K 00+014			3.44		8.11	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+014	K 00+016			3.16		6.60	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			2.90		6.06	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			2.67		5.57	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			2.49		5.16	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			2.21		4.70	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			2.07		4.28	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			1.87		3.94	Septiembre 2025 a Origen	Según carteras topografia - Obra hidraulica 31 Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
K 00+010	K 00+012			13.29		26.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+012	K 00+014			13.89		27.18	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+014	K 00+016			14.87		28.76	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+016	K 00+018			16.15		31.02	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+018	K 00+020			17.26		33.41	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+020	K 00+022			18.19		35.45	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+022	K 00+024			19.05		37.23	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+024	K 00+026			20.65		39.69	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+026	K 00+028			21.52		42.17	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+028	K 00+030			21.68		43.20	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+030	K 00+032			22.92		44.60	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+032	K 00+034			23.18		46.10	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+034	K 00+036			23.18		46.36	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Zipa - Zipa Casa Blanca -Ubate
K 00+124	K 00+126			18.11		35.12	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K 00+126	K 00+128			19.21		37.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K 00+128	K 00+130			19.94		39.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K 00+130	K 00+132			21.16		41.09	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K 00+132	K 00+134			22.16		43.32	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate
K 00+134	K 00+136			22.86		45.03	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular				m2	276,835.00	1,197.00	278,032.00
KM INICIAL	**KM FINAL**	**CARRIL**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ESPESOR (m)**	**AREA (m2)**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	
K 00+136	K 00+138			23.27		46.14	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 00+138	K 00+140			23.46		46.73	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 00+140	K 00+142			23.70		47.15	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 00+142	K 00+144			23.59		47.29	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 00+144	K 00+146			23.74		47.33	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 00+146	K 00+148			17.24		40.97	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 00+148	K 00+150			16.07		33.31	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 00+150	K 00+152			15.99		32.07	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 00+152	K 00+154			14.75		30.74	Septiembre 2025 a Origen	Según cartera topografica Retorno K44+400 Ubate-Ubate Casa Blanca -Ubate	
K 44+400	K 44+400		-14	7.00		- 98.00	Septiembre de 2025	Obra 32 retorno 44+400 - zona sin geotextil	
						- 2,289.23	Agosto 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 51 Agosto 2025- Ruta 45A04 Carteras	
					SUBTOTAL	**1,197.15**			
						AREA PARA PAGO		1197.15	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**-0.15**	
						AREA TOTAL PARA PAGO :		**1197.00**	**m2**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ML	2,382.40	5.00	2,387.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	5.00			5.00	13/06/2025	Construccion obra No. 19 - Losa inferior sumidero SP2 -APP-71821
					SUBTOTAL	5.00		
						LONGITUD PARA PAGO		5.00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		5.00 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ML	2,382.40	4.70	2,387.10

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+388	k44+388	E	4.70			4.70	26/08/2025	Construccion obra No. 32 - losa inferior caja 1 -APP-83030
					SUBTOTAL	4.70		
						LONGITUD PARA PAGO		4.70
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		4.70 ml

Introduce el texto aquí

ING. LUIS FELIPE VORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630.7	Concreto clase 14 MPA - ciclópeo	M3	809.00	0.50	809.50

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	0.90	0.50	1.00	0.45	15/09/2025	Construcción obra No. 19 - disipador descole -APP-86405
					SUBTOTAL	0.45		
						VOLUMEN PARA PAGO		0.45
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.05
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		0.50 m3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
671.2	CUNETA DE CONCRETO DE 21 Mpa VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	1,906.70	19.50	1,926.20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K4+200	K4+200	E	5.30	2.80	0.15	2.23	8/06/2024	Construccion vía, en retorno K4+200 (08junio) -APP-25966
K4+200	K4+200	E	4.00	0.10	1.00	0.40	8/06/2024	Construcción vía - bordillo en retorno (8junio) -APP-25974
K4+200	K4+200	E	1.00	0.10	1.00	0.10	8/06/2024	Construcción vía bordillo sobre retorno k4+200 (8junio) -APP-25975
K05+342.20	K05+454.20	I	112.00	0.15	1.00	16.80	30/01/2025	Construcción cuneta calzada existente -APP-54247
					SUBTOTAL	**19.53**		
						VOLUMEN PARA PAGO		19.53
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**-0.03**
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		**19.50** m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
673.3P	GEODREN PLANAR H= 1,0 m	ML	2,512.30	209.10	2,721.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+442	k44+424	E	24.00			24.00	10/09/2025	Construcción muro S25 -APP-85292
k44+400	k44+412	E	12.00			12.00	28/08/2025	Construccion muro S25 - 2da tira módulo 2 y 3 -APP-83056
k44+400	k44+391	E	9.10			9.10	28/08/2025	Construcción muro S25 - 1ra tira módulo 1 -APP-83047
k44+412	k44+424	E	12.00			12.00	29/08/2025	Construcción muro S25 -APP-84345
k44+391	k44+412	E	21.00			21.00	29/08/2025	Construcción muro S25 -APP-84346
k44+424	k44+436	E	12.00			12.00	3/09/2025	Construcción muro S25 -APP-84418
k44+391	k44+424	E	33.00			33.00	2/09/2025	Construcción muro S25 -APP-84411
k44+391	k44+442	E	51.00			51.00	4/09/2025	Construccion muro S25 -APP-84474
k44+400	k44+424	E	24.00			24.00	9/09/2025	Construcción muro S25 -APP-85269
k44+395	k44+400	E	5.00			5.00	9/09/2025	Construcción muro S25 -APP-85268
k44+395	k44+400	E	6.00			6.00	9/09/2025	Construcción muro S25
					SUBTOTAL	**209.10**		
						LONGITUD PARA PAGO		209.10	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0.00**	
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		**209.10**	**ml**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	m3	14,647.30	18.40	14,665.70

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K86+700.00	K86+700.00	I	5.55	4.00	0.05	1.11	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87269
K86+640.00	K86+700.00	D	7.40	3.10	0.08	1.84	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87267
K86+600.00	K86+600.00	D	3.70	3.00	0.08	0.89	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87262
K87+500.00	K87+500.00	I	5.40	3.90	0.08	1.68	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87280
K87+180.00	K87+180.00	I	29.30	2.00	0.05	2.93	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87277
K87+100.00	K87+100.00	I	3.50	3.20	0.08	0.90	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87274
K87+500.00	K87+508.00	I	8.00	3.00	0.12	2.88	9/09/2025	Tapahuecos -APP-85389
K87+535.00	K87+542.50	D	7.50	3.00	0.10	2.25	9/09/2025	Tapahuecos -APP-85391
K87+520.00	K87+526.50	D	6.50	4.10	0.10	2.67	9/09/2025	Tapahuecos -APP-85390
K86+700.00	K86+700.00	I	2.00	1.00	0.05	0.10	23/09/2025	Tapahuecos APP 87684
K87+050.00	K87+050.00	I	5.55	4.00	0.05	1.11	23/09/2025	Tapahuecos APP 87687
K87+050.00	K87+051.00	I	1.00	2.00	0.05	0.10	23/09/2025	Tapahuecos
					SUBTOTAL	**18.45**		
					VOLUMEN PARA PAGO			18.45
					APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN			**-0.05**
					VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :			**18.40** m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	m3	14,647.30	1,220.30	15,867.60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K16+466.60	K16+449.60	D	16.40	4.00	0.12	7.87	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86792
K16+510.40	K16+502.80	D	8.60	3.50	0.10	3.01	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86787
K16+554.40	K16+527.60	D	26.80	3.60	0.10	9.65	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86778
K16+805.40	K16+761.40	D	44.00	3.70	0.10	16.28	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86771
K16+000.00	K15+940.00	I	60.00	3.80	0.10	22.80	18/09/2025	Mantenimiento -APP-86757
K16+330.50	K16+193.80	I	36.70	3.80	0.10	13.95	18/09/2025	Mantenimiento -APP-86749
K16+548.80	K16+359.90	E	189.00	3.87	0.10	73.14	18/09/2025	Mantenimiento -APP-86744
K16+971.40	K16+934.40	D	37.00	3.70	0.10	13.69	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86740
K17+196.00	K17+147.30	D	48.70	4.35	0.08	16.95	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86710
K17+147.30	K17+093.50	D	53.80	5.00	0.08	21.52	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86717
K17+013.40	K16+985.90	D	27.50	4.40	0.08	9.68	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86735
K17+093.50	K17+039.40	D	54.00	3.80	0.08	16.42	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86724
K16+791.70	K16+706.70	I	85.00	3.90	0.10	33.15	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86198
K16+965.80	K16+932.40	I	33.40	5.00	0.08	13.36	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86189
K16+984.90	K16+965.80	I	19.10	3.90	0.08	5.96	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86178
K16+994.50	K16+984.90	I	9.60	5.10	0.08	3.92	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86166
K17+027.70	K16+994.50	I	33.20	3.90	0.10	12.95	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86157
K16+696.40	K16+663.90	I	32.50	3.60	0.10	11.70	16/09/2025	Mantenimiento - transporte MDC19 -APP-86203
K16+932.40	K16+878.00	I	54.40	4.05	0.10	22.03	16/09/2025	Mantenimiento OK -APP-86194
K17+434.10	K17+330.10	I	104.50	4.30	0.10	44.94	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86147
K17+469.20	K17+454.40	I	14.80	4.30	0.08	5.09	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86142
K17+658.50	K17+469.20	I	189.30	4.00	0.10	75.72	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86130
K17+683.90	K17+658.50	I	25.40	4.65	0.08	9.45	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86123
K17+824.00	K17+770.00	I	54.40	3.67	0.10	19.96	12/09/2025	Mantenimiento (se dividió el parche en dos por municipios) -APP-86032
K17+585.70	K17+556.20	I	29.50	3.87	0.10	11.42	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86069
K17+082.80	K17+044.70	I	38.10	3.70	0.08	11.28	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86105
K17+324.40	K17+219.80	I	104.60	3.70	0.10	38.70	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86097
K17+359.80	K17+345.00	I	14.80	4.02	0.08	4.76	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86075
K17+770.00	K17+759.70	I	10.30	3.67	0.10	3.78	12/09/2025	Mantenimiento (se divide el parche en dos por el municipio) -APP-86062
K17+770.00	K17+823.90	I	53.90	4.40	0.10	23.72	11/09/2025	Mantenimiento (un solo parche, se separa por municipios) -APP-85435
K17+966.90	K17+860.90	D	106.00	3.90	0.08	33.07	11/09/2025	Mantenimiento -APP-85422
K17+683.90	K17+770.00	I	86.10	4.40	0.10	37.88	11/09/2025	Mantenimiento (un solo parche, se separa por municipios) -APP-85430
K18+029.90	K17+981.40	I	48.50	3.92	0.10	19.01	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85407
K18+049.90	K18+029.90	I	20.00	3.92	0.08	6.27	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85402
K18+205.90	K18+049.90	I	156.00	3.92	0.10	61.15	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85397
K17+981.40	K17+901.40	I	80.00	3.90	0.08	24.96	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85413
K18+221.70	K17+966.90	D	254.70	3.90	0.08	79.47	8/09/2025	Mantenimiento -APP-85380
K18+476.50	K18+221.70	D	254.80	3.90	0.08	79.50	5/09/2025	mantenimiento -APP-84745
K18+511.30	K18+476.50	E	34.80	3.90	0.08	10.86	5/09/2025	mantenimiento - continuación parche del 02/sept -APP-84736
K18+427.00	K18+309.90	I	36.10	4.18	0.08	12.07	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84198
K18+271.70	K18+205.90	I	65.80	3.92	0.10	25.79	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84212
K18+390.90	K18+271.70	I	119.20	3.65	0.10	43.51	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84203
K18+530.60	K18+515.60	I	15.00	3.85	0.10	5.78	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84192
K18+663.80	K18+618.80	I	45.00	3.95	0.10	17.78	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84122
K18+522.30	K18+511.30	D	11.00	3.90	0.08	3.43	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84132
K18+593.80	K18+566.30	D	27.50	3.94	0.10	10.84	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84126
K18+802.50	K18+784.70	I	17.90	3.91	0.10	7.00	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84011
K18+746.80	K18+711.70	I	35.10	3.80	0.08	10.67	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84029
K18+879.80	K18+673.80	I	206.00	4.00	0.08	65.92	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84117
K18+633.30	K18+570.10	I	63.20	3.65	0.08	18.45	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84094
K18+679.10	K18+633.30	E	45.70	3.60	0.10	16.45	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84077
K18+872.30	K18+828.30	I	44.00	3.90	0.10	17.16	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84002
K18+560.60	K18+530.60	I	30.20	3.85	0.10	11.63	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84104
K18+711.70	K18+697.40	I	14.30	3.80	0.10	5.43	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84039
K19+074.70	K19+039.30	I	35.40	4.06	0.10	14.37	1/09/2025	Mantenimiento -APP-83990
K19+697.40	K18+679.10	I	18.30	3.40	0.08	4.98	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84061
					SUBTOTAL	**1,220.26**		

VOLUMEN PARA PAGO	1220.26	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.04**	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	**1220.30**	**m^3**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	m3	4,749.10	860.30	5,609.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K04+259.40	K04+207.80	D	51.60	4.18	0.12	25.88	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87359
K04+184.20	K04+152.40	D	31.80	4.10	0.12	15.65	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87377
K04+467.90	K04+381.90	D	86.00	4.20	0.12	43.34	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87333
K14+355.00	K14+372.00	I	17.00	3.90	0.12	7.96	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87220
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.67	0.12	24.22	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87237
K14+058.00	K14+113.00	I	55.00	3.95	0.12	26.07	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87211
K14+372.00	K14+387.00	D	15.00	4.50	0.12	8.10	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87227
K14+387.00	K14+402.00	D	15.00	3.90	0.12	7.02	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87232
K17+196.00	K17+147.30	D	48.70	4.35	0.12	25.42	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86708
K17+147.30	K17+093.50	D	53.80	5.00	0.12	32.28	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86715
K17+013.40	K16+985.90	D	27.50	4.40	0.12	14.52	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86733
K17+093.50	K17+039.40	D	54.00	3.80	0.12	24.62	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86722
K16+965.80	K16+932.40	I	33.40	5.00	0.12	20.04	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86187
K16+984.90	K16+965.80	I	19.10	3.90	0.12	8.94	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86175
K16+994.50	K16+984.90	I	9.60	5.10	0.12	5.88	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86163
K17+469.20	K17+459.40	I	14.80	4.30	0.12	7.64	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86139
K17+683.90	K17+658.50	I	25.40	4.65	0.12	14.17	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86121
K17+082.80	K17+044.70	I	38.10	3.70	0.12	16.92	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86103
K17+359.80	K17+345.00	I	14.80	4.02	0.12	7.14	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86073
K17+966.90	K17+860.90	D	106.00	3.90	0.12	49.61	11/09/2025	Mantenimiento -APP-85419
K18+049.90	K18+029.90	I	20.00	3.92	0.12	9.41	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85400
K17+981.40	K17+901.40	I	80.00	3.90	0.12	37.44	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85411
K18+221.70	K17+966.90	D	254.70	3.90	0.12	119.20	8/09/2025	Mantenimiento -APP-85378
K18+476.50	K18+221.70	D	254.80	3.90	0.12	119.25	5/09/2025	mantenimiento -APP-84742
K18+427.00	K18+390.90	I	36.10	4.18	0.12	18.11	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84196
K18+552.30	K18+476.50	D	45.80	3.90	0.12	21.43	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84130
K18+746.80	K18+711.70	I	35.10	3.80	0.12	16.01	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84025
K18+879.80	K18+673.80	I	206.00	4.00	0.12	98.88	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84114
K18+633.30	K18+570.10	I	63.20	3.65	0.12	27.68	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84088
K18+697.40	K18+679.10	I	18.30	3.40	0.12	7.47	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84057
					SUBTOTAL	860.28		
					VOLUMEN PARA PAGO		860.28	
					APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.02	
					VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		860.30	m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P	Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/Km	2,225,466.50	260,230.20	2,485,696.70

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM))	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
K16+466.60	K16+449.60	D	MDC 19	7.87	124.38	979.10	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86792 Planta huertas cotes mario alberto
K16+510.40	K16+502.80	D	MDC 19	3.01	124.43	374.52	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86787 Planta huertas cotes mario alberto
K16+554.40	K16+527.60	D	MDC 19	9.65	124.46	1,200.80	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86778 Planta huertas cotes mario alberto
K16+805.40	K16+761.40	D	MDC 19	16.28	124.70	2,030.17	19/09/2025	Mantenimiento -APP-86771 Planta huertas cotes mario alberto
K16+000.00	K15+940.00	I	MDC 19	22.80	123.89	2,824.69	18/09/2025	Mantenimiento -APP-86757 Planta huertas cotes mario alberto
K16+330.50	K16+193.80	I	MDC 19	13.95	124.18	1,731.84	18/09/2025	Mantenimiento -APP-86749 Planta huertas cotes mario alberto
K16+548.80	K16+359.90	E	MDC 19	73.14	124.37	9,097.11	18/09/2025	Mantenimiento -APP-86744 Planta huertas cotes mario alberto
K16+971.40	K16+934.40	D	MDC 19	13.69	124.87	1,709.51	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86740 Planta huertas cotes mario alberto
K17+196.00	K17+147.30	D	MDC 19	16.95	125.09	2,120.00	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86710 Planta huertas cotes mario alberto
K17+147.30	K17+093.50	D	MDC 19	21.52	125.04	2,690.87	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86717 Planta huertas cotes mario alberto
K17+013.40	K16+985.90	D	MDC 19	9.68	124.92	1,209.22	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86735 Planta huertas cotes mario alberto
K17+093.50	K17+039.40	D	MDC 19	16.42	124.99	2,051.78	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86724 Planta huertas cotes mario alberto
K16+791.70	K16+706.70	I	MDC 19	33.15	124.67	4,132.78	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86198 Planta huertas cotes mario alberto
K16+965.80	K16+932.40	I	MDC 19	13.36	124.87	1,668.25	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86189 Planta huertas cotes mario alberto
K16+984.90	K16+965.80	I	MDC 19	5.96	124.90	744.28	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86178 Planta huertas cotes mario alberto
K16+994.50	K16+984.90	I	MDC 19	3.92	124.91	489.25	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86166 Planta huertas cotes mario alberto
K17+027.70	K16+994.50	I	MDC 19	12.95	124.93	1,617.61	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86157 Planta huertas cotes mario alberto
K16+696.40	K16+663.90	I	MDC 19	11.70	124.60	1,457.82	16/09/2025	Mantenimiento - transporte MDC19 -APP-86203 Planta huertas cotes mario alberto
K16+932.40	K16+878.00	I	MDC 19	22.03	124.83	2,750.15	16/09/2025	Mantenimiento OK -APP-86194 Planta huertas cotes mario alberto
K17+434.10	K17+330.10	I	MDC 19	44.94	125.30	5,630.45	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86147 Planta huertas cotes mario alberto
K17+469.20	K17+454.40	I	MDC 19	5.09	125.38	638.34	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86142 Planta huertas cotes mario alberto
K17+658.50	K17+469.20	I	MDC 19	75.72	125.48	9,501.64	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86130 Planta huertas cotes mario alberto
K17+683.90	K17+658.50	I	MDC 19	9.45	125.59	1,186.69	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86123 Planta huertas cotes mario alberto
K17+824.00	K17+770.00	I	MDC 19	19.96	125.72	2,509.91	12/09/2025	Mantenimiento (se dividió el parche en dos por municipios) -APP-86032 Planta huertas cotes mario alberto
K17+585.70	K17+556.20	I	MDC 19	11.42	125.49	1,432.67	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86069 Planta huertas cotes mario alberto
K17+082.80	K17+044.70	I	MDC 19	11.28	124.98	1,409.52	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86105 Planta huertas cotes mario alberto
K17+324.40	K17+219.80	I	MDC 19	38.70	125.19	4,845.18	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86097 Planta huertas cotes mario alberto
K17+359.80	K17+345.00	I	MDC 19	4.76	125.27	596.26	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86075 Planta huertas cotes mario alberto
K17+770.00	K17+759.70	I	MDC 19	3.78	125.68	475.10	12/09/2025	Mantenimiento (se divide el parche en dos por el municipio) -APP-86062 Planta huertas cotes mario alberto
K17+770.00	K17+823.90	I	MDC 19	23.72	125.72	2,981.50	11/09/2025	Mantenimiento (un solo parche, se separa por municipios) -APP-85435 Planta huertas cotes mario alberto
K17+966.90	K17+860.90	D	MDC 19	33.07	125.83	4,161.58	11/09/2025	Mantenimiento -APP-85422 Planta huertas cotes mario alberto
K17+683.90	K17+770.00	I	MDC 19	37.88	125.65	4,760.01	11/09/2025	Mantenimiento (un solo parche, se separa por municipios) -APP-85430 Planta huertas cotes mario alberto
K18+029.90	K17+981.40	I	MDC 19	19.01	125.93	2,394.10	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85407 Planta huertas cotes mario alberto
K18+049.90	K18+029.90	I	MDC 19	6.27	125.96	790.02	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85402 Planta huertas cotes mario alberto
K18+205.90	K18+049.90	I	MDC 19	61.15	126.05	7,708.08	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85397 Planta huertas cotes mario alberto
K17+981.40	K17+901.40	I	MDC 19	24.96	125.86	3,141.50	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85413 Planta huertas cotes mario alberto
K18+221.70	K17+966.90	D	MDC 19	79.47	126.01	10,013.90	8/09/2025	Mantenimiento -APP-85380 Planta huertas cotes mario alberto
K18+476.50	K18+221.70	D	MDC 19	79.50	126.27	10,038.09	5/09/2025	mantenimiento -APP-84745 Planta huertas cotes mario alberto
K18+511.30	K18+476.50	E	MDC 19	10.86	126.41	1,372.55	5/09/2025	mantenimiento - continuación parche del 02/sept -APP-84736 Planta huertas cotes mario alberto
K18+427.00	K18+309.90	I	MDC 19	12.07	126.29	1,524.53	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84198 Planta huertas cotes mario alberto
K18+271.70	K18+205.90	I	MDC 19	25.79	126.16	3,254.09	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84212 Planta huertas cotes mario alberto
K18+390.90	K18+271.70	I	MDC 19	43.51	126.25	5,492.94	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84203 Planta huertas cotes mario alberto
K18+530.60	K18+515.60	I	MDC 19	5.78	126.44	730.21	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84192 Planta huertas cotes mario alberto
K18+663.80	K18+618.80	I	MDC 19	17.78	126.56	2,249.63	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84122 Planta huertas cotes mario alberto
K18+522.30	K18+511.30	D	MDC 19	3.43	126.44	433.93	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84132 Planta huertas cotes mario alberto
K18+593.80	K18+566.30	D	MDC 19	10.84	126.50	1,370.63	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84126 Planta huertas cotes mario alberto
K18+802.50	K18+784.70	I	MDC 19	7.00	126.71	886.86	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84011 Planta huertas cotes mario alberto
K18+746.80	K18+711.70	I	MDC 19	10.67	126.65	1,351.40	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84029 Planta huertas cotes mario alberto
K18+879.80	K18+673.80	I	MDC 19	65.92	126.70	8,351.85	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84117 Planta huertas cotes mario alberto
K18+633.30	K18+570.10	I	MDC 19	18.45	126.52	2,334.88	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84094 Planta huertas cotes mario alberto
K18+679.10	K18+633.30	E	MDC 19	16.45	126.58	2,082.43	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84077 Planta huertas cotes mario alberto
K18+872.30	K18+828.30	I	MDC 19	17.16	126.77	2,175.38	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84002 Planta huertas cotes mario alberto
K18+560.60	K18+530.60	I	MDC 19	11.63	126.47	1,470.42	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84104 Planta huertas cotes mario alberto
K18+711.70	K18+697.40	I	MDC 19	5.43	126.62	688.08	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84039 Planta huertas cotes mario alberto
K19+074.70	K19+039.30	I	MDC 19	14.37	126.98	1,824.96	1/09/2025	Mantenimiento -APP-83990 Planta huertas cotes mario alberto
K19+697.40	K18+679.10	I	MDC 19	4.98	127.11	632.69	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84061 Planta huertas cotes mario alberto
K04+259.40	K04+207.80	D	BTA	25.88	112.15	2,902.82	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87359 Planta huertas cotes mario alberto
K04+184.20	K04+152.40	D	BTA	15.65	112.09	1,753.69	25/09/2025	Mantenimiento -APP-87377 Planta huertas cotes mario alberto
K04+467.90	K04+381.90	D	BTA	43.34	112.34	4,869.48	24/09/2025	Mantenimiento -APP-87333 Planta huertas cotes mario alberto
K14+355.00	K14+372.00	I	BTA	7.96	122.28	972.89	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87220 Planta huertas cotes mario alberto
K14+058.00	K14+113.00	I	BTA	24.22	122.01	2,955.22	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87237 Planta huertas cotes mario alberto
K14+058.00	K14+113.00	I	BTA	26.07	122.01	3,180.68	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87211 Planta huertas cotes mario alberto
K14+372.00	K14+387.00	D	BTA	8.10	122.30	990.63	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87227 Planta huertas cotes mario alberto
K14+387.00	K14+402.00	D	BTA	7.02	122.31	858.65	22/09/2025	Mantenimiento -APP-87232 Planta huertas cotes mario alberto
K17+196.00	K17+147.30	D	BTA	25.42	125.09	3,180.00	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86708 Planta huertas cotes mario alberto
K17+147.30	K17+093.50	D	BTA	32.28	125.04	4,036.30	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86715 Planta huertas cotes mario alberto
K17+013.40	K16+985.90	D	BTA	14.52	124.92	1,813.83	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86733 Planta huertas cotes mario alberto
K17+093.50	K17+039.40	D	BTA	24.62	124.99	3,077.67	17/09/2025	Mantenimiento -APP-86722 Planta huertas cotes mario alberto
K16+965.80	K16+932.40	I	BTA	20.04	124.87	2,502.38	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86187 Planta huertas cotes mario alberto
K16+984.90	K16+965.80	I	BTA	8.94	124.90	1,116.41	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86175 Planta huertas cotes mario alberto
K16+994.50	K16+984.90	I	BTA	5.88	124.91	733.87	16/09/2025	Mantenimiento -APP-86163 Planta huertas cotes mario alberto
K17+469.20	K17+459.40	I	BTA	7.64	125.38	957.53	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86139 Planta huertas cotes mario alberto
K17+683.90	K17+658.50	I	BTA	14.17	125.59	1,780.03	15/09/2025	Mantenimiento -APP-86121 Planta huertas cotes mario alberto
K17+082.80	K17+044.70	I	BTA	16.92	124.98	2,114.28	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86103 Planta huertas cotes mario alberto
K17+359.80	K17+345.00	I	BTA	7.14	125.27	894.38	12/09/2025	Mantenimiento -APP-86073 Planta huertas cotes mario alberto
K17+966.90	K17+860.90	D	BTA	49.61	125.83	6,242.37	11/09/2025	Mantenimiento -APP-85419 Planta huertas cotes mario alberto
K18+049.90	K18+029.90	I	BTA	9.41	125.96	1,185.03	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85400 Planta huertas cotes mario alberto
K17+981.40	K17+901.40	I	BTA	37.44	125.86	4,712.25	10/09/2025	Mantenimiento -APP-85411 Planta huertas cotes mario alberto
K18+221.70	K17+966.90	D	BTA	119.20	126.01	15,020.85	8/09/2025	Mantenimiento -APP-85378 Planta huertas cotes mario alberto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P	Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/Km	2,225,466.50	260,230.20	2,485,696.70

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM})	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
K18+476.50	K18+221.70	D	BTA	119.25	126.27	15,057.14	5/09/2025	mantenimiento -APP-84742 Planta huertas cotes mario alberto
K18+427.00	K18+390.90	I	BTA	18.11	126.33	2,287.53	3/09/2025	Mantenimiento -APP-84196 Planta huertas cotes mario alberto
K18+552.30	K18+476.50	D	BTA	21.43	126.43	2,710.05	2/09/2025	Mantenimiento -APP-84130 Planta huertas cotes mario alberto
K18+746.80	K18+711.70	I	BTA	16.01	126.65	2,027.10	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84025 Planta huertas cotes mario alberto
K18+879.80	K18+673.80	I	BTA	98.88	126.70	12,527.78	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84114 Planta huertas cotes mario alberto
K18+633.30	K18+570.10	I	BTA	27.68	126.52	3,502.32	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84088 Planta huertas cotes mario alberto
K18+697.40	K18+679.10	I	BTA	7.47	126.61	945.31	1/09/2025	Mantenimiento -APP-84057 Planta huertas cotes mario alberto
					SUBTOTAL	260,230.24		
						VOLUMEN PARA PAGO		260230.24
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0.04
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		260230.20 m3/KM

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

Nota: Para el cálculo de la distancia del transporte de las mezclas para bacheos entre Zipaquirá y la glorieta de Chiquinquirá K47+840 provenientes de la planta de MHC "La Punta", corresponderá a los 42 km que se incluyen en los APUs de las mezclas asfáltica inicialmente incluidas en el contrato. Para las mezclas para bacheo colocadas de Chiquinquirá (47+840) hacia Santander la distancia de transporte se calcula tomando la distancia entre el centroide de la glorieta 3 de Ubaté K1 de la ruta 45A05 a la glorieta de Chiquinquirá K47+840 y el sitio de colocación de la mezcla para bacheo, sumándole a esta distancia calculada los 42 km. establecidos en los APUs de las mezclas inicialmente incluidas en el contrato.".

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.° :** 52

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P	Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/Km	2,225,466.50	1,952.10	2,227,418.60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM))	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
K86+700.00	K86+700.00	I	MDC 19	1.11	105.28	116.86	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87269 Planta mhc
K86+640.00	K86+700.00	D	MDC 19	1.84	105.25	193.15	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87267 Planta mhc
K86+600.00	K86+600.00	D	MDC 19	0.89	105.18	93.40	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87262 Planta mhc
K87+500.00	K87+500.00	I	MDC 19	1.68	106.08	178.72	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87280 Planta mhc
K87+180.00	K87+180.00	I	MDC 19	2.93	105.76	309.88	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87277 Planta mhc
K87+100.00	K87+100.00	I	MDC 19	0.90	105.68	94.69	23/09/2025	Tapahuecos -APP-87274 Planta mhc
K87+500.00	K87+508.00	I	MDC 19	2.88	106.08	305.52	9/09/2025	Tapahuecos -APP-85389 Planta mhc
K87+535.00	K87+542.50	D	MDC 19	2.25	106.12	238.77	9/09/2025	Tapahuecos -APP-85391 Planta mhc
K87+520.00	K87+526.50	D	MDC 19	2.67	106.10	282.77	9/09/2025	Tapahuecos -APP-85390 Planta mhc
K86+700.00	K86+700.00	I	MDC 19	0.10	105.28	10.53	23/09/2025	Tapahuecos APP 87684 Planta mhc
K87+050.00	K87+050.00	I	MDC 19	1.11	105.63	117.25	23/09/2025	Tapahuecos APP 87687 Planta mhc
K87+050.00	K87+051.00	I	MDC 19	0.10	105.63	10.56	23/09/2025	Tapahuecos Planta mhc
					SUBTOTAL	**1,952.10**		

VOLUMEN PARA PAGO	1952.10	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.00**	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	**1952.10**	**m3/KM**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matrícula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

Nota: Para el cálculo de la distancia del transporte de las mezclas para bacheos entre Zipaquirá y la glorieta de Chiquinquirá K47+840 provenientes de la planta de MHC "La Punta", corresponderá a los 42 km que se incluyen en los APUs de las mezclas asfáltica inicialmente incluidas en el contrato. Para las mezclas para bacheo colocadas de Chiquinquirá (47+840) hacia Santander la distancia de transporte se calcula tomando la distancia entre el centroide de la glorieta 3 de Ubaté K1 de la ruta 45A05 a la glorieta de Chiquinquirá K47+840 y el sitio de colocación de la mezcla para bacheo, sumándole a esta distancia calculada los 42 km. establecidos en los APUs de las mezclas inicialmente incluidas en el contrato.".

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
730.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	ml	1,300.00	4.00	1,304.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	I	4.00			4.00	5/09/2025	Cosntrucción glorieta - costado nororiental -APP-85453
					SUBTOTAL	4.00		
						LONGITUD PARA PAGO		4.00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		4.00 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
730.4P	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)	Und	91.00	2.00	93.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	I	1.00			1.00	5/09/2025	Construcción glorieta - costado nororiental -APP-85454
k02+985	k03+145	E	1.00			1.00	17/07/2024	Construccion obra 2
					SUBTOTAL	2.00		

UNIDADES PARA PAGO	2.00	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0.00	
UNIDADES TOTAL PARA PAGO :	2.00	Un

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 52

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ago-2025 a 25-sep-2025

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
33P	Suministro e instalación de baranda metálica M82	ml	36.00	67.00	103.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	1.00			1.00	17/09/2025	urbanismo rampa 2 - costado sur de rampa 2 puente peatonal -APP-8646
k02+750	k02+750	E	20.00			20.00	28/08/2025	Urbanismo rampa 2 - costado norte y sur placa sobre canal y costado sur
k02+750	k02+750	E	12.30			12.30	28/08/2025	Urbanismo rampa 2 - costado norte y sur placa sobre canal y costado sur
k02+750	k02+750	E	16.10			16.10	4/09/2025	Urbanismo rampa 2 - curva -APP-84604
k02+750	k02+750	E	18.00			18.00	21/08/2025	Urbanismo rampa 2 - sobre muro occidental acceso amantenimiento obra
					SUBTOTAL	67.40		
						LONGITUD PARA PAGO		67.40
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0.40
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		67.00 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/08/2025 (Día / Mes / Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ **ÍTEMS NO PREVISTOS** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 989 DE 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRON- PIEDECUESTA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF **Contrato No.:** 971 DE 2021 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
39P	Traslado de RED ENEL PR44+300 sector CASABLANCA – UBATÉ.	5-11706	u	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)				$ -
			SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Traslado de RED ENEL PR44+300 sector CASABLANCA – UBATÉ.	u	1.00	$ 104,590,875.00	$ 104,590,875.00
			SUBTOTAL	$ 104,590,875.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 104,590,875.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	23%	$ 24,055,901.25	
IMPREVISTOS	5%	$ 5,229,543.75	
UTILIDAD	2%	$ 2,091,817.50	
		SUBTOTAL	$ 31,377,262.50
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 135,968,138.00

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2025.08.21 10:02:45 -05'00'

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VISITA PREVIA O LEVANTAMIENTO EN SEGURIDAD

RG01-WKI-HSEQ-HS-22-0175-CODE
Versión 1
24/08/2022

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA

Empresa Colaboradora:	Responsables visita previa o levantamiento:	Orden de trabajo:	DD	MM	AA
DOMINION COLOMBIA	OMAR A. HERNANDEZ D.	6300881047	10	7	2025

Unidad Operativa										Municipio	Dirección	Circuito
UOC	X	UOAT	NA	UOB	NA	OCR	NA	O&M	NA	TAUSA	TAUSA VDA PAJARITO	TS11D

Tipo de Trabajo		Actividad					Tipo Red		Nivel Tensión		Grupo Técnico sugerido								UBICACIÓN Geoposicionamiento		
Desenergizada	X	Redes	X	AP	NA		Aérea	X	BT	120/240V	LD	1	OC	NA		CTI/PRT	NA		X	0
Energizada	NA	O. Civil	NA	INS/DX	NA		Subte	NA	MT	13,2KV	LV	NA	AP	NA		PRB	NA		Y	0
Trabajo Complejo	NA	G. Vegetal	NA	S/E	NA		AP	NA	AT	NA	GV	NA	INS/DX	NA		MT/OMEM	NA			

LD: Línea Desenergizada | LV: Linea Energizada | AP: Alumbrado Público | GV: Gestión de la Vegetación | INS/DX: Inspecciones/levantamiento/Diagnostico | PRB: Pruebas | CTI/PRB: Control/Pruebas | OC: Obra Civil | MTO/MEM: MTT S/E Montaje Electromecánico

2. PELIGROS IDENTIFICADOS

SEGURIDAD (S)

LOCATIVO
- 1 Caida Mismo Nivel (Tropezones)
- NA Cruce de ríos
- 2 Orden y Aseo
- 3 Hundimientos (Huecos)
- 4 Desprendimientos, Deslomes y Derrumbe
- NA Caida de estructuras (Postes, crucetas, etc.)

MECANICOS
- 5 Cortes por Uso de Herramienta
- 6 Golpes Atrapamientos Traumas
- 7 Proyección de Partículas
- 8 Choques (Con / Contra)
- 9 Caída de objetos

TECNOLÓGICO
- NA Explosiones (Polvora, TNT,Dinam)
- NA Incendios
- NA Derrames
- NA Fugas (gas)
- NA Incendios

PELIGROS IDENTIFICADOS N
S-1-2-3-4-5-6-7-8-9
C-1-2-3-4-5
B-1-2
F-3-2-
Q-1
E-1-2-3
P-1-2-3-4
O-0

CRITICOS (C)
- 1 Caida Distinto Nivel (Alturas - Poste Madera)
- NA Espacio Confinado S/E Sotano -Caisson)
- 2 Izaje de cargas
- NA Zona de circulación vehicular
- NA Alta Tensión 57,5kV hasta 230kV
- 3 Media Tensión 1kV hasta 57,5kV
- 4 Baja Tensión 25V hasta 1KV
- NA Corriente Contínua (D.C.)
- 5 Energía Estática
- NA Cruces con otros circuitos

BIOLOGICOS (B)
- 1 Plantas y arboles
- NA Picaduras Insectos
- NA Ofidios (Serpientes)
- 2 Caninos (Mordedura)

FISICOS (F)
- NA Ruido
- NA Vibración
- 1 Radiación No Ionizante (Rayos UV, Sol)
- 2 Sobrecarga termica (frio o calor prolongado)
- NA Iluminación inadecuada


QUIMICOS (Q)
- NA Polvos (Demolición, cortes de material)
- NA Liquidos (Acidos, Aditivos, otros)
- 1 Gases y Vapores (Pintura)
- NA Humo (Metálico y No metálico)

BIOMECANICO (E)
- 1 Posturas (Posicionamiento Inadecuado)
- NA Sobre Esfuerzo (Arrimes)
- 2 Movimiento Repetitivo
- 3 Manipulación Manual de Cargas

PSICOSOCIAL (P)
- 1 Agresión de personas
- 2 Comunicación (Protocolo)
- 3 Condiciones de la tarea (Responsabilidades)
- 4 Competencias del personal

OTROS (O)
- 1
- 2

3. DIAGRAMA CARTOGRAFICO O UNIFILAR, PELIGROS Y 5RO



"La información contenida en este documento es propiedad del grupo Enel y debe ser usada solo para los fines para los que fue emitida, No se permite copiar o divulgar en ningún caso sin la autorización explícita del Grupo Enel"

enel	VISITA PREVIA O LEVANTAMIENTO EN SEGURIDAD	RG01-WKI-HSEQ-HS-22-0175-CODE Versión 1 24/08/2022

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIAS

(Defina las herramientas y equipos necesarios para la ejecución de la actividad adicionales a lo establecido para cada grupo técnico)

NA	Equipo de puesta a tierra tipo codos y detector de ausencia tipo capacitivo	NA	Equipo puesta a tierra estructuras no normalizadas	SPT-T-MT-	
NA	Detector de gases	NA	Tirfor	SPT-T-BT-	
NA	Trajes especiales (fontanero, tyvek)	NA	Malacate - Wincher	BLOQUEADORES-	
NA	Torre de iluminación	NA	Drone	Blocking Belt-	
NA	Carpa para trabajo en subterraneas	NA	Cuerdas para Vientos/templetes	Eslinga sencilla con absorbente	
NA	Trazador de cables	NA	Trípode postes en madera	Grua	
NA	Protector de conductor (Rodillos)	NA	Otros		
NA	Baños portátiles por genero				
NA	Equipo comunicación satelital				
NA	Medidor de distancias - hipsometro				

5. CONCLUSIONES DEL LEVANTAMIENTO

Trabajos en SE con proximidad equipos energizados	Calculo energia incidente	cal/cm²	12,5	Distancia de seguridad	0,95MT. metros

* Se debe realizar charla de seguridad y diligenciar el tablero operativo en conjunto con todo el grupo de trabajo
* El análisis preoperacional puede diferir con los riesgos detectados el dia de la maniobra
* Dar cumplimiento a los procedimientos acordes a la tarea a realizar
* Instalacion apropiada del PMT y señalizacion del area acorde a la via donde se va a realizar la actividad
* Realizar revision preoperacional de equipos y herramientas
* LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA TEMPORALES EN MT y BT seran Temporales para garantizar la zona protegida y la zona de trabajo☐
* se realizara acenso con escalera y prelales ☐

6. FIRMAS

RESPONSABLE LEVANTAMIENTO	VoBo COORDINADOR DE ZONA	VoBo HSEQ
Firma	*Firma*	*Firma*
Nombre OMAR A HERNANDEZ	*Nombre* AGOBARDO LUCUMI	*Nombre* Maria Camila Silva Gómez
CC 11347373	*CC* 1015436114	*CC* 1007688688

"La información contenida en este documento es propiedad del grupo Enel y debe ser usada solo para los fines para los que fue emitida, No se permite copiar o divulgar en ningún caso sin la autorización explícita del Grupo Enel"

CONSORCIO VIAL MHC 063

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 39P Traslado de RED ENEL PR44+300 sector CASABLANCA – UBATÉ.

1. Descripción de la Actividad

El traslado de redes se realiza debido a la necesidad de ejecución de obras, ya que sobre el diseño del proyecto vial se encuentra infraestructura de redes eléctricas que interfieren con el desarrollo integral del proyecto y en el avance de los frentes de obra. El traslado de esta infraestructura solo puede ser realizado por contratista de la zona asignado por ENEL – Codensa quien es el dueño de la infraestructura.

Los trabajos serán ejecutados siguiendo todas las especificaciones, manuales, recomendaciones de ENEL – Codensa, y las normas que apliquen como RETIE y RETILAP

2. EQUIPO

No se presenta desglose de equipos teniendo en cuenta que ENEL – Codensa es la propietaria de los activos de la red de distribución y en consideración de la regulación de la CREG se establecen los costos de dichos activos. Por ende, los equipos serán los necesarios que considere el contratista de la zona asignado por ENEL – Codensa para realizar dicha actividad.

3. EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Se identifica la infraestructura de las redes eléctricas que están sobre el trazado de la vía las cuales se deben trasladar, y se procede a realizar las maniobras necesarias para hacerlo.

Se anexa plano con identificación de la red eléctrica sobre el trazado de la vía.

4. MEDIDA

La unidad de medida del traslado de red eléctrica es unidad.

5. FORMA DE PAGO

El precio unitario incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica.

Se realiza pago del 100% de la actividad a la entrega de la factura generada por ENEL Colombia S.A E.S.P

7. Ítem de Pago:

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875 - 8
Calle 93 No 13 – 45 Piso 1
Bogotá, Distrito Capital
Teléfono: 601 5115 115 OPC 3

Número	BFZ3105
Cliente	A-COL01415674
Fecha/hora Generación	01.09.2025 08:18:43
Fecha/hora Expedición	01.09.2025 09:32:10
Fecha de Vencimiento	01.10.2025
Forma de pago	Credito
Medio de pago	Transferencia
Página	1 de 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 28d4ad3f1f8df49c8019ff8a6e4708875ec54fe73285da85f24259e39f31a0595d59f7517a35d81602db0e84f5a15275

Cliente	Dirección	Ciudad	NIT
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	KM ZIPAQUIRÁ - NEMOCÓN #83 KM ZIPAQUIRÁ - NEMOCÓN #83 25899	ZIPAQUIRÁ	191461130 - 0

E-mail	Teléfono	Teléfono	Gestor
recepcion.facturaelectronica@mhc.com.co	+573114807876		

CÓDIGO	CONCEPTO	DETALLE	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SKU-COL00000127	Instalación		1,00	19,00	87.891.491,00	87.891.491,00

Número de Items: 1

SUBTOTAL	87.891.491,00
IVA GENERADO	16.699.383,00
VALOR NETO	104.590.874,00
PAGO ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	$ 104.590.874,00

OBSERVACIONES: "TRASLADO DE RED - SF 787969416 - Indicaciones al respaldo para procesar pago. Frente a inconvenientes con la página, favor escribir al correo: servicioalcliente.empresarial@enel.com o comunicarse con su gestor de negocio."

EL COMPRADOR: Acepto expresamente el contenido de la presente Factura electrónica de venta, obligándonos a su pago en la forma y fechas aquí pactadas. En consecuencia de todo lo anterior, recibo la presente Factura electrónica de venta.

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Identificación: 191.461.130 - 0
Firma:
Fecha de recibo:

EL VENDEDOR

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8
LA FIRMA SE SUSTITUYE POR EL PRESENTE SIGNO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Facturación Electrónica Resolución DIAN No. 18764087093401 del 2025-01-13 al 2026-07-26, autorización facturas Nos. BFZ 2150 a la BFZ 100000

(415)7707209914260(8020)1100003105(3902)00010459087400

Número	BFZ3105
Cliente	A-COL01415674
NIT	191.461.130 - 0
Fecha Vencm.	01.10.2025
TOTAL	104.590.874,00

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 3514. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 012220 DE DICIEMBRE 2022- SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0547 DE 25 ENERO DE 2002

OPERADOR DE RED: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. ES PARTE DEL GRUPO ENEL - ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

HOY TRANSFORMA TU MUNDO CON SOLUCIONES INNOVADORAS.

En **Enel X**, la línea de negocios de Enel tenemos un portafolio para transformar la vida de todos nuestros clientes, desde productos y servicios para el hogar, empresas y gobierno hasta movilidad eléctrica y servicios financieros.











CONÓCELOS TODOS EN WWW.ENELX.COM/CO

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

enel x

Pagar tu factura ahora es más fácil, solo debes:

1.Ingresar a **www.enel.com.co** **2.**Hacer clic en Empresas
3.Acceder a Enel Distribución **4.**Ingresar a Botón de Pago

Paga fácilmente utilizando el código de barras en el Banco de Bogotá.

enel x

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **19146113**
Generado por: **CAROL POLANCO SEGURA**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	699516
Empresa:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS - CPV 37724059
Factura	37724059
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$104,590,874.00
Fecha Transacción	2025/09/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE4864
Nro. Producto	*****4864

La transacción **número 37724059** con la **entidad financiera** **BANCO DE OCCIDENTE**, de la fecha 11-sep-2025 03:55:03 PM fue: **APROBADA**.

Información del proveedor del servicio:	**Información del cliente que efectuó el pago:**
Razón social: Banco Comercial AV Villas	IP: 192.168.2.86
NIT: 860035827	

Información del pago:

Nº Pago:	37724059	**Nº Transacción:**	1770044360
Medio de Pago:	Pago con PSE	**Descripción:**	Pago Traslado de Red caso:787969416

Convenio: ENEL COLOMBIA ESP

NIT SIN DIGITO DE VERIFICACIÓN:	CODIGO :	NUMERO DE CLIENTE:	NUMERO DE DOCUMENTO:	Valor:
19146113	75	A-COL01415674	BFZ00003184	$104,590,874

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

DD	MM	AA
26	Agosto	2025

DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO

F-690

Construcción segunda Calzada Casablanca Ubaté
Proyecto

1 de 1
Hoja

Pilote No. 6 Pila 1
Estructura

K44 + 524
Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
10	11.55 / 0.45	1-1/4"	12	8	Long pilote	6.41	615.4
10	0.45 / 8.55	1-1/4"	9	8	Long pilote	6.41	461.5
10	6.00	1-1/4"	6	8	Long pilote	6.41	307.7
10	9.00	1-1/4"	9	8	Long pilote	6.41	461.5
5	R0.51 — 3.25, .17, .17, 0.51	5/8"	4.1	61	Transv pilote	1.55	387.7
4	R0.51 — 3.26, .13, .13, 0.51	1/2"	4.05	50	Transv pilote	1	202.5
10	10.05 / 0.45	1-1/4"	10.5	7	Long pila	6.41	471.1
10	0.45 / 11.35	1-1/4"	11.8	7	Long pila	6.41	529.5
5	R0.41 — 2.62, .17, .17, 0.44	5/8"	3.4	38	Transv pila	1.55	200.3
						TOTAL	3637.10

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Yuneth Romero		Ruben Dario Gutierrez C.
CARGO	Residente Obra		Residente Interventoria

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

DD	MM	AA
27	Agosto	2025

DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO

F-690

Construcción segunda Calzada Casablanca Ubaté
Proyecto

1 de 1
Hoja

Pilote No. 8 Rly 1
Estructura

K44+524
Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
10	11.55 / 0.45	1-1/4"	12	8	Long pilote	6.41	615.4
10	0.45 / 8.55	1-1/4"	9	8	Long pilote	6.41	461.5
10	6.00	1-1/4"	6	8	Long pilote	6.41	307.7
10	9.00	1-1/4"	9	8	Long pilote	6.41	461.5
5	R0.51 — 3.25 — .17 / .17 — 0.51	5/8"	4.1	61	Transv pilote	1.55	387.7
4	R0.51 — 3.26 — .13 / .13 — 0.51	1/2"	4.05	50	Transv pilote	1	202.5
10	10.05 / 0.45	1-1/4"	10.5	7	Long pila	6.41	471.1
10	0.45 / 11.35	1-1/4"	11.8	7	Long pila	6.41	529.5
5	R0.41 — 2.62 — .17 / .17 — 0.44	5/8"	3.4	38	Transv pila	1.55	200.3
						TOTAL	3637.10

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Yineth Romero		Rubén Dario Gutierrez C.
CARGO	Residente Obra		Residente Interventoría

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
28	Agosto	2025		

Construcción segunda Calzada Casablanca Ubaté — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Pilote No. 5 Pila 1 — Estructura

K44+424 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
10	11.55 — 0.45	1-1/4"	12	8	Long pilote	6.41	615.4
10	0.45 — 8.55	1-1/4"	9	8	Long pilote	6.41	461.5
10	6.00	1-1/4"	6	8	Long pilote	6.41	307.7
10	9.00	1-1/4"	9	8	Long pilote	6.41	461.5
5	R0.51 — 3.25 — .17 .17 — 0.51	5/8"	4.1	61	Transv pilote	1.55	387.7
4	R0.51 — 3.26 — .13 .13 — 0.51	1/2"	4.05	50	Transv pilote	1	202.5
10	10.05 — 0.45	1-1/4"	10.5	7	Long pila	6.41	471.1
10	0.45 — 11.35	1-1/4"	11.8	7	Long pila	6.41	529.5
5	R0.41 — 2.62 — .17 .17 — 0.44	5/8"	3.4	38	Transv pila	1.55	200.3
						TOTAL	3637.10

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Lineth Romero	Luis Romero	Ruben Dario Gutierrez C.
CARGO	Residente Obra		Residente Interventoria

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

DD	MM	AA
29	Agosto	2025

DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO

F-690

Construcción segunda Calzada Casablanca Ubaté
Proyecto

1 de 1
Hoja

Pilote No 7 pila 1
Estructura

K44+524
Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
10	11.55 / 0.45	1-1/4"	12	8	Long pilote	6.41	615.4
10	0.45 / 8.55	1-1/4"	9	8	Long pilote	6.41	461.5
10	6.00	1-1/4"	6	8	Long pilote	6.41	307.7
10	9.00	1-1/4"	9	8	Long pilote	6.41	461.5
5	R0.51 — 3.25 — .17 / .17 — 0.51	5/8"	4.1	61	Transv pilote	1.55	387.7
4	R0.51 — 3.26 — .13 / .13 — 0.51	1/2"	4.05	50	Transv pilote	1	202.5
10	10.05 / 0.45	1-1/4"	10.5	7	Long pila	6.41	471.1
10	0.45 / 11.35	1-1/4"	11.8	7	Long pila	6.41	529.5
5	R0.41 — 2.62 — .17 / .17 — 0.44	5/8"	3.4	38	Transv pila	1.55	200.3
						TOTAL	3637.10

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Yneth Romero		Rubén Dario Gutierrez C.
CARGO	Residente Obra		Residente Interventoria

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
25	Marzo	2025		

Segunda Calzada Variante Zipaquirá — Proyecto — de Hoja

Losa inferior canal de acceso Susagua — Estructura — K2+750 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
4	0,18 | 5.1 | 0,18	1/2"	5.46	42	long losa	1	229,32
4	0,18 | $L_{prom} = 2.55$ | 0,18	1/2"	2,91	64	long losa	1	186,24
					TOTAL		415,56

OBSERVACIONES: JRM

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Yiseth Romero		
CARGO	Residente Obra		

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
25	marzo	2025		

Segunda Calzada Variante Zipaconcá — Proyecto — de — Hoja

Aletas Canal Sucagua — Estructura — K2+750 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
5	10,23 — Lprom = 4,28	5/8"	4,51	51	Bastón interno aleta occ.	1,55	356,52
5	10,23 — Lprom = 4,28	5/8"	4,51	56	Bastón interno aleta orient.	1,55	391,47
4	0,18 — 10,18 — 5,5	1/2"	5,86	124	Trans v. aleta occidental	1	726,64
4	0,18 — 10,18 — 5,9	1/2"	6,26	124	Trans v. aleta oriental	1	776,24
						TOTAL	2250,87

OBSERVACIONES: JRM

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Yiseth Romero		
CARGO	Residente Obra		

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		

Segunda Calzada Variante Zipaquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Canal acceso a mantenimiento Susagua
Estructura

K2+750
Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
6	1m	3/4"	1	20	Junta modulo 1 a 2	2,24	44,8
6	1m	3/4"	1	20	Junta modulo 2 a 3	2,24	44,8
6	1m	3/4"	1	20	Junta modulo 3 a 4	2,24	44,8
6	1m	3/4"	1	16	Junta modulo 4 a 5	2,24	35,84
6	1m	3/4"	1	14	Junta modulo 5 a 6	2,24	31,36
6	1m	3/4"	1	12	Junta modulo 6 a 7	2,24	26,88
6	1m	3/4"	1	8	Junta modulo 7 a 8	2,24	17,92
6	1m	3/4"	1	4	Junta modulo 8 a 9	2,24	8,96
						TOTAL	255,36

OBSERVACIONES: JRM

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Jimeth Romero		
CARGO	Residente Obra		

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		

1 de 1
Hoja

Proyecto

Junta - Canal acceso obra Susagua
Estructura

K2+750
Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
6	1m	3/4"	1	10	Junta Mod 1 a 2	2,24	22,4
6	1m	3/4"	1	10	Junta Mod 2 a 3	2,24	22,4
6	1m	3/4"	1	10	Junta Mod 3 a 4	2,24	22,4
6	1m	3/4"	1	10	Junta Mod 4 a 5	2,24	22,4
6	1m	3/4"	1	10	Junta Mod. 5 a 6	2,24	22,4
6	1m	3/4"	1	9	Junta Mod 6 a 7	2,24	20,16
6	1m	3/4"	1	9	Junta Mod 7 a 8	2,24	20,16
6	1m	3/4"	1	9	Junta Mod. 8 a 9	2,24	20,16
6	1 m	3/4"	1	9	Junta Mod 9 a 10	2,24	20,16
6	1m	3/4"	1	9	Junta Mod 10 a 11	2,24	20,16
					TOTAL		212,8

OBSERVACIONES: Juntas en losa inferior

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Yneth Romero		
CARGO	Residente Obra		

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
29	Mayo	2025		

Segunda Calzada Variante Ziraquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Caja C1.
Estructura

K2+750
Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
4	0,18 — 3,05 — 0,15	1/2"	3,38	55	Bastón Caja	1	185,9
4	0,18 — 1,35 — 0,18	1/2"	1,71	128	Trasv. Muro	1	218,88
4	0,15 — 1,35 — 0,15	1/2"	1,65	32	Losa Inf. Caja	1	52,8
4	1,35	1/2"	1,35	14	Tapa Caja	1	18,9
						TOTAL	476,48

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Yineth Romero		
CARGO	Residente Obra		

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		

Segunda Calzada Variante Zipaquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Sumidero SP1
Estructura

K2+750
Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
4	0,18 — 1,45 — 0,15	1/2"	1,78	56	Baston caja	1	99,68
4	0,18 — 1,35 — 0,18	1/2"	1,71	55	Transv. muros	1	94,05
4	0,15 — 1,35 — 0,15	1/2"	1,65	32	Losa inf. Caja	1	52,8
4	1,35	1/2"	1,35	14	Tapa Caja	1	18,9
						TOTAL	265,43

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoria
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Yiseth Romero		
CARGO	Residente Obra		

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		

Segunda Calzada Variante Zipaquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Sumidero SP2
Estructura

K2+750
Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
4	0.18 — 1.4 — 0.15	1/2"	1.73	56	Boston caja	1	96,88
4	0.18 — 1.35 — 0.18	1/2"	1.71	54	Transv. muros	1	92,34
4	0.15 — 1.35 — 0.15	1/2"	1,65	32	Losa inf. caja	1	52,8
4	1.35	1/2"	1,35	14	Tapa caja	1	18,9
						TOTAL	260,92

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Lineth Romero		
CARGO	Residente Obra		

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

DD	MM	AA

DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO

F-690

Segunda Calzada Variante Zipaquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Sumidero obra 18
Estructura

K2+750
Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
4	0,18 — 1,15 — 0,15	1/2"	1,48	40	Muro Caja	1	59,2
4	0,18 — 1,35 — 0,18	1/2"	1,71	30	Transv. Muros	1	51,3
4	0,15 — 1,35 — 0,15	1/2"	1,65	25	Losa inf.	1	41,5
					TOTAL		152,0


OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Yineth Romero		
CARGO	Residente Obra		



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — REPUBLICA DE COLOMBIA — MINISTERIO DE TRANSPORTE	MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063 CONTRATO: 989 DE 2021 CONSORCIO VIAL MHC 063	ELABORÓ: Mat.: REVISÓ: Mat.: APROBÓ: Mat.:	getinsa-euroestudios TPF INGENIERÍA iceacsa COLOMBIA CONTRATO: N° 971 DE 2021 CONSORCIO ICEACSA – TPF	VERIFICÓ: Mat.: REVISÓ: Mat.: APROBÓ: Mat.:	MODIFICACIONES I II III IV V	REFERENCIA: CONTRATO 989 DE 2021	PROYECTO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL" SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRÓN-PIEDECUESTA) "EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN" "ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ""VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN" "VISIÓN 2030"" MODULO 1"

TÍTULO: SECCIONES TRANSVERSALES OBRA EJECUTADA TRAMO 2 CASA BLANCA – UBATE CALZADA DERECHA K44+120 HASTA K44+400	CODIGÓ: ESCALA: 1:200	DE FECHA: miércoles, febrero 05, 2025 ARCHIVO: Acta casablanca ubate Septiembre.dwg



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063
CONTRATO: 989 DE 2021
CONSORCIO VIAL MHC 063

ELABORÓ:
Mat.:
REVISÓ:
Mat.:
APROBÓ:
Mat.:

getinsa-euroestudios · TPF INGENIERÍA · Iceacsa COLOMBIA
CONTRATO: N° 971 DE 2021
CONSORCIO ICEACSA – TPF

VERIFICÓ:
Mat.:
REVISÓ:
Mat.:
APROBÓ:
Mat.:

MODIFICACIONES		
I		
II		
III		
IV		
V		

REFERENCIA:
CONTRATO 989 DE 2021

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL" SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRÓN-PIEDECUESTA) "EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN" "ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ""VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN" "VISIÓN 2030"" MODULO 1"

TÍTULO:
SECCIONES TRANSVERSALES OBRA EJECUTADA
TRAMO 2 CASA BLANCA – UBATE
CALZADA DERECHA
K44+402 HASTA K44+444

CODIGÕ:

ESCALA:
1:200

DE

FECHA:
miércoles, febrero 05, 2025

ARCHIVO:
Acta casablanca ubate Septiembre.dwg



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063
CONTRATO: 989 DE 2021
CONSORCIO VIAL MHC 063

ELABORÓ: Mat.:	VERIFICÓ: Mat.:
REVISÓ: Mat.:	REVISÓ: Mat.:
APROBÓ: Mat.:	APROBÓ: Mat.:

getinsa-euroestudios · tpf INGENIERÍA · iceacsa COLOMBIA
CONTRATO: N° 971 DE 2021
CONSORCIO ICEACSA – TPF

MODIFICACIONES
I
II
III
IV
V

REFERENCIA:
CONTRATO 989 DE 2021

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL" SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRÓN-PIEDECUESTA) "EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN" "ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ""VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN" "VISIÓN 2030"" MODULO 1"

TÍTULO:
SECCIONES TRANSVERSALES OBRA EJECUTADA
TRAMO 2 CASA BLANCA – UBATE
RETORNO UBATE – UBATE
K0+056 HASTA K0+170.37

CODIGO:

ESCALA: 1:200

DE

FECHA: miércoles, febrero 05, 2025

ARCHIVO: Acta casablanca ubate Septiembre.dwg

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO: 989 DE 2021

CONSORCIO VIAL MHC 063

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

VERIFICÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

MODIFICACIONES

I			
II			
III			
IV			
V			

REFERENCIA:

CONTRATO 989 DE 2021

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (PAQUETE-BARBOSA-PUCARAMANGA, GIRÓN-PREDIOSIVA) DEL DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN "TECNOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "MAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RESOLUCIÓN" "VISION 2020" NODOLO I"

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES OBRA EJECUTADA

TRAMO 2 CASA BLANCA – UBATE

RETORNO ZIPA – ZIPA

K0+010 HASTA K0+078

CODIGO:

ESCALA:

1:200

FECHA:


mfgercoles, febrero 05, 2025


ARCHIVO:


Mdo costa\brno ucbde


Septiembre.dwg


DE






































































































ISOMETRICO
Escala SIN

TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS
1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
1	ACTUALIZACIÓN MARCAS	24/MAY/2024	LSR
0	EMISION INICIAL	10/MAY/2024	LSR

DIBUJÓ		
NOMBRE	LSR	FIRMA
CARGO	INGENIERO	


CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE
GENERAL

ZONA	D-RAMPA 2
ESCALA	INDICADAS
TOL.	EST
FECHA	10/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	D-GEN-1 REV. 1



TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS

1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	LSR

DIBUJÓ		
NOMBRE	LSR	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	


REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE

GENERAL

ZONA	D-RAMPA 2
ESCALA	INDICADAS
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	D-GEN-2
REV.	0



ISOMETRICO COLUMNAS
Escala SIN

TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS
1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	LSR

DIBUJÓ		
NOMBRE	LSR	FIRMA
CARGO	INGENIERO	


CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE
GENERAL

ZONA	D-RAMPA 2
ESCALA	INDICADAS
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	D-GEN-3 REV. 0



ISOMETRICO
Escala SIN

TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS
1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		
NOMBRE	JCP	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	


REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	


CONTIENE

GENERAL


ZONA	A-COLUMNAS_B-PASARELA
ESCALA	INDICADAS
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	A_B-GEN-1
REV.	0



VISTA EN PROYECCIÓN COMPLETA



CORDÓN INFERIOR



CORDÓN SUPERIOR

TECMO ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS

1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		
NOMBRE	JCP	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	


CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	


APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE
GENERAL


ZONA	A-COLUMNAS_B-PASARELA
ESCALA	1:100
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	A_B-GEN-2
REV.	0



VISTA EN PROYECCIÓN COMPLETA



CORDÓN INFERIOR



CORDÓN SUPERIOR

TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS
1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		FIRMA
NOMBRE	JCP	
CARGO	AUX INGENIERÍA	


CALCULO		FIRMA
NOMBRE	SAG	
CARGO	INGENIERO	

REVISO		FIRMA
NOMBRE	JPM	
CARGO	AUX INGENIERÍA	


APROBÓ		FIRMA
NOMBRE	LER	
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE
GENERAL


ZONA	A-COLUMNAS_B-PASARELA
ESCALA	1:100
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	A_B-GEN-3
REV.	0



VISTA EN PROYECCIÓN COMPLETA



CORDÓN INFERIOR



CORDÓN SUPERIOR

TECMO ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019
OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS

1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		
NOMBRE	JCP	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	


REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE

GENERAL

ZONA	A-COLUMNAS_B-PASARELA
ESCALA	1:100
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	A_B-GEN-4
REV.	0



ALZADO FACHADA SUR ENTRE EJES P1-P2

ALZADO FACHADA NORTE ENTRE EJES P1-P2

TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS
1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		
NOMBRE	JCP	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	


CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE
GENERAL

ZONA	A-COLUMNAS_B-PASARELA
ESCALA	1:100
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	A_B-GEN-5 REV. 0



ALZADO FACHADA SUR ENTRE EJES P2-P3

ALZADO FACHADA NORTE ENTRE EJES P2-P3

TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS

1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		
NOMBRE	JCP	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	


REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	


CONTIENE

GENERAL

ZONA	A-COLUMNAS_B-PASARELA
ESCALA	1:100
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	A_B-GEN-6
REV.	0



ALZADO FACHADA SUR ENTRE EJES P3-P4



ALZADO FACHADA NORTE ENTRE EJES P3-P4

TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS

1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		
NOMBRE	JCP	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	


CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE
GENERAL

ZONA	A-COLUMNAS_B-PASARELA
ESCALA	1:100
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	A_B-GEN-7 REV. 0



ISOMETRICO
Escala SIN

TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS
1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		
NOMBRE	JCP	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	


CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	


REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE
GENERAL

ZONA	C-RAMPA 1
ESCALA	INDICADAS
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	C-GEN-1 REV. 0





TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA


NOTAS
1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto.
No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		
NOMBRE	JCP	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	
CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	
REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	
APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE
GENERAL

ZONA	C-RAMPA 1
ESCALA	INDICADAS
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	C-GEN-2
REV.	0



ISOMETRICO COLUMNAS
Escala SIN

TECMO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

NÚMERO
24-019

OBRA
PUENTE PEATONAL ZIPAQUIRA

NOTAS

1-Todas las dimensiones estan dadas en milimetros
2-Las perforaciones se deben verificar con los archivos CAM
3-Plano válido únicamente para este proyecto. No se permite la reproducción total o parcial, o uso en proyectos similares, ni en licitaciones.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIB.
0	EMISION INICIAL	24/MAY/2024	JCP

DIBUJÓ		
NOMBRE	JCP	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

CALCULO		
NOMBRE	SAG	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

REVISO		
NOMBRE	JPM	FIRMA
CARGO	AUX INGENIERÍA	

APROBÓ		
NOMBRE	LER	FIRMA
CARGO	INGENIERO	

CONTIENE

GENERAL

ZONA	C-RAMPA 1
ESCALA	INDICADAS
TOL.	EST
FECHA	24/MAY/2024
CON. INT.	
PLANO	C-GEN-3
REV.	0

Simple

NIT EMPRESA: CC 19146113
RAZON SOCIAL: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

APORTES POR EMPLEADO DETALLADO

Numero de planilla	Fecha de pago	Periodo Pension	Periodo Salud	Tipo Docu.	No. Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Salario Basico	Nombre EPS	Dias	IBC EPS	Cotizacion	Nombre AFP	Dias	IBC AFP	Tarifa	Cotizacion	Voluntario Aportante	Voluntario Afiliado	Fondo S. Pensional	Fondo S. Subsistencia	Nombre ARP	Dias	IBC ARP	Tarifa	Cotizacion	Nombre CCF	Dias	IBC CCF	Tarifa	Cotizacion CCF	NIT Sena
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1002326435	DEIBIS	JOSE	VIANA	LARA							X							0	1.800.000	EPS SURA	30	2.880.818	115.300	COLFONDOS	30	2880818	0,16	461.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.880.818	0,07	200.600	COLSUBSIDIO	30	2.880.818	0,04	115.300	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1002548316	JUAN	DANIEL	GOMEZ	PELAYO					X		X							0	1.800.000	NUEVA EPS S.A. CM	30	1.880.881	75.300	PORVENIR	30	1880881	0,16	301.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.880.881	0,07	131.000	COLSUBSIDIO	30	1.880.881	0,04	75.300	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1003882515	SANTIAGO		CALDERON	MONTES							X							0	1.900.000	EPS SURA	30	1.953.977	78.200	COLPENSIONES	30	1953977	0,16	312.700	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.953.977	0,07	136.000	COLSUBSIDIO	30	1.953.977	0,04	78.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1007162360	STENVENSON	JOSE	BOLAÑO	CARRANZA									X					0	1.800.000	SALUD TOTAL EPS	2	94.900	3.800	PORVENIR	2	94900	0,16	15.200	0	0	0	0	ARL SURA	2	94.900	0	0	COLSUBSIDIO	2	94.900	0	0	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1007162360	STENVENSON	JOSE	BOLAÑO	CARRANZA														0	1.800.000	SALUD TOTAL EPS	28	1.680.000	67.200	PORVENIR	28	1680000	0,16	268.800	0	0	0	0	ARL SURA	28	1.680.000	0,07	117.000	COLSUBSIDIO	28	1.680.000	0,04	67.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1007341923	DIEGO	ALEXANDER	CHAVES	ANGARITA							X							0	1.423.500	FAMISANAR EPS	30	1.562.614	62.600	PORVENIR	30	1562614	0,16	250.100	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.562.614	0,07	108.800	COLSUBSIDIO	30	1.562.614	0,04	62.600	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1007534795	DIEGO	ALEJANDRO	MANJARREZ	TRIANA											X			0	2.400.000	EPS SANITAS	1	122.491	4.900	PORVENIR	1	122491	0,16	19.600	0	0	0	0	ARL SURA	1	122.491	0	0	COLSUBSIDIO	1	80.000	0,04	3.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1007534795	DIEGO	ALEJANDRO	MANJARREZ	TRIANA							X							0	2.400.000	EPS SANITAS	29	3.762.727	150.600	PORVENIR	29	3762727	0,16	602.100	0	0	0	0	ARL SURA	29	3.762.727	0,07	261.900	COLSUBSIDIO	29	3.762.727	0,04	150.600	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1007861118	JOHAN	NICOLAS	RIOS	ALFONSO														0	2.000.000	EPS SANITAS	30	2.000.000	80.000	COLPENSIONES	30	2000000	0,16	320.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.000.000	0,07	139.200	COLSUBSIDIO	30	2.000.000	0,04	80.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1020810038	HECTOR	YESID	VELASQUEZ	GARZON					X		X							0	3.700.000	SALUD TOTAL EPS	30	3.827.273	153.100	PROTECCION	30	3827273	0,16	612.400	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.827.273	0,07	266.400	COLSUBSIDIO	30	3.827.273	0,04	153.100	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1022404846	MONICA	TATIANA	HERNANDEZ	ARGOTE														0	4.000.000	COMPENSAR EPS	30	4.000.000	160.000	COLFONDOS	30	4000000	0,16	640.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.000.000	0,07	278.400	COLSUBSIDIO	30	4.000.000	0,04	160.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1024463954	WILMER	JAVIER	CONTRERAS	ALFONSO							X							0	3.000.000	SALUD TOTAL EPS	30	4.407.954	176.400	PORVENIR	30	4407954	0,16	705.300	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.407.954	0,07	306.800	COLSUBSIDIO	30	4.407.954	0,04	176.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1030536614	JEFFERSON	ALEJANDRO	HERRERA	TOVAR											X			0	8.000.000	EPS SURA	2	532.830	21.400	PROTECCION	2	532830	0,16	85.300	0	0	2.700	2.700	ARL SURA	2	532.830	0	0	COLSUBSIDIO	2	533.334	0,04	21.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1030536614	JEFFERSON	ALEJANDRO	HERRERA	TOVAR														0	8.000.000	EPS SURA	28	7.466.667	298.700	PROTECCION	28	7466667	0,16	1.194.700	0	0	37.400	37.400	ARL SURA	28	7.466.667	0,07	519.700	COLSUBSIDIO	28	7.466.667	0,04	298.700	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1032389610	MARCOS	ISAI	SANDOVAL	HERNANDEZ							X							0	3.200.000	ADRES MIN001 antes	30	3.309.091	132.400	PROTECCION	30	3309091	0,16	529.500	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.309.091	0,07	230.400	COLSUBSIDIO	30	3.309.091	0,04	132.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1049630363	JAVIER	ANDRES	MORALES	MORENO							X							0	2.600.000	EPS SANITAS	30	3.199.772	128.000	PORVENIR	30	3199772	0,16	512.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.199.772	0,07	222.800	COLSUBSIDIO	30	3.199.772	0,04	128.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1053328900	JHON	ALEXANDER	HERNANDEZ	DURAN	X													0	1.423.500	NUEVA EPS S.A. CM	15	711.750	28.500	PORVENIR	15	711750	0,16	113.900	0	0	0	0	ARL SURA	15	711.750	0,07	49.600	COLSUBSIDIO	15	711.750	0,04	28.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1057607448	PAULA	DANIELA	MORA	CEPEDA														0	2.500.000	NUEVA EPS S.A. CM	30	2.500.000	100.000	PORVENIR	30	2500000	0,16	400.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.500.000	0,07	174.000	COLSUBSIDIO	30	2.500.000	0,04	100.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1069100434	EDWIN	DAVID	JIMENEZ	MONTERO							X							0	2.500.000	EPS SURA	30	2.571.023	102.900	PORVENIR	30	2571023	0,16	411.400	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.571.023	0,07	179.000	COLSUBSIDIO	30	2.571.023	0,04	102.900	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1069432860	MIGUEL	ANGEL	HERREÑO	RANGEL	X													0	1.423.500	FAMISANAR EPS	15	711.750	28.500	PORVENIR	15	711750	0,16	113.900	0	0	0	0	ARL SURA	15	711.750	0,07	49.600	COLSUBSIDIO	15	711.750	0,04	28.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1070947420	JORGE	ENRIQUE	PRIETO	PRIETO											X			0	2.200.000	FAMISANAR EPS	2	178.259	7.200	PORVENIR	2	178259	0,16	28.600	0	0	0	0	ARL SURA	2	178.259	0	0	COLSUBSIDIO	2	146.667	0,04	5.900	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1070947420	JORGE	ENRIQUE	PRIETO	PRIETO							X							0	2.200.000	FAMISANAR EPS	28	2.793.334	111.800	PORVENIR	28	2793334	0,16	447.000	0	0	0	0	ARL SURA	28	2.793.334	0,07	194.500	COLSUBSIDIO	28	2.793.334	0,04	111.800	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1070951879	JUAN	CARLOS	RINCON	BACHILLER							X							0	4.100.000	FAMISANAR EPS	30	4.146.591	165.900	COLPENSIONES	30	4146591	0,16	663.500	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.146.591	0,07	288.700	COLSUBSIDIO	30	4.146.591	0,04	165.900	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1070988923	CRISTIAN	ALEXANDER	MONTERO	CIFUENTES					X		X							0	1.700.000	FAMISANAR EPS	30	1.709.659	68.400	PORVENIR	30	1709659	0,16	273.600	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.709.659	0,07	119.000	COLSUBSIDIO	30	1.709.659	0,04	68.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1072447725	YOHAN	ALDEMAR	CAMELO	SEGURA							X							0	2.500.000	NUEVA EPS S.A.	30	3.782.386	151.300	PORVENIR	30	3782386	0,16	605.200	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.782.386	0,07	263.300	COLSUBSIDIO	30	3.782.386	0,04	151.300	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1072658915	JHON	NEIDER	BETANCURT	MARIN	X													0	1.423.500	COMPENSAR EPS	15	711.750	28.500	PORVENIR	15	711750	0,16	113.900	0	0	0	0	ARL SURA	15	711.750	0,07	49.600	COLSUBSIDIO	15	711.750	0,04	28.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1072673962	KEVIN	SEBASTIAN	BENITEZ	OTALORA														0	2.700.000	NUEVA EPS S.A.	30	2.700.000	108.000	PORVENIR	30	2700000	0,16	432.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.700.000	0,07	188.000	COLSUBSIDIO	30	2.700.000	0,04	108.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1073679242	CESAR	ANDRES	GAITAN	GARCIA							X							0	3.200.000	COMPENSAR EPS	30	5.348.364	214.000	PORVENIR	30	5348364	0,16	855.800	0	0	0	0	ARL SURA	30	5.348.364	0,07	372.300	COLSUBSIDIO	30	5.348.364	0,04	214.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1074187540	YEISON	HUMBERTO	GONZALEZ	ZABALA							X							0	3.400.000	FAMISANAR EPS	30	3.419.318	136.800	COLPENSIONES	30	3419318	0,16	547.100	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.419.318	0,07	238.000	COLSUBSIDIO	30	3.419.318	0,04	136.800	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1075664068	CARLOS	FERNANDO	RAMIREZ	OCHOA							X							0	2.600.000	EPS SURA	30	2.703.409	108.200	PORVENIR	30	2703409	0,16	432.600	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.703.409	0,07	188.200	COLSUBSIDIO	30	2.703.409	0,04	108.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1075664381	PITER	CAMILO	GARCIA	PINILLA														0	6.500.000	EPS SANITAS	30	6.500.000	260.000	PORVENIR	30	6500000	0,16	1.040.000	0	0	32.500	32.500	ARL SURA	30	6.500.000	0,07	452.400	COLSUBSIDIO	30	6.500.000	0,04	260.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1075670406	JEISON	ENRIQUE	JULIO	RAMOS							X							0	1.423.500	NUEVA EPS S.A. CM	30	2.287.306	91.500	PORVENIR	30	2287306	0,16	366.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.287.306	0,07	159.200	COLSUBSIDIO	30	2.287.306	0,04	91.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1075688014	ANDREA	YINETH	ROMERO	GONZALEZ														0	4.500.000	COMPENSAR EPS	30	4.500.000	180.000	PORVENIR	30	4500000	0,16	720.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.500.000	0,07	313.200	COLSUBSIDIO	30	4.500.000	0,04	180.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1076658338	HECTOR	DANIEL	MONTAÑO	POVEDA											X			0	2.500.000	NUEVA EPS S.A.	4	517.324	20.700	PROTECCION	4	517324	0,16	82.800	0	0	0	0	ARL SURA	4	517.324	0	0	COLSUBSIDIO	4	333.334	0,04	13.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1076658338	HECTOR	DANIEL	MONTAÑO	POVEDA							X							0	2.500.000	NUEVA EPS S.A.	26	3.121.212	124.900	PROTECCION	26	3121212	0,16	499.400	0	0	0	0	ARL SURA	26	3.121.212	0,07	217.300	COLSUBSIDIO	26	3.121.212	0,04	124.900	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1077085173	CRISTIAN	DAVID	FAJARDO	CASTELLANOS							X							0	2.300.000	FAMISANAR EPS	30	3.727.046	149.100	PORVENIR	30	3727046	0,16	596.400	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.727.046	0,07	259.500	COLSUBSIDIO	30	3.727.046	0,04	149.100	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1077972031	DAVINSON		GUTIERREZ	MAHECHA											X			0	2.600.000	EPS SANITAS	10	970.443	38.900	PORVENIR	10	970443	0,16	155.300	0	0	0	0	ARL SURA	10	970.443	0	0	COLSUBSIDIO	10	866.667	0,04	34.700	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1077972031	DAVINSON		GUTIERREZ	MAHECHA							X							0	2.600.000	EPS SANITAS	20	1.807.198	72.300	PORVENIR	20	1807198	0,16	289.200	0	0	0	0	ARL SURA	20	1.807.198	0,07	125.800	COLSUBSIDIO	20	1.807.198	0,04	72.300	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1078369090	HERNAN	DARIO	PRADA	VELASQUEZ								X						0	1.423.500	NUEVA EPS S.A.	1	55.539	0	COLPENSIONES	1	55539	0,12	6.700	0	0	0	0	ARL SURA	1	55.539	0	0	COLSUBSIDIO	1	47.450	0	0	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1078369090	HERNAN	DARIO	PRADA	VELASQUEZ							X							0	1.423.500	NUEVA EPS S.A.	29	1.376.050	55.100	COLPENSIONES	29	1376050	0,16	220.200	0	0	0	0	ARL SURA	29	1.376.050	0,07	95.800	COLSUBSIDIO	29	1.376.050	0,04	55.100	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1085225826	ANA	CASIMIRA	NARVAEZ	GARCIA														0	6.000.000	SALUD TOTAL EPS	30	6.000.000	240.000	PORVENIR	30	6000000	0,16	960.000	0	0	30.000	30.000	ARL SURA	30	6.000.000	0,07	417.600	COLSUBSIDIO	30	6.000.000	0,04	240.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1090368350	OSCAR	IVAN	BELTRAN	DUARTE											X			0	1.423.500	EPS SURA	1	63.573	2.600	PORVENIR	1	63573	0,16	10.200	0	0	0	0	ARL SURA	1	63.573	0	0	COLSUBSIDIO	1	47.450	0,04	1.900	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1090368350	OSCAR	IVAN	BELTRAN	DUARTE							X							0	1.423.500	EPS SURA	29	1.953.538	78.200	PORVENIR	29	1953538	0,16	312.600	0	0	0	0	ARL SURA	29	1.953.538	0,07	136.000	COLSUBSIDIO	29	1.953.538	0,04	78.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1095934443	LUIS	LEONARDO	LAMUS	GOMEZ											X			0	2.800.000	NUEVA EPS S.A.	5	511.743	20.500	PORVENIR	5	511743	0,16	81.900	0	0	0	0	ARL SURA	5	511.743	0	0	COLSUBSIDIO	5	466.667	0,04	18.700	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1095934443	LUIS	LEONARDO	LAMUS	GOMEZ							X							0	2.800.000	NUEVA EPS S.A.	25	2.524.243	101.000	PORVENIR	25	2524243	0,16	403.900	0	0	0	0	ARL SURA	25	2.524.243	0,07	175.700	COLSUBSIDIO	25	2.524.243	0,04	101.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1098610928	SERGIO	ALEXANDER	CASTILLO	GOMEZ														0	8.000.000	EPS SURA	30	8.000.000	320.000	PORVENIR	30	8000000	0,16	1.280.000	0	0	40.000	40.000	ARL SURA	30	8.000.000	0,07	556.800	COLSUBSIDIO	30	8.000.000	0,04	320.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1098797292	MARIA	LORENA	VARGAS	CARREÑO											X			0	4.000.000	EPS SANITAS	1	133.334	5.400	COLPENSIONES	1	133334	0,16	21.400	0	0	0	0	ARL SURA	1	133.334	0	0	COLSUBSIDIO	1	133.334	0,04	5.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1098797292	MARIA	LORENA	VARGAS	CARREÑO														0	4.000.000	EPS SANITAS	28	3.733.334	149.400	COLPENSIONES	28	3733334	0,16	597.400	0	0	0	0	ARL SURA	28	3.733.334	0,07	259.900	COLSUBSIDIO	28	3.733.334	0,04	149.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1101453229	MAURIS		ALCAZAR	DIAZ							X							0	1.800.000	SALUD TOTAL EPS	30	2.880.818	115.300	PORVENIR	30	2880818	0,16	461.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.880.818	0,07	200.600	COLSUBSIDIO	30	2.880.818	0,04	115.300	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1104070710	DAVID	ANDRES	MARTINEZ	PINTO														0	5.500.000	NUEVA EPS S.A.	30	5.500.000	220.000	COLPENSIONES	30	5500000	0,16	880.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	5.500.000	0,07	382.800	COLSUBSIDIO	30	5.500.000	0,04	220.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1105672175	FRANCO	DAVID	ORJUELA	ESPEJO								X						0	1.800.000	EPS SANITAS	2	178.828	0	PROTECCION	2	178828	0,12	21.500	0	0	0	0	ARL SURA	2	178.828	0	0	COLSUBSIDIO	2	120.000	0	0	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1105672175	FRANCO	DAVID	ORJUELA	ESPEJO							X							0	1.800.000	EPS SANITAS	28	2.694.546	107.800	PROTECCION	28	2694546	0,16	431.200	0	0	0	0	ARL SURA	28	2.694.546	0,07	187.600	COLSUBSIDIO	28	2.694.546	0,04	107.800	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1105785152	JEFFRY		MAHECHA	GIRALDO							X							0	2.500.000	EPS SURA	30	2.852.272	114.100	PORVENIR	30	2852272	0,16	456.400	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.852.272	0,07	198.600	COLSUBSIDIO	30	2.852.272	0,04	114.100	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1105786307	NEYLA	YISSETH	VASQUEZ	RODRIGUEZ														0	2.800.000	EPS SANITAS	30	2.800.000	112.000	COLPENSIONES	30	2800000	0,16	448.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.800.000	0,07	194.900	COLSUBSIDIO	30	2.800.000	0,04	112.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1109386847	LUIS	EDUARDO	PINZON	CAICEDO									X					0	3.600.000	SALUD TOTAL EPS	1	106.052	4.300	PORVENIR	1	106052	0,16	17.000	0	0	0	0	ARL SURA	1	106.052	0	0	COLSUBSIDIO	1	106.052	0	0	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1109386847	LUIS	EDUARDO	PINZON	CAICEDO									X					0	3.600.000	SALUD TOTAL EPS	29	3.075.481	123.100	PORVENIR	29	3075481	0,16	492.100	0	0	0	0	ARL SURA	29	3.075.481	0	0	COLSUBSIDIO	29	3.075.481	0	0	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1116871736	MIGUEL	ANGEL	SIERRA	ORDUZ							X							0	3.000.000	COMPENSAR EPS	30	4.557.954	182.400	PORVENIR	30	4557954	0,16	729.300	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.557.954	0,07	317.300	COLSUBSIDIO	30	4.557.954	0,04	182.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1121868169	CRISTIAN	FABIAN	COTRINA								X							0	3.800.000	FAMISANAR EPS	30	5.453.864	218.200	COLFONDOS	30	5453864	0,16	872.700	0	0	0	0	ARL SURA	30	5.453.864	0,07	379.600	COLSUBSIDIO	30	5.453.864	0,04	218.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	1233899380	ANGIE	CAROLINA	ZAMORA	SUAREZ														0	2.100.000	NUEVA EPS S.A.	30	84.000	0	PORVENIR	30	2100000	0,16	336.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.100.000	0,07	84.000	COLSUBSIDIO	30	2.100.000	0,04	84.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	11346058	EDGAR	JOAQUIN	RIOS															0	4.900.000	EPS SANITAS	30	4.900.000	196.000	COLPENSIONES	30	4900000	0,16	784.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.900.000	0,07	341.100	COLSUBSIDIO	30	4.900.000	0,04	196.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	11346492	EDUARDO		HIDALGO	BALLESTEROS							X							0	2.300.000	COMPENSAR EPS	30	2.678.977	107.200	COLPENSIONES	30	2678977	0,16	428.700	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.678.977	0,07	186.500	COLSUBSIDIO	30	2.678.977	0,04	107.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	11347058	JOSE	ARTURO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ														10	2.500.000	COMPENSAR EPS	10	1.137.254	45.500	COLPENSIONES	10	1137254	0,16	182.000	0	0	0	0	ARL SURA	10	1.137.254	0	0	COLSUBSIDIO	10	1.137.254	0	0	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	11347058	JOSE	ARTURO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ							X							0	2.500.000	COMPENSAR EPS	20	3.169.507	126.800	COLPENSIONES	20	3169507	0,16	507.200	0	0	0	0	ARL SURA	20	3.169.507	0,07	220.600	COLSUBSIDIO	20	3.169.507	0,04	126.800	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	11349838	VICTOR	JULIO	GONZALEZ	RUBIANO							X							0	1.423.500	NUEVA EPS S.A.	30	1.536.733	61.500	COLPENSIONES	30	1536733	0,16	245.900	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.536.733	0,07	107.000	COLSUBSIDIO	30	1.536.733	0,04	61.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	11445957	FABIO	ENRIQUE	ANGEL	ANGEL							X							0	3.200.000	SALUD TOTAL EPS	30	4.927.272	197.100	COLPENSIONES	30	4927272	0,16	788.400	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.927.272	0,07	343.000	COLSUBSIDIO	30	4.927.272	0,04	197.100	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	11520902	ARMANDO		GARCIA	MARTINEZ														0	1.423.500	COMPENSAR EPS	30	1.423.500	57.000	COLPENSIONES	30	1423500	0,16	227.800	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.423.500	0,07	99.100	COLSUBSIDIO	30	1.423.500	0,04	57.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	13054388	WILSON	LORENZO	LANDAZURI	GUTIERREZ							X							0	1.800.000	COMPENSAR EPS	30	2.852.182	114.100	PORVENIR	30	2852182	0,16	456.400	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.852.182	0,07	198.600	COLSUBSIDIO	30	2.852.182	0,04	114.100	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	13513502	HEYNE	FERNEL	GUTIERREZ	VALBUENA											X			0	3.300.000	SALUD TOTAL EPS	1	163.800	6.600	PROTECCION	1	163800	0,16	26.300	0	0	0	0	ARL SURA	1	163.800	0	0	COLSUBSIDIO	1	110.000	0,04	4.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	13513502	HEYNE	FERNEL	GUTIERREZ	VALBUENA							X							0	3.300.000	SALUD TOTAL EPS	29	5.062.750	202.600	PROTECCION	29	5062750	0,16	810.100	0	0	0	0	ARL SURA	29	5.062.750	0,07	352.400	COLSUBSIDIO	29	5.062.750	0,04	202.600	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	13993947	JULIAN	ANDRES	DEL RIO	CAÑON											X			0	4.200.000	EPS SANITAS	5	1.058.182	42.400	PORVENIR	5	1058182	0,16	169.400	0	0	5.300	5.300	ARL SURA	5	1.058.182	0	0	COLSUBSIDIO	5	666.667	0,04	26.700	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	13993947	JULIAN	ANDRES	DEL RIO	CAÑON					X		X							0	4.200.000	EPS SANITAS	25	4.681.819	187.300	PORVENIR	25	4681819	0,16	749.100	0	0	23.500	23.500	ARL SURA	25	4.681.819	0,07	325.900	COLSUBSIDIO	25	4.681.819	0,04	187.300	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	14013451	VICTOR	ALFONSO	OSPINA	GOMEZ							X							0	2.200.000	FAMISANAR EPS	30	2.847.500	113.900	PROTECCION	30	2847500	0,16	455.600	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.847.500	0,07	198.200	COLSUBSIDIO	30	2.847.500	0,04	113.900	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	14327150	NELSON	HERNAN	RAVAGLI	SUAREZ		X												0	5.000.000	EPS SANITAS	3	500.000	20.000	PORVENIR	3	500000	0,16	80.000	0	0	0	0	ARL SURA	3	500.000	0,07	34.800	COLSUBSIDIO	3	2.833.333	0,04	113.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	15647219	RICHARD	RAFAEL	PAEZ	LLORENTE											X			0	2.200.000	COMPENSAR EPS	1	95.117	3.900	PORVENIR	1	95117	0,16	15.300	0	0	0	0	ARL SURA	1	95.117	0	0	COLSUBSIDIO	1	73.334	0,04	3.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	15647219	RICHARD	RAFAEL	PAEZ	LLORENTE							X							0	2.200.000	COMPENSAR EPS	29	3.444.167	137.800	PORVENIR	29	3444167	0,16	551.100	0	0	0	0	ARL SURA	29	3.444.167	0,07	239.800	COLSUBSIDIO	29	3.444.167	0,04	137.800	899999034

Simple

NIT EMPRESA: CC 19146113
RAZON SOCIAL: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

APORTES POR EMPLEADO DETALLADO

Numero de planilla	Fecha de pago	Periodo Pension	Periodo Salud	Tipo Doc.	No. Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vip	Van	Vte	Salario Basico	Nombre EPS	Dias	IBC EPS	Cotizacion	Nombre AFP	Dias	IBC AFP	Tarifa	Cotizacion	Aportes Ayudante	Voluntario Afiliado	Fondo S. Pensional	Fondo S. Subsistencia	Nombre ARP	Dias	IBC ARP	Tarifa	Cotizacion	Nombre CCF	Dias	IBC CCF	Tarifa	Cotizacion CCF	NIT Sena
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	15977102	WILLIAN	ELIAS	POTOSI	CHUÑA									X				0	2.000.000	SALUD TOTAL EPS	5	537.122	21.500	PORVENIR	5	537122	0,16	86.000	0	0	0	0	ARL SURA	5	537.122	0	0	COLSUBSIDIO	5	333.334	0,04	13.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	15977102	WILLIAN	ELIAS	POTOSI	CHUÑA						X							0	2.000.000	SALUD TOTAL EPS	25	2.937.122	117.500	PORVENIR	25	2937122	0,16	470.000	0	0	0	0	ARL SURA	25	2.937.122	0,07	204.500	COLSUBSIDIO	25	2.937.122	0,04	117.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	19256252	LUIS	FELIPE	MORENO	BRAVO													0	15.000.000	ALIANSALUD	30	15.000.000	1.875.000	NINGUNA AFP	0	0	0	0	0	0	0	0	ARL SURA	30	15.000.000	0,07	1.044.000	COLSUBSIDIO	30	15.000.000	0,04	600.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	23500541	BLANCA	INES	SIERRA	GALEANO												X	0	1.423.500	NUEVA EPS S.A.	30	2.287.306	91.500	COLPENSIONES	30	2287306	0,16	366.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.287.306	0,07	159.200	COLSUBSIDIO	30	2.287.306	0,04	91.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	3028799	JULIO	ALEJANDRO	DIAZ					X								X	0	1.600.000	FAMISANAR EPS	30	2.510.538	100.500	PORVENIR	30	2510538	0,16	401.700	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.510.538	0,07	174.800	COLSUBSIDIO	30	2.510.538	0,04	100.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	3057201	ISRAEL		MEDINA	RODRIGUEZ												X	0	2.300.000	SALUD TOTAL EPS	30	2.300.000	92.000	COLFONDOS	30	2300000	0,16	368.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.300.000	0,07	160.100	COLSUBSIDIO	30	2.300.000	0,04	92.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	3103291	JUAN	JOSE	MARTINEZ	GOMEZ												X	0	2.000.000	FAMISANAR EPS	30	2.890.001	115.700	COLFONDOS	30	2890001	0,16	462.500	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.890.001	0,07	201.200	COLSUBSIDIO	30	2.890.001	0,04	115.700	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	3146633	LUIS	ALBERTO	ROCHA	DELGADILLO												X	0	1.423.500	FAMISANAR EPS	30	1.560.997	62.500	PORVENIR	30	1560997	0,16	249.800	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.560.997	0,07	108.700	COLSUBSIDIO	30	1.560.997	0,04	62.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	3199299	ALFREDO		BERMUDEZ	AGAPE												X	0	3.600.000	SALUD TOTAL EPS	30	4.230.000	169.200	COLPENSIONES	30	4230000	0,16	676.800	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.230.000	0,07	294.500	COLSUBSIDIO	30	4.230.000	0,04	169.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	35417966	EDILMA		RINCON	RODRIGUEZ													0	1.423.500	EPS SURA	30	1.423.500	57.000	COLFONDOS	30	1423500	0,16	227.800	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.423.500	0,07	99.100	COLSUBSIDIO	30	1.423.500	0,04	57.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	37754784	LUZ	AMPARO	SANCHEZ	PORRAS									X				0	5.700.000	NUEVA EPS S.A.	3	570.000	22.800	PORVENIR	3	570000	0,16	91.200	0	0	2.900	2.900	ARL SURA	3	570.000	0	0	COLSUBSIDIO	3	570.000	0,04	22.800	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	37754784	LUZ	AMPARO	SANCHEZ	PORRAS													0	5.700.000	NUEVA EPS S.A.	27	5.130.000	205.200	PORVENIR	27	5130000	0,16	820.800	0	0	25.700	25.700	ARL SURA	27	5.130.000	0,07	357.100	COLSUBSIDIO	27	5.130.000	0,04	205.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	53075000	YERLY	XIOMARA	GONZALEZ	SOLORZANO												X	0	25.700.000	ADRES MIN002 antes	30	20.350.000	2.543.800	COLPENSIONES	30	20350000	0,16	3.256.000	0	0	101.800	101.800	ARL SURA	30	20.350.000	0,07	1.416.400	COLSUBSIDIO	30	20.350.000	0,04	814.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	53103582	JULIED	ANDREA	GUTIERREZ	RODRIGUEZ													0	6.000.000	EPS SURA	30	6.000.000	240.000	COLPENSIONES	30	6000000	0,16	960.000	0	0	30.000	30.000	ARL SURA	30	6.000.000	0,07	417.600	COLSUBSIDIO	30	6.000.000	0,04	240.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	66680055	DISNEYDA		PARRA	PEÑA												X	0	1.423.500	FAMISANAR EPS	30	1.882.902	75.400	PORVENIR	30	1882902	0,16	301.300	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.882.902	0,07	131.100	COLSUBSIDIO	30	1.882.902	0,04	75.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	71049982	ALEXANDER		TORRES		X											X	0	1.423.500	SALUD TOTAL EPS	1	104.066	4.200	PROTECCION	1	104066	0,16	16.700	0	0	0	0	ARL SURA	1	104.066	0,07	7.300	COLSUBSIDIO	1	475.756	0,04	19.100	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	74084323	CESAR	LEONARDO	LOPEZ	AVELLA									X				0	3.800.000	FAMISANAR EPS	5	735.531	29.500	PROTECCION	5	735531	0,16	117.700	0	0	0	0	ARL SURA	5	735.531	0	0	COLSUBSIDIO	5	633.334	0,04	25.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	74084323	CESAR	LEONARDO	LOPEZ	AVELLA													0	3.800.000	FAMISANAR EPS	25	3.166.667	126.700	PROTECCION	25	3166667	0,16	506.700	0	0	0	0	ARL SURA	25	3.166.667	0,07	220.500	COLSUBSIDIO	25	3.166.667	0,04	126.700	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	74281791	NELSON	DARIO	BOHORQUEZ	ROJAS													0	5.500.000	COMPENSAR EPS	30	5.500.000	220.000	COLFONDOS	30	5500000	0,16	880.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	5.500.000	0,07	382.800	COLSUBSIDIO	30	5.500.000	0,04	220.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	75103003	DIEGO	FERNANDO	GIRALDO	OROZCO									X				0	2.400.000	SALUD TOTAL EPS	2	242.255	9.700	COLPENSIONES	2	242255	0,16	38.800	0	0	0	0	ARL SURA	2	242.255	0	0	COLSUBSIDIO	2	160.000	0,04	6.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	75103003	DIEGO	FERNANDO	GIRALDO	OROZCO												X	0	2.400.000	SALUD TOTAL EPS	28	3.663.636	146.600	COLPENSIONES	28	3663636	0,16	586.200	0	0	0	0	ARL SURA	28	3.663.636	0,07	255.000	COLSUBSIDIO	28	3.663.636	0,04	146.600	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	79058664	JOSELIN		PEÑA	SIERRA							X						0	2.500.000	EPS SANITAS	10	742.542	29.600	PROTECCION	10	742542	0,16	118.900	0	0	0	0	ARL SURA	10	742.542	0	0	COLSUBSIDIO	10	742.542	0	0	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	79058664	JOSELIN		PEÑA	SIERRA							X						0	2.500.000	EPS SANITAS	17	1.262.322	50.500	PROTECCION	17	1262322	0,16	202.000	0	0	0	0	ARL SURA	17	1.262.322	0	0	COLSUBSIDIO	17	1.262.322	0	0	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	79058664	JOSELIN		PEÑA	SIERRA													0	2.500.000	EPS SANITAS	3	250.000	10.000	PROTECCION	3	250000	0,16	40.000	0	0	0	0	ARL SURA	3	250.000	0,07	17.400	COLSUBSIDIO	3	250.000	0,04	10.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	79065570	ALVARO		BOHORQUEZ	CASTAÑEDA												X	0	2.400.000	FAMISANAR EPS	30	2.854.364	114.200	PORVENIR	30	2854364	0,16	456.700	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.854.364	0,07	198.700	COLSUBSIDIO	30	2.854.364	0,04	114.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	79167728	MELQUECIDE		CONEJO	MARIN												X	0	3.600.000	FAMISANAR EPS	30	3.910.909	156.500	COLPENSIONES	30	3910909	0,16	625.800	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.910.909	0,07	272.200	COLSUBSIDIO	30	3.910.909	0,04	156.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	79385675	HENRY	AUGUSTO	TARAZONA	MONTERO													0	20.000.000	COMPENSAR EPS	30	14.000.000	1.750.000	NINGUNA AFP	0	0	0	0	0	0	0	0	ARL SURA	30	14.000.000	0,07	974.400	COLSUBSIDIO	30	14.000.000	0,04	560.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	79685100	WILLIAM		ALVAREZ	ROJAS												X	0	1.800.000	SALUD TOTAL EPS	30	2.053.636	82.200	PORVENIR	30	2053636	0,16	328.600	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.053.636	0,07	143.000	COLSUBSIDIO	30	2.053.636	0,04	82.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80058930	PABLO	CESAR	MOLINA	SALINAS													0	14.000.000	EPS SANITAS	30	14.000.000	560.000	COLPENSIONES	30	14000000	0,16	2.240.000	0	0	70.000	70.000	ARL SURA	30	14.000.000	0,07	974.400	COLSUBSIDIO	30	14.000.000	0,04	560.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80069660	IVAN	JAVIER	DIAZ	ESPINOSA												X	0	2.000.000	COMPENSAR EPS	30	3.281.819	131.300	COLPENSIONES	30	3281819	0,16	525.100	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.281.819	0,07	228.500	COLSUBSIDIO	30	3.281.819	0,04	131.300	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80124961	ROBERT		CAMPO	MEDINA									X				0	2.300.000	SALUD TOTAL EPS	5	580.402	23.300	PORVENIR	5	580402	0,16	92.900	0	0	0	0	ARL SURA	5	580.402	0	0	COLSUBSIDIO	5	383.334	0,04	15.400	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80124961	ROBERT		CAMPO	MEDINA												X	0	2.300.000	SALUD TOTAL EPS	25	2.985.644	119.500	PORVENIR	25	2985644	0,16	477.800	0	0	0	0	ARL SURA	25	2.985.644	0,07	207.900	COLSUBSIDIO	25	2.985.644	0,04	119.500	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80236461	ROQUE	SAIR	CERTUCHE	PENAGOS												X	0	3.500.000	COMPENSAR EPS	30	4.729.886	189.200	COLFONDOS	30	4729886	0,16	756.800	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.729.886	0,07	329.300	COLSUBSIDIO	30	4.729.886	0,04	189.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80279301	LUIS	ALFONSO	MORENO	RICO												X	0	2.900.000	NUEVA EPS S.A.	30	3.038.409	121.600	PROTECCION	30	3038409	0,16	486.200	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.038.409	0,07	211.500	COLSUBSIDIO	30	3.038.409	0,04	121.600	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80385392	JOSE	ALFONSO	POSADA	ARIAS												X	0	4.200.000	NUEVA EPS S.A.	30	7.415.864	296.700	COLPENSIONES	30	7415864	0,16	1.186.600	0	0	37.100	37.100	ARL SURA	30	7.415.864	0,07	516.200	COLSUBSIDIO	30	7.415.864	0,04	296.700	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80388655	OSCAR	JAVIER	GUAYACAN	PANCHE												X	0	2.300.000	SALUD TOTAL EPS	30	3.695.682	147.900	COLPENSIONES	30	3695682	0,16	591.400	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.695.682	0,07	257.300	COLSUBSIDIO	30	3.695.682	0,04	147.900	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80406796	CLEMENTE		SAENZ	JEREZ												X	0	3.300.000	FAMISANAR EPS	30	3.429.546	137.200	PROTECCION	30	3429546	0,16	548.800	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.429.546	0,07	238.700	COLSUBSIDIO	30	3.429.546	0,04	137.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80540912	OLIVERIO		CASTAÑEDA	CASTRO												X	0	2.000.000	NUEVA EPS S.A.	30	2.975.000	119.000	PORVENIR	30	2975000	0,16	476.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.975.000	0,07	207.100	COLSUBSIDIO	30	2.975.000	0,04	119.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80541492	JOSE	GABRIEL	ALONSO	CASTILLO												X	0	2.500.000	NUEVA EPS S.A.	30	2.863.636	114.600	COLFONDOS	30	2863636	0,16	458.200	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.863.636	0,07	199.400	COLSUBSIDIO	30	2.863.636	0,04	114.600	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80548125	LUIS	ALFONSO	GARCIA	SIERRA												X	0	1.800.000	FAMISANAR EPS	30	2.375.920	95.100	PORVENIR	30	2375920	0,16	380.200	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.375.920	0,07	165.400	COLSUBSIDIO	30	2.375.920	0,04	95.100	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80757886	OSCAR	JAVIER	FORERO	HERNANDEZ												X	0	2.500.000	SALUD TOTAL EPS	30	3.190.341	127.700	COLPENSIONES	30	3190341	0,16	510.500	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.190.341	0,07	222.100	COLSUBSIDIO	30	3.190.341	0,04	127.700	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	80756274	FREDY	GIOVANI	RIAÑOS	GUZMAN												X	0	1.423.500	SALUD TOTAL EPS	30	1.491.439	59.700	PORVENIR	30	1491439	0,16	238.700	0	0	0	0	ARL SURA	30	1.491.439	0,07	103.900	COLSUBSIDIO	30	1.491.439	0,04	59.700	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	81720239	LUIS	EZEQUIEL	PINZON	MIRANDA												X	0	2.400.000	COMPENSAR EPS	30	2.454.545	98.200	PORVENIR	30	2454545	0,16	392.800	0	0	0	0	ARL SURA	30	2.454.545	0,07	170.900	COLSUBSIDIO	30	2.454.545	0,04	98.200	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	83090711	JULIO	ESNEYDER	SUAZA	CASTRO												X	0	3.000.000	EPS SANITAS	30	4.597.160	183.900	PROTECCION	30	4597160	0,16	735.600	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.597.160	0,07	320.000	COLSUBSIDIO	30	4.597.160	0,04	183.900	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	91510564	JHON	JAIRO	CUADROS	ALMEIDA													0	3.200.000	FAMISANAR EPS	30	3.200.000	128.000	PORVENIR	30	3200000	0,16	512.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	3.200.000	0,07	222.800	COLSUBSIDIO	30	3.200.000	0,04	128.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	93363609	WILSON		ZAMORA	MORA													0	9.500.000	NUEVA EPS S.A.	30	9.500.000	380.000	COLPENSIONES	30	9500000	0,16	1.520.000	0	0	47.500	47.500	ARL SURA	30	9.500.000	0,07	661.200	COLSUBSIDIO	30	9.500.000	0,04	380.000	899999034
1076132894	2025-10-03	202509	202510	CC	94482582	DIEGO	MAURICIO	ALVAREZ	VIVAS													0	4.000.000	NUEVA EPS S.A.	30	4.000.000	160.000	COLPENSIONES	30	4000000	0,16	640.000	0	0	0	0	ARL SURA	30	4.000.000	0,07	278.400	COLSUBSIDIO	30	4.000.000	0,04	160.000	899999034

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-01, 02:23:38 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	V Y S COMERCIAL SAS
NIT	NI 830051519
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076000561
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1818394673
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 29.526.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	17	$ 5.371.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	10	$ 4.369.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 4.230.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 921.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 332.100	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 81.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 280.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	$ 1.739.900	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 198.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 411.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 244.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 480.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	11	$ 1.182.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	46	$ 5.152.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 151.500	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	41	$ 4.377.800	$ 0
		SubTotales:		$ 29.526.800	$ 0
					$ 29.526.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-01, 02:33:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076000561

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 01/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	V Y S COMERCIAL SAS		
Documento	NI830051519	**Dirección**	AUT 0 #0 - 0 AUT MED KM 7 BOD 6 LOTE 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8966380
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	LUNA TORRES CARLOS ALBERTO	**Identificación**	CC 19277943
Total Afiliados	46	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000253811	TANIA YULIETH TELLEZ CHAPARRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.582.026	$ 253.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.582.026	$ 63.300	6,960	$ 1.582.026	$ 110.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.582.026	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 1000329488	EDISON FABIAN PIÑEROS PACHON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.273.268	$ 363.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.273.268	$ 91.000	6,960	$ 2.273.268	$ 158.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.273.268	$ 91.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.100
CC 1000782745	SANTIAGO ANDRES CASTRO BARRAGAN	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.537.796	$ 406.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.537.796	$ 101.600	6,960	$ 2.537.796	$ 176.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.537.796	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.000
CC 1003359685	JHON HECTOR ROSARIO VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.833.079	$ 293.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.833.079	$ 73.400	6,960	$ 1.833.079	$ 127.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.833.079	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700
CC 1007389263	CRISTIAN SEBASTIAN BUITRAGO LEAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.822.294	$ 611.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.822.294	$ 152.900	6,960	$ 3.822.294	$ 266.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.822.294	$ 152.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.183.500
CC 1007635538	ANGY DANIELA JOTA RODRIGUEZ	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.500
CC 1010038720	ADRIANA LUCIA VASQUEZ GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1014220694	LEYDY PAOLA SOTELO MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.809.138	$ 289.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.809.138	$ 72.400	6,960	$ 1.809.138	$ 126.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.809.138	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.300
CC 1014303283	JUAN SEBASTIAN SALAS SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.833.079	$ 293.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.833.079	$ 73.400	6,960	$ 1.833.079	$ 127.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.833.079	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700
CC 1015448389	BYRON FERNEY CAICEDO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.918.156	$ 307.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.918.156	$ 76.800	6,960	$ 1.918.156	$ 133.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.918.156	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.200
CC 1016027296	CAROLINA LOPEZ ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.068.200	$ 651.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.068.200	$ 162.800	0,522	$ 4.068.200	$ 21.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.068.200	$ 162.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.900
CC 1019982143	ERIKC DAVID SANTIAGO MARTINEZ PEREZ	01	00														X			0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 379.600	$ 60.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 379.600	$ 15.200	0,000	$ 379.600	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 230.214	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.300
CC 1019982143	ERIKC DAVID SANTIAGO MARTINEZ PEREZ	01	00										X							0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 1.339.923	$ 214.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.339.923	$ 53.600	6,960	$ 1.339.923	$ 93.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.339.923	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.900
CC 1026588681	NICOL MAYERLI OSORIO PATIÑO	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CC 1032377024	MYRIAM LILIANA ORDOÑEZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.478.800	$ 716.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.478.800	$ 179.200	0,522	$ 4.478.800	$ 23.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.478.800	$ 179.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.098.500
CC 1033684346	CARLOS ALBERTO PEÑA VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.532.824	$ 405.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.532.824	$ 101.400	6,960	$ 2.532.824	$ 176.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.532.824	$ 101.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.400
CC 1052573204	ALEXANDER CAMPO FLOREZ	01	00														X			0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 379.600	$ 15.200	0,000	$ 379.600	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 229.407	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.200
CC 1052573204	ALEXANDER CAMPO FLOREZ	01	00										X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.339.923	$ 214.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.339.923	$ 53.600	6,960	$ 1.339.923	$ 93.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.339.923	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.900
CC 1072650924	WILLIAM ALEJANDRO VILLAMIL BERNAL	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 379.600	$ 15.200	0,000	$ 379.600	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 289.129	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.600

Pagado: 01/10/2025 **Empresa NI830051519 V Y S COMERCIAL SAS** **Planilla Nro: 1076000561** **Periodo Cotización: septiembre de 2025** **Periodo Servicio: octubre de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 92.663.751	$ 114.652.712	$ 114.652.712	$ 113.180.314	$ 14.893.500	$ 4.951.300	$ 5.152.700	$ 4.529.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.526.800	$ 0	$ 29.526.800

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1072650924	WILLIAM ALEJANDRO VILLAMIL BERNAL	01	00										X							0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.670.033	$ 267.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.670.033	$ 66.900	6,960	$ 1.670.033	$ 116.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.670.033	$ 66.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400
CC 1072962079	JOAN DAVID RAMIREZ BAUTISTA	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.500
CC 1073162992	LUISA FERNANDA RAYO TORRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.902.455	$ 464.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.902.455	$ 116.100	6,960	$ 2.902.455	$ 202.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.902.455	$ 116.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 898.700
CC 1073504076	DIEGO ARMANDO JIMENEZ GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.769.992	$ 283.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.769.992	$ 70.800	6,960	$ 1.769.992	$ 123.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.769.992	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000
CC 1073516639	WILMER JOHAN VARGAS BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.769.992	$ 283.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.769.992	$ 70.800	6,960	$ 1.769.992	$ 123.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.769.992	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000
CC 1073520617	ANDRES FELIPE SALAZAR LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.463.940	$ 234.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.463.940	$ 58.600	6,960	$ 1.463.940	$ 101.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.463.940	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.400
CC 1073520960	JAIRO ALEXANDER CRUZ BONILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.472.028	$ 235.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.472.028	$ 58.900	6,960	$ 1.472.028	$ 102.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.472.028	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.900
CC 1073522676	PAOLA ANDREA BELTRAN MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.577.100	$ 252.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.577.100	$ 63.100	0,522	$ 1.577.100	$ 8.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.577.100	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.900
CC 1074135985	JULIAN RICARDO VELASQUEZ FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.662.098	$ 266.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.662.098	$ 66.500	6,960	$ 1.662.098	$ 115.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.662.098	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.700
CC 1075658950	CLAUDIA MILENA BUSTOS AROCA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1076655999	JHON JAMER POPO VIVEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1090456653	RUDY YESENIA RODRIGUEZ SANDOVAL	01	00		X															0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 2.106.300	$ 337.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.106.300	$ 84.300	6,960	$ 2.106.300	$ 146.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.294.452	$ 211.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 779.800
CC 1101817540	DELIMIRO RAFAEL NOBLE HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.662.098	$ 266.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.662.098	$ 66.500	6,960	$ 1.662.098	$ 115.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.662.098	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.700
CC 1123512428	YENNY PAOLA CARRANZA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.040.341	$ 326.500	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 2.040.341	$ 81.700	6,960	$ 2.040.341	$ 142.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.040.341	$ 81.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 632.000
CC 11440278	JAIRO ALONSO DURAN CABRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.267.050	$ 362.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.267.050	$ 90.700	6,960	$ 2.267.050	$ 157.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.267.050	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.000
CC 1152703073	KATHERIN JOHANA TABORDA MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.887.700	$ 302.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.887.700	$ 75.600	1,044	$ 1.887.700	$ 19.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.887.700	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.100
CC 16375188	JOHN JAIRO OBANDO OQUENDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.895.115	$ 303.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.895.115	$ 75.900	6,960	$ 1.895.115	$ 131.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.895.115	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.000
CC 19277943	CARLOS ALBERTO LUNA TORRES	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 12.000.000	$ 480.000	0,522	$ 12.000.000	$ 62.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.022.700
CC 25894736	LUZ MARINA ZABALA PINTO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 3199610	LUIS ORLANDO VERA TORO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.472.028	$ 235.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.472.028	$ 58.900	6,960	$ 1.472.028	$ 102.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.472.028	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.900
CC 51586626	MARIA LILIANA MOSQUERA SAIZ	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.948.400	$ 158.000	0,522	$ 3.948.400	$ 20.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.948.400	$ 158.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700
CC 52559441	ADRIANA DELGADO PEÑA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.953.130	$ 792.600	(EPS001) ALIANSALUD	$ 4.953.130	$ 198.200	0,522	$ 4.953.130	$ 25.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.953.130	$ 198.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.900
CC 66866426	CINTIA VALDERRAMA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.562.700	$ 410.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.562.700	$ 102.600	0,522	$ 2.562.700	$ 13.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.562.700	$ 102.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.700
CC 79114720	JAIRO ALFONSO BARBOSA BARRERA	01	01										X							0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.770.061	$ 70.900	6,960	$ 1.770.061	$ 123.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.770.061	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000
CC 79189508	EDGAR BOLIVAR BENAVIDES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.494.399	$ 1.104.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 6.494.399	$ 259.800	6,960	$ 6.494.399	$ 452.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 6.494.399	$ 259.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.075.900
CC 79566921	PABLO ANTONIO CAICEDO RIAÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.284.686	$ 365.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.284.686	$ 91.400	6,960	$ 2.284.686	$ 159.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.284.686	$ 91.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.500
CC 80217241	GEOVANNY MARTINEZ CHARRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.502.705	$ 400.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.502.705	$ 100.200	6,960	$ 2.502.705	$ 174.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.502.705	$ 100.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 775.100
CC 80251237	JEISSON OBED BETANCUR RENDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.148.293	$ 343.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.148.293	$ 86.000	6,960	$ 2.148.293	$ 149.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.148.293	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.400
CC 80657043	ELVY YONY SANDOVAL NIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.633.664	$ 421.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.633.664	$ 105.400	6,960	$ 2.633.664	$ 183.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.633.664	$ 105.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815.600
CC 80657992	VICTOR LEONEL SANDOVAL NIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.611.598	$ 417.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.611.598	$ 104.500	6,960	$ 2.611.598	$ 181.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.611.598	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 808.700

III.TOTALES

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-23, 08:35:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075854551

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 23/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JO SENALIZAR SAS		
Documento	NI900702391	**Dirección**	CL 46 ESTE #2 B - 30 BLOQUE 43 APTO 203
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8385560
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	ORTEGON FERRO JULIO MOISES	**Identificación**	CC 7307743
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022432375	JENNY CAROLINA ORTEGON LARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1055247079	JOSE FERNEY RAMIREZ GALINDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1124242155	JOSE ELICEO FRANCO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 5164905	LUIS JOSE REYES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 51969781	JANNETH LARA SUSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.152.583	$ 344.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.152.583	$ 86.200	6,960	$ 2.152.583	$ 149.900	(CCF21) CAFAM	$ 2.152.583	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.800
CC 7307743	JULIO MOISES ORTEGON FERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF21) CAFAM	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600
CC 80745594	JOSE HENRY SALDAÑA GALINDO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.270.083	$ 15.270.083	$ 15.270.083	$ 15.270.083	$ 2.503.500	$ 611.200	$ 1.063.000	$ 611.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.788.900	$ 12.600	$ 4.801.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-04, 08:21:14 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	V Y S COMERCIAL SAS
NIT	NI 830051519
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074651812
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1751478429
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 28.524.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	17	$ 5.230.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	10	$ 3.988.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	$ 4.295.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 889.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 331.000	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 87.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 280.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	17	$ 1.561.900	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 152.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 405.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 249.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 554.100	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	11	$ 1.230.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	47	$ 4.974.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	3	$ 146.000	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	41	$ 4.146.200	$ 0

SubTotales:	$ 28.524.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 28.524.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900726669-8	armado y pilotaje sas	cll 131 b 94 a 12	3928603	lilyleon96@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	18/09/2025	89881537	$1.842.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.800	0		0		0	3	100	0	3.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.100	0		0		0	3	300	0	114.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.900	0		0		0	3	100	0	2.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	58.900	0		0		0	3	200	0	59.100	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	1.900	0		0		0	3	100	0	2.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	235.900	0	0	0	0	3	500	0	236.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	706.200	0	0	0	0	3	1.400	0	707.600	6
231001	Colfondos	800227940-6	7.600	0	0	0	0	3	100	0	7.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	413.600				413.600	3	800	414.400			4.136	414.400	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	237.600	3	500	238.100	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900726669-8	armado y pilotaje sas		cll 131 b 94 a 12	3928603	lilyleon96@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	18/09/2025	89881537	$1.842.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	237.600	238.600
Pensión	3	949.700	951.700
Riesgos Laborales	1	413.600	414.400
CCF	1	237.600	238.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	1.838.500	1.842.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900726669-8	armado y pilotaje sas		cll 131 b 94 a 12	3928603	lilyleon96@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	18/09/2025	89881537	$1.842.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001885669	SERNA GARIZABALO JOSE DAVID	1	0			S		X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1004283922	PEREZ AGUDELO DAVID JUNIOR	1	0			S		X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1004323336	GARIZABALO RODRIGUEZ BRAYAN JOSE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1067944031	FUENTES CUITIBA CARLOS JOSE	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	1083456637	MANGA MENDOZA LUIS DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1083571449	CERVANTES HERNANDEZ ARLINTON DE JESUS	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
7	CC	12627745	MANGA CANTILLO WIDET ALFONSO	1	0			S																	230201	1.426.500	228.300	0	0	0	0	EPS017	1.426.500	57.100	14-23	1.426.500	5	99.300	CCF24	1.426.500	57.100	0	0	0	0	0
8	CC	72435116	GARIZABALO MANGA JHON JANER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	85373413	OROZCO BATISTA JUAN MANUEL	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC07	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900086865-8	SUMINISTROS D Y P S.A.S.	CL 7 26 24	6015660711	suministrosdyp1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					93	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88527752	$80.559.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	242.500	0		0		0	0	0	0	242.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.281.700	0		0		0	0	0	0	2.281.700	26
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	849.000	0		0		0	0	0	0	849.000	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	758.700	0		0		0	0	0	0	758.700	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	363.000	0		0		0	0	0	0	363.000	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	7.205.900	0		0		0	0	0	0	7.205.900	16
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	77.500	0		0		0	0	0	0	77.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.242.900	0		0		0	0	0	0	1.242.900	14
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	76.400	0		0		0	0	0	0	76.400	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	73.300	0		0		0	0	0	0	73.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	73.400	0		0		0	0	0	0	73.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	188.300	0		0		0	0	0	0	188.300	3
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	120.600	0		0		0	0	0	0	120.600	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	363.300	0		0		0	0	0	0	363.300	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.314.000	0	0	72.500	72.500	0	0		6.459.000	14
230301	Porvenir	800224808-8	18.639.300	0	0	47.800	47.800	0	0		18.734.900	52
231001	Colfondos	800227940-6	2.088.600	0	0	0	0	0	0		2.088.600	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	13.657.700	0	0	250.400	250.400	0	0		14.158.500	20

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	12.811.100				12.811.100	0	0	12.811.100			128.111	12.811.100	93

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.190.400	0	0	10.190.400	93

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900086865-8	SUMINISTROS D Y P S.A.S.		CL 7 26 24	6015660711	suministrosdyp1@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					93	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88527752	$80.559.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
880.000	0	0	880.000	2
ICBF				
1.320.000	0	0	1.320.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	13.916.500	13.916.500
Pensión	4	41.441.000	41.441.000
Riesgos Laborales	1	12.811.100	12.811.100
CCF	1	10.190.400	10.190.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.320.000	1.320.000
MEN	0	0	0
SENA	1	880.000	880.000
TOTALES	22	80.559.000	80.559.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900086865-8	SUMINISTROS D Y P S.A.S.		CL 7 26 24	6015660711	suministrosdyp1@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					93	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88527752	$80.559.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000285140	PEREZ DIAZ JUAN JOSE	1	0			S																	25-14	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS017	1.550.000	62.000	14-11	1.550.000	1	8.100	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0
2	CC	1002084493	ESPINOSA GRACIANO DANIEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.425.000	228.000	0	0	0	0	EPS002	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1002258998	HERNANDEZ MERCADO LUIS MIGUEL	1	0			S																	230301	1.425.000	228.000	0	0	0	0	ESSC24	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1002299209	HERNANDEZ MERCADO RUBEN DARIO	1	0			S																	230301	1.425.000	228.000	0	0	0	0	ESSC24	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1002307063	PEREZ NARVAEZ KEIDER NAYIT	1	0			S																	230301	1.425.000	228.000	0	0	0	0	ESSC24	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1002343923	VARGAS TAPIAS ELBER ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.643.000	262.900	0	0	0	0	ESSC07	1.643.000	65.800	14-11	1.643.000	5	114.400	CCF24	1.643.000	65.800	0	0	0	0	0
7	CC	1002440762	CANOLES CANOLE NILSON JAVIER	1	0			S																	230301	1.637.000	262.000	0	0	0	0	ESSC07	1.637.000	65.500	14-11	1.637.000	5	114.000	CCF24	1.637.000	65.500	0	0	0	0	0
8	CC	1003028364	LUNA BUSTOS GABRIEL MANUEL	1	0			S																	230201	2.897.000	463.600	0	0	0	0	EPS017	2.897.000	115.900	14-11	2.897.000	5	201.700	CCF24	2.897.000	115.900	0	0	0	0	0
9	CC	1003125638	ALMANZA MONTIEL JOSE JULIAN	1	0			S								X								231001	2.152.174	344.400	0	0	0	0	EPS002	2.152.174	86.100	14-11	2.152.174	5	149.800	CCF24	2.152.174	86.100	0	0	0	0	0
10	CC	1003213915	VILLADIEGO SOLANO ONALBIS MANUEL	1	0			S								X								230301	1.808.533	289.400	0	0	0	0	EPS002	1.808.533	72.400	14-11	1.808.533	5	125.900	CCF24	1.808.533	72.400	0	0	0	0	0
11	CC	1003401362	MENDOZA MENDOZA TATIANA VANESSA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
12	CC	1003465578	PALENCIA ALEAN ISMAEL DAVID	1	0			S								X								231001	2.056.696	329.100	0	0	0	0	EPS002	2.056.696	82.300	14-11	2.056.696	5	143.200	CCF24	2.056.696	82.300	0	0	0	0	0
13	CC	1003466408	ROMANO SANDON RONAL DAVID	1	0			S								X								230301	1.854.880	296.800	0	0	0	0	EPS002	1.854.880	74.200	14-11	1.854.880	5	129.100	CCF24	1.854.880	74.200	0	0	0	0	0
14	CC	1003588246	BUELVAS URANGO JUAN DAVID	1	0			S								X								230301	1.827.196	292.400	0	0	0	0	EPS002	1.827.196	73.100	14-11	1.827.196	5	127.200	CCF24	1.827.196	73.100	0	0	0	0	0
15	CC	1005441402	ARRIETA MEZA ANDRES ALFONSO	1	0			S																	230301	1.425.000	228.000	0	0	0	0	ESSC07	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	1007250982	HERRERA PINEDO ALEJANDRO DAVID	1	0			S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
17	CC	1007591899	BOLAÑO ARRIETA JOSER DAVID	1	0			S																	230301	1.425.000	228.000	0	0	0	0	ESSC24	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1010004161	PINEDA PARRA NICOLAS	1	0			S								X								230301	1.769.565	283.200	0	0	0	0	EPS002	1.769.565	70.800	14-11	1.769.565	5	123.200	CCF24	1.769.565	70.800	0	0	0	0	0
19	CC	1018494649	PEREZ DIAZ DAVID SANTIAGO	1	0			S																	230201	6.150.000	984.000	0	0	30.800	30.800	EPS017	6.150.000	246.000	14-11	6.150.000	1	32.200	CCF24	6.150.000	246.000	0	0	0	0	0
20	CC	1020756416	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN RICARDO	1	0			S																	230201	8.330.000	1.332.800	0	0	41.700	41.700	EPS037	8.330.000	333.200	14-11	8.330.000	5	579.800	CCF24	8.330.000	333.200	0	0	0	0	0
21	CC	1049936112	FIGUEROA RUIZ OLFY	1	0			S								X								230301	2.007.663	321.300	0	0	0	0	EPS037	2.007.663	80.400	14-11	2.007.663	5	139.800	CCF24	2.007.663	80.400	0	0	0	0	0
22	CC	1032386845	CHAPARRO HUERTAS SAMUEL FERNANDO	1	0			S																	230301	2.965.000	474.400	0	0	0	0	EPS008	2.965.000	118.600	14-11	2.965.000	5	206.400	CCF24	2.965.000	118.600	0	0	0	0	0
23	CC	1039083861	VARGAS LEON KALETH	1	0			S	X							X								230201	691.073	110.600	0	0	0	0	EPS002	691.073	27.700	14-11	691.073	5	48.100	CCF24	691.073	27.700	0	0	0	0	0
24	CC	1025642113	AGUDELO GIRALDO HARRISON	1	0			S																	25-14	1.425.000	228.000	0	0	0	0	ESSC24	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	1023972634	YARA OBANDO MICHAEL STEVEN	1	0			S																	230301	2.842.000	454.800	0	0	0	0	EPS017	2.842.000	113.700	14-11	2.842.000	5	197.900	CCF24	2.842.000	113.700	0	0	0	0	0
26	CC	1046400474	HERRERA SALCEDO JAVIER JOSE	1	0			S																	230301	1.975.000	316.000	0	0	0	0	EPS002	1.975.000	79.000	14-11	1.975.000	5	137.500	CCF24	1.975.000	79.000	0	0	0	0	0
27	CC	1047997020	BUSTAMANTE ROJAS MANUELA	1	0			S																	25-14	1.662.667	266.100	0	0	0	0	EPS010	1.662.667	66.600	14-11	1.662.667	5	115.800	CCF24	1.662.667	66.600	0	0	0	0	0
28	CC	1047997020	BUSTAMANTE ROJAS MANUELA	1	0			S										X							25-14	57.334	9.200	0	0	0	0	EPS010	57.334	2.300	14-11	57.334	5	0	CCF24	57.334	0	0	0	0	0	0
29	CC	1049348156	BORJA NOVOA DAIMER ALFONSO	1	0			S								X								230301	1.521.807	243.500	0	0	0	0	EPS002	1.521.807	60.900	14-11	1.521.807	5	106.000	CCF24	1.521.807	60.900	0	0	0	0	0
30	CC	1082687172	MEZA MEZA NIDIA	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
31	CC	1082689230	CORTES DELGADO YAN CARLOS	1	0			S								X								230301	1.587.636	254.100	0	0	0	0	ESSC18	1.587.636	63.600	14-11	1.587.636	5	110.500	CCF24	1.587.636	63.600	0	0	0	0	0
32	CC	1082692606	RIVAS QUIÑONES GUSTAVO	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
33	CC	1052072263	MESA TAPIAS JOHAN ANDRES	1	0			S								X								230301	1.830.516	292.900	0	0	0	0	EPS048	1.830.516	73.300	14-11	1.830.516	5	127.500	CCF24	1.830.516	73.300	0	0	0	0	0
34	CC	1065613201	VACCA CUADROS KARINA	1	0			S																	230301	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS005	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	1	8.000	CCF24	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
35	CC	1065613201	VACCA CUADROS KARINA	1	0			S										X							230301	170.000	27.200	0	0	0	0	EPS005	170.000	6.800	14-11	170.000	1	0	CCF24	170.000	0	0	0	0	0	0
36	CC	1072647988	JIMENEZ PEREZ JAINEL GREGORIO	1	0			S																	25-14	3.066.000	490.600	0	0	0	0	EPS002	3.066.000	122.700	14-11	3.066.000	5	213.400	CCF24	3.066.000	122.700	0	0	0	0	0
37	CC	1073629665	CABALLERO HERNANDEZ MAYGRED KARINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
38	CC	1073672136	CHARRY ANGULO DAVID ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.351.000	536.200	0	0	0	0	EPS008	3.351.000	134.100	14-11	3.351.000	5	233.300	CCF24	3.351.000	134.100	0	0	0	0	0
39	CC	1073692270	LOPEZ PEREZ JOSE DAVID	1	0			S	X							X								230301	902.283	144.400	0	0	0	0	EPS037	902.283	36.100	14-11	902.283	5	62.800	CCF24	902.283	36.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900086865-8	SUMINISTROS D Y P S.A.S.		CL 7 26 24	6015660711	suministrosdyp1@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					93	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88527752	$80.559.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1073692270	LOPEZ PEREZ JOSE DAVID	1	0			S									X							230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS037	60.000	2.400	14-11	60.000	5	0	CCF24	60.000	0	0	0	0	0	0	0
41	CC	1074012082	MORALES ARROYO LEYDER DAVID	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0
42	CC	1080831055	FIGUEROA ORTIZ BLADIMIR	1	0			S																231001	1.425.000	228.000	0	0	0	0	EPS005	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0	0
43	CC	1080835419	CASANOVA MESA JOAN ANDRES	1	0			S																25-14	1.425.000	228.000	0	0	0	0	ESSC18	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0	0
44	CC	1023017698	ROSARIO CASTILLO YONATAN	1	0			S								X								230301	2.477.609	396.500	0	0	0	0	EPS037	2.477.609	99.200	14-11	2.477.609	5	172.500	CCF24	2.477.609	99.200	0	0	0	0	0	0
45	CC	1023957739	VILLANUEVA VARGAS MICHAEL ANDRES	1	0			S																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
46	CC	1081817018	CAMPIS FONTALVO JESUS ALFONSO	1	0			S																230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS002	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0	0
47	CC	1081825689	CAMARGO CABARCAS DEIVIS ELIAS	1	0			S																230201	3.140.000	502.400	0	0	0	0	EPS002	3.140.000	125.600	14-11	3.140.000	5	218.600	CCF24	3.140.000	125.600	0	0	0	0	0	0
48	CC	1082693627	ANGULO CORTES LUIS MIGUEL	1	0			S								X								230301	1.521.807	243.500	0	0	0	0	EPS037	1.521.807	60.900	14-11	1.521.807	5	106.000	CCF24	1.521.807	60.900	0	0	0	0	0	0
49	CC	1026553603	MOJICA MORENO WILMER ORLANDO	1	0			S																25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	0
50	CC	1023962200	CORREA OROZCO YOHAN DAVID	1	0			S																230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS017	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0	0
51	CC	1023024047	SEGURA DIAZ JOHN ALEXANDDER	1	0			S								X								230301	1.834.022	293.500	0	0	0	0	EPSC34	1.834.022	73.400	14-11	1.834.022	5	127.700	CCF24	1.834.022	73.400	0	0	0	0	0	0
52	CC	1022944768	RODRIGUEZ JIMENEZ SANDRA YANETH	1	0			S																230201	1.915.000	306.400	0	0	0	0	EPS005	1.915.000	76.600	14-11	1.915.000	5	133.300	CCF24	1.915.000	76.600	0	0	0	0	0	0
53	CC	1010165879	TORRES ESPITIA CESAR ARTURO	1	0			S								X								230301	2.063.359	330.200	0	0	0	0	EPS017	2.063.359	82.600	14-11	2.063.359	5	143.700	CCF24	2.063.359	82.600	0	0	0	0	0	0
54	CC	1014277841	NAVARRETE VIGOYA DANIELA	1	0			S																230301	5.475.000	876.000	0	0	0	0	EPS008	5.475.000	219.000	14-11	5.475.000	1	28.600	CCF24	5.475.000	219.000	0	0	0	0	0	0
55	CC	1095485442	NIÑO SIERRA ELMER JOSE	1	0			S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0
56	CC	1097611793	AMAYA RINCON EDUIN ALBEIRO	1	0			S																231001	1.805.000	288.800	0	0	0	0	EPS037	1.805.000	72.200	14-11	1.805.000	5	125.700	CCF24	1.805.000	72.200	0	0	0	0	0	0
57	CC	1100395536	RUIZ CONTRERAS LUIS DANIEL	1	0			S																230301	2.933.000	469.300	0	0	0	0	EPS002	2.933.000	117.400	14-11	2.933.000	5	204.200	CCF24	2.933.000	117.400	0	0	0	0	0	0
58	CC	1101696102	RAMOS GUERRERO YAN CARLOS	1	0			S								X								230201	1.564.402	250.400	0	0	0	0	EPS017	1.564.402	62.600	14-11	1.564.402	5	108.900	CCF24	1.564.402	62.600	0	0	0	0	0	0
59	CC	4119514	CRUZ OJEDA LUIS ABDENAGO	1	0			S	X							X								25-14	2.480.698	397.000	0	0	0	0	EPS008	2.480.698	99.300	14-11	2.480.698	5	172.700	CCF24	3.117.155	124.700	0	0	0	0	0	0
60	CC	4217417	CHAPARRO CHAPARRO ISRAEL	1	0			S																230301	2.256.000	361.000	0	0	0	0	EPS002	2.256.000	90.300	14-11	2.256.000	5	157.100	CCF24	2.256.000	90.300	0	0	0	0	0	0
61	CC	52204416	DIAZ PATARROYO ANA BETTY	1	0			N																25-14	22.000.000	3.520.000	0	0	110.000	110.000	EPS017	22.000.000	2.750.000	14-11	22.000.000	1	114.900	CCF24	22.000.000	880.000	22.000.000	440.000	660.000	0	0
62	CC	70853107	AGUDELO AGUDELO FREDY RAFAEL	1	0			S																230201	1.957.000	313.200	0	0	0	0	ESSC24	1.957.000	78.300	14-11	1.957.000	5	136.300	CCF24	1.957.000	78.300	0	0	0	0	0	0
63	CC	71711204	RAMIREZ CUELLO DAIRO DE JESUS	1	0			S																25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0
64	CC	1113530533	CAICEDO BELTRAN ERIKA YORLADY	1	0			S								X								230301	1.936.957	310.000	0	0	0	0	EPS018	1.936.957	77.500	14-11	1.936.957	5	134.900	CCF24	1.936.957	77.500	0	0	0	0	0	0
65	CC	1115732743	MESA MEZA NORBEY	1	0			S								X								231001	2.404.989	384.800	0	0	0	0	EPS017	2.404.989	96.200	14-11	2.404.989	5	167.400	CCF24	2.404.989	96.200	0	0	0	0	0	0
66	CC	1124045233	PINTO JARAMILLO VICTOR MANUEL	1	0			S																230301	2.520.000	403.200	0	0	0	0	EPS037	2.520.000	100.800	14-11	2.520.000	5	175.400	CCF24	2.520.000	100.800	0	0	0	0	0	0
67	CC	1193152551	PEÑA CASTILLO IVAN DAVID	1	0			S	X							X								230301	497.201	79.600	0	0	0	0	EPS008	497.201	19.900	14-11	497.201	5	34.700	CCF24	497.201	19.900	0	0	0	0	0	0
68	CC	12020664	MOSQUERA MOSQUERA LUIS FERNANDO	1	0			S								X								230301	3.349.272	535.900	0	0	0	0	EPS002	3.349.272	134.000	14-11	3.349.272	5	233.200	CCF24	3.349.272	134.000	0	0	0	0	0	0
69	CC	12458753	SANCHEZ ORTEGA WILLIAM	1	0			S																25-14	1.425.000	228.000	0	0	0	0	EPS037	1.425.000	57.000	14-11	1.425.000	5	99.200	CCF24	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0	0
70	CC	15458146	MONTOYA LONDOÑO AVELINO DE JESUS	1	0			S																25-14	1.910.000	305.600	0	0	0	0	EPS040	1.910.000	76.400	14-11	1.910.000	5	133.000	CCF24	1.910.000	76.400	0	0	0	0	0	0
71	CC	79296261	SOLORZANO ORJUELA SEGUNDO LUIS EDUARDO	1	0			S																25-14	2.830.000	452.800	0	0	0	0	EPS005	2.830.000	113.200	14-11	2.830.000	5	197.000	CCF24	2.830.000	113.200	0	0	0	0	0	0
72	CC	79355651	PEÑA MORENO SAUL AMADEO	1	0			S																25-14	2.394.000	383.100	0	0	0	0	EPS008	2.394.000	95.800	14-11	2.394.000	5	166.700	CCF24	2.394.000	95.800	0	0	0	0	0	0
73	CC	79399882	ARJONA BERNAL JOSE RICARDO	1	0			S																230201	1.795.000	287.200	0	0	0	0	EPS017	1.795.000	71.800	14-11	1.795.000	5	125.000	CCF24	1.795.000	71.800	0	0	0	0	0	0
74	CC	1084900419	PEREZ OBANDO JULIAN ESNEIDER	1	0			S								X								230301	1.691.576	270.700	0	0	0	0	EPS037	1.691.576	67.700	14-11	1.691.576	5	117.800	CCF24	1.691.576	67.700	0	0	0	0	0	0
75	CC	1085173198	RANGEL OLIVEROS CARLOS ALBERTO	1	0			S								X								230301	1.925.486	308.100	0	0	0	0	EPS010	1.925.486	77.100	14-11	1.925.486	5	134.100	CCF24	1.925.486	77.100	0	0	0	0	0	0
76	CC	79764074	PERDOMO ALEXANDER	1	0			S																230201	2.256.000	361.000	0	0	0	0	EPS002	2.256.000	90.300	14-11	2.256.000	5	157.100	CCF24	2.256.000	90.300	0	0	0	0	0	0
77	CC	80656912	CORTES BUSTOS JUAN CARLOS	1	0			S																230301	9.550.000	1.528.000	0	0	47.800	47.800	EPS017	9.550.000	382.000	14-11	9.550.000	1	49.900	CCF24	9.550.000	382.000	0	0	0	0	0	0
78	CC	87431905	CORTES RIVERA RAIMUNDO	1	0			S																230301	2.182.000	349.200	0	0	0	0	EPS017	2.182.000	87.300	14-11	2.182.000	5	151.900	CCF24	2.182.000	87.300	0	0	0	0	0	0
79	CC	87432009	ANGULO RIVERA JOSE EDIER	1	0			S																25-14	2.730.000	436.800	0	0	0	0	EPS005	2.730.000	109.200	14-11	2.730.000	5	190.100	CCF24	2.730.000	109.200	0	0	0	0	0	0
80	CC	87434508	QUIÑONES CABEZAS TEOFILO ABELARDO	1	0			S																230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS002	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900086865-8	SUMINISTROS D Y P S.A.S.		CL 7 26 24	6015660711	suministrosdyp1@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					93	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	06/08/2025	88527752	$80.559.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
81	CC	87715007	QUIÑONES QUIÑONES WILSON	1	0			S								X								25-14	1.521.807	243.500	0	0	0	0	EPS002	1.521.807	60.900	14-11	1.521.807	5	106.000	CCF24	1.521.807	60.900	0	0	0	0	0
82	CC	92190630	GOMEZ GOMEZ EDER SEGUNDO	1	0			S																230301	1.698.000	271.700	0	0	0	0	EPS037	1.698.000	68.000	14-11	1.698.000	5	118.200	CCF24	1.698.000	68.000	0	0	0	0	0
83	CC	93154098	URUEÑA GOMEZ JOSE JAVIER	1	0			S								X								231001	1.479.212	236.700	0	0	0	0	EPS010	1.479.212	59.200	14-11	1.479.212	5	103.000	CCF24	1.479.212	59.200	0	0	0	0	0
84	CC	8001526	RIAÑO GUEVARA OSCAR ANTONIO	1	0			S																231001	1.730.000	276.800	0	0	0	0	EPS002	1.730.000	69.200	14-11	1.730.000	5	120.500	CCF24	1.730.000	69.200	0	0	0	0	0
85	CC	80266538	ROJAS SEGURA ALEJANDRO	1	0			S								X								230301	1.826.957	292.400	0	0	0	0	EPS017	1.826.957	73.100	14-11	1.826.957	5	127.200	CCF24	1.826.957	73.100	0	0	0	0	0
86	CC	79459452	BARRAGAN PINTO ARGEMIRO	1	0			S																230201	2.910.000	465.600	0	0	0	0	EPS005	2.910.000	116.400	14-11	2.910.000	5	202.600	CCF24	2.910.000	116.400	0	0	0	0	0
87	CC	79545084	PEREZ GARZON JUAN DAVID	1	0			N																25-14	22.000.000	3.520.000	0	0	110.000	110.000	EPS017	22.000.000	2.750.000	14-11	22.000.000	1	114.900	CCF24	22.000.000	880.000	22.000.000	440.000	660.000	0	0
88	CC	79644711	VASQUEZ BOLIVAR FRANCISCO JAVIER	1	0			S								X								25-14	2.243.560	359.000	0	0	0	0	EPS010	2.243.560	89.800	14-11	2.243.560	5	156.200	CCF24	2.243.560	89.800	0	0	0	0	0
89	CC	79760753	GONZALEZ CONTRERAS ALFREDO JOSE	1	0			S																25-14	6.061.000	969.800	0	0	30.400	30.400	EPS001	6.061.000	242.500	14-11	6.061.000	5	421.900	CCF24	6.061.000	242.500	0	0	0	0	0
90	CC	3215197	MENDEZ AGUILERA LUIS ANTONIO	1	0			S								X								25-14	2.276.076	364.200	0	0	0	0	EPS002	2.276.076	91.100	14-11	2.276.076	5	158.500	CCF24	2.276.076	91.100	0	0	0	0	0
91	CC	39900729	IZARIZA RODRIGUEZ LUZ MIRIAN	1	0			S																230301	1.970.000	315.200	0	0	0	0	EPS005	1.970.000	78.800	14-11	1.970.000	1	10.300	CCF24	1.970.000	78.800	0	0	0	0	0
92	CC	73594699	ARZUZA RODRIGUEZ HERNANDO	1	0			S																230201	2.455.000	392.800	0	0	0	0	EPS002	2.455.000	98.200	14-11	2.455.000	5	170.900	CCF24	2.455.000	98.200	0	0	0	0	0
93	CC	79213657	CARDENAS GOMEZ JOSE OLIMPO	1	0			S								X								230301	3.444.891	551.200	0	0	0	0	EPS005	3.444.891	137.800	14-11	3.444.891	5	239.800	CCF24	3.444.891	137.800	0	0	0	0	0
94	CC	1109491023	URUEÑA REYES MARIANO	1	0			S								X								230301	3.215.967	514.600	0	0	0	0	EPS017	3.215.967	128.700	14-11	3.215.967	5	223.900	CCF24	3.215.967	128.700	0	0	0	0	0
95	CC	1110174071	QUEZADA FERRER JOSE ALFREDO	1	0			S																230301	2.752.000	440.400	0	0	0	0	EPS002	2.752.000	110.100	14-11	2.752.000	5	191.600	CCF24	2.752.000	110.100	0	0	0	0	0
96	CC	1087196481	QUIÑONES CORTES MILTON ADUER	1	0			S								X								230301	2.208.424	353.400	0	0	0	0	EPS002	2.208.424	88.400	14-11	2.208.424	5	153.800	CCF24	2.208.424	88.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571190	9	YRM INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARL 5 ANTIOQUIA	CARRERA 3 No 4 45	LA PINTADA-ANTIOQUIA	8425437	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1788540774	9491960902	E	2025/09/19	2025/09/19	BANCOLOMBIA	0	$14,128,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARL 5 ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$3,423,500	$547,800			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$137,000			$3,423,500		$238,300		$0	$0		$1,060,100
Centro de Trabajo: ARL 5 (2 Afiliados)																						$3,423,500	$547,800			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$137,000			$3,423,500		$238,300		$0	$0		$1,060,100
Ciudad: LA PINTADA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$3,423,500	$547,800			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$137,000			$3,423,500		$238,300		$0	$0		$1,060,100
1	CC	1121833035	HUESO EDILSON																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	11444225	RODRIGUEZ YORS																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF03	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARL5 CUNDINAMARCA (18 Afiliados)																						$26,885,834	$4,302,400			$26,885,834	$1,076,400			$26,885,834	$1,076,400			$26,885,834		$1,638,500		$0	$0		$8,093,700
Centro de Trabajo: ARL5 (16 Afiliados)																						$23,262,334	$3,722,600			$23,262,334	$931,400			$23,262,334	$931,400			$23,262,334		$1,619,500		$0	$0		$7,204,900
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (16 Afiliados)																						$23,262,334	$3,722,600			$23,262,334	$931,400			$23,262,334	$931,400			$23,262,334		$1,619,500		$0	$0		$7,204,900
3	CC	1007574322	BARRIOS LUIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1094167358	CARVAJAL ARGENIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1042351213	CERVANTES JESUS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1080022019	CERVANTES LUIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1124491626	GARCIA CARLOS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	PT	5991546	GARCIA WLADIMIR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	85083863	GUTIERREZ CESAR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1010146394	GUTIERREZ JESUS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1082252376	MOLA SMITH																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1007564108	MONSALVO FREIDER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1007422869	ORTIZ ADRIAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1002603401	RAMIREZ LUISA		X																23030 1	20	$1,333,334	$213,400	ESSC24	20	$1,333,334	$53,400	CCF22	20	$1,333,334	$53,400	14-11	20	$1,333,334	6.960%	$92,900	20	$0	$0	Si	$413,100
15	CC	1007094309	RIVERA MARIA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
16	CC	1004212747	SILVA YOLEINER																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	1010068879	TORRES JESUS																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
18	CC	85084130	VIZCAINO DAVID																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$3,623,500	$579,800			$3,623,500	$145,000			$3,623,500	$145,000			$3,623,500		$19,000		$0	$0		$888,800
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$3,623,500	$579,800			$3,623,500	$145,000			$3,623,500	$145,000			$3,623,500		$19,000		$0	$0		$888,800
19	CC	35529670	LORENZO BLANCA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
20	CC	1007702472	LORENZO FERNANDO																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARL 5 CALDAS (13 Afiliados)																						$15,373,800	$2,460,400			$16,797,300	$672,600			$16,797,300	$672,600			$16,797,300		$1,169,500		$0	$0		$4,975,100
Centro de Trabajo: ARL 5 (13 Afiliados)																						$15,373,800	$2,460,400			$16,797,300	$672,600			$16,797,300	$672,600			$16,797,300		$1,169,500		$0	$0		$4,975,100
Ciudad: SUPIA Depto: CALDAS (13 Afiliados)																						$15,373,800	$2,460,400			$16,797,300	$672,600			$16,797,300	$672,600			$16,797,300		$1,169,500		$0	$0		$4,975,100
21	CC	70728874	ALVAREZ MIGUEL																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
22	CC	15930796	ANDICA JOSE	X																23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF11	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
23	CC	1010066573	ESTRADA OSCAR																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
24	CC	1080013959	HERNANDEZ DEIVIS																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
25	CC	1098690935	LOPEZ EDILSON																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
26	CC	73270332	MARIOTTE ANTENOR																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
27	CC	1007563918	OSORIO SANTIAGO	X																23030 1	12	$569,400	$91,200	ESSC24	12	$569,400	$22,800	CCF11	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
28	CC	10253308	SANCHEZ HECTOR																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100
29	CC	15922911	TAPASCO JHON																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
30	CC	9910415	TAPASCO RUBEN																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
31	CC	1038387232	VALENCIA CARLOS																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
32	CC	1026144580	VARGAS LUIS																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
33	CC	98706373	ZAPATA LUIS																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total		**Afiliados(33)**																				$45,683,134	$7,310,600			$47,106,634	$1,886,000			$47,106,634	$1,886,000			$47,106,634		$3,046,300		$0	$0		$14,128,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571190	9	YRM INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARL 5 ANTIOQUIA	CARRERA 3 No 4 45	LA PINTADA-ANTIOQUIA	8425437	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1788540774	9491960902	E	2025/09/19	2025/09/19	BANCOLOMBIA	0	$14,128,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$7,310,600	$0	$0	$7,310,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,355,400	$0	$0	$1,355,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,044,000	$0	$0	$5,044,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$3,046,300	$0	$0	$3,046,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	33	$3,046,300	$0	$0	$3,046,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				33	$1,886,000	$0	$0	$1,886,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,076,400	$0	$0	$1,076,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$137,000	$0	$0	$137,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	$672,600	$0	$0	$672,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				33	$1,886,000	$0	$0	$1,886,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$190,200	$0	$0	$190,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$145,000	$0	$0	$145,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,037,800	$0	$0	$1,037,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				33	$14,128,900	$0	$0	$14,128,900

Medellín, 04 de September de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de YRM INGENIEROS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 YRM INGENIEROS SAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1076658667	SARMIENTO RODRIGUEZ LUIS CARLOS	05/09/2025		137m2149	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/09/2025 11:48:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.149.27.254, 198.143.41.22, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 04/09/2025, el empleador YRM INGENIEROS SAS identificado con NIT número 901571190 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9248768	04/09/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1076658667	LUISCARLOS SARMIENTO RODRIGUEZ	1800000	INSPECTOR DE SALUD Y SEGURIDAD	2025-09-05

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 4 días del mes de Septiembre del año 2025.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **LUIS CARLOS SARMIENTO RODRIGUEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1076658667,** se encuentra afiliado/a desde **02/02/2012** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 21 de agosto de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) señor(a) LUIS CARLOS SARMIENTO RODRIGUEZ identificado(a) con CC No. 1076658667, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensación Familiar, a través de YRM INGENIEROS SAS con NIT 9015711909:

- Fecha de afiliación a la Caja: 04/09/2025.
- Fecha de ingreso a la empresa: 04/09/2025.



José Leonardo González Vega
Jefe Sección Afiliación y Postulación.

Vigilado Supersubsidio

Bogotá D.C. 04/09/2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.076.658.667**

SARMIENTO RODRIGUEZ

APELLIDOS

LUIS CARLOS

NOMBRES



Luis Carlos Sarmiento Rodriguez

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-ENE-1993**

ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-ENE-2011 UBATE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1530400-01099327-M-1076658667-20190924 **0067**98869A 1 9910252453

SANILAB IPS SAS
NIT. 901.216.537-1
carrera 10 A No 6-90 Barrio Algarra I - Zipaquira, Colombia
Cel. 3226051044 - 3226041621 - 3226045352 - 3145904265
E-mail. sanilabipssas@gmail.com
Cuenta de Ahorros Bancolombia # 332-000007-88



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 49.409

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
22 DÍA	08 MES	2025 AÑO	ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL INGRESO CON ÉNFASIS EN ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
YRM INGENIEROS SAS	YRM INGENIEROS SAS

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
SARMIENTO RODRIGUEZ LUIS CARLOS	MASCULINO	32 AÑOS 6 MESES 28 DÍAS	CC (Tipo)	1076658667 (Número)

Cargo
INSPECTOR SST

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO

Observaciones: *CON RECOMENDACIONES*

APTO	PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	GLICEMIA	✓
ESPIROMETRÍA	✓	TRIGLICERIOS	✓
VISIOMETRÍA	✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS	✓
COLESTEROL	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
ESPIROMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : MEDICINA GENERAL POR AUMENTO LEVE EN NIVELES DE LÍPIDOS	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Dra. Claudia Murcia R.
C.C. 35.424.651 R.M. 250994/09
MED ESO SST
L.S.O: 250547/22
Claudia P. Murcia R.

Firma:

Nombre: CC: 35424651 - CLAUDIA PATRICIA MURCIA

R. M.: 250994-09 **L.S.O.:** 250547/22

Código de Seguridad
T811Z1F49409

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: SARMIENTO RODRIGUEZ LUIS CARLOS

CC: 1076658667

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-01, 12:19:34 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1075239000

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 19/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA SUC 03	**Nombre Sucursal**	SEGURIDAD ARMY VIG	**Código Sucursal**	10
Documento	NI830022897	**Dirección**	CR 49B NORTE #104 A - 86		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7946482		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MARTINEZ GAITAN JORGE ELIECER	**Identificación**	CC14220038		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 93451084	LOZANO BETANCOURT ELIBERTO	01	00											X					0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.423.500	$ 0	COMFACUNDI	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.800
CC 1050457497	GUZMAN FLORIAN HUBERT YESID	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.917.322	$ 306.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.917.322	$ 76.700	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.917.322	$ 133.500	COMFACUNDI	$ 1.917.322	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 3.340.822	$ 3.340.822	$ 3.340.822	$ 3.340.822	$ 534.600	$ 0	$ 0	$ 133.700	$ 133.500	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 878.500	$ 0	$ 878.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-01, 12:20:19 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1075239310

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 22/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA SUC 03	**Nombre Sucursal**	SEGURIDAD ARMY VIG	**Código Sucursal**	10
Documento	NI830022897	**Dirección**	CR 49B NORTE #104 A - 86		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7946482		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	7
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MARTINEZ GAITAN JORGE ELIECER	**Identificación**	CC14220038		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7318256	GOMEZ CORTES BIBIAN MAURICIO	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.904.322	$ 304.700	NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.904.322	$ 76.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.904.322	$ 132.600	COMFACUNDI	$ 1.904.322	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.700
CC 14323685	VELEZ NIÑO JOSE FABIAN	01	00											X					0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.423.500	$ 0	COMFACUNDI	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.800
CC 72176528	DIAZ ROMERO REINALDO	01	00									X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.904.322	$ 304.700	COMPENSAR EPS	$ 1.904.322	$ 76.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.904.322	$ 132.600	COMFACUNDI	$ 1.904.322	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.700
CC 79166821	MONTAÑO CORTES JOSE CRISTOBAL	01	00											X					0	2	2	2	2	COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	NUEVA EPS S.A.	$ 94.900	$ 3.800	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 94.900	$ 0	COMFACUNDI	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 79166821	MONTAÑO CORTES JOSE CRISTOBAL	01	00									X							0	28	28	28	28	COLPENSIONES	$ 1.777.367	$ 284.400	NUEVA EPS S.A.	$ 1.777.367	$ 71.100	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.777.367	$ 123.800	COMFACUNDI	$ 1.777.367	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.400
CC 80854212	SIEMPIRA AMADO HECTOR WILMAN	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.904.322	$ 304.700	NUEVA EPS S.A.	$ 1.904.322	$ 76.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.904.322	$ 132.600	COMFACUNDI	$ 1.904.322	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.700
CC 1002635420	HOYOS GONZALEZ MATEO ALEJANDRO	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.904.322	$ 304.700	SALUD TOTAL EPS	$ 1.904.322	$ 76.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.904.322	$ 132.600	COMFACUNDI	$ 1.904.322	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.700
CC 1007795935	RIASCOS SINISTERRA JHON EDINSON	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.904.322	$ 304.700	NUEVA EPS S.A.	$ 1.904.322	$ 76.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.904.322	$ 132.600	COMFACUNDI	$ 1.904.322	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 12.817.377	$ 12.817.377	$ 12.817.377	$ 12.817.377	$ 2.050.900	$ 0	$ 0	$ 512.900	$ 786.800	$ 452.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.802.700	$ 0	$ 3.802.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-01, 12:20:48 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1075239353

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 22/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA SUC 03	**Nombre Sucursal**	SEGURIDAD ARMY VIG	**Código Sucursal**	10
Documento	NI830022897	**Dirección**	CR 49B NORTE #104 A - 86		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7946482		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	5
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MARTINEZ GAITAN JORGE ELIECER	**Identificación**	CC14220038		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003510419	SEGOVIA MONTES SAMUEL DAVID	01	00		X							X							0	14	14	14	14	PORVENIR	$ 879.350	$ 140.700	EPS SANITAS	$ 879.350	$ 35.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 879.350	$ 61.300	COMFACUNDI	$ 879.350	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.400
CC 1005776321	ALVEAR CALDERON JESUS ANDRES	01	00													X			0	19	19	19	19	PORVENIR	$ 901.550	$ 144.300	NUEVA EPS S.A.	$ 901.550	$ 36.100	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 901.550	$ 0	COMFACUNDI	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.500
CC 1005776321	ALVEAR CALDERON JESUS ANDRES	01	00		X							X							0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 62.811	$ 10.100	NUEVA EPS S.A.	$ 62.811	$ 2.600	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 62.811	$ 4.400	COMFACUNDI	$ 62.811	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.700
CC 1070306437	GONZALEZ BENAVIDES RICARDO ANTONIO	01	00		X							X							0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 628.107	$ 100.500	NUEVA EPS S.A.	$ 628.107	$ 25.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 628.107	$ 43.800	COMFACUNDI	$ 628.107	$ 25.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.700
CC 1099212188	PARDO BARRERA FABIAN ERNESTO	01	00		X							X							0	11	11	11	11	PORVENIR	$ 690.918	$ 110.600	NUEVA EPS S.A. CM	$ 690.918	$ 27.700	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 690.918	$ 48.100	COMFACUNDI	$ 690.918	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.100
CC 1111205200	DELGADO DIAZ HECTOR LEONEL	01	00	X	X														0	8	8	8	8	COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	EPS SANITAS	$ 379.600	$ 15.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 379.600	$ 26.500	COMFACUNDI	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 3.542.336	$ 3.542.336	$ 3.542.336	$ 3.542.336	$ 567.000	$ 0	$ 0	$ 142.000	$ 184.100	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.035.100	$ 0	$ 1.035.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FOTOCOPIA
CEDULA DE CIUDADANIA

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.616.367

GARCIA GUERRERO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-OCT-1973

MONIQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

04-JUN-1993 PUENTE NACIONAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2710500-00172516-M-0013616367-20090625 0015373825A 1 32693495

Powered by CamScanner

FOTOCOPIA
AFILIACION A ARL

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	830022897
Número Afiliación:	130023
Razón social:	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	13616367
Nombre:	JUAN CARLOS GARCIA GUERRERO
Fecha Ingreso:	16/09/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1.
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	15/09/2025 11:01:13 a. m.

FOTOCOPIA
AFILIACION A EPS

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 15/09/2025, el empleador SEGURIDAD ARMY VIG LTDA identificado con NIT número 830022897 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9290094	15/09/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	13616367	JUANCARLOS GARCIA GUERRERO	1423500	GUARDIA DE SEGURIDAD	2025-09-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de Septiembre del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

FOTOCOPIA
AFILIACION A AFP

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JUAN CARLOS GARCIA GUERRERO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **13616367,** se encuentra afiliado/a desde **01/02/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 15 de septiembre de 2025.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

FOTOCOPIA
APTITUD LABORAL

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

Villavicencio, 15 de Septiembre de 2025

PROTEGER IPS
NIT. 900.434.629-1

HACE CONSTAR QUE:

La persona que aparece a continuación en la relación adjunta asistió para la debida realización del examen médico de tipo INGRESO autorizado por la empresa SEGURIDAD ARMY VIG LTDA.

A continuación, se detalla el concepto de aptitud laboral como VIGILANTE.

Identificacion	Nombre	Concepto Ocupacional	Concepto CRC	Concepto Armas
13616367	GARCIA GUERRERO JUAN CARLOS	Con Recomendaciones	N/A	N/A

Se expide a los QUINCE (15) días del mes de Septiembre del 2025.

Cordialmente,

PROTEGER I.P.S.®
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S

CLAUDIA PATRICIA GALINDO RIOS
Gerente
PROTEGER IPS S.A.S.

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 93 #57-25
Tel. Tel. 322 832 11 97 / 302 290 59 92
gerente@protegerips.com

RECOMENDACIONES

DATOS DEL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FOTO



Nombre: GARCIA GUERRERO JUAN CARLOS		Identificación: 13616367	
Género: MASCULINO	RH: O+	Fecha de Nacimiento: 26 de Octubre de 1973	Edad: 51
Tipo Examen: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO	Orden: 7693	Fecha: 2025-09-15
EPS: NUEVA EPS	ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA	AFP: Colpensiones	

EMPRESA

NIT: 830022897	Razon social: SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	Actividad Economica: SEGURIDAD

ENTIDAD EN MISION

NIT: 830022897	Razon social: SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	Actividad Economica: SEGURIDAD

RECOMENDACIONES

Reposo auditivo extralaboral	Adecuada iluminación del puesto de trabajo
Educación en higiene visual	Pausa activa visual
Control Auditivo en 1 año	Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido
Control Optometria en 1 año	Corrección Óptica con anteojos
Uso de protección visual según tipo de exposición	

OTRAS RECOMENDACIONES

REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL, EVITAR EXPOSICION A RUIDOS SUPERIORES A 85DB,USO DE DOBLE EQUIPO DE PROTECCION AUDITIVA, EVITAR USO DE AUDÍFONOS Y MANOS LIBRES, VALORACION POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS .
SE RECOMIENDA LECTURA CONTROL Y TENSION ARTERIAL ESTRICTO POR EPS
-DIETA BAJA EN GRASA Y AZUCARES , PERDER PESO DE LA MANO DE NUTRICIONISTA DE EPS , REALIZAR EJERCICIO MINIMO 3 HORAS SEMANALES
1. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 2. MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 3. ADECUADA HIGIENE POSTURAL Y PAUTAS DE AUTOCUIDADO 4.USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN GRADO DE EXPOSICION.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS VISUALES , USO DE LENTES CORRECTIVOS PROXIMAL , CONTROL ANUAL POR OPTOMETRA DE EPS

Atendido por: SANCHEZ CARDENAS ANDREA CAROLINA
Reg.: 1140862323

Paciente: GARCIA GUERRERO JUAN CARLOS
Identificación: 13616367

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 93 #57-25
Tel. Tel. 322 832 11 97 / 302 290 59 92
gerente@protegerips.com

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: INGRESO N° Orden: 7693 Fecha Examen: 2025-09-15 Hora: 11:55:20

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: SEGURIDAD ARMY VIG LTDA NIT: 830022897 SECTOR: SEGURIDAD
ENT. MISIÓN: SEGURIDAD ARMY VIG LTDA NIT: 830022897 CIUDAD: BOGOTA, D.C.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: JUAN CARLOS APELLIDOS: GARCIA GUERRERO
IDENTIFICACIÓN: 13616367 FECHA DE NACIMIENTO: 26 de Octubre de 1973 EDAD: 51
ESTADO CIVIL: UNION LIBRE NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: VIGILANTE
ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA EPS: NUEVA EPS AFP: Colpensiones

FOTOGRAFIA



EXAMENES REALIZADOS

Anexo Osteomuscular, Audiometria, Visiometria, Espirometria, Examen Medico Ocupacional

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Con Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

OTRAS RECOMENDACIONES MEDICAS

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Adecuada iluminación del puesto de trabajo 2) Control Optometria en 1 año 3) Corrección Óptica con anteojos 4) Educación en higiene visual 5) Pausa activa visual 6) Uso de protección visual según tipo de exposición

OTRAS RECOMENDACIONES MEDICAS NO PERTENECIENTES AL CARGO

REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL, EVITAR EXPOSICION A RUIDOS SUPERIORES A 85DB,USO DE DOBLE EQUIPO DE PROTECCION AUDITIVA, EVITAR USO DE AUDÍFONOS Y MANOS LIBRES, VALORACION POR OTORRINOLARINGOLOGIA POR EPS .
SE RECOMIENDA LECTURA CONTROL Y TENSION ARTERIAL ESTRICTO POR EPS
-DIETA BAJA EN GRASA Y AZUCARES , PERDER PESO DE LA MANO DE NUTRICIONISTA DE EPS , REALIZAR EJERCICIO MINIMO 3 HORAS SEMANALES
1. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS 2. MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 3. ADECUADA HIGIENE POSTURAL Y PAUTAS DE AUTOCUIDADO 4.USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN GRADO DE EXPOSICION.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS VISUALES , USO DE LENTES CORRECTIVOS PROXIMAL , CONTROL ANUAL POR OPTOMETRA DE EPS

ANDREA CAROLINA SANCHEZ CARDENAS
MEDICO ESPECIALISTA EN SST
Rg No. 1140862323
Resolución - Lic No. 5078 de 10/07/2023



Atendido por: SANCHEZ CARDENAS ANDREA CAROLINA
Registro Médico: 1140862323
Licencia S.O.: 5078 DE 10/07/2023

Paciente: GARCIA GUERRERO JUAN CARLOS
Identificación: 13616367

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2989413		CARRILLO CARRILLO JOSE GONZALO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda carrizal	CUCUNUBA-CUNDINAMARCA	8449727	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1820881191	9491992765	I	2025/10/03	2025/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	$467,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: CUCUNUBA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																													
1	CC	2989413	CARRILLO JOSE																	25-14	30	EPS037	30		0	14-11	30	4.350%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2989413		CARRILLO CARRILLO JOSE GONZALO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda carrizal	CUCUNUBA-CUNDINAMARCA	8449727	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1820881191	9491992765	I	2025/10/03	2025/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	$467,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,000	$0	$0	$62,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$62,000	$0	$0	$62,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$467,800**	**$0**	**$0**	**$467,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1075672239	USMAN FIOBAN SANCHEZ VILLAMIL	VEREDA EL OLIVO	8302010	paolac2801@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	COGUA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	02-09-2025	89528920	$504.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	504.900	504.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1075672239	USMAN FIOBAN SANCHEZ VILLAMIL		VEREDA EL OLIVO	8302010	paolac2801@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	COGUA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	02-09-2025	89528920	$504.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. x exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1075672239	SANCHEZ VILLAMIL USMAN FIOBAN	57	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-12, 10:55:13 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1075324723

Periodo Cotización 202508 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-09-10 10:10:01.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EHU INGENIERIA DE PROYECTOS SAS				
Documento	NI 900301055	**Dirección**	AV. CARRERA 22A #85 - 20		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6226620		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	21
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HUERTAS URIBE ESTEBAN ALBERTO	**Identificación**	CC 80136884		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1033735991		**Residente**		**Exonerado**		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00				S	CABEZAS GUTIERREZ ANDERSSON	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30					F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.000.000	$ 139.200	CCF21	4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-12, 10:52:25 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1075324723

Periodo Cotización 202508 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-09-10 10:10:01.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EHU INGENIERIA DE PROYECTOS SAS				
Documento	NI 900301055	**Dirección**	AV. CARRERA 22A #85 - 20		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6226620		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	21
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HUERTAS URIBE ESTEBAN ALBERTO	**Identificación**	CC 80136884		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1051266766		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					LACHE CARREÑO YEISON JAVIER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF21	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-12, 10:56:13 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1075324723

Periodo Cotización 202508 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-09-10 10:10:01.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EHU INGENIERIA DE PROYECTOS SAS				
Documento	NI 900301055	**Dirección**	AV. CARRERA 22A #85 - 20		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6226620		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	21
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HUERTAS URIBE ESTEBAN ALBERTO	**Identificación**	CC 80136884		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16186158		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RODRIGUEZ MONTES JHON FREDY	17001000 - 17		CALDAS

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			F	$ 5.000.000	230301		16 %	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 5.000.000	$ 348.000	CCF11	4 %	$ 5.000.000	$ 200.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMILIARES DE CALDAS	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 348.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-12, 10:57:23 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1075324723

Periodo Cotización 202508 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-09-10 10:10:01.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EHU INGENIERIA DE PROYECTOS SAS				
Documento	NI 900301055	**Dirección**	AV. CARRERA 22A #85 - 20		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6226620		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	21
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HUERTAS URIBE ESTEBAN ALBERTO	**Identificación**	CC 80136884		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1069762899		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CRUZ RODRIGUEZ DAYAN KATHERINE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.800.000	230901		16 %	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.800.000	$ 194.900	CCF21	4 %	$ 2.800.000	$ 112.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
OLD MUTUAL SKANDIA	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 112.000	$ 194.900	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-12, 10:54:04 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1075324723

Periodo Cotización 202508 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-09-10 10:10:01.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EHU INGENIERIA DE PROYECTOS SAS				
Documento	NI 900301055	**Dirección**	AV. CARRERA 22A #85 - 20		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6226620		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	21
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HUERTAS URIBE ESTEBAN ALBERTO	**Identificación**	CC 80136884		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80414597		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RODRIGUEZ ALVARO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.000.000	$ 139.200	CCF21	4 %	$ 2.000.000	$ 80.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20362761		GUTIERREZ CAMELO ERIKA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 # 35 - 39 BLOQUE B2 APTO 908	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5239638	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1777149650	9491776957	I	2025/09/12	2025/09/15	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,246,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$140,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$140,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$140,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
1	CC 20362761	GUTIERREZ ERIKA	25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS001	30	$7,000,000	$875,000	CCF24	30	$7,000,000	$140,000	14-11	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$140,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20362761		GUTIERREZ CAMELO ERIKA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 # 35 - 39 BLOQUE B2 APTO 908	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5239638	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1777149650	9491776957	I	2025/09/12	2025/09/15	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,246,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,190,000	$2,400	$0	$1,192,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,190,000	$2,400	$0	$1,192,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,600	$100	$0	$36,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,600	$100	$0	$36,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$300	$0	$140,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$140,000	$300	$0	$140,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$875,000	$1,700	$0	$876,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$875,000	$1,700	$0	$876,700
TOTAL				1	$2,241,600	$4,500	$0	$2,246,100

EN MI CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO TITULADO CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO

Por medio de la presente, me permito certificar que en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el ingeniero ERIKA LUCIA GUTIERREZ CAMELO Identificada con cedula de ciudadanía N. 20.362.761 la fecha se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales, salud, riesgos profesionales pensiones y caja de compensación familiar.

Que la Base para pagar parafiscales es de 12.500.000por el 40% nos da una base a pagar sobre 5.000.000 por la cual se están haciendo los aportes .

La presente se expide a solicitud del interesado a los treinta días (30) del mes de Septiembre de 2025

Cordialmente,

LUIS EFRAIN PARDO PARDO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 35164-T

Carrera 15 No.70 A -22 Telefono:3129571- Celular:3104885132
Bogota,D.C. Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900447978-1	SOLUCIONES VIALES M &M S A S	CALLE 39H SUR No. 68I 42	615271666	solucionesvialesm-m@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	02/09/2025	89516389	$22.181.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	303.300	0		0		0	0	0	0	303.300	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	749.400	0		0		0	0	0	0	749.400	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	628.300	0		0		0	0	0	0	628.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	157.600	0		0		0	0	0	0	157.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	236.900	0		0		0	0	0	0	236.900	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	145.800	0		0		0	0	0	0	145.800	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	175.300	0		0		0	0	0	0	175.300	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	341.100	0		0		0	0	0	0	341.100	6
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	212.700	0		0		0	0	0	0	212.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.383.300	0	0	42.500	42.500	0	0		5.468.300	14
230301	Porvenir	800224808-8	3.339.500	0	0	0	0	0	0		3.339.500	13
231001	Colfondos	800227940-6	1.859.200	0	0	0	0	0	0		1.859.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.214.800	0	0	0	0	0	0		1.214.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	4.399.100				4.399.100	0	0	4.399.100			43.991	4.399.100	36

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.950.400	0	0	2.950.400	36

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900447978-1	SOLUCIONES VIALES M &M S A S		CALLE 39H SUR No. 68I 42	615271666	solucionesvialesm-m@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	02/09/2025	89516389	$22.181.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	2.950.400	2.950.400
Pensión	4	11.881.800	11.881.800
Riesgos Laborales	1	4.399.100	4.399.100
CCF	1	2.950.400	2.950.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	22.181.700	22.181.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900447978-1	SOLUCIONES VIALES M &M S A S		CALLE 39H SUR No. 68I 42	615271666	solucionesvialesm-m@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 36 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	02/09/2025	89516389	$22.181.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000855814	RODRIGUEZ CADENA ERIK ESTEBAN	1	0			S		X						X									230201	926.394	148.300	0	0	0	0	EPS005	926.394	37.100	14-23	926.394	5	64.500	CCF24	926.394	37.100	0	0	0	0	0
2	CC	1010120048	AGUIRRE GONZALEZ EDIMER LEANDRO	1	0			S								X									230201	3.165.682	506.600	0	0	0	0	EPS037	3.165.682	126.700	14-23	3.165.682	5	220.400	CCF24	3.165.682	126.700	0	0	0	0	0
3	CC	1010183468	MOSQUERA CUBILLOS MANUEL ALEJANDRO	1	0			S								X									230201	1.775.373	284.100	0	0	0	0	EPS005	1.775.373	71.100	14-23	1.775.373	5	123.600	CCF24	1.775.373	71.100	0	0	0	0	0
4	CC	1020825404	BARRETO BERNAL NATALIA KATHERINE	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
5	CC	1051737544	RODRIGUEZ PALENCIA JUVENAL	1	0			S		X						X									231001	838.703	134.200	0	0	0	0	ESSC07	838.703	33.600	14-23	838.703	5	58.400	CCF24	838.703	33.600	0	0	0	0	0
6	CC	1051739956	RODRIGUEZ ROCHA EMEL	1	0			S		X						X									230201	918.794	147.100	0	0	0	0	EPS037	918.794	36.800	14-23	918.794	5	64.000	CCF24	918.794	36.800	0	0	0	0	0
7	CC	1051739957	RODRIGUEZ PALENCIA JORGE LUIS	1	0			S		X						X									231001	1.126.500	180.300	0	0	0	0	ESSC07	1.126.500	45.100	14-23	1.126.500	5	78.500	CCF24	1.126.500	45.100	0	0	0	0	0
8	CC	1051743956	ORTEGA TEHERAN JOSE MANUEL	1	0			S		X						X									230301	868.703	139.000	0	0	0	0	EPS002	868.703	34.800	14-23	868.703	5	60.500	CCF24	868.703	34.800	0	0	0	0	0
9	CC	1051816232	POSSO FLOREZ WILSON DAVID	1	0			S								X									230301	1.819.164	291.100	0	0	0	0	EPS048	1.819.164	72.800	14-23	1.819.164	5	126.700	CCF24	1.819.164	72.800	0	0	0	0	0
10	CC	1051818789	MENDOZA SERRANO DAIRO SALVADOR	1	0			S		X						X									230301	1.765.964	282.600	0	0	0	0	ESSC07	1.765.964	70.700	14-23	1.765.964	5	123.000	CCF24	1.765.964	70.700	0	0	0	0	0
11	CC	1062880068	RIOS FLOREZ ANDRES CAMILO	1	0			S								X									230301	1.728.655	276.600	0	0	0	0	EPS041	1.728.655	69.200	14-23	1.728.655	5	120.400	CCF24	1.728.655	69.200	0	0	0	0	0
12	CC	1067841822	VILLALBA REGINO DIEGO MANUEL	1	0			S		X						X									230301	868.703	139.000	0	0	0	0	EPS005	868.703	34.800	14-23	868.703	5	60.500	CCF24	868.703	34.800	0	0	0	0	0
13	CC	1067852698	VELASQUEZ BALTAZAR JORGE LUIS	1	0			S		X						X									230301	868.703	139.000	0	0	0	0	ESSC07	868.703	34.800	14-23	868.703	5	60.500	CCF24	868.703	34.800	0	0	0	0	0
14	CC	11521629	SUAREZ RIVERA LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.891.350	302.700	0	0	0	0	EPS017	1.891.350	75.700	14-23	1.891.350	5	131.700	CCF24	1.891.350	75.700	0	0	0	0	0
15	CC	5032905	JIMENEZ BADILLO BELISARIO	1	0			S								X									230201	1.912.705	306.100	0	0	0	0	EPS041	1.912.705	76.600	14-23	1.912.705	5	133.200	CCF24	1.912.705	76.600	0	0	0	0	0
16	CC	52015829	MANZANO RAMIREZ CLAUDIA YANETH	1	0			S																	231001	5.500.000	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	220.000	14-23	5.500.000	1	28.800	CCF24	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
17	CC	72185743	DONOFRIO DE LA HOZ JORGE LUIS	1	0			S								X									230301	1.984.868	317.600	0	0	0	0	EPS002	1.984.868	79.400	14-23	1.984.868	5	138.200	CCF24	1.984.868	79.400	0	0	0	0	0
18	CC	73232482	SARAVIA POSSO LUIS FERNANDO	1	0			S								X									230201	1.765.964	282.600	0	0	0	0	ESSC07	1.765.964	70.700	14-23	1.765.964	5	123.000	CCF24	1.765.964	70.700	0	0	0	0	0
19	CC	73584432	PORTELA MOLINA JAVIER ENRIQUE	1	0			S		X						X									230201	951.267	152.300	0	0	0	0	EPS002	951.267	38.100	14-23	951.267	5	66.300	CCF24	951.267	38.100	0	0	0	0	0
20	CC	7931882	TAPIA MERCADO JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	1.984.868	317.600	0	0	0	0	MIN002	1.984.868	79.400	14-23	1.984.868	5	138.200	CCF24	1.984.868	79.400	0	0	0	0	0
21	CC	79614016	MANZANO RAMIREZ YOVANY	1	0			S																	230201	8.500.000	1.360.000	0	0	42.500	42.500	EPS008	8.500.000	340.000	14-23	8.500.000	5	591.600	CCF24	8.500.000	340.000	0	0	0	0	0
22	CC	80792488	CASTILLO MARULANDA CAMILO ANDRES	1	0			S		X															231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
23	CC	9169576	RODRIGUEZ MARMOL EDELGIN	1	0			S								X									231001	2.154.273	344.700	0	0	0	0	ESSC07	2.154.273	86.200	14-23	2.154.273	5	150.000	CCF24	2.154.273	86.200	0	0	0	0	0
24	CC	93437429	LOPEZ RESTREPO WILLINGTON HERNAN	1	0			S		X						X									230301	1.019.373	163.100	0	0	0	0	MIN002	1.019.373	40.800	14-23	1.019.373	5	71.000	CCF24	1.019.373	40.800	0	0	0	0	0
25	CC	5030878	JIMENEZ BADILLO ANTONIO	1	0			S								X									25-14	2.045.455	327.300	0	0	0	0	EPS017	2.045.455	81.900	14-23	2.045.455	5	142.400	CCF24	2.045.455	81.900	0	0	0	0	0
26	CC	52839080	AMAYA GONZALEZ ADRIANA PATRICIA	1	0			S								X									230201	3.313.636	530.200	0	0	0	0	EPS008	3.313.636	132.600	14-23	3.313.636	5	230.700	CCF24	3.313.636	132.600	0	0	0	0	0
27	CC	1051825276	RODRIGUEZ VILLALBA JEAN CARLOS	1	0			S								X									230301	2.560.862	409.800	0	0	0	0	EPS048	2.560.862	102.500	14-23	2.560.862	5	178.300	CCF24	2.560.862	102.500	0	0	0	0	0
28	CC	1000240558	MANZANO AMAYA YULIANA STEFANNIA	1	0			S																	230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-23	2.100.000	1	11.000	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
29	CC	1030683240	PABA MANZANO LAURA CAMILA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
30	CC	1030598344	ESCUDERO FLOREZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S								X									230301	1.972.636	315.700	0	0	0	0	EPS002	1.972.636	79.000	14-23	1.972.636	5	137.300	CCF24	1.972.636	79.000	0	0	0	0	0
31	CC	1030604074	AMAYA GONZALEZ CINDY JULIETH	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
32	CC	10774727	LOPEZ GARCES JORGE LUIS	1	0			S								X									230201	2.312.386	370.000	0	0	0	0	MIN002	2.312.386	92.500	14-23	2.312.386	5	161.000	CCF24	2.312.386	92.500	0	0	0	0	0
33	CC	1109495509	LOAIZA MONTAÑA KRISTIAN JULIAN	1	0			S								X									230301	1.728.655	276.600	0	0	0	0	EPS005	1.728.655	69.200	14-23	1.728.655	5	120.400	CCF24	1.728.655	69.200	0	0	0	0	0
34	CC	5032936	FLOREZ CRUZ LUIS ALFONSO	1	0			S								X									230301	1.791.350	286.700	0	0	0	0	EPS008	1.791.350	71.700	14-23	1.791.350	5	124.700	CCF24	1.791.350	71.700	0	0	0	0	0
35	CC	88141914	MANZANO MIGUEL ANTONIO	1	0			S								X									25-14	1.832.800	293.300	0	0	0	0	EPS037	1.832.800	73.400	14-23	1.832.800	5	127.600	CCF24	1.832.800	73.400	0	0	0	0	0
36	CC	79643235	LADINO MAYORGA JAIRO	1	0			S								X									25-14	1.728.655	276.600	0	0	0	0	EPS005	1.728.655	69.200	14-23	1.728.655	5	120.400	CCF24	1.728.655	69.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **COLVIATOURS SAS**, identificada con **NI** número **900872211**, aportó por **LUIS ELIECER RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **2986128** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$1,488,204	0.16000	$238,200	$0	$0	Agosto - 2025	89572198	04/09/2025	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$1,488,204	0.04350	$64,800	$0	$0	Agosto - 2025	89572198	04/09/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,488,204	0.04000	$59,600	$0	$0	Agosto - 2025	89572198	04/09/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$1,488,204	0.04000	$59,600	$0	$0	Septiembre - 2025	89572198	04/09/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Septiembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Certificado de Aportes

Se certifica que HECTOR LAUREANO NEME ALDANA identificado(a) con CC 3119010 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AMERICAN TOUR S.A.S. NI 832011139

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1755506856	9491535656	E	2025-09-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	4.35%	$1,423,500	$62,000
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	COMPENSAR	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-09-12 a las 08:27.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **COLVIATOURS SAS**, identificada con **NI** número **900872211**, aportó por **LUIS ELIECER RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **2986128** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		X													0		11	$546,214	0.16000	$87,400	$0	$0	Septiembre - 2025	90371822	06/10/2025	Si
14-11	ARL SURA	1		X													0		11	$546,214	0.04350	$23,800	$0	$0	Septiembre - 2025	90371822	06/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1		X													0		11	$546,214	0.04000	$21,900	$0	$0	Septiembre - 2025	90371822	06/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1		X													0		11	$546,214	0.04000	$21,900	$0	$0	Octubre - 2025	90371822	06/10/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **COLVIATOURS SAS**, identificada con **NI** número **900872211**, aportó por **LUIS ANGEL INFANTE RODRIGUEZ** identificado(a) con **CC** número **19355111** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1		X													0		15	$744,102	0.04350	$32,400	$0	$0	Septiembre - 2025	90371822	06/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1		X													0		15	$744,102	0.04000	$29,800	$0	$0	Septiembre - 2025	90371822	06/10/2025	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		X													0		15	$744,102	0.04000	$29,800	$0	$0	Octubre - 2025	90371822	06/10/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

Zipaquirá, 06 de octubre de 2025

Señores:
CONSORCIO ICEACSA - TPF
Atn. Ing. Luis Antonio Rueda Rueda
Director de Interventoría
consorcio.iceacsatpf2021@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com
Carrera 13ª No. 86ª - 40 Oficina 402
Teléfono fijo: 618 05 19
Bogotá
REFERENCIA: **CONTRATO NÚMERO 989 DE 2021**.: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1. Mayo

ASUNTO: Pago de seguridad social integrada y aportes parafiscales contrato No.989 de 2021 correspondiente al mes de septiembre 2025

Respetado ingeniero Luis Antonio Rueda,

Yo, PABLO CESAR MOLINA SALAS identificado con Cedula de Ciudadanía Numero 80058930, en mi condición de director de Obra del CONSORCIO VIAL MHC 063 Identificado con el NIT 901,475,859-6, certifico el pago de los aportes de seguridad social (Pensión. Salud, Riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano Del Bienestar familiar) pagados por CONSORCIO VIAL MHC 63 y sus proveedores, dentro de las obligaciones del contrato 989 de 2021. Mejoramiento mediante la construcción y Mantenimiento, Gestión, Predial, Social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá, Barbosa, Bucaramanga: Girón-Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 1, las cuales soportan el acta de obra N.52 correspondiente al mes de septiembre de 2025.

Ing. PABLO CESAR MOLINA SALINAS
Director de Obra
Consorcio Vial MHC 063

Proyecto: Nelson Bohorquez

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mhc.com.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SMDC - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 989 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Concertar los requisitos relativos a la acreditación de pagos de planillas del componente SST que debe presentar el CONSORCIO VIAL MHC 063 para el pago de actas de obra ante la interventoría

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Requisitos relativos a la acreditación de pagos de planillas del componente SST que debe presentar el CONSORCIO VIAL MHC 063 para el pago de actas de obra ante la interventoría

Intervención de las partes

Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se lleva a cabo reunión de comité de obra virtual, con asistencia virtual del INVIAS: Subdirección Territorial Cundinamarca: Ing Erika Uribe Navarro POR PARTE DEL CONTRATISTA :Gerente de Proyecto Ing. Xiomara González, Director de Obra: Ing. Pablo Molina Directores Jurídicos: Dra Yessica Castillo y DR. Martín Rativa, Ing Nelson Bohórquez SST, y por parte de la interventoría: Director de interventoria, Ingeniero Luis Antonio Rueda Rueda; Lider de Integración, Ing Maria Soledad Sanchez, Ing Mary Gomez SST, Ing Jun David Torres Ing Tecnico Auxiliar

CONSIDERACIONES DEL CONTRATISTA: El CONSORCIO VIAL MHC063 mediante comunicado R-0000004733 de fecha 11 de octubre de 2024 atiende el comunicado C971-3598-2024 del 04/10/2024 remitido por la interventoría en donde se le requiere acreditar la certificación de pago de los aportes legales (parafiscales) y las planillas de seguridad social del personal vinculado a la obra, certificando los pagos del periodo correspondiente al acta de obra presentada. Es de anotar que desde el mes de agosto de 2024, las actas de obra presentadas por el Consorcio no estaban siendo tramitadas por la interventoría, hasta tanto se presentaran la totalidad de certificaciones de pagos de aportes (según lo indicado en el Manual de Interventoría, que indica que se deben presentar las planillas correspondientes al período que se está cobrando). Sobre este aspecto el CONSORCIO VIAL MHC063 señaló lo siguiente: i) Se debe tener en cuenta que lo previsto en el contrato frente a la generación del pago, se encuentra expresamente condicionado a lo señalado en la "norma vigente", característica común e ineludible de todos los textos que regulan la materia en el manual de interventoría ii) En virtud del principio de legalidad, no es dable que las previsiones contractuales vayan en contra de la ley. Aun así, el contrato de obra no establece un pacto en contra de la ley, sino que por el contrario reafirma su aplicación por expresa remisión iii) En ese sentido y para el caso en concreto, el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016, sustituido por el Decreto 1990 de 2016, permite la presentación y pago de las planillas de seguridad social, hasta unas fechas determinadas, argumento que acoge de plano el Consorcio, indicando que hasta tanto las obligaciones de pago de las planillas no se encuentren vencidas, no es posible señalar un incumplimiento del contratista, por el contrario el mismo estará al día en el cumplimiento de sus obligaciones iv) Es pertinente anotar que, con relación a este mismo tema y particularmente frente a los contratistas de prestación de servicios profesionales, tales como los especialistas y expertos requeridos para la ejecución del contrato de obra, entidades del orden nacional como la Agencia Nacional de Contratación Pública, ente rector en la materia, han emitido conceptos que permiten establecer los criterios con los cuales se debe exigir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones de pago relativas obligaciones sobre Seguridad Social. Nótese el siguiente texto:
"Las entidades estatales deben respetar el derecho del contratista a hacer los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a más tardar en las fechas indicadas en el artículo 3.2.2.1. del Decreto 1990 de 2016 y de conformidad con el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, que establece que la cotización se realiza mes vencido. Por tanto, en el último mes, el supervisor debe verificar que el contratista haya hecho sus aportes por lo devengado en el mes inmediatamente anterior (…)
"el proponente se encuentra al día con sus aportes, cuando realiza el pago mes vencido y por tanto la Entidad Estatal no debe exigir que se realicen los aportes de manera anticipada".

CONSIDERACIÓNES DE LA INTERVENTORÍA: Por su parte la interventoría señala que si bien dentro de su obligación contractual se establece que debe certificar la verificación del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social como requisito para el trámite y el pago del Acta parcial de obra, encuentra de recibo los argumentos presentados por el Consorcio señalando que en aras de concertar los requisitos para viabilizar los pagos de actas de obra, sugiere que se suscriba un acta firmada por las 3 partes (INVIAS, interventoría y Consorcio) en la cual se indique que: i) El contratista presentará con las actas de obra a cobrar, los soportes de pago de las planillas correspondientes al mes que se está cobrando del personal vinculado a la misma, que tenga cumplida la fecha de pago para los 5 primeros días del mes; y para quienes no se les ha cumplido la fecha límite de pago, la planilla de pago del mes inmediatamente anterior. Con estos soportes la interventoría validará la presentación del acta de obra y gestionará su pago ii) Con relación al personal que tenga fecha de pago de obligaciones parafiscales y de seguridad social hasta el día 23 de cada mes, el contratista presentará los soportes con posterioridad a dicha fecha sin que ello represente impedimento para que la interventoría continué la gestión de pago y apruebe la misma.

La interventoría propone que esta acta sea socializada al interior de la entidad y con el personal de la interventoría a cargo del seguimiento del pago de las actas de obra con el objetivo que se valide el cumplimiento de los requisitos antes descritos por parte del contratista y se gestione con ellos los pagos requeridos por el mismo.

CONCEPTO DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA: La Dirección Territorial de Cundinamarca del INVIAS señala como viable la propuesta hecha por la interventoría y que acoge el CONSORCIO considerando que esta manera se zanjan las diferencias que llevaron a esta reunión, y viabiliza los requisitos que se deben tener en cuenta para que la interventoría pueda autorizar el pago de las actas de obra

CONCLUSIONES:
i) El contratista presentará con las actas de obra a cobrar, los soportes de pago de las planillas correspondientes al mes que se está cobrando del personal vinculado a la misma que tenga cumplida la fecha de pago para los 5 primeros días del mes; y para quienes no se les ha cumplido la fecha límite de pago, la planilla de pago del mes inmediatamente anterior. Con estos soportes la interventoría validará la presentación del acta de obra y gestionará su pago ii) Con relación al personal que tenga fecha de pago de obligaciones parafiscales y de seguridad social hasta el día 23 de cada mes, el contratista presentará los soportes con posterioridad a dicha fecha sin que ello represente impedimento para que la interventoría continué la gestión de pago y apruebe la misma. La entrega de los soportes del personal que tenga fecha de pago con posterioridad a los primeros 5 días del mes, será requisito para el trámite del acta del mes siguiente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
El Consorcio creará la primera versión del acta a suscribirse y lo socializará con la entidad y la interventoría para concertar el texto y posterior firma	15/10/2024	CONSORCIO VIAL MHC 063



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: No aplica (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Erika Uribe Navarro	Profesional especializado	INVIAS - DTCUN	
Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoría	Consorcio ICEACSA -TPF	
Xiomara González	Gerente de Proyecto	Consorcio Vial MHC 063	
Yessica Castillo	Directora Jurídica Laboral	MHC	
Martín Rativa	Director Jurídico Concesiones	MHC	
Pablo Molina	Director de Obra	Consorcio Vial MHC 063	
Nelson Dario Bohorquez	Residente SST	Consorcio Vial MHC 063	
Maria Soledad Sanchez	Lider de integracion	Consorcio ICEACSA -TPF	
Juan David Torres	Ing Tecnico Auxiliar	Corsorcio ICEACSA - TPF	
Mary Gomez	Inspectora SST	Consorcio ICEACSA- TPF	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1986**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

04-ENE-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500117-42134946-F-1010168991-20050303 **02351** 05062A 02 180463312

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.168.991**

FERNANDEZ BECERRA
APELLIDOS

IVONNE
NOMBRES

Ivonne Fernandez B
FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146684-T



IVONNE
FERNANDEZ BECERRA
C.C. 1010168901
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157282

71142

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 8 5 C 8 2 8 A 4 6 6 B 2 6 9 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IVONNE FERNANDEZ BECERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010168991 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146684-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.901.429**

CIFUENTES LINARES

APELLIDOS

JORGE EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAR-1978**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO


08-ABR-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00130570-M-0079901429-20081122 0006659602A 1 1520045039

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

28577

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS COMM. 2922566



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

10859?-T

JORGE EDUARDO
CIFUENTES LINARES
C.C. 79901429
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 118246

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4BEDFFC7359D2BFB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79901429 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 108597-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

Mediante la presente certificamos que **CONSORCIO VIAL MHC 063** identificado con Nit 901.475.859-6 es cuenta habiente del Banco de Occidente desde el 22 de abril de 2021 con cuenta corriente No. 235-84664-9 la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación del **CONSORCIO VIAL MHC 063** es ser un "Cliente Activo del BANCO de OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación hoy 23 de abril de 2021 a **CONSORCIO VIAL MHC 063**

Cordialmente,

VIVIANA LUCIA MONICA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764084385095

(415)7707212489984(8020) 001876408438509 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6				

11. Razón social
CONSORCIO VIAL MHC 063

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 22 A 85 20

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-11-29 / 04:36:19 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HUERTAS COTES MARIO ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 19146113 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIAL MHC 063

997. Fecha formalización 2024-11-29 16:36:19

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764084385095

(415)7707212489984(8020) 001876408438509 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6				

11. Razón social

CONSORCIO VIAL MHC 063

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIAL MHC 063 CR 22 A 85 20	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	200	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO ICEACSA – TPF

Bogotá, D.C., 5 de Octubre de 2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Dirección Territorial Cundinamarca Supervisor
de Contrato
Ciudad

Ref.: Contrato No 989 de 2021 “Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Pagos de seguridad social Integrada y aportes parafiscales Contrato No. 989 de 2021

Respetado Ingeniero,

Yo, LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA, identificado con Cedula de Ciudadanía Numero 91.200.647, en mi condición de Director de Interventoría del Consocio ICEACSA - TPF identificado con el NIT 901.480.695-5, certifico el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, salud, riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar familiar) pagados por el CONSORCIO VIAL MHC 063, dentro de la obligaciones del contrato 989 de 2021. Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1, las cuales soportan el Acta obra No. 52 correspondiente al mes de Septiembre de 2025.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de interventoría

Copia: Archivo.

Carrera 13A # 86A-40 Oficina 402, Bogotá D.C Telefax: 6180526 / 6180519
E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com