5/02/2026

CONSORCIO VIAL MHC 063

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800.215.807-2

Calle 25G N73B-90 - Piso 6

7056000

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de recibo de Obra No.56 Enero de 2026		373,411,798.00
Administracion	23%	85,884,714.00
Imprevistos	5%	18,670,590.00
Utilidad	2%	7,468,236.00
IVA	19%	1,418,965.00
Gestion Predial		28,625,500.00
IVA Gestion Predial	19%	5,438,845.00
Adquisición Predial		6,394,603.00
OTROS (Administración de Adquisicion predial)		75,885.00
IVA 19% SOBRE ADMINISTRACION DE ADQUISICION PREDIAL	19%	14,418.00
	SUBTOTAL	**520,531,326.00**
	IVA	6,872,228.00
	VALOR TOTAL	**527,403,554.00**

Observaciones: #$24-02-00;0989-2021;jlrodriguezd@invias.gov.co#$

QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Consorciados:

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0

MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

PERIODO MES: ENERO DE 2026.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 56 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ..... (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ..... (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 520,531,326.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6/02/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	6/02/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	6/02/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	6/02/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	5/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CAMILO ANDRES PRIETO CUARTAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	06/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESSICA L. RODRIGUEZ D.	Jessica Firmado digitalmente Por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 **NIT.** 901475859-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL MHC 063

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 527,403,554.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: RECIBO PARCIAL DE OBRA No.56 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** ENERO DE 2026. (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: CAMILO ANDRES PRIETO CUARTAS
Matricula profesional No.: 25202-192156
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 05/03/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA Fecha: 2026.03.06 15:41:08 -05'00'
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 06/03/2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 de 3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 520,531,326.00 **MES** ENERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA **(A)**: $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81,219,803,174.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 546,507,893,649.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 22 de fecha 04/12/2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	72.00	$ 1,154,770.00	$ 83,143,440	72.00	$ 83,143,440	-	$ -	17.23	$ 19,896,687.00
2	5-11604	201-13		Demolición de Estructuras	m3	4,039.00	$ 113,400.00	$ 458,022,600	2,344.00	$ 265,809,600	-	$ -	1,454.00	$ 164,883,600.00
3	5-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	9,334.00	$ 4,470.00	$ 41,722,980	9,334.00	$ 41,722,980	-	$ -	140.00	$ 625,800.00
4	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	566,041.00	$ 10,000.00	$ 5,660,410,000	591,849.00	$ 5,918,490,000	-	$ -	269,756.00	$ 2,697,560,000.00
5	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	146,834.00	$ 12,570.00	$ 1,845,703,380	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	14,784.00	$ 62,890.00	$ 929,765,760	48,922.00	$ 3,076,704,580	-	$ -	11,425.00	$ 718,518,250.00
7	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	368,680.00	$ 10,000.00	$ 3,686,800,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	1-11601	220.1		Terraplenes	m3	734,168.00	$ 12,000.00	$ 8,810,016,000	690,250.00	$ 8,283,000,000	-	$ -	327,314.40	$ 3,927,772,800.00
SUBTOTAL								**$ 21,515,584,160**	-	**$ 17,668,870,600**		**$ -**	-	**$ 7,529,257,137.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
9	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	184,744.00	$ 139,000.00	$ 25,679,416,000	27,890.00	$ 3,876,710,000	-	$ -	4,724.00	$ 656,636,000.00
10	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	124,370.00	$ 150,000.00	$ 18,655,500,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	12,600.00	$ 179,850.00	$ 2,266,110,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 46,601,026,000**	-	**$ 3,876,710,000**		**$ -**		**$ 656,636,000.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS									-					
12	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	197,124.00	$ 2,910.00	$ 573,630,840	319,315.00	$ 929,206,650	-	$ -	160,552.00	$ 467,206,320.00
13	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	522,324.00	$ 1,840.00	$ 961,076,160	1,227,828.00	$ 2,259,203,520	2,859.00	$ 5,260,560.00	858,755.00	$ 1,580,109,200.00
14	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,548.00	$ 750,000.00	$ 22,161,000,000	7,251.00	$ 5,438,250,000	-	$ -	7,250.40	$ 5,437,800,000.00
15	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	26,624.00	$ 760,000.00	$ 20,234,240,000	28,149.00	$ 21,393,240,000	-	$ -	14,530.00	$ 11,042,800,000.00
16	7-11603		450.10P..	Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos	m3	5,040.00	$ 795,600.00	$ 4,009,824,000	7,757.00	$ 6,171,469,200	-	$ -	7,756.40	$ 6,170,991,840.00
17	7-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	14,175.00	$ 72,820.00	$ 1,032,223,500	69,181.00	$ 5,037,760,420	243.80	$ 17,753,516.00	65,735.87	$ 4,786,886,053.00
18	7-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	22,680.00	$ 78,890.00	$ 1,789,225,200	5,497.00	$ 433,658,330	-	$ -	784.90	$ 61,920,761.00
19	7-11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfalticO sin ruteo	m	10,000.00	$ 4,340.00	$ 43,400,000	222,969.00	$ 967,685,461	-	$ -	186,097.00	$ 807,660,980.00
Subtotal								**$ 50,804,619,700**	-	**$ 42,630,473,581**		**$ 23,014,076.00**		**$ 30,355,375,154.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO									-					
20	7-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	932.00	$ 837,200.00	$ 780,270,400	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal								**$ 780,270,400**	-	$ -		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									-					
21	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	122,977.00	$ 28,000.00	$ 3,443,356,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 28,000.00	$ -	55.00	$ 1,540,000	-	$ -	-	$ -
21-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 28,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 28,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 28,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11,429.00	$ 81,880.00	$ 935,806,520	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,880.00	$ -	188.00	$ 15,393,440	-	$ -	1.30	$ 106,444.00
22-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,880.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,880.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,880.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	5	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3,500.00	$ 25,950.00	$ 90,825,000	384.80	$ 9,985,560	-	$ -	384.80	$ 9,985,560.00
23-A	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 25,950.00	$ -	27,552.00	$ 714,974,400	178.70	$ 4,637,265.00	21,960.70	$ 569,880,185.00
23-B	5-11605	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 25,950.00	$ -	3,000.00	$ 77,850,000	-	$ -	640.30	$ 16,615,785.00
23-C	5-11606	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 25,950.00	$ -	3,000.00	$ 77,850,000	-	$ -	1,937.30	$ 50,272,935.00
23-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 25,950.00	$ -	3,155.00	$ 81,872,250	-	$ -	713.10	$ 18,504,945.00
24	1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	34,322.00	$ 52,470.00	$ 1,800,875,340	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24-A	1-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 52,470.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24-B	1-11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 52,470.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24-C	1-11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 52,470.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24-D	1-14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 52,470.00	$ -	1,523.00	$ 79,911,810	-	$ -	-	$ -
25	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1,884.00	$ 119,000.00	$ 224,196,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25-A	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 119,000.00	$ -	3,151.00	$ 374,969,000	-	$ -	-	$ -
25-B	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 119,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25-C	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 119,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25D	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 119,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	34,991.00	$ 140,000.00	$ 4,898,740,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26-A	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 140,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26-B	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 140,000.00	$ -	500.00	$ 70,000,000	-	$ -	90.00	$ 12,600,000.00
26-C	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 140,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26-D	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 140,000.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	5		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	184.00	$ 2,289,000.00	$ 421,176,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27-A	5-11606		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,289,000.00	$ -	1,547.00	$ 3,541,083,000	-	$ -	1,216.50	$ 2,784,568,500.00
27-B	5-14102		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,289,000.00	$ -	1,026.00	$ 2,348,514,000	-	$ -	763.00	$ 1,746,507,000.00
28	5-14102		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3,985.00	$ 2,300,000.00	$ 9,165,500,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	6-14104		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	5,986.00	$ 1,200,000.00	$ 7,183,200,000	1,829.00	$ 2,194,800,000	-	$ -	-	$ -
30	6-14104		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	14,785.00	$ 1,500,000.00	$ 22,177,500,000	2,504.00	$ 3,756,000,000	-	$ -	-	$ -
31	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	19,118.00	$ 810,000.00	$ 15,485,580,000	60.00	$ 48,600,000	-	$ -	60.00	$ 48,600,000.00
31-A	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 810,000.00	$ -	5,170.00	$ 4,187,700,000	0.20	$ 162,000.00	3,587.50	$ 2,889,675,000.00
31-B	5-11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 810,000.00	$ -	10,010.00	$ 8,108,100,000	-	$ -	-	$ -
31-C	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 810,000.00	$ -	1,824.00	$ 1,477,440,000	-	$ -	472.90	$ 383,049,000.00
31-D	5-14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 810,000.00	$ -	378.00	$ 306,180,000	-	$ -	-	$ -
32	5-14104		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	25,957.00	$ 900,000.00	$ 23,361,300,000	3,340.00	$ 3,006,000,000	-	$ -	940.20	$ 846,180,000.00
33	5-14104		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	5,339.00	$ 1,200,000.00	$ 6,406,800,000	502.00	$ 602,400,000	-	$ -	39.40	$ 47,280,000.00
34	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	27,163.00	$ 650,000.00	$ 17,655,950,000	200.00	$ 130,000,000	-	$ -	53.60	$ 34,840,000.00
35	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	5,433.00	$ 495,350.00	$ 2,691,236,550	30.00	$ 14,860,500	-	$ -	30.00	$ 14,860,500.00
35-A	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 495,350.00	$ -	1,051.00	$ 520,612,850	11.10	$ 5,498,385.00	470.10	$ 232,864,035.00
35-B	5-14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 495,350.00	$ -	88.00	$ 43,590,800	-	$ -	9.20	$ 4,557,220.00
36	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m	1,420.00	$ 548,010.00	$ 778,174,200	261.00	$ 143,030,610	-	$ -	-	$ -
37	5-11604	632-13		Baranda de concreto	m	687.00	$ 214,420.00	$ 147,306,540	20.00	$ 4,288,400	-	$ -	-	$ -
38	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	11,840,561.00	$ 5,378.00	$ 63,678,537,058	4,903.00	$ 26,368,334	-	$ -	4,903.00	$ 26,368,334.00
38-A	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	1,424,855.70	$ 7,662,873,953	-	$ -	529,186.33	$ 2,845,964,077.18
38-B	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	1,371,786.00	$ 7,377,465,108	-	$ -	29,597.32	$ 159,174,386.96
38-C	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	428,598.00	$ 2,305,000,044	-	$ -	254,542.38	$ 1,368,928,919.84
38-D	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	734,347.74	$ 3,949,322,135	-	$ -	12,823.00	$ 68,962,094.00
39	4-11604	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	76,562.00	$ 5,480.00	$ 419,559,760	1,115.00	$ 6,110,200	-	$ -	-	$ -
40	4-14104	641-13		Acero de Presfuerzo	Tf-m	1,572,187.00	$ 2,230.00	$ 3,505,977,010	2,586,902.00	$ 5,768,791,460	-	$ -	-	$ -
41	5-14104	642-13		Apoyo elastomerico de 35cm*45cm*5cm	u	156.00	$ 768,350.00	$ 119,862,600	76.00	$ 58,394,600	-	$ -	-	$ -
42	5-14104		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastomericas intermedias +/-40 mm)	m	228.00	$ 1,583,120.00	$ 360,951,360	545.00	$ 862,800,400	-	$ -	-	$ -
43	4-14103	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	53,475.00	$ 11,325.00	$ 605,604,375	198,981.00	$ 2,253,459,825	-	$ -	194,862.00	$ 2,206,812,150.00
44	4-14103	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	53,475.00	$ 200.00	$ 10,695,000	198,981.00	$ 39,796,200	-	$ -	194,862.00	$ 38,972,400.00
45	4-14103	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	53,475.00	$ 4,286.00	$ 229,193,850	198,981.00	$ 852,832,566	-	$ -	194,862.00	$ 835,178,532.00
46	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,722.00	$ 600,000.00	$ 2,233,200,000	1,220.00	$ 732,000,000	-	$ -	819.85	$ 491,910,000.00

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 520,531,326.00 **MES** ENERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 546,507,893,649.00

47	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	246.00	$	1,264,890.00	$	311,162,940	94.00	$	118,899,660	-	$	-	-	$	-
48	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	340.00	$	1,834,530.00	$	623,740,200	-	$	-	-	$	-	-	$	-
49	5-11604		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	42,017.00	$	38,110.00	$	1,601,267,870	17,851.00	$	680,301,610	143.00	$	5,449,730.00	9,886.20	$	376,763,082.00
50	5-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	3,546.00	$	580,000.00	$	2,056,680,000	-	$	-	-	$	-	-	$	-
51	5-11605	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	2,366.00	$	86,540.00	$	204,753,640	5,000.00	$	432,700,000	-	$	-	1,378.50	$	119,295,390.00
52	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	63,200.00	$	7,700.00	$	486,640,000	60,628.00	$	466,835,600	-	$	-	30,672.40	$	236,177,480.00
53	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3	27,297.00	$	130,000.00	$	3,548,610,000	11,242.00	$	1,461,460,000	-	$	-	6,560.82	$	852,906,600.00
54	5-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	5,459.00	$	170,000.00	$	928,030,000	516.00	$	87,720,000	-	$	-	-	$	-
55	5-11604	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1,309.00	$	173,900.00	$	227,635,100	13,156.00	$	2,287,828,400	-	$	-	309.00	$	53,735,100.00
56	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,150.00	$	248,500.00	$	534,275,000	606.00	$	150,591,000	-	$	-	455.50	$	113,191,750.00
Subtotal									**$**	**198,553,897,913**	-	**$**	**69,819,097,715**	-	**$**	**15,747,380.00**		**$**	**19,505,287,384.78**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											-								
57	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	935,857.00	$	1,790.00	$	1,675,184,030	1,118,821.00	$	2,002,689,590	112,506.50	$	201,386,635.00	922,007.00	$	1,650,392,530.00
58	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	3,068.00	$	22,070.00	$	67,710,760	16,781.00	$	370,356,670	-	$	-	12,337.57	$	272,290,170.00
59	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	10,794.00	$	59,980.00	$	647,424,120	-	$	-	-	$	-	-	$	-
60	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	53,514.00	$	8,340.00	$	446,306,760	30,351.00	$	253,127,340	1,519.00	$	12,668,460.00	15,315.00	$	127,727,100.00
61	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	2,164.00	$	397,600.00	$	860,406,400	606.00	$	240,945,600	-	$	-	291.00	$	115,701,600.00
62	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,714.00	$	325,630.00	$	883,759,820	207.00	$	67,405,410	-	$	-	104.00	$	33,865,520.00
63	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	159.00	$	504,590.00	$	80,229,810	628.00	$	316,882,520	-	$	-	312.00	$	157,432,080.00
64	5-11607	720-13		Poste de referencia	u	500.00	$	254,830.00	$	127,415,000	19.00	$	4,841,770	-	$	-	-	$	-
65	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	4,000.00	$	230,530.00	$	922,120,000	2,510.00	$	578,630,300	-	$	-	424.00	$	97,744,720.00
66	4-11607	740-13		Captafaros	u	1,000.00	$	22,030.00	$	22,030,000	1,523.00	$	33,551,690	34.00	$	749,020.00	386.00	$	8,503,580.00
Subtotal									**$**	**5,732,586,700**	-	**$**	**3,868,430,890**	-	**$**	**214,804,115.00**		**$**	**2,463,657,300.00**
OBRAS SUBTERRANEAS											-								
67	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	10,332.00	$	221,660.00	$	2,290,191,120	-	$	-	-	$	-	-	$	-
68	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	16,195.00	$	253,200.00	$	4,100,574,000	-	$	-	-	$	-	-	$	-
69	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	3,360.00	$	291,510.00	$	979,473,600	-	$	-	-	$	-	-	$	-
70	1-15101		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	14,674.00	$	300,000.00	$	4,402,200,000	-	$	-	-	$	-	-	$	-
71	5-15102		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	2,000.00	$	100,640.00	$	201,280,000	-	$	-	-	$	-	-	$	-
72	5-15103		PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	2,411.00	$	1,166,190.00	$	2,811,684,090	-	$	-	-	$	-	-	$	-
73	5-15103		PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	611.00	$	970,770.00	$	593,140,470	-	$	-	-	$	-	-	$	-
74	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	kg	176,103.00	$	10,648.00	$	1,875,144,744	-	$	-	-	$	-	-	$	-
75	5-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	3,124.00	$	83,100.00	$	259,604,400	-	$	-	-	$	-	-	$	-
76	5-15106		PT-9	Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m	u	71.00	$	1,053,100.00	$	74,770,100	-	$	-	-	$	-	-	$	-
77	4-15102		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	5,341.00	$	258,899.00	$	1,382,779,559	-	$	-	-	$	-	-	$	-
Subtotal									**$**	**18,970,842,083**	-	**$**	-	-	**$**	-		**$**	-
OBRAS VARIAS																		$	-
78	5-11601	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	29,900.00	$	34,230.00	$	1,023,477,000	12,904.00	$	441,703,920	182.00	$	6,229,860.00	1,142.00	$	39,090,660.00
79	5-11606	810-13		Proleccion de taludes con tierra organica	m2	271,138.00	$	13,000.00	$	3,524,794,000	171,238.00	$	2,226,094,000	-	$	-	152,001.00	$	1,976,013,000.00
Subtotal									**$**	**4,548,271,000**	-	**$**	**2,667,797,920**	-	**$**	**6,229,860.00**		**$**	**2,015,103,660.00**
TRANSPORTES											-								
80	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,480,309.00	$	1,100.00	$	8,228,339,900	19,773,292.00	$	21,750,621,200	-	$	-	16,738,129.00	$	18,411,941,900.00
Subtotal									**$**	**8,228,339,900**	-	**$**	**21,750,621,200**	-	**$**	**-**	-	**$**	**18,411,941,900.00**
				ITEM NO PREVISTOS															
81	1-11601		220.1P	Material para Terraplen	m3		$	42,374.00	$	-	686,054.00	$	29,070,852,196	-	$	-	322,602.00	$	13,669,937,148.00
82	1-11601	221.1		Pedraplen Compacto	m3		$	19,910.00	$	-	183,042.00	$	3,644,366,220	-	$	-	96,784.00	$	1,926,969,440.00
83	1-11601		221.1P	Material para Pedraplen	m3		$	81,868.00	$	-	237,728.00	$	19,462,315,904	-	$	-	125,586.30	$	10,281,499,208.00
84	5	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$	45,232.00	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-
84-A	5-11604	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$	45,232.00	$	-	9,160.00	$	414,325,120	-	$	-	7,054.30	$	319,080,097.00
84-B	5-11606	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$	45,232.00	$	-	600.00	$	27,139,200	-	$	-	-	$	-
84-C	5-14104	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$	45,232.00	$	-	200.00	$	9,046,400	-	$	-	-	$	-
85	5-11604		661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml		$	1,610,012.00	$	-	1,263.00	$	2,033,445,156	-	$	-	1,055.75	$	1,699,770,169.00
86	5-11607		7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ml		$	138,738.00	$	-	2,513.00	$	348,648,594	-	$	-	1,717.75	$	238,317,199.60
87	5-11607		8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u		$	77,167.00	$	-	3,121.00	$	240,838,207	-	$	-	2,382.00	$	183,811,794.00
88	5-11607		9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u		$	77,971.00	$	-	794.00	$	61,908,974	-	$	-	396.00	$	30,876,516.00
89	4-11607		710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación)	u		$	1,324,653.00	$	-	150.00	$	198,697,950	-	$	-	12.00	$	15,895,836.00
90	7-11601	231.1		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2		$	10,590.00	$	-	612,538.00	$	6,486,777,420	-	$	-	280,933.00	$	2,975,080,470.00
91	5-11604		642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml		$	56,631.00	$	-	3,766.00	$	213,272,346	5.00	$	283,155.00	2,402.10	$	136,033,327.20
92	7-11603		450.13P	Base tratada con asfalto - BTA	m3		$	674,379.00	$	-	46,645.00	$	31,456,408,455	-	$	-	25,678.10	$	17,316,771,400.10
93	5-11604		642.4P	Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester expandido de e=20mm de espesor.	ml		$	135,126.00	$	-	1,191.00	$	160,935,066	-	$	-	748.40	$	101,128,299.60
94	5-11604	630.7		Concreto clase 14 MPA - ciclópeo	m3		$	376,988.00	$	-	1,482.00	$	558,696,216	-	$	-	812.70	$	306,378,148.60
95	7-11603		450.4P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3		$	730,766.00	$	-	31,920.00	$	23,326,050,720	-	$	-	13,996.50	$	10,228,166,318.40
96	1-11606		220.2P	Geobloque densidad 30kg/m3	m3		$	1,032,638.00	$	-	4,152.00	$	4,287,512,976	-	$	-	3,362.00	$	3,471,728,956.00
97	4-11607		11P	Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si	u		$	58,894.00	$	-	554.00	$	32,627,276	65.00	$	3,828,110.00	79.00	$	4,652,626.00
98	5-11706		12P	TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	u		$	252,987,756.00	$	-	1.00	$	252,987,756	-	$	-	0.93	$	234,772,638.00
99	5-11706		13P	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	u		$	8,511,981.00	$	-	1.00	$	8,511,981	-	$	-	1.00	$	8,511,981.00
100	5-11706		14P	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	u		$	978,684,911.00	$	-	1.00	$	978,684,911	-	$	-	0.80	$	782,947,928.80
101	2-11602		320.1.1P	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA)	m3		$	108,109.00	$	-	12,906.00	$	1,395,254,754	-	$	-	11,815.00	$	1,277,307,835.00
102	5-11604		671.1P	CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3		$	650,786.00	$	-	3,080.90	$	2,005,006,587	-	$	-	1,926.20	$	1,253,543,992.80
103	5-11304		15P	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)	UN		$	22,264,277.00	$	-	187.00	$	4,163,419,799	-	$	-	187.00	$	4,163,419,799.00
104	5-11304		17P	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	4,158,327.00	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-
105	5-11304		18P	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	3,326,662.00	$	-	86.00	$	286,092,932	-	$	-	86.00	$	286,092,932.00
106	5-11304		19P	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	2,970,234.00	$	-	86.00	$	255,440,124	-	$	-	85.00	$	252,469,890.00
107	4-11606		812.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2		$	269,425.00	$	-	8,408.00	$	2,265,325,400	-	$	-	8,407.00	$	2,265,055,975.50
108	4-11606		623.1P	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M		$	270,418.00	$	-	5,619.00	$	1,519,478,742	-	$	-	5,619.00	$	1,519,478,742.00
109	7-11606		811.1 P	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE	M2		$	50,253.00	$	-	6,203.00	$	311,719,359	-	$	-	2,507.00	$	125,984,271.00
110	1-11601		200.2P	DESABOMBE DE TALUDES	M2		$	21,359.00	$	-	8,131.00	$	173,670,029	-	$	-	7,772.00	$	166,002,148.00

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 520,531,326.00 **MES** ENERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 546,507,893,649.00

111	4-11604		662.2P	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 Pl; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG		$ 3,240.00	$ -	149,306.00	$ 483,751,440	-	$ -	127,764.00	$ 413,955,360.00
112	4-11604		662.1P	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 Pl; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG		$ 19,896.00	$ -	149,306.00	$ 2,970,592,176	-	$ -	127,764.00	$ 2,541,992,544.00
113	7-11604		673.3P	GEODREN PLANAR H= 1,0 m	M		$ 51,662.00	$ -	3,300.00	$ 170,484,600	-	$ -	2,812.40	$ 145,294,209.20
114	5-11606		621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		$ 3,197,047.00	$ -	54.00	$ 172,640,538	-	$ -	54.00	$ 172,640,538.00
115	3-11608		900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	M3-E		$ 1,100.00	$ -	177,966.00	$ 195,762,600	-	$ -	8,976.00	$ 9,873,600.00
116	5-11604		663.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M		$ 275,983.00	$ -	766.00	$ 211,402,978	-	$ -	427.70	$ 118,037,929.10
117	1-11601		211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3		$ 16,718.00	$ -	34,489.00	$ 576,587,102	-	$ -	882.00	$ 14,745,276.00
118	3-11608		900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM		$ 1,175.00	$ -	338,880.00	$ 398,184,000	-	$ -	2,068.00	$ 2,429,900.00
119	4-11304		22P	POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U		$ 4,158,327.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120	5-12202		23P	DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M		$ 3,318,594.00	$ -	19.20	$ 63,717,005	-	$ -	19.20	$ 63,717,004.80
121	5-12202		24P	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON	M		$ 1,805,618.00	$ -	23.00	$ 41,529,214	-	$ -	23.00	$ 41,529,214.00
122	7-11603		450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3		$ 743,399.00	$ -	26,976.00	$ 20,053,931,424	233.20	$ 173,360,646.80	23,059.70	$ 17,142,557,920.30
123	7-11603		450.15P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3		$ 733,409.00	$ -	1,967.00	$ 1,442,615,503	-	$ -	1,966.80	$ 1,442,468,821.20
124	7-11603		450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3		$ 665,781.00	$ -	9,455.00	$ 6,294,959,355	17.70	$ 11,784,323.70	7,944.40	$ 5,289,230,576.40
125	3-11603		900.1.1P	Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/KM		$ 1,511.00	$ -	4,195,657.00	$ 6,339,637,727	24,079.20	$ 36,383,671.20	3,594,327.10	$ 5,431,028,248.10
126	5-14103		630.3.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2		$ 341,770.00	$ -	1,000.00	$ 341,770,000	-	$ -	981.00	$ 335,276,370.00
127	4-11607		730.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M		$ 275,524.00	$ -	2,000.00	$ 551,048,000	-	$ -	1,672.00	$ 460,676,128.00
128	4-11607		710.1.2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO DOBLE- TIPO CHEVRON. TABLERO DE 80X30 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u		$ 297,577.00	$ -	150.00	$ 44,636,550	-	$ -	12.00	$ 3,570,924.00
129	4-11607		710.1.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO SENCILLO- TIPO DOL. TABLERO DE 80X15 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u		$ 255,001.00	$ -	200.00	$ 51,000,200	-	$ -	65.00	$ 16,575,065.00
130	4-11607		710.1.4P	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	u		$ 1,007,546.00	$ -	30.00	$ 30,226,380	-	$ -	10.00	$ 10,075,460.00
131	4-11607		730.4P	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)	u		$ 1,405,751.00	$ -	130.00	$ 182,747,630	-	$ -	108.00	$ 151,821,108.00
132	5-11605		29P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PARA BANCA EN CONCRETO TIPO M40	u		$ 303,701.00	$ -	24.00	$ 7,288,824	-	$ -	16.00	$ 4,859,216.00
133	4-11605		30P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN METÁLICO TIPO M63	u		$ 241,470.00	$ -	86.00	$ 20,766,420	-	$ -	-	$ -
134	4-11605		31P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA	u		$ 1,873,885.00	$ -	14.00	$ 26,234,390	-	$ -	6.00	$ 11,243,310.00
135	4-11605		32P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO TIPO M10	u		$ 9,225,675.00	$ -	8.00	$ 73,805,400	-	$ -	4.00	$ 36,902,700.00
136	4-11607		710.1.5P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.88 m x 2.20 m)	u		$ 46,479,517.00	$ -	1.00	$ 46,479,517	-	$ -	1.00	$ 46,479,517.00
137	4-11607		710.1.6P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (dimensiones tablero 5.60 m x 2.44 m)	u		$ 53,967,096.00	$ -	2.00	$ 107,934,192	-	$ -	2.00	$ 107,934,192.00
138	4-11607		710.1.7P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.00 m x 2.00 m)	u		$ 42,673,870.00	$ -	2.00	$ 85,347,740	-	$ -	2.00	$ 85,347,740.00
139	4-11607		710.1.8P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.60 m x 1.60 m)	u		$ 31,573,292.00	$ -	1.00	$ 31,573,292	-	$ -	1.00	$ 31,573,292.00
140	4-11607		710.1.9P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 1.60 m)	u		$ 34,235,607.00	$ -	1.00	$ 34,235,607	-	$ -	1.00	$ 34,235,607.00
141	4-11607		710.1.10P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 2.00 m)	u		$ 44,563,123.00	$ -	1.00	$ 44,563,123	-	$ -	1.00	$ 44,563,123.00
142	4-11607	710-13		Señal vertical de tránsito poste de referencia SI-04	u		$ 380,890.00	$ -	7.00	$ 2,666,230	-	$ -	6.00	$ 2,285,340.00
143	5-14103		36P	Mortero tipo grout sin contracción para espesores superiores a 50 mm	m3		$ 6,562,681.00	$ -	5.00	$ 32,813,405	-	$ -	2.59	$ 16,997,343.79
144	4-11607		710.1.11P	Señal vertical de tránsito tipo dúplex SP/SR - SR/SR - SP/SP dimensiones 75*75 con lámina retrorreflectiva tipo XI	u		$ 679,851.00	$ -	60.00	$ 40,791,060	-	$ -	23.00	$ 15,636,573.00
145	4-11605		33P	Suministro e instalación de baranda metálica M82	m		$ 451,786.00	$ -	112.00	$ 50,600,032	-	$ -	111.00	$ 50,148,246.00
146	5-14103		34P	Prueba de carga estática del puente peatonal Ave Colombia – Zipaquirá	u		$ 41,774,954.00	$ -	1.00	$ 41,774,954	-	$ -	1.00	$ 41,774,954.00
147	4-11304		37P	Poste metálico troncocónico octogonal de 6 metros sobre puente peatonal (Suministro e instalación, incluye soporte en L, brazo metálico para alumbrado público)	u		$ 3,326,067.00	$ -	7.00	$ 23,282,469	-	$ -	7.00	$ 23,282,469.00
148	5-14104	642.2		Apoyo elastómero de 20cm*20cm*2cm dureza 60	u		$ 272,949.00	$ -	4.00	$ 1,091,796	-	$ -	4.00	$ 1,091,796.00
149	5-14104	642.3		Apoyo elastómero de 15cm*15cm*2cm dureza 60	u		$ 172,537.00	$ -	4.00	$ 690,148	-	$ -	4.00	$ 690,148.00
150	5-11605		630.5P	Concreto estampado de 21 MPa con espesor de 10 cm (Incluye suministro y colocación de concreto, molde, desmoldante,	m2		$ 125,001.00	$ -	5,078.00	$ 634,755,078	-	$ -	1,799.70	$ 224,964,299.70
									-					
								$ -		**$ 177,573,374,869**		**$ 225,639,906.70**		**$ 109,829,191,149.19**
Ajuste al peso														
	SUBTOTAL OBRA							**$ 355,735,437,856.00**		**$ 339,555,376,775.00**		**$ 485,435,338.00**		**$ 190,766,449,684.00**
*	PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 27,957,104,337.00		$ 141,779,023,834.00		$ -		$ 54,465,338,403.00
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA							$ 1,200,000,000.00		$ 1,200,000,000.00		$ -		$ -
*	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							**$ 384,892,542,193.00**		**$ 482,534,400,609.00**		**$ 485,435,338.00**		**$ 245,231,788,087.00**
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)							$ 1,125,070,508.00		$ 1,410,485,171.00		$ 1,418,965.00		$ 716,831,378.00
*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							**$ 386,017,612,701.00**		**$ 483,944,885,780.00**		**$ 486,854,303.00**		**$ 245,948,619,465.00**

FECHA: 05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 520,531,326.00 **MES** ENERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 546,507,893,649.00

*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000,000.00		$ 2,640,000,000.00	$ -		$ 2,640,000,000.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600,000.00		$ 501,600,000.00	$ -		$ 501,600,000.00
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 3,141,600,000.00**		**$ 3,141,600,000.00**	**$ -**		**$ 3,141,600,000.00**
*	PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE			$ 4,698,521,780.00	$ -		$ 1,487,371,660.00
*	IVA PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.			$ 892,719,138.00	$ -		$ 282,600,616.00
*	TOTAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.			**$ 5,591,240,918.00**	**$ -**		**$ 1,769,972,276.00**
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	**$ 75,778,877,774.00**		**$ 53,827,286,178.00**	**$ 40,549,251.00**		**$ 10,213,006,809.00**
	VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL				$ 35,095,988.00		$ 7,575,058,673.00
	IVA GESTIÓN PREDIAL				$ 5,453,263.00		$ 141,073,127.00
	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL				$ -		$ 2,104,039,501.00
	IVA GESTIÓN SOCIAL				$ -		$ 9,804,120.00
	VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)				$ -		$ 383,031,388.00
	IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)				$ -		$ -
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 350,000,000.00**		**$ 2,880,773.00**	**$ -**		**$ 2,880,773.00**
	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				$ -		$ 2,797,546.00
	ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				$ -		$ 69,939.00
	IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				$ -		$ 13,288.27
*	**VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO**				**$ 520,531,326.00**		**$ 259,424,156,794.00**
*	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B)**	**$ 465,288,090,475.00**		**$ 546,507,893,649.00**	**$ 527,403,554.00**		**$ 261,076,079,323.00**
		VERDADERO		**VERDADERO**			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU
Utilidad

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 485,435,338.00	$ 1,418,964.00	$ 486,854,302.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTION PREDIAL (PRE ACTA)	$ 35,095,988.00	$ 5,453,263.00	$ 40,549,251
GESTION SOCIAL (PRE ACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 520,531,326.00**	**$ 6,872,227.00**	**$ 527,403,553.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

	G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	EXPLANACIONES	$ -	$ 40,035,219,783
SB	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 11,784,324	$ 24,539,945,812
PA	PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 196,374,723	$ 59,168,568,214
PC	PAVIMENTOS DE CONCRETO	$ -	$ -
ED	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 16,030,535	$ 32,987,928,203
SEÑ	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 218,632,225	$ 8,111,405,140
OS	OBRAS SUBTERRANEAS	$ -	$ -
OV	OBRAS VARIAS	$ 6,229,860	$ 2,068,108,886
T	TRANSPORTES	$ 36,383,671	$ 23,855,273,648
ES	ESTUDIO Y DISEÑOS	$ -	$ 4,127,371,660
NP	ÍTEM NO PREVISTOS	$ -	$ -
	TOTAL	**$ 485,435,338**	**$ 194,893,821,345**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica):ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de Explanación	$ -	$ 36,894,629,913.00
2. Sub-Bases y bases	$ -	$ 1,933,943,835.00
3. Transporte de materiales	$ 36,383,671.20	$ 23,855,273,648.10
4. Aceros y elementos metálicos	$ 4,577,130.00	$ 15,856,990,271.28
5. Concretos, morteros y obras varias	$ 22,260,395.00	$ 24,918,095,596.99
6. Concreto para estructuras de puentes	$ -	$ -
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 422,214,141.50	$ 87,307,516,420.60
*		
*		
TOTAL	**$ 485,435,338.00**	**$ 190,766,449,685.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Vias interurbanas-Preliminares y explanación	$ 6,229,860.00	$ 35,611,363,874.70
11604-Vias interurbanas-Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 16,030,535.00	$ 15,620,977,850.28
11602-Vias interurbanas-Afirmados, subbases y bases	$ -	$ 1,933,943,835.00
11603-Vias interurbanas-Pavimentos asfalticos / concreto	$ 244,542,717.70	$ 78,254,957,326.30
11606-Vias interurbanas-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ 13,021,158,054.96
14101-Puentes-Preliminares y cimentación	$ -	$ 18,504,945.00

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 520,531,326.00 **MES** ENERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 546,507,893,649.00

14102-Puentes-Subestructura y cimentación	$ -	$ 1,746,507,000.00
14104-Puentes-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 968,761,258.00
14103-Puentes-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 4,843,940,669.43
11605-Vías interurbanas-Obras de urbanismo	$ -	$ 476,628,946.70
11607-Vías interurbanas-Señalización y control de transito	$ 218,632,225.00	$ 3,757,503,294.40
11608-Vías interurbanas-Transporte y sobre acarreos	$ -	$ 18,340,126,200.00
15102-Túneles-Aceros y excavaciones	$ -	$ -
15103-Túneles-Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	$ -	$ -
15106-Túneles-Drenajes, instalación e instrumentación	$ -	$ -
11706-Vías urbanas-Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	$ -	$ 1,026,232,547.60
11304-Espacio público-Señalización, redes eléctricas e iluminación	$ -	$ 4,725,265,090.00
12202-Vías férreas-Superestructura	$ -	$ 105,246,218.80
TOTAL ICOCIV	**$ 485,435,338.00**	**$ 180,451,117,111.00**

TOTAL CTO	**$ 190,766,449,685.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 527,403,554.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de"Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:09:54 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Firma:
Nombre: CLAUDIA LUCIA RAMIREZ GAITAN
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1 de 2
		PÁGINA	

FECHA: Enero 2026 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 56-A

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☑ **AJUSTE** ☑ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ACTA 46-A: AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA A PRIMEROS 7 KMS

REMISIÓN DEL AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA PARA EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 2029 DE 2009. RADICADO MEDIANTE OFICIO D-000004363 EL 16 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No: 989 DE 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA- BUCARAMANGA; GIRON PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 21 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 20 (Día) DE 12 (Mes) DE 2030 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MHC 063

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF **CONTRATO No.** 791 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
989	08/06/2021	114 MESES	$ 465,288,090,475	$ 465,288,090,475
1	10/05/2022	0	$ 18,580,051,078	$ 483,868,141,553
2	22/07/2022	0	$ 40,000,000,000	$ 523,868,141,553

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	2 de 2
		PÁGINA	

FECHA: Enero 2026
(Día / Mes / Año)

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y SEGUNDA CALZADA CASABLANCA UBATE

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

2. Planos.

No Aplica	No Aplica

3. Otros.

No Aplica

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 0

NOTAS:

1. En el Acta 46-A, se realiza cobro por concepto de avance del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2029 de 2009 por el valor de $426,927,278 sin incluir Iva, correspondiente al 70% del valor de la modificación de la licencia para los primeros 7 km del tramo Casablanca - Ubaté.

2. En el acta 48-A, acorde al balance general de los estudios y diseños de la modificaicon No. 3 del contrato 989-2021, se presenta el cobro por por concepto de avance de estudios y diseños del tramo 2 Casbalanca - Ubate para el segundo y tercer sector de 5km y 15 km respectivamente por valor de $914'136,429 sin incluir Iva.

3. En el acta 52-A, acorde al balance general de los estudios y diseños de la modificaicon No. 3 del contrato 989-2021, se presenta cobro por concepto de finalizacion de la variante zipaquira, para lo cual se realiza cobro de los valores pendientes para alcanzar el 100% de los volumenes de Taludes, cantidades de obra y presupuesto e informe final ejecutivo por valor de $25'202,216 sin incluir Iva.

3. En el acta 52-A, se realiza cobro por concepto de avance del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2029 de 2009 por el valor de $121,979,222 sin incluir Iva, correspondiente al 20% del valor de la modificación de la licencia para los primeros 7 km del tramo Casablanca - Ubaté.

4. En el acta 53-A, acorde al balance general de los estudios y diseños de la modificación No. 3 del contrato 989-2021, se presenta cobro por concepto de cantidades de obra y presupuesto por valor de $9'206,528 sin incluir IVA.

5. En el acta 54-A, acorde al balance general de los estudios y diseños de la modificación No. 3 del contrato 989-2021, se presenta cobro por concepto de volumen taludes intersecciones (25%) e informe ejecutivo intersecciones (90%) de la variante de Zipaquirà por valor de $15'122,203 sin incluir IVA.

QUIEN ENTREGA:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:10:19 -05'00'

Firma:
Nombre: Mario Alberto Huertas Cotes
Representante legal o apoderado.
Contratista.
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda
Representante legal o apoderado.
Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA:	30 (Día)	1 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 56
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 2029 (22-10-2009) (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

LICENCIADO X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTORIA CONSORCIO ICEACSA - TPF

OBJETO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PEDRIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ, BARBOSA, BUCARAMANGA, GIRÓN, PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA , MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA - BUCARAMANGA, GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1

N° CONTRATO 980 de 2021 **FECHA DE INICIO** 21 de junio de 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 de agosto de 2030

N° CONTRATO 971 de 2021 **FECHA DE INICIO** 21 de junio de 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 de agosto de 2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	465.288.890.475,00
Valor Adicional No.	$	18.590.951.078,00
Valor Adicional No.	$	40.000.000.000,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	523.848.141.553,00

AIU %:	30%
U %:	2%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 75.778.877.774,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 1.106.707.500,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 252.850.500,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 853.857.000,00

Nota: El valor registrado hace parte de la Gestion Social, Predial y Ambiental del contrato

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	33.499.857.439,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	33.499.857.439,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 25/03/2026									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCION	MITIGACION	CORRECCION	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
	Gestión para la biodiversidad y servicios ecosistémicos.	Recuperación de áreas afectadas (Compensación por sustracción de reserva)	Reforestación de predios en areas de importancia ambiental aprobadas por la Autoridad Ambiental	X	X			X	1	Global	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	1	$ 300.000.000,00		PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL . Valor estimado para compensación derivada del aprovechamiento forestal, en el área de influencia directa de la licencia Ambiental (Se plantea compra de predios, sin embargo se tendra en cuenta lo establecido en la Licencia Ambiental donde especifica medidas de reforestación), se ajusta segùn cotizaciones del mercado en el momento de realizar la actividad
	Gestión para la biodiversidad y servicios ecosistémicos.	Recuperación de áreas afectadas (Compensación por permisos de aprovechamiento forestal y levantamiento de veda)	Reforestación de predios en areas de importancia ambiental aprobadas por la Autoridad Ambiental	X	X			X	1	Global	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	1	$ 300.000.000,00		PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL . Valor estimado para compensación derivada del aprovechamiento forestal, en el área de influencia directa de la licencia Ambiental (Se plantea compra de predios, sin embargo se tendra en cuenta lo establecido en la Licencia Ambiental donde especifica medidas de reforestación), se ajusta segùn cotizaciones del mercado en el momento de realizar la actividad
	Cumplimiento de requerimientos legales	Obligaciones o requerimientos de la Autoridad Ambiental	Liquidación Cambio menor dentro del Giro ordinario Licencia Ambiental	X	X			X	1	Global	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 13.899.000,00	1	$ 236.101.000,00	Factura Liquidación de cobro de la Autoridad Ambiental.	Valor correspondiente a la preacta 12 del mes de mayo de 2022. Se adjuntó soportes de pago de 3 cambios menores, bajo giro ordinario de las sectiones: Ave Colombiana, Acceso a Coguà y Acceso PTAR.
	Cumplimiento de requerimientos legales	Obligaciones o requerimientos de la Autoridad Ambiental	Liquidación cesión total Licencia Ambiental ANLA	X	X			X	1	Global	$ 17.756.000,00	$ 17.756.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.756.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	1	$ 17.756.000,00	Pago por servicios de Evaluación de Cesión Total de la Licencia.	Seran reconocidos mediante factura o liquidacion de la Autoridad Ambiental ANLA que se deriven de las liquidaciones de cesión de la Licencia Ambiental
	Cumplimiento de requerimientos legales	Obligaciones o requerimientos de la Autoridad Ambiental	Monitoreo de aire solicitado por Interventoria	X	X				3	Unidad	$ 44.565.500,00	$ 133.696.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.696.500,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	3	$ 133.696.500,00	0	$ 0,00	Factura, Soportes de pago e informe de monitoreo	3er. Cobro Nov 2025. Se remite, factura del informe final de monitoreo de aire, soporte de pago, informe final monitoreo de aire. 2do cobro. Abril 2025. Se adjuntó registro de cumplimiento, factura, soporte de pago e informe de monitoreo. 1er cobro Diciembre 2022. Se adjuntó soportes de pago, Factura por realización de monitoreo de Calidad de Aire e informe del laboratorio, realizado en el sector Ave Colombiana de la Variante Zipaquirá, según requerimiento de la Interventoria.
	Cumplimiento de requerimientos legales	Obligaciones o requerimientos de la Autoridad Ambiental	Pago por Evaluación de la Modificación de la Licencia Ambiental	X					1	Global	$ 105.255.000,00	$ 105.255.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.255.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 105.255.000,00	0	$ 0,00	Recibo de Cobro y soporte de pago.	Cobro preacta No 51 Agosto 2025. Se adjuntó Recibo de Cobro 4400760107174320l5 del 23 de mayo de 2025 y soporte de pago del 27 de mayo de 2025.
			SUBTOTAL									$ 1.106.707.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.106.707.500,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 252.850.500,00				

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:10:46 -05'00'

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 14502 CND

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. : 6820Z-16905 STDER

Vo. Bo. Firma
Nombre : JULIED ANDREA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 25238-364085CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : JUAN CARLOS CORREA MAHECHA
Profesional Ambiental
Interventoria
Matricula No. : 2523823957SCND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

PRE ACTA PREDIAL No: 56
PERIODO - MES: 1 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2026
FECHA ELABORACION: 15-ene-26

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030
VALOR ADICIÓN No (1): $ 18.580.051.078,00
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Ficha (Res. 898) Solo encargo valuatorio	Correcc Ficha	Ficha (Mejoras)	Estudio Título	Ajuste Estudio de Títulos	Estudio de Títulos (Diagnostico Jurídico Mejoras)	Solicitud actualizacion cabida y/o linderos	Avalúo	Avalúo + (Res. 898) dentro del encargo valuatorio	Avalúo Mejoratarios	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios							Gestion Expropiaciones					Gestión Mejoras			
															Entrega Anticipada	Promesa	Pago N° 1	Acta Entrega de predios	Escrituración	Pago N° 2 y Último	IGAC	Elaboración Y Notificación Resol. Exprop	Cont. de Recurso de Reposición en Via admin.	Not. de Recurso de Reposición en Via admin.	Pres. de demanda admitida-con sol. de entrega anticipada	entrega real y matererial del predio por parte del juex	Propuesta compraventa de mejoras	Documento de compraventa de mejoras y legalización	Entrega predio libre de servicios públicos, previo cumplimiento requisitos de documento compraventa.	Trámite de pago y recibo a satisfacción del último contado por parte del vendedor
001-D-T1-MCRC	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	12				12				17			17	23	12		29	36	32	34	38								
002-I-T1-MCRC	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	12				12				17			17	23	15		34	36	32	34	38								
003-I-T1-MCRC	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	12				12				17			17	23	12		29	36	32	34	38								
004-I-T1-MCRC	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	13				13				17			17	23	13	27	27	36	30	30	54								
005-I-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	10	20	18		10	18			20	20		23	24	10	25	25	36	35	32	54								
006-D-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	12				12				17			17	20	12	27	27	36	32	32	54								
009-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	12				12				17			18	25	12		28	36	29	29	36								
010-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	10				10				17			18	20	12		28	36	28	29	36								
011-D-T1-MCRC	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	12	20			12				17	20		17	27	13		28	36	28	30	36								
012-D-T1-MCRC	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	12				13			18	15			17	25	18	20	20	38	34	34	54								
013-I-T1-MCRC	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	10				10				10			10	20	12	13	14	36	22	17	47								
014-I-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	13				14				23			25	27			47					36			47				
014A-I-T1-MCRC	HKZ INVERSIONES S.A.S	22				22				23			25	25			29	35	32	32	47								
014B-D-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	13				14				20			25	25			47					36			47				
015-I-T1-MCRC	LUIS ALVARO TORRES LOPEZ Y OTROS														15														
022-I-T1-MCRC	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	12				13				23			24	25	15		30	37	30	32	54								
001-D-T2-MCRC	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FITAGRO	47				49				**56**																			
001B-I-T2-MCRC	CARLOS ARTURO TORRES TORRES	45				47				**56**																			
002-ID-T2-MCRC	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDINO	22				27				27			54	54															
003-D-T2-MCRC	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	22				22				29			33	33			40		44	42	48								
004-ID-T2-MCRC	RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS Y OTROS														24														
005-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	22				22				27			52	52	24														
005A-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	22				22				27			52	52	29														
005B-D-T2-MCRC	EDWIN OLMEDO GARNICA FUENTES Y OTRO	42	49			44					49	49	52	52	24														
005B-1-D-T2-MCRC	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO				39			41				49															51	54		54
005B-2-D-T2-MCRC	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO				39			41				49															51	54		54
005B-3-D-T2-MCRC	LADY JOHANA AHUMADA PULIDO				39			41				49															51	54		54
005B-4-D-T2-MCRC	EMILCE AHUMADA PULIDO				39			41				49															51	54		54
005B-5-D-T2-MCRC	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO				39			41				49															51	54		54
008-D-T2-MCRC	MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS Y OTRO	24	49			24				27					34														
009-D-T2-MCRC	BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO	24				24				27					34														
010-D-T2-MCRC	LADRILLERA ACATAMA S.A.S	51				53									34														
011-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	27				27				34			36	37			50		49			47								
012-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	27				27				34			36	37			49		49			47								
013-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	49				51				**56**																			
014-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	49				51				**56**																			
015-D-T2-MCRC	JAIME RODRIGUEZ	47				51																							
016-D-T2-MCRC	JUAN BAUTISTA SANCHEZ PINZÓN Y OTROS	48	49			51																							
017-D-T2-MCRC	CARLOS JULIO DELGADO NOVOA	48	49			51																							
018-D-T2-MCRC	ANA DOLORES PINZON CASTILLO	48	49			51																							
019-D-T2-MCRC	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTROS	24	35			24				35	35		36	44			45		47	47	54								
020-D-T2-MCRC	CARMEN ROSA ESTUPIÑAN CARVAJAL Y OTROS	35	35			35					53																		
021-D-T2-MCRC	MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN	35	35			35				37	49		44	47															
022-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	35	35			35				45			45	47			**56**		**56**		**56**								
023-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	35	35			35				45			45	47					**56**		**56**								
024-D-T2-MCRC	EDELMIRA CARVAJAL ESTUPIÑAN	44				51					**56**																		
024A-D-T2-MCRC	EDELMIRA CARVAJAL ESTUPIÑAN	44				47					**56**																		
025-D-T2-MCRC	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	24	34			32				32	34		34	34								47	47	47					
025-1-D-T2-MCRC	YANETH FORERO CARVAJAL Y OTRO				38			38		48																	53	53		53
026-D-T2-MCRC	LUZ ANGELICA CUEVAS GOMEZ Y OTROS	47																											
027-D-T2-MCRC	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	24	33			24				29	33		32	32		36	36	45	45	45	48								
027A-D-T2-MCRC	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	24	33			24				29	33		32	32		33	33	45	45	45	48								
027B-D-T2-MCRC	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	24	33			24				29	33		32	32		36	36	44	44	44	48								
027C-D-T2-MCRC	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	24	33			24				29	33		32	32		36	36		45	45	48								
028-D-T2-MCRC	ULDARICO RODRIGUEZ GOMEZ	48	49			51																							
029-D-T2-MCRC	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	39	49			40				44			45	47			50		52	52	54								
030-D-T2-MCRC	BERNABE FANDIÑO PINZON Y OTRO	39	49			40				44			45	45	45														
030A-D-T2-MCRC	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	39	49			40				44			45	45	42		49		50	50									
030B-D-T2-MCRC	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	39	49			40				44			45	45	45		49		50	50									
031-D-T2-MCRC	JOSE JOAQUIN FANDIÑO SANCHEZ	39	49			44				44	49		47	48	48														
032-D-T2-MCRC	ANA HILDA FIGUEROA DE CAICEDO	44	49			47				**56**					48														
033-I-T2-MCRC	INGRID ALEXI CAMARGO NIÑO Y OTRA	51				54																							
035-I-T2-MCRC	EDITH YANETH FANDIÑO RODRIGUEZ Y OTRA	44	49			47					**56**																		
036-D-T2-MCRC	EDELMIRA FANDIÑO CONTRERAS	49	49			51																							
039-I-T2-MCRC	IVAN DARIO FANDIÑO CARDENAS	47				49				**56**																			
041-I-T2-MCRC	JOSE EMILIO FANDIÑO CONTRERAS	52				54																							
042-I-T2-MCRC	MARGARITA CASTILLO CASTILLO Y OTROS	52				54																							
043-I-T2-MCRC	LUIS ERNESTO GÓMEZ GORDILLO Y OTRA	52				54																							
044-I-T2-MCRC	LUIS ERNESTO GÓMEZ GORDILLO	**56**																											
045-I-T2-MCRC	GLORIA ELVIRA AHUMADA SANCHEZ Y OTROS	52				54																							
046-I-T2-MCRC	JUAN DE JESUS TORRES FAJARDO Y OTRA	52	52			54																							
048-I-T2-MCRC	PABLO EMILIO MORANTES AHUMADA	**56**																											
049-I-T2-MCRC	PABLO EMILIO BELLO FORERO	**56**																											
050-I-T2-MCRC	LUCY CONSTANZA QUIROGA Y OTRO	**56**																											
051-I-T2-MCRC	LUCY CONSTANZA QUIROGA Y OTRO	**56**																											
052-I-T2-MCRC	HELEN GABRIELA SARRIA PAEZ	**56**																											
073-D-T2-MCRC	FRANCISCO ALFREDO MONROY VILLAMIL Y OTRA	44	49			45																							
074-D-T2-MCRC	DANIEL LOPEZ SAAVEDRA	44				45																							
075-D-T2-MCRC	MARIA CELMIRA VANEGAS PINZON	44	49			48									49														
076-D-T2-MCRC	ALCIRA MONTAÑO PINZON Y OTRA	44	49			48					**56**																		
TOTAL		**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA

PRE ACTA PREDIAL No: 56
PERIODO - MES: 1 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2026
FECHA ELABORACION: 15-ene-26

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030
VALOR ADICIÓN No (1): $ 18.580.051.078,00
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Ficha (Res. 898) Solo encargo valuatorio	Correcc Ficha	Ficha (Mejoras)	Estudio Título	Ajuste Estudio de Títulos	Estudio de Títulos (Diagnostico Jurídico Mejoras)	Solicitud actualizacion cabida y/o linderos	Avalúo	Avalúo + (Res. 898) dentro del encargo valuatorio	Avalúo Mejoratarios	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios							Gestion Expropiaciones					Gestión Mejoras			
															Entrega Anticipada	Promesa	Pago N° 1	Acta Entrega de predios	Escrituración	Pago N° 2 y Último	IGAC	Elaboración Y Notificación Resol. Exprop	Cont. de Recurso de Reposición en Via admin.	Not. de Recurso de Reposición en Via admin.	Pres. de demanda admitida-con sol. de entrega anticipada	entrega real y matererial del predio por parte del juex	Propuesta compraventa de mejoras	Documento de compraventa de mejoras y legalización	Entrega predio libre de servicios públicos, previo cumplimiento requisitos de documento compraventa.	Trámite de pago y recibo a satisfacción del último contado por parte del vendedor
	Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 10	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 12	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 13	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 17	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 20	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 22	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 23	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 24	8	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 27	2	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 29	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 32	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	4	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 33	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 34	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	3	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 35	4	5	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	10	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 38	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 39	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 40	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 41	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 44	8	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 45	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	6	3	2	0	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 47	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	2	0	1	1	2	3	1	1	2	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 48	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 49	3	17	0	0	2	0	0	0	0	3	6	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 51	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 52	5	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 53	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	Preacta gestión y adquisición No 54	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	Preacta gestión y adquisición No 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 56	6	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		**72**	**30**	**1**	**6**	**65**	**1**	**6**	**1**	**44**	**16**	**6**	**36**	**36**	**26**	**9**	**27**	**16**	**26**	**22**	**24**	**5**	**1**	**1**	**2**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**

Firma
Nombre ALEJANDRO HERRERA TOVAR
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND

Firma
Nombre: Paola Torres Achury
Profesional predial Interventoría
Matrícula No: 091037-0661580 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No. 56
PERIODO - MES: 1 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2026
FECHA ELABORACION: 15-ene-26

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

VALOR ADICIÓN No 1: $ 18.580.051.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
CREDICORP CAPITAL	8/07/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	$ 1.400.959.564,22	$ 840.575.738,53	$ -	Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)
CREDICORP CAPITAL	20/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	$ 1.400.959.564,22	$ 280.191.912,84	$ -	Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)
CREDICORP CAPITAL	17/01/2023	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	$ 62.326.518,00	$ 49.861.214,40	$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)
CREDICORP CAPITAL	15/03/2023	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	$ 1.400.959.564,22	$ 280.191.912,84	$ -	Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	21/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	$ 1.400.959.564,22	$ 21.366.557,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #24)
CREDICORP CAPITAL	24/05/2023	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	5/12/2022	$ 673.120.378,00	$ 413.125.201,55	$ -	Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)
CREDICORP CAPITAL	26/07/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	$ 39.929.714,00	$ 23.957.828,40	$ -	Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorizacion y a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
CREDICORP CAPITAL	17/07/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	$ 847.218,00	$ 677.774,40	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	$ 6.239.444,00	$ 4.991.555,20	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	$ 32.189.541,58	$ 25.751.633,26	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	$ 83.328.199,38	$ 66.662.559,50	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	10/10/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	$ 6.239.444,00	$ 821.583,00	$ -	Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	6/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	$ 32.189.541,58	$ 1.210.117,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	30/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	$ 83.328.199,38	$ 1.199.600,00	$ -	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	$ 2.409.951,40	$ 1.927.961,12	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No. 56
PERIODO - MES: 1 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2026
FECHA ELABORACION: 15-ene-26

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

VALOR ADICIÓN No 1: $ 18.580.051.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	$ 13.146.701,90	$ 10.517.361,52	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	$ 6.239.444,00	$ 1.247.888,80	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	$ 32.189.541,58	$ 6.437.908,32	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
CREDICORP CAPITAL	11/10/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	$ 6.923.570,00	$ 5.538.856,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
CREDICORP CAPITAL	29/09/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	$ 39.929.714,00	$ 7.985.942,80	$ -	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	$ 39.929.714,00	$ 1.482.636,00	$ -	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	13/11/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	$ 847.218,00	$ 1.865.532,00	$ -	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
LIQUIDACION DE DERECHOS DE REGISTRO - SNR	30/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	$ 6.239.444,00	$ 150.200,00	$ -	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	$ 83.328.199,38	$ 16.665.639,88	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
RECIBO 18268	13/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	$ 83.328.199,38	$ 870.772,00	$ -	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	19/11/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	$ 6.923.570,00	$ 1.106.425,00	$ -	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
CREDICORP CAPITAL	9/10/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	$ 43.537.732,00	$ 34.830.185,60	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008 de la notaria 2 de zipaquira, registrada en la anotacion #7 del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propitarios, son los siguientes: - Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad). - Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad). - Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/10/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	$ 43.537.732,00	$ 2.039.118,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	$ 2.409.951,40	$ 1.961.772,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/11/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	$ 3.269.213,46	$ 930.331,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	$ 13.146.701,90	$ 2.051.272,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
CREDICORP CAPITAL	25/09/2023	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	5/12/2022	$ 673.120.378,00	$ 132.623.560,72	$ -	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32). El ajuste de notariado y registro que un inicio se liquidó en la promesa, se corrige en la EP adjunta.
CREDICORP CAPITAL	6/12/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	$ 847.218,00	$ 169.443,60	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No. 56
PERIODO - MES: 1 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2026
FECHA ELABORACION: 15-ene-26

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

VALOR ADICIÓN No 1: $ 18.580.051.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
CREDICORP CAPITAL	6/12/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	$ 6.923.570,00	$ 1.384.714,00	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
CREDICORP CAPITAL	4/12/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P- 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	$ 43.537.732,00	$ 8.707.546,40	$ -	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
CREDICORP CAPITAL	6/12/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	$ 39.929.714,00	$ 7.985.942,80	$ -	Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/12/2023	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	$ 62.326.518,00	$ 1.554.365,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)
CHEQUE DE GERENCIA	26/01/2024	027A-D-T2-MCRC	471,72		K43+775,85	K43+797,98	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173217	1.073.169.150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	10/07/2023	$ 627.264.830,00	$ 501.811.864,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de compraventa al momento de su firma. (Preacta #33)
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	18/12/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	$ 2.409.951,40	$ 481.990,28	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
CREDICORP CAPITAL	9/10/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	$ 3.269.213,46	$ 2.615.370,77	$ -	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la firma de la escritura de compraventa (Preacta #34)
CREDICORP CAPITAL	18/12/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	$ 3.269.213,46	$ 653.842,69	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	18/12/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	$ 13.146.701,90	$ 2.629.340,38	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
CREDICORP CAPITAL	24/01/2024	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	$ 62.326.518,00	$ 12.465.303,60	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
CREDICORP CAPITAL	11/04/2024	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	5/12/2022	$ 673.120.378,00	$ 132.623.560,73	$ -	Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1588. (Preacta #35)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	14/03/2024	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA E.P ACLARATORIA 285 DEL 28-02-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	5/12/2022	$ 673.120.378,00	$ 12.520.654,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública No. 1588 de compraventa a favor de INVIAS, mas los Intereses Moratorios de Escritura pública No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública No. 285 (Preacta #35)
CHEQUE DE GERENCIA	9/05/2024	027-D-T2-MCRC	180,00		K43+763,72	K43+775,85	176-173216	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173216	4.139.867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	10/07/2023	$ 296.413.588,00	$ 246.010.870,40	$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. (Preacta #36)
CHEQUE DE GERENCIA	9/05/2024	027B-D-T2-MCRC	410,00		K43+797,98	K43+812,10	176-173218	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 1° DE ZIPAQUIRÁ	176-173218	1.076.657.274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	10/07/2023	$ 192.297.601,00	$ 157.246.081,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36)
CHEQUE DE GERENCIA	9/05/2024	027C-D-T2-MCRC	590,00		K43+812,10	K43+829,43	176-173219	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173219	20.443.584	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	10/07/2023	$ 332.373.321,00	$ 272.858.657,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36).
CHEQUE DE GERENCIA	13/09/2024	003-D-T2-MCRC	1600,65		K40+773,63	K40+786,94	176-40999	TRAMITE DE ESCRITURACIÓN	176-40999	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	10/07/2023	$ 88.154.340,00	$ 70.523.472,00	$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #40).
PAGOS VIRTUALES PSE	10/10/2024	014-I-T1-MCRC	2205,86		K2+817,20	K3+193,19	176-130754	RADICADO NO. 11001-31-03-030-2024-00252-00 JUZGADO TREINTA CIVIL DELCIRCUITO DE BOGOTÁ D.C		122.379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	28/02/2023	$ 85.364.210,00	$ 85.364.210,00	$ -	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiacioón
PAGOS VIRTUALES PSE	10/10/2024	014B-D-T1-MCRC	174,92		K2+837,47	K2+899,52	176-130755	PROCESO NO. 2024-00394 JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C		122.379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	24/10/2022	$ 6.322.883,46	$ 6.322.883,46	$ -	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiacioón
CHEQUE DE GERENCIA	28/10/2024	003-D-T2-MCRC	1600,65		K40+773,63	K40+786,94	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-40999	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	10/07/2023	$ 88.154.340,00	$ 17.630.868,00	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #42).

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No. 56
PERIODO - MES: 1 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2026
FECHA ELABORACION: 15-ene-26

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

VALOR ADICIÓN No 1: $ 18.580.051.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	003-D-T2-MCRC	1600,65		K40+773,63	K40+786,94	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-40999	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	10/07/2023	$ 88.154.340,00	$ 1.673.940,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	027A-D-T2-MCRC	471,72		K43+775,85	K43+797,98	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173217	1.073.169.150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	10/07/2023	$ 627.264.830,00	$ 10.532.649,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	027B-D-T2-MCRC	410,00		K43+797,98	K43+812,10	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218	1.076.657.274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	10/07/2023	$ 192.297.601,00	$ 3.411.224,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2024	027C-D-T2-MCRC	590,00		K43+812,10	K43+829,43	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219	20.443.584	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	10/07/2023	$ 332.373.321,00	$ 5.549.295,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
CHEQUE DE GERENCIA	9/05/2024	027B-D-T2-MCRC	410,00		K43+797,98	K43+812,10	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218	1.076.657.274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	10/07/2023	$ 192.297.601,00	$ 39.311.520,00	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 086 (Preacta #44).
CHEQUE DE GERENCIA	11/12/2024	019-D-T2-MCRC	568,40		K43+574,08	K43+594,41	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ		35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	20/10/2023	$ 34.746.627,00	$ 27.797.301,60	$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 (Preacta #45).
CHEQUE DE GERENCIA	10/02/2025	027-D-T2-MCRC	180,00		K43+763,72	K43+775,85	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216	4.139.867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	10/07/2023	$ 296.413.588,00	$ 61.502.717,60	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 1779 (Preacta #45).
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	6/12/2024	027-D-T2-MCRC	180,00		K43+763,72	K43+775,85	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216	4.139.867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	10/07/2023	$ 296.413.588,00	$ 5.465.561,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #45)
CHEQUE DE GERENCIA	10/02/2025	027A-D-T2-MCRC	471,72		K43+775,85	K43+797,98	176-173217	E.P 2305 DEL 06-08-24 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-173217	1.073.169.150	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	10/07/2023	$ 627.264.830,00	$ 125.452.966,00	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No.2305 (Preacta #45).
CHEQUE DE GERENCIA	10/02/2025	027C-D-T2-MCRC	590,00		K43+812,10	K43+829,43	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219	20.443.584	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	10/07/2023	$ 332.373.321,00	$ 68.214.664,20	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 087 (Preacta #45).
CREDICORP CAPITAL	17/03/2025	019-D-T2-MCRC	568,40		K43+574,08	K43+594,41	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808	35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	20/10/2023	$ 34.746.627,00	$ 6.949.325,40	$ -	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 del 26 de noviembre de 2024 (Preacta #47)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	16/12/2024	019-D-T2-MCRC	568,40		K43+574,08	K43+594,41	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808	35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	20/10/2023	$ 34.746.627,00	$ 1.811.036,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #47)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	19/05/2025	012-D-T2-MCRC	4763,30		K42+797,81	K42+971,56	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	10/10/2023	$ 844.931.831,00	$ 14.080.419,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #48)
CREDICORP CAPITAL	29/05/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ		900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	$ 368.563.063,00	$ 294.850.450,40	$ -	Primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y MHC. (Preacta #49).
CREDICORP CAPITAL	29/05/2025	030B-D-T2-MCRC	6670,33		K44+366,90	K44+500,97	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ		409.419	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	19/10/2024	$ 497.117.154,00	$ 397.693.723,20	$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #49).
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	27/05/2025	011-D-T2-MCRC	5202,00		K42+689,00	K42+797,81	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	13/10/2023	$ 412.697.509,50	$ 9.251.418,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #49)
CHEQUE DE GERENCIA	12/06/2025	012-D-T2-MCRC	4763,30		K42+797,81	K42+971,56	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	10/10/2023	$ 844.931.831,00	$ 844.391.831,00	$ -	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #49).
CHEQUE DE GERENCIA	10/07/2025	011-D-T2-MCRC	5202,00		K42+689,00	K42+797,81	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	13/10/2023	$ 412.697.509,50	$ 412.697.509,50	$ -	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS.(Preacta #50)
CHEQUE DE GERENCIA	8/07/2025	029-D-T2-MCRC	1862,39		K43+987,33	K44+110,88	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ		20.758.243	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	19/10/2024	$ 135.087.257,00	$ 108.072.805,60	$ -	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula cuarta de la Escritura Pública No. 622 (Preacta #50)
CREDICORP CAPITAL	7/07/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	$ 368.563.063,00	$ 73.939.612,60	$ -	Segundo y último pago correspondiente al 20% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. (Preacta #50).
CREDICORP CAPITAL	2/07/2025	030B-D-T2-MCRC	6670,33		K44+366,90	K44+500,97	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374	409.419	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	19/10/2024	$ 497.117.154,00	$ 99.423.430,80	$ -	Segundo y último pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #50).
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/06/2025	012-D-T2-MCRC	4763,30		K42+797,81	K42+971,56	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	10/10/2023	$ 844.931.831,00	$ 540.000,00	$ -	Saldo faltante Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. En la preacta #49 se cobró un valor de $844.391.831 y era $844.931.831. (Preacta #51)
CHEQUE DE GERENCIA	22/09/2025	029-D-T2-MCRC	1862,39		K43+987,33	K44+110,88	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526	20.758.243	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	19/10/2024	$ 135.087.257,00	$ 27.014.451,40	$ -	Segundo y último pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #52)
CHEQUE DE GERENCIA	14/10/2025	025-1-D-T2-MCRC	0,00	SI	K43+656,98	K43+661,17	0	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	24.149.434	YANETH FORERO C Y OTRO	10/10/2024	$ 99.939.517,00	$ 99.939.517,00	$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #53)

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

Pre-acta Predial No. 56
PERIODO - MES: 1 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2026
FECHA ELABORACION: 15-ene-26

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 112 Meses

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ

VALOR ADICIÓN No 1: $ 18.580.051.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 58.580.051.078,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	24/07/2025	029-D-T2-MCRC	6670,33		K43+987,33	K44+110,88	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526	20.758.243	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	19/10/2024	$ 135.087.257,00	$ 3.623.169,70	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	17/06/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	$ 368.563.063,00	$ 9.640.818,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	17/06/2025	030B-D-T2-MCRC	6670,33		K44+366,90	K44+500,97	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374	409.419	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	19/10/2024	$ 497.117.154,00	$ 12.608.341,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)
CREDICORP CAPITAL	29/05/2025	030A-D-T2-MCRC	3335,37		K44+259,74	K44+366,90	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	19/10/2024	$ 368.563.063,00	$ 908.000,00	$ -	Faltante del primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y M. Pago que quedó pendiente en la preacta #49.(Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-1-D-T2-MCRC	0,00		K42+258,72	K42+284,98	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	35429059	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO	10/10/2024	$ 133.884.609,84	$ 133.884.609,80	$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. Se aclara que el cheque por medio del cual se pagó el valor referente a la propuesta de compraventa de mejora 005B-1-D-T2-MCRC, mejoratario que recibió el pago a satisfacción, tiene un déficit de ¢4, ya que el banco emisor expidió el cheque a la decena de centavo y no al centavo propiamente. (Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-2-D-T2-MCRC	0,00		K42+294,41	K42+300,90	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	80549484	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO	10/10/2024	$ 42.104.970,00	$ 42.104.970,00	$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-3-D-T2-MCRC	0,00		K42+287,49	K42+299,13	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	1075672506	LADY JOHANA AHUMADA PULIDO	10/10/2024	$ 13.526.380,00	$ 13.526.380,00	$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-4-D-T2-MCRC	0,00		K42+278,56	K42+295,06	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	1076679552	EMILCE AHUMADA PULIDO	10/10/2024	$ 44.209.466,00	$ 44.209.466,00	$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	11/11/2025	005B-5-D-T2-MCRC	0,00		K42+284,98	K42+289,96	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0	1076649537	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO	10/10/2024	$ 43.721.272,00	$ 43.721.272,00	$ -	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
CHEQUE DE GERENCIA	18/12/2025	022-D-T2-MCRC	90,27		K43+628,49	K43+635,41	176-80564	E.P 1445 DE 12-09-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-80564	79747446	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	24/05/2024	$ 3.035.388,00	$ 3.035.388,00	$ -	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS.(Preacta #56)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	5/11/2025	022-D-T2-MCRC	90,27		K43+628,49	K43+635,41	176-80564	E.P 1445 DE 12-09-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-80564	79747446	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	24/05/2024	$ 3.035.388,00	$ 847.104,00	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #56)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	19/12/2025	030-D-T2-MCRC	2177,37		K44+110,88	K44+259,74	172-89811			80540954	BERNABE FANDIÑO PINZON Y OTRO	19/10/2024	$ 150.590.465,00	$ 2.512.110,62	$ -	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #56)
													TOTAL	**$ 6.832.568.528,21**	**$ 0,00**	

TRAMO 1	$	2.516.297.718,39
TRAMO 2	$	4.316.270.809,82

NOTA: En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre ALEJANDRO HERRERA TOVAR
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND

Firma
Nombre: Paola Torres Achury
Profesional predial Interventoría
Matrícula No: 091037-0661580 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
CONTRATO DE OBRA No	989 de 2021	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**971 de 2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC - 063	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO ICEACSA TPF**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	No.Identificación	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
001-D-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K1+971,41	K2+003,95	$ 2.409.951,40
002-I-T1-MCRC	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	K1+996,54	K2+020,59	$ 3.269.213,46
003-I-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K2+018,92	K2+399,78	$ 13.146.701,90
004-I-T1-MCRC	41756516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	K2+399,66	K2+507,14	$ 39.929.714,00
006-D-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+743,17	K2+765,27	$ 847.218,00
009-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+823,69	K2+847,72	$ 6.239.444,00
010-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+807,42	K2+850,52	$ 32.189.541,58
011-D-T1-MCRC	11339787	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	K2+805,88	K2+820,66	$ 78.469.586,61
012-D-T1-MCRC	29394476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	K2+796,24	K2+816,24	$ 62.326.518,00
013-I-T1-MCRC	800087821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRÀ	K2+781,26	K2+839,71	$ 1.400.959.564,22
014B-D-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+837,47	K2+899,52	$ 6.322.883,46
005-I-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+507,14	K2+766,04	$ 673.120.378,00
014-I-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+817,20	K3+193,19	$ 85.364.210,00
014A-I-T1-MCRC	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES S.A.S	K3+193,55	K3+233,41	$ 6.923.570,00
022-I-T1-MCRC	40011177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	K4+765,43	K4+827,01	$ 43.537.732,00
002-ID-T2-MCRC	325593	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDIÑO	K40+559,86	K40+771,71	$ 1.522.668.010,00
003-D-T2-MCRC	52823443	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	K40+773,63	K40+786,94	$ 88.154.340,00
005-D-T2-MCRC	900226684-3	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	K41+543,30	K41+661,84	$ 19.828.894,00
005A-D-T2-MCRC	900870091-7	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	K41+661,84	K42+086,40	$ 128.515.381,00
005B-D-T2-MCRC	1032429831	EDWIN OLMEDO GARNICA FUENTES Y OTRO	K42+086,70	K42+401,20	$ 608.908.382,00
005B-1-D-T2-MCRC	35429059	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO	K42+258,72	K42+284,98	$ 133.884.609,84
005B-2-D-T2-MCRC	80549484	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO	K42+294,41	K42+300,90	$ 42.104.970,00
005B-3-D-T2-MCRC	1075672506	LADY JOHANA AHUMADA PULIDO	K42+287,49	K42+299,13	$ 13.526.380,00
005B-4-D-T2-MCRC	1076679552	EMILCE AHUMADA PULIDO	K42+278,56	K42+295,06	$ 44.209.466,00
005B-5-D-T2-MCRC	1076649537	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO	K42+284,98	K42+289,96	$ 43.721.272,00
008-D-T2-MCRC	1075661143	MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS Y OTRO	K42+356,90	K42+396,36	$ 585.200,00
009-D-T2-MCRC	21159112	BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO	K42+401,20	K42+439,44	$ 12.391.360,00
011-D-T2-MCRC	901130256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+689,00	K42+797,81	$ 412.697.509,50
012-D-T2-MCRC	901130256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+797,81	K42+971,56	$ 844.931.831,00
019-D-T2-MCRC	35417664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	K43+574,08	K43+594,41	$ 34.746.627,00
021-D-T2-MCRC	24149401	MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN	K43+623,40	K43+628,34	$ 4.037.015,00
022-D-T2-MCRC	79747446	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	K43+628,49	K43+635,41	$ 3.035.388,00
023-D-T2-MCRC	79747446	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	K43+635,41	K43+641,96	$ 2.507.630,00
025-D-T2-MCRC	35404603	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	K43+655,00	K43+731,78	$ 634.300.287,00
025-1-D-T2-MCRC	24149434	YANETH FORERO CARVAJAL Y OTRO	K43+656,98	K43+661,17	$ 99.939.517,00
027-D-T2-MCRC	4139867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	K43+763,72	K43+775,85	$ 296.413.588,00
027A-D-T2-MCRC	1073169150	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	K43+775,85	K43+797,98	$ 627.264.830,00
027B-D-T2-MCRC	1076657274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	K43+797,98	K43+812,10	$ 192.297.601,00
027C-D-T2-MCRC	20443584	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	K43+812,10	K43+829,43	$ 332.373.321,00
029-D-T2-MCRC	20758423	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	K43+987,33	K44+110,88	$ 135.087.257,00
030-D-T2-MCRC	80540954	BERNABE FANDIÑO PINZON Y OTRO	K44+110,88	K44+259,74	$ 150.590.465,00
030A-D-T2-MCRC	900982868-3	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	K44+259,74	K44+366,90	$ 369.698.063,00
030B-D-T2-MCRC	409419	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	K44+366,90	K44+500,97	$ 497.117.154,00
031-D-T2-MCRC	11335562	JOSE JOAQUIN FANDIÑO SANCHEZ	K44+500,97	K44+567,47	$ 264.953.561,00
				TRAMO 1	$ 2.455.056.226,63
				TRAMO 2	$ 7.560.489.909,34
					$ 10.015.546.136

Firma

Nombre ALEJANDRO HERRERA TOVAR
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND

Firma

Nombre: Paola Torres Achury
Profesional predial Interventoría
Matrícula No: 091037-0661580 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	**2026** MES **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ	
6. CONTRATO DE OBRA No:	989 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT	901475859-6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF	NIT	900797235-9
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 Meses	12. FECHA DE INICIO:	21/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	112 Meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 40.549.251,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:	$ 53.827.286.178,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ 465.288.090.475,00
21. VR. ANTICIPO:	$ 0,00
22. VR. ADICIÓN No (1):	$ 18.580.051.078,00
23. VR. ADICIÓN No (2):	$ 40.000.000.000,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 0,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$ 523.868.141.553,00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	6	$ 1.394.000,00	$ 8.364.000,00
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 898/2014)	0	$ 1.394.000,00	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000,00	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348.500,00	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000,00	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN	0	$ 805.500,00	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 754.000,00	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000,00	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000,00	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000,00	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	6	$ 1.340.000,00	$ 8.040.000,00
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	4	$ 2.680.000,00	$ 10.720.000,00
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 640.000,00	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0		$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0		$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 346.500,00	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC.	0	$ 346.500,00	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	1	$ 115.500,00	$ 115.500,00
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	2	$ 462.000,00	$ 924.000,00
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 231.000,00	$ -
	51. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	0	$ 115.500,00	$ -
	52. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	2	$ 231.000,00	$ 462.000,00
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	53. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321.000,00	$ -
	54. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000,00	$ -
	55. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000,00	$ -
	56. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749.000,00	$ -
	57. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642.000,00	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	58. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000,00	$ -
	59. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000,00	$ -
	60. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000,00	$ -
	61.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000,00	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	62. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		21		$ 28.625.500,00
IVA		19%		$ 5.438.845,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**21**		**$ 34.064.345,00**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			$ 1.400.959.564,22	$ 840.575.738,53	Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			$ 1.400.959.564,22	$ 280.191.912,84	Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			$ 62.326.518,00		Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			$ 1.400.959.564,22	$ 280.191.912,84	Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			$ 1.400.959.564,22	$ 21.366.557,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #24)
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			$ 673.120.378,00	$ 413.125.201,55	Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			$ 39.929.714,00	$ 23.957.828,40	Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorizacion y a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			$ 847.218,00	$ 677.774,40	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			$ 6.239.444,00	$ 4.991.555,20	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			$ 32.189.541,58	$ 25.751.633,26	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			$ 83.328.199,38	$ 66.662.559,50	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			$ 6.239.444,00	$ 821.583,00	Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			$ 32.189.541,58	$ 1.210.117,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			$ 83.328.199,38	$ 1.199.600,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470			$ 2.409.951,40	$ 1.927.961,12	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			$ 13.146.701,90	$ 10.517.361,52	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	**2026** MES **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ	
6. CONTRATO DE OBRA No:	989 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT	901475859-6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF	NIT	900797235-9
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 Meses	12. FECHA DE INICIO:	21/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	112 Meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 40.549.251,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:	$ 53.827.286.178,00

009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			$ 6.239.444,00	$ 1.247.888,80	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			$ 32.189.541,58	$ 6.437.908,32	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			$ 6.923.570,00	$ 5.538.856,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			$ 39.929.714,00	$ 7.985.942,80	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			$ 39.929.714,00	$ 1.482.636,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			$ 847.218,00	$ 1.865.532,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			$ 6.239.444,00	$ 150.200,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			$ 83.328.199,38	$ 16.665.639,88	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			$ 83.328.199,38	$ 870.772,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			$ 6.923.570,00	$ 1.106.425,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888			$ 43.537.732,00	$ 34.830.185,60	Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008 de la notaria 2 de zipaquira, registrada en la anotacion #7 del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propitarios, son los siguientes: - Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad). - Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad). - Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta #30)
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888			$ 43.537.732,00	$ 2.039.118,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470			$ 2.409.951,40	$ 1.961.772,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			$ 3.269.213,46	$ 930.331,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			$ 13.146.701,90	$ 2.051.272,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			$ 673.120.378,00	$ 132.623.560,72	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32)
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			$ 847.218,00	$ 169.443,60	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			$ 6.923.570,00	$ 1.384.714,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P- 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-235888			$ 43.537.732,00	$ 8.707.546,40	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			$ 39.929.714,00	$ 7.985.942,80	Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			$ 62.326.518,00	$ 1.554.365,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173217			$ 627.264.830,00	$ 501.811.864,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de compraventa al momento de su firma. (Preacta #33)
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236470			$ 2.409.951,40	$ 481.990,28	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			$ 3.269.213,46	$ 2.615.370,77	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la firma de la escritura de compraventa (Preacta #34)
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			$ 3.269.213,46	$ 653.842,69	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			$ 13.146.701,90	$ 2.629.340,38	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			$ 62.326.518,00	$ 12.465.303,60	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			$ 673.120.378,00	$ 132.623.560,73	Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1588. (Preacta #35)
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA E.P ACLARATORIA 285 DEL 28-02-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			$ 673.120.378,00	$ 12.520.654,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública No. 1588 de compraventa a favor de INVIAS, mas los Intereses Moratorios de Escritura pública No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública No. 285 (Preacta #35)
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173216			$ 296.413.588,00	$ 246.010.870,40	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. (Preacta #36)
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 1° DE ZIPAQUIRÁ	176-173218			$ 192.297.601,00	$ 157.246.081,00	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36)
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173219			$ 332.373.321,00	$ 272.858.657,00	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36).
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	TRAMITE DE ESCRITURACIÓN	176-40999			$ 88.154.340,00	$ 70.523.472,00	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #40).
014-I-T1-MCRC	P	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	122.379	176-130754	RADICADO NO. 11001-31-03-030-2024-00252-00 JUZGADO TREINTA CIVIL	0			$ 85.364.210,00	$ 85.364.210,00	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiacioón

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	**2026** MES **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ	
6. CONTRATO DE OBRA No:	989 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT	901475859-6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF	NIT	900797235-9
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 DE 2021		
11. PLAZO INICIAL:	114 Meses	12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	112 Meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 40.549.251,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL: $ 53.827.286.178,00

014B-D-T1-MCRC	P	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	122.379	176-130755	PROCESO NO. 2024-00394 JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.	0			$ 6.322.883,46	$ 6.322.883,46	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiacioón
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-40999			$ 88.154.340,00	$ 17.630.868,00	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #42).
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	E.P 1533 DEL 27-08-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-40999			$ 88.154.340,00	$ 1.673.940,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARÍA 2° DE ZIPAQUIRÁ	176-173217			$ 627.264.830,00	$ 10.532.649,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218			$ 192.297.601,00	$ 3.411.224,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219			$ 332.373.321,00	$ 5.549.295,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #42)
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	E.P 086 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173218			$ 192.297.601,00	$ 39.311.520,00	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 086 (Preacta #44).
019-D-T2-MCRC	P	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	35417664	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	0			$ 34.746.627,00	$ 27.797.301,60	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 (Preacta #45).
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216			$ 296.413.588,00	$ 61.502.717,60	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 1779 (Preacta #45).
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	E.P 1779 DEL 02-10-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-173216			$ 296.413.588,00	$ 5.465.561,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #45)
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	E.P 2305 DEL 06-08-24 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-173217			$ 627.264.830,00	$ 125.452.966,00	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No.2305 (Preacta #45).
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	E.P 087 DEL 25-09-24 DE LA NOTARIA UNICA DE NEMOCÓN	176-173219			$ 332.373.321,00	$ 68.214.664,20	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 087 (Preacta #45).
019-D-T2-MCRC	P	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	35417664	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808			$ 34.746.627,00	$ 6.949.325,40	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 2175 del 26 de noviembre de 2024 (Preacta #47)
019-D-T2-MCRC	P	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	35417664	176-17927	E.P 2175 DEL 26-11-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-246808			$ 34.746.627,00	$ 1.811.036,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #47)
012-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766			$ 844.931.831,00	$ 14.080.419,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #48)
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	0			$ 368.563.063,00	$ 294.850.450,40	Primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y MHC. (Preacta #49).
030B-D-T2-MCRC	P	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	409419	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	0			$ 497.117.154,00	$ 397.693.723,20	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #49).
011-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106			$ 412.697.509,50	$ 9.251.418,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #49)
012-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766			$ 844.931.831,00	$ 844.391.831,00	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #49).
011-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-5106	E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-5106			$ 412.697.509,50	$ 412.697.509,50	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS.(Preacta #50)
029-D-T2-MCRC	P	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	20758243	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ	0			$ 135.087.257,00	$ 108.072.805,60	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo con la cláusula cuarta de la Escritura Pública No. 622 (Preacta #50)
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375			$ 368.563.063,00	$ 73.939.612,60	Segundo y último pago correspondiente al 20% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. (Preacta #50).
030B-D-T2-MCRC	P	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	409419	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374			$ 497.117.154,00	$ 99.423.430,80	Segundo y último pago correspondiente al 20% de acuerdo con la cláusula Cuarta de la Escritura Pública No. 341 (Preacta #50).
012-D-T2-MCRC	P	DEEPMININGCOAL S.A.S.	901.130.256-4	176-39766	E.P 572 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-39766			$ 844.931.831,00	$ 540.000,00	Saldo faltante Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. En la preacta #49 se cobró un valor de $844.391.831 y era $844.931.831. (Preacta #51)
029-D-T2-MCRC	P	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	20758243	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526			$ 135.087.257,00	$ 27.014.451,40	Segundo y último pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS. (Preacta #52)
025-1-D-T2-MCRC	M	YANETH FORERO C Y OTRO	24149434	0	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			$ 99.939.517,00	$ 99.939.517,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #53)
029-D-T2-MCRC	P	MARIA ANA ISABEL PINZON DE PINZON Y OTROS	20758243	172-8038	E.P. 622 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA NOTARÍA PRIMERA DE UBATÉ	172-94526			$ 135.087.257,00	$ 3.623.169,70	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375			$ 368.563.063,00	$ 9.640.818,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)
030B-D-T2-MCRC	P	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	409419	172-89809	E.P 341 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94374			$ 497.117.154,00	$ 12.608.341,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #54)
030A-D-T2-MCRC	P	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRO	900982868-3	172-89812	E.P 327 DE 22-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE UBATÉ	172-94375			$ 368.563.063,00	$ 908.000,00	Faltante del primer pago correspondiente al 80% del valor del predio a Nombre de INGPRO S.A.S y SIMA S.A.S. Lo anterior de acuerdo con la cláusula 5° de la Escritura Pública 327 de 2025. Se adjunta contrato de cesión de derechos económicos firmado por los propietarios y M. Pago que quedó pendiente en la preacta #49.(Preacta #54)
005B-1-D-T2-MCRC	M	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO	35429059	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			$ 133.884.609,84	$ 133.884.609,80	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. Se aclara que el cheque por medio del cual se pagó el valor referente a la propuesta de compraventa de mejora 005B-1-D-T2-MCRC, mejoratario que recibió el pago a satisfacción, tiene un déficit de ¢4, ya que el banco emisor expidió el cheque a la decena de centavo y no al centavo propiamente. (Preacta #54)
005B-2-D-T2-MCRC	M	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO	80549484	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			$ 42.104.970,00	$ 42.104.970,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
005B-3-D-T2-MCRC	M	LADY JOHANA AHUMADA PULIDO	1075672506	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			$ 13.526.380,00	$ 13.526.380,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
005B-4-D-T2-MCRC	M	EMILCE AHUMADA PULIDO	1076679552	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			$ 44.209.466,00	$ 44.209.466,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
005B-5-D-T2-MCRC	M	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO	1076649537	176-172902	PAGO A MEJORATARIOS POR MEDIO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA	0			$ 43.721.272,00	$ 43.721.272,00	Pago por concepto del proceso de adquisición de mejora. Mejora disposición de INVIAS. (Preacta #54)
022-D-T2-MCRC	P	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	79747446	176-80564	E.P 1445 DE 12-09-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-80564			$ 3.035.388,00	$ 3.035.388,00	Único pago, por concepto del proceso de adquisición predial. Predio registrado a nombre de INVIAS.(Preacta #56)
022-D-T2-MCRC	P	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	79747446	176-80564	E.P 1445 DE 12-09-25 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRÁ	176-80564			$ 3.035.388,00	$ 847.104,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #56)
030-D-T2-MCRC	P	BERNABE FANDIÑO PINZON Y OTRO	80540954	172-89811	0	0			$ 150.590.465,00	$ 2.512.110,62	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #56)

FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO: 2026	MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS		TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ
6. CONTRATO DE OBRA No:	989 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT	901475859-6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF	NIT	900797235-9
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 Meses	12. FECHA DE INICIO:	21/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	112 Meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 40.549.251,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:	$ 53.827.286.178,00

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ 6,394,603,00**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 6.394.603,00
64. OTROS (Administración 2.5%)	$ 75.885,00
65. IVA	$ 14.418,00
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$ 6.470.488,00

IV. VALORES LIQUIDADOS

69. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA	$ 35.095.988,00
70. IVA PRESENTE PREACTA	$ 5.453.263,00
71. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 40,549,251,00**
72. VALOR GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL PRESENTE PREACTA	**$ 40,549,251,00**

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

73. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 7.675.588.545,69
74. GESTIÓN PREDIAL	$ 574.979.378,00
75. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 6.832.568.528,21
76. OTROS, (Administración 2,5%)	$ 167.516.762,91
77. IVA	$ 141.073.126,61
78. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 7.716.137.796,69
79. SALDO POR EJECUTAR	**$ 46,111,148,381,00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2026.01.20 11:58:45 -05'00'		FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		NOMBRES Y APELLIDOS	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA	
C.C. X C.E. __	NUMERO	19146113	C.C. X C.E. __	NUMERO	91200647 X
MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO	25000-14502	MATRÍCULA PROFESIONAL	NUMERO	68202-16905 STD
Representante Legal X	Apoderado		Representante Legal	Apoderado	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.
5. Teniendo en cuenta la modificacion 3 al contrato de obra 989 de 2021, el valor de la gestión predial, social y ambiental es de $53.827.286.178,00; y para la gestión predial se aprobó un valor de $27.201'058.364, según circular 2024I-VBOG-075539
6. El avalúo del predio 5B-D-T2-MCRC se relaciona en la casilla de avalúo de mejoratario, ya que en la preacta 48, el avalúo de mejoratario de la ficha 025-1-D-T2-MCRC se relacionó como avalúo de predio con terreno
7. Se aclara que el cheque por medio del cual se pagó el valor referente a la propuesta de compraventa de mejora 005B-1-D-T2-MCRC, mejoratario que recibió el pago a satisfacción, tiene un déficit de ¢4, ya que el banco emisor expidió el cheque a la decena de centavo y no al centavo propiamente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra — Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	56		FECHA	31	ENERO	2026
						(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	989 de 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Cundinamarca			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	971 de 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	5			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	14	AGOSTO	2024									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
PAGA: Proyecto 1. Atención al Usuario Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria **Puntos SAU**	Carteleras Informativas	Unitario	9	$ 380.000	$ 3.420.000	x		$ 3.521.745	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.173.915	$ 2.347.830	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria **Reuniones de Inicio de Obra**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1408	$ 6.000	$ 8.340.600	x		$ 8.588.733	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	508	$ 3.028.083	$ 5.560.650	
	Estacion de Café	Unitario	9	$ 333.200	$ 2.965.600	x		$ 3.053.827	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 823.800	$ 2.230.027	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	9	$ 1.089.000	$ 9.621.000	x		$ 9.907.225	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 2.468.311	$ 7.438.914	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	17	$ 150.000	$ 2.453.000	x		$ 2.525.977	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 672.427	$ 1.853.550	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	8	$ 476.000	$ 3.808.000	x		$ 3.921.288	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 980.322	$ 2.940.966	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	8	$ 400.000	$ 3.200.000	x		$ 3.295.200	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 411.900	$ 2.883.300	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1200	$ 900	$ 1.080.000	x		$ 1.112.130	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	300	$ 278.033	$ 834.098	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Socialización Información General **Reuniones de Avance de Obra**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1500	$ 6.000	$ 8.895.000	x		$ 9.159.626	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	300	$ 1.745.426	$ 7.414.200	
	Estacion de Café	Unitario	10	$ 333.200	$ 3.296.800	x		$ 3.394.880	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 399.543	$ 2.995.337	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	10	$ 1.089.000	$ 10.712.500	x		$ 11.031.197	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.759.328	$ 9.271.869	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	20	$ 150.000	$ 3.000.000	x		$ 3.089.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	4	$ 617.850	$ 2.471.400	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	10	$ 476.000	$ 4.684.000	x		$ 4.823.349	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 902.061	$ 3.921.288	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	10	$ 400.000	$ 4.000.000	x		$ 4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 823.800	$ 3.295.200	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1500	$ 900	$ 1.320.000	x		$ 1.359.270	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	300	$ 247.140	$ 1.112.130	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria **Reuniones de Finalización de Obra**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1500	$ 6.000	$ 9.000.000	x		$ 9.267.750	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	250	$ 1.544.625	$ 7.723.125	
	Estacion de Café	Unitario	10	$ 333.200	$ 3.332.000	x		$ 3.431.127	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 288.330	$ 3.142.797	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	10	$ 1.089.000	$ 10.890.000	x		$ 11.213.978	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 1.310.872	$ 9.903.106	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	20	$ 150.000	$ 3.000.000	x		$ 3.089.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	4	$ 617.850	$ 2.471.400	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	10	$ 476.000	$ 4.760.000	x		$ 4.901.610	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 490.161	$ 4.411.449	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	10	$ 400.000	$ 4.000.000	x		$ 4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 411.900	$ 3.707.100	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1500	$ 900	$ 1.350.000	x		$ 1.390.163	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	64	$ 59.314	$ 1.330.849	
Transporte Comunidad a Reuniones Generales Informativas **Reuniones Generales Informativas**	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Inicio, Avance y Cierre ida y vuelta	Unitario	5	$ 300.000	$ 1.080.000	x		$ 1.112.130	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 1.112.130	$ 0	No aplica
Transporte Comunidad a Reuniones Generales Informativas **Reuniones Generales Comunidad Tramo 2**	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Inicio ida y vuelta	Unitario	8	$ 500.000	$ 4.000.000	x		$ 4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 1.029.750	$ 3.089.250	
	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Avance ida y vuelta	Unitario	8	$ 500.000	$ 4.000.000	x		$ 4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 4.119.000	No aplica
	Transporte comunidad a Reuniones Generales de Cierre ida y vuelta	Unitario	8	$ 500.000	$ 4.000.000	x		$ 4.119.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 4.119.000	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria Socialización Información **Reuniones de Finalización Cartillas de cierre**	Cartillas de cierre del proyecto	Unitario	10000	$ 14.875	$ 148.750.000	x		$ 153.175.313	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1825	$ 11.930.978	$ 141.244.334	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Inform. y participación comunitaria **Reuniones Extraordinarias**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitaio	9006	$ 6.000	$ 52.688.220	x		$ 54.255.695	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1206	$ 6.041.240	$ 48.214.455	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitaio	166	$ 800.000	$ 131.227.000	x		$ 135.131.003	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	10	$ 6.618.203	$ 128.512.800	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitaio	166	$ 150.000	$ 25.967.908	x		$ 26.740.453	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	10	$ 2.644.303	$ 24.096.150	
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitaio	165	$ 476.000	$ 78.132.000	x		$ 80.456.427	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	9	$ 3.991.311	$ 76.465.116	No aplica
	Estacion de Café	Unitario	156	$ 333.200	$ 51.979.200	x		$ 53.525.581	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 53.525.581	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	158	$ 400.000	$ 63.200.000	x		$ 65.080.200	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 823.800	$ 64.256.400	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	7850	$ 900	$ 7.065.000	x		$ 7.275.184	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	50	$ 46.339	$ 7.228.845	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental:Programa de Manejo de Impactos sobre niveles de ingreso en las actividades económicas. **Reuniones Comité de Participación Comunitaria**	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	3060	$ 6.000	$ 17.845.940	x		$ 18.376.857	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	485	$ 2.467.219	$ 15.909.637	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	2690	$ 900	$ 2.401.000	x		$ 2.472.430	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	132	$ 101.739	$ 2.370.690	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	79	$ 800.000	$ 62.089.000	x		$ 63.936.148	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 2.974.948	$ 60.961.200	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	85	$ 476.000	$ 38.374.000	x		$ 39.515.627	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	11	$ 3.243.713	$ 36.271.914	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	79	$ 150.000	$ 11.910.000	x		$ 12.264.323	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 834.098	$ 11.430.225	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	56		FECHA	31	ENERO	2026
						(Día / Mes / Año)		

Gestión de Reuniones Extraordinarias interinstitucionales y/o con comunidad, solicitadas por INVÍAS **Reuniones a solicitud de INVÍAS**	Desayunos Especiales	Unitario	865	$ 16.800	$ 14.819.000	x		$ 15.259.865	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	85	$ 1.753.664	$ 13.506.201	
	Almuerzos	Unitario	848	$ 77.350	$ 64.535.389	x		$ 66.455.317	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	305	$ 7.588.626	$ 58.866.691	
	Estacion de Café	Unitario	27	$ 333.200	$ 8.996.400	x		$ 9.264.043	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 336.986	$ 8.927.057	
	Alquiler de Auditorios o carpas en espacios abiertos	Unitario	28	$ 800.000	$ 22.202.000	x		$ 22.862.510	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.983.299	$ 20.879.211	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	55	$ 150.000	$ 8.250.000	x		$ 8.495.438	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 308.925	$ 8.186.513	No aplica
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	28	$ 476.000	$ 13.302.000	x		$ 13.697.735	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.443.710	$ 12.254.025	
	Planta eléctrica (reunión espacios abiertos)	Unitario	28	$ 400.000	$ 11.200.000	x		$ 11.533.200	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.235.700	$ 10.297.500	
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	890	$ 900	$ 793.000	x		$ 816.592	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	311	$ 279.989	$ 536.603	
	Snacks (galletas tosh, maní y jugo de caja de 200 ml)	Unitario	810	$ 7.000	$ 5.670.000	x		$ 5.838.683	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 5.838.683	
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto **Volantes Informativos**	Volante	Unitario	73000	$ 1.416	$ 94.270.000	x		$ 97.074.533	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	9000	$ 1.205.837	$ 95.868.695	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al	Afiche de Avance de Obra	Unitario	850	$ 5.712	$ 4.660.356	X		$ 4.799.002	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	83	$ 284.692	$ 4.514.309	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto **Plegables**	Plegables Informativos Comité de Participación	Unitario	2600	$ 3.570	$ 9.282.000	x		$ 9.558.140	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	300	$ 617.603	$ 8.940.537	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto **Cuñas Radiales**	Elaboración y emisión de Cuñas Radiales y/o publicación en redes sociales (Elaboración y transmisión)	Unitario	132	$ 450.000	$ 58.519.000	x		$ 60.259.940	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	4	$ 946.340	$ 59.313.600	No aplica
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación **Instalación puntos satélites de información**	Carteleras Informativas	Unitario	30	$ 380.000	$ 11.400.000	x		$ 11.739.150	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	10	$ 3.913.050	$ 7.826.100	No aplica
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Actividades pedagógicas **Pendones institucionales de identificación del proyecto**	Pendones Institucionales de identificación del proyecto o pasacalles	Unitario	104	$ 285.600	$ 26.727.400	x		$ 27.522.540	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	24	$ 3.513.365	$ 24.009.175	No aplica
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población **Talleres pedagógicos de sostenibilidad**	Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta)	Unitario	6104	$ 7.600	$ 44.409.450	x		$ 45.730.631	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1162	$ 7.043.953	$ 38.686.678	No aplica
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población **Taller pedagógicos de Sostenibilidad Instiuciones Educativas** **Kit Cartillas para colorear**	Kit de cartillas (preescolar, primaria y bachillerato)	Unitario	5960	$ 14.875	$ 83.240.500	x		$ 85.716.905	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	732	$ 3.574.600	$ 82.142.305	
	Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta)	Unitario	655	$ 7.600	$ 4.767.000	x		$ 4.908.818	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	660	$ 4.604.527	$ 304.291	
	Cajas de colores	Unitario	5687	$ 12.000	$ 67.279.250	x		$ 69.280.808	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	732	$ 5.390.247	$ 63.890.561	
	Lápiz	Unitario	5687	$ 794	$ 4.509.349	x		$ 4.643.502	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	732	$ 459.413	$ 4.184.089	No aplica
	Borrador	Unitario	5687	$ 833	$ 4.682.564	x		$ 4.821.870	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	732	$ 375.947	$ 4.445.923	
	Tajalápiz	Unitario	5460	$ 2.350	$ 12.831.000	x		$ 13.212.722	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 13.212.722	
	Tula	Unitario	5460	$ 7.140	$ 38.984.400	x		$ 40.144.186	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	235	$ 1.363.568	$ 38.780.618	
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población **Talleres pedagógicos en espacios cerrados**	Agenda	Unitario	200	$ 17.850	$ 3.570.000	x		$ 3.676.208	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	16	$ 287.234	$ 3.388.973	No aplica
	Bolígrafo	Unitario	200	$ 2.856	$ 571.200	x		$ 588.193	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	16	$ 45.330	$ 542.863	
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población **Talleres pedagógicos de sostenibilidad en espacios abiertos**	Carpa para campañas móviles	Unitario	29	$ 220.000	$ 7.002.000	x		$ 7.210.310	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 1.320.140	$ 5.890.170	
	Hidratación (incluye servilletas)	Unitario	1509	$ 900	$ 1.395.250	x		$ 1.436.759	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	309	$ 324.629	$ 1.112.130	
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	27	$ 150.000	$ 4.800.000	x		$ 4.942.800	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 926.775	$ 4.016.025	No aplica
	Planta eléctrica (campaña espacios abiertos)	Unitario	26	$ 400.000	$ 10.400.000	x		$ 10.709.400	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 10.709.400	
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	28	$ 476.000	$ 12.976.000	x		$ 13.362.036	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 617.850	$ 12.744.186	
	Transporte insumos de alquiler para las campañas	Unitario	26	$ 150.000	$ 3.900.000	x		$ 4.016.025	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 4.016.025	
PAGA: Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o obras con particpación comunitaria Lic. Amb: Programa de Manejo de Impacto sobre los niveles de ingreso a las actvidades económicas	Propuesta y ejecución de Proyectos Productivos en 10 municipios del AID	Unitario	10	$ 160.702.797	$ 1.607.027.970	x		$ 1.654.837.052	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	0	$ 0	$ 1.654.837.052	No aplica
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS.	Casco blanco bunker semiautomático	Unitario	800	$ 15.351	$ 12.280.800	x		$ 12.646.154	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	460	$ 5.249.624	$ 7.396.529	
	Manillas personalizadas publicitarias full color plásticas con logo INVIAS	Unitario	800	$ 1.190	$ 952.000	x		$ 980.322	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	600	$ 525.173	$ 455.150	
	Calcomanías frontales y laterales con logo de INVIAS para casco	Unitario	800	$ 774	$ 619.200	x		$ 637.621	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	600	$ 525.173	$ 112.449	
	Tapabocas caja x 50 unidades	Unitario	20	$ 17.800	$ 356.000	x		$ 366.591	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	200	$ 63.721	$ 302.870	Cobrado en la preacta N 19

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	56	FECHA	31	ENERO	2026
					(Día / Mes / Año)		

Línea Académica: "Del Aula a la Obra"	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1000	$ 5.700	$ 5.700.000	x		$ 5.869.575	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	671	$ 3.280.784	$ 2.588.792	
	Hidratación (botella de agua) 300ml	Unitario	1000	$ 952	$ 952.000	x		$ 980.322	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	370	$ 223.868	$ 756.454	
	Transporte ida y vuelta para 40 personas entre Bogotá y Zipaquirá	Unitario	20	$ 600.000	$ 12.000.000	x		$ 12.357.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	11	$ 5.972.550	$ 6.384.450	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Línea Sostenible: Jornadas de siembra familiar**	Tallerista Gestión del Riesgo INVIAS	Unitario	1	$ 8.500.000	$ 8.500.000	x		$ 8.752.875	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 8.752.875	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	(1) Pendón genérico de siembra con araña (Tamaño 2 x 1 metros, lona gruesa, full color	Unitario	1	$ 166.600	$ 166.600	x		$ 171.556	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 171.556	$ 0	
	Diplomas *"siembra familiar"* tamaño carta, papel kimberly grueso, full color	Unitario	25	$ 5.950	$ 148.750	x		$ 153.175,31	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	25	$ 153.175	$ 0	
	Cartillas para colorear INVIAS para entregar a los niños (tamaño 22x33,5cms, Papel reciclable o propalcote portada y hojas dentro bond, cosida, A full color y a láser o offset)	Unitario	25	$ 41.650	$ 1.041.250	x		$ 1.072.227,19	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	25	$ 1.072.227	$ 0	
	Alquiler Carpa 6*6 mts	Unitario	1	$ 185.000	$ 185.000	x		$ 190.504	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 190.504	$ 0	
	Refrigerios tipo almuerzo (jugo +sandwich pernil cerdo o pastel+ fruta calibre 150)	Unitario	100	$ 7.000	$ 700.000	x		$ 720.825	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	100	$ 720.825	$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Línea Deportiva: "INVIAS, vías deportivas"**	Activ pedagógica estudiantes (12 cartulinas x juego)	Unitario	96	$ 2.000	$ 192.000	x		$ 197.712	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	96	$ 197.712	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Activ pedagógica estudiantes (6 marcadores gruesos x juego)	Unitario	72	$ 1.800	$ 129.600	x		$ 133.456	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	72	$ 133.456	$ 0	
	Uniforme Camisetas+ medias + pantalonetas genéricas estampadas con el logo de INVIAS y numero para niños entre los 6 y 12 años (32 niños por municipio)	Unitario	192	$ 53.550	$ 10.281.600	x		$ 10.587.478	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	192	$ 10.587.478	$ 0	
	Balones Microfútbol Futsal para categoria infantil Golty	Unitario	6	$ 95.200	$ 571.200	x		$ 588.193	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	6	$ 588.193	$ 0	
	Arcos Metálicos Microfútbol Futsal no profesional (c/u)	Unitario	12	$ 476.000	$ 5.712.000	x		$ 5.881.932	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 5.881.932	$ 0	
	Mallas Arcos Microfútbol Futsal para grosor No. 5 (par)	Unitario	6	$ 154.700	$ 928.200	x		$ 955.814	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	6	$ 955.814	$ 0	
	Medallas de premiación deportivas, metálicas con cintillo en tela color naranja	Unitario	192	$ 5.950	$ 1.142.400	x		$ 1.176.386	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	192	$ 1.176.386	$ 0	
	Trofeos para los equipos ganadores de cada municipio	Unitario	6	$ 35.700	$ 214.200	x		$ 220.572	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	6	$ 220.572	$ 0	
	Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas quirúrgico)	Unitario	192	$ 2.396	$ 459.946	x		$ 473.629	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	192	$ 473.629	$ 0	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)(total por c/colegio)	Unitario	770	$ 6.200	$ 4.774.000	x		$ 4.916.027	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	770	$ 4.916.027	$ 0	
	Hidratación (botella de agua) 300ml para los 12 partidos	Unitario	527	$ 700	$ 368.900	x		$ 379.875	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	527	$ 379.875	$ 0	
	Alquiler Mesas plásticas rimax 4 puestos (3 mesas para clausura)	Unitario	3	$ 8.000	$ 24.000	x		$ 24.714	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 24.714	$ 0	
	Alquiler Sillas plásticas rimax sin brazos (12 sillas para clausura)	Unitario	12	$ 800	$ 9.600	x		$ 9.886	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 9.886	$ 0	
	Alquiler de Sonido y Microfono (1 alquiler por c/juego)	Unitario	1	$ 400.000	$ 400.000	x		$ 411.900	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 411.900	$ 0	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)(100 refrigerios para clausura)	Unitario	240	$ 5.349	$ 1.283.700	x		$ 1.321.890	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	240	$ 1.321.890	$ 0	
	Hidratación clausura (botella de agua)	Unitario	171	$ 700	$ 119.700	x		$ 123.261	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	171	$ 123.261	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de fútbol	Unitario	12	$ 95.200	$ 1.142.400	x		$ 1.176.386	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 1.176.386	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de baloncesto	Unitario	12	$ 77.350	$ 928.200	x		$ 955.814	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 955.814	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de voleybol	Unitario	12	$ 95.200	$ 1.142.400	x		$ 1.176.386	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 1.176.386	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: (10) lazos para saltar	Unitario	60	$ 11.900	$ 714.000	x		$ 735.242	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	60	$ 735.242	$ 0	
	Dotación deportiva incentivo: juegos de mesa: ajedrez, parqués o dominó	Unitario	6	$ 11.900	$ 71.400	x		$ 73.524	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	6	$ 73.524	$ 0	
	(2) servicios de bus / transporte ida y vuelta para clausura	Unitario	2	$ 600.000	$ 1.200.000	x		$ 1.235.700	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 1.235.700	$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Línea Social: "Manos a la obra" Fachadas de escuelas**	Gorra con logo INVIAS	Unitario	120	$ 26.180	$ 3.141.600	x		$ 3.235.063	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	120	$ 3.235.063	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Pintura / Pintuland Tipo gal	Unitario	75	$ 65.000	$ 4.875.014	x		$ 5.020.046	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	75	$ 5.020.046	$ 0	
	Pintura de aceite blanca (galones)	Unitario	14	$ 64.000	$ 896.000	x		$ 922.656	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	14	$ 922.656	$ 0	
	Tinner (1/2 galón)	Unitario	7	$ 22.000	$ 153.997	x		$ 158.578	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	7	$ 158.578	$ 0	
	Estuco plástico (1/2 caneca)	Unitario	9	$ 39.667	$ 357.000	x		$ 367.621	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	9	$ 367.621	$ 0	
	Pegamaster (bultos)	Unitario	4	$ 31.981	$ 127.925	x		$ 131.731	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	4	$ 131.731	$ 0	
	Rodillos master No. 9 (2*escuela)	Unitario	12	$ 7.501	$ 90.007	x		$ 92.685	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 92.685	$ 0	
	Brochas 3" (2*escuela)	Unitario	12	$ 7.000	$ 84.000	x		$ 86.499	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 86.499	$ 0	
	Espátulas (2*escuela)	Unitario	12	$ 5.196	$ 62.356	x		$ 64.211	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 64.211	$ 0	
	Rollos cinta enmascarar ancha 2cm (2*escuela)	Unitario	12	$ 14.000	$ 168.000	x		$ 172.998	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 172.998	$ 0	
	Pliego de lija de agua 80 gramos	Unitario	12	$ 1.428	$ 17.136	x		$ 17.646	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 17.646	$ 0	
	Pliego de lija de agua 120 grano (2*escuela)	Unitario	12	$ 1.428	$ 17.136	x		$ 17.646	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 17.646	$ 0	
	Pliego de lija de agua 150 grano	Unitario	12	$ 1.428	$ 17.136	x		$ 17.646	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	12	$ 17.646	$ 0	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	56	FECHA	31	ENERO	2026
					(Día / Mes / Año)		

	30 temperas de colores surtidos por colegio (mural pintado)	Unitario	180	$ 533	$ 96.000	x		$ 98.856	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	180	$ 98.856	$ 0	
	Pinceles delgados (mural pintado por los niños) * m/cpio	Unitario	60	$ 900	$ 54.000	x		$ 55.607	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	60	$ 55.607	$ 0	
	Pinceles gruesos (mural pintado por los niños) * m/pio	Unitario	60	$ 1.400	$ 84.000	x		$ 86.499	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	60	$ 86.499	$ 0	
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) 40 para c/actividad mural	Unitario	180	$ 6.533	$ 1.176.000	x		$ 1.210.986	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	180	$ 1.210.986	$ 0	
	Hidratación (botella de agua) 40 para c/actividad mural	Unitario	180	$ 700	$ 126.000	x		$ 129.749	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	180	$ 129.749	$ 0	
	Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas quirúrgico)	Unitario	80	$ 2.086	$ 166.892	x		$ 171.857	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	80	$ 171.857	$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Línea Turística: "Turisteando con el INVÍAS" - Caminata al Neusa**	Recorrido Reserva Natural del embalse del Neusa	Unitario	39	$ 38.000	$ 1.482.000	x		$ 1.526.090	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	39	$ 1.526.090	$ 0	
	Gorra con logo INVIAS	Unitario	40	$ 26.180	$ 1.047.200	x		$ 1.078.354	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	40	$ 1.078.354	$ 0	
	Camiseta con logo INVIAS	Unitario	40	$ 21.420	$ 856.800	x		$ 882.290	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	40	$ 882.290	$ 0	
	Indumentaria picnic para mantel para grupos de 5 personas c/u	Unitario	8	$ 6.000	$ 48.000	x		$ 49.428	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	8	$ 49.428	$ 0	
	Indumentaria picnic canastas para grupos de 5 personas c/u	Unitario	8	$ 7.000	$ 56.000	x		$ 57.666	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	8	$ 57.666	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Kit bioseguridad	Unitario	40	$ 2.086	$ 83.446	x		$ 85.929	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	40	$ 85.929	$ 0	
	Refrigerios tipo picnic (jugo +sandwich pernil cerdo o pastel+ fruta calibre 150)	Unitario	40	$ 6.700	$ 268.000	x		$ 275.973	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	40	$ 275.973	$ 0	
	Transporte ida y vuelta caminantes	Unitario	1	$ 600.000	$ 600.000	x		$ 617.850	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 617.850	$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Personal y Transporte**	Residente Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 meses	Unitario	4,5	$ 5.600.000	$ 25.200.000	x		$ 25.949.700	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 25.949.700	$ 0	
	Auxiliar Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 meses	Unitario	4,5	$ 3.200.000	$ 14.400.000	x		$ 14.828.400	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 14.828.400	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Alquiler de camioneta con conductor *2 meses	Unitario	1,5	$ 7.500.000	$ 11.250.000	x		$ 11.584.688	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	2	$ 11.584.688	$ 0	
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. **Plan de Medios Líneas Estratégicas**	(1) Comunicador social	Unitario	3,47	$ 5.600.000	$ 19.432.000	x		$ 20.010.102	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	3	$ 20.010.102	$ 0	
	Computador portátil y programas de edición	Unitario	5	$ 304.742	$ 1.523.710	x		$ 1.569.040	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	5	$ 1.569.040	$ 0	
	Soporte refrigerante portátil, teclado y mouse	Unitario	1	$ 171.680	$ 171.680	x		$ 176.787	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 176.787	$ 0	Cobrado en la preacta N 19
	Vallas informativas del proyecto	Unitario	1	$ 10.177.000	$ 10.177.000	x		$ 10.479.766	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	1	$ 10.479.766	$ 0	
	Pasacalles con información del proyecto 6*08 m	Unitario	7	$ 190.638	$ 1.334.468	x		$ 1.374.168	0	$ -	2,5%	$ -	$ 0	7	$ 1.374.168	$ 0	
Implementación del Plan de Manejo Arqueológico	Personal: Arqueólogo Líder	Unitario	111	$ 7.338.765	$ 814.602.915	x		$ 838.837.352	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	47,30	$ 338.504.971,01	$ 500.332.380,99	Se anexa cuenta de cobro y seguridad social (Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA) Pago mes de octubre $7.557.093 N° FELE217
	Personal: Arqueólogo Residente 1	Unitario	111	$ 6.347.040	$ 704.521.440	x		$ 725.480.953	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	48,00	$ 267.517.905,34	$ 457.963.047,66	(Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA). Pago mes de Octubre $6.535.864,44 factor prestacional aplicado 1,45
	Personal: Arqueólogo Residente 2	Unitario	111	$ 6.347.040	$ 704.521.440	x		$ 725.480.953	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	40,00	$ 206.025.055,29	$ 519.455.897,71	N/A
	Personal: Arqueólogo Residente 3	Unitario	111	$ 6.347.040	$ 704.521.440	x		$ 725.480.953	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	29,00	$ 137.206.485,85	$ 588.274.467,15	N/A
	Personal: Profesional SIG	Unitario	111	$ 4.193.580	$ 465.487.380	x		$ 479.335.630	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	46,00	$ 163.257.232,52	$ 316.078.397,48	Se realiza ajuste, sin embargo, se deja constancia de que se solicitará el reconocimiento de este período en la próxima preacta, con el porcentaje que acuerden la gerencia del proyecto y la interventoría, correspondiente al reconocimiento del SIG.
	Transporte: Vehículo	Unitario	111	$ 6.500.000	$ 721.500.000	x		$ 742.964.625	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	42,00	$ 276.065.677,50	$ 466.898.947,50	Se anexan certificaciones. Cobro correspondiente al 01 al 31 de Octubre del 2025 Cobro Octubre de $3.250.000 (Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA)
	Monitoreo Arqueológico y Arqueología Pública: Materiales y alquiler de equipos	Global	1	$ 127.882.730	$ 127.882.730	x		$ 131.687.241	0,000	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,127	$ 16.749.017,62	$ 114.938.223,38000	Se anexan certificaciones. Cobro correspondiente al 01 al 30 de Octubre del 2025 Cobro Octubre de $123.570 (Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA)
	Actividad de Rescate Sito 1 (PR4+570 a PR4+660): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	$ 99.127.095	$ 99.127.095	x		$ 102.076.126	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 55.513.427,77	$ 46.562.698,2300	No Aplica. Cobrado en preacta No. 19
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección Sito 2 (PK 3+310 a PK 3+365):	Global	1	$ 2.678.931	$ 2.678.931	x		$ 2.758.629	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 826.277,45	$ 1.932.351,5500	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	56	FECHA	31	ENERO	2026
					(Día / Mes / Año)		

	Actividad de Rescate Sito 2 (PK 3+310 a PK 3+365): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	$ 37.618.031	$ 37.618.031	x		$ 38.737.167	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 25.282.375,24	$ 13.454.791,76000	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección AVE colombiana	Global	1	$ 410.973	$ 410.973	x		$ 423.199	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 352.689,38	$ 70.509,62000	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección Sitio 3 (PK 2+735 a PK 2+755)	Global	1	$ 423.376	$ 423.376	x		$ 435.971	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 334.668,75	$ 101.302,25	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de RescateSitio 3 (PK 2+735 a PK 2+755): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	$ 65.599.179	$ 65.599.179	x		$ 67.550.754	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 37.529.103,85	$ 30.021.650,15	No aplica cobrado en preacta No. 21
	Actividades de laboratorio arqueológico 52844 fragmentos arqueólogicos: Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de laboratorio de 52844 fragmentos cerámicos	Global	1	$ 141.023.284	$ 141.023.284	x		$ 145.218.726	0,000	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,79	$ 114.287.696,23	$ 30.931.029,77	Se anexan facturas y certificaciones correspondientes Pago mes de Octubre $608,582,25 (Los valores relacionados incluyen 2.5 % admin y el IVA).
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - REASENTAMIENTO Y COMPENSACIÓN SOCIAL. CONTRATO - 989	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS UMV	Unitario	70	$ 117.000.000	$ 8.190.000.000	x		$ 8.433.652.500	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 29.013.704	$ 8.404.638.796	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS UME	Unitario	66	$ 19.500.000	$ 1.287.000.000	x		$ 1.325.288.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	7	$ 102.772.139	$ 1.222.516.111	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS ARRTO	Unitario	66	$ 2.600.000	$ 171.000.000	x		$ 176.087.250	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	11	$ 29.053.367	$ 147.033.884	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS TDO	Unitario	150	$ 2.600.000	$ 389.400.000	x		$ 400.984.650	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	13	$ 34.628.433	$ 366.356.217	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS HTO	Unitario	3	$ 3.900.000	$ 11.700.000	x		$ 12.048.075	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 0	$ 12.048.075	No aplica

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 16.311.349.566,00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 2.113.843.622,00
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 18.425.193.188,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	11,47%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como anexo a la presente acta se adjuntan las memorias de cálculo donde se describen el cobro de cada uno de los ítem reflejados en la presente acta.
Una vez revisadas las actividades y valores reportados en la presente pre acta al igual que los soportes adjuntados, por parte de interventoría se da aprobación para el cobro correspondiente.

6. FIRMAS

Firma: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES — Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. Fecha: 2026.02.05 19:11:20 -05'00'
Nombre: **Mario Alberto Huertas Cotes**
Representante Legal Contratista — **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Firma:
Nombre: **Luz Amparo Sánchez Porras**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 151743705 - I

Firma:
Nombre: **CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN**
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Firma:
Nombre: **Danna Soler Ruíz**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 271911023 - 1

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 989 DE 2021

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	56	ENERO 2026
PAGO ANTICIPADO	_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO	_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 269726	RUBRO No. C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 527,403,554.00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	$ 527,403,554.00

NOTAS:

CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO -REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **989-2021** Contratista **CONSORCIO VIAL MHC 063**

Objeto del Contrato: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.**

Acta N° 56 Valor básico $ 520,531,326.00 Período ENERO 2026

Valor Incluido Iva $ 527,403,554.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	RUTA 45ACND	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ 19,867,244.00	$ -	$ -	$ 19,867,244.00
2	RUTA 45A04	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ 56,464,171.00	$ -	$ 3,839,300.00	$ 60,303,471.00
3	RUTA 45A05	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ -	$ -	$ 18,652,464.00	$ 18,652,464.00
4	RUTA 45A06	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ -	$ -	$ 428,580,375.00	$ 428,580,375.00
5	RUTA 45A07	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ -	$ -	$ -	$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						
		TOTALES	**$ 76,331,415.00**	**$ -**	**$ 451,072,139.00**	**$ 527,403,554.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	COGUA	$ 6,797,422.00	$ 6,777,610.00
	MUNICIPIO 2	FUQUENE	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3	NEMOCON	$ 14,633,888.00	$ 12,297,385.00
	MUNICIPIO 4	SIMIJACA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 5	SUSA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 6	SUTATAUSA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 7	TAUSA	$ 35,435,680.00	$ 32,272,535.00
	MUNICIPIO 8	UBATE	$ -	$ -
	MUNICIPIO 9	ZIPAQUIRA	$ 16,909,123.00	$ 16,859,840.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 73,776,113.00**	**$ 68,207,370.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHIQUINQUIRA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 2	SABOYA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DE PARE	$ 873,585.00	$ 871,039.00
	MUNICIPIO 4	SANTANA	$ 598,534.00	$ 596,790.00
	MUNICIPIO 5	CHITARAQUE	$ 368,518,337.00	$ 367,444,269.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 369,990,456.00**	**$ 368,912,098.00**

NIT	DEPARTAMENTO 3	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUENTE NACIONAL	$ 18,652,464.00	$ 18,598,100.00
	MUNICIPIO 2	BARBOSA	$ 10,026,383.00	$ 9,997,161.00
	MUNICIPIO 3	GUEPSA	$ 44,056,431.00	$ 43,928,026.00
	MUNICIPIO 4	SUAITA	$ 1,598,828.00	$ 1,594,168.00
	MUNICIPIO 5	OIBA	$ 2,908,276.00	$ 2,899,800.00
	MUNICIPIO 6	CONFINES	$ -	$ -
	MUNICIPIO 7	PALMAS DEL SOCORRO	$ -	$ -
	MUNICIPIO 8	SOCORRO	$ -	$ -
	MUNICIPIO 9	PINCHOTE	$ -	$ -
	MUNICIPIO 10	SAN GIL	$ -	$ -
	MUNICIPIO 11	CURITI	$ -	$ -
	MUNICIPIO 12	ARACATOCA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 13	PIEDECUESTA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 77,242,382.00**	**$ 77,017,255.00**

VALOR REEMBOLSOS		
REEMBOLSO COMPRA DE PREDIOS	**$ 6,394,603.00**	**$ 6,394,603.00**
REEMBOLSO DE GASTOS SOCIALES		**$ -**
REEMBOLSO DE GASTOS AMBIENTALES		**$ -**
TOTAL REEMBOLSOS	**$ 6,394,603.00**	**$ 6,394,603.00**

NOTAS:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2026.02.05 19:11:50 -05'00'

CONTRATISTA
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal

INTERVENTOR
CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN
Representante Legal (S)

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** del **Consorcio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** del **Consorcio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al segundo (02) día del mes de Febrero de 2026.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.04 11:39:48 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO MORENO RICO
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2026.02.03 18:14:42 -05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaboro: Lorena U.

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mhc.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** de **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. 19.146.113**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al segundo (02) día del mes de Febrero de 2026.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.04 11:40:33 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO MORENO RICO
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2026.02.03 18:15:38 -05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaborado: Lorena U

MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S
NIT. 900.904.055-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Jorge Eduardo Cifuentes Linares**, identificado con **C.C. No. 79.901.429 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor fiscal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al segundo (02) día del mes de Febrero de 2026.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.04 11:40:52 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
Fecha: 2026.02.02 09:05:57 -05'00'

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.901.429 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 108597-T

Elaboro: Lorena U

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021	$ 9,910,906,523.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	20	Propios	989-2021	$ 791,727,768.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	989-2021	$ 533,075,232.00	-
		TOTAL				**$ 11,235,709,523.00**	
2022	R. P. No. 202422	C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	Nación	989-2021	$ 22,599,725,591.95	-
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	13	Nación	989-2021	$ 463,254,938.53	-
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	13	Nación	989-2021	$ 341,781,404.52	-
	R. P. No. 546722	C-2401-0600-41-0-2401023-02	13	Nación	Adicion No 1	$ 13,601,601,038.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	Nación	Adicion No 1	$ 4,978,450,040.00	-
	R. P. No. 812322	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	Adicion No 2	$ 39,605,717,078.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	Adicion No 2	$ 394,282,922.00	-
	R. P. No.1135122	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021 Traslado de recursos No 1	$ 20,000,000,000.00	-
		TOTAL				**$ 101,954,812,993.00**	
2023	R. P. No. 121123	C-2401-0600-41-0-2401008-02	11	Nacion	989-2021	$ 39,479,505,905.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	11	Nacion	989-2021	$ 833,858,997.00	-
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	11	Nacion	989-2021	$ 615,206,527.00	-
		TOTAL				**$ 40,928,571,429.00**	
2024	R. P. No. 214424	C-2401-0600-41-5110ZD-2401008-02	11	Nacion	989-2021	$ 22,151,083,525.00	-
		C-2401-0600-41-5110ZD-2401017-02	11	Nacion	989-2021	$ 1,094,520,472.00	-
		C-2401-0600-41-5110ZD-2401023-02	11	Nacion	989-2021	$ 159,157,907.00	-
		C-2401-0600-41-5110ZD-2401008-02	16	Nacion	989-2021	$ 32,088,257,679.00	-
		C-2401-0600-41-5110ZD-2401017-02	16	Nacion	989-2021	$ 17,291,524.00	-
		C-2401-0600-41-5110ZD-2401023-02	16	Nacion	989-2021	$ 161,117,464.00	-
		TOTAL				**$ 55,671,426,571.00**	-
2025	R. P. No. 229725	C-2401-0600-41-5110ZD-2401008-02	11	Nacion	989-2021	$ 20,000,000,000.00	-
		C-2401-0600-41-5110ZD-2401008-02	16	Nacion	989-2021	$ 7,119,670,603.00	-
		C-2401-0600-41-5110ZD-2401017-02	16	Nacion	989-2021	$ 555,905,998.00	-
		C-2401-0600-41-5110ZD-2401023-02	16	Nacion	989-2021	$ 410,137,885.00	-
	R. P. No.628825	C-2401-0600-41-5110ZD-2401023-02	20	Propios	Adicion No 3	$ 9,000,000,000.00	-
	R.P. No.863525	C-2401-0600-41-5110ZD-2401023-02	20	Propios	Adicion No 4	$ 13,639,752,096.00	
		TOTAL				**$ 50,725,466,382.00**	**$ -**
2026	R. P. No.	C-2401-0600-41			989-2021	$ 56,671,428,571.00	$ 56,668,741,680.00
		TOTAL				**$ 56,671,428,571.00**	**$ 56,668,741,680**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 280,545,968,688.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 11,235,709,523					**Recurso Vigencia 2021**
1	Obra	Junio 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 11,235,709,523	$ 465,288,090,475				Pagada
1	Ajuste Definitivo	Junio 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 11,235,709,523	$ 465,288,090,475				Pagada
2	Obra	Julio 2021	$ 856,006,600	$ 76,640,120	$ 932,646,720	$ -	$ 932,646,720	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 10,303,062,803	$ 464,355,443,755	17358, 25/02/2022	X		Pagada
2	Ajuste Definitivo	Julio 2021	$ 23,621,314	$ 69,047	$ 956,337,081	$ -	$ 23,690,361	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 10,279,372,442	$ 464,331,753,394	125292, 16/02/2022	X		Pagada
3	Obra	Agosto 2021	$ 1,701,826,111	$ 4,976,370	$ 2,663,139,562	$ -	$ 1,706,802,481	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 8,572,569,961	$ 462,624,950,913	96455, 26/10/2021	X		Pagada
3	Ajuste Definitivo	Agosto 2021	$ 88,354,885	$ 258,268	$ 2,751,752,715	$ -	$ 88,613,153	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 8,483,956,808	$ 462,536,337,760	125297, 25/02/2022	X		Pagada
4	Obra	Septiembre 2021	$ 1,629,017,284	$ 4,762,293	$ 4,385,532,292	$ -	$ 1,633,779,577	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 6,850,177,231	$ 460,902,558,183	16718, 26/02/2022	X		Pagada
4	Ajuste Definitivo	Septiembre 2021	$ 75,998,178	$ 222,149	$ 4,461,752,619	$ -	$ 76,220,327	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 6,773,956,904	$ 460,826,337,856	125303, 13/02/2022	X		Pagada
5	Obra	Octubre 2021	$ 2,486,379,830	$ 7,267,880	$ 6,955,400,329	$ -	$ 2,493,647,710	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 4,280,309,194	$ 458,332,690,146	120823, 18/12/2021	X		Pagada
5	Ajuste Definitivo	Octubre 2021	$ 124,273,332	$ 363,261	$ 7,080,036,922	$ -	$ 124,636,593	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 4,155,672,601	$ 458,208,053,553	125299, 25/02/2022	X		Pagada
6	Obra	Noviembre 2021	$ 1,467,772,666	$ 4,290,412	$ 8,552,100,000	$ -	$ 1,472,063,078	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 2,683,609,523	$ 456,735,990,475	125304, 29/12/2021	X		Pagada
6	Ajuste Definitivo	Noviembre 2021	$ 102,922,830	$ 300,851	$ 8,655,323,681	$ -	$ 103,223,681	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 2,580,385,842	$ 456,632,766,794	17165, 27/02/2022	X		Pagada
7	obra	Diciembre 2021	$ 2,572,751,048	$ 7,520,349	$ 11,235,595,078	$ -	$ 2,580,271,397	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ 114,445	$ 454,052,495,397	127275, 30/12/2021	X		Pagada
8	obra	Enero 2022	$ 96,172	$ 18,273	$ 11,235,709,523	$ -	$ 114,445	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 454,052,380,952	23484, 12/03/2022	X		Pagada

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 23,404,761,905					**Recurso Vigencia 2022**
8	obra	Enero 2022	$ 5,379,716,641.00	$ 15,707,334.00	$ 16,631,133,498	$ -	$ 5,395,423,975	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 18,009,337,930	$ 448,656,956,977	23484, 12/03/2022	X		Pagada
7	Ajuste Definitivo	Diciembre 2021	$ 143,281,245.00	$ 418,822.00	$ 16,774,833,565	$ -	$ 143,700,067	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 17,865,637,863	$ 448,513,256,910	23506, 11/03/2022	X		Pagada
9	obra	Febrero 2022	$ 5,386,822,235.00	$ 15,747,248.00	$ 22,177,403,048	$ -	$ 5,402,569,483	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 12,463,068,380	$ 443,110,687,427	33934, 10/04/2022	X		Pagada
9	Ajuste Provisional	Febrero 2022	$ 188,520,658.00	$ 551,060.00	$ 22,366,474,766	$ -	$ 189,071,718	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 12,273,996,662	$ 442,921,615,709	51702, 24/05/2022	X		Pagada
8	Ajuste Provisional	Enero 2022	$ 242,228,964.00	$ 708,054.00	$ 22,609,411,784	$ -	$ 242,937,018	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 12,031,059,644	$ 442,678,678,691	51669, 24/05/2022	X		Pagada
10	obra	Marzo 2022	$ 5,492,119,837.00	$ 17,639,909.00	$ 28,119,171,530	$ -	$ 5,509,759,746	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 6,521,299,898	$ 437,168,918,945	58537, 10/06/2022	X		Pagada
11	obra	Abril 2022	$ 5,993,939,994.00	$ 17,521,463.00	$ 34,130,632,987	$ -	$ 6,011,461,457	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 509,838,441	$ 431,157,457,488	52524, 24/05/2022	X		Pagada
10	Ajuste Provisional	Marzo 2022	$ 156,031,867.00	$ 456,093.00	$ 34,287,120,947	$ -	$ 156,487,960	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 353,350,481	$ 431,000,969,528	59238, 15/06/2022	X		Pagada
11	Ajuste Provisional	Abril 2022	$ 83,070,581.00	$ 242,822.00	$ 34,370,434,350	$ -	$ 83,313,403	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 270,037,078	$ 430,917,656,125	57710, 08/06/2022	X		Pagada
12	obra	Mayo 2022	$ 269,940,322.00	$ 96,756.00	$ 34,640,471,428	$ -	$ 270,037,078	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ -	$ 430,647,619,047	77583, 27/07/2022	X		Pagada
										$ 18,580,051,078					**Adición No. 1 2022**
12	obra	Mayo 2022	$ 4,561,185,767	$ 17,254,124	$ 39,218,911,319	$ -	$ 4,578,439,891	$ -	No.546722 De (11/05/2022)	$ 14,001,611,187	$ 444,649,230,234	77583, 27/07/2022	X		Pagada
12	Ajuste Provisional	Mayo 2022	$ 78,612,046	$ 229,789	$ 39,297,753,154	$ -	$ 78,841,835	$ -	No.546722 De (11/05/2022)	$ 13,922,769,352	$ 444,570,388,399	77577, 27/07/2022	X		Pagada
13	Obra	Junio 2022	$ 9,851,848,191	$ 30,176,093	$ 49,179,777,438	$ -	$ 9,882,024,284	$ -	No.546722 De (11/05/2022)	$ 4,040,745,068	$ 434,688,364,115	77585, 27/07/2022	X		Pagada
13	Ajuste Provisional	Junio 2022	$ 273,793,543	$ 800,320	$ 49,454,371,301	$ -	$ 274,593,863	$ -	No.546722 De (11/05/2022)	$ 3,766,151,205	$ 434,413,770,252	87625, 22/08/2022	X		Pagada
										$ 40,000,000,000					**Adición No. 2 2022**
14	Obra	Julio 2022	$ 9,222,067,958	$ 196,633,413	$ 58,873,072,672	$ -	$ 9,418,701,371	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 34,347,449,834	$ 464,995,068,881	94407, 06/09/2022	X		Pagada
15	Obra	Agosto 2022	$ 7,030,671,331	$ 28,983,288	$ 65,932,727,291	$ -	$ 7,059,654,619	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 27,287,795,215	$ 457,935,414,262	100306, 19/09/2022	X		Pagada
8	Ajuste Definitivo	Enero 2022	$ 69,844,488	$ 204,161	$ 66,002,775,940	$ -	$ 70,048,649	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 27,217,746,566	$ 457,865,365,613	136898, 31/01/2023	X		Pagada
9	Ajuste Definitivo	Febrero 2022	$ 148,244,511	$ 433,330	$ 66,151,453,781	$ -	$ 148,677,841	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 27,069,068,725	$ 457,716,687,772	137654, 31/01/2023	X		Pagada
10	Ajuste Definitivo	Marzo 2022	$ 181,867,320	$ 531,612	$ 66,333,852,713	$ -	$ 182,398,932	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 26,886,669,793	$ 457,534,288,840	116444, 28/10/2022	X		Pagada
11	Ajuste Definitivo	Abril 2022	$ 200,864,520	$ 587,142	$ 66,535,304,375	$ -	$ 201,451,662	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 26,685,218,131	$ 457,332,837,178	132665, 14/02/2022	X		Pagada
12	Ajuste Definitivo	Mayo 2022	$ 216,155,291	$ 631,839	$ 66,752,091,505	$ -	$ 216,787,130	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 26,468,431,001	$ 457,116,050,048	136927, 30/01/2023	X		Pagada
13	Ajuste Definitivo	Junio 2022	$ 574,482,297	$ 1,679,256	$ 67,328,253,058	$ -	$ 576,161,553	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 25,892,269,448	$ 456,539,888,495	134252, 19/12/2022	X		Pagada
14	Ajuste Definitivo	Julio 2022	$ 1,101,288,844	$ 3,219,152	$ 68,432,761,054	$ -	$ 1,104,507,996	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 24,787,761,452	$ 455,435,380,499	117546, 01/11/2022	X		Pagada
15	Ajuste Definitivo	Agosto 2022	$ 1,024,823,410	$ 2,995,638	$ 69,460,580,102	$ -	$ 1,027,819,048	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 23,759,942,404	$ 454,407,561,451	134639, 23/12/2022	X		Pagada
16	Obra	Septiembre 2022	$ 7,593,958,623	$ 22,249,620	$ 77,076,788,345		$ 7,616,208,243	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 16,143,734,161	$ 446,791,353,208	115399, 28/10/2022	X		Pagada
16	Ajuste Definitivo	Septiembre 2022	$ 1,195,604,725	$ 3,494,845	$ 78,275,887,915	$ -	$ 1,199,099,570	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 14,944,634,591	$ 445,592,253,638	134492, 15/12/2022	X		Pagada

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

17	Obra	Octubre 2022	$ 5,314,743,936	$ 74,446,733	$ 83,665,078,584	$ -	$ 5,389,190,669	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 9,555,443,922	$ 440,203,062,969	129490, 30/11/2022	X		Pagada
17	Ajuste Provisional	Octubre 2022	$ 837,572,751	$ 2,448,290	$ 84,505,099,625	$ -	$ 840,021,041	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 8,715,422,881	$ 439,363,041,928	141930, 01/02/2023	X		Pagada
17	Ajuste Definitivo	Octubre 2022	$ 44,575,007	$ 130,296	$ 84,549,804,928	$ -	$ 44,705,303	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 8,670,717,578	$ 439,318,336,625	12390, 22/02/2023	X		Pagada
18	Obra	Noviembre 2022	$ 6,708,720,272	$ 20,152,067	$ 91,278,677,267	$ -	$ 6,728,872,339	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 1,941,845,239	$ 432,589,464,286	137963, 27/01/2023	X		Pagada
18	Ajuste Provisional	Noviembre 2022	$ 1,228,609,873	$ 3,591,321	$ 92,510,878,461	$ -	$ 1,232,201,194	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ 709,644,045	$ 431,357,263,092	141953, 01/02/2023	X		Pagada
19	Obra	Diciembre 2022	$ 704,587,605	$ 5,056,440	$ 93,220,522,506	$ -	$ 709,644,045	$ -	No.812322 De (7/28/2022)	$ -	$ 430,647,619,047	141922, 01/02/2023	X		Pagada
										$ 20,000,000,000					**Modificación No. 1 Traslado Vigencia año 2029 a 2022**
19	Obra	Diciembre 2022	$ 9,622,972,689	$ 59,411,536	$ 102,902,906,731	$ -	$ 9,682,384,225	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 10,317,615,775	$ 420,965,234,822	141922, 01/02/2023	X		Pagada
19	Ajuste Provisional	Diciembre 2022	$ 2,091,059,845	$ 6,112,328	$ 105,000,078,904	$ -	$ 2,097,172,173	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 8,220,443,602	$ 418,868,062,649	141955, 11/02/2023	X		Pagada

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
20	Obra	Enero 2023	$ 1,831,866,913	$ 7,607,765	$ 106,839,553,582	$ -	$ 1,839,474,678	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 6,380,968,924	$ 417,028,587,971	20483, 08/03/2023	X		Pagada
20	Ajuste Provisional	Enero 2023	$ 166,728,843	$ 487,362	$ 107,006,769,787	$ -	$ 167,216,205	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 6,213,752,719	$ 416,861,371,766	34658, 17/04/2023	X		Pagada
										$ 6,213,752,719					**SALDO**
										$ 42,128,571,429					**Recurso Vigencia 2023**
21	Obra	Febrero 2023	$ 6,015,093,638	$ 18,687,555	$ 113,040,550,980	$ -	$ 6,033,781,193	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 36,094,790,236	$ 410,827,590,573	29130, 28/03/2023	X		Pagada
21	Ajuste Provisional	Febrero 2023	$ 1,128,432,175	$ 3,298,494	$ 114,172,281,649	$ -	$ 1,131,730,669	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 34,963,059,567	$ 409,695,859,904	37966, 20/04/2023	X		Pagada
22	Obra	Marzo 2023	$ 3,199,999,721	$ 46,914,926	$ 117,419,196,296	$ -	$ 3,246,914,647	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 31,716,144,920	$ 406,448,945,257	36558, 18/04/2023	X		Pagada
22	Ajuste Provisional	Marzo 2023	$ 767,465,921	$ 2,243,362	$ 118,188,905,579	$ -	$ 769,709,283	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 30,946,435,637	$ 405,679,235,974	38082, 20/04/2023	X		Pagada
										$ 6,213,752,719					**Modificación No. 1 Traslado Vigencia año 2029 a 2022**
23	Obra	Abril 2023	$ 3,269,573,881	$ 10,697,920	$ 121,469,177,380	$ -	$ 3,280,271,801		No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 2,933,480,918	$ 402,398,964,173	53601, 14/06/2023	X		Pagada
23	Ajuste Provisional	Abril 2023	$ 956,134,353	$ 2,794,854	$ 122,428,106,587	$ -	$ 958,929,207		No. 1135122 De (10/24/2022)	$ 1,974,551,711	$ 401,440,034,966	53900, 15/06/2023	X		Pagada
24	Obra	Mayo 2023	$ 1,966,773,725	$ 7,777,986	$ 124,402,658,298	$ -	$ 1,974,551,711	$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	$ -	$ 399,465,483,255	61617, 17/07/2023	X		Pagada
										$ 30,946,435,637					**Recurso Vigencia 2023**
24	Obra	Mayo 2023	$ 2,320,110,095	$ 9,175,323	$ 126,731,943,716	$ -	$ 2,329,285,418	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 28,617,150,219	$ 397,136,197,837	61617, 17/07/2023	X		Pagada
24	Ajuste Provisional	Mayo 2023	$ 945,017,297	$ 2,762,358	$ 127,679,723,371	$ -	$ 947,779,655		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 27,669,370,564	$ 396,188,418,182	64904, 06/07/2023	X		Pagada
25	Obra	Junio 2023	$ 3,217,905,526	$ 10,673,901	$ 130,908,302,798	$ -	$ 3,228,579,427	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 24,440,791,137	$ 392,959,838,755	70343, 20/07/2023	X		Pagada
25	Ajuste Provisional	Junio 2023	$ 601,075,149	$ 1,756,989	$ 131,511,134,936	$ -	$ 602,832,138		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 23,837,958,999	$ 392,357,006,617	76637, 09/08/2023	X		Pagada
26	Obra	Julio 2023	$ 1,084,001,313	$ 3,281,516	$ 132,598,417,765	$ -	$ 1,087,282,829	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,750,676,170	$ 391,269,723,788	80363, 22/08/2023	X		Pagada
26	Ajuste Provisional	Julio 2023	$ 195,373,240	$ 571,091	$ 132,794,362,096	$ -	$ 195,944,331		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,554,731,839	$ 391,073,779,457	80534, 24/08/2023	X		Pagada
18	Ajuste Definitivo	Noviembre 2022	$ 87,120,068	$ 254,659	$ 132,881,736,823	$ -	$ 87,374,727		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,467,357,112	$ 390,986,404,730	81981, 25/09/2023	X		Pagada
19	Ajuste Definitivo	Diciembre 2022	$ 129,838,042	$ 379,527	$ 133,011,954,392	$ -	$ 130,217,569		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,337,139,543	$ 390,856,187,161	81720, 19/09/2023	X		Pagada
20	Ajuste Definitivo	Enero 2023	$ 71,015,812	$ 207,583	$ 133,083,177,787	$ -	$ 71,223,395		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,265,916,148	$ 390,784,963,766	81722, 20/09/2023	X		Pagada
21	Ajuste Definitivo	Febrero 2023	$ 149,043,160	$ 435,664	$ 133,232,656,611	$ -	$ 149,478,824		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,116,437,324	$ 390,635,484,942	82174, 26/09/2023	X		Pagada
22	Ajuste Definitivo	Marzo 2023	$ 44,496,958	$ 130,068	$ 133,277,283,637	$ -	$ 44,627,026		No. 121123 De (02/07/2023)	$ 22,071,810,298	$ 390,590,857,916	81724, 21/09/2023	X		Pagada
27	Obra	Agosto 2023	$ 1,655,891,362	$ 7,359,034	$ 134,940,534,033	$ -	$ 1,663,250,396	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 20,408,559,902	$ 388,927,607,520	81982, 22/09/2023	X		Pagada
28	Obra	Septiembre 2023	$ 2,081,745,441	$ 6,541,847	$ 137,028,821,321	$ -	$ 2,088,287,288	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 18,320,272,614	$ 386,839,320,232	83218, 20/10/2023	X		Pagada
29	Obra	Octubre 2023	$ 2,388,482,822	$ 8,763,623	$ 139,426,067,766	$ -	$ 2,397,246,445	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 15,923,026,169	$ 384,442,073,787	85220, 22/11/2023	X		Pagada
27	Ajuste Provisional	Agosto 2023	$ 502,880,067	$ 1,469,957	$ 139,930,417,790	$ -	$ 504,350,024	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 15,418,676,145	$ 383,937,723,763	86223, 04/12/2024	X		Pagada
28	Ajuste Provisional	Septiembre 2023	$ 659,637,980	$ 1,928,173	$ 140,591,983,943	$ -	$ 661,566,153	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 14,757,109,992	$ 383,276,157,610	86224, 04/12/2023	X		Pagada
29	Ajuste Provisional	Octubre 2023	$ 791,952,086	$ 2,314,937	$ 141,386,250,966	$ -	$ 794,267,023	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 13,962,842,969	$ 382,481,890,587	89010, 05/03/2024	X		Pagada
										-$ 1,200,000,000					**Modificacion No 2. Traslado Vigencia año 2023 a 2028**
30	Obra	Noviembre 2023	$ 4,708,466,466	$ 14,130,560	$ 146,108,847,992	$ -	$ 4,722,597,026	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 8,040,245,943	$ 377,759,293,561	87786, 01/02/2024	X		Pagada
30	Ajuste Provisional	Noviembre 2023	$ 2,179,390,225	$ 6,370,526	$ 148,294,608,743	$ -	$ 2,185,760,751	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 5,854,485,192	$ 375,573,532,810	87792, 16/12/2023	X		Pagada
31	Obra	Diciembre 2023	$ 4,222,178,084	$ 12,341,751	$ 152,529,128,578	$ -	$ 4,234,519,835	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ 1,619,965,357	$ 371,339,012,975	87793, 17/12/2023	X		Pagada
31	Ajuste Provisional	Diciembre 2023	$ 1,615,243,875	$ 4,721,482	$ 154,149,093,935	$ -	$ 1,619,965,357	$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	$ -	$ 369,719,047,618	87800, 17/12/2023	X		Pagada

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 56,171,428,571					**Recurso Vigencia 2024**
32	Obra	Enero 2024	$ 1,110,474,272	$ 4,242,781	$ 155,263,810,988	$ -	$ 1,114,717,053	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 55,056,711,518	$ 368,604,330,565	1798, 03/04/2024	X		Pagada
32	Ajuste Provisional	Enero 2024	$ 352,671,948	$ 1,030,887	$ 155,617,513,823	$ -	$ 353,702,835	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 54,703,008,683	$ 368,250,627,730	2049, 04/04/2024	X		Pagada
33	Obra	Febrero 2024	$ 3,432,134,271	$ 10,756,403	$ 159,060,404,497	$ -	$ 3,442,890,674	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 51,260,118,009	$ 364,807,737,056	2050, 04/04/2024	X		Pagada
33	Ajuste Provisional	Febrero 2024	$ 1,265,984,654	$ 3,700,570	$ 160,330,089,721	$ -	$ 1,269,685,224	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 49,990,432,785	$ 363,538,051,832	2451, 22/04/2024	X		Pagada
34	Obra	Marzo 2024	$ 2,805,319,125	$ 9,462,375	$ 163,144,871,221	$ -	$ 2,814,781,500	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 47,175,651,285	$ 360,723,270,332	3109, 25/04/2024	X		Pagada
34	Ajuste Provisional	Marzo 2024	$ 1,062,552,647	$ 3,105,923	$ 164,210,529,791	$ -	$ 1,065,658,570	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 46,109,992,715	$ 359,657,611,762	4153, 17/05/2024	X		Pagada
35	Obra	Abril 2024	$ 2,537,880,112	$ 10,527,278	$ 166,758,937,181	$ -	$ 2,548,407,390	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 43,561,585,325	$ 357,109,204,372	4200, 20/05/2024	X		Pagada
35	Ajuste Provisional	Abril 2024	$ 1,014,861,267	$ 2,966,517	$ 167,776,764,965	$ -	$ 1,017,827,784	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 42,543,757,541	$ 356,091,376,588	5903, 18/06/2024	X		Pagada
36	Obra	Mayo 2024	$ 2,392,821,981	$ 9,034,960	$ 170,178,621,906	$ -	$ 2,401,856,941	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 40,141,900,600	$ 353,689,519,647	6105, 24/06/2024	X		Pagada
37	Obra	Junio 2024	$ 2,153,952,065	$ 6,654,888	$ 172,339,228,859	$ -	$ 2,160,606,953	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 37,981,293,647	$ 351,528,912,694	6533, 28/06/2024	X		Pagada
36	Ajuste Provisional	Mayo 2024	$ 633,411,375	$ 1,851,509	$ 172,974,491,743	$ -	$ 635,262,884	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 37,346,030,763	$ 350,893,649,810	7341, 19/07/2024	X		Pagada
37	Ajuste Provisional	Junio 2024	$ 727,508,298	$ 2,126,563	$ 173,704,126,604	$ -	$ 729,634,861	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 36,616,395,902	$ 350,164,014,949	7495, 22/07/2022	X		Pagada
38	Obra	Julio 2024	$ 2,564,411,273	$ 8,045,385	$ 176,276,583,262	$ -	$ 2,572,456,658	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 34,043,939,244	$ 347,591,558,291				Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2026 — **PROYECTO:** CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

38	Ajuste Provisional	Julio 2024	$ 1,079,624,338	$ 3,155,825	$ 177,359,363,425	$ -	$ 1,082,780,163	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 32,961,159,081	$ 346,508,778,128	10274, 30/08/2024			Pagada
39	Obra	Agosto 2024	$ 2,827,067,584	$ 14,333,224	$ 180,200,764,233	$ -	$ 2,841,400,808	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 30,119,758,273	$ 343,667,377,320				Pagada
39	Ajuste Provisional	Agosto 2024	$ 1,173,241,738	$ 3,429,476	$ 181,377,435,447	$ -	$ 1,176,671,214	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 28,943,087,059	$ 342,490,706,106				Pagada
40	Obra	Septiembre 2024	$ 3,632,674,932	$ 11,774,860	$ 185,021,885,239	$ -	$ 3,644,449,792	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 25,298,637,267	$ 338,846,256,314	14222, 31/10/2024			Pagada
41	Obra	Octubre 2024	$ 2,913,326,677	$ 9,029,323	$ 187,944,241,239	$ -	$ 2,922,356,000	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 22,376,281,267	$ 335,923,900,314	16738, 28/11/2024			Pagada
40	Ajuste Provisional	Septiembre 2024	$ 1,598,009,911	$ 4,671,106	$ 189,546,922,256	$ -	$ 1,602,681,017	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 20,773,600,250	$ 334,321,219,297	16913, 02/12/2024			Pagada
41	Ajuste Provisional	Octubre 2024	$ 1,096,364,015	$ 3,204,756	$ 190,646,491,027	$ -	$ 1,099,568,771	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 19,674,031,479	$ 333,221,650,526	17103, 04/12/2024			Pagada
42	Obra	Noviembre 2024	$ 3,762,610,727	$ 11,647,055	$ 194,420,748,809	$ -	$ 3,774,257,782	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 15,899,773,697	$ 329,447,392,744	18167, 12/12/2024			Pagada
43	Obra	Diciembre 2024	$ 4,262,294,477	$ 152,188,934	$ 198,835,232,220		$ 4,414,483,411	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 11,485,290,286	$ 325,032,909,333	19104, 16/12/2024			Pagada
42	Ajuste Provisional	Noviembre 2024	$ 1,313,115,145	$ 3,838,336	$ 200,152,185,701	$ -	$ 1,316,953,481		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 10,168,336,805	$ 323,715,955,852	18981, 16/12/2024			Pagada
43	Ajuste Provisional	Diciembre 2024	$ 1,537,246,675	$ 4,493,490	$ 201,693,925,866	$ -	$ 1,541,740,165		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,626,596,640	$ 322,174,215,687	18847, 16/12/2024			Pagada
23	Ajuste Definitivo	Abril 2023	$ 52,957,145	$ 154,798	$ 201,747,037,809	$ -	$ 53,111,943		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,573,484,697	$ 322,121,103,744	19107, 16/12/2024			Pagada
24	Ajuste Definitivo	Mayo 2023	$ 15,601,927	$ 45,606	$ 201,762,685,342	$ -	$ 15,647,533		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,557,837,164	$ 322,105,456,211	19107, 16/12/2024			Pagada
25	Ajuste Definitivo	Junio 2023	$ 3,752,490	$ 10,969	$ 201,766,448,801	$ -	$ 3,763,459		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,554,073,705	$ 322,101,692,752	19107, 16/12/2024			Pagada
26	Ajuste Definitivo	Julio 2023	$ 2,421,909	$ 7,080	$ 201,768,877,790	$ -	$ 2,428,989		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,551,644,716	$ 322,099,263,763	19107, 16/12/2024			Pagada
27	Ajuste Definitivo	Agosto 2023	$ 56,898,691	$ 166,320	$ 201,825,942,801	$ -	$ 57,065,011		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,494,579,705	$ 322,042,198,752	19107, 16/12/2024			Pagada
28	Ajuste Definitivo	Septiembre 2023	$ 38,555,895	$ 112,702	$ 201,864,611,398	$ -	$ 38,668,597		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,455,911,108	$ 322,003,530,155	19107, 16/12/2024			Pagada
29	Ajuste Definitivo	Octubre 2023	$ 39,816,425	$ 116,386	$ 201,904,544,209	$ -	$ 39,932,811		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,415,978,297	$ 321,963,597,344	19107, 16/12/2024			Pagada
30	Ajuste Definitivo	Noviembre 2023	$ 191,832,862	$ 560,742	$ 202,096,937,813	$ -	$ 192,393,604		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,223,584,693	$ 321,771,203,740	19107, 16/12/2024			Pagada
31	Ajuste Definitivo	Diciembre 2023	$ 102,130,994	$ 298,537	$ 202,199,367,344	$ -	$ 102,429,531		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,121,155,162	$ 321,668,774,209	19107, 16/12/2024			Pagada
32	Ajuste Definitivo	Enero 2024	$ 40,772,357	$ 119,181	$ 202,240,258,882	$ -	$ 40,891,538		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,080,263,624	$ 321,627,882,671	19520, 17/12/2024			Pagada
33	Ajuste Definitivo	Febrero 2024	$ 67,652,072	$ 197,753	$ 202,308,108,707	$ -	$ 67,849,825		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 8,012,413,799	$ 321,560,032,846	19520, 17/12/2024			Pagada
34	Ajuste Definitivo	Marzo 2024	$ 22,994,408	$ 67,215	$ 202,331,170,330	$ -	$ 23,061,623		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,989,352,176	$ 321,536,971,223	19520, 17/12/2024			Pagada
35	Ajuste Definitivo	Abril 2024	$ 85,802,686	$ 250,808	$ 202,417,223,824	$ -	$ 86,053,494		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,903,298,682	$ 321,450,917,729	19520, 17/12/2024			Pagada
36	Ajuste Definitivo	Mayo 2024	$ 59,587,545	$ 174,179	$ 202,476,985,548	$ -	$ 59,761,724		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,843,536,958	$ 321,391,156,005	19520, 17/12/2024			Pagada
37	Ajuste Definitivo	Junio 2024	$ 9,077,121	$ 26,533	$ 202,486,089,202	$ -	$ 9,103,654		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,834,433,304	$ 321,382,052,351	19520, 17/12/2024			Pagada
38	Ajuste Definitivo	Julio 2024	$ 63,229,449	$ 184,825	$ 202,549,503,476	$ -	$ 63,414,274		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,771,019,030	$ 321,318,638,077	19520, 17/12/2024			Pagada
39	Ajuste Definitivo	Agosto 2024	$ 73,843,117	$ 215,849	$ 202,623,562,442	$ -	$ 74,058,966		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,696,960,064	$ 321,244,579,111	19520, 17/12/2024			Pagada
40	Ajuste Definitivo	Septiembre 2024	$ 128,381,682	$ 375,270	$ 202,752,319,394	$ -	$ 128,756,952		No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,568,203,112	$ 321,115,822,159	19520, 17/12/2024			Pagada
41	Ajuste Definitivo	Octubre 2024	$ 21,955,210	$ 64,177	$ 202,774,338,781	$ -	$ 22,019,387	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,546,183,725	$ 321,093,802,772	19520, 17/12/2024			Pagada

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor T otal Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										-$ 500,000,000					**Modificacion No. 4 Traslado Vigencia año 2024 a 2026**
42	Ajuste Definitivo	Noviembre 2024	$ 18,047,910	$ 52,753	$ 202,792,439,444	$ -	$ 18,100,663	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 7,028,083,062	$ 321,075,702,109				Pagada
44	Obra	Enero 2025	$ 422,744,512	$ 5,272,189	$ 203,220,456,145	$ -	$ 428,016,701	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 6,600,066,361	$ 320,647,685,408				Pagada
43	Ajuste Definitivo	Diciembre 2024	$ 52,433,795	$ 153,268	$ 203,273,043,208	$ -	$ 52,587,063	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 6,547,479,298	$ 320,595,098,345	993, 10/03/2025			Pagada
44	Ajuste Provisional	Enero 2025	$ 190,122,167	$ 555,742	$ 203,463,721,117	$ -	$ 190,677,909	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 6,356,801,389	$ 320,404,420,436	991, 10/03/2025			Pagada
45	Obra	Febrero 2025	$ 2,228,167,763	$ 9,293,179	$ 205,701,182,059	$ -	$ 2,237,460,942	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 4,119,340,447	$ 318,166,959,494				Pagada
45	Ajuste Provisional	Febrero 2025	$ 894,737,703	$ 2,615,388	$ 206,598,535,150	$ -	$ 897,353,091	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 3,221,987,356	$ 317,269,606,403				Pagada
44	Ajuste Definitivo	Enero 2025	$ 9,574,719	$ 27,987	$ 206,608,137,856	$ -	$ 9,602,706	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ 3,212,384,650.00	$ 317,260,003,697				Pagada
46	Obra	Marzo 2025	$ 3,170,982,481	$ 41,402,169	$ 209,820,522,506	$ -	$ 3,212,384,650.00	$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	$ -	$ 314,047,619,047				Pagada
										$ 28,085,714,286					**Recurso Vigencia 2025**
46	Obra	Marzo 2025	$ 206,848,936	$ 2,700,739	$ 210,030,072,181	$ -	$ 209,549,675	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 27,876,164,611	$ 313,838,069,372				Pagada
46	Ajuste Provisional	Marzo 2025	$ 1,786,742,812	$ 5,222,787	$ 211,822,037,780	$ -	$ 1,791,965,599	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 26,084,199,012	$ 312,046,103,773				Pagada
45	Ajuste Definitivo	Febrero 2025	$ 50,682,063	$ 148,147	$ 211,872,867,990	$ -	$ 50,830,210	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 26,033,368,802	$ 311,995,273,563				Pagada
47	Obra	Abril 2025	$ 2,213,490,359	$ 9,042,393	$ 214,095,400,742	$ -	$ 2,222,532,752	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 23,810,836,050	$ 309,772,740,811				Pagada
47	Ajuste Provisional	Abril 2025	$ 1,145,682,833	$ 3,348,919	$ 215,244,432,494	$ -	$ 1,149,031,752	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 22,661,804,298	$ 308,623,709,059				Pagada
46	Ajuste Definitivo	Marzo 2025	$ 16,474,584	$ 48,156	$ 215,260,955,234	$ -	$ 16,522,740	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 22,645,281,558	$ 308,607,186,319				Pagada
48	Obra	Mayo 2025	$ 3,415,960,774	$ 246,109,935	$ 218,923,025,943	$ -	$ 3,662,070,709	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 18,983,210,849	$ 304,945,115,610				Pagada
48	Ajuste Provisional	Mayo 2025	$ 1,231,233,887	$ 3,598,991	$ 220,157,858,821	$ -	$ 1,234,832,878	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 17,748,377,971	$ 303,710,282,732				Pagada
47	Ajuste Definitivo	Abril 2025	$ 4,947,989	$ 14,464	$ 220,162,821,274	$ -	$ 4,962,453	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 17,743,415,518	$ 303,705,320,279				Pagada
49	Obra	Junio 2025	$ 3,667,835,331	$ 21,016,277	$ 223,851,672,882	$ -	$ 3,688,851,608	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 14,054,563,910	$ 300,016,468,671				Pagada
48	Ajuste Definitivo	Mayo 2025	-$ 8,974,547	-$ 26,233	$ 223,842,672,102	$ -	-$ 9,000,780	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 14,063,564,690	$ 300,025,469,451				Pagada
49	Ajuste Provisional	Junio 2025	$ 1,052,879,411	$ 3,077,647	$ 224,898,629,160	$ -	$ 1,055,957,058	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 13,007,607,632	$ 298,969,512,393				Pagada
										$ 9,000,000,000					**Adición No 3 2025**
50	Obra	Julio 2025	$ 4,174,148,541	$ 13,768,000	$ 229,086,545,701	$ -	$ 4,187,916,541	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 8,819,691,091	$ 303,781,595,852				Pagada
50	Ajuste Provisional	Julio 2025	$ 1,886,753,526	$ 5,515,125	$ 230,978,814,352	$ -	$ 1,892,268,651	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 6,927,422,440	$ 301,889,327,201				Pagada
49	Ajuste Definitivo	Junio 2025	$ 1,258,388	$ 3,678	$ 230,980,076,418	$ -	$ 1,262,066	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 6,926,160,374	$ 301,888,065,135				Pagada
51	Obra	Agosto 2025	$ 3,450,007,845	$ 11,752,198	$ 234,441,836,461	$ -	$ 3,461,760,043	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 3,464,400,331	$ 298,426,305,092				No Pagada
51	Ajuste Provisional	Agosto 2025	$ 1,891,553,086	$ 5,529,156	$ 236,338,918,703	$ -	$ 1,897,082,242	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 1,567,318,089	$ 296,529,222,850				No Pagada
50	Ajuste Definitivo	Julio 2025	$ 15,734,777	$ 45,994	$ 236,354,699,474	$ -	$ 15,780,771	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ 1,551,537,318	$ 296,513,442,079				No Pagada
52	Obra	Septiembre 2025	$ 1,536,380,626	$ 15,156,692	$ 237,906,236,792	$ -	$ 1,551,537,318	$ -	No. 229725 De (01/04/2025)	$ -	$ 294,961,904,761				No Pagada

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

52	Obra	Septiembre 2025	$ 2,048,310,406	$ 20,206,979	$ 239,974,754,177	$ -	$ 2,068,517,385	$ -	No.628825 De (14/08/2025)	$ 6,931,482,615	$ 292,893,387,376				No Pagada
52	Ajuste Provisional	Septiembre 2025	$ 1,872,783,910	$ 5,474,292	$ 241,853,012,379	$ -	$ 1,878,258,202	$ -	No.628825 De (14/08/2025)	$ 5,053,224,413	$ 291,015,129,174				No Pagada
51	Ajuste Definitivo	Agosto 2025	$ 14,210,137	$ 41,537	$ 241,867,264,053	$ -	$ 14,251,674	$ -	No.628825 De (14/08/2025)	$ 5,038,972,739	$ 291,000,877,500				No Pagada
53	Obra	Octubre 2025	$ 1,270,893,229	$ 6,486,747	$ 243,144,644,029	$ -	$ 1,277,379,976	$ -	No.628825 De (14/08/2025)	$ 3,761,592,763	$ 289,723,497,524				No Pagada
52	Ajuste Definitivo	Septiembre 2025	-$ 5,812,366	-$ 16,990	$ 243,138,814,673	$ -	-$ 5,829,356	$ -	No.628825 De (14/08/2025)	$ 3,767,422,119	$ 289,729,326,880				No Pagada
53	Ajuste Provisional	Octubre 2025	$ 568,686,367	$ 1,662,314	$ 243,709,163,354	$ -	$ 570,348,681	$ -	No.628825 De (14/08/2025)	$ 3,197,073,438	$ 289,158,978,199				No Pagada
54	Obra	Noviembre 2025	$ 3,182,819,041	$ 14,254,397	$ 246,906,236,792	$ -	$ 3,197,073,438	$ -	No.628825 De (14/08/2025)	$ -	$ 285,961,904,761				No Pagada
										$ 13,639,752,096					**Adición No 4 2025**
53	Ajuste Definitivo	Octubre 2025	-$ 665,708	-$ 1,946	$ 246,905,569,138	$ -	-$ 667,654	$ -	No.863525 De (15/12/2025)	$ 13,640,419,750	$ 299,602,324,511				No Pagada
54	Ajuste Provisional	Noviembre 2025	$ 1,486,397,351	$ 4,344,854	$ 248,396,311,343	$ -	$ 1,490,742,205	$ -	No.863525 De (15/12/2025)	$ 12,149,677,545	$ 298,111,582,306				No Pagada
55	Obra	Diciembre 2025	$ 7,436,595,721	$ 21,737,741	$ 255,854,644,805	$ -	$ 7,458,333,462	$ -	No.863525 De (15/12/2025)	$ 4,691,344,083	$ 290,653,248,844				No Pagada
55	Ajuste Provisional	Diciembre 2025	$ 4,677,670,891	$ 13,673,192	$ 260,545,988,888	$ -	$ 4,691,344,083	$ -	No.863525 De (15/12/2025)	$ -	$ 285,961,904,761				No Pagada

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 56,671,428,571					**Recurso Vigencia 2026**
54	Ajuste Definitivo	Noviembre 2025	$ 2,679,051	$ 7,831	$ 260,548,675,770	$ -	$ 2,686,882	$ -		$ 56,668,741,689	$ 285,959,217,879				No Pagada
56	Obra	Enero 2026	$ 520,531,326	$ 6,872,227	$ 261,076,079,323	$ -	$ 527,403,553	$ -		$ 56,141,338,136	$ 285,431,814,326				No Pagada
TOTALES			**$ 259,424,156,794**	**$ 1,651,922,529**	**$ 261,076,079,323**	**$ -**	**$ 261,076,079,323**	**$ -**			**$ 285,431,814,326**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 190,766,449,684	$ 557,625,006	**$ 191,324,074,690**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 54,465,338,403	$ 159,206,372	**$ 54,624,544,775**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4,127,371,660	$ 784,200,616	**$ 4,911,572,276**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 7,575,058,673	$ 141,073,127	**$ 7,716,131,800**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 2,104,039,501	$ 9,804,120	**$ 2,113,843,621**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 383,031,388	$ -	**$ 383,031,388**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 2,797,546		**$ 2,797,546**
ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 69,939	$ 13,288	**$ 83,227**
VALOR TOTAL	$ 259,424,156,794	$ 1,651,922,529	**$ 261,076,079,323**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: PABLO CESAR MOLINA DICNAS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 252021059260ND

Firma
Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-MNT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 12
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485,435,338.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 546,507,893,649.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22
EXPLANACIONES	($ 21,515,584.16)	(6.05%)	11.79%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.017%	0.057%	0.147%	0.234%	0.374%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ P						$ 80,544	$ 269,592	$ 535,918	$ 851,190	$ 1,340,950
				$ E						$ 71,421	$ 213,053	$ 509,955	$ 1,103,359	$ 1,709,022
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.020%	0.060%	0.14%	0.31%	0.48%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	($ 46,601,026.00)	(13.10%)	7.23%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.059%	0.151%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P									$ 190,460	$ 336,897
				$ E									$ 72,535	$ 72,535
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%			0.02%	0.020%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	($ 50,804,619.70)	(14.28%)	17.43%	% P	0.000%	0.002%	0.564%	0.958%	1.355%	1.952%	2.472%	2.496%	2.533%	2.652%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P		$ 8,994	$ 2,098,000	$ 3,495,641	$ 4,901,853	$ 6,767,191	$ 8,550,194	$ 8,686,026	$ 8,810,286	$ 9,005,287
				$ E		$ 456,960	$ 2,149,128	$ 2,148,043	$ 6,200,617	$ 7,527,828	$ 8,550,041	$ 10,950,071	$ 12,237,730	$ 13,002,546
				% E	0.000%	0.129%	0.604%	1.053%	1.743%	2.116%	2.116%	3.08%	3.44%	3.655%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	($ 780,270.40)	(0.22%)	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%		0.00%		
ESTRUCTURA Y DRENAJES	($ 198,553,897.91)	(55.82%)	0.72%	% P	0.000%	0.000%	0.001%	0.001%	0.014%	0.030%	0.030%	0.075%	0.100%	0.155%
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928	$ P						$ 46,090	$ 107,409	$ 285,606	$ 397,045	$ 660,879
				$ E					$ 17,726	$ 45,162	$ 155,382	$ 202,437	$ 345,323	$ 864,323
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.005%	0.017%	0.044%	0.07%	0.15%	0.243%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	($ 5,732,586.70)	(1.61%)	2.39%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.003%	0.073%	0.074%	0.077%	0.083%	0.088%	0.088%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P				$ 9,282	$ 259,111	$ 262,588	$ 275,452	$ 295,983	$ 309,544	$ 310,954
				$ E			$ 11,606	$ 42,386	$ 58,454	$ 83,081	$ 160,462	$ 401,879	$ 516,098	$ 610,403
				% E	0.000%	0.000%	0.003%	0.012%	0.016%	0.022%	0.054%	0.13%	0.15%	0.172%
OBRAS SUBTERRANEAS	($ 18,970,842.08)	(5.33%)	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%		0.00%		
OBRAS VARIAS	($ 4,548,271.00)	(1.28%)	0.61%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%		0.00%		
TRANSPORTES	($ 8,228,339.90)	(2.31%)	7.03%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.007%	0.022%	0.022%	0.022%	0.022%
	$28,684,206	8.45%	$23,855,274	$ P						$ 22,664	$ 72,980	$ 76,555	$ 79,067	$ 79,067
				$ E							$ 84,119	$ 522,761	$ 1,312,456	$ 2,403,402
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.024%	0.15%	0.37%	0.676%
NO PREVISTOS	($ 0.00)	(0.00%)	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.127%	0.159%	0.226%	0.282%
	$0	0.00%	$0	$ P							$ 465,357	$ 595,283	$ 864,256	$ 1,037,994
				$ E							$ 121,467	$ 594,324	$ 1,307,906	$ 1,844,711
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.203%	0.84%	1.49%	2.321%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 355,735,437.86)		100%	56.18%										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377		100%	$190,766,449.68										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.56%**	**0.40%**	**0.47%**	**0.59%**	**0.78%**	**0.19%**	**0.26%**	**0.47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$8,684**	**$1,997,366**	**$1,409,652**	**$1,664,361**	**$2,081,847**	**$2,777,950**	**$669,377**	**$916,302**	**$1,657,127**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.56%**	**0.96%**	**1.43%**	**2.01%**	**2.79%**	**2.98%**	**3.24%**	**3.71%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$8,684**	**$2,006,050**	**$3,415,702**	**$5,080,064**	**$7,161,910**	**$9,939,861**	**$10,609,237**	**$11,524,540**	**$13,181,667**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.13%**	**0.48%**	**0.46%**	**0.70%**	**0.41%**	**0.72%**	**1.51%**	**1.51%**	**1.54%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$458,960**	**$1,700,773**	**$1,626,696**	**$2,496,380**	**$1,467,773**	**$2,572,751**	**$5,379,513**	**$5,398,148**	**$5,483,544**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.13%**	**0.61%**	**1.06%**	**1.76%**	**2.18%**	**2.90%**	**4.41%**	**5.93%**	**7.47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$458,960**	**$2,159,733**	**$3,786,429**	**$6,274,809**	**$7,742,582**	**$10,315,333**	**$15,695,145**	**$21,081,294**	**$26,564,838**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 $ 141,779,023.83	$ 54,465,338.40	38.42%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 $ 1,410,485.17	$ 716,831.38	50.82%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE	$ - $ 4,698,521.78	$ 1,487,371.66	31.656%
IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE	$ - $ 892,719.14	$ 282,600.62	31.66%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental IVA19%)	$ 75,778,877.77 $ 53,827,286.18	$ 10,213,006.81	18.974%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,629.64	33.97%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	**47.77%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:12:13 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 12
FECHA (Día / Mes / Año)	05/02/2026

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485,435,338.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 546,507,893,649.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado % Ejecutado	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	0.855%	0.912%	2.233%	3.555%	5.086%	5.294%	5.522%	6.625%	8.795%	8.930%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ P	$ 3,042,566	$ 3,245,437	$ 7,945,303	$ 12,647,166	$ 18,095,774	$ 18,831,956	$ 19,645,144	$ 23,566	$ 31,287,596	$ 31,780,645
				$ E	$ 2,407,170	$ 13,087,154	$ 18,395,641	$ 21,287,631	$ 24,166,768	$ 27,226,578	$ 29,147,838	$ 30,690	$ 32,264,389	$ 32,607,324
				% E	0.677%	3.679%	5.171%	5.984%	6.793%	7.654%	8.194%	8.627%	9.070%	9.166%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	0.328%	0.443%	0.573%	0.790%	0.981%	0.981%	0.983%	1.507%	2.396%	2.608%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P	$ 1,343,860	$ 1,820,640	$ 2,356,730	$ 3,243,840	$ 4,031,440	$ 4,031,440	$ 4,040,000	$ 6,195	$ 9,848,599	$ 10,720,663
				$ E		$ 77,342	$ 2,019,923	$ 4,235,373	$ 5,265,573	$ 6,732,479	$ 7,458,828	$ 8,402	$ 10,023,456	$ 10,681,173
				% E	0.000%	0.050%	0.568%	1.200%	1.486%	1.899%	2.108%	2.383%	2.831%	2.834%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	2.667%	2.801%	2.905%	3.008%	3.891%	4.915%	5.840%	8.300%	8.300%	8.300%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P	$ 9,394,210	$ 9,863,366	$ 10,230,486	$ 10,591,060	$ 13,839,965	$ 17,865,716	$ 21,531,664	$ 24,476	$ 22,419,316	$ 22,401,961
				$ E	$ 13,032,607	$ 12,095,469	$ 13,128,433	$ 13,613,829	$ 15,053,819	$ 16,668,001	$ 18,038,744	$ 18,505	$ 22,424,761	$ 22,447,202
				% E	3.665%	3.681%	3.661%	3.827%	4.232%	4.770%	5.062%	5.506%	6.304%	6.310%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.110%
	$0	0.00%	$0	$ P										$ 55,368
				$ E									76,446	$ 76,446
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.022%	0.022%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	0.217%	0.301%	0.472%	0.643%	0.728%	0.987%	1.197%	1.595%	1.951%	1.800%
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928	$ P	$ 71,060	$ 1,001,964	$ 1,660,694	$ 2,196,900	$ 2,746,667	$ 3,556,681	$ 4,296,312	$ 5,672	$ 7,264,803	$ 6,650,961
				$ E	$ 1,101,308	$ 2,383,229	$ 2,760,653	$ 3,192,429	$ 3,722,229	$ 4,191,884	$ 4,692,373	$ 5,855	$ 7,264,803	$ 6,651,228
				% E	0.310%	0.642%	0.776%	0.897%	1.080%	1.178%	1.319%	1.645%	2.048%	2.234%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	0.092%	0.117%	0.169%	0.247%	0.294%	0.305%	0.316%	0.316%	0.316%	0.326%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P	$ 295,546	$ 377,726	$ 542,155	$ 819,057	$ 1,044,885	$ 1,085,189	$ 1,125,855	$ 1,178	$ 1,125,855	$ 1,096,762
				$ E	$ 691,394	$ 984,711	$ 1,022,441	$ 1,038,562		$ 1,084,894	$ 1,098,132	$ 1,512	$ 2,251,803	$ 2,330,864
				% E	0.194%	0.272%	0.297%	0.298%	0.298%	0.299%	0.300%	0.303%	0.636%	0.657%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	0.033%	0.737%	1.172%	1.628%	4.728%	4.728%	4.728%	5.247%	5.247%	5.247%
	$28,684,206	0%	$23,855,274	$ P	$ 101,720	$ 2,503,356	$ 4,170,846	$ 5,151,860	$ 16,815,295	$ 16,815,295	$ 17,782,077	$ 18,666,666	$ 18,666,666	$ 18,666,666
				$ E	$ 5,550,534	$ 7,717,763	$ 9,624,327	$ 11,224,010	$ 14,292,669	$ 12,987,204	$ 13,494,373	$ 14,922	$ 15,971,827	$ 16,136,002
				% E	1.560%	3.498%	2.762%	3.156%	3.456%	3.651%	3.793%	4.198%	4.490%	4.542%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E	$ 9,731,892									
				% E	2.736%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	100%	$190,766,450											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.57%	1.04%	2.21%	2.32%	5.87%	1.75%	1.75%	2.37%	3.10%	0.62%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,013,406	$3,698,851	$7,876,471	$8,270,686	$20,889,624	$6,214,533	$6,214,533	$8,444,208	$11,045,203	$2,203,824
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	4.27%	5.31%	7.53%	9.85%	15.72%	17.47%	19.22%	21.59%	24.70%	25.31%
	VALOR (Miles de Pesos)	$15,195,073	$18,893,924	$26,770,395	$35,041,081	$55,930,705	$62,145,238	$68,359,770	$76,803,978	$87,849,181	$90,053,005
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.69%	1.34%	2.77%	2.10%	1.96%	2.13%	1.33%	1.89%	2.74%	0.42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5,993,522	$4,781,854	$9,544,480	$7,461,370	$6,985,598	$7,583,630	$4,715,270	$6,705,823	$9,740,315	$1,510,414
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9.15%	10.50%	13.26%	15.36%	17.33%	19.45%	20.78%	22.66%	25.40%	25.82%
	VALOR (Miles de Pesos)	$32,555,360	$37,340,014	$47,184,494	$54,645,864	$61,631,462	$69,195,092	$73,910,362	$80,616,185	$90,356,501	$91,866,915

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 $ 141,779,023.83	$ 54,485,338.40	38.416%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00	$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 $ 1,410,485.17	$ 716,831.38	50.822%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.000%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - $ 4,698,521.78	$ 1,487,371.66	31.656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ - $ 892,719.14	$ 282,600.62	31.656%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 $ 53,827,286.18	$ 10,213,006.81	18.974%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.000%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,852.62	$ 70,309,629.64	33.974%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:12:25 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 12
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485.435.338,00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA, GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **465.288.690.475,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **/C=A+B\:** $ **546.507.893.649,00**

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 81.219.803.174,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	9,166%	9,180%	9,193%	9,798%	9,898%	9,998%	10,243%	10,293%	10,363%	10,408%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ P	$ 32,605,348	$ 32,858,317	$ 32,703,355	$ 34,855	$ 35,219,078	$ 35,565,913	$ 36,437,385	$ 36,615,232	$ 36,864,287	$ 37,020,190
				$ E	$ 33,723,155	$ 34,099,896	$ 34,854,342	$ 35,783	$ 36,191,307	$ 36,417,881	$ 36,555,874	$ 36,612,174	$ 37,010,179	$ 37,071,358
				% E	9,480%	9,586%	9,798%	10,054%	10,174%	10,237%	10,279%	10,348%	10,404%	10,421%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	2,793%	2,865%	3,003%	3,167%	3,199%	3,174%	3,234%	3,264%	3,334%	3,799%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P	$ 9,954,340	$ 10,029,021	$ 10,767,826	$ 11,255	$ 11,493,565	$ 11,291,055	$ 11,446,500	$ 11,611,215	$ 11,905,232	$ 13,306,055
				$ E	$ 10,324,726	$ 10,778,614	$ 11,232,256	$ 11,455	$ 11,442,945	$ 11,457,823	$ 11,731,857	$ 12,041,728	$ 12,767,272	$ 14,225,494
				% E	2,953%	3,030%	3,157%	3,182%	3,216%	3,221%	3,298%	3,441%	3,595%	4,027%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	8,310%	8,711%	8,734%	8,819%	8,819%	8,819%	8,936%	8,979%	7,029%	7,557%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P	$ 29,467,052	$ 29,973,881	$ 31,593,990	$ 24,205	$ 24,236,611	$ 24,236,611	$ 24,553,494	$ 24,655,168	$ 25,993,055	$ 26,680,339
				$ E	$ 29,820,407	$ 29,568,304	$ 24,206,611	$ 24,449	$ 24,621,408	$ 24,621,408	$ 25,077,282	$ 23,550,259	$ 26,177,362	$ 28,704,383
				% E	8,418%	8,625%	8,810%	8,886%	8,926%	8,922%	7,046%	7,162%	7,359%	8,069%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0,110%	0,110%	0,110%	0,110%	0,110%	0,110%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0	0.00%	$0	$ P	$ 381,399	$ 381,399	$ 381,399	$ 381,399	$ 381,399	$ 381,399				
				$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	2,390%	2,497%	3,214%	3,922%	9,972%	4,662%	5,522%	6,563%	5,832%	5,922%
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928	$ P	$ 7,653,790	$ 8,000,537	$ 10,434,560	$ 13,365	$ 34,138,111	$ 16,402,288	$ 19,984,000	$ 23,790,731	$ 20,883,206	$ 21,099,862
				$ E	$ 11,942,202	$ 12,940,653	$ 13,992,243	$ 16,812	$ 16,833,975	$ 16,482,213	$ 20,104,934	$ 20,713,749	$ 21,034,709	$ 21,135,466
				% E	3,329%	3,640%	3,922%	4,732%	5,294%	5,477%	5,652%	5,823%	5,913%	5,941%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	0,345%	0,363%	0,368%	0,671%	0,671%	0,671%	0,674%	0,679%	0,709%	0,709%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P	$ 1,095,693	$ 1,152,525	$ 1,315,406	$ 2,387	$ 2,387,666	$ 2,387,666	$ 2,398,536	$ 2,416,595	$ 2,523,045	$ 2,520,461
				$ E	$ 2,387,361	$ 2,387,361	$ 2,387,666	$ 2,481	$ 2,481,104	$ 2,415,116	$ 2,430,267	$ 2,455,128	$ 2,465,128	$ 2,466,273
				% E	0,671%	0,671%	0,671%	0,671%	0,671%	0,672%	0,679%	0,685%	0,690%	0,702%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,172%
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ P										$ 595,695
				$ E								$ 4,522	$ 462,731	$ 844,526
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,136%	0,237%
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	5,247%	5,247%	5,247%	5,247%	5,247%	5,247%	4,877%	4,877%	4,877%	4,927%
	$28,684,206	$0	$23,855,274	$ P	$ 16,964,898	$ 16,964,898	$ 16,965,592	$ 16,965	$ 16,965,592	$ 16,965,933	$ 17,345,710	$ 17,346,711	$ 17,346,711	$ 17,527,579
				$ E	$ 16,548,009	$ 16,767,834	$ 17,046,212	$ 17,124	$ 17,206,971	$ 17,525,128	$ 17,394,892	$ 17,462,444	$ 17,523,892	$ 17,532,326
				% E	4,652%	4,714%	4,792%	4,814%	4,837%	4,870%	4,887%	4,909%	4,926%	4,928%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	100%	$190,766,450											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,96%**	**1,13%**	**0,50%**	**1,82%**	**0,19%**	**0,20%**	**1,41%**	**0,16%**	**0,30%**	**1,52%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$3.420.324**	**$4.008.268**	**$1.767.720**	**$6.489.242**	**$534.315**	**$698.412**	**$5.008.755**	**$586.963**	**$1.067.206**	**$5.392.167**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**26,28%**	**27,40%**	**27,90%**	**29,72%**	**29,87%**	**30,07%**	**31,48%**	**31,64%**	**31,94%**	**33,46%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$93.473.329**	**$97.481.597**	**$99.249.317**	**$105.738.560**	**$106.272.874**	**$106.971.286**	**$111.980.041**	**$112.567.004**	**$113.634.211**	**$119.026.377**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**1,68%**	**0,76%**	**0,89%**	**1,18%**	**0,77%**	**0,29%**	**0,44%**	**0,55%**	**0,63%**	**1,30%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.969.914**	**$2.714.681**	**$3.176.050**	**$4.200.115**	**$2.752.280**	**$1.018.521**	**$1.561.908**	**$1.943.698**	**$2.240.093**	**$4.636.086**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**27,50%**	**28,27%**	**29,18%**	**30,34%**	**31,11%**	**31,40%**	**31,84%**	**32,39%**	**33,02%**	**34,33%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$97.836.829**	**$100.551.480**	**$103.727.530**	**$107.927.645**	**$110.679.934**	**$111.697.955**	**$113.279.863**	**$115.223.980**	**$117.471.653**	**$122.107.739**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 141,779,023.83	$ 54,465,338.40	38.416%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,410,485.17	$ 716,831.38	50.822%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%)	$ - / $ 4,698,521.78	$ 1,487,371.66	31.656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ - / $ 892,719.14	$ 282,600.62	31.656%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 10,213,006.81	18.974%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.000%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,629.64	33.974%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:12:39 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 12
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485,435,338.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses segun las primeras sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 546,507,893,649.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	10.410%	10.430%	10.445%	10.496%	10.578%	10.687%	10.798%	10.805%	10.842%	10.887%
				$ P	$ 37,690,355	$ 37,764,265	$ 37,818,195	$ 37,997,427	$ 38,293,427	$ 38,687,362	$ 39,087,826	$ 39,113,590	$ 39,246,399	$ 39,409,466
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ E	$ 37,079,656	$ 37,071,080	$ 37,277,398	$ 37,995,924	$ 37,597,478	$ 37,668,496	$ 37,679,866	$ 37,778,864	$ 37,821,580	$ 37,980,398
				% E	10.423%	10.421%	10.479%	10.560%	10.569%	10.580%	10.592%	10.629%	10.632%	10.677%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	4.210%	4.560%	4.569%	4.719%	4.956%	4.646%	4.786%	4.799%	4.950%	4.906%
				$ P	$ 15,239,435	$ 16,594,362	$ 16,537,594	$ 17,077,513	$ 17,937,253	$ 16,820,816	$ 17,326,453	$ 17,371,826	$ 17,926,261	$ 17,763,963
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ E	$ 15,643,826	$ 16,135,429	$ 16,577,803	$ 16,346,396	$ 17,615,517	$ 17,321,698	$ 17,344,523	$ 16,176,196	$ 16,418,846	$ 16,640,977
				% E	4.215%	4.252%	4.379%	4.596%	4.783%	4.884%	4.932%	5.110%	5.178%	5.296%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	8.547%	8.638%	8.821%	8.960%	9.210%	9.388%	9.566%	9.703%	9.793%	9.628%
				$ P	$ 30,956,438	$ 31,446,300	$ 31,979,470	$ 32,440,780	$ 33,346,491	$ 34,005,943	$ 34,649,043	$ 35,116,339	$ 35,485,628	$ 35,517,864
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ E	$ 30,434,719	$ 30,807,267	$ 32,467,120	$ 32,908,110	$ 33,852,303	$ 34,535,679	$ 34,918,391	$ 35,747,954	$ 36,005,932	$ 36,959,556
				% E	8.552%	8.660%	9.063%	9.256%	9.592%	9.709%	9.816%	10.049%	10.373%	10.952%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
	$0	0.00%	$0	$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	5.945%	6.588%	6.035%	6.164%	6.112%	6.773%	7.334%	7.395%	7.636%	7.915%
				$ P	$ 21,524,423	$ 23,980,705	$ 21,440,988	$ 22,035,808	$ 23,205,388	$ 24,554,882	$ 26,060,948	$ 26,280,000	$ 27,095,124	$ 28,107,599
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928	$ E	$ 21,384,423	$ 23,483,369	$ 21,802,410	$ 22,639,228	$ 23,205,388	$ 23,042,380	$ 24,518,218	$ 25,032,402	$ 25,454,736	$ 26,344,924
				% E	6.011%	6.033%	6.120%	6.364%	6.524%	6.646%	6.893%	7.126%	7.437%	7.574%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	1.139%	1.142%	1.171%	1.191%	1.208%	1.221%	1.280%	1.276%	1.338%	1.432%
				$ P	$ 4,053,089	$ 4,061,897	$ 4,167,466	$ 4,238,639	$ 4,300,086	$ 4,342,986	$ 4,553,067	$ 4,538,978	$ 4,760,245	$ 5,092,596
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ E	$ 4,053,556	$ 4,163,896	$ 4,233,402	$ 4,287,582	$ 4,300,087	$ 4,292,697	$ 4,923,510	$ 4,962,414	$ 4,986,277	$ 5,000,094
				% E	1.139%	1.171%	1.190%	1.206%	1.207%	1.207%	1.387%	1.392%	1.459%	1.461%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
	$0	0.00%	$0	$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0.297%	0.343%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%	0.313%
				$ P	$ 949,095	$ 992,289	$ 1,114,945	$ 1,114,945	$ 1,114,945	$ 1,114,945	$ 1,114,945	$ 1,114,945	$ 1,114,945	$ 1,114,945
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ E	$ 844,508	$ 1,114,945	$ 1,468,697	$ 1,405,771	$ 1,658,128	$ 1,746,582	$ 1,818,353	$ 2,165,628	$ 1,876,208	$ 1,815,288
				% E	0.237%	0.313%	0.419%	0.420%	0.466%	0.492%	0.511%	0.609%	0.527%	0.527%
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	4.929%	4.931%	4.931%	4.949%	4.972%	4.994%	5.036%	5.039%	5.052%	5.071%
				$ P	$ 17,534,698	$ 17,540,868	$ 17,540,868	$ 17,605,521	$ 17,686,310	$ 17,766,666	$ 17,914,702	$ 17,925,710	$ 17,970,603	$ 18,038,560
	$28,684,206	$0	$23,855,274	$ E	$ 17,534,714	$ 17,540,469	$ 17,574,179	$ 17,605,548	$ 17,672,537	$ 17,674,702	$ 17,674,702	$ 17,694,212	$ 17,974,603	$ 18,065,510
				% E	4.929%	4.931%	4.940%	4.966%	4.968%	4.968%	4.968%	4.971%	5.036%	5.076%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
	$0	0.00%	$0	$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	100%	$190,766,450											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1.96%**	**0.22%**	**0.38%**	**0.43%**	**0.64%**	**0.92%**	**1.07%**	**0.24%**	**0.49%**	**0.66%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$6,964,459**	**$793,869**	**$1,359,872**	**$1,540,283**	**$2,287,992**	**$3,264,828**	**$3,804,433**	**$847,670**	**$1,758,210**	**$2,339,255**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**35.42%**	**35.64%**	**36.02%**	**36.46%**	**37.10%**	**38.02%**	**39.09%**	**39.33%**	**39.82%**	**40.48%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$126,990,837**	**$126,784,705**	**$128,144,578**	**$129,684,860**	**$131,972,853**	**$135,237,680**	**$139,042,114**	**$139,909,784**	**$141,667,994**	**$144,007,249**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**1.19%**	**0.27%**	**0.82%**	**0.79%**	**0.67%**	**0.49%**	**0.60%**	**0.78%**	**0.70%**	**0.93%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$4,222,178**	**$956,008**	**$2,909,922**	**$2,802,516**	**$2,366,650**	**$1,695,234**	**$2,152,035**	**$2,775,484**	**$2,504,236**	**$3,296,160**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**35.51%**	**35.78%**	**36.60%**	**37.39%**	**38.02%**	**38.49%**	**39.10%**	**39.88%**	**40.58%**	**41.51%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$126,329,917**	**$127,284,924**	**$130,193,847**	**$132,876,362**	**$135,243,013**	**$136,938,247**	**$139,090,282**	**$141,866,766**	**$144,373,002**	**$147,689,162**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34	$ 54,455,338.40	38.416%
	$ 141,779,023.83		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00	$ -	0.000%
	$ 1,200,000.00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51	$ 716,831.38	50.822%
	$ 1,410,485.17		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.000%
	$ 2,640,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00	$ 501,600.00	100.000%
	$ 501,600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental+ IVA 19%)	$ -	$ 1,487,371.66	31.656%
	$ 4,698,521.78		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIDO IVA)	$ -	$ 282,600.62	31.656%
	$ 892,719.14		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental+ IVA 19%)	$ 75,778,877.77	$ 10,213,006.81	18.974%
	$ 53,827,286.18		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIDO IVA)	$ 350,000.00	$ 2,680.77	100.000%
	$ 2,880.77		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,629.64	33.974%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:12:52 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 de 12
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485.435.338,00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **465.288.090.475,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81.219.803.174,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **546.507.893.649,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos												
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	10.710%	10.767%	11.814%	11.823%	11.840%	11.890%	11.895%	11.917%	12.026%	11.840%	100%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ P	$ 38,150,366	$ 38,360,399	$ 38,431,565	$ 38,460,367	$ 38,516,236	$ 38,676,711	$ 38,694,368	$ 38,764,837	$ 39,124,997	$ 38,280,423	90%
				$ E	$ 38,144,066	$ 38,246,302	$ 38,456,834	$ 38,524,044	$ 38,668,711	$ 38,803,142	$ 39,007,084	$ 39,161,595	$ 39,249,423	$ 39,288,543	80%
				% E	10.723%	10.751%	11.822%	11.843%	11.887%	11.947%	11.991%	12.039%	12.066%	11.855%	70%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	5.313%	5.341%	5.970%	5.983%	6.066%	6.154%	6.118%	6.179%	6.434%	6.369%	60%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P	$ 23,950,977	$ 24,060,977	$ 24,427,894	$ 24,553,736	$ 24,855,676	$ 25,205,282	$ 24,950,022	$ 25,195,851	$ 25,555,074	$ 25,284,556	50%
				$ E	$ 19,021,539	$ 19,163,371	$ 19,534,732	$ 19,641,432	$ 19,821,582	$ 20,056,286	$ 20,264,115	$ 20,524,185	$ 20,804,188	$ 21,296,290	40%
				% E	5.350%	5.388%	5.995%	6.038%	6.093%	6.159%	6.270%	6.395%	6.445%	6.429%	30%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	11.019%	11.385%	12.971%	12.998%	12.998%	13.748%	13.819%	13.857%	13.470%	14.546%	20%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P	$ 49,198,266	$ 40,499,285	$ 40,140,099	$ 42,244,048	$ 42,282,345	$ 46,723,260	$ 45,515,123	$ 45,953,548	$ 47,666,790	$ 46,180,851	10%
				$ E	$ 39,570,563	$ 40,808,348	$ 42,514,405	$ 42,627,826	$ 43,401,362	$ 45,115,123	$ 45,683,380	$ 47,052,048	$ 48,042,831	$ 49,768,023	0%
				% E	11.126%	11.472%	13.071%	13.104%	13.342%	13.869%	14.136%	14.449%	14.756%	15.024%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	$0	0.00%	$0	$ P											
				$ E											
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	7.646%	7.821%	8.823%	8.873%	8.988%	9.018%	9.000%	9.012%	9.263%	9.413%	
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928	$ P	$ 27,186,000	$ 27,809,000	$ 29,091,000	$ 29,264,000	$ 29,572,000	$ 29,885,226	$ 29,660,513	$ 29,814,360	$ 30,523,000	$ 31,001,951	
				$ E	$ 27,526,830	$ 28,296,378	$ 29,638,478	$ 29,759,021	$ 29,149,215	$ 29,514,207	$ 29,993,594	$ 30,307,408	$ 30,891,555	$ 31,387,836	
				% E	7.756%	7.954%	8.865%	8.844%	8.961%	9.073%	9.222%	9.286%	9.404%	9.478%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	1.434%	1.574%	2.025%	2.040%	2.055%	2.177%	2.180%	2.204%	2.361%	2.397%	
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P	$ 5,100,000	$ 5,600,000	$ 7,200,000	$ 7,252,000	$ 7,307,000	$ 7,744,000	$ 7,750,000	$ 7,837,000	$ 8,395,000	$ 8,523,000	
				$ E	$ 4,416,232	$ 6,366,818	$ 6,777,215	$ 6,824,164	$ 7,092,526	$ 7,368,821	$ 7,460,597	$ 7,469,205	$ 7,837,495	$ 7,982,109	
				% E	1.229%	1.804%	2.083%	2.098%	2.177%	2.274%	2.294%	2.298%	2.303%	2.299%	
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	$0	0.00%	$0	$ P											
				$ E											
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0.527%	0.527%	0.577%	0.599%	0.621%	0.580%	0.581%	0.582%	0.583%	0.593%	
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ P	$ 1,876,269	$ 1,876,269	$ 1,877,000	$ 1,877,000	$ 2,090,143	$ 1,867,273	$ 1,868,746	$ 1,865,044	$ 1,868,000	$ 1,890,762	
				$ E	$ 1,876,269	$ 1,877,000	$ 1,877,000	$ 1,877,000	$ 1,877,273	$ 1,867,273	$ 1,868,746	$ 1,868,746	$ 1,868,746	$ 1,868,746	
				% E	0.527%	0.528%	0.577%	0.580%	0.580%	0.580%	0.580%	0.587%	0.597%	0.601%	
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	5.116%	5.229%	5.960%	5.961%	5.961%	6.131%	6.131%	6.133%	6.309%	6.333%	
	$28,684,206	$0	$23,855,274	$ P	$ 18,650,000	$ 19,050,000	$ 19,586,000	$ 19,586,000	$ 19,586,000	$ 19,944,000	$ 19,944,000	$ 19,950,411	$ 20,164,016	$ 20,552,640	
				$ E	$ 18,653,877	$ 19,233,500	$ 19,540,709	$ 19,596,825	$ 19,602,054	$ 20,062,818	$ 20,276,934	$ 20,588,007	$ 20,802,640	$ 21,203,093	
				% E	5.300%	5.467%	6.007%	6.024%	6.054%	6.174%	6.233%	6.329%	6.395%	6.401%	
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	$0	0.00%	$0	$ P											
				$ E											
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	100%	$190,766,450												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.28%	0.93%	1.45%	0.12%	0.19%	1.20%	0.08%	0.14%	1.51%	0.90%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$4,669,913**	**$3,300,000**	**$4,723,291**	**$384,968**	**$615,386**	**$3,906,276**	**$261,739**	**$470,049**	**$4,910,928**	**$2,985,110**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**41.77%**	**42.69%**	**48.14%**	**48.26%**	**48.46%**	**49.65%**	**49.73%**	**49.87%**	**51.38%**	**51.28%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$145,977,162**	**$151,277,162**	**$156,000,454**	**$156,385,422**	**$157,000,808**	**$160,907,084**	**$161,168,822**	**$162,238,872**	**$167,149,799**	**$170,134,909**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.79%**	**1.00%**	**1.07%**	**0.11%**	**0.58%**	**0.98%**	**0.65%**	**0.65%**	**0.59%**	**1.04%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,817,462**	**$3,539,780**	**$3,483,966**	**$361,242**	**$1,831,461**	**$3,194,883**	**$2,116,185**	**$2,127,319**	**$1,933,460**	**$3,433,730**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**42.30%**	**43.30%**	**48.42%**	**48.53%**	**48.09%**	**50.08%**	**50.73%**	**51.38%**	**51.98%**	**52.68%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$150,486,625**	**$154,026,394**	**$157,510,380**	**$157,871,622**	**$159,703,084**	**$162,897,946**	**$165,014,131**	**$167,141,450**	**$169,074,909**	**$172,508,640**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34	$ 54,465,338.40	38.416%
	$ 141,779,023.83		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00	$ -	0.000%
	$ 1,200,000.00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51	$ 716,831.38	50.822%
	$ 1,410,485.17		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.000%
	$ 2,640,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00	$ 501,600.00	100.000%
	$ 501,600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA(19%)	$ -	$ 1,487,371.66	31.656%
	$ 4,698,521.78		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ 282,600.62	31.656%
	$ 892,719.14		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA(19%)	$ 75,778,877.77	$ 10,213,006.81	18.974%
	$ 53,827,286.18		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00	$ 2,880.77	100.000%
	$ 2,880.77		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,629.64	33.974%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:13:06 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:
Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 de 12
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485,435,338.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL:	114 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO:	112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	21/08/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	$ 81,219,803,174.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 546,507,893,649.00

$ 1,307,660

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	11.900%	12.017%	12.136%	12.328%	11.790%	11.849%	11.938%	12.074%	12.222%	12.420%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ P	$ 39,460,297	$ 39,865,042	$ 40,267,251	$ 40,831,575	$ 40,035,220	$ 40,234,928	$ 40,035,840	$ 40,966,956	$ 41,892,925	$ 42,174,056
				$ E	$ 39,359,209	$ 39,822,157	$ 39,822,449	$ 40,035,220	$ 40,035,220	$ 40,035,220				
				% E	11.882%	11.961%	12.022%	12.086%	11.790%					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	6.660%	6.683%	6.899%	7.198%	6.871%	6.871%	6.871%	6.871%	6.871%	6.871%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P	$ 22,082,995	$ 22,183,040	$ 22,883,311	$ 23,910,797	$ 23,330,786	$ 23,330,786	$ 23,330,786	$ 23,330,807	$ 23,330,126	$ 23,331,315
				$ E	$ 21,805,078	$ 22,441,845	$ 22,846,026	$ 23,220,320	$ 24,224,161	$ 24,224,161				
				% E	6.602%	6.775%	6.837%	7.010%	7.224%	7.227%				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	14.646%	14.839%	15.043%	15.344%	17.737%	17.738%	17.740%	17.741%	17.742%	17.744%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P	$ 48,514,217	$ 49,154,961	$ 49,830,139	$ 50,828,196	$ 61,246,106	$ 61,246,106	$ 61,246,437	$ 61,246,106	$ 61,246,765	$ 61,246,455
				$ E	$ 51,310,332	$ 52,600,465	$ 53,254,562	$ 54,458,703	$ 59,972,193	$ 59,168,568				
				% E	15.490%	15.940%	16.080%	16.440%	17.367%	17.425%				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%				
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	9.453%	9.533%	9.612%	9.730%	22,660,897	23,045,978	9.840%	9.862%	10.093%	10.269%
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928	$ P	$ 31,313,295	$ 31,579,001	$ 31,840,748	$ 32,231,056	$ 22,660,897	$ 23,045,978	$ 23,111,486	$ 23,094,240	$ 34,272,388	$ 34,895,801
				$ E	$ 31,309,870	$ 32,353,372	$ 32,513,953	$ 32,605,491	$ 23,111,486	$ 32,987,928				
				% E	9.630%	9.734%	9.824%	9.853%	9.715%	9.715%				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	2.277%	2.277%	2.277%	2.277%	2.324%	2.324%	2.324%	2.324%	2.324%	2.324%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P	$ 7,541,460	$ 7,541,460	$ 7,541,460	$ 7,541,460	$ 7,692,773	$ 7,692,773	$ 7,692,773	$ 7,692,773	$ 7,692,773	$ 7,692,773
				$ E	$ 7,643,950	$ 7,717,326	$ 7,717,326	$ 7,692,773	$ 7,692,773	$ 8,111,405				
				% E	2.308%	2.329%	2.330%	2.383%	2.324%	2.380%				
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%				
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0.612%	0.622%	0.631%	0.631%	0.607%	0.607%	0.607%	0.607%	0.607%	0.607%
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ P	$ 2,026,309	$ 2,059,855	$ 2,089,877	$ 2,090,807	$ 2,081,979	$ 2,081,979	$ 2,081,979	$ 2,081,979	$ 2,081,979	$ 2,081,979
				$ E	$ 2,055,510	$ 2,058,510	$ 2,081,979	$ 2,081,979	$ 2,081,979	$ 2,068,109				
				% E	0.621%	0.621%	0.622%	0.622%	0.607%	0.609%				
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	6.343%	5.379%	6.411%	8.443%	9.948%	9.948%	9.948%	9.948%	9.948%	9.949%
	$28,684,206	$0	$23,855,274	$ P	$ 20,952,361	$ 25,129,296	$ 21,285,454	$ 21,343,175	$ 23,592,886	$ 23,592,886	$ 23,592,886	$ 23,592,886	$ 23,592,886	$ 23,594,178
				$ E	$ 21,949,759	$ 22,106,656	$ 22,182,203	$ 22,261,974	$ 23,816,892	$ 23,855,274				
				% E	6.535%	6.674%	6.690%	6.721%	7.016%	7.020%				
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	100%	$190,766,450											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.35%	0.64%	0.66%	0.93%	3.36%	0.11%	0.17%	0.26%	0.28%	0.38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,151,075	$2,120,191	$2,189,666	$3,094,898	$11,425,969	$382,357	$573,535	$879,421	$955,892	$1,274,523
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	51.71%	52.35%	53.01%	53.94%	55.99%	56.10%	56.27%	56.53%	56.81%	57.18%
	VALOR (Miles de Pesos)	$171,285,965	$173,406,176	$175,596,841	$178,691,740	$190,107,709	$190,490,066	$191,063,601	$191,943,021	$192,898,913	$194,173,436
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.00%	0.99%	0.33%	0.82%	2.17%	0.14%		0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$3,308,504	$3,288,264	$1,085,545	$2,709,457	$7,381,464	$465,435		$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	53.08%	54.07%	54.40%	56.21%	58.04%	58.18%		0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$175,817,444	$179,105,708	$180,191,053	$182,699,551	$190,281,014	$190,766,450		$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34	$ 54,465,338.40	38.42%
	$ 141,779,023.83		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,200,000.00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51	$ 716,831.38	50.82%
	$ 1,410,485.17		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
	$ 2,640,000.00		
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
	$ 501,600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PPA Licencia ambiental e IVA19%)	$ -	$ 1,487,371.66	31.656%
	$ 4,698,521.78		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ 282,600.62	31.66%
	$ 892,719.14		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PPA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77	$ 10,213,006.81	18.974%
	$ 53,827,286.18		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00	$ 2,880.77	100.00%
	$ 2,880.77		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,629.64	33.97%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:13:18 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-185713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	7 de 10
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 486,435,338.00

CONTRATO No: 980 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 546,507,893,649.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	12.618%	12.816%	13.108%	13.613%	14.119%	14.624%	15.130%	15.243%	15.356%	15.469%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ P	$ 44,646,096	$ 45,518,554	$ 46,558,885	$ 48,328,215	$ 50,147,486	$ 51,966,757	$ 53,786,027	$ 54,190,742	$ 54,595,458	$ 54,999,174
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	6.894%	6.975%	7.057%	7.098%	7.181%	7.306%	7.428%	7.483%	7.538%	7.593%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P	$ 24,498,576	$ 24,886,663	$ 25,063,748	$ 25,380,040	$ 25,944,240	$ 26,803,442	$ 27,227,043	$ 27,456,556	$ 27,686,069	$ 27,915,581
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	17.709%	18.018%	18.236%	18.454%	18.672%	18.891%	19.109%	19.182%	19.255%	19.328%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P	$ 62,438,277	$ 63,526,894	$ 64,296,982	$ 65,066,129	$ 65,835,297	$ 66,605,494	$ 67,375,690	$ 67,633,514	$ 67,891,338	$ 68,149,162
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	10.445%	10.817%	11.092%	11.562%	11.934%	12.306%	12.678%	12.804%	12.971%	13.117%
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928	$ P	$ 25,461,209	$ 26,730,784	$ 27,994,320	$ 28,257,885	$ 29,521,466	$ 31,785,066	$ 31,048,667	$ 30,945,987	$ 44,042,237	$ 44,538,767
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	2.324%	2.324%	2.324%	2.324%	2.324%	2.324%	2.324%	2.331%	2.338%	2.344%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P	$ 7,892,775	$ 7,892,773	$ 7,892,775	$ 7,892,773	$ 7,892,775	$ 7,892,773	$ 7,892,775	$ 7,915,314	$ 7,937,854	$ 7,960,394
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0.602%	0.602%	0.602%	0.602%	0.602%	0.602%	0.602%	0.606%	0.611%	0.613%
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ P	$ 2,081,879	$ 2,081,879	$ 2,081,879	$ 2,081,879	$ 2,081,879	$ 2,081,879	$ 2,081,879	$ 2,095,319	$ 2,074,106	$ 2,080,206
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,940	$0	$0	% P	6.940%	6.940%	6.940%	6.940%	7.206%	7.462%	7.718%	7.729%	7.739%	7.750%
	$28,684,206	$0	$23,855,274	$ P	$ 23,994,440	$ 23,994,701	$ 23,994,963	$ 23,995,225	$ 24,447,026	$ 25,338,827	$ 26,230,627	$ 26,345,666	$ 26,279,530	$ 26,313,394
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	$1	$190,766,450											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.46%	0.87%	0.98%	1.10%	1.48%	1.48%	1.48%	0.41%	0.41%	0.41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,536,800	$2,954,454	$3,273,085	$3,723,233	$5,012,080	$5,012,080	$5,012,080	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	57.84%	58.51%	59.47%	60.57%	62.04%	63.52%	65.00%	65.40%	65.81%	66.21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$195,709,236	$198,663,690	$201,936,775	$205,660,008	$210,672,088	$215,684,169	$220,696,249	$222,073,997	$223,451,746	$224,829,494
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 141,779,023.83	$ 54,465,338.40	38.42%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,410,485.17	$ 716,831.38	50.82%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - / $ 4,698,521.78	$ 1,487,371.66	31.656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ - / $ 892,719.14	$ 282,600.62	31.66%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 10,213,006.81	18.974%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,629.64	33.97%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:13:30 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 de 12
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485,435,338.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 546,507,893,649.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	%
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	15.582%	15.696%	15.808%	15.900%	16.033%	16.146%	16.746%	17.351%	17.954%	18.062%	100%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ P	$ 82,868,308	$ 83,251,996	$ 83,970,369	$ 84,556,884	$ 85,442,420	$ 85,825,245	$ 88,671,676	$ 92,016,862	$ 95,662,283	$ 81,201,220	100%
				$ E											100%
				% E											100%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	7.648%	7.702%	7.757%	7.812%	7.867%	7.922%	8.215%	8.507%	8.800%	8.853%	100%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P	$ 25,367,893	$ 26,154,286	$ 26,940,519	$ 26,536,857	$ 26,713,144	$ 26,890,455	$ 27,693,121	$ 28,986,791	$ 26,680,458	$ 30,054,867	100%
				$ E											100%
				% E											100%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	19.401%	19.474%	19.547%	19.620%	19.693%	19.766%	20.136%	20.545%	20.936%	21.005%	100%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P	$ 63,877,404	$ 64,125,403	$ 64,373,213	$ 64,621,290	$ 64,869,316	$ 65,117,488	$ 66,439,809	$ 67,792,341	$ 69,124,876	$ 71,390,832	100%
				$ E											100%
				% E											100%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	100%
	$0	0.00%	$0	$ P											100%
				$ E											100%
				% E											100%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	13.263%	13.490%	13.556%	13.702%	13.848%	13.993%	14.775%	15.555%	16.336%	16.477%	100%
	$86,060, 101	25.34%	$32,987,928	$ P	$ 45,035,987	$ 45,532,597	$ 46,035,467	$ 46,538,307	$ 47,053,139	$ 47,549,948	$ 50,169,622	$ 52,870,359	$ 55,480,065	$ 55,967,591	100%
				$ E											100%
				% E											100%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	2.361%	2.358%	2.364%	2.371%	2.378%	2.384%	2.420%	2.455%	2.490%	2.497%	100%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P	$ 7,982,955	$ 8,055,475	$ 8,128,016	$ 8,200,556	$ 8,273,096	$ 8,345,637	$ 8,715,859	$ 9,086,080	$ 8,456,283	$ 8,457,384	100%
				$ E											100%
				% E											100%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	100%
	$0	0.00%	$0	$ P											100%
				$ E											100%
				% E											100%
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0.614%	0.616%	0.618%	0.620%	0.622%	0.624%	0.633%	0.643%	0.652%	0.654%	100%
	$2,795,893	0.82%	$2,068, 109	$ P	$ 2,086,458	$ 2,092,577	$ 2,098,717	$ 2,104,857	$ 2,110,996	$ 2,117,136	$ 2,149,891	$ 2,182,625	$ 2,215,370	$ 2,221,280	100%
				$ E											100%
				% E											100%
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	7.780%	7.770%	7.780%	7.790%	7.800%	7.810%	7.864%	7.918%	7.973%	7.982%	100%
	$28,684,206	$0	$23,855,274	$ P	$ 26,366,362	$ 26,043,821	$ 26,407,265	$ 26,451,689	$ 26,495,112	$ 26,538,536	$ 26,704,286	$ 26,997,923	$ 27,071,598	$ 27,104,791	100%
				$ E											100%
				% E											100%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	100%
	$0	0.00%	$0	$ P											100%
				$ E											100%
				% E											100%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	$1	$190,768,450												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	2.16%	2.16%	2.16%	0.39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748	$1,377,748	$7,347,991	$7,347,991	$7,347,991	$1,326,245
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	66.62%	67.02%	67.43%	67.84%	68.24%	68.65%	70.81%	72.98%	75.14%	75.53%
	VALOR (Miles de Pesos)	$226,207,243	$227,584,991	$228,962,739	$230,340,488	$231,718,236	$233,095,985	$240,443,976	$247,791,968	$255,139,959	$256,466,204
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34	$ 54,465,338.40	38.42%
	$ 141,779,023.83		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,200,000.00		
VALOR IVA (OBRA) (33% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51	$ 716,831.38	50.82%
	$ 1,410,485.17		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
	$ 2,640,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
	$ 501,600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ -	$ 1,487,371.66	31.656%
	$ 4,698,521.78		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID- 19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ 282,600.62	31.66%
	$ 892,719.14		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77	$ 10,213,006.81	18.974%
	$ 53,827,286.18		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID- 19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00	$ 2,880.77	100.00%
	$ 2,880.77		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,629.64	33.97%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:13:42 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GATAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485,435,338.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 546,507,893,649.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
					feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	18.171%	18.280%	18.388%	18.497%	18.606%	18.715%	18.823%	18.932%	19.663%	20.454%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ P	$ 66,766,727	$ 67,168,016	$ 67,569,306	$ 67,970,596	$ 68,371,885	$ 68,773,175	$ 69,174,464	$ 69,575,754	$ 72,270,043	$ 75,164,845
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	8.906%	8.958%	9.011%	9.064%	9.117%	9.170%	9.222%	9.275%	9.645%	10.015%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P	$ 32,736,153	$ 32,919,307	$ 33,102,461	$ 33,285,615	$ 33,468,769	$ 33,651,923	$ 33,835,077	$ 34,018,231	$ 35,370,923	$ 36,802,353
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	21.025%	21.146%	21.267%	21.388%	21.509%	21.630%	21.751%	21.872%	22.559%	23.245%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P	$ 77,286,457	$ 77,730,855	$ 78,175,253	$ 78,619,651	$ 79,064,049	$ 79,508,447	$ 79,952,845	$ 80,397,243	$ 83,004,010	$ 85,514,965
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	16.617%	16.758%	16.899%	17.040%	17.181%	17.322%	17.463%	17.603%	18.580%	19.576%
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928	$ P	$ 30,505,361	$ 30,763,805	$ 31,022,249	$ 31,280,694	$ 31,539,138	$ 31,797,582	$ 32,056,026	$ 32,314,470	$ 34,121,035	$ 35,968,758
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	2.503%	2.510%	2.516%	2.522%	2.529%	2.535%	2.542%	2.548%	2.593%	2.637%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P	$ 4,595,679	$ 4,607,379	$ 4,619,079	$ 4,630,779	$ 4,642,479	$ 4,654,179	$ 4,665,879	$ 4,677,579	$ 4,760,447	$ 4,841,227
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0.658%	0.658%	0.659%	0.661%	0.663%	0.665%	0.666%	0.668%	0.680%	0.692%
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ P	$ 2,207,190	$ 2,210,195	$ 2,213,199	$ 2,216,203	$ 2,219,207	$ 2,222,211	$ 2,225,215	$ 2,228,220	$ 2,268,592	$ 2,308,964
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	7.992%	8.002%	8.012%	8.021%	8.031%	8.041%	8.051%	8.061%	8.120%	8.197%
	$28,684,206	$0	$23,855,274	$ P	$ 26,797,469	$ 27,171,089	$ 27,544,709	$ 27,918,329	$ 28,291,949	$ 28,665,569	$ 29,039,189	$ 29,412,809	$ 29,824,077	$ 30,235,345
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	$1	$190,766,450											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	2.73%	2.73%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,326,245	$1,326,245	$1,326,245	$1,326,245	$1,326,245	$1,326,245	$1,326,246	$1,326,245	$9,283,717	$9,283,717
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	75.92%	76.31%	76.70%	77.09%	77.48%	77.87%	78.26%	78.65%	81.39%	84.12%
	VALOR (Miles de Pesos)	$257,792,450	$259,118,695	$260,444,940	$261,771,186	$263,097,431	$264,423,676	$265,749,922	$267,075,167	$276,358,884	$285,642,602
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 141,779,023.83	$ 54,465,338.40	38.42%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,410,485.17	$ 716,831.38	50.82%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - / $ 4,698,521.76	$ 1,487,371.66	31.656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ / $ 892,719.14	$ 282,600.62	31.66%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 10,213,006.81	18.974%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,629.64	33.97%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:13:59 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	10 de 12
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485,435,338.00

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 81,219,803,174.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 546,507,893,649.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	21.215%	21.344%	21.473%	21.602%	21.731%	21.860%	21.989%	22.118%	22.247%	22.378%
	$81,370,952	23.96%	$40,036,220	$ P	$ 72,038,002	$ 72,475,801	$ 72,913,880	$ 73,351,680	$ 73,789,318	$ 74,227,197	$ 74,664,976	$ 75,102,835	$ 75,540,654	$ 75,978,491
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	10.361%	10.425%	10.489%	10.553%	10.616%	10.680%	10.744%	10.807%	10.869%	10.948%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P	$ 35,200,863	$ 35,473,389	$ 35,745,276	$ 36,016,971	$ 36,288,571	$ 36,559,864	$ 36,831,065	$ 37,101,782	$ 37,372,425	$ 37,775,377
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	23.044%	23.172%	23.210%	23.294%	23.377%	23.460%	23.544%	23.627%	23.711%	23.794%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P	$ 78,290,960	$ 78,726,962	$ 79,812,664	$ 79,095,141	$ 79,378,228	$ 79,661,201	$ 79,944,299	$ 80,227,416	$ 80,510,398	$ 80,793,515
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	20.561%	20.728%	20.895%	21.062%	21.229%	21.396%	21.563%	21.730%	21.897%	22.064%
	$86,060,101	25.94%	$32,987,928	$ P	$ 69,870,468	$ 70,363,894	$ 70,860,609	$ 71,317,994	$ 72,095,158	$ 72,652,305	$ 73,218,490	$ 73,785,655	$ 74,352,820	$ 74,920,001
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	2.682%	2.690%	2.607%	2.706%	2.712%	2.720%	2.728%	2.736%	2.743%	2.750%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P	$ 9,197,216	$ 9,132,949	$ 9,158,690	$ 9,195,512	$ 9,210,148	$ 9,238,975	$ 9,267,838	$ 9,296,677	$ 9,325,516	$ 9,354,355
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0.705%	0.707%	0.709%	0.711%	0.713%	0.715%	0.717%	0.719%	0.721%	0.723%
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ P	$ 2,417,973	$ 2,399,992	$ 2,406,691	$ 2,413,709	$ 2,420,709	$ 2,427,708	$ 2,434,727	$ 2,441,738	$ 2,448,748	$ 2,455,764
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	8.266%	8.277%	8.289%	8.300%	8.312%	8.323%	8.335%	8.347%	8.358%	8.370%
	$28,684,206	$0	$23,855,274	$ P	$ 28,886,156	$ 28,765,451	$ 28,144,766	$ 28,564,681	$ 28,600,886	$ 28,804,035	$ 28,941,349	$ 29,080,658	$ 29,219,955	$ 29,359,252
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	$1	$190,766,450											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2.73%	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%
	VALOR (Miles de Pesos)	$9,283,717	$1,572,825	$1,572,825	$1,572,825	$1,572,825	$1,572,825	$1,572,825	$1,572,825	$1,572,825	$1,572,825
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	86.86%	87.32%	87.79%	88.25%	88.71%	89.17%	89.64%	90.10%	90.56%	91.03%
	VALOR (Miles de Pesos)	$294,927,319	$296,500,144	$298,072,969	$299,645,794	$301,218,619	$302,791,444	$304,364,269	$305,937,094	$307,509,919	$309,082,744
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34	$ 54,465,338.40	38.42%
	$ 141,779,023.83		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 H ORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,200,000.00		
	$ 1,125,070.51		
	$ 1,410,485.17		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
	$ 2,640,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
	$ 501,600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ -	$ 1,487,371.66	31.66%
	$ 4,698,521.78		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ 282,600.62	31.66%
	$ 892,719.14		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77	$ 10,213,006.81	18.974%
	$ 53,827,286.18		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00	$ 2,880.77	100.00%
	$ 2,880.77		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,829.64	33.97%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:14:28 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:
Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-MNT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	11 de 12
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 465,435,338.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/09/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **465,288,090,475.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81,219,803,174.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **546,507,893,649.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%	% P	22.849%	23.321%	23.794%	23.888%	23.981%	24.074%	24.168%	24.261%	24.355%	24.448%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220	$ P	$ 18,590,000	$ 37,980,000	$ 56,370,000	$ 74,760,000	$ 93,150,000	$ 111,540,000	$ 129,930,000	$ 148,320,000	$ 166,710,000	$ 185,100,000
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%	% P	11.128%	11.408%	11.687%	11.683%	11.728%	11.773%	11.819%	11.864%	11.909%	11.955%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946	$ P	$ 27,865,000	$ 56,734,000	$ 85,514,748	$ 53,886,040	$ 36,823,000	$ 54,877,025	$ 46,335,119	$ 46,285,201	$ 54,435,303	$ 43,550,186
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%	% P	24.100%	24.405%	24.711%	24.771%	24.832%	24.892%	24.953%	25.013%	25.073%	25.134%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568	$ P	$ 60,351,000	$ 82,999,000	$ 82,997,000	$ 84,130,635	$ 86,317,000	$ 84,222,613	$ 84,727,000	$ 84,932,000	$ 85,136,000	$ 85,340,186
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%	% P	22.827%	23.289%	23.902%	24.023%	24.144%	24.265%	24.386%	24.507%	24.628%	24.749%
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928	$ P	$ 77,000,000	$ 78,095,196	$ 80,199,607	$ 81,200,743	$ 80,981,606	$ 80,892,508	$ 80,803,410	$ 80,714,312	$ 80,625,215	$ 84,226,107
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%	% P	2.778%	2.806%	2.834%	2.839%	2.845%	2.850%	2.856%	2.861%	2.867%	2.872%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405	$ P	$ 9,453,153	$ 9,547,299	$ 9,641,859	$ 9,656,488	$ 9,699,109	$ 9,677,731	$ 9,590,423	$ 9,715,996	$ 9,730,768	$ 9,732,959
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%	% P	0.731%	0.738%	0.746%	0.747%	0.749%	0.750%	0.752%	0.753%	0.755%	0.756%
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109	$ P	$ 2,485,453	$ 2,507,755	$ 2,552,852	$ 2,537,930	$ 2,543,255	$ 2,546,588	$ 2,553,164	$ 2,559,240	$ 2,565,320	$ 2,568,297
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	8.412%	8.455%	8.497%	8.506%	8.514%	8.522%	8.531%	8.539%	8.547%	8.555%
	$28,684,206	$0	$23,855,274	$ P	$ 28,594,126	$ 28,756,280	$ 28,902,435	$ 28,886,918	$ 28,999,461	$ 28,931,684	$ 28,965,307	$ 28,994,881	$ 29,025,354	$ 29,051,897
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,377	$1	$190,766,450											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	%	%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1.70%**	**1.70%**	**1.70%**	**0.34%**	**0.34%**	**0.34%**	**0.34%**	**0.34%**	**0.34%**	**0.34%**	**0.34%**	**0.34%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5,767,025**	**$5,767,025**	**$5,767,025**	**$1,139,487**	**$1,139,487**	**$1,139,487**	**$1,139,487**	**$1,139,487**	**$1,139,487**	**$1,139,487**	**$1,139,487**	**$1,139,487**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**92.72%**	**94.42%**	**96.12%**	**96.46%**	**96.79%**	**97.13%**	**97.46%**	**97.80%**	**98.13%**	**98.47%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$314,648,769**	**$320,616,794**	**$326,383,819**	**$327,523,306**	**$328,662,793**	**$329,802,281**	**$330,941,768**	**$332,081,255**	**$333,220,742**	**$334,360,229**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 141,779,023.83	$ 54,455,338.40	38.42%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,125,070.51 / $ 1,410,485.17		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - / $ 4,698,521.78	$ 1,487,371.86	31.656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ / $ 892,719.14	$ 282,600.62	31.66%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 10,213,006.81	18.974%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 70,309,629.64	33.97%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 281,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES — Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2026.02.05 19:14:39 -05'00'

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	12 de 12
FECHA	05/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** ENERO 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 485,435,338.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 546,507,893,649.00

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 81,219,803,174.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	11.79%
	$81,370,952	23.96%	$40,035,220
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	7.23%
	$43,023,333	12.67%	$24,539,946
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	17.43%
	$87,453,071	25.76%	$59,168,568
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%
	$0	0.00%	$0
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	9.72%
	$86,060,101	25.34%	$32,987,928
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	2.39%
	$10,167,821	2.99%	$8,111,405
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%
	$0	0.00%	$0
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.61%
	$2,795,893	0.82%	$2,068,109
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0
	$28,684,206	$0	$23,855,274
NO PREVISTOS	$0	0.00%	0.00%
	$0	0.00%	$0
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	56.18%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$339,555,376.775	100.00%	$190,766,450

% Programado	111											
$ Valor Programado												
$ Valor Ejecutado	ago-30											
% Ejecutado												
% P	23.964%											
$ P	$ 81,370,952											
$ E												
% E												
% P	12.670%											
$ P	$ 43,023,333											
$ E												
% E												
% P	25.755%											
$ P	$ 87,453,071											
$ E												
% E												
% P	0.000%											
$ P												
$ E												
% E												
% P	25.345%											
$ P	$ 86,060,101											
$ E												
% E												
% P	2.99%											
$ P	$ 10,167,821											
$ E												
% E												
% P	0.000%											
$ P												
$ E												
% E												
% P	0.823%											
$ P	$ 2,795,893											
$ E												
% E												
% P	8.448%											
$ P	$ 28,684,206											
$ E												
% E												
% P	0.000%											
$ P												
$ E												
% E												
	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/0		



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1.93%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$6,195,147**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**100.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$339,555,377**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 141,779,023.83	$ 54,465,338.40	38.42%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,125,070.51 / $ 1,410,485.17		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 2,640,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 501,600.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ - / $ 4,698,521.78	$ 1,487,371.66	31.656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ - / $ 892,719.14	$ 282,600.62	31.66%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 53,827,286.18	$ 10,213,006.81	18.974%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 2,880.77	$ 2,880.77	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 206,952,516.87	$ 70,309,629.64	33.97%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 261,076,079.32**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	**$ 546,507,893.65**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2026.02.05 19:14:52 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma:

Nombre: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14871053574

(415)7707212489984(8020) 000001487105357 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB

42. Correo electrónico yeir.garzon@mhc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 2 6 6 2 0	3 1 6 6 9 9 5 7 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 1 0 2 7	7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 1 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
3	3	57. Modo	1			
		58. CPC	9 7			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 2
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 2 6	2 0 1 8 0 1 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 2 9	2 0 1 8 0 1 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 1 0 2 6
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 0 2 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	7 4	2 0 1 8 0 8 3 0	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	2 0 1 6 0 2 1 1

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 2 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 0 1 4 2 9		1 0 8 5 9 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CIFUENTES	LINARES	JORGE	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 5 8 2 5 1 8		2 4 5 2 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON		YEIR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14871053574

(415)7707212489984(8020) 000001487105357 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB

42. Correo electrónico yeir.garzon@mhc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 2 6 6 2 0	3 1 6 6 9 9 5 7 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 1 0 2 7	7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 2
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 2 6	2 0 1 8 0 1 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 2 9	2 0 1 8 0 1 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 1 0 2 6
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 0 2 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	7 4	2 0 1 8 0 8 3 0	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	2 0 1 6 0 2 1 1

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 2 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14871053574

(415)7707212489984(8020) **000001487105357 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 0 1 4 2 9		1 0 8 5 9 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CIFUENTES	LINARES	JORGE	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 5 8 2 5 1 8		2 4 5 2 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON		YEIR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141021563251

(415)7707212489984(8020) 000014102156325 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL MHC 063

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20

42. Correo electrónico yeir.garzon@mhc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 2 6 6 2 0	3 1 6 6 9 9 5 7 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 4 0 6	7 1 1 2	2 0 2 2 1 2 0 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141021563251

(415)7707212489984(8020) **000014102156325 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141021563251

(415)7707212489984(8020) **000014102156325 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141021563251

(415)7707212489984(8020) **000014102156325 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 2 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 2 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141021563251

(415)7707212489984(8020) **000014102156325 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento:

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 5 8 2 5 1 8		2 4 5 2 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON		YEIR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164800910

(415)7707212489984(8020) 000014116480091 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	EHU S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20

42. Correo electrónico contabilidad@ehuingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 2 6 6 2 0	3 1 1 5 6 1 1 5 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 8 0 6 3 0	4 2 9 0	2 0 2 2 0 7 0 1	7 7 3 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUERTAS URIBE ESTEBAN ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164800910

(415)7707212489984(8020) **000014116480091 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 9 0 6 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 6 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 0 5 2 1 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 9 0 6 1 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 1 2 3 1		-
2	7 4	2 0 1 8 0 8 0 3	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164800910

(415)7707212489984(8020) **000014116480091 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 0 6 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164800910

(415)7707212489984(8020) **000014116480091 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 0 1 4 2 9		1 0 8 5 9 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CIFUENTES	LINARES	JORGE	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 2 9 3 6 0		2 9 4 0 9 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GONZALEZ	TORRES	LARRY	EFRAIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 1 9

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164800910

(415)7707212489984(8020) **000014116480091 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: OFICINA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 323202

lunes, 09 de febrero de 2026, 8:33:24 AM

Detalle

$3,690,000.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	GOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Débito desde:	Cuenta corriente ******2538
Descripción:	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Fecha y hora inicio transacción	2026-02-09 8:32:39
NIT del comercio	8918003301
Número de factura	155942063
Código Único de Seguimiento	48413121
Dirección IP:	190.60.124.58
Referencia 1:	190.60.124.58
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9014758596

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

$ 3,690,000.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	901475859
Correo Usuario Pagador :	financiera@mhc.com.co
Descripción del Pago:	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP:	190.60.124.58
Fecha y Hora	09/02/2026 08:32:35-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
155942063	48413121 APROBADA	BANCO DE BOGOTA	$ 3,690,000.00

ecollect
Seguro para tí

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	155942063	09/02/2026 08:32:35-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 3,690,000.00	COP $ 3,690,000.00

Referencias

Tipo de Documento NIT	Numero Identificación Contratista 901475859
Nombre Contratista CONSORCIO VIAL MHC 063	Numero Identificación Contratante
Nombre Contratante INVIAS - 800215807	Numero de Contrato 989
Vigencia 2026	Base Gravable 36891208

ecollect
Seguro para tí

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-26 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MEDINA RODRIGUEZ ISRAEL	3057201	OPERADOR CILINDRO DYNAPACK 1200 14	$ 2.300.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.340.019	$ 162.865	V	SALUD TOTAL EPS	1079282237	$ 93.601	COLFONDOS	1079282237	$ 374.403	$ 93.601	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
2	MARTINEZ GOMEZ JUAN JOSE	3103291	CONDUCTOR CAMIONETA NISSAN SPX-351	$ 2.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.966.062	$ 206.438	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 118.642	COLFONDOS	1079282237	$ 474.570	$ 118.642	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
3	ROCHA DELGADILLO LUIS ALBERTO	3146633	AYUDANTE GENERAL OBRA	$ 1.750.905	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 70.036	PORVENIR	1079282237	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
4	BERMUDEZ AGAPE ALFREDO	3199299	CONDUCTOR MULA INTER. 52 SKI-233	$ 3.600.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.054.329	$ 351.781	V	SALUD TOTAL EPS	1079282237	$ 202.173	COLPENSIONES	1079282237	$ 808.693	$ 202.173	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
5	HIDALGO BALLESTEROS EDUARDO	11346492	OPERADOR MINICARGADOR CAT. 45	$ 2.300.000	F	VAC	S	D	VAC	VAC	VAC	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.001.793	$ 278.525	V	COMPENSAR EPS	1079282237	$ 160.072	COLPENSIONES	1079282237	$ 640.287	$ 160.072	$ -	$ -	VAC 2 AL 7/01/2026
6	GONZALEZ RUBIANO VICTOR JULIO	11349838	AYUDANTE GENERAL OBRA	$ 1.750.905	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 70.036	COLPENSIONES	1079282237	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
7	LANDAZURI GUTIERREZ WILSON LORENZO	13054388	AYUDANTE FINISHER	$ 1.800.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.065.655	$ 213.370	V	COMPENSAR EPS	1079282237	$ 122.626	PORVENIR	1079282237	$ 490.505	$ 122.626	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
8	GUTIERREZ VALBUENA HEYNE FERNEL	13513502	OPERADOR MIXER KENWORTH TSM- 444 74	$ 3.300.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.859.596	$ 407.828	V	SALUD TOTAL EPS	1079282237	$ 234.384	PROTECCION	1079282237	$ 937.535	$ 234.384	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
9	DEL RIO CAÑON JULIAN ANDRES	13993947	COORDINADOR TOPOGRAFIA	$ 4.200.000	F	PR	S	D	PR	X	X	INC	INC	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.110.361	$ 286.081	V	EPS SANITAS	1079282237	$ 164.414	PORVENIR	1079282237	$ 657.658	$ 164.414	$ -	$ -	PR 2 AL 5/01/2026 - INCAP 07-08/01/2026
10	MORENO BRAVO LUIS FELIPE	19256252	DIRECTOR INVESTIGACION Y	$ 15.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 14.866.641	$ 1.034.718	V	ALIANSALUD	1079282237	$ 594.666	NINGUNA AFP	1079282237	$ 2.378.663	$ 594.666	$ 300.000	$ 450.000	VAC 2 AL 5/01/2026
11	RINCON RODRIGUEZ EDILMA	35417966	AYUDANTE SERVICIOS GENERALES OBRA	$ 1.750.905	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	EPS SURA	1079282237	$ 70.036	COLFONDOS	1079282237	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
12	SANCHEZ PORRAS LUZ AMPARO	37754784	PROFESIONAL SOCIAL	$ 5.700.000	F	VAC	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.700.000	$ 396.720	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 228.000	PORVENIR	1079282237	$ 912.000	$ 228.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 9/01/2026
13	GONZALEZ SOLORZANO YERLY XIOMARA	53075000	GERENTE CONSTRUCCION	$ 25.700.000	F	VAC	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 30.462.667	$ 2.120.202	V	ADRES MIN002 antes	1079282237	$ 1.218.507	COLPENSIONES	1079282237	$ 4.874.027	$ 1.218.507	$ 300.000	$ 450.000	VAC 2/01/2026
14	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIED ANDREA	53103582	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 6.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.997.926	$ 417.456	V	EPS SURA	1079282237	$ 239.917	COLPENSIONES	1079282237	$ 959.668	$ 239.917	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
15	PARRA PEÑA DISNEYDA	66680055	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.750.905	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.901.951	$ 201.976	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 116.078	PORVENIR	1079282237	$ 464.312	$ 116.078	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
16	LOPEZ AVELLA CESAR LEONARDO	74084323	ANALISTA TECNICO TOPOGRAFIA	$ 3.800.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.800.000	$ 264.480	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 152.000	PROTECCION	1079282237	$ 608.000	$ 152.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
17	BOHORQUEZ ROJAS NELSON DARIO	74281791	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 5.500.000	F	VAC	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	COMPENSAR EPS	1079282237	$ 220.000	COLFONDOS	1079282237	$ 880.000	$ 220.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 9/01/2026
18	PEÑA SIERRA JOSELIN	79058664	CONDUCTOR 2.TROQ. INTER.108 SLI-790	$ 2.500.000	F	INC	S	D	INC	INC	INC	INC	INC	S	D	F	INC	INC	INC	INC	S	D	INC	INC	INC	INC	S	D	INC	INC	INC	INC	INC	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.750.906	$ 121.863	V	EPS SANITAS	1079282237	$ 70.036	PROTECCION	1079282237	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	INCAP 02 AL 31/01/2026
19	TARAZONA MONTERO HENRY AUGUSTO	79285675	DIRECTOR SOCIOAMBIENTAL Y TRANSITO	$ 20.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 14.386.667	$ 1.001.312	V	COMPENSAR EPS	1079282237	$ 575.467	NINGUNA AFP	1079282237	$ 2.301.867	$ 575.467	$ 280.000	$ 420.000	VAC 2 AL 5/01/2026
20	MOLINA SALINAS PABLO CESAR	80058930	DIRECTOR OBRA	$ 14.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 15.386.667	$ 1.070.912	V	EPS SANITAS	1079282237	$ 615.467	COLPENSIONES	1079282237	$ 2.461.867	$ 615.467	$ 280.000	$ 420.000	VAC 2 AL 5/01/2026
21	DIAZ ESPINOSA IVAN JAVIER	80069660	CONDUCTOR CAMIONETA NISSAN	$ 2.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.349.524	$ 233.127	V	COMPENSAR EPS	1079282237	$ 133.981	COLPENSIONES	1079282237	$ 535.924	$ 133.981	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
22	CAMPO MEDINA ROBERT	80124961	OPERADOR MINICARGADOR DIGGER	$ 2.300.000	F	PR	S	D	PR	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.944.712	$ 274.552	V	SALUD TOTAL EPS	1079282237	$ 157.788	PORVENIR	1079282237	$ 631.154	$ 157.788	$ -	$ -	PR 2 AL 5/01/2026
23	JOSE ALFONSO POSADA ARIAS	80385392	OPERADOR FINISHER DYNAPAC SD2500 N. 5	$ 4.200.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	RET					S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 7.228.583	$ 503.109	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 289.143	COLPENSIONES	1079282237	$ 1.156.573	$ 289.143	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026 - Retiro por traslado 26/01/2026
24	GUAYACAN PANCHE OSCAR JAVIER	80388655	OPERADOR CILINDRO CAT PS-150C 21	$ 2.300.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.971.912	$ 276.445	V	SALUD TOTAL EPS	1079282237	$ 158.876	COLPENSIONES	1079282237	$ 635.506	$ 158.876	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
25	CASTAÑEDA CASTRO OLIVERIO	80540912	CONDUCTOR CAMIONETA MITSUB.	$ 2.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.933.223	$ 273.752	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 157.329	PORVENIR	1079282237	$ 629.316	$ 157.329	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
26	GARCIA SIERRA LUIS ALFONSO	80548125	AYUDANTE VIGILANCIA	$ 1.800.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.025.060	$ 210.544	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 121.002	PORVENIR	1079282237	$ 484.010	$ 121.002	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
27	FORERO HERNANDEZ OSCAR JAVIER	80757886	CONDUCTOR 2.TROQ. INTER.97 CKT-354	$ 2.500.000	F	INC	S	D	INC	INC	INC	INC	INC	S	D	F	INC	INC	VAC	VAC	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.689.174	$ 187.167	V	SALUD TOTAL EPS	1079282237	$ 107.567	COLPENSIONES	1079282237	$ 430.268	$ 107.567	$ -	$ -	INCAP 02 AL 14/01/2026 - VAC 15-16/01/2026

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-26

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
28	RIAÑOS GUZMAN FREDY GIOVANI	80758274	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1.750.905	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.770.802	$ 123.248	V	SALUD TOTAL EPS	1079282237	$ 70.832	PORVENIR	1079282237	$ 283.328	$ 70.832	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
29	SUAZA CASTRO JULIO ESNEYDER	83090711	MECANICO	$ 3.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	VAC	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.744.273	$ 330.201	V	EPS SANITAS	1079282237	$ 189.771	PROTECCION	1079282237	$ 759.084	$ 189.771	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026 - 16/01/2026
30	ZAMORA MORA WILSON	93363609	DIRECTOR DE TOPOGRAFIA DE CAMPO	$ 9.500.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 9.500.000	$ 661.200	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 380.000	COLPENSIONES	1079282237	$ 1.520.000	$ 380.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
31	ALVAREZ VIVAS DIEGO MAURICIO	94482582	OPERADOR MOTO CAT 14G 33	$ 4.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.024.142	$ 280.080	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 160.966	COLPENSIONES	1079282237	$ 643.863	$ 160.966	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
32	GOMEZ PELAYO JUAN DANIEL	1002548316	AYUDANTE GENERAL OBRA	$ 1.800.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.837.364	$ 127.881	V	NUEVA EPS S.A. CM	1079282237	$ 73.495	PORVENIR	1079282237	$ 293.978	$ 73.495	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
33	CHAVES ANGARITA DIEGO ALEXANDER	1007341923	AYUDANTE CONTROLADOR	$ 1.750.905	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.955.841	$ 136.127	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 78.234	PORVENIR	1079282237	$ 312.935	$ 78.234	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
34	MANJARREZ TRIANA DIEGO ALEJANDRO	1007534795	TORNILLERO EXTENDEDORA	$ 2.400.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.056.474	$ 282.331	V	EPS SANITAS	1079282237	$ 162.259	PORVENIR	1079282237	$ 649.036	$ 162.259	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
35	HERNANDEZ ARGOTE MONICA TATIANA	1022404846	ARQUEOLOGO	$ 4.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.995.852	$ 278.111	V	COMPENSAR EPS	1079282237	$ 159.834	COLFONDOS	1079282237	$ 639.336	$ 159.834	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
36	HERRERA TOVAR JEFFERSON	1030536614	COORDINADOR TECNICO PREDIAL	$ 8.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 8.000.001	$ 556.800	V	EPS SURA	1079282237	$ 320.000	PROTECCION	1079282237	$ 1.280.000	$ 320.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
37	HERNANDEZ MARCOS ISAI	1032389610	OPERADOR RETRO CARG. 428 E 68	$ 3.200.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.256.971	$ 226.685	V	ADRES MIN001 antes	1079282237	$ 130.279	PROTECCION	1079282237	$ 521.115	$ 130.279	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
38	MORA CEPEDA PAULA DANIELA	1057607448	ASISTENTE TALENTO HUMANO OBRA	$ 2.500.000	F	VAC	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.265.341	$ 227.268	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 130.614	PORVENIR	1079282237	$ 522.455	$ 130.614	$ -	$ -	VAC 2/01/2026
39	HERRENO RANGEL MIGUEL ANGEL	1069432860	AYUDANTE FINISHER	$ 1.750.905	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.923.409	$ 203.469	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 116.936	PORVENIR	1079282237	$ 467.745	$ 116.936	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
40	RINCON BACHILLER JUAN CARLOS	1070951879	OPERADOR RETRO EXC. KOBELCO SK 350 5	$ 4.100.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	RET		S	D	F					S	D					S	D						S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.237.289	$ 294.915	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 169.492	COLPENSIONES	1079282237	$ 677.966	$ 169.492	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026 - Retiro por traslado 08/01/2026
41	CAMELO SEGURA YOHAN ALDEMAR	1072447725	OPERADOR CILINDRO HAMM HD 75K 23	$ 2.500.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.200.342	$ 292.344	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 168.014	PORVENIR	1079282237	$ 672.055	$ 168.014	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
42	BENITEZ OTALORA KEVIN SEBASTIAN	1072673962	ASISTENTE SOCIAL	$ 2.700.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.700.000	$ 187.920	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 108.000	PORVENIR	1079282237	$ 432.000	$ 108.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
43	RAMIREZ OCHOA CARLOS FERNANDO	1075664068	CADENERO PRIMERO INSPECTOR	$ 2.600.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.713.968	$ 188.892	V	EPS SURA	1079282237	$ 108.559	PORVENIR	1079282237	$ 434.235	$ 108.559	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
44	GARCIA PINILLA PITER CAMILO	1075664381	RESIDENTE CONTROL OBRA	$ 6.500.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 6.500.001	$ 452.400	V	EPS SANITAS	1079282237	$ 260.000	PORVENIR	1079282237	$ 1.040.000	$ 260.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
45	JULIO RAMOS JEISON ENRIQUE	1075670406	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	$ 1.423.500	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.890.045	$ 201.147	V	NUEVA EPS S.A. CM	1079282237	$ 115.602	PORVENIR	1079282237	$ 462.407	$ 115.602	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
46	ROMERO GONZALEZ ANDREA YINETH	1075688014	RESIDENTE OBRA	$ 4.500.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.643.182	$ 323.165	V	COMPENSAR EPS	1079282237	$ 185.727	PORVENIR	1079282237	$ 742.909	$ 185.727	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
47	MONTAÑO POVEDA HECTOR DANIEL	1076658338	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 88 SHK-571	$ 2.500.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.090.620	$ 284.707	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 163.625	PROTECCION	1079282237	$ 654.499	$ 163.625	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
48	PAJARDO CASTELLANOS CRISTIAN DAVID	1077085173	CONDUCTOR MICROBUS 5 TSM -434	$ 2.300.000	F	VAC	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.196.549	$ 222.480	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 127.862	PORVENIR	1079282237	$ 511.448	$ 127.862	$ -	$ -	VAC 2 AL 9/01/2026
49	NARVAEZ GARCIA ANA CASIMIRA	1085225826	RESIDENTE JURIDICO PREDIAL	$ 6.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 6.000.000	$ 417.600	V	SALUD TOTAL EPS	1079282237	$ 240.000	PORVENIR	1079282237	$ 960.000	$ 240.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
50	BELTRAN DUARTE OSCAR IVAN	1090368350	AYUDANTE CONTROLADOR	$ 1.750.905	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.896.015	$ 201.563	V	EPS SURA	1079282237	$ 115.841	PORVENIR	1079282237	$ 463.362	$ 115.841	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
51	LAMUS GOMEZ LUIS LEONARDO	1095934443	MAESTRO OBRA	$ 2.800.000	F	PR	S	D	PR	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.532.948	$ 245.893	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 141.318	PORVENIR	1079282237	$ 565.272	$ 141.318	$ -	$ -	PR 2 AL 5/01/2026 -VAC 6 AL 9/01/2075
52	CASTILLO GOMEZ SERGIO ALEXANDER	1098610928	COORDINADOR DISEÑOS	$ 8.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 8.521.819	$ 593.119	V	EPS SURA	1079282237	$ 340.873	PORVENIR	1079282237	$ 1.363.491	$ 340.873	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
53	VARGAS CARREÑO MARIA LORENA	1098797292	RESIDENTE CALIDAD MATERIALES	$ 4.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.173.508	$ 290.476	V	EPS SANITAS	1079282237	$ 166.940	COLPENSIONES	1079282237	$ 667.761	$ 166.940	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
54	MARTINEZ PINTO DAVID ANDRES	1104070710	RESIDENTE TECNICO PREDIAL	$ 5.500.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.500.001	$ 382.800	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 220.000	COLPENSIONES	1079282237	$ 880.000	$ 220.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
55	MAHECHA GIRALDO JEFFRY	1105785152	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 81 SOA-800	$ 2.500.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.670.721	$ 185.882	V	EPS SURA	1079282237	$ 106.829	PORVENIR	1079282237	$ 427.315	$ 106.829	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
56	VASQUEZ RODRIGUEZ NEYLA YISSETH	1105786307	ASISTENTE PREDIAL	$ 2.800.000	F	VAC	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.800.001	$ 194.880	V	EPS SANITAS	1079282237	$ 112.000	COLPENSIONES	1079282237	$ 448.000	$ 112.000	$ -	$ -	VAC 2 AL 9/01/2026
57	PINZON CAICEDO LUIS EDUARDO	1109386847	OPERADOR FINISHER DYNAPAC SD2500C 4	$ 3.600.000	F	VAC	S	D	VAC					S	D	F					S	D			X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.578.462	$ 388.261	V	SALUD TOTAL EPS	1079282237	$ 223.138	PORVENIR	1079282237	$ 892.554	$ 223.138	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-26

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
58	SIERRA ORDUZ MIGUEL ANGEL	1116871736	OPERADOR FRESADORA WIRTGEN 2100 DC N 2	$ 3.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.759.350	$ 331.251	V	COMPENSAR EPS	1079282237	$ 190.374	PORVENIR	1079282237	$ 761.496	$ 190.374	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
59	CRISTIAN FABIAN COTRINA	1121868169	INSPECTOR PAVIMENTOS	$ 3.800.000	F	PR	S	D	PR	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 7.226.622	$ 502.973	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 289.065	COLFONDOS	1079282237	$ 1.156.260	$ 289.065	$ -	$ -	PR 2 AL 5/01/2026
60	SANCHEZ PRIETO YEESON STEVAN	1003511021	AYUDANTE DE LABORATORIO	$ 1.750.905	F	RET	S	D						S	D	F					S	D						D						S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 1.820.545	$ 126.710	V	SALUD TOTAL	1079282237	$ 72.822	PROTECCION	1079282237	$ 291.287	$ 72.822	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/01/2026
61	LLERENA RODRIGUEZ ANGEL MANUEL	73185669	AYUDANTE FINISHER	$ 2.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.379.829	$ 235.236	V	SALUD TOTAL	1079282237	$ 135.193	PORVENIR	1079282237	$ 540.773	$ 135.193	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
62	PINTO ALDANA RONNY	1072921878	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 2.400.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.074.885	$ 283.612	V	FAMISANAR EPS	1079282237	$ 162.995	PORVENIR	1079282237	$ 651.982	$ 162.995	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
63	ROSALES CAÑIZARES LUIS EDUARDO	1148961953	AYUDANTE FINISHER	$ 1.750.905	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.773.759	$ 193.054	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 110.950	COLPENSIONES	1079282237	$ 443.801	$ 110.950	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
64	SUAREZ PALMA CAMILO ANDRES	1106714031	GUITARRERO	$ 2.200.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.640.876	$ 253.405	V	NUEVA EPS S.A.	1079282237	$ 145.635	PROTECCION	1079282237	$ 582.540	$ 145.635	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
65	GUALTEROS VILLAMIL JOSE MAURICIO	80430037	CONDUCTOR 2.TROQ	$ 3.000.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.612.756	$ 390.648	V	FAMISANAR	1079282237	$ 224.510	COLPENSIONES	1079282237	$ 898.041	$ 224.510	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
66	MORANTES ALVARADO GUSTAVO	1070706537	OPERADOR FRESADORA CAT	$ 3.550.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 5.750.755	$ 400.253	V	FAMISANAR	1079282237	$ 230.030	PORVENIR	1079282237	$ 920.121	$ 230.030	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
67	JORGE LUIS GOMEZ PANQUEVA	3199701	CONDUCTOR CAMION GRUA	$ 2.700.000	F	VAC	S	D	VAC	RET				S	D	F					S	D					S	D					S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.558.705	$ 317.286	V	SALUD TOTAL	1079282237	$ 182.348	COLPENSIONES	1079282237	$ 729.393	$ 182.348	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026 - Retiro por traslado 06/01/2026
68	BLANCO PAREDES JULIAN MAURICIO	1070943080	AUXILIAR LABORATORIO MHC	$ 2.100.000	F	RET	S	D							D	F					S	D					S	D					S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.130.134	$ 217.857	V	FAMISANAR	1079282237	$ 125.205	PORVENIR	1079282237	$ 500.821	$ 125.205	$ -	$ -	Retiro por traslado 02/01/2026
69	MONSALVE PABON ANGIE LISBETH	1094270384	INSPECTOR SST	$ 3.300.000					ING	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.435.250	$ 239.093	V	FAMISANAR	1079282237	$ 137.410	PORVENIR	1079282237	$ 549.640	$ 137.410	$ -	$ -	Ingreso 05/01/2026
70	OSPINA GOMEZ VICTOR ALFONSO	14013451	GUITARRERO	$ 2.200.000	F	VAC	S	D	VAC	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 3.413.585	$ 237.586	V	FAMISANAR	1079282237	$ 136.543	PROTECCION	1079282237	$ 546.174	$ 136.543	$ -	$ -	VAC 2 AL 5/01/2026
71	BARON MANRIQUE CESAR EDUARDO	4252778	OPERADOR MIXER KENWORTH	$ 3.000.000	F	VAC	S	D			ING	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 4.265.110	$ 296.852	V	FAMISANAR	1079282237	$ 170.604	PROTECCION	1079282237	$ 682.418	$ 170.604	$ -	$ -	Ingreso 07/01/2026
72	HERRERA GARCIA JULIAN DAVID	1007153466	AUXILIAR LABORATORIO MHC	$ 1.750.905	F	VAC	S	D			ING	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	MARIO ALBERTO HUERTAS	$ 2.255.087	$ 156.954	V	FAMISANAR	1079282237	$ 90.203	PROTECCION	1079282237	$ 360.814	$ 90.203	$ -	$ -	Ingreso 07/01/2026
73	RAMIREZ GALINDO JOSE FERNEY	1055247079	OPERARIO	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	JO SEÑALIZAR	$ 1.750.905	$ 66.100	V	SALUD TOTAL	1078728192	$ 57.000	PROTECCIÓN	1078728192	$ 227.900	$ 57.000	$ -	$ -	Fecha pago SS 20/02/2026
74	SALDAÑA GALINDO JOSE HENRY	80745594	OPERARIO	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	JO SEÑALIZAR	$ 1.750.905	$ 66.100	V	SALUD TOTAL	1078728192	$ 57.000	PROTECCIÓN	1078728192	$ 227.900	$ 57.000	$ -	$ -	Fecha pago SS 20/02/2026
75	ORTEGÓN FERRO JULIO MOISES	7307743	SUPERVISOR	$ 6.000.000	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	JO SEÑALIZAR	$ 6.000.000	$ 278.400	V	FAMISANAR	1078728192	$ 240.000	COLPENSIONES	1078728192	$ 1.020.000	$ 240.000	$ -	$ -	Fecha pago SS 20/02/2026
76	PEÑA VARGAS CARLOS ALBERTO	1033684346	OPERARIO	$ 2.124.499	F		S	D						S	D	F		X	X	X	S	D	X	X	X		S	D	X	X	X		X	S	VYS COMERCIAL SAS	$ 2.124.499	$ 147.900	V	COMPENSAR	1079250906	$ 85.000	PORVENIR	1079250906	$ 340.000	$ 85.000	$ -	$ -	
77	CAICEDO RIAÑO PABLO ANTONIO	79566921	OPERARIO	$ 2.012.911	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	VYS COMERCIAL SAS	$ 2.012.911	$ 70.200	V	FAMISANAR	1079250906	$ 80.700	COLFONDOS	1079250906	$ 322.200	$ 80.700	$ -	$ -	
78	SALAS SÁNCHEZ JUAN SEBASTIÁN	1014303283	OPERARIO	$ 1.986.482	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	VYS COMERCIAL SAS	$ 1.986.482	$ 69.300	V	FAMISANAR	1079250906	$ 79.500	PORVENIR	1079250906	$ 317.900	$ 79.500	$ -	$ -	
79	ROSARIO VARGAS JHON HECTOR	1003359685	AYUDANTE	$ 1.986.482	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	VYS COMERCIAL SAS	$ 1.986.482	$ 69.300	V	NUEVA EPS	1079250906	$ 79.500	COLPENSIONES	1079250906	$ 317.900	$ 79.500	$ -	$ -	
80	VARGAS BELTRAN WILMER JOHAN	1076516639	OPERARIO	$ 1.826.114	F		S	D						S	D	F		X	X	X	S	D	X	X	X		S	D	X	X	X		X	S	VYS COMERCIAL SAS	$ 1.826.114	$ 127.100	V	FAMISANAR	1079250906	$ 73.100	PORVENIR	1079250906	$ 292.200	$ 73.100	$ -	$ -	
81	TELLEZ CHAPARRO TANIA YULIETH	1000253811	AYUDANTE	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F		X	X	X	S	D	X	X	X		S	D	X	X	X		X	S	VYS COMERCIAL SAS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	COMPENSAR	1079250906	$ 70.100	PORVENIR	1079250906	$ 280.200	$ 70.100	$ -	$ -	
82	BUSTOS CLAUDIA MILENA	1075658950	AUXILIAR SST	$ 1.825.773	F		S	D						S	D	F		X	X	X	S	D	X	X	X		S	D	X	X	X		X	S	VYS COMERCIAL SAS	$ 1.825.773	$ 127.100	V	COMPENSAR	1079250906	$ 73.100	COLPENSIONES	1079250906	$ 292.200	$ 73.100	$ -	$ -	
83	CAMPO FLORES ALEXANDER	1052573204	OPERARIO	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	VYS COMERCIAL SAS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	COMPENSAR	1079250906	$ 70.100	PORVENIR	1079250906	$ 280.200	$ 70.100	$ -	$ -	
84	MARTINEZ PEREZ ERIKC DAVID SANTIAGO	1019982143	OPERARIO	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	VYS COMERCIAL SAS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	COMPENSAR	1079250906	$ 70.100	PROTECCIÓN	1079250906	$ 280.200	$ 70.100	$ -	$ -	
85	VILLAMIL BERNAL WILLIAM ALEJANDRO	1072650924	OPERARIO	$ 1.940.733	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	VYS COMERCIAL SAS	$ 1.940.733	$ 135.100	V	COMPENSAR	1079250906	$ 77.700	COLPENSIONES	1079250906	$ 310.600	$ 77.700	$ -	$ -	
86	CAICEDO GONZALEZ BYRON FERNEY	1015448389	OPERARIO	$ 1.970.100	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D					S	VYS COMERCIAL SAS	$ 1.970.100	$ 137.200	V	FAMISANAR	1079250906	$ 78.900	PORVENIR	1079250906	$ 315.300	$ 78.900	$ -	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-26

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
87	CERVANTES VARGAS JESUS ALBERTO	1042351213	MAESTRO DE OBRA	$ 1.423.500	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D			ING	X	X	S	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.423.500	$ 152.000	V	FAMISANAR	1079250906	$ 87.400	PORVENIR	1079250906	$ 349.500	$ 87.400	$ -	$ -	Ingreso 28/01/2026 fecha pago planilla 23/02/2026
88	GUTIERREZ MARTINEZ JESUS MIGUEL	1010146394	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D			ING	X	X	S	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.750.905	$ 48.800	V	NUEVA EPS	Afiliaciones	$ 28.100	PORVENIR	Afiliaciones	$ 112.200	$ 28.100	$ -	$ -	Ingreso 28/01/2026 fecha pago planilla 23/02/2026
89	MONSALVO GUTIERREZ FREIDER ANTONIO	1007564108	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	F		S	D						S	D	F					S	D				ING	S	D	X	X	X	X	S	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.750.905	$ 40.700	V	NUEVA EPS	Afiliaciones	$ 23.400	PORVENIR	Afiliaciones	$ 93.500	$ 23.400	$ -	$ -	Ingreso 23/01/2026 fecha pago planilla 23/02/2026
90	RODRIGUEZ MORALES YORS YOVANNY	11444225	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2.000.000	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D	X	X	X	X	S	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 1.750.905	$ 99.100	V	CAJA COPI EPS SAS	Afiliaciones	$ 23.400	PORVENIR	Afiliaciones	$ 93.500	$ 23.400	$ -	$ -	fecha pago planilla 23/02/2026
91	OSCAR HERNANDO CARDENAS GUTIERREZ	1057583020	INSPECTOR SST	$ 2.300.000	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D		ING	X	X	X	S	YRM INGENIEROS S.A.S	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	Afiliaciones	$ 80.000	COLPENSIONES	Afiliaciones	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	Ingreso 27/01/2026 fecha pago planilla 23/02/2026
92	DIAZ ROMERO REINALDO	72176528	VIGILANTE	$ 1.750.905	X		S	X	X		X		X	S	X	X			X	X		X			X		S	D			X	X	X	S	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 2.300.000	$ 53.400	V	NUEVA EPS	1078237399	$ 30.700	COLPENSIONES	1078237399	$ 122.700	$ 30.700	$ -	$ -	
93	SIERRA AMADO HECTOR WILMAN	80854212	VIGILANTE	$ 1.750.905	X	X	X	D	RE T					S	D						S	D					S	D						S	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 358.484	$ 25.000	V	FAMISANAR EPS	1078237399	$ 14.400	PROTECCION	1078237399	$ 57.400	$ 14.400	$ -	$ -	RETIRO 05/01/2025
94	MONTAÑO CORTES JOSE CRISTOBAL	79166821	VIGILANTE	$ 1.750.905	F	X	X	X	RE T					S	D						S	D					S	D						S	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 358.484	$ 25.000	V	NUEVA EPS	1078237399	$ 14.400	COLPENSIONES	1078237399	$ 57.400	$ 14.400	$ -	$ -	RETIRO 05/01/2026
95	HERNANDEZ ARIZA JUAN MIGUEL	1101174281	VIGILANTE	$ 1.750.905	F		S	D						S	D				ING	X		X		X		X			X		X		X	X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 2.294.215	$ 159.700	V	SALUD TOTAL	1078237399	$ 91.800	PORVENIR	1078237399	$ 367.100	$ 91.800	$ -	$ -	INGRESO 15/01/2026
96	GARCIA FORERO SERGIO ADRIAN	1101566036	VIGILANTE	$ 1.750.905	F		S	D						S	D				ING		X		X		X		X	X		X		X		X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 2.294.215	$ 159.700	V	NUEVA EPS	1078237399	$ 91.800	PORVENIR	1078237399	$ 367.100	$ 91.800	$ -	$ -	INGRESO 15/01/2026
97	MEDINA POVEDA HILDO HENRY	80542971	VIGILANTE	$ 1.750.905	F		S	D						S	D				ING					X			X			X	X	X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.300.055	$ 90.500	V	NUEVA EPS	Afiliaciones	$ 52.100	PROTECCION	Afiliaciones	$ 208.100	$ 52.100	$ -	$ -	INGRESO 15/01/2027
98	CARVAJAL CARVAJAL NICOLAS	1004300618	VIGILANTE	$ 1.750.905	F		S	D						S	D				ING		X		X		X		X	X		X		X		X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1.682.424	$ 117.100	V	NUEVA EPS	Afiliaciones	$ 67.300	COLPENSIONES	Afiliaciones	$ 269.200	$ 67.300	$ -	$ -	INGRESO 15/01/2028
99	GUZMAN FLORIAN HUBERT YESID	1050457497	SUPERVISOR	$ 1.750.905	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 2.294.215	$ 163.700	V	FAMISANAR EPS	1078236985	$ 94.100	COLPENSIONES	1078236985	$ 376.200	$ 94.100	$ -	$ -	Fecha pago SS 23/02/2026
100	GUTIERREZ CAMELO ERIKA LUCÍA*	20362761	ARQUEÓLOGA LÍDER	$ 6.475.000	F	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X			X	X		ERIKA LUCIA GUTIERREZ CAMELO	$ 7.000.000	$ 487.200	V	ALIANSALUD	1079006643	$ 875.000	COLPENSIONES	9497902710	$ 1.190.000	$ 140.000	$ -	$ -	Fecha de pago SS 13/02/2026
101	NEME ALDANA HECTOR LAURIANO	3119010	CONDUCTOR	$ 1.623.500	F		S	D		X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	AMERICAN TOUR SAS	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	COMPENSAR	9497746076	$ 57.000	PROTECCION	9497746076	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
102	INFANTE RODRIGUEZ LUIS ANGEL	19355111	CONDUCTOR	$ 1.623.500	F		S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	RE T				S	D	AMERICAN TOUR SAS	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	COMPENSAR	9497746076	$ 57.000	PROTECCION	9497746076	$ -	$ 57.000	$ -	$ -	RETIRO 26/01/2026
103	ACHURY MONTAÑO JUAN PABLO	80543345	CONDUCTOR	$ 1.750.000	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D	ING	X	X	X	S	D	AMERICAN TOUR SAS	$ 1.750.000	$ 62.000	IV	FAMISANAR	Afiliaciones	$ 57.000	PROTECCION	Afiliaciones	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	INGRESO 26/01/2026
104	ROMERO NOPE MARIAM GERALDIN	1075670128	INSPECTOR HSE	$ 2.787.800	F		S	D						S	D	F		X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	ARD PROYECTOS S.A.S	$ 2.787.800	$ 194.030	V	SURA	9497729046	$ 111.512	COLPENSIONES	9497729046	$ 446.048	$ 111.512	$ -	$ -	Fecha de pago SS 9/02/2026
105	TRIANA VIRGUEZ LEONOR DANIELA	1075687721	TOPOGRAFA	$ 3.000.000	F		S	D						S	D	F		VAC	VAC	VAC	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	ARD PROYECTOS S.A.S	$ 3.000.000	$ 132.240	V	COMPENSAR	9497729046	$ 120.000	PORVENIR	9497729046	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	Vacaciones del 19 al 31 de enero 2026
106	CUELLO CHIMA JULIO ENRIQUE	11042053	OFICIAL	$ 2.230.240	F		S	D						S	D	F		X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	ARD PROYECTOS S.A.S	$ 2.230.240	$ 155.224	V	NUEVA EPS	9497729046	$ 89.209	PORVENIR	9497729046	$ 356.838	$ 89.209	$ -	$ -	Fecha de pago SS 9/02/2026
107	CRUZ SANCHEZ EVER	1061219002	OFICIAL	$ 2.230.240	F		S	D						S	D	F		X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	ARD PROYECTOS S.A.S	$ 2.230.240	$ 155.224	V	SALUD TOTAL	9497729046	$ 89.209	COLPENSIONES	9497729046	$ 356.838	$ 89.209	$ -	$ -	Fecha de pago SS 9/02/2026
108	SEPULVEDA JARAMILLO JENA PAUL	1152709675	AUXILIAR	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F		X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	ARD PROYECTOS S.A.S	$ 1.750.905	$ 121.862	V	SANITAS	9497729046	$ 70.036	COLPENSIONES	9497729046	$ 280.144	$ 70.036	$ -	$ -	Fecha de pago SS 9/02/2026
109	AREVALO DEAZA MAICOL STEVEN	1071838202	AUXILIAR	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F		ING	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	ARD PROYECTOS S.A.S	$ 1.750.905	$ 121.862	V	NUEVA EPS	9497729046	$ 70.036	PORVENIR	9497729046	$ 280.144	$ 70.036	$ -	$ -	INGRESO 14 DE ENERO DE 2026
110	PINZON ROA JOSE NELSON	80736968	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F	X	X	X		S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S.	$ 1.750.509	$ 121.863	V	COMPENSAR	9499150863	$ 70.036	PORVENIR	9499150863	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	
111	RAMIREZ BARRERA ALIRIO JOSE	19705646	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F	X	X	X		S	D	X	X		X	S	D	X	X	X	X	X	S	ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S.	$ 1.750.509	$ 121.835	V	NUEVA E.P.S.	9499150863	$ 70.036	PORVENIR	9499150863	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	
112	PINILLA ORTIZ NEIDER MANUEL	1002525377	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F	X	X	X		S	D		X	X	X	S	D	X	X	X	X		S	ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S.	$ 1.750.509	$ 121.863	V	VA EPS MOVIL	9499150863	$ 70.036	PORVENIR	9499150863	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	
113	JIMENEZ LIZARAZO RICARDO	79583826	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F	X	X	X		S	D	X	X		X	S	D	X	X	X	X	X	S	ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S.	$ 1.750.509	$ 121.863	V	SANITAS	9499150863	$ 70.036	COLFONDOS	9499150863	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	
114	CRISTANCHO SANBOGAL LIBARDO ALIRIO	11447893	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F	X	X	X		S	D	X	X		X	S	D	X	X		X	X	S	ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S.	$ 1.750.509	$ 121.863	V	SALUD TOTAL	9499150863	$ 70.036	PROTECCION	9499150863	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	
115	RIAÑO CELY DIEGO ANDRES	1077294908	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F		X	X		S	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S.	$ 1.750.509	$ 121.863	V	VA EPS MOVIL	9499150863	$ 70.036	COLPENSIONES	9499150863	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL MHC 063

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-26 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
118	MARTÍNEZ ACEVEDO CARLOS ALBERTO	1002582600	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D	ING	X	X	X	X	S	METTRANS SAS	$ 1.750.509	$ 121.863	V	FAMISANAR	9498105618	$ 70.036	PROTECCION	9498105618	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	INGRESO 26/01/2026
119	MARIN MELO LUIS SAMUEL	1075659078	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D	ING	X	X	X	X	S	TRANSPORTES S.A.S	$ 1.750.509	$ 121.863	V	FAMISANAR	9499150863	$ 70.036	COLPENSIONES	9499150863	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	INGRESO 26/01/2026
120	AGUILERA HERNAN ALIRIO	1015427077	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D	ING	X	X			S	MULTISERVICIOS CECOG S.A.S	$ 1.750.509	$ 121.863	V	VA EPS MOVIL	82801915	$ 70.036	PROTECCION	82801915	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	INGRESO 26/01/2026
121	MUNEVAR ORTIZ RICARDO	4228905	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D	ING	X		X		S	MULTISERVICIOS CECOG S.A.S	$ 1.750.509	$ 121.863	V	FAMISANAR	82801915	$ 70.036	COLPENSIONES	82801915	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	INGRESO 26/01/2026
122	BARAJAS BERBAL JOSÉ FERNANDO	1050170179	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D	ING		X	X		S	MULTISERVICIOS CECOG S.A.S	$ 1.750.509	$ 121.863	V	FAMISANAR	82801915	$ 70.036	COLFONDOS	82801915	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	INGRESO 26/01/2026
123	MUÑOZ CORTES JUAN CARLOS	80239423	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D		ING	X	X		S	RA CIUDAD VERDE SAS	$ 1.750.509	$ 121.863	V	FAMISANAR	1078571824	$ 70.036	COLFONDOS	1078571824	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	INGRESO 27/01/2026
124	GUTIÉRREZ SOLANO SAÚL ANDRÉS	1015438639	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D		ING	X	X		S	MULTISERVICIOS CECOG S.A.S	$ 1.750.509	$ 121.863	V	COMPENSAR	82801915	$ 70.036	PORVENIR	82801915	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	INGRESO 27/01/2026
125	DIAZ DIAZ JHON STIWER	1022928306	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.750.905	F		S	D						S	D	F					S	D					S	D			ING	X	X	S	RA CIUDAD VERDE SAS	$ 1.750.509	$ 121.863	V	SALUD TOTAL	1078571824	$ 70.036	PORVENIR	1078571824	$ 280.145	$ 70.036	$ -	$ -	INGRESO 28/01/2026

El contratista adjunta la certificaci 5/02/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: Pablo Cesar Molina Salinas
Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 25202105926 CND

Observacion: Se envian anexos de acuerdo a normatividad vigente artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016, sustituido por el Decreto 1990 de 2016, donde permite la presentación y pago de las planillas de seguridad social, hasta unas fechas determinadas.

Firma

Nombre: Claudia Liliana Ramírez Gaitán
Representante Legal

Matrícula Profesional No.: 25202-085713 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INVIAS	MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063	PREACTA DE OBRA	F-635

PREACTA N.° : 56

CONTRATO No : 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 **FECHA DE INICIO:** 21 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IEACSA-TPF

VALOR DEL CONTRATO: $ 532,868,141,553.00

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES						$ -
1	200-13	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1,154,770.00		$ -
2	201-13	Demolición de Estructuras	m3	$ 113,400.00		$ -
3	201-13	Remoción de cercas de alambre	m	$ 4,470.00		$ -
4	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	$ 10,000.00		$ -
5	210-13	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 12,570.00		$ -
6	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62,890.00		$ -
7	210-13	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 10,000.00		$ -
8	220.1	Terraplenes	m3	$ 12,000.00		$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						0.00
9	320.1	Subbase Granular clase A	m3	$ 139,000.00		$ -
10	330.1	Base granular clase A	m3	$ 150,000.00		$ -
11	330.4..	Base granular para bacheo clase A	m3	$ 179,850.00		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS						23,014,076.00
12	420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2,910.00		$ -
13	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1,840.00	2,859.00	$ 5,260,560.00
14	450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 750,000.00		$ -
15	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 760,000.00		$ -
16	450.10P	Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos	m3	$ 795,600.00		$ -
17	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 72,820.00	243.80	$ 17,753,516.00
18	465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 78,890.00		$ -
19	466-13	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	$ 4,340.00		$ -
PAVIMENTOS DE CONCRETO						0.00
20	500.1	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	$ 837,200.00		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						15,747,380.00
21	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
21-A	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
21-B	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
21-C	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
21-D	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
22	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
22-A	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
22-B	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
22-C	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
22-D	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
23	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00		$ -
23-A	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00	178.70	$ 4,637,265.00
23-B	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00		$ -
23-C	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00		$ -
23-D	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00		$ -
24	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
24-A	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
24-B	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
24-C	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
24-D	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
25	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
25-A	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
25-B	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
25-C	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
25D	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
26	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
26-A	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
26-B	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
26-C	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
26-D	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
27	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,289,000.00		$ -

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
27-A	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,289,000.00		$ -
27-B	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,289,000.00		$ -
28	621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,300,000.00		$ -
29	630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1,200,000.00		$ -
30	630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	$ 1,500,000.00		$ -
31	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00		$ -
31-A	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00	0.20	$ 162,000.00
31-B	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00		$ -
31-C	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00		$ -
31-D	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00		$ -
32	630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	$ 900,000.00		$ -
33	630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	$ 1,200,000.00	0.00	$ -
34	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	$ 650,000.00		$ -
35	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	$ 495,350.00		$ -
35-A	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	$ 495,350.00	11.10	$ 5,498,385.00
35-B	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	$ 495,350.00		$ -
36	632.1P	Baranda Metalica	m	$ 548,010.00		$ -
37	632.1	Baranda de concreto	m	$ 214,420.00		$ -
38	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00		$ -
38-A	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00	0.00	$ -
38-B	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00		$ -
38-C	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00	0.00	$ -
38-D	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00		$ -
39	640	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	$ 5,480.00		$ -
40	641.1	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2,230.00		$ -
41	642	Apoyo elastomerico de 35cm*45cm*5cm	u	$ 768,350.00		$ -
42	642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1,583,120.00		$ -
43	650.2	Fabricación de estructura metálica	kg	$ 11,325.00		$ -
44	650.3	Transporte de estructura metalica	kg	$ 200.00		$ -
45	650.4	Montaje de estructura metálica	kg	$ 4,286.00		$ -
46	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 600,000.00		$ -
47	661.2	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	$ 1,264,890.00		$ -
48	661.3	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	$ 1,834,530.00		$ -
49	663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 38,110.00	143.00	$ 5,449,730.00
50	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	$ 580,000.00		$ -
51	672	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 86,540.00		$ -
52	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7,700.00		$ -
53	673.2	Material granular drenante	m3	$ 130,000.00		$ -
54	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	$ 170,000.00		$ -
55	674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	$ 173,900.00		$ -
56	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	$ 248,500.00		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						**214,804,115.00**
57	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1,790.00	112,506.50	$ 201,386,635.00
58	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	$ 22,070.00		$ -
59	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	$ 59,980.00		$ -
60	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8,340.00	1,519.00	$ 12,668,460.00
61	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 397,600.00		$ -
62	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 325,630.00		$ -
63	5P.	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 504,590.00		$ -
64	720.1	Poste de referencia	u	$ 254,830.00		$ -
65	730.1	Defensa metalica	m	$ 230,530.00		$ -
66	740.1	Captafaros	u	$ 22,030.00	34.00	$ 749,020.00
OBRAS SUBTERRANEAS						**0.00**
67	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	$ 221,660.00		$ -
68	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	$ 253,200.00		$ -
69	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	$ 291,510.00		$ -
70	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	$ 300,000.00		$ -
71	PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	$ 100,640.00		$ -
72	PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	$ 1,166,190.00		$ -
73	PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	$ 970,770.00		$ -
74	PT-6	Arco de acero estructural	kg	$ 10,648.00		$ -
75	PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	$ 83,100.00		$ -
76	PT-9	Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m	u	$ 1,053,100.00		$ -
77	PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	$ 258,899.00		$ -
OBRAS VARIAS						**6,229,860.00**
78	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	$ 34,230.00	182.00	$ 6,229,860.00
79	810-13	Proteccion de taludes con tierra organica	m2	$ 13,000.00		$ -
TRANSPORTES						**0.00**

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
80	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1,100.00		$ -
NO PREVISTOS						**225,639,906.70**
81	220.1P	Material para Terraplen	m3	$ 42,374.00		$ -
82	221.1	Pedraplen Compacto	m3	$ 19,910.00		$ -
83	221.1P	Material para Pedraplen	m3	$ 81,868.00		$ -
84	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 45,232.00		$ -
84-A	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 45,232.00		$ -
84-B	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 45,232.00		$ -
84-C	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 45,232.00		$ -
85	661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml	$ 1,610,012.00		$ -
86	7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ml	$ 138,738.00		$ -
87	8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u	$ 77,167.00		$ -
88	9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u	$ 77,971.00		$ -
89	710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación)	u	$ 1,324,653.00		$ -
90	231	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2	$ 10,590.00		$ -
91	642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml	$ 56,631.00	5.00	$ 283,155.00
92	450.13P	Base tratada con asfalto - BTA	m3	$ 674,379.00		$ -
93	642.4P	Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester expandido de e=20mm de espesor.	ml	$ 135,126.00		$ -
94	631	Concreto clase 14 MPA - ciclópeo	m3	$ 376,988.00		$ -
95	450.4P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	$ 730,766.00		$ -
96	mm	Geobloque densidad 30kg/m3	m3	$ 1,032,638.00		$ -
97	11P	Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si	u	$ 58,894.00	65.00	$ 3,828,110.00
98	12P	TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	u	$ 252,987,756.00		$ -
99	13P	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	u	$ 8,511,981.00		$ -
100	14P	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	u	$ 978,684,911.00		$ -
101	320.1.1P	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA)	m3	$ 108,109.00		$ -
102	671.1P	CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	$ 650,786.00		$ -
103	15P	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)	UN	$ 22,264,277.00		$ -
104	17P	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4,158,327.00		$ -
105	18P	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3,326,662.00		$ -
106	19P	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2,970,234.00		$ -
107	812.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2	$ 269,425.00		$ -
108	623.1P	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M	$ 270,418.00		$ -
109	811.1 P	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE"	M2	$ 50,253.00		$ -
110	200.2P	DESABOMBE DE TALUDES	M2	$ 21,359.00		$ -
111	662.2P	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG	$ 3,240.00		$ -
112	662.1P	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pls) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	$ 19,896.00		$ -
113	673.3P	GEODREN PLANAR H= 1,0 m	M	$ 51,662.00		$ -
114	621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	$ 3,197,047.00		$ -
115	900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	M3-E	$ 1,100.00		$ -
116	663.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M	$ 275,983.00		$ -
117	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	$ 16,718.00		$ -
118	900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	$ 1,175.00		$ -
119	22P	POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	$ 4,158,327.00		$ -
120	23P	DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M	$ 3,318,594.00		$ -
121	24P	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON	M	$ 1,805,618.00		$ -
122	450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	$ 743,399.00	233.20	$ 173,360,646.80
123	450.15P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	$ 733,409.00		$ -
124	450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	M3	$ 665,781.00	17.70	$ 11,784,323.70
125	900.1.1P	Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/KM	$ 1,511.00	24,079.20	$ 36,383,671.20
126	630.3.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2	$ 341,770.00		$ -
127	730.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M	$ 275,524.00		$ -

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
128	710.1.2P	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO DOBLE- TIPO CHEVRON. TABLERO DE 80X30 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u	$ 297,577.00		$ -
129	710.1.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO SENCILLO- TIPO DOL. TABLERO DE 80X15 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	u	$ 255,001.00		$ -
130	710.1.4P	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	u	$ 1,007,546.00		$ -
131	730.4P	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)	u	$ 1,405,751.00		$ -
132	29P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PARA BANCA EN CONCRETO TIPO M40	u	$ 303,701.00		$ -
133	30P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN METÁLICO TIPO M63	u	$ 241,470.00		$ -
134	31P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA	u	$ 1,873,885.00		$ -
135	32P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO TIPO M10	u	$ 9,225,675.00		$ -
136	710.1.5P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.88 m x 2.20 m)	u	$ 46,479,517.00		$ -
137	710.1.6P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (dimensiones tablero 5.60 m x 2.44 m)	u	$ 53,967,096.00		$ -
138	710.1.7P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 4.00 m x 2.00 m)	u	$ 42,673,870.00		$ -
139	710.1.8P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.60 m x 1.60 m)	u	$ 31,573,292.00		$ -
140	710.1.9P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 1.60 m)	u	$ 34,235,607.00		$ -
141	710.1.10P	Suministro e instalación de señalización informativa definitiva tipo bandera sencilla (Dimensiones tablero 3.30 m x 2.00 m)	u	$ 44,563,123.00		$ -
142	710-13	Señal vertical de tránsito poste de referencia SI-04	u	$ 380,890.00		$ -
143	36P	Mortero tipo grout sin contracción para espesores superiores a 50 mm	m3	$ 6,562,681.00		$ -
144	710.1.11P	Señal vertical de tránsito tipo dúplex SP/SR - SR/SR - SP/SP dimensiones 75*75 con lámina retrorreflectiva tipo XI	u	$ 679,851.00		$ -
145	33P	Suministro e instalación de baranda metálica M82	m	$ 451,786.00		$ -
146	34P	Prueba de carga estática del puente peatonal Ave Colombia – Zipaquirá	u	$ 41,774,954.00		$ -
147	37P	Poste metálico troncocónico octogonal de 6 metros sobre puente peatonal (Suministro e instalación, incluye soporte en L, brazo metálico para alumbrado público)	u	$ 3,326,067.00		$ -
148	642	Apoyo elastómero de 20cm*20cm*2cm dureza 60	u	$ 272,949.00		$ -
149	642	Apoyo elastómero de 15cm*15cm*2cm dureza 60	u	$ 172,537.00		$ -
150	630.5P	Concreto estampado de 21 MPa con espesor de 10 cm (Incluye suministro y colocación de concreto, molde, desmoldante, sellante transparente, corte y sellado de juntas.)	m2	$ 125,001.00		$ -

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 485,435,338.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 485,435,338.00**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,418,965.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 486,854,303.00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ -**
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE	
IVA PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.	$ -
TOTAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL,MONTO AGOTABLE.	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 40,549,251.00**
VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL	$ 35,095,988.00
IVA GESTIÓN PREDIAL	$ 5,453,263.00
VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL	
IVA GESTIÓN SOCIAL	
VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PMA, PAGA y licencia ambiental)	
IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PMA, PAGA y licencia ambiental)	$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ -**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -
ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -
IVA (19%) -PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -
VALOR BASICO TOTAL DEL CONTRATO	**$ 520,531,326.00**
VALOR TOTAL	**$ 527,403,554.00**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	767,139.00	2,859.00	769,998.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K46+471.60	K46+499.62	I	28.02	4.20		117.68	28/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-94998
K46+471.60	K46+443.58	I	28.02	4.20		117.68	28/11/2025	Mantenimiento - sobre Superficie fresada -APP-95000
K45+480.00	K45+456.80	I	23.20	4.20		97.44	29/11/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-95031
K45+568.00	K45+593.40	I	25.40	3.90		99.06	29/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95024
K45+480.00	K45+456.80	I	23.20	4.20		97.44	29/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95029
K45+616.20	K45+629.40	I	13.20	3.90		51.48	29/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95020
K45+762.60	K45+793.40	I	30.80	4.35		133.98	29/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95012
K45+639.60	K45+760.60	I	121.00	4.35		526.35	29/11/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95016
K46+212.50	K46+239.00	I	26.50	3.90		103.35	29/11/2025	Mantenimiento- sobre superficie fresada -APP-95007
K34+178.00	K34+234.70	D	56.70	3.80		215.46	23/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99868
K34+326.50	K34+373.60	E	47.10	3.55		167.21	23/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99903
K34+326.50	K34+373.60	D	47.10	3.67		172.86	23/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99893
K34+178.00	K34+234.70	D	56.70	3.80		215.46	23/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99865
K34+326.50	K34+373.60	I	47.10	3.55		167.21	23/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99900
K34+326.50	K34+373.60	D	47.10	3.67		172.86	23/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99889
K34+235.50	K34+241.50	D	6.80	3.80		25.84	23/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99883
K45+057.00	K45+038.00	I	19.00	3.70		70.30	1/12/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-95248
K45+054.00	K45+030.00	D	24.00	3.70		88.80	1/12/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-95236
K45+220.00	K45+198.50	D	21.50	3.80		81.70	1/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95226
K45+057.00	K45+038.00	I	19.00	3.70		70.30	1/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95246
K45+054.00	K45+030.00	D	24.00	3.70		88.80	1/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95234
K45+064.00	K45+054.00	D	10.00	3.70		37.00	1/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95230
K45+063.00	K45+057.00	I	6.00	3.70		22.20	1/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95241
K45+691.00	K45+726.20	D	35.20	3.80		133.76	1/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95218
K45+447.00	K45+470.50	D	23.50	3.80		89.30	1/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95222
K44+883.50	K44+841.00	I	42.50	4.00		170.00	2/12/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-95262
K44+883.50	K44+841.00	D	42.50	4.00		170.00	2/12/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-95292
K44+540.00	K44+498.00	I	42.00	3.75		157.50	2/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95273
K44+841.00	K44+883.50	I	42.50	4.00		170.00	2/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95289
K44+586.20	K44+560.00	I	21.20	3.50		74.20	2/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95267
K44+883.30	K44+841.00	D	42.50	4.00		170.00	2/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95260
K44+913.50	K44+883.50	I	30.00	4.00		120.00	2/12/2025	Mantenimiento - sobre BTA renivelación -APP-95255
K44+913.50	K44+883.50	D	30.00	4.20		126.00	2/12/2025	Mantenimiento - sobre BTA renivelación -APP-95282
K44+913.50	K44+883.50	D	30.00	4.20		126.00	2/12/2025	Mantenimiento - sobre vía existente renivelación -APP-95280
K44+913.50	K44+883.50	I	30.00	4.00		120.00	2/12/2025	Mantenimiento - sobre pavimento existente renivelación -APP-95253
K43+774.00	K43+765.20	I	8.80	3.80		33.44	3/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95313
K43+750.00	K43+722.80	D	14.70	3.95		58.07	3/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95361
K43+977.00	K43+955.00	I	22.00	4.00		88.00	3/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95303
K43+591.70	K43+531.00	D	60.70	3.70		224.59	3/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95371
K43+685.80	K43+671.40	D	14.40	3.95		56.88	3/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95365
K43+680.70	K43+667.20	D	13.50	3.60		48.60	3/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95330
K43+759.60	K43+750.00	I	9.60	3.80		36.48	3/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95318
K43+871.50	K43+933.00	I	61.00	3.67		223.87	3/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95308
K44+540.00	K44+529.60	D	10.40	3.50		36.40	3/12/2025	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-95337
K43+860.00	K43+817.50	D	42.50	4.00		170.00	3/12/2025	Mantenimiento - sobre BTA -APP-95352
K43+860.00	K43+817.50	D	42.50	4.00		170.00	3/12/2025	Mantenimiento- sobre superficie fresada -APP-95343
K43+742.80	K43+709.30	I	33.50	3.81		127.64	3/12/2025	Mantenimiento - sobre suiperficie fresada -APP-95325
K42+941.00	K42+920.00	D	20.40	3.80		77.52	4/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA EN SUPERFICIE DE FRESADO -APP-95804
K42+774.00	K42+720.00	D	54.40	3.80		206.72	4/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE SUPERFICIE DE FRESADO -APP-95800
K42+914.00	K42+941.00	D	52.90	3.70		195.73	4/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE MEZCLA ASFALTICA -APP-95794
K43+413.00	K43+384.00	I	29.80	4.00		119.20	4/12/2025	MANTENIMINETO - RIEGO DE LIGA SOBRE SUPERFICIE FRESADA -APP-95775
K42+914.00	K42+941.00	I	52.90	3.70		195.73	4/12/2025	MANTENIMINETO - RIEGO DE LIGA SOBRE SUPERFICIE FRESADA -APP-95791
K43+169.00	K43+154.00	D	14.50	4.10		59.45	4/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE SUPERFICIE FRESADA -APP-95778
K43+038.80	K43+010.00	D	28.80	3.80		109.44	4/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE SUPERFICIE FRESADA -APP-95783
K17+310.00	K17+313.00	E	3.00	3.00		9.00	5/12/2025	TAPA HUECOS - RIEGO DE LIGA SOBRE BACHEO -APP-95937
K17+500.00	K17+503.00	E	3.00	2.00		6.00	5/12/2025	TAPA HUECOS - RIEGO DE LIGA SOBRE BACHEO -APP-95922
K17+590.00	K17+596.00	E	6.00	3.00		18.00	5/12/2025	TAPA HUECOS - RIEGO DE LIGA SOBRE BACHEO -APP-95919
K17+315.00	K17+318.00	E	3.00	1.50		4.50	5/12/2025	TAPA HUECOS - RIEGO DE LIGA SOBRE BACHEO -APP-95940
K17+300.00	K17+312.00	E	12.00	3.50		42.00	5/12/2025	TAPA HUECOS - RIEGO DE LIGA SOBRE BACHEO -APP-95932
K42+796.00	K42+761.00	D	35.20	4.10		144.32	9/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE CAPA FRESADO -APP-96243
K43+000.00	K42+953.00	I	47.00	3.80		178.60	9/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96171
K42+520.00	K42+482.00	D	37.40	3.55		132.77	9/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96229
K42+575.00	K42+557.00	D	18.40	3.60		66.24	9/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96238
K42+834.00	K42+825.00	I	9.00	3.60		32.40	9/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96185
K42+591.00	K42+578.00	I	12.70	3.70		46.99	9/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96208
K42+922.00	K42+900.00	I	22.00	3.80		83.60	9/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96175
K42+781.00	K42+765.00	I	15.50	4.00		62.00	9/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96193
K42+519.00	K42+488.00	I	31.40	3.90		122.46	9/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96215
K42+849.00	K42+834.00	I	14.40	3.60		51.84	9/12/2025	MANTENIMINTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96181
K42+149.20	K42+120.40	I	28.80	4.05		116.64	10/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE MEXCLA ASFALTICA -APP-96289
K42+149.20	K42+120.40	I	28.80	4.05		116.64	10/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96286
K42+336.70	K42+322.70	I	14.00	3.60		50.40	10/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96271
K42+370.40	K42+336.70	I	33.70	5.11		172.21	10/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE FRESADO -APP-96261
K42+239.30	K42+183.20	I	56.10	3.60		201.96	10/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE RESADO -APP-96282
K42+303.70	K42+282.30	I	21.40	4.39		93.95	10/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE CAPA FRESADA -APP-96278
K42+370.40	K42+336.70	I	33.70	5.11		172.21	10/12/2025	MANTENIMINTO - RIEGO DE LIGA SOBRE MEZCLA ASFALTICA -APP-96265
K42+398.00	K42+370.40	I	27.60	5.68		156.77	10/12/2025	MANTENIMIENTO - RIEGO DE LIGA SOBRE CAPA FRESADO -APP-96252
K41+793.40	K41+724.40	D	69.00	3.65		251.85	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96637
K41+836.50	K41+873.00	D	36.60	4.05		148.23	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96630
K41+862.00	K41+836.50	D	25.50	3.85		98.18	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre emulsion -APP-96626
K41+836.50	K41+831.50	D	5.00	4.05		20.25	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre bta -APP-96632
K42+300.00	K42+266.90	D	33.10	3.95		130.75	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96611
K42+231.30	K42+214.70	D	16.60	4.10		68.06	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96622
K42+242.50	K42+231.30	D	11.20	4.20		47.04	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96615
K42+334.90	K42+324.80	D	10.10	4.10		41.41	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96607
K42+350.00	K42+334.80	D	15.10	4.10		61.91	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre bta -APP-96602
K42+242.50	K42+231.30	D	11.20	4.20		47.04	11/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre bta -APP-96617
K42+350.00	K42+334.80	I	15.10	4.10		61.91	11/12/2025	mantenimiento - riego de lia sobre fresado -APP-96600
K42+360.00	K42+350.00	I	10.00	4.70		47.00	11/12/2025	mantebimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96596
K41+730.00	K41+763.50	D	42.60	4.25		181.05	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96784
K41+842.30	K41+848.90	D	6.60	3.60		23.76	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96799
K41+789.50	K41+795.30	D	5.80	3.70		21.46	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96795
K41+916.80	K41+959.90	D	43.00	3.60		154.80	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96803
K41+730.00	K41+763.50	D	42.60	4.25		181.05	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre bta -APP-96786
K41+630.00	K41+619.80	I	10.20	3.80		38.76	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96760
K41+145.00	K41+117.20	I	27.80	4.00		111.20	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96768
K41+706.40	K41+730.00	I	14.00	4.25		59.50	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96777

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	767,139.00	2,859.00	769,998.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K41+145.00	K41+117.20	D	27.80	4.00		111.20	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre bta -APP-96771	
K41+706.40	K41+730.00	D	14.00	4.25		59.50	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre bta -APP-96779	
K42+027.20	K42+033.20	D	6.00	4.00		24.00	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96752	
K42+002.90	K42+019.20	D	16.30	3.70		60.31	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96807	
K42+065.20	K42+093.20	D	28.00	4.08		114.24	12/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96756	
K41+831.00	K41+799.40	D	31.60	4.05		127.98	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96810	
K40+912.00	K40+892.00	D	20.00	3.30		66.00	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96868	
K41+144.00	K41+109.00	D	35.00	3.70		129.50	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96845	
K41+109.00	K41+103.50	D	5.50	3.70		20.35	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96854	
K41+150.70	K41+144.00	D	6.70	3.80		25.46	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96833	
K41+088.50	K41+058.50	D	30.00	3.50		105.00	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96859	
K41+667.80	K41+630.00	D	37.80	3.80		143.64	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-96814	
K41+248.00	K41+164.70	D	83.30	3.80		316.54	13/12/2025	mantenimiento- riego de liga sobre fresado -APP-96821	
K41+023.00	K41+003.00	D	20.00	3.50		70.00	13/12/2025	mantenimiento- riego de liga sobre fresado -APP-96862	
K41+144.00	K41+109.00	D	35.00	3.70		129.50	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre bta -APP-96847	
K41+164.70	K41+150.70	D	14.00	3.80		53.20	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre bta -APP-96828	
K41+164.70	K41+150.70	D	14.00	3.80		53.20	13/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobdre fresado -APP-96826	
K40+218.50	K40+270.00	I	51.50	3.41		175.62	15/12/2025	manteinimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97170	
K40+615.00	K40+691.70	I	76.70	3.60		276.12	15/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97161	
K40+973.00	K41+077.60	I	104.60	3.66		382.84	15/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97149	
K40+872.00	K40+917.80	I	45.80	3.50		160.30	15/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97153	
K40+752.00	K40+781.30	I	29.30	3.70		108.41	15/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97157	
K40+288.60	K40+304.00	I	15.40	3.48		53.59	15/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97165	
K41+084.00	K41+123.60	I	39.60	3.70		146.52	15/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97145	
K40+397.00	K40+339.00	I	58.00	3.70		214.60	16/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97226	
K40+898.00	K40+871.40	D	26.60	3.50		93.10	16/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97190	
K40+497.10	K40+469.90	D	27.20	3.60		97.92	16/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97218	
K40+620.40	K40+577.10	D	46.30	3.60		166.68	16/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97214	
K40+712.40	K40+689.30	D	23.10	3.50		80.85	16/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97203	
K40+857.20	K40+744.40	D	112.80	3.60		406.08	16/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97197	
K40+424.90	K40+406.00	D	18.90	3.40		64.26	16/12/2025	mantenimeinto - riego de liga sobre fresado -APP-97222	
K40+678.30	K40+657.40	D	18.90	3.65		68.99	16/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97208	
K39+819.00	K39+838.00	D	19.00	3.60		68.40	17/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97285	
K39+988.00	K40+010.30	D	22.50	3.60		81.00	17/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97281	
K39+286.00	K39+330.60	D	44.60	4.40		196.24	17/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97301	
K39+784.00	K39+801.00	D	17.00	3.60		61.20	17/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97290	
K39+662.60	K39+714.00	D	51.40	3.60		185.04	17/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97295	
K40+209.60	K40+221.60	D	12.00	3.30		39.60	17/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97270	
K40+227.60	K40+253.80	D	26.20	3.30		86.46	17/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97265	
K40+280.80	K40+327.00	D	46.20	3.75		173.25	17/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97256	
K40+182.60	K40+200.60	D	18.00	3.30		59.40	17/12/2025	mantnimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97276	
K39+306.00	K39+286.00	I	20.00	4.40		88.00	18/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre bta -APP-97333	
K39+625.00	K39+724.00	I	99.00	3.90		386.10	18/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97313	
K39+537.00	K39+528.70	I	8.30	3.70		30.71	18/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97318	
K39+412.70	K39+370.00	I	42.70	4.70		200.69	18/12/2025	mantenimiento - riego de liga sobre fresado -APP-97324	
K39+412.70	K39+370.00	I	42.70	4.70		200.69	18/12/2025	manteimiento - riego de liga sobre bta -APP-97328	
K28+070.00	K28+070.00	E	3.40	5.40		18.36	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97645	
K38+645.00	K38+645.00	I	3.90	1.00		3.90	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97611	
K38+030.00	K38+030.00	D	1.20	0.60		0.72	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97626	
K38+030.00	K38+030.00	D	3.00	1.20		3.60	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97631	
K38+040.00	K38+041.00	D	1.00	0.80		0.80	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97628	
K38+620.00	K38+620.00	D	1.60	1.80		2.88	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97618	
K38+600.00	K38+600.00	I	6.60	1.60		10.56	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97621	
K38+650.00	K38+650.00	D	4.60	4.80		22.08	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97608	
K38+020.00	K38+020.00	D	1.30	0.70		0.91	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97623	
K38+020.00	K38+020.00	D	1.50	0.60		0.90	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97634	
K38+635.00	K38+635.00	D	1.00	1.00		1.00	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97614	
K38+625.00	K38+625.00	D	4.70	1.80		8.46	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97616	
K39+226.00	K39+226.00	D	1.80	2.10		3.78	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97602	
K39+110.00	K39+110.00	D	1.50	1.50		2.25	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97604	
K39+090.00	K39+090.00	I	1.90	1.20		2.28	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97606	
K37+800.00	K37+800.00	I	5.00	1.10		5.50	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97643	
K37+910.00	K37+910.00	D	11.00	5.20		57.20	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97641	
K37+940.00	K37+940.00	D	8.00	2.70		21.60	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97638	
K38+645.00	K38+600.40	D	44.60	3.60		160.56	13/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98600	
K38+522.00	K38+505.30	D	16.70	4.00		66.80	13/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98613	
K38+487.00	K38+481.20	D	5.80	4.00		23.20	13/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98621	
K38+487.00	K38+471.70	D	15.30	4.00		61.20	13/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98617	
K38+600.40	K38+562.20	D	38.20	3.60		137.52	13/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98608	
K39+256.00	K39+239.00	I	17.00	4.50		76.50	13/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98584	
K39+296.00	K39+276.00	I	20.00	4.30		86.00	13/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98571	
K39+239.00	K39+210.60	D	28.40	4.50		127.80	13/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98591	
K38+645.00	K38+600.40	D	44.60	3.60		160.56	13/01/2026	mantenimiento - sobre BTA -APP-98602	
K39+256.00	K39+239.00	I	17.00	4.50		76.50	13/01/2026	mantenimiento - sobre BTA -APP-98586	
K39+296.00	K39+276.00	I	20.00	4.30		86.00	13/01/2026	mantenimiento - sobre BTA -APP-98573	
K39+123.00	K39+072.70	I	50.30	3.40		171.02	13/01/2026	mantenimiento -APP-98595	
K39+253.60	K39+205.30	D	48.30	4.30		207.69	14/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-98853	
K39+118.50	K39+112.80	D	5.70	3.20		18.24	14/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98875	
K39+253.60	K39+205.30	D	48.30	4.30		207.69	14/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98820	
K39+298.20	K39+275.20	D	23.10	4.60		106.26	14/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98812	
K39+152.70	K39+143.80	D	8.90	3.70		32.93	14/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-98868	
K38+486.00	K38+470.60	D	15.40	4.47		68.84	14/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie resada -APP-99284	
K38+645.00	K38+561.10	D	44.90	3.85		172.87	14/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99247	
K38+522.00	K38+504.70	D	17.30	4.31		74.56	14/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99271	
K38+561.10	K38+522.10	D	39.00	3.95		154.05	14/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99262	
K38+645.00	K38+561.10	D	44.90	3.85		172.87	14/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99249	
K38+259.00	K38+246.00	D	13.00	4.30		55.90	15/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99070	
K38+463.90	K38+437.90	D	26.00	4.04		105.04	15/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99064	
K37+995.00	K37+986.40	D	8.60	4.50		38.70	15/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99078	
K37+955.40	K37+913.40	D	42.00	3.90		163.80	15/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99091	
K37+502.20	K37+385.20	D	117.00	4.10		479.70	15/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99113	
K37+794.40	K37+773.70	D	20.70	3.55		73.49	15/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99102	
K38+146.00	K38+137.70	D	8.30	4.10		34.03	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99085	
K37+547.70	K37+540.70	D	7.50	3.50		26.25	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99109	
K37+955.40	K37+913.40	D	42.00	3.90		163.80	15/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99094	
K38+470.50	K39+443.00	D	27.50	3.90		107.25	19/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99175	
K37+970.00	K37+930.10	E	39.90	4.60		183.54	19/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99203	
K37+473.00	K37+354.90	E	118.10	3.90		460.59	19/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99234	
K37+706.20	K37+686.00	E	20.10	3.20		64.32	19/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99226	
K37+865.30	K37+807.40	E	57.90	3.40		196.86	19/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99217	
K37+970.00	K37+930.10	E	39.90	4.60		183.54	19/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99206	
K38+549.60	K38+536.70	E	12.90	4.80		61.92	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99169	
K37+224.80	K37+183.90	D	40.90	3.90		159.51	20/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99321	
K37+282.50	K37+243.30	D	39.20	3.90		152.88	20/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99307	
K37+331.80	K37+282.50	D	49.30	3.90		192.27	20/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99295	
K37+243.30	K37+224.80	D	18.50	3.90		72.15	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99316	
K37+079.30	K37+027.70	D	51.60	3.80		196.08	20/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99335	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	767,139.00	2,859.00	769,998.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K37+224.80	K37+183.90	D	40.90	3.90		159.51	20/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99325	
K37+282.50	K37+243.30	D	39.20	3.90		152.88	20/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99310	
K36+955.80	K36+939.50	D	16.30	3.35		54.61	21/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99640	
K38+354.90	K38+301.80	I	53.10	4.14		219.83	21/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99606	
K37+044.00	K37+027.00	I	17.00	3.70		62.90	21/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99628	
K37+301.80	K37+270.40	I	31.40	4.06		127.48	21/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99610	
K37+004.70	K36+998.70	I	6.00	3.30		19.80	21/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99632	
K37+245.80	K37+199.80	I	46.00	3.95		181.70	21/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99621	
K37+270.40	K37+245.80	I	24.60	3.67		90.28	21/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99617	
K36+979.40	K36+965.40	D	14.00	4.00		56.00	21/01/2026	Mantenimiento - sobre supericie fresada -APP-99636	
K38+301.80	K37+270.40	I	31.40	4.06		127.48	21/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99612	
K37+245.80	K37+199.80	I	46.00	3.95		181.70	21/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99623	
K33+237.10	K33+175.80	I	61.30	3.80		232.94	22/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99757	
K33+231.10	K33+175.80	D	55.30	3.80		210.14	22/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99752	
K33+534.90	K33+517.30	D	17.60	3.80		66.88	22/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99755	
K33+534.90	K33+517.30	D	17.60	3.90		68.64	22/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-99749	
K33+237.10	K33+175.80	I	61.30	3.80		232.94	22/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99756	
K33+231.10	K33+175.80	D	55.30	3.80		210.14	22/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99750	
K33+534.90	K33+517.30	I	17.60	3.80		66.88	22/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99753	
K33+534.90	K33+517.30	I	17.60	3.90		68.64	22/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99747	
K35+178.90	K35+192.00	D	13.10	3.60		47.16	26/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100339	
K35+103.90	K35+138.90	D	35.00	3.70		129.50	26/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100335	
K35+063.30	K35+089.90	D	26.60	3.90		103.74	26/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100331	
K34+417.00	K34+469.00	D	52.00	3.80		197.60	26/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100359	
K34+581.00	K34+594.60	D	13.60	3.90		53.04	26/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100363	
K34+846.70	K34+902.90	D	56.20	3.60		202.32	26/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100371	
K34+916.70	K34+955.40	D	38.40	3.95		151.68	26/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100375	
K34+624.60	K34+706.70	D	82.10	4.00		328.40	26/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100367	
K34+991.80	K34+013.30	D	21.50	3.60		77.40	26/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100327	
K35+200.00	K35+213.80	D	13.80	3.90		53.82	26/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100544	
K31+862.50	K31+847.80	I	14.70	3.30		48.51	27/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100412	
K31+862.50	K31+847.80	D	14.70	3.70		54.39	27/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100425	
K31+814.10	K31+804.30	D	9.80	3.50		34.30	27/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100416	
K32+011.00	K31+922.50	I	88.50	3.70		327.45	27/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100420	
K32+001.80	K31+986.80	D	15.00	3.80		57.00	27/01/2026	Mantenimiento -sobre BTA -APP-100385	
K31+959.20	K31+927.20	D	32.00	3.90		124.80	27/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100394	
K31+972.40	K31+959.20	D	13.20	3.90		51.48	27/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100391	
K32+001.80	K31+986.80	D	15.00	3.80		57.00	27/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100383	
K32+129.50	K32+041.70	D	87.80	3.50		307.30	27/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100379	
K31+959.20	K31+927.20	D	32.00	3.90		124.80	27/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-100396	
K31+135.50	K31+100.00	D	35.50	3.60		127.80	28/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100431	
K30+628.20	K30+617.00	D	11.20	3.70		41.44	28/01/2026	mantenimiento - sobre BTA -APP-100486	
K30+617.00	K30+632.00	I	15.00	3.60		54.00	28/01/2026	mantenimiento - sobre BTA -APP-100503	
K30+897.80	K30+862.20	I	35.60	3.50		124.60	28/01/2026	mantenimiento - sobre BTA -APP-100495	
K30+897.80	K30+862.20	I	35.60	3.60		128.16	28/01/2026	mantenimiento - sobre BTA -APP-100471	
K30+989.10	K30+974.90	D	14.20	3.60		51.12	28/01/2026	mantenimiento - sobre BTA -APP-100451	
K31+088.60	K31+058.90	D	29.70	3.70		109.89	28/01/2026	mantenimiento - sobre BTA -APP-100438	
K30+632.00	K30+628.20	D	3.80	3.70		14.06	28/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100509	
K30+617.00	K30+632.00	D	15.00	3.60		54.00	28/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100501	
K30+897.80	K30+862.20	D	35.60	3.50		124.60	28/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100493	
K30+897.80	K30+862.20	D	35.60	3.60		128.16	28/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100467	
K30+989.10	K30+974.90	I	14.20	3.60		51.12	28/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100447	
K31+088.60	K31+058.90	I	29.70	3.70		109.89	28/01/2026	mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100436	
K30+628.20	K30+617.00	I	11.20	3.70		41.44	28/01/2026	Mantenimiento - sorb esuperficie fresada -APP-100483	
K30+191.50	K30+147.40	D	44.40	3.80		168.72	29/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100629	
K30+147.40	K29+990.30	D	156.80	3.80		595.84	29/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100630	
K29+990.30	K29+928.60	D	61.70	3.80		234.46	29/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100635	
K30+147.40	K29+990.30	D	156.80	3.80		595.84	29/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-100633	
K30+132.50	K30+048.50	I	84.00	3.80		319.20	30/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100636	
K30+032.60	K29+928.60	I	104.00	3.90		405.60	30/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-100640	
K30+132.50	K30+048.50	I	84.00	3.80		319.20	30/01/2026	Mantenimiento - sobre BTA -APP-100638	
K58+457.00	K58+607.00	CD	150.00	-3.20		- 480.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K58+571.00	K58+605.00	CI	34.00	-3.60		- 122.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K58+350.00	K58+357.00	CI	7.00	-3.60		- 25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K58+275.00	K58+293.00	CI	18.00	-3.60		- 64.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+547.00	K57+727.00	CD	180.00	-3.70		- 666.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+520.00	K57+750.00	CI	230.00	-3.70		- 851.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+447.00	K57+468.00	CI	21.00	-3.60		- 75.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+366.00	K57+484.00	CD	118.00	-3.70		- 436.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+320.00	K57+415.00	CI	95.00	-3.40		- 323.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+160.00	K57+217.00	CD	57.00	-3.60		- 205.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+925.00	K55+962.00	CD	37.00	-3.60		- 133.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+300.00	K55+370.00	CI	70.00	-3.60		- 252.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+590.00	K55+637.00	CD-CI	47.00	-7.40		- 347.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K54+890.00	K54+923.00	CI	33.00	-3.60		- 118.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+825.00	K51+895.00	CD	70.00	-3.70		- 259.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+700.00	K51+722.00	CD	22.00	-3.60		- 79.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+360.00	K51+382.00	CI	22.00	-3.80		- 83.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+300.00	K51+333.00	CD-CI	33.00	-7.00		- 231.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	12.00	-7.00		- 84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+978.00	CD-CI	18.00	-7.00		- 126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	-3.80		- 235.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	-3.80		- 235.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+578.00	CD	40.00	-3.60		- 144.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	30.00	-7.80		- 234.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+480.00	K50+565.00	CD	85.00	-3.60		- 306.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+420.00	K50+460.00	CI	40.00	-3.70		- 148.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+260.00	K50+390.00	CI	130.00	-4.00		- 520.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+020.00	K50+170.00	CI	150.00	-3.40		- 510.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+563.00	K49+580.00	CD-CI	17.00	-7.00		- 119.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	10.00	-7.00		- 70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+518.00	K49+553.00	CD	35.00	-3.60		- 126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	17.00	-7.00		- 119.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+510.00	K49+518.00	CI	8.00	-3.60		- 28.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+717.00	K48+770.00	CI	53.00	-3.50		- 185.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+013.00	K48+050.00	CI	37.00	-3.30		- 122.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+949.00	K48+013.00	CD	64.00	-3.50		- 224.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+529.00	K47+549.00	CI	20.00	-3.50		- 70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+478.00	K46+487.00	CD	9.00	-4.00		- 36.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	-3.60		- 93.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CD	20.00	-3.70		- 74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CI	22.00	-3.60		- 79.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+148.00	K49+200.00	CI	52.00	-3.50		- 182.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+030.00	K49+050.00	CI	20.00	-3.50		- 70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	767,139.00	2,859.00	769,998.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K49+030.00	K49+050.00	CD	20.00	-3.50		- 70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+963.50	K48+970.00	CD	6.50	-3.50		- 22.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+770.00	K48+800.00	CI	30.00	-3.50		- 105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+717.00	K48+770.00	CI	53.00	-3.50		- 185.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+723.00	K48+758.00	CD	35.00	-3.50		- 122.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+660.40	K48+668.00	CD	7.60	-3.30		- 25.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+632.40	K48+655.40	CI	23.00	-3.50		- 80.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+526.00	K48+550.00	CD	24.00	-3.50		- 84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+013.00	K48+050.00	CI	37.00	-3.30		- 122.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+949.00	K48+013.00	CD	64.00	-3.50		- 224.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+939.00	K47+949.00	CI	10.00	-3.30		- 33.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+895.00	K47+910.00	CD	15.00	-3.60		- 54.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+664.00	K47+670.00	CD	6.00	-3.50		- 21.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+576.00	K47+610.00	CD	34.00	-4.20		- 142.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+562.00	K47+576.00	CI	14.00	-3.30		- 46.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+549.00	K47+556.00	CD	7.00	-3.50		- 24.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+529.00	K47+549.00	CI	20.00	-3.50		- 70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+478.00	K46+487.00	CD	9.00	-4.00		- 36.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+470.00	K46+478.00	CI	8.00	-3.50		- 28.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	-3.60		- 93.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	-3.60		- 93.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+403.00	K46+420.00	CD	17.00	-4.00		- 68.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+368.00	K46+380.00	CD	12.00	-4.00		- 48.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+300.00	K46+310.00	CD	10.00	-3.70		- 37.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+210.00	K46+240.00	CD	30.00	-3.70		- 111.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CD	20.00	-3.70		- 74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CI	20.00	-3.70		- 74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+040.00	K46+050.00	CD	10.00	-3.60		- 36.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+718.00	K45+750.00	CD	32.00	-4.00		- 128.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+759.00	K45+840.00	CI	81.00	-3.70		- 299.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CI	22.00	-3.60		- 79.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CD	22.00	-3.60		- 79.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+543.00	K45+563.00	CI	20.00	-3.50		- 70.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	18.00	-7.00		- 126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	69.00	-7.00		- 483.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00	K43+860.00	CD	41.00	-3.70		- 151.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+940.00	K42+989.00	CD	49.00	-3.70		- 181.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	18.00	-7.00		- 126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+043.00	K45+055.00	CD-CI	12.00	-7.00		- 84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	69.00	-7.00		- 483.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00	K43+860.00	CD	41.00	-3.70		- 151.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00	K43+865.00	CI	46.00	-3.70		- 170.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+920.00	K42+940.00	CD	20.00	-3.70		- 74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+940.00	K42+989.00	CD	49.00	-3.70		- 181.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+969.00	K43+000.00	CI	31.00	-3.60		- 111.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00	K42+401.00	CI	31.00	-5.00		- 155.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+230.00	K42+240.00	CD	10.00	-4.00		- 40.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+110.00	K42+135.00	CI	25.00	-3.80		- 95.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+974.00	K41+989.00	CI	15.00	-3.50		- 52.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00	K42+401.00	CI	31.00	-5.00		- 155.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00	K42+396.00	CI	26.00	-5.00		- 130.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+230.00	K42+240.00	CD	10.00	-4.00		- 40.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+110.00	K42+135.00	CI	25.00	-3.80		- 95.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+761.00	K41+797.00	CD	36.00	-3.80		- 136.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+620.00	K41+665.00	CI	45.00	-3.80		- 171.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00	K41+141.00	CD	39.00	-3.50		- 136.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00	K41+141.00	CI	39.00	-3.50		- 136.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+117.00	K41+141.00	CI	24.00	-3.50		- 84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+157.00	K39+205.00	CD	48.00	-3.50		- 168.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+157.00	K39+205.00	CI	48.00	-3.50		- 168.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CD	30.00	-3.50		- 105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CI	30.00	-3.50		- 105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00	K38+660.00	CD	45.00	-3.50		- 157.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00	K38+660.00	CI	45.00	-3.50		- 157.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+857.00	K37+900.00	CD	43.00	-3.80		- 163.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+857.00	K37+900.00	CI	43.00	-3.90		- 167.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CD	30.00	-3.90		- 117.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CI	30.00	-3.90		- 117.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CD	47.00	-3.90		- 183.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CI	47.00	-3.50		- 164.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00	K33+503.00	I	10.00	-3.70		- 37.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CD	70.00	-3.70		- 259.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CI	70.00	-3.60		- 252.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+058.00	K31+089.00	CI	31.00	-3.70		- 114.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+975.00	K30+988.00	CI	13.00	-3.70		- 48.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CD	35.00	-3.60		- 126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CI	35.00	-3.60		- 126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CD	25.00	-3.80		- 95.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CI	25.00	-3.70		- 92.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+000.00	K30+156.00	CD	156.00	-3.70		- 577.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+050.00	K42+078.00	CI	28.00	-3.70		- 103.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+983.00	K42+000.00	CI	17.00	-3.70		- 62.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+984.00	K42+000.00	CI	16.00	-3.70		- 59.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+908.00	K41+950.00	CI	42.00	-3.70		- 155.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+830.00	K41+837.00	CI	7.00	-3.70		- 25.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+797.00	K41+825.00	CD	28.00	-3.80		- 106.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+761.00	K41+797.00	CD	36.00	-3.80		- 136.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+731.00	K41+750.00	CD	19.00	-3.80		- 72.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+665.00	K41+710.00	CD	45.00	-3.80		- 171.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+620.00	K41+665.00	CI	45.00	-3.80		- 171.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+596.00	K41+620.00	CI	24.00	-3.80		- 91.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+575.00	K41+610.00	CD	35.00	-3.80		- 133.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+243.00	K41+337.00	CD	94.00	-3.60		- 338.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00	K41+141.00	CD	39.00	-3.50		- 136.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+117.00	K41+141.00	CI	24.00	-3.50		- 84.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+059.00	K41+117.00	CI	58.00	-3.50		- 203.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+050.00	K41+076.00	CI	26.00	-3.50		- 91.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+984.00	K41+076.00	CI	92.00	-3.50		- 322.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+008.00	K41+027.00	CD	19.00	-3.50		- 66.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+700.00	K40+710.00	CD	10.00	-3.70		- 37.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+900.00	K40+910.00	CD	10.00	-3.70		- 37.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+238.00	K40+300.00	CD	62.00	-3.60		- 223.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+179.00	K40+223.00	CD	44.00	-3.70		- 162.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				m2	767,139.00	2,859.00	769,998.00
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K40+081.00	K40+107.00	CD	26.00	-3.70		- 96.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+670.00	K39+725.00	CD	55.00	-3.50		- 192.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+157.00	K39+205.00	CD	48.00	-3.50		- 168.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+272.00	K39+295.00	CD	23.00	-3.50		- 80.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CD	30.00	-3.50		- 105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CI	30.00	-3.50		- 105.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00	K38+660.00	CD	45.00	-3.50		- 157.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00	K38+660.00	CI	45.00	-3.50		- 157.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00	K38+615.00	CD	40.00	-4.00		- 160.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00	K38+615.00	CI	40.00	-4.00		- 160.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+857.00	K37+670.00	CI	20.00	-3.70		- 74.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00	K37+400.00	CD	154.00	-3.90		- 600.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00	K37+400.00	CI	154.00	-3.90		- 600.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CD	30.00	-3.90		- 117.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CI	30.00	-3.90		- 117.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00	K37+216.00	CD	26.00	-3.90		- 101.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00	K37+216.00	CI	26.00	-3.90		- 101.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CD	47.00	-3.90		- 183.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CI	47.00	-3.90		- 183.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+050.00	K37+100.00	CD	50.00	-3.70		- 185.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K36+955.00	K36+990.00	CD	35.00	-3.60		- 126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00	K33+503.00	CD	10.00	-3.50		- 35.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00	K33+503.00	I	10.00	-3.50		- 35.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CD	70.00	-3.50		- 245.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CI	70.00	-3.50		- 245.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K32+026.00	K32+110.00	CD	84.00	-3.60		- 302.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00	K32+000.00	CD	12.00	-3.60		- 43.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00	K32+025.00	CI	37.00	-3.60		- 133.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+939.00	K31+986.00	CD	47.00	-3.60		- 169.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+986.00	K32+023.00	CI	37.00	-3.60		- 133.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+058.00	K31+089.00	CI	31.00	-3.70		- 114.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+975.00	K30+988.00	CI	13.00	-3.70		- 48.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CD	35.00	-3.60		- 126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CI	35.00	-3.60		- 126.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CD	25.00	-3.80		- 95.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CI	25.00	-3.70		- 92.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+132.00	K30+180.00	CD	48.00	-3.70		- 177.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+000.00	K30+156.00	CD	156.00	-3.70		- 577.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K28+144.00	K28+154.00	CI	5.10	-3.60		- 18.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K06+220.00	K17+770.00	E	22.71	-3.50		- 79.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
					SUBTOTAL	2,858.68			
						AREA PARA PAGO		2858.68	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.32	
						AREA TOTAL PARA PAGO :		2859.00	m2

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	56,556.07	243.80	56,799.87

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K34+178.00	K34+234.70	D	56.70	3.80	0.20	43.09	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99863
K34+326.50	K34+373.60	E	47.10	3.55	0.20	33.44	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99899
K34+235.50	K34+241.50	D	6.80	3.80	0.10	2.58	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99880
K34+226.50	K34+373.60	E	47.10	3.67	0.20	34.57	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99887
K46+212.50	K46+239.00	I	26.50	3.90	0.10	10.34	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95006
K45+568.00	K45+593.40	I	25.40	3.90	0.10	9.91	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95023
K45+480.00	K45+456.80	I	23.20	4.20	0.20	19.49	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95028
K45+762.00	K45+793.40	E	30.80	4.35	0.10	13.40	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95011
K45+639.60	K45+760.60	I	121.00	4.35	0.10	52.64	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95015
K45+616.40	K45+629.00	E	13.20	3.90	0.10	5.15	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95019
K45+220.00	K45+198.50	D	21.50	3.80	0.10	8.17	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95225
K45+057.00	K45+038.00	I	19.00	3.70	0.20	14.06	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95244
K45+054.00	K45+030.00	D	24.00	3.70	0.20	17.76	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95233
K45+064.00	K45+054.00	D	10.00	3.70	0.10	3.70	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95229
K45+063.00	K45+057.00	I	6.00	3.70	0.10	2.22	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95240
K45+691.00	K45+726.20	D	35.20	3.80	0.10	13.38	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95217
K45+447.00	K45+470.50	D	23.50	3.80	0.10	8.93	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95221
K44+540.00	K44+498.00	I	42.00	3.75	0.10	15.75	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95272
K44+883.50	K44+841.00	I	42.50	4.00	0.20	34.00	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95259
K44+883.50	K44+841.00	I	42.50	4.00	0.20	34.00	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95287
K44+586.20	K44+560.00	I	21.20	3.50	0.10	7.42	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95266
K43+774.00	K43+765.20	I	8.80	3.80	0.10	3.34	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95312
K43+750.00	K43+722.80	D	14.70	3.95	0.10	5.81	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95360
K43+860.00	K43+817.50	D	42.50	4.00	0.20	34.00	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95341
K43+977.00	K43+955.00	I	22.00	4.00	0.10	8.80	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95302
K43+591.70	K43+531.00	D	60.70	3.70	0.10	22.46	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95370
K43+685.80	K43+671.40	D	14.40	3.95	0.10	5.69	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95364
K43+742.80	K43+709.30	I	33.50	3.81	0.10	12.76	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95324
K43+759.60	K43+750.00	I	9.60	3.80	0.10	3.65	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95317
K43+871.50	K43+933.00	I	61.50	3.67	0.10	22.57	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95307
K43+680.00	K43+667.20	E	13.50	3.60	0.10	4.86	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95329
K44+540.00	K44+529.60	I	10.40	3.50	0.10	3.64	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95336
K42+941.00	K42+920.00	D	20.40	3.80	0.10	7.75	4/12/2025	MANTENIMINETO - FREADO -APP-95803
K43+413.00	K43+384.00	I	29.80	4.00	0.10	11.92	4/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-95774
K42+774.00	K42+720.00	D	54.40	3.80	0.10	20.67	4/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-95799
K42+914.00	K42+941.00	D	52.90	3.70	0.20	39.15	4/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-95788
K43+038.80	K43+010.00	D	28.80	3.80	0.10	10.94	4/12/2025	MANTENIMINETO - FRESADO -APP-95781
K43+169.00	K43+154.00	D	14.50	4.10	0.10	5.95	4/12/2025	FRESADO - MANTENIMIENTO -APP-95777
K42+796.00	K42+761.00	D	35.20	4.10	0.10	14.43	9/12/2025	MANTENIMIENTO -FRESADO -APP-96242
K43+000.00	K43+053.00	I	47.00	3.80	0.10	17.86	9/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96170
K42+520.00	K42+482.00	D	37.40	3.55	0.10	13.28	9/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96227
K42+575.00	K42+557.00	D	18.40	3.60	0.10	6.62	9/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96236
K42+849.00	K42+834.00	I	14.40	3.60	0.10	5.18	9/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96179
K42+834.00	K42+825.00	I	9.00	3.60	0.10	3.24	9/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96184
K42+922.00	K42+900.00	I	22.00	3.80	0.10	8.36	9/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96174
K42+781.00	K42+765.00	I	15.50	4.00	0.10	6.20	9/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96191
K42+519.00	K42+488.00	I	31.40	3.90	0.10	12.25	9/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96214
K42+591.00	K42+578.00	I	12.70	3.70	0.10	4.70	9/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96207
K42+398.00	K42+370.40	I	27.60	5.68	0.10	15.68	10/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96250
K42+149.20	K42+120.40	I	28.80	4.05	0.20	23.33	10/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96285
K42+239.30	K42+183.20	I	56.10	3.60	0.10	20.20	10/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96281
K42+303.70	K42+282.30	I	21.40	4.39	0.10	9.39	10/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96277
K42+336.70	K42+322.70	I	14.00	3.60	0.10	5.04	10/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96269
K42+370.40	K42+336.70	I	33.70	5.11	0.20	34.44	10/12/2025	MANTENIMIENTO - FRESADO -APP-96259
K41+862.00	K41+836.50	D	25.50	3.85	0.10	9.82	11/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96625
K41+793.40	K41+724.40	D	69.00	3.65	0.10	25.19	11/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96636
K41+836.50	K41+799.80	D	36.60	4.05	0.20	29.65	11/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96629
K42+350.00	K42+334.80	D	15.10	4.10	0.20	12.38	11/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96599
K42+300.00	K42+266.90	D	33.10	3.95	0.10	13.07	11/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96610
K42+360.00	K42+350.00	I	10.00	4.70	0.10	4.70	11/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96595
K42+231.30	K42+214.70	D	16.60	4.10	0.10	6.81	11/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96621
K42+242.50	K42+231.30	D	11.20	4.20	0.20	9.41	11/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96614
K42+334.90	K42+324.00	D	10.10	4.10	0.10	4.14	11/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96606
K41+730.00	K41+763.50	D	42.60	4.25	0.20	36.21	12/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96783
K41+789.50	K41+795.30	D	5.80	3.70	0.10	2.15	12/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96794
K41+916.80	K41+959.90	D	43.00	3.60	0.10	15.48	12/12/2025	mantenimiento fresado -APP-96802
K41+630.00	K41+619.80	I	10.20	3.80	0.10	3.88	12/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96759
K41+145.00	K41+117.20	I	27.80	4.00	0.20	22.24	12/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96766

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P		Fresado de pavimento asfaltico				m3	56,556.07	243.80	56,799.87
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K41+706.40	K41+730.00	I	14.00	4.25	0.20	11.90	12/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96776	
K42+027.20	K42+033.20	D	6.00	4.00	0.10	2.40	12/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96751	
K42+002.90	K42+019.20	D	16.30	3.70	0.10	6.03	12/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96806	
K42+065.20	K42+093.20	D	28.00	4.08	0.10	11.42	12/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96755	
K40+912.00	K40+892.00	D	20.00	3.30	0.10	6.60	13/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96867	
K41+144.00	K41+109.00	D	35.00	3.70	0.20	25.90	13/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96844	
K41+248.00	K41+164.70	D	83.30	3.80	0.10	31.65	13/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96820	
K41+023.00	K41+003.00	D	20.00	3.50	0.10	7.00	13/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96861	
K41+164.70	K41+150.70	D	14.00	3.80	0.20	10.64	13/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96825	
K41+150.70	K41+144.00	D	6.70	3.80	0.10	2.55	13/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96832	
K41+667.80	K41+630.00	D	37.80	3.80	0.10	14.36	13/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96813	
K41+088.50	K41+058.50	D	30.00	3.50	0.10	10.50	13/12/2025	mantenimientp - fresado -APP-96858	
K41+109.00	K41+103.50	D	5.50	3.70	0.10	2.04	13/12/2025	mantenimiento- fresado -APP-96853	
K41+842.30	K41+848.90	D	6.60	3.60	0.10	2.38	12/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-96798	
K40+615.00	K40+691.70	I	76.70	3.60	0.10	27.61	15/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97160	
K40+973.00	K41+077.60	I	104.60	3.66	0.10	38.28	15/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97148	
K40+872.00	K40+917.80	I	45.80	3.50	0.10	16.03	15/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97152	
K40+752.00	K40+781.30	I	29.30	3.70	0.10	10.84	15/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97156	
K40+218.50	K40+270.00	I	51.50	3.41	0.10	17.56	15/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97169	
K40+288.60	K40+304.00	I	15.40	3.48	0.10	5.36	15/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97164	
K41+084.00	K41+123.60	I	39.60	3.70	0.10	14.65	15/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97144	
K40+397.00	K40+933.00	I	58.00	3.70	0.10	21.46	16/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97225	
K40+424.90	K40+406.00	D	18.90	3.40	0.10	6.43	16/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97221	
K40+497.10	K40+469.00	D	27.20	3.60	0.10	9.79	16/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97217	
K40+620.40	K40+577.10	D	46.30	3.60	0.10	16.67	16/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97213	
K40+712.40	K40+689.30	D	23.10	3.50	0.10	8.09	16/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97202	
K40+857.20	K40+744.40	D	112.80	3.60	0.10	40.61	16/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97196	
K40+676.30	K40+657.40	E	18.90	3.65	0.10	6.90	16/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97207	
K40+898.00	K40+871.40	D	26.60	3.50	0.10	9.31	16/12/2025	mantenimineto - fresado -APP-97189	
K39+988.00	K40+010.30	D	22.50	3.60	0.10	8.10	17/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97280	
K39+286.00	K39+330.60	D	44.60	4.40	0.20	39.25	17/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97300	
K39+784.00	K39+801.00	D	17.00	3.60	0.10	6.12	17/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97289	
K39+662.60	K39+714.00	D	51.40	3.60	0.10	18.50	17/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97294	
K40+182.60	K40+200.60	D	18.00	3.30	0.10	5.94	17/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97274	
K40+209.60	K40+221.60	D	12.00	3.30	0.10	3.96	17/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97269	
K40+280.80	K40+327.00	D	46.20	3.75	0.10	17.33	17/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97255	
K39+819.00	K39+838.00	D	19.00	3.60	0.10	6.84	17/12/2025	mntenimiento - fresado -APP-97284	
K40+227.60	K40+253.80	D	26.20	3.30	0.10	8.65	17/12/2025	mantenimineto - fresado -APP-97264	
K39+625.00	K39+724.00	I	99.00	3.90	0.10	38.61	18/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97311	
K39+537.00	K39+528.70	I	8.30	3.70	0.10	3.07	18/12/2025	mantenimiento - fresado -APP-97317	
K39+412.70	K39+370.00	I	42.70	4.70	0.20	40.14	18/12/2025	mantenimiento fresado -APP-97323	
K38+645.00	K38+645.00	I	44.60	3.60	0.20	32.11	13/01/2026	mantenimiento -APP-98599	
K38+522.00	K38+505.30	D	16.70	4.00	0.10	6.68	13/01/2026	mantenimiento -APP-98612	
K38+487.00	K38+481.20	D	5.80	4.00	0.10	2.32	13/01/2026	mantenimiento -APP-98620	
K38+487.00	K38+471.70	D	15.30	4.00	0.10	6.12	13/01/2026	mantenimiento -APP-98616	
K39+256.00	K39+239.00	I	17.00	4.50	0.20	15.30	13/01/2026	mantenimiento -APP-98583	
K39+123.00	K39+072.70	I	50.30	3.40	0.10	17.10	13/01/2026	mantenimiento -APP-98594	
K39+239.00	K39+210.60	D	28.40	4.50	0.10	12.78	13/01/2026	mantenimiento -APP-98590	
K39+296.00	K39+276.00	I	20.00	4.30	0.20	17.20	13/01/2026	Parcheo -APP-98570	
K39+118.50	K39+112.80	D	5.70	3.20	0.10	1.82	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98874	
K39+253.60	K39+205.30	D	48.30	4.30	0.20	41.54	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98818	
K39+298.20	K39+275.20	D	23.10	4.60	0.10	10.63	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98809	
K39+152.70	K39+143.80	D	8.90	3.70	0.10	3.29	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98866	
K38+600.40	K38+562.20	D	38.20	3.60	0.10	13.75	14/01/2026	mantenimiento -APP-98607	
K38+645.00	K38+600.00	I	44.90	3.85	0.20	34.57	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99245	
K38+486.00	K38+470.60	D	15.40	4.47	0.10	6.88	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99283	
K38+522.00	K38+504.70	D	17.30	4.31	0.10	7.46	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99270	
K38+561.10	K38+600.00	D	39.00	3.95	0.10	15.41	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99260	
K37+547.70	K37+540.70	D	7.50	3.50	0.10	2.63	15/01/2026	Mantenimiento - sobre superficie fresada -APP-99108	
K38+259.00	K38+246.00	D	13.00	4.30	0.10	5.59	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99068	
K38+146.00	K38+137.70	D	8.30	4.10	0.10	3.40	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99083	
K38+463.90	K38+437.40	D	26.00	4.04	0.10	10.50	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99062	
K37+995.00	K37+986.40	D	8.60	4.50	0.10	3.87	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99076	
K37+955.40	K37+913.40	D	42.00	3.90	0.20	32.76	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99090	
K37+502.20	K37+385.20	D	117.00	4.10	0.10	47.97	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99112	
K37+794.40	K37+773.70	D	20.70	3.55	0.10	7.35	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99100	
K38+470.50	K38+443.00	D	27.50	3.90	0.10	10.73	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99174	
K38+549.60	K38+536.70	E	12.90	4.80	0.10	6.19	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99166	
K37+970.00	K37+930.10	E	39.90	4.60	0.20	36.71	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99201	
K37+473.00	K37+354.90	E	118.10	3.90	0.10	46.06	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99232	
K37+706.20	K37+681.10	E	20.10	3.20	0.10	6.43	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99224	
K37+865.30	K37+807.40	E	57.90	3.40	0.10	19.69	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99216	
K37+224.80	K37+183.90	D	40.90	3.90	0.20	31.90	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99320	
K37+243.30	K37+224.80	D	18.50	3.90	0.10	7.22	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99315	
K37+282.50	K37+243.30	D	39.20	3.90	0.20	30.58	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99306	
K37+331.80	K37+282.50	D	49.30	3.90	0.10	19.23	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99293	
K37+079.30	K37+027.70	D	51.60	3.80	0.10	19.61	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99333	

ITEM		DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P		Fresado de pavimento asfaltico					m3	56,556.07	243.80	56,799.87
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)		VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K36+955.80	K36+939.50	D	16.30	3.35	0.10		5.46	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99639	
K36+979.40	K36+965.40	D	14.00	4.00	0.10		5.60	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99635	
K37+044.00	K37+027.00	I	17.00	3.70	0.10		6.29	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99627	
K37+301.80	K37+270.40	I	31.40	4.06	0.20		25.50	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99609	
K37+004.70	K36+998.70	I	6.00	3.30	0.10		1.98	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99631	
K37+245.80	K37+199.80	I	46.00	3.95	0.20		36.34	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99620	
K37+270.40	K37+245.80	I	24.60	3.67	0.10		9.03	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99616	
K37+354.90	K37+301.80	E	53.10	4.14	0.10		21.98	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99605	
K33+231.00	K33+175.80	E	55.30	3.80	0.20		42.03	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99671	
K33+237.10	K33+175.80	I	61.30	3.80	0.20		46.59	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99684	
K33+534.90	K33+517.30	D	17.60	3.80	0.20		13.38	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99679	
K33+534.90	K33+517.30	D	17.60	3.90	0.20		13.73	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99665	
K31+862.50	K31+847.80	E	14.70	3.30	0.10		4.85	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100411	
K31+862.50	K31+847.80	E	14.70	3.70	0.10		5.44	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100424	
K31+814.10	K31+804.30	E	9.80	3.50	0.10		3.43	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100415	
K32+011.00	K31+922.50	E	88.50	3.70	0.10		32.75	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100419	
K31+959.20	K31+927.20	E	32.00	3.90	0.20		24.96	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100393	
K31+972.40	K31+959.20	E	13.20	3.90	0.10		5.15	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100389	
K32+001.80	K31+986.80	E	15.00	3.80	0.20		11.40	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100382	
K32+129.50	K32+041.70	E	87.80	3.50	0.10		30.73	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100378	
K35+200.00	K35+213.80	E	13.80	3.90	0.10		5.38	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100355	
K35+178.90	K35+192.00	E	13.10	3.60	0.10		4.72	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100338	
K35+103.90	K35+138.90	E	35.00	3.70	0.10		12.95	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100334	
K35+063.30	K35+089.90	E	26.60	3.90	0.10		10.37	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100330	
K34+417.00	K34+469.00	E	52.00	3.80	0.10		19.76	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100358	
K34+581.00	K34+594.60	E	13.60	3.90	0.10		5.30	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100362	
K34+846.70	K34+902.90	E	56.20	3.60	0.10		20.23	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100370	
K34+624.60	K34+706.70	E	82.10	4.00	0.10		32.84	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100366	
K34+991.80	K35+013.30	E	21.50	3.60	0.10		7.74	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100326	
K34+916.90	K34+955.40	E	38.40	3.95	0.10		15.17	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100374	
K31+135.50	K31+100.00	E	35.50	3.60	0.10		12.78	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100429	
K30+632.00	K30+628.20	E	3.80	3.70	0.10		1.41	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100508	
K30+628.20	K30+617.00	E	11.20	3.70	0.20		8.29	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100482	
K30+617.00	K30+632.00	E	15.00	3.60	0.20		10.80	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100500	
K30+897.80	K30+862.20	E	35.60	3.50	0.20		24.92	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100491	
K30+897.80	K30+862.20	E	35.60	3.60	0.22		28.20	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100466	
K30+989.10	K30+974.90	E	14.20	3.60	0.20		10.22	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100445	
K31+088.60	K31+058.90	E	29.70	3.70	0.20		21.98	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100435	
K30+132.50	K30+048.30	E	84.00	3.80	0.20		63.84	30/01/2026	Mantenimiento -APP-100535	
K30+032.60	K29+928.60	E	104.00	3.90	0.10		40.56	30/01/2026	Mantenimiento -APP-100541	
K30+191.50	K30+147.40	E	44.40	3.80	0.10		16.87	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100516	
K30+147.40	K29+990.30	E	156.80	3.80	0.20		119.17	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100520	
K29+990.30	K29+928.60	E	61.70	3.80	0.10		23.45	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100528	
K57+160.00	K57+217.00	CD	57.00	3.60	-0.10	-	20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+925.00	K55+962.00	CD	37.00	3.60	-0.20	-	26.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+300.00	K55+370.00	CI	70.00	3.60	-0.10	-	25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+590.00	K55+637.00	CD-CI	47.00	7.40	-0.10	-	34.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K54+890.00	K54+923.00	CI	33.00	3.60	-0.20	-	23.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+825.00	K51+895.00	CD	70.00	3.70	-0.10	-	25.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+700.00	K51+722.00	CD	22.00	3.60	-0.20	-	15.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+360.00	K51+382.00	CI	22.00	3.80	-0.20	-	16.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+300.00	K51+333.00	CD-CI	33.00	7.00	-0.10	-	23.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	12.00	7.00	-0.20	-	16.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+978.00	CD-CI	18.00	7.00	-0.10	-	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	3.80	-0.20	-	47.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	3.80	-0.10	-	23.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+578.00	CD	40.00	3.60	-0.20	-	28.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	30.00	7.80	-0.20	-	46.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+480.00	K50+565.00	CD	85.00	3.60	-0.10	-	30.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+420.00	K50+460.00	CI	40.00	3.70	-0.10	-	14.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+260.00	K50+390.00	CI	130.00	4.00	-0.10	-	52.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+020.00	K50+170.00	CI	150.00	3.40	-0.10	-	51.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+563.00	K49+580.00	CD-CI	17.00	7.00	-0.10	-	11.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	10.00	7.00	-0.20	-	14.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+518.00	K49+553.00	CD	35.00	3.60	-0.10	-	12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	17.00	7.00	-0.20	-	23.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+510.00	K49+518.00	CI	8.00	3.60	-0.10	-	2.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+148.00	K49+200.00	CI	52.00	3.50	-0.10	-	18.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+030.00	K49+050.00	CI	20.00	3.50	-0.10	-	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+030.00	K49+050.00	CD	20.00	3.50	-0.10	-	7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+963.50	K48+970.00	CD	6.50	3.50	-0.10	-	2.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+770.00	K48+800.00	CI	30.00	3.50	-0.10	-	10.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+717.00	K48+770.00	CI	53.00	3.50	-0.20	-	37.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+723.00	K48+758.00	CD	35.00	3.50	-0.10	-	12.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+660.40	K48+668.00	CD	7.60	3.30	-0.10	-	2.51	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P		Fresado de pavimento asfaltico				m3	56,556.07	243.80	56,799.87
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K48+632.40	K48+655.40	CI	23.00	3.50	-0.10	- 8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+526.00	K48+550.00	CD	24.00	3.50	-0.10	- 8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+013.00	K48+050.00	CI	37.00	3.30	-0.20	- 24.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+949.00	K48+013.00	CD	64.00	3.50	-0.20	- 44.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+939.00	K47+949.00	CI	10.00	3.30	-0.10	- 3.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+895.00	K47+910.00	CD	15.00	3.60	-0.10	- 5.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+664.00	K47+670.00	CD	6.00	3.50	-0.10	- 2.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+576.00	K47+610.00	CD	34.00	4.20	-0.10	- 14.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+562.00	K47+576.00	CI	14.00	3.30	-0.10	- 4.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+549.00	K47+556.00	CD	7.00	3.50	-0.10	- 2.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+529.00	K47+549.00	CI	20.00	3.50	-0.20	- 14.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+478.00	K46+487.00	CD	9.00	4.00	-0.20	- 7.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+470.00	K46+478.00	CI	8.00	3.50	-0.10	- 2.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60	-0.25	- 23.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60	-0.10	- 9.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+403.00	K46+420.00	CD	17.00	4.00	-0.10	- 6.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+368.00	K46+380.00	CD	12.00	4.00	-0.10	- 4.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+300.00	K46+310.00	CD	10.00	3.70	-0.10	- 3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+210.00	K46+240.00	CD	30.00	3.70	-0.10	- 11.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CD	20.00	3.70	-0.20	- 14.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CI	20.00	3.70	-0.10	- 7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+040.00	K46+050.00	CD	10.00	3.60	-0.10	- 3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+718.00	K45+750.00	CD	32.00	4.00	-0.10	- 12.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+759.00	K45+840.00	CI	81.00	3.70	-0.10	- 29.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CI	22.00	3.60	-0.20	- 15.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CD	22.00	3.60	-0.10	- 7.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+543.00	K45+563.00	CI	20.00	3.50	-0.10	- 7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	18.00	7.00	-0.20	- 25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+043.00	K45+055.00	CD-CI	12.00	7.00	-0.10	- 8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	69.00	7.00	-0.20	- 96.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00	K43+860.00	CD	41.00	3.70	-0.20	- 30.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00	K43+865.00	CI	46.00	3.70	-0.10	- 17.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+920.00	K42+940.00	CD	20.00	3.70	-0.10	- 7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+940.00	K42+989.00	CD	49.00	3.70	-0.20	- 36.26	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+969.00	K43+000.00	CI	31.00	3.60	-0.10	- 11.16	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+974.00	K41+989.00	CI	15.00	3.50	-0.10	- 5.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00	K42+401.00	CI	31.00	5.00	-0.20	- 31.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00	K42+396.00	CI	26.00	5.00	-0.10	- 13.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+230.00	K42+240.00	CD	10.00	4.00	-0.20	- 8.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+110.00	K42+135.00	CI	25.00	3.80	-0.20	- 19.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+050.00	K42+078.00	CI	28.00	3.70	-0.10	- 10.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+983.00	K42+000.00	CI	17.00	3.70	-0.10	- 6.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+984.00	K42+000.00	CI	16.00	3.70	-0.10	- 5.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+908.00	K41+950.00	CI	42.00	3.70	-0.10	- 15.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+830.00	K41+837.00	CI	7.00	3.70	-0.10	- 2.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+797.00	K41+825.00	CD	28.00	3.80	-0.10	- 10.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+761.00	K41+797.00	CD	36.00	3.80	-0.20	- 27.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+731.00	K41+750.00	CD	19.00	3.80	-0.10	- 7.22	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+665.00	K41+710.00	CD	45.00	3.80	-0.10	- 17.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+620.00	K41+665.00	CI	45.00	3.80	-0.20	- 34.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+596.00	K41+620.00	CI	24.00	3.80	-0.10	- 9.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+575.00	K41+610.00	CD	35.00	3.80	-0.10	- 13.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+243.00	K41+337.00	CD	94.00	3.60	-0.10	- 33.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00	K41+141.00	CD	39.00	3.50	-0.20	- 27.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00	K41+141.00	CI	39.00	3.50	-0.20	- 27.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+117.00	K41+141.00	CI	24.00	3.50	-0.20	- 16.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+059.00	K41+117.00	CI	58.00	3.50	-0.10	- 20.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+050.00	K41+076.00	CI	26.00	3.50	-0.10	- 9.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+984.00	K41+076.00	CI	92.00	3.50	-0.10	- 32.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+008.00	K41+027.00	CD	19.00	3.50	-0.10	- 6.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+700.00	K40+710.00	CD	10.00	3.70	-0.10	- 3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+900.00	K40+910.00	CD	10.00	3.70	-0.10	- 3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+238.00	K40+300.00	CD	62.00	3.60	-0.10	- 22.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+238.00	K40+300.00	CI	62.00	3.60	-0.10	- 22.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+179.00	K40+223.00	CD	44.00	3.70	-0.10	- 16.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+081.00	K40+107.00	CD	26.00	3.70	-0.10	- 9.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+670.00	K39+725.00	CD	55.00	3.50	-0.10	- 19.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+670.00	K39+725.00	CI	55.00	3.50	-0.10	- 19.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+157.00	K39+205.00	CD	48.00	3.50	-0.20	- 33.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+157.00	K39+205.00	CI	48.00	3.50	-0.20	- 33.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+272.00	K39+295.00	CD	23.00	3.50	-0.10	- 8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+272.00	K39+295.00	CI	23.00	3.50	-0.10	- 8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CD	30.00	3.50	-0.20	- 21.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CI	30.00	3.50	-0.20	- 21.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P		Fresado de pavimento asfaltico				m3	56,556.07	243.80	56,799.87
KM INICIAL	**KM FINAL**	**CARRIL**	**LONGITUD (m)**	**AREA (m2)**	**ESPESOR (m)**	**VOLUMEN (m3)**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	
K38+615.00	K38+660.00	CD	45.00	3.50	-0.20	- 31.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00	K38+660.00	CI	45.00	3.50	-0.20	- 31.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00	K38+615.00	CD	40.00	4.00	-0.10	- 16.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00	K38+615.00	CI	40.00	4.00	-0.10	- 16.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+857.00	K37+900.00	CD	43.00	3.80	-0.20	- 32.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+857.00	K37+900.00	CI	43.00	3.90	-0.20	- 33.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+777.00	K37+835.00	CI	58.00	3.70	-0.10	- 21.46	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+650.00	K37+670.00	CI	20.00	3.70	-0.10	- 7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00	K37+400.00	CD	154.00	3.90	-0.10	- 60.06	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00	K37+400.00	CI	154.00	3.90	-0.10	- 60.06	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CD	30.00	3.90	-0.20	- 23.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CI	30.00	3.90	-0.20	- 23.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00	K37+216.00	CD	26.00	3.90	-0.10	- 10.14	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00	K37+216.00	CI	26.00	3.90	-0.10	- 10.14	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CD	47.00	3.90	-0.20	- 36.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CI	47.00	3.90	-0.20	- 36.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+050.00	K37+100.00	CD	50.00	3.70	-0.10	- 18.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K36+955.00	K36+990.00	CD	35.00	3.60	-0.10	- 12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00	K33+503.00	CD	10.00	3.50	-0.20	- 7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00	K33+503.00	I	10.00	3.50	-0.20	- 7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CD	70.00	3.50	-0.20	- 49.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CI	70.00	3.50	-0.20	- 49.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K32+026.00	K32+110.00	CD	84.00	3.60	-0.10	- 30.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00	K32+000.00	CD	12.00	3.60	-0.10	- 4.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00	K32+025.00	CI	37.00	3.60	-0.10	- 13.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+939.00	K31+986.00	CD	47.00	3.60	-0.10	- 16.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+986.00	K32+023.00	CI	37.00	3.60	-0.10	- 13.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+058.00	K31+089.00	CI	31.00	3.70	-0.20	- 22.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+975.00	K30+988.00	CI	13.00	3.70	-0.20	- 9.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CD	35.00	3.60	-0.20	- 25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CI	35.00	3.60	-0.20	- 25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CD	25.00	3.80	-0.20	- 19.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CI	25.00	3.70	-0.20	- 18.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+132.00	K30+180.00	CD	48.00	3.70	-0.10	- 17.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+000.00	K30+156.00	CD	156.00	3.70	-0.20	- 115.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
					SUBTOTAL	**243.78**			
						VOLUMEN PARA PAGO		243.78	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0.02**	
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		**243.80**	**m^3**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
600.2.3	Excavaciones varias en material común en seco	m3	25,400.20	178.70	25,578.90

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+393	k44+394			9.14		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+394	k44+396			12.75		21.89	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+396	k44+398			19.57		32.32	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+398	k44+400			22.26		41.83	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+404	k44+406			30.47		52.73	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+400	k44+402			26.80		57.27	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+402	k44+404			25.48		52.29	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+406	k44+408			22.52		48.01	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+408	k44+410			23.91		46.44	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+410	k44+412			26.48		50.39	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+412	k44+414			23.75		50.22	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+414	k44+416			27.10		50.85	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+416	k44+418			30.49		57.59	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+418	k44+420			29.27		59.76	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+420	k44+422			32.52		61.79	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+422	k44+424			35.95		68.47	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+424	k44+426			14.90		50.85	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+426	k44+428			17.69		32.59	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+428	k44+430			21.95		39.64	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+430	k44+432			20.04		41.99	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+432	k44+434			23.25		43.28	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+434	k44+436			25.96		49.20	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+436	k44+438			13.61		39.57	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+438	k44+440			15.80		29.41	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+440	k44+442			18.04		33.84	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+466	k44+468			17.04		34.72	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+468	k44+470			13.29		30.34	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+470	k44+472			19.29		32.58	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+472	k44+474			17.85		37.14	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+474	k44+476			13.55		31.41	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+476	k44+478			15.11		28.66	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+478	k44+480			16.38		31.49	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+480	k44+482			27.64		44.02	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+482	k44+484			29.08		56.72	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+484	k44+486			26.72		55.80	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+486	k44+488			25.21		51.93	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+488	k44+490			28.15		53.36	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+490	k44+492			28.85		57.00	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+492	k44+494			0.00		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+494	k44+496			0.00		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+496	k44+498			0.00		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k00+025	k00+027			1.06		1.98	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Obra 32A Caja de Transicion Km 44 Casa Blanca -Ubate
k00+027	k00+028			0.00		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Obra 32A Km 44 Casa Blanca -Ubate
k00+028	k00+032			0.00		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Obra 32A Km 44 Casa Blanca -Ubate
k00+032	k00+036			2.10		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Obra 32A Km 44 Casa Blanca -Ubate
k00+036	k00+040			2.42		9.05	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Obra 32A Km 44 Casa Blanca -Ubate
k00+040	k00+044			3.17		11.17	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Obra 32A Km 44 Casa Blanca -Ubate
k00+044	k00+046			10.71		10.40	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Obra 32A Km 44 Casa Blanca -Ubate
k00+046	k00+048			13.99		24.69	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Obra 32A caja inicial Km 44 Casa Blanca -Ubate
k44+250	k44+280	I	30.00	0.60	1.30	23.40	15/01/2026	Construcción segunda calzada - filtro frances costado izquierdo -APP-98722
k44+187	k44+220	I	33.00	0.60	1.30	25.74	13/01/2026	Construcción segunda calzada - filtro costado izquierdo -APP-98706
k44+220	k44+250	I	30.00	0.60	1.30	23.40	14/01/2026	Construcción segunda calzada - filtro frances costado izquierdo -APP-98712
k44+360	k44+340	I	20.00	0.60	1.05	12.60	29/01/2026	Construcción segunda calzada Casablanca Ubaté - filtro frances -APP-100649
k44+340	k44+310	I	30.00	0.60	1.00	18.00	30/01/2026	Construccion segunda calzada Casablanca Ubaté - filtro francés -APP-100653
k44+386	k44+360	I	26.00	0.60	1.05	16.38	28/01/2026	Construcción segunda calzada Casablanca Ubaté - para filtro -APP-100646
k00+008	k00+020	I	4.00	0.60	0.80	1.92	28/01/2026	Construcción segunda calzada Casablanca Ubaté Retorno Zipa Zipa - para filtro -APP-100646
						- 1,657.34	Octubre 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 53 Octubre 2025- Ruta 45A04 Carteras Muro de contencion S25 y S26
			ICOCIV	*11604*	**SUBTOTAL**	**178.73**		
			ICOCIV	*11604*		**VOLUMEN PARA PAGO**		178.73
			ICOCIV	*11604*		**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**		**-0.03**
			ICOCIV	*11604*		**VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :**		**178.70** m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	25,400.20	0.20	25,400.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k06+609	k06+789	I	12.00	0.65	0.25	1.95	2/12/2025	Construcción cuneta sector 90grados calzada existente - módulo 3 y 5 -APP-95390
k06+609	k06+789	I	36.00	0.65	0.25	5.85	3/12/2025	Construcción cuneta sector 90grados calzada existente - módulos 4, 7, 9, 12, 15, 17 -APP-95392
k06+609	k06+789	I	30.00	0.65	0.25	4.88	4/12/2025	Cosntrucción cuneta 90 grados calzada existente, módulos 6, 8, 10, 14, 16 -APP-95393
k06+591	k06+609	I	18.00	0.25	0.45	2.03	10/12/2025	BORDILLO MODULOS 4, 5 Y 6 CONCRETO PARA CUNETA 90 GRADOS VIA EXISTENTE -APP-95992
k06+589	k06+591	I	2.00	0.25	0.45	0.23	10/12/2025	BORDILLO MODULO #3 CUNETA 90 GRADOS CALZADA EXISTENTE -APP-95989
k06+609	k06+789	I	24.00	0.25	0.40	2.40	9/12/2025	fundida cuneta 90 grados - bordillo modulos 7,8,9,10 calzada existente -APP-96553
k06+609	k06+786	I	24.00	0.65	0.25	3.90	11/12/2025	fundida cuneta modulos ,19,21,23,25 -APP-96554 Calzada existente
k06+609	k06+786	I	6.00	1.04	0.25	1.56	11/12/2025	fundida cuneta modulos 1-APP-96554 Calzada existente
k06+609	k06+786	I	6.00	0.80	0.25	1.20	11/12/2025	fundida cuneta modulos 2 -APP-96554 Calzada existente
k06+609	k06+789	I	3.40	0.75	0.25	0.64	12/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - cuneta módulo 29 -APP-97684
k06+609	k06+789	I	48.00	0.25	0.40	4.80	12/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - bordillo módulos 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 -APP-97682
k06+609	k06+789	I	32.40	0.65	0.25	5.27	12/12/2025	Construcción cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 27, 18, 20, 22, 24 -APP-97680
k06+609	k06+789	I	48.00	0.25	0.40	4.80	15/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - bordillo módulos 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 y 27 -APP-97686
k06+609	k06+789	I	5.00	0.75	0.25	0.94	16/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 30 -APP-97708
k06+609	k06+789	I	12.00	0.65	0.25	1.95	16/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 26 y 28 -APP-97706
k06+609	k06+789	I	12.00	0.25	0.40	1.20	16/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 1 y 2 -APP-97704
k06+609	k06+789	I	8.40	0.15	0.11	0.14	17/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - bordillos dispador de jersey a cuneta -APP-97714
k06+609	k06+789	I	4.20	1.20	0.10	0.50	17/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - disipador de jersey a cuneta -APP-97712
k06+609	k06+789	I	2.00	0.25	0.40	0.20	17/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - bordillo modulo 3 -APP-97710
k06+609	k06+789	I	30.00	0.25	0.40	3.00	17/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - bordillos módulos 24, 26, 28, 29 y 30 -APP-97709
k06+609	k06+789	DER	180.00	0.26	- 1.00	- 47.25	Noviembre 2025.	Muro cuneta en 90grados calzada existente
				11604	**SUBTOTAL**	**0.17**		
				11604	**VOLUMEN PARA PAGO**	0.17		
				11604	**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**	**0.03**		
				11604	**VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :**	**0.20**	**m^3**	

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	5.40	0.00	5.40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+560	k44+560	E	3.60	0.79	1.00	2.84	26/11/2025	Construcción puente vehicular - 2da sección pila 11 -APP-95394
k44+560	k44+560	DER	3.60	0.79	-1.00	- 2.84	Noviembre 2025.	2da sección pila 11 puente vehicular
					SUBTOTAL	-		
						VOLUMEN PARA PAGO		0.00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		0.00 m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS — INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S — CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA:	**989 DE 2021**	**PREACTA N.º :**	**56**
RUTA:	**RUTA 45A04**	**FECHA:**	Diciembre 2025. a 30-ene-2026
CONTRATISTA :	**CONSORCIO VIAL MHC 063**		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	**971 DE 2021**	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO ICEACSA-TPF**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	491.50	11.10	502.60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)y/o AREA (M2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k00+008	k00+010			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+010	k00+012			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+012	k00+014			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+014	k00+016			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+016	k00+018			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+018	k00+020			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+020	k00+022			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+022	k00+024			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+024	k00+026			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+026	k00+028			0.07		0.14	10/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Solado Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+008	k00+010			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+010	k00+012			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+012	k00+014			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+014	k00+016			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+016	k00+018			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+018	k00+020			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+020	k00+022			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+022	k00+024			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+024	k00+026			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k00+026	k00+028			0.20		0.39	14/02/2025	Según carteras topografia -Obra hidraulica 31 Concreto Atraque Km 44+180 Casa Blanca -Ubate
k44+390	k44+394			0.25		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+394	k44+396			0.25		0.49	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+396	k44+398			0.25		0.49	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+398	k44+400			0.25		0.49	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+400	k44+402			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+402	k44+404			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+404	k44+406			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+406	k44+408			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+408	k44+410			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+410	k44+412			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+412	k44+414			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+414	k44+416			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+416	k44+418			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+418	k44+420			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+420	k44+422			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+422	k44+424			0.00		-	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+424	k44+426			0.25			Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+426	k44+428			0.25		0.49	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+428	k44+430			0.25		0.49	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 6
k44+430	k44+432			0.25		0.49	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+432	k44+434			0.25		0.49	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+434	k44+436			0.25		0.49	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 7
k44+436	k44+438			0.20		0.45	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+438	k44+440			0.20		0.40	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+440	k44+442			0.20		0.40	Noviembre 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S25 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 8
k44+466	k44+468			0.20		0.40	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+468	k44+470			0.20		0.40	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+470	k44+472			0.20		0.40	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+472	k44+474			0.20		0.40	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 1
k44+474	k44+476			0.20		0.40	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+476	k44+478			0.20		0.40	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+478	k44+480			0.20		0.40	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 2
k44+480	k44+482			0.25		0.45	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+482	k44+484			0.25		0.49	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+484	k44+486			0.25		0.49	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 3
k44+486	k44+488			0.25		0.49	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+488	k44+490			0.25		0.49	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+490	k44+492			0.25		0.49	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 4
k44+492	k44+494			0.00		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+494	k44+496			0.00		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+496	k44+498			0.00		-	Noviembre de 2025 a Origen	Según carteras topografia -Muro de contencion S26 Km 44 Casa Blanca -Ubate Modulo 5
k44+427	k44+427	E	1.70	1.70	0.05	0.14	14/11/2025	Construcción obra No 32A - solado caja 2 -APP-92882
k44+427	k44+427	E	20.40	0.33	0.33	2.22	12/11/2025	Construcción obra No 32 - atraque tubería retorno 44+400 Zipa Zipa -APP-92881
k44+427	k44+427	E	18.00	1.40	0.05	1.26	12/11/2025	Construcción obra No. 32a - solado tubería retorno 44+400 Zipa Zipa -APP-92879
k44+427	k44+427	E	20.40	0.33	0.33	2.22	13/11/2025	Construcción obra No 32 - atraque tubería retorno 44+400 Zipa Zipa -APP-92884
k44+427	k44+427	E	19.00	1.00	0.26	4.94	5/12/2025	CONSTRUCCION OBRA 32A - ATRAQUE TUBERIA DE CAJA 1 A CAJA 2 -APP-95985
k44+427	k44+427	E	1.80	1.80	0.05	0.16	9/12/2025	FUNDIDA DE SOLADO CAJA 2 OBRA 32A -APP-96435
k44+427	k44+427	E	18.00	1.20	0.05	1.08	3/12/2025	Construcción obra No. 32a - solado tubería caja 1 a 2 -APP-95400
k44+170	k44+170	DER	0.90	1.00	-1.00	- 0.90	Noviembre 2025.	Solado descole obra 31
						- 16.12	Octubre 2025 a Enero de 2025	Acumulado acta 53 Octubre 2025- Ruta 45A04 Carteras
			ICOCIV	*11604*	**SUBTOTAL**	**11.13**		
			ICOCIV	*11604*		**VOLUMEN PARA PAGO**		11.13
			ICOCIV	*11604*		**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**		**-0.03**
			ICOCIV	*11604*		**VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :**		**11.10** m^3

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	825,484.97	0.00	825,484.97

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k06+609	k06+789	I				94.08	94.08	1/12/2025	Construcción cuneta calzada existente - módulo 11 y 13 -APP-95403
k06+609	k06+789	I				94.08	94.08	2/12/2025	Construcción cuneta calzada existente - módulo 3 y 5 -APP-95405
k06+609	k06+789	I				235.20	235.20	4/12/2025	Construcción cuneta calzada existente - módulo 6, 8, 10, 14, 16 -APP-95408
k06+609	k06+789	I				282.24	282.24	3/12/2025	Construcción cuneta calzada existente - módulo 4, 7, 9, 12, 15, 17 -APP-95406
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	11/12/2025	construccion cuneta 90 grados - paño 1 -APP-96561
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	11/12/2025	construccion de cuneta 90 grados - paño 2 -APP-96560
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	11/12/2025	construccion de cunetas 90 grados - modulo 19 -APP-96559
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	11/12/2025	construccion de cunetas 90 grados - modulo 21 -APP-96558
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	11/12/2025	construccion de cunetas 90 grados - modulo 23 -APP-96557
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	11/12/2025	construccion cuneta 90 grados - modulo 25 -APP-96556
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	12/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 18 -APP-97691
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	12/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 29 -APP-97699
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	12/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 27 -APP-97698
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	12/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 24 -APP-97697
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	12/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 22 -APP-97696
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	12/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 20 -APP-97694
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	16/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 30 -APP-97701
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	16/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 26 -APP-97703
k06+609	k06+789	I				47.04	47.04	16/12/2025	Construccion cuneta sector 90 grados calzada existente - módulo 28 -APP-97702
k06+609	k06+789	DER				-1411.20	- 1,411.20	Noviembre 2025.	Muro cuneta en 90grados calzada existente
				ICOCIV	*11604*	**SUBTOTAL**	-		
				ICOCIV	*11604*		**PESO PARA PAGO**	0.00	
				ICOCIV	*11604*		**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**	**0.00**	
				ICOCIV	*11604*		**PESO TOTAL PARA PAGO :**	**0.00**	**Kg**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	825,484.97	#¡REF!	#¡REF!

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+560	k44+560	E				316.20	316.20	26/11/2025	Pila 11 puente vehicular
k44+560	k44+560	DER				-316.20	- 316.20	Noviembre 2025.	Pila 11 puente vehicular
				ICOCIV	*14103*	**SUBTOTAL**	-		
				ICOCIV	*14103*	**PESO PARA PAGO**		0.00	
				ICOCIV	*14103*	**APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN**		**0.00**	
				ICOCIV	*14103*	**PESO TOTAL PARA PAGO :**		**0.00**	**Kg**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	ML	9,717.20	143.00	9,860.20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+250	k44+280	I	30.00			30.00	15/01/2026	Construcción segunda calzada - filtro frances costado izquierdo -APP-98725
k44+220	k44+250	I	30.00			30.00	14/01/2026	Construcción segunda calzada - filtro frances costado izquierdo -APP-98714
k44+187	k44+220	I	33.00			33.00	13/01/2026	Construcción segunda calzada - filtro costado izquierdo -APP-98708
k44+390	k44+340	I	50.00			50.00	29/01/2026	Construcción segunda calzada Casablanca Ubaté - filtro frances -APP-100651
					SUBTOTAL	**143.00**		

LONGITUD PARA PAGO	143.00	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.00**	
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	**143.00**	**ml**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	ML	781,881.80	10,390.00	10,390.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (ml)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k85+600	k88+500	E	5228.00			5,228.00	19/01/2026	Demarcación doble línea sencilla continua -APP-99428
k88+500	k85+600	I	2612.00			2,612.00	19/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97601
k85+600	k88+500	D	2550.00			2,550.00	19/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97600
					SUBTOTAL	10390.00		
						LONGITUD PARA PAGO		10390.00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		10390.00 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARÍO GUTIÉRREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	ML	742,524.90	102,116.50	102,116.50

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (ml)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k16+374	k17+770	I	1396.00			1,396.00	3/12/2025	Demarcación linea blanca continua -APP-96765
k16+374	k17+770	D	1386.00			1,386.00	3/12/2025	Demarcación linea blanca continua -APP-96761
k17+770	k21+173	I	3220.00			3,220.00	3/12/2025	Demarcación linea blanca continua -APP-96767
k17+770	k21+173	D	3229.00			3,229.00	3/12/2025	Demarcación linea blanca continua -APP-96763
k16+372	k17+770	E	2792.00			2,792.00	4/12/2025	Demarcación doble linea continua -APP-96770
k17+770	k21+173	E	5089.50			5,089.50	4/12/2025	Demarcación doble linea continua amarilla -APP-96772
k21+175	k22+960	D	1735.00			1,735.00	16/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97582
k50+000	k56+000	I	5944.00			5,944.00	17/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97593
k50+000	k56+000	D	5914.00			5,914.00	17/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97592
k21+175	k22+960	I	1812.00			1,812.00	17/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97591
k23+127	k23+030	I	87.00			87.00	17/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97590
k61+440	k62+250	E	810.00			810.00	18/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97595
k61+440	k62+250	I	810.00			810.00	18/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97599
k56+000	k61+440	D	5421.00			5,421.00	18/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97594
k61+440	k57+000	I	4372.00			4,372.00	18/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97596
k61+440	k56+000	E	5372.00			5,372.00	18/12/2025	Mantenimiento - demarcación línea continua sencilla blanca -APP-97597
k46+000	k50+000	I	3950.00			3,950.00	9/01/2026	Demarcación linea blanca sencilla continua -APP-99357
k46+000	k50+000	D	3864.00			3,864.00	9/01/2026	Demarcación línea blanca continua sencilla -APP-99353
k46+000	k50+568	E	9136.00			9,136.00	15/01/2026	Demarcación doble linea continua amarilla -APP-99381
k22+516	k22+898	E	764.00			764.00	15/01/2026	Demarcación doble linea continua amarilla -APP-99376
k22+405	k22+516	E	111.00			111.00	15/01/2026	Demarcación linea sencilla continua amarilla -APP-99374
k22+013	k22+516	E	166.50			166.50	15/01/2026	Demarcación doble linea discontinua amarilla -APP-99366
k22+013	k22+140	E	127.00			127.00	15/01/2026	Demarcación línea continua sencilla amarilla -APP-99364
k21+170	k22+013	E	1686.00			1,686.00	15/01/2026	Demarcación doble linea continua amarilla -APP-99362
k45+230	k45+426	I	96.00			96.00	16/01/2026	Demarcación linea sencilla continua blanca -APP-99410
k41+970	k42+450	I	480.00			480.00	16/01/2026	Demarcación linea sencilla continua blanca -APP-99405
k42+450	k45+230	I	2780.00			2,780.00	16/01/2026	Demarcación linea sencilla continua blanca -APP-99407
k39+650	k41+730	I	2080.00			2,080.00	16/01/2026	Demarcación linea sencilla continua blanca -APP-99396
k39+650	k41+633	D	1961.00			1,961.00	16/01/2026	Demarcación linea sencilla continua blanca -APP-99412
k41+730	k41+970	E	240.00			240.00	16/01/2026	Demarcación linea sencilla continua blanca -APP-99400
k41+730	k41+970	E	480.00			480.00	20/01/2026	demarcación doble línea continua amarilla -APP-100122
k39+650	k41+730	E	4160.00			4,160.00	20/01/2026	demarcación doble línea continua amarilla -APP-100121
k42+450	k45+230	E	5560.00			5,560.00	20/01/2026	demarcación doble línea continua amarilla -APP-100125
k41+970	k42+450	E	960.00			960.00	20/01/2026	demarcación doble línea continua amarilla -APP-100124
k45+230	k45+333	E	166.00			166.00	20/01/2026	demarcación doble línea continua amarilla -APP-100126
k41+730	k41+970	D	240.00			240.00	21/01/2026	Demarcación línea blanca continua -APP-100128
k41+633	k41+730	D	97.00			97.00	21/01/2026	Demarcación linea blanca continua -APP-100127
k42+450	k45+230	D	2780.00			2,780.00	21/01/2026	Demarcación línea continua sencilla -APP-100130
k41+970	k42+450	D	480.00			480.00	21/01/2026	Demarcación linea blanca continua -APP-100129
k45+426	k46+000	I	565.00			565.00	21/01/2026	Demarcación línea blanca continua -APP-100132
k45+230	k46+000	D	764.00			764.00	21/01/2026	Demarcación linea continua blanca -APP-100131
k52+600	k55+400	E	5600.00			5,600.00	22/01/2026	demarcación doble línea continua amarilla -APP-100137
k52+430	k52+600	E	170.00			170.00	22/01/2026	Demarcación línea sencilla continua amarilla -APP-100136
k52+000	k52+600	E	229.50			229.50	22/01/2026	Demarcación línea discontinua amarilla -APP-100135
k52+000	k52+170	E	170.00			170.00	22/01/2026	Demarcación línea continua sencilla amarilla -APP-100134
k50+568	k52+000	E	2864.00			2,864.00	22/01/2026	Demarcación doble continua amarilla -APP-100133
					SUBTOTAL	**102116.50**		

LONGITUD PARA PAGO	102116.50
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.00**
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	**102116.50** ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	UNIDAD	13,796.00	1,519.00	15,315.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
k04+751	k07+000	E	180.00			180.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha blanca (21/enero) -APP-100800
k04+751	k07+000	D	142.00			142.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha blanca (21/enero) -APP-100804
k04+751	k07+000	I	165.00			165.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha blanca costado izquierdo (21/enero) -APP-100660
k02+800	k04+750	D	165.00			165.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha blanca (21/enero) -APP-100803
k02+800	k04+750	E	165.00			165.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha blanca (21/enero) -APP-100798
k00+400	k02+750	D	171.00			171.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha blanca (21/enero) -APP-100802
k00+400	k02+750	E	173.00			173.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha blanca (21/enero) -APP-100796
k00+700	k00+800	I	21.00			21.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha blanca costado izquierdo (21/enero) -APP-100656
k04+200	k04+300	I	11.00			11.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha blanca costado izquierdo (21/enero) -APP-100662
k02+800	k04+750	I	163.00			163.00	21/01/2025	Mantenimiento - Tacha amarilla costado izquierdo (21/enero) -APP-100659
k00+400	k02+750	I	163.00			163.00	21/01/2025	Mantenimiento - calzada existente (21/enero) -APP-100655
					SUBTOTAL	**1,519.00**		
					UNIDAD PARA PAGO			1519.00
					APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN			**0.00**
					UNIDAD TOTAL PARA PAGO :			**1519.00** **Un**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
740.1	Captafaros	UN	352.00	34.00	386.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
k05+096	k05+096	E	5.00			5.00	6/01/2026	Construcción obra No. 37 - en defensa metálica -APP-98320
k05+154	k05+154	E	4.00			4.00	6/01/2026	Cosntrucción obra hidraulica No. 38 - en defensa metálica -APP-98319
k02+535	k02+535	E	7.00			7.00	6/01/2026	en defensa metálica (chatarrería) calzada existente -APP-98321
k04+750	k04+750	E	6.00			6.00	6/01/2026	en cruce Cogua costado derecho calzada existente -APP-98318
k04+750	k04+750	E	7.00			7.00	6/01/2026	En defensa de separador -APP-98317
k04+200	k04+200	E	5.00			5.00	6/01/2026	En defensa metálica de retorno -APP-98316
					SUBTOTAL	**34.00**		

UNIDAD PARA PAGO	34.00
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.00**
UNIDAD TOTAL PARA PAGO :	**34.00** **un**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	ML	960.00	182.00	1,142.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k02+750	k02+750	E	63.00			63.00	6/01/2026	Construcción cerca predio campamento Ave Colombiana -APP-98315
k02+750	k02+750	E	119.30			119.30	22/01/2026	Cerca predio Ave Colombiana (22/ene) -APP-100153
					SUBTOTAL	**182.30**		
						LONGITUD PARA PAGO		182.30
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**-0.30**
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		**182.00** ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ML	2,392.10	5.00	2,397.10

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
k44+427	k44+427	E	5.00			5.00	10/12/2025	INSTALACION DE CINTA LOSA INFERIOR CAJA 2 OBRA 32A -APP-96438
					SUBTOTAL	5.00		
						LONGITUD PARA PAGO		5.00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0.00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		5.00 ml

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
11P	Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si	Un	14.00	65.00	79.00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
k31+150	k31+150	E	1.00			1.00	7/01/2026	SP67 -APP-98349
k31+770	k31+770	D	1.00			1.00	7/01/2026	SR03 -APP-98345
k31+300	k31+300	D	1.00			1.00	7/01/2026	SR03 -APP-98348
k32+000	k32+000	D	1.00			1.00	7/01/2026	SR03 -APP-98340
k31+400	k31+400	D	1.00			1.00	7/01/2026	SP11 -APP-98347
k31+700	k31+700	D	1.00			1.00	7/01/2026	SP42 -APP-98346
k31+815	k31+815	I	1.00			1.00	7/01/2026	SP59 -APP-98344
k31+825	k31+825	D	1.00			1.00	7/01/2026	SR26 -APP-98343
k31+840	k31+840	D	1.00			1.00	7/01/2026	SP13 -APP-98342
k31+900	k31+900	D	1.00			1.00	7/01/2026	SP16 -APP-98341
k32+570	k32+570	D	1.00			1.00	7/01/2026	SR30 (30) -APP-98332
k32+020	k32+020	I	1.00			1.00	7/01/2026	SR30 (30) -APP-98339
k32+750	k32+750	D	1.00			1.00	7/01/2026	SP46 -APP-98326
k32+060	k32+060	D	1.00			1.00	7/01/2026	SP46 -APP-98338
k32+260	k32+260	D	1.00			1.00	7/01/2026	SP24 -APP-98337
k32+360	k32+360	D	1.00			1.00	7/01/2026	SR30 (40) -APP-98335
k32+360	k32+360	I	1.00			1.00	7/01/2026	SR30 (40) -APP-98336
k32+450	k32+450	I	1.00			1.00	7/01/2026	SR30 (60) -APP-98334
k32+530	k32+530	I	1.00			1.00	7/01/2026	SR28 -APP-98333
k32+650	k32+650	I	1.00			1.00	7/01/2026	SR28 -APP-98328
k32+610	k32+610	I	1.00			1.00	7/01/2026	SR28 -APP-98330
k32+570	k32+570	I	1.00			1.00	7/01/2026	SR46 -APP-98331
k32+650	k32+650	D	1.00			1.00	7/01/2026	SP55 -APP-98329
k32+670	k32+670	I	2.00			2.00	7/01/2026	SP46 y SP59 -APP-98327
k32+750	k32+750	I	1.00			1.00	7/01/2026	SP46B -APP-98325
k33+100	k33+100	I	1.00			1.00	7/01/2026	SR02 (90grados) -APP-98324
k33+025	k33+025	I	1.00			1.00	7/01/2026	SR02 (90grados) -APP-98323
k30+500	k30+500	I	1.00			1.00	20/01/2026	SR30 (60) -APP-99967
k30+700	k30+700	I	1.00			1.00	20/01/2026	SP46B -APP-99964
k30+700	k30+700	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP46B -APP-99965
k30+750	k30+750	D	1.00			1.00	20/01/2026	SR01 -APP-99963
k30+800	k30+800	D	1.00			1.00	20/01/2026	SR30 (30) -APP-99962
k31+000	k31+000	I	1.00			1.00	20/01/2026	SR30 (30) -APP-99955
k31+080	k31+080	I	1.00			1.00	20/01/2026	SR30 (30) -APP-99954
k30+800	k30+800	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP11 -APP-99960
k30+950	k30+950	I	1.00			1.00	20/01/2026	SP24 -APP-99956
k30+950	k30+950	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP24 -APP-99959
k30+500	k30+500	D	1.00			1.00	20/01/2026	SR30(30) -APP-99974
k30+500	k30+500	D	1.00			1.00	20/01/2026	SR30(60) -APP-99972
k29+750	k29+750	I	1.00			1.00	20/01/2026	SR30 (30) -APP-100057
k30+200	k30+200	I	1.00			1.00	20/01/2026	SP59 -APP-99981
k30+200	k30+200	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP59 -APP-99985
k29+800	k29+800	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP59 -APP-99986
k30+400	k30+400	D	1.00			1.00	20/01/2026	SR26 -APP-99976
k29+270	k29+270	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP59 -APP-100084
k29+300	k29+300	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP59 -APP-100083
k28+900	k28+900	I	1.00			1.00	20/01/2026	SP59 -APP-100099
k28+930	k28+930	I	1.00			1.00	20/01/2026	SR26 -APP-100098
k29+230	k29+230	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP52 -APP-100086
k29+230	k29+230	I	1.00			1.00	20/01/2026	SP52 -APP-100087
k29+210	k29+210	I	1.00			1.00	20/01/2026	SP52 -APP-100088
k28+975	k28+975	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP52 -APP-100096
k29+000	k29+000	D	1.00			1.00	20/01/2026	SR30 (50) -APP-100094
k29+030	k29+030	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP47 -APP-100093
k29+180	k29+180	I	1.00			1.00	20/01/2026	SP46 -APP-100091
k29+140	k29+140	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP46 -APP-100092
k28+700	k28+700	I	1.00			1.00	20/01/2026	SP46 -APP-100102
k29+200	k29+200	I	1.00			1.00	20/01/2026	SR30 (30) -APP-100090
k29+210	k29+210	D	1.00			1.00	20/01/2026	SP29 -APP-100089
k29+250	k29+250	I	1.00			1.00	20/01/2026	SR30(30) -APP-100085
k29+300	k29+300	I	1.00			1.00	20/01/2026	SR30(30) -APP-100081
k29+300	k29+300	D	1.00			1.00	20/01/2026	SR30(30) -APP-100082
k28+850	k28+850	I	1.00			1.00	20/01/2026	SR30(30) -APP-100100
k29+400	k29+400	D	1.00			1.00	20/01/2026	SR30(40) -APP-100080
					SUBTOTAL	**65.00**		
					UNIDAD PARA PAGO		65.00	
					APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0.00**	
					UNIDAD TOTAL PARA PAGO :		**65.00**	**Un**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 68202-28198

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	m3	15,886.00	233.20	16,119.20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K46+471.60	K46+443.58	E	28.02	4.20	0.08	9.41	28/11/2025	Mantenimiento -APP-95002
K46+212.50	K46+239.00	E	26.50	3.90	0.10	10.34	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95009
K45+568.00	K45+593.40	E	25.40	3.90	0.10	9.91	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95025
K45+480.00	K45+456.80	E	23.20	4.20	0.08	7.80	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95033
K45+762.60	K45+793.40	E	30.80	4.35	0.10	13.40	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95013
K45+639.60	K45+760.60	E	121.00	4.35	0.10	52.64	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95017
K45+616.40	K45+626.60	E	13.20	3.90	0.10	5.15	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95021
K45+691.00	K45+726.60	E	35.20	3.80	0.10	13.38	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95219
K45+447.00	K45+470.50	E	23.50	3.80	0.10	8.93	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95223
K45+220.00	K45+198.50	E	21.50	3.80	0.10	8.17	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95227
K45+057.00	K45+038.00	E	19.00	3.70	0.08	5.62	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95249
K45+054.00	K45+030.00	E	24.00	3.70	0.08	7.10	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95237
K45+064.00	K45+054.00	E	10.00	3.70	0.10	3.70	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95231
K45+063.00	K45+057.00	E	6.00	3.70	0.10	2.22	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95242
K44+540.00	K44+498.00	E	42.00	3.75	0.10	15.75	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95274
K44+883.50	K44+841.00	E	42.50	4.00	0.08	13.60	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95263
K44+883.50	K44+841.00	E	42.50	4.20	0.08	14.28	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95294
K44+586.20	K44+560.00	E	21.20	3.50	0.10	7.42	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95269
K44+913.50	K44+883.50	E	30.00	4.00	0.10	12.00	2/12/2025	Mantenimiento - renivelación -APP-95256
K44+913.50	K44+883.50	E	30.00	4.00	0.10	12.00	2/12/2025	Mantenimiento - renivelación -APP-95284
K43+774.00	K43+765.20	E	8.80	3.80	0.10	3.34	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95314
K43+750.00	K43+722.80	E	14.70	3.95	0.10	5.81	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95362
K43+860.00	K43+817.50	E	42.50	4.00	0.08	13.60	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95353
K43+977.00	K43+955.00	E	22.00	4.00	0.10	8.80	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95304
K43+591.70	K43+531.00	E	60.70	3.70	0.10	22.46	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95373
K43+685.80	K43+671.40	E	14.40	3.95	0.10	5.69	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95367
K43+680.70	K43+667.20	E	13.50	3.60	0.10	4.86	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95331
K43+742.80	K43+709.30	E	33.50	3.81	0.10	12.76	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95327
K43+759.60	K43+750.00	E	9.60	3.80	0.10	3.65	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95321
K43+871.50	K43+810.50	E	61.00	3.67	0.10	22.39	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95309
K44+540.00	K44+529.60	E	10.40	3.50	0.10	3.64	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95339
K42+774.00	K42+720.00	E	54.40	3.80	0.10	20.67	4/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-95801
K42+914.00	K42+941.00	E	52.90	3.70	0.08	15.66	4/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-95796
K42+941.00	K42+920.00	E	20.40	3.80	0.10	7.75	4/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-95806
K43+169.00	K43+154.00	E	14.50	4.10	0.10	5.95	4/12/2025	MANTENIMIENTO -APP-95780
K43+413.00	K43+384.00	E	29.80	4.00	0.10	11.92	4/12/2025	MANTENIMIENTO -APP-95776
K43+038.80	K43+010.00	E	28.80	3.80	0.10	10.94	4/12/2025	MANTENIMIENTO -APP-95785
K17+310.00	K17+313.00	E	3.00	3.00	0.03	0.27	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95938
K17+500.00	K17+503.00	E	3.00	2.00	0.03	0.18	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95930
K17+590.00	K17+596.00	E	6.00	3.00	0.04	0.72	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95921
K17+315.00	K17+318.00	E	3.00	1.50	0.03	0.14	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95941
K17+300.00	K17+312.00	E	12.00	3.50	0.04	1.68	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95934
K42+849.00	K42+834.00	E	14.40	3.60	0.10	5.18	9/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96182
K42+834.00	K42+825.00	E	9.00	3.60	0.10	3.24	9/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96186
K42+575.00	K42+557.00	E	18.40	3.60	0.10	6.62	9/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96240
K42+398.00	K42+370.40	E	27.60	5.80	0.10	16.01	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96255
K42+149.20	K42+120.40	E	28.80	4.05	0.08	9.33	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96292
K42+239.30	K42+183.20	E	56.10	3.60	0.10	20.20	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96283
K42+303.70	K42+282.30	E	21.40	4.39	0.10	9.39	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96279
K42+370.40	K42+336.70	E	33.70	5.11	0.08	13.78	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96266
K42+336.70	K42+322.70	E	14.00	3.60	0.10	5.04	10/12/2025	MANTENIMIENTO MDC19 -APP-96273
K42+350.00	K42+334.80	E	15.10	4.10	0.08	4.95	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96603
K42+300.00	K42+266.90	E	33.10	3.95	0.10	13.07	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96612
K42+231.30	K42+214.70	E	16.60	4.10	0.10	6.81	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96623
K42+242.50	K42+231.30	E	11.20	4.20	0.08	3.76	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96618
K42+334.90	K42+324.80	E	10.10	4.10	0.10	4.14	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96608
K42+360.00	K42+350.00	E	10.00	4.70	0.10	4.70	11/12/2025	mantenimineto - mdc19 -APP-96597
K41+862.00	K41+836.50	E	25.50	3.85	0.10	9.82	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96627
K41+793.40	K41+724.40	E	69.00	3.65	0.10	25.19	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96638
K41+836.50	K41+831.50	E	5.00	4.05	0.08	1.62	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96633
K42+002.90	K42+019.20	E	16.30	3.70	0.10	6.03	12/12/2025	mantnimiento - mdc19 -APP-96808
K42+065.20	K42+093.20	E	28.00	4.08	0.10	11.42	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96757
K42+027.20	K42+033.20	E	6.00	4.00	0.10	2.40	12/12/2025	mantenimiento - mdc-19 -APP-96753
K41+630.00	K41+619.80	E	10.20	3.80	0.10	3.88	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96762
K41+145.00	K41+117.20	E	27.80	4.00	0.08	8.90	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96773
K41+706.40	K41+730.00	E	14.00	4.25	0.08	4.76	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96780
K41+730.00	K41+763.50	E	42.60	4.25	0.08	14.48	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96787
K41+842.30	K41+848.90	E	6.60	3.60	0.10	2.38	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96800
K41+789.50	K41+795.30	E	5.80	3.70	0.10	2.15	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96796

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)				m3	15,886.00	233.20	16,119.20
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K41+916.80	K41+959.90	E	43.00	3.60	0.10	15.48	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96804	
K41+088.50	K41+058.50	E	30.00	3.50	0.10	10.50	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97143	
K40+912.00	K40+892.00	E	20.00	3.80	0.10	7.60	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96869	
K41+144.00	K41+109.00	E	35.00	3.70	0.08	10.36	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96849	
K41+248.00	K41+164.70	E	83.30	3.80	0.10	31.65	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96823	
K41+109.00	K41+103.50	E	5.50	3.70	0.10	2.04	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96855	
K41+164.70	K41+150.70	E	14.00	3.80	0.08	4.26	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96829	
K41+150.70	K41+144.00	E	6.70	3.80	0.10	2.55	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96834	
K41+023.00	K41+003.00	E	20.00	3.50	0.10	7.00	13/12/2025	mantenimeinto - mdc19 -APP-96864	
K41+667.80	K41+630.00	E	37.80	3.80	0.10	14.36	13/12/2025	mantenimiento mdc19 -APP-96816	
K41+831.00	K41+799.40	E	31.60	4.05	0.08	10.24	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96811	
K40+615.00	K40+691.70	E	76.70	3.60	0.10	27.61	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97162	
K40+973.00	K41+077.60	E	104.60	3.66	0.10	38.28	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97150	
K40+752.00	K40+781.30	E	29.30	3.70	0.10	10.84	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97158	
K40+218.50	K40+270.00	E	51.50	3.41	0.10	17.56	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97171	
K40+288.60	K40+304.00	E	15.40	3.48	0.10	5.36	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97166	
K41+084.00	K41+123.60	E	39.60	3.70	0.10	14.65	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97146	
K40+872.00	K40+917.80	E	45.80	3.50	0.10	16.03	15/12/2025	mantenimineto - mdc19 -APP-97154	
K40+397.00	K40+339.00	E	58.00	3.70	0.10	21.46	16/12/2025	mantenimeinto - mdc19 -APP-97227	
K40+424.90	K40+406.00	E	18.90	3.40	0.10	6.43	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97223	
K40+497.10	K40+469.90	E	27.20	3.60	0.10	9.79	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97219	
K40+620.40	K40+577.10	E	46.30	3.60	0.10	16.67	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97215	
K40+678.30	K40+657.40	E	18.90	3.65	0.10	6.90	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97209	
K40+712.40	K40+689.30	E	23.10	3.50	0.10	8.09	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97204	
K40+857.20	K40+744.40	E	112.80	3.60	0.10	40.61	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97199	
K40+898.00	K40+871.40	E	26.60	3.50	0.10	9.31	16/12/2025	mantenimiento - mezcla -APP-97191	
K39+306.00	K39+330.60	E	24.60	4.40	0.08	8.66	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97309	
K39+819.00	K39+838.00	E	19.00	3.60	0.10	6.84	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97286	
K39+988.00	K40+010.30	E	22.50	3.60	0.10	8.10	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97282	
K39+784.00	K39+801.00	E	17.00	3.60	0.10	6.12	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97291	
K39+662.60	K39+714.00	E	51.40	3.60	0.10	18.50	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97297	
K40+209.60	K40+221.60	E	12.00	3.30	0.10	3.96	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97271	
K40+227.60	K40+253.80	E	26.20	3.30	0.10	8.65	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97266	
K40+280.80	K40+327.00	E	16.87	3.75	0.10	6.33	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97258	
K40+182.60	K40+200.60	E	18.00	3.30	0.10	5.94	17/12/2025	mantenimeinto - mdc19 -APP-97278	
K39+306.00	K39+288.00	E	20.00	4.40	0.08	7.04	18/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97334	
K39+625.00	K39+724.00	E	99.00	3.90	0.10	38.61	18/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97314	
K39+537.00	K39+528.70	E	8.30	3.70	0.10	3.07	18/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97320	
K39+412.70	K39+370.00	E	42.70	4.70	0.08	16.06	18/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97330	
K38+030.00	K38+030.00	E	1.20	0.60	0.03	0.02	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97627	
K38+030.00	K38+030.00	E	3.00	1.20	0.03	0.11	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97632	
K38+040.00	K38+040.00	E	1.00	0.80	0.03	0.02	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97630	
K38+620.00	K38+620.00	E	1.60	1.80	0.03	0.09	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97619	
K38+600.00	K38+600.00	E	6.60	1.60	0.05	0.53	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97622	
K38+650.00	K38+650.00	E	4.60	4.80	0.05	1.10	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97609	
K38+020.00	K38+020.00	E	1.30	0.70	0.03	0.03	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97624	
K38+020.00	K38+020.00	E	1.50	0.60	0.03	0.03	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97636	
K38+635.00	K38+635.00	E	1.00	1.00	0.03	0.03	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97615	
K38+625.00	K38+625.00	E	4.70	1.80	0.04	0.34	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97617	
K39+645.00	K39+645.00	E	3.90	1.00	0.03	0.12	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97613	
K39+226.00	K39+226.00	E	1.80	2.10	0.03	0.11	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97603	
K39+110.00	K39+110.00	E	1.50	1.50	0.03	0.07	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97605	
K39+090.00	K39+090.00	E	1.90	1.20	0.03	0.07	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97607	
K37+800.00	K37+800.00	E	5.00	1.10	0.03	0.17	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97644	
K37+910.00	K37+910.00	E	11.00	5.20	0.05	2.86	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97642	
K37+940.00	K37+940.00	E	8.00	2.70	0.07	1.51	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97639	
K28+070.00	K28+070.00	E	3.40	5.40	0.05	0.92	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97646	
K38+645.00	K38+600.40	E	44.60	3.60	0.08	12.84	13/01/2026	mantenimiento -APP-98603	
K38+522.00	K38+505.30	E	16.70	4.00	0.10	6.68	13/01/2026	mantenimiento -APP-98614	
K38+487.00	K38+481.20	E	5.80	4.00	0.10	2.32	13/01/2026	mantenimiento -APP-98622	
K38+487.00	K38+471.70	E	15.30	4.00	0.10	6.12	13/01/2026	mantenimiento -APP-98618	
K38+600.40	K38+562.20	E	38.20	3.60	0.10	13.75	13/01/2026	mantenimiento -APP-98609	
K39+256.00	K39+239.00	E	17.00	4.50	0.08	6.12	13/01/2026	mantenimiento -APP-98587	
K39+123.00	K39+072.70	E	50.30	3.40	0.10	17.10	13/01/2026	mantenimiento -APP-98597	
K39+296.00	K39+276.00	E	20.00	4.30	0.08	6.88	13/01/2026	mantenimiento -APP-98574	
K39+239.00	K39+210.60	E	28.40	4.50	0.10	12.78	13/01/2026	mantenimiento -APP-98592	
K39+118.50	K39+112.80	E	5.70	3.20	0.10	1.82	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98876	
K39+253.60	K39+205.30	E	48.30	4.30	0.08	16.62	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98855	
K39+298.20	K39+275.20	E	23.10	4.60	0.10	10.63	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98815	
K39+152.70	K39+143.80	E	8.90	3.70	0.10	3.29	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98869	
K38+645.00	K38+561.10	E	44.90	3.85	0.08	13.83	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99250	
K38+486.00	K38+470.60	E	15.40	4.47	0.10	6.88	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99285	
K38+522.00	K38+504.70	E	17.30	4.31	0.10	7.46	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99276	
K38+561.10	K38+522.10	E	39.00	3.95	0.10	15.41	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99265	
K38+146.00	K38+137.70	E	8.30	4.10	0.10	3.40	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99086	
K38+463.90	K38+437.90	E	26.00	4.04	0.10	10.50	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99065	
K37+995.00	K37+986.40	E	8.60	4.50	0.10	3.87	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99081	
K37+955.40	K37+913.40	E	42.00	3.90	0.08	13.10	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99095	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)				m3	15,886.00	233.20	16,119.20
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K37+547.70	K37+540.70	E	7.50	3.50	0.10	2.63	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99110	
K37+502.00	K37+385.20	E	76.98	4.10	0.10	31.56	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99114	
K37+794.40	K37+773.70	E	20.70	3.55	0.10	7.35	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99105	
K38+470.50	K38+443.00	E	27.50	3.90	0.10	10.73	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99197	
K38+549.60	K38+536.70	E	12.90	4.80	0.10	6.19	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99170	
K37+970.00	K37+930.10	E	10.01	4.60	0.08	3.68	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99208	
K37+473.00	K37+354.90	E	118.10	3.90	0.10	46.06	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99236	
K37+706.20	K37+681.10	E	20.10	3.20	0.10	6.43	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99228	
K37+865.30	K37+807.40	E	57.90	3.40	0.10	19.69	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99221	
K37+243.30	K37+224.80	E	18.50	3.90	0.10	7.22	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99318	
K37+282.50	K37+243.30	E	39.20	3.90	0.08	12.23	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99311	
K37+331.80	K37+282.50	E	49.30	3.90	0.10	19.23	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99296	
K37+224.80	K37+183.90	E	40.90	3.90	0.08	12.76	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99326	
K37+079.30	K37+027.70	E	51.60	3.80	0.10	19.61	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99336	
K36+955.80	K36+939.50	E	16.30	3.35	0.10	5.46	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99641	
K36+979.40	K36+965.40	E	14.00	4.00	0.10	5.60	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99637	
K37+044.00	K37+027.00	E	17.00	3.70	0.10	6.29	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99629	
K37+301.80	K37+270.40	E	31.40	4.06	0.08	10.20	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99613	
K37+004.70	K36+998.70	E	6.00	3.30	0.10	1.98	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99633	
K37+245.80	K37+199.80	E	46.00	3.95	0.08	14.54	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99624	
K37+270.40	K37+245.80	E	24.60	3.67	0.10	9.03	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99618	
K37+354.90	K37+301.80	E	53.10	4.14	0.10	21.98	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99607	
K33+237.10	K33+175.80	E	61.30	3.80	0.08	18.64	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99686	
K33+231.10	K33+175.80	E	55.30	3.80	0.08	16.81	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99675	
K33+534.90	K33+517.30	E	17.60	3.80	0.08	5.35	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99681	
K33+534.90	K33+517.30	E	17.60	3.90	0.08	5.49	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99668	
K34+178.00	K34+234.70	E	56.70	3.80	0.08	17.24	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99870	
K34+326.50	K34+373.60	E	47.10	3.55	0.08	13.38	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99904	
K34+326.50	K34+373.60	E	47.10	3.67	0.08	13.83	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99894	
K34+235.50	K34+241.50	E	6.80	3.80	0.10	2.58	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99885	
K35+200.00	K35+213.80	E	13.80	3.90	0.10	5.38	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100356	
K35+178.90	K35+192.00	E	13.10	3.60	0.10	4.72	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100340	
K35+103.90	K35+138.90	E	35.00	3.70	0.10	12.95	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100336	
K35+063.30	K35+089.90	E	26.60	3.90	0.10	10.37	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100332	
K34+417.00	K34+469.00	E	52.00	3.80	0.10	19.76	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100360	
K34+581.00	K34+594.60	E	13.60	3.90	0.10	5.30	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100364	
K34+846.70	K34+902.90	E	56.20	3.60	0.10	20.23	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100372	
K34+624.60	K34+706.70	E	82.10	4.00	0.10	32.84	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100368	
K34+991.80	K35+013.30	E	21.50	3.60	0.10	7.74	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100328	
K34+917.90	K34+955.40	E	38.40	3.95	0.10	15.17	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100376	
K31+862.50	K31+847.80	E	14.70	3.30	0.10	4.85	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100413	
K31+814.10	K31+804.30	E	9.80	3.50	0.10	3.43	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100417	
K32+011.00	K31+922.50	E	88.50	3.70	0.10	32.75	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100422	
K32+862.50	K31+847.80	E	14.70	3.70	0.10	5.44	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100426	
K31+959.20	K31+927.20	E	32.00	3.90	0.08	9.98	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100397	
K31+972.40	K31+959.20	E	13.20	3.90	0.10	5.15	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100390	
K32+001.80	K31+986.80	E	15.00	3.80	0.08	4.56	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100386	
K32+129.50	K32+041.70	E	87.80	3.50	0.10	30.73	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100380	
K31+135.50	K31+100.00	E	35.50	3.60	0.10	12.78	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100432	
K30+632.00	K30+628.20	E	3.80	3.70	0.10	1.41	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100510	
K30+628.20	K30+617.00	E	11.20	3.70	0.08	3.32	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100487	
K30+617.00	K30+632.00	E	15.00	3.60	0.08	4.32	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100504	
K30+897.80	K30+862.20	E	35.60	3.50	0.08	9.97	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100496	
K30+989.10	K30+974.90	E	14.20	3.60	0.08	4.09	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100457	
K31+088.60	K31+058.90	E	29.70	3.70	0.08	8.79	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100440	
K30+897.80	K30+862.20	E	35.60	3.60	0.03	3.84	28/01/2026	Mantenimiento - renivelación -APP-100479	
K30+191.50	K30+147.40	E	44.40	3.80	0.10	16.87	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100518	
K30+147.40	K29+990.30	E	156.80	3.80	0.08	47.67	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100524	
K29+990.30	K29+928.60	E	61.70	3.80	0.10	23.45	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100530	
K30+132.50	K30+048.50	E	84.00	3.80	0.08	25.54	30/01/2026	Mantenimiento -APP-100537	
K30+032.60	K29+928.60	E	104.00	3.90	0.10	40.56	30/01/2026	Mantenimiento -APP-100542	
K57+520.00	K57+750.00	CI	230.00	3.70	-0.10	- 85.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+366.00	K57+484.00	CD	118.00	3.70	-0.10	- 43.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+160.00	K57+217.00	CD	57.00	3.60	-0.10	- 20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+925.00	K55+962.00	CD	37.00	3.60	-0.08	- 10.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+300.00	K55+370.00	CI	70.00	3.60	-0.10	- 25.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+590.00	K55+637.00	CD-CI	47.00	7.40	-0.10	- 34.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K54+890.00	K54+923.00	CI	33.00	3.60	-0.08	- 9.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+825.00	K51+895.00	CD	70.00	3.70	-0.10	- 25.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+700.00	K51+722.00	CD	22.00	3.60	-0.20	- 15.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+360.00	K51+382.00	CI	22.00	3.80	-0.08	- 6.69	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+300.00	K51+333.00	CD-CI	33.00	7.00	-0.10	- 23.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	12.00	7.00	-0.08	- 6.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+978.00	CD-CI	18.00	7.00	-0.10	- 12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	3.80	-0.08	- 18.85	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	62.00	3.80	-0.10	- 23.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+578.00	CD	40.00	3.60	-0.08	- 11.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)				m3	15,886.00	233.20	16,119.20
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	30.00	7.80	-0.08	- 18.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+480.00	K50+565.00	CD	85.00	3.60	-0.10	- 30.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+420.00	K50+460.00	CI	40.00	3.70	-0.10	- 14.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+260.00	K50+390.00	CI	130.00	4.00	-0.10	- 52.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+020.00	K50+170.00	CI	150.00	3.40	-0.10	- 51.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+563.00	K49+580.00	CD-CI	17.00	7.00	-0.10	- 11.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	10.00	7.00	-0.08	- 5.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+518.00	K49+553.00	CD	35.00	3.60	-0.10	- 12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	17.00	7.00	-0.08	- 9.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+510.00	K49+518.00	CI	8.00	3.60	-0.10	- 2.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+148.00	K49+200.00	CI	52.00	3.50	-0.10	- 18.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+030.00	K49+050.00	CI	20.00	3.50	-0.10	- 7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+030.00	K49+050.00	CD	20.00	3.50	-0.10	- 7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+963.50	K48+970.00	CD	6.50	3.50	-0.10	- 2.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+770.00	K48+800.00	CI	30.00	3.50	-0.10	- 10.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+717.00	K48+770.00	CI	53.00	3.50	-0.08	- 14.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+723.00	K48+758.00	CD	35.00	3.50	-0.10	- 12.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+660.40	K48+668.00	CD	7.60	3.30	-0.10	- 2.51	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+632.40	K48+655.40	CI	23.00	3.50	-0.10	- 8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+526.00	K48+550.00	CD	24.00	3.50	-0.10	- 8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+013.00	K48+050.00	CI	37.00	3.30	-0.08	- 9.77	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+949.00	K48+013.00	CD	64.00	3.50	-0.08	- 17.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+939.00	K47+949.00	CI	10.00	3.30	-0.10	- 3.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+895.00	K47+910.00	CD	15.00	3.60	-0.10	- 5.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+664.00	K47+670.00	CD	6.00	3.50	-0.10	- 2.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+576.00	K47+610.00	CD	34.00	4.20	-0.10	- 14.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+562.00	K47+576.00	CI	14.00	3.30	-0.10	- 4.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+549.00	K47+556.00	CD	7.00	3.50	-0.10	- 2.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+529.00	K47+549.00	CI	20.00	3.50	-0.08	- 5.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+478.00	K46+487.00	CD	9.00	4.00	-0.08	- 2.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+470.00	K46+478.00	CI	8.00	3.50	-0.10	- 2.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60	-0.10	- 9.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60	-0.10	- 9.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+403.00	K46+420.00	CD	17.00	4.00	-0.10	- 6.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+368.00	K46+380.00	CD	12.00	4.00	-0.10	- 4.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+300.00	K46+310.00	CD	10.00	3.70	-0.10	- 3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+210.00	K46+240.00	CD	30.00	3.70	-0.10	- 11.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CD	20.00	3.70	-0.08	- 5.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CI	20.00	3.70	-0.10	- 7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+040.00	K46+050.00	CD	10.00	3.60	-0.10	- 3.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+718.00	K45+750.00	CD	32.00	4.00	-0.10	- 12.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+759.00	K45+840.00	CI	81.00	3.70	-0.10	- 29.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CI	22.00	3.60	-0.08	- 6.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CD	22.00	3.60	-0.10	- 7.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+543.00	K45+563.00	CI	20.00	3.50	-0.10	- 7.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	18.00	7.00	-0.08	- 10.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+043.00	K45+055.00	CD-CI	12.00	7.00	-0.10	- 8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	69.00	7.00	-0.08	- 38.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00	K43+860.00	CD	41.00	3.70	-0.08	- 12.14	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00	K43+865.00	CI	46.00	3.70	-0.10	- 17.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+920.00	K42+940.00	CD	20.00	3.70	-0.10	- 7.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+940.00	K42+989.00	CD	49.00	3.70	-0.08	- 14.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+969.00	K43+000.00	CI	31.00	3.60	-0.10	- 11.16	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+974.00	K41+989.00	CI	15.00	3.50	-0.10	- 5.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00	K42+401.00	CI	31.00	5.00	-0.08	- 12.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00	K42+396.00	CI	26.00	5.00	-0.10	- 13.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+230.00	K42+240.00	CD	10.00	4.00	-0.08	- 3.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+110.00	K42+135.00	CI	25.00	3.80	-0.08	- 7.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+050.00	K42+078.00	CI	28.00	3.70	-0.10	- 10.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+983.00	K42+000.00	CI	17.00	3.70	-0.10	- 6.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+984.00	K42+000.00	CI	16.00	3.70	-0.10	- 5.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+908.00	K41+950.00	CI	42.00	3.70	-0.10	- 15.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+830.00	K41+837.00	CI	7.00	3.70	-0.10	- 2.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+797.00	K41+825.00	CD	28.00	3.80	-0.10	- 10.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+761.00	K41+797.00	CD	36.00	3.80	-0.08	- 10.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+731.00	K41+750.00	CD	19.00	3.80	-0.10	- 7.22	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+665.00	K41+710.00	CD	45.00	3.80	-0.10	- 17.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+620.00	K41+665.00	CI	45.00	3.80	-0.08	- 13.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+596.00	K41+620.00	CI	24.00	3.80	-0.10	- 9.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+575.00	K41+610.00	CD	35.00	3.80	-0.10	- 13.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+243.00	K41+337.00	CD	94.00	3.60	-0.10	- 33.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00	K41+141.00	CD	39.00	3.50	-0.08	- 10.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+117.00	K41+141.00	CI	24.00	3.50	-0.08	- 6.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+059.00	K41+117.00	CI	58.00	3.50	-0.08	- 16.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulares de estructura de vía)	m3	15,886.00	233.20	16,119.20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K41+050.00	K41+076.00	CI	26.00	3.50	-0.10	- 9.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K40+984.00	K41+076.00	CI	92.00	3.50	-0.10	- 32.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K41+008.00	K41+027.00	CD	19.00	3.50	-0.10	- 6.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K40+700.00	K40+710.00	CD	10.00	3.70	-0.10	- 3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K40+900.00	K40+910.00	CD	10.00	3.70	-0.10	- 3.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K40+238.00	K40+300.00	CD	62.00	3.60	-0.10	- 22.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K40+179.00	K40+223.00	CD	44.00	3.70	-0.10	- 16.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K40+081.00	K40+107.00	CD	26.00	3.70	-0.10	- 9.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K39+670.00	K39+725.00	CD	55.00	3.50	-0.10	- 19.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K39+157.00	K39+205.00	CD	48.00	3.50	-0.10	- 16.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K39+272.00	K39+295.00	CD	23.00	3.50	-0.10	- 8.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K39+295.00	K39+325.00	CD	30.00	3.50	-0.10	- 10.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K39+295.00	K39+325.00	CI	30.00	3.50	-0.08	- 8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K38+615.00	K38+660.00	CD	45.00	3.50	-0.08	- 12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K38+615.00	K38+660.00	CI	45.00	3.50	-0.10	- 15.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K38+575.00	K38+615.00	CD	40.00	4.00	-0.10	- 16.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K38+575.00	K38+615.00	CI	40.00	4.00	-0.08	- 12.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+857.00	K37+670.00	CI	20.00	3.70	-0.08	- 5.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+246.00	K37+400.00	CD	154.00	3.90	-0.08	- 48.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+246.00	K37+400.00	CI	154.00	3.90	-0.08	- 48.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+216.00	K37+246.00	CD	30.00	3.90	-0.10	- 11.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+216.00	K37+246.00	CI	30.00	3.90	-0.10	- 11.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+190.00	K37+216.00	CD	26.00	3.90	-0.08	- 8.11	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+190.00	K37+216.00	CI	26.00	3.90	-0.08	- 8.11	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+143.00	K37+190.00	CD	47.00	3.90	-0.10	- 18.33	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+143.00	K37+190.00	CI	47.00	3.90	-0.10	- 18.33	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+050.00	K37+100.00	CD	50.00	3.70	-0.10	- 18.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K36+955.00	K36+990.00	CD	35.00	3.60	-0.10	- 12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K33+493.00	K33+503.00	CD	10.00	3.50	-0.08	- 2.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K33+493.00	K33+503.00	I	10.00	3.50	-0.08	- 2.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K33+170.00	K33+240.00	CD	70.00	3.50	-0.10	- 24.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K33+170.00	K33+240.00	CI	70.00	3.50	-0.10	- 24.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K32+026.00	K32+110.00	CD	84.00	3.60	-0.08	- 24.19	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K31+988.00	K32+000.00	CD	12.00	3.60	-0.08	- 3.46	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K31+988.00	K32+025.00	CI	37.00	3.60	-0.10	- 13.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K31+939.00	K31+986.00	CD	47.00	3.60	-0.10	- 16.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K31+986.00	K32+023.00	CI	37.00	3.60	-0.08	- 10.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K31+058.00	K31+089.00	CI	31.00	3.70	-0.08	- 9.18	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+975.00	K30+988.00	CI	13.00	3.70	-0.08	- 3.85	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+880.00	K30+915.00	CD	35.00	3.60	-0.08	- 10.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+880.00	K30+915.00	CI	35.00	3.60	-0.10	- 12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+612.00	K30+637.00	CD	25.00	3.80	-0.10	- 9.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+612.00	K30+637.00	CI	25.00	3.70	-0.10	- 9.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+132.00	K30+180.00	CD	48.00	3.70	-0.10	- 17.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+000.00	K30+156.00	CD	156.00	3.70	-0.10	- 57.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K06+220.00	K17+770.00	E	10.68	3.50	-0.08	- 2.99	Diciembre 2025.	Mantenimiento
					SUBTOTAL	233.21		
						VOLUMEN PARA PAGO		233.21
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0.01
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		233.20 m³

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	m3	5,695.40	17.70	5,713.10

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K46+471.60	K46+443.58	I	28.02	4.20	0.20	23.54	28/11/2025	Mantenimiento - nivelación -APP-94999
K45+480.00	K45+456.80	I	23.20	4.20	0.12	11.69	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95030
K45+057.00	K45+038.00	I	19.00	3.70	0.12	8.44	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95247
K45+054.00	K45+030.00	D	24.00	3.70	0.12	10.66	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95235
K44+913.50	K44+883.50	E	30.00	4.00	0.16	19.20	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95281
K44+883.50	K44+841.00	I	42.50	4.00	0.12	20.40	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95261
K44+883.50	K44+841.00	I	42.50	4.20	0.12	21.42	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95291
K44+913.50	K44+883.50	E	30.00	4.00	0.16	19.20	2/12/2025	Mantenimiento renivelación -APP-95254
K43+860.00	K43+817.50	D	42.50	4.00	0.12	20.40	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95346
K42+994.00	K42+941.00	E	52.90	3.70	0.12	23.49	4/12/2025	MANTENIMINETO - BTA -APP-95792
K42+149.20	K42+120.40	I	28.80	4.05	0.12	14.00	10/12/2025	MANTENIMIENTO - BTA -APP-96287
K42+370.40	K42+336.70	I	33.70	5.11	0.12	20.66	10/12/2025	MANTENIMIENTO - BTA -APP-96264
K42+350.00	K42+334.80	D	15.10	4.10	0.12	7.43	11/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96601
K42+242.50	K42+231.30	D	11.20	4.20	0.12	5.64	11/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96616
K41+836.50	K41+799.80	D	36.60	4.05	0.12	17.79	11/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96631
K41+145.00	K41+117.20	I	27.80	4.00	0.12	13.34	12/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96769
K41+706.40	K41+730.00	I	14.00	4.25	0.12	7.14	12/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96778
K41+730.00	K41+763.50	D	42.60	4.25	0.12	21.73	12/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96785
K41+144.00	K41+109.00	D	35.00	3.70	0.12	15.54	13/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96846
K41+164.70	K41+150.70	E	14.00	3.80	0.12	6.38	13/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96827
K39+286.00	K39+330.60	E	44.60	4.40	0.12	23.55	17/12/2025	mantenimiento - bta -APP-97303
K22+900.00	K22+915.00	E	15.00	7.50	0.12	13.50	17/12/2025	mantenimeinto Nivelacion - bta -APP-97552
K39+412.70	K39+370.00	E	42.70	4.70	0.12	24.08	18/12/2025	mantenimiento - bta -APP-97325
K38+645.00	K38+600.40	E	44.60	3.60	0.12	19.27	13/01/2026	mantenimiento -APP-98601
K39+256.00	K39+239.00	E	17.00	4.50	0.12	9.18	13/01/2026	mantenimiento -APP-98585
K39+296.00	K39+276.00	E	20.00	4.30	0.12	10.32	13/01/2026	mantenimiento -APP-98572
K39+253.60	K39+205.30	E	48.30	4.30	0.12	24.92	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98852
K39+645.00	K38+561.10	E	44.90	3.85	0.12	20.74	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99248
K37+955.40	K37+913.40	E	18.50	3.90	0.12	8.66	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99093
K37+970.00	K37+930.10	E	39.90	4.60	0.12	22.02	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99204
K37+224.80	K37+183.90	E	40.90	3.90	0.12	19.14	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99324
K37+282.50	K37+243.30	E	39.20	3.90	0.12	18.35	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99309
K37+301.80	K37+270.40	E	31.40	4.06	0.12	15.30	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99611
K37+245.80	K37+199.80	E	46.00	3.95	0.12	21.80	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99622
K33+237.10	K33+175.80	E	61.30	3.80	0.12	27.95	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99685
K33+231.10	K33+175.80	E	55.30	3.80	0.12	25.22	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99673
K33+534.90	K33+517.30	E	17.60	3.80	0.12	8.03	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99680
K33+534.90	K33+517.30	E	17.60	3.90	0.12	8.24	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99667
K34+178.00	K34+234.70	D	56.70	3.80	0.12	25.86	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99866
K34+326.50	K34+373.60	E	47.10	3.55	0.12	20.06	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99902
K34+326.50	K34+373.60	E	47.10	3.67	0.12	20.74	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99891
K31+959.20	K31+927.20	E	32.00	3.90	0.12	14.98	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100395
K32+001.80	K31+986.80	E	15.00	3.80	0.12	6.84	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100384
K30+628.20	K30+617.00	E	11.20	3.70	0.12	4.97	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100484
K30+617.00	K30+632.00	E	15.00	3.60	0.12	6.48	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100502
K30+897.80	K30+862.20	E	35.60	3.50	0.12	14.95	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100494
K30+989.10	K30+974.90	E	14.20	3.60	0.12	6.13	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100450
K31+088.60	K31+058.90	E	29.70	3.70	0.12	13.19	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100437
K30+897.80	K30+862.20	E	35.60	3.60	0.10	12.82	28/01/2026	Mantenimiento - segunda capa -APP-100472
K30+897.80	K30+862.20	E	35.60	3.60	0.12	15.38	28/01/2026	Mantenimiento - primera capa -APP-100469
K30+147.40	K29+990.30	E	156.80	3.80	0.12	71.50	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100522
K30+132.50	K30+048.50	E	84.00	3.80	0.12	38.30	30/01/2026	Mantenimiento -APP-100536
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	12.00	7.00	-0.12	- 10.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K50+538.00	K50+578.00	CD	40.00	3.60	-0.12	- 17.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	30.00	7.80	-0.12	- 28.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	10.00	7.00	-0.12	- 8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	17.00	7.00	-0.12	- 14.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K48+717.00	K48+770.00	CI	53.00	3.50	-0.20	- 37.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K48+013.00	K48+050.00	CI	37.00	3.30	-0.20	- 24.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K47+949.00	K48+013.00	CD	64.00	3.50	-0.20	- 44.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K47+529.00	K47+549.00	CI	20.00	3.50	-0.12	- 8.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K46+478.00	K46+487.00	CD	9.00	4.00	-0.12	- 4.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K46+450.00	K46+476.00	CI	26.00	3.60	-0.25	- 23.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K46+190.00	K46+210.00	CD	20.00	3.70	-0.12	- 8.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K45+455.00	K45+477.00	CI	22.00	3.60	-0.12	- 9.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.16P	Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía)	m3	5,695.40	17.70	5,713.10

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	18.00	7.00	-0.12	- 15.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	69.00	7.00	-0.12	- 57.96	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K43+819.00	K43+860.00	CD	41.00	3.70	-0.12	- 18.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K42+940.00	K42+989.00	CD	49.00	3.70	-0.12	- 21.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K42+370.00	K42+401.00	CI	31.00	5.00	-0.12	- 18.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K42+230.00	K42+240.00	CD	10.00	4.00	-0.12	- 4.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K42+110.00	K42+135.00	CI	25.00	3.80	-0.12	- 11.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K41+761.00	K41+797.00	CD	36.00	3.80	-0.12	- 16.42	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K41+620.00	K41+665.00	CI	45.00	3.80	-0.12	- 20.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K41+102.00	K41+141.00	CD	39.00	3.50	-0.12	- 16.38	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K41+102.00	K41+141.00	CI	39.00	3.50	-0.12	- 16.38	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K41+117.00	K41+141.00	CI	24.00	3.50	-0.12	- 10.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K39+157.00	K39+205.00	CD	48.00	3.50	-0.10	- 16.80	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K39+157.00	K39+205.00	CI	48.00	3.50	-0.12	- 20.16	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K39+295.00	K39+325.00	CD	30.00	3.50	-0.12	- 12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K39+295.00	K39+325.00	CI	30.00	3.50	-0.12	- 12.60	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K38+615.00	K38+660.00	CD	45.00	3.50	-0.12	- 18.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K38+615.00	K38+660.00	CI	45.00	3.50	-0.12	- 18.90	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+857.00	K37+900.00	CD	43.00	3.80	-0.12	- 19.61	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+857.00	K37+900.00	CI	43.00	3.90	-0.12	- 20.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+216.00	K37+246.00	CD	30.00	3.90	-0.12	- 14.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+216.00	K37+246.00	CI	30.00	3.90	-0.12	- 14.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+143.00	K37+190.00	CD	47.00	3.90	-0.12	- 22.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K37+143.00	K37+190.00	CI	47.00	3.90	-0.12	- 22.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K33+493.00	K33+503.00	I	10.00	3.50	-0.12	- 4.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K33+170.00	K33+240.00	CD	70.00	3.50	-0.12	- 29.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K33+170.00	K33+240.00	CI	70.00	3.50	-0.12	- 29.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K31+058.00	K31+089.00	CI	31.00	3.70	-0.12	- 13.76	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+975.00	K30+988.00	CI	13.00	3.70	-0.12	- 5.77	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+880.00	K30+915.00	CD	35.00	3.60	-0.12	- 15.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+880.00	K30+915.00	CI	35.00	3.60	-0.12	- 15.12	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+612.00	K30+637.00	CD	25.00	3.80	-0.12	- 11.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+612.00	K30+637.00	CI	25.00	3.70	-0.12	- 11.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento
K30+000.00	K30+156.00	CD	156.00	3.70	-0.12	- 69.26	Diciembre 2025.	Mantenimiento
					SUBTOTAL	**17.69**		

VOLUMEN PARA PAGO	17.69
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0.01**
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :	**17.70** **m³**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 56

RUTA: RUTA 45A06 **FECHA:** Diciembre 2025. a 30-ene-2026

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P	Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/Km	2,497,308.50	24,079.20	2,521,387.70

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM))	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
K46+471.60	K46+443.58	E	MDC-19	9.41	154.38	1,453.42	28/11/2025	Mantenimiento -APP-95002
K46+212.50	K46+239.00	E	MDC-19	10.34	154.15	1,593.10	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95009
K45+568.00	K45+593.40	E	MDC-19	9.91	153.50	1,520.58	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95025
K45+480.00	K45+456.80	E	MDC-19	7.80	153.39	1,195.69	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95033
K45+762.60	K45+793.40	E	MDC-19	13.40	153.70	2,059.25	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95013
K45+639.60	K45+760.60	E	MDC-19	52.64	153.62	8,085.79	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95017
K45+616.40	K45+626.60	E	MDC-19	5.15	153.54	790.43	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95021
K45+691.00	K45+726.60	E	MDC-19	13.38	153.63	2,054.94	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95219
K45+447.00	K45+470.50	E	MDC-19	8.93	153.38	1,369.67	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95223
K45+220.00	K45+198.50	E	MDC-19	8.17	153.13	1,251.07	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95227
K45+057.00	K45+038.00	E	MDC-19	5.62	152.97	860.29	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95249
K45+054.00	K45+030.00	E	MDC-19	7.10	152.96	1,086.64	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95237
K45+064.00	K45+054.00	E	MDC-19	3.70	152.98	566.02	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95231
K45+063.00	K45+057.00	E	MDC-19	2.22	152.98	339.62	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95242
K44+540.00	K44+498.00	E	MDC-19	15.75	152.44	2,400.91	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95274
K44+883.50	K44+841.00	E	MDC-19	13.60	152.78	2,077.84	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95263
K44+883.50	K44+841.00	E	MDC-19	14.28	152.78	2,181.73	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95294
K44+586.20	K44+560.00	E	MDC-19	7.42	152.49	1,131.50	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95269
K44+913.50	K44+883.50	E	MDC-19	12.00	152.82	1,833.82	2/12/2025	Mantenimiento - renivelación -APP-95256
K44+913.50	K44+883.50	E	MDC-19	12.00	152.82	1,833.82	2/12/2025	Mantenimiento - renivelación -APP-95284
K43+774.00	K43+765.20	E	MDC-19	3.34	151.69	507.25	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95314
K43+750.00	K43+722.80	E	MDC-19	5.81	151.66	880.59	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95362
K43+860.00	K43+817.50	E	MDC-19	13.60	151.76	2,063.92	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95353
K43+977.00	K43+955.00	E	MDC-19	8.80	151.89	1,336.60	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95304
K43+591.70	K43+531.00	E	MDC-19	22.46	151.48	3,402.12	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95373
K43+685.80	K43+671.40	E	MDC-19	5.69	151.60	862.29	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95367
K43+680.70	K43+667.20	E	MDC-19	4.86	151.59	736.75	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95331
K43+742.80	K43+709.30	E	MDC-19	12.76	151.65	1,935.53	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95327
K43+759.60	K43+750.00	E	MDC-19	3.65	151.67	553.31	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95321
K43+871.50	K43+810.50	E	MDC-19	22.39	151.76	3,397.47	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95309
K44+540.00	K44+529.60	E	MDC-19	3.64	152.45	554.94	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95339
K42+774.00	K42+720.00	E	MDC-19	20.67	150.67	3,114.59	4/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-95801
K42+914.00	K42+941.00	E	MDC-19	15.66	150.85	2,362.03	4/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-95796
K42+941.00	K42+920.00	E	MDC-19	7.75	150.85	1,169.39	4/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-95806
K43+169.00	K43+154.00	E	MDC-19	5.95	151.08	898.18	4/12/2025	MANTENIMIENTO -APP-95780
K43+413.00	K43+384.00	E	MDC-19	11.92	151.32	1,803.72	4/12/2025	MANTENIMIENTO -APP-95776
K43+038.80	K43+010.00	E	MDC-19	10.94	150.94	1,651.94	4/12/2025	MANTENIMIENTO -APP-95785
K17+310.00	K17+313.00	E	MDC-19	0.27	125.23	33.81	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95938
K17+500.00	K17+503.00	E	MDC-19	0.18	125.42	22.58	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95930
K17+590.00	K17+596.00	E	MDC-19	0.72	125.51	90.37	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95921
K17+315.00	K17+318.00	E	MDC-19	0.14	125.24	16.91	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95941
K17+300.00	K17+312.00	E	MDC-19	1.68	125.23	210.38	5/12/2025	TAPA HUECOS - MDC19 -APP-95934
K42+849.00	K42+834.00	E	MDC-19	5.18	150.76	781.55	9/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96182
K42+834.00	K42+825.00	E	MDC-19	3.24	150.75	488.43	9/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96186
K42+575.00	K42+557.00	E	MDC-19	6.62	150.49	996.82	9/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96240
K42+398.00	K42+370.40	E	MDC-19	16.01	150.30	2,406.07	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96255
K42+149.20	K42+120.40	E	MDC-19	9.33	150.05	1,400.19	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96292
K42+239.30	K42+183.20	E	MDC-19	20.20	150.13	3,032.05	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96283
K42+303.70	K42+282.30	E	MDC-19	9.39	150.21	1,411.19	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96279
K42+370.40	K42+336.70	E	MDC-19	13.78	150.27	2,070.25	10/12/2025	MANTENIMIENTO - MDC19 -APP-96266
K42+336.70	K42+322.70	E	MDC-19	5.04	150.25	757.26	10/12/2025	MANTENIMIENTO MDC19 -APP-96273
K42+350.00	K42+334.80	E	MDC-19	4.95	150.26	744.22	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96603
K42+300.00	K42+266.90	E	MDC-19	13.07	150.20	1,963.84	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96612
K42+231.30	K42+214.70	E	MDC-19	6.81	150.14	1,021.87	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96623
K42+242.50	K42+231.30	E	MDC-19	3.76	150.16	565.07	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96618
K42+334.90	K42+324.80	E	MDC-19	4.14	150.25	622.18	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96608
K42+360.00	K42+350.00	E	MDC-19	4.70	150.28	706.29	11/12/2025	mantenimineto - mdc19 -APP-96597
K41+862.00	K41+836.50	E	MDC-19	9.82	149.77	1,470.36	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96627
K41+793.40	K41+724.40	E	MDC-19	25.19	149.68	3,769.66	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96638
K41+836.50	K41+831.50	E	MDC-19	1.62	149.75	242.60	11/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96633
K42+002.90	K42+019.20	E	MDC-19	6.03	149.93	904.23	12/12/2025	mantnimiento - mdc19 -APP-96808
K42+065.20	K42+093.20	E	MDC-19	11.42	150.00	1,713.59	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96757
K42+027.20	K42+033.20	E	MDC-19	2.40	149.95	359.88	12/12/2025	mantenimiento - mdc-19 -APP-96753
K41+630.00	K41+619.80	E	MDC-19	3.88	149.54	579.64	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96762
K41+145.00	K41+117.20	E	MDC-19	8.90	149.05	1,325.96	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96773
K41+706.40	K41+730.00	E	MDC-19	4.76	149.64	712.28	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96780
K41+730.00	K41+763.50	E	MDC-19	14.48	149.67	2,167.77	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96787
K41+842.30	K41+848.90	E	MDC-19	2.38	149.77	355.84	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96800
K41+789.50	K41+795.30	E	MDC-19	2.15	149.71	321.28	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96796
K41+916.80	K41+959.90	E	MDC-19	15.48	149.86	2,319.81	12/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96804
K41+088.50	K41+058.50	E	MDC-19	10.50	148.99	1,564.43	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97143
K40+912.00	K40+892.00	E	MDC-19	7.60	148.82	1,131.05	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96869
K41+144.00	K41+109.00	E	MDC-19	10.36	149.05	1,544.12	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96849
K41+248.00	K41+164.70	E	MDC-19	31.65	149.13	4,720.45	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96823
K41+109.00	K41+103.50	E	MDC-19	2.04	149.03	303.27	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96855
K41+164.70	K41+150.70	E	MDC-19	4.26	149.08	634.47	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96829
K41+150.70	K41+144.00	E	MDC-19	2.55	149.07	379.53	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96834
K41+023.00	K41+003.00	E	MDC-19	7.00	148.93	1,042.53	13/12/2025	mantenimeinto - mdc19 -APP-96864
K41+667.80	K41+630.00	E	MDC-19	14.36	149.57	2,148.41	13/12/2025	mantenimiento mdc19 -APP-96816
K41+831.00	K41+799.40	E	MDC-19	10.24	149.74	1,533.05	13/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-96811

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,497,308.50	24,079.20	2,521,387.70
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM})	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K40+615.00	K40+691.70	E	MDC-19	27.61	148.57	4,102.41	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97162	
K40+973.00	K41+077.60	E	MDC-19	38.28	148.95	5,702.16	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97150	
K40+752.00	K40+781.30	E	MDC-19	10.84	148.69	1,611.91	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97158	
K40+218.50	K40+270.00	E	MDC-19	17.56	148.16	2,601.99	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97171	
K40+288.60	K40+304.00	E	MDC-19	5.36	148.22	794.32	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97166	
K41+084.00	K41+123.60	E	MDC-19	14.65	149.02	2,183.50	15/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97146	
K40+872.00	K40+917.80	E	MDC-19	16.03	148.81	2,385.50	15/12/2025	mantenimineto - mdc19 -APP-97154	
K40+397.00	K40+339.00	E	MDC-19	21.46	148.29	3,182.26	16/12/2025	mantenimeinto - mdc19 -APP-97227	
K40+424.90	K40+406.00	E	MDC-19	6.43	148.34	953.20	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97223	
K40+497.10	K40+469.90	E	MDC-19	9.79	148.40	1,453.17	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97219	
K40+620.40	K40+577.10	E	MDC-19	16.67	148.52	2,475.51	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97215	
K40+678.30	K40+657.40	E	MDC-19	6.90	148.59	1,025.03	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97209	
K40+712.40	K40+689.30	E	MDC-19	8.09	148.62	1,201.60	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97204	
K40+857.20	K40+744.40	E	MDC-19	40.61	148.72	6,039.25	16/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97199	
K40+898.00	K40+871.40	E	MDC-19	9.31	148.80	1,385.37	16/12/2025	mantenimiento - mezcla -APP-97191	
K39+306.00	K39+330.60	E	MDC-19	8.66	147.24	1,274.97	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97309	
K39+819.00	K39+838.00	E	MDC-19	6.84	147.75	1,010.60	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97286	
K39+988.00	K40+010.30	E	MDC-19	8.10	147.92	1,198.15	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97282	
K39+784.00	K39+801.00	E	MDC-19	6.12	147.71	904.00	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97291	
K39+662.60	K39+714.00	E	MDC-19	18.50	147.61	2,731.34	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97297	
K40+209.60	K40+221.60	E	MDC-19	3.96	148.14	586.62	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97271	
K40+227.60	K40+253.80	E	MDC-19	8.65	148.16	1,281.00	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97266	
K40+280.80	K40+327.00	E	MDC-19	6.33	148.22	937.52	17/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97258	
K40+182.60	K40+200.60	E	MDC-19	5.94	148.11	879.78	17/12/2025	mantenimeinto - mdc19 -APP-97278	
K39+306.00	K39+288.00	E	MDC-19	7.04	147.22	1,036.41	18/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97334	
K39+625.00	K39+724.00	E	MDC-19	38.61	147.59	5,698.62	18/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97314	
K39+537.00	K39+528.70	E	MDC-19	3.07	147.45	452.83	18/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97320	
K39+412.70	K39+370.00	E	MDC-19	16.06	147.31	2,365.11	18/12/2025	mantenimiento - mdc19 -APP-97330	
K38+030.00	K38+030.00	E	MDC-19	0.02	145.95	3.15	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97627	
K38+030.00	K38+030.00	E	MDC-19	0.11	145.95	15.76	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97632	
K38+040.00	K38+040.00	E	MDC-19	0.02	145.96	3.50	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97630	
K38+620.00	K38+620.00	E	MDC-19	0.09	146.54	12.66	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97619	
K38+600.00	K38+600.00	E	MDC-19	0.53	146.52	77.36	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97622	
K38+650.00	K38+650.00	E	MDC-19	1.10	146.57	161.81	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97609	
K38+020.00	K38+020.00	E	MDC-19	0.03	145.94	3.98	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97624	
K38+020.00	K38+020.00	E	MDC-19	0.03	145.94	3.94	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97636	
K38+635.00	K38+635.00	E	MDC-19	0.03	146.56	4.40	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97615	
K38+625.00	K38+625.00	E	MDC-19	0.34	146.55	49.59	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97617	
K39+645.00	K39+645.00	E	MDC-19	0.12	147.57	17.27	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97613	
K39+226.00	K39+226.00	E	MDC-19	0.11	147.15	16.69	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97603	
K39+110.00	K39+110.00	E	MDC-19	0.07	147.03	9.92	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97605	
K39+090.00	K39+090.00	E	MDC-19	0.07	147.01	10.06	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97607	
K37+800.00	K37+800.00	E	MDC-19	0.17	145.72	24.04	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97644	
K37+910.00	K37+910.00	E	MDC-19	2.86	145.83	417.07	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97642	
K37+940.00	K37+940.00	E	MDC-19	1.51	145.86	220.54	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97639	
K28+070.00	K28+070.00	E	MDC-19	0.92	135.99	124.84	19/12/2025	Tapahuecos -APP-97646	
K38+645.00	K38+600.40	E	MDC-19	12.84	146.54	1,882.31	13/01/2026	mantenimiento -APP-98603	
K38+522.00	K38+505.30	E	MDC-19	6.68	146.43	978.18	13/01/2026	mantenimiento -APP-98614	
K38+487.00	K38+481.20	E	MDC-19	2.32	146.40	339.66	13/01/2026	mantenimiento -APP-98622	
K38+487.00	K38+471.70	E	MDC-19	6.12	146.40	895.96	13/01/2026	mantenimiento -APP-98618	
K38+600.40	K38+562.20	E	MDC-19	13.75	146.50	2,014.69	13/01/2026	mantenimiento -APP-98609	
K39+256.00	K39+239.00	E	MDC-19	6.12	147.17	900.67	13/01/2026	mantenimiento -APP-98587	
K39+123.00	K39+072.70	E	MDC-19	17.10	147.02	2,514.30	13/01/2026	mantenimiento -APP-98597	
K39+296.00	K39+276.00	E	MDC-19	6.88	147.21	1,012.78	13/01/2026	mantenimiento -APP-98574	
K39+239.00	K39+210.60	E	MDC-19	12.78	147.14	1,880.51	13/01/2026	mantenimiento -APP-98592	
K39+118.50	K39+112.80	E	MDC-19	1.82	147.04	268.19	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98876	
K39+253.60	K39+205.30	E	MDC-19	16.62	147.15	2,444.92	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98855	
K39+298.20	K39+275.20	E	MDC-19	10.63	147.21	1,564.22	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98815	
K39+152.70	K39+143.80	E	MDC-19	3.29	147.07	484.30	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98869	
K38+645.00	K38+561.10	E	MDC-19	13.83	146.52	2,026.30	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99250	
K38+486.00	K38+470.60	E	MDC-19	6.88	146.40	1,007.78	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99285	
K38+522.00	K38+504.70	E	MDC-19	7.46	146.43	1,091.85	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99276	
K38+561.10	K38+522.10	E	MDC-19	15.41	146.46	2,256.24	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99265	
K38+146.00	K38+137.70	E	MDC-19	3.40	146.06	497.05	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99086	
K38+463.90	K38+437.90	E	MDC-19	10.50	146.37	1,537.48	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99065	
K37+995.00	K37+986.40	E	MDC-19	3.87	145.91	564.67	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99081	
K37+955.40	K37+913.40	E	MDC-19	13.10	145.85	1,911.28	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99095	
K37+547.70	K37+540.70	E	MDC-19	2.63	145.46	381.84	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99110	
K37+502.00	K37+385.20	E	MDC-19	31.56	145.36	4,587.68	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99114	
K37+794.40	K37+773.70	E	MDC-19	7.35	145.70	1,070.71	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99105	
K38+470.50	K38+443.00	E	MDC-19	10.73	146.38	1,569.89	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99197	
K38+549.60	K38+536.70	E	MDC-19	6.19	146.46	906.90	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99170	
K37+970.00	K37+930.10	E	MDC-19	3.68	145.87	537.27	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99208	
K37+473.00	K37+354.90	E	MDC-19	46.06	145.33	6,693.94	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99236	
K37+706.20	K37+681.10	E	MDC-19	6.43	145.61	936.59	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99228	
K37+865.30	K37+807.40	E	MDC-19	19.69	145.76	2,869.36	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99221	
K37+243.30	K37+224.80	E	MDC-19	7.22	145.15	1,047.29	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99318	
K37+282.50	K37+243.30	E	MDC-19	12.23	145.18	1,775.64	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99311	
K37+331.80	K37+282.50	E	MDC-19	19.23	145.23	2,792.28	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99296	
K37+224.80	K37+183.90	E	MDC-19	12.76	145.12	1,851.90	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99326	
K37+079.30	K37+027.70	E	MDC-19	19.61	144.97	2,842.64	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99336	
K36+955.80	K36+939.50	E	MDC-19	5.46	144.87	791.05	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99641	
K36+979.40	K36+965.40	E	MDC-19	5.60	144.89	811.40	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99637	
K37+044.00	K37+027.00	E	MDC-19	6.29	144.96	911.77	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99629	
K37+301.80	K37+270.40	E	MDC-19	10.20	145.21	1,480.92	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99613	
K37+004.70	K36+998.70	E	MDC-19	1.98	144.92	286.94	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99633	
K37+245.80	K37+199.80	E	MDC-19	14.54	145.14	2,109.80	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99624	
K37+270.40	K37+245.80	E	MDC-19	9.03	145.18	1,310.70	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99618	
K37+354.90	K37+301.80	E	MDC-19	21.98	145.25	3,193.05	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99607	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,497,308.50	24,079.20	2,521,387.70
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM})	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K33+237.10	K33+175.80	E	MDC-19	18.64	141.13	2,629.92	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99686	
K33+231.10	K33+175.80	E	MDC-19	16.81	141.12	2,372.45	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99675	
K33+534.90	K33+517.30	E	MDC-19	5.35	141.45	756.79	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99681	
K33+534.90	K33+517.30	E	MDC-19	5.49	141.45	776.71	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99668	
K34+178.00	K34+234.70	E	MDC-19	17.24	142.13	2,449.80	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99870	
K34+326.50	K34+373.60	E	MDC-19	13.38	142.27	1,903.06	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99904	
K34+326.50	K34+373.60	E	MDC-19	13.83	142.27	1,967.39	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99894	
K34+235.50	K34+241.50	E	MDC-19	2.58	142.16	367.34	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99885	
				0.00					
K35+200.00	K35+213.80	E	MDC-19	5.38	143.13	770.31	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100356	
K35+178.90	K35+192.00	E	MDC-19	4.72	143.11	674.89	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100340	
K35+103.90	K35+138.90	E	MDC-19	12.95	143.04	1,852.39	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100336	
K35+063.30	K35+089.90	E	MDC-19	10.37	143.00	1,483.45	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100332	
K34+417.00	K34+469.00	E	MDC-19	19.76	142.36	2,813.09	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100360	
K34+581.00	K34+594.60	E	MDC-19	5.30	142.51	755.86	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100364	
K34+846.70	K34+902.90	E	MDC-19	20.23	142.79	2,889.02	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100372	
K34+624.60	K34+706.70	E	MDC-19	32.84	142.59	4,682.51	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100368	
K34+991.80	K35+013.30	E	MDC-19	7.74	142.92	1,106.22	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100328	
K34+917.90	K34+955.40	E	MDC-19	15.17	142.86	2,166.85	26/01/2026	Mantenimiento -APP-100376	
K31+862.50	K31+847.80	E	MDC-19	4.85	139.78	678.05	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100413	
K31+814.10	K31+804.30	E	MDC-19	3.43	139.73	479.27	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100417	
K32+011.00	K31+922.50	E	MDC-19	32.75	139.89	4,580.59	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100422	
K32+862.50	K31+847.80	E	MDC-19	5.44	140.28	762.96	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100426	
K31+959.20	K31+927.20	E	MDC-19	9.98	139.86	1,396.39	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100397	
K31+972.40	K31+959.20	E	MDC-19	5.15	139.89	720.13	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100390	
K32+001.80	K31+986.80	E	MDC-19	4.56	139.91	638.01	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100386	
K32+129.50	K32+041.70	E	MDC-19	30.73	140.01	4,302.37	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100380	
K31+135.50	K31+100.00	E	MDC-19	12.78	139.04	1,776.90	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100432	
K30+632.00	K30+628.20	E	MDC-19	1.41	138.55	194.80	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100510	
K30+628.20	K30+617.00	E	MDC-19	3.32	138.54	459.30	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100487	
K30+617.00	K30+632.00	E	MDC-19	4.32	138.54	598.51	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100504	
K30+897.80	K30+862.20	E	MDC-19	9.97	138.80	1,383.56	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100496	
K30+989.10	K30+974.90	E	MDC-19	4.09	138.90	568.05	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100457	
K31+088.60	K31+058.90	E	MDC-19	8.79	138.99	1,221.92	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100440	
K30+897.80	K30+862.20	E	MDC-19	3.84	138.80	533.66	28/01/2026	Mantenimiento - renivelación -APP-100479	
K30+191.50	K30+147.40	E	MDC-19	16.87	138.09	2,329.85	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100518	
K30+147.40	K29+990.30	E	MDC-19	47.67	137.99	6,577.54	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100524	
K29+990.30	K29+928.60	E	MDC-19	23.45	137.88	3,232.72	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100530	
K30+132.50	K30+048.50	E	MDC-19	25.54	138.01	3,524.24	30/01/2026	Mantenimiento -APP-100537	
K30+032.60	K29+928.60	E	MDC-19	40.56	137.90	5,593.25	30/01/2026	Mantenimiento -APP-100542	
K57+520.00	K57+750.00	CI	MDC-19	-85.10	165.56	- 14,088.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+366.00	K57+484.00	CD	MDC-19	-43.66	165.35	- 7,218.96	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K57+160.00	K57+217.00	CD	MDC-19	-20.52	165.11	- 3,388.03	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+925.00	K55+962.00	CD	MDC-19	-10.66	163.86	- 1,746.13	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+300.00	K55+370.00	CI	MDC-19	-25.20	163.26	- 4,114.03	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K55+590.00	K55+637.00	CD-CI	MDC-19	-34.78	163.53	- 5,687.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K54+890.00	K54+923.00	CI	MDC-19	-9.50	162.83	- 1,547.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+825.00	K51+895.00	CD	MDC-19	-25.90	159.78	- 4,138.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+700.00	K51+722.00	CD	MDC-19	-15.84	159.63	- 2,528.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+360.00	K51+382.00	CI	MDC-19	-6.69	159.29	- 1,065.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K51+300.00	K51+333.00	CD-CI	MDC-19	-23.10	159.24	- 3,678.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	MDC-19	-6.72	158.89	- 1,067.71	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+960.00	K50+978.00	CD-CI	MDC-19	-12.60	158.89	- 2,002.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	MDC-19	-18.85	158.49	- 2,987.20	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+600.00	CI	MDC-19	-23.56	158.49	- 3,734.00	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+538.00	K50+578.00	CD	MDC-19	-11.52	158.48	- 1,825.67	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	MDC-19	-18.72	158.39	- 2,964.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+480.00	K50+565.00	CD	MDC-19	-30.60	158.44	- 4,848.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+420.00	K50+460.00	CI	MDC-19	-14.80	158.36	- 2,343.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+260.00	K50+390.00	CI	MDC-19	-52.00	158.25	- 8,228.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K50+020.00	K50+170.00	CI	MDC-19	-51.00	158.02	- 8,058.77	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+563.00	K49+580.00	CD-CI	MDC-19	-11.90	157.49	- 1,874.15	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	MDC-19	-5.60	157.48	- 881.88	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+518.00	K49+553.00	CD	MDC-19	-12.60	157.46	- 1,983.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	MDC-19	-9.52	157.41	- 1,498.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+510.00	K49+518.00	CI	MDC-19	-2.88	157.43	- 453.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
				0.00					
K49+148.00	K49+200.00	CI	MDC-19	-18.20	157.09	- 2,859.11	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+030.00	K49+050.00	CI	MDC-19	-7.00	156.96	- 1,098.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K49+030.00	K49+050.00	CD	MDC-19	-7.00	156.96	- 1,098.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+963.50	K48+970.00	CD	MDC-19	-2.28	156.89	- 356.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+770.00	K48+800.00	CI	MDC-19	-10.50	156.71	- 1,645.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+717.00	K48+770.00	CI	MDC-19	-14.84	156.66	- 2,324.89	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+723.00	K48+758.00	CD	MDC-19	-12.25	156.66	- 1,919.09	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+660.40	K48+668.00	CD	MDC-19	-2.51	156.58	- 392.71	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+632.40	K48+655.40	CI	MDC-19	-8.05	156.56	- 1,260.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+526.00	K48+550.00	CD	MDC-19	-8.40	156.46	- 1,314.25	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K48+013.00	K48+050.00	CI	MDC-19	-9.77	155.95	- 1,523.33	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+949.00	K48+013.00	CD	MDC-19	-17.92	155.90	- 2,793.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+939.00	K47+949.00	CI	MDC-19	-3.30	155.86	- 514.35	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+895.00	K47+910.00	CD	MDC-19	-5.40	155.82	- 841.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+664.00	K47+670.00	CD	MDC-19	-2.10	155.59	- 326.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+576.00	K47+610.00	CD	MDC-19	-14.28	155.51	- 2,220.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+562.00	K47+576.00	CI	MDC-19	-4.62	155.49	- 718.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+549.00	K47+556.00	CD	MDC-19	-2.45	155.47	- 380.91	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K47+529.00	K47+549.00	CI	MDC-19	-5.60	155.46	- 870.57	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+478.00	K46+487.00	CD	MDC-19	-2.88	154.40	- 444.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+470.00	K46+478.00	CI	MDC-19	-2.80	154.39	- 432.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+450.00	K46+476.00	CI	MDC-19	-9.36	154.38	- 1,445.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,497,308.50	24,079.20	2,521,387.70
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM})	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K46+450.00	K46+476.00	CI	MDC-19	-9.36	154.38	- 1,445.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+403.00	K46+420.00	CD	MDC-19	-6.80	154.33	- 1,049.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+368.00	K46+380.00	CD	MDC-19	-4.80	154.29	- 740.61	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+300.00	K46+310.00	CD	MDC-19	-3.70	154.23	- 570.63	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+210.00	K46+240.00	CD	MDC-19	-11.10	154.15	- 1,711.01	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CD	MDC-19	-5.92	154.12	- 912.39	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+190.00	K46+210.00	CI	MDC-19	-7.40	154.12	- 1,140.49	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+040.00	K46+050.00	CD	MDC-19	-3.60	153.97	- 554.27	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+718.00	K45+750.00	CD	MDC-19	-12.80	153.65	- 1,966.77	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+759.00	K45+840.00	CI	MDC-19	-29.97	153.72	- 4,606.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CI	MDC-19	-6.34	153.39	- 971.85	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+455.00	K45+477.00	CD	MDC-19	-7.92	153.39	- 1,214.82	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+543.00	K45+563.00	CI	MDC-19	-7.00	153.47	- 1,074.31	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
				0.00					
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	MDC-19	-10.08	152.95	- 1,541.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K45+043.00	K45+055.00	CD-CI	MDC-19	-8.40	152.97	- 1,284.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	MDC-19	-38.64	152.87	- 5,906.72	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00	K43+860.00	CD	MDC-19	-12.14	151.76	- 1,841.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K43+819.00	K43+865.00	CI	MDC-19	-17.02	151.76	- 2,582.99	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+920.00	K42+940.00	CD	MDC-19	-7.40	150.85	- 1,116.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+940.00	K42+989.00	CD	MDC-19	-14.50	150.88	- 2,188.43	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+969.00	K43+000.00	CI	MDC-19	-11.16	150.90	- 1,684.09	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
				0.00					
K41+974.00	K41+989.00	CI	MDC-19	-5.25	149.90	- 786.98	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00	K42+401.00	CI	MDC-19	-12.40	150.31	- 1,863.79	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+370.00	K42+396.00	CI	MDC-19	-13.00	150.30	- 1,953.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+230.00	K42+240.00	CD	MDC-19	-3.20	150.16	- 480.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K42+110.00	K42+135.00	CI	MDC-19	-7.60	150.04	- 1,140.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
				0.00					
K42+050.00	K42+078.00	CI	MDC-19	-10.36	149.98	- 1,553.83	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+983.00	K42+000.00	CI	MDC-19	-6.29	149.91	- 942.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+984.00	K42+000.00	CI	MDC-19	-5.92	149.91	- 887.48	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+908.00	K41+950.00	CI	MDC-19	-15.54	149.85	- 2,328.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+830.00	K41+837.00	CI	MDC-19	-2.59	149.75	- 387.86	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+797.00	K41+825.00	CD	MDC-19	-10.64	149.73	- 1,593.14	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+761.00	K41+797.00	CD	MDC-19	-10.94	149.70	- 1,638.31	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+731.00	K41+750.00	CD	MDC-19	-7.22	149.66	- 1,080.55	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+665.00	K41+710.00	CD	MDC-19	-17.10	149.61	- 2,558.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+620.00	K41+665.00	CI	MDC-19	-13.68	149.56	- 2,046.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+596.00	K41+620.00	CI	MDC-19	-9.12	149.53	- 1,363.70	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+575.00	K41+610.00	CD	MDC-19	-13.30	149.51	- 1,988.52	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+243.00	K41+337.00	CD	MDC-19	-33.84	149.21	- 5,049.27	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+102.00	K41+141.00	CD	MDC-19	-10.92	149.04	- 1,627.53	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+117.00	K41+141.00	CI	MDC-19	-6.72	149.05	- 1,001.61	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+059.00	K41+117.00	CI	MDC-19	-16.24	149.01	- 2,419.89	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+050.00	K41+076.00	CI	MDC-19	-9.10	148.98	- 1,355.75	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+984.00	K41+076.00	CI	MDC-19	-32.20	148.95	- 4,796.19	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K41+008.00	K41+027.00	CD	MDC-19	-6.65	148.94	- 990.43	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+700.00	K40+710.00	CD	MDC-19	-3.70	148.63	- 549.91	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+900.00	K40+910.00	CD	MDC-19	-3.70	148.83	- 550.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+238.00	K40+300.00	CD	MDC-19	-22.32	148.19	- 3,307.58	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+179.00	K40+223.00	CD	MDC-19	-16.28	148.12	- 2,411.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K40+081.00	K40+107.00	CD	MDC-19	-9.62	148.01	- 1,423.89	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+670.00	K39+725.00	CD	MDC-19	-19.25	147.62	- 2,841.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+157.00	K39+205.00	CD	MDC-19	-16.80	147.10	- 2,471.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+272.00	K39+295.00	CD	MDC-19	-8.05	147.20	- 1,184.99	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CD	MDC-19	-10.50	147.23	- 1,545.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K39+295.00	K39+325.00	CI	MDC-19	-8.40	147.23	- 1,236.73	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00	K38+660.00	CD	MDC-19	-12.60	146.56	- 1,846.62	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+615.00	K38+660.00	CI	MDC-19	-15.75	146.56	- 2,308.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00	K38+615.00	CD	MDC-19	-16.00	146.52	- 2,344.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K38+575.00	K38+615.00	CI	MDC-19	-12.80	146.52	- 1,875.39	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+857.00	K37+670.00	CI	MDC-19	-5.92	145.68	- 862.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00	K37+400.00	CD	MDC-19	-48.05	145.24	- 6,978.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+246.00	K37+400.00	CI	MDC-19	-48.05	145.24	- 6,978.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CD	MDC-19	-11.70	145.15	- 1,698.27	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+216.00	K37+246.00	CI	MDC-19	-11.70	145.15	- 1,698.27	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00	K37+216.00	CD	MDC-19	-8.11	145.12	- 1,177.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+190.00	K37+216.00	CI	MDC-19	-8.11	145.12	- 1,177.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CD	MDC-19	-18.33	145.09	- 2,659.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+143.00	K37+190.00	CI	MDC-19	-18.33	145.09	- 2,659.44	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K37+050.00	K37+100.00	CD	MDC-19	-18.50	145.00	- 2,682.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K36+955.00	K36+990.00	CD	MDC-19	-12.60	144.89	- 1,825.65	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00	K33+503.00	CD	MDC-19	-2.80	141.42	- 395.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+493.00	K33+503.00	I	MDC-19	-2.80	141.42	- 395.97	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CD	MDC-19	-24.50	141.13	- 3,457.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K33+170.00	K33+240.00	CI	MDC-19	-24.50	141.13	- 3,457.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K32+026.00	K32+110.00	CD	MDC-19	-24.19	139.99	- 3,386.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00	K32+000.00	CD	MDC-19	-3.46	139.91	- 483.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+988.00	K32+025.00	CI	MDC-19	-13.32	139.93	- 1,863.82	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+939.00	K31+986.00	CD	MDC-19	-16.92	139.88	- 2,366.81	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+986.00	K32+023.00	CI	MDC-19	-10.66	139.92	- 1,491.04	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K31+058.00	K31+089.00	CI	MDC-19	-9.18	138.99	- 1,275.40	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+975.00	K30+988.00	CI	MDC-19	-3.85	138.90	- 534.49	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CD	MDC-19	-10.08	138.82	- 1,399.28	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+880.00	K30+915.00	CI	MDC-19	-12.60	138.82	- 1,749.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CD	MDC-19	-9.50	138.54	- 1,316.17	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+612.00	K30+637.00	CI	MDC-19	-9.25	138.54	- 1,281.54	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K30+132.00	K30+180.00	CD	MDC-19	-17.76	138.08	- 2,452.23	Diciembre 2025.	Mantenimiento	

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P		Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)				M3/Km	2,497,308.50	24,079.20	2,521,387.70
KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM})	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	
K30+000.00	K30+156.00	CD	MDC-19	-57.72	138.00	- 7,965.24	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K06+220.00	K17+770.00	E	MDC-19	-2.99	119.92	- 358.55	Diciembre 2025.	Mantenimiento	
K46+471.60	K46+443.58	I	BTA	23.54	154.38	3,633.55	28/11/2025	Mantenimiento - nivelación -APP-94999 Planta huertas cotes mario alberto	
K45+480.00	K45+456.80	I	BTA	11.69	153.39	1,793.54	29/11/2025	Mantenimiento -APP-95030 Planta huertas cotes mario alberto	
K45+057.00	K45+038.00	I	BTA	8.44	152.97	1,290.43	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95247 Planta huertas cotes mario alberto	
K45+054.00	K45+030.00	D	BTA	10.66	152.96	1,629.96	1/12/2025	Mantenimiento -APP-95235 Planta huertas cotes mario alberto	
K44+913.50	K44+883.50	E	BTA	19.20	152.82	2,934.12	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95281 Planta huertas cotes mario alberto	
K44+883.50	K44+841.00	I	BTA	20.40	152.78	3,116.76	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95261 Planta huertas cotes mario alberto	
K44+883.50	K44+841.00	I	BTA	21.42	152.78	3,272.60	2/12/2025	Mantenimiento -APP-95291 Planta huertas cotes mario alberto	
K44+913.50	K44+883.50	E	BTA	19.20	152.82	2,934.12	2/12/2025	Mantenimiento renivelación -APP-95254 Planta huertas cotes mario alberto	
K43+860.00	K43+817.50	D	BTA	20.40	151.76	3,095.88	3/12/2025	Mantenimiento -APP-95346 Planta huertas cotes mario alberto	
K42+994.00	K42+941.00	E	BTA	23.49	150.89	3,543.99	4/12/2025	MANTENIMINETO - BTA -APP-95792 Planta huertas cotes mario alberto	
K42+149.20	K42+120.40	I	BTA	14.00	150.05	2,100.29	10/12/2025	MANTENIMIENTO - BTA -APP-96287 Planta huertas cotes mario alberto	
K42+370.40	K42+336.70	I	BTA	20.66	150.27	3,105.38	10/12/2025	MANTENIMIENTO - BTA -APP-96264 Planta huertas cotes mario alberto	
K42+350.00	K42+334.80	D	BTA	7.43	150.26	1,116.33	11/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96601 Planta huertas cotes mario alberto	
K42+242.50	K42+231.30	D	BTA	5.64	150.16	847.61	11/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96616 Planta huertas cotes mario alberto	
K41+836.50	K41+799.80	D	BTA	17.79	149.74	2,663.48	11/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96631 Planta huertas cotes mario alberto	
K41+145.00	K41+117.20	I	BTA	13.34	149.05	1,988.94	12/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96769 Planta huertas cotes mario alberto	
K41+706.40	K41+730.00	I	BTA	7.14	149.64	1,068.42	12/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96778 Planta huertas cotes mario alberto	
K41+730.00	K41+763.50	D	BTA	21.73	149.67	3,251.66	12/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96785 Planta huertas cotes mario alberto	
K41+144.00	K41+109.00	D	BTA	15.54	149.05	2,316.18	13/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96846 Planta huertas cotes mario alberto	
K41+164.70	K41+150.70	E	BTA	6.38	149.08	951.71	13/12/2025	mantenimiento - bta -APP-96827 Planta huertas cotes mario alberto	
K39+286.00	K39+330.60	E	BTA	23.55	147.23	3,467.05	17/12/2025	mantenimiento - bta -APP-97303 Planta huertas cotes mario alberto	
K22+900.00	K22+915.00	E	BTA	13.50	130.83	1,766.17	17/12/2025	mantenimeinto Nivelacion - bta -APP-97552 Planta huertas cotes mario alberto	
K39+412.70	K39+370.00	E	BTA	24.08	147.31	3,547.67	18/12/2025	mantenimiento - bta -APP-97325 Planta huertas cotes mario alberto	
K38+645.00	K38+600.40	E	BTA	19.27	146.54	2,823.47	13/01/2026	mantenimiento -APP-98601 Planta huertas cotes mario alberto	
K39+256.00	K39+239.00	E	BTA	9.18	147.17	1,351.00	13/01/2026	mantenimiento -APP-98585 Planta huertas cotes mario alberto	
K39+296.00	K39+276.00	E	BTA	10.32	147.21	1,519.17	13/01/2026	mantenimiento -APP-98572 Planta huertas cotes mario alberto	
K39+253.60	K39+205.30	E	BTA	24.92	147.15	3,667.38	14/01/2026	Mantenimiento -APP-98852 Planta huertas cotes mario alberto	
K39+645.00	K38+561.10	E	BTA	20.74	147.02	3,049.82	14/01/2026	Mantenimiento -APP-99248 Planta huertas cotes mario alberto	
K37+955.40	K37+913.40	E	BTA	8.66	145.85	1,262.52	15/01/2026	Mantenimiento -APP-99093 Planta huertas cotes mario alberto	
K37+970.00	K37+930.10	E	BTA	22.02	145.87	3,212.76	19/01/2026	Mantenimiento -APP-99204 Planta huertas cotes mario alberto	
K37+224.80	K37+183.90	E	BTA	19.14	145.12	2,777.85	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99324 Planta huertas cotes mario alberto	
K37+282.50	K37+243.30	E	BTA	18.35	145.18	2,663.47	20/01/2026	Mantenimiento -APP-99309 Planta huertas cotes mario alberto	
K37+301.80	K37+270.40	E	BTA	15.30	145.21	2,221.37	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99611 Planta huertas cotes mario alberto	
K37+245.80	K37+199.80	E	BTA	21.80	145.14	3,164.69	21/01/2026	Mantenimiento -APP-99622 Planta huertas cotes mario alberto	
K33+237.10	K33+175.80	E	BTA	27.95	141.13	3,944.88	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99685 Planta huertas cotes mario alberto	
K33+231.10	K33+175.80	E	BTA	25.22	141.12	3,558.68	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99673 Planta huertas cotes mario alberto	
K33+534.90	K33+517.30	E	BTA	8.03	141.45	1,135.19	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99680 Planta huertas cotes mario alberto	
K33+534.90	K33+517.30	E	BTA	8.24	141.45	1,165.06	22/01/2026	Mantenimiento -APP-99667 Planta huertas cotes mario alberto	
K34+178.00	K34+234.70	D	BTA	25.86	142.13	3,674.71	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99866 Planta huertas cotes mario alberto	
K34+326.50	K34+373.60	E	BTA	20.06	142.27	2,854.59	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99902 Planta huertas cotes mario alberto	
K34+326.50	K34+373.60	E	BTA	20.74	142.27	2,951.08	23/01/2026	Mantenimiento -APP-99891 Planta huertas cotes mario alberto	
K31+959.20	K31+927.20	E	BTA	14.98	139.86	2,094.59	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100395 Planta huertas cotes mario alberto	
K32+001.80	K31+986.80	E	BTA	6.84	139.91	957.01	27/01/2026	Mantenimiento -APP-100384 Planta huertas cotes mario alberto	
K30+628.20	K30+617.00	E	BTA	4.97	138.54	688.94	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100484 Planta huertas cotes mario alberto	
K30+617.00	K30+632.00	E	BTA	6.48	138.54	897.77	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100502 Planta huertas cotes mario alberto	
K30+897.80	K30+862.20	E	BTA	14.95	138.80	2,075.34	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100494 Planta huertas cotes mario alberto	
K30+989.10	K30+974.90	E	BTA	6.13	138.90	852.08	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100450 Planta huertas cotes mario alberto	
K31+088.60	K31+058.90	E	BTA	13.19	138.99	1,832.88	28/01/2026	Mantenimiento -APP-100437 Planta huertas cotes mario alberto	
K30+897.80	K30+862.20	E	BTA	12.82	138.80	1,778.86	28/01/2026	Mantenimiento - segunda capa -APP-100472 Planta huertas cotes mario alberto	
K30+897.80	K30+862.20	E	BTA	15.38	138.80	2,134.63	28/01/2026	Mantenimiento - primera capa -APP-100469 Planta huertas cotes mario alberto	
K30+147.40	K29+990.30	E	BTA	71.50	137.99	9,866.31	29/01/2026	Mantenimiento -APP-100522 Planta huertas cotes mario alberto	
K30+132.50	K30+048.50	E	BTA	38.30	138.01	5,286.35	30/01/2026	Mantenimiento -APP-100536 Planta huertas cotes mario alberto	
K50+960.00	K50+972.00	CD-CI	BTA	-10.08	158.89	- 1,601.57	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K50+538.00	K50+578.00	CD	BTA	-17.28	158.48	- 2,738.50	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K50+450.00	K50+480.00	CD-CI	BTA	-28.08	158.39	- 4,447.45	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K49+553.00	K49+563.00	CD-CI	BTA	-8.40	157.48	- 1,322.82	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K49+483.00	K49+500.00	CD-CI	BTA	-14.28	157.41	- 2,247.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K48+717.00	K48+770.00	CI	BTA	-37.10	156.66	- 5,812.22	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K48+013.00	K48+050.00	CI	BTA	-24.42	155.95	- 3,808.34	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K47+949.00	K48+013.00	CD	BTA	-44.80	155.90	- 6,984.36	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K47+529.00	K47+549.00	CI	BTA	-8.40	155.46	- 1,305.86	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K46+478.00	K46+487.00	CD	BTA	-4.32	154.40	- 667.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K46+450.00	K46+476.00	CI	BTA	-23.40	154.38	- 3,612.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K46+190.00	K46+210.00	CD	BTA	-8.88	154.12	- 1,368.59	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K45+455.00	K45+477.00	CI	BTA	-9.50	153.39	- 1,457.78	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K45+025.00	K45+043.00	CD-CI	BTA	-15.12	152.95	- 2,312.66	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K44+911.00	K44+980.00	CD-CI	BTA	-57.96	152.87	- 8,860.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K43+819.00	K43+860.00	CD	BTA	-18.20	151.76	- 2,762.63	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K42+940.00	K42+989.00	CD	BTA	-21.76	150.88	- 3,282.64	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K42+370.00	K42+401.00	CI	BTA	-18.60	150.31	- 2,795.68	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K42+230.00	K42+240.00	CD	BTA	-4.80	150.16	- 720.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K42+110.00	K42+135.00	CI	BTA	-11.40	150.04	- 1,710.48	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+761.00	K41+797.00	CD	BTA	-16.42	149.70	- 2,457.46	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+620.00	K41+665.00	CI	BTA	-20.52	149.56	- 3,069.02	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+102.00	K41+141.00	CD	BTA	-16.38	149.04	- 2,441.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+102.00	K41+141.00	CI	BTA	-16.38	149.04	- 2,441.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K41+117.00	K41+141.00	CI	BTA	-10.08	149.05	- 1,502.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K39+157.00	K39+205.00	CD	BTA	-16.80	147.10	- 2,471.30	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K39+157.00	K39+205.00	CI	BTA	-20.16	147.10	- 2,965.56	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K39+295.00	K39+325.00	CD	BTA	-12.60	147.23	- 1,855.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	
K39+295.00	K39+325.00	CI	BTA	-12.60	147.23	- 1,855.10	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.1.1P	Transporte de mezcla asfaltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3/Km	2,497,308.50	24,079.20	2,521,387.70

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM})	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
K38+615.00	K38+660.00	CD	BTA	-18.90	146.56	- 2,769.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K38+615.00	K38+660.00	CI	BTA	-18.90	146.56	- 2,769.94	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K37+857.00	K37+900.00	CD	BTA	-19.61	145.80	- 2,858.82	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K37+857.00	K37+900.00	CI	BTA	-20.12	145.80	- 2,934.05	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K37+216.00	K37+246.00	CD	BTA	-14.04	145.15	- 2,037.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K37+216.00	K37+246.00	CI	BTA	-14.04	145.15	- 2,037.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K37+143.00	K37+190.00	CD	BTA	-22.00	145.09	- 3,191.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K37+143.00	K37+190.00	CI	BTA	-22.00	145.09	- 3,191.32	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K33+493.00	K33+503.00	I	BTA	-4.20	141.42	- 593.96	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K33+170.00	K33+240.00	CD	BTA	-29.40	141.13	- 4,149.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K33+170.00	K33+240.00	CI	BTA	-29.40	141.13	- 4,149.08	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K31+058.00	K31+089.00	CI	BTA	-13.76	138.99	- 1,913.11	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K30+975.00	K30+988.00	CI	BTA	-5.77	138.90	- 801.74	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K30+880.00	K30+915.00	CD	BTA	-15.12	138.82	- 2,098.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K30+880.00	K30+915.00	CI	BTA	-15.12	138.82	- 2,098.92	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K30+612.00	K30+637.00	CD	BTA	-11.40	138.54	- 1,579.41	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K30+612.00	K30+637.00	CI	BTA	-11.10	138.54	- 1,537.84	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
K30+000.00	K30+156.00	CD	BTA	-69.26	138.00	- 9,558.29	Diciembre 2025.	Mantenimiento Planta huertas cotes mario alberto
					SUBTOTAL	**24,079.19**		
						VOLUMEN PARA PAGO		24079.19
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0.01**
						VOLUMEN TOTAL PARA PAGO :		**24079.20** **m3/KM**

ING. LUIS FELIPE MORENO BRAVO
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 25202-05870 CND

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

Nota: Para el cálculo de la distancia del transporte de las mezclas para bacheos entre Zipaquirá y la glorieta de Chiquinquirá K47+840 provenientes de la planta de MHC "La Punta", corresponderá a los 42 km que se incluyen en los APUs de las mezclas asfáltica inicialmente incluidas en el contrato. Para las mezclas para bacheo colocadas de Chiquinquirá (47+840) hacia Santander la distancia de transporte se calcula tomando la distancia entre el centroide de la glorieta 3 de Ubaté K1 de la ruta 45A05 a la glorieta de Chiquinquirá K47+840 y el sitio de colocación de la mezcla para bacheo, sumándole a esta distancia calculada los 42 km. establecidos en los APUs de las mezclas inicialmente incluidas en el contrato.".




MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
01	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

CUNETA 90 GRADOS 11 — Estructura

K6+609 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLANO		Rubén Dario Gutierrez C.
CARGO	DIR OBRA.		Residente de Interventoría




MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
01	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cuneta 90 620003 – Modulo 13 — Estructura

K6+609 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA.		Rubi Ortiz Gutierrez C.
CARGO	DIR. OBRA.		Residente de Interventor.

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
02	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cuneta 90 Grados – Modulo 3 — Estructura

K6+609 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Pablo Molina		Ruben Dario Gutierrez C.
CARGO	Dir. Obra.		Residente de Interventoría.




MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
02	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cuneta 90 Grados - Modulo 5 — Estructura

K6 + 609 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubén Dario Gutierrez C.
CARGO	DIR OBRAS.		Residente de Interventoría




MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
04	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

CUNETA 90 GRADOS - MODULO 6 — Estructura

166+609 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubén Darío Gutiérrez Ge.
CARGO	DIC 0676.		Residente de Interventoría

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063	DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690


DD	MM	AA
04	DIC	2025

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

CUNETA 90 GRADOS - MODULO 8 — Estructura

KG+609 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubén Dario Gutierrez C.
CARGO	DIR OBRA.		Residente de interventoría.


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
04	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cuneta 90 Grados - Modulo 10 — Estructura

K6+609 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubén Dario Gutierrez C.
CARGO	DIR OBRAS.		Residente de Interventoría


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
04	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

CUNETA 90 GRADOS – MODULO 14 — Estructura

K6+609 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubén Dario Gutierrez C.
CARGO	DIR OBRA.		Residente de Interventoría




MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
04	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cunets 90 Gs005 – Modulo 16 — Estructura

Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubén Darío Gutiérrez C.
CARGO	SIR OBRAS.		Residente de Interventoría


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
03	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cunetas 90 Grados - Modulo 1 — Estructura

K6+609 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubi Dario Gutierrez C.
CARGO	Ing. 0325.		Residente de Interventoría



MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
03	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

CUNETA 90 GRADOS - MODULO 7 — Estructura

K6+609 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		
CARGO	DIR OBRAS.		Residente de Interventoría




MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
03	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

CUNETA 010 600x300 – MODULO 9 — Estructura

K6+609 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubén Dario Gutiérrez C.
CARGO	DIR OBRA.		Residente de Interventoría


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
03	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

CUNETA 90 GRADOS - MODULO 12 — Estructura

Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubi Dario Gutierrez C.
CARGO	DIR. OBRA		Residente de Interventoría


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
03	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

CUNETA 90 GRADOS – MODULO 15 — Estructura

Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubén Darío Gutierrez C.
CARGO	DIR OBRAS		Residente de Interventoría

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
03	DIC	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cuneta 910 Grados - Modulo 17 — Estructura

Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	PABLO MOLINA		Rubén Dario Gutierrez C.
CARGO	DIR 0324.		Residente de Interventoría




MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
11	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Paño # 1 Cuneta 90 Grados — Estructura

K6+609 - K6+789. — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA	Julian A Del Rio		
NOMBRE	Julian A Del Rio		Rubén Dario Gutiérrez C.
CARGO			Ing. Residente Interventoría.




MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
11	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Paño # 2 Cuneta 90 Grados
Estructura

K6+609 - K6+789
Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio C		Rubén Darío Gutiérrez Cervantes
CARGO	Julian A Del Rio C		Ing. Residente Interventoría

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

DD	MM	AA
11	12	2025

DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO




F-690

Calzada existente Variante Zipaquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Modulo # 19 Cuneta 90 Grados
Estructura

KG+609 - KG+789
Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3	 6m	3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio P.		Ruben Dario Gutierrez Cervant.
CARGO	Julian A Del Rio P.		Residente Interventoria



MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
11	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Modulo # 21 Cunetas 90 Grados — Estructura

K6+609 - K6+789 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio P		Ruben Darío Gutierrez C.
CARGO	Julian A Del Rio P		Ing. Residente Interventoría





MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
11	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Modulo #23 Cuneta 90 Grados — Estructura

K6+609-K6+789 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3	 6m	3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio		Rubén Darío Gutiérrez C.
CARGO	Julian A Del Rio		Ing. Residente Interventoría

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

DD	MM	AA
11	12	2025

DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO





F-690

Calzada existente Variante Zipaquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Modulo # 25 Cuneta 90 Grados
Estructura

K6+609 - K6+789
Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3	 6m	3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio C		Ruben Dario Gutierrez C.
CARGO	Julian A Del Rio C		Ing. Residente Interventoria


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
12	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cuneta 90 Grados Modulo H 18 — Estructura

K67609 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio C		Ruben D. Gutierrez C.
CARGO	Julian A Del Rio		

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

DD	MM	AA
12	12	2025

DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO


F-690

Calzada existente Variante Zipaquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Cuneta 90 Grados Modelo 29
Estructura

K 67+609
Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3	 6m	3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio		Ruben D Gutierrez
CARGO	Julian A Del Rio P		Residente Interventoría

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
12	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cuneta 90 Grados Modulo 27 — Estructura

K67609 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio C		Ruben D. Gutierrez C
CARGO	Julian A Del Rio C		Residente Interventoria


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
12	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cuneta 90 Grados Modulo 24 — Estructura

K67609 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA	Julian A Del Rio F		
NOMBRE	Julian A Del Rio F	Luis Moreno	Rubén D. Gutiérrez C.
CARGO			Residente Interventor.



MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
12	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Conetas 90 Grados Modulo 22 — Estructura

K67609 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio F		Rubén D. Gutierrez C.
CARGO	Julian A Del Rio F		Residente Interventoría


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
12	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Conectar 90 Grados Modulo 20 — Estructura

K6+609 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Yineth Rivero	Luis Moreno	Rubi P. Gutiérrez C.
CARGO			Residente Interventoría

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

DD	MM	AA
16	12	2025

DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO




F-690

Calzada existente Variante Zipaquirá
Proyecto

1 de 1
Hoja

Concreto 90 Grado | Modulo 30
Estructura

K6+609
Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3	 6m	3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Julian A Del Rio		Ruben D Gutierrez
CARGO	Julian A Del Rio		Residente Interventoria


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
16	12	2025		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Cuneta 90 Grados Modelo 26 — Estructura

K67+609 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA	Julian A Del Rio		
NOMBRE	Julian A Del Rio		Rubén D Gutierrez C
CARGO			Residente Interv.


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
16	12	2015		

Calzada existente Variante Zipaquirá — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Concreto Cuneta – Modulo 28 — Estructura

K67+009 — Localización

N.°	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	1	14	Transv.	0.56	7.8
3		3/8"	6	7	Long.	0.56	23.5
						TOTAL	47.04

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoria
FIRMA			
NOMBRE	Julian Del Rio C		Ruben O. Gutierrez C.
CARGO	Julian Del Rio C		Residente Interventoria


MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063			DESPIECE DE ACERO DE REFUERZO	F-690
DD	MM	AA		
26	NOV	2025		

Construcción segunda Calzada Casablanca Ubaté — Proyecto

1 de 1 — Hoja

Pila No. 11 - Puente Vehicular — Estructura

K44+560 — Localización

N.º	FIGURA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TIPO DE ACERO	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL (Kg.)
5		5/8"	3.4	60	Transv pila	1.55	316.2
						TOTAL	316.20

OBSERVACIONES:

	Inspector de obra	Residente de obra	Residente de interventoría
FIRMA			
NOMBRE	Andrea Lyneth Romero		Ruben Dario Gutierrez Cepeda
CARGO	Residente Obra		Residente de Interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SMDC - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 989 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Concertar los requisitos relativos a la acreditación de pagos de planillas del componente SST que debe presentar el CONSORCIO VIAL MHC 063 para el pago de actas de obra ante la interventoría

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Requisitos relativos a la acreditación de pagos de planillas del componente SST que debe presentar el CONSORCIO VIAL MHC 063 para el pago de actas de obra ante la interventoría

Intervención de las partes

Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se lleva a cabo reunión de comité de obra virtual, con asistencia virtual del INVIAS: Subdirección Territorial Cundinamarca: Ing Erika Uribe Navarro POR PARTE DEL CONTRATISTA :Gerente de Proyecto Ing. Xiomara González, Director de Obra: Ing. Pablo Molina Directores Jurídicos: Dra Yessica Castillo y DR. Martín Rativa, Ing Nelson Bohórquez SST, y por parte de la interventoría: Director de interventoria, Ingeniero Luis Antonio Rueda Rueda; Lider de Integración, Ing Maria Soledad Sanchez, Ing Mary Gomez SST, Ing Jun David Torres Ing Tecnico Auxiliar

CONSIDERACIONES DEL CONTRATISTA: El CONSORCIO VIAL MHC063 mediante comunicado R-0000004733 de fecha 11 de octubre de 2024 atiende el comunicado C971-3598-2024 del 04/10/2024 remitido por la interventoría en donde se le requiere acreditar la certificación de pago de los aportes legales (parafiscales) y las planillas de seguridad social del personal vinculado a la obra, certificando los pagos del periodo correspondiente al acta de obra presentada. Es de anotar que desde el mes de agosto de 2024, las actas de obra presentadas por el Consorcio no estaban siendo tramitadas por la interventoría, hasta tanto se presentaran la totalidad de certificaciones de pagos de aportes (según lo indicado en el Manual de Interventoría, que indica que se deben presentar las planillas correspondientes al período que se está cobrando). Sobre este aspecto el CONSORCIO VIAL MHC063 señaló lo siguiente: i) Se debe tener en cuenta que lo previsto en el contrato frente a la generación del pago, se encuentra expresamente condicionado a lo señalado en la "norma vigente", característica común e ineludible de todos los textos que regulan la materia en el manual de interventoría ii) En virtud del principio de legalidad, no es dable que las previsiones contractuales vayan en contra de la ley. Aun así, el contrato de obra no establece un pacto en contra de la ley, sino que por el contrario reafirma su aplicación por expresa remisión iii) En ese sentido y para el caso en concreto, el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016, sustituido por el Decreto 1990 de 2016, permite la presentación y pago de las planillas de seguridad social, hasta unas fechas determinadas, argumento que acoge de plano el Consorcio, indicando que hasta tanto las obligaciones de pago de las planillas no se encuentren vencidas, no es posible señalar un incumplimiento del contratista, por el contrario el mismo estará al día en el cumplimiento de sus obligaciones iv) Es pertinente anotar que, con relación a este mismo tema y particularmente frente a los contratistas de prestación de servicios profesionales, tales como los especialistas y expertos requeridos para la ejecución del contrato de obra, entidades del orden nacional como la Agencia Nacional de Contratación Pública, ente rector en la materia, han emitido conceptos que permiten establecer los criterios con los cuales se debe exigir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones de pago relativas obligaciones sobre Seguridad Social. Nótese el siguiente texto:
"Las entidades estatales deben respetar el derecho del contratista a hacer los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a más tardar en las fechas indicadas en el artículo 3.2.2.1. del Decreto 1990 de 2016 y de conformidad con el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, que establece que la cotización se realiza mes vencido. Por tanto, en el último mes, el supervisor debe verificar que el contratista haya hecho sus aportes por lo devengado en el mes inmediatamente anterior (…)
"el proponente se encuentra al día con sus aportes, cuando realiza el pago mes vencido y por tanto la Entidad Estatal no debe exigir que se realicen los aportes de manera anticipada".

CONSIDERACIÓNES DE LA INTERVENTORÍA: Por su parte la interventoría señala que si bien dentro de su obligación contractual se establece que debe certificar la verificación del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social como requisito para el trámite y el pago del Acta parcial de obra, encuentra de recibo los argumentos presentados por el Consorcio señalando que en aras de concertar los requisitos para viabilizar los pagos de actas de obra, sugiere que se suscriba un acta firmada por las 3 partes (INVIAS, interventoría y Consorcio) en la cual se indique que: i) El contratista presentará con las actas de obra a cobrar, los soportes de pago de las planillas correspondientes al mes que se está cobrando del personal vinculado a la misma, que tenga cumplida la fecha de pago para los 5 primeros días del mes; y para quienes no se les ha cumplido la fecha límite de pago, la planilla de pago del mes inmediatamente anterior. Con estos soportes la interventoría validará la presentación del acta de obra y gestionará su pago ii) Con relación al personal que tenga fecha de pago de obligaciones parafiscales y de seguridad social hasta el día 23 de cada mes, el contratista presentará los soportes con posterioridad a dicha fecha sin que ello represente impedimento para que la interventoría continué la gestión de pago y apruebe la misma.

La interventoría propone que esta acta sea socializada al interior de la entidad y con el personal de la interventoría a cargo del seguimiento del pago de las actas de obra con el objetivo que se valide el cumplimiento de los requisitos antes descritos por parte del contratista y se gestione con ellos los pagos requeridos por el mismo.

CONCEPTO DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA: La Dirección Territorial de Cundinamarca del INVIAS señala como viable la propuesta hecha por la interventoría y que acoge el CONSORCIO considerando que esta manera se zanjan las diferencias que llevaron a esta reunión, y viabiliza los requisitos que se deben tener en cuenta para que la interventoría pueda autorizar el pago de las actas de obra

CONCLUSIONES:
i) El contratista presentará con las actas de obra a cobrar, los soportes de pago de las planillas correspondientes al mes que se está cobrando del personal vinculado a la misma que tenga cumplida la fecha de pago para los 5 primeros días del mes; y para quienes no se les ha cumplido la fecha límite de pago, la planilla de pago del mes inmediatamente anterior. Con estos soportes la interventoría validará la presentación del acta de obra y gestionará su pago ii) Con relación al personal que tenga fecha de pago de obligaciones parafiscales y de seguridad social hasta el día 23 de cada mes, el contratista presentará los soportes con posterioridad a dicha fecha sin que ello represente impedimento para que la interventoría continué la gestión de pago y apruebe la misma. La entrega de los soportes del personal que tenga fecha de pago con posterioridad a los primeros 5 días del mes, será requisito para el trámite del acta del mes siguiente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
El Consorcio creará la primera versión del acta a suscribirse y lo socializará con la entidad y la interventoría para concertar el texto y posterior firma	15/10/2024	CONSORCIO VIAL MHC 063




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: No aplica (Día / Mes / Año)

NOTAS:


1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Erika Uribe Navarro	Profesional especializado	INVIAS - DTCUN	
Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoría	Consorcio ICEACSA -TPF	
Xiomara González	Gerente de Proyecto	Consorcio Vial MHC 063	
Yessica Castillo	Directora Jurídica Laboral	MHC	
Martín Rativa	Director Jurídico Concesiones	MHC	
Pablo Molina	Director de Obra	Consorcio Vial MHC 063	
Nelson Dario Bohorquez	Residente SST	Consorcio Vial MHC 063	
Maria Soledad Sanchez	Lider de integracion	Consorcio ICEACSA -TPF	
Juan David Torres	Ing Tecnico Auxiliar	Corsorcio ICEACSA - TPF	
Mary Gomez	Inspectora SST	Consorcio ICEACSA- TPF	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1986**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

04-ENE-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1500117-42134946-F-1010168991-20050303 **02351** 05062A 02 180463312



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.168.991**

FERNANDEZ BECERRA
APELLIDOS

IVONNE
NOMBRES

Ivonne Fernandez B
FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146684-T



IVONNE
FERNANDEZ BECERRA
C.C. 1010168901

RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157282

71142

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 8 5 C 8 2 8 A 4 6 6 B 2 6 9 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IVONNE FERNANDEZ BECERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010168991 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146684-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.901.429**

CIFUENTES LINARES

APELLIDOS

JORGE EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAR-1978**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO


08-ABR-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00130570-M-0079901429-20081122 0006659602A 1 1520045039

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

28577

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS COMM. 2922568



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

108597-T

JORGE EDUARDO
CIFUENTES LINARES
C.C. 79901429
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 118246

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4BEDFFC7359D2BFB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79901429 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 108597-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

Mediante la presente certificamos que **CONSORCIO VIAL MHC 063** identificado con Nit 901.475.859-6 es cuenta habiente del Banco de Occidente desde el 22 de abril de 2021 con cuenta corriente No. 235-84664-9 la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación del **CONSORCIO VIAL MHC 063** es ser un "Cliente Activo del BANCO de OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación hoy 23 de abril de 2021 a **CONSORCIO VIAL MHC 063**

Cordialmente,

VIVIANA LUCIA MONICA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764084385095

(415)7707212489984(8020) 001876408438509 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6				

11. Razón social
CONSORCIO VIAL MHC 063

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 22 A 85 20

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-11-29 / 04:36:19 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HUERTAS COTES MARIO ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 19146113 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIAL MHC 063

997. Fecha formalización 2024-11-29 16:36:19

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764084385095

(415)7707212489984(8020) 001876408438509 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6				

11. Razón social

CONSORCIO VIAL MHC 063

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIAL MHC 063 CR 22 A 85 20	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	200	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

NIT

RAZON

APORTES POR EMPLEADO

Numero de planilla	Fecha de pago	Periodo Pension	Periodo Salud	Tipo Docu.	No. Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Departamento	Municipio	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Salario Basico	EPS	Nombre EPS	Dias	IBC EPS	Cotizacion	Nombre AFP	Dias	IBC AFP	Tarifa	Cotizacion	Fondo S. Pensional	Fondo S. Subsistencia	Nombre ARP	Dias	IBC ARP	Tarifa	Cotizacion	Nombre CCF	Dias	IBC CCF	Cotizacion CCF
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1002548316	JUAN	DANIEL	GOMEZ	PELAYO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.800.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	246.682	9.900	PORVENIR	4	246682	0,16	39.500	0	0	ARL SURA	4	246.682	0	0	COLSUBSIDIO	4	240.000	9.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1002548316	JUAN	DANIEL	GOMEZ	PELAYO	BOGOTA	BOGOTA							X							0	1.800.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	1.590.682	63.700	PORVENIR	26	1590682	0,16	254.600	0	0	ARL SURA	26	1.590.682	0,07	110.800	COLSUBSIDIO	26	1.590.682	63.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1003511021	YEEISON	STEVAN	SANCHEZ	PRIETO	BOGOTA	BOGOTA									X					0	1.750.905	EPS002	SALUD TOTAL EPS	15	875.453	35.100	PROTECCION	15	875453	0,16	140.100	0	0	ARL SURA	15	875.453	0	0	COLSUBSIDIO	15	875.453	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1003511021	YEEISON	STEVAN	SANCHEZ	PRIETO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	58.364	2.400	PROTECCION	1	58364	0,16	9.400	0	0	ARL SURA	1	58.364	0	0	COLSUBSIDIO	1	58.364	2.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1003511021	YEEISON	STEVAN	SANCHEZ	PRIETO	BOGOTA	BOGOTA								X						0	1.750.905	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	58.364	0	PROTECCION	1	58364	0,12	7.100	0	0	ARL SURA	1	58.364	0	0	COLSUBSIDIO	1	58.364	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1003511021	YEEISON	STEVAN	SANCHEZ	PRIETO	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	1.750.905	EPS002	SALUD TOTAL EPS	13	828.364	33.200	PROTECCION	13	828364	0,16	132.600	0	0	ARL SURA	13	828.364	0,07	57.700	COLSUBSIDIO	13	828.364	33.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1007153466	JULIAN	DAVID	HERRERA	GARCIA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	1	58.364	2.400	PORVENIR	1	58364	0,16	9.400	0	0	ARL SURA	1	58.364	0	0	COLSUBSIDIO	1	58.364	2.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1007153466	JULIAN	DAVID	HERRERA	GARCIA	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	29	2.196.723	87.900	PORVENIR	29	2196723	0,16	351.500	0	0	ARL SURA	29	2.196.723	0,07	152.900	COLSUBSIDIO	29	2.196.723	87.900
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1007341923	DIEGO	ALEXANDER	CHAVES	ANGARITA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	4	233.454	9.400	PORVENIR	4	233454	0,16	37.400	0	0	ARL SURA	4	233.454	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1007341923	DIEGO	ALEXANDER	CHAVES	ANGARITA	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	26	1.722.387	68.900	PORVENIR	26	1722387	0,16	275.600	0	0	ARL SURA	26	1.722.387	0,07	119.900	COLSUBSIDIO	26	1.722.387	68.900
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1007534795	DIEGO	ALEJANDRO	MANJARREZ	TRIANA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.400.000	EPS005	EPS SANITAS	4	497.201	19.900	PORVENIR	4	497201	0,16	79.600	0	0	ARL SURA	4	497.201	0	0	COLSUBSIDIO	4	320.000	12.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1007534795	DIEGO	ALEJANDRO	MANJARREZ	TRIANA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.400.000	EPS005	EPS SANITAS	26	3.559.273	142.400	PORVENIR	26	3559273	0,16	569.500	0	0	ARL SURA	26	3.559.273	0,07	247.800	COLSUBSIDIO	26	3.559.273	142.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1022404846	MONICA	TATIANA	HERNANDEZ	ARGOTE	BOGOTA	BOGOTA											X			0	4.000.000	EPS008	COMPENSAR EPS	4	529.185	21.200	COLFONDOS	4	529185	0,16	84.700	0	0	ARL SURA	4	529.185	0	0	COLSUBSIDIO	4	533.334	21.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1022404846	MONICA	TATIANA	HERNANDEZ	ARGOTE	BOGOTA	BOGOTA														0	4.000.000	EPS008	COMPENSAR EPS	26	3.466.667	138.700	COLFONDOS	26	3466667	0,16	554.700	0	0	ARL SURA	26	3.466.667	0,07	241.300	COLSUBSIDIO	26	3.466.667	138.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1030536614	JEFFERSON	ALEJANDRO	HERRERA	TOVAR	BOGOTA	BOGOTA											X			0	8.000.000	EPS010	EPS SURA	4	1.066.667	42.700	PROTECCION	4	1066667	0,16	170.700	5.400	5.400	ARL SURA	4	1.066.667	0	0	COLSUBSIDIO	4	1.066.667	42.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1030536614	JEFFERSON	ALEJANDRO	HERRERA	TOVAR	BOGOTA	BOGOTA														0	8.000.000	EPS010	EPS SURA	26	6.933.334	277.400	PROTECCION	26	6933334	0,16	1.109.400	34.700	34.700	ARL SURA	26	6.933.334	0,07	482.600	COLSUBSIDIO	26	6.933.334	277.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1032389610	MARCOS	ISAI	SANDOVAL	HERNANDEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.200.000	MIN001	ADRES MIN001 antes	4	429.092	17.200	PROTECCION	4	429092	0,16	68.700	0	0	ARL SURA	4	429.092	0	0	COLSUBSIDIO	4	426.667	17.100
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1032389610	MARCOS	ISAI	SANDOVAL	HERNANDEZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	3.200.000	MIN001	ADRES MIN001 antes	26	2.827.879	113.200	PROTECCION	26	2827879	0,16	452.500	0	0	ARL SURA	26	2.827.879	0,07	196.900	COLSUBSIDIO	26	2.827.879	113.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1057607448	PAULA	DANIELA	MORA	CEPEDA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.500.000	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	83.334	3.400	PORVENIR	1	83334	0,16	13.400	0	0	ARL SURA	1	83.334	0	0	COLSUBSIDIO	1	83.334	3.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1057607448	PAULA	DANIELA	MORA	CEPEDA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.500.000	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	29	3.182.007	127.300	PORVENIR	29	3182007	0,16	509.200	0	0	ARL SURA	29	3.182.007	0,07	221.500	COLSUBSIDIO	29	3.182.007	127.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1069432860	MIGUEL	ANGEL	HERREÑO	RANGEL	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	4	292.940	11.800	PORVENIR	4	292940	0,16	46.900	0	0	ARL SURA	4	292.940	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1069432860	MIGUEL	ANGEL	HERREÑO	RANGEL	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	26	2.630.469	105.300	PORVENIR	26	2630469	0,16	420.900	0	0	ARL SURA	26	2.630.469	0,07	183.100	COLSUBSIDIO	26	2.630.469	105.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1070706537	GUSTAVO		MORANTES	ALVARADO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.550.000	EPS017	FAMISANAR EPS	4	700.107	28.100	PORVENIR	4	700107	0,16	112.100	0	0	ARL SURA	4	700.107	0	0	COLSUBSIDIO	4	466.667	18.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1070706537	GUSTAVO		MORANTES	ALVARADO	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	3.550.000	EPS017	FAMISANAR EPS	26	5.050.648	202.100	PORVENIR	26	5050648	0,16	808.200	0	0	ARL SURA	26	5.050.648	0,07	351.600	COLSUBSIDIO	26	5.050.648	202.100
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1070943080	JULIAN	MAURICIO	BLANCO	PAREDES	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.100.000	EPS017	FAMISANAR EPS	1	107.407	4.300	PORVENIR	1	107407	0,16	17.200	0	0	ARL SURA	1	107.407	0	0	COLSUBSIDIO	1	70.000	2.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1070943080	JULIAN	MAURICIO	BLANCO	PAREDES	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.100.000	EPS017	FAMISANAR EPS	29	3.022.727	121.000	PORVENIR	29	3022727	0,16	483.700	0	0	ARL SURA	29	3.022.727	0,07	210.400	COLSUBSIDIO	29	3.022.727	121.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1070951879	JUAN	CARLOS	RINCON	BACHILLER	BOGOTA	BOGOTA											X			0	4.100.000	EPS017	FAMISANAR EPS	4	548.738	22.000	COLPENSIONES	4	548738	0,16	87.800	0	0	ARL SURA	4	548.738	0	0	COLSUBSIDIO	4	546.667	21.900
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1070951879	JUAN	CARLOS	RINCON	BACHILLER	BOGOTA	BOGOTA														12	4.100.000	EPS017	FAMISANAR EPS	12	1.645.695	65.900	COLPENSIONES	12	1645695	0,16	263.400	0	0	ARL SURA	12	1.645.695	0	0	COLSUBSIDIO	12	1.645.695	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1070951879	JUAN	CARLOS	RINCON	BACHILLER	BOGOTA	BOGOTA							X							0	4.100.000	EPS017	FAMISANAR EPS	14	2.042.856	81.800	COLPENSIONES	14	2042856	0,16	326.900	0	0	ARL SURA	14	2.042.856	0,07	142.200	COLSUBSIDIO	14	2.042.856	81.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1072447725	YOHAN	ALDEMAR	CAMELO	SEGURA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.500.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	520.038	20.900	PORVENIR	4	520038	0,16	83.300	0	0	ARL SURA	4	520.038	0	0	COLSUBSIDIO	4	333.334	13.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1072447725	YOHAN	ALDEMAR	CAMELO	SEGURA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.500.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	26	3.680.304	147.300	PORVENIR	26	3680304	0,16	588.900	0	0	ARL SURA	26	3.680.304	0,07	256.200	COLSUBSIDIO	26	3.680.304	147.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1072673962	KEVIN	SEBASTIAN	BENITEZ	OTALORA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.700.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	360.000	14.400	PORVENIR	4	360000	0,16	57.600	0	0	ARL SURA	4	360.000	0	0	COLSUBSIDIO	4	360.000	14.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1072673962	KEVIN	SEBASTIAN	BENITEZ	OTALORA	BOGOTA	BOGOTA														0	2.700.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	26	2.340.000	93.600	PORVENIR	26	2340000	0,16	374.400	0	0	ARL SURA	26	2.340.000	0,07	162.900	COLSUBSIDIO	26	2.340.000	93.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1072921878	RONNY		PINTO	ALDANA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.400.000	EPS017	FAMISANAR EPS	4	496.522	19.900	PORVENIR	4	496522	0,16	79.500	0	0	ARL SURA	4	496.522	0	0	COLSUBSIDIO	4	320.000	12.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1072921878	RONNY		PINTO	ALDANA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.400.000	EPS017	FAMISANAR EPS	26	3.578.363	143.200	PORVENIR	26	3578363	0,16	572.600	0	0	ARL SURA	26	3.578.363	0,07	249.100	COLSUBSIDIO	26	3.578.363	143.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1075664068	CARLOS	FERNANDO	RAMIREZ	OCHOA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.600.000	EPS010	EPS SURA	4	357.225	14.300	PORVENIR	4	357225	0,16	57.200	0	0	ARL SURA	4	357.225	0	0	COLSUBSIDIO	4	346.667	13.900
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1075664068	CARLOS	FERNANDO	RAMIREZ	OCHOA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.600.000	EPS010	EPS SURA	26	2.356.743	94.300	PORVENIR	26	2356743	0,16	377.100	0	0	ARL SURA	26	2.356.743	0,07	164.100	COLSUBSIDIO	26	2.356.743	94.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1075664381	PITER	CAMILO	GARCIA	PINILLA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	6.500.000	EPS005	EPS SANITAS	4	866.667	34.700	PORVENIR	4	866667	0,16	138.700	0	0	ARL SURA	4	866.667	0	0	COLSUBSIDIO	4	866.667	34.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1075664381	PITER	CAMILO	GARCIA	PINILLA	BOGOTA	BOGOTA														0	6.500.000	EPS005	EPS SANITAS	26	5.633.334	225.400	PORVENIR	26	5633334	0,16	901.400	0	0	ARL SURA	26	5.633.334	0,07	392.100	COLSUBSIDIO	26	5.633.334	225.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1075670406	JEISON	ENRIQUE	JULIO	RAMOS	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	4	289.421	11.600	PORVENIR	4	289421	0,16	46.400	0	0	ARL SURA	4	289.421	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1075670406	JEISON	ENRIQUE	JULIO	RAMOS	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	1.750.905	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	26	2.600.624	104.100	PORVENIR	26	2600624	0,16	416.100	0	0	ARL SURA	26	2.600.624	0,07	181.100	COLSUBSIDIO	26	2.600.624	104.100
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1075688014	ANDREA	YINETH	ROMERO	GONZALEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	4.500.000	EPS008	COMPENSAR EPS	4	600.000	24.000	PORVENIR	4	600000	0,16	96.000	0	0	ARL SURA	4	600.000	0	0	COLSUBSIDIO	4	600.000	24.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1075688014	ANDREA	YINETH	ROMERO	GONZALEZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	4.500.000	EPS008	COMPENSAR EPS	26	4.043.182	161.800	PORVENIR	26	4043182	0,16	647.000	0	0	ARL SURA	26	4.043.182	0,07	281.500	COLSUBSIDIO	26	4.043.182	161.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1076658338	HECTOR	DANIEL	MONTAÑO	POVEDA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.500.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	501.794	20.100	PROTECCION	4	501794	0,16	80.300	0	0	ARL SURA	4	501.794	0	0	COLSUBSIDIO	4	333.334	13.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1076658338	HECTOR	DANIEL	MONTAÑO	POVEDA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.500.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	26	3.588.826	143.600	PROTECCION	26	3588826	0,16	574.300	0	0	ARL SURA	26	3.588.826	0,07	249.800	COLSUBSIDIO	26	3.588.826	143.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1077085173	CRISTIAN	DAVID	FAJARDO	CASTELLANOS	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.300.000	EPS017	FAMISANAR EPS	8	810.995	32.500	PORVENIR	8	810995	0,16	129.800	0	0	ARL SURA	8	810.995	0	0	COLSUBSIDIO	8	613.334	24.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1077085173	CRISTIAN	DAVID	FAJARDO	CASTELLANOS	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.300.000	EPS017	FAMISANAR EPS	22	2.385.554	95.500	PORVENIR	22	2385554	0,16	381.700	0	0	ARL SURA	22	2.385.554	0,07	166.100	COLSUBSIDIO	22	2.385.554	95.500
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1085225826	ANA	CASIMIRA	NARVAEZ	GARCIA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	6.000.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	800.000	32.000	PORVENIR	4	800000	0,16	128.000	0	0	ARL SURA	4	800.000	0	0	COLSUBSIDIO	4	800.000	32.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1085225826	ANA	CASIMIRA	NARVAEZ	GARCIA	BOGOTA	BOGOTA														0	6.000.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	5.200.000	208.000	PORVENIR	26	5200000	0,16	832.000	0	0	ARL SURA	26	5.200.000	0,07	362.000	COLSUBSIDIO	26	5.200.000	208.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1090368350	OSCAR	IVAN	BELTRAN	DUARTE	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS010	EPS SURA	4	289.421	11.600	PORVENIR	4	289421	0,16	46.400	0	0	ARL SURA	4	289.421	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1090368350	OSCAR	IVAN	BELTRAN	DUARTE	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	1.750.905	EPS010	EPS SURA	26	2.606.594	104.300	PORVENIR	26	2606594	0,16	417.100	0	0	ARL SURA	26	2.606.594	0,07	181.500	COLSUBSIDIO	26	2.606.594	104.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1094270384	ANGIE	LISBETH	MONSALVE	PABON	BOGOTA	BOGOTA	X						X							0	3.300.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	26	3.435.250	137.500	PORVENIR	26	3435250	0,16	549.700	0	0	ARL SURA	26	3.435.250	0,07	239.100	COLSUBSIDIO	26	3.435.250	137.500
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1095934443	LUIS	LEONARDO	LAMUS	GOMEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.510.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	461.989	18.500	PORVENIR	4	461989	0,16	74.000	0	0	ARL SURA	4	461.989	0	0	COLSUBSIDIO	4	453.334	18.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1095934443	LUIS	LEONARDO	LAMUS	GOMEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.510.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	461.989	18.500	PORVENIR	4	461989	0,16	74.000	0	0	ARL SURA	4	461.989	0	0	COLSUBSIDIO	4	453.334	18.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1095934443	LUIS	LEONARDO	LAMUS	GOMEZ	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	3.510.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	22	2.608.970	104.400	PORVENIR	22	2608970	0,16	417.500	0	0	ARL SURA	22	2.608.970	0,07	181.600	COLSUBSIDIO	22	2.608.970	104.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1098610928	SERGIO	ALEXANDER	CASTILLO	GOMEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	8.000.000	EPS010	EPS SURA	4	1.066.667	42.700	PORVENIR	4	1066667	0,16	170.700	5.400	5.400	ARL SURA	4	1.066.667	0	0	COLSUBSIDIO	4	1.066.667	42.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1098610928	SERGIO	ALEXANDER	CASTILLO	GOMEZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	8.000.000	EPS010	EPS SURA	26	7.455.152	298.300	PORVENIR	26	7455152	0,16	1.192.900	37.300	37.300	ARL SURA	26	7.455.152	0,07	518.900	COLSUBSIDIO	26	7.455.152	298.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1098797292	MARIA	LORENA	VARGAS	CARREÑO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	4.000.000	EPS005	EPS SANITAS	4	547.750	22.000	COLPENSIONES	4	547750	0,16	87.700	0	0	ARL SURA	4	547.750	0	0	COLSUBSIDIO	4	533.334	21.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1098797292	MARIA	LORENA	VARGAS	CARREÑO	BOGOTA	BOGOTA							X							0	4.000.000	EPS005	EPS SANITAS	26	3.625.758	145.100	COLPENSIONES	26	3625758	0,16	580.200	0	0	ARL SURA	26	3.625.758	0,07	252.400	COLSUBSIDIO	26	3.625.758	145.100
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1104070710	DAVID	ANDRES	MARTINEZ	PINTO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	5.500.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	733.334	29.400	COLPENSIONES	4	733334	0,16	117.400	0	0	ARL SURA	4	733.334	0	0	COLSUBSIDIO	4	733.334	29.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1104070710	DAVID	ANDRES	MARTINEZ	PINTO	BOGOTA	BOGOTA														0	5.500.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	26	4.766.667	190.700	COLPENSIONES	26	4766667	0,16	762.700	0	0	ARL SURA	26	4.766.667	0,07	331.800	COLSUBSIDIO	26	4.766.667	190.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1105785152	JEFFRY		MAHECHA	GIRALDO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.500.000	EPS010	EPS SURA	4	353.486	14.200	PORVENIR	4	353486	0,16	56.600	0	0	ARL SURA	4	353.486	0	0	COLSUBSIDIO	4	333.334	13.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1105785152	JEFFRY		MAHECHA	GIRALDO	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.500.000	EPS010	EPS SURA	26	2.317.235	92.700	PORVENIR	26	2317235	0,16	370.800	0	0	ARL SURA	26	2.317.235	0,07	161.300	COLSUBSIDIO	26	2.317.235	92.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1105786307	NEYLA	YISSETH	VASQUEZ	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.800.000	EPS005	EPS SANITAS	8	746.667	29.900	COLPENSIONES	8	746667	0,16	119.500	0	0	ARL SURA	8	746.667	0	0	COLSUBSIDIO	8	746.667	29.900
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1105786307	NEYLA	YISSETH	VASQUEZ	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA								X						0	2.800.000	EPS005	EPS SANITAS	1	93.334	0	COLPENSIONES	1	93334	0,12	11.300	0	0	ARL SURA	1	93.334	0	0	COLSUBSIDIO	1	93.334	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1105786307	NEYLA	YISSETH	VASQUEZ	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.800.000	EPS005	EPS SANITAS	21	1.960.000	78.400	COLPENSIONES	21	1960000	0,16	313.600	0	0	ARL SURA	21	1.960.000	0,07	136.500	COLSUBSIDIO	21	1.960.000	78.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1106714031	CAMILO	ANDRES	SUAREZ	PALMA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.200.000	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	4	445.709	17.900	PROTECCION	4	445709	0,16	71.400	0	0	ARL SURA	4	445.709	0	0	COLSUBSIDIO	4	293.334	11.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1106714031	CAMILO	ANDRES	SUAREZ	PALMA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.200.000	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	26	3.195.167	127.900	PROTECCION	26	3195167	0,16	511.300	0	0	ARL SURA	26	3.195.167	0,07	222.400	COLSUBSIDIO	26	3.195.167	127.900
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1109386847	LUIS	EDUARDO	PINZON	CAICEDO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.600.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	756.644	30.300	PORVENIR	4	756644	0,16	121.100	0	0	ARL SURA	4	756.644	0	0	COLSUBSIDIO	4	480.000	19.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1109386847	LUIS	EDUARDO	PINZON	CAICEDO	BOGOTA	BOGOTA							X							0	3.600.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	4.821.818	192.900	PORVENIR	26	4821818	0,16	771.500	0	0	ARL SURA	26	4.821.818	0,07	335.600	COLSUBSIDIO	26	4.821.818	192.900
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1116871736	MIGUEL	ANGEL	SIERRA	ORDUZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.000.000	EPS008	COMPENSAR EPS	4	585.031	23.500	PORVENIR	4	585031	0,16	93.700	0	0	ARL SURA	4	585.031	0	0	COLSUBSIDIO	4	400.000	16.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1116871736	MIGUEL	ANGEL	SIERRA	ORDUZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	3.000.000	EPS008	COMPENSAR EPS	26	4.174.319	167.000	PORVENIR	26	4174319	0,16	667.900	0	0	ARL SURA	26	4.174.319	0,07	290.600	COLSUBSIDIO	26	4.174.319	167.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1121868169	CRISTIAN	FABIAN	COTRINA		BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.800.000	EPS017	FAMISANAR EPS	4	760.288	30.500	COLFONDOS	4	760288	0,16	121.700	3.900	3.900	ARL SURA	4	760.288	0	0	COLSUBSIDIO	4	506.667	20.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1121868169	CRISTIAN	FABIAN	COTRINA		BOGOTA	BOGOTA							X							0	3.800.000	EPS017	FAMISANAR EPS	26	6.466.334	258.700	COLFONDOS	26	6466334	0,16	1.034.700	32.400	32.400	ARL SURA	26	6.466.334	0,07	450.100	COLSUBSIDIO	26	6.466.334	258.700

NIT

RAZON

APORTES POR EMPLEADO

Numero de planilla	Fecha de pago	Periodo Pension	Periodo Salud	Tipo Docu.	No. Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Departamento	Municipio	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Salario Basico	EPS	Nombre EPS	Dias	IBC EPS	Cotizacion	Nombre AFP	Dias	IBC AFP	Tarifa	Cotizacion	Fondo S. Pensional	Fondo S. Subsistencia	Nombre ARP	Dias	IBC ARP	Tarifa	Cotizacion	Nombre CCF	Dias	IBC CCF	Cotizacion CCF
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	11346492	EDUARDO		HIDALGO	BALLESTEROS	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.300.000	EPS008	COMPENSAR EPS	6	699.723	28.000	COLPENSIONES	6	699723	0,16	112.000	0	0	ARL SURA	6	699.723	0	0	COLSUBSIDIO	6	460.000	18.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	11346492	EDUARDO		HIDALGO	BALLESTEROS	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.300.000	EPS008	COMPENSAR EPS	24	3.302.070	132.100	COLPENSIONES	24	3302070	0,16	528.400	0	0	ARL SURA	24	3.302.070	0,07	229.900	COLSUBSIDIO	24	3.302.070	132.100
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	11349838	VICTOR	JULIO	GONZALEZ	RUBIANO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	233.454	9.400	COLPENSIONES	4	233454	0,16	37.400	0	0	ARL SURA	4	233.454	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	11349838	VICTOR	JULIO	GONZALEZ	RUBIANO	BOGOTA	BOGOTA					X									0	1.750.905	EPS037	NUEVA EPS S.A.	26	1.517.451	60.700	COLPENSIONES	26	1517451	0,16	242.800	0	0	ARL SURA	26	1.517.451	0,07	105.700	COLSUBSIDIO	26	1.517.451	60.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1148961953	LUIS	EDUARDO	ROSALES	CAÑIZALES	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	4	332.517	13.400	COLPENSIONES	4	332517	0,16	53.300	0	0	ARL SURA	4	332.517	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1148961953	LUIS	EDUARDO	ROSALES	CAÑIZALES	BOGOTA	BOGOTA								X						0	1.750.905	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	2	166.259	0	COLPENSIONES	2	166259	0,12	20.000	0	0	ARL SURA	2	166.259	0	0	COLSUBSIDIO	2	116.727	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	1148961953	LUIS	EDUARDO	ROSALES	CAÑIZALES	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	1.750.905	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	24	2.274.983	91.000	COLPENSIONES	24	2274983	0,16	364.000	0	0	ARL SURA	24	2.274.983	0,07	158.400	COLSUBSIDIO	24	2.274.983	91.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	13054388	WILSON	LORENZO	LANDAZURI	GUTIERREZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.800.000	EPS008	COMPENSAR EPS	4	355.291	14.300	PORVENIR	4	355291	0,16	56.900	0	0	ARL SURA	4	355.291	0	0	COLSUBSIDIO	4	240.000	9.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	13054388	WILSON	LORENZO	LANDAZURI	GUTIERREZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	1.800.000	EPS008	COMPENSAR EPS	26	2.710.364	108.500	PORVENIR	26	2710364	0,16	433.700	0	0	ARL SURA	26	2.710.364	0,07	188.700	COLSUBSIDIO	26	2.710.364	108.500
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	13513502	HEYNE	FERNEL	GUTIERREZ	VALBUENA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.300.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	673.096	27.000	PROTECCION	4	673096	0,16	107.700	0	0	ARL SURA	4	673.096	0	0	COLSUBSIDIO	4	440.000	17.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	13513502	HEYNE	FERNEL	GUTIERREZ	VALBUENA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	3.300.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	5.186.500	207.500	PROTECCION	26	5186500	0,16	829.900	0	0	ARL SURA	26	5.186.500	0,07	361.000	COLSUBSIDIO	26	5.186.500	207.500
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	13993947	JULIAN	ANDRES	DEL RIO	CAÑON	BOGOTA	BOGOTA									X					0	4.200.000	EPS005	EPS SANITAS	2	186.648	7.500	PORVENIR	2	186648	0,16	29.900	0	0	ARL SURA	2	186.648	0	0	COLSUBSIDIO	2	186.648	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	13993947	JULIAN	ANDRES	DEL RIO	CAÑON	BOGOTA	BOGOTA											X			0	4.200.000	EPS005	EPS SANITAS	4	562.970	22.600	PORVENIR	4	562970	0,16	90.100	0	0	ARL SURA	4	562.970	0	0	COLSUBSIDIO	4	560.000	22.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	13993947	JULIAN	ANDRES	DEL RIO	CAÑON	BOGOTA	BOGOTA								X						0	4.200.000	EPS005	EPS SANITAS	1	140.743	0	PORVENIR	1	140743	0,12	16.900	0	0	ARL SURA	1	140.743	0	0	COLSUBSIDIO	1	140.000	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	13993947	JULIAN	ANDRES	DEL RIO	CAÑON	BOGOTA	BOGOTA							X							0	4.200.000	EPS005	EPS SANITAS	23	3.220.000	128.800	PORVENIR	23	3220000	0,16	515.200	0	0	ARL SURA	23	3.220.000	0,07	224.200	COLSUBSIDIO	23	3.220.000	128.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	14013451	VICTOR	ALFONSO	OSPINA	GOMEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.200.000	EPS017	FAMISANAR EPS	4	455.145	18.300	PROTECCION	4	455145	0,16	72.900	0	0	ARL SURA	4	455.145	0	0	COLSUBSIDIO	4	293.334	11.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	14013451	VICTOR	ALFONSO	OSPINA	GOMEZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.200.000	EPS017	FAMISANAR EPS	26	3.280.167	131.300	PROTECCION	26	3280167	0,16	524.900	0	0	ARL SURA	26	3.280.167	0,07	228.300	COLSUBSIDIO	26	3.280.167	131.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	19256252	LUIS	FELIPE	MORENO	BRAVO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	15.000.000	EPS001	ALIANSALUD	8	3.866.641	154.700	NINGUNA AFP	0	0	0	0	0	0	ARL SURA	8	3.866.641	0	0	COLSUBSIDIO	8	4.000.000	160.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	19256252	LUIS	FELIPE	MORENO	BRAVO	BOGOTA	BOGOTA														0	15.000.000	EPS001	ALIANSALUD	22	11.000.000	440.000	NINGUNA AFP	0	0	0	0	0	0	ARL SURA	22	11.000.000	0,07	765.600	COLSUBSIDIO	22	11.000.000	440.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3057201	ISRAEL		MEDINA	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.300.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	307.480	12.300	COLFONDOS	4	307480	0,16	49.200	0	0	ARL SURA	4	307.480	0	0	COLSUBSIDIO	4	306.667	12.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3057201	ISRAEL		MEDINA	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.300.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	2.032.539	81.400	COLFONDOS	26	2032539	0,16	325.300	0	0	ARL SURA	26	2.032.539	0,07	141.500	COLSUBSIDIO	26	2.032.539	81.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3103291	JUAN	JOSE	MARTINEZ	GOMEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.000.000	EPS017	FAMISANAR EPS	4	291.364	11.700	COLFONDOS	4	291364	0,16	46.700	0	0	ARL SURA	4	291.364	0	0	COLSUBSIDIO	4	266.667	10.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3103291	JUAN	JOSE	MARTINEZ	GOMEZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.000.000	EPS017	FAMISANAR EPS	26	2.674.698	107.000	COLFONDOS	26	2674698	0,16	428.000	0	0	ARL SURA	26	2.674.698	0,07	186.200	COLSUBSIDIO	26	2.674.698	107.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3146633	LUIS	ALBERTO	ROCHA	DELGADILLO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	4	233.454	9.400	PORVENIR	4	233454	0,16	37.400	0	0	ARL SURA	4	233.454	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3146633	LUIS	ALBERTO	ROCHA	DELGADILLO	BOGOTA	BOGOTA					X									0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	26	1.517.451	60.700	PORVENIR	26	1517451	0,16	242.800	0	0	ARL SURA	26	1.517.451	0,07	105.700	COLSUBSIDIO	26	1.517.451	60.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3199299	ALFREDO		BERMUDEZ	AGAPE	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.600.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	613.782	24.600	COLPENSIONES	4	613782	0,16	98.300	0	0	ARL SURA	4	613.782	0	0	COLSUBSIDIO	4	480.000	19.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3199299	ALFREDO		BERMUDEZ	AGAPE	BOGOTA	BOGOTA							X							0	3.600.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	4.440.547	177.700	COLPENSIONES	26	4440547	0,16	710.500	0	0	ARL SURA	26	4.440.547	0,07	309.100	COLSUBSIDIO	26	4.440.547	177.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3199701	JORGE	LUIS	GOMEZ	PANQUEVA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.700.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	583.364	23.400	COLPENSIONES	4	583364	0,16	93.400	0	0	ARL SURA	4	583.364	0	0	COLSUBSIDIO	4	360.000	14.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	3199701	JORGE	LUIS	GOMEZ	PANQUEVA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.700.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	3.975.341	159.100	COLPENSIONES	26	3975341	0,16	636.100	0	0	ARL SURA	26	3.975.341	0,07	276.700	COLSUBSIDIO	26	3.975.341	159.100
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	35417966	EDILMA		RINCON	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS010	EPS SURA	4	233.454	9.400	COLFONDOS	4	233454	0,16	37.400	0	0	ARL SURA	4	233.454	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	35417966	EDILMA		RINCON	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA					X									0	1.750.905	EPS010	EPS SURA	26	1.517.451	60.700	COLFONDOS	26	1517451	0,16	242.800	0	0	ARL SURA	26	1.517.451	0,07	105.700	COLSUBSIDIO	26	1.517.451	60.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	37754784	LUZ	AMPARO	SANCHEZ	PORRAS	BOGOTA	BOGOTA											X			0	5.700.000	EPS005	EPS SANITAS	8	1.520.000	60.800	PORVENIR	8	1520000	0,16	243.200	0	0	ARL SURA	8	1.520.000	0	0	COLSUBSIDIO	8	1.520.000	60.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	37754784	LUZ	AMPARO	SANCHEZ	PORRAS	BOGOTA	BOGOTA														0	5.700.000	EPS005	EPS SANITAS	22	4.180.000	167.200	PORVENIR	22	4180000	0,16	668.800	0	0	ARL SURA	22	4.180.000	0,07	291.000	COLSUBSIDIO	22	4.180.000	167.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	4252778	CESAR	EDUARDO	BARON	MANRIQUE	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.000.000	EPS017	FAMISANAR EPS	1	136.474	5.500	COLPENSIONES	1	136474	0,16	21.900	0	0	ARL SURA	1	136.474	0	0	COLSUBSIDIO	1	100.000	4.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	4252778	CESAR	EDUARDO	BARON	MANRIQUE	BOGOTA	BOGOTA							X							0	3.000.000	EPS017	FAMISANAR EPS	29	4.128.636	165.200	COLPENSIONES	29	4128636	0,16	660.600	0	0	ARL SURA	29	4.128.636	0,07	287.400	COLSUBSIDIO	29	4.128.636	165.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	53075000	YERLY	XIOMARA	GONZALEZ	SOLORZANO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	25.700.000	MIN002	ADRES MIN002 antes	1	856.667	107.100	COLPENSIONES	1	856667	0,16	137.100	4.300	7.800	ARL SURA	1	856.667	0	0	COLSUBSIDIO	1	856.667	34.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	53075000	YERLY	XIOMARA	GONZALEZ	SOLORZANO	BOGOTA	BOGOTA							X							0	25.700.000	MIN002	ADRES MIN002 antes	29	29.606.000	3.700.800	COLPENSIONES	29	29606000	0,16	4.737.000	148.100	266.500	ARL SURA	29	29.606.000	0,07	2.060.600	COLSUBSIDIO	29	24.843.334	993.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	53103582	JULIED	ANDREA	GUTIERREZ	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	6.000.000	EPS010	EPS SURA	4	797.926	32.000	COLPENSIONES	4	797926	0,16	127.700	0	0	ARL SURA	4	797.926	0	0	COLSUBSIDIO	4	800.000	32.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	53103582	JULIED	ANDREA	GUTIERREZ	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA														0	6.000.000	EPS010	EPS SURA	26	5.200.000	208.000	COLPENSIONES	26	5200000	0,16	832.000	0	0	ARL SURA	26	5.200.000	0,07	362.000	COLSUBSIDIO	26	5.200.000	208.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	66680055	DISNEYDA		PARRA	PEÑA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	4	289.388	11.600	PORVENIR	4	289388	0,16	46.400	0	0	ARL SURA	4	289.388	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	66680055	DISNEYDA		PARRA	PEÑA	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	1.750.905	EPS017	FAMISANAR EPS	26	2.612.563	104.600	PORVENIR	26	2612563	0,16	418.100	0	0	ARL SURA	26	2.612.563	0,07	181.900	COLSUBSIDIO	26	2.612.563	104.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	73185669	ANGEL	MANUEL	LLERENA	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.000.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	413.768	16.600	PORVENIR	4	413768	0,16	66.300	0	0	ARL SURA	4	413.768	0	0	COLSUBSIDIO	4	266.667	10.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	73185669	ANGEL	MANUEL	LLERENA	RODRIGUEZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.000.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	2.966.061	118.700	PORVENIR	26	2966061	0,16	474.600	0	0	ARL SURA	26	2.966.061	0,07	206.500	COLSUBSIDIO	26	2.966.061	118.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	74084323	CESAR	LEONARDO	LOPEZ	AVELLA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.800.000	EPS017	FAMISANAR EPS	4	506.667	20.300	PROTECCION	4	506667	0,16	81.100	0	0	ARL SURA	4	506.667	0	0	COLSUBSIDIO	4	506.667	20.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	74084323	CESAR	LEONARDO	LOPEZ	AVELLA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.800.000	EPS017	FAMISANAR EPS	5	633.334	25.400	PROTECCION	5	633334	0,16	101.400	0	0	ARL SURA	5	633.334	0	0	COLSUBSIDIO	5	633.334	25.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	74084323	CESAR	LEONARDO	LOPEZ	AVELLA	BOGOTA	BOGOTA														0	3.800.000	EPS017	FAMISANAR EPS	21	2.660.000	106.400	PROTECCION	21	2660000	0,16	425.600	0	0	ARL SURA	21	2.660.000	0,07	185.200	COLSUBSIDIO	21	2.660.000	106.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	74281791	NELSON	DARIO	BOHORQUEZ	ROJAS	BOGOTA	BOGOTA											X			0	5.500.000	EPS008	COMPENSAR EPS	8	1.466.667	58.700	COLFONDOS	8	1466667	0,16	234.700	0	0	ARL SURA	8	1.466.667	0	0	COLSUBSIDIO	8	1.466.667	58.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	74281791	NELSON	DARIO	BOHORQUEZ	ROJAS	BOGOTA	BOGOTA														0	5.500.000	EPS008	COMPENSAR EPS	22	4.033.334	161.400	COLFONDOS	22	4033334	0,16	645.400	0	0	ARL SURA	22	4.033.334	0,07	280.800	COLSUBSIDIO	22	4.033.334	161.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	79058664	JOSELIN		PEÑA	SIERRA	BOGOTA	BOGOTA									X					0	2.500.000	EPS005	EPS SANITAS	11	641.999	25.700	PROTECCION	11	641999	0,16	102.800	0	0	ARL SURA	11	641.999	0	0	COLSUBSIDIO	11	612.659	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	79058664	JOSELIN		PEÑA	SIERRA	BOGOTA	BOGOTA									X					0	2.500.000	EPS005	EPS SANITAS	19	1.108.907	44.400	PROTECCION	19	1108907	0,16	177.500	0	0	ARL SURA	19	1.108.907	0	0	COLSUBSIDIO	19	1.108.907	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	79285675	HENRY	AUGUSTO	TARAZONA	MONTERO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	14.400.000	EPS008	COMPENSAR EPS	1	466.667	18.700	NINGUNA AFP	0	0	0	0	0	0	ARL SURA	1	466.667	0	0	COLSUBSIDIO	1	480.000	19.200
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	79285675	HENRY	AUGUSTO	TARAZONA	MONTERO	BOGOTA	BOGOTA					X									0	14.400.000	EPS008	COMPENSAR EPS	29	13.920.000	556.800	NINGUNA AFP	0	0	0	0	0	0	ARL SURA	29	13.920.000	0,07	968.900	COLSUBSIDIO	29	13.920.000	556.800
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80058930	PABLO	CESAR	MOLINA	SALINAS	BOGOTA	BOGOTA											X			0	14.000.000	EPS005	EPS SANITAS	4	1.866.667	74.700	COLPENSIONES	4	1866667	0,16	298.700	9.400	9.400	ARL SURA	4	1.866.667	0	0	COLSUBSIDIO	4	1.866.667	74.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80058930	PABLO	CESAR	MOLINA	SALINAS	BOGOTA	BOGOTA							X							0	14.000.000	EPS005	EPS SANITAS	26	13.520.000	540.800	COLPENSIONES	26	13520000	0,16	2.163.200	67.600	67.600	ARL SURA	26	13.520.000	0,07	941.000	COLSUBSIDIO	26	12.133.334	485.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80069660	IVAN	JAVIER	DIAZ	ESPINOSA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.000.000	EPS008	COMPENSAR EPS	4	375.735	15.100	COLPENSIONES	4	375735	0,16	60.200	0	0	ARL SURA	4	375.735	0	0	COLSUBSIDIO	4	266.667	10.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80069660	IVAN	JAVIER	DIAZ	ESPINOSA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.000.000	EPS008	COMPENSAR EPS	26	2.973.789	119.000	COLPENSIONES	26	2973789	0,16	475.900	0	0	ARL SURA	26	2.973.789	0,07	207.000	COLSUBSIDIO	26	2.973.789	119.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80124961	ROBERT		CAMPO	MEDINA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.300.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	472.581	19.000	PORVENIR	4	472581	0,16	75.700	0	0	ARL SURA	4	472.581	0	0	COLSUBSIDIO	4	306.667	12.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80124961	ROBERT		CAMPO	MEDINA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.300.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	3.472.131	138.900	PORVENIR	26	3472131	0,16	555.600	0	0	ARL SURA	26	3.472.131	0,07	241.700	COLSUBSIDIO	26	3.472.131	138.900
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80385392	JOSE	ALFONSO	POSADA	ARIAS	BOGOTA	BOGOTA											X			0	4.200.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	864.310	34.600	COLPENSIONES	4	864310	0,16	138.300	4.400	4.400	ARL SURA	4	864.310	0	0	COLSUBSIDIO	4	560.000	22.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80385392	JOSE	ALFONSO	POSADA	ARIAS	BOGOTA	BOGOTA							X							0	4.200.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	26	6.364.273	254.600	COLPENSIONES	26	6364273	0,16	1.018.300	31.900	31.900	ARL SURA	26	6.364.273	0,07	443.000	COLSUBSIDIO	26	6.364.273	254.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80388655	OSCAR	JAVIER	GUAYACAN	PANCHE	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.300.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	486.713	19.500	COLPENSIONES	4	486713	0,16	77.900	0	0	ARL SURA	4	486.713	0	0	COLSUBSIDIO	4	306.667	12.300
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80388655	OSCAR	JAVIER	GUAYACAN	PANCHE	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.300.000	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	3.485.199	139.500	COLPENSIONES	26	3485199	0,16	557.700	0	0	ARL SURA	26	3.485.199	0,07	242.600	COLSUBSIDIO	26	3.485.199	139.500
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80430037	JOSE	MAURICIO	GUALTEROS	VILLAMIL	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.000.000	EPS017	FAMISANAR EPS	4	695.937	27.900	COLPENSIONES	4	695937	0,16	111.400	0	0	ARL SURA	4	695.937	0	0	COLSUBSIDIO	4	400.000	16.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80430037	JOSE	MAURICIO	GUALTEROS	VILLAMIL	BOGOTA	BOGOTA							X							0	3.000.000	EPS017	FAMISANAR EPS	26	4.916.819	196.700	COLPENSIONES	26	4916819	0,16	786.700	0	0	ARL SURA	26	4.916.819	0,07	342.300	COLSUBSIDIO	26	4.916.819	196.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80540912	OLIVERIO		CASTAÑEDA	CASTRO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.000.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	408.526	16.400	PORVENIR	4	408526	0,16	65.400	0	0	ARL SURA	4	408.526	0	0	COLSUBSIDIO	4	266.667	10.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80540912	OLIVERIO		CASTAÑEDA	CASTRO	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.000.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	26	3.524.697	141.000	PORVENIR	26	3524697	0,16	564.000	0	0	ARL SURA	26	3.524.697	0,07	245.400	COLSUBSIDIO	26	3.524.697	141.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80548125	LUIS	ALFONSO	GARCIA	SIERRA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.800.000	EPS017	FAMISANAR EPS	4	333.514	13.400	PORVENIR	4	333514	0,16	53.400	0	0	ARL SURA	4	333.514	0	0	COLSUBSIDIO	4	240.000	9.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80548125	LUIS	ALFONSO	GARCIA	SIERRA	BOGOTA	BOGOTA							X							0	1.800.000	EPS017	FAMISANAR EPS	26	2.691.546	107.700	PORVENIR	26	2691546	0,16	430.700	0	0	ARL SURA	26	2.691.546	0,07	187.400	COLSUBSIDIO	26	2.691.546	107.700
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80757886	OSCAR	JAVIER	FORERO	HERNANDEZ	BOGOTA	BOGOTA									X					0	2.500.000	EPS005	EPS SANITAS	14	962.404	38.500	COLPENSIONES	14	962404	0,16	154.000	0	0	ARL SURA	14	962.404	0	0	COLSUBSIDIO	14	962.404	0
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80757886	OSCAR	JAVIER	FORERO	HERNANDEZ	BOGOTA	BOGOTA											X			0	2.500.000	EPS005	EPS SANITAS	1	114.080	4.600	COLPENSIONES	1	114080	0,16	18.300	0	0	ARL SURA	1	114.080	0	0	COLSUBSIDIO	1	83.334	3.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80757886	OSCAR	JAVIER	FORERO	HERNANDEZ	BOGOTA	BOGOTA							X							0	2.500.000	EPS005	EPS SANITAS	14	1.612.690	64.600	COLPENSIONES	14	1612690	0,16	258.100	0	0	ARL SURA	14	1.612.690	0,07	112.300	COLSUBSIDIO	14	1.612.690	64.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80758274	FREDY	GIOVANI	RIAÑOS	GUZMAN	BOGOTA	BOGOTA											X			0	1.750.905	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	233.454	9.400	PORVENIR	4	233454	0,16	37.400	0	0	ARL SURA	4	233.454	0	0	COLSUBSIDIO	4	233.454	9.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	80758274	FREDY	GIOVANI	RIAÑOS	GUZMAN	BOGOTA	BOGOTA					X		X							0	1.750.905	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	1.537.348	61.500	PORVENIR	26	1537348	0,16	246.000	0	0	ARL SURA	26	1.537.348	0,07	107.000	COLSUBSIDIO	26	1.537.348	61.500
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	83090711	JULIO	ESNEYDER	SUAZA	CASTRO	BOGOTA	BOGOTA											X			0	3.000.000	EPS005	EPS SANITAS	4	505.864	20.300	PROTECCION	4	505864	0,16	81.000	0	0	ARL SURA	4	505.864	0	0	COLSUBSIDIO	4	400.000	16.000

NIT

RAZON

APORTES POR EMPLEADO

Numero de planilla	Fecha de pago	Periodo Pension	Periodo Salud	Tipo Docu.	No. Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Departamento	Municipio	Ing	Rat	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Salario Basico	EPS	Nombre EPS	Dias	IBC EPS	Cotizacion	Nombre AFP	Dias	IBC AFP	Tarifa	Cotizacion	Fondo S. Pensional	Fondo S. Subsistencia	Nombre ARP	Dias	IBC ARP	Tarifa	Cotizacion	Nombre CCF	Dias	IBC CCF	Cotizacion CCF
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	83090711	JULIO	ESNEYDER	SUAZA	CASTRO	BOGOTA	BOGOTA							X							0	3.000.000	EPS005	EPS SANITAS	26	4.238.409	169.600	PROTECCION	26	4238409	0,16	678.200	0	0	ARL SURA	26	4.238.409	0,07	295.000	COLSUBSIDIO	26	5.738.409	229.600
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	93363609	WILSON		ZAMORA	MORA	BOGOTA	BOGOTA											X			0	9.500.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	12	3.800.001	152.100	COLPENSIONES	12	3800001	0,16	608.100	19.000	19.000	ARL SURA	12	3.800.001	0	0	COLSUBSIDIO	12	3.800.000	152.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	93363609	WILSON		ZAMORA	MORA	BOGOTA	BOGOTA														0	9.500.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	18	5.700.000	228.000	COLPENSIONES	18	5700000	0,16	912.000	28.500	28.500	ARL SURA	18	5.700.000	0,07	396.800	COLSUBSIDIO	18	5.700.000	228.000
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	94482582	DIEGO	MAURICIO	ALVAREZ	VIVAS	BOGOTA	BOGOTA											X			0	4.000.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	534.748	21.400	COLPENSIONES	4	534748	0,16	85.600	0	0	ARL SURA	4	534.748	0	0	COLSUBSIDIO	4	533.334	21.400
1079282237	2026-02-04	202601	202602	CC	94482582	DIEGO	MAURICIO	ALVAREZ	VIVAS	BOGOTA	BOGOTA							X							0	4.000.000	EPS037	NUEVA EPS S.A.	26	3.489.394	139.600	COLPENSIONES	26	3489394	0,16	558.400	0	0	ARL SURA	26	3.489.394	0,07	242.900	COLSUBSIDIO	26	3.489.394	139.600

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-05, 08:34:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	V Y S COMERCIAL SAS
NIT	NI 830051519
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1079250906
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	38585056
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 30.224.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	19	$ 5.524.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	11	$ 4.144.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 4.778.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.263.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	$ 486.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 406.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	$ 1.532.400	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	1	$ 35.100	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 160.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	2	$ 37.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 397.400	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 66.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 172.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 527.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	$ 1.195.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	51	$ 4.734.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	$ 258.500	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	45	$ 4.503.500	$ 0

SubTotales:	$ 30.224.500	$ 0
Total a Pagar:		$ 30.224.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-05, 08:54:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079250906

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	V Y S COMERCIAL SAS		
Documento	NI830051519	**Dirección**	AUT 0 #0 - 0 AUT MED KM 7 BOD 6 LOTE 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8966380
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	LUNA TORRES CARLOS ALBERTO	**Identificación**	CC 19277943
Total Afiliados	51	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000253811	TANIA YULIETH TELLEZ CHAPARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1000329488	EDISON FABIAN PIÑEROS PACHON	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1000372291	LUIS ALEJANDRO LUNA MOSQUERA	01	00											X						0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 210.200	$ 33.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 210.200	$ 0	0,000	$ 210.200	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.700
CC 1000372291	LUIS ALEJANDRO LUNA MOSQUERA	01	00												X					0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 280.267	$ 44.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 280.267	$ 11.300	0,000	$ 280.267	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 280.267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1000372291	LUIS ALEJANDRO LUNA MOSQUERA	01	00								X									0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.611.534	$ 257.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.611.534	$ 64.500	0,522	$ 1.611.534	$ 8.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.611.534	$ 64.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.400
CC 1000782745	SANTIAGO ANDRES CASTRO BARRAGAN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.017.800	$ 322.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.017.800	$ 80.800	6,960	$ 2.017.800	$ 140.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.017.800	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.000
CC 1003359685	JHON HECTOR ROSARIO VARGAS	01	00														X			0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 992.180	$ 158.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 992.180	$ 39.700	0,000	$ 992.180	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.200
CC 1003359685	JHON HECTOR ROSARIO VARGAS	01	00										X							0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 994.302	$ 159.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 994.302	$ 39.800	6,960	$ 994.302	$ 69.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 994.302	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.000
CC 1007389263	CRISTIAN SEBASTIAN BUITRAGO LEAL	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.914.600	$ 466.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.914.600	$ 116.600	6,960	$ 2.914.600	$ 202.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.914.600	$ 116.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 902.500
CC 1007635538	ANGY DANIELA JOTA RODRIGUEZ	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100
CC 1010038720	ADRIANA LUCIA VASQUEZ GAVIRIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.786.700	$ 285.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.786.700	$ 71.500	0,522	$ 1.786.700	$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.786.700	$ 71.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.300
CC 1014220694	LEYDY PAOLA SOTELO MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.986.481	$ 317.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.986.481	$ 79.500	6,960	$ 1.986.481	$ 138.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.986.481	$ 79.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.200
CC 1014303283	JUAN SEBASTIAN SALAS SANCHEZ	01	00														X			0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 992.180	$ 158.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 992.180	$ 39.700	0,000	$ 992.180	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.200
CC 1014303283	JUAN SEBASTIAN SALAS SANCHEZ	01	00										X							0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 994.302	$ 159.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 994.302	$ 39.800	6,960	$ 994.302	$ 69.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 994.302	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.000
CC 1015448389	BYRON FERNEY CAICEDO GONZALEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.078.205	$ 332.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.078.205	$ 83.200	6,960	$ 2.078.205	$ 144.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.078.205	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.700
CC 1016027296	CAROLINA LOPEZ ALARCON	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.397.724	$ 703.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.397.724	$ 176.000	0,522	$ 4.397.724	$ 23.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.397.724	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.078.700
CC 1019982143	ERIKC DAVID SANTIAGO MARTINEZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1026588681	NICOL MAYERLI OSORIO PATIÑO	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100
CC 1032377024	MYRIAM LILIANA ORDOÑEZ MUÑOZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.391.919	$ 702.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.391.919	$ 175.700	0,522	$ 4.391.919	$ 23.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.391.919	$ 175.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.077.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 05/02/2026 | **Empresa NI830051519 V Y S COMERCIAL SAS** | **Planilla Nro: 1079250906** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1033684346	CARLOS ALBERTO PEÑA VARGAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.228.386	$ 356.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.228.386	$ 89.200	6,960	$ 2.228.386	$ 155.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.228.386	$ 89.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.100
CC 1035877163	DAVID CARDONA VEGA	01	00	X	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS010) EPS SURA	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 607.953	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.900
CC 1052573204	ALEXANDER CAMPO FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1072650924	WILLIAM ALEJANDRO VILLAMIL BERNAL	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.031.217	$ 325.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.031.217	$ 81.300	6,960	$ 2.031.217	$ 141.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.031.217	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.000
CC 1072962079	JOAN DAVID RAMIREZ BAUTISTA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1073162992	LUISA FERNANDA RAYO TORRES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.505.982	$ 561.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.505.982	$ 140.300	6,960	$ 3.505.982	$ 244.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.505.982	$ 140.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.085.700
CC 1073516639	WILMER JOHAN VARGAS BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.826.114	$ 292.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.826.114	$ 73.100	6,960	$ 1.826.114	$ 127.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.826.114	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.500
CC 1073520617	ANDRES FELIPE SALAZAR LOPEZ	01	00		X															0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.342.361	$ 53.700	6,960	$ 1.342.361	$ 93.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.719.292	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.800
CC 1073520960	JAIRO ALEXANDER CRUZ BONILLA	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 875.453	$ 35.100	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300
CC 1073520960	JAIRO ALEXANDER CRUZ BONILLA	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 641.999	$ 102.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 641.999	$ 25.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.893.858	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000
CC 1073522676	PAOLA ANDREA BELTRAN MORENO	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.891.800	$ 302.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.891.800	$ 75.700	0,522	$ 1.891.800	$ 9.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.891.800	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.000
CC 1074135985	JULIAN RICARDO VELASQUEZ FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.078.205	$ 332.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.078.205	$ 83.200	6,960	$ 2.078.205	$ 144.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.078.205	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.700
CC 1075658950	CLAUDIA MILENA BUSTOS AROCA	01	00		X						X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.917.573	$ 306.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.917.573	$ 76.800	6,960	$ 1.917.573	$ 133.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.845.050	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.100
CC 1076655999	JHON JAMER POPO VIVEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1084577839	KELLY YASULI CAPIS CERQUERA	01	00											X						0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 105.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 875.453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 1084577839	KELLY YASULI CAPIS CERQUERA	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1101817540	DELIMIRO RAFAEL NOBLE HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.078.205	$ 332.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.078.205	$ 83.200	6,960	$ 2.078.205	$ 144.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.078.205	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.700
CC 11440278	JAIRO ALONSO DURAN CABRERA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.829.845	$ 292.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.829.845	$ 73.200	6,960	$ 1.829.845	$ 127.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.829.845	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.600
CC 1144053554	HIRCHBERG JULIAN HORMAZA GRISALES	01	00											X						0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 875.453	$ 105.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 875.453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 1144053554	HIRCHBERG JULIAN HORMAZA GRISALES	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 875.453	$ 140.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1152703073	KATHERIN JOHANA TABORDA MUÑOZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.983.972	$ 317.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.983.972	$ 79.400	1,044	$ 1.983.972	$ 20.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.983.972	$ 79.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100
CC 16375188	JOHN JAIRO OBANDO OQUENDO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.147.843	$ 343.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.147.843	$ 86.000	6,960	$ 2.147.843	$ 149.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.147.843	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.200
CC 19277943	CARLOS ALBERTO LUNA TORRES	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 12.612.000	$ 504.500	0,522	$ 12.612.000	$ 65.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 12.612.000	$ 504.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.074.900
CC 25894736	LUZ MARINA ZABALA PINTO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 3199610	LUIS ORLANDO VERA TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 51586626	MARIA LILIANA MOSQUERA SAIZ	01	05								X		X							0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.334.288	$ 213.400	0,522	$ 5.334.288	$ 27.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.334.288	$ 213.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.700
CC 52559441	ADRIANA DELGADO PEÑA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.004.415	$ 640.800	(EPS001) ALIANSALUD	$ 4.004.415	$ 160.200	0,522	$ 4.004.415	$ 21.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.004.415	$ 160.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 982.200
CC 52615192	ROSA ELENA RODRIGUEZ ROMERO	01	00											X						0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 105.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 875.453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 52615192	ROSA ELENA RODRIGUEZ ROMERO	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 466.908	$ 74.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 466.908	$ 18.700	6,960	$ 466.908	$ 32.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 719.816	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800
CC 66866426	CINTIA VALDERRAMA MARTINEZ	01	00														X			0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.526.259	$ 244.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.526.259	$ 61.100	0,000	$ 1.526.259	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.526.259	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.500
CC 66866426	CINTIA VALDERRAMA MARTINEZ	01	00								X									0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.167.140	$ 186.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.167.140	$ 46.700	0,522	$ 1.167.140	$ 6.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.167.140	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.300
CC 79114720	JAIRO ALFONSO BARBOSA BARRERA	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.300
CC 79189508	EDGAR BOLIVAR BENAVIDES	01	00														X			0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 1.645.520	$ 263.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.645.520	$ 65.900	0,000	$ 1.645.520	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.645.520	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.100
CC 79189508	EDGAR BOLIVAR BENAVIDES	01	00								X									0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 3.291.040	$ 526.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.291.040	$ 131.700	6,960	$ 3.291.040	$ 229.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.291.040	$ 131.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.019.100
CC 79566921	PABLO ANTONIO CAICEDO RIAÑO	01	00														X			0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 1.056.655	$ 169.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.056.655	$ 42.300	0,000	$ 1.056.655	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.056.655	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.700
CC 79566921	PABLO ANTONIO CAICEDO RIAÑO	01	00								X		X							0	13	13	13	13	(231001) COLFONDOS	$ 1.046.741	$ 167.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.046.741	$ 41.900	6,960	$ 1.046.741	$ 72.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.046.741	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.200
CC 80217241	GEOVANNY MARTINEZ CHARRES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.764.592	$ 442.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.764.592	$ 110.600	6,960	$ 2.764.592	$ 192.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.764.592	$ 110.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 856.100
CC 80251237	JEISSON OBED BETANCUR RENDON	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.277.671	$ 364.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.277.671	$ 91.200	6,960	$ 2.277.671	$ 158.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.277.671	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 05/02/2026 | **Empresa NI830051519 V Y S COMERCIAL SAS** | **Planilla Nro: 1079250906** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80312056	PEDRO ANTONIO SANCHEZ ROMERO	01	00											X						0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 875.453	$ 105.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.600
CC 80312056	PEDRO ANTONIO SANCHEZ ROMERO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 294.250	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.700
CC 8063986	DIEGO LOPEZ MUÑOZ	01	00	X	X								X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.660.707	$ 265.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.660.707	$ 66.500	6,960	$ 1.660.707	$ 115.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.716.639	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.600
CC 80657043	ELVY YONY SANDOVAL NIÑO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.343.940	$ 375.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.343.940	$ 93.800	6,960	$ 2.343.940	$ 163.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.343.940	$ 93.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.900
CC 80657992	VICTOR LEONEL SANDOVAL NIÑO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.333.768	$ 373.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.333.768	$ 93.400	6,960	$ 2.333.768	$ 162.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.333.768	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.800
CC 94425269	VICTOR HUGO PEREZ MARIN	01	00											X						0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 105.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 875.453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 94425269	VICTOR HUGO PEREZ MARIN	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 99.265.568	$ 122.513.666	$ 122.513.666	$ 122.973.464	$ 15.710.500	$ 5.017.600	$ 4.734.400	$ 4.762.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.224.500	$ 0	$ 30.224.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-22, 04:18:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078728192

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 16/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JO SENALIZAR SAS		
Documento	NI900702391	**Dirección**	CL 46 ESTE #2 B - 30 BLOQUE 43 APTO 203
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8385560
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	ORTEGON FERRO JULIO MOISES	**Identificación**	CC 7307743
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022432375	JENNY CAROLINA ORTEGON LARA	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 474.500	$ 19.000	0,000	$ 474.500	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000
CC 1022432375	JENNY CAROLINA ORTEGON LARA	01	00																	0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF21) CAFAM	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1055247079	JOSE FERNEY RAMIREZ GALINDO	01	00														X			0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 474.500	$ 76.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 474.500	$ 19.000	0,000	$ 474.500	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000
CC 1055247079	JOSE FERNEY RAMIREZ GALINDO	01	00																	0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 949.000	$ 151.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF21) CAFAM	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1124242155	JOSE ELICEO FRANCO DIAZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 901.550	$ 144.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF21) CAFAM	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300
CC 5164905	LUIS JOSE REYES	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF21) CAFAM	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300
CC 51969781	JANNETH LARA SUSA	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 637.957	$ 102.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 637.957	$ 25.600	0,000	$ 637.957	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 637.957	$ 25.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.300
CC 51969781	JANNETH LARA SUSA	01	00																	0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.670.666	$ 267.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.670.666	$ 66.900	6,960	$ 1.670.666	$ 116.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.670.666	$ 66.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.500
CC 7307743	JULIO MOISES ORTEGON FERRO	01	00														X			0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 340.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	0,000	$ 2.000.000	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000
CC 7307743	JULIO MOISES ORTEGON FERRO	01	00																	0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF21) CAFAM	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 80745594	JOSE HENRY SALDAÑA GALINDO	01	00														X			0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 474.500	$ 76.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 474.500	$ 19.000	0,000	$ 474.500	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000
CC 80745594	JOSE HENRY SALDAÑA GALINDO	01	00																	0	20	20	20	20	(231001) COLFONDOS	$ 949.000	$ 151.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF21) CAFAM	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.765.373	$ 13.765.373	$ 13.765.373	$ 13.765.373	$ 2.263.100	$ 551.000	$ 675.700	$ 551.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.040.800	$ 0	$ 4.040.800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571190	9	YRM INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARL 5 ANTIOQUIA	CARRERA 3 No 4 45	LA PINTADA-ANTIOQUIA	8425437	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2054710829	9497394198	E	2026/01/23	2026/01/05	BANCOLOMBIA	0	$4,929,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARL 5 ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							$2,901,550	$464,300			$2,901,550	$116,100			$2,901,550	$116,100			$2,901,550		$202,000		$0	$0		$898,500
Centro de Trabajo: ARL 5 (2 Afiliados)																							$2,901,550	$464,300			$2,901,550	$116,100			$2,901,550	$116,100			$2,901,550		$202,000		$0	$0		$898,500
Ciudad: LA PINTADA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							$2,901,550	$464,300			$2,901,550	$116,100			$2,901,550	$116,100			$2,901,550		$202,000		$0	$0		$898,500
1	CC	1121833035	HUESO EDILSON		X																230301	19	$901,550	$144,300	EPS002	19	$901,550	$36,100	CCF03	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
2	CC	11444225	RODRIGUEZ YORS																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF03	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARL5 CUNDINAMARCA (13 Afiliados)																							$12,358,617	$1,977,900			$12,358,617	$494,800			$12,358,617	$494,800			$12,358,617		$769,200		$0	$0		$3,736,700
Centro de Trabajo: ARL5 (12 Afiliados)																							$10,935,117	$1,750,100			$10,935,117	$437,800			$10,935,117	$437,800			$10,935,117		$761,700		$0	$0		$3,387,400
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)																							$10,935,117	$1,750,100			$10,935,117	$437,800			$10,935,117	$437,800			$10,935,117		$761,700		$0	$0		$3,387,400
3	CC	1007574322	BARRIOS LUIS		X																230301	19	$901,550	$144,300	ESSC24	19	$901,550	$36,100	CCF22	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
4	CC	1094167358	CARVAJAL ARGENIS		X																230301	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF22	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
5	CC	1042351213	CERVANTES JESUS		X																230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF22	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
6	CC	1080022019	CERVANTES LUIS		X																230301	19	$901,550	$144,300	ESSC24	19	$901,550	$36,100	CCF22	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
7	CC	1124491626	GARCIA CARLOS		X																230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF22	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
8	PT	5991546	GARCIA WLADIMIR		X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
9	CC	1010146394	GUTIERREZ JESUS		X																230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF22	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
10	CC	1082252376	MOLA SMITH		X																230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF22	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
11	CC	1007564108	MONSALVO FREIDER		X																230301	18	$854,100	$136,700	CCFC55	18	$854,100	$34,200	CCF22	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
12	CC	1007094309	RIVERA MARIA		X																230301	19	$1,266,667	$202,700	EPS037	19	$1,266,667	$50,700	CCF22	19	$1,266,667	$50,700	14-11	19	$1,266,667	6.960%	$88,200	19	$0	$0	Si	$392,300
13	CC	1076658667	SARMIENTO LUIS		X																25-14	18	$1,080,000	$172,800	EPS037	18	$1,080,000	$43,200	CCF22	18	$1,080,000	$43,200	14-11	18	$1,080,000	6.960%	$75,200	18	$0	$0	Si	$334,400
14	CC	1004212747	SILVA YOLEINER		X																230201	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF22	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
15	CC	35529670	LORENZO BLANCA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARL 5 CALDAS (3 Afiliados)																							$949,000	$151,900			$949,000	$38,000			$949,000	$38,000			$949,000		$66,300		$0	$0		$294,200

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: ARL 5 (3 Afiliados)																							**$949,000**	**$151,900**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**		**$66,300**		**$0**	**$0**		**$294,200**
Ciudad: SUPIA Depto: CALDAS (3 Afiliados)																							**$949,000**	**$151,900**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**		**$66,300**		**$0**	**$0**		**$294,200**
16	CC	70728874	ALVAREZ MIGUEL		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF11	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
17	CC	1080013959	HERNANDEZ DEIVIS		X																230301	18	$854,100	$136,700	EPS041	18	$854,100	$34,200	CCF11	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
18	CC	75074614	SIERRA JOSE	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	MIN002	1	$47,450	$1,900	CCF11	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
Total Afiliados(18)																							$16,209,167	$2,594,100			$16,209,167	$648,900			$16,209,167	$648,900			$16,209,167		$1,037,500		$0	$0		$4,929,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$2,594,100	$0	$0	$2,594,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$728,200	$0	$0	$728,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,729,200	$0	$0	$1,729,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$136,700	$0	$0	$136,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,037,500	$0	$0	$1,037,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$1,037,500	$0	$0	$1,037,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$648,900	$0	$0	$648,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$494,800	$0	$0	$494,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$116,100	$0	$0	$116,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	$38,000	$0	$0	$38,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$648,900	$0	$0	$648,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$34,200	$0	$0	$34,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$72,200	$0	$0	$72,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$1,900	$0	$0	$1,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$432,300	$0	$0	$432,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$70,300	$0	$0	$70,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				**18**	**$4,929,400**	**$0**	**$0**	**$4,929,400**

Medellín, 20 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de YRM INGENIEROS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 YRM INGENIEROS SAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1007564108	MONSALVO GUTIERREZ FREIDER ANTONIO	21/01/2026		220X1462	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO


Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/01/2026 10:48:44 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.58.51, 198.143.41.30, 172.16.42.57


genesis.cajacopieps.com/app.php#/historialsolicitudesmov
GENESIS
Gestión Integral de Servicios de Salud
YRM INGENIEROS SAS
Empresa
Mesa de Ayuda
Movilidad
Empleados
Enviar Solicitud
Historial Solicitudes
Prestaciones Economicas
Sesion
Historial de Solicitudes
Este es un historial de sus solcitudes, al dar click sobre la solicitud podra ver el detalle.
Buscar...
N° SOLICITUD
DOCUMENTO
NOMBRE AFILIADO
FECHA SOLICITUD
FECHA RESPUESTA
ESTADO
ASESOR
DETALLES
FORMULARIO
660898
CC - 1007564108
MONSALVO GUTIERREZ FREIDER ANTONIO
20- JANUARY -2026 12:01
Pendiente
Pendiente
SALINA BERMUDEZ BELKI PAOLA
Ver


genesis.cajacopieps.com/app.php#/movilidad/solicitud
Empresa
Mesa de Ayuda
Movilidad
Empleados
Enviar Solicitud
Historial Solicitudes
Prestaciones Economicas
Sesion
Los siguientes campos son obligatorios para realizar la búsqueda del empleado en nuestra base de datos.
Tipo de Documento
Cédula de ciudadanía
Documento
1007564108
Fecha de Nacimiento
17/11/2001
BUSCAR
Si el empleado no se encuentra dentro de nuestro sistema de información puede registrar sus datos dando Click Aquí
Datos de la Solicitud
Información
El afiliado ya tiene una solicitud activa con la empresa 901571190
OK
ión de la Solicitud
Verifique que este sea el afiliad
click en continuar:
e el asesor al cual realizará la solicitud
NO KATIA YULIETH
l archivo comprimido (.ZIP) con los documentos requeridos
8MB):
NOMBRE
TIPO DE DOCUMENTO
CC
DOCUMENTO
GENERO
MASCULINO
DEPARTAMENTO
MAGDALENA
MUNICIPIO
SITIONUEVO
RÉGIMEN
CONTRIBUTIVO
CONTINUAR
ARCHIVO
CÉDULA.....zip
ENVIAR
18°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
12:09 p.m.
20/01/2026

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FREIDER ANTONIO MONSALVO GUTIERREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.564.108**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 18 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de YRM INGENIEROS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 YRM INGENIEROS SAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1042351213	CERVANTES VARGAS JESUS ALBERTO	19/01/2026		P2024715	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/01/2026 20:33:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.58.51, 198.143.41.30, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 18/01/2026, el empleador YRM INGENIEROS SAS identificado con NIT número 901571190 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9801711	18/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1042351213	JESUSALBERTO CERVANTES VARGAS	1750905	MAESTRO DE OBRA	2026-01-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JESUS ALBERTO CERVANTES VARGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.042.351.213**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 20 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de YRM INGENIEROS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 YRM INGENIEROS SAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1010146394	GUTIERREZ MARTINEZ JESUS MIGUEL	21/01/2026		25272411	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/01/2026 09:33:09 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.58.51, 198.143.41.30, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 20/01/2026, el empleador YRM INGENIEROS SAS identificado con NIT número 901571190 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9815691	20/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1010146394	JESUSMIGUEL GUTIERREZ MARTINEZ	1750905	AYUDANTE DE OBRA	2026-01-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JESUS MIGUEL GUTIERREZ MARTINEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.010.146.394**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 20 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de YRM INGENIEROS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 YRM INGENIEROS SAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1057583020	CARDENAS GUTIERREZ OSCAR HERNANDO	21/01/2026		95A25135	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/01/2026 15:10:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.58.51, 198.143.41.30, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 20/01/2026, el empleador YRM INGENIEROS SAS identificado con NIT número 901571190 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9820836	20/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1057583020	OSCARHERNANDO CARDENAS GUTIERREZ	2300000	INSPECTOR DE SALUD Y SEGURIDAD	2026-01-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

OSCAR HERNANDO CARDENAS GUTIERREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.057.583.020**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-26, 03:15:41 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1078237399

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 26/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA SUC 03	**Nombre Sucursal**	SEGURIDAD ARMY VIG	**Código Sucursal**	10
Documento	NI830022897	**Dirección**	CR 49B NORTE #104 A - 86		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7946482		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	7
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MARTINEZ GAITAN JORGE ELIECER	**Identificación**	CC14220038		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72176528	DIAZ ROMERO REINALDO	01	00									X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.024.322	$ 323.900	COMPENSAR EPS	$ 2.024.322	$ 81.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.024.322	$ 140.900	COMFACUNDI	$ 2.024.322	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.800
CC 79166821	MONTAÑO CORTES JOSE CRISTOBAL	01	00									X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 2.024.322	$ 323.900	NUEVA EPS S.A.	$ 2.024.322	$ 81.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.024.322	$ 140.900	COMFACUNDI	$ 2.024.322	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.800
CC 80854212	SIEMPIRA AMADO HECTOR WILMAN	01	00									X							0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 2.024.322	$ 323.900	NUEVA EPS S.A.	$ 2.024.322	$ 81.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.024.322	$ 140.900	COMFACUNDI	$ 2.024.322	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.800
CC 1101174281	HERNANDEZ ARIZA JUAN MIGUEL	01	00	X								X							0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 571.297	$ 91.500	SALUD TOTAL EPS	$ 571.297	$ 22.900	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 571.297	$ 39.800	COMFACUNDI	$ 571.297	$ 22.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.100
CC 1101566036	GARCIA FORERO SERGIO ADRIAN	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	NUEVA EPS S.A.	$ 379.600	$ 15.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 379.600	$ 26.500	COMFACUNDI	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
CC 1101566103	ORTIZ MATEUS ALEX FABIAN	01	00	X								X							0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 507.819	$ 81.300	NUEVA EPS S.A.	$ 507.819	$ 20.400	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 507.819	$ 35.400	COMFACUNDI	$ 507.819	$ 20.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.500
PT 5526511	TAGLIAFERRO PEREZ WILLIANS SIMON	01	00									X							0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.904.322	$ 304.700	FAMISANAR EPS	$ 1.904.322	$ 76.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.904.322	$ 132.600	COMFACUNDI	$ 1.904.322	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 9.436.004	$ 9.436.004	$ 9.436.004	$ 9.436.004	$ 1.510.000	$ 0	$ 0	$ 377.700	$ 657.000	$ 377.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.922.400	$ 0	$ 2.922.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-15, 10:47:12 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078236985

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 15/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA SUC 03	**Nombre Sucursal**	SEGURIDAD ARMY VIG	**Código Sucursal**	10
Documento	NI830022897	**Dirección**	CR 49B NORTE #104 A - 86		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7946482		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MARTINEZ GAITAN JORGE ELIECER	**Identificación**	CC 14220038		
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1050457497	HUBERT YESID GUZMAN FLORIAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.806.500	$ 289.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.806.500	$ 72.300	6,960	$ 1.806.500	$ 125.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.806.500	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.500
CC 78704871	FRASIER DARIO TORRES HUMANEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 93451084	ELIBERTO LOZANO BETANCOURT	01	00																	30	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.756.500	$ 281.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.756.500	$ 70.300	0,000	$ 1.756.500	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.756.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.986.500	$ 4.986.500	$ 4.986.500	$ 4.986.500	$ 798.000	$ 199.600	$ 224.900	$ 129.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.351.800	$ 0	$ 1.351.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOTOCOPIA
AFILIACION A ARL

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	830022897
Número Afiliación:	130023
Razón social:	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	80542971
Nombre:	HILDO HENRY MEDINA POVEDA
Fecha Ingreso:	14/01/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1.
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	13/01/2026 10:37:33 a. m.

FOTOCOPIA
AFILIACION A EPS

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 13/01/2026, el empleador SEGURIDAD ARMY VIG LTDA identificado con NIT número 830022897 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9764224	13/01/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	80542971	HILDOHENRY MEDINA POVEDA	1750905	GUARDIA DE SEGURIDAD	2026-01-14

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Enero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

FOTOCOPIA

AFILIACION A AFP

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MEDINA POVEDA HILDO HENRY** identificado(a) con **CC** número **80.542.971** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 11 de julio de 2003 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 13 de enero de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

FOTOCOPIA
AFILIACION A ARL

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 830022897
Número Afiliación: 130023
Razón social: SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1004300618
Nombre: NICOLAS CARVAJAL CARVAJAL
Fecha Ingreso: 09/01/2026
Salario básico: 1,750,905
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: SUCURSAL 1.
Centro de trabajo: CTRAB 005
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 08/01/2026 09:31:46 a. m.

FOTOCOPIA

AFILIACION A EPS

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

CERTIFICA QUE:

El (La) Señor(a) NICOLAS CARVAJAL CARVAJAL identificado (a) con CC 1004300618 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	01/09/2021
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	UNION TEMPORAL VIVA
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 09 días del mes de enero del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

FOTOCOPIA

AFILIACION A AFP

SEGURIDAD ARMY VIG LTDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **NICOLAS CARVAJAL CARVAJAL** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1004300618,** se encuentra afiliado/a desde **10/08/2021** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 07 de enero de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20362761		GUTIERREZ CAMELO ERIKA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 # 35 - 39 BLOQUE B2 APTO 908	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5239638	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	13232734	9497902710	I	2026/01/16	2026/01/28	BANCO DAVIVIENDA	12	$2,258,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$140,000			$7,000,000		$36,600		$0	$0		$2,241,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$140,000			$7,000,000		$36,600		$0	$0		$2,241,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$140,000			$7,000,000		$36,600		$0	$0		$2,241,600
1	CC	20362761	GUTIERREZ ERIKA																	25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS001	30	$7,000,000	$875,000	CCF24	30	$7,000,000	$140,000	14-11	30	$7,000,000	0.522%	$36,600	30	$0	$0	No	$2,241,600
Total	**Afiliados(1)**																					$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$875,000			$7,000,000	$140,000			$7,000,000		$36,600		$0	$0		$2,241,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,190,000	$8,900	$0	$1,198,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,190,000	$8,900	$0	$1,198,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,600	$300	$0	$36,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,600	$300	$0	$36,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$1,100	$0	$141,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$140,000	$1,100	$0	$141,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$875,000	$6,500	$0	$881,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$875,000	$6,500	$0	$881,500
TOTAL				**1**	**$2,241,600**	**$16,800**	**$0**	**$2,258,400**

Simple

Informe detallado por Afiliado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	**DIRECCIÓN**	CR 22A #85 - 20
NIT EMPRESA	NI 19146113	**TELEFONO**	6226620
TIPO APORTANTE	15	**FORMA PRESENTACION**	U
TIPO PERSONA	J	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.
CIUDAD	BOGOTA D.C.	**PERIODO SALUD**	202601
NUMERO PLANILLA	1079006643	**PERIODO PENSIÓN**	202601
FECHA DE PAGO	2026-02-04	**TOTAL AFILIADOS**	6

DATOS AFILIADO					Novedades													Datos AFP			Datos EPS			Datos ARP				Datos CCF			General
Tipo	Documento	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Nombre AFP	Dias AFP	Aportes	Nombre EPS	Dias EPS	Aportes	Nombre ARP	Dias ARP	Tarifa	Aportes	Nombre CCF	Dias CCF	Aportes	Centro de Costo
CC	20362761	GUTIERREZ ERIKA	59	0														0	NINGUNA AFP	0	0	NINGUNA EPS	0	0	ARL SURA	30	0.06960	222.800	NINGUNA CCF	0	0	000000000
																					0			0				222.800			0	

PAGADO

EN MI CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO TITULADO CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO

Por medio de la presente, me permito certificar que en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el ingeniero ERIKA LUCIA GUTIERREZ CAMELO Identificada con cedula de ciudadanía N. 20.362.761 la fecha se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales, salud, riesgos profesionales pensiones y caja de compensación familiar.

Que la Base para pagar parafiscales es de 12.500.000por el 40% nos da una base a pagar sobre 5.000.000 por la cual se están haciendo los aportes .

La presente se expide a solicitud del interesado a los treinta y un días (31) del mes de ENERO 2026

Cordialmente,

LUIS EFRAIN PARDO PARDO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 35164-T

Carrera 15 No.70 A -22 Telefono:3129571- Celular:3104885132
Bogota,D.C. Colombia

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832011139	0	AMERICAN TOUR S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJICA	CALLE 7 N 10-44 ESTE GRANJITAS	CAJICA-CUNDINAMARCA	8666829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2070587129	9497746076	E	2026/01/13	2026/01/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$44,743,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJICA (109 Afiliados)																								$151,321,379	$24,215,800			$163,415,379	$6,542,500			$168,405,561	$6,742,200			$164,838,879		$7,243,100		$0	$0		$44,743,600
Centro de Trabajo: 4.350 (107 Afiliados)																								$148,800,598	$23,812,400			$160,894,598	$6,441,600			$165,884,780	$6,641,300			$162,318,098		$7,067,500		$0	$0		$43,962,800
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (107 Afiliados)																								$148,800,598	$23,812,400			$160,894,598	$6,441,600			$165,884,780	$6,641,300			$162,318,098		$7,067,500		$0	$0		$43,962,800
1	CC	2984120	ALARCON GONZALO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
2	CC	1077088075	APONTE DIEGO									X										23020 1	30	$1,605,886	$257,000	EPS017	30	$1,605,886	$64,300	CCF22	30	$1,605,886	$64,300	14-11	30	$1,605,886	4.350%	$69,900	30	$0	$0	Si	$455,500
3	CC	11200816	ARAUJO JOHN		X																X	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$964,817	$38,600	14-11	15	$711,750	4.350%	$31,000	15	$0	$0	Si	$212,000
4	CC	1016089203	AVILA JAVIER									X										23020 1	30	$1,484,295	$237,500	EPS010	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
5	CC	80542890	BALLESTEROS JUAN									X										23030 1	30	$1,545,091	$247,300	EPS010	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
6	CC	80497770	BARRERA JOSE																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
7	CC	3174006	BELLO LUIS									X										23030 1	30	$1,484,295	$237,500	EPS005	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
8	CC	79601776	BELTRAN GONZALO									X										23020 1	30	$1,545,091	$247,300	EPS017	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
9	CC	1193473889	BERNAL CESAR									X										23030 1	30	$1,545,091	$247,300	EPS037	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
10	CC	1054680047	BLANCO ELKIN																			23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
11	CC	80543892	BONILLA LUIS									X										23030 1	30	$1,545,091	$247,300	EPS005	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
12	CC	1003908848	BUITRAGO JUAN									X										23030 1	30	$1,545,091	$247,300	EPS017	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
13	CC	1056957818	BUITRAGO LUIS									X										23030 1	30	$1,453,898	$232,700	EPS005	30	$1,453,898	$58,200	CCF22	30	$1,453,898	$58,200	14-11	30	$1,453,898	4.350%	$63,300	30	$0	$0	Si	$412,400
14	CC	4234703	CARDENAS JOSE																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
15	CC	80467792	CASTIBLANCO CARLOS									X										25-14	30	$1,545,091	$247,300	EPS017	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
16	CC	1077143770	CASTIBLANCO LORENZO									X										23030 1	30	$1,545,091	$247,300	EPS017	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
17	CC	3048668	CASTILLO NICOLAS																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
18	CC	1003661198	CHAPARRO YEISON																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
19	CC	79595465	CHICA SERGIO																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
20	CC	74333861	CIPAMOCHA EDWIN		X																X	23020 1	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$917,367	$36,700	14-11	15	$711,750	4.350%	$31,000	15	$0	$0	Si	$210,100
21	CC	79187506	CLAVIJO LUIS									X										23020 1	30	$1,545,091	$247,300	EPS008	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
22	CC	1002548220	COGOLLO JOSE									X										25-14	30	$1,484,295	$237,500	EPS037	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
23	CC	1076669452	CONEJO WILINTHON									X										23020 1	30	$1,545,091	$247,300	EPS005	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
24	CC	1001309061	CORTES JHON																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
25	CC	1016073473	COTTE JEISSON																			23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
26	CC	1078348058	CRISTANCHO JULIO		X																X	23020 1	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF22	4	$668,254	$26,800	14-11	4	$189,800	4.350%	$8,300	4	$0	$0	Si	$73,100

Planilla Resumen

27	CC	35528563	CRUZ LUZ																		25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	Si	$538,700
28	CC	80449755	CUBILLOS EDWIN									X									230201	30	$1,484,295	$237,500	EPS002	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
29	CC	80501189	CUEVAS JAVIER									X									230301	30	$1,605,886	$257,000	EPS010	30	$1,605,886	$64,300	CCF22	30	$1,605,886	$64,300	14-11	30	$1,605,886	4.350%	$69,900	30	$0	$0	Si	$455,500
30	CC	7308416	CUITIVA URIEL									X									25-14	30	$1,484,295	$237,500	EPS017	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
31	CC	1077085151	DAZA RAFAEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
32	CC	74326404	DUEÑAS BAUDILIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
33	CC	3237240	FOMEQUE VICTOR																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
34	CC	79869966	FORERO MARIO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
35	CC	20422031	GALINDO BARBARA																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF22	12	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	12	$0	$0	No	$90,500
36	CC	3188465	GARCIA JAIRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
37	CC	80539126	GOMEZ ALFREDO									X									25-14	30	$1,545,091	$247,300	EPS037	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
38	CC	1032363818	GOMEZ JAVIER									X									230201	30	$1,484,295	$237,500	EPS037	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
39	CC	79239007	GOMEZ JOSE									X									25-14	30	$1,484,295	$237,500	EPS005	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
40	CC	79164516	GOMEZ MIGUEL									X									230301	30	$1,484,295	$237,500	EPS017	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
41	CC	1073381774	GOMEZ OSCAR									X									230201	30	$1,484,295	$237,500	EPS017	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
42	CC	80466370	GOMEZ VICTOR									X									230201	30	$1,545,091	$247,300	EPS008	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
43	CC	1075678231	GOMEZ WILMER																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
44	CC	80541244	GUTIERREZ LUIS																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
45	CC	74322339	GUTIERREZ VIRGILIO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
46	CC	11275351	HERNANDEZ ALEXANDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
47	CC	1077092900	HERNANDEZ CAROL		X															X	230301	19	$901,550	$144,300	EPS017	19	$901,550	$36,100	CCF22	19	$1,567,827	$62,800	14-11	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	Si	$282,500
48	CC	79164876	HERRERA JORGE	X								X									230301	26	$1,355,291	$216,900	EPS017	26	$1,355,291	$54,300	CCF22	26	$1,355,291	$54,300	14-11	26	$1,355,291	4.350%	$59,000	26	$0	$0	Si	$384,500
49	CC	19355111	INFANTE LUIS																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
50	CC	80397221	LARA ALFONSO									X									25-14	30	$1,484,295	$237,500	EPS017	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
51	CC	3199722	LESMEZ EDUARDO									X									230201	30	$1,484,295	$237,500	EPS002	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
52	CC	79166190	MACHETE RAFAEL									X									25-14	30	$1,545,091	$247,300	EPS008	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
53	CC	11343386	MARTINEZ CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
54	CC	1075660161	MARTINEZ JUAN									X									230201	30	$1,484,295	$237,500	EPS010	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
55	CC	79328571	MELO JORGE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
56	CC	1071839787	MELO PEDRO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
57	CC	80545107	MONTAÑO JORGE									X									230301	30	$1,545,091	$247,300	EPS017	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
58	CC	80399714	MORA GILBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
59	CC	1003908253	MORENO ESTEBAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
60	CC	79162700	MURCIA JOSE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
61	CC	3119010	NEME HECTOR																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
62	CC	79399725	NEME JOSE		X															X	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS008	23	$1,091,350	$43,700	CCF22	23	$3,113,929	$124,600	14-11	23	$1,091,350	4.350%	$47,500	23	$0	$0	Si	$390,500
63	CC	80542783	OCAMPO GIOVANNI									X									230301	30	$1,545,091	$247,300	EPS008	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
64	CC	80543926	OLAYA LUIS									X									231001	30	$1,484,295	$237,500	EPS005	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
65	CC	80540498	OLAYA ROBERTO									X									230301	30	$1,545,091	$247,300	EPS017	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

66	CC	80542378	OVALLE JAMES									X									231001	30	$1,545,091	$247,300	EPS002	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
67	CC	79408176	PACHON CORNELIO									X									230301	30	$1,545,091	$247,300	EPS008	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
68	CC	11347893	PACHON GERMAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
69	CC	2984897	PACHON HECTOR									X									231001	30	$1,484,295	$237,500	EPS017	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
70	CC	1075678782	PACHON MICHAEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
71	CC	80549642	PADILLA ALEXANDER									X									230201	30	$1,545,091	$247,300	EPS017	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
72	CC	1075681151	PADILLA LUIS									X									25-14	30	$1,605,886	$257,000	EPS017	30	$1,605,886	$64,300	CCF22	30	$1,605,886	$64,300	14-11	30	$1,605,886	4.350%	$69,900	30	$0	$0	Si	$455,500
73	CC	80395155	PENAGOS MOISES									X									230201	30	$1,484,295	$237,500	EPS017	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
74	CC	79234356	PINILLA RODULFO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
75	CC	7350826	PIRAQUIVE MANUEL	X																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
76	CC	20948885	PRIETO CLAUDIA																		25-14	30	$2,219,000	$355,100	EPS008	30	$2,219,000	$88,800	CCF22	30	$2,219,000	$88,800	14-11	30	$2,219,000	4.350%	$96,600	30	$0	$0	Si	$629,300
77	CC	3055685	PRIETO MANUEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
78	CC	79231336	RAMIREZ CARLOS																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
79	CC	1072639936	RAMIREZ JOSE									X									230301	30	$1,484,295	$237,500	EPS017	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
80	CC	1069264832	RIAÑO NESTOR									X									230301	30	$1,545,091	$247,300	EPS005	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
81	CC	79170558	RINCON CARLOS									X									230301	30	$1,545,091	$247,300	EPS037	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
82	CC	1075681245	RODRIGUEZ BRAYAM									X									25-14	30	$1,484,295	$237,500	EPS037	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
83	CC	7311225	RODRIGUEZ EDGAR		X															X	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$699,888	$28,000	14-11	1	$47,450	4.350%	$2,100	1	$0	$0	Si	$39,600
84	CC	1075676979	RODRIGUEZ FREDY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
85	CC	1070005567	RODRIGUEZ LILIANA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
86	CC	11342980	RODRIGUEZ MIGUEL									X									25-14	30	$1,484,295	$237,500	EPS005	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
87	CC	1003822364	RODRIGUEZ VICTOR									X									230201	30	$1,727,477	$276,400	EPS017	30	$1,727,477	$69,100	CCF22	30	$1,727,477	$69,100	14-11	30	$1,727,477	4.350%	$75,200	30	$0	$0	Si	$489,800
88	CC	11339434	ROJAS ARISTOBULO																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$176,000
89	CC	1078347252	ROJAS CARLOS	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
90	CC	2984810	ROJAS WILSON																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
91	CC	1070013532	ROJAS YERCI																		230301	30	$1,708,000	$273,300	EPS008	30	$1,708,000	$68,400	CCF22	30	$1,708,000	$68,400	14-11	30	$1,708,000	4.350%	$74,300	30	$0	$0	Si	$484,400
92	CC	1076241712	SALGADO IVAN	X								X									230201	29	$1,436,845	$229,900	EPS008	29	$1,436,845	$57,500	CCF22	29	$1,436,845	$57,500	14-11	29	$1,436,845	4.350%	$62,600	29	$0	$0	Si	$407,500
93	CC	1003660499	SANCHEZ JAIDER																		230201	30	$1,708,000	$273,300	EPS005	30	$1,708,000	$68,400	CCF22	30	$1,708,000	$68,400	14-11	30	$1,708,000	4.350%	$74,300	30	$0	$0	Si	$484,400
94	CC	3102977	SANCHEZ OMAR									X									230301	30	$1,727,477	$276,400	EPS010	30	$1,727,477	$69,100	CCF22	30	$1,727,477	$69,100	14-11	30	$1,727,477	4.350%	$75,200	30	$0	$0	Si	$489,800
95	CC	11203438	SANDOVAL LUIS																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
96	CC	79163494	TOCANCHON CARLOS									X									25-14	30	$1,545,091	$247,300	EPS008	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
97	CC	79159761	VALENZUELA LUIS	X																	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	4.350%	$24,800	12	$0	$0	Si	$161,600
98	CC	1078348905	VELANDIA CRISTIAN									X									25-14	30	$1,484,295	$237,500	EPS005	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
99	CC	1077032816	VELASCO YEFERSON																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
100	CC	1071142450	VIVAS ALEXANDER									X									231001	30	$1,545,091	$247,300	EPS008	30	$1,545,091	$61,900	CCF22	30	$1,545,091	$61,900	14-11	30	$1,545,091	4.350%	$67,300	30	$0	$0	Si	$438,400
101	CC	1075663781	ZAMORA ANGELA																		230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	4.350%	$139,200	30	$0	$0	Si	$907,200
102	CC	1014256501	ZAMORA CARLOS									X									25-14	30	$1,484,295	$237,500	EPS017	30	$1,484,295	$59,400	CCF22	30	$1,484,295	$59,400	14-11	30	$1,484,295	4.350%	$64,600	30	$0	$0	Si	$420,900
103	CC	1070017182	ZAMORA DIANA																		25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	4.350%	$139,200	30	$0	$0	Si	$907,200

Planilla Resumen

104	CC	2976357	ZAMORA JOSE																			0	$0	$0	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	4.350%	$139,200	30	$0	$0	Si	$395,200
105	CC	2969182	ZAMORA JUAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
106	CC	20510043	ZAMORA LIDA																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	4.350%	$139,200	30	$0	$0	Si	$907,200
107	CC	11335336	ZAMORA LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	4.350%	$139,200	30	$0	$0	Si	$395,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							**$2,520,781**	**$403,400**			**$2,520,781**	**$100,900**			**$2,520,781**	**$100,900**			**$2,520,781**		**$175,600**		**$0**	**$0**		**$780,800**
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																							**$2,520,781**	**$403,400**			**$2,520,781**	**$100,900**			**$2,520,781**	**$100,900**			**$2,520,781**		**$175,600**		**$0**	**$0**		**$780,800**
108	CC	79490388	AGUDELO JOSE	X																	230201	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF22	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
109	CC	80432468	HUERTAS EDGAR									X									230301	30	$1,666,681	$266,700	EPS005	30	$1,666,681	$66,700	CCF22	30	$1,666,681	$66,700	14-11	30	$1,666,681	6.960%	$116,100	30	$0	$0	Si	$516,200
Total	**Afiliados(109)**																						$151,321,379	$24,215,800			$163,415,379	$6,542,500			$168,405,561	$6,742,200			$164,838,879		$7,243,100		$0	$0		$44,743,600

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	$24,215,800	$0	$0	$24,215,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,880,800	$0	$0	$1,880,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	$6,914,300	$0	$0	$6,914,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$8,186,300	$0	$0	$8,186,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	$7,234,400	$0	$0	$7,234,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				109	$7,243,100	$0	$0	$7,243,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	109	$7,243,100	$0	$0	$7,243,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				109	$6,742,200	$0	$0	$6,742,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	109	$6,742,200	$0	$0	$6,742,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				108	$6,542,500	$0	$0	$6,542,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	$1,394,700	$0	$0	$1,394,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$499,100	$0	$0	$499,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	$1,595,600	$0	$0	$1,595,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$884,500	$0	$0	$884,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$294,700	$0	$0	$294,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$1,873,900	$0	$0	$1,873,900
TOTAL				**109**	**$44,743,600**	**$0**	**$0**	**$44,743,600**

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JUAN PABLO ACHURY MONTAÑO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **80543345,** se encuentra afiliado/a desde **01/12/2017** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 20 de enero de 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Medellín, 22 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de AMERICAN TOUR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 CONDUCTORES DEPENDIENTES		Clase: 4	Porcentaje Cotización:	4.35 %	
C80543345	ACHURY MONTANO JUAN PABLO	23/01/2026		13715015	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/01/2026 17:27:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.28.104, 198.143.41.52, 172.16.42.57

Bogotá, Enero / 21 de 2026

Señor (a): JUAN PABLO ACHURY MONTAÑO
CC. 80543345
CR 3 NO 2G 69
ZIPAQUIRA

Referencia: Certificado de afiliación a Salud Total EPS-S S.A.

Reciba un Cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S SA,

Por medio de la presente, nos permitimos certificar que, a la fecha de expedición de la presente comunicación, registra en nuestras bases de datos su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS-S S.A., la cual se realizó a partir de Noviembre / 27 de 2023, y su estado afiliación es Activo como COTIZANTE.

CARTA NO VÁLIDA PARA TRASLADO.

En Salud Total EPS-S S.A. apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con calidad total. Escucharte es la manera de mejorar nuestro servicio por eso conoce los canales por los cuales puedes generar certificaciones. Ingresa a la APP Salud Total EPS-S opción certificaciones o www.saludtotal.com.co Oficina Virtual, portal transaccional.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida a través del enlace **Te Escuchamos en www.saludtotal.com.co** o puede comunicarse con nuestra línea 018000114524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A.
Elaboró: *Oficina Virtual*

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el estado actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación y siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIAM GERALDIN ROMERO NOPE identificado(a) con CC 1075670128 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ARD PROYECTOS S.A.S. NI 900748731

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-12	2026-01	2069402890	9497729046	E	2026-01-08									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,951,577	$472,300
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,951,577	$205,500
CCF	COMPENSAR	30	4%	$2,951,577	$118,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$2,951,577	$118,100

Este certificado se expide el día 2026-01-15 a las 03:43.

Certificado de Aportes

Se certifica que JEAN PAUL SEPULVEDA JARAMILLO identificado(a) con CC 1152709675 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ARD PROYECTOS S.A.S. NI 900748731

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-12	2026-01	2069402890	9497729046	E	2026-01-08	X								X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	16	16%	$881,437	$141,100
ARL	ARL SURA	16	6.96%	$881,437	$61,400
CCF	COMPENSAR	16	4%	$881,437	$35,300
EPS	SANITAS	16	4%	$881,437	$35,300

Este certificado se expide el día 2026-01-15 a las 03:43.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ENRIQUE CUELLO CHIMA identificado(a) con CC 11042053 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ARD PROYECTOS S.A.S. NI 900748731

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-12	2026-01	2069402890	9497729046	E	2026-01-08									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	29	16%	$2,235,182	$357,700
AFP	PORVENIR	1	16%	$70,133	$11,300
ARL	ARL SURA	29	6.96%	$2,235,182	$155,600
ARL	ARL SURA	1	0%	$70,133	$0
CCF	COMPENSAR	29	4%	$2,235,182	$89,500
CCF	COMPENSAR	1	4%	$70,133	$2,900
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$2,235,182	$89,500
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$70,133	$2,900

Este certificado se expide el día 2026-01-15 a las 03:44.

Certificado de Aportes

Se certifica que EVER CRUZ SANCHEZ identificado(a) con CC 1061219002 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ARD PROYECTOS S.A.S. NI 900748731

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-12	2026-01	2069402890	9497729046	E	2026-01-08									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,304,837	$368,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,304,837	$160,500
CCF	COMPENSAR	30	4%	$2,304,837	$92,200
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$2,304,837	$92,200

Este certificado se expide el día 2026-01-15 a las 03:44.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MAICOL STEVEN AREVALO DEAZA identificado(a) con CC 1071838202 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ARD PROYECTOS S.A.S. NI 900748731

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-12	2026-01	2069402890	9497729046	E	2026-01-08									X							X	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	28	16%	$1,638,908	$262,300
AFP	PORVENIR	2	16%	$102,533	$16,500
ARL	ARL SURA	28	6.96%	$1,638,908	$114,100
ARL	ARL SURA	2	0%	$102,533	$0
CCF	COMPENSAR	28	4%	$1,638,908	$65,600
CCF	COMPENSAR	2	0%	$102,533	$0
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	28	4%	$1,638,908	$65,600
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	2	4%	$102,533	$4,200

Este certificado se expide el día 2026-01-15 a las 03:44.

aportes en línea

Certificado de aportes

Se certifica que ARD PROYECTOS S.A.S. identificado con NI 900748731 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para LEONOR DANIELA TRIANA VIRGUEZ identificado con CC 1075687721:

Datos de las Liquidaciones Pagadas

Liquidación				Pago	
Periodo Pensión	Periodo Salud	Tipo Planilla	Clave	No. Transacción	Fecha de pago
2025/12	2026/01	E	9497729046	2069402890	2026/01/08

Aportes Sistema de Seguridad Social

Liquidación		AFP						EPS				ARL			
Periodo Pensión	Tipo Planilla	Administradora	Días	IBC	FS	FSP	Aporte	Administradora	Días	IBC	Aporte	Administradora	Días	IBC	Aporte
2025/12	E	PORVENIR	30	$2,791,022	$0	$0	$446,600	COMPENSAR	30	$2,791,022	$111,700	ARL SURA	30	$2,791,022	$194,300

Aportes Parafiscales

Liquidación		CCF				Otros parafiscales	ICBF		SENA		ESAP		MEN	
Periodo Pensión	Tipo Planilla	Administradora	Días	IBC	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte
2025/12	E	COMPENSAR	30	$2,791,022	$111,700	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0

Novedades

Liquidación		Novedades														
Periodo Pensión	Tipo Planilla	ING	RET	TAE	TDE	TAP	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	IRL	VCT
2025/12	E															

Certificado generado el 2026-02-03 a las 08:16

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MAICOL STEVEN AREVALO DEAZA identificado(a) con CC 1071838202 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ARD PROYECTOS S.A.S. NI 900748731

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-12	2026-01	2069402890	9497729046	E	2026-01-08									X							X	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	28	16%	$1,638,908	$262,300
AFP	PORVENIR	2	16%	$102,533	$16,500
ARL	ARL SURA	28	6.96%	$1,638,908	$114,100
ARL	ARL SURA	2	0%	$102,533	$0
CCF	COMPENSAR	28	4%	$1,638,908	$65,600
CCF	COMPENSAR	2	0%	$102,533	$0
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	28	4%	$1,638,908	$65,600
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	2	4%	$102,533	$4,200

Este certificado se expide el día 2026-01-15 a las 03:44.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900638905	4	ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CALLE 85 # 48 01 ed siglo 21 of 711	ITAGUI-ANTIOQUIA	4799681	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	33600439	9499150863	E	2026/02/03	2026/02/03	BANCOLOMBIA		$94,932,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10180338	ACUÑA ZAPATA ALIRIO ALFONSO													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$195,487	$7,900	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,700
2	CC	10180338	ACUÑA ZAPATA ALIRIO ALFONSO							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
3	CC	11232450	AGUDELO QUINTERO HECTOR FABIO	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
4	CC	70136155	AGUDELO CALLE HUGO ARTURO	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
5	CC	70135752	AGUDELO QUINTERO LUIS FERNANDO	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
6	CC	1076654225	ALARCON CHISABA EDILSON ALEXANDER							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1010079681	ALVAREZ HOYOS FERNANDO	X																	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC24	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	Si	$36,300
8	CC	1128468275	ALVAREZ MUÑOZ GABRIEL JAIME							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	73376989	ALVAREZ LAJUD IVAN JAVIER													X					231001	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
10	CC	73376989	ALVAREZ LAJUD IVAN JAVIER		X					X										X	231001	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$355,045	$14,300	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$61,700
11	CC	15405861	ALVAREZ AGUINAGA ROBINSON	X																	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF04	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
12	CC	1053586807	AMORTEGUI CASTRO SERGIO ALEJANDRO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
13	CC	1063967111	ANAYA CHAMORRO JOSE JUQUIN													X					231001	4	$233,454	$37,400	ESSC24	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
14	CC	1063967111	ANAYA CHAMORRO JOSE JUQUIN							X											231001	26	$1,517,451	$242,800	ESSC24	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
15	CC	98632687	ARBOLEDA OSPINA CARLOS JULIO							X											230301	30	$8,750,000	$1,487,600	EPS010	30	$8,750,000	$350,000	CCF04	30	$8,750,000	$350,000	14-11	30	$8,750,000	4.350%	$380,700	30	$0	$0	Si	$2,568,300
16	CC	1101321383	ARGUELLO NEIRA JUAN CARLOS	X																	230301	18	$1,050,543	$168,100	ESSC24	18	$1,050,543	$42,100	CCF04	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
17	CC	1001710789	ARIAS PEREZ LUIS FERNANDO							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
18	CC	3196668	BALLEN ROBAYO WILLIAM FERNANDO							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
19	CC	1100222095	BARRERA JAIMES MAURO RAMON													X					25-14	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF04	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$95,100
20	CC	1100222095	BARRERA JAIMES MAURO RAMON							X											25-14	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$53,700	CCF04	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	Si	$415,700
21	CC	13929249	BASTO PIZA POMPILIO	X																	25-14	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
22	CC	1018427250	BECERRA FONSECA GUILLERMO ADOLFO																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
23	CC	3196660	BELLO PERILLA FREDY ALEXANDER		X					X										X	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF04	15	$1,006,741	$40,300	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$276,500
24	CC	7333672	BERNAL GUILLERMO ANTONIO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
25	CC	98712453	BERNAL OCHOA JOHAN ALIRIO							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
26	CC	12210575	BURGOS LOSADA NESTOR HUMBERTO													X					25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
27	CC	12210575	BURGOS LOSADA NESTOR HUMBERTO							X											25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
28	CC	1000870112	CADAVID PEREZ SOFIA		X					X										X	230201	27	$2,579,967	$412,800	EPS010	27	$2,579,967	$103,200	CCF04	27	$3,001,999	4.350%	$120,100	27	$0	$0	Si	$748,400
29	CC	1000870112	CADAVID PEREZ SOFIA													X					230201	1	$89,220	$14,300	EPS010	1	$89,220	$3,600	CCF04	1	$89,220	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,500
30	CC	1088597953	CADENA CHUQUIZAN DARIO ALBERTO													X					25-14	4	$233,454	$37,400	EPSIC5	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
31	CC	1088597953	CADENA CHUQUIZAN DARIO ALBERTO							X											25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPSIC5	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
32	CC	1016946494	CADENA GONZALEZ DUBAN JAVIER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
33	CC	13927586	CALDERON ALVARADO MARCO AURELIO	X																	25-14	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
34	CC	13927013	CALDERON ALVARADO ROQUE JULIO	X																	25-14	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
35	CC	98574615	CALLEJAS USUGA JULIO CESAR							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
36	CC	77163096	CAMPO CUDRIS RAFAEL							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
37	CC	18973335	CARCAMO PEREZ JULIAN ALBERTO	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
38	CC	1041610865	CARDONA VALENCIA DANILO ANDRES							X											230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS010	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
39	CC	1041610865	CARDONA VALENCIA DANILO ANDRES											X							230301	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF04	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$58,400
40	CC	6361115	CARDONA CARDONA PEDRO ANTONIO	X																	230201	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
41	CC	1012398094	CASTAÑO MORALES YESID FERNANDO	X																	230201	11	$641,999	$102,800	EPS017	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	Si	$198,900
42	CC	1003259438	CASTILLA CARRASCAL VICTOR ALFONSO							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
43	CC	1052570363	CASTRO CAMPO LUIS EDUARDO													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS048	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$190,383	$7,700	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,500
44	CC	1052570363	CASTRO CAMPO LUIS EDUARDO							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS048	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
45	CC	4234693	CELY RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
46	CC	91257532	CHACON REMOLINA IGNACIO	X																	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
47	CC	19616275	CHARRIS FANDIÑO LUIS DAVID													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
48	CC	19616275	CHARRIS FANDIÑO LUIS DAVID							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
49	CC	71740319	COBO VELEZ GUSTAVO ALONSO							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
50	CC	1042708792	CONGOTE VEGA YESICA YASMIN							X											230301	30	$2,585,000	$413,600	EPS037	30	$2,585,000	$103,400	CCF04	30	$2,585,000	$103,400	14-11	30	$2,585,000	6.960%	$180,000	30	$0	$0	Si	$800,400
51	CC	1037654775	CORRALES BRAVO MIGUEL ANGEL							X		X									230201	30	$13,299,999	$2,261,000	EPS010	30	$13,299,999	$532,000	CCF04	30	$13,299,999	$532,000	14-11	30	$13,299,999	6.960%	$925,700	30	$0	$0	Si	$4,250,700
52	CC	91133631	CORREDOR GOMEZ MAGLIONY ENRIQUE							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
53	CC	1098633340	CORREDOR OSCAR JAVIER													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$190,480	$7,700	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,500
54	CC	1098633340	CORREDOR OSCAR JAVIER							X		X									230301	26	$1,630,608	$260,900	EPS037	26	$1,630,608	$65,300	CCF04	26	$1,630,608	$65,300	14-11	26	$1,630,608	6.960%	$113,500	26	$0	$0	Si	$505,000
55	CC	1096033946	CORTEZ ORDOÑEZ ANGELA PATRICIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
56	CC	11447893	CRISTANCHO SABOGAL LIBARDO ALIRIO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
57	CC	8358012	DE KOLLER VILLA CAMILO							X											230301	30	$12,250,000	$2,082,600	EPS010	30	$12,250,000	$490,000	CCF04	30	$12,250,000	$490,000	14-11	30	$12,250,000	4.350%	$532,900	30	$0	$0	Si	$3,595,500
58	CC	19595197	DE LA CRUZ HERNANDEZ ODASIR													X					230201	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
59	CC	19595197	DE LA CRUZ HERNANDEZ ODASIR							X											230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
60	CC	91069981	DIAZ PEÑA JOSE ANGEL													X					25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
61	CC	91069981	DIAZ PEÑA JOSE ANGEL							X											25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
62	CC	1070962068	DUARTE CUBILLOS YONATHAN STIVEN													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
63	CC	1070962068	DUARTE CUBILLOS YONATHAN STIVEN							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS017	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
64	CC	1096184839	DURAN RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO													X					230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF04	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$95,100
65	CC	1096184839	DURAN RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO							X											230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS002	23	$1,342,361	$53,700	CCF04	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	Si	$415,700
66	CC	1016081887	ESPINOSA SANDOVAL JHON ERIK	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS008	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
67	CC	1041151076	GALLEGO BEDOYA DARWIN ALEJANDRO							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
68	CC	80863965	GARCIA VARGAS ALBEIRO													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
69	CC	80863965	GARCIA VARGAS ALBEIRO							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
70	CC	1098632005	GARCIA MORENO EDINSON													X					25-14	11	$641,999	$102,800	ESSC24	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$641,999	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$149,400
71	CC	1098632005	GARCIA MORENO EDINSON							X											25-14	19	$1,108,907	$177,500	ESSC24	19	$1,108,907	$44,400	CCF04	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	6.960%	$77,200	19	$0	$0	Si	$343,500
72	CC	1128402207	GARCIA RODRIGUEZ MONICA ALEJANDRA							X		X									230201	30	$3,508,251	$561,400	EPS010	30	$3,508,251	$140,400	CCF04	30	$3,508,251	$140,400	14-11	30	$3,508,251	4.350%	$152,700	30	$0	$0	Si	$994,900
73	CC	1003196307	GARIZADO MARTINEZ GREIDYS JAVIER													X					25-14	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
74	CC	1003196307	GARIZADO MARTINEZ GREIDYS JAVIER							X											25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
75	CC	80283091	GARZON FERRER JOHN ALVARO	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
76	CC	1090430408	GELVEZ CRUZ PEDRO ANTONIO							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC50	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
77	CC	1094270511	GELVEZ RIVERA YEFERSON AMILKAR							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
78	CC	1214722915	GIL GONZALEZ JOHN JAIME							X		X									230201	30	$6,674,835	$1,068,000	EPS010	30	$6,674,835	$267,000	CCF04	30	$6,674,835	$267,000	14-11	30	$6,674,835	4.350%	$290,400	30	$0	$0	Si	$1,892,400
79	CC	1070956446	GOMEZ GARZON ANDRES DAVID													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
80	CC	1070956446	GOMEZ GARZON ANDRES DAVID							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS017	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
81	CC	1003168562	GOMEZ LOPEZ HERMES HELI	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
82	CC	1051502112	GOMEZ FONSECA JULIAN ANDREY							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
83	CC	71754313	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MARIO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
84	CC	71851110	GONZALEZ AGUIRRE CARLOS ANDRES		X					X										X	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$945,775	$37,900	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$53,800
85	CC	1069724264	GOYENECHE LLANOS JUAN CARLOS	X																	230201	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF04	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	Si	$198,900
86	CC	1033691791	GRANADOS RAMIREZ GERMAN ANDRES		X					X										X	231001	27	$1,575,815	$252,200	EPS002	27	$1,575,815	$63,100	CCF04	27	$1,724,122	$69,000	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$494,000

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
87	CC	12197625	GUERRERO GUERRERO LUIS HERNANDO													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
88	CC	12197625	GUERRERO GUERRERO LUIS HERNANDO							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
89	CC	9730858	GUTIERREZ SALGADO MARCO ALEJANDRO							X		X									25-14	30	$2,983,199	$477,400	EPS037	30	$2,983,199	$119,400	CCF04	30	$2,983,199	$119,400	14-11	30	$2,983,199	6.960%	$207,700	30	$0	$0	Si	$923,900
90	CC	15458624	HERNANDEZ HOYOS HECTOR JAIME							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
91	CC	1002404077	HERNANDEZ FONSECA VICTOR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
92	CC	98676679	HERRERA OSPINA JOHN FREDY							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
93	CC	1216724399	HERRERA GIRALDO SEBASTIAN		X					X										X	230301	17	$992,180	$158,800	EPS010	17	$992,180	$39,700	CCF04	17	$1,466,276	$58,700	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	17	$0	$0	Si	$326,300
94	CC	1000410928	JARAMILLO OSSA ESTEBAN							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
95	CC	1037596859	JARAMILLO BUITRAGO JULIAN							X											230201	30	$14,000,000	$2,380,000	EPS010	30	$14,000,000	$560,000	CCF04	30	$14,000,000	$560,000	14-11	30	$14,000,000	4.350%	$609,000	30	$0	$0	Si	$4,109,000
96	CC	19708985	JIMENEZ CANTILLO JULIO CESAR													X					230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF04	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$95,100
97	CC	19708985	JIMENEZ CANTILLO JULIO CESAR							X											230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$53,700	CCF04	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	Si	$415,700
98	CC	1036621694	JIMENEZ CORREAL MARIBEL							X		X									230301	30	$5,440,554	$870,500	EPS010	30	$5,440,554	$217,700	CCF04	30	$5,440,554	$217,700	14-11	30	$5,440,554	4.350%	$236,700	30	$0	$0	Si	$1,542,600
99	CC	79583826	JIMENEZ LIZARAZO RICARDO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
100	CC	1076669007	LADINO DUARTE FREDY YESID																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
101	CC	12496201	LERICIT ARIAS ISAD	X																	230301	3	$175,091	$28,100	EPS041	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
102	CC	1042706660	LONDOÑO RODRIGUEZ ALEXANDER							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
103	CC	1001587960	LOPEZ RODRIGUEZ EDISSON							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
104	CC	1000922557	LOPEZ PUERTA EDWIN ALEXANDER							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
105	CC	1001744352	LOPEZ HIGUITA JHON ANDERSON							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
106	CC	1042065006	LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR DE JESUS		X					X										X	230301	16	$933,816	$149,500	EPS010	16	$933,816	$37,400	CCF04	16	$1,242,586	$49,800	14-11	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$301,700
107	CC	77167060	LORA GARCES RICARDO ENRIQUE													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
108	CC	77167060	LORA GARCES RICARDO ENRIQUE							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
109	CC	1022145999	MARIN HERRERA DIEGO ALEJANDRO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$295,100
110	CC	1075659078	MARIN MELO LUIS SAMUEL	X																	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS017	5	$291,818	$11,700	CCF04	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
111	CC	1090421829	MARQUEZ URBINA EDWIN XAVIER							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
112	CC	8037665	MARTINEZ ECHAVARRIA JAIDER ARTURO							X		X								X	230301	30	$2,085,395	$333,700	EPS010	30	$2,085,395	$83,500	CCF04	30	$3,534,737	$141,400	14-11	30	$2,085,395	6.960%	$145,200	30	$0	$0	Si	$703,800
113	CC	98712075	MAZO HENAO DIEGO ALEXANDER													X					25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
114	CC	98712075	MAZO HENAO DIEGO ALEXANDER							X											25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
115	CC	1152690406	MAZO HENAO EDISON ALEJANDRO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
116	CC	1063978596	MEDINA TRUJILLO JHONATAN	X																	25-14	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF04	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
117	CC	1063965223	MEJIA CARO MAIRA ALEJANDRA		X					X										X	231001	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$44,400	CCF15	19	$3,015,017	$120,700	14-11	19	$1,108,907	6.960%	$77,200	19	$0	$0	Si	$419,800
118	CC	83221919	MENDEZ NARVAEZ ALVARO JOSE													X					230301	4	$273,661	$43,800	EPS037	4	$273,661	$11,000	CCF04	4	$273,661	$11,000	14-11	4	$273,661	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$65,800
119	CC	83221919	MENDEZ NARVAEZ ALVARO JOSE							X		X								X	230301	26	$1,807,342	$289,200	EPS037	26	$1,807,342	$72,300	CCF04	26	$2,747,692	$110,000	14-11	26	$1,807,342	6.960%	$125,800	26	$0	$0	Si	$597,300

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
120	CC	17592329	MENDOZA GRANADOS AUDREY LEONARDO													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
121	CC	17592329	MENDOZA GRANADOS AUDREY LEONARDO							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
122	CC	8058511	MENESES FLOREZ WILDER DE JESUS													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
123	CC	8058511	MENESES FLOREZ WILDER DE JESUS							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
124	CC	71311690	MEZA ARISMENDI JORGE IVAN		X					X										X	231001	20	$1,167,270	$186,800	EPS010	20	$1,167,270	$46,700	CCF04	20	$1,867,474	$74,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$389,500
125	CC	3185786	MONTOYA GONZALEZ DAVID JHOVANNY							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
126	CC	7334878	MORA MONTAÑEZ CARLOS ALFREDO							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
127	CC	1077851167	MORENO SALAZAR ALEXANDER	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,108	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
128	CC	1072746557	MORENO GUTIERREZ CARLOS JEFFERSON	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
129	CC	10168247	MORENO LOZANO JESUS AFRANIO													X						0	$0	$0	EPS008	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$17,000
130	CC	10168247	MORENO LOZANO JESUS AFRANIO							X												0	$0	$0	EPS008	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$227,100
131	CC	94268414	MUÑOZ REINA ALBEIRO	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF04	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
132	CC	1152716889	MUÑOZ GUTIERREZ TATIANA ANDREA							X		X									230201	30	$5,250,405	$840,100	EPS010	30	$5,250,405	$210,100	CCF04	30	$5,250,405	$210,100	14-11	30	$5,250,405	4.350%	$228,400	30	$0	$0	Si	$1,488,700
133	CC	11314360	MURILLO HELBER							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
134	CC	1144141848	MUTIZ BURITICA YEINSON ALESSANDER							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
135	CC	98417716	NARVAEZ MEJIA ROBER ELIOMAR													X					25-14	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF35	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
136	CC	98417716	NARVAEZ MEJIA ROBER ELIOMAR							X											25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF35	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
137	PT	6419238	NAVA PATIÑO HENGERBER JESUS	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$158,900
138	CC	1072752170	NIETO AYALA URIEL GERMAN	X	X															X	231001	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$119,158	$4,800	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	Si	$36,400
139	CC	1035229398	OROZCO GARCIA MARIA ALEJANDRA													X					230201	4	$472,090	$75,600	EPS010	4	$472,090	$18,900	CCF04	4	$472,090	$18,900	14-11	4	$472,090	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$113,400
140	CC	1035229398	OROZCO GARCIA MARIA ALEJANDRA							X		X									230201	26	$4,881,956	$781,200	EPS010	26	$4,881,956	$195,300	CCF04	26	$4,881,956	$195,300	14-11	26	$4,881,956	4.350%	$212,400	26	$0	$0	Si	$1,384,200
141	CC	8071076	ORTEGA SANCHEZ WILSON FERNANDO							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
142	CC	1039761380	ORTIZ ZULUAGA CARLOS ANDRES													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$192,520	$7,800	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,600
143	CC	1039761380	ORTIZ ZULUAGA CARLOS ANDRES		X					X										X	230301	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF04	13	$826,801	$33,100	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$237,800
144	CC	1065238853	PACHECO ORTEGA ELIECER													X					230301	4	$233,454	$37,400	ESSC24	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$192,248	$7,700	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,500
145	CC	1065238853	PACHECO ORTEGA ELIECER							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	ESSC24	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
146	CC	78029514	PADILLA MENDOZA JHON ENRIQUE							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
147	CC	1116158716	PADILLA ARCE JOHN ALEXIS							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
148	CC	1072364742	PANCHE OSORIO ALVARO YEFREY	X																	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF04	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
149	CC	71696087	PELAEZ CORREA LUIS FERNANDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
150	CC	1081415653	PENNA ALVIRA WILSON FERNEY													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
151	CC	1081415653	PENNA ALVIRA WILSON FERNEY							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
152	CC	79935561	PERALTA HERNANDEZ ARIEL ANTONIO													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
153	CC	79935561	PERALTA HERNANDEZ ARIEL ANTONIO							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
154	CC	91493340	PEREZ FIERRO EVARISTO													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
155	CC	91493340	PEREZ FIERRO EVARISTO							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS017	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
156	CC	1001452073	PEREZ USUGA JULIAN ALEJANDRO	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS040	5	$291,818	$11,700	CCF04	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
157	CC	1001440203	PEREZ MONTES SEBASTIAN							X		X									230201	30	$3,508,251	$561,400	EPS010	30	$3,508,251	$140,400	CCF04	30	$3,508,251	$140,400	14-11	30	$3,508,251	4.350%	$152,700	30	$0	$0	Si	$994,900
158	CC	1002525377	PINILLA ORTIZ NEIDER MANUEL							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
159	CC	80736968	PINZON ROA JOSE NELSON							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
160	CC	14399675	POLANCO VARGAS DIEGO ALEXANDER													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
161	CC	14399675	POLANCO VARGAS DIEGO ALEXANDER							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
162	CC	6804227	POLOCHE GONZALEZ EDINSON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
163	CC	1072751352	PORRAS RUIZ ANDERSON GILBERTO	X																	231001	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
164	CC	1027883302	POSADA HERRERA JULIAN							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
165	CC	1004692216	POSSO NARVAEZ WILLY ALEJANDRO													X					230301	4	$233,454	$37,400	ESSC62	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
166	CC	1004692216	POSSO NARVAEZ WILLY ALEJANDRO							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	ESSC62	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
167	CC	94540610	PUERTO POVEDA OSCAR ALFREDO													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
168	CC	94540610	PUERTO POVEDA OSCAR ALFREDO							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
169	CC	1072752531	QUEVEDO SEDANO ANDERSON STIVEN	X																	231001	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
170	CC	1072750496	QUEVEDO SEDANO HEIMER ADRIAN	X																	231001	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
171	CC	18971672	QUINTERO BLANCO HUBERNEL	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
172	CC	19705646	RAMIREZ BARRERA ALIRIO JOSE							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
173	CC	1006951625	RAMIREZ RIVEROS DAVID ALEJANDRO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
174	CC	79006194	RAMIREZ MEDINA EDGAR ORLANDO	X																	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
175	CC	1000920620	RAMIREZ RAMIREZ JESICA							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$733,100
176	CC	79006142	RANGEL GONZALEZ EDILSON	X	X															X	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$119,158	$4,800	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	Si	$36,400
177	CC	1064715450	RESTREPO PEREZ ANDERSSON ANDRES	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
178	CC	1000893662	RESTREPO GUARIN ANDREY FERNANDO							X		X									230201	30	$5,250,405	$840,100	EPS010	30	$5,250,405	$210,100	CCF04	30	$5,250,405	$210,100	14-11	30	$5,250,405	4.350%	$228,400	30	$0	$0	Si	$1,488,700
179	CC	1077294908	RIAÑO CELY DIEGO ANDRES																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
180	CC	80175298	RIAÑO SANABRIA GIOVANI ANDRES	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS008	5	$291,818	$11,700	CCF04	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
181	CC	1016037272	RIOS GARCIA ESNEIDER DE JESUS							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
182	CC	80277125	SAAVEDRA BOHORQUEZ JUAN CARLOS	X																	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS037	17	$992,180	$39,700	CCF04	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
183	CC	1069944032	SALDAÑA SAAVEDRA DIEGO ALBERTO	X																	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF04	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
184	CC	1026159008	SALDARRIAGA AGUDELO PAOLA							X		X									230201	30	$5,550,405	$888,100	EPS010	30	$5,550,405	$222,100	CCF04	30	$5,550,405	$222,100	14-11	30	$5,550,405	4.350%	$241,500	30	$0	$0	Si	$1,573,800

Planilla Resumen

185	CC	1063946104	SAMPER ZAMBRANO CAMILO ANDRES							X		X									230301	30	$2,050,905	$328,200	CCFC55	30	$2,050,905	$82,100	CCF15	30	$2,050,905	$82,100	14-11	30	$2,050,905	6.960%	$142,800	30	$0	$0	Si	$635,200
186	CC	1007279882	SANCHEZ ANGARITA DAVID LEONARDO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
187	CC	9396578	SANCHEZ MESA HERNANDO	X																	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS037	17	$992,180	$39,700	CCF04	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
188	CC	11518158	SANCHEZ GARZON OSCAR FABIAN													X					230201	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
189	CC	11518158	SANCHEZ GARZON OSCAR FABIAN							X											230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
190	CC	1094577621	SEPULVEDA CARDENAS OSCAR EDUARDO							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
191	CC	39101996	SEVERICHE SANES LUISA MARIA							X		X									230301	30	$2,465,161	$394,500	EPS048	30	$2,465,161	$98,700	CCF15	30	$2,465,161	$98,700	14-11	30	$2,465,161	6.960%	$171,600	30	$0	$0	Si	$763,500
192	CC	79807159	SIERRA PEÑA EDGAR HUMBERTO							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
193	CC	1073711562	SIERRA PEÑA NEYBER EDILSON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
194	CC	1051824580	STAVE YEPES LUIS FELIPE													X					230301	4	$233,454	$37,400	ESSC07	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
195	CC	1051824580	STAVE YEPES LUIS FELIPE							X											230301	26	$1,517,451	$242,800	ESSC07	26	$1,517,451	$60,700	CCF04	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
196	CC	7252120	SUAREZ HENAO NELSON													X					230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$54,400
197	CC	7252120	SUAREZ HENAO NELSON		X															X	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF04	18	$877,251	$35,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	Si	$318,500
198	CC	7252992	TAPIAS RUIZ JUAN PABLO							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
199	CC	1033339535	TIRADO LOPEZ HUMBER ALEXIS	X																	230301	3	$175,091	$28,100	EPS040	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
200	CC	1020412754	TOBON PEREZ SANTIAGO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
201	CC	6558128	TORRES SAENZ GUILLERMO	X																	25-14	24	$1,400,724	$224,200	EPS018	24	$1,400,724	$56,100	CCF04	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	24	$0	$0	Si	$433,900
202	CC	1016013169	TOVAR TRIANA FLOR ALBA							X											25-14	30	$2,315,000	$370,400	EPS037	30	$2,315,000	$92,600	CCF04	30	$2,315,000	$92,600	14-11	30	$2,315,000	6.960%	$161,200	30	$0	$0	Si	$716,800
203	CC	79004671	TRIANA OLAYA LUIS ALBERTO	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS041	9	$525,272	$21,100	CCF04	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
204	CC	1077112577	VACA CRUZ PABLO ENRIQUE	X																	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
205	CC	1104131804	VALDERRAMA VALENCIA OMAR ENRIQUE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
206	CC	1061624271	VALENCIA MEJIA OSCAR EDUARDO													X					230301	5	$327,583	$52,500	EPS037	5	$327,583	$13,200	CCF04	5	$327,583	$13,200	14-11	5	$327,583	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$78,900
207	CC	1061624271	VALENCIA MEJIA OSCAR EDUARDO							X		X									230301	25	$1,737,829	$278,100	EPS037	25	$1,737,829	$69,600	CCF04	25	$1,737,829	$69,600	14-11	25	$1,737,829	6.960%	$121,000	25	$0	$0	Si	$538,300
208	CC	1045435726	VALLEJO ARANGO SANTIAGO		X					X										X	230301	13	$758,726	$121,400	ESSC24	13	$758,726	$30,400	CCF04	13	$943,502	$37,800	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$242,500
209	CC	11387959	VARGAS DAZA JOSE HUMBERTO	X																	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
210	CC	1042708915	VEGA OCHOA JUAN DANIEL	X																	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS037	24	$1,400,724	$56,100	CCF04	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	24	$0	$0	Si	$433,900
Total	**Afiliados(169)**																						$311,303,224	$50,300,600			$314,805,034	$12,900,200			$314,924,945	$12,594,000			$314,805,034		$19,049,700		$1,750,905	$87,700		$94,932,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				167	$50,300,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$3,194,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$8,124,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	83	$22,564,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$16,417,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				169	$19,049,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	169	$19,049,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				168	$12,594,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$301,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	164	$12,224,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$68,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				169	$12,900,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$140,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$82,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$243,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$357,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$168,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	$4,832,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$617,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	63	$3,783,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$495,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$266,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$1,234,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$380,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$18,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100
TOTAL				**169**	**$94,932,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901777399	6	METTRANS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 48 Q N° 5 Q - 20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123428814	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	2094018289	9498105618	E	2026/02/23	2026/01/19	BANCOLOMBIA	0	$1,894,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$1,575,815	$252,200			$1,575,815	$63,200			$1,575,815	$63,200			$1,575,815		$68,600		$0	$0		$447,200
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)																						$1,575,815	$252,200			$1,575,815	$63,200			$1,575,815	$63,200			$1,575,815		$68,600		$0	$0		$447,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$1,575,815	$252,200			$1,575,815	$63,200			$1,575,815	$63,200			$1,575,815		$68,600		$0	$0		$447,200
1	CC	1031141052	CARDENAS JUAN	X																230301	15	$875,453	$140,100	EPS017	15	$875,453	$35,100	CCF24	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	4.350%	$38,100	15	$0	$0	Si	$248,400
2	CC	1002582600	MARTINEZ CARLOS	X																230301	12	$700,362	$112,100	EPS017	12	$700,362	$28,100	CCF24	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	4.350%	$30,500	12	$0	$0	Si	$198,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
3	CC	1121893449	ARGUELLO YUSLEIDY	X																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	52165440	VARGAS CLAUDIA	X																230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRANSENOBRA (1 Afiliados)																						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000		$132,300		$0	$0		$588,300
Centro de Trabajo: TRANSENOBRA (1 Afiliados)																						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000		$132,300		$0	$0		$588,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000	$76,000			$1,900,000		$132,300		$0	$0		$588,300
5	CC	79970568	PACHON DAWIT	X																231001	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
Total		**Afiliados(5)**																				$6,977,625	$1,116,600			$6,977,625	$279,400			$6,977,625	$279,400			$6,977,625		$219,300		$0	$0		$1,894,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,116,600	$0	$0	$1,116,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$304,000	$0	$0	$304,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$532,400	$0	$0	$532,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$219,300	$0	$0	$219,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$219,300	$0	$0	$219,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$279,400	$0	$0	$279,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$279,400	$0	$0	$279,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$146,100	$0	$0	$146,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$63,200	$0	$0	$63,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**5**	**$1,894,700**	**$0**	**$0**	**$1,894,700**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-06, 12:05:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82793432

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 06/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MULTISERVICIOS CECOG SAS		
Documento	NI901393013	**Dirección**	CL 150 #53 - 68
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6015800248
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CORREDOR GARCIA CARLOS EDUARDO	**Identificación**	CC 79638039
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1015427077	HERNAN ALIRIO AGUILERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1015438639	SAUL ANDRES GUTIERREZ SOLANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1050170179	JOSE FERNANDO BARAJAS BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 4228905	RICARDO MUNEVAR ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 79583826	RICARDO JIMENEZ LIZARAZO	01	00		X															0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 237.250	$ 38.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.931.250	$ 5.931.250	$ 5.931.250	$ 5.931.250	$ 949.200	$ 237.500	$ 413.000	$ 237.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.837.200	$ 0	$ 1.837.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-01-06, 08:39:38 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1078571824

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI901223161 TRANSPORTADORA CIUDAD VERDE SAS

PAGADA 2026-01-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TRANSPORTADORA CIUDAD VERDE SAS				
Documento	NI 901223161	**Dirección**	CL 6B #79 C - 90		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	9003904		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	BENITEZ MUÑOZ JOSE SEGUNDO	**Identificación**	CC 80726437		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022928306		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DIAZ DIAZ JHON STIWER	11001000 - 11	000000005	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF22	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-01-06, 08:39:38 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1078571824

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI901223161 TRANSPORTADORA CIUDAD VERDE SAS

PAGADA 2026-01-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TRANSPORTADORA CIUDAD VERDE SAS				
Documento	NI 901223161	**Dirección**	CL 6B #79 C - 90		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	9003904		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	BENITEZ MUÑOZ JOSE SEGUNDO	**Identificación**	CC 80726437		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80239423		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MUÑOZ CORTES JUAN CARLOS	11001000 - 11	000000005	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.423.500	231001		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF22	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

MHC S.A.S

CONSORCIO VIAL MHC 063

Zipaquirá, 06 de febrero de 2026

Señores:
CONSORCIO ICEACSA - TPF
Atn. Ing. Claudia Liliana Ramírez Gaitan
Representante Legal o su apoderado
consorcio.iceacsatpf2021@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com
Carrera 13ª No. 86ª - 40 Oficina 402
Teléfono fijo: 618 05 19
Bogotá

REFERENCIA: **CONTRATO NÚMERO 989 DE 2021**.: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1. Mayo

ASUNTO: Pago de seguridad social integrada y aportes parafiscales contrato No.989 de 2021 correspondiente al mes de enero 2026

Respetada ingeniera, Claudia Liliana Ramírez

Yo, PABLO CESAR MOLINA SALAS identificado con Cedula de Ciudadanía Numero 80058930, en mi condición de director de Obra del CONSORCIO VIAL MHC 063 Identificado con el NIT 901,475,859-6, certifico el pago de los aportes de seguridad social (Pensión. Salud, Riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano Del Bienestar familiar) pagados por CONSORCIO VIAL MHC 63 y sus proveedores, dentro de las obligaciones del contrato 989 de 2021. Mejoramiento mediante la construcción y Mantenimiento, Gestión, Predial, Social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá, Barbosa, Bucaramanga: Girón-Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 1, las cuales soportan el acta de obra N.56 correspondiente al mes de enero de 2026.

Ing. PABLO CESAR MOLINA SALINAS
Director de Obra
Consorcio Vial MHC 063

Proyecto: Nelson Bohorquez

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mhc.com.co