INFORME DE EJECUCIÓN
INFORME PARCIAL
Del 26 de marzo al 25 de abril/2026

CONTRATO No:	09-2026
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 23 DE 2026
CONTRATANTE:	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA
CONTRATISTA:	JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ
IDENTIFICACIÓN:	6.887.527 DE MONTERÍA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2026.
VALOR:	VEINTITRÉS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($23.080.970.oo) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES.
FECHA DE INICIO:	ENERO 26 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 25 2026
SUPERVISOR:	NEDER ANTONIO POSSO VARGAS

Para conocimiento del Supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado en el encabezado del presente informe, correspondiente al periodo comprendido del 26 de marzo al 25 de abril/2026.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas en el contrato electrónico y sus anexos detallo a continuación las actividades realizadas durante el periodo de reporte del presente informe:

EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Prestar el soporte técnico al software enterprise_6.0.2.5836 system volume información del sistema de comunicación digital instalado en el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería

El día 09 de abril/2026, hicimos presencia en la sede de bomberos margen izquierda con el fin de hacer el soporte técnico al software enterprise_6.0.2.5836, el cual no se pudo efectuar porque el repetidor del cerro la barra estaba fuera de servicio.

2. Realizar el seguimiento del funcionamiento de la red y el monitoreo de radiocomunicaciones del Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería.

El día 10 de abril/2026 se realizó el seguimiento del funcionamiento de la red y el monitoreo de la red de comunicaciones del Cuerpo Bomberos Oficial de Montería donde se efectuó la comunicación punto a punto en el canal 2 programado para - punto a punto.

Evidencia 1

3. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de toda la red de radiocomunicaciones del Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería.

El día 10 de abril/2026, se realizó el de mantenimiento preventivo y correctivo menor y el monitoreo de la red de comunicaciones del Cuerpo Bomberos Oficial de Montería.

Por solicitud del supervisor del contrato el día 21 de abril del 2026, se realizó una revisión de los radios de la guardia-margen izquierda el cual presentaba una novedad de estar fuera de servicio y la fuente de poder cargadora un recalentamiento que los bomberos de turno reportaron, se realizó la revisión de la fuente cargadora de 25 amp, la cual está en perfecto estado se encontró que la batería está baja de carga por esa razón la fuente al momento de conectarse presentó recalentamiento porque dos radio mas una bateria es una carga fuerte presentado recalentamiento en dicha fuente.

Se cambió el fusible que va de la fuente a la batería por una de 10 amp para que sea más sensible en caso de cortocircuito.

Evidencia 2

4. Realizar una visita técnica mensual y cuando se requiera al repetidor del sistema de comunicaciones de CBOM

El días 11 abril del 2026, fue instalada la repetidora del sistema de radiocomunicación repetidora MOTOTRBO SLR 5100 con todos sus periféricos Diplexores, fuente de poder 50 amp, 2 baterías de 100 amp, antena 4 dipolos con su cable y conectores Rad o gabetin el día 12 fueron efectuadas las pruebas de cubrimiento con el sargento Posso.
se informó mediante correo electrónico (cuerpodebomberosmonteria@gmail.com y contacto@bomberosmonteria.gov.co

Evidencia 3

5. Asesorar y proyectar el mejoramiento tecnológico de red de radiocomunicaciones de acuerdo con las instrucciones previas del supervisor.

Por solicitud del supervisor del contrato el día 21 de abril del 2026, se realizó una revisión de la fuente de poder cargadora por un recalentamiento que los bomberos de turno reportaron, se asesoró al supervisor sobre las posibles fallas de la fuente y batería.

Evidencia 4

6. Capacitar al personal de bomberos en la tecnología de radiocomunicación previa concertación con el supervisor y personal bomberil.

Durante el periodo no se asignaron actividades para dar cumplimiento a esta Obligación.

- Atentamente



JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ
Tecnico-contratista

Evidencia 1



Evidencia 2



Evidencia 3





Evidencia 4

