Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	5			FECHA:	**29**	de	**ABRIL**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**25**	de	**MARZO**	de	**2026**	AL	**24**	de	**ABRIL**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8510764 - 3626**		DE	**2025**	FECHA:	**7**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.816.124.000,00**				RPC	**10162**				
REGISTRO BP y P No.	**2025004150023**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**REDNOVA SAS ESP**									

OBJETO: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ,DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ

Teléfono: 3143443285 Dirección: **CARRERA 11 # 20 -96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	11	2025
PLAZO INICIAL	12 (DOCE MESES)		
PLAZO CON ADICIONES	12 (DOCE MESES)		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	24	11	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	24	11	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIACIÓN	24	11	2025	
INFORME DE AVANCE N°1	24	12	2025	INFORME N° 1 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°2	24	01	2026	INFORME N° 2 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°3	24	02	2026	INFORME N° 3 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°4	24	03	2026	INFORME N° 4 REDNOVA
INFORME DE AVANCE N°4	24	04	2026	INFORME N° 5 REDNOVA

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A			
N/A			
N/A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1.1.1 Subsisio al Costo de **intalacion interna** que se apoyara con recursos de SGR, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según Decreto 2140 de 2016 cap 8 art 2.2.2.8.1. para el Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	De los 800 subsidios a la fecha se encuentran en construccion 221 instalaciones internas, y puestas en servicio y certificadas 161.		X		SE ANEXA INFORME # 5 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP
1.1.2 Costo financiado por REDNOVA S.A.S. E.S.P. a los usuarios de estratos 1 y 2 para el excedente de la **conexión interna** para el municipio de Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	De los 800 subsidios a la fecha se encuentran en construccion 221 instalaciones internas, y puestas en servicio y certificadas 161.		X		SE ANEXA INFORME # 5 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP
1.2.1 Subsidio al Costo de **Derecho de conexión** que se apoyara con recursos del SGR, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según resolución CREG 059 DE 2012. para el Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	De los 800 subsidios a la fecha se encuentran en construccion 221 instalaciones internas, y puestas en servicio y certificadas 161.		X		SE ANEXA INFORME # 5 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP
1.2.2 Costo financiado por REDNOVA S.A.S. E.S.P. a los usuarios de estratos 1 y 2 para la revisión previa y/0 exededente del **derecho de conexión**. del municipio Municipio de Puerto Boyacá del Departamento de Boyacá	De los 800 subsidios a la fecha se encuentran en construccion 221 instalaciones internas, y puestas en servicio y certificadas 161.		X		SE ANEXA INFORME # 5 PRESENTADO POR LA EMPRESA REDNOVA SAS ESP


INFORME TÉCNICO

El proyecto contempla un total de 800 usuarios subsidiables, de los cuales en la fase constructiva se encuentran 221 instalaciones internas representando el 27,6 % del total, y certificaciones acumuladas de 161.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**20,10%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**41,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**20,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El proyecto contempla un total de 800 usuarios subsidiables, de los cuales 671 se encuentran en estado de ventas, lo que equivale al 84 % del total y evidencia un avance comercial significativo. En cuanto a la fase constructiva, 221 usuarios están actualmente en construcción, representando el 28 % del total, con un avance constructivo y certificaciones acumuladas del 48 % sobre la totalidad de los usuarios.

El proyecto presenta un avance ejecutado del 27.3 % con respecto al mes anterior, lo cual corresponde a un avance real de usuarios construidos, durante el periodo de reportado se está adelantando el proceso de certificación de aproximadamente 220 usuarios del centro poblado de marfil y 1 del sector de puerto pinzón, lo cuales deberán ser reportando en el siguiente reporte como avance del mes 6.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	30400007647	FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	20%	2	02	2026	$ 204.800.000,00
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					**$ 204.800.000,00**

INFORME JURÍDICO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

Garantía: 013001043953
Justificación: Responsabilidad Civil extra contractual
Tipo: Garantía Bancaria
Valor: $427.050.000,00
Emisor: Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,
Fecha Fin: 07/11/2026
Estado: Aprobada

Garantía: 4394064
Justificación: Cumplimiento Estatal
Tipo: Garantía Bancaria
Valor: $204.800.000,00
Emisor: Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,
Fecha Fin: 07/05/2027
Estado: Aprobada

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecucion, con un avance del 20,10%..

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación

ERIKA XIMENA FONSECA
FECHA 13-05-2026