2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

Los sectores objeto de intervención del contrato de obra se localizan en el Departamento del Quindío, el cual está ubicado en el sector central de la región andina, en el centro-oeste del país entre la 4°26´00´´ de latitud Norte y 75°41´00´´ de longitud Oeste. Cuenta con una extensión de 1845 km². Está localizado en la Cordillera Central, limitando en el Norte con el departamento de Risaralda, Noroeste con Valle del Cauca, Nordeste con Risaralda y Tolima, Oeste con Valle del Cauca, Este con Tolima, Sur con Valle del Cauca y Tolima, Suroeste con Valle del Cauca y al Sureste con Tolima.



Imagen 1 Localización general del proyecto

Los sectores a intervenir dentro del componente de malla vial se encuentran en el área metropolitana de Armenia, como se muestra en la siguiente imagen 2.



Imagen 2 Localización tramos a intervenir componente mala vial

El proyecto de construcción del ordenador vial se llevará a cabo en el sector de Bomberos, localizado en la zona norte de la ciudad de Armenia. Esta ubicación resulta estratégica, ya que constituye un punto de alta convergencia vehicular y de conexión con corredores viales principales, lo que permitirá optimizar la movilidad, mejorar la accesibilidad y garantizar una mayor eficiencia en el flujo de transporte en esta área de la ciudad.



Imagen 3 Localización de intervención ordenador vial

2.2. Características del proyecto

El proyecto interviene un tramo total de 12km de vía, ubicados en diferentes sectores del Municipio de Armenia, Quindío. Proyecto que tiene un impacto positivo para el desarrollo regional, que busca beneficiar a la población de las zonas, mejorando el estado actual de las vías y generando empleo directo. Los Tramos a intervenir son los siguientes:

- ✓ Avenida Centenario - Calle 26N
- ✓ Barrio Laureles: Carrera 15 entre Calles 19N - 22N
- ✓ Barrio Nueva Cecilia: Calle 2N entre Cra 19 y Av. Bolívar
- ✓ Barrio La Cabaña: Calle 11A entre Cra 21-21A
- ✓ Barrio Villa Liliana - Montevideo
- ✓ Avenida Los Camellos: desde glorieta Sinaí hasta Glorieta Malibu.
- ✓ Barrio Bosques de Pinares: Mz 4 y Mz 7.
- ✓ Barrio La Fachada: Mz 8 y Mz 9.
- ✓ Barrio El Poblado: Mz A, B y C.
- ✓ Barrio La Patria: Mz 40.
- ✓ Barrio Ciudad Dorada: Mz 16

Además, se realizará la intervención del ordenador vial en el cual intersecan la carrera 19, la avenida de los camellos y la calle 2 Norte.

2.3. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto correspondiente a la malla vial comprende actividades como:

- ✓ Fresado de pavimento asfaltico
- ✓ Demolición de pavimento rígido
- ✓ Demolición de bordillos y andenes existentes
- ✓ Excavaciones varias mecánicas y manuales
- ✓ Suministro de instalación de pavimento rígido MR-40 y MR-45
- ✓ Suministro e instalación de acero de refuerzo
- ✓ Suministro e instalación de geotextil T1600
- ✓ Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19
- ✓ Construcción de reductores de velocidad en MCD-19
- ✓ Señalización
- ✓ Realce de cámaras de inspección y sumideros
- ✓ Construcción de sardinel, rampa, muro, anden y cuneta
- ✓ Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental
- ✓ Plan de manejo de tránsito

y el alcance del proyecto del componente del ordenador vial comprende actividades como:

- ✓ Estudios y diseños
- ✓ Redes Húmedas y secas
- ✓ Pilotes
- ✓ Excavaciones varias, manuales y mecánicas
- ✓ Muros
- ✓ Vías en pavimento rígido en MR-45
- ✓ Puentes
- ✓ Urbanismo

- ✓ Señalización, seguridad vial y semaforización
- ✓ Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental
- ✓ Plan de manejo de tránsito
- ✓ Predial
- ✓ Estudios complementarios y ajustes a diseños
- ✓ Prueba de carga
- ✓ Arqueología

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 Información del contrato de obra

ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRÉS SUÁREZ HERRERA
CONTRATO DE OBRA No:	2025-002
INTERVENTORÍA	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBJETO:	"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"
PLAZO TOTAL:	VEINTICUATRO (24) MESES.
FECHA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE AGOSTO DE 2027
VALOR TOTAL (INCLUYE AIU):	$ 58.180.577.718
VALOR ACTUALIZADO	$ 58.705.426.478
VALOR TOTAL EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE
COMPONENTE PRINCIPAL No.1:	"CONSTRUCCIÓN ORDENADOR VIAL DE LA AVENIDA 14 DE OCTUBRE CON LA CALLE 2 NORTE"
VALOR COMPONENTE No.1:	$ 40.909.598.552
PLAZO COMPONENTE No.1	VENTICUATRO (24) MESES
COMPONENTE PRINCIPAL No.2:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"
VALOR INICIAL COMPONENTE No.2:	$ 17.270.979.166
VALOR ADICIONAL COMPONENTE No.2	$ 524.848.760
VALOR ACTUALIZADO COMPONENTE No.2	$ 17.795.827.926
PLAZO COMPONENTE No.2	DOCE (12) MESES

4. PÓLIZAS DEL CONTRATO

Tabla 3 Pólizas del contrato de obra

SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA				
ASEGURADORA		**ASEGURADO /BENEFICIARIO**		**No. PÓLIZA**
SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6		MUNICIPIO DE ARMENIA NIT 890.000.464-3 CONSORCIO VIAL ARMENIA NIT. 901.951.558-6		65-40-101083136 65-44-101241368
PÓLIZA	**NOMBRE DEL AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/07/2025	30/11/2027	$ 17.611.627.943,40
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMAPARA 5 AÑOS		$ 17.611.627.943,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/07/2025	30/07/2027	$ 5.870.542.647,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/07/2025	30/07/2027	$ 2.935.271.324,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30/07/2025	30/07/2027	$ 880.581.397,20
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/07/2025	30/07/2027	$ 880.581.394,00
	TOTAL ASEGURADO			**$ 44.029.069.858,6**

5. EJECUCIÓN ORDENADOR VIAL

5.1. Actividades realizadas durante el periodo

Durante el periodo se realizan las siguientes actividades:

- **Ingreso de personal:** Se realizó ingreso del personal, cumpliendo protocolos de seguridad.
- **Localización y replanteo:** Se realiza implantación de puntos para los pilotes, cerramientos, acueducto, redes de banco de ductos y se realiza localización de alcantarillado.
- **Señalización y Plan de Manejo de Transito:** Se continua con la implementación del PMT de la tercera fase aprobado por SETTA.
- **Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2m:** Se realiza cerramiento provisional desde el lote del guadual contiguo a el conjunto residencial Nisa Bulevar hasta el otro costado de la calzada llegando a ARL Positiva, el mismo se realiza delimitando las actividades de demolición, excavación de calzadas y construcción de pilotes.

- **Corte de guadua y bambú:** Se realiza corte de guadua en la zona del lote del guadual contiguo a Nisa en el mismo sector donde se construyó un paso peatonal provisional.

- **Demolición mecánica de pavimento rígido existente:** Se realiza demolición de pavimento de los carriles internos desde la abscisa K0+152.25 hasta la K0+300, el mismo con un espesor de 0,20m.

- **Desmonte de postes eléctricos:** Se realiza desmonte de poste eléctrico ubicado en la abscisa K0+113.71 ubicado en el separador central.

- **Excavaciones varias sin clasificar a máquina:** Se realiza excavación de las calzadas derecha e izquierda desde la abscisa k0+152.25 hasta la K0+190 y desde la K0+190 hasta la K0+300 con profundidades variables, además se realiza excavación para los bancos de ductos aledaños IDIME y en el interior del conjunto residencial Nisa Bulevar.

- **Construcción de pilotes de D=1.20m:** Se realiza construcción de los últimos pilotes de longitud variable en la zona de la glorieta del costado derecho.

- **Suministro e instalación de acero de refuerzo:** Se realiza corte y figurado de acero para pilotes.

- **Mejoramiento de sub-base con suelo cemento:** Se realiza adecuación de la glorieta con subbase mejorada con cemento para dar paso al tráfico que entra a la glorieta desde la avenida de los camellos.

- **Acueducto D=4":** Se realiza construcción e instalación de diferentes accesorios como son: instalación de tubería de D=3" para empalme con hidrante, instalación de hidrante 3", construcción de empalme en la zona de las bahías de Nisa Bulevar y en la calle segunda, instalación de válvula 4" y 3", instalación de tee 4x3", unión 4", unión universal 4" y 3", tapón 6", además se realiza construcción de cajas de inspección en las abscisas K0+292.3 y K0+520 donde se realizó construcción de los empalmes con tuberías existentes e instalación de hidrante, a las mismas se les realiza suministro e instalación de tapa en Hierro fundido.

- **Lavado, desinfección y prueba hidrostática:** se realiza prueba hidrostática a la red de acueducto de D=4".

- **Banco de ductos 6x4" PVC para redes eléctricas:** Se realiza construcción de re de ban de ductos al interior del conjunto residencial Nisa Bulevar.

- **Construcción cámara EDEQ RS-05:** Se realiza construcción de cámaras para red de banco de ductos ubicados en la zona de IDIME y NUEVA EPS.

- **Construcción de afloramiento hasta 4":** Se realiza construcción de afloramiento al interior del conjunto residencial Nisa Bulevar.

- **Transporte de material proveniente de escombros y excavación:** Se realiza transporte de material de excavación mecánica y material RCD.

- **Disposición de material proveniente de excavación y/o escombros:** Se realiza transporte de material de excavación mecánica y material RCD.

VER APARTADO 20 REGISTRO FOTOGRÁFICO ORDENADOR VIAL

5.2. Seguimiento a cronograma de inversión – ordenador vial

Tabla 4 Seguimiento ejecución financiera – Ordenador Vial

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - ORDENADOR VIAL				
ORDENADOR VIAL - BOMBEROS	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA		
		PROGRAMADA	EJECUTADA	% DE EJEC
PROVISION PARA AJUSTES - SI APLICA	$ 821.021.199,00		$ 0,00	
PIPMA	$ 378.707.972,00	$ 96.353.564,75	$ 41.397.318,89	10,93%
PMT	$ 460.421.878,00	$ 169.608.401,23	$ 247.720.737,00	53,80%
PREDIAL	$ 6.652.339.667,00	$ 163.357.518,92		0,00%
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y AJUSTES A DISEÑOS	$ 300.000.000,00	$ 167.108.239,11	$ 90.000.000,00	30,00%
PRUEBA DE CARGA	$ 50.000.000,00		$ 0,00	
ARQUEOLOGÍA	$ 185.040.000,00	$ 67.252.989,14	$ 51.816.666,65	28,00%
I. PRELIMINARES	$ 213.627.768,00	$ 75.994.530,70	$ 83.185.798,93	38,94%
II. CORTES TRASLADOS Y DEMOLICIONES	$ 901.336.043,00	$ 136.953.473,83	$ 212.672.697,49	23,60%
III. EXCAVACION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 3.913.238.468,00		$ 280.076.195,31	7,16%
IV. ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 7.727.707.176,00	$ 3.268.599.058,35	$ 3.301.717.734,01	42,73%
V. ACERO	$ 5.475.926.183,00	$ 3.128.163.165,36	$ 3.493.080.101,88	63,79%
VI. CONFORMACION Y PAVIMENTO VIAL	$ 6.571.259.338,00		$ 29.509.411,11	0,45%
VII. SEMAFORIZACION	$ 235.098.513,00		$ 0,00	
VIII.OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 1.572.742.721,00	$ 549.147.225,00	$ 17.945.280,02	1,14%
IX. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	$ 1.234.397.442,00		$ 0,00	
X. RED DE ALCANTARILLADO	$ 2.363.231.369,00		$ 729.913,16	0,03%
XI. REDES DE ACUEDUCTO	$ 407.488.505,00	$ 122.876.105,78	$ 137.328.068,23	33,70%
XII. REDES ELECTRICAS	$ 604.735.434,00	$ 720.087.070,62	$ 496.214.787,95	82,05%
XIII. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	$ 527.960.606,00		$ 11.061.783,34	2,10%
XIV. RED DE TELECOMUNICACIONES	$ 313.318.270,00	$ 12.176.270,52	$ 11.068.158,68	3,53%
VALOR TOTAL (INCLUYE A.I.U)	**$ 40.909.598.552,00**			
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA		$ 8.677.677.613,31	$ 8.505.524.652,64	
% DE AVANCE ORDENADOR VIAL		21,21%	20,79%	

Nota: Ejecución programada con base en "Programación Ordenador vial V9 "

VER ANEXO No.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA VS EJECUCIÓN DE OBRA

6. EJECUCIÓN MALLA VIAL

6.1. Actividades técnicas realizadas durante el periodo

Durante el periodo se realizan las siguientes actividades:

- **Ingreso de personal:** Se realizó la entrada del personal técnico y operativo, con verificación de asistencia y protocolos de seguridad.

- **Localización y replanteo:** Se realiza levantamiento topográfico de los tramos a intervenir y se replantea cada tramo para realizar diseño de losas y de pavimento flexible.

- **Plan de Manejo de Tránsito:** Se realiza entrega del PMT para los tramos de intervención, se obtiene aprobación y se instala señalización correspondiente para cada tramo.

VILLA LILIANA

- **Demolición de pavimento rígido hasta 20cm de espesor:** Se realiza demolición de pavimento desde la abscisa K0+003.41hasta la K0+398.91, Además de la intersección inicial de la calzada izquierda.

- **Excavación a mano de material común:** Se realiza excavación a mano de viga de transición en la abscisa K0+535.39 de la calzada izquierda.

- **Nivelación, conformación y compactación de subrasante:** Se realiza conformación en las losas y zonas demolidas

- **Suministro, transporte e instalación de subbase granular compactada:** Se realiza instalación de subbase granular en las losas y zonas demolidas

- **Instalación de pavimento rígido MR-40:** Se realiza instalación de pavimento rígido en 6 losas que se les realizo demolición y se instala pavimento rígido en la intersección de la abscisa K0+398.91

- **Fundición de viga de transición:** Se realiza fundida de viga de transición en la abscisa K0+535.39 de la calzada izquierda.

- **Suministro e instalación de acero de refuerzo:** Se realiza instalación de acero para losas irregulares.

CALLE 2 NORTE

- **Excavación a mano de material común:** Se realiza excavación de material húmedo debido a filtración de agua en tubería de acueducto, se realiza la excavación en un área de 2,3x1,2 por un alto de 0,6m

- **Lleno con material de préstamo**: Se realiza en la zona donde se realizó la excavación manual.

- **Instalación de pavimento rígido MR-45:** Se realiza instalación de pavimento rígido desde abscisa k0+364 a k0+99.90 con un ancho de 6.8m.

- **Suministro e instalación de acero de refuerzo:** Se realiza instalación de acero para losas irregulares.

LA FACHADA

- **Excavación a mano de material común:** Se realiza excavación a mano de vigas de transición en la glorieta en las boca calles y en el empalme con la calle 50.

- **Lleno con material de préstamo**: Se realiza lleno para adecuación de andén en glorieta.

- **Fundición de viga de transición:** Se realiza construcción de vigas de transición en la glorieta en las boca calles y en el empalme con la calle 50.

- **Realce de sumidero existente:** Se realiza realce de 4 sumideros.

- **Suministro e instalación de rejilla en polipropileno para sumideros:** Se realiza suministro de rejillas para 4 sumideros.

- **Sub-base granular e=0,10m para andenes:** Se realiza instalación de subbase granular para andén ubicado en la glorieta con ancho variable.

AV CAMELLOS

- **Realce de cámara de inspección existente:** Se realiza realce de 5 cámaras de inspección.

- **Realce de sumidero existente:** Se realiza realce de 7 sumideros.

- **Suministro e instalación de tapa en polipropileno cámara de inspección existente:** Se realiza suministro de tapas para 2 cámaras de inspección.

- **Suministro e instalación de rejilla en polipropileno para sumideros:** Se realiza suministro de rejillas para 4 sumideros.

VER APARTADO No.21 REGISTRO FOTOGRÁFICO MALLA VIAL

6.2. Seguimiento al cronograma de inversión – malla vial

Tabla 5 Seguimiento ejecución financiera – malla vial

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - MALLA VIAL				
MALLA VIAL - 12 Km	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA		
		PROGRAMADA	EJECUTADA	% DE EJEC
I. PRELMINARES	$ 82.452.100,00	$ 71.291.028,09	$ 56.005.200,00	67,92%
II. DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS	$ 1.581.757.908,00	$ 1.367.644.334,80	$ 1.229.626.937,89	77,74%
III. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 13.948.902.758,00	$ 12.060.719.113,32	$ 12.550.095.516,65	89,97%
IV. OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 1.003.295.040,00	$ 867.484.695,76	$ 174.433.841,27	17,39%
V SEÑALIZACIÓN	$ 462.375.411,00	$ 399.786.280,95	$ 173.564.096,92	37,54%
ITEMS NO PREVISTOS (UTILIZADOS PARA MODIFICATORIO 1)	$ 55.068.167,00	$ 46.452.128,95	$ 46.452.128,95	84,35%
ITEMS CONTRACTUALES - ORDENADOR VIAL (UTILIZADOS PARA MODIFICATORIO 1)	$ 398.234.894,00	$ 174.100.998,00	$ 174.100.998,00	43,72%
PROVISIÓN PARA AJUSTES - SI APLICA (INCLUYE ADMINISTRACIÓN)	$ 181.513.089,00		$ 0,00	
P.I.P.M.A (INCLUYE ADMINISTRACIÓN)	$ 51.320.555,00	$ 34.421.471,26	$ 34.421.471,26	67,07%
P.M.T (INCLUYE ADMINISTRACIÓN)	$ 30.908.004,00	$ 30.908.004,00	$ 30.908.004,00	100%
VALOR TOTAL (NCLUYE A.I.U)	**$ 17.795.827.926,00**			
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA		$ 15.052.808.055,14	$ 14.469.608.194,94	
% DE AVANCE MALLA VIAL		**84,59%**	**81,31%**	

Nota: Ejecución programada con base en "Programación Malla Vial x Frentes de Obra V3" para actividades de obra.

VER ANEXO No.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA VS EJECUCIÓN DE OBRA

7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES TOTAL

Tabla 7 Seguimiento ejecución financiera

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - TOTAL PROYECTO MALLA VIAL Y ORDENADOR VIAL				
TOTAL PROYECTO	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA		
		PROGRAMADA	EJECUTADA	% DE EJEC
VALOR TOTAL (NCLUYE A.I.U)	**$ 58.705.426.478,00**	$ 23.730.485.668,45	$ 22.976.609.858,59	39,14%
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA		$ 23.730.485.668,45	$ 22.976.609.858,59	
% DE AVANCE MALLA VIAL		40,42%	39,14%	

8. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El valor total del contrato de obra es de CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 58.180.577.718), el cual tuvo una adición de QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 524.848.760), quedando con un valor de **CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($58.705.426.478)** que serán pagados al contratista en actas de pago parciales correspondientes al 90% y un acta final del 10%, la cual será pagada el 5% a la entrega del acta final y el 5% a la entrega del acta de liquidación. El contrato tiene dos componentes principales que corresponden a el ordenador con CUARENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS M/CTE ($ 40.909.593.286) y el componente de malla vial con DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 17.795.827.926)

Tabla 8 Información financiera de contrato

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO	$ 58.705.426.478	
VALOR COMPONENTE No.1	$ 40.909.598.552	
VALOR COMPONENTE No. 2	$ 17.795.827.926	
ACTA No.1		$ 3.718.521.050
ACTA No. 2		$ 2.684.672.437
ACTA No.3		$ 2.286.474.103
ACTA No.4		$ 2.087.772.615
ACTA No.5		$ 3.521.049.879
ACTA No.6		$ 2.713.528.715
ACTA No.7		$ 2.987.122.587
ACTA No.8		$ 1.039.955.550
SALDO		$ 37.141.480.781
SUMAS IGUALES	$ 58.705.426.478	$ 58.705.426.478
BALANCE POR COMPONENTE		
VALOR COMPONENTE No.1	$ 40. 909.598.552	
ACTA No.1		$ 105.000.00
ACTA No.2		$ 28.036.388
ACTA No.3		$ 482.139.107
ACTA No.4		$ 645.533.210
ACTA No.5		$ 1.555.838.596
ACTA No.6		$ 1.841.118.476
ACTA No.7		$ 1.719.247.250

ACTA No.8		$ 828.177.741
SALDO		$ 32.404.073.900
SUMAS IGUALES	$ 40. 909.598.552	$ 40. 909.598.552
VALOR COMPONENTE No. 2	$ $ 17.795.827.926	
ACTA No.1		$ 3.613.521.050
ACTA No.2		$ 2.656.636.049
ACTA No.3		$ 1.804.334.996
ACTA No.4		$ 1.442.239.405
ACTA No.5		$ 1.965.211.283
ACTA No.6		$ 872.410.239
ACTA No.7		$ 1.267.875.337
ACTA No.8		$ 637.079.035
SALDO		$ 3.324.742.721
SUMAS IGUALES	$ 17.795.827.926	$ 17.795.827.926

9. INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA

A continuación, se muestra las vallas informativas instaladas.



Imagen 4 Instalaciones de vallas informativas

VER ANEXO Nº4 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

10. PERSONAL CONSORCIO VIAL ARMENIA

Tabla 10 Generación de empleo

GENERACIÓN DE EMPLEO			
ÍTEM	MOC	MONC	TOTAL
Empleos generados total proyecto	81	81	162
CVA	60	68	128
LATINCO	12	11	23
IPR	6		6
COLCIMES	3	2	5

VER ANEXO Nº8 INFORME DE GESTIÓN SST.
VER ANEXO Nº4 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

11. GESTIÓN SOCIAL

VER ANEXO Nº4 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

12. REPORTE DE ACCIDENTES

VER ANEXO Nº8 INFORME DE GESTIÓN SST.

13. ACCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

VER ANEXO Nº8 INFORME DE GESTIÓN SST.

14. MAQUINARIA Y EQUIPOS

VER ANEXO Nº8 INFORME DE GESTIÓN SST.

15. CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL PERIODO

Correspondencia Enviada:

Tabla 13 Correspondencia enviada en el periodo

FECHA DE RADICADO	CONSECUTIVO	ENVIADO A	ASUNTO
7/04/2026	329 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO CERRADAS - AVENIDA CENTENARIO.
6/04/2026	330 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Entrega de promesa de compraventa del predio 001.
9/04/2026	331 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD CAMELLOS
13/04/2026	332 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	PROGRAMACIÓN ARQUEOLOGÍA PÚBLICA
15/04/2026	333 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL TÉCNICO – MARZO 2026
15/04/2026	334 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA DE RESOLUCIÓN DE UTILIDAD PUBLICA
13/04/2026	335 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA – MARZO 2026.
16/04/2026	336 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	PROGRAMACIÓN MALLA VIAL V3
21/04/2026	337 DOC 2025 002	SETTA	SOLICITUD PERMISO DIA SIN CARRO
20/04/2026	338 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA CORRECIONES ACUERDOS
21/04/2026	339 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA DISEÑO ORDENADOR
22/04/2026	340 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD
22/04/2026	341 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD
22/04/2026	342 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA PLANOS RECORD-TRAMOS
23/04/2026	343 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA BALANCE MALLA VIAL
24/04/2026	344 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD
24/04/2026	345 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENVIO RESPUESTA OFICIO FUV-0259-04-26
28/04/2026	346 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	RESPUESTA A OFICIO FUV-0244-03.26 -CONCEPTO TÉCNICO – PLAN DE SUBSANACIÓN DE DETALLES EN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 2 NORTE
29/04/2026	347 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	Entrega de Componente topográfico, técnico y jurídico del predio 004B
29/04/2026	348 DOC 2025 002	INTERVENTORÍA	ENVIO PRESUPUESTO PREDIAL

16. ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PERIODO

VER ANEXO Nº7 SEGUIMIENTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

17. PMT

VER ANEXO Nº2 PMT

18. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

VER ANEXO Nº5 INFORME DE ÁREA AMBIENTAL.

19. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

VER ANEXO Nº6 INFORME DE SEG AL PLAN DE CALIDAD.

20. REGISTRO FOTOGRÁFICO ORDENADOR VIAL



Foto 1 Localización y replanteo



Foto 2 Cerramiento provisional.



Foto 3 Excavación mecánica




Foto 4 Transporte de material sobrante



Foto 5 disposición de material de excavación



Foto 6 Pilotes D=1,2



Foto 7 suministro de acero



Foto 8 lleno con material de prestamo



Foto 9 suministro de subbase granular



Foto 10 Pilotes D=1,2

21. REGISTRO FOTOGRÁFICO MALLA VIAL



Foto 1 Localización y replanteo



Foto 2 Demolición de pavimento rigido



Foto 3 Excavación a mano



Foto 4 Lleno con material de préstamo



Foto 5 Nivelación y conformación



Foto 6 Suministro e instalación de subbase



Foto 7 Instalación de MR-40



Foto 8 Instalación de MR-45



Foto 9 Viga de transición



Foto 10 Acero y figurado de acero de refuerzo



Foto 11 Realce de cámara de inspección



Foto 12 Transporte y disposición de RCD



Foto 13 Suministro de tapa en polipropileno



Foto 14 Suministro de rejilla



Foto 15 Suministro de subbase para andenes



Foto 12 Transporte y disposición de RCD

22. ANEXOS

1. PROGRAMACIÓN DE OBRA
2. PMT
3. BITACORA DE OBRA
4. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL
5. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
6. INFORME DE SEG AL PLAN DE CALIDAD
7. SEGUIMIENTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO
8. INFORME DE GESTIÓN SST
9. INFORME DE ARQUEOLOGÍA
10. ANEXOS PREDIALES

ANEXO 1

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Armenia, Quindío 8 de mayo de 2026

Señores
Interventoría Ordenador y Malla Vial.
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Armenia, Quindío

Referencia: **Contrato de Obra No 2025 - 002.** ***"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"***

Asunto: Entrega de programación de obra ordenador vial v9 y flujo de caja v9

Cordial Saludo

Dando cumplimiento a compromiso adquirido en comité de obra, y teniendo en cuenta la mesa de trabajo realizada con interventoría el día 30 de abril de 2026, donde se establecieron las fechas de inicio y duración de las actividades contempladas en el último balance de obra, nos permitimos enviar reprogramación de obra: "PROGRAMACION ORDENADOR V9", y FLUJO DE CAJA V9 para su revisión y aprobación.


Cordialmente,

Eddy Bladimir A. Moscoso Castiblanco.
Director de Obra
Consorcio Vial Armenia.

Elaboró:	Revisó:
CALIDAD Y PROGRAMACIÓN - CASC	JJM-DIRECTOR DE OBRA

PROGRAMACIÓN ORDENADOR VIAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		ORDENADOR VIAL - BOMBEROS	586,88 días	mié 6/08/25	jue 5/08/27		$ 40.909.598.552,00
2		PROVISION PARA AJUSTES - SI APLICA	300 días	dom 5/07/26	lun 12/07/27		$ 821.021.199,00
3		BAJA ANTICIPADA	14 días	jue 7/05/26	lun 25/05/26	44;45	$ 233.826.613,00
4		REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	100 días	mié 6/08/25	lun 30/11/26		$ 300.000.000,00
5		INSTALACION DE VALLAS INFORMATIVAS	6,63 días	lun 1/09/25	lun 8/09/25		$ 0,00
6		ARQUEOLOGIA	23,79 mss	lun 25/08/25	mié 4/08/27		$ 185.040.000,00
7		GESTION PREDIAL	368,63 días	lun 4/05/26	mié 4/08/27		$ 2.800.821.647,00
8		PRUEBA DE CARGA	4 días	jue 19/11/26	mar 24/11/26		$ 50.000.000,00
9		PIPMA	480 días	lun 1/12/25	mar 20/07/27		$ 378.707.972,00
10		PMT	585 días	mié 6/08/25	mié 4/08/27		$ 460.421.878,00
11		I. PRELIMINARES	586,75 días	mié 6/08/25	jue 5/08/27		$ 210.372.390,00
12		Localizacion y replanteo de obra	586 días	mié 6/08/25	mié 4/08/27		$ 148.678.560,00
13		Cerramiento provisional de obra	566 días	lun 1/09/25	jue 5/08/27	10CC+12 días	$ 61.693.830,00
14		II. CORTES TRASLADOS Y DEMOLICIONES	339,63 días	lun 8/09/25	mié 4/11/26		$ 837.769.750,00
15		Poda y tala de arbol grande	22 días	mar 4/11/25	lun 1/12/25	10CC+6 días	$ 40.072.450,00
16		Corte de guadua y bambu	20 días	mar 4/11/25	vie 28/11/25	15CC	$ 2.381.537,00
17		Desmonte y retiro de señales de transito existentes	15 días	sáb 15/11/25	jue 4/12/25	15CC+10 días	$ 292.787,00
18		Demolición de bordillos y/o sardineles en concreto. Incluye cargue para disposición final	40 días	vie 19/09/25	vie 7/11/25	13CC+15 días	$ 14.908.560,00
19		Demolición mecánica de estructuras de concreto de hasta 12cm de espesor (andenes, cajas, etc)	61 días	lun 8/09/25	vie 21/11/25	10CC+5 días	$ 54.907.094,00
20		Demolición mecánica de separador vial en concreto	70 días	mar 4/11/25	jue 29/01/26	19CC+10 días	$ 9.840.419,00
21		Demolición manual del cerramiento en guadua y alambre de pua del predio enseguida de Nisa Bulevar	15 días	mié 10/12/25	lun 29/12/25	20CC+30 días	$ 979.217,00
22		Desmonte de cerramiento en malla eslabonada o estructura metálica del predio Bolo Club, Servientrega y Bomberos. No incluye demolición de muros o columnas.	25 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26	21FC+2 días	$ 5.496.548,00
23		Demolición mecánica del pavimento rígido existente, incluye cargue para disposición final	150 días	vie 1/05/26	mié 4/11/26		$ 495.542.723,00
24		Demolición mecanica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue para disposición final	14 días	vie 16/10/26	mar 3/11/26	23FC-15 días	$ 187.382.697,00
25		Desmonte de postes eléctricos	5 días	mié 29/04/26	mar 5/05/26	45FC+1 día	$ 14.151.301,00
26		Desmonte de postes de iluminación	5 días	mar 5/05/26	mar 12/05/26	25	$ 8.338.728,00
27		Desmonte de pórticos en cercha metálica de señales informativas	15 días	sáb 31/01/26	jue 19/02/26	22	$ 2.755.020,00
28		Desmonte de columnas en cercha metálica de antiguo totem	5 días	jue 19/02/26	mié 25/02/26	27	$ 560.967,00
29		Desmonte de pasamanos en estructura metálica en predio Sa	28 días	mié 10/12/25	mié 14/01/26	17CC+20 días	$ 159.702,00
30		XII. REDES ELECTRICAS	206,25 días	mié 10/09/25	lun 25/05/26		$ 856.740.725,00
31		Construcción de banco de ductos 6x4" PVC tipo TDP bajo andén, para redes eléctricas de Media Tensión (MT).	196 días	sáb 13/09/25	vie 15/05/26	19CC+5 días	$ 40.120.068,00
32		Construcción de banco de ductos 6x4" PVC tipo TDP bajo calzada, para redes eléctricas de Media Tensión (MT).	196 días	sáb 13/09/25	vie 15/05/26	19CC+5 días	$ 45.771.347,00
33		Construcción de banco de ductos 3x6" PVC tipo TDP bajo andén, para redes electricas de Media Tensión (MT).	196 días	sáb 13/09/25	vie 15/05/26	19CC+5 días	$ 111.512.055,00
34		Construcción de banco de ductos 6x6" PVC tipo TDP bajo zona verde, para redes electricas de Media Tensión (MT).	196 días	sáb 13/09/25	vie 15/05/26	19CC+5 días	$ 55.206.615,00
35		Construcción de banco de ductos 6x6" PVC tipo TDP bajo andén, para redes eléctricas de Media Tensión (MT).	196 días	sáb 13/09/25	vie 15/05/26	19CC+5 días	$ 354.086.693,00
36		Ducto 6" PVC tipo TDP	196 días	sáb 13/09/25	vie 15/05/26	19CC+5 días	$ 2.156.393,00
37		Excavacion a mano material comun 0-2 mts, Incluye cargue para dispisición final	196 días	mié 10/09/25	mar 12/05/26	19CC+2 días	$ 2.708.663,00
38		Construcción cámara doble según norma EDEQ (RS-05)	194 días	mar 16/09/25	vie 15/05/26	37CC+5 días	$ 40.303.695,00
39		Cámara triple, según norma EDEQ (RS-04)	169 días	lun 22/09/25	lun 20/04/26	38CC+5 días	$ 8.435.330,00
40		Cámara tipo barraje, según norma EDEQ (RS-03)	164 días	lun 29/09/25	lun 20/04/26	39CC+5 días	$ 16.585.019,00
41		Cámara 33 kV según norma EDEQ. (RS-02)	159 días	sáb 4/10/25	lun 20/04/26	40CC+5 días	$ 20.383.907,00
42		Cámara doble tipo vehicular, según Norma EDEQ (RS-08)	159 días	sáb 4/10/25	lun 20/04/26	41CC	$ 54.697.005,00
43		Demolición recámara eléctrica existente mayor de 1.2 m x 1.2 m x 1.2 m hasta 1.5m x 1.5m x 1.5m, en ladrillo o bloque de concreto	24 días	sáb 21/03/26	lun 20/04/26	42FF	$ 1.086.396,00
44		Construcción de afloramiento hasta 4", incluye curva y hasta 2 m de ducto.	7 días	lun 20/04/26	mar 28/04/26	42FC-1 día	$ 3.568.474,00
45		Construcción de afloramiento hasta 6", incluye curva y hasta 2 m de ducto.	7 días	lun 20/04/26	mar 28/04/26	42FC-1 día	$ 1.279.547,00
46		Mano de obra eléctrica	14 días	jue 7/05/26	lun 25/05/26	44;45	$ 50.625.697,00
47		subterranización de red eléctrica	9 días	jue 7/05/26	lun 18/05/26	44;45	$ 4.645.761,00




Proyecto: INTERCAMBIADOR V
30 ABRIL 2026
PROGRAMACIÓN V9

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

PROGRAMACIÓN ORDENADOR VIAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
48		Desmonte de red existente	4 días	mar 19/05/26	sáb 23/05/26	47	$ 43.568.060,00
49		**XI. REDES DE ACUEDUCTO**	215,25 días	lun 8/09/25	mar 2/06/26		$ 311.800.864,00
50		**TRAMO 1 - GLORIETA BOMBEROS - ACUEDUCTO 16"**	194,38 días	vie 3/10/25	mar 2/06/26	37CC+15 días	$ 208.883.093,00
51		Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	2 días	vie 3/10/25	lun 6/10/25		$ 763.477,00
52		Corte de pavimento con disco hasta 10cm de profundidad	123,13 días	lun 10/11/25	vie 10/04/26	51	$ 3.494.948,00
53		Demolición mecánica del pavimento rígido existente, incluye cargue para disposición final	5 días	sáb 11/04/26	vie 17/04/26	52	$ 21.024.152,00
54		Lleno compactado con material de sitio	20 días	vie 8/05/26	mar 2/06/26	56CC+2 días	$ 1.356.451,00
55		Cama para cimentación con arena fina e=0.10cm	20 días	lun 4/05/26	jue 28/05/26		$ 6.581.919,00
56		Suministro e instalación Tubería PVC UM PR 200 PSI D=16"	20 días	mié 6/05/26	sáb 30/05/26	55CC+2 días	$ 134.277.322,00
57		Suministro e instalación codo HD 16" X 45°	20 días	mié 6/05/26	sáb 30/05/26	56CC	$ 11.086.678,00
58		Suministro e instalación codo HD 16" X 11.25°	20 días	mié 6/05/26	sáb 30/05/26	56CC	$ 10.578.574,00
59		Suministro e instalación codo HD 16" X 90°	20 días	mié 6/05/26	sáb 30/05/26	56CC	$ 6.833.619,00
60		Empalme 16 " (Codo HD 16" x 45 JH)	20 días	mié 6/05/26	sáb 30/05/26	56CC	$ 6.981.665,00
61		Suministro e instalación UNIVERSAL A/C 16"	20 días	mié 6/05/26	sáb 30/05/26	56CC	$ 4.678.274,00
62		Lavado, desinfección y prueba hidrostática 8" hasta 18"	3 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26	61FC+2 días	$ 1.226.014,00
63		**TRAMO 2 - GLORIETA BOLO CLUB / NISA BULEVAR - ACUEDUCTO 4"**	194,38 días	lun 8/09/25	jue 7/05/26		$ 102.917.771,00
64		Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	2 días	lun 8/09/25	mar 9/09/25		$ 1.571.236,00
65		Corte de pavimento con disco hasta 10cm de profundidad	5 días	lun 10/11/25	vie 14/11/25	64FC+1 día	$ 7.192.606,00
66		Demolición mecanica del pavimento rígido existente, incluye cargue para disposición final	10 días	sáb 15/11/25	jue 27/11/25	65	$ 3.757.094,00
67		Excavacion a mano material comun 0-2 mts, Incluye cargue para dispisición final	40 días	vie 21/11/25	vie 9/01/26	66CC+5 días	$ 3.017.046,00
68		Lleno compactado con material de sitio	44 días	lun 1/12/25	vie 23/01/26	70CC+2 días	$ 2.920.462,00
69		Cama para cimentación con arena fina e=0.10cm	42 días	lun 24/11/25	jue 15/01/26	67CC+2 días	$ 7.032.848,00
70		Suministro e instalación Tubería PVC UM PR 200 PSI D=4"	42 días	jue 27/11/25	lun 19/01/26	69CC+3 días	$ 25.148.081,00
71		Suministro e instalación Tubería PVC UM PR 200 PSI D=3"	42 días	jue 27/11/25	lun 19/01/26	70CC	$ 155.949,00
72		Suministro e instalación codo HD 4" X 90°	42 días	jue 27/11/25	lun 19/01/26	70CC	$ 3.703.393,00
73		Empalme 8" a 4" (1 TEE 8 X 4 + 2 uniones universales 8" + 1 unión universal DE 4")	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 3.259.672,00
74		Empalme 4" (incluye unión universal)	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 778.862,00
75		Suministro e instalación válvula compuerta elástica HD 4" E	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 2.010.320,00
76		Suministro e instalación válvula compuerta elástica HD 3" E	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 1.203.087,00
77		Suministro e instalación hidrante tipo Milan - Mega 3" JH	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 4.912.594,00
78		Suministro e instalación TEE HD 4"x 3" Lxl	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 577.423,00
79		Suministro e instalación Unión rapida 4" PVC	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 507.252,00
80		Suministro e instalación tapón HD 6" JH	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 942.231,00
81		Suministro e instalación de union universal de 4" HD	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 510.793,00
82		Suministro e instalación de union universal de 3" HD	111,75 días	jue 27/11/25	mié 15/04/26	70CC	$ 457.518,00
83		Suministro, conformación y compactación Subbase granula	107,75 días	mié 3/12/25	mié 15/04/26	70CC+4 días	$ 5.854.429,00
84		Construcción de junta en sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano	10 días	vie 24/04/26	jue 7/05/26		$ 11.208.931,00
85		Caja de inspección de 1.2*1.2 m atura libre hasta 1.3 m, incluye triturado de 3/4" para fondo de camara, anclaje o atraque para válvula (no incluye tapa)	106 días	jue 4/12/25	mié 15/04/26	67CC+10 días	$ 7.201.861,00
86		Suministro e instalación Tapa HF	3 días	jue 16/04/26	lun 20/04/26	85FC+1 día	$ 1.513.584,00
87		Lavado, desinfección y prueba hidrostática 2" hasta 6"	2 días	sáb 28/03/26	mar 31/03/26	86FC-18 días	$ 1.519.711,00
88		Transporte de material de excavación y RCD	120 días	mar 18/11/25	jue 16/04/26		$ 3.831.711,00
89		Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición.	120 días	mar 18/11/25	jue 16/04/26	88CC	$ 2.129.077,00
90		**XIII. RED DE ALUMBRADO PUBLICO**	40 días	mié 24/03/27	mié 12/05/27		$ 108.967.195,00
91		**RED BAJA TENSION**	40 días	mié 24/03/27	mié 12/05/27		$ 108.967.195,00
92		Afloramiento Secundario	10 días	jue 29/04/27	mié 12/05/27	94FC+2 días	$ 1.182.340,00
93		Banco de ductos red baja tension 3X2"Pvc tipo pesado	30 días	mié 24/03/27	jue 29/04/27	37CC+450 días	$ 45.533.991,00
94		Camara De 1.0X1.0X1.0 m Con Tapa Poliuretano Obstruido	28 días	mié 24/03/27	mar 27/04/27	93CC	$ 62.250.864,00
95		**XIV. RED DE TELECOMUNICACIONES**	173 días	sáb 24/01/26	jue 27/08/26		$ 27.655.945,00
96		Demolición mecánica de estructuras de concreto de hasta 12cm de espesor (andenes, cajas, etc)	160 días	sáb 24/01/26	mar 11/08/26		$ 88.279,00
97		Excavaciones varias sin clasificar a máquina, incluye cargue.	160 días	mié 28/01/26	vie 14/08/26	96CC+3 días	$ 284.829,00
98		Construccion de cajas de concreto f'c=3000 psi y solado de limpieza	160 días	mar 10/02/26	jue 27/08/26	97CC+10 días	$ 11.588.645,00
99		Tubería d= 4" corrugada PVC para telecomunicaciones	160 días	mié 28/01/26	vie 14/08/26	97CC	$ 15.663.305,00




Proyecto: INTERCAMBIADOR V
30 ABRIL 2026
PROGRAMACIÓN V9

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

PROGRAMACIÓN ORDENADOR VIAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
100		Transporte de material de excavacion, RCD y disposicion final	160 días	mié 28/01/26	vie 14/08/26	97CC	$ 30.887,00
101		**III. EXCAVACION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**	243 días	jue 18/06/26	vie 16/04/27		$ 3.649.869.182,00
102		Excavaciones varias sin clasificar a máquina, incluye cargue.	236 días	jue 18/06/26	mié 7/04/27	154FC-10 días	$ 487.832.037,00
103		Transporte de material de excavación y RCD	236 días	sáb 20/06/26	vie 9/04/27	102CC+2 días	$ 1.641.515.644,00
104		Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición.	236 días	lun 22/06/26	lun 12/04/27	103CC+1 día	$ 712.987.291,00
105		Disposición final de escombros en escombrera autorizada. Incluye pago de derecho de disposición.	236 días	mié 24/06/26	mié 14/04/27	104CC+2 días	$ 649.226.243,00
106		Cargue de material de escombros y/o sobrantes de obra	236 días	vie 26/06/26	vie 16/04/27	105CC+2 días	$ 158.307.967,00
107		**X. RED DE ALCANTARILLADO**	210,75 días	sáb 25/07/26	mar 13/04/27		$ 2.375.933.014,00
108		Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	190 días	sáb 25/07/26	jue 18/03/27	102CC+30 días	$ 3.043.061,00
109		Localización y replanteo domiciliarias y sumideros	190 días	lun 27/07/26	vie 19/03/27	108CC+1 día	$ 728.257,00
110		Excavacion a mano material comun 0-2 mts, Incluye cargue para dispisición final	190 días	sáb 1/08/26	vie 26/03/27	109CC+5 días	$ 8.018.178,00
111		Excavación manual 2,0 - 4,0 m	190 días	sáb 1/08/26	vie 26/03/27	109CC+5 días	$ 44.496.510,00
112		Excavación manual > 4,0 m	190 días	sáb 1/08/26	vie 26/03/27	109CC+5 días	$ 21.668.083,00
113		Lleno compactado con material de sitio	150 días	lun 21/09/26	vie 26/03/27	125CC+15 días	$ 31.148.180,00
114		Lleno compactado con material de préstamo	150 días	lun 21/09/26	vie 26/03/27	125CC+15 días	$ 50.824.882,00
115		Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 16"-24"	140 días	mié 5/08/26	mié 27/01/27	112CC+3 días	$ 1.360.361,00
116		Suministro e instalación de cama para cimentación con material triturado	140 días	vie 7/08/26	vie 29/01/27	112CC+5 días	$ 249.903.778,00
117		Entibado tipo b (2 usos)	140 días	sáb 1/08/26	vie 22/01/27	112CC	$ 100.109.728,00
118		Cargue de material de escombros y/o sobrantes de obra	140 días	lun 21/09/26	sáb 13/03/27	113CC	$ 70.743.698,00
119		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=14"	60 días	mar 5/01/27	vie 19/03/27	116CC+120 días	$ 64.234.961,00
120		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=16	100 días	lun 16/11/26	vie 19/03/27	116CC+80 días	$ 21.311.378,00
121		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=18"	100 días	lun 16/11/26	vie 19/03/27	116CC+80 días	$ 126.003.898,00
122		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=20"	100 días	mié 21/10/26	mar 23/02/27	116CC+60 días	$ 79.889.643,00
123		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=24"	100 días	mié 21/10/26	mar 23/02/27	116CC+60 días	$ 20.784.589,00
124		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=27"	100 días	sáb 26/09/26	vie 29/01/27	116CC+40 días	$ 37.521.112,00
125		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=30"	100 días	mié 2/09/26	lun 4/01/27	116CC+20 días	$ 57.334.715,00
126		Construcción de Atraque en concreto de 21 MPa red principal y cámaras de caída	180 días	mié 2/09/26	mar 13/04/27		$ 12.048.291,00
127		Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=16"	100 días	lun 16/11/26	vie 19/03/27	116CC+80 días	$ 2.987.039,00
128		Suministro e instalación codo 16" para tubería tipo doble pare	100 días	lun 16/11/26	vie 19/03/27	116CC+80 días	$ 6.788.287,00
129		Suministro e Instalación de tee 16" para tubería tipo doble pa	100 días	lun 16/11/26	vie 19/03/27	116CC+80 días	$ 7.160.723,00
130		Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=18"	100 días	lun 16/11/26	vie 19/03/27	116CC+80 días	$ 2.319.934,00
131		Suministro e instalación codo 18" para tubería tipo doble pare	100 días	lun 16/11/26	vie 19/03/27	116CC+80 días	$ 5.708.729,00
132		Suministro e Instalación de tee 18" para tubería tipo doble pa	100 días	lun 16/11/26	vie 19/03/27	116CC+80 días	$ 5.256.287,00
133		Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=27"	100 días	sáb 26/09/26	vie 29/01/27	116CC+40 días	$ 1.158.247,00
134		Suministro e instalación codo 27" para tubería tipo doble pare	100 días	sáb 26/09/26	vie 29/01/27	116CC+40 días	$ 4.174.694,00
135		Suministro e Instalación de tee 27" para tubería tipo doble pa	100 días	sáb 26/09/26	vie 29/01/27	116CC+40 días	$ 4.455.580,00
136		Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	100 días	mié 2/09/26	lun 4/01/27	116CC+20 días	$ 2.708.727,00
137		Suministro e instalación codo 30" para tubería tipo doble pare	100 días	mié 2/09/26	lun 4/01/27	116CC+20 días	$ 5.597.063,00
138		Suministro e Instalación de tee 30" para tubería tipo doble pa	100 días	mié 2/09/26	lun 4/01/27	116CC+20 días	$ 5.597.063,00
139		Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldañ	25 días	vie 27/11/26	mar 29/12/26	138FC-30 días	$ 62.653.489,00
140		Losa tapa en concreto 21 MPa 1.6x1.6x0.2m (Incluye tapa en Polipropileno)	5 días	mar 1/12/26	lun 7/12/26	139CC+2 días	$ 41.836.680,00
141		Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.2 m	90 días	mié 2/12/26	mié 24/03/27	140CC+1 día	$ 11.340.778,00
142		Cuerpo cámara D=1.5 en concreto de 21 MPa (Incluye peldañ	120 días	lun 19/10/26	mié 17/03/27	141CC-35 días	$ 139.161.542,00
143		Losa tapa en concreto 21 MPa 1.9x1.9x0.2m (Incluye tapa en Polipropileno)	120 días	lun 26/10/26	mié 24/03/27	142CC+5 días	$ 22.178.404,00
144		Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.5 m	120 días	lun 26/10/26	mié 24/03/27	143CC	$ 38.527.582,00
145		Sumidero transversal Ancho: 0.50 m x Alto: 1.24 m (Incluye rejilla en HD según norma EN-124)	120 días	lun 12/10/26	mié 10/03/27	140CC-40 días	$ 751.892.089,00
146		Cabezal de entrega en concreto de 21 MPa para tubería d = 1.3	3 días	mié 10/03/27	sáb 13/03/27	145	$ 1.087.129,00
147		Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para pilas, vigas de cimentacion, vigas de muros, muros, puentes, placas y demás elementos en concreto reforzado.	120 días	mié 7/10/26	jue 4/03/27	143CC-15 días	$ 144.570.293,00
148		Manejo de agua para reposición de tuberías	140 días	sáb 5/09/26	vie 26/02/27	126CC+3 días	$ 234.754,00
149		Transporte de material de excavación y RCD	127 días	sáb 17/10/26	jue 25/03/27	145CC+5 días	$ 67.474.140,00
150		Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición.	190 días	sáb 1/08/26	vie 26/03/27	110CC	$ 36.971.898,00
151		Disposición final de escombros en escombrera autorizada. Incluye pago de derecho de disposición.	190 días	sáb 1/08/26	vie 26/03/27	150CC	$ 2.918.560,00




Proyecto: INTERCAMBIADOR V
30 ABRIL 2026
PROGRAMACIÓN V9

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

PROGRAMACIÓN ORDENADOR VIAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
152		**IV. ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	357 días	jue 11/12/25	sáb 27/02/27		$ 10.507.139.259,00
153		Solado de limpieza f'c=2000 psi	174 días	lun 25/05/26	sáb 26/12/26		$ 25.704.418,00
154		Construcción de pilotes F=80cm. Incluye excavación (cargue, transporte y disposición final), suministro e instalación de concreto trémie f'c=5000 PSI, polímeros y descabece. No incluye acero de refuerzo.	162 días	jue 11/12/25	mar 30/06/26	19CC+30 días	$ 204.350.239,00
155		**Construcción de pilotes F=120cm. Incluye excavación (cargue, transporte y disposición final), suministro e instalación de concreto trémie f'c=5000 PSI, polímeros y descabece. No incluye acero de refuerzo.**	176,5 días	jue 11/12/25	sáb 18/07/26		$ 6.189.887.675,00
156		Construcción de pilotes F=120cm. Incluye excavación (cargue, transporte y disposición final), suministro e instalación de concreto trémie f'c=5000 PSI, polímeros y descabece. No incluye acero de refuerzo.	113 días	jue 11/12/25	jue 30/04/26	154CC	$ 3.098.688.023,25
157		Construcción de pilotes F=120cm. Incluye excavación (cargue, transporte y disposición final), suministro e instalación de concreto trémie f'c=5000 PSI, polímeros y descabece. No incluye acero de refuerzo.	48 días	jue 30/04/26	lun 29/06/26	156	$ 2.567.013.664,25
158		GESTION PREDIAL BOLO	74 días	jue 30/04/26	vie 31/07/26	156	$ 0,00
159		Construcción de pilotes F=120cm.EJE 2'-2' BOLO CLUB Incluye excavación (cargue, transporte y disposición final), suministro e instalación de concreto trémie f'c=5000 PSI, polímeros y descabece. No incluye acero de refuerzo.	15 días	vie 31/07/26	mié 19/08/26	157;158	$ 524.185.987,50
160		DESCABECE DE PILOTES	63 días	lun 11/05/26	mar 28/07/26	156FC+8 días	$ 0,00
161		Pruebas PIT	50 días	mié 1/07/26	mié 2/09/26	156FC+1 día	$ 23.058.770,00
162		Suministro e instalación de concreto f'c=4000 psi, para vigas CABEZAL ; según detalles de planos estructurales, No incluye acero de refuerzo.	157 días	lun 18/05/26	lun 30/11/26	156FC-35 días;160CC+6 días	$ 534.355.450,00
163		Suministro e instalación de concreto f'c=4000 psi, para VIGA CAJON PUENTES SUR Y NORTE; según detalles de planos estructurales, No incluye acero de refuerzo.	85 días	lun 1/06/26	lun 14/09/26	162CC+11 días	$ 1.250.405.289,00
164		Suministro e instalación de concreto f'c=4000 psi, para vigas PUNTALES; según detalles de planos estructurales, No incluye acero de refuerzo.	63 días	mar 14/07/26	mié 30/09/26	163CC+35 días	$ 181.038.458,00
165		Suministro e instalación de concreto f'c=4000 psi, para LOSA DE TRANSICIÓN PUENTES SUR Y NORTE; según detalles de planos estructurales, No incluye acero de refuerzo.	15 días	lun 30/11/26	jue 17/12/26	162	$ 112.580.701,00
166		Suministro e instalación de concreto f'c=5000 psi, para Columna de Pilote ; según detalles de planos estructurales, No incluye acero de refuerzo.	30 días	jue 20/08/26	vie 25/09/26	159	$ 47.280.237,00
167		Construcción de placa maciza de concreto f'c=4000 psi, h=20cm	130 días	sáb 19/09/26	sáb 27/02/27	162CC+100 días	$ 286.628.621,00
168		Suministro e instalación de concreto f'c=4000 psi, para vigas de SUPERESTRUCTURA; según detalles de planos estructurales, No incluye acero de refuerzo.	130 días	sáb 19/09/26	sáb 27/02/27	167FF	$ 1.651.849.401,00
169		**V. ACERO**	215 días	jue 4/12/25	vie 28/08/26		$ 5.675.570.300,00
170		Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para pilas, vigas de cimentacion, vigas de muros, muros, puentes, placas y demás elementos en concreto reforzado.	215 días	jue 4/12/25	vie 28/08/26	154CC-5 días	$ 5.675.570.300,00
171		**VI. CONFORMACION Y PAVIMENTO VIAL**	125 días	jue 29/10/26	vie 2/04/27		$ 5.249.628.746,00
172		Lleno compactado con material de préstamo	90 días	jue 29/10/26	jue 18/02/27		$ 220.067.178,00
173		Mejoramiento de sub-base con suelo cemento.	95 días	mié 4/11/26	mar 2/03/27	172CC+5 días	$ 633.867.692,00
174		Instalación de subbase granular compactada.	100 días	mar 17/11/26	lun 22/03/27	173CC+10 días	$ 729.771.264,00
175		Nivelación, conformación y compactación de subrastante/material granular.	90 días	mar 17/11/26	mar 9/03/27	174CC	$ 69.549.009,00
176		Suministro transporte e instalacion de capa de rodadura tipo mdc-19 con asfalto 60/70	10 días	lun 22/03/27	vie 2/04/27	175FC+10 días	$ 467.003.020,00
177		Suministro e instalación de pavimento rígido MR 45. Incluye barras de transferencia de carga, corte y sello de pavimento, transporte de material a sitio y maquinaria puesta en obra e:24cm	90 días	sáb 5/12/26	sáb 27/03/27	175CC+15 días	$ 2.722.571.190,00
178		Suministro e instalación de concreto f'c=5000PSI, para pomepeyano, incluye acero de refuerzo	10 días	mar 9/03/27	lun 22/03/27	177FC-15 días	$ 72.469.667,00
179		Construcción de separador vial en concreto f'c=25MPa, tipo New Yersey 80x60x15x100 cm	80 días	jue 24/12/26	vie 2/04/27	177CC+15 días	$ 334.329.726,00




Proyecto: INTERCAMBIADOR V
30 ABRIL 2026
PROGRAMACIÓN V9

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

PROGRAMACIÓN ORDENADOR VIAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
180		**VIII.OBRAS COMPLEMENTARIAS**	384,38 días	mié 15/04/26	jue 5/08/27		$ 4.887.886.693,00
181		Empradización	5 días	vie 30/07/27	jue 5/08/27		$ 10.055.988,00
182		Instalacion de sardinel prefabricado RES a flexion 3,5 Mpa, 50x15x12x80cm.	30 días	mié 30/06/27	jue 5/08/27		$ 138.594.078,00
183		Nivelación y compactación del terreno existente con canguro, rana o similar para los andenes	70 días	lun 3/05/27	mié 28/07/27	185CC	$ 7.040.995,00
184		Sub - Base granular, e=0.10 m para andenes. Incluye compactación manual	58,88 días	vie 7/05/27	mar 20/07/27	183CC+4 días	$ 18.435.408,00
185		Desmonte y retiro de adoquines de andenes	26,13 días	lun 3/05/27	jue 3/06/27		$ 3.972.998,00
186		Andén peatonal en bloque de concreto tipo adoquín	60 días	sáb 8/05/27	jue 22/07/27	184CC+1 día	$ 17.725.797,00
187		Andén en concreto estampado para guía según norma de 21 MPa, e=10cm cm, incluye malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4 mm	44,5 días	mié 26/05/27	mar 20/07/27	184CC+15 días	$ 146.176.400,00
188		Cerramiento en tubería galvanizada, muro a la vista, malla eslabonada. Incluye excavación, columnetas a la vista en concreto de 21 Mpa (3.000 psi), zarpas en concreto ciclópeo, alfajía reforzada y pintura transparente protectora en Bomberos, Nisa Bulevar,	50 días	lun 31/05/27	sáb 31/07/27		$ 132.697.100,00
189		Suministro e instalación de geotextil T 2100 para refuerzo de mejoramiento en sub-base	107,88 días	sáb 14/11/26	lun 29/03/27	174CC-2 días	$ 180.687.972,00
190		Filtro granular, Incluye Geotextil NT 1600 y Tubería Perforada	59 días	vie 7/05/27	mar 20/07/27	184CC	$ 143.094.699,00
191		Suministro e instalación de puerta con sistema de apertura eléctrico. Dos naves dos motores. Bomberos	9,88 días	mié 21/07/27	lun 2/08/27	188FF+1 día	$ 14.998.300,00
192		Suministro e instalación de junta de dilatación elastomérica ancho 440mm, movimiento 100+/-50 mm	17,88 días	sáb 27/02/27	lun 22/03/27		$ 155.178.902,00
193		Suministro e instalación de concreto f'c=3000 psi, para RELLENO TRASDÓS PREFABRICADOS ; según detalles de planos estructurales, No incluye acero de refuerzo.	60 días	lun 19/04/27	vie 2/07/27	195FF+2 días	$ 789.695.053,00
194		Suministro para MUROS EN PANELES PREFABRICADOS de concreto f'c=4000 psi, ; según detalles de planos estructurales, incluye acero de refuerzo.	104 días	vie 29/01/27	mar 8/06/27	198FF-12 días	$ 1.347.284.224,00
195		Instalación de MUROS EN PANELES PREFABRICADOS en concreto f'c=4000 psi, para ; según detalles de planos estructurales.	60 días	vie 16/04/27	mié 30/06/27	194FF+6 días;198FF+6 días	$ 595.403.776,00
196		Dren horizontal F=2", incluye equipo de perforación mecánico, tubería perforada, geotextil y cañuela en concreto para evitar erosión.	70 días	vie 7/05/27	mar 3/08/27	190CC	$ 233.053.659,00
197		Construcción de pilotes F=120cm. Incluye excavación (cargue, transporte y disposición final), suministro e instalación de concreto trémie f'c=5000 PSI, polímeros y descabece. No incluye acero de refuerzo.	13 días	mié 15/04/26	jue 30/04/26		$ 549.147.225,00
198		Suministro e instalación de concreto f'c=4000 psi, para vigas Desplante ; según detalles de planos estructurales, No incluye acero de refuerzo.	80 días	lun 15/03/27	mar 22/06/27	168FC+12 días	$ 404.644.119,00
199		**IX. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**	233,38 días	mar 20/10/26	jue 5/08/27		$ 745.326.667,00
200		Linea De Demarcación Vial Con Micro Esferas Con Pintura Tipo Plastico En Frio 12 Cm De Ancho	10 días	lun 19/07/27	vie 30/07/27	177CC+1 día	$ 44.812.377,00
201		Marca Vial Con Micro Esferas Y Pintura Acrílica De Demarcación Pintura Tipo Plastico En Frio	10 días	lun 19/07/27	vie 30/07/27	200CC	$ 28.157.519,00
202		Suministro e instalación de taches para división y conformación de límites de movilidad	10 días	sáb 24/07/27	jue 5/08/27	201CC+5 días	$ 20.917.318,00
203		Señal De Tránsito Tipo 1 - Con Pedestal. (Incluye Suministro E Instalación)	10 días	lun 19/07/27	vie 30/07/27	201CC	$ 15.537.842,00
204		Señal informativa tablero en lámina galvanizada, calibre 16, reflectivo tipo I	10 días	vie 23/07/27	mié 4/08/27	203CC+4 días	$ 34.656.956,00
205		Suministro e instalación de barandas metálica en tubería de 3"SCH40, 6"SCH40 y HEA 120, según diseño. Incluye fabricación, montaje, pintura en anticorrosivo y acabado	203 días	mar 20/10/26	mar 29/06/27		$ 601.244.655,00
206		**VII. SEMAFORIZACION**	25 días	lun 5/07/27	jue 5/08/27		$ 235.098.513,00
207		Suministro e instalación de poste metálico tipo T1 (mástil) de 3.6m., fabricado en una sección con tubería A.N. de 4". Pintado en colores blanco y negro.	5 días	mié 14/07/27	mar 20/07/27		$ 13.647.031,00
208		Suministro e instalación de poste metálico tipo T2 (ménsula) brazo de 4,5m., fabricado en dos secciones con tubería A.N. de 4" y 3". Pintado en colores blanco y negro.	3 días	sáb 17/07/27	mié 21/07/27	207CC+3 días	$ 5.935.502,00




Proyecto: INTERCAMBIADOR V
30 ABRIL 2026
PROGRAMACIÓN V9

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


PROGRAMACIÓN ORDENADOR VIAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
209		Suministro e instalación de semáforo vehicular tipo S1 tipo mástil, policarbonato, 3 colores, diámetro 200 mm con soportes de fijación mástil, tipo de iluminación a LED.	10 días	vie 23/07/27	jue 5/08/27	208FC+2 días	$ 27.635.363,00
210		Suministro e instalación de semáforo vehicular tipo S1 tipo ménsula, policarbonato, 3 colores, diámetro 200 mm con soportes de fijación mástil, tipo de iluminación a LED.	5 días	jue 29/07/27	jue 5/08/27	209FF	$ 7.634.602,00
211		Suministro e instalación de señal sonora para invidente	2 días	vie 23/07/27	lun 26/07/27		$ 35.006.600,00
212		Suministro e instalación de actuador peatonal.	1 día	mar 27/07/27	mié 28/07/27	211FC+1 día	$ 5.333.503,00
213		Suministro de controlador de tráfico nuevo de 8 grupos	2 días	vie 30/07/27	lun 2/08/27	212FC+2 días	$ 67.806.938,00
214		Instalación equipo de control nuevo	1 día	mié 4/08/27	mié 4/08/27	213FC+1 día	$ 13.793.668,00
215		Tierra eléctrica	1 día	jue 29/07/27	vie 30/07/27	220	$ 5.149.988,00
216		UPS interactiva 1000VA Tipo rack.					$ 5.056.925,00
217		CABLE ELECTRICO 4X16 AWG para control de semaforos vehiculares	5 días	sáb 17/07/27	vie 23/07/27	210CC-10 días	$ 21.890.138,00
218		CABLE ELECTRICO 1X8 + 8 AWG para acometida	5 días	lun 5/07/27	sáb 10/07/27	217CC-10 días	$ 12.157.647,00
219		BAJANTE DE ACOMETIDA ELECTRICA, En canaleta para el controlador de Tráfico.	5 días	sáb 17/07/27	vie 23/07/27	217CC	$ 1.052.566,00
220		Construcción de cajas de paso 50x50 cm, h= 60 cm. Con marco metálico y tapa en concreto	20 días	lun 5/07/27	jue 29/07/27	218CC	$ 4.825.492,00
221		Construcción de base en concreto poste tipo T1 o T2, incluye excavación, concreto de 3000 PSI, fundida, armadura, anclaje metálico y curva PVC 2".	5 días	mié 7/07/27	mar 13/07/27	207FC-10 días	$ 8.172.550,00





Proyecto: INTERCAMBIADOR V
30 ABRIL 2026
PROGRAMACIÓN V9

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ORDENADOR VIAL - BOMBEROS**	**586,88 días**	**mié 6/08/25**	**jue 5/08/27**
2		PROVISION PARA AJUSTES - SI APLICA	69,5 días	lun 5/01/26	mar 31/03/26
3		REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	49,38 días	mié 6/08/25	lun 28/09/26
4		INSTALACION DE VALLAS INFORMATIVAS	6,63 días	lun 1/09/25	lun 8/09/25
5		ARQUEOLOGIA	12 mss	lun 25/08/25	mar 18/08/26
6		GESTION PREDIAL	368,63 días	lun 4/05/26	mié 4/08/27
7		PRUEBA DE CARGA	4 días	jue 19/11/26	mar 24/11/26
8		PIPMA	480 días	lun 1/12/25	mar 20/07/27
9		PMT	586 días	mié 6/08/25	jue 5/08/27
10		**I. PRELIMINARES**	**586,75 días**	**mié 6/08/25**	**jue 5/08/27**
11		Localizacion y replanteo de obra	586 días	mié 6/08/25	mié 4/08/27
12		Cerramiento provisional de obra	566 días	lun 1/09/25	jue 5/08/27
13		**II. CORTES TRASLADOS Y DEMOLICIONES**	**246,88 días**	**lun 8/09/25**	**vie 10/07/26**
14		Poda y tala de arbol grande	22 días	mar 4/11/25	lun 1/12/25
15		Corte de guadua y bambu	20 días	mar 4/11/25	vie 28/11/25
16		Desmonte y retiro de señales de transito existentes	15 días	sáb 15/11/25	jue 4/12/25
17		Demolición de bordillos y/o sardineles en concreto. Incluye cargue para disposición final	40 días	vie 19/09/25	vie 7/11/25
18		Demolición mecánica de estructuras de concreto de hasta 12cm de espesor (andenes, cajas, etc)	61 días	lun 8/09/25	vie 21/11/25
19		Demolición mecánica de separador vial en concreto	70 días	mar 4/11/25	jue 29/01/26
20		Demolición manual del cerramiento en guadua y alambre de pua del predio enseguida de Nisa Bulevar	15 días	mié 10/12/25	lun 29/12/25
21		Desmonte de cerramiento en malla eslabonada o estructura metálica del predio Bolo Club, Servientrega y Bomberos. No incluye demolición de muros o columnas.	25 días	jue 1/01/26	sáb 31/01/26
22		Demolición mecánica del pavimento rigido existente, incluye cargue para disposición final	150 días	mar 6/01/26	vie 10/07/26
23		Demolición mecanica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue para disposición final	14 días	mar 23/06/26	jue 9/07/26
24		Desmonte de postes eléctricos	5 días	lun 30/03/26	lun 6/04/26
25		Desmonte de postes de iluminación	5 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26
26		Desmonte de pórticos en cercha metálica de señales informativas	15 días	sáb 31/01/26	jue 19/02/26
27		Desmonte de columnas en cercha metálica de antiguo totem publicitario entre ARL y Bolo Club	5 días	jue 19/02/26	mié 25/02/26
28		Desmonte de pasamanos en estructura metálica en predio Sanitas	28 días	mié 10/12/25	mié 14/01/26
29		**XII. REDES ELECTRICAS**	**170 días**	**mié 10/09/25**	**jue 9/04/26**
30		Construcción de banco de ductos 6x4" PVC tipo TDP bajo andén, para redes eléctricas de Media Tensión (MT).	135 días	sáb 13/09/25	vie 27/02/26
31		Construcción de banco de ductos 6x4" PVC tipo TDP bajo calzada, para redes eléctricas de Media Tensión (MT).	135 días	sáb 13/09/25	vie 27/02/26
32		Construcción de banco de ductos 3x6" PVC tipo TDP bajo andén, para redes electricas de Media Tensión (MT).	135 días	sáb 13/09/25	vie 27/02/26
33		Construcción de banco de ductos 6x6" PVC tipo TDP bajo zona verde, para redes electricas de Media Tensión (MT).	135 días	sáb 13/09/25	vie 27/02/26
34		Construcción de banco de ductos 6x6" PVC tipo TDP bajo andén, para redes eléctricas de Media Tensión (MT).	135 días	sáb 13/09/25	vie 27/02/26
35		Ducto 6" PVC tipo TDP	135 días	sáb 13/09/25	vie 27/02/26
36		Excavacion a mano material comun 0-2 mts, Incluye cargue para dispisición final	135 días	mié 10/09/25	mar 24/02/26
37		Construcción cámara doble según norma EDEQ (RS-05)	135 días	mar 16/09/25	mar 3/03/26
38		Cámara triple, según norma EDEQ (RS-04)	60 días	lun 22/09/25	vie 5/12/25
39		Cámara tipo barraje, según norma EDEQ (RS-03)	135 días	lun 29/09/25	lun 16/03/26
40		Cámara 33 kV según norma EDEQ. (RS-02)	60 días	sáb 4/10/25	jue 18/12/25
41		Cámara doble tipo vehicular, según Norma EDEQ (RS-08)	135 días	sáb 4/10/25	sáb 21/03/26


CONTROL A PROGRAMACIÓN ORDENADOR VIAL
Semestre 2, 2025
Semestre 1, 2026
Semestre 2, 2026
Semestre 1, 2027
Semestre 2, 2027
Semestre
Id
Modo de tarea
Nombre de tarea
Duración
Comienzo
Fin
42 Demolición recámara eléctrica existente mayor de 1.2 m x 1.2 m x 1.2 m hasta 1.5m x 1.5m x 1.5m, en ladrillo o bloque de concreto 15 días sáb 21/03/26 jue 9/04/26
43 Construcción de afloramiento hasta 4", incluye curva y hasta 2 m de ducto. 7 días vie 20/03/26 sáb 28/03/26
44 Construcción de afloramiento hasta 6", incluye curva y hasta 2 m de ducto. 7 días vie 20/03/26 sáb 28/03/26
45 XI. REDES DE ACUEDUCTO 135,63 días lun 8/09/25 lun 23/02/26
46 TRAMO 1 - GLORIETA BOMBEROS - ACUEDUCTO 16" 114,75 días vie 3/10/25 lun 23/02/26
47 Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado 2 días vie 3/10/25 lun 6/10/25
48 Corte de pavimento con disco hasta 10cm de profundidad 3 días lun 10/11/25 mié 12/11/25
49 Demolición mecánica del pavimento rígido existente, incluye cargue para disposición final 5 días jue 13/11/25 mié 19/11/25
50 Excavacion a mano material comun 0-2 mts, Incluye cargue para dispisición final 20 días jue 8/01/26 lun 2/02/26
51 Lleno compactado con material de sitio 22 días vie 16/01/26 jue 12/02/26
52 Lleno compactado con material de prestamo 22 días lun 19/01/26 lun 16/02/26
53 Cama para cimentación con arena fina e=0.10cm 23 días lun 12/01/26 lun 9/02/26
54 Cargue de material de escombros y/o sobrantes de obra 80 días sáb 15/11/25 lun 23/02/26
55 Suministro e instalación Tubería PVC UM PR 200 PSI D=16" 24 días mié 14/01/26 jue 12/02/26
56 Suministro e instalación codo HD 16" X 45° 24 días mié 14/01/26 jue 12/02/26
57 Suministro e instalación codo HD 16" X 11.25° 24 días mié 14/01/26 jue 12/02/26
58 Suministro e instalación codo HD 16" X 90° 24 días mié 14/01/26 jue 12/02/26
59 Empalme 16 " (Codo HD 16" x 45 JH) 24 días mié 14/01/26 jue 12/02/26
60 Suministro e instalación UNIVERSAL A/C 16" 24 días mié 14/01/26 jue 12/02/26
61 Lavado, desinfección y prueba hidrostática 8" hasta 18" 1 día lun 16/02/26 mar 17/02/26
62 TRAMO 2 - GLORIETA BOLO CLUB / NISA BULEVAR - ACUEDUCTO 4" 128,63 días lun 8/09/25 vie 13/02/26
63 Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado 2 días lun 8/09/25 mar 9/09/25
64 Corte de pavimento con disco hasta 10cm de profundidad 5 días lun 10/11/25 vie 14/11/25
65 Demolición mecanica del pavimento rígido existente, incluye cargue para disposición final 10 días sáb 15/11/25 jue 27/11/25
66 Excavacion a mano material comun 0-2 mts, Incluye cargue para dispisición final 40 días vie 21/11/25 vie 9/01/26
67 Lleno compactado con material de sitio 44 días lun 1/12/25 vie 23/01/26
68 Lleno compactado con material de prestamo 44 días mié 3/12/25 mar 27/01/26
69 Cama para cimentación con arena fina e=0.10cm 42 días lun 24/11/25 jue 15/01/26
70 Cargue de material de escombros y/o sobrantes de obra 10 días mar 18/11/25 lun 1/12/25
71 Suministro e instalación Tubería PVC UM PR 200 PSI D=4" 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
72 Suministro e instalación Tubería PVC UM PR 200 PSI D=3" 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
73 Suministro e instalación codo HD 4" X 90° 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
74 Empalme 8" a 4" (1 TEE 8 X 4 + 2 uniones universales 8" + 1 unión universal DE 4") 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
75 Empalme 4" (incluye unión universal) 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
76 Suministro e Instalación válvula compuerta elástica HD 4" 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
77 Suministro e Instalación válvula compuerta elástica HD 3" 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
78 Suministro e Instalación hidrante tipo Milan - Mega 3" JH 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
79 Suministro e instalación TEE HD 4"x 3" LxL 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
80 Suministro e instalación Unión rapida 4" PVC 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
81 Suministro e instalación tapón HD 6" JH 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
82 Suministro e instalación codo HD 4" X 11,25° 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
83 Suministro e instalación de union universal de 4" HD 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
84 Suministro e instalación de union universal de 3" HD 42 días jue 27/11/25 lun 19/01/26
85 Suministro, conformación y compactación Subbase granula 42 días mié 3/12/25 vie 23/01/26
86 Reposición pavimento en concreto premezclado MR-43 Acelerado a 3 dias E=20cm 3 días mié 28/01/26 sáb 31/01/26
94,32%
47,78%
48,75%
26,14%
38,06%
97,53%
100%
10,85%
52,50%
100%
98,82%
97,53%
47,78%
100%
100%
100%
100%
100%
57,14%
50%
50%
50%
100%
Proyecto: INTERCAMBIADOR V
Fecha: 30-04-2026
Tarea
Resumen
Hito inactivo
sólo duración
sólo el comienzo
Hito externo
División crítica
División
Resumen del proyecto
Resumen inactivo
Informe de resumen manual
sólo fin
Fecha límite
Progreso
Hito
Tarea inactiva
Tarea manual
Resumen manual
Tareas externas
Tareas críticas
Progreso manual




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
87		Construcción de junta en sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano	10 días	lun 2/02/26	vie 13/02/26
88		Caja de inspección de 1.2*1.2 m atura libre hasta 1.3 m, incluye triturado de 3/4" para fondo de camara, anclaje o atraque para válvula (no incluye tapa)	25 días	jue 4/12/25	sáb 3/01/26
89		Suministro e instalación Tapa HF	3 días	mar 6/01/26	jue 8/01/26
90		Lavado, desinfección y prueba hidrostática 2" hasta 6"	2 días	vie 9/01/26	lun 12/01/26
91		Transporte de material de excavación y RCD	69,5 días	mar 18/11/25	jue 12/02/26
92		Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición.	70 días	mar 18/11/25	jue 12/02/26
93		**XIII. RED DE ALUMBRADO PUBLICO**	**382 días**	**jue 5/02/26**	**jue 27/05/27**
94		**SUBESTACION DE DISTRIBUCION MENOR**	**8,88 días**	**lun 17/05/27**	**jue 27/05/27**
95		Suministro Y Montaje De Transformador Monofasico De 15 Kva 13,2 Kv 480/277 Vol Con Todas Sus Protecciones Y Puesta En Funcionamiento	8,88 días	lun 17/05/27	jue 27/05/27
96		**RED BAJA TENSION**	**379,13 días**	**jue 5/02/26**	**lun 24/05/27**
97		Afloramiento Secundario	10 días	mar 17/11/26	sáb 28/11/26
98		Gabinete Y Montaje De Medidor	10 días	mar 1/12/26	sáb 12/12/26
99		Banco de ductos red baja tension 3X2"Pvc tipo pesado	75 días	jue 5/02/26	lun 11/05/26
100		Red En Baja Tension Subterranea Cable De Cu 3 Thhn 6 Awg	5 días	dom 11/10/26	vie 16/10/26
101		Camara De 1.0X1.0X1.0 m Con Tapa Poliuretano Obstruido	28 días	dom 11/10/26	vie 13/11/26
102		Suministro Y Montaje De Postes metalicos	10,63 días	dom 22/11/26	vie 4/12/26
103		Suministro Y Montaje De Luminarias	10 días	sáb 5/12/26	jue 17/12/26
104		Electrodo De Puesta A Tierra	6 días	lun 17/05/27	lun 24/05/27
105		**RED COMUNICACIONES**	**271,63 días**	**mié 11/02/26**	**jue 14/01/27**
106		Banco De Ductos Red Media Tension 9X4"Pvc Tipo Pesado	70 días	mié 11/02/26	vie 8/05/26
107		Cámara de 1.0X1.0X1.0 m con tapa en concreto, marco y aro metálico	75 días	mié 14/10/26	jue 14/01/27
108		**XIV. RED DE TELECOMUNICACIONES**	**90 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 16/05/26**
109		Banco de ductos red baja tensión 3x4" PVC tipo pesado	74,38 días	sáb 24/01/26	lun 27/04/26
110		Caja de telecomunicaciones de 1.0x1.0x1.0 con tapa poliuretano obstruido	26,13 días	mié 18/02/26	lun 23/03/26
111		Demolición mecánica de estructuras de concreto de hasta 12cm de espesor (andenes, cajas, etc)	9,25 días	sáb 24/01/26	jue 5/02/26
112		Excavaciones varias sin clasificar a máquina, incluye cargue.	70 días	mié 28/01/26	vie 24/04/26
113		Construccion de cajas de concreto f'c=3000 psi y solado de limpieza	45 días	mar 10/02/26	mar 7/04/26
114		Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa	40 días	mar 10/02/26	mar 31/03/26
115		Tubería d= 4" corrugada PVC para telecomunicaciones	74 días	sáb 24/01/26	lun 27/04/26
116		Transporte de material de excavacion, RCD y disposicion final	88 días	mar 27/01/26	sáb 16/05/26
117		**III. EXCAVACION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**207 días**	**jue 12/03/26**	**mar 24/11/26**
118		Excavaciones varias sin clasificar a máquina, incluye cargue.	196,88 días	jue 12/03/26	mié 11/11/26
119		Transporte de material de excavación y RCD	197 días	sáb 14/03/26	sáb 14/11/26
120		Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición.	198 días	lun 16/03/26	mar 17/11/26
121		Disposición final de escombros en escombrera autorizada. Incluye pago de derecho de disposición.	198 días	mié 18/03/26	jue 19/11/26
122		Cargue de material de escombros y/o sobrantes de obra	200 días	vie 20/03/26	mar 24/11/26
123		**X. RED DE ALCANTARILLADO**	**303,38 días**	**mar 10/02/26**	**mar 23/02/27**
124		Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	1 día	mar 10/02/26	mié 11/02/26
125		Localización y replanteo domiciliarias y sumideros	1 día	mié 11/02/26	jue 12/02/26
126		Excavacion a mano material comun 0-2 mts, Incluye cargue para dispisición final	279,38 días	jue 19/02/26	lun 1/02/27
127		Excavación manual 2,0 - 4,0 m	286 días	jue 19/02/26	mar 9/02/27
128		Excavación manual > 4,0 m	286 días	jue 19/02/26	mié 10/02/27
129		Lleno compactado con material de sitio	280 días	vie 6/03/26	jue 18/02/27

Proyecto: INTERCAMBIADOR V
Fecha: 30-04-2026


Tarea · Resumen · Hito inactivo · sólo duración · sólo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · sólo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
130		Lleno compactado con material de préstamo	280 días	vie 6/03/26	jue 18/02/27
131		Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 16"-24"	140 días	lun 23/02/26	sáb 15/08/26
132		Suministro e instalación de cama para cimentación con material triturado	290 días	mar 10/02/26	vie 5/02/27
133		Entibado tipo b (2 usos)	280 días	jue 19/02/26	mar 2/02/27
134		Cargue de material de escombros y/o sobrantes de obra	280 días	vie 6/03/26	jue 18/02/27
135		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=14"	280,13 días	mar 17/02/26	sáb 30/01/27
136		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=16	50 días	dom 4/10/26	vie 4/12/26
137		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=18"	298,25 días	mar 17/02/26	mar 23/02/27
138		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=20"	50 días	lun 26/10/26	sáb 26/12/26
139		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=24"	45 días	dom 15/11/26	vie 8/01/27
140		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=27"	40 días	dom 15/11/26	sáb 2/01/27
141		Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=30"	45 días	dom 15/11/26	vie 8/01/27
142		Construcción de Atraque en concreto de 21 MPa red principal y cámaras de caída	280 días	mar 17/02/26	sáb 30/01/27
143		Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=16"	10 días	mar 10/02/26	lun 23/02/26
144		Suministro e instalación codo 16" para tubería tipo doble par	10 días	mar 10/02/26	lun 23/02/26
145		Suministro e Instalación de tee 16" para tubería tipo doble pa	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26
146		Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=18"	10 días	vie 6/03/26	jue 19/03/26
147		Suministro e instalación codo 18" para tubería tipo doble par	10 días	vie 6/03/26	jue 19/03/26
148		Suministro e Instalación de tee 18" para tubería tipo doble pa	10 días	vie 6/03/26	jue 19/03/26
149		Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=27"	5 días	mié 16/12/26	mié 23/12/26
150		Suministro e instalación codo 27" para tubería tipo doble par	5 días	mié 16/12/26	mié 23/12/26
151		Suministro e Instalación de tee 27" para tubería tipo doble pa	5 días	mié 16/12/26	mié 23/12/26
152		Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	5 días	vie 25/12/26	jue 31/12/26
153		Suministro e instalación codo 30" para tubería tipo doble par	5 días	vie 25/12/26	jue 31/12/26
154		Suministro e Instalación de tee 30" para tubería tipo doble pa	5 días	vie 25/12/26	jue 31/12/26
155		Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldañ	25 días	mar 24/11/26	vie 25/12/26
156		Losa tapa en concreto 21 MPa 1.6x1.6x0.2m (Incluye tapa en Polipropileno)	5 días	lun 21/12/26	sáb 26/12/26
157		Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.2 m	27 días	mar 22/12/26	lun 25/01/27
158		Cuerpo cámara D=1.5 en concreto de 21 MPa (Incluye peldañ	29 días	lun 9/11/26	lun 14/12/26
159		Losa tapa en concreto 21 MPa 1.9x1.9x0.2m (Incluye tapa en Polipropileno)	30 días	sáb 14/11/26	mar 22/12/26
160		Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.5 m	30 días	sáb 14/11/26	mar 22/12/26
161		Sumidero transversal Ancho: 0.50 m x Alto: 1.24 m (Incluye rejilla en HD según norma EN-124)	50 días	sáb 31/10/26	vie 1/01/27
162		Cabezal de entrega en concreto de 21 MPa para tubería d = 1	3 días	lun 4/01/27	jue 7/01/27
163		Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para pilas, vigas de cimentacion, vigas de muros, muros, puentes, placas y demás elementos en concreto reforzado.	44,63 días	mar 27/10/26	sáb 19/12/26
164		Manejo de agua para reposición de tuberías	250,5 días	lun 23/02/26	mié 30/12/26
165		Transporte de material de excavación y RCD	59,88 días	vie 6/11/26	mié 20/01/27
166		Disposición final de material de excavación en sitio autorizado, incluye pago de derecho a disposición.	251,25 días	jue 19/02/26	lun 28/12/26
167		Disposición final de escombros en escombrera autorizada. Incluye pago de derecho de disposición.	252,13 días	jue 19/02/26	mar 29/12/26
168		**IV. ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**280,34 días**	**jue 11/12/25**	**mié 25/11/26**
169		Solado de limpieza f'c=2000 psi	174 días	lun 23/03/26	lun 26/10/26
170		Construcción de pilotes F=80cm. Incluye excavación (cargue, transporte y disposición final), suministro e instalación de concreto trémie f'c=5000 PSI, polímeros y descabece. No incluye acero de refuerzo.	83 días	jue 11/12/25	mar 24/03/26



Proyecto: INTERCAMBIADOR V
Fecha: 30-04-2026

Tarea · Resumen · Hito inactivo · sólo duración · sólo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · sólo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
171		Construcción de pilotes F=80cm. Incluye excavación (cargue, transporte y disposición final), suministro e instalación de concreto trémie f'c=4000 PSI, polímeros y descabece. No incluye acero de refuerzo.	47 días	dom 1/02/26	lun 30/03/26
172		Construcción de pilotes F=120cm. Incluye excavación (cargue, transporte y disposición final), suministro e instalación de concreto trémie f'c=5000 PSI, polímeros y descabece. No incluye acero de refuerzo.	47 días	dom 1/02/26	lun 30/03/26
173		Pruebas PIT	4 días	mié 1/04/26	lun 6/04/26
174		Suministro e instalación de concreto f'c=4000 psi, para vigas de cimentación, vigas, muros y pantallas; según detalles de planos estructurales	174,82 días	mar 24/03/26	mié 28/10/26
175		Suministro e instalación de concreto f'c=5000 psi, para vigas de cimentación, vigas, muros, pantallas, losa de aproximación y topes sísmicos; según detalles de planos estructurales	174,82 días	mié 25/03/26	jue 29/10/26
176		Intalación de almohadillas de neopreno 35x35x7cm	14,22 días	vie 21/08/26	mar 8/09/26
177		Construcción de placa de concreto f'c=5000 psi, h=20cm	60 días	jue 10/09/26	mié 25/11/26
178		**V. ACERO**	**338,13 días**	**jue 4/12/25**	**vie 29/01/27**
179		Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa; para pilas, vigas de cimentacion, vigas de muros, muros, puentes, placas y demás elementos en concreto reforzado.	338,13 días	jue 4/12/25	vie 29/01/27
180		**VI. CONFORMACION Y PAVIMENTO VIAL**	**202,94 días**	**jue 29/10/26**	**jue 8/07/27**
181		Lleno compactado con material de préstamo	90 días	jue 29/10/26	jue 18/02/27
182		Mejoramiento de sub-base con suelo cemento.	95 días	mié 4/11/26	mar 2/03/27
183		Instalación de subbase granular compactada.	100 días	mar 17/11/26	lun 22/03/27
184		Nivelación, conformación y compactación de subrastante/material granular.	90 días	mar 17/11/26	mar 9/03/27
185		Suministro transporte e instalacion de capa de rodadura tipo mdc-19 con asfalto 60/70	10 días	vie 25/06/27	jue 8/07/27
186		Suministro e instalación de pavimento rigido MR 45. Incluye barras de transferencia de carga, corte y sello de pavimento, transporte de material a sitio y maquinaria puesta en obra e:24cm	90 días	sáb 5/12/26	sáb 27/03/27
187		Suministro e instalación de concreto f'c=5000PSI, para pompeyano, incluye acero de refuerzo	10 días	mié 17/03/27	lun 29/03/27
188		Construcción de separador vial en concreto f'c=25MPa, tipo New Yersey 80x60x15x100 cm	80 días	jue 24/12/26	vie 2/04/27
189		**VII.OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**212,69 días**	**vie 13/11/26**	**jue 5/08/27**
190		Empradización	5 días	vie 30/07/27	jue 5/08/27
191		Instalacion de sardinel prefabricado RES a flexion 3,5 Mpa, 50x15x12x80cm.	30 días	mié 30/06/27	jue 5/08/27
192		Nivelación y compactación del terreno existente con canguro, rana o similar para los andenes	70 días	lun 3/05/27	mié 28/07/27
193		Sub - Base granular, e=0.10 m para andenes. Incluye compactación manual	58,88 días	vie 7/05/27	mar 20/07/27
194		Desmonte y retiro de adoquines de andenes	26,13 días	lun 3/05/27	jue 3/06/27
195		Andén peatonal en bloque de concreto tipo adoquín	60 días	sáb 8/05/27	jue 22/07/27
196		Andén en concreto estampado para guía según norma de 21 MPa, e=10cm cm, incluye malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4 mm	44,5 días	mié 26/05/27	mar 20/07/27
197		Cerramiento en tubería galvanizada, muro a la vista, malla eslabonada. Incluye excavación, columnetas a la vista en concreto de 21 Mpa (3.000 psi), zarpas en concreto ciclópeo, alfajía reforzada y pintura transparente protectora en Bomberos, Nisa Bulevar,	50 días	lun 31/05/27	sáb 31/07/27
198		Suministro e instalación de geotextil T 2100 para refuerzo de mejoramiento en sub-base	107,88 días	vie 13/11/26	lun 29/03/27
199		Filtro granular, Incluye Geotextil NT 1600 y Tubería Perforada	59 días	vie 7/05/27	mar 20/07/27

Proyecto: INTERCAMBIADOR V
Fecha: 30-04-2026

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Resumen manual · Solo duración · Informe de resumen manual · Tareas externas · Solo el comienzo · Solo fin · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

CONTROL A PROGRAMACIÓN ORDENADOR VIAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
200		Suministro e instalación de puerta con sistema de apertura eléctrico. Dos naves dos motores. Bomberos	9,88 días	mié 21/07/27	lun 2/08/27
201		Suministro e instalación de junta de dilatación elastomérica ancho 440mm, movimiento 100+/-50 mm	17,88 días	sáb 27/02/27	lun 22/03/27
202		Dren horizontal F=2", incluye equipo de perforación mecánico, tubería perforada, geotextil y cañuela en concreto para evitar erosión.	70 días	vie 7/05/27	mar 3/08/27
203		**IX. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**	**203,16 días**	**jue 26/11/26**	**jue 5/08/27**
204		Línea De Demarcación Vial Con Micro Esferas Con Pintura Tipo Plastico En Frio 12 Cm De Ancho	10 días	lun 19/07/27	vie 30/07/27
205		Marca Vial Con Micro Esferas Y Pintura Acrílica De Demarcación Pintura Tipo Plastico En Frio	10 días	lun 19/07/27	vie 30/07/27
206		Suministro e instalación de taches para división y conformación de límites de movilidad	10 días	sáb 24/07/27	jue 5/08/27
207		Señal De Tránsito Tipo 1 - Con Pedestal. (Incluye Suministro E	10 días	lun 19/07/27	vie 30/07/27
208		Señal informativa tablero en lámina galvanizada, calibre 16, reflectivo tipo I	10 días	vie 23/07/27	mié 4/08/27
209		Suministro e instalación de barandas metálica en tubería de 3"SCH40, 6"SCH40 y HEA 120, según diseño. Incluye fabricación, montaje, pintura en anticorrosivo y acabado final	203 días	jue 26/11/26	jue 5/08/27
210		**VII. SEMAFORIZACION**	**25 días**	**lun 5/07/27**	**jue 5/08/27**
211		Suministro e instalación de poste metálico tipo T1 (mástil) de 3.6m., fabricado en una sección con tubería A.N. de 4". Pintado en colores blanco y negro.	5 días	mié 14/07/27	mar 20/07/27
212		Suministro e instalación de poste metálico tipo T2 (ménsula) brazo de 4.5m., fabricado en dos secciones con tubería A.N. de 4" y 3". Pintado en colores blanco y negro.	3 días	sáb 17/07/27	mié 21/07/27
213		Suministro e instalación de semáforo vehicular tipo S1 tipo mástil, policarbonato, 3 colores, diámetro 200 mm con soportes de fijación mástil, tipo de iluminación a LED.	10 días	vie 23/07/27	jue 5/08/27
214		Suministro e instalación de semáforo vehicular tipo S1 tipo ménsula, policarbonato, 3 colores, diámetro 200 mm con soportes de fijación mástil, tipo de iluminación a LED.	5 días	jue 29/07/27	jue 5/08/27
215		Suministro e instalación de señal sonora para invidente	2 días	vie 23/07/27	lun 26/07/27
216		Suministro e instalación de actuador peatonal.	1 día	lun 26/07/27	lun 26/07/27
217		Suministro de controlador de tráfico nuevo de 8 grupos	2 días	jue 29/07/27	vie 30/07/27
218		Instalación equipo de control nuevo	1 día	mié 4/08/27	mié 4/08/27
219		Tierra eléctrica	1 día	jue 29/07/27	vie 30/07/27
220		UPS interactiva 1000VA Tipo rack.			
221		CABLE ELECTRICO 4X16 AWG para control de semaforos vehiculares	5 días	sáb 17/07/27	vie 23/07/27
222		CABLE ELECTRICO 1X8 + 8 AWG para acometida	5 días	lun 5/07/27	sáb 10/07/27
223		BAJANTE DE ACOMETIDA ELECTRICA, En canaleta para el controlador de Tráfico.	5 días	sáb 17/07/27	vie 23/07/27
224		Construcción de cajas de paso 50x50 cm, h= 60 cm. Con marco metálico y tapa en concreto	20 días	lun 5/07/27	jue 29/07/27
225		Construcción de base en concreto poste tipo T1 o T2, incluye excavación, concreto de 3000 PSI, fundida, armadura, anclaje metálico y curva PVC 2".	5 días	mié 7/07/27	mar 13/07/27




Proyecto: INTERCAMBIADOR V
Fecha: 30-04-2026

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

% DE EJECUCIÓN VS CRONOGRAMA DE OBRA
MALLA VIAL 12K

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1		MALLA VIAL - 12 K	293 días	mié 6/08/25	mié 5/08/26	
2		PRELMINARES	283 días	mié 6/08/25	jue 23/07/26	
3		Localización y replanteo con equipo de precisión	283 días	mié 6/08/25	jue 23/07/26	67.92%
4		DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS	174,25 días	jue 7/08/25	jue 12/03/26	
5		Fresado de pavimento asfáltico capa de rodadura hasta 10 cm. no incluye disposición final. Con retiro hasta 10 km de la obra.	150 días	jue 7/08/25	mar 10/02/26	91.48%
6		Fresado de pavimento asfáltico capa de rodadura entre 11 y 30 cm. no incluye disposición final. Con retiro hasta 10 km de la obra.	150 días	mar 19/08/25	vie 20/02/26	
7		Demolición de pavimento rígido existente hasta 20 cm espesor. Incluye cargue para disposición final.	160 días	mié 20/08/25	vie 6/03/26	84.67%
8		Demolición de bordillos y/o sardineles en concreto. Incluye cargue para disposición final	160 días	mié 20/08/25	vie 6/03/26	6.29%
9	✓	Excavaciones varias sin clasificar a máquina, incluye cargue.	160 días	jue 21/08/25	lun 9/03/26	99.94%
10		Excavacion a mano material comun 0-2 mts, Incluye cargue para dispisición final	160 días	mié 20/08/25	vie 6/03/26	45.93%
11		Lleno compactado con sub-base granular equipo manual	160 días	jue 21/08/25	lun 9/03/26	
12		Retiro de material proveniente de escombros y exavación de material conglomerado hasta sitio autorizado	160 días	jue 21/08/25	lun 9/03/26	71.92%
13		Depósito en sitio autorizado de excavación, escombros y/o sobrantes de obra, incluye pago de derecho a disposición.	160 días	jue 7/08/25	lun 23/02/26	86.96%
14		Demolición de canal existente en concreto ancho 30cm espesor 8cm. Incluye cargue para dispisición final	160 días	vie 22/08/25	mar 10/03/26	
15		Lleno con material de prestamo	160 días	sáb 23/08/25	mié 11/03/26	8.42%




Proyecto: Malla Vial 12K
Fecha: Control de obra 30/4/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

% DE EJECUCIÓN VS CRONOGRAMA DE OBRA
MALLA VIAL 12K

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
16		Demolición de pavimento rígido existente hasta 25 cm espesor. Incluye cargue para disposición final.	160 días	lun 25/08/25	jue 12/03/26	5.02%
17		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	272,88 días	vie 8/08/25	mar 14/07/2(	
18		Nivelación, conformación y compactación de subrasante/material granular con maquinaria amarilla (puesta en obra)	170 días	vie 8/08/25	sáb 7/03/26	87.54%
19		Suministro, transporte e instalación de subbase granular compactada.	170 días	sáb 9/08/25	lun 9/03/26	91.08%
20		Imprimación de asfalto o riego de liga con emulsion asfaltica de rotura lenta	191,88 días	lun 11/08/25	lun 6/04/26	98.84%
21	✓	Suministro, transporte e instalación de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70	191,88 días	mar 12/08/25	mar 7/04/26	99.99%
22		Suministro e instalación de pavimento rígido MR 40. Incluye barras de transferencia de carga, corte y sello de pavimento, transporte de material a sitio y maquinaria puesta en obra e: 15 cm	170 días	mar 12/08/25	mié 11/03/26	41.69%
23		Suministro e instalación de pavimento rígido MR 40.Incluye barras de transferencia de carga, corte y sello de pavimento, transporte de material a sitio y maquinaria puesta en obra e: 18 cm	170 días	mié 26/11/25	jue 25/06/26	89.84%
24		Suministro e instalación de pavimento rígido MR 40. Incluye barras de transferencia de carga, corte y sello de pavimento, transporte de material a sitio y maquinaria puesta en obra e: 19 cm	170 días	mié 26/11/25	jue 25/06/26	
25		Suministro e instalación de pavimento rígido MR 45.Incluye barras de transferencia de carga, corte y sello de pavimento, transporte de material a sitio y maquinaria puesta en obra e:21cm	170 días	mié 26/11/25	jue 25/06/26	82.9%




Proyecto: Malla Vial 12K
Fecha: Control de obra 30/4/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

% DE EJECUCIÓN VS CRONOGRAMA DE OBRA
MALLA VIAL 12K

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
26		Suministro e instalación de pavimento rígido MR 45. Incluye barras de transferencia de carga, corte y sello de pavimento, transporte de material a sitio y maquinaria puesta en obra e:22cm	170 días	mar 12/08/25	mié 11/03/26	99.29%
27		Fundición de viga de transición (0.30mx0.25m) entre pavimento existente y pavimento nuevo en concreto MR 40 . Incluye suministro e instalación de anclaje y acero de refuerzo.	170 días	mié 13/08/25	jue 12/03/26	6.28%
28		Fundición de viga de transición (0.30mx0.25m) entre pavimento existente y pavimento nuevo en concreto MR 4.5 . Incluye suministro e instalación de anclaje y acero de refuerzo.	170 días	lun 15/12/25	mar 14/07/26	9.17%
29		Suministro e instalación de geotextil tejido 1600	170 días	mar 12/08/2	mié 11/03/2	
30		Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420MPa	170 días	mar 12/08/25	mié 11/03/26	84.3%
31		OBRAS COMPLEMENTARIAS	118 días	mié 11/03/2	mié 5/08/26	
32		Sardinel prefabricado, res a flexión 3.5 mpa, 50x15x12x80cm. Incluye la preparación de la superfice de Apoyo.	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	
33		Rampa en concreto 21 Mpa a=0.90 m dn=0.20m. Incluye suministro e instalación de anclaje y acero de refuerzo	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	
34		Reductor de velocidad en mezcla asfaltica MDC-19 tipo cojin. SECC. Base de 3,7m y altura de 10cm INC. Pintura de tráfico y microesfera	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	40.79%
35		Realce de cámara de inspección existente a nivel máximo h = 1.00 m. Sección de recamara según referencia	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	21.74%
36		Realce de sumideros existentes a nivel máximo h = 1.00 m. Sección de recamara según referencia	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	6.51%




Proyecto: Malla Vial 12K
Fecha: Control de obra 30/4/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

% DE EJECUCIÓN VS CRONOGRAMA DE OBRA
MALLA VIAL 12K

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
37		Suministro e instalación de tapa en polipropileno tráfico pesado para cámaras de inspección existentes.	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	3.19%
38		Suministro e instalación de rejilla de 0.80mx0.46mx0.10m en polipropileno tráfico pesado para sumideros existentes.	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	13.49%
39		Realce de sumidero transversal nivel maximo h= 1.00 m entre carrera 15 y carrera 14	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	
40		Sardinel en concreto 21 Mpa 15x25cm. Incluye suministro e instalación de anclaje y acero de refuerzo	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	
41		Construcción de cuneta triangular en concreto 21 Mpa sección según diseño. Incluye acero de refuerzo.	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	
42		Muro pantalla en concreto impermeabilizado de 3000 psi premezclado de dimensiones variables. Incluye acero de refuerzo (e=20 cm)	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	
43		Anden en concreto 21 mpa. 1:2:3 e= 8 cm (incl. malla electrosoldada de 15*15)	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	99.41%
44		SEÑALIZACIÓN	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	
45		Línea De Demarcación Vial Con Micro Esferas Con Pintura Tipo Plastico En Frio 12 Cm De Ancho	60 días	mié 11/03/26	lun 25/05/26	42.14%
46		Marca Vial Con Micro Esferas Y Pintura Acrílica De Demarcación Pintura Tipo Plastico En Frio	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	48.55%
47		Señal De Transito Tipo 1 - Con Pedestal. (Incluye Suministro E Instalación)	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	13.14%
48		Suministro e instalación de taches para división y conformación de límites de movilidad	118 días	mié 11/03/26	mié 5/08/26	
49		PROVISIÓN PARA AJUSTES	293 días	mié 6/08/25	mié 5/08/26	
50		P.I.P.M.A	293 días	mié 6/08/25	mié 5/08/26	67.07%
51		P.M.T	293 días	mié 6/08/25	mié 5/08/26	100%



Proyecto: Malla Vial 12K
Fecha: Control de obra 30/4/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

ANEXO 2

PMT

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Tránsito

SETTA

PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Aprobación: **PMT No. 082**
Fecha: **16 de diciembre 2025**
Actividad: **"Ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del Municipio de Armenia – Ordenador Vial Bomberos Fase 2-3-4"**

Radicado de Entrada	**016409**
Radicado de Salida	**017745**
Empresa solicitante	**CONSORCIO VIAL ARMENIA**
Nombre Completo Representante Legal y/o Peticionario	**JAIR LÓPEZ MOLINA** **JULY PÉREZ CARREÑO**
Teléfono	**313347785**
Correo Electrónico	julyperez183@gmail.com
Ubicación de la obra	**Carrera 19 con Calle 2N**
Fecha de inicio	**Una vez se finalice con la ejecución de la fase 1**
Fecha de Terminación	**Veinte (20) meses a partir de la finalización de la fase 1**
Recomendaciones	Se debe implantar el conjunto de señales necesarias de tipo informativo, preventivo, luminoso y refractivo, según el **Manual de Señalización Vial Ministerio de Transporte Resolución número 20243040045005 de 2024**, de manera que se brinde la suficiente información de manera oportuna. Se realicen las actividades necesarias de socialización con la comunidad residente en el sector sobre el presente plan de contingencia. Informar a la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre cualquier situación que altere la normal movilidad y se salga de los parámetros planificados en el presente plan de contingencia vial, a través del correo: transito@armenia.gov.co.

Esta secretaría hace claridad que esta viabilidad técnica es necesaria para obtener los permisos respectivos de la EDUA para la ocupación del espacio público.

Daniel Jaime Castaño Calderón
Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Proyectó: Santiago Acero Aguirre, Contratista, Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia
Elaboró: Santiago Acero Aguirre, Contratista, Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia
Revisó: Oscar Miguel Porras, Profesional de Apoyo, Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia

Carrera 19 A calle 26 antigua estación del ferrocarril, ARMENIA Q, CP 63004
Contacto (6) 7417100, Correo Electrónico transito@armenia.gov.co

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Tránsito

SETTA

PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Aprobación: **PMT No. 057**
Fecha: **16 de octubre de 2025**
Actividad: **"CONTRATO DE OBRA No. 2025-002 – OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO BARRIO VILLA LILIANA - MONTEVIDEO"**

Radicado de Entrada	**012858**
Radicado de Salida	**013158**
Empresa solicitante	**CONSORCIO VIAL ARMENIA**
Nombre Completo Representante Legal y/o Peticionario	**Eddy Bladimir Alfonso Moscoso Castiblanco**
Dirección	**Carrera 17 # 1 Norte-32, Armenia**
Teléfono	**3113347785**
Correo Electrónico	**julyperez1983@gmail.com**
Ubicación de la obra	**Barrio Villa Liliana-Montevideo, Armenia Quindío**
Fecha de inicio	**Octubre de 2025**
Fecha de Terminación	**75 días a partir del inicio de obra**
Recomendaciones	Se debe implantar el conjunto de señales necesarias de tipo informativo, preventivo, luminoso y refractivo, según el **Manual de Señalización Vial Ministerio de Transporte Resolución número 20243040045005 de 2024**, de manera que se brinde la suficiente información de manera oportuna. Se realicen las actividades necesarias de socialización con la comunidad residente en el sector sobre el presente plan de contingencia. Informar a la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre cualquier situación que altere la normal movilidad y se salga de los parámetros planificados en el presente plan de contingencia vial, a través del correo: transito@armenia.gov.co.

Esta secretaria hace claridad que esta viabilidad técnica es necesaria para obtener los permisos respectivos de la EDUA para la ocupación del espacio público.

Daniel Jaime Castaño Calderón
Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Proyectó: Yuber Castillo Díaz, Profesional Universitario, SETTA
Elaboró: Yuber Castillo Díaz, Profesional Universitario, SETTA
Revisó: Daniel Jaime Castaño Calderón, Secretario de Tránsito y Transporte

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Tránsito

SETTA

PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Aprobación: **PMT No. 075**
Fecha: **20 de noviembre 2025**
Actividad: **Ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia**

Radicado de Entrada	**014641**
Radicado de Salida	**015593**
Empresa solicitante	**JAIR JESÚS LÓPEZ MOLINA**
Nombre Completo Representante Legal y/o Peticionario	**JAIR JESÚS LÓPEZ MOLINA**
Teléfono	**313347785**
Correo Electrónico	julyperez183@gmail.com
Ubicación de la obra	**Calle 2 norte desde la carrera 19 hasta la Avenida Bolívar**
Fecha de inicio	**Una vez se cuente con el tramo entregado por EPA ESP**
Fecha de Terminación	**Sesenta (60) días a partir del inicio de obra**
Recomendaciones	Se debe implantar el conjunto de señales necesarias de tipo informativo, preventivo, luminoso y refractivo, según el **Manual de Señalización Vial Ministerio de Transporte Resolución número 20243040045005 de 2024**, de manera que se brinde la suficiente información de manera oportuna. Se realicen las actividades necesarias de socialización con la comunidad residente en el sector sobre el presente plan de contingencia. Informar a la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre cualquier situación que altere la normal movilidad y se salga de los parámetros planificados en el presente plan de contingencia vial, a través del correo: transito@armenia.gov.co.

Esta secretaría hace claridad que esta viabilidad técnica es necesaria para obtener los permisos respectivos de la EDUA para la ocupación del espacio público.

Daniel Jaime Castaño Calderón
Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Proyectó: Oscar Miguel Porras, Profesional de Apoyo, Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia
Elaboró: Oscar Miguel Porras, Profesional de Apoyo, Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia
Revisó: Daniel Jaime Castaño Calderón, Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Tránsito

SETTA

PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Aprobación: **PMT No. 074**
Fecha: **20 de noviembre 2025**
Actividad: **Ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia**

Radicado de Entrada	**014640**
Radicado de Salida	**015592**
Empresa solicitante	**JAIR JESÚS LÓPEZ MOLINA**
Nombre Completo Representante Legal y/o Peticionario	**JAIR JESÚS LÓPEZ MOLINA**
Teléfono	**313347785**
Correo Electrónico	julyperez183@gmail.com
Ubicación de la obra	**Barrio Laureles, carrera 15 desde la calle 19 norte hasta la calle 22 norte**
Fecha de inicio	**Una vez se cuente con el tramo entregado por EPA ESP**
Fecha de Terminación	**Cuarenta y cinco (45) días a partir del inicio de obra**
Recomendaciones	Se debe implantar el conjunto de señales necesarias de tipo informativo, preventivo, luminoso y refractivo, según el **Manual de Señalización Vial Ministerio de Transporte Resolución número 20243040045005 de 2024**, de manera que se brinde la suficiente información de manera oportuna. Se realicen las actividades necesarias de socialización con la comunidad residente en el sector sobre el presente plan de contingencia. Informar a la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre cualquier situación que altere la normal movilidad y se salga de los parámetros planificados en el presente plan de contingencia vial, a través del correo: transito@armenia.gov.co.

Esta secretaría hace claridad que esta viabilidad técnica es necesaria para obtener los permisos respectivos de la EDUA para la ocupación del espacio público.

Daniel Jaime Castaño Calderón
Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Proyectó: Oscar Miguel Porras, Profesional de Apoyo, Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia
Elaboró: Oscar Miguel Porras, Profesional de Apoyo, Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia
Revisó: Daniel Jaime Castaño Calderón, Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Tránsito

SETTA

PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Aprobación: **PMT No. 061**
Fecha: **21 de octubre de 2025**
Actividad: **"CONTRATO DE OBRA No. 2025-002 – OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AV. CAMELLOS GLORIETA SINAI – GLORIETA MALIBU"**

Radicado de Entrada	**013288**
Radicado de Salida	**013408**
Empresa solicitante	**CONSORCIO VIAL ARMENIA**
Nombre Completo Representante Legal y/o Peticionario	**Jair López Molina – Director de Obra**
Dirección	**Carrera 17 # 1 Norte-32, Armenia**
Teléfono	**3113347785**
Correo Electrónico	**julyperez1983@gmail.com**
Ubicación de la obra	**Av. Los Camellos, tramo Glorieta Sinaí hasta Glorieta Malibu, Armenia Quindío**
Fecha de inicio	**Octubre de 2025**
Fecha de Terminación	**120 días a partir del inicio de obra**
Recomendaciones	Se debe implantar el conjunto de señales necesarias de tipo informativo, preventivo, luminoso y refractivo, según el **Manual de Señalización Vial Ministerio de Transporte Resolución número 20243040045005 de 2024**, de manera que se brinde la suficiente información de manera oportuna. Se realicen las actividades necesarias de socialización con la comunidad residente en el sector sobre el presente plan de contingencia. Informar a la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre cualquier situación que altere la normal movilidad y se salga de los parámetros planificados en el presente plan de contingencia vial, a través del correo: transito@armenia.gov.co.

Esta secretaría hace claridad que esta viabilidad técnica es necesaria para obtener los permisos respectivos de la EDUA para la ocupación del espacio público.

Daniel Jaime Castaño Calderón
Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Proyectó: Yuber Castillo Díaz, Profesional Universitario, SETTA
Elaboró: Yuber Castillo Díaz, Profesional Universitario, SETTA
Revisó: Daniel Jaime Castaño Calderón, Secretario de Tránsito y Transporte

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Tránsito

SETTA

PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Aprobación: **PMT No. 062**
Fecha: **22 de octubre de 2025**
Actividad: **"CONTRATO DE OBRA No. 2025-002 – OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO BARRIO LA FACHADA MANZANAS 8 Y 9"**

Radicado de Entrada	**013289**
Radicado de Salida	**013410**
Empresa solicitante	**CONSORCIO VIAL ARMENIA**
Nombre Completo Representante Legal y/o Peticionario	**Eddy Bladimir Alfonso Moscoso Castiblanco**
Dirección	**Carrera 17 # 1 Norte-32, Armenia**
Teléfono	**3113347785**
Correo Electrónico	**julyperez1983@gmail.com**
Ubicación de la obra	**Barrio La Fachada Manzanas 8 y 9, Armenia Quindío**
Fecha de inicio	**Octubre de 2025**
Fecha de Terminación	**40 días a partir del inicio de obra**
Recomendaciones	Se debe implantar el conjunto de señales necesarias de tipo informativo, preventivo, luminoso y refractivo, según el **Manual de Señalización Vial Ministerio de Transporte Resolución número 20243040045005 de 2024**, de manera que se brinde la suficiente información de manera oportuna. Se realicen las actividades necesarias de socialización con la comunidad residente en el sector sobre el presente plan de contingencia. Informar a la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre cualquier situación que altere la normal movilidad y se salga de los parámetros planificados en el presente plan de contingencia vial, a través del correo: transito@armenia.gov.co.

Esta secretaría hace claridad que esta viabilidad técnica es necesaria para obtener los permisos respectivos de la EDUA para la ocupación del espacio público.

Daniel Jaime Castaño Calderón
Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia

Proyectó: Yuber Castillo Díaz, Profesional Universitario, SETTA
Elaboró: Yuber Castillo Díaz, Profesional Universitario, SETTA
Revisó: Daniel Jaime Castaño Calderón, Secretario de Tránsito y Transporte

Scanned with CamScanner

ANEXO 3

BITACORA DE OBRA

EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

LIBRO DE OBRA N° 01

ORDENADOR VIAL BOMBEROS
CARRERA 19 CON CALLE 2N

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL ARMENIA
Contrato de Obra No. 2025 - 002

INTERVENTOR
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Contrato Interadministrativo No. 2025 - 0005

ARMENIA, QUINDIO
2025

28-03-2026
Inicia excavación de pilote 65 y 63. 64, 65 se realiza izaje de castillos y se inicia vaciado de pilotes 65, 66, 63 y 64 se finaliza vaciado a las 6 pm.

30-03-2026
Se habilita sendero peatonal en sector nisa bulevar, para implementación de fase 3 de PMT. Se realiza recorrido con SST IVV y CVA para verificación de pasacalles y señalización vertical, se inicia excavación de pilote 62, se realiza izaje de castillos y se inicia vaciado de pilote 62 y 61A. a las 9pm se finaliza vaciado

31-03-2026
Se realiza demolición de caja movistar para construcción de pilote 56. se suspende actividad de pilotaje por hoy.

1-04-2026.
Se realiza encofrado y protección de fibra optica movistar para construcción de pilote 56. se realiza armado de castillos.

2 al 5-04-2026.
Semana santa.

6-04-2026 lunes.
Se realiza excavación de pilote 54, se realiza izaje de castillo y se inicia vaciado de pilote a las 4:30 se presentan lluvias fuertes. finaliza vaciado a las 6 pm.

07-04-2026 Martes
Se inicia excavación de pilote S3, se realiza izaje y vaciado de pilote S3 a las 7:30 pm finaliza vaciado de pilote

8-04-2026 miercoles
excavación de pilote G4, Retiro de material en sumidero se realiza izaje de castillo inicia vaciado de pilote, se finaliza vaciado a las 9:30 pm.

9-04-2026. Jueves.
Se realiza excavación de pilote, a los 15 m se encuentra estrato duro, se finaliza excavación a los 29 m por estrato duro se realiza izaje de castillo, se debia retirar canasta por presencia de roca en media luna. a los 24 m que impide el paso total de la canasta. se continuará izaje el dia de mañana ✓ se realizan actividades de cierre total para implementación de fase 3 PMT.

10-04-2026 Viernes
se implementa glorieta para mejora de movilidad. se instala polisombra sector nisa se realiza vaciado de pilote

11-04-2026. Sabado
Se solicita al contratista realizar el cierre definitivo del giro hacia la cra 23, dejando se solo habilitado para

BOMBEROS.

12-04-2026 - DOMINGO
NO se realizan jornadas por dia dominical

13-04-2026 lunes.
se recibe en obra una maquina retroexcavadora KOMATSU PC 200 para inicio de las demoliciones del pavimento RIGIDO, se dejara doble broche de seguridad con POLISOMBRA en la glorieta para salida de maquinas de BOMBEROS hacia el norte de la ciudad. Se realiza demolición de losas de pavimento RIGIDO en carril central sentido NS. en via bulevar.

14-04-2026 MARTES.
Se realiza demolición y cargue de escombros de pavimento RIGIDO en costado de bulevar via, se realizan cerramientos en glorieta bomberos.





15-04-2026. MIERCOLES

Se le solicito al contratista complementar la señalización informativa en la glorieta del sol club (entrada y salida de vehículos) hacia comerciales y residentes hacia bulevar, delimitar el contraflujo habilitado realizar el mantenimiento permanente de las vías (sector glorietas). implementar la contención del sendero peatonal de hacia bulevar (reserva natural). para prevenir posibles deslizamientos

16 Abril 2026.

En Recorrido de Obra se evidecio que en el paso peatonal de la calle 5 Norte en horas de la mañana s No se encontraba el personal de pare y Siga prestando el Apoyo para el Cruce seguro de los transeuntes a causa de las lluvias Constante presentadas. Se le solicita al Contratista Cumplir con el Compromiso adquirido de garantizar la seguridad en los pasos peatonales, ya que los transeuntes se desplazan Continuamente en ese sector sin importar las Condiciones Climaticas. Se retiera al contratista Implementar en su totalidad la señalización solicitada por la secretaria de transito en el Oficio con Consecutivo ST-PTM-FV-004791. con el objeto de garantizar la seguridad vial del proyecto.



17-abril-2026:
Se realiza limpieza y aseo de zona, BOMBEROS-POSITIVA y se inicia marcación y punteo de pilotes ubicados en el eje 1 en GLORIETA BOMBEROS y eje 2" de GLORIETA BOMBEROS, se complementa señalización peatonal y se realiza excavación mecánica del carril derecho en calzada izquierda y del separador entre calzadas en el sector rinca, se realiza armado de hierros y fundición de losa para piso de la cámara EPEC #16 en sector Idime. Se realiza armado de hierros y fundición de losa para piso de la cámara #10 en el sector idime.

18 Abril 2026.

Se solicita al contratista la habilitación Inmediata de un paso peatonal Interno en el frente de obra, con el fin de garantizar la seguridad de los Colaboradores durante sus desplazamientos, así como el traslado de materiales dentro del área de Intervención. Lo anterior, teniendo en cuenta que se ha evidenciado el transporte de materiales como malla electrosoldada en los senderos habilitadas para la comunidad del sector, esta situación genera un riesgo significativo para la Integridad de los usuarios, se le reitera al Contratista la nececidad de Instalar reflectores y la Intervención del paso peatonal nisa bulevar (reserva Natural) para evitar el colapso del mismo. Se reitera la nececidad de la reubicación del Acero

(canastas) en un area especifica de Almacenamiento con el objeto de garantizar una ruta de evacuación adecuada en caso de presentarse una Contingencia.
Con respecto al pago de planilla de seguridad social, hasta la fecha no se han entregado la planilla de seguridad del subcontratista COLCIMES y CV Armenia el cual puede generar dias de mora y la No Cobertura del personal a Riesgos laborales.



18-ABRIL-2026-JORNADA DOMINICAL

20-ABRIL-2026.
Se realiza conformación de llenos con material de sitio entre cadenamiento tipo RS-06 #8A y 8B", se Realiza Fundición de dado para conexión de tubería biáxial de 4", corte y taponamiento de tubería de acueducto de 6", excavación mecánica del carril izquierdo en la calzada derecha y del separador entre ambas y

cabezas.

21-abril-2026
Se realiza formaleteo y fundición de la camara epec #14, conformación de lleros con material de sitio en zanja de tubería TDP de 4" entre camara TIPO #EA RS-06 y afloramiento existente
Se realiza excavación de pilote S3A.
Se realiza izaje de castillo, se realiza excavación de pilote 49A. Se realiza izaje de castillo.

22-abril-2026.
Se realiza vaciado de pilote S3A y 49A. Se toman muestras de cilindros.
Se realiza excavación de pilote 47A.
Se realiza izaje de castillo y se realiza excavación e izaje de pilote S0A.
Se realiza excavación de pilote S1A.
Se inicia vaciado de pilotes finalizando jornada de las 9 pm.

23-abril-2026.
Se realiza excavación S2A se realiza izaje de castillo se realiza excavación de pilote 48A. Se realiza izaje de castillo se realiza vaciado de pilotes finalizando jornada a las 8 pm.

25-abril-2026
Se realiza charlación con material de subbase en glorieta bomberos para desvío de trafico y posterior

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PUENTE SUR.

26-abril-2026
JORNADA DOMINICAL

27-abril-2026.

Se realiza adecuación de la vía, en Glorieta Bomberos con material de subbase granular estabilizado con cemento, esto con el fin de liberar áreas para construcción de los pilotes del puente sur costado occidental; de igual forma se implemente y replica sendero peatonal perimetralmente al cerramiento.

28 abril -2026.

Durante Inspección de Obra realizada, la Interventoría le reitero al contratista de Formal Verbal la Obligación de Construir una barrera de Contención (Trinchos.) que Impida la Filtración de lodo o barro producto de las Excavaciones del pilotaje hacia la vía Vehicular y el sendero Peatonal habilitado. Asi mismo se le ha requerido al Contratista garantizar de manera permanente que las Vias habilitadas en el sector de la glorieta de bomberos se mantenga en Condiciones Optimas de transitabilidad Uniforme y sin presencia de huecos o desniveles, para garantizar el adecuado flujo vehicular y evitar la generación de factores de Riesgo para los usuarios.
Es Importante resaltar que estos requerimientos han sido reiterados en multiples Ocasiones

28 Abril 2026

Quedando debidamente soportado mediante Oficios, actas de comite Sisoma y registros en la presente bitacora. En conceccuncia sera responsabilidad Unica y Exclusiva del Contratista cualquier tipo de contingencia, Incidente o Afectación que se derive del Incumplimiento de las disposiciones Anteriormente señaladas. De la misma manera que se informa se realizan las labores constructivas, entendiendose que es una actividad





que no esta siempre en el mismo sector sin que es variable y movible.

29-abril 2026.
Se realiza excavación de Pilote 46A con profundidad 20 m, se realiza izaje de costillas y se procede a realizar el vaciado del Pilote terminando la jornada a las 8 PM.

30-abril-2026
Se realiza excavación de Pilote 41A. se realiza izaje de costillas del Pilote 41A. sobre las 6PM se inicia vaciado de Pilote y se finaliza jornada de vaciado de Pilote a las 7 PM.

1 abril 2026.
instalación de canastas para vaciado de losas MR-45 cra 16 y 17. inicio de vaciado mR 4.5, se realiza prueba de asentamiento se realiza vibro con dron, finaliza vaciado de losas KO+327 a KO+364

2-5 abril 2026.
Semana Santa.

6 abril 2026 lunes
conformación para instalación de formaleta metalica para losas de MR-4.5 entre cra 16 y 17. lluvias fuertes a las 4 pm

7 abril 2026. martes
visita de SIKA para tratamientos fisuras superficiales, cerco para aislamiento de pista 35 ml para losa MR-4.5, marcación y corte para reparaciones de cunetes y bordillos z corte cra 18 y 19, lluvias fuertes 2 pm, verificación niveles encofrados para losas

8 abril 2026. miercoles
llega mixer a calle 2N cra 16-18
Toma de muestras tipo viguetas y slump.
calle 2N con cra 16 y 17.

9-04-2026
se realiza corte de dilataciones de losas e hidratación de losas calle 2N cra 16 y 17, corte y fixación de acero de refuerzo para bordillo losa MR 4.5

Powered by CamScanner

Intersección cra 17. toma de densidades calle 2 norte, instalación de acero de refuerzo para losas

10-04-2026. viernes
cerco y compactación calle 2N con cra 17. corte y fijación acero en cra 16

11-04-2026. Sabado
llega mixer #1 a calle 2N cra 16 y 17 se realiza acabado de losas vaciado de mixer #4. se realiza instalación de acero de refuerzo para bordillos

12-04-2026 domingo
no hay actividades por jornada dominical

13-04-2026. lunes.
se realiza corte para dilataciones de losas

14-04-2026. martes.
llega concreto sobre las 10 am sobre la 1 pm finaliza vaciado y se realizan acabados.

15-04-2026. miercoles.
inician lluvias fuertes a las 9:00am
se realiza corte para dilataciones en losas MR-45 con cra 17.

16-04-2026 jueves.
continuan lluvias fuertes en el sector.
se realiza encofrado de bordillo en costado derecho 2N cra 17 y 16.

Powered by CamScanner

17 - abril - 2026.
Limpieza para sello de juntas en dilataciones de losas MR-4.5, verificación de espesor losa MR4.5 intersección cra 16 sello de juntas, protección de pista para vaciado de losa

18 - abril 2026.
Sello de juntas, inicia vaciado de concreto a las 11:40 am finaliza vaciado y se procede al acabado y texturizado

19 - abril - 2026.
Jornada dominical

20 - abril - 2026 -
Desencofrado de losa y corte de dilatación de losa MR-4.5 calle 2. cra 16 intersección sello de juntas de dilataciones losas MR-4.5

21 - abril - 2026
Se realiza verificación de niveles, compactación de capa de sub base para losa entre cra 16 y 15.

22 - abril - 2026.
En cra 16 y 15 se realiza vaciado de losa MR, se toman muestras de concreto y se finaliza vaciado de pavimento

23 - abril - 2026
Corte de losa MR y dilatación cra 16 y 15

Powered by CamScanner

24-ABRIL-2026
CERCO Y NIVELACIÓN DE PISTAS PARA.
VACIADO MR.

25-ABRIL-2026
SE REALIZA VACIADO DE LOSA EN CRA 16 INTERSECCIÓN, SE REALIZA MACRO TEXTURIZADO DE LOSA EN CRA 16 INTERSECCIÓN

26-ABRIL-2026.
JORNADA DOMINICAL

27-ABRIL-2026.
COMPACTACIÓN DE TERRENO, CERCO Y NIVELACIÓN SOBRE LOS 3PM SE PRESENTAN LLUVIAS
SE CHECHEAN NIVELES DE FORMALETAS PARA LOSA MR-45 EN CRA 16 Y 15

28-ABRIL-2026.
SE REALIZA ALISTAMIENTO DE CANASTA Y MALLA DE REFUERZO CRA 16 Y 15, LLEGA MIXER DE CONCRETO PARA VACIADO DE LOSAS CRA 16 Y 15. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ACABADOS TEXTURIZADO LOSA COSTADO IZQUIERDO 2NORTE CRA 16 Y 15. SE APLICA ANTI-SOL CALLE 2NORTE CRA 16 Y 15.

29 ABRIL 2026
REALIZAR ALISTAMIENTO DE CANASTAS Y MALLA DE REFUERZO SE REALIZA ASEO Y ORDEN EN CALZADA.

30 ABRIL-2026.
CHECHEO NIVELES DE ENCOFRADO DE LOSAS MR45

Powered by CamScanner

alistamiento PISTA y malla con acero de refuerzo MR 45. Toma de densidades en cra 16 interseccion, vaciado de losas MR 45, se realiza acabado con texturizado y se realiza aplicacion de antisol

1 mayo 2026.
DIA festivo - JORNADA NO LABORAL.

2 mayo 2026.
Instalacion malla de refuerzo para losa MR45 en cra 15 y 14.

3 mayo 2026
JORNADA DOMINICAL

4 mayo 2026.

Powered by CamScanner

EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, TREHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

LIBRO DE OBRA

TRAMO 8

BARRIO LA FACHADA MZ8 Y MZ9

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL ARMENIA
Contrato de Obra N° 002 de 2025

INTERVENTOR
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Convenio Interadministrativo N° 005-2025

ARMENIA, QUINDÍO
2026

de la glorieta. se presente clima soleado durante la jornada.

Marzo 28 de 2026
se continúa con el cerco de subbase granular en los módulos faltantes, del carril externo de la glorieta y el armado de acero de refuerzo.

Marzo 30 de 2026.
El personal continúa con instalación de acero de refuerzo en los módulos alrededor de los sumideros existentes y losa-tapas de cámaras de epa. se presente clima soleado durante la jornada.

Marzo 31 de 2026.
se continúan las actividades de cerco e instalación de acero de refuerzo en losas de pavimento alrededor de sumideros, los cuales se estan ajustando (radce) para que queden al nivel de pavimento terminado se realiza el vaciado de losas.

Abril 01 de 2026
se realiza el conte de juntas de pavimento en las losas de vaciadas el dia anterior. se realiza jornada de aseo y limpieza del frente de obra.

Abril 06 de 2026
Se trabaja en el corte y compactación de subbase para losas de pavimento en la glorieta, y en instalación de acero de refuerzo para las mismas. Se presenta clima soleado durante la jornada laboral.

Abril 07 de 2026.
Se realiza vaciado de losas en concreto, para pavimento en la glorieta. Se presentan lluvias fuertes de 2:30 pm a 3:30 pm, ocasionando dificultades en el acabado del concreto.

Abril 08 de 2026.
El personal trabaja en el corte de juntas de dilatación en las losas de pavimento vaciadas el día anterior; se trabaja también en sello de juntas. No se presentan lluvias durante la jornada.

Abril 09 de 2026
Se realiza demolición de pavimento flexible para empalme de la glorieta con la vía hacia el Barrio Manantiales, se realiza también la excavación para la subbase granular. Se presenta clima soleado durante la jornada de trabajo.

Abril 10 de 2026
El personal trabaja en la instalación de subbase granular y acero de refuerzo para las losas de empalme de la glorieta con la vía hacia el Barrio Manantiales. No se presentan lluvias durante la jornada laboral.

Abril 11 de 2026.
Se realiza el vaciado de las dos losas de empalme y viga de transición alistados los días anteriores, quedando de esta manera el pavimento completo en este frente de trabajo. Se solicita al contratista completar el corte y sello de juntas de pavimento, de forma que se pueda abrir la vía, cuando el pavimento alcance la resistencia de diseño.

Abril 13 de 2026.
Se inicia la instalación de formaleta para bordillos en el carril interno de la glorieta, también, se continúa el sello de juntas de pavimento en el sector de la glorieta. No se presentan lluvias durante la jornada.

Abril 15 de 2026
Se continúa con instalación de formaleta para sardinel (bordillo) en concreto, y también con

la instalación de acero de refuerzo para bordillo; se presenta clima soleado durante la jornada.

Abril 16 de 2026.
Se realiza el vaciado de sardinel en concreto de 21 MPa en el canal interno de la glorieta y en un tramo del canal externo, el cual fue necesario reponer, ya que se encontraba fracturado y fue necesario retirarlo al demoler el pavimento antiguo.

Abril 17 de 2026.
Se realiza el descapotado de los sardineles vaciados el día anterior, se realiza también una jornada de orden y aseo general del tramo. No se presentan lluvias durante la jornada.

Abril 18 de 2026
El personal trabaja en la excavación para andén en la isla de la glorieta. El andén debe contar con un espesor de 8 cm en concreto y 8 cm de subbase granular. Se presenta clima soleado durante la jornada.

Abril 20 de 2026.
Se realiza instalación de subbase granular e=8cm para andén, y se realiza la instalación de formaleta

en el costado interno del andén.
Se presenta clima soleado durante la jornada.

Abril 21 de 2026.
Se instala la malla electrosoldada y se realiza el vaciado en concreto 21 MPa para los andenes de la glorieta. No se presentan lluvias durante la jornada. Se solicita al contratista realizar el corte de las dilataciones en un periodo de 12 horas aproximadamente, para evitar fisuración del andén.

Abril 22 de 2026.
Se realizan resanes en los sectores de la vía afectados por la lluvia durante el vaciado (goteras de cubiertas) las cuales ocasionaron un desgaste superficial en zonas puntuales; dicha reparación se realiza con un mortero de alta resistencia (Sikatop 122). Se solicita al contratista instalar la señalización definitiva del tramo, con el fin de poder dar apertura al tráfico.

Abril 23 de 2026.
El personal realiza lleno en tierra alrededor del andén, en su costado interno para empatmar con la

zona verde, dando terminación a las actividades de obra; sólo queda pendiente la ejecución del capítulo de señalización y detalles menores de reparación (resanes y rayado de losas en el tramo afectado por la lluvia).

...formaleta y se realiza vaciado para reposición de sardinel y andén en la glorieta los Naranjos, hasta el CAI de Policía; también se realiza el vaciado de realces de sumideros en el KM 176 y KM 183. se presenta clima soleado durante la jornada laboral.

31-03/2026.

El personal inicia el anclaje de acero de refuerzo para bordillos a reponer en el separador central abscisas KM 204 al KM 219. No se presentan lluvias durante la jornada de trabajo.

01-04/2026.

Se continúa con instalación de acero de refuerzo para sardinel en el separador central (KM 204 - KM 219) y se alista para vaciado de bordillo

en la esquina de la gloriata para reposición de andén y sardinel en la esquina del ochave. Se presenta clima soleado.

06-04/2026
Se realiza vaciado en concreto de los sardinetes y andenes formaleteados en la jornada anterior (01-04/2026). No se presentan lluvias durante la jornada.

07-04/2026.
Se inicia la demolición para realce de sumideros en el KI+183 calzada izquierda y en el KI+150 calzada derecha. Se presenta clima soleado durante la jornada.

08-04/2026.
El personal realiza la instalación de acero de refuerzo (previamente figurado) para el realce de los sumideros KI+183 y KI+150. Se realiza demolición de sardinel y andén fracturados en el paso peatonal del separador central en el KI+150 - KI+153.

09-04/2026.
Se instala formaleta para el vaciado de bordillo y andén en el KI+150 al KI+153 - separador central. Se presenta clima soleado.

11-04/2026
Se realiza el vaciado de concreto en el realce de los sumideros KM 1+183 calzada izquierda y KM 1+150 (vecámara) calzada derecha, y en el separador central (paso peatonal) KM 1+150 al KM 1+153. No se presentan lluvias durante la jornada

13-04/2026.
El personal realiza la demolición para el realce del sumidero KM 1+330 calzada derecha. Se realiza recolección de escombros y sobrantes en los realces realizados los días anteriores. Se presenta clima soleado.

14-04/2026.
Se realiza la instalación de acero de refuerzo y formaleta para el sumidero ubicado en el KM 1+330. No se presentan lluvias durante la jornada.

16-04/2026.
Se realiza el vaciado en concreto del sumidero KM 1+330 calzada derecha; se aplica asfasol y se deja señalizado. Se presenta clima soleado durante la jornada

17-04/2026.
Se realiza retiro de formaleta y material sobrante en los sumideros

y sardineles realizados en el sector los Navarros, trabajados durante la semana. se presenta clima soleado.

20-04/2026.
se inicia demolición de losa tapa de una recámara ubicada en el separador central en el KR+205. se solicita al contratista mejorar la señalización en el sitio, a fin de evitar el ingreso de peatones al lugar de trabajo, teniendo en cuenta la profundidad de la cámara. fue se está trabajando, y dejar la cámara cubierta con madera durante la noche.

21-04/2026.
se realiza la demolición de losa tapa de recámara localizada en el KR+200 - separador central; se solicita al contratista, tener en cuenta las solicitudes del día anterior, para esta cámara también se realiza instalación de formaleta y vaciado en concreto. se deja señalizado. se presenta clima soleado.

22-04/2026.
se terminan los retiros, barridos y arreglos identificados puntualmente en las áreas intervenidas en la Avenida los Camellos, atendiendo

a las solicitudes realizadas por la
interventoría en días anteriores.

ANEXO 4
INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME GESTIÓN SOCIAL No.9

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2025-002

PERIODO Nº.9: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

OBJETO: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL ARMENIA

INTERVENTORÍA
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

SUPERVISOR
WILLIAM ANDRÉS SUÁREZ HERRERA

ARMENIA, QUINDÍO
2026

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
1.1 Localización 6
1.2 Características del proyecto. 8
4. PROGRAMA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 11
6. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 21
8. ASISTENCIA COMITÉS. 27
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 28
10. ANEXOS 42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Descripción de la versión 5
Tabla 2 información del contrato de obra 9
Tabla 4 Indicadores de cumplimiento atención a la comunidad 11
Tabla 5 Indicadores de cumplimiento información y divulgación 18
Tabla 6 Actas de vecindad levantadas en el periodo 19
Tabla 7 Actas de vecindad cerradas en el periodo 20
Tabla 8 Actas de Entorno 21
Tabla 9 Indicadores de cumplimiento manejo de infraestructura de predios 21
Tabla 11 Acumulado Generación de Empleo 26
Tabla 12 Indicadores de Contratación de Mano de Obra 26
Tabla 13 Personal Contratado de la Región 27
Tabla 14 Asistencia a Comités SISOMA – Reuniones - Recorridos 27

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 Localización general del proyecto 6
Imagen 2 Localización tramos a intervenir componente Malla Vial 7
Imagen 3 Localización intervención ordenador vial 7

INTRODUCCIÓN

En el marco del Contrato de Obra Pública y en atención a los compromisos de ejecución de las actividades dentro del marco del Contrato No. 2025-002 cuyo objeto es "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA".

El mismo proyecto comprende dos componentes que son el ordenador vial "CONSTRUCCIÓN ORDENADOR VIAL DE LA AVENIDA 14 DE OCTUBRE CON LA CALLE 2 NORTE" y la malla vial "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA".

Ambos componentes tienen como propósito optimizar la conectividad entre zonas estratégicas de la ciudad, principalmente el centro, norte y suroccidente; puesto que la ubicación del ordenador vial es clave, debido a que en este punto confluyen tres vías principales que articulan estos sectores. Adicionalmente, se contempla la construcción, el mejoramiento y la rehabilitación de vías en distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo así la red vial existente.

El proyecto busca garantizar una movilidad más eficiente, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones de seguridad vial para conductores y peatones mediante la rehabilitación y el mejoramiento de tramos críticos. Además, estas obras contribuyen al desarrollo económico y social del municipio, al facilitar el transporte de bienes y servicios, dinamizar la actividad comercial y generar empleo en la región.

En conjunto, la intervención de la malla vial y la construcción del ordenador vial permitirá modernizar la infraestructura existente, fortalecer la competitividad de la ciudad y elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Con base en lo anterior, se presenta el Informe Social No.9, correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de abril hasta el 30 de abril de 2026, en el cual se describe el proceso de ejecución de las actividades realizadas en la malla vial y el ordenador vial.

Este informe se elabora con el apoyo de los profesionales de cada área técnica, social, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo, así como con la documentación requerida por la interventoría, incluyendo los documentos previos para la firma de actas de inicio, entrega de anticipo y desarrollo de actividades en obra.

Durante este periodo, las actividades se ejecutaron cumpliendo con las exigencias técnicas, las condiciones de trabajo, la seguridad, la calidad de materiales, las normas mínimas de señalización, los procedimientos constructivos, la atención a la comunidad y la ingeniería de detalle, tal como lo establece el contrato de obra.

El presente informe cubre el componente de Gestión Social; por lo que se relacionan así, las actividades ejecutadas, dentro del Plan de Gestión Social de Obra, en cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Contrato de Obra No. 002 de 2025.

El cual cuenta con los siguientes programas:

- Programa 1 Atención a la Comunidad.
- Programa 2 Información y Divulgación.
- Programa 3 Manejo de Infraestructura Comunitaria.
- Programa 4 Participación Comunitaria.
- Programa 5 Contratación de Mano de Obra.

Tabla 1 Descripción de la versión

COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL		
CONTRATISTA DE OBRA	**INTERVENTORÍA**	**APROBÓ**
Profesional Social	Profesional Social	Supervisor
Claudia Fernanda Molina Potes Laura Johanna Valencia Bautista	Marilú Perea Cardona Paola Alejandra Jiménez Olaya	William Andrés Suárez Herrera

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1 Localización

Los sectores objeto de intervención del contrato de obra se localizan en el Departamento del Quindío, el cual está ubicado en el sector central de la región andina, en el centro-oeste del país entre la 4°26´00´´ de latitud Norte y 75°41´00´´ de longitud Oeste. Cuenta con una extensión de 1845 km². Está localizado en la Cordillera Central y su limitación está por el Norte con el Departamento de Risaralda, Noroeste con Valle del Cauca, Nordeste con Risaralda y Tolima, Oeste con Valle del Cauca, Este con Tolima, Sur con Valle del Cauca y Tolima, Suroeste con Valle del Cauca y al Sureste con Tolima.




Imagen 1 Localización general del proyecto

Los sectores a intervenir dentro del componente de malla vial se encuentran en el área metropolitana de Armenia, como se muestra en la siguiente imagen 2.




Imagen 2 Localización tramos a intervenir componente Malla Vial

El proyecto de construcción del ordenador vial se llevará a cabo en el sector de Bomberos, localizado en la zona norte de la ciudad de Armenia. Esta ubicación resulta estratégica, ya que constituye un punto de alta convergencia vehicular y de conexión con corredores viales principales, lo que permitirá optimizar la movilidad, mejorar la accesibilidad y garantizar una mayor eficiencia en el flujo de transporte en esta área de la ciudad.




Imagen 3 Localización intervención ordenador vial

1.2 Características del proyecto.

El proyecto interviene un tramo total de 12 km de vía, ubicados en diferentes sectores del Municipio de Armenia, Quindío. Proyecto que tiene un impacto positivo para el desarrollo regional, que busca beneficiar a la población de las zonas, mejorando el estado actual de las vías y generando empleo directo. Los tramos a intervenir son los siguientes:

- ✓ Avenida Centenario- Calle 26N.
- ✓ Barrio Laureles: Carrera 15 entre Calles 19N – 22N.
- ✓ Barrio Nueva Cecilia: Calle 2N entre Cra 19. y Av. Bolívar.
- ✓ Barrio La Cabaña: Calle 11a entre Cra. 21-21ª.
- ✓ Barrio Villa Liliana – Montevideo.
- ✓ Avenida Los Camellos: desde Glorieta Sinaí hasta Glorieta Malibú.
- ✓ Barrio Bosques de Pinares: Mz 4 y Mz. 7.
- ✓ Barrio La Fachada: Mz. 8 y Mz. 9.
- ✓ Barrio El Poblado: Mz A, B y C.
- ✓ Barrio La Patria: Mz 40.
- ✓ Barrio Ciudad Dorada: Mz 16.

El mismo contempla actividades como:

- ✓ Fresado de pavimento asfaltico.
- ✓ Demolición de pavimento rígido.
- ✓ Demolición de bordillos y andenes existentes.
- ✓ Excavaciones varias mecánicas y manuales.
- ✓ Suministro de instalación de pavimento rígido MR-40 y MR-45.
- ✓ Suministro e instalación de acero de refuerzo.
- ✓ Suministro e instalación de geotextil T1600.
- ✓ Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.
- ✓ Construcción de reductores de velocidad en MCD-19.
- ✓ Señalización.
- ✓ Realce de cámaras de inspección y sumideros.
- ✓ Construcción de sardinel, rampa, muro, andén y cuneta.

Además, se realizará la intervención del ordenador vial en el cual intersecan la carrera 19, la Avenida de los Camellos y la calle 2 Norte. El mismo contempla actividades como:

- ✓ Estudios y diseños.
- ✓ Redes Húmedas y secas.
- ✓ Pilotes.
- ✓ Excavaciones varias, manuales y mecánicas.
- ✓ Muros.
- ✓ Vías en pavimento rígido en MR-45.

- ✓ Puentes.
- ✓ Urbanismo.
- ✓ Señalización, seguridad vial y semaforización.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 información del contrato de obra

ENTIDAD:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRÉS SUÁREZ HERRERA
CONTRATO DE OBRA No:	2025-002
INTERVENTORÍA	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBJETO:	"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"
PLAZO TOTAL:	VEINTICUATRO (24) MESES.
FECHA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE AGOSTO DE 2027
VALOR TOTAL (INCLUYE AIU):	$ 58.180.577.718
VALOR ACTUALIZADO	$ 58.705.426.478
VALOR TOTAL EN LETRAS:	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETEINTA Y OCHO PESOS M/CTE.
COMPONENTE PRINCIPAL No.1:	"CONSTRUCCIÓN ORDENADOR VIAL DE LA AVENIDA 14 DE OCTUBRE CON LA CALLE 2 NORTE"
VALOR COMPONENTE No.1:	$ 40.909.593.286
PLAZO COMPONENTE No.1	VENTICUATRO (24) MESES
COMPONENTE PRINCIPAL No.2:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"
VALOR INICIAL COMPONENTE No.2:	$ 17.270.979.166
VALOR ADICIONAL COMPONENTE No.2	$ 524.848.760

VALOR ACTUALIZADO COMPONENTE No.2	$ 17.795.827.926
PLAZO COMPONENTE No.2	DOCE (12) MESES

3. PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

OBJETIVO.

Recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones que las autoridades, líderes, instituciones y comunidades presenten al proyecto.

3.1 Instalación y adecuación de una Oficina de Información y Atención a la Comunidad.

El Servicio de Atención al Usuario – SAU, se encuentra ubicado en la oficina del contratista y es importante precisar, como se ha mencionado en los comités de seguimiento -SISOMA, que este punto funcionará en cada uno de los frentes a intervenir, de acuerdo con el cronograma de obra.

Los SAU, se instalan de forma satelital en un lugar visible en el área de influencia directa, zona donde se manifiestan los impactos ambientales y sociales más inmediatos y significativos generados por la obra.

La atención a la comunidad se realiza de manera permanente, dicha atención está apoyada en los diferentes frentes de obra, en caso de requerirse atención directamente del área social alguno de los profesionales se desplaza al sitio. El tiempo de asignación del profesional social se distribuyó entre actividades de obra y atención a la comunidad.

Durante el periodo reportado no se recibieron PQRSDF.

3.2 Instalación Buzones Satélites.

Se realiza la instalación del Servicio de Atención al Usuario y se ubica el buzón con el fin de que pueda ser utilizado por la comunidad durante el tiempo de ejecución de la obra de manera permanente.

Al término del presente periodo, se mantienen ubicados los buzones que fueron instalados en:

Sector del Ordenador Vial: unidad comercial Panadería "Pastel y Arte", en el Conjunto Residencial y Comercial Nisa Bulevar.

Para los tramos de Malla Vial: los buzones se mantuvieron ubicados en los barrios:

- Barrio La Fachada: Manzana 9 casa 27 Barrio La Fachada.
- Barrio Villa Liliana: Campamento de obra: campamento de obra ubicado en bahía vehicular frente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Quindío.
- Calle 2 Norte: Unidad comercial Panadería "Oro Pan" calle 2 norte carrera 17 esquina.

3.3 Correo de atención a PQRSDF.

Los correos electrónicos y la dirección de la oficina del Consorcio Vial Armenia, fueron divulgados en la reunión de socialización, a su vez, se han divulgado en los volantes de sensibilización en los diferentes frentes de obra y en otros escenarios donde ha asistido el contratista en reuniones con la comunidad.

E-mails de atención a la comunidad:

- socialmv@cvarmenia.com
- socialov@cvarmenia.com

Indicadores de cumplimiento.

Tabla 4 Indicadores de cumplimiento atención a la comunidad

Indicador	Descripción del Indicador	Tipo de Indicador	Periodicidad de la evaluación	Registro de cumplimiento
Efectividad de Atención	$\frac{N° \ PQRSDF \ recibidos}{N° \ PQRSDF \ atendidos} * 100$	0/0*100=0%	Mensual	Formato de recepción De PQRSDF

4. PROGRAMA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

OBJETIVO DEL PROYECTO.

Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa e indirecta, autoridades locales, Juntas de Acción Comunal, ediles, edilesas y líderes comunitarios.

Este programa promueve la utilización de diferentes recursos de comunicación para mantener informada a la comunidad del sector, AID -área de influencia directa y AII -área de influencia indirecta, para ello se propuso la utilización de volantes, voz a voz, punto SAU, artes digitales, difusión por medio de redes sociales de la entidad y personales, canales de difusión como grupos de WhatsApp entre otros.

4.1 Socializaciones.

Durante los primeros días del mes de abril de 2026, se dio continuidad a la implementación de la Fase III del PMT; asimismo, se hizo necesario efectuar estrategias de divulgación masiva en la ciudad. Considerando siempre que, la divulgación masiva no es solo una medida de información, sino una herramienta de gestión que garantiza el equilibrio entre la necesidad de modernización vial y la fluidez de la movilidad urbana y regional. Mediante la oficina de comunicaciones de la alcaldía, la información es impartida a los medios locales, y por otra parte, el Consorcio Vial Armenia, hizo uso de los medios digitales, redes sociales, Página Web del Consorcio y puerta a puerta en el área de influencia directa del sector del ordenador vial.

✓ Durante los días 8 - 9 de abril de 2026, la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia SETTA y el Consorcio Vial Armenia, informaron a la ciudadanía que, a partir del viernes 10 de abril de 2026, se producirían tres nuevos cambios en el Plan de Manejo de Tránsito- PMT en la obra del intercambiador vial de la carrera 19 con calle 2 norte -Bomberos.
El primero de los cambios es el cierre total entre las Glorietas del Bolo Club y el Coliseo del Café, calle 5 Norte, por lo que sólo habrá acceso vehicular para los residentes y comerciantes de Nisa Bulevar.

El segundo cambio se produciría en la carrera 23 con calle 3 sector ICBF, dónde se mantendría el giro a la izquierda para continuar hacia la carrera 19, pero se cerraría totalmente el acceso al barrio, La Arboleda por la calle 3 entre carreras 23 y 24. El ingreso y la salida de los residentes del sector se realizará por la calle 4.

El tercer cambio se realizará en el semáforo de la calle 5 norte, con carrera 19 sector del Coliseo del Café, el semáforo se apagará y se habilitará una glorieta provisional que facilitará el tránsito de los residentes del sector hacia las calles, 2 norte, 5 norte y hasta el norte de la ciudad por la carrera 19.

✓ Para lo anterior, dentro de las estrategias de divulgación, la Alcaldía de Armenia y el Consorcio Vial Armenia, difundieron la información relacionada a través de boletín de prensa, entrevista del Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Dr. Daniel Jaime Castaño Calderón, un video con periodistas en cada uno de los puntos de referencia: cierre total entre las glorietas del Bolo Club y el Coliseo del Café, cierre del acceso a La Arboleda por la calle 3 entre carreras 23 y 24, se habilitará una glorieta provisional para facilitar la movilidad en la zona. Lo anterior, donde se realizarán los cambios en la movilidad por obra del intercambiador vial y otra difusión con fecha del 9 de abril de 2026, tipo carrete donde gráficamente se señalan los cambios:

- Cierre total entre las Glorietas del Bolo Club y el Coliseo del Café.
- Cierre total del acceso al Barrio La Arboleda por la calle 3 entre carreras 23 y 24.
- Se mantiene el giro a la izquierda en el semáforo del ICBF.
- Se apaga el semáforo de la calle 5 Norte con carrera 19, sector el Coliseo del Café y se muestra la glorieta provisional que facilitará el tránsito hacia las calles 2N, 5N y norte de la ciudad.

La información que se divulgó por parte del Consorcio Vial Armenia, trasciende a los diferentes sectores de la ciudad:

Conjuntos Residenciales y Edificios:

1. Nisa Bulevar – Sector Ordenador
2. Administrador Nisa Bulevar – Sector Ordenador
3. Edificio Puerta del Sol-Sector Positiva - Sector Ordenador
4. Ciudadela Sorrento – Sector Coliseo del Café
5. Parque Residencial del Café - Sector Coliseo del Café
6. Condominio Salamanca – Sector Coliseo del Café
7. Conjunto Residencial Ópalo - Sector Coliseo del Café
8. Torre Almería - Sector Coliseo del Café

9. Bambusa - Sector Coliseo del Café
10. Edificio Porvenir – Sector Calle 2 Norte
11. Condominio Bulevar Del Coliseo - Sector Coliseo del Café
12. Edificio Sancancio – Sector Calle 2 Norte
13. Grupo Barrio Nueva Cecilia Calle 2N – Sector Calle 2 Norte
14. Grupo Comunidad Barrio Profesionales – Sector calle 5 Norte
15. Edificio San Fernando – Sector calle 5 Norte
16. Conjunto Residencial La Arcadia – Sector sur de Armenia
17. Edificio Cibeles - Sector sur occidente de la ciudad
18. Tesalónica – Sector Occidente de la ciudad
19. Mirador del Quindío – Sector sur occidente de la ciudad
20. Callejas de San José – Sector occidente de la ciudad
21. Edificio Conquistadores – Sector calle 2 Norte
22. Edificio Vértice – Sector calle 2 Norte
23. Bayón – Sector Coliseo del Café
24. Torrebela – Sector Coliseo del Café
25. E Remanso – Sector El Coliseo
25. Ciudadela Comfenalco - Sector sur de la ciudad

Entidades De Servicios Públicos:

1. EPA
2. Acueducto
3. Alcantarillado
4. EDEQ

Entidades de Seguridad Pública y de Emergencia:

1. Cuerpo Oficial de Bomberos
2. Capitán de Bomberos
3. Policía Nacional
4. CAI Fundadores
5. Defensa Civil

Entidades de Transporte Público y Privado:

1. Terminal de Transportes de Armenia
2. TINTO
3. TUCM
4. Radio Taxi
5. Clientes Exclusivos - Uber
6. Servi Quindío - Uber

Medios de Comunicación:

1. Olímpica
2. Caracol Radio

3. Caracol Televisión
4. Página Web CVA
5. La Crónica
6. RCN Radio

Entidades Prestadoras de Salud y Emergencias:

1. IPS IDIME
2. REDSALUD Gerencia
3. REDSALUD Ambulancias
4. Centro Regulador de Ambulancias-CRA
5. Fundación Alejandro Londoño

Unidades comerciales AID Ordenador:

1. ARA
2. Servientrega
3. EDS Terpel
4. Olímpica
5. Centro Comercial Vanezza

JAC - Comunas:

1. JAC Barrio Profesionales
2. JAC Guaduales de la Villa
3. JAC Villa Liliana
4. JAC La Cabaña
5. JAC El Milagro
6. JAC El Modelo
7. JAC Ciudad Dorada
8. JAC La Patria
9. JAC La Fachada
10. Junta de Acción Local Comuna 9
11. Junta de Acción Local Comuna 2
12. JAC Jardín De La Fachada
13. JAC Avenida Centenario
14. JAC Ciudadela Comfenalco

Entidades:

1. Infraestructura
2. SETTA
3. Oficina Participación Comunitaria Alcaldía de Armenia
4. Oficina Bienes y Suministros Alcaldía de Armenia
5. Interventoría FUV
6. Consorcio Vial Armenia

7. Corporación Bolo Club
8. Consejo Circasia
9. Cámara de Comercio del Quindío
10. MAES Sport

Institución Educativa.

1. IE INEM José Celestino Mutis
2. Consejo Padres de Familia IE INEM

✓ Se realizó, además, divulgación masiva de los cambios en la movilidad entre la glorieta Bomberos y la calle 5 Norte, dicha estrategia se llevó a cabo el día 10 de abril de 2026, mediante puerta a puerta acercamiento con las unidades comerciales del Conjunto Residencial y Comercial Nisa Bulevar, informándoles el cierre y reiterándoles que, el acceso a sus unidades comerciales, la de los clientes y proveedores será de manera exclusiva – autorizada. Esta divulgación se realizó con acompañamiento de la interventoría.

✓ Durante el periodo de este reporte, también se socializó en medios de comunicación el Decreto No. 54 de 2025, por el cual, se ordena la restricción en la circulación de los vehículos pesados sobre la carrera 19 con calle 2N en el Municipio de Armenia-Quindío; el Decreto a razón de la construcción del Ordenador Vial Contrato de Obra 2025-002 *"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"*, para la construcción del ordenador vial de la carrera 19 con la calle 2 norte, con un plazo de ejecución de 24 meses, el cual se encuentra en este momento en la fase de actividades preliminares. En la comunicación, se informa que se han dispuesto corredores alternos: sentido norte-sur, los conductores deberán desviarse desde la Glorieta del Coliseo del Café hacia la carrera 23 (Av. Los Camellos), mientras que en sentido sur-norte el desvío será desde la Glorieta de la calle 2 hacia la Av. Centenario, conectando con la Av. de Las Palmas. Por otra parte, se recomiendan rutas complementarias por la calle 2, la carrera 23 y la carrera 19, de acuerdo con el PMT del contrato de referencia. Como parte de la divulgación, el PMT establece además instalar pasacalles en puntos de referencia como glorietas:

- Glorieta Granada
- Glorieta El Bosque
- Glorieta Avenida Centenario – EDS Texaco
  Glorieta Tres Esquinas
- Puente República de Francia (antes de la Glorieta del ferrocarril)
- Puente Proviteq

✓ Entre los días 14 -15 y 16 de abril de 2026, se realizó la convocatoria para invitar a la comunidad del Barrio Laureles a la socialización de inicio de obra, el día 14 de abril de 2026, se envió la invitación mediante la herramienta de comunicación WhatsApp a través de la presidenta de la JAC a los representantes de la junta y ediles, asimismo grupo de administradores de las unidades residenciales del Barrio, este mismo día se publicó en la Página Web del Consorcio y entre los días 15 y 16 de abril de 2026, se realizó la divulgación mediante la estrategia puerta a puerta alcanzando 121 predios, ésta en el área de influencia comercial y residencial.

- ✓ De acuerdo a las diferentes actividades que se llevan a cabo en el ordenador vial y teniendo en cuenta los espacios físicos tanto en vía como en espacio público, andenes; para realizar movimientos de los equipos, maquinaria y personal; se hace necesario realizar adecuaciones constantemente para poder realizar dichos procesos. Lo dicho, obliga a estar renovando constantemente tantos los pasos vehiculares como los pasos peatonales tratando de generar el menor traumatismo a la ciudadanía; por lo anterior se hace necesario especialmente mantener comunicación permanente con el área administrativa de IDIME.

- ✓ El día 16 de abril de 2026, atendiendo convocatoria de parte de la administración de Nisa Bulevar, se asistió a reunión con comerciantes de esta unidad, Secretaría de Hacienda, Desarrollo Económico, Secretaria de Infraestructura, SETTA, Cámara de Comercio, Consorcio Vial Armenia (contratista) y Fundación Universidad del Valle (interventoría). El objetivo de la reunión se desarrolló con el fin de conocer los avances sobre el tema de plan salvaguarda por parte de la Alcaldía. Otros temas a los que hizo alusión el sector comercial, comparendos impartidos por agentes de tránsito en el sector, sin tener en cuenta los acuerdos concertados con el contratista de obra, el tema de seguridad y personas en condición de calle.

- ✓ A razón del taponamiento requerido para la remoción de la tubería de agua potable en el sector del Ordenador Vial, la EPA, programó para el día 17 de abril de 2026, a partir de las 7:30 A.M. hasta las 4:00 PM. suspensión del servicio de acueducto; entre el sector de Nisa y el sector del Coliseo del Café.

  Por lo anterior, el día 16 de abril de 2026, el Consorcio Vial Armenia divulgó a través de su página Web, herramienta comunicativa de WhatsApp y de manera personalizada, a los edificios y conjuntos residenciales del área mencionada, así como a las unidades comerciales de Nisa Bulevar; la suspensión del servicio de acueducto.

  En esta actividad, se alcanzó a divulgar puerta a puerta a 40 contactos; sin embargo, el día 18 de abril de 2026, la EPA informó que, el corte del servicio de acueducto programado, quedó aplazado por motivo de las fuertes lluvias registradas en el sector, lo cual, impedía realizar trabajos de manera segura para el personal y la Infraestructura. La última información, también fue difundida. La suspensión quedó reprogramada para el día lunes 20 de abril de 2016 entre las 7:30 A.M. y las 4:00 P.M

- ✓ Consecuente a lo anterior, el día domingo 19 de abril de 2026, la EPA ratificó que la actividad de suspensión programada inicialmente para el día 17 de abril de 2026, sería ejecutada el día 21 de abril de 2026, por lo que una vez el contratista recibió el boletín informativo, inició la socialización a través de los grupos de administraciones en los conjuntos cerrados y otros, al no recibir confirmación de todos los grupos y otras unidades que debieron ser informadas, el contratista visitó cada una de las unidades para asegurarse que recibieran el comunicado:

  - Conjunto Residencial y Comercial Nisa Bulevar
  - Bayón
  - Ópalo
  - Torre Almería
  - Torrebela

- El Remanso
- Parque Residencial del Café
- Coliseo del Café
- Minimarket Bayón
- Cuerpo Oficial de Bomberos

✓ El día 17 de abril de 2026, se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra en el Barrio Laureles, con asistencia de 32 personas, entre los cuales, la presidenta y edil de la Comuna 10, comerciantes, propietarios, arrendatarios y vecinos del área de influencia directa, veeduría del Barrio Laureles, interventoria Fundación Universidad del Valle y el contratista. La reunión de socialización de inicio de obra se desarrolla enfatizando a la comunidad que, una vez la EPA entregue a la alcaldía el respectivo contrato ejecutado, el CVA y la FUV iniciarán el respectivo objeto contractual No. 2025-002

Anexo 1. *Socializaciones.*

4.2 Valla Informativa.

En virtud del cumplimiento de los pliegos del proyecto estipulados en el marco de la ejecución del contrato y como otra herramienta implementada para informar a la comunidad sobre el desarrollo del proyecto, se realizó la instalación de las vallas informativas.

Las vallas informativas cumplen con las especificaciones técnicas y de comunicación dadas por la Alcaldía de Armenia y deben mantenerse instaladas hasta finalizar la obra.

Al término del presente informe, se mantienen instaladas las siguientes vallas:

- Calle 50 frente al Barrio La Fachada, sector que corresponde al proyecto de Malla Vial.
- Avenida de Occidente carrera 27, área de influencia Glorieta Conjunto Residencial Santa Sofía, La Pavona, sector que corresponde al proyecto de Malla Vial.
- Área de influencia en la Glorieta de Bomberos, sector del Ordenador Vial.

La información que se divulgó durante el presente periodo de abril 1 de 2026 a abril 30 de 2026 para comunicar masivamente a la ciudadanía, respecto a la implementación del cierre total entre la Glorieta del Bolo Club y el Coliseo del Café correspondiente a la Fase III del PMT; se reposteó en la Página Web del Consorcio, con el propósito de volverla viral. Además de la información correspondiente a los trabajos realizados en este periodo por las Empresas Públicas de Armenia – EPA. Por lo anterior, se reportaron 7 publicaciones en la Página Web https://www.cvarmenia.com/, este es un valor agregado del Consorcio Vial Armenia, al presente contrato.

A continuación, se relacionan algunos enlaces de divulgación:

- https://www.facebook.com/share/p/1bPw52uRuA/?mibextid=wwXIfr

- https://www.facebook.com/share/1EJ4aXpnTj/?mibextid=wwXIfr
- https://cv-armenia.vercel.app/noticias/boletin-alcaldia-abril-9-2026

Anexo 2. *Informe Publicaciones Página Web.*

Indicadores de cumplimiento.

Tabla 5 Indicadores de cumplimiento información y divulgación

Indicador	Descripción del Indicador	Tipo de Indicador	Periodicidad de la evaluación	Registro de cumplimiento
Reunión de inicio	$\frac{N° \text{ de Reuniones Realizadas}}{N° \text{ de Reuniones Programadas}}$	1/1*100=100%	Inicio	Registro fotográfico Formato Asistencia
Reuniones de avance	$\frac{N° \text{ de Reuniones Realizadas}}{N° \text{ de Reuniones Programadas}}$	No aplica para el periodo	Semestral	Registro fotográfico
Reunión de cierre	$\frac{N° \text{ de Reuniones Realizadas}}{N° \text{ de Reuniones Programadas}}$	0/0*100=100%	Fin de obra	Registro fotográfico
Volantes	$\frac{N° \text{ de Volantes Distribuidos}}{N° \text{ Volantes Requeridos}}$	130/6*100=100%	Mensual	Registro fotográfico
Difusión en medios	$\frac{N° \text{ de difusiones Distribuidas}}{N° \text{ difusionesRequeridas}}$	7/7*100= 100%	Mensual	Publicaciones Página Web

5. PROGRAMA MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS.

OBJETIVO.

Registrar el estado físico de todas las construcciones e infraestructura, previo al inicio de las actividades constructivas.

Mitigar los posibles conflictos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.

El acta de vecindad es un documento de carácter legal, que constituye una prueba para establecer el estado en que se encontraban los inmuebles antes del inicio de las obras.

Este tipo de documento es sumamente importante ya que, en caso de incurrir en alguna afectación a razón de la obra, el acta de vecindad es prueba contundente y puede servir como soporte legal ante cualquier reclamación.

Como ha sido proyectado desde el Plan de Gestión Social, para dar inicio al proceso de levantamiento de las actas de vecindad, se realizó un recorrido con el área técnica del proyecto, en el que, mediante la identificación de los predios que colindan con las actividades constructivas a ejecutar, se tomó la distancia en metros con los predios que pudieran tener alguna afectación.

Este mes de abril de 2026, se realiza levantamiento de actas de vecindad inicio y cierre del proyecto:

- Calle 2 norte entre carreras 18 y 17. Las actas se están cerrando de acuerdo al avance de obra, teniendo en cuenta que, al término del presente informe no se ha culminado la rehabilitación vial en la calle 2 norte. Cerradas en el periodo, diez (10) actas de vecindad.

- Barrio La Fachada manzanas 8 – 9 predios donde se levantaron las respectivas actas de vecindad de inicio. Se cerró la totalidad de actas, correspondientes a cuarenta (40) y un (1) acta de entorno, también cerrada.

- Se finalizó el cierre en la Avenida Centenario, el cual tenía por cerrar dos (2) actas de inicio y cinco (5) de entorno; cerrando así el total de actas levantadas.

- Sector Malibú – Sinaí se culminaron a satisfacción el cierre de seis (6) actas de vecindad y tres (3) de entorno. Se reportó ante la entidad y la interventoría, que, al término del presente informe, están pendientes por cerrar dos (2) actas de vecindad a razón de que, en el área de influencia, la EPA está interviniendo alcantarillado.

- Sector Laureles- Cra 15 entre calles 18A norte y 22 norte. El día 28 de abril de 2026, da inicio al levantamiento de actas de vecindad. Esta actividad se continua en el mes de mayo de 2026.

En general, se puede mencionar que la comunidad ubicada en la calle 2 Norte entre carreras 17 y 14, mostró una actitud receptiva frente al levantamiento de las actas de vecindad.

Tabla 6 Actas de vecindad levantadas en el periodo

ACTAS MALLA VIAL	
TRAMO	**CANTIDAD**
Laureles	21
TOTAL	**21**

Al término del presente informe de gestión, los documentos correspondientes a actas de vecindad de inicio y de cierre continúan en revisión del equipo social de la Interventoría, además informan en comité SISOMA que no han devuelto las correspondientes actas al contratista a razón que, se encuentran en proceso de firma del área técnica.

A continuación, se relacionan los documentos en mención:

- Barrio Villa Liliana - Actas de inicio.

- Barrio La Fachada - Actas de inicio – Actas de cierre – Acta de entorno.
- Sector Malibú – Sinaí – Actas de cierre.
- Barrio La Patria - Actas de cierre.
- Avenida Centenario – Actas de cierre.
- Calle 2N Barrio Nueva Cecilia - Actas de inicio - Actas de entorno - Actas de cierre.

Las actas de vecindad se cierran con el objeto de verificar el estado fisico en que quedan los predios una vez ejecutados las actividades constructivas y se realiza en las mismas construcciones y predios donde se realizó el levantamiento de actas de vecindad de inicio. Se hace importante aclarar que no se han manifestado inconformidades ni afectaciones al interior de los predios, las actas no se han cerrado en el 100% en estos proyectos, a razón de que están pendientes algunas actividades menores, como accesos, bordillos, realce de cámaras e instalación de señales verticales.

Al término de este periodo las actas se han cerrado a satisfacción. Para tal efecto, se implementó el Formato de Acta de Cierre suministrado por la entidad contratante.

Tabla 7 Actas de vecindad cerradas en el periodo

ACTAS MALLA VIAL	
TRAMO	**CANTIDAD**
Calle 2 Norte	10
La Fachada	40
Avenida Centenario	3
Malibú - Sinaí	6
TOTAL	**59**

***Anexo 3**. Base de datos de actas de vecindad de inicio y cierre.*

Las actas de entorno se realizan previo al inicio de actividades de obra suscrita por el contratista y el interventor en la etapa pre constructiva.

En el periodo reportado, se cerraron las siguientes actas de entorno:

- Calle 2 Norte: Se cerró un (1) acta de entorno.
- Avenida Centenario: Se cerraron cinco (5) actas de entorno.
- Barrio La Fachada: un (1) acta de entorno.
- Sector Malibú – Sinaí: se cerraron tres (3) actas de entorno.

El acta de entorno es un documento que contiene la información del estado actual de la malla vial, espacio público, zonas de protección, drenaje, inventario forestal, infraestructura de servicio público, zonas verdes y accesos a predios aledaños al área de influencia de la obra a ejecutar. Se relacionan los cierres de estas actas en este mes de abril de 2026.

Tabla 8 Actas de Entorno

ACTAS MALLA VIAL	
TRAMO	**CANTIDAD**
Avenida Centenario	5
Barrio La Fachada	1
Malibú - Sinaí	3
TOTAL	**9**

***Anexo 4**. Base de datos de actas de entorno.*

Indicadores de cumplimiento.

Tabla 9 Indicadores de cumplimiento manejo de infraestructura de predios

Indicador	Descripción del Indicador	Tipo de Indicador	Periodicidad de la evaluación	Registro de cumplimiento
Levantamiento de Actas de Vecindad	$\frac{N° \text{ de Actas de vecindad levantadas en el periodo}}{\text{Total de actas de vecindad requeridas en el periodo}}$	0/0*100=100%	Mensual	Formato Acta de Vecindad
Levantamiento de Actas de Entorno	$\frac{N° \text{ de Actas de entorno levantadas en el periodo}}{\text{Total de actas de entorno requeridas en el periodo}}$	9/9*100=100%	Mensual	Formato Acta de Entorno

6. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

OBJETIVO.

Concientizar a las comunidades aledañas sobre la apropiación del proyecto y su sostenibilidad.

Generar estrategias de capacitación y sensibilización a los usuarios de la vía, comunidades asentadas en los sitios críticos, representantes y beneficiarios de equipamientos sociales, comunidad educativa, empresas de transporte público local, entre otros actores, sobre las conductas apropiadas y el reconocimiento y manejo del riesgo en el corredor vial, a través de procesos de educación.

Involucrar a los habitantes en el proceso de planificación y ejecución para garantizar transparencia y aceptación del proyecto. En este sentido, se acompañará la conformación de la veeduría ciudadana para el Proyecto, y así crear espacios para la participación y control social.

Las veedurías ciudadanas hacen parte de las estrategias de participación ciudadana, se considera por tanto, un espacio donde la comunidad puede ser parte activa del proceso de ejecución de una obra y además un mecanismo de control donde se encargará entre otras*, de la verificación efectiva de los recursos, convertirse en mediador entre el componente técnico de la obra y la comunidad, así como realizar la gestión pertinente para dar respuesta efectiva a las solicitudes que surjan de la misma, asistir a las reuniones y actividades que se programen.

La elección y participación de las personas que conformen la veeduría ciudadana deberá ser de carácter voluntario y sus representantes serán elegidos por votación popular. La veeduría se podrá constituir bien sea durante la socialización inicial de la obra o en una convocatoria aparte; posterior al levantamiento del acta de veeduría, este documento se deberá inscribir ante la Personería Municipal y/o Cámara de Comercio para la respectiva resolución. Al término del presente informe dichos actores no se han acercado a la oficina del contratista.

Por otra parte, el contratista se permite poner en conocimiento que está a la espera de que se concrete conjuntamente con el área de gestión social la actividad a ejecutar dentro de las propuestas y actividades de servicios de Educación y Sensibilización en Sostenibilidad, utilizando metodologías pedagógicas creativas e integrando a ellas a la comunidad en su territorio.

Durante este periodo se realizó comunicación permanente con los proponentes y a su vez, se mantuvo informado sobre estos avances a la interventoría, asimismo, se espera integrar dentro de este programa una iniciativa de reforestación o siembra de árboles; teniendo en cuenta que este es un conjunto de actividades que comprende planeación, operación, control y supervisión de todos los procesos involucrados en la plantación de árboles, se espera que conjuntamente con el área de gestión ambiental se determine la acción a ejecutar. La reforestación se pretende realizar en el área urbana, sector del ordenador vial. Al término del presente informe, líderes de la comunidad Comuna 9, se comprometieron a presentar una propuesta para definir el lugar y la actividad a desarrollar para ejecutar la compensación.

7. PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

OBJETIVOS.

Contribuir a la generación de ingresos en los hogares de las comunidades del AID y AII.

Definir el procedimiento que el contratista seguirá para la contratación de mano de obra, con el fin de beneficiar a las comunidades del área de influencia del proyecto.

Mitigar la generación de conflictos con la comunidad a raíz de la ejecución de las obras.

A través de los contratos de obra y con el desarrollo de las obras de infraestructura, se busca generar ampliar las oportunidades laborales a la población y hogares del área de influencia directa del proyecto, esto a través de la contratación de mano de obra calificada y no calificada, esto, con el objetivo de disminuir la migración

de la población a otras regiones, asimismo, no solo generar una oportunidad laboral a las familias vinculadas al contrato, si no también; al gremio empresarial y distribuidores de insumos y servicios requeridos para la ejecución y desarrollo del proyecto.


Por lo anterior, el presente contrato incentiva la vinculación del personal de mano de obra calificada y no calificada que reside en la ciudad de Armenia y/o en el Departamento del Quindío. Teniendo en cuenta que, para la empresa es importante y relevante que el personal a contratar cumpla con los perfiles solicitados para el desarrollo de las actividades constructivas y requeridas por el contratista.
Es por esto que el Consorcio Vial Armenia, dando cumplimiento y resaltando la importancia de propiciar y generar empleo, recepciona a través de la agencia pública de empleo de la Alcaldía de Armenia, las hojas de vida de las personas que se postulan para los diferentes perfiles de las ofertas laborales requeridas para el proyecto.

En concordancia con lo anterior y en aras de dar estricto acatamiento con lo establecido en los lineamientos de este contrato; los cuales exigen que el 30% del personal vinculado sean de la región; un 5% de la vinculación sea personal femenino y 5% del personal sea de especial protección institucional; por lo tanto, podemos indicar que, el Consorcio Vial Armenia durante el periodo reportado en el presente informe, da cumplimiento con lo mencionado y lo establecido dentro del indicador.

El total del personal vinculado al proyecto en el periodo mencionado fue de 128 personas, de los cuales 87 personas son provenientes de la ciudad de Armenia (AID) y 25 de municipios aledaños, por lo cual podemos decir que 112 personas son de la región, lo que corresponde al 87%, y 16 personas son de otros departamentos, como se observa en la siguiente gráfica, dando así, el contratista el cumplimiento de la vinculación de la mano de obra del área de influencia directa del contrato.

Cabe indicar que, para corte del mes de abril de 2026, se da cierre con un total de 122 personas activas.

Gráfica 1 Vinculación de Mano de Obra por Región



En cuanto a la clasificación por tipo de mano de obra del total vinculado, se registran 60 trabajadores como Mano de Obra Calificada (MOC), equivalente al 47%, de los cuales 49 son hombres y 11 mujeres.

Por su parte, la Mano de Obra No Calificada (MONC) asciende a 68 personas, correspondiente al 45%, conformada por 58 hombres y 10 mujeres.

Tabla 10 Personal Contratado - Consorcio Vial Armenia

PERSONAL CONTRATADO EN EL MES DE ABRIL DE 2026 - CONSORCIO VIAL ARMENIA					
DISTRIBUCION DE PERSONAL C.V. A	HOMBRES	PORCENTAJE	MUJERES	PORCENTAJE	TOTAL PERSONAL C.V. A
MOC	49	38%	11	9%	60
MONC	58	45%	10	8%	68
TOTAL	107	83%	21	17%	128

Mientras el total de contratación de mano de obra femenina para el periodo reportado, fue de 21 mujeres, lo que equivale a un 16% del total del personal, distribuido en 11 mujeres (8,5%) de **MOC** y 10 mujeres (7,8%) de **MONC.**

Gráfica 2 Vinculación Mano de Obra Femenina



De igual forma, se cuenta con la contratación de 14 personas de Especial Protección Constitucional, 4 Sisbén B3, 1 Sisbén A3, 2 mujeres cabeza de familia, 1 persona con discapacidad, 2 Sisbén B2, 1 Sisbén A5, 1 Sisbén C5, 1 Sisbén 4A, 1 Sisbén A4 como se puede observar en la siguiente gráfica, donde se puede observar el total de personas que se encuentran calificadas en el nivel de pobreza y vulnerabilidad según los parámetros del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los sistemas sociales del Estado, los cuales miden las condiciones de vida de la población.

Gráfica 3 Personal de Especial Protección



Adicionalmente, la empresa LATINCO reporta un total de 23 trabajadores vinculados, de los cuales el 100% son mano de obra masculina. Durante el mes de abril de 2026 no reporta vinculación de mano de obra femenina. Respecto a la tipología de la mano de obra, 12 trabajadores corresponden a MOC correspondiente al 52% y 11 trabajadores corresponde al 48% MONC.

Por lo anterior, se deja claridad que; en el periodo del presente informe, el subcontratista mencionado anteriormente, (Latinco); no ejecutó actividades, ya que este, se encuentra sujeto a la programación de obra, es por esta razón que no se reporta retiro de este personal.

La empresa IPR cuenta con 6 trabajadores, todos de género masculino (100 %), quienes corresponden en su totalidad a Mano de Obra Calificada (MOC).

Finalmente, durante el periodo evaluado se formaliza la vinculación del subcontratista COLCIMES, encargado de las actividades asociadas a pilotes, con un total de 5 trabajadores, de los cuales 4 son hombres (90%) y 1 mujer equivalente al (10%). La tipología se distribuye así: 3 corresponden a Mano de Obra Calificada (MOC) y 2 a Mano de Obra No Calificada (MONC).

Estas vinculaciones se encuentran consolidadas en la **Tabla 12: Indicadores de Cumplimiento**.

Dando respuesta a los indicadores de cumplimiento, el resumen general de la mano de obra vinculada es de 162 trabajadores.

Tabla 11 Acumulado Generación de Empleo

VINCULACIÓN TOTAL – PERSONAL C.V.A Y SUBCONTRATISTA					
EMPRESA	**MOC HOMBRE**	**MOC MUJER**	**MONC HOMBRE**	**MONC MUJER**	**TOTAL**
C.V. A	49	11	58	10	**128**
LATINCO	12	0	11	0	**23**
IPR	6	0	0	0	**6**
COLCIMES	2	1	2	0	**5**
TOTAL	**69**	**12**	**71**	**10**	**162**

Tabla 12 Indicadores de Contratación de Mano de Obra

Indicador	Descripción del Indicador	Tipo de Indicador	Periodicidad de la evaluación	Registro de cumplimiento
Porcentaje de Mano de obra no calificada Vincular el 30% de mano de obra de la Región	$\frac{N° \text{ de mano de obra no calificada del proyecto}}{\text{Total de mano de obra no calificada de la región}}$	81/112*100= 72%	Mensual	Cuadro de personal SST
Vincular el 5% de mano de obra de mujeres del total de mano de obra no calificada	$\frac{N° \text{ de mano de obra no calificada mujer del proyecto}}{\text{Total de mano de obra no calificada del proyecto}}$	10/81*100= 12%	Mensual	Cuadro de personal SST
Vincular el 5% de mano de obra de personal especial protección constitucional	$\frac{N° \text{ de personas de especial protección constitucional}}{\text{Total de mano de obra del proyecto}}$	14/162*100=8,6%	Mensual	Cuadro de personal SST

Se relacionan ilustraciones de personal total de obra en actividades constructivas; asimismo, registro fotográfico de avance de obra. Para el periodo informado se realizan 7 vinculaciones.

Tabla 13 Personal Contratado de la Región

Indicador	Descripción del Indicador	Tipo de Indicador	Periodicidad de la evaluación	Registro de cumplimiento
Porcentaje de contratación mano de obra de la región. Vincular el 30% de mano de obra de la región	$\frac{Total\ de\ mano\ de\ obra\ \ contratada\ de\ la\ región}{N°\ total\ de\ mano\ de\ obra\ \ contratada\ en\ el\ proyecto}$	112/162*100= 69%	Mensual	Cuadro de personal SST
Porcentaje de contratación de mano de obra	$\frac{N°\ total\ de\ mano\ de\ obra\ contratada\ de\ otros\ departar}{N°\ total\ de\ mano\ de\ obra\ \ contratada\ en\ el\ proyect}$	16/162*100= 9,8%	Mensual	Cuadro de personal SST

Anexo 5. *Certificados de Población de Especial Protección Constitucional.*

8. ASISTENCIA COMITÉS.

Tabla 14 Asistencia a Comités SISOMA – Reuniones - Recorridos

ASISTENCIA A COMITÉS – REUNIONES – RECORRIDOS		
DESCRIPCIÓN	**ASUNTO**	**FECHA**
REUNIÓN	REUNIÓN COMERCIANTES NISA- ALCALDÍA	abril 16 de 2026
REUNIÓN	REUNIÓN SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA BARRIO LAURELES	abril 17 de 2026
COMITÉ No.28	SISOMA	abril 9 de 2026

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 1 Programa No.1 Información y divulgación




Foto 2 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 3 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 4 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 5 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 6 Programa No.5 Información y divulgación

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 7 Programa No. 5 Información y divulgación



Foto 78Programa No. 5 Información y divulgación



Foto 9 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 10 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 11 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 12 Programa No.5 Información y divulgación

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 13 Programa No. 5 Información y divulgación



Foto 14 Programa No. 5 Información y divulgación



Foto 15 Programa No. 5 Información y divulgación



Foto 16 Programa No. 5 Información y divulgación



Foto 17 Programa No. 5 Información y divulgación



Foto 18 Programa No. 5 Información y divulgación

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 19 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 20 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 21 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 22 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 23 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 24 Programa No.5 Información y divulgación

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 25 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 26 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 27 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 28 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 29 Programa No.1 Atención a la comunidad



Foto 30 Programa No.1 Atención a la comunidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 31 Programa No.1 Atención a la comunidad



Foto 32 Programa No.1 Atención a la comunidad



Foto 33 Programa No.1 Atención a la comunidad



Foto 34 Programa No.1 Atención a la comunidad



Foto 35 Programa No.1 Atención a la comunidad



Foto 36 Programa No.1 Atención a la comunidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 37 Programa No.1 Atención a la comunidad



Foto 38 Programa No.1 Atención a la comunidad



Foto 39 Programa No.1 Atención a la comunidad





Foto 39 Programa No.1 Atención a la comunidad







Foto 41 Programa No.5 Información y divulgación






Foto 42 Programa No.5 Información y divulgación

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 43 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 44 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 45 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 46 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 47 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 48 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 49 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 50 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 51 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 52 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 53 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 54 Programa No.5 Información y divulgación

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 53 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 54 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 53 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 54 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 53 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 54 Programa No.5 Información y divulgación

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 53 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 54 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 53 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 54 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 71 Programa No.5 Manejo de infraestructura



Foto 72 Programa No.5 Manejo de Infraestructura

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 73 Programa No.5 Información y divulgación




Foto 74 Programa No.5 Información y divulgación



Foto 75 REUNIONES



Foto 76 REUNIONES



Foto 76 Programa No. 7 Contratación de mano de obra



Foto 77 Programa No.7 Contratación de mano de obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 78 Programa No.7 Contratación de mano de obra



Foto 79 Programa No.7 Contratación de mano de obra



Foto 80 Programa No.7 Contratación de mano de obra



Foto 81 ProgramaNo.7 Contratación de mano de obra



Foto 82 ProgramaNo.7 Contratación de mano de obra



Foto 83 ProgramaNo.7 Contratación de mano de obra