Gobernación de Sucre

Secretaría de Infraestructura

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL
CONTRATO No:	LP-SID-016-2022
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.060.871.108
VALOR ADICIONAL:	$ 466.078.386
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.526.949.494,00
VALOR EJECUTADO :	$ 1.526.949.494,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	8 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1:	07 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA N°1 (ACTA MODIFICATORIA N°1):	31 DE DICIEMBRE DE 2024 ,DOS (2) MESES
PRORROGA N°2:	UN (1) MES
FECHA DE PRORROGA N°2:	27 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA N°3:	UN (1) MES
FECHA DE PRORROGA N°3:	31 DE MARZO DE 2025
PRORROGA N°4:	UN (1) MES
FECHA DE PRORROGA N°4:	29 DE ABRIL DE 2025
FECHA FINAL PROGRAMADA:	1 DE JUNIO DE 2025
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°1:	$ 570.921.442
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°2:	$ 385.515.156
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°3:	$ 266.476.706
VALOR TOTAL PAGADO DESDE ACTA PARCIAL N°1 HASTA ACTA PARCIAL N°3:	$ 1,222,913,304.00
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 304,036,190.00
VALOR CORRESPONDIENTE HASTA 95% DEL VALOR DEL CONTRATO:	$ 227,688,715.30
SALDO POR PAGAR CON LIQUIDACION DEL CONTRATO, 5%:	$ 76,347,474.70

Gobernación de **Sucre**

Secretaría de **Infraestructura**

A los treinta (30) días del mes de mayo de 2025, se reunieron LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO, representante del CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL, en calidad de contratista, el ingeniero JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, en calidad de interventor representante legal de construcciones Betania S.A.S, el ingeniero JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO secretario de infraestructura departamental, en calidad de supervisor del contrato, para hacer entrega del acta final del contrato a las actividades y productos concernientes al contrato No LP-SID-016-2022 Cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE.**".

Por lo anterior, se firma la presente acta final por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de mayo DE 2025

LEYDI PAOLA SANTIZ PALACIO
REP. CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
REP. LEGAL CONSTRUCCIONES BETANIA S.A.S
INTERVENTOR.

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTAL

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº: LP-SID-016-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ACTA FINAL DE OBRA

FECHA DE CONTRATACIÓN:	10 DE MAYO DE 2023		PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2023		PLAZO ADICIONAL	CINCO (05) MESES	
PLAZO FINAL	NUEVE (09) MESES		FECHA DE TERMINACION INICIAL	08 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 DE MAYO DE 2025		SUSPENSION No. 1	07 DE DICIEMBRE DE 2024	
REINICIO No. 1	31 DE DICIEMBRE DE 2024		PRORROGA No. 01	31 DE DICIEMBRE DE 2024	2 MESES
PRORROGA No. 02	27 DE FEBRERO DE 2025	1 MES	PRORROGA No. 03	31 DE MARZO DE 2025	1 MES
PRORROGA No. 04	29 DE ABRIL DE 2025	1 MES	PRORROGA No. 04	29 DE ABRIL DE 2025	1 MES
CONTRATISTA	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONES		VALOR ADICIÓN	$ 466,078,386	FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	30 DE MAYO DE 2025	
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES BETANIA S.A.S				VALOR INICIAL	$ 1,060,871,208	
SUPERVISOR	JORGE A. ROMERO				VALOR TOTAL	$ 1,526,949,494	

2. ITEMS		3. CONDICIONES ORIGINALES				3. CONDICIONES ACTUALIZADAS		4. ACTA Nº1		5. ACTA No. 02		6. ACTA No. 03		EJECUTADO DESDE 1 DE MAYO DE 2025 HASTA 30 DE MAYO DE 2025		ACUMULADO TOTAL EJECUTADO HASTA 30 DE MAYO DE 2025	
	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	PRELIMINARES																
1.1	Localización replanteo vías urbanas.	M	444	$ 6,392.00	$ 2,763,648.00	440.00	$ 2,743,080.00	306.00	$ 1,906,992.00	87.00	$ 542,184.00					393	$ 2,449,176.00
1.4	Demolición de estructuras de concreto box culvert	M3	6.0	$ 119,805.00	$ 718,830.00	6.00	$ 718,830.00	5.41	$ 648,000.00	0.59	$ 70,685.00					6.00	$ 718,830.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
2.0	Excavación de material común para conformación de estructura de pavimento.	M3	1319.0	$ 18,111.00	$ 23,891,409.00	1082.94	$ 16,909,433.00	926.80	$ 16,869,498.00	849.99	$ 15,197,951.00			437.25	$ 7,920,489.00	1165.20	$ 40,813,744.00
	Conformación de subbase granular incluye suministro, extracción, extendido y compactado	M3	475.0	$ 198,816.00	$ 94,437,600.00	466.54	$ 92,784,978.60	$ 220.00	$ 43,789,520.00	738.52	$ 146,433,462.00			350.00	$ 69,468,648.00	961.52	$ 178,537,690.60
2.1	Conformación de sub-rasante con material seleccionado CBR > 95%. Capa de 20cm.	M3	441.0	$ 137,887.00	$ 60,820,047.00	496.24	$ 67,987,669.60	$ 306.00	$ 41,924,142.00	259.43	$ 35,543,041.00			190.09	$ 26,042,583.00	755.51	$ 103,509,766.60
2.2	Retiro de material y escombro procedente de las excavaciones a una distancia de 30.0km.	M3*Km	71967.0	$ 1,935.00	$ 139,262,145.00	138819.09	$ 267,695,512.60	71785.04	$ 137,952,024.60	5736.60	$ 130,752,823.00			12.06	$ 23,327.00	138347.55	$ 253,222,511.00
2.3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES																
2.4	Pavimento en concreto hidráulico MR = 45kg/cm2, con formaletas, fratasado, vibrado y curado. Incluye cortes mecánicos para juntas. cordón polietileno, material sellante vaciado. acero liso para dovelas de transferencia. Espesor 20cm	M3	440.00	$ 1,108,861.00	$ 487,898,840.00	422.24	$ 468,199,924.00		$ -			276.00	$ 350,607,586.00	156.66	$ 173,709,724.00	382.66	$ 424,317,310.00
2.5	Andén en concreto de 3000psi e= 10cm escobillado, dilatado y reforzado con malla electrosoldada	MJ	438.00	$ 111,167.00	$ 48,691,146.00	176.00	$ 19,565,392.00		$ -					172.00	$ 19,120,724.00	172.00	$ 19,120,724.00
2.6	Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (13x35x80cm)	M	877.00	$ 104,435.00	$ 91,589,495.00	880.00	$ 91,952,906.00		$ -	490.00	$ 51,774,000.00	192.00	$ 15,874,120.00	255.50	$ 21,911,444.00	747.50	$ 79,065,163.00
2.7	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																
2.9	Instalacion de resalto en plastico de alta resistencia para tráfico pesado.	M	10.0	$ 864,475.00	$ 8,644,750.00	10.00	$ 8,644,750.00		$ -					9.50	$ 8,462,513.00	9.50	$ 8,462,513.00
2.10	Baranda de proteccion en tubería galvanizada de 2", incluye instalacion y pintura Sobre los cabezotes	M	6.0	$ 409,970.00	$ 2,459,820.00	6.00	$ 2,459,820.00		$ -					6.00	$ 2,459,820.00	6.00	$ 2,459,820.00
2.11	OBRAS COMPLEMENTARIAS																
2.12	Filtro en material granular e=40cm	M3	17.86	$ 366,861.00	$ 6,551,137.00	20.00	$ 7,337,220.00		$ -	17.86	$ 6,551,137.00			10.30	$ 3,778,668.00	28.16	$ 10,329,806.00
2.13	Retiro de limpieza en concreto 1.2 K en 20km.	M3	4.470	$ 643,763.00	$ 2,877,151.00	4.47	$ 2,877,151.00		$ -	4.47	$ 2,877,151.00				$ -	4.47	$ 2,877,151.00
2.14	Concreto de 3500psi para muros, losa superior e inferior y aletas de box culvert, incluye formaleteria.	M3	18.00	$ 1,162,756.00	$ 20,929,608.00	18.00	$ 20,929,608.00		$ -	18.00	$ 20,929,608.00				$ -	18.00	$ 20,929,608.00
2.15	Acero de refuerzo de 60000psi para muros, losa superior e inferior y aletas	KG	1844.00	$ 7,127.00	$ 13,142,188.00	3737.46	$ 26,636,843.00		$ -	2591.50	$ 18,466,775.00			1145.96	$ 8,161,353.00	3737.46	$ 26,628,128.00

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº: LP-SID-016-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

| | | |