ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO F-GCT-06 | Página 1 de 1 Vesrión 1 | 01/02/2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	11	de	MAYO	de	2026

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	10	de	DICIEMBRE	de	2025	AL	4	de	MAYO	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SERRANIA Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACA, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS				
N° Convenio	29	Fecha de firma del convenio	diciembre 9, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	mayo 14, 2026
N° CDP	2025100037	Fecha CDP	octubre 21, 2025	RP	2025120024	Fecha RP	diciembre 9, 2025
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA			Identificación:	80.853.426		


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SERRANÍA DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900157372-4
Teléfono:	3114512165	Dirección:	Macanal – Boyacá, Vereda LA PERDIGÜIZ

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO
FECHA DE INICIO CONVENIO	10 | 12 | 2025
PLAZO INICIAL	VEINDOS (22) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 | 12 | 2025
FECHA SUSPENSION 01	31 | 12 | 2025
FECHA PRROGA 01 SUSPENSION 01	13 | 1 | 2026
FECHA PRROGA 02 SUSPENSION 01	2 | 2 | 2026
FECHA PRROGA 03 SUSPENSION 01	2 | 3 | 2026
FECHA PRROGA 04 SUSPENSION 01	16 | 3 | 2026
FECHA DE PRORROGA 01	6 | 4 | 2026
PLAZO PRORROGA	UN (01) MES
FECHA DE PRORROGA 02	5 | 5 | 2026
PLAZO PRORROGA	OCHO (08) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prórrogas y suspensiones)	14 | 5 | 2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	89.9%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	89.9%	% PAGOS AUTORIZADOS	89.9%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial del contrato:	$ 36,000,000.00
Valor adicional:	$ 0.00
Valor total del contrato:	$ 36,000,000.00
Valor Pagado	$ 0.00
Valor Ejecutado	$ 32,380,871.00
Valor a pagar en el periodo:	$ 32,380,871.00
Saldo:	$ 3,619,129.00
Total desembolso realizado	$ 0.00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9504471057

PAGO MENSUALES

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud				$ 218,900.00									$ 218,900.00
Pensión				$ -									$ -
ARL				$ 121,900.00									$ 121,900.00
ICBF				$ 52,600.00									$ 52,600.00
SENA				$ 35,100.00									$ 35,100.00
Valor pagado por periodo	$ -	$ -	$ -	$ 428,500.00	$ -	$ -	$ -						$ 428,500.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SERRANÍA Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS	1	1	$ 32,380,871.00	$ 32,380,871.00
				VALOR EJECUTADO	$ 32,380,871.00

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

ANEXA INFORME DE CONTRATISTA SABANA PRESUPUESTAL DE AVANCE DE OBRA Y SEGURIDAD SOCIAL Y FACTURA ELECTRONICA

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS		X	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de 9504471057

FIRMA:

VoBo — Supervisor

NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA