ACTA DE REUNIÓN NO. 009-2026

ACTA DE COMITÉ:	No. 009	**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**	COMITÉ TÉCNICO PARA SOCIALIZAR EL AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO
FECHA:	02 DE MARZO DE 2026	**LUGAR:**	SALA DE JUNTAS ALCALDIA MUNICIPAL

DESARROLLO:

Hora de inicio: 05:40 pm
Hora de cierre: 09:30 pm

1. BULEVAR DE LA 10

- Personal en obra:

  - Oficial entendido1
  - Oficiales 3
  - Ayudantes entendidos 2
  - Ayudantes de obra 10

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado de la semana anterior: 0,20%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 1,85%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 0,43%
  - Porcentaje de avance global: 10,34 %
  - Porcentaje programado global: 37,95%
  - Retraso y/o avance acumulado: 27,60%

- Actividades para la semana:

  - Excavación manual 0-2,0 m incluye retiro y disposición final a una distancia menor de 10km: 14m3
  - Sardinel prefabricado a-30 (15x30) comprende suministro e instalación: 80ml
  - Suministro e instalación de concreto estampado variado entre colores (gris-madera-terracota amarillo) y moldes (espina de pescado-MADERA DECK - BLOQUE-hexagonal-triangular-loseta táctil) e=7cm. Incluye malla electrosoldada: 45m2
  - Suministro e instalación de tubo Conduit PVC 3/4" para equipos de iluminación: 30 unidades
  - Relleno en recebo común compactado mecánicamente incluye transporte e instalación: 20m3

2. GOBERNACIÓN

- Personal en obra:
  - 4 oficiales
  - 22 ayudantes
  - 1 ayudante Entendido

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 30,22%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 35,96%
  - Porcentaje de programado avance de la presente semana: 0,23%
  - Porcentaje de avance global: 65,58%
  - Porcentaje programado global: 87,19%
  - Retraso y/o avance: -16,60%

- Actividades para la semana:

Escuela Policarpa
- Relleno en su base compactado mecánicamente e=15cm = 10.5m3
- Suministro transporte e instalación de placa contra piso concreto 3000 psi e = 10cm = 70 m2

Alfonso López
- Excavación para estructuras material común 0 a 2m = 4.5m3 (viga de cimentación y zapatas) tramo 3
- Suministro transporte e instalación de solado e = 5cm
- 2.7m2
- Suministro transporte e instalación de vigueta Intermedia concreto 3000 psi 20x12 = 43ml
- Suministro transporte e instalación columneta 20x12 concreto 3000 psi = 6ml

3. EQUIPAMIENTOS

- Personal en obra:

Parque Santander
- 1 oficial entendido
- 1 oficial
- 1 ayudante entendido
- 8 ayudantes (3 prestados)

Baños cancha de tenis
- 1 oficial
- 1 ayudantes

Guarinocito

- 1 oficial
- 2 ayudantes

- Porcentajes de la semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 17,47%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 13,20%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 1,81%
  - Porcentaje de avance global: 45,24%
  - Porcentaje programado global: 70,04%
  - Retraso y/o avance: -24,81%

- Actividades para la semana:

Parque Santander

- Remoción de tapas sumideros: 8,05 ml
- Adecuación, lavado y limpieza con ácido e hidro lavadora áreas comunes: 150 m2
- Suministro e instalación de concreto 3000 psi: 0,25 m3
- Suministro y aplicación de pintura acrílica para exteriores tipo koraza, 2 manos: 90 m2
- Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" RDE 21. Incluye accesorios: 50 ml
- Rejilla metálica para cárcamos: 8,05 ml

Guarinocito

- Suministro e instalación de muro en ladrillo prensado: 23,2 m2
- Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 21. Incluye accesorios: 10 ml
- Suministro e instalación de canastas de basura, incluye base en concreto de 0,3x0,3x0,4: 4 UND

Parque Los Andes 2

- Suministro e instalación de canastas de basura, incluye base en concreto de 0,3x0,3x0,4: 2 UND
- Suministro e instalación tubo metálico IMC CONDUIT galvanizado de 1 1/2 pulgadas x 3 MTS con unión. Incluye capacete: 2 UND

Baños Cancha de Tenis

- Suministro, transporte e instalación de columnas en concreto de FC 21 MPA: 0,38 m3
- Construcción de viga de confinamiento de 0,12x0,12 en concreto de 3000 psi para muro: 0,36 m3
- Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo FY 420 MPA: 52,48 m2
- Suministro e instalación de muro en mampostería n5 12x20x30cm: 32,25 m2
- Pañete liso en mortero 1:4, incluye filos y dilataciones: 76,96 m2

Participantes:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMAS
GERMAN HERNANDO CAICEDO PULGARIN	DIRECTOR OPERATIVO	
PAULA ANDREA PALACIO RIOS	APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRA	Paula Palacio
JORGE ALBERTO MENDOZA	RESIDENTE EQUIPAMIENTOS	
CAMILO ANDRES SANABRIA GUZMAN	RESIDENTE CENTRAL DE ABASTOS	
ADRIAN MENDOZA CASTRO	RESIDENTE GOBERNACIÓN	
WILLIAM ALBERTO AVILA CABEZAS	RESIDENTE OPTIMIZACIÓN	
LUISA FERNANDA MARIN	RESIDENTE ESTADIO	
LUIS CARLOS MORENO MONCALEANO	RESIDENTE BULEVAR DE LA 10	
GABRIELA FERNANDEZ CASAS	TRABAJADORA SOCIAL	
MAYERLY ANGULO RAMIREZ	TRABAJADORA SOCIAL	
ANDREA LEON CIFUENTE	RESIDENTE SST OPTIMIZACIÓN	Andrea Leon C 1003776944
GISELLE ANDREA GUZMAN LEZAMA	RESIDENTE SST EQUIPAMIENTOS	
DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ	RESIDENTE SST CENTRAL DE ABASTOS	Diana Sanchez
JENNIFER ALEJANDRA ESCOBAR MARIN	RESIDENTE SST ESTADIO	

Elaboro: Ing. Paula Palacio.