ACTA DE REUNIÓN NO. 010-2026

ACTA DE COMITÉ:	No. 010	**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**	COMITÉ TÉCNICO PARA SOCIALIZAR EL AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO
FECHA:	09 DE MARZO DE 2026	**LUGAR:**	PUNTO VIVE DIGITAL

DESARROLLO:

Hora de inicio: 05:40 pm
Hora de cierre: 09:30 pm

1. BULEVAR DE LA 10

- Personal en obra:

  - 1 oficial entendido
  - 3 oficiales
  - 2 ayudantes entendidos
  - 9 ayudantes de obra

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado de la semana anterior: 0,43%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 1,22%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 0,78%
  - Porcentaje de avance global: 11,56%
  - Porcentaje programado global: 38,38%
  - Retraso y/o avance acumulado: 26,82%

- Actividades para la semana:

  - Excavación manual 0-2,0 m incluye retiro y disposición final a una distancia menor de 10km: 5m3
  - Sardinel prefabricado a-30 (15x30) comprende suministro e instalación: 120ml
  - Suministro e instalación de concreto estampado variado entre colores (gris-madera -Terracota amarillo) y moldes (espina de pescado-madera DECK - bloque-hexagonal-triangular-loseta táctil) e=7cm. Incluye malla electrosoldada: 140 m2
  - Caja de inspección de 60x60: 10 Und
  - Suministro e instalación de tubo CONDUIT PVC 3/4" para equipos de iluminación: 10 unidades

2. EQUIPAMIENTOS

- Personal en obra:

Parque Santander
- 1 oficial entendido
- 1 oficial
- 1 ayudante entendido
- 7 ayudantes (2 prestados a lineal y estadio)

Baños cancha de tenis
- 1 oficial
- 2 ayudantes

Guarinocito
- 1 oficial
- 2 ayudantes

- Porcentajes de la semana:

- Porcentaje programado semana anterior: 1,81%
- Porcentaje de avance de la semana anterior: 2,34%
- Porcentaje programado de la presente semana: 2,85%
- Porcentaje de avance global: 47,58%
- Porcentaje programado global: 71,85%
- Retraso y/o avance: 24,28%

- Actividades para la semana:

Parque Santander
- Remoción de tapas sumideros: 3,60 ml
- Desmontes de parque biosaludable: 1 Und
- Suministro y aplicación de pintura acrílica para exteriores tipo koraza, 2 manos: 100 m2
- Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" RDE 21. Incluye accesorios: 50 ml
- Rejilla metálica para cárcamos: 10,06 ml
- Suministro e instalación de canastas de basura, incluye base en concreto de 0,3x0,3x0,4: 2 Und

Guarinocito
- Adecuación, lavado y limpieza con hidro lavadora áreas comunes: 30 m2
- Suministro e instalación de muro en ladrillo prensado: 7,20 m2
- Suministro e instalación de césped sintético: 86 m2
- Poda de árboles medianos, altura= 8m (eliminar ramas secas, con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o edificios): 4 Und

Parque Los Andes 2

- Suministro e instalación de canastas de basura, incluye base en concreto de 0,3x0,3x0,4: 1 Und
- Suministro e instalación tubo metálico IMC CONDUIT galvanizado de 1 1/2 pulgadas x 3m con unión. Incluye capacete: 2 Und

Baños Cancha de Tenis

- Suministro, transporte e instalación de columnas en concreto de FC 21 MPA: 0,25 m3
- Construcción de viga de confinamiento de 0,12x0,12 en concreto de 3000 psi para muro: 0,36 m3
- Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo FY 420 MPA: 52,48 m2
- Suministro e instalación de muro en mampostería n5 12x20x30cm: 4,66 m2
- Pañete liso en mortero 1:4, incluye filos y dilataciones: 76,96 m2

3. CENTRAL DE ABASTOS

- Personal en obra:

  - 1 maestro
  - 6 oficial
  - 1 ayudante entendido
  - 20 ayudantes

- Porcentajes de la semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 2,12%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 0,94%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 2,24%
  - Porcentaje de avance global: 12,84%
  - Porcentaje programado global: 20,63%
  - Retraso y/o avance: 7,74%

- Actividades para la semana:
  - Excavación manual para estructuras (incluye cargue y retiro): 24m3
  - Suministro, transporte e instalación de zapatas en concreto F'C 21 MPA: 7,29m3
  - Suministro, transporte e instalación de losa de contrapiso en concreto F'C 21 MPA e = 10 cm: 110m2
  - Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para cimentación FY 420 MPA: 300kg
  - Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 5,0mm: 110m2
  - Excavación material conglomerado (0- 4 m) estructuras hidráulicas (filtros, cárcamos, cajas de inspección: 15m3
  - Suministro e instalación tubería sanitaria PVC-s 2" (inc. Accesorios): 16m
  - Suministro e instalación tubería sanitaria PVC-s 4" (inc. Accesorios): 12m
  - Suministro, transporte e instalación de estructura metálica FY 420 MPA: 300kg

4. OPTIMIZACIÓN

- Personal en obra:
  - 1 maestro
  - 6 oficiales
  - 24 ayudantes
  - 1 ayudante Entendido

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 4,36%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 0,25%
  - Porcentaje de programado avance de la presente semana: 3,06%
  - Porcentaje de avance global: 70,29%
  - Porcentaje programado global: 86,84%
  - Retraso y/o avance: 16,55%

- Actividades para la semana:

  - Localización y replanteo redes. Incluye plano récord: 24 ml
  - Demolición y retiro a escombrera autorizada de pavimento rígido e:0,20cm: 631,69 m2
  - Excavación mecánica en zanja (retroexcavadora) 0.0 a 2.0 m. (incluye manejo de aguas): 258,91 m3
  - Excavación mecánica en zanja (retroexcavadora) 2.0 a 4.0 m. (incluye manejo de aguas): 220,22 m3
  - Excavación mecánica en zanja (retroexcavadora) 4.0 a 6.0 m. (incluye manejo de aguas): 39,04 m3
  - Excavación manual en zanja (cualquier material seco/húmedo) de 0 a 2 m (instalación de domiciliarias): 67,8 m3
  - Retiro de material sobrante y escombros medido en banco a una distancia de 10 km: 12,11 m3
  - Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (canguro). Incluye acarreo interno: 448,58 m3
  - Suministro, transporte e instalación cordón para control de aguas lluvias: 4,44 ml
  - Suministro, transporte e instalación entibado table estaca metálico (altura entre 2 y 5 m): 451,38 m2
  - Suministro, transporte e instalación de base granular, compactado al 98% pm. Incluye toma densidades: 80,84 m3
  - Suministro e instalación de tapa + aro en hierro fundido, incluye losa. No incluye refuerzo: 1 Und
  - Transporte e instalación tubería corrugada 6" para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055): 61,25 ml
  - Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi, incluye alambre negro y figuración: 819,73 kg
  - Transporte e instalación tubería PVC corrugada de 250 M.M. (10") para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055) (manijas de recolección): 52,5 ml

- Transporte e instalación tubería PVC corrugada (54") para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055), incluye manejo de aguas: 36,27 ml
- Suministros, transporte e instalación sumidero doble reja con desarenador concreto de 21 MPA - (incluye adecuaciones para tapa en concreto y reja metálica en ø1"): 4 Und
- Junta de PVC de 22 cm: 25 ml
- Tapa metálica para acceso al canal de entrada: 1 Und
- Escaleras metálicas: 1 Und
- Rejilla de piso para acceso al pozo húmedo y extracción de bombas: 1 Und
- Transporte e instalación niple HD DN 250mm BXB - l= 5.20m: 2 Und
- Transporte e instalación niple HD DN 250mm BXB - l= 3.20m: 1 Und
- Transporte e instalación niple HD DN 250mm BXB - l= 2.10m: 1 Und
- Transporte e instalación niple pasa muro HD DN 250mm BXB - l= 0,75 m: 1 Und
- Transporte e instalación codo de 90° HD DN 250mm BXB: 3 Und
- Transporte e instalación unión PVC x universal DN 250 mm (10"): 1 Und
- Transporte e instalación rejilla de limpieza manual en platino y ángulo: 2 Und
- Transporte e instalación compuerta lateral en HD de 1 m x 0,7 m para admisión al canal de entrada, incluye torre de manejo y volante, extensión vástago 50 mm metálico h=4,5 m y tornillos – empaques: 2 Und
- Transporte e instalación polea para extracción de sólidos canal de entrada: 1 Und
- Transporte e instalación sistema de bombeo prefabricado marca gorman RUPP modelo BM (base MOUNTED) dúplex con bombas AUTOCEBANTES t10c60s-b aplicación: aguas residuales. HDT: 20 m y un caudal (q): 100 l/s: 1 Und
- Transporte e instalación tubería PVC presión (10") RDE 32.5 para bombeo de aguas residuales: 17,28 ml
- Construcción de caja de inspección de 0,80x0,80 m, en concreto de 20,7 MPA (3.000 psi). Altura variable. Incluye excavación, acero de refuerzo y tapa en concreto: 4 Und
- Sellamiento de juntas para pavimentos de concreto hidráulico y otros concretos (0.005 m). Incluye corte: 581,84 ml
- Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi, incluye alambre negro y figuración: 2.034,73 kg
- Suministro tubería PVC corrugada de 160 M.M. (6") para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055) (domiciliarias): 24,84 ml
- Suministro tubería PVC corrugada de 250 M.M. (10") para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055) (manijas de recolección): 14,15 ml
- Suministro tubería PVC corrugada (54") para alcantarillado unión caucho (según norma ntc 3722 y NTEC 5055), incluye manejo de aguas: 36,27 ml
- Corte de pavimento con cortadora autopropulsada (incluye disco de corte y operador): 217,32 ml
- Suministro e instalación silla YEE PVC de pared estructural 250 x 150 mm (conexión domiciliarias): 9,72 Und

- Suministro e instalación de grava 1" para cama y atraque de tuberías flexibles de gran diámetro: 34,49 m3
- Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2m: 98,62 ml

5. ESTADIO

- Personal en obra:
  - 2 oficiales entendidos
  - 6 oficiales
  - 48 ayudantes
  - 3 ayudantes entendidos

- Porcentajes de la semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 5,90%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 2,56%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 7,20%
  - Porcentaje de avance global: 62,29%
  - Porcentaje programado global: 59,75%
  - Retraso y/o avance: 2,54%

- Actividades para la semana:

  - Suministro e instalación de piedra compactada e=12cm: 160,08 m3
  - Sustitución en material granular tipo afirmado: 16,59 m3
  - Suministro, transporte e instalación de vigas de cimentación en concreto F'C 21 MPA: 5,88 m3
  - Suministro e instalación de losa en concreto e=15cm: 12 m2
  - Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para cimentación FY 420 MPA: 1800 kg
  - Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 5,0mm: 58,880 m2
  - Suministro, transporte e instalación de pedestales en concreto F'C 21 MPA: 0,90m3
  - Suministro, transporte e instalación de columnas en concreto F'C 21 MPA: 0,58 m3
  - Suministro, transporte e instalación de viga aérea en concreto F'C 21 MPA: 4,20 m3
  - Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para estructura FY 420 MPA: 1600 kg
  - Suministro, transporte e instalación de escalera en concreto F'C 21 MPA: 11,95 m3
  - Suministro e instalación de cerramiento contra impacto h=2.5m, varilla lisa 3/4" (incluye parales en tubería hg 4", platinas, ángulos, anticorrosivo, también excavación viga de cimentación y micropilotes): 42,50 ml
  - Suministro e instalación de muro en ladrillo a la vista caravista arena 24x12x6: 152,95 m2

- Suministro e instalación de punto sanitario PVC-S 4" (LONG. TUB. <2 inc. Accesorios): 12 Und
- Suministro e instalación de punto sanitario PVC-S 2" (LONG. TUB. <2 inc. Accesorios): 25 Und
- Suministro, transporte e instalación caja de inspección 0.60 mts x 0.60 mts con 10 cm de espesor y 8 cm de tapa: 5 Und
- Suministro, transporte e instalación tragante en aluminio 4": 1 Und
- Suministro, transporte e instalación codo 90° PVC 4": 22 Und
- Suministro e instalación codo 45° PVC 4": 11 Und
- Suministro e instalación de cárcamo prefabricado en concreto 3000 psi de 0.30m x 0.40 m (medida interna), incluye tapa en concreto de 0.6 m: 52.50 ml
- Suministro, transporte e instalación medidor volumétrico de ø 1/2" incluye accesorios (homologado por la empresa de acueducto): 4 Und
- Suministro transporte e instalación trampa de grasas 0.60 x 0.60 x 1.00 m: 4 Und
- Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" con accesorios (incluye abrazaderas), para instalaciones de equipos de clima y/o aire acondicionado: 134,67 m
- Suministro e instalación de conductores THHN (3X#12 AWG cobre), para instalaciones de equipos de clima y/o aire acondicionado: 134.67 m
- Suministro e instalación tubería sanitaria PVC-S 11/2" (inc. Accesorios), tubería de drenaje para los equipos de clima: 45 m
- Suministro, siembra y establecimiento semilla bermuda: 1600,74 m2
- Construcción de filtro con material granular, incluye geotextil no tejido NT 1800, tubería perforada para filtro PVC ø=6"-160mm, corrugada sin filtro y las respectivas conexiones. Altura variable entre 0.45 y 1.0 m y ancho de 0.40 m., no incluye excavación: 35 ml
- Construcción de filtro con material granular, incluye geotextil no tejido NT 1800, tubería perforada para filtro PVC Ø=4"-100mm, corrugada sin filtro y las respectivas conexiones. Altura variable entre 0.40 y 1.0 m y ancho de 0.30 m., no incluye excavación: 89.50 ml
- Pilote pre excavado d=30 cm, incluye refuerzo y excavación: 60 ml
- Corte y sellado de juntas de dilatación en placa de concreto: 61 ml
- Excavación mecánica para filtro medidas según detalle del diseño: 38.36 m3
- Suministro e instalación de muro en mampostería n5 12x20x30cm: 139.25 m2
- Suministro e instalación acometida desde punto de conexión del transformador hasta armario de medidores 3xn°4/0+1n°4/0+1n°4t AWG THWN / THHW. Incluye bajante en ducto CONDUIT IMC, 50ml de acometida, conectores, cinta BANDIT, ducto CONDUIT PVC 3": 1 global
- Suministro e instalación de alimentador: 75 ml
- Suministro e instalación de acometida entre gabinete de medidores y tablero tdlc-4 local 4. Incluye cable CU 2f+1n+1t x 8 AWG y ducto CONDUIT PVC de 1": 70 ml
- Suministro e instalación de acometida entre gabinete de medidores y tablero tdlc-3 local 3. Incluye cable CU 2f+1n+1t x 8 AWG y ducto CONDUIT PVC de 1": 20ml
- Suministro e instalación de acometida entre gabinete de medidores y tablero tdlc-2 local 2. Incluye cable CU 2f+1n+1t x 8 AWG y ducto CONDUIT PVC de 1": 24 ml

- Suministro e instalación de acometida entre gabinete de medidores y tablero tdlc-1 local 1. Incluye cable CU 2f+1n+1t x 8 AWG y ducto CONDUIT PVC de 1": 36 ml
- Suministro e instalación de acometida entre gabinete de medidores y tablero tdlc-5 local 5. Incluye cable CU 2f+1n+1t x 8 AWG y ducto CONDUIT PVC de 1": 50 ml
- Suministro e instalación de acometida entre tablero general TGD y tablero de distribución 2 td2 - 2f+1n+1t x 6 AWG, incluye ducto CONDUIT PVC 1": 64 Und
- Suministro e instalación de acometida entre tablero general TGD y tablero de control de bombas TB - 2f+1n+1t x 6 AWG, incluye ducto CONDUIT PVC 1": 54 Und
- Suministro e instalación de tablero bifásico de 8 circuitos, con puerta y chapa plástica - para locales comerciales, incluye 1 breaker enchufable de 2x20a y tres breaker enchufables de 1x 20ª: 6 Und
- Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador - td2 - incluye totalizador de 3x60a, 3 breaker enchufables de 2x20a, 8 breaker de 1x20a: 1 Und
- Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuito - para bomba sumergible y sistema de riego: 1 Und
- Suministro, transporte e instalación de losa en METALDECK calibre 18 con torta en concreto de 10 cm F'C 21 MPA: 35.69 m2

COMPROMISOS

- Ubicación de señalización con soldador – sábado 14 - PAULA Y ALEJANDRA NO se cumple
- Manual de funcionamiento de la fuente de Santander y de la fuente de centenario – APOYO ADMINISTRATIVO no cumple
- Martes 10 de marzo de 2026 – entrega de pedido y cronograma de entrega – JORGE MENDOZA

Participantes:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMAS
GERMAN HERNANDO CAICEDO PULGARIN	DIRECTOR OPERATIVO	
YARLEYDIS BADILLO ANGARITA	AREA DE FACTURACIÓN	Yarle BA.
PAULA ANDREA PALACIO RIOS	APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRA	Paula Palacio

JORGE ALBERTO MENDOZA	RESIDENTE EQUIPAMIENTOS	
CAMILO ANDRES SANABRIA GUZMAN	RESIDENTE CENTRAL DE ABASTOS	
ADRIAN MENDOZA CASTRO	RESIDENTE GOBERNACIÓN	
WILLIAM ALBERTO AVILA CABEZAS	RESIDENTE OPTIMIZACIÓN	
LUISA FERNANDA MARIN	RESIDENTE ESTADIO	
LUIS CARLOS MORENO MONCALEANO	RESIDENTE BULEVAR DE LA 10	
GABRIELA FERNANDEZ CASAS	TRABAJADORA SOCIAL	
MAYERLY ANGULO RAMIREZ	TRABAJADORA SOCIAL	
ANDREA LEON CIFUENTE	RESIDENTE SST OPTIMIZACIÓN	
GISELLE ANDREA GUZMAN LEZAMA	RESIDENTE SST EQUIPAMIENTOS	
DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ	RESIDENTE SST CENTRAL DE ABASTOS	
JENNIFER ALEJANDRA ESCOBAR MARIN	RESIDENTE SST ESTADIO	

Elaboro: Ing. Yarleydis Badillo. YBA.