ACTA DE REUNIÓN NO. 011-2026

ACTA DE COMITÉ:	No. 011	**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**	COMITÉ TÉCNICO PARA SOCIALIZAR EL AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO
FECHA:	16 DE MARZO DE 2026	**LUGAR:**	PUNTO VIVE DIGITAL

DESARROLLO:

Hora de inicio: 05:40 pm
Hora de cierre: 09:30 pm

1. BULEVAR DE LA 10

- Personal en obra:
  - 1 oficial entendido
  - 3 oficiales
  - 2 ayudantes entendidos
  - 8 ayudantes de obra

- Porcentajes Semana:
  - Porcentaje programado de la semana anterior: 9,82%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 9,08%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 5,70%
  - Porcentaje de avance global: 20,64%
  - Porcentaje programado global: 21,47%
  - Retraso y/o avance acumulado: 0,83%

- Actividades para la semana:
  - Excavación manual 0-2,0 m incluye retiro y disposición final a una distancia menor de 10km: 11 m3
  - Sardinel prefabricado a-30 (15x30) comprende suministro e instalación: 250ml
  - Suministro e instalación de concreto estampado variado entre colores (gris-madera-Terracota amarillo) y moldes (espina de pescado-madera DECK - bloque-hexagonal-triangular-loseta táctil) e=7cm. Incluye malla electrosoldada: 150 m2
  - Zapatas en concreto 3000 psi suministro e instalación: 1,25 m3
  - Viga de cimentación en concreto 3000 psi suministro e instalación: 3,96m3
  - Suministro, transporte, fabricación, ensamblaje y montaje de acero: 247 kg
  - Suministro e instalación de subbase granular compactada mínimo a 95%: 25m3
  - Red sanitaria PVC-S 4" suministro e instalación incluye accesorios: 13ml
  - Punto hidráulico PVC-P/PARAL 1/2" suministro e instalación: 1 Und

- Punto hidráulico PVC-P/PARAL 1/2" suministro e instalación: 1,8 ml

2. EQUIPAMIENTOS

- Personal en obra:

Parque Santander
- 1 oficial entendido
- 1 oficial
- 1 ayudante entendido
- 8 ayudantes

Baños cancha de tenis
- 1 oficial
- 1 ayudantes

Guarinocito
- 1 oficial
- 2 ayudantes

- Porcentajes de la semana:

- Porcentaje programado semana anterior: 2,85%
- Porcentaje de avance de la semana anterior: 2,13%
- Porcentaje programado de la presente semana: 11,73%
- Porcentaje de avance global: 49,71%
- Porcentaje programado global: 74,71%
- Retraso y/o avance: 25,00%

- Actividades para la semana:

Parque Santander
- Remoción de tapas sumideros: 12,88 ml
- Suministro y aplicación de pintura acrílica para exteriores tipo koraza, 2 manos: 100 m2
- Aplicación de sellador protector tipo acrílico brillante sobre superficies rocosa: 45 m2
- Rejilla metálica para cárcamos: 12,88 ml
- Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" RDE 21. Incluye accesorios: 120 ml
- Suministro e instalación de codo 90° PVC presión de 2": 29 un
- Suministro e instalación de TEE PVC presión de 2": 16 un

Guarinocito
- Adecuación, lavado y limpieza con hidro lavadora áreas comunes: 100 m2
- Suministro e instalación de césped sintético: 70 m2
- Poda de árboles medianos, altura= 8 mts (eliminar ramas secas, con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o edificios): 4 Und

- Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 21. Incluye accesorios: 22 ml

Parque Los Andes 2

- Suministro e instalación tubo metálico IMC CONDUIT galvanizado de 1 1/2 pulgadas x 3 mts con unión. Incluye capacete: 2 Und
- Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con una varilla: 1 Und
- Suministro e instalación cable de aluminio aislado N.º 6 THHN. Incluye conectores autoperforantes: 40 ml

Baños Cancha de Tenis

- Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 5,0mm: 12,56 m2
- Pañete liso en mortero 1:4, incluye filos y dilataciones: 76,96 m2
- Suministro e instalación de ducha conjunto individual tipo cromada con registro full paso de 1/2: 2 Und
- Suministro e instalación tubería PF+UAD 1/2" y accesorios: 16 ml
- Suministro e instalación tubo presión RDE 13.5 PVC 1/2 ". Incluye accesorios: 10 ml

3. CENTRAL DE ABASTOS

- Personal en obra:

  - 1 maestro
  - 6 oficial
  - 1 ayudante entendido
  - 20 ayudantes

- Porcentajes de la semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 2,24%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 4,19%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 2,16%
  - Porcentaje de avance global: 17,08%
  - Porcentaje programado global: 22,87%
  - Retraso y/o avance: 5,79%

- Actividades para la semana:
  - Excavación manual para estructuras (incluye cargue y retiro): 24m3
  - Suministro, transporte e instalación de zapatas en concreto F'C 21 MPA: 7.29 m3
  - Suministro, transporte e instalación de losa de contrapiso en concreto F'C 21 MPA e = 10 cm: 110 m2

- Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para cimentación FY 420 MPA: 300kg
- Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 5,0mm: 110m2
- Excavación material conglomerado (0- 4 m) estructuras hidráulicas (filtros, cárcamos, cajas de inspección): 15m3
- Suministro e instalación tubería sanitaria PVC-S 2" (inc. Accesorios): 16m
- Suministro e instalación tubería sanitaria PVC-S 4" (inc. Accesorios): 12m
- Suministro, transporte e instalación de estructura metálica FY 420 MPA: 300kg
- Suministro, transporte e instalación de viga aérea en concreto F'C 21 MPA: 3m3

4. OPTIMIZACIÓN

- Personal en obra:
  - 1 maestro
  - 6 oficiales
  - 24 ayudantes
  - 1 ayudante Entendido

- Porcentajes Semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 3,06%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 4,38%
  - Porcentaje de programado avance de la presente semana: 2,79%
  - Porcentaje de avance global: 74,96%
  - Porcentaje programado global: 92,70%
  - Retraso y/o avance: 17,74%

5. ESTADIO

- Personal en obra:
  - 2 oficiales entendidos
  - 6 oficiales
  - 48 ayudantes
  - 3 ayudantes entendidos

- Porcentajes de la semana:

  - Porcentaje programado semana anterior: 6,89%
  - Porcentaje de avance de la semana anterior: 2,60%
  - Porcentaje programado de la presente semana: 7,41%
  - Porcentaje de avance global: 69,08%
  - Porcentaje programado global: 62,29%
  - Retraso y/o avance: 6,79%

- Actividades para la semana:

- Suministro e instalación en base compactada e=15cm: 97.5 m3
- Excavación manual para estructuras (incluye cargue y retiro): 67 m3
- Sustitución en material granular tipo afirmado: 52 m3
- Compactación de la subrasante: 87.15 m2
- Suministro, transporte e instalación de solado de limpieza e = 5 cm: 2.22 m3
- Suministro, transporte e instalación de vigas de cimentación en CONCRETO F'C 21 MPA: 9.90 m3
- Suministro e instalación de losa en concreto e=15cm: 10 m2
- Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para cimentación FY 420 MPA: 1500 kg
- Suministro, transporte e instalación de estructura metálica FY 420 MPA: 650.16 kg
- Suministro, transporte e instalación de columnas en concreto F'C 21 MPA: 3.17 m3
- Suministro, transporte e instalación de viga aérea en concreto F'C 21 MPA: 9.16 m3
- Suministro, transporte e instalación de muros en concreto F'C 28 MPA: 4.50 m3
- Suministro e instalación de sello en cinta PVC (tanque enterrado): 5.25 ml
- Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para ESTRUCTURA FY 420 MPA: 1.100 kg
- Suministro, transporte e instalación de escalera en concreto F'C 21 MPA: 2.99 m3
- Suministro e instalación de muro en ladrillo a la vista caravista arena 24x12x6: 152.95 m2
- Suministro e instalación de empalme a red de agua potable de 2" con línea principal existente. (incluye TEE bridada 6x2", válvula de cortina 2"): 1 Und
- Excavación en zanja material común de 0 - 4 mts: 126.30 m3
- Excavación en zanja material conglomerado de 0 - 4 mts: 63.15 m3
- Suministro transporte e instalación relleno lateral y superior con material de excavación de sitio seleccionado compactado: 81.83 m3
- Suministro, transporte e instalación medidor agua chorro múltiple 2" (incluye caja), según especificaciones empresa prestadora del servicio: 1 Und
- Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico PVC-P 1" AF: 2 Und
- Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico PVC-P 3/4": 11 Und
- Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico PVC-P ½": 34 Und
- Suministro, transporte e instalación registro de corte 1 1/2": 4 Und
- Suministro, transporte e instalación registro de corte ¾: 6 Und
- Suministro e instalación de punto sanitario PVC-S 4": 12 Und
- Suministro e instalación de punto sanitario PVC-S 2": 25 Und
- Suministro transporte e instalación de accesorios para correcto funcionamiento de tanque de almacenamiento de agua potable: 1 Und
- Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" con accesorios, para instalaciones de equipos de clima y/o aire acondicionado: 134.67 m
- Suministro e instalación de conductores THHN, para instalaciones de equipos de clima y/o aire acondicionado: 134.67m
- Construcción de filtro con material granular, incluye geotextil no tejido NT 1800, tubería perforada para filtro PVC Ø=6"-160mm, corrugada sin filtro y las

respectivas conexiones. Altura variable entre 0.45 y 1.0 m y ancho de 0.40 m., no incluye excavación: 70 ml
- Construcción de filtro con material granular, incluye geotextil no tejido NT 1800, tubería perforada para filtro PVC Ø=4"-100mm, corrugada sin filtro y las respectivas conexiones. Altura variable entre 0.40 y 1.0 m y ancho de 0.30 m., no incluye excavación: 179 ml
- Suministro e instalación de tubería PVC presión de 1 1/2" incluye accesorios: 34.88 ml
- Corte y sellado de juntas de dilatación en placa de concreto: 77.50 ml
- Excavación mecánica para filtro medidas según detalle del diseño: 38.36 m3
- Suministro e instalación de muro en mampostería n5 12x20x30cm: 139.25 m2
- Suministro e instalación de salida para toma monofásico 120v: 20 Und
- Suministro e instalación de salida para toma monofásico GFCI 120v: 8 Und
- Suministro e instalación de salida para toma bifásico 220v: 5 Und
- Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo: 17 Und
- Suministro e instalación de salida para iluminación: 36 Und
- Suministro, transporte e instalación de losa en METALDECK calibre 18 con torta en concreto de 10 cm F'C 21 MPA: 80.84 m2

6. GOBERNACIÓN

- Personal en obra:

  - 2 oficial entendido
  - 1 ayudante entendido
  - 12 ayudantes

COMPROMISOS

- ACTA DE COBRO DE EQUIPAMIENTOS
  Se hace corte al 31 de marzo
  Se entrega por parte de las áreas el 31 de marzo
  Se radica martes 07 de abril

- ACTA DE COBRO DE CENTRAL DE ABASTOS
  Se hace corte al 21 de marzo
  Se entrega por parte de las áreas el sábado 24 de marzo
  Se radica miércoles 25 de marzo

- ACTA DE COBRO DE BULEVAR DE LA CALLE 10
  Se hace corte al 14 de marzo
  Se entrega por parte de las áreas el sábado 21 de marzo
  Se radica miércoles 25 de marzo

No se cumple

No se cumple

Participantes:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMAS
GERMAN HERNANDO CAICEDO PULGARIN	DIRECTOR OPERATIVO	
YARLEYDIS BADILLO ANGARITA	AREA DE FACTURACIÓN	Yarle BA.
PAULA ANDREA PALACIO RIOS	APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRA	Paula Palacio
JORGE ALBERTO MENDOZA	RESIDENTE EQUIPAMIENTOS	Mendoza Jorge
CAMILO ANDRES SANABRIA GUZMAN	RESIDENTE CENTRAL DE ABASTOS	
ADRIAN MENDOZA CASTRO	RESIDENTE GOBERNACIÓN	
WILLIAM ALBERTO AVILA CABEZAS	RESIDENTE OPTIMIZACIÓN	
LUISA FERNANDA MARIN	RESIDENTE ESTADIO	Luisa Marín
LUIS CARLOS MORENO MONCALEANO	RESIDENTE BULEVAR DE LA 10	
GABRIELA FERNANDEZ CASAS	TRABAJADORA SOCIAL	Gabriela Fernandez C.
MAYERLY ANGULO RAMIREZ	TRABAJADORA SOCIAL	
ANDREA LEON CIFUENTE	RESIDENTE SST OPTIMIZACIÓN	Andrea Leon C 1053776944
GISELLE ANDREA GUZMAN LEZAMA	RESIDENTE SST EQUIPAMIENTOS	GGL
DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ	RESIDENTE SST CENTRAL DE ABASTOS	Diana Sanchez
JENNIFER ALEJANDRA ESCOBAR MARIN	RESIDENTE SST ESTADIO	

Elaboro: Ing. Yarleydis Badillo. YBA.