Contrato N° SAMC-005

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO NARIÑO

MUNICIPIO LLANADA - NARIÑO

Valor contrato $99.149.841

Fecha inicio - 22 Diciembre 2025

DICIEMBRE 2025

fecha: 22 Diciembre de 2025

Se realiza Socializacion del alcance del contrato con la poblacion beneficiaria de los Barrios San Francisco y villa Dubai. Se realiza reunion en la biblioteca del centro cultural del Municipio de la Llanada.

Se Contó con la participacion de Secretario planeacion Contratista, Supervision, propietarios de lotes del barrio villa Dubai.

Se realiza Compromiso con Comunidad para que cada uno aporte materiales para las acometidas domiciliarias y la instalacion de cada acometida la realizara el Contratista de obra ya que esta incluido dentro del presupuesto del contrato de obra.

Ingeniero

fecha: 23 diciembre de 2025
Personal: 2 ayudante

Equipo: Herramienta Menor
clima: lluvioso

Actividades

Roseria y desmonte de un ole cerco donde se ubicara el Medidor principal

Ingeniero

fecha: 24 diciembe

No se realizan actividades por festividades

fecha: 25 diciembe

No se realizan actividades por festividades
Novedades

Desde el dia 26-30 diciembe se realizan logistica para acopio de materiales y alojamiento del personal en obra

Se realiza Suspension de obra

fecha suspension 30 diciembe 2025

fecha Reinicio de obra 14 enero 2026

fecha finalizacion Actualizada: 9 marzo 2026

Debido a las intensas lluvias en la zona del proyecto no es posible el inicio de excavaciones para Colector principal, Camaras de inspeccion y acometidas domiciliarias

Ingresidente

Semana 26 de enero al 1 febrero 2026

Personal: 2 ayudantes
1 ingresidente

Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvia intensa

Actividades:

Se presenta Cierre de la via acceso al municpo debido a perdida de la banca en el Sector Bolivar.

En la zona se presenta periodo de intensas lluvias por lo cual no ha sido posible programar inicio de trabajos de excavacion de Colector, camaras y acometidas

El Contratista solino Suministro de ladrillo para Construccion de Camaras de inspeccion se acopia en la casa del señor Jorge con frente al proyecto.

Ingresidente

Semana: 14 al 18 enero 2026

En esta Semana se realiza rocería y descapote de materia vegetal, de la vio acceso a los lotes beneficiarios para el posterior localización y replanteo

Personal: 2 ayudantes, 1 ing residente
Equipo: Herramienta Menor

Se presentan intensas lluvias en la zona del proyc por lo cual se hace drenajes para que el terreno no presente saturación.

El Contratista realiza Compra de tubería para colector principal y acometidas domiciliarias

Ing residente

Semana: 19 al 25 de Enero 2026

Personal: 1 ing residente
2 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvias intensas

Actividades
Se realiza Rosería y descapote zona donde se ubicara Colector principal de 10" y Cameros de inspección

El contratista en esta Semana realiza acopio de materiales pétreos. (triturado y arena)

Semana del 2 - 8 febrero 2026

Personal: 1 Ing residente
2 ayudantes
1 Topografo 1 Cadenero
Equipo: Herramienta Menor, Equipo topografia
Clima: lluvia intensa

Actividades

Se realiza localizacion y replanteo de colector primario, Camaras inspeccion y acometidas domiciliarias. Se materializan niveles de camaras y referencia en puntos fijos para su posterior construcción

Se realiza levantamiento de cada lote de los beneficiarios de este proyecto.

Se transporta desde la ciudad de pasto la tubería y accesorios para la ejecucion del contrato de obras tubería de 10", 4" codos y sillas y y sillas T

Ing residente.

Semana: dl9 - 15 febrero 2026

Personal: 1 ing. residente
2 ayudante

Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvias intensas
Actividad:
Debido a las intensas lluvias en la zona del proyecto

no se inicio trabajos de excavacion → maquina para colector y camaras, se debe considerar que debido a las profundidades de diseño de camara y instalacion de tuberia no es viable iniciar estos trabajos ya que se debe garantizar la seguridad del personal.

Las lluvias intensas continuan en el Municipio de la Llanada, esta situacion no es imputable al contratista al retraso de la obra No se puede desarrollar con normalidad la obra

Ing residente

Fecha: 16 al 22 febrero 2026
Personal 1 ayudante
1 ing residente
Equipo: Herramienta Menor
Clima: lluvioso

Se realiza transporte material petreos desde el acopio hasta punto construccion de Camaras de inspeccion.

Las lluvias intensas no permiten inicio de trabajo de excavacion a maquina y excavacion a Mano. por la seguridad de personal de obra.

Ing residente.

Fecha: 23 de febrero al 1 de marzo 2026

Personal: 1 ing residente
2 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Lluvioso

Actividades

Se realiza transporte de tubería y accesorios de Punto acopio hasta el sitio de la obra, para inicio de instalación de este material

Descapote para acometidas domiciliarias de cada usuario, se tienen 23 acometidas de usuarios

Trancazo de materiales pétreos para construcción de Cámaras de inspección.

Ing residente.

Fecha: 2 marzo 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador

Clima: Lluvia moderada

Actividades
Se empieza excavación a maquina con retrocarga

en una profundidad inicial. aproximada de 3 metros y 1 metro de ancho para tubería del colector principal.

Se realiza excavación a mano para perfilar excavación de colector.
Entibado excavación
Excavación para cámara de inspección #1
a máquina y perfilado a mano.

Ing residente

fecha: 3 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Retro cargador
Clima: Lluvioso

Excavación a mano para perfilar excavación de colector y paredes de cámara de inspección #1
Entibado excavación
No es posible continuar con los trabajos de excavación a mano y a máquina debido a la lluvia intensa

Ing residente

fecha: 4 marzo de 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador
Clima: Soleado
Actividad

Excavacion a maquina para colector principal en una profundidad aproximada de 3m y ancho 1m

Transiego material petreo y ladrillo para construccion de camara inspeccion #1

Ing residente

fecha: 5 marzo de 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador
Clima: Lluviaso

Se suspenden trabajos de excavacion a Mano y a maquina debido a lluvias intensas en la zona del proyecto

Ing residente

Fecha: 6 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador
Clima: Lluvioso
Actividad
Excavacion a maquina para canaleta de
Inspeccion #2
Entibado excavacion
Excavacion a Mano para excavacion y
pertilamiento de Canaleta #2

Ing residente

Fecha: 7 marzo 2026

No se realizan actividades por lluvias intensas
en la zona del proyecto

Ing residente

Fecha: 9 marzo 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador
Clima: Soleado
Se suscribe prorroga de 2 meses al contrato de obra
Nueva fecha terminacion 9 mayo/2026

Actividades
Se realiza excavacion a maquina para colector Principal.
Entibado excavacion
Excavacion manual para perfilar excavacion y piso de excavacion para tuberia 10"

Ing residente

Fecha: 10 marzo 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Retrocargador
Herramienta menor
Clima: lluvioso
Actividad
Se realiza excavacion a maquina para camara inspeccion #3.
Entibado excavacion
Excavacion a mano para perfilado piso y pared de camara inspeccion #3

Ing residente

Febrero 11 de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Retrocargador

Clima: Lluvioso

Actividad

Se realiza excavacion a maquina para colector principal

Excavacion a mano para perfilado de excavacion para tubera 10" y 4"

Entibado Excavacion

Excavacion a mano para acometidas domiciliarias

Ing residente

Febrero 12 de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor

Clima: Lluvioso desde las 2 pm

Se realiza fundicion pozo de camara de inspecion y placa para pozo de Concreto #1 y #2

Ing residente

febrero 13 de 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Personal:
Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado
Actividad
fundicion de piso de Camara inspeccion #3 y #4
Se instala colchon de triturado para tuberia colector Principal espesor 20cm tramo comprendido Camara #1 y camara #2

Ing residente

febrero 14 de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado

Entibado de excavacion por garantizar estabilidad de excavaciones tramo Camara #1 a camara #3

Instalacion de tuberia Corrugada de 10" desde Camara #1 a Camara #2

Ing residente

fecha: 16 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herram menor
Clima: Soleado
Actividad
Instalacion tubería Corrugada 10" para colector principal desde Camara #1 a camara #2

Instalacion de tubería y accesorios para domiciliarias

Ing residente

fecha 17 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herram Menor
Clima: lluvioso

Instalacion tuberia Sanitaria 10" corrugado para colector principal y sellado con material de excavacion.

Ing residente

Fecha 18 de marzo 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado.

Actividad

Entibado excavacion para garantizar estabilidad de excavaciones de colector y camara inspeccion

Ing residente

Fecha: 19 febrero 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herram Menor
Clima: Soleado

Actividad

Instalacion de tubria y accesorios de acometidos domiciliarios.

Ing residente

Fecha: 20 ~~febrero~~ Marzo de 2026

Personal: 1 ingresidente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado

Actividad
Instalacion de tuberia corrugado de 10" en el colector principal

Pega ladrillo para Camara #1

Ing residente

Fecha 21 marzo 2026
Personal: 1 ingresidente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Clima: Nuvoso

Actividad

Pega cramporteria para Camara #1 y #2

Instalacion tubria y accesorio acometida domiciliarias

Ing residente

fecha 23 marzo 2026

Dia festivo no hay actividades

fecha: 24 marzo 2026.

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado

Mamparteria camara #1 y #2 y repello piso y camara #1

Ing residente.

fecha: 25 marzo de 2026

Personal: 1 Maestro de obra
1 ing residente
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Lluvioso

Actividad

Se realiza repello piso y mamparteria camara #1 y camara #2

Ing residente

Fecha: 26 marzo 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado
Actividad
. Mamposteria para Camaras #3 - #4
Instalacion tubera 10" colector principal

Ing residente

Fecha: 27 marzo 2026
Personal 1 ing residente
1 maestro

Equipo: Herram Menor
Clima: Soleada

Mamposteria para Camara inspeccion #3 - #4

Fecha: 28 marzo 2026
Personal 1 ing residente
1 maestro
2 ayudantes
Equipo: Herram Menor
Clima: Soleado

Relleno para camara inspeccion #3 y #4

Instalacion de ocandida domiciliaria.

Ing residente

fecha: 30 marzo 2026

No se realiza actividades lluvias intensas

Ing residente

fecha: 31 marzo de 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Clima: Soleado

Humpeadora para camara inspeccion #3 y #4
Se realizo repello camara #3 y #4

Ing residente

fecha: 01 ABRIL 2026

Personal: 1 maestro obra
1 ingi civil
3 ayudantes

Equipo = Herramienta menor
Clima: lluvioso

Actividad

Repello de cara interno concreto inspector #4

Ing residente

fecha: 2 abril 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado
Actividad

Se realize manpostería para concreto #4
Se realize la actividad de conectar el tubo de desagüe del colegio a camara #1

Ing residente

fecha: 3 abril 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herramienta Menor
Clima: Soleado
Actividad

- Se realiza instalacion de tuberia tramo camara #3 a camara #4.
- Relleno con material excavacion para

Colector principal y Camaras inspecion costados exteriores.

Ing residente

fecha: 4 abril 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
clima: Soleado
Actividad
Relleno con material proveniente de excavacion para Colector principal y acometidas

Ing residente

fecha: 6 abril 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herramienta Menor
clima: Soleado
Actividad
fundicion de tapas de Camara de inspecion #1 y Camera inspeccion #2

Relleno con material de excavacion, acometidas domiciliarias

Ing residente

Fecha: 7 abril 2026
Equipo: Herramienta menor
Personal: 1 maestro
1 ing residente
3 ayudantes

Clima: lluvias
Actividades
fundicion de tapas de camaras #3 y camara #4 en concreto de 3000 psi

Relleno para colector principal con material de excavación.

Ing residente.

Fecha: 8 abril 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes
Equipo: Herram menor
Clima: Soleado.

Actividades
Relleno con material de excavacion para excavacion externa a camaras de inspeccion

Ing residente

fecha 9 abril 2026
Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudantes

Equipo: Herram menor
Clima: Soleado
Actividad
Relleno con material proveniente de excavacion
para acometidas domiciliarias.

Ing residente

fecha: 10 de Abril 2026

Personal: 1 ing residente
1 maestro
3 ayudante

Actividades

Se termina de relleno de excavacion para Aduccion
principal, y acometidas domiciliarias, de la misma
forma se realiza reconstruccion de concreto en
alrededor de pozos y desalojo de material sobrante
de excavacion.

fecha: 11 abril 2026

Se realiza entrega de obra a comite de vaduria
y se deja atacado en acometidas de cada lote.
proceso que se continuara con la liquidacion del documento