Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05/06/2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de Mayo del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	CAPITAN
Nombre y apellidos	JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO
C.C.	18.470.872
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	HOSPITAL CENTRAL
Correo electrónico	JULIO.RAMIREZ2756@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3002196931

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**LP–012–2019**	
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No.	**170-3-19**	
Unidad	**HOSPITAL CENTRAL**	
Objeto	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL A NIVEL PAIS LOTE I – OBRAS HOSPITAL CENTRAL.**	
Valor Inicial	**$2.057.565.299,16**	
Valor Adición	**N/A**	
Valor Total	**$2.057.565.299,16**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	30 SEPTIEMBRE DE 2019	**31 MARZO DE 2020**
Situación Actual del Contrato	Estado	Fecha
	SUSPENDIDO	**19 MARZO DE 2020**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
LEONCIO HERNAN JAUREGUI REINA	19.396.802	CONSRUCCIONES KYOTO S.A.S	830.045.448-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
25119	28/05/2019	$1.400.000.000,00
23219	09/05/2019	$ 684.195.164,92
TOTAL		$ 2.084.195.164,92
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	**Fecha**	**Valor**
119319	06/09/2019	$ 675.998.883,75
119219	06/09/2019	$1.381.576.415,41

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Las actividades de obra se encuentran suspendidas desde el 19 de marzo de 2020, en atención a la solicitud realizada por la Oficina de Epidemiologia y Vigilancia en Salud Pública del Hospital Central de la Policía Nacional, De acuerdo a la alerta epidemiológica sobre el nuevo coronavirus (COVID–19) publicado en 2020 por la OMS, dirigido a orientar y dar recomendaciones a las autoridades nacionales para fortalecer las actividades de vigilancia y garantizar la realización de acciones e intervenciones oportunas tendientes a prevenir y controlar las infecciones en el ambiente hospitalario, cumplimiento y adherencia a guías y protocolos; generando suspensión temporal de obras de construcción y/o remodelación que se adelantan en el Hospital central de la Policía Nacional.

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2020 se realizaron las siguientes actividades:

- El día 14 de mayo de 2020, se realizó reunión con la participación de la Doctora Ruby Andrea Trujillo Moreno – Líder Oficina Epidemiologia y Vigilancia en Salud Pública y el Doctor Álvaro Javier Narváez Mejía – Líder Proceso de Infectología del Hospital Central de la Policía Nacional, con el propósito estudiar la viabilidad para determinar el reinicio de actividades de los contratos de obras de construcción y/o remodelación, determinando lo siguiente:

  "(…) Teniendo en cuenta que la ejecución de actividades constructivas objeto del contrato en mención, se encuentran determinadas básicamente en dos frentes de trabajo que corresponden al cambio de cubiertas, cielo rasos e instalaciones eléctricas del edificio administrativo y al cambio de pisos, cielo rasos (Pisos 7 y 8), closets e instalaciones eléctricas del área de hospitalización comprendidas entre los pisos 3 al 8, se sugiere por parte de la Oficina Epidemiologia y Vigilancia en Salud Pública, la realización de actividades de obra únicamente en el edificio administrativo, toda vez, que las actividades pendientes de ejecución en el área de hospitalización generan polvo, traslado de materiales, escombros y circulación

constante de personal de trabajadores en el área de hospitalización, situación que influiría directamente en los pacientes respiratorios que se encuentran en esta unidad (…)".

- El día 19 de mayo de 2020, se realizó revisión por la Doctora Ruby Andrea Trujillo Moreno – Líder Oficina Epidemiologia y Vigilancia en Salud Pública y el Doctor Álvaro Javier Narváez Mejía – Líder Proceso de Infectología del Hospital Central de la Policía Nacional, de los protocolos de bioseguridad a implementarse para el reinicio de actividades constructivas, referentes a la ejecución del Contrato de Obra N° 170–3–19, emitiendo concepto de viabilidad siempre y cuando se cumplan las actividades y adecuaciones expuestas dentro de los protocolos presentados.

- Mediante Comunicación Oficial N° S–2020–027203–DISAN del 28 de mayo de 2020, el Hospital Central de la Policía Nacional, radicado bajo el consecutivo FORPO – 20203800024432 del 29 de mayo de 2020, informa las actuaciones y estado de avance para el reinicio de actividades contractuales.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta - recibo a satisfacción**
1	ACTA PARCIAL N° 1	0318	$ 166.838.632,45	03/12/2019	$ 166.838.632,45
2	ACTA PARCIAL N° 2	0319	$ 348.849.772,07	18/12/2019	$ 348.849.772,07
3	ACTA PARCIAL N° 3	0325	$ 324.156.580,68	20/02/2020	$ 324.156.580,68
4	ACTA PARCIAL N° 4	0331	$ 256.270.616,04	07/04/2020	$ 256.270.616,04

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2019	DICIEMBRE	0318 - 0319	$ 515.688.404,52		
2020	ENERO				
2020	FEBRERO				
2020	MARZO	0325	$ 324.156.580,68		
2020	ABRIL				
2020	MAYO	0331	$ 256.270.616,04		
TOTAL			$ 1.096.115.601,24		
SALDO			$ 961.449.697,92		

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/05/2020**	**53,26%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/05/2020**	**53,26%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga	1	19/12/2019		3 meses	Se realiza prorroga hasta el 31 de marzo de 2020
Modificación	1	19/12/2019			Modificación de cláusula de subordinación presupuestal, Anexo N° 1 "Especificaciones técnicas y compromiso de cumplimiento de requerimientos técnicos" y distribución técnica y económica descrita en la cláusula tercera.
Suspensión	1	19/03/2020		Cuarenta y cinco (45) días calendario o hasta tanto se superen las causas que motivaron la suspensión	Suspensión temporal del contrato, obedeciendo a la adopción de medidas prematuras, con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus, declarado desde el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud – OMS el actual brote de la enfermedad por

					coronavirus – COVID 19 como una pandemia.
Reinicio					
Aclaratoria					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.A		**3085726** **737698**	**06/09/2019**	**1.748.930.505**
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	**30**	**$617.269.590**	**06/09/2019**	**30/06/2020**
Salarios y prestaciones sociales	**5**	**$102.878.265,00**	**06/09/2019**	**31/12/2022**
Estabilidad y calidad de las obras	**50**	**$1.028.782.650,00**	**06/09/2019**	**06/09/2024**
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	**300 SMMLV**	**$248.434.800,00**	**06/09/2019**	**31/12/2019**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.A		**3085726** **737698**	**23/12/2019**	**1.748.930.505**
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	**30**	**$617.269.590**	**06/09/2019**	**30/09/2020**
Salarios y prestaciones sociales	**5**	**$102.878.265,00**	**06/09/2019**	**31/03/2023**
Estabilidad y calidad de las obras	**50**	**$1.028.782.650,00**	**06/09/2019**	**06/09/2024**
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	**300 SMMLV**	**$248.434.800,00**	**06/09/2019**	**31/03/2020**

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

- La obra se encuentra suspendida.

- Mediante Comunicación Oficial N° S–2019–077227 / AREAD – GULOG 29.25 del 03 de diciembre de 2019, radicada en el Fondo Rotatorio de la Policía bajo consecutivo N° 20193800079342 del 05 de diciembre de 2019, se realizó solicitud de prórroga, modificación del Anexo N° 1 "Especificaciones técnicas y compromiso de cumplimiento de requerimientos técnicos" y distribución técnica y económica descrita en la cláusula tercera del contrato de obra N° 170-3-19, así mismo, se solicitó la modificación de la Cláusula Quinta – Apropiación Presupuestal del Contrato de Obra N° 170-3-19, teniendo en cuenta que mediante Comunicación Oficial N° 2–2019–049127 del 03 de diciembre de 2019, suscrita por la Dra. CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ – Directora General del Presupuesto Público Nacional, aprobó el cupo de vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento del Fondo Rotatorio de la Policía, para este contrato.

- El 19 de diciembre de 2019, se suscribió acto administrativo de modificación y prorroga N° 1 y sustitución presupuestal del contrato.

- Se ha presentado la imposibilidad de ejecución de obra, lo que ha generado un atraso significativo por el traslapo de actividades con el contrato de cambio de redes hidrosanitarias sustentado en la demora de ejecución y corrección de novedades evidenciadas con los acabados, así como, la dificultad en entrega de áreas por parte del HOCEN, teniendo en cuenta el traslado de pacientes y servicios.

- Mediante Comunicación Oficial N° S-2020-015288-DISAN del 17 de marzo de 2020, la supervisión, solicito la suspensión temporal del contrato al Fondo Rotatorio de la Policía, en atención a la Comunicación Oficial S/N del 17 de marzo de 2020, suscrito por la Doctora Ruby Andrea Trujillo M., Medico Epidemióloga – Líder Oficina Epidemiologia y Vigilancia en Salud Pública del Hospital Central de la Policía Nacional, donde se solicita la suspensión temporal de obras de construcción y/o remodelación, obedeciendo a la adopción de medidas prematuras, con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus, declarado desde el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud – OMS el actual brote de la enfermedad por coronavirus – COVID 19 como una pandemia.

- El día 19 de marzo de 2020, se suscribió Acta de Suspensión N° 01 al Contrato de Obra N° 170-3-2019.

- Mediante Comunicación Oficial N° S–2020–020436–DISAN del 18 de abril de 2020, la supervisión del contrato solicita a la Oficina de Epidemiologia y Vigilancia en Salud Publica del Hospital Central de la Policía Nacional, concepto para el reinicio de actividades constructivas y/o adecuaciones en la infraestructura de la unidad hospitalaria, teniendo en cuenta que se preveía el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio a partir del 27 de abril de 2020 por parte del Gobierno Nacional.

- Mediante Comunicación Oficial N° S–2020–020531–DISAN del 20 de abril de 2020, la Oficina de Epidemiologia y Vigilancia en Salud Publica del Hospital Central de la Policía Nacional, emite respuesta a la solicitud de concepto para el reinicio de actividades constructivas, indicando lo siguiente:

  *"(…) se informa que terminado el comité de Epidemiologia e Infectología el día de hoy definen que **NO** se puede dar apertura a ninguna ejecución de contratos de construcción y/o remodelación que se encuentran en las instalaciones de esta unidad hospitalaria por el momento (…)".*

- El día 14 de mayo de 2020, se realizó reunión con la participación de la Doctora Ruby Andrea Trujillo Moreno – Líder Oficina Epidemiologia y Vigilancia en Salud Pública y el Doctor Álvaro Javier Narváez Mejía – Líder Proceso de Infectología del Hospital Central de la Policía Nacional, con el propósito estudiar la viabilidad para determinar el reinicio de actividades de los contratos de obras de construcción y/o remodelación.

- El día 19 de mayo de 2020, se realizó revisión por la Doctora Ruby Andrea Trujillo Moreno – Líder Oficina Epidemiologia y Vigilancia en Salud Pública y el Doctor Álvaro Javier Narváez Mejía – Líder Proceso de Infectología del Hospital Central de la Policía Nacional, de los protocolos de bioseguridad a implementarse para el reinicio de actividades constructivas, referentes a la ejecución del Contrato de Obra N° 170–3–19, emitiendo concepto de viabilidad siempre y cuando se cumplan las actividades y adecuaciones expuestas dentro de los protocolos presentados.

- Mediante Comunicación Oficial N° S–2020–027203–DISAN del 28 de mayo de 2020, el Hospital Central de la Policía Nacional, radicado bajo el consecutivo FORPO – 20203800024432 del 29 de mayo de 2020, informa las actuaciones y estado de avance para el reinicio de actividades contractuales.

Capitán **JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO**
C.C. 18.470.872

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

Fecha:	Bogotá D.C. 19 de mayo de 2020		
Hora de inicio:	08:00 hrs	**Hora de finalización:**	09:30 hrs
Lugar:	Hospital Central de la Policía Nacional Sala de Juntas Jefatura Administrativa		

ACTA – – DISAN/HOCEN AREAD – GULOG 3.1

QUE TRATA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD A LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE REINICIO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Temas a tratar
3. Desarrollo de la reunión
4. Compromisos

1. **VERIFICACION DE ASISTENTES**

El día 19 de mayo de 2020, se reunieron en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional, las siguientes personas:

NOMBRE	**CT. JULIO CÉSAR RAMÍREZ GALLEGO**
CARGO	**ANALISTA SEGUIMIENTO A PROYECTOS**
ENTIDAD	**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**

NOMBRE	**DRA. RUBY ANDREA TRUJILLO M**
CARGO	**LÍDER OFICINA EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA**
ENTIDAD	**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**

NOMBRE	**DR. ALVARO JAVIER NARVAEZ MEJIA**
CARGO	**LÍDER PROCESO DE INFECTOLOGIA – OFICINA EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA**
ENTIDAD	**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**

NOMBRE	**MILENA BOHORQUEZ**
CARGO	**PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
ENTIDAD	**KYOTO S.A.S**