Fecha 2020-11-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Aceras y Ciclorruta Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta Héroes Calle 77 (Costado Oriental)

CONTRATO No. IDU-1640-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Ruiz Rodriguez - Apoyo Principal, Chris Briggette Briceno Martinez - Apoyo Principal, Erika Yolanda Vargas Rosas - Especialista Ambiental, Diana Patricia Benitez Aguirre - Especialista de Apoyo, Ivan Javier Valencia Tovar - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.32%
% EJECUTADO	1.93%
% VARIACIÓN	-0.39%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato mixto en ejecución de estudios y diseños, se estima su terminación de etapa e inicio de construcción en enero del 2021

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	**Contratista**	CONSORCIO CICLORUTAS
Contrato No.	IDU-1640-2019	**Contrato No.**	IDU-1642-2019
Valor Inicial	$ 51.917.677.964,00	**Valor Inicial**	$ 3.666.857.670,00
Total Contrato	$ 51.917.677.964,00	**Total Contrato**	$ 3.666.857.670,00
Valor Pagado	$ 123.734.846,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	690 días	**Plazo Inicial**	690 días
Plazo Actualizado	690 días	**Plazo Actualizado**	690 días
Fecha de Iniciación	2020-06-02	**Fecha de Iniciación**	2020-06-02
Fecha de Terminación Actual	2022-05-02	**Fecha de Terminación Actual**	2022-05-02
No. Empleos generados	36	**No. Empleos generados**	18

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	58,00	49,00	$ 983.529.888,00	$ 830.913.181,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Tránsito, señalización y demarcación	100.0	100.0	0.0	
Estudios Sociales, entregable 5	100.0	49.0	-51.0	
Estudios Sociales, entregable 4	100.0	100.0	0.0	
Redes Secas, MOVISTAR	100.0	100.0	0.0	
Redes Secas, CODENSA	64.0	57.0	-7.0	
Redes Secas, UAESP	94.0	68.0	-26.0	

Redes Hidrosanitarias, diseño preliminar	100.0	0.0	-100.0	
Tránsito, PMT obra	21.0	21.0	0.0	
Topografía, Trabajos de campo	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geometría	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudio de Tránsito	100.0	100.0	0.0	
Arquitectura Y Espacio Público, esquema general del proyecto	100.0	97.0	-3.0	Aprobado
Suelos y geotecnia, plan de exploración del subsuelo para redes	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estructuras	47.0	3.0	-44.0	
Redes Hidrosanitarias, Informe de Inspección	100.0	35.0	-65.0	Aprobado
Redes Secas ETB	86.0	85.0	-1.0	
Ambiental	100.0	100.0	0.0	
Forestal	100.0	100.0	0.0	
Estudios Sociales, entregable 1	100.0	100.0	0.0	
Recopilación y análisis de la información	100.0	100.0	0.0	
Estudios Sociales, entregable 2	100.0	100.0	0.0	
Urbanismo y espacio público, detalles y producto final	57.0	56.0	-1.0	
Estudios Sociales, entregable 3	100.0	100.0	0.0	
Arqueología	100.0	99.0	-1.0	
Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación	0.0	0.0	0.0	
Permisos y armonización	0.0	0.0	0.0	
Estudios ambientales - sst - forestal	0.0	0.0	0.0	