ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTION CONTRACTUAL FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-01 Versión 1	Página 1 de 1 01/02/2025

INFORME DEL CONTRATISTA

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**Fecha del presente informe**	**15/04/2026**
PERIODO REPORTE	28/03/2026 - 15/04/2026	CONTRATO No.	24
FECHA DE INICIO	09/12/2025	FINALIZACIÓN	01/04/2026
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PERDIGÜIZ DEL MUNICIPIO DE MACANAL	SUPERVISOR:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

OBJETO CONTRACTUAL

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PERDIGÜIZ Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

REPORTE DEL CONTRATISTA			*REPORTE DEL SUPERVISION*			
ITEM	*ACTIVIDADES PACTADAS*	*ACTIVIDADES EJECUTADAS*	*VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES*			*OBSERVACIONES*
			T	*P*	*N*	
1	Realizar trabajos de acuerdo con las descripciones anteriormente convenidas	Se realizan los trabajos de acuerdo a las actividades expuestas en el presupuesto y las especificaciones tecnicas, los cuales se van avanzando como se muestra en el anexo de las realizacion de los trabajos	X			
2	Garantizar el cumplimiento de las actividades o servicios establecidos en el convenio con personal de la comunidad de la vereda donde se realizan los trabajos.	se garantiza el cumplimiento de las actvidadesdeservicio establecidas en el convenio personal de la comunidad los trabajos realizados y la participacion de la misma comunidad	X			
3	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y Documentos soporte de la contratación	se garantiza la calidad delos bienes materiales expuestos y necesarios en la realziacion del convenio	X			

4	Atender las instrucciones y lineamientos teniendo en cuenta lo establecido en los documentos o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.	se atienda los lineamientos tanto expuestos por el supervisor del convenio de acuerdo a la realización del convenio	X			
5	Encontrarse a paz y salvo por el pago de aportes de sus empleados de las personas que JAC emplea para la ejecución del presente convenio, mediante certificación a la fecha, expedida por el presidente.	Se hace el pago de seguridad social de acuerdo a los aportes de sus empleados de las personas que pertenecen la JAC	X			
6	Rendir un informe detallado de la ejecución de las actividades objeto del convenio.	se rinde el informem detallado de las actividades a cobrar	X			
7	recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecución del objeto y el alcance del Convenio de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2160 de 2021	se realiza la actividad	X			
8	Entregar, con el acta de terminación del convenio, registro fotográfico que evidencie la ejecución del objeto del convenio.	Se realiza acta de entrego del contrato culminando así el convenio	X			

INSTRUCTIVO:

Actividades pactadas: El proveedor debe incluir las actividades consignadas en la cuenta.

Actividades pactadas: El proveedor debe argumentar de manera explícita, el desarrollo de cada actividad pactada.

Verificación ejecución de actividades: El informe debe presentarse de manera precisa según las cláusulas de ejecución teniendo presente que se deben verificar si la actividad se desarrollo T= TOTALMENTE, P= PARCIALMENTE, N= No se ejecuto.

Observaciones: Se registraran todas novedades por parte del contratista para demostrar por medio de registro fotográficos, y/o documental el cumplimiento debido de la misma.

Adicionalmente como proveedor entrego estos documentos: Ejemplo:FACTURA -, ACTA PARCIAL DE PAGO Y COPIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE No. De planilla MARZO Y ABRIL

FIRMAS

Angela Hayrly Martinez Castillo
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PERDIGUIL DEL MUNICIPIO DE MACANAL

CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SALAMANCA PERALTA

SUPERVISOR

Informe de ejecución 2

CONVENIO SOLIDARIO No. 24 DE 2025

CUENTA DE COBRO DEL 28 DE Marzo de 2025 al 15 de Abril de 2026

(10 de Abril de 2026)

CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PERDIGÜIZ DEL MUNICIPIO DE MACANAL.

CONVENIO NO:	**24 de 2025**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MACANAL**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PERDIGÜIZ Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PERDIGÜIZ DEL MUNICIPIO DE MACANAL** **900262116-4** **ANGELA MAYERLY MARTÍNEZ CASTILLO** **1.048.849.280 expedida en Garagoa**
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($36.000.000,00)**
PLAZO:	**VEINTIDOS (22) DIAS**
PLAZO PRORROGA 01	**DOS (02) MESES**
PLAZO PRORROGA 02	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIO:	**DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**QUINCE (15) DE ABRIL DE 2026**

VALOR INICIAL	$36.000.000	
VALOR ACTA 01		$ 32.380.871,00
VALOR PRESENTE		$ 3.619.125,00
SALDO MUNICIPIO		0.04
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$36.000.000	$ 36.000.000

ACTIVIDADES EJECUTADAS





CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)





CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)



SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO: Se realiza la instalación del concreto ciclópeo de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos presentados.





SUMINISTRO DE ACERO 3/8 : Realización de instalación de varillas de acero de 3/8 a lo largo de la placa huella según se muestra en el informe.

Angela Mayerly Martínez C.

ANGELA MAYERLY MARTÍNEZ CASTILLO

R/L: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PERDIGÜIZ DEL MUNICIPIO DE MACANAL