-Construcción Carcamo para Cruce de agua potable Kot082

Interventoría

Marz 13/2026 clima: mañana nublado - Tarde Soleada.
CIV-8009549 JORNADA LABORAL: 7:00 am - 4:00 pm.

PERSONAL EN OBRA:
1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.
1 boal - 4 oficiales - 5 ayudantes - 1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:
1 minicargador.

ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES:
- Construcción Carcamo para Cruce de agua potable Kot004.
- Se inicia Con la demolición de anden.

Interventoría

Marz 13/2026 clima: mañana nublada - Tarde Soleada.
CIV-8009456 JORNADA LABORAL: 7:00 am - 4:00 pm

PERSONAL EN OBRA:
1 Inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.
2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 1 operador de retroexcavadora.

MAQUINARIA:
1 Retroexcavadora.

ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES:
- Instalación de Tuberia sanitaria de 8"
- Excavacion manual para domiciliarias
- Compactacion Con Canguro sobre Tuberia Sanitaria recebo B-200
- Excavación mecánica para tuberia sanitaria

Interventoría

Mar 14/2026 clima: mañana Soleada - Tarde Soleada
CIV-8009549 JORNADA LABORA 7:00 am - 1:00 pm.

PERSONAL EN OBRA:
1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.
1 boal - 2 oficiales - 3 ayudantes - 1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:

1 minicargador.

ACTIVIDADES:

-Demolicon Anden.

HN Interventoria

Marzo 14/2026 clima: mañana Soleada - Tarde Soleada.

CIV: 8009456. JORNADA LABORAL: 7:00am - 1:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.

2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 3 ayudantes

1 operador de Retroexcavadora.

MAQUINARIA:

1 Retroexcavadora.

ACTIVIDADES:

-Excavación manual para domiciliarias

-Excavación para instalacion de Red. Sanitaria

-Instalacion de tubo de 8" red. Sanitaria

-Retiro de Carpeta asfaltica y Excavación de Subrasante

HN Interventoria

Marzo 16/2026 clima: mañana Soleada - Tarde nublada.

CIV: 8009456 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor

2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 3 ayudante.

1 Retroexcavadora.

MAQUINARIA:

1 Retroexcavadora.

ACTIVIDADES:

-Compactación Con Canguro sobre tuberia de agua Sanitaria Con receebo Tipo B200.

-Excavacion manual para domiciliaria.

-Entivado Con laminas en excavacion para tuberia Sanitaria

HN Interventoria

Marzo 16/2026 Clima: mañana Soleada – Tarde nublada
CIV: B009519 JORNADA LABORAL: 7:00am – 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:
1 inspector de obra – 1 residente de obra – 1 residente interventor.
1 boal – 2 Cadeneros – 2 oficiales – 3 ayudantes – 1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:
1 minicargador

ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES:
- Demolicion de placa de Anden
- Excavacion Anden.
- La interventoria hizo la observación de Sacar las aguas lluvias a la via Cuando sea posible y aplique por Cotas.

Interventoria

Marzo 16/2026 Clima: mañana Soleada – Tarde nublada.
CIV: B009556 JORNADA LABORAL: 7:00am – 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:
1 inspector de obra – 1 residente de obra – 1 residente interventor
1 boal – 2 oficiales – 3 ayudantes – 1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:
1 minicargador

ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES:
- Excavacion para Cajas domiciliarias
- Construccion para Cajas domiciliarias
- instalacion de Geotextil y Geoceldas y material AR-SBG-SO.
- instalacion de Collarines en tuberia de 4" agua potable
- Instalacion de 1 Codo HD 4" en Cruce de tuberia de agua potable Vot OBZ
- Se presentó Una fuga en tuberia de agua potable en albesto-Cemento
- Reparacion de fuga de agua potable por parte del Acueducto.
- Se presentó otra fuga Adicional no se encontro Rotura de tubo Los Señores del Acueducto dijeron que debian llevar Geofonia para detectar dicha fuga.

Interventoria

Marzo 17/2026 clima: mañana: Soleada. TARDE: Nublada.

CIV-8009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.

2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 3 ayudantes - 1 operador de minicargador

MAQUINARIA:

1 minicargador.

ACTIVIDADES:

- Construccion Carcamo para Cruce de agua potable K0+082
- Instalación de Geotextil, Geoceldas y material AR-5BG50

CIV-8009823 - Demolicion de placa en Concreto en anden Costado derecho.

- Excavación en Espacio público
- Cortes en anden Con pulidora.
- Excavación para tubería de agua potable.

CIV-8009549 - Excavacion para tuberia de agua potable

Nuestra JN Luis EAV Interventoria

Marzo 17/2026 clima: mañana: Soleada TARDE: Nublada.

CIV-8009456 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor:

2 cadeneros - 1 boal - 3 oficiales - 4 ayudantes -

1 operador de Retroexcavadora.

MAQUINARIA:

1 Retroexcavadora:

ACTIVIDADES.

- Excavacion manual para domiciliarias
- Instalacion de tuberia para domiciliarias
- Reparacion de manguero de gas.

Nuestra JN Luis EAV interventoria

Marzo 18/2026 clima: mañana Lluvia de 8:00am A 7:00pm TARDE nublada.

CIV-8009549 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor

2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 4 ayudantes -

1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:

1 minicargador.

ACTIVIDADES:

- Excavacion para tuberia de agua potable.

Luis EAV
Interventoria

Marzo 18/2026 clima: mañana lluvia de 8:00am - 1:00pm TARDE nublada.

CIV-8009456 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm

PERSONAL EN OBRA:

1 Inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.
2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 4 ayudantes - 1 operador de Retroexcavadora

MAQUINARIA:

1 Retroexcavadora.

ACTIVIDADES:

- Excavacion manual para domiciliarias
- Instalacion tuberia de 6" novaport para domiciliarias.

Luis EAV
Interventoria

Marzo 19/2026 clima mañana nublada TARDE Soleada.

CIV-8009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 Inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor
2 cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 3 ayudantes - 1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:

1 minicargador.

ACTIVIDADES:

- Demolicion y Excavacion de Anden.

CIV-8009549 - Se Continua Con la excavacion para tuberia de agua potable.

CIV-8009623 - Se Continua Con la Excavacion para tuberia de agua potable.

Luis EAV
Interventora

Marzo 19/2026 clima: mañana Soleada - Tarde Soleada.

CIV-8009456 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 Inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor
2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 4 ayudantes
1 operador de retroexcavadora.
MAQUINARIA:
1 Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
- Compactación con canguro sobre tubería de agua Sanitaria Tipo de material B
- Excavación manual para domiciliarias
- Instalación de tubería 6" novaport para domiciliarias.

JN — Jvio EAV Interventoría

Marzo 20/2026
CIV-8009456
Clima: mañana Soleada - Tarde Soleada.
JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.
PERSONAL EN OBRA:
1 Inspector de Obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.
2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 4 ayudantes
1 operador de Retroexcavadora.
MAQUINARIA:
1 Retroexcavadora.
ACTIVIDADES:
- Excavación manual para domiciliarias
- Instalación de tubería de 6" novaport para domiciliarias
- Excavación para tubería Sanitaria
- Excavación de Subrasante.

JN — Jvio EAV Interventoría

Marzo 20/2026
CIV 8009556
Clima: mañana Soleada - Tarde Soleada.
JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.
PERSONAL EN OBRA:
1 Inspector de Obra - 1 Residente de obra - 1 residente interventor.
2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 4 ayudantes
1 operador de minicargador
MAQUINARIA:
1 minicargador.
Actividades:
- Mezcla de material estabilizado: Cemento y aditivo proestech.
Para andenes.

- Instalación de Geotextil en espacio público
- Compactación de material estabilizado con canguro en andenes.

CIV 8009549 - Cargue de material de excavación

JN — Ivis EAV Interventora

Marzo 21/2026 Clima: mañana Soleada.

CIV 8009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 1:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 Inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.

2 cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 4 ayudantes - 1 operador de minicargador

MAQUINARIA:

1 minicargador

ACTIVIDADES:

- Excavacion en espacio publico
- instalacion de geotextil en espacio publico
- Instalacion de material estabilizado en espacio publico
- Compactacion Con Canguro de material estabilizado en espacio publico
- Cerco primera Capa AR-SB650

CIV 8009549 - Excavacion ande Izquierdo

JN — Ivis EAV Interventora

Marzo 21/2026 Clima: mañana Soleada.

CIV 8009456 JORNADA LABORAL: 7:00am - 1:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 Inspector de obra. - 1 residente de obra - 1 residente interventor.

2 Cadeneros - 2 boales - 2 oficiales - 5 ayudantes -

1 operador de Retroexcavadora.

MAQUINARIA:

1 Retroexcavadora.

Actividades:

- Excavación manual para tubo de agua potable
- Corte en asfalto para Cruce tuberia de aguo residuales
- entibado Con láminas metalicas.
- instalacion de tuberia de 8" novafort. Sanitaria
- Conexión de tubería Sanitaria a pozo existente en calle 49 sur.
- Compactacion con Canguro sobre tuberia sanitaria Con material tipo B200

JN

FESTIVO
Marzo 23/2026 clima: nublado.

CIV 8009549-8009623 JORNADA LABORAL: 7:00am - 3:00pm.

PERSONAL EN OBRA:
2 Cadeneros - 1 boal - 2 instaladores de tuberia aqua potable
1 oficial - 2 obreros.

MAQUINARIA: NO

ACTIVIDADES:
- Instalacion de tuberia aqua potable con sus collarines. (4")
- Se coloco una capa 0.10cms por debajo del tubo y 0.10cm por encima del tubo
- Se instalo 1 TEE HD.

JN Ing. Residente — Ing. Interventoria

Marzo 24/2026 clima: mañana Soleada - Tarde Soleada.

CIV 8009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:
1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor -
2 Cadeneros - 1 boal - 3 oficiales - 6 Ayudantes
1 operador de Retroexcavadora.

MAQUINARIA:
1 Retroexcavadora.

ACTIVIDADES:
- Demolicion de pozo inicial Sanitario Kolcos izquierda.
- Excavacion para tuberia de aqua potable.
- Excavacion para domiciliarias
- Construccion pozo inicial sanitario kolcos Izquierdo.
- Construccion de Cajas de inspeccion

JN Ing. Residente — Ing. Interventoria

Marzo 24/2026 clima: mañana Soleada - Tarde Soleada.

CIV 8009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:
1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.
2 Cadeneros - 1 boal - 1 oficial - 1 ayudante -
1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:

1 minicargador.

ACTIVIDADES:

- Instalacion de Geomalla.
- Instalacion primera capa de material estabilizado: Cemento y proestech AR-BG38
- Humectacion de material estabilizado.

CIV B009623 Cargue de escombros.

JN Luis EAV Interventoria

Marzo 25/2026 Clima: mañana Soleado - Tarde Soleada.

CIV B009456 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 Inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor
2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 4 ayudantes - 1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:

1 minicargador.

ACTIVIDADES:

- Compactacion Con Canguro sobre tuberia de 8" Sanitaria, Con materia Tipo B200
- Se Continuo Con la excavacion manual para tuberia de aqua potable.
- Se termino la Construccion del pozo Sanitario inicial Kotoo3 izquierda.
- Se marcaron los Barrenos
- Construccion de Cajas de inspeccion

JN Luis EAV interventora

Marzo 25/2026 Clima: mañana Soleada - Tarde Soleada.

CIV B009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor -
2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 3 ayudantes -
1 operador de minicargador - 1 operador de Vibrocompactador.

MAQUINARIA:

1 minicargador - 1 vibrocompactador.

ACTIVIDADES:

- Excavacion manual para instalacion de Bordinel.
- Instalacion de Bordinel

- mezcla de material estabilizado: Cemento + prostech con materia AR-SG38
- instalacion de primera capa material estabilizado
CIV 8009549 - instalación de Geotextil en espacio publico costado derecho.
- instalación de material estabilizado en anden derecho.

HN Juis EAV Interventoria

Marzo 26/2026 clima: mañana Soleado — Tarde Soleada.
CIV-8009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00 pm.
PERSONAL EN OBRA:
1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.
2 Cadeneros - 2 boales - 4 oficiales - 5 ayudantes.
1 operador de minicargador - 1 operador de Vibrocompactador.
MAQUINARIA:
1 minicargador - 1 vibrocompactador.
ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES:
- Se continua con la instalacion de Sardinel
- Cerco de Subbase AR-SB6SO.
- Emboquillado de Sardinel
- instalación de Geomalla.
- Instalación de primera Capa de material Estabilizado AR-SG38
- Excavación para instalación de prefabricados.
- Humectacion de material estabilizado
• Visita de los funcionarios de la alcaldia
• OBSERVACION ASUNTO EXCAVACION PARA AGUA POTABLE:
Al Costado derecho de la via detras del Sardinel adyacente a la Zona Verde, se evidencia un Sobreancho, el cual es el resultado de la excavacion manual realizada para la reubicación de la nueva red de la Tuberia de agua potable, esta afectación sera restaurado después de la instalación del Sardinel.
CIV 8009549 - instalación de Geotextil en Espacio publico.
- instalacion de material estabilizado en espacio publico.
- Compactacion con Canguro de material estabilizado en espacio publico.

HN Juis EAV Interventoria

Marzo 26/2026 el dia de hoy este tramo estuvo en stand by,
CIV 8009456 La gente lo llevaron para avanzar al tramo M66.

Marzo 27/2026 Clima: mañana Llovizna - Tarde nublado

CIV-8009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 Inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.

2 Cadeneros - 2 boales - 3 oficiales - 4 ayudantes - 1 operador de minicargador.

- 1 operador de vibrocompactador.

MAQUINARIA:

1 minicargador - 1 vibrocompactador.

ACTIVIDADES:

-Excavacion para instalacion de prefabricados.

-Instalacion de prefabricados Costado Izquierdo

CIV 8009549 -Llenо de material estabilizado en costado derecho

- Se cerco y se Compactó Capa de subbase AR-SB650 :

- Se instaló Geomalla

- Humectacion de material estabilizado

CIV 8009623 en Stand by.

JN

Juls EAV
Interventoría

Marzo 27/2026 Clima: mañana Llovizna Tarde nublado.

CIV 8009456 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 Inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor.

2 Cadeneros - 2 boales - 2 oficiales - 1 ayudante - 1 operador de minicargador

MAQUINARIA:

1 minicargador.

ACTIVIDADES:

-Se hicieron barrenos.

- Instalacion de Tuberia de agua potable 4" Con los Collarines

-Se Colocó Una Cama de Arena 0.10cm por debajo y por encima del tubo de agua potable. 0.10 cms tubo 4" 0.10 cms

JN

Juls EAV
interventora

Marzo 28/2026 Clima: mañana Soleada.

CIV 8009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 11 am.

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor

2 Cadeneros - 1 boal - 4 ayudantes - 2 oficiales -

1 operador de minicargador – 1 operador de Vibrocompactador.

MAQUINARIA:

1 minicargador – 1 vibrocompactador.

ACTIVIDADES:

- Excavacion manual para instalacion de prefabricados.
- Instalacion y emboquillado de prefabricados.
- Fundida de Sardinel Junto a los árboles por obtruccion de Raíces

CIV-8009549 En stand by.

CIV 8009623 En Stand by.

HN Juis EAV Interventoria

Marzo 28/2026

CIV 8009456

clima: mañana Soleada.

JORNADA LABORAL: 7:00am – 11:00 a.m.

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra – 1 residente de obra – 1 residente interventor

2 Cadeneros – 1 boal – 2 oficiales – 2 ayudantes

1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:

1 minicargador.

Actividades:

- Se Continua Con la instalacion de Collarines.
- Cerco de Subrasante.

HN Juis EAV Interventoria

Marzo 30/2026

CIV 8009556

Clima: mañana LLuvia de 7:00am – 8:00am Tarde nublado.

JORNADA LABORAL: 7:00am – 4:00pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra – 1 residente de obra – 1 residente interventor

2 Cadeneros – 1 boal – 3 oficiales – 4 ayudantes.

1 operador de minicargador.

MAQUINARIA:

1 minicargador – 1 Vibrocompactador.

ACTIVIDADES:

- Excavación para prefabricados.
- Instalación de prefabricados.
- Fundida de hombros

CIV 8009549 - Instalacion primera capa de material estabilizado.

CIV 8009623 - En standby.

+N

Luz EAV
Interventoria

Marzo 30/2026 Clima mañana Lluvia de 7:00am-8:00am Tarde Nublada.

CIV 8009456 JORNADA LABORAL: 7:00 Am - 4:00 pm.

PERSONAL EN OBRA:

1 inspector de obra - 1 residente de obra - 1 residente interventor

2 Cadeneros - 1 boal - 2 oficiales - 2 ayudante - 1 operador de minicargador

MAQUINARIA:

1 minicargador. - 1 retroexcavadora

ACTIVIDADES:

- instalación de Geotextil
- instalación de Geoceldas.
- instalación de Subbase AR-SBBSO.

CIV 8009473. Se demolió y se Cargó la Carpeta asfaltica. "Se inició la intervención de este tramo"

+N

Luz EAV
Interventoria

Marzo 31/2026 Clima: mañana Soleada - Tarde Soleada.

IV-8009556 JORNADA LABORAL: 7:00am - 4:00pm

PERSONAL EN OBRA:

1 Inspector de Obra - 1 residente de Obra - 1 residente interventor.

2 Cadeneros - 1 boal - 3 oficiales - 3 ayudantes -

1 operador de minicargador - 1 operador de Vibrocompactador

MAQUINARIA:

1 minicargador - 1 vibrocompactador.

ACTIVIDADES:

- Instalación de prefabricados.
- Fundida de hombros.

V-8009549. - Excavacion para prefabricados.

- Instalación de prefabricados.

IV-8009623 - Cereo Capa AR-SBGSO.

- mezcla de material estabilizado.
- Compactacion capa AR-SBGSO
- Cereo primera Capa de material estabilizado

+N

Luz EAV
Interventoria

Marzo 31/2026
CIV 8009456

Clima: mañana. Soleada — Tarde Soleada.
JORNADA LABORAL: 7:00am – 4:00pm.
PERSONAL EN OBRA:
1 Inspector de obra – 1 residente de obra – 1 residente interventor.
2 Cadeneros – 2 boales – 2 oficiales – 2 ayudantes.
1 operador de Retroexcavadora.
MAQUINARIA:
1 minicargador – 1 Retroexcavadora.
ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES:
- Se Continuo Con la instalacion de Geotextil.
- Se Continuo Con la instalacion de Geoceldas.
- Se Continuo Con la instalacion de material subbase AR-SBGSO.
- Se reportó daño en la manguera de gas 3/4".
- Se reportó fuga de agua potable.
- Construccion de Cajas de inspeccion.

CIV 8009473

Se Inicio Con la excavación de Subrasante.
Se hizo apique para ubicar e identificar tubo de agua potable. Sobre la Calle 49sur, la Cual se encontro tubo de 6" en PVC a una profundidad de -1:00 mts de la rasante.
- Se reporto daño en la manguera de gas 3/4"

JN — Jas EAN Ingeniería

Abril 01/2026
CIV 8009549

Clima: mañana Soleada — Tarde Soleada.
JORNADA LABORAL: 7:00am – 4:00pm.
PERSONAL EN OBRA:
1 Inspector de obra – 1 residente de obra – 1 residente interventor
2 Cadeneros – 2 boales – 3 oficiales – 6 ayudantes.
1 operador de minicargador – 1 operador de Vibrocompactador.
MAQUINARIA:
1 minicargador – 1 vibrocompactador.
ACTIVIDADES:
- Excavación para Instalación de prefabricados.
- Instalación de prefabricados.
- Aseo y colocación de plafones para dejar listo para los dias Santos.

CIV-8009556
- Aseo general para dejar listo para los dias Santos.

CIV-8009623
- Aseo general para dejar listo para los dias Santos.

VAS — Instalador

Se realiza las conexiones de domiciliarias Novaford 6" siguiendo las indicaciones dadas por la EAAB.
Se realiza el relleno de la tuberia con agregado B-200 compactado por capas con canguro.

JN

Ings
Interventoria

28 de Febrero 2026

8010693 → Clima: Seco
Personal: 2 Trapico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra. 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.
Se realiza la definición y marcación de Barrenos por parte de la comisión de topografia.


8010914 → Clima: Seco
Personal: 2 Trapico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora.
Se inicia obra realizando levantamiento de carpeta asfaltica existente con retroexcavadora, material cargado a volqueta.

JN

Ings
Interventoria

02 de Marzo 2026

8010693 → Clima: Seco
Personal: 2 Trapico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador.
Se realiza excavación mecanica e instalación de sumideros.
Se realiza reinvelación de pozo CMP 107278 en mamposteria.
Se realizan barrenos de col en tresbolillo cada 1m perforaciones de 1m de profundidad.
Se realiza lavado con Vactor y inspección CCTV de la red sanitaria de 8" Novaford.
Se realizan las conexiones de acometidas acueducto dejando las universales bajo el sardinel y la manguera de ½ completa.



8010914 — Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Canguro.

Se realiza excavación mecanica para instalación de red sanitaria de 8" la red de 8" Novaford se conecta al pozo CMP 119809 de la Cll 72FBis. sobre una cama de 0,10m y cubierto ½ tubo con triturado.

Se realiza el relleno de tuberia con agregado B-200 compactado por capas con canguro.

JN

Interventoria

03 de Marzo 2026

8010695 — Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.

Se realiza instalación de Geotextil tejido, metodo tira ancha >60 KN/m, mas una capa de 0,10m de Agregado Subbase granular reciclada AR-SBG30, compactada con vibrocompactador.

Se realiza instalación de Geoceldа h=15cm rellenada con AR-SBG30 compactada con vibrocompactador.

8010914 — Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Canguro.

Continua excavación mecanica e instalación de red sanitaria Novaford 8" sobre una cama de 0,10m y cubierto ½ tubo con triturado.

Se realiza la instalación de Kit silla T para las conexiones de domiciliarios 6".

Se realiza el relleno de tuberia con agregado B-200 compactado por capas con canguro.

JN

Interventoria.

Norma

04 de Marzo 2026

8010695 → Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra. 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador

Se realiza instalación de Geoceldа h= 15cm rellenada con AR-5BG50 compactada con vibrocompactador.

Se realiza pañete de pozos sanitarios.

8010914 → Clima: Seco

Personal: 2 trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Canguro.

Se realiza excavación manual e instalación de tuberia de 6" Novaford para domiciliarias, sobre una cama de 10cm y cubierto ½ tubo con triturado, relleno con B-200 compactado por capas con canguro.

Juis SAV
Interventoria

05 de Marzo 2026

8010695 → Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.

Se realiza instalación de Geoceldа h=15cm rellenada con AR-5BG50 humedecido y compactada con vibrocompactador.

8010914 → Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Canguro.

Se realiza excavación mecanica para instalación de red pluvial de 18" Novaford, sobre una cama de 10cm y cubierto ½ con triturado, se rellena con B-200 compactado por capas con canguro.

Juis SAV
Interventoria

06 de Marzo 2026

8010695 → Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1

Norma

Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Se realiza la instalación de Geomalla mas una capa de 17cm de AR-B638 estabilizado con cemento (5%) y aditivo ionico, compactado con vibrocompactador.

8010914 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Canguro.
Se realiza excavación manual e instalación de tuberia de 6" Novaford para domiciliarias.
Se realiza excavación manual e instalación de sumidero.
Continua excavación mecanica para instalación de red sanitaria 8" Novaford, instalación de Kit silla Y y Kit silla T.

JN

Jurs EAV
Interventoria

07 de Marzo 2026

8010695 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Se realiza la instalación de Geomalla mas una capa de 17cm de AR-B638 estabilizado con cemento 5% y aditivo ionico, compactado con vibrocompactador.

8010914 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspecta tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Canguro.
Se realiza excavación manual e instalación de tuberia de 6" Novafor para domiciliarias.

JN

Jurs EAV
Interventoria

09 de Marzo 2026

8010695 → Clima: Seco.
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografici.

Norma

Equico y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Se realiza la instalación de Geomalla mas una capa de 17cm de AR-B638 estabilizado con cemento 5% y aditivo ionico, compactado con vibrocompactador.

8010914 → Clima: Seco
Personal: 2 Trapico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Canguro
Continua excavación mecanica para instalación de red sanitaria de 8" Novaford, instalación de Kit silla Y y Kit silla T.
Se realiza excavación manual e instalación de tuberia de 6" Novaford para domiciliarios.
Continua excavación mecanica e instalacion de red pluvial de 18" Novafor, sobre una cama de 10cm y cubierto 1/2 tubo con triturad, rellenado con B-200 compactado por capas con canguro.

JN

Interventoria

10 de Marco 2026

8010695 → Clima: Seco
Personal: 2 Trapico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Se realiza la instalación de Geomalla mas una capa de 17cm de AR-B638 estabilizado con cemento 5% y aditivo ionico, compactado con vibrocompactador.
Se funde cañuela en concreto de pozo sanitario.
Se instalan pasos de inspección en pozos sanitarios.

8010914 → Clima: Seco
Personal: 2 Trapico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Continua excavación mecanica e instalarión de red sanitaria de 8" Novaford, sobre una cama de 10cm y cubierto 1/2 tubo con triturado, relleno con B-200 compactado por capas con canguro.

JN

Interventa

Norma

11 de Marzo 2026

8010914 — Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.

Se realizan conexiones domiciliarias 6" Novaford.

Se funden cabezales de cajas domiciliarias.

Se realiza corte de concreto para instalación de tuberia 6" Novaford a cajas domiciliarias existentes.

JN

Jus SAN
Interventoria

12 de Marzo 2026.

Clima: lluvias 1:30 - 3:30

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.

Se realiza excavación mecanica para conformación de subrasante, compactado con vibrocompactador.

Se realiza excavación manual para instalación de sumideros TV 72f.

Se realiza corte de asfalto en TV 72f

Se realiza renivelación en mamposteria de pozo sanitario existente.

JN

Jus SAN
Interventoria

13 de Marzo 2026

Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.

Se realiza renivelación en mamposteria de pozo pluvial existente.

Se pañetan pozos y se instalan pasos de inspección

Se realiza excavación manual para instalación domiciliarias 6".

JN

Jus SAN
Interventoria

Norma

14 de Marzo 2026

8010914 → Clima: Seco

Personal: 2 Trapico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.

Se realiza corte de concreto para cinta de ajuste de andenes.

JN

Juan EAV
Interventoria

16 de Marzo 2026

8010914 → Clima: Seco

Personal: 2 Trapico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.

Se realiza excavación mecanica e instalación de red pluvial de 18" Novaford, sobre una cama de 10cm y cubierto 1/2 tubo con triturado, relleno en B-200 compactado por capas con canguro.

Se realiza excavación mecanica e instalación de red sanitaria de 8" Novaford, sobre una cama de 10cm y cubierto 1/2 tubo con triturado, relleno en B-200 compactado por capas con canguro.

Se realiza excavación manual e instalación de domiciliarios 6" Novaford.

JN

Juan EAV
Interventoria

17 de Marzo 2026

8010914 → Clima: Seco

Personal: 2 Trapico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.

Se realizan barreros de cal en tresbolillo cada 1m perforaciones de 1m de profundidad.

Se construye caja de 60x60 domiciliaria predio 72 t 02

Norma

18 de Marzo 2026

8010914 → Clima: lluvia 9:00 - 10:00 / 12:00 - 3:00

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro:

Se realiza instalación de Geotextil mas una capa de 10cm de AR-5BG50 extendido y compactado con vibrocompactador.

Se realiza instalación de Geoceldа h=15cm rellenada con AR-5BG50 compactado con vibrocompactador.

Se realiza corte de asfalto en cruce de la Cra 72f bis.

HN

Jus EAV
interventoria

19 de Marzo 2026

8010914 → Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.

Se realiza demolición de sardinel existente.

Se realiza compactación con vibrocompactador sobre AR-5BG50.

Se realiza instalación de Geoceldа h=15cm rellenado con AR-5BG50 compactado con vibrocompactador.

Inicia excavación manual para instalación de red acueducto de 4" en polipropileno.

8010695 → Clima: Seco

Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Se realiza excavación manual para tuberia 12" Novaford, conexión sumideros a red pluvial.

Construcción de carcamo doble en mamposteria en el cruce de la Cra 72f bis.

HN

Jus EAV
Interventoria

COI No. 14
ABRIL 01 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
10647	8010826	N/A	TV 68JBIS CL 39A SUR	TV 68JBIS CL 39B SUR	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	2-abr-26	25-jun-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLK-938-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION; A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO PEATONAL A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN AFECTACION A GARAJES SOCIALIZAR Y COORDINAR PREVIAMENTE CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, CON POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1,2m DE ANCHO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	KENNEDY	NICOLL Y. RUBIO V.	2026612011145152
10648	8008792	8008743	KR 78C CL 44 SUR	KR 78C CL 45 SUR	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	2-abr-26	30-jun-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLK-938-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION; A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO PEATONAL A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN AFECTACION A GARAJES SOCIALIZAR Y COORDINAR PREVIAMENTE CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, CONFORME AL PLANO ESPECIFICO PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE AISLADA CON POLISOMBRA. EL CERRAMIENTO DEBE SER CONTINUO Y PERIMETRAL DE TAL FORMA QUE SE RESTRINJA EL INGRESO DE PERSONAL AJENO AL AREA DE TRABAJO. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION O AFECTACION DE ANDENES POR LO QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PASO LONGITUDINAL POR LOS COSTADOS DE LA OBRA EN FORMA SEGURA Y COMODA, ASI COMO LOS PASOS TRANSVERSALES DE ANCHO MINIMO DE 1,20m POR LAS BOCACALLES CORRESPONDIENTES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE O ACOPIO DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS ACTORES VIALES. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADA LA INTERVENCION, SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.	SI	KENNEDY	ANGIE M. CUAICAL T.	2026612011144812

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PUBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2018 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2018 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante malestines plásticos entretejidos.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de canalización a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.5.1.6.15 o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
10. En el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Ing. Cristian Miguel Quintero Pérez
Director de Ingeniería de Tránsito (E)

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

20 de Marco 2026

8010826→ Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora.
Inicia excavación mecanica con retroexcavadora para conformación de subrasante.
Se realiza apique manual para identificación de red de acueducto 4".

8010914→ Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.
Continua excavación manual para instalación de red acueducto de 4".
Se realiza humectación y compactación con vibrocompactador sobre AR-SBG50.

8010695→ Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Continua construcción de carcamo doble en mamposteria para la conexión de sumideros a red pluvial de 12" en el cruce de la Cra 72 f bis.

JN

Luis EAV
Interventoria

21 de Marzo 2026

8010826→ Clima:
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora.
Continua excavación mecanica para conformación de subrasante.

8010914→ Clima:
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Continua excavación manual para instalacion de red acueducto 4".

8010695→ Clima:
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.

Norma

Continua construcción de cárcamo doble en mampostería para la conexión de sumideros a red pluvial de 12" en el cruce de la Cra 72 f bis.

HN

EAV
Interventoría

21 de Marzo 2026.

8010826 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador.
Se realiza excavación manual e instalación de sumidero
Se realizan barrenos de cal en tresbolillo cada 1m perforaciones de 1m de profundidad.

8010911A → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador
Continua excavación manual manual para instalación de red acueducto 4".
Se realiza demolición de concreto de cinta de ajuste de andenes.
Se realiza instalación de sardinel A-10 y bajo rampa A-85.

8010693 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Continua construcción de cárcamo doble en mampostería para la conexión de sumideros a red pluvial de 12" en el cruce de la Cra 72 f bis.

HN

EAV
Interventoría

25 de Marzo 2026

8010826 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Vibrocompactador.
Se realiza compactación de subrasante con vibrocompactador.
Se realiza construcción de sumidero en mampostería.

8010911A → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST,

Norma

1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Se realiza la instalación de la tuberia de 4" de la red de acueducto sobre una cama de 10cm y cubierto el tubo con arena de peña, se realica el relleno con B-200 compactado con canguro.
Continua la instalación de sardinel A-10 y bajo rampa A-85.

8010695→ Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Se funden en concreto reforzado co varilla de 1/2" las tapas del carcamo de la tuberia de 12" de los sumideros.

HN — Jur EAV Interventora

26 de Marzo 2026

8010826→ Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Se realiza construcción de carcamo doble en mampostería para la conexión de sumideros en tuberia de 12".
Se realiza instalación de Geotextil mas una capa de 10cm de AR-SBG50 extendido y compactado con vibrocompactador
Se realiza instalación de Geoceldas h=15cm rellenada con AR-SBG50 extendido y compactado con vibrocompactador.
Se funden en concreto reforzado con varilla de 1/2" las tapas del carcamo de la tuberia de 12" de los sumideros.

8010914→ Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspecta tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Continua instalación de sardinel A-10 y bajo rampa A-85.
Se funden hombros en concreto.
Se realiza caja en mampostería para el tapon de la red de acueducto 4".

HN. — Jur EAV Interventoras

27 de Marzo 2026.

8010326 → Clima: Seco

Personal: 2 Trapico, 1 Bad, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector técnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografía.

Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.

Se realiza instalación de Cocomalla mas una capa de 17cm de AR-B638 estabilizado con cemento 5% y aditivo iónico, compactado con vibrocompactador.

Se funden en concreto reforzado con varilla de ½" las tapas del sarcamo de la tubería de 12" de los sumideros.

8010326 → Clima: Seco

Personal 2 Trapico, 1 Bad, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector técnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografía.

Continua excavación e instalación de cocomalla A-10 y bajo rampa A-83.

Se funden hombros en concreto.

28 de Marzo 2026

8010326 → Clima Seco

Personal 2 Trapico, 1 Bad, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector técnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografía.

Equipo y maquinaria 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.

Se realiza instalación de Cocomalla mas una capa de 17cm de AR-B638 estabilizado con cemento 5% y aditivo iónico, compactado con vibrocompactador.

8010326 → Clima

Personal 2 Trapico, 1 Bad, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector técnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topográfica.

Continua instalación de cocomalla A-10 y bajo rampa A-83.

30 de Marzo 2026

8030326 → Clima: Seco

Personal 2 Trapico, 1 Bad, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector técnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografía.

Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro.
Se realiza instalación de Geomalla mas una capa de 17cm de AR-BG38 estabilizado con cemento 5% y aditivo ionico
Se funde en concreto la rampa de acceso vehicular del predio 39 A 17sur.
Se instala bajo rampa A-85 de la cll 39 A sur.

8010914 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Se realiza instalación de Geomalla mas una capa de 17cm de AR-BG38 estabilizado con cemento 5% y aditivo ionico compactado con vibrocompactador.

JN

Juan EAV
Interventoria

31 de Marzo de 2026

8010826 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.
Se realiza instalación de Geomalla mas una capa de 17cm de AR-BG38 estabilizado con cemento 5% y aditivo ionico, compactado con vibrocompactador.

8010914 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador
Se realiza instalación de Geomalla mas una capa de 17cm de AR-BG38 estabilizado con cemento 5% y aditivo ionico compactado con Vibrocompac.

JN

Juan EAV
Interventora

01 de Abril 2026

8010914 → Clima: Seco
Personal: 2 Trafico, 1 Boal, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector tecnico, 1 Residente de obra, 1 Comisión topografia.
Equipo y maquinaria: 1 Minicargador, 1 Vibrocompactador.

Norma

ANEXO 11. CERTIFICADOS EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA



José Gabriel Martínez Luna

Técnico en Reparación de Instrumentos para Topografía, Alquiler y Venta
Nit. 17.025.308-3 Régimen simplificado de Tributación
Matriculado en la Cámara de Comercio bajo el N° 603091
60 Años de Experiencia

CERTIFICACIÓN DE AJUSTE

Nº 3760

Señores
CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
Ciudad.

Certificamos que al nivel automático marca TOPCON modelo AT-B4A N° WP194547, fue revisado en nuestro laboratorio y cumple con los parámetros de la fábrica y se encuentra en rango de precisión, referente a los ajustes ópticos y mecánicos.

Razón por la que se garantiza su correcto y normal funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE

Desviación estándar (doble km De nivelación)	2.0 mm	Mínima distancia focal	0.3 metros
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24x	Rango del compensador	± 15'
Apertura del objetivo	32 mm	Exactitud del compensador	±4"

Compensación de Colimación

Precisión — 2 mm por doble kilómetro de nivelación

Fecha de ajuste: **Diciembre 14 de 2025.**

Fecha de próximo ajuste: **Abril 14 de 2026.**

Instrumento patrón COLIMADOR usado para este a Diciembre 14 de 2025. ł Nº T62176, patronado con el teodolito Modelo WILD T2 patrón para la inclinación y el nivel NA2 p ón. Todos los patrones Usados para la inspección se calibraron con patrones de acuerdo a los estándares internacionales.

Transv. 76 C BIS N° 82-09 Cels 311-2190228-320-2432930 Bogotá D.C.
Email: j.gmartinez@hotmail.com - gerencia@marfingenieria.com - www.marfingenieria.com



José Gabriel Martínez Luna

Técnico en Reparación de Instrumentos para Topografía, Alquiler y Venta
Nit. 17.025.308-3 Régimen simplificado de Tributación
Matriculado en la Cámara de Comercio bajo el N° 603091
60 Años de Experiencia

CERTIFICACIÓN DE AJUSTE

Nº 3760

COLIMADOR DE CONTROL, W420-3 T52176 South	CORRECCIÓN	AJUSTE	LIMPIEZA	FUNCIONAMIENTO OPTIMO
SISTEMA DE COLIMACIÓN				
SISTEMA PENDULAR AUTOMATICO	X	X	X	O.K.
ERROR DETECTADO	8 mm	x	x	O.K.
BASE NIVELANTE	X	X	X	O .K.
MOVIMIENTOS AXIALES	X	X	X	O .K
OPTICA	X	X	X	O .K.
NIVELES	X	X	X	O .K.

Error corregido: 8 mm

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCION	TOLERACIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	**<5"**	**<5"**	Rango de compensación	±15'	**<30"**
Nivel circular	**<5'**	**<5'**	Verticalidad de la retícula	**<10"**	**<10"**

José G. Martínez: certifica que el instrumento se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento y se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios: estos procedimientos cumplen con los estándares internacionales de control.


Cordialmente,

José G. Martinez Luna
NIT: 17.025.308-3

José G. Martínez L.

Diciembre 14 de 2025.

Transv. 76 C BIS N° 82-09 Cels 311-2190228-320-2432930 Bogotá D.C.
Email: j.gmartinez@hotmail.com - gerencia@marfingenieria.com - www.marfingenieria.com



José Gabriel Martínez Luna

Técnico en Reparación de Instrumentos para Topografía, Alquiler y Venta
Nit. 17.025.308-3 Régimen simplificado de Tributación
Matriculado en la Cámara de Comercio bajo el N° 603091
60 Años de Experiencia

CERTIFICACIÓN DE AJUSTE

Nº 3762

Señores
CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
Ciudad.

Certificamos que al nivel automático marca TOPCON modelo AT-B4A N° WP194545, fue revisado en nuestro laboratorio y cumple con los parámetros de la fábrica y se encuentra en rango de precisión, referente a los ajustes ópticos y mecánicos.

Razón por la que se garantiza su correcto y normal funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE

Desviación estándar (doble km De nivelación)	2.0 mm	Mínima distancia focal	0.3 metros
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24x	Rango del compensador	± 15'
Apertura del objetivo	32 mm	Exactitud del compensador	±4"

Compensación de Colimación

Precisión — 2 mm por doble kilómetro de nivelación

Fecha de ajuste:	**Diciembre 14 de 2025.**
Fecha de próximo ajuste:	**Abril 14 de 2026.**

Instrumento patrón COLIMADOR usado para este ajuste: marca SOUTH modelo W420-3 Nº T52176, patronado con el teodolito Modelo WILD T2 patrón para la inclinación y el nivel NA2 patrón para la precisión de la nivelación. Todos los patrones Usados para la inspección se calibraron con patrones de acuerdo a los estándares internacionales.

Transv. 76 C BIS N° 82-09 Cels 311-2190228-320-2432930 Bogotá D.C.
Email: j.gmartinez@hotmail.com - gerencia@marfingenieria.com - www.marfingenieria.com



José Gabriel Martínez Luna

Técnico en Reparación de Instrumentos para Topografía, Alquiler y Venta
Nit. 17.025.308-3 Régimen simplificado de Tributación
Matriculado en la Cámara de Comercio bajo el N° 603091
60 Años de Experiencia

CERTIFICACIÓN DE AJUSTE

Nº 3762

COLIMADOR DE CONTROL, W420-3 T52176 South	CORRECCIÓN	AJUSTE	LIMPIEZA	FUNCIONAMIENTO OPTIMO
SISTEMA DE COLIMACIÓN				
SISTEMA PENDULAR AUTOMATICO	X	X	X	O.K.
ERROR DETECTADO	5 mm	x	x	O.K.
BASE NIVELANTE	X	X	X	O .K.
MOVIMIENTOS AXIALES	X	X	X	O .K
OPTICA	X	X	X	O .K.
NIVELES	X	X	X	O .K.

Error corregido: 5 mm

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCION	TOLERACIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	**<5''**	**<5''**	Rango de compensación	±15'	**<30''**
Nivel circular	**<5'**	**<5'**	Verticalidad de la retícula	**<10''**	**<10''**

José G. Martínez: certifica que el instrumento se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento y se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios: estos procedimientos cumplen con los estándares internacionales de control.

Cordialmente,

José G. Martínez L.
NIT: 17.025.308-3

José G. Martínez L.

Diciembre 14 de 2025.

Transv. 76 C BIS N° 82-09 Cels 311-2190228-320-2432930 Bogotá D.C.
Email: j.gmartinez@hotmail.com - gerencia@marfingenieria.com - www.marfingenieria.com



José Gabriel Martínez Luna

Técnico en Reparación de Instrumentos para Topografía, Alquiler y Venta
Nit. 17.025.308-3 Régimen simplificado de Tributación
Matriculado en la Cámara de Comercio bajo el N° 603091
60 Años de Experiencia

CERTIFICACIÓN DE AJUSTE

Nº 3763

Señores
CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
Ciudad.

Certificamos que al teodolito DIGITAL marca GEO FENNEL modelo FET-110 N° fue revisado en nuestro laboratorio y cumple con los parámetros de la fábrica y se encuentra en rango de precisión, referente a los ajustes ópticos y mecánicos.

Razón por la que se garantiza su correcto y normal funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE


Longitud	156m m
Lente objetiva:	45m m
Ampliación:	30x
Imagen:	Erguido
Campo visual:	1°30 '
Resolución	3"
Mínimo	el 1.2m
Ratio de la estadia:	100
Electrónico	
Método:	Lectura ampliada
Detección:	Horizontal: Vertical 2: 1
Accuracy*1	10"

Precisión 10”

Fecha de ajuste:	**Diciembre 14 de 2025.**
Fecha de próximo ajuste:	**Abril 14 de 2026.**

Instrumento patrón COLIMADOR usado para este ajuste: marca SOUTH modelo W420-3 Nº T52176, patronado con el teodolito marca WILD modelo T2 patrón para la inclinación y el nivel automático marca WILD modelo NA2 patrón para la precisión de la nivelación.
Todos los patrones Usados para la inspección se calibraron con patrones de acuerdo a los estándares internacionales.

Transv. 76 C BIS N° 82-09 Cels 311-2190228-320-2432930 Bogotá D.C.
Email: j.gmartinez@hotmail.com - gerencia@marfingenieria.com - www.marfingenieria.com



José Gabriel Martínez Luna

Técnico en Reparación de Instrumentos para Topografía, Alquiler y Venta
Nit. 17.025.308-3 Régimen simplificado de Tributación
Matriculado en la Cámara de Comercio bajo el N° 603091
60 Años de Experiencia

CERTIFICACIÓN DE AJUSTE

Nº 3763

COLIMADOR DE CONTROL, W420-3 T52176 South	CORRECCIÓN	AJUSTE	LIMPIEZA	FUNCIONAMIENTO OPTIMO
SISTEMA DE COLIMACIÓN				
SISTEMA PENDULAR AUTOMATICO	X	X	X	O.K.
ERROR VERTICAL	3'27"	x	x	O.K.
ERROR HORIZONTAL	58"			
BASE NIVELANTE	X	X	X	O .K.
MOVIMIENTOS AXIALES	X	X	X	O .K
OPTICA	X	X	X	O .K.
NIVELES	X	X	X	O .K.

Error corregido Vertical 3"27" Error corregido horizontal: 58"

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCION	TOLERACIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	**<5"**	**<5"**	Rango de compensación	±15'	**<30"**
Nivel circular	**<5'**	**<5'**	Verticalidad de la retícula	**<10"**	**<10"**

JOSE GABRIEL MARTINEZ LUNA: certifica que el instrumento se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento y se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios: estos procedimientos cumplen con los estándares internacionales de control.

Cordialmente,

José G. Martínez Luna
NIT: 17.025.308-3

José G. Martínez L.

Diciembre 14 de 2025.

Transv. 76 C BIS N° 82-09 Cels 311-2190228-320-2432930 Bogotá D.C.
Email: j.gmartinez@hotmail.com - gerencia@marfingenieria.com - www.marfingenieria.com

ANEXO 12. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

AVAL Fiduciaria | Asset Management

FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

128687

Nombres y apellidos del Interventor

SANTIAGO CARRILLO VARGAS

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 79518952

Número Contrato ó Descripción Negocio

128687

Objeto del Contrato

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL
Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A
TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

Valor total de la Solicitud

$2.822.278.648,00

Correo electrónico del Interventor

ceaumacas@gmail.com

Celular del Interventor

3223838390

Fiduciaria | Asset Management

FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

128687

Nombres y apellidos del Interventor

SANTIAGO CARRILLO VARGAS

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 79518952

Número Contrato ó Descripción Negocio

128687

Objeto del Contrato

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL
Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A
TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

Valor total de la Solicitud

$1.423.376.149,00

Correo electrónico del Interventor

ceaumacas@gmail.com

Celular del Interventor

3223838390