# Parque Tonal
Codigo = 06-030

Contrato de Obra: 675-2025

Objeto del Contrato: "Diagnostico, Mejoramiento, Mantenimiento y Dotación de los parques de proximidad, Vecinales y de Bolsillo de la localidad de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá DC"

Contratista de Obra: Consorcio Obras Parques Tunjuelo 2075

Interventoria: R y M Construcciones e Interventorias SAS

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 02 de marzo del 2025

Estado del Clima: Soleado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector 1 SST, 1 ambiental, 1 topografia, 1 Maestro 2 ayudantes, 1 Operador
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Actividades
Se inicia la jornada con charla SST, luego de esto se inicia con el cerramiento perimetral con malla mixta, del mismo modo se inicia con la generación del acceso a la cancha de la maquinaria y la demolición de la carpeta asfaltica existente

Nicolas Chaux - Int
Res. Interventoria

Obra

Fecha 03 de Marzo del 2025
Estado del clima: Nublado

Norma

Powered by CamScanner

Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 topografo, 1 Maestro, 1 Operador, 2 ayudantes, 1 Operador

Equipos en Obra: 1 Minicargador, 1 Retroexcavadora

Herramienta Menor

Actividades

Se inicia la jornada con charla SST, luego de esto se continua con la demolición de la carpeta asfaltica, el cargue de este material en volquetas y su posterior demolición y disposición final, de igual Manera y en compañia de topografia se realiza el levantamiento de niveles para dar inicio a la excavación

Nicolas Chaves - Int
Interventoria

Obra

Fecha 04 de Marzo del 2026

Estado del clima: Nublado - Lluvioso

Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector,

Norma

Powered by CamScanner

1 SST, 1 ambiental, 1 Maestro, 1 Ayudante
2 Operadores
Equipos en Obra: 1 Minicargador
1 Retroexcavadora
Herramienta Menor

Actividades

Se inicia la jornada con charla SST, luego de esto se continua con la excavación de la cancha, se carga este material en volquetas y se realiza la disposición final, durante la excavación se realiza la Inspección de niveles. Se presentan fuertes lluvias desde las 2:30 hasta las 5:00 pm

Nicolas Ibarra — Int
Interventoria

Obra

Fecha 05 de Marzo del 2026

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector

Norma

Powered by CamScanner

1 SST, 1 ambiental, 1 Maestro, 2 Operadores
1 topografo, 2 ayudantes
Equipos en Obra: 1 Minicargador - 1 Vibrocompactador
1 Retroexcavadora
Herramienta Menor

Actividades
Se inicia la jornada con charla SST, luego de esto se continua con la excavación y cargue de este material para disposición final, durante la jornada se realiza el descargue de bordillo y arena. En horas del medio dia se finalizo la excavación se realiza compactación de la sub-rasante y se inicia con la instalación de geotextil y la sub-base.

Nicolas Chaux - INI
Interventoria

Obra

Fecha 06 de marzo del 2026

Estado del clima: Nublado

Norma

Powered by CamScanner

Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector
1 SST, 1 Maestro, 2 Operadores, 2 ayudantes
Equipos en Obra: 1 Vibrocompactador
1 Minicargador
Herramienta Menor

Actividades

Se inicia la jornada con charla SST luego de esto se continua con la instalación de la sub-base granular, el geotextil y se realiza la compactación de esta capa, al finaliza la jornada ya se habra culminado con esta actividad en su totalidad e iniciaron la excavación perimetral para la instalación de los bordillos

Nicolas Chaves - Int
Interventoria

Obra

Fecha 04 de marzo del 2026
Estado del clima: Nublado

Norma

Powered by CamScanner

Personal en Obra: 1 Residente, 1 Residente SST, 1 Inspector, 1 Maestro, 2 ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Actividades
Se inicia la jornada con charla SST, luego de esto se continua con la excavación perimetral del bordillo y se inicia la instalación del mismo, la jornada transcurre con normalidad.

Nicola Chaux - Int
Interventoria

Obra

Fecha 09 de Marzo del 2026

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector 1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Actividades
Se inicia la jornada con charla SST, luego de esto se realiza jornada de

Norma

Powered by CamScanner

orden y aseo a la zona que se esta interviniendo y se continua con la instalación del bordillo de manera perimetral en la cancha.

Nicolas Chaux - Int
Interventoria

Obra

Fecha 10 de marzo del 2026

Estado del Clima: lluvias
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector 1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Actividades
Durante la jornada se realiza charla SST, posteriormente se continua con la excavación e instalación de los bordillos perimetralmente en la cancha, desde la 1 hasta las 5:30 pm se presentan fuertes lluvias

Nicolas Chaux - Int

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 11 de marzo del 2026

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector
1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Actividades
Se inicia la jornada con charla SST, luego de eso se continua con la excavación e instalación de bordillas, la jornada transcorre con normalidad

Nicolas Chaves - Int
Interventoría

Obra

Fecha 12 de Marzo del 2026

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector,
1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes
1 Ambiental
Equipos en Obra: Herramienta Menor

Norma

Powered by CamScanner

Actividades

Se inicia la jornada con la continuación e instalación de los bordillos perimetrales de la cancha, las actividades se realizan de manera intermitente debido a lluvias presentadas durante la jornada

Nicolas Clavet - Int
Interventoría

Obra

Fecha 13 de Marzo del 2026

Estado del clima: Nublado
Personal de Obra: 1 residente, 1 inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Ambiental.
Equipos de obra: Herramienta menor.
Actividades.
Se inicia con charla SST. Posteriormente, se da continuidad a la instalacion de bordillos.
La Jornada trascurre con normalidad.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 14 de Marzo del 2026

Estado del clima: Nublado
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Ambiental
Equipo de obra: Herramienta menor.
Actividades:
Se realiza la demolicion de andenes Perimetrales de la cancha. la jornada transcurre con normalidad.

Nicolas Chaux-Zit
Interventoria

obra

Fecha 16 de Marzo del 2026

Estado del clima: lluvias
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Ambiental.
Equipo de obra: 1 minicargador, retro

Norma

Powered by CamScanner

Actividades

Se inicia con la excavacion para estructura de anclajes, nivelacion y compactacion de Subrasante e instalacion de geotextil.

Nicolas Chaux - Int
Interventoria

obra.

Fecha 17 de Marzo 2026

Estado del clima.

Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Ambiental.

Actividades

Se inicio con la charla de SST, continuando con el relleno de la subbase granular recidada, Se continuo con la instalacion de bordillos perimetrales y se retira la excavacion.

Nicolas Chaux - Int
Interventoria

obra.

Powered by CamScanner

Fecha 13 Marzo 2026

Estado del clima: lluvias

Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Ambiental

- Equipo de obra: Herramienta menor, retroexcavadora

Actividades:

Se inicia con charla SST, continuando con la instalacion de bordillos, se realiza excavacion de rampa que conecta con el Colegio, se instala el geotextil de la rampa, las actividades se realizan de manera paulatinamente debido a las lluvias.

Interventoria

obra

Powered by CamScanner

Norma

Fecha 19 Marzo 2026
Estado del clima: Nublado
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Ambiental.
Equipo de obra: Herramienta menor y un minicargador.
Actividades
Se inicia con charla SST, se continua con el relleno de la subbase para la rampa y su compactacion, se empieza con el relleno de la base en toda la cancha.

Nicolas Chaux - Int
Interventoria

obra.

Fecha 20 Marzo 2026
Estado del clima Nublado
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudante, 1 Ambiental.

Powered by CamScanner

Equipo de obra: Herramienta menor, minicargador, vibrocompactador.
Actividades:
Se continua con el relleno de la base granular, se instalan los bordillos de la rampa, se realiza Compactacion de la base. en la cacha.

Nicolas Chaux - INV
Interventoria obra.

Fecha: 21 Marzo 2026
Estado del Clima:
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 ambiental.
Equipo de obra: Herramienta menor, minicargador, Vibrocompactador
Actividades:
Se Continua con el relleno de la base granular, se continua con la instalacion de bordillos y la

Powered by CamScanner

Compactacion de la base

Nicolas Ricardo R.
Interventoria

Obra

Fecha: 24 Marzo 2026

Estado del clima:

Personal de Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 ambiental.

Equipo de obra: Herramienta menor, minicargador, Vibrocompactador

Actividades:

Se avanza con el rellero de la base granular, Se continua con la instalacion de bordillo y la compactacion de la base

Nicolas Ricardo R.
Interventoria

Obra

Powered by CamScanner

Norma

Fecha: 25 Marzo 2026

Estado del Clima:

Personal de Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 topografo, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 ambiental

Equipo de Obra: Herramienta menor, Minicargador

Equipo topografico (tripode, Estacion Central, mira

Actividades:

Se realizan actividades de toma de niveles Cerco y compactacion en la concha ademas por parte del contratista e interventoria se realizan actividades de toma de densidades.

Nicolas Cano R.
Interventoria

Obra

Fecha: 26 Marzo 2026

Estado del Clima:

Personal de Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 ambiental

Norma

CamScanner
Powered by

Equipo de obra: Herramienta menor, minicargador, rana (vibrocompactador manual).
Actividades
Se realizan actividades de cerco y compactación manual en la cancha con el objetivo de alcanzar niveles pertinentes para la instalación de la carpeta asfaltica y se realiza la imprimacion de la cancha.

Nicolas Chaux R- Int
Interventoria

Obra

Fecha: 27 Marzo 2026
Estado del Clima
Personal de Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST 1 maestro, 1 Topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 ambiental
Actividades:
Se realizo la actividad de la instalación de la Carpeta Asfaltica de 5cm para la Cancha de microfutbol con su Compactacion meca.

Norma

Nica y neumatica de esta.

Nidia Chaet R. Int
Interventoria

Obra

Fecha: 28 y 30 Marzo 2026
Estado del clima:
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 ambiental
Actividades:
Se realizan Actividades de revision y limpieza general de la Carpeta Asfaltica y bordillos de la estructura de la Cancha

Nidia Chaet - Int
Interventoria

Obra

Powered by CamScanner