Gmail **MARGARITA GOMEZ <rymtunjuelitoparques691@gmail.com>**

FLUJO DE CAJA Y PROGRAMACIÓN

3 mensajes

Consorcio Obras Parques Tunjuelo 2025 <consorcioobrasparquestunjuelo@gmail.com> 27 de febrero de 2026 a las 4:20 p.m.

Para: MARGARITA GOMEZ <rymtunjuelitoparques691@gmail.com>
CC: Fabian Hernández Aldana <fabianhernandez@armconstrucciones.com>, andrearodriguez@armconstrucciones.com

Bogotá D.C. 27 de febrero de 2026

OBR-PAR-017

Señora:
MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA OBRA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

REFERENCIA: 675-2025 DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ASUNTO: PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA.

El CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025, en cumplimiento de sus funciones contractuales se permite radicar la programación y flujo de caja de acuerdo a los nuevos presupuestos.

Agradezco su atención.

Atentamente,

ING. ANDREA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025

2 archivos adjuntos

PROGRAMACION Y FLUJO VF.rar
947K

obr-par-017 Programación y flujo de caja.pdf
164K

MARGARITA GOMEZ <rymtunjuelitoparques691@gmail.com> 5 de marzo de 2026 a las 5:21 p.m.
Para: Consorcio Obras Parques Tunjuelo 2025 <consorcioobrasparquestunjuelo@gmail.com>

Buenas tardes, Ing.daniela

Cordial saludo,

Revisando la programación y flujo de caja de acuerdo a los ajustes de la priorización de la intervención de 4 parques, se tienen las siguientes observaciones:

1. Es importante verificar los tiempos de inicio de los parques, ya que se tiene el parque 06-001, para iniciar el pasado 2 de marzo, lo cual no inicio, Luego está el parque 06-030: con inició el (2-03-2026) sin PMT aprobado iniciaron actividades, el parque 01-024 con inicio el (1-04-2026) y el parque 06-002 (1-06-2026). Solicitamos revisar y ajustar fechas de inicio,así mismo revisar el inicio del parque 06-002, porqué iniciar el 1 de junio de 2026, y el contrato se termina el 9 de julio, un mes para las actividades de ese frente no da para un mes, por lo menos debería inicial a más tardar el 2 de mayo del 2026.

2. Revisar adecuadamente las actividades teniendo en cuenta que por ejemplo el parque 06-001,con inicio del (2-03-2026) con actividades de cerramiento y hasta el (11-03-2026) inician actividades de demoliciones,excavaciones del 11 al 17 de marzo, funden el 18 de marzo, pero la compactación la realizan entre el 18 y 19 de marzo, y el geotextil se instala el 20 de marzo, todo al revés, por lo cual solicitamos verificar y organizar las actividades adecuadamente en el orden de ejecución, en todos los parques.

Cordialmente,

Ing.Esperanza Quevedo

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
Dirección : CRA 38ª # 25 -58 Bogotá – Colombia.
Teléfono: 601 7170374

CORREO ELECTRÓNICO: rymtunjuelitoparques691@gmail.com

Consorcio Obras Parques Tunjuelo 2025 <consorcioobrasparquestunjuelo@gmail.com> 10 de marzo de 2026 a las 3:24 p.m.
Para: MARGARITA GOMEZ <rymtunjuelitoparques691@gmail.com>
CC: Fabian Hernández Aldana <fabianhernandez@armconstrucciones.com>, andrearodriguez@armconstrucciones.com

Bogotá D.C. 10 de marzo de 2026

OBR-PAR-022

Señora:
MARGARITA GOMEZ
DIRECTORA OBRA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

REFERENCIA: 675-2025 DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ASUNTO: Programación y flujo de caja V.4

El CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025, en cumplimiento de sus funciones contractuales se permite radicar la programación y flujo de caja con la subsanación de las observaciones realizadas por parte de interventoría para su revisión y fines pertinentes.

Agradezco su atención.

Atentamente,

ING. ANDREA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025

[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos

Flujo de caja tunjuelito v.4.0.xlsx
33K

Programacion v.4.0 Tunjuelito.mpp
1074K

Programacion v.4.0 Tunjuelito_removed.pdf
939K

obr-par-022 Programación y flujo de caja.pdf
167K