FECHA: 7/11/2025 HORA INICIO:11:00 HORA FIN: 12:00

MODALIDAD: Presencial [ ] Virtual [X] Mixta [ ]

LUGAR: SDHT_____ Plataforma_____

ASUNTO: COMITÉ TECNICO N 26

ENTIDAD RESPONSABLE: NA_____

DEPENDENCIA RESPONSABLE: NA _____

ENTIDADES PARTICIPANTES: SDHT, CONSORCIO INGESCOR R 2024, CONSORCIO INGENIERIA BP

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA: 1. REVISION DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR. 2. AVANCE TECNICO. 3. AVANCE AMBIENTAL. 4. AVANCE SST. 5. AVANCE SOCIAL

DESARROLLO:

Se inicia el comité con el seguimiento a los compromisos del comité anterior

Contratista
Pago de las planillas agosto y septiembre – 15 oct – 17 oct – 27 OCT – 4 NOV – NO CUMPLE
Presupuesto V1 – 25 agosto – 1 sep. – 9 sep. – 15 sep.- 23 sep.-28 sep. – 6 oct – 14 oct – 20 oct – 29 OCT – 4 NOV – NO CUMPLE
Subsanaciones SUD – 11 oct – 16 oct – 23 OCT – 4 NOV – NO CUMPLE
Subsanaciones diseño hidráulico – 4 nov – NO CUMPLE
Cronograma etapa 2 – 19 sep.-29 sep. – 7 oct – 15 oct – 21 oct – 31 oct – 4 nov – NO CUMPLE
Subsanaciones diseño geométrico – 4 NOV –CUMPLE (recibido 7 nov)
Subsanaciones diseño pavimento – 4 NOV – NO CUMPLE
Informe semanal 25 – 4 Nov – CUMPLE PARCIALMENTE

Interventoría
Subsanaciones SUD – 10 nov – NO RECIBIDO
Subsanaciones Diseño hidráulico – 10 nov – NO RECIBIDO
Presupuesto V1 – 12 NOV – NO RECIBIDO

Cronograma etapa 2 – 12 NOV – NO RECIBIDO
Subsanaciones diseño geométrico – 10 NOV – RECIBIDO (7 NOV)
Subsanaciones diseño pavimento – 10 NOV – NO RECIBIDO
Informe semanal 25 – 7 Nov

Se continua el comité con el avance semanal, el cual se muestran las dos 2 etapas, la etapa 1 debia estar ejecutada al 100% y solo tiene un 34.53% y de la etapa de obra debia estar ejecutado el 22.95% y como es de esperar no tienen nada ejecutado, ya que no pueden iniciar esta etapa sin haber terminado la etapa 1 y obtener los permisos requeridos por las entidades

El contratista informa que actualmente están en correcciones de planos del componente hidráulico

El informe semanal 25 solo fue recibida la parte social, el componente SST y ambiental se presentará el día de hoy
El contratista informa que a la fecha no se han cancelado las planillas de agosto y septiembre.
El diseño geométrico fue presentado con una carta debido a que cuando se ajustaba un factor se desconfiguraba otro, así mismo se realizaron los ajustes del diseño de pavimentos por lo cual esa subsanación se entregara el día de hoy
El contratista informa que el presupuesto no se ha podido entregar debido a los ajustes de los otros componentes.
La interventoría informa que escribió nuevamente a la entidad acerca de los incumplimientos de los compromisos y el atraso del contrato el cual considera que ya no es superable dentro del tiempo contractual.
Se hace la revisión por componentes, aún siguen pendientes:

COMPONENTES DE VIAS: diseño geométrico en revisión – diseño pavi con observaciones
DISEÑO HIDROSANITARIO Y SUD: con observaciones
PRESUPUESTO: no se ha recibido
CRONOGRAMA: no se ha recibido

Se hace seguimiento a la revisión de las entidades

- ACTA WR: sigue pendiente la subsanación del SUD
- SDM: se tienen observaciones a los planos de la señalización
- UAESP: se tienen una reunión el 12 de nov, ya que están revisando la aprobación de las luminarias, ya que como son fotovoltaicas, las cuales deben tener unas especificaciones y el mantenimiento es costoso para la entidad por lo que la UAESP está solicitando que se utilicen luminarias tradicionales.
- EAAB: no se ha entregado el diseño

- PMT: se realizó la radicación a la secretaria de infraestructura, y solicitaron que solo se radicara el estudio de tránsito y se está a la espera de la respuesta.

Se continua el comité con el seguimiento al componente ambiental y SST: el único producto pendiente es un cronograma de trabajo que debes estar acorde al cronograma técnico, así mismo está pendiente la presentación del pago de las planillas de seguridad social de los meses de agosto, septiembre y octubre, así mismo está pendiente la presentación de los informes semanales 25 y 26. Se continua el comité con el seguimiento al componente social, se recibieron los informes semanales 24 y 25, se enviaron los ajustes a los informes mensuales 2, y se está revisando los ajustes del PGS.

COMPROMISOS:

Contratista

Pago de las planillas agosto y septiembre – 15 oct – 17 oct – 27 OCT – 4 NOV-18 nov
Presupuesto V1 – 25 agosto – 1 sep. – 9 sep. – 15 sep.- 23 sep.-28 sep. – 6 oct – 14 oct – 20 oct – 29 OCT – 4 NOV – 10 nov
Subsanaciones SUD – 11 oct – 16 oct – 23 OCT – 4 NOV – 7 NOV
Subsanaciones diseño hidraulico – 4 nov – 7 nov
Cronograma etapa 2 – 19 sep.-29 sep. – 7 oct – 15 oct – 21 oct – 31 oct – 4 nov – 10 nov
Subsanaciones diseño pavimento – 4 NOV – 7 nov
Informe semanal 25 – 4 Nov – 7 nov

Interventoría

Subsanaciones SUD – 14 nov
Subsanaciones Diseño hidráulico – 14 nov
Presupuesto V1 – 14 NOV
Cronograma etapa 2 – 14 NOV
Subsanaciones diseño geométrico – 14 NOV
Subsanaciones diseño pavimento – 14 NOV
Informe semanal 25 – 14 Nov

ASISTENTES:

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes.

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento únicamente como una ayuda de memoria.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

1. Resumen

Título de la reunión	Comité Seguimiento Virtual Universidades 1754
Participantes que asistieron	10
Hora de inicio	11/07/25, 10:56:12 AM
Hora de finalización	11/07/25, 12:11:48 PM
Duración de la reunión	1 h 15 min 36s
Tiempo medio de asistencia	42 min 58s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Laura Juliana Sanchez Siachoque	11/07/25, 11:01:11 AM	11/07/25, 12:11:48 PM	1 h 10 min 37s	laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co	laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co	Organizador
Sonia Liceth Gomez Caceres	11/07/25, 10:59:05 AM	11/07/25, 11:36:55 AM	37 min 50s	sonia.gomez@habitatbogota.gov.co	sonia.gomez@habitatbogota.gov.co	Moderador
Carlos Arturo Soto Rubiano (Externo)	11/07/25, 10:59:35 AM	11/07/25, 11:36:50 AM	37 min 15s	carlos.soto@javeriana.edu.co	carlos.soto@javeriana.edu.co	Moderador
Katherine Hernandez	11/07/25, 11:00:33 AM	11/07/25, 11:36:30 AM	35 min 57s			Moderador
07BSM ISABEL CRISTINA GRACIA LOPEZ	11/07/25, 11:00:59 AM	11/07/25, 12:11:48 PM	1 h 10 min 49s	6S10624096@delasalle.edu.co	6S10624096@delasalle.edu.co	Moderador
Katherine Jiménez (No comprobado)	11/07/25, 11:02:07 AM	11/07/25, 11:36:23 AM	34 min 16s			Moderador
MARTHA LUCIA REVELO TOBAR	11/07/25, 11:04:20 AM	11/07/25, 11:36:06 AM	31 min 46s			Moderador
Laura Mantilla Villa	11/07/25, 11:06:07 AM	11/07/25, 12:10:15 PM	1 h 4 min 8s	laura.mantilla@habitatbogota.gov.co	laura.mantilla@habitatbogota.gov.co	Moderador
MILENA PINZON (No comprobado)	11/07/25, 11:10:22 AM	11/07/25, 11:37:47 AM	27 min 25s			Moderador
Alfonso Moreno Buitrago	11/07/25, 11:16:54 AM	11/07/25, 11:36:29 AM	19 min 35s	alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co	alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Laura Juliana Sanchez Siachoque	11/07/25, 11:01:11 AM	11/07/25, 12:11:48 PM	1 h 10 min 37s	laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co	Organizador
Sonia Liceth Gomez Caceres	11/07/25, 10:59:05 AM	11/07/25, 11:36:55 AM	37 min 50s	sonia.gomez@habitatbogota.gov.co	Moderador
Carlos Arturo Soto Rubiano (Externo)	11/07/25, 10:59:35 AM	11/07/25, 11:36:50 AM	37 min 15s	carlos.soto@javeriana.edu.co	Moderador
Katherine Hernandez	11/07/25, 11:00:33 AM	11/07/25, 11:36:30 AM	35 min 57s		Moderador
07BSM ISABEL CRISTINA GRACIA LOPEZ	11/07/25, 11:00:59 AM	11/07/25, 12:11:48 PM	1 h 10 min 49s	6S10624096@delasalle.edu.co	Moderador
Katherine Jiménez (No comprobado)	11/07/25, 11:02:07 AM	11/07/25, 11:36:23 AM	34 min 16s		Moderador
MARTHA LUCIA REVELO TOBAR	11/07/25, 11:04:20 AM	11/07/25, 11:36:06 AM	31 min 46s		Moderador
Laura Mantilla Villa	11/07/25, 11:06:07 AM	11/07/25, 12:10:15 PM	1 h 4 min 8s	laura.mantilla@habitatbogota.gov.co	Moderador
MILENA PINZON (No comprobado)	11/07/25, 11:10:22 AM	11/07/25, 11:37:47 AM	27 min 25s		Moderador
Alfonso Moreno Buitrago	11/07/25, 11:16:54 AM	11/07/25, 11:36:29 AM	19 min 35s	alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co	Moderador

4. Información explícita de consentimiento de audio y vídeo

Nombre	Id. de participante (UPN)	Consentimiento	Hora	Tipo de cliente