FECHA: 05/12/2025 HORA INICIO: 14:00 HORA FIN: 15:00

MODALIDAD: Presencial [X] Virtual [ ] Mixta [ ]

LUGAR: SDHT_____ Plataforma_____

ASUNTO: COMITÉ TECNICO N 30

ENTIDAD RESPONSABLE: NA_____

DEPENDENCIA RESPONSABLE: NA _____

ENTIDADES PARTICIPANTES: SDHT, CONSORCIO INGESCOR R 2024, CONSORCIO INGENIERIA BP

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA: 1. REVISION DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR. 2. AVANCE TECNICO. 3. AVANCE AMBIENTAL. 4. AVANCE SST. 5. AVANCE SOCIAL

DESARROLLO:

Se inicia el comité con el seguimiento a los compromisos del comité anterior

Contratista
Subsanaciones SUD – 11 oct – 16 oct – 23 OCT – 4 NOV – 7 NOV – 19 NOV-27 nov – 1 Dic – NO CUMPLE
Subsanaciones diseño hidráulico – 4 nov – 7 nov – 19 NOV – 27 nov – 1 Dic – NO CUMPLE
Cronograma etapa 2 – 19 sep.-29 sep. – 7 oct – 15 oct – 21 oct – 31 oct – 4 nov – 10 nov – 18 NOV- 25 nov – 4 Dic – NO CUMPLE
Análisis de sombras: 25 Nov – 5 Dic – NO CUMPLE
Solicitar mesa de trabajo con la UAESP: 26 nov – 5 Dic – NO CUMPLE
Caracterización social ajustada: 21 de nov – 5 Dic - CUMPLE
Informe mensual de octubre: 27 nov – 2 Dic – NO CUMPLE
Subsanación del presupuesto – 2 dic - CUMPLE
Subsanaciones del diseño geométrico – 2 dic – CUMPLE – 4 dic
Subsanaciones del diseño pavimento – 2 dic – NO CUMPLE
Respuesta SDM (señalización) – 5 dic – NO CUMPLE
Subsanaciones planillas – 1 dic – NO CUMPLE

Interventoría
Revisión subsanaciones del sud – 5 dic – NO RECIBIDO
Revisión subsanaciones diseño hidráulico – 5 dic – NO RECIBIDO
Revisión cronograma – 11 dic – NO RECIBIDO
Revisión subsanación del presupuesto – 9 dic – EN REVISION
Revisión subsanaciones del diseño geométrico – 9 dic – PENDIENTE PARA SUBSANAR
Revisión subsanaciones del diseño pavimento – 9 dic – NO RECIBIDO

Se continua el comité con el avance semanal, el cual se muestran las dos 2 etapas, la etapa 1 debia estar ejecutada al 100% y solo tiene un 34.60% y de la etapa de obra debia estar ejecutado el 45.90% y como es de esperar no tienen nada ejecutado, ya que no pueden iniciar esta etapa sin haber terminado la etapa 1 y obtener los permisos requeridos por las entidades

El contratista expresa que los diseños del SUD y el hidrosanitario fueron remitidos a las interventoria el día del presente comité.

El contratista expresa que el cronograma fue entregado con el presupuesto

La supervisor le recuerda al contratista que el presupuesto deberá estar acorde a los diseños aprobados, basados en los listados de precios de referencia de las entidades estatales y el monto no podrá superar el valor ofertado. El presupuesto debe ir coordinado con todos los diseños

La interventoría y la supervisión aclaran que el contrato no está suspendido porque el contratista no ha entregado la totalidad de los productos de fase 2 y tiene radicado de solicitud de permisos ante las entidades estatales.
El contratista expresa que no se han radicado el análisis de sombras ante la UAESP, la interventoría le recuerda al contratista que si se demora en subsanar la entidad puede devolver el trámite.

La supervisora social expresa que ya realizo las correcciones al informe 3, y que revisar el 4 y 5 el lunes.

La interventoría recuerda al contratista que a la fecha aún no se ha entregado los informes mensuales de obra de octubre y noviembre

El contratista expresa que el diseño geométrico en mesa de trabajo con el profesional de la interventoría, se solicitó que complementara unas cotas, por lo que se harán los ajustes y se enviaran el día de hoy, por lo que la interventoría deberá esperar a que llegue nuevamente el ajuste a los diseños.

La interventoría expresa que el diseño de pavimento deberá ajustarse según los TPD y si es vehicular o peatonal, ya que no es posible aprobar diseños sobredimensionados

La supervisora le recuerda al contratista que el tiempo de la etapa 2 sigue corriendo, ya que el contratista de obra no ha entregado la totalidad de los productos de la etapa de estudios y diseños.

La interventoría expresa que persisten las observaciones a las planillas de agosto y septiembre, además no se ha recibido el pago de las planillas de octubre y ya hay que pagar las planillas de noviembre

La interventoría expresa nuevamente su preocupación por la cantidad de compromisos no cumplidos, adicionalmente las entregas que realizan no se hacen de manera completa, por lo que se evidencia falta de compromiso.

La supervisión le recuerda al contratista que la comunidad del entorno a la ejecución es una comunidad política, por lo que es de difícil trato, por lo que todos los componentes deberán estar alineados para poder dar respuestas a sus requerimientos.

Hace 3 semanas no se tiene avance en la etapa 1, y han corrido 2 meses de tiempo de la etapa 2

Se continua el comité con la revisión de los componentes

COMPONENTE DE VIAS: el diseño geométrico está en revisión y el de pavimentos no se ha entregado
COMPONENTE DE HIDROSANITARIO Y SUD: en revisión
COMPONENTE DE PRESUPUESTO: en revisión

Se continua el comité con el seguimiento a las aprobaciones:

SDM: no se ha radicado el diseño geométrico de pavimentos, el contratista tiene radicado el diseño de señalización el cual tiene observaciones que no han sido subsanadas, el estudio de tránsito está en revisión de la entidad y el PMT está radicado, pero aún no tiene permiso porque aún no tiene el estudio de tránsito aprobado.

UAESP: aún no se ha hecho la subsanación del estudio de sombres

EAAB: no se ha radicado, ya que aún no tiene aprobado diseño hidrosanitario

ACTA WR: el día 9 de diciembre hay nuevamente reunión con JBB y SDA donde se volverán a presentar los diseños.

La interventoría expresa su preocupación ya que las entidades son muy lentas del 15 de diciembre al 8 de enero.

COMPROMISOS:
Contratista

Análisis de sombras: 25 Nov – 5 Dic – 12 dic
Solicitar mesa de trabajo con la UAESP: 26 nov – 5 Dic – 12 dic
Caracterización social ajustada: 21 de nov – 5 Dic – 12 dic
Informe mensual de octubre: 27 nov – 2 Dic – 5 dic
Subsanaciones del diseño pavimento – 2 dic – 5 dic- 12 dic
Respuesta SDM (señalización) – 5 dic – 12 dic
Subsanación informes semanales oct y nov - 1 dic – 12 dic
Subsanaciones planillas – 1 dic – 12 dic

Interventoría

Revisión subsanaciones del sud – 12 dic
Revisión subsanaciones diseño hidráulico – 12 dic
Revisión cronograma – 11 dic
Revisión subsanación del presupuesto – 9 dic
Revisión subsanaciones del diseño geométrico – 12 dic
Revisión subsanaciones del diseño pavimento – 18 dic

ASISTENTES:

NOTA: EL ESPACIO DE FIRMAS PODRÁ SER REMPLAZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.Para reuniones virtuales se deberá anexar el listado de asistencia que se descarga del aplicativo donde se desarrolla la reunión y se evidencien los nombres de los participantes.

2.Para reuniones presenciales se deberá diligenciar los datos solicitados en este formato o se podrá anexar el listado de asistencia establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

3.Para reuniones mixtas se deberá anexar el listado de asistencia del aplicativo y el establecido en el Sistema de Gestión de la Entidad.

4.En caso de reuniones externas en cualquier modalidad, donde la entidad no cuente con el listado de asistencia se deberá anexar evidencia de la citación por medio de correo electrónico institucional, registrando este documento únicamente como una ayuda de memoria.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité Semana / Grupo EcoCorredor Javeriana.

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Comité Semana / Grupo EcoCorredor Javeriana.	Fecha Día / Mes / Año	05/12/2025	Hora:	11:00am

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación: Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Arturo Soto	80063917	Ingecar			X					3112622972	carlosarturosoto@gmail.com	Carlos.
2	Milena Pinzón	52781084	Ingeniería BP			X					3167469674	socialecocorredor@gmail.com	Milena P.
3	Víctor Hugo Barbosa	79797295	C. Ing BP			X					3108363154	Ofingenieriabp.sas24@gmail.com	
4	Andrea Katherine Suárez	1090987562	R/L PROEXI			X					3112449398	Proexingenieria@hotmail.com	
5	Sonia Liseth Gómez C	52985421	SDHT - DO			X			X		3004085894	soniagomez@habitatbogota.gov.co	
6	Jose Luis Quiroko	7091656167	Proexi			X					3152843228	Joselq05@hotmail.com	
7	Laura Juliana Sanchez	1010244782	SDHT - SO						X		3196717980	laura.sanchez5@habitat.	
8	Katherine Hernandez	1016027161	Ingeniería BP						X		3016982521	jenny.hernandez@segurid	
9	NORA LOPEZ	60922397	INGERECOR								3183503857	ingecorsh@gmail.com	
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.