Outlook

Informes Julio, Agosto y Septiembre Interventoria 1724-2024

Desde Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>
Fecha Mié 3/12/2025 9:44 PM
Para INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

Buen día,

Me permito informar que realicé nuevamente la revisión de los informes mensuales técnicos de interventoría correspondientes a los meses de julio (informe 3), agosto (informe 4) y septiembre (informe 5). Se evidencia que en ninguno de ellos se presenta el reporte de la Fase 3 – *Aprobaciones*, la cual inició contractualmente el 5 de julio de 2025 y tenía una duración prevista de tres meses.

Por lo anterior, se solicita a la interventoría realizar la subsanación de los tres informes mencionados, tanto para el contrato 1754 como para el contrato 1755, incluyendo el seguimiento a la Fase 3 de aprobaciones y las gestiones adelantadas por los contratistas para la obtención de las aprobaciones por parte de las entidades externas pertinentes.

Adicionalmente, se solicita revisar en estos informes la coherencia de las trazabilidades de cada uno de los componentes, ya que en el informe de septiembre se presentan inconsistencias en las fechas que dificultan su comprensión.

Agradezco realizar los ajustes a los informes con la mayor brevedad posible, remitirlos en respuesta a este correo **sin radicación por ventanilla**, y cargarlos en el Drive correspondiente.

Quedo atenta.
Muchas gracias.