ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA No. 4182.010.26.1.2	FECHA:	20/MAR/2026
	HORA INICIAL:	09:00 am
OBJETIVO: Realizar socialización reinicio de obras de Construcción Sistema de Acueducto Vereda Limones – Cgto. La Castilla, C.I. 4182.010.26.1.631-2025 Y C.O. 4182.010.26.1.612-2025.	HORA FINAL:	10:30 am
	LUGAR: TALLER II UAESP AP-SB.	

ASISTENTES: Elizabeth Fajardo – Contratista, Carolina Suárez – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: Julio Cesar Herrera – Interventoría, David Mazuera – Interventoría, Carlos González – Contratista, Huber Rojas – ACUAMIRLAS, Derly Díaz - ACUAMIRLAS (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Realizar socialización reinicio de obras de Construcción Sistema de Acueducto Vereda Limones – Cgto. La Castilla, C.I. 4182.010.26.1.631-2025 Y C.O. 4182.010.26.1.612-2025.

DESARROLLO:

1. Realizar socialización reinicio de obras de Construcción Sistema de Acueducto Vereda Limones – Cgto. La Castilla, C.I. 4182.010.26.1.631-2025 Y C.O. 4182.010.26.1.612-2025.

   Se inició la reunión con el saludo y la introducción del Apoyo Social Carolina y la Ingeniera Elizabeth, indicando que la idea era informar a la comunidad sobre el reinicio de las obras y actividades en campo, para aclarar las dudas que tenían sobre el estado del contrato al momento. A su vez se solicitó la presentación de los asistentes a la reunión, donde hubo personal de la UAESP, del contratista, del interventor y de la comunidad bajo la representación de la JAAA ACUAMIRLAS.

   Posteriormente, el interventor hizo un resumen del desarrollo del contrato hasta el momento, informó sobre las reuniones realizadas, actividades ejecutadas, actividades en desarrollo y el avance del contrato que era de 75% aproximadamente.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

Enseguida, se dio paso a la sesión de preguntas y aclaración de inquietudes por parte de la comunidad, empezando con Don Hoover Rojas, Presidente de la JAAA, donde expresó que habían traído un informe de seguimiento al proyecto, realizado por el comité conformado en la comunidad, y expuso la historia del proyecto que data desde hace 20 años atrás aproximadamente, logrando ganar una acción popular en el 2014 y que a la fecha no se ha podido culminar con la entrega de la planta y las redes nuevas. También expresó escepticismo por tanto tiempo que ha transcurrido sin poder recibir su proyecto.

Al respecto, la Ing. Elizabeth le reiteró el compromiso de la UAESP por culminar el proyecto y le aseguró la responsabilidad que se tiene de finalizar el acueducto y de mantener al tanto a la comunidad de cada avance.

Francisco Rojas preguntó si el avance era físico, se le respondió que si. Luego preguntó si ya habían cobrado ese 75% y se le informó que solo van a cobrar al final.

El representante del Contratista aclaró los compromisos que habían acordado el 3 de diciembre y expresó los diferentes inconvenientes que se han presentado y que por eso solo se pudo reiniciar hasta el 27 de febrero, asimismo aclaró que se pidió una prórroga porque se perdieron días no laborables a causa de todos estos imprevistos.

De igual forma aclaró lo que falta por ejecutar, como lo es:

- Pruebas en la PTAP (que han tenido retrasos por cortes en el suministro de agua desde la CADICA).
- Esperar el curado de la impermeabilización del tanque.
- Hacer las cajas ya tienen 9 de 26 excavadas.
- Realizar las pruebas de presión en la red, tramos cortos para reducir el rango de búsqueda de daños, en el caso que existiesen. Aclaró que espera que los daños que encuentren sean mínimos para poder avanzar rápidamente.

Don Hoover preguntó porque no se previeron esos daños en el presupuesto para asegurar recursos para ello, ante lo cual, el contratista informó que no es posible presupuestar daños que no hay certidumbre de que existan, porque debían esperar que el agua circule por la red a presión. Por su parte, lo que si se hizo fue el análisis de vulnerabilidad de los concretos del tanque de almacenamiento, caseta y cajas de válvulas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

Don Francisco preguntó cuando se tenía planeado realizar la prueba presión del primer tramo para ver si se podían reunir para prevenirse sobre cómo podrían ser los demás tramos en relación con los costos que pueden acarrear el arreglo de daños. El Contratista le indicó que el mayor inconveniente es el tiempo no tanto los recursos económicos. También preguntó por la desinfección de la tubería, y la Ing. Elizabeth le explicó que una vez esté lista la red con la prueba de presión, se hace la desinfección antes de poner a circular el agua potable.

Se trató el tema del abastecimiento de agua desde la CADICA, porque no han dejado fluir el agua, ante eso la Ing. Elizabeth indicó que iba a enviar un oficio a SERVIAGUAS MONTEBELLO con copia a ACUAMIRLAS, para hacer la reclamación correspondiente y buscar una solución al tema.

Don Miguel Ángel realizó visita con Don Adalberto a la obra y encontraron 3 inquietudes para la entrega de la obra: las socavaciones debajo de la viga del cerramiento de la malla, las instalaciones eléctricas y los pisos de la caseta del operador. Ante eso, el contratista le indicó que se va a hacer un champeo para la socavación, las instalaciones eléctricas y los pisos si van.

El contratista se comprometió a informar a la comunidad 2 días antes de iniciar las pruebas de presión, en la red para que estén al tanto.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYO A LA SUPERVISIÓN	27/MAR/2026
Enviar oficio a SERVIAGUAS para solucionar el abasto de agua a la PTAP Limones.	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	27/MAR/2026
Informar el inicio de las pruebas de presión.	CONTRATISTA	2 DÍAS ANTES DE INICIAR.

Firmas (responsables):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

ELIZABETH FAJARDO GIRALDO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

CAROLINA SUÁREZ GÓMEZ
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Elizabeth Fajardo Giraldo - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.2

FECHA: 20 / MAR / 2026
HORA INICIAL: 09:00 AM
HORA FINAL: 10:30 AM
LUGAR: TALLER II UAESP AP-SB.

OBJETIVO: Socialización Reinicio obras de Construcción Sistema de Acueducto Vereda Limones - Cgto La Castilla, C.I. 4182010.26.1.631-2025 y C.O. 4182010.26.1.612-2025.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Edilberto Rodriguez P.	VEREDA LAS	3218187253	espinto19@hotmail.com	
2	HUBER ROJAS A	ACUAMIRLA	3175004273	acuamirla@hotmail.com	
3	DEILY DIAZ	ACUAMIELAS	3166226154		
4	FRANCISCO RUPEX	ACUAMIRLA	3164260267	franciscy30@hotmail.com	
5	Rosmary Delgado	Acuamirlas	3175284844		
6	Carlos Augusto Gonzalez P.	Contratista Obra	3138702911	Ingeniero1@planeamosweb.com	
7	Hernán David Muñoz Cano	Interventoria	3226209363	hdavidmr1996@gmail.com	
8	Carmen Alicia Alvarez	Comunidad	3189002752	ricardoabril1956@gmail.com	
9	Adalberto Ruiz	Comunidad	9150538554	ricardoabril1956@gmail.com	
10	Elizabeth Fajardo Giraldo	UAESP	3177394370	elizabethf231993@hotmail.com	
11	Miguel Angel Tabares	COMUNIDAD LIMONES	3158142167	funtitirimetoe@yahoo.es	
12	JULIO CESAR HERRERA	INTERVENTORIA	3218502	arquitecto.julioherrera@gmail.com	
13	Carolina Suarez Gomez	UAESP	3150729360	jcarlosuarez28@gmail.com	

Powered by CamScanner

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.