INFORME DEL CONTRATISTA

Contrato No. 4-2025 – Fondo de Servicios Educativos

Institución Educativa Distrital Inocencio Chinca
Contratista: Jimmy Rodríguez Castillo – C.C. 72182185
Fecha: Junio de 2025

1. Presentación

En mi calidad de contratista del **Contrato No. 4-2025**, me permito presentar el informe detallado de las actividades ejecutadas, en cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones adquiridas con la Institución Educativa Distrital Inocencio Chinca.

El presente informe se entrega para efectos de verificación, supervisión, archivo institucional y trámite de pago, conforme a los procedimientos establecidos por el Fondo de Servicios Educativos.

---

2. Objeto del Contrato

El contrato tuvo por objeto:

"Servicio para trabajos correctivos y preventivos para techos, plafón, vigas canal y desagües de la Institución Educativa Distrital Inocencio Chinca."

El alcance técnico se desarrolló conforme a las especificaciones establecidas en la minuta contractual y en el cuadro de cantidades aprobado por la Institución.

---

3. Actividades Ejecutadas

Durante el plazo contractual se ejecutaron las siguientes actividades:

1. **Cambio de 13 láminas de eternit No. 8** en salones de primaria para corrección de goteras y protección de pasillos.
2. **Cambio de 13 láminas termoacústicas** en baños (6) y área de contabilidad (7).
3. **Reemplazo de amarres deteriorados** en todo el sistema de cubierta.
4. **Cambio de tornillos de caballetes** en zonas afectadas.
5. **Resane con torofil** en vigas canal.
6. **Ampliación y adecuación de desagües** en vigas canal para mejorar evacuación de aguas lluvias.
7. **Corrección de filtraciones** en: salón de audiovisuales, biblioteca, comedor, salón de electricidad, salón de arte, pasillos y salones.

Todas las actividades fueron ejecutadas con materiales adecuados, mano de obra calificada y siguiendo los lineamientos técnicos establecidos.

---

4. Cumplimiento Técnico

El desarrollo de las actividades se realizó conforme a las especificaciones del contrato y dentro del plazo establecido de **quince (15) días**.

No se presentaron novedades técnicas, retrasos ni requerimientos de ampliación de plazo.

---

5. Cumplimiento Financiero

- **Valor contratado:** $10.100.000
- **Valor ejecutado:** $10.100.000
- **Saldo:** $0

Como contratista, certifico que la ejecución del contrato se realizó con responsabilidad, calidad y cumplimiento, atendiendo las necesidades de la Institución Educativa Distrital Inocencio Chinca y los lineamientos del Fondo de Servicios Educativos.

Se entrega este informe para los fines pertinentes.



Jimmy Rodríguez Castillo
Contratista – C.C. 72182185
Contrato 4-2025