INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE SERVICIO No. 005

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	RAMON BLANCO CHARRIS
Identificación	72131044
Fecha de suscripción del Contrato	03 de junio de 2025
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE ACOMETIDA ELECTRICA EN EL AREA DE PRIMERA INFANCIA QUE INCLUY 4 SALONES, DOS BAÑOS , UN CORREDOR PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE TRANSICION Y MANTENIMIENTO Y ELECTRICO DE TABLEROS, CABLES Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA SEDE 1 (
Plazo de Ejecución	17
Fecha de Iniciación	03 de junio de 2025
Fecha de Finalización	20 de junio de 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	18050000 DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/L
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	18050000 DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/L
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO DE SERVICIO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 3 de junio de 2025 AL 20 de junio de 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Actividad	Fecha
CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN SALONES DE PRIMERA INFANCIA Y LA SEDE 1 (SALONES DE PRIMERA INFANCIA (SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y SUS ACCESORIOS CONECTOR, UNIONES, CURVAS DE 1 / 2 ,CAJA 4 X 4 , 2 X4, EXAGONAL CHAZOS, PLASTICOS TORNILERIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y SUS ACCESORIOS CONECTORES UNIONES, CURVA, 3 / 4 CAJAS 2 X 4, 4 X 4, OCTAGONALES, GALVNIZADAS CHAZOS PLASTICOS TORNILLOS, SUMIINISTRO E INSTALACIONDE TUBERIA 1 PULGADA PARA ACOMETIDA PRINCIPAL 18 METROS, CONECTORES, UNIONES, CURVAS, CAJAS GALVANIZADAS 4X4 GRAPAS, CHAZOS, TORNILERIAS DE LA CAJA DEL MEDIDOR HASTA EL TABLERO	20 de junio de 2025

GENERAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED 4 UNDS 120 X 30 DE 18 W Y DE ALTA POTENCIA PUNTO ELECTRICOS DE TOMAS CORRIENTES INTERRUPTORES SENCILLOS, DOBLES Y TRIPLE TUBERIA EMT DE 1/2 CAJAS ACCESORIOS CONECTORES CURVAS UNIONES EMPALMES TENDIDO DE CABLES 12 Y 14 FIJACION DE CAJA 2 X 4 PLÁSTICA CON CHAZOS Y TORNILLOS A LA PARED, SUMINISTRO, TENDIDO DE CABLE #10 METROS 14 PARA ACOMETIDA DE CIRCUITOS DE ILUMINCION TOMAS E INTERRUPTORES Y TENDIDO DE CABLE DEL MEDIDOR HASTA LA CAJA GENERAL TERMINAL PONCHAR BIMETALICO CABLE 8 PONCHADO DE TERMINALES ENCINTADOS CON CINTA SUPER 33 ACOMETIDAS TABLERO DE DOS CIRCUITOS PARA MINIBREKER, SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE 12 CIRCUITOS , SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 MINIBREAKER 1 X 20 Y 4 ENCHUFABLE DE 30 AMPERIOS. SUMINISTRO Y INSTALACION DESMUNTE DE LAMPARS Y BOMBILLOS EXISTENTE SUMINISTRO DE BROCAS, DISCOS DE CORTE DE 14 PUL BOLSAS DE HIDROSOLTAS PARA POLO ATIERRA ECHURA DE HUECO PARA ECHAR LA HIDROSOLTA ROLLO DE ALMBRE DULCE PARA SUJETAR LAS PANELES LED 1 BOLSA DE CONECTOR RESORTE 12 - 10 Y 10 UNDS CONECTOR RESORTE PARA CABLE # 8 COLOR ROJO, SUMINITRO DE ALQUILER DE ANDAMIOS PARA UNA SEMANA CERTIFICADOS INCLUYE TRANSPORTE ENTRE OTROS), (EN SEDE 1 DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIOND E 200MTS DE TUBERIA LED DE 18W 110V - 4100 LUZ BLANCA, SUMINISTRO DE 14 BRAKER 2X30 AMPERIOS, 24 PANALES LED CUADRADOS DE 24W Y 18W, SUMINISTRO E INSTALALCION DE 15 LAMPARAS DE ALTA POTENCIA DE 36W, SUMINISTRO E INSTLACION DE 1 TABLERO #12 CTOS DE 225 AMP TRIFASICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TABLERO #8 CTOS DE 125 AMP BIFASICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 INTERRUPTORES SENCILLOS, 5 INTERRERUPTURES DOBLE SAFIRO, 10 INTERRUPTPORES TRIPLE ZAFIRO, 52 TOMAS DOBLES POLO A TIERRA, SUMINISTRO DE 30MTS CABLE #12 7HILOS, CABLE DUPLEX #12, CAJA PLASTICA 2X12, ECHUFE PLASTICO Y TOMAPLASTICO)	

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No.**005**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **005**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente
d) Pago de impuestos Distritales
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

6. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla., a los 20 de junio de 2025
Atentamente,



RUBEN DARIO ALBUS
Cargo
Supervisor (a) del Contrato No. **005**