Caicedonia, Mayo 11 de 2026

Ingeniero
CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Secretario de Obras Públicas
Supervisor Contrato 2026-043

Asunto: INFORME No. 3 DE ACTIVIDADES ABRIL 10 – MAYO 09 DE 2026

Respetuoso saludo,

A continuación, me permito presentar informe de las actividades realizadas en cumplimiento del Contrato N° 043 de 2026.

CONTRATISTA	ANDRES FELIPE VALENCIA MUÑOZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.115.194.892
NÚMERO DE CONTRATO	043
FECHA INICIO CONTRATO	Febrero 06 de 2026
FECHA TERMINACION CONTRATO	Noviembre 21 de 2026
VALOR CONTRATO	$23.605.980
VALOR PRESENTE PAGO	$2.484.840
VALOR EJECUTADO	$7.454.520
SALDO POR EJECUTAR	$16.151.460
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios que permita el mantenimiento de las vías rurales y urbanas del municipio de Caicedonia para mantenerlas en buenas condiciones de transitabilidad.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL CONTRATO / FICHA TÉCNICA	ACTIVIDAD PARA EL SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN %	Valor equivalente	Porcentaje realizado tercer informe	Porcentaje total ejecutado	Cumple o no?
1. Rocería guadaña y desbaste de maleza en las vías	Rocería y desbaste de maleza en las vías	Hacer entrega de un (1) informe mensual, en el cual presente la fecha de realización de las actividades, los lugares en los cuales trabajo, discrimine las actividades realizadas según la ficha	48%	$1.194.000	5.06%	10.12%	Cumple
2. Limpieza de canales, cunetas y bermas	Limpieza de canales, cunetas y bermas		7%	$180.000	0.76%	1.52%	Cumple
3. Limpieza de obras de arte y sumideros	Limpieza de obras de arte y sumideros		7%	$180.000	0.76%	1.52%	Cumple
4. Reparcheo urbano con	Reparcheo urbano con asfalto y concreto		7%	$180.840	0.77%	1.54%	Cumple

asfalto y concreto		técnica y haga entrega de los soportes que sirvan de evidencias, (Registro fotográfico).					
5. Apoyo a maquinaria pesada	Realizar acompañamiento a la maquinaria, cuando sea requerido, para evitar algún tipo de daño o riesgo por su funcionamiento		30%	$750.000	3.18%	6.36%	Cumple
			VALOR PARCIAL DEL CONTRATO	**$2.484.840**	**10.53%**	**31.58%**	**Cumple**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATO

N° 1 - ROCERÍA Y DESBASTE DE MALEZA EN LAS VÍAS



PRODUCTO:

Se llevo a cabo labores de rocería y desbaste de maleza en diferentes tramos de las vías rurales, con el propósito de mejorar la visibilidad, facilitar el tránsito y conservar en buen estado las zonas laterales de la carretera.


Las actividades incluyeron corte de pasto, limpieza de vegetación alta, retiro de maleza, ramas y material vegetal acumulado sobre los bordes y laderas de la vía. Para la ejecución de los trabajos se utilizaron herramientas manuales y equipos de corte, permitiendo intervenir sectores con abundante vegetación y de difícil acceso.

Durante la jornada se realizó despeje de áreas que presentaban crecimiento excesivo de maleza, contribuyendo a una mejor circulación vehicular y peatonal, además de reducir riesgos asociados a la obstrucción visual y al deterioro de las cunetas y márgenes de la vía. Las labores fueron desarrolladas de manera continua y organizada, logrando mejorar las condiciones de limpieza, seguridad y mantenimiento en los sectores intervenidos.

Las actividades fueron ejecutadas en el tramo vial Puerto Rico–Aures y en el recorrido de Aures hacia Travesías. De igual manera, se realizaron intervenciones sobre la vía de acceso a la vereda Bosque Bajo, sector Alto Bonito. Adicionalmente, se adelantaron trabajos de rocería en la carrera 17 entre las calles 11 y 12, así como en las calles 12 y 13.







N°2 - LIMPIEZA DE CANALES, CUNETAS Y BERMAS

PRODUCTO:

Se realizaron actividades de limpieza y mantenimiento en canales, cunetas y bermas ubicadas en diferentes sectores viales, con el fin de garantizar el adecuado drenaje de aguas lluvias, conservar en buenas condiciones la infraestructura de la vía y prevenir afectaciones ocasionadas por la acumulación de material y vegetación.


Las labores desarrolladas incluyeron la remoción de tierra, sedimentos, lodo, hojas, residuos vegetales y otros elementos que obstruían el flujo normal del agua en canales y cunetas. También se efectuó limpieza y adecuación de las bermas y zonas laterales de la vía, retirando material acumulado que dificultaba el tránsito y afectaba el estado general del corredor vial.

Durante la ejecución de los trabajos se realizaron recorridos de inspección para identificar puntos críticos con presencia de obstrucciones, acumulación de agua y crecimiento de vegetación. Posteriormente se intervino cada sector mediante labores manuales de despeje, recolección y retiro del material extraído, permitiendo recuperar la capacidad de conducción de las cunetas y mejorar las condiciones de escorrentía superficial.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas manuales y equipos de apoyo adecuados para la limpieza y mantenimiento de las áreas intervenidas, facilitando el acceso a sectores de difícil alcance y garantizando un trabajo organizado y continuo.

Con estas acciones se logró optimizar el sistema de drenaje de la vía, disminuir riesgos de erosión y deterioro de la superficie, evitar represamientos de agua y contribuir a la seguridad tanto de peatones como de vehículos. Además, las labores ejecutadas permitieron mejorar la apariencia y conservación de los espacios intervenidos, favoreciendo el adecuado funcionamiento de la red vial.

Estas actividades se desarrollaron en la vía la rivera sector la ladrillera, vía la camelia y alrededor del estadio.

















N° 3 - LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y SUMIDEROS
PRODUCTO:

Se llevaron a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en obras de arte y sumideros localizados en distintos puntos de la red vial, con el objetivo de asegurar la correcta circulación de las aguas lluvias y evitar inconvenientes que pudieran afectar la estabilidad y funcionalidad de la vía.


Las labores incluyeron la extracción de tierra, lodo, piedras, residuos vegetales, basura y material sedimentado acumulado en estos sitios. destinadas al manejo y conducción de aguas. También se efectuó despeje de entradas y salidas de agua que presentaban obstrucciones, permitiendo recuperar la capacidad hidráulica de las estructuras intervenidas.

Durante la jornada se realizaron inspecciones en los puntos con mayor acumulación de material y presencia de taponamientos, identificando sectores que requerían intervención inmediata para evitar desbordamientos, erosión y deterioro de la vía. Posteriormente se llevó a cabo la recolección y disposición del material extraído, dejando las estructuras limpias y en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas manuales y equipos de apoyo que facilitaron la limpieza de áreas de difícil acceso y permitieron ejecutar las labores de manera segura y organizada.

Con la ejecución de estos trabajos se mejoró el flujo y evacuación de aguas lluvias, se redujo el riesgo de inundaciones y afectaciones sobre la infraestructura vial, y se contribuyó a la conservación y buen estado de las obras de drenaje presentes en los sectores intervenidos.

La limpieza de obras de arte fue realizada vía Aures - Paraíso y limpieza de sumideros carrera 17 con calle 12.













N° 4 - REPARCHEO URBANO CON ASFALTO Y CONCRETO

PRODUCTO:


Se ejecutaron actividades de reparcheo urbano con asfalto y concreto en diferentes tramos de la vía, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y recuperar espacios deteriorados.


En las intervenciones con concreto se realizó inicialmente la adecuación del terreno para la construcción de andenes, llevando a cabo labores de limpieza, excavación menor, nivelación y conformación del área. Posteriormente se instalaron formaletas, se preparó la mezcla de concreto y se efectuó el vaciado,

extendido y acabado final de los andenes, garantizando una superficie uniforme y resistente.

Para las actividades de reparcheo con asfalto se desarrollaron trabajos de preparación de la superficie, aplicación y distribución del material asfáltico en los sectores afectados, logrando mejorar el estado de la vía y optimizar la circulación vehicular. Durante la ejecución de las labores se utilizó herramienta manual y equipos de apoyo para el cargue, transporte, mezcla y aplicación de materiales, permitiendo un desarrollo adecuado de cada actividad y obteniendo resultados funcionales y duraderos.

Estas actividades se realizaron construyendo andenes en el barrio samanes, también se realizaron trabajos en la calle 18 entre las carerras 10 y 11 sector la ceiba y en la calle segunda.

























N°5 - APOYO A MAQUINARIA PESADA


PRODUCTO:

Se brindó apoyo operativo a la maquinaria pesada durante las actividades de mantenimiento y adecuación vial, realizando labores complementarias para optimizar el desarrollo de las obras ejecutadas en campo. Entre las actividades desarrolladas se incluyó el cargue, transporte y distribución manual de material granular, apoyo en mezcla de materiales, retiro y limpieza de residuos sobre la vía, así como el acompañamiento permanente a la operación de retroexcavadora y demás equipos utilizados en la jornada.


De igual manera, se apoyaron labores de conformación y nivelación del material dispuesto, utilizando herramientas manuales como palas, carretillas y recipientes para mezcla, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad en el sector intervenido. Estas acciones permitieron fortalecer el trabajo articulado entre el personal operativo y la maquinaria pesada, garantizando mayor eficiencia en la ejecución de las actividades programadas.

Durante este periodo se prestó apoyo a la maquinaria en la carrera 13 sector Valle del Cauca y en la urbanización Villas del Café.









1115194892

ANDRES FELIPE VALENCIA MUÑOZ
C.C. 1.115.194.892 Caicedonia Valle
Cel. 3104996397 E-mail: andresfelipevalenciamunoz@gmail.com
Contratista