Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**CÓDIGO**	**FSI-800-001**
		VERSIÓN	**1**
		FECHA	**1/01/2024**


Contrato de Obra No. LP 018-23 **Contratista:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Contrato de Interventoría No. CM 001-24 **Interventoría:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

Objeto Contrato de Obra:
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS,

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		17
3.1	Información general del contrato		17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		21
4.1	Informes Quincenales	FSI-800-002	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	FSI-800-006	23
4.3	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	FSI-800-007	24
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	FSI-800-010	25
4.5	Estado General del Tiempo	FSI-800-008	26
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	FSI-800-009	27
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	FSI-800-011	28
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	FSI-800-012	31
4.9	Seguimiento a Planes Ambientales, Plan de Manejo trafico y/o Otros		
4.10	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	FSI-800-013	30
4.12	• Seguimiento Programa de Obra (actividades vs tiempo)		33
4.13	Programacion y/o Reprogramacion de Inversiones	FSI-800-014	33
4.14	Seguimiento Programa de Inversiones	FSI-800-015	33
4.15	Actas de Comité de Obra	FSI-800-016	34
4.16	Actas de Reunión	FSI-800-017	34
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		36
5.1	Informe Gestion De Interventoria	FSI-800-003	38
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.2	Acta Aprobación Cambio Personal Interventoría(Cuando Aplique)	FSI-800-005	
6	**SOPORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	FSI-800-018	50
6.2	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	FSI-800-019	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	FSI-800-020	52
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	FSI-800-021	54
7	**Anexos**		
7,1	Correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		56
7,2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
7,3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
7,4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		



HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
R/L INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02
JULIO 1 – JULIO 31 DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº CM-001-2024
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-018-2023
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE
2024

INFORME DE INTERVENTORIA 2 – JULIO 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 7
2.1 Localización 7
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 9
2.3 Inventario y estado inicial 9
2.4 Características técnicas del proyecto 11
3.INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 17
3.1 Información general del contrato 17
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. 18
4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTARTO DE OBRA 21
4.1 Informe quincenal 21
4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 21
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 21
4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 22
4.5 Estado general del tiempo. 22
4.6 Resumen ensayos de Laboratorio. 27
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 27
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra. 29
4.9 Otros documentos seguimiento mensual 29
4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. 29
4.9.2 Seguimiento Programa de Obra. 31
4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones. 31
4.9.4 Actas de comité de obra 31
4.9.5 Actas de reunión 31
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33
5.1 Informe de gestión de interventoría 34
5.1.1 Control profesionales y especialistas de la interventoría 35
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 36
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. 36
6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 36
6.3 Información financiero y presupuestal 36
6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría. 40
7. ANEXOS 42

Listado de tablas

Tabla 1 Áreas a construir 11
Tabla 2 Distribución áreas 12
Tabla 3 Presupuesto por capítulos 16
Tabla 4 Control Legal Contratista 17
Tabla 5 Actividades ejecutadas 20
Tabla 6 Equipo mínimo contrato de obra 21
Tabla 7 Personal mínimo requerido 21
Tabla 8 Inf. pólizas contrato de obra 27
Tabla 9 Plan de manejo del anticipo 29
Tabla 10 Información general Contrato interventoría 33
Tabla 11 Presupuesto interventoría 34
Tabla 12 Personal mínimo interventoría. 35
Tabla 13 Equipo mínimo interventoría 36
Tabla 14 Inf. Financiera interventoría 36
Tabla 15. Inf. pólizas interventoría 40

Listado de imágenes

Imagen 1 Ubicación del Municipio de Coveñas 7
Imagen 2 Localización municipal 8
Imagen 3 Localización del predio 8
Imagen 4 Planta general 11
Imagen 5 Planta primer piso 12
Imagen 6 Planta segundo piso 13
Imagen 7 Pagina IDEAM 22

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el análisis de la situación de salud del Departamento de Sucre para el 2020, el municipio de Coveñas reporta las peores tasas medias de mortalidad perinatal y neonatal del departamento, ubicadas en 15,9% y 9,4% respectivamente, así como una alta tasa media de mortalidad infantil de 12,2%, lo anterior obedece a la inadecuada red de salud con que cuenta el municipio que no le permite atender a su población ni a la población flotante derivada del turismo, así como a los tiempos de traslados que deben hacer los pacientes hasta la ciudad de Sincelejo para recibir atención médica en casos de mayor complejidad.

Teniendo en cuenta lo anterior y dándole cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 2023 "Sucre Diferente" con la estrategia Inclusión social y paz / salud, al Programa: Salud Universal Indicador de producto: N° de hospitales de I nivel de atención construidos, equipados y dotados en el Golfo de Morrosquillo, Línea Estratégica: Coveñas Equitativa e Incluyente / Programas: Salud y Protección Social / Producto: Prestación de servicios de salud / Indicador: Hospital construido y dotado; la Gobernación de Sucre, como entidad territorial encargada de salvaguardar los derechos de sus habitantes incluyo en su plan de desarrollo y crecimiento, el proyecto "**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**", con el objetivo garantizar servicios de salud adecuados para apoyar el crecimiento socioeconómico y mejorar la calidad de vida de la comunidad, la gobernación de Sucre mediante la resolución 6272 de 27 de noviembre de 2023 dio apertura al proceso de contratación **LP-018-2023,** que tiene por objeto la **“CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.”**, el cual se adjudica al **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE** mediante la Resolución 0905 del 28 de febrero de 2024, y se formaliza con el contrato de obra pública **No. 018 de 2023**, con un valor inicial de **$34.420.762.624**.

Para asegurar la ejecución efectiva y eficiente de este proyecto, se ha suscrito el contrato de interventoría No CM-001-2024 cuya ejecución estará a cargo del **CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024** y que tiene por objeto la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO,** cuya supervisión esta a cargo del ingeniero **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**, profesional especializado de la secretaria de infraestructura departamental**.**

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización

Localizacion Regional: El proyecto se encuentra localizado en la Región Caribe Colombiana, en el departamento de sucre, subregión del Golfo de Morrosquillo, como se muestra en la Imagen 1 e Imagen 2, especificamente en el casco urbano del municipio de Coveñas.



Imagen 1 Ubicación del Municipio de Coveñas

Límites del Municipio: Coveñas, limita al Norte con el mar caribe, al Sur con los municipios de Palmito y Purísima; al Este con el municipio de Santiago de Tolu y al Oeste con el municipio de San Antero.

Extensión total: 74 Km^2

Temperatura media: 30 °C Aproximadamente

Distancia de referencia: Su distancia a la Capital del Departamento, Sincelejo, es de 58,9 Km por una vía totalmente pavimentada, con un tiempo de desplazamiento de 1 hora 10 minutos aproximadamente.

Localización Municipal: El hospital limita por el norte con un predio sin desarrollar, con coordenadas 9° 23 ' 31" N - 75° 40 ' 47.17" O, por el sur con la futura calle 6 (actualmente carreteable), por el oriente por un predio sin desarrollar y por el occidente con la carrera 25 que se encuentra actualmente pavimentada.



Fuentes: Imagen tomada de Google Earth

1. OLEODUCTO DE COLOMBIA
2. BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA
3. ALCALDÍA DE COVEÑAS
4. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE COVEÑAS
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XII
6. PLAYAS SECTOR LA COQUERITA
7. ZONA HOTELERA
8. CIÉNAGA DE LA CAIMANERA

Imagen 2 Localización municipal

Localización predio: El hospital esta localizado especificamente en el casco urbano del municipio de Coveñas en la calle 6 con carrera 25 esquina, predio denominado Caribí.



Imagen tomada de Google Earth



Imagen tomada de Levantamiento Topográfico del Predio "Lote" de Julio de 2021.

Imagen 3 Localización del predio


2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Los municipios de la zona de influencia y los cuales se verán beneficiados son aquellos que hacer parte de Golfo de Morrosquillo, como es el caso de Coveñas, San Antero, San Onofre, Lorica, Toluviejo, Santiago de Tolú, San Bernardo del Viento y Moñitos

2.3 Inventario y estado inicial

A continuación, se hace registro fotográfico estado de las vías aledañas al predio, así como del estado de este a la fecha, así mismo se llevaron a cabo actas de vecindad de las edificaciones del sector para evidenciar su estado actual, estas se encuentran en el Anexo 10 del informe de interventoría No. 1.

	N/A
Foto Inicial lote (Julio 23 de 2024)	**Foto avance**

	N/A
Foto Inicial Cra. 25 (Julio 9 de 2024)	**Foto avance**
	N/A
Foto Inicial Cra. 25 (Julio 9 de 2024)	**Foto avance**
	N/A
Foto Inicial Cra. 25 Cll. 7 (Julio 9 de 2024)	**Foto avance**

2.4 Características técnicas del proyecto

El proyecto **CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**, consiste en una infraestructura con área total construida de 6.483.64 m2, para prestar servicios de salud, diagnóstico de enfermedades, tratamientos, cirugías, consulta externa, internación y servicios de apoyo, comprendiendo las siguientes condiciones:

UBICACIÓN	AREA
Área Administrativa	255, 11 m2
Área Consulta externa	618,46 m2
Área de Urgencias	708,24 m2
Área Apoyo Diagnóstico	661,53 m2
Área Hospitalización	488,70 m2
Área de Cirugía, atención de parto y esterilización	809,81 m2
Área Servicios Generales y complementarios	1.240,60 m2.
Otras Áreas	1.117,47 m2
Aleros	583,72 m2

Tabla 1 Áreas a construir



Imagen 4 Planta general

Distribuidas así:

UBICACIÓN	AREA CUBIRTA A CONSTRUIR
Piso 1	1.324,76
Piso 2	5.158,88
Área total a construir	6.483,64
Área ocupada a nivel de terreno	5.387,18

Tabla 2 Distribución áreas




Imagen 5 Planta primer piso




Imagen 6 Planta segundo piso

El proyecto cumple con las normatividades arquitectónicas relacionadas a los espacios de circulación y acceso, en especial aquellas que establecen mecanismos de integración personas con movilidad reducida: 4139, 4143, 4144, 4201, 4279, 5610, además a nivel estructural cumple con el reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10), los estudios de suelos Titulo H y norma Invias, los diseño lumínicos y eléctricos RETIE Y RETILAP, diseños Hidrosanitarios resolución 0330, RAS 2000 Y NTC 1500.

A	**CONSTRUCCIÓN**			
A1	**1.00.00**	**PRELIMINARES**		
Subtotal			**$**	**293.612.574,00**
A2	**2.00.00**	**CIMENTACIÓN**		
Subtotal			**$**	**1.673.590.220,00**
A3	**3.00.00**	**ESTRUCTURA**		
Subtotal			**$**	**6.107.120.603,00**
A4	**4.00.00**	**MAMPOSTERÍA**		
Subtotal			**$**	**2.064.664.406,00**

A5	**5.00.00**	**ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE**	
Subtotal			**$ 241.347.866,00**
A6	**6.00.00**	**PAÑETES**	
Subtotal			**$ 220.385.955,00**
A7	**7.00.00**	**CUBIERTAS**	
Subtotal			**$ 533.702.824,00**
A8	**8.00.00**	**IMPERMEABILIZACIONES**	
Subtotal			**$ 807.898.777,00**
A9	**9.00.00**	**CIELO RASOS**	
Subtotal			**$ 360.449.952,00**
A10	**10.00.00**	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS**	
Subtotal			**$ 979.690.737,00**
A11	**11.00.00**	**ENCHAPES MUROS**	
Subtotal			**$ 265.703.264,00**
A12	**12.00.00**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	
Subtotal			**$ 711.629.419,00**
A13	**13.00.00**	**INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO**	
Subtotal			**$ 25.766.955,00**
A14	**14.00.00**	**INSTALACIONES GAS NATURAL**	
Subtotal			**$ 6.420.777,00**
A15	**15.00.00**	**INSTALACIONES GASES MEDICINALES**	
Subtotal			**$ 319.035.912,00**
A16	**16.00.00**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	
Subtotal			**$ 4.046.521.566,00**
A18	**18.00.00**	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**	
Subtotal			**$ 98.291.889,00**
A19	**19.00.00**	**INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL**	
Subtotal			**$ 1.143.586.094,00**
A20	**20.00.00**	**INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA**	
Subtotal			**$ 1.481.791.453,00**
A21	**21.00.00**	**APARATOS SANITARIOS**	
Subtotal			**$ 251.074.110,00**

A22	22.00.00	CARPINTERÍA MADERA	
Subtotal			$ 755.352.668,00
A23	23.00.00	CARPINTERÍA METÁLICA	
Subtotal			$ 355.723.164,00
A24	24.00.00	CARPINTERÍA ALUMINIO	
Subtotal			$ 1.038.765.058,00
A25	25.00.00	CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	
Subtotal			$ 368.756.983,00
A26	26.00.00	CERRAJERÍA	
Subtotal			$ 80.758.155,00
A27	27.00.00	VIDRIOS Y ESPEJOS	
Subtotal			$ 93.555.709,00
A28	28.00.00	PINTURA	
Subtotal			$ 606.553.407,00
A29	29.00.00	LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA	
Subtotal			$ 100.113.772,00
A30	30.00.00	ASEO	
Subtotal			$ 97.160.419,00
D1	31.00.00	VIAS - URBANISMO INTERNO	
Subtotal			$ 378.727.397,00
D2	32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO	
Subtotal			$ 898.219.123,00
D3	33.00.00	MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO	
Subtotal			$ 28.071.631,00
D4	34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO	
Subtotal			$ 725.724.351,00
D5	35.00.00	RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO	
Subtotal			$ 448.602.113,00
E1	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO	
Subtotal			$ 6.066.585,00
E2	37.00.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO	
Subtotal			$ 131.275.012,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL			$ 28.288.158.147,00

B	**EQUIPOS**			
B1	**38.00.00**	**ELÉCTRICOS**		
Subtotal			**$**	**1.309.825.823,00**
B3	**39.00.00**	**AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA**		
Subtotal			**$**	**1.653.139.852,00**
B5	**40.00.00**	**HIDROSANITARIOS**		
Subtotal			**$**	**167.621.825,00**
B7	**41.00.00**	**OTROS**		
Subtotal			**$**	**13.564.335,00**
SUBTOTAL EQUIPOS			**$**	**3.144.151.835,00**
F1	**42.00.00**	**AMUEBLAMIENTO**		
Subtotal			**$**	**396.676.371,00**
G4	**43.00.00**	**EQUIPOS DE OFICINA**		
Subtotal			**$**	**114.411.546,00**
G3	**44.00.00**	**MOBILIARIO INDUSTRIAL**		
Subtotal			**$**	**115.228.477,00**
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO			**$**	**626.316.394,00**
G1	**45.00.00**	**EQUIPOS MÉDICOS**		
Subtotal			**$**	**2.183.119.592,00**
G2	**46.00.00**	**MOBILIARIO MEDICO**		
Subtotal			**$**	**179.016.656,00**
SUBTOTAL EQUIPOS MÉDICOS			**$**	**2.362.136.248,00**

RESUMEN PRESUPUESTO		
SUBTOTAL OBRA CIVIL	**$**	**28.288.158.147,00**
SUBTOTAL EQUIPOS	**$**	**3.144.151.835,00**
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO	**$**	**626.316.394,00**
SUBTOTAL EQUIPOS MÉDICOS	$	2.362.136.248,00
TOTAL PRESUPUESTO	$	34.420.762.624,00

Tabla 3 Presupuesto por capítulos

3.INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
PROCESO DE SELECCIÓN No.	LP 018-2023
NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.6043985
TIPO DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA
CONTRATO NUMERO	LP-018/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 DE MARZO DE 2024
CONTRATANTE	GOBERNACION DE SUCRE
LOCALIZACION	COVEÑAS – SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE – NIT No. 901811441-3 / Representante legal NAYALIBE ELJACH MANJARREZ, cedula de ciudadanía No.1.067.943.743 integrado por CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S – participación 35% CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S - participación 35% PROMOTORA DE PROYECTOS ORTECO S.A.S - participación 30%
DIRECCION	CALLE 62ª No. 11ª-50
NUMERO DE TELEFONO	3002737187
OBJETO	
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	
INTERVENTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
PLAZO DE EJECUCION	18 MESES
FECHA INICIO	31 DE MAYO 2024
FECHA VENCIMIENTO INICIAL	30 NOVIEMBRE 2025
VALOR INICIAL	$ 34.420.762.624,00
VALOR ANTICIPO	$ 6.884.152.524,80 (20%)

Tabla 4 Control Legal Contratista

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

	CONTRATADO			EJECUTADO			
DESCRIPCION	**Cant. Contratada**	**Vr. Unitario**	**Vr. Parcial**	**Cantidad Ejecutada mes**	**Cantidad acumulada**	**Vr. Parcial ejecutado**	**% Ejecucion**
DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	1.212,00	$ 50.926,00	$ 61.722.312,00	0,00	1212,00	$ 61.722.312,00	100,00%
CAMPAMENTO, Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoría, dos módulos tipo almacén de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acústica sostenida por estructura en repisa ordinaria distanciada cada 2.8 mts + repisa ordinaria distanciada cada 1.40mts según recomendación de proveedor de cubierta, los demás que requiera el contratista serán a su costo	1,00	$ 43.760.810,00	$ 43.760.810,00	1,00	1,00	$ 43.760.810,00	100,00%
Batería para lavamanos en bloque # 5 más columnetas y cinta de confinamiento superior, pañetada con mortero 1:4; cada una con cinco lavamanos de colgar, más grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	1,00	$ 4.750.158,00	$ 4.750.158,00	1,00	1,00	$ 4.750.158,00	100,00%
CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MÁS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 76 x 38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR, DISTANCIADA CADA 3.00 mt, h=2.40 mt	450,00	$ 110.833,00	$ 49.874.850,00	0,00	450,00	$ 49.874.850,00	100,00%

PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm, PAÑOS EN LÁMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl. Riel en ángulo invertido más rodamientos y rodamiento guía. Ancho 4.50 mt, Altura 2.50 mt	1,00	$ 3.525.044,00	$ 3.525.044,00	0,00	1,00	$ 3.525.044,00	100,00%
TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	1,00	$ 687.324,00	$ 687.324,00	0,00	1,00	$ 687.324,00	100,00%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	4.635,94	$ 4.198,00	$ 19.461.676,00	4635,94	4635,94	$ 19.461.676,12	100,00%
PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	1,00	$ 1.218.644,00	$ 1.218.644,00	0,00	1,00	$ 1.218.644,00	100,00%
PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador)	1,00	$ 3.642.755,00	$ 3.642.755,00	1,00	1,00	$ 3.642.755,00	100,00%
PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)	1,00	$ 1.614.484,00	$ 1.614.484,00	1,00	1,00	$ 1.614.484,00	100,00%
DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	1,00	$ 4.441.677,00	$ 4.441.677,00	1,00	1,00	$ 4.441.677,00	100,00%
SUB TOTAL						**$ 194.699.734,12**	
CIMENTACIÓN							
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	859,02	$ 50.926,00	$ 43.746.453,00	333,00	850,00	$ 43.287.100,00	98.95%
EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	675,18	$ 68.797,00	$ 46.450.358,00	675,18	675,18	$ 46.450.358,46	100,00%
CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	226,50	$ 428.166,00	$ 96.979.599,00	226,50	226,50	$ 96.979.599,00	100,00%
CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt	3.265,34	$ 32.680,00	$ 106.711.311,00	3265,34	3265,34	$ 106.711.311,20	100,00%
SUB TOTAL						**$ 293.428.368,66**	

ESTRUCTURA							
MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	93,25	$ 904.041,00		31,08	31,08	$ 28.100.607,75	33,33%
TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa. incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería	122,73	$ 1.020.614,00	$ 125.259.956,00	40,91	40,91	$ 41.753.318,74	33,33%
POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN	4.545,28	$ 3.068,00	$ 13.944.919,00	4545,28	4545,28	$ 13.944.919,04	100,00%
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	233.373,91	$ 7.611,00	$ 1.776.208.829,00	22000,00	22000,00	$ 167.442.000,00	9,43%
SUB TOTAL						**$ 251.240.845,53**	
						$ 739.365.934,84	

Tabla 5 Actividades ejecutadas

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTARTO DE OBRA

En los folios a continuación se anexan los siguientes formatos:

4.1 Informe quincenal

Se adjuntan de los informes quincenales de interventoría gestionados en el mes, firmados por el director de interventoría, Formato FSI-800-002.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra.

En el cuadro a continuación se relaciona el equipo o maquinaria mínimo con que debe contar el contratista de obra durante la ejecución del contrato y cuales estuvieron durante este periodo.

EQUIPO	EN SITIO
Motoniveladora	NO
Vibro compactador	NO
Retroexcavadora	SI
Carrotanque	NO
Bulldozer	NO
Herramienta menor	SI
Equipo de topografía	SI

Tabla 6 Equipo mínimo contrato de obra

Así mismo, se anexa el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras, en cual se verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones. FSI-800-006.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

En el cuadro a continuación se relaciona personal mínimo requerido para el:

NOMBRE	CARGO	ESTADO
JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA	Director de obra	APROBADO
JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI	Residente técnico 1 (Estructural)	APROBADO
DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ	Residente técnico 2 (Arquitecto)	APROBADO
CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	Residente administrativo	APROBADO
LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	Profesional en seguridad industrial	APROBADO
CARLOS ALBERTO CORTÉS VALERO	Ingeniero auxiliar	APROBADO
EUCLIDES MANUEL MONTERROSA L	Maestro de obra	APROBADO

Tabla 7 Personal mínimo requerido

Igualmente se anexa el formato FSI-800-007, en el cual se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal, Igualmente se verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

Se anexa Formato FSI-800-010. Este formato permite llevar el control financiero y presupuestal con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

4.5 Estado general del tiempo.

Aunque durante el periodo predomino el tiempo seco, las actividades se vieron afectadas por la lluvia ya que en ocasiones se presentaron en la noche, lo que impedía iniciar labores de manera normal al día siguiente, por otro lado, por tratarse en su gran mayoría de excavaciones al presentarse lluvias por largos periodos de tiempo fue necesario evacuar el agua de manera mecánica. En el Formato FSI-800-008 se lleva el registro diario del estado general del tiempo; indicando en cada casilla el número de horas por día señalando la clase de tiempo: Seco, lluvias moderadas, lluvias intensas. Se reviso el registro pluviométrico del IDEAM sin embargo como se puede evidenciar en la siguiente imagen, no hay registros para este periodo en le estación más cercana a la obra que en este caso sería la de Tolú.




Imagen 7 Pagina IDEAM

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA** **INFORME QUINCENAL**	**CÓDIGO**	**FSI-800-002**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA: 16/07/2024

I. INFORMACION GENERAL

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

PERIODO No.: 3 del 1/07/2024 al 16/07/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construccion del Hospital del Golfo de Morrosquillo se distribuira de la siguiente manera: Area administrativa: 255.11m2, Consulta externa: 618.46m2, Urgencias: 708.2m2, Apoyo diagnostico: 661.53m2, Hospitalizacion: 488.70m2, Cirugia y atencion de parto: 809.81m2, Servicios generales: 1240.60m2, Otras areas: 1117.47m2, Aleros: 583.72m2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, consiste en una infraestructura con área total construida de 6.483.64 m2, para prestar servicios de salud, diagnóstico de enfermedades, tratamientos, cirugías, consulta externa, internación y servicios de apoyo.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP 018-2023	VALOR INICIAL:	$ 34.420.762.624,00	CONTRATO No.	CM-001-24	VALOR INICIAL:	$ 1.330.217.540,00
FECHA DE INICIO:	31/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	31/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/11/2025	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/11/2025	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 34.420.762.624			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 34.420.762.624			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.330.217.540			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 73.985.007			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.256.232.533			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 34.420.762.624,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 360.999.092,00	1,05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 238.963.605,54	0,69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 138.299.508,00	0,4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 78.996.883,10	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.330.217.540,14	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 110.977.510,88	8,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 36.992.503,63	2,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36.992.503,63	2,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 73.985.007,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	6.884.152.524,80
Amortizado $	
Saldo $	6.884.152.524,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 0,40%
Meta Física Ejecutada %: 0,23%
Avance o Atraso Físico %: 0,17%

Meta Física (Programa de Obra)					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	FRENTE y/o SECTOR 1	FRENTE y/o SECTOR 2	FRENTE y/o SECTOR 3	Total	%
EJECUCION DE OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	Prog	1,05%			$ 360.999.091,66	1,05%
					Ejec	0,43%			$ 148.777.023,90	0,43%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retroexcavadora	1	1
estacion de topografica	2	2
herramienta menor	1	1
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FRENTE Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
FERENTE Y/O SECTOR 2:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Lorica - Cordoba	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:
El proyecto Hospital del Golfo de Morrosquillo se encuentra a la espera de la resolución del permiso de aprovechamiento forestal solicitado , de igual manera se esta a la espera de la zona de deposito solicitadas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:
Actualización del Item No. 9 DEMANDA, USO Y APROVECHAMIENTO DE RECUROSOS NATURALES, de acuerdo a los requisitos ambientales solicitados/obtenidos.

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	40	17
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	23	17
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	17	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	28	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

Durante este periodo se realizaron actividades como: Localizacion, trazado y replanteo. Descapote y limpieza. Cerramiento. Excavacion mecanica.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Excavacion mecanica cielo abierto, Excavacion manual, Filtro frances, Perfilada y compactacion de la subrasante, Concreto Ciclopeo, Concreto de limpieza, Concreto en zapatas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en por el Supervisor y el Manual de Interventoría de la Gobernacion de Sucre

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Campamento



Excavacion mecanica



Localzacion y replanteo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

Original: Informe mensual de Interventoría.

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA** **INFORME QUINCENAL**	**CÓDIGO**	**FSI-800-002**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024

I. INFORMACION GENERAL

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

PERIODO No.: 4 del 17/07/2024 al 31/07/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, consiste en una infraestructura con área total construida de 6.483.64 m2, para prestar servicios de salud, diagnóstico de enfermedades, tratamientos, cirugías, consulta externa, internación y servicios de apoyo.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	LP 018-2023	VALOR INICIAL: $ 34.420.762.624,00	CONTRATO No.	CM-001-24	VALOR INICIAL: $ 1.330.217.540,00
FECHA DE INICIO:	31/05/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	31/05/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/11/2025	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/11/2025	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 34.420.762.624			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 34.420.762.624			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.330.217.540			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 73.985.007			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.256.232.533			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 34.420.762.624,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 360.999.092,00	1,05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 238.963.605,54	0,69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 138.299.508,00	0,4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 78.996.883,10	0,23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.330.217.540,14	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 110.977.510,88	8,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 36.992.503,63	2,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36.992.503,63	2,78%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 73.985.007,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	6.884.152.524,80
Amortizado $	
Saldo $	6.884.152.524,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 1,00%
Meta Física Ejecutada %: 3,24%
Avance o Atraso Físico %: -2,24%

Meta Física (Programa de Obra)					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	FRENTE y/o SECTOR 1	FRENTE y/o SECTOR 2	FRENTE y/o SECTOR 3	Total	%
EJECUCION DE OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	Prog	1,00%			$ 703.604.598,81	2,05%
					Ejec	3,24%			$ 739.365.934,84	2,15%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retroexcavadora	1	1
estacion de topografica	2	2
herramienta menor	1	1
Total		4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

FRENTE Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
FERENTE Y/O SECTOR 2:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Lorica - Cordoba	PERMISO MINERO:	SI x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:
El proyecto Hospital del Golfo de Morrosquillo se encuentra a la espera de la resolución del permiso de aprovechamiento forestal solic, de igual manera se esta a la espera de la zona de deposito solicitadas

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:
Actualización del Item No. 9 DEMANDA, USO Y APROVECHAMIENTO DE RECUROSOS NATURALES, de acuerdo a los requisitos ambientales solicitados/obtenidos.

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	59	17
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	17
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	30	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	28	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 76

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

Durante este periodo se realizaron actividades como: Instalacion de provisional electrica Localizacion, trazado y replanteo. Descapote y limpieza. Cerramiento. Excavacion mecanica, excavacion manual, concreto ciclopeo, concreto de limpieza, muro de contencion, tanque de agua, instalacion de polietileno e instalacion de acero de refuerzo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Excavacion manual, Impermeabilizacion para tanque de agua potable, perfilada de la subrasante, concreto ciclopeo, concreto de limpieza, instalacion de acero, concreto en zapatas, pedestales, vigas de cimentacion, extendida y compactacion de material seleccionado, concreto en columnas, suministro e instalacion de escalera para tanque,

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en por el Supervisor y el Manual de Interventoría de la Gobernacion de Sucre

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavacion manual



Excavacion mecanica



Instalacion de polietileno y material seleccionado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 2220209025SCOR

Original: Informe mensual de Interventoría.

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	FSI-800-006
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2024

FECHA: 31-jul

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO No. LP 018-23

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. CM 001-24

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
*RETROEXCAVADORA	KATO HD820R	150 HP	N/A																	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
PAJARITA	CATERPILAR 416F2	87 HP	N/A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MINICARGADOR	NEW HOLLAND 220	905 KG	N/A																															A
MINICARGADOR	BOBCAT S185	860 KG	N/A																	A	A	A	A		A	A	A							
MEZCLADORA DE CCTO	N/A	N/A	N/A										I	I	I	A		A	A	A	A	I	I		A	A	A	A	A	I		A	A	A
MEZCLADORA DE CCTO	N/A	N/A	N/A										I	I	I	A		A	A	A	A	I	I		A	A	A	A	A	I		A	A	A
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	N/A	N/A	N/A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
HERRAMIENTA MENOR	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	3	3	3	3	3		3	3	5	5	5	5		5	5	7	7	7	7		7	7	7	6	6	6		6	6	7
TOTAL ACTIVO				1	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	5		5	5	7	7	5	5		7	7	7	6	6	4		6	6	7
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0		0	0	2	2	2	0		0	0	0	0	2	2		0	0	0	0	0	2		0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	138	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	126	91
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	0,9

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
*** ESTOS EQUIPOS CORRESPONDEN AL EQUIPO MINIMO REQUERIDO**

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

Firma
DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: A28952014-1067920553

Firma
CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: A441522011-79788484

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	FSI-800-007
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2024

PERIODO DEL INFORME	**INFORME 2 - JULIO**	**FECHA**	**31-jul-24**	

CONTRATO DE OBRA N°	LP 018-23
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
OBJETO CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	CM-001-24
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

NUMERO DE PLANILLA:	9469835002				**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**		1 de julio de 2024		a	31 de julio de 2024		
Nombre personal	**Cargo y/o oficio**	**cedula**	**sueldo**	**Dias Cotizados**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**Valor**	**I.C.B.F.**	**SENA**	**caja de compensación**	**Total a pagar**
					EPS	**VALOR**	**PENSION**	**VALOR**	**Riesgos profesionales**				
JOHANNA KARINA FUENTES P	DIRECTOR DE OBRA	50.909.828	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	$ 52.000,00	COLFONDOS	$ 208.000,00	$ 90.500,00	$ -	$ -	$ 52.000,00	$ 402.500,00
JORGE ENRRIQUE CRUZ B	RESIDENTE TÉCNICO No. 2 (ESTRUCTURAL)	9.074.773	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	$ 52.000,00	COLPENSIONES	$ 208.000,00	$ 90.500,00	$ -	$ -	$ 52.000,00	$ 402.500,00
DINEY PAMELA OSPINO J	RESIDENTE TÉCNICO No. 1 (ARQUITECTO)	1.067.920.553	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	$ 52.000,00	COLFONDOS	$ 208.000,00	$ 90.500,00	$ -	$ -	$ 52.000,00	$ 402.500,00
CARLOS ALBERTO FALS A	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1.047.393.966	$ 1.300.000,00	30	MUTUAL SER	$ 52.000,00	PORVENIR	$ 208.000,00	$ 90.500,00	$ -	$ -	$ 52.000,00	$ 402.500,00
LUIS EDUARDO SALGADO P	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1.067.280.132	$ 1.300.000,00	30	SALUD TOTAL	$ 52.000,00	PORVENIR	$ 208.000,00	$ 90.500,00	$ -	$ -	$ 52.000,00	$ 402.500,00
CARLOS ALBERTO CORTES V	INGENIERO AUXILIAR	79.688.911	$ 1.300.000,00	30	SALUD TOTAL	$ 52.000,00	COLPENSIONES	$ 208.000,00	$ 90.500,00	$ -	$ -	$ 52.000,00	$ 402.500,00
EUCLIDES MANUEL MONTERROZA L	MAESTRO DE OBRA	92.496.761	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	$ 52.000,00			$ 90.500,00	$ -	$ -	$ 52.000,00	$ 194.500,00
KAROLAY CARABALLO R	TRABAJADOR SOCIAL	1.069.496.540	$ 1.300.000,00	6	NUEVA EPS	$ 10.400,00	PORVENIR	$ 41.600,00	$ 18.100,00	$ -	$ -	$ 10.400,00	$ 80.500,00
STEPHANNY GARAY S	SISO	1.131.104.122	$ 1.300.000,00	9	SURA	$ 15.600,00	PROTECCION	$ 62.400,00	$ 27.200,00	$ -	$ -	$ 15.600,00	$ 120.800,00
NAYALIBE ELJACH M	AUX. DE ARQUITECTURA	1.067.943.743	$ 1.300.000,00	2	NUEVA EPS	$ 3.500,00	PROTECCION	$ 13.900,00	$ 6.100,00	$ -	$ -	$ 3.500,00	$ 27.000,00
JOSE ALARCON	OBRA	1.062.963.075	$ 1.300.000,00	2	SALUD TOTAL	$ 3.500,00	PORVENIR	$ 13.900,00	$ 6.100,00	$ -	$ -	$ 3.500,00	$ 27.000,00
SEBASTIAN CARTA	OBRA	1.131.104.086	$ 1.300.000,00	1	SALUD TOTAL	$ 1.800,00	PORVENIR	$ 7.000,00	$ 3.100,00	$ -	$ -	$ 1.800,00	$ 13.700,00
LUIS CONTRERAS	OBRA	1.131.108.111	$ 1.300.000,00	1	NUEVA EPS	$ 1.800,00	PORVENIR	$ 7.000,00	$ 3.100,00	$ -	$ -	$ 1.800,00	$ 13.700,00
MARCELIANO DIAZ	OBRA	71.980.964	$ 1.300.000,00	1	COOSALUD	$ 1.800,00	PROTECCION	$ 7.000,00	$ 3.100,00	$ -	$ -	$ 1.800,00	$ 13.700,00
LUIS ESPITIA	OBRA	78.030.910	$ 1.300.000,00	2	MUTUAL SER	$ 3.500,00	COLPENSIONES	$ 13.900,00	$ 6.100,00	$ -	$ -	$ 3.500,00	$ 27.000,00
CARLOS MARTINEZ	OBRA	1.131.104.220	$ 1.300.000,00	2	COOSALUD	$ 3.500,00	PORVENIR	$ 13.900,00	$ 6.100,00	$ -	$ -	$ 3.500,00	$ 27.000,00
GERSON MARTINEZ	OBRA	1.040.357.054	$ 1.300.000,00	2	NUEVA EPS	$ 3.500,00	PORVENIR	$ 13.900,00	$ 6.100,00	$ -	$ -	$ 3.500,00	$ 27.000,00
												Total	$ 2.986.900,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **DD/MM/AA**

Firma:
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A08101999-50909828

Firma:
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

OBSERVACIONES:

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	FSI-800-010
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2024

FECHA 31-jul

CONTRATO DE OBRA No: LP 018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1954	Fondo 7 Proyecto 2023002700021	2.3.2.01.01.001.02.08	NACION	LP 018-2023	$ 34.420.762.624	N/A
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 34.420.762.624,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	N/A	N/A	N/A

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Firma:
JOHANNA KARINA FUENTES PENA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A08101999-50909828

Firma
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FSI-800-008
Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31-jul-24

CONTRATO DE OBRA No: LP-018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES JULIO AÑO 2024																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	20	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	24	15	24	24	24	24	725,3
Lluvias moderadas		3																									4					7
Lluvias intensas		1,2		1,5																					4		5					11,7
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

AUNQUE LAS LLUVIAS DURANTE EL MES DE JULIO PARECEN POCAS, ÉSTAS OCASIONAN FUERTES DAÑOS EN LA OBRA, COMO LO SON LAS INUNDACIONES EN LAS ZONAS DE EXCAVACIONES, DE IGUAL FORMA HAY DERRUMBES CONSTANTES.

Firma
DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: A28952014-1067920553

Firma
CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: A441522011-79788484

4.6 Resumen ensayos de Laboratorio.

Durante este periodo el contratista realizo ensayos de concreto para las actividades de MURO DE CONTENCION y TANQUE DE AGUA, sin embargo, a la fecha de elaboración del presente informe no se había alcanzado la resistencia mínima para fallar los cilindros y obtener resultados, estos se anexarán en el informe 3.

En el Formato FSI-800-009, se registran los resultados de los ensayos de laboratorio requeridos para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes. No se anexa al presente informe.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A la fecha se han suscrito la póliza de garantía iniciales de acuerdo con el contrato de obra y las pólizas actualizadas con la fecha del acta de inicio de mayo 29 de 2024, estas ultimas fueron aprobadas por la entidad el día 27 de julio del 2024.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100011333 – OBRA			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$3.442.076.262,40	31/05//2024	31/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$6.884´152.524,80	31/05//2024	31/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$3.442.076.262,40	31/05//2024	31/11/2028
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$1.325´696.298,14	3 años a partir acta de recibo	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$3.442.076.262,40	5 años a partir acta de recibo	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° CMT-100002562			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)	$1.721´038.131,00	31/05//2024	31/11//2025

Tabla 8 Inf. pólizas contrato de obra

En el Formato FFSI-800-011, se lleva a cabo el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y se verifica la aprobación de estas por parte de la Entidad.

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	FSI-800-011
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 / 7 / 2024

CONTRATO DE OBRA No. LP 018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA DE INICIO: 31/05/2024

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 34.420.762.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 34.420.762.624,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 3.442.076.262,40	31 / 5 / 2024	31 / 3 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 6.884.152.524,80	31 / 5 / 2024	31 / 3 / 2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	$ 3.442.076.262,40	31 / 5 / 2024	31 / 11 / 2028
Calidad de Estudios y Diseños	20%	$ 1.325.969.298,14	Vigencia de tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo definitivo de Obra	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 3.442.076.262,40	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo definitivo de Obra	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT 100011333

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 1.721.038.131,20	31 / 5 / 2024	31 / 11 / 2025
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100002562 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	FSI-800-011
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 / 7 / 2024

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	%	$	Día Mes Año	Día Mes Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	%	$	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	%	$	Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños	%	$	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	%	$	Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	%	$	Día Mes Año	Día Mes Año
Otros	%	$	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202090255COR

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra.

En el formato anexo se hace la verificación del cumplimiento mensual del Plan de Calidad del Contrato de Obra, Plan de inspección y ensayo y toma las acciones correctivas en el caso contrario. Formato FSI-800-012.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo.

Se incluye copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado, en el formato se registran los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual y el reintegro de los rendimientos causados, registrando en el formato los generados en el mes anterior al mes del informe (Formato FSI-800-013).

El Consorcio contratista de obra presento a la interventoría el plan de manejo del anticipo, por un valor correspondiente a $ 6.884´152.524,80 M/CTE.

A la fecha ya se suscribió el contrato de fiducia, sien embargo aún no se ha tramitado ningún desembolso del anticipo al contratista.

PLAN MANEJO ANTICIPO			
DATOS ESPECÍFICOS			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR ($)**	**%**
1	Compra de materiales e insumos consumibles, equipos menores, herramientas de obra, dotación de personal, señalización y valla informativa.	$ 3.775´957.659,85	54.85
2	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 1.831.184.571,60	26.60
3	Pago de Mano de Obra, nómina personal, seguridad social y parafiscales	$ 1.277´010.293,35	18.55
TOTAL		**$ 6.884´152.524,80**	**100.00**

Tabla 9 Plan de manejo del anticipo

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	FSI-800-012
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2024

FECHA 31/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

FECHA DE INICIO: 31/05/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/11/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CM-001-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X N -- APROBADO: SI X N ------- VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **29/07/2024**

OBSERVACIONES:
Se revisa plan de calidad especifico para la obra emitido por el contratista; el documento cuenta con esquema, procedimientos, instructivos y formatos de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO :2018

2. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X N - APROBADO: SI ----- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: **29/07/2024**

No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: NO APLICA PARA EL PRESENTE INFORME 31/07/2024

OBSERVACIONES:
Documento aprobado, se encuentra incluido dentro del numeral 5.11. "INSPECCION Y ENSAYO" y en capitulos "5.3, 5.4, 5,5, 5.6, 5.7" del documento MANUAL DE CALIDAD y sus anexos.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones tecnicas contractuales

3. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No Aplica para el periodo

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: No Aplica para el periodo

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No Aplica para el periodo

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: No Aplica para el periodo

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: No Aplica para el periodo

OBSERVACIONES:

4. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: **Índice de gestión 1 "Eficacia"** = Numero de No conformidades elevadas/ Numero de No conformidades encontradas al Mes	**100%**	Este indicador permite gestionar las no conformidades, dandole tratamiento a todas aquellas quen se presenten en el mes
IG2: **Índice de gestión 2 "Ensayos de Laboratorio"** = No. De pruebas aprobadas/ No. De Ensayos totales	**95%**	Este indicador permite establecer una meta de maximo el 5% de error en ensayos o pruebas de laboratorio realizadas en el periodo.
IG3: **Índice de gestión 3** = **"Numero de productos no conformes"**	**< 4 al mes**	Establece un numero de no conformidades, de acuerdo a especificaciones, planos y proceso constructivo menor a 4
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

5. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION ELECTRONICA	TOPCON GTS	285663	28/05/2024	N-07-23 - 21/06/2024	18/12/2024	
2	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C24 SERIAL 000045	SOKKIA C24	000045	1/05/2024	N-07-23 - 21/06/2024	18/12/2024	

OBSERVACIONES:

Firma
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 22202090255COR

Firma
CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: A441522011-79788484

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	FSI-800-013
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2024

FECHA 31/07/2024

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA No. LP 018-24
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A **DE** N/A ENTIDAD FINANCIERA: N/A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. N/A **BANCO** N/A SUCURSAL: N/A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 20 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 6.884.152.524,80 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITALSUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-001-24
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:
A la fecha no se ha tramitado el anticipo

Firma:
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra.

Se presentar el Programa de Obra con corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual.

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones.

Se anexa copia del Programa de Inversiones aprobado (Formato FSI-800-014) y copia del documento de seguimiento al Programa de Obra e Inversiones realizado por la Interventoría. (Formato FSI-800-015).

4.9.4 Actas de comité de obra

Durante este periodo se llevó a cabo un (1) comité de obra. Formato FSI-800-016.

4.9.5 Actas de reunión

Durante este periodo se llevó a cabo una (1) reunión con la veeduría puntual de control social el día 3 de julio, con asistencia de delegados de la gobernación de Sucre, de la veeduría, de la interventoría y de la obra, se trataron temas de participación de la comunidad en el desarrollo de la obra. Formato FSI-800-017.

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	FSI-800-015
VERSIÓN	1
PÁGINA	1/01/2024

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____ DE ____ (Indicar mes y año) VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ ____

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-018-2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE


CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM-001-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/05/2024. (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 34.420.762.624,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 34.420.762.624,00

PLAZO ACUMULADO: 18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025. (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

CAPITULOS	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
OBRA CIVIL	$28.288.158.147	82,18%	$ 703.604.598,81	% P	0,65%	1,40%								
	$703.604.599	3,38%	$ 962.093.632,31	$ P	$222.699.583	$480.905.016								
				$ E	$49.576.284	$912.517.348								
				% E	0,14%	3,24%								
EQUIPOS	$3.144.151.835	9,13%	$ -	% P										
	$0	0,00%	$ -	$ P										
				$ E										
				% E										
AMUEBLAMIENTO	$626.316.394	1,82%	$ -	% P										
	$0	0,00%	$ -	$ P										
				$ E										
				% E										
EQUIPOS MEDICOS	$2.362.136.248	6,86%	$ -	% P										
	$0	0,00%	$ -	$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada Capítulo.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada capítulo se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor del capítulo y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por capítulo, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

				0,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,65%	1,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$222.699.583	$480.905.016	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,65%	2,05%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$222.699.583	$703.604.599	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,14%	3,24%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.576.284	$912.517.348	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,14%	3,38%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.576.284	$962.093.632	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante legal o apoderado del Interventor

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	FSI-800-014
VERSIÓN	1
PÁGINA	1/01/2024
FECHA	01/07/2024

PROGRAMA DE INVERSIONES | **REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 0

CONTRATO No: LP-018-2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM-001-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 34.420.762.624,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 34.420.762.624,00

CAPITULOS	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-24	2 jul-24	3 ago-24	4 sep-24	5 oct-24	6 nov-24	7 dic-24	8 ene-25	9 feb-25	10 mar-25
OBRA CIVIL	$28.288.158.147,00	82,18%	$ 703.604.598,81	% P	0,65%	1,40%								
	$703.604.598,81	3,38%	$ 962.093.632,31	$ P	$222.699.583	$480.905.016								
				$ E	$49.576.284	$912.517.348								
				% E	0,14%	3,24%								
EQUIPOS	$3.144.151.835,00	9,13%	$ -	% P										
	$0,00	0,00%	$ -	$ P										
				$ E										
				% E										
AMUEBLAMIENTO	$626.316.394,00	1,82%	$ -	% P										
	$0,00	0,00%	$ -	$ P										
				$ E										
				% E										
EQUIPOS MEDICOS	$2.362.136.248,00	6,86%	$ -	% P										
	$0,00	0,00%	$ -	$ P										
				$ E										
				% E										
	$703.604.599			% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 34.420.762.624,00	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramacion No.1

%

%

0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,65%	1,40%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$222.699.583	$480.905.016									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,65%	2,05%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$222.699.583	$703.604.599									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,14%	3,24%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.576.284	$912.517.348									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,14%	3,38%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.576.284	$962.093.632									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - / $ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada Capitulo.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada capitulo se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor del capituloP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por capitulo, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: NayalibeEljachM.
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante legal o apoderado del Interventor

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1 **FECHA** 25/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LP 018-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL 2024

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Item EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El contratista de obra manifiesta su preocupacion toda vez que el material resultante de la las aexcavaciones no corresponde a lo expresado en el estudio de suelos ya que el material encontrado en su mayoria son arcillas expansivas que no pueden ser reutilizados en la obra y deben ser retirados, lo que afectaria la cabtidad contratada.

La interventoria manifiesta que se analizar la situacion y solicita la elaboracion de un balance de cantidades para socializar la sirtuacion con la Secretaria de infraestructura.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el presente contrato de obra la Gobernación de Sucre abrió el Concurso de Méritos No. CM-001-20 el cual fue adjudicado mediante Resolución 1606 del 12 de abril de 2024, contempla la ejecución de actividades de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", En el cuadro a continuación se relaciona la información general del contrato de interventoría:

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
PROCESO DE SELECCIÓN No.	CM-001-2024
NUMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.6218818
TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS
CONTRATO NUMERO	CM-001-24
FECHA DE SUSCRIPCION	24 DE ABRIL DE 2024
CONTRATANTE	GOBERNACION DE SUCRE
LOCALIZACION	COVEÑAS – SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024– NIT No. 901823436-8 / Representante legal HUGO HERNAN HERRERA G, Integrado por: ANDRES FELIPE BOTERO MARIN – participación 70% GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS S.A.S – participación 30%
OBJETO	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".	
SUPERVISOR	ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE – Gobernación de Sucre
PLAZO DE EJECUCION	18 MESES
FECHA INICIO	31 DE MAYO 2024
FECHA VENCIMIENTO INICIAL	30 NOVIEMBRE 2025
VALOR INICIAL	$1.330.217.540
VALOR ANTICIPO	NO APLICA

Tabla 10 Información general Contrato interventoría

- **Presupuesto de interventoría**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"							
OFERTA ECONOMICA							
	ACTIVIDAD	CANTIDAD	CATEGORÍA MÍNIMA	Vr. M/H	TOTAL MESES	% DEDICACIÓN MIN.	V. UNITARIO
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)						$ 506.295.000,00
1,1	Director de interventoría	1	Director Perfil 1	$ 10.000.000,00	18	50,00%	$ 90.000.000,00
1,2	Residente de interventoría	1	Residente Perfil 1	$ 6.000.000,00	18	100,00%	$ 108.000.000,00
1,3	Auxiliar de Ingeniería	1	Tecnólogo perfil 1	$ 2.000.000,00	18	100,00%	$ 36.000.000,00
1,4	Ingeniero Topográfico	1	Profesional Perfil 2	$ 4.000.000,00	18	20,00%	$ 14.400.000,00
1,5	Gestor SISOMA	1	Profesional Perfil 3	$ 4.000.000,00	18	100,00%	$ 72.000.000,00
1,6	Arquitecto - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	50,00%	$ 45.000.000,00
1,7	Ingeniero Civil - Asesor Estructural	1	Especialista Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,8	Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero Civil Especialista en Hidráulica	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,9	Ingeniero Electricista - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,1	Ingeniero Mecánico - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,11	Ingeniero de comunicaciones y/o ingeniero electrónico - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,12	Abogado	1	Especialista Perfil 2	$ 3.000.000,00	18	5,00%	$ 2.700.000,00
1,13	Contador	1	Profesional Perfil 3	$ 3.550.000,00	18	5,00%	$ 3.195.000,00
2	PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL						$ 9.720.000,00
2,1	Cadenero 1	1	Tecnico Perfil 2	$ 1.800.000,00	18	15,00%	$ 4.860.000,00
2,2	Cadenero 2	1	Tecnico Perfil 2	$ 1.800.000,00	18	15,00%	$ 4.860.000,00
3	SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECÍFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere a la nómina del personal que labora en la oficina del interventor en forma regular y permanente, y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la Interventoría)						$ 19.440.000,00
3.1	Secretaria	1	Personal Adm. perfil 1	$ 2.000.000,00	18	30,00%	$ 10.800.000,00
3.2	Mensajero	1	Personal Adm. perfil 2	$ 1.600.000,00	18	30,00%	$ 8.640.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO						$ 535.455.000,00
	SUBTOTAL FACTOR MULTIPLICADOR						2,09
	Costo directo						$ 1.117.829.865,66
	Iva						$ 212.387.674,48
	Costo total						$ 1.330.217.540,14

Tabla 11 Presupuesto interventoría

5.1 Informe de gestión de interventoría

Actividades realizadas por el interventor

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de las obligaciones contractuales:

- Revisión del cronograma de obra y plan de inversiones del proyecto.
- Revisión del plan de calidad.
- Convocatoria y desarrollo de los comités de obra de seguimiento del proyecto.
- Recorridos de obra.
- Asistencia a reuniones programadas.
- Elaboración informe mensual
- Elaboración de oficios para dar respuesta a las solicitudes del contratista de obra o del departamento de Sucre.
- Elaboración de oficios para solicitar al contratista el cumplimiento de sus obligaciones

5.1.1 Control profesionales y especialistas de la interventoría

En la siguiente tabla se evidencia el personal profesional que conforma el equipo de trabajo de la interventoría, de acuerdo con los requisitos de los pliegos, así:

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO M	Director de interventoría	50%
CAMILO JOSE PEREZ VELLON	Residente técnico Arquitecto	100%
JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO	Gestor SISOMA	100%
MARGARITA MARIA GIRALDO C	Arquitecto asesor	50%
LIBARTO JOSE GARCIA H	Asesor estructural	30%
ANGELICA AIDEE CORONADO A	Ingeniero sanitario y ambiental	30%
GELSON JULIO GUERRA ALMARO	Asesor - electricista	30%
KAREN MELISSA FORERO	Ing. Mecánico - asesor	30%
JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO	Ing. Electrónico - asesor	30%
IRWIN RAUL PUERTA ROMERO	Abogado	5%
DAVID FERNANDO BOTERO M	Auxiliar de ingeniería	100%
YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA	Ing. Topográfico	20%
ANA KARELIS LOPEZ BEDOYA	Contador	5%
CRISTIAN ANDRES CIFUENTES B	Cadeneros	15%
PEDRO CAVADIA O	Cadeneros	15%
LUZ MARIA C. DE GIRALDO	Secretaria	30%
PEDRO CAVADIA O	mensajero	30%

Tabla 12 Personal mínimo interventoría.

Se anexa FSI-003 informe gestión interventoría.

INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
VALOR DEL CONTRATO:	$1.330.217.540
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$1.330.217.540
OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
VALOR DEL PROYECTO:	$1.330.217.540
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$1.330.217.540
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2024
CORREO ELECTRONICO:	Inter.hospital24@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 MAYO 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 30 DEL 2025
Meses	Días

SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

A. INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

1. AVANCE ACUMULADO PROPUESTA ECONOMICA VIGENTE

INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 01/JULIO/2024 AL 31/JULIO/2024

CATEGORIA	CARGO	No. Personas	% dedicacion	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
PERFIL PROFESIONAL						
DIRECTOR PERFIL 1 OCTAVIO CALIXTO CABALLERO	Director de interventoría	1	50%	2	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
RESIDENTE PERFIL 1 CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN	Residente de interventoría	1	100%	2	$ 6.000.000,00	$ 12.000.000,00
TECNOLOGO PERFIL 1 DAVID FERNANDO BOTERO M	Auxiliar de Ingeniería	1	100%	2	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 2 YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA	Ingeniero Topográfico	1	20%	2	$ 4.000.000,00	$ 1.600.000,00
PROFESIONAL PERFIL 3 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO	Gestor SISOMA	1	100%	2	$ 4.000.000,00	$ 8.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 SOFIA CAROLINA FLOREZ URUETA	Arquitecto - Asesor	1	50%	2	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
ESPECIALISTA PERFIL 1 LIBARDO JOSE GARCIA H	Ingeniero Civil - Asesor Estructural	1	30%	2	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 ANGELICA AIDEE CORONADO A	Ingeniero Sanitario	1	30%	2	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 GELSON JULIO GUERRA ALMARO	Ingeniero Electricista - Asesor	1	30%	2	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 KAREN MELISSA CAVADIA FORERO	Ingeniero Mecánico - Asesor	1	30%	2	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO	ingeniero electrónico - Asesor	1	30%	2	$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00
ESPECIALISTA PERFIL 2 IRWIN RAUL PUERTA ROMERO	Abogado	1	5%	2	$ 3.000.000,00	$ 300.000,00
PROFESIONAL PERFIL 3 ANA KARELIS LOPEZ BEDOYA	Contador	1	5%	2	$ 3.550.000,00	$ 355.000,00
PERFIL TECNICO						
TECNICO PERFIL 2 CRISTIAN ANDRES CIFUENTES B	Cadenero	1	15%	2	$ 1.800.000,00	$ 540.000,00
TECNICO PERFIL 2 PEDRO CAVADIA O	Cadenero	1	15%	2	$ 1.800.000,00	$ 540.000,00
PERFIL AUXILIAR						
PERSONAL ADM. PERFIL 1 LUZ MARIA C. DE GIRALDO	Secretaria	1	30%	2	$ 2.000.000,00	$ 1.200.000,00
PERSONAL ADM. PERFIL 2 PEDRO CAVADIA O	Mensajero	1	30%	2	$ 1.600.000,00	$ 960.000,00

INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

SUBTOTAL PERSONAL	$ 59.495.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR	2,09
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 124.344.550,00**


COSTOS DIRECTOS					
TIPO	**CANTIDAD**	**%**	**MESES**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL	1	100	2	$ 62.172.275,00	$ 124.344.550,00
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 124.344.550,00
				TOTAL COSTOS	$ 124.344.550,00
				IVA 19%	$ 23.625.464,50
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 147.970.014,50

Avance físico programado 0.10% y avance físico ejecutado 0.10%.

2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE INTERVENTORIA

MENSUAL	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**			
	MENSUAL		**ACUMULADO**		**MENSUAL**		**ACUMULADO**	
Periodo 1	0.05%	$ 73.985.007,25	0.05%	$ 73.985.007,25	0.05%	$ 73.985.007,25	0.05%	$ 73.985.007,25
Periodo 2	0.05%	$ 73.985.007,25	0.10%	$ 147.970.014,50	0.05%	$ 73.985.007,25	0.10%	$ 147.970.014,50

Grafica



INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

3. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida en la CLAUSULA 8 del contrato es la siguiente: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato hasta un 95% según avance de ejecución y los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de las actividades por parte del supervisor; No obstante, los giros estarán supeditados a las transferencias programadas en el marco de la ejecución del Contrato Específico No. 2230170, suscrito entre ENTerritorio, MINSALUD y Departamento de Sucre. Para lo cual será requerido certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde Del pago final. Valor interventoría $ 1,330,217,540 conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

Pago final: 5% del valor del contrato, se realizará contra la liquidación del contrato y será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Requisitos para el pago final. Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Elaboración y suscripción de acta final a satisfacción por parte del supervisor.
- Elaboración y presentación de informes de INTERVENTORIA.
- Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo con disponibilidad del PAC.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las obligaciones del contratista establecidas en la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA del contrato realizadas en el periodo de ejecución del informe, con su respectiva justificación:

OBLIGACIONES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.	Se suscribió acta de inicio el día 25 de mayo de 2024
2. Garantizar los servicios prestados para la consecución del Objeto contractual dentro de los plazos especificados y estipulados, optimizando.	EN EJECUCION
3. Ejecutar el objeto del contrato, prestar los servicios, objeto de este contrato cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas planteadas	La ejecución se esta llevando a cabo conforme a lo contratado.

INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

4. Tener capacidad para suministrar personal exigido según corresponda, certificado para acreditar sus conocimientos en el área respectiva para ejecutar las obras, prestar los servicios y hacer los suministros que le corresponden.	Se cuenta con el personal exigido.
5. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).	Se han presentado los informes de interventoría No. 1 y 2
6. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el valor del mismo.	Se realiza el seguimiento financiero de la obra.
7. Invertir los recursos del Departamento de tal forma que se cumplan con el objeto del contrato.	Se realiza el seguimiento de la ejecución financiera y técnica.
8. Entregar la totalidad de las cantidades establecidas con sus especificaciones técnicas.	Se realiza el seguimiento de la ejecución financiera y técnica
9. Coordinar con el supervisor del contrato las diferentes actividades para el desarrollo del objeto del mismo.	Se ha mantenido comunicación constante.
10. Dar oportuna respuesta a las solicitudes y requerimientos que realice el supervisor del contrato, a través de los funcionarios competentes para ellos.	Se ha dado respuesta a las solicitudes mediante oficios o de manera verbal.
11. Guardar plena reserva a propósito de todos los datos e informaciones que obtenga en desarrollo o con ocasión del contrato.	EN EJECUCION
12. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrolló en virtud del contrato, cuando ellos causen perjuicio a la administración o a terceros.	EN EJECUCION
13. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, Nacionales, Departamentales o Municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato.	Se realizo el pago de estampillas y demás.
14. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la secretaria de infraestructura.	EN EJECUCION
15. 5.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y dificultades.	Se cumple.
16. Todas las demás inherentes y relacionadas con el objeto contractual en cumplimiento de las leyes, normas y argumentos comerciales, tributarios, administrativos, de carácter técnico, ambiental, jurídico, legal y contractual.	EN EJECUCION

INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

5. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA:

En esta sección se describe la gestión técnica a cargo del contratista:

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA Ingeniero Topográfico	• Verificación de localización trazado y replanteo • Verificación de cartera de volúmenes de excavación
JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO Gestor SISOMA	• verificación en obra del uso correcto de los EPP • Verificación de señalización adecuada de los sectores de riesgo de accidente. • Verificación del cumplimiento de las normas SST
SOFIA CAROLINA FLOREZ URUETA Arquitecto - Asesor	• Acompañamiento y verificación de la localización de las edificaciones • Revisión de estudios, diseños y detalles arquitectónicos
LIBARDO JOSE GARCIA H Asesor Estructural	• Acompañamiento y verificación de la localización de elementos estructurales • Revisión de estudios y diseños
ANGELICA AIDEE CORONADO A Ingeniero Sanitario	• Acompañamiento y verificación de la instalación sanitaria e hidráulica para los baños provisionales. • Revisión de estudios y diseños
GELSON JULIO GUERRA ALMARO Ingeniero Electricista	• Acompañamiento en la instalación del medidor eléctrico y en la instalación interna en el campamento • Verificación de los trámites para disponibilidad provisional del servicio
KAREN MELISSA CAVADIA FORERO Ingeniero Mecánico	• Revisión de estudios, diseños y cantidades de obra
JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO Ingeniero electrónico	• Revisión de estudios, diseños y cantidades de obra
IRWIN RAUL PUERTA ROMERO Abogado	• Acompañamiento jurídico
ANA KARELIS LOPEZ BEDOYA Contador	• Acompañamiento en el trámite de apertura de la fiducia para el contrato LP 018-24

Se debe anexar al presente informe, copia de la gestión realizada por cada especialista, debidamente firmado por el profesional.

6. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Oficios y documentos elaborados sobre el desarrollo del proyecto, comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
5 de julio de 2024	OFC-002-INTERHOSPITAL-2024	ESTADO DEL TRÁMITE PARA REMOCIÓN DE ÁRBOL EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	CJPV	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

13 de julio de 2024	OFC-003-INTERHOSPITAL-2024	RESPUESTA A CIRCULAR 007-2024-SOLICITUD DE INFORMACIÓN.	CJPV	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA
15 de julio de 2024	OFC-004-INTERHOSPITAL-2024	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1	CJPV	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA
15 de julio de 2024	OFC-005-INTERHOSPITAL-2024	REMISION ACTAS DE VECINDAD	CJPV	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA
15 de julio de 2024	OFC-006-INTERHOSPITAL-2024	APROBACION PERSONAL CLAVE	CJPV	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
15 de julio de 2024	OFC-007-INTERHOSPITAL-2024	RECOMENDACIONES GENERALES	CJPV	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
16 de julio de 2024	OFC-008-INTERHOSPITAL-2024	REITERACION SOLICITUD DOCUMENTOS	CJPV	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
18 de julio de 2024	OFC-009-INTERHOSPITAL-2024	RADICADO ACTA PARCIAL No. 1 INTERVENTORIA	CJPV	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA
18 de julio de 2024	OFC-010-INTERHOSPITAL-2024	RESPUESTA OFICIO 800. 11-03/SI-1891 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 189-2230170.	CJPV	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA
19 de julio de 2024	OFC-011-INTERHOSPITAL-2024	SOLICITUD REINTEGRO POR DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	CJPV	GOBERNACION DE SUCRE SEC. DE HACIENDA
24 de julio de 2024	OFC-012-INTERHOSPITAL-2024	REMISIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA CONTRATO DE OBRA LP 018-23.	CJPV	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA
25 de julio de 2024	OFC-013-INTERHOSPITAL-2024	SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL	CJPV	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA
26 de julio de 2024	OFC-014-INTERHOSPITAL-2024	INFORMACION DATOS DE INTEVENTOR DEL CONTRATO LP-018-23	CJPV	ALIANZA FIDUCIARIA
29 de julio de 2024	OFC-015-INTERHOSPITAL-2024	AVAL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL LP-018-23	CJPV	ALIANZA FIDUCIARIA
29 de julio de 2024	OFC-016-INTERHOSPITAL-2024	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	CJPV	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
29 de julio de 2024	OFC-017-INTERHOSPITAL-2025	SOLICITUD AJUSTE PROGRAMACION DE OBRA	CJPV	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
29 de julio de 2024	OFC-018-INTERHOSPITAL-2026	RESPUESTA OFICIO 800-11-04/SI-1920-22/07/2024 – INFORME DE INTERVENTORÍA Y PLAN DE CALIDAD	CJPV	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA
29 de julio de 2024	OFC-019-INTERHOSPITAL-2027	APROBACIÓN PROGRAMACION DE OBRA	CJPV	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
29 de julio de 2024	OFC-020-INTERHOSPITAL-2028	SOLICITUD DEL SGSST	CJPV	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

7. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°: 9470995913

Anexo: CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

8. GESTIÓN SOCIAL

8.1 EMPLEOS GENERADOS

EMPLEO	OBRA	INTERVENTORIA
Total empleos generados:	29	17
Empleos directos generados:	29	17
Empleos indirectos generados:	30	4

8.2 CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	OBRA	INTERVENTORIA
Etaria (Edad)	15 a 19 años		
Etaria (Edad)	20 a 59 años	29	14
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años		2
Grupos étnicos	Población Indígena	2	
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	4	
Grupos étnicos	Población Raizal		
Género	Masculino	25	9
Género	Femenino	4	5
Población Vulnerable	Desplazados		
Población Vulnerable	Discapacitados		
Población Vulnerable	Víctimas		
Total		29	21

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A	N/A	N/A	N/A

2. **GARANTIAS**: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CMT-100010928
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	N/A
ANEXO N°	N/A
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	PENDIENTE
COMPAÑÍA DE SEGUROS	MUNDIAL

GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	31/05/2024	31/05/2026	$133.021.754,00
PRESTACIONES SOCIALES	24/04/2024	30/11/2028	$ 66´510.877,00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2025	30/11/2030	$133.021.754,00

C. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	**EGRESO No.**	**FECHA**	**% EJECUCION**	**VALOR PAGO**	**VALOR AMORTIZADO**	**VALOR DESCUENTO**	**VALOR ACUMULADO**
		TOTALES					

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: DIA/MES/AÑO AL DIA/MES/AÑO

INFORME No.	2	FECHA	AGOSTO 5/2024	PERIODO	JULIO		
CONTRATO N°	CM 001-24	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)		PNG			

Avance físico ejecutado 0.10% y avance financiero ejecutado 0.10%.

D. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	INTERVENTORÍA PROFESIONAL, AUXILIAR, TECNICA…	EJECUTADO	%
			
	OBSERVACIONES Personal de la interventoría y de la obra en reunión con la comunidad		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	ALQUILER, ESTUDIOS DE SUELOS, TOPOGRAFIA…	EJECUTADO	%
	N/A		
	OBSERVACIONES		

INFORME No.	**2**	**FECHA**	**AGOSTO 5/2024**	**PERIODO**	**JULIO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			


E. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La cantidad correspondiente al Item EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero, debe ser revisado toda vez que el material encontrado en el predio no tiene las condiciones necesarias para ser utilizado en la obra por tal razón la actividad de retiro de material se va a ver afectada.
- Las continuas lluvias que se han presentado en horas de la noche han afectado las actividades en obra.

F. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los CINCO días del mes AGOSTO del 2024.

Firma



OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoría
N° MP: 22202090255COR

Firma



CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN
Residente de Interventoría
No.MP: A441522011-79788484

Firma V°B°

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Supervisor
N° MP:

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

EQUIPO MINIMO INTERVENTORIA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
Computador con licencias	4
Vehículo	1

Tabla 13 Equipo mínimo interventoría

En el Formato FSI-800-018, el Interventor lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el periodo reportado en el presente informe de interventoría.

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

En el Formato FSI-800-019, el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por La Gobernación de Sucre.

6.3 Información financiero y presupuestal

A la fecha se ha tramitado (1) acta de pago, con la siguiente información:

Acta No. (Fecha)	Costo directo	IVA 19%	Costo total	Acumulado	Saldo por ejecutar
No. 1 Junio 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$73.985.007,25	$ 1.256.232.532,75

Tabla 14 Inf. Financiera interventoría

En el Formato FSI-800-020, el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **CONTROL EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	FSI-800-018
		VERSIÓN	1
		FECHA	01/0172024

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA 31/07/2024 **PERIODO / MES INFO** JULIO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. CM 001-24 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMPUTADOR	HP 7000 SERIES	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
COMPUTADOR	LENOVO	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
COMPUTADOR	ASUS VIVOBOOK X512D	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
COMPUTADOR	LENOVO	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
IMPRESORA RICOH	C2504	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VEHICULO	CHANGAN C35 - PLACA LXX715 - MODELO 2024	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
CELULAR	SAMSUMG	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A


CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.



Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202090255COR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901823436	8	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	A - 200 O MAS COTIZANTES	INTERVENTORIA	CALLE 31 36-32	MONTERIA-CORDOBA	3138531223	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	9470995913	9470995913	E	2024/08/12	2024/08/05	BANCO DE BOGOTA		$3,152,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1096037886	BOTERO MARIN DAVID FERNANDO	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
2	CC	24488537	CALDERON DE GIRALDO LUZ MARIA		0	$0	$0	EPS010	15	$650,000	$26,000	CCF16	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
3	CC	1067900438	CAVADIA FORERO KAREN MELISSA	25-14	9	$1,500,000	$240,000	EPS048	9	$1,500,000	$60,000	CCF16	9	$1,500,000	$60,000	14-11	9	$1,500,000	$7,900	9	$0	$0
4	CC	44003385	LOPEZ BEDOYA ANA KARELIS	230201	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
5	CC	79788484	PEREZ VELLOJIN CAMILO JOSE	230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS002	30	$6,000,000	$240,000	CCF16	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
6	CC	72342940	RODRIGUEZ HERAZO JOSE LUIS	25-14	20	$2,666,667	$426,700	EPS048	20	$2,666,667	$106,700	CCF16	20	$2,666,667	$106,700	14-11	20	$2,666,667	$14,000	20	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$12,383,334**	**$2,041,400**			**$13,033,334**	**$521,400**			**$13,033,334**	**$521,400**			**$13,033,334**	**$68,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,041,400	$0	$2,041,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$666,700	$0	$666,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,020,000	$0	$1,020,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$354,700	$0	$354,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$68,400	$0	$68,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$68,400	$0	$68,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$521,400	$0	$521,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$521,400	$0	$521,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$521,400	$0	$521,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$166,700	$0	$166,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$26,000	$0	$26,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$248,700	$0	$248,700
TOTAL				**6**	**$3,152,600**	**$0**	**$3,152,600**

2024/08/05 11:10 AM

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	FSI-800-020
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/2024

FECHA 31/07/2024 **MES INFORME MENSUAL::** 2
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1955	2023002700021 CONSTRUCC1ON , EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTAC1ON DEL HOSPITAL DEL GOLF0 DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	2.3.2.01.01.001.02.08	APORTES NACION	PRINCIPAL	$ 1.330.217.540,00	$ 1.330.217.540,00
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.330.217.540**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Observaciones
1	jun-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.256.232.533	$ 1.256.232.532,75	jul-24	PENDIENTE PAGO
	TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTAPARCIAL 1	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Firma:
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

A la fecha se esta a la espera de la aprobación por parte de la entidad de la póliza actualizada con la fecha del acta de inicio.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100010928 – INTERVENTORIA			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$133.021.754,00	31/05//2024	31/05/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 66´510.877,00	24/04//2024	30/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$133.021.754,00	30/11//2025	30/11/2030

Tabla 15. Inf. pólizas interventoría

En el Formato FSI-800-020, el Interventor y el Supervisor del contrato de Interventoría realizan el seguimiento a las garantías del contrato.

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	FSI-800-021
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/2024

FECHA 31/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM-001/24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA DE INICIO: 31/05/2024

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: nov-25
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.330.217.540,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.330.217.540,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 133.021.754,00	31	5	2024	31	5	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 66.510.877,00	24	4	2024	30	11	2028
Calidad del servicio	10%	$ 133.021.754,00	30	11	2025	30	11	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100010928

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

Vo.Bo.

ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor Contrato de Interventoría

7. ANEXOS

Anexo 7.1 Correspondencia enviada y recibida

Anexo 7.2 Registro fotográfico Documentos de interventoría

Anexo 7.3 Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, calidad y sostenibilidad

Anexo 7.4. Bitácora

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legar Consorcio
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

Gobernación de Sucre

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024



ANEXOS

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

ANEXO 7.1

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Gobernación de Sucre

CONTRATO DE OBRA LP 018-23	CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-001-24

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INTERVENTOR:	CONSORCIO INRHOSPITAL COVEÑAS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO 2024

FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	CONSECUTIVO
5 de julio de 2024	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ESTADO DEL TRÁMITE PARA REMOCIÓN DE ÁRBOL EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	OFC-002-INTERHOSPITAL-2024
13 de julio de 2024	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA A CIRCULAR 007-2024-SOLICITUD DE INFORMACIÓN.	OFC-003-INTERHOSPITAL-2024
15 de julio de 2024	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1	OFC-004-INTERHOSPITAL-2024
15 de julio de 2024	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	REMISION ACTAS DE VECINDAD	OFC-005-INTERHOSPITAL-2024
15 de julio de 2024	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	APROBACION PERSONAL CLAVE	OFC-006-INTERHOSPITAL-2024
15 de julio de 2024	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	RECOMENDACIONES GENERALES	OFC-007-INTERHOSPITAL-2024
16 de julio de 2024	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REITERACION SOLICITUD DOCUMENTOS	OFC-008-INTERHOSPITAL-2024
18 de julio de 2024	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	RADICADO ACTA PARCIAL No. 1 INTERVENTORIA	OFC-009-INTERHOSPITAL-2024
18 de julio de 2024	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO 800. 11-03/SI-1891 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 189-2230170.	OFC-010-INTERHOSPITAL-2024
19 de julio de 2024	GOBERNACION DE SUCRE SEC. DE HACIENDA	SOLICITUD REINTEGRO POR DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	OFC-011-INTERHOSPITAL-2024
24 de julio de 2024	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	REMISIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA CONTRATO DE OBRA LP 018-23.	OFC-012-INTERHOSPITAL-2024
25 de julio de 2024	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL	OFC-013-INTERHOSPITAL-2024
26 de julio de 2024	ALIANZA FIDUCIARIA	INFORMACION DATOS DE INTEVENTOR DEL CONTRATO LP-018-23	OFC-014-INTERHOSPITAL-2024
29 de julio de 2024	ALIANZA FIDUCIARIA	AVAL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL LP-018-23	OFC-015-INTERHOSPITAL-2024
29 de julio de 2024	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	OFC-016-INTERHOSPITAL-2024
29 de julio de 2024	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SOLICITUD AJUSTE PROGRAMACION DE OBRA	OFC-017-INTERHOSPITAL-2025
29 de julio de 2024	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO 800-11-04/SI-1920-22/07/2024 – INFORME DE INTERVENTORÍA Y PLAN DE CALIDAD	OFC-018-INTERHOSPITAL-2026
29 de julio de 2024	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	APROBACIÓN PROGRAMACION DE OBRA	OFC-019-INTERHOSPITAL-2027
29 de julio de 2024	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SOLICITUD DEL SGSST	OFC-020-INTERHOSPITAL-2028
29 de julio de 2024	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		OFC-021-INTERHOSPITAL-2029

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 05 de julio de 2024.

OFC-002-INTERHOSPITAL-2024

Arquitecta

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com; obra.hospitaldelgolfo@gmail.com; jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: ESTADO DEL TRÁMITE PARA REMOCIÓN DE ÁRBOL EN EL ÁREA DEL PROYECTO.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos dijimos a ustedes con el fin de conocer los avances respecto al proceso de remoción del árbol ubicado dentro del área donde se llevará a cabo el proyecto.

Como parte de los requisitos ambientales y de construcción, es crucial que este árbol sea removido de manera adecuada y conforme a las normativas vigentes. Hasta la fecha, sabemos que se ha avanzado en el trámite correspondiente ante las autoridades competentes para obtener la autorización necesaria para proceder con la remoción. Sin embargo, nos gustaría solicitar una actualización de parte de su equipo con respecto al estado actual del trámite.

Agradeceríamos que nos proporcionara la información más reciente sobre cualquier documento pendiente, permiso o requisito adicional necesario para completar este proceso.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 13 de julio de 2024.

OFC-003-INTERHOSPITAL-2024

SEÑOR,

JORGE ROMERO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE SUCRE
infraestructura@gobsucre.gov.co

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR 007-2024-SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos entregar la información solicitada en el CIRCULAR 007-2024 respecto al contrato en referencia.

- **NOMBRE DEL PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
- **UBICACIÓN DE FRENTES DE OBRAS CON COORDENADAS:** El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Coveñas, Sucre. Su implantación está proyectada al sur del casco urbano sobre la calle los tramposos entre las calles 9 y 12 en el predio denominado Caribí. Las coordenadas que bordean el área del proyecto son las siguientes:

COORDENADA	NORTE	ESTE
C1	1530944.211	1153389.553
C2	1530942.295	1153524.857
C3	1530847.554	1153513.562
C4	1530852.932	1153385.253

- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Dieciocho (18) meses
- **VALOR DEL CONTRATO:** MIL TRECIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.330.217.540,00)

- **% AVANCE:** El avance del contrato de interventoría con corte al 30 de junio de 2024 es del 5,56%
- **TIEMPO FALTANTE POR EJECUTAR:** Diecisiete (17) meses.
- **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
- **PERSONA DE CONTACTO:** MARGARITA MARIA GIRALDO C.
- **CELULAR:** 3116099552
- **CORREO:** ingandresbotero@hotmail.com inter.hospital24@gmail.com

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 15 de julio de 2024.

OFC-004-INTERHOSPITAL-2024

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Remisión Informe mensual de interventoría No. 1.

Cordial Saludo,

Para su revisión, observaciones y aprobación nos permitimos allegar el informe mensual de interventoría No. 1 correspondiente al mes de junio de 2023.

Debido al peso del archivo, se remite la información en formato PDF mediante el vínculo Google drive que se anexa a continuación con el siguiente contenido:

https://drive.google.com/drive/folders/1AKcS3_XMDP8No50flxj0OLo6_cJyQ0TC

1. Carpeta informe 1

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 15 de julio de 2024.

OFC-005-INTERHOSPITAL-2024

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Remisión Actas de vecindad.

Cordial Saludo,

Para su revisión, observaciones y aprobación nos permitimos allegar las actas de vecindad del proyecto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Así mismo, las enviamos de manera digital a través del siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1t1j_Ddre8oQEIK3Mf89rjBR4r2dMec6m

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 15 de julio de 2024.

OFC-006-INTERHOSPITAL-2024

Arquitecta
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com; obra.hospitaldelgolfo@gmail.com; jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Aprobación personal clave

Cordial Saludo,

Una vez revisadas las hojas de vida del personal clave, remitidas por usted mediante correo electrónico de fecha junio 13 del 2024 y verificando el cumplimiento de los requisitos especificados en el numeral 8.1 del anexo técnico del contrato de la referencia, nos permitimos aprobar los siguientes profesionales:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO									
CARGO	NOMBRE	PERFIL	CUMPLE	GENERAL	CUMPLE	ESPECIFICA	CUMPLE	DEDICACION	CUMPLE
Director de obra	JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA	Ingeniero civil Arquitecto Postgrado Gerencia y/o obras	CUMPLE	Mayor a 5 años	CUMPLE	2 certificaciones director obra proyectos de salud - sumatoria 1 vez el presupuesto oficial	CUMPLE	50,00%	CUMPLE
Residente técnico 1 (Estructural)	JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI	Ingeniero civil Postgrado estructuras	CUMPLE	Mayor a 4 años	CUMPLE	2 certificaciones residente de obra o especialista estructural proyectos de salud y/o instutucionales	CUMPLE	100,00%	CUMPLE
Residente técnico 2 (Arquitecto)	DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ	arquitecto	CUMPLE	Mayor a 4 años	CUMPLE	2 certificaciones residente de obra proyectos de salud y/o institucionales	CUMPLE	100,00%	CUMPLE
Residente administrativo	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	Administrador de empresas, economista, contador, ingeniero	CUMPLE	Mayor a 4 años	CUMPLE	2 certificaciones residente de administrativo en proyectos de salud y/o institucionales	CUMPLE	100,00%	CUMPLE
Profesional en seguridad industrial	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	ingeniero industrial, civil, ambiental, profesional en salud ocupacional, ing. en higiene y seg. ocupacional, Administrador en salud. Postgrado en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional	CUMPLE	Mayor a 3 años	CUMPLE	2 certificaciones SISO o SST en proyectos de salud y/o institucionales	CUMPLE	100,00%	CUMPLE
Ingeniero auxiliar	CARLOS ALBERTO CORTÉS VALERO	Ingeniero civil	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	100,00%	CUMPLE
Maestro de obra	EUCLIDES MANUEL MONTERROSA LÓPEZ	Tecnico o tecnologo en construccion	CUMPLE	Mayor a 10 años	CUMPLE	2 certificaciones maestro en proyectos institucionales	CUMPLE	100,00%	CUMPLE

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos nos sean remitidas las afiliaciones al sistema de seguridad social de dichos profesionales y los respectivos pagos.

Por otro lado, el personal aprobado no podrá ser cambiado sin previa verificación y aprobación de la interventoría.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 15 de julio de 2024.

OFC-007-INTERHOSPITAL-2024

Arquitecta
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com; obra.hospitaldelgolfo@gmail.com; jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Recomendaciones generales

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito recordarle que las obras deberán ejecutar conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas de construcción que hacen parte del proceso de la referencia y cualquier modificación o adición de ítems deberá ser presentado a la interventoría con sus respectiva justificación y análisis de precio unitario y no deberán ser ejecutados sin su aprobación.

Así mismo, las cantidades ejecutadas se pagarán teniendo en cuenta los niveles y/o dimensiones consignadas en los planos o las que obliguen las condiciones en obra y que sean avaladas por la interventoría, las mayores cantidades de obra generadas por procesos constructivos diferentes a los de las especificaciones y planos serán asumidas por el contratista.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.
E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 16 de Julio de 2024.

OFC-008-INTERHOSPITAL-2024

Arquitecta

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com; obra.hospitaldelgolfo@gmail.com; jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Reiteración solicitud de documento.

Cordial Saludo,

Una vez revisada la documentación enviada por ustedes el día 13 de junio, le solicito nuevamente remitir a la interventoría la siguiente información del contrato de obra N° LP-018-2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

- Listado del personal técnico y administrativo, vinculado hasta la fecha en la obra, organizado en un cuadro relacionando nombres, apellidos, numero de cedula, dirección y teléfono. Adjuntar soportes de afiliación a seguridad social y ARL.
- PMA e información legal de cantera.
- Certificado municipal de uso de suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación.

En cuanto a la Programación de obra entregada, luego de su respectiva revisión por parte de esta interventoría se evidencio un desfase en el tiempo de ejecución de 15 días, es decir,

la programación esta corrida. La fecha final de las actividades debe ser el 30 noviembre 2025 y no el 15 diciembre 2025.

Es necesario que la fecha final en la programación coincida con el tiempo de ejecución contractual, por lo tanto, amablemente le solicitamos ajustarla y reenviarla a la interventoría.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 18 de julio de 2024.

OFC-009-INTERHOSPITAL-2024

Ingeniero
ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor del contrato
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Radicado acta parcial de interventoría No. 01

Cordial Saludo,

Para su revisión, aprobación y tramite nos permitimos allegar el acta parcial de interventoría No. 01 correspondiente al mes de julio para el contrato **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", con sus respectivos anexos.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

Coveñas, Sucre, 18 de julio de 2024.

OFC-010-INTERHOSPITAL-2024

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Respuesta oficio 800. 11-03/SI-1891 cumplimiento de obligaciones del contrato 189-2230170.

Cordial Saludo,

Dando respuesta al oficio del asunto, me permito enviar la información requerida:

COMPONENTE TECNICO

Actividades desarrolladas

Durante este periodo se han iniciado actividades correspondientes al capítulo de preliminares, dentro de las cuales se encuentran la construcción del campamento, el cerramiento del predio en teja de zinc, la excavación y la instalación hidráulica provisional.
Para este periodo se tenía previsto un porcentaje de avance equivalente al 0.65%, sin embargo, la ejecución en obra reportada corresponde a un 0,175 %, lo anterior se debe principalmente a que durante este periodo se llevó a cabo la revisión de presupuestos y diseños de obra.
En la siguiente tabla se puede evidenciar la ejecución del periodo.

PORCENTAJE DE AVANCE		
COMPONENTE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
OBRA CIVIL	0,65%	0,175%
EQUIPOS	0,00%	0,00%
AMUEBLAMIENTO	0,00%	0,00%
EQUIPOS MEDICOS	0,00%	0,00%

Cantidades ejecutadas

No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND.	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1001	1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	m3	1.212,00	960,00
1021	1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1,00	1,00

Registro fotográfico

Al presente oficio se anexa el registro fotográfico, donde se evidencia las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2024.

Actas parciales

A la fecha no se han tramitados actas

Conclusiones

Durante las primeras semanas de ejecución del contrato se llevó a cabo la revisión de diseños y cantidades de obra, no obstante, se recomienda al contratista implementar un plan de contingencia que le permita nivelar la ejecución, con el fin de subsanar el atraso presentado y evitar que este sea mayor cada vez.

• Se recomienda al contratista avanzar en los trámites para la obtención del permiso del aprovechamiento forestal de un árbol que se encuentra en el lote y que interfiera con uno de los ejes de cimentación, con el fin de evitar que esto genere retrasos.

Informe mensual

El informe mensual No. 01 correspondiente al mes de junio y sus anexos se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1AKcS3_XMDP8No50flxj0OLo6_cJyQ0TC

COMPONENTE FINANCIERO

Avance ejecución financiera

No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND.	VALOR UNITARIO	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	VR. PARCIAL
1001	1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	m3	$ 50.926,00	1212	960	$ 48.888.960,00
1021	1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	$ 687.324,00	1	1	$ 687.324,00
SUB TOTAL (SIN AIU)							$ 49.576.284,00

AVANCE	OBRA CIVIL	EQUIPOS	AMUEBLAMIENTO	EQUIPOS MEDICOS
	$ 49.576.284,00	$ -	$ -	$ -
% DE AVANCE	0.175%	0.00%	0.00%	0.00%
PORCENTAJE AVANCE GENERAL				0.144%

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 19 de julio de 2024.

OFC-011-INTERHOSPITAL-2024

Doctora
SARAYS MARÍA RAMÍREZ RICARDO
Secretaria de hacienda
hacienda@sucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".


Asunto: Solicitud reintegro por descuesto estampillas.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y teniendo en cuenta que, al momento de calcular el valor del pago por concepto de estampillas al Departamento, mediante liquidación 20240029992, se incluyo el IVA dentro de la base de liquidación de dicho pago y que por tratarse de un contrato de interventoría la base debe ser el valor antes de IVA, amablemente solicito el reintegro del valor pagado de más.

A la presente se anexa, contrato de interventoría CM-001-2024, recibo de pago de estampillas y certificación bancaria.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 24 de julio de 2024.

OFC-012-INTERHOSPITAL-2024

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Remisión programación de obra y flujo de caja contrato de obra LP 018-23.

Cordial Saludo,

Para su revisión, observaciones y aprobación nos permitimos radicar la programación de obra y el flujo de caja del contrato ajustada con la fecha de inicio de la obra, del contrato LP 018-23, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Anexo: Flujo de caja en Excel
Programación de obra en Project y PDF

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

Coveñas, Sucre, 25 de julio de 2024. **OFC-013-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor del contrato
ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Solicitud cambio personal.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar el cambio del profesional presentado en la propuesta del contrato de la referencia para el cargo de ARQUITECTO ASESOR, toda vez que por razones de fuerza mayor la arquitecta SOFIA CAROLINA FLOREZ URUETA no puede continuar haciendo parte del equipo de trabajo.

En su lugar, ponemos a su consideración la hoja de vida de la arquitecta MARGARITA MARIA GIRALDO C, quien, dando cumplimiento de lo establecido en los estudios previos del proceso (pág. 34), cumple con los requisitos mínimos allí establecidos como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.

PERSONAL	PERFIL	CUMPLE	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	EXPERIENCIA ESPECIFICA	CUMPLE
Arquitecto Asesor	Poseer título profesional vigente de arquitecto.	CUMPLE	Mayor a 5 años de experiencia general, contada a partir de la obtención de la matricula profesional.	CUMPLE	Dos (2) certificaciones en contratos de interventoría técnica (como mínimo) y administrativa o financiera o ambiental a la construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o reparación de infraestructura hospitalaria, donde haya ocupado el cargo de arquitecto en interventoría.	CUMPLE

Se anexa la información requerida para la verificación de los requisitos.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 25 de julio de 2024. **OFC-013-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor del contrato
ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Solicitud cambio personal.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar el cambio de del profesional presentado en la propuesta del contrato de la referencia para el cargo de ARQUITECTO ASESOR, toda vez que por razones de fuerza mayor la arquitecta SOFIA CAROLINA FLOREZ URUETA no puede continuar haciendo parte del equipo de trabajo.

En su lugar, ponemos a su consideración la hoja de vida de la arquitecta MARGARITA MARIA GIRALDO C, quien, dando cumplimiento de lo establecido en los estudios previos del proceso (pág. 34), cumple con los requisitos mínimos allí establecidos como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.

PERSONAL	PERFIL	CUMPLE	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	EXPERIENCIA ESPECIFICA	CUMPLE
Arquitecto Asesor	Poseer título profesional vigente de arquitecto.	CUMPLE	Mayor a 5 años de experiencia general, contada a partir de la obtención de la matricula profesional.	CUMPLE	Dos (2) certificaciones en contratos de interventoría técnica (como mínimo) y administrativa o financiera o ambiental a la construcción y/o reconstrucción y/o ampliación y/o reparación de infraestructura hospitalaria, donde haya ocupado el cargo de arquitecto en interventoría.	CUMPLE

Se anexa la información requerida para la verificación de los requisitos.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Montería, 26 de julio de 2024. **OFC-014-INTERHOSPITAL-2024**

Señores:
ALIANZA FIDUCIARIA
Att.: Estefanía Maldonado
Barranquilla

REF: INFORMACION DATOS DEL INTERVENTOR ASIGNADO AL CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar datos correspondientes a la interventoría del contrato de obra No. LP-018-2023 que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, la cual estará a cargo de:

NOMBRE INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
NIT:	901.823.436- 8
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"
REP. LEGAL:	HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
CÉDULA:	89.006.321 de Armenia (Quindío)
CORREO ELECTRONICO:	inghugoherrera@hotmail.com - ingandresbotero@hotmail.com
CELULAR:	314 – 781 46 80

Agradecemos su atención.

Atentamente,

HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
C.C. No.89.006.321 de Armenia (Quindío)
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Rep. Legal

Powered by CamScanner

Montería, 26 de julio de 2024. **OFC-015-INTERHOSPITAL-2024**

Señores:
ALIANZA FIDUCIARIA
Att.: Estefanía Maldonado
Barranquilla

REF: AVAL MINUTA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023

Cordial saludo.

Una vez revisada la minuta de Contrato de Fiducia Mercantil para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S., CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S. y PROMOTORA DE PROYECTOS ORTECO S.A.S. (Quienes integran el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE) y ALIANZA FIDUCIARIA y teniendo en cuenta que la misma cumple las condiciones exigidas por la GOBERNACION DE SUCRE dentro de los términos del contrato de la referencia, esta interventoría considera viable la minuta antes mencionada y AVALA la misma para el proyecto.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
C.C. No.89.006.621 de Armenia (Quindío)
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Rep. Legal

Powered by CamScanner

Coveñas, Sucre, 29 de Julio de 2024.

OFC-016-INTERHOSPITAL-2024

Arquitecta

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com; obra.hospitaldelgolfo@gmail.com; jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **LP-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Observaciones componente ambiental LP018-23

Cordial Saludo


Una vez revisada la documentación e información contenida en los documentos PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-V1 e INFORME AMBIENTAL 1 JUNIO-2024 me permito solicitar sea incluida la siguiente documentación y/o evidencias:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	HITO DE APLICABILIDAD
DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS			
- RCDS (Residuos de Construcción y Demolición)	Manejo y disposición adecuada de escombros	Diaria	Durante todo el proyecto
- Residuos sólidos y ordinarios	Separación y disposición de basura general	Diaria	Durante todo el proyecto
- Puntos ecológicos	Instalación y mantenimiento de puntos de reciclaje	Mensual	Desde inicio de obra hasta finalización
LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OBRA			
- Excavaciones	Movimiento de tierras para cimentación	Según necesidad	Inicio de obra
- Descapote	Retiro de la capa vegetal superficial	Según necesidad	Inicio de obra
RELACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES NECESARIOS/OBTENIDOS (Tener en cuenta que los expresados en el cuadro son ejemplos, debe ser adaptado a los permisos y/o licencias necesarios/obtenidos)			
- Permisos de construcción	Licencias y autorizaciones	Una vez	Antes del inicio de obra y/o si es necesario

- Permisos de vertimiento	Permiso adquirido por la Corporación Autónoma Regional - CARSUCRE	Una vez	Antes del inicio de obra y/o si es necesario
- Permisos de ocupación de cauce	Permiso adquirido por la Corporación Autónoma Regional - CARSUCRE	Una vez	Antes del inicio de obra y/o si es necesario
MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
Señalización de la obra	Instalación de señalización adecuada de seguridad	Diaria/Mensual	Durante todo el proyecto
Jornadas de aseo y orden de la obra	Limpieza general y organización del sitio	Semanal	Durante todo el proyecto
Control de erosión, sedimentación y vertidos	Implementación de medidas para prevenir la erosión	Semanal	Durante todo el proyecto
Control de la contaminación atmosférica	Medidas para reducir emisiones y polvo	Diaria	Durante las etapas constructivas que generen PM
Calidad del aire al interior	Monitoreo de la calidad del aire en espacios cerrados	Mensual	Durante las etapas constructivas que generen PM
Control de ruido	Medidas para mitigar el ruido generado por la obra	Diaria	Durante las actividades constructivas que generen emisiones de ruido
Gestión de fauna y flora	Protección y manejo adecuado de especies locales	Mensual	Durante todo el proyecto
Charlas y socializaciones ambientales	Capacitación al personal y comunidad sobre prácticas ambientales	De acuerdo con lo estipulado en las fichas de Manejo ambiental	De acuerdo con lo estipulado en las fichas de Manejo ambiental

Vale la pena aclarar que lo anterior debe estar acorde a las actividades desarrolladas dentro del periodo correspondiente al informe, es decir para un periodo donde no se desarrollen actividades que generen ruido al apartado control de ruido, no deberá ser incluido.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 29 de Julio de 2024.

Arquitecta **OFC-017-INTERHOSPITAL-2024**

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com; obra.hospitaldelgolfo@gmail.com; jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **LP-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: SOLICITUD AJUSTE PROGRAMACION DE OBRA

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito reiterar la solicitud de ajuste de la programación de obra del contrato de la referencia, ya que como se manifestó en el oficio OFC-008-INTERHOSPITAL-2024 del 16 de julio, luego de la revisión por parte de esta interventoría se evidencio un desfase en el tiempo de ejecución de 15 días, La fecha final de las actividades debe ser el 30 noviembre 2025 y no el 15 diciembre 2025 como aparece actualmente.

Es necesario que la fecha final en la programación coincida con el tiempo de ejecución contractual, por lo tanto, amablemente le solicitamos ajustarla y reenviarla a la interventoría.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 29 de julio de 2024. **OFC-018-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: RESPUESTA OFICIO 800-11-04/SI-1920-22/07/2024 – INFORME DE INTERVENTORÍA Y PLAN DE CALIDAD

Cordial Saludo,

Dando respuesta al oficio de la referencia me permito anexar la siguiente documentación para su revisión, aprobación y observaciones:

- Hojas de vida del personal mínimo requerido contrato de obra LP-018-23

Debido al peso de los archivos del plan de calidad, se remite la información mediante el vínculo Google drive que se anexa a continuación con el siguiente contenido:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gVaHC2NKSBrTK4gm3p04GV9cgnrm8kDv

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 29 de Julio de 2024.

Arquitecta **OFC-019-INTERHOSPITAL-2024**

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com; obra.hospitaldelgolfo@gmail.com; jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **LP-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: APROBACIÓN PROGRAMACION DE OBRA

Cordial Saludo

Una vez revisada la programación remitida por usted mediante oficio HGM24052024-18 de fecha 29 de julio de 2024, me per permito informarle que esta ha sido avalada por la interventoría, en consecuencia, a partir de la fecha el seguimiento a la obra se llevara a cabo teniendo en cuenta las fechas estipuladas en esta.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

Coveñas, Sucre, 29 de julio de 2024.

OFC-020-INTERHOSPITAL-2024

Arquitecta

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **LP-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Solicitud del SGSST para la obra relacionada en la referencia, teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.

Cordial Saludo,

Mediante la presente, solicito al contratista de obra remitir a la interventoría las siguientes observaciones al documento **PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA- PGIO** en el Componente de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; las cuales no contemplan, los requisitos normativos mínimos, relacionados con Resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015; los cuales anexo para su consideración.

En cuanto a la Resolución 0312 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST", aplica para la presente obra el CAPITULO III (Pág. 13), para ello se recomienda al contratista

realizar la evaluación inicial de su sistema de gestión, para poder identificar los puntos de mejora y cumplir con la normatividad.

Se firma el 29 de julio de 2024

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

Coveñas, Sucre, 29 de Julio de 2024.

Arquitecta **OFC-021-INTERHOSPITAL-2024**

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com; obra.hospitaldelgolfo@gmail.com; jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **LP-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: DOCUMENTACION INFORMES MENSUALES

Cordial Saludo

Con el fin de dar cumplimiento al oficio SI-1891 de julio 17, enviado por la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Sucre, mediante el cual se definen los lineamientos para la entrega de los informes mensuales, estableciendo la fecha límite de entrega de informes los primeros 5 días de cada mes; me permito solicitar de manera cordial al contratista la entrega de los informes a la interventoría a más tardar el tercer día de cada mes; para el presente caso a más tardar el 3 de agosto de 2024, para poder emitir concepto sobre lo presentado y solicitar lo pertinente.


Los informes allegados deben contener, la siguiente documentación como requisito mínimo:

- Listado del personal técnico y administrativo, que laboro durante el mes, organizado en un cuadro relacionando nombres, apellidos, numero de cedula, entre otros. Adjuntar soportes de afiliación a seguridad social y ARL.

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD	PENSIÓN	Valor
					EPS	PENSION	Riesgos profesionales

- Listado de maquinaria y equipo utilizados durante el mes del informe, donde se especifique la marca, el modelo y la capacidad de cada uno.
  Así mismo para cada uno de los equipos relacionados se debe adjuntar tarjeta de propiedad o en su defecto documento el leasing o contrato de arrendamiento (en donde se especifique un mínimo de horas de arrendamiento, el cual deberá ser coherente con la labor a realizar por el equipo o maquinaria en el contexto del contrato), Soat, tecno mecánica vigente y documentos de Importación en caso de aplicar, así mismo se deben aportar los documentos de cada uno de los conductores: Licencia de conducción y certificado de afiliación a seguridad social.
- Reportes de resultados de ensayos de laboratorio y trazabilidad (para los meses que aplique).
- Certificado de calibración de equipos topográficos y de equipos de medición de ensayos. (para los meses que aplique).
- Certificado de calidad de materiales emitido por el proveedor (cuando aplique).
- Certificado de disposición de residuos, especificando cantidad y tipo de residuos.
- Informe mensual de obra.
- Informe social.
- Informe SST.
- Informe ambiental.
- Bitácora de obra con corte a la fecha.
- Registro fotográfico.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	Gobernación de Sucre	
CONTRATO DE OBRA LP 018-23		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-001-24**	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE**	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO INRHOSPITAL COVEÑAS**

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA - JULIO 2024			
Fecha	**Consecutivo**	**Entidad de origen**	**Asunto**
JULIO 4/2024	CIRCULAR 0007	GOBERNACION SUCRE	SOLICITUD DE INFORMACION
JULIO 17/2024	800.11-03/SI 1891	GOBERNACION SUCRE	OFICIO RADICADO No. 202434010013101 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO 189-2230170
JULIO 17/2024	HGM24052024-15	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	RESPUESTA OFICIO OFC-008-INTERHOSPITAL-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE DOCUMENTO.
JULIO 18/2024	PMC-163	PERSONERIA DE COVEÑAS	EXHORTO PARA GARANTÍA AL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
JULIO 22/2024	800.11-04/SI 1920	GOBERNACION SUCRE	INFORME DE INTERVENTORIA Y PLAN DE CALIDAD
JULIO 29/2024	HGM24052024-18	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA.

Gobernación de Sucre

189.1

800.11-03/SI –
Sincelejo, 17 de julio de 2024

Señores
HUGO HERNAN HERRERA GONZALES
Representante legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
ingandresbotero@hotmail.com – inter.hospital24@gmail.com
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
consorciocmohospitalsucre@gmail.com – obra.hospitaldelgolfo@gmail.com

Referencia: Oficio de radicado No. 202434010013101.

Asunto: Requerimiento – cumplimiento de obligaciones del contrato No. 189-2230170, **"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".**

Cordial saludo.

En atención al oficio enviado por enterritorio a esta dependencia donde resalta el cumplimiento de las obligaciones de esta entidad territorial en lo que respecta a los *COMPONENTE TÉCNICO Y COMPONENTE FINANCIERO,* y teniendo en cuenta que esta información solicitada hace referencia a los contratos derivados tanto de obra como de interventoría le damos traslado del mencionado oficio para que sea tenido en cuenta y nos envíe la información solicitada con corte a los 30 de cada mes, puesto que para que nosotros podamos elaborar el informe de supervisión del convenio el cual debemos enviar a enterritorio dentro de los primeros 8 días de cada mes.

Teniendo en cuante que el oficio nos llega el día 16 de julio y que nosotros como entidad territorial ya generamos el informe correspondiente al mes de junio, le solicitamos la información *COMPONENTE TÉCNICO Y COMPONENTE FINANCIERO* con corte a 30 de junio, para ajustar el informe enviado.

Atentamente,

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura

Anexos: Tres (3) folios.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Daniel Castro Arroyo	Contratista (ingeniero civil) – secretaría de Infraestructura	Daniel Castro
Revisó:	Ismael Bernardo Sierra	Ingeniero Especializado – Secretaria de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

1891

Gmail Secretaria de Infraestructura Departamento De Sucre <infraestructura@sucre.gov.cd>

Fwd: Documento: 202434010013101

1 mensaje

contactenos sucre.gov.co <contactenos@sucre.gov.co> 16 de julio de 2024, 15:54
Para: gobernador sucre <gobernador@sucre.gov.co>, secretariageneral secretariageneral <secretariageneral@sucre.gov.co>, infraestructura sucre <infraestructura@sucre.gov.co>

-------- Forwarded message --------
De: <notificaciones.lira@enterritorio.gov.co>
Date: mar, 16 jul 2024 a las 14:11
Subject: Documento: 202434010013101
To: <contactenos@sucre.gov.co>

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Señor(a):**GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

La GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES le está remitiendo el documento de salida 202434010013101 de respuesta o solicitud generado para usted. Cualquier inquietud comunicarse directamente con la Entidad.

202434010013101.pdf

Atentamente,
GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES

Este correo es informativo, favor no responder a esta dirección de correo, NO está habilitada para recibir mensajes.Calle 26 No 13 -19, 9156282, GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES, Email: correspondencia.lira@enterritorio.gov.co, Web: https://www.enterritorio.gov.co

correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

202434010013101.pdf
254K

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

enterrritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202434010013101

Pública ☐ Pública Reservada ☐ Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 16-07-2024 14:08:37

Doctora:
LUCY GARCIA MONTES
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE - GOBERNACION DE SUCRE
Gobernadora
Departamento de Sucre
Cl 25 25b 35 av sincelejito
SINCELEJO, SUCRE, COLOMBIA
contactenos@sucre.gov.co
2801552.

ASUNTO: Requerimiento – cumplimiento de obligaciones del contrato No. 189-2230170, ***"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cordial saludo,

En cumplimiento al seguimiento que le asiste a ENTerritorio como administrador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales -FRPT, en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato **DNP 877-2021 ENTerritorio 221009**, actuando en calidad de mandatarios del Departamento Nacional de Planeación, frente a la ejecución del Contrato Específico **189-2230170** [1], de manera atenta nos permitimos indicar lo siguiente:

De acuerdo con lo establecido, en la Clausula Cuarta del contrato específico No.**189-2230170**, DEPARTAMENTO DE SUCRE, en su calidad de entidad ejecutora, tiene como obligación dar cumplimiento entre otras, a las siguientes obligaciones:

"CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes obligaciones

[1] El objeto definido para este contrato específico es el siguiente ***""ENTerritorio, el Departamento de Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo"."***

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

eterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA – DEPARTAMENTO DE SUCRE

"(...)
2.2. Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente contrato, bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y acreditadas por la
interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de la ENTIDAD EJECUTORA.

(...)

2.13 Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito por el supervisor del Contrato Específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio del contrato específico, hasta su finalización, en medio magnético y físico, que contenga como mínimo:

COMPONENTE TÉCNICO

- *Avance de la meta establecida en el contrato específico.*
- *Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el*
- *periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los documentos,*
- *archivos y/o gestión resultada de las actividades desarrolladas.*
- *Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.*
- *Registros fotográficos en medio físico y magnético.*
- *Actualización del programa de ejecución del proyecto (si aplica).*
- *Copia de las actas parciales de los contratos derivados con sus anexos.*
- *Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte del*
- *supervisor.*
- *Informe mensual de interventoría con sus anexos.*

COMPONENTE FINANCIERO

- *Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades desarrolladas (obra e*
- *interventoría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado de los*
- *soportes.*
- *Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del contrato específico.*
- *Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se manejan los recursos del*
- *contrato específico, correspondiente al desembolso de los recursos de los contratos celebrados por la entidad para*
- *dar cumplimiento al objeto del contrato específico con sus soportes (acta parcial, copia de la factura, comprobante*

Powered by CamScanner

- bancario y soporte de traslado a la cuenta del tesoro nacional) y los demás documentos que sean solicitados como
- soportes.
- Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados en virtud
- de los contratos derivados celebrados por la Entidad territorial, en cumplimiento del objeto del contrato específico.
- Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar y certificar las deducciones de los impuestos y/o tasas conforme la
- normatividad que le resulte aplicable en esta materia

Gobernación

(...)

2.19. Aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la ENTIDAD EJECUTORA y/o al contratista e interventor
2.20. Gestionar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales y/o
nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico.

De otra parte, y frente a la responsabilidad en la ejecución del proyecto denominado ***"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"***. la Cláusula Décima Cuarta del **Contrato Específico No. 189-2230170,** señala lo siguiente:

"CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: LA ENTIDAD EJECUTORA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se contraten para la ejecución del proyecto, por lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus contratistas, a ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y al DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la Entidad Ejecutora, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a ENTerritorio y al DNP

(...)" (Negrilla y subrayado fuera de texto)

En ese orden de ideas, a la fecha, el Departamento de Sucre no ha remitido el informe mensual de supervisión que corresponden al mes de junio de 2024, aún a pesar de que ENTerritorio ha advertido en reiteradas ocasiones mediante correos electrónicos 11, 12 de julio de 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Por esta razón, solicitamos se remita el Informe de supervisión del mes de junio de 2024 a **LOS 3 DÍAS** del recibo de la presente comunicación , so pena de que ENTerritorio inicie acciones administrativas frente a un presunto incumplimiento de obligaciones contractuales, debido a la falta de entrega de la información referida o el retardo en la presentación de esta, la cual impide que ENTerritorio ejerza sus funciones de supervisión administrativa del Contrato Específico No. **189-2230170**, en la oportunidad requerida.

Finalmente, y con el propósito de continuar realizando un adecuado seguimiento al Contrato Especifico en referencia, se solicita tener en cuenta las especificaciones de los equipos biomédicos establecidas en el Concepto técnico de Viabilidad emitido por este Ministerio el 30 de noviembre de 2022 que establece las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS**, adicionalmente, de manera atenta agradecemos se otorgue respuesta de fondo al requerimiento remitido por parte del Ministerio de Salud y de Protección Social, bajo radicado No. 202423201343471 del 25 de junio de 2024, radicado Enterritorio No. 202423201343471 del 2 de julio del 2024, **con copia a ENTerritorio** para efectos de acopio documental y con el ánimo de realizar seguimiento a la ejecución del proyecto denominado ***CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".***

En caso de que se generen dudas acerca de las obligaciones antes relacionadas, podrá comunicarse con los siguientes profesionales que hacen parte del equipo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y apoyan la supervisión del Contrato Específico:

- Angelica Maria Basto Jaimes – Profesional Técnico- abasto@enterritorio.gov.co
- Osvaldo Mattos- Profesional Financiero- omattos@enterritorio.gov.co
- Meily Jineth Alsina Amaya – Profesional Jurídico -malsina@enterritorio.gov.co

Quedamos atentos a su respuesta.

De manera atenta,

WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA
Contratista- Gerente de Convenio

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
GERENTE MASTER DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES

Proyectó: MEILY JINETH ALSINA AMAYA - CONTRATISTA
Elaboró: MEILY JINETH ALSINA AMAYA - CONTRATISTA
Revisó: MARCELA RAMIREZ ARIAS - CONTRATISTA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

Gobernación de Sucre

CIRCULAR 0007

Sincelejo, 4 de julio de 2024.

SEÑORES
CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORIA

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Cordial Saludo

En virtud de las obras que se encuentran en ejecución en todo el departamento de Sucre a cargo de esta entidad territorial, se hace necesario que nos suministre la información relacionada a continuación en aras de poder realizar una evaluación del riesgo de seguridad en los diferentes frentes de obra activos en cada municipio del departamento donde se tiene presencia actualmente.

- Nombre del proyecto
- Ubicación del frente (s) de obra con coordenadas
- Plazo de ejecución
- Valor del contrato
- % Avance
- Tiempo faltante por ejecutar
- Nombre del contratista
- Persona de contacto
- Celular de contacto
- E-mail de contacto

Lo anterior tiene alto nivel de importancia; por lo tanto, se requiere que la información sea enviada al correo institucional de la secretaría **infraestructura@gobsucre.gov.co** en máximo (48) horas contadas a partir del recibo de la presente circular.

Atentamente,

Jorge Romero Romero
Secretario Infraestructura

Anexo: archivo en formato Excel para diligenciar la información solicitada

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Christopher Martínez Castaño	Contratista – Secretaría de Infraestructura	
Revisó:	Ismael Sierra Iriarte	profesional Especializado - Secretaría de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Sincelejo, julio 12 de 2024.

Señores
GOBERNACIÓN DE SUCRE
Atte. **JORGE ROMERO ROMERO**
Secretario de Infraestructura
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co
E. S. M.

HGM24052024-14

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR 0007 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2024, ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Cordial Saludo,

De acuerdo a su solicitud del asunto, muy respetuosamente estamos haciendo entrega de la siguiente información del contrato en referencia:

- **Nombre del proyecto:** CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.
- **Ubicación del frente (s) de obra con coordenadas:** El proyecto se ubica en el municipio de Coveñas y se encuentra ubicado geográficamente al Sureste del departamento de Sucre. Su implantación está proyectada al sur del casco urbano del municipio de Coveñas sobre la calle los tramposos entre calles 9 y 12 en el predio denominado Caribí, ubicado en suelo urbano en la urbanización del mismo nombre, de acuerdo con las siguientes coordenadas:

Latitud	Longitud
9°23'41.03"N	75°40'49.01"O

- **Plazo de ejecución:** Dieciocho (18) meses.
- **Valor del Contrato:** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C ($34.420.762.624).
- **% Avance:** El avance acumulado de obra es de 0,37% de acuerdo a Informe de Obra No. 1 con corte a 30 de junio de 2024.
- **Tiempo faltante por ejecutar:** El tiempo faltante por ejecutar es de 17 meses.
- **Nombre del Contratista:** NAYALIBE ELJACH MANJARREZ, identificada con cedula de ciudadanía No.1.067.943.743 representante legal del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, identificada con Nit. No. 901811441-3.
- **Persona de contacto:** Arq. DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ.
- **Celular de contacto:** +57 300 7481091.
- **E-mail de contacto:** consorciocmohospitalsucre@gmail.com, obra.hospitaldelgolfo@gmail.com

Atentamente,

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

Sincelejo, julio 17 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: ingandresbotero@hotmail.com, inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-15

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OFC-008-INTERHOSPITAL-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE DOCUMENTO.

Cordial Saludo,

De acuerdo a su solicitud del asunto, muy respetuosamente estamos haciendo entrega de la siguiente información del contrato en referencia:

- Se anexa, "*Listado del personal técnico y administrativo, vinculado hasta la fecha en la obra, organizado en un cuadro relacionando nombres, apellidos, numero de cedula, dirección y teléfono. Adjuntar soportes de afiliación a seguridad social y ARL"*.

- Se anexa, *"PMA e información legal de cantera"*.

- En cuanto a su solicitud de *"Certificado municipal de uso de suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación",* teniendo en cuenta que nos encontramos realizando excavaciones y se está acopiando dicho material sobrante en un sitio establecido dentro del lote del proyecto, a la fecha este no ha sido trasladado a ningún sitio establecido por la alcaldía municipal de Coveñas para su evacuación.
  Igualmente, la comunidad ha venido solicitando dicho material susceptible de reutilización, para que sea donado, previo cumplimiento con lo establecido en el PMA.

Atentamente,

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Sincelejo, julio 29 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: ingandresbotero@hotmail.com, inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-18

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA DE PROGRAMACIÓN AJUSTADA.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y conforme a su solicitud estamos adjuntando PROGRAMACIÓN DE OBRAS acorde al plazo de ejecución del contrato, debido a error involuntario la fecha de terminación presentaba un desfase.

Atentamente,

NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

Personería de Coveñas

Coveñas, julio 18 de 2024

Radicado: PMC-163

Doctor:
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura Departamental
Despacho.

Doctor:
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal Contratista
Consorcio CMO Hospital Sucre
Despacho.

Doctor:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legal Interventoría
Consorcio Interhospital Coveñas 2024
Despacho

ASUNTO: Exhorto para garantía al derecho de la participación ciudadana.

Respetados funcionarios,

En desarrollo de nuestra competencia y función establecida en el artículo 118 de la C.N., la ley 136 de 1994 artículo 178, y en consideración a la queja presentada a este despacho por la Veeduría de control social construcción, equipamiento fijo y dotación de hospital del golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, cuyo propósito es hacer seguimiento y vigilancia en el marco de la ley 850 de2003, modificada por la Ley 1757 de 2015, quienes informan y ponen en conocimiento de este despacho, que no se les está permitiendo el pleno de las garantías de la participación a realizar su labor de veedores, en razón a que no les están garantizando en términos de oportunidad, buena disposición y trato, el acceso a la información, al sitio de la obra y lo más grave es que no está permitiendo los espacios de dialogo o reuniones a las cuales han sido convocados; por lo anterior y en aras de garantizar participación ciudadana y el control social, me permito exhórtalos a que se establezcan los canales adecuados, propicien los espacios necesarios y se suministre la información necesaria para que la veeduría y la ciudadanía en general pueda ejercer el seguimiento y vigilancia a la obra en ejecución.

Cordialmente,

JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
Personero Municipal.

Proyecto y Elaboró: James Palacios
Revisó: James Palacios
Aprobó: James Palacios
Archivado en: Personería Municipal

ANEXO 7.2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Coveñas, Departamento de Sucre
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Número del contrato:	SI-LP-018-2023
Fecha del registro fotográfico:	Desde 1 de julio de 2024 a 31 de julio de 2024

LISTADO DE FOTOGRAFÍA

Fotografía 1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO....3
Fotografía 2. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO....3
Fotografía 3. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO....4
Fotografía 4. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO....4
Fotografía 5. Entibado metálico....5
Fotografía 6. Formaleta excavaciones....5
Fotografía 7.EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO....6
Fotografía 8. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO....6
Fotografía 9. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO....7
Fotografía 10. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO....7
Fotografía 11. EXCAVACIÓN MANUAL....8
Fotografía 12. CONCRETO CICLÓPEO....8
Fotografía 13. DELIMITACIÓN DE EXCAVACIONES....9
Fotografía 14. DELIMITACIÓN DE EXCAVACIONES....9
Fotografía 15. TRAZADO Y REPLANTEO....10
Fotografía 16. CONCRETO CICLÓPEO....10
Fotografía 17. FORMALETA PARA CONCRETO CICLÓPEO....11
Fotografía 18. MEXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO....11
Fotografía 19.CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt....12
Fotografía 20. CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt....12
Fotografía 21. TRAZADO Y REPLANTEO....13
Fotografía 22. CONCRETO CICLÓPEO....13
Fotografía 23. PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)....14
Fotografía 24. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO....14
Fotografía 25. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO....15
Fotografía 26. CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt....15
Fotografía 27. BATERIA DE BAÑOS....16
Fotografía 28. BATERIA DE BAÑOS....16
Fotografía 29. EXCAVACIÓN MANUAL....17
Fotografía 30. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO....17
Fotografía 31. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO....20
Fotografía 32. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO....20

Fotografía 33. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....21
Fotografía 34. PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador) 21
Fotografía 35. PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador) 22
Fotografía 36. CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa.....22



Fotografía 1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



Fotografía 2. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



Fotografía 3. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



Fotografía 4. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



Fotografía 5. Entibado metálico



Fotografía 6. Formaleta excavaciones



Fotografía 7.EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO



Fotografía 8. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO



Fotografía 9. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO



Fotografía 10. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO



Fotografía 11. EXCAVACIÓN MANUAL



Fotografía 12. CONCRETO CICLÓPEO



Fotografía 13. DELIMITACIÓN DE EXCAVACIONES



Fotografía 14. DELIMITACIÓN DE EXCAVACIONES



Fotografía 15. TRAZADO Y REPLANTEO



Fotografía 16. CONCRETO CICLÓPEO



Fotografía 17. FORMALETA PARA CONCRETO CICLÓPEO



Fotografía 18. MEXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO



Fotografía 19.CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt



Fotografía 20. CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt



Fotografía 21. TRAZADO Y REPLANTEO



Fotografía 22. CONCRETO CICLÓPEO



Fotografía 23. PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)



Fotografía 24. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO



Fotografía 25. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO



Fotografía 26. CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt



Fotografía 27. BATERIA DE BAÑOS



Fotografía 28. BATERIA DE BAÑOS



Fotografía 29. EXCAVACIÓN MANUAL



Fotografía 30. EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO



Fotografía 31. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



Fotografía 32. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



Fotografía 33. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



Fotografía 34. PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador)



Fotografía 35. PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador)



Fotografía 36. CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa

ANEXO 7.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIAL

JUNIO 30 DE 2024 –

JULIO 30 DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. LP018 DE 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

CONTRATISTA
CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA
CONSORCIO
INTERHOSPITAL 2024

JULIO 30 DE 2024

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**INFORME SOCIAL- MAYO 31 DE 2024 – JUNIO 30 DE 2024**
CONTRATO	CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ALCANCE: 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
4. DESCRIPCIÒN DE LAS ACTIVIDADES 6

Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (Ficha PGS-6.1-18) 6

Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (Ficha PGS-6.2-19) 8

Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos (Ficha PGS- 6.3-20) 9

Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22) 10

Proyecto No 5 Contratación mano de obra(Ficha PGS-6.6-23) 11

ANEXOS 17

Cronograma Social de Actividades 18

1. INTRODUCCIÓN

El siguiendo documento obedece al informe de seguimiento social periodo de **JUNIO 30 DE 2024 – JULIO 30 DE 2024**, de la implementación del Programa de Gestión Social del proyecto CONTRATO No. 098 DE 2021 OBJETO: CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

2. ALCANCE:

Las medidas de manejo para la implementación de la Gestión Social están encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios y del estimula a la participación de las comunidades para el proyecto con objeto: "CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La zona de influencia directa del proyecto es en el casco urbano del municipio de Coveñas en la calle 6 con carrera 25 esquina, predio denominado Caribe. El proyecto del Hospital de Coveñas, se emplaza en un lote que goza de una proyección constructiva para edificaciones de uso institucional, sobre un sector que brinda continuidad en su morfología urbana y vial. Además, el lote garantiza la fácil accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad, cubriendo un gran radio de acción para satisfacer las necesidades municipales y departamentales de su uso comunitario, en la Ilustración 1 se expone la localización geográfica del municipio de Coveñas en el departamento de Sucre.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INFORME SOCIAL- MAYO 31 DE 2024 – JUNIO 30 DE 2024
CONTRATO	CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE



Ilustración 1. Localización geográfica del municipio de Coveñas

Por otro lado, en la figura 2 se ilustra la vista satelital del área de intervención del proyecto.





Ilustración 2. Vista satelital del área de intervención del proyecto

1. Plan de gestión social

El PGS, es el conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, generados como resultado de la ejecución del proyecto. Dicho plan define las estrategias de acción para crear las condiciones que permitan cambios en las comunidades y en las administraciones locales y regionales dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental y recibir los beneficios socioeconómicos esperados con ocasión del proyecto.

El objetivo principal del PGS será brindar acompañamiento Social y comunitario para el fortalecimiento

social, económico y ambiental, de los actores sociales identificados por el profesional social durante la ejecución del proyecto, mediante la implementación de programas que se desarrollaran de manera transversal a la ejecución del proyecto, orientados a reducir y mitigar los impactos generados por las obras civiles, dentro de los programas a implementar se tienen:

- Programa de información y divulgación.
- Programa atención al ciudadano.
- Programa organización social y participación ciudadana.
- Programa generación de ingresos
- Programa de sostenibilidad.

.

1. DESCRIPCIÒN DE LASACTIVIDADES

Las medidas de manejo para la gestión Social estuvieron encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios para estimular la participación de las comunidades.

A continuación, se presenta la descripción de actividades por cada programa:

***Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (*ficha GPY-F-08)**

Apertura del Buzón.

Los objetivos de este proyecto consistieron en:

Facilitar un canal de comunicación efectivo entre la comunidad y los responsables del proyecto de construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo, para recoger sugerencias, quejas, y opiniones, promoviendo así una participación activa y colaborativa en el desarrollo del proyecto.

Descripción de la Actividad:

El día 9 de Julio, se llevó a cabo la apertura del buzón de sugerencias y quejas en el marco del proyecto de construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo, ubicado en el municipio de Coveñas, Sucre. Esta actividad contó con la participación activa de representantes de la acción comunal y miembros de la comunidad local.

Durante la actividad, se explicó a los asistentes la importancia del buzón como herramienta para fomentar la comunicación y la transparencia en el proyecto. Los representantes de acción comunal y de la comunidad fueron informados sobre cómo utilizar el buzón para expresar sus inquietudes, sugerencias y comentarios sobre el avance de la obra y cualquier otro aspecto relacionado con el hospital.

Se hizo énfasis en que todas las contribuciones depositadas en el buzón serán revisadas y consideradas en las reuniones de seguimiento del proyecto, asegurando así que las voces de los residentes locales sean escuchadas y valoradas.

Esta apertura marca un paso significativo hacia una mayor inclusión y participación comunitaria en el desarrollo del hospital, fortaleciendo el vínculo entre los gestores del proyecto y la comunidad que se beneficiará del mismo.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INFORME SOCIAL- MAYO 31 DE 2024 – JUNIO 30 DE 2024
CONTRATO	CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Tabla No. 1 Indicador Atención a la comunidad

Indicadores de seguimiento
0 PQRS verbal cerradas en el periodo _____*100=0 0 verbal interpuestas en el periodo
0 PQRS en proceso _____*100= 0 0 PQRS interpuestas en el periodo
Número de predios con PRQS _____* 100 Número total de predios identificados **No se presentaron PQRS de predios*
Número de predios con reparaciones _____*100 =* N/A Número total de predios identificados **a la fecha no se han presentado afectaciones de predios*

Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (fotos WhatsApp o cualquier otro mecanismo)

El objetivo de las actividades de información y divulgación fue mantener a la comunidad informada sobre los avances del proyecto de construcción del hospital en el Golfo de Morrosquillo, utilizando diversos canales de comunicación para asegurar un alcance amplio y efectivo.

Actividades ejecutadas:

- **Actualización quincenal:** El cartel informativo se actualizará cada quince días con fotos recientes del avance de la obra, avisos importantes y fechas de eventos comunitarios.
- **Creación de Grupos:** Se creo un grupo vía WhatsApp con los representantes de los cabildos indígenas.
- **Reunión mensual:** se llevaron a cabo 3 reuniones con representantes de los cabildos indígenas, con los representantes a la junta de acción comunal y con la cooperativa de los volqueteros, donde su fin era indicar como iba la obra, resolver dudas surgidas y llegar a acuerdos.

Tabla No. 2 Indicador Información y divulgación a la comunidad

Indicadores de cumplimiento
$\frac{\text{3 reuniones realizadas en el mes}}{\text{3 de reunión programadas en el mes}} * 100 = 100\%$
$\frac{\text{1 punto de información programados}}{\text{1 punto de información instalados}} * 100 = 100\%$

Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

Objetivo General:

Coordinar y gestionar las actividades de infraestructura y servicios públicos para asegurar el avance del proyecto de construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en Coveñas, Sucre.
Actividades Realizadas:

1. Coordinación y Planificación:

- **Reunión con ENTerritorio (9 de julio):** En el marco del seguimiento que realiza ENTerritorio como administrador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), se confirmó la visita del Ing. Wilmer Pérez, coordinador técnico del FRPT. El objetivo de la visita fue revisar la ejecución del Contrato Específico 189-2230170, relacionado con la construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en Coveñas, Sucre.

2. Comunicación y Gestión:

- **Reunión con los Volqueteros (25 de julio):** Se acordaron los precios del transporte de material con los volqueteros, garantizando el suministro continuo y eficiente de los materiales necesarios para la construcción del hospital, cumpliendo con los plazos y la calidad de la obra.

Tabla No 3. Indicador Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

Indicador	Cantidad Ejecutada	Cantidad Programada	Porcentaje de Cumplimiento
Revisión de Contrato Específico	1	1	100%
Coordinación con ENTerritorio	1	1	100%
Acuerdo de Precios de Transporte	1	1	100%

Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22)

- **Apertura del Buzón de Sugerencias y Quejas (9 de julio):** Se llevó a cabo la apertura del buzón de sugerencias y quejas con la participación de representantes de acción comunal y miembros de la comunidad local, para fomentar la comunicación y transparencia en el proyecto.
- **Reunión con los Representantes de los Cabildos Indígenas (11 de julio):** En esta reunión se estableció un proceso eficiente y efectivo para el manejo de las hojas de vida de los candidatos a personal indígena, garantizando la inclusión y el respeto a las normas y procedimientos establecidos para seleccionar al personal más idóneo, **creación de grupo via WhatsApp**.
- **Reunión con Representantes de Acción Comunal (18 de julio):** El objetivo de esta reunión fue llegar a un acuerdo en cuanto al reclutamiento de personal para laborar en el proyecto del hospital, asegurando transparencia y participación de la comunidad local.

Tabla No. 4 Indicador Cultura vial y Participación Comunitaria

1NDICADOR			
Indicador	**Cantidad Ejecutada**	**Cantidad Programada**	**Porcentaje de Cumplimiento**
Creación de Grupo de WhatsApp con Representantes de Indígenas	1	1	100%
Reuniones con Representantes de Acción Comunal	1	1	100%
Apertura del Buzón de Sugerencias y Quejas	1	1	100%

Proyecto No 5 Contratación mano de obra (Ficha PGS-6.6-23)

El objetivo de la contratación de mano de obra y las actividades ejecutadas es asegurar una ejecución eficiente y segura de las etapas preliminares del proyecto de construcción del hospital en el Golfo de Morrosquillo.

Además, cumplir con objetivos como:

 Optimizar el bienestar económico local: Facilitar empleo que genere ingresos en las comunidades del área de influencia directa, fortaleciendo la economía local.

 Promover armonía comunitaria: Evitar conflictos mediante una comunicación abierta y transparente, asegurando que las preocupaciones de la comunidad sean atendidas.

 Incluir mano de obra local: Garantizar que un porcentaje de la mano de obra empleada en las obras provenga de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, promoviendo desarrollo económico y social.

La mano de obra empleada en el proyecto hasta el momento está conformada por un equipo calificado y diverso, que incluye:

- **12 obreros**
- **8 oficiales**

Personal Calificado

Además, contamos con personal calificado en roles clave para la supervisión y ejecución eficiente del proyecto:

- **1 ingeniero Residente de obra.**

De acuerdo con lo anterior se tiene el siguiente indicador de cumplimiento:

Tabla No. 5 Indicador Contratación mano de obra


Indicadores de cumplimiento
1 MNC contratados en el proyecto _____* 100= 100% 1 trabajadores MNC programados en el proyecto
20 trabajadores de MONC contratados en el proyecto _____*100 = 100% 20 trabajadores MONC programados en el proyecto

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**INFORME SOCIAL- MAYO 31 DE 2024 – JUNIO 30 DE 2024**
CONTRATO	CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Reunión ENTErritorio

REGISTRO FOTOGRÁFICO









CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**INFORME SOCIAL- MAYO 31 DE 2024 – JUNIO 30 DE 2024**
CONTRATO	CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

APERTURA DEL BUZON









CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INFORME SOCIAL- MAYO 31 DE 2024 – JUNIO 30 DE 2024
CONTRATO	CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

REUNIÓN REPRESENTANTES DE ACCIÓN COMUNAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO









CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**INFORME SOCIAL- MAYO 31 DE 2024 – JUNIO 30 DE 2024**
CONTRATO	CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

REUNION REPRESENTANTES CABILDOS INDIGENAS









CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INFORME SOCIAL- MAYO 31 DE 2024 – JUNIO 30 DE 2024
CONTRATO	CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD		**Código:**	4-GPY-F-08
		Versión:	2.0
		Fecha:	ago-2019
PROYECTO:	CONSTRUCCION HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	**FECHA:**	03/07/2024
DEPARTAMENTO:	SUCRE	**MUNICIPIO:**	COVEÑAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ANEXOS


10:35
Hospital_ grupo in...
Toca para ver la info. del gru...
11 de julio de 2024
Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
~ Pedro Peñata Martinez te añadió
Añadido por una persona que no está entre tus contactos · Grupo · Creado por ~ Pedro Peñata Martinez 11/7/2024
Info. del grupo
Añadir miembros
Se actualizó la duración de los mensajes. Los mensajes nuevos desaparecerán de este chat después de 7 días de haber sido enviados, a menos que se use la opción para conservarlos.
~ Pedro Peñata Martinez añadió a +57 313 7867741.
~ Pedro Peñata Martinez añadió a +57 314 6144200.
Mensaje


CARTEL INFORMATIVO
Se realizaron actividades de excavación mecánica para la cimentación del bloque numero 3 y para el nivel inferir del bloque numero 1.
Se inició la fundida de concreto de limpieza para el armado de acero de zapatas.
Apertura del Buzón de Sugerencias:
Se ha habilitado un buzón de sugerencias para recibir comentarios y propuestas de la comunidad.
La apertura contó con la participación de representantes de la acción comunal y miembros de la comunidad.
Ingreso de personal a obra desde 08/07/2024 a 16/07/2024
Maestros 1
Oficiales 6
Ayudantes 12
Hasta la fecha van 20 colaboradores ingresados en obra.
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas
Conducto solicitado para el ingreso del personal
Recepcionar hoja de vida con tu representante de acción comunal
Esperar la llamada por parte del empleador
Realización de exámenes de ingreso
Entrega de dotación y elementos de protección personal
Inducción de ingreso
Se realizó una reunión con los representantes de los cabildos indígenas para garantizar la inclusión y consideración de sus necesidades y opiniones en el proyecto


CARTEL INFORMATIVO
Se realizaron actividades de excavación mecánica para la cimentación del bloque numero 3 y para el nivel inferir del bloque numero 1.
Se inició la fundida de concreto de limpieza para el armado de acero de zapatas.
Apertura del Buzón de Sugerencias:
Se ha habilitado un buzón de sugerencias para recibir comentarios y propuestas de la comunidad.
La apertura contó con la participación de representantes de la acción comunal y miembros de la comunidad.
Ingreso de personal a obra desde 08/07/2024 a 16/07/2024
Maestros 1
Oficiales 6
Ayudantes 12
Hasta la fecha van 20 colaboradores ingresados en obra.
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas
Conducto solicitado para el ingreso del personal
Recepcionar hoja de vida con tu representante de acción comunal
Esperar la llamada por parte del empleador
Realización de exámenes de ingreso
Entrega de dotación y elementos de protección personal
Inducción de ingreso
Se realizó una reunión con los representantes de los cabildos indígenas para garantizar la inclusión y consideración de sus necesidades y opiniones en el proyecto
16 de jul. de 2024, 10:25 a. m.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	Código:	GPY-F-08
	Versión:	2.0
	Fecha:	feb-2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA: 18/07/2024	**HORA INICIO: 2:30pm**	**HORA FIN:4:00 PM**
DEPARTAMENTO: Sucre		
MUNICIPIO: Coveñas		
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL. COVEÑAS		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

El objetivo de la reunión fue llegar a un acuerdo en cuanto al reclutamiento de personal para laborar en el proyecto del hospital.

TEMAS TRATADOS:

Asistentes:

- Representantes de la Junta de Acción Comunal
- Karolay Caraballo, Psicóloga y encargada de la parte social del proyecto.
- Tania Padilla, ingeniera ambiental del proyecto.

Orden del Día:

1. **Apertura de la reunión**
   La reunión comenzó a las 2:30pm, con una bienvenida a todos los presentes y la presentación del objetivo principal de la reunión.
2. **Discusión y Acuerdos**:
   - **Reclutamiento de Personal**: Se discutió el proceso de reclutamiento de personal, y se acordó que los representantes de la Junta de Acción Comunal escogerán a una representante que será la encargada de recibir todas las hojas de vida y entregarlas a la psicóloga del proyecto.
   - **Dudas Aclaradas sobre Personal Ingresado**: Se aclararon dudas acerca del personal que ya ha sido ingresado al proyecto y se explicó el conducto que deben seguir para poder ingresar y laborar en la obra.
   - **Derechos de los Obreros**: Se explicó detalladamente a los representantes de la Junta de Acción Comunal los derechos de los obreros pagados por parte de la empresa, que incluyen:
     - Salud
     - Pensión
     - ARL
     - Examen de ingreso
     - Dotación
   - **Remuneración**: Se reiteró que los precios de pago por día ya están establecidos y no están sujetos a cambios.
3. **Preguntas y Respuestas**
   Los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas adicionales y se respondieron todas las inquietudes planteadas.
4. **Cierre de la Reunión**
   La reunión se cerró a las 4:00pm con un agradecimiento a todos los asistentes por su participación y compromiso con el proyecto.

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	Código:	4-GPY-F-08
	Versión:	2.0
	Fecha:	ago-2019

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. ENTREGAR LAS HOJAS DE VIDA A LA REPRESENTATE DE ACCIÓN COMUNAL ESCOGIDA ENTRE ELLOS MISMOS.	LORELEY LADEUS	
2. ENTREGAR A LA PARTE SOCIAL LAS HOJAS DE VIDA UNA VES SEAN SOLICITADAS	PSICOLOGA	
3. SEGUIR REALIZANDO MENSUAL LAS REUNIONES PARA INFORMAR COMO VA EL PROYECTO.	PSICOLOGA	

NOMBRES Y APELLIDOS DELEGADOS COMUNIDAD Y ADMINISTRACIÓN	FIRMA	CELULAR
Se anexa listado de asistencia		

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD		Código:	4-GPY-F-08
		Versión:	2.0
		Fecha:	ago-2019
PROYECTO:	CONSTRUCCION HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	**FECHA:**	03/07/2024
DEPARTAMENTO:	SUCRE	**MUNICIPIO:**	COVEÑAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO










CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	Código:	4-GPY-F-08
	Versión:	2.0
	Fecha:	ago-2019



CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

LUGAR: Biblioteca Municipal FECHA: 18-07-24 HORA: 2:32 pm TEMA:

N°	NOMBRES	ENTIDAD / MUNICIPIO	CARGO	TELÉFONO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Lorena Ladeus	JAC.	Presidente	3003243249	luisladeus606@gmail.com	
2	Sandra N Gallego	JA.C	Presidenta	3137832363	sandy-0424@hotmail.com	sandra Gallego
3	Maria C. [illegible]	J A C [illegible]	Presidente	3113937407		[illegible]
4	Yuri Padilla	JAC. puerto tabal	Presidenta	3145891441	Yuripadilladiaz@gmail.com	Yuri P.D.
5	Alfredo Zuñiga	JAC a sol puente	PRESIDENTE	317 6774359	JACcoseno el sol@hotmail.com	Alfredo Zuñiga
6	Kely Tirado	JAC Barrio [illegible]	Vicepresidenta	3214322165		Kely Tirado
7	Jaime Rueda	JAC 1 de mayo	Presidente	3043295363	jaimeandrueda2015@hotmail.com	
8	Hernando Herrera	JAC Bocachica	Presidente	3105956972		
9	Tania Pamona	C.M.U.	Ing Ambiental	3165791532	narayenari30@gmail.com	
10	Karoly Carballo	C.M.U	Psicologa	3142002320	Karo.Reyes@gmail.com	Karo Reyes
11						
12						
13						
14						
15						

1 de 3

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	Código:	GPY-F-08
	Versión:	2.0
	Fecha:	feb-2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA: 11/07/2024	**HORA INICIO: 2:30pm**	**HORA FIN:4:00 PM**
DEPARTAMENTO: Sucre		
MUNICIPIO: Coveñas		
LUGAR: Salón comunal del parque-sector guayabal etapa 2		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:		
Establecer un proceso eficiente y efectivo para el manejo de las hojas de vida de los candidatos a personal indígena, que permita una comunicación directa y fluida entre los representantes de los cabildos y la psicóloga, garantizando la inclusión y el respeto a las normas y procedimientos establecidos, con el fin de seleccionar al personal más idóneo para cumplir con los objetivos y necesidades de la organización.		
TEMAS TRATADOS:		

Asistentes:

-Representantes de los cabildos.
-Parte social de la obra (psicóloga Karolay Caraballo)

Temas tratados:

1. Manejo de hojas de vida: se discutió la importancia de mantener un canal de comunicación directo entre los representantes de los cabildos y la psicóloga para agilizar el proceso de selección.

2. Canal de comunicación: se acordó crear un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación entre los representantes de los cabildos y la psicóloga.

3. Ingreso de personal indígena: se estableció que cada hoja de vida debe venir acompañada de un certificado expedido por el capitán de cabildo correspondiente.

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	Código:	4-GPY-F-08
	Version:	2.0
	Fecha:	ago-2019

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Crear un grupo de WhatsApp para la comunicación entre los representantes de los cabildos y la psicóloga.	Representante de un cabildo.	
2. Establecer un procedimiento para el ingreso de personal indígena que incluya el certificado expedido por el capitán de cabildo.	Psicóloga	
3. La psicóloga se compromete a mantener una comunicación directa y fluida con los representantes de los cabildos.	Psicóloga.	

NOMBRES Y APELLIDOS DELEGADOS COMUNIDAD Y ADMINISTRACIÓN	FIRMA	CELULAR
Se anexa listado de asistencia		

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD		Código:	4-GPY-F-08
		Versión:	2.0
		Fecha:	ago-2019
PROYECTO:	CONSTRUCCION HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	**FECHA:**	03/07/2024
DEPARTAMENTO:	SUCRE	**MUNICIPIO:**	COVEÑAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO










CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	Código:	4-GPY-F-08
	Versión:	2.0
	Fecha:	ago-2019



CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FLIO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

LUGAR: Auditorio del Parque FECHA: 11-07-24 HORA: 3 00pm TEMA:

N°	NOMBRES	ENTIDAD / MUNICIPIO	CARGO	TELÉFONO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Amelia Cabrera	Cabildo Indígena Zenú	Capitana	3242676668	Cabildo.sitio@gmail.com	
2	Dario otero	Capitan Tomate	Capitan	3215325220	dariotapia@yahoo.com	
3	Denis Suarez	Aguazul Tomate	Aguazul	3107174268		
4	Ana P Guerra U	Cabildo Rochavisto	Autoridad tradicional	3137867741		
5	Freddy Ladeas	Cabildo Reparo	Capitan Pablo Seno. Reparo	3145787511		
6	Pedro Peñata	Cabildo Piñuelo	Docente	3114255709 3146144200		
7	Jorge Manuel	Cabildo B	Comunidad B	3146146114		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	Código:	GPY-F-08
	Versión:	2.0
	Fecha:	feb-2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA: 9/07/2024	**HORA INICIO: 2:30pm**	**HORA FIN: 4:00pm**
DEPARTAMENTO: Sucre		
MUNICIPIO: Coveñas		
LUGAR: Campamento de la obra.		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

En el marco del seguimiento que realiza ENTerritorio como administrador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), se confirmó la visita de seguimiento del Ing. Wilmer Perez, coordinador técnico del FRPT, para revisar la ejecución del Contrato Específico 189-2230170, relacionado con la construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre.

TEMAS TRATADOS:

- ✓ Desarrollo de la Reunión:

Presentación de los Asistentes; Cada uno de los integrantes se presentó, indicando su rol y relación con el proyecto del hospital.

- ✓ Presentación del Proyecto al ENTerritorio:

Se dio una introducción general sobre el proyecto, destacando su importancia para la región.
Explicación del Avance del Proyecto:

Arq. Pamela: Explicó el estado actual del proyecto, los objetivos alcanzados y las proyecciones futuras. Detalló cómo quedará la infraestructura una vez finalizada.
Andrés Botero: Comentó sobre el uso de la maquinaria y la gestión del personal, subrayando el apoyo de la interventoría en estos aspectos.
Revisión de Informes del Mes de Junio: Se presentaron y discutieron los informes mensuales, destacando logros y áreas de mejora.
También se mencionó que la ejecución del proyecto va en un porcentaje del 2% que en este caso serian los preliminares.

- ✓ Diseño y Ejecución del Proyecto:

Se discutió el diseño del hospital y su horizonte, incluyendo las habilitaciones necesarias y los mecanismos de precaución adoptados.
Vinculación del Personal Local: Se explicó el proceso de vinculación del personal de la zona, resaltando la importancia de la contratación local para el desarrollo comunitario.
Equipamiento y Normatividad:
Arq. Pamela: Habló sobre la adquisición de equipos, asegurando que se cumplan las especificaciones del plan.
Representante de la Gobernación: Indicó la necesidad de actualizar los equipos obsoletos y comprar según las necesidades del año en curso.
Andrés Botero: Mencionó la viabilidad de cambiar equipos por versiones más avanzadas si los especificados inicialmente están obsoletos.

- ✓ Condiciones Climáticas y Avance de la Obra:

Secretario de Infraestructura: Explicó que las lluvias constantes han afectado el progreso, mencionando que

la cimentación está al 38%. Propuso coordinar una visita con el Ministerio para revisar la situación.
Proveedores y Cumplimiento Normativo:

Se discutió la selección de proveedores que cumplan con la normativa vigente, asegurando la calidad y conformidad de los materiales y equipos.

Recorrido de la Obra: Se realizó un recorrido por las instalaciones, mostrando el trabajo realizado hasta la fecha y destacando los avances.

Palabras de Despedida:
El Ing. Wilmer Pérez expresó su apoyo y agradecimiento, reafirmando el compromiso del ENTerritorio con el proyecto.


Asistentes:
Ing. Wilmer Pérez - Coordinador Técnico FRPT
Arq. Pamela - Arquitecta del Proyecto
Andrés Botero - Interventor
Ismael Sierra- Representante de la Gobernación
Jorge Romero- secretario de Infraestructura
Otros participantes del equipo técnico y administrativo del hospital.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD		Código:	4-GPY-F-08
		Versión:	2.0
		Fecha:	ago-2019
PROYECTO:	CONSTRUCCION HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	**FECHA:**	9/07/24
DEPARTAMENTO:	SUCRE	**MUNICIPIO:**	COVEÑAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO









9-07-24

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

16	Evelin Lorduy Garcia	Contratista Gobernación de Sucre	3107362591.	
17	ISMAEL SIERRA TEHADA	GOB DE SUCRE	3050997225	
18	Andres Felipe Retero	Interventoria	3116195411	
19	Maria Ely Alvarez	Interventoría		
20	MAURICIO DURANTE	INTERVENTORIA	3017520777	
21	Jorge Ramirez R.	Sec. Infraestructura Gob.	3013935522	
22	Wilmer Perez Roca	Enterritorio	3215491626	
23	Cristian A Cifuentes B.	Interventoria	3217154055	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

2 de 3

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	Código:	GPY-F-08
	Versión:	2.0
	Fecha:	feb-2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA: 25/07/2024	**HORA INICIO:2:30 pm**	**HORA FIN: 3:40 pm**
DEPARTAMENTO: Sucre		
MUNICIPIO: Coveñas		
LUGAR: CENTRO LÚDICO, COVEÑAS		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Escuchar a los representantes del gremio de volquetas y al dueño de la surtidora de materiales, con el fin de llegar a un acuerdo sobre el transporte de materiales para la obra del hospital en el Golfo de Morrosquillo, asegurando que el material no sea traído de fuera de Coveñas y que el transporte sea realizado por personas de la localidad.

TEMAS TRATADOS:

Desarrollo de la Reunión:

1. **Bienvenida y presentación:**
   - La reunión inició con la bienvenida por parte de la ingeniera Tania, quien presentó a los representantes del proyecto: Karolay y Pamela.
2. **Introducción del Objetivo:**
   - Karolay explicó el objetivo de la reunión y la importancia de trabajar en conjunto con los transportadores locales y la surtidora de materiales para asegurar que la obra del hospital tenga un impacto positivo en la economía local.
3. **Intervención de los representantes del gremio de volquetas:**

Expresaron la preocupación del gremio sobre la posible entrada de material y transportadores externos. Insistió en la capacidad y disposición del gremio local para cubrir las necesidades de transporte de la obra.

Destacaron la importancia de mantener el trabajo dentro de la comunidad para generar empleo y evitar la competencia desleal.

Añadieron que el gremio está dispuesto a trabajar de manera eficiente y segura, cumpliendo con los requisitos del proyecto.

4. **Intervención del dueño de la surtidora de materiales:** afirmó que su surtidora tiene la capacidad de proveer el material necesario para la obra y que está comprometido a colaborar con los transportadores locales.
5. **Propuesta del Proyecto:**
   - Pamela presentó una propuesta preliminar donde se plantea la priorización de los transportadores y proveedores locales. Afirmó que la calidad del material y el cumplimiento de los plazos de entrega son fundamentales para el éxito del proyecto.
6. **Discusión y acuerdos preliminares:**
   - Se discutió la necesidad de establecer precios justos y competitivos para el transporte y suministro de materiales.
   - Los representantes del gremio de volquetas y el dueño de la surtidora se comprometieron a pasar una cotización detallada para el transporte y suministro de material a más tardar el dia siguiente a la reunión.
7. **Conclusiones:**

- Se concluyó que tanto los transportadores como el proveedor local tienen la disposición y capacidad de trabajar en el proyecto.
- Se acordó mantener una comunicación constante y transparente para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir.

Compromisos:

- **Representantes del Gremio de Volquetas y Dueño de la Surtidora de Materiales:** Enviar una cotización detallada el 26 de julio de 2024.

Cierre: La reunión finalizó a las 03:40pm , con un agradecimiento a todos los asistentes por su participación y compromiso con el proyecto.

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD		Código:	4-GPY-F-08
		Versión:	2.0
		Fecha:	ago-2019
PROYECTO:	CONSTRUCCION HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	**FECHA:**	03/07/2024
DEPARTAMENTO:	SUCRE	**MUNICIPIO:**	COVEÑAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO










CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD	Código:	4-GPY-F-08
	Versión:	2.0
	Fecha:	ago-2019



CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

LUGAR: Centro Lúdico FECHA: 25-07-24 HORA: 2:30 TEMA: Reunión Volqueteros.

N°	NOMBRES	ENTIDAD / MUNICIPIO	CARGO	TELÉFONO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	LEONARDO GONZALEZ		VOLQUETERO	3015618551	l.gonzalez@hospitalcsu	
2	CARLOS SASAMILLO		VOLQUETERO	3706768070		CARLOS SASAMILLO
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
4	DELVIS SOLIS		Volquetero	3126097504		DELVIS SOLIS
5	[illegible]		Volquetero	3003004070		
6	Arturo Carmona		Vendedor	3014254031		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

CS Escaneado con CamScanner

CRONOGRAMA SOCIAL MUNICIPIO DE EL MUNICIPIO DE COVEÑAS

ACTIVIDADES	MES 1				MES 2			
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
Socialización ante la comunidad de los indígenas						X		
Socialización ante la comunidad de acción comunal							X	
Socialización ante la Entidad de Enterratorio.					X			
Socialización ante la comunidad de volqueteros								X
Apertura del Buzón (PQR)					X			
Actividades de Contratación de Mano de obra						X	X	
Conformación y apoyo a la gestión del cabildo indígena					X			
Reporte de peticiones, quejas, reclamaciones								X

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



CONTRATO DE OBRA N° LP-018-2023

PROYECTO
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Elaboró:
LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA
ING. INDUSTRIAL
ESP. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESP. GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA N° LP-018-2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 2
PERIODO: 1 AL 30 DE JULIO

CONTRATISTA:
CONSOCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT. 901811441-3

2024

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION. 1
		PAG. 1 DE 1


"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **No.2**
Periodo:	**1 AL 30 DE JULIO DEL 2024**
No. Contrato de Interventoría	**No. CM-001-2024**
No. Contrato de Obra	**N° LP-018-2023**
Elaboró: **Especialista SG-SST** LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	Firma: 
Reviso y aprobó: **Representante legal** NAYALIBE ELJACH MANJARREZ	Firma: 

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. OBJETIVOS 7

2.1. OBJETIVO GENERAL 7

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 7

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 7

4. ALCANCE DEL INFORME 15

5. JUSTIFICACIÓN 15

6. GENERALIDADES DEL PROYECTO 15

6.1. CONTRATO DE OBRA. 15

6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 16

6.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 16

7. RECURSOS 17

7.1. RECURSO HUMANO 17

7.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 20

8. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 20

8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 21

8.3. PAGO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 21

8.4. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SST 22

8.5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 23

8.6. INDUCCIÓN PERSONAL 23

8.7. NOTIFICACIÓN DE RIESGO. 23

8.8. DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SST. 23

8.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 24

8.9.1. EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES 24

8.9.2. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PROYECTO 24

8.9.3. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO 24

8.10. MANEJO ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA ... 25

8.11. ENTREGA DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 29

8.12. INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO32

8.13. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 32

8.14. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 32

8.15. SUSTANCIAS QUIMICAS 33

8.16. PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISES DE TRABAJO SEGURO 33

8.17. HERRAMIENTAS, VOLQUETAS, MAQUINAS Y EQUIPOS 33

8.18. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y EQUIPOS 34

8.19. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LA OBRA 34

8.20. ESTABLECIMIENTO DEL PUNTO DE HIDRATACIÓN 35

8.21. SEGUIMIENTO Y CONTROL A SUBCONTRATISTAS 35

8.22. BAÑOS RESOLUCIÓN 2400 DE 1979. 36

8.23. COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO36

8.24. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 36

8.25. BRIGADAS DE ASEO 36

9. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DELSISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 37

10. CONCLUSIONES 38

11. ANEXOS 39

1. INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del plan de gestión integral de obra, el cual está fundamentado en el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente. Por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto.

De otro lado, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales generados por las actividades propias del proceso constructivo son objeto de trabajo del Plan de gestión integral de obra, el cual es generado y ejecutado por el contratista de obra. El cual es basado en la legislación vigente, lo cual permite establecer metodologías y estrategias claras que apunten al crecimiento de las empresas en una relación armónica con la naturaleza, minimizando la contaminación, compensando los impactos negativos que se generan y en el mejor de los casos, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones ambientales en el área de intervención. Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumpliendo con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

De lo anterior es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el presente documento, se relacionan las actividades de seguimiento realizadas por la interventoría, al contratista en el **CONTRATO N° LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".**

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Hacer seguimiento al desarrollar las actividades planificadas o programadas en el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y promover los impactos positivos asociados a la ejecución del **CONTRATO No LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".**

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- Verificar los cumplimientos de los controles establecidos en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, en el desarrollo de las diferentes actividades ejecutas en el proyecto.

- Revisar los registros o documentación; donde se evidencia el cumplimento en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio.

- Hacer recomendaciones en el desarrollo de procedimientos según la etapa constructiva o avance del proyecto.

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área · a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación. .

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) ·las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo,

expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño.

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST.

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

Sistema General de Riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Riesgos Laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.

Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a

los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

Enfermedad Profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional**.**

SST: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado nivel de bienestar en los trabajadores, previniendo alteraciones de la salud generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.

Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas.

Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de SST dentro de la empresa.

Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y extra laboral.

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Con actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población en un tiempo determinado.

Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en un tiempo determinado.

Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales.

Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador.

Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.

Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o enfermedad en el momento, independientemente de cuándo se haya originado.

Tasa El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que presenta un hecho particular, la población susceptible a ese hecho.

Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el total de la misma. Expresa la relación de una parte con el todo.

Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la relación de tamaño entre ellos. Se define como la relación existente entre dos poblaciones o universos diferentes.

Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, con los casos de ese evento o de enfermedad.

Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización.

Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se somete el trabajador expuesto.

Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la intensidad y el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos.

Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más probables derivadas de una condición de riesgo específica.

Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de información y registro.

Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro.

Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de máquinas y herramientas.

Monitoreo ambiental: Medición de las concentraciones o niveles de contaminantes a los cuales están expuestos los trabajadores durante su jornada diaria.

Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una empresa.

Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición.

Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con

la exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no.

Grado de satisfacción: Indicador primario de lo que significa la calidad de la atención. En este sentido representa la evaluación que hacen trabajador y proveedor de la calidad del programa.

4. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe recopila actividades desarrolladas por el contratista, contempladas en los controles establecidos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del **CONTRATO No. LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".**

5. JUSTIFICACIÓN

La razón de la ejecución y seguimiento de las actividades del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo; es de optimizar, cuidar y racionalizar el uso de los recursos, el desarrollo del proyecto y mantener un lugar de trabajo seguro; minimizando el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (AT/EL). Desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los aspectos o impactos negativos que pueda ocasionar la realización de las diferentes actividades del proyecto.

6. GENERALIDADES DEL PROYECTO

6.1. Contrato de obra.

Mediante el Contrato de obra **No. LP-018-2023 celebrado** entre el Departamento de Sucre, en adelante por medio de su secretario general **ANDRÉS RAFAEL VIVERO LEÓN**, en uso de sus facultades conferidas a través del Decreto Departamental N° 0570 de 2021, por una parte; y, por la otra, **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ**, identificada con cedula de ciudadanía No.1.067.943.743. en calidad de representante legal de **CONSORCIO CMO**

HOSPITAL SUCRE, identificado con **Nit. No. 901811441-3**, se celebrar el presente Contrato,

Tabla No. 1 descripción contrato de obra

CONTRATO No.	**No LP-018-2023**
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No.1.067.943.743
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024,
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ, CC No. 89.006.321
VALOR CONTRATO	El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C ($34.420.762.624), equivalentes a 26.477,51 SMLMV para el año de suscripción del Contrato (2024)
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de dieciocho (18) meses

6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

6.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE**

COVEÑAS, SUCRE". Se llevará a cabo en el municipio de Coveñas, zona urbana.



Figura 1: Localización General Coveñas Sucre

7. RECURSOS

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, cuenta con los recursos técnicos, humanos y de materiales necesarios y apropiados para el correcto desarrollo del proyecto. Así mismo proporciona el personal suficiente, idóneo y calificado para la prestación de los servicios, los implementos necesarios y de seguridad requeridos para el cumplimiento de los mismos.

7.1. RECURSO HUMANO

Debido a la importancia que es para **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE**, contar con el recurso humano adecuado para la prestación de sus servicios,

se ha definido unos lineamientos claros para la selección y evaluación de personal que trabaje en el proyecto. Dichos lineamientos se evalúa la Educación, Experiencia, Habilidades y las necesidades de formación que sean necesarias para el correcto desarrollo de las funciones de cada una de las personas que trabajen en el proyecto.

De acuerdo a las necesidades del proyecto y el anexo técnico, se cuenta con los profesionales con la formación y experiencia establecidas por el cliente:

- Un (1) ingeniero civil o arquitecto – Director de obra
- Un (1) ingeniero civil (estructural)- Residente de obra (técnico No. 1)
- Un (1) Arquitecto – Residente de obra (técnico No. 2)
- Un (1) profesional en seguridad industrial
- Un (1) ingeniero civil – Auxiliar

- **Planta de Personal**


La planta de personal inicial del proyecto de acuerdo a la formación y experiencia exigidas en los pliegos:

Profesión al Ofrecido para el Cargo	PROFESIONALES CONSORCIO
Director de obra	**JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA**
Residente de obra (técnico No. 1)estructural	**JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI**
Residente de obra (técnico No. 2)	**DINEY PAMELA OSPINO JIMENEZ**
Residente administrativo	**CALOS ALBERTO FALS ARROYO**
Residente auxliar	**CARLOS ALBERTO CORTES VALERO**
Profesional en seguridad industrial	**LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA**

Tabla N° 3: personal administrativo

- **Organigrama del consorcio**

El organigrama del **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE**, Se presenta a continuación:


Cliente
Interventoría
Consorcio CMO HOSPITAL SUCRE
Director de proyecto (I)
Consulta Especialistas consultoria
Profesional ambiental (I)
Residente de obra civil (2)
Residente adminin (I)
Profesional social
Profesional SST (2)
Almacenista (I)
Frentes de trabajo
Línea de mando
Línea de coordinación
Cliente
Interventoría
Decisiones
Decisiones operativas
Nivel operativo
Decisiones

7.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

A continuación, se indican los requisitos específicos con respecto a las instalaciones para el desarrollo del proyecto, tecnologías de información y comunicación, servicios de apoyo etc.

- **INSTALACIONES**

  Se cuenta con Oficina central ubicada en Montería Córdoba y campamento de obra dotado, en zona de influencia directa del proyecto: zonas de oficina, bodega, baños, zona de parqueos, acopio de materiales, zonas de disposición de residuos y manejo de sustancias químicas.

- **EQUIPOS ESPECIFICACIÓN**

  Equipos de cómputo para cada uno de los puestos de trabajo (portátil, pantalla adicional, teclados, mouse, equipo ergonómico de oficina, apoya pies.

- **TECNOLOGÍAS, INFOMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

  Correo electrónico, celular, internet.

8. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El contratista estableció para el desarrollo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"**, la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en modelo de gestión por procesos en los que se da cumplimiento a los requisitos contractuales y normatividad vigente en Colombia.

8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Durante el presente periodo del informe, el contratista para desarrollo del proyecto, programa la ejecución de las diferentes actividades de acuerdo al cronograma y presupuesto oficial de obra.

Dichas actividades, se realizan bajo los procedimientos establecidos en el plan de gestión integral de obra (PGIO), donde a través de una lista de chequeo, se inspecciona antes, durante y después, las actividades en los diferentes componentes de seguridad; tales como excavación, cargue y descargue, relleno y compactación, transporte de material y fundición de concreto etc**. (Ver anexos 1, Inspección de trabajo seguro)**

8.2. RECURSO HUMANO (LISTADO PERSONAL VINCULADO - AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP).

El contratista da cumplimiento a los requisitos contractuales y normatividad vigente; con el fin de que todo el personal que labora en el proyecto, este vinculado a seguridad social integral **(ARL, AFP, EPS Y CCF)** (ley 100 de 1993), la cual garantiza que cada trabajador tenga cobertura en caso de sufra una eventualidad en términos de salud, pérdida de empleo y otros. De acuerdo a lo anterior, hace entrega de los radicados de afiliación del personal que ingreso en el periodo. **(ver anexo 2. Control de personal directos y subcontratados (radicados de afiliaciones, listado de personal, control de asistencias)**

8.3. PAGO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta planilla de seguridad social del personal directo y subcontratado, correspondiente al mes de **junio 2024**; teniendo en cuenta las fechas establecidas por el decreto 1990 de 2016, con el fin de garantizar la cobertura y asistencia médica a los trabajadores en caso de una eventualidad. Dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art 1° de la Ley 828 de 2003 y del Art.

23 de la Ley 1150 de 2007. **(ver anexo 3. Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal)**

Tabla 5: Relación de pago de aportes personal directo

RELACIÓN PAGO DE APORTES			
RAZON SOCIAL	**MES PAGO**	**Planilla No,**	**VALOR PAGADO**
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Mayo 2024	9469836155	$91,100
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Junio 2024	9469835002	$2,986,900

Tabla : Relación de pago de aportes personal subcontratista principal

RELACIÓN PAGO DE APORTES			
RAZON SOCIAL	**MES PAGO**	**Planilla No,**	**VALOR PAGADO**
CONSTRUCTORA GANEM S.A.S..			
CONSTRUCTORA GANEM S.A.S..			

8.4. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SST

El contratista hace la designación del responsable de diseñar y ejecutar el SG-SST o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; dando cumplimiento al Decreto 1072 y el **Artículo 2.2.4.6.35**. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución de los Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden, el Trabajo SG-SST, deberán realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del artículo 12 de la ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación del mismo". **(Acta de designación responsable del SGSST primer informe).**

8.5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

El contratista desarrolla las actividades del plan de trabajo de SST, teniendo en cuenta los riesgos, el plazo contractual, los recursos financieros, humanos y físicos; así mismo el porcentaje de cumplimiento de las actividades programada vs ejecutadas (**Ver Anexo 4. Plan de trabajo P vs E).**

8.6. INDUCCIÓN PERSONAL

Durante el periodo, se realizó inducción y reinducción al personal (DIRECTO O SUBCONTRATADO), en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo tales como: políticas, reglamento de higiene y seguridad, plan de Emergencias, protocolo de bioseguridad, seguridad social, procedimiento etc. **(Ver anexo 5, Inducción de personal que ingreso en el periodo).**

8.7. NOTIFICACIÓN DE RIESGO.

El contratista realiza notificación de riesgo del **personal vinculado en el periodo (directo o subcontratado)**; con el fin de informar al trabajador de manera detallada y específica los riesgos asociados tanto a condiciones, como actos inseguros a los cuales se encuentra expuesto y los controles a implementar antes, durante y después del cumplimiento de su jornada laboral. **(Ver anexo 6, Notificación de riesgo personal que ingreso en el periodo).**

8.8. DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SST.

Se establecen las capacitaciones-charla SST, de acuerdo a los riesgos encontrados en la obra, y contemplados en la matriz de identificación de peligro evaluación y valoración de riesgos. Estas se realizan dos veces a la semana dependiendo las actividades a ejecutar, cronograma o fase de ejecución del proyecto. Con el objetivo de generar conciencia en el personal del proyecto sobre la importancia de realizar las actividades de forma segura y la protección del medio ambiente. Adicional a lo anterior se realiza calistenia y estiramiento de forma frecuente, con el fin de evitar

lesiones osteomusculares al realizar una actividad. **(Ver Anexo 7, Capacitaciones SST).**

8.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

8.9.1. EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

El contratista dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007, la Resolución 1918 de 2009 y el Decreto 1072 de 2015, en el periodo realizó la valoración medico ocupación de ingreso a los trabajadores vinculados al proyecto; dicha evaluación fue realizada por un médico especialista en salud ocupacional. **(Ver anexo 8, Concepto médico de las evaluaciones médicas de ingreso y registro de seguimiento).**

Estas evaluaciones tienen como objetivo establecer si un trabajador es apto o no para desarrollar de acuerdo a sus condiciones las actividades a la cual se va a dedicar en el objeto del proyecto, Así mismo como control de patologías asociadas a las características y condicionas de cada trabajador al puesto de trabajo, a los factores de riesgos y a las condiciones ambientales.

8.9.2. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PROYECTO

Con el fin de resumir las características sociales y demográficas del personal vinculado en las actividades del proyecto se elaboró el perfil sociodemográfico de la población trabajadora. Para tal fin se recolectó la información a través de una encuesta, como herramienta de visualización de los rasgos más prominente del personal. **(Ver anexo 9, encuesta y tabulación Perfil sociodemográfico).**

8.9.3. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO

El contratista presenta como primera medida, el cuestionario de morbilidad sentida, del personal vinculado en el periodo (directo o subcontratado). El cual se tendrá en cuenta para definir el programa de vigilancia epidemiológico, al igual que los exámenes con énfasis osteomuscular. **(Ver anexo 10. Cuestionario de morbilidad)**

8.10. MANEJO ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

Se lleva las estadísticas del control de ausentismo y accidentalidad de trabajadores directos, con el fin de establecer las causas y analizar las tendencias por enfermedad laboral o por accidentes de trabajo. Para el periodo **NO se presentó** accidentes de trabajo. Así mismos **NO se registra** ausentismo laboral por Incapacidad medica general según **Resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015**. **(Ver anexo 11, Reporte e investigación de AT, lecciones aprendidas y ausentismo laboral).**

- **Registro de accidente por periodo vinculación directa**

PERIODO	NO. DE ACCIDESTES
JUNIO 2024	0
JULIO 2024	0
TOTAL, ACCIDENTES	0

- **Registro de Ausentismo por causas medicas vinculación directa**

PERIODO	NO. DE AUSENTISMO
JUNIO 2024	0
JULIO 2024	0
TOTAL, AUSENTISMO	0

Tabla No. 9. Ausentismos presentados por periodo

- **Registro de accidente por periodo del personal subcontratado**

PERIODO	NO. DE ACCIDESTES
JUNIO 2024	0
JULIO 2024	0

TOTAL, ACCIDENTES	0

- **Registro de Ausentismo por causas medicas por periodo del personal subcontratado**

PERIODO	NO. DE AUSENTISMO
JUNIO 2024	0
JULIO 2024	0
TOTAL, AUSENTISMO	0

Tabla No. 9. Ausentismos presentados por periodo

- **Indicadores accidentalidad Resolución. 0312 de 2019**


Se registra mes a mes los indicadores de accidentalidad con el fin de medir o comparar los resultados obtenidos en el consorcio, en relación a los accidentes y los días perdidos, **(ver anexo 12 cálculo de indicadores de accidentalidad directos y subcontratados**), a continuación, se presenta los siguientes indicadores:

- **Tablero de control de indicadores personal directo**

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE — **INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO TRABAJADORES DIRECTOS**


Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Interpretación	Periodicidad Mínima	RESULTADOS											
					ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	Mensual						0%	0%					
Proporcion	Proporción de accidentes de trabajo mortale	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Anual						0%	0%					
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	Mensual						0%	0%					
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%					
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%					
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	Mensual						0%	0%					

- Gráficos de resultados de frecuencia, severidad y ausentismo x mes personal directo



	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Frecuencia de accidentalidad						0%	0%					
Severidad de accidentalidad						0%	0%					
Ausentismo por causa médica						0%	0%					

- Gráficos de prevalencia incidencia personal directo



	RESULTADO ACUMULADO DEL PROYECTO
Proporción de accidente de trabajo	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	0%
Incidencia de la enfermedad laboral	0%

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION. 1
		PAG. 1 DE 1


- **Tablero de control de indicadores personal subcontratado**

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO TRABAJADORES SUBCONTRATADOS


Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Interpretación	Periodicidad Mínima	RESULTADOS											
					ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	Mensual						0%	0%					
Proporcion	Proporción de accidentes de trabajo mortale	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Anual						0%	0%					
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	Mensual						0%	0%					
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%					
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%					
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	Mensual						0%	0%					

- Gráficos de resultados de frecuencia, severidad y ausentismo x mes personal subcontratado



	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Frecuencia de accidentalidad						0%	0%					
Severidad de accidentalidad						0%	0%					
Ausentismo por causa médica						0%	0%					

- Gráficos de prevalencia incidencia personal subcontratado



8.11. ENTREGA DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista según la clase de actividad que va a realizar el personal vinculado al proyecto; hace entrega de la dotación y los diferentes elementos de protección personal, de acuerdo a los controles establecidos en la matriz de identificación del peligro evaluación y valoración de los riesgos. **(Ver anexo 13, Acta entrega de epp y dotación).** Así mismo se cuenta con inventario de elementos de protección personal, para hacer la reposición de estos cuando se requieran por el mal estado de los mismos.
A continuación, se relaciona los elementos de protección entregados de acuerdo a la exposición del cargo.

PERSONAL EXPUESTO	ACTIVIDAD	RIESGOS	GENERADOR	REPOSICION	TIPO DE EPP	EJEMPLAR
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	compactación, corte, demolición	RUIDO	maquina retro, cortadoras de concreto, pulidora,	A través de las auxiliares SST	protección auditiva tipo copa para insertar en el casco o individual	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	compactación, corte, demolición	RUIDO	maquina retro, cortadoras de concreto, pulidora,	A través de las auxiliares SST	Protector auditivo tipo tapón en silicona	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero	limpieza de áreas, instalación de tubería, preparación de mezcla	POLVO	Ambiente, material de obra.	A través de las auxiliares SST	Mascarilla respiratoria	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse,	excavaciones, reparación de tubería, manejo de sustancias químicas, demolición	Proyección de partícula, salpicaduras de sustancias químicas.	proyecciones de concreto, sustancias químicas	A través de las auxiliares SST	anteojos de seguridad monogafas	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse,	circulación o trabajo a cielo abierto	radiaciones no ionizantes	ambiente de trabajo	A través de las auxiliares SST	Anteojo de seguridad antirespland or	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, cadenero, almacenistas	excavación, manejo de cargar y material, operación de equipos , herramienta y maquina	físico: fricción, corte, golpe.	manipulación de herramienta ,materiales, máquinas y equipos	A través de las auxiliares SST	Guantes de seguridad	

ayudantes, almacenistas	corte con maquina manual, manejo de sustancias químicas	proyecciones de partículas o Riesgo químico	equipos, herramientas y sustancias químicas	A través de las auxiliares SST	Careta porta vidrio levantarle en M	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse cadenero, topógrafo	Supervisión, excavaciones, conducción, manejo de cargas y material. Condiciones ambientales Etc	Caída de objeto, manejo de equipos compactadores. Condiciones ambientales	material, equipos, herramienta, orden y aseo. Condiciones ambientales (clima)	A través de las auxiliares SST	Botas de Seguridad en cuero con puntera de acero	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	Supervisión, excavaciones, conducción, manejo de cargas y material. Etc	Caída de objeto, manejo de equipos compactadores.	Material, equipos, herramienta, orden y aseo.	A través de las auxiliares SST	Botas de Seguridad en cuero con puntera de acero	
Operarios y ayudantes	Aplicación de soldadura pvc.	Riesgo Químico.	material-sustancias químicas	A través de las auxiliares SST	Guantes para manipulación de productos químicos	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	Supervisiónexcavaciones, conducción, manejo de cargas y material. Etc	caída de objeto a distinto nivel, protección de choque eléctrico, traslado de material	condiciones de trabajo, excavación	A través de las auxiliares SST	casco de seguridad	

Tabla: Matriz de epp

8.12. INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se establece cronograma de las inspecciones planeadas (señalización, Pre-operacional Maquina, Botiquín, Extintor, epp, herramientas, etc.); el cual busca a través de la revisión de las instalaciones, equipo, máquinas y proceso constructivos, identificar los peligros y condiciones existentes; con el fin de tomar las medidas preventivas y correctivas durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. **(Ver Anexo 14, Registro de inspecciones y Cronograma de inspecciones).**

8.13. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

El contratista de acuerdo a las actividades constructivas que se vayan ejecutando, identifica actos inseguros y condiciones de seguridad, durante la jornada laboral. Para el periodo no se reportó actos o condiciones inseguro.

8.14. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

El contratista con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores, los bienes y recursos materiales, dispone de un plan de emergencia, donde establece la secuencia de las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que se puedan desarrollarse en las distintas actividades que ejecutan los diferentes frentes del proyecto. Así mismo se cuenta con recursos básicos para prestar **primeros auxilios (Botiquín), extintor tipo ABC multipropósito para control de conatos de incendios, inmovilización y traslado de heridos (CAMILLA**); elementos indispensables para manejo de emergencia y primera atención básica a víctimas de un accidente. **(Ver anexo, registro fotográfico general).** Adicional a lo anterior el contrista hace actualización de la brigada de emergencia en periodo anterior.

8.15. SUSTANCIAS QUIMICAS

El contratista cuenta con listado de sustancias químicas y realiza inspección de estas, teniendo en cuenta las actividades que requieren dichas sustancias. Se publica las hojas de seguridad, con el nuevo sistema global armonizado y con el anterior sistema, con el fin de dar manejo en caso de un accidente, un derrame, un incendio etc. **(Ver Anexo 15, inspección – listado de sustancias químicas).**

Para mitigar y evitar el impacto que puede ocasionar la recolección y evacuación de residuos líquidos (aguas residuales, domesticas) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) que se producen durante el desarrollo de estas. En la Obras, se prohíbe el lavado de vehículos y maquinaria emergencia ambiental. Así mismo se cuenta con una zona de almacenamiento de las sustancias químicas asignada y un kit antiderrame en caso que ocurra un derrame establecer las medidas correctivas. **(Ver Anexo, registro fotográfico general).**

8.16. PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISES DE TRABAJO SEGURO

El contratista, para el periodo, **no realiza** la emisión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro; dado que no se requieren en las actividades de que se desarrollan en los frentes de obras. Con la finalidad de busca identifican los riesgos, medidas de prevención, descripción de actividades y los EPP o equipos específicos que se deben usar en el desarrollo de dicha actividad.

8.17. HERRAMIENTAS, VOLQUETAS, MAQUINAS Y EQUIPOS

Para la realización de las diferentes actividades constructivas se cuenta con herramientas, vehículos, máquinas y equipos mínimos según características del proyecto, los cuales como medida de control de los riesgos que estas pudieran originar; se tienen en cuenta el adiestramiento y/o utilización, la

adquisición, el control, almacenamiento y los mantenimientos de las mismas. El contratista hace el inventario de las máquinas, vehículos, herramientas y equipo según los formatos establecido en el plan de gestión integral de obra. (**Ver anexo 16, Listado máquina, vehículo, herramientas y equipos**).

8.18. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y EQUIPOS

Durante el periodo el contratista realiza control de la maquinaria y vehículos, con el objetivo de mitigar los impactos que se puedan ocasionar en el desarrollo de las actividades del proyecto, bien sea al personal de la obra, a la comunidad. Así mismo el contratista garantiza la revisión de la documentación que debe tener los vehículos y maquinarias tales como: Licencias de conducción, Certificado TECNOMECANICA, SOAT, RUNT, manifiesto de aduana etc. Se le exige este documento a los vehículos con el objetivo de verificar que se encuentren en condiciones óptimas con el fin de garantizar la seguridad a los usuarios de las vías Y personal de obra. Para el periodo ingreso **dos maquinarias nuevas**. **(Ver Anexo 17, Documento maquina y vehículo).**

Adicionalmente se lleva registro de los mantenimientos preventivos o correctivos y se realiza diligenciamiento de lista de chequeo realizada a las maquinarias, y equipos que intervienen en el proyecto**; para el presente periodo no se realizó mantenimientos correctivos.**

8.19. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LA OBRA

Se realizó la respectiva instalación de las señalizaciones en los diferentes frentes de obra y campamento; reglamentaria, informativa, de prohibición y preventivas, el cual cumple con las características de colores y forma del manual de señalización y norma técnica, con el fin de identificar áreas de trabajo, almacenamiento, etc. Adicional a lo anterior se hace

delimitaciones de áreas intervenida con cinta preventiva de peligro y balizas tubulares, se realiza instalación de señales preventivas en el corredor vial, instalación de valla informativa y cerramiento en todo el perímetro de la obra; como barrera dura para limitación del acceso a personal no autorizado. **(Ver anexo 18, Inventario de señalización y registro fotográfico general).**

8.20. ESTABLECIMIENTO DEL PUNTO DE HIDRATACIÓN

Durante el desarrollo de actividades y control del gasto energético del personal, por la exposición a condiciones de temperaturas a cielo abierto y jornadas continuas de trabajo, se estableció puntos de hidratación; con la finalidad de mantener al personal bien hidratado. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la **Resolución 2400 De 1979. (Ver anexo. Registro fotográfico general).**

8.21. SEGUIMIENTO Y CONTROL A SUBCONTRATISTAS

Durante el desarrollo de actividades, se realiza control en materia de seguridad y salud en el trabajo a los subcontratistas que desarrollan actividades en el proyecto.

- **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**
- **RADICADOS DE AFILIACIÓN**
- **LISTADO DE PERSONAL**
- **REGISTRO DE ASISTENCIA**
- **EVALUACION MEDICA DE INGRESO**