
3.6 INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE OBRA

3.6.1 Avance de obras programadas vs obras acumuladas

La ilustración No. 7 registra el seguimiento al PLAN DE TRABAJO propuesto por el contratista de obra CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS.

En la ilustración mencionada se puede observar la comparación entre el porcentaje de avance programado y el porcentaje de avance ejecutado correspondiente al periodo comprendido entre el 29 y 29 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero al 7 de abril de 2026.

Ilustración 7. % avance programado Vs % avance ejecutado



Para el período evaluado, el avance programado acumulado corresponde al 33,09%, mientras que el avance ejecutado acumulado alcanza el 13,08%, evidenciándose una variación frente a lo inicialmente previsto.

Dicha variación se encuentra asociada a factores externos que han incidido en el desarrollo de las actividades, tales como condiciones climáticas adversas, principalmente lluvias, así como aspectos logísticos relacionados con la disponibilidad y tiempos de entrega de materiales, lo cual ha generado ajustes en el ritmo de ejecución. No obstante, el contratista ha venido adelantando las actividades programadas y se espera que, con la normalización de estas condiciones, se logre recuperar progresivamente el avance conforme a la programación establecida.

3.7 COMITÉS DE OBRA

En el presente periodo se realizaron los siguientes comités de obra con el objetivo de realizar seguimiento y control al contrato (ver documentos anexos).

Comité Técnico No.	Fecha (dd/mm/aaaa)
01	24/02/2026
02	17/03/2026
03	27/03/2026

INGENIERIA

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE REUNION	Código: F-MAM-001
		Versión: 2.0
		Página 1 de 3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA N° 1

OBJETIVO: Escenarios Deportivos

FECHA (dd/mm/aa)	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR	INTERNO	EXTERNO
24/02/2026	9:00 am	10:00 am	Secretaria de Infraestructura		

PARTICIPANTES

NOMBRE	CORREO	AREA DE DESEMPEÑO	CELULAR	FIRMA
Sergio Pitta Rueda	Sergiopitta22@gmail.com	Asesor Juridico SI	3183639595	
Wilson Alvarez Gomez	ing.wilsonalvarez91@gmail.com	Apoyo Supervisión	3232883117	
Perla Arguelo				
Johanna Marcela Cadrema.		Ing. Residente Contratista.		Marcela.
Miguel Reinos				
Jhon Alexander Perez				
Diego Mauricio Nieto Muñoz	e. espacios deportivos @ gmail.com	Asesor Contratista	3186313320	
Dina Lucia Garcia Diaz	Ing.linagarcia4@gmail.com	Aux Interventoria	3141603962	

DESARROLLO DE LA REUNION

Se llevó a cabo reunión de seguimiento al contrato de obra, correspondiente al mejoramiento y adecuación de Escenarios deportivos, con la participación de la interventoría, contratista de Obra y Supervisión. Con el Fin de Precisar el Estado inicial del Proyecto y las actividad ejecutadas y ejecutar durante la Etapa de inicio.

COMPROMISOS / CONCLUSIONES

contratista de obra:
- mantener las Pendes de obra activas conforme al cronograma Presentado
- Presentar oportunamente informes de avance y Soportes.
- Implementar y mantener las medidas de SST y manejo ambiental

Interventoría.
- Realizar el Seguimiento Técnico, administrativo, financiero y ambiental de las actividades ejecutadas y a ejecutar.

entidad / Supervisión.
- Realizar acompañamiento y Seguimiento al desarrollo contractual.

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE REUNION	Código: F-MAM-001
		Versión: 2.0
		Página 1 de 3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA N° 2

OBJETIVO: CONTRATO DE OBRA ESCENARIOS DEPORTIVOS

FECHA (dd/mm/aa)	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR	INTERNO	EXTERNO
17/03/26	7:40 am	11:00 am	Secretaria de Infraestructura.		

PARTICIPANTES

NOMBRE	CORREO	AREA DE DESEMPEÑO	CELULAR	FIRMA
PERLA ORTIZ		CONTRATISTA	3174377066	
Angela Serrano C.	mecatis@yahoo.it	ARQ. ASESORA INTERVENTORIA	3167725933	
Lina Lucia Garcia D.	construingenieriadecolombiasas@gmail.com	Interventoria	3144603962	
Miguel Fernando Quirós G.	construingenieriadecolombiasas@gmail.com	Interventoría	3124669807	

DESARROLLO DE LA REUNION

Durante la reunión se realizó el seguimiento al Estado Actual del Contrato, Revisando los avances y las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de Obra.

se informó que actualmente se están desarrollando actividades en los siguientes frentes:

- Coliseo villa concha
- Cancha la Cantera.

En estos frentes se han ejecutado Actividades tales como:

- demolición de muros
- Desmonte de Aparatos sanitarios - lavamanos
- demolición de placa
- Excavaciones
- Nivelación
- Armado de muros de cerramiento.

Adicionalmente, se indicó por Parte del contratista que los demás frentes de obra serán iniciados una vez se retomen las actividades laborales posteriores a la semana de semana Santa.

Por otra parte, se revisó el balance de Cantidades presentado por el Contratista, el cual fue analizado conjuntamente con la Supervisión e interventoría. Durante esta revisión se generarán observaciones y correcciones que deberán ser subsanas por el contratista.

COMPROMISOS / CONCLUSIONES

- El contratista. se compromete a realizar las correcciones y Ajustes al balance de Cantidades, conforme a las observaciones y solicitudes realizadas durante la reunión.
- Se establece como Fecha de entrega del balance de Cantidades definitivo el día miercoles 25 de marzo.
- la Interventoría se compromete a emitir la revisión de los APU de los Items no previstos del balance, antes de la Fecha de entrega del balance definitivo.

ACTA N° 3 .

OBJETIVO: Contrato Escenarios Deportivos .

FECHA	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:	INTERNO	EXTERNO
27/03/2026.	8:30 am.		Secretaria de Infraestructura.		

PARTICIPANTES

NOMBRE	CORREO	AREA DE DESEMPEÑO	CELULAR	FIRMA
Wilsa Alvarez Gomez	ing.wilsa.alvarez91@gmail.com	Infraestructura	3232883172	
Lina Lucia Garcia D.	Construingenieriadecolombiasas@gmail.com	Interventoria.	3144609962.	

DESARROLLO DE LA REUNION

Durante la Reunión se Revisó el estado Actual del Proyecto y la documentación Pendiente por Entregar.

COMPROMISOS / CONCLUSIONES

Compromiso de Entrega del balance de Cantidades por Parte de Obra para el dia miercoles 8 de Abril con los APU's.

Entrega de Informes mensuales por Parte de Obra. 1 Periodo (9 Feb al 8 marz) 2 Periodo (9 marzo al 8 Abril) Fecha de Entrega = 13 de Abril 2026.

pendiente actualizar Programación de obra. Fecha de Entrega = 13 de Abril 2026.

Adicional Nº1 de obra entrega a la Interventoria el dia 13 de Abril de 2026.

3.8 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

INGENIERIA

Fecha: may-26

Período del informe: 29/12/2025 - 29/12/2025 y 09/02/2026 - 07/04/2026

Contrato No. CO1.PCCNTR.8554514

Contratista: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

Objeto del contrato: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (FACTURACIÓN)		
DESCRIPCIÓN	**CONTRATADO**	**VALOR DEL ACTA**
Contrato Inicial	$ 2.595.288.931,00	
Adicional		
Anticipo Pagado		
Acta Parcial 01 (29/12/2025 - 29/12/2025 Y 09//02/2026 - 07/04/2026) **(EN TRÁMITE)**		$ 339.587.615,00
Acta de pago final		
Saldo a la fecha por ejecutar		$ 2.255.701.316,00
SUMAS IGUALES	**$ 2.595.288.931,00**	**$ 2.595.288.931,00**

3.9 INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo del presente informe no se presentan resultados de ensayo, toda vez que los tiempos desde la toma de la muestra a la fecha no permiten emitir resultados.

INGENIERIA

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 RESUMEN CONTRACTUAL

Contrato No.:	CO1.PCCNTR.8510573
Tipo de contrato:	Interventoría
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la adecuación y/o mejoramiento de los escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Piedecuesta, Santander
Contratante:	Municipio de Piedecuesta
Contratista:	Construingeniería de Colombia S.A.S
Nit.:	901.053.614-8
Nombre del representante legal:	Miguel Fernando Quirós Gómez
C.C. del representante legal:	1.096.949.307 de Málaga
Valor del contrato:	(Ciento cuarenta y un millones cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte.) $141.054.795
Forma de pago:	La administración municipal realizará el pago del contrato de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES de conformidad a las actas de avances de actividades según actas del contrato de obra a vigilar.
Anticipo o Pago anticipado:	No aplica
Plazo inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de suscripción del contrato:	Noviembre 19 de 2025
Fecha de Inicio:	Diciembre 29 de 2025
Fecha de suspensión No.1:	Diciembre 30 de 2025
Fecha de Terminación inicial:	Diciembre 31 de 2025
Fecha de Reinicio:	Febrero 09 de 2026
Cesión	Febrero 10 de 2026
Prorroga No.1	Febrero 10 de 2026
Fecha de Terminación Actual:	Mayo 23 de 2026
Departamento:	Santander
Municipio:	Piedecuesta

4.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO

Tabla 6. Control de póliza del contrato de interventoría - con la suscripción del contrato

PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S. A			
PÓLIZA No.11-44-101270143	FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/11/2025		
NOMBRE DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		INICIA	TERMINA
Cumplimiento del Contrato	$28.210.959,00	19/11/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$14.105.479,50	19/11/2025	30/12/2028
Calidad del servicio	$28.210.959,00	30/12/2025	30/12/2030

Tabla 7. Control de póliza del contrato de interventoría - con la suscripción de acta de cesión, acta de suspensión, Acta de reinicio, y prorroga No.1

PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S. A			
PÓLIZA No.96-44-101202574	FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/02/2026		
NOMBRE DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		INICIA	TERMINA
Cumplimiento del Contrato	$28.210.959,00	10/02/2026	23/11/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$14.105.479,50	10/02/2026	23/05/2029
Calidad del servicio	$28.210.959,00	23/05/2026	23/05/2031

4.3 ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RELACION DE ACTAS Y/O ACTOS ADMINISTRATIVOS		
FECHA Y/O PERÍODO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES Y/O VALOR
19/11/2025	Minuta de Contrato	$ 141.054.795,00
29/12/2025	Acta de Inicio	N/A
29/12/2025	Cesión	N/A
30/12/2025	Acta de Suspensión No.1	N/A
09/02/2026	Acta de Reinicio No.1	N/A
10/02/2026	Acta modificatoria de contratos	N/A
10/02/2026	Prorroga No.1	N/A

4.4 PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – CONDICIONES INICIALES

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PLAZO MES	FACTOR MULTILICADOR	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(1) *(2) *(3) *(4) *(5) = (6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Director de interventoría	$ 6.000.000,00	3,50	1,40	40%	$ 11.760.000,00
1	Residente de Interventoría	$ 3.500.000,00	3,50	2,40	100%	$ 29.400.000,00
1	Arquitecto - Urbanismo	$ 4.000.000,00	3,50	1,40	20%	$ 3.920.000,00
1	Profesional Ambiental	$ 3.800.000,00	3,50	1,40	20%	$ 3.724.000,00
1	Profesional SISO	$ 3.500.000,00	3,50	1,40	50%	$ 8.575.000,00
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)	**$ 57.379.000,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	FACTOR MULTIPLICADOR	PLAZO (MES)	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(11)	(8) *(9) *(10) *(11) = (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS						
1	Costos informes + memorias fotográficas + Planos + Papelería y Fotocopias	Mes	$ 1.422.641,00	1,40	3,50	$ 6.970.941,00
1	Ensayos de laboratorio	Gl	$ 850.000,00	1,40	1,00	$ 1.190.000,00
1	Alquiler de vehículo (incluye conductor)	Mes	$ 9.000.000,00	1,40	3,50	$ 44.100.000,00
1	Alquiler de oficina (incluye inmobiliario y computadores)	Mes	$ 1.815.000,00	1,40	3,50	$ 8.893.500,00
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)	**$ 61.154.441,00**
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 118.533.441,00**
					PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)	**$ 0,00**
					VALOR TOTAL BÁSICO	**$ 118.533.441,00**
					IVA = 19% * (E) = (F)	**$ 22.521.354,00**
					COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 141.054.795,00**

De acuerdo con las condiciones iniciales establecidas en el contrato de interventoría y conforme a la forma de pago pactada, los pagos parciales de la interventoría se realizan proporcionalmente al porcentaje de avance ejecutado y aprobado de la obra objeto de seguimiento.

Para el presente período de corte, el contrato de obra presenta un avance ejecutado correspondiente al TRECE COMA CERO OCHO POR CIENTO (13,08%), porcentaje que sirve como base para la liquidación parcial de la interventoría.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el valor total del contrato de interventoría corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($141.054.795,00), el valor a cobrar en el presente informe corresponde a la suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($18.456.697,00), conforme al porcentaje de avance ejecutado y aprobado de obra para el presente período.

4.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período de ejecución del contrato, la interventoría desarrolló las siguientes actividades en cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas, financieras, contables, ambientales y de control:

- Verificó la participación efectiva de los profesionales ofertados por el contratista de obra, conforme a lo establecido en la propuesta y en el contrato.
- Realizó acompañamiento permanente al contratista de obra y al supervisor durante los recorridos de seguimiento en los diferentes frentes de obra.
- Verificó la disponibilidad en sitio de equipos, herramientas y maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las actividades, en concordancia con el cronograma aprobado.
- Verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de pagos al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales del personal vinculado a la obra.
- Realizó control y verificación de la calidad de los materiales utilizados, asegurando su conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto.
- Revisó, validó y aprobó las cantidades de obra reportadas en el presente informe, verificando su correspondencia con lo ejecutado en campo.
- Verificó el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de las medidas socioambientales establecidas para el desarrollo del proyecto.

- Verificó la implementación y cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST), de acuerdo con la normativa vigente aplicable al tipo de obra ejecutada.

- Realizó seguimiento al estado y adecuada implementación de la señalización de obra, garantizando condiciones de seguridad para trabajadores y comunidad.

- Verificó periódicamente el uso, estado y dotación de los elementos de protección personal (EPP) del personal en obra.

- Evaluó y validó los ajustes propuestos a los diseños originales, verificando su coherencia con las condiciones reales encontradas en campo y el cumplimiento de la normatividad técnica aplicable.

- Durante el presente período se inició la revisión técnica de las necesidades identificadas en los diferentes frentes de obra, relacionadas con mayores cantidades y actividades adicionales requeridas para garantizar la adecuada funcionalidad y terminación de los escenarios deportivos intervenidos.

- Se realizó el análisis y verificación preliminar de las condiciones encontradas en campo y de los ajustes requeridos para la correcta ejecución del proyecto, en concordancia con el alcance contractual y las necesidades reales de intervención.

- Revisó y aprobó el Acta Parcial de Obra No. 01 por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($339.587.615,00), correspondiente a un porcentaje de avance del 13,08% del valor total del contrato de obra, verificando la correspondencia entre las cantidades ejecutadas en campo y las actividades reportadas por el contratista de obra.

INGENIERIA

4.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA

INGENIERIA

Fecha: MAYO 2026

Período del informe: 29/12/2025 - 29/12/2025 Y 09/02/2026 - 07/04/2026

Contrato No. CO1.PCCNTR.8510573

Contratista: CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.

Objeto del contrato: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,SANTANDER.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
DESCRIPCIÓN	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADO**
Contrato Inicial	$ 141.054.795,00	
Adicional		
Anticipo Pagado		
Acta Parcial 01 (29/12/2025 - 29/12/2025 y 09/02/2026-07/04/2026) **(EN TRAMITE)**		$ 18.456.697,00
Acta final de pago		
Saldo a la fecha por ejecutar		$ 122.598.098,00
SUMAS IGUALES	**$ 141.054.795,00**	$ 141.054.795,00

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Frente de obra: Cancha la cantera	Frente de obra: Cancha la cantera
	
Frente de obra: Coliseo villa concha	Frente de obra: Coliseo villa concha
	
Frente de obra: Coliso Villa concha	Frente de obra: Coliseo Villa concha

	
Frente de obra: Coliseo villa concha	Frente de obra: Cancha la cantera
	
Frente de obra: Cancha la cantera	Frente de obra: Cancha la cantera
	
Frente de obra: Coliseo villa concha	Frente de obra: Cancha la cantera

	
Frente de obra: Coliseo villa concha	Frente de obra: Coliseo villa concha
	
Frente de obra: Coliseo Villa concha	Frente de obra: Cancha la cantera

INGENIERIA

6 CONCLUSIONES

- Durante el período comprendido entre el 29 y 29 de diciembre de 2025 y del 9 de febrero al 7 de abril de 2026, la interventoría realizó actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y legal al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8554514, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y la normativa vigente aplicable. Como resultado de estas actividades, se efectuó control permanente al avance del proyecto y a las actividades ejecutadas en los frentes de obra, garantizando la adecuada ejecución de las intervenciones y el cumplimiento del objeto contractual.

- Durante el período evaluado, la interventoría realizó verificación en campo de las actividades ejecutadas, incluyendo obras preliminares, demoliciones, desmontes, excavaciones y la ejecución de elementos estructurales y de cubierta, constatando su correcta ejecución, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

- Durante el desarrollo y seguimiento de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra, la interventoría identificó la necesidad de evaluar mayores cantidades y actividades adicionales no previstas inicialmente, requeridas para garantizar la correcta funcionalidad, estabilidad y terminación de los escenarios deportivos intervenidos. En consecuencia, se inició la revisión técnica y presupuestal correspondiente, con el fin de analizar la viabilidad de un adicional contractual acorde con las condiciones reales encontradas en campo.

- Durante el presente período se ejecutaron cantidades de obra por un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($339.587.615,00), correspondiente a un porcentaje de avance del 13,08% del valor total del contrato de obra.

- En función de la cláusula de forma de pago del contrato de interventoría, se establece que la Administración Municipal realizará pagos parciales de conformidad con las actas de avance de actividades del contrato de obra objeto de vigilancia. En consecuencia, para el presente período se reconoce un porcentaje de avance del 13,08%, equivalente a un valor de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($18.456.697,00), calculado sobre el valor total del contrato de interventoría de $141.054.795,00.

- La interventoría verificó el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como la implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades.

- De acuerdo con el seguimiento efectuado al cronograma de ejecución y al avance físico del proyecto, la interventoría considera necesario que el contratista de obra implemente acciones orientadas a mitigar el atraso presentado, mediante la asignación de mayores recursos de personal, equipos y maquinaria, así como la apertura y ejecución simultánea de nuevos frentes de trabajo que permitan mejorar el rendimiento y garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos.

7 ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORIA

- ESTADO DEL TIEMPO
- BITACORA DE OBRA
- SEGURIDAD SOCIAL
- INFORME SST DE INTERVENTORIA
- INFORME SOCIO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

INGENIERIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHA: 28 (Día) / 2 (Mes) / 2026 (Año)

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.8554514

CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

PERÍODO: 09/02/206 - 28/02/2026

PROYECTO: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIA DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
Seco										24	20	20	12	22	0	22	22	24	22	23	0	0	23	20	22	21	23	23					343
Lluvias moderadas										0	4	4	4	2	0	2	2	0	2	1	0	0	1	4	2	3	1	1					33
Lluvias intensas										0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					8
Total										24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	24	0	0	0		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHA: 31 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.8554514

CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

PERÍODO: 1/03/2026 - 31/03/2026

PROYECTO: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIA DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco	0	22	22	19	24	20	0	0	24	22	8	8	12	10	22	22	20	8	22	23	0	0	0	23	10	14	16	23	0	24	24		442
Lluvias moderadas	0	2	2	5	0	4	0	0	0	2	5	10	6	6	2	2	4	6	2	1	0	0	0	1	3	6	2	1	0	0	0		72
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	6	8	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	11	4	6	0	0	0	0		62
Total	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	24	24	24	24	24	0	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHA: 7 (Dia) / 4 (Mes) / 2026 (Año)

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.8554514

CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

PERÍODO: 1/04/2026 - 7/04/2026

PROYECTO: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIA DEL MES																																Total
	1	2	3	4	5	6	7																										
Seco	24	0	0	0	20	19	15																										78
Lluvias moderadas	0	0	0	0	4	5	3																										12
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	6																										6
Total	24	0	0	0	24	24	24																										

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Bitácora de Obra

Tipo de contrato	Obra	
Contrato	CO1.PCCNTR.8554514	Fecha: 19 noviembre 11 de 2025
Objeto	Adecuación y/o mejoramiento de los escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Piedecuesta, Santander.	
Contratista	Consorcio Espacios Deportivos	
NIT	902.023.008-1	
Valor inicial	$ 2.595.288.931,00 (Dos mil quinientos noventa y cinco millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos treinta y un mil pesos m/cte.)	
Frente	Piedecuesta	
Plazo inicial	Tres meses y quince días	
Fecha de inicio	10/02/2026	
Entidad Contratante	Alcaldia Municipal de Piedecuesta	
Supervisor	Ing. Juan Pablo Vera Mogollón	
Cargo	Secretario de Infraestructura y ordenador del gasto	

Glosario de Firmas

Nombre	Cargo	Firma
Johanna M. Padierna.	Ing. Residente.	
Perla Johanna Orejuela R.	Directora de Obra.	
Juan Sebastian Saavedra	Residente de Interventoria.	
Miguel Fernando Quirós	Director de Interventoria.	

c.espaciosdeportivos@gmail.com

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

10/02/2026 Personal de obra: Director, residente, profesional SST
Topografo, Almacenista
Equipos: Herramientas Manuales
Clima: Soleado
Actividades: Se dio inicio a la instalación del campamento de obra y ejecución del cerramiento perimetral en el frente de la Cantera para el aislamiento de la intervención.

11/02/2026 Personal de obra: Director, residente, Profesional SST
Topografo, Almacenista
Equipos: Herramientas Menores
Clima: Nublado
Actividades: Se continúa con la instalación del campamento, la colocación del cerramiento sobre el area de intervención en el frente de la Cantera, realizando también actividades de limpieza y retiro de basuras e instalación de señalización correspondiente.

12/02/2026 Personal de obra: Director, residente, profesional SST
Topografo, Almacenista
Equipos: Herramientas Menores
Clima: Nublado
Actividades: Dando Continuidad en las actividades preliminares, se avanzan en las instalaciones del cerramiento y se inicia con el desmonte del cerramiento perimetral de la Cantera

Powered by CamScanner

13/02/2026 Personal de obra: Director, residente, Profesional SST, Topografo, Almacenista

Equipos: Herramienta menor

Clima: Lluvia Fuerte

Actividades: Afectacion por lluvias, se finaliza con la instalacion del cerramiento y se continua con las labores de desmonte del cerramiento perimetral de la cantera.

14/02/2026 Personal de obra: Director, residente, Profesional SST, Topografo, Almacenista

Equipos: Minicargador, Volqueta, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades: Se da continuidad a las actividades y labores de desmonte del cerramiento perimetral en el frente La Cantera y se inicia con la demolicion del Muro de cerramiento.

15/02/2026 Dia no laboral

16/02/2026 Personal de obra: Director, residente, Profesional SST, Topografo, Almacenista.

Equipos: Minicargador, Volqueta, Herramientas menores

Clima: Soleado

Actividades: Minicargador para continuar con el cargue del material resultante de la demolicion de los muros, se continua con las actividades de

Powered by CamScanner

desmonte del cerramiento perimetral en el frente de obra de la cantera

17/02/2026 Personal de obra: Director de obra, residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista
Equipos: Minicargador, Volqueta, Herramientas menores
Clima: Soleado
Actividades: Una vez desplegadas las áreas iniciales, se continuan con las actividades de desmonte del cerramiento metálico de la cantera y se da inicio en la demolicion de la placa de concreto y la remoción de escombros.

18/02/2026 Personal de obra: Director, residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista.
Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de Topografia
Clima: Soleado.
Actividades: Durante la jornada se ejecutan actividades de desmonte del cerramiento metalico en el frente de la cantera y se continua con las actividades de demolicion de la placa de concreto y remoción de escombros.

19/02/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista
Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de topografia
Clima: Soleado

Powered by CamScanner

Actividades: Se finaliza con el armado del desmonte del cerramiento metálico perimetral de la cantera, se realiza limpieza posterior del área intervenida y se continua con las actividades de demolición de la placa de concreto y la remoción de escombros.

Marcela

20/02/2026 Personal de obra: Director, Residente, profesional SST Topógrafo, Almacenista.

Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de topografía, Dis.

Clima: Soleado

Actividades: Se continua con las actividades de demolición de placa de concreto y remoción de escombros.

Marcela

21/02/2026 Día no laboral

22/02/2026 Día no laboral

23/02/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST Topógrafo, Almacenista.

Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de topografía

Clima: Soleado.

Actividades: Se continua con las actividades de demolición de la placa de concreto y la remoción de escombros

Powered by CamScanner

en el frente de obra de la Cantera y se inician labores de desmonte de aparatos sanitarios en el frente de obra del Coliseo Villa Concha.

24/02/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST Topógrafo, Almacenista

Equipos: Minicargador, Equipos de Topografía, Volqueta

Clima: Nublado

Actividades: Se continuan las actividades de demolición de la placa de concreto y remoción de escombros en el frente de obra de la Cantera y las labores de desmonte de aparatos sanitarios en el frente del coliseo Villa Concha.

25/02/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST Topógrafo, Almacenista.

Equipos: Minicargador, Equipos de Topografía. Volqueta

Clima: Soleado

Actividades: En el frente de obra de la Cantera, se continua con las actividades de demolición de la placa de concreto y se realizan actividades de demolición de los muros de cerramiento. En el Coliseo Villa Concha se mantiene con el desmonte de aparatos sanitarios y luminarias, se realiza acopio de material sobrante para su disposición final.

26/02/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST
Topógrafo. Almacenista
Equipos: Mini cargador, Volqueta, Equipo de topografía
Clima: Nublado
Actividades: Se continua con las actividades de demolición de placa de concreto. y se realizan actividades de demolición del muro de cerramiento en el frente de obra de La Cantera. En el Coliseo Villa Cuncha se continua con el desmonte de la cubierta aparatos sanitarios y lavamanos. Se continua con el acopio de materiales para su disposición final.

27/02/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST,
Topógrafo, Almacenista.
Equipos: Mini cargador, Volqueta, Equipo de Topografía
Clima: Soleado
Actividades: En el frente de obra de la Cantera se continua con la demolición de la placa de Concreto, se realiza el retiro de escombros para su disposición final. Mientras que en el Coliseo Villa Cuncha se finaliza con el desmonte de los aparatos Sanitarios y lavamanos

28/02/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST,
Topógrafo. Almacenista
Equipos: Mini cargador, Volqueta, Equipo de topografía
Clima: Soleado
Actividades: En esta jornada en la Cantera

Powered by CamScanner

La Continua con las demoliciones de la Placa de Concreto y con el retiro de material producto de esta actividad. En el frente de Ville Coche se inicia con las demoliciones de los mesones de Marmol de los Baños

01/03/2026 Dia no laboral

02/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topografo, Almacenista.
Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de Topografia
Clima: Nublado
Actividades: Se Continua con la demolición de la placa de concreto del frente de obra de La Cantera, Mientras en Villa Coche se Continua con las demoliciones de los Mesones de Marmol de los baños.

03/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topografo, Almacenista.
Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de Topografia.
Clima: Nublado
Actividades: Una Vez Concluidas las demoliciones principales, se realiza el retiro total de los escombros y se realiza una Nivelación inicial del terreno como Preparación para las excavaciones y realizar para los muros del antepecho.

Powered by CamScanner

por otro lado en el Colinco se continua con las demoliciones de los muros del margen de los bancos.

04/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topografo, Almacenista

Equipos: Minicargador, Retroexcavadora, Volqueta, Equipo Topografia

Clima: Lluvia Leve

Actividades: Se da inicio a las actividades de excavacion de Material comun en la Cantera, realizando el control de niveles y taludes segun los diseños establecidos. En el Colinco Valle Conchas se finaliza con la demolicion de los muros en el margen de los bancos.

05/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topografo, Almacenista

Equipos: Minicargador, Retroexcavadora, Volqueta, Equipo topografico

Clima: Soleado

Actividades: Se continua con las labores de excavacion en el frente de obra de la Cantera, realizando el retiro de este material sobrante.

06/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topografo, Almacenista.

Equipos: Retroexcavadora, Volqueta, Equipo de Topografia

Clima: Lluvia moderada

Actividades: Se continua con las labores de excavacion de Material comun

Powered by CamScanner

Y se realiza también las actividades de cargue y retiro del material resultado producto de esta actividad.

07/03/2026 Día no laboral

08/03/2026 Día no laboral

09/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista
Equipos: Mincargador, Retroexcavadora, equipo de Topografía
Clima: Soleado
Actividades: Se finaliza con las actividades de excavación en el área intervenida de los muros de concreto, se procede a aplicar el concreto de limpieza para este antepecho el concreto para el cerramiento perimetral a realizarse y se da inicio al figurado del acero de refuerzo del muro.

10/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista.
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equipo de Topografía
Clima: Soleado
Actividades: Se continua con la ejecución del concreto de limpieza en el frente de la cantera, el figurado del Acero

Powered by CamScanner

para el Antepecho del cerramiento posterior y se da inicio al armado del acero para este mismo antepecho.

11/03/2026 Personal de obra: Director, residente, profesional SST, Topografo, Almacenista.
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equipos de Topografia
Clima: Lluvia Fuerte
Actividades: Se continua con las actividades de colocación del concreto de limpieza, el figurado del acero, el armado del acero para el muro de Antepecho del cerramiento

12/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, profesional SST, Topografo, Almacenista
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equip. de Topografia
Clima: Lluvia Moderada
Actividades: En el frente de obra de la Contera se Continua con el armado del acero del Muro de Cerramiento. Y se da inicio al Vaciado del concreto de este Antepecho de Manera Controlada y realizando el Vibrado.

13/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, profesional SST, Topografo, Almacenista.
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equipo de Topografia
Clima: Lluvia Moderada

Powered by CamScanner

Actividades: Se continua con la colocación y armado del acero de refuerzo del muro de Antepecho.

Juan Jiménez Marcela.

14/03/2016 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST Topógrafo, Almacenista.
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equipos de Topografía
Clima: Lluvia Moderada
Actividades: Se continua con la colocación y armado del acero de refuerzo del Muro de antepecho, se realiza una limpieza del area de trabajo para el Vaciado del Concreto.

Juan Jiménez Marcela.

15/03/2016 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST. Topógrafo, Almacenista
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equipos de Topografía
Clima: Soleado
Actividades: Se continua con la Colocación y armado del acero de refuerzo del Muro de antepecho.

Juan Jiménez Marcela.

16/03/2016 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST Topógrafo, Almacenista
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equipos de Topografía
Clima: Soleado
Actividades: Se realiza el Vaciado de Concreto, realizando el Vibrado mecanico de este y se controla el acabado superficial y el proceso de curado.

Powered by CamScanner

En el frente de obra del Coliseo Ville Conche se da inicio al desmonte de los canales metalicos de la cubierta.

17/03/2026 Personal de obra: Director, residente, Profesional SST Topografo, Almacenista.
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equipo de Topografia
Clima: Lluvia Moderada
Actividades: Se continua con el armado del acero para los muros de cerramiento, adicional se realiza la limpieza del area para la preparación del Vaciado.
En el frente de obra de Ville Conche se continua con el desmonte de los canales metalicos de la cubierta.

18/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST Topografo, Almacenista.
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equipo de Topografia
Clima: Lluvia Fuerte
Actividades: Se finaliza con el armado del Acero de refuerzo de los muros del Antepecho y se realiza una limpieza del Area para preparar el proceso de Vaciado.
En el frente de obra del Coliseo de Ville Conche se continua con el desmonte de los canales metalicos y se da inicio al desmonte de Cubierta

Powered by CamScanner

19/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista.
Equipos: Mincargador, Volqueta, equipo de Topografía
Clima: Soleado
Actividades: Se realiza el Vaciado del concreto para los muros de cerramiento del anteCho y se da inicio a la colocación de la base granular. En el frente de obra del Colirio Villa Concha se continúa con el desmonte de los Canales metálicos de la cobertura existente y también se continua con el desmonte de la cobertura

20/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST Topógrafo, Almacenista.
Equipos: Mincargador, Volqueta, Equipo de Topografía
Clima: Soleado
Actividades: Se da continuidad en la Conti de la instalación y compactación de la base granular por capas. En el frente de obra del Colirio Villa Concha se continua con el desmonte de los Canales metálicos y de la cobertura existente.

21/03/2026 Día no laboral

22/03/2026 Día no laboral

Powered by CamScanner

23/03/2026 Día no laboral

24/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista.
Equipos: Montacargador, Volqueta, Equip. de Topografía
Clima: Soleado
Actividades: Se continua con el proceso de instalación de la base granular para el frente de obra de la Cantera. y en el frente de Villa Concha se continua con el desmonte de los canales metálicos de la cobertura existente el desmonte de la cubierta, de inicio a la instalación de la cobertura Standing Seam.

25/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista.
Equipos: Montacargador, Volqueta, Equipo de Topografía.
Clima: Lluvia Fuerte.
Actividades: Se continua con el proceso de la instalación de la base granular para el frente de obra de la Cantera En el Coliseo Villa Concha se da continuidad al desmonte de la cobertura existente, de los canales metalicos y se continua con la instalación de la cobertura Standing Seam.

Powered by CamScanner

26/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista

Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de Topografía

Clima: Lluvia Moderada

Actividades: Se continua con el proceso de la instalación de la base Granular para el frente de obra de la Cantera En el frente de Villa Concha se continua con el desmonte de los canales metalicos, la cobierta y se da continuidad a la instalacion de la cobierta Standing Seam.

27/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista.

Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de Topografía

Clima: Lluvia Moderada

Actividades: Se continua con el proceso de la instalación de la base Granular en el frente de obra de la Cantera. En el frente de Villa Concha se da continuidad al desmonte de los canales metalicos y de la cobierta, como tambien se continua con la instalación de la nueva cobierta Standing Seam.

28/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista.

Equipos: Minicargadores, Volqueta, Equipo de Topografía

Clima: Soleado

Actividades: En el frente de dora de Villa Concha se finaliza con el desmonte de los canales metalicos y se continua

Powered by CamScanner

2 Con el desmonte de la cobertura existente.
Se da continuidad también a la instalación de la nueva cobertura Standing Seam. Mientras se continua con la base en la cantera, su instalación.

Marcela. Francisco

29/03/2026 Día no laboral

30/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST. Topógrafo, Almacenista.
Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de Topografía
Clima: Soleado.
Actividades: En el frente de obra de Villa Concha se continua con el desmonte de la cobertura existente y se sigue instalando la nueva cobertura Standing Seam. Por otro lado en el frente de obra de la Cantera se continua con la instalación y compactación de la base granular.

Marcela. Francisco

31/03/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST Topógrafo, Almacenista
Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de Topografía
Clima: Soleado
Actividades: En el Coliseo Villa Concha se continua con el desmonte de la antigua cobertura y la instalación de la cobertura Standing Seam. Mientras que en el frente de

Powered by CamScanner

obra de la Cantera, se continua con la instalación y compactación de la base granular.

01/04/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista

Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo Topografía

Clima: Soleado

Actividades: En el frente de obra de Villa Concha se continua con el desmonte de la antigua cubierta y tambien se continua con la instalación de la nueva cubierta Standing Seam. Paralelamente en el frente de obra de la Cantera se continua con el proceso de instalación y compactación de la base granulares.

02/04/2026 Día no laboral

03/04/2026 Día no laboral

04/04/2026 Día no laboral

05/04/2026 Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista

Powered by CamScanner

Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo de Topografía
Clima: Lluvia Moderada
Actividades: DTA no laboral

06/04/2026

Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Topógrafo, Almacenista
Equipos: Minicargador, Volqueta, Equipo topografía
Clima: Lluvia Moderada
Actividades: En el frente de Villa Concha se continua con el desmonte de la cobierta y la instalación de la Nueva Cobierta Standing Seam. En este frente se evidencia afectaciones por la lluvia dado que el Sistema de drenaje no se encuentra en Correcto funcionamiento. En el frente de obra de la Cantera se continua con el proceso de instalación y Compactación de la base Granular.

07/04/2026

Personal de obra: Director, Residente, Profesional SST, Almacenista, topógrafo.
Equipos: Minicargador Volqueta, Equipo Topografía
Clima: Lluvia Moderada
Actividades: En el frente de obra de Villa Concha se continua con el desmonte de la cobierta antigua y con la instalación de la Nueva cobierta Standing Seam. Paralelamente en el frente de obra de la

Powered by CamScanner

Contera la continua en el proceso de instalación y configuración de la base y muestras.

Barcena.

Juan Fito

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 12 de marzo de 2026 12:06:30 PM

Período del informe: 202602

Pagada 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	1079396114	10/03/2026	202602	202602																		0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900
CC 63312982	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES	1079396114	10/03/2026	202602	202602																		0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 08:41:11 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080240561

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 08/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES		
Documento	CC63312982	**Dirección**	CL 36 #26 - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63312982	ANGELA MERCEDES SERRANO COLLAZOS	03	04																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.180.000	$ 272.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 2.180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 272.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37619739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELSA VICTORIA CARVAJAL JAIMES
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 10 # 7-75	TELÉFONO:	6547965
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6011530133	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			137030935

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 280.200	$ 600	$ 280.800
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 600**	**$ 280.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 500	$ 0	$ 218.900	$ 500	$ 0	$ 219.400
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 219.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	INDEPEND		$ 1.750.905			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 500.200

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 12 de marzo de 2026 12:05:15 PM

Período del informe: 202602

Pagada 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	0012 REPRESENTANTE LEGAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																				Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1096949307	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	1079396127	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	25-14	EPS002	14-4	CCF40	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$852.000	$213.000	$370.700	$213.000	$0	$0	$0	$0	$1.648.700
CC 1098614129	MARTINEZ MARTINEZ KAREN TATIANA	1079396109	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 1098802297	SAAVEDRA VELANDIA JUAN SEBASTIAN	1079396109	10/03/2026	202602	202603	X							X										28	28	28	28	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.266.667	$3.266.667	$3.266.667	$3.266.667	$522.700	$130.700	$227.400	$130.700	$0	$0	$0	$0	$1.011.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 21 de abril de 2026 08:46:28 AM

Período del informe: 202603

Pagada 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 63312982	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES	1081070043	10/04/2026	202603	202603																		0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900
CC 63312982	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES	1080375365	10/04/2026	202603	202603																		0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-21, 09:26:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080300499

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 04/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES		
Documento	CC63312982	**Dirección**	CL 36 #26 - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63312982	ANGELA MERCEDES SERRANO COLLAZOS	03	04																		0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.180.000	$ 272.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 2.180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 272.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 13 de abril de 2026 10:41:28 AM

Período del informe: 202603

Pagada 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras							IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	1081070043	10/04/2026	202603	202603																		0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900
CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	1080375365	10/04/2026	202603	202603																		0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37619739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELSA VICTORIA CARVAJAL JAIMES
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 10 # 7-75	TELÉFONO:	6547965
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6011715729	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			241194794

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 280.200	$ 1.600	$ 281.800
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 1.600**	**$ 281.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 218.900	$ 1.200	$ 0	$ 220.100
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 220.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																													PENSIÓN							SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 501.900

Planilla Pagada
adn SOI
Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Re mido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 13 de abril de 2026 10:39:25 AM

Período del informe: 202603

Pagada 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	0012 REPRESENTANTE LEGAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras							IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) y Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1096949307	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	1080375369	10/04/2026	202603	202604																		30	30	30	30	25-14	EPS002	14-4	CCF40	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$852.000	$213.000	$370.700	$213.000	$0	$0	$0	$0	$1.648.700
CC 1098802297	SAAVEDRA VELANDIA JUAN SEBASTIAN	1080375357	10/04/2026	202603	202604																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$523.200	$130.800	$227.600	$130.800	$0	$0	$0	$0	$1.012.400
CC 1098614129	MARTINEZ MARTINEZ KAREN TATIANA	1080375357	10/04/2026	202603	202604																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°1
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO INTERVENTORIA N° C01. PCCNTR.8510573

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONAURBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.



PERIODO DE EJECUCION:
29 de Diciembre Al 29 de Diciembre Del 2025
09 de Febrero Al 7 de Marzo y 8 de Marzo Al 7 De Abril Del 2026.

INTERVENTORIA: CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS
CONTRATO: CO1.PCCNTR.8510573

CONSORCIO: ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO: CO1.PCCNTR.8554514

REALIZADO POR LA PROFESIONAL DE SST	**Karen Tatiana Martínez**	Karen Martinez

TABLA DE CONTENIDO

1
TABLA DE CONTENIDO 2
1 INTRODUCCIÓN 1
2 OBJETIVOS 2
2.1 General 2
2.2 Específicos 2
3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3
3.1 Información General del Contrato de Obra 3
3.2 Información General del Contrato de Interventoría 4
4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
5.1 Relación del Personal y Novedades 9
5.1.2 Pago Planilla Seguridad Social 11
5.2 Gestión de Ingreso de Personal 13
5.3 Gestión de Retiro de Personal 16
5.4 Personal de Traslado 16
5.5 Maquinaria y Vehículos 16
6 MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA 18
6.1 Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo O Vigía 18
6.3 Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. 20
7 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 20
7.1 Gestión de Peligros y Riesgos 20
7.2 Entrega y Reposición de Dotación y Elementos de Protección Personal 21
7.3 Inspecciones y Señalización 22
8.1 Elementos de Emergencia 23
8.2 Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo 23
8 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA 25
8.1 Personal de la Interventoría 25
8.1.1 Pago Planilla Seguridad Social de la Interventoría 25
8.2 Novedades de Ingreso 26
8.3 Novedades de retiro 26
8.4 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 27
8.5 Comité de Convivencia Laboral 27
8.6 Dotación y Entrega de los Elementos de Protección Personal 28
8.7 Capacitaciones y Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo 29
8.8 Inspecciones de seguridad 30
8.9 Estadísticas de salud 30
9 CONCLUSIONES 31
10 ANEXOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA 31

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 3
Tabla 2 4
Tabla 3 9
Tabla 4 11
Tabla 5 14
Tabla 6 16
Tabla 7 16
Tabla 8 17
Tabla 9 18
Tabla 10 19
Tabla 11 19
Tabla 12 20
Tabla 13 20
Tabla 14 23
Tabla 15 23
Tabla 16 25
Tabla 17 26
Tabla 18 26
Tabla 19 27
Tabla 20 27
Tabla 21 28
Tabla 22 29
Tabla 23 30
Tabla 24 30

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 6
Ilustración 2 6
Ilustración 3 7
Ilustración 6 28
Ilustración 7 29

1 INTRODUCCIÓN

Mediante el Contrato de Interventoría N° Co1. PCCNTR.8510573, celebrado entre la Alcaldía Municipal de Piedecuesta y la empresa CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS con NIT 901053614-8 se realiza supervisión, verificación y control de la ejecución del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.8554514 del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS con NIT: 902023008-1, cuyo objetivo es la "ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, proyecto orientado al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y al mejoramiento de las condiciones para la práctica de actividades recreativas y deportivas en la comunidad.

Las zonas objeto del contrato presentan deterioro progresivo como consecuencia del uso constante, las condiciones climáticas y el desgaste natural de sus superficies e infraestructura, situación que afecta su funcionalidad, seguridad y adecuado aprovechamiento por parte de la comunidad usuaria. De acuerdo con la revisión realizada por el personal técnico se pretende realizar la adecuación y/o mejoramiento de los escenarios deportivos ubicados en la zona urbana del municipio de Piedecuesta, con el propósito de fortalecer la infraestructura recreativa y deportiva, brindando espacios seguros, funcionales y en óptimas condiciones para el aprovechamiento de la comunidad. De acuerdo con el alcance establecido, el desarrollo del proyecto se ejecutará en diferentes escenarios deportivos del municipio, contemplando actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las áreas existentes, orientadas a optimizar su uso y prolongar su vida útil. Las intervenciones se llevarán a cabo en diferentes sectores deportivos los cuales son el Coliseo Villa Concha, Cancha La Cantera, Parque Temático, Cancha La Feria y Cancha Paysandú II. Con la ejecución de estas obras se busca promover el deporte, la recreación y la integración social, así como mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante espacios adecuados para la actividad física y el sano esparcimiento.

El contratista de obra presentó informe no. 01 de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fundamentado en el cumplimiento de la normativa nacional vigente entendiendo que este promueve la calidad de vida, salud física y mental, el desarrollo de sus capacidades, desarrollo personal y social de todos los grupos de interés mediante las diferentes estrategias para divulgar la información, establecer medidas de seguridad, sistemas de trabajo seguros para las operaciones riesgos y demás actividades preventivas, correctivas y de seguimiento tanto administrativas y operativas.

El contratista de obra relaciona novedades de ingreso, retiro, traslado de personal, actividades de inducción y notificaciones de riesgo, capacitaciones, inspecciones de obra, designación de

comités de seguridad y convivencia laboral, relación de accidentes, incidentes, enfermedades laborales, indicadores de calidad; entre otras actividades; las cuales la presente interventoría verifica.

En función como firma interventora y en ejecución del contrato de interventoría, se realiza el presente informe N.01 de seguimiento y control al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de Diciembre al 29 de Diciembre de 2025, del 09 de Febrero del 2026 al 07 de Marzo y del 08 de Marzo al 07 de Abril del 2026.

2 OBJETIVOS

2.1 General

Supervisar las acciones del componente de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato de obra C01.PCCNTR.8510573, cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

2.2 Específicos

- Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad de seguridad y salud en trabajo y demás especificaciones establecidas en el contrato.
- Supervisar la ejecución de las condiciones de seguridad mínimas requeridas encaminadas en la prevención de los accidentes y enfermedades laborales del personal mediante la identificación de peligros, y riesgos.
- Promover el control de los riesgos locativos, así como los elementos de emergencia aplicando controles operacionales para reducir la probabilidad de incidentes, accidentes laborales y estar preparados ante una emergencia.
- Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en el personal.
- Asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión efectiva de planes de mejoramiento.

3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Información General del Contrato de Obra

Tabla 1
Información del contrato de obra

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA	No. CO1.PCCNTR.8554514
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS NIT:902.023.008-1
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA	EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO C.C.72.254.372 DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($ 2.595.288.931,00 (M/CTE.)
SUPERVISOR	JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENADOR DEL GASTO
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUSION	TRES DÍAS Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIACIÓN No. 01	09 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N° 1	10 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	23 DE MAYO DEL 2026
MUNICIPIO	PIEDECUESTA
DEPARTAMENTO	SANTANDER

Nota. Información del proyecto

3.2 Información General del Contrato de Interventoría

Tabla 2

Información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	C01.PCCNTR.8510573
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONAURBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ CC. 1.096.949.307 de Málaga
NIT	901053614-8
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (141.054.795,00) MD/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DCIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIÓ No. 01	9 DE FEBRERO DEL 2026
PRORROGA No.01	10 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA	23 DE MAYO DE 2026
MUNICIPIO	PIEDECUESTA
DEPARTAMENTO	SANTANDER

Nota. Información del contrato de interventoría

4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El municipio de Piedecuesta, ubicado en el departamento de Santander, fue fundado el 26 de julio de 1776 por Francisco Bueno. Antes de la colonización española, su territorio estaba habitado por comunidades indígenas Guanes, dedicadas principalmente a la agricultura y la alfarería.

Durante el periodo colonial, Piedecuesta se consolidó como un importante centro agrícola y ganadero, aprovechando sus condiciones geográficas y climáticas favorables. A lo largo de su desarrollo histórico, el municipio ha mantenido una economía basada en la producción agrícola, especialmente de caña panelera, café, cítricos y otros cultivos comerciales.

En la actualidad, Piedecuesta forma parte del área metropolitana de Bucaramanga y se caracteriza por su crecimiento urbano, su infraestructura en expansión y su papel relevante dentro del desarrollo económico y territorial de la región.


el desarrollo del proyecto se realizará en los siguientes escenarios deportivos los cuales son nombrados a continuación:

No	ESCENARIOS DEPORTIVOS	NOMENCLATURA
1	Coliseo villa concha	Escenario Villa Concha, Cra. 4 #6N-49
2	Cancha la cantera	Calle 7 #2-08, Piedecuesta, Santander.
3	Parque temático	Escenario Parque Temático, Cl. 2a #8-22
4	Cancha la feria	Escenario la Feria, Esquina, Carrera 2 con Calle 11
5	Cancha Paysandú II	Calle 3 AN #1B-28

A continuación, se relaciona gráficamente los a tramos a intervenir:

Ilustración 1

Área indirecta del proyecto



Nota. Colombia – Santander Piedecuesta

Ilustración 2

Coliseo Villa Concha



Nota. Dirección Carrera 4 # 6 N-49.

Ilustración 3

Cancha la Cantera



Nota. Dirección Calle 7 #2 - 08

Ilustración 4

Parque temático.



Nota. Escenario Parque Temático, Dirección Calle 2a #8-22

Ilustración 5

Escenario la Feria



Nota. Dirección Esquina, Carrera 2 con Calle 11

Ilustración 6

Escenario Barrio Paysandú II.



Nota. Dirección Calle 3 AN # 1B-28

5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Dando cumplimiento a la legislación colombiana en Seguridad y Salud en el Trabajo, caso particular al Decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015 y sus actualizaciones a partir de la fecha hasta hoy. El SG – SST se fundamenta en la organización, la ejecución y evaluación de actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones de construcción.

Para el desarrollo de estas actividades el contratista se basa en la resolución 0312 de 2019 por la cual se definen los estándares mínimos del sistema que en apoyo de la ARL determinó el plan de trabajo anual a implementar para el consorcio; sin embargo, están tomando todos los controles necesarios en campo con el fin de mitigar o disminuir el riesgo.

Para la implementación del SG-SST, se realiza una descripción de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantadas por el Contratista y cuya Interventoría supervisa durante la ejecución del proyecto.

5.1 Relación del Personal y Novedades

Para dar cumplimiento a las acciones encaminadas a ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el contratista de obra Consorcio Espacios Deportivos contó con un staff de personal de mano de obra calificado y operativo, descrito a continuación según su actividad, ingreso, retiro o traslado teniendo en cuenta que todo el personal hace parte de las empresas CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS, INFRACORP SAS, DESIC SAS, Subcontratistas FERRELUX SAS y LERMA CONSTRUCCIONES.

Tabla 3
Control del personal

PERSONAL VINCULADO								
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA	EPS	ARL	AFP	CCF

				INGRESO				
1	Perla Johanna Orejuela Ramos	37752831	Director de Obra	31/12/2025	Sura EPS	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
2	José Daniel Pinto	17529546	Almacenista	16/02/2026	Nueva Eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL								02
CONTRATISTA: INFRACORP SAS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
3	Willinton Bautista	91464253	Conductor	29/12/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
4	Clara Melissa Donado Arias	1098704436	Asesora SST	29/12/2025	Sura	Axa Colpatria	Protección	Comfenalco
5	Sandra Bermúdez Cala	63553613	Asesora Ambiental	29/12/2025	Fosyga	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
6	Fabian Leonardo Zambrano	1098676915	Topógrafo	29/12/2025	Coosalud	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
7	Johanna Marcela Padierna Castiblanco	1098682052	Residente de obra	29/12/2025	Sanitas	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA								05
CONTRATISTA: DESIC SAS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
8	Fernando Aramburo	3133245	Operador	30/12/2025	Salud Total	Axa Colpatria	Colfondos	Cajasan
9	Ducan Buitrago	91357094	Operador	29/12/2025	Salud Total	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
10	Alexander Cañizares Mantilla	1007643671	Operador	29/12/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
11	Rubén Darío Delgado	1098703436	Operador	29/12/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA								04
SUBCONTRATISTA: FERRELUX SAS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
12	Diego Alejandro Pico Romero	1007949969	Ingeniero Auxiliar	20/03/2026	sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	cajasan
13	Ludwing Fernando Joya	1095839281	Ingeniero Auxiliar	16/03/2026	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
14	Eyulisa Martínez Palomino	1095834104	SST	16/03/2026	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
15	Edgar Monsalve Martínez	91159217	Instalador	16/03/2026	Sanitas	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
16	Luis Felipe Muñoz Carreño	1232888146	Pintor	16/03/2026	Salud Total	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan

17	Jhulman Andréi Bautista	1102385410	Auxiliar 1	16/03/2026	Salud Total	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
18	Carlos Andrés Martínez	1098785662	Soldador	22/03/2026	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
TOTAL, PERSONAL SUBCONTRATISTA								07
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCIONES SAS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
19	Andrés Felipe Rincón Burgos	1005287790	Auxiliar	25/02/2026	Nueva Eps	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
20	David Sánchez Rodríguez	91342187	Maestro	25/02/2026	Salud Mia	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
21	Ruperto Santiesteban Grimaldo	91342187	Oficios Varios	09/03/2026	Famisanar	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
22	Kevin Andrés Navarro Sánchez	1068390365	Ayudante	05/03/2026	Nueva Eps	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
23	Jairo Alirio Flórez Montoya	91220106	Ayudante	04/03/2026	Salud Total	Axa Colpatria	Colfondos	Cajasan
TOTAL, PERSONAL SUBCONTRATISTA								05
TOTAL, PERSONAL EN OBRA								23

Nota. Control del personal vigente en el periodo

Todo el personal vinculado se encuentra afiliado a las entidades exigidas por la ley de acuerdo con el Articulo 50 de la Ley 79 de 2002, Art 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art 23 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.2 Pago Planilla Seguridad Social

A continuación, se detalla la relación de los pagos de la seguridad social por cada trabajador teniendo en cuenta el tipo de planilla:

Tabla 4

Pago planilla Seguridad Social del Personal de Obra

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE Y FEBRERO								
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS								
NOMBRE	ID	CARGO	DICIEMBRE		FEBRERO		MARZO	
			N PLANILLA	F. PAGO	N. PLANILLA	F. PAGO	N.PLANILA	F. PAGO
Perla Johanna Orejuela Ramos	37752831	Director de Obra	SOPORTE DE AFILIACION		I:1081159280 Y:1080488578	10/04/26 18/03/26	I:1081159437 Y:1080790121	10/04/26 10/04/26
José Daniel Pinto	17529546	Almacenista	SOPORTE DE AFILIACION		E:1080213859	06/03/26	E:1080790104	08/04/26

CONTRATISTA: INFRACORP SAS								
NOMBRE	ID	CARGO	DICIEMBRE		FEBRERO		MARZO	
			N. PLANILLA	F. PAGO	N. PLANILLA	F. PAGO	N. PLANILLA	F. PAGO
Willinton Bautista	91464253	Conductor	E:9497187706	30/12/26	E:9501161061	06/03/26	E:9502917642	09/04/26
Clara Melissa Donado Arias	1098704436	Asesora SST	E:9497187706	30/12/26	E:9501161061	06/03/26	E:9502917642	09/04/26
Sandra Bermúdez Cala	63553613	Asesora Ambiental	E:9497187706	30/12/26	E:9501161061	06/03/26	E:9502917642	09/04/26
Fabian Leonardo Zambrano	1098676915	Topógrafo	E:9497187706	30/12/26	E:9501161061	06/03/26	E:9502917642	09/04/26
Johanna Marcela Padierna Castiblanco	1098682052	Residente de obra	E:9497187706	30/12/26	E:9501161061	06/03/26	E:9502917642	09/04/26
CONTRATISTAS: DESIC SAS								
NOMBRE	ID	CARGO	DICIEMBRE		FEBRERO		MARZO	
			N. PLANILLA	F. PAGO	N. PLANILLA	F. PAGO		
Fernando Aramburo	3133245	Operador	E:1078605458	09/01/26	E:1080186341	06/03/26	E:1080788949	09/04/26
Ducan Buitrago	91357094	Operador	E:1078605458	09/01/26	E:1080186341	06/03/26	E:1080788949	09/04/26
Alexander Cañizares Mantilla	1007643671	Operador	E:1078605458	09/01/26	E:1080186341	06/03/26	E:1080788949	09/04/26
Rubén Darío Delgado	1098703436	Operador	E:1078605458	09/01/26	E:1080186341	06/03/26	E:1080788949	09/04/26
SUBCONTRATISTA: FERRELUX SAS								
NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	DICIEMBRE		FEBRERO		MARZO	
			N. PLANILLA	F. PAGO	N. PLANILLA	F. PAGO	N. PLANILA	F. PAGO
Diego Alejandro Pico Romero	1007949969	Ingeniero Auxiliar	Sin Ingreso		Soporte De Afiliación		E:75730884	16/04/26
Ludwing Fernando Joya	1095839281	Ingeniero Auxiliar	Sin Ingreso		E:51188226	19/02/26	CON TRASLADO	
Eyulisa Martínez Palomino	1095834104	SST	Sin Ingreso		E:51012295	13/02/26	E:75730884	16/04/26
Edgar Monsalve Martínez	91159217	Instalador	Sin Ingreso		E:51187928	19/02/26	E:75730884	16/04/26
Luis Felipe Muñoz Carreño	1232888146	Pintor	Sin Ingreso		E:51187928	19/02/26	E:75730884	16/04/26
Jhulman Andréi Bautista	1102385410	Auxiliar 1	Sin Ingreso		E:51187928	19/02/26	E:75730884	16/04/26

Carlos Andrés Martínez	1098785662	Soldador	Sin Ingreso	SOPORTE DE AFILIACION	E:75730884	16/04/26

SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCIONES SAS								
NOMBRE	ID	CARGO	DICIEMBRE		FEBRERO		MARZO	
			N. PLANILLA	F. PAGO	N. PLANILLA	F. PAGO	N.PLANILA	F. PAGO
Andrés Felipe Rincón Burgos	1005287790	Auxiliar	Sin Ingreso		E:9501641707	18/03/26	E:9503490542	22/04/26
David Sánchez Rodríguez	91342187	Maestro	Sin Ingreso		E:9501641707	18/03/26	E:9503490542	22/04/26
Ruperto Santiesteban Grimaldo	91342187	Oficios Varios	Sin Ingreso		Soporte De Afiliación		E:9503490542	22/04/26
Kevin Andrés Navarro Sánchez	1068390365	Ayudante	Soportes De Afiliación		Soporte De Afiliación		E:9503490542	22/04/26
Jairo Alirio Flórez Montoya	91220106	Ayudante	Soportes De Afiliación		Soporte De Afiliación		E:9503490542	22/04/26

Nota. N° de planilla y pago de seguridad Social del personal de Obra.

5.2 Gestión de Ingreso de Personal

El contratista de obra Consorcio Espacios Deportivos garantizó que previo al ingreso de personal a obra, se llevó a cabo las afiliaciones necesarias al sistema general de seguridad social, actividades de inducción y/o reinducción; la notificación de los riesgos teniendo en cuenta la norma GTC 45, la actividad económica de la empresa y cargo del trabajador; de los cuales el contratista mantuvo los controles, recomendaciones y observaciones dadas para el manejo y mitigación de los riesgos existentes.

La empresa colaboradora del contratista de obra ordenó la práctica de exámenes médicos ocupacionales a del personal de ingreso, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 2346 de 2007, siendo una de las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, y por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo.

El profesional SST realizó inducciones y/o reinducciones para dar a conocer información general del contratante, definición de seguridad, salud en el trabajo, políticas internas, reglamento de

higiene y seguridad industrial, políticas de prevención de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas, conceptos de accidente y enfermedad laboral, COPASST, factores de riesgo como químicos, biológicos, físicos, biomecánicos, psicológicos, mecánicos; planes de emergencia, lineamientos en caso de presentarse accidentes laborales, procedimiento de entrega y reposición de EPPS, información de seguridad social y demás información de interés general.

Como evidencia de lo anterior se dejó constancia mediante soporte presentado por contratista mediante el diligenciamiento de los formatos titulados:

"Concepto médicos de preingreso ocupacional"
"Formato de inducción y reinducción"–SST-F-02
"Formato de evaluación de inducción y reinducción"–SST-F-03
"Formato de Notificación de riesgos en seguridad y en salud en el trabajo"–SST-F-06

A continuación, se relaciona el personal con novedad de ingreso durante el periodo relacionado:

Tabla 5
Personal de ingreso del consorcio

PERSONAL VINCULADO								
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
1	Perla Johanna Orejuela Ramos	37752831	Director de Obra	31/12/2025	Sura EPS	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
2	José Daniel Pinto	17529546	Almacenista	16/02/2026	Nueva Eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL								02
CONTRATISTA: INFRACORP SAS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
3	Willinton Bautista	91464253	Conductor	29/12/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
4	Clara Melissa Donado Arias	1098704436	Asesora SST	29/12/2025	Sura	Axa Colpatria	Protección	Comfenalco
5	Sandra Bermúdez Cala	63553613	Asesora Ambiental	29/12/2025	Fosyga	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
6	Fabian Leonardo Zambrano	1098676915	Topógrafo	29/12/2025	Coosalud	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
7	Johanna Marcela	1098682052	Residente de obra	29/12/2025	Sanitas	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco

	Padierna Castiblanco							
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA								05
CONTRATISTA: DESIC SAS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
8	Fernando Aramburo	3133245	Operador	30/12/2025	Salud Total	Axa Colpatria	Colfondos	Cajasan
9	Ducan Buitrago	91357094	Operador	29/12/2025	Salud Total	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
10	Alexander Cañizares Mantilla	1007643671	Operador	29/12/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
11	Rubén Darío Delgado	1098703436	Operador	29/12/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA								04
SUBCONTRATISTA: FERRELUX SAS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
12	Diego Alejandro Pico Romero	1007949969	Ingeniero Auxiliar	20/03/2026	sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	cajasan
13	Ludwing Fernando Joya	1095839281	Ingeniero Auxiliar	16/03/2026	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
14	Eyulisa Martínez Palomino	1095834104	SST	16/03/2026	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
15	Edgar Monsalve Martínez	91159217	Instalador	16/03/2026	Sanitas	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
16	Luis Felipe Muñoz Carreño	1232888146	Pintor	16/03/2026	Salud Total	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
17	Jhulman Andréi Bautista	1102385410	Auxiliar 1	16/03/2026	Salud Total	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
18	Carlos Andrés Martínez	1098785662	Soldador	22/03/2026	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
TOTAL, PERSONAL SUBCONTRATISTA								07
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCIONES SAS								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
19	Andrés Felipe Rincón Burgos	1005287790	Auxiliar	25/02/2026	Nueva Eps	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
20	David Sánchez Rodríguez	91342187	Maestro	25/02/2026	Salud Mia	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
21	Ruperto Santiesteban Grimaldo	91342187	Oficios Varios	09/03/2026	Famisanar	Axa Colpatria	Porvenir	Cajasan
22	Kevin Andrés Navarro Sánchez	1068390365	Ayudante	05/03/2026	Nueva Eps	Axa Colpatria	Protección	Cajasan
23	Jairo Alirio Flórez Montoya	91220106	Ayudante	04/03/2026	Salud Total	Axa Colpatria	Colfondos	Cajasan
TOTAL, PERSONAL SUBCONTRATISTA								05

TOTAL, PERSONAL EN OBRA	23

Nota. Novedades de ingreso de personal del contratista y subcontratista

5.3 Gestión de Retiro de Personal

Durante el periodo en mención no se evidencia retiros de personal.

Tabla 6

Personal de retiro

PERSONAL DE RETIRO			
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS			
NOMBRE COMPLETO	ID	INGRESO	RETIRO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PERSONAL DE INGRESO			0

Nota. Novedades de retiro del contratista y subcontratista.

5.4 Personal de Traslado

Durante el periodo reportado se evidencio traslado de personal de obra.

Tabla 7

Personal del contratista y subcontratista Trasladado

PERSONAL DE TRASLADO			
CONSORCIO ESPACIOS FISICOS			
NOMBRE COMPLETO	ID	INGRESO	FECHA DE TRASLADO
N/A	N/A	N/A	N/A
FERRELUX SAS			
NOMBRE COMPLETO	ID	INGRESO	FECHA DE TRASLADO
Ludwing Fernando Joya	1095839281	16/03/2026	24/03/2026
TOTAL, PERSONAL DE TRASLADO			01

Nota. Personal trasladado

5.5 Maquinaria y Vehículos

Durante el primer mes de avance de obra, se evidenció el uso de vehículos y maquinaria en el frente de obra.

Dando cumplimiento al compromiso ambiental y para garantizar la calidad del servicio de cargue, transporte, disposición final y actividades afines, fue necesario el uso maquinaria y vehículos tipo volquetas, de los cuales se realizaron las inspecciones y verificación de su

operatividad de los mismos evidenciando condiciones óptimas para el desarrollo de actividades; evidenciando las emisiones de gases, partículas y ruido de forma moderada.

La presente interventoría verificó la gestión del área de seguridad y salud en el trabajo validando los documentos vigentes de seguridad social, vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Certificado de Revisión Técnico Mecánico de Gases, uso obligatorio de elementos de protección personal y dotación; entre otros.

A continuación, se relaciona las actividades preventivas y de inspección de los vehículos durante el adelanto del proyecto:

Los mantenimientos preventivos, correctivos o rutinarios fueron realizados en sitios autorizados. Las inspecciones preoperacionales fueron realizadas previamente al inicio de las actividades diarias, de tal forma que se realizaran las notificaciones necesarias para necesarias para sus correspondientes mantenimientos.

Se verificó que cada vehículo y maquinaria contara con extintor multipropósito de 10 lb como mínimo. Se observó que se encuentra bien ubicado y de fácil accesibilidad.

Los vehículos contaban con pito de reversa e iluminación adecuada.

Se realizó inspecciones de la zona de trabajo previas al inicio de actividades, se realizaban actividades correctivas.

Fueron suspendidas las actividades antes o durante la jornada laboral en caso de presentar fallas mecánicas.
Se prohibió fumar dentro y fuera de la cabina, estando o no en actividades de conducción. De lo cual la interventoría no evidenció actividades contrarias a esto.
Se modero la velocidad de los vehículos mientras transitaban en la zona de trabajo.

A continuación, se relaciona el listado de los vehículos y maquinaria que durante el proyecto se utilizaron y fueron objeto de inspección de las áreas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista e interventoría.

Tabla 8
Información documental de vehículos

VEHICULOS						
PLACA	MODELO	No SOAT	FECHA SOAT	RTM	FECHA RTM	CONDUCTOR
XMD821	2009	4000078251	17/11/2026	188097808	02/03/2027	Rubén Darío Delgado

SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTORES				
DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTATORIA SAS				
NOMBRE	ID	PERIODO COTIZACION	N. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Rubén Darío Delgado	1098703436	Diciembre	E:1078605458	09/01/2026
		Febrero	E:1080186341	06/03/2026

Nota. Información de los vehículos utilizados en obra durante el periodo.

Tabla 9

Durante el periodo de ejecución fue necesario la presencia de maquinaria amarilla.

MAQUINARIA					
CLASE	MARCA	MODELO	No SERIE	MOTOR	OPERADOR
Minicargador	Case	2017	NGM417549	122708	Ducan Buitrago
MINIEXCAVADORA	KOBELCO	2022	KCMOPX16AN0033673	L8823	Alexander Cañizares

SEGURIDAD SOCIAL				
DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTATORIA SAS				
NOMBRE	ID	PERIODO COTIZACION	N. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Ducan Buitrago	91357094	Diciembre	E:1078605458	09/01/2026
		Febrero	E:1080186341	06/03/2026
Alexander Cañizares	1007643671	Diciembre	E:1078605458	09/01/2026
		Febrero	E:1080186341	06/03/2026

Nota. Información documental de maquinaria y seguridad social de los operadores

6 MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST o Vigía, el comité de convivencia laboral y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora; se describen las diferentes actividades desarrolladas por estos:

6.1 Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo O Vigía

El COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo.

El Consorcio Espacios Deportivos representado legalmente por **EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO,** en cumplimiento de lo establecido en la resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015 emanados por el Ministerio de Protección Social, ha conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo el 27 de Febrero del 2026. Fue Integrado el comité, el consorcio procedió según la resolución 2013 de 1986 y

nombraron como presidente a JOSE DANIEL PINTO FUENTES y por votación de los trabajadores nombraron como principal a CLARA MELISSA DONADO.

El contratista de obra elaboró el Acta No. 001, con fecha del 27 de Febrero de 2026, en la cual se formaliza la conformación e integración del COPASST.

A continuación, se relaciona las actas de comité paritario en seguridad y salud en el trabajo ejecutadas durante la ejecución del proyecto:

Tabla 10

Información de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTAS DE REUNIÓN COPASST		
No. DE ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	27/02/2026	Acta de conformación de COPASST
02	28/03/2026	Acta reunión de COPASST

Nota. Conformación y actas de reunión mensuales de COPASST.

6.2 Comité de Convivencia Laboral

El Consorcio Espacios Deportivos representado legalmente por **EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO**, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 emanados por el Ministerio de Protección Social, ha conformado el Comité de convivencia laboral el día 27 de Febrero de 2026 Integrado el comité, el consorcio procedió según la resolución 652 y 1356 de 2012 y nombran por votación interna como presidente a JOSE DANIEL PINTO FUENTES y por votación de los trabajadores nombraron como principal a CLARA MELISSA DONADO.

A continuación, se relaciona las actas de comité de convivencia laboral ejecutadas durante la obra:

Tabla 11

Información de Comité de Convivencia Laboral del contratista

ACTAS DE REUNIÓN DEL COCOLAB		
No. ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	27/02/2026	Acta de conformación de COCOLAB
02	28/03/2026	Acta Reunión de COCOLAB

Nota. Acta de conformación y actas de reunión de COCOLAB

Durante el periodo no se presentan quejas ni reclamos por parte de la población trabajadora.

6.3 Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para lograr los objetivos del SGSST es indispensable las capacitaciones y recomendaciones con la finalidad de adquirir conocimientos, ayudando a los trabajadores a resolver problemas, tomar decisiones, forjar líderes y mejorar las aptitudes, lograr metas individuales a fin de llevar a la practica en los ambientes laborares, tareas y demás competencias que de manera colectiva o particular se desarrolle. A continuación, se relaciona las capacitaciones realizadas durante el periodo reportado:

Tabla 12

Temas de capacitación dadas en obra

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
29 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025- 09 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO – 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2026		
No.	**FECHA**	**TEMA**
1	25/02/2026	Estilos de vida saludable
2	17/03/2026	Uso correcto de los elementos de protección personal
3	07/04/2026	Autocuidado

Nota. Formación para el personal de obra.

7 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

7.1 Gestión de Peligros y Riesgos

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros.

Tabla 13

Medidas preventivas

MEDIDAS PREVENTIVAS		
PELIGRO	**GESTIÓN DE LOS PELIGROS**	**FECHA (S)DE REALIZACIÓN.**
Caídas, golpes y heridas.	_Inducción y/o reinducción en SST _charlas de seguridad	Del 29 al 29 de Diciembre de 2025 y 09 de Febrero al 07 de Marzo del 08 de Marzo al 07 de Abril de 2026

Nota. Identificación de peligros y sus respondientes permisos de trabajo.

7.2 Entrega y Reposición de Dotación y Elementos de Protección Personal

El contratista de obra cumplió con la responsabilidad de entregar el suministro de los elementos de protección personal y dotación con el fin de proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad, lo anterior teniendo en cuenta el análisis de factor de riesgo al que estará expuesto el trabajador dado a lo consignado en el código sustantivo del trabajo (CST) en los artículos 230 al 235 y normas en seguridad y salud en el trabajo.
Se realiza reposición de elementos de protección personal que han cumplido su ciclo de vida. El contratista de obra presenta soportes SST-F-17 Formato de entrega de dotación y elementos de protección personal.
El uso de la protección personal se considera una metodología de control para la prevención de las lesiones y enfermedades laborales; los cuales proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejora el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuye la gravedad de las consecuencias de un accidente, por ello la dotación y los EPP's se convierten en un elemento indispensable.

ES importante resaltar que la legislación colombiana reglamentó la dotación como una prestación social que debe entregar el empleador a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales.

Se realizó verificación por parte del área de seguridad y salud en el trabajo el buen uso de la dotación, elementos de protección personal y los utilizados para actividades de alto riesgo.

Dotación de uniforme:
-Camisa manga larga
-Pantalón industrial
-Botas cuero o industrial

Elementos de protección personal:
-Gafas de seguridad
-Casco de seguridad tipo II
-Tapabocas industriales
-Guantes de vaqueta reforzados

Durante el avance actual de proyecto se realizó el control y seguimiento mediante inspecciones de seguridad en el frente de obra, donde se evaluó el cumplimento del uso de los elementos de protección personal de cada trabajador.

7.3 Inspecciones y Señalización

La inspección de seguridad constituye una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajos.

Dentro de las inspecciones de seguridad se permitió evidenciar que el frente de obra estuvo señalizado, existe hojas de seguridad de sustancias peligrosas y químicas usadas para la desinfección, almacenamiento según sus recomendaciones de ficha de seguridad, pisos seguros, limpios, secos, libres de obstáculos, herramienta y equipos en buenas condiciones, orden y limpieza en punto ecológico, teléfonos de emergencia, equipos de atención al lesionado y emergencias entre otras.

En la supervisión de la inspección de elementos de protección personal, se evidenció que se en cuenta en buenas condiciones los cascos, protectores auditivos, oculares y respiratorios, guantes, tapabocas y demás, el contratista realiza cambios de EPP'S cuando cumplen su vida útil.

El contratista de obra dispone de un cuarto que utilizan como campamento en el cual guardan sus pertenencias y descansan durante las pausas de trabajo; este lugar se encuentra dotado con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo externo en caso de emergencia) y cuenta con señalización informativa y preventiva.

La interventoría realizó la inspección de extintor presente en obra, con el fin de verificar su fecha de vencimiento y estado. Contaron con extintor ABC Multipropósito ubicado en el campamento en área de fácil acceso, se inspeccionó el manómetro el cual se encuentra en buen estado.

A continuación, se evidencia la información de las inspecciones de seguridad que se realizaron durante el periodo en mención por parte del contratista de obra:

Tabla 14

Inspecciones de Seguridad

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	
29 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 - 09 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO – 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2026	
INSPECCIÓN	**FECHA**
Inspección de Elementos de protección personal	20/03/2026
Inspección Locativa de obra	20/03/2026
Botiquines y camillas	20/03/2026
Inspección de Extintores	20/03/2026

Nota. Inspecciones realizadas en obra por parte del contratista

8.1 Elementos de Emergencia

Durante el presente periodo se evidenció que se cuenta con los elementos para atención de primeros auxilios en la obra tales como camilla, extintor y botiquín, en un lugar estratégico y de fácil acceso.

8.2 Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo

Se hace relación al número de incidentes, accidentes y enfermedad laboral registrados en el periodo reportado del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados:

Tabla 15

Relación de accidentes presentados en el proyecto

Periodo	Accidentes y/o enfermedad laboral	Accidentes de origen común	Accidentes de transito	Enfermedad común
29 al 29 de Diciembre de 2025 del 09 de Febrero al 07 de Marzo – 08 de Marzo al 07 de Abril de 2026	0	0	0	0

Nota. Accidentes presentados hasta la fecha en obra

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA INTERVENTORIA

8 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA

8.1 Personal de la Interventoría

La empresa CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS cuenta con asesores especialistas que se desempeñan en diferentes áreas quienes supervisan, vigilan y garantizan las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales del proyecto de obra.

El personal es relacionado a continuación:

Tabla 16

Staff del personal de la Interventoría

PERSONAL INTERVENTORIA ACTIVO								
CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S								
N	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	INGRESO	EPS	FP	ARL	CCF
1	Miguel Fernando Quirós Gómez	1096949307	Director Interventoría	10/02/2026	Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria	Comfenalco
2	Juan Sebastián Saavedra Velandia	1098802297	Residente Interventoría	17/02/2026	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	Comfenalco
3	Angela Mercedes Serrano Collazos	63312982	Arquitecto - Urbanismo	10/02/2026	Famisanar	N/A	Axa Colpatria	N/A
4	Elsa Victoria Carvajal Jaimes	37619739	Profesional Ambiental	10/02/2026	Salud mía	Colpensiones	Axa Colpatria	Comfenalco
5	Karen Tatiana Martínez Martínez	1098614129	Profesional Siso	10/02/2026	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	Comfenalco

Nota: Información personal de la interventoría

8.1.1 Pago Planilla Seguridad Social de la Interventoría

Teniendo en cuenta que el período reportado corresponde del 10 de diciembre al 18 de diciembre, a la fecha no se ha efectuado el pago de la planilla de seguridad social, toda vez que la correspondiente al mes de diciembre debe cancelarse en el mes de enero de 2026, conforme a lo establecido en la normativa legal vigente.

Lo anterior se encuentra sustentado en el Decreto 1670 de 2007 y la Resolución 2388 de 2016, que regulan el uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y disponen que los aportes al Sistema General de Seguridad Social deben realizarse mes vencido, dentro de los plazos fijados según el último dígito del NIT o documento de identificación del aportante

Tabla 17

Pago planilla de seguridad social del personal de la interventoría

CONTROL DE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL						
NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FEBRERO 2026		MARZO 2026	
			N. PLANILLA	F. PAGO	N. PLANILLA	F. PAGO
Miguel Fernando Quirós Gómez	1096949307	Director Interventoría	E:1079396127	10/03/2026	E:1080375369	10/04/2026
Juan Sebastián Saavedra Velandia	1098802297	Residente Interventoría	E:1079396109	10/03/2026	E:1080375357	10/04/2026
Angela Mercedes Serrano Collazos	63312982	Arquitecto - Urbanismo	I:1080242561 Y: 1079396114	08/03/2026 10/03/2026	I:1080300499 Y:1081070043	04/04/2026 10/04/2026
Elsa Victoria Carvajal Jaimes	37619739	Profesional Ambiental	I:6011530133 Y: 1079396114	13/03/2026 10/03/2026	I:6011715729 Y: 1081070043	21/04/2026 10/04/2026
Karen Tatiana Martínez Martínez	1098614129	Profesional Siso	E:1079396109	10/03/2026	E:1080375357	10/04/2026

Nota. Ver anexo 1. Soportes de afiliación del personal

8.2 Novedades de Ingreso

Durante el periodo en mención se presentaron las siguientes novedades de ingreso del personal de la interventoría.

Tabla 18

Novedades de Ingreso

PERSONAL INTERVENTORIA ACTIVO								
CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S								
N	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	INGRESO	EPS	FP	ARL	CCF
1	Miguel Fernando Quirós Gómez	1096949307	Director Interventoría	10/02/2026	Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria	Comfenalco
2	Juan Sebastián Saavedra Velandia	1098802297	Residente Interventoría	17/02/2026	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	Comfenalco
3	Angela Mercedes Serrano Collazos	63312982	Arquitecto - Urbanismo	10/02/2026	Famisanar	N/A	Axa Colpatria	N/A
4	Elsa Victoria Carvajal Jaimes	37619739	Profesional Ambiental	10/02/2026	Salud mía	Colpensiones	Axa Colpatria	Comfenalco
5	Karen Tatiana Martínez Martínez	1098614129	Profesional Siso	10/02/2026	Sanitas	Porvenir s	Axa Colpatria	Comfenalco

Nota: ver anexo 2: inducciones de seguridad

8.3 Novedades de retiro

El contratista de interventoría no efectuó retiros de profesionales durante el periodo reportado.

Tabla 19

Novedades de retiro de la interventoría

PERSONAL DE RETIRO DE LA INTERVENTORIA					
CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: información del personal de retiro

8.4 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Teniendo en cuenta que la empresa Construingenieria es una empresa caracterizada por dar cumplimiento a la normatividad legal vigente por tal razón el representante legal MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GOMÉZ designo al vigía de seguridad y salud en el trabajo en día 12 de Junio del 2024 en donde designo como vigía principal a ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ y como suplente al señor OSCAR JAVIER LEON; en la oficina principal, con el fin de promover y obtener participación activa en el desarrollo de los programas y actividades de la empresa y lograr el mejoramiento de las condiciones laborales en los ambientes de trabajo.

Teniendo en cuenta que el COPASST "Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo" funciono durante todo el año en la empresa contratante de interventoría se anexa en el presente informe el acta de conformación y el acta de reunión correspondientes al mes de Febrero y Marzo de 2026.

Tabla 20

Información del Comité Paritario Seguridad Salud en el Trabajo Interventoría

ACTAS DE REUNIÓN COPASST		
No. DE ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	12/06/2024	Acta de conformación de VIGIA SST
02	24/02/2026	Acta de reunión N. 02
03	27/03/2026	Acta de reunión N.3

Nota: ver anexo 3: Acta de conformación y actas de reuniones mensuales de COPASST de la Interventoría.

8.5 Comité de Convivencia Laboral

El día 06 de Enero de 2026 interventoría conformo el comité de convivencia laboral como una medida preventiva del acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

Durante el periodo en mención no se presentaron quejas ni conflictos por parte de los trabajadores.

A continuación, se relacionan las actas realizadas en virtud al comité de convivencia laboral realizadas durante el periodo en mención:

Tabla 21

Información del Comité de Convivencia Laboral de la Interventoría

ACTAS DE REUNIÓN COCOLAb		
No. DE ACTA	FECHA	OBJETIVO
01	06/01/2026	Acta de conformación de COCOLA
02	27/02/2026	Acta de reunión No. 02
03	30/03/2026	Acta de reunión No. 03

Nota. Ver Anexo 4: Acta de conformación y actas de reuniones mensuales de COCOLAB de la Interventoría

8.6 Dotación y Entrega de los Elementos de Protección Personal

Se realiza entrega de elementos de protección personal, según factor de riesgo al que va a estar expuesto, dando cumplimiento al artículo 176 de la resolución 2400 de 1979 y de igual forma se hace reposición de los mismos por vida útil, dejando registro en el formato los cuales son anexados en el informe.

Ilustración 4

Evidencia fotográfica de la entrega de dotación



Nota. (Ver anexo 5 – Entrega de elementos de protección personal)

8.7 Capacitaciones y Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para dar soporte al programa de inducción de seguridad y salud en el trabajo, la empresa cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento para los trabajadores teniendo en cuenta los riesgos identificados en la matriz de riesgos de peligros y los requisitos legales vigentes.

Adicional a esto, diariamente se imparte una charla de seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores antes de iniciar la jornada laboral, la cual se realiza con el fin de fortalecer las capacidades, conocimientos y actitudes de los empleados en materia de Salud y Seguridad en el trabajo.

Tabla 22

Temas de las capacitaciones realizadas durante el periodo

CAPACITACIONES		
29 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 - 09 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO – 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2026		
N.	FECHA	TEMA
1	04/02/2026	Funciones, roles y responsabilidades del COCOLAB , de acuerdo a la resolución 3461 de 2025
2	25/02/2026	Seguridad y Salud en el trabajo e identificación de riesgos y peligros.
3	09/03/2026	Capacitación a la brigada de Emergencia (primeros Auxilios).
4	27/03/2026	Capacitación a la brigada de Emergencia (Evacuación y Rescate).

Nota. capacitaciones dadas al personal de la Interventoría

Ilustración 5

Evidencia fotográfica de las capacitaciones realizadas durante el periodo



Nota. (Ver anexo 6 – Registro de charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo)

8.8 Inspecciones de seguridad

La empresa CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS es conocedor de la importancia que tiene la implementación de inspecciones de seguridad buscando conocer uno a uno los aspectos que pueda llegar a afectar el buen desarrollo de las actividades administrativas y supervisión de obra es por tal motivo que se realizaron inspecciones de los equipos de emergencia, extintores, botiquín etc. Esto con el fin de generar ambientes de trabajo seguros.

Tabla 23

Inspecciones de seguridad realizadas durante el periodo mencionado

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	
29 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 - 09 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO – 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2026	
INSPECCIÓN	**FECHA**
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	26/02/2026 20/03/2026
BOTIQUINES Y CAMILLAS	26/02/2026 20/03/2026
EXTINTOR	26/02/2026 20/03/2026
LOCATIVA	26/02/2026 20/03/2026

Nota. (Ver anexo 7 – Registro de inspecciones)

8.9 Estadísticas de salud

Teniendo en cuenta el análisis del ausentismo laboral por causa médica a razón de accidentes laborales, calamidad familia, medicina general o motivos personales como insumos para programación de actividades de promoción y prevención en salud. Durante el periodo no se presentaron accidentes laborales, no se presentaron incapacidades por enfermedad laboral.

Tabla 24

Tabla informativa de accidentalidad en el proyecto

PERIODO	INCIDENTES DE TRABAJO	ACCIDENTES DE TRABAJO	AUSENTISMO	INCAPACIDADES
Del 29 al 29 de Diciembre del 2025 y 09 de Febrero al 07 de Marzo y del 08 de Marzo al 07 Abril de 2026	0	0	0	0

Nota. Registro de accidentalidad)

9 CONCLUSIONES

La interventoría evidenció, supervisó y realizó seguimiento de la implementación del plan de trabajo del sistema de seguridad y salud en el trabajo aplicado por parte del contratista de obra; así mismo dio cumplimiento al sistema de gestión establecido por la empresa interventora.

Se revisó por parte de la interventoría el pago de la seguridad social del personal vinculado al proyecto de obra relacionando mes a mes números de planillas, fechas de pago y aportes por cada trabajador activo en el proyecto mediante formatos establecidos por el ente contratante.

La interventoría realizó acompañamiento a las actividades ejecutadas en obra y verificación de las medidas preventivas para realizar trabajos seguros.

Durante el periodo reportado no se presentaron accidentes tanto para el contratista de obra como de interventoría.

10 ANEXOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA

- ✓ Anexo 1- Planillas de pago de seguridad social y/o afiliaciones de seguridad social
- ✓ Anexo 2 – Inducciones de seguridad
- ✓ Anexo 3 – Acta de designación y reunión mensual del Vigía de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Anexo 4 – Acta de designación y reunión trimestral de comité de convivencia laboral
- ✓ Anexo 5– Entrega de elementos de protección personal
- ✓ Anexo 6 – Registro de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Anexo 7 – Registro de inspecciones

ANEXOS

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 12 de marzo de 2026 12:06:30 PM

Período del informe: 202602

Pagada 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras						IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (Pila) / Numero planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	107936114	10/03/2026	202602	202602																	0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900
CC 63312982	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES	107936114	10/03/2026	202602	202602																	0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 08:41:11 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080240561

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 08/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES		
Documento	CC63312982	Dirección	CL 36 #26 - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	VSP	TAE	TDP	TAP	IGE	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 63312982	ANGELA MERCEDES SERRANO COLLAZOS	03	04																		0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.180.000	$ 272.500	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 2.180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 272.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3818850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	37619739
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ELSA VICTORIA CARVAJAL JAIMES
CIUDAD/MUNICIPIO	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	CARRERA 10 # 7-75	TELEFONO	6547965
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			6011530133	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaammdd)			2026/03/13	NUMERO AUTORIZACIÓN			137030935

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 280.200	$ 600	$ 280.800
SUBTOTALES										$ 280.200	$ 600	$ 280.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 500	$ 0	$ 218.900	$ 500	$ 0	$ 219.400
SUBTOTALES													$ 218.900	$ 500	$ 0	$ 219.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP										
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE4	INT	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	INDEPEND		$ 1.750.905			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.200	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 500.200

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 12 de marzo de 2026 12:05:15 PM

Periodo del Informe: 202602

Pagada 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	0012 REPRESENTANTE LEGAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (Pila) y Numero planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1096949307	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	1079396127	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	25-14	EPS002	14-4	CCF40	$5 325 000	$5 325 000	$5 325 000	$5 325 000	$692 000	$213 000	$370 700	$213 000	$0	$0	$0	$0	$1 648 700
CC 1096614129	MARTINEZ MARTINEZ KAREN TATIANA	1079396109	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3 500 000	$3 500 000	$3 500 000	$3 500 000	$560 000	$140 000	$243 600	$140 000	$0	$0	$0	$0	$1 083 600
CC 1096802297	SAAVEDRA VELANDIA JUAN SEBASTIAN	1079396109	10/03/2026	202602	202603	X							X										28	28	28	28	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3 266 667	$3 266 667	$3 266 667	$3 266 667	$522 700	$130 700	$227 400	$130 700	$0	$0	$0	$0	$1 011 500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 21 de abril de 2026 08:46:28 AM

Período del Informe: 202603

Pagada 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades															Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 63312982	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES	1081070043	10/04/2026	202603	202603																		0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900
CC 63312982	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES	1082373365	10/04/2026	202603	202603																		0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1.750.905	$0	$0	$0	$121.900	$0	$0	$0	$0	$0	$121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-21, 09:26:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080300499

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 04/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERRANO COLLAZOS ANGELA MERCEDES		
Documento	CC63312982	Dirección	CL 36 #26 - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	SUS	TDE	TDP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63312982	ANGELA MERCEDES SERRANO COLLAZOS	03	04																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.180.000	$ 272.500	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 2.180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 272.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 13 de abril de 2026 10:41:28 AM

Período del informe: 202603

Pagada 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
[illegible]umento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
[illegible]o de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (FIN) / Numero planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	IGE	RET P	TDE	TAE	TDP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	1081070043	10/04/2026	202603	202603															0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1 750 605	$0	$0	$0	$121 900	$0	$0	$0	$0	$0	$121 900
CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	1080375363	10/04/2026	202603	202603															0	0	30	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$1 750 605	$0	$0	$0	$121 900	$0	$0	$0	$0	$0	$121 900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.