tienen como objetivos mejorar la comunicación, fomentar la participación, garantizar la transparencia y responder inquietudes.

Durante el presente mes se llevó a cabo una actividad lúdica dirigida a los trabajadores, con el propósito de promover la integración, fortalecer el trabajo en equipo y generar un espacio de bienestar dentro del entorno laboral. La jornada incluyó diferentes dinámicas recreativas, juegos y ejercicios participativos que permitieron la interacción entre los asistentes de manera activa y respetuosa. Estas actividades estuvieron orientadas a mejorar el clima laboral, incentivar la motivación y reconocer el esfuerzo cotidiano del personal. Como resultado de la actividad, nueve trabajadores fueron ganadores de los juegos propuestos y recibieron premios, los cuales pudieron llevar a sus hogares como reconocimiento a su participación y desempeño.



Imagen 16 Actividades con la comunidad

4.6.7 Seguimiento al plan de manejo ambiental

En cumplimiento de los requerimientos contractuales y tomando como fundamento las buenas prácticas de ingeniería, la demanda de recursos naturales, el cumplimiento de la normatividad vigente y basados en los programas propuestos en la Guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura, se hace este seguimiento mensual teniendo como eje fundamental minimizar y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se generan con la construcción de la obra que se adelanta, así como la protección de la salud y el bienestar de todos los trabajadores y la satisfacción de los grupos de interés.

Es entonces que se relaciona la evolución y progreso respectivo de cada una de las actividades contempladas dentro de la obra, en aspectos como: Gestión ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Para la elaboración del presente informe de seguimiento se tuvieron en cuenta las normas legales vigentes, que se relacionan a continuación:

AMBIENTAL Y SG-SST	
Ley 9 de 1979:	Por el cual se dictan medidas sanitarias
Resolución 0312 de 2019:	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
Resolución 1401 de 2007:	Investigación y reportes de todos los incidentes y accidentes laborales.
LEY 1562 de 2012:	Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otra disposición en materia de salud ocupacional
Decreto 1772 de 1994:	Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos laboral.
Resolución 2400 de 1979:	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
Resolución 156 del 2005:	"Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones"
Resolución 2346 del 2007:	Por la cual se regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales
Resolución 1918 de 2009:	Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones
Resolución 2413 de 1979:	Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción
Resolución 2844 de 2007:	Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional basadas en la evidencia
Decreto 614 de 1984:	Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de la Salud Ocupacional en el país.
Resolución 1016 de 1989:	Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y formas de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
LEY 430 1998:	Por el cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Resolución 2291 de 2010:	Por el cual se amplía el plazo establecido en el artículo 4 de la resolución 736 de 2009 y se citan otras disposiciones
Resolución 1409 de 2012:	Reglamento de Seguridad Para Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas
Resolución 2013 de 1986:	Por el Cual se Reglamenta la Organización y funcionamiento de los Comités de Medicina Higiene y Seguridad Industrial en los Lugares de Trabajo.
Resolución 2646 de 2008:	Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación evaluación y prevención de los factores de riesgo psicosocial por estrés ocupacional.
Decreto 1670 de 2007:	Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al sistema de la protección social y para la obligatoriedad del uso de la planilla integrada de liquidación de aportes.

AMBIENTAL Y SG-SST	
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 (Ministerio Ambiente):	Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. En lo pertinente al manejo de escombros esta Resolución regula el debido cubrimiento de escombros mientras se encuentran en el frente de trabajo, así como las especificaciones de los automotores que los transporten y los permisos que deben acreditar los dueños de los lugares donde se han de disponer definitivamente.
Decreto 948 del 5 de junio de 1995 (Ministerio Ambiente):	"Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76del Decreto Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire". Modificado por el Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995.Este decreto se menciona en este punto por guardar íntima relación con el tema de escombros si se tiene en cuenta que dentro de su articulado señala la obligación de almacenarlos de tal forma que no se generen partículas al aire.
Resolución 2413 de 1979 (Ministerio Trabajo):	Por la cual se reglamenta la higiene y seguridad para la industria de la construcción.
Decreto Ley 2811/74:	Código de Recursos Naturales.
Ley 9/79:	Código Sanitario Nacional.
Ley 769/02:	Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Ley 491/99:	Define los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal.

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

Aseo y limpieza baños provisionales

se realiza limpieza tres veces por semana en los baños en el frente de obras con el objetivo de contribuir a las buenas prácticas que alimenta la buena higiene en el trabajador y ayudan a evitar la contaminación cruzada a efectos de salvaguardar la salud y seguridad de todos, evitando reducir la probabilidad de albergar hongos, virus y bacterias perjudiciales para la salud.



Imagen 17 Aseo baterías sanitarias

Manejo de equipos

Los vehículos tipo volqueta encargados del transporte de material y/o residuos deben contar con elementos tipo barreras de protección que eviten que el material se disperse por acción del viento durante los trayectos del vehículo hasta su destino final. Las barreras pueden ser tipo carpas, precintos y/o amarres, así mismo se verifica periódicamente que los vehículos se encuentren al día en cuanto a mantenimiento y documentación.



Imagen 18 Manejo de vehículos

Manejo de residuos

Se cuenta en la obra con un plan de manejo de residuos sólidos de construcción y demolición que contempla prevención y reducción, recolección y transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de estos residuos. Se establece en este procedimiento en obra para gestionar residuos sólidos de tipo doméstico y de construcción y demolición (RCD) desde su recolección, pasando por su separación, hasta su reutilización, reciclaje o disposición.

Se da estricto cumplimiento a la Resolución No. 0472 del 2017 modificada por la resolución 1257 de 2021 “por la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD” o la norma que lo modifique o sustituya. De esta manera inicialmente se debe planear adecuadamente la obra, determinando las cantidades necesarias de materiales de construcción, de tal manera que se eviten perdidas de materiales.

o Se dispone de varios sitios de almacenamiento temporal para RCD, estos sitios están situados en puntos que no afectan el ecosistema.

o El lugar de almacenamiento esta adecuadamente señalizado, se evita la dispersión de material particulado.

o El material sobrante se encuentra en puntos del frente de obra, durante este mes de septiembre se ha hecho cargue y descargue de material RCD en obra, y este material se ha dispuesto en un lote para donación por medio del municipio, se han donado más de 1.995m3 de material de excavación en el mes de septiembre, las maquinas siguen realizando actividades de excavación mecánica y relleno de zapatas en frente de obra.

o La disposición del material sobrante (RCD) se reutiliza como relleno en frente de obra, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

o Los materiales sobrantes que se reutilizan en obra están almacenados en un sitio específico y están debidamente señalizados, se minimiza la posibilidad de dispersión del material particulado evitando incidentes ambientales.

o En cumplimiento a lo establecido en la resolución 1257 de 2021 se usará el 20% de material sobrante dentro del desarrollo de la obra como material de relleno y paisajismo.



MUNICIPIO DE COVEÑAS | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN OBRAS PUBLICAS Y SANEAMIENTO BÁSICO.

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPAL DE COVEÑAS- SUCRE.

Que, en atención a solicitud realizada a este despacho por **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ**, representante legal del **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE** identificada con NIT 901.811.441-3, en la cual solicita autorización para la disposición de material producto de los trabajos que se realizan en el marco del **CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023** Cuyo Objeto es **"CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS-SUCRE.**

Teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con Escombrera para disponer RCD, esta entidad AUTORIZA donar el material producto de las actividades constructivas en predio referenciado con cedula catastral **70221010200460101000**, cuya ubicación se encuentra en el sector EL EDEN, zona urbana del municipio de Coveñas, acuerdo a solicitud radicada a esta secretaría, el día 31 de julio del año en curso.

Es de anotar que el material a disponer se prohíbe arrojar en zonas de humedales y/o manglares.

Para mayor constancia se firma en Coveñas, a los (01) días del mes de agosto de 2024.

GERMAN EDUARDO ALVARINO NOVOA
Secretario de Planeación Municipal

Proyectó: Sugry Ayala
P.U Secretaría de Planeación

ALCALDÍA DE COVEÑAS, SUCRE
República de Colombia – Departamento de Sucre – Municipio de Coveñas
NIT: 823.003.543-7 - Calle 9B Nro. 23A – 15. Código postal: 706050
planeacion@covenas-sucre.gov.co – www.covenas-sucre.gov.co

Imagen 19 Acta donación tierra

Disposición de residuos en obra

Se instalaron puntos ecológicos en frente de obra para que los trabajadores no arrojen residuos al suelo y al finalizar la jornada laboral se llevan los residuos a su disposición final, en este punto pasa INTERASEO y es donde son llevados a su destino final en el relleno sanitario el OASIS en el municipio de Sincelejo, se está esperando el recibo de energía para que la empresa pueda generar el certificado de los residuos sólidos que está recibiendo.

Se realiza charlas al personal en obras para el manejo y disposición de residuos sólidos en obras del mismo modo se dispone de un punto donde se está acumulando los residuos peligrosos como bolsas de cemento que son corrosivos y nocivos para la salud.



Imagen 20 Disposición residuos

Señalización de obra

Se llevaron a cabo actividades de señalización en obra orientadas a prevenir accidentes e incidentes laborales, garantizando condiciones seguras para los trabajadores y visitantes.

Adicionalmente, se habilitó un punto de acopio temporal para materiales sobrantes, como maderas con puntillas y otros elementos cortopunzantes, con el fin de evitar lesiones al personal y mantener el orden en el frente de trabajo.

Se implementó la señalización de ingreso y salida de vehículos, apoyada por un paletero encargado de regular el tránsito y evitar obstrucciones en el acceso. Así mismo, se instalaron avisos preventivos en zonas de alto riesgo, identificando aquellas áreas con potencial de generar accidentes o incidentes laborales.

Estas acciones se desarrollaron en cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo, fortaleciendo la gestión preventiva del proyecto.



Imagen 21 Señalización

Suministro de agua en obra

Se están suministrando 24 pacas de agua diariamente, estas se mantienen en cavas y se le entrega a cada grupo en frente de obra para su hidratación.



Imagen 22 Suministro de agua en la obra

PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS EN OBRA

En obra se cuenta con dos tanques de almacenamiento de 2000L c/u en el mes de septiembre, con el fin de proveer de agua el proyecto durante el tiempo que lo requiera.

Se anexa informe ambiental entregado por el contratista de obra.



Imagen 23 Almacenamiento agua

4.6.8 Seguimientos protocolos plan SST

Se remite el informe SST del contratista de obra donde se muestra el cumplimiento a los requisitos contractuales y normatividad vigente, tales como:

- Pago de aporte al sistema de seguridad social
- Designación responsable sst
- Plan de trabajo y cronograma de capacitaciones
- Inducción personal
- Notificación de riesgo.
- Desarrollo de capacitaciones en sst.
- Subprograma de medicina preventiva y del trabajo
  Evaluaciones medicas ocupacionales
- Diagnóstico de condiciones de salud
- Perfil sociodemográfico del proyecto
- Sistema de vigilancia epidemiológico
- Manejo accidentalidad y ausentismo por causa médica
- Entrega de dotaciones y elementos de protección personal
- Inspecciones planeadas de seguridad y salud en el trabajo
- Reporte de actos y condiciones inseguras
- Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Sustancias químicas
- Permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro
- Herramientas, volquetas, máquinas y equipos
- Manejo de maquinaria, vehículo y equipos
- Instalación de señalización y demarcación en la obra
- Establecimiento del punto de hidratación
- Seguimiento y control a subcontratistas
- Baños resolución 2400 de 1979.
- Comité paritario o vigía en seguridad y salud en el trabajo
- Brigadas de aseo.

4.6.9 Actas de vecindad

Para la obra “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”, se realizaron actas de vecindad de los predios aledaños a la vía y a los predios aledaños al lote donde se llevará a cabo la obra, en dichas actas se estableció el estado actual de las edificaciones o elementos existentes. (Anexo 10 – Informe 1).

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el presente contrato de obra la Gobernación de Sucre abrió el Concurso de Méritos No. CM-001-20 el cual fue adjudicado mediante Resolución 1606 del 12 de abril de 2024, contempla la ejecución de actividades de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”, En el cuadro a continuación se relaciona la información general del contrato de interventoría:

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
PROCESO DE SELECCIÓN No.	CM-001-2024
NUMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.6218818
TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS
CONTRATO NUMERO	CM-001-24
FECHA DE SUSCRIPCION	24 DE ABRIL DE 2024
CONTRATANTE	GOBERNACION DE SUCRE
LOCALIZACION	COVEÑAS – SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024– NIT No. 901823436-8 / Representante legal HUGO HERNAN HERRERA G, Integrado por: ANDRES FELIPE BOTERO MARIN – participación 70% GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS S.A.S – participación 30%
OBJETO	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”.	
SUPERVISOR	ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE – Gobernación de Sucre
PLAZO DE EJECUCION	18 MESES
FECHA INICIO	31 DE MAYO 2024
FECHA VENCIMIENTO INICIAL	30 NOVIEMBRE 2025
VALOR INICIAL	$1.330.217.540
VALOR ANTICIPO	NO APLICA

Tabla 25 Información general Contrato interventoría

- **Presupuesto de interventoría**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"							CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
OFERTA ECONOMICA							
	ACTIVIDAD	CANTIDAD	CATEGORÍA MÍNIMA	Vr. M/H	TOTAL MESES	% DEDICACIÓN MIN.	V. UNITARIO
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)						$ 506.295.000,00
1,1	Director de Interventoría	1	Director Perfil 1	$ 10.000.000,00	18	50,00%	$ 90.000.000,00
1,2	Residente de Interventoría	1	Residente Perfil 1	$ 6.000.000,00	18	100,00%	$ 108.000.000,00
1,3	Auxiliar de Ingeniería	1	Tecnólogo perfil 1	$ 2.000.000,00	18	100,00%	$ 36.000.000,00
1,4	Ingeniero Topográfico	1	Profesional Perfil 2	$ 4.000.000,00	18	20,00%	$ 14.400.000,00
1,5	Gestor SISOMA	1	Profesional Perfil 3	$ 4.000.000,00	18	100,00%	$ 72.000.000,00
1,6	Arquitecto - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	50,00%	$ 45.000.000,00
1,7	Ingeniero Civil - Asesor Estructural	1	Especialista Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,8	Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero Civil Especialista en Hidráulica	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,9	Ingeniero Electricista - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,1	Ingeniero Mecánico - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,11	Ingeniero de comunicaciones y/o ingeniero electrónico - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,12	Abogado	1	Especialista Perfil 2	$ 3.000.000,00	18	5,00%	$ 2.700.000,00
1,13	Contador	1	Profesional Perfil 3	$ 3.550.000,00	18	5,00%	$ 3.195.000,00
2	PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL						$ 9.720.000,00
2,1	Cadenero 1	1	Tecnico Perfil 2	$ 1.800.000,00	18	15,00%	$ 4.860.000,00
2,2	Cadenero 2	1	Tecnico Perfil 2	$ 1.800.000,00	18	15,00%	$ 4.860.000,00
3	SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECÍFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere a la nómina del personal que labora en la oficina del interventor en forma regular y permanente, y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la Interventoria)						$ 19.440.000,00
3.1	Secretaria	1	Personal Adm. perfil 1	$ 2.000.000,00	18	30,00%	$ 10.800.000,00
3.2	Mensajero	1	Personal Adm. perfil 2	$ 1.600.000,00	18	30,00%	$ 8.640.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO						$ 535.455.000,00
	SUBTOTAL FACTOR MULTIPLICADOR						2,09
	Costo directo						$ 1.117.829.865,65
	Iva						$ 212.387.674,48
	Costo total						$ 1.330.217.540,14

Tabla 26 Presupuesto interventoría

5.1 Informe de gestión de interventoría

Actividades realizadas por el interventor

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de las obligaciones contractuales:

- Revisión del cronograma de obra y plan de inversiones del proyecto.
- Revisión del plan de calidad.
- Convocatoria y desarrollo de los comités de obra de seguimiento del proyecto.
- Recorridos de obra.
- Asistencia a reuniones programadas.
- Elaboración informe mensual
- Elaboración de oficios para dar respuesta a las solicitudes del contratista de obra o del departamento de Sucre.
- Elaboración de oficios para solicitar al contratista el cumplimiento de sus obligaciones

5.1.1 Acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA			
1	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ENTIDAD y el contratista, por una parte, y entre la ENTIDAD y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del contratista por la otra.	SI	N/A
2	Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en la resolución mediante la cual se comunica la aceptación de la oferta, los estudios previos, los pliegos de condiciones, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma, la oferta presentada por el PROPONENTE y todos los documentos de respaldo y complementarios a los demás surgidos durante el proceso contractual y su desarrollo, así como lo aplicable en cuanto a leyes, normas y demás de carácter jurídico, legal y contractual.	SI	EN ELECUCION
3	Ejecutar las obligaciones en los términos y plazos ofertados acorde con el proceso contractual.	SI	Suscripción acta de inicio
4	Sufragar los gastos a los que legalmente haya lugar para la formalización, legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.	SI	Se realizaron los pagos de estampillas y demás requeridos para la legalización
5	Otorgar las pólizas dentro de los términos que solicite la ENTIDAD.	SI	Se han suscritos las pólizas requeridas
6	Aceptar la Vigilancia, supervisión y control por parte de la ENTIDAD y/o su Interventoría.	SI	Aceptar y acatar instrucciones por parte de la supervisión
7	Informar oportunamente por escrito al DEPARTAMENTO, directamente o a través del SUPERVISOR, de los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	SI	EN EJECUCION
8	Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran.	SI	Entrega informe mensual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18.
9	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones o el establecimiento de obstáculos que puedan presentar para retardar o trabar la ejecución contractual.	SI	EN EJECUCION
10	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y consultada para el desarrollo del objeto del contrato.	SI	EN EJECUCION
11	No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, de lo cual deberá	SI	EN EJECUCION

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
	informar con inmediatez a la administración Departamental y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.		
12	Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por La entidad.	SI	Se entrego la documentación requerida
13	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas entregadas por el Departamento de Sucre contenidas en la propuesta presentada y pliego de condiciones.	SI	EN EJECUCION
14	Suministrar tanto en calidad como en cantidad, los servicios y demás elementos objeto del contrato.	SI	EN EJECUCION
15	Responder por los impuestos, contribuciones y demás obligaciones de carácter legal u ordenanza que genere la legalización del contrato.	SI	Se legalizo el contrato conforme a lo estipulado
16	Hacer la entrega de los servicios contratados dentro del tiempo pactado según programación de suministro y flujo de caja presentado por el proponente.	SI	EN EJECUCION
17	Garantizar el cumplimiento del contrato, tanto con la buena calidad del servicio, como en el tiempo de entrega.	SI	Se solicito inicio de proceso sancionatorio al contratista
18	Verificar el cumplimiento de los Planes de Calidad, Plan de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito y/u otros planes aplicables al contrato de obra, así como, la programación de obra y demás entregables que el contratista deba presentar conforme a sus obligaciones contractuales.	SI	EN EJECUCION
19	Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.	SI	EN EJECUCION
20	Acatar las instrucciones del Supervisor y/o Interventor del contrato.	SI	EN EJECUCION
21	Acreditar el pago de los aportes de sus empleados y de todo el recurso humano de la oferta, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal, según el caso; con fundamento en lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes.	SI	Entregados
22	Las contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015, en cuanto a sus derechos y deberes.	SI	EN EJECUCION

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
23	Las demás que sean de injerencia acorde con la contratación que se pretende a través de los presentes estudios previos.	SI	EN EJECUCION
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
1	Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.	SI	Suscrita
2	Garantizar los servicios prestados para la consecución del Objeto contractual dentro de los plazos especificados y estipulados, optimizando.	SI	EN EJECUCION
3	Ejecutar el objeto del contrato, prestar los servicios, objeto de este contrato cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas planteadas	SI	EN EJECUCION
4	Tener capacidad para suministrar personal exigido según corresponda, certificado para acreditar sus conocimientos en el área respectiva para ejecutar las obras, prestar los servicios y hacer los suministros que le corresponden.	SI	EN EJECUCION
5	Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).	SI	Informe mensual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18.e Informes quincenales
6	Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el valor del mismo.	SI	Verificación en Informe mensual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18.
7	Invertir los recursos del Departamento de tal forma que se cumplan con el objeto del contrato.	SI	EN EJECUCION
8	Entregar la totalidad de las cantidades establecidas con sus especificaciones técnicas.	SI	EN EJECUCION
9	Coordinar con el supervisor del contrato las diferentes actividades para el desarrollo del objeto del mismo.	SI	EN EJECUCION
10	Dar oportuna respuesta a las solicitudes y requerimientos que realice el supervisor del contrato, a través de los funcionarios competentes para ellos.	SI	EN EJECUCION
11	Guardar plena reserva a propósito de todos los datos e informaciones que obtenga en desarrollo o con ocasión del contrato.	SI	EN EJECUCION
12	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrolló en virtud del contrato, cuando ellos causen perjuicio a la administración o a terceros.	SI	EN EJECUCION
13	Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, Nacionales, Departamentales o Municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato.	SI	EN EJECUCION
14	Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la secretaria de infraestructura.	SI	EN EJECUCION

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
15	5.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y dificultades.	SI	EN EJECUCION
16	Todas las demás inherentes y relacionadas con el objeto contractual en cumplimiento de las leyes, normas y argumentos comerciales, tributarios, administrativos, de carácter técnico, ambiental, jurídico, legal y contractual.	SI	EN EJECUCION

Tabla 27 Obligaciones de la interventoría

5.1.2 Control profesionales y especialistas de la interventoría

En la siguiente tabla se evidencia el personal profesional que conforma el equipo de trabajo de la interventoría, de acuerdo con los requisitos de los pliegos, así:

NOMBRE	CARGO	SI / NO
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO M	Director de interventoría	SI
CAMILO JOSE PEREZ VELLON	Residente técnico Arquitecto	SI
TATIANA VANESSA FAJARDO S	Gestor SISOMA	SI
MARGARITA MARIA GIRALDO C	Arquitecto asesor	SI
LIBARTO JOSE GARCIA H	Asesor estructural	SI
ANGELICA AIDEE CORONADO A	Ingeniero sanitario y ambiental	NO
GELSON JULIO GUERRA ALMARO	Asesor - electricista	SI
KAREN MELISSA FORERO	Ing. Mecánico - asesor	SI
JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO	Ing. Electrónico - asesor	NO
IRWIN RAUL PUERTA ROMERO	Abogado	NO
DAVID FERNANDO BOTERO M	Auxiliar de ingeniería	NO
YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA	Ing. Topográfico	NO
ANA KARELIS LOPEZ BEDOYA	Contador	NO
CRISTIAN ANDRES CIFUENTES B	Cadeneros	NO
PEDRO CAVADIA O	Cadeneros	NO
LUZ MARIA C. DE GIRALDO	Secretaria	NO
PEDRO CAVADIA O	mensajero	NO

Tabla 28 Personal mínimo interventoría.

De acuerdo con lo establecido en el comité técnico llevado a cabo el día 30 de junio, durante este periodo se reducirá la dedicación del personal de la interventoría, lo que **respondió a la dinámica operativa y técnica de la obra**, permitiendo optimizar recursos humanos sin afectar la calidad, ni alcance del servicio de interventoría.

Se anexa FSI-003 informe gestión interventoría e informes de especialistas.

800-019

APORTES SS

800-003

INFORME No.	**18**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
VALOR DEL CONTRATO:	$1.330.217.540
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$1.330.217.540
OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
VALOR DEL PROYECTO:	$1.330.217.540
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$1.330.217.540
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2024
CORREO ELECTRONICO:	Inter.hospital24@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 MAYO 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 30 DEL 2025
Meses	Días

SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	**GLORIA DE LA OSSA TAMARA**

A. INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

1. AVANCE ACUMULADO PROPUESTA ECONOMICA VIGENTE

INFORME No.	**18**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 01 NOVIEMBRE/2025 AL 30/NOVIEMBRE/2025

CATEGORIA	CARGO	No. Personas	% dedicacion	cantidad	HONORARIOS	VALOR TOTAL
PERFIL PROFESIONAL						
DIRECTOR PERFIL 1 OCTAVIO CALIXTO CABALLERO	Director de interventoría	1	30%	14.90	$ 10.000.000,00	$ 74.500.000,00
RESIDENTE PERFIL 1 CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN	Residente de interventoría	1	100%	18.00	$ 6.000.000,00	$ 108.000.000,00
TECNOLOGO PERFIL 1 DAVID FERNANDO BOTERO M	Auxiliar de Ingeniería	1	0%	13.00	$ 2.000.000,00	$ 26.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 2 YEISON DAVID SALABARRIA	Ingeniero Topográfico	1	0%	13.00	$ 4.000.000,00	$ 10.400.000,00
PROFESIONAL PERFIL 3 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO	Gestor SISOMA	1	75%	16.20	$ 4.000.000,00	$ 64.800.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 MARGARITA MARIA GIRALDO C	Arquitecto - Asesor	1	65%	16.05	$ 5.000.000,00	$ 40.125.000,00
ESPECIALISTA PERFIL 1 LIBARDO JOSE GARCIA H	Ingeniero Civil - Estructural	1	0%	13.70	$ 5.000.000,00	$ 20.550.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 ANGELICA AIDEE CORONADO A	Ingeniero Sanitario	1	0%	13,00	$ 5.000.000,00	$ 19.500.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 GELSON JULIO GUERRA ALMARO	Ingeniero Electricista - Asesor	1	60%	15.55	$ 5.000.000,00	$ 23.325.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 KAREN MELISSA CAVADIA F	Ingeniero Mecánico -	1	70%	16.30	$ 5.000.000,00	$ 24.450.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 JUAN SEBASTIAN HERRERA	ingeniero electrónico	1	0%	13,00	$ 5.000.000,00	$ 19.500.000,00
ESPECIALISTA PERFIL 2 IRWIN RAUL PUERTA ROMERO	Abogado	1	0%	13,00	$ 3.000.000,00	$ 1.950.000,00
PROFESIONAL PERFIL 3 ANA KARELIS LOPEZ BEDOYA	Contador	1	0%	13,00	$ 3.550.000,00	$ 2.307.500,00
PERFIL TECNICO						
TECNICO PERFIL 2 CRISTIAN ANDRES CIFUENTES B	Cadenero	1	0%	13.00	$ 1.800.000,00	$ 3.510.000,00
TECNICO PERFIL 2 PEDRO CAVADIA O	Cadenero	1	0%	13.00	$ 1.800.000,00	$ 3.510.000,00
PERFIL AUXILIAR						
PERSONAL ADM. PERFIL 1 LUZ MARIA C. DE GIRALDO	Secretaria	1	100%	18.00	$ 2.000.000,00	$ 10.800.000,00
PERSONAL ADM. PERFIL 2 PEDRO CAVADIA O	Mensajero	1	100%	18.00	$ 1.600.000,00	$ 8.640.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						$ 461.867.500,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,09
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 965.303.075,00**

INFORME No.	**18**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**		**PERIODO**	**NOVIEMBRE**			
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**							
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**			
		OTROS(Especifique)		**PNG**					

COSTOS DIRECTOS					
TIPO	**CANTIDAD**	**%**	**MESES**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL	**$ 965.303.075,00**	100	16		$ 933.733.625,00
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 965.303.075,00
				TOTAL COSTOS	$ 965.303.075,00
				IVA 19%	$ 183.407.584,25
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.148.710.659,25**


Avance físico programado 100% y avance físico ejecutado 86.35%.

2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE INTERVENTORIA

MENSUAL	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**			
	MENSUAL		**ACUMULADO**		**MENSUAL**		**ACUMULADO**	
Periodo 1	5,56%	$ 73.985.007,25	5,56%	$ 73.985.007,25	5,56%	$ 73.985.007,25	5,56%	$ 73.985.007,25
Periodo 2	5,56%	$ 73.985.007,25	11,12%	$ 147.970.014,50	5,56%	$ 73.985.007,25	11,12%	$ 147.970.014,50
Periodo 3	5,56%	$ 73.985.007,25	16,68%	$ 221.955.021,75	5,56%	$ 73.985.007,25	16,68%	$ 221.955.021,75
Periodo 4	5,56%	$ 73.985.007,25	22,24%	$ 295.940.029,00	5,56%	$ 73.985.007,25	22,24%	$ 295.940.029,00
Periodo 5	5,56%	$ 73.985.007,25	27,80%	$ 369.925.036,25	5,56%	$ 73.985.007,25	27,80%	$ 369.925.036,25
Periodo 6	5,56%	$ 73.985.007,25	33,36%	$ 443.910.043,50	5,56%	$ 73.985.007,25	33,36%	$ 443.910.043,50
Periodo 7	5,56%	$ 73.985.007,25	38,92%	$ 517.895.050,75	5,56%	$ 73.985.007,25	38,92%	$ 517.895.050,75
Periodo 8	5,56%	$ 73.985.007,25	44.48%	$ 591.880.058,00	5.56%	$ 73.985.007,25	44.48%	$ 591.880.058,00
Periodo 9	5,56%	$ 73.985.007,25	50.04%	$ 665.865.065,25	5.56%	$ 73.985.007,25	50.04%	$ 665.865.065,25
Periodo 10	5,56%	$ 73.985.007,25	55.60%	$ 739.850.072,50	5.56%	$ 73.985.007,25	55.60%	$ 739.850.072,50
Periodo 11	5,56%	$ 73.985.007,25	61.16%	$ 813.835.079,75	5.56%	$ 73.985.007,25	61.16%	$ 813.835.079,75
Periodo 12	5,56%	$ 73.985.007,25	66.72%	$ 887.820.087,00	5.56%	$ 73.985.007,25	66.72%	$ 887.820.087,00
Periodo 13	5,56%	$ 73.985.007,25	72.28%	$ 961.805.094,25	5.56%	$ 73.985.007,25	72.28%	$961.686.957,00
Periodo 14	5,56%	$ 73.985.007,25	77.84%	$1.035.790.101.50	2.76%	$ 36.759.338,00	75.05%	$998.564.432,25
Periodo 15	5,56%	$ 73.985.007,25	83.40%	$1.109.775.108,75	2.76%	$ 37.256.758,00	77.87%	$1.035.821.190,89
Periodo 16	5,56%	$ 73.985.007,25	88.96%	$1.183.760.116,00	2.83%	$ 37.629.823,00	80.70%	$1.073.451.013,25
Periodo 17	5,56%	$ 73.985.007,25	94,55%	$1.257.745.123,25	2.83%	$ 37.692.001,00	83.53%	$1.111.143.013,75

INFORME No.	18	FECHA	NOVIEMBRE/2024	PERIODO	NOVIEMBRE		
CONTRATO N°	CM 001-24	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)		PNG			

Grafica



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ejecutado	5,56%	11,12%	16,68%	22,24%	27,80%	33,36%	38,92%	44,48%	50,04%	55,60%	61,16%	66,72%	72,28%	75,04%	77,87%	80,70%	83,53%
Programado	5,56%	11,12%	16,68%	22,24%	27,80%	33,36%	38,92%	44,48%	50,04%	55,60%	61,16%	66,72%	72,28%	77,84%	83,40%	88,96%	94,55%

3. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida en la CLAUSULA 8 del contrato es la siguiente: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato hasta un 95% según avance de ejecución y los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de las actividades por parte del supervisor; No obstante, los giros estarán supeditados a las transferencias programadas en el marco de la ejecución del Contrato Específico No. 2230170, suscrito entre ENTerritorio, MINSALUD y Departamento de Sucre. Para lo cual será requerido certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde Del pago final. Valor interventoría $ 1,330,217,540 conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

Pago final: 5% del valor del contrato, se realizará contra la liquidación del contrato y será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al

INFORME No.	**18**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Requisitos para el pago final. Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Elaboración y suscripción de acta final a satisfacción por parte del supervisor.
- Elaboración y presentación de informes de INTERVENTORIA.
- Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo con disponibilidad del PAC.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las obligaciones del contratista establecidas en la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA del contrato realizadas en el periodo de ejecución del informe, con su respectiva justificación:

OBLIGACIONES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.	Se suscribió acta de inicio el día 25 de mayo de 2024
2. Garantizar los servicios prestados para la consecución del Objeto contractual dentro de los plazos especificados y estipulados, optimizando.	EN EJECUCION
3. Ejecutar el objeto del contrato, prestar los servicios, objeto de este contrato cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas planteadas	La ejecución se está llevando a cabo conforme a lo contratado.
4. Tener capacidad para suministrar personal exigido según corresponda, certificado para acreditar sus conocimientos en el área respectiva para ejecutar las obras, prestar los servicios y hacer los suministros que le corresponden.	Se cuenta con el personal exigido.
5. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).	Se han presentado los informes de interventoría No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15, 16
6. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el valor del mismo.	Se realiza el seguimiento financiero de la obra.
7. Invertir los recursos del Departamento de tal forma que se cumplan con el objeto del contrato.	Se realiza el seguimiento de la ejecución financiera y técnica.
8. Entregar la totalidad de las cantidades establecidas con sus especificaciones técnicas.	Se realiza el seguimiento de la ejecución financiera y técnica
9. Coordinar con el supervisor del contrato las diferentes actividades para el desarrollo del objeto del mismo.	Se ha mantenido comunicación constante.

INFORME No.	**18**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

10. Dar oportuna respuesta a las solicitudes y requerimientos que realice el supervisor del contrato, a través de los funcionarios competentes para ellos.	Se ha dado respuesta a las solicitudes mediante oficios o de manera verbal.
11. Guardar plena reserva a propósito de todos los datos e informaciones que obtenga en desarrollo o con ocasión del contrato.	EN EJECUCION
12. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrolló en virtud del contrato, cuando ellos causen perjuicio a la administración o a terceros.	EN EJECUCION
13. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, Nacionales, Departamentales o Municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato.	Se realizo el pago de estampillas y demás.
14. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la secretaria de infraestructura.	EN EJECUCION
15. 5.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y dificultades.	Se cumple.
16. Todas las demás inherentes y relacionadas con el objeto contractual en cumplimiento de las leyes, normas y argumentos comerciales, tributarios, administrativos, de carácter técnico, ambiental, jurídico, legal y contractual.	EN EJECUCION

5. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA:

En esta sección se describe la gestión técnica a cargo del contratista:

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO Gestor SISOMA	• verificación en obra del uso correcto de los EPP • Verificación de señalización adecuada de los sectores de riesgo de accidente. • Verificación del cumplimiento de las normas SST
MARGARITA MARIA GIRALDO C Arquitecto – Asesor	• Acompañamiento y verificación de la localización de las edificaciones • Revisión de estudios, diseños y detalles arquitectónicos
GELSON JULIO GUERRA ALMARO Ingeniero Electricista	• Acompañamiento en la instalación del medidor eléctrico y en la instalación interna en el campamento • Verificación de los trámites para disponibilidad provisional del servicio
KAREN MELISSA CAVADIA FORERO Ingeniero Mecánico	• Revisión de estudios, diseños y cantidades de obra

Se debe anexar al presente informe, copia de la gestión realizada por cada especialista, debidamente firmado por el profesional.

INFORME No.	**18**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

6. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Oficios y documentos elaborados sobre el desarrollo del proyecto, comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

7. SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°:
Anexo: CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

8. GESTIÓN SOCIAL

8.1 EMPLEOS GENERADOS

EMPLEO	OBRA	INTERVENTORIA
Total empleos generados:	80	21
Empleos directos generados:	65	17
Empleos indirectos generados:	15	4

8.2 CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	OBRA	INTERVENTORIA
Etaria (Edad)	15 a 19 años	1	
Etaria (Edad)	20 a 59 años	63	12
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1	2
Grupos étnicos	Población Indígena		
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana		
Grupos étnicos	Población Raizal		
Género	Masculino	58	9
Género	Femenino	7	5
Población Vulnerable	Desplazados		
Población Vulnerable	Discapacitados		
Población Vulnerable	Víctimas		
Total		65	14

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN			

INFORME No.	18	FECHA	NOVIEMBRE/2024	PERIODO	NOVIEMBRE		
CONTRATO N°	CM 001-24	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)		PNG			

CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A
MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CMT-100010928
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	N/A
ANEXO N°	N/A
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	06/08/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	31/05/2024	31/05/2026	$133.021.754,00
PRESTACIONES SOCIALES	24/04/2024	30/11/2028	$ 66´510.877,00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2025	30/11/2030	$133.021.754,00

C. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1		JULIO	5,56%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 73.985.007,25
2		AGOSTO	11,12%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 147.970.014,50
3		SEP	16,68%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 221.955.021,75
4		OCT	22.24%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 295.940.029,00
5		NOV	27.80%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 369.925.036,25
6		DIC	33.36%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 443.910.043,50
7		ENE	38.92%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 517.895.050,75
8		FEB	44.48%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 591.880.058,00
9		MAR	50.04%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 665.865.065,25
10		ABRIL	55.60%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 739.850.072,50
11		MAYO	61.16%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 813.835.079,75
12		JUNIO	66.72%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 887.820.087,00

INFORME No.	**18**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

13		JULIO	72.28%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 961.686.957,00
14		AGOSTO	75.05%	$ 36.759.338,00	N/A	N/A	$ 998.564.432,25
15		SEP	77.87%	$ 37.256.758,00	N/A	N/A	$ 1.035.821.190,89
		TOTALES					**$ 1.035.821.190,89**

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 1/SEP/2025 AL 30/SEP/2025

Avance físico ejecutado 94.55% y avance financiero ejecutado 83.50.

D. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	INTERVENTORÍA PROFESIONAL, AUXILIAR, TECNICA…	**EJECUTADO**	**%**
	/A		
	OBSERVACIONES Personal de la interventoría y de la obra en reunión con la comunidad		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	ALQUILER, ESTUDIOS DE SUELOS, TOPOGRAFIA…	**EJECUTADO**	**%**
	N/A		
	OBSERVACIONES		

E. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los TREINTA Y UN días del mes OCTUBRE del 2025.

Firma

Firma

INFORME No.	**18**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoría
N° MP: 22202090255COR

CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN
Residente de Interventoría
No.MP: A441522011-79788484

Firma V°B°

GLORIA DE LA OSSA TAMARA
Supervisora

INFORMES ESPECIALISTAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

1. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: ARQUITECTO ASESOR

NOMBRE: MARGARITA MARIA GIRALDO CALDERON

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS


En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de noviembre de 2025:

- Se realizaron visitas técnicas periódicas a la obra con el fin de verificar el avance de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de los procedimientos constructivos y la aplicación de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
- Se apoyó la elaboración y revisión de comunicaciones oficiales, actas, memorandos y demás documentos derivados de la gestión de interventoría, garantizando la coherencia, trazabilidad y adecuada transmisión de la información entre las partes contratantes.
- Se participó en la consolidación de informes técnicos y administrativos, así como en la atención de requerimientos y observaciones formuladas por la entidad contratante y el contratista.
- Se brindó acompañamiento en la atención y resolución de consultas técnicas presentadas durante la ejecución de la obra, orientando en la interpretación de planos, especificaciones y procedimientos constructivos, con el fin de asegurar la correcta ejecución y continuidad de las actividades programadas.
- Se realizó seguimiento a las actividades de control de calidad, verificando el cumplimiento de los ensayos de materiales y las normas aplicables al proceso constructivo.
- Se apoyó la coordinación entre las diferentes especialidades técnicas (arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, hidráulicas y mecánicas) para garantizar la compatibilidad y adecuada secuencia de las labores en campo.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

- Se efectuó revisión y seguimiento a la documentación técnica y administrativa del proyecto, tales como planos, cronogramas, fichas técnicas y reportes fotográficos, asegurando su actualización y correcta integración al expediente de la interventoría.
- Se participó en reuniones de seguimiento y comités de obra, contribuyendo con observaciones técnicas y recomendaciones orientadas a optimizar la ejecución del proyecto.

Atentamente,



MARGARITA MARIA GIRALDO C
Arquitecto asesor
MP A63012001-41940151

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

GENERALIDADES

ESPECIALISTA: GESTOR SISOMA

NOMBRE: TATIANA VANESSA FAJARDO S

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de NOVIEBRE del 2025:

- Se efectuó la revisión de las planillas de aportes a seguridad social correspondientes al personal administrativo y operativo vinculado a la obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de afiliaciones, pagos y cobertura del sistema de seguridad social integral.

- Se constató la realización de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), abarcando temas como políticas institucionales, reglamento de higiene y seguridad, plan de emergencias, protocolos de bioseguridad, afiliaciones al sistema de seguridad social, procedimientos internos, uso adecuado de EPP y medidas preventivas aplicables al entorno laboral.

- Se validaron las valoraciones médico-ocupacionales de ingreso del personal vinculado al proyecto, verificando que los trabajadores contaran con el concepto de aptitud médica conforme a los perfiles ocupacionales definidos para cada cargo.

- Se analizaron las estadísticas de ausentismo y accidentalidad correspondientes al personal directo contratado bajo el contrato de obra LP-018-24, con el propósito de hacer seguimiento a la gestión preventiva y fortalecer las acciones de control frente a los riesgos identificados.

- Se corroboró la entrega, uso y mantenimiento adecuado de la dotación y los elementos de protección personal (EPP), conforme a los lineamientos establecidos en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR)

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

suministrada por el contratista, verificando además la trazabilidad documental de los registros asociados.

- Se realizaron inspecciones periódicas de seguridad industrial en obra, verificando la correcta señalización de áreas, la disponibilidad y estado de botiquines, extintores, EPP, herramientas y equipos, con el fin de identificar condiciones inseguras y adoptar oportunamente medidas preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto.

- Se supervisó la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), evidenciando el cumplimiento de las medidas establecidas para la prevención, control y mitigación de impactos ambientales asociados a las actividades constructivas, incluyendo el manejo de residuos, control de emisiones, vertimientos y conservación del entorno natural.

- Adicionalmente, se brindó acompañamiento al contratista en la actualización de los registros de control ambiental y de SST, así como en la consolidación de la documentación soporte requerida para los informes mensuales de interventoría.

Atentamente,

TATIANA VANESSA FAJARDO S
Gestor SISOMA

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

1. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO ELECTRICISTA

NOMBRE: GELSON JULIO GUERRA ALMARO

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de NOVIEMBRE de 2025:

- Se realizó visita de acompañamiento técnico para la verificación y localización de los puntos eléctricos en las diferentes áreas del proyecto, asegurando su correcta disposición conforme a los planos aprobados, las normas técnicas vigentes y las necesidades funcionales de la obra.
- Se brindó apoyo en la atención y resolución de consultas técnicas surgidas durante la ejecución, particularmente las relacionadas con los ajustes derivados de la reestructuración del sistema HVAC propuesta por el contratista, garantizando la adecuada articulación entre los sistemas eléctricos, mecánicos y de control.
- Se efectuó revisión de interferencias técnicas entre los diferentes sistemas constructivos, priorizando la compatibilidad espacial y funcional de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y mecánicas, con el fin de evitar reprocesos y garantizar la correcta coordinación en campo.
- Se participó en reuniones de coordinación técnica con los equipos de obra, interventoría y contratista, para revisar planos, resolver interferencias detectadas y definir lineamientos constructivos que optimicen la ejecución de las redes eléctricas y de climatización**.**

Atentamente,



GELSON JULIO GUERRA ALMARO
Ingeniero electricista
MP BL205-51702

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO MECANICO

NOMBRE: KAREN MELISSA CAVADIA FORERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de noviembre:


- Durante el periodo de análisis se realizaron visitas técnicas de inspección en obra, con el objetivo de verificar el estado de avance en la instalación del sistema HVAC.
- En el desarrollo de estas visitas se revisó el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a edificaciones hospitalarias, evaluando condiciones de ventilación mecánica, presurización de áreas críticas, control de contaminantes, tratamiento y renovación de aire, y demás parámetros necesarios para garantizar ambientes seguros y una adecuada calidad del aire interior.
- De igual forma, se dio seguimiento a la coordinación entre los sistemas HVAC, eléctricos y de control, verificando la compatibilidad de los equipos instalados, la correcta integración de sistemas y la ejecución de los ajustes constructivos asociados a dichas instalaciones.
- Durante el periodo se brindó acompañamiento técnico al contratista en la preparación de la respuesta a las observaciones formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social respecto al sistema HVAC, contribuyendo a la sustentación normativa y constructiva de los ajustes requeridos.
- En este mismo contexto, se apoyó la elaboración de los análisis de precios unitarios (APU) correspondientes a los nuevos ítems derivados de dichos ajustes, realizando

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

la revisión de sus componentes de materiales, equipos, mano de obra especializada y rendimientos asociados. Asimismo, se participó en la estructuración de los estudios de mercado, la validación de especificaciones técnicas y el cumplimiento de los requerimientos adicionales solicitados para la justificación de los costos.

- Este acompañamiento permitió asegurar la coherencia técnica, económica y normativa de las variaciones planteadas para el sistema HVAC, garantizando su correcta sustentación ante la entidad supervisora.

Atentamente,



KAREN MELISSA CAVADIA FORERO
Ingeniero Mecánico

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

EQUIPO MINIMO INTERVENTORIA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
Computador con licencias	4
Vehículo	1

Tabla 29 Equipo mínimo interventoría

En el Formato FSI-800-018, el Interventor lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el periodo reportado en el presente informe de interventoría.

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

En el Formato FSI-800-019, el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por La Gobernación de Sucre.

6.3 Información financiero y presupuestal

De acuerdo con el presupuesto contractual inicial la interventoría tiene un presupuesto inicial por valor de $ 1.330.217.540,00 M/CTE, IVA incluido, equivalentes a 1023,24 SMMLV para el año de suscripción del contrato, respaldado con certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 312 del 28/02/2024. La forma de pago es la siguiente:

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	**NO APLICA**
PAGOS POR AVANCE	La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato hasta un 95% según avance de ejecución y los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de las actividades por parte del supervisor; No obstante, los giros estarán supeditados a las transferencias programadas en el marco de la ejecución del Contrato Específico No. 2230170, suscrito entre ENTerritorio, MINSALUD y Departamento de Sucre. Para lo cual será requerido certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde Del pago final. Valor interventoría $ 1,330,217,540 conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.
PAGO FINAL	**5%** del valor del contrato, se realizará contra la liquidación del contrato y será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Requisitos para el pago final. Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

	• Elaboración y suscripción de acta final a satisfacción por parte del supervisor. • Elaboración y presentación de informes de INTERVENTORIA. • Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo con disponibilidad del PAC.

A la fecha se han tramitado (17) actas de pago, con la siguiente información:

Acta No. (Fecha)	Costo directo	IVA 19%	Costo total	Acumulado	Saldo por ejecutar
No. 1 junio 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$73.985.007,25	$ 1.256.232.532,75
No. 2 Julio 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$147.970.014.50	$1.182.247.525,50
No. 3 Agos 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$221.955.021.75	$1.108.262.518,25
No. 4 Sep. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$295.940.029.00	$1.034.277.511,00
No. 5 Oct. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$369.925.036.25	$ 960.292.504,00
No. 6 Nov. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$443.910.043.50	$ 886.307.497,00
No. 7 dic. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$517.895.050,75	$ 738.337.482,00
No. 8 Enero. 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$591.880.058,00	$ 738.337.482,00
No. 9 Febrero 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$665.865.065.25	$ 644.352.474,75
No. 10 marzo. 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$739.850.072,50	$ 590.367.467,50
No. 11 abril. 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$813.835.079,75	$ 516.382.460,25
No. 12 mayo 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$887.820.087,00	$ 442.397.453,00
No. 13 junio 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$961.805.094,25	$ 368.412.445,75
No. 14 julio 2025	$30.890.200,00	$ 5.869.138,00	$36.759.338,00	$998.564.432,25	$ 331.653.107,75
No. 15 Agosto 2025	$31.308.200,00	$ 5.948.558,00	$37.256.758,00	$1.035.821.190,25	$ 294.396.350,00
No. 16 sept 2025	$31.621.700,00	$ 6.008.123,00	$37.629.823,00	$1.073.451.013,25	$ 256.766.527,00
No. 17 oct 2025	$31.673.950,00	$ 6.018.050,50	$37.692.001,00	$1.111.143.013,75	$ 219.074.526,00

Tabla 30 Información Financiera interventoría

En el Formato FSI-800-020, el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100010928 – INTERVENTORIA			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$133.021.754,00	31/05//2024	31/05/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 66´510.877,00	24/04//2024	30/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$133.021.754,00	30/11//2025	30/11/2030

Tabla 31. Información pólizas interventoría

En el Formato FSI-800-020, el Interventor y el Supervisor del contrato de Interventoría realizan el seguimiento a las garantías del contrato. Aun no han sido expedido el anexo correspondiente a la prorroga firmada.

800-018

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **CONTROL EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	**CÓDIGO**	**FSI-800-018**
		VERSIÓN	**1**
		FECHA	**01/0172024**

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA 30/11/2025 **PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** NOVIEMBRE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. CM 001-24 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
COMPUTADOR	HP 7000 SERIES	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
COMPUTADOR	LENOVO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
COMPUTADOR	ASUS VIVOBOOK X512D	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
COMPUTADOR	LENOVO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
IMPRESORA RICOH	C2504	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VEHICULO	CHANGAN C35 - PLACA LXX715 - MODELO 2024	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
CELULAR	SAMSUMG	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	


CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.



Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202090255COR

800-020

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	FSI-800-020
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/2024

FECHA 30/09/2024 **MES INFORME MENSUAL::** 17
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1955	2023002700021 CONSTRUCC1ON , EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTAC1ON DEL HOSPITAL DEL GOLF0 DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	2.3.2.01.01.001.02.08	APORTES NACION	PRINCIPAL	$ 1.330.217.540,00	$ 1.330.217.540,00
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.330.217.540**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Observaciones
1	jun-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.256.232.533	$ 1.256.232.532,75	jul-24	Pagada
2	jul-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.182.247.526	$ 1.182.247.525,50	jul-24	Pagada
3	ago-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.108.262.518	$ 1.108.262.518,25	ago-24	Pagada
4	sep-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.034.277.511	$ 1.034.277.511,00	sep-24	Pagada
5	oct-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 960.292.504	$ 960.292.503,75	oct-24	Pagada
6	nov-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 886.307.497	$ 886.307.496,50	nov-24	Pagada
7	dic-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 812.322.489	$ 812.322.489,25	ene-25	Pagada
8	ene-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 738.337.482	$ 738.337.482,00	feb-25	Pagada
9	feb-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 664.352.475	$ 664.352.474,75	mar-25	Pagada
10	mar-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 590.367.468	$ 590.367.467,50	abr-25	Pagada
11	abr-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 516.382.460	$ 516.382.460,25	may-25	Pagada
12	may-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 442.397.453	$ 442.397.453,00	jun-25	Pagada
13	jun-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 368.412.446	$ 368.412.445,75	ago-25	Pagada
14	jul-25	$ 30.890.200,00	$ 5.869.138,00	$ 36.759.338,00	N/A	N/A	N/A	1955	$ 331.653.108	$ 331.653.107,75	ago-25	Pagada
15	ago-25	$ 31.308.200,00	$ 5.948.558,00	$ 37.256.758,00	N/A	N/A	N/A	1955	$ 294.396.350	$ 294.396.349,75	nov-25	Pagada
16	sep-25	$ 31.621.700,00	$ 6.008.123,00	$ 37.629.823,00	N/A	N/A	N/A	1955	$ 256.766.527	$ 256.766.526,75	nov-25	Pagada
17	oct-25	$ 31.673.950,00	$ 6.018.050,50	$ 37.692.001,00	N/A	N/A	N/A	1955	$ 219.074.526	$ 219.074.525,75	nov-25	Pendiente
18	nov-25	$ 31.569.450,00	$ 5.998.195,50	$ 37.567.646,00	N/A	N/A	N/A	1955	$ 181.506.880	$ 181.506.880,00	nov-25	Pendiente
TOTALES		**$ 933.733.625,00**	**$ 177.409.388,75**	**$ 1.111.143.013,75**	N/A	N/A	N/A	1955	**$ 181.506.880**	**$ 181.506.880,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTAPARCIAL 1	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 2	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 3	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 4	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 5	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 6	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 7	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 8	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 9	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 10	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 11	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 12	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 13	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 14	$ 30.890.200,00	$ 5.869.138,00	$ 36.759.338,00
ACTAPARCIAL 15	$ 31.308.200,00	$ 5.948.558,00	$ 37.256.758,00
ACTAPARCIAL 16	$ 31.621.700,00	$ 6.008.123,00	$ 37.629.823,00
ACTAPARCIAL 17	$ 31.673.950,00	$ 6.018.050,50	$ 37.692.000,50
ACTAPARCIAL 18	$ 31.569.450,00	$ 5.998.195,50	$ 37.567.645,50
VALOR TOTAL			**$ 1.148.710.659,25**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Firma:
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

800-021

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	**CÓDIGO**	**FSI-800-021**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	**1/01/2024**

FECHA 30/11/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM-001/24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA DE INICIO: 31/05/2024

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: nov-25
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.330.217.540,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.330.217.540,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 133.021.754,00	31	5	2024	31	5	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 66.510.877,00	24	4	2024	30	11	2028
Calidad del servicio	10%	$ 133.021.754,00	30	11	2025	30	11	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100010928

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 6/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

Vo.Bo.

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Supervisor Contrato de Interventoría

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar noviembre de 2025, la obra alcanza un avance físico acumulado del 55.38. Este resultado representa un crecimiento del 3.10% respecto al mes anterior, a pesar del avance obtenido, permanece una desviación frente al programa vigente.

Desde el frente técnico, ya se encuentran concluidas las fases iniciales —cimentación, estructura y obras preliminares—, lo que proporciona las condiciones necesarias para avanzar hacia actividades de mayor complejidad. Actualmente, el proceso constructivo se concentra en obra blanca, acabados e instalaciones técnicas, etapas clave para el cumplimiento del cronograma general y que requieren continuidad y eficiencia para garantizar el avance esperado.

En materia administrativa, la Modificación No. 1 permitió ajustar el alcance contractual a las condiciones del terreno, evitando afectaciones mayores en los tiempos. Posteriormente, la Modificación No. 2, aprobada y legalizada el 25 de octubre de 2025, incorporó nuevas actividades y formalizó las variaciones en cantidades de obra. De igual manera, el tercer modificatorio, radicado el 25 de agosto de 2025 y actualmente en trámite, contempla la actualización de cantidades derivadas de mejoras técnicas, normativas y climáticas, así como optimizaciones arquitectónicas y constructivas orientadas a fortalecer la sostenibilidad del proyecto.

Frente a la solicitud del contratista para incorporar ítems no previstos y ajustes en obra civil, se requiere una adición de $6.046.331.265,00. Con ello, el valor de la obra civil pasaría de $31.048.788.600,00 a $37.095.119.865,00 y el valor total del contrato se incrementaría de $37.181.393.077,00 a $43.227.724.342,00. Este ajuste corresponde al 16,26% del valor inicial y se encuentra dentro de los límites permitidos por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. La solicitud continúa en revisión y análisis por parte de la Gobernación.

Los días 20 y 21 de noviembre de 2025 se realizó un Comité Técnico en las instalaciones del Ministerio de Salud, con el propósito de analizar la solicitud de adición presupuestal presentada por el contratista de obra, relacionada con la inclusión de ítems no previstos y ajustes de obra civil requeridos para la correcta ejecución del proyecto.

Durante la sesión, **también se revisaron las modificaciones realizadas a los diseños eléctricos y al sistema HVAC**, con el fin de verificar su coherencia técnica, cumplimiento normativo y correspondencia con los requerimientos funcionales del nuevo hospital.

Adicionalmente, el **día 25 de noviembre de 2025** se realizó una nueva reunión con participación de todas las entidades, con el fin de **revisar las discrepancias y posibles vacíos técnicos asociados al capítulo de equipos de bioseguridad**, dado que la **modificación de este componente podría requerir una adición de recursos adicional**, de acuerdo con los ajustes que lleguen a ser aprobados por el Ministerio.

La interventoría ha mantenido un control integral sobre los componentes técnico, administrativo, jurídico y financiero, informando oportunamente a la Entidad Contratante sobre los riesgos identificados y proponiendo medidas preventivas o correctivas según lo establece la normatividad. Durante este periodo también se ajustó la asignación de personal de interventoría, garantizando presencia en los momentos críticos, uso eficiente de los recursos y fortalecimiento del control del contrato.

El día 18 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual con el propósito de conocer el estado actual del trámite adelantado por la Secretaría de Infraestructura de Sucre ante la Alcaldía de Coveñas, relacionado con la solicitud de apertura de la vía aledaña al área de construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

Durante la sesión, la Alcaldía de Coveñas informó que actualmente existe una carta de intención de compra–venta suscrita por el propietario del predio requerido, así como un proceso de trámite interno en curso, el cual según lo manifestado no se prolongará y deberá resolverse en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar la continuidad de la obra y no interferir en los procesos posteriores de habilitación y puesta en funcionamiento del hospital

De acuerdo con la mesa técnica realizada el 27 de noviembre de 2025, en la cual se abordó el componente biomédico del proyecto, se determinó la necesidad de actualizar los valores asociados a la calidad, la actualización tecnológica de los equipos biomédicos, los estándares de innovación y las condiciones ambientales propias de la zona costera. Como resultado de este análisis, se evidenció que el valor contractual destinado para la adquisición de equipos sería superado. El valor contractual vigente asciende a **$2.362.136.248**, mientras que, con las

actualizaciones propuestas, el monto requerido alcanzaría aproximadamente **$3.585.473.681**, generando un faltante estimado de **$1.300.000.000**.

Este faltante se encuentra actualmente en proceso de cierre financiero por parte de la Gobernación de Sucre, el DNP, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). El Departamento Nacional de Planeación ha adquirido un compromiso por **$6.046.331.270**, y adicionalmente, la Gobernación de Sucre emitirá una carta de compromisos para cubrir los recursos faltantes, equivalentes a aproximadamente **$1.300.000.000**. Este componente continúa en revisión por parte del equipo de ingenieros biomédicos.

8. ANEXOS

Anexo 8.1 Correspondencia enviada y recibida

Anexo 8.2 Registro fotográfico Documentos de interventoría

Anexo 8.3 Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, calidad y sostenibilidad

Anexo 8.4. Bitácora



HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legar Consorcio
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS


Gobernación de Sucre

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024



ANEXOS

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.



x

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.21076916

ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.12691417

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha 3 horas de tiempo transcurrido *(28/11/2025 12:00:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación Se realiza la presente modificación en virtud de las justificaciones dadas en los soportes del presente otro si

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
OTRO SI HOSPITAL OBRA.pdf	OTRO SI HOSPITAL OBRA.pdf	(detalle)
SOPORTES DE ADICIONAL.pdf	SOPORTES DE ADICIONAL.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 1

Reconocido por el proveedor *MARIA INES PINEDA CONTRERAS 28-11-2025 15:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *ALDAIR MEZA HERNANDEZ 28-11-2025 11:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ALDAIR MEZA HERNANDEZ 28-11-2025 12:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ANDRES RAFAEL VIVERO LEON. 28-11-2025 14:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	
CO1.CTRMOD.21076916	Modificar el contrato	28/11/2025 11:48 AM *(UTC -5 horas)*	28/11/2025 12:08 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20628139	Modificar el contrato	24/10/2025 6:53 AM *(UTC -5 horas)*	24/10/2025 7:13 AM *(UTC -5 horas)*	Published	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.17311406	Modificar el contrato	21/11/2024 9:25 AM *(UTC -5 horas)*	21/11/2024 9:46 AM *(UTC -5 horas)*	Published	2	Ver	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

MODIFICACIÓN No 003 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y EL CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DE SUCRE**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE**
CONTRATO No.	**LP-018-2023.**
OBJETO PRINCIPAL:	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C ($34.420.762.624).**
VALOR ADICIONAL 1	**DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS $2.760.630.453,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	**TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($37.181.393.077,00).**
FECHA DE SUSCRIPCION	**24 DE ABRIL DE 2024**
PLAZO INICIAL	**DIECIOCHO (18) MESES**
FECHA DE INICIO	**31 DE MAYO DE 2024**
MODIFICATORIO 1(ADICION DE RECURSOS).	**21 DE MAYO DE 2024**
MODIFICATORIO 2(ACTA MODIFICATORIA).	**24 DE OCTUBRE DE 2025.**

Entre los suscritos a saber: **ANDRÉS RAFAEL VIVERO LEÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.556.331, en su calidad de secretario general del Departamento de Sucre, código 020. Grado 03 de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de Sucre, según resolución de nombramiento número 0016 de fecha 03 de enero de 2024 y acta de posesión del 04 de enero de 2024, y en ejercicio de las facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto No. 0570 del 01 de octubre del 2021 y otras disposiciones, actuando en nombre y representación de la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y por la otra parte, MARIA INES PINEDA CONTRERAS, quien actúa como Representante del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 3, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el departamento de Sucre suscribió con el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE el contrato de obra No. LP-018-2023, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE 2) Que, el contratista de obra, mediante oficio No. HGM24052024-93 (anexo), solicitó lo siguiente: "*En mi calidad de contratista del Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023, cuyo objeto es "Construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre", y en cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad, transparencia y economía que orientan la contratación estatal conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias, me permito presentar formalmente la solicitud de*

prórroga del plazo de ejecución contractual. Dicha solicitud se formula en atención al desarrollo y ejecución de 'las actividades comprendidas dentro del objeto contractual, y se fundamenta en la necesidad de garantizar la correcta culminación de la obra, la calidad técnica de los trabajos y el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación pública, particularmente los relacionados con la satisfacción del interés general y la adecuada prestación del servicio público de salud que se proyecta mediante la construcción del hospital. Así mismo, la presente solicitud se sustenta en circunstancias técnicas y administrativas sobrevinientes que han incidido en el desarrollo del contrato, las cuales se detallan en los apartados siguientes, y que obedecen a factores ajenos a la voluntad del contratista, cuya adecuada gestión requiere la ampliación del plazo contractual para asegurar la correcta y oportuna ejecución de las cantidades restantes. En ese sentido, la prórroga solicitada se formula dentro del marco de la legalidad y conforme a los principios que rigen la función administrativa. ***FUNDAMENTACION TECNICA DE SOLICITUD.*** *A la fecha, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo, constructivo evidenciando un avance sostenido en los diferentes frentes de obra. No obstante, durante el segundo semestre de 2025 se han presentado hechos técnicos y administrativos de especial relevancia, principalmente relacionados con la revisión, optimización y aprobación de los diseños de los sistemas HVAC Y ELECTRICOS, los cuales han tenido incidencia directa en la programación general del proyecto. El 11 de julio de 2025, mediante oficio OF-131-INTERHOSPITA -2024, la interventoría remitió al Departamento Sucre el documento de optimización del diseño HVAC elaborada por el contratista . Posteriormente, el 16 de julio de 2 25, a través del oficio 800.11-03/S1-1423, el Departamento traslado dicho documento al Ministerio de salud y protección social para su revisión técnica,* lo cual a fecha de elaboración del presente documento se encuentra en análisis, después de realizadas diferentes mesas de trabajo, por parte de los intervinientes en el presente negocio jurídico. Para todo lo anterior la entidad anexara la solicitud del contratista para efectos de prueba documental de lo aquí descrito**. 3)** Que, el contratista de interventoría, mediante oficio No. OFC-149-INTERHOSPITAL-2024 informa que "*En atención a la solicitud presentada por el Contratista del Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023, y luego del análisis de los antecedentes, informes técnicos y administrativos, así como de las circunstancias que han incidido en el desarrollo del proyecto, esta interventoría considera que las causas expuestas en la solicitud son objetivas, verificables y ajenas a la voluntad del contratista. Se concluye que la ampliación del plazo resulta necesaria para garantizar la culminación integral del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas, la correcta ejecución de las actividades complementarias y los ajustes técnicos requeridos, así como para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación estatal, entre ellos la satisfacción del interés general y la efectiva prestación del servicio público de salud a la comunidad de Coveñas y su zona de influencia. En consecuencia, la interventoría emite concepto favorable respecto de la solicitud de ampliación del plazo contractual formulada por el contratista. Del análisis realizado se establece que las causas que motivan el ajuste del plazo son veraces, justificables y no imputables al contratista, encontrándose debidamente soportadas en los antecedentes técnicos y documentales del proyecto. Entre los factores determinantes se destacan las condiciones climáticas adversas registradas en la zona, precipitaciones continuas e intensas en el municipio de Coveñas durante los últimos meses, así como los tiempos requeridos para la revisión, ajuste y aprobación de los diseños del sistema HVAC, los cuales han incidido directamente en la secuencia constructiva y en la ejecución de actividades críticas. De acuerdo con la solicitud presentada, el contratista requiere un plazo estimado de cinco (5) meses adicionales para la terminación de la obra. No obstante, teniendo en cuenta que el plazo del Convenio Interadministrativo del cual se deriva el contrato vence el 31 de diciembre de 2025, y que actualmente se encuentra en trámite su ampliación, la*

*Interventoría avala la solicitud inicial de prórroga por un **(1) mes**, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025. En concordancia con lo anterior, y con el fin de garantizar la supervisión técnica, administrativa y financiera durante todo el periodo prorrogado, esta Interventoría solicita la ampliación del plazo del contrato de interventoría por el mismo término, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Interventoría debe ejercer el control técnico, administrativo, financiero y jurídico durante toda la vigencia del contrato de obra, así como participar en las etapas de cierre, liquidación y recibo final, por lo que resulta indispensable que el contrato de interventoría mantenga una vigencia concurrente con el contrato de obra, a fin de garantizar la supervisión continua, integral y efectiva del proyecto. Cabe resaltar que la ampliación del plazo no requiere la asignación de recursos adicionales, toda vez que la Interventoría realizará una redistribución interna de las cargas presupuestales y operativas para garantizar la continuidad de sus funciones durante el periodo adicional. Por lo anterior, la Interventoría recomienda la aprobación de la prórroga solicitada por el contratista y la correspondiente extensión del plazo de la interventoría, asegurando la adecuada gestión técnica, administrativa y financiera del proyecto hasta su culminación.5***)**Que el supervisor del contrato a través de oficio 800-11-03/SI-2250 de fecha 05 de noviembre solicitó realizar el trámite contractual de prorroga de los contratos LP-018-2023 Y CM-001-2024, y avalo las anteriores peticiones de la siguiente manera: *La Secretaría de Infraestructura en ejercicio de las funciones de supervisión y seguimiento que viene realizando al contrato de obra pública y a la interventoría en referencia, se permite señalar que considera viable técnicamente la ampliación del plazo de ejecución correspondiente por el termino solicitado y que corresponde a un (01) mes adicional al plazo contractual actual tanto para el contrato de obra (LP-018-2023), corno para el contrato de interventoría (CM-001-2024), para que de esta manera puedan concluirse las actividades contractuales contempladas en dichos procesos contractuales, esto con el objeto de hacer prevalecer el interés general de los habitantes del municipio beneficiarios, quien desea la finalización de la obra contratada y que ésta cumpla su cometido de bien común. 6)*Que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993. **7)** Todos los soportes constitutivos de la trazabilidad relacionada en la parte considerativa de esta adición de tiempo hacen parte integral de la misma. **8)** Que, vistas las anteriores consideraciones, el análisis realizado técnicamente por el interventor y el supervisor quienes analizaron la conveniencia de la modificación, se procede a modificar el contrato No. LP-018-2023, el cual se sujetará íntegramente a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y en especial por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** PRORROGAR el plazo del contrato, por 1 mes más al inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA:** AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: El contratista se obliga a ampliar las pólizas con base en los valores de la presente modificación y en los términos del Contrato principal, en los riesgos de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, anticipo y demás contempladas según sea el caso y el pago de las estampillas y las contribuciones que se ocasionen en virtud de la presente modificación. **CLÁUSULA TERCERA:** VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo se mantienen vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA CUARTA:** PERFECCIONAMIENTO. La presente modificación se perfecciona con la aprobación de las partes a través de SECOP II.

Gobernación de Sucre

Secretaría de Infraestructura

800-11-03/ SI – 2250
Sincelejo, Sucre, 05 de noviembre de 2025

Señor
ISAAC COHEN RÍOS
Subsecretario de Gestión de la Contratación
isaac.cohen@gobsucre.gov.co
contratacion@sucre.gov.co
Departamento de Sucre

Recibido Alvaro Alvarez
11/11/25 3:32 pm

Ref.: Contrato de Obra **No. LP-018-2023** de objeto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Contrato de Interventoría **No. CM-001-2024** de objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Solicitud de tramite contractual de prórroga del plazo de los contratos en referencia.

Estimado doctor Cohen.

El Departamento de Sucre suscribió el contrato de obra pública LP-018-2023, mencionado en la referencia, con el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, el cual se encuentra en ejecución con un avance del 52.83%, según el último informe semanal de interventoría No. 76 con corte de 27 de octubre al 02 de noviembre de 2025.

Mediante oficio HGM24052024-93 fechado el 04 de noviembre de 2025, la representante legal del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, María Inés Pineda Contreras, solicitó trámite de prórroga del contrato bajo los siguientes argumentos:

Las razones fundamentales para esta solicitud son las siguientes:

"... la presente solicitud se sustenta en circunstancias técnicas y administrativas sobrevinientes que han incidido en el desarrollo del contrato, las cuales se detallan en los apartados siguientes, y que obedecen a factores ajenos a la voluntad del contratista, cuya adecuada gestión requiere la ampliación del plazo contractual para asegurar la correcta y oportuna ejecución de las actividades restantes."

1. Fundamentación técnica de la solicitud

A la fecha, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo constructivo, evidenciando un avance sostenido en los diferentes frentes de obra. No obstante, durante el segundo semestre de 2025 se han presentado hechos técnicos y administrativos de especial relevancia, principalmente relacionados con la revisión, optimización y aprobación de los diseños de los sistemas HVAC y eléctricos, los cuales han tenido incidencia directa en la programación general del contrato.

El 11 de julio de 2025, mediante oficio OFC-131-INTERHOSPITAL-2024, la Interventoría

remitió al Departamento de Sucre el documento de optimización del diseño HVAC elaborada por el contratista. Posteriormente, el 16 de julio de 2025, a través del oficio 800.11-03/SI-1423, el Departamento trasladó dicho documento al Ministerio de Salud y Protección Social para su revisión técnica.

Posteriormente, durante mesa de trabajo desarrollada el 22 de julio de 2025 en la ciudad de Bogotá, el especialista mecánico del Ministerio manifestó que el diseño HVAC se encontraba técnicamente consolidado, formulando únicamente observaciones de forma para ser atendidas por el contratista.

El 31 de julio de 2025, mediante oficio 800.11-03/SI-1526, el Departamento remitió al Ministerio el documento de rediseño eléctrico, de acuerdo con las modificaciones generadas por los cambios del sistema HVAC; y el 11 de agosto de 2025, a través del oficio 800.11-03/SI-1578, solicitó la realización de una nueva mesa técnica para su revisión y socialización.

El 11 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una visita de obra y comité técnico en el municipio de Coveñas, con participación de funcionarios del Ministerio, en la cual se analizaron los avances del proyecto y las observaciones relacionadas con los diseños técnicos.

El 17 de septiembre de 2025, ante la observación de la supervisora del Ministerio, quien informó que los diseños no habían sido recibidos a través de los canales institucionales, el Departamento procedió a reenviar la documentación completa desde un nuevo correo, incluyendo los diseños HVAC y eléctricos. Dicho envío quedó radicado ante el Ministerio bajo los siguientes números.

Finalmente, el 22 de octubre de 2025, el Ministerio emitió respuesta a través de los radicados 2025232003075861 y 2025232003066341, en los cuales presentó observaciones técnicas a la optimización del diseño HVAC y al rediseño eléctrico, respectivamente.

Cabe precisar que dicha respuesta no constituye una desaprobación, sino una solicitud de ajustes y complementaciones necesarias para la emisión del aval técnico definitivo.

En consecuencia, resulta indispensable adelantar un proceso de revisión, ajuste y complementación de los documentos técnicos, con la participación del equipo de diseño especializado, que incluya la actualización de memorias técnicas, planos constructivos, cálculos de carga térmica, balances de aire y verificación de compatibilidades con los sistemas eléctricos, arquitectónicos y estructurales existentes.

Una vez efectuadas las correcciones, los diseños deberán ser nuevamente sometidos a revisión ante el Ministerio, instancia encargada de otorgar la aprobación definitiva para la ejecución de los sistemas HVAC y eléctricos en las áreas críticas y de soporte del hospital. Este trámite técnico-administrativo, esencial para garantizar la funcionalidad, eficiencia energética, bioseguridad y cumplimiento normativo del proyecto, demanda tiempos adicionales que exceden la programación inicialmente prevista.

La ausencia de los diseños optimizados ha generado una afectación directa en la secuencia constructiva y en la ejecución de varias actividades programadas, toda vez que múltiples unidades constructivas dependen de la definición final de los diseños.

Entre las actividades impactadas se encuentran la instalación de cielos rasos modulares y muros livianos, las redes eléctricas secundarias y terminales, la colocación de luminarias, rejillas, difusores y equipos del sistema de climatización, así como los acabados interiores en áreas hospitalarias.

Adicionalmente, durante los meses recientes se ha registrado en Coveñas (Sucre) una alta incidencia de precipitaciones, tanto durante la jornada laboral como en las horas previas al inicio de labores, lo que ha ocasionado saturación del terreno, acumulación de humedad y restricciones logísticas. De acuerdo con los boletines meteorológicos regionales, durante los primeros nueve meses de 2025 se ha registrado en el departamento de Sucre una acumulación pluviométrica aproximada de 731,2 mm, superando la media histórica estimada de 631 mm, lo que ha generado efectos de saturación del suelo e inundaciones tempranas, con incidencia negativa en la productividad de la obra.

La combinación de estas circunstancias; los procesos de revisión y ajuste de los diseños técnicos, junto con las condiciones climáticas adversas ha producido una afectación sustancial en la productividad y continuidad de la ejecución, obligando a reestructurar frentes de trabajo y ajustar la planificación de actividades críticas.

En consecuencia, se considera necesario disponer de un plazo adicional que permita atender los requerimientos técnicos del Ministerio, efectuar los ajustes correspondientes, gestionar la nueva revisión y aprobación de los diseños, y compensar los tiempos perdidos a causa de las condiciones meteorológicas adversas, garantizando así la adecuada implementación de los sistemas, el cumplimiento normativo y la calidad final de la infraestructura hospitalaria."

Por su parte, la firma interventora CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024, mediante oficio OFC-149-INTERHOSPITAL-2024 de fecha 04 de noviembre de 2025, emitió aval a la solicitud de prórroga del tiempo del contrato de obra, anexo, donde entre otras dispuso:

"…Se concluye que la ampliación del plazo resulta necesaria para garantizar la culminación integral del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas, la correcta ejecución de las actividades complementarias y los ajustes técnicos requeridos, así como para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación estatal, entre ellos la satisfacción del interés general y la efectiva prestación del servicio público de salud a la comunidad de Coveñas y su zona de influencia.

"…se establece que las causas que motivan el ajuste del plazo son veraces, justificables y no imputables al contratista, encontrándose debidamente soportadas en los antecedentes técnicos y documentales del proyecto."

"… En concordancia con lo anterior, y con el fin de garantizar la supervisión técnica, administrativa y financiera durante todo el periodo prorrogado, esta Interventoría solicita la ampliación del plazo del contrato de interventoría por el mismo término, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025"

2250

"Cabe resaltar que la ampliación del plazo no requiere la asignación de recursos adicionales, toda vez que la Interventoría realizará una redistribución interna de las cargas presupuestales y operativas para garantizar la continuidad de sus funciones durante el periodo adicional."

Concepto de la supervisión

La Secretaría de Infraestructura en ejercicio de las funciones de supervisión y seguimiento que viene realizando al contrato de obra pública y a la interventoría en referencia, se permite señalar que considera viable técnicamente la ampliación del plazo de ejecución correspondiente por el termino solicitado y que corresponde a **un (01) mes** adicional al plazo contractual actual tanto para el contrato de obra (LP-018-2023), como para el contrato de interventoría (CM-001-2024), para que de esta manera puedan concluirse las actividades contractuales contempladas en dichos procesos contractuales, esto con el objeto de hacer prevalecer el interés general de los habitantes del municipio beneficiarios, quien desea la finalización de la obra contratada y que ésta cumpla su cometido de bien común.

Que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993, según el cual:

"... Art. 40.- Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración..."

Que la prórroga pretendida persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin el cual, se vería frustrado el fin perseguido por la Entidad Estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia ésta se hace necesaria, para garantizar la oportuna e idónea ejecución del contrato.

En ese sentido, de manera respetuosa se solicita a la Subsecretaría de Gestión de la Contratación de la entidad, se adelanten los trámites administrativos y contractuales correspondientes para la realización del otrosí de:

1. Prórroga del término del plazo del contrato de obra **LP-018-2023,** en un (1) mes más del inicialmente pactado.

2. Prórroga del término del plazo del contrato de interventoría **CM-001-2024,** en un (1) mes más del inicialmente pactado.

Anexo envío la siguiente información:

2250

- Copia del oficio HGM24052024-93 fechado el 04 de noviembre de 2025, correspondiente a la solicitud del contratista de obra, CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, solicitando prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Copia del OFC-149-INTERHOSPITAL-2024 de fecha 04 de noviembre de 2025, correspondiente a la solicitud del contratista de interventoría, CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024, solicitando prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Informe semanal de avance de obra No. 76 correspondiente al corte del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2025.
- Reprogramación del contrato de obra.

Atentamente,

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura
Departamento de Sucre

SOMOS SEDE XXIII JUEGOS NACIONALES 2027 SUCRE

Anexo: Lo indicado.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Keily Yuliana Perez Herazo	Ingeniera Contratista – Secretaría de Infraestructura	
Revisó	Ismael Bernardo Sierra Iriarte	Profesional Especializado – Secretaría de Infraestructura	
Revisó	Sol Milena Diaz Viloria	Abogada Apoyo – Secretaría de Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.

CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 4 de noviembre de 2025

OFC-149-INTERHOSPITAL-2024

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Aval y solicitud de prórroga – Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023 e Interventoría.

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud presentada por el Contratista del Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023, y luego del análisis de los antecedentes, informes técnicos y administrativos, así como de las circunstancias que han incidido en el desarrollo del proyecto, esta Interventoría considera que las causas expuestas en la solicitud son objetivas, verificables y ajenas a la voluntad del contratista.

Se concluye que la ampliación del plazo resulta necesaria para garantizar la culminación integral del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas, la correcta ejecución de las actividades complementarias y los ajustes técnicos requeridos, así como para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación estatal, entre ellos la satisfacción del interés general y la efectiva prestación del servicio público de salud a la comunidad de Coveñas y su zona de influencia.

En consecuencia, la Interventoría emite concepto favorable respecto de la solicitud de ampliación del plazo contractual formulada por el contratista.

Del análisis realizado se establece que las causas que motivan el ajuste del plazo son veraces, justificables y no imputables al contratista, encontrándose debidamente soportadas en los antecedentes técnicos y documentales del

6

proyecto. Entre los factores determinantes se destacan las condiciones climáticas adversas registradas en la zona, precipitaciones continuas e intensas en el municipio de Coveñas durante los últimos meses, así como los tiempos requeridos para la revisión, ajuste y aprobación de los diseños del sistema HVAC, los cuales han incidido directamente en la secuencia constructiva y en la ejecución de actividades críticas.

De acuerdo con la solicitud presentada, el contratista requiere un plazo estimado de cinco (5) meses adicionales para la terminación de la obra. No obstante, teniendo en cuenta que el plazo del Convenio Interadministrativo del cual se deriva el contrato vence el 31 de diciembre de 2025, y que actualmente se encuentra en trámite su ampliación, la Interventoría avala la solicitud inicial de prórroga por un (1) mes, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025.

En concordancia con lo anterior, y con el fin de garantizar la supervisión técnica, administrativa y financiera durante todo el periodo prorrogado, esta Interventoría solicita la ampliación del plazo del contrato de interventoría por el mismo término, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Interventoría debe ejercer el control técnico, administrativo, financiero y jurídico durante toda la vigencia del contrato de obra, así como participar en las etapas de cierre, liquidación y recibo final, por lo que resulta indispensable que el contrato de interventoría mantenga una vigencia concurrente con el contrato de obra, a fin de garantizar la supervisión continua, integral y efectiva del proyecto.

Cabe resaltar que la ampliación del plazo no requiere la asignación de recursos adicionales, toda vez que la Interventoría realizará una redistribución interna de las cargas presupuestales y operativas para garantizar la continuidad de sus funciones durante el periodo adicional.

Por lo anterior, la Interventoría recomienda la aprobación de la prórroga solicitada por el contratista y la correspondiente extensión del plazo de la interventoría, asegurando la adecuada gestión técnica, administrativa y financiera del proyecto hasta su culminación.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Coveñas, noviembre 4 de 2025

Ingeniero

HGM24052024-93

HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor
Inter.hospital24@gmail.com

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO
Secretario de Infraestructura Gobernación Sucre
Infraestructura@gobsucre.gov.co

Atte. Ing. **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Isael.sierra@gobsucre.gov.co

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTOFIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo contractual

Cordial saludo

En mi calidad de contratista del Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023, cuyo objeto es "Construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre", y en cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad, transparencia y economía que orientan la contratación estatal conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias, me permito presentar formalmente la solicitud de prórroga del plazo de ejecución contractual.

Dicha solicitud se formula en atención al desarrollo y ejecución de las actividades comprendidas dentro del objeto contractual, y se fundamenta en la necesidad de garantizar la correcta culminación de la obra, la calidad técnica de los trabajos y el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación pública, particularmente los relacionados con la satisfacción del interés general y la adecuada prestación del servicio público de salud que se proyecta mediante la construcción del hospital.

Así mismo, la presente solicitud se sustenta en circunstancias técnicas y administrativas sobrevinientes que han incidido en el desarrollo del contrato, las cuales se detallan en los apartados siguientes, y que obedecen a factores ajenos a la voluntad del contratista,

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería - Córdoba

cuya adecuada gestión requiere la ampliación del plazo contractual para asegurar la correcta y oportuna ejecución de las actividades restantes. En ese sentido, la prórroga solicitada se formula dentro del marco de la legalidad y conforme a los principios que rigen la función administrativa.

1. Fundamentación técnica de la solicitud

A la fecha, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo constructivo, evidenciando un avance sostenido en los diferentes frentes de obra. No obstante, durante el segundo semestre de 2025 se han presentado hechos técnicos y administrativos de especial relevancia, principalmente relacionados con la revisión, optimización y aprobación de los diseños de los sistemas HVAC y eléctricos, los cuales han tenido incidencia directa en la programación general del contrato.

El 11 de julio de 2025, mediante oficio OFC-131-INTERHOSPITAL-2024, la Interventoría remitió al Departamento de Sucre el documento de optimización del diseño HVAC elaborada por el contratista. Posteriormente, el 16 de julio de 2025, a través del oficio 800.11-03/SI-1423, el Departamento trasladó dicho documento al Ministerio de Salud y Protección Social para su revisión técnica.

Posteriormente, durante mesa de trabajo desarrollada el 22 de julio de 2025 en la ciudad de Bogotá, el especialista mecánico del Ministerio manifestó que el diseño HVAC se encontraba técnicamente consolidado, formulando únicamente observaciones de forma para ser atendidas por el contratista.

El 31 de julio de 2025, mediante oficio 800.11-03/SI-1526, el Departamento remitió al Ministerio el documento de rediseño eléctrico, de acuerdo con las modificaciones generadas por los cambios del sistema HVAC; y el 11 de agosto de 2025, a través del oficio 800.11-03/SI-1578, solicitó la realización de una nueva mesa técnica para su revisión y socialización.

El 11 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una visita de obra y comité técnico en el municipio de Coveñas, con participación de funcionarios del Ministerio, en la cual se analizaron los avances del proyecto y las observaciones relacionadas con los diseños técnicos.

El 17 de septiembre de 2025, ante la observación de la supervisora del Ministerio, quien informó que los diseños no habían sido recibidos a través de los canales institucionales, el Departamento procedió a reenviar la documentación completa desde un nuevo correo, incluyendo los diseños HVAC y eléctricos. Dicho envío quedó radicado ante el Ministerio bajo los siguientes números.

Finalmente, el 22 de octubre de 2025, el Ministerio emitió respuesta a través de los radicados 2025232003075861 y 2025232003066341, en los cuales presentó observaciones técnicas a la optimización del diseño HVAC y al rediseño eléctrico, respectivamente.

Cabe precisar que dicha respuesta no constituye una desaprobación, sino una solicitud de ajustes y complementaciones necesarias para la emisión del aval técnico definitivo.

En consecuencia, resulta indispensable adelantar un proceso de revisión, ajuste y complementación de los documentos técnicos, con la participación del equipo de diseño especializado, que incluya la actualización de memorias técnicas, planos constructivos, cálculos de carga térmica, balances de aire y verificación de compatibilidades con los sistemas eléctricos, arquitectónicos y estructurales existentes.

Una vez efectuadas las correcciones, los diseños deberán ser nuevamente sometidos a revisión ante el Ministerio, instancia encargada de otorgar la aprobación definitiva para la ejecución de los sistemas HVAC y eléctricos en las áreas críticas y de soporte del hospital. Este trámite técnico-administrativo, esencial para garantizar la funcionalidad, eficiencia energética, bioseguridad y cumplimiento normativo del proyecto, demanda tiempos adicionales que exceden la programación inicialmente prevista.

La ausencia de los diseños optimizados ha generado una afectación directa en la secuencia constructiva y en la ejecución de varias actividades programadas, toda vez que múltiples unidades constructivas dependen de la definición final de los diseños.

Entre las actividades impactadas se encuentran la instalación de cielos rasos modulares y muros livianos, las redes eléctricas secundarias y terminales, la colocación de luminarias, rejillas, difusores y equipos del sistema de climatización, así como los acabados interiores en áreas hospitalarias.

Adicionalmente, durante los meses recientes se ha registrado en Coveñas (Sucre) una alta incidencia de precipitaciones, tanto durante la jornada laboral como en las horas previas al inicio de labores, lo que ha ocasionado saturación del terreno, acumulación de humedad y restricciones logísticas. De acuerdo con los boletines meteorológicos regionales, durante los primeros nueve meses de 2025 se ha registrado en el departamento de Sucre una acumulación pluviométrica aproximada de 731,2 mm, superando la media histórica estimada de 631 mm, lo que ha generado efectos de saturación del suelo e inundaciones tempranas, con incidencia negativa en la productividad de la obra.

La combinación de estas circunstancias; los procesos de revisión y ajuste de los diseños técnicos, junto con las condiciones climáticas adversas ha producido una afectación sustancial en la productividad y continuidad de la ejecución, obligando a reestructurar frentes de trabajo y ajustar la planificación de actividades críticas.

En consecuencia, se considera necesario disponer de un plazo adicional que permita atender los requerimientos técnicos del Ministerio, efectuar los ajustes correspondientes, gestionar la nueva revisión y aprobación de los diseños, y compensar los tiempos perdidos a causa de las condiciones meteorológicas adversas, garantizando

6

así la adecuada implementación de los sistemas, el cumplimiento normativo y la calidad final de la infraestructura hospitalaria.

2. Fundamentación jurídica

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales podrán modificar los contratos en los casos y con las formalidades que prevean los pliegos de condiciones o el contrato, y en particular cuando se presenten circunstancias imprevistas que alteren su ejecución.

Así mismo, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, autoriza la ampliación del plazo contractual siempre que exista una causa justificada no imputable al contratista y que tenga relación directa con el cumplimiento del objeto contratado.

De igual manera, el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.4.1.2, establece que las modificaciones contractuales deben sustentarse en informes técnicos y jurídicos que demuestren la necesidad del ajuste, el cual podrá comprender, entre otros, la ampliación del plazo de ejecución cuando las circunstancias lo justifiquen.

3. Solicitud

Por las razones técnicas y jurídicas antes expuestas, y con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del proyecto, se solicita respetuosamente a la Entidad Contratante la aprobación de una prórroga del plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la programación de las actividades pendientes, se requiere un plazo estimado de cinco (5) meses adicionales para culminar la totalidad de las obras. Sin embargo, teniendo en cuenta que el plazo del convenio interadministrativo del cual se deriva el contrato vence el 31 de diciembre de 2025, se formula de manera inicial una solicitud de prórroga por un (1) mes, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de asegurar la continuidad de la ejecución contractual y permitir que una vez se lleve a cabo la solicitud de prorroga al convenio y dicha ampliación se formalice, se gestione el plazo requerido para la culminación de las actividades.

Atentamente,

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

NIT: 901.811.441-3

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Gobernación de Sucre

Secretaría de Infraestructura

INFORME SEMANAL #76: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

CONTRATANTE : GOBERNACION DE SUCRE	**PLAZO DEL CONTRATO:** (18) MESES	**FECHA DE INICIO: 31** DE MAYO 2024 **FECHA DE ENTREGA :** 30 DE NOVIEMBRE 2025
SEMANA 76	**DEL 27 DE OCTUBRE A 2 DE NOVIEMBRE 2025**	**COVEÑAS - SUCRE**

Durante la semana se ejecutaron las actividades de alistamiento de terreno con conformación de subbase para losa de pasarela 3; instalacion de bordillos para area de parqueaderos, levantamiento para cierre de muros en gran formato en el área del primer piso debajo de losa; armado y figuración de acero para losa entre piso de pasarelas 3 y 4; fundición de solado para vigas de cimentación; ejecución del levante N°20, viga de soporte y relleno de dovelas para fachada; instalación de la red contraincendio en las áreas de urgencias, emergencias y obstetricia, incluyendo la estación de red contraincendio; instalación de la red de suministro de agua fría y caliente potable en el bloque 2, piso correspondiente al área de cocina, restaurante y recibo de alimentos; avance en la instalación de piso pulido con juntas de dilatación cada 1,50 m × 1,50 m con dilataciones plásticas en PVC de 50 mm en los bloques 1 (urgencias y administración) primer piso area de subestacion y mantenimiento, junto con la ejecución de dilataciones estructurales; pañete exterior impermeabilizado de fachadas en los bloques 1 y 3, incluyendo filos, bordes y cuartos de aseo del primer piso; instalación de puntos eléctricos en cuartos de aseo; armado de acero para pasarelas y vigas de entrepiso en losa de pasarela 1 conforme al diseño estructural; levantamiento de claraboyas en bloque 5 para losa del bloque 2; y armado de columnas para la rampa ubicada entre los bloques 1 y 2, fundicion de losa de cubierta pasarela 1, instalacion de puntos de tomas y suiches para piso 1 bloque 2 y bloque 1



FOTO 1: Relleno para area de pasarela 3




FOTO 2: relleno de material de subase para losa pasarela entrepiso 3




FOTO 3: Plastico negro para islar material de acuerdo al diseño pasarela 3



FOTO 4: Instalacion de malla de refuerzo para losa entrepiso




FOTO 5: Armado de ducteria y aislantes termincos para ducteria de sistema de hvac y suministros




FOTO 6: Instalacion de media caña para piso pulido, radio de cm de 10cm x8 cm




FOTO 7: Pañete impermeabilizado para exterior de fachada y levante en bloque gran formato con grafil




FOTO 8: Pachaleta de gran formato para muros de contencion, bloque 1




FOTO 9: Levante bloque n 12, relleno para los muros de subestacion

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Gobernación de Sucre

Secretaría de **Infraestructura**

INFORME SEMANAL #76: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

CONTRATANTE : GOBERNACION DE SUCRE	**PLAZO DEL CONTRATO:** (18) MESES	**FECHA DE INICIO: 31** DE MAYO 2024 **FECHA DE ENTREGA :** 30 DE NOVIEMBRE 2025
SEMANA 76	**DEL 27 DE OCTUBRE A 2 DE NOVIEMBRE 2025**	**COVEÑAS - SUCRE**



FOTO 10: Levante bloque n 12, relleno para los muros de subestacion




FOTO 11: Armado de acero para alfajias




FOTO 12: Pañete impermeabilizado para fachada trasera bloque 2



FOTO 13: Fundicion de placa entrepiso de losa de pasarela n 3



FOTO 14: Fundicion de placa entrepiso de losa de pasarela n 3 concreto 4000 psi




FOTO 15: Instalacion de redes de aguas lluvias para bloque 1 de cubierta



FOTO 16: Instalacion de redes rci para bloque n 1



FOTO 17: Instalacion de bordillos para contencion de parqueaderos y espacio publico



FOTO 18: Pañete impermeabilizado de fachada, levante fachaleta para levante bloque 1

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Gobernación de Sucre

Secretaría de Infraestructura

INFORME SEMANAL #76: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

CONTRATANTE : GOBERNACION DE SUCRE	**PLAZO DEL CONTRATO:** (18) MESES	**FECHA DE INICIO: 31** DE MAYO 2024 **FECHA DE ENTREGA** : 30 DE NOVIEMBRE 2025
SEMANA 76	**DEL 27 DE OCTUBRE A 2 DE NOVIEMBRE 2025**	**COVEÑAS - SUCRE**




FOTO 19: Instalacion de piso de 30x30 con dilataciones de 1,50x1,50 con dilataciones plasticas de 50 milimetros



FOTO 20: Fundicion de losa de cubierta para pasarela 1, en concreto 4000 psi



FOTO 21: Panoramica avance de obra


VISITAS EN OBRA

SE REGISTRARON LAS VISITAS DEL SUPERVISOR POR PARTE DE GOBERNACION EL ING ISMAEL SIERRA

INCONVENIENTES

Se registraron fuertes lluvias los días 30,31 de octubre, lo que generó retrasos en la ejecución de las actividades programadas a cielo abierto, entre ellas:
Urbanismo interior: trazado y replanteo, excavaciones para bordillos.
Edificaciones exteriores: fundicion de pavimento para exterior, así como el armado y colocación de formaletería, figurado y colocación de acero para las alfajías, ubicadas en el borde de las edificaciones., se atraso tambien la fundicion de la cimentacion de la pasarela 3 y pasarela 4.

AVANCE CRONOLOGICO	
DIAS TRANSCURRIDOS	527
DIAS RESTANTES	20
TOTAL DIAS	547



CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

Gobernación de Sucre

Secretaría de **Infraestructura**

INFORME SEMANAL #76: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

CONTRATANTE : GOBERNACION DE SUCRE	**PLAZO DEL CONTRATO:** (18) MESES	**FECHA DE INICIO: 31** DE MAYO 2024 **FECHA DE ENTREGA :** 30 DE NOVIEMBRE 2025

SEMANA 76	**DEL 27 DE OCTUBRE A 2 DE NOVIEMBRE 2025**	**COVEÑAS - SUCRE**

PERSONAL EN OBRA

- 1 Director de Obra
- 1 Residente de Obra
- 1 Trabajadora Social
- 1 Residente Ambiental
- 1 Auxiliar S.S.T.
- 1 Almacenista
- 2 Personas de Personal Administrativo
- 2 Maestros de Obra
- 19 Oficiales
- 68 Ayudantes
- 1 Cuadrilla electrica
- 1 Cuadrilla Hidrosanitaria (5 personas)
- 1 Cuadrilla de Redes Contra Incendio (4 personas)
- 1 Cuadrilla de hvac para instalacion de red de suministro de aire
- 2 Vigilantes

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS


- Herramientas menores (palas, picas, barras, nivel de gota, pita o piola, machetes)
- Vibrador de concreto, pulidora, equipo de soldadura, carretillas, motobomba, vibrocompactador tipo rana y tipo canguro, bombas sumergibles, taladros.
- 2 mezcladoras a gasolina y Diesel
- Nivel laser.

MAQUINARIA PESADA

AVANCE DE OBRA

VALOR EJECUCION	
PROGRAMADO	**EJECUTADO**
$ 24.294.121.744,64	$ 19.623.883.087,47

VALOR EJECUCION	
PROGRAMADO	**EJECUTADO**
65,40%	52,83%



La información y los datos aquí consignados corresponden a lo establecido en el cronograma y actividades definidas dentro del Plan de Contingencia, el cual fue debidamente revisado y aprobado por la Interventoría el 10 de agosto. En consecuencia, dichos datos se consideran válidos y en concordancia con las acciones programadas para garantizar la continuidad y mitigación de riesgos del proyecto.

Elaboró:
Arq. Pamela Ospino
Cargo: Residente de Obra
Firma:

Aprobó:
Arq. Maria Ines Pineda
Cargo: Representante Legal
Firma:

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-001-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DE SUCRE**
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024**
CONTRATO No.	**CM-001-2024**
OBJETO PRINCIPAL:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/C ($1.330.217.540) IVA INCLUIDO M/CTE**
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	**DIECIOCHO (18) MESES**
ACTA DE INICIO	**31 DE MAYO DE 2024**

Entre los suscritos a saber: **ANDRES RAFAEL VIVERO LEON**, en su calidad de Secretario General mediante decreto de encargo No 6271 de 2023, código 020 grado 03, de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de Sucre, y en ejercicio de las facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto No. 0570 de fecha 01 de octubre de 2021, y otras disposiciones, actuando en nombre y por cuenta del **DEPARTAMENTO DE SUCRE**, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra **CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024** (en adelante el CONTRATISTA), identificado con NIT: 901823436-8, representando por **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ,** Identificado con cedula de ciudadanía **No. 89.006.321** como interventor, hemos convenido celebrar la presenta modificación 001, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que el Departamento de Sucre suscribió con el **CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024**, el contrato de Consultoría CM-001-2024, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE,** el pasado 24 de Abril de 2024. **2)** Que el contrato inició el 31 de mayo de 2024, con un plazo de ejecución de 18 meses. **3)** Que el contratista de obra CONSORCIO CMO HOSPITAL, a través de oficio HGM24052024-93, de fecha 04 de Noviembre de 2025, solicitó al INTERVENTOR **CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024**, prorrogar el tiempo de ejecución del contrato, por las razones expuestas los soportes de la modificación N° 3. **4)** Que el interventor **CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024**, a través de oficio OFC-149-INTERHOSPITAL-2024, avaló la prorroga del contrato de obra y de interventoría en los siguientes términos: *En atención a la solicitud presentada por el Contratista del Contrato de Obra Pública No. LP-018-*

2023, y luego del análisis de los antecedentes, informes técnicos y administrativos, así como de las circunstancias que han incidido en el desarrollo del proyecto, esta interventoría considera que las causas expuestas en la solicitud son objetivas, verificables y ajenas a la voluntad del contratista. Se concluye que la ampliación del plazo resulta necesaria para garantizar la culminación integral del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas, la correcta ejecución de las actividades complementarias y los ajustes técnicos requeridos, así como para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación estatal, entre ellos la satisfacción del interés general y la efectiva prestación del servicio público de salud a la comunidad de Coveñas y su zona de influencia. En consecuencia, la interventoría emite concepto favorable respecto de la solicitud de ampliación del plazo contractual formulada por el contratista. Del análisis realizado se establece que las causas que motivan el ajuste del plazo son veraces, justificables y no imputables al contratista, encontrándose debidamente soportadas en los antecedentes técnicos y documentales del proyecto. Entre los factores determinantes se destacan las condiciones climáticas adversas registradas en la zona, precipitaciones continuas e intensas en el municipio de Coveñas durante los últimos meses, así como los tiempos requeridos para la revisión, ajuste y aprobación de los diseños del sistema HVAC, los cuales han incidido directamente en la secuencia constructiva y en la ejecución de actividades críticas. De acuerdo con la solicitud presentada, el contratista requiere un plazo estimado de cinco (5) meses adicionales para la terminación de la obra. No obstante, teniendo en cuenta que el plazo del Convenio Interadministrativo del cual se deriva el contrato vence el 31 de diciembre de 2025, y que actualmente se encuentra en trámite su ampliación, la Interventoría avala la solicitud inicial de prórroga por un ***(1) mes****, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025. En concordancia con lo anterior, y con el fin de garantizar la supervisión técnica, administrativa y financiera durante todo el periodo prorrogado, esta Interventoría solicita la ampliación del plazo del contrato de interventoría por el mismo término, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Interventoría debe ejercer el control técnico, administrativo, financiero y jurídico durante toda la vigencia del contrato de obra, así como participar en las etapas de cierre, liquidación y recibo final, por lo que resulta indispensable que el contrato de interventoría mantenga una vigencia concurrente con el contrato de obra, a fin de garantizar la supervisión continua, integral y efectiva del proyecto. Cabe resaltar que la ampliación del plazo no requiere la asignación de recursos adicionales, toda vez que la Interventoría realizará una redistribución interna de las cargas presupuestales y operativas para garantizar la continuidad de sus funciones durante el periodo adicional. Por lo anterior, la Interventoría recomienda la aprobación de la prórroga solicitada por el contratista y la correspondiente extensión del plazo de la interventoría, asegurando la adecuada gestión técnica, administrativa y financiera del proyecto hasta su culminación.6)* Que los contratos de Interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato consultoría en vigilancia. (Ley 1474 de 2011. Art. 85, Continuidad de la Interventoría). **5)** Que teniendo en cuenta los considerandos anteriores, la Secretaría de Infraestructura, da viabilidad técnica de ampliar el término de ejecución del contrato por 1 mes o hasta 31 de diciembre de 2025, conforme lo contemplado en la aprobación efectuada por la supervisión. **6)** Que la presente prórroga constituye una decisión administrativa con

el único objeto de hacer prevalecer el interés general, logrando la finalización de la consultoría contratada, no obstante, se deja expresamente establecido que este no constituye una reprogramación del cronograma previsto por las partes, como tampoco una convalidación o purga de posibles incumplimientos que pudieran existir, por lo cual el Departamento se reserva la facultad de adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar en caso de identificarse mora, incumplimiento parcial o cumplimiento tardío de las obligaciones a cargo del contratista, que hayan ocasionado perjuicios al contratante. **7)** Todos los soportes constitutivos de la trazabilidad relacionada en la parte considerativa de esta prórroga hacen parte integral de la misma. **8)** Que, vistas las anteriores consideraciones, el Departamento estima la celebración del presente otro sí al contrato de interventoría No. CM-001-2024, el cual se sujetará íntegramente a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y en especial por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. PRORROGAR por 1 mes más al plazo inicialmente contratado, contados a partir del vencimiento del plazo inicial. Que con la presente prorroga no genera adición de recursos y con la aprobación se entiende aceptada por parte del contratista. **CLÁUSULA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS:** El contratista se obliga a ampliar las pólizas en los plazos con respecto a la presente modificación y en los términos del Contrato principal. **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo se mantienen vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente modificación se perfecciona a través de la plataforma secop II y su fecha será la que resulte en la aprobación final de las partes.

Nota: Se deja constancia que se realiza el presente otro si con firmas manuscrita, toda vez que la modificación electrónica en la plataforma secop 2, no pudo realizarse por fallas en la misma, para ello se genero el caso ante Colombia compra eficiente, registrado bajo el radicado número GLPI #1478267

Para constancia se firma en Sincelejo a los 28 días del mes de noviembre de 2025.

ANDRES RAFAEL VIVERO LEON
Secretario general
Contratante

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Interventor
Contratista

ANEXO 8.1

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Gmail **INTERVENTORIA INTERHOSPITAL <inter.hospital24@gmail.com>**

Compromisos HOSPITAL COVEÑAS LP 018-23

INTERVENTORIA INTERHOSPITAL <inter.hospital24@gmail.com> 10 de noviembre de 2025 a las 4:35 p.m.
Para: marabis.morales@contraloria.gov.co, ricardo.rivero@contraloria.gov.co, akever.villamil@contraloria.gov.co
CC: "ismael.sierra@gobsucre.gov.co" <ismael.sierra@gobsucre.gov.co>
CCO: "inghugoherrera@hotmail.com" <inghugoherrera@hotmail.com>

Buenas tardes,

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento virtual envio la siguiente información: Correspondencia relacionada con la apertura de la via aledaña al predio donde se construye el hospital.

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

5 archivos adjuntos

1 SOLICITUD VIA.pdf
69K

1679-ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS..pdf
40K

3 Gmail - Solicitud apertura y acceso a la via lateral del proyecto calle 6.pdf
69K

4 OFC-136-SOLICITUD ACCESO A VIA LATERAL CALLE 8 (1).pdf
723K

2 OFC-140 ACCESO VIA .pdf
152K

CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 4 de noviembre de 2025

OFC-149-INTERHOSPITAL-2024

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Aval y solicitud de prórroga – Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023 e Interventoría.

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud presentada por el Contratista del Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023, y luego del análisis de los antecedentes, informes técnicos y administrativos, así como de las circunstancias que han incidido en el desarrollo del proyecto, esta Interventoría considera que las causas expuestas en la solicitud son objetivas, verificables y ajenas a la voluntad del contratista.

Se concluye que la ampliación del plazo resulta necesaria para garantizar la culminación integral del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas, la correcta ejecución de las actividades complementarias y los ajustes técnicos requeridos, así como para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación estatal, entre ellos la satisfacción del interés general y la efectiva prestación del servicio público de salud a la comunidad de Coveñas y su zona de influencia.

En consecuencia, la Interventoría emite concepto favorable respecto de la solicitud de ampliación del plazo contractual formulada por el contratista.

Del análisis realizado se establece que las causas que motivan el ajuste del plazo son veraces, justificables y no imputables al contratista, encontrándose debidamente soportadas en los antecedentes técnicos y documentales del

proyecto. Entre los factores determinantes se destacan las condiciones climáticas adversas registradas en la zona, precipitaciones continuas e intensas en el municipio de Coveñas durante los últimos meses, así como los tiempos requeridos para la revisión, ajuste y aprobación de los diseños del sistema HVAC, los cuales han incidido directamente en la secuencia constructiva y en la ejecución de actividades críticas.

De acuerdo con la solicitud presentada, el contratista requiere un plazo estimado de cinco (5) meses adicionales para la terminación de la obra. No obstante, teniendo en cuenta que el plazo del Convenio Interadministrativo del cual se deriva el contrato vence el 31 de diciembre de 2025, y que actualmente se encuentra en trámite su ampliación, la Interventoría avala la solicitud inicial de prórroga por un (1) mes, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025.

En concordancia con lo anterior, y con el fin de garantizar la supervisión técnica, administrativa y financiera durante todo el periodo prorrogado, esta Interventoría solicita la ampliación del plazo del contrato de interventoría por el mismo término, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Interventoría debe ejercer el control técnico, administrativo, financiero y jurídico durante toda la vigencia del contrato de obra, así como participar en las etapas de cierre, liquidación y recibo final, por lo que resulta indispensable que el contrato de interventoría mantenga una vigencia concurrente con el contrato de obra, a fin de garantizar la supervisión continua, integral y efectiva del proyecto.

Cabe resaltar que la ampliación del plazo no requiere la asignación de recursos adicionales, toda vez que la Interventoría realizará una redistribución interna de las cargas presupuestales y operativas para garantizar la continuidad de sus funciones durante el periodo adicional.

Por lo anterior, la Interventoría recomienda la aprobación de la prórroga solicitada por el contratista y la correspondiente extensión del plazo de la interventoría, asegurando la adecuada gestión técnica, administrativa y financiera del proyecto hasta su culminación.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 4 de noviembre de 2025

OFC-152-INTERHOSPITAL-2024

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

ASUNTO: Remisión de solicitud de mediación ante la Alcaldía de Coveñas – Autorización trámite AFINIA

Respetados señores:

En mi calidad de Interventor del Contrato de Obra No. LP-018-2023, me permito remitir para su solicitud del contratista de obra, mediante la cual solicita su mediación ante la Alcaldía Municipal de Coveñas con el fin de obtener la autorización requerida para la gestión de trámites ante la empresa AFINIA, relacionados con el proyecto de construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

Se anexa el documento correspondiente, junto con el modelo de carta que se solicita sea suscrita por la señora alcaldesa.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 4 de noviembre de 2025

Ingeniero **OFC-153-INTERHOSPITAL-2024**
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

ASUNTO: Remisión de solicitud de definición de especificaciones técnicas – Capítulo Voz y Datos

Respetados señores:

En mi calidad de Interventor del Contrato de Obra No. LP-018-2023, me permito remitir para su conocimiento y trámite el documento mediante el cual se solicita la definición y complementación de las especificaciones técnicas de varios ítems del capítulo Voz y Datos, correspondientes al proyecto de construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo, en el municipio de Coveñas – Sucre.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 14 de noviembre de 2025

Ingeniera **OFC-154-INTERHOSPITAL-2024**
GLORIA DE LA OSSA TAMARA
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

ASUNTO: Remisión respuesta observaciones técnicas del componente eléctrico formuladas mediante radicado 2025232003066431.

De manera atenta, la Interventoría del **Contrato de Obra No. LP-018-2023**, cuyo objeto es la **Construcción, Equipamiento Fijo y Dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre**, se permite **remitir** el documento denominado:

"Respuesta a las observaciones técnicas del componente eléctrico-Radicado 2025232003066431", emitidas por la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para dar cumplimiento integral a los requerimientos técnicos formulados, la información se entrega organizada en **carpetas debidamente identificadas, numeradas y estructuradas**

Todo el material se encuentra disponible para **consulta y descarga directa** en el siguiente enlace seguro:

https://www.dropbox.com/scl/fo/1urkskjr50hhy82rc0cml/ANN_myohJ4uQNMf6VKO_ytE?rlkey=aaxuq916r56ebsew2eklm063k&dl=0

Se solicita a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Sucre revisar la documentación y proceder con su radicación, para dar continuidad al trámite ante el Ministerio de Salud y Protección Social.

La Interventoría queda atenta a cualquier aclaración o información adicional que se considere necesaria

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 14 de noviembre de 2025

Ingeniera **OFC-155-INTERHOSPITAL-2024**
GLORIA DE LA OSSA TAMARA
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

ASUNTO: Remisión respuesta observaciones técnicas del COMPONENTE MECÁNICO (HVAC Y VENTILACIÓN MECÁNICA) formuladas mediante radicado 2025232003075861.

De manera atenta, la Interventoría del **Contrato de Obra No. LP-018-2023**, cuyo objeto es la **Construcción, Equipamiento Fijo y Dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre**, se permite **remitir** el documento denominado:

"Respuesta a las observaciones técnicas del componente mecánico (HVAC y ventilación mecánica) 2025232003075861", emitidas por la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para dar cumplimiento integral a los requerimientos técnicos formulados, la información se entrega organizada en **carpetas debidamente identificadas, numeradas y estructuradas**

Todo el material se encuentra disponible para **consulta y descarga directa** en el siguiente enlace seguro:

https://www.dropbox.com/scl/fo/1urkskjr50hhy82rc0cml/ANN_myohJ4uQNMf6VKO_ytE?rlkey=aaxuq916r56ebsew2eklm063k&dl=0

Se solicita a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Sucre revisar la documentación y proceder con su radicación, para dar continuidad al trámite ante el Ministerio de Salud y Protección Social.

La Interventoría queda atenta a cualquier aclaración o información adicional que se considere necesaria

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, noviembre 10 de 2025

Radicado: PMC-431

Doctor:
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura Departamental
Despacho.

Doctor:
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal Contratista Consorcio CMO Hospital Sucre
Despacho.

Doctor:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legal Interventoría Consorcio Inter hospital Coveñas 2024
Despacho

Doctor:
SAMIR TAMAYO ÁLVAREZ
Secretario De infraestructura
Despacho

Señores:
VEEDORES CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DE HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS
Despacho

Doctora
MARABIS MORALES VIVERO
Contralora Provincial de PC-Sucre
Despacho

ASUNTO: Convocatoria a reunión

Respetados señores,

Mediante la presente me permito convocarlos a una reunión con el fin de cumplir con los compromisos pactados en la reunión del pasado 29 de octubre de seguimiento al proyecto AP: 49158 LP – 018-2023 "CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE", para el día martes 18 de noviembre de 2025 a las 3.30pm en las oficinas de la Personería Municipal -Parque Central Guayabal.

Cordialmente,

JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
Personero Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Luz Yenny Palacios Cuesta	Contratista		10/11/2025
Revisó	James David Palacios	Personero Municipal		10/11/2025
Aprobó	James David Palacios	Personero Municipal		10/11/2025
Los arriba frmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la frma.				

Coveñas, Noviembre 14 de 2025

Ingeniera
GLORIA DE LA OSSA TAMARA **HGM24052024-98**
Secretaria de Infraestructura Gobernación Sucre
Infraestructura@gobsucre.gov.co

Atte. Ing. **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Ismael.sierra@gobsucre.gov.coIngeniero

HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor
Inter.hospital24@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTOFIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Asunto: Respuesta a observaciones técnicas del componente eléctrico formuladas mediante radicado 2025232003066431.

Respetados señores:

En atención a las observaciones formuladas al componente eléctrico por la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante radicado No. 2025232003066431, nos permitimos remitir, anexas a la presente, las respuestas y subsanaciones correspondientes.

Dicha información se entrega en carpetas debidamente identificadas y numeradas, cada una de las cuales contiene los documentos requeridos para atender los puntos señalados en el oficio mencionado. Todo el material puede ser consultado y descargado en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/scl/fo/1urkskjr50hhy82rc0cml/ANN_myohJ4uQNMf6VKO_ytE?rlkey=aaxuq916r56ebsew2eklm063k&dl=0

1. ASPECTOS TECNICOS:

OBSERVACION 1.1 Allegar memorial de responsabilidad de diseño eléctrico conforme el modelo anexo en la resolución 40117 de abril 2024, RETIE.

Respuesta: Se anexa documento suscrito por el ingeniero GELSON JULIO GUERRA ALMARIO quien es el responsable de las modificaciones y/o actualizaciones realizadas al proyecto. Igualmente se anexa memorial de responsabilidad suscrito por el ingeniero FRANCISCO NOE ACOSTA MORENO quien fue el diseñador del proyecto original y sería el responsable de todo el diseño que no sea objeto de ajustes.

OBSERVACION 1.2 Allegar planos en formato pdf, debidamente suscritos por el diseñador e incluyendo su matrícula profesional.

Respuesta: Se anexan los siguientes planos: ((HGM - EL-Plano - 00 - HGM-EL-PL-UGC-Model,) (HGM - EL-Plano - 02 - HGM-EL-PL-UI-Model) (HGM - EL-Plano - 03 - HGM-EL-PL-UNE-Modelo), (PLANO MT-Model) y (subestacion 3-Model)) los cuales son los modificados en el presente ajuste presentando y por lo tanto son los que llevan la firma del ingeniero responsable.

Los planos restantes continúan con la firma del diseñador original.

OBSERVACION 1.3 Aclarar información con error en portada de las memorias de cálculo:

Promotor:
NOMBRE COMPLETO DEL PROMOTOR: **#REF!**
CÉDULA/NIT DEL PROMOTOR: **78,673,385**
DIRECCIÓN DEL PROMOTOR: **CRA 20 # 23-24 PASATIEMPO**
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROMOTOR: servigel.gel@hotmail.com
TELÉFONO FIJO Y TELÉFONO CELULAR DEL DISEÑADOR: **310 617 2960**

Diseñador:
NOMBRE COMPLETO DEL DISEÑADOR: **#REF!**
CÉDULA/NIT DEL DISEÑADOR: **78,673,385**

Respuesta: Se realiza el ajuste solicitado.

Promotor:

NOMBRE COMPLETO DEL PROMOTOR: **ING. GELSON GUERRA ALMARIOS.**

MT. DEL PROMOTOR: **MP: BL205-51702**

DIRECCIÓN DEL PROMOTOR: **CALLE 20 #23-24**

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROMOTOR: servigel.gel@gotmail.com

TELÉFONO FIJO Y TELÉFONO CELULAR DEL DISEÑADOR: **3106172960**

Diseñador:

NOMBRE COMPLETO DEL DISEÑADOR: **ING. GELSON GUERRA ALMARIOS.**


MT. DEL PROMOTOR: **MP: BL205-51702**


CORREO ELECTRÓNICO DEL DISEÑADOR: **servigel.gel@gotmail.com**

TELÉFONO FIJO Y TELÉFONO CELULAR DEL DISEÑADOR: **3106172960**

OBSERVACION 1.4 Aclarar potencia de los transformadores baja – baja. En las memorias, págs. 13 y 14, se encuentran dos (2) transformadores de 400 kVA mientras en el unifilar aparece uno.

Respuesta: los trasformadores de 400kva se encuentran ubicados en los siguientes planos de diseño (HGM - EL-Plano - 02 - HGM-EL-PL-UI-Model) (HGM - EL-Plano - 03 - HGM-EL- PL-UNE-Modelo), tal como se aprecia en las siguientes imágenes.






OBSERVACION 1.5 Allegar documento de factibilidad de carga emitido por el Operador de Red de manera que se asegure punto de conexión para la futura subestación.

Respuesta: A la fecha se cuenta con una factibilidad disponible correspondiente a una potencia de 887 kVA la cual se anexa. A fecha se encuentra en trámite con el operador de red Afinia la nueva factibilidad requerida para la potencia actualizada de 1000 kVA.

OBSERVACION 1.6 Allegar cuadros de carga de los diferentes tableros de distribución que componen el sistema de potencia, incluyendo cálculos de regulación.

Respuesta: En la documentación anexa se allega documento denominado “CUADROS DE CARGA” el cual se complementa con el documento denominado “MEMORIAS DE CALCULO ELECTRICO HOSPITAL COVEÑAS”.




OBSERVACION 1.7 Aclarar la cargabilidad de los diferentes transformadores, ver imagen a continuación y págs. 12 a 14 de las memorias de cálculo:



POTENCIA INSTALADA PARA EL TRASFORMADOR DE 1.000KVA 220/120V	
Tipo de equipo	Potencia Total (KVA)
TABLERO TC	181,74
TABLERO TV	33,40
TABLERO TI	297,53
TABLERO TE	46,14
TABLERO TNE	299,72
TOTAL GENERAL EN kVA	858,53

Respuesta: Por error en el documento entregado se presentaron invertidos los colores de uso y reserva lo que daba pie a confusiones. En el presente documento técnico se corrige dicho error.



POTENCIA INSTALADA PARA EL TRASFORMADOR DE 1.000KVA 220/120V	
Tipo de equipo	Potencia Total (KVA)
TABLERO TC	181,74
TABLERO TV	33,40
TABLERO TI	297,53
TABLERO TE	46,14
TABLERO TNE	299,72
TOTAL GENERAL EN kVA	858,53

OBSERVACION 1.8 Allegar memoria de cálculo del filtro activo de 70 KVAR mostrado en diagrama unifilar.

Respuesta: En el proyecto inicio se seleccionó un filtro activo de 70 KVAR; sin embargo, luego de revisar y recalcular con base en las cargas actualizadas, se determinó que el filtro activo adecuado es de 90 KVAR, garantizando una correcta compensación del sistema tal como se aprecia en la siguiente tabla de cálculo.

SELECCIÓN FILTRO ACTIVO	FA
	TOTAL
Carga Total Demandada (S_total	858.53
Carga instalada Rotativa (65%)	558.04
F.P. del sistema (FP_1)	0.85
F.P. deseado (FP_2)	0.9
Factor "K" de compensación reactiva	0.14
Banco de Condensadores (KVAR)	78.13
Filtro Activo (kVAR)	**90**
In (A)	236.20
Protección	3x300A


OBSERVACION 1.9 Allegar memorias de cálculo del generador de emergencia propuesto en el diseño.

Respuesta: En la memoria de cálculo se anexa lo solicitado.

PLANTA ELÉCTRICA SELECCIONADA	
Potencia kVA	1000
Altura	Efectivos altura de Coveñas
Tensión (V) BT	220
In (A) BT	2,624.40
Iprotección (A) BT	3,280.50
Protección (A) BT	3x(2100-3000)A
Calibre del alimentador	8(3#750+1#750)+1#750T CU AWG


OBSERVACION 1.11 Allegar memorias de cálculo de iluminación conforme lo requerido por RETILAP, que soporten la distribución de luminarias que se establezcan en planos.

Respuesta: El diseño de iluminación no está sufriendo modificaciones con relación al diseño original, por tal razón se anexan los documentos del cálculo original.



OBSERVACION 1.12 Ubicar las salidas de iluminación de emergencia en las planimetrías de iluminación.

Respuesta: En consideración a que el diseño de iluminación de emergencia no ha sufrido modificaciones por parte del consorcio, Se anexan los planos originales del proyecto.



OBSERVACION 1.13 Indicar claramente en los planos que están asociados a áreas de cuidado del paciente, el cumplimiento de lo establecido a nivel de cableado y tendido de tuberías establecido en NTC 2050, capítulo 517.

Respuesta: En los planos remitidos se indica lo solicitado.

OBSERVACION 1.14 Aclarar en el cuerpo de las memorias de cálculo cuando se habla de “apartaestudios” y “apartamento”. Ver a continuación, entre otros:




Respuesta: En las memorias de cálculo se realizaron las correcciones solicitadas.

OBSERVACION 1.15 Allegar memorias de cálculo del sistema de puesta a tierra que soporte la planimetría que se anexa.

Respuesta: Se anexa el documento solicitado.


OBSERVACION 1.16 Allegar memorias de cálculo de las UPS mostradas en el plano “Subestación 3” y ubicadas al lado del cuarto de tableros de distribución.

Respuesta: En el documento anexo se remite lo solicitado.




OBSERVACION 1.17 El plano “Subestación 3” muestra aparentemente un generador de emergencia de 1MVA. No coincide con el unifilar.

Respuesta: Se remite envió ubicación del generador de 1MVA en diagrama unifilar.




OBSERVACION 1.18 Allegar planimetría de la red de alimentación en M.T. a la subestación.

Respuesta: Se remiten los siguientes planos:



OBSERVACION 1.19 Reconfirmar galga del conductor de puesta a tierra del transformador, atendiendo NTC 2050.

Respuesta: El conductor para dicho trasformador es N°2/0. Así como se muestra en la imagen y diagrama unifilar (HGM - EL-Plano - 00 - HGM-EL-PL-UGC-Model)




OBSERVACION 1.20 Allegar planimetría mostrando claramente el punto de derivación de la acometida principal a la subestación, su red y tendido, así como el punto de derivación asignado por el operador de red.

Respuesta: Se anexa detalle en plano (PLANO MT-Model)


OBSERVACION 1.21 Confirmar, dadas las características de la institución, la implementación del sistema de detección de incendios o en su defecto, estudio de seguridad que indique su no necesidad atendiendo lo establecido en estándar NSR-10, capítulo J, numerales J.1.4., J.5.8., J.6.4.3., el estándar NFPA 72, y demás según aplique.

Respuesta: Ver imagen y diagrama unifilar (HGM - EL-Plano - 00 - HGM-EL-PL-UGC-Model).



OBSERVACION 1.22 Incluir especificaciones técnicas de construcción del sistema eléctrico en completa relación con el presupuesto, aclarando en detalle el alcance a cumplir por el eventual constructor para las diferentes partidas de este, tanto a nivel de mano de obra, materiales, cumplimiento de calidad y unidad de pago.

Respuesta: Se anexa la siguiente documentación:



Acta para Rediseño Sistema Eléctrico	29/04/2022 9:36 p. m.	Documento Adob...	158 KB
HGM-EL-ET_CO Cantidades de Obra	29/04/2022 9:36 p. m.	Documento Adob...	1.886 KB
HGM-EL-ET_IE Instalaciones eléctricas	29/04/2022 9:36 p. m.	Documento Adob...	757 KB
HGM-EL-ET_PE Plantas Eléctricas V.1	29/04/2022 9:36 p. m.	Documento Adob...	457 KB
HGM-EL-ET_SIPRA	12/09/2022 11:31 a. m.	Documento Adob...	475 KB
HGM-EL-ET_TBT Tableros BT	29/04/2022 9:36 p. m.	Documento Adob...	590 KB
HGM-EL-ET_UPS´s V.1	29/04/2022 9:36 p. m.	Documento Adob...	322 KB

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES:

OBSERVACION 2.1 Preliminarmente, a nivel presupuestal, se solicita incluir como mínimo dos cotizaciones de los equipos principales (UPS, sistema FV, certificaciones RETIE y RETILAP, generador emergencia, transferencias, transformadores, etc. Según aplique) acorde con lo requerido en la resolución 485 / 2025, “Proyectos de Equipamento Fijo” junto con su respectivo cuadro comparativo.

Respuesta: Se anexan las cotizaciones de los equipos principales.

Atentamente,

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Coveñas, Noviembre 14 de 2025

Ingeniera
GLORIA DE LA OSSA TAMARA **HGM24052024-99**
Secretaria de Infraestructura Gobernación Sucre
Infraestructura@gobsucre.gov.co

Atte. Ing. **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Ismael.sierra@gobsucre.gov.coIngeniero

HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor
Inter.hospital24@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTOFIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Asunto: Respuesta a observaciones técnicas del COMPONENTE MECÁNICO (HVAC Y VENTILACIÓN MECÁNICA) formuladas mediante radicado 2025232003075861.

Respetados señores:

En atención a las observaciones formuladas al COMPONENTE MECÁNICO (HVAC Y VENTILACIÓN MECÁNICA) por la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante radicado No. 2025232003075861, nos permitimos remitir, anexas a la presente, las respuestas y subsanaciones correspondientes.

Dicha información se entrega en carpetas debidamente identificadas y numeradas, cada una de las cuales contiene los documentos requeridos para atender los puntos señalados en el oficio mencionado. Todo el material puede ser consultado y descargado en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/scl/fo/1urkskjr50hhy82rc0cml/ANN_myohJ4uQNMf6VKO_ytE?rlkey=aaxuq916r56ebsew2eklm063k&dl=0

OBSERVACION 1 Se debe aportar el balance correspondiente al ajuste. En el mismo, se deben presentar la relación de las cantidades mayores y cantidades menores, así como la inclusión de los ítems no previstos. Adicionalmente, se debe aportar documento de justificación de cada uno de los ítems que se incluyan en el balance.

Respuesta: Se anexa Balance de mayores y menores con inclusión de ítems no previstos INP y documento de justificación para cada uno de los INP.

OBSERVACION 2 Deben aportarse los APU's y las memorias de cantidades para cada uno de los ítems que se presenten en el balance. Así mismo, debe aportarse el estudio de mercado para los ítems no previstos más representativos (equipos) del sistema. Para el mismo, se requiere aportar mínimo dos cotizaciones de diferente proveedor, actualizadas, con una vigencia no mayor a seis meses, consolidadas en un cuadro comparativo, especificando el suministro, traslado e instalación de cada uno de los equipos. De las cotizaciones aportadas, debe seleccionarse el menor valor para incluirlo en el balance. Todo lo anterior, siguiendo la recomendación de la resolución 485 de 2025 del MSPS.

Respuesta: Se anexan los siguientes documentos: APU INP, memoria de cantidad de INP, estudio de mercado y dos cotizaciones.

Atentamente,

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Coveñas, Noviembre 4 de 2025

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO **HGM24052024-95**
Secretario de Infraestructura Gobernación Sucre
Infraestructura@gobsucre.gov.co

Atte. Ing. **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Ismael.sierra@gobsucre.gov.coIngeniero

HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor
Inter.hospital24@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTOFIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Asunto: Solicitud de definición de especificaciones técnicas – Capítulo Voz y Datos

Respetados señores:

De manera atenta, nos permitimos solicitar la definición y/o complementación de las especificaciones técnicas correspondientes a los siguientes ítems contemplados en el capítulo de Voz y Datos, con el fin de garantizar su correcta interpretación, diseño, adquisición e instalación dentro del alcance del proyecto:

- Servidor integración
- Software integración – accesos – servicios
- Pulsador llamado
- Lámpara exterior llamado
- Unidad control llamado

Toda vez que, en la documentación disponible, incluyendo planos, listados de cantidades y memorias descriptivas, se ha evidenciado que los ítems antes mencionados no cuentan con una definición técnica suficientemente detallada, ni con parámetros que permitan establecer su alcance funcional, características de desempeño, compatibilidad o relación con otros sistemas. Esta situación puede generar interpretaciones erróneas o inconsistencias en la selección, integración o instalación de los componentes, afectando el sistema global de comunicaciones hospitalarias.

Dada la naturaleza del proyecto y la función crítica que cumplen estos elementos dentro del sistema de integración de voz, datos, llamadas de paciente y control de accesos, es fundamental contar con información técnica precisa.

En consecuencia, solicitamos muy respetuosamente que se emitan las definiciones técnicas detalladas o fichas correspondientes, a fin de permitir la validación técnica y la continuidad del proceso constructivo conforme a los requerimientos del contrato y las normas aplicables.

Agradecemos su atención y pronta respuesta a esta solicitud, dada su incidencia directa en la correcta ejecución e integración de los sistemas de comunicaciones, control y servicios hospitalarios del proyecto

Atentamente,

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

ANEXO 8.2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Coveñas, Departamento de Sucre
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Número del contrato:	SI-LP-018-2023

Imagen 1 Vista general 2
Imagen 2 Pañete muros exteriores 2
Imagen 3 Pañete muros exteriores 3
Imagen 4 Levante muro gran formato 3
Imagen 5 levante muros 4
Imagen 6 Pasarelas 4
Imagen 7 Placa entrepiso pasarelas 5
Imagen 8 Estructura placa pasarela 5
Imagen 9 Placa pasarela 6
Imagen 10 Placa pasarelas 6
Imagen 11 Placa entrepiso pasarelas 7
Imagen 12 Sardineles en concreto 7
Imagen 13 Redes 8
Imagen 14 Puntos eléctricos 8
Imagen 15 HVAC 9
Imagen 16 HVAC 9

Imagen 1 Vista general



Imagen 2 Pañete muros exteriores



Imagen 3 Pañete muros exteriores



Imagen 4 Levante muro gran formato



Imagen 5 levante muros



Imagen 6 Pasarelas



Imagen 7 Placa entrepiso pasarelas



Imagen 8 Estructura placa pasarela



Imagen 9 Placa pasarela



Imagen 10 Placa pasarelas



Imagen 11 Placa entrepiso pasarelas



Imagen 12 Sardineles en concreto



Imagen 13 Redes



Imagen 14 Puntos eléctricos



Imagen 15 HVAC



Imagen 16 HVAC

ANEXO 8.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

CONTRATO DE OBRA N° LP-018-2023

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 18
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA:
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901811441-3

2025

NOVIEMBRE

“CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”


DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **No. 18**
Periodo	1 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
No. Contrato de interventoría	CM-001-2024
No Contrato de Obra	LP-018-2023
Elaboro: Especialista SG-SST LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	Firma 
Reviso y Aprobó Representante Legal MARÍA INÉS PINEDA CONTRERAS CC. 1067914399 de Sahagún	Firma 

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 4
3. DEFINICIÓN Y TÉRMINOS 5
4. ALCANCE DEL INFORME 10
5. JUSTIFICACIÓN 10
6. GENERALIDADES DEL PROYECTO 10
7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 11
8. RECURSOS 12
9. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 14
10. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
11. RECURSO HUMANO (LISTADO PERSONAL VINCULADO - AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP). 17
12. CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL 19
13. CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 24

1. INTRODUCCIÓN

Los proyectos de infraestructura generan impactos significativos en el entorno y la población, por lo que su gestión debe contemplar de manera integrada aspectos como la calidad de vida, la seguridad, la salud, el empleo y la promoción social.

El control y la prevención son fundamentales para la obra que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", por lo que se deben generar y ejecutar planes de manejo que permitan identificar, mitigar y compensar los efectos negativos.

La generación y ejecución de proyectos de infraestructura, involucra a diversos actores, por lo que se requiere una comunicación clara y transparente.
Es importante considerar los impactos ambientales y contar con procesos de toma de decisiones efectivos.
Se debe actuar con responsabilidad y precisión para garantizar el bienestar de la población y el entorno.

Para lo anterior es importante realizar, seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando y aplicando herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento al desarrollo de las actividades planificadas o programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de conocer y valorar los posibles riesgos e impactos, y contribuir de manera positiva en la ejecución del contrato "CONTRATO No LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

- Verificar el cumplimiento de los controles establecidos para la identificación de riesgos y evaluación del proyecto.
- Revisar los registros y documentación que evidencien el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

- Brindar recomendaciones con base en los procedimientos realizados durante la ejecución del proyecto.

3. DEFINICIÓN Y TÉRMINOS

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.
Actividad no rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización o actividad que se va a desarrollar por primera vez o que no se realiza con frecuencia o es esporádica.
Actividad rutinaria: Actividad que se desarrolla dentro del normal de la organización, por su bajo frecuencia de ejecución.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.
Amenaza: Indicio o presencia de un evento de origen natural, o antrópico, que puede causar daño en una fuente de riesgo existente, si se combina con una condición de vulnerabilidad. Puede ser de tipo natural, socio-natural, antrópico, biológico, tecnológico, sanitario, de seguridad humana, económico, político, cultural, entre otros.
Análisis de riesgos: Uso sistemático de la información disponible para determinar la probabilidad de que eventos específicos ocurran y el grado de magnitud de sus consecuencias.
Centro de trabajo: Lugar físico delimitado, con instalaciones y equipos, en el que los trabajadores permanecen y desarrollan sus labores.
Condiciones de salud: Estado de salud de un trabajador o de una población trabajadora, determinado en función de variables individuales, colectivas y ambientales.
Condiciones de trabajo: Conjunto de variables del Trabajo o toda actividad de la persona en su entorno laboral que inciden en la salud de los trabajadores.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos

- **Planificar:** Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, en condiciones que no estén haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinar ideas para solucionar el problema.

- **Hacer:** Implementación de las medidas planificadas.
- **Verificar:** Revisar los avances de proyectos y acciones implementadas están consiguiendo los resultados deseados.
- **Actuar:** Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o desea tras la realización de una acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia: Es aquella situación de peligro de la empresa, brigadas de emergencia y primeros auxilios, en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo de una reacción de amenaza de daño irreversible o creciente que altere significativamente el funcionamiento normal de la empresa.
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto o no deseado y que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños personales, así como daños para instalaciones, pérdidas totales de las actividades de la empresa o parte de ella y que afecta con la pérdida de información, destrucción parcial o total de la misma.
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir los factores de riesgo.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la calidad de la estructura organizacional de la empresa, en relación con su habilidad para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en la empresa como resultado de las acciones implementadas.
Marco legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes al objeto de producción, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones legales aplicables.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma consistente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos del sistema de gestión, requisitos legales u otros.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de enfermedad o lesión, o una combinación de estos.

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de condiciones individuales, psicosociales y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores del medio ambiente de trabajo que pueden tener influencia en la generación de riesgos para la salud de los trabajadores, tales como: agentes físicos (ruido, iluminación, vibraciones, temperaturas, radiaciones); químicos (polvos, gases, vapores, humos, nieblas, líquidos, sólidos); biológicos (virus, bacterias, hongos, parásitos); ergonómicos (posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas); psicosociales (factores organizacionales presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes interacciones con los trabajadores, tales como: el tipo de vinculación, el número de vínculos de los agentes afiliados en cada empresa, el tipo de contrato, la antigüedad en la empresa, el número de horas laboradas a la semana, la organización de las labores, los indicadores de ausentismo, los dobles empleos y posiciones).
Descripción sociodemográfica: Se refiere al conjunto de datos de la población trabajadora, tales como: edad, sexo, nivel educativo, lugar de residencia, grupo étnico, tipo de vinculación, antigüedad en la empresa, tipo de contrato.
Socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y tipo de trabajo.
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con su equipo de trabajo, con los interesados finalmente, que define el alcance y compromete a toda la organización.
Registro: Documento que representa resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades que se han desempeñado.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición.
Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante de implantar la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.
Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo y asocie a su actividad laboral en forma permanente.
Requisito normativo: Requisitos de seguridad y salud en el trabajo que están establecidos en la legislación vigente y que deben ser cumplidos.
Resultado de la evaluación: De la probabilidad de ocurrencia de un evento y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición.
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo evaluado.

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Riesgos laborales: Son los riesgos laborales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo que realiza el trabajador y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.
Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También se considera accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, durante el traslado entre el domicilio y el lugar de trabajo, y en el desarrollo de actividades propias del cargo o funciones asignadas.
Enfermedad Profesional: Es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, y que ha sido reconocida como tal por el Gobierno Nacional.
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo): Es la disciplina que trata de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: Es un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población en un tiempo determinado.
Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en un tiempo determinado.
Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales.
Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que tiene el potencial de causar daño a la salud del trabajador. Incluye también la omisión de la frecuencia con que se presentan los incidentes de trabajo, así como la severidad de sus consecuencias.
Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Prevención: Medida de acción e intervención que permite anticiparse a la ocurrencia de hechos que afecten la salud del individuo en caso de que haya ignorado.

Tasa: Es el coeficiente de relación existente entre la población que presenta el evento y la población total expuesta al riesgo en un tiempo determinado.
Riesgo: Probabilidad de que un trabajador sufra un accidente o una enfermedad en el trabajo, derivado de la exposición a un peligro.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos.
Exposición: Contacto con el agente o medio ambiente mediante el cual se asigna una dosis al organismo. Puede afectar la seguridad y salud del trabajador, dependiendo de la toxicidad del agente, la dosis y el tiempo de exposición. Se puede hablar de niveles de exposición.
Grado de exposición: Relación matemática entre la concentración o la cantidad de un agente en el ambiente de trabajo y el tiempo de exposición al riesgo, con la concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos.
Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más probables derivadas de una condición de riesgo específico.
Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo que afectan la salud y de los efectos que generan en la salud. Se apoya en un sistema de información y registro.
Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones eléctricas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones, riesgos ambientales, sistemas de control de riesgos, entre otros. Se hace de manera sistemática y con una lista previamente elaborada, de acuerdo con el tipo de empresa.
Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza a máquina o equipos, conociendo sus condiciones de servicio, se acuerda con el estimativo de vida útil de sus diversas partes para evitar que se averíen o deterioren.
Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar o disminuir los riesgos en el desarrollo de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan detalladamente las condiciones bajo las cuales deben operar las personas, máquinas y herramientas.
Plan de emergencia: Conjunto de normas y procedimientos generales tendientes a proteger la vida y bienes de los trabajadores y de la empresa en caso de presentarse una situación de emergencia.
Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud de los trabajadores en relación con los factores de riesgo ocupacional, con el objetivo de conocer el estado de salud en el momento del ingreso, durante la vida laboral, en el fin de conocer el desarrollo de la enfermedad profesional en los casos y las medidas de control para su prevención.
Examen de ingreso: Valoración del estado de salud de los trabajadores mediante la historia clínica, pruebas físicas y complementarias, de acuerdo con los factores

de riesgo ocupacional, que se hace al trabajador antes de ser contratado, con el fin de detectar posibles inaptitudes de origen no profesional.

4. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe tiene como alcance realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante la ejecución del contrato de obra No. LP-018-2023, en el proyecto de construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, departamento de Sucre.

5. JUSTIFICACIÓN

El seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST permite verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y contractuales establecidos, así como identificar oportunidades de mejora en la gestión de los riesgos laborales, con el fin de garantizar condiciones seguras y saludables para los trabajadores vinculados al proyecto.

6. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato de obra No. LP-018-2023 tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”.
El contratista responsable de la ejecución del proyecto es el CONSORCIO CMO HOSPITAL, identificado con NIT No. 901814141-3.

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL
NIT	901814141-3
CONTRATO DE OBRA No	LP-018-2023
OBJETO DEL CONTRATO	“CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE "
FECHA DE INICIO	31/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	30/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO (18) MESES

ENCARGADO DE SGSST	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA
NOMBRE DE LA ARL:	SURA
HORARIO:	El personal en obra Trabaja en una jornada de 07:00 a.m. a 12:00 p.m. y 01:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 07:00 a.m. a 01:00 p.m. los sábados. El personal Administrativo trabaja en una jornada de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los sábados.
CLASE O TIPO DE RIESGOS ASIGNADO POR LA ARL:	V
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE SUCRE
RAZÓN SOCIAL INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024 R.L. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ C.C. 89.006.321
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CM-001-2024
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”

7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

7.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

La obra cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”, se lleva a cabo en el municipio de Coveñas, zona urbana.



Ilustración 1. Localización General Coveñas Sucre

8. RECURSOS

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, cuenta con los recursos técnicos, humanos y de materiales necesarios y apropiados para el correcto desarrollo del proyecto. Así mismo proporciona el personal suficiente, idóneo y calificado para la prestación de los servicios, los implementos necesarios y de seguridad requeridos para el cumplimiento de los mismos.

8.1. RECURSO HUMANO

Debido a la importancia que es para CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, contar con el recurso humano adecuado para la prestación de sus servicios,

Se ha definido unos lineamientos claros para la selección y evaluación de personal que trabaje en el proyecto.

Dichos lineamientos se evalúa la Educación, Experiencia, Habilidades y las necesidades de formación que sean necesarias para el correcto desarrollo de las funciones de cada una de las personas que trabajen en el proyecto.

De acuerdo a las necesidades del proyecto y el anexo técnico, se cuenta con los profesionales con la formación y experiencia establecidas por el cliente:

- Un (1) ingeniero civil o arquitecto – Director de obra
- Un (1) ingeniero civil (estructural) – Residente de obra (técnico No. 1)
- Un (1) arquitecto – Residente de obra (técnico No. 2)
- Un (1) ingeniero civil – Auxiliar

8.2. Planta de Personal

La planta de personal inicial del proyecto de acuerdo a la formación y experiencia exigidas en los pliegos:

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE (S)
DIRECTOR DE OBRA	1	JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA
RESIDENTE TÉCNICO No. 1 (ESTRUCTURAL)	1	JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI
RESIDENTE TÉCNICO No. 2 (ARQUITECTO)	1	DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO
PROFESIONAL EN SEGURIDADSOCIAL	1	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA
INGENIERO AUXILIAR	1	ÓSCAR ANTONIO RAMOS BEDOYA
MAESTRO DE OBRA	1	EUCLIDES MANUEL MONTERROSA LÓPEZ

Tabla 1. PERSONAL PROFESIONAL

8.3. Organigrama del consorcio

El organigrama del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, se presenta a continuación:




Ilustración 2. Organigrama CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

9. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

A continuación, se indican los requisitos específicos con respecto a las instalaciones para la ejecución del proyecto, tecnologías de información y comunicación, servicios de apoyo etc.

- **INSTALACIONES**

  Se cuenta con Oficina central ubicada en Montería Córdoba y campamento de obra central, en zona de influencia directa del proyecto, con oficina, bodega, baños, área de parqueo, áreas de almacenamiento, zonas de disposición de residuos y manejo de materiales.

- **EQUIPOS ESPECIFICACIÓN**

  Equipos de cómputo para cada uno de los puestos de trabajo (portátil), teclado, mouse, diadema y conexión a internet.

- **TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

  Correo electrónico, internet, intranet.

10. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista establecerá el desarrollo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"**, la implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los riesgos propios de la ejecución y teniendo en cuenta los requisitos contractuales y legales vigentes en Colombia.

10.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Durante el periodo de ejecución del proyecto evaluado 1 de noviembre de 2025 a 30 de noviembre de 2025, se han desarrollado actividades constructivas de acuerdo al Plan de gestión integral de obra (PGIO), con un avance general de obra, respecto al avance programado, en los diferentes componentes en actividades en las siguientes actividades constructivas:

- **Preliminares:** Presenta un avance del 92%. Se ejecutaron actividades de descapote, limpieza, cerramiento perimetral con teja de zinc, instalación del campamento, sanitarios portátiles, baterías de lavamanos y reflectores. Se instalaron provisionales de obra (acueducto y energía), se construyó una piscina para curado de cilindros y un desarenador. También se realizó el traslado de coordenadas IGAC, replanteo y localización del proyecto.

- **Cimentaciones**: Con 99% de avance, se realizaron excavaciones mecánicas y manuales, instalación de filtros franceses, vaciado de concreto ciclópeo y de limpieza, construcción de zapatas, vigas, pedestales, rellenos, compactación y colocación de acero de refuerzo.

- **Estructura:** Avanza en 99%, con vaciado de columnas, placas aligeradas, muros de contención, escaleras, tanque de almacenamiento, rellenos estructurales, instalación de neoprenos, colocación de polietileno, y suministro de acero y malla electrosoldada.

- **Pañetes:** Alcanzan un 100%, incluyendo pañetes internos (mortero 1:4), impermeabilizados en muros interiores, fachadas y tanque de almacenamiento.

- **Cubierta:** Con un 99% de ejecución, se desarrollaron actividades de pendiente impermeabilizada, bordillos para línea de vida y claraboyas, mediacañas y realce de claraboyas.

- **Instalaciones de gas natural:** Presentan 72% de avance, con canalización subterránea, montaje de redes y accesorios, pruebas de hermeticidad y acometidas internas.

- **Instalaciones hidrosanitarias:** Tienen un avance de 63%, ejecutándose redes de agua fría y caliente, sanitarios, aguas negras, aguas lluvias y aguas patógenas.

- **Urbanismo interno – Cerramiento externo:** Muestra un avance de 72%, con ejecución de elementos conforme al diseño estructural y paisajístico.

Capítulos en progreso medio:

- **Impermeabilizaciones:** Con avance del 22%, se instalaron membranas de PVC, impermeabilización de tanque y lavado de fachadas.
- **Instalaciones red contra incendio:** 25% de avance, con montaje de tuberías, válvulas y gabinetes.

- **Pisos y guarda escobas:** Avance del 47%, incluyendo afinados de piso con tratamiento impermeabilizante.
- **Mampostería:** Con 52% de ejecución, se construyeron muros en bloque y ladrillo, columnetas, vigas cinta, dinteles y anclajes.
- **Enchape de muros:** con 24%, con instalación de cerámica en zonas específicas. Urbanismo interno – Vías: Avance de 54%, con ejecución de subbase granular y filtros franceses.
- **Urbanismo interno – Caseta de control**: Avanza en 57%, conforme a diseño arquitectónico.
- **Carpintería en aluminio:** Con 31% de avance, correspondiente al suministro e instalación de elementos.
- **Vidrios y espejos:** Reporta un avance del 30%.
- **Urbanismo interno – Rampa peatonal:** Avanza en 30%.
- **Urbanismo interno – Andenes:** Tiene un avance de 28%.
- **Instalaciones eléctricas:** Con avance del 13%, se iniciaron actividades de instalación de salidas eléctricas, ductos y acometidas, cámaras y canalización, sistema puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.

10.2. INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA

Capítulos con avance bajo o en etapa inicial:

- Instalaciones seguridad y control: Avance del 1%, con primeras actividades de cableado.
- Carpintería metálica: Presenta un 5% de ejecución.
- Carpintería en acero inoxidable: Con avance del 9%.
- Enchape de muros: Avanza en 8%, con instalación en zonas específicas.
- Aseo (retiro de sobrantes): 8% de ejecución inicial.
- Instalaciones especiales (voz y datos, iluminación, aire acondicionado, gases medicinales, aparatos sanitarios, línea institucional hospitalaria, cerrajería, mobiliario urbano): No presentan avance a la fecha (0%), lo cual corresponde a su programación en etapas posteriores del proyecto.

(Ver anexo 1, inspección de trabajo seguro).

11. RECURSO HUMANO (LISTADO PERSONAL VINCULADO - AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP).

El personal vinculado al proyecto cumple con los requisitos establecidos en la legislación laboral vigente, incluyendo la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (EPS, ARL, AFP, CCF), conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993. El contratista es responsable de garantizar la afiliación de los trabajadores y mantener actualizados los registros correspondientes.

(ver anexo 2 control de personal vigente).

7.3. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista ha presentado el plan de pagos correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, el cual cubre el periodo de ejecución desde el mes de agosto de 2025, contemplando los recursos necesarios para el personal administrativo y técnico vinculado al proyecto.

Dando cumplimiento a lo contemplado en el articulo 50 de la ly 789 de 2002, Art 1° de la ley 828 de 2003 y Art 23 de la ley 1150 de 2007.

(Ver anexo 3. Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal)

MES PAGO	N° DE PLANILLA	VALOR PAGADO
Mayo 2024	9469836155	$91,100
Junio 2024	9469835002	$2,986,900
Julio 2024	9471247993	$4,543,700
Agosto 2024	9473035677	$13,687,700
Septiembre 2024	9475213061	$33,114,700
Octubre 2024	9477173740	$29,993,700
Octubre 2024	9477204396	$5,754,300
Noviembre 2024	9478755643	$9,823,400
Noviembre 2024	9478597034	$24,997,700
Diciembre 2024	9480329646	$10,909,400
Diciembre 2024	9480290238	$20,002,900
Enero 2025	9481638064	$16,110,300
Febrero 2025	9482912945	$21,362,300
Marzo 2025	9484642787	$16,674,500
Abril 2025	9485682612	$17,621,800
Mayo 2025	9487271232	$25,820,300
Junio 2025	9489321286	$10,360,300

Julio 2025	9490156999	$7,312,800
Agosto 2025	9492034596	$32,193,700
Septiembre	9492973772	$32,490,600
Octubre	9495508074	$26,432,300

Tabla 2. Relación de pago de aportes personal directo

Durante el periodo evaluado (1 de noviembre de 2025 a 30 de noviembre de 2025), se verifico la afiliación el personal, obteniendo el siguiente resultado:

	Identificación		APELLIDOS Y NOMBRES	Administradoras		
No.	Tipo	Número		Pensión	Salud	ARL
1	CC	1193556241	ATENCIO AVILA MARCO EMILIO	PORVENIR	NUEVA E.P.S.	Sura
2	CC	1102878640	BELTRAN RICARDO MARIA SOFIA	PROTECCION	SALUD TOTAL	Sura
3	CC	1003292675	BERTEL ALVAREZ CARLOS ANDRES	PORVENIR	MUTUAL SER	Sura
4	CC	1072529304	BLANQUICET GAMARRA KATY MILENA	PROTECCION	NUEVA E.P.S.	Sura
5	CC	78076914	CARRASCAL AVILA JAIME LUIS	PORVENIR	SALUD TOTAL	Sura
6	CC	1100337334	CONDE CIPRIAN LUIS ALBERTO	PORVENIR	CAJACOPI	Sura
7	CC	15620652	CONEO MARQUEZ ARISTIDES	COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	Sura
8	CC	1131104488	CONEO MARQUEZ ELIECER	COLPENSIONES	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	Sura
9	CC	1067400596	DE AGUSTIN HERNANDEZ WILLIAM JOSE	COLPENSIONES	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	Sura
10	CC	1007245348	DIAZ ZARZA ADRIAN JOSE	PORVENIR	CAJACOPI	Sura
11	CC	73243366	ESPITIA ACUÑA JOSE MANUEL	COLFONDOS	MUTUAL SER	Sura
12	CC	73432693	FERNANDEZ BENAVIDEZ PEDRO MIGUEL	PROTECCION	MUTUAL SER	Sura
13	CC	1005708729	GARAY GLORIA HUGO ALBERTO	PORVENIR	SALUD TOTAL	Sura
14	CC	1065377333	GARCIAS VERGARA JESUS ALBERTO	PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	Sura
15	CC	1003368560	HERNANDEZ ESCOBAR FERNEY	PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	Sura
16	CC	78704837	HERRERA TIRADO HOVER LUIS	PORVENIR	MUTUAL SER	Sura
17	CC	78715998	LOPEZ PERTUZ JOSE DIONICIO	COLPENSIONES	MUTUAL SER	Sura
18	CC	1067403531	MARTINEZ CARMONA FARID LEONARDO	PROTECCION	NUEVA EPS MOVILIDAD	Sura
19	CC	1063156887	MARTINEZ LOPEZ JAIDER DAVID	PORVENIR	MUTUAL SER	Sura
20	CC	4020693	MARTINEZ MERCADO EDILBERTO	PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	Sura
21	CC	78076416	MARTINEZ OLASCOAGA WILLIAM	COLFONDOS	CAJACOPI	Sura
22	CC	1003368376	MARTINEZ OROZCO JUAN CARLOS	COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	Sura
23	CC	1047488987	MARTINEZ REYES JOSE MANUEL	PORVENIR	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	Sura

	Identificación		APELLIDOS Y NOMBRES	Administradoras		
No.	Tipo	Número		Pensión	Salud	ARL
24	CC	11036674	MARTINEZ RODRIGUEZ NEUDIS MANUEL	PORVENIR	NUEVA E.P.S.	Sura
25	CC	1072522932	MERCADO ORTIZ EULICE	PORVENIR	MUTUAL SER	Sura
26	CC	1005708548	MESTRA GONZALEZ CARLOS ANDRES	PORVENIR	SALUD TOTAL	Sura
27	CC	1003655556	MORALES VILLALBA JAIDER	PROTECCION	MUTUAL SER	Sura
28	CC	1192745707	MORENO ALVAREZ JAVIER LUIS	PROTECCION	CAJACOPI	Sura
29	CC	92229029	MURILLO DE HOYOS PEDRO LUIS	COLFONDOS	SALUD TOTAL	Sura
30	CC	1005603881	OLIVERO ANAYA MARIA ALEJANDRA	COLPENSIONES	MUTUAL SER	Sura
31	CC	1067920553	OSPINO JIMENEZ DINEY PAMELA	COLFONDOS	SALUD TOTAL	Sura
32	CC	78704594	OYOLA JIMENEZ JOSE LUIS	COLPENSIONES	EPS MUTUAL SER	Sura
33	CC	11000373	PALMERA APARICIO ROMULO EDUARDO	PORVENIR	MUTUAL SER	Sura
34	CC	70521276	PASTRANA DIAZ EULISES		NUEVA E.P.S.	Sura
35	CC	15681572	POLO HERNANDEZ RAFAEL ANTONIO	COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	Sura
36	CC	1131107866	SANTOS JULIO EDUARDO JOSE	PORVENIR	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	Sura
37	CC	92228267	SUAREZ CARDENAS OSCAR ANDRES	COLPENSIONES	MUTUAL SER	Sura
38	CC	1065378308	SUAREZ LOPEZ JULIO CESAR	PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	Sura
39	CC	1100339250	SUAREZ SUAREZ RODRIGO	PORVENIR	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	Sura
40	CC	15029586	TOBAR CORREA MANUEL FRANCISCO	PORVENIR	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	Sura
41	CC	1131108401	URANGO HERNANDEZ OSWALDO	COLPENSIONES	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	Sura
42	CC	73575276	VALLEJO URANGO ALEXANDER	COLFONDOS	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	Sura
43	CC	1064982522	VARGAS PEÑA GUERIS KEY	COLFONDOS	EPS MUTUAL SER	Sura
44	CC	1067169554	VEGA PEREZ DUBAN ANTONIO	COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	Sura

12. CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL

El objetivo de este plan es garantizar la prevención de la contaminación y el uso eficiente de los recursos naturales mediante la implementación de planes de acción

que eliminen, reduzcan y controlen los impactos ambientales que se generan en la obra.

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento a la disposición de manejo de residuos en obra, así como también se realiza capacitaciones en los siguientes temas:

- Orden y aseo en el lugar de trabajo
- Apilamiento de materiales – el Almacenamiento adecuado evita accidentes.
- Uso y almacenamiento de combustible y aceites

Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades, como manejo adecuado de materiales, mantenimiento y delimitación de espacios de trabajo, orden y aseo de la obra, recolección de residuos.

	
Kit antiderrame en obra	Inspección kit antiderrame

	
Almacenamiento de sustancias químicas	Brigadas de orden y aseo

	
Brigadas de orden y aseo	Brigadas de orden y aseo

	
Brigadas de orden y aseo	Brigadas de orden y aseo

	
Capacitaciones ambientales	Capacitaciones ambientales

	
Capacitaciones ambientales	Capacitaciones ambientales

	
Capacitaciones ambientales	Capacitaciones ambientales

	
Capacitaciones ambientales	Capacitaciones ambientales

13. CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El objetivo de este Plan es garantizar la salud y seguridad industrial de los trabajadores mediante la implementación de planes, acciones que eliminen, reduzcan y controlen los riesgos y peligros identificados.

La alta dirección con la participación de los trabajadores ha definido sus políticas, las cuales han sido comunicadas y divulgadas en el sitio de ejecución de obras, a través de procesos de inducción, re inducción, actividades y ciclos de formación, capacitación y por medio de material publicitario.

Las políticas serán revisadas periódicamente en reuniones de revisión por la dirección; en caso que se requiera y de acuerdo con los cambios empresariales y en materia de SST será actualizada.

Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades tendientes a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, actividades como las siguientes:

Capacitaciones:

- Salud mental 04-11-2025
- Uso seguro de herramientas manuales y eléctricas 07-11-2025

- Iluminación adecuada en el área de trabajo 14-11-2025
- Prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas 17-11-2025
- Conductas y actos inseguros 18-11-2025
- Riesgo biológico y control de infecciones 22-11-2025
- Manejo manual de cargas y ergonomía 25-11-2025
- Prevención de caídas y trabajo en alturas 27-11-2025
- Seguridad en el trabajo ambiente de trabajo: golpe de calor.

Inspecciones:

- Inspección de instalaciones locativas
- Inspección a extintores
- Inspección herramientas manuales (Barretón, carreta, almodana, martillo, pala, pica, palin, barra, martillos y monas).
- Inspección de mezcladora de concreto
- Inspección pre operacional de maquinaria.
- Inspecciones de orden y aseo
- Inspección de dotación.
- Inspección a elementos de emergencias (botiquín, extintor, camilla)

Otras actividades del SG-SST

- Entrega de dotación personal
- Encuestas sociodemográficas
- Pausas activas
- Entrega de EPP y reposiciones

	
Ambiente general de trabajo	Elementos de emergencia y señalización

	
Señalización de obra	Señalización de obra

	
Elementos de emergencia y señalización	Elementos de emergencia y señalización

	
Inspección de elementos de botiquín	Señalización de peligros en materia SST

	
Señalización de peligros en materia SST	Señalización de peligros en materia SST

	
Señalización de peligros en materia SST	Señalización de peligros en materia SST

	
Entrega de Epp y seguimiento	Uso de epp y seguimiento

	
Uso de epp y seguimiento	Uso de epp y seguimiento

	
Uso de epp y seguimiento	Uso de epp y seguimiento

	
Capacitaciones en materia SST y pausas activas	Capacitaciones en materia SST y pausas activas


	
Capacitaciones en materia SST y pausas activas	Capacitaciones en materia SST y pausas activas

	
Entrega de Epp y reposición	Entrega de Epp y reposición



Entrega de Epp y reposición

- Durante el periodo evaluado se realizó entrega de elementos de protección personal y elementos para apoyo en la realización de señalización, como se describe en el siguiente gráfico.



Reporte de accidentes e incidentes de trabajo

Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes laborales

ANEXOS

ANEXO 1: INSPECCIONES DEL PERIODO

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION. 1
		COD. SST-F09
	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	PAG. 1 DE 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA INSPECCION:	11- NOV - 2025
UBICACION:	Oficina - obra.
SEÑALIZACIÓN: SI X NO __	

ITEM	INSUMO	CANTIDAD	CONTIENE	NO CONTIENE	FECHA DE EXPIRACION	REGISTRO INVIMA
1	Isodine espuma	1	SI		Jul. 28	2021 M - 0007676-R1
2	Isodine solución	1	SI			
3	Gasa aséptica	1			2027-10-05	2021 DM 000710 05
4	Curas	90			04-2028	2022 DM-0024891
5	Venda elastica 3x5	1				2016DM -0014887.
6	Alcohol	1			23-08-26	2020 M 0007 98.
7	Micropore Rollo					
8	Algodón paquete (25 gr)					
11	Sales de rehidratación oral,					
12	Baja lenguas (paquete x 20)	1				
13	Solución salina o agua estéril 250 ml	2	SI		2027-01-13	2020 M -0002010-R2.
14	acetamofen	1				
15	tijeras	1				
16	Jabón					
17	Tapabocas	1				
18	Baja lenguas					
	Otros:					
	OBSERVACIONES :					

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN

FIRMA COORDINADOR SST	FIRMA AUXILIAR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F19
	INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA INSPECCION:	Noviembre.

NOMBRES Y APELLIDOS	LISTA DE VERIFICACION																						ACCIÓN CORRECTIVA
	CASCO		TAPAOÍDO CASCO		BARBUQUEJO		GAFAS DE SEGURIDAD		VISOR FACIAL		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION AUDITIVA		GUANTES VAQUETA		GUANTES NITRILO		OVEROL		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		BOTAS PANTANERAS		CHALECO		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Moreno alvarez Javier																													REPOSICION: GUANTES X GAFAS CUBRE BOCA X CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Conejo Marquez Fliecer.								X										X.											REPOSICION: GUANTES X GAFAS X CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Carrascal avila jaime luis																		X											REPOSICION: GUANTES X GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
garay gloria Hugo A.																		X											REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Cardenas Omar																													REPOSICION: GUANTES X GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Cantero Nafer																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Atencio Avila Marco								X																					REPOSICION: GUANTES GAFAS X CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Santos julio Eduardo.																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Suarez lopez julio cesar													X																REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA X CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Martinez carmona farid.																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Tobar Correa Manuel.																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Urango Hernandez Oswal.													X																REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA X CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Diaz Zarza Adnan.																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Juan carlos Martinez.																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Vega Perez Duvan.																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Conejo Marquez Aristide																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Vallejo Urango alexandra	X																												REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Martinez Mercado Edilberto													X																REPOSICION: GUANTES GAFAS X CUBRE BOCA X CASCO X BOTAS X CAMISA X OVEROL
Fernandez pedro luis																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
																							X						REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS X CAMISA OVEROL
																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
																													REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL

B: BUEN ESTADO - M: MAL ESTADO

RESPONSABLES:			
NOMBRE		**NOMBRE**	Katy milena Blanquicett Gamaira.
FIRMA COORDINADOR SST		**FIRMA AUXILIAR SST**	

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F16
	INSPECCION EXTINTOR	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA INSPECCIÓN	11- Nov - 2025.		
COORDINADOR SST		AUXILIAR SST	Katy milena Blanquiceth Gamarra.

TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA ACTUAL	FECHA PROXIMA	UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR															
						PRESIÓN		ETIQUETA		MANÓMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		PALANCA		MANGUERA		BOQUILLA		PERNO	
						B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABC	Multiproposito	10 Libras	oct-25	oct-26	Bodega.	✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓	

CONVENCIONES: B (Bueno) M (Malo)

#	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIACIÓN	TERMINACIÓN
1	Se encuentra en buen estado.				
2					
3					
4					

Partes de un extintor



Observaciones

Perno y sello: El perno que bloquea la manija del extintor en su lugar tiene que estar presente y no doblada o dañada de alguna manera, de lo contrario es necesario sustituirlo. El perno también debe tener un sello intacto alrededor de él, que significa que nadie haya utilizado el extintor y haya simplemente reemplazado el perno.

Medidor de presión: Si el extintor tiene un medidor de presión, compruébalo para ver si el extintor debe ser recargado. La aguja del indicador debería estar dentro de la parte verde del indicador. Un extintor que no tiene suficiente presión no podrá disparar su contenido de forma normal, causando que la lucha contra un incendio sea más peligrosa. Si la aguja indica que el extintor debe ser recargado, llama a un técnico de servicio profesional para que realice el trabajo. Algunos extintores no tienen un medidor de presión, pero el mismo se puede medir para asegurarse de que está correctamente presurizado.

Cilindro: El cilindro de metal del extintor de fuego debe estar intacto, o podrías experimentar problemas con el funcionamiento más tarde. Reemplaza el extintor si observas abolladuras, signos de oxidación o corrosión, depósitos o acumulación de químicos o cualquier otro signo de que el cilindro haya sido manipulado bruscamente. Un extintor dañado es potencialmente peligroso y debe manipularse lo menos posible.

Manguera y boquilla: La manguera y la boquilla en el extintor no deberían mostrar ninguna señal de daños o grietas, ya que esto también disminuirá el rango del extintor. La manguera podría lucir bien, pero si se aprieta suavemente podrás sentir si la manguera es frágil y quebradiza. Si la manguera o la boquilla están podridas o dañadas reemplaza el extintor para que puedas tenerlo en servicio profesional.

Powered by CamScanner

ANEXO 2: PERSONAL VIGENTE

aportes en línea

Listado de Empleados Vigentes

Identificación			Nombre	Salario		Cotizante				Administradoras		Contrato		Ubicación Laboral	
No.	Tipo	Número		Mensual	Integral	Tipo	Subtipo	Extranjero	Col. Tem. Ext.	Pensión	Salud	Fecha Inicio	Fecha Fin	Sucursal	Centro Trabajo
1	CC	1193556241	ATENCIO AVILA MARCO EMILIO	$1,423,500.00		1				PORVENIR	NUEVA E.P.S.	2025-10-24		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
2	CC	1102878640	BELTRAN RICARDO MARIA SOFIA	$1,423,500.00		1				PROTECCION	SALUD TOTAL	2025-08-26		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
3	CC	1003292675	BERTEL ALVAREZ CARLOS ANDRES	$1,423,500.00		1				PORVENIR	MUTUAL SER	2025-07-24		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
4	CC	1072529304	BLANQUICET GAMARRA KATY MILENA	$1,423,500.00		1				PROTECCION	NUEVA E.P.S.	2025-07-30		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
5	CC	78076914	CARRASCAL AVILA JAIME LUIS	$1,423,500.00		1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
6	CC	1100337334	CONDE CIPRIAN LUIS ALBERTO	$1,423,500.00		1				PORVENIR	CAJACOPI	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
7	CC	15620652	CONEO MARQUEZ ARISTIDES	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
8	CC	1131104488	CONEO MARQUEZ ELIECER	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2025-07-30		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
9	CC	1067400596	DE AGUSTIN HERNANDEZ WILLIAM JOSE	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
10	CC	1007245348	DIAZ ZARZA ADRIAN JOSE	$1,423,500.00		1				PORVENIR	CAJACOPI	2025-07-30		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
11	CC	73243366	ESPITIA ACUÑA JOSE MANUEL	$1,423,500.00		1				COLFONDOS	MUTUAL SER	2025-08-10		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
12	CC	73432693	FERNANDEZ BENAVIDEZ PEDRO MIGUEL	$1,423,500.00		1				PROTECCION	MUTUAL SER	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
13	CC	1005708729	GARAY GLORIA HUGO ALBERTO	$1,423,500.00		1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
14	CC	1065377333	GARCIAS VERGARA JESUS ALBERTO	$1,423,500.00		1				PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-08-02		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
15	CC	1003368560	HERNANDEZ ESCOBAR FERNEY	$1,423,500.00		1				PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-10-24		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
16	CC	78704837	HERRERA TIRADO HOVER LUIS	$1,423,500.00		1				PORVENIR	MUTUAL SER	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
17	CC	78715998	LOPEZ PERTUZ JOSE DIONICIO	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	MUTUAL SER	2025-08-10		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
18	CC	1067403531	MARTINEZ CARMONA FARID LEONARDO	$1,423,500.00		1				PROTECCION	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
19	CC	1063156887	MARTINEZ LOPEZ JAIDER DAVID	$1,423,500.00		1				PORVENIR	MUTUAL SER	2025-09-17		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
20	CC	4020693	MARTINEZ MERCADO EDILBERTO	$1,423,500.00		1				PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-11-05		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
21	CC	78076416	MARTINEZ OLASCOAGA WILLIAM	$1,423,500.00		1				COLFONDOS	CAJACOPI	2025-08-02		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
22	CC	1003368376	MARTINEZ OROZCO JUAN CARLOS	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
23	CC	1047488987	MARTINEZ REYES JOSE MANUEL	$1,423,500.00		1				PORVENIR	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2025-10-24		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
24	CC	11036674	MARTINEZ RODRIGUEZ NEUDIS MANUEL	$1,423,500.00		1				PORVENIR	NUEVA E.P.S.	2025-07-30		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
25	CC	1072522932	MERCADO ORTIZ EULICE	$1,423,500.00		1				PORVENIR	MUTUAL SER	2025-09-17		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL

aportes en línea

Listado de Empleados Vigentes

	Identificación		Nombre	Salario		Cotizante				Administradoras		Contrato		Ubicación Laboral	
No.	Tipo	Número		Mensual	Integral	Tipo	Subtipo	Extranjero	Col. Tem. Ext.	Pensión	Salud	Fecha Inicio	Fecha Fin	Sucursal	Centro Trabajo
26	CC	1005708548	MESTRA GONZALEZ CARLOS ANDRES	$1,423,500.00		1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2025-10-24		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
27	CC	1003655556	MORALES VILLALBA JAIDER	$1,423,500.00		1				PROTECCION	MUTUAL SER	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
28	CC	1192745707	MORENO ALVAREZ JAVIER LUIS	$1,423,500.00		1				PROTECCION	CAJACOPI	2025-09-02		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
29	CC	92229029	MURILLO DE HOYOS PEDRO LUIS	$1,423,500.00		1				COLFONDOS	SALUD TOTAL	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
30	CC	1005603881	OLIVERO ANAYA MARIA ALEJANDRA	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	MUTUAL SER	2025-08-20		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
31	CC	1067920553	OSPINO JIMENEZ DINEY PAMELA	$1,500,000.00		1				COLFONDOS	SALUD TOTAL	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
32	CC	78704594	OYOLA JIMENEZ JOSE LUIS	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	EPS MUTUAL SER	2025-08-10		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
33	CC	11000373	PALMERA APARICIO ROMULO EDUARDO	$1,423,500.00		1				PORVENIR	MUTUAL SER	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
34	CC	70521276	PASTRANA DIAZ EULISES	$1,423,500.00		1	5				NUEVA E.P.S.	2025-08-05		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
35	CC	15681572	POLO HERNANDEZ RAFAEL ANTONIO	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-08-20		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
36	CC	1131107866	SANTOS JULIO EDUARDO JOSE	$1,423,500.00		1				PORVENIR	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2025-10-24		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
37	CC	92228267	SUAREZ CARDENAS OSCAR ANDRES	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	MUTUAL SER	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
38	CC	1065378308	SUAREZ LOPEZ JULIO CESAR	$1,423,500.00		1				PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-09-18		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
39	CC	1100339250	SUAREZ SUAREZ RODRIGO	$1,423,500.00		1				PORVENIR	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2025-08-22		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
40	CC	15029586	TOBAR CORREA MANUEL FRANCISCO	$1,423,500.00		1				PORVENIR	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
41	CC	1131108401	URANGO HERNANDEZ OSWALDO	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2025-11-05		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
42	CC	73575276	VALLEJO URANGO ALEXANDER	$1,423,500.00		1				COLFONDOS	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	2025-07-16		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
43	CC	1064982522	VARGAS PEÑA GUERIS KEY	$1,423,500.00		1				COLFONDOS	EPS MUTUAL SER	2025-08-10		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL
44	CC	1067169554	VEGA PEREZ DUBAN ANTONIO	$1,423,500.00		1				COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	2025-08-02		CONSORCIO CMO HOSPITAL	CONBSORCIO CMO HOSPITAL

ANEXO 3: CAPACITACIONES DEL PERIODO

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	25- Nov. 2025	DURACIÓN:	05 min.
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE :	Katy Milena Blanquiceth.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☒ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Manejo Manual de cargas y ergonomia:

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	atencio avila marco	obrero	Consorcio Cmo	Marco Atencio
2	carrascal avila jaime	Oficial	Consorcio Cmo	
3	ciprian polo anderson	obrero	Consorcio Cmo	Anderson Ciprian
4	ciprian suarez derwin	obrero	Consorcio Cmo	DERWIN
5	ciprian suarez jaider	obrero	Consorcio Cmo	
6	conde ciprian luis	obrero	Consorcio Cmo.	Luis conde
7	coneo marquez aristides	obrero	Consorcio Cmo	Aristides
8	coneo marquez eliecer	obrero	Consorcio Cmo	ELIECER
9	de agustin hernandez william	obrero	Consorcio Cmo	William
10	diaz zarza adrian jose	obrero	Consorcio Cmo	Adrian Diaz
11	fernandez benavidez pedro	Oficial	Consorcio Cmo	
12	garay gloria hugo	obrero	Consorcio Cmo	Hugo garay gloria
13	martinez carmona farid	obrero	Consorcio Cmo	
14	martinez mercado edilberto	oficial.	Consorcio Cmo	Edilberto Martinez
15	martinez olascoaga william	oficial	Consorcio Cmo	William Martinez
16	martinez orozco juan carlos	obrero	Consorcio Cmo	JUAN C.
17	martinez rodriguez neudis manuel	Oficial	Consorcio Cmo	Neudis Martinez
18	mercado morelo juan david	obrero	Consorcio Cmo	Juan mercado.
19	mestra gonzalez carlos	oficial	Consorcio Cmo	CARLOS Andres M
20	morales villalba jaider	ayudante	Consorcio Cmo	Jaider Morales
21	moreno alvarez javier luis	Oficial.	Consorcio Cmo	Javier
22	murillo de hoyos pedro	ayudante	Consorcio Cmo	Pedro
23	santos julio eduardo	ayudante	Consorcio Cmo	Eduardo
24	suarez cardenas oscar andres	Oscar sca	Consorcio Cmo	Oscar Scada
25	suarez lopez julio cesar	Julio cesar	Consorcio Cmo	Julio cesar
26	suarez suarez rodrigo	ayudante.	Consorcio Cmo	Rodrigo Suarez
27	tobar correa manuel	oficial.	Consorcio Cmo	
28	urango hernandez oswaldo	oficial.	Consorcio Cmo.	Oswaldo Urango
29	vallejo urango alexander	Oficial	Consorcio Cmo	Vallejo.
30	vega perez duban antonio	ayudante.	Consorcio Cmo.	Duban vega
31	omar cardenas	ayudante	Consorcio Cmo	OMAR CB.
32	naffer cantero	oficial.	Consorcio Cmo.	
33				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	27-11-2025	DURACIÓN:	07min
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE :	Kathy Milena Blanquicett.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Prevención de caídas y Trabajo en alturas.

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	atencio avila marco	Obrero	Consorcio cmo	Marco
2	carrascal avila jaime	Oficial	Consorcio cmo	
3	ciprian polo anderson	Obrero	Consorcio cmo	
4	ciprian suarez derwin	Obrero	Consorcio cmo	DERWIN
5	ciprian suarez jaider	Obrero	Consorcio cmo	
6	conde ciprian luis	Obrero	Consorcio cmo	Luis conde
7	coneo marquez aristides	Obrero	Consorcio cmo	ARISTIDES
8	coneo marquez eliecer	Obrero.	Consorcio cmo	ELIECER
9	de agustin hernandez william	Obrero	Consorcio cmo	William
10	diaz zarza adrian jose	Obrero	Consorcio cmo	Adrian
11	fernandez benavidez pedro	Oficial	Consorcio cmo	Pedro
12	garay gloria hugo	Obrero	Consorcio cmo	Hugo garay
13	martinez carmona farid	Obrero	Consorcio cmo	
14	martinez mercado edilberto	Oficial	Consorcio cmo	Edilberto Martinez
15	martinez olascoaga william	Oficial.	Consorcio cmo	juan David mercado
16	martinez orozco juan carlos	Obrero.	Consorcio cmo	JUAN C
17	martinez rodriguez neudis manuel	Oficial.	Consorcio cmo	Neudis Martinez
18	mercado morelo juan david	Obrero	Consorcio cmo	
19	mestra gonzalez carlos	Obrero.	Consorcio cmo	CARLOS
20	morales villalba jaider	ayudante	Consorcio cmo	Jaider
21	moreno alvarez javier luis	oficial	Consorcio cmo	javier.
22	murillo de hoyos pedro	obrero.	Consorcio cmo	Pedro. M Hoyos
23	santos julio eduardo	Obrero.	Consorcio cmo	Eduardo
24	Eduardo Palmera. Aparicio.	Maestro.	Consorcio cmo	Eduardo Palmera
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:		DURACIÓN:	05 min
NOMBRE DE QUIEN PRESIDE :	Kaly Milena Blanquiceth		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Seguridad en el Trabajo a aire Libre (golpe de calor, clima)

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	atencio avila marco	obrero	C. CMO	Marco
2	carrascal avila jaime	oficial	C. CMO	
3	ciprian polo anderson	obrero	C. CMO	Anderson Ciprian
4	ciprian suarez derwin	obrero	C. CMO	
5	ciprian suarez jaider	obrero.	C. CMO.	Jaider.
6	conde ciprian luis	obrero	C. CMO	Luis conde
7	coneo marquez aristides	obrero	C. CMO	Aristide
8	coneo marquez eliecer	obrero	C. CMO	ELIECER
9	de agustin hernandez william	obrero	C. CMO	
10	diaz zarza adrian jose	obrero.	C. CMO	Adrian
11	fernandez benavidez pedro	oficial	C. CMO	
12	garay gloria hugo	obrero.	C. CMO	Hugo garay
13	martinez carmona farid	obrero	C. CMO	
14	martinez mercado edilberto	oficial	C. CMO	
15	martinez olascoaga william	oficial.	C. CMO	WILLIAM
16	martinez orozco juan carlos	obrero	C. CMO	JUAN C.
17	martinez rodriguez neudis manuel	oficial.	C. CMO	Neudis Martinez.
18	mercado morelo juan david	obrero	C. CMO	Juan david Mercado
19	mestra gonzalez carlos	obrero	C. CMO	CARLOS
20	morales villalba jaider	obrero	C. CMO.	Jaider
21	moreno alvarez javier luis	oficial.	C. CMO	Javier.
22	murillo de hoyos pedro	obrero	C. CMO	Pedro - M DHoyos
23	santos julio eduardo	obrero.	C. CMO.	Eduardo
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	18-Nov-2025	DURACIÓN:	0hmin
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE:	Kelly Milena Blanquiceth.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Conductas y actos inseguros

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	atencio avila marco	Obrero.	Consorcio CMO	marco
2	carrascal avila jaime	Oficial.	Consorcio CMO	
3	ciprian polo anderson	obrero	Consorcio CMO	Anderson ciprian
4	ciprian suarez derwin	obrero	Consorcio CMO	DERWIN
5	ciprian suarez jaider	obrero	Consorcio CMO	
6	conde ciprian luis	Obrero	consorcio CMO	Luis conde
7	coneo marquez aristides	obrero	Consorcio CMO	ARISTIDES
8	coneo marquez eliecer	obrero	Consorcio CMO	ELIECER
9	de agustin hernandez william	obrero	consorcio CMO	
10	diaz zarza adrian jose	obrero	Consorcio CMO	Adrian
11	fernandez benavidez pedro	oficial.	Consorcio CMO	
12	garay gloria hugo	obrero	consorcio CMO	Hugo garay
13	martinez carmona farid	obrero	consorcio CMO	
14	martinez mercado edilberto	Oficial	Consorcio CMO	
15	martinez olascoaga william	oficial	consorcio CMO	WILLIAM
16	martinez orozco juan carlos	obrero	Consorcio CMO	JUAN C.
17	martinez rodriguez neudis manuel	oficial.	Consorcio CMO	
18	mercado morelo juan david	obrero	consorcio CMO	juan david mercado
19	mestra gonzalez carlos	obrero	consorcio CMO	CARLOS
20	morales villalba jaider	obrero	Consorcio CMO	Jaider
21	moreno alvarez javier luis	obrero	Consorcio CMO	javier
22	murillo de hoyos pedro	obrero	consorcio CMO	Pedro. M D Hoyos
23	santos julio eduardo	obrero.	consorcio CMO	Eduardo
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	22 - Nov - 2025	DURACIÓN:	05 min
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE :	Kelly Milena Blanquiceth.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Riesgo biologico y control de infecciones

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	atencio avila marco	ayudante	consorcio cmo	Marco
2	carrascal avila jaime	oficial	consorcio cmo	
3	ciprian polo anderson	ayudante	consorcio cmo	Andersonciprian
4	ciprian suarez derwin	ayudante	consorcio cmo	
5	ciprian suarez jaider	ayudante	consorcio cmo	
6	conde ciprian luis	ayudante	consorcio cmo	Luis conde
7	coneo marquez aristides	ayudante	consorcio cmo	
8	coneo marquez eliecer	ayudante	consorcio cmo	
9	de agustin hernandez william	ayudante	consorcio cmo	
10	diaz zarza adrian jose	ayudante	consorcio cmo	Adrian
11	fernandez benavidez pedro	oficial	consorcio cmo	
12	garay gloria hugo	ayudante	consorcio cmo	Hugo garay
13	martinez carmona farid	ayudante	consorcio cmo	
14	martinez mercado edilberto	oficial	consorcio cmo	
15	martinez olascoaga william	oficial	consorcio cmo	
16	martinez orozco juan carlos	ayudante	consorcio cmo	Juan C
17	martinez rodriguez neudis manuel	oficial	consorcio cmo	
18	mercado morelo juan david	ayudante	consorcio cmo	Juan David mercado
19	mestra gonzalez carlos	ayudante	consorcio cmo	
20	morales villalba jaider	ayudante	consorcio cmo	Jaider
21	moreno alvarez javier luis	oficial	consorcio cmo	Javier
22	murillo de hoyos pedro	ayudante	consorcio cmo	
23	santos julio eduardo	ayudante	consorcio cmo	Eduardo
24	suarez cardenas oscar andres	ayudante	consorcio cmo	
25	suarez lopez julio cesar	oficial	consorcio cmo	Julio
26	suarez suarez rodrigo	ayudante	consorcio cmo	
27	tobar correa manuel	oficial	consorcio cmo	
28	urango hernandez oswaldo	oficial	consorcio cmo	Oswaldo
29	vallejo urango alexander	oficial	consorcio cmo	Vallejo
30	vega perez duban antonio	ayudante	consorcio cmo	Duban vega
31	omar cardenas	ayudante	consorcio cmo	
32	naffer cantero	oficial	consorcio cmo	Naffer
33				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	17 - Nov - 2025	DURACIÓN:	05min
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE :	Kelly milena Blanquiceth.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas.

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	atencio avila marco	ayudante	consorcio cmo	Marco
2	carrascal avila jaime	oficial.	consorcio cmo	
3	ciprian polo anderson	ayudante	consorcio cmo	
4	ciprian suarez derwin	ayudante	consorcio cmo	DERWIN
5	ciprian suarez jaider	ayudante	consorcio cmo	James C.
6	conde ciprian luis	ayudante	consorcio cmo	Luis conde
7	coneo marquez aristides	ayudante	consorcio cmo	ARISTIDES
8	coneo marquez eliecer	ayudante	consorcio cmo	ELIECER
9	de agustin hernandez william	ayudante	consorcio cmo	William
10	diaz zarza adrian jose	ayudante	consorcio cmo	Adrian
11	fernandez benavidez pedro	Oficial	consorcio cmo	
12	garay gloria hugo	ayudante	consorcio cmo	HUGO GARAY
13	martinez carmona farid	ayudante	consorcio cmo	
14	martinez mercado edilberto	Oficial	consorcio cmo	
15	martinez olascoaga william	Oficial	consorcio cmo	WILLIAM
16	martinez orozco juan carlos	ayudante	consorcio cmo	JUAN C.
17	martinez rodriguez neudis manuel	Oficial	consorcio cmo	Neudis Martinez
18	mercado morelo juan david	ayudante	consorcio cmo	Juan David mercado
19	mestra gonzalez carlos	ayudante	consorcio cmo	
20	morales villalba jaider	ayudante	consorcio cmo	Jaider
21	moreno alvarez javier luis	Oficial	consorcio cmo	Javier
22	murillo de hoyos pedro	ayudante	consorcio cmo	Pedro. M D Hoyos
23	santos julio eduardo	ayudante	consorcio cmo	Eduardo
24	suarez cardenas oscar andres	ayudante	consorcio cmo	
25	suarez lopez julio cesar	Oficial	consorcio cmo.	JULIO
26	suarez suarez rodrigo	ayudante	consorcio cmo.	
27	tobar correa manuel	Oficial	consorcio cmo	
28	urango hernandez oswaldo	Oficial	consorcio cmo	Oswaldo
29	vallejo urango alexander	Oficial	consorcio cmo	Vallejo
30	vega perez duban antonio	ayudante	consorcio cmo	Duban Vega
31	omar cardenas	ayudante	consorcio cmo.	OMAR C
32	naffer cantero	Oficial	consorcio cmo	NAFFER
33				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	14-Nov-2025	DURACIÓN:	10min.
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE:	Katy milena Blanquiceth.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Iluminación adecuada en el trabajo

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	atencio avila marco	ayudante	consorcio cmo	Marco
2	carrascal avila jaime	oficial.	consorcio cmo	
3	ciprian polo anderson	ayudante	consorcio cmo	Anderson Ciprian
4	ciprian suarez derwin	ayudante	consorcio cmo	
5	ciprian suarez jaider	ayudante	consorcio cmo	
6	conde ciprian luis	ayudante	consorcio cmo	Luis conde
7	coneo marquez aristides	ayudante	consorcio cmo	Aristide
8	coneo marquez eliecer	ayudante	consorcio cmo	Eliecer
9	de agustin hernandez william	ayudante	consorcio cmo.	
10	diaz zarza adrian jose	ayudante	consorcio cmo.	Adrian
11	fernandez benavidez pedro	Oficial	consorcio cmo	
12	garay gloria hugo	ayudante	consorcio cmo	Hugo garay
13	martinez carmona farid	ayudante	consorcio cmo	
14	martinez mercado edilberto	Oficial	consorcio cmo	
15	martinez olascoaga william	Oficial	consorcio cmo.	William
16	martinez orozco juan carlos	ayudante	consorcio cmo	Juan C.
17	martinez rodriguez neudis manuel	Oficial	consorcio cmo	Neudis Martinez.
18	mercado morelo juan david	ayudante	consorcio cmo	Juan david mercado
19	mestra gonzalez carlos	ayudante	consorcio cmo	CARLOS
20	morales villalba jaider	ayudante	consorcio cmo	Jaider
21	moreno alvarez javier luis	Oficial	consorcio cmo.	Javier
22	murillo de hoyos pedro	ayudante	consorcio cmo	Pedro. M D Hoyos
23	santos julio eduardo	ayudante	consorcio cmo.	Eduardo
24	suarez cardenas oscar andres	ayudante	consorcio cmo	Oscar S
25	suarez lopez julio cesar	Oficial	consorcio cmo.	Julio C
26	suarez suarez rodrigo	ayudante	consorcio cmo.	
27	tobar correa manuel	Oficial	consorcio cmo	
28	urango hernandez oswaldo	Oficial	Consorcio cmo	Oswaldo
29	vallejo urango alexander	Oficial	consorcio cmo	Vallejo
30	vega perez duban antonio	ayudante	consorcio cmo	Duban vega
31	omar cardenas	ayudante	consorcio cmo.	Omar CB
32	naffer cantero	Oficial	consorcio cmo.	Naffer
33				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	04-Nov-2025.	DURACIÓN:	05min
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE :	Kelly milena Blanquiceth.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Salud mental

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	atencio avila marco	ayudante	consorcio cmo	Marco
2	carrascal avila jaime	oficial.	consorcio cmo	
3	ciprian polo anderson	ayudante	consorcio cmo	Anderson Ciprian
4	ciprian suarez derwin	ayudante	consorcio cmo	DERWIN
5	ciprian suarez jaider	ayudante	consorcio cmo	
6	conde ciprian luis	ayudante	consorcio cmo	Luis conde
7	coneo marquez aristides	ayudante	consorcio cmo	ARISTIDE
8	coneo marquez eliecer	ayudante	consorcio cmo	ELIECER
9	de agustin hernandez william	ayudante	consorcio cmo.	
10	diaz zarza adrian jose	ayudante	consorcio cmo.	Adrian
11	fernandez benavidez pedro	oficial	consorcio cmo	
12	garay gloria hugo	ayudante	consorcio cmo	Hugo garay
13	martinez carmona farid	ayudante	consorcio cmo.	
14	martinez mercado edilberto	oficial	consorcio cmo	
15	martinez olascoaga william	oficial	consorcio cmo.	WILLIAM
16	martinez orozco juan carlos	ayudante	consorcio cmo	JUAN C.
17	martinez rodriguez neudis manuel	oficial	consorcio cmo	Jennifer Martinez
18	mercado morelo juan david	ayudante	consorcio cmo	Juan david mercado
19	mestra gonzalez carlos	ayudante	consorcio cmo	
20	morales villalba jaider	ayudante	consorcio cmo	Jaider
21	moreno alvarez javier luis	oficial	consorcio cmo.	Javier
22	murillo de hoyos pedro	ayudante	consorcio cmo	
23	santos julio eduardo	ayudante	consorcio cmo.	Eduardo
24	suarez cardenas oscar andres	ayudante	consorcio cmo	
25	suarez lopez julio cesar	oficial	consorcio cmo.	Julio Suarez
26	suarez suarez rodrigo	ayudante	consorcio cmo	
27	tobar correa manuel	oficial	consorcio cmo	
28	urango hernandez oswaldo	oficial	consorcio cmo	Oswaldo
29	vallejo urango alexander	oficial	consorcio cmo	Vallejo
30	vega perez duban antonio	ayudante	consorcio cmo	Duban Vega
31	omar cardenas	ayudante	consorcio cmo.	Omar C
32	naffer cantero	oficial	consorcio cmo.	Naffer
33				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	07 - nov - 2025	DURACIÓN:	05min
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE:	Katy Milena Blanquiceth.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Uso seguro de herramientas manuales y electricas.

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	atencio avila marco	ayudante	consorcio cmo	Marco
2	carrascal avila jaime	oficial.	consorcio cmo	
3	ciprian polo anderson	ayudante	consorcio cmo	Anderson
4	ciprian suarez derwin	ayudante	consorcio cmo	DERWIN
5	ciprian suarez jaider	ayudante	consorcio cmo	
6	conde ciprian luis	ayudante	consorcio cmo	Luis conde
7	coneo marquez aristides	ayudante	consorcio cmo	Aristide
8	coneo marquez eliecer	ayudante	consorcio cmo	ELIECER
9	de agustin hernandez william	ayudante	consorcio cmo.	William
10	diaz zarza adrian jose	ayudante	consorcio cmo.	Adrian
11	fernandez benavidez pedro	Oficial	consorcio cmo	
12	garay gloria hugo	ayudante	consorcio cmo	Hugo garay
13	martinez carmona farid	ayudante	consorcio cmo	
14	martinez mercado edilberto	Oficial	consorcio cmo	
15	martinez olascoaga william	Oficial	consorcio cmo	WILLIAM
16	martinez orozco juan carlos	ayudante	consorcio cmo	JUAN C.
17	martinez rodriguez neudis manuel	Oficial	consorcio cmo	Neudis Martinez.
18	mercado morelo juan david	ayudante	consorcio cmo	Juan david mercado.
19	mestra gonzalez carlos	ayudante	consorcio cmo	CARLOS MAESTRA
20	morales villalba jaider	ayudante	consorcio cmo	Jaider
21	moreno alvarez javier luis	Oficial	consorcio cmo	Javier
22	murillo de hoyos pedro	ayudante	consorcio cmo	Pedro - M D'Hoyos
23	santos julio eduardo	ayudante	consorcio cmo	Eduardo
24	suarez cardenas oscar andres	ayudante	consorcio cmo	OSCAR
25	suarez lopez julio cesar	Oficial	consorcio cmo.	JULIO SU
26	suarez suarez rodrigo	ayudante	consorcio cmo	Rodrigo Suarez
27	tobar correa manuel	Oficial	consorcio cmo	
28	urango hernandez oswaldo	Oficial	consorcio cmo	Oswaldo
29	vallejo urango alexander	Oficial	consorcio cmo	Vallejo
30	vega perez duban antonio	ayudante	consorcio cmo	duban vega
31	omar cardenas	ayudante	consorcio cmo.	OMAR CA
32	naffer cantero	Oficial	consorcio cmo	NAFFER
33				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

ANEXO 4: ENTREGA DE DOTACIÓN

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSION: 1
		CODIGO: SST - F -045
		PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN															Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	Segunda del año	Tercera del año	Cascos de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos tipo copa	Protectores Auditivos de inserción	Protector respiratorio	Camisa manga larga	Overol	Botas Pantaneras punta acerada	Botas de cuero con punta acerada	Guantes de Vaqueta	Guantes de carnaza	Arnés de seguridad	Careta para soldar	Peto y polaina soldar	Chaleco reflectivo	
03-NOV-25	Marco Tercio	1003556291	✓						1				1					1						Marco.
03-Nov-25	Hugo garay	1005708729	✓															1						-Hugo Garay
03-Nov-25	Pedro Fernandez	73432683.	✓															1						Pedro Fernandez
03-Nov-25	Eduardo Santos.	1131018000	✓						1															-Eduardo
03-Nov-25	Oscar Suarez.	92282764.	✓						1									1						-Oscar Suarez
04-NOV-25	Javier morales	1003655556.	x					1	1															-Javier Morales
04-Nov-25	Juan C Martinez	1003368776	✓					.										1						-Juan C. Martinez
04-Nov-25	Fernay Hernandez	1003658560	✓															1						Fernay Hernandez
04-Nov-25	Jose Martinez.	1041488981	✓															1						-Jose martinez
04-Nov 25	Hugo garay	1005708729.	✓						1															-Hugo garay
05-Nov-25	Osvaldo Arango	1131089401.			✓			1	1									1						Osvaldo Arango
05-Nov-25	Adrian Diaz.	1.007245348.	✓						1									1						-Adrian
05. Nov-25	Juan Mercado.	1131105247	✓															1						Juan Mercado
05. Nov-25	Jhon jairo Ricardo	1073788556	✓															1						-Jhon)
05-Nov-25	Javier Moreno	1192745707	✓															1						-Javier.
05-Nov-25	Rodrigo Suarez	1100339260	✓															1						Rodrigo Suarez
05-Nov-25	Pedro Murillo.	92029029	✓															1						-Pedro murillo
05-Nov. 25	Jose ayola.	78704504	✓															1						-Jose ayola
05-Nov 25.	Yuleys Vargas.	1.034282522.	✓															1						Yuleys Vargas
05-Nov-25	Jose. Espitia		✓															1						-JOSE ESPITIA
05-Nov-25	Juan vega	1067169584	✓						1									1						-Juan Vega Perez
	Nafer Cantero	1.066346	✓																					-

COMPROMISO:
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSION: 1
		CODIGO: SST - F -046
		PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN																	Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	Segunda del año	Tercera del año	Cascos de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos tipo copa	Protectores Auditivos de inserción	Protector respiratorio	Camisa manga larga	Overol	Botas Pantaneras punta acerada	Bochas de cuero con punta acerada	Guantes de Vaqueta 23x30x15	Guantes de carnaza	Arnés de seguridad	Canta para soldar	Peto y polaina soldar	Chaleco reflectivo	
14-10-2025	Edilberto Martinez	9020693	✓		✓														1					Edilberto Martinez
18-Nov-25	Eliecer Coneo	1.131104988	✓																1					ELICER
18-Nov-25	Anstides coneo	15.620652	✓						1										1					Anstides coneo
19-Nov-25	Luis Alberto Conde	1003377334	✓						1										1					Luis Alberto Conde
19. Nov.	Jaime Carrascal	78076914	✓																1					
20-Nov-25	Marco.	1.193556271	✓																1					Marco Atencio
20-Nov-25	Hugo garay	1005708729	✓																1					Hugo Garay
20-Nov-25	Nafer Cantero	15.683616	✓						1										1					
20-Nov-25	William Hernandez	1067400596	✓																1					William
22-Nov-25	Jaider Morales	1.005655556	✓																1					Jaider Morales
22-Nov-25	Pedro. Murillo	9229029	✓																1					Pedro. Murillo
24. Nov-25	Alexander valleyo	1095751016	✓						1										1					Vallejo
24. Nov-25	Faid Martinez	1067403531	✓						1										1					
24. Nov-25	Hugo garay.	1005708729	✓					1	1										1					Hugo Garay
24. Nov-25	William olascoaga	78076916	✓					1	1										1					WILLIAM
24. Nov-25	Oscar Suarez	92228267	✓					1	1										1					Oscar Suarez
24. Nov-25	Eliecer Coneo	1131104988	✓						1										1					ELICER
25. Nov-25	Rodrigo Suarez	1100339252	✓																					Rodrigo Suarez
24 Nov-25	Duvan Vega.	1067695544	✓																1					Duvan Antonio Vega
24-Nov-25	James Moreno	11	✓																1					
24. Nov-25.	Oswaldo Urango		✓		✓													1						Oswaldo Urango
25-Nov-25.	Adrian Diaz	1067245393	✓																1					Adrian Diaz

COMPROMISO:
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 68; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSION: 1 CODIGO: SST - F -045 PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN																Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	Segunda del año	Tercera del año	Cascos de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos tipo copa	Protectores Auditivos de inserción	Protector respiratorio	Camisa manga larga	Overol	Botas Pantaneras punta acerada	Botas de caucho con punta acerada	Guantes de Vaqueta Cal 20/22	Guantes de carnaza	Arnés de seguridad	Careta para soldar	Peto y polaina soldar	Chaleco reflectivo	
14-10-2025	Edilberto Martinez	9020693	✓		✓														1					Edilberto Martinez
13-Nov-25	Elecer Coneo	1.131104988	✓																1					ELECER
18-Nov-25	Anstides coneo	15.620652	✓						1										1					Anstides coneo
19-Nov-25	Luis Alberto Conde	1003337334	✓						1										1					Luis Alberto Conde
19-Nov.	aime Carrascal	78076914	✓																1					
20-Nov-25	Marco	1.193556271	✓																1					Marco atencio
20-Nov-25	Hugo garay	1005708729	✓																1					HUGO Garay
20-Nov-25	Nafer Cantero	15.683616	✓						1										1					
20-Nov 25	William Hernandez	1067400596	✓																1					William
22-Nov-25	Jaider Morales	1.005655556	✓																1					Jaider Morales
22-Nov-25	Pedro Murillo	9229029	✓																1					Pedro Murillo
24-Nov-25	Alexander vallejo	1067403531	✓						1										1					Vallejo
24-Nov-25	Faid martinez	1067403531	✓																1					
24-Nov-25	Hugo garay	1005708729	✓						1										1					HUGO Garay
24-Nov-25	William olascoaga	78076916	✓					1	1										1					WILLIAM
24-Nov-25	Oscar Suarez	92228267	✓					1	1										1					Oscar SUAREZ
24-Nov-25	Elecer Coneo	1131104988	✓						1										1					ELECER
24-Nov-25	Rodrigo Suarez	1100339252	✓																					Rodrigo Suarez
24-Nov-25	Duvan Vega	1067695546	✓																1					Duvan Antonio vega
24-Nov-25	Javier Moreno	11	✓																1					Javier.
24-Nov-25	Oswaldo Urango		✓		✓													1						oswaldo urango
25-Nov-25	Adrian Diaz	1067245393	✓																1		1			Adrian Diaz

COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSION: 1 CODIGO: SST - F -045 PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÈDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN																	Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	Segunda del año	Tercera del año	Casco de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos tipo copa	Protectores Auditivos de inserción	Protector respiratorio	Camisa manga larga	Overol	Botas Pantaneras punta acerada	Botas de cuero con punta acerada	Guantes de Vaqueta	Guantes de carnaza	Arnés de seguridad	Careta para soldar	Peto y polaina soldar	Chaleco reflectivo	
27-Nov-25	Juan Carlos Martinez	1003368726.	✓																1					Juan.C
27-Nov-25	Javier Moreno	1192745227.	✓																1					Javier Moreno
27-Nov-25	Eduardo Santos	13107800	✓																1					Eduardo
27-Nov-25	Pedro Murillo	92229029	✓																1					Pedro. Murillo
27-Nov-25	Miguel Vergara		✓																1					Miguel Vergara.
27-Nov-25	Manuel Pérez	15.629586	✓																1					-Mco
27-Nov-25	William Hernandez	1067605ac.	✓																1					William
28-Nov-25	Omar Cardenas	92227580	✓																1					-OMAR CB
29-Nov-25	Adrian Diaz.	1.001245388																	1					-Adrian
29-Nov-25	Marco Atencio	1.69355624	✓																1					-Marco
29-Nov-25	Pedro Fernandez	73 432693	✓																1					
29-Nov-25	Carlos Mestra.	1.001 78588	✓																1					CARLOS +
29-Nov-25	Pedro Murillo.	92229029	✓	✓																				Pedro. Murillo
29-Nov-25	Eliecer Cañeo	1131804938			✓										1									-ELIECER

COMPROMISO:
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 83; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

ANEXO 5: ENCUESTAS SOCIODEMOGRÁFICAS

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-F025
		VERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Rodrigo Suarez.
Cargo	Ayudante
Vereda o corregimiento	Corregimiento la granja.
MUNICIPIO	Palmito.
DIRECCION	

FECHA _____

Encierre en un circulo:

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
(c) 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
(b) Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
(a) Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
(b) 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
(b) Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
(a) Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
(b) Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Obra /labor
(b) indefinido
c. Contrato de Prestación de Servicios
d.fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
(f) Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. Si
(b) No
CUAL: _____

14. FUMA
a. Si
(b) No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
(b) Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional X

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
(b) SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional X

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(b) Si

Rodrigo Suarez
Firma trabajador

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos así como su posterior actualización y rectificación

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-F025
		VERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Rodrigo Suarez.
Cargo	Ayudante
Vereda o corregimiento	Corregimiento la granja.
MUNICIPIO	Palmito.
DIRECCION	

FECHA 11 NOV. 2025

Encierre en un circulo:

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
(c) 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
(b) Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
(a) Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
(b) 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
(b) Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
(a) Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
(b) Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Obra /labor
(b) indefinido
c. Contrato de Prestación de Servicios
d.fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
(f) Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. Si
(b) No
CUAL: _____

14. FUMA
a. Si
(b) No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
(b) Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional X

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
(b) SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional X

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(b) SI

Rodrigo Suarez
Firma trabajador

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-F025
		VERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Kider Morales
Cargo	Ayudante
Vereda o corregimiento	Lepino
MUNICIPIO	Coveñas.
DIRECCION	Lepino.

FECHA 11-Nov-22

Encierre en un circulo:

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
(d.) 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
(b.) Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÈNERO
(a.) Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
(c.) 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
(b.) Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
(b.) Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
(b.) Labores domèsticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a.) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(a.) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
(d.) De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Obra /labor
(b.) indefinido
c. Contrato de Prestación de Servicios
d.fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
(e.) Spa (Relajación)
(f.) Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. Si
(b.) No
CÚAL: _____

14. FUMA
a. Si
b. No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
(b.) SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional X

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
(a.) No
b. SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(b.) SI

Kider
Firma trabajador

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-F025
		VERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Anistide Coneo
Cargo	Ayudante
Vereda o corregimiento	Algarrobo.
MUNICIPIO	
DIRECCION	

FECHA 11-Nov-2025

Encierre en un circulo:

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
(e) 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
(b) Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
(a) Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
(b) 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
(a) Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
(c) Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
(b) Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Obra /labor
(b) Indefinido
c. Contrato de Prestación de Servicios
d.fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
(f) Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. Si
(b) No
CÚAL: _____

14. FUMA
a. Si
(b) No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
(a) No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
(a) No
b. SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(b) SI

Anistide
Firma trabajador

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-F025
		VERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Cyndy J. Bertel Alvarez
Cargo	Auxiliar de Enfermeria
Vereda o corregimiento	
MUNICIPIO	Coveñas - Sabanas
DIRECCION	

FECHA 11. Nov - 2025

Encierre en un circulo:

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÈNERO
a. Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domèsticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Obra /labor
b. Indefinido
c. Contrato de Prestación de Servicios
d.fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
f. Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. Si
b. No
CÚAL: _____

14. FUMA
a. Si
b. No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
b. Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
b. Si
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional A

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
b. SI

Firma trabajador

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-F025
		VERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Manuel Tovar
Cargo	oficial
Vereda o corregimiento	
MUNICIPIO	coveñas
DIRECCION	Guayabal – calle los tamposos.

FECHA 19- Nov -2025

Encierre en un circulo:

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÈNERO
a. Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domèsticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Obra /labor
b. indefinido
c. Contrato de Prestación de Servicios
d.fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
f. Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. Si
b. No
CÚAL: _____

14. FUMA
a. Si
b. No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
b. Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
b. Si
Diario _____
Semanal X
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
b. Si

Firma trabajador

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en basas de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-F025
		VERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	William Martinez olascoaga
Cargo	oficial
Vereda o corregimiento	Barrio nuevo amanecer
MUNICIPIO	Coveñas
DIRECCION	

FECHA 28-Noviembre-2025

Encierre en un circulo:

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
(d) 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
(a) Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
(a) Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
(b) 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
(b) Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
(b) Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
(a) Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Obra /labor
(b) indefinido
c. Contrato de Prestación de Servicios
d.fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
(f) Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. Si
(b) No
CÚAL: _____

14. FUMA
(a) Si
b. No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
(b) SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional X

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
(a) No
b. SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(b) SI

William Firma trabajador

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos así como su posterior actualización y rectificación.

Powered by CamScanner

ANEXO 6: TSA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA- SST F051
		Versión: 01 - 2024

PROYECTO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

1. GENERALIDADES

INICIO DEL PERMISO				FINALIZACION DEL PERMISO			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
31	Oct.	2025.	09:00	06	Nov	2025.	11:00pm.

EMPRESA QUE SOLICITA EL PERMISO	CONSORCIO MONTAJES RURAL
LUGAR DONDE SE VA REALIZA EL TRABAJO	Pasarela 1 Bloque 1 y 2.
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (m)	10 mts.
DESCRIPCION DEL TRABAJO	

2. CLASE DE PERMISO

TRABAJO EN ALTURAS	X	ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO EN EXCAVACION	
TRABAJO ELECTRICO		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN FRIO		OTRO CUAL?	

3. RIESGOS ASOCIADOS

FISICO		QUIMICO		BIOLOGICO		COND.SEGURIDAD		BIOMECANICOS		NATURALEZA	
Ruido		Polvos		Virus		Mecánico		Postura	X	Lluvias	
Iluminación		Liquidos		Bacterias		Locativo		Esfuerzo	X	Vendaval	
Vibración		Gas/Vapor		Hongos		Eléctrico		Mov. Repetitivo		Inundación	
Temperatura	X	Niebla/Rocio		Protista		Tecnológico		Manip. Manual		Derrame	
Radiación		Humo Metálico		Picaduras		Acc. Transito				Sismo	
Ionizante		Mat. Particulado		Mordeduras		Públicos				Terremoto	
				Fluidos		Trabajo alturas	X				
SICOSOCIAL		Contenido tarea		Org. Trabajo		Relac.Humanas		Monotonía		Gestión	
AMBIENTAL		Derrames o Fugas		Aguas Residu. Industriales		Aguas Residual Domesticas		Residuos Sólid. Ordinarios		Residuos Peligrosos	

4. PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	Hugo garay	1085708724 HUGO	oficial	Hugo Garay
2.	Pedro fernandez.	1143326493	oficial	
3.	Eduardo. santos.	-		
4.	Marco allegio.	1193556211	ayudante	MARCO
5.	carlos mestra.	1075598596		CARLOS
6.	William Hernandez.	1067400896	ayudante	
7.	Manuel Tovar	15.029586		
8.	Derwin Cipran.	1100332915		
	Adrian Pitre	1007		Adrian

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo		Protección Auditiva		Overol - Ropa de trabajo	✓	Careta para soldar	
Gafas de Seguridad		Protección Respiratoria		Peto - Delantal		Careta con visor	
Botas de Seguridad	✓	Equipo de Autocontenido		Protector facial		Otro	

6. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Punto de Anclaje		Arnes cuerpo completo		Eslinga de Posicionamiento		Línea de Vida Horizontal	✓
Cinta de Anclaje (Tie Off)		Descendedores		Eslinga de Detención caída		Línea de Vida Vertical	
Mosqueton		Ascendedores		Arrestador o Freno		Línea de Vida Retráctil	

7. EQUIPO A UTILIZAR

Powered by CamScanner

Herramienta mano	✓	Pulidora		Alicates		Voltímetro	
Herram. Eléctricas	✓	Taladro		Pinzas		Amperímetro	
Herram. Neumáticas		Rotomotor		Destornilladores		Ventiladores	
Herram. Hidráulicas		Compresor		E. Soldadura / oxicorte		Extractores	
Otros:							

8. SISTEMAS DE ACCESO PARA ALTURAS

Escalera de Extensión	✓	Escalera tipo Tijera		Andamio		Man Lift	
Escalera tipo Avión		Escalera tipo Gato		Grúa Canasta		Elevador de personas	
Escalera fija con LVV		Pretales		Montacargas		Otro, Cual?	

9. MEDIDAS DE PREVENCION

Uso de Demarcación		Ubicación de Barandas		Charla de 5 minutos	✓	Bloqueo Eléctrico	
Uso de Señalización	✓	Control de Acceso	✓	Control de Huecos u orificios		Bloqueo Mecánico	
Equipo de Prim. Auxilios		Extintor		Bloqueo y Etiqueteado		Puesta a tierra	

10. LISTA DE CHEQUEO

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro? (ATS)	✓		
El personal cumple con los requisitos de aptitud medica para realizar la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio	✓		
El personal cuenta con el pago de seguridad social (Eps - Afp - Arl) vigente	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados	✓		
Se verificó que la formación en alturas del personal está acorde al trabajo a realizar	✓		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente	✓		
Se ha instalado cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	✓		
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas	✓		
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida	✓		
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores			
Los conectores o mosquetones son de doble seguro	✓		
Las cuerdas se encuentran libres de nudos			
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos			
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación	✓		
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario			
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse			
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios			
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas	✓		
Se ha revisado las condiciones de riesgo teniendo en cuenta líneas energizadas o equipos electricos			

11. DESIGNACION DE AYUDANTE

Nombre	**Cedula**
Firma:	**Cargo**

12. AUTORIZACION DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: He verificado con el Ejecutor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.	**RESPONSABLE DE VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD:** He verificado con el Emisor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y me comprometo a comunicarlos al grupo ejecutor, considero seguro proceder con la ejecución de este trabajo. **(Coordinador en alturas)**
Nombre: Edwards Polanco.	Nombre: Katy Milena Blanquicett
Cédula 11.900373.	Cédula 1.042529301.
Firma:	Firma:
Cargo: Maestro.	Cargo: Aux SST.

12. CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO

Powered by CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA- SST F051
		Versión: 01 - 2024

PROYECTO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

1. GENERALIDADES

INICIO DEL PERMISO				FINALIZACION DEL PERMISO			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
27	Noviembre	2025.	01:35pm.	27	Nov	2025	06:45 pm.

EMPRESA QUE SOLICITA EL PERMISO	CONSORCIO MONTAJES RURAL
LUGAR DONDE SE VA REALIZA EL TRABAJO	
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (m)	5mts.
DESCRIPCION DEL TRABAJO	fundida losa cubierta. Pasarela 3.

2. CLASE DE PERMISO

TRABAJO EN ALTURAS	✓	ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO EN EXCAVACION	
TRABAJO ELECTRICO		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN FRIO		OTRO CUAL?	

3. RIESGOS ASOCIADOS

FISICO		**QUIMICO**		**BIOLOGICO**		**COND.SEGURIDAD**		**BIOMECANICOS**	✓	**NATURALEZA**	
Ruido	___	Polvos	___	Virus	___	Mecánico	___	Postura	✓	Lluvias	___
Iluminación	___	Líquidos	___	Bacterias	___	Locativo	___	Esfuerzo	✓	Vendaval	___
Vibración	___	Gas/Vapor	___	Hongos	___	Eléctrico	___	Mov. Repetitivo	✓	Inundación	___
Temperatura	✓	Niebla/Rocio	___	Protista	___	Tecnológico	___	Manip. Manual	✓	Derrame	___
Radiación	___	Humo Metálico	___	Picaduras	___	Acc. Transito	___			Sismo	___
Ionizante	___	Mat. Particulado	___	Mordeduras	___	Públicos	___			Terremoto	___
				Fluidos	___	Trabajo alturas	✓				
SICOSOCIAL		Contenido tarea	___	Org. Trabajo	___	Relac.Humanas	___	Monotonía	___	Gestión	___
AMBIENTAL		Derrames o Fugas	___	Aguas Residu. Industriales	___	Aguas Residual Domesticas	___	Residuos Sólid. Ordinarios	___	Residuos Peligrosos	___

4. PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	HANOEL Tósar R.	1502415'86	oficial	
2	Pedro Jaramillo	73432693	Oficial	
3	Yesithon Hernandez	1067440396	ayudante	
4	CHARLES ARCOS	1065708547	AYUDANTE	CHARLES
5	Hugo Garay	1005708729	Oficial	Hugo Garay
6	Adrian Diaz	1007145748	ayudante	Adrian
7	Marco Aurelio Avila	1143556247	ayudante	Marco
8				

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo	✓	Protección Auditiva		Overol - Ropa de trabajo	✓	Careta para soldar	
Gafas de Seguridad	✓	Protección Respiratoria	✓	Peto - Delantal		Careta con visor	
Botas de Seguridad	✓	Equipo de Autocontenido		Protector facial		Otro	

6. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Punto de Anclaje	✓	Arnes cuerpo completo	✓	Eslinga de Posicionamiento	✓	Línea de Vida Horizontal	✓
Cinta de Anclaje (Tie Off)		Descendedores		Eslinga de Detención caída		Línea de Vida Vertical	
Mosqueton		Ascendedores		Arrestador o Freno		Línea de Vida Retráctil	

7. EQUIPO A UTILIZAR

Powered by CamScanner

Herramienta mano	✓	Pulidora		Alicates		Voltímetro	
Herram. Eléctricas		Taladro		Pinzas		Amperímetro	
Herram. Neumáticas		Rotomotor		Destornilladores		Ventiladores	
Herram. Hidráulicas		Compresor		E. Soldadura / oxicorte		Extractores	
Otros:							

8. SISTEMAS DE ACCESO PARA ALTURAS

Escalera de Extensión	✓	Escalera tipo Tijera		Andamio		Man Lift	
Escalera tipo Avión		Escalera tipo Gato		Grúa Canasta		Elevador de personas	
Escalera fija con LVV		Pretales		Montacargas		Otro, Cual?	

9. MEDIDAS DE PREVENCION

Uso de Demarcación		Ubicación de Barandas		Charla de 5 minutos		Bloqueo Eléctrico	
Uso de Señalización		Control de Acceso		Control de Huecos u orificios		Bloqueo Mecánico	
Equipo de Prim. Auxilios		Extintor		Bloqueo y Etiquetado		Puesta a tierra	

10. LISTA DE CHEQUEO

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro? (ATS)	✓		
El personal cumple con los requisitos de aptitud medica para realizar la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio	✓		
El personal cuenta con el pago de seguridad social (Eps - Afp - Arl) vigente	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados	✓		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar	✓		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente			
Se ha instalado cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas			
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas	✓		
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida			
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores			
Los conectores o mosquetones son de doble seguro			
Las cuerdas se encuentran libres de nudos			
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos	✓		
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación			
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario			
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios			
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas	✓		
Se ha revisado las condiciones de riesgo teniendo en cuenta líneas energizadas o equipos electricos			✓

11. DESIGNACION DE AYUDANTE

Nombre	**Cedula**
Firma:	**Cargo**

12. AUTORIZACION DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: He verificado con el Ejecutor la aplicación del SG SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.	**RESPONSABLE DE VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD:** He verificado con el Emisor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y me comprometo a comunicarlos al grupo ejecutor, considero seguro proceder con la ejecución de este trabajo. **(Coordinador en alturas)**
Nombre: Eduardo Palacios.	Nombre: Katy Milena Blanquiceth Gamarra.
Cédula 1.000.373	Cédula 1.077.529.304.
Firma:	Firma:
Cargo: Maestro.	Cargo: Aux. SST.

12. CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO
Eduardo Palacios				

Powered by CamScanner

ANEXO 7: SUSTANCIAS QUÍMICAS

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INVENTARIO E INSPECCION SUSTANCIAS QUIMICAS	Version. 1 Cod: SST-F11 Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
AREA O FRENTE INSPECCIONADO:	Bodega.
FECHA INSPECCION:	22-NOV-2025.

LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	Nº	INSPECCION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	ACCIONES DE MEJORA	OBSERVACIONES
gasolina.	1	El piso del depósito de productos químicos es plano, para un manejo sencillo y seguro y evitar derrames	✓			
Aceite Quemado	2	Está suficientemente identificado y correctamente señalizado las sustancias químicas	✓			
ACPM.	3	Se dispone de las fichas de seguridad de todos las sustancias químicas que se utilizan	✓			
	4	Las hojas de seguridad del producto químico están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando.	✓			
	5	Las personas que manipulan las Sustancias Químicas, cuentan con los respectivos EPP (guantes, tapabocas con cartuchos, monogafas)	✓			
	6	Conocen las personas que tienen contacto con las sustancias químicas las hojas de seguridad.	✓			
	7	Se cumplen con las indicaciones de almacenaje de las sustancias químicas según las hojas de seguridad que entregan los proveedores.	✓			
	8	Se almacenan las sustancias químicas agrupando los que tienen riesgos comunes y evitando proximidad con incompatibles.	✓			
	9	Los estantes donde se almacenan las sustancias químicas están debidamente anclados para evitar derrames.				
	10	Son totalmente seguros los envases de sustancias químicas que se utilizan	✓			
	11	Los residuos de envases de productos químicos se almacenan y disponen adecuadamente.	✓			
	12	Se evita transvasar productos químicos a otros envases y si se realiza, se etiqueta o rotula.	✓			
	13	El Cuarto de almacenamiento cuenta con suficiente iluminación y ventilación.			Falta iluminación.	
	14	El cuarto de almacenamiento debe tener paredes y pisos impermeables de facil limpieza.				
	15	Se cuenta con Kits antiderrames para controlar un eventos por derrames de Sustancias Químicas	✓			
	16	Se cuenta con mínimo 1 extintor multiproposito ABC en el frente de obra o lugar de almacenamiento en caso de incendio.	✓			
	17	Se transportan las sustancias químicas teniendo encuenta las indicaciondes de la ficha técnica.	✓			
	18	Se manipulan las sustancias químicas a distancia de cualquier equipo electico o electronico que puedan generar chispas o energía estatica.	✓			
	19	Se controla el acceso al espacio donde se deponen las sustancias químicas (PROHIBIDO ENTRADA)	✓			

RESPONSABLES:	
FIRMA COORDINADOR SST	FIRMA AUXILIAR SST

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INFORME No.17 MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

30/ NOVIEMBRE/2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVOS 4
Objetivo General 4
Objetivos Específicos 4
ALCANCE 5
LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
Diagnóstico del Estado Inicial del Ambiente Existente 6
Análisis ambiental sobre áreas de interés 6
Descripción de la etapa de construcción 6
PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 7
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 8
CONCLUSIONES 59

INTRODUCCIÓN

El plan de manejo ambiental (PMA) del contrato de obra No. LP-018-2023 que lleva por objeto "Construcción, equipamiento fijo y dotación del hospital del golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre" se implementa con fin de contribuir con el medio ambiente, y a su vez corregir, prevenir, mitigar, compensar y/o mitigar posibles afectaciones al medio ambiente durante la ejecución de la obra.

Se presenta el informe mensual de seguimiento ambiental No.17 que corresponde al mes de noviembre del 2025, donde se describe la gestión ambiental realizada por el contratista Consorcio CMO hospital Sucre, con ayuda de los profesionales, los cuales conforman un grupo de gestión ambiental, que busca cumplir con todas las actividades descritas en las fichas de manejo ambiental que se describen en el PMA al cuál se le debe hacer seguimiento y monitoreo semanalmente.

El consorcio CMO hospital sucre se rige al decreto 1728 (agosto 6 de 2002) donde establece que los proyectos de construcción de hospitales deben estar sujetos al artículo 11 para dar con el cumplimiento a la implementación del plan de manejo ambiental, contribuyendo con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Se desarrolla la gestión ambiental, se realizan capacitaciones, reuniones técnicas para ver el estado de la obra y programar la supervisión en el transcurso del mes, con el fin de cumplir con los requerimientos de las autoridades, la comunidad y la interventoría, por otro lado, se les da manejo a los materiales del proyecto, se cuida la señalización en obra como requisito fundamental para prevención de accidentes y cumplimiento al PMA. Adicionalmente se identifican las normas ambientales aplicables en las diferentes etapas del proyecto como la identificación de permisos y/o autorizaciones a requerir por uso, afectación y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables por la ejecución del proyecto en la etapa de construcción.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar el informe de seguimiento ambiental del mes de noviembre del 2025, basado en las fichas de manejo ambiental, para la ejecución del contrato de obra No. LP- 018-2023 con el objetivo de disponer de un documento de soporte que permita Identificar, evaluar, mitigar los potenciales impactos ambientales negativos y maximizar los positivos mediante un conjunto de medidas ambientales de acuerdo a las principales actividades a ser desarrolladas para la construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, enmarcándose en la legislación ambiental vigente.

Objetivos Específicos

- Describir, caracterizar y analizar los medios físico, biótico y socioeconómico, en el cual se pretende desarrollar el proyecto de Construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas departamento de Sucre.
- Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental, que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera especial para el desarrollo y ejecución del proyecto.
- Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que serán producidos por el proyecto.
- Incluir la información necesaria sobre los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o afectados durante la construcción y operación del proyecto.
- Presentar las fichas de manejo ambiental para cada una de las etapas del proyecto.
- Evidenciar mediante registro fotográfico las actividades aplicables a las fichas de manejo ambiental.

ALCANCE

El presente informe busca cumplir con la normativa ambiental y de las entidades que tienen jurisdicción sobre el área de influencia del proyecto, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Coveñas y se encuentra ubicado geográficamente al Sureste del departamento de Sucre.

LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Su implantación está proyectada al sur del casco urbano del municipio de Coveñas sobre la calle los tramposos entre calles 9 y 12 en el predio denominado Caribí, ubicado en suelo urbano en la urbanización del mismo nombre, de acuerdo con las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Coordenadas del proyecto.

Latitud	**Longitud**
9°23'41.03"N	75°40'49.01"O



figura 1. Localización del proyecto.

Como se puede observar en la figura No. 1, el predio de implantación del Hospital del Golfo de Morrosquillo, es un predio que en la actualidad no cuenta con ningún tipo de infraestructura construida dentro del mismo. Su ubicación está dada sobre la carrera 1 que es una vía pavimentada que sirve de tránsito alterno hacia la alcaldía municipal.

Diagnóstico del Estado Inicial del Ambiente Existente

Con el fin de prevenir, mitigar y/o compensar cualquier afectación al medio ambiente, y evitar daños futuros a la comunidad, en el ámbito socio económico, y cultural, se realiza un seguimiento a las fichas de manejo ambiental.
El Consorcio CMO hospital sucre, en aras de mantener una buena relación con interventoría del proyecto, mensualmente se compromete a rendir informes de la gestión ambiental que le concierne a este tipo de contrato de obra civil.

Este diagnóstico permite establecer la situación ambiental en las áreas de influencia, antes de la ejecución de los trabajos a manera de punto inicial de referencia, para poder monitorear posteriormente los posibles impactos ambientales a causa de la realización del Proyecto.

Teniendo en cuenta las características, se incluyó:

- El medio abiótico
- El medio biótico
- Medio socioeconómico

Análisis ambiental sobre áreas de interés

Se incluyó la evaluación ambiental del área a ocupar por el proyecto incluyendo la cuantificación y calificación de los impactos potenciales.
El análisis considera:

- Población directa e indirectamente afectada y beneficiada.
- Actividades productivas directa e indirectamente afectadas y beneficiadas.
- Interferencia en las relaciones socioeconómicas preexistentes.

Descripción de la etapa de construcción

Actividades desarrolladas por el consorcio CMO en el mes de noviembre del 2025 comprende:

Instalación de pisos
Construcción de columnas de confinamiento
Construcción de viga cinta
Construcción de anden exterior
Construcción de rampa
Construcción de bordillo en claraboya / levantado de bordillo claraboya
Excavación para apantallamiento
Colocación de paños exteriores (pañete)

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

Con el fin de implementar acciones tendientes a minimizar, controlar, prevenir, mitigar y/o corregir y compensar los impactos ambientales, que se pueden causar por la ejecución de la obra, asociadas al presente contrato de obra No. LP-018- 2023, durante el mes de noviembre del 2025, el contratista presenta la gestión ambiental, dándole el seguimiento a las fichas de manejo ambiental.
Por lo cual, en el siguiente cuadro se muestran los programas que aplican para llevar a cabo la ejecución del contrato.

PROGRAMA	PROYECTO	CODIGO
gestión ambiental	Capacitación ambiental al personal de obra Acta de conformación del grupo ambiental	PAC-13
Manejo de equipos	Manejo de maquinaria y equipos	PAC-02
Manejo de residuos	Manejo de aguas residuales, manejo RDC, manejo de vegetación y capa orgánica, manejo de residuos líquidos.	PCA-03-04-06-10
Actividades Constructivas	Proyecto de Manejo Integral de. Materiales de Construcción,	PAC-05
	Manejo de campamento y zonas de almacenamiento	PAC-01
	Control de emisiones atmosféricas y ruido.	PAC-07
	Proyecto de Manejo y Disposición final de Escombros y Lodos, excavaciones y rellenos manejo de obras en concreto,	PAC-09-08

A continuación, se describen las actividades ambientales asociadas a las fichas del PMA son de carácter mensual, para la ejecución del presente contrato.

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 01	
Manejo de campamento y zonas de almacenamiento	
Objetivo	Establecer las acciones necesarias para garantizar el manejo ambiental adecuado durante la instalación operación de campamentos y zonas de almacenamiento.
Impactos a Mitigar	• Erosión de suelo • Inducción de procesos erosivos y sedimentación de materiales de suelo y roca • Cambio en la calidad visual y morfológica del paisaje
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

- El campamento y/o almacén contiene señalizaciones para los accesos, áreas, paso de maquinaria almacenamiento de combustibles y equipos de emergencias.
- El campamento cuenta con equipo contra incendio portátil, en este caso cuenta con 1 extintor.
- El campamento cuenta con el área adecuada para el cambio de los obreros.
- El agua destinada al consumo humano es potable, por el momento se está comprando el agua en bolsa, esta agua está siendo suministrada por compras en tienda comerciales del municipio, se están comprando 29 pacas de agua diarias para el consumo del personal en obra.
- Se cuenta con punto ecológico en el campamento y/o almacén, una vez clasificado y segregados los residuos, son recolectados, transportados y dispuestos, por la empresa INTERASEO, con frecuencia de recolección de 3 veces por semana.
- Se realiza jornada de aseo en obra 15 minutos antes de terminar la jornada laboral diariamente.
- 2 de los 11 baños instalados en obra fueron desmantelados, los 9 baños restantes cuentan con conexión a la del de alcantarillado municipal y se les hace aseo y mantenimiento 3 veces por semana.

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Ubicación y dotación de campamento y almacén				
Establecimiento y construcción de los campamentos y/o talleres (Madera)				
Protección de insumos químicos				

	Señalización y dotación de áreas de almacenamiento de insumos químicos.					
Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\cdot}{\cdot \quad /} \times 100$ $= \frac{5}{5} \times 100$ PE= 100% PE = Puntos ecológicos en campamentos y talleres Valor aceptable = >50% $= \frac{\cdot}{\cdot \quad á} \times 100$ $= \frac{1}{1} \times 100$ KA= 100 KA = Kits ambientales Valor aceptable = 100% EX= el número total de extintores no será inferior a uno (1) por cada 200 m^2 de local o fracción. (Resolución 2400 de 1979)					
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.					
Registros / Evidencias						





Instalación, señalización y dotación de campamento, almacén y oficina.





Disposición de residuos en obra

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 02	
Manejo de maquinaria y equipos	
Objetivo	o Establecer las medidas para garantizar un adecuado manejo de la maquinaria, equipos y vehículos en las actividades de construcción. o Proporcionar los lineamientos para el óptimo uso de la maquinaria, equipos y vehículos de acuerdo a lo exigido por la normatividad vigente colombiana
Impactos a Mitigar	• Alteración de la calidad del aire por gases contaminantes (CO2, CO, SO2, NOX) • Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

- Todas las máquinas y/o equipos que se encuentran dentro de los frentes de obra están debidamente señalizados.
- Está prohibido el lavado de maquinaria, equipos y/o vehículos dentro de los frentes de obra, ni en cuerpos de agua cercanos. Excavadora de uruga y retroexcavadora
- El mantenimiento de maquinarias, equipos y vehículos se realizan en sitios autorizados para tal fin, nunca se realizan dentro de los frentes de obras, o áreas cercanas a cuerpos de agua.

Vehículos

- En el mes de noviembre no se transportó material con residuos de construcción y demolición (RCD) para donación, hasta la fecha no se han solicitado las volquetas para la carga y descarga de este material en frentes de obra.
- Los vehículos para el transporte de material de construcción (RCD) cumplen con lo establecido en la Resolución No. 0472 del 2017 modificada por la Resolución 1257 de 2021.
- Lo vehículos utilizados cumplen con la normatividad en cuanto a tránsito y transporte, y emisiones atmosféricas, como lo establece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Los vehículos que están en frente de obra están en buen estado, cumpliendo los requisitos técnico mecánico, evitando así la contaminación por emisiones, material particulado y ruido.
- En el siguiente anexo fotográfico se registran las características de los vehículos que ingresaron a obras en el mes de noviembre del 2025, con su respectiva placa, licencia de tránsito, revisión técnica mecánica y SOAT.

Tipo de Vehículo / Capacidad	Placa	Licencia de Tránsito Nº	Revisión Técnica Mecánica Nº	SOAT Nº de Póliza
Volqueta Daewoo 14 m³	SZ0185	10028863094	172851880	4308005101433000
Volqueta Chevrolet 7 m³	KBJ770	10027717824	171881773	4308004702345000
Volco Freightliner 14 m³	SVO132	10002320966	170745841	5164168722000200
Volco International 14 m³	SZZ632	10012726527	171073261	931001029680100
Volco International 14 m³	SLK489	10032214354	167975209	11586600134440
Volqueta International 14 m³	SNS966	10027897269	169984586	931001040630100

Estos vehículos cuentan con toda la documentación al día y con su respectiva licencia de tránsito.

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Señalización de la maquinaria, equipos y vehículos				
Mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos den lugares autorizados				
Revisión de documentación reglamentaria para vehículos que transporten material, RCD, equipos				

Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ NOTA: Las máquinas y vehículos en obras ya vienen con mantenimiento realizado y se programan cada 3 meses en lugares autorizados para la ejecución del mismo. $= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.


Registros / Evidencias





Vehículo y maquinaria en obra





Equipo en obra

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 03	
Manejo de aguas residuales	
Objetivo	Realizar un adecuado manejo de los residuos líquidos que se pueden generar en las actividades de obras civiles, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, y como mecanismo de minimización de cualquier alteración al ambiente
Impactos a Mitigar	• Erosión de rondas hídricas • Variación de sedimentos en fuentes hídricas • Alteración de la calidad del agua superficial • Alteración de la calidad del agua subterránea
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de Residuos líquidos

En el mes de noviembre del 2025 se generaron aguas residuales domesticas en las unidades sanitarias del campamento se están utilizando 9 baños provisionales, 6 baños de hombres y 3 baños de mujeres, los cuales, están conectados directamente con la red de alcantarillado del municipio.

Se realizaron lavados de equipos en frente de obra en un sitio autorizado por la parte ambiental.

Prevención y minimización

- Se realiza la capacitación a todos los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos líquidos, para prevenir y evitar contaminación de aguas lluvias con aceites u otros químicos a manejar en obra.

- Se tiene la conexión del campamento al sistema de alcantarillado del municipio con el fin de que estas aguas sean tratadas y dispuestas de manera adecuada.

Almacenamiento temporal

- En el mes de noviembre del 2025 no se almacenaron aceites usados en frente de obra.

- El almacenamiento de los residuos líquidos combustibles dentro de la obra está en un punto por fuera del almacén totalmente aislado bajo techo, no expuestos al aire libre.

- Los recipientes de almacenamiento de los residuos líquidos están rotulados, de igual forma están rotulados por etiquetas donde se especifica su contenido y clases de riesgos, así como con las etiquetas de seguridad y precauciones a tomar en caso de una contingencia.

Entrega a gestores externos

En el mes de noviembre del 2025 no se asignaron gestores externos para la disposición final de residuos líquidos

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Realizar todas las actividades en cuanto a prevención y minimización				
Realizar todas las actividades en cuanto a almacenamiento temporal				
Realizar todas las actividades en cuanto a tratamiento y disposición final				

Seguimiento y monitoreo

$$= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$$

$$= \frac{2500}{2500} \times 100$$

$$= 100\%$$

DP = Disposición final de residuos líquidos. Valor aceptable: 100%

$$= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$$

CP = Capacitaciones al personal de la obra civil Valor aceptable: 100%
NOTA: En el periodo reportado no se realizó capacitaciones a personal en obra.

Responsable de ejecución

Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.

Registros / Evidencias

N. A

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 04	
Manejo y disposición de materiales sobrantes RCD	
Objetivo	- Brindar los lineamientos a seguir para el adecuado manejo de los materiales sobrantes durante las obras civiles. - Realizar la disposición de materiales sobrantes de acuerdo a la normatividad ambiental. - Dar cumplimiento a los objetivos del PNCC (Plan nacional del cambio climático) y a lo establecido en la resolución 1257 de 2021 en cuanto al re - uso de material sobrante se refiere.
Impactos a Mitigar	• Cambio en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo • Variación de sedimentos en fuentes hídricas • Alteración de la calidad del agua superficial • Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra
ACCIONES EJECUTADAS	

Almacenamiento de materiales sobrantes

- Se da estricto cumplimiento a la Resolución No. 0472 del 2017 modificada por la resolución 1257 de 2021 “por la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD” o la norma que lo modifique o sustituya. De esta manera inicialmente se debe planear adecuadamente la obra, determinando las cantidades necesarias de materiales de construcción, de tal manera que se eviten perdidas de materiales.

- Se dispone de varios sitios de almacenamiento temporal para RCD, estos sitios están situados en puntos que no afectan el ecosistema.

- El lugar de almacenamiento esta adecuadamente señalizado, se evita la dispersión de material particulado.

Transporte de materiales sobrantes.

- El material sobrante se encuentra en puntos del frente de obra, durante este mes de noviembre no se hizo cargue y descargue de material RCD en obras.

Disposición de materiales sobrantes

- La disposición del material sobrante (RCD) se reutiliza como relleno en frente de obra, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

Manejo de reutilizables

- Los materiales sobrantes que se reutilizan en obra están almacenados en un sitio específico y están debidamente señalizados, se minimiza la posibilidad de dispersión del material particulado evitando

incidentes ambientales.

- En cumplimiento a lo establecido en la resolución 1257 de 2021 se usará el 20% de material sobrante dentro del desarrollo de la obra como material de relleno y paisajismo

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Cumplir cabalmente con la Resolución No. 0472 del 2017				
Disponer de sitios de almacenamiento temporal de materiales sobrantes				
Limpieza de canales perimetrales en los sitios de acopio de materiales sobrantes				
Cumplir cabalmente con la Resolución No. 0472 del 2017				
Asegurar que el volumen de carga de materiales obrantes en un vehículo cumpla con la normatividad vigente				
Cumplimiento de los requisitos técnico mecánicos de los vehículos de transporte de materiales sobrantes				
Selección de una empresa para la disposición final de materiales sobrantes				
Almacenamiento de materiales sobrantes reutilizables				

Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\cdot \quad /}{\cdot} \times 100$ VS = Volumen de materiales sobrantes dispuestos o reutilizados. Valor aceptable: 100% MS= Número de incidentes ambientales ocasionados por un deficiente manejo de materiales de construcción. MS=0 MS = Manejo de materiales de construcción Valor aceptable: 0 NOTA: En el periodo reportado no se generaron residuos RCD en frente de obra.
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del

	contrato.
Registros / Evidencias	
	
Puntos de acopios de RCD	

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 05	
Manejo de materiales de construcción	
Objetivo	- Establecer los requisitos para la adquisición de materiales de construcción durante las obras civiles. - Manejar adecuadamente los materiales de construcción minimizando cualquier alteración al ambiente circundante
Impactos a Mitigar	• Cambio en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo • Variación de sedimentos en fuentes hídricas • Alteración de la calidad del agua superficial • Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de materiales de construcción

Origen de los materiales de construcción

- Con el fin de garantizar la procedencia de los materiales de construcción se tienen la copia de los permisos ambientales de las instalaciones que proveen de estos materiales (plantas de triturado, concreto y/o asfalto, etc.).
- El proveedor de los materiales de construcción tales como, arena, grava, crudo de rio, piedra rajón, triturado, arena gruesa y delgada, etc., cuenta con licencia ambiental, para la "cantera San Nicolás de Bari" localizada en el municipio de Santa Cruz de Lorica- Córdoba amparada en el contrato concesión minera nº OD8-11331 Sobre un área de 63.2580 has. Esta licencia es otorgada a la señora María Cecilia Manjarrez Arteaga, con cedula de ciudadanía nº 43.272.817 expedida en Medellín, Colombia.

Transporte de materiales

- Los vehículos que transportan el material que ingresa al frente de obra cuenta con certificados de gases vigentes, revisión técnico mecánica, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, seguro contra terceros, y demás documentación exigida por las autoridades de tránsito. Los vehículos están en buen estado, cumpliendo los requisitos técnicos mecánicos, evitando así la contaminación por emisiones, material particulado o ruido. Estos soportes se encuentran en el anexo de la ficha técnica de materiales y equipos ficha PMA: AC-02.

Almacenamiento temporal de materiales de construcción

- El lugar de almacenamiento de los materiales está adecuadamente señalizado, evitando la dispersión de material particulado.
- Los materiales de construcción están debidamente cubiertos y demarcados con cintas de seguridad, en áreas autorizadas por la interventoría, con el fin de evitar incidentes ambientales.

Manejo de concretos

- La preparación del concreto se realiza con mezcladoras de concreto en el frente de la obra para actividades más simples.


Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Documentación ambiental de proveedores				
Demarcación de lugar de almacenamiento de materiales				
Los vehículos utilizados deberán cumplir con la normatividad en cuanto a tránsito y				


	transporte y emisiones					

Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ CM = Capacitación en manejo de materiales Valor aceptable: Entre el 80 y el 100%. NOTA: En el periodo reportado no se realizaron capacitaciones. MS= Número de incidentes ambientales ocasionados por un deficiente manejo de materiales de construcción. MS=0 MS = Manejo de materiales de construcción Valor aceptable: 0
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.

Registros / Evidencias



Almacenamiento temporal de material de construcción



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EXPEDICIÓN	CVC Autoridad Ambiental	9/10/2021 Fecha Expedición	VALLE DEL CAUCA Departamento	BUENAVENTURA - BUE Municipio
TIPO DE SALVOCONDUCT				
SALVOCONDUCT O ANTERIOR(ES)	Salvoconducto Anterior 0192107294/2 - Removilizacion 0192102965847 - Removilizacion 0192102965852 - Removilizacion			
VIGENCIA DEL SALVOCONDUCT	9/10/2021 Desde	13/10/2021 Hasta		
TITULAR DEL SALVOCONDUCT	MAURICIO OSEGUDA ARENAS Nombre o Razón Social CALLE 4 # 23C - 30 - EL PINAR Dirección	16777846 Identificación	BUENAVENTURA - URBANA Municipio Domicilio Teléfono	
CLASE DEL RECURSO	Flora Maderable			

RUTA DESPLAZAMIENTO

Tipo de movilizacion		
Departamento	Municipio	Barrio
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA - R	
VALLE DEL CAUCA	CALIMA	
VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE B	
RISARALDA	PEREIRA	
ANTIOQUIA	MEDELLIN - Urbano	
ANTIOQUIA	ZARAGOZA	
ANTIOQUIA	CAUCASIA	
CORDOBA	LA APARTADA	
CORDOBA	PLANETA RICA	
CORDOBA	MONTERIA	

TRANSPORTE

ModoTransporte	Tipo Transporte	# marca	Ident. Transporte	Transportador	Ident. Transportador
Terrestre	Camion 600	Publico	STT 009	Brayan Tenorio	1007866762


Nombre Especie	Nombre Comun	Clase Producto	Descripcion	Identificacion
Dialyanthera sp.		Aserrado		
Dialyanthera sp.		Aserrado		
Dialyanthera sp.		Aserrado		

Detalle por Tipo producto y unidad de medida de los especimenes

Nombre Comun	Nombre Cientifico	Tipo Producto	Unidad Medida	Cantidad	Volumen Total
	Dialyanthera sp.	Bloque	Metro Cubico	207	15.01

No. CVC 14282

Página 1 de 1



ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

REGISTRO DE CULTIVOS FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES CON FINES COMERCIALES

Que el artículo 3 del Decreto 1498 de 2008 establece que todo sistema agroforestal o cultivo forestal con fines comerciales debe ser registrado ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad que este delegue. Del mismo modo, el literal b del artículo 4 del Decreto 1498 de 2008, establece como criterio para el ordenamiento de regiones de sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, que el mismo se establezca dentro de planes nacionales y regionales que contemplen el desarrollo y fomento de plantaciones forestales de carácter productor y núcleos forestales, previamente definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Que la Resolución 00162 de 2008 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, modificada por la Resolución 246 de 2008, establece en su artículo 1 los requisitos que deben acompañar la solicitud de registro, los cuales fueron debidamente acreditados por el solicitante. Que el ICA ha efectuado la Visita Técnica correspondiente comprobando que el cultivo forestal y/o sistema agroforestal con fines comerciales corresponde a especies forestales establecidas con la mano del hombre, emitiendo concepto favorable para registro. El presente registro no otorga derechos para el aprovechamiento y movilización de bosques naturales o remanentes de bosque natural, ni aplica para áreas forestales protectoras, áreas forestales protectoras de nacimientos y corrientes de agua, áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo de conservación o protección; así como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales naturales secas y en general que tengan restricción ambiental establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por las Corporaciones Autónomas Regionales, por los Municipios, a través de los planes de ordenamiento territorial o cualquier otra autoridad con competencia en el tema. Así mismo, el presente registro no aplica para áreas de servidumbre de líneas de transmisión eléctrica dando lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas del Ministerio de Minas y Energía RETIE. Que los impactos ambientales que genere el aprovechamiento de productos contenidos en el registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales son de estricto cumplimiento de la autoridad ambiental competente en cada jurisdicción.

REGISTRO No. 509751674-23-0153

INFORMACION DEL PREDIO

Nombre predio	Matricula Inmobiliaria No.	Coordenas geográficas
EL PARAISO LOTE 1 Y 2 EL TEMPORAL	140-90473	Latitud: 05.0000 Longitud: 75.61942
Departamento	Municipio	Vereda
CORDOBA	TIERRALTA	El Paraiso
Observaciones	Modificación	0
Se adiciona la Matricula N° 140-90474		

INFORMACION DE LAS ESPECIES

Sistema	N.Científico/Especie	Año establecimiento	Hectareas - No. Arboles	Cantidad	Volumen M3
Plantación Forestal	Tectona grandis	2003	Hectareas	4	879.25
Plantación Forestal	Acacia mangium	2000	Hectareas	80	20960.83
Plantación Forestal	Cedrela odorata	2000	Hectareas	15	485.95
Plantación Forestal	Tabebuia rosea	2000	Hectareas	17	217.08

INFORMACION DEL TITULAR DE REGISTRO

Propietario o representante legal		Identificación:
YOLIS MARIA ARAYA CUBILLOS		CEDULA 50975174
Dirección	Municipio	Departamento
CALLE 13#9-37 BARRIO 20 DE JULIO	TIERRALTA	CORDOBA
Mail:		Telefono
SINEMAIL@SINEMAIL.COM		7896519

LUGAR Y FECHA EXPEDICION


Seccional ICA	Ciudad	Fecha expedición
Cordoba	Monteria	11/05/2010

VIGENCIA DESDE (PARA LAS HECTAREAS O ARBOLES REGISTRADOS)

LUIS FERNANDO YAÑEZ MADERA
Nombre y firma del Gerente Seccional

11/07/2023

Este documento ha sido firmado digitalmente



ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

No. 023-1515554

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

LUIS FERNANDO YAÑEZ MADERA

Permisos ambientales del proveedor de la madera (tala, salvoconducto y comercialización)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANDO:

Que a través de oficio con radicado CVS No. 20201105350 de fecha 21 de septiembre de 2020, la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, presentó a la CAR-CVS solicitud de Licencia Ambiental Temporal para el proyecto denominado "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – dentro del trámite de formalización minera No. OD8- 11331", localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari, en el Municipio de Santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba.

Que mediante **Resolución No. 2-8820 del 20 de enero del 2022**, la CAR-CVS otorgó Licencia Ambiental Temporal a la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín.

Que mediante **Auto GML No. 429 de 30 de noviembre de 2021**, se aprobó por parte del Grupo de Legalización Minera, el Programa de Trabajos y Obras – PTO, presentado por la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, ante la Agencia Nacional de Minería – ANM.

Que la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM** y la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, celebraron el contrato para la Explotación de un Yacimiento de Materiales de Construcción **No. OD8-11331.**

Que a través de oficio radicado CVS No. 20221107411 de fecha 09 de agosto de 2022, la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, presentó a la CAR – CVS solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI" amparado en el contrato de Concesión Minera **No. OD8-11331"**, localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari, en el Municipio de Santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba.

Que a través de **Auto No. 14583 del 20 de enero de 2023**, esta corporación inicia el trámite de la solicitud de Licencia Ambiental.

Que, como consecuencia de la evaluación, se emitió el concepto técnico **ALP No.CT- 2023 – 1373** de fecha 14 de septiembre de 2023, en el cual se recomendó aprobar Licencia Ambiental a la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, para la explotación de materiales de construcción en el proyecto "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI" en el marco del contrato de concesión minera OD8-11331, localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari, en el municipio de Santa

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cruz de Lorica, departamento de Córdoba, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se transcribe en su integridad a continuación desde los antecedentes hasta las conclusiones y las recomendaciones se incorporan en la parte resolutiva como obligaciones a cumplir por parte del peticionario:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Artículo 31, numeral 2, es deber de las Corporaciones Autónomas Regionales, "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo a las normas de carácter superior y de conformidad a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. "Numeral 12 "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PREVIA CON COMUNIDADES DE COMUNIDADES ETNICAS – MINISTERIO DEL INTERIOR.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante Certificación Número ST- 0933 del 15 octubre 2020, resuelve lo siguiente:

> *"(...)* ***PRIMERO:*** *Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331", localizado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.*
>
> *"(...)* ***SEGUNDO:*** *Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331", localizado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.*
>
> *"(...)* ***TERCERO:*** *Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331", localizado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA – ICANH

El instituto Colombiano de Antropología e Historias mediante radicado No. 2023184200006632 del 30 de enero de 2023 se realiza radicación del Plan de Arqueología Preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH para el proyecto denominado " *CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331".*

CONCEPTO DE USO DEL SUELO – PLANEACIÓN MUNICIPAL

La Secretaria de Planeación municipal de Lorica a través de certificación expedida el día 23 de noviembre de 2022, expone lo siguiente:

"(…) Que según el Acuerdo No 042 de 4 de diciembre de 2001 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA SE HACE VISIBLE" 2002-2010" en su Articulo 12". Literal 3 establece la clasificación como suelo rural.

Por lo tanto, los predios identificados con la referencia catastral 00010007019900 y 00010007020000, que se ubican en la margen derecha del Rio Sinú, predios denominados ***NIÑA MARÍA Y LA MARÍA*** *respectivamente. Corregimiento de San Nicolás de Bari. Zona Rural de Santa Cruz de Lorica y cuyo uso del suelo solicita* ***MARÍA CECILIA MANJARRES ARTEAGA****, se encuentra ubicado en un área apta para ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.*

Uso del suelo reglamentado vigente es el ***AGROPECUARIO/AGRÍCOLA****.*

Uso complementario: De uso sostenible; Comprenden todas las actividades de producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales.

Uso restringido: No presenta restricción para la extracción de materiales de construcción.

Uso prohibido: Uso de químicos

Según la visita realizada por la Secretaria de Planeación, con fecha de 18 de noviembre de 2022 se pudo establecer que no hay ocupación al espacio público y no está en zona residencial. La actividad realizada desde hace más de 10 años es la explotación de materiales de construcción (…)"

SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD

Según la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, referente a Estudios de Impacto Ambiental, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades", establece desarrollar el proceso de socialización de la información. Este

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

proceso debe garantizar los siguientes propósitos que deben ser acogidos por el titular del contrato No. OD8- 11331:

- Socializar la información relacionada con las características técnicas, actividades y alcance tanto del proyecto como del estudio ambiental a desarrollar.

  El titular minero sustentó con soportes que el día 03 de marzo de 2022, se realizó la primera socialización con las comunidades, donde se presentaron los siguientes aspectos:

  - *Por parte del titular minero y el grupo de profesionales se explicó a la comunidad por medio de reunión informativa el inicio de trámite de licencia ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.*
  - *Por parte del proyecto minero OD8-11331, se generó el espacio de reunión donde se explicó los materiales para la explotación en este caso Arenas, Gravas y Recebo.*
  - *Por parte del titular minero y la comunidad se identificaron los sectores económicos del área de influencia del proyecto minero.*
  - *Finalmente, y con el fin de comunicar las actividades a realizar y la participación de la comunidad en el proyecto minero OD8-11331, se presenta la presente acta.*

  Adicionalmente en el formato de asistencia se evidenció un total de 18 personas, de esta manera, el titular ***CUMPLIÓ*** *con lo estipulado en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades",* ***referente al primero momento****.*

- Generar espacios de participación durante la elaboración del EIA, en los cuales se presente información y se reciba retroalimentación sobre el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, fases, actividades, infraestructura proyectada, áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, compensaciones del medio biótico, permisos solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (captaciones, vertimientos, entre otros), inversiones de no menos del 1% y el plan de gestión del riesgo.

  El titular minero sustentó con soportes que el día 22 de julio de 2022, se realizó la segunda socialización con las comunidades, donde se presentaron los siguientes aspectos:

  - *Se le informa a la comunidad que el proyecto Cantera San Nicolas de Bari, cuenta actualmente con contrato de concesión otorgado por la ANM por un lapso de 20 años y con licencia temporal de explotación y que en estos momentos se encuentra en trámite la licencia global frente a la autoridad ambiental competente, es decir la CVS, se da la exposición de los posibles riesgos que trae el proyecto minero en la*

comunidad haciendo uso de diapositivas (Se observaron anexas en el documento soporte). Posteriormente se procede a escuchar a la comunidad y sus inquietudes, toma la palabra la señora Edilis Palomo quien ocupa el cargo de secretaria de la junta de acción comunal del corregimiento San Nicolas de Bari y quien manifiesta que está preocupada por la utilización del tramo de la placa huella, y se le responde que la cantera San Nicolas de Bari , se hará responsable con los daños subsanado las tramos que resulten averiados y que se están en negociaciones con fincas vecinas para buscar otra salida y así no hacer uso de la placa huella.

Adicionalmente en el formato de asistencia se evidenció un total de 25 personas, de esta manera, el titular ***CUMPLIÓ*** *con lo estipulado en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades",* ***referente al segundo momento***.

- Socializar los resultados del EIA, de manera previa a la radicación del mismo en la autoridad ambiental.

El titular minero sustentó con soportes que el día 28 de julio de 2023, se realizó la tercera socialización con las comunidades, donde se presentaron los siguientes aspectos:

- *Por parte del grupo de profesionales del proyecto minero OD8-11331, se socializo por medio reuniòn informativa la información relacionada con las características técnicas, actividades y alcance tanto del proyecto como del estudio ambiental a desarrollar a las comunidades.*
- *Por parte del proyecto minero OD8-11331, se generaron espacios de participación por medio de talleres durante la elaboración del EIA, en los cuales se presentó información y se brindó una retroalimentación sobre el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, fases, actividades, infraestructura proyectada, áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, compensaciones del medio biótico, permisos solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el plan de gestión del riesgo.*
- *Por parte del proyecto minero OD8-11331, se socializaron por medio de reuniones los impactos identificados y las medidas formuladas para el manejo ambiental en cada una de las fases del proyecto. Asimismo, se promovieron espacios donde los participantes identificaron otros impactos y medidas de manejo no contempladas en el estudio ambiental a fin de incluirlas en la evaluación de impactos y en el Plan de Manejo Ambiental.*

- *Por parte del proyecto minero OD8-11331 se socializo a la comunidad por medio de reuniones y talleres los resultados del EIA, previa a la radicación del mismo ante la autoridad ambiental.*
- *Por parte de la comunidad, al proyecto minero OD8-11331, se compromete hacer parte de las actividades y programas a implementar. Y una vez manifiestan por intermedio de la secretaria de la junta de acción comunal la señora Edilis Palomo, la preocupación por la utilización por parte de la Cantera San Nicolás de Bari de la placa huella, la cual manifiesta que, a pesar de estar en mal estado, el paso constante de las volquetas empeoraría sus condiciones. Esta preocupación ha estado presente y fue manifestada en la socialización anterior y una vez más se le informa a la comunidad que la Cantera San Nicolás de Bari se compromete a realizar mantenimiento permanente de la vía de acceso y que se está en dialogo con fincas vecinas para buscar otra salida y no hacer uso de la placa huella.*
- *Finalmente, y con el fin de comunicar las actividades a realizar y la participación de la comunidad en el proyecto minero OD8-11331, se presenta la presente acta*

Adicionalmente en el formato de asistencia se evidenció un total de 25 personas, de esta manera, el titular ***CUMPLIÓ*** *con lo estipulado en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades",* ***referente al Tercer momento***.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización

El proyecto minero denominado Cantera San Nicolás de Bari se encuentra localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari del municipio de Santa Cruz de Lorica Departamento de Córdoba con Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331 de la Agencia Nacional de Minera - ANM.

El área del título minero se encuentra legalizada bajo el expediente No. OD8-11331 otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), para la exploración y explotación de material de construcción, con una extensión de 63.25 Hectáreas.

El área con una extensión de 63.25 Hectáreas se encuentra ubicada sobre una vía o carreteable secundario con accesos de vías terciarias, que comunican a varios corregimientos y veredas del municipio.




Figura 1. Localización geográfica del proyecto

Su localización se referencia bajo las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Coordenadas límites del proyecto Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331

PUNTO	ESTE	NOTE
1	802682	1515939
2	803451	1515939
3	803451	1515270
4	802459	1515270
5	802459	1515831
6	802682	1515831

Mediante Nota Interna No. 20233100494 del febrero de 2023, la Subdirección de Planeación Ambiental de la CVS, remite a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS "Respuesta al radicado 20233100340: Solicitud de determinantes ambientales para el proyecto minero "Cantera San Nicolás de Bari" – Ubicada en el municipio de Santa Cruz de Lorica". Determinando lo siguiente:

Una vez realizada la georreferenciación de las coordenadas de los puntos solicitados, referidos en la Nota Interna, 20233100340, sobre verificación de los determinantes ambientales y luego de consultadas las fuentes de información de la Corporación se pudo constatar que:

El polígono solicitado NO se encuentra localizado dentro del sistema nacional de áreas protegidas inscritas en el RUNAP, Distritos de Conservación de suelos, Distritos de Manejo Integrado, Parques Nacionales Naturales o Reserva Forestal nacional.

Según la zonificación Ambiental del POMCA Sinú, el polígono solicitado se encuentra clasificado así:

CATEGORIA	ZONA DE USO Y MANEJO	SUBZONA DE USO Y MANEJO	PORCENTAJE(%)
Uso Multiple	Áreas de Restauración	Áreas de recuperación para el uso multiple	83
Conservación y Protección Ambiental	Áreas de Protección	Áreas complementarias para la conservación	6
Conservación y Protección Ambiental	Áreas de Protección	Áreas de importancia Ambiental	11

El uso potencial del suelo se encuentra clasificado en Sistema forestal productor (FPD). El polígono solicitado se encuentra en zona de amenaza BAJA por inundación y zona de amenaza BAJA Y MEDIA por movimiento en masa.

El polígono solicitado NO se encuentra en zona de recarga de acuíferos. Según el plan general de ordenación Forestal - PGOF, el polígono solicitado se encuentra clasificado como Áreas no Forestales.


Es importante resaltar que la franja de protección para los cauces de ríos, quebradas, arroyos y demás cuerpos de agua sean permanentes o no, deben ser como máximo de 30 metros después de la cota máxima de inundación al lado y lado del cuerpo de agua, por ende, se debe restringir cualquier uso diferente al de conservación (Decreto 2811 de 1974 Art. 83).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Mapa 1: Zonificación Ambiental – Fuente CAR-CVS.

9

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Mapa 2: Zonificación Forestal – Fuente CAR-CVS.


10

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Mapa 3: Uso Potencial del Suelo – Fuente CAR-CVS.


11

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Mapa 4: Amenaza por Inundación – Fuente CAR-CVS.

12

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO


Infraestructura existente

En el proyecto las infraestructuras existentes más próximas al área de influencia son las siguientes vías: Vía tipo 2: vía en zona rural en estado destapado y vía tipo 4, que hace referencia a senderos.

Vías de acceso

- Aéreas: El municipio no cuenta con acceso por vía aérea.
- Terrestres: El municipio de Santa Cruz de Lorica cuenta con una carretera que comunica con los municipios de Coveñas a 29 kilómetros, Tolú a 50 kilómetros y Montería a 60 kilómetros.
- Fluviales: El municipio cuenta con accesos por vía fluvial desde el río Sinú.

Figura 2. Localización a escala 1:25000 del proyecto



En cuanto a su estado se mantendrán, pues el proyecto no tiene planteado ninguna modificación sobre estas.

Sistema y métodos de explotación

De acuerdo con el Plan de Trabajos y Obra de la cantera el desarrollo de la exploración geológica consistió en la apertura de cuatro apiques con el fin de determinar la cantidad, calidad y tipo de depósito en las zonas de interés.

Para efectos de los factores modificadores mencionados, determinaron, como límite de explotación, la topografía del terreno, definiendo el final del avance en las zonas norte hasta el contacto con las vías principales, de igual forma hacia las zonas sur y oriental del título, por la presencia de terrenos más bajos y limitantes por las coordenadas de este, además, se estableció un margen de protección de las zonas con presencia forestal variable, de manera que solo un porcentaje de la zona de explotación será desarrollada, adicional al factor de uso de la maquinaria y de las labores de producción se estima un volumen a explotar, la estimación realizada puede variar, es decir, aumentar o disminuir sus capacidades de acuerdo a las características topográficas, de desarrollo y de avance de la explotación, presentadas en el PTO.

A continuación, se detalla la estimación de las reservas

Estimado (m3)	Factor de aprovechamien topor método de explotación	Factor de perdida por parámetros ambientales	Estimación de reservas explotables(m3)
14.876.741	0.6	15%	7.587.137

El volumen calculado anteriormente (7.587.137 m^3 o 7.500.000 m^3) corresponde a un volumen puntual promedio en sitio, si se proyecta la extracción a lo determinado por la ley (25 años) el periodo de explotación permite superar 300.000 metros cúbicos en capacidad anual del yacimiento.

Finalmente se determina para efectos del presente proyecto, que se cuenta con una reserva probable de 7.500.000 m^3 de material aprovechable para las características técnicas, ambientales y sociales del mismo.

Fases del proyecto:

Actividades previas: como la adecuación de accesos a los sitios de explotación. Actualmente se encuentran la vía principal, la cual corresponde a una vía destapada, además existen tres accesos al frente de explotación que necesitan ser adecuados.

Construcción y montaje

Se contempla la construcción de obras de infraestructura civil indispensables para el funcionamiento normal de las labores de apoyo y administración de la empresa minera y las que

se requieran para ejercitar las servidumbres de cualquier clase a que tiene derecho el minero Dentro de las instalaciones que se consideran levantar de soporte de campamentos, talleres, oficinas, zonas de servicios sanitarios, fijos y portátiles, bodegas de acopio de combustibles y repuestos, etc.

Intervención de redes de servicios públicos: Actividad relacionada con el traslado y/o protección de redes de servicios públicos, en la etapa inicial, para lo cual se despliegan actividades particulares.

Aprovechamiento de árboles aislados: esta actividad consiste en el aprovechamiento de árboles aislados de las áreas requeridas para la extracción de materiales y las zonas o fajas laterales de los accesos. Incluye la remoción de tocones, raíces, escombros, residuos, con el propósito que el terreno se encuentre despejado y libre de toda vegetación y su superficie se considere adecuada para iniciar los demás trabajos extractivos.

Explotación

Sistema de Explotación de Materiales Corresponde a la explotación de material por La clase de minería planteada es a cielo abierto, El método elegido (terrazas con bancos descendentes), consiste en realizar la operación de extracción, en forma de bancos extrayendo el material de manera directa, creando zonas donde el ancho y la longitud permitan el desempeño de los equipos, de manera paralela a la topografía del terreno.

Transporte de materiales Comprende las labores de cargue, descargue y transporte de material de extracción hacia la planta de producción de materiales.

Señalización durante la etapa de extracción: Se dispondrá de los elementos y dispositivos requeridos para garantizar la extracción de materiales y el transporte, así como la operación vial segura en el área de influencia.

Desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación:

Revegetalización Corresponde a la implementación de las medidas relacionadas con la recuperación de áreas intervenidas durante el desarrollo extractivo y la ejecución de las medidas compensatorias que se requieran, incluida la revegetalización, conforme las especificaciones particulares existentes al respecto.

Diseño del proyecto
El proceso de extracción de material de construcción objetivo del título se desarrollará desde la cota más alta del terreno, donde se encuentran zonas de material de grava de bastante provecho para su explotación, además de considerar ciertas medidas ambientales y sociales para el desarrollo de la extracción.

Se conformarán taludes y terrazas desde la cota 75 en sentido descendente hasta la cota 25 con las siguientes características:

H =Altura de salud = 5 m
B = Ancho de berma final = 10 m
θ = Ángulo de inclinación del talud de recuperación = 60°
Área total= 63,2567 Ha

- Áreas de explotación
- Áreas de beneficio y transformación de minerales
- Material sobrante del proceso minero
- Áreas para manejo de material sobrante
- Instalaciones de soporte minero

El método de explotación a implementar es por terrazas con bancos descendentes, el cual consiste en realizar la operación de extracción, en forma de bancos extrayendo el material de manera directa, creando zonas donde el ancho y la longitud permitan el desempeño de los equipos, de manera paralela a la topografía del terreno. La operación de extracción se llevará a cabo desde las zonas más altas de manera descendente y con desplazamiento hacia la zona sur - occidental del área de explotación, permitiendo una extracción considerable. La explotación del área dependerá de los requerimientos de material en el mercado, a fin de mantener un buen flujo entre la demanda y la oferta de este.

Para la efectiva explotación del material en los bancos, se definirán secciones de trabajo, a lo largo de la línea topográfica, que se han de operar de manera cíclica, permitiendo desarrollar la explotación de manera ordenada y técnica. Estas secciones se diseñarán teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Tamaño de los equipos de arranque
- Altura o espesor de los bancos de material
- Movilidad de los equipos de transporte.
- Acceso y facilidad en transporte del material.




Figura 3. Diseño labores de explotación
Tabla 2. Parámetros de diseño minero

Altura de Banco	5 m
Ancho de Banco	20 m a 25 m
Ángulo del Talud de Banco	55 °
Talud final	18 °
Ancho de Vías	12 m
Largo Rampas	50 m
Inclinación Rampas	10

El ancho de las secciones de explotacion se determina como espacio minimo 16 metros para el funcionamiento cómodo y adecuado del equipo de arranque, sin embargo, en el calculo inicial de las labores el planteamiento de continuidad con el dimensionamiento actual no permite cumplir con lo establecido, por esta razón el diseño de las labores se debe ajustar, para facilitar el desplazamiento conjunto de los equipos de transporte y cargue se dispondrá de zonas de entre 20 y 25 metros de ancho; modificando los valores iniciales de 10 y 15 metros de ancho.

Diseño de vías internas

La construcción de vías de acceso perimetrales a los diferentes frentes, estas vías tendrán relación con vías secundarias menores, las cuales se comunicarán con las distintas áreas de la mina, patios de acopio, zonas de talleres, bodegas, vías de salida, etc. Para el diseño de las vías de tránsito principal se toman en cuenta los parámetros de dimensión de los equipos para definir el ancho de las vías; se toma en cuenta el ancho de los camiones más grandes a usar dentro de la mina, este será de 2,53 m.

Se plantea la construcción de vías de acceso perimetrales a los diferentes frentes, estas vías tendrán relación con vías secundarias menores, las cuales se comunicarán con las distintas áreas de la mina, patios de acopio, zonas de talleres, bodegas, vías de salida, etc.

El ancho adecuado de vías es de nueve (9) metros, sin embargo, para las vías de tránsito principal se realizaran dos carriles cada uno con seis (6) metros lo cue corresponde a doce (12) metros.

Las vías además deben contar con una pendiente de 2%, descendente desde el eje de las vías hacia las cunetas para permitir que estas se mantengan libres de corrientes de agua y facilitar su drenaje, así como también cuidar el estado de estas.

Labores de desarrollo

Arranque: La labor de arranque del material que se encontrará en cada frente de trabajo se hará de manera directa a través del uso de los equipos escogidos; se utilizará arranque directo con retroexcavadora, facilitando de manera rápida y dinámica la extracción del material para su mayor aprovechamiento. No se contempla el uso de voladuras con explosivos.

La formación geológica en la cual se encuentra el material de extracción, objetivo del proyecto minero, se caracteriza por ser blando, de fácil arranque directo sin hacer necesaria la fracturación previa del mismo; por esto solo se considera realizar la explotación con el uso de maquinaria.

Secuenciamiento

Se plantea un arranque en la misma dirección de las capas del material de interés; y de igual forma de manera descendente. El avance de cada frente se desarrollará de manera perpendicular a la dirección de arranque permitiendo seguir de manera normal y natural la topografía del terreno

a modo de aprovechar al máximo las reservas planteadas y a la vez generando la menor cantidad de impacto en el paisaje, facilitando las futuras y posteriores labores de restauración.

Cargue y transporte

El material será cargado directamente en los equipos de transporte interno (volcueta coble), y llevado a los patios de acopio, desde donde se realizará el proceso de transporte final hasta la planta de beneficio para trituración o de lo contrario será utilizado directamente según el requerimiento del cliente final. El proceso de cargue se hará de manera perpendicular al equipo de transporte, de manera que el cargue se haga de manera rápida y eficiente distribuyendo la carga de manera uniforme.

Electrificación

Para el desarrollo vital de la explotación el fluido eléctrico es fundamental, sin embargo, la mayoría de las labores de extracción se llevarán a cabo en horarios diurnos, permitiendo el mayor aprovechamiento de la luz de día. Sin embargo, en el proceso de beneficio el uso de equipos y maquinaria eléctrica requiere de un flujo constante y adecuado de energía, por lo tanto, se considera la instalación y adecuación de redes eléctricas necesarias para su función.

En el área destinada para el beneficio del material extraído no se cuenta con energía eléctrica por acometida, cercana al punto de acceso de la planta, por lo que la energía en este sector será brindada por mecanismos auxiliares como plantas eléctricas de capacidad suficiente para el funcionamiento de los equipos; adicionalmente, se habrá de disponer de plantas auxiliares para momentos de contingencia o emergencia en los que no se cuente con el fluido eléctrico normal.
Para este fin se propone disponer de una planta eléctrica de alta capacidad y de tipo industrial que aporte la energía necesaria para el funcionamiento de la planta.

Desagüe:

El sistema de desagüe será diseñado de manera sencilla, en cuanto el manejo de aguas de escorrentía no será demasiado, así como también las características de las aguas no representan inconveniente en contaminación alguna. Los principales inconvenientes encontrados son:
- Pérdida de material en pilas de acopio (arenas) por corrientes de agua
- Daño de las vías por corrientes de agua superficiales

Por consiguiente, las consideraciones necesarias para el diseño del sistema de desagüe serán:

- Asegurar el mantenimiento de las vías principales y secundarias de la mina, a través de canales o cunetas perimetrales a lo largo de las vías.
- Canales de control de aguas de escorrentía alrededor de las pilas de acopio para controlar la pérdida de material.

Escombreras: El proyecto no contempla la remoción en exceso o manejo en demasía de material estéril, por lo que el uso de escombreras solo estará limitado a las áreas para disposición de la capa vegetal que se retire en las labores de desarrollo y preparación de la mina.

Sin embargo, en el avance del proyecto a futuro, se tiene prevista la remoción de un porcentaje aproximado de 27 hectáreas de material de descapote, por lo que es necesario establecer una zona de disposición adecuada para este material.



Figura 4. Zona de proyección de labores mineras

El material estéril, capa orgánica removido de las zonas explotadas, será reutilizado en procesos futuros para restauración de botaderos, realizando las actividades pertinentes de reajuste topográfico de la zona, adecuación del botadero y finalmente la disposición del material orgánico almacenado.

Labores de desmonte:

La tarea de retiro de la cobertura vegetal o desmonte, para desarrollar las vías de acceso, se llevará a cabo con maquinaria pesada, así mismo el material retirado deberá ser acopiado y almacenado de manera adecuada para su posterior uso en reforestación e intervención de áreas afectadas.

El área perteneciente al proyecto OD8-11331, cuenta con vías ya formadas, hechas por los pobladores de la zona para su propio uso, así como de parte del explotador; que permiten acceso directo a las zonas pensadas para la extracción del material.

Labores de explotación:

Cada frente en función desarrollará la adecuación de un único patio de acopio para el material extraído, en el cual se acumularán los volúmenes de material que se explotarán en cada banco. Este patio de acopio deberá contar con un área no menor a los 2.500 metros cuadrados (2.500 m2).

El planteamiento para el desarrollo del avance se define en dirección Sur – Occidental, pues el avance hacia la zona norte se encuentra interrumpido por la presencia de instalaciones privadas (Antena de Telecomunicaciones), por lo que la extracción del material en dicho punto no es factible, en la medida que se pueden generar afectaciones a terceros. De igual forma hacia la zona Norte del título se puede encontrar vía de acceso y comunicación intermunicipal, por lo que direccionar las labores de explotación hacia esos sectores podría acarrear problemas posteriores.

Beneficio y transformación

El proceso de beneficio del material extraído en los diferentes frentes se manejará de dos maneras, un material para ser comercializado de manera directa, sin ningún tipo de cambio o beneficio; mientras otra parte será llevada a proceso de clasificación, donde se buscará, a través de un proceso sencillo de zarandeo, aumentar su valor comercial, así como mejorar la calidad del mismo material.

El material será arrancado en el frente y acopiado en los patios respectivos, aquel que ha de ser procesado se clasificará inicialmente mediante zarandas vibratorias, de donde se separaran los sobre tamaños del material beneficiado, produciendo dos resultados, grava de menor diámetro y un sobre tamaño, así como también arenas.

Dentro de los insumos del proyecto, la cantera tiene como insumos materiales de construcción tipo recebo y pequeñas presencias de caliza, equipos de acarreo, excavadoras y combustible.

Residuos peligrosos y no peligrosos

Con el propósito de garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos ordinarios que se produzcan en el área definida para la extracción de material de construcción se incluyen en el PMA el proyecto sobre el manejo de Residuos sólidos identificada con el código: PMA-Pmr-12.

Producción y costos del proyecto:

Producción:

El desarrollo del proyecto en su fase de explotación estima una producción anual reciente año a año, iniciando con la extracción de 43.200 m^3 de material; que serán procesados y transformadas para efectos de la comercialización final del mismo.

Finalmente, para las etapas finales de la explotación se estima que se habrán extraído aproximadamente un total de 1.428.449 m^3 de material.

Para una base inicial de 7.500.000 m^3 de material estimados como reservas, la extracción final de 1.428.449 m^3, equivale al 19.04% del total de las reservas, por lo que el proyecto es viable en cuanto al tiempo de extracción y duración del mismo.

Costos:

La valoración de los costos asociados al proyecto se definió en el respectivo PTO mediante la metodología de evaluación financiera del que se muestra a continuación el resumen de costos totales por año con el fin de determinar los valores proyectados de mantenimiento del proyecto a lo largo de sus años de vida útil.

Tabla 3. Resumen de costos anuales

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIONES ANUALES	
CONCEPTO	VALOR ANUAL
Nomina	$ 190,267,140
Dotaciones	$ 12,800,000
Herramientas, materiales e insumos	$ 170,736,000
Alquiler de equipos y maquinaria	$ -
Manejo ambiental	$ 45,000,000
Regalias	$ 4,039,891
TOTAL	$ 422,843,031

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Área de influencia:

Esta área está determinada principalmente por las coberturas vegetales representativas tales como vegetación secundaria y pequeños bosques aislados, incluyendo los accesos a utilizar para el transporte del material.




Figura 5. Determinación del área de influencia

Medio Abiótico

Geología

Regionalmente el proyecto se localiza en el departamento de Córdoba, noroccidente de Colombia; situado sobre la extensa Llanura del Caribe, Córdoba presenta dos zonas fácilmente diferenciables: una plana y otra montañosa.

- **Estratigrafía**

La unidad principal dentro de la cual se encuentra ubicada el área de ejecución del proyecto OD8-11331 es la Formación Brechas de Cispatá (EMbc).

Formación cansona (Kca): La Formación Cansona se encuentra presente de forma muy esporádica a lo largo del cinturón plegado de San Jacinto. Su franja más extensa se localiza en el Cerro Cansona sector de los Montes de María (INGEOMINAS, Mapa Plancha 36- 37 María La Baja, 1998), con una extensión aproximada de 23 km de largo, contrastando con los pequeños

afloramientos que se reportan hacia el sur cuyas extensiones no son mayores a un par de kilómetros. Al norte de los Montes de María no se han reportado afloramientos de esta formación.

En el área de estudio, en el sector de Lorica, la Formación Cansona se encuentra aflorando hacia la esquina suroriental en una franja de 2 km de largo por 0,6 Km de ancho, localizada a tres kilómetros de la ciudad de Lorica, lugar que localmente se conoce en la literatura geológica como cartera San Carlos, o como la balastrera según los habitantes de la región. La unidad esta replegada (con pliegues recumbentes), haciendo parte de una estructura antiliinal con flanco oriental invertido y con un tren estructural N25E, aproximadamente. Jaramillo et al., (2011), en la cartera San Carlos reporta una edad Santoniano temprano a Maastrichtianc usando nanofósiles. De acuerdo con Julao et al., (2016) el ambiente de depósito corresponde a plataforma interna a media.

Formación San Cayetano (Psc): La Formación San Cayetano abarca casi toda la totalidad de la franja central y oriental de la cartografía adelantada, limitada al occidente por la Falla del Sinú. Esta delimitación por parte de la Falla del Sinú con la Formación San Cayetano es de carácter regional y dicha formación o sedimentos de edad Paleoceno tardío, no se han reportado en superficie o subsuelo dentro del Cinturón Plegado del Sinú.

Formación Toluviejo: La Formación Toluviejo ha sido descrita como una sucesión de margas y limolitas calcáreas, color oscuro que varía lateral y verticalmente a arenisca grises de grano fino con glauconita y cemento calcáreo.

Hacia el tope se compone de calizas color crema, muy compactadas y con abundantes fósiles coralinos, equinodermos y algas (Villafrade, 2007). Datos de micropaleontología y nanoplancton calcáreo, indican una sedimentación en ambientes marinos someros, con salinidad normal y aguas cálidas (Bermúdez, 2009). A esta formación se le atribuye una edad Eoceno tardío – Oligoceno temprano y localmente reposa en discordancia sobre la Formación San Cayetano y es paraconforme con la Formación Maco y Chengue.

Formación El floral: Esta unidad ha sido descrita como una secuencia de arcillolitas y lodolitas, hacia la base presenta intercalaciones de areniscas de grano fino a medio (Caro, 2006). Datos de palinología indican influencia marina, con aporte del continente, evidenciado por la presencia de dinoflagelados, material vegetal degradado y de manglar (Bermúdez, 2009).

Formación Brechas de Cispatá (EMbc): Esta unidad aparece en el bloque yacente de la Falla de San Jacinto, siendo una formación que se restringe al Cinturón Plegado del Sinú. Barrera (2003), propuso este nombre para denominar el conjunto de rocas aflorantes en la Cuchilla de Cispatá, que topográficamente resaltan con el paisaje de llanura adyacente a esta. La edad asignada para esta formación es post-Eoceno medio argumentada en el hecho que esta formación es generada por fuerte actividad tectónica, la cual la constituye rocas de la Formación San Cayetano (Barrera, 2003).

Es la unidad principal dentro de la cual se encuentra ubicada el área de ejecución del proyecto OD8-11331, por lo que su descripción será más detallada.

- **Descripción litológica**

En esta unidad se identifican dos facies sedimentarias distintas que marcan diferentes procesos de depositación y que representan dos unidades distintas. En esta memoria se proponen dos miembros para esta formación; el miembro inferior consiste en una roca caja en donde predominan las limolitas silíceas que con frecuencia registran brechamiento y están afectadas por inyecciones de lodo; el miembro superior fue formado por un retrabajamiento del miembro inferior y corresponde a una brecha sedimentaria compuesta por fragmentos angulares de limolitas silíceas.

Se puede indicar que el miembro superior, con base en su naturaleza brechoide y matriz-soportada puede corresponder a un depósito de flujo de detritos relacionado con abanicos aluviales, esto asociado a una previa exhumación del miembro superior.

- **Geología estructural**

En el área de estudio se presentan dos fallas (Falla San Jacinto y Falla La Tragedia) de importancia regional que delimitan las cuencas de Sinú y San Jacinto (Duque Caro, 1979 y 1980). En el bloque colgante de la Falla San Jacinto se observa una serie de plegamientos con cabeceos en dirección noreste.

La Falla La Tragedia es un rasgo mucho más local en comparación con la Falla San Jacinto, en sí, se trata de una falla secundaria cuya clasificación es un splay aislado a una falla principal (Falla San Jacinto). Esta falla parece estar condicionando el emplazamiento en superficie de unidades de edades Eoceno temprano en la cuenca del Sinú, es decir, parte alta de la formación San Cayetano.

Hacia el costado norte de la cartografía en cercanías al pozo Lorica-1, no se tiene registro alguno de estaciones de campo, sin embargo, se mapea la Formación Toluviejo ayudados por el contexto regional de los pliegues registrados al oriente y en donde esta unidad aparece claramente. Se analizó el registro dipmeter del pozo Lorica-1 y se estableció la existencia de una discordancia angular al tope del San Cayetano que correspondería a la discordancia del Eoceno medio.

En el costado sur, en la cantera San Carlos, se observa el único afloramiento de la Formación Cansona en donde el pozo Sinú-2 fue perforado, hacia el suroriente de este, se perforo el pozo Sinú 1 a 850m, sobre las litoarenitas de la Formación San Cayetano.
Se realizó un corte a través de estos dos pozos con el fin de entender como la Formación Cansona está emplazada en superficie.

- **Geología local**




Figura 6. Geología local

El área de estudio se caracteriza por la presencia de material de origen sedimentario, con presencia de materiales del tipo Limolitas silíceas, en el terreno se llegan a observar presencias de inyecciones marcadas de lodo, facilitando terrenos blandos a sueltos.

En general se observan formaciones geológicas y geomorfológicas representativas de la zona, con pendientes suaves a bajas, planicies que facilitan el desarrollo de la actividad minera actualmente y a futuro.

Actualmente en la zona de interés se adelantan labores de explotación sobre el material conformado principalmente por conglomerados y material arenoso, autosoportante, por lo que, ayudado a la baja altura de los taludes finales y la recuperación vegetal, permiten que la estabilidad del terreno sea optima; de tal manera que no represente impacto para el mismo.

Por tanto y ante la presencia de material mayormente sedimentario, se estima técnicamente no es necesario la implementación de un estudio geomecánico a detalle, sin embargo, se recomienda mantener las labores de recuperación en frentes abandonados, así como mantener las labores de explotación según los parámetros a continuación establecidos de modo que se pueda tener un área estable y segura topográficamente.

- **Geomorfología**

La zona de estudio se caracteriza por tener zonas de topografía montañosa, con un relieve relativamente bajo, donde las laderas presentan pendientes abruptas y una rugosidad media que aumenta el grado de susceptibilidad a los movimientos en masa. Se da en geoformas de origen estructural como lomos (Sl) y unidades denudacionales como lomos residuales (Dlres).

Hacia las zonas norte y este se pueden encontrar áreas donde sobresale el relieve colinado a alomado, en unidades de origen estructural como lomos (Sl), laderas estructurales y de contrapendiente de cuesta (Sclc – Sclc) y unidades denudacionales como cerros residuales (Dcrs), lomos residuales (Dlres); y al Oeste unidades de lomeríos (Dlpd – Dlmd) y lomas residuales (Dlor). Estas geoformas se caracterizan por un relieve relativo bajo, de materiales blandos erosionables y una amplia variación del rango de pendientes que van desde inclinadas en la zona de lomeríos hasta inclinadas a abruptas en los lomos (denudacionales y estructurales), el patrón de drenaje es principalmente subdendrítico con un grado de incisión moderado.

Hacia el Oeste de la zona se encuentran unidades de origen fluvial como abanicos aluviales (Faa), con características morfométricas como bajo relieve relativo y laderas con pendientes planas a suaves inclinadas. La mayor parte de la zona está asociada a extensas áreas de morfología plana a suave ondulada, con un relieve relativo muy bajo característico de materiales blandos erosionables y pendientes planas a suavemente inclinadas. Se presenta en unidades geomorfológicas de origen denudacional como planicies (Dp) y planicies onduladas (Dpo), montículos y ondulaciones denudacionales (Dmo); además en unidades de origen fluvial como planos o llanuras de inundación (Fpi), planos anegadizos (Fpa) y terrazas de acumulación (Fta).



Figura 7. Geomorfología del área del proyecto

En el área del proyecto, ubicado en el municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba; se hace evidente la presencia de dos unidades geomorfológicas descritas a continuación.

- Abanicos aluviales (Planicie aluvial): Superficie en forma de cono, de laderas cóncavas a convexas de morfología plana, aterrazada. Su origen es relacionado a la acumulación torrencial y fluvial en forma radial, donde una corriente desemboca en una zona plana. Los depósitos aluviales se depositan radialmente desde el ápice del abanico localizado en la salida de la corriente de las montañas. Los canales fluyen cortando el abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al alejarse de él.
- Ladera estructural (Lomerío estructural – Erosional): Superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).

Paisaje

A continuación, se muestra la figura de la capa de paisaje que se enmarca en el área de la concesión minera OD8-113311.



Figura 8. Paisaje omaic

El área de estudio corresponde a una región de topografía plana y ondulada con colinas, con desarrollo de cuencadas y drenajes producto de la dinámica fluvial de estos ríos que da origen a terrazas, llanuras de inundación y abanicos aluviales principalmente.

Se encontró una extensión de:

- Planicie aluvial, Se define como una gran extensión de terreno plano de materiales fluviales o aluviales, se desarrollan a la salida de flujos de corrientes intramontanos, con capacidad de transporte de sedimentos en régimen torrencial.
- Cuerpos de agua, El predio es surcado por varios arroyos de nombres no determinados, estos arroyos tienen su drenaje (por es correntia) en dirección directa al río Sinú; Río que además se encuentra a una distancia de aproximadamente 893 m. (Esta distancia entre el Río Sinú y el predio puede variar cercana a ese valor por la existencia de paleocauces o madres viejas.
- Lomerío, Este paisaje incluye unidades de tipo denudativo y estructural cuyas alturas, con relación a las áreas circundantes, no sobrepasan los 300 m. Generalmente se encuentra entre los paisajes de montaña y planicie o entre los de montaña y piedemonte. Las lomas son de forma redondeada o alargada con cimas planas o agudas. Los tipos de relieve

presentes son lomas, crestones homoclinales, lomas y crestones, espinazos y lomas y vallecitos.

Paisaje escénico

El paisaje del área del título minero OD8-11331 y la calificación presentada por cada tipo de cobertura:

SIMBOLO	COBERTURA VEGETAL	PAISAJE ESCENICO
GENERAL		ESTETICO
Vs	Vegetación secundaria	Común - Agradable- alto valor estético
Tu-d	Tejido urbano discontinuo	Monótono - No agradable - alto valor estético

Suelo y usos de la tierra

El predio donde se encuentra ubicado la cantera San Nicolás de Bari está en la zona rural del municipio de Lorica, tomando información del POMCA del Río Sinú y el POT del municipio de Santa Cruz de Lorica, la Cantera SNB se encuentra ubicado en una zona que representa suelos de clasificación agrológica tipo VII, los suelos de clasificación agrológica tipo VII presentan aptitud especial principalmente para protección de la vegetación forestal, por las limitaciones severas que presenta en erosión y pendiente, lo que se verifica a través del sistema de información geográfico, obteniendo la siguiente salida.

los vértices del polígono, los cuales deberán tener las coordenadas geográficas, para el adecuado seguimiento de los técnicos de la Corporación, los beneficiarios deberán presentar ante la CAR-CVS, registro fotográfico donde conste que dicha actividad se desarrolló, además se deberá alinderar el área minera propiamente dicha, estableciendo los mojones que indique el área susceptible a ser intervenida en labores de explotación. La alinderación deberá ejecutarse en un periodo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente Licencia Ambiental.


- El arranque y cargue que se autoriza para el tipo de explotación, es mecanizado como actividad principal, el acarreo en camiones de capacidad hasta 14m³, hasta el sitio de acopio autorizado, los volquetas utilizadas en el proyecto deberán ser identificadas adecuadamente, así como el personal que labora en el proyecto minero.
- La Licencia Ambiental que se aprueba autoriza la adecuación del sitio de acopio de los materiales de construcción autorizados para explotar, sitio que se enmarca dentro de las siguientes coordenadas planas con origen Magna Sirgas Oeste:

PUNTO	ESTE	NOTE
1	802682	1515939
2	803451	1515939
3	803451	1515270
4	802459	1515270
5	802459	1515831
6	802682	1515831

- Las labores mineras se deberán desarrollar solo en el polígono considerado para tales efectos dentro del área del Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331 y fundamentadas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Los beneficiarios como propietarios de la cantera deberán adoptar las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad geotécnica de las áreas, para lo cual deberá adelantar un programa de monitoreo permanente de la estabilidad en las áreas de influencia del proyecto Minero del titular minero debe contratar personal idóneo y competente ingeniero civil y geotecnista que realicen un estudio en campo de la estabilidad de los taludes que se formen en las áreas de influencia directa, para le cual presentará ante la Corporación los estudios que contengan las medidas para evitar el colapso de los mismos). Bimensualmente se deberá presentar el reporte de los puntos críticos definidos mediante el monitoreo. En caso de presentarse afectación en las áreas del proyecto como consecuencia de la actividad minera, los perjuicios y daños causados al igual que los estudios y obras de estabilización geotécnica correran por cuenta del propietario del proyecto.
- La presente Licencia Ambiental solo amparará las actividades y obras contempladas en el desarrollo minero, dando cumplimiento estricto al método y metodologías establecidas y presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental. En caso de modificación o incremento de

actividades no contempladas se deberá solicitar la modificación del instrumento de planificación y manejo ambiental, anexando para ello la complementación del EIA.

- El beneficiario de la presente Licencia Ambiental debe exigir y tener un control del uso de los Elementos de Protección Personal requeridos para dicha actividad, según el estudio realizado por el beneficiario y el personal encargado de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de igual forma el Titular deberá tener los debidos permisos emitidos para en transporte y comercialización de minerales RUCOM.
- El acarreo en volquetas con capacidad de 14 m³ hasta el sitio de consumo, estos vehículos deberán tener involucrados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a finde que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que evite el derrame, pérdida del material durante el transporte. Por lo tanto, el contenedor o platón debe estar constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o platones deberán estar en perfecto estado de mantenimiento, la carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen este a ras del contenedor o platón, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor, además las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas deberán permanecer aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.
- Es obligatorio cubrir la carga transportadora con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón. En el evento en que se presente cualquier escape, pérdida o derrame de algún material o elementos de los vehículos en áreas de espacio público, este deberá ser recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo necesario. Para verificar dicha actividad, esta deberá ser contemplada en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs, por el beneficiario con registros fotográficos, así como copia de las actas de capacitaciones y registro de asistencia de los operadores.
- Con el fin de controlar y evaluar las emisiones atmosféricas generadas por la extracción de materiales de construcción, el beneficiario de la Licencia Ambiental deberá:
  - ✓ Ejecutar dos campañas anuales de monitoreo de calidad de aire de material particulado PM10 y PM2.5, una en época seca y otra en lluviosa con mínimo una estación de fondo vientos arriba del proyecto, una estación vientos abajo y una en la zona urbana más cercana a la planta. Para ello deberá garantizar que sean realizados bajo una operación representativa, es decir, aquella que se realice bajo condición de operación normal
- Los vehículos utilizados en actividades mineras no deberán sobrepasar la velocidad máxima permitida en vías veredales de 30 Km/h. El beneficiario de la presente Licencia Ambiental trimestralmente deberá presentar el listado del personal operativo, autorizados por él para explotar y transportar carbón en el área solicitada, indicando nombre y número de identificación de todo el personal, la placa del vehículo en caso de los transportadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- En ningún caso se permitirá el lavado y mantenimiento mecánico y/o eléctrico de maquinarias y equipos utilizados en labores mineras en el área del proyecto.
- Los frentes de trabajo deberán ser debidamente señalizados, mediante señalización vertical y según lo establece el decreto 539 de 8 de abril del 2022 por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto. Los beneficiarios deberán presentar ante la Corporación el debido informe del cumplimiento dedicha actividad, con los respectivos registros fotográficos, en un plazo máximo de dos (02)meses, a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que otorgue la Licencia Ambiental.
- Queda prohibido la quema o establecer fogatas en el área del proyecto por parte de personal adscrito bajo cualquier modalidad al proyecto minero.
- El propietario del Proyecto deberá informar a la CAR – CVS la ocupación, perturbación o despojo de terceros que la realice en el área objeto del proyecto.
- Una vez se tenga definido el sitio para el acopio de materiales mineros se deberá presentarlos diseños definitivos para aprobación de la CAR – CVS, indicando las medidas de manejo ambiental a implementar durante su construcción y operación. El beneficiario deberá en un término que no supere los treinta (30) días a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un cerramiento perimetral a manera de barreras vivas del centro de acopio de tal manera que se evite o mitigue el impacto visual, la contaminación auditiva y la emisión de material particulado a la atmósfera. El beneficiariodeberá presentar ante la CAR-CVS, registros fotográficos donde ese evidencie dicha actividad.
- En ningún caso se permitirá la captura y comercialización de especies de fauna nativa, por parte de personal del proyecto minero o de personal vinculado bajo cualquier modalidad al proyecto.
- En ningún caso se permitirá la presencia de menores de edad en el proyecto minero.
- El beneficiario deberá socializar el proyecto y sus características, el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, el Plan de Manejo Ambiental y el programa de Gestión Social a las autoridades y a la comunidad, en un término no superior a treinta (30) días, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y presentar los debidos soportes a la CAR-CVS.
- El beneficiario deberá realizar un taller de Educación Ambiental, dirigido a técnicos y trabajadores del proyecto, en un término no superior a treinta (30) días, a partir de la notificación del presente acto administrativo y presentar los debidos soportes a la CAR-CVS.
- Durante el tiempo que dure el proyecto se deberá prevenir el deterioro físico, mental y socialde los trabajadores, así como la ocurrencia de accidentes de trabajo.

170

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- Una vez finalizada el proyecto se deberá recuperar el entorno paisajístico, alterado por las labores mineras, recuperar las aptitudes potenciales del suelo anterior a la explotación de conformidad con el POT del municipio de Santa Cruz de Lorica, y protegerlo suelo contra la erosión, la siguiente consideración es para el respectivo Plan de Cierre y Abandono, presentado a la CAR-CVS, para aprobación. El Plan de Cierre y Abandono será presentando por el beneficiario en un plazo maximo de un (1) mes, de haber culminado las labores de explotación, ante la CAR-CVS. La Autoridad Ambiental le hará seguimiento por un periodo de un (1) año, una vez sea entregado al área restaurada por el beneficiario y las actividades contempladas en el Plan de Cierre y Abandono.
- Queda prohibido establecer derivaciones, emplear máquina, aparato detener o desviar el curso de las aguas, alterar o contaminar las aguas, en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.
- La CVS supervisará a través de la Subdirección de Gestión Ambiental la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo que apruebe la Licencia Ambiental. Cualquier contravención al mismo será causal para la aplicación de sanciones legales vigentes.
- La CVS ordenará si es caso la suspensión provisional o definitiva de las explotaciones cuando se derive peligro grave o perjuicio para las poblaciones y las obras o servicios públicos. Cualquier perjuicio causado por el proyecto, a las obras, a la infraestructura y a las personas, será asumido en su totalidad por los beneficiarios.
- La CVS, podrá ordenar la destrucción de las obras ejecutadas sin permiso de las autoridades, que puedan causar daños inminentes, que no hayan sido previstos en el PMA,así como también podrá ordenar la ejecución de obras para mitigar o corregir cualquier impacto ambiental no previsto.
- En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución de las obras, efectos ambientales no previstos, como resultado de la ejecución de actividades de monitoreo y seguimiento contempladas en el PMA, el beneficiario deberá suspender las trabajos e informar a la CVS de manera inmediata, para que esta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarios sin perjuicio de las medidas que deba adoptar el beneficiario del PMA para impedir la degradación del medio.
- En caso de que el beneficiario, requiera realizar una modificación de las actividades del proyecto que impliquen nuevas obras que puedan producir deterioro de los recursos naturales, deberá presentar previamente los estudios y diseños, para su evaluación y la respectiva solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, según lo establece el Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
- La Licencia Ambiental que se apruebe, no ampara ningún tipo de obra o actividad diferente a las descritas en los documentos aportados por el beneficiario. De igual forma, ampara las

171

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

actividades realizadas a partir de la ejecutoria del acto administrativo, y de ningún modo, sustituye, reemplaza, modifica o altera los procesos que se adelanten en la autoridad ambiental previamente o por otras entidades.

- Las vías públicas que se utilicen en actividades mineras deberán ser periódicamente rehabilitadas técnicamente, mediante un proceso concertado Titular de la solicitud/Alcaldía-Gobernación, según sea el caso. El beneficiario deberá presentar las rehabilitaciones de las vías en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs.
- Deberá mantener actualizado trimestralmente, mediante planos a escala adecuada el avance físico de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y el avance de la explotación y deberán ser remitidos a la Corporación.
- La decisión que adopte la CVS, estará sujeta al pronunciamiento de aquellas personas que quieran hacer valer sus derechos, así como el pronunciamiento de las entidades reguladoras de este tipo de proyecto
- El presente acto administrativo no ampara las labores de acopio en el área urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica
- Las labores mineras deberán ser supervisadas periódicamente por personal experto que dirija los trabajos de manera técnica.
- Según lo contemplado en el PMA y como cumplimiento a este, el beneficiario de la Licencia deberá presentar ante la CVS, durante el primer semestre, una vez emitido el Acto Administrativo que otorgue la Licencia Ambiental, la siguiente información documentada y con registros fotográficos respectivamente:
  - ✓ Evidencia de las socializaciones del proyecto planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, a las comunidades aledañas al proyecto.
  - ✓ Documento que soporte la creación de una veeduría comunitaria ambiental y la capacitación en mecanismos de participación.
  - ✓ Evidencia documentada y con registros fotográficos de los talleres, charlas, capacitaciones al personal directo e indirecto del proyecto.
- Las obras y programas establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental EIA, los ajustes del mismo, lo estipulado en el concepto técnico y en la presente resolución, serán de obligatorio cumplimiento por parte del beneficiario.
- El proyecto deberá contar con la respectiva señalización preventiva, informativa y de seguridad.

172

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- El incumplimiento de lo establecido en el presente Acto Administrativo, o la no ejecución en el espacio y en el tiempo de las medidas establecidas en elPlan de Manejo Ambiental dará lugar a la Revocatoria y suspensión de dicho instrumento, sin perjuicio de la previa ejecución de las labores de restauración paisajística, geomorfológica y forestal del área intervenida.
- El horario estipulado por la corporación para la operación y ejecución del proyecto es el horario diurno, según lo establece la normativa ambiental Res. 627/06.

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES.

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

NEGAR el permiso de aprovechamiento forestal único en el marco de la solicitud de licencia ambiental en el marco de proyecto de explotación de minerales "Cantera San Nicolás de Bari", ubicado en el municipio de Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba, amparado en el Contrato de Concesión Minera No. ODB-11331, por incumplimiento de los lineamientos establecidos dicha solicitud y claridad en la información presentada dentro del Estudio de Impacto Ambiental -EIA.

En consecuencia, se requiere que el solicitante presente la información faltante y cumpla con todos los requisitos estipulados en la metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales establecidos.

Por tanto, el usuario en el marco de sus actividades no puede desarrollar ningún tipo de intervención a individuos fustales mayores a 10 cm de DAP.

- La Licencia Ambiental que se apruebe en ningún caso ampara los permisos, autorizaciones o concesiones para el desarrollo de actividades mineras o conexas que demanden el uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales no contemplados dentro de la solicitud inicial de Licencia Ambiental. En caso de requerirse el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales para el desarrollo de actividades mineras conexas se deberá presentar con la debida anticipación la solicitud de modificación del EIA respectivamente, diligenciando los formatos establecidos para ello, de conformidad con el sistema de Gestión de Calidad de la CAR - CVS y anexando los estudios técnicos complementarios del caso.
- Por lo anterior, la señora María Cecilia Manjarrez identificada con cédula No. 43.272.817 de la ciudad de Medellín (Titular Minero), para intervenir áreas dentro del proyecto minero donde se identifiquen la presencia de flora, deberá solicitar la modificación de la Licencia Ambiental incluyendo el respectivo permiso de aprovechamiento forestal según los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", teniendo en cuenta que no cumplió con dicha documentación, lineamientos y metodología en el Estudio de Impacto Ambiental presentado en la solicitud de Licencia Ambiental.

173



REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE. CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- El cumplimiento a cada uno de los ítems descritos anteriormente deberá ser soportado a esta Corporación en medio magnético y físico.
- Además, se deberá realizar las siguientes actividades de restauración y conformación (geomorfológica y paisajística) progresiva en el proyecto, así:
  - ✓ Arranque de material propio de la mina para ser empleado en labores de adecuación.
  - ✓ Extendido y homogenización del material.
  - ✓ Restauración geomorfológica y adecuación de taludes.
  - ✓ Modelado de taludes y reconformación paisajística de áreas degradadas.
  - ✓ Retiro mecánico de montículos de rocas.
  - ✓ Acumular el material de manera que se articule con el paisaje.
  - ✓ Sembrar árboles alrededor de la cantera, que sirvan como barrera visual.
  - ✓ Mantenimiento técnico a las vías como riego de material y conservación de drenes naturales y canales perimetrales.
  - ✓ Adquisición establecimiento y resiembra de especies nativas.
  - ✓ Mantenimiento de la especie.
  - ✓ Seguimiento y monitoreo de las actividades.
- El beneficiario de la presente Licencia Ambiental deberá realizar todas las actividades de socialización y relacionamiento con las comunidades presentes en el área de influencia del proyecto, incluyendo las comunidades étnicas presentes durante toda la operación minera, según lo estipula el Ministerio del Interior, así como el cumplimiento a las actas de concertación y demás obligaciones adquiridas.
- El Concepto Técnico, el presente Acto Administrativo, están basados en el Estudio de Impacto Ambiental EIA, presentado por el Titular Minero, y son de total cumplimiento por el beneficiario de la Licencia Ambiental.

PARÁGRAFO PRIMERO: La CAR - CVS, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo amerita, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área de influencia. Dentro de las funciones de control y vigilancia asignadas en la Ley 99 de 1993, podrá requerir información adicional que bajo criterios técnicos se considere de importancia para el seguimiento de la presente Licencia Ambiental.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La CAR - CVS, supervisará la ejecución de la actividad y verificará en cualquier momento y sin previo aviso, las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de la etapa de monitoreo se desprenda la necesidad y en caso de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones adquiridas o por violación a las normas sobre protección ambiental o de los recursos naturales, se procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. Así mismo, la revocatoria o suspensión de la presente Resolución, de conformidad con la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y "Decretos reglamentarios".

174

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE. CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ARTÍCULO TERCERO: La señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, deberá pagar la suma de: **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($2.187.493 M/L)**, por concepto de seguimiento ambiental, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, con fundamento en la ley 633 de 2000 y la Resolución No. 1280 de Julio 07 de 2010 emanada del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Cuenta de Ahorro No. 438-75432-7 de Banco de Bogotá, a nombre de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS.

PARÁGRAFO: Anualmente y durante la vida útil del proyecto, obra o actividad el beneficiario deberá consignar a favor de la Corporación la suma indicada en el presente artículo, actualizada de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor-IPC, certificado por el DANE.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez pagados los costos antes señalados, se deberá reportar el pago por el servicio de evaluación de y/o seguimiento ambiental en la Oficina de Tesorería de la Corporación y/o en el Email: cvs@cvs.gov.co, en el cual debe anexar copia de la consignación y/o transacción electrónica, copia del Auto de Inicio o Resolución objeto del cobro y Registro Único Tributario- RUT.

PARÁGRAFO: La no cancelación de los costos aquí indicados dará lugar a que se tomen las medidas administrativas correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente Resolución a la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y siguientes del C.P.A.C.A.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, según lo establecido en el artículo 76 del C.P.A.C.A.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Director General CVS

Proyectó: L.R.
Revisó: A. Arrieta

175

Licencia ambiental cantera San Nicolás de Bari

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 06	
Manejo de vegetación y capa orgánica	
Objetivo	Establecer las medidas ambientales para el adecuado manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote en las áreas designadas para tal fin, minimizando los impactos generados por la intervención de estas zonas.
Impactos a Mitigar	• Cambio en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo • Variación de sedimentos en fuentes hídricas • Alteración de la calidad del agua superficial • Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra
ACCIONES EJECUTADAS	
En frente de obra se tiene total cuidado de no dañar árboles ni vegetación existente más allá de las líneas de excavación y construcción que se muestren en los planos y demarcados en campo por la comisión de topografía con la aprobación de la interventoría.	

En el mes de noviembre sale la resolución por parte de la corporación autónoma regional de sucre CARSUCRE para intervenir 4 árboles que están en frente de obra: 1 abeto, 2 campanos y 1 carbonero, con el fin de compensar los daños ambientales generados, en el mes de noviembre se realiza el aprovechamiento forestal de estos 4 árboles que se encontraban ubicados en puntos críticos, donde se desarrollan las actividades constructivas de la infraestructura propia del proyecto, los cuales estaban interfiriendo en el avance de obras del mismo, para el mes de diciembre no se hace el aprovechamiento forestal y está en proceso la solicitud a CARSUCRE para solicitar el número de especies a compensar por el aprovechamiento forestal de los 4 árboles intervenidos en obras.

Durante el mes de enero se realizó visita al predio donde será llevado a cabo el plan de compensación por parte del consorcio, y se realizó la entrega de informe final del aprovechamiento forestal que se realizó en obras, a la autoridad ambiental CRASUCRE.

Manejo de descapote

El material orgánico retirado en la actividad de descapote, fue almacenado temporalmente en lugares que cumplían con las siguientes condiciones: estabilidad geotécnica, baja pendiente, facilidad de acceso, distancia de mínimo 30 metros a cuerpos de agua. Lo anterior, con el objetivo de ser reutilizado en las labores de revegetalización y cubrimiento de taludes.

Cronograma de implementación	
Para el periodo reportado ya se realizó la actividad de aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos.	
Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ RCV = Remoción de cobertura vegetal Valor aceptable: 100% NOTA: En el periodo reportado no se removió material vegetal. $= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ RD = Remoción de descapote. Valor aceptable: 100% NOTA: En el periodo reportado no se generó material de descapote.
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Registros / Evidencias	
Formato de aprovechamiento forestal - Resolución n°1786 de 29 dic. 2022. (ANEXO 1)	

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 07	
Control de emisiones atmosféricas y ruido	
Objetivo	- Establecer las medidas ambientales para el manejo adecuado de fuentes de emisiones y ruido, con el fin de prevenir o mitigar los impactos negativos de las actividades de las obras civiles a la calidad del aire. - Seguir lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 en el titulo 5 Reglamento de protección y control de la calidad del aire que aplique a las acciones realizadas en las etapas del proyecto.
Impactos a Mitigar	• Alteración de la calidad del aire por gases contaminantes (CO2, CO, SO2, NOX) • Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10) • Disminución del confort acústico
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de fuentes de emisiones

- Los vehículos utilizados en la obra, tienen los certificados de emisiones atmosféricas vigentes, el proveedor garantiza el mantenimiento de los vehículos antes de ingresar a realizar las actividades dentro de la obra.
- Se mantiene el aislamiento de equipos como cortadores y pulidoras para mitigar la generación de material particulado.
- La velocidad de los vehículos dentro del área del proyecto es inferior a los 20 km/h.

Manejo de fuentes de ruido


- En medio de la ejecución de obras no se hizo uso de cornetas, bocinas, pitos y alarmas de los vehículos que están involucrados en la obra civil, a excepción de la alarma de reversa y los dispositivos diseñados para evitar accidentes o anunciar situaciones de emergencia.
- Se garantiza los niveles establecidos en la Resolución 0627 de 2006 (artículo 13 y articulo 17, sector C. Ruido intermedio restringido o la que haga sus veces).
- Se le provee a los trabajadores equipo de protección auditiva (tipo inserción).

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Instalación de poli sombra en los frentes de obra				

	Mantenimientos a vehículos, equipos y maquinarias				
	Aislamiento de equipos para mitigar la generación de material particulado.				
	Cubrimiento de la carga que transportan los vehículos de la obra civil.				
	Operación de vehículos, maquinaria y equipos en horarios permitidos.				
	Revisar la solicitud de permisos de ruido nocturno (si aplica)				
	No usar cornetas ni pitos en los vehículos de la obra civil				
	Garantizar los niveles de ruido de la norma Resolución 627 de 2017 o la que aplique.				
	Proveer de protección auditiva a los trabajadores				

Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\text{.}}{\text{.}} \frac{\text{í}}{\text{í}} \times 100$ $= \frac{0}{0} \times 100$ $= 100\%$ R= Riego o humedecimiento de las zonas que lo requieran. Valor aceptable: 100% $= \frac{\text{.}}{\text{.}} \frac{\text{í}}{\text{í}} \times 100$ $= \frac{1}{1} \times 100$ $= 100\%$ CV = Certificación de vehículos. Valor aceptable: 100%
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Registros / Evidencias	



CERTIFICADO DE TRADICION

EL JEFE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA APARTADA CORDOBA.

CERTIFICA

QUE EN ESTA ENTIDAD REPOSA EL HISTORIAL DEL VEHICULO CUYAS CARACTERISTICAS SE PRESENTAN A CONTINUACION:

PROPIETARIO ACTUAL: ARROYO FERNANDEZ JOSE GREGORIO

PLACA:	OHA-69B	LINEA:	L220 LOADER
MARCA:	NEW HOLLAND	CLASE	MAQUINARIA AGRICOLA
MODELO:	2012	SERIE:	JAFOL220LCM455692
COLOR	GRIS/AMARILLO	SERVICIO:	PARTICULAR
CARROC:	MINICARGADOR	MOTOR:	102152
CHASIS	XXXXXX	FACTURA:	XXXXX
DEC. IMP:	18201217003930	FECHA:	07/12/2012
LEV No:	XXXXXXXX	CERT EMP. No:	XXXX
CAP:	XXXXXX	PTO ENTRADA:	CARTAGENA

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: NINGUNA.

PROCESOS JUDICIALES, FISCALES y/o OTROS VIGENTES

OFICIO No.	FECHA.	MEDIDA	JUEZ/FISCAL	CIUDAD

HISTORICO DE TRAMITES

TRAMITE	FECHA	PROPIETARIO (S)
DUPLICADO LICENCIA	INDEFINIDA	ARROYO FERNANDEZ JOSE GREGORIO C.C. Nº 73.547.264 EL CARMEN DE BOLIVAR TEL: XXXXX

DADO EN LA APARTADA CORDOBA, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

Atentamente,

S.D.T.T. CORDOBA

ALVARO AYAZO LAGARES

Certificado de tradición de MINICARGADOR

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 08	
Manejo de obras en concreto	
Objetivo	Establecer las medidas ambientales para el manejo adecuado del concreto, con el fin de prevenir o mitigar los impactos negativos de las actividades de las obras civiles.
Impactos a Mitigar	• Alteración de la calidad del suelo • Alteración de la calidad del agua fuentes superficiales • Control de agua de lavada de volquetas • Disposición de recursos sobrantes • Manejo adecuado de aditivos
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra
ACCIONES EJECUTADAS	
Manejo de concreto • El cemento en sacos es almacenado en sitios secos, aislados del suelo y a una altura no mayor a sietes • (7) metros, protegerlo de la humedad se almacena en el sitio adecuado para tal fin protegidos de la lluvia y	

la intemperie

- El personal tiene prohibido manipular el cemento, la pasta de cemento o el hormigón sin los elementos de protección adecuada, el contacto con estos puede generar daños en la piel o causar hemorragias e infecciones.
- Se prohíbe realizar mezcla directamente sobre el suelo.
- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en el frente de obra o en los cuerpos de aguas cercanos, se dispone un punto específico para el lavado de las mezcladoras.
- El hierro se protege con el fin de evitar que las condiciones climáticas afecten la estructura, de igual forma para evitar la escorrentía de agua con trazas de hierro y metal, sinérgicamente la contaminación de agua superficial, subterránea y suelo.

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Almacenar cemento correctamente.				
Contar con plataforma o geotextil para proteger el suelo cuando se hace mezcla				
El personal hace uso de los elementos de protección personal				

Seguimiento y monitoreo	N. A
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.

Registros / Evidencias



Almacenamiento de cemento

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 09	
Excavaciones y rellenos	
Objetivo	Establecer las medidas necesarias para el manejo de los movimientos de tierra y material sobrante asociado a las excavaciones durante la construcción del proyecto.
Impactos a Mitigar	• Activación de procesos erosivos • Alteración del paisaje
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de excavaciones

- Durante el mes de noviembre se realizan labores de relleno de excavación en el frente de obra, se aísla totalmente el área excavada, se delimita el área con cinta como medida de protección que indica la labor que se está realizando.
- Se ubica los materiales de los frentes de obra en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal vehicular.
- Los residuos de excavaciones se adecuan de manera temporal, del mismo modo este material es reutilizado en obras.
- La madera que se utiliza en obra para la construcción y adecuación de campamentos se encuentra libre de clavos, nudos grandes y astillas.

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Delimitación de áreas a ser intervenidas				
Asignación de áreas para acopio temporal				
Implementación de medidas de manejo para el acopio de materiales en el área asignada				
Limpieza y recuperación de áreas intervenidas				

Seguimiento y monitoreo	N. A
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.

Registros / Evidencias



Excavaciones en frente de obra

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 10	
Manejo de residuos líquidos	
Objetivo	Realizar un adecuado manejo de los residuos líquidos que se pueden generar en las actividades de obras civiles, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, y como mecanismo de minimización de cualquier alteración al ambiente.
Impactos a Mitigar	• Contaminación de las fuentes de agua por vertimiento de sustancias inertes, tóxicas o biodegradables • Variación de sedimentos en fuentes hídricas • Alteración de la calidad del agua superficial • Alteración de la calidad del agua subterránea
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de residuos líquidos

Los residuos líquidos generados en las actividades en frente de obra:

- En este mes se revisan las conexiones y se adecuaron los sanitarios donde ese generan aguas residuales de los 9 baños provisionales instalados en obra.
- Se genera aguas residuales provenientes del lavado de equipos y materiales en frente de obra.

Prevención y minimización

- Se realiza capacitación a todos los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos líquidos.
- Se construyeron 9 unidades sanitarias en el frente de obra, con esto se gestiona adecuadamente los residuos líquidos generados, los baños están en funcionamiento se les dicta charlas de sensibilización ambiental a los trabajadores para evitar desperdiciar el agua que se genera dentro de la obra.

Almacenamiento temporal

- Se cuenta con un sitio de almacenamiento temporal de residuos líquidos en el frente de obra.
- Se tiene disponible en frente de obra un área específica para el almacenamiento temporal de los residuos líquidos peligrosos, el área de almacenamiento está ubicado en un área de bajo tránsito de personal y vehicular, de fácil acceso, cuenta con ventilación e iluminación natural, impermeable (placa de concreto), posee un sistema de prevención y atención de emergencias (extintor y kit anti derrames), y está señalizado internamente y externamente
- Los aceites usados se almacenan independiente de los demás tipos de residuos líquidos o sólidos

Tratamiento y disposición final

- Se hacen las conexiones de las aguas residuales domesticas a la red municipal.

Cronograma de implementación

	ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
		1	2	3	4
	Realizar todas las actividades en cuanto a prevención y minimización se refiere				
	Realizar todas las actividades en cuanto a almacenamiento temporal se refiere				
	Realizar todas las actividades en cuanto a tratamiento y disposición final se refiere				
	Realizar todas las actividades en cuanto a tratamiento y disposición final se refiere				

Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ MT = Mantenimientos a trampas de grasas. Valor aceptable: 100% NOTA: No aplica para este mes. $= \frac{\cdot}{\cdot} \frac{\tilde{n}}{} \times 100$ $= \frac{108}{108} \times 100$ $= 100\%$ MB = Mantenimiento de baños portátiles. Valor aceptable: 100% NOTA: se cuentan con 9 baños con una frecuencia de mantenimiento de 3 veces por semana. Los baños se encuentran conectados al sistema de alcantarillado municipal.
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Registros / Evidencias	
N. A	

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 11	
Señalización	
Objetivo	Determinar las directrices para la correcta señalización en las áreas donde se desarrollen actividades constructivas, con el fin de ejecutar los trabajos de manera segura y eficiente.
Impactos a Mitigar	• Conflictos con la comunidad
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Señalización

- En frente de obras se señalizan las zonas altamente peligrosas, zonas que pueden generar accidente e incidente laboral, del mismo modo se dispone de un punto de acopio de materiales sobrantes como madera con puntillas, con el fin de evitar una lesión con estos mismos al trabajador.

- Se pasa al informe del componente SSG-SST esta ficha con el fin de complementar y darle más cumplimiento a todas las actividades que el auxiliar siso realiza en el frente de trabajo con respecto a este programa.

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Ubicar señalización del frente de obra				
Ubicar señalización en campamento				
Mantener el material utilizado en la construcción debidamente acordonado y señalizado				

Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\cdot \quad \tilde{n}}{\cdot} \times 100$ ES= Eficiencia de la señalización. Valor aceptable: 100%
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.

Registros / Evidencias





Señalización y áreas de trabajo demarcadas

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 12	
Programa de seguridad industrial y salud ocupacional	
Objetivo	• Capacitar a todo el personal que hace parte del proyecto sobre los temas de salud ocupacional, seguridad industrial, calidad ambiental, entre otras. • Minimizar la posibilidad de que se presenten afectaciones ambientales por desconocimiento del personal de trabajadores del proyecto. • Evitar los accidentes de trabajo y ambientales por falta de conocimiento de los trabajadores.
Impactos a Mitigar	• Conflictos con la comunidad • Riesgos de accidentes de trabajo • Riesgos de accidentes de trabajo
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Responsabilidades de obra

Esta ficha se pasa al componente SGSST con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072 de 2015, Decreto 1295 de 1994, Res.2013 de 1986, Res.1016 de 1989, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443de 2014, Decreto Único del sector trabajo 1072 de 2015, entre otros), dotación y elementos de protección personal (EPP), maquinas, equipos y herramientas.

Controles para el manejo de sustancias químicas y combustibles

- Para el manejo de productos químicos y combustible en obras se mantiene un punto especifico como punto de acopio de estas sustancias químicas.
- En obras en el mes de noviembre del 2025 se tiene un punto de acopio para el almacenamiento del combustible, ya que para las maquinas y/o equipos llega directamente un vehículo a tanquear en el frente de obras, se realiza un protocolo con el kit antiderrames y un plástico que cubra el área donde se tanquea con el objetivo de no contaminar el suelo.
- En obras se dispone de un punto para el mantenimiento de las máquinas y/o equipos que requieren revisión por parte mecánica y se realiza el mismo protocolo con el fin no contaminar el suelo.
- El personal se capacita mediante charlas, una vez al mes para el manejo adecuado de productos químicos y combustibles.

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Exámenes ingreso personal				
Exámenes de egreso del personal				

	Entrega de dotación					
	Seguimiento uso E.P.P a los trabajadores					
	Adaptación bodega almacenamiento sustancias químicas					

Seguimiento y monitoreo	$\frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ $= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ IA= Índice de accidentalidad. $= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ IE= Índice de enfermedad. $= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ APS= Afiliación a prestaciones sociales.
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Registros / Evidencias	





Entrega EPP a personal de obra.

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PC – PAC - 02	
Derrame de combustible	
Objetivo	• Saber cómo actuar y qué hacer ante el derrame de combustible en cualquier etapa y lugar de desarrollo del proyecto. • Minimizar los daños e impactos generados por el derrame de combustible. • Identificar y minimizar los factores de riesgo existentes que pueda generar el derrame de combustible.
Impactos a Mitigar	• Contaminación del suelo • Contaminación del agua • Afectaciones en la salud • Afectación de fauna y flora
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Estos derrames pueden ocurrir cuando se realiza el abastecimiento de combustible de la maquinaria o por daños presentados durante su funcionamiento; jamás por mantenimiento realizado en el lugar del proyecto. Estos derrames se presentan cuando las herramientas utilizadas no son las adecuadas y no se cumple con los lineamientos establecidos para estos procedimientos. Un derrame puede ocurrir cuando se abastece de combustible la maquina o por daños causados

¿Qué hacer en caso de derrame de combustible?

- Ante todo, utilizar los elementos de protección personal.
- Evaluar el tamaño y el lugar de la emergencia.
- Identificar el tipo de líquido o residuo contaminante y la cantidad derramada.
- Identifica el entorno y zonas peligrosas, eliminando las fuentes de energía y puntos de ignición.
- Eliminar el punto de fuga del combustible y evitar que este siga derramándose.
- Dar aviso a la brigada ambiental.
- Señalice el área.
- Evite el traspaso de personas ajenas al evento
- Retire con herramientas antichispas el exceso de material derramado
- Use almohadillas para retirar las “islas” de hidrocarburo remanente
- Retire material contaminado y limpie el área afectada
- Empaque el material y dispóngalo adecuadamente según el procedimiento de residuos peligrosos

En frente de obras se realizan las actividades para el suministro de combustible de las maquinas, con el objetivo de evitar contaminación del suelo por derrames de combustible se utiliza un plástico con el fin de cubrir el área y se tiene a mano el kit antiderrame dispuesto en obras para cualquier evento de emergencias, del mismo modo se realiza reparación de bomba hidráulica y motores de traslación a las maquinas.

Cronograma de implementación	
N. A	
Seguimiento y monitoreo	N. A
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Registros / Evidencias	



Plan de contingencia (Kit antiderrames)

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – PAC - 13	
Gestión social	
Objetivo	• Informar y promover la comunicación permanente con las entidades locales y comunidades del AI, con el fin de informar de manera clara y oportuna las actividades de obras civiles que se lleven a cabo y los relacionados con los lineamientos ambientales. • Establecer y mantener canales de comunicación con la población del área de influencia y entidades locales, encaminados a mantener estrategias de acercamiento y la minimización de impactos de carácter socio-ambiental. • Informar el procedimiento y formas de atención de las PQR que se presenten por parte de los grupos de interés y que estén relacionadas con las obras civiles a ejecutarse para la construcción del hospital de Morrosquillo. • Realizar actividades de socialización del Plan de manejo ambiental - programa de gestión social de la etapa de obras civiles, enmarcadas dentro de las actividades de obras civiles proyectadas. • Impulsar la creación de un espacio de participación con los diferentes actores sociales de las comunidades del AI y entidades locales, que permita el conocimiento continuo sobre las actividades referentes a la construcción del hospital de Morrosquillo.
Impactos a Mitigar	• Conflictos con la comunidad • Generación de expectativas
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra
ACCIONES EJECUTADAS	
Esta ficha de manejo ambiental se complementa el informe del componente social donde se da cumplimiento con las actividades descritas en este programa. • Durante este mes se realizaron reuniones con el fin de informarle a las comunidades del municipio de Coveñas el avance de obras y como se está manejando la parte ambiental fuera y dentro de obras, así mismo escuchamos quejas y reclamos de las comunidades y del personal que labora en cada frente de obras, con el objetivo de atender solicitudes, sugerencias e inquietudes.	
Cronograma de implementación	

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Elaborar y actualizar directorio y bases de datos de los actores sociales y entidades locales relacionados establecer un				

contacto inicial				
Concertar y realizar reuniones				
Convocar y realizar un espacio de encuentro participativo para presentar el plan de obras civiles relacionado con las actividades a ejecutarse en la construcción del Hospital de Morrosquillo.				

Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\cdot \quad \text{é}}{\cdot \quad \text{é}} \times 100$ IGI = Garantizar que el 100% de las personas de entidades locales y del AI, estén informados de las obras civiles a ejecutarse $= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ PQRS = Estadística de las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) por parte de los grupos de interés y que estén relacionadas con la ejecución de obras civiles de la construcción del Hospital de Morrosquillo. $= \frac{\cdot}{\cdot} \times 100$ SPMA = Socializar el Plan de manejo ambiental de la etapa de obras civiles, a personal de la obra y a entidades locales
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Registros / Evidencias	



Socialización plan de manejo ambiental

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – OP - 01	
Uso eficiente de la energía	
Objetivo	Adoptar estrategias para hacer uso eficiente del recurso energético en el Hospital de Morrosquillo.
Impactos a Mitigar	• Disminución de recursos renovables • Emisión de contaminantes
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra

ACCIONES EJECUTADAS

Capacitación y educación ambiental

Se realiza capacitación al personal que labora en el hospital sobre alternativas de ahorro de energía.

Diagnóstico del consumo

Teniendo en cuenta que el hospital se encuentra en un 40% de avance en obra, la energía que se utiliza dentro de las instalaciones, en este caso en el campamento donde se encuentra la parte administrativa y bodega, se realiza charla al personal con el objeto de generar concientización sobre el uso eficiente de la energía dentro del mismo, así mismo en el frente de obras, en cada bloque apenas se está haciendo el proceso de conexión de redes eléctricas, sin embargo contamos con energía en la parte constructivas de cada frente de obras con el objetivo de realizar las actividades que los maestros de obras requieren y para el alumbrado dentro del área de construcción.

- Durante el mes de reporte el consumo energético en la construcción del hospital llego por un valor de $707.110

Cronograma de implementación

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Capacitar y sensibilizar a todo el personal del hospital				
Distinguir las fuentes de energía utilizadas por el hospital, principales usos y distribución de los consumos energéticos				
Verificar el estado y funcionamiento de instalaciones eléctricas.				

Seguimiento y monitoreo	$= \frac{\quad}{\quad} \times 100$

	PA = Porcentaje de avance. $\frac{\frac{\text{Consumo del periodo anterior (KWh)}}{\text{Camas hospitalarias}} - \frac{\text{Consumo del periodo actual (KWh)}}{\text{Camas hospitalarias}}}{\frac{\text{Consumo del periodo anterior (KWh)}}{\text{Camas hospitalarias}}} * 100$ Porcentaje de reducción de consumo per cápita de energía eléctrica.
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Registros / Evidencias	
Recibo de energía eléctrica (ANEXO 2)	

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA: PMA – OP - 02	
Uso eficiente del agua	
Objetivo	Adoptar estrategias para hacer uso eficiente del agua en el Hospital con el fin de dar cumplimiento a las estrategias del PNCC (Plan Nacional para el cambio climático)
Impactos a Mitigar	• Disminución de recursos renovables • Conflictos con la comunidad
Tipo de Medida	Prevención
Lugar de aplicación	Frente de obra
ACCIONES EJECUTADAS	
Capacitación y educación ambiental Durante el mes de noviembre se capacitó al personal en obras sobre la importancia y conservación del agua y fuentes hídricas, buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua en obras. Del mismo modo se realizan actividades de limpieza de sanitarios en frente de obras con el objetivo de disminuir el uso excesivo del agua y adopción de hábitos de uso responsable.	
Cronograma de implementación	

ACTIVIDAD	MES de noviembre de 2025			
	1	2	3	4
Capacitación y educación ambiental				
Accesorios ahorradores de agua nota: se instalaron lavamanos en baños provisionales con el objetivo de ahorrar				

	agua.				
	Las aguas residuales son depositadas directamente a la red de alcantarillado del Municipio.				

Seguimiento y monitoreo	$= \frac{}{} \times 100$ PA = Porcentaje de avance. $\frac{\frac{\text{Consumo del periodo anterior } (m^3)}{\text{Camas hospitalarias}} - \frac{\text{Consumo del periodo actual } (m^3)}{\text{Camas hospitalarias}}}{\frac{\text{Consumo del periodo anterior } (m^3)}{\text{Camas hospitalarias}}} * 100$ Porcentaje de reducción de consumo per cápita de agua potable.
Responsable de ejecución	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Registros / Evidencias	
N. A	

CONCLUSIONES

Durante el mes de noviembre de 2025, la ejecución de obra avanzó sin registrar incidentes ambientales, cumpliendo con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la normativa aplicable. Las actividades constructivas —instalación de pisos, columnas, vigas, bordillos, rampas y excavaciones— fueron desarrolladas bajo control y seguimiento ambiental permanente.

El campamento de obra y las zonas de almacenamiento mantuvieron adecuada señalización, orden, dotación y limpieza. Se garantizó el adecuado suministro de agua potable para el personal, el funcionamiento de los baños provisionales conectados al alcantarillado municipal y la clasificación y disposición de los residuos sólidos por parte del operador autorizado.

Se cumplió con el manejo responsable de maquinaria, equipos y vehículos, asegurando su mantenimiento en talleres autorizados y evitando el lavado o vertimientos dentro del frente de obra. Todos los vehículos en operación cuentan con documentos al día, revisiones y certificados de emisiones vigentes.

Respecto al manejo de aguas residuales y residuos líquidos, se mantuvieron operativos los sistemas de conexión al alcantarillado municipal y los puntos autorizados para el lavado de equipos. Los residuos líquidos peligrosos se almacenaron adecuadamente en zonas seguras, señalizadas y con kit de contingencia.

En cuanto al manejo de RCD y materiales sobrantes, durante el mes no se generaron residuos RCD para disposición externa. El material proveniente de excavaciones fue reutilizado internamente en obra, cumpliendo la Resolución 0472 de 2017 y su modificatoria 1257 de 2021.

Se verificó el adecuado manejo de materiales de construcción, contando con soportes de procedencia del proveedor (cantera con licencia ambiental vigente), zonas de almacenamiento señalizadas, cubiertas y control de dispersión de material particulado.

Sobre el manejo de vegetación, no se realizó nueva remoción durante el periodo. Se destaca la gestión del aprovechamiento forestal autorizado por CARSUCRE en meses previos y el avance en la planificación del plan de compensación correspondiente.

Se mantuvieron las medidas de control de emisiones atmosféricas y ruido, incluyendo aislamiento de equipos, control de velocidad interna, riego de áreas de tránsito y entrega de protección auditiva. No se superaron los límites de ruido establecidos por la normatividad vigente.

Se garantizó el manejo adecuado del concreto, excavaciones y rellenos, evitando mezclas sobre el suelo, lavados en zonas no autorizadas y disponiendo correctamente materiales, maderas y elementos utilizados durante las obras.

En materia de seguridad industrial, derrames y sustancias peligrosas, se mantuvieron los puntos de acopio, el kit antiderrame y los protocolos para el suministro de combustible. No se registraron derrames significativos.

En el componente social, se realizaron reuniones y socializaciones con la comunidad y entidades locales, atendiendo inquietudes y manteniendo un flujo de información constante sobre el avance de la obra y las medidas ambientales implementadas.

Finalmente, se evidencia que el proyecto mantiene un buen desempeño ambiental, cumpliendo con las fichas del PMA, las obligaciones contractuales y los estándares normativos. Se recomienda continuar con el seguimiento, la georreferenciación de actividades, la actualización documental y el fortalecimiento de la educación ambiental al personal, asegurando la continuidad del adecuado desempeño en los meses siguientes.

ANEXO 1

FORMATO DE AUTORIZACION PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL ESPECIAL BAJO EL ESQUEMA DE LA RESOLUCION N° 1786 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022 SUBDIRECCION DE ASUNTOS MARINOS Y COSTEROS.

FECHA: 17/10/2024 FORMULARIO N°: 006

1) Información general

Nombre peticionario: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Identificación (NIT): 901.811.441-3

Representante legal: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Identificación (C.C): 1.067.943.743

Teléfono: 3002737187

Correo electrónico: consorciocmohospitalsucre@gmail.com

Dirección de correspondencia: Calle 42 # 7 – 40 LC 1 Monteria

Dirección del predio: Sector Guayabal

Municipio: Coveñas

Queja __ Oficio X N° **4800** Fecha: **17 de julio de 2024**

2) Datos vecindad

2.1) Nombres y apellidos: NO REGISTRA
Identificación (C.c. C.e.): NO REGISTRA
Teléfono: NO REGISTRA
Celular: NO REGISTRA
De acuerdo: SI __NO __

3) Componente biológico

Ubicación del individuo: Espacio público: __ Espacio privado: X

Coordenadas Origen Único Nacional (MAGNA- SIRGAS BGT):

Árbol UNO (01): LN: 2597124.255 **LW:** 4705722.459
Árbol UNO (01) Nombre científico especie: *Samanea saman* **Nombre común:** Campano

Árbol DOS (02): LN: 2597130.494 **LW:** 4705710.299
Árbol DOS (02) Nombre científico especie: *Samanea saman* **Nombre común:** Campano

Árbol TRES (03): LN: 2597124.628 **LW:** 4705673.631
Árbol TRES (03) Nombre científico especie: *Senna siamea* **Nombre común:** Abeto

Árbol CUATRO (04): LN: 2597198.149 **LW:** 4705704.712
Árbol CUATRO (04) Nombre científico especie: *Pithecellobium dulce* **Nombre común:** Chimango

4) Medidas dasométricas:

Árbol UNO (01) DAP: 0.53 m **Altura total:** 12.5 m

Árbol DOS (02) DAP: 0.48 m **Altura total:** 9.5 m

Árbol TRES (03) DAP: 0.25 m Altura **total:** 6.6 m

Árbol CUATRO (04) DAP: 0.46 m **Altura total:** 7.6.m

Descripción estado fitosanitario:

Zona(s) afectada (s): Árboles en estado fitosanitario REGULAR, que interfiere con la construcción del Hospital nuevo del municipio de Coveñas por parte del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

Tipo de afectación: Los arboles interfieren con el desarrollo de la obra pública "construcción del nuevo hospital del Municipio de Coveñas.

Grado de afectación: Alto

Riesgos: Los individuos arbóreos se encuentran en el predio donde se construirá el nuevo hospital del Municipio de Coveñas, interfiriendo con las obras a desarrollar, debido a que se encuentran ubicados donde se desarrollaran actividades constructivas de la infraestructura propia del proyecto.

Observaciones: En atención al a los oficios No.4800 del 17 de julio del 2024 y No. 6451 del 11 de septiembre de 2024, se realizó la visita técnica para evaluar y conceptuar sobre la viabilidad de obtener permiso de aprovechamiento forestal en compañía de la señora Tania Dayana Yeneris Padilla, en calidad de Ingeniera Ambiental y Sanitaria del Consorcio CMO Hospital Sucre, al lugar ubicado en sector Guayabal, Municipio de Coveñas, donde se evidencio que los individuos arbóreos se encuentran en pie, correspondiendo a cuatro (4) arboles de especie *Samanea saman* (2), *pithecellobium dulce* (1) y *Senna siamea* (1), los cuales se encuentran debidamente marcados con su respectivo código, los individuos arbóreos se encuentran en el área donde se desarrollaran actividades constructivas, propias del desarrollo del proyecto. Durante la visita se corroboro que no hay presencia de epifitas en los individuos arbóreos objeto de aprovechamiento forestal. Por lo anterior descrito, se considera **VIABLE** autorizar el **APROVECHAMIENTO FORESTAL AISLADO** de la especie en mención.

Fauna asociada: SI __ NO X

Nombre especie: NO REGISTRA **Nombre Común:** NO REGISTRA

Observaciones: No se evidenciaron especies de fauna asociadas a los árboles a aprovechar.

5)COMPONENTE JURÍDICO:

5.1) Estado de veda (Resolución 0617 de 2015 CARSUCRE): SI___ NO X

Tipo de condición del árbol (Artículo 2.2.1.1.3.1, Decreto 1532 de 29 de agosto de 2019, Resolución 1786 de 2022):

Artículo 2.2.1.1.9.1: Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobados requieren ser talados, se solicitarán permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud **NO APLICA**

Artículo 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles. **NO APLICA**

Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales

tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. **NO APLICA**

El Decreto 1532 del 29 de agosto de 2019, incluyó las definiciones de:

Árboles aislados dentro de la cobertura de bosque natural. Son los árboles ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que, por razones de orden fitosanitario debidamente comprobadas, requieran ser talados. **NO APLICA**

Árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural. Son los individuos que resulten de regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura de bosque natural o cultivo forestal con fines comerciales. **SI APLICA** ✔

6) Concepto técnico:

De acuerdo a lo observado en campo y el diagnostico generado por el profesional adscrito a la subdirección de Asuntos marinos y costeros de la Corporación Autónoma de Sucre (CARSUCRE), se considera que los árboles:

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	VEDA (SI/NO)	TIPO DE MADERA (ESPECIAL, MUY ESPECIAL, ORDINARIA)	TRATAMIENTO	REPOSICIÓN
Samanea saman	**Campano**	No	Muy especial	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación
Samanea saman	**Campano**	No	Muy especial	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación
Senna siamea	**Abeto**	No	Ordinaria	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación
Pithecellobium dulce	**Chimango**	No	Ordinaria	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación

7) RESUELVE:

PRIMERO: Se considera **viable** autorizar al **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con Nit: 901.811.441-3, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria, el aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a de **CUATRO** (4) árboles; discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	GEORREFERENCIACIÓN		VOLUMEN (m^3)
C13	*Samanea saman*	Campano	2597124.255	4705722.459	4.95
C14	*Samanea saman*	Campano	2597130.494	4705710.299	4.95
P16	*Senna siamea*	Abeto	2597124.628	4705673.631	1,23
O15	*Pithecellobium dulce*	Cimango	2597198.149	4705704.712	9,96

SEGUNDO: El **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con Nit: 901.811.441-3, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria para el presente aprovechamiento deberá dar cumplimiento a las siguientes medidas:

- ✓ El autorizado deberá anunciar a CARSUCRE la fecha de inicio de sus actividades de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
- ✓ No exceder la cantidad de **CUATRO** (4) árboles, únicamente de las especies autorizadas en mención.
- ✓ Capacitar al personal que va a ejecutar las labores de aprovechamiento para que las realice con un criterio técnico y ambiental.
- ✓ El aprovechamiento forestal debe evitar accidentes a los operarios o que la caída de las ramas arrastre innecesariamente a otros árboles vecinos o caigan encima de personas.
- ✓ La fauna del área no será aprovechada de ninguna manera por el personal asignado para ejecutar las labores.
- ✓ En el caso de las aves, se obliga a reubicar los nidos y polluelos que se encuentren en árboles o entregarlos a CARSUCRE.

El aprovechamiento forestal deberá ser realizado bajo las metodologías y criterios técnicos definidos en el Estudio técnico aportado por el peticionario.

TERCERO: El aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, se otorgará por un término de **TREINTA DIAS** (30), contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución por medio de la cual se autoriza el respectivo aprovechamiento forestal.

CUARTO: CARSUCRE no se hace responsable de los daños causados a terceros durante el proceso de aprovechamiento forestal.

QUINTO: El autorizado en ningún momento podrá incinerar los productos resultantes de la actividad de aprovechamiento forestal, deberá recoger todos los residuos provenientes de dicha actividad.

SEXTO: El autorizado deberá presentar un informe final de aprovechamiento forestal a la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE.

SEPTIMO: El autorizado deberá cumplir con las disposiciones contempladas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y en todas aquellas que se dicten en materia de protección de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del Medio Ambiente.

OCTAVO: Se considera **viable** el plan de compensación propuesto por **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con Nit: **901.811.441-3**, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Montería.

NOVENO: El **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con **Nit: 901.811.441-3**, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Montería.

DECIMO: Se considera técnicamente **VIABLE ACEPTAR** el área propuesta para la compensación, georreferenciada bajo las siguientes coordenadas:

COORDENADAS GEOGRAFICAS		COORDENADAS ORIGEN UNICO NACIONAL	
N	W	N	E
09°23'38,56"	75°41'59,68"	2597191.671	4703584.165
09°23'37,45"	75°42'0,35"	2597157.716	4703563.455
09°23'38,76"	75°42'2,13"	2597198.393	4703509.443
09°23'39,65"	75°42'1,15"	2597225.513	4703539.561

DECIMO PRIMERO: Los árboles a compensar deberán ser previamente concertado con la corporación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: especies (nativas de la región), cantidad o porcentaje a establecer por especies, densidad de siembra. arreglo espacial, sin embargo, deberán priorizar las siguientes especies: el 70% de los individuos a establecer deberá ser priorizado con las siguientes especies: Carreto (Aspidosperma dugandii), Trébol (Platimiscium pinnatum), Caracolí (Anacardium excelsum), Tolúa (Pachira quinata), Cedro (Cedrela odorata), Caoba (Swieteniama crophylla), Ébano (Libidibia ébano), Guayacán de bola (Bulnesia arborea), Polvillo (Tabebuia chrysantha). (Coccoloba acuminata), Orejero (Enterolobium cyclocarpum), Campano (Samanea saman), Arisal (Brownea ariza), un 30% en especies frutales nativas de la región.

DECIMO SEGUNDO: El área de compensación se deberá delimitar con cercado con cinco (5) hilos de alambre, buen posterío y puntales, aporte de abundante materia orgánica e hidrorretenedor a los huecos donde se establecerán los individuos; el tamaño de las plántulas deberá oscilar entre los 0.70 a 1.0 metro de altura y deberán presentar buen estado fitosanitario, tallo leñoso y erecto.

DECIMO TERCERO: El **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE**, identificados con **NIT: 901.811.441-3**, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Montería, debe presentar informes de seguimiento y monitoreo semestrales donde se evidencie el cumplimiento de las actividades silviculturales, en caso de muerte de algunos individuos plantados se deberá reportar el número y sitio de ubicación e informar mediante indicadores de desarrollo el estado de los individuos y su estado fitosanitario a CARSUCRE.
Para el seguimiento del proceso de compensación, en los informes de cumplimiento ambiental-ICA, incluir la siguiente información:

a) Polígono georreferenciado del área(s), de implementación de la medida.

b) Superficie plantada con sus fechas, indicando: número de individuos plantados, nombre científico y familia y su clasificación en especie nativas y/o potencial forofito.

c) Avances a la fecha de los arreglos florísticos establecidos, de acuerdo con la vegetación existente en el área seleccionada y su estado con respecto al grado de disturbio que está presente.

d) Informar la procedencia del material vegetal a emplear.

e) Reportar el análisis de crecimiento de los individuos establecidos (alturas y diámetros).

f) Seguimiento de indicadores de supervivencia y estado fitosanitario. En el caso de registrar supervivencia inferior al 80%, se debe documentar las causas y describir las acciones correctivas que se tomen.

g) Reporte de las actividades de mantenimiento programadas y realizadas.

h) Registro fotográfico

i) Presentar cartografía impresa con escala de salida gráfica entre 1:2000 a 1:10000, de la localización y delimitación del área donde se realizarán las acciones de rehabilitación, incluyendo las coberturas y acompañado del correspondiente archivo digital Shape, formato kml/kmz.

j) Descripción y análisis de la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo.

DECIMO CUARTO: **El CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE**, identificados con **NIT: 901.811.441-3,** representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Montería, deberá anexar la respectiva acta de acuerdo o acuerdos de conservación, teniendo en cuenta que el predio de

interés para el desarrollo de las compensaciones es de naturaleza privada. Estos acuerdos o acta se deberán concretar y ratificar mediante la firma de contrato o acta de compromiso con el propietario, el cual debe ser construido por las partes interesadas y cumplir con lo establecido en el Código Civil Colombiano, o información predial en caso que los mismos sean comprados para tal fin.

8) ANEXOS:

- Registro fotográfico.
- Oficio N° 4006 de 14 de junio de 2024
- Acta de visita

9) RESPONSABLES

9.1) FUNCIONARIOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

NOMBRE: PABLO ANDRÉS CÁRDENAS OSPINO
CEDULA: 1.103.097.151
CARGO: BIOLOGO CONTRATISTA S.A.M.C.O
INSTITUCION: CARSUCRE

FIRMA: _____

9.2) PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

NOMBRE: NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
(C.C.): 1.067.943.743 de Montería
TELEFONO: 3002737187

FIRMA: _____
Vo.Bo. FADEL DEL CRISTO CUELLO ALFARO / PROFESIONAL ESPECIALIZADO S.A.M.C.O

El suscrito Subdirector de Asuntos Marinos y Costeros certifica que el funcionario **Fadel Del Cristo Cuello Alfaro** y el contratista **Pablo Andrés Cárdenas Ospino** están adscritos a esta subdirección.







ALEJANDRO DE LA OSSA LACAYO
Subdirector de Asuntos Marinos y Costeros
CARSUCRE

CARSUCRE

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ambiente

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

ANEXO 2

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 21532049
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **1359404**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
PROVISIONAL HOSPITAL GOLFO DEL MORROS

Usuario o suscriptor
PROVISIONAL HOSPITAL GOLFO DEL MORROS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CL 2 CR 3A–26
GUAYABAL
COVENAS
NIC REF 5054232

Dirección de Envío
CL 2 CR 3A–26
GUAYABAL
COVENAS
CGTO GUAYABAL

Total a Pagar:	**$707.110**
Total Mes:	**$ 707.110**
Fecha de pago oportuno:	**27/11/2025**
Suspensión a partir de:	**28/11/2025**
No. Facturas vencidas:	**0**
Saldo anterior:	**$ 0**
Fecha emisión:	**13/11/2025**
Documento equivalente No.:	**94212511016242**
ID. de Cobros:	**1359404016 - 11**

Resumen facturación mes


Periodo facturado **09/10/2025 - 10/11/2025**

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
Energía	Otras Entidades			
$ 599.020	**$ 58.170,00**	**$ 49.920,00**	**$ 0,00**	**$ 707.110**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



970 966 907 898 884 559 552

Promedio Consumo Diario (kWh): 28,17

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Estimado cliente: Le informamos que su instalación presentó una desviación significativa en el consumo. Siguiendo lo establecido en la Resolución CREG 105 007 de 2024, aplicamos modelos analíticos autorizados que determinaron que la desviación está justificada por sus patrones históricos de consumo.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



000000000016807 - 4410 - 0002 - 0176 - 000305

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

NIC (Referencia de pago): **1359404**

ID de Cobro: **1359404016 - 11** / Titular: **PROVISIONAL HOSPITAL GOLFO DEL MORROS**

N. factura:	212511016242
Fecha:	25-11-14
Hora:	:21:33-05:00
NIT:	1380949
Documentos:	2222222222

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 707.110

CUDE: 92f60da66e258ab3f0dc85c3fa61dc02d228886eb3d6f69e8dbe053ffd0c2ef0076aa35373ae0aebc79e627ca6cd7ae2

Documento validado por la DIAN

Representante Legal

Ricardo Antonio Restrepo

(415)7709998169074(8020)13594040160110(3900)0000707110(96)20251126

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **24/10/2025** Monto: **$717.110**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **1,88%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **1359404**

Total a Pagar: **$ 707.110**

Total Mes: **$707.110**

Fecha de pago oportuno: **27/11/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: COVENAS 3020 **CODIGO: 65805571** **GRUPO CALIDAD: 32**

DIUG.: 0360,00 **FIUG.: 317** **DIU.: 0050,13** **FIU.: 16**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **09/10/2025** Fecha Lectura Actual: **10/11/2025** Días Facturados **32**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
1122503702	Activa BT	13368	12816	1	552

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	299,51
T:	52,97
PR:	108,69
R:	34,80
D:	200,76
C:	207,59
CU:	904,32

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	904,32	x	552	499.184,64
Contribucion	180,86	x	552	99.834,72
			Total	599.019

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	499.184,64
Contribucion	99.834,72
Aproximacion a decenas	,64
Subtotal Energía	$ 599.020

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: INTERASEO S.A.S E.S.P
Nit: 819000939-1 **Nuir: 0**
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2
Clase de Servicio: COMERCIAL
Estrato: 0
Periodo de Facturación: OCTUBRE
Tarifa Media: 38.716,55 0,00 M3
Subsidio: 19.390,41

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	12.439,17
TTE:	0,00
CB:	13.515,37
CDT:	3.474,69
CCS:	4.026,68
DCS:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	33.455,91

PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES

MES 1	0,07
MES 2	0,07
MES 3	0,07

FACTURACION ULTIMOS 3 MESES

MES 1	58.554,62
MES 2	58.254,28
MES 3	57.615,53

Redondeo Facturaciones Ante	1,99
Aproximación a decenas	-3,24
Costo Fijo Aseo	33.075,53
Costo Varible Aseo	25.095,72
Valor Total Aseo	58.170,00
Impuesto Alumbrado Publico	49.918,46
Redondeo Facturaciones Ante	1,13
Aproximación a decenas	,41
Valor Total Alumbrado 0	49.920,00

Subtotal otras entidades **$ 108.090**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- **Una buena puesta a tierra protege tu vida, la de tu familia y la vida útil de tus electrodomésticos.**
- **Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.**
- **Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.**
- **Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.**
- **No permitas que personas no capacitadas manipulen tus instalaciones eléctricas.**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago CORDOBA

Pagos en línea PSE :
https://www.afinia.com.co/

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Coofinep Winred
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
CONCORPLANET
SERVIENERGIA

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_7793_PDF_11:15:40:501_18NOV2025

INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIAL
NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. LP018 DE 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

CONTRATISTA
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERHOSPITAL 2024

SOCIAL
KAROLAY CARABALLO REYES
T. PROFESIONAL 233012

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ALCANCE 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 5
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 5
5.1. Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (ficha GPY-F-08) 5
5.2. Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (fotos WhatsApp o cualquier otro mecanismo) 7
5.3. Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos. 8
5.4. Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22) 8
5.5. Proyecto No 5 Contratación mano de obra (Ficha PGS-6.6-23). 9
6. ANEXO FO TOGRÁF ICO 14

INTRODUCCIÓN

El siguiendo documento obedece al informe de seguimiento social periodo de **NOVIEMBRE 01 DE 2025 – NOVIEMBRE 30 DE 2025 ,** de la implementación del Programa de Gestión Social del proyecto CONTRATO No. 098 DE 2021 OBJETO: CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

ALCANCE

Las medidas de manejo para la implementación de la Gestión Social están encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios y del estimula a la participación de las comunidades para el proyecto con objeto: "CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La zona de influencia directa del proyecto es en el casco urbano del municipio de Coveñas en la calle 6 con carrera 25 esquina, predio denominado Caribe. El proyecto del Hospital de Coveñas se emplaza en un lote que goza de una proyección constructiva para edificaciones de uso institucional, sobre un sector que brinda continuidad en su morfología urbana y vial. Además, el lote garantiza la fácil accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad, cubriendo un gran radio de acción para satisfacer las necesidades municipales y departamentales de su uso comunitario, en la Ilustración 1 se expone la localización geográfica del municipio de Coveñas en el departamento de Sucre.

Tabla 1. *Coordenadas de localización del predio.*

LATITUD	LONGITUD
9°23'41.03"N	75°40'49.01"O

Ilustración 1*. Localización geográfica del municipio de Coveñas.*





Ilustración 2. *Localización especifica del proyecto, vista satelital.*



PLAN DE GESTION SOCIAL

El Plan de Gestión Social - PGS, es el conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, generados como resultado de la ejecución del proyecto. Dicho plan define las estrategias de acción para crear las condiciones que permitan cambios en las comunidades y en las administraciones locales y regionales dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental y recibir los beneficios socioeconómicos esperados con ocasión del proyecto.

El objetivo principal del PGS será brindar acompañamiento Social y comunitario para el fortalecimiento social, económico y ambiental, de los actores sociales identificados por el profesional social durante la ejecución del proyecto, mediante la implementación de programas que se desarrollaran de manera transversal a la ejecución del proyecto, orientados a reducir y mitigar los impactos generados por las obras civiles, dentro de los programas a implementar se tienen:

- Programa de información y divulgación.
- Programa atención al ciudadano.
- Programa organización social y participación ciudadana.
- Programa generación de ingresos
- Programa de sostenibilidad.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Las medidas de manejo para la gestión Social estuvieron encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios para estimular la participación de las comunidades.

A continuación, se presenta la descripción de actividades por cada programa:

- ***Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (ficha GPY-F-08)***

Objetivo: Brindar atención y soporte continuo a la comunidad mediante canales de comunicación accesibles, asegurando la resolución efectiva de inquietudes y la promoción de una relación positiva entre el proyecto y los residentes.

Actividad: Durante el mes, se implementaron las siguientes acciones para la atención de la comunidad:

1. Se mantuvo un servicio de atención telefónica para resolver dudas y recibir feedback de los residentes. Las llamadas fueron atendidas por personal capacitado para brindar respuestas adecuadas y garantizar que las solicitudes fueran dirigidas a las áreas correspondientes para su resolución. (parte social).
2. Como se ha venido realizando desde el inicio de la obra, esta semana también se brindó atención a la comunidad los días martes y jueves, en el campamento de obra, en el horario habitual de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Los residentes de Coveñas saben que este es el espacio donde pueden acercarse para resolver sus inquietudes, obtener información sobre el avance del proyecto y plantear cualquier duda relacionada con las actividades en curso.
   Esta atención continua ha garantizado una comunicación abierta y fluida entre el equipo de la obra y la comunidad, promoviendo una gestión participativa y fortaleciendo la confianza en el desarrollo del proyecto.

Tabla 2. *Indicador atención a la comunidad.*

Indicadores de seguimiento
_____X100 ***No se han presentado PQRS de manera formal**
_____X100 ***No se han presentado PQRS de predios**

$\frac{Numero\ de\ predios\ con\ reparaciones}{Numero\ total\ de\ predios\ identificados} X100$
*** A la fecha no se han presentado afectaciones de predios**

- ***Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (fotos WhatsApp o cualquier otro mecanismo)***

El objetivo de las actividades de información y divulgación fue mantener a la comunidad informada sobre los avances del proyecto de construcción del hospital en el Golfo de Morrosquillo, utilizando diversos canales de comunicación para asegurar un alcance amplio y efectivo.

Actividades ejecutadas:

Actualización de la Cartelera Informativa: La cartelera informativa fue actualizada 1 vez al mes para asegurar que la comunidad tuviera acceso a la información más reciente sobre el proyecto. Esta cartelera incluyó detalles sobre el progreso de las actividades, recordatorios sobre buenas prácticas y anuncios relevantes para los residentes.

Reunión mensual comunidad y entes puntuales: En el transcurso del mes también se llevó a cabo una reunión con el representante legal de la veeduría, con el fin de realizar un recorrido técnico por las áreas intervenidas del proyecto. Durante la visita se explicaron los avances, los procedimientos ejecutados y las actividades programadas, con el propósito de brindar transparencia y resolver inquietudes relacionadas con el desarrollo de la obra.

El representante legal realizó registros en video y fotografías del recorrido, material que posteriormente fue compartido con el resto de la comunidad para mantenerlos informados sobre el estado actual del proyecto y los avances obtenidos. Esta acción contribuyó a fortalecer la comunicación con la comunidad y garantizar la adecuada socialización de la información.

La reunión y el recorrido se desarrollaron de manera satisfactoria, permitiendo un intercambio claro y directo entre las partes involucradas.

Tabla 3. Indicador Información y divulgación a la comunidad.

Indicadores de cumplimiento
1 / 1 X100
1 ó / 1 ó X100

- **Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.**

Servicios Públicos: Actualmente, en la obra contamos con servicios públicos esenciales, tales como alcantarillado, suministro de energía eléctrica, vigilancia por cámaras, un celador e internet, lo cual facilita el desarrollo de las actividades y garantiza un entorno adecuado tanto para los trabajadores como para las visitas técnicas.

Impacto en Viviendas Aledañas: Se han llevado a cabo visitas en las viviendas aledañas para monitorear el impacto de la construcción. Hasta la fecha, no se han reportado novedades o quejas por parte de los residentes.

Tránsito de Vehículos Pesados: Se ha realizado un seguimiento riguroso de la estructura vial utilizada por los vehículos pesados, tales como mixers que transportan concreto y camiones que ingresan con acero, entre otros vehículos de proveedores. A pesar de entradas y salidas de estos vehículos pesados no se han presentado daños en la infraestructura vial,

y se utilizan controladores de tráfico en este caso paleteros para controlar la entrada y salida de los mismos y evitar accidentes.
En la zona de acceso para los vehículos pesados que transportan material entre la obra y el Parque de Guayabal, existe un callejón que pertenece al propietario de la finca ubicada detrás de la obra. Se ha llegado a un acuerdo con el dueño para ir mejorando esa vía en el tramo de entrada, dentro de los límites permitidos por los lineamientos establecidos, ya que esta vía está siendo utilizada para el tránsito de los vehículos de la obra.

- **Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22)**

Acción social con la comunidad: Durante el presente mes se llevó a cabo una actividad lúdica dirigida a los trabajadores, con el propósito de promover la integración, fortalecer el trabajo en equipo y generar un espacio de bienestar dentro del entorno laboral.
La jornada incluyó diferentes dinámicas recreativas, juegos y ejercicios participativos que permitieron la interacción entre los asistentes de manera activa y respetuosa. Estas actividades estuvieron orientadas a mejorar el clima laboral, incentivar la motivación y reconocer el esfuerzo cotidiano del personal.
Como resultado de la actividad, nueve trabajadores fueron ganadores de los juegos propuestos y recibieron premios, los cuales pudieron llevar a sus hogares como reconocimiento a su participación y desempeño.
La actividad se desarrolló en un ambiente positivo, con buena acogida por parte de los trabajadores, quienes manifestaron su satisfacción y disposición para continuar participando en este tipo de iniciativas en los próximos meses.

- **Proyecto No 5 Contratación mano de obra (Ficha PGS-6.6-23).**

El objetivo principal de la contratación de mano de obra y las actividades ejecutadas es asegurar una ejecución eficiente y segura de las etapas preliminares del proyecto de construcción del Hospital en el Golfo de Morrosquillo. A su vez, se busca cumplir con los siguientes objetivos:

- **Optimizar el bienestar económico regional:** Generar empleo en las comunidades dentro del área de influencia directa, lo que fortalece la economía local y proporciona ingresos sostenibles.
- **Fomentar la armonía comunitaria:** Evitar conflictos mediante una

comunicación abierta y transparente, garantizando que las preocupaciones de la comunidad sean escuchadas y atendidas de manera efectiva.

- **Promover la inclusión de mano de obra regional:** Asegurar que un porcentaje significativo del personal empleado provenga de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, impulsando así el desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, se busca integrar de manera adecuada a personal calificado para la ejecución de tareas específicas dentro de la obra, garantizando la cobertura de todos los roles necesarios para asegurar el avance eficiente y la calidad del proyecto.

Actividad: Durante el mes, se llevó a cabo un proceso integral de recepción de hojas de vida y reclutamiento de personal para el proyecto, con la finalidad de cubrir diversos roles en el equipo de trabajo. Las actividades incluyeron:

- **Reclutamiento de Obreros y Oficiales:**

Durante este mes, la mano de obra estuvo compuesta principalmente por obreros y oficiales , quienes desempeñaron labores esenciales en los distintos frentes de trabajo, asegurando el avance constante de la obra.

Personal Calificado:

En el transcurso de este mes, NO se ha registrado el ingreso de nueva mano de obra calificada, por lo que las actividades se han concentrado en los obreros y oficiales de obra que ya forman parte del proyecto. Hasta el momento, se ha logrado cumplir con el personal mínimo requerido por la entidad contratante.

De acuerdo con lo anterior se tiene el siguiente indicador de cumplimiento:
Tabla 4. *Indicador Contratación mano de obra.*

SE ADJUNTA LINK PARA VISUALIZAR PERSONAL ACTIVO EN OBRA.

https://drive.google.com/drive/folders/18AUFs6truVsZDKA5clbINgBLPaHXZ-CU?usp=sharing.

- ***Charlas de Formación y Convivencia en la Obra con los trabajadores.***

Se realizó una charla con los trabajadores, con el propósito de fortalecer hábitos saludables y promover un entorno laboral más seguro, limpio y armónico. Durante la actividad se abordaron diversos temas de interés:

La actividad tuvo como objetivo sensibilizar al personal sobre los riesgos asociados a estas sustancias, tanto a nivel personal como laboral, resaltando la importancia de mantener hábitos saludables que favorezcan su bienestar y el adecuado desempeño dentro de la obra.
Durante la sesión se abordaron temas como:

- Consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas.
- Impacto del alcohol en la seguridad y productividad laboral.
- Señales de alerta y factores de riesgo.
- Rutas de apoyo y orientación para quienes requieran acompañamiento.

Se abordaron los riesgos físicos, emocionales y laborales asociados a su consumo, resaltando que el tabaco y el alcohol pueden afectar el rendimiento, la concentración y las relaciones interpersonales. Se promovió la toma de conciencia sobre la importancia de adoptar estilos de vida saludables, buscando el bienestar integral y el ejemplo positivo frente a los demás compañeros.

La charla se desarrolló en un ambiente participativo, donde los trabajadores compartieron sus experiencias y reflexiones. Al finalizar, se reafirmó el compromiso colectivo de seguir fomentando hábitos saludables, responsabilidad y autocuidado en cada uno de los espacios laborales.

Cartelera Informativa



Charla con los trabajadores









Atención a la comunidad y entes puntuales.









Participación comunitaria y acción social.









Impacto en viviendas aledañas











Transito de vehiculo pesado









CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS ESTE MES .

SEMANA 1,2,3 Y 4.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

ATENCIÓN VIA WHATSAPP, TELEFONICA Y
ATENCIÓN PRESENCIAL.

SEMANA 2 Y 3

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD.

ACTUALIZACIÓN DE CARTELERA, REUNIÓN
MENSUAL CON COMUNIDAD/VEEDURIA.

SEMANA3

MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS.

SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA VIAL E IMPACTOS
A VIVIENDAS ALEDAÑAS.

SEMANA 1 A LA 4

CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

MES ACTUAL

NOVIEMBRE

ANEXO 8.4

BITACORA

Noviembre 01/2025 →
lluvia mañana
tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra, residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes, cuadrilla electrica cuadrilla hidrosanitaria, piso, 1 almacenistes cuadrilla ventaneria.
Maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibro-compactador, 3 mezcladora, 1 pluma guia
Actividades ejecutadas
Bloque 1: Instalacion de granito de 30 mm piso estructural y separacion de 1.30 x 1.30, levante gran formato, levante bloque #5, instalacion de tuberia PCI
Bloque 2: Fundida losa de piso para pasarela #3 ubicada entre el bloque #2 y #3, resane bajo placa, aplicacion de pañete impermeabilizado
Bloque 3: nivelacion de piso para pasarela #4 ubicada entre bloque #2 y #3
se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social ambiental y HSE.

Noviembre 03/2025 → Parcialmente nublado
lluvia mañana
tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra, residente de interventoria, auxiliar Siso, 2 operadors de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudants cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla pis

1 almacenista, cuadrilla ventanería
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibro compactador, 3 mezcladora, 1 pluma grua
Actividades ejecutadas
Bloque 1: instalación de granito de 50 mm PVC estructural y Separación de 1.50 x 1.50, levante bloque #5, Panele interno
Bloque 2: Resane bajo placa, Amarre de columna para pasarela #3 Ubicada entre bloque 2-3
Bloque 3: Nivelación de piso para pasarela 4 ubicada entre bloque 2 y 3.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE.

Noviembre 04/2025 ⟶
lluvia mañana: 5:00 am- 6:00 am
Tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoría, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes cuadrilla eléctrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla PCI, 1 almacenista, cuadrilla ventanería.
Maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 3 mezcladoras, 1 pluma grua
Actividades ejecutadas:
Bloque 1: instalación de granito de 50mm PVC estructural y Separación de 1.50 x 1.50, levante bloque #5, Aplicación de panele interno, levante gran formato, replantillo para losa de abierta de pasarela #1, ubicada entre bloque # 1 y # 2.
Bloque 2:
instalación de tubería PCI. Instalación de tubería sanitaria, amarre de acero para columnas de pasarela #3 encofrado de columnas de pasarela #3, vaciado de

Columnas para pasarela #3 ubicada entre bloque 2 y 3, Aplicacion de panele interno
Bloque 3: instalacion de Pesa para soporte de tuberia sanitaria, nivelación de piso para pasarela #4 ubicada entre bloque 2 y 3.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSE

Noviembre 05/2025 ⟶ Sabado.
Hora mañana ⟶ 3:00 - 5:00 am.
Tarde ⟶
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes cuadrilla electrico, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso, 1 almacenista, cuadrilla ventaneria.
Maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 3 mezcladora, 1 pluma grua
Actividades ejecutadas
Bloque 1: Instalacion de tuberia RCI, instalacion de granito de 50 mm PVC estructural y separacion de 1.50 x 1.50. levante bloque #12 y levante de bloque #5, Instalacion de tuberia sanitaria, fundida de columneta, fundida de viga panete interno levante gran formato.
Bloque 2: Aplicacion de panele exterior impermeabilizado resane bajo placa, creacion de bordillo para losa de cubierta de pasarela #1 ubicada entre bloque 1 y 2, nivelacion de terreno para pasarela 4 ubicada entre bloque 2 y 3, armado de acero, levante de claraboya
Bloque 3: fundida de columnas para pasarela #3 ubicada entre bloque 2 y 3, trabajos de HVAC
Se ejecutaron las actividades correspondients

Scanned with CamScanner

a los componentes social, ambiental y HSE.

Noviembre 06/25 → Parcialmente soleado
lluvia mañana
tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra, residente de interventoria, auxiliar SISO 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales 50 ayudantes, cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria cuadrilla piso, 1 almacenista, cuadrilla ventaneria maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladoras, 1 Pluma guia
Actividades ejecutadas.
Bloque 1: instalacion de tuberia PCI, instalacion de granito de 50mm PRC estructural y separacion de 1.50 x 1.50, levante bloque #12, levante bloque #5 instalacion tuberia sanitaria, columneta, Armado viga
Bloque 2: Aplicación de Pañete exterior impermeabilizado resane bajo placa, nivelacion de piso para pasarela #4, Armado de acero, para viga de pasarela 4 ubicada entre bloque 2 y 3, Armado de ductos HVAC, levante claraboya.
Bloque 3: Fundida de columnas para pasarela #3 ubicada entre bloque 2 y 3
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSE.

Noviembre 07/25 → Soleado.
lluvia mañana
tarde
personal de obra: director de obra, residente de obra, residente de interventoria, auxiliar SSO, 2 operadores de maquin

2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes, cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso 1 almacenista, cuadrilla ventanería.
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 3 mezcladora, 1 pluma grua.
Actividades ejecutadas.
Bloque 1: instalacion de granito de 30 mm pvc estructral y separacion de 1.50 x 1.50, levante bloque #12 levante bloque #5, Panete interno, levante gran Formato. encofrado para columnas para ramped para PMR.
Bloque 2: Aplicacion de panete exterior impermeabilizado resane bajo placa, vaciado de vigas para pasarela #4 ubicada entre bloque 2 y 3, armado de ductos para sistema HVAC
Bloque 3: instalacion de ductos de aire sistema HVAC.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSC.

Noviembre 08/25 → Parcialmente soleado.
lluvia mañana
tarde:
personal de obra. director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales 50 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso, 1 almacenista, cuadrilla ventanería.
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 pluma grua.
Actividades ejecutadas.
Bloque 1: instalacion de granito de 30mm pvc estructral y separación de 1.50 x 1.50, levante bloque #12, levante bloque #5, levante gran formato,
Bloque 2: Aplicacion de panete exterior impermeabilizado

Scanned with CamScanner

panete interior, resane bajo losa - instalacion tuberia electrica.
Bloque 3: instalacion de ductos de sistema de aire acondicionado.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSE.

Noviembre 10/2025. →
Mañana: 5:00 am – 8:20 am.
Tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra, residente de interventoria, auxiliar siso, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes, cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla pisos, 1 almacenista, cuadrilla ventaneria
Maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 3 mezcladora, 1 planta.
Actividades ejecutadas
Bloque 1: levante bloque #12, levante bloque #5, instalacion de granito de 50 mm PVC estructural y separación 1.50 x 1.50.
Bloque 2: aplicacion de panele exterior impermeabilizado resane bajo placa, panele interior, formaleta de ductos
Bloque 3: instalacion de ductos de aire acondicionado.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental, HSE

Noviembre 11/2025 → parcialmente nublado - soleado.
Mañana
Tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra, residente de interventoria auxiliar siso, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes

Scanned with CamScanner

Cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, Cuadrilla piso, 1 almacenista, cuadrilla ventaneria.
Maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 Pluma grua.
Actividades ejecutadas.
Bloque 1: levante bloque #12, levante bloque #5, instalacion de granito de 30 mm PVC estructural y separación 1.50 x 1.50 levante gran formato
Bloque 2: Aplicacion de panete exterior impermeabilizado, resane bajo placa, panete interior, Fabricacion de ductos para el sistema de aire acondicionado, instalacion de fibra electrica.
Bloque 3: instalacion de ductos del sistema de aire acondicionado fundida de placa piso para pasarela #4 ubicada entre bloque 2 y bloque 3.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSE

Noviembre 12/2025 → parcialmente ejecutado
Lluvia mañana:
Tarde:
Personal de obra: director de obra, residente de obra. Residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 30 ayudantes, cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso, 1 almacenista, cuadrilla ventaneria.
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 pluma grua
Actividades ejecutadas
Bloque 1: levante bloque #12, levante bloque #5, instalacion de granito de 30 mm PVC estructural y separacion 1.50 x 1.50 levante gran formato
Bloque 2: Aplicación de pañete exterior impermeabilizado resane bajo placa, pañete interior, Fabricacion de ductos

Scanned with CamScanner

para Sistema HVAC, instalacion hbena electrica.
Bloque 3: instalación de ducto de aire, extendido de material
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los Componentes Social, ambiental y HSC.

Noviembre 13/2025 → Soleado.
lluvia mañana
Tarde
personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 80 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso 1 almacenista, cuadrilla ventaneria
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 planta gas.
Actividades ejecutadas.
Bloque 1: levante bloque #12, levante bloque #5, instalacion de granito de 30mm pvc estructural y separacion de 1.50x 1.50, levante gran formato
bloque 2: Aplicacion de pañete interno, instalacion hbena electrica, Fabricacion de ductos para sistema de HVAC.
Bloque 3: instalacion de ductos de aire, extendido de material para Pasarela #4.
Se ejecutaron las actividades correspondiente a ces componentes Social, ambiental y HSC.

NOviembre 14/2025 → Soleado
lluvia mañana
Tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra

residente de interventoria, auxiliar siso, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso 1 almacenista, cuadrilla ventaneria
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 pluma gua.
Actividades ejecutadas
Bloque 1: levante bloque #12, levante bloque #5, instalación de granito de 50 mm PVC estructural y separación de 150 x 150 levante gran Formato, excavacion de plantilla
Bloque 2: armado de encofrado para losa de cubierta de pasarela #3 ubicada entre bloque 2 y bloque 3. instalacion de tuberia electrica, Armado de ductos, Aplicacion de pañete interior.
Bloque 3:
armado de acero para columnas para pasarela #4, armado de columna para pasarela #4, armado de encofrado para columna, vaciado de columna para pasarela #4 ubicada entre bloque 2 y 3. instalacion de ductos de aire del sistema HVAC.
Se ejecutaron las actividades correspondiente a los componentes Social, ambiental, HSC.

Noviembre 15/2025 → Soleado
lluvia mañana
Tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudants, cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso, 1 almacenista, cuadrilla ventaneria.
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 3 mezcladora, 1 pluma gua
Actividades ejecutadas
bloque 1: levante bloque #12 - levante bloque #5, levante gran

Scanned with CamScanner

Formato, excavacion Zapata
Bloque 2: Aplicacion Pañete interior, encofrado para losa cubierta de pasarela #3 ubicada entre bloque 2 y bloque 3
Bloque 3: armado de acero para columnas de pasarela #4. vaciado de columna para pasarela #4 ubicado entre bloque 2 y 3.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSC.

Noviembre 18/25 → parcialmente soleado.
lluvia mañana
Tarde.
Personal de obra. director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de Maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso, 1 almacenista, cuadrilla Ventaneria
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 planta gas.
Actividades ejecutadas
Bloque 1: armado y vaciado de viga, levante bloque #12, levante bloque #5, instalacion de tuberia electrica levante gran formato
Bloque 2: armado de acero para viga de losa cubierta Para pasarela #3 ubicada entre bloque #2 y #3 pañete interior, levante bloque #5, fabricacion de ductos para sistema HVAC. levante gran formato
Bloque 3: instalacion de sistema HVAC
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los Componentes Social, ambiental y HSC

Noviembre 19/2025 → Soleado. - Nublado.
lluvia mañana
Tarde
personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales 30 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso 1 almacenista, cuadrilla Ventaneria.
Maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 pluma grua.
Actividades ejecutadas.
Bloque 1: Vaciado de viga de amarre, levante gran formato instalacion obra electrica, levante bloque #12, levante bloque #5.
Bloque 2: armado de vigas para losa cubierta de pasarela #3 ubicada entre bloque #2 y 3, pañete interno levante de bloque #5, levante gran formato, fabricacion de ductos para sistema HVAC
Bloque 3: instalacion de ductos para sistema HVAC.
Urbanismo: Instalacion de bordillo en zona verde
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSE.

Noviembre 20/2025 → Soleado.
lluvia mañana
Tarde.
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 30 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso 1 almacenista, cuadrilla ventanera.
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 pluma grua.
Actividades ejecutadas:

Bloque 1: levante gran formato, instalaciones de tubería eléctrica, desencofrado de viga.
Bloque 2: armado de viga para losa de cubierta de pasarela #3 ubicada entre bloque 2 y 3, levante de bloque #5, levante gran formato, fabricación de ductos para sistema HVAC, panete interno.
Bloque 3: instalación de ductos para el sistema de HVAC
Urbanismo: instalación de bordillos para zona verde ubicado dentro del proyecto.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSC.

Noviembre 21/2025 → parcialmente nublado-soleado
lluvia mañana → 4:00 - 6:00 am.
Tarde →
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoría, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 30 ayudantes cuadrilla eléctrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso, 1 almacenista, cuadrilla ventanería.
Maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezclador, 1 pluma grúa
Actividades ejecutadas
Bloque 1: levante gran formato, instalaciones de tubería eléctrica, columnetas.
Bloque 2: armado de viga para losa de cubierta de pasarela #3 ubicada entre bloque 2 y 3, levante gran formato, levante bloque #5, fabricación de ductos para sistema de HVAC.
Bloque 3: instalación de ductos para el sistema de HVAC.
Urbanismo: instalación de bordillos para zona verde ubicado dentro del proyecto.

Scanned with CamScanner

Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSe

Ruey P. Ortiz JR.

Noviembre 22/2025 → Soleado
lluvia mañana:
tarde:
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso 1 almacenista, cuadrilla Ventaneria.
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 Pluma grua.
Actividades ejecutadas
Bloque 1: levante gran Formato, instalaciones de bomba electrica, columnetas
Bloque 2: levante gran formato, parete interior, levante bloque #5, Fabricacion de ductoria para sistema HVAC.
Bloque 3: instalacion de ductos para el Sistema HVAC.
urbanismo: instalacion de bordillo
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental, y HSe.

Ruey P. Ortiz JR

Noviembre 24/2025 → soleado
lluvia mañana:
tarde:
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes cuadrilla electrico, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso 1 almacenista, cuadrilla ventaneria.
Maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador

Scanned with CamScanner

3 mezcladora 1 pluma gva.
Actividades ejecutadas
Bloque 1. adecuacion de terreno para plantilla vaciada en la parte interior de la rampa para PMR
desencofrado de columnetas, levante bloque # 12 panete interior, levante gran formato.
Bloque 2: levante bloque #5, panete interior, levante gran formato, resane bajo losa, creacion de ductos para sistema HVAC
Bloque 3: instalacion de ductos para sistema de HVAC.
instalacion de sistema electrico.
Voleo manual: instalacion de ladrillo.
se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y hse.

Noviembre 25/25 ⟶ Soleado.
lluvia mañana
Tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar siso, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros 24 oficiales, 50 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla piso, 1 almacenista, cuadrilla ventaneria
maquinaria y equipos: 1 minicargador, 1 vibrocompactadora 3 mezcladora, 1 pluma gva.
Actividades ejecutadas
Bloque 1: adecuacion de terreno para plantilla vaciada en la parte interior de la rampa para pmr, levante bloque #12, panete interior
Bloque 2: levante gran formato, levante bloque # 5 panete interior, resane de losa, creacion de ductos para sistema HVAC
Bloque 3: instalacion de ductos del sistema HVAC.
instalacion de tuberia electrica, acomodacion de formas

Urbanismo: trazado y ubicacion de bordillo en zona verde
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental. HSE

Noviembre 26/2025 ⟶ Soleado
lluvia mañana
tarde

personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 10 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla HSE 1 almacenista, cuadrilla ventanera
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 rodillo compactador 3 mezcladora, 1 bomba gua.
Actividades ejecutadas
Bloque 1- Aplicacion de pañete interior, levante de bloque # 12, adecuacion de terreno ubicado entre bloque 1 y bloque 2, para vaciado de plantilla ubicado en la parte inferior de la rampa para personas con movilidad reducida (PMR)
Bloque 2: levante gran formato, levante bloque # 12 resane de losa, creacion de ductos para el sistema de HVAC
Bloque 3: instalacion de ductos para el sistema de HVAC instalacion de tuberia electrica para tomas.
Urbanismo: trazado y instalacion de bordillo en zona de entrada del proyecto.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componente Social, ambental y HSE

Noviembre 27/2025 → Soleado.
lluvia mañana
tarde:
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar siso, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla paso 1 almacenista, cuadrilla Ventaneria
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador 3 mezcladora, 1 pluma grua
Actividades ejecutadas
Bloque 1: Aplicacion pañete interior, levante bloque # 12 levante de bloque #5, Fundida de columneta, Fundida de viga, levante gran Formato
Bloque 2: Aplicacion de pañete interior, Compactacion de terreno plantilla, Ubicada entre bloque 1-2 al interior de rampa para (PMR), resane baja Placa de Pasarela #3 ubicada entre bloque 1-2
Bloque 3: Instalacion de ductos para sistema HVAC, instalacion de fibera electrica acomodacion de tomas.
Urbanismo: replante e instalacion de bordillos. de zona Verde
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSC

Noviembre 28/2025 → parcialmente nublado.
lluvia mañana
Tarde → 1:53 pm — sereno hasta el siguiente dia.
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar siso, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales 50 ayudants cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla paso 1 almacenista, cuadrilla ventaneria
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador

3 Mezcladora, 1 Pluma grua.
Actividades ejecutadas
Bloque 1: Aplicacion panete interior, levante bloque # 12 fundida de columneta, fundida de viga, levante bloque #15
Bloque 2: Aplicacion de panete interior, fundida de plantilla entre bloque 1 y bloque 2, resane bajo placa de pasarela # 3
Bloque 3: instalacion de ductos para Sistema HVAC instalacion de tuberia electrica
Urbanismo: instalacion de bordillo.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSE

Ing P. Obra.

Noviembre 29/2025 ⟶ parcialmente nublado
lluvia mañana → . . . — 8:45 am
Tarde
Personal de obra: director de obra, residente de obra residente de interventoria, auxiliar SISO, 2 operadores de maquinaria, 2 maestros, 24 oficiales, 50 ayudantes cuadrilla electrica, cuadrilla hidrosanitaria, cuadrilla PHO 1 almacenista, cuadrilla ventanera
maquinaria y equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 3 mezcladora, 1 Pluma grua.
Actividades ejecutadas
Bloque 1: panete interior, instalacion tuberia hidrosanitaria levante bloque # 12, fundida de columneta, fundida de viga.
Bloque 2: Aplicacion de panete interior, resane bajo placa pasarela # 3
Bloque 3: instalacion de ductos para sistema HVAC.
urbanismo instalacion de bordillo
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social. ambiental. y HSE.
Ing P. Obra