ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	
FECHA DE RADICACIÓN:	13/ MARZO/2026.
CONTRATO No:	523-2024 DERIVADO DEL PROCESO CMA-001-2024
CONTRATISTA:	MIGUEL ROBLES S.A.S. NIT. 901.252.893-1 R/L: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO. CC. 18.127.821
OBJETO:	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO
VALOR:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 165.580.723,62) MDA/CTE.
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025

PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

SOLO APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA

	DOCUMENTOS PARA USO DE LA OFICINA TESORERIA MUNICIPAL	FISICO	EXPEDIENTE
1	Para el trámite de las cuentas, se requiere previamente radicar un ejemplar en medio físico **a la Oficina Jurídica y Contratación**, para que se realice la respectiva revisión y aprobación. Dicho expediente deberá contener; 1) Registro presupuestal (RP) 2) Factura comercial 3) Planillas de pago de Seguridad social y parafiscales del periodo ejecutado 4) Registro único tributario – RUT 5) Copia de la cuenta bancaria – Solo aplica para la primera cuenta 6) Informe de supervisión firmada por el supervisor 7) Acta de recibo de obra firmada por el supervisor 8) Acta de liquidación – Solo aplica para la última cuenta 9) Paz y salvo municipal – Solo aplica para la primera cuenta **Nota.** Esta sección se identifican los documentos requeridos para pago y objeto de radicación en la Oficina de Tesorería, previa aprobación de la Oficina Jurídica.	X	Un original

OBSERVACION. Una vez se obtenga el visto bueno de los documentos por el encargado de Revisión de cuentas de la Oficina Jurídica y Contratación, deberá proceder a sacar una copia y serán entregados nuevamente a Jurídica, para radicarlos a la Oficina Tesorería Municipal para pago.

Así mismo, las cuentas que sean radicadas y presenten errores tales como; fechas, plazos, falta de documentos requeridos, actas mal diligenciadas, serán objeto de devolución por escrito para su respectiva corrección.

	DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE ELABORAR Y CARGAR A SECOP II	FISICO	SECOP II
1	**Informe de actividades**. Este informe debe diligenciarse de forma detallada y debe estar acompañado de todos sus soportes. Asi; 1) Informe HSEQ – Si aplica 2) Informe ambiental (PAGA) (PMA) - Si aplica 3) Informe de tránsito - Si aplica 4) Informe de legalización de imprevistos 5) Bitácora de obra (Aplica para informes parciales y final)	X	X

	6) Estudios de suelos y concretos – Si aplica 7) Permisos Ambientales y su Respectivo Certificado Ambiental - Si aplica 8) Planos Récord - Si aplica 9) Memoria de cantidades 10) Desglose del AIU 11) Comités Técnicos 12) Socialización del Proyecto – Si aplica 13) Conformación de la Veeduría Ciudadana - Si aplica 14) Reconocimiento ante Personería de la Veeduría Ciudadana - Si aplica 15) Recibo de la Veeduría Ciudadana - Si aplica **Nota.** Los documentos antes relacionados, deben entregarse en un expediente original a la oficina Jurídica para su respectiva revisión.		
2	**Planillas de pago a Seguridad Social y riesgos profesionales**. para el efecto la empresa contratista, deberá anexar las planillas de pago a seguridad social y parafiscales de los empleados que tuvo a cargo durante la ejecución de la obra.	X	X
3	**Pagos del FIC**	X	X
4	**Factura comercial.**	X	X
5	**Paz y salvo municipal** – Solo aplica para la primera cuenta	X	X
6	**Póliza estabilidad de obra.** Aplica solo para la ultima cuenta	X	X

OBSERVACION. Una vez el contratista haya obtenido la aprobación favorable de su informe por parte de su supervisor, y de la Oficina Jurídica y contratación, deberá proceder a cargarlos en documento PDF (cuando el expediente es muy grande, deberá dividirlo en Tomos 1, Tomo 2 etc.)**, en la sección plan de pagos de la plataforma SECOP II, en el Orden antes relacionado.**
NOTA. Los informes publicados en SECOP II, deben estar completos y legibles, si hay registros fotográficos deben ser a color y no se admitirá documentos borrosos o escaneados por celular.

DOCUMENTOS QUE EL SUPERVISOR DEBERA REALIZAR Y CARGAR A SECOP II		FISICO	SECOP II
1	**Acta de recibo parcial o Final de obra .** Debe elaborarse por el supervisor del contrato, en los formatos entregados por la Oficina Jurídica y Contratación	X	X
2	**Informe de interventoría de obra (parcial o final) - Si aplica**	X	X
3	**Informe de supervisión. (parcial o final)**	X	X
4	**Acta de liquidación de obra** - Solo aplica para la última cuenta	X	X

OBSERVACION. Una vez estos documentos se encuentren firmados por el supervisor, desde el usuario del supervisor designado deberá proceder a publicarla en un solo documento en formato PDF en la sección plan de pagos del expediente del contrato de la plataforma SECOP II. En el siguiente orden;

1) **Acta de Recibo de obra**
2) **Informe de Interventoría - Si aplica**
3) **Informe de supervisión**
4) **Acta de liquidación de obra**

Nota. Los documentos a publicar se deberán hacer en el orden y secuencia requerida en el presente documento, Además deberán ser legibles y no se admitirá documentos borrosos. Cualquier discrepancia en el contenido de la información publicada, es responsabilidad de las oficinas supervisoras.

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

CONTRATISTA:
MIGUEL ROBLES SAS

SUPERVISIÓN
JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PUERTO ASIS-PUTUMAYO
MARZO DE 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. FICHA TÉCNICA 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
4. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS 5
4.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 5
4.1.1. INICIO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 5
4.1.2. CONTROL DE PÓLIZAS 6
4.1.3. COMITÉS TÉCNICOS 6
4.1.4. SUSPENSIONES Y REINICIOS 9
4.1.5. PRORROGAS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.1.6. ADICIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.1.7. SEGURIDAD SOCIAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.1.8. RECIBO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 11
4.1.9. SEGUIMIENTO A LOS DESEMBOLSOS 11
4.1.10. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 11
4.1.11. ACTIVIDADES EJECUTADAS 16
4.1.12. TIEMPO TRASCURRIDO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 30
4.2. ACTIVIDADES FINANCIERA 30
4.2.1. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES 30
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6. CONCLUSIONES: 31

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Puerto Asís, ubicado en el departamento del Putumayo, en cumplimiento de sus competencias administrativas y de planificación territorial, celebró el contrato de consultoría No. 523 del 30 de diciembre de 2024 con la empresa MIGUEL ROBLES S.A.S., representada legalmente por el señor MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO. El propósito de este contrato consiste en la elaboración del estudio de factibilidad en fase de preinversión para el Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Puerto Asís, Putumayo, instrumento fundamental para la planificación del sistema de saneamiento básico del territorio.

La formulación de este proyecto surge como respuesta a las dificultades que actualmente presenta el sistema de alcantarillado del municipio, las cuales se evidencian en la ausencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el deterioro de parte de la infraestructura existente y la limitada cobertura del servicio frente al crecimiento urbano que ha experimentado el municipio en los últimos años.

Estas condiciones han generado impactos ambientales y sanitarios importantes, entre ellos la descarga directa de aguas residuales a cuerpos de agua sin tratamiento previo, fallas recurrentes en la infraestructura del sistema y la prestación de un servicio que no se ajusta plenamente a la normatividad vigente. En este contexto, se hace necesaria la formulación e implementación de un Plan Maestro de Alcantarillado (PMA) que permita orientar de manera técnica y estratégica las acciones requeridas para mejorar las condiciones del sistema de saneamiento.

La ejecución de esta consultoría contribuye además al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, así como a los indicadores de gestión definidos para el sector de agua potable y saneamiento básico. Asimismo, el proyecto se encuentra contemplado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024 de la Alcaldía de Puerto Asís, lo cual respalda la necesidad de adelantar los estudios de factibilidad correspondientes.

En el presente informe final se consolida la información relacionada con el avance técnico, físico, administrativo y financiero del contrato de consultoría No. 523 de 2024, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 22 de julio de 2025. De igual manera, se incluye el análisis del periodo de suspensión y posterior reinicio del contrato, el cual abarca desde el 23 de julio hasta el 28 de diciembre de 2025.


2. FICHA TÉCNICA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	523-2024 DERIVADO DEL PROCESO CMA-001-2024
OBJETO:	"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO"
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO REP. LEGAL JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ
NIT:	891 200461-3
CONTRATISTA:	MIGUEL ROBLES S.A.S. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO-Representante legal
C.C./ Nit No.	901.252.893-1
SUPERVISOR:	JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($165.580.723,62) MDA/CTE.
Plazo inicial:	Cuatro (4) Meses
Plazo Adicional:	Dos (2) Meses.
Fecha de inicio:	30/12/2024
Fecha de terminación:	29/04/2025
Fecha de suspensión 1:	31/12/2024
Fecha de reinicio 1:	30/01/2025
Fecha de terminación 1:	28/05/2025
Fecha de terminación 2:	28/07/2025
Fecha de suspensión 2:	23/07/2025
Plazo suspensión:	Quince (15) días o hasta que se dirima la situación
Fecha de reinicio 2:	24/12/2025
Fecha de terminación:	29/12/2025

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de consultoría para la elaboración de **"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"** se desarrolla en el municipio de **Puerto Asís, Putumayo.**

Imagen 1. Localización del proyecto en Puerto Asís (Putumayo).



4. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS

Las actividades del proyecto se ejecutaron en estricta conformidad con la minuta contractual y los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría de Infraestructura Municipal. La supervisión del contrato estuvo a cargo del arquitecto JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO, quien garantizó el seguimiento durante el periodo de ejecución.

4.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

4.1.1. INICIO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

El día 30 DE DICIEMBRE DE 2024 en la secretaria de infraestructura del municipio de Puerto Asís se reunieron el secretario de infraestructura y supervisor del contrato de consultoría LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA Y MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO representante legal de MIGUEL ROBLES S.A.S. Con Nit: 901.252.893-1 y pactaron el inicio del presente contrato de consultoría.

4.1.2. CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 523-2024 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, suscrito con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Y la póliza que se encuentra vigente.

Póliza de Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 11-44-101245286 por SEGUROS DEL ESTADO S.A.S, Anexo 0, expedida el día 30/12/2024, Constituida por el contratista MIGUEL ROBLES S.A.S. y el beneficiario de la póliza el Municipio de Puerto Asís.

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**DÍAS**
				Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	Póliza de cumplimiento Nro. 11-44-101245286 Anexo 0 Expedida el 30-12-2024	$ 16.558.072,37	17-12-2024	17-10-2025	305
	Anticipo		$ 49.674.217,11	17-12-2024	17-10-2025	305
	Pago de Salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones		$ 8.279.036,19	17-12-2024	17-04-2025	122
	Calidad del servicio		$ 16.558.072,37	17-12-2024	17-10-2025	305

Póliza de Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 11-44-101245286 por SEGUROS DEL ESTADO S.A.S, anexo 2, expedida el día 6/02/2024, Constituidas por el contratista MIGUEL ROBLES S.A.S. y el beneficiario de la póliza el Municipio del Puerto Asís, la cual se suscribe con ocasión al acta de inicio de fecha 30/12/2024.

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**DÍAS**
				Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL	Cumplimiento	Póliza de cumplimiento	$16.558.072,37	30-12-2024	30/10/2025	305

ESTADO S.A	Anticipo	Nro. 11-44-101245286 Anexo 2 Expedida el 6/02/2024	$ 49.674.217,11	30-12-2024	30/10/2025	305
	Pago Salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones		$ 8.279.036,19	30-12-2024	30/04/2025	122
	Calidad del servicio		$ 16.558.072,37	30-12-2024	30/10/2025	305

Póliza de Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 11-44-101245286 por SEGUROS DEL ESTADO S.A.S, anexo 3, expedida el día 6/02/2024, Constituidas por el contratista MIGUEL ROBLES S.A.S. y el beneficiario de la póliza el Municipio del Puerto Asís, la cual se suscribe con ocasión al acta de reinicio de fecha 30/01/2025.

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**DÍAS**
				Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	Póliza de cumplimiento Nro. 11-44-101245286 Anexo 3 Expedida el 6-02-2025	$ 41.195.931,92	30-12-2024	28-11-2025	334
	Anticipo		$ 123.587.795,76	30-12-2024	28-11-2025	334
	Pago Salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones		$ 20.597.965,96	30-12-2024	28-05-2025	150
	Calidad del servicio		$ 41.195.931,92	30-12-2024	28-11-2025	334

Póliza de Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 11-44-101245286 por SEGUROS DEL ESTADO S.A.S, anexo 4, expedida el día 28/05/2024, constituidas por el contratista MIGUEL ROBLES S.A.S. y el beneficiario de la póliza el Municipio del Puerto Asís, la cual se suscribe con ocasión a la primera prórroga al Contrato de Consultoría No. 523-2024 entre el municipio Puerto Asís y la empresa MIGUEL ROBLES S.A.S.

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		DÍAS
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	Póliza de cumplimiento Nro. 11-44-101245286 Anexo 4 Expedida el 28-05-2025	$ 16.558.072,37	30-12-2024	28-01-2026	395
	Anticipo		$ 49.674.217,11	30-12-2024	28-01-2026	395
	Pago Salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones		$ 8.279.036,19	30-12-2024	28-07-2028	1305
	Calidad del servicio		$ 16.558.072,37	30-12-2024	28-01-2026	395

Póliza de Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 11-44-101245286, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.S, anexo 5, expedida el 28/07/2025, constituidas por el contratista MIGUEL ROBLES S.A.S. y el beneficiario de la póliza el Municipio del Puerto Asís, la cual se suscribe con ocasión a la segunda suspensión al Contrato de Consultoría No. 523-2024 entre el municipio Puerto Asís y la empresa MIGUEL ROBLES S.A.S (Anexo 4).

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		DÍAS
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	Póliza de cumplimiento Nro. 11-44-101245286 Anexo 4 Expedida el 28-07-2025	$ 16.558.072,37	30-12-2024	28-01-2026	394
	Anticipo		$ 49.674.217,11	30-12-2024	28-01-2026	394
	Pago Salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones		$ 8.279.036,19	30-12-2024	28-07-2028	1306
	Calidad del servicio		$ 16.558.072,37	30-12-2024	28-01-2026	394

Póliza de Seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 11-44-101245286, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.S, anexo 6, expedida el 26/12/2025, constituida por el contratista MIGUEL ROBLES S.A.S. y el beneficiario de la póliza es el Municipio del Puerto Asís, la cual se suscribe con ocasión del reinicio de la suspensión 2 de fecha 24/12/2025 del Contrato de Consultoría No. 523-2024 (Anexo 4).

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**DÍAS**
				Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	Póliza de cumplimiento Nro. 11-44-101245286 Anexo 4 Expedida el 26-12-2025	$ 16.558.072,37	30-12-2024	29-06-2026	546
	Anticipo		$ 49.674.217,11	30-12-2024	29-06-2026	546
	Pago Salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones		$ 8.279.036,19	30-12-2024	29-12-2028	1460
	Calidad del servicio		$ 16.558.072,37	30-12-2024	29-06-2026	546

4.1.1. COMITÉS TÉCNICOS

Comité Técnico No.	Fecha	Participantes	Observación
1	31/12/2024	Consultor – Interventor-Supervisor (Secretaria de Infraestructura Municipal)	Solicitud de suspensión al contrato de consultoría, con el fin de que el equipo de propuesto para la ejecución del contrato reinicie sus labores operacionales y administrativas.
2	28/03/2025	Consultor – Interventor-Supervisor (Secretaria de Infraestructura Municipal) y la Empresa de servicios Públicos de Puerto Asís	Presentación avances del proyecto y analizar aspectos técnicos para su desarrollo.

Comité Técnico No.	Fecha	Participantes	Observación
3	9/05/2025	Consultor – Interventor-Supervisor (Secretaria de Infraestructura Municipal)	Evaluar solicitud de prórroga Contrato Consultoría 523-2024.
4	23/07/2025	Consultor – Interventor-Supervisor (Secretaria de Infraestructura Municipal)	Suspender la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523-2024 por el término de quince (15) días o hasta que se dirima la situación.

4.1.2. SUSPENSIONES, REINICIOS Y PRÓRROGAS

Documento	Fecha de suscripción	Observación
Acta de suspensión	31/12/2024	Se suspende el contrato por el término de un (01) mes, debido a las festividades de fin de año y el equipo técnico propuesto para la ejecución del CONTRATO se encuentra en periodo vacacional. En este contexto, solicito suspensión del CONTRATO por un período razonable de un (1) mes o hasta que termine las festividades de fin de año y el equipo técnico propuesto para la ejecución del contrato reinicie sus labores operacionales y administrativas.
Acta de Reinicio	30/01/2025	Se reinician las actividades del contrato de consultoría y se establece como fecha de terminación el 28/05/2025.
Documento modificatorio Clausulado Contrato 523-2024	27/05/2025	Se establece adicional en plazo DOS (02) meses del contrato de consultoría, por tanto, la nueva fecha de terminación es el 28/07/2025.
Acta de suspensión 2	23/07/2025	Se suspendió por el termino de 15 días. No obstante, la suspensión se mantuvo, debido que el equipo técnico de la interventoría manifestó se encontraba revisando los entregables y el tiempo adicional requerido por el consultor realice los ajustes correspondientes.
Acta de Reinicio 2	24/12/2025	Se reinician las actividades del contrato de consultoría y se establece como fecha de terminación el 29/12/2025.

4.1.3. RECIBO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Se realiza el recibo de las actividades del CONTRATO DE CONSULTORÍA 523-2024 a satisfacción por parte del municipio dicha acta se firma el día 29 de DICIEMBRE de 2025. La persona que proyectó y quien aprueba este este documento es:

- Secretario de infraestructura y supervisor del contrato de consultoría LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA

4.1.4. SEGUIMIENTO A LOS DESEMBOLSOS.

El contrato de consultoría no contempló pagos o desembolsos anticipados.

4.1.5. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Las condiciones iniciales del contrato de consultoría son las que se relacionan a continuación.

No.	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PLAZO EJECUCIÓN (Mes)	VALOR ($)
1	**LEGAL**			
1,1	Resumen Anexo II	Resumen diligenciado, de acuerdo con el formato establecido en la Res. 672 de 2015, en digital e impreso firmado	1,00	$ 3.115.000,00
1,2	Plano de Localización	Plano de localización en medio digital en formato PDF y DWG e impreso firmado por el responsable.	1,00	$ 1.827.000,00
2	**INSTITUCIONALES**			
2,1	Diagnóstico de EAAAP ESP, Acuerdo con los formatos establecidos por el Ministerio de Vivienda	Formatos diligenciados en medio digital y físicos firmados por el responsable.	1,00	$ 1.305.000,00

No.	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PLAZO EJECUCIÓN (Mes)	VALOR ($)
3	**TÉCNICOS**			
3,01	Caracterización socio-cultural y participación ciudadana	Documento y/o capitulo	2,00	$ 3.654.000,00
3,02	Diagnóstico general de la prestación de los servicios públicos cobertura, continuidad, eficiencia y calidad, con profundización en el servicio de alcantarillado, incluye proyecciones de población y demanda de acuerdo con el periodo de diseño, identificación de fuentes receptoras, calidad de fuentes con base a información secundaria disponible, identificación de puntos de vertimientos, identificación de barrios subnormales, zonas de expansión, urbanizaciones legalizadas sin servicio de alcantarillado, identificación del área de servicio actual con cobertura y sin	Documento y/o capitulo	3,00	$ 18.270.000,00

No.	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PLAZO EJECUCIÓN (Mes)	VALOR ($)
	cobertura, infraestructura disponible del sistema actual, predios disponibles para el desarrollo del proyecto, identificación de puntos críticos del sistema, chequeo hidráulico de colectores principales, entre otros.			
3,03	Estructuración de Problemática, necesidad, Antecedentes, justificación	Documento y/o capitulo	1,00	$ 3.640.000,00
3,04	Estructuración de Objetivos, Alcances y Actividades a desarrollar en el proyecto de consultoría	Documento y/o capitulo	1,00	$ 3.640.000,00
3,05		Términos de referencia para geotecnia, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR.	1,00	$ 4.680.000,00
3,06		Términos de referencia Estructurales, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR.	1,00	$ 4.680.000,00
3,07		Términos de referencia para estudios hidrológicos, incluye precipitaciones, balance hídrico, curvas IDF, caudales mínimos,	1,00	$ 3.902.727,27

No.	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PLAZO EJECUCIÓN (Mes)	VALOR ($)
		caudales máximos, Q95, entre otros.		
3,08		Términos de Referencia para Estudio Predial, incluye avalúos, Servidumbres, permisos de pasos de tubería, adquisición de predios.	1,00	$ 3.465.000,00
3,09		Términos de referencia para Diagnostico, Alternativas, Diseño Hidráulico.	1,00	$ 3.678.888,89
3,1		Términos de referencia de Diseño eléctrico para estaciones de bombeo, edifico de Operaciones y PTAR.	1,00	$ 3.367.777,78
3,11		Términos de referencia para plan de manejo Ambiental, Permisos de vertimientos, ocupación de cause, concesiones de agua y aprovechamiento forestal.	1,00	$ 3.523.333,33
3,12		Términos de referencia para plan de manejo de tránsito y presupuesto de obra e interventoría, flujo de caja y programación.	1,00	$ 3.523.333,33
3,13		Términos de referencia para diseños electromecánicos, estaciones de bombeo, PTAR.	1,00	$ 3.367.777,78
3,14		Términos de referencia para diseño de edificio operaciones y urbanismo de PTAR	1,00	$ 3.678.888,89
3,15	Definición de productos esperados y estimación de impactos sobre los	Documento y/o capitulo.	1,00	$ 3.756.666,67

No.	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PLAZO EJECUCIÓN (Mes)	VALOR ($)
	indicadores del sector			
4	**FINANCIEROS**			
4,01	Presupuesto de consultoría discriminado en estudios, diseños y actividades, definiendo costos de consultores por especialidad, dedicación, insumos externos, costos directos, costos de indirectos, interventoría, cronograma y flujo de fondos para las diferentes fases (Precontractual, contractual y liquidación), incluye estudio de mercado fundamentado en cotizaciones.	Elaboración de presupuesto, por personal y productos incluye cantidades, cronograma, flojo de fondos, interventoría, factor multiplicador y cotizaciones.	1,50	$ 6.480.000,00
4,02	Plan Financiero	Formatos de Acuerdo con lo establecido en la Resolución 672 de 2015.	1,00	$ 3.404.444,44
5	**INFORMACIÓN DE CAMPO**			
5,01	Catastro de Colectores Principales Actuales	Catastro de Redes de colectores principales.	1,00	$ 17.400.000,00
VALOR TOTAL				**$ 104.359.838,38**
	OTROS COSTOS			
6	**IMAGEN SATELITAL**	**CANTIDAD**		

No.	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PLAZO EJECUCIÓN (Mes)	VALOR ($)
6,1	Imagen Satelital actualizada del casco urbano y zonas de expansión, con cobertura de nubes aproximada de 1%, resolución espacial 3 m, resolución espectral 8 bandas, año de toma 2024	1		$ 3.500.000,00
VALOR TOTAL				**$ 3.500.000,00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA				**$ 107.859.838,38**
TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 57.720.885,24**
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA				**$ 165.580.723,62**

4.1.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contrato de consultoría ejecutó las actividades de acuerdo a lo programado. Las actividades ejecutadas del contrato de consultoría son las que se relacionan a continuación.

En el periodo de labores correspondiente al informe final, comprendido entre el 1 de julio al 22 de julio de 2025, así como el período de suspensión y reinicio comprendido entre el 23 de julio de 2025 y el 28 de diciembre de 2025, se realizaron las siguientes actividades:

PRODUCTO 1: LEGAL		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
Resumen Anexo II establecido en la Res. 672 de 2015, en digital e impreso firmado	Recolección y consolidación de la información requerida	Se realizó identificación y recopilación de los datos e insumos técnicos para su diligenciamiento.

	Diligenciamiento del formato	Se realizó diligenciamiento de cada sección del Anexo II conforme a lo exigido por la resolución. **Avance: 100%**
Plano de Localización	Revisión de las imágenes Satelitales adquiridas	Se elaboró el plano a partir de la recopilación y análisis de información cartográfica oficial, suministrada por entidades como el IGAC, y la administración municipal de Puerto Asís. Posteriormente, dicha información fue procesada en un sistema de información geográfica (SIG), integrando capas temáticas relevantes para la correcta representación del área del proyecto. **Avance: 100%**

PRODUCTO 2: INSTITUCIONALES		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
Diagnóstico de EAAAP ESP, Acuerdo con los formatos establecidos por el Ministerio de Vivienda	Recolección, verificación y análisis de la información institucional, administrativa, operativa, financiera y técnica de la EAAAP ESP	Inicialmente, se realizó un acercamiento a la empresa de servicios públicos con el fin de socializar el contrato de consultoría y los entregables establecidos. Posterior, se llevó a cabo la recopilación y revisión de la información suministra da por la EAAAP ESP, conforme a los lineamientos y formatos vigentes del Ministerio de Vivienda. Asimismo, se efectuaron los ajustes requeridos por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**

3 TÉCNICOS		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
Caracterización socio-cultural y participación ciudadana	Levantamiento y análisis de información socioeconómica y comunitaria	Se realizó levantamiento y revisión documental de la información recopilada sobre el contexto sociocultural del área de influencia, identificación de actores sociales.

3 TÉCNICOS		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
		Para complementar los mecanismos de participación ciudadana, se aplicaron encuestas en 54 barrios a representantes de JAC o líderes comunitarios, seleccionados según criterios de cobertura territorial. Se efectuaron los ajustes requeridos por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Diagnóstico general de la prestación de servicios públicos	Recolección, verificación y análisis de la información sobre los servicios públicos. Desarrollo del Chequeo hidráulico de principales colectores Elaboración del documento técnico.	Se realizó revisión de los documentos de PSMV, PUEAA, PGIRHS, PBOT, PDM, Censos DANE, catastro de colectores principales, con el fin de elaborar el documento técnico diagnóstico general de la prestación de los servicios públicos. Se efectuaron los ajustes requeridos por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Estructuración de Problemática, necesidad, Antecedentes, justificación	Análisis de la información y estructuración del documento	Se realizó análisis del contexto y elaboró el documento que define la problemática central del proyecto, sus antecedentes, la necesidad, población afectada y la respectiva justificación. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Estructuración de Objetivos, Alcances y Actividades a desarrollar en el	Análisis de la información y estructuración del documento	Se realizó análisis de la información y definición de los objetivos general y específicos, alcance del proyecto y descripción de las actividades técnicas.

3 TÉCNICOS		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
proyecto de consultoría		Se realizaron los ajustes requeridos por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de referencia para geotecnia	Análisis de la información y elaboración del documento técnico	Se realizó análisis de la información y elaboraron los Términos de referencia para geotecnia. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de referencia Estructurales	Análisis de la información y elaboración del documento técnico	Se realizó análisis de la información y elaboraron los Términos de referencia para Estructurales. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de referencia para estudios hidrológicos	Análisis de la información y elaboración del documento técnico	Se realizó análisis de la información y elaboraron los Términos de referencia para hidrológicos. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de Referencia para Estudio Predial	Análisis de la información y	Se realizó análisis de la información y elaboraron los Términos de referencia para estudio predial. Igualmente, se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según

3 TÉCNICOS		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
	elaboración del documento técnico	observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de referencia para Diagnostico, Alternativas, Diseño Hidráulico.	Análisis de la información y elaboración del documento técnico	Se realizó análisis de la información y elaboraron los Términos de referencia para Diagnostico, Alternativas, Diseño Hidráulico. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de referencia de Diseño eléctrico	Análisis de la información y elaboración del documento técnico	Se realizó análisis de la información y elaboró el documento Términos de referencia para de Diseño eléctrico. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de referencia para plan de manejo Ambiental y permisos asociados	Análisis de la información y elaboración del documento técnico	Se realizó análisis de la información y elaboraron los Términos de referencia para plan de manejo y permisos ambientales asociados (vertimientos, ocupación de cauce, concesiones de agua y aprovechamiento forestal). Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de referencia para plan de manejo de tránsito	Análisis de la información y elaboración del documento técnico	Se realizó análisis de la información y elaboraron los Términos de referencia para plan de manejo de tránsito.

3 TÉCNICOS		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
		Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de referencia para diseños electromecánicos	Análisis de la información y elaboración del documento técnico	Se realizó análisis de la información y elaboraron los Términos de referencia para para diseños electromecánicos de estaciones de bombeo y PTAR, considerando criterios operativos y de seguridad. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Términos de referencia para diseño de edificio operaciones y urbanismo de PTAR	Análisis de la información y elaboración del documento técnico	Se realizó análisis de la información y elaboraron los Términos de referencia para el diseño del edificio de operaciones y urbanismo de la PTAR, integrando aspectos funcionales, arquitectónicos y normativo Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Definición de productos esperados y estimación de impactos sobre los indicadores del sector	Estructuración del documento técnico	Se estructuró el documento de definición de productos esperados, en alineación con los objetivos, actividades y términos de referencias establecidos. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**

PRODUCTO 4: FINANCIEROS		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
Presupuesto de consultoría	Definición de los componentes técnicos.	Se realizó identificación de los estudios, diseños y actividades requeridas en cada componente técnico para el proyecto de estudios y diseños del Plan Maestro de Alcantarillado. Determinación de los costos directos de los productos; definición de insumos, profesionales, estimación de la duración, análisis de precios unitarios (APU) con base en materiales, equipos, mano de obra y transporte, presupuestos de detalle, especificaciones técnicas, cronograma y flujo de caja, factor prestacional y multiplicador.
	Determinación de costos	Estructuración del presupuesto detallado de la consultoría, de acuerdo con los lineamientos contractuales. Asimismo, se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según las observaciones generadas en la revisión preliminar. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**
Plan Financiero	Formato Anexo No. 3: Plan financiero Resolución 672 de 2015	Se diligenció el Formato Anexo 3: Plan Financiero, según la Resolución 672 de 2015, en alineación con los términos de referencia elaborados. Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría según observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%.**

5 INFORMACIÓN DE CAMPO		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
Catastro de Colectores Principales Actuales	Definición de los colectores principales. Levantamiento del catastro de los colectores principales. Análisis de las información y elaboración del informe técnico.	Se realizó el levantamiento del catastro de tres (3) colectores principales del alcantarillado sanitario, incluyendo la identificación de diámetros, materiales, longitudes, cotas, accesorios, pozos de inspección y su condición operativa. La información recopilada fue consolidada para su análisis y elaboración del informe técnico. Se efectuaron los ajustes solicitados por la interventoría, de acuerdo con las observaciones realizadas a la entrega preliminar. **Avance: 100%**

6 OTROS COSTOS		
SUBPRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
Imagen Satelital actualizada del casco urbano	Solicitud y gestión de insumos de imágenes satelitales actualizadas	Se realizó la gestión con proveedores de imágenes satelitales para obtener una ortoimagen con las especificaciones técnicas requeridas. Sin embargo, debido al costo informado por los proveedores, no fue posible su adquisición. **Avance: 0%** Sin embargo, se verificó y recopiló la información cartográfica existente, contando con dos ortoimágenes oficiales: · Ortoimagen IGAC (GSD 10 cm, año 2022, licencia CC BY 4.0). · Ortoimagen suministrada por la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, año 2023. Estos insumos fueron utilizados como soporte técnico para el desarrollo de las actividades del proyecto.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
1. LEGAL								
1,1	Resumen diligenciado, de acuerdo con el formato establecido en la Res. 672 de 2015, en digital e impreso firmado.	$ 3.115.000,00	1,00	$ 3.115.000,00	0,1	$ 2.765.000,00	1,00	$ 3.115.000,00
1,2	Plano de localización en medio digital en formato PDF y DWG e impreso firmado por el responsable.	$ 1.827.000,00	1,00	$ 1.827.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.827.000,00
VALOR TOTAL				**$ 4.942.000,00**		**$ 2.765.000,00**		**$ 1.827.000,00**
2. INSTITUCIONALES								
2,1	Formatos de diagnóstico de la EAAAP ESP, de acuerdo al Ministerio de Vivienda diligenciados, en medio digital y físicos firmados por el responsable.	$ 1.305.000,00	1,00	$ 1.305.000,00	0,20	$ 255.000,00	1,00	$ 1.305.000,00
VALOR TOTAL				**$ 1.305.000,00**		**$ 255.000,00**		**$ 1.305.000,00**
3. TÉCNICOS								

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
3,1	Documento y/o capitulo: Caracterización socio-cultural y participación ciudadana.	$ 3.654.000,00	1,00	$ 3.654.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.654.000,00
3,2	Documento y/o capitulo: Diagnóstico general de la prestación de los servicios públicos	$ 18.270.000,00	1,00	$ 18.270.000,00	0,10	$ 1.270.000	1,00	$ 18.270.000,00
3,3	Documento y/o capitulo: Estructuración de Problemática, necesidad, Antecedentes, justificación.	$ 3.640.000,00	1,00	$ 3.640.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.640.000,00
3,4	Documento y/o capitulo: Estructuración de Objetivos, Alcances y Actividades a desarrollar en el proyecto de consultoría.	$ 3.640.000,00	1,00	$ 3.640.000,00	0,00	-$ 582.400,00	1,00	$ 3.640.000,00
3,5	Términos de referencia para geotecnia, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR.	$ 4.680.000,00	1,00	$ 4.680.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.680.000,00

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
3,6	Términos de referencia Estructurales, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR.	$ 4.680.000,00	1,00	$ 4.680.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.680.000,00
3,7	Términos de referencia para estudios hidrológicos, incluye precipitaciones, balance hídrico, curvas IDF, caudales mínimos, caudales máximos, Q95, entre otros.	$ 3.902.727,27	1,00	$ 3.902.727,27	0,00	$ -	1,00	$ 3.902.727,27
3,8	Términos de Referencia para Estudio Predial, incluye avalúos, Servidumbres, permisos de pasos de tubería, adquisición de predios.	$ 3.465.000,00	1,00	$ 3.465.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.465.000,00
3,9	Términos de referencia para Diagnostico, Alternativas, Diseño Hidráulico	$ 3.678.888,89	1,00	$ 3.678.888,89	0,00	$ -	1,00	$ 3.678.888,89
3,10	Términos de referencia de Diseño eléctrico para estaciones de bombeo,	$ 3.367.777,78	1,00	$ 3.367.777,78	0,00	$ -	1,00	$ 3.367.777,78

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
	edifico de Operaciones y PTAR.							
3,11	Términos de referencia para plan de manejo Ambiental, Permisos de vertimientos, ocupación de cause, concesiones de agua y aprovechamiento forestal.	$ 3.523.333,33	1,00	$ 3.523.333,33	0,00	- $ 505.167,67	1,00	$ 3.523.333,33
3,12	Términos de referencia para plan de manejo de tránsito y presupuesto de obra e interventoría, flujo de caja y programación.	$ 3.523.333,33	1,00	$ 3.523.333,33	0,00	$ -	1,00	$ 3.523.333,33
3,13	Términos de referencia para diseños electromecánicos, estaciones de bombeo, PTAR.	$ 3.367.777,78	1,00	$ 3.367.777,78	0,00	$ -	1,00	$ 3.367.777,78
3,14	Términos de referencia para diseño de edificio operaciones y urbanismo de PTAR	$ 3.678.888,89	1,00	$ 3.678.888,89	0,00	$ -	1,00	$ 3.678.888,89
3,15	Documento y/o capitulo: Definición de productos esperados y estimación de	$ 3.756.666,67	1,00	$ 3.756.666,67	0,9	$ 3.456.666,67	1,00	$ 3.756.666,67

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
	impactos sobre los indicadores del sector							
VALOR TOTAL				**$ 70.828.393,94**		**$ 3.639.099,00**		**$ 67.371.727,27**
4. FINANCIEROS								
4,1	Elaboración de presupuesto, por personal y productos incluye cantidades, cronograma, flojo de fondos, interventoría, factor multiplicador y cotizaciones	$ 6.480.000,00	1,00	$ 6.480.000,00	0,51	$ 3.280.000,00	1,00	$ 6.480.000,00
4,2	Formatos Plan Financiero de acuerdo con lo establecido en la Resolución 672 de 2015	$ 3.404.444,44	1,00	$ 3.404.444,44	1,00	$ 3.404.444,44	1,00	$ 3.404.444,44
VALOR TOTAL				**$ 9.884.444,44**		**$ 6.684.444,44**		**$ 9.884.444,44**
5. INFORMACIÓN DE CAMPO								
5,1	Catastro de Redes de colectores principales	$ 17.400.000,00	1,00	$ 17.400.000,00	0,00	$ -	1	$ 17.400.000,00
VALOR TOTAL				**$ 17.400.000,00**		**$ -**		**$ 17.400.000,00**
6. OTROS COSTOS								

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
6,1	Imagen Satelital actualizada del casco urbano y zonas de expansión, con cobertura de nubes aproximada de 1%, resolución espacial 3 m, resolución espectral 8 bandas, año de toma 2024.	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	0,00	- $ 3.500.000	0,00	$ -
VALOR TOTAL				**$ 3.500.000,00**		**$ -**		**$ -**
VALOR TOTAL BÁSICO				**$ 107.859.838,38**		**$ 9.843.543,44**		**$ 104.359.838,38**
TOTAL COSTO INDIRECTO (53,51%)				**$ 57.720.885,24**		**$ 5.267.744,23**		**$ 55.847.870,21**
TOTAL COSTO CONSULTORIA + A				**$ 165.580.723,62**		**$ 15.111.287,67**		**$ 160.207.708,59**

4.1.7. TIEMPO TRASCURRIDO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

El tiempo trascurrido del CONTRATO DE CONSULTORÍA fue el siguiente:

Plazo inicial	Cuatro (4) Meses
Prorroga	Dos (2) Meses.
Fecha de suspensión 1:	31/12/2024
Fecha de reinicio 1:	30/01/2025
Fecha de terminación 1:	28/05/2025
Fecha de terminación 2:	28/07/2025
Fecha de suspensión 2:	23/07/2025
Plazo suspensión:	Quince (15) días o hasta que se dirima la
Fecha de reinicio 2:	24/12/2025
Fecha de terminación:	29/12/2025

4.2. ACTIVIDADES FINANCIERA

En esta tabla se muestra las cantidades y el valor ejecutado del CONTRATO DE CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato de consultoría:	$165.580.723,62
V/r total del anticipo	$ 49.674.217,00
V/r pago actas parciales	$ 0.00
V/r Total Ejecutado del contrato	$160.207.708,59
V/r a pagar en acta de recibo final	$110.533.491,59
V/r a favor del municipio	$5.373.015,02

4.2.1. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

Las actas que se desarrollaron en el CONTRATO DE CONSULTORÍA fueron las siguientes:

FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	29 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA	11 DE MARZO DE 2026

5. CONCLUSIONES:

El presente informe técnico final consolida las actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Consultoría No. 523 de 2024, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 22 de julio de 2025, así como al tiempo transcurrido durante la suspensión y posterior reinicio del contrato, desde el 23 de julio hasta el 28 de diciembre de 2025. Durante este proceso se alcanzó un avance físico acumulado del 96,76 % respecto al valor contractual, resultado del desarrollo, revisión y ajuste de los diferentes componentes técnicos, institucionales, legales, financieros y de trabajo de campo contemplados en el alcance del proyecto.

En el desarrollo de la consultoría se estructuraron y ajustaron los documentos técnicos esenciales requeridos para la formulación del Plan Maestro de Alcantarillado (PMA), incluyendo diagnósticos del sistema, caracterizaciones del territorio, proyecciones de población y demanda, así como la verificación hidráulica de tres colectores principales. De igual manera, se elaboraron los términos de referencia de diversos estudios especializados, tales como geotecnia, hidrología, predial, ambiental, electromecánico, eléctrico, estructural, tránsito y presupuesto de obra, junto con los documentos relacionados con la problemática identificada, antecedentes, justificación, objetivos, alcance y actividades del proyecto, los cuales constituyen insumos fundamentales para avanzar hacia la etapa de factibilidad y futura ejecución de las obras.

Adicionalmente, se logró la entrega total de los productos y subproductos establecidos en la minuta contractual, incluyendo algunos estudios complementarios que, aunque no se encontraban contemplados inicialmente, resultaron necesarios para fortalecer la estructuración integral del PMA. Entre estos se destacan los términos de referencia para levantamiento topográfico, estudio catastral de redes, análisis hidromorfológico, estudio preliminar de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR), componentes de gestión social, especificaciones técnicas, procesos constructivos y la estructuración general del proyecto, lo que permite contar con una base técnica sólida para las siguientes fases del proceso.

Respecto al subproducto relacionado con la obtención de una imagen satelital actualizada, este no pudo ejecutarse debido a los altos costos reportados por los proveedores especializados. Sin embargo, para garantizar la disponibilidad de información cartográfica confiable, se gestionó el uso de dos ortoimágenes oficiales correspondientes al IGAC 2022 y a la Alcaldía Municipal 2023, las cuales permitieron suplir adecuadamente los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo del estudio.

En términos generales, el seguimiento técnico, administrativo y financiero evidencia que la consultoría cumplió con las obligaciones establecidas en la Cláusula 3 del Contrato de Consultoría 523-2024, relacionadas con las

obligaciones generales y específicas del contratista, reflejando un desempeño adecuado en el desarrollo de las actividades orientadas a la formulación del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Puerto Asís.

Atentamente;

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Natalia Bonilla Rivera
Profesional de apoyo secretaria de infraestructura

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	523-2024 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
Clase de contrato:	CONSULTORIA
Contratista:	MIGUEL ROBLES S.A.S. NIT. 901.252.893-1 R/L: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO. CC. 18.127.821
Supervisión	LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Objeto:	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
Valor inicial del contrato:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 165.580.723,62) MDA/CTE.
CDP No.:	2024000974 del 02 de septiembre de 2024
RP No.:	2024801724 del 01 de enero de 2025
Plazo inicial:	Cuatro (04) meses
Fecha de inicio:	30 de diciembre de 2024
Fecha de terminación 01:	29 de abril de 2025
Fecha de suspensión 01:	31 de diciembre de 2024.
Fecha de reinicio 01:	30 de enero de 2025
Fecha de terminación 02:	28 de mayo de 2025
Fecha prorroga 01	27 de mayo de 2025
Plazo Prorroga 01:	dos (02) meses
Fecha de terminación 03:	28 de julio de 2025
Fecha de suspensión 02:	23 de julio de 2025
Plazo de la suspensión 02:	Quince (15) días calendario o hasta que se dirima la situación
Fecha de reinicio 02:	23 de diciembre de 2025
Fecha de terminación No. 4:	29 de diciembre de 2025
Fecha presente acta:	29 de diciembre de 2025

En Puerto Asís Putumayo, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron los suscritos a saber, el Ing. LUIS EDUARDO GALLEGO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.255.246, secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato de consultoría 523-2024, el señor MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.127.821, representante legal de MIGUEL ROBLES S.A.S. identificada con NIT 901.252.893-1 en calidad de contratista consultor y el ing. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.127.821, en calidad de interventor, con el fin de celebrar la presente ACTA DE RECIBO FINAL, correspondiente al contrato de consultoría Nro. 523-2024 derivado

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

Proceso de Selección No. CMA-001- 2024, cuyo objeto es: "REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO".

Toda vez que se verificó la terminación de la consultoría cumpliendo con todos los parámetros de tiempo y actividades pactadas en el presente contrato.

El objeto de la presente reunión es suscribir el ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de consultoría Nro. 523-2024, según cuadro de actividades y cantidades ejecutadas, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 09 de diciembre de 2025 y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día diecisiete (17) de diciembre de 2024 se suscribió el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523-2024 entre EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS y la MIGUEL ROBLES S.A.S.

2. Que el día treinta (30) de diciembre de 2024 se suscribió acta de inicio entre EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS y MIGUEL ROBLES S.A.S.

3. Que el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024 se suscribe la suspensión 01 del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523-2024.

4. Que el día treinta (30) de enero de 2025 se suscribe acta de reinicio 01, una vez superados los motivos que dieron origen a la suspensión 01.

5. Que el día veintisiete (27) de mayo de 2025 se realizó prorroga al contrato de consultoría 523-2024 por un término de dos (02) meses, tendiendo así nueva fecha de terminación para el día veintiocho (28) de julio de 2025.

6. Que el día veintitrés (23) de julio de 2025, se formalizó el acta de suspensión No. 2 del contrato de consultoría 523-2024, por el termino de quince (15) días o hasta que se dirima la situación.

7. Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2025 se suscribió el acta de reinicio No. 02 del contrato de consultoría 523-2024, dejando como fecha de terminación el 21 de diciembre de 2025

8. Que teniendo en cuenta que el contrato de interventoría No. 526-2024 se reinicia de manera simultánea al contrato de consultoría No. 523-2025 y que este culmina el 29 de diciembre de 2025, se procede a terminar y recibir el contrato de consultoría No. 523-2025 para el día de la presente acta.

9. Que, teniendo en cuenta que la interventoría presenta el informe final y que en el mismo valida el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la firma MIGUEL ROBLES S.A.S., se puede dar por terminada la ejecución del proyecto.
10. Que el balance general o relación financiera del contrato es el siguiente:

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL:	**$ 165.580.723,62**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA A MANERA DE ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL (30%):	$ 49.674.217,00
VALOR TOTAL ANTICIPO:	$ 49.674.217,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	**$ 160.207.708,59**
% DE EJECUCIÓN CON RESPECTO AL VALOR INICIAL:	96,76%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 5.373.015,02
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO DEL CONTRATO INICIAL:	$ 49.674.217,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO:	$ 49.674.217,00
VALOR EJECUTADO ACTA RECIBO FINAL:	**$ 160.207.708,59**
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 49.674.217,00
VALOR PARA PAGO FINAL:	$ 110.533.491,59
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD:	$ 5.373.015,02

Las actividades ejecutadas con los recursos del contrato de consultoría No 523-2024, que fueron recibidas a satisfacción mediante el acta de recibo final, se ejecutaron bajo la interventoría representada legalmente por el ingeniero ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, quien formaliza, suscribe y recibe las actividades ejecutadas.

Se deja constancia de que el contratista consultor culminó las actividades contractuales del objeto contratado en un 96,76% dentro del plazo establecido.

Considerando que la presente acta de recibo final, suscrita entre las partes, el Interventor certifica que la consultoría contratada se encuentra ejecutada y se recibe a entera satisfacción.

La Interventoría hace una verificación de las actividades contratadas respecto de las actividades ejecutadas, dejando constancia, mediante la firma de esta acta, que las actividades ejecutadas se presentan en el documento anexo a dicha Acta de Recibo Final suscrita entre contratista de obra, interventoría y supervisión, la cual establece el siguiente balance ejecutado.

DESARROLLO: En este documento se plasman las actividades y cantidades a recibir, previamente revisadas tanto física como financieramente, establecidas, mediante el siguiente cuadro:

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
1. LEGAL								
1,1	Resumen diligenciado, de acuerdo con el formato establecido en la Res. 672 de 2015, en digital e impreso firmado.	$ 3.115.000,00	1,00	$ 3.115.000,00	0,89	$ 2.765.000,00	1,00	$ 3.115.000,00
1,2	Plano de localización en medio digital en formato PDF y DWG e impreso firmado por el responsable.	$ 1.827.000,00	1,00	$ 1.827.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.827.000,00
VALOR TOTAL				**$ 4.942.000,00**		**$ 2.765.000,00**		**$ 4.942.000,00**
2. INSTITUCIONALES								
2,1	Formatos de diagnóstico de la EAAAP ESP, de acuerdo al Ministerio de Vivienda diligenciados, en medio digital y físicos firmados por el responsable.	$ 1.305.000,00	1,00	$ 1.305.000,00	0,20	$ 255.000,00	1,00	$ 1.305.000,00
VALOR TOTAL				**$ 1.305.000,00**				**$ 1.305.000,00**
3. TÉCNICOS								
3,1	Documento y/o capitulo: Caracterización socio-cultural y participación ciudadana.	$ 3.654.000,00	1,00	$ 3.654.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.654.000,00
3,2	Documento y/o capitulo: Diagnóstico general de la prestación de los servicios públicos	$ 18.270.000,00	1,00	$ 18.270.000,00	0,10	$ 1.270.000,00	1,00	$ 18.270.000,00
3,3	Documento y/o capitulo: Estructuración de Problemática, necesidad, Antecedentes, justificación.	$ 3.640.000,00	1,00	$ 3.640.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.640.000,00
3,4	Documento y/o capitulo: Estructuración de Objetivos, Alcances y Actividades a desarrollar en el proyecto de consultoría.	$ 3.640.000,00	1,00	$ 3.640.000,00	0,00	-$ 582.400,00	1,00	$ 3.640.000,00

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
3,5	Términos de referencia para geotecnia, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR.	$ 4.680.000,00	1,00	$ 4.680.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.680.000,00
3,6	Términos de referencia Estructurales, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR.	$ 4.680.000,00	1,00	$ 4.680.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.680.000,00
3,7	Términos de referencia para estudios hidrológicos, incluye precipitaciones, balance hídrico, curvas IDF, caudales mínimos, caudales máximos, Q95, entre otros.	$ 3.902.727,27	1,00	$ 3.902.727,27	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.902.727,27
3,8	Términos de Referencia para Estudio Predial, incluye avalúos, Servidumbres, permisos de pasos de tubería, adquisición de predios.	$ 3.465.000,00	1,00	$ 3.465.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.465.000,00
3,9	Términos de referencia para Diagnostico, Alternativas, Diseño Hidráulico	$ 3.678.888,89	1,00	$ 3.678.888,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.678.888,89
3,10	Términos de referencia de Diseño eléctrico para estaciones de bombeo, edifico de Operaciones y PTAR.	$ 3.367.777,78	1,00	$ 3.367.777,78	0,00	-$ 505.167,67	1,00	$ 3.367.777,78
3,11	Términos de referencia para plan de manejo Ambiental, Permisos de vertimientos, ocupación de cause, concesiones de agua y aprovechamiento forestal.	$ 3.523.333,33	1,00	$ 3.523.333,33	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.523.333,33
3,12	Términos de referencia para plan de manejo de tránsito y presupuesto de obra e interventoría, flujo de caja y programación.	$ 3.523.333,33	1,00	$ 3.523.333,33	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.523.333,33

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
3,13	Términos de referencia para diseños electromecánicos, estaciones de bombeo, PTAR.	$ 3.367.777,78	1,00	$ 3.367.777,78	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.367.777,78
3,14	Términos de referencia para diseño de edificio operaciones y urbanismo de PTAR	$ 3.678.888,89	1,00	$ 3.678.888,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.678.888,89
3,15	Documento y/o capitulo: Definición de productos esperados y estimación de impactos sobre los indicadores del sector	$ 3.756.666,67	1,00	$ 3.756.666,67	0,92	$ 3.456.666,67	1,00	$ 3.756.666,67
VALOR TOTAL				**$ 70.828.393,94**		**$ 3.639.099,00**		**$ 70.828.393,94**
4. FINANCIEROS								
4,1	Elaboración de presupuesto, por personal y productos incluye cantidades, cronograma, flojo de fondos, interventoría, factor multiplicador y cotizaciones	$ 6.480.000,00	1,00	$ 6.480.000,00	0,51	$ 3.280.000,00	1,00	$ 6.480.000,00
4,2	Formatos Plan Financiero de acuerdo con lo establecido en la Resolución 672 de 2015	$ 3.404.444,44	1,00	$ 3.404.444,44	1,00	$ 3.404.444,44	1,00	$ 3.404.444,44
VALOR TOTAL				**$ 9.884.444,44**		**$ 6.684.444,44**		**$ 9.884.444,44**
5. INFORMACIÓN DE CAMPO								
5,1	Catastro de Redes de colectores principales	$ 17.400.000,00	1,00	$ 17.400.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 17.400.000,00
VALOR TOTAL				**$ 17.400.000,00**		**$ -**		**$ 17.400.000,00**
6. OTROS COSTOS								
6,1	Imagen Satelital actualizada del casco urbano y zonas de expansión, con cobertura de nubes aproximada de 1%, resolución espacial 3 m, resolución espectral 8 bandas, año de toma 2024.	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	0,00	-$ 3.500.000,00	- 1,00	$ 0,00
VALOR TOTAL				**$ 3.500.000,00**		**-$ 3.500.000,00**		**$ 0,00**

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL BÁSICO				$ 107.859.838,38		$ 9.843.543,44		$ 104.359.838,38
TOTAL COSTO INDIRECTO (53,51%)				$ 57.720.885,24		$ 5.267.744,23		$ 55.847.870,21
TOTAL COSTO CONSULTORIA + A				$ 165.580.723,62		$ 15.111.287,67		$ 160.207.708,59

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

Con la información suministrada en las consideraciones y constatado con la respectiva acta de recibo final numérica y el control de actividades, se establece que la "REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO". en virtud del contrato de consultoría 523-2024, suscrito entre el municipio de PUERTO ASIS Y MIGUEL ROBLES S.A.S., está ejecutado en un 96,76% financieramente con respecto al presupuesto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes:

ACUERDAN

- Suscribir el acta de recibo final del contrato de consultoría 523-2024, cuyo objeto es "REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" teniendo en cuenta que al día de la firma de la presente acta ya se encuentran ejecutadas todas las actividades de los ítems contratados.

- El valor final para pagar estará supeditado a la verificación del informe final y sus respectivos soportes en los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de conformidad a lo establecido en el proceso de contratación en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales de acuerdo con la minuta contractual y sus respectivas modificaciones.

- EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social, actualizar el amparo de calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2025.

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA Secretario de Infraestructura Municipal	**MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** R/L: MIGUEL ROBLES S.A.S Contratista consultor
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO Interventor	

Proyectó: Arq. Jorge Eduardo Gaitán Escudero
Apoyó Profesional Secretaría de Infraestructura.

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	523-2024 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
Clase de contrato:	CONSULTORIA
Contratista:	MIGUEL ROBLES S.A.S. NIT. 901.252.893-1 R/L: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO. CC. 18.127.821
Supervisión	JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Objeto:	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
Valor inicial del contrato:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 165.580.723,62) MDA/CTE.
CDP No.:	2024000974 del 02 de septiembre de 2024
RP No.:	2024801724 del 01 de enero de 2025
Plazo inicial:	Cuatro (04) meses
Fecha de inicio:	30 de diciembre de 2024
Fecha de terminación 01:	29 de abril de 2025
Fecha de suspensión 01:	31 de diciembre de 2024.
Fecha de reinicio 01:	30 de enero de 2025
Fecha de terminación 02:	28 de mayo de 2025
Fecha prorroga 01	27 de mayo de 2025
Plazo Prorroga 01:	dos (02) meses
Fecha de terminación 03:	28 de julio de 2025
Fecha de suspensión 02:	23 de julio de 2025
Plazo de la suspensión 02:	Quince (15) días calendario o hasta que se dirima la situación
Fecha de reinicio 02:	23 de diciembre de 2025
Fecha de terminación No. 4:	28 de diciembre de 2025

En Puerto Asís Putumayo a los once (11) días del mes de marzo de 2026, se reunieron, en el Despacho Municipal, las siguientes personas: Doctor. JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo, Arq. **JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO** secretario infraestructura Municipal – en calidad de supervisor y el señor **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.127.821, representante legal de MIGUEL ROBLES S.A.S. identificada con NIT 901.252.893-1 en calidad de contratista consultor, con el fin de LIQUIDAR el CONTRATO DE OBRA No. 523-2024 derivado del proceso de Selección No. CMA-001- 2024.

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

ANTECEDENTES DEL CONTRATO			
VALORES DEL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato	$ 165.580.723,62	**Adiciones en valor**	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 165.580.723,62		
PLAZO DE EJECUCION			
Plazo inicial de ejecución	Cuatro (04) meses	**Fecha de terminación 03:**	28 de julio de 2025
Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2024	**Plazo final de ejecución**	Seis (06) meses con cinco (05) días calendario.
Fecha de terminación 01:	29 de abril de 2025	**Fecha de suspensión 02:**	23 de julio de 2025
Fecha de suspensión 01:	31 de diciembre de 2024.	**Plazo de la suspensión 02:**	Quince (15) días calendario o hasta que se dirima la situación
Fecha de reinicio 01:	30 de enero de 2025	**Fecha de reinicio 02:**	23 de diciembre de 2025
Fecha de terminación 02:	28 de mayo de 2025	**Fecha de terminación 04:**	15 de noviembre de 2025
Fecha prorroga 01	27 de mayo de 2025	**Fecha de recibo final**	29 de diciembre de 2025
Plazo prorroga 01:	dos (02) meses		

Ahora bien, el día 29 de diciembre de 2025 se recibe a satisfacción las actividades correspondientes al contrato 523-2024 de la siguiente manera:

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
1. LEGAL								
1,1	Resumen diligenciado, de acuerdo con el formato establecido en la Res. 672 de 2015, en digital e impreso firmado.	$ 3.115.000,00	1,00	$ 3.115.000,00	0,89	$ 2.765.000,00	1,00	$ 3.115.000,00
1,2	Plano de localización en medio digital en formato PDF y DWG e impreso firmado por el responsable.	$ 1.827.000,00	1,00	$ 1.827.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.827.000,00
VALOR TOTAL				**$ 4.942.000,00**		**$ 2.765.000,00**		**$ 4.942.000,00**
2. INSTITUCIONALES								
2,1	Formatos de diagnóstico de la EAAAP ESP, de acuerdo al Ministerio de Vivienda diligenciados, en medio digital y físicos firmados por el responsable.	$ 1.305.000,00	1,00	$ 1.305.000,00	0,20	$ 255.000,00	1,00	$ 1.305.000,00
VALOR TOTAL				**$ 1.305.000,00**				**$ 1.305.000,00**
3. TÉCNICOS								
3,1	Documento y/o capitulo: Caracterización socio-cultural y participación ciudadana.	$ 3.654.000,00	1,00	$ 3.654.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.654.000,00
3,2	Documento y/o capitulo: Diagnóstico general de la prestación de los servicios públicos	$ 18.270.000,00	1,00	$ 18.270.000,00	0,10	$ 1.270.000,00	1,00	$ 18.270.000,00
3,3	Documento y/o capitulo: Estructuración de Problemática, necesidad, Antecedentes, justificación.	$ 3.640.000,00	1,00	$ 3.640.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.640.000,00
3,4	Documento y/o capitulo: Estructuración de Objetivos, Alcances y Actividades a desarrollar en el proyecto de consultoría.	$ 3.640.000,00	1,00	$ 3.640.000,00	0,00	-$ 582.400,00	1,00	$ 3.640.000,00
3,5	Términos de referencia para geotecnia, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR.	$ 4.680.000,00	1,00	$ 4.680.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.680.000,00

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
3,6	Términos de referencia Estructurales, para líneas de tuberías, pasos elevados, pasos subfluviales, edificio de operaciones, estaciones de bombeo, pozos de succión y PTAR.	$ 4.680.000,00	1,00	$ 4.680.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.680.000,00
3,7	Términos de referencia para estudios hidrológicos, incluye precipitaciones, balance hídrico, curvas IDF, caudales mínimos, caudales máximos, Q95, entre otros.	$ 3.902.727,27	1,00	$ 3.902.727,27	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.902.727,27
3,8	Términos de Referencia para Estudio Predial, incluye avalúos, Servidumbres, permisos de pasos de tubería, adquisición de predios.	$ 3.465.000,00	1,00	$ 3.465.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.465.000,00
3,9	Términos de referencia para Diagnostico, Alternativas, Diseño Hidráulico	$ 3.678.888,89	1,00	$ 3.678.888,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.678.888,89
3,10	Términos de referencia de Diseño eléctrico para estaciones de bombeo, edifico de Operaciones y PTAR.	$ 3.367.777,78	1,00	$ 3.367.777,78	0,00	-$ 505.167,67	1,00	$ 3.367.777,78
3,11	Términos de referencia para plan de manejo Ambiental, Permisos de vertimientos, ocupación de cause, concesiones de agua y aprovechamiento forestal.	$ 3.523.333,33	1,00	$ 3.523.333,33	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.523.333,33
3,12	Términos de referencia para plan de manejo de tránsito y presupuesto de obra e interventoría, flujo de caja y programación.	$ 3.523.333,33	1,00	$ 3.523.333,33	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.523.333,33
3,13	Términos de referencia para diseños electromecánicos, estaciones de bombeo, PTAR.	$ 3.367.777,78	1,00	$ 3.367.777,78	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.367.777,78
3,14	Términos de referencia para diseño de edificio operaciones y urbanismo de PTAR	$ 3.678.888,89	1,00	$ 3.678.888,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.678.888,89
3,15	Documento y/o capitulo: Definición de productos esperados y estimación de impactos sobre los indicadores del sector	$ 3.756.666,67	1,00	$ 3.756.666,67	0,92	$ 3.456.666,67	1,00	$ 3.756.666,67
VALOR TOTAL				**$ 70.828.393,94**		**$ 3.639.099,00**		**$ 70.828.393,94**

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			COMPONENTES ENTREGABLES EJECUTADOS			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
4. FINANCIEROS								
4,1	Elaboración de presupuesto, por personal y productos incluye cantidades, cronograma, flojo de fondos, interventoría, factor multiplicador y cotizaciones	$ 6.480.000,00	1,00	$ 6.480.000,00	0,51	$ 3.280.000,00	1,00	$ 6.480.000,00
4,2	Formatos Plan Financiero de acuerdo con lo establecido en la Resolución 672 de 2015	$ 3.404.444,44	1,00	$ 3.404.444,44	1,00	$ 3.404.444,44	1,00	$ 3.404.444,44
VALOR TOTAL				**$ 9.884.444,44**		**$ 6.684.444,44**		**$ 9.884.444,44**
5. INFORMACIÓN DE CAMPO								
5,1	Catastro de Redes de colectores principales	$ 17.400.000,00	1,00	$ 17.400.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 17.400.000,00
VALOR TOTAL				**$ 17.400.000,00**		**$ -**		**$ 17.400.000,00**
6. OTROS COSTOS								
6,1	Imagen Satelital actualizada del casco urbano y zonas de expansión, con cobertura de nubes aproximada de 1%, resolución espacial 3 m, resolución espectral 8 bandas, año de toma 2024.	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	0,00	-$ 3.500.000,00	- 1,00	$ 0,00
VALOR TOTAL				**$ 3.500.000,00**		**-$ 3.500.000,00**		**$ 0,00**
VALOR TOTAL BÁSICO				**$ 107.859.838,38**		**$ 9.843.543,44**		**$ 104.359.838,38**
TOTAL COSTO INDIRECTO (53,51%)				**$ 57.720.885,24**		**$ 5.267.744,23**		**$ 55.847.870,21**
TOTAL COSTO CONSULTORIA + A				**$ 165.580.723,62**		**$ 15.111.287,67**		**$ 160.207.708,59**

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

GARANTIAS QUE AMPARAN EL CONTRATO					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				Desde	**Hasta**
Aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A.)	Cumplimiento del contrato	11-44-101245286	$ 16.558.072,37	30/12/2024	29/06/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 49.674.217,11	30/12/2024	29/06/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 8.279.036,19	30/12/2024	29/12/2028
	Calidad del servicio		$ 16.558.072,37	30/12/2024	29/06/2026

BALANCE FINANCIERO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**VALOR**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		**VALOR**
Inicial	No. **2024000974** del 02/09/2024	$188.860.767,00	**Inicial**	No. **2024001724** del 23/12/2023	$165.580.723,62
			Reserva	No. **2024801724** del 01/01/2025	$165.580.723,62

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	**Fecha del acta**	**Valor ejecutado**	**Concepto**	**Valor pagado (Marque con una x)**		**Valor cancelado**
				SI	**NO**	
N/A	N/A	N/A	Anticipo	X		**$ 49.674.217,00**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)		
No	**Documento que lo certifica**	**Si**	**No**	**Aprobado en Secop II**
2	Acta de recibo final de fecha 29 de DICIEMBRE de 2025, en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato.	**X**		**X**
3	Factura de venta No MRFE118 del 09 de marzo de 2026	**X**		
4	Informe de supervisión de fecha 10 de marzo de 2026	**X**		
Supervisor		JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO		
Dependencia		Secretaria de Infraestructura		

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
- El municipio de Puerto Asís suscribió el contrato de consultoría No. 523-2024 del 17 de diciembre de 2024 cuyo objeto es REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO, con la empresa MIGUEL ROBLES S.A.S. representada legalmente por MIGUEL

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

HORACIO ROBLES GUERRERO. Con un plazo inicial de ejecución de cuatro (04) meses y un valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 165.580.723,62) MDA/CTE.

- Que el día treinta (30) de diciembre de 2024 se suscribió acta de inicio entre EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS y MIGUEL ROBLES S.A.S.

- Que el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024 se suscribe la suspensión 01 del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523-2024.

- Que el día treinta (30) de enero de 2025 se suscribe acta de reinicio 01, una vez superados los motivos que dieron origen a la suspensión 01.

- Que el día veintisiete (27) de mayo de 2025 se realizó prorroga al contrato de consultoría 523-2024 por un término de dos (02) meses, tendiendo así nueva fecha de terminación para el día veintiocho (28) de julio de 2025.

- Que el día veintitrés (23) de julio de 2025, se formalizó el acta de suspensión No. 2 del contrato de consultoría 523-2024, por el termino de quince (15) días o hasta que se dirima la situación.

- Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2025 se suscribió el acta de reinicio No. 02 del contrato de consultoría 523-2024, dejando como fecha de terminación el veintiocho (28) de diciembre de 2025

- Que, teniendo en cuenta que la interventoría valida el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la firma MIGUEL ROBLES S.A.S., se puede dar por terminada la ejecución del presente contrato.

- Que teniendo en cuenta que el contrato de consultoría No. 523-2024, cumplió con sus obligaciones contractuales se suscribió el recibo final para el 29 de diciembre de 2025.

- Que para efectos de liquidación del contrato la secretaria de infraestructura radica de fecha 11) días del mes de marzo de 2026, los siguientes documentos;

- Acta de recibo final de fecha 29 de diciembre de 2025, suscrito por MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, como contratista consultor, ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, como contratista interventor y el ingeniero LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA, como secretario de la secretaria de infraestructura, en la cual deja constancia que "(...) teniendo en cuenta que al día de la presente acta ya se encuentran ejecutadas todas las obligaciones contractuales".

- Informe de supervisión de fecha 10 de marzo de 2026, en la cual registra el seguimiento realizado al contrato

- Informe de ejecución de actividades con fecha de radicación 16 de diciembre de 2025, en la cual la contratista hace entrega a la secretaria de infraestructura los soportes sobre el desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato

- Planillas de seguridad social del periodo ejecutado

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
- Factura MRFE118 del 09 de marzo de 2026, presentada por la contratista - Que teniendo en cuenta que supervisor reciben a entera satisfacción el contrato de consultoría No. 523-2024 del 17 de diciembre de 2024, se procede a la liquidación del contrato.
SALVEDADES
Ninguna El acta de liquidación de mutuo acuerdo no contiene salvedades, es una expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas a la fecha, Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. *"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga....."*.

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de consultoría No. 523-2024 del 17 de diciembre de 2024, suscrito entre el Municipio de Puerto Asís y MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.127.821, representante legal de MIGUEL ROBLES S.A.S. identificada con NIT 901.252.893-1, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
valor inicial del contrato	**$ 165.580.723,62**
v/r adicional	$ 0.00
V/r total del contrato	**$ 165.580.723,62**
V/r girado en calidad de anticipo 30% inicial	$ 49.674.217,00
V/r ejecutado acta No 1	$ 00
V/r amortizado Acta parcial No 01 inicial	$ 00
V/r a girado acta parcial No 01	$ 00
V/r total ejecutado acta final	**$ 160.207.708,59**
V/r total ejecutado (%)	96,76%
V/r a girar pago final	**$ 110.533.491,59**
saldo a favor del municipio	$ 5.373.015,02
V/r total liquidado	**$ 165.580.723,62**

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 523 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista un último pago por valor de CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 110.533.491,59) MDA/CTE., suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la secretaria de Hacienda Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, UNA VEZ EL MUNICIPIO REALICE EL PAGO FINAL aquí referido, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de consultoría No. 523-2024 del 17 de diciembre de 2024, según informes y acta de recibo final que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

En consecuencia, de lo anterior, las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos. La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se expide a los, once (11) días del mes de marzo de 2026.

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
Alcalde Municipal Puerto Asís Putumayo

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
R.L. MIGUEL ROBLES S.A.S.
Contratista consultor

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
Elaboró	Natalia Alejandra Bonilla	Profesional de apoyo Sec Infraestructura	
Revisó	Carlos Orlando Linares Burgos	Jefe Oficina Jurídica y contratación (E) Decreto de Encargo No 002 (01 de enero de 2026)	