FACTURA PROFORMA No.

OV-00000010

T BOYACA LCP SAS
Nit: 902003281
CR 70F 127A 90
Tel: 6046040111Fax:
Bogotá, D.C.

ORDEN DE VENTA

Nombre:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Teléfono:	7056000

Fecha:	11/02/2026
Forma de pago:	CREDITO A 30 DIAS
Moneda:	COP
Vendedor:	SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$1,130,562,758.00	$0.00	$1,130,562,758.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$248,723,807.00	$0.00	$248,723,807.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$56,528,138.00	$0.00	$56,528,138.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$33,916,883.00	$6,444,208.00	$33,916,883.00
		TOTALES	**$1,469,731,586.00**	**$6,444,208.00**	**$1,476,175,794.00**

Notas

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 56 PERIODO ENERO 2026 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

ssalazar	cagarcia	
Elaborado	Aprobado	Recibido

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	9	2	2026

(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ PERIODO MES: ene/2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 56 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.469.731.586

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	16-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	16-feb-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16-feb-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	27-feb-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN		Item 320.1 Subbase Granular clase A: No es congruente la información de la preacta con el reporte de actividades realizadas en el mes, en el informe mensual de interventoría La certificación de la interventoría debe dar cuenta que se verificó el pago de los aportes para el personal contratado y vinculado al proyecto.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	4-mar-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18/03/26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. **NIT.** 902.003.281-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.389.245.781 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Mil Trescientos Ochenta y Nueve Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.56 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Enero de 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO	Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO	Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS	Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No. 01102-0621 CPITVC	Matrícula No. 01102-0621 CPITVC	Matricula profesional No.: 25202104893 CND	Matrícula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha de Firma:

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **973 DE 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	56	Enero de 2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	865325	RUBRO No. C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 1,389,245,781
				TOTAL ACTA	$ 1,389,245,781

NOTA:
1. El valor total del acta es de $ 1.476.175.794 se descuenta $ 86.930.013 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de $ 1.389.245.781

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de Obra N°: 56 Valor básico $ 1,469,731,586 Período: Enero de 2025

Valor Incluido IVA $ 1,476,175,794

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45BY01	Puerto Boyacá	$ 1,192,532	$ -	$ 25,903,046	$ 27,095,578
2	6006	Dos y Medio - Otanche	$ 3,616,942	$ -	$ 27,984,932	$ 31,601,874
3	6007	Otanche - Chiquinquirá	$ -	$ -	$ 237,146,640	$ 237,146,640
4	6008	Chiquinquirá - Tunja	$ -	$ -	$ 3,037,045	$ 3,037,045
5	6009	Tunja - Páez	$ 53,030,980	$ -	$ 1,124,263,677	$ 1,177,294,657
						$ -
						$ -
		TOTALES	**$ 57,840,454**	**$ -**	**$ 1,418,335,340**	**$ 1,476,175,794**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	$ 30,712,520	$ 30,578,445
891801362-1	Otanche	Boyacá	$ 27,984,932	$ 27,862,764
891801369-2	San Pablo de Borbur	Boyacá	$ 5,903,211	$ 5,877,441
891801368-5	Pauna	Boyacá	$ 231,243,430	$ 230,233,942
800024789-8	Maripí	Boyacá	$ -	$ -
800099721-1	Briceño	Boyacá	$ -	$ -
891801796-4	Caldas	Boyacá	$ -	$ -
891800475-0	Chiquinquirá	Boyacá	$ -	$ -
800028436-1	Tinjacá	Boyacá	$ -	$ -
800030988-1	Sutamarchán	Boyacá	$ 1,307,254	$ 1,301,547
800019846-1	Sáchica	Boyacá	$ 1,729,791	$ 1,722,240
800016757-9	Samacá	Boyacá	$ -	$ -
891802089-1	Cucaita	Boyacá	$ -	$ -
800019277-9	Sora	Boyacá	$ -	$ -
891800846-1	Tunja	Boyacá	$ -	$ -
800015909-7	Soracá	Boyacá	$ -	$ -
800023383-7	Boyacá	Boyacá	$ -	$ -
891801280-6	Ramiriquí	Boyacá	$ -	$ -
891801988-1	Ciénaga	Boyacá	$ -	$ -
891801770-3	Rondón	Boyacá	$ 663,107,374	$ 660,212,596
891802106-7	Zetaquirá	Boyacá	$ 514,187,282	$ 511,942,611
800029660-1	Miraflores	Boyacá	$ -	$ -
800099390-5	Berbeo	Boyacá	$ -	$ -
800049508-3	Páez	Boyacá	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ		**$ 1,476,175,794**	**$ 1,469,731,586**

NIT	DEPARTAMENTO 2	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S.
Matrícula: 05202-66520 ANT

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula: N/A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 9 / 2 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,469,731,586.00 **MES** ene-2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358,871,764,334.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 75,020,046,680.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 433,891,811,014.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14		OBRA EJECUTADA			
									Última Acta de fecha Diciembre 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2	$ 1,816,892	$ 3,633,784.00	2.00	$ 3,633,784.00		$ -		$ -
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	$ 1,187,326	$ 112,795,970.00		$ -		$ -		$ -
2.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1,187,326	$ -	93.70	$ 111,252,446.00		$ -		$ -
2.2	1-11701	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1,187,326	$ -	2.00	$ 2,374,652.00	1.00	$ 1,187,326.00	1.00	$ 1,187,326.00
3	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	530	$ 113,989	$ 60,414,170.00	106.00	$ 12,082,834.00		$ -	106.00	$ 12,082,834.00
3.1	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113,989	$ -	3,841.00	$ 437,831,749.00	0.30	$ 34,197.00	3,177.20	$ 362,165,851.00
3.2	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113,989	$ -	30.00	$ 3,419,670.00		$ -	6.00	$ 683,934.00
4	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	751	$ 69,636	$ 52,296,636.00	751.00	$ 52,296,636.00		$ -	263.00	$ 18,314,268.00
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4269	$ 4,475	$ 19,103,775.00		$ -		$ -		$ -
5.1	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4,475	$ -	13,879.00	$ 62,108,525.00	123.00	$ 550,425.00	10,684.00	$ 47,810,900.00
5.2	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4,475	$ -	570.00	$ 2,550,750.00		$ -		$ -
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240381	$ 60,000	$ 14,422,860,000.00	73,269.00	$ 4,396,140,000.00		$ -	52,796.10	$ 3,167,766,000.00
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2183358	$ 10,642	$ 23,235,295,836.00		$ -		$ -		$ -
7.1	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10,642	$ -	417,641.70	$ 4,444,542,971.00		$ -	176,253.70	$ 1,875,691,878.00
7.2	1-11701	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10,642	$ -	10,268.00	$ 109,272,056.00		$ -		$ -
8	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	683232	$ 9,747	$ 6,659,462,304.00	683,232.00	$ 6,659,462,304.00	4,419.00	$ 43,071,993.00	361,948.00	$ 3,527,907,156.00
9	1	220.1		Terraplenes	m3	58850	$ 13,119	$ 772,053,150.00		$ -		$ -		$ -
9.1	1-11601	220.1		Terraplenes	m3		$ 13,119	$ -	21,057.40	$ 276,252,031.00		$ -	11,011.60	$ 144,461,180.00
9.2	1-11701	220.1		Terraplenes	m3		$ 13,119	$ -	12,469.00	$ 163,580,811.00		$ -		$ -
10	1-11601	221-13		Pedraplen compacto	m3	2625	$ 18,609	$ 48,848,625.00	34,412.00	$ 640,372,908.00		$ -	21,483.00	$ 399,777,147.00
11	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59655	$ 10,393	$ 619,994,415.00	2,287.00	$ 23,768,791.00		$ -	2,287.00	$ 23,768,791.00
11.1	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		$ 10,393	$ -	70,220.20	$ 729,798,539.00	5,206.50	$ 54,111,155.00	34,191.90	$ 355,356,419.00
12	1-11601	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730752	$ 1,332	$ 973,361,664.00	730,752.00	$ 973,361,664.00		$ -		$ -
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	375760	$ 927	$ 348,329,520.00	424,154.00	$ 393,190,758.00		$ -	424,154.00	$ 393,190,758.00
13.1	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927	$ -	2,959,577.00	$ 2,743,527,879.00	103,874.20	$ 96,291,383.00	1,469,894.50	$ 1,362,592,204.00
14	2-11602	311-13		Afirmado	m3	70266	$ 132,094	$ 9,281,717,004.00	205,164.20	$ 27,100,959,835.00		$ -	144,692.40	$ 19,112,997,885.00
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174216	$ 180,000	$ 31,358,880,000.00		$ -		$ -		$ -
15.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180,000	$ -	205,719.50	$ 37,029,510,000.00	5,833.70	$ 1,050,066,000.00	59,484.80	$ 10,707,264,000.00
15.2	2-11703	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180,000	$ -	4,496.00	$ 809,280,000.00		$ -		$ -
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	97790	$ 206,690	$ 20,212,215,100.00		$ -		$ -		$ -
16.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 206,690	$ -	131,219.00	$ 27,121,655,110.00		$ -	34,083.20	$ 7,044,656,608.00
16.2	2-11703	330-13		Base granular clase A	m3		$ 206,690	$ -	1,528.00	$ 315,822,320.00		$ -		$ -
17	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21000	$ 222,076	$ 4,663,596,000.00	21,000.00	$ 4,663,596,000.00	28.50	$ 6,329,166.00	2,019.10	$ 448,393,652.00
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
18	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642636	$ 2,918	$ 1,875,211,848.00		$ -		$ -		$ -
18.1	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,918	$ -	775,702.20	$ 2,263,499,020.00		$ -	298,047.00	$ 869,701,146.00
18.2	7-11703	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,918	$ -	6,111.00	$ 17,831,898.00		$ -		$ -
19	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432950	$ 1,849	$ 800,524,550.00		$ -		$ -		$ -
19.1	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,849	$ -	541,130.00	$ 1,000,549,370.00		$ -	150,309.00	$ 277,921,341.00
19.2	7-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,849	$ -	6,111.00	$ 11,299,239.00		$ -		$ -
20	7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25977	$ 863,363	$ 22,427,580,651.00		$ -		$ -		$ -
20.1	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863,363	$ -	4,730.10	$ 4,083,793,326.00		$ -		$ -
20.2	7-11703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863,363	$ -	611.00	$ 527,514,793.00		$ -		$ -
21	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25977	$ 879,613	$ 22,849,706,901.00		$ -		$ -		$ -
21.1	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879,613	$ -	41,326.10	$ 36,350,974,799.00		$ -	24,173.90	$ 21,263,676,701.00
21.2	7-11703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879,613	$ -	458.30	$ 403,126,638.00		$ -		$ -
22	7		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7350	$ 908,124	$ 6,674,711,400.00	1,602.90	$ 1,455,631,960.00		$ -	1,602.90	$ 1,455,631,960.00
22.1	7-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908,124	$ -	45,133.80	$ 40,987,086,991.00	112.60	$ 102,254,762.00	36,700.50	$ 33,328,604,862.00
22.2	7-11703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908,124	$ -	2,231.10	$ 2,026,115,456.00		$ -	2,231.10	$ 2,026,115,457.00
23	7		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	14600	$ 72,822	$ 1,063,201,200.00	1,477.00	$ 107,558,094.00		$ -	1,477.00	$ 107,558,094.00
23.1	7-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72,822	$ -	53,388.10	$ 3,887,828,218.00	239.40	$ 17,433,587.00	39,568.40	$ 2,882,906,465.00
23.2	7-11703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72,822	$ -	1,807.00	$ 131,589,354.00		$ -	1,807.00	$ 131,589,354.00
24	7-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	18250	$ 78,894	$ 1,439,815,500.00	34,297.30	$ 2,705,851,186.00	32.10	$ 2,532,497.00	32,208.20	$ 2,541,033,730.00
25	7	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	15000	$ 4,342	$ 65,130,000.00		$ -		$ -		$ -
25.1	7-11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4,342	$ -	14,550.00	$ 63,176,100.00		$ -		$ -
25.2	7-11703	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4,342	$ -	450.00	$ 1,953,900.00		$ -		$ -
				PAVIMENTOS DE CONCRETO										
26	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	35	$ 783,524	$ 27,423,340.00	61.00	$ 47,794,964.00		$ -	20.60	$ 16,140,594.00
									Subtotal					
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
27	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	209826	$ 30,000	$ 6,258,780,000.00		$ -		$ -		$ -
27.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30,000	$ -	186,053.70	$ 5,581,611,000.00	606.30	$ 18,189,000.00	40,971.70	$ 1,229,151,000.00
27.2	5-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30,000	$ -	66.00	$ 1,980,000.00		$ -		$ -
28	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132210	$ 32,000	$ 4,230,720,000.00	69,159.40	$ 2,213,100,800.00		$ -	5,599.10	$ 179,171,200.00
29	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	$ 25,958	$ 3,893,700.00	3,417.00	$ 88,698,486.00		$ -		$ -
30	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120	$ 65,247	$ 7,829,640.00	713.00	$ 46,521,111.00		$ -	52.60	$ 3,431,992.00
31	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	17520	$ 44,832	$ 785,456,640.00		$ -		$ -		$ -
31.1	5-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44,832	$ -	16,698.00	$ 748,604,736.00		$ -	7,124.10	$ 319,387,649.00
31.2	5-11705	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44,832	$ -	822.00	$ 36,851,904.00		$ -		$ -
32	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	52356	$ 65,112	$ 3,409,003,872.00	62,546.30	$ 4,072,514,686.00		$ -	15,769.80	$ 1,026,803,215.00
33	5-14101		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40	$ 2,233,592	$ 89,343,680.00	2,702.40	$ 6,036,059,021.00		$ -	1,344.40	$ 3,002,841,085.00
34	5-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3764	$ 368,509	$ 1,387,067,876.00	3,914.00	$ 1,442,344,226.00		$ -	517.00	$ 190,519,153.00
35	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4709	$ 1,254,085	$ 5,905,486,265.00	4,964.00	$ 6,225,277,940.00		$ -		$ -
36	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4792	$ 871,252	$ 4,175,039,584.00		$ -		$ -		$ -
36.1	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871,252	$ -	2,700.10	$ 2,352,467,525.00		$ -	586.50	$ 510,989,295.00
36.2	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871,252	$ -	3,591.70	$ 3,129,275,808.00	5.30	$ 4,617,636.00	2,053.40	$ 1,789,028,857.00
36.3	5-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871,252	$ -	14.00	$ 12,197,528.00		$ -		$ -
37	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2354	$ 1,033,388	$ 2,432,595,352.00	5,928.90	$ 6,126,854,113.00	10.60	$ 10,953,913.00	2,336.60	$ 2,414,614,400.00
38	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411	$ 1,127,087	$ 463,232,757.00	1,120.10	$ 1,262,450,149.00		$ -		$ -
39	6-14103		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1412	$ 1,184,864	$ 1,673,027,968.00	1,412.00	$ 1,673,027,968.00		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 9 / 2 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,469,731,586.00 **MES** ene-2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358,871,764,334.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 75,020,046,680.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 433,891,811,014.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14	Última Acta de de fecha Diciembre 2025	OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
40	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5444	$ 721,775	$ 3,929,343,100.00	5,599.30	$ 4,041,434,758.00	0.80	$ 577,420.00	235.60	$ 170,050,195.00
41	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	5382	$ 972,051	$ 5,231,578,482.00	4,101.20	$ 3,986,575,561.00		$ -	117.40	$ 114,118,787.00
42	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1539	$ 539,260	$ 829,921,140.00		$ -		$ -		$ -
42.1	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539,260	$ -	1,549.80	$ 835,745,148.00		$ -	884.30	$ 476,887,618.00
42.2	5-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539,260	$ -	16.00	$ 8,628,160.00		$ -		$ -
42.3	6-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539,260	$ -	64.50	$ 34,782,270.00		$ -	3.00	$ 1,617,780.00
43	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1137	$ 485,168	$ 551,636,016.00	3,011.90	$ 1,461,277,499.00	50.70	$ 24,598,018.00	1,543.10	$ 748,662,739.00
44	4-14104		632.1P	Baranda Metálica	m	2915	$ 545,130	$ 1,589,053,950.00	2,915.00	$ 1,589,053,950.00		$ -		$ -
45	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2611800	$ 5,378	$ 14,046,260,400.00		$ -		$ -		$ -
45.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378	$ -	2,027,562.00	$ 10,904,228,436.00	304.30	$ 1,636,525.00	834,276.30	$ 4,486,737,941.00
45.2	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378	$ -	1,569.00	$ 8,438,082.00		$ -	1,127.00	$ 6,061,006.00
45.3	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378	$ -	1,084,065.00	$ 5,830,101,570.00		$ -	1,840.00	$ 9,895,520.00
46	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg	256153	$ 5,483	$ 1,404,486,899.00		$ -		$ -		$ -
46.1	4-11604	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg		$ 5,483	$ -	253,742.00	$ 1,391,267,386.00		$ -	9,994.00	$ 54,797,102.00
46.2	4-11705	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg		$ 5,483	$ -	2,429.00	$ 13,318,207.00		$ -		$ -
47	4-11606	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	2143171	$ 2,237	$ 4,794,273,527.00	2,180,329.00	$ 4,877,395,973.00		$ -		$ -
48	5-14103	642-13		Apoyo elastómero	u	243	$ 2,720,318	$ 661,037,274.00	263.00	$ 715,443,634.00		$ -		$ -
49	5-14103		642.3P	Junta FREYSINET M80 o similar	m	871	$ 2,799,200	$ 2,438,103,200.00	871.00	$ 2,438,103,200.00		$ -		$ -
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1035	$ 628,687	$ 650,691,045.00	14.00	$ 8,801,618.00		$ -	14.00	$ 8,801,618.00
50.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628,687	$ -	1,377.70	$ 866,142,080.00		$ -	559.30	$ 351,624,639.00
50.2	5-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628,687	$ -	16.00	$ 10,058,992.00		$ -		$ -
51	5-11604		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	58240	$ 66,621	$ 3,880,007,040.00	60,840.00	$ 4,053,221,640.00		$ -		$ -
52	5		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83952	$ 38,113	$ 3,199,662,576.00		$ -		$ -		$ -
52.1	5-11604		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38,113	$ -	90,293.90	$ 3,441,371,411.00		$ -	18,358.20	$ 699,686,078.00
52.2	5-11705		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38,113	$ -	1,665.10	$ 63,461,956.00		$ -		$ -
53	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3	5784	$ 666,880	$ 3,857,233,920.00		$ -		$ -		$ -
53.1	5-11604		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 666,880	$ -	10,515.60	$ 7,012,643,328.00	17.40	$ 11,603,712.00	4,808.20	$ 3,206,492,416.00
53.2	5-11705		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 666,880	$ -	160.00	$ 106,700,800.00		$ -	62.00	$ 41,346,560.00
54	5-11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1400	$ 90,059	$ 126,082,600.00	10,525.00	$ 947,870,975.00		$ -	112.40	$ 10,122,632.00
55	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482587	$ 5,200	$ 2,509,452,400.00		$ -		$ -		$ -
55.1	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5,200	$ -	545,097.00	$ 2,834,504,400.00		$ -	198,714.00	$ 1,033,312,800.00
55.2	7-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5,200	$ -	18,852.00	$ 98,030,400.00		$ -		$ -
56	5	673-13		Material granular drenante	m3	51808	$ 152,050	$ 7,877,406,400.00		$ -		$ -		$ -
56.1	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152,050	$ -	39,740.30	$ 6,042,512,615.00		$ -	11,767.00	$ 1,789,172,350.00
56.2	5-11705	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152,050	$ -	1,837.00	$ 279,315,850.00		$ -		$ -
57	5-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	21350	$ 150,000	$ 3,202,500,000.00	22,966.70	$ 3,445,005,000.00		$ -	7,066.00	$ 1,059,900,000.00
58	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5157	$ 173,904	$ 896,822,928.00	9,445.60	$ 1,642,627,622.00		$ -	6,236.10	$ 1,084,482,735.00
59	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1250	$ 265,893	$ 332,366,250.00	3,414.80	$ 907,971,416.00		$ -	2,347.00	$ 624,050,871.00
										$ -				
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						$ -				
60	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111199	$ 1,794	$ 199,491,006.00	305,221.90	$ 547,568,089.00		$ -	305,221.90	$ 547,568,088.00
60.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,794	$ -	1,897,808.10	$ 3,404,667,731.00	8,881.70	$ 15,933,770.00	1,007,369.80	$ 1,807,221,422.00
60.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,794	$ -	3,275.00	$ 5,875,350.00		$ -		$ -
61	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487	$ 22,076	$ 10,751,012.00		$ -		$ -		$ -
61.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22,076	$ -	8,173.20	$ 180,431,626.00	96.00	$ 2,119,296.00	4,848.20	$ 107,028,863.00
61.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22,076	$ -	41.00	$ 905,053.00		$ -		$ -
62	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11798	$ 8,346	$ 98,466,108.00	18,077.00	$ 150,870,642.00		$ -	1,646.00	$ 13,737,516.00
63	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513	$ 399,581	$ 204,985,053.00		$ -		$ -		$ -
63.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399,581	$ -	1,550.00	$ 619,350,550.00		$ -	116.00	$ 46,351,396.00
63.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399,581	$ -	12.00	$ 4,794,972.00		$ -		$ -
64	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471	$ 327,606	$ 154,302,426.00	593.00	$ 194,270,358.00		$ -		$ -
65	4	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5	$ 559,793	$ 2,798,965.00		$ -		$ -		$ -
65.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559,793	$ -	36.00	$ 20,152,548.00		$ -		$ -
65.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559,793	$ -	2.00	$ 1,119,586.00		$ -		$ -
66	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	4245	$ 230,532	$ 978,608,340.00	7,296.00	$ 1,681,961,472.00		$ -	527.10	$ 121,513,418.00
67	4-11607	730-13		Sección final	u	319	$ 103,189	$ 32,917,291.00	331.00	$ 34,155,559.00		$ -		$ -
68	4-11607	740-13		Captafaros	u	328	$ 22,031	$ 7,226,168.00	2,418.00	$ 53,270,958.00		$ -	138.00	$ 3,040,278.00
				OBRAS VARIAS										
69	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700	$ 17,838	$ 12,486,600.00	8,200.00	$ 146,271,600.00		$ -	2,325.00	$ 41,473,350.00
70	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4332	$ 34,235	$ 148,306,020.00		$ -		$ -		$ -
70.1	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34,235	$ -	53,724.00	$ 1,839,241,140.00	123.00	$ 4,210,905.00	21,148.00	$ 724,001,780.00
70.2	5-11704	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34,235	$ -	580.00	$ 19,856,300.00		$ -	580.00	$ 19,856,300.00
									Subtotal					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 9 / 2 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,469,731,586.00 **MES** ene-2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358,871,764,334.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 75,020,046,680.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 433,891,811,014.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14		Última Acta de de fecha Diciembre 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				TRANSPORTES												
71	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	29933177	$ 1,100	$ 32,926,494,700.00		$ -		$ -		$ -		$ -
71.1	3-11608			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,100	$ -	8,320,264.80	$ 9,152,291,280.00		$ -	1,351,613.50	$ 1,486,774,850.00		
71.2	3-11701			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,100	$ -	10,278.00	$ 11,305,800.00		$ -		$ -		
72	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6832314	$ 1,100	$ 7,515,545,400.00	280,416.00	$ 308,457,600.00		$ -	280,416.00	$ 308,457,600.00		
72.1	3-11608			Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1,100	$ -	6,568,169.10	$ 7,224,986,010.00	1,299.00	$ 1,428,900.00	2,828,746.60	$ 3,111,621,260.00		
									Subtotal					$ -		
				OBRAS NO PREVISTAS										$ -		
73	650.3P		650.3P	Transporte de estructura metálica	Kg		$ 361	$ -	210,403.00	$ 75,955,483.00		$ -	65,635.90	$ 23,694,560.00		
74	650.4P		650.4P	Montaje de Estructura Metálica Puente Modular	Kg		$ 3,717	$ -	257,400.00	$ 956,755,800.00		$ -	112,632.50	$ 418,655,003.00		
75	730.1.3P		730.1.3P	Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m	m		$ 665,869	$ -	122.40	$ 81,502,366.00		$ -	122.40	$ 81,502,366.00		
76	730.2.1P		730.2.1P	Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste y espaciador para canal)	m		$ 752,076	$ -	250.00	$ 188,019,000.00		$ -	8.10	$ 6,091,816.00		
77	8.5P		8.5P	Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 624,680	$ -	513.00	$ 320,460,840.00		$ -	3.00	$ 1,874,040.00		
78	8.6P		8.6P	Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80,293	$ -	216.00	$ 17,343,288.00		$ -	216.00	$ 17,343,288.00		
79	8.7P		8.7P	Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla	u		$ 107,058	$ -	24.00	$ 2,569,392.00		$ -	24.00	$ 2,569,392.00		
80	8.8P		8.8P	Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80,293	$ -	50.00	$ 4,014,650.00		$ -	50.00	$ 4,014,650.00		
81	900.2.1P		900.2.1P	Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición	m3/km		$ 1,410	$ -	2,166,160.40	$ 3,054,286,164.00		$ -	1,783,105.70	$ 2,514,179,037.00		
82	233.1	233-13		Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		$ 12,601	$ -	331,700.00	$ 4,179,751,700.00		$ -	182,073.00	$ 2,294,301,873.00		
83	464.1.1	464-13		Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - Incluye riego de liga CRR-1	m2		$ 13,288	$ -	147,825.00	$ 1,964,298,600.00		$ -	54,843.00	$ 728,753,784.00		
84	672.4	672-13		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m		$ 77,169	$ -	2,996.00	$ 231,198,324.00		$ -	1,481.50	$ 114,325,874.00		
85	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1,057	$ -	399,331.70	$ 422,093,607.00		$ -	286,763.10	$ 303,108,597.00		
86	662.2P		662.2P	Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).	m		$ 1,098,470	$ -	168.00	$ 184,542,960.00		$ -	136.90	$ 150,380,543.00		
87	8P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con lámina retroreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI).	u		$ 1,298,836	$ -	152.00	$ 197,423,072.00		$ -	57.00	$ 74,033,652.00		
				Ajustes al peso								$ (1.00)				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 305,189,938,913.00		$ 363,782,710,736.0		$ 1,469,731,586.00		$ 155,624,162,324.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 41,440,096,041.00		$ 51,541,263,475.0				$ 44,710,041,397.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 1,080,000,000.00		$ 1,080,000,000.0				$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 347,710,034,954.00		$ 416,403,964,211.0		$ 1,469,731,586.00		$ 200,334,203,718.00
VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1,524,574,769.00		$ 1,825,771,229.0		$ 6,444,208.00		$ 878,388,432.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	$ 349,234,609,723.00		**$ 418,229,735,440.0**		$ 1,476,175,794.00		$ 201,212,592,150.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G)	$ 1,281,000,000.00		$ 1,281,000,000.0		$ -		$ 1,268,677,959.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 243,390,000.00		$ 243,390,000.0		$ -		$ 241,048,812.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	$ 1,524,390,000.00		$ 1,524,390,000.0		$ -		$ 1,509,726,771.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (L)	$ -		$ 4,279,765,515.0		$ -		$ 3,401,178,530.00
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (M)	$ -		$ 813,155,448.0		$ -		$ 646,223,921.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (N)	$ -		**$ 5,092,920,963.0**		$ -		$ 4,047,402,451.00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)	$ 7,772,764,611.00		$ 8,704,764,611.0		$ -		$ 3,675,322,500.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 340,000,000.00		$ 340,000,000.0				$ 1,985,425.00
VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)	**$ 358,871,764,334.00**		**$ 433,891,811,014.0**		**$ 1,476,175,794.00**		**$ 210,447,029,297.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 3 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 31,009,208,054.00	7.10%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 86,930,013.00	5.91%
Valor Amortizado Acumulado	$ 19,385,260,136.00	62.51%
Valor Saldo por Amortizar	$ 11,623,947,918.00	37.49%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO **RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)** **RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 9 / 2 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 56 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,469,731,586.00 **MES** ene-2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358,871,764,334.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 75,020,046,680.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 433,891,811,014.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 14	Última Acta de fecha Diciembre 2025	OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,469,731,586.00	$ 6,444,208.00	$ 1,476,175,794.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1,469,731,586.00	$ 6,444,208.00	$ 1,476,175,794.00

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 98,955,096.00	$ 12,231,275,557.00
SB	$ 1,050,066,000.00	$ 10,707,264,000.00
B	$ 102,620,549.00	$ 28,361,831,107.00
P	$ 122,220,846.00	$ 65,629,633,488.00
OA	$ 72,176,224.00	$ 27,350,795,213.00
SCT	$ 18,053,066.00	$ 2,833,890,185.00
OV	$ 4,210,905.00	$ 785,331,430.00
T	$ 1,428,900.00	$ 7,724,141,344.00
TOTAL	$ 1,469,731,586.00	$ 155,624,162,324.00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y explanación	$ 97,767,770.00	$ 9,935,102,424.00
2. Afirmados, subbases y bases	$ 1,152,686,549.00	$ 41,363,396,980.00
3. Pavimentos asfalticos / concreto	$ 122,220,846.00	$ 63,471,928,677.00
4. Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 56,604,675.00	$ 17,515,543,022.00
5. Obras de urbanismo	$ -	$ -
6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 8,828,541.00	$ 4,567,675,533.00
7. Señalización y control de transito	$ 18,053,066.00	$ 2,833,890,185.00
8. Transporte y sobre acarreos	$ 1,428,900.00	$ 7,724,141,344.00
TOTAL	$ 1,457,590,347.00	$ 147,411,678,165.00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanación	$ 1,187,326.00	$ 1,871,260.00
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	$ -	$ -
3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases	$ -	$ 2,157,704,811.00
4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	$ -	$ 19,856,300.00
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito	$ -	$ 161,733,440.00
6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	$ -	$ -
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	$ -	$ -
8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	$ -	$ -
9. Estabilización de terreno	$ -	$ -
10. Señalización vertical y horizontal	$ -	$ -
TOTAL	$ 1,187,326.00	$ 2,341,165,811.00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y cimentación	$ -	$ 3,004,458,865.00
2. Subestructura y cimentación	$ 10,953,913.00	$ 2,414,614,400.00
3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 452,245,083.00
4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -
5. Drenajes	$ -	$ -
TOTAL	$ 10,953,913.00	$ 5,871,318,348.00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 98,955,096.00	$ 9,936,973,684.00
2 Sub-bases y bases	$ 1,152,686,549.00	$ 39,069,095,107.00
3 Transporte de materiales	$ 1,428,900.00	$ 7,747,835,904.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 1,636,525.00	$ 5,221,085,316.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 63,796,691.00	$ 19,716,618,641.00
6 Concreto para estructura de puentes	$ 10,953,913.00	$ 2,416,232,180.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 140,273,912.00	$ 71,516,321,492.00
TOTAL	$ 1,469,731,586.00	$ 155,624,162,324.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,469,731,586.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,382,801,573.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,389,245,781.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Mil Trescientos Ochenta y Nueve Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: T. BOYACÁ LCP S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 05202-86520 ANT

Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPMINV-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	16/04/2020 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATO No.: 973 De 2021 **CONTRATISTA:** T. BOYACÁ LCP S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2026 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: SEP-21-de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISION - 188

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes Enero 2026																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDDY ELIAN ROJAS CASTELLANOS	1052624418	INSPECTOR SST C	$2,149,000																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$911,697	$63,499	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$36,527	POR/ENR	83448346	$145,931	$36,527	$0	$0	INGRESO 22-01-2026
2	ANNY YISNEY CIRO MACARENO	1036134023	ASISTENTE SOCIAL Y AMBIENTAL	$2,124,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,124,000	$147,934	5	SAVIA SALUD EPS	83448346	$85,099	COLPENSIONES	83448346	$339,979	$85,099	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
3	MARA XIMENA GOMEZ ISAZA	1053836400	ALMACENISTA	$3,708,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,708,000	$258,259	5	SALUD TOTAL EPS	83448346	$148,562	POR/ENR	83448346	$593,522	$148,562	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
4	LUIS FERNANDO DIAZ ROJAS	1056770155	AYUDANTE ENTENDIDO DE PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION	$2,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,214,864	$154,263	5	EPS FAMISANAR	83448346	$88,739	POR/ENR	83448346	$354,523	$88,739	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
5	YILBER ANDRES ARIAS LEGUIZAMON	1057413109	CONDUCTOR RELEVADOR TURBO - CAMONETA	$1,648,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,750,905	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$70,151	POR/ENR	83448346	$280,259	$70,151	$0	$0	SIN NOVEDAD
6	IVAN DARIO LONDOÑO CELIS	18467257	RESIDENTE DE OBRA	$8,267,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$8,267,000	$575,788	5	EPS SANITAS	83448346	$331,220	COLPENSIONES	83448346	$1,323,960	$331,220	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
7	JOHN JAIRO TORRES ORTEGA	79389429	DIRECTOR DE OBRA	$18,505,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$15,736,558	$1,096,036	5	EPS SANITAS	83448346	$630,490	COLPENSIONES	83448346	$2,518,876	$630,490	$370,200	$555,200	VACACIONES / SIN NOVEDAD
8	RAÚL ALFREDO RODRIGUEZ PORRAS	79452603	LIDER DE OFICINA TECNICA C	$5,473,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$5,473,000	$381,189	5	EPS SURA	83448346	$219,277	COLPENSIONES	83448346	$876,036	$219,277	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
9	BRETNER JOHAN PULGARIN ZULUAGA	80103879	ADMINISTRADOR DE OBRA A	$4,317,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$4,317,000	$300,675	5	EPS SURA	83448346	$172,962	COLFONDOS	83448346	$691,002	$172,962	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
10	EFRAIN MERCADO ALCAZAR	8527406	LABORATORISTA	$4,001,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$4,001,000	$278,666	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$160,301	POR/ENR	83448346	$640,421	$160,301	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
11	BRAYAN ESTEBAN DELGADO HINCAPIE	1017249573	AUXILIAR DE ALMACÉN	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,885,804	$131,344	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$75,555	COLPENSIONES	83448346	$301,852	$75,555	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
12	JEFREY SEBASTÍAN MELO CORDOBA	1018457875	RESIDENTE DE OBRA	$5,153,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$5,153,000	$358,901	5	EPS FAMISANAR	83448346	$206,457	PROTECCIÓN	83448346	$824,817	$206,457	$0	$0	SIN NOVEDAD
13	JUAN CARLOS GRISALES MAHECHA	10188491	TECNICO AUXILIAR DE EQUIPOS A	$3,459,000																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,614,200	$112,427	5	EPS SANITAS	83448346	$64,673	COLPENSIONES	83448346	$258,378	$64,673	$0	$0	INGRESO 17-01-2026
14	JUAN CARLOS VANEGAS MORENO	1030521591	OPERADOR DE CARRO TANQUE DE COMBUSTIBLE	$1,877,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,055,738	$212,829	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$122,429	COLFONDOS	83448346	$489,118	$122,429	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
15	JHON EDUER CIFUENTES VALENCIA	1036222427	CONDUCTOR RELEVADOR TURBO - CAMONETA	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,797,054	$194,116	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$111,664	PROTECCIÓN	83448346	$446,111	$111,664	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
16	JOSE LUIS SANDOVAL BLANCO	1049656277	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,500,000	$243,772	5	EPS SANITAS	83448346	$140,229	POR/ENR	83448346	$560,229	$140,229	$0	$0	SIN NOVEDAD
17	YISSON ARMANDO BERMUDES QUIROGA	1049638088	LABORATORISTA DE CONTROL DE CALIDAD	$2,700,000	X	X	X	X	X	X																									T. BOYACÁ LCP SAS	$2,700,000	$188,052	5	EPS SANITAS	83448346	$108,176	POR/ENR	83448346	$432,176	$108,176	$0	$0	RETIRO 06-01-2026
18	NAOM YANINE ACERO ACERO	1052391984	RESIDENTE SST	$4,350,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$4,350,000	$302,973	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$174,284	COLPENSIONES	83448346	$696,284	$174,284	$0	$0	SIN NOVEDAD
19	JHON ALEXANDER CAÑON NIEZA	1053339460	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE	$1,680,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,183,981	$152,112	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$87,502	POR/ENR	83448346	$349,580	$87,502	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
20	DARWIN ALVARO GONZALEZ AGUDELO	1054552172	AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,750,906	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$70,151	POR/ENR	83448346	$280,259	$70,151	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
21	JHON JAIRO MURCIA	1055246594	ENCARGADO DE OBRA	$3,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,000,000	$208,947	5	COMPENSAR EPS.	83448346	$120,196	POR/ENR	83448346	$480,196	$120,196	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
22	LINA YICETH ANZOLA PEREZ	1055551946	AUXILIAR DE TALENTO HUMANO B	$1,861,000	X																													T. BOYACÁ LCP SAS	$62,034	$4,321	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$2,485	PROTECCIÓN	83448346	$9,939	$2,485	$0	$0	RETIRO
23	DANIEL ARTURO OSPINA HENAO	109677070	CADENERO SEGUNDO	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,760,853	$122,642	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$70,549	POR/ENR	83448346	$281,852	$70,549	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
24	CESAR TIBERIO BERNAL RODRIGUEZ	1056778308	AYUDANTE ENTENDIDO DE PLANTA DE ASFALTO Y TRITURACION	$1,810,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,936,016	$134,842	5	EPS FAMISANAR	83448346	$77,567	POR/ENR	83448346	$309,889	$77,567	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
25	ANGELA JULIETH CIFUENTES HEREDIA	1057412400	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OBRA	$1,861,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,861,000	$129,617	5	EPS COOSALUD	83448346	$74,562	POR/ENR	83448346	$297,852	$74,562	$0	$0	SIN NOVEDAD
26	NATALIA KATERINE REVILLO CORDOBA	1085336564	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,500,000	$243,772	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$140,229	POR/ENR	83448346	$560,229	$140,229	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
27	BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA	1098971630	RESIDENTE AMBIENTAL	$4,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$4,500,000	$313,421	5	EPS SANITAS	83448346	$180,294	COLPENSIONES	83448346	$720,294	$180,294	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
28	JOSE JAIDER ALGARIN BEDOYA	1094909178	OPERADOR MULTIPLE	$3,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,388,375	$235,997	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$135,756	POR/ENR	83448346	$542,361	$135,756	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
29	LUZ MYRIAM ARIZA GONZALEZ	1099548609	INSPECTOR SST A	$2,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,835,540	$197,493	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$113,607	POR/ENR	83448346	$453,872	$113,607	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
30	ANGELICA MARIA RICAURTE MUÑOZ	1117547523	INSPECTOR SST A	$2,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,800,001	$195,017	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$112,183	COLPENSIONES	83448346	$448,183	$112,183	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
31	WALTER LAVESI LOPEZ MORALES	11185056	RESIDENTE SOCIAL	$4,880,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$4,880,000	$339,887	5	COMPENSAR EPS.	83448346	$195,519	COLFONDOS	83448346	$781,119	$195,519	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
32	PAULA VALENTINA ORTIZ CORTES	1233606646	RESIDENTE DE OBRA C	$5,153,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$5,153,000	$358,901	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$206,457	PROTECCIÓN	83448346	$824,817	$206,457	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
33	MILTON BASTIDAS CAMPO	13567075	MECANICO A	$2,700,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,700,000	$188,052	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$108,176	PROTECCIÓN	83448346	$432,176	$108,176	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
34	MARIO TUNAROSA VALENCIA	14321295	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$1,680,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,080,626	$144,914	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$83,361	POR/ENR	83448346	$333,036	$83,361	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
35	HAROL AUGUSTO RODRIGUEZ GALLEGO	3133873	TOPOGRAFO A	$3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,500,000	$243,772	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$140,229	POR/ENR	83448346	$560,229	$140,229	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
36	JHON EDUAR MOSQUERA MINA	3133974	AYUDANTE DE OBRA	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,810,595	$126,106	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$72,542	POR/ENR	83448346	$289,814	$72,542	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
37	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES	3134121	CONDUCTOR CAMIONETA OBRA	$1,648,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,396,155	$164,104	5	EPS FAMISANAR	83448346	$94,400	POR/ENR	83448346	$377,139	$94,400	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
38	MARIO ALEXANDER ALVAREZ SANCHEZ.	5854667	ALMACENISTA	$2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,286,024	$159,219	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$91,590	COLPENSIONES	83448346	$365,913	$91,590	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATO No.: 973 De 2021 **CONTRATISTA:** T. BOYACÁ LCP S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2026 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: SEP-21-04-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISION - 188

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes Enero 2026																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ibc (Base de Cotización SMDV)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
39	POMPILIO MARTINEZ BIRNEZ	7251485	AYUDANTE SOLDADOR	$2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,200,001	$153,228	5	EPS Sura	83448346	$88,144	COLPENSIONES	83448346	$352,144	$88,144	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
40	CESAR AUGUSTO RESTREPO CADAVID	7254014	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR DE PAVIMENTO	$2,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,646,402	$198,249	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$114,042	POR/ENR	83448346	$455,610	$114,042	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
41	EDGAR ROJAS MEJIA	7255190	OPERARIO DE MOTOSIERRA	$1,600,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,750,906	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$70,151	COLPENSIONES	83448346	$280,259	$70,151	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
42	OSCAR BARBOSA TORRES	74185487	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,750,906	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$70,151	COLPENSIONES	83448346	$280,259	$70,151	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
43	LUIS MIGUEL ARAUJO GOMEZ	79987731	AYUDANTE DE EQUIPOS B	$2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,280,001	$158,800	5	SALUD TOTAL EPS	83448346	$91,349	POR/ENR	83448346	$364,949	$91,349	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
44	RODOMIRO ARCANGEL MATIAS CARMONA	84070631	LIDER DE PRODUCCION B	$4,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$4,200,000	$292,526	5	EPS SANITAS	83448346	$168,274	COLPENSIONES	83448346	$672,275	$168,274	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
45	HUGO NORVAIRO BERNAL LOPEZ	9492211	OPERADOR MÚLTIPLE	$3,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,272,728	$227,942	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$131,123	PROTECCIÓN	83448346	$523,850	$131,123	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
46	ELIAS FRANCISCO MACIAS HERNANDEZ	98952444	OPERADOR MOTONIVELADORA B	$2,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,917,330	$203,189	5	EPS FAMISANAR	83448346	$116,884	COLPENSIONES	83448346	$466,983	$116,884	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
47	HECTOR HERNANDO SANTACRUZ PANTOJA	13064359	INGENIERO MECANICO	$5,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$5,000,000	$348,245	5	EPS SANITAS	83448346	$200,327	COLPENSIONES	83448346	$800,327	$200,327	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
48	ALBA VEGA RAMIREZ	23756114	REGULADORA DE TRÁFICO	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,750,906	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$70,151	COLFONDOS	83448346	$280,259	$70,151	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
49	JEISON ANDRÉS CASTRO ROMERO	1010124055	OPERADOR	$2,385,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,411,019	$167,925	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$96,598	POR/ENR	83448346	$385,921	$96,598	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
50	SILVIO MOSQUERA BERRIO	11812134	JEFE TOPOGRAFÍA	$4,248,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$4,248,000	$295,869	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$170,197	POR/ENR	83448346	$679,958	$170,197	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
51	ANDRES FELIPE SANCHEZ CHAVERRA	1015428422	ASISTENTE OFICINA TÉCNICA	$3,130,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,130,000	$218,001	5	SURA	83448346	$125,404	PROTECCIÓN	83448346	$501,005	$125,404	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
52	OSCAR ALBERTO PADILLA ROJAS	1055551836	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$1,680,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,929,975	$134,421	5	CAJA COPI	83448346	$77,325	COLPENSIONES	83448346	$308,922	$77,325	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
53	JOHAN SEBASTIAN PINEDA TEJEDOR	1055555973	OPERADOR DE CARRO TANQUE	$1,648,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,047,636	$142,616	5	CAJA COPI	83448346	$82,039	POR/ENR	83448346	$327,756	$82,039	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
54	BRAYAN ARLEY CAMACHO ANZOLA	1121873710	CONDUCTOR CAMIONETA OBRA	$1,648,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,298,449	$157,856	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$90,806	COLFONDOS	83448346	$362,780	$90,806	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
55	MAURICIO ADOLFO ARGUELLO NEIZA	7316867	CADENERO 1	$1,900,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,964,774	$136,845	5	COOSALUD	83448346	$78,719	POR/ENR	83448346	$314,492	$78,719	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
56	LIZETH DAYANA CORTES	1053329677	REGULADORA DE TRÁFICO	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,750,906	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$70,151	COLPENSIONES	83448346	$280,259	$70,151	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
57	ALEJANDRA AZUCENA VERA OSORIO	1054536363	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA	$1,861,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,861,001	$129,617	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$74,562	POR/ENR	83448346	$297,882	$74,562	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
58	JOSE UVER PEREZ BETANCOUR	7252481	CONDUCTOR CAMIONETA OBRA	$1,648,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,223,062	$154,834	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$89,068	POR/ENR	83448346	$355,835	$89,068	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
59	EDGAR DURAN CADENA	1094241680	OPERADOR CARMIX B	$1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,886,914	$131,422	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$75,600	PROTECCIÓN	83448346	$302,030	$75,600	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
60	JUAN DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ	1002702934	AYUDANTE DE LABORATORIO	$1,810,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,459,756	$101,671	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$58,486	POR/ENR	83448346	$233,656	$58,486	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
61	ERIKA MARCELA GUERRERO VARON	1007202192	AUXILIAR DE EQUIPOS C	$1,810,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,629,001	$113,458	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$65,266	POR/ENR	83448346	$260,747	$65,266	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
62	YENY PATRICIA PEÑA SIERRA	1056412021	REGULADOR DE TRAFICO	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,920,027	$133,728	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$76,926	PROTECCIÓN	83448346	$307,330	$76,926	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
63	MARA EDILSA MURILLO TORRES	23876184	REGULADOR DE TRAFICO	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,920,027	$133,728	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$76,926	PROTECCIÓN	83448346	$307,330	$76,926	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
64	ENRIQUE DE JESUS CABRERA ROBLES	1007134193	TOPOGRAFO	$3,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,036,634	$211,499	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$121,664	POR/ENR	83448346	$486,660	$121,664	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
65	GLORIA LUCIA OCAMPO CAMBERO	1056771505	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO B	$1,861,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	T. BOYACÁ LCP SAS	$930,501	$64,808	5	FAMISANAR	83448346	$37,281	POR/ENR	83448346	$148,941	$37,281	$0	$0	RETIRO 15/01/2026
66	LUIS GABRIEL CHAVERRA	71190756	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$1,680,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,211,671	$154,041	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$88,611	POR/ENR	83448346	$354,012	$88,611	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
67	HAROLD EMIR ZUÑIGA ORTIZ	1118801937	OPERADOR DE FINISHER	$2,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,698,863	$187,973	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$108,131	POR/ENR	83448346	$431,994	$108,131	$0	$0	SIN NOVEDAD
68	LEIDY PAOLA IBAÑEZ MARTINEZ	1053684367	REGULADOR DE TRAFICO A	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,800,647	$125,413	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$72,143	POR/ENR	83448346	$288,221	$72,143	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
69	HUGO ARLEY MORENO ORTIZ	1058058356	OPERADOR VOLQUETA DOBLETROQUE	$1,680,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,750,906	$121,949	5	COOSALUD	83448346	$70,151	POR/ENR	83448346	$280,259	$70,151	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
70	JUAN DANIEL SUAREZ CAÑAS	1056786778	AYUDANTE B	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,770,802	$123,335	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$70,948	POR/ENR	83448346	$283,444	$70,948	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
71	JULIAN ANDRES BEJARANO CASTRO	1073321008	AYUDANTE B	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,870,285	$130,263	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$74,934	PROTECCIÓN	83448346	$299,366	$74,934	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
72	VICTOR JULIO GUZMAN CAÑOLA	1056776710	TOPOGRAFO A	$3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$3,500,000	$243,772	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$140,229	POR/ENR	83448346	$560,229	$140,229	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
73	SAMUEL ALQUIBER BONILLA ZABALA	1234792172	AYUDANTE B	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													T. BOYACÁ LCP SAS	$1,118,856	$77,927	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$44,827	POR/ENR	83448346	$179,090	$44,827	$0	$0	RETIRO 19/01/2026
74	RITA SAMACA FRESNO	1051210644	REGULADOR DE TRAFICO A	$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,959,820	$136,500	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$78,521	POR/ENR	83448346	$313,699	$78,521	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
75	WILLINGTON VEGA MERCHAN	13930369	OFICIAL A	$2,031,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,174,094	$151,423	5	SANITAS	83448346	$87,106	POR/ENR	83448346	$347,997	$87,106	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD
76	JORGE GUSTAVO ESCANDON GONZALEZ	11343794	ENCARGADO DE OBRA	$4,296,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$4,838,000	$336,962	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$193,836	COLPENSIONES	83448346	$774,396	$193,836	$0	$0	VACACIONES / SIN NOVEDAD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATO No.: 973 De 2021

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: SEP-21-dv-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes Enero 2026																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
77	OSWALDO RAMIREZ VARGAS	1054542450	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	$1,648,000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$2,095,251	$145,932	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$83,947	POR/ENR	83448346	$335,377	$83,947	$0	$0	INGRESO 07/01/2026
78	YBIN ENRIQUE TAPIA PALMEZANO	1118810087	AUXILIAR DE LABORATORIO TOE A	$2,500,000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,918,967	$133,654	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$76,884	POR/ENR	83448346	$307,160	$76,884	$0	$0	INGRESO 08/01/2026
79	NESTOR JULIAN AGUILAR GOMEZ	1095552777	AUXILIAR DE LABORATORIO A	$1,869,000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,370,600	$95,461	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$54,914	PROTECCIÓN	83448346	$219,386	$54,914	$0	$0	INGRESO 08/01/2026
80	EDWIN FLORIAN JIMENEZ	1052217039	AYUDANTE ENTENDIDO DE TRITURACION	$2,256,000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,468,984	$102,312	5	SALUD TOTAL EPS	83448346	$58,855	COLFONDOS	83448346	$235,130	$58,855	$0	$0	INGRESO 09/01/2026
81	FREDY MELO JIMENEZ	1057410929	AYUDANTE DE MECANICA	$1,950,000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,170,000	$81,489	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$46,876	COLFONDOS	83448346	$187,276	$46,876	$0	$0	INGRESO 12/01/2026
82	HECTOR MARIO GOMEZ ARIAS	15672895	OPERADOR DE EXCAVADORA	$2,800,000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,761,667	$122,696	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$70,582	COLFONDOS	83448346	$281,982	$70,582	$0	$0	INGRESO 14/01/2026
83	WILLSON MEJIA RUIZ	91044471	LLANTERO	$1,958,000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,169,608	$81,462	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$46,861	COLPENSIONES	83448346	$187,214	$46,861	$0	$0	INGRESO 13/01/2026
84	LUIS MANUEL ROJAS PARRA	1073309936	AYUDANTE DE MECANICA	$1,950,000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,105,000	$76,962	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$44,272	POR/ENR	83448346	$176,872	$44,272	$0	$0	INGRESO 13/01/2026
85	ANDRES FELIPE FRANCO PASOS	1039706184	OPERADOR DE TRITURADORA	$2,538,000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,483,384	$103,316	5	EPS SAVIA SALUD	83448346	$59,432	POR/ENR	83448346	$237,438	$59,432	$0	$0	INGRESO 14/01/2026
86	JOSE JOAQUIN LANCHEROS SUAREZ	7315233	AYUDANTE DE OBRA	$1,750,000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$849,586	$59,173	5	FAMISANAR	83448346	$34,039	POR/ENR	83448346	$135,989	$34,039	$0	$0	INGRESO 19/01/2026
87	ANGIER ZAMIR MORENO ROMERO	1002674499	AYUDANTE DE OBRA	$1,750,000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$992,511	$62,859	5	COOSALUD	83448346	$36,159	POR/ENR	83448346	$144,461	$36,159	$0	$0	INGRESO 20/01/2026
88	EDWAR JAVIER AGUIRRE TEJEDOR	1058059056	MECANICO A	$2,700,000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,260,000	$87,758	5	COOSALUD	83448346	$50,482	POR/ENR	83448346	$201,682	$50,482	$0	$0	INGRESO 17/01/2026
89	MAHER ZULETA QUINTERO	1003123220	MECANICO A	$3,401,000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,437,695	$100,134	5	SALUD TOTAL EPS	83448346	$57,602	POR/ENR	83448346	$230,125	$57,602	$0	$0	INGRESO 19/01/2026
90	LUCAS EDUARD TORRES LEIVA	13929163	OFICIAL A	$2,031,000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$967,033	$67,353	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$38,744	POR/ENR	83448346	$154,788	$38,744	$0	$0	INGRESO 19/01/2026
91	NAIRO ANCIZAR MORA ERAZO	98138532	AYUDANTE ENTENDIDO DE TRITURACION	$2,256,000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,017,764	$70,886	5	ENSANAR	83448346	$40,777	POR/ENR	83448346	$162,909	$40,777	$0	$0	INGRESO 18/01/2026
92	WALTER LULLY RUIZ RAMIREZ	1019033257	OFICIAL A	$2,031,000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$812,400	$56,583	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$32,549	POR/ENR	83448346	$130,037	$32,549	$0	$0	INGRESO 20/01/2026
93	YOHANY CARMONA JARAMILLO	1057608574	AYUDANTE DE OBRA	$1,423,500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$731,533	$50,951	5	FAMISANAR	83448346	$29,309	POR/ENR	83448346	$117,093	$29,309	$0	$0	INGRESO 19/01/2026
94	VICTOR BARRAGAN ARIAS	1056774548	AYUDANTE DE OBRA	$1,423,500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$671,843	$46,793	5	FAMISANAR	83448346	$26,918	POR/ENR	83448346	$107,539	$26,918	$0	$0	INGRESO 19/01/2026
95	ROYER ANDREY BOLAÑOS MORERA	1106951960	AYUDANTE DE OBRA	$1,750,000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$741,481	$51,643	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$29,708	POR/ENR	83448346	$118,685	$29,708	$0	$0	INGRESO 20/01/2026
96	GUSTAVO ADOLFO DIAZ GAVIRIA	1054539703	AYUDANTE DE OBRA	$1,423,500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$691,740	$48,179	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$27,715	POR/ENR	83448346	$110,724	$27,715	$0	$0	INGRESO 19/01/2026
97	JESUS ANTONIO USUGA USUGA	1056769743	OPERADOR CILINDRO NEUMATICO	$2,500,000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$815,416	$56,793	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$32,670	POR/ENR	83448346	$130,520	$32,670	$0	$0	INGRESO 19/01/2026
98	ROBINSON DARIO PINILLA FRANCO	1056410955	OPERADOR MINICARGADOR	$2,300,000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,056,607	$73,592	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$42,333	COLFONDOS	83448346	$169,126	$42,333	$0	$0	INGRESO 22/01/2026
99	JOSE RICARDO OROZCO ROJAS	14273389	TORNILLERO	$1,600,000																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$803,938	$55,993	5	SURA EPS	83448346	$32,210	POR/ENR	83448346	$128,683	$32,210	$0	$0	INGRESO 20/01/2026
100	JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ	1056780335	RASTRILLERO	$2,031,000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$871,638	$60,709	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$34,922	POR/ENR	83448346	$139,519	$34,922	$0	$0	INGRESO 19/01/2026
101	JOSÉ FERNANDO PESCADOR NUÑEZ	79488309	ENCARGADO DE OBRA A	$4,296,000																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$1,432,000	$99,737	5	SANITAS	83448346	$57,374	COLPENSIONES	83448346	$229,214	$57,374	$0	$0	INGRESO 21/01/2026
102	EINARDO HERNANDEZ TEJEDOR	1055553196	OPERADOR B	$1,850,000																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$783,826	$53,200	5	CAJA COPI	83448346	$30,603	POR/ENR	83448346	$122,262	$30,603	$0	$0	INGRESO 20/01/2026
103	ORLANDO ARANGO ALZATE	18389130	RASTRILLERO	$2,031,000																							X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$656,998	$45,759	5	SALUD TOTAL EPS	83448346	$26,323	COLPENSIONES	83448346	$105,163	$26,323	$0	$0	INGRESO 22/01/2026
104	FREY DAVID NIETO GUERRERO	13567430	CADENERO 1	$1,900,000																							X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$528,257	$36,793	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$21,165	PROTECCIÓN	83448346	$84,556	$21,165	$0	$0	INGRESO 23/01/2026
105	SANDRA MIREYA PUENTES GUZMAN	1056412393	REGULADORA VIAL	$1,423,500																							X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$596,235	$41,527	5	COOSALUD	83448346	$23,888	POR/ENR	83448346	$95,437	$23,888	$0	$0	INGRESO 23/01/2026
106	EDWAR SANTIAGO PARRA JIMENEZ	1053684180	AYUDANTE DE OBRA	$1,750,000																							X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$408,545	$28,455	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$16,368	POR/ENR	83448346	$65,394	$16,368	$0	$0	INGRESO 22/01/2026
107	ANDRES URBINA TEJEDOR	1055650314	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$2,000,000																							X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$583,333	$40,629	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$23,371	PROTECCIÓN	83448346	$93,371	$23,371	$0	$0	INGRESO 22/01/2026
108	JHON FRANKLIN GARCIA CAÑON	1056411192	CONDUCTOR TURBO CAMIONETA	$1,648,000																							X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$917,368	$63,894	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$36,755	PROTECCIÓN	83448346	$146,839	$36,755	$0	$0	INGRESO 22/01/2026

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPMINV-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	16/09/2020 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATO No.: 973 De 2021 **CONTRATISTA:** T. BOYACÁ LCP S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2026 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: SEP-21 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISION - 188

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes Enero 2026																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
109	HECTOR HERRERA SANCHEZ	93337655	CONDUCTOR DE GRUA	$2,500,000																											X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$505,682	$35,220	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83448346	$20,260	POR/ENR	83448346	$80,942	$20,260	$0	$0	INGRESO 27/01/2026
110	CESAR UBALDO MENDOZA JIMENEZ	1057411614	CONDUCTOR DE TURBO CAMONETA	$1,648,000																											X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$175,091	$12,195	5	COOSALUD	83448346	$7,015	POR/ENR	83448346	$28,036	$7,015	$0	$0	INGRESO 27/01/2026
111	EDISON JHOVANY QUINTIN MORA	1070948327	OPERADOR FRESADORA	$2,697,000																											X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$625,758	$43,583	5	FAMISANAR	83448346	$25,071	POR/ENR	83448346	$100,162	$25,071	$0	$0	INGRESO 25/01/2026
112	WILLIAM JAVIER RAÑO MARTINEZ	6910507	OPERADOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$1,680,000																							X	X	X	X	X	X	X	X	T. BOYACÁ LCP SAS	$464,924	$32,381	5	FAMISANAR	83448346	$18,627	POR/ENR	83448346	$74,418	$18,627	$0	$0	INGRESO 23/01/2026
113	EDWARD TORO RAMIREZ	16789633	OPERADOR MOTONIVELADORA	$3,385,000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LATINCO SA	$1,241,166	$86,446	5	FAMISANAR	82775607	$49,728	POR/ENR	82775607	$198,668	$49,728	$0	$0	INGRESO 15/12/2025, EN ENERO SIN NOVEDAD
114	LUIS AUGUSTO LANCHEROS	9499042	CONDUCTOR VOLQUETA	$1,423,500	X	X	X	X																											ASOCIACION ASOTRANS OTANCHE	$521,950	$36,353	5	NUEVA E.P.S. S.A.	4326485	$20,912	POR/ENR	92776468	$83,646	$20,912	$0	$0	RETIRO 04/01/2026
115	ROBINSON PINEDA SAAVEDRA	1055550442	CONDUCTOR VOLQUETA	$1,423,500	X	X	X	X																											ASOCIACION ASOTRANS OTANCHE	$284,700	$19,829	5	NUEVA E.P.S. S.A.	4326485	$11,407	COLFONDOS	92479385	$45,571	$11,407	$0	$0	RETIRO 04/01/2026
116	WILMAR FERNANDO ACOSTA	1095551699	CONDUCTOR VOLQUETA	$1,423,500	X	X	X	X																											ASOCIACION ASOTRANS OTANCHE	$531,950	$37,050	5	NUEVA E.P.S. S.A.	4326485	$21,313	POR/ENR	92278468	$85,147	$21,313	$0	$0	RETIRO 04/01/2026
117	LUIS ROBINSON TORRES MONTILLA	71190392	CONDUCTOR	$1,680,000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COLMENAR SAS	$597,670	$41,641	5	NUEVA E.P.S. S.A.		$23,954	POR/ENR		$95,698	$23,954	$0	$0	INGRESO 10/01/2026
118	FRANCISCO JAVIER RAVE EASA	70323024	OPERADOTR CARGADOR FRONTAL A	$2,256,000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LATINCO SA	$1,504,000	$104,752	5	SURA		$60,258	COLPENSIONES		$240,738	$60,258	$0	$0	INGRESO 13/01/2026
119	EDUAR FLORIAN MOLANO	3821272	OPERADOR DE TRITURADORA	$2,697,000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LATINCO SA	$1,798,000	$125,229	5	NUEVA E.P.S. S.A.		$72,037	COLPENSIONES		$287,796	$72,037	$0	$0	INGRESO 13/01/2026
120	MICHAEL EDUAR PEÑAGOS CHAVEZ	1010004488	PROFESIONAL SST	$2,562,300																			X	X	X	X	X	X	X						ARBORISAN SAS	$597,870	$41,641	5	SANITAS EPS	9497672829	$23,954	POR/ENR	9497672829	$95,698	$23,954	$0	$0	INGRESO 20/01/2026 / RETIRO 26/01/2026
121	EDUAR ALEXANDER PARDO	1030682206	PROFESIONAL FORESTAL	$3,000,000																			X	X	X	X	X	X	X						ARBORISAN SAS	$700,000	$48,754	5	SANITAS EPS		$28,046	POR/ENR		$112,046	$28,046	$0	$0	INGRESO 20/01/2026 / RETIRO 26/01/2026
122	DAYAN ESTEBAN PALACIOS ROMERO	1056786924	TRABAJADOR FORESTAL	$1,680,000																			X	X	X	X	X	X	X						ARBORISAN SAS	$392,000	$27,302	5	NUEVA E.P.S. S.A.		$15,706	POR/ENR		$62,746	$15,706	$0	$0	INGRESO 20/01/2026 / RETIRO 26/01/2026
123	EDWIN ARMANDO ROMERO	1056773511	TRABAJADOR FORESTAL	$1,680,000																			X	X	X	X	X	X	X						ARBORISAN SAS	$392,000	$27,302	5	FAMISANAR		$15,706	COLPENSIONES		$62,746	$15,706	$0	$0	INGRESO 20/01/2026 / RETIRO 26/01/2026
124	GERMAN CORTES VARON	93438135	TRABAJADOR FORESTAL	$1,680,000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						ARBORISAN SAS	$672,000	$46,804	5	CAJA COPI		$26,924	POR/ENR		$107,564	$26,924	$0	$0	INGRESO 25/01/2026 / RETIRO 26/01/2026
125	MAYRO CORTES VARON	1056775673	TRABAJADOR FORESTAL	$1,680,000															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						ARBORISAN SAS	$672,000	$46,804	5	NUEVA E.P.S. S.A.		$26,924	POR/ENR		$107,564	$26,924	$0	$0	INGRESO 25/01/2026 / RETIRO 26/01/2026
126	GIBRARDO CASTILLO FUENTES	7308568	CONDUCTOR VOLQUETA DT	$1,423,500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BRACO PROYECTO SAS	$672,000	$46,804	5	SANITAS EPS	5260995	$26,924	COLPENSIONES	5260995	$107,564	$26,924	$0	$0	INGRESO 21/01/2026
127	FRANKIN FABIANY VARGAS	1053341733	CONDUCTOR VOLQUETA DT	$1,423,500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	FRANKIN FABIANY VARGAS	$672,000	$46,804	5	NUEVA E.P.S. S.A.	83125262	$26,924	POR/ENR	83125262	$107,564	$26,924	$0	$0	INGRESO 21/01/2026
128	JOSE URIEL PEÑA HERNANDEZ	7317403	CONDUCTOR VOLQUETA DT	$1,423,500																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NOEL ADOLFO SALINAS RODRIGUEZ	$672,000	$46,804	5	SANITAS EPS	9497101160	$26,924	POR/ENR	9497101160	$107,564	$26,924	$0	$0	INGRESO 21/01/2026
129	JULIAN ENRIQUE AREVALO RODRIGUEZ	1053324950	CONDUCTOR VOLQUETA DT	$1,423,500																											X	X	X	X	JULIAN ENRIQUE AREVALO RODRIGUEZ	$220,000	$15,323	5	NUEVA E.P.S. S.A.	259839	$8,814	POR/ENR	259839	$35,214	$8,814	$0	$0	INGRESO 26/01/2026
130	JORGE LUIS CASAS	7321396	CONDUCTOR VOLQUETA DT	$1,423,500																							X	X	X	X	X	X	X	X	BRACO PROYECTO SAS	$220,000	$15,323	5	NUEVA E.P.S. S.A.		$8,814	COLPENSIONES		$35,214	$8,814	$0	$0	INGRESO 27/01/2026
131	FREDY ARMANDO PARRA MENJURA	7316233	CONDUCTOR VOLQUETA DT	$1,050,543																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JARVEY RIVERA RODRIGUEZ	$1,050,543	$73,169	5	SANITAS EPS		$42,090	COLFONDOS		$168,156	$42,090	$0	$0	INGRESO 21/01/2026
132	JOSE HECTOR PAEZ CASTIBLANCO	7307052	CONDUCTOR VOLQUETA DT	$1,423,500																											X	X	X	X	BRACO PROYECTOS SAS	$142,350	$9,915	5	SANITAS EPS		$5,703	POR/ENR		$22,785	$5,703	$0	$0	INGRESO 29/01/2026
133	EDGAR AHUDIN GARCIA BUITRAGO	1002624105	CONDUCTOR VOLQUETA DT	$1,423,500																													X	X	EDGAR AHUDIN GARCIA BUITRAGO	$142,350	$9,915	5	NUEVA E.P.S. S.A.		$5,703	POR/ENR		$22,785	$5,703	$0	$0	INGRESO 29/01/2026
134	NELSON RAUL PEÑA CARO	1069302387	CONDUCTOR BUSETA	$1,423,500																									X	X	X	X	X	X	NELSON RAUL PEÑA CARO	$332,150	$23,134	5	FAMISANAR	9493106509	$13,308	COLFONDOS	9493106509	$53,166	$13,308	$0	$0	INGRESO 25/01/2026
135	HUMBERTO ROJAS CUBILLOS	1003752525	OPERADOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE	$1,927,000																							X	X	X	X	X	X	X	X	LATINCO SA	$578,100	$40,264	5	SALUD TOTAL EPS	82775607	$23,162	POR/ENR	82775607	$92,534	$23,162	$0	$0	INGRESO 26/01/2026
136	EDISON TORRES ROJAS	1083672725	AYUDANTE DE OBRA	$1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S	$1,750,905	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	9499229420	$70,151	COLFONDOS	9499229420	$280,259	$70,151	$0	$0	SIN NOVEDAD
137	JOSE GEOVANNY OCHOA RODRIGUEZ	1055186060	AYUDANTE DE OBRA	$1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S	$1,750,905	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	9499229420	$70,151	COLFONDOS	9499229420	$280,259	$70,151	$0	$0	SIN NOVEDAD
138	JOSE SALVADOR GUADUAS CHACON	4053719	AYUDANTE DE OBRA	$1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S	$1,750,905	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	9499229420	$70,151	COLFONDOS	9499229420	$280,259	$70,151	$0	$0	SIN NOVEDAD
139	RITO ALFONSO VARGAS FONSECA	1058058498	OFICIAL	$1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S	$1,750,905	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	9499229420	$70,151	POR/ENR	9499229420	$280,259	$70,151	$0	$0	SIN NOVEDAD
140	EVARISTO LERMA	6319919	PILERO	$1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S	$1,750,905	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	9499229420	$70,151	POR/ENR	9499229420	$280,259	$70,151	$0	$0	SIN NOVEDAD
141	MANUEL SENCION LERMA CORDOBA	1079359349	PILERO	$1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE R. R CONSTRUCCIONES S.A.S	$1,750,905	$121,949	5	NUEVA E.P.S. S.A.	9499229420	$70,151	PROTECCIÓN	9499229420	$280,259	$70,151	$0	$0	SIN NOVEDAD

NOTAS:

sional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
ior debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
el Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
rato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
epresentante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
frato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciarse la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Ing John Jairo
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma
Nombre: Julio César Sánchez Cadavid
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT

nventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
ión Territorial.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-13, 10:40:34 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83448346

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 12/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	T BOYACA LCP SAS		
Documento	NI902003281	**Dirección**	CR 70F #127 A - 90
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6041111
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO	**Identificación**	CC 71714292
Total Afiliados	112	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002624418	EDDY ELIAN ROJAS CASTELLANOS	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 911.697	$ 145.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 911.697	$ 36.500	6,960	$ 911.697	$ 63.500	(CCF10) COMFABOY	$ 911.697	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.400
CC 1002674499	ANGER ZAMIR MORENO ROMERO	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 902.511	$ 144.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 902.511	$ 36.200	6,960	$ 902.511	$ 62.900	(CCF10) COMFABOY	$ 902.511	$ 36.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.800
CC 1002702934	JUAN DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00								X		X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.303.894	$ 208.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.303.894	$ 52.200	6,960	$ 1.303.894	$ 90.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.303.894	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.900
CC 1002702934	JUAN DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1002702934	JUAN DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00														L			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 216.261	$ 34.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 216.261	$ 8.700	0,000	$ 216.261	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.455	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.800
CC 1003123220	MAHER ZULETA QUINTERO	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.437.695	$ 230.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.437.695	$ 57.600	6,960	$ 1.437.695	$ 100.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.437.695	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.400
CC 1007134193	ENRIQUE DE JESUS CABRERA FUENTES	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1007134193	ENRIQUE DE JESUS CABRERA FUENTES	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 536.364	$ 85.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 536.364	$ 21.500	0,000	$ 536.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.400
CC 1007202192	ERIKA MARCELA GUERRERO VARON	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.508.334	$ 241.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.508.334	$ 60.400	6,960	$ 1.508.334	$ 105.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.508.334	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.200
CC 1007202192	ERIKA MARCELA GUERRERO VARON	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 301.667	$ 48.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 301.667	$ 12.100	0,000	$ 301.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 301.667	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 1010124055	JEISON ANDRES CASTRO ROMERO	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.987.500	$ 318.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.987.500	$ 79.500	6,960	$ 1.987.500	$ 138.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.987.500	$ 79.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.400
CC 1010124055	JEISON ANDRES CASTRO ROMERO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 423.519	$ 67.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 423.519	$ 17.000	0,000	$ 423.519	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 397.500	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.700
CC 1015428422	ANDRES FELIPE SANCHEZ CHAVERRA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 2.608.334	$ 417.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.608.334	$ 104.400	6,960	$ 2.608.334	$ 181.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.608.334	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 807.800
CC 1015428422	ANDRES FELIPE SANCHEZ CHAVERRA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 521.667	$ 83.500	(EPS010) EPS SURA	$ 521.667	$ 20.900	0,000	$ 521.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 521.667	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300
CC 1017249673	BRAYAN ESTEBAN DELGADO HINCAPIE	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.593.986	$ 255.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.593.986	$ 63.800	6,960	$ 1.593.986	$ 111.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.593.986	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.700
CC 1017249673	BRAYAN ESTEBAN DELGADO HINCAPIE	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1018457875	JEFREY SEBASTIAN MELO CORDOBA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.153.000	$ 824.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 5.153.000	$ 206.200	6,960	$ 5.153.000	$ 358.700	(CCF10) COMFABOY	$ 5.153.000	$ 206.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.595.600
CC 10188491	JUAN CARLOS GRISALES MAHECHA	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.614.200	$ 258.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.614.200	$ 64.600	6,960	$ 1.614.200	$ 112.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.614.200	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.900
CC 1019033237	WALTHER LUILLY RUIZ RAMIREZ	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 779.319	$ 124.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 779.319	$ 31.200	6,960	$ 779.319	$ 54.300	(CCF10) COMFABOY	$ 779.319	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 12/02/2026 **Empresa NI902003281 T BOYACA LCP SAS** **Planilla Nro: 83448346** **Periodo Cotización: enero de 2026** **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030521591	JUAN CARLOS VANEGAS MORENO	01	00										X							0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 2.482.190	$ 397.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.482.190	$ 99.300	6,960	$ 2.482.190	$ 172.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.482.190	$ 99.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.600
CC 1030521591	JUAN CARLOS VANEGAS MORENO	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 573.548	$ 91.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 573.548	$ 23.000	0,000	$ 573.548	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 318.027	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.600
CC 1036134023	ANNY YISNEY CIRO MACARENO	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.770.000	$ 283.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.770.000	$ 70.800	6,960	$ 1.770.000	$ 123.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.770.000	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000
CC 1036134023	ANNY YISNEY CIRO MACARENO	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 354.000	$ 56.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 354.000	$ 14.200	0,000	$ 354.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 354.000	$ 14.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.100
CC 1036222427	JHON EDUER CIFUENTES VALENCIA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 2.428.054	$ 388.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.428.054	$ 97.200	6,960	$ 2.428.054	$ 169.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.428.054	$ 97.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 751.900
CC 1036222427	JHON EDUER CIFUENTES VALENCIA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 359.000	$ 57.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 359.000	$ 14.400	0,000	$ 359.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.600
CC 1039706184	ANDRES FELIPE FRANCO PASOS	01	00	X									X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.483.384	$ 237.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.483.384	$ 59.400	6,960	$ 1.483.384	$ 103.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.483.384	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.500
CC 1049638088	YEISON ARMANDO BERMUDES QUIROGA	01	00		X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 540.000	$ 86.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 540.000	$ 21.600	6,960	$ 540.000	$ 37.600	(CCF10) COMFABOY	$ 450.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.600
CC 1049656277	JOSE LUIS SANDOVAL BLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF10) COMFABOY	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1051210644	RITA SAMACA FRESNO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.668.002	$ 266.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.668.002	$ 66.800	6,960	$ 1.668.002	$ 116.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.668.002	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.600
CC 1051210644	RITA SAMACA FRESNO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1052217039	EDWIN FLORIAN JIMENEZ	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.468.964	$ 235.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.468.964	$ 58.800	6,960	$ 1.468.964	$ 102.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.468.964	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.000
CC 1052391984	NACIM YANINE ACERO ACERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.350.000	$ 696.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.350.000	$ 174.000	6,960	$ 4.350.000	$ 302.800	(CCF10) COMFABOY	$ 4.350.000	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.346.800
CC 1053329677	LIZETH DAYANA CORTES GUALTEROS	01	00								X									0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 1053329677	LIZETH DAYANA CORTES GUALTEROS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1053339460	JOHN ALEXANDER CAÑON NEIZA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.837.123	$ 294.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.837.123	$ 73.500	6,960	$ 1.837.123	$ 127.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.837.123	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.900
CC 1053339460	JOHN ALEXANDER CAÑON NEIZA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 346.858	$ 55.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 346.858	$ 13.900	0,000	$ 346.858	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 293.060	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.200
CC 1053684180	EDWARD SANTIAGO PARRA JIMENEZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 408.545	$ 65.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 408.545	$ 16.400	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF10) COMFABOY	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1053684367	LEIDY PAOLA IBAÑEZ MARTINEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.508.829	$ 241.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.508.829	$ 60.400	6,960	$ 1.508.829	$ 105.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.508.829	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.400
CC 1053684367	LEIDY PAOLA IBAÑEZ MARTINEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1053836400	MARIA XIMENA GOMEZ ISAZA	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 3.090.000	$ 494.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.090.000	$ 123.600	6,960	$ 3.090.000	$ 215.100	(CCF10) COMFABOY	$ 3.090.000	$ 123.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 956.700
CC 1053836400	MARIA XIMENA GOMEZ ISAZA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 618.000	$ 98.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 618.000	$ 24.800	0,000	$ 618.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 618.000	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.500
CC 1054538383	ALEJANDRA AZUCENA VERA OSORIO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.550.834	$ 248.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.550.834	$ 62.100	6,960	$ 1.550.834	$ 108.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.550.834	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.400
CC 1054538383	ALEJANDRA AZUCENA VERA OSORIO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 310.167	$ 49.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 310.167	$ 12.500	0,000	$ 310.167	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 310.167	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.700
CC 1054539703	GUSTAVO ADOLFO DIAZ GAVIRIA	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 691.740	$ 110.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 691.740	$ 27.700	6,960	$ 691.740	$ 48.200	(CCF10) COMFABOY	$ 691.740	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.300
CC 1054542450	OSWALDO RAMIREZ VARGAS	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 2.095.251	$ 335.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.095.251	$ 83.900	6,960	$ 2.095.251	$ 145.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.095.251	$ 83.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.000
CC 1054552172	DARWIN ALVARO GONZALEZ AGUDELO	01	00								X									0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 1054552172	DARWIN ALVARO GONZALEZ AGUDELO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1055246594	JOHN JAIRO MURCIA	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1055246594	JOHN JAIRO MURCIA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 500.000	$ 80.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 500.000	$ 20.000	0,000	$ 500.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000
CC 1055551646	LINA YICETH ANZOLA PEREZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 62.033	$ 10.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 62.033	$ 2.500	6,960	$ 62.033	$ 4.400	(CCF10) COMFABOY	$ 209.362	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.300
CC 1055551836	OSCAR ALBERTO PADILLA ROJAS	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 1.638.157	$ 262.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.638.157	$ 65.600	6,960	$ 1.638.157	$ 114.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.638.157	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.500
CC 1055551836	OSCAR ALBERTO PADILLA ROJAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 291.818	$ 46.700	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1055552277	NESTOR JULIAN AGUILAR GOMEZ	01	00	X																0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 1.370.600	$ 219.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.370.600	$ 54.900	6,960	$ 1.370.600	$ 95.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.370.600	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.500
CC 1055553196	ISNARDO HERNANDEZ TEJEDOR	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 763.826	$ 122.300	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 763.826	$ 30.600	6,960	$ 763.826	$ 53.200	(CCF10) COMFABOY	$ 763.826	$ 30.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.700
CC 1055553273	JOHAN SEBASTIAN PINEDA TEJEDOR	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.734.802	$ 277.600	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.734.802	$ 69.400	6,960	$ 1.734.802	$ 120.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.734.802	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.200
CC 1055553273	JOHAN SEBASTIAN PINEDA TEJEDOR	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 312.834	$ 50.100	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 312.834	$ 12.600	0,000	$ 312.834	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 312.833	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.300
CC 1055650314	ANDRES URBINA TEJEDOR	01	00	X																0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 583.333	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.333	$ 23.400	6,960	$ 583.333	$ 40.600	(CCF10) COMFABOY	$ 583.333	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 12/02/2026 | **Empresa NI902003281 T BOYACA LCP SAS** | **Planilla Nro: 83448346** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1056410955	ROBINSON DARIO PINILLA FRANCO	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 1.056.607	$ 169.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.056.607	$ 42.300	6,960	$ 1.056.607	$ 73.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.056.607	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.300
CC 1056411192	JHON FRANKLYN GARCIA CAÑON	01	00	X									X							0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 917.368	$ 146.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 917.368	$ 36.700	6,960	$ 917.368	$ 63.900	(CCF10) COMFABOY	$ 917.368	$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.100
CC 1056412021	YENY PATRICIA PEÑA SIERRA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.628.209	$ 260.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.628.209	$ 65.200	6,960	$ 1.628.209	$ 113.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.628.209	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.400
CC 1056412021	YENY PATRICIA PEÑA SIERRA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1056412393	SANDRA MIREYA PUENTES GUZMAN	01	00	X									X							0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 596.235	$ 95.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 596.235	$ 23.900	6,960	$ 596.235	$ 41.500	(CCF10) COMFABOY	$ 596.235	$ 23.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.700
CC 1056769743	JESUS ANTONIO USUGA USUGA	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 815.416	$ 130.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 815.416	$ 32.700	6,960	$ 815.416	$ 56.800	(CCF10) COMFABOY	$ 815.416	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.700
CC 1056770155	LUIS FERNANDO DIAZ ROJAS	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.845.455	$ 295.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.845.455	$ 73.900	6,960	$ 1.845.455	$ 128.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.845.455	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.600
CC 1056770155	LUIS FERNANDO DIAZ ROJAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 369.409	$ 59.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 369.409	$ 14.800	0,000	$ 369.409	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 350.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.000
CC 1056770370	DANIEL ARTURO OSPINA HENAO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.469.035	$ 235.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.469.035	$ 58.800	6,960	$ 1.469.035	$ 102.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.469.035	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.000
CC 1056770370	DANIEL ARTURO OSPINA HENAO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1056771505	GLORIA LUCIA OCAMPO CAMBERO	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 620.334	$ 99.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 620.334	$ 24.900	6,960	$ 620.334	$ 43.200	(CCF10) COMFABOY	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.800
CC 1056771505	GLORIA LUCIA OCAMPO CAMBERO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 310.167	$ 49.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 310.167	$ 12.500	0,000	$ 310.167	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 310.167	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.700
CC 1056774548	VICTOR BARRAGAN ARIAS	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 671.843	$ 107.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 671.843	$ 26.900	6,960	$ 671.843	$ 46.800	(CCF10) COMFABOY	$ 671.843	$ 26.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.100
CC 1056776710	VICTOR JULIO GUZMAN CAÑOLA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.916.666	$ 466.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.916.666	$ 116.700	6,960	$ 2.916.666	$ 203.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.916.666	$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 903.100
CC 1056776710	VICTOR JULIO GUZMAN CAÑOLA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 583.334	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.334	$ 23.400	0,000	$ 583.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 583.333	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
CC 1056778308	CESAR TIBERIO BERNAL RODRIGUEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.600.891	$ 256.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.600.891	$ 64.100	6,960	$ 1.600.891	$ 111.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.600.891	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.900
CC 1056778308	CESAR TIBERIO BERNAL RODRIGUEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 335.125	$ 53.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 335.125	$ 13.500	0,000	$ 335.125	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 301.667	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.300
CC 1056780335	JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 871.638	$ 139.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 871.638	$ 34.900	6,960	$ 871.638	$ 60.700	(CCF10) COMFABOY	$ 871.638	$ 34.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.000
CC 1056786778	JUAN DANIEL SUAREZ CAÑAS	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.478.984	$ 236.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.478.984	$ 59.200	6,960	$ 1.478.984	$ 103.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.478.984	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.100
CC 1056786778	JUAN DANIEL SUAREZ CAÑAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1057410929	FREDY ERNESTO MELO JIMENEZ	01	00	X																0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1057411614	CESAR UBALDO MENDOZA JIMENEZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 175.091	$ 7.100	6,960	$ 175.091	$ 12.200	(CCF10) COMFABOY	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.500
CC 1057412400	ANGELA JULIETH CIFUENTES HEREDIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.861.000	$ 297.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.861.000	$ 74.500	6,960	$ 1.861.000	$ 129.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.861.000	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.400
CC 1057413109	YILBER ANDRES ARIAS LEGUIZAMON	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1057608574	YOHANY CARMONA JARAMILLO	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 731.533	$ 117.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 731.533	$ 29.300	6,960	$ 731.533	$ 51.000	(CCF10) COMFABOY	$ 731.533	$ 29.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.700
CC 1058058356	HUGO ARLEY MORENO ORTIZ	01	00								X									0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.088	$ 233.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 1058058356	HUGO ARLEY MORENO ORTIZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1058059036	EDWAR JAVIER AGUIRRE TEJEDOR	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.260.000	$ 201.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.260.000	$ 50.400	6,960	$ 1.260.000	$ 87.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.100
CC 1070948327	EDISON JHOVANY QUINTIN MORA	01	00	X									X							0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 625.758	$ 100.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 625.758	$ 25.100	6,960	$ 625.758	$ 43.600	(CCF10) COMFABOY	$ 625.758	$ 25.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.000
CC 1073321008	JULIAN ANDRES BEJARANO CASTRO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.578.467	$ 252.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.578.467	$ 63.200	6,960	$ 1.578.467	$ 109.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.578.467	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.900
CC 1073321008	JULIAN ANDRES BEJARANO CASTRO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1073328393	LUIS MANUEL ROJAS PARRA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.105.000	$ 176.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.105.000	$ 44.200	6,960	$ 1.105.000	$ 77.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.105.000	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.200
CC 1085336564	NATALIA KATERINE REVELO CORDOBA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.916.666	$ 466.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.916.666	$ 116.700	6,960	$ 2.916.666	$ 203.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.916.666	$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 903.100
CC 1085336564	NATALIA KATERINE REVELO CORDOBA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 583.334	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.334	$ 23.400	0,000	$ 583.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 583.333	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
CC 1088971630	BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.750.000	$ 600.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.750.000	$ 150.000	6,960	$ 3.750.000	$ 261.000	(CCF10) COMFABOY	$ 3.750.000	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.161.000
CC 1088971630	BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 738.783	$ 118.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 738.783	$ 29.600	0,000	$ 738.783	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 750.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.900
CC 1094241680	EDGAR DURAN CADENA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.570.834	$ 251.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.570.834	$ 62.900	6,960	$ 1.570.834	$ 109.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.570.834	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.600
CC 1094241680	EDGAR DURAN CADENA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 316.080	$ 50.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 316.080	$ 12.700	0,000	$ 316.080	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 314.167	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 12/02/2026 | **Empresa NI902003281 T BOYACA LCP SAS** | **Planilla Nro: 83448346** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1094909178	JAIDER JOSE ALGARIN BEDOYA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.739.393	$ 438.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.739.393	$ 109.600	6,960	$ 2.739.393	$ 190.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.739.393	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.300
CC 1094909178	JAIDER JOSE ALGARIN BEDOYA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 648.982	$ 103.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 648.982	$ 26.000	0,000	$ 648.982	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 533.333	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.300
CC 1099548609	LUZ MYRIAM ARIZA GONZALEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.333.334	$ 373.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.333.334	$ 93.400	6,960	$ 2.333.334	$ 162.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.333.334	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.700
CC 1099548609	LUZ MYRIAM ARIZA GONZALEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 502.206	$ 80.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 502.206	$ 20.100	0,000	$ 502.206	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.200
CC 1106951960	ROYER ANDREY BOLAÑOS MORERA	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 741.481	$ 118.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 741.481	$ 29.700	6,960	$ 741.481	$ 51.700	(CCF10) COMFABOY	$ 741.481	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.800
CC 1117547523	ANGELICA MARIA RICAURTE MUÑOZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.333.334	$ 373.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.333.334	$ 93.400	6,960	$ 2.333.334	$ 162.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.333.334	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.700
CC 1117547523	ANGELICA MARIA RICAURTE MUÑOZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.667	$ 74.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 466.667	$ 18.700	0,000	$ 466.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100
CC 11185056	WALTER LAVESI LOPEZ MORALES	01	00										X							0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 4.066.666	$ 650.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.066.666	$ 162.700	6,960	$ 4.066.666	$ 283.100	(CCF10) COMFABOY	$ 4.066.666	$ 162.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.259.200
CC 11185056	WALTER LAVESI LOPEZ MORALES	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 813.334	$ 130.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 813.334	$ 32.600	0,000	$ 813.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 813.333	$ 32.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.400
CC 1118801937	HAROLD EMIR ZUÑIGA ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.698.863	$ 431.900	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 2.698.863	$ 108.000	6,960	$ 2.698.863	$ 187.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.698.863	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 835.800
CC 1118810087	YEIN ENRIQUE TAPIA PALMEZANO	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.918.967	$ 307.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.918.967	$ 76.800	6,960	$ 1.918.967	$ 133.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.918.967	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.300
CC 1121873710	BRAYAN ARLEY CAMACHO ANZOLA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 1.944.963	$ 311.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.944.963	$ 77.800	6,960	$ 1.944.963	$ 135.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.944.963	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.200
CC 1121873710	BRAYAN ARLEY CAMACHO ANZOLA	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 321.486	$ 51.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 321.486	$ 12.900	0,000	$ 321.486	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.100
CC 11343794	JORGE GUSTAVO ESCANDON GONZALEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.031.666	$ 645.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.031.666	$ 161.300	6,960	$ 4.031.666	$ 280.700	(CCF10) COMFABOY	$ 4.031.666	$ 161.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.248.400
CC 11343794	JORGE GUSTAVO ESCANDON GONZALEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 806.334	$ 129.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 806.334	$ 32.300	0,000	$ 806.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 806.333	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.700
CC 11812134	SILVIO MOSQUERA BERRIO	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 3.540.000	$ 566.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.540.000	$ 141.600	6,960	$ 3.540.000	$ 246.400	(CCF10) COMFABOY	$ 3.540.000	$ 141.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.096.000
CC 11812134	SILVIO MOSQUERA BERRIO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 708.000	$ 113.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 708.000	$ 28.400	0,000	$ 708.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 708.000	$ 28.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.100
CC 1233690646	PAULA VALENTINA ORTIZ CORTES	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 4.294.166	$ 687.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.294.166	$ 171.800	6,960	$ 4.294.166	$ 298.900	(CCF10) COMFABOY	$ 4.294.166	$ 171.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.329.600
CC 1233690646	PAULA VALENTINA ORTIZ CORTES	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 858.834	$ 137.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 858.834	$ 34.400	0,000	$ 858.834	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 858.833	$ 34.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.300
CC 1234792172	SAMUEL ALQUIBER BONILLA ZABALA	01	00		X						X		X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 651.946	$ 104.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 651.946	$ 26.100	6,960	$ 651.946	$ 45.400	(CCF10) COMFABOY	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.600
CC 1234792172	SAMUEL ALQUIBER BONILLA ZABALA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1234792172	SAMUEL ALQUIBER BONILLA ZABALA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1234792172	SAMUEL ALQUIBER BONILLA ZABALA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1234792172	SAMUEL ALQUIBER BONILLA ZABALA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 13064359	HECTOR HERNANDO SANTACRUZ PANTOJA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.166.666	$ 666.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.166.666	$ 166.700	6,960	$ 4.166.666	$ 290.000	(CCF10) COMFABOY	$ 4.166.666	$ 166.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.100
CC 13064359	HECTOR HERNANDO SANTACRUZ PANTOJA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 833.334	$ 133.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 833.334	$ 33.400	0,000	$ 833.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 833.333	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.200
CC 13567075	MILTON BASTIDAS CAMPO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 2.326.705	$ 372.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.326.705	$ 93.100	6,960	$ 2.326.705	$ 162.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.326.705	$ 93.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.500
CC 13567075	MILTON BASTIDAS CAMPO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 450.000	$ 72.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 450.000	$ 18.000	0,000	$ 450.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 450.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 13567430	FREY DAVID NIETO GUERRERO	01	00	X									X							0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 528.257	$ 84.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 528.257	$ 21.200	6,960	$ 528.257	$ 36.800	(CCF10) COMFABOY	$ 528.257	$ 21.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.800
CC 13929163	LUCAS EDUARDO TORRES LEYVA	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 967.033	$ 154.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 967.033	$ 38.700	6,960	$ 967.033	$ 67.400	(CCF10) COMFABOY	$ 967.033	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.600
CC 13930369	WILLINGTON VEGA MERCHAN	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.835.594	$ 293.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.835.594	$ 73.500	6,960	$ 1.835.594	$ 127.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.835.594	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.500
CC 13930369	WILLINGTON VEGA MERCHAN	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 338.500	$ 54.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 338.500	$ 13.600	0,000	$ 338.500	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 338.500	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.400
CC 14273389	JOSE RICARDO OROZCO ROJAS	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 803.938	$ 128.700	(EPS010) EPS SURA	$ 803.938	$ 32.200	6,960	$ 803.938	$ 56.000	(CCF10) COMFABOY	$ 803.938	$ 32.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 14321265	MARIO TUNAROSA VALENCIA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.769.874	$ 283.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.769.874	$ 70.800	6,960	$ 1.769.874	$ 123.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.769.874	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000
CC 14321265	MARIO TUNAROSA VALENCIA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 310.752	$ 49.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 310.752	$ 12.500	0,000	$ 310.752	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 292.439	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.000
CC 15672865	HECTOR MARIO GOMEZ ARIAS	01	00	X									X							0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 1.761.667	$ 281.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.761.667	$ 70.500	6,960	$ 1.761.667	$ 122.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.761.667	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.600
CC 18389130	ORLANDO ARANGO ALZATE	01	00	X									X							0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 656.998	$ 105.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 656.998	$ 26.300	6,960	$ 656.998	$ 45.800	(CCF10) COMFABOY	$ 656.998	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 18467257	IVAN DARIO LONDOÑO CELIS	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.889.166	$ 1.171.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.889.166	$ 275.600	6,960	$ 6.889.166	$ 479.500	(CCF10) COMFABOY	$ 6.889.166	$ 275.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.202.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 12/02/2026 | **Empresa NI902003281 T BOYACA LCP SAS** | **Planilla Nro: 83448346** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 18467257	IVAN DARIO LONDOÑO CELIS	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.377.834	$ 234.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.377.834	$ 55.200	0,000	$ 1.377.834	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 1.377.833	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.700
CC 23756114	ALBA LUCIA VEGA RAMIREZ	01	00								X									0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 23756114	ALBA LUCIA VEGA RAMIREZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 291.818	$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 23876184	MARIA EDILSA MURILLO TORRES	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.628.209	$ 260.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.628.209	$ 65.200	6,960	$ 1.628.209	$ 113.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.628.209	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.400
CC 23876184	MARIA EDILSA MURILLO TORRES	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 3133873	HAROL AUGUSTO RODRIGUEZ GALLEGO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.916.666	$ 466.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.916.666	$ 116.700	6,960	$ 2.916.666	$ 203.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.916.666	$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 903.100
CC 3133873	HAROL AUGUSTO RODRIGUEZ GALLEGO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 583.334	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.334	$ 23.400	0,000	$ 583.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 583.333	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
CC 3133974	JHON EDUAR MOSQUERA MINA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.518.777	$ 243.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.518.777	$ 60.800	6,960	$ 1.518.777	$ 105.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.518.777	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.500
CC 3133974	JHON EDUAR MOSQUERA MINA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 3134121	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.896.813	$ 303.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.896.813	$ 75.900	6,960	$ 1.896.813	$ 132.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.896.813	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.400
CC 3134121	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 459.342	$ 73.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 459.342	$ 18.400	0,000	$ 459.342	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 294.158	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.700
CC 5854667	MARIO ALEXANDER ALVAREZ SANCHEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.833.334	$ 293.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.833.334	$ 73.400	6,960	$ 1.833.334	$ 127.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900
CC 5854667	MARIO ALEXANDER ALVAREZ SANCHEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 452.690	$ 72.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 452.690	$ 18.200	0,000	$ 452.690	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.400
CC 6910507	WILLIAN JAVIER RIAÑO MARTINEZ	01	00	X									X							0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 464.924	$ 74.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 464.924	$ 18.600	6,960	$ 464.924	$ 32.400	(CCF10) COMFABOY	$ 464.924	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000
CC 71190756	LUIS GABRIEL CHAVERRA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.890.504	$ 302.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.890.504	$ 75.700	6,960	$ 1.890.504	$ 131.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.890.504	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.500
CC 71190756	LUIS GABRIEL CHAVERRA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 321.167	$ 51.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 321.167	$ 12.900	0,000	$ 321.167	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 321.167	$ 12.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.200
CC 7251485	POMPILIO MARTINEZ BRIÑEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.833.334	$ 293.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.833.334	$ 73.400	6,960	$ 1.833.334	$ 127.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900
CC 7251485	POMPILIO MARTINEZ BRIÑEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 366.667	$ 58.700	(EPS010) EPS SURA	$ 366.667	$ 14.700	0,000	$ 366.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.100
CC 7252481	JOSE UVER PEREZ BETANCOUR	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.926.658	$ 308.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.926.658	$ 77.100	6,960	$ 1.926.658	$ 134.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.926.658	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.600
CC 7252481	JOSE UVER PEREZ BETANCOUR	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 296.404	$ 47.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 296.404	$ 11.900	0,000	$ 296.404	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.100
CC 7254014	CESAR AUGUSTO RESTREPO CADAVID	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.406.629	$ 385.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.406.629	$ 96.300	6,960	$ 2.406.629	$ 167.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.406.629	$ 96.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 745.300
CC 7254014	CESAR AUGUSTO RESTREPO CADAVID	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 439.773	$ 70.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 439.773	$ 17.600	0,000	$ 439.773	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 416.667	$ 16.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.700
CC 7255190	EDGAR ROJAS MEJIA	01	00								X									0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 7255190	EDGAR ROJAS MEJIA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 7315233	JOSE JOAQUIN LANCHEROS SUAREZ	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 849.586	$ 136.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 849.586	$ 34.000	6,960	$ 849.586	$ 59.200	(CCF10) COMFABOY	$ 849.586	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.200
CC 7316867	MAURICIO ADOLFO ARGUELLO NEIZA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.648.107	$ 263.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.648.107	$ 66.000	6,960	$ 1.648.107	$ 114.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.648.107	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.500
CC 7316867	MAURICIO ADOLFO ARGUELLO NEIZA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 316.667	$ 50.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 316.667	$ 12.700	0,000	$ 316.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 316.667	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.100
CC 74185487	OSCAR BARBOSA TORRES	01	00								X									0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 74185487	OSCAR BARBOSA TORRES	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 79389429	JOHN JAIRO TORRES ORTEGA	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.300.000	$ 2.261.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 13.300.000	$ 532.000	6,960	$ 13.300.000	$ 925.700	(CCF10) COMFABOY	$ 13.300.000	$ 532.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.250.700
CC 79389429	JOHN JAIRO TORRES ORTEGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.436.558	$ 414.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.436.558	$ 97.500	0,000	$ 2.436.558	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 2.660.000	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.200
CC 79452603	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ PORRAS	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.560.835	$ 729.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.560.835	$ 182.500	6,960	$ 4.560.835	$ 317.500	(CCF10) COMFABOY	$ 4.560.835	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.412.300
CC 79452603	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ PORRAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 912.167	$ 146.000	(EPS010) EPS SURA	$ 912.167	$ 36.500	0,000	$ 912.167	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 912.167	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.000
CC 79488329	JOSE FERNANDO PESCADOR NUÑEZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.432.000	$ 229.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.432.000	$ 57.300	6,960	$ 1.432.000	$ 99.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.432.000	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.500
CC 79967731	LUIS MIGUEL ARAUJO GOMEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.913.334	$ 306.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.913.334	$ 76.600	6,960	$ 1.913.334	$ 133.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.913.334	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.600
CC 79967731	LUIS MIGUEL ARAUJO GOMEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 366.667	$ 14.700	0,000	$ 366.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.100
CC 80103879	BREITNER JOHAN PULGARIN ZULUAGA	01	00																	0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 3.597.500	$ 575.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.597.500	$ 143.900	6,960	$ 3.597.500	$ 250.400	(CCF10) COMFABOY	$ 3.597.500	$ 143.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.113.800
CC 80103879	BREITNER JOHAN PULGARIN ZULUAGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 719.500	$ 115.200	(EPS010) EPS SURA	$ 719.500	$ 28.800	0,000	$ 719.500	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 719.500	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 12/02/2026 **Empresa NI902003281 T BOYACA LCP SAS** **Planilla Nro: 83448346** **Periodo Cotización: enero de 2026** **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 84070631	RODOMIRO ARCANGEL MATIAS CARMONA	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF10) COMFABOY	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 84070631	RODOMIRO ARCANGEL MATIAS CARMONA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 700.000	$ 112.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 700.000	$ 28.000	0,000	$ 700.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.000
CC 8527406	EFRAIN MERCADO ALCAZAR	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 3.334.166	$ 533.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.334.166	$ 133.400	6,960	$ 3.334.166	$ 232.100	(CCF10) COMFABOY	$ 3.334.166	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.032.400
CC 8527406	EFRAIN MERCADO ALCAZAR	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 666.834	$ 106.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 666.834	$ 26.700	0,000	$ 666.834	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 666.833	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.100
CC 91044471	WILLSON MEJIA RUIZ	01	00	X									X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.169.608	$ 187.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.169.608	$ 46.800	6,960	$ 1.169.608	$ 81.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.169.608	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 93337655	HECTOR HERRERA SANCHEZ	01	00	X									X							0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 505.682	$ 81.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 505.682	$ 20.300	6,960	$ 505.682	$ 35.200	(CCF10) COMFABOY	$ 505.682	$ 20.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.800
CC 9499211	HUGO NORVAIRO BERNAL LOPEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 2.739.393	$ 438.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.739.393	$ 109.600	6,960	$ 2.739.393	$ 190.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.739.393	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.300
CC 9499211	HUGO NORVAIRO BERNAL LOPEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 533.334	$ 85.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 533.334	$ 21.400	0,000	$ 533.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 533.333	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.200
CC 98138532	NAIRO ANCIZAR MORA ERASO	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.017.764	$ 162.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.017.764	$ 40.800	6,960	$ 1.017.764	$ 70.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.017.764	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.400
CC 98652444	ELIAS FRANCISCO MACIAS HERNANDEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.412.879	$ 386.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.412.879	$ 96.600	6,960	$ 2.412.879	$ 168.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.412.879	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 747.300
CC 98652444	ELIAS FRANCISCO MACIAS HERNANDEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 504.451	$ 80.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 504.451	$ 20.200	0,000	$ 504.451	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 251.411.730	$ 251.411.730	$ 251.411.730	$ 250.664.739	$ 40.473.800	$ 10.056.900	$ 15.238.100	$ 10.026.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.795.500	$ 0	$ 75.795.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7837768
Contratista:	T BOYACA LCP SAS
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	902003281
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREO TRANSVERSAL DE BOYACA OATACHE CHITAGA PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT



Numero de Contrato:	973	Vigencia:	2021
Base Gravable	$1469731586	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 14,697,000.00
Fecha de Pago:	12/02/2026		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 9 (Día) / 2 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** Enero de 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.469.731.586

CONTRATO No: 973 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T BOYACÁ LCP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL: 102 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)


FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358.871.784.334,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 75.020.046.680,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 433.891.811.014,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
				$ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
				% Ejecutado	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023
EXPLANACIONES (Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120	15.39%	4.01%	% P		0,01%	0,02%	0,05%	0,01%	0,07%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,08%	0,01%	0,01%	0,02%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,03%	0,22%
	$23.283.855	6.40%	12.231.275,56	$ P		$37.000	$50.000	$150.000	$27.181	$87.181	$49.181	$80.398	$80.398	$80.398	$253.217	$44.618	$44.618	$46.738	$215.000	$227.851	$175.085	$188.792	$85.661	$661.053
				$ E	$0	$36.766	$125.466	$150.000	$10.268	$87.181	$76.414	$80.398	$79.479	$49.282	$169.443	$109.865	$73.993	$66.644	$0.000	$227.851	$175.085	$188.792	$85.661	$661.053
				% E	0,00%	0,01%	0,04%	0,06%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	0,02%	0,06%	0,04%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,07%	0,08%	0,05%	0,01%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738	21.58%	12.77%	% P		0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,21%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,12%	0,80%	0,18%	0,38%
	$100.177.542	27.54%	38.966.474,56	$ P				$50.000	$7.931	$7.931	$7.931	$597.411	$607.411	$617.411	$627.411	$40.982	$28.623	$24.693	$24.693	$47.010	$365.385	$2.452.734	$557.038	$1.166.094
				$ E	$0	$0	$26.870	$50.474	$166.206	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.3P; 460.1P; 485.1; 464.1.1; 466.1)	$57.195.882	18.74%	21.49%	% P		0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,31%	0,31%	0,31%	0,32%	0,29%	0,38%	0,26%	0,32%	0,46%	1,31%	2,32%	1,78%	0,19%
	$97.989.679	26.94%	65.593.892,59	$ P				$50.000	$50.000	$50.000	$50.000	$354.192	$364.192	$364.192	$364.192	$364.192	$696.497	$1.197.744	$689.497	$1.417.135	$3.993.766	$7.091.760	$5.432.480	$927.722
				$ E	$0	$0	$0	$96.391	$0	$46.766	$1.007.334	$1.021.245	$477.992	$396.372	$1.018.846	$1.798.284	$218.653	$1.149.247	$1.196.281	$1.851.898	$1.718.054	$2.424.288	$1.736.293	$1.767.236
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,33%	0,21%	0,22%	0,13%	0,35%	0,46%	0,08%	0,34%	0,57%	0,61%	0,24%	0,79%	1,88%	0,56%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 500.1)	$27.423	0.01%	0.05%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$47.795	0.01%	138.361,44	$ P						$0	$0	$0	$1.426	$1.426	$1.426	$1.426	$0	$18.867	$0	$0	$0	$0	$0	$632
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2	$0	$0	$0	$0	$18.149	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$92.829.396	30.42%	8.96%	% P		0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,01%	0,01%	0,24%	0,37%	0,01%	0,15%	0,93%	0,41%	0,46%
	$112.394.324	30.90%	27.350.795,21	$ P				$100.000	$100.000	$157.000	$100.000	$349.186	$349.186	$349.186	$349.186	$19.392	$19.255	$242.892	$1.127.675	$31.154	$468.216	$2.839.467	$1.251.141	$1.391.220
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29.766	$0	$0	$16.668	$33.218	$4.288	$5.096	$4.490	$77.130	$607.634	$159.373	$355.852	$81.790
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,03%	0,06%	0,02%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.689.546	0.55%	0.93%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	$7.710.727	2.12%	2.833.890,19	$ P					$10.000	$50.573	$900.573	$146.901	$146.901	$146.901	$146.901	$146.901	$610	$0	$0	$0	$189	$0	$294	$157.413	$62.266
				$ E	$0	$0	$0	$184.885	$49.966	$4.966	$47.219	$152.743	$449.078	$455.966	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.706	$10.046
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,02%	0,00%	0,02%	0,04%	0,15%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%
OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1; 800.2)	$160.793	0.05%	0.26%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$2.005.369	0.55%	785.331,43	$ P							$0	$1.873	$1.873	$1.873	$1.873	$0	$0	$0	$10.783	$0	$0	$0	$0	$4.282
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040	13.25%	2.53%	% P		0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%	0,05%	0,20%
	$20.173.420	5.55%	7.724.141,34	$ E	$0	$4.221	$0	$50.000	$150.000	$2.266	$12.266	$12.266	$191.459	$191.459	$191.459	$191.459	$29.542	$29.542	$29.542	$178.447	$156.726	$159.791	$156.726	$157.736	$617.443
				% E	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,07%	0,04%	0,19%	0,07%	0,05%	0,03%
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0.00%	0.00%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0.00%	-	$ P																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100.00%	50.99%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 363.792.710,74**	100.00%	$ 155.624.162,32																					



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Visible	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		
REPROGRAMACIÓN 12		
REPROGRAMACIÓN 13		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,01%	0,03%	0,16%	0,06%	0,39%	0,38%	0,75%	0,76%	0,77%	0,83%	0,34%	0,43%	0,56%	0,83%	0,82%	1,69%	4,17%	2,50%	1,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.000	$100.000	$500.000	$197.373	$1.187.951	$1.170.951	$2.302.957	$2.322.957	$2.342.957	$2.535.776	$1.024.769	$1.299.649	$1.704.262	$2.530.201	$1.880.054	$5.150.213	$12.729.694	$7.646.275	$4.485.784
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,01%	0,04%	0,21%	0,27%	0,66%	1,05%	1,80%	2,56%	3,33%	4,16%	4,73%	5,16%	5,72%	6,55%	6,86%	8,57%	12,74%	15,24%	16,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.000	$137.000	$637.000	$834.373	$2.022.330	$3.193.281	$5.496.238	$7.819.194	$10.162.151	$12.697.926	$13.722.695	$15.022.344	$16.726.606	$19.256.807	$21.136.861	$26.287.074	$39.016.768	$46.662.043	$51.147.827
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,01%	0,08%	0,22%	0,08%	0,32%	0,40%	0,30%	0,36%	0,16%	0,47%	0,89%	0,14%	0,42%	0,71%	0,74%	0,74%	1,81%	2,37%	0,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.926	$250.000	$656.222	$246.011	$968.880	$1.213.759	$901.928	$1.144.640	$498.373	$1.419.521	$1.796.088	$436.214	$1.266.021	$2.163.188	$2.273.657	$2.242.264	$3.078.112	$7.228.208	$2.177.678
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,01%	0,09%	0,30%	0,38%	0,70%	1,10%	1,39%	1,77%	1,93%	2,40%	2,99%	3,13%	3,55%	4,26%	5,01%	5,75%	6,78%	9,12%	9,84%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.926	$288.000	$944.230	$1.170.241	$2.139.121	$3.352.880	$4.254.809	$5.399.449	$5.898.822	$7.318.343	$9.113.429	$9.549.643	$10.845.664	$13.008.772	$15.282.430	$17.544.693	$20.623.106	$27.849.311	$30.026.990

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.096 / $51.541.253	$ 42.291.100	82.05%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000 / $1.080.000	$ -	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575 / $1.825.771	$ 861.338	47.18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000 / $1.281.000	$ 1.268.678	99.04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390 / $243.390	$ 241.049	99.04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $4.279.766	$ 3.401.179	79.47%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $813.155	$ 646.224	79.47%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765 / $8.704.765	$ 3.675.323	42.22%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000 / $340.000	$ 1.985	0.58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$70.109.100	$ 52.386.876	74.72%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$433.891.811**	$ 208.011.038	47.94%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los Ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 9 (Día) | 2 (Mes) | 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** Enero de 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,469,731,586

CONTRATO No: 973 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2050" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL: 102 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358,871,764,334.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 433,881,811,014.00

PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 75,020,046,680.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
				$ Valor programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
				% Ejecutado	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
EXPLANACIONES (Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46,980,120	15.39%	4.01%	% P	0.27%	0.08%	0.17%	0.18%	0.13%	0.05%	0.08%	0.08%	0.06%	0.06%	0.09%	0.19%	0.10%	0.12%	0.14%	0.13%	0.12%	0.30%	0.28%	0.05%
	$23,283,855	6.40%	12,231,275.56	$ P	$926,515	$236,997	$524,457	$534,493	$408,852	$150,404	$238,244	$243,682	$194,695	$174,378	$274,833	$571,493	$293,218	$357,429	$414,647	$410,870	$372,093	$919,298	$854,666	$157,809
				$ E	$926,515	$236,997	$524,457	$534,493	$408,852	$150,404	$238,244	$243,682	$194,695	$174,378	$274,833	$571,493	$293,218	$357,429	$414,647	$410,870	$372,093	$919,298	$854,666	$157,809
				% E	0.03%	0.17%	0.08%	0.09%	0.12%	0.24%	0.25%	0.09%	0.07%	0.19%	0.03%	0.09%	0.23%	0.15%	0.15%	0.19%	0.09%	0.04%	0.04%	0.01%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65,864,738	21.58%	12.77%	% P	0.48%	0.13%	0.21%	0.07%	0.23%	0.31%	0.05%	0.02%	0.27%	0.09%	0.02%	0.60%	0.53%	0.26%	0.41%	0.98%	0.35%	0.79%	0.06%	0.03%
	$100,177,542	27.54%	38,968,474.56	$ P	$1,457,618	$404,133	$853,015	$219,272	$703,691	$843,411	$145,314	$60,923	$820,497	$19,349	$1,216,535	$1,835,630	$1,271,722	$803,567	$1,262,498	$1,776,802	$1,082,330	$2,276,505	$169,619	$193,744
				$ E	$1,457,618	$404,133	$853,015	$219,272	$703,691	$843,411	$145,314	$60,923	$820,497	$19,349	$1,216,535	$1,835,630	$1,271,722	$803,567	$1,262,498	$1,776,802	$1,082,330	$2,276,505	$169,619	$193,744
				% E	0.15%	0.09%	0.09%	0.02%	0.04%	0.19%	0.59%	0.32%	0.45%	0.09%	0.26%	0.55%	0.90%	0.80%	0.88%	0.56%	0.36%	0.06%	0.03%	0.06%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57,195,882	18.74%	21.49%	% P	0.24%	0.52%	0.40%	0.57%	0.11%	0.12%	0.24%	0.54%	0.81%	0.55%	0.59%	0.22%	0.74%	0.36%	0.49%	0.30%	0.67%	0.13%	0.49%	0.64%
	$97,989,679	26.94%	65,593,892.59	$ P	$728,478	$1,593,317	$1,228,954	$1,728,427	$324,816	$376,135	$732,424	$1,642,209	$1,675,393	$1,673,224	$1,892,611	$670,982	$2,254,782	$1,094,982	$1,598,302	$911,409	$2,056,763	$286,896	$1,491,538	$1,963,738
				$ E	$3,148,096	$1,997,450	$2,444,469	$3,340,699	$1,027,508	$2,188,347	$998,813	$844,875	$3,994,493	$698,741	$3,329,973	$3,539,295	$3,526,504	$1,898,549	$2,860,802	$2,687,811	$3,137,872	$0	$2,749	$0	$0
				% E	1.03%	0.52%	0.47%	0.44%	0.36%	0.72%	0.33%	0.21%	1.08%	0.31%	0.43%	1.18%	0.49%	0.26%	0.46%	0.43%	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 500.1)	$27,423	0.01%	0.05%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$47,795	0.01%	138,361.44	$ P	$790	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1.1 ; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$92,829,398	30.42%	8.96%	% P	0.57%	0.38%	0.67%	1.49%	1.71%	1.33%	0.56%	1.03%	0.70%	0.61%	0.12%	0.28%	0.16%	0.87%	0.85%	0.92%	0.90%	0.87%	1.23%	1.36%
	$12,194,324	30.90%	27,350,795.21	$ P	$1,739,937	$1,166,854	$2,040,035	$4,160,068	$5,225,243	$4,065,236	$1,695,354	$3,154,789	$2,126,492	$1,846,854	$362,999	$859,370	$474,482	$2,643,515	$2,587,961	$2,797,875	$2,754,428	$2,664,118	$3,769,884	$4,132,765
				$ E	$188,589	$276,105	$178,918	$528,862	$356,812	$560,672	$962,001	$1,063,053	$1,089,416	$439,268	$0	$1,865,431	$1,464,381	$661,164	$622,668	$1,010,032	$1,188,661	$342,992	$152,290	$428,652
				% E	0.43%	0.69%	0.44%	1.31%	0.87%	1.38%	2.36%	2.61%	2.68%	1.08%	0.00%	4.58%	3.59%	1.62%	1.53%	2.48%	2.92%	0.84%	0.37%	1.05%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 700.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1,689,546	0.55%	0.93%	% P	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%	0.03%	0.13%	0.01%	0.04%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.06%
	$7,710,727	2.12%	2,833,800.19	$ P	$77,833	$16,056	$24,483	$16,056	$28,056	$149,116	$84,484	$385,695	$42,108	$123,425	$809,157	$0	$0	$0	$0	$153,264	$156,956	$119,353	$189,444	$243,072
				$ E	$77,833	$0	$0	$0	$0	$149,116	$84,484	$385,695	$42,108	$123,425	$0	$0	$0	$0	$0	$153,264	$0	$0	$0	$299,666
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.01%	0.03%	0.01%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1; 800.2)	$160,793	0.05%	0.26%	% P	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.01%	0.00%	0.00%	0.03%	0.05%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$2,005,369	0.55%	785,331.43	$ P	$5,352	$13,152	$38,587	$71,460	$32,841	$7,000	$11,131	$82,847	$181,352	$106,308	$52,099	$0	$0	$0	$0	$44,907	$31,435	$59,826	$64,506	$29,415
				$ E	$5,352	$13,152	$38,587	$0	$0	$0	$11,131	$82,847	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44,907	$31,435	$0	$0	$29,415
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%
TRANSPORTES (Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40,442,040	13.25%	2.53%	% P	0.25%	0.17%	0.17%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%
	$20,173,420	5.55%	7,724,141.34	$ P	$711,694	$427,451	$503,393	$445,381	$479,192	$458,619	$54,533	$97,257	$119,911	$166,813	$135,389	$165,566	$93,631	$92,493	$95,269	$94,193	$93,922	$87,613	$49,244	$48,743
				$ E	$711,694	$427,451	$503,393	$445,381	$479,192	$458,619	$54,533	$97,257	$119,911	$166,813	$135,389	$165,566	$93,631	$92,493	$95,269	$94,193	$93,922	$87,613	$49,244	$48,743
				% E	1.76%	1.06%	1.24%	1.10%	1.19%	1.13%	0.13%	0.24%	0.30%	0.41%	0.33%	0.41%	0.23%	0.23%	0.24%	0.23%	0.23%	0.22%	0.12%	0.12%
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$0	0.00%	-	$ P																				
				$ E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305,189,939.91	100.00%	50.99%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 363,782,710.74**	100.00%	$ 155,624,162.32																					

Reprogramación No.6 | Reprogramación No.7 | Reprogramación No.8

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		
REPROGRAMACIÓN 12		
REPROGRAMACIÓN 13		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.84%	1.29%	1.64%	2.68%	2.36%	2.02%	0.97%	1.84%	1.75%	1.35%	1.52%	1.34%	1.57%	1.63%	1.92%	2.02%	2.15%	2.13%	2.15%	2.19%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$5,807,730	$3,928,005	$5,013,619	$8,160,150	$7,194,399	$6,149,953	$2,939,461	$5,621,651	$5,329,029	$4,109,761	$4,653,894	$4,100,016	$4,789,835	$4,981,443	$5,858,868	$6,159,882	$6,547,532	$6,512,492	$6,559,200	$6,677,345			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	16.65%	12.45%	14.10%	16.77%	19.13%	21.15%	22.11%	23.95%	25.70%	27.05%	28.57%	29.92%	31.49%	33.13%	35.05%	37.07%	39.22%	41.35%	43.50%	45.68%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$50,902,923	$38,009,522	$43,023,140	$51,183,290	$58,382,689	$64,532,572	$67,492,052	$73,113,703	$78,444,733	$82,554,514	$87,208,408	$92,738,329	$97,645,164	$102,539,607	$108,398,275	$114,558,157	$121,105,689	$127,618,072	$134,177,271	$140,854,616			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.33%	1.24%	0.86%	0.86%	0.73%	1.49%	1.96%	1.92%	2.08%	0.82%	0.72%	2.01%	2.05%	1.56%	1.66%	1.54%	2.19%	2.22%	2.13%	2.23%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$4,055,526	$3,776,006	$2,626,395	$2,594,643	$2,225,962	$4,542,386	$4,747,856	$3,101,029	$6,298,845	$2,492,742	$2,208,892	$7,655,082	$6,247,954	$4,764,936	$5,074,664	$4,694,495	$6,411,540	$684,172	$398,638	$687,811			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	11.17%	12.40%	13.27%	14.12%	14.84%	16.33%	17.89%	18.90%	20.96%	21.77%	22.50%	25.00%	27.05%	28.61%	30.47%	32.01%	34.19%	34.34%	34.47%	34.69%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$34,081,517	$37,857,523	$40,483,918	$43,078,561	$45,304,543	$49,846,929	$54,594,785	$57,695,814	$63,954,659	$66,447,401	$68,656,293	$76,311,375	$82,559,330	$87,324,266	$92,999,930	$97,694,015	$104,105,555	$104,789,726	$105,188,366	$105,876,177			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41,440,096	$ 42,291,100	82.05%
	$51,541,253		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1,080,000	$ -	0.00%
	$1,080,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1,524,575	$ 861,338	47.18%
	$1,825,771		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,281,000	$ 1,268,678	99.04%
	$1,281,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243,390	$ 241,049	99.04%
	$243,390		
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0	$ 3,401,179	79.47%
	$4,279,766		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0	$ 646,224	79.47%
	$813,155		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7,772,765	$ 3,675,323	42.22%
	$8,704,765		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340,000	$ 1,985	0.58%
	$340,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53,681,825	$ 52,386,876	74.72%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$70,109,100		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358,871,764**	$ 208,011,038	47.94%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$433,891,811**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los Ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA	9	2	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** Enero de 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,469,731,586

CONTRATO No: 973 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T BOYACÁ LCP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL: 102 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358,871,784,334.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 75,020,046,680.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 433,891,811,014.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Items: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46,980,120	15.39%	4.01%
	$23,283,855	6.40%	12,231,275.56
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65,864,738	21.58%	12.77%
	$100,177,542	27.54%	38,966,474.56
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57,195,882	18.74%	21.49%
	$97,989,879	26.94%	65,593,892.59
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items: 500.1)	$27,423	0.01%	0.05%
	$47,795	0.01%	138,361.44
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$92,829,396	30.42%	8.96%
	$112,394,324	30.90%	27,350,795.21
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1,689,546	0.55%	0.93%
	$7,710,727	2.12%	2,833,890.19
OBRAS VARIAS (Items: 800.1; 800.2)	$160,793	0.05%	0.26%
	$2,005,369	0.55%	785,331.43
TRANSPORTES (Items: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40,442,040	13.25%	2.53%
	$20,173,420	5.55%	7,724,141.34
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0.00%	0.00%
	$0	0.00%	-
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305,189,938.91	100.00%	50.99%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 363,782,710.74**	100.00%	$ 155,624,162.32

% Programado	MES 41	MES 42	MES 43	MES 44	MES 45	MES 46	MES 47	MES 48	MES 49	MES 50	MES 51	MES 52	MES 53	MES 54	MES 55	MES 56	MES 57	MES 58	MES 59	MES 60
$ Valor programado																				
$ Valor Ejecutado	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
% Ejecutado	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026
% P	0.02%	0.01%	0.28%	0.02%	0.05%	0.03%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.04%	0.02%	0.07%	0.06%	0.06%	0.08%	0.06%	0.13%	0.11%
$ P	$61,998	$36,888	$857,191	$66,116	$165,289	$84,626	$198,347	$243,792	$236,101	$243,977	$233,154	$124,914	$75,492	$225,819	$186,364	$180,990	$241,482	$194,158	$418,055	$348,243
$ E	$0	$0	$857,191	$321,994	$171,665	$197,246	$228,346	$270,739	$199,427	$149,268	$248,246	$34,453	$1,502	$77,684	$89,746	$34,990				
% E	0.00%	0.00%	0.28%	0.11%	0.06%	0.06%	0.08%	0.09%	0.07%	0.05%	0.08%	0.01%	0.00%	0.03%	0.03%	0.01%				
% P	0.33%	0.00%	0.98%	0.08%	0.21%	0.30%	0.25%	0.30%	0.29%	0.30%	0.30%	0.23%	0.01%	0.31%	0.22%	0.08%	0.15%	0.24%	0.20%	0.47%
$ P	$1,016,938	$9,260	$2,992,711	$253,441	$633,854	$918,180	$760,324	$947,567	$897,963	$917,967	$917,567	$599,777	$32,413	$950,061	$677,895	$264,618	$458,363	$718,661	$617,697	$1,442,484
$ E	$0	$1,260	$2,992,711	$1,254,441	$1,218,180	$1,760,324	$1,947,567	$1,897,963	$1,917,967	$1,917,567	$1,599,777	$32,413	$0	$1,677,895	$264,618					
% E	0.00%	0.04%	0.98%	1.11%	0.39%	0.44%	0.20%	0.28%	0.36%	0.40%	0.39%	0.30%	0.00%	0.55%	0.54%	0.34%				
% P	1.28%	0.02%	0.55%	0.09%	0.23%	0.27%	0.27%	0.28%	0.36%	0.31%	0.31%	0.29%	0.08%	1.04%	1.45%	0.11%	0.14%	0.15%	0.41%	0.36%
$ P	$2,306,497	$99,202	$1,672,809	$279,611	$699,367	$955,182	$925,023	$943,933	$913,102	$948,167	$946,167	$932,025	$232,607	$2,175,760	$4,078,452	$2,132,823	$422,792	$471,630	$1,233,041	$1,111,999
$ E	$0	$0	$1,672,809	$4,077	$1,115,364	$1,663,347	$1,441,156	$1,551,481	$716,735	$699,264	$1,641,348	$0	$0	$0	$2,273,364	$1,222,000				
% E	0.00%	0.00%	0.55%	0.00%	0.71%	0.65%	0.48%	0.17%	0.23%	0.16%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.97%	0.03%				
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%				
% P	0.36%	0.00%	0.67%	0.16%	0.40%	0.48%	0.48%	0.40%	0.42%	0.39%	0.39%	0.26%	0.01%	0.44%	2.85%	0.12%	0.41%	0.55%	0.65%	0.84%
$ P	$1,113,580	$8,411	$2,854,139	$486,743	$1,214,383	$1,468,608	$1,457,365	$1,209,197	$1,276,815	$1,188,643	$1,188,243	$786,368	$17,188	$1,347,558	$8,712,648	$376,870	$1,243,534	$1,683,686	$1,978,448	$2,670,368
$ E	$226,411	$226,411	$2,854,139	$1,260,332	$1,222,070	$1,760,608	$1,837,365	$1,217,365	$1,207,365	$1,497,365	$1,597,365	$956,765	$116,965	$0	$1,196,000	$0				
% E	0.07%	0.03%	0.67%	0.41%	0.40%	0.32%	0.34%	0.43%	0.34%	0.44%	0.28%	0.19%	0.04%	0.00%	0.07%	0.00%				
% P	0.14%	0.01%	0.00%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.06%	0.03%	0.06%	0.06%	0.00%	0.00%
$ P	$435,693	$29,839	$0	$29,308	$73,703	$87,922	$87,922	$87,922	$199,815	$246,754	$271,111	$242,874	$34,671	$83,714	$170,572	$13,720	$167,060	$167,060	$0	$7,535
$ E	$0	$0	$0	$0	$73,703	$0	$0	$29,308	$19,815	$19,815	$19,815	$19,815	$0	$0	$19,815	$19,815				
% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.07%	0.00%	0.01%	0.04%	0.02%	0.00%	0.00%	0.08%	0.01%				
% P	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
$ P	$27,388	$371	$0	$3,021	$7,593	$9,064	$9,064	$203,399	$17,263	$17,838	$17,838	$36,279	$0	$0	$0	$14,525	$35,528	$35,528	$16,054	$16,987
$ E	$0	$0	$0	$0	$160,885	$0	$0	$193,990	$19,263	$0	$0	$0	$0	$0	$196,788	$4,275				
% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.12%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.00%				
% P	0.01%	0.02%	0.07%	0.03%	0.07%	0.07%	0.08%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
$ P	$39,112	$56,437	$218,777	$84,033	$210,084	$207,282	$252,100	$67,077	$66,784	$63,403	$73,553	$68,335	$56,786	$89,523	$68,127	$11,563	$116,968	$116,968	$116,968	$116,968
$ E	$0	$0	$218,777	$126,994	$210,084	$252,100	$252,100	$164,177	$66,784	$63,403	$73,553	$68,335	$56,786	$89,523	$68,127	$11,563				
% E	0.00%	0.00%	0.07%	0.04%	0.02%	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.03%	0.03%	0.01%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%				
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P																				
$ E																				
% E																				

Reprogramación No.9 | Reprogramación No.10 | Reprogramación No.11 | Reprogramación No.12 | Reprogramación No.13

NOTAS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		
REPROGRAMACIÓN 12		
REPROGRAMACIÓN 13		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2.16%	0.07%	2.65%	0.39%	0.98%	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%	0.83%	0.15%	1.92%	4.67%	0.40%	0.89%	1.12%	1.43%	1.84%
	VALOR (Miles de Pesos)	$6,600,564	$203,797	$7,794,628	$1,197,853	$2,994,788	$3,593,649	$3,593,649	$3,593,649	$3,593,649	$3,593,649	$3,593,649	$2,844,972	$449,206	$5,886,784	$14,243,616	$1,371,462	$2,713,792	$3,407,063	$4,378,418	$5,614,698
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	41.76%	34.83%	37.43%	37.82%	38.80%	39.98%	41.16%	42.34%	43.51%	44.69%	45.87%	46.80%	46.95%	48.87%	53.54%	53.99%	54.88%	55.99%	57.43%	59.27%
	VALOR (Miles de Pesos)	$127,454,180	$106,306,617	$114,229,531	$118,427,714	$118,422,422	$122,016,071	$125,609,720	$129,203,370	$132,797,019	$136,390,668	$139,984,317	$142,829,289	$143,278,496	$149,145,279	$163,649,253	$165,419,696	$167,133,393	$170,540,456	$174,918,873	$180,533,573
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.07%	0.11%	2.65%	1.67%	1.61%	1.57%	1.18%	1.20%	1.93%	1.11%	1.29%	0.54%	0.08%	0.04%	1.75%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$226,043	$332,993	$7,794,628	$5,002,803	$4,922,881	$4,801,734	$3,598,022	$3,660,803	$3,154,393	$3,379,164	$3,940,198	$1,651,286	$256,633	$126,685	$5,349,814	$1,498,732	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	34.77%	34.88%	37.43%	39.09%	40.71%	42.28%	43.46%	44.66%	45.69%	46.80%	48.09%	48.63%	48.72%	48.76%	50.51%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%
	VALOR (Miles de Pesos)	$106,102,220	$106,435,203	$114,229,831	$119,312,634	$124,234,835	$129,036,569	$132,634,591	$136,295,194	$139,450,177	$142,829,380	$146,769,358	$148,421,286	$148,677,919	$148,804,617	$154,154,431	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41,440,098 / $51,541,253	$ 42,291,100	82.05%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1,080,000 / $1,080,000	$ -	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1,524,575 / $1,825,771	$ 861,338	47.18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,281,000 / $1,281,000	$ 1,268,678	99.04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243,390 / $243,390	$ 241,049	99.04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $4,279,786	$ 3,401,179	79.47%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $813,155	$ 646,224	79.47%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7,772,765 / $8,704,765	$ 3,675,323	42.22%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340,000 / $340,000	$ 1,985	0.58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53,681,825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$70,109,100	$ 52,386,876	74.72%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$358,871,764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C"=(A"+B')	**$433,891,811**	$ 208,011,038	47.94%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P; 650.4P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 9 (Día) / 2 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** Enero de 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,469,731,586

CONTRATO No: 973 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T BOYACÁ LCP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL: 102 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358,871,764,334.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 75,020,046,880.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 433,891,811,014.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
				$ Valor programado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
				% Ejecutado	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2028
EXPLANACIONES (Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46,980,120	15.39%	4.01%	%P	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.12%	0.09%	0.06%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.06%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.03%
	$23,283,855	6.40%	12,231,275.56	$ P	$349,512	$303,198	$348,242	$348,285	$360,494	$266,397	$195,627	$64,680	$70,882	$91,134	$109,361	$127,987	$143,789	$182,268	$222,771	$263,276	$263,276	$263,276	$232,897	$83,887
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65,864,738	21.58%	12.77%	%P	0.39%	0.31%	0.30%	0.34%	0.34%	0.08%	0.03%	0.16%	0.20%	0.26%	0.31%	0.36%	0.41%	0.52%	0.64%	0.75%	0.75%	0.75%	0.67%	0.17%
	$100,177,542	27.54%	38,998,474.56	$ P	$1,177,547	$958,458	$915,912	$1,033,245	$1,041,301	$242,723	$101,804	$477,116	$618,463	$795,193	$954,231	$1,113,270	$1,254,637	$1,590,385	$1,943,804	$2,297,223	$2,297,223	$2,297,223	$2,032,199	$517,923
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57,195,882	18.74%	21.49%	%P	0.38%	0.40%	0.34%	0.21%	0.21%	0.22%	0.21%	0.04%	0.06%	0.07%	0.09%	0.10%	0.12%	0.15%	0.18%	0.21%	0.21%	0.21%	0.19%	0.02%
	$97,989,679	26.94%	65,593,892.59	$ P	$1,168,078	$1,208,271	$1,051,074	$638,882	$650,837	$669,531	$647,541	$126,136	$176,473	$228,894	$272,272	$317,651	$357,988	$453,787	$554,629	$655,470	$655,470	$655,470	$579,839	$70,606
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 500.1)	$27,423	0.01%	0.05%	%P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$47,795	0.01%	138,361.44	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$855
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$92,829,396	30.42%	8.96%	%P	0.79%	0.74%	0.63%	0.43%	0.40%	0.31%	0.21%	0.20%	0.25%	0.33%	0.39%	0.46%	0.51%	0.65%	0.80%	0.94%	0.94%	0.94%	0.83%	0.22%
	$112,394,324	30.90%	27,350,795.21	$ P	$2,462,674	$2,342,651	$1,911,131	$1,293,326	$314,891	$992,879	$27,403	$597,527	$774,572	$996,879	$1,195,056	$1,396,230	$1,571,275	$1,991,787	$2,434,379	$2,876,883	$2,876,883	$2,876,883	$2,545,023	$665,679
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 8.9P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1,689,546	0.55%	0.93%	%P	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.05%	0.12%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.01%
	$7,710,727	2.12%	2,833,890.19	$ P	$26,368	$18,833	$0	$40,404	$154,451	$364,647	$363,707	$26,095	$33,788	$43,441	$52,130	$60,818	$68,541	$86,883	$106,190	$125,497	$125,497	$125,497	$111,017	$33,118
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1; 800.2)	$160,793	0.05%	0.26%	%P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.00%
	$2,005,369	0.55%	785,331.43	$ P	$22,267	$16,987	$16,054	$16,054	$16,054	$0	$0	$10,416	$13,502	$17,365	$20,831	$24,305	$27,198	$34,719	$42,415	$50,150	$50,150	$50,150	$44,363	$11,224
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES (Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40,442,040	13.25%	2.53%	%P	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.05%	0.06%	0.07%	0.07%	0.09%	0.11%	0.14%	0.14%	0.14%	0.12%	0.04%
	$20,173,420	5.55%	7,724,141.34	$ P	$131,776	$128,028	$130,384	$48,883	$49,550	$31,840	$22,917	$83,912	$111,367	$142,188	$171,823	$200,461	$229,916	$286,372	$350,010	$413,649	$413,649	$413,649	$363,920	$112,600
				$ E																				
				% E																				
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0.00%	0.00%	%P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$0	0.00%	-	$ P																				
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305,189,938.91	100.00%	50.99%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 363,782,710.74**	100.00%	$ 155,624,162.32																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		
REPROGRAMACIÓN 12		
REPROGRAMACIÓN 13		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.73%	1.68%	1.43%	1.12%	0.85%	0.86%	0.45%	0.45%	0.59%	0.76%	0.91%	1.06%	1.20%	1.52%	1.85%	2.19%	2.19%	2.19%	1.94%	0.48%
	VALOR (Miles de Pesos)	$6,284,314	$4,886,398	$4,364,797	$3,419,681	$2,567,678	$1,990,008	$1,358,799	$1,387,651	$1,799,067	$2,313,086	$2,775,703	$3,238,320	$3,649,636	$4,626,171	$5,654,209	$6,682,247	$6,682,247	$6,682,247	$5,911,219	$1,495,582
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	61.95%	62.60%	64.03%	65.15%	66.00%	66.85%	67.29%	67.55%	68.14%	68.90%	69.81%	70.87%	72.06%	73.58%	75.43%	77.62%	79.81%	82.00%	83.94%	84.43%
	VALOR (Miles de Pesos)	$185,817,887	$190,704,285	$195,069,085	$198,488,161	$201,075,739	$203,065,747	$204,424,546	$205,812,397	$207,611,464	$209,924,550	$212,700,252	$215,938,572	$219,588,107	$224,214,279	$229,868,488	$236,550,735	$243,232,982	$249,915,230	$255,826,448	$257,322,031
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%	50.99%
	VALOR (Miles de Pesos)	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162	$155,624,162

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41,440,096 / $51,541,253	$ 42,291,100	82.05%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1,080,000 / $1,080,000	$ -	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1,524,575 / $1,825,771	$ 861,338	47.18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,281,000 / $1,281,000	$ 1,268,678	99.04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN, Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243,390 / $243,390	$ 241,049	99.04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $4,279,766	$ 3,401,179	79.47%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $813,155	$ 646,224	79.47%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7,772,765 / $8,704,765	$ 3,675,323	42.22%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340,000 / $340,000	$ 1,985	0.58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53,681,825	$ 52,386,876	74.72%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$70,109,100		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358,871,764**	$ 208,011,038	47.94%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$433,891,811**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°5, los Ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 9 (Día) | 2 (Mes) | 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 **DE** Enero de 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,469,731,586

CONTRATO No: 973 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: T BOYACÁ LCP S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL:	102 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO:	99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	25/08/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 358,871,784,334.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ 75,020,046,880.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 433,891,811,014.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
				$ Valor programado	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99		
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
				% Ejecutado	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029		
EXPLANACIONES (Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46,980,120	15.39%	4.01%	% P	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.07%	0.09%	0.11%	0.13%	0.13%	0.13%	0.12%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.00%	0.00%		
	$23,283,855	6.40%	$ 12,231,275.56	$ P	$108,353	$139,311	$167,173	$195,035	$219,802	$278,622	$340,838	$402,454	$402,454	$402,454	$356,017	$396,478	$390,478	$390,478	$390,478	$390,478	$390,478	$0	$0		
				$ E																					
				% E																					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65,864,738	21.58%	12.77%	% P	0.22%	0.28%	0.34%	0.40%	0.45%	0.57%	0.69%	0.82%	0.82%	0.82%	0.72%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.00%	0.00%		
	$100,177,542	27.54%	$ 38,998,474.56	$ P	$671,382	$863,205	$1,035,846	$1,208,487	$1,361,946	$1,726,410	$2,110,057	$2,493,704	$2,493,704	$2,493,704	$2,205,969	$2,904,917	$2,904,917	$2,904,917	$2,904,917	$2,904,917	$2,904,917	$0	$0		
				$ E																					
				% E																					
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57,195,882	18.74%	21.49%	% P	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.09%	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%		
	$97,989,679	26.94%	$ 65,593,802.59	$ P	$61,626	$157,678	$141,241	$164,746	$185,667	$234,342	$290,660	$339,963	$339,963	$339,963	$300,728	$1,720,178	$1,720,178	$1,720,178	$1,720,178	$1,720,178	$1,720,178	$1,720,178	$1,720,178		
				$ E																					
				% E																					
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 500.1)	$27,423	0.01%	0.05%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	$47,795	0.01%	$ 138,361.44	$ P	$1,108	$1,424	$1,709	$1,994	$2,247	$2,849	$3,462	$4,115	$4,115	$4,115	$3,640	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
				$ E																					
				% E																					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1.1 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 847.2; 681.1)	$92,829,396	30.42%	8.96%	% P	0.28%	0.36%	0.44%	0.51%	0.57%	0.73%	0.89%	1.05%	1.05%	1.05%	0.93%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%		
	$112,394,324	30.90%	$ 27,350,795.21	$ P	$862,996	$1,109,459	$1,331,340	$1,553,230	$1,750,466	$2,218,908	$2,711,989	$3,205,078	$3,205,078	$3,205,078	$2,835,261	$1,673,035	$1,673,035	$1,673,035	$1,673,035	$1,673,035	$1,673,035	$1,673,035	$1,673,035		
				$ E																					
				% E																					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1,689,546	0.55%	0.93%	% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%		
	$7,710,727	2.12%	$ 2,833,890.19	$ P	$42,931	$55,197	$66,236	$77,275	$87,088	$110,393	$134,925	$159,457	$159,457	$159,457	$141,058	$168,710	$168,710	$168,710	$168,710	$168,710	$168,710	$168,710	$168,710		
				$ E																					
				% E																					
OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1; 800.2)	$160,793	0.05%	0.26%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%		
	$2,005,369	0.55%	$ 785,331.43	$ P	$14,550	$18,707	$22,449	$26,190	$29,516	$37,414	$45,728	$54,043	$54,043	$54,043	$47,807	$26,130	$52,623	$52,623	$52,623	$52,623	$52,623	$52,623	$52,623		
				$ E																					
				% E																					
TRANSPORTES (Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40,442,040	13.25%	2.53%	% P	0.05%	0.06%	0.07%	0.09%	0.10%	0.12%	0.15%	0.18%	0.18%	0.18%	0.16%	0.18%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%		
	$20,173,420	5.55%	$ 7,724,141.34	$ P	$145,963	$187,667	$225,200	$262,733	$296,098	$375,333	$458,741	$542,148	$542,148	$542,148	$479,552	$487,780	$487,780	$487,780	$487,780	$487,780	$487,780	$487,780	$487,780		
				$ E																					
				% E																					
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0.00%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	$0	0.00%	$ -	$ P																			$0		
				$ E																					
				% E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305,189,938.91	100.00%	50.99%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 363,782,710.74**	100.00%	$ 155,624,162.32																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		
REPROGRAMACIÓN 12		
REPROGRAMACIÓN 13		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.64%	0.82%	0.99%	1.16%	1.29%	1.63%	2.00%	2.36%	2.36%	2.36%	2.09%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	1.34%	1.34%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,938,717	$2,492,837	$2,991,164	$3,489,491	$3,932,827	$4,965,274	$6,093,112	$7,200,951	$7,200,951	$7,200,951	$6,370,872	$7,371,289	$7,397,792	$7,397,792	$7,397,792	$7,397,792	$7,397,792	$4,162,307	$4,162,307		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	85.06%	85.88%	86.86%	88.00%	89.29%	90.92%	92.92%	95.28%	97.64%	100.00%	102.09%	104.50%	106.93%	109.35%	111.77%	114.20%	116.62%	117.97%	119.31%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$259,260,748	$261,753,585	$264,744,749	$268,234,240	$272,167,067	$277,132,341	$283,225,453	$290,426,404	$297,647,354	$304,848,305	$311,218,177	$318,589,466	$325,987,258	$333,384,550	$340,782,693	$348,180,335	$355,578,057	$359,669,404	$363,762,711		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	58.98%	60.99%	62.99%	64.99%	66.98%	68.98%	70.98%	72.98%	74.98%	76.98%	78.98%	80.98%	82.98%	84.98%	86.98%	88.98%	90.98%	92.98%	94.98%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$155,624,162	$158,624,162	$161,624,162	$164,624,162	$167,624,162	$170,624,162	$173,624,162	$176,624,162	$179,624,162	$182,624,162	$185,624,162	$188,624,162	$191,624,162	$194,624,162	$197,624,162	$200,624,162	$203,624,162	$206,624,162	$209,624,162		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41,440,096	$ 42,291,100	82.05%
	$51,541,253		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1,080,000	$ -	0.00%
	$1,080,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1,524,575	$ 861,338	47.18%
	$1,825,771		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1,281,000	$ 1,268,678	99.04%
	$1,281,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243,390	$ 241,049	99.04%
	$243,390		
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0	$ 3,401,179	79.47%
	$4,279,766		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0	$ 646,224	79.47%
	$813,155		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7,772,765	$ 3,675,323	42.22%
	$8,704,765		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340,000	$ 1,985	0.58%
	$340,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53,681,825	$ 52,386,876	74.72%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$70,169,100		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$358,871,764**	$ 208,011,038	47.94%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$433,891,811**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Aprueba _____
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante legal o apoderado del Contratista
T.BOYACA LCP S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Aprueba _____
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO ECOVISIÓN 188
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	56	FECHA	30	ENERO	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	973 DE 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Boyacá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	962 DE 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	8 AGOSTO 2022										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerios e Hidratación	Und	1000	$6,000	$ 6,000,000	X		$ 6,178,500			2.5%			451.13	$ 2,787,125	$ 3,391,375	
	Alquiler de sillas	Und	1000	$1,500	$ 1,500,000	X		$ 1,544,625		$ -	2.5%	$ -		0.00	$ -	$ 1,544,625	
	Alquiler de mesas	Und	250	$7,000	$ 1,750,000	X		$ 1,802,063		$ -	2.5%	$ -	$ -	0.00	$ -	$ 1,802,063	
	Transporte para sillas y mesas ida y vuelta	Und	301	$4,000	$ 1,204,000	X		$ 1,239,819		$ -	2.5%	$ -	$ -	0.00	$ -	$ 1,239,819	
	Alquiler de sonido incluye transporte	Und	90	$1,050,000	$ 94,500,000	X		$ 97,311,375	0.00	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	$ 1,081,138	$ 96,230,237	
	Alquiler de video Beam	Und	100	$154,000	$ 15,400,000	X		$ 15,858,150		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 15,858,150	
	Volantes tamaño 21,5*13,5 cm	Und	1000	$170	$ 170,000	X		$ 170,000		$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 170,000	
	Pasacalles	Und	57	$176,000	$ 10,032,000	X		$ 10,330,452		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10,330,452	
	Folletos Informativos tamaño 28*42 cm	Und	2000	$1,372	$ 2,744,000	X		$ 2,825,634		$ -	2.5%	$ -	$ -	0.00	$ -	$ 2,825,634	
	Cuñas Radiales 30 seg	Und	8000	$ 8,000	$ 64,000,000	X		$ 65,904,000		$ -	2.5%	$ -	$ -	1303.	$ 10,734,114	$ 55,169,886	
	Cartillas	Und	1000	$10,274	$ 10,274,000	X		$ 10,579,652		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10,579,652	
	Perifoneo	Hora	1400	$35,000	$ 49,000,000	X		$ 50,457,750		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 50,457,750	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria y comunidad en el desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)	Und	1000	$ 10,000	$ 10,000,000	X		$ 10,297,500			2.5%			368.00	$ 3,789,480	$ 6,508,020	
	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria Servicio transporte buseta 22 pasajeros	Und	99	$ 2,500,000	$ 247,500,000	X		$ 254,863,125		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 254,863,125	
	Talleres Pedagógicos Seguridad Vial (Entrega de chalecos reflectivos y paletas de señalización)	Und	40	$ 35,700	$ 1,428,000	X		$ 1,470,483		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1,470,483	
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit escolares temáticos)	Und	300	$ 25,100	$ 7,530,000	X		$ 7,754,018		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7,754,018	
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit ambientales, puntos ecológicos)	Und	40	$ 249,900	$ 9,996,000	X		$ 10,293,381		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10,293,381	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS- OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Obras con participación Comunitaria	Global	1	$ 592,797,471	$ 592,797,471	X		$ 610,433,196		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 610,433,196	
	Ejecución Proyectos Productivos	Global	1	$ 76,168,475	$ 76,168,475	X		$ 78,434,487		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 78,434,487	
GERENCIA DE REGIONES	Línea Turística - Caminatas Ecológicas Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y Pañoletas)□	Und	101	$ 30,600	$ 3,090,600	X		$ 3,182,545		$ -	2.5%	$ -	$ -	43.79	$ 11,379,823	-$ 8,197,278	
	Línea Turística - Gastrotour INVIAS (Valla publicitaria) □	Und	6	$ 20,000	$ 120,000	X		$ 123,570		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 123,570	
	□nea Deportiva (Kit -Uniformes medias y petos)□	Und	100	$ 75,000	$ 7,500,000	X		$ 7,723,125	0.00	$ -	2.5%	$ -	$ -	70.90	$ 7,300,928	$ 422,197	
	Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, pitos, tarjetas)□	Und	20	$ 401,500	$ 8,030,000	X		$ 8,268,893		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 8,268,893	
	□nea Deportiva (medallas)□	Und	40	$ 4,400	$ 176,000	X		$ 181,236	0.00	$ -	2.5%	$ -	$ -	35.00	$ 158,585	$ 22,651	
	Línea Deportiva (Trofeos)□	Und	4	$ 150,000	$ 600,000	X		$ 617,850	0.00	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.89	$ 291,934	$ 325,916	
	Línea Deportiva - Premio (Bono de $ 4.000.000) Categoría Fútbol y Ping	Und	2	$ 8,000,000	$ 16,000,000	X		$ 16,476,000	0.00	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	$ 8,238,000	$ 8,238,000	
	Línea Deportiva - (1 mesas de Ping Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas de Ping Pong)□	Und	3	$ 1,660,500	$ 4,981,500	X		$ 5,129,700		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 5,129,700	
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (1bicicletas y kit de protección) □	Und	40	$ 730,000	$ 29,200,000	X		$ 30,068,700		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 30,068,700	
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (Camisetas Jersey con reflectivos y casco)	Und	100	$ 145,000	$ 14,500,000	X		$ 14,931,375		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 14,931,375	
	Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 chalecos reflectivo)	Und	50	$ 19,000	$ 950,000	X		$ 978,263		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 978,263	
GERENCIA DE REGIONES	Línea Social - Manos a la obra (1 cascos, 1 bota dielectrica,1 guante baqueta, y 1 gafa)□	und	70	$ 69,646	$ 4,875,220	X		$ 5,020,258		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 5,020,258	
	Placas conmemorativas para Línea Deportiva y Social (diámetro de 17 cm)□	Und	12	$ 77,000	$ 924,000	X		$ 951,489		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 951,489	
	Línea Social - Talleres de Embellecimiento y Muralismo- Kit de Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 galones y 1 brocha 4")□	Und	10	$ 249,500	$ 2,495,000	X		$ 2,569,226		$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,569,226	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 8 AGOSTO 2022										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - UMV-	Global	1	$ 27,479,811	$ 27,479,811	x		$ 28,297,335.38	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 28,297,335		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - TDO	Global	1	$ 2,320,000	$ 2,320,000	x		$ 2,389,020	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1	$ 2,389,020		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV	Global	1	$ 45,990,778	$ 45,990,778	x		$ 47,359,004	0		2.5%	$ -	$ -	1	$ 47,359,004		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO	Global	1	$ 2,320,000	$ 2,320,000	x		$ 2,389,020	0		2.5%	$ -	$ -	1	$ 2,389,020		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredial	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME	Global	1	$ 10,440,000	$ 10,440,000	x		$ 10,750,590	0		2.5%	$ -	$ -	1	$ 10,750,590		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez - UMV-	Global	1	$ 83,416,968	$ 83,416,968	X		$ 85,898,623	0		2.5%			1	$ 85,898,623		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez- TDO	Global	1	$ 2,600,000	$ 2,600,000	X		$ 2,677,350	0		2.5%	$ -	$ -	1	$ 2,677,350		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - UMV-	Global	1	$ 101,160,560	$ 101,160,560	X		$ 104,170,087	0		2.5%	$ -	$ -	1	$ 104,170,087		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - TDO	Global	1	$ 2,600,000	$ 2,600,000	X		$ 2,677,350	0		2.5%	$ -	$ -	1	$ 2,677,350		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - UMV	Global	1	$ 97,876,224	$ 97,876,224			$ 100,788,042	0		2.5%	$ -	$ -	1	$ 100,788,042		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - TDO	Global	1	$ 2,600,000	$ 2,600,000			$ 2,677,350	0		2.5%	$ -	$ -	1	$ 2,677,350		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - ARRTO	Global	1	$ 2,600,000	$ 2,600,000			$ 2,677,350	0		2.5%	$ -	$ -	1	$ 2,677,350		
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188M2-D-TU-MCTB Angela Aceneth Morales Henao - UMV	Global	1	$ 85,127,970	$ 85,127,970	X		$ 87,660,527	1	$ 85,127,970	2.5%	$	$	1			
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredia	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188M2-D-TU-MCTB Angela Aceneth Morales Henao - TDO	Global	1	$ 2,847,000	$ 2,847,000	X		$ 2,931,698	1	$ 2,847,000	2.5%	$	$	1			
PGS - 6.9 Gestiòn Sociopredial	Provision Soco-predial UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo	Global	1	$ 521,343,151	$ 469,379,311	X		$ 536,853,110			2.5%						

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 1,825,072,414	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 520,104,473
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2,354,176,887	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	22.48%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal Contratista | **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: WALTER LOPEZ MORALES
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 176435

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal Interventoría | **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: JOHN LOGAN HERNANDEZ CORTES
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

GESTIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SOCIAL PREDIAL

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28 (Día) / 1 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 56 (Debe corresponder con el No. Ref. ante la Fiscal Tecnal de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar si es una ANLA) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) PAGA

CONTRATISTA: T-BOYACA LCP SAS

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

N° CONTRATO 973 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 25-jun-21 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31-ago-26

Valor Inicial Contrato Obra	$	338.471.764.176,00
Valor Adicional No° 1	$	29.823.123.616,00
Valor Adicional No° 2	$	20.777.320.000,00
Valor Adicional No.3	$	13.104.724.636,00
Valor Adicional No.4	$	13.304.913.564,00
Valor Total	$	415.485.846.992,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	2.565.784.972,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	2.565.784.972,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado Acumulado		
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.565.784.972,00

PAV N°	33%
% N°	0%

INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

N° CONTRATO 962 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 15-jun-21 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31-ago-26

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	14.000.954.729,00
Valor Adicional No.1	$	1.000.000.000,00
Valor Adicional No.2	$	570.000.000,00
Valor Adicional No.3	$	700.000.000,00
Valor Total	$	16.270.954.729,00

AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ SEP/24/2022 ____

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM / PROGRAMA		ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO (con IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
DAGA1.3-03	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	Proyectos Escuelas Verdes en cumplimiento a lo establecido por el INVIAS, se desarrollara una escuela por Ruta, objeto del contrato 973/2021. Se inicia el desarrollo del Programa INVIAS: Ruta Escuela de la Adaptación, dirigido a las escuelas del corredor vial para la sensibilización, educación y comunicación sobre el cambio climático			X			1	Global	$ 280.000.000,00	$ 280.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000.000,00	$ -	$ -
PGH-3.1-09	GESTIÓN RECURSO HÍDRICO	Cumplimiento requerimientos legales	Los monitoreos ambientales establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos de ocupación de cauce	X					1	Global	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -
PBSE-4.2-02	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	Proyecto de manejo de aguas superficiales industriales	Compensaciones requeridas por las CARs y ANLA por permisos de aprovechamiento forestal, levantamiento de veda y ocupación de cauce					X	44440	arbol	$ 26.097,93	$ 1.159.791.971,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.159.791.971,89	$ -	$ -
PBSE-4.2-01		Proyecto de recuperación de Áreas afectadas (pasivos ambientales)	Compra de bonos de huella de carbono					X	12000	Bono de carbono	$ 10.501,00			$ 126.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 126.000.000,00	$ -	$ -
											SUBTOTAL	$ 2.439.791.971,89	$ 0,00	$ 126.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.439.791.971,89	$ 0,00	$ 126.000.000,00

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -
0,00	$ -	$ -		0,00%	$ -	$ -	$ -
0,00	$ -	$ -	$ -	19,00%	$ -	$ -	$ -
0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00				

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)
0,00	$ -
0,00	$ -
0,00	$ -
0,00	$ -

VALOR POR EJECUTAR

CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
0,00	$ 280.000.000,00
0,00	$ 1.000.000.000,00
0,00	$ 1.159.791.971,89
0,00	$ 126.000.000,00

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
N/A	"Plan de implementación del Programa de escuelas verde aprobado por la Interventoria y avalado por el INVIAS Informe de implementación Facturas de compra" En el periodo no se ha ejecutado
N/A	Actos administrativos de la Corporacion Facturas de compra y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicia los tramites
N/A	Actos administrativos de la Corporacion APUS Aprobados por la Interventoria y avalados por el INVIAS Propuesta de siembra aprobada por la Corporacion Informes de siembra Paz y salvo de la corporacion Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 1824 de 2021 de Cortolima En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicia los tramites
N/A	Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado en el periodo

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS		$
VALOR ITEM NO PREVISTO		$
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA		$
VALOR IVA		$
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL		$

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista: T-BOYACA LCP S.A.S
Matrícula No. : 05202-66520

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CACEDO
Representante Legal o Apoderado
Interventoria: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188
Matrícula No. :

Vo. Bo. Firma
Nombre : BERNARDO ANDRÉS MUÑOZ GARCIA
Prof ecional Ambiental
Contratista de Obra: T-BOYACA LCP S.A.S
Matrícula No. : 19238-279975 CAU

Vo. Bo. Firma
Nombre : ANGELA DANIELA DIAZ RICO
Profesional Ambiental
Interventoria: CONSORCIO ECOVISION 188
Matrícula No. : 25238-329373 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Subdirección de Modernización / Unidad Ejecutora / Dirección Territorial / Interventoría Ambiental

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	19	1	26
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACÁ
3. AÑO **2026**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009	TRAMO:	(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

6. CONTRATO DE OBRA No:	973 DE 2021
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

8. CONTRATISTA:	T. BOYACA LCP S.A.S.	NIT	902.003.281-9
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN- 188	NIT	901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	962 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	99 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2021/06/25	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	99 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	2029/08/31
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	4,097,433,082	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	4,097,433,082

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	358,871,764,334.00		
21. VR. ANTICIPO:	$	2,185,885,000.00		
22. VR. ADICIÓN No:	$	28,823,323,054.00		
23. VR. ADICIÓN No:	$	19,272,000,000.00		
24. VR. ADICIÓN No:	$	13,124,723,626.00		
25. VR. ADICIÓN No:	$	13,800,000,000.00		
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	75,020,046,680.00		
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	433,891,811,014.00		

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE		$ 1,394,000	$ -
	27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICOY TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN		$ 2,788,000	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS		$ 1,045,000	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ 348,500	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		$ 1,074,000	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO		$ 805,500	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ 268,500	$ -
ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754,000	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377,000	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		$ 377,000	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320,000	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217,000	$ -
ACTIIVIDAD EJECUTADA INFORME GENERA DEL SECTOR RURAL	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM		$ 1,600,000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL		$ 960,000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2,460,000	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)		$ 1,340,000	$ -
	39. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO		$ 2,680,000	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO		$ 670,000	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		$ 860,000	$ -
	41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV		$ 430,000	$ -
	42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV		$ 640,000	$ -
	43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV		$ 320,000	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346,500	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		$ 231,000	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA		$ 346,500	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		$ 231,000	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 115,500	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115,000	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462,000	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 231,000	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		$ 231,000	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		$ 321,000	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 321,000	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107,000	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		$ 749,000	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642,000	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SS (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150,000	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300,000	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150,000	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150,000	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640,000	$ -
DIAGNÓSTICO PREDIAL	PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO		$ 4,650,000	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$** -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	19	1	26
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACÁ
3. AÑO **2026**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009	TRAMO:	(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

6. CONTRATO DE OBRA No:	973 DE 2021
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

8. CONTRATISTA:	T. BOYACA LCP S.A.S.	NIT	902.003.281-9
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN- 188	NIT	901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	962 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	99 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2021/06/25	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	99 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	2029/08/31
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	4,097,433,082	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	4,097,433,082

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)		**$ 0.00**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. (2,5% ADMISTRACION)	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
77. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
79. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	3,162,984,266
81. GESTIÓN PREDIAL	$	-
82. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
83. OTROS	$	-
84. IVA	$	-
85. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	3,162,984,266
86. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**934,448,816**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE		NOMBRES Y APELLIDOS	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	71,714,292	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	79,150,916
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	05202-66520 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	N/A
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

FECHA: 9 / 2 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ene-26

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
4,628,712,871	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,204,974,344	$ 659,136,054
	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02		54	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 3,423,738,527	$ 68,375,062
28,823,323,054	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	ADICIÓN No 1	$ 4,508,775,371	$ -
			20	PROPIOS	ADICIÓN No 1	$ 24,314,547,683	$ -
8,015,328,690	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 7,176,168,955	$ -
	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 839,159,735	$ -
15,128,000,000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 15,128,000,000	$ -
19,272,000,000	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 2	$ 19,272,000,000	$ -
727,511,116	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	VIGENCIA EXPIRADA 2021 RP 425821	$ 659,136,054	$ -
	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02		20	PROPIOS		$ 68,375,062	
37,029,702,970	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 35,498,884,651	$ -
	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,530,818,319	$ -
46,287,128,713	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 21,373,605,815	$ -
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02		16	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 23,000,000,000	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ene-26

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,913,522,898	$ -
13,500,000,000	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 4,352,941,176	$ -
	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 9,147,058,824	$ -
40,416,554,455	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 2,234,130,474	$ -
	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 38,182,423,981	$ -
13,124,723,626	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	ADICIÓN No 3	$ 3,438,009,930	$ -
	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02		20	PROPIOS	ADICIÓN No 3	$ 4,596,713,696	$ 3,343,742,945
	(No.865325)C-2401-0600-74-51102D-2401029-02		20	PROPIOS	ADICIÓN No 3	$ 2,200,000,000	$ 2,200,000,000
	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401020-02		16	NACIÓN	ADICIÓN No 3	$ 2,890,000,000	$ -
13,800,000,000	(No.926425) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	ADICIÓN No 4	$ 5,580,000,000	$ 5,580,000,000
	(No.926425) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02		11	NACIÓN	ADICIÓN No 4	$ 8,220,000,000	$ 8,220,000,000
			TOTAL			$ 240,025,474,379	$ 19,343,742,945

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 433,891,811,014.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	6

FECHA: 9 / 2 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ene-26

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4,628,712,871	$ 358,871,764,334	110840 25/11/2021	X		
1	Ajustes	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 4,628,712,871	$ 358,871,764,334	127279 29/12/2021	X		
2	Parcial	jul-21	$ 37,925,826	$ 166,290	$ 38,092,116	$ -	$ 38,092,116			$ 4,590,620,755	$ 358,833,672,218	110840 25/11/2021	X		
3	Parcial	ago-21	$ 333,579,546	$ 20,673,810	$ 354,253,356	$ -	$ 354,253,356		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4,236,367,399	$ 358,479,418,862	118914 18/12/2021	X		
2	Ajustes	jul-21	$ 520,861	$ 2,284	$ 523,145	$ -	$ 523,145		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4,235,844,254	$ 358,478,895,717	127279 01/03/2022	X		
4	Parcial	sep-21	$ 713,711,394	$ 13,799,722	$ 727,511,116	$ -	$ 727,511,116		(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(12/12/2022)	$ -	$ 357,751,384,601	15560 24/02/2023	X		
3	Ajustes	ago-21	$ 2,763,334	$ 12,116	$ 2,775,450	$ -	$ 2,775,450		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4,233,068,804	$ 357,748,609,151	127277 07/03/2022	X		
5	Parcial	oct-21	$ 246,010,585	$ 1,078,662	$ 247,089,247	$ -	$ 247,089,247			$ 3,985,979,557	$ 357,501,519,904	18976 01/03/2022	X		
4	Ajustes	sep-21	$ 16,117,547	$ 70,669	$ 16,188,216	$ -	$ 16,188,216			$ 3,969,791,341	$ 357,485,331,688	127281 24/02/2022	X		
1	Anticipo	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,185,885,000	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 1,783,906,341	$ 357,485,331,688	109706 24/11/2021	X		
6	Parcial	nov-21	$ 968,880,492	$ 4,248,168	$ 973,128,660	$ 486,378,007	$ 486,750,653	$ 1,699,506,993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 1,297,155,688	$ 356,512,203,028	125885 28/12/2021	X		
5	Ajustes	oct-21	$ 4,420,226	$ 19,381	$ 4,439,607	$ -	$ 4,439,607	$ 1,699,506,993		$ 1,292,716,081	$ 356,507,763,421	19054 01/03/2022	X		
6	Ajustes Provisional	nov-21	$ 22,581,721	$ 99,012	$ 22,680,733	$ -	$ 22,680,733	$ 1,699,506,993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 1,270,035,348	$ 356,485,082,688	20957 07/03/2022	X		
7	Parcial	dic-21	$ 2,061,141,235	$ 166,324,583	$ 2,227,465,818	$ 1,699,476,993	$ 527,988,825	$ 30,000		$ 742,046,523	$ 354,257,616,870	125896 28/12/2023	X		
7	Ajustes Provisional	dic-21	$ 13,303,929	$ 58,333	$ 13,362,262	$ -	$ 13,362,262	$ 30,000		$ 728,684,261	$ 354,244,254,608	21007 07/03/2022	X		
7	Ajustes	dic-21	$ 1,602,624	$ 7,027	$ 1,609,651	$ -	$ 1,609,651	$ 30,000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha: (05/07/2022)	$ 15,126,390,349	$ 383,065,968,011	141611 12/02/2023	X		
8	Parcial	ene-22	$ 901,929,125	$ 3,954,612	$ 905,883,737	$ 30,000	$ 905,853,737	$ -		$ 7,109,474,953	$ 382,160,084,274	41446 02/05/2022	X		
9	Parcial	feb-22	$ 1,144,639,720	$ 5,018,805	$ 1,149,658,525		$ 1,149,658,525	$ -	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha: (01/02/2022)	$ 5,959,816,428	$ 381,010,425,749	51700 24/05/2022	X		
10	Parcial	mar-22	$ 496,373,075	$ 2,176,405	$ 498,549,480		$ 498,549,480	$ -		$ 5,461,266,948	$ 380,511,876,269	52535 25/5/2022	X		
2	Anticipo	abr-22						$ 4,508,775,371	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 24,314,547,683	$ 380,511,876,269	12834810/02/2022	X		
11	Parcial	abr-22	$ 1,419,520,822	$ 6,224,053	$ 1,425,744,875	$ 298,099,373	$ 1,127,645,502	$ 4,210,675,998	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	$ 4,333,621,446	$ 379,086,131,394	66910 29/06/2022	X		
8	Ajustes Provisional	ene-22	$ 58,964,704	$ 258,538	$ 59,223,242		$ 59,223,242	$ 4,210,675,998	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 28,588,945,887	$ 379,026,908,152	131000 03/12/2022	X		
9	Ajustes Provisional	feb-22	$ 88,985,072	$ 390,165	$ 89,375,237		$ 89,375,237	$ 4,210,675,998		$ 28,499,570,650	$ 378,937,532,915	131001 05/12/2022	X		
12	Parcial	may-22	$ 1,860,787,403	$ 19,797,107	$ 1,880,584,510	$ 390,765,355	$ 1,489,819,155	$ 3,819,910,643	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	$ 2,843,802,291	$ 377,056,948,405	89194 24/08/2022	X		
13	Parcial	jun-22	$ 437,853,878	$ 2,224,230	$ 440,078,108	$ 92,014,750	$ 348,063,358	$ 3,727,895,893	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 23,966,484,325	$ 376,616,870,297	94992 08/09/2022	X		
10	Ajustes Provisional	mar-22	$ 42,702,732	$ 187,235	$ 42,889,967		$ 42,889,967	$ 3,727,895,893		$ 23,923,594,358	$ 376,573,980,330	131004 03/12/2022	X		
11	Ajustes Provisional	abr-22	$ 113,376,511	$ 497,112	$ 113,873,623		$ 113,873,623	$ 3,727,895,893		$ 23,809,720,735	$ 376,460,106,707	1063421 14/12/2022	X		
14	Parcial	jul-22	$ 1,296,021,421	$ 5,682,555	$ 1,301,703,976	$ 272,164,498	$ 1,029,539,478	$ 3,455,731,395		$ 22,780,181,257	$ 394,430,402,731	103063 29/09/2022	X		
15	Parcial	ago-22	$ 2,212,804,286	$ 18,926,677	$ 2,231,730,963	$ 110,640,214	$ 2,121,090,749	$ 3,345,091,181		$ 20,659,090,508	$ 392,198,671,768	109838 11/10/2022	X		
16	Parcial	sep-22	$ 2,273,657,335	$ 9,969,113	$ 2,283,626,448	$ 26,147,059	$ 2,257,479,389	$ 3,318,944,122		$ 18,401,611,119	$ 389,915,045,320	115403 29/10/2022	X		
17	Parcial	oct-22	$ 2,320,920,585	$ 21,063,962	$ 2,341,984,547	$ 26,690,587	$ 2,315,293,960	$ 3,292,253,535	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021) (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 727,511,116 $ 16,087,490,304	$ 387,573,060,773	130996 05/12/2022	X		
8	Ajustes Definitiva	ene-22	$ 61,550,880	$ 269,877	$ 61,820,757		$ 61,820,757			$ 16,025,669,547	$ 387,511,240,016	142114 27/12/2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ene-26

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

9	Ajustes Definitiva	feb-22	$ 93,085,743	$ 408,145	$ 93,493,888		$ 93,493,888		(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 15,932,175,659	$ 387,417,746,128	142120 27/12/2022	X		
10	Ajustes Definitiva	mar-22	$ 50,152,833	$ 219,901	$ 50,372,734		$ 50,372,734			$ 15,881,802,925	$ 387,367,373,394	142125 27/12/2022	X		
11	Ajustes Definitiva	abr-22	$ 210,628,155	$ 923,523	$ 211,551,678		$ 211,551,678			$ 15,670,251,247	$ 387,155,821,716	142129 27/12/2022	X		
12	Ajustes Definitiva	may-22	$ 418,036,113	$ 1,832,928	$ 419,869,041		$ 419,869,041			$ 15,250,382,206	$ 386,735,952,675	137218 29/12/2022	X		
13	Ajustes Definitiva	jun-22	$ 99,327,588	$ 435,513	$ 99,763,101		$ 99,763,101			$ 15,150,619,105	$ 386,636,189,574			X	
14	Ajustes Definitiva	jul-22	$ 411,799,277	$ 1,805,581	$ 413,604,858		$ 413,604,858			$ 14,737,014,247	$ 386,222,584,716	137464 29/12/2022	X		
15	Ajustes Definitiva	ago-22	$ 689,270,316	$ 3,022,185	$ 692,292,501		$ 692,292,501			$ 14,044,721,746	$ 385,530,292,215	137452 29/12/2022	X		
3	Anticipo							$ 18,558,374,709	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 8,044,721,746	$ 385,530,292,215	112144 08/11/2022	X		
									(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	$ 2,568,015,640					
18	Parcial	nov-22	$ 3,078,412,249	$ 13,497,654	$ 3,091,909,903	$ 35,401,741	$ 3,056,508,162	$ 21,815,226,503	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 4,988,213,584	$ 382,438,382,312	137395 29/12/2022	X		
16	Ajustes Definitiva	sep-22	$ 519,313,870	$ 2,276,992	$ 521,590,862		$ 521,590,862			$ 4,466,622,722	$ 381,916,791,450	137429 29/12/2022	X		
17	Ajustes Definitiva	oct-22	$ 412,986,755	$ 1,810,788	$ 414,797,543		$ 414,797,543			$ 4,051,825,179	$ 381,501,993,907	137425 27/12/2022	X		
18	Ajustes Provisional	nov-22	$ 943,049,453	$ 4,134,909	$ 947,184,362		$ 947,184,362			$ 3,104,640,817	$ 380,554,809,545	137420 29/12/2022	X		
19	Parcial	dic-22	$ 7,276,375,355	$ 41,402,139	$ 7,317,777,494	$ 416,936,308	$ 6,900,841,186	$ 21,398,290,195	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 148,598,479	$ 373,237,032,051	142142 27/12/2022	X		
									(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022) (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(01/02/2022)	$ -					
									(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	$ 1,467,019,083					
19	Ajustes Provisional	dic-22	$ 2,507,310,935	$ 10,993,594	$ 2,518,304,529		$ 2,518,304,529		(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	$ 1,191,589	$ 370,718,727,522	145010 19/02/2023	X		
									(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 18,219,522,965					
20	Parcial	ene-23	$ 2,177,679,024	$ 9,548,285	$ 2,187,227,309	$ 124,781,008	$ 2,062,446,301	$ 21,273,509,187	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 16,157,076,664	$ 368,531,500,213	21590 09/03/2023	X		
	Anticipo 4							$ 5,756,172,974	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 10,400,903,690	$ 368,531,500,213	143093 01/02/2023	X		
21	Parcial	feb-23	$ 4,055,527,522	$ 17,781,928	$ 4,073,309,450	$ 297,270,167	$ 3,776,039,283	$ 26,732,411,994	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 6,624,864,407	$ 364,458,190,763	28010 23/03/2023	X		
22	Parcial	mar-23	$ 3,804,577,283	$ 21,984,897	$ 3,826,562,180	$ 302,080,472	$ 3,524,481,708	$ 26,430,331,522	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 3,100,382,699	$ 360,631,628,583	44790 29/05/2023	X		
20	Ajustes Definitiva N°18, 19 y 20	ene-23	$ 380,013,289	$ 1,666,212	$ 381,679,501		$ 381,679,501		(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 2,718,703,198	$ 360,249,949,082	49886 04/06/2023	X		
21	Ajustes Definitiva	feb-23	$ 755,951,273	$ 3,314,556	$ 759,265,829		$ 759,265,829		(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 1,959,437,369	$ 359,490,683,253	56695 23/06/2023	X		
23	Parcial	abr-23	$ 2,626,394,957	$ 11,515,732	$ 2,637,910,689	$ 210,111,597	$ 2,427,799,092	$ 26,220,219,925	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ -	$ 356,852,772,564	61051 24/06/2023	X		
									(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 36,561,341,247					
22	Ajustes Definitiva	mar-23	$ 867,870,830	$ 3,805,280	$ 871,676,110		$ 871,676,110		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 35,689,665,137	$ 355,981,096,454	56720 23/06/2023	X		
24	Parcial	may-23	$ 2,716,129,555	$ 34,458,914	$ 2,750,588,469	$ 207,571,459	$ 2,543,017,010	$ 26,012,648,466	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 33,146,648,127	$ 353,230,507,985	62510 17/07/2023	X		
23	Ajustes Definitiva	abr-23	$ 680,973,214	$ 2,985,806	$ 683,959,020		$ 683,959,020		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 32,462,689,107	$ 352,546,548,965	66748 17/07/2023	X		
24	Ajustes Definitiva	may-23	$ 685,719,156	$ 3,006,615	$ 688,725,771		$ 688,725,771		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 31,773,963,336	$ 351,857,823,194	83210 19/10/2023	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ene-26

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

25	Parcial	jun-23	$ 2,232,113,986	$ 10,925,155	$ 2,243,039,141	$ 178,078,559	$ 2,064,960,582	$ 25,834,569,907	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 29,709,002,754	$ 349,614,784,053	71891 27/07/2023	X		
26	Parcial	jul-23	$ 4,656,416,288	$ 25,281,151	$ 4,681,697,439	$ 363,390,848	$ 4,318,306,591	$ 25,471,179,059	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 25,390,696,163	$ 344,933,086,614	80679 27/08/2023	X		
27	Parcial	ago-23	$ 5,018,473,853	$ 23,051,728	$ 5,041,525,581	$ 379,828,499	$ 4,661,697,082	$ 25,091,350,560	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ - $ 20,730,190,670	$ 339,891,561,033	81660 21/09/2023	X		
25	Ajustes Definitiva	jun-23	$ 558,917,400	$ 2,450,638	$ 561,368,038		$ 561,368,038		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 20,168,822,632	$ 339,330,192,995	83212 19/10/2023	X		
26	Ajustes Definitiva	jul-23	$ 1,334,067,751	$ 5,849,374	$ 1,339,917,125		$ 1,339,917,125		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 18,828,905,507	$ 337,990,275,870	83215 20/10/2023	X		
28	Parcial	sep-23	$ 3,101,029,091	$ 13,596,820	$ 3,114,625,911	$ 248,082,327	$ 2,866,543,584	$ 24,843,268,233	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 15,962,361,923	$ 334,875,649,959	83217 23/10/2023	X		
27	Ajustes Definitiva	ago-23	$ 1,134,849,399	$ 4,975,878	$ 1,139,825,277		$ 1,139,825,277		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 14,822,536,646	$ 333,735,824,682	84872 17/11/2023	X		
28	Ajustes Definitiva	sep-23	$ 738,499,072	$ 3,238,034	$ 741,737,106		$ 741,737,106		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 14,080,799,540	$ 332,994,087,576	84876 17/11/2023	X		
29	Parcial	oct-23	$ 6,601,304,839	$ 27,442,626	$ 6,628,747,465	$ 500,707,570	$ 6,128,039,895	$ 24,342,560,663	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 7,952,759,645	$ 326,365,340,111	84868 17/11/2023	X		
29	Ajustes Definitiva	oct-23	$ 1,908,849,388	$ 8,369,570	$ 1,917,218,958		$ 1,917,218,958		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 6,035,540,687	$ 324,448,121,153	86935 06/12/2023	X		
30	Parcial	nov-23	$ 2,718,804,964	$ 10,929,715	$ 2,729,734,679	$ 249,274,196	$ 2,480,460,483	$ 24,093,286,467	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 3,555,080,204	$ 321,718,386,474	87005 07/12/2023	X		
30	Ajustes Provisional	nov-23	$ 740,800,643	$ 3,248,126	$ 744,048,769		$ 744,048,769		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 2,811,031,435	$ 320,974,337,705	87924 16/12/2023	X		
31	Parcial	dic-23	$ 2,208,892,420	$ 9,685,144	$ 2,218,577,564	$ 220,889,242	$ 1,997,688,322	$ 23,872,397,225	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 813,343,113	$ 318,755,760,141	87866 17/12/2023	X		
31	Ajustes Provisional	dic-23	$ 809,792,484	$ 3,550,629	$ 813,343,113		$ 813,343,113		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ -	$ 317,942,417,028	87869 17/12/2023	X		
30	Ajustes Definitiva	nov-23	$ 13,878,201	$ 60,851	$ 13,939,052		$ 13,939,052		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	$ 46,273,189,661	$ 317,928,477,976	1609 26/03/2024	X		
31	Ajustes Definitiva	dic-23	$ 10,489,475	$ 45,992	$ 10,535,467		$ 10,535,467		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	$ 46,262,654,194	$ 317,917,942,509	1850 03/04/2024	X		
32	Parcial	ene-24	$ 7,762,154,189	$ 33,567,223	$ 7,795,721,412	$ 765,568,238	$ 7,030,153,174	$ 23,106,828,987	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024) (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	$ 39,232,501,020	$ 310,122,221,097	1602 03/04/2024	X		
33	Parcial	feb-24	$ 7,707,685,770	$ 252,779,276	$ 7,960,465,046	$ 624,795,446	$ 7,335,669,600	$ 22,482,033,541	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	$ 31,896,831,420	$ 302,161,756,051	1838 06/04/2024	X		
32	Ajustes Definitiva	ene-24	$ 2,329,760,110	$ 10,215,102	$ 2,339,975,212		$ 2,339,975,212			$ 29,556,856,208	$ 299,821,780,839	2053 07/04/2024	X		
34	Parcial	mar-24	$ 4,951,782,058	$ 47,258,760	$ 4,999,040,818	$ 476,493,588	$ 4,522,547,230	$ 22,005,539,953		$ 25,034,308,978	$ 294,822,740,021	3038 24/04/2024	X		
33	Ajustes Definitiva	feb-24	$ 1,794,963,200	$ 7,870,223	$ 1,802,833,423		$ 1,802,833,423			$ 23,231,475,555	$ 293,019,906,598	3890 16/05/2024	X		
34	Ajustes Definitiva	mar-24	$ 1,306,182,169	$ 5,727,106	$ 1,311,909,275		$ 1,311,909,275		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024). (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 21,919,566,280	$ 291,707,997,323	4248 22/05/2024	X		
35	Parcial	abr-24	$ 5,795,416,060	$ 47,824,081	$ 5,843,240,141	$ 567,466,416	$ 5,275,773,725	$ 21,438,073,537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 16,643,792,555	$ 285,864,757,182	5222 05/06/2024	X		
36	Parcial	may-24	$ 5,888,441,545	$ 64,089,957	$ 5,952,531,502	$ 469,448,507	$ 5,483,082,995	$ 20,968,625,030	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 11,160,709,560	$ 279,912,225,680	5937 19/06/2024	X		
37	Parcial	jun-24	$ 6,824,588,311	$ 106,591,268	$ 6,931,179,579	$ 641,154,026	$ 6,290,025,553	$ 20,327,471,004	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 4,870,684,007	$ 272,981,046,101	6467 27/06/2024	X		
35	Ajustes Definitiva	abr-24	$ 1,659,772,168	$ 7,277,463	$ 1,667,049,631		$ 1,667,049,631		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 3,203,634,376	$ 271,313,996,470	12011 14/01/2025	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ene-26

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

38	Parcial	jul-24	$ 684,172,341	$ 2,999,833	$ 687,172,174	$ 68,417,234	$ 618,754,940	$ 20,259,053,770	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 2,584,879,436	$ 270,626,824,296	9544 10/09/2024	X		
39	Parcial	ago-24	$ 890,707,845	$ 74,745,661	$ 965,453,506	$ 334,855,884	$ 630,597,622	$ 19,924,197,886	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 1,954,281,814	$ 269,661,370,790	11641 30/10/2024	X		
40	Parcial	sep-24	$ 687,811,177	$ 3,015,787	$ 690,826,964	$ 68,781,118	$ 622,045,846	$ 19,855,416,768	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 1,332,235,968	$ 268,970,543,826	13943 23/01/2025	X		
41	Parcial	oct-24	$ 410,059,762	$ 35,954,216	$ 446,013,978	$ 22,604,343	$ 423,409,635	$ 19,832,812,425	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 908,826,333	$ 268,524,529,848	16437 22/11/2024	X		
42	Parcial	nov-24	$ 600,262,326	$ 3,282,887	$ 603,545,213	$ 57,805,888	$ 545,739,325	$ 19,775,006,537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ 801,043,898 $ 13,062,043,110	$ 267,920,984,635	2254 11/04/2025	X		
36	Ajustes Definitiva	may-24	$ 1,444,784,292	$ 6,334,823	$ 1,451,119,115		$ 1,451,119,115		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ 437,956,890 $ 11,974,011,003	$ 266,469,865,520	19588 17/12/2024	X		
37	Ajustes Definitiva	jun-24	$ 2,497,246,489	$ 10,949,465	$ 2,508,195,954		$ 2,508,195,954		(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(10/12/2024)	$ 9,465,815,049	$ 263,961,669,566	19594 17/12/2024	X		
38	Ajustes Definitiva	jul-24	$ 141,376,036	$ 619,880	$ 141,995,916		$ 141,995,916		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 295,960,974	$ 263,819,673,650	19595 17/12/2024	X		
39	Ajustes Definitiva	ago-24	$ 46,604,099	$ 204,341	$ 46,808,440		$ 46,808,440		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 249,152,534	$ 263,772,865,210	19598 17/12/2024	X		
40	Ajustes Definitiva	sep-24	$ 138,829,823	$ 608,715	$ 139,438,538		$ 139,438,538		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 109,713,996	$ 263,633,426,672	19649 17/12/2024	X		
41	Ajustes Definitiva	oct-24	$ 41,667,954	$ 182,698	$ 41,850,652		$ 41,850,652		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 67,863,344	$ 263,591,576,020	19474 17/12/2024	X		
42	Ajustes Provisional	nov-24	$ 67,567,088	$ 296,256	$ 67,863,344		$ 67,863,344		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ -	$ 263,523,712,676	19484 17/12/2024	X		
43	Parcial	dic-24	$ 7,978,644,186	$ 69,139,547	$ 8,047,783,733	$ 830,907,330	$ 7,216,876,403	$ 18,944,099,207	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ 2,248,938,646	$ 255,475,928,943	19539 17/12/2024	X		
43	Ajustes Provisional	dic-24	$ 2,239,120,962	$ 9,817,684	$ 2,248,938,646		$ 2,248,938,646		(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ -	$ 253,226,990,297	3007 02/05/2025	X		
42	Ajustes Definitiva	nov-24	$ 404,089	$ 1,772	$ 405,861		$ 405,861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	$ 40,416,148,594	$ 253,226,584,436	939 07/03/2025	X		
44	Parcial	ene-25	$ 5,200,415,635	$ 23,002,449	$ 5,223,418,084	$ 3,003,936,634	$ 2,219,481,450	$ 15,940,162,573	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	$ 38,196,667,144	$ 248,003,166,352	923 06/03/2025	X		
45	Parcial	feb-25	$ 4,922,000,754	$ 21,581,080	$ 4,943,581,834	$ 2,525,478,587	$ 2,418,103,247	$ 13,414,683,986	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025) (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 35,778,563,897	$ 243,059,584,518	1872 03/04/2025	X		
43	Ajustes Definitiva	dic-24	-$ 1,259,790	-$ 5,523	-$ 1,265,313		-$ 1,265,313		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 35,779,829,210	$ 243,060,849,831	4496 29/05/2025	X		
44	Ajustes Definitiva	ene-25	$ 829,196,445	$ 3,635,707	$ 832,832,152		$ 832,832,152		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 34,946,997,058	$ 242,228,017,679	4496 29/05/2025	X		
45	Ajustes Definitiva	feb-25	$ 1,523,192,610	$ 6,678,614	$ 1,529,871,224		$ 1,529,871,224		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 33,417,125,834	$ 240,698,146,455	3295 07/05/2025	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ene-26

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

46	Parcial	mar-25	$ 4,931,829,029	$ 45,771,865	$ 4,977,600,894	$ 265,055,701	$ 4,712,545,193	$ 13,149,628,285	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 28,704,580,641	$ 235,720,545,561	3256 07/05/2025	X		
46	Ajustes Definitiva	mar-25	$ 1,880,155,548	$ 8,243,759	$ 1,888,399,307		$ 1,888,399,307		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 26,816,181,334	$ 233,832,146,254	6906 14/07/2025	X		
47	Parcial	abr-25	$ 4,018,402,074	$ 72,004,128	$ 4,090,406,202	$ 200,769,618	$ 3,889,636,584	$ 12,948,858,667	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 22,926,544,750	$ 229,741,740,052	4422 28/05/2025	X		
47	Ajustes Definitiva	abr-25	$ 1,393,858,328	$ 6,111,533	$ 1,399,969,861		$ 1,399,969,861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 21,526,574,889	$ 228,341,770,191	7117 16/07/2025	X		
48	Parcial	may-25	$ 3,660,802,913	$ 16,051,213	$ 3,676,854,126	$ 206,469,284	$ 3,470,384,842	$ 12,742,389,383	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 18,056,190,047	$ 224,664,916,065	6376 04/07/2025	X		
49	Parcial	jun-25	$ 3,460,473,993	$ 63,794,761	$ 3,524,268,754	$ 178,887,536	$ 3,345,381,218	$ 12,563,501,847	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 14,710,808,829	$ 221,140,647,311	7251 18/07/2025	X		
48	Ajustes Definitiva	may-25	$ 1,135,341,663	$ 4,978,037	$ 1,140,319,700		$ 1,140,319,700		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 13,570,489,129	$ 220,000,327,611	7257 18/07/2025	X		
49	Ajustes Definitiva	jun-25	$ 1,068,470,883	$ 4,684,834	$ 1,073,155,717		$ 1,073,155,717		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 12,497,333,412	$ 218,927,171,894	9173 28/08/2025	X		
50	Parcial	jul-25	$ 3,452,100,623	$ 28,685,510	$ 3,480,786,133	$ 193,960,545	$ 3,286,825,588	$ 12,369,541,302	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 9,210,507,824	$ 215,446,385,761	8986 26/08/2025	X		
50	Ajustes Definitiva	jul-25	$ 1,082,842,785	$ 4,747,849	$ 1,087,590,634		$ 1,087,590,634		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 8,122,917,190	$ 214,358,795,127	10632 22/09/2025	X		
51	Parcial	ago-25	$ 3,940,108,063	$ 17,275,858	$ 3,957,383,921	$ 227,344,235	$ 3,730,039,686	$ 12,142,197,067	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 4,392,877,504	$ 210,401,411,206	10908 26/09/2025	X		
51	Ajustes Definitiva	ago-25	$ 1,672,529,008	$ 7,333,396	$ 1,679,862,404		$ 1,679,862,404		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 2,713,015,100	$ 208,721,548,802	12199 24/10/2025	X		
52	Parcial	sep-25	$ 1,810,862,499	$ 37,446,185	$ 1,848,308,684	$ 96,140,466	$ 1,752,168,218	$ 12,046,056,601	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 960,846,882	$ 206,873,240,118	12568 04/11/2025	X		
52	Ajustes Definitiva	sep-25	$ 486,209,799	$ 2,131,843	$ 488,341,642		$ 488,341,642		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 472,505,240	$ 206,384,898,476			X	
53	Parcial	oct-25	$ 256,632,611	$ 1,125,235	$ 257,757,846	$ 14,987,344	$ 242,770,502	$ 12,031,069,257	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 229,734,738	$ 206,127,140,630			X	
53	Ajustes Definitiva	oct-25	$ 72,363,224	$ 317,285	$ 72,680,509		$ 72,680,509		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 157,054,229	$ 206,054,460,121			X	
54	Parcial	nov-25	$ 126,698,314	$ 555,523	$ 127,253,837	$ 7,762,216	$ 119,491,621	$ 12,023,307,041	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 37,562,608	$ 205,927,206,284			X	
54	Ajustes Provisional	nov-25	$ 37,398,629	$ 163,979	$ 37,562,608		$ 37,562,608		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ -	$ 205,889,643,676			X	
55	Parcial	dic-25	$ 5,439,987,877	$ 23,874,756	$ 5,463,862,633	$ 312,429,110	$ 2,890,000,000	$ 11,710,877,931	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401020-02 Recurso No.16 Fecha:(16/12/2025)	$ -	$ 213,550,504,669			X	
							$ 2,261,433,523		(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(16/12/2025)	$ 1,176,576,407				X	
55	Ajustes Provisional	dic-25	$ 2,405,846,471	$ 10,548,711	$ 2,416,395,182	$ -	$ 1,176,576,407		(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(16/12/2025)	$ -	$ 224,934,109,487	01563 19/12/2025		X	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 **CONTRATISTA:** T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ene-26 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

	Ajustes Definitivo	dic-25	$ 2,488,648,171	$ 10,648,171	$ 2,478,000,000		$ 1,239,818,775		(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	$ 17,156,894,921	$ 224,934,788,136			X		
54	Ajustes Definitivo	nov-25	$ 1,141,517	$ 5,005	$ 1,146,522		$ 1,146,522		(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	$ 17,155,748,399	$ 224,932,962,965			X		
55	Ajustes Definitivo	dic-25	$ 11,953,044	$ 52,410	$ 12,005,454		$ 12,005,454		(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	$ 17,143,742,945	$ 224,920,957,511					
56	Parcial	ene-26	$ 1,469,731,586	$ 6,444,208	$ 1,476,175,794	$ 86,930,013	$ 1,389,245,781	$ 11,623,947,918	(No.865325) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.20 Fecha:(16/12/2025)	$ 15,754,497,164	$ 223,444,781,717			X		
	TOTALES		**$ 208,579,701,052**	**$ 1,867,328,245**	**$ 210,447,029,297**	**$ 19,385,260,136**	**$ 191,061,769,161**	**$ 11,623,947,918**		**$ 15,754,497,164**	**$ 223,444,781,717**					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 155,624,162,321	$ 682,352,096	**$ 156,306,514,417**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ 44,710,041,397	$ 196,036,336	**$ 44,906,077,733**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,268,677,959	$ 241,048,812	**$ 1,509,726,771**
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$ 3,401,178,530	$ 646,223,921	**$ 4,047,402,451**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 3,067,921,769	$ 95,062,497	**$ 3,162,984,266**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 506,050,652	$ 6,287,582	**$ 512,338,234**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 1,668,424	$ 317,001	**$ 1,985,425**
VALOR TOTAL	$ 208,579,701,052	$ 1,867,328,245	**$ 210,447,029,297**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma
Nombre: Ing John Jairo Torres Ortega
Director de Obra T. BOYACÁ LCP S.A.S.
Matrícula No.: 25202-27242 CND

Firma
Nombre: Ing. Julio César Sánchez
Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO ECOVISIÓN-188
NIT: 901.481.141-1

055-2-3130-2026

Puerto Boyacá, 16 de febrero de 2026

Ingeniero
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Director Territorial Boyacá (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Tunja

Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

Asunto: Entrega Acta parcial de obra N°56- Enero de 2026

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoría hace entrega del acta parcial de obra N°56 correspondiente al mes de enero de 2026 del desarrollo del contrato de obra N°973 de 2021 con base a los lineamientos del manual de Interventoría actual.

A la presente se anexan en total de veinte (20) documentos, solicitamos de manera comedida la aprobación para continuar con los trámites correspondientes.

Atentamente,

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ C.
Director de interventoría
Consorcio Ecovisión 188

Anexo: 20 archivos
Copia: Apoyo a la supervisión
Elaboró: LMMM

Transversal 60 No. 106 A – 28 Oficina 401
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28
ecovision188@estructuradorcolombia.com
Bogotá D.C. - Colombia

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 56

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 **CONTRATO INTERVENTORÍA** 962 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR CONTRATO INCLUDO IVA : $ 433.891.811.014,00

TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 14 de fecha Diciembre 2025		CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		% EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES																	
1	200.1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2,00	$ 1.816.892,00	$ 3.633.784	2,00	$ 3.633.784	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95,00	$ 1.187.326,00	$ 112.795.970	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.187.326,00	$ -	93,70	$ 111.252.446	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.187.326,00	$ -	2,00	$ 2.374.652	-	$ -	1,00	$ 1.187.326	1,00	$ 1.187.326	50,00%
3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	530,00	$ 113.989,00	$ 60.414.170	106,00	$ 12.082.834	106,00	$ 12.082.834		$ -	106,00	$ 12.082.834	100,00%
3.1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.989,00	$ -	3.841,00	$ 437.831.749	3.176,90	$ 362.131.654	0,30	$ 34.197	3177,20	$ 362.165.851	82,72%
3.2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.989,00	$ -	30,00	$ 3.419.670	6,00	$ 683.934		$ -	6,00	$ 683.934	20,00%
4	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	751,00	$ 69.636,00	$ 52.296.636	751,00	$ 52.296.636	263,00	$ 18.314.268		$ -	263,00	$ 18.314.268	35,02%
5	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4.269,00	$ 4.475,00	$ 19.103.775	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5.1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475,00	$ -	13.879,00	$ 62.108.525	10.561,00	$ 47.260.475	123,00	$ 550.425	10684,00	$ 47.810.900	76,98%
5.2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475,00	$ -	570,00	$ 2.550.750	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240.381,00	$ 60.000,00	$ 14.422.860.000	73.269,00	$ 4.396.140.000	52.796,10	$ 3.167.766.000		$ -	52796,10	$ 3.167.766.000	72,06%
7	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2.183.358,00	$ 10.642,00	$ 23.235.295.836	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.642,00	$ -	417.641,70	$ 4.444.542.971	176.253,70	$ 1.875.691.876		$ -	176253,70	$ 1.875.691.876	42,20%
7.2	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.642,00	$ -	10.268,00	$ 109.272.056	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
8	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	683.232,00	$ 9.747,00	$ 6.659.462.304	683.232,00	$ 6.659.462.304	357.529,00	$ 3.484.835.163	4.419,00	$ 43.071.993	361948,00	$ 3.527.907.156	52,98%
9	220.1	220.1		Terraplenes	m3	58.850,00	$ 13.119,00	$ 772.053.150	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
9.1	220.1	220.1		Terraplenes	m3		$ 13.119,00	$ -	21.057,40	$ 276.252.031	11.011,60	$ 144.461.180		$ -	11011,60	$ 144.461.180	52,29%
9.2	220.1	220.1		Terraplenes	m3		$ 13.119,00	$ -	12.469,00	$ 163.580.811	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
10	221.1	221-13		Pedraplen compacto	m3	2.625,00	$ 18.609,00	$ 48.848.625	34.412,00	$ 640.372.908	21.483,00	$ 399.777.147		$ -	21483,00	$ 399.777.147	62,43%
11	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59.655,00	$ 10.393,00	$ 619.994.415	2.287,00	$ 23.768.791	2.287,00	$ 23.768.791		$ -	2287,00	$ 23.768.791	100,00%
11.1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		$ 10.393,00	$ -	70.220,20	$ 729.798.539	28.985,40	$ 301.245.262	5.206,50	$ 54.111.155	34191,90	$ 355.356.417	48,69%
12	234.1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730.752,00	$ 1.332,00	$ 973.361.664	730.752,00	$ 973.361.664	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
Subtotal								**$ 46.980.120.329**		**$ 19.104.103.121**	$ -	**$ 9.838.018.584**		**$ 98.955.096**		**$ 9.936.973.680**	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											0						
13	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	375.760,00	$ 927,00	$ 348.329.520	424.154,00	$ 393.190.758	424.154,00	$ 393.190.758		$ -	424154,00	$ 393.190.758	100,00%
13.1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927,00	$ -	2.959.577,00	$ 2.743.527.879	1.366.020,30	$ 1.266.300.819	103.874,20	$ 96.291.383	1469894,50	$ 1.362.592.202	49,67%
14	311.1	311-13		Afirmado	m3	70.266,00	$ 132.094,00	$ 9.281.717.004	205.164,20	$ 27.100.959.835	144.692,40	$ 19.112.997.886		$ -	144692,40	$ 19.112.997.886	70,53%
15	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174.216,00	$ 180.000,00	$ 31.358.880.000	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
15.1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180.000,00	$ -	205.719,50	$ 37.029.510.000	53.651,10	$ 9.657.198.000	5.833,70	$ 1.050.066.000	59484,80	$ 10.707.264.000	28,92%
15.2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180.000,00	$ -	4.496,00	$ 809.280.000	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
16	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	97.790,00	$ 206.690,00	$ 20.212.215.100	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
16.1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 206.690,00	$ -	131.219,00	$ 27.121.655.110	34.083,20	$ 7.044.656.608		$ -	34083,20	$ 7.044.656.608	25,97%
16.2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 206.690,00	$ -	1.528,00	$ 315.822.320	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
17	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21.000,00	$ 222.076,00	$ 4.663.596.000	21.000,00	$ 4.663.596.000	1.990,60	$ 442.064.486	28,50	$ 6.329.166	2019,10	$ 448.393.652	9,61%
Subtotal								**$ 65.864.737.624**		**$ 100.177.541.902**	$ -	**$ 37.916.408.557**		**$ 1.152.686.549**		**$ 39.069.095.106**	
PAVIMENTOS ASFALTICOS											0						
18	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642.636,00	$ 2.918,00	$ 1.875.211.848	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
18.1	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.918,00	$ -	775.702,20	$ 2.263.499.020	298.047,00	$ 869.701.146		$ -	298047,00	$ 869.701.146	38,42%
18.2	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.918,00	$ -	6.111,00	$ 17.831.898	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
19	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432.950,00	$ 1.849,00	$ 800.524.550	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
19.1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849,00	$ -	541.130,00	$ 1.000.549.370	150.309,00	$ 277.921.341		$ -	150309,00	$ 277.921.341	27,78%
19.2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849,00	$ -	6.111,00	$ 11.299.239	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
20	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25.977,00	$ 863.363,00	$ 22.427.580.651	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
20.1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863.363,00	$ -	4.730,10	$ 4.083.793.326	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
20.2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863.363,00	$ -	611,00	$ 527.514.793	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
21	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25.977,00	$ 879.613,00	$ 22.849.706.901	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
21.1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879.613,00	$ -	41.326,10	$ 36.350.974.799	24.173,90	$ 21.263.676.701		$ -	24173,90	$ 21.263.676.701	58,50%
21.2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879.613,00	$ -	458,30	$ 403.126.638	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
22	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7.350,00	$ 908.124,00	$ 6.674.711.400	1.602,90	$ 1.455.631.960	1.602,90	$ 1.455.631.960		$ -	1602,90	$ 1.455.631.960	100,00%
22.1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908.124,00	$ -	45.133,80	$ 40.987.086.991	36.587,90	$ 33.226.350.100	112,60	$ 102.254.762	36700,50	$ 33.328.604.862	81,31%
22.2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908.124,00	$ -	2.231,10	$ 2.026.115.456	2.231,10	$ 2.026.115.457		$ -	2231,10	$ 2.026.115.457	100,00%
23	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	14.600,00	$ 72.822,00	$ 1.063.201.200	1.477,00	$ 107.558.094	1.477,00	$ 107.558.094		$ -	1477,00	$ 107.558.094	100,00%
23.1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72.822,00	$ -	53.388,10	$ 3.887.828.218	39.349,00	$ 2.865.472.878	239,40	$ 17.433.587	39588,40	$ 2.882.906.465	74,15%
23.2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72.822,00	$ -	1.807,00	$ 131.589.354	1.807,00	$ 131.589.354		$ -	1807,00	$ 131.589.354	100,00%
24	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	18.250,00	$ 78.894,00	$ 1.439.815.500	34.297,30	$ 2.705.851.186	32.176,10	$ 2.538.501.233	32,10	$ 2.532.497	32208,20	$ 2.541.033.731	93,91%
25	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	15.000,00	$ 4.342,00	$ 65.130.000	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
25.1	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.342,00	$ -	14.550,00	$ 63.176.100	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
25.2	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.342,00	$ -	450,00	$ 1.953.900	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
Subtotal								**$ 57.195.882.050**		**$ 96.025.380.342**	$ -	**$ 64.762.518.264**		**$ 122.220.846**		**$ 64.884.739.111**	
PAVIMENTOS DE CONCRETO											0						
26	500.1	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	35,00	783.524,00	$ 27.423.340	61,00	$ 47.794.964	20,60	$ 16.140.594		$ -	20,60	$ 16.140.594	33,77%
Subtotal								**$ 27.423.340**	Subtotal	**$ 47.794.964**	$ -	**$ 16.140.594**		**$ -**		**$ 16.140.594**	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											0						
27	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	208.626,00	$ 30.000,00	$ 6.258.780.000	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
27.1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30.000,00	$ -	186.053,70	$ 5.581.611.000	40.365,40	$ 1.210.962.000	606,30	$ 18.189.000	40971,70	$ 1.229.151.000	22,02%
27.2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30.000,00	$ -	66,00	$ 1.980.000	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
28	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132.210,00	$ 32.000,00	$ 4.230.720.000	69.159,40	$ 2.213.100.800	5.599,10	$ 179.171.200		$ -	5599,10	$ 179.171.200	8,10%
29	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	150,00	$ 25.958,00	$ 3.893.700	3.417,00	$ 88.698.486	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
30	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120,00	$ 65.247,00	$ 7.829.640	713,00	$ 46.521.111	52,60	$ 3.431.992		$ -	52,60	$ 3.431.992	7,38%
31	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	17.520,00	$ 44.832,00	$ 785.456.640	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
31.1	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832,00	$ -	16.698,00	$ 748.604.736	7.124,10	$ 319.387.651		$ -	7124,10	$ 319.387.651	42,66%
31.2	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832,00	$ -	822,00	$ 36.851.904	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
32	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	52.356,00	$ 65.112,00	$ 3.409.003.872	62.546,30	$ 4.072.514.686	15.769,80	$ 1.026.803.218		$ -	15769,80	$ 1.026.803.218	25,21%
33	621.1.1P		0	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de	m	40,00	$ 2.233.592,00	$ 89.343.680	2.702,40	$ 6.036.059.021	1.344,40	$ 3.002.841.085		$ -	1344,40	$ 3.002.841.085	49,75%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 56

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 **CONTRATO INTERVENTORÍA** 962 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR CONTRATO INCLUDO IVA : $ 433.891.811.014,00

TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 14 de fecha Diciembre 2025		CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		% EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
34	623.1.2	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3.764,00	$ 368.509,00	$ 1.387.067.876	3.914,00	$ 1.442.344.226	517,00	$ 190.519.153		$ -	517,00	$ 190.519.153	13,21%
35	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.709,00	$ 1.254.085,00	$ 5.905.486.265	4.964,00	$ 6.225.277.940	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
36	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.792,00	$ 871.252,00	$ 4.175.039.584	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
36.1	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252,00	$ -	2.700,10	$ 2.352.467.525	586,50	$ 510.989.298		$ -	586,50	$ 510.989.298	21,72%
36.2	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252,00	$ -	3.591,70	$ 3.129.275.808	2.048,10	$ 1.784.411.221	5,30	$ 4.617.636	2053,40	$ 1.789.028.857	57,17%
36.3	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252,00	$ -	14,00	$ 12.197.528	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
37	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2.354,00	$ 1.033.388,00	$ 2.432.595.352	5.928,90	$ 6.126.854.113	2.326,00	$ 2.403.660.488	10,60	$ 10.953.913	2336,60	$ 2.414.614.401	39,41%
38	630.3.3P		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411,00	$ 1.127.087,00	$ 463.232.757	1.120,10	$ 1.262.450.149	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
39	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1.412,00	$ 1.184.864,00	$ 1.673.027.968	1.412,00	$ 1.673.027.968	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
40	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5.444,00	$ 721.775,00	$ 3.929.343.100	5.599,30	$ 4.041.434.758	234,80	$ 169.472.770	0,80	$ 577.420	235,60	$ 170.050.190	4,21%
41	630.4.1P		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	5.382,00	972.051,00	$ 5.231.578.482	4.101,20	$ 3.986.575.561	117,40	$ 114.118.787		$ -	117,40	$ 114.118.787	2,86%
42	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1.539,00	$ 539.260,00	$ 829.921.140	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
42.1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260,00	$ -	1.549,80	$ 835.745.148	884,30	$ 476.867.618		$ -	884,30	$ 476.867.618	57,06%
42.2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260,00	$ -	16,00	$ 8.628.160	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
42.3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260,00	$ -	64,50	$ 34.782.270	3,00	$ 1.617.780		$ -	3,00	$ 1.617.780	4,65%
43	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1.137,00	$ 485.168,00	$ 551.636.016	3.011,90	$ 1.461.277.499	1.492,40	$ 724.064.723	50,70	$ 24.598.018	1543,10	$ 748.662.741	51,23%
44	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	2.915,00	$ 545.130,00	$ 1.589.053.950	2.915,00	$ 1.589.053.950	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
45	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.611.800,00	$ 5.378,00	$ 14.046.260.400	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
45.1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	2.027.562,00	$ 10.904.228.436	833.972,00	$ 4.485.101.416	304,30	$ 1.636.525	834276,30	$ 4.486.737.941	41,15%
45.2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	1.569,00	$ 8.438.082	1.127,00	$ 6.061.006		$ -	1127,00	$ 6.061.006	71,83%
45.3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ -	1.084.065,00	$ 5.830.101.570	1.840,00	$ 9.895.520		$ -	1840,00	$ 9.895.520	0,17%
46	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	256.153,00	$ 5.483,00	$ 1.404.486.899	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
46.1	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5.483,00	$ -	253.742,00	$ 1.391.267.386	9.994,00	$ 54.797.102		$ -	9994,00	$ 54.797.102	3,94%
46.2	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5.483,00	$ -	2.429,00	$ 13.318.207	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
47	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	2.143.171,00	$ 2.237,00	$ 4.794.273.527	2.180.329,00	$ 4.877.395.973	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
48	642.1	642-13		Apoyo elastómero	u	243,00	$ 2.720.318,00	$ 661.037.274	263,00	$ 715.443.634	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
49	642.3P		642.3P	Junta FREYSINET M80 o similar	m	871,00	$ 2.799.200,00	$ 2.438.103.200	871,00	$ 2.438.103.200	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
50	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.035,00	$ 628.687,00	$ 650.691.045	14,00	$ 8.801.618	14,00	$ 8.801.618		$ -	14,00	$ 8.801.618	100,00%
50.1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687,00	$ -	1.377,70	$ 866.142.080	559,30	$ 351.624.639		$ -	559,30	$ 351.624.639	40,60%
50.2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687,00	$ -	16,00	$ 10.058.992	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
51	663.1P		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	58.240,00	$ 66.621,00	$ 3.880.007.040	60.840,00	$ 4.053.221.640	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
52	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83.952,00	$ 38.113,00	$ 3.199.662.576	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
52.1	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113,00	$ -	90.293,90	$ 3.441.371.411	18.358,20	$ 699.686.077		$ -	18358,20	$ 699.686.077	20,33%
52.2	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113,00	$ -	1.665,10	$ 63.461.956	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
53	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3	5.784,00	$ 666.880,00	$ 3.857.233.920	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
53.1	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 666.880,00	$ -	10.515,60	$ 7.012.643.328	4.790,80	$ 3.194.888.704	17,40	$ 11.603.712	4808,20	$ 3.206.492.416	45,72%
53.2	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 666.880,00	$ -	160,00	$ 106.700.800	62,00	$ 41.346.560		$ -	62,00	$ 41.346.560	38,75%
54	672.1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1.400,00	$ 90.059,00	$ 126.082.600	10.525,00	$ 947.870.975	112,40	$ 10.122.632		$ -	112,40	$ 10.122.632	1,07%
55	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482.587,00	$ 5.200,00	$ 2.509.452.400	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
55.1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5.200,00	$ -	545.097,00	$ 2.834.504.400	198.714,00	$ 1.033.312.800		$ -	198714,00	$ 1.033.312.800	36,45%
55.2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5.200,00	$ -	18.852,00	$ 98.030.400	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
56	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	51.808,00	$ 152.050,00	$ 7.877.406.400	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
56.1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152.050,00	$ -	39.740,30	$ 6.042.512.615	11.767,00	$ 1.789.172.350		$ -	11767,00	$ 1.789.172.350	29,61%
56.2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152.050,00	$ -	1.837,00	$ 279.315.850	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
57	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	21.350,00	$ 150.000,00	$ 3.202.500.000	22.966,70	$ 3.445.005.000	7.066,00	$ 1.059.900.000		$ -	7066,00	$ 1.059.900.000	30,77%
58	674.2	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5.157,00	$ 173.904,00	$ 896.822.928	9.445,60	$ 1.642.627.622	6.236,10	$ 1.084.482.735		$ -	6236,10	$ 1.084.482.735	66,02%
59	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.250,00	$ 265.893,00	$ 332.366.250	3.414,80	$ 907.971.416	2.347,00	$ 624.050.871	0,00	$ -	2347,00	$ 624.050.871	68,73%
Subtotal								**$ 92.829.396.481**		**$ 110.945.870.938**	$ -	**$ 26.571.563.014**		**$ 72.176.224**		**$ 26.643.739.238**	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											0						
60	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111.199,00	$ 1.794,00	$ 199.491.006	305.221,90	$ 547.568.089	305.221,90	$ 547.568.089		$ -	305221,90	$ 547.568.089	100,00%
60.1	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00	$ -	1.897.808,10	$ 3.404.667.731	998.488,10	$ 1.791.287.652	8.881,70	$ 15.933.770	1007369,80	$ 1.807.221.422	53,08%
60.2	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00	$ -	3.275,00	$ 5.875.350	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
61	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487,00	$ 22.076,00	$ 10.751.012	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
61.1	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00	$ -	8.173,20	$ 180.431.626	4.752,20	$ 104.909.567	96,00	$ 2.119.296	4848,20	$ 107.028.863	59,32%
61.2	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00	$ -	41,00	$ 905.053	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00%
62	4P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11.798,00	$ 8.346,00	$ 98.466.108	18.077,00	$ 150.870.642	1.646,00	$ 13.737.516	-	$ -	1646,00	$ 13.737.516	9,11%
63	5P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513,00	$ 399.581,00	$ 204.985.053	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
63.1	5P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399.581,00	$ -	1.550,00	$ 619.350.550	116,00	$ 46.351.396	-	$ -	116,00	$ 46.351.396	7,48%
63.2	5P	Manual de Señalización Vial 2019		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399.581,00	$ -	12,00	$ 4.794.972	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
64	6P	Manual de Señalización Vial 2020		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471,00	$ 327.606,00	$ 154.302.426	593,00	$ 194.270.358	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
65	7P	Manual de Señalización Vial 2021		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5,00	$ 559.793,00	$ 2.798.965	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 56

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 **CONTRATO INTERVENTORÍA** 962 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S. **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR CONTRATO INCLUDO IVA : $ 433.891.811.014,00

TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 14 de fecha Diciembre 2025 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 14 de fecha Diciembre 2025 VALOR TOTAL	CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR) CANTIDAD	CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR) VALOR TOTAL	CANTIDADES PRESENTE ACTA CANTIDAD	CANTIDADES PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS VALOR TOTAL	% EJECUTADO
65.1	7P	Manual de Señalización Vial 2022		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559.793,00	$ -	36,00	$ 20.152.548	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
65.2	7P	Manual de Señalización Vial 2023		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559.793,00	$ -	2,00	$ 1.119.586	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
66	730.1	730-13		Defensa metálica	m	4.245,00	$ 230.532,00	$ 978.608.340	7.296,00	$ 1.681.961.472	527,10	$ 121.513.418	-	$ -	527,10	$ 121.513.418	7,22%
67	730.2	730-13		Sección final	u	319,00	$ 103.189,00	$ 32.917.291	331,00	$ 34.155.559	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
68	740.1	740-13		Captafaros	u	328,00	$ 22.031,00	$ 7.226.168	2.418,00	$ 53.270.958	138,00	$ 3.040.278	-	$ -	138,00	$ 3.040.278	5,71%
Subtotal								**$ 1.689.546.369**		**$ 6.899.394.494**	$ -	**$ 2.628.407.916**		**$ 18.053.066**		**$ 2.646.460.982**	
OBRAS VARIAS											0						
69	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700,00	$ 17.838,00	$ 12.486.600	8.200,00	$ 146.271.600	2.325,00	$ 41.473.350		$ -	2325,00	$ 41.473.350	28,35%
70	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4.332,00	$ 34.235,00	$ 148.306.020	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
70.1	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34.235,00	$ -	53.724,00	$ 1.839.241.140	21.025,00	$ 719.790.875	123,00	$ 4.210.905	21148,00	$ 724.001.780	39,36%
70.2	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34.235,00	$ -	580,00	$ 19.856.300	580,00	$ 19.856.300		$ -	580,00	$ 19.856.300	100,00%
Subtotal								**$ 160.792.620**	Subtotal	**$ 2.005.369.040**	$ -	**$ 781.120.525**		**$ 4.210.905**		**$ 785.331.430**	
TRANSPORTES											0						
71	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	29.933.177,00	$ 1.100,00	$ 32.926.494.700	0,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
71.1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.100,00	$ -	8.320.264,80	$ 9.152.291.280	1.351.613,50	$ 1.486.774.850		$ -	1351613,50	$ 1.486.774.850	16,24%
71.2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.100,00	$ -	10.278,00	$ 11.305.800	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
72	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6.832.314,00	$ 1.100,00	$ 7.515.545.400	280.416,00	$ 308.457.600	280.416,00	$ 308.457.600		$ -	280416,00	$ 308.457.600	100,00%
72.1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.100,00	$ -	6.568.169,10	$ 7.224.986.010	2.827.447,60	$ 3.110.192.360	1.299,00	$ 1.428.900	2828746,60	$ 3.111.621.260	43,07%
Subtotal								**$ 40.442.040.100**	Subtotal	**$ 16.687.040.690**	$ -	**$ 4.905.424.810**		**$ 1.428.900**		**$ 4.906.853.710**	
OBRAS NO PREVISTAS											0						
73	650.3P	650-13		Transporte de estructura metálica	Kg		$ 361,00	$ -	210.403,00	$ 75.955.483	65.635,90	$ 23.694.560		$ -	65635,90	$ 23.694.560	31,20%
74	650.4P	650-13		Montaje de Estructura Metálica Puente Modular	Kg		$ 3.717,00	$ -	257.400,00	$ 956.755.800	112.632,50	$ 418.655.003		$ -	112632,50	$ 418.655.003	43,76%
75	730.1.3P	730-13		Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m	m		$ 665.869,00	$ -	122,40	$ 81.502.366	122,40	$ 81.502.366		$ -	122,40	$ 81.502.366	100,00%
76	730.2.1P	730-13		Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste y espaciador para canal)	m		$ 752.076,00	$ -	250,00	$ 188.019.000	8,10	$ 6.091.816		$ -	8,10	$ 6.091.816	3,24%
77	8.5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 624.680,00	$ -	513,00	$ 320.460.840	3,00	$ 1.874.040		$ -	3,00	$ 1.874.040	0,58%
78	8.6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80.293,00	$ -	216,00	$ 17.343.288	216,00	$ 17.343.288		$ -	216,00	$ 17.343.288	100,00%
79	8.7P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla	u		$ 107.058,00	$ -	24,00	$ 2.569.392	24,00	$ 2.569.392		$ -	24,00	$ 2.569.392	100,00%
80	8.8P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80.293,00	$ -	50,00	$ 4.014.650	50,00	$ 4.014.650		$ -	50,00	$ 4.014.650	100,00%
81	900.2.1P	900-13		Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición	m3/km		$ 1.410,00	$ -	2.166.160,40	$ 3.054.286.164	1.783.105,70	$ 2.514.179.037		$ -	1783105,70	$ 2.514.179.037	82,32%
82	233.1	233-13		Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		$ 12.601,00	$ -	331.700,00	$ 4.179.751.700	182.073,00	$ 2.294.301.873		$ -	182073,00	$ 2.294.301.873	54,89%
83	464.1.1	464-13		Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - Incluye riego de liga CRR-1	m2		$ 13.288,00	$ -	147.825,00	$ 1.964.298.600	54.843,00	$ 728.753.784		$ -	54843,00	$ 728.753.784	37,10%
84	672,4	672-13		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m		$ 77.169,00	$ -	2.996,00	$ 231.198.324	1.481,50	$ 114.325.874		$ -	1481,50	$ 114.325.874	49,45%
85	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil	m3-E		$ 1.057,00	$ -	399.331,70	$ 422.093.607	286.763,10	$ 303.108.597		$ -	286763,10	$ 303.108.597	71,81%
86	662.2P	662-13		Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm)	m		$ 1.098.470,00	$ -	168,00	$ 184.542.960	136,90	$ 150.380.543		$ -	136,90	$ 150.380.543	81,49%
87	8P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 y	u		$ 1.298.836,00	$ -	152,00	$ 197.423.072	57,00	$ 74.033.652		$ -	57,00	$ 74.033.652	37,50%
Subtotal								**$ -**		**$ 11.880.215.246**		**$ 6.734.828.475**		**$ -**		**$ 6.734.828.475**	
Ajuste al peso												**$ 0,00**					
SUBTOTAL OBRAS								**$ 305.189.938.913**	**$**	**363.782.710.737,00**	**$**	**154.154.430.739,00**	**$**	**1.469.731.586,00**	**$**	**155.624.162.326,00**	

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 305.189.938.913	$ 363.782.710.737	$ 154.154.430.739	$ 1.469.731.586	$ 155.624.162.325	42,78%
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 41.440.096.041	$ 51.541.253.475	$ 44.710.041.397		$ 44.710.041.397	86,75%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.080.000.000	$ 1.080.000.000	$ -		$ -	0,00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.281.000.000	$ 1.281.000.000	$ 1.268.677.959		$ 1.268.677.959	99,04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$ -	$ 4.279.765.515	$ 3.401.178.530		$ 3.401.178.530	79,47%
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 7.772.764.611	$ 8.704.764.611	$ 3.584.730.275		$ 3.584.730.275	41,18%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 340.000.000	$ 340.000.000	$ 1.985.425		$ 1.985.425	0,58%

RESIDENTE DE OBRA
T. BOYACA LCP S.A.S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ECOVISIÓN -188

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	1.00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	Ancho (m)	Area (Ha)		LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PR 000+000	PR 000+610	45BY01	550.00	15.00	0.83		0.83	1.00	Costado izquierdo

TOTAL	0.8
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	1.0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	1.0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		1.00









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
201.7	Demolición de Estructuras	m3	0.30	

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PROFUND. (m)	CANTIDAD	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PR 058+024	PR 058+024	6009	1.20	0.40	0.60		0.29	0.30	Demolición de muro para descole

TOTAL	0.30
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0.30
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	0.30

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
201.7	Demolición de Estructuras	m3		0.30









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
201.16	Remoción de cercas de alambre	m	123.00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)				LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
1	54+055.00	54+118.00	6009	63.00				63.00	63.00	Costado izquierdo
1	54+118.00	54+178.00	6009	60.00				60.00	60.00	Costado izquierdo

TOTAL	123.0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	123.0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	123.0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	123.00
201.16	Remoción de cercas de alambre	m		





RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
211.1	Remoción de Derrumbes	m3	4419.00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	FECHA	RUTA					VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PR 084+620	21/11/2025	6006					138.00	138.00	
1	PR 051+200	22/11/2025	6006					183.00	183.00	
1	PR 068+000	24/11/2025	6006					231.00	231.00	
1	PR 084+620	25/11/2025	6006					174.00	174.00	
1	PR 084+620	26/11/2025	6006					78.00	78.00	
1	PR 084+620	27/11/2025	6006					135.00	135.00	
1	PR 084+620	28/11/2025	6006					108.00	108.00	
1	PR 056+100	01/12/2025	6006					114.00	114.00	
1	PR 053+550	02/12/2025	6006					150.00	150.00	
1	PR 068+000	03/12/2025	6006					102.00	102.00	
1	PR 073+450	04/12/2025	6006					174.00	174.00	
1	PR 056+100	15/12/2025	6006					177.00	177.00	
1	PR 068+000	16/12/2025	6006					219.00	219.00	
1	PR 068+000	17/12/2025	6006					303.00	303.00	
1	PR 074+000	18/12/2025	6006					39.00	39.00	
1	PR 068+000	19/12/2025	6006					192.00	192.00	
1	PR 064+000	22/12/2025	6006					135.00	135.00	
1	PR 064+100	24/12/2025	6006					69.00	69.00	
1	PR 068+000	06/01/2026	6006					123.00	123.00	
1	PR 056+100	07/01/2026	6006					213.00	213.00	
1	PR 068+000	12/01/2026	6006					66.00	66.00	
1	PR 068+000	14/01/2026	6006					153.00	153.00	
1	PR 068+000	15/01/2026	6006					141.00	141.00	
1	PR 056+100	16/01/2026	6006					225.00	225.00	
1	PR 068+000	19/01/2026	6006					132.00	132.00	
1	PR 056+100	27/01/2026	6006					42.00	42.00	
1	PR 011+220	05/12/2025	6007					285.00	285.00	
1	PR 000+250	11/12/2025	6007					111.00	111.00	
1	PR 016+300	23/12/2025	6007					207.00	207.00	

TOTAL	4419.0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	4419.0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	4419.0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	La movilidad es de todos — Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	4419.00
211.1	Remoción de Derrumbes	m3		



















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021
hoja 2 de 3

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
211.1	Remoción de Derrumbes	m3		4419.00


INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

hoja 3 de 3

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE	
211.1	Remoción de Derrumbes	m3		4419.00



















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	5206.50

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2(B)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	PR 066+940	PR 067+050	6007	110.00	6.00	0.10		66.00	66.00	Adición de material para manteniento
2	PR 066+835	PR 066+940	6007	105.00	6.75	0.10		70.88	70.90	Adición de material para manteniento
2	PR 066+335	PR 066+440	6007	55.00	6.00	0.08		26.40	26.40	Adición de material para manteniento
2	PR 066+229	PR 066+385	6007	156.00	6.00	0.08		74.88	74.90	Adición de material para manteniento
2	PR 065+890	PR 066+022	6007	132.00	6.63	0.10		87.52	87.50	Adición de material para manteniento
2	PR 063+884	PR 063+970	6007	86.00	7.08	0.10		60.89	60.90	Adición de material para manteniento
2	PR 063+768	PR 063+884	6007	116.00	7.00	0.10		81.20	81.20	Adición de material para manteniento
2	PR 063+768	PR 063+707	6007	61.00	5.00	0.10		30.50	30.50	Adición de material para manteniento
2	PR 063+707	PR 063+526	6007	181.00	6.73	0.10		121.81	121.80	Adición de material para manteniento
2	PR 039+942	PR 040+453	6009	511.00	8.12	0.14		580.90	580.90	Adición de material para manteniento
2	PR 041+470	PR 041+559	6009	89.00	7.19	0.06		38.39	38.40	Adición de material para manteniento
2	PR 042+498	PR 042+633	6009	135.00	8.10	0.10		109.35	109.40	Adición de material para manteniento
2	PR 044+074	PR 044+494	6009	420.00	8.12	0.10		341.04	341.00	Adición de material para manteniento
2	PR 045+260	PR 045+394	6009	134.00	8.12	0.10		108.81	108.80	Adición de material para manteniento
2	PR 053+769	PR 056+000	6009	2,231.00	8.12	0.15		2,717.36	2717.40	Adición de material para manteniento
2	PR 061+673	PR 062+550	6009	700.00	8.12	0.12		682.08	682.10	Adición de material para manteniento
2										
2	PR 073+479	PR 073+509	6009	30.00	4.00	0.07		8.40	8.40	Adición de material para manteniento
2										
2										
2										
2										
2										
2										

TOTAL	5206.5
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	5206.5
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	5206.5

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	5206.50
230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		



















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	5206.50
230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	5206.50
230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		

















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	103874.20

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ANCHO Promedio (m)		ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	PR 066+920	PR 067+243	6007	323.00		7.00		2,261.00	2261.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 066+560	PR 066+920	6007	360.00		7.67		2,761.20	2761.20	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 066+100	PR 066+560	6007	460.00		7.00		3,220.00	3220.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 065+890	PR 066+100	6007	210.00		7.00		1,470.00	1470.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 063+400	PR 063+980	6007	580.00		7.00		4,060.00	4060.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 062+800	PR 063+400	6007	600.00		7.00		4,200.00	4200.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 076+030	PR 076+158	6007	128.20		7.80		999.96	1000.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 039+942	PR 040+453	6009	511.00		8.12		4,149.32	4149.30	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 041+470	PR 041+559	6009	89.00		7.19		639.91	639.90	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 042+498	PR 042+633	6009	135.00		8.10		1,093.50	1093.50	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 044+074	PR 044+494	6009	420.00		8.12		3,410.40	3410.40	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 045+260	PR 045+394	6009	134.00		8.12		1,088.08	1088.10	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 052+792	PR 053+130	6009	338.00		8.15		2,754.70	2754.70	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 053+769	PR 056+000	6009	2,231.00		8.20		18,294.20	18294.20	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 053+330	PR 053+420	6009	90.00		8.12		730.80	730.80	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 053+769	PR 056+000	6009	2,231.00		8.00		17,848.00	17848.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 056+992	PR 057+062	6009	70.00		7.80		546.00	546.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 057+700	PR 058+061	6009	361.00		7.60		2,743.60	2743.60	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 058+890	PR 059+900	6009	1,010.00		6.00		6,060.00	6060.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 061+673	PR 062+550	6009	877.00		8.12		7,121.24	7121.20	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 063+350	PR 063+550	6009	200.00		6.10		1,220.00	1220.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 073+479	PR 073+509	6009	30.00		4.00		120.00	120.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 080+260	PR 080+400	6009	140.00		6.59		922.60	922.60	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 084+116	PR 084+581	6009	465.00		6.30		2,929.50	2929.50	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 089+543	PR 089+907	6009	364.00		6.10		2,220.40	2220.40	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 090+229	PR 091+535	6009	1,306.00		6.00		7,836.00	7836.00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 091+950	PR 092+100	6009	150.00		6.90		1,035.40	1035.40	Conformación para mejorar transitabilidad
2	PR 095+742	PR 096+066	6009	324.00		6.60		2,138.40	2138.40	Conformación para mejorar transitabilidad

TOTAL	103,874.20
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	103,874.20
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	103,874.20

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	103874.20
310.1	Conformación de la calzada existente	m2		



















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	103874.20
310.1	Conformación de la calzada existente	m2		









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	103874.20
310.1	Conformación de la calzada existente	m2		

























RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	5833.70
320.1	Subbase Granular clase A	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	APU sin Material SBG %	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	PR 066+940	PR 067+050	6007	110.00	6.00	0.10	69.56%	45.91	45.90	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 066+835	PR 066+940	6007	105.00	6.75	0.10	69.56%	49.30	49.30	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 066+335	PR 066+440	6007	55.00	6.00	0.08	69.56%	18.36	18.40	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 066+229	PR 066+385	6007	156.00	6.00	0.08	69.56%	52.09	52.10	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 065+890	PR 066+022	6007	132.00	6.63	0.10	69.56%	60.88	60.90	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 063+884	PR 063+970	6007	86.00	7.08	0.10	69.56%	42.35	42.40	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 063+768	PR 063+884	6007	116.00	7.00	0.10	69.56%	56.48	56.50	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 063+768	PR 063+707	6007	61.00	5.00	0.10	69.56%	21.22	21.20	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 063+707	PR 063+526	6007	181.00	6.73	0.10	69.56%	84.73	84.70	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 039+942	PR 040+453	6009	511.00	8.12	0.14	69.56%	404.08	404.10	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 041+470	PR 041+559	6009	89.00	7.19	0.06	69.56%	26.71	26.70	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 042+498	PR 042+633	6009	135.00	8.10	0.13	69.56%	98.88	98.90	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 044+074	PR 044+494	6009	420.00	8.12	0.10	69.56%	237.23	237.20	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 045+260	PR 045+394	6009	134.00	8.12	0.10	69.56%	75.69	75.70	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 053+769	PR 056+000	6009	2,231.00	8.12	0.15	69.56%	1,890.19	1890.20	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 061+673	PR 062+550	6009	877.00	8.12	0.12	69.56%	594.42	594.40	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 063+350	PR 063+550	6009	200.00	8.00	0.10	69.56%	111.30	111.30	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 073+479	PR 073+509	6009	30.00	4.00	0.09	69.56%	7.49	7.50	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 080+260	PR 080+400	6009	140.00	6.59	0.10	69.56%	64.18	64.20	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 084+116	PR 084+581	6009	465.00	6.30	0.15	69.56%	305.66	305.70	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 089+543	PR 089+907	6009	364.00	7.12	0.13	69.56%	234.36	234.40	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 090+229	PR 091+535	6009	1,306.00	7.10	0.17	69.56%	1,096.50	1096.50	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 091+950	PR 092+100	6009	150.00	6.90	0.08	69.56%	60.79	60.80	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad
2	PR 095+742	PR 096+066	6009	324.00	7.20	0.12	69.56%	194.72	194.70	Material adicionado para mejorar la Transitabilidad

TOTAL	5833.7
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	5833.7
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	5833.7

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
320.1	Subbase Granular clase A	m3		5833.70



















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
320.1	Subbase Granular clase A	m3		5833.70

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
320.1	Subbase Granular clase A	m3		5833.70

















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	28.50

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	APU sin Material FRESADO %	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	71+336.50	71+352.30	6007	15.80	2.50	0.40	100.00%	15.80	15.80	Esta actividad se hizo con base estabilizada. El Material Colocado no disminuye la calidad del Trabajo.
2	71+341.50	71+354.20	6007	12.70	2.50	0.40	100.00%	12.70	12.70	

TOTAL	28.5
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	28.5
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	28.5

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
330.4	Base granular para bacheo clase A	m3		**28.50**









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	112.60
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	APU sin Material FRESADO %	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	70+975.00	71+213.50	6007	238.50		3.15	0.075	56.35	56.30	
7	70+975.00	71+108.50	6007	133.50		3.15	0.075	31.54	31.50	
7	71+108.50	71+213.50	6007	105.00		3.15	0.075	24.81	24.80	

TOTAL	112.6
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	112.6
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	112.6

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	112.60
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	239.40

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)		ALTURA (m)	APU sin Material FRESADO %	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	70+970.00	70+975.00	6007	5.00		6.30	0.025	0.79	0.80	RAYADO PARA SOBRECARPETA
7	70+975.00	71+198.50	6007	223.50		6.30	0.075	105.60	105.60	BACHEO
7	71+198.50	71+336.50	6007	138.00		6.30	0.075	65.21	65.20	BACHEO
7	71+336.50	71+352.30	6007	15.80		2.50	0.050	1.98	2.00	BACHEO
7	71+341.50	71+354.20	6007	12.70		2.50	0.050	1.59	1.60	BACHEO
7	71+336.50	71+355.50	6007	19.00		2.55	0.10	4.85	4.80	BACHEO
7	71+355.50	71+414.80	6007	59.30		3.15	0.075	14.01	14.00	BACHEO
7	71+355.50	71+393.00	6007	37.50		3.15	0.075	8.86	8.90	BACHEO
7	71+393.00	71+404.50	6007	11.50		3.15	0.075	2.72	2.70	BACHEO
7	71+404.50	71+414.80	6007	10.30		3.15	0.075	2.43	2.40	BACHEO
7	71+414.80	71+441.80	6007	27.00		3.15	0.075	6.38	6.40	BACHEO
7	71+497.00	71+543.00	6007	46.00		7.25	0.075	25.01	25.00	BACHEO

TOTAL	239.40
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	239.4
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	239.4

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021
hoja 1 de 1

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	239.40	

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)		ALTURA (m)	APU sin Material FRESADO %	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021
hoja 2 de 2

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	239.40	









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	32.10
465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	Long. Con % Intervención	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL Redondeado especificacion INV 21.6	OBSERVACIONES
7	71+336.50	71+352.30	6007	15.80		2.50	0.45	17.78	17.80	Bacheo
7	71+341.50	71+354.20	6007	12.70		2.50	0.45	14.29	14.30	Bacheo

TOTAL	32.1
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	32.1
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	32.1

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		32.10









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.

CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	606.30

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	ANCHO PROMEDIO (m)	ALTURA PROMEDIO (m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	PR 058+024	PR 058+024	6009	2.40		1.50	1.00	3.60	3.60	Replanteo para descole C.I
5	PR 057+916	PR 057+918	6009	2.00		3.70	4.40	32.56	32.60	Excavación muro en gaviones C.D
5	PR 057+918	PR 057+930	6009	12.00		4.22	4.33	219.27	219.30	Excavación muro en gaviones C.D
5	PR 057+930	PR 058+024	6009	2.50		4.00	4.31	43.10	43.10	Excavación muro en gaviones C.D
5	PR 057+916	PR 058+024	6009	108.00		2.59	1.10	307.69	307.70	Excavacion Base Gaviones implante

TOTAL	606.3
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	606.3
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	606.3

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		**606.30**









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	5.30
630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	PR 053+380	PR 053+380	6009	10.80	1.63	0.30	17.60	5.28	5.30	Vastago m1 muro
										Mej

TOTAL	5.3
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	5.3
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	5.3

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		**5.30**









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009


SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	10.60

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PROFUND. (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	PR 053+380	PR 053+380	6009	10.80	1.40	0.70	15.12	10.58	10.60	Zarpa m1 muro
										Mej



TOTAL	10.60
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	10.60
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	10.60

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		10.60









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	0.80

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	PR 059+364	PR 059+382	6009	2.00	1.60	0.20		0.64	0.60	Batea canal
5	PR 059+364	PR 059+382	6009	2.00	0.30	0.15		0.09	0.10	Bordillo disipador
5	PR 059+364	PR 059+382	6009	2.00	0.38	0.15		0.11	0.10	Bordillo disipador
										Mej

TOTAL	0.80
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0.80
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	0.80

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.4	Concreto clase 21 MPA	m3		**0.80**





RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	50.70
630.7	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	PR 058+936	PR 058+940	6009	1.80	2.50	1.50		6.75	6.80	Nivelación zarpa m1 muro 4A1N
5	PR 058+936	PR 058+940	6009	1.60	0.60	1.60		1.54	1.50	Nivelación zarpa m1 muro 4A1N
5	PR 053+700	PR 053+700	6009	16.00	0.90	1.00		14.40	14.40	Recalce quebrada honda
5	PR 053+700	PR 053+700	6009	16.00	0.90	1.00		14.40	14.40	Recalce quebrada honda
5	PR 053+700	PR 053+700	6009	16.00	0.85	1.00		13.60	13.60	Recalce quebrada honda
										Mej

TOTAL	50.70
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	50.70
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	50.70

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	50.70
630.7	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	304.30

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	ELEMENTO	LONGITUD m (A)	DIAMETRO # (B)	PESO UNITARIO Kg (C)	CANTIDAD Und (D)	PESO TOTAL (E=A*C*D)	OBSERVACIONES
4	PR 053+380	PR 053+380	6009	Acero new jersey m1					289.40	Acero new jersey m1
4	PR 058+024	PR 058+024	6009	Acero anclajes					14.90	16 anclajes de 5/8 cada 0.2
								Mej		

Los cálculos del acero presentados en la memoria se realizan de acuerdo a los valores establecidos en la tabla 640-1 de la norma INVIAS.

TOTAL	304.30	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	304.30	
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	304.30	

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		**304,30**









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3	17.40

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	PR 020+642	PR 020+660	6006 B	18.00	1.00	0.15		2.70	2.70	Costado Izquierdo
5	PR 020+660	PR 020+678	6006 B	18.00	1.00	0.15		2.70	2.70	Costado Izquierdo
5	PR 056+700	PR 056+702	6009	2.30	2.23	0.10	5.13	0.51	0.50	Costado Derecho
5	PR 056+698	PR 056+700	6009	2.35	1.29	0.10	3.03	0.30	0.30	Costado Derecho
5	PR 056+645	PR 056+698	6009	53.10	1.00	0.13	53.10	6.90	6.90	Costado Derecho
5	PR 056+643	PR 056+645	6009	2.00	1.95	0.10	3.90	0.39	0.40	Costado Derecho
5	PR 056+634	PR 056+643	6009	9.10	2.00	0.20	18.20	3.64	3.60	Costado Derecho
5	PR 056+632	PR 056+634	6009	1.55	1.95	0.10	3.02	0.30	0.30	Costado Derecho

TOTAL	17.40
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	17.40
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	17.40

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		17,40

















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	8.881,70

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	BORDE IZQUIERDO	CENTRAL			BORDE DERECHO	LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
						I	E	D				
7	PR 000+000	PR 001+436	45BY01	1.436,00	X				X	1.436,00	1.436,00	Amarrillas junto separadores - derecho e izquierdo - inicio calle 19 - fin calle 26
7	PR 000+000	PR 000+906	45BY01	906,00	X				X	906,00	906,00	Amarrillas junto separadores - derecho e izquierdo - inicio calle 26 - fin calle 31
7	PR 000+000	PR 000+547	45BY01	547,00		X		X		547,00	547,00	Amarrillas eje vía - derecho e izquierdo - inicio calle 31 (Colanta) - fin sector Sena
7	PR 000+000	PR 003+389	45BY01	3.389,20	X				X	3.389,20	3.389,20	Blanca calzada derecha e izquierda - inicio calle 19 - fin sector Sena
7	PR 000+000	PR 000+918	45BY01	918,00		X		X		918,00	918,00	Blanca eje calzada derecha e izquierda- inicio calle 19 - fin calle 31 (Colanta) (nota se presenta intermitencias de 5 metros)
7	PR 040+000	PR 041+000	6008	960,00					X	960,00	960,00	Linea derecha blanca
7	PR 032+645	PR 033+874	6008	463,50			X			463,50	463,50	Linea central amarilla
7	PR 033+874	PR 034+064	6008	190,00					X	190,00	190,00	Linea derecha amarilla
7	PR 033+874	PR 034+064	6008	72,00			X			72,00	72,00	Linea central amarilla

TOTAL	8.881,70
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	8.881,70
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	8.881,70

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**INFORME PARA PAGO**	TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

hoja 1 de 2

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		8,881.70

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009


SOPORTE DE ACTA No. 56
Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
962 DE 2021

hoja 2 de 2

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		8,881.70



















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	96.00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	COSTADO	ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	PR 000+750	PR 000+758	45BY01	8.10	3.85			31.19	31.20	Resalto calzada izquierda - inicio calle 19 - fin calle 20
7	PR 000+762	PR 000+769	45BY01	7.50	3.50			26.25	26.30	Resalto calzada izquierda - inicio calle 24 - fin calle 26
7	PR 000+773	PR 000+776	45BY01	3.70	0.40			14.80	14.80	10 Rayas de cebra calzada derecha - inicio calle 20 - fin calle 19
7	PR 000+780	PR 000+784	45BY01	3.70	0.40			14.80	14.80	10 Rayas de cebra calzada izquierda - inicio calle 20 - fin calle 19
7	PR 000+787	PR 000+794	45BY01	7.40	0.60			4.44	4.40	Cebras calzada izquierda - inicio calle 20 - fin calle 19
7	PR 000+798	PR 000+805	45BY01	7.50	0.60			4.50	4.50	Cebras calzada derecha - inicio calle 20 - fin calle 19

TOTAL	96.0	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	96.0	
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	96.0	

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	96.00
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
800.2	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	123.00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)				LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	54+055.00	54+118.00	6009	63.00				63.00	63.00	Costado Izquierdo
5	54+118.00	54+178.00	6009	60.00				60.00	60.00	Costado Izquierdo

TOTAL	123.0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	123.0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	123.0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	123.00
800.2	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		







RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026

CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		1.299,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD km	FECHA	RUTA		VOLUMEN	VOLUMEN APROXIMADO (E-INVIAS 900.2.6)	TOTAL	OBSERVACIONES
3	PR 068+000	PR 073+000	2,55	19/12/2025	6006 A		432,55	433,00	433,00	
3	PR 068+000	PR 073+000	2,55	14/01/2026	6006 A		432,55	433,00	433,00	
3	PR 068+000	PR 073+000	2,55	15/01/2026	6006 A		432,55	433,00	433,00	

TOTAL	1.299,00
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	1.299,00
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	1.299,00

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO


CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 56
PERIODO: Enero 2026
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S.
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
900.30	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		1299,00

















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOVISIÓN-188
NIT: 901.481.141-1

EL SUSCRITO INTERVENTOR - CONTRATO No: 962 de 2021

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

HACE CONSTAR:

Que la empresa T. BOYACÁ LCP S.A.S. identificada con NIT: 902.003.281-9, se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes a Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales.

Lo anterior teniendo en cuenta la verificación del pago de los aportes para el personal contratado y vinculado al proyecto, registrada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Personal, Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato de Obra) y la declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales en la que manifiesta encontrarse a paz y salvo por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, suscrita el 16 de febrero de 2026 por el Representante Legal SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE.

Bogotá, 16 de febrero de 2026

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal
Consorcio ECOVISIÓN-188
Interventor.

Transversal 60 No. 106 A – 28 Oficina 401
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28
ecovision188@estructuradorcolombia.com
Bogotá D.C. - Colombia

TRANSVERSAL BOYACÁ

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021,
Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde:
2025/11/10 hasta 2027/11/10 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

TV 10

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha
04.03.2026
18:07:32

Vencimiento
04.04.2026

Contrato | Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-GENERAL T BOYACA L

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$1,130,562,758	0 %	$0.00	$1,130,562,758
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$248,723,807	0 %	$0.00	$248,723,807
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$56,528,138	0 %	$0.00	$56,528,138
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$33,916,883	19 %	$6,444,208.00	$40,361,091
	#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$ ACTA DE OBRA 56 PERIODO ENERO 2026 CONTRATO 973 DE 2021 IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%				

No. Lineas Totales: 4

Valor letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE* *

SUB-TOTAL	$1,469,731,586
IVA	$6,444,208
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$86,930,013
TOTAL	$1,389,245,781

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax:
Web: E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com
Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 03/04/26 6:07:35 PM

CUFE: 3100330fc88f2d4f20b5b016f3c00b488e1a42fe1f0c6275334028aa3fd20a7ad1dc55c8fb2540f1d2485a4e2bcd34b5

TRANSVERSAL BOYACÁ

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021,
Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde:
2025/11/10 hasta 2027/11/10 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

TV 10

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha
04.03.2026
18:07:32

Vencimiento
04.04.2026

Contrato | Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-GENERAL T BOYACA L

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$1,130,562,758	0 %	$0.00	$1,130,562,758
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$248,723,807	0 %	$0.00	$248,723,807
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$56,528,138	0 %	$0.00	$56,528,138
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$33,916,883	19 %	$6,444,208.00	$40,361,091
	#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$ ACTA DE OBRA 56 PERIODO ENERO 2026 CONTRATO 973 DE 2021 IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%				

No. Lineas Totales: 4

Valor letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE* *

SUB-TOTAL	$1,469,731,586
IVA	$6,444,208
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$86,930,013
TOTAL	$1,389,245,781

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax:
Web: E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com
Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia

ssalazar
Elaborado

mzuluaga
Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 03/04/26 6:07:35 PM

CUFE: 3100330fc88f2d4f20b5b016f3c00b488e1a42fe1f0c6275334028aa3fd20a7ad1dc55c8fb2540f1d2485a4e2bcd34b5

TRANSVERSAL BOYACÁ LCP SAS

Carrera 70F # 127A-90
Bogotá – Colombia
Localidad Suba Barrio Niza
PBX: 604 604 01 11

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma T. BOYACÁ LCP S.A.S., identificada con NIT No. 902.003.281-9, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por ende, el suscrito representante legal de T. BOYACÁ LCP S.A.S. informa a la interventoría que la planilla de seguridad social correspondiente al período de enero de 2026 se encuentra debidamente cancelada.

Dada en Bogotá D.C., a los (16) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

Ing. Sergio Humberto Ramírez Arroyave
C.C 71714292
Representante Legal
T. BOYACÁ LCP S.A.S.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141224700357

(415)7707212489984(8020) 000014122470035 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 3 2 8 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
T. BOYACA LCP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 F NO. 127 A 90

42. Correo electrónico NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 6 0 4 0 1 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 1 0 2 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224700357

(415)7707212489984(8020) **000014122470035 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 3 2 8 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 5 1 0 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 1 0 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 4 0 2 9 2 5 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 5 1 2 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141224700357

(415)7707212489984(8020) **000014122470035 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 3 2 8 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 0 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141224700357

(415)7707212489984(8020) **000014122470035 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 3 2 8 1		Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 7 6 5 8 8 2 1	1	3 2 2 8 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GOMEZ	TORRES	DAVINSON	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 1 2 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO