	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2305-2025, MUNICIPIO DE **TRINIDAD – CASANARE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO DE 2026**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	TRINIDAD – CASANARE Carrera 4 No. 5 – 36 Barrio Centro			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$5.612.827.036,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$990.498.889,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$6.603.325.925,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06-11-2025			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26-11-2025	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		31-07-2026
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	FRAGNYYEXENIA ARIZA CASTILLO		**DESDE: 26-11-2026**	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	N/A		N/A	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	N/A		N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.2025000318		$990.498.889,00	04-04-2025
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A		N/A	N/A
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	A-03-03-01-032		$1.964.489.463,00	05-11-2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	26-11-2025			
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26-11-2025			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A		**FECHA: N/A**	
	N/A		**FECHA: N/A**	
	N/A		**FECHA: N/A**	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A		**FECHA: N/A**	
	N/A		**FECHA: N/A**	
	N/A		**FECHA: N/A**	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA: N/A**			
	FECHA: N/A			
	FECHA: N/A			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$258.709.614,00			
VALOR DE CONSTRUCION DE OBRA	$5.911.890.145,00			
VALOR TOTAL DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	**$6.170.599.759,00**			
VALOR INTERVENTORÍA	**$432.726.166,00**			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
ANTICIPO	N/A	0%	N/A	$0
PRIMER DESEMBOLSO	$1.964.489.463,00	35%	26/12/2025	$1.964.489.463,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	N/A	0%	N/A	$0
ÚLTIMO DESEMBOLSO	N/A	0%	N/A	$0
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.964.489.463,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
625-47 994000004385	CUMPLIMIENTO	$1.320.665.185,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra –*** **EN PROCESO DE ACTA DE INICIO**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del proceso: TRI-LP-004-2025	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"	$6.170.599.759,00
Link de Consulta:	*https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53046&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6Viz-O9AxGDx1TXMU2mRhUbVCUIXs_i9yxRXJ6bctWE9plY0QmU2Z8UJKlkDmXu4eLJk4K9k1kKPEgt5cJ6rFozin8urFtS1LCM7qt36lMUkUdWFFAqleczSvqUzVmHfFbfRO1HkkLAMzlTIJejq0u8LFNbNiMZau8lo53Q3_CMl1bZiOroQt4j_lbgdyUHUnGH1umvpeFKdLP_USEoNhMa5LwvVTt07FkmPB4oFyMK47cc8FKwEED8e7ERCgg_We10wdtfl1G-hKx8ycfXlI12xbJZJHbUuYtqGHSPXdmzm4WongId5aMy4ItFpGxCAHL5XpUhN4_x_tVE4ZH--hEl15il4uWPATR1iyTvHvwXTTP3BsN2niPk-Z58jZkDGUQeFzl9q7b8kmfGDu8ycBAXl27M38-2Nnf0F5aWtwUSDFkdAs75GrggYMuGfos4TxO3wuTSwv26z_GsuE6TqBuMy4nanrp26ETqMjlnnOilJAlcvwVt-44_d2RH77odU5A50ei3uGu2dJPkgX6fHlJeVyot4tQfnVtmOjD6yExB-NtiGIcE5Fhy-ySO8R_WuWUviR8A3JQAnEj7dRE1kRj_OIT9rbkmhlCuP7yNFq_nFROvwp7_1qHvd1w-WKJt8hJzy4ZpsGAxJwCNrm8k5PEKA5UHSOdc59IQPuZ6C9NbR3KqCApZ4A5mxppcdUhl350naMcOFawGanuZkhqJ5BoC9JqeVCjRd9_KWVQc0SWsM3rYdcmol1pm8jbITAED6goo0jT46pVUVaxHdrUc2OWIFZzAJx2PDV7KcH4ihsy_6vlQnlp_kGRGOjXQuQ18jPXwm5n5CaoFjGeEf13nBeEe2Vz3mHttROs7SkosDsRqbWYEQuNo9mX9rJzxDHxpXHlwaEHAjqV3zBUBvS2f_LVj4lkHA*
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CAM TRINIDAD	NIT: 902030861-5 C.C.1.118.537.518 de Yopal
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA	Seis (06) meses

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$6.170.599.759,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
PÓLIZA No.	ENDEDOSO N°0 No. 29864 **Aprobada:** 28/02/2026
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 09/02/2027
	Calidad del Servicio: 09/08/2031

ESTADO ACTUAL:

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*** - **EN PROCESO DE SELECCION**

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del proceso: TRI-CM-AB-001-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE		$ 423,726,166
Link de Consulta:	*https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14596248&g-recaptcha-response=0cAFcWeA403ftp_bv7_vHmiGrsR2uVbYg7MF9YpnO6R5KUAj7GxhxjOGTzEB4Ok_XyHGVVob0u9i0Q7eSoCdD2f5LOEv1zvOOcgxdwQL5bCq6Kbq9zAuoDjHe5MirlM5Xw3R8tspdTJu094EB0iTiP2zyfrR3vxPrOum7gp5RIldd3pH6t_RZGWEgsXUH7iJcy8QgEJ1Y4XK7tA2y-lblkrS1pspAmm_0qaUtZk8g5sMb5ZJzNO15YDl4_ZBmXCl5XG98K2-yKEkT52lm1aYWbPXZzAKwCT2yzq5-yCBxdxI7u_9yeFycOHkUlt2Bh3H8f4h17cfg88GJqoNPywA1XLU5bcj_I-FF5ljKaue4kgzO4XZC8cYTQCK-saUv1fiRLcvDb2NhUcL2Z00CZlsXOKipOKF-J_AhZOumUyzOat2q7pD_-gQbZNlRpP7PYn8Ba9cNq9tpq3gqQJn15iLOKHziIG5a0dJX8k1slMauL1XcqSqAY5-SFEAf3iYvQdaamCeGKceRI5CQA19LgxbN--kbBuB5ydW2jTTDMmPrsqaqAoatF--NkqE2FKN68lRzlWH8a1woVadYv3z1wyi2mu_cuvjyE0l2VJW7DpEVGTMfa0r5l1rl00q3u3bJLfpEZscd17z_soVgowc0je6Mlfr7cfB5i4tnmN08eRcjyc0q2TGm5lcOAKyfrtXZArqZGUiYKlU5No8gWuna7Hr4T5zHOE3h_ykgF2WeClDrAkgGf89dghvWinpZcS8Oi8Wba8nrZpsUmdFB6S2Q5Z5K3j4l98uexwqZcxSKi47eAO7Cjog2rA-gQAlTtnZ5byxMOBixxnYq3vFkHnv3LjTpfE_YXRbmw09QlFl9oEKHpJyud71kw5o1EPlY*		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM TRINIDAD 2026		NIT.902032937-5 C.C. 1118561079 DE YOPAL. EXP: 04/04/2013
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$431.246.350,0
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	No. No.625-47-994000005394 **Aprobada:** 27/02/2026		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 01/01/2027		
	Calidad del Servicio: 19/08/2031		

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	La Alcaldía Municipal de Trinidad viene adelantando las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para la construcción del nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM), proyecto estratégico que busca fortalecer la infraestructura institucional y mejorar las condiciones de

	funcionamiento de las dependencias de la administración municipal. Para el desarrollo integral del proyecto se han estructurado cuatro (4) procesos contractuales complementarios, los cuales se describen a continuación: 1. CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CAM La Alcaldía Municipal de Trinidad adelantó el proceso de Licitación Pública No. TRI-LP-004-2025, cuyo objeto corresponde a: “Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare”. Como resultado del proceso de selección se estructuró el contrato correspondiente, el cual actualmente presenta el siguiente estado: Se cuenta con minuta contractual elaborada. Se realizó el pago de estampillas correspondientes. El 28 de febrero de 2026 se realizó la aprobación de las pólizas contractuales. El contrato se encuentra en etapa previa a la suscripción del Acta de Inicio. 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA DEL PROYECTO CAM Con el fin de garantizar el control técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto, la administración municipal adelantó el proceso contractual para la: “Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare”. El estado actual del contrato es el siguiente: Se elaboró la minuta contractual. Se realizó el pago de estampillas. El 27 de febrero de 2026 se efectuó la aprobación de las pólizas contractuales. El contrato se encuentra en fase previa a la suscripción del acta de inicio, la cual deberá articularse con el inicio del contrato principal de obra. 3. PROCESO DE DEMOLICIÓN DEL ACTUAL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL La Alcaldía Municipal de Trinidad se encuentra adelantando el proceso de contratación para la ejecución de la: **“**Demolición del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare”. Este proceso fue publicado en la plataforma SECOP I y puede ser

	consultado en el siguiente enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14683314&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6Ow9hqJZl9wX4G2Gfdehqb9z4Xc4n-tf9Zl8JBXS71qeYaUcl9ayOzfHT4AEMltPZjU8VjvxoBa401RTvs_g3BDMzcoSNjJk6szhH62vnsJcJZvJ8ymyO8WH6DaCEX88eT-O8WCBYPxHZ1rOTL6-l6z_5pROcgq6Xw2KBVzNY4l3bAmyNMuuHWRF0myRAnswRaEDkXlRgLo8bUuwkfblzm8azl2KNlzEySp2P6XmN5jEvwLnp1astKTZGralWCfjP-ux_ThtLSxDfwoFDhmtZAJjy8lZCZBFM8P9XccTEZfz_IATHGsDPPnq_ESHKfRvuAinYCahpSvASDsYw42wNzNohRr8WDprrFCL9Ky5ehTPK2DvFZm5Xnmt6giKCIUdUUGeknedP2DGlGhMNisoygEhWsNuPfebAHh4q9RoI72Ih6c-NX1UzcrvxcNw0KAN7TqahK35vqXh9hoJl9GLyvWpa6mccUxbTC5bOs4muBg12qPCN6placN7006Sw9U1ZlICVgbD5fzHwdVZin9XRHSl6lpFoPswN6ma-4bLGFJWZClMg8r9qtmVkZ6ButzFsXk_snXsP_nlcOAOFE0JbdT0-aE5EOLvLwbxBWe3l34-fLubgkbxJEYEdfi6aAaJvvmZhYAlTTtxmBkBcFcsFbwF69keZV8udLRrqIfbgX-R73jR9iCiy4PK8UjDPXiVqoQzHYopOxAOiy-NOKHLREZNJrr-7sh58wLNxIJV3iT9C7OfcRD3AVwkVai6vFWzyvFbVMx7cXVy0uH5Y_V93BZN2bGafMnksl6B8rQWBhQcE6GUAJlhWJq3imaapvV5lqanRyZc4wsYYNMMZ0aHchdSQrLN2wLjEIQcmik1YHy6wqK98 Actualmente la entidad adelanta el proceso TRI-SA-MC-002-2026, el cual se encuentra en la etapa de manifestación de interés, conforme al cronograma establecido. De acuerdo con la programación del proceso contractual, se proyecta la suscripción del contrato el día veinte (20) de marzo de 2026**.** 4. CONTRATO DE ADECUACIONES PARA FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios administrativos durante la ejecución del nuevo CAM, la administración municipal adelantó el proceso cuyo objeto corresponde a: “Realizar el mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura pertinentes para el funcionamiento de las dependencias de la Administración Municipal durante la ejecución del nuevo CAM en Trinidad, Casanare”. El proceso puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-13-14683407&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6Zo5I9R5rcOsu7-8cszJkcwFGxsIq_FdRaj6oOlppm-au5vZANjUwCPW2E_HfAVFMtjAQ_Tyqz3qwfbAZpMog5l55dhrqVeUMTS3X3AECDTY6ToJcQgp_f2psVwfWF490oFs7ZZDw0c4NKyB3mskjY-jg0m8ySOLSofWUXgFOFH1wBd6zRBpyWfjlmc2155lNo6caQ3-uOkAx5c9V29ZuZhPzek-8DrvwalzXgROe0LYdj3_jdMKdgV8elzmIoPy-B3uXT_X5k5pFgoBfqmAwpZ6lQ_FhAZRSKwHDjcxII58-bUuh7i9y1Mp9nQdeLKNaw8UU4UceEPkCgkyX6enzcCmSDrMF51vUXg-wh78vBmfW7-FE7qAnYMUHj5cvYbQY2ctoNepP8Da-USvrbU8MyL9YSrqyQ5fapPHnYn9h47k_pUu68A048FLm7gLvi2A7KMhceeZz1vsgnJT5U98xrxdRtyf_TUmMUjnF0iE_ytYrCJ0Uz5BmyBlTA2nBbFh4A_EhF9hVffB3544eCRlPuLudUWXunGy6yLZVqxSk-qfYqNiEEUK4YvJJU2rGTM5lea7hqJbgxNgUEcnxxcBVrbJDA2GjTE2exp0o8bMSbOPKuEww8DI2E-Og8UKbmww-w-bjovqGLNNQ349aRfwQ2WuFx_bn7bTCEFavGO_nBHohH20vsDHK4GYQBWledvvuSbOwifqwR-qCivPjYvA8OqfzCnglCk2ahsEE_efOX70XWTbnkJWSDYXQ60flkBpy9vwpYKo7AAW-NDDIa-Snc2vLP8LchKWtRZvJGTAJW3xXt-nmJZdu_2J-T9ZL7WV6H3OGxFKIBqSxckU59WLwhz9UTrWouGeONO1ltGpuMgtx1yPJE2W6waDTyfKn4y73KK7HvvbejtXEswm-6oPJvNCT6W8YebOF8y2X5KmRPKQos9 Este proceso se adelantó bajo la modalidad de mínima cuantía, presentando el siguiente estado: Suscripción de la minuta contractual: 26 de febrero de 2026. Cumplimiento de los requisitos administrativos para su ejecución. El proyecto del Centro Administrativo Municipal de Trinidad se encuentra actualmente en fase preoperativa, con los contratos principales

	estructurados y cumpliendo los requisitos administrativos previos para su ejecución. Las actuaciones contractuales adelantadas por la administración municipal permiten garantizar: La ejecución integral del proyecto CAM**.** El control técnico mediante interventoría especializada**.** La demolición de la infraestructura existente para dar paso a la nueva obra. La continuidad del funcionamiento institucional mediante adecuaciones temporales de infraestructura. En consecuencia, una vez surtidos los procedimientos pendientes, se procederá a la suscripción de las actas de inicio correspondientes, dando inicio formal a la ejecución del proyecto.

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra -*** TRI-LP-004-2025 EN PROCESO DE ACTA DE INICIO DE CONTRAT

CONTRATO DE OBRA N°2026000124 de 2026	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	0%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	0%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	0%
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	0%
OBSERVACIONES:	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE
23 de febrero 2026	S.O.P.I 1300.07.003-66	Requerimiento perentorio – Pago de estampillas y cumplimiento de requisitos de ejecución	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM TRINIDAD 2026 NIT: 902032937-5 R/L: CONTRERAS RUIZ YURY ALEJANDRA
23 de febrero 2026	S.O.P.I 1300.07.003-65	Requerimiento perentorio – Pago de estampillas y cumplimiento de requisitos de ejecución	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CONSORCIO CAM TRINIDAD NIT: 902030861-5 R/L: MILTON JAVIER IBARRA ANGARITA
27 de febrero 2026	S.O.P.I 1300.07.003-074	Requerimiento perentorio – Entrega inmediata de actualización de pólizas con minuta del contrato	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CONSORCIO CAM TRINIDAD NIT: 902030861-5 R/L: MILTON JAVIER IBARRA ANGARITA

- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO

- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
TOTALES							

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	**VISITAS TECNICAS**	**EJECUTADO**	**% N/A**
		N/A	N/A
	OBSERVACIONES:		
	TRAMITE ADQUISICIÓN DE PÓLIZA, TRAMITE DOCUMENTOS PARA PRIMER DESEMBOLSO.		

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

09/06/2021	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

REVISO Y APROBO:

ING. FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO
Supervisor del convenio
Secretaria de obras públicas e infraestructura

Se Anexan ( ) Folios

PROYECTO:

ING. Laura Lizbeth fiaga ramos
Profesional contratado secretaria de obras publicas