CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Ciudad y fecha: Bogotá, 17 diciembre de 2019

No. 002 - DIRAF - GUSEP 041215

Señora
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administratia y Financiera
Ciudad -

Asunto: Informe de supervision contrato **No. 02** mes reportado **NOVIEMBRE**

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO	TERMINO	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA AL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN "	RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE	**Vigencia 2019**	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEARA	1	$ 118' 000.000,00	Pago primera acta parcial	$ 29,500,000.00			
		incio: 25/10/2019				Pago segunda acta parcial	$ 29,500,000.00			
		termino: 31/12/2019						Pago tercera acta parcial	$ 29,500,000.00	
								Pago final	$ 29,500,000.00	
		Adición: N/A								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			**$ 118,000,000.00**		**$ 59,000,000.00**		**$ 59,000,000.00**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI: X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO:	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
	A corte del presente informe no se registra incumplimiento a las obligaciones especificas de carácter técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental.	

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	Se recibe la primera entrega parcial la cual contiene:	Comunicación oficial No OF064-PY734-2019 (Radicación interna)
	a. Levantamiento Arquitectónico.	
	b. Levantamiento Estructural.	
	c. Levantamiento Topografico.	
2	Se recibe la segunda entrega parcial la cual contiene:	Comunicación oficial No OF066-PY734-2019 (Radicación interna)
	a. Análisis Geotecnico	
	b. Informe Final de Vulnerabilidad	
	c. Informe Final de Patología	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: Ing. Estructural RICARDO ORTIZ RAMIREZ

Cargo: Asesor estructural

Teléfonos: 5159000 ext 9863

Anexos: comunicación oficial No OF064-PY734-2019 y No OF066-PY734-2019

Firma _____