| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | **INFORME SUPERVISIÓN** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:** | 01 de abril de 2026 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. |
| **CONTRATO O CONVENIO MARCO:** | 223004 |
| **CLIENTE:** | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |

| | NOMBRE SUPERVISOR | No. CONTRATO | FECHA INICIO SUPERVISIÓN | FECHA FINAL SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **SUPERVISORES ANTERIORES** | **Karina Andrea Diaz Lora** | 2024354 | 25 de julio 2024 | 19 de agosto de 2024 |
| | **Luis Carlos Florez Pedraza** | 2024462 | 6 de agosto 2024 | 5 de septiembre 2024 |
| | **Luis Carlos Florez Pedraza** | 2024784 | 1 de octubre 2024 | 16 de diciembre 2024 |
| | **Kelly Johanna Gómez Zapata (Supervisora Social)** | 2024675 | 17 de octubre de 2024 | 02 de noviembre de 2024 |
| | **Jaher Enrique Mendoza Tirado** | 2025450 | 6 de marzo 2025 | 27 de junio 2025 |
| | **Luis Jose Giraldo Monterrosa** | 2025472 | 8 de abril de 2025 | 25 de junio de 2025 |
| | **Luis Jose Giraldo Monterrosa** | 2025472 | 29 de julio de 2025 | 25 de agosto de 2025 |
| | **Jaher Enrique Mendoza Tirado** | 2025450 | 26 de agosto de 2025 | 27 de septiembre de 2025 |
| | **Jaher Enrique Mendoza Tirado** | 2025450 | 27 de septiembre de 2025 | 27 de octubre de 2025 |
| | **Luis Alfredo Valencia Restrepo** | 2025762 | 27 de octubre de 2025 | 13 de enero de 2026 |
| **SUPERVISIÓN ACTUAL** | **Daniel Aristides Heredia Useche** | 2026073 | 15 de febrero 2026 | 27 de julio 2026 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:** | 2240081 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO HABITAT 6 |
| **PLAZO INICIAL:** | CINCO (5) MESES |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.748.969.646,12 |
| **FECHA DE INICIO:** | 19 DE JULIO DE 2024 |

| | No. NOVEDAD | TIPO DE NOVEDAD | FECHA SUSCRIPCIÓN | PLAZO NOVEDAD | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)** | 1 | *Suspensión* | *28 de diciembre de 2024* | *45 días* | *N.A.* | *N.A.* |
| | 2 | *Prórroga a la suspensión* | *10 de febrero de 2025* | *Tres (3) meses* | *N.A.* | *N.A.* |
| | 3 | *Suspensión* | *12 de mayo de 2025* | *treinta (30) días* | *N.A.* | *Se reinicio y se suspendio el mismo día* |
| | 4 | *Prórroga a la suspensión* | *10 de junio de 2025* | *quince (15) días* | *N.A.* | *N.A.* |
| | 5 | *Reinicio* | *26 de junio de 2025* | *N.A.* | *N.A.* | *Se termina el 27 de junio de 2025* |

| | |
|---|---|
| **PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):** | CINCO (5) MESES |
| **VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):** | $ 1.748.969.646,12 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | 27 DE JUNIO DE 2025 |
| **% AVANCE PROGRAMADO FISICO:** | 100% |
| **% AVANCE EJECUTADO FISICO:** | 100% |
| **ESTADO DEL CONTRATO OBRA:** | En liquidación |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | 2240132 | | | | | |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTER EQUILIBRIO | | | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | CINCO PUNTO CINCO (5,5) MESES | | | | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 210.192.786,56 | | | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 29 DE JULIO DE 2024 | | | | | |
| | **No. NOVEDAD** | **TIPO DE NOVEDAD** | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | **PLAZO NOVEDAD** | **VALOR** | **OBSERVACIÓN** |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | 1 | *Suspensión* | *28 de diciembre de 2024* | *45 días* | *N.A.* | *N.A.* |
| | 2 | *Prórroga a la suspensión* | *10 de febrero de 2025* | *Tres (3) meses* | *N.A.* | *N.A.* |
| | 3 | *Suspensión* | *12 de mayo de 2025* | *treinta (30) días* | *N.A.* | *Se reinicio y se suspendio el mismo día* |
| | 4 | *Prórroga a la suspensión* | *10 de junio de 2025* | *quince (15) días* | *N.A.* | *N.A.* |
| | 5 | *Reinicio* | *26 de junio de 2025* | *N.A.* | *N.A.* | *Se termina el 12 de julio de 2025* |
| **PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):** | CINCO PUNTO CINCO (5,5) MESES | | | | | |
| **VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):** | $ 210.192.786,56 | | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | 12 DE JULIO DE 2025 | | | | | |
| **ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:** | En liquidación | | | | | |

| DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases) | |
|---|---|
| **FASE 1** | |
| **DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:** | |
| **VALOR DE LA FASE O ETAPA** | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | |
| **FECHA DE INICIO:** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | |
| **FASE 2** | |
| **DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:** | |
| **VALOR DE LA FASE O ETAPA** | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | |
| **FECHA DE INICIO:** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | |

| BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA** | |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:** | $ 1.748.969.646,12 |
| **TOTAL PAGADO A LA FECHA:** | $ 1.545.724.765,69 |
| **SALDO PENDIENTE POR PAGAR:** | $ 203.244.880,43 |
| **ANTICIPO GIRADO** | $ 331.612.521,84 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA** | $ 331.612.521,84 |
| **ANTICIPO POR AMORTIZAR** | $ 0,00 |
| **% EJECUCIÓN FINANCIERA** | 88,38% |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA** | |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:** | $ 210.192.786,56 |
| **TOTAL PAGADO A LA FECHA:** | $ 188.032.161,25 |
| **SALDO PENDIENTE POR PAGAR:** | $ 22.160.625,31 |
| **% EJECUCIÓN FINANCIERA** | 89,46% |

**RELACIÓN DE GARANTÍAS**

**CONTRATO DE OBRA**

| Ultima póliza aprobada | PÓLIZA NO. | Aseguradora | Amparo | Vigencia (fecha) | Valor Aseg. | Fecha expedición | Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 11-45-101143564 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO | 29 de julio de 2024 hasta 27 de febrero de 2026 | $ 524.690.894 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 11-45-101143564 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 29 de julio de 2024 hasta 27 de febrero de 2026 | $ 349.793.929 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 11-45-101143564 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 29 de julio de 2024 hasta 27 de febrero de 2028 | $ 87.448.482 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 11-45-101143564 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días | $ 174.896.965 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 11-45-101143564 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | Si ampara 3 años, 0 meses y 0 días | $ 524.690.894 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 11-40-101063689 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 29 de julio de 2024 hasta el 27 de junio de 2025 | $ 262.345.447 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 11-40-101063689 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 29 de julio de 2024 hasta el 27 de junio de 2025 | $ 262.345.447 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 11-40-101063689 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 29 de julio de 2024 hasta el 27 de junio de 2025 | $ 262.345.447 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 11-40-101063689 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 29 de julio de 2024 hasta el 27 de junio de 2025 | $ 262.345.447 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 11-40-101063689 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 29 de julio de 2024 hasta el 27 de junio de 2025 | $ 262.345.447 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 11-40-101063689 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | GASTOS MEDICOS | 29 de julio de 2024 hasta el 27 de junio de 2025 | $ 262.345.447 | 2 de julio 2025 | 20 de agosto de 2025 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Última póliza aprobada | PÓLIZA NO. | Aseguradora | Amparo | Vigencia (fecha) | Valor Aseg. | Fecha expedición | Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 85-45-101081026 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO | 29 de julio de 2024 hasta el 25 de enero 2026 | $ 63.057.836 | 12 de junio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 85-45-101081026 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 29 de julio de 2024 hasta el 13 de enero de 2028 | $ 21.019.279 | 12 de junio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| CUMPLIMIENTO PARTICULAR | 85-45-101081026 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CALIDAD DEL SERVICIO | 13 de enero de 2025 hasta el 13 de enero de 2028 | $ 63.057.836 | 12 de junio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 85-40-101059748 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 29 de julio de 2024 hasta el 12 de julio de 2025 | $ 355.875.000 | 22 de julio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 85-40-101059748 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 29 de julio de 2024 hasta el 12 de julio de 2025 | $ 355.875.000 | 22 de julio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 85-40-101059748 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 29 de julio de 2024 hasta el 12 de julio de 2025 | $ 355.875.000 | 22 de julio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 85-40-101059748 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 29 de julio de 2024 hasta el 12 de julio de 2025 | $ 355.875.000 | 22 de julio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 85-40-101059748 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 29 de julio de 2024 hasta el 12 de julio de 2025 | $ 355.875.000 | 22 de julio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 85-40-101059748 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 29 de julio de 2024 hasta el 12 de julio de 2025 | $ 355.875.000 | 22 de julio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 85-40-101059748 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 29 de julio de 2024 hasta el 12 de julio de 2025 | $ 355.875.000 | 22 de julio de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |

**VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)**

**FECHA DE LA VISITA:**

**PROYECTO:**

**OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:**

**OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:**

*No se realizó visitas durante el mes del periodo, su ultima visita fue el 31 de julio del 2025 al 01 de agosto de 2025*

**REUNIONES DE SEGUIMIENTO**

**FECHA:**

**ASUNTO:**

**PARTICIPANTES:**

**OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:**

**FECHA:**

**ASUNTO:**

**PARTICIPANTES:**

**OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:**

**Link Drive con las actas de reunión del periodo:**

**APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA**

**INFORME MENSUAL**

| CONSECUTIVO INFORME MENSUAL | PERIODO INFORME APROBADO | RADICADO DE INTERVENTORÍA | COMUNICADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| **INFORME MENSUAL No. 1** | **29 DE JULIO DE 2024 AL 29 DE AGOSTO DE 2024** | **20246101026772 2** | **20253301000527 1** |
| **INFORME MENSUAL No. 2** | **29 DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024** | **20246101029310 2** | **20253301000527 1** |
| **INFORME MENSUAL No. 3** | **29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024** | **20246101031488 2** | **20253301000527 1** |
| **INFORME MENSUAL No. 4** | **29 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024** | **20246101031551 2** | **20253301000527 1** |
| **INFORME MENSUAL No. 5** | **29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 26 DE JUNIO DE 2025 AL 29 DE JUNIO DEL 2025** | **20256101020402 2** | **20253101002355 1** |
| **INFORME MENSUAL No. 6** | **29 DE JUNIO DE 2025 AL 12 DE JULIO DE 2025** | **20256101020429 2** | **20253101002641 1** |

**OBSERVACIONES:** *Se adelantará el debido proceso orientado a la consolidación y organización de los informes que hacen parte de la ejecución contractual, toda vez que, a la fecha, dichos documentos no reposan en el repositorio documental institucional dispuesto para el seguimiento y control de la supervisión.*

| RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **RADICADO** | **ASUNTO** | **DESTINATARIO** |
| 30/03/2026 | 202651010046792 | SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS Contrato N° 2240132 BUENAVISTA | DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE |
| 30/03/2026 | 202651010046552 | Solicitud de información técnica y social del Contrato para cierre de proyectos y liquidación Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 | DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE |
| 30/03/2026 | 202651010046512 | PETICION Solicitud de información técnica CONTRATO No. 1632 de 2023 | DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE |
| 12/03/2026 | 202651010037352 | Correcciones de Informe Final y Anexos – Liquidación Contrato Buenavista 2240132 | DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE |
| 10/03/2026 | 202640010000843 | REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN | DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE |

| PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **RADICADO** | **ASUNTO** | **ESTADO** |
| | | | |
| | | | |

| RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **RADICADO** | **ASUNTO** |
| | | |
| | | |
| | | |

**COMPONENTE SOCIAL**

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, en el municipio de Buenavista, desde el componente social se adelantaron acciones orientadas al seguimiento, control y cumplimiento del Plan de Gestión Social (PGS).

En este sentido, el día 18 de marzo de 2026, mediante correo electrónico remitido a la interventoría, se solicitó la información correspondiente a las actas de reunión de las actividades de cierre de barrio y rendición de cuentas, con el fin de contar con los soportes necesarios para la elaboración del informe bimestral y realizar el respectivo seguimiento a las acciones ejecutadas en el marco del PGS. De igual manera,a través de correos electrónicos, se adelantó la gestión de solicitud y verificación de los soportes sociales requeridos para el proceso de liquidación contractual, garantizando la trazabilidad de la información y el cumplimiento de los lineamientos establecidos. En este contexto, la interventoría realiza la remisión del informe final del componente social, insumo indispensable para la elaboración del informe final de supervisión desde el componente social.

**COMPONENTE AMBIENTAL**

Se realizó el componente ambiental dentro de la ejecución del contrato, ya finalizó el 27 de junio de 2025.

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN**

*En el marco del seguimiento efectuado al contrato objeto de análisis, se informa que se ha venido adelantando la revisión integral de la documentación contractual, tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría, verificando la ejecución fisica, administrativa y financiera de las obras desarrolladas.*

*Es pertinente señalar que las obras culminaron el 27 de junio de 2025 y la interventoría el 12 de julio de 2025, razón por la cual resulta prioritario consolidar y depurar la totalidad del expediente contractual, con el fin de contar con la documentación completa y conforme a los requisitos establecidos para proceder con la liquidación. Esta revisión se está efectuando con base en la lista de chequeo definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como en la lista de verificación adoptada por ENTerritorio S.A., garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y normativos aplicables.*

*En ese sentido, y considerando que el contrato ya se encuentra terminado en su fase de ejecución, se requerirá formalmente al contratista de obra y al contratista de interventoría la suscripción y remisión de las actas de terminación y de las actas de recibo final, documentos indispensables para soportar el cierre contractual y avanzar en el proceso de liquidación.*

**Elaboró:**

Daniel Heredia U

**Nombre:**
**Supervisor**

| VoBo | Nombre | Firma |
|---|---|---|
| Gestor Convenio | Angelica Yulieth Sanchez Suescun | |
| Apoyo Técnico a la Supervisión | N/A | |
| Apoyo Financiero | N/A | |
| Apoyo Juridico | Ana Milena Potes Mazuera | |
| Apoyo Social (cuando aplique) | Nikolle Daniela Niño Acosta | |
| Apoyo Ambiental (cuando aplique) | N/A | |