INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

QR Validación Documento:

Contraseña:0SA66khVUR

Bogotá D.C.; 16 de abril de 2026

Doctor
JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
Subdirector Técnico - Subdirección de Gestión Contractual.
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. ICCU
Ciudad

Asunto:Alcance al comunicado SGO 088 2026, solicitud de prorroga No. 2 al contrato de Interventoría ICCU-235-2025 CONSORCIO SGO VIAL.

Referencia: Contrato Interventoría No. 235 de 2025, cuyo objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Estimado Dr. Juan David,

Teniendo en cuenta la solicitud elevada por el Contratista CONSORCIO SGO VIAL, mediante comunicación No. SGO 088 2026 del 16 de abril de 2026, en la que requiere a la Entidad prorrogar el Contrato de Obra ICCU No. 184 de 2025 en un plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del 17 de abril de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026 y, siendo esta solicitud avalada por parte de la Interventoría, se requiere continuar con las actividades de supervisión y vigilancia de las obras a ejecutar por parte del Contratista en marco de la ejecución del Contrato de Obra.

Es así que mediante comunicación 088 2026 del 16 de abril de 2026, la interventoría CONSORCIO SGO VIAL. radica ante la Entidad mediante correo electrónico, solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría ICCU No. 235 de 2025, argumentando lo siguiente:

(…) "1. Consideraciones técnicas y operativas

La infraestructura montada, la logística y el avance físico que ha logrado el Contratista de obra para la construcción de 1055 metros de placa-huella bajo el Contrato 184 de 2025, requiere ampliación de plazo hasta el 31 de mayo de 2025.

Esta fecha se proyecta como la necesaria para permitir culminar y dar cumplimiento a la meta física contratada de 1800 metros de placa-huella, teniendo en consideración el rendimiento del proceso constructivo alcanzado hasta la fecha, con el objetivo de poner al servicio de la comunidad obras de placa-huella completas y funcionales.

2. Estado actual de tramos intervenidos bajo contrato de obra

El avance constructivo de placa-huella a la fecha es de 495 metros en el tramo 2 y de 560 metros en el tramo 3, aunado al manejo e interacción con el tráfico que se ha requerido dar en cada frente de trabajo y a las condiciones ambientales presentes en la zona. Tal como lo indica el Contratista en su comunicado, la solicitud de prórroga: "(…) se fundamenta en una necesidad técnica imperativa para garantizar la integridad estructural de los 1.800 ML de placa huella proyectados. La complejidad de los frentes de trabajo, especialmente en los 1.200 ml ubicados cerca de la vereda San Antonio y los 600 ml en el corredor Claraval-Junín, exige un cronograma que respete rigurosamente los tiempos de fraguado y estabilización de las mezclas. Sin este plazo adicional, se pondría en riesgo la calidad del pavimento, exponiéndolo a fallas prematuras que afectarían la vida útil de la infraestructura vial entregada al ICCU.".

3. Marco Contractual – contrato de obra

El Contrato 184 de 2025, establece la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución cuando ello resulte necesario, para alcanzar el fin del proyecto y para evitar un daño o afectación mayor para la Entidad, aun cuando las causas que motivan dicha prórroga sean exclusiva o parcialmente imputables al Contratista, tal como se establece en la CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA contractual que señala:

"4. Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causa exclusiva o parcialmente imputables al Contratista, para lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para la entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga incluido el pago de la Interventoría correrán a cargo del Contratista en la proporción equivalente a su imputabilidad."

Con base en análisis, desarrollo y avance constructivo que ha tenido el Contrato de obra 184 de 2025, sumado al alcance de la solicitud de prórroga presentada por el Contratista, se establece que las circunstancias que originan la solicitud de prórroga del plazo hasta el 31 de mayo de 2026, son imputables al Contratista de obra, en tanto se relacionan directamente con:

- *Deficiencias iniciales en la planeación, organización y gestión operativa del proyecto.*

- *Esquemas administrativos y de dirección en campo que no resultaron eficientes en los primeros meses de ejecución del contrato, para atender las condiciones logísticas y técnicas del área de intervención.*

- *La necesidad de adelantar en enero/2026, un proceso de reestructuración interna y de corrección de dirección y administración para el contrato de obra, atribuible a decisiones propias del Contratista y a su responsabilidad para dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de obra.*

4. Estado del Contrato de Interventoría

El Contrato de Interventoría 235 de 2025 se desarrolló con normalidad, de acuerdo con su objeto y alcance, hasta agotar su saldo disponible con corte al 16 de abril de 2026. No obstante, solicitar la prórroga No 2 para el contrato de obra 184 de 2025, desde el 17 de abril de 2026 y hasta el 31 de mayo de 2026, bajo las condiciones anteriormente expuestas, exige mantener la interventoría vigente y en ejecución con el objetivo de cumplir con los fines perseguidos en el contrato de obra; esto conlleva, en primer lugar, a prorrogar el Contrato 235 de 2025 para el mismo período, y seguidamente, suscribir un contrato de cesión irrevocable de derechos económicos de GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S. al CONSORCIO SGO VIAL, por valor total de $89.316.096,70 (IVA incluido).

En concordancia con lo establecido en la cláusula 10, numeral 4, del Contrato 184 de 2025, se anexa el citado contrato de cesión de derechos económicos, firmado y autenticado por las partes, que contiene los términos para el pago de los servicios de Interventoría por el período de prórroga comprendido desde el 17 de abril de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026.

5. Concepto de la Interventoría

De conformidad con las anteriores consideraciones, se concluye la necesidad de prorrogar el plazo del Contrato 184 de 2025, a fin de dar cumplimiento al objeto y alcance contractual, aclarando que esta situación es imputable al Contratista. No obstante, atendiendo a los principios de continuidad del servicio, protección del interés público y culminación del proyecto, se recomienda a la Entidad otorgar una prórroga al contrato de obra por el término de 45 días calendario, contados desde el 17 de abril de 2026 y hasta el 31 de mayo de 2026, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el presente comunicado.

Como soporte de esta solicitud se adjuntan los siguientes documentos:

a) Comunicación del Contratista GLO-ICCU1842025-079-2026 de fecha 13/04/2026 (dos folios) {ver Anexo 1 de 4}.
b) Plan de trabajo – PDT (Archivo PDF) {ver Anexo 2 de 4}.
c) Flujo de caja (archivo XLS) {ver Anexo 3 de 4}.
d) Contrato de Cesión irrevocable de Derechos Económicos, firmado y autenticado (ocho folios) {ver Anexo 4 de 4}.

Dentro de la prórroga No. 2 del contrato 235 de 2025, la Interventoría continuará ejerciendo sus funciones de seguimiento y control al cumplimiento de las condiciones contractuales del contrato de obra 184 de 2025 suscrito entre el ICCU y GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S. tendiente a completar dentro de este período la meta física de construcción de 1800 metros de placa-huella; no obstante, informará de manera oportuna a la Entidad cualquier incumplimiento, atraso o desviación relevante, con el fin de que se adelanten las actuaciones administrativas, contractuales o sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con el contrato de obra y la normativa vigente.

6. Solicitud prórroga No. 2 para Contrato de Interventoría 235 de 2025

En concordancia con lo arriba indicado y teniendo en cuenta el carácter funcionalmente vinculado entre contratos de obra y de Interventoría, nos permitimos presentar al ICCU, la solicitud de prórroga para el Contrato de Interventoría 235 de 2025, por el mismo plazo de 45 días calendario, contados desde el 17 de abril de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026.
"(…)

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

QR Validación Documento:

Contraseña:0SA66khVUR

De acuerdo con lo anterior, se presenta la información general del Contrato de Interventoría ICCU No. 235 de 2025:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 235 DE 2025					
Contrato:	Contrato de Interventoría				
N° proceso	ICCU-CM-043 DE 2024				
Número:	ICCU-CTO-235 DE 2025	**Fecha:**	7/03/2025		
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".					
Contratista:	CONSORCIO SGO VIAL				
Integrante	INGENIERIA ARGOS SAS			**Compromiso**	45%
Integrante	FERNANDEZ INGENIEROS SAS			**Compromiso**	45%
Integrante	URBACOLING SAS			**Compromiso**	10%
Interventor y/o Supervisor:	Sandra Rocio Castillo Gonzalez				
Valor inicial del contrato:	$ 666.671.435				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	Ocho (08) meses				
Fecha de inicio del contrato:	24 de abril de 2025	**Fecha de terminación del contrato:**	23 de diciembre de 2025		

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
PRORROGA No 1	(33) treinta y tres días
N.A.	N.A.
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	16 de abril de 2026

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

QR Validación Documento:

Contraseña:0SA66khVUR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 235 DE 2025	
N.A.	N.A.
Valor total del contrato:	$ 666.671.435
SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión -	**Tiempo**
Suspensión No 1	(20) Veinte días
Suspensión No 2	(12) Doce días
Suspensión No 3	(10) Diez días
Suspensión No 4	(7) Siete días
Suspensión No 5	(24) Veinticuatro días
Suspensión No 6	(8) ocho días
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	16 de abril de 2026

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	**Cláusula Nº**	**Descripción**
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1. N/A	N.A.	N.A.

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO	
Clase de Garantía:	Garantía de cumplimiento
Número de Garantía:	21-44-101464585 ANEXO 4
Fecha de Aprobación de la garantía.	19/11/2025

Clase de Garantía	**Valor Asegurado**	**Vigencia**					
		Desde			**Hasta**		
		Año	**Mes**	**Día**	**Año**	**Mes**	**Día**
Cumplimiento	$66.667.143,50	2025	04	24	2026	05	26
Prestaciones Sociales	$ 33.333.571,75	2025	04	24	2029	01	26

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

QR Validación Documento:

Contraseña:0SA66khVUR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 235 DE 2025							
Buen manejo de anticipo	$100.000.715,25	2025	04	24	2026	05	26
Calidad del Servicio	$ 200.001.430,50	2025	12	25	2030	12	25

Para esta Subdirección es claro que una vez aprobada la prórroga al Contrato de Obra ICCU No. 184 de 2025, se hace necesario continuar con las actividades de vigilancia, supervisión y control de las obras que debe ejecutar el Contratista CONSORCIO SGO VIAL., para lo cual, es indispensable prorrogar por el mismo plazo, el Contrato de Interventoría ICCU No. 235 de 2025; es decir, por cuarenta y cinco (45) días, desde el 17 de abril de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026. Esta prorroga al contrato de Interventoria 235-2025, NO generara gasto de ningún tipo o índole a la entidad contratante.

Cordialmente,

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.
Aprobó: SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO / DCM
Revisó: SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO / DCM
Proyectó: SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO / DCM