POPAYÁN Alcaldía de Popayán	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-C1-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 01
	ACTA PARCIAL No 01	Página 1 de 4
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS BARRIOS ROSALES, ISABELA, PRIMERO DE MAYO, LA GRAN VICTORIA, ANDES, ESMERALDA, LOMA DE LA VIRGEN, SANTA FE, SANTA RITA Y 31 DE MARZO, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"	

CONVENIO No: 20251800043177 del 2025	VALOR CONVENIO:	$696.259.568	CRONOLOGÍA		ACTA PARCIAL No 01
CONVENIENTE: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	VALOR APORTE MUNICIPIO:	$689.480.355	ACTA DE INICIO:	2 de diciembre de 2025	
	VALOR APORTE COMUNIDAD:	$26.779.213	TERMINACION DE OBRA:		FECHA PRESENTE ACTA: 20 de diciembre de 2025
	DISP. PRESUPUESTAL No. (CDP):	2025.CEN.01.8535 DEL NOV.05.2025 2025.CEN.01.8536 DEL NOV.05.2025	TERMINACION DEL PLAZO:	31 de diciembre de 2025	
SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO	REGISTRO PRESUPUESTAL No. (RDP):	2025.CEN.01.08949 DEL NOV.26.2025 2025.CEN.01.08950 DEL NOV.26.2025			

BARRIO LOS ROSALES

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
BARRIO LOS ROSALES													
1	EXPLANACIONES												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	535,38	$ 4.636,00	$2.482.022,00	-59,10	($273.988,00)		$ -	476,28	$2.208.034,00	476,28	$2.208.034,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	M2	268,08	$ 19.335,00	$5.183.327,00	158,20	$3.058.797,00			426,28	$8.242.124,00	426,28	$8.242.124,00
1,3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	150,61	$ 31.628,00	$4.763.493,00	33,43	$1.057.324,00			184,04	$5.820.817,00	184,04	$5.820.817,00
1,4	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	323,73	$ 9.761,00	$3.159.929,00	102,55	$1.000.991,00			426,28	$4.160.919,00	426,28	$4.160.919,00
1,5	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	99,00	$ 7.294,00	$722.106,00	-49,00	($357.406,00)			50,00	$364.700,00	50,00	$364.700,00
1,6	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO A MANO	M2	108,90	$ 29.186,00	$3.178.573,00	-108,90	($3.178.573,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
1,7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	10,88	$ 51.863,00	$562.283,44	-10,88	($562.283,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
1,8	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M	37,50	$ 11.048,00	$414.300,00	-37,50	($414.300,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$20.466.033,00								
2	AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
2,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	426,48	$ 1.126,00	$481.069,00	-0,20	($226,00)		$ -	426,28	$480.844,00	426,28	$480.844,00
2,2	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	64,75	$ 166.628,00	$10.789.163,00	-64,75	($10.789.163,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
2,3	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	M3	15,41	$ 138.969,00	$2.141.512,00	-15,41	($2.141.512,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
2,4	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	M3	15,34	$ 191.986,00	$2.944.635,00	81,48	$15.642.793,00			96,82	$18.587.428,00	96,82	$18.587.428,00
				SUBTOTAL	$16.356.379,00								
3	PAVIMENTOS												
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	55,03	$ 1.164.604,00	$64.088.158,00	7,69	$8.951.823,00		$ -	62,72	$73.039.981,00	62,72	$73.039.981,00
3,2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	M2	51,37	$ 3.302,00	$169.640,00	-51,37	($169.640,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
3,3	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19	M3	4,11	$ 1.179.089,00	$4.846.056,00	-4,11	($4.846.056,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$69.103.854,00								
4	ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
4,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	713,61	$ 7.733,00	$5.518.348,00	-519,20	($4.014.974,00)		$ -		$,00	0,00	$,00
4,2	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	99,00	$ 50.549,00	$5.004.351,00	-49,00	($2.476.901,00)					0,00	$,00
4,3	RELLENO PARAESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	10,89	$ 70.058,00	$762.932,00	-5,88	($412.642,00)				$,00	0,00	$,00
4,4	CONCRETO RESISTENCIA21 MPA (D) Anden E = 0.10m	M3	5,445	$ 876.272,00	$4.771.301,00	-0,45	($369.943,00)				$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$16.056.932,00								
5	TRANSPORTE DE MATERIALES												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE A MANO	M3-KM	1037,70	$ 4.186,00	$4.343.812,00	112,55	$471.134,00		$ -		$,00	0,00	$,00
5,2	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFALTICA	M3-KM	102,75	$ 1.511,00	$155.255,00	-102,75	($155.255,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
5,3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO <15KM	M3	14,16	$ 33.686,00	$476.994,00	-14,16	($476.994,00)				$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$4.499.067,00								
	COSTO DIRECTO				$ 126.482.265,00		$ 0,00				$ 112.904.847,00		$ 112.904.847,00
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 24.031.631,00		$ 0,00				$ 21.451.921,00		$ 21.451.921,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 150.513.896,00		$ 0,00				$ 134.356.768,00		$ 134.356.768,00
	APORTE COMUNIDAD	UND	96,42	$ 62.441	$6.020.556,00	0,00	$,00			96,42	$6.020.556,00	96,42	$ 6.020.556,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 156.534.452,00		$ 0,00				$ 140.377.324,00		$ 140.377.324,00

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO LOS ROSALES	$ 134.356.768,00

BARRIO LA ISABELLA

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**EXPLANACIONES**												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	127,50	$ 4.636,00	$591.090,00	82,50	$382.470,00		$ -	210,00	$973.560,00	210,00	$973.560,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	M2	114,75	$ 19.335,00	$2.218.691,00	95,25	$1.841.659,00			210,00	$4.060.350,00	210,00	$4.060.350,00
1,3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	159,38	$ 31.628,00	$5.040.871,00	-71,18	($2.251.281,00)			88,20	$2.789.590,00	88,20	$2.789.590,00
1,4	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	127,50	$ 9.761,00	$1.244.528,00	82,50	$805.283,00			210,00	$2.049.810,00	210,00	$2.049.810,00
1,5	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M3	127,50	$ 104.331,00	$13.302.203,00	-127,50	($13.302.203,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
1,6	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	38,25	$ 155.145,00	$5.934.296,00	-38,25	($5.934.296,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$28.331.679,00								
2	**AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**												
2,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	127,50	$ 1.128,00	$143.820,00	82,50	$93.060,00		$ -	210,00	$236.880,00	210,00	$236.880,00
2,2	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	19,13	$ 166.628,00	$3.187.594,00	33,37	$5.560.376,00			52,50	$8.747.970,00	52,50	$8.747.970,00
				SUBTOTAL	$3.331.414,00								
3	**PAVIMENTOS**												
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	21,68	$ 1.164.604,00	$25.248.615,00	11,4973012	$13.389.803,00		$ -	31,19	$36.323.999,00	31,19	$36.323.999,00
				SUBTOTAL	$25.248.615,00								
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**												
4,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	374,45	$ 7.733,00	$2.895.590,00	-65,98	($510.192,00)		$ -	308,47	$2.385.398,00	308,47	$2.385.398,00
				SUBTOTAL	$2.895.590,00								
5	**TRANSPORTE DE MATERIALES**												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE A MANO	m3-Km	1067,84	$ 4.186,00	$4.469.978,00	-17,84	($74.679,00)		$ -		$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$4.469.978,00								
	COSTO DIRECTO				**$ 64.277.276,00**		**$ 0,00**				**$ 57.567.557,00**		**$ 57.567.557,00**
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 12.212.683,00		$ 0,00				$ 10.937.836,00		$ 10.937.836,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				**$ 76.489.959,00**		**$ 0,00**				**$ 68.505.393,00**		**$ 68.505.393,00**
	APORTE COMUNIDAD	UND	49,00	$ 62.441	$3.059.598,00	0,00	$,00			49,00	**$3.059.598,00**	**49,00**	**$ 3.059.598,00**
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				**$ 79.549.557,00**		**$ 0,00**				**$ 71.564.991,00**		**$ 71.564.991,00**

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO LA ISABELLA	**$ 68.505.393,00**

BARRIO PRIMERO DE MAYO

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**EXPLANACIONES**												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	143,00	$ 4.636,00	$662.948,00	-21,20	($98.283,00)		$ -	121,80	$564.665,00	121,80	$564.665,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	M2	42,90	$ 19.335,00	$829.472,00	78,90	$1.525.532,00			121,80	$2.355.003,00	121,80	$2.355.003,00
1,3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	42,90	$ 31.629,00	$1.356.841,00	-12,58	($397.976,00)			30,32	$958.865,00	30,32	$958.865,00
				SUBTOTAL	$2.849.261,00								
2	**AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**												
2,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	143,00	$ 1.126,00	$161.304,00	-21,20	($22.814,00)		$ -	121,80	$137.390,00	121,80	$137.390,00
2,2	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	21,45	$ 166.628,00	$3.574.171,00	10,22	$1.702.938,00			31,67	$5.277.109,00	31,67	$5.277.109,00
				SUBTOTAL	$3.735.475,00								
3	**PAVIMENTOS**												
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	24,45	$ 1.164.604,00	$28.478.062,00	-2,53	($2.949.942,00)		$ -	20,17	$23.490.063,00	20,17	$23.490.063,00
				SUBTOTAL	$28.478.062,00								
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**												
4,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	145,34	$ 7.733,00	$1.123.930,00	-34,66	($268.042,00)		$ -	110,68	$855.888,00	110,68	$855.888,00
				SUBTOTAL	$1.123.930,00								
5	**TRANSPORTE DE MATERIALES**												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS. INCLUYE CARGUE A MANO	m3-Km	278,85	$ 4.186,00	$1.167.266,00	121,76	$509.667,00		$ -		$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$1.167.266,00								
	COSTO DIRECTO				**$ 37.353.994,00**		**$ 0,00**				**$ 33.830.963,00**		**$ 33.830.963,00**
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 7.097.259,00		$ 0,00				$ 6.361.407,00		$ 6.361.407,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				**$ 44.451.253,00**		**$ 0,00**				**$ 40.030.390,00**		**$ 40.030.390,00**
	APORTE COMUNIDAD	UND	28,48	$ 62.441	$1.778.050,00	0,00	$,00			28,48	**$1.778.050,00**	**28,48**	**$ 1.778.050,00**
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				**$ 46.229.303,00**		**$ 0,00**				**$ 41.808.440,00**		**$ 41.808.440,00**

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO PRIMERO DE MAYO	**$ 40.030.390,00**

BARRIO LA GRAN VICTORIA

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	EXPLANACIONES												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	178,70	$ 4.636,00	$828.453,00	13,30	$61.659,00		$ -	192,00	$890.112,00	192,00	$890.112,00
1,2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	43,75	$ 31.628,00	$1.383.725,00	-31,08	($983.090,00)			12,67	$400.635,00	12,67	$400.635,00
1,3	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	60,80	$ 7.294,00	$443.475,00	159,20	$1.161.205,00			220,00	$1.604.680,00	220,00	$1.604.680,00
1,4	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO A MANO	M2	72,96	$ 29.188,00	$2.129.556,00	-52,96	($1.545.796,00)			20,00	$583.760,00	20,00	$583.760,00
1,5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	10,94	$ 51.633,00	$564.865,00	18,78	$969.807,00			29,72	$1.534.672,00	29,72	$1.534.672,00
1,6	MEJORAMIENTO DE LA SUBRSANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	17,50	$ 104.331,00	$1.825.793,00	-17,50	($1.825.793,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$7.175.867,00								
2	AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
2,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	87,50	$ 1.128,00	$98.700,00	104,50	$117.876,00		$ -	192,00	$216.576,00	192,00	$216.576,00
2,2	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	13,13	$ 166.628,00	$2.187.826,00	6,37	$1.061.420,00			19,50	$3.249.246,00	19,50	$3.249.246,00
				SUBTOTAL	$2.286.526,00								
3	PAVIMENTOS												
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	13,13	$ 936.201,00	$12.292.319,00	-2,33	($2.181.348,00)		$ -	10,80	$10.110.970,00	10,80	$10.110.970,00
				SUBTOTAL	$12.292.319,00								
4	ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
4,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	195,46	$ 7.733,00	$1.511.525,18	76,72	$593.243,00		$ -	272,18	$2.104.768,00	272,18	$2.104.768,00
4,2	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIES DE APOYO	M	76,00	$ 50.549,00	$3.841.724,00	34,00	$1.718.666,00		$ -	110,00	$5.560.390,00	110,00	$5.560.390,00
4,3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	10,94	$ 70.058,00	$766.434,52	2,26	$158.331,00		$ -	13,20	$924.766,00	13,20	$924.766,00
4,4	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) ANDEN E=0,10m	M3	9,12	$ 876.272,00	$7.991.600,64	1,88	$1.647.391,00		$ -	7,15	$6.265.345,00	7,15	$6.265.345,00
				SUBTOTAL	$14.111.285,00								
5	TRANSPORTE DE MATERIALES												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE A MANO	m3-Km	355,47	$ 4.186,00	$1.487.997,00	-227,80	($953.571,00)		$ -		$,00	0,00	$,00
5,2	TRANSPORTE DE MATERIAL <15KM	M3	14,22	$ 33.686,00	$479.015,00						$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$1.487.997,00								
	COSTO DIRECTO				$ 37.353.994,00		$ 0,00				$ 33.445.920,00		$ 33.445.920,00
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 7.097.259,00		$ 0,00				$ 6.354.725,00		$ 6.354.725,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 44.451.253,00		$ 0,00				$ 39.800.645,00		$ 39.800.645,00
	APORTE COMUNIDAD	UND	28,48	$ 62.441	$1.778.050,00	0,00	$,00			28,48	$1.778.050,00	28,48	$ 1.778.050,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 46.229.303,00		$ 0,00				$ 41.578.695,00		$ 41.578.695,00

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO LA GRAN VICTORIA	$ 39.800.645,00

BARRIO LOS ANDES

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	EXPLANACIONES												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	325,20	$ 4.636,00	$1.507.627,00	-31,20	($144.643,00)		$ -	294,00	$1.362.984,00	294,00	$1.362.984,00
1,2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	107,32	$ 31.628,00	$3.394.317,00	4,40	$139.163,00			111,72	$3.533.480,00	111,72	$3.533.480,00
1,3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	M2	13,20	$ 19.335,00	$255.222,00	-13,20	($255.222,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$5.157.166,00								
2	AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
2,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	325,20	$ 1.128,00	$366.826,00	-31,20	($35.194,00)		$ -	294,00	$331.632,00	294,00	$331.632,00
2,2	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	48,78	$ 166.628,00	$8.128.114,00	10,02	$1.669.613,00			58,80	$9.797.727,00	58,80	$9.797.727,00
				SUBTOTAL	$8.494.940,00								
3	PAVIMENTOS												
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	58,54	$ 936.201,00	$54.805.207,00	-5,62	($5.261.456,00)		$ -	52,92	$49.543.757,00	52,92	$49.543.757,00
				SUBTOTAL	$54.805.207,00								
4	ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
4,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	564,49	$ 7.733,00	$4.365.179,00	-175,50	($1.357.119,00)		$ -	388,99	$3.008.060,00	388,99	$3.008.060,00
				SUBTOTAL	$4.365.179,00								
5	TRANSPORTE DE MATERIALES												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE A MANO	m3-Km	670,75	$ 4.186,00	$2.807.760,00	585,73	$2.451.852,00		$ -		$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$2.807.760,00								
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS												
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES			$ 9.500,00		0,00	$,00				$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL									
	COSTO DIRECTO				$ 75.630.252,00		-$ 2.793.000,000				$ 67.577.640,00		$ 67.577.640,00
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 14.369.748,00		-$ 530.670,000				$ 12.839.752,00		$ 12.839.752,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 90.000.000,00		-$ 3.323.670,000				$ 80.417.392,00		$ 80.417.392,00
	APORTE COMUNIDAD	UND	57,65	$ 62.441	$3.600.000,00	0,00	$ 0,000			57,65	$3.600.000,00	57,65	$ 3.600.000,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 93.600.000,00		-$ 3.323.670,000				$ 84.017.392,00		$ 84.017.392,00

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO LOS ANDES	$ 80.417.392,00

97

BARRIO LA ESMERALDA

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**EXPLANACIONES**												
1,10	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	225,00	$ 4,636,00	$1.043.100,00	0,00	$,00		$ -	225,00	$1.043.100,00	225,00	$1.043.100,00
1,20	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y/O FLEXIBLES	M2	225,00	$ 19,335,00	$4.350.375,00	0,00	$,00			225,00	$4.350.375,00	225,00	$4.350.375,00
1,30	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	58,91	$ 31.628,00	$1.863.134,00	9,23	$291.873,00			68,14	$2.155.007,00	68,14	$2.155.007,00
1,40	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	225,00	$ 9.761,00	$2.196.225,00	0,00	$,00			225,00	$2.196.225,00	225,00	$2.196.225,00
1,50	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	90,00	$ 7.294,00	$656.460,00	0,00	$,00			90,00	$656.460,00	90,00	$656.460,00
				SUBTOTAL	$10.109.294,00								
2	**AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**												
2,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	225,00	$ 1,128,00	$253.800,00	0,00	$,00		$ -	225,00	$253.800,00	225,00	$253.800,00
2,2	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CLASE A (anulación para ajuste de medición ESP 24 ítem 4)	M3	56,25	$ 191.086,00	$10.748.588,00	0,00	$,00			56,25	$10.748.588,00	56,25	$10.748.588,00
				SUBTOTAL	$11.002.388,00								
3	**PAVIMENTOS**												
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	40,50	$ 1.164.604,00	$47.166.462,00	0,82	$954.975,00		$ -	41,32	$48.121.437,00	41,32	$48.121.437,00
				SUBTOTAL	$47.166.462,00								
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**												
4,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	74,60	$ 7.733,00	$576.868,00	240,11	$1.856.784,00		$ -	314,71	$2.433.652,00	314,71	$2.433.652,00
4,2	SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D)	UND	2,00	$ 1.205.487,00	$2.410.974,00	-1,00	($1.205.487,00)		$ -		$,00	0,00	$,00
4,3	SUMINISTRO E INST TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO D=2500mm (10")	M	12,00	$ 175.003,00	$2.100.036,00	-12,00	($2.100.036,00)		$ -		$,00	0,00	$,00
4,4	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIES DE APOYO	M	90,00	$ 50.549,00	$4.549.410,00	0,00	$,00		$ -		$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$9.637.288,00								
5	**TRANSPORTE DE MATERIALES**												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE A MANO	m3-Km	505,87	$ 4,186,00	$2.117.572,00	48,23	$201.891,00		$ -		$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$2.117.572,00								
	COSTO DIRECTO				**$ 80.033.004,00**		**$ 0,00**				**$ 71.958.644,00**		**$ 71.958.644,00**
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 15.206.271,00		$ 0,00				$ 13.672.142,00		$ 13.672.142,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				**$ 95.239.275,00**		**$ 0,00**				**$ 85.630.786,00**		**$ 85.630.786,00**
	APORTE COMUNIDAD	UND	61,01	$ 62.441	$3.809.571,00	0,00	$,00			61,01	$3.809.571,00	61,01	$ 3.809.571,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				**$ 99.048.846,00**		**$ 0,00**				**$ 89.440.357,00**		**$ 89.440.357,00**

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO LA ESMERALDA	**$ 85.630.786,00**

BARRIO LOMA DE LA VIRGEN

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	EXPLANACIONES												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	14,90	$ 2.895,00	$43.136,00	7,60	$22.002,00		$ -	22,50	$65.138,00	22,50	$65.138,00
1,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	10,80	$ 51.633,00	$557.636,00	2,86	$147.670,00			13,66	$705.307,00	13,66	$705.307,00
				SUBTOTAL	$600.772,00								
2	ESTRUCTURAS												
2,1	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE	KG	1247,47	$ 7.733,00	$9.646.661,51	-39,68	($306.821,00)		$ -	1.207,79	$9.339.840,00	1207,79	$9.339.840,00
2,2	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (D) Muros	M3	17,86	$ 996.560,00	$17.798.561,60	0,14	$139.518,00			15,48	$15.426.749,00	15,48	$15.426.749,00
2,3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	M3	1,47	$ 460.135,00	$676.398,45	-0,34	($156.446,00)			1,13	$519.953,00	1,13	$519.953,00
2,4	TUBERÍA SANITARIA 1 1 /2" PARA LAGRIMALES	ML	9,60	$ 30.559,00	$293.366,40	0,00	$,00			9,60	$293.366,00	9,60	$293.366,00
				SUBTOTAL	$28.414.988,00								
3	RELLENOS												
3,1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	8,40	$ 84.213,00	$707.389,00	1,80	$151.859,00		$ -	10,20	$859.249,00	10,20	$859.249,00
				SUBTOTAL	$707.389,00								
4	FILTRO												
4,1	CONSTRUCCIÓN DE DRENES TIPO FRANCES 4". NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	14,70	$ 134.757,00	$1.980.928,00	0,30	$40.427,00		$ -	15,00	$2.021.355,00	15,00	$2.021.355,00
				SUBTOTAL	$1.980.928,00								
5	TRANSPORTE DE MATERIALES												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS. INLUYE CARGUE A MANO	M3-KM	133,73	$ 4.186,00	$559.774,00	-48,32	($202.268,00)		$ -		$,00	0,00	$,00
5,2	TRANSPORTE DE MATERIAL <15KM	M3	8,40	$ 33.886,00	$282.962,00	4,87	$164.059,00				$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$842.736,00								
	COSTO DIRECTO				$ 32.546.813,00		$ 0,00				$ 29.230.957,00		$ 29.230.957,00
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 6.183.894,00		$ 0,00				$ 5.553.882,00		$ 5.553.882,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 38.730.707,00		$ 0,00				$ 34.784.839,00		$ 34.784.839,00
	APORTE COMUNIDAD	UND	24,81	$ 62.441	$1.549.228,00	0,00	$,00			24,81	$1.549.228,00	24,81	$ 1.549.228,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 40.279.935,00		$ 0,000				$ 36.334.067,00		$ 36.334.067,00

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO LOMA DE LA VIRGEN	$ 34.784.839,00

BARRIO SANTA FE

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	112,00	$ 4.636,00	$519.232,00	16,80	$77.885,00		$ -	115,92	$537.405,00	115,92	$537.405,00
1,2	CORTE DE PAVIMENTO	ML	44,80	$ 12.268,00	$549.606,00	-44,80	($549.606,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
1,3	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO A MANO	M2	112,00	$ 29.188,00	$3.269.056,00	16,80	$490.358,00			115,92	$3.383.473,00	115,92	$3.383.473,00
1,4	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 96.672,00	$96.672,00	-1,00	($96.672,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
1,5	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 123.822,00	$123.822,00	-1,00	($123.822,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
1,6	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	11,20	$ 51.833,00	$578.290,00	1,68	$86.743,00			11,59	$598.426,00	11,59	$598.426,00
				SUBTOTAL	$5.136.678,00								
2	ESTRUCTURAS												
2,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa, INFLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE	KG	84,46	$ 7.733,00	$653.105,00	246,54	$1.906.520,00		$ -	297,90	$2.303.661,00	297,90	$2.303.661,00
2,2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) Anden E = 0,10m	M3	11,20	$ 876.272,00	$9.814.246,00	0,00	$,00			10,08	$8.832.822,00	10,08	$8.832.822,00
2,3	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU. INCLUYE PREPARACIÓN SUPERFICIE DE APOYO	ML	112,00	$ 54.486,00	$6.102.432,00	0,00	$,00			100,80	$5.492.189,00	100,80	$5.492.189,00
2,4	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO PLUVIAL SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSO. INCLUYE TAPA	UND	1,00	$ 615.613,00	$615.613,00	-1,00	($615.613,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
2,5	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO PLUVIAL DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSO, INCLUYE TAPA	UND	1,00	$ 1.205.487,00	$1.205.487,00	-1,00	($1.205.487,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$18.390.883,00								
3	RELLENOS												
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	11,20	$ 70.058,00	$784.650,00	-11,20	($784.650,00)		$ -	0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$784.650,00								
4	TRANSPORTES												
4,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE A MANO	M3-KM	135,00	$ 4.186,00	$565.110,00	194,54	$814.344,00		$ -	296,59	$1.241.526,00	296,59	$1.241.526,00
				SUBTOTAL	$565.110,00								
	COSTO DIRECTO				$ 24.877.321,00		$ 0,00				$ 22.389.502,00		$ 22.389.502,00
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 4.726.691,00		$ 0,00				$ 4.254.005,00		$ 4.254.005,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 29.604.012,00		$ 0,00				$ 26.643.507,00		$ 26.643.507,00
	APORTE COMUNIDAD	UND	18,96	$ 62.441	$1.184.160,00	0,00	$,00			18,96	$1.184.160,00	18,96	$ 1.184.160,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 30.788.172,00		$ 0,00				$ 27.827.667,00		$ 27.827.667,00

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO SANTA FE	$ 26.643.507,00

94

BARRIO SANTA RITA

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M	9,00	$ 2.895,00	$26.055,00	0,00	$,00		$ -	8,10	$23.450,00	8,10	$23.450,00
1,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	12,00	$ 51.633,00	$619.596,00	0,00	$,00			10,80	$557.636,00	10,80	$557.636,00
1,3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	M3	0,97	$ 460.135,00	$446.331,00	0,00	$,00			0,87	$400.317,00	0,87	$400.317,00
1,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	12,36	$ 70.058,00	$865.917,00	0,00	$,00			11,12	$779.045,00	11,12	$779.045,00
				SUBTOTAL	$1.957.899,00								
2	ESTRUCTURAS												
2,1	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) Muros	M3	13,25	$ 996.560,00	$13.204.420,00	0,00	$,00		$ -	11,93	$11.888.961,00	11,93	$11.888.961,00
2,2	ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa	KG	935,72	$ 7.733,00	$7.235.933,00	0,00	$,00			842,15	$6.512.346,00	842,15	$6.512.346,00
				SUBTOTAL	$20.440.353,00								
3	INSTALACIONES												
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=6" EN TUBERIA SANITARIA PVC	M	9,60	$ 128.006,00	$1.228.858,00	0,00	$,00		$ -	8,64	$1.105.972,00	8,64	$1.105.972,00
3,2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	1,35	$ 160.329,00	$216.444,00	0,00	$,00			1,22	$195.601,00	1,22	$195.601,00
3,3	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	26,10	$ 12.209,00	$318.655,00	0,00	$,00			23,49	$286.789,00	23,49	$286.789,00
				SUBTOTAL	$1.763.957,00								
4	TRANSPORTES												
4,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE A MANO	M3-KM	140,00	$ 4.186,00	$586.040,00	0,00	$,00		$ -	126,00	$527.436,00	126,00	$527.436,00
4,2	TRANSPORTE DE MATERIAL <15KM	M3	13,71	$ 33.686,00	$461.835,00	0,00	$,00			12,34	$415.685,00	12,34	$415.685,00
				SUBTOTAL	$1.047.875,00								
	COSTO DIRECTO				$ 25.210.084,00		$ 0,00				$ 22.693.238,00		$ 22.693.238,00
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 4.789.916,00		$ 0,00				$ 4.311.715,00		$ 4.311.715,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 30.000.000,00		$ 0,00				$ 27.004.953,00		$ 27.004.953,00
	APORTE COMUNIDAD	UND	19,22	$ 62.441	$1.200.000,00	0,00	$,00			19,22	$1.200.000,00	19,22	$ 1.200.000,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 31.200.000,00		$ 0,00				$ 28.204.953,00		$ 28.204.953,00

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO SANTA RITA	$ 27.004.953,00

BARRIO 31 DE MARZO

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**EXPLANACIONES**												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	98,40	$ 4.636,00	$456.182,00	-0,90	($4.172,00)		$ -	97,50	$452.010,00	97,50	$452.010,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO A MANO	M2	6,55	$ 29.168,00	$191.181,00	0,45	$13.135,00			7,00	$204.316,00	7,00	$204.316,00
1,3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	48,38	$ 31.628,00	$1.530.289,00	-6,98	($220.896,00)			41,40	$1.309.393,00	41,40	$1.309.393,00
1,4	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	97,20	$ 9.761,00	$948.769,00	2,10	$20.498,00			99,30	$969.267,00	99,30	$969.267,00
1,5	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	32,40	$ 104.331,00	$3.380.324,00	-5,70	($594.270,00)			26,70	$2.786.054,00	26,70	$2.786.054,00
1,6	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	28,59	$ 51.633,00	$1.476.291,00	-28,59	($1.476.291,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
1,7	PIEDRAPLEN COMPACTADO	M2	31,10	$ 155.145,00	$4.825.630,00	-31,10	($4.825.630,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$12.808.666,00								
2	**AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**												
2,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	86,40	$ 1.128,00	$97.459,20	8,10	$9.137,00		$ -	94,50	$106.596,00	94,50	$106.596,00
2,2	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (arenillas para apo de [illegible]	M3	17,26	$ 166.628,00	$2.879.331,84	6,35	$1.058.088,00			23,63	$3.937.420,00	23,63	$3.937.420,00
				SUBTOTAL	$2.976.791,00		$,00						
3	**PAVIMENTOS**						$,00						
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	13,82	$ 1.164.604,00	$16.099.486,00	2,25	$2.615.700,00		$ -	16,07	$18.715.186,00	16,07	$18.715.186,00
3,2	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU, INCLUYE PREPARACIÓN SUPERFICIE DE APOYO	ML	48,00	$ 50.549,00	$2.426.352,00	-6,00	($303.294,00)			42,00	$2.123.058,00	42,00	$2.123.058,00
3,3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	M3	0,60	$ 460.135,00	$276.081,00	0,60	$276.081,00			1,20	$552.162,00	1,20	$552.162,00
3,4	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) ESTRIBOS, MUROS DE CONTENCIÓN Y TOPES SISMICOS	M3	5,56	$ 1.227.455,00	$6.824.650,00	1,87	$2.295.341,00			7,43	$9.119.991,00	7,43	$9.119.991,00
				SUBTOTAL	$25.626.569,00								
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**												
4,1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	4,00	$ 160.329,00	$641.316,00	-1,12	($179.568,00)		$ -	2,88	$461.748,00	2,88	$461.748,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENES Ø=4" EN TUBERÍA SANITARIA PVC	ML	8,00	$ 28.980,00	$231.840,00	4,00	$115.920,00			12,00	$347.760,00	12,00	$347.760,00
4,3	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	1227,53	$ 7.733,00	$9.492.474,00	-257,86	($1.994.016,00)			969,67	$7.498.458,00	969,67	$7.498.458,00
				SUBTOTAL	$10.365.630,00								
5	**RELLENOS**												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS. INLUYE CARGUE A MANO	M3	24,00	$ 84.213,00	$2.021.112,00	-7,20	($606.334,00)			16,80	$1.414.778,00	16,80	$1.414.778,00
				SUBTOTAL	$2.021.112,00								
6	**TRANSPORTE DE MATERIALES**												
6,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS. INLUYE CARGUE A MANO	M3-KM	1007,24	$ 4.186,00	$4.216.298,00	-480,72	($2.012.285,00)		$ -	526,52	$2.204.013,00	526,52	$2.204.013,00
6,2	TRANSPORTE DE MATERIAL <15KM	M3	24,00	$ 33.686,00	$808.464,00	172,56	$5.812.856,00				$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$5.024.762,00								
	COSTO DIRECTO				$ 58.823.530,00		$ 0,00				$ 52.202.210,00		$ 52.202.210,00
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 11.176.470,00		$ 0,00				$ 9.918.419,00		$ 9.918.419,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 70.000.000,00		$ 0,00				$ 62.120.629,00		$ 62.120.629,00
	APORTE COMUNIDAD	UND	44,84	$ 62.441	$2.800.000,00	0,00	$,00			44,84	$2.800.000,00	44,84	$ 2.800.000,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 72.800.000,00		$ 0,00				$ 64.920.629,00		$ 64.920.629,00

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO 31 DE MARZO	$ 62.120.629,00

CUADRO RESUMEN		
FRENTE DE TRABAJO	APORTE MUNICIPIO	APORTE OAC
BARRIO LOS ROSALES	$ 13.435.768,00	$ 6.020.556,00
BARRIO LA ISABELLA	$ 68.505.393,00	$ 3.059.598,00
BARRIO PRIMERO DE MAYO	$ 40.030.390,00	$ 1.778.050,00
BARRIO LA GRAN VICTORIA	$ 39.800.645,00	$ 1.778.050,00
BARRIO LOS ANDES	$ 80.417.392,00	$ 3.600.000,00
BARRIO LA ESMERALDA	$ 85.630.786,00	$ 3.809.571,00
BARRIO LOMA DE LA VIRGEN	$ 34.784.839,00	$ 1.549.228,00
BARRIO SANTA FE	$ 26.643.507,00	$ 1.184.160,00
BARRIO SANTA RITA	$ 27.004.953,00	$ 1.200.000,00
BARRIO 31 DE MARZO	$ 62.120.629,00	$ 2.800.000,00
TOTAL	478.374.302,00	26.779.213,00

BALANCE A LA FECHA		
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO		$ 669.480.355
VALOR APORTE DE LA COMUNUDAD	$ 26.779.213	$ 26.779.213
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 696.259.568
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 478.374.302	
SALDO POR EJECUTAR	$ 191.106.053	
SUMAS IGUALES $	$ 669.480.355	$ 669.480.355

BALANCE DE PAGOS:		
VALOR DESEMBOLSO 1		$ 334.740.177,50
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES	$ 0	$ 0
DESCUENTO PRESENTE ACTA	$ 239.187.151,00	
SALDO POR DESCONTAR	$ 95.553.026,50	
SUMAS IGUALES $	$ 334.740.177,50	$ 334.740.177,5

BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR RETEGARANTIA 10%)		-
ACUMULADO RETEGARANTIA ACTAS ANTERIORES	$ 0	
RETEGARANTIA PRESENTA ACTA	$ 0	
SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 478.374.302,00
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 239.187.151,00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE	

CONTROL DE RDP PARA PAGO				
NUMERO DEL RDP	VALOR INICIAL DEL RDP	PAGO Y/O DESEMBOLSO$	PAGO PRESENTA ACTA	SALDO RDP
2025.CEN.01.08949	$ 231.666.666	115.833.333	$ 115.833.333,00	-
2025.CEN.01.08950	$ 437.813.689	$ 218.906.845	$ 123.353.818,0	$ 95.553.027
TOTAL RDP PRESENTE ACTA				$ 239.187.151,00

JONATHAN JULIAN CONSTAIN MUÑOZ
Rep. Legal de ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
SUPERVISOR

ANDRES FELIPE MONCADA RESTREPO
INGENIERO DE APOYO