Cliente	ALCALDIA DE GACHANCIPA	Cotizacion No	2339
Nombre de Contacto:	Sr.Juan Carlos Rodriguez	Fecha:	02/05/2026
Ciudad:	Gachancipa	Tecnico:	Ruben Echavarria
Direccion:		Asesor:	Pier Triana
Telefono:		Celular	311 851 90 71

Asunto: Alcaldia de Gachancipa Instalación de Datacenter.Nic, Act.

Cant	Item	Descripción	SubTotal	Total
1	1	Suministro de accesorios, Rack gabinete metalico comunicaciones, Bandeja para Rack, Regleta para Rack, Organizadores para Rack, Patch Panel. - Nicomar.	2.647.059	2.647.059
1	2	Suministro de dispositivos de conectividad de Red Categoria 6A	1.345.379	1.345.379
1	3	Suministro accesorios de canaleta metalica pintura electroestatica para infraestructura, Troqueles de Datos.	163.866	163.866
1	4	Suministro de cableado comunicación datos Utp Categoria 6A 100% Cobre	15.429.412	15.429.412
1	5	Suministro de tuberia Metalica EMT, para infraestructura, Bandeja de Cablo Fil Bandeja, Cajas 10 x 10, Uniones de Cablo Fil, Mensulas, Riel Channel.	966.386	966.386
1	6	Suministro de accesorios, Velcro, Amarres Plasticos, Cinta Aislante, Aerosol.	323.529	323.529
1	7	Mano de Obra Instalación y Configuración de Puntos de Red en Categoria 6A, Montaje de Tuberia, Montaje de Rack.	16.092.437	16.092.437
			SubTotal	36.968.068
Observaciones			Iva	$ 7.023.933
Nota. Labor 20 días en las instalaciones del cliente, Contamos con certificaciones en alturas y coordinadores.			Total	$ 43.992.001

Condiciones Comerciales	Pago de Contado.
Validez de la oferta:	15 dias Habiles
Garantia	1 Año por equipos - 2 Años por cableado

PIER P. TRIANA DIAZ
ING.Sistemas
TrinfoRed s.a.s
Direccion/Address: Calle 73 Bis No 26-29
Telefonos/Phones: 311 851 90 71 -- 623 41 29 sistemas@ trinfored.com

Labores a Realizar

- Instalación de cableado de datos categoría 6A, para aproximadamente 80 puntos.
- Instalación de rack fijo de piso, incluyendo sus respectivos accesorios: patch panel, organizadores, switch y regletas.
- Organización (peinado) y marquillado del rack y de los puntos de red en general, incluyendo los puntos existentes (aproximadamente 120 puntos). Tener en cuenta el suministro de rollos de cinta para la marquilladora.
- Ponchado de puntos de red.
- Certificación de puntos de datos y del rack.
- Considerar la instalación de cajas de inspección en techo drywall, pasamuros y posibles perforaciones requeridas en las instalaciones.

Observación a Tener en Cuenta

- El cliente instala la canaleta, debemos tener en cuenta que la cantidad de cable puede variar según la rutas que ellos instalen la canaleta, ya se validó una ruta con la cual se calculó una medida aproximadamente de cable adicional el cliente suministra los troqueles .

- El cliente suministra los equipos de Switch.
- Si el cliente solicita certificacion de punto por punto tiene un costo de $6.000

GLOBAL TIC ENERGY	Somos una empresa que entrega soluciones en infraestructura y servicios de tecnologías de información y comunicaciones a nuestros clientes.

Aquien corresponda

Ingeniero. Juan Carlos Rodriguez.

Ciudad. Ganchancipa - Data center.

Fecha	*viernes, 8 de mayo de 2026*		
Asesor.	*Maria Luisa Laguna*	*Celular*	*314 211 19 67*

Asunto: Alcaldia gachancipa data center.

Item	*Cantidad*	*Descripción*	*SubTotal*	*Iva*	*Total*
1	*1*	*Equipos de conectividad Pasiva para rack de comunicaciónes.*	*1.163.865*	*221.134*	*1.384.999*
2	*1*	*Cableado Utp, Nivel 6*	*12.983.193*	*2.466.807*	*15.450.000*
3	*1*	*Tomas accesorios para punto final.*	*966.386*	*183.613*	*1.149.999*
4	*1*	*Tomas patch panel Punto Rack comunicación*	*1.533.613*	*291.386*	*1.824.999*
5	*1*	*Material de infraestructura Tuberia Emt y accesorios.*	*1.080.420*	*205.280*	*1.285.700*
6	*1*	*Material de infraestructura Canaleta Troquel.*	*777.310*	*147.689*	*924.999*
7	*1*	*Material Bandeja portacable Rack de comunicaciones.*	*703.616*	*133.687*	*837.303*
8	*1*	*M.O*	*17.773.109*	*3.376.891*	*21.150.000*
			Total		*44.007.999*
		Observaciones			

Condiciones Comerciales, Se debe acordar con el cliente

Validez de la oferta: 10 Dias.

Garantia	*1 Año por equipos - 2 Años por cableado*

GLOBAL TIC ENERGY

Asesora comercial.
Global Tic
Direccion/Address: Calle 150 No 21 a 30
Telefonos/Phones: 314 211 19 67