Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO. F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE						
			PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ÁREA : VIVIENDA Y ELECTRIFICACION					
			MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA EJECUTADA - PREACTA						
CONTRATO N°:	054-2025	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 10 VIVIENDAS DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA Y 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIÓ DE LA PLATA HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE						
CONTRATISTA:	ING RAFAEL HERNAN CEBALLOS		ACTA # :	3	DESDE:	FEBRERO_26	HASTA:	FEBRERO_26	

ITEM DEL PRESUPUESTO		UNIDAD	CANTIDAD ACTA A PAGAR	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	AVANCE TOTAL	AVANCE PRESENTE ACTA
ITEM N°:	DESCRIPCION DE ITEM					
I	REDES EN BAJA TENSION					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT					
1.1	(localizacion, estaquillado, replanteo...)	UND	0,088	0,150	0,238	0,088
2	APOYOS BT					
2.1	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 9M X 510 Kg	UND		3	3	
3	VESTIDA / ARMADA POSTES BT					
3.1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01	UND				
3.2	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT02	UND		2	2	
3.3	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA BT03	UND	1	1	2	1
4	TENDIDO RED BT					
4.1	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2	KM	0,088	0,150	0,238	0,088
4.2	LUMINARIALEDAP40/50WCONBRAZO,FOTOCELDA,CABLEADOCONCERTIFICACIONRETILAP REFERENCIASYLVANIA Led Street Light ZD229 25-35W NW 3PW P29450	UND	.16	9	25	16
5	TEMPLETES BT					
5.1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA B T RTD1	UND		4	4	
6	PUESTA A TIERRA BT					
6.1	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B T PTBT22TA	UND	2	1	3	2
7	MARCACION DE APOYOS					
7.1	MARCACION DE APOYOS DE ACUERDO A NORMA CEO	UND	3		3	3
8	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS					
8.1	INSTALACIÓN Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA CEO HASTA MEDIDOR INCLUYE MEDIDOR	UND	10		10	10
8.2	INSTALACION Y LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA NORMA ELECTROHUILA HÁSTA MEDIDOR INCLUYE MEDIDOR	UND	5	0	5	5

Elaboró	DIEGO ALEJANDRO RUIZ	Revisó/ Aprobó	JUAN CAMILO MANZANO

RAFAEL HERNAN CEBALLOS	DIEGO ALEJANDRO RUIZ	JUAN CAMILO MANZANO
Ingeniero Contratista	Apoyo a Supervisión	Supervisor