Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-020 VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PARCIAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 10 VIVIENDAS DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA Y 5 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE				
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	2/05/2025
	CONTRATISTA:	ING. RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO		PLAZO INICIAL:	30/11/2025
	SUPERVISOR:	Arq. JUAN CAMILO MANZANO		PLAZO ADICIONAL:	DD /MM /AA
AREA DE VIVIENDA Y ELECTRIFICACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 69.799.929,00		FECHA SUSPENSIÓN 1:	8/07/2025
	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN 1 :	29/08/2025
CONTRATO No. 054 DE 2025	VALOR TOTAL:	$ 69.799.929,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	29/08/2025
Compromiso 14925 de 2024 - Valor $69.799.929				FECHA REINICIACIÓN 2 :	26/09/2025
Compromiso SIIF No. ———	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL No.		3	FECHA SUSPENSIÓN 3:	1/10/2025
				FECHA REINICIACIÓN 3 :	4/11/2025
				FECHA SUSPENSIÓN 4:	14/11/2025
				FECHA REINICIACIÓN 4 :	1/12/2025
22/04/2025				FECHA DE TERMINACIÓN:	10/04/2026

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	REDES EN BAJA TENSION										
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT										
1,1	(localizacion, estaquillado, replanteo ...)	UND	0,2943	$ 1.200.000	$ 353.160	-	-	0,0000	-	0,29	353.160
										0,00	
2	APOYOS BT									0,00	
2,1	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 9M X 510 Kg	UND	6	$ 2.835.424	$ 17.012.544	-	-	0,00	-	6,00	17.012.544
										0,00	
3	VESTIDA / ARMADA POSTES BT									0,00	
3,1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01	UND	2	$ 163.383	$ 326.766	-	-	0,00	-	2,00	326.766
3,2	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT02	UND	2	$ 193.919	$ 387.838	-	-	0,00	-	2,00	387.838
3,3	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA BT03	UND	10	$ 190.808	$ 1.908.080	-	-	0,00	-	10,00	1.908.080
3,4	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCUTRA BT CON CAJA DERIVACIÓN EN VANO BT10	UND	2	$ 381.694	$ 763.388	-	-	0,00	-	2,00	763.388
										0,00	
4	TENDIDO RED BT									0,00	
4,1	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2	KM	0,294	$ 29.052.656	$ 8.541.481	-	-	0,0000	-	0,29	8.541.481
4,2	LUMINARIA LED AP40/50W CON BRAZO, FOTOCELDA, CABLEADO CON CERTIFICACION RETILAP. REFERENCIA SYLVANIA Led Street Light ZD229 25-35W NW 3PW P29450	UND	9	$ 853.085	$ 7.677.765	-	-	0,00	-	9,00	7.677.765
										0,00	
5	EMPLETES BT									0,00	
5,1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA B.T. RTD1	UND	6	$ 412.678	$ 2.476.068	-	-	0,0	-	6,00	2.476.068
										0,00	
6	PUESTA A TIERRA BT									0,00	
6,1	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B.T. PTBT22TA	UND	3	$ 276.705	$ 830.115	-	-	0,0	-	3,00	830.115
										0,00	
7	MARCACION DE APOYOS									0,00	
7,1	MARCACION DE APOYOS DE ACUERDO A NORMA CEO	UND	3	$ 48.727	$ 146.181	-	-	0,0	-	3,00	146.181
										0,00	
8	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS									0,00	
8,1	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA CEO HASTA MEDIDOR INCLUYE MEDIDOR	UND	10	$ 703.400	$ 7.034.000	-	-	10,00	7.034.000	10,00	7.034.000
8,2	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA ELECTROHUILA HASTA MEDIDOR. INCLUYE MEDIDOR	UND	5	$ 1.038.798	$ 5.193.990	-	-	0,0	-	5,00	5.193.990
	COSTO TOTAL DIRECTO				52.651.376		0		7.034.000		52.651.376
	ADMINISTRACIÓN	24%			12.636.330		-		1.688.160		12.636.330
	IMPREVISTOS	3%			1.579.541		-		211.020		1.579.541
	UTILIDAD	5%			2.632.569		-		351.700		2.632.569
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI):				$ 16.848.440		-		$ 2.250.880		$ 16.848.440
	COSTO TOTAL SIN IVA				$ 69.499.816		-		$ 9.284.880		$ 69.499.816
	IVA (sobre la utilidad)	19%			$ 300.113		$ 0		$ 40.094		$ 300.113
	COSTO TOTAL				$ 69.799.929		-		$ 9.324.975		$ 69.799.929
	AMORTIZACION ANTICIPO								$ 3.729.990	Avance a la fecha:	100,00%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 5.594.986		

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($5.594.986,oo).

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	69.799.929	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		30.793.357
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		29.681.597
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL Y FINAL No. 03		9.324.975
SALDO POR EJECUTAR		0
SUMAS IGUALES	**69.799.929**	**69.799.929**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	27.919.971	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		12.317.343
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02		11.872.639
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03		3.729.990
SALDO POR AMORTIZAR		0
SUMAS IGUALES	**27.919.971**	**27.919.972**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los DIECISIETE (17) días del mes de FEBRERO de 2026

RAFAEL HERNAN CEBALLOS
Contratista

DIEGO ALEJANDRO RUIZ
Apoyo Supervisión CNK

JUAN CAMILO MANZANO
Supervisor Contrato - Asesor Área de Vivienda y Electrificacion