ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.4087800-2022
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: DIRECCION LOCAL TEUSAQUILLO - CHAPINERO
DIRECCIÓN	: Carrera 27A No. 40A 28
LOCALIDAD	: DIRECCION LOCAL TEUSAQUILLO – CHAPINERO
FECHA DE ENTREGA	: 20/03/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR LA DIRECCION LOCAL TEUSAQUILLO – CHAPINERO – MARIA TEMILDA RODRIGUEZ FRANCO Directora Local

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en la DIRECCION LOCAL DE TEUSAQUILLO – CHAPINERO, ubicado en la Localidad de Teusaquillo – Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual Carrera 27A No. 40A 28.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PATIO POSTERIOR DIRECCION LOCAL – PRIMER PISO	BAÑO PMR	7 m2	Adecuación de Baño PMR incluye aparato sanitario, lavamanos, barras para personas con movilidad reducida, espejo, papelera, 2 lámparas, extractor; enchape piso y pared; puerta de acceso en aluminio Poceta exterior – lavatraperos y puerta persiana en aluminio.
PATIO POSTERIOR DIRECCION LOCAL – PRIMER PISO	AREA COCINA Y OFICINA DE ARCHIVO	8 M2	Adecuación de cocina incluye cambio de acabado de piso, suministro e instalación de mueble de cocina, 2 lámparas, 2 tomacorrientes GFCI, 1 tomacorriente normal Adecuación de oficina de archivo incluye cambio de acabado de piso, instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, 2 lámparas, 3 tomacorrientes normales, instalación de canaleta. Pasillo acceso oficina archivo incluye cambio de acabado de piso, 1 lampara y tomacorriente normal
DIRECCION LOCAL – PRIMER PISO	ACCESO PRINCIPAL A BAÑO PMR	26,75ML	Instalación de 26,75 ml de piso podotactil.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI ☐ **NO** ☒ X

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI [X] **NO** [ ] **N.A.** [ ]

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se anexa manual de recomendaciones y mantenimiento. Acta de entrega de llaves

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

P.P.

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

P/P

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

MARIA TEMILDA RODRIGUEZ FRANCO
DIRECTORA LOCAL
LOCALIDAD TEUSAQUILLO

Observaciones: Barro PMR.
Cambio de Regilla de Piso por Regilla metalica.
Enboquillada de Piso.
Tapa de Barra abatible.
Retiro enchape de muro.
Todas las observaciones menos la Retiro.
que dan subsanadas en 8 dias.

Powered by CamScanner