CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	08	11	5	2026	8:30 AM	10:20 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	X Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

X Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 775 DE 2023 **PROYECTO N°: 2022005500069**

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES P&D

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	RL CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO PUENTES P&D.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	08	11	5	2026	8:30 AM	10:20 AM

NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	RL INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPUENTES DEL LLANO
GINA ELAICA NIETO	DIRECTORA OPERATIVA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

III. OBJETIVO

Prorroga N° 1 del contrato 775 de 2023.
La Prorroga N° 2, modificatoria con adicional en recursos N° 2 y Reinicio N° 1 del proyecto BPIN 2022005500069.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N/A	N/A	N/A
2			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo el día 13 de mayo de 2026 a las 8:30 AM se da inicio al presente comité, el cual tiene como finalidad la solicitud de Prorroga N° 1 al contrato 775 de 2023 y la Prorroga N° 2 Modificación N° 2 con adicional en recursos y Reinicio N° 1 del proyecto BPIN **2022005500069**, cuyo objeto es ***"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".***

Los plazos de ejecución del contrato y de los proyectos que lo conforman son los siguientes:

Cronología contrato de obra 775 de 2023

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	08	11	5	2026	8:30 AM	10:20 AM

TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2026
20 meses	0 días

- **Cronología del proyecto de obra con BPIN: 2022005500069**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO			
FECHA DE INICIACIÓN:			08/04/2025
PRORROGA No 1:			08/07/2025
TIEMPO:			UN (01) MES
SUSPENSIÓN No 1:			06/08/2025
TIEMPO:			TRES (03) MESES
AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1:			06/11/2025
TIEMPO:			TRES (03) MESES
AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1:			06/02/2026
TIEMPO:			TRES (03) MESES
AMPLIACIÓN No 3 A LA SUSPENSIÓN No 1:			06/05/2026
TIEMPO:			QUINCE (15) DIAS
REINICIO:			20/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA			21/05/2026
4	Meses	0	Días

Se expone por parte del Ingeniero **DANIEL VANEGAS VELÁSQUEZ**, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO PUENTES P&D** la necesidad de solicitar el reinicio a la suspensión N° 1 del proyecto con **BPIN: 2022005500069**. Considerando que, a la fecha, han sido subsanadas las causales de la suspensión del contrato teniendo en cuenta que:

La gestión ante planeación departamental para la solicitud de recursos para modificación N° 2 y valor adicional N° 1, en donde se garantiza el cumplimiento de la meta producto, ha sido aprobada satisfactoriamente, logrando continuar y finalizar el trámite ante la agencia para la infraestructura del meta de dicha solicitud.

Con fundamento en lo antes expuesto, y de acuerdo con la solicitud del contratista de obra, la interventoría INTERPUENTES DEL LLANO, Avala y aprueba técnica, legal,

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	08	11	5	2026	8:30 AM	10:20 AM

administrativa y ambiental; La Prorroga N° 1 del contrato 775 de 2023 y la Prorroga N° 2, la suscripción de la modificatoria con adicional en recursos N° 2 y el Reinicio N°1 del proyecto 2022005500069. de esta forma la cronología del proyecto y cuadro financiero del proyecto quedaría de la siguiente manera:

Cronología contrato de obra 775 de 2023

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA N° 1:	13/05/2026
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO PRORROGA N° 1:	UN (01) MES Y CATORCE (14) DÍAS
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	14/07/2026
21 meses	14 días

VALOR INICIAL	$62.943.571.037,00
VALOR ADICIONAL	$ 317.634.658,34
VALOR ACTUALIZADO	$ 63.261.205.695,34

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/04/2025
PRORROGA:	08/07/2025
TIEMPO:	UN (01) MES
SUSPENSIÓN:	06/08/2025
TIEMPO:	TRES (03) MESES
AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSION No 1:	6/11/2025
TIEMPO:	TRES (3) MESES
AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSION No 1:	6/02/2026
TIEMPO:	TRES (3) MESES
AMPLIACIÓN No 3 A LA SUSPENSION No 1:	6/02/2026
TIEMPO:	QUINCE (15) DIAS

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	08	11	5	2026	8:30 AM	10:20 AM

REINICIO:	13/05/2026
PRORROGA N° 2:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	14/07/2026
6 Meses	Días

VALOR INICIAL	$ 934.786.098,00
VALOR SEGÚN MODIFICATORIA N° 1	$ 930.116.134,00
VALOR ADICIONAL	$ 317.634.658,34
VALOR ACTUALIZADO	$ 1.247.750.792,34

Adicionalmente , se solicita la renuncia voluntaria al anticipo otorgado por el adicional del proyecto **BPIN 2022005500069** ***"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO",*** *de igual manera comunicarles que, siguiendo lo dispuesto en la* ***CLAUSULA 8- FORMA DE PAGO*** del contrato de obra 775 de 2023, suscrito entre el CONSORCIO PUENTES PYD y la Agencia Para la Infraestructura del Meta (AIM), "Las *Actas de pago parcial según avance de obra, hasta un 90% del valor total del contrato y el restante 10% a la liquidación del mismo. El valor a pagar se efectuará tomando como base el avance de las obras, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta económica por medio de la cual se adjudicará y por los cuales se adelanta la ejecución de este proyecto".*

5. CIERRE

No siendo otro el objeto del presente comité, se levanta la sesión a las [10:20 AM], dejando constancia de la aprobación técnica y administrativa a la solicitud de Prorroga N° 1 al contrato 775 de 2023.
A probación de Prorroga N° 2, Modificación N° 2 con adicional en recursos y Reinicio N° 1 al proyecto identificado con el No. BPIN: 2022005500069.

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO	08	11	5	2026	8:30 AM	10:20 AM

NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	
NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	
GINA ELAICA NIETO	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co