CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	MACROPROCESO: MISIONAL	VERSIÓN: 02
	PROCESO: VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL	FECHA: JULIO 2023
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE INSPECCIÓN FISCAL	PÁGINA: 1 de 4

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE RISARALDA		FECHA	D	M	A
			28	04	2026
HORA:	7:00 AM	Memorando de Encargo No.	002 - 2026		

EJERCICIO DE CONTROL: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

Funcionarios Contraloría General del Risaralda	Nombre: JUANA MARIA MEJIA	Cargo: AUDITORES
	MIGUEL ANTONIO CASTRO	AUDITOR
	CARLOS ALBERTO TORRES	AUDITOR
	YAMENA CARMONA GIRALDO	APOYO - CONTRATISTA
Funcionarios Entidad Auditada	Nombre:	Cargo:
	ANTONIO JOSE TEJADA	CONTRATISTA (No. 3277-2024)
	WALTER DAVID MARIN TORRES	FUNCIONARIO GOBERNACIÓN.
Lugar de la Visita:	VIA PEREIRA - MARSELLA SECTOR VEINTIDOS.	
Objeto:	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LA VIA PEREIRA - MARSELLA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA.	

Desarrollo:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE LA OBRA EN LOS ELEMENTOS QUE FUERON POSIBLES EVIDENCIAR, MEDIR Y CUANTIFICAR COMO TRINCHOS, PAVIMENTO, PANTALLA EN CONCRETO LANZADO, PANTALLAS Y DADOS PARA CONTENCIÓN.

SE VERIFICARON DIMENSIONES DE LOS DADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE BAJA DEL TALUD, LOS CUALES VISUALMENTE CORRESPONDEN A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR EL CONSULTOR.

SE OBSERVO UNA PANTALLA EN CONCRETO LANZADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TALUD EN BUEN ESTADO Y FUNCIONAL AL MOMENTO DE LA VISITA.

MEDIDA APROXIMADA (LARGO) 27,5 m

SE OBSERVAN TRINCHOS CON POSTES PLASTICOS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO.

SE TOMAN MEDIDAS DE LOS DIAMETROS PARA LAS TRANSVERSALES, CON UNA TUBERIA DE 36' EN BUEN ESTADO.

SE TOMAN MEDIDAS DEL PAVIMENTO, EL CUAL, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO ACTUALMENTE, CON UN LARGO DE 153 m APROXIMADAMENTE CON UN ANCHO ENTRE 7-9 m.

SE VERIFICA EL SARDINEL TIPO NEW JERSEY CON UNA MEDIDA APROXIMADA DE 61,6 m

DE ACUERDO CON LO VISTO EN CAMPO, SE PROGRAMARÁ REUNIÓN CON EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR PARA SOLUCIONAR DUDAS, Y SOPORTES QUE SE SOLICITARON EN LA VISITA QUE SOPORTEN LAS PREACTAS.

SE SOLICITAN PLANOS DE LA PANTALLA (OBJETO DE LA ADICIÓN) Y BITACORA DE OBRA. ADEMAS, DE LA DISCRIMINACIÓN DEL PAGA. Y LA JUSTIFICACIÓN DEL ITEM COBRADO COMO UNITARIO.

Conclusión:

Hora (Terminación diligencia):	Fecha: 28 de Abril 2026.
Por la Entidad auditada	
Nombre	**Firma**
Antonio Tepola Ramirez	

VICTOR DARIO MARIN T	

Por la Contraloría General de Risaralda

Nombre	Firma
YIMENA CARMONA GIRALDO	YIMENA CARMONA.
CARLOS ALBERTO TORRES	
JUANA MARIA MEJIA	
MIGUEL ANTONIO CASTRO.	

Observaciones: