INFORME DE SUPERVISIÓN
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CINT-431-2025

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO VILLA VIRGINIA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA POR EL MUNICIPIO

SAN VICENTE DE CHUCURI, ABRIL DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN		4
1.	NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR	6
1.	ETAPA PRECONTRACTUAL	7
1.1	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	7
1.2.	PROCESO DE CONTRATACIÓN	7
2.	ETAPA CONTRACTUAL	8
2.1.	GARANTÍAS SOLICITADAS:	8
2.2.	FICHA TÉCNICA DEL PROCESO	8
2.3.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	9
3.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:	10
3.2.	RELACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS.	10
3. 4	ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA A LA FECHA	11
3.5 VERIFICACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA		11
4.	CONCLUSIONES	12
5.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	12

DOCUMENTOS DE CONSULTA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Disponible en la Carpeta CONTRATO DE CINT-431-2025
ACTA DE INICIO	Disponible en la Carpeta CONTRATO DE CINT-431-2025
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No. 001	Disponible en la Carpeta CONTRATO DE CINT-431-2025
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Disponible en la Carpeta CONTRATO DE CINT-431-2025

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este es un documento interno de la Secretaría de Planeación Municipal de San Vicente de Chucuri.

DEPENDENCIA	ORIGINAL	COPIAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI	1	1 En medio magnético para el archivo

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS GENERADOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

PROYECTO:	CINT-431-2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO VILLA VIRGINIA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	
TITULO DE DOCUMENTO	INFORME DE SUPERVISION No. 002 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	
APROBACIÓN		
RESPONSABLE POR LA ELABORACION	**NOMBRE**	DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
	FIRMA	DIANA M. CORZO S
	FECHA	ABRIL de 2026

INTRODUCCIÓN

A continuación, el INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL correspondiente a la vigencia de acuerdo con el plazo establecido, donde se tienen los siguientes antecedentes en el proceso:

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

La zona del polideportivo y viviendas aledañas enfrenta una crisis de estabilidad geotécnica debido a la interacción de factores naturales y antrópicos. El sustrato corresponde a un depósito coluvial inestable, apoyado sobre rocas arcillosas de la Formación Umir (Ksu), donde persisten flujos subterráneos subsuperficiales que saturan el suelo. Esta condición se agrava con las lluvias intensas, reduciendo la resistencia al corte del material y activando movimientos de creptación.

La falla parcial de un muro en gaviones de 30 metros –construido previamente para contener el talud– evidenció la ineficacia de soluciones superficiales. Su colapso, precipitado durante obras de un subdren, reactivó un deslizamiento antiguo y generó desplazamientos en la corona del talud. Como consecuencia, viviendas de dos pisos presentan grietas, fisuras y hundimientos críticos, sostenidas de manera precaria sobre pilas de concreto, mientras que el polideportivo fue cerrado totalmente por riesgo de colapso. La comunidad vive en alerta permanente ante la amenaza a su integridad física y patrimonio.

Las medidas paliativas implementadas (cubiertas plásticas y restricción de acceso) son insuficientes frente a la temporada invernal. Sin una intervención estructural profunda, la inestabilidad progresiva expandirá daños a nuevas áreas urbanizadas, incrementando pérdidas económicas y fracturando el tejido social. Urge ejecutar un sistema integral de estabilización: drenaje profundo (filtros horizontales y drenes de penetración) para controlar aguas subterráneas, y un muro-pantalla anclado con micropilotes cimentados en estratos competentes. Esta solución técnica es la única viable para recuperar el espacio deportivo, proteger viviendas y garantizar seguridad a largo plazo.

Esta situación se aborda bajo el marco de la Ley (Política Nacional de Gestión del Riesgo), que prioriza intervenciones en zonas de amenaza alta, y el CONPES, que recomienda técnicas de estabilización profunda para suelos coluviales saturados. En cumplimiento de estos instrumentos, se propone un sistema integral de mitigación alineado con estándares del IDEAM y la UNGRD: la instalación de filtros horizontales y drenes de penetración (siguiendo el Manual de Drenaje para Carreteras, INVÍAS 2015) para controlar aguas subterráneas, y la construcción de un muro-pantalla anclado con micropilotes (cimentado 8 m en estratos competentes), técnica avalada por la Norma NSR-10 (Título H) para taludes inestables.

La solución propuesta integra obras preliminares, contención estructural y sistemas de drenaje profundo para garantizar la estabilidad del talud coluvial en la Formación Umir (Ksu). Inicia con la

localización y replanteo topográfico, seguido de la nivelación y compactación del terreno para preparar la zona de intervención. Se procede al retiro de elementos existentes: pasamanos metálicos, pisos de concreto y cerramientos en malla eslabonada, junto con la demolición de estructuras comprometidas y excavación manual/rocosa para configurar la plataforma de trabajo. Los materiales excavados se clasifican: los aptos se reutilizan como relleno compactado con material seleccionado para zonas de soporte, mientras los escombros se retiran; simultáneamente, se construye una base granular compactada (≥95% Proctor) y se estabilizan los taludes con rellenos en cantos de roca.

La contención estructural se basa en un muro-pantalla anclado con micropilotes, donde se realizan perforaciones mecanizadas hasta alcanzar estratos competentes (≥8 m de profundidad), seguido del suministro e instalación de acero de refuerzo (60,000 psi) y concreto estructural 4000 psi para pantallas y muros. Los pilotes se consolidan mediante inyección de lechada de cemento para garantizar adherencia y resistencia. Complementariamente, se instalan drenes de penetración con tubería ranurada de 2" y 4" envueltos en geotextil no tejido 1600 y material granular filtrante, conectados a una red de tubería sanitaria PVC 6" y cajas de inspección de concreto armado (con refuerzo) para interceptar aguas subsuperficiales. En la base del talud, se construye un muro de gaviones de malla triple torsión (2.0x1.0x1.0 m) como protección secundaria contra erosión.

Finalmente, se ejecutan obras de terminación: andenes con concreto 3000 psi y malla electrosoldada, instalación de nuevos pasamanos y restauración de áreas afectadas, cerrando el ciclo con la compactación final y control de calidad. Esta alternativa combina rigor técnico (NSR-10, Manuales INVÍAS) y sostenibilidad, asegurando la mitigación del riesgo hidrogeológico y la recuperación segura del polideportivo.

PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL.

Plan de Desarrollo Nacional.
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida Programa: Infraestructura red vial regional
Transformación: Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
Pilar: Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.
Catalizador: Justicia ambiental y gobernanza inclusiva
Componente: Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL.

Plan de Desarrollo Departamental. Es tiempo de Santander 2024 - 2027.
Línea estratégica: Es Tiempo del Gobierno Territorial
Programa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599)
Meta de producto: Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres y medidas de intervención en la atención de emergencias realizadas en el departamento
Indicador: Numero de Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en el siguiente cuadro:

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION
80101600	Gerencia de proyectos

Que el Municipio de San Vicente de Chucurí cuenta con el proyecto denominado "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO VILLA VIRGINIA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Teniendo en cuenta lo anterior el Municipio de San Vicente de Chucuri en cumplimiento al plan de desarrollo requiere adelantar la OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REALIZADAS

ETAPA PRECONTRACTUAL

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El Municipio de San Vicente de Chucuri a través de la Secretaría General y de Gobierno, en la página WWW.SANVICENTEDECHUCURI-SANTANDER.GOV.CO, el documento de Estudios Previos ajustados para iniciar el proceso de contratación conforme a lo requerido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y al artículo2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015, se elaboran los presentes Estudios Previos acompañados de los Documentos previos con el fin de adelantar el correspondiente proceso de contrato de obra publica.

CDP en el cual se soportó el proceso fueron los siguientes:

CDP No.	VALOR	FECHA
CDP No. 25-00964	$ 39.597.119,00	11 de Agosto 2025

Al cierre del proceso de la referencia, se presentaron una (01) propuesta. La que cumplió con los requisitos establecidos por el Municipio; fue presentada por, DAYANNA ISABEL ANAYA MERCHAN C.C. 1.095.833.575 Floridablanca Santander. El Municipio emitió documento de evaluación el día 01 de Septiembre de 2025.

PROCESO DE CONTRATACIÓN

En consecuencia, con la evaluación y adjudicación del proceso, el Municipio emitió el CONTRATO DE INTERVENTORIA CINT-431-2025, con el siguiente objeto:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO VILLA VIRGINIA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER" En el informe de Evaluación de este proceso, se recomendó el Ordenador del Gasto adjudicar a MAAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S representado legalmente DAYANNA ISABEL ANAYA MERCHAN C.C. 1.095.833.575 Floridablanca Santander en su calidad de adjudicatario, ejecutó el servicio descrito, mediante la Carta de Aceptación No.

ETAPA CONTRACTUAL

Para el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CINT-431-2025 se realizó una supervisión de consultoría por lo que se solicitaron las Garantías respectivas al proceso que se adelantó.

GARANTÍAS SOLICITADAS:

La interventoría del proyecto cuenta con una póliza suscrita con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., identificada con el número 4197005. Esta póliza garantiza la cobertura de riesgos asociados a la ejecución de la obra, proporcionando seguridad y respaldo financiero para el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos establecidos en el contrato.

AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ACTUAL
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	27/11/2025	27/07/2026	$ 9.540.000
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	27/11/2025	29/03/2029	$ 4.770.000
Calidad del Servicio	27/11/2025	26/09/2026	$ 9.540.000

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO CONTRACTUAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO VILLA VIRGINIA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**MAAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.702.151-5** Dirección: Carrera 11 No 41 – 24 Bucaramanga, Santander Teléfono celular: 3506583787 Correo Electrónico: maasincosas@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	DAYANNA ISABEL ANAYA MERCHAN Cédula de Ciudadanía No. 1.095.833.575 de Floridablanca.
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 31.800.000) MCTE

PUBLICA						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00964 11 de Agosto 2025		**REGISTRO PRESUPUESTAL**	25-02126 21 de Noviembre 2025		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES		**PLAZO FINAL DEL CONTRATO**	CUATRO (04) MESES		
ACTA DE INICIO DE OBRA	27 de Noviembre 2025					
ACTA DE SUSPENSIÓN	No. 01	No. 02	No 03	No 04	No. 05	No. 06
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	No. 01	No. 02	No 03	No 04	No. 05	No. 06
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE COMITÉ TECNICO	No. 01		No. 02		No. 03	
	N/A		N/A		N/A	
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	No. 01		No. 02		No. 03	
	N/A		N/A		N/A	
FECHA DE TERMINACION	28 de marzo de 2026					
OFICINA GESTORA	Secretaría de Planeación e Infraestructura					
SUPERVISION	DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ Secretaría de Planeación e Infraestructura					

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Santander en el municipio de San Vicente de Chucurí. Para la ejecución del proyecto "ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO VILLA VIRGINIA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER", su localización geográfica con respecto al meridiano de Greenwich es de 6° 52' 58.4'' de latitud Norte y 73° 24' 34.5'' de longitud Occidental

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

a. Clase de contrato: Interventoría

b. Objeto del contrato: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO VILLA VIRGINIA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**

c. Forma de pago: El MUNICIPIO pagará al contratista el valor del contrato así: mediante actas de pago mensuales.
El valor del contrato se cancelará en pagos parciales hasta completar el NOVENTA por ciento (90%) del valor del contrato. El primer pago será cuando se haya ejecutado mínimo un CINCUENTA por ciento (50%) del tiempo del contrato de consultoría. Se realizará un último pago del diez por ciento (10%) cuando se haya ejecutado el cien por ciento (100%) de la obra,

y se haya recibido a entera satisfacción por parte del Municipio y se suscriba el acta de liquidación.

d. Plazo de ejecución: CUATRO (04) meses.

e. Valor: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 31.800.000) MCTE

ESTADO DEL PROYECTO A LA FECHA DEL 27 FEBRERO 2026 OBRA FÍSICA)

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

AVANCE	100 %

PERSONAL DE INTERVENTORIA

INGENIERO DIRECTOR Y RESIDENTE DE INTERVENTORIA	RICARDO ANDRES SANZ LONDOÑO

EJECUCION DE ACTIVIDADES

Contrato de Obra Publica

PERIODO (27 DE FEBRERO - 28 DE MARZO 2026)							
CONDICIONES INICIALES						EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO		CANT	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES						
1,01	Localización y replanteo	m2	316,88	$	4.277	0,95	$ 4.068
1,02	Nivelación y compactación terreno	m2	316,88	$	9.961	0,95	$ 9.475
1,04	Demolición piso concreto existente	m2	297,74	$	64.240	4,41	$ 283.119
1,09	Base granular compactada	m3	26,51	$	397.736	18,31	$ 7.282.546
1,12	Cargue, limpieza y retiro de escombros	m3	251,76	$	47.365	0,11	$ 5.210
				SUB TOTAL			**$ 7.584.523**
2	CONCRETOS Y ACEROS						
2,02	Concreto pantallas y muros 4000 psi	m3	72,95	$	2.433.935	3,84	$ 9.351.178
2,05	Concreto 3000 psi andenes (malla electrosoldada)	m2	241,02	$	215.623	183,14	$ 39.489.196
				SUB TOTAL			**$ 48.840.374**
3	DRENES Y FILTROS						
3,05	Tuberia sanitaria pvc 6"	ml	17,13	$	72.138	2,43	$ 175.427

3,07	Muro gaviones malla triple torsion 2,0*1,0*1,0 mts	m3	12,00	$	520.140	2,00	$ 1.040.280
					SUB TOTAL		**$ 1.215.707**
4	**ITEMS NO PREVISTOS**						
4,01	Cerramiento en malla eslabonada calibre 10.5 (incluye tubo soporte)	m2	43,50	$	295.766	43,50	$ 12.865.821
4,02	Instalacion pasamanos (incluye resanes y pintura)	ml	7,40	$	210.687	7,40	$ 1.559.084
4,03	Construccion sumidero transversal	ml	4,00	$	481.235	4,00	$ 1.924.940
					SUB TOTAL		**$ 16.349.845**
TOTAL COSTO DIRECTO (obra) + AIU							**$ 73.990.450**
ADMINISTRACION					31,0%		$ 16.865.470
IMPREVISTO					0,0%		$ -
UTILIDAD					5,0%		$ 2.720.237
PLAN MANEJO AMBIENTAL							$ 5.800.510
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA							**$ 79.790.959**

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONDICIONES INICIALES								ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No 01		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	
RECURSOS HUMANOS					$		17.453.799,04		$ 13.090.349		$ 4.363.450
DESCRIPCION DEL ITEM	CANT	UND	TIEMPO	%DEC	VR. UNITARIO	F.M.	VR. PARCIAL	TIEMPO	VR. PARCIAL	TIEMPO	VR. PARCIAL
Director Residente de obra	1	mes	4,00	100%	$ 2.181.724,88	2,00	$ 17.453.799,04	3	$ 13.090.349,28	1	$ 4.363.449,76
GASTOS OPERACIONALES EN SERVICIOS					$		4.704.000,00		$ 3.804.000,00		$ 900.000,00
DESCRIPCION DEL ITEM		UND	CANT		VR. UNITARIO		VR. PARCIAL	TIEMPO	VR. PARCIAL	TIEMPO	VR. PARCIAL
Papeleria, fotografias, informes		mes	4,00		$ 400.000,00		$ 1.600.000,00	3	$ 1.200.000,00	1	$ 400.000,00
Alquiler de Oficina		mes	4,00		$ 500.000,00		$ 2.000.000,00	3	$ 1.500.000,00	1	$ 500.000,00
Ensayos resistencia a la compresion simple incluye		und	6,00		$ 184.000,00		$ 1.104.000,00	6	$ 1.104.000,00	0	$ -
GASTOS DE LEGALIZACION					$		4.564.890,00		$ 3.480.528,00		$ 1.084.362,00
Impuesto al valor agregado (I.V.A.)											
Impuesto al valor agregado (I.V.A.)		19,00%	$		26.722.689,04		$ 5.077.310,92	$ 20.374.877,28	$ 3.871.226,68	$ 6.347.811,76	$ 1.206.084,23
TOTAL INTERVENTORIA					$		31.800.000,00		$ 24.246.104,00		$ 7.553.896,00

DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS APROBADAS CONTRATO DE INTERVENTORIA:

La interventoría del proyecto cuenta con una póliza suscrita con SEGUROS MUNDIAL, identificada con el número B-100071664. Esta póliza garantiza la cobertura de riesgos asociados a la ejecución de la obra, proporcionando seguridad y respaldo financiero para el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos establecidos en el contrato.

AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ACTUAL
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	27/11/2025	27/07/2026	$ 9.540.000,00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	27/11/2025	29/03/2029	$ 4.770.00,00

Calidad del Servicio	27/11/2025	26/09/2026	$ 9.540.000,00

ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA A LA FECHA

ACTA No.	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
1	ACTA DE INICIO	27/11/2025	Este día se suscribió el Acta de Iniciación del contrato, una vez cumplidos todos los requisitos para su legalización.
2	COMITÉ TÉCNICO No 1	16/01/2026	Este día se suscribió el Acta de Comité técnico No 1, debido a condiciones técnicas de la obra.
3	MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 1	02/02/2026	Este día se suscribió el Acta de Mayores y menores cantidades, debido a condiciones técnicas de la obra.
4	COMITÉ TÉCNICO No 2	28/02/2026	Este día se suscribió el Acta de Comité técnico No 2, debido a condiciones técnicas de la obra.
5	MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 2	02/03/2026	Este día se suscribió el Acta de Mayores y menores cantidades No 2, debido a condiciones técnicas de la obra.

3.5 VERIFICACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE VERIFICACIÓN
Pago de Seguridad Social	Periodo ejecución trabajado
Pago de Pensión	Periodo ejecución trabajado

Se hace la verificación de planillas pagadas por el contratista y soportadas para la obra

1. CONCLUSIONES

- Se verificó el desarrollo a cabalidad la supervisión de la consultoría al Contrato de Interventoría No. 431 – 2025. El día 02 de abril de 2026 con un avance de obra equivalente al 100 %.


- Se hizo la verificación de la Póliza y los anexos de traslado de las vigencias de acuerdo con las Actas emitidas en el proceso.


- Se verificó la entrega de los documentos solicitados y comprometidos y se incluyó la carpeta original en el archivo de CONTRATO DE Interventoría No. 431 – 2025, para el trámite del proyecto.


2. REGISTRO FOTOGRÁFICO
















DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Anexos: N/A
Proyectó: Rafael E. Duran Gutiérrez - Profesional de Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Revisó: Diana Margarita Corzo Sanchez - Secretaria de Planeación e Infraestructura
Aprobó: Diana Margarita Corzo Sanchez - Secretaria de Planeación e Infraestructura