INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	$ 11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 85.134.223,00**	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	$ 11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 60.263.058.484,00**	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	$ 11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 259.555.555,00**	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	$ 11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 47.296.791,00**	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	$ 11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 48.475.172.345,00**	$ 33.196.167.591,00
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	$ 11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 144.197.531,00**	$ 144.197.531,00
2024				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 92.466.666.667,00**	$ 92.466.666.667,00
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 77.866.666.666,00**	$ 77.866.666.666,00
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 175.200.000.000,00**	$ 175.200.000.000,00
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 146.000.000.000,00**	$ 146.000.000.000,00
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 29.200.000.000,00**	$ 29.200.000.000,00
			TOTAL			**$ 630.007.748.262,00**	**$ 554.073.698.455,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 630.007.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 1063416 De (05/01/2018)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 60.607.748.262,00					
1	Obra	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
2	Obra	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
3	Obra	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
4	Obra	Octubre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
1D	Ajuste	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
2D	Ajuste	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
3D	Ajuste	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
5	Obra	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
5	EyD	Noviembre de 2022	$ 1.115.211.000,00	$ 211.890.090,00	$ 1.327.101.090,00	$ -	$ 1.327.101.090,00	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00	138755 - 17/12/2023	x		Factura CVCM-3
4D	Ajuste	Octubre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00				
5P	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00				
6	Obra	Diciembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00				
6	EyD	Diciembre de 2022	$ 1.260.596.750,00	$ 239.513.383,00	$ 1.500.110.133,00	$ -	$ 1.500.110.133,00	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00	140557 - 20/12/2023	x		Factura CVCM-4
6P	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
5D	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
6D	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
7	Obra	Enero de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
7	EyD	Enero de 2023	$ 190.290.750,00	$ 36.155.243,00	$ 226.445.993,00	$ -	$ 226.445.993,00	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 626.954.091.046,00	22414 - 08/03/2023	x		Factura CVCM-5
8	Obra	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 626.954.091.046,00				
8	EyD	Febrero de 2023	$ 281.531.400,00	$ 53.490.966,00	$ 335.022.366,00	$ -	$ 335.022.366,00	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 626.619.068.680,00	31462 - 30/03/2023	x		Factura CVCM-6
7D	Ajuste	Enero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 626.619.068.680,00				
9	Obra	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 626.619.068.680,00				
9	EyD	Marzo de 2023	$ 300.493.512,00	$ 57.093.767,00	$ 357.587.279,00	$ -	$ 357.587.279,00	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 626.261.481.401,00	42259 - 28/04/2023	x		Factura CVCM-7
8D	Ajuste	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 626.261.481.401,00				
10	Obra	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 626.261.481.401,00				
10	EyD	Abril de 2023	$ 316.332.425,00	$ 60.103.161,00	$ 376.435.586,00	$ -	$ 376.435.586,00	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 625.885.045.815,00	52188 - 26/05/2023	x		Factura CVCM-8
9D	Ajuste	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 625.885.045.815,00				
11	Obra	Mayo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 625.885.045.815,00				
11	EyD	Mayo de 2023	$ 184.350.650,00	$ 35.026.624,00	$ 219.377.274,00	$ -	$ 219.377.274,00	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 625.665.668.541,00	64357 - 04/07/2023	x		Factura CVCM-9
10D	Ajuste	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 625.665.668.541,00				
12	Obra	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 625.665.668.541,00				
12	EyD	Junio de 2023	$ 164.270.025,00	$ 31.211.305,00	$ 195.481.330,00	$ -	$ 195.481.330,00	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 625.470.187.211,00	73262 - 28/07/2023	x		Factura CVCM-10
11D	Ajuste	Mayo de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 625.470.187.211,00				
12D	Ajuste	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 625.470.187.211,00				
13	Obra	Julio de 2023	$ 1.468.535.700,00	$ 10.731.607,00	$ 1.479.267.307,00	$ -	$ 1.479.267.307,00	$ -	617522	$ 54.590.919.904,00	$ 623.990.919.904,00	80528 - 23/08/2023	x		Factura CVCM-12
13P	Ajuste	Julio de 2023	$ 225.713.937,00	$ 1.649.448,00	$ 227.363.385,00	$ -	$ 227.363.385,00	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 623.763.556.519,00	80529 -23/08/2023	x		Factura CVCM-11
13D	Ajuste	Julio de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 623.763.556.519,00				
14	Obra	Agosto de 2023	$ 6.108.750.000,00	$ 44.640.865,00	$ 6.153.390.865,00	$ -	$ 6.153.390.865,00	$ -	617522	$ 48.210.165.654,00	$ 617.610.165.654,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14
14	EyD	Agosto de 2023	$ 94.048.750,00	$ 17.869.263,00	$ 111.918.013,00	$ -	$ 111.918.013,00	$ -	617522	$ 48.098.247.641,00	$ 617.498.247.641,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

14P	Ajuste	Agosto de 2023	$ 938.914.875,00	$ 6.861.301,00	$ 945.776.176,00	$ -	$ 945.776.176,00	$ -	617522	$ 47.152.471.465,00	$ 616.552.471.465,00	81820 - 18/09/2023	x		Factura CVCM-13
14D	Ajuste	Agosto de 2023	-$ 29.627.437,00	-$ 216.508,00	-$ 29.843.945,00	$ -	-$ 29.843.945,00	$ -	617522	$ 47.182.315.410,00	$ 616.582.315.410,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15	Obra	Septiembre de 2023	$ 7.777.165.996,32	$ 56.833.136,00	$ 7.833.999.132,32	$ -	$ 7.833.999.132,32	$ -	617522	$ 39.348.316.277,68	$ 608.748.316.278,00	83774 - 27/10/2023	x		Factura CVCM-18
15P	Ajuste	Septiembre de 2023	$ 1.211.402.309,00	$ 8.852.555,00	$ 1.220.254.864,00	$ -	$ 1.220.254.864,00	$ -	617522	$ 38.128.061.413,68	$ 607.528.061.414,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15D	Ajuste	Septiembre de 2023	-$ 1.903.367,00	-$ 13.909,00	-$ 1.917.276,00	$ -	-$ 1.917.276,00	$ -	617522	$ 38.129.978.689,68	$ 607.529.978.690,00	85600 - 23/11/2023	x		Factura CVCM-20
	Anticipo	Octubre de 2023			$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000.000,00	617522	$ 18.129.978.689,68	$ 607.529.978.690,00				
16	Obra	Octubre de 2023	$ 7.982.833.581,00	$ 58.336.092,00	$ 8.041.169.673,00	$ 272.214.625,00	$ 7.768.955.048,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 10.361.023.641,68	$ 599.488.809.017,00	85602 - 23/11/2023		x	Factura CVCM-19
16P	Ajuste	Octubre de 2023	$ 1.203.743.700,00	$ 8.796.589,00	$ 1.212.540.289,00	$ -	$ 1.212.540.289,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 9.148.483.352,68	$ 598.276.268.728,00	85600 - 23/11/2023		x	Factura CVCM-20
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 9.400.340.158,68	$ 68.694.793,00	$ 9.469.034.952,00	$ 320.551.599,00	$ 9.148.483.353,00	$ 19.407.233.776,00	617522		$ 588.807.233.776,00	87047 - 07/12/2023		x	Factura CVCM-23
					$ -		$ -	$ 19.407.233.776,00		**$ 48.666.666.667,00**	$ 588.807.233.776,00				
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 4.593.158.044,32	$ 33.565.386,00	$ 4.626.723.430,00	$ 156.626.689,00	$ 4.470.096.741,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.196.569.926,00	$ 584.180.510.346,00	87047 - 07/12/2023		x	Factura CVCM-23
16D	Ajuste	Octubre de 2023	-$ 26.617.205,00	-$ 194.510,00	-$ 26.811.715,00		-$ 26.811.715,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.223.381.641,00	$ 584.207.322.061,00	87370- 11/12/2023		x	Factura CVCM-24
17P	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 2.053.207.181,00	$ 15.004.206,00	$ 2.068.211.387,00		$ 2.068.211.387,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 42.155.170.254,00	$ 582.139.110.674,00	87370- 11/12/2023		x	Factura CVCM-24
18	Obra	Diciembre de 2023	$ 2.075.555.389,00	$ 15.167.520,00	$ 2.090.722.909,00	$ 70.776.439,00	$ 2.019.946.470,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 40.135.223.784,00	$ 580.048.387.765,00	87788 - 13/12/2023		x	Factura CVCM-26
18P	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 328.016.331,00	$ 2.397.042,00	$ 330.413.373,00		$ 330.413.373,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.804.810.411,00	$ 579.717.974.392,00	87796 - 13/12/2023		x	Factura CVCM-27
17D	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 19.471.427,00	$ 142.291,00	$ 19.613.718,00		$ 19.613.718,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.785.196.693,00	$ 579.698.360.674,00				
18D	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 12.686.186,00	$ 92.707,00	$ 12.778.893,00		$ 12.778.893,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.772.417.800,00	$ 579.685.581.781,00				
19	Obra	Enero de 2024	$ 1.363.907.123,00	$ 9.967.014,00	$ 1.373.874.137,00	$ 46.509.233,00	$ 1.327.364.904,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.445.052.896,00	$ 578.311.707.644,00				
19P	Ajuste	Enero de 2024	$ 265.156.244,00	$ 1.937.680,00	$ 267.093.924,00		$ 267.093.924,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.177.958.972,00	$ 578.044.613.720,00				
20	Obra	Febrero de 2024	$ 2.113.538.875,00	$ 15.445.092,00	$ 2.128.983.967,00	$ 72.071.676,00	$ 2.056.912.291,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 36.121.046.681,00	$ 575.915.629.753,00				
19D	Ajuste	Enero de 2024	$ 54.981.298,00	$ 401.786,00	$ 55.383.084,00		$ 55.383.084,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 36.065.663.597,00	$ 575.860.246.669,00				
20P	Ajuste	Febrero de 2024	$ 488.453.600,00	$ 3.569.469,00	$ 492.023.069,00		$ 492.023.069,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 35.573.640.528,00	$ 575.368.223.600,00				
21	Obra	Marzo de 2024	$ 2.724.563.486,00	$ 19.910.272,00	$ 2.744.473.758,00	$ 544.912.697,00	$ 2.199.561.061,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.374.079.467,00	$ 572.623.749.842,00				
20D	Ajuste	Febrero de 2024	$ 33.469.758,00	$ 244.587,00	$ 33.714.345,00		$ 33.714.345,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.340.365.122,00	$ 572.590.035.497,00				
21P	Ajuste	Marzo de 2024	$ 568.378.168,00	$ 4.153.533,00	$ 572.531.701,00		$ 572.531.701,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 32.767.833.421,00	$ 572.017.503.796,00				
TOTALES			**$ 56.860.920.620,00**	**$ 1.129.323.846,00**	**$ 57.990.244.466,00**	**$ 1.483.662.958,00**	**$ 56.506.581.508,00**	**$ 18.516.337.042,00**		**$ 32.767.833.421,00**	**$ 572.017.503.796,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 45.608.348.353,00	$ 333.291.777,00	$ 45.941.640.130,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 7.345.447.005,00	$ 53.678.267,00	$ 7.399.125.272,00
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III	$ 3.907.125.262,00	$ 742.353.802,00	$ 4.649.479.064,00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 56.860.920.620,00**	**$ 1.129.323.846,00**	**$ 57.990.244.466,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **CONRADO LOPERA PALACIO** ,
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520280830 ANT

Firma
Nombre: NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-09718 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

GOBIERNO DE COLOMBIA

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2023						2024	
								Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_01	Caminos vecinales	11101	01	Preliminares, afirmados, subbases y bases	16,54	118,02	118,64	118,82	119,18	119,18	119,14	122,46	124,13
530201	53211	53211_01	Caminos vecinales	11102	02	Relleno, conformación, afirmados, subbases y bases	28,17	119,92	120,34	120,54	121,00	121,53	121,79	124,83	126,61
530201	53211	53211_01	Caminos vecinales	11103	03	Estructura placa huella y drenajes	52,04	128,57	127,95	128,18	127,68	129,39	129,05	135,08	136,23
530201	53211	53211_01	Caminos vecinales	11104	04	Señalización, control de transito y estructura de drenaje:	3,25	128,09	127,94	128,57	127,85	127,53	128,50	134,78	137,11
530201	53211	53211_02	Ciclorrutas	11201	01	Preliminares	10,79	116,72	116,93	117,29	117,59	117,70	117,69	121,36	122,94
530201	53211	53211_02	Ciclorrutas	11202	02	Excavación y rellenos	25,46	120,12	120,96	121,19	121,43	121,36	121,11	122,96	124,92
530201	53211	53211_02	Ciclorrutas	11203	03	Estructuras de concreto	33,44	129,65	128,95	129,52	129,45	130,41	130,70	133,10	134,90
530201	53211	53211_02	Ciclorrutas	11204	04	Andenes	14,47	125,26	125,07	125,30	125,09	125,36	125,60	130,90	132,89
530201	53211	53211_02	Ciclorrutas	11205	05	Obras de drenaje	3,24	128,54	126,97	126,34	124,77	124,14	123,71	126,71	127,53
530201	53211	53211_02	Ciclorrutas	11206	06	Obras ambientales	11,68	128,55	128,47	128,15	129,26	128,53	127,77	128,11	129,82
530201	53211	53211_02	Ciclorrutas	11207	07	Señalización y control del trafico para ciclorruta transpo	0,92	138,73	138,59	138,04	139,85	138,60	137,29	137,20	138,82
530201	53211	53211_03	Espacio público	11301	01	Preliminares y mobiliario urbano	33,37	127,94	127,96	128,16	127,97	127,94	128,25	131,55	133,11
530201	53211	53211_03	Espacio público	11302	02	Excavación, rellenos y urbanismo	39,77	137,54	137,38	137,92	138,67	138,98	139,04	142,75	143,97
530201	53211	53211_03	Espacio público	11303	03	Estructuras en concreto y obras de drenaje	14,65	130,46	129,80	129,76	129,65	129,42	129,04	132,89	135,28
530201	53211	53211_03	Espacio público	11304	04	Señalización, redes eléctricas e iluminación	11,11	131,67	131,61	132,29	132,55	132,30	132,23	134,19	135,43
530201	53211	53211_03	Espacio público	11305	05	Pisos	1,10	122,55	122,55	122,97	123,06	122,93	122,92	127,09	129,25
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11401	01	Preliminares, obras de contención y malla electrosoldad	13,29	135,19	134,08	134,28	132,89	134,08	134,29	134,51	135,49
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11402	02	Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructur	20,70	124,34	124,48	124,50	124,66	124,61	124,81	129,02	130,82
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11403	03	Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contenc	43,33	127,31	126,81	126,23	126,31	126,91	127,66	133,46	135,47
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11404	04	Obras de drenaje, estructura de contención y acabados	18,52	124,11	124,16	124,06	123,78	124,24	123,92	127,58	128,86
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11405	05	Obras complementarias y estructura de drenaje	3,79	123,89	124,28	124,55	124,66	124,64	124,80	128,42	129,95
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11406	06	Obras ambientales	0,22	116,86	117,33	117,52	117,83	117,88	117,91	122,35	124,09
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11407	07	Acabados	0,15	120,72	121,17	121,34	121,66	121,75	121,82	125,88	127,53
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11501	01	Rotura de pavimento y preliminares	0,95	117,21	117,31	117,53	117,63	117,67	117,76	123,28	125,40
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11502	02	Excavación, cimentación y canalización en tierra	8,03	121,62	121,91	122,34	122,22	122,21	122,49	124,61	126,06
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11503	03	Caja de paso, cimentación, estructura y cubierta	15,68	130,48	130,25	130,33	130,27	129,74	130,23	132,71	134,25
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11504	04	Bases en concreto, placas de entrepiso, mampostería y p	4,80	128,53	128,49	129,01	129,24	129,37	129,70	132,24	133,78
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11505	05	Vías de circulación de buses a plataforma, rampa de acc	21,06	123,84	123,72	124,05	124,30	124,99	125,14	127,82	129,13
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11506	06	Plataformas de embarque y desembarque, estructura m	30,77	129,97	130,00	130,29	130,61	130,41	130,38	132,85	134,48
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11507	07	Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario	9,76	135,52	135,11	134,15	133,85	133,93	133,75	136,10	135,98
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11508	08	Plataforma y acabados tipo 2	8,53	127,93	128,18	128,09	128,57	128,24	128,40	131,30	133,00
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11509	09	Acabados tipo 3	0,42	124,62	125,45	124,48	125,59	125,59	125,83	133,64	135,40
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	120,71	121,04	121,17	121,51	121,72	121,82	123,67	125,44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	121,78	122,44	122,70	122,84	123,34	122,89	125,30	127,23
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	38,51	134,18	133,42	133,96	133,23	134,49	134,76	138,39	140,02
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7,09	124,87	124,32	123,49	123,81	123,93	123,96	126,63	128,48
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	125,69	125,51	125,69	125,71	125,70	125,75	131,60	134,15
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4,07	127,04	126,46	126,50	126,17	126,11	126,38	129,62	131,14
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4,40	132,76	131,80	132,59	131,40	136,62	134,17	141,61	141,36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4,22	116,41	117,92	118,35	119,30	119,68	119,69	122,09	123,42
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5,92	121,55	121,60	121,85	121,62	121,73	121,94	126,65	128,32
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51,10	125,69	125,48	125,72	125,26	125,52	126,16	131,50	133,63
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	26,65	128,49	127,95	127,84	127,48	127,66	128,33	132,89	134,79
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	15,73	130,69	130,37	130,57	129,85	129,75	130,49	135,84	137,80
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0,60	135,17	134,10	134,08	133,93	134,45	132,33	136,22	139,04
530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	Preliminares y movimiento de tierras	25,38	122,06	122,12	122,48	122,84	122,91	122,96	123,69	125,50
530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	Aceros y excavaciones	23,60	140,89	139,43	139,70	138,41	140,03	140,27	139,17	140,18
530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	27,59	130,92	130,63	131,19	130,40	130,01	131,30	136,15	138,15
530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	6,86	128,35	127,44	127,46	127,45	127,47	127,19	127,95	128,94
530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	Concretos e instrumentación	8,68	135,86	135,52	136,12	135,49	135,14	136,57	140,42	142,00
530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	Drenajes, instalación e instrumentación	7,06	131,96	131,47	131,46	132,65	132,28	131,32	132,59	134,32
530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	Señalización, protección de superficies y taludes	0,84	123,73	124,76	124,73	126,09	126,22	126,59	130,92	131,63

530202	53231	53231_13	Sistemas de acueducto	21101	01	Actividades preliminares	13,78	117,02	117,02	117,03	117,19	117,27	117,27	118,49	120,11
530202	53231	53231_13	Sistemas de acueducto	21102	02	Bocatoma	8,97	125,60	125,41	125,41	125,25	125,50	125,54	130,17	132,17
530202	53231	53231_13	Sistemas de acueducto	21103	03	Aducción	7,20	133,80	132,62	132,59	132,20	132,02	130,53	131,32	133,26
530202	53231	53231_13	Sistemas de acueducto	21104	04	Desarenador	3,05	123,19	123,30	123,26	123,56	123,81	124,08	126,92	128,62
530202	53231	53231_13	Sistemas de acueducto	21105	05	Conducción	22,25	123,84	123,69	123,40	122,92	123,08	123,12	125,55	128,13
530202	53231	53231_13	Sistemas de acueducto	21106	06	Captación	2,95	123,23	123,63	123,83	123,64	123,40	123,52	127,43	129,64
530202	53231	53231_13	Sistemas de acueducto	21107	07	Tanque de almacenamiento	7,75	129,07	128,73	128,54	128,94	128,99	129,25	132,79	134,49
530202	53231	53231_13	Sistemas de acueducto	21108	08	Red de distribución	23,29	127,11	126,82	126,87	126,70	126,55	126,52	128,96	130,67
530202	53231	53231_13	Sistemas de acueducto	21109	09	Conexiones domiciliarias	10,76	122,00	122,21	122,58	122,51	122,90	123,10	127,32	129,21
530202	53231	53231_14	Sistemas de micromedición	21201	01	Actividades preliminares	4,54	114,98	114,99	115,53	115,54	115,67	115,67	118,53	119,86
530202	53231	53231_14	Sistemas de micromedición	21202	02	Excavaciones y rellenos	12,80	121,86	122,32	122,56	122,64	122,43	122,40	124,34	126,09
530202	53231	53231_14	Sistemas de micromedición	21203	03	Concretos y aceros	3,57	128,25	127,83	127,26	127,14	127,24	128,48	134,91	137,26
530202	53231	53231_14	Sistemas de micromedición	21204	04	Conducciones y redes de acueducto	53,29	124,94	124,60	124,07	124,38	123,34	123,73	125,22	125,77
530202	53231	53231_14	Sistemas de micromedición	21205	05	Reconstrucción de pavimentos. Andenes y sardineles	25,80	129,43	129,26	129,64	128,54	127,86	129,04	137,27	139,94
530202	53232	53232_15	Dragados	22101	01	Actividades preliminares	1,99	130,68	130,51	130,32	130,90	130,82	130,36	131,11	132,44
530202	53232	53232_15	Dragados	22102	02	Dragado hidráulico	44,12	117,53	118,27	118,48	118,97	119,20	119,24	121,35	122,61
530202	53232	53232_15	Dragados	22103	03	Señalización y balizaje para dragados	9,84	127,54	126,51	127,10	126,71	124,72	125,10	127,88	129,17
530202	53232	53232_15	Dragados	22104	04	Construcción de campamentos y abandono	4,59	121,83	122,24	122,16	122,22	122,19	122,33	125,32	127,59
530202	53232	53232_15	Dragados	22105	05	Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambier	39,46	129,45	129,14	129,46	128,43	128,00	128,85	135,78	138,13
530202	53232	53232_16	Infraestructura transporte fluvial	22201	01	Dragado hidráulico, canal navegable, muelles y estructu	48,01	125,65	125,63	125,29	125,12	125,29	125,57	129,26	130,68
530202	53232	53232_16	Infraestructura transporte fluvial	22202	02	Vías internas, externas y revestimiento de trincheras	19,75	127,98	128,15	126,96	126,37	126,13	126,04	130,20	131,50
530202	53232	53232_16	Infraestructura transporte fluvial	22203	03	Dique de enrocado de alineamiento y obras de protecci	17,87	116,97	117,36	117,43	117,63	117,62	117,79	120,16	121,22
530202	53232	53232_16	Infraestructura transporte fluvial	22204	04	Diques direccionales de aguas bajas	14,38	127,19	127,06	126,95	127,53	127,21	126,75	127,74	129,09
530202	53232	53232_17	Puertos marítimos	22301	01	Preliminares, pilotes, rellenos, enrocados, movimientos c	58,61	125,96	126,65	126,52	126,66	126,45	126,58	129,61	130,88
530202	53232	53232_17	Puertos marítimos	22302	02	Defensa fluvial, dragado hidráulico, pilotes, superestruct	30,59	121,60	121,93	122,05	122,14	122,22	122,68	126,22	128,02
530202	53232	53232_17	Puertos marítimos	22303	03	Obras de protección, instalación y señalización y balizaje	9,69	126,36	126,36	126,61	126,27	126,18	126,46	130,79	132,57
530202	53232	53232_17	Puertos marítimos	22304	04	Acabados, limpieza fina y construcción de campamento:	0,49	118,16	118,79	118,91	119,24	119,20	119,32	122,34	123,58
530202	53232	53232_17	Puertos marítimos	22305	05	Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambier	0,63	121,90	121,65	121,95	121,93	121,63	121,69	124,23	126,36
530202	53233	53233_18	Embalses	23101	01	Actividades preliminares	3,81	120,86	121,08	121,28	121,44	122,01	121,77	126,02	127,42
530202	53233	53233_18	Embalses	23102	02	Desvío de rio	37,33	123,26	123,24	123,42	122,98	122,72	123,35	129,33	131,45
530202	53233	53233_18	Embalses	23103	03	Saneado de roca	3,04	125,00	124,92	124,79	124,98	124,75	124,89	128,37	130,00
530202	53233	53233_18	Embalses	23104	04	Presa en tierra	24,10	124,93	124,92	124,84	124,72	124,71	125,24	130,10	132,24
530202	53233	53233_18	Embalses	23105	05	Enrocado talud interno y externo	2,17	117,91	118,89	119,16	119,81	120,00	120,07	122,68	123,99
530202	53233	53233_18	Embalses	23106	06	Construcción vertedero de descarga	16,36	128,29	127,96	128,20	127,32	126,91	128,01	135,14	137,46
530202	53233	53233_18	Embalses	23107	07	Filtro en geodren	1,92	148,05	145,35	145,13	144,91	145,62	142,21	141,33	145,78
530202	53233	53233_18	Embalses	23108	08	Cerramiento reservorio	7,68	120,21	120,20	120,45	120,08	119,71	120,15	126,61	128,75
530202	53233	53233_18	Embalses	23109	09	Planta de tratamiento agua potable	1,80	139,62	138,21	137,77	138,12	138,48	138,09	140,20	143,14
530202	53233	53233_18	Embalses	23110	10	Obras de captación	1,80	129,96	129,54	129,50	128,49	128,07	129,62	137,57	140,20
530202	53234	53234_19	Sistemas de riego	24101	01	Actividades preliminares	9,33	125,28	125,51	125,45	125,91	125,70	125,49	130,36	132,40
530202	53234	53234_19	Sistemas de riego	24102	02	Instalación de tubería de riego	90,67	123,92	122,55	123,24	122,82	124,14	123,00	126,22	126,67
530203	53241	53241_20	Construcción de oleoductos. gasoductos y p	31101	01	Preliminares, protección geotécnica y ambiental, recibo	46,75	122,29	122,26	122,52	122,46	122,64	122,74	126,46	128,66
530203	53241	53241_20	Construcción de oleoductos. gasoductos y p	31102	02	Estación de bombeo y construcción del derecho de vía	28,58	124,56	124,52	124,62	124,67	124,68	124,60	129,71	131,93
530203	53241	53241_20	Construcción de oleoductos. gasoductos y p	31103	03	Instalación de tubería	24,67	123,64	123,76	123,83	124,06	124,12	123,93	127,79	129,45
530203	53242	53242_21	Construcción de líneas de alta tensión	32101	01	Preliminares	12,38	122,96	123,24	123,32	123,88	123,95	124,11	127,27	128,60
530203	53242	53242_21	Construcción de líneas de alta tensión	32102	02	Excavación y tendido de conductores	15,49	121,54	121,45	121,51	121,68	120,97	121,03	125,01	126,45
530203	53242	53242_21	Construcción de líneas de alta tensión	32103	03	Fundaciones de torres, templado y engrampado de con	31,03	126,48	126,07	126,20	125,82	126,49	127,17	130,97	132,91
530203	53242	53242_21	Construcción de líneas de alta tensión	32104	04	Montaje de estructuras incluida torre de alta tensión e ir	27,52	126,12	125,83	126,47	126,08	126,00	126,71	131,96	134,63
530203	53242	53242_21	Construcción de líneas de alta tensión	32105	05	Vestido de estructuras, pruebas y puesta en servicio	13,58	125,09	124,98	125,56	125,38	125,27	125,70	129,30	130,74
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32201	01	Excavaciones	15,74	123,15	123,22	123,19	123,45	123,74	123,92	128,66	130,58
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32202	02	Instalaciones de ductos	15,24	125,22	124,80	124,93	124,45	122,83	122,92	123,91	124,49
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32203	03	Rellenos	7,11	122,97	123,83	124,04	123,80	123,44	123,06	124,17	127,02
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32204	04	Tendido de cables	18,28	133,93	131,79	132,78	132,28	127,55	127,88	129,60	129,96
530203	53242	53242_22	Fibra óptica	32205	05	Repavimentación	43,63	128,19	128,13	128,29	127,80	127,24	127,80	134,20	136,52
530203	53242	53242_23	Infraestructura de comunicaciones	32301	01	Canalizaciones	40,77	123,00	122,76	122,73	122,13	122,03	122,86	128,22	129,93
530203	53242	53242_23	Infraestructura de comunicaciones	32302	02	Zanjado y canalización	10,23	116,88	117,15	117,21	117,46	117,65	117,75	119,84	120,80
530203	53242	53242_23	Infraestructura de comunicaciones	32303	03	Empotramientos	22,56	114,01	114,01	113,85	113,93	114,36	114,35	116,40	116,91
530203	53242	53242_23	Infraestructura de comunicaciones	32304	04	Encamisada	8,17	114,79	114,82	114,64	114,71	115,01	115,04	116,80	117,24
530203	53242	53242_23	Infraestructura de comunicaciones	32305	05	Realce de losa en cámaras	18,27	112,86	112,86	112,65	112,72	113,26	113,26	115,22	115,53
530203	53242	53242_24	Infraestructura de telecomunicaciones	32401	01	Canalizaciones	28,52	123,00	122,76	122,73	122,13	122,03	122,86	128,22	129,93
530203	53242	53242_24	Infraestructura de telecomunicaciones	32402	02	Zanjado	19,06	116,88	117,15	117,21	117,46	117,65	117,75	119,84	120,80
530203	53242	53242_24	Infraestructura de telecomunicaciones	32403	03	Empotramientos	14,30	114,01	114,01	113,85	113,93	114,36	114,35	116,40	116,91
530203	53242	53242_24	Infraestructura de telecomunicaciones	32404	04	Encamisada	23,83	114,79	114,82	114,64	114,71	115,01	115,04	116,80	117,24
530203	53242	53242_24	Infraestructura de telecomunicaciones	32405	05	Realce de losa en cámaras	14,30	112,86	112,86	112,65	112,72	113,26	113,26	115,22	115,53
530203	53242	53242_25	Telefonía fija	32501	01	Excavaciones	13,18	116,96	117,90	118,37	118,92	119,33	119,44	121,70	123,08
530203	53242	53242_25	Telefonía fija	32502	02	Instalación de ductos	29,47	115,47	115,50	115,36	115,37	115,61	115,63	117,53	118,09
530203	53242	53242_25	Telefonía fija	32503	03	Cámaras. cajas. cárcamos o galerías subterráneas	7,09	123,66	123,41	123,34	122,77	122,64	123,52	128,82	130,53
530203	53242	53242_25	Telefonía fija	32504	04	Rellenos	6,04	125,20	125,10	125,43	124,65	124,11	125,05	130,62	132,58
530203	53242	53242_25	Telefonía fija	32505	05	Tendido de cables	10,15	135,88	133,24	134,15	133,56	127,43	127,78	128,17	127,52
530203	53242	53242_25	Telefonía fija	32506	06	Repavimentación	34,06	130,43	130,18	130,60	129,17	128,38	129,77	138,32	141,02
530203	53242	53242_26	Telefonía móvil	32601	01	Preliminares	4,75	119,15	119,60	120,06	120,34	120,22	120,26	123,73	125,30
530203	53242	53242_26	Telefonía móvil	32602	02	Excavación y movimientos de tierra	3,00	115,64	117,50	117,96	119,11	119,46	119,46	121,32	122,56

530203	53242	53242_26	Telefonía móvil	32603	03	Cimentaciones	24,57	129,43	129,08	129,05	127,74	126,86	127,34	129,93	130,16
530203	53242	53242_26	Telefonía móvil	32604	04	Rellenos	13,68	143,93	143,06	143,28	142,30	143,60	143,69	144,29	145,11
530203	53242	53242_26	Telefonía móvil	32605	05	Instalación de stub	2,01	127,36	127,10	126,49	126,97	126,24	126,01	129,86	131,72
530203	53242	53242_26	Telefonía móvil	32606	06	Montaje de la torre	14,13	125,28	124,98	126,14	126,11	126,48	126,82	130,50	133,63
530203	53242	53242_26	Telefonía móvil	32607	07	Instalación de equipos	2,33	128,63	128,42	127,95	128,80	127,88	127,52	131,38	133,08
530203	53242	53242_26	Telefonía móvil	32608	08	Sala de maquinas	35,54	128,55	127,69	129,12	128,59	127,91	128,36	130,72	132,93
530203	53251_D3	53251_D3_27	Plantas de tratamiento agua potable	33201	01	Preliminares, movimiento de tierras, bocatoma, celdas su	30,61	130,64	129,98	130,24	130,03	129,82	130,20	134,41	135,80
530203	53251_D3	53251_D3_27	Plantas de tratamiento agua potable	33202	02	Movimiento de tierra, material granular, malla de tierra y	67,68	136,89	137,09	137,68	138,72	138,70	139,26	140,90	141,66
530203	53251_D3	53251_D3_27	Plantas de tratamiento agua potable	33203	03	Material granular, instalación de tubería y acometidas en	1,52	128,93	128,88	129,37	129,43	129,33	129,37	132,57	133,87
530203	53251_D3	53251_D3_27	Plantas de tratamiento agua potable	33204	04	Pilotes de arena	0,20	121,05	121,50	121,94	121,98	121,86	121,76	123,37	125,15
530203	53251_D3	53251_D3_28	Plantas de tratamiento agua residual	33301	01	Preliminares, localización y replanteo, movimiento de tie	20,97	125,65	125,70	125,96	125,88	125,60	125,67	128,36	130,01
530203	53251_D3	53251_D3_28	Plantas de tratamiento agua residual	33302	02	Material granular, movimiento de tierra, obras de concre	29,83	128,03	128,19	128,00	128,05	127,58	127,83	130,64	132,54
530203	53251_D3	53251_D3_28	Plantas de tratamiento agua residual	33303	03	Obras de concreto, tuberías refabricadas, desarenador y	33,56	130,76	130,20	129,70	129,74	130,26	130,64	134,66	135,97
530203	53251_D3	53251_D3_28	Plantas de tratamiento agua residual	33304	04	Estructuras y equipos	15,64	125,33	125,27	125,60	125,87	125,55	125,52	128,60	130,29
530203	53251_D3	53251_D3_29	Proyectos de recuperación y saneamiento de	33401	01	Preliminares, malla electrosoldada, concreto lanzado y e	21,58	128,05	128,16	126,83	126,70	127,02	127,21	130,56	131,18
530203	53251_D3	53251_D3_29	Proyectos de recuperación y saneamiento de	33402	02	Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos, estructuras	20,25	131,28	131,39	128,58	127,82	127,85	127,97	132,28	132,45
530203	53251_D3	53251_D3_29	Proyectos de recuperación y saneamiento de	33403	03	Dique de enrocado de alineamiento, estructuras de cont	22,87	132,45	132,47	130,51	129,97	130,10	130,34	134,54	135,00
530203	53251_D3	53251_D3_29	Proyectos de recuperación y saneamiento de	33404	04	Diques direccionales de aguas bajas, estructura de conte	35,29	128,33	128,24	128,34	128,70	129,17	128,75	132,34	133,94
530203	53251_D3	53251_D3_29	Proyectos de recuperación y saneamiento de	33405	05	Estructura de drenaje y acabados	0,01	119,46	119,10	119,07	119,01	119,06	118,87	120,99	121,99
530203	53251_D3	53251_D3_29	Proyectos de recuperación y saneamiento de	33406	06	Obras de bioingeniería	0,00	125,69	125,88	126,22	126,30	126,39	126,53	129,72	131,00
530203	53251_D3	53251_D3_29	Proyectos de recuperación y saneamiento de	33407	07	Acabados	0,00	120,72	121,17	121,34	121,66	121,75	121,82	125,88	127,53
530203	53251_D3	53251_D3_30	Redes urbanas de gas	33501	01	Preliminares	4,64	117,68	117,97	117,72	118,16	118,46	118,62	122,32	123,61
530203	53251_D3	53251_D3_30	Redes urbanas de gas	33502	02	Excavaciones	12,21	119,43	119,99	120,10	120,55	120,57	120,67	123,85	125,22
530203	53251_D3	53251_D3_30	Redes urbanas de gas	33503	03	Tendido de tubería	31,47	125,74	125,62	126,00	125,81	125,89	125,98	129,46	131,46
530203	53251_D3	53251_D3_30	Redes urbanas de gas	33504	04	Anclajes y accesorios	39,44	129,10	127,99	128,67	128,70	128,80	128,50	131,50	131,82
530203	53251_D3	53251_D3_30	Redes urbanas de gas	33505	05	Cajas de válvulas	4,68	124,69	124,66	124,59	124,52	124,92	124,83	129,43	131,19
530203	53251_D3	53251_D3_30	Redes urbanas de gas	33506	06	Válvulas de regulación sectorización	2,26	130,60	129,27	130,40	130,54	131,06	130,63	133,30	133,63
530203	53251_D3	53251_D3_30	Redes urbanas de gas	33507	07	Prueba de hermeticidad de las tuberías	1,04	120,02	120,34	120,56	120,77	120,88	120,89	126,17	127,98
530203	53251_D3	53251_D3_30	Redes urbanas de gas	33508	08	Reposición de vías y andenes	1,14	124,48	124,37	125,55	125,33	125,86	126,14	130,60	133,50
530203	53251_D3	53251_D3_30	Redes urbanas de gas	33509	09	Acometidas domiciliarias	3,13	123,24	123,11	123,48	123,04	123,25	123,21	128,77	130,27
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33601	01	Actividades preliminares	3,51	121,07	121,21	121,54	121,60	121,78	121,95	124,35	125,75
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33602	02	Demoliciones, excavaciones y entibado	10,41	119,50	120,09	120,32	120,76	120,79	120,82	123,71	125,15
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33603	03	Concretos y aceros, excavaciones y rellenos	18,87	122,23	122,50	122,60	122,65	122,70	122,69	125,88	127,72
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33604	04	Rellenos e instalación de tuberías	11,18	126,24	126,04	125,83	125,74	125,73	125,09	127,69	130,14
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33605	05	Estructuras, pozos de inspección e instalación de tuberí	23,65	131,86	130,93	131,21	130,99	131,50	130,93	132,86	135,45
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33606	06	Pozos de inspección, obras complementarias y cunetas	26,36	126,59	126,34	126,18	126,11	126,28	126,72	131,54	133,49
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33607	07	Cámaras de inspección, sumideros y señalización	3,31	129,49	129,18	129,54	129,18	129,12	129,74	135,15	137,07
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33608	08	Cámaras o estructuras de conexión y sumideros	0,63	127,76	127,55	127,49	126,76	126,54	127,50	134,53	136,77
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33609	09	Acometidas domiciliarias de alcantarillado,	1,60	133,72	133,21	132,69	132,25	132,22	132,21	136,85	138,66
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33610	10	Señalización	0,48	127,64	127,53	129,58	129,47	129,64	130,19	133,59	135,42
530203	53251_D3	53251_D3_31	Sistema de alcantarillado	33611	11	Obras ambientales	0,02	117,26	117,63	117,60	117,85	117,59	117,56	120,88	122,55
530203	53252	53252_32	Construcción de líneas de media y baja tensi	34101	01	Preliminares	15,09	129,35	129,42	129,62	129,76	129,45	130,04	134,95	136,56
530203	53252	53252_32	Construcción de líneas de media y baja tensi	34102	02	Apoyos	25,12	124,32	123,46	122,65	122,56	120,47	120,84	123,91	124,37
530203	53252	53252_32	Construcción de líneas de media y baja tensi	34103	03	Zanja / canalización	34,52	124,37	124,36	124,28	124,20	123,91	124,02	128,23	129,64
530203	53252	53252_32	Construcción de líneas de media y baja tensi	34104	04	Señalización	0,81	124,75	125,11	124,82	125,38	125,65	125,93	128,98	129,92
530203	53252	53252_32	Construcción de líneas de media y baja tensi	34105	05	Puesta a tierra	20,47	138,33	135,02	136,02	135,38	128,10	128,58	127,94	126,94
530203	53252	53252_32	Construcción de líneas de media y baja tensi	34106	06	Conexiones	1,38	124,85	124,31	124,18	124,47	123,58	123,79	126,72	127,85
530203	53252	53252_32	Construcción de líneas de media y baja tensi	34107	07	Protecciones	1,17	122,45	121,80	121,01	121,32	120,01	120,11	121,37	121,84
530203	53252	53252_32	Construcción de líneas de media y baja tensi	34108	08	Transformador baja	0,97	138,76	138,45	138,94	139,91	139,32	139,74	141,34	141,85
530203	53252	53252_32	Construcción de líneas de media y baja tensi	34109	09	Pruebas y puesta en servicio	0,50	122,47	122,45	122,29	122,36	122,23	122,49	127,54	129,33
530203	53252	53252_33	Construcción de redes eléctricas	34201	01	Preliminares	21,98	123,39	123,35	123,64	123,45	125,37	124,50	129,86	130,99
530203	53252	53252_33	Construcción de redes eléctricas	34202	02	Instalación de ductos eléctricos	9,54	120,96	120,63	120,12	120,43	121,33	120,73	124,52	125,19
530203	53252	53252_33	Construcción de redes eléctricas	34203	03	Cajas de inspección	13,56	121,35	121,26	121,20	121,23	122,60	122,24	126,72	127,70
530203	53252	53252_33	Construcción de redes eléctricas	34204	04	Postes para alumbrado público	13,53	124,76	124,60	124,08	123,65	124,41	123,97	127,47	128,30
530203	53252	53252_33	Construcción de redes eléctricas	34205	05	Luminarias	1,87	119,09	118,75	118,55	118,81	119,26	118,90	123,25	124,33
530203	53252	53252_33	Construcción de redes eléctricas	34206	06	Subestación de pedestal o centro de transformación tipo	17,46	127,52	127,03	127,23	126,86	129,79	128,46	134,25	134,79
530203	53252	53252_33	Construcción de redes eléctricas	34207	07	Conductores - cables	15,67	137,44	135,59	135,88	134,12	135,40	135,86	135,30	135,97
530203	53252	53252_33	Construcción de redes eléctricas	34208	08	Puesta a tierra en caja de alumbrado público	6,40	118,02	118,25	118,40	118,56	118,95	118,80	124,00	125,74
530203	53252	53252_34	Semaforización electrónica	34301	01	Preliminares	1,13	124,13	123,23	123,69	123,61	121,27	121,41	123,23	124,24
530203	53252	53252_34	Semaforización electrónica	34302	02	Rotura del pavimento	0,72	118,01	118,73	117,77	118,58	118,33	118,67	120,61	120,72
530203	53252	53252_34	Semaforización electrónica	34303	03	Canalización en tierra	20,40	127,22	126,61	129,13	128,41	129,35	130,27	131,55	135,24
530203	53252	53252_34	Semaforización electrónica	34304	04	Cajas de paso	6,58	126,92	126,62	126,47	126,62	126,85	127,25	131,61	133,85
530203	53252	53252_34	Semaforización electrónica	34305	05	Anclajes	4,61	125,25	125,25	125,17	124,88	124,03	124,10	125,17	124,94
530203	53252	53252_34	Semaforización electrónica	34306	06	Bases de concreto	8,38	123,98	124,18	124,69	124,70	124,66	124,86	127,91	129,63
530203	53252	53252_34	Semaforización electrónica	34307	07	Red eléctrica (equipos y cableado)	50,40	125,41	125,97	128,02	127,72	127,63	128,11	129,79	131,74
530203	53252	53252_34	Semaforización electrónica	34308	08	Señalización	7,80	145,27	145,41	145,71	145,85	145,66	145,93	146,96	147,34
530204	53261	53261_35	Construcción exploración y explotación de g	41101	01	Estudios geofísicos, construcciones vías e acceso del prc	24,70	126,54	125,90	125,08	125,10	125,24	125,78	129,21	130,50
530204	53261	53261_35	Construcción exploración y explotación de g	41102	02	Preliminares, construcción de campamentos. oficina. do	35,86	125,18	124,67	124,85	123,75	123,85	124,17	128,14	129,90
530204	53261	53261_35	Construcción exploración y explotación de g	41103	03	Sísmica 3d, extracción de gas y construcción de ocasion	14,63	126,65	126,21	125,17	125,63	125,86	126,36	128,60	129,64
530204	53261	53261_35	Construcción exploración y explotación de g	41104	04	Operación de la perforación exploratoria, desmovilizació	19,56	124,69	124,57	124,43	124,68	124,14	124,39	126,89	128,11
530204	53261	53261_35	Construcción exploración y explotación de g	41105	05	Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de le	5,17	125,82	126,04	126,22	125,69	125,57	125,91	129,62	129,79

530204	53261	53261_35	Construcción exploración y explotación de g	41106	06	Desmovilización y abandono, plataforma y sistema de le	0,05	122,83	122,61	122,20	122,31	122,43	122,71	125,83	127,21
530204	53261	53261_35	Construcción exploración y explotación de g	41107	07	Desmovilización y abandono	0,03	124,13	123,23	123,69	123,61	121,27	121,41	123,23	124,24
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41201	01	Actividades preliminares, actividades exploratorias y área	33,49	121,07	121,45	121,33	121,74	122,07	122,08	126,41	127,79
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41202	02	Movimiento de tierras	4,66	117,95	118,67	118,94	119,39	119,67	119,71	122,45	123,69
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41203	03	Material granular	0,54	123,93	124,64	124,10	123,99	123,95	123,80	126,98	128,53
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41204	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	3,55	134,00	133,17	132,43	131,35	132,05	132,25	136,03	137,68
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41205	05	Contrapozo	7,43	123,45	123,27	123,30	123,36	123,76	124,25	127,85	129,65
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41206	06	Placa de taladro	10,57	119,85	121,20	120,91	121,34	121,48	121,55	125,39	126,63
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41207	07	Tubería de revestimiento	4,40	143,34	143,04	137,27	135,03	134,04	133,70	135,27	132,33
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41208	08	Skimmer	7,53	122,89	123,08	123,18	123,41	123,80	124,42	128,58	130,63
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41209	09	Trampa de aguas grises	7,43	122,89	123,08	123,18	123,41	123,80	124,43	128,61	130,68
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41210	10	Desarenador	7,55	122,84	123,04	123,13	123,37	123,75	124,37	128,54	130,59
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41211	11	Piscinas	5,72	122,72	122,92	123,01	123,25	123,62	124,22	128,36	130,39
530204	53261	53261_36	Construcción obras de exploración petrolífer	41212	12	Cunetas perimetrales	7,14	126,83	126,86	126,91	126,39	126,14	127,29	133,82	136,13
530204	53261	53261_37	Construcción obras de exploración y explota	41301	01	Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimie	59,88	125,90	126,11	126,31	126,21	126,05	126,44	129,47	131,07
530204	53261	53261_37	Construcción obras de exploración y explota	41302	02	Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidrá	30,87	124,53	124,49	124,86	124,78	125,07	125,81	130,23	132,61
530204	53261	53261_37	Construcción obras de exploración y explota	41303	03	Obras de protección, instalación y señalización y balizaje	7,51	126,19	126,29	126,68	126,15	125,91	126,57	131,64	134,02
530204	53261	53261_37	Construcción obras de exploración y explota	41304	04	Construcción de campamentos y abandono, acabados y	0,69	123,09	123,32	124,54	124,51	125,20	125,72	129,40	132,00
530204	53261	53261_37	Construcción obras de exploración y explota	41305	05	Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambier	1,05	121,90	121,65	121,95	121,93	121,63	121,69	124,23	126,36
530204	53261	53261_38	Construcción obras de exploración y explota	41401	01	Actividades preliminares, excavaciones en roca, movimie	70,26	125,91	125,90	126,06	126,22	126,21	126,67	128,49	130,24
530204	53261	53261_38	Construcción obras de exploración y explota	41402	02	Superestructura, defensa fluvial, pilotes y dragado hidrá	17,17	129,93	129,55	129,38	128,74	128,51	129,87	136,50	139,06
530204	53261	53261_38	Construcción obras de exploración y explota	41403	03	Obras de protección, instalación y señalización y balizaje	9,10	126,93	126,90	128,31	128,01	128,75	129,52	132,83	135,95
530204	53261	53261_38	Construcción obras de exploración y explota	41404	04	Estructuras hidráulicas, drenajes, acabados y limpieza fin	1,70	135,81	136,19	136,37	136,58	136,32	136,56	138,91	139,70
530204	53261	53261_38	Construcción obras de exploración y explota	41405	05	Obras complementarias. geotécnicas. mitigación ambier	1,77	122,75	122,56	122,65	122,51	122,29	122,58	126,13	128,12
530204	53261	53261_39	Construcción obras de exploración y explota	41501	01	Preliminares, embalses o tinas, obras de protección amb	99,88	126,93	126,55	126,65	126,22	125,90	126,25	128,37	130,03
530204	53261	53261_39	Construcción obras de exploración y explota	41502	02	Edificios de obras menores	0,03	129,55	129,13	129,08	128,11	127,71	129,21	137,02	139,61
530204	53261	53261_39	Construcción obras de exploración y explota	41503	03	Trituración	0,02	123,23	123,40	123,50	123,73	124,14	124,81	129,09	131,23
530204	53261	53261_39	Construcción obras de exploración y explota	41504	04	Bandas de transporte	0,02	123,23	123,40	123,50	123,73	124,14	124,81	129,09	131,23
530204	53261	53261_39	Construcción obras de exploración y explota	41505	05	Tanques de almacenamiento agua	0,02	123,23	123,40	123,50	123,73	124,14	124,81	129,09	131,23
530204	53261	53261_39	Construcción obras de exploración y explota	41506	06	Tolva de molienda	0,01	123,23	123,40	123,50	123,73	124,14	124,81	129,09	131,23
530204	53261	53261_39	Construcción obras de exploración y explota	41507	07	Molinos	0,01	123,23	123,40	123,50	123,73	124,14	124,81	129,09	131,23
530204	53261	53261_39	Construcción obras de exploración y explota	41508	08	Tanque espesadores	0,01	123,23	123,40	123,50	123,73	124,14	124,81	129,09	131,23
530204	53261	53261_39	Construcción obras de exploración y explota	41509	09	Planta de tratamiento de aguas	0,01	120,15	120,50	120,64	120,94	121,19	121,57	125,68	127,57
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41601	01	Instalación de tubería enterrada, protección geotécnica	24,10	124,74	124,68	124,71	124,63	124,92	124,84	128,61	130,43
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41602	02	Tanques fwko, instalación de tubería superficial y puente	6,17	128,87	129,07	127,06	126,70	126,76	126,77	130,01	130,48
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41603	03	Tanques de cabeza, instalación de tubería superficial y p	20,90	121,84	121,85	121,34	121,21	121,34	121,32	124,79	126,64
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41604	04	Tanque de almacenamiento, instalación de tubería supe	12,72	122,29	122,22	122,27	122,21	122,33	122,36	125,87	127,61
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41605	05	Locaciones, piscina separador de parafinas y tramos esp	26,16	127,13	127,12	126,60	126,57	126,31	126,27	130,96	132,61
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41606	06	Piscina de aguas aceitosas y captación -bocatoma	3,58	138,94	138,65	134,56	133,29	133,08	133,31	139,06	139,18
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41607	07	Piscina de lodos separador de crudo y captación - bocat	3,18	138,73	138,56	134,60	133,42	133,60	133,76	138,57	138,65
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41608	08	Intercambiadores de calor y captación canales	2,17	154,84	154,07	145,77	143,27	143,60	143,31	147,68	145,94
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41609	09	Captación - deseranedor	0,25	126,82	126,86	126,91	126,39	126,13	127,28	133,82	136,13
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41610	10	Obras de conducción - túneles	0,49	129,78	129,64	129,81	129,17	128,55	129,55	132,54	133,34
530204	53261	53261_40	Construcción obras de producción petrolífera	41611	11	Casa de maquinas.	0,28	122,66	122,71	123,04	122,49	122,10	122,87	128,44	130,41
530204	53262	53262_41	Construcción de centrales generadoras eléct	42101	01	Excavación, presa y túneles	83,38	125,28	125,02	124,74	124,94	125,42	126,03	128,71	129,87
530204	53262	53262_41	Construcción de centrales generadoras eléct	42102	02	Estructura y bocatoma	9,46	123,81	123,59	123,90	123,15	123,03	123,69	127,98	129,69
530204	53262	53262_41	Construcción de centrales generadoras eléct	42103	03	Generación eléctrica, canales y cerramiento	4,14	125,83	125,64	125,71	125,38	125,07	125,66	129,49	131,22
530204	53262	53262_41	Construcción de centrales generadoras eléct	42104	04	Desarenador	3,02	130,51	130,11	128,16	127,24	126,90	127,57	132,95	134,21
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42201	01	Preliminares	3,54	117,66	118,41	118,26	118,89	119,07	119,11	122,95	124,39
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42202	02	Movimiento de tierras	11,64	117,93	118,38	118,54	118,86	118,96	118,98	124,26	126,23
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42203	03	Rellenos	19,23	119,81	120,59	120,70	121,32	121,49	121,96	124,67	126,41
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42204	04	Bases de concreto para equipos	13,42	123,74	124,19	124,30	124,28	124,22	124,62	129,66	131,52
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42205	05	Postes	9,03	122,45	123,08	123,34	123,51	123,78	123,93	128,80	130,55
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42206	06	Estructuras metálicas	1,09	117,84	117,90	118,12	118,12	118,23	118,18	124,16	126,22
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42207	07	Desagües y drenajes	6,29	124,70	124,63	124,70	124,33	124,28	124,73	130,32	132,35
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42208	08	Vías	4,58	124,97	125,36	125,34	125,59	125,36	125,48	129,06	130,66
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42209	09	Montajes	10,61	122,52	122,32	122,35	122,72	121,72	121,88	124,73	125,74
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42210	10	Tendidos	11,12	118,71	118,93	118,47	118,89	118,62	118,70	121,96	123,04
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42211	11	Cerramiento de muro rígido y de fachada	1,15	123,80	124,33	124,71	125,11	125,22	125,36	128,87	130,50
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42212	12	Caseta de control	5,05	122,83	123,00	122,85	123,24	123,10	123,33	126,22	127,27
530204	53262	53262_42	Subestaciones eléctricas	42213	13	Acabados de áreas	3,26	126,14	125,88	126,05	125,88	125,86	125,59	130,54	132,51
530205	53270	53270_43	Parques y escenarios deportivos	51101	01	Preliminares. excavación y cimentación	16,21	128,17	127,80	128,13	127,39	127,99	128,17	130,05	131,63
530205	53270	53270_43	Parques y escenarios deportivos	51102	02	Estructura y cubierta	42,17	128,53	128,05	128,00	127,54	127,63	128,07	133,00	134,61
530205	53270	53270_43	Parques y escenarios deportivos	51103	03	Mampostería. pisos y enchapes	13,26	124,80	124,73	124,91	124,79	124,59	124,75	128,41	130,17
530205	53270	53270_43	Parques y escenarios deportivos	51104	04	Carpintería metálica	11,61	129,47	129,51	129,58	129,75	129,29	129,34	131,77	132,90
530205	53270	53270_43	Parques y escenarios deportivos	51105	05	Carpintería madera	0,96	131,48	131,41	131,42	132,05	131,77	131,79	136,08	137,79
530205	53270	53270_43	Parques y escenarios deportivos	51106	06	Baños	0,92	129,00	129,24	128,77	129,63	129,65	131,88	135,93	137,07
530205	53270	53270_43	Parques y escenarios deportivos	51107	07	Acabados y pintura general	1,99	129,97	130,01	130,15	130,44	130,29	130,32	133,61	135,05
530205	53270	53270_43	Parques y escenarios deportivos	51108	08	Mobiliario deportivo	9,04	127,73	127,66	127,80	127,49	127,84	127,85	131,48	132,56
530205	53270	53270_43	Parques y escenarios deportivos	51109	09	Revegetalizacion	3,84	122,15	122,36	122,50	122,38	122,29	122,48	125,89	127,47
530205	53290	53290_44	Infraestructura militar	52101	01	Excavación y cimentación	26,07	125,14	125,08	125,31	125,07	124,83	124,97	129,24	131,27

530205	53290	53290_44	Infraestructura militar	52102	02	Estructura y cubierta	46,86	132,73	132,22	132,51	132,65	131,98	132,38	135,18	136,23
530205	53290	53290_44	Infraestructura militar	52103	03	Mampostería y pañetes	6,72	129,04	128,74	129,20	129,12	128,95	129,73	132,53	134,66
530205	53290	53290_44	Infraestructura militar	52104	04	Acabados tipo 1	13,15	132,04	131,36	131,28	130,34	130,81	130,76	133,01	133,74
530205	53290	53290_44	Infraestructura militar	52105	05	Acabados tipo 2	6,37	129,38	129,27	129,56	129,67	129,93	129,91	133,64	134,80
530205	53290	53290_44	Infraestructura militar	52106	06	Acabados tipo 3	0,85	126,90	126,52	126,20	126,42	126,23	125,74	127,00	128,95
530205	53290	53290_45	Obras ambientales	52201	01	Preliminares	6,58	122,72	122,62	122,88	123,07	123,04	123,11	126,38	127,51
530205	53290	53290_45	Obras ambientales	52202	02	Lixiviados	27,13	127,53	127,29	127,22	126,92	127,16	127,27	129,37	130,92
530205	53290	53290_45	Obras ambientales	52203	03	Gases	1,55	128,27	127,35	128,04	126,94	131,95	129,49	137,65	137,54
530205	53290	53290_45	Obras ambientales	52204	04	Celdas	39,78	124,55	124,74	124,65	124,55	124,49	124,57	125,82	126,62
530205	53290	53290_45	Obras ambientales	52205	05	Hidráulicas	8,15	122,45	122,47	122,52	122,67	122,93	123,42	127,88	129,72
530205	53290	53290_45	Obras ambientales	52206	06	Manejo ambiental e hidráulicas	10,71	127,25	127,43	127,70	127,03	127,33	127,07	128,92	131,15
530205	53290	53290_45	Obras ambientales	52207	07	Vías	6,11	121,82	122,77	123,02	122,96	122,72	122,35	123,37	125,98
530205	53290	53290_46	Plazas de mercado y ferias	52301	01	Preliminares. excavación y cimentación	13,32	121,88	121,93	121,79	122,06	122,85	123,09	127,62	129,22
530205	53290	53290_46	Plazas de mercado y ferias	52302	02	Rellenos	4,43	122,54	123,16	123,35	123,29	123,09	122,78	125,38	127,95
530205	53290	53290_46	Plazas de mercado y ferias	52303	03	Estructura y cubierta	56,09	126,59	126,20	125,70	125,79	125,85	126,30	130,13	131,75
530205	53290	53290_46	Plazas de mercado y ferias	52304	04	Mampostería y pisos	12,79	126,62	126,28	126,50	126,32	126,02	126,26	129,78	131,24
530205	53290	53290_46	Plazas de mercado y ferias	52305	05	Carpintería metálica	6,44	134,72	134,37	133,94	133,99	133,85	133,84	135,53	136,53
530205	53290	53290_46	Plazas de mercado y ferias	52306	06	Baños	0,26	142,87	142,51	137,26	136,78	136,51	137,86	141,82	140,86
530205	53290	53290_46	Plazas de mercado y ferias	52307	07	Instalación de equipos	1,13	114,81	114,68	115,53	115,30	115,36	115,40	117,16	118,32
530205	53290	53290_46	Plazas de mercado y ferias	52308	08	Red contra incendios	1,61	128,53	128,47	127,81	128,33	128,18	129,37	132,46	133,08
530205	53290	53290_46	Plazas de mercado y ferias	52309	09	Obras exteriores y varias	3,92	128,62	128,12	128,51	128,22	128,59	128,50	130,18	132,38